

ANEXO V

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento al Artículo 65 fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 (PEF), a continuación se presenta información relativa a los avances físicos y financieros en los proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Enero-junio de 2003

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Total	1	0	2	0	3	7,401.8	6,254.0	84.5
Construcción	1	0	2	0	3	7,401.8	6,254.0	84.5
Almacén de suministros médicos para el Hospital Central Militar en Lomas de Sotelo, Distrito Federal, segunda etapa	1				1	3,925.2	3,925.2	100.0
Planta de tratamiento de aguas residuales para el 15° regimiento de caballería mecanizado y su unidad habitacional militar en Comitán, Chiapas			1		1	1,499.4	1,004.3	67.0
Planta de tratamiento de aguas residuales para el campo militar número 38-A en Tenosique, Tabasco			1		1	1,977.2	1,324.5	67.0

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1/_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE MARINA
Enero-junio de 2003**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	2	2	0	4	311,474.5	88,768.6	28.5
Construcción	0	2	2	0	4	311,474.5	88,768.6	28.5
Dos buques de vigilancia oceánica en diversas entidades federativas		1			1	250,734.7	69,228.9	27.6
Instalaciones de la base naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán		1			1	46,370.0	12,304.1	26.5
Instalaciones para la escuela de enfermería naval en Las Bajadas, Veracruz			1		1	7,289.2	2,779.5	38.1
Instalaciones para la escuela de ingenieros en El Salado, Veracruz			1		1	7,080.6	4,456.1	62.9

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1/_ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Enero-junio de 2003**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	5	13	1	0	19	165,688.7	57,836.4	34.9
Construcción	1	4	0	0	5	50,903.6	16,514.2	32.4
Hospitales Generales de Subzona	1	1			2	29,351.1	10,789.6	36.8
Unidades Médicas Familiares		3			3	21,552.5	5,724.6	26.6
Ampliación, Reestructuración y Remodelación	4	9	1	0	14	114,785.1	41,322.2	36.0
Hospitales Generales		1			1	20,677.1	13,028.0	63.0
Hospitales Generales de Zona	3	4			7	64,521.3	18,896.7	29.3
Hospitales de Especialidad	1	1			2	9,365.0	2,707.7	28.9
Unidades Médicas Familiares		1	1		2	12,106.7	3,572.1	29.5
Otros (archivo de concentración y laboratorio médico)		2			2	8,115.0	3,117.7	38.4

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PETRÓLEOS MEXICANOS
 Enero-junio de 2003**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	2	10	7	0	19	1,974,102.3	1,165,646.2	59.0
Exploración y Producción	0	3	5	0	8	915,936.0	441,409.0	48.2
Bacab-Ixtoc-Lum, proyectos de infraestructura para recuperación de agua		1			1	235,415.0	27,409.0	11.6
Integral Edén-Jolote, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	77,219.0	84,995.0	110.1
Integral Jacinto-Paredón, recuperación secundaria para mantener presión		1			1	89,069.0	63,969.0	71.8
Integral José Colomo, perforar pozos e infraestructura de explotación		1			1	28,012.0	15,250.0	54.4
Proyecto Integral del campo Poza Rica, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	117,164.0	67,444.0	57.6
Proyecto Integral de San Andrés-Jurásico, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	62,681.0	33,295.0	53.1
Reingeniería de sistemas de recuperación secundaria del campo Tamaulipas-Constituciones, para mantener presión			1		1	218,410.0	119,802.0	54.9
Tres Hermanos, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	87,966.0	29,245.0	33.2
Refinación	0	5	1	0	6	689,760.3	493,683.2	71.6
Mejoramiento del pool de gasolinas		1			1	126,290.8	78,725.5	62.3
Reconfiguración de la refinería Cadereyta		1			1	248,135.4	286,966.6	115.6
Reconfiguración de la refinería Tula		1			1	18,661.2	8,341.1	44.7
Reconfiguración de la refinería Madero		1			1	219,496.5	100,106.4	45.6
Reconfiguración de la refinería Salamanca		1			1	10,396.4	11,068.4	106.5
Reconfiguración de la refinería Minatitlán			1		1	66,780.0	8,475.2	12.7
Gas y Petroquímica Básica	2	2	1	0	5	368,406.0	230,554.0	62.6
Planta recuperadora de azufre en el Centro Procesador de Gas, Poza Rica, Veracruz	1	1			2	166,151.3	117,748.0	70.9
Aprovechamiento de gas natural en la Batería de Arenque, Tamaulipas	1				1	43,823.9	40,431.6	92.3
Plantas criogénicas modulares y terminales de recibo y distribución			1		1	103,070.9	21,242.3	20.6
Estación de compresión de Santa Catarina		1			1	55,359.9	51,132.1	92.4

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Enero-junio de 2003**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	2	0	0	2	87,307.0	43,823.9	50.2
Construcción	0	2	0	0	2	87,307.0	43,823.9	50.2
Planta termoeléctrica TG San Lorenzo		1			1	8,000.0	2,876.2	36.0
Planta termoeléctrica TG Tuxpan		1			1	79,307.0	40,947.7	51.6

TG – Turbo gas

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Enero-junio de 2003**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	4	26	0	30	8,510,737.2	2,442,390.4	28.7
Construcción	0	2	8	0	10	1,157,100.0	264,129.0	22.8
Ocozacoautla - Arriaga			1		1	165,000.0	46,161.4	28.0
Lagos de Moreno - San Luis Potosí (tramo Lagos de Moreno - Las Amarillas)			1		1	201,000.0	30,167.8	15.0
Distribuidor Acceso Norte de San Luis Potosí			1		1	65,000.0	26,821.2	41.3
Ciudad Victoria - Matamoros (tramo Yescas - Matamoros)			1		1	55,000.0	20,561.4	37.4
Oaxaca - Mitla			1		1	115,000.0	36,240.7	31.5
La Ventosa - Salina Cruz			1		1	385,000.0	54,481.7	14.2
Libramiento Surponiente de Querétaro			1		1	85,000.0	13,517.5	15.9
Límites Estados Nayarit / Sinaloa - Villa Unión			1		1	76,800.0	32,642.2	42.5
Ciudad Obregón - Hermosillo (Puente del Tigre)		1			1	5,200.0	1,179.3	22.7
Hermosillo - Nogales (tramo Periférico Sur Oriente de Hermosillo)		1			1	4,100.0	2,355.8	57.5
Ampliación	0	0	16	0	16	1,740,300.0	498,636.9	28.7
Zaragoza - Estación Manuel			1		1	50,000.0	15,372.1	30.7
Sonoita - Mexicali (tramo San Luis Río Colorado - Mexicali)			1		1	250,000.0	84,946.7	34.0
Ciudad del Carmen - Champotón			1		1	256,200.0	40,547.3	15.8
Monterrey - Castaños (tramo Monterrey - Monclova)			1		1	135,000.0	37,850.6	28.0
Entronque Tecmán - Melaque (tramo Cihuatlán - Barra de Navidad - Melaque)			1		1	134,000.0	19,497.1	14.6
Monclova - Saltillo (tramo Santa Cruz - La Muralla)			1		1	40,000.0	19,938.3	49.8
Entronque El Trapiche - Límite Estados Jalisco / Colima			1		1	60,000.0	47,045.6	78.4
Celaya - Salamanca			1		1	125,000.0	29,188.0	23.4
Irapuato - Guadalajara (tramo Abasolo - La Piedad)			1		1	207,000.0	70,151.7	33.9
Entronque a Chetumal - Desviación a Majahual			1		1	154,000.0	29,468.8	19.1
Imuris - Agua Prieta (Imuris - Cananea)			1		1	11,300.0	3,563.3	31.5
Sonoita - San Luis Río Colorado (Acceso S.L. Río C.)			1		1	4,000.0	588.9	14.7
Santa Ana - Sonoita (Pitiquito - Caborca)			1		1	13,400.0	2,900.8	21.6
Entronque carretero (Hermosillo - Nogales - Huasabas)			1		1	2,900.0	663.2	22.9
Villahermosa - Límites Estados Tabasco / Campeche			1		1	140,000.0	51,378.9	36.7
Cardel - Tihuatlán (Cardel - Gutiérrez Zamora)			1		1	157,500.0	45,535.6	28.9
Mantenimiento de Carreteras	0	2	1	0	3	4,550,807.2	1,467,948.0	32.3
Reconstruir y conservar la red federal		1			1	4,060,807.2	1,349,801.4	33.2
Reconstruir y conservar puentes		1			1	380,000.0	102,773.9	27.0
Programa de eliminación de puntos en conflicto			1		1	110,000.0	15,372.7	14.0
Construir y Ampliar Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	0	0	1	0	1	1,062,530.0	211,676.5	19.9

Notas: El avance porcentual incluye cifras redondeadas.

En virtud de la naturaleza de los proyectos, los avances físicos y financieros se relacionan con la programación anual 2003.

En virtud de la duración de los procesos de licitación, y de que algunas adjudicaciones se llevan a cabo en el mes de junio, diversos proyectos incluidos en los anexos 4 y 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para 2003, registran avances físicos y financieros menores al 50.0 por ciento o aun no reportan avances.

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
Enero–junio de 2003**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	6	0	0	6	168,458.1	8,935.0	5.3
S.E. La Paz, instalación del tercer banco, 330 MVA, 400/230 KV, Estado de México		1			1	15,068.0	950.0	6.3
S.E. Teotihuacán, instalación del primer banco, 330 MVA, 400/230 KV, Estado de México		1			1	45,938.5	2,755.0	6.0
S.E. Deportiva, instalación del primer banco, 330 MVA, 400/230 KV, Estado de México		1			1	63,085.8	3,400.0	5.4
S.E. Atenco, instalación del tercer transformador, 60 MVA, 230/23 KV, Estado de México		1			1	21,847.3	615.0	2.8
S.E. Polanco, instalación del segundo transformador en SF6, 60 MVA, 230/23 KV, Distrito Federal		1			1	14,148.5	820.0	5.8
S.E. Vito, instalación del segundo transformador 30 MVA, 85/23 KV, Estado de Hidalgo		1			1	8,370.0	395.0	4.7

S.E. – Subestación
MVA – Mega Volts Amperes
KV – Kilo Volts

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.
1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.