

ANEXO VI

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

En cumplimiento al Artículo 65 fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 (PEF), a continuación se presenta información relativa a los avances físicos y financieros en los proyectos de inversión. Para la interpretación de esta información, es importante considerar que se presentan casos que comprenden un proceso de ejecución mayor a un año. Por esta razón, los avances físicos reportados pueden ser menores o no coincidir estrictamente con la tendencia reportada en el ejercicio financiero. Es decir, los datos financieros corresponden al periodo que se informa, mientras que los avances físicos, al lapso que comprende la ejecución de cada proyecto en su totalidad.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE MARINA
ENERO – MARZO

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	2	2	0	4	311,185.3	19,513.5	6.3
Construcción	0	2	2	0	4	311,185.3	19,513.5	6.3
Proyecto de construcción de dos buques de vigilancia oceánica en diversas entidades federativas		1			1	250,734.7	9,152.4	3.7
Construcción de instalaciones de la base naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán		1			1	46,370.0	7,031.9	15.2
Construcción de instalaciones para la escuela de enfermería naval en Las Bajadas, Veracruz			1		1	12,080.6	1,868.5	15.5
Construcción de instalaciones para la escuela de ingenieros en Veracruz, Veracruz			1		1	2,000.0	1,460.7	73.0

1/_ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ENERO-MARZO**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	1	6	5	0	12	104,051.4	16,995.9	16.3
Construcción	1	4	0	0	5	47,114.0	7,792.5	16.5
Hospitales Generales de Subzona	1	1			2	27,835.5	7,384.4	26.5
Unidades Médicas Familiares ^{2_/}		3			3	19,278.5	408.1	2.1
Ampliación y Remodelación	0	2	5	0	7	56,937.4	9,203.4	16.2
Hospitales Generales			1		1	18,977.1	6,098.3	32.1
Hospitales Generales de Zona ^{2_/}			2		2	22,897.2	512.9	2.2
Hospitales de Especialidad		1	1		2	9,105.1	1,825.8	20.1
Otros (archivo de concentración y laboratorio médico)		1	1		2	5,958.0	766.4	12.9

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

2_/ El presupuesto ejercido corresponde a un solo proyecto.

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
PETRÓLEOS MEXICANOS
ENERO-MARZO**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	9	11	0	20	2,007,323.1	619,603.6	30.9
Exploración y Producción	0	2	6	0	8	899,244.3	275,418.6	30.6
Bacab-Ixtoc-Lum, proyectos de infraestructura para recuperación de agua			1		1	152,097.5	51,361.4	33.8
Integral Edén-Jolote, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	64,381.3	27,025.5	42.0
Integral Jacinto-Paredón, recuperación secundaria para mantener presión		1			1	136,699.0	57,055.6	41.7
Integral José Colomo, perforar pozos e infraestructura de explotación		1			1	32,077.6	9,130.1	28.5
Proyecto Integral del campo Poza Rica, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	163,251.6	36,645.5	22.4
Proyecto Integral de San Andrés-Jurásico, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	52,516.2	14,758.8	28.1
Reingeniería de sistemas de recuperación secundaria del campo Tamaulipas-Constituciones, para mantener presión			1		1	231,374.1	71,016.5	30.7
Tres Hermanos, perforar pozos e infraestructura de explotación			1		1	66,847.0	8,425.2	12.6
Refinación	0	5	3	0	8	748,280.3	241,052.9	32.2
Mejoramiento del Pool de gasolinas		1			1	126,290.8	36,193.6	28.7
Reconfiguración de la refinería Cadereyta		1			1	248,135.4	136,003.7	54.8
Abastecimiento de destilados a la Península de Yucatán-Ducto			1		1	34,520.0	1,211.2	3.5
Abastecimiento de destilados a la Península de Yucatán-Terminal de almacenamiento y distribución			1		1	24,000.0	161.9	0.7
Reconfiguración de la refinería Tula		1			1	18,661.2	5,873.8	31.5
Reconfiguración de la refinería Madero		1			1	219,496.5	54,153.6	24.7
Reconfiguración de la refinería Salamanca		1			1	10,396.4	5,560.4	53.5
Reconfiguración de la refinería Minatitlán			1		1	66,780.0	1,894.7	2.8
Gas y Petroquímica Básica	0	2	2	0	4	359,798.5	103,132.1	28.7
Planta recuperadora de azufre en el Centro Procesador de Gas, Poza Rica, Ver.		1			1	159,672.5	75,260.1	47.1
Aprovechamiento de gas natural en la Batería de Arenque, Tamps. ^{2/}		1			1	6,411.8	18,463.9	288.0
Plantas criogénicas modulares y terminales de recibo y distribución			1		1	143,108.0	9,017.3	6.3
Estación de compresión de Santa Catarina			1		1	50,606.2	390.8	0.8

1./ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

2./ El avance financiero de este proyecto se explica por modificaciones efectuadas a su calendario.

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERO-MARZO**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1_/}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	0	2	0	2	70,307.0	2,175.9	3.1
Construcción	0	0	2	0	2	70,307.0	2,175.9	3.1
TG San Lorenzo			1		1	8,000.0	110.9	1.4
TG Tuxpan			1		1	62,307.0	2,065.0	3.3

1_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
ENERO-MARZO**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	0	12	0	12	6,572,737.2	249,350.3	3.8
Construcción	0	0	4	0	4	486,000.0	45,309.6	9.3
Ocozacoautla – Arriaga			1		1	165,000.0	8,114.5	4.9
Lagos de Moreno - San Luis Potosí tramo Lagos de Moreno - Las Amarillas			1		1	201,000.0	3,618.4	1.8
Distribuidor Acceso Norte de San Luis Potosí			1		1	65,000.0	19,500.0	30.0
Ciudad Victoria - Matamoros tramo Yescas – Matamoros			1		1	55,000.0	14,076.7	25.6
Ampliación	0	0	4	0	4	459,000.0	32,446.1	7.1
Zaragoza - Estación Manuel			1		1	50,000.0	12,249.8	24.5
Monterrey - Castaños tramo Monterrey – Monclova			1		1	135,000.0	5,915.0	4.4
Entronque Tecomán - Melaque tramo Cihuatlán - Barra de Navidad – Melaque			1		1	134,000.0	12,967.2	9.7
Texcoco - Calpulalpan (Texcoco Límite de Estados Mex./ Tlax.)			1		1	140,000.0	1,314.1	0.9
Mantenimiento de Carreteras	0	0	3	0	3	4,551,807.2	145,605.1	3.2
Reconstruir y conservar la red federal			1		1	4,091,807.2	136,632.2	3.3
Reconstruir y conservar puentes			1		1	380,000.0	7,334.0	1.9
Programa de eliminación de puntos en conflicto			1		1	80,000.0	1,638.9	2.0
Construir, Ampliar Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras	0	0	1	0	1	1,075,930.0	25,989.5	2.4

1_ / Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Notas: En virtud de la naturaleza de los proyectos, los avances físicos y financieros se relacionan con la programación anual 2003.

El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la dependencia.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
ENERO-MARZO**

Concepto	Avance físico (número de proyectos)					Avance financiero (miles de pesos)		
	Terminados	Más de 50%	Menos de 50%	Sin avance	Total	Programa anual ^{1/_}	Ejercido	Avance (%)
Total	0	6	0	0	6	168,458.1	4,740.0	2.8
S.E. La Paz, instalación del tercer banco, 330 MVA, 400/230 KV, Estado de México		1			1	15,068.0	480.0	3.2
S.E. Teotihuacan, instalación del primer banco, 330 MVA, 400/230 KV, Estado de México		1			1	45,938.5	1,380.0	3.0
S.E. Deportiva, instalación del primer banco, 330 MVA, 400/230 KV, Estado de México		1			1	63,085.8	1,710.0	2.7
S.E. Atenco, instalación tercer transformador, 60 MVA, 230/23 KV, Estado de México		1			1	21,847.3	540.0	2.5
S.E. Polanco, instalación segundo transformador en SF6, 60 MVA, 230/23 KV, Distrito Federal		1			1	14,148.5	420.0	3.0
S.E. Vito, instalación segundo transformador 30 MVA, 85/23 KV, Estado de Hidalgo		1			1	8,370.0	210.0	2.5

S.E. – Subestación

MVA – Mega Volts Amperes

KV – Kilo Volts

1/_/ Corresponde al presupuesto original o modificado autorizado.

Nota: El avance porcentual con relación al programa puede no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en información proporcionada por la entidad.