

ANEXO IV

PROYECTOS DE INVERSIÓN (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

Concepto	Enero-septiembre								Avance Financiero (millones de pesos)	
	Terminados		Avance Físico				Total	Original Anual	Ejercido	
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%					
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado				
Total	31		37		53		121	9,027.1	5,948.1	
Construcción	1		4		4		9	3,274.4	1,474.4	
Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas			1	Mich			1	1,554.9	1,275.8	
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla					1	Chis/Ver	1	1,600.5	117.8	
Otros	1	Chis	3	Varios	3	Méx/Ver	7	119.0	80.8	
Ampliación	6		3		12		21	1,145.9	759.6	
Libramiento de Colima	1	Col					1	110.0	109.4	
Ampliación de la Terminal Remota en el Puerto de Progreso					1	Yuc	1	138.8	13.4	
Lim. Edos. S.L.P./N.L.-Puerto México			1	NL			1	491.0	433.3	
Otros	5	Varios	2	Varios	11	Varios	18	406.1	203.5	
Reconstruir carreteras troncales	9	Varios	6	Varios	1	Varios	16	422.4	315.8	
Otros	15	Varios	24	Varios	36	Varios	75	4,184.4	3,398.2	

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR SALUD

Concepto	Enero-septiembre						Total	Avance Financiero (Millones de pesos)		
	Terminados		Avance Físico					Original Anual	Programado	Ejercido
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%					
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado				
Secretaría de Salud			3				3	282.7	258.8	189.5
Construcción			3				3	282.7	258.8	189.5
Centro Nacional de Rehabilitación			1	D.F.			1	201.8	202.5	155.7
Laboratorio Haemophilus Influenzae			1	D.F.			1	64.5	37.5	26.5
Laboratorio de Toxoide Tetánico			1	D.F.			1	16.4	18.8	7.3
IMSS	31		51		33		115	2,577.2	0.0	1,585.8
Construcción	11		27		17		55	2,174.8	0.0	1,132.9
Hospitales Generales Regionales			2	BC y Jal	0		2	348.6	0.0	181.4
Hospitales Generales de Zona			3	Chih, Tab, S.L.P.	2	Col, Mexo	5	1,129.6	0.0	516.7
Hospitales Generales de Subzona	1	Tlax.	3	Mich, Sin, Hgo	2	Gto, Tlax	6	185.8	0.0	100.7
Otros (Unidades Médicas Familiares y Guarderías)	10	BCN, Coah, Col, Hgo, Mich, Son, Tab, Tlax, Yuc	19	Yuc, DF2, Ver, Jal, Qroo, BC, Qro, Chis, Mich, Chih, Ags, Tab, Tamps, Gto, BCN, Gro	13	Gto, NL, Chis, Tlax, Qro, Tams, Jal, BC, Tab, Chih, NL, Q.Roo, Camp	42	510.8	0.0	334.1
Ampliación y remodelación	20		24		16		60	402.4	0.0	452.9
Hospitales Generales Regionales	2	DF2, NL	2	Mor, Sin,	2	Mexp, Pue	6	63.0	0.0	73.5
Otros (HGZ, HGS, UMF, Guarderías y Subdeleg.)	18	BC, Chis, DF2, Mexo, Nay, NL, Oax, Pue, Son, Tamps, Tlax, Ver, Yuc	22	Vern, Vers, Coah, Sin, Pue, Mor, Qro, Chis, Mexo, QRoo, Mexp, Zac, Chih, SLP, Son, DF3, Yuc, Ags, Tab	14	Pue, Mexo, NL, Gto, Oax, Dgo, Tamps, Jal, Chis, Coah, Hgo, Chih	54	339.4	0.0	379.4
ISSSTE	1		7		5		13	92.9	53.2	25.4
Construcción	1		7	Varios	5	Varios	13	92.9	53.2	25.4
Hospital General Cuernavaca, Mor.	0		1	Morelos	0	-	1	40.0	26.6	16.6
Otros	1	Ags	6	Chih 1, Gro 2, Mich 1, San Luis 1, Tab 1	5	Aguasc, Coah, Mex, Oax	12	52.9	26.6	8.8

*/ El avance físico se determinó considerando el avance acumulado del año anterior.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR ENERGÍA

Concepto	Enero-septiembre							Avance Financiero (millones de pesos)	
	Terminados		Avance Físico				Total	Original Anual	Ejercido
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%				
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado			
Total sector energía	0		6		7		13	3,645.4	906.4
Pemex	0		6		6		12	2,944.4	557.3
Pemex Exploración y Producción					2		2	293.3	7.2
Optimización y moder. de la batería Central Jujo					1	Tab	1	142.9	4.9
Gasoducto 36"x81Km. Dos Bocas-Cactus					1	Tab	1	150.4	2.3
Pemex Refinación			5		3		8	1,398.0	169.6
Ramal poliducto en Degollado-Zamora Uruapan			1	Jal			1	136.5	7.2
Planta hidrodesulfuradora de naftas de 40 MBD			1	Tamp			1	118.5	2.5
Adquisición de catalizadores para el proyecto Cadereyta					1	NL	1	301.3	0.0
Trabajos complementarios del proyecto Cadereyta			1	NL			1	124.0	71.4
Planta de coquización retardada de 58 MBD			1	NL			1	243.0	14.0
Sistema de control operacional (SCOAS) y cargas (SECAS)			1	NL			1	222.4	50.5
Trabajos de supervisión para la reconfiguración de Refinería Madero					1	Tamp	1	125.3	8.9
Consultoría y asistencia en la administración, monitoreo y coordinación de las obras necesarias para la reconfiguración de la Refinería Madero					1	Tamp	1	127.0	15.2
Pemex Gas Petroquímica Básica			1		1		2	1,253.0	380.4
Constr. de 5 ptas para inc. rec. de azufre en el CPG Cactus			1	Chis			1	1,135.0	376.0
Ptas. criogénicas y termoelectricas de recibo y distribución de gas LP en Reynosa					1	Tamp	1	118.0	4.4
CFE					1		1	701.0	349.2
Construcción					1		1	701.0	349.2
CT Valle de México (Repotenciación)					1	Mex	1	331.0	62.4
TG El Sauz			0		0		0	185.0	286.0
TG El Encino			0		0		0	185.0	0.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.