

ANEXO A.IV

PROYECTOS DE INVERSIÓN (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

Concepto	Enero-marzo							Avance Financiero (millones de pesos)			
	Terminados		Avance Físico				Total	Original			
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%			Anual	Programado	Ejercido	
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado					
Construcción	0		1		1		2	3,155.4	610.5	370.1	
Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas			1	Mich			1	1,554.9	575.0	342.8	
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla					1	Chis	1	1,600.5	35.5	27.3	
Ampliación	0		2		1		3	739.8	407.9	89.1	
Libramiento de Colima			1	Col			1	110.0	55.0	35.1	
Ampliación de la Terminal Remota en el Puerto de Progreso						1	Yuc	1	138.8	122.9	2.6
Lim. Edos. S.L.P./N.L.-Puerto México			1	NL			1	491.0	230.0	51.3	
Reconstruir carreteras troncales	1	Ver					1	116.2	34.6	38.9	

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECTOR SALUD**

Concepto	Enero-marzo						Total	Avance Financiero (millones de pesos)		
	Terminados		Avance Físico					Original Anual	Programado	Ejercido
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%					
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado				
SECRETARÍA DE SALUD			3		0		3	223.8	154.1	78.8
Construcción			3		0		3	223.8	154.1	78.8
Centro Nacional de Rehabilitación			1	D.F.			1	182.9	138.0	74.6
Laboratorio Haemophilus Influenzae			1	D.F.			1	24.5	9.5	2.8
Laboratorio de Toxoide Tetánico			1	D.F.			1	16.4	6.6	1.4
IMSS			2		8		10	1,512.7	431.7	196.7
Construcción			1		8		9	1,472.1	416.7	180.3
Hospitales Generales Regionales					1	BCN	1	368.5	69.5	55.8
Hospitales Generales de Zona			1	Hgo	4	Chih, DF, SLP, Tab	5	952.5	283.4	105.8
Hospitales Generales de Subzona					3	Gto, Sin, Mich	3	151.1	63.8	18.6
Ampliación y remodelación			1		0		1	40.6	15.0	16.4
Hospitales Generales Regionales			1	Pue			1	40.6	15.0	16.4
ISSSTE					1		1	40.0	14.0	8.2
Construcción					1		1	40.0	14.0	8.2
Hospital General					1	Morelos	1	40.0	14.0	8.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR ENERGÍA

Concepto	Enero-marzo						Total	Avance Financiero (millones de pesos)		
	Terminados		Avance Físico					Original Anual	Programado	Ejercido
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%					
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado				
Pemex			6		6		12	2,944.4	1,103.9	557.3
Pemex Exploración y Producción					2		2	293.3	132.5	7.2
Optimización y moder. de la batería Central Jujo					1	Tab	1	142.9	123.9	4.9
Gasoducto 36"x81Km. Dos Bocas-Cactus					1	Tab	1	150.4	8.6	2.3
Pemex Refinación			5		3		8	1,398.0	578.2	169.6
Ramal poliductoen Degollado-Zamora Uruapan			1	Jal			1	136.5	18.6	7.2
Planta hidrodesulfuradora de Naftas de 40 MBD			1	Tamp			1	118.5	21.6	2.5
Adquisición de catalizadores para el Proyecto Cadereyta					1	NL	1	301.3	174.4	0.0
Trabajos complementarios del Proyecto Cadereyta			1	NL			1	124.0	44.6	71.4
Planta de coquización retardada de 58 MBD			1	NL			1	243.0	169.0	14.0
Sistema de control operacional (SCOAS) y cargas (SECAS)			1	NL			1	222.4	88.8	50.5
Trabajos de supervisión para la Reconfiguración de refinería Madero					1	Tamp	1	125.3	31.3	8.9
Consultoría y asistencia en la Administración, coordinación de obras necesarias para la reconfiguración de la refinería de Madero					1	Tamp	1	127.0	30.0	15.2
Pemex Refinación			1		1		2	1,253.0	393.2	380.4
Constr de 5 ptas para inc. de Azufre en el CPG			1	Chis			1	1,135.0	393.2	376.0
Ptas criogénicas y termoeléctricas de recibo y distribución de Gas LP en Reynosa					1	Tamp	1	118.0	0.0	4.4
CFE					1		1	331.0	1.0	0.0
Construcción					1		1	331.0	1.0	0.0
CT Valle de México (Repotenciación)					1	Mex	1	331.0	1.0	0.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.