

## ANEXO XIX

### AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007

#### CONTENIDO

<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	1
<b>SECTOR GOBERNACIÓN</b>	
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Instituto Nacional de Migración	2
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Talleres Gráficos de México	3
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	4
<b>SECTOR RELACIONES EXTERIORES</b>	
Secretaría de Relaciones Exteriores	5
<b>SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	6
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	7
Servicio de Administración Tributaria	8
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	9
Casa de Moneda de México	10
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	11
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	12
Pronósticos para la Asistencia Pública	13
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	14
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	15
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	16
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	17
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	18
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	19

<b>SECTOR DEFENSA NACIONAL</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	20
<b>SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	22
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	23
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas	24
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	25
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Universidad Autónoma de Chapingo	26
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	27
<b>SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	28
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Instituto Mexicano del Transporte	42
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	43
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	44
Servicio Postal Mexicano	45
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	46
Telecomunicaciones de México	47
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	48
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	49
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	50
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	51
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	52
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	53
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	54
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	55
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	57
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	58
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	59
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	61
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	62

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	63
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	64
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	65
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	66
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	67
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	68
<b>SECTOR ECONOMÍA</b>	
Secretaría de Economía	69
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Federal de Competencia	70
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Centro Nacional de Metrología	71
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	72
Servicio Geológico Mexicano	73
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	74
Fideicomiso de Fomento Minero	75
<b>SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA</b>	
Secretaría de Educación Pública	76
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Universidad Pedagógica Nacional	77
XE-IPN Canal 11	78
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	79
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	80
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Universidad Autónoma Metropolitana	81
Universidad Nacional Autónoma de México	82
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	87
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	88
Consejo Nacional de Fomento Educativo	89
Fondo de Cultura Económica	90
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	91
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	92
Instituto Mexicano de Cinematografía	93
Instituto Mexicano de la Radio	94
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	95
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	96

Educal, S.A. de C.V.	97
El Colegio de México, A.C.	98
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	99
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	100
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	101
<b>SECTOR SALUD</b>	
Secretaría de Salud	102
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Nacional de Arbitraje Médico	103
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	104
Comisión Nacional de Protección Social en Salud	105
Comisión Nacional de Bioética	106
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	107
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	108
Hospital General de México	109
Hospital Infantil de México Federico Gómez	110
Instituto Nacional de Cancerología	111
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	112
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	113
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	114
Instituto Nacional de Medicina Genómica	115
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	116
Instituto Nacional de Pediatría	117
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	118
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	119
<b>SECTOR MARINA</b>	
Secretaría de Marina	120
<b>SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</b>	
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	121
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	122
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	123

<b>SECTOR REFORMA AGRARIA</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	124
<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	125
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Nacional del Agua	126
Instituto Nacional de Ecología	131
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	132
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	133
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Comisión Nacional Forestal	134
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	135
<b>SECTOR ENERGÍA</b>	
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	136
Comisión Reguladora de Energía	137
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto de Investigaciones Eléctricas	138
Instituto Mexicano del Petróleo	139
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	140
Luz y Fuerza del Centro	141
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	144
Pemex-Exploración y Producción	145
Pemex-Refinación	150
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	151
Comisión Federal de Electricidad	152
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	165
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	166
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	167
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	168
<b>SECTOR DESARROLLO SOCIAL</b>	
Secretaría de Desarrollo Social	169
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Diconsa, S.A. de C.V.	170

<b>SECTOR TURISMO</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
FONATUR-BMO, S.A. de C.V.	171
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	172
Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V. (en proceso de desincorporación)	173
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	174
<b>SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA</b>	
Secretaría de la Función Pública	177
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>	178
<b>TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA</b>	179
<b>SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
Secretaría de Seguridad Pública	180
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Consejo de Menores	181
Policía Federal Preventiva	182
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	184
Prevención y Readaptación Social	185
<b>CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL</b>	186
<b>SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Centro de Investigaciones en Química Aplicada	187
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	188
El Colegio de la Frontera Sur	189
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	190
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	191
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	192
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	193
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	194
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	195
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	196
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	197
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	198
El Colegio de Michoacán, A.C.	199
El Colegio de San Luis, A.C.	200
Instituto de Ecología, A.C.	201

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	202
Fondo de Información y Documentación para la Industria	203
<b>Organismos Descentralizados no Sectorizados</b>	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	204

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 02 Presidencia de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>14,849,300</b>	<b>15,110,812</b>	<b>3,972,734</b>	<b>7,203,491</b>	<b>8,265,791</b>	<b>54.70</b>	
06021130001	Adquisición de bienes muebles	Dotar con oportunidad a las unidades administrativas de los bienes muebles que requieran para la sustitución de mobiliario y equipo de administración para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Adquisiciones	2,053,100	2,053,100	237,907	237,907	311,014	15.15	15.15
06022100002	Adquisición de equipo diverso para la operación de actividades sustantivas del EMP	Adquisición de equipo diverso, para la sustitución de bienes muebles obsoletos para el desarrollo de actividades sustantivas del EMP, en materia de apoyo logístico, seguridad y actividades administrativas.	Adquisiciones	8,648,600	9,748,600	3,171,663	6,402,420	7,225,611	74.12	74.12
06022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP.	Adquisición de equipo diverso, para la sustitución de bienes muebles obsoletos de áreas sustantivas de la CGTAP.	Adquisiciones	4,147,600	3,309,112	563,164	563,164	729,166	22.04	22.04



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 04 Gobernación  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 K00 Instituto Nacional de Migración

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>5,150,000</b>	<b>18,350,000</b>	<b>2,444,972</b>	<b>2,444,972</b>	<b>2,444,972</b>	<b>13.32</b>	
0604K000004	Mantenimiento e Imagen Institucional a Inmuebles a Nivel Nacional del INM 2007	Mejorar la imagen del INM ante los visitantes extranjeros y contar con instalaciones funcionales y de vanguardia a nivel internacional.	Mantenimiento	5,150,000	18,350,000	2,444,972	2,444,972	2,444,972	13.32	33.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 04 Gobernación ENTIDADES PARAESTATALES E2D Talleres Gráficos de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0304E2D0001	<b>TOTAL</b> proyecto estrategico de inversion para ampliar la capacidad instalada de la planta productiva	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, así como equipo informático y renovación de mobiliario, equipo de oficina, comunicación y transporte.	Adquisiciones	19,980,957	19,980,957	2,675,528	2,952,251	3,235,223	16.19	55.30
				19,980,957	19,980,957	2,675,528	2,952,251	3,235,223	16.19	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 04 Gobernación										
ENTIDADES PARAESTATALES										
EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>2,000,000</b>	<b>848,728</b>	<b>848,728</b>	<b>848,728</b>	<b>848,728</b>	<b>100.00</b>	
0604EZQ0002	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 2007 DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y BIENES INFORMATICOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICASY DIMENSIONES ESTABLECIDAS PARA LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS FISICOS DISPONIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y METAS	Adquisiciones	2,000,000	848,728	848,728	848,728	848,728	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 05 Relaciones Exteriores										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>181,900,000</b>	<b>177,902,276</b>	<b>69,048,113</b>	<b>81,384,935</b>	<b>81,384,935</b>	<b>45.75</b>	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Inmuebles	106,243,464	106,243,464	61,054,041	69,962,259	69,962,259	65.85	100.00
06056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en México	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancillería	Adquisiciones	13,264,000	13,839,726	316,046	543,897	543,897	3.93	3.93
06056130005	Programa de adquisición mobiliario y equipo en el exterior	Suministro y asignación de mobiliario y equipo sustitución de bienes obsoletos en las Representaciones de México en el exterior.	Adquisiciones	12,941,745	11,885,033	1,790,146	1,982,265	1,982,265	16.68	16.68
06056130006	Programa de adquisición de vehículos terrestres en el Exterior	Adquisición de vehículos para sustituir obsoletos y/o siniestrados, cuyas condiciones no resultan aptas para actividades diplomáticas, de protección y consulares, así como adquirir vehículos para representaciones de nueva apertura.	Adquisiciones	550,000	7,612,833	1,009,117	2,273,878	2,273,878	29.87	13.42
06056130007	Programa de adquisición de vehículos terrestres en México	Adquisición y sustitución del parque vehicular cuyas condiciones físicas y mecánicas, índices de siniestralidad resulten procedentes, así mismo para cubrir requerimientos de equipo de las Unidades Administrativas de nueva creación.	Adquisiciones	4,500,000	4,788,713	2,032,870	3,090,997	3,090,997	64.55	64.55
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	Inmuebles	28,050,791	28,050,791					92.05
06056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las oficinas centrales en México y Delegaciones	Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las Oficinas Centrales en México, las Delegaciones Metropolitanas y Foráneas y cubrir las nuevas necesidades en materia de informática	Adquisiciones	250,000	286,287	31,479	31,479	31,479	11.00	11.00
06056140002	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior	Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las Representaciones de México en el Exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones	Adquisiciones	16,100,000	5,195,429	2,814,414	3,500,160	3,500,160	67.37	67.37

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>26,630,000</b>	<b>51,230,000</b>	<b>8,995,700</b>	<b>9,292,026</b>	<b>9,616,079</b>	<b>18.77</b>	
0306400007	Remodelación y adecuación de instalaciones en la Subsecretaría de Egresos	Remodelación de oficinas e instalaciones de seguridad, reestructuración de fachadas y ampliación de estacionamiento en Constituyentes 1001	Mantenimiento	4,650,000	4,650,000					10.90
03067110010	Programa de obras de mantenimiento del Deportivo Hacienda.	Realización de diversas obras de mantenimiento a instalaciones deportivas, hidráulicas y eléctricas.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000					10.00
03067150005	Remodelación de Inmuebles de la SHCP	Reestructuración de edificio y remodelación de oficinas en Palacio Nacional	Mantenimiento	6,900,000	6,900,000		164,789	164,789	2.39	54.47
05067150001	Construcción de edificio y estacionamiento en Palacio Nacional	Construcción de un edificio de usos múltiples en Palacio Nacional, el cual incluirá estacionamiento, museo de sitio, instalaciones militares, espacios para oficina, bodegas y almacenes.	Otros proyectos	10,000,000	34,600,000	8,995,700	9,127,237	9,390,312	27.14	99.00
06067100001	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 2007	PROPORCIONAR A LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS EL EQUIPO DE ADMINISTRACION NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	Adquisiciones	80,000	80,000			60,978	76.22	76.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0606A000003	<b>TOTAL</b> ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INSTITUTO	Adquisición y renovación mobiliario y equipo del Instituto	Adquisiciones	12,114,000	14,783,238	5,299,129	6,530,829	8,812,554	59.61	88.41
				12,114,000	14,783,238	5,299,129	6,530,829	8,812,554	59.61	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>41,800,000</b>	<b>40,685,000</b>	<b>5,082,807</b>	<b>5,082,807</b>	<b>10,147,091</b>	<b>24.94</b>	
0606E000002	Equipamiento de unidades administrativas.	Adquirir equipo para el adecuado mantenimiento de inmuebles y funcionamiento de áreas de trabajo.	Adquisiciones	16,020,000	12,037,985	1,682,617	1,682,617	3,077,344	25.56	9.30
0606E000004	Optimización en el uso de espacios.	Adquirir mobiliario modular que permita reducir las áreas de trabajo ocupadas en condiciones de funcionalidad y reducción de costos.	Adquisiciones	20,000,000	23,982,015	3,400,190	3,400,190	6,462,269	26.95	34.40
0606E000006	Programa de operación de pozos Conjunto Hidalgo.	Efectuar la operación de 118 pozos de inyección y extracción de agua con la finalidad de disminuir las diferencias en los hundimientos del Conjunto Hidalgo.	Mantenimiento	2,780,000	2,780,000			402,744	14.49	79.00
0606E000007	PROYECTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEL SAT.	Optimización de espacios y dignificación de oficinas en áreas críticas de inmuebles del SAT, a fin de lograr un cambio de percepción de la imagen institucional y dar a los servidores públicos oficinas adecuadas para una mejor atención al contribuyente.	Mantenimiento	3,000,000	1,885,000			204,734	10.86	30.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>12,287,813</b>	<b>17,169,632</b>	<b>2,735,171</b>	<b>2,735,171</b>	<b>4,607,577</b>	<b>26.84</b>	
0506AYB0007	Rehabilitación y equipamiento de los Acervos Documentales del D.F.	Protección, organización, resguardo, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Comisión.	Mantenimiento	6,487,813	13,255,134	2,735,171	2,735,171	4,488,741	33.86	70.00
0606AYB0005	Reparación de Radiodifusoras Indígenas.	Construir y reparar radiodifusoras así como rehabilitar antenas de transmisión.	Infraestructura social	5,000,000	2,956,558			116,587	3.94	4.00
0606AYB0008	Equipamiento de Acervos	Garantizar el óptimo funcionamiento y operación de los acervos con la adquisición del mobiliario y equipo adecuado.	Adquisiciones	800,000	957,940			2,249	.23	1.00



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>94,752,777</b>						
0206G2T0002	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	Otros programas	62,151,932						77.50
0206G2T0004	Modernización de la gestión con enfoque o procesos operativos y sistemas de operación de apoyo	Adquisición de diversos bienes para el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas	Adquisiciones	32,600,845						86.30

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0606G3A0001	<b>TOTAL</b> Programa de Inversión para Adquisiciones 2007	Programa de adquisiciones	Adquisiciones	7,000,000	7,000,000	274,389	281,449	2,376,734	33.95	33.90
				7,000,000	7,000,000	274,389	281,449	2,376,734	33.95	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>47,300,000</b>	<b>19,118,174</b>	<b>2,472,567</b>	<b>2,472,567</b>	<b>2,472,567</b>	<b>12.93</b>	
0606HHQ0002	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2007	Remodelación, acondicionamiento y mantenimiento de inmuebles propiedad de la Institución.	Mantenimiento	15,000,000	9,150,000					43.90
0606HHQ0003	MOBILIARIO Y EQUIPO 2007	Adquisición de mobiliario y equipo para sustituir el que actualmente se encuentre en malas condiciones o haya rebasado su vida útil.	Adquisiciones	25,000,000	5,283,391	101,601	101,601	101,601	1.92	79.50
0606HHQ0004	EQUIPAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DEL CENTRO DE INFORMATICA 2007.	Equipar a la brigada de protección civil; actualizar el equipo de trabajo del personal de seguridad; actualizar parte del equipo del centro de informática.	Adquisiciones	7,300,000	4,684,783	2,370,966	2,370,966	2,370,966	50.61	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0606HJY0001	<b>TOTAL</b> Inversión Física	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	Adquisiciones	8,000,000	318,108					12.50
				8,000,000	318,108					

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>28,038,000</b>	<b>26,945,250</b>		<b>13,472</b>	<b>2,168,665</b>	<b>8.05</b>	
0506HKA0003	Segunda etapa de la Rehabilitación del Inmueble Magnocentro	Segunda etapa de los trabajos relacionados con la mejora del Inmueble destinado a salvaguardar el archivo documental de las empresas liquidadas, en liquidación, Mandatos conferidos al Gobierno Federal y del mismo SAE.	Mantenimiento	2,000,000	907,250		13,472	13,472	1.48	10.34
0606HKA0002	Programa de sustitución de vehículos	Sustituir vehículos modelo 2000 y 2001 para oficinas centrales del SAE y de Coordinaciones Regionales	Adquisiciones	7,538,000	7,538,000			2,063,940	27.38	52.38
0606HKA0003	Instalaciones de seguridad y equipo especializado para el edificio sede del SAE y adecuaciones en oficinas regionales.	Trabajos para garantizar que el equipo e instalaciones del inmueble del SAE y los de las oficinas regionales operen en óptimas condiciones.	Mantenimiento	14,000,000	14,000,000					5.60
0606HKA0005	Mobiliario de oficina complementario.	Adquisición de diverso mobiliario para las oficinas del SAE.	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000			91,253	2.03	2.03

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0206G1C0004	<b>TOTAL</b> Administración de recursos	Aquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero	Inmuebles	9,213,500 9,213,500	9,213,500 9,213,500					11.58

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>73,500,000</b>						
0606G1H0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte	Adquisiciones	2,500,000						99.33
0606G1H0003	Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisiciones	4,000,000						98.15
0606G1H0004	Construcción de Módulos de IITV	Construir, remodelar y reubicar módulos de IITV	Infraestructura gubernamental	14,000,000						50.68
0606G1H0005	Crecimiento de Sucursales	Construir, remodelar y reubicar sucursales	Inmuebles	53,000,000						56.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>443,063,070</b>	<b>443,063,070</b>	<b>138,948,321</b>	<b>183,683,160</b>	<b>192,660,558</b>	<b>43.48</b>	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	Otros programas	171,023,000	171,023,000	42,050,284	52,681,157	56,274,060	32.90	89.00
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Otros programas	272,040,070	272,040,070	96,898,037	131,002,003	136,386,498	50.13	89.30



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0606HKI0001	<b>TOTAL</b> Programa de adquisiciones 2007	Realizar las adquisiciones que requiere SHF para cubrir sus necesidades tanto en su oficina central como en sus delegaciones ubicadas en el interior de la república.	Adquisiciones	5,910,350	5,840,350	54,863	54,863	54,863	.94	1.86
				5,910,350	5,840,350	54,863	54,863	54,863	.94	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>15,875,849</b>	<b>11,962,649</b>	<b>178,313</b>	<b>178,313</b>	<b>178,313</b>	<b>1.49</b>	
0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0606HBW0005	Adquisición de Mobiliario, equipo de Oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo industrial.	Actualización de los sistemas de seguridad, equipo contra incendio, adquisición de mamparas, conmutadores telefónicos, equipos de aire acondicionado, cámaras fotográficas digitales.	Adquisiciones	14,842,826	10,929,626	178,313	178,313	178,313	1.63	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 07 Defensa Nacional										
ENTIDADES PARAESTATALES										
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>139,020,164</b>	<b>125,830,327</b>					
0507HXA0017	Construcción de la U.H.M. Chihuahua II	Construcción de 4 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, proporcionándose un total de 48 viviendas en México, D.F., y beneficiar al mismo número de militares y sus derechohabientes.	Infraestructura social	2,400,000	3,150,000					99.90
0507HXA0034	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Cristóbal de las Casas I, Chis.	Mantener y Rehabilitar la U.H.M. San Cristóbal de las Casas I, Chis.	Mantenimiento	13,128,213	9,928,213					97.50
0507HXA0041	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver., consistente en Mantenimiento mayor en las instalaciones de la U.H.N., en dos etapas, en la primera etapa 60 viviendas en 2006 y en la segunda etapa 140 viviendas en 2007, para un total de 200 viviendas 2006-2007.	Mantenimiento	30,903,430	19,087,547					100.00
0607HXA0001	Construcción de 48 viviendas en la U.H.M. Almoloya, Estado de México.	Construcción de cuatro edificios tipo 12821 de doce departamentos cada uno en tres niveles, edificación, trabes, castillos, aplanados, pintura.	Infraestructura social	28,987,914	32,390,960					10.10
0607HXA0005	Construcción de la U.H.M. El Cipres II, B.C.	Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para un total de 72 viviendas, en el estado Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	12,000,000	13,000,000					74.30
0607HXA0008	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.M. el Cipres II, B.C.	Efectuar Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en sistema de tratamiento; red de riego con una sistema de agua tratada, equipo electromecánico; caseta para operadores y maquinaria. Tipo de Proceso Biológico Combinado: Anaerobio-Aerobio.	Infraestructura social	4,000,000	4,000,000					56.10
0607HXA0009	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.M. Temamatla, Mex.	Construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, consistente en sistema de tratamiento; red de riego con una cisterna de agua tratada, equipo electromecánico; caseta para operadores y maquinaria. Tipo de Proceso Biológico Combinado: Anaerobio-Aerobio	Infraestructura social	2,800,000	2,800,000					99.50
0607HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de 84 viviendas en la U.H.M. San Cristóbal de las Casas II, Chis.	Realizar el Mantenimiento y Rehabilitación de 84 viviendas en la U.H.M. San Cristóbal de las Casas II, Chis.	Mantenimiento	17,221,664	14,421,664					6.20
0607HXA0020	Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Cozumel IV, Q. Roo.	Efectuar la Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Cozumel IV, Q. Roo., consistente en dos edificios tipo 12920 de 12 departamentos cada uno.	Infraestructura social	21,058,599	21,058,599					21.40
0607HXA0025	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.	Efectuar la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, consistente en mesa, gabinete, archivero, caelntadores, dymos, reloj de pared, maquina franqueadora.	Adquisiciones	1,129,532	1,128,532					11.02
0607HXA0026	Adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Efectuar la adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Adquisiciones	11,399	11,399					87.20
0607HXA0027	Adquisición de Herramientas y Refacciones.	Adquisición de Herramientas y Refacciones.	Adquisiciones	9,067	69,067					9.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 07 Defensa Nacional  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0607HXA0032	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión	Estudios de preinversión	2,000,000	2,000,000					14.30
0607HXA0035	Adquisición de Maquinaria y Equipo, de Comunicaciones y de uso Informático.	Efectuar la adquisición de Maquinaria y Equipo, de Comunicaciones y de uso Informático.	Adquisiciones	3,370,346	2,784,346					1.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06081210001	<b>TOTAL</b> Programa de renovación y actualización de mobiliario y equipo; bienes informáticos y de comunicaciones; y, de vehículos, en las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.	Programa de adquisiciones 2007 de bienes muebles, para continuar incorporando a las Delegaciones Estatales a la tecnología informática, de comunicaciones, equipamiento de oficinas y equipo de transporte.	Adquisiciones	1,717,932	2,329,947	194,822	538,709	564,885	24.24	24.20
				1,717,932	2,329,947	194,822	538,709	564,885	24.24	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>29,797,632</b>	<b>40,261,624</b>	<b>6,475,612</b>	<b>6,475,612</b>	<b>6,475,612</b>	<b>16.08</b>	
0608B000001	Construcción de Módulo para el Departamento de Químicos, Farmacéuticos y Alimenticios	Construcción de un módulo laboratorio que albergue de manera adecuada las dos áreas que componen el DQFA: análisis físico-químicos y microbiología con sus respectivas subdivisiones.	Otros proyectos	4,953,108	11,475,613	6,475,612	6,475,612	6,475,612	56.43	99.90
0608B000010	Programa de Adquisiciones 2007	Adquisición de mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de transporte, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso informático	Adquisiciones	24,844,524	28,786,011					15.90

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>307,214</b>	<b>307,214</b>			<b>96,070</b>	<b>31.27</b>	
0608C000002	Mantenimiento y adecuaciones necesarias al inmueble	Mantenimiento y adecuaciones de acceso al inmueble, oficinas y áreas comunes	Mantenimiento	307,214	307,214			96,070	31.27	31.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>106,572,804</b>	<b>129,245,844</b>	<b>30,770,456</b>	<b>35,657,258</b>	<b>35,657,258</b>	<b>27.59</b>	
0308I000131	Dragado de Canales Interiores, Rehabilitación de Escolleras y Supervisión de Obra en Boca de Catán, Laguna Madre, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	Obra de dragado de canales	Otros proyectos	94,392,804	121,638,604	28,831,796	33,718,598	33,718,598	27.72	72.10
0408I000032	Construcción y Supervisión de Obra de una Estructura de Control de Niveles en el canal Agua Grande--Tapo Revolución, Municipio de Escuinapa, Sinaloa.	Trabajos de Construcción de Estructura de Niveles	Otros proyectos	12,180,000	7,607,240	1,938,660	1,938,660	1,938,660	25.48	87.30



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 A11 Universidad Autónoma de Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>63,368,963</b>	<b>26,000,000</b>			<b>157,423</b>	<b>.61</b>	
0608A110004	Construcción del Centro de Lenguas Extranjeras y Autóctonas	Construcción de una Edificación de tipo A con 1,993 m2, con las siguientes áreas: laboratorios de comprensión lingüística, coordinación e Licenciatura y Preparatoria, sanitarios, talleres y acceso, sala de lectura y cubículos para profesores.	Infraestructura social	37,368,963						100.00
0608A110005	Programa de actualización y reposición de los bienes muebles	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo para la actualización y reposición de los activos de la Universidad Autónoma Chapingo.	Adquisiciones	26,000,000	26,000,000			157,423	.61	1.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>24,421,841</b>	<b>24,421,841</b>					
0508JAG0009	REMODELACION Y AMPLIACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL CENTRO ALTOS DE JALISCO	CONSISTE EN LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL CENTRO ALTOS DE JALISCO	Infraestructura gubernamental	4,084,300	4,084,300					50.00
0508JAG0010	REUBICACION DE OFICINAS CENTRALES Y CENID COMEF	REUBICAR AL CENID COMEF AL TERRENO PROPIEDAD DEL INIFAP EN SANTA LUCIA, TEXCOCO, MEXICO Y REUBICACION DE OFICINAS CENTRALES EN EL CENID COMEF	Infraestructura gubernamental	9,668,520	9,668,520					50.00
0508JAG0012	Construccion del Campo Experimental Valles Centrales en Oaxaca	Construccion del Campo Experimental Valles Centrales en Oaxaca	Infraestructura gubernamental	10,669,021	10,669,021					50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>17,077,622,183</b>	<b>20,503,102,564</b>	<b>2,174,497,931</b>	<b>2,174,497,931</b>	<b>2,174,497,931</b>	<b>10.61</b>	
02096220285	Sonoita - Mexicali / Tramo San Luis Rio Colorado - Mexicali	Modernizar y ampliar a cuatro carriles de circulación el cuerpo actual de 9, 10 y 13.5 a 24 m de ancho de corona, incluyendo acotamientos de 2.5 metros en 56.0 Kms.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	25,538,264	25,538,264	25,538,264	10.22	85.00
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliación de 7.0 a 12.0 m en 129.4 Km.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,006	56,826,256	56,826,256	56,826,256	28.41	63.61
02096320181	Feliciano -- Zihuatanejo ( Libramientos Ixtapa y el Chico )	Construcción de los libramientos Ixtapa y el Chico en 16.0 Km.	Infraestructura económica	62,100,000	62,100,001	94,400	94,400	94,400	.15	71.01
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000					64.30
02096340279	Entronque Tecoman - Melaque / Tramo Cihuatlan - Melaque. Ampliación de 7.0 a 12.0 m	Ampliación de 7.0 a 12.0 m en 17.0 Km.	Infraestructura económica	84,500,000	84,500,000	2,122	2,122	2,122		40.94
02096350192	Texcoco - Calpulalpan. Ampliación a cuatro carriles	Ampliar a 4 carriles de circulación el tramo Texcoco-Capulalpan, con una longitud de 18.9 km en terreno plano. El ancho de calzada tendrá una sección de 22.0 m para alojar cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.50 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.50 metros de cada lado.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	116,290	116,290	116,290	.15	65.10
02096420280	Libramiento Surponiente Querétaro. Construcción de 2 entronques	Construir dos cuerpos de 10.5 metros de ancho de corona cada uno, para alojar cuatro carriles de circulación, así como la construcción de entronques con las principales vías que cruza. El proyecto tiene una longitud total de 36.3 kilómetros	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	34,016,543	34,016,543	34,016,543	34.02	94.10
02096500262	Cardel - Tihuatlán	Ampliación a 4 carriles en 26.0 km. y ampliación de 7 a 12 m en 20.0 km.	Infraestructura económica	210,000,000	210,000,000					32.40
02096510268	Merida - Kantunil. Ampliación a cuatro carriles	Ampliación a 4 carriles de circulación en 59.3 Km.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000					100.00
02096510281	Periférico de Merida	Ampliación a 3 carriles de circulación en 50.0 Km.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,509,370	7,509,370	7,509,370	75.09	100.00
03096210016	Libramiento de Aguascalientes Construcción a dos carriles.	Construir 2 carriles de circulación en 55.0 km	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	424,877	424,877	424,877	8.50	36.92
03096250026	Libramiento Poniente de Saltillo	Construir un libramiento con una longitud de 46 km.	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000					30.40
03096250028	Morelos -- Cd. Acuña, Tramo Zaragoza - Cd. Acuña	Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 91.8 km.	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	513,401	513,401	513,401	.37	66.31
03096310023	León -- Aguascalientes, tramo León -- Lagos de Moreno	Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 40.0km.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	2,202,195	2,202,195	2,202,195	7.34	95.40
03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					67.30
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcción del acceso	Ampliar a 12.0 metros en 12.0 Kms	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	198,239	198,239	198,239	.10	73.61
03096430026	Escárcega--Chetumal, km 253.000- km 264.000	Ampliación a 4 carriles de circulación en 11.0 km.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	41,948	41,948	41,948	.60	93.61
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	Ampliación a 4 carriles en 21.4 km y ampliación de 7 a 12 m en 4.5 km.	Infraestructura económica	40,000,000	48,700,000	6,206,476	6,206,476	6,206,476	12.74	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
03096470033	Villahermosa - Teapa, tramo: Villahermosa Entronque Jalapa	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 16 kms.	Infraestructura económica	120,000,000	162,600,000	54,212,295	54,212,295	54,212,295	33.34	1.00
03096500017	Acceso al Puerto de Coatzacoalcos.	Construir un acceso en 4.0 km	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	8,273,561	8,273,561	8,273,561	20.68	57.10
03096520022	Zacatecas - San Luis Potosí, tramo Las Arcinas - San Luis Potosí	Modernizar y ampliar la carretera actual de un ancho de corona de 7 a 22 m para alojar cuatro carriles de circulación con un ancho de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en los extremos, en una longitud de 154 km.	Infraestructura económica	534,200,000	281,000,000	19,264,540	19,264,540	19,264,540	6.86	63.50
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	1,600,424	1,600,424	1,600,424	4.00	47.70
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	Infraestructura económica	113,700,000	113,700,000					51.90
04096310002	San Felipe - Entronque Carretera 57	Ampliar el ancho de calzada a 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a los extremos en 70 kilómetros.	Infraestructura económica	139,000,000	139,000,000	10,354,959	10,354,959	10,354,959	7.45	59.20
04096320002	Iguala - Cd. Altamirano, tramo Iguala - Entronque Cocula.	Ampliar a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y dos acotamientos laterales de 2.5 metros de ancho con una longitud total de 8.1 kilómetros.	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	48,156	48,156	48,156	1.93	57.80
04096340001	Guadalajara Barra de Navidad, tramo Entronque Acatlán--Cocula	Ampliación a 21 m., de 2 a 4 carriles en 13.0 km.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	4,920,026	4,920,026	4,920,026	10.93	100.00
04096340002	Ameca----Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	20,938,164	20,938,164	20,938,164	29.91	26.90
04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas----Villa de Arriaga	Construcción a 2 carriles en 50 km.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	20,306,773	20,306,773	20,306,773	20.31	98.60
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	Modernizar y ampliar ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y cuerpos laterales de dos carriles cada uno para el tránsito de local y de transporte urbano, en una longitud de 13 kilómetros.	Infraestructura económica	215,500,000	203,937,500	16,959,829	16,959,829	16,959,829	8.32	41.60
04096390001	Libramiento Noroeste de Monterrey	Ampliación a 22 m., de 2 a 4 carriles en 40.0 km.	Infraestructura económica	140,000,000	167,000,000	25,715,871	25,715,871	25,715,871	15.40	77.91
04096390002	Ciudad Victoria--Monterrey, tramo Allende-- Monterrey.	Construcción de carril adicional en 6 estructuras de pasos superiores y ampliación de 4 a 6 carriles en 41.0 kms.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	22,201,267	22,201,267	22,201,267	14.80	68.90
04096390003	Montemorelos-----General Terán-----China	Ampliación a 12 m. en 93.0 km.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	40,704,148	40,704,148	40,704,148	27.14	46.82
04096400001	Mitla-Entronque Tehuantepec II	Construcción a 12.0 mts. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 163 kilómetros	Infraestructura económica	315,000,000	315,000,000	91,600	91,600	91,600	.03	96.70
04096430001	Tulum--Nuevo X--Can, tramo Tulum--Cobá	Ampliación de 6 a 12 metros en 44.0 kms.	Infraestructura económica	65,500,000	131,000,000	12,732,975	12,732,975	12,732,975	9.72	75.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
04096480001	Entronque Tula-----Cd. Victoria, Tramo El Chihue-----Entronque Cd. Mante.	Ampliación a 12 m. en 134.0 km.	Infraestructura económica	145,000,000	145,000,000	2,981,564	2,981,564	2,981,564	2.06	38.90
04096480002	Monterrey--Tampico, Libramiento de González y Manuel	Construcción de un libramiento de 24.0 km a 12 metros.	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	4,903,179	4,903,179	4,903,179	3.50	58.30
04096480003	Lauro del Villar	Ampliación a 12 m en 27.9 Kms	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	13,814,368	13,814,368	13,814,368	34.54	95.80
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Construcción de un acceso en 13.5 km.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	6,736	6,736	6,736	.01	33.00
04096510001	Mérida---Tizimin	Ampl. de 7 a 12 m. en 110.5 km y ampl. de 2 a 4 carriles en 31.0 km.	Infraestructura económica	158,000,000	158,000,000	11,166,553	11,166,553	11,166,553	7.07	65.60
04096520002	Zacatecas---Saltillo, Tramo Morelos---Villa de Cos	Ampliación de 2 a 4 carriles de circulación en 51.0 kms.	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	8,880,494	8,880,494	8,880,494	9.87	98.00
05096100004	Desarrollo de la Imagen Institucional	Construcción de tres edificios	Infraestructura económica	32,550,000						38.00
05096210001	Aguascalientes-Calvillo	Ampliar a 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles con acotamientos laterales en 36.5 Kms.	Infraestructura económica	55,000,000	55,000,000					91.50
05096220001	km.140.0 Carretera (Ensenada- L. Cárdenas) al Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir	Modernizar el camino rural revestido, en 100.0 kilómetros.	Infraestructura económica	21,400,000	21,400,000					77.60
05096220002	Bahía de los Angeles La Gringa	Modernizar el camino rural, en 11.8 kilómetros.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000					55.20
05096230001	La Paz-Los Cabos y Puente Alvaro Obregón. Tramo: Km. 184+500-Km. 200+000	Ampliación a 19 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en 15.5 Kms., y la construcción de un Puente en el kilometro 185+600.	Infraestructura económica	195,000,000	195,000,000	504,776	504,776	504,776	.26	32.31
05096230003	Las Cuevas La Rivera Cabo Pulmo San José del Cabo	Construir el tramo: Las Cuevas La Rivera Cabo Pulmo San José del Cabo, en 100.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					29.20
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico	Construcción del camino: Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico, con una longitud de 50.0 km	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					19.20
05096240001	Escárcega-Xpujil.	Ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación uno por sentido y acotamientos a los extremos en 152.82 Kms.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	48,673,664	48,673,664	48,673,664	30.42	32.40
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	50,846,203	50,846,203	50,846,203	31.78	20.80
05096240003	Ciudad Del Carmen-Lim. Edos. Tab-Cam. Tramo: San Pedro-Zacatal.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos laterales en 65.7 Kms.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	46,968,951	46,968,951	46,968,951	29.36	37.20
05096250001	Zacatecas-Saltillo, tramo Concepción del Oro-Saltillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000					28.60
05096250002	Villa Unión-Santa Mónica-Guerrero	Modernizar el camino rural revestido Villa Unión-Santa Mónica-Guerrero en 38.3 kms.	Mantenimiento	43,000,000						52.20
05096250004	Fraustro - Paredón.	Modernizar esta Carretera Alimentadora con aplicación de riego de sello, en 23.5 kms.	Mantenimiento	39,600,000	4,000,000					57.50
05096250005	Hipólito - Camaleón	Modernizar el camino rural revestido Hipólito Camaleón, en 49.0 kms.	Mantenimiento	10,500,000						88.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096250007	Camino: Puerto de Flores - San Antonio de las Alazanas	Modernizar y ampliar la vía existente de 6 metros a 9.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 metro a cada lado en una longitud de 24.0 kilómetros.	Infraestructura económica	5,200,000	3,200,000					65.00
05096260001	Manzanillo-Cihuatlán	Modernizar el tramo Manzanillo-Cihuatlán en 25.7 kms; ampliar de 7 a 12 m. en 17.0 kms. y construir cuerpo nuevo en 8.7 kms.	Infraestructura económica	30,000,000	24,000,000	2,373,293	2,373,293	2,373,293	9.89	93.81
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000					13.21
05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000					20.50
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 23+000 del camino rural revestido, en 23.0 kms.	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000					33.10
05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 41+500 - km. 120+000 del camino rural revestido, en 78.5 kms.	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					19.10
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	Modernizar el camino rural revestido, en 48.0 kms.	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					49.70
05096270013	Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac	Modernización del tramo comprendido entre los kms. 29+000 - km. 36+500 del camino rural revestido, en 7.5 kms.	Mantenimiento	7,000,000	7,000,000					100.00
05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					49.20
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					6.30
05096270016	Mitontic Zivaltic - Chuchuntom	Modernizar el camino : Mitontic Zivaltic Chuchuntom, en 28.00 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					90.00
05096270018	Mazatán - Barra San José	Modernizar el camino rural en una longitud de 26.6 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					89.10
05096270021	Simojovel - Sitala	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros.	Infraestructura económica	6,600,000	6,600,000	16,088	16,088	16,088	.24	39.60
05096270022	Socoltenango - Soyatitan	Modernización del camino rural revestido, en 11.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	6,600,000					72.80
05096270023	Tapilula - Portacellis	Modernización del camino rural revestido en 8.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					89.70
05096270024	El paraíso - El Nopal	Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					51.70
05096280001	Cuauhtémoc-La Junta	Ampliación a 4 carriles de circulación en 44.0 kms. Construir cuerpo nuevo de 10.5 m. de ancho de corona y ampliar el actual a 10.5 m. de ancho de corona.	Infraestructura económica	57,000,000	56,999,997	19,811,109	19,811,109	19,811,109	34.76	93.90
05096280004	Julimes - El Cuervo	Pavimentación y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 99.9 Kms.	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000					20.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	Mantenimiento	50,000,000	48,000,000					22.40
05096280006	San Francisco de Borja-Nonoava.	Ampliación a 7.5 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m. en una longitud de 69.0kms.	Mantenimiento	45,000,000	45,000,000					31.80
05096280007	Villa Coronado - San Pedro	Construcción del Camino: Villa Coronado San Pedro, en 30.0 kms.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					100.00
05096280008	San Lorenzo - Santa Clara	Construir el camino San Lorenzo - Santa Clara, en 64.0 kilómetros.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					25.00
05096300001	Durango-Mazatlán	Comprende la construcción de los tramos: Ent. Otinapa-Llano Grande -31.1 Kms.-, El Salto-Pánuco -95.1 Kms.-, Pánuco-Concordia -17.4 Kms.-.	Infraestructura social	150,000,000	438,262,496	21,214,506	21,214,506	21,214,506	4.84	89.80
05096300002	Los Herrera-Tamazula	Terminar de construir y modernizar el eje interregional Los Herrera-Tamazula, en 101 Kms., del Km. 179.000 al Km. 280.000,	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000					31.30
05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000					21.10
05096300004	Durango - Fresnillo, tr. Durango - T. Der. Independencia y Libertad	Ampliar tramo carretero a 21 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales en 20 kilómetros.	Infraestructura económica	462,400,000	462,400,000	47,988,491	47,988,491	47,988,491	10.38	51.40
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					17.20
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	Ampliación a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos laterales en 52.0 Kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	348,958	348,958	348,958	.35	9.40
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	Ampliar de 2 a 3 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 14.0 Kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	351,880	351,880	351,880	.35	37.20
05096320008	Tetipac-Pilcaya	Modernizar el camino rural revestido en 22.0 Kms.	Mantenimiento	14,000,000	14,000,000	8,147	8,147	8,147	.06	39.70
05096320009	Atlamajalcingo del Río - Copanatoyac	Modernizar el camino rural revestido, en 16.0 kms.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					59.40
05096320010	E.C. (Tlapa - Marquelia)-Malinaltepec.	Modernizar el camino rural revestido, en 22.0 kms.	Mantenimiento	18,000,000	18,000,000	5,957	5,957	5,957	.03	59.10
05096320011	Escalerillas - Acatepec	Modernizar el camino rural revestido, en 16.0 kms.	Mantenimiento	14,000,000	14,000,000					83.10
05096320012	Ixcateopan - Tlalixtaquilla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 29.0 kilómetros.	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					66.40
05096320013	Lucerito - Tlacoapa	Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms.	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000					33.20
05096320015	Tlapa - Metlatonoc	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 79.5 kilómetros.	Mantenimiento	30,500,000	30,500,000					56.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096320022	San Nicolás - Tierra Colorada	Modernizar el camino rural revestido en 12.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					46.20
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuettixpa.	Modernizar el camino rural revestido en 46.0 kilómetros.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	2,861	2,861	2,861	.01	33.60
05096320029	Juliantla - Tlamacazapa	Modernizar el camino rural revestido en 15.0 kilómetros.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					33.30
05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	Modernizar el camino rural revestido en 58.5 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	496	496	496		
05096330001	Pachuca - Tulancingo	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en una longitud de 21.0 Kms.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	39,291,123	39,291,123	39,291,123	98.23	91.00
05096330002	San Felipe Orizatlan - Piedra Hincada - Las Piedras	Modernizar el camino rural revestido en 28.79Kms., para alojar dos carriles de circulación.	Mantenimiento	32,000,000	40,000,000	106,394	106,394	106,394	.27	34.20
05096330003	Nicolás Flores - Cerritos	Modernizar el camino rural revestido, en 21.8 Kms. ampliación a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000					32.62
05096330004	La Estancia - Pacula	Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. para alojar dos carriles.	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					14.20
05096330005	Otongo - Tepehuacan de Gro. - Huatepango - Santa Ana de Allende, tr. San Juan Ahuehuco - Huatepango.	Modernizar el camino rural revestido en 107.38 Kms. para alojar dos carriles de circulación.	Mantenimiento	40,000,000						11.90
05096330007	Libramiento de Tepatepec, tramo: Bocamiño - La Puerta	Modernizar el camino rural revestido en 12.4 kilómetros.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000					36.00
05096330010	Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	Modernizar el camino rural revestido, en 10.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					.01
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	Infraestructura económica	24,600,000	55,400,000	84,505	84,505	84,505	.15	
05096330019	Apan - Santa Cruz	Modernizar Y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 6.8 kilómetros.	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	2,332	2,332	2,332	.01	
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					5.10
05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	Infraestructura económica	100,000,000	50,200,000	21,721	21,721	21,721	.04	
05096340001	Guadalajara-Zapotlanejo	Ampliación del ancho de corona a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos en 26.0 Kms.	Infraestructura económica	163,000,000	163,000,000	30,254,434	30,254,434	30,254,434	18.56	38.50
05096340002	Guadalajara-Zacatecas-Saltillo. Tramo: Entr. Periferico de Guadalajara-Los Camacho, Carretera No. 54	Ampliación de 7 a 21 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en 12.0 Kms.	Infraestructura económica	138,300,000	138,300,000					10.30
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco. Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000					10.01



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Limite Estados México-Morelos	Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 km. en el tramo Chalco-Nepantla Construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	4,227,802	4,227,802	4,227,802	1.69	15.50
05096350007	Santa Ana Ixtlahuaca -La Guadalupeana-Palos Amarillos	Modernizar el camino rural revestido, en 13.5 kilómetros.	Infraestructura económica	300,000	300,000					75.31
05096350013	Molino Blanco - Papalotla y San Felipe Teotitlán - San Miguel Ometuxco - Xala	Ampliar, modernizar y mejorar los caminos rurales y alimentadores que lo requieran para que presten servicio con eficiencia y apoyen a las actividades económicas y productivas; y restituir en la red rural y alimentadora afectada, las condiciones originales de circulación, operación y seguridad.	Mantenimiento	4,100,000	4,100,000					29.40
05096360001	Ostula - E.C. (Costera)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 18.0 Kms.	Mantenimiento	2,300,000	2,300,000					41.91
05096360005	Villamar-Cotija	Modernizar el camino rural revestido en 24.4 Kms.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000					57.40
05096380002	San Pedro Ixcatán - Jesús María	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 89.0 kilómetros.	Mantenimiento	113,700,000	113,700,000					18.20
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Limite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	36,845,789	36,845,789	36,845,789	30.70	16.00
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Infraestructura económica	150,000,000	123,000,000	31,038,108	31,038,108	31,038,108	25.23	8.40
05096390003	E.C. (Dr. Arroyo - La Poza) - El Carmen - Limite de Edos. N.L./Tamps.	Modernizar el camino rural revestido, en 30.0 kms.	Infraestructura económica	14,300,000	14,300,000					55.70
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla)- Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa María Alotepec.	Modernizar el camino rural, en 67.1 kms.	Mantenimiento	22,000,000	22,000,000					21.17
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					30.93
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 61.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					17.89
05096400006	Mariscal de Juárez - Barranca Honda	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 19.0 kms.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					52.53
05096400007	Mariscal de Juárez Santa Cruz Tacache de Mina - Guadalupe de Ramírez - Santiago Tamazola	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 35.0 kilómetros.	Mantenimiento	8,000,000	8,000,000					32.97

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0509640008	Km 1+000 E.C.(Ayotzintepc - La Alicia) - Llano Tortuga -La Chachalaca - Arroyo Macho - Asunción Lachixila	Construcción y pavimentación de un camino de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 37.0 kilómetros.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000					22.26
05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					14.00
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					24.90
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Mantenimiento	22,000,000	22,000,000					25.40
05096400013	Km 14+655 E.C.(Tuxtepec - Palomares) - La Reforma - Ayotzintepc	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 44.0 kilómetros	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					11.27
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Mantenimiento	9,800,000	9,800,000					40.02
05096400017	Juquila - San Miguel Panixtlahuaca	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 18.3 kilómetros.	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000					31.81
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	Mantenimiento	19,000,000	19,000,000					8.65
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Mantenimiento	19,000,000	19,000,000					18.50
05096400021	La Venta - San Miguel Chimalapa	Modernizar el camino rural, en 25.30 kms.	Mantenimiento	8,000,000	8,000,000					38.54
05096400025	km 222+600 E.C.(Coatzacoalcos-Salina Cruz)-El Mezquite-Santa María Chimalapa.	Modernizar el camino rural, en 55.0 kms.	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					49.03
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					16.40
05096400032	Nochixtlán - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					7.30
05096410008	La Unión - Patla - Chicontla	Modernización de camino rural revestido en 16.0 Kms. para dos carriles de circulación.	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000					31.20
05096410015	E.C. km. 26+000 (Tecamachalco - Cañada) - Tlacotepec de Benito Juárez	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 17.7 kilómetros.	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000					40.02
05096410016	Pahuatlán - Tlacuilotepec	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 11.8 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					69.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096410017	Texcapa - Tlapacoya	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 24.7 kilómetros.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000					49.00
05096410021	Tehuiztingo - La Noria Hidalgo	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada en 9.2 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					71.40
05096410022	Santo Tomás Hueyotlipán E.C.(Puebla - Tehuacán)	Modernizar el camino, en 8.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	800,000					24.02
05096420002	San Juan del Río-Xilitla, tramo San Juan del Río-Lim. Edos. Qro./S.L.P.	Modernizar la carretera federal San Juan del Río-Xilitla, en un tramo de 16 kms. de longitud, el ancho de corona será de 20 m. para alojar 4 carriles de circulación, dos carriles por sentido con un ancho de 3.5 m. cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m. y acotamientos interiores de 1.0 m.	Infraestructura económica	116,000,000	116,000,000	20,064,727	20,064,727	20,064,727	17.30	32.80
05096430001	Escárcega-Chetumal. Entronque a desnivel Insurgentes	Construcción de un entronque a desnivel con un ancho 16.0 metros con una franja separadora de 1.0 metro, con una longitud de 75.0 metros.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	6,203	6,203	6,203	.21	100.00
05096430002	Tulum-Playa del Carmen	Ampliación con construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 metros de ancho de corona paralelo al cuerpo existente para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos en 63.7 Kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	21,664,558	21,664,558	21,664,558	21.66	39.40
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	Mantenimiento	50,000,000	5,000,000	89,483	89,483	89,483	1.79	36.60
05096430004	Puente Internacional Río Hondo	Construcción de un puente de 120 metros de longitud sobre el Río Hondo, paralelo al existente, así como la ampliación de 12 a 21 metros del ramal a Subteniente López en 1.3 KMs., la construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m. de ancho de corona en 2.2 km.	Infraestructura económica	110,000,000	110,000,000	14,807,434	14,807,434	14,807,434	13.46	13.00
05096430005	Cafetal - Tulum	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros en una longitud de 165.76 kilómetros, así como la corrección del alineamiento horizontal y vertical.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	96,670	96,670	96,670	.06	15.00
05096450002	Tepuche-San Antonio-Encino Gordo	Modernizar el camino rural, en 65.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					56.20
05096450003	Ocoroni-San Blas	Modernizar el camino rural, en 43.2 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					33.20
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					75.86
05096460001	Caborca-Sonoyta, Tramo: km 108+000 km 251+100	Ampliar el ancho de corona a 12 m. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	19,679,168	19,679,168	19,679,168	19.68	15.10
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora Vialidad Yaqui - Mayo, en 110.0 kilómetros.	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000	485,513	485,513	485,513	1.94	26.00
05096460013	Navjoja- Etchojoa - Huatabampo, Tramo: Navjoja-Etchojoa	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora, en 22.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					16.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	Infraestructura económica	20,000,000	34,800,000	32,655,154	32,655,154	32,655,154	93.84	26.10
05096470003	Tapijulapa - Oxolotan	Modernizar el camino alimentador Tapijulapa - Oxolotan en 17.0 kms.	Mantenimiento	32,000,000	32,000,000					38.20
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	Ampliar el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, en los límites de estados Tab-Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del Km. 4.300 al Km. 21.000.	Infraestructura económica	50,000,000	56,200,000	11,485,904	11,485,904	11,485,904	20.44	50.90
05096480001	Reynosa-Ciudad Mier	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 79.2 kms.	Infraestructura económica	170,000,000	170,000,000	3,445,382	3,445,382	3,445,382	2.03	12.50
05096490001	Calpulalpan-Ocotoco.	Ampliación a 21 metros de ancho de corona para alojar 4 carriles y acotamientos laterales en 58.2 Kms.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	46,936,201	46,936,201	46,936,201	31.29	22.90
05096490002	Apizaco-Tlaxco.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Infraestructura económica	50,000,000	75,300,000					47.30
05096490005	Altzayanca - Libres, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.5 kilómetros.	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000					75.00
05096500001	Puente Prieto-Canoas-Pánuco	Ampliación del ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 52.0 Kms.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					7.70
05096510002	Mérida - Progreso II	Construcción de un nuevo cuerpo de cuatro carriles de circulación con acotamientos laterales y la modernización del cuerpo actual que operaría en un solo sentido en 25.0 Kms. El proyecto incluye la construcción de 7 pasos a desnivel en el nuevo cuerpo y otros 7 en el cuerpo actual.	Infraestructura económica	180,000,000	102,000,000	37,543,065	37,543,065	37,543,065	36.81	
05096510004	Mucuyche - Tekik de Regil	Modernizar el camino rural de terracerías, en 27.0 kilómetros.	Infraestructura económica	8,400,000	8,400,000					68.50
06091110001	Programa de Publicaciones y Convocatorias Públicas de Obras y Servicios de la Dirección General de Comunicación Social.	Publicación de convocatorias públicas de las Obras y Servicios Licitados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en apego a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas vigente.	Adquisiciones	12,270,000	12,270,000	8,635,000	8,635,000	8,635,000	70.37	79.80
06092100002	Programa de Empleo Temporal PET	Generar jornales a través de la conservación y rehabilitación de caminos rurales	Mantenimiento	1,235,000,000	988,000,000	169,543,653	169,543,653	169,543,653	17.16	12.80
06092100003	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	Liberación del derecho de vía que permita iniciar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional	Mantenimiento	300,000,000	329,766,600	86,026,583	86,026,583	86,026,583	26.09	28.20
06092100004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras	Estudios de preinversión	97,700,000	437,370,000	3,179,114	3,179,114	3,179,114	.73	.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06092100005	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS FEDERALES	la elaboración de estudios y proyectos que permitan iniciar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional	Estudios de preinversión	131,000,000	134,500,000	2,078,510	2,078,510	2,078,510	1.55	.30
06092100006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE CARRETERAS FEDERALES	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO INFORMATICO Y VEHICULOS	Adquisiciones	24,737,500	24,737,500	14,763,577	14,763,577	14,763,577	59.68	
06092110002	ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO	REALIZAR TRABAJOS EN LOS TRAMOS O PUNTOS CARRETEROS DONDE EXISTA UN MAYOR INDICE DE ACCIDENTES CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE	Mantenimiento	334,079,404	246,000,000	16,761,966	16,761,966	16,761,966	6.81	6.80
06092110004	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TODOS LOS PUENTES DE LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE	Mantenimiento	243,376,846	443,570,000	39,221,031	39,221,031	39,221,031	8.84	19.30
06092110006	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE	Mantenimiento	2,696,521,913	6,047,130,000	765,243,777	765,243,777	765,243,777	12.65	33.60
06092120002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS	ADQUISICIONES DE EQUIPO INFORMATICO Y VEHICULOS	Adquisiciones	9,060,000	9,060,000	234,376	234,376	234,376	2.59	
06092120003	Estudios de Tránsito y de verificación de calidad para la Planeación, Construcción, Modernización y Conservación de Carreteras	Estudios de tránsito y de verificación de calidad	Estudios de preinversión	72,000,000	72,000,000	121,475	121,475	121,475	.17	.01
06092140001	Programa de Adquisiciones de Desarrollo Carretero	Programa de Adquisiciones de Desarrollo Carretero	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000					100.00
06092140002	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Estudios de preinversión	12,100,000	12,100,000					100.00
06095100003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARITIMO-PORTUARIA	Mantenimiento	135,000,000	135,000,000	1,633,955	1,633,955	1,633,955	1.21	.02
06095100004	PROGRAMA DE DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO	PROGRAMA DE DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS NO CONCESIONADOS DEL PAIS	Mantenimiento	223,710,000	276,810,000	398,258	398,258	398,258	.14	.02
06095100005	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA MARITIMO-PORTUARIA	Rehabilitación de la infraestructura Marítimo-Portuaria en puertos no concesionados principalmente	Mantenimiento	65,000,000	35,000,000	23,408	23,408	23,408	.07	
06095120001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DE FOMENTO Y ADMINISTRACION PORTUARIA	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO INFORMATICO Y VEHICULOS	Adquisiciones	1,316,520	1,316,520					95.70
06096230001	Campo Fisher-Punta Abreojos	Camino Rural	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,960,180	5,960,180	5,960,180	29.80	12.70
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	Camino Rural	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,409,315	4,409,315	4,409,315	29.40	16.40
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas	Camino Rural	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,965,000	5,965,000	5,965,000	29.83	10.60
06096230004	San Javier-Loreto	Camino Rural	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					8.30
06096230005	Los Planes-San Antonio	Camino Rural	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					19.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096230007	Ramal a Melitón Albañez	Modernización el camino al de tipo C, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, obras marginales y pavimentación, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y lograr un ancho de calzada de 7.0 m, en una longitud de 24.00 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,861,977	5,861,977	5,861,977	29.31	10.00
06096230009	Puentes paralelos El Piojito, Carretera: Cabo San Lucas-La Paz	Construcción de dos Puentes paralelos y un paso inferior vehicular, el ancho de calzada es de 10.44 metros para alojar dos carriles de circulación, un ancho total de corona de 12.0 metros, con una longitud de 285.0 metros para cada puente.	Infraestructura económica	38,000,000	38,000,000	148,015	148,015	148,015	.39	
06096260001	Ixtlahuacán-Las Conchas	Camino Rural	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					100.00
06096270004	Cab. Mpal. de Yajalón-Lazaro Cárdenas	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 7+500 del camino rural revestido en 7.5 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					36.00
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					11.20
06096270006	San Cristóbal-Saclamatón-San Juan Chamula	Modernización del camino rural revestido de San Cristóbal-Saclamatón-San Juan Chamula	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					40.50
06096270016	Paquete de reconstrucción de puentes dañados por el Huracán STAN	Reconstrucción de 7 puentes en diversos municipios del Estado.	Mantenimiento	29,900,000	29,900,000	23,565	23,565	23,565	.08	
06096270017	Paquete de reconstrucción Lluvias Extremas.	Reconstrucción de caminos dañados por las lluvias extremas en diversos municipios y localidades en 2005.	Mantenimiento	8,800,000	8,800,000	3,736	3,736	3,736	.04	
06096280001	Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km 92+000 - km 103+000, km 122+000 al km 138+000 km y 166+000 al km 180+000	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 14 metros, para alojar un tercer carril de ascenso y acotamiento laterales de 1.75 metros a cada lado, en una longitud total de 27 kilómetros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	5,435,262	5,435,262	5,435,262	5.44	59.30
06096320010	Copalillo - Tlalcozotitlán	Modernizar y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 21.0 kilómetros.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					15.20
06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,147	4,147	4,147	.03	35.10
06096320016	Río Encajonado - Calpanapa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 52.0, de los cuales se modernizaron en el año 2005 3.5 kilómetros, restando por modernizar 48.5 km.	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000					16.30
06096320017	Puente Zirándaro	Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de Guerrero. El puente cuenta con una longitud total de 295.78 metros y tiene un ancho total de 9.5 metros, con un ancho de corona de 7.0 metros.	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	2,428,323	2,428,323	2,428,323	12.14	50.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	Modernizar y ampliar una carretera de 4 carriles con ancho de corona de 22 metros, con acotamientos laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1.5 m cada uno, y una longitud total de 25 kilómetros.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	135,043	135,043	135,043	.05	
06096330016	Tepemaxac - Amaxac.	Modernizar el camino rural revestido Tepemaxac - Amaxac, en una longitud de 6.0 kilómetros	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	5,123,127	5,123,127	5,123,127	28.46	
06096360001	Churumuco - Cuatro Caminos	Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 10.0 km.	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000					100.00
06096360002	Los Reyes - Périban	Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 8.3 km.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					60.24
06096360004	Puente José Sixto Verdusco - Pénjamo	Longitud de 72.0 mts.	Mantenimiento	8,000,000	8,000,000					5.01
06096360005	Tacaztucaro - La Magdalena	Ampliar, modernizar y mejorar el camino rural, así como, restituirlo en las condiciones originales de circulación, operación y seguridad.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					27.69
06096360006	La Palma - E.C. (Sahuayo - La Barca); Tramo: 0+000 al 9+425	Reconstruir la vía existente de 6.0 metros de ancho de corona, en una de 7.0, y una longitud de 9.425 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					53.23
06096360008	Acutizto - Las Canoas	Construcción de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, con una longitud de 10.2 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					26.50
06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros.	Infraestructura económica	103,500,000	103,500,000	185,424	185,424	185,424	.18	
06096400001	Nejapa de Madero - Santa Ana Tavela	modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 9.82 kilómetros.	Infraestructura económica	11,000,000	15,000,000					50.90
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000						41.44
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.40 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					18.90
06096410018	Chapultepec - Ahuacatlán	Modernizar el camino rural revestido Chapultepec - Ahuacatlán en una longitud de 8.50 kilómetros	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					29.40
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	14,141	14,141	14,141	.06	22.20
06096440022	Aquismón-El Saucito	Modernizar el camino alimentador Aquismón El Sauz de 44.0 kilómetros.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	108,293	108,293	108,293	.18	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06096450001	Sinaloa de Leyva - Bacurato Tr. Porohui - Bacubirito - Bacurato	Modernizar el nivel de pavimento con ancho de corona de 7.0 metros, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 48.0 kms.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					75.00
06096450002	San Ignacio - Lim. Edos Sinaloa/Dgo. Tr. Tapehuajes - Lim. Edos. Sinaloa/Dgo. - Tayolita	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 38.0 km.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					15.90
06096450007	Ahome-El Porvenir San Miguel Zapotitlán	Modernización del Camino rural Ahome-El Porvenir-San Miguel Zapotitlán, en 14.0 km.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	14,284	14,284	14,284	.07	
06096460001	Agiabampo - Santa Bárbara	Modernización de carretera tipo C de 7.0 m, para alojar 2 carriles de circulación en 8.0 km.	Infraestructura económica	12,000,000	16,200,000	3,159,586	3,159,586	3,159,586	19.50	53.80
06096460003	Nogales - Santa Cruz	Pavimentación de 43.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	22,200,000	22,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	5.86	13.60
06096460007	Saric - El Sasabe	Pavimentación de 41.5 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	15,000,000	34,800,000					13.49
06096460010	Puente La Cabullona	Construcción de un puente de concreto de 56.65 metros de longitud y un ancho de 10.0 metros	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,321,504	2,321,504	2,321,504	23.22	
06096470001	Oxolotán-Buena Vista	Construcción de 3.0 km de camino rural	Infraestructura económica	4,000,000	8,900,000					50.00
06096470002	Buenos Aires-Tomás Garrido, Tacotalpa	Construcción de 2.5 km de camino rural	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000					60.00
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	Infraestructura económica	100,000,000	89,800,000	93,516	93,516	93,516	.10	
06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla	Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	100,000,000	70,000,000	59,557	59,557	59,557	.09	
06096520005	Col. Hidalgo - Ejido Loreto - Luis Moya	Modernización y ampliación de un camino rural de 3.30 kms.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	11,222	11,222	11,222	.28	
06096520009	El Santuario - E.C. (Jalpa - Aguascalientes)	Ampliación y pavimentación de un camino rural de 4.2 kms.	Infraestructura económica	4,300,000	4,300,000	2,974	2,974	2,974	.07	
06097120003	Programa de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales	Adquisición de bienes y equipo de administración, informático y vehículos.	Adquisiciones	35,000,000	2,671,944	150,144	150,144	150,144	5.62	.01



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Instituto Mexicano del Transporte

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>5,500,000</b>	<b>20,091,909</b>	<b>19,125,220</b>	<b>19,125,220</b>	<b>20,091,909</b>	<b>100.00</b>	
0309A000001	Construccion y Equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidraulica Maritima y Laboratorio de Equipamiento para el Transporte y Programa de Adquisiciones.	Construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisicion de equipos para los laboratorios, Actualizacion de los equipos informaticos y parque vehicular.	Infraestructura social	5,500,000	20,091,909	19,125,220	19,125,220	20,091,909	100.00	45.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>105,053,020</b>	<b>214,537,049</b>	<b>90,520,004</b>	<b>90,702,161</b>	<b>90,702,161</b>	<b>42.28</b>	
0609C000002	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO AERONAUTICO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL CONTROL DE TRANSITO Y NAVEGACION AEREA, MEDIANTE LA CLIMATIZACION DE ESTACIONES, MOBILIARIO, SISTEMAS INFORMATICOS Y VEHICULOS.	Adquisiciones	6,370,220	4,536,000		182,157	182,157	4.02	.27
0609C000003	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO AEREO, INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SU OPERACION	Adquisiciones	98,682,800	210,001,049	90,520,004	90,520,004	90,520,004	43.10	35.71

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>89,840,000</b>	<b>79,825,398</b>	<b>7,103,676</b>	<b>8,690,957</b>	<b>11,749,789</b>	<b>14.72</b>	
0409J0U0004	PRODUCCION DE EMULSIONES ADITIVOS Y PINTURAS	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE PINTURAS Y ADMINISTRACION	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000					100.00
0609J0U0001	CONSEVACION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	CONSEVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE CUOTA	Mantenimiento	16,550,000	7,986,589	3,161,930	3,909,759	4,499,312	56.34	74.03
0609J0U0002	CONSERVACION DE PUENTES	CONSEVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	6,800,000	11,596,473	3,941,746	4,781,198	7,250,477	62.52	98.20
0609J0U0003	REFUERZO DE PUENTES	PRESERVAR LA VIDA UTIL Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	51,650,000	52,555,736					81.99
0609J0U0010	ADMINISTRACION Y RENOVACION DE BIENES Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	MODERNIZACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIO, REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA EL ORGANISMO.	Adquisiciones	12,840,000	5,686,600					2.40

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J9E Servicio Postal Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0509J9E0001	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO	MODERNIZAR OFICINAS POSTALES, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICO; ASI COMO SUSTITUCION DE PARQUE VEHICULAR PARA LA PRESTACION DE UN OPTIMO SERVICIO	Adquisiciones	156,100,000 156,100,000	156,100,000 156,100,000					15.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>594,850,298</b>	<b>593,850,298</b>	<b>74,142,615</b>	<b>119,513,908</b>	<b>141,563,255</b>	<b>23.84</b>	
0209JZL0024	Equipamiento y obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones a través de sistemas de medición de combustibles y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores. obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Infraestructura económica	296,320,298	241,981,266	39,511,304	61,174,776	66,553,664	27.50	94.95
0209JZL0028	Equipamiento y obra de Aeropuertos	Ampliación y/o rehabilitación en pistas, plataformas y calle de rodaje, Ampliación, remodelación, modernización y/o rehabilitación de edificios complementarios, Obras de protección ambiental	Infraestructura gubernamental	231,180,000	283,319,801	31,318,029	54,306,176	69,320,121	24.47	92.98
0609JZL0001	Modernización Administrativa	Mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos.	Adquisiciones	19,300,000	16,662,410	1,501,866	1,535,608	2,455,517	14.74	.25
0609JZL0002	Programa de Equipamiento de Seguridad	Programa de adquisiciones de equipo de seguridad para el ejercicio 2007	Adquisiciones	48,050,000	51,886,821	1,811,416	2,497,348	3,233,953	6.23	25.19

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 KCZ Telecomunicaciones de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>51,034,031</b>	<b>51,034,031</b>					
0209KCZ0002	Servicios telegraficos financieros	Adquirir estaciones remotas VSAT, vehículos para operación, equipo informático para oficinas telegráficas, nodo de seguridad de la red integrada, adecuación de espacios y reparación y puesta en marcha de los pilotes de la Torre Central de Telecomunicaciones	Adquisiciones	42,859,231	42,859,231					2.13
0609KCZ0003	SERVICIOS SATELITALES DE TELEPUERTOS	ADQUISICION DE ENLACES FIJOS DE MICROONDAS DIGITAL, ESTACION TERRENA MOVIL Y MODERNIZACION Y DIGITALIZACION DE TELEPUERTOS	Adquisiciones	8,174,800	8,174,800					3.36

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>55,185,698</b>	<b>55,185,698</b>	<b>6,087,720</b>	<b>22,266,746</b>	<b>22,266,746</b>	<b>40.35</b>	
0309J2P0003	Evaluación de proyectos y servicios técnicos	Estudios técnicos para la ejecución de obras y supervisión	Otros proyectos	1,000,000	1,000,000	335,400	383,825	383,825	38.38	14.00
0309J2P0013	Construcción de Muelle (Apertura del área comercial e industrial del puerto)	Construcción de muelles de 300 m y 250 m, rampa rol-on-rol-of, bodega refrigerada, introducción de servicios básicos y vialidades para TUM y TRF, dragado de construcción, obras de protección y relleno de 35.0 has. en desocupar tarquina y continuar con dragado de canal poniente.	Infraestructura económica	51,785,698	51,785,698	3,864,221	19,990,267	19,990,267	38.60	29.00
0609J2P0001	Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	Adquisición de mobiliario, fibra óptica, protección perimetral, boya de canal y balizas de enfilación, bienes informáticos y vehículos	Adquisiciones	2,400,000	2,400,000	1,888,099	1,892,654	1,892,654	78.86	68.02

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>39,616,460</b>	<b>39,616,460</b>	<b>571,780</b>	<b>4,647,606</b>	<b>4,920,448</b>	<b>12.42</b>	
0609J2R0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, equipo de transporte, informático y comunicación indispensable para la operación.	Adquisiciones	11,016,460	11,016,460	571,780	612,749	885,591	8.04	5.61
0609J2R0002	Adquisición de Centro de control de tráfico marítimo	Adquisición de Centro de control de tráfico marítimo	Adquisiciones	7,000,000	7,000,000		4,034,857	4,034,857	57.64	57.60
0609J2R0003	Adecuación de instalaciones de Aduana Marítima de Ensenada y adquisición de predios estratégicos	Reubicación y modificación de las instalaciones de la Aduana Marítima de Ensenada B.C. y adquisición de dos predios de 5 y 0.25 hectáreas para atender la demanda creciente de servicios logísticos y resolver problemas de circulación en vialidades internas del puerto	Infraestructura económica	21,600,000	21,600,000					100.00



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>57,388,513</b>	<b>57,388,513</b>	<b>31,063,174</b>	<b>31,063,174</b>	<b>31,630,528</b>	<b>55.12</b>	
0309J2T0005	Reconstrucción del Muelle No. 5	Reconstrucción de 120 metros lineales de Muelles incluye el dragado de manto rocoso en Dársena de Ciaboga	Infraestructura económica	22,255,181	22,255,181	92,000	92,000	185,000	.83	31.15
0509J2T0002	Duques de alba y muelle para barcos turísticos y carga general frente a los muelles No. 5 y 6 (incluye dragado).	Construcción de dos posiciones de atraque a base de estructura formada por 9 duques de alba de atraque y amarre y dragado del area de construcción de los duques.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	25,624,369	25,624,369	26,086,646	86.96	26.21
0609J2T0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	5,133,332	5,133,332	5,346,805	5,346,805	5,358,882	104.39	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>32,974,207</b>	<b>32,974,207</b>	<b>6,799,922</b>	<b>13,305,659</b>	<b>13,360,283</b>	<b>40.52</b>	
0409J2U0007	Vialidades y Servicios en las instalaciones del puerto de altura	Carpeta a base de concreto hidráulico en el acceso al viaducto de comunicación del cadenamiento 0 000 al 1 700 y en el área de terminales de la ampliación de la terminal remota.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					42.87
0509J2U0003	Almacén Fiscalizado	Construcción de almacén fiscalizado en terminal remota del puerto de Progreso	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,454,831	12,909,661	12,909,661	86.06	100.00
0609J2U0001	Programa de Adquisiciones 2007	Adquisición de bienes muebles	Adquisiciones	2,561,600	2,561,600	304,627	315,070	369,694	14.43	19.00
0609J2U0002	Servicios relacionados con la obra pública	Servicios relacionados con la obra pública	Estudios de preinversión	5,412,607	5,412,607	40,464	80,928	80,928	1.50	9.25

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>8,239,891</b>	<b>8,239,891</b>	<b>311,168</b>	<b>5,098,861</b>	<b>5,100,161</b>	<b>61.90</b>	
0609J2V0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	1,239,891	1,239,891	311,168	490,907	492,207	39.70	24.01
0609J2V0002	Equipo de Central de Trafico Maritimo	Equipamiento de la Central de Control de Trafico Maritimo	Adquisiciones	7,000,000	7,000,000		4,607,954	4,607,954	65.83	66.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>43,250,400</b>	<b>43,250,400</b>	<b>3,219,637</b>	<b>5,572,568</b>	<b>12,197,057</b>	<b>28.20</b>	
0609J2W0002	Programa de Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	Adquisiciones	10,250,400	10,250,400	2,056,942	4,141,221	10,265,980	100.15	20.00
0609J2W0005	Construcción de malecon puerto-ciudad en acceso principal al puerto	Construcción de pavimento hidráulico con protección marginal, incluye: guarniciones, banquetas tipo senderos peatonales, áreas verdes y servicio de alumbrado público.	Infraestructura social	3,000,000	3,000,000	1,111,695	1,111,695	1,611,425	53.71	5.00
0609J2W0009	Construcción de bordos de protección para relleno con materiales de dragado, ganando terreno al mar y renivelación de áreas	Relleno con material producto de dragado para ganar 30 hectareas de terrenos al mar, y habilitación de 15 hectáreas adicionales que resultarán de la devastación del cello Las Gallinas. El material del cerro se empleará para la construcción de 1,100 m de bordos de contención para el relleno	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	51,000	319,652	319,652	1.07	.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>17,271,000</b>	<b>17,271,000</b>	<b>534,300</b>	<b>816,257</b>	<b>816,257</b>	<b>4.73</b>	
0409J2X0004	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BOMBEROS.	EDIFICIO DE DOS PLANTAS A BASE DE ZAPATAS, COLUMNAS, TRABES, CONTRA TRABES Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO. LOSAS NERVADAS, MUROS DE TABIQUE, CANCELERIA DE ALUMNIO, CORTINAS METALICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	473,713	643,633	643,633	25.75	1.40
0509J2X0002	Construcción de bodega multifuncional de 5,000 m2 y pavimentación de su camino de acceso.	Construir en el periodo 2006-2008 una bodega de 5,000 m2 para dar suficiencia de almacenaje a los clientes, así como 645 metros de su camino de acceso.	Infraestructura económica	12,200,000	12,200,000					65.70
0609J2X0002	Programa de Adquisiciones 2007	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	2,571,000	2,571,000	60,587	172,624	172,624	6.71	2.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
ENTIDADES PARAESTATALES										
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>353,788,000</b>	<b>346,988,000</b>	<b>216,825,532</b>	<b>235,673,109</b>	<b>235,673,109</b>	<b>67.92</b>	
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	30,664,757	30,664,757	30,664,757	122.66	46.40
0309J2Y0004	Construir vialidades	Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Rios, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m . Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,789,289	3,846,898	3,846,898	19.23	79.02
0309J2Y0005	Construir líneas eléctricas	Construcción líneas eléctricas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,076,925	4,898,159	4,898,159	97.96	22.21
0309J2Y0012	Pavimentación de terrenos	Contar con áreas de estacionamiento para almacenaje de automóviles.	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	8,751,884	10,099,578	10,099,578	77.69	89.02
0309J2Y0024	Dragado de Construcción	Dragado de construcción para la ampliación de la platilla del canal de navegación y dragado para construir el canal norte. Profundidad de dragado será de -13.40 m apartir del Nivel de Baja Mar Media. Dragado de construcción de la segunda posición de atraque de la terminal Cooper T. Smith,	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	13,899,156	13,899,156	13,899,156	27.80	70.02
0309J2Y0025	Construcción de líneas de agua	Se construirían líneas de agua para dar abastecimiento a la instalación de una nueva terminal y a nuevas zonas del puerto.	Infraestructura económica	3,800,000	3,800,000	4,738,744	9,585,487	9,585,487	252.25	18.02
0309J2Y0028	Construcción de vías férreas	Se realizará la construcción de vías férreas dentro del área de Desarrollo Industrial y Recinto Portuario, previa realización de un levantamiento topográfico que nos arroje la información necesaria para la configuración del movimiento de tierras para llegar a las cotas de proyecto.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,783,957	9,693,592	9,693,592	96.94	83.99
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicara el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecologico.	Infraestructura económica	86,800,000	80,000,000					8.01
0309J2Y0035	NIVELACIÓN DE TERRENOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	Se realizará la nivelación de terrenos dentro del Recinto Portuario, para instalación de una nueva terminal y en la zona de desarrollo para nuevas empresas.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					55.00
0309J2Y0038	DELIMITACIÓN DE TERRENOS DEL CORDÓN ECOLÓGICO	Se construirá un cercado perimetral a base de postes, alambre de púas y letreros que contienen leyendas de límite de propiedad	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	100,954	226,194	226,194	22.62	50.31
0309J2Y0041	Drenaje Pluvial.	Se construirán dos drenes pluviales a cielo abierto con una longitud total de 1000 m	Infraestructura económica	700,000	700,000					85.00
0409J2Y0005	Edificio API	Acondicionamiento de las vialidades internas existentes para el acceso a la ampliación del estacionamiento, Construcción de banquetas, guarderías y andadores. Señalamiento vertical y horizontal informativo y preventivo. Construirán drenes para el desalojo de las aguas pluviales.	Otros programas	3,000,000	3,000,000					7.99
0509J2Y0001	Aduana de Altamira	Se realizará la construcción de cercado perimetral para delimitar áreas restringidas de la Aduana de Altamira.	Infraestructura económica	500,000	500,000	187,885	309,798	309,798	61.96	22.01
0609J2Y0002	Construcción de muelles	Se realizará la construcción de dos muelles que permitan el atraque de buques; principalmente los que cuentan con 300 mts. de eslora	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	82,233,104	86,580,180	86,580,180	96.20	24.02

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0609J2Y0003	Estudios y proyectos de preinversión	Se elaborarán estudios y proyectos para ejecutar las diferentes obras del ejercicio 2007	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000	59,375,293	59,375,293	59,375,293	989.59	6.91
0609J2Y0004	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	8,988,000	8,988,000	1,435	1,435	1,435	.02	
0609J2Y0005	Ampliación de Gasoducto de 12	Se realizará la ampliación del gasoducto de 12 pulg. de diámetro hacia el norte del puerto para abastecer de gas natural a las nuevas empresas que se están estableciendo.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,222,149	6,492,582	6,492,582	43.28	.02

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>36,184,000</b>	<b>51,214,000</b>	<b>4,458,420</b>	<b>8,605,561</b>	<b>9,050,669</b>	<b>17.67</b>	
0309J2Z0001	Dragado de construccion	Ampliacion darsenas de ciaboga, darsenas de atraque, canales de navegación y rehabilitación de muelles.	Infraestructura económica	20,030,000	20,030,000					26.56
0309J2Z0009	Renivelar areas de vialidades en el recinto portuario	Renivelar áreas de vialidades en el interior del recinto portuario	Otros proyectos	1,000,000	8,000,000					100.00
0609J2Z0004	Rehabilitación de vías ferreas	Rehabilitar las vías ferreas en el interior del recinto portuario	Otros proyectos	8,000,000	8,000,000					100.00
0609J2Z0005	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensables para la operación	Adquisiciones	5,154,000	12,794,000	3,726,384	7,392,256	7,392,256	57.78	80.00
0609J2Z0006	Desalojo de Aguas Pluviales	Encausar las aguas pluviales hacia el exterior del recinto portuario	Infraestructura económica	2,000,000	2,390,000	732,036	1,213,305	1,658,413	69.39	.64



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>244,475,064</b>	<b>262,475,064</b>	<b>33,583,217</b>	<b>45,331,428</b>	<b>85,782,882</b>	<b>32.68</b>	
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la isla del Cayacal	Contar con una nueva red para suministro de agua cruda y protección contra incendio en áreas comunes, así como de fibra óptica a todo lo largo del área que forma la isla del Cayacal.	Infraestructura económica	27,000,000	25,000,000	3,318,217	4,778,622	10,452,256	41.81	18.20
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ALBATROS CAYACAL ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS	Otros programas	183,000,000	183,000,000	29,663,957	39,951,763	69,248,056	37.84	15.00
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL RAMAL ORIENTE EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS A LO LARGO DE 7.5 KILOMETROS DEL ACCESO CAYACAL II A LA TERMINAL DE FLUIDOS.	Infraestructura económica	25,000,000	45,000,000	601,043	601,043	1,382,570	3.07	.40
0609J3A0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, fibra optica, protección perimetral, boya de canal y balizas de enfilación, bienes informaticos, y vehiculos.	Adquisiciones	9,475,064	9,475,064			4,700,000	49.60	25.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>212,657,000</b>	<b>212,707,000</b>	<b>26,553,147</b>	<b>84,877,354</b>	<b>84,877,354</b>	<b>39.90</b>	
0209J3B0001	Dragado para incrementar profundidad en canales y darsenas	Extracción de cualquier tipo de material, a una profundidad de 16 metros referidos el nivel de bajamar medio inferior (N.B.M.I.) e incluye extracción, carga, acarreo y depósito del material en el lugar que se indique.	Infraestructura económica	48,100,000	48,100,000					62.00
0409J3B0008	Construcción de centro de mando y control	Como parte de los requisitos del Código PBIP, se pretende la construcción de el edificio que alojará los sistemas de comunicación, seguridad y control de mando que demandan las operaciones del recinto portuario.	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	1,226,500	1,266,439	1,266,439	126.64	76.55
0409J3B0017	Construcción de centro de documentación	Construcción de una edificación, proyectada ex profeso, para cumplir con las obligaciones de la Ley Federal de Transparencia. Dicha edificación se desarrollará en una superficie de 500m2 con una distribución acorde con las funciones demandadas para el manejo adecuado de los bienes documentales	Otros proyectos	1,000,000	1,000,000	818,899	818,899	818,899	81.89	82.12
0509J3B0003	Regularización de las condiciones del fondo marino en canales y dársenas	Consiste en la extracción de material de fondo hasta llegar nuevamente a la cota -16 metros referidos el nivel de bajamar medio inferior (N.B.M.I.);	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	1,500,000	5,000,000	5,000,000	333.33	100.00
0509J3B0007	Balizas de enfiliación en el interior del recinto portuario	Construcción de balizas de enfiliación con estructura mixta, de concreto en la cimentación y cuerpo inferior, y perfiles estructurales de acero galvanizado en estructura tronco piramidal con plataforma de operaciones en el extremo superior, escalera y barandales de seguridad	Infraestructura económica	1,250,000	1,300,000	1,294,360	1,332,562	1,332,562	102.50	100.00
0509J3B0008	Reubicación de líneas públicas de agua potable bajo las casetas del pez vela y en la zona norte	Reubicación de 1800 m de líneas de agua potable	Infraestructura económica	1,300,000	1,300,000	762,881	762,881	762,881	58.68	100.00
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	7,963,223	12,363,286	12,363,286	41.21	61.00
0509J3B0011	Pavimentación de los patios 10 y 11	Pavimentación de los patios con piso terminado de adocreto, la cual se realizará en tres etapas: (1) mejoramiento delrelleno; (2) construcción de terracerías y (3) pavimentos.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	6,310,674	7,787,214	7,787,214	17.30	42.00
0609J3B0001	Reconstrucción de losa de rodamiento en los muelles de la Banda C	Renivelación de una superficie de losa de 5,055 m2; en una longitud de 215 m.	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	1,123,020	1,496,895	1,496,895	42.77	54.70
0609J3B0003	Delimitación del recinto portuario en laguna Tapeixtles y parque industrial Fondepport	Construcción de una barda a media altura a base de muro de block hueco estructural coronado con un repisón de concreto armado. En el muro se desplanta una reja de acero a base de varillas electrosoldadas en calibre 6	Infraestructura económica	3,370,000	3,370,000	2,606,202	3,278,259	3,278,259	97.28	44.49
0609J3B0004	Continuación de la construcción de dren de descarga pluvial en áreas de aduana	Construcción de un dren de concreto armado de sección rectangular cubierto	Infraestructura económica	3,600,000	3,600,000	1,464,488	1,539,792	1,539,792	42.77	60.60
0609J3B0006	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario y equipo: informático, de seguridad y de administración.	Adquisiciones	38,037,000	38,037,000	1,257,495	1,261,923	1,261,923	3.32	20.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0609J3B0008	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Elaboración de programas de desarrollo portuario, estudios de inversión pública, proyectos ejecutivos de obras de infraestructura portuaria y urbana, dictámenes de obra pública, estudios de impacto ambiental, análisis estructurales, hidráulicos, fluviales	Estudios de preinversión	15,000,000	15,000,000	225,405	1,337,870	1,337,870	8.92	23.30
0609J3B0010	Ampliación a 150 m de la plantilla del canal de acceso	Hinca de tablestaca metálica en la escollera en ambas márgenes del canal, con la finalidad de contener el material que forma el cuerpo de las escolleras, para así estar en posibilidades de formar la sección del canal que se pretende; y retiro del material de fondo marino hasta la cota de proyecto.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		46,631,334	46,631,334	233.16	39.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>18,190,000</b>	<b>20,520,000</b>	<b>5,019,756</b>	<b>6,644,554</b>	<b>7,379,201</b>	<b>35.96</b>	
0509J3D0002	Implementación de sistemas de seguridad en el recinto portuario.	Asegurar el monitoreo del 55 por ciento del área correspondiente a las terminales publicas por medio de un CCTV	Infraestructura económica	1,075,000	1,075,000		198,848	198,848	18.50	52.00
0609J3D0003	Programa de Adquisiciones 2007	Adquisición de los bienes necesarios para llevar a cabo la administración y el mantenimiento de la entidad	Adquisiciones	2,115,000	6,545,000	33,278	1,303,778	1,545,157	23.61	36.01
0609J3D0004	Reconstrucción de vías dentro del Recinto Portuario	Se realizará el desmantelamiento de 875 metros lineales de vía (dos rieles), reposición de la misma y colado de concreto hidráulico en losa de rodamiento del muelle.	Infraestructura económica	5,000,000	4,250,000	2,021,594	2,021,594	2,317,681	54.53	20.11
0609J3D0005	Reforzamiento de muelles 10 y 11	Se realizará la rehabilitación de la superestructura de 88 metros lineales de muelle.	Infraestructura económica	9,000,000	7,650,000	2,799,084	2,922,816	3,019,964	39.48	19.01
0609J3D0006	Servicios relacionados con la obra publica	Contar con los estudios técnicos necesarios sobre la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras.	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	165,800	197,518	297,551	29.76	17.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>502,680,000</b>	<b>382,480,000</b>	<b>43,849,370</b>	<b>66,035,548</b>	<b>73,260,238</b>	<b>19.15</b>	
0309J3E0001	Boulevard Urbano Kilometro 13.5	Construcción del Boulevard Urbano kilometro 13.5 que inicia en el interior del recinto portuario y concluye en el entronque de la autopista Veracruz-Cardel (7.9 km).	Infraestructura económica	27,000,000	37,000,000	22,794,844	25,701,704	30,299,009	81.89	65.00
0409J3E0001	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6 EXISTENTE HASTA UNA LONGITUD DE 270 M. Y UN ANCHO DE 40 M.	Infraestructura económica	18,200,000	53,000,000	7,619,418	7,698,558	7,698,558	14.53	20.00
0509J3E0005	Prolongación del puente Morelos	Prolongación del puente Morelos y su entronque a nivel al recinto portuario sobre el Boulevard Fidel Velázquez	Infraestructura económica	7,470,000	7,470,000	301,036	6,931,788	8,312,449	111.28	10.00
0609J3E0001	Estudios de preinversión	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión	Estudios de preinversión	7,500,000	7,500,000	2,390,142	3,028,973	3,223,538	42.98	.12
0609J3E0002	Programa de Adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación y seguridad del puerto	Adquisiciones	200,000,000	30,000,000	2,290,383	7,060,491	7,091,056	23.64	1.04
0609J3E0003	Reubicación de tuberías de fluidos	Transferencia de operaciones de fluidos del muelle 8 banda oeste al muelle 7 banda este	Infraestructura económica	1,000,000	6,000,000	4,009,905	4,036,518	4,291,947	71.53	52.64
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Infraestructura económica	121,510,000	121,510,000	4,404,814	11,538,688	12,304,853	10.13	15.00
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	38,828	38,828	38,828	.03	.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>6,457,300</b>	<b>6,457,300</b>	<b>6,457,300</b>	<b>143.50</b>	
0609J3F0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000	6,457,300	6,457,300	6,457,300	143.50	74.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>4,110,000</b>	<b>4,110,000</b>	<b>97,221</b>	<b>97,221</b>	<b>97,221</b>	<b>2.37</b>	
0609J3G0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, fibra optica, protección perimetral, boya de canal y balizas de enfilación, bienes informaticos, y vehiculos.	Adquisiciones	4,110,000	4,110,000	97,221	97,221	97,221	2.37	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>119,922,500</b>	<b>113,767,500</b>	<b>62,483,825</b>	<b>68,297,029</b>	<b>69,059,736</b>	<b>60.70</b>	
0509J3L0001	LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCION DE: 15.0 KMS DE VIA, UN PUENTE CARRETERO DE 12 M. DE LONG., UN PUENTE FERROVIARIO DE 300 METROS SOBRE EL RIO DE TEHUANTEPEC, OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, Y EL CONFINAMIENTO DE LA OBRA	Infraestructura económica	119,000,000	113,000,000	62,483,825	68,297,029	68,977,029	61.04	89.30
0609J3L0001	Adquisición de Bienes Informáticos y un Autoarmón	Adquisición de Bienes Informáticos y un Autoarmón	Adquisiciones	922,500	767,500			82,707	10.78	10.70



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>117,783</b>	<b>117,783</b>	<b>117,783</b>	<b>5.89</b>	
0609KDK0001	Adquisición de Equipo Admnsitrativo	El allegarse de los bienes que permitan atender con eficiencia y prontitud cada una de las funciones encomendadas a los funcionarios que integran la entidad.	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	117,783	117,783	117,783	5.89	80.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>325,614,800</b>	<b>297,991,800</b>	<b>69,228,808</b>	<b>73,935,742</b>	<b>96,077,128</b>	<b>32.24</b>	
0309KDN0023	Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país.	Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en linderos. Desarrollo de los aeropuertos de Toluca, Mex y Huejotzingo, Puebla para complementar la oferta del centro del país. Generación de centros distribuidores de tráfico aéreo en los aeropuertos Guadalajara, Monterrey y Cancún.	Infraestructura económica	40,000,000	17,000,000	34,977,648	34,977,648	35,300,500	207.65	100.00
0609KDN0001	Equipo de Inspección para Equipaje Documentado del Area Nacional	La adquisición de equipo de tecnología de punta que permita la inspección del equipaje documentado en apego a la normatividad establecida por la Organización Internacional de Aviación Civil, así como la emitida por la Dirección General de Aeronautica Civil	Adquisiciones	75,400,000	75,400,000	33,285,050	33,285,050	33,285,050	44.14	35.00
0609KDN0002	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	Adquisición de vehículos para sustitución y complemento del parque vehicular de la Entidad	Adquisiciones	47,418,900	19,795,900	82,418	498,825	498,825	2.52	80.00
0609KDN0003	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	Contar con los Estudios, Proyectos Ejecutivos y Servicios Relacionados con Obra Pública, que se fundamenten en políticas y planes de desarrollo institucionales	Otros proyectos	10,000,000	10,000,000	883,692	990,107	1,307,513	13.08	42.91
0609KDN0004	REHABILITACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE APOYO EN ZONA OPERACIONAL DE AERONAVES	Mantener los elementos de apoyo en zona operacional con objeto de mejorar las condiciones de seguridad y atención a aeronaves y usuarios dotando de la infraestructura que demanda un aeropuerto de nivel internacional certificado por la OACI.	Mantenimiento	58,000,000	58,000,000		4,184,112	15,154,961	26.13	12.03
0609KDN0005	Sustitución y Complemento de Equipo Operacional y Recreativo	Adquirir herramientas y equipo necesario para realizar sus funciones administrativas y operativas, con la finalidad de llevar a cabo la sustitución y modernización de los bienes muebles acorde al crecimiento de la demanda para proporcionar un servicio de calidad	Adquisiciones	19,795,900	19,795,900					80.00
0609KDN0006	Rehabilitación de pistas y rodajes	Rehabilitación de aproximadamente 140,000.00 m2, lo que representa el 37.06 del sistema y la Rehabilitación de cuatro rodajes en tramos mas afectados en aproximadamente 35,000.00m2, lo que representa 7.25 del sistema.	Mantenimiento	75,000,000	98,000,000			10,530,279	10.75	7.16

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>					<b>10,088,528</b>	<b>10,088,528</b>	<b>10,088,528</b>		
0609J4V0008	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SIMULADOR TIPO FULL MISION DE 240 GRADOS EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE TAMPICO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SIMULADOR TIPO FULL MISION DE 240 GRADOS EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE TAMPICO	Infraestructura social	3,500,000		5,564,864	5,564,864	5,564,864		
0609J4V0009	CONSTRUCCION AULAS DE FORMACION EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE VERACRUZ	CONSTRUCCION AULAS DE FORMACION EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE VERACRUZ	Infraestructura social	3,500,000		4,523,664	4,523,664	4,523,664		

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 10 Economía										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06107110003	<b>TOTAL</b> Programa Anual de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo educacional, vehículos para las Delegaciones Federales y Sector Central.	Adquisiciones	10,177,665	16,539,465			1,560,529	9.44	10.80
				10,177,665	16,539,465			1,560,529	9.44	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 10 Economía  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Comisión Federal de Competencia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,499</b>	<b>5,499</b>	<b>5,499</b>	<b>.14</b>	
0610A000001	Adquisición de bienes muebles, informáticos y vehículos.	Adquisición de bienes muebles y los equipos necesarios para la sustitución de los obsoletos y los que por el uso dejaron de ser funcionales.	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	5,499	5,499	5,499	.14	.02

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2H Centro Nacional de Metrología										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>44,274,255</b>	<b>44,651,183</b>	<b>9,970,771</b>	<b>17,244,485</b>	<b>21,212,932</b>	<b>47.51</b>	
0310K2H0001	Construcción y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Infraestructura gubernamental	16,587,155	16,587,155	3,990,615	8,457,101	8,516,541	51.34	3.10
0610K2H0001	Remodelaciones a laboratorios ya establecidos.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a los laboratorios de metrología ya establecidos	Mantenimiento	5,600,000	5,600,000	2,533,283	2,533,283	2,533,283	45.24	
0610K2H0002	Construcción del Almacén de Sustancias Químicas	Construcción de un almacén con condiciones ambientales controladas, instalaciones eléctricas apropiadas, instalaciones de agua y drenaje para colocar lavajos y regaderas de emergencia, sistemas de extracción de aire de alta durabilidad y ventilación; así como anaqueles para las sustancias químicas.	Infraestructura gubernamental	2,800,000	2,235,705	30,590	30,590	41,998	1.88	1.50
0610K2H0003	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles 2007 del CENAM.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico de han vuelto obsoletos.	Adquisiciones	19,287,100	20,228,323	3,416,283	6,223,511	10,121,110	50.03	47.70

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>154,111,717</b>	<b>87,712,779</b>	<b>10,568,843</b>	<b>12,563,562</b>	<b>14,091,266</b>	<b>16.07</b>	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Inmuebles	17,843,748	33,702,990	9,685,349	11,071,721	12,457,097	36.96	7.20
0410K8V0006	Construcción de academia para investigación y formación de recursos humanos.	Adquisición de terreno y construcción y equipamiento de un inmueble para capacitación de recursos humanos internos y externos, actividades de investigación, desarrollo de estudios especializados y promoción en materia de propiedad industrial.	Infraestructura gubernamental	71,803,250	1,348,565	504,179	977,664	1,072,661	79.54	31.76
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	Infraestructura gubernamental	49,504,133	37,700,638	346,190	468,357	515,688	1.37	7.33
0610K8V0003	Adquisición mobiliario equipo de oficina y vehículos del IMPI.	Adquisición de bienes en general para operaciones administrativas y sustantivas.	Adquisiciones	14,960,586	14,960,586	33,125	45,820	45,820	.31	.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
LAU Servicio Geológico Mexicano										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>169,209,716</b>	<b>169,220,716</b>	<b>64,828,601</b>	<b>74,146,194</b>	<b>86,401,980</b>	<b>51.06</b>	
0610LAU0005	Proporcionar el servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital	Integrar, mantener y actualizar una base de datos sistematizada de información geológico-minera, geoquímica y magnética, con el fin de concentrarla, administrarla, salvaguardarla y difundirla, de manera que su consulta sea eficiente para los usuarios.	Otros proyectos	5,823,146	5,823,146	2,592,084	2,954,711	3,225,668	55.39	76.50
0610LAU0006	Generación de Estudios Ambientales	Incluye diversas actividades las cuales tienen por objetivo prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones.	Otros proyectos	13,855,020	13,866,020	3,909,794	4,911,790	5,459,307	39.37	56.10
0610LAU0007	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Apoyar al FIFOMI en exploración de lotes mineros, evaluación y certificación de minerales; acceso a mayor financiamiento. Ejecución de estudios para realizar licitación pública. Los trabajos son apoyados en infraestructura de información geológico-minera, geoquímica y geofísica, entre otros.	Estudios de preinversión	41,554,623	41,554,623	5,787,776	6,826,623	11,757,354	28.29	48.70
0610LAU0008	Generación de información de los recursos minerales municipales.	Trabajos de información geológico minera, geoquímica y geofísica, con actividades complementarias en campo, enfocadas a llevar a la evaluación del potencial de sus recursos minerales, respaldándose con la toma de muestras para análisis químicos y físicos, para cada zona estudiada.	Estudios de preinversión	8,410,419	8,410,419	2,937,475	3,330,288	3,734,347	44.40	63.80
0610LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM.	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles que incluye equipo informático, de laboratorio, vehículos terrestres, equipo de cartografía, entre otros.	Adquisiciones	16,622,358	16,622,358	10,072,296	10,079,569	10,079,569	60.64	60.70
0610LAU0011	Generación información geológico-minera y geoquímica. Escala 1:50,000. del SGM.	Estudio en regiones de 900 km2, realizada en cinco etapas. Los productos obtenidos son la cartografía geológico-minera y la cartografía geoquímica en formato impreso y digital, integrados en el banco de datos GEOINFO para su administración, salvaguarda y difusión.	Otros proyectos	44,380,657	44,380,657	24,663,390	27,637,897	31,297,498	70.52	98.90
0610LAU0012	Generación de información geohidrológica del territorio nacional.	Apoyar en la generación de mapeo unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de acuíferos, para determinar calidad del agua y contaminación que pudiera tener mediante investigaciones coordinadas con gobiernos y dependencias federales y estatales.	Otros proyectos	8,168,406	8,168,406	1,495,956	1,719,667	1,922,286	23.53	35.30
0610LAU0013	Investigación aplicada a ciencias de la tierra	Desarrollo de métodos y modelos tecnológicos que permitan optimizar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales mediante la simulación de procesos geológicos, obtención e interpretación de información.	Otros proyectos	11,876,840	11,876,840	4,219,703	5,408,695	6,286,903	52.93	62.20
0610LAU0014	Generación de información geofísica del territorio nacional.	La infraestructura de información geofísica es generada a partir de levantamientos magnéticos y radiométricos aéreos, así como eléctricos, gravimétricos y magnéticos terrestres, para obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo.	Otros proyectos	18,518,247	18,518,247	9,150,127	11,276,954	12,639,048	68.25	99.10



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>157,602,134</b>	<b>145,282,134</b>	<b>73,633,285</b>	<b>77,755,149</b>	<b>87,505,565</b>	<b>60.23</b>	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Otros proyectos	4,000,000	4,000,000	156,432	172,779	172,779	4.32	2.00
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	Otros proyectos	25,000,000	25,000,000	14,843,130	15,958,727	23,534,424	94.14	96.41
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	Otros proyectos	23,000,000	23,000,000	12,536,670	13,744,394	14,272,603	62.05	63.00
0610K2N0002	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	Este programa comprende los vehiculos utilizados para el transporte de materiales como para el personal que labora en la entidad: pickup plataformas y doble cabina, camiones quinta rueda, camiones pipas, autobus, camionetas, plataformas y camiones dart para el acarreo de la sal.	Adquisiciones	43,101,508	40,101,508	30,098,435	30,354,501	30,800,719	76.81	75.00
0610K2N0003	Programa de adquisición de máquinas, herramientas, mobiliario y equipo de cómputo.	Adquirir los bienes: bombas, motores, compresores, gatos, impactos, vaporeadoras, sistemas eléctricos, equipo de laboratorio, taladros, tornos, teclés, aires acondicionados, escaleras hidraulicas, equipos de computo, mobiliario, etc., para cumplir con las actividades sustantivas y de apoyo.	Adquisiciones	46,505,626	37,185,626	4,548,679	6,074,809	7,241,489	19.47	16.00
0610K2N0004	Programa de adquisición de maquinaria y equipo especializados.	Sustitución de maquinaria que ya cumplió su vida util. Reducir costos por menores mantenimientos. Mejorar las actividades de mantenimiento de caminos y movimientos de sal para ser transportada.	Adquisiciones	10,495,000	10,495,000	6,571,264	6,571,264	6,571,264	62.61	11.00
0610K2N0005	Renovación de maquinas generadoras de energía.	Renovar el equipo que genera, suministra y distribuye energía eléctrica en el sistema de autoabastecimiento de la entidad, que debido a la condiciones de la ubicación geográfica, la CFE no cuenta con instalaciones para suministro de 8600 y 7730 kw en Guerrero Negro e Isla de Cedros respectivamente.	Adquisiciones	5,500,000	5,500,000	4,878,675	4,878,675	4,912,287	89.31	91.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K20 Fideicomiso de Fomento Minero										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>14,067,000</b>	<b>9,291,200</b>			<b>40,507</b>	<b>.44</b>	
0610K2O0001	Programa anual de adquisiciones del FIFOMI.	Sustitución de mobiliario, equipo de administración, plataforma del equipo de cómputo y de comunicaciones por su obsolescencia, así como del parque vehicular con una antigüedad promedio de 8 años para posecionar la imagen Institucional y salvaguardar el patrimonio del FIFOMI.	Adquisiciones	14,067,000	9,291,200			40,507	.44	.44

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>283,752,240</b>	<b>261,732,531</b>	<b>6,636,502</b>	<b>11,124,737</b>	<b>12,207,703</b>	<b>4.66</b>	
05115130002	Programa de adquisiciones para la atención al rezago en equipamiento de los tecnológicos federales industriales de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica	Este programa permitirá abatir el rezago al dotar del equipo faltante a los laboratorios y talleres de los planteles, sustituir el equipo obsoleto y eliminar aquel cuya operación es incosteable o inservible y con ello fortalecer la calidad de los servicios educativos.	Adquisiciones	200,000,000	176,497,779					100.00
06111000001	Proyecto para la Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación, PMETyC II	EI PMETyC ES UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA ORIENTADO A LA CONFORMACION DE UNA OFERTA EDUCATIVA CON EL ENFOQUE DE COMPETENCIA LABORAL	Otros programas	49,228,000	47,610,512	1,356,153	5,844,388	6,927,354	14.55	9.80
06116100001	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA AGROPECUARIA PARA MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LOS JOVENES Y PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL	Adquisiciones	34,524,240	37,624,240	5,280,349	5,280,349	5,280,349	14.03	14.04

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Universidad Pedagógica Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611A000002	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y DE CÓMPUTO POR OBSOLESCENCIA Y/O DETERIORO	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES PARA SUSTITUIR EL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN OBSOLECENCIA POR EL DETERIORO Y EL PASO DEL TIEMPO Y ES PARA CONTINUAR BRINDANDO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD.	Adquisiciones	5,000,000	9,652,466			1,564,458	16.21	7.00
				5,000,000	9,652,466			1,564,458	16.21	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B01 XE-IPN Canal 11

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611B010001	<b>TOTAL</b> PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES DE INVERSION	Programa de inversión anual de XE IPN Canal Once, destinado a la sustitución de equipos obsoletos, así como al mantenimiento de la infraestructura operativa de la Estación de Televisión.	Adquisiciones	4,817,816	226,376	15,084	88,140	88,140	38.94	2.50
				4,817,816	226,376	15,084	88,140	88,140	38.94	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>53,097,048</b>	<b>143,540,651</b>	<b>1,139,886</b>	<b>11,440,112</b>	<b>37,703,403</b>	<b>26.27</b>	
0611D000002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Adquisición de equipo de administración, mobiliario y equipo para la transmisión de datos	Adquisiciones	16,699,209	16,699,209	1,139,886	1,323,372	1,330,145	7.97	7.94
0611D000003	Programa de obra pública en inmuebles y zonas arqueológicas localizados en la región sur de la República Mexicana	Llevar a cabo obras de restauración de inmuebles y zonas arqueológicas, necesarias para su conservación en condiciones aceptables de funcionalidad.	Mantenimiento	8,750,700	45,284,455			11,723,012	25.89	25.90
0611D000004	Programa de Obra Pública en Inmuebles y zonas Arqueológicas localizados en la región norte de la República Mexicana.	Llevar a cabo obras de restauración de Inmuebles y Zonas Arqueológicas necesarias para su conservación en condiciones aceptables para su funcionalidad y disfrute del público en general	Mantenimiento	6,214,265	3,400,000			2,500,000	73.53	73.50
0611D000005	Programa de obra pública en Museos localizados en el Distrito Federal	Llevar a cabo obras de restauración de museos, necesarias para su conservación en condiciones aceptables de funcionalidad.	Mantenimiento	6,975,196	26,250,000		10,116,740	13,116,740	49.97	49.90
0611D000008	Programa de obra pública en inmuebles y zonas arqueológicas localizados en la región centro de la República Mexicana.	Llevar a cabo obras de restauración de inmuebles y zonas arqueológicas, necesarias para su conservación en condiciones aceptables de funcionalidad.	Mantenimiento	7,482,483	30,395,000			8,743,693	28.77	28.77
0611D000009	Programa de obra pública en inmuebles y zonas arqueológicas localizados en el Distrito Federal	Llevar a cabo obras de restauración de inmuebles y zonas arqueológicas, necesarias para su conservación en condiciones aceptables de funcionalidad.	Mantenimiento	6,975,195	21,511,987			289,813	1.35	1.35

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611E000002	<b>TOTAL</b> Equipamiento de Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo entre los que destacan instrumentos musicales, bienes informáticos, herramientas, refacciones y vehículos, para los teatros, museos, escuelas y áreas administrativas del INBAL	Adquisiciones	5,038,260	5,038,260	268,884	573,612	573,612	11.39	21.42
				5,038,260	5,038,260	268,884	573,612	573,612	11.39	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611H000001	<b>TOTAL</b> Adquisición de mobiliario y equipo para apoyar Estímulos a la Creación, FONOTECA, Entidades Federativas, Investigación y Materia Educativa, Ambito Internacional y Turísticas, Diversas Actividades, Cultura Indígena, Actividades Administrativas, Contraloría y Fomento a la Lectura.	Dotar a todas la Unidades Administrativas del CONACULTA, de la infraestructura necesaria para que puedan cumplir con los programas y actividades encomendadas.	Adquisiciones	98,320,884	35,453,239		12,053,152	23,492,552	66.26	100.00
				98,320,884	35,453,239		12,053,152	23,492,552	66.26	



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A2M Universidad Autónoma Metropolitana										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>201,592,176</b>	<b>239,679,278</b>	<b>74,690,604</b>	<b>74,690,604</b>	<b>74,690,604</b>	<b>31.16</b>	
0311A2M0012	EDIFICIO DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD DE LA UNIDAD XOCHIMILCO	Construcción del Edificio de Posgrado de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud para fortalecer el desarrollo de Maestrías y Doctorados.	Inmuebles	3,170,713	3,281,688	1,109,751	1,109,751	1,109,751	33.82	83.31
0611A2M0001	PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	La importancia de formar y consolidar grupos de trabajo académico y de investigación para el cumplimiento de nuestros objetivos requiere de un conjunto de equipamientos obsoleto en las áreas de investigación.	Adquisiciones	37,526,854	38,840,294	13,134,398	13,134,398	13,134,398	33.82	33.82
0611A2M0002	PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA (LICENCIATURA Y POSGRADO)	Destacan la participación de los programas a niveles de licenciatura y posgrado que imparte la UAM, admitiendo los retos que representa emprender nuevamente una renovación de los talleres y laboratorios de docencia.	Adquisiciones	38,975,465	40,339,606	13,641,412	13,641,412	13,641,412	33.82	33.82
0611A2M0003	Conectividad para el uso de nuevas tecnologías para la docencia y la innovación en procesos centrados en el aprendizaje	Con los procesos de desarrollo de las tecnologías de información, ofrecer a los académicos y estudiantes las herramientas necesarias para participar de sus beneficios, aprovechar el cambio tecnológico en atención a las necesidades y objetivos y a una mejor pedagogía.	Adquisiciones	3,497,681	28,612,073	1,453,208	1,453,208	1,453,208	5.08	5.08
0611A2M0004	BASES DE CONOCIMIENTOS PARA LA COMPETENCIA ACADÉMICA	Reto organizativo de generar, administrar y distribuir la información relevante con una ampliación y actualización de la red de datos	Adquisiciones	25,323,863	26,210,198	10,436,196	10,436,196	10,436,196	39.82	13.64
0611A2M0005	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS	Este proyecto se caracteriza particularmente por el consenso logrado entre divisiones y departamentos para establecer una estrategia común y un plan maestro de obras que permita responder a las necesidades de aulas y laboratorios de docencia.	Infraestructura social	22,411,245	23,195,639	9,308,807	9,308,807	9,308,807	40.13	26.75
0611A2M0006	SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES, EGRESADOS Y EMPLEADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (SIEE)	Metodologías para obtener y procesar información relativa a los egresados de los programas de docencia. Estudiar las trayectorias académicas, opiniones y hábitos de estudio y culturales de todos los estudiantes de licenciatura. Opinión de los empleadores de los egresados y de los autoempleados	Adquisiciones	10,278,012	10,637,742	3,597,304	3,597,304	3,597,304	33.82	33.82
0611A2M0007	CONECTIVIDAD PARA EL USO DE NUEVAS TECNOLOGAS PARA LA INVESTIGACION	Desarrollo de las áreas de investigación a través del acceso a las bases de datos y de publicaciones en línea que soportan los proyectos de investigación.	Adquisiciones	26,465,232	27,391,515	10,129,439	10,129,439	10,129,439	36.98	36.98
0611A2M0008	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE RECURSOS ERP(ENTERPRISE RESOURCES PLANNING)	Eficiente organización de los sistemas de información en materia de recursos humanos, materiales y financieros para un seguimiento y control, día a día, general y transparente de las variables institucionales.	Infraestructura social	33,943,111	41,170,523	11,880,089	11,880,089	11,880,089	28.86	28.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,138,140,651</b>	<b>1,204,740,651</b>	<b>746,179,327</b>	<b>883,315,516</b>	<b>980,695,828</b>	<b>81.40</b>	
0311A3Q0022	Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel vallejo	Reubicación de edificios en el Plantel Vallejo del CCH para corregir y evitar daños generados por una falla geológica que atraviesa sus terrenos.	Infraestructura social	11,076,208						100.00
0311A3Q0023	Obras en Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica	Construcción de las siguientes obras: Edificio de laboratorios A2 e infraestructura de conjunto. Primera etapa del Instituto de de Investigaciones Biomédicas.	Infraestructura social	43,198,695	41,302,079	25,324,951	30,055,916	33,353,472	80.75	98.39
0411A3Q0013	Ampliación del Museo Universitario del Chopo	Se rehabilitará totalmente, se remodelarán algunas áreas y se aumentará la superficie actual en un 88, para atender a mayor cantidad de usuarios en mejores condiciones. El la calle de frente se construirá una plaza, generándose un nuevo centro de cultural.	Infraestructura social	5,376,800						100.00
0511A3Q0001	UNIDAD DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN	La obra civil comprende un edificio en el que se pueda desarrollar todo tipo de investigación, en donde los laboratorios contarán con las instalaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos que se requieran en esta Dependencia Universitaria.	Infraestructura social	24,816,000	25,495,844	15,633,137	18,553,570	20,589,157	80.75	88.96
0511A3Q0002	Biblioteca de la Facultad de Medicina en CU	Debido al aumento y acelerado ritmo con que avanza la ciencia médica, la actual distribución de espacios da lugar a deficiencias de operación, se propone realizar obras de remodelación para mejorar la imagen y posibilitar un mejor funcionamiento.	Infraestructura social	21,714,000	22,553,012	13,828,697	16,412,042	18,212,674	80.75	90.00
0511A3Q0003	Clínica de Especies Menores en C. U.	Realización de obras construcción y remodelación para contar con una clínica destinada a la atención de especies menores.	Infraestructura social	4,549,600	4,692,285	2,877,140	3,414,620	3,789,252	80.75	89.00
0511A3Q0010	Unidad Docente del Instituto de Ecología en C. U.	Ampliación a la planta física del Instituto de Ecología para contar con espacio para la docencia.	Infraestructura social	827,200	866,653	531,401	630,672	699,866	80.76	89.00
0511A3Q0017	Edificio de Oficinas para la Dirección de Teatro y Danza en C. U.	Debido a que las oficinas actuales están saturadas, no cuentan con condiciones laborales adecuadas, además de estar en riesgo de siniestro debido al hacinamiento de documentos.	Infraestructura social	6,204,000	6,499,896	3,985,503	4,730,037	5,248,988	80.75	89.00
0511A3Q0018	Unidad de Investigación Multidisciplinaria en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán	La obra civil comprende un edificio en el que se pueda desarrollar todo tipo de investigación, en donde los laboratorios contarán con las instalaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos que se requieran en esta Dependencia Universitaria.	Infraestructura social	11,374,000	11,739,082	7,197,984	8,542,642	9,479,890	80.75	89.00
0511A3Q0020	Nueva Unidad Docente en el Centro de Investigación en Energía en Temixco, Morelos.	El proyecto consiste en la construcción de un edificio dentro de las instalaciones del C. de Investigación en Energía en Temixco, Morelos. La superficie a construir es de 2,050 m2, con un costo total de 15,000,000.00, de donde resulta un costo por m2 de construcción del orden de \$7,317.00.	Infraestructura social	7,755,000	8,124,870	4,981,878	5,912,545	6,561,234	80.75	89.00
0511A3Q0021	Nueva Unidad de Geografía y Ampliación de Astronomía en el Campus Morelia.	El proyecto consiste en un nuevo edificio para Unidad de Geografía del Campus Morelia. Actualmente, este Instituto renta unas instalaciones en el centro de esa Ciudad.	Infraestructura social	19,269,305	21,666,569	13,285,163	15,766,970	17,496,828	80.75	89.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0511A3Q0022	Reubicación de Instalaciones en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Mazatlán, Sinaloa.	El proyecto consiste en la reubicación de las instalaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Mazatlán, Sinaloa, debido a que cerca de estas instalaciones se encuentra una planta de tratamiento de aguas negras.	Infraestructura social	20,680,000						41.00
0511A3Q0024	Auditorio y Biblioteca para el Campus Juriquilla, Querétaro	La obra planteada se conforma de un conjunto arquitectónico conformado por una biblioteca central, teatro y una unidad de seminarios, con la finalidad de satisfacer la necesidades de este tipo de servicios de diferentes dependencias de este Campus.	Infraestructura social	20,680,000	21,585,036	13,235,169	15,707,637	17,430,985	80.75	89.00
0511A3Q0025	Instalaciones en el Rancho Tequisquiapan (Etapa 2).	La Facultad de Medicina Veterinaria requiere la instalación de un rancho en Tequisquiapan, Querétaro, el cual operaría junto a un proyecto de irrigación que ya se encuentra en operación en ese lugar.	Infraestructura social	23,782,000	24,464,138	15,000,532	17,802,788	19,756,004	80.75	89.98
0511A3Q0026	Museo Galería de la Dirección General de Artes Visuales	Construcción de un Museo para exposición de arte visual, el cual se ubicará en la zona cultural de la Ciudad Universitaria.	Infraestructura social	41,360,000	57,000,000	34,950,353	41,479,444	46,030,322	80.75	96.00
0611A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,500,000	43,357,984	27,240,951	32,131,894	35,698,261	82.33	81.00
0611A3Q0003	Ampliación de la biblioteca del Instituto de Matemáticas	Ampliación de la actual biblioteca del Instituto de Matemáticas	Mantenimiento	5,600,000	5,600,000	3,433,719	4,075,174	4,522,278	80.75	79.00
0611A3Q0006	Construcción de edificio adicional para el Instituto de Ingeniería	Construcción de obra nueva para laboratorios con subestación eléctrica y planta de tratamiento.	Infraestructura social	14,500,000	14,500,000	8,890,879	10,551,788	11,709,467	80.75	79.00
0611A3Q0007	Centro de Cómputo para la Facultad de Contaduría y Administración	Construcción de laboratorios de cómputo y área destinada a administración.	Infraestructura social	8,249,638	15,000,000	9,197,462	10,915,644	12,113,243	80.75	79.00
0611A3Q0008	Frontón Cerrado en C. U.	Obras de remodelación y mantenimiento mayor del frontón cerrado de C. U., consistente en la sustitución de láminas del techo, por presentarse multitud de filtraciones, además de obras para mejorar la ventilación del inmueble.	Mantenimiento	4,700,000	4,700,000	2,881,871	3,420,235	3,795,483	80.75	79.00
0611A3Q0009	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Realización de diversas obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de las escuelas y unidades multidisciplinarias, consistentes en impermeabilizaciones, reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas, etc	Mantenimiento	65,000,000	65,000,000	39,855,666	47,301,121	52,490,718	80.75	79.00
0611A3Q0010	Ampliación del Centro de Estudios de Estudios sobre la Universidad (CESU)	Construcción de un cuerpo anexo al Centro de Estudios sobre la Universidad para oficinas administrativas, área de servicios, almacenes, bodegas y auditorio.	Infraestructura social	10,000,000	12,285,450	7,532,996	8,940,238	9,921,108	80.75	79.00
0611A3Q0011	Rehabilitación del exedificio del Instituto de Investigaciones Biomédicas para su utilización por la Facultad de Química.	Rehabilitación de áreas e instalaciones en espacios desocupados por el Instituto de Investigaciones Biomédicas, para habilitar nuevos laboratorios y espacios para la docencia.	Mantenimiento	6,418,657	9,300,000	5,702,426	6,767,699	7,510,211	80.75	79.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0611A3Q0012	Remodelación de espacios para el Instituto de Investigaciones Bibliográficas	Reacondicionamiento del área de acervo reservado, instalación de sistema contra incendio, rehabilitación del sistema de aire acondicionado, señalización interna, adecuación de bodega y almacén externo.	Mantenimiento	18,400,000	23,400,000	14,348,040	17,028,404	18,896,659	80.75	79.00
0611A3Q0013	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Realización de diversas obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de los centros e institutos de investigación, consistentes en impermeabilizaciones, reparación de servicios sanitarios, pintura, etc.	Mantenimiento	63,000,000	63,000,000	38,629,337	45,845,701	50,875,618	80.75	79.00
0611A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	40,000,000	40,000,000	25,131,197	29,643,346	32,933,505	82.33	81.00
0611A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación en Facultades.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	8,000,000	8,000,000	5,026,239	5,928,669	6,586,701	82.33	81.00
0611A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	45,000,000	45,000,000	28,272,597	33,348,765	37,050,194	82.33	81.00
0611A3Q0018	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	40,700,000	40,700,000	25,570,995	30,162,107	33,509,844	82.33	81.00
0611A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	38,000,000	38,000,000	23,874,637	28,161,179	31,286,830	82.33	81.00
0611A3Q0020	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	43,242,000	43,242,000	27,168,081	32,045,940	35,602,767	82.33	81.00
0611A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	40,000,016	40,000,016	25,131,207	29,643,358	32,933,519	82.33	81.00
0611A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	40,000,000	40,000,000	25,131,197	29,643,346	32,933,505	82.33	81.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0611A3Q0023	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	38,800,000	38,800,000	24,377,261	28,754,046	31,945,501	82.33	81.00
0611A3Q0024	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	40,200,000	40,200,000	25,256,854	29,791,564	33,098,174	82.33	81.00
0611A3Q0025	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	41,000,000	41,000,000	25,759,478	30,384,431	33,756,844	82.33	81.00
0611A3Q0027	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	28,000,000	28,000,000	17,591,839	20,750,344	23,053,456	82.33	81.00
0611A3Q0028	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de C. U.	Realización de diversas obras de reparación y mantenimiento a las redes de electricidad, agua potable, drenaje, teléfonos a la planta de tratamiento de aguas negras, a los pozos de agua potable, a la iluminación urbana, a bardas y rejas perimetrales y transporte interno.	Mantenimiento	100,412,367	135,330,045	82,979,526	98,480,967	109,285,712	80.75	79.00
0611A3Q0030	Obras de remodelación de la Torre II de la Coordinación de Humanidades	Obras de remodelación para poder aprovechar los espacios liberados por la reubicación del Instituto de Investigaciones Económicas.	Mantenimiento	10,000,000	16,000,000	9,810,625	11,643,352	12,920,791	80.75	79.00
0611A3Q0031	Ampliación de la Casa del Lago	Remodelación, unificación y dignificación de las instalaciones de la Casa del Lago Juan José Arreola	Mantenimiento	8,000,000	13,000,000	7,971,134	9,460,225	10,498,144	80.75	79.00
0611A3Q0032	Edificio de posgrado para la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia	Ampliación del edificio actual mediante adición de un cuarto nivel, utilizando estructura ligera de multipanel.	Infraestructura social	7,500,000	8,480,527	5,199,954	6,171,360	6,848,445	80.75	79.00
0611A3Q0033	Programa de Gastos de Preinversión en 2007 para la Elaboración de Proyectos de Obra	Proyecto que consiste contar con una asignación para cubrir el costo de la elaboración de proyectos de obra.	Estudios de preinversión	12,000,000	12,000,000	7,357,968	8,732,513	9,690,593	80.75	79.00
0611A3Q0034	MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE CU.	Realización de diversas obras para mejorar la infraestructura urbana de C. U., que incluyen Red inalámbrica en el campus central, adecuación de vialidades, reordenamiento del comercio, modernización del transporte interno, entre otras obras.	Adquisiciones	8,255,165	8,255,165	5,186,555	6,117,768	6,796,788	82.33	81.00
0611A3Q0035	Construcción de Auditorio para el Campus Morelia	El proyecto consiste en un nuevo edificio para Auditorio del Campus Morelia. Se requiere un espacio que permita atender las necesidades en esta materia por parte de la comunidad integrante de este campus.	Infraestructura social	12,000,000	20,000,000	12,263,282	14,554,191	16,150,990	80.75	79.00
0611A3Q0036	Edificio Central y Puente para el Sistema Bicipuma	Construcción edificio para bodega y oficinas de administración del sistema Bicipuma.	Infraestructura social	8,000,000	9,800,000	6,009,008	7,131,553	7,913,985	80.75	79.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611A3Q0037	Transporte y Vialidad en CU	Adquisición de 13 autobuses y equipamiento para balizamiento de carril confinado para el transporte interno, para solucionar los problemas de tránsito en CU.	Infraestructura gubernamental	21,000,000	36,800,000	22,564,438	26,779,711	29,717,822	80.75	79.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>36,500,000</b>	<b>32,545,491</b>	<b>1,045,213</b>	<b>1,045,213</b>	<b>1,045,213</b>	<b>3.21</b>	
0611L3P0002	Equipamiento de Aulas, Talleres y Laboratorios del Nivel Medio Superior y Superior, Plantel Colomos y Tonalá	Consolidar los espacios físicos de los Planteles Colomos y Tonalá. Equipar los salones, talleres, laboratorios y salas de cómputo basados en los requerimientos marcados por CACEI, para el mejor aprovechamiento de todos los alumnos del plantel	Adquisiciones	27,500,000	30,260,000	18,694	18,694	18,694	.06	11.00
0611L3P0003	Ampliación, adecuación y mantenimiento de instalaciones y espacios físicos para atender la demanda en educación media superior, superior e investigación científica y tecnológica	Se llevaran a cabo obras como construcción de laboratorios, aulas y sala de maestros en las naves industriales, continuación del sistema de riego por aspersión, reparación y protección de techos de naves industriales y la reparaciones a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias.	Mantenimiento	9,000,000	2,285,491	1,026,519	1,026,519	1,026,519	44.91	15.90

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>191,113,000</b>	<b>153,955,641</b>	<b>35,822,750</b>	<b>53,699,918</b>	<b>60,880,050</b>	<b>39.54</b>	
0611L4J0003	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SEDE SUR DEL CINVESTAV	Construcción de un nuevo edificio, que se ubicará en la parte frontal del actual edificio académico, con una superficie total de 1,745 M2, construida en dos niveles. Incluirá biblioteca, auditorio y 5 aulas.	Infraestructura social	90,682,939						50.00
0611L4J0006	Programa anual de Mantenimiento Mayor de inmuebles e infraestructura, así como ampliación y remodelación de espacios académicos, y administrativos en las Unidades Zacatenco y sede Sur.	Trabajos especializados de obra para construir, remodelar, modificar y ampliar tanto los inmuebles destinados a laboratorios y espacios académicos, como las áreas destinadas al uso de oficinas, de la planta inmobiliaria del Cinvestav.	Mantenimiento	4,474,420	8,000,000		1,030,990	1,520,863	19.01	
0611L4J0007	Programa anual de adquisición de Mobiliario, Equipo, Instrumental médico y de laboratorios, para áreas de investigación, docencia y de apoyo administrativo, en las Unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Aplicar los recursos de procedencia fiscal y los recursos propios que se obtienen, en equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos, así como en la reposición y sustitución de los bienes muebles deteriorados u obsoletos que han concluido su vida útil.	Adquisiciones	95,955,641	145,955,641	35,822,750	52,668,928	59,359,187	40.67	40.67



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>679,661,970</b>	<b>1,194,895,160</b>	<b>701,920,733</b>	<b>291,513,535</b>	<b>349,231,911</b>	<b>29.23</b>	
0311L6W0034	Modelo comunitario de educación inicial y básica para población mestiza indígena y migrante	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y áreas técnico--académicas para la prestación del servicio de educación comunitaria en todas las entidades federativas contando con el apoyo de crédito externo (contrato BID 1456/OC--ME)	Crédito externo	131,309,271	646,542,461	533,652,696	15,235,375	26,724,297	4.13	92.14
0611L6W0001	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA LA EDUCACION	Este programa pretende brindar una mejor oferta educativa a través del establecimiento de las condiciones mínimas físicas para la operación y funcionamiento de todas las escuelas rurales y urbanas, ubicadas en las 250 microrregiones, así como a todas las escuelas indígenas del país.	Mantenimiento	548,352,699	548,352,699	168,268,037	276,278,160	322,507,614	58.81	79.95

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MAR Fondo de Cultura Económica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611MAR0001	<b>TOTAL</b> Actualización de la tecnología de la información	La promoción, venta, actualización y equipamiento que apoyan nuestro programa editorial requiere del equipo informático adecuado para igualar las condiciones de competencia del mercado librero	Adquisiciones	2,594,945	2,594,945	364,872	364,872	364,872	14.06	14.10
				2,594,945	2,594,945	364,872	364,872	364,872	14.06	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>38,569,656</b>	<b>46,644,456</b>	<b>4,963,351</b>	<b>4,963,351</b>	<b>4,963,351</b>	<b>10.64</b>	
0611MDA0001	Atención a la Demanda	Adquisición de mobiliario	Adquisiciones	38,569,656	46,644,456	4,963,351	4,963,351	4,963,351	10.64	8.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>5,000,000</b>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>100.00</b>	
0611MDB0001	Programa de Equipamiento del INALI	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, vehículos, equipo de cómputo, audio y video	Adquisiciones	5,000,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	100.00	15.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>12,507,165</b>	<b>13,719,042</b>	<b>116,839</b>	<b>116,839</b>	<b>1,287,075</b>	<b>9.38</b>	
0611MDC0002	Producción de Cortometrajes	Apoyo a la producción de cortometrajes tanto para egresados de las escuelas de cine, como para especialistas en la materia, a través de las propuestas que recibe por convocatorias públicas para el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje.	Otros programas	11,788,123	12,000,000			1,170,236	9.75	9.80
0611MDC0003	Equipamiento	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y de cómputo.	Adquisiciones	719,042	1,719,042	116,839	116,839	116,839	6.80	16.21

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MDL Instituto Mexicano de la Radio

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0511MDL0001	<b>TOTAL</b> Redimensionamiento Tecnológico	Modernizar técnicamente la infraestructura técnica y de obra instalada, a través de complementar y/o sustituir con tecnología nueva lo existente.	Adquisiciones	11,200,000 11,200,000	11,200,000 11,200,000					76.76

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>29,983,064</b>	<b>145,371,652</b>	<b>14,960,844</b>	<b>35,980,025</b>	<b>50,637,093</b>	<b>34.83</b>	
0311MGC0013	Reparaciones y Adaptaciones en Inmuebles de Areas Centrales	Reparaciones y Adaptaciones Generales de Inmuebles	Mantenimiento	22,783,064	66,233,812	1,600,569	6,775,660	11,335,116	17.11	75.12
0511MGC0005	REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES DE NIVEL SUPERIOR	REPARACIONES Y ADAPTACIONES GENERALES DE INMUEBLES	Mantenimiento	7,200,000	79,137,840	13,360,275	29,204,365	39,301,977	49.66	98.56

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>46,500,000</b>	<b>36,500,000</b>	<b>1,406,240</b>	<b>3,835,898</b>	<b>5,078,026</b>	<b>13.91</b>	
0611MGH0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES PARA EQUIPAR LOS LABORATORIOS, TALLERES, AULAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	ESTE PROGRAMA PERMITIRA DOTAR DE EQUIPAMIENTO NECESARIOS A LOS LABORATORIOS Y ESPACIOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE LOS ALUMNOS.	Adquisiciones	25,500,000	19,500,000			413,918	2.12	2.00
0611MGH0002	PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS UNIDADES DE SALTILLO Y TORREON ADSCRITAS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	ESTAS CONSTRUCCIONES, MODIFICACIONES Y REHABILITACIONES PERMITIRA ABATIR EL REZAGO QUE TIENEN LAS INSTALACIONES EN SUS DOS UNIDADES	Mantenimiento	21,000,000	17,000,000	1,406,240	3,835,898	4,664,108	27.44	58.00



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L8G Educal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611L8G0001	<b>TOTAL</b> Mobiliario y equipamiento de puntos de venta y oficinas centrales	Adquisición de mobiliario y equipo para la apertura de puntos de venta, sustitución de mobiliario y equipo obsoleto para oficinas y puntos de venta existentes, sustitución de vehículos para distribución y actualización de bienes informáticos.	Otros programas	15,531,608	15,531,608		1,095,497	2,284,619	14.71	14.70
				15,531,608	15,531,608		1,095,497	2,284,619	14.71	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L8K El Colegio de México, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>7,828,302</b>	<b>7,195,802</b>	<b>65,644</b>	<b>639,533</b>	<b>1,035,109</b>	<b>14.38</b>	
0611L8K0001	Programa de sustitución de mediano plazo de mobiliario y equipo de oficina y equipo mayor.	Sustitución de mobiliario diverso para procurar la funcionalidad y mejoramiento de las oficinas, cubículos, salas y centros de documentación. Al equipo mayor, la sustitución de la Caldera Adicionalmente de que por ser un equipo de más de 30 años su eficiencia ha disminuido sustancialmente.	Adquisiciones	3,385,793	2,023,940	59,042	328,179	723,755	35.76	46.10
0611L8K0002	Programa de sustitución de equipo de cómputo	Para actualización de la infraestructura tecnológica, y atención a la demanda de servicios educativos e intercambio de datos y acceso a bancos de información, el uso de las aplicaciones especializadas en los proyectos de investigación y software para la seguridad, para la administración de la red.	Adquisiciones	4,442,509	5,171,862	6,602	311,354	311,354	6.02	9.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>1,029,949</b>	<b>1,129,949</b>	<b>11,725</b>	<b>11,725</b>	<b>11,725</b>	<b>1.04</b>	
0611L8P0004	Equipamiento	Actualización de los equipos para mejorar el desarrollo de las actividades administrativas y sustantivas de la entidad.	Adquisiciones	1,029,949	1,129,949	11,725	11,725	11,725	1.04	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>29,900,000</b>	<b>29,300,010</b>					
0311MAX0001	Programa para la modernización de maquinaria y equipo de impresión	Adquisición de ROTATIVA, maquinaria y equipo industrial.	Infraestructura social	10,968,672	26,000,010					40.64
0611MAX0002	Proyecto para la Modernización y Adecuación de Instalaciones de la Entidad	Modificaciones a la planta a fin de eficientar el uso de los espacios para las actividades productivas de la entidad	Mantenimiento	7,000,000						100.00
0611MAX0004	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de transporte y montacargas.	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte y montacargas	Adquisiciones	11,931,328	3,300,000					.15

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>6,950,000</b>	<b>12,316,830</b>	<b>26,816</b>	<b>40,416</b>	<b>1,028,978</b>	<b>8.35</b>	
0611MHL0001	Actualización tecnológica y de infraestructura	Promover el mejoramiento de las instalaciones técnicas mediante su renovación y sustitución. Contar con la infraestructura informática suficiente para el desarrollo de las actividades propias de la televisora.	Adquisiciones	4,450,000	7,816,830	26,816	40,416	998,654	12.78	13.00
0611MHL0002	Remodelación de infraestructura	Contar con un inmueble adecuado para las operaciones de la televisora	Mantenimiento	2,500,000	4,500,000			30,324	.67	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>282,271,964</b>	<b>173,741,084</b>	<b>55,565,922</b>	<b>62,475,627</b>	<b>62,475,627</b>	<b>35.96</b>	
03125140014	Apoyar el desarrollo del Hospital de la Mujer, D.F	Adecuar, remodelar, supervisar la obra civil y electromecánica	Mantenimiento	2,470,997	132,947,263	34,240,397	38,033,344	38,033,344	28.61	36.75
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	4,038,015	6,902,023	3,751,562	4,299,683	4,299,683	62.30	3.52
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	10,421,760	17,843,178	9,588,376	10,988,834	10,988,834	61.59	3.52
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	265,341,192	16,048,620	7,985,587	9,153,766	9,153,766	57.04	3.52

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>1,029,710</b>	<b>1,029,710</b>	<b>43,700</b>	<b>43,700</b>	<b>43,700</b>	<b>4.24</b>	
0612M000001	Equipamiento de Bienes	Adquisición de bienes del capítulo 5000, para complementar o sustituir los existentes	Adquisiciones	1,029,710	1,029,710	43,700	43,700	43,700	4.24	4.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>12,568,040</b>	<b>12,568,040</b>	<b>6,188,255</b>	<b>7,091,152</b>	<b>7,931,539</b>	<b>63.11</b>	
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Inmuebles	12,568,040	12,568,040	6,188,255	7,091,152	7,931,539	63.11	11.91



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0612U000001	<b>TOTAL</b> Plataforma Tecnológica Integral 2006-2007	Plataforma Tecnológica Integral de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 2006-2007	Adquisiciones	20,050,831 20,050,831	20,050,831 20,050,831					2.12

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 V00 Comisión Nacional de Bioética

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0612V000002	<b>TOTAL</b> Remodelación de Edificio para la Sede Administrativa de la Comisión Nacional de Bioética (CNB) y del Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE)	Tomando en consideración que la Secretaría de Salud cuenta con un inmueble disponible, donde ya existe un edificio de 5 niveles, así como un almacén contiguo, se plantea la remodelación de ambos inmuebles para albergar las oficinas de la CNB y el CECOBE.	Mantenimiento	11,961,936	27,061,936	6,159,973	6,615,425	6,615,425	24.45	88.85
				11,961,936	27,061,936	6,159,973	6,615,425	6,615,425	24.45	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>46,862,152</b>	<b>27,364,427</b>	<b>204,669</b>	<b>4,462,406</b>	<b>7,249,972</b>	<b>26.49</b>	
0512M7F0001	AMPLIACION DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVAS	CONST: para 2006 del archivo inst en 132 m2 y ampl del ctro doc IPSM 96 m2 y para 2007 const de áreas de of, de serv y de operación, sala de juntas y U mult en 940 m2	Infraestructura social	25,497,724	8,000,000	74,750	3,758,749	5,127,228	64.09	97.23
0512M7F0002	ADQUISICIONES-2006	EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCION MEDICA, INVESTIGACION Y ADMINISTRATIVA	Adquisiciones	12,502,275	12,502,275					100.00
0612M7F0001	Mantenimiento 2007	Mantenimiento consistente en trabajos de remodelación de pintura, acabados, impermeabilización, herrería y cancelería de los inmuebles del Instituto.	Mantenimiento	500,000	500,000	129,919	172,847	208,076	41.62	42.00
0612M7F0002	Adquisiciones 2007	Equipamiento de las áreas de atención médica, enseñanza, investigación y administrativas	Adquisiciones	8,362,153	6,362,152		530,810	1,914,668	30.09	30.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0612NBB0002	<b>TOTAL</b> Construcción de un Auditorio y de Sala de Toma de Muestras para Laboratorio. 2006-2007	Const. de Auditorio en 350 m2 en un nivel, consiste en cimentación, acabados interiores y exteriores, cancelería y herrería y la Sala para toma de Muestras, en 195 m2. a base de acero, losa de concreto armado, inst Hid, eléct y sanit, colocación de plafón y de vidrios, cancel de aluminio y acabados.	Infraestructura social	1,077,300	1,077,300					75.00
				1,077,300	1,077,300					

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBD Hospital General de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>167,349,942</b>	<b>162,296,436</b>	<b>5,472,415</b>	<b>6,872,045</b>	<b>7,231,862</b>	<b>4.46</b>	
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	Adquisiciones	147,103,506	142,050,000					19.05
0612NBD0003	Programa anual de Adquisiciones 2007	Realizar la adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para la mejoría del servicio que se brinda al paciente en las diferentes unidades del Hospital General de México.	Adquisiciones	13,079,936	13,079,936	5,325,710	6,108,491	6,108,491	46.70	46.50
0612NBD0004	Programa anual de Inversión y Mantenimiento 2007	Realizar los estudios necesarios para llevar a cabo la remodelación, adecuación y ampliación de las diferentes unidades del Hospital General de México con la finalidad de conservar, mantener la infraestructura física de cada una de ellas.	Mantenimiento	7,166,500	7,166,500	146,705	763,554	1,123,371	15.68	21.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>21,978,000</b>	<b>21,978,000</b>		<b>489,331</b>	<b>489,331</b>	<b>2.23</b>	
0312NBG0001	PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISION EXTERNA D.R.O. TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, REESTRUCTURACION, INSTALACIONES Y ACABADOS 1ER. NIVEL, CUERPOS 1, 2 Y 3 DE EDIFICIO MUNDET	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE CANCELERIA INTERIOR TRABAJOS DE DEMOLICION REESTRUCTURACION A BASE DE INSTALACIONES Y COLOCACIONES DE CANCELERIA INTERIOR DE UN AREA DE 1,450 M. CUADRADOS	Infraestructura social	17,773,550	17,773,550		72,608	72,608	.41	17.26
0612NBG0004	Programa de Mantenimiento 2007	Mantenimiento del edificio Federico Gómez y Auditorio del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a fin de mantener los bienes muebles y conservar en buenas condiciones la estructura física del Instituto.	Mantenimiento	4,204,450	4,204,450		416,723	416,723	9.91	9.90

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NBV Instituto Nacional de Cancerología										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0512NBV0005	<b>TOTAL</b> ADQUISICIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL EN 2005 Y CONSTRUCCIÓN DE UN BUNKER PARA SU ALOJAMIENTO EN 2006	Llevar a cabo los procedimientos que permitan adquirir un Acelerador Lineal para radioterapia conformal y de intensidad modulada, y la construcción de un Bunker para su alojamiento e instalación.	Infraestructura social	1,662,151	9,119,851					89.91
				1,662,151	9,119,851					

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>37,349,770</b>	<b>41,349,770</b>	<b>1,379,176</b>	<b>1,647,413</b>	<b>1,647,413</b>	<b>3.98</b>	
0612NCA0001	Programa Anual de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo 2007	Adquirir diverso mobiliario y equipo de oficina, de informática y equipos médicos e instrumental quirúrgico para ampliar la infraestructura actual y para renovar algunos equipos actualmente obsoletos	Adquisiciones	19,976,814	23,376,814	573,302	840,879	840,879	3.60	70.00
0612NCA0002	Proyecto de construcción, ampliación y remodelación de la infraestructura básica en materia de inmuebles e instalaciones.	Acabados y cierre de instalaciones: eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado, de voz y datos, especiales y de gas natural en Medicina Preventiva, Unidad Experimental y de Investigación aplicada a la Clínica; remodel del depto de bioprótesis y renovación de la red de gas natural	Infraestructura social	13,872,956	5,600,000	474,156	474,816	474,816	8.48	11.30
0612NCA0003	Programa anual de mantenimiento, remodelación y adecuación de la infraestructura básica en materia de inmuebles e instalaciones. 2007	Manto de azoteas que conforman los edificios del INC; remodel de baños para empleados admvos; redistribución y adecuación de los lab clínicos y de investigación; remodel del depto de radiología; reparación de faldones y fachadas; adecuación para brindar espacio de estmientto a ambulancias	Mantenimiento	3,500,000	12,372,956	331,718	331,718	331,718	2.68	74.00



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0612NCD0003	<b>TOTAL</b> Programa de Adquisiciones 2007	Adquisición y sustitución de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de cómputo, equipo médico y de laboratorio, así como instrumental médico.	Adquisiciones	16,396,399	16,396,399			27,600	.17	.17
				16,396,399	16,396,399			27,600	.17	.17

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0612NCG0003	<b>TOTAL</b> Ampliación y mantenimiento mayor a diferentes áreas del Instituto 2007	Ampliación y Mantenimiento Mayor a Diferentes áreas del Instituto	Mantenimiento	83,388,495	83,388,495		628,507	948,136	1.14	
				83,388,495	83,388,495		628,507	948,136	1.14	1.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
03121100001	<b>TOTAL</b> Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	Infraestructura social	145,000,000 145,000,000	71,888,652 71,888,652					73.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>		<b>57,247</b>	<b>250,941</b>	<b>3.44</b>	
0612NCK0002	Estacionamiento vertical	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE 150 A 200 VEHICULOS, VERTICAL CON CAPACIDAD PARA 150 AUTOS	Infraestructura social	7,300,000	7,300,000		57,247	250,941	3.44	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>34,000,000</b>	<b>7,859,805</b>	<b>473,098</b>	<b>1,904,513</b>	<b>1,904,513</b>	<b>24.23</b>	
0612NCZ0003	Equipo Médico y de Laboratorio para asistencia Médica	Adquisición de equipo médico y de Laboratorio para las áreas de SADYTRA y diversas áreas médicas.	Adquisiciones	28,000,000	6,100,193	102,918	145,001	145,001	2.38	23.70
0612NCZ0005	Mobiliario y Equipo Administrativo	Adquisición de diferente mobiliario y equipo administrativo para las áreas sustantivas y de apoyo del instituto	Adquisiciones	6,000,000	1,759,612	370,180	1,759,512	1,759,512	99.99	27.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>77,017,425</b>	<b>77,017,425</b>		<b>74,980</b>	<b>3,707,343</b>	<b>4.81</b>	
0612NDE0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	Remodelación y ampliación de diversas áreas.	Mantenimiento	33,468,333	33,468,333			308,070	.92	6.00
0612NDE0002	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo para el fortalecimiento de las áreas que conforman el Instituto Nacional de Perinatología	Adquisiciones	43,549,092	43,549,092		74,980	3,399,273	7.81	20.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0612NEF0001	<b>TOTAL</b> Remodelación mayor del Instituto Nacional de Virología.	Remodelación de los laboratorios de Producción y Control de Calidad con el objeto de dar respuesta a las observaciones de la Autoridad Nacional de Control, COFEPRIS.	Infraestructura social	597,433,508 597,433,508	555,675,508 555,675,508					2.40

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 13 Marina

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
04132160006	<b>TOTAL</b> Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, área mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	Infraestructura social	300,000,000 300,000,000	300,000,000 300,000,000	300,000,000 300,000,000	300,000,000 300,000,000	300,000,000 300,000,000	100.00 100.00	14.29



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>15,422,803</b>	<b>14,144,316</b>	<b>1,619,755</b>	<b>1,619,755</b>	<b>1,619,755</b>	<b>11.45</b>	
06141140001	Programa de Adquisiciones para la Dirección General de Comunicación Social, Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo y Unidad de Asuntos Internacionales	La adquisición de mobiliario, equipo y bienes informáticos con el fin de contar con los elementos necesarios para procesar la información que se genera en las diferentes áreas y brindar a los clientes internos y externos la información en tiempo y forma	Adquisiciones	1,527,500	619,444	351,954	351,954	351,954	56.82	27.00
06142100001	Programa de Adquisiciones de las Direcciones Generales de Inspección Federal del Trabajo y de Asuntos Jurídicos	Adquisición de diversos bienes muebles como bienes informáticos, aparatos de telecomunicaciones, mobiliario y vehículos, suficientes para poder llevar a cabo sus objetivos, políticas y estrategias.	Adquisiciones	5,775,000	6,829,893	1,080,466	1,080,466	1,080,466	15.82	18.71
06143000001	Programa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral y de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo	Adquisición de herramientas informáticas, un servidor, equipo de cómputo y un sistema automatizado para el control de versiones de documentos y otros archivos.	Adquisiciones	907,000	907,000	187,335	187,335	187,335	20.65	.20
06143100001	Equipamiento para las Unidades Ejecutoras del Programa de Apoyo a la Capacitación y al Empleo	Adquisición de diversos bienes muebles como bienes informáticos, aparatos de radiocomunicación, suficientes para poder llevar a cabo sus objetivos.	Adquisiciones	7,213,303	5,787,979					.88

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>2,922,700</b>	<b>833,400</b>		<b>833,400</b>	<b>833,400</b>	<b>100.00</b>	
0614A000001	PROGRAMA DE INVERSION 2007	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE INVERSION 2007	Adquisiciones	2.922.700	833.400		833.400	833.400	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 P7M Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>254,818</b>	<b>254,818</b>	<b>254,818</b>	<b>254,818</b>	<b>254,818</b>	<b>100.00</b>	
0614P7M0002	Programa de Adquisiciones 2007 de CONAMPROS	Programa para la adquisición de mobiliario y equipo electrónico para el ejercicio 2007	Adquisiciones	254,818	254,818	254,818	254,818	254,818	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 15 Reforma Agraria  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 QEU Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0615QEU0001	<b>TOTAL</b> Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles del FIFONAFE	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina, Bienes Informáticos y Vehículos.	Adquisiciones	2,698,500 2,698,500						4.77

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>33,165,026</b>	<b>33,291,160</b>	<b>1,511,176</b>	<b>1,773,514</b>	<b>4,395,813</b>	<b>13.20</b>	
06165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados, de los inmuebles de la Secretaría y Delegaciones Federales.	Trabajos de albañilería, pintura, cambio y adaptación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, impermeabilizaciones y servicios relacionados para las obras de mantenimiento, conservación, remodelación y ampliación de los inmuebles.	Mantenimiento	3,780,200	11,366,341	838,922	1,019,094	2,339,831	20.59	27.30
06165120005	Programa de adquisición de bienes informáticos, comunicaciones, telecomunicaciones, eléctrico y electrónico para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de maquinaria y equipo industrial, eléctrico, electrónico, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y principalmente de bienes informáticos, que contribuyan a una eficiente operatividad en atención a las actividades encomendadas a la SEMARNAT.	Adquisiciones	16,280,801	3,425,955	101,268	101,268	384,884	11.23	14.00
06165120006	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración; equipo educacional y recreativo; equipo médico y de laboratorio; herramientas y maquinas herramienta y otros bienes muebles.	Adquisiciones	13,104,025	18,498,864	570,986	653,152	1,671,098	9.03	13.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>2,281,873,531</b>	<b>2,090,908,608</b>	<b>88,754,875</b>	<b>88,754,875</b>	<b>88,754,875</b>	<b>4.24</b>	
0316B000020	Sanes Huasteca	Construcción de infraestructura de temporal caminos, bordos, drenes, estructuras, etc.	Infraestructura económica	6,640,000	4,600,000					32.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuación de obras de infraestructura del canal principal y zona de riego.	Infraestructura económica	23,260,000	20,000,000	11,280	11,280	11,280	.06	70.42
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	Infraestructura económica	19,000,000	18,520,108					82.50
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	Infraestructura económica	8,200,000	3,122,888					86.50
0316B000035	Autlan El Grullo	Terminación del canal principal y zona de riego por gravedad; así como plantas de bombeo y su zona de riego.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					92.10
0316B000036	Ampliación de Distritos de Riego Laguna de Zumpango	Continuación de trabajos de protección del bordo perimetral de la Laguna de Zumpango y continuación de la construcción de la zona de riego Los Insurgentes.	Infraestructura económica	4,200,000	3,794,332					83.03
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuación de la construcción de la zona de riego y drenaje.	Infraestructura económica	13,219,923	9,725,776	79,875	79,875	79,875	.82	81.76
0316B000038	Ampliación de Distritos de Riego, construcción de presa derivadora y zona de riego Rio Verde, Oaxaca.	Continuación de obras de infraestructura presas y zona de riego.	Infraestructura económica	5,000,000	4,862,888					73.92
0316B000039	Construcción de infraestructura para la zona de riego Elota Piaxtla, Sin., 1a. Etapa.	Continuación y terminación de la construcción de redes de distribución, de drenaje y de caminos así como estructuras en Zona de Riego El Espinal.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					98.84
0316B000045	Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los Distritos de Riego concesionados total o parcialmente, mediante la realización de obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura existente, así como preservar la calidad de	Mantenimiento	245,275,000	205,275,000					81.00
0316B000055	Margen Derecha, Rio Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	61,060,000	57,182,219	44,563	44,563	44,563	.08	57.67
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construcción de obras de infraestructura pozos, línea eléctrica y zona de riego.	Infraestructura económica	14,000,000	18,611,128	14,473	14,473	14,473	.08	23.45
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Infraestructura económica	15,220,000	15,200,000	79,760	79,760	79,760	.52	13.09
0316B000060	Presas de Zacatecas Juchipila	Continuación de la construcción de la zona de riego Apozol---Remolino, construcción de la presa de almacenamiento Moraleños y zona de riego.	Infraestructura económica	15,000,000	8,702,992					50.78
0316B000063	Programa de Uso Pleno de la Infraestructura hidrogricola	Rehabilitación de infraestructura, obras de toma, pozos y zona de riego.	Mantenimiento	16,000,000	12,000,000					12.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0316B000065	Sistema Nacional de Alerta Hidrometeorologica	Disminuir los riesgos de daños por los efectos previsibles de avenidas extraordinarias e inundaciones a centros de poblacion y areas productivas, mediante dispositivos y acciones de prevencion y alertamiento a la poblacion en riesgo por fenomenos nat.	Mantenimiento	1,254,500	1,254,500					12.40
0316B000118	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 090 Bajo Rio Conchos	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	285,741	285,741	285,741	1.43	87.02
0316B000119	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 103 Río Florido	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	156,851	156,851	156,851	.78	98.92
0316B000121	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras.	Infraestructura económica	20,000,000	30,000,000					22.00
0316B000143	Presa de Almacenamiento y Obras Complementarias El Tgre.	Construcción de presa de almacenamiento, caminos de acceso, canales de conducción entubado para consolidar una superficie regable de 1,600 hectáreas.	Infraestructura económica	48,707,360	35,400,000					72.70
0316B000145	Los Naranjos, Veracruz	El Proyecto de Temporal Tecnificado, plantea el desarrollo integral en un área de 92,600	Infraestructura económica	6,550,000	13,200,000	2,931	2,931	2,931	.02	27.96
0316B000146	Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la Cuenca del río Grijalva, en el Estado de Tabasco	Construcción de estructuras de control de ríos, formación de bordos, construcción de drenes, rehabilitación de margenes de ríos	Infraestructura económica	200,000,000	151,159,895	8,031,999	8,031,999	8,031,999	5.31	53.10
0316B000201	Obra faltante en el distrito de temporal tecnificado Zanapá-Tonalá, Tabasco	Construcción de la infraestructura de temporal faltante de caminos y estructuras de cruce del distrito de temporal 002, Zanapá Tonalá.	Infraestructura económica	6,700,000	4,400,000					16.32
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de la presa de almacenamiento para irrigación en 7,500 ha, con capacidad de 0.45 m3 por seg, para suministro de agua en bloque para las ciudades de Cihuatlán y Barra de Navidad, Jal. Así como protección contra inundaciones de áreas productivas y poblaciones rurales.	Infraestructura económica	36,648,077	25,210,000					.10
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Inmuebles	91,356,074	91,354,975	24,398,575	24,398,575	24,398,575	26.71	21.84
0516B000021	PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO DE LAS AVENIDAS EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CONSTR. DE MUROS Y PLANTILLAS DE CONCRETO REFORZADO EN EL RIO DE LAS AVENIDAS, TRAMO DE 5.6 KM COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES MADERO Y CAMINO LA PAZ, Y AMPLIACION Y PROFUNDIZACION Y REFORZAMIENTO DE BORDOS, LONGITUD DE 5.1 KM, DESDE EL PUENTE LA PAZ HASTA EL LIBRAMIENTO LAS TORRES	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					38.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0516B000028	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura habitacional de viviendas de los habitantes reacomodados por la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA del Poblado de Loma Bonita (Hacienda de los Huajes), Municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero	Rehabilitación de viviendas de los habitantes reubicados por la Comisión Nacional del Agua del Poblado de Loma Bonita, por la construcción de la Presa El Gallo, Guerrero.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000					55.30
0516B000080	Obras de prevención de inundaciones en la ciudad de Cozumel, Q.Roo	construcción de tres colectores pluviales para captar el agua de lluvia que se acumula en los sitios donde se presentan los problemas más graves de inundación, para después conducirla por gravedad hasta el Mar Caribe	Infraestructura económica	16,125,900	16,125,900					99.50
0516B000102	Obras de Protección contra inundaciones para la ciudad de Morelia, Mich	Obra de control en el canal Mintzita al Río Grande, 4 Colectores pluviales sobre el Río Grande, 5 lagunas artificiales de regulación y obras complementarias.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					100.00
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de sección flexible de materiales graduados y zona de riego con sistema mixto de conducción a cielo abierto (canal) revestido de concreto simple y distribución por tubería de PVC, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Infraestructura económica	45,200,000	65,818,984	21,462,440	21,462,440	21,462,440	32.61	99.52
0616B000032	Perforación, Equipamiento Electromecánico y Electrificación de pozos para Riego Agrícola y Construcción de sus Sistemas de Riego, en la Región Noroeste del Estado de Zacatecas	Perforación, electrificación, equipamiento electromecánico de 19 pozos y tecnificación de zonas de riego para beneficiar 584 ha.	Infraestructura económica	15,000,000	10,600,000					5.50
0616B000044	Proyecto Lago de Texcoco- Restauración de Suelos	Operación y mantenimiento de sistema de riego por goteo,terraceo y subsuelo; plantación de árboles halófitos y forestales; mantenimiento de canales; construcción de presas de control de azolves; construcción de zanjas trinchera y adquisición de mobiliario y equipo.	Mantenimiento	16,338,175	13,809,114	217,163	217,163	217,163	1.57	1.02
0616B000047	Realización de estudios de redes de monitoreo y adquisición de equipo de medición, en acuíferos de la Cuenca Lerma Chapala	Realización de estudios geohidrológicos (disponibilidad media anual de agua); estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico, (niveles de agua en acuíferos). Adquisición de equipo de medición automatizada de niveles de agua en pozos, y de equipo de transporte para trabajos de campo.	Estudios de preinversión	25,180,000	13,000,000	462,002	462,002	462,002	3.55	3.50
0616B000050	Construcción de Zona de Riego La Esperanza, El Fuerte, Sin.	Construcción de Planta de Bombeo y Zona de Riego, para incorporar al riego una superficie de 1,000 ha nuevas	Infraestructura económica	2,500,000	4,100,000					26.00
0616B000051	Conservación, Operación y Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	Mantenimiento del sistema de aereación, renivelación de bordos y caminos de las lagunas facultativas; mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos; conservación de obra civil, y adquisiciones de vehículos, maquinaria y equipo.	Mantenimiento	24,316,628	14,316,543	234,712	234,712	234,712	1.64	.84



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0616B000052	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Estados de México, Hidalgo y Distrito Federal.	Desazolve y rectificación de presas, ríos y canales; sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente y poniente, construcción de muros; desazolve del Emisor del Poniente; rehabilitación de lumbreras en el túnel nuevo de Tequixquiac.	Mantenimiento	104,754,561	104,754,561	4,530,856	4,530,856	4,530,856	4.33	9.10
0616B000053	Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones.	Rectificación, encauce, desazolve y construcción de protecciones marginales y espigones en cauces de ríos.	Mantenimiento	63,805,100	63,805,100	764,183	764,183	764,183	1.20	.03
0616B000054	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza.	Monitoreo electromecánico de presas y estructuras de cabeza y revisión periódica de sistemas mecánicos, eléctricos y electromecánicos a fin de dar seguimiento al comportamiento de los equipos y determinar las necesidades de rehabilitación.	Mantenimiento	107,800,000	97,800,000	959,274	959,274	959,274	.98	2.58
0616B000059	Programa de Adquisición de Vehículos automotores de la CNA.	La adquisición de vehículos nuevos o reposición de vehículos automotores de modelos muy atrasados y obsoletos.	Adquisiciones	20,000,000	19,381,810	439,051	439,051	439,051	2.27	.90
0616B000064	Conservación y operación de Distritos de Riego.	Efectuar trabajos de conservación en las obras de infraestructura hidráulica a cargo de la Comisión Nacional del Agua y realizar adquisiciones de maquinaria y equipo de conservación así como vehículos y equipo informático, de medición de caudales en agua y telecomunicación.	Mantenimiento	113,258,710	63,208,541	74,761	74,761	74,761	.12	.13
0616B000071	Programa de Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar diseños y proyectos ejecutivos de obras en zonas de riego, presas de almacenamiento y derivación, tomas directas, estructuras, redes de drenaje y caminos, etc., para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva y de diseño de las mismas.	Estudios de preinversión	122,500,000	133,815,634	29,856	29,856	29,856	.02	.01
0616B000073	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la CNA.	Los componentes relacionados con estas adquisiciones se refieren a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina en general para las oficinas de las Gerencias Regionales, Gerencias Estatales, Unidades Centrales Normativas, Áreas Staff de la Dirección General, y Dirección General.	Adquisiciones	34,390,905	34,390,905	79,791	79,791	79,791	.23	.01
0616B000082	Programa de Estudios, organización de productores y supervisión para el Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica en Unidades de Riego y de Instalación de Medidores en Fuentes de Abastecimiento.	Realizar estudios; caracterización de los trenes de descarga de medidores volumétricos y de actualización de términos de referencia; del Sistema de Información Geográfica, y del Plan Director; organización e inventario de Unidades de Riego; capacitación a técnicos; supervisión.	Estudios de preinversión	27,000,000	24,999,653	29,948	29,948	29,948	.12	.02
0616B000086	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal	Rehabilitar y conservar caminos, drenes, bordos y estructuras; desarrollar acciones de manejo del agua y preservación de suelos; proporcionar asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios y adquirir maquinaria, equipo ligero y de informática, y mobiliario y vehículos.	Mantenimiento	50,821,248	50,821,248	1,168,130	1,168,130	1,168,130	2.30	.06

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0616B000088	Conservación, Operación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua en Bloque del Plan de Acción Inmediata (PAI) y Sistema Cutzamala.	Reposición de pozos; rehabilitación y mantenimiento en tanques de almacenamiento; rehabilitación en caminos de operación; mantenimiento en planta de remoción de Manganeso; mantenimiento, desazolve y retiro de lirio en vasos y presas; mantenimiento y conservación a canales y acueductos.	Mantenimiento	339,991,370	313,984,398	25,136,985	25,136,985	25,136,985	8.01	7.37
0616B000092	Programa de Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma en el Estado de Guanajuato.	Incrementar la eficiencia del uso del agua en el Distrito de Riego 011, mediante: Entubamiento y/o revestimiento de canales y de regaderas; Estructuras en en el canal principal por la tecnificación con sistema de riego moderno; nivelación tierras y Reemplazo de maquinaria para conservación.	Infraestructura económica	155,000,000	155,000,000	39,808	39,808	39,808	.03	.01
0616B000114	Programa de Adquisiciones y Difusión del Programa Cultura del Agua.	Adquisición de mobiliario, equipo, material didáctico y lúdico para apoyar la instalación y operación de Espacios de Cultura del Agua donde se impartan pláticas escolares, comunitarias, además de pinta de bardas, en torno a la preservación de los recursos hídricos en localidades urbanas y rurales.	Adquisiciones	3,600,000	20,599,516	19,867	19,867	19,867	.10	.02

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 D00 Instituto Nacional de Ecología

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0616D000001	<b>TOTAL</b> Equipamiento de Oficinas Administrativas y del Laboratorio del Instituto.	Adquisición de equipo de laboratorio, mobiliario, administración, educacional y recreativo, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, eléctrico y electrónico, bienes informáticos, vehículos terrestres y refacciones y accesorios	Adquisiciones	5,913,777	7,928,957	2,798,897	5,884,782	5,884,782	74.22	82.00
				5,913,777	7,928,957	2,798,897	5,884,782	5,884,782	74.22	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0616E000001	<b>TOTAL</b> Adquisición de Bienes Muebles para las Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y uso informático, vehículos y equipo de transporte.	Adquisiciones	70,457,457	20,151,470	9,383,307	9,473,726	9,942,665	49.34	92.33
				70,457,457	20,151,470	9,383,307	9,473,726	9,942,665	49.34	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>107,065,000</b>	<b>41,391,535</b>	<b>14,092,669</b>	<b>18,040,000</b>	<b>35,747,900</b>	<b>86.37</b>	
0616F000001	Equipamiento de Áreas Naturales Protegidas, Oficinas Centrales y Regionales.	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, maquinaria, agropecuario, industrial, comunicaciones y de uso informático, vehículos, instrumental de laboratorio, herramientas y refacciones.	Adquisiciones	67,125,000	17,707,900			17,707,900	100.00	100.00
0616F000003	Mantenimiento de Áreas Naturales Protegidas, Oficinas Centrales y Regionales.	Obras de mantenimiento, remodelación y restauración de las instalaciones propiedad de la CONANP.	Mantenimiento	5,710,000	2,900,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	98.28	49.00
0616F000004	Construcción de oficinas regionales.	Construcción de oficinas de la Región Península de Yucatán y Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, adaptadas a las condiciones ambientales de las zonas y ANPs donde se realizan actividades sustantivas de la CONANP.	Inmuebles	14,260,000	7,260,000	5,232,669	5,440,000	5,440,000	74.93	32.80
0616F000005	Construcción de estaciones de campo.	Construcción de estaciones de campo en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para el desempeño de las actividades propias del personal, investigadores y visitantes a ésta Área Natural.	Infraestructura gubernamental	19,970,000	13,523,635	6,010,000	9,750,000	9,750,000	72.10	46.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>86,008,300</b>	<b>70,058,300</b>	<b>19,375,500</b>	<b>20,175,500</b>	<b>25,279,300</b>	<b>36.08</b>	
0616RHQ0002	Programa de Adquisición de Equipo de Comunicaciones y Electrónico.	Adquisición de equipo informático, de comunicaciones y telecomunicaciones para las oficinas estatales y regionales, así como los Centros Estatales de Prevención y Combate de Incendios y las escuelas forestales.	Adquisiciones	3,830,000	5,024,640	2,238,140	2,238,140	2,491,640	49.59	48.00
0616RHQ0003	Programa de Adquisición de Vehículos.	Adquisición de vehículos para las oficinas estatales y regionales, así como para los Centros Estatales de Prevención y Combate de Incendios.	Adquisiciones	32,790,000	30,543,237	4,771,338	4,771,338	5,761,338	18.86	16.40
0616RHQ0004	Programa de Adquisición de Mobiliario, Equipo Técnico y Especializado.	Adquisición de mobiliario, equipo técnico y especializado para la operación de los Programas Forestales.	Adquisiciones	33,638,300	18,740,423	10,516,022	10,516,022	13,576,322	72.44	61.80
0616RHQ0005	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles.	Mantenimiento y rehabilitación de los Viveros y Bancos de Germoplasma, así como de la infraestructura hidrosanitaria de las oficinas regionales y estatales.	Mantenimiento	15,750,000	15,750,000	1,850,000	2,650,000	3,450,000	21.90	34.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>16,000,000</b>	<b>10,586,902</b>	<b>9,152,810</b>	<b>9,652,810</b>	<b>9,652,810</b>	<b>91.18</b>	
0616RJE0002	Adquisición de Bienes Inventariables del Instituto.	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, informático y de laboratorio con la finalidad de satisfacer los requerimientos de seguridad, calidad y oportunidad de los servicios de transferencia y desarrollo tecnológico que proporciona el Instituto por la prestación de servicios tecnológicos.	Adquisiciones	15,000,000	9,586,902	8,352,810	8,852,810	8,852,810	92.34	84.40
0616RJE0003	Conservación, Remodelación y Rehabilitación de la Infraestructura del Instituto.	Contratación anual de trabajos para conservar, remodelar y rehabilitar la infraestructura del Instituto, con la finalidad de mantener seguras y funcionales las oficinas, laboratorios, edificios y todo tipo de áreas que lo requieran.	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	800,000	80.00	79.70

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0618A000003	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICION EQUIPO DE LABORATORIO Y DE TRANSPORTE	Adquisiciones	320,892	320,892		249,842	249,842	77.86	77.80
				320,892	320,892		249,842	249,842	77.86	



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 C00 Comisión Reguladora de Energía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	
0618C000001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Equipo informático, tecnológico, de telecomunicaciones, de administración, de transporte y mobiliario.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>17,000,000</b>	<b>22,027,840</b>					
0418TOK0001	Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros	Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.	Infraestructura económica	3,000,000	6,027,840				46.00	
0618TOK0001	Equipamiento administrativo 2007	Adquirir equipo de oficina, administrativo, de comunicación, de transporte y diverso.	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000				.30	
0618TOK0002	Adquirir equipo de investigación	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.	Adquisiciones	9,000,000	11,000,000				42.87	
0618TOK0003	Mantenimiento infraestructura física 2007	Rehabilitar y remodelar, laboratorios y oficinas de gerencias técnicas, así como diversas obras y servicios relacionados con la obra pública, para el mantenimiento de la infraestructura física del Instituto.	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000				18.70	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>31,780,000</b>						
0218T00001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Infraestructura económica	5,000,000						96.00
0318T00046	Laboratorios diversos para los programas de investigación institucionales	Laboratorios diversos para los programas de investigación institucionales	Infraestructura económica	2,380,000						6.00
0318T00047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Infraestructura económica	18,000,000						4.60
0418T00001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Infraestructura económica	4,400,000						27.00
0418T00007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Infraestructura económica	2,000,000						5.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>5,350,000</b>	<b>5,350,000</b>		<b>545,916</b>	<b>647,873</b>	<b>12.11</b>	
0618T0Q0001	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000		429,899	488,958	9.78	9.78
0618T0Q0004	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	Adquirir mobiliario y equipo de administración	Adquisiciones	350,000	350,000		116,017	158,915	45.40	45.41

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>4,356,885,765</b>	<b>4,471,474,400</b>	<b>2,424,167,096</b>	<b>2,644,756,826</b>	<b>2,983,992,465</b>	<b>66.73</b>	
0318T1O0001	Modernizar y rehabilitar equipo de computo y oficina e implementar sistema de enlace gubernamental (e-gobierno)	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo de la tecnología de punta en todos los procesos institucionales	Adquisiciones	13,499,300	22,844,000	1,535,230	1,862,030	2,342,230	10.25	44.93
0318T1O0002	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	349,914,300	344,809,000	733,050,970	795,361,510	812,083,590	235.52	93.34
0318T1O0003	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	293,758,600	277,418,000	171,250,110	180,219,170	200,985,370	72.45	92.40
0318T1O0004	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	22,194,438	76,854,000	1,988,000	2,043,000	2,230,000	2.90	89.59
0318T1O0005	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Morelos	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	44,696,072	37,775,000	2,138,000	3,110,000	3,501,000	9.27	86.91
0318T1O0006	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	458,243,100	342,265,000	179,267,605	194,110,115	212,510,610	62.09	84.79
0318T1O0007	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	652,360,600	445,313,000	187,996,420	215,698,990	248,031,670	55.70	86.49
0318T1O0008	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	45,128,590	100,779,000	24,930,780	28,232,680	33,049,350	32.79	59.30
0318T1O0009	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	270,311,100	310,916,000	141,940,873	164,868,013	193,502,040	62.24	71.74
0318T1O0010	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de México	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	60,969,200	56,099,000	28,872,436	35,673,136	38,425,816	68.50	57.27
0318T1O0011	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Hidalgo	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	21,360,100	17,078,000	5,417,528	5,907,378	5,907,378	34.59	66.38
0318T1O0012	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Morelos	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	2,027,700	2,028,000	1,132,750	1,162,160	1,179,300	58.15	66.73
0318T1O0013	Compensar potencia reactiva en el Distrito Federal	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	1,255,495	363,400	55,624	92,534	94,534	26.01	92.81
0318T1O0014	Compensar potencia reactiva en el Estado de México	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	2,585,534	746,000	4,000	4,000	4,000	.54	47.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T100015	Compensar potencia reactiva en el Estado de Hidalgo	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	629,942	286,000					89.90
0318T100016	Compensar potencia reactiva en el Estado de Morelos	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	132,656	286,000					83.20
0318T100017	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Distrito Federal	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	107,316,200	94,824,000	19,229,440	19,378,430	21,110,730	22.26	49.42
0318T100018	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de México	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	200,389,700	241,261,000	122,745,910	137,248,850	157,300,560	65.20	81.85
0318T100019	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	233,989,200	265,520,000	40,980,800	44,877,540	49,175,820	18.52	67.05
0318T100021	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de México y en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	30,744,200	44,885,000	10,593,850	12,844,290	15,069,220	33.57	49.06
0318T100022	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de Puebla	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	11,534,000	4,834,000	11,569,300	13,188,300	14,755,300	305.24	53.92
0318T100023	Sustitución de transformadores y Blindaje de la Red	Sustituir 60,000 Transformadores y blindaje de la Red de Baja Tensión	Mantenimiento	184,345,438	191,823,000	35,581,241	58,991,061	67,042,971	34.95	31.74
0318T100024	Regularización y Contratación de Servicios	Regularización y Contratación de 1,184,400 Servicios	Infraestructura económica	134,874,400	158,548,000	23,932,677	23,932,677	30,105,907	18.99	39.52
0318T100025	Reemplazo de Medidores en Baja Tensión	Reemplazo de 5,000,000 de Medidores en Baja Tensión	Mantenimiento	216,018,900	274,673,000	144,323,120	144,323,120	172,832,400	62.92	34.47
0318T100026	Reingeniería de Alimentadores y Mejoras a la Red	Reingeniería de 80 Alimentadores y Mejoras a la Red	Infraestructura económica	93,842,700	68,771,000	18,955,484	24,429,114	27,944,304	40.63	47.69
0318T100027	Sistema de Gestión Comercial	Implantación de un Sistema Comercial con tecnología de punta para soportar todas las actividades comerciales de LFC	Adquisiciones	6,204,600	6,205,000	5,427,600	5,427,600	5,427,600	87.47	23.30
0318T100028	Sistema de Supervisión de Medidores	Implantar el SIS en 8,500 Medidores	Mantenimiento	28,000,000	25,000,000		520	7,520	.03	20.10
0318T100060	Subestación Chimalpa y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 KV, equipo terminal para 3 L.T. de 230 KV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u., línea de doble circuito trifásico de 230 KV, doble conductor por fase, 0.5 Km de longitud, derivada de la línea Remedios--Cerrillo.	Infraestructura económica	29,310,000	6,989,000	1,222,120	1,909,920	2,093,658	29.96	1.82
0418T100001	Generación Distribuida	Inst. de 20 plantas generadoras a base de 20 turbinas de ciclos sencillos o 20 gpos de motores de combustión interna, alimentados por gas natural, instalados en 20 subestaciones, incluida la transformación a 23 kV desde el nivel de tensión de generación, con capacidad total de 640 MW, en ambos casos	Infraestructura económica	467,000,000	467,000,000	377,320,040	377,367,040	485,375,770	103.93	94.52
0418T100007	S.E. La Paz	Instalación de un compensador estático de VARs CEV de mas 300 y menos 300 MVARs capacitivos en las barras de 400 KV	Infraestructura económica	126,612,100	233,642,000	105,640,900	105,793,900	105,960,900	45.35	10.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T100009	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida util	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida util en 39 subestaciones electricas en las zonas de influencia de LFC	Infraestructura económica	33,639,800	64,988,000	5,533,940	5,533,940	6,372,940	9.81	4.41
0518T100001	Red Radial Subterránea Centro Histórico II	Rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica de la Entidad en la zona centro, mediante el reemplazo y/o sustitución de cajas, interruptores, cable, equipo de conexión y transformadores.	Infraestructura económica	2,299,800	1,314,000	1,478	1,658	2,291,658	174.40	17.22
0518T100003	S.E. Tecamac	Instalación del 3er transformador trifásico de 60 MVA, 230/23 kV, un banco de capacitores de 12.6 MVAR	Infraestructura económica	21,286,300	46,143,000	9,844,950	16,119,510	21,356,460	46.28	58.86
0518T100004	S.E. Parque Industrial Reforma	Instalación del 3er transformador trifásico de 30 MVA, 85/23 kV y un banco de capacitores de 6.3 MVAR	Infraestructura económica	34,088,500	38,357,000	9,360,460	12,795,570	16,732,570	43.62	83.25
0518T100012	S.E. Narvarte	Instalación de 2 transformadores provisionales de 30 MVA c/u, 85/23 kV, con dos bancos de capacitores de 6.3 MVAR y 8 alimentadores.	Infraestructura económica	18,166,000	17,255,000	1,144,660	1,451,590	2,458,229	14.25	49.81
0518T100019	S.E. Anáhuac	Subestación tipo compacta en SF6, instalando de 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, tres bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u y será alimentada a través de cable subterráneo de doble circuito trifásico 2.5 Km de longitud aproximada	Infraestructura económica	62,889,400	89,403,000	8,800	4,437,480	19,931,060	22.29	13.54
0518T100023	S.E. Jasso	Instalación del 3er transformador de 100 MVA, 230/85 kV	Infraestructura económica	30,872,600	36,352,000	1,170,000	6,360,000	6,800,000	18.71	6.52
0618T100002	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA para interconectarse a la línea de 230 kV Remedios-Atizapan.	Infraestructura económica	8,172,000	30,867,000					8.10
0618T100003	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas.	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas para recibir la segunda línea de 230 kV proveniente de la SE. Tula de CFE.	Infraestructura económica	20,982,200	19,373,000					22.70
0618T100006	Instalación de dos equipos terminales en 400 kV y un equipo terminal en 230 kV en la SE. Victoria.	Instalación en la SE. Victoria de 2 equipos terminales de 400 kV para recibir 2 líneas provenientes de CFE Valle de México e instalación de 1 equipo terminal de 230 kV para recibir la línea CFE proveniente de la SE. La Manga.	Infraestructura económica	15,241,000	7,588,000					5.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>40,630,125</b>	<b>230,823,421</b>	<b>58,125,780</b>	<b>58,232,573</b>	<b>58,282,266</b>	<b>25.25</b>	
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	Adquisiciones	375,000	17,223,772	1,575,896	1,575,896	1,575,896	9.15	27.43
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	Adquisiciones	7,000,000	27,055,556					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	Adquisiciones	4,000,000	8,250,000					63.91
0318T4I0014	Actualización del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Enterprise	Atender la necesidad de mayor cantidad de recursos informáticos que demanda la migración de SAP R/3 a la versión ENTERPRESE.	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	3,176,763	3,176,763	3,176,763	63.54	97.12
0318T4I0015	Migración de la infraestructura de red de la Dirección Corporativa de Finanzas	Adquirir los equipos computacionales por reemplazo de tecnología en la infraestructura de comunicaciones, usando GIBAGIT-ETH en lugar de ATM	Adquisiciones	2,000,000	5,000,000					68.33
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	5,259,147	38,859,141	4,810,635	4,810,635	4,810,635	12.38	56.22
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).	Adquisiciones	11,000,000	16,000,000	7,414,177	7,414,177	7,414,177	46.34	42.96
0318T4I0024	Recursos materiales y servicios generales	Poder cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo de Pemex, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sist. eléctricos, electrónicos, de aire acond., contra incendio y vigilancia, sist. hidráulicos, reacondicionamiento de edificios y maquinaria y equipo.	Adquisiciones	4,000,000	27,956,827	5,789,077	5,789,077	5,789,077	20.71	56.95
0318T4I0025	Servicios corporativos y administrativos	Para cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sistemas eléctrico, electrónico, aire acondicionado, contra incendio, hidráulico y reacondicionamiento de edificios y maquinaria, en el ámbito central y foraneo.	Otros programas	1,674,478	82,805,052	33,440,859	33,547,652	33,597,345	40.57	29.19
0318T4I0029	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Contraloría General Corporativa	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	321,500	2,673,073	1,918,373	1,918,373	1,918,373	71.77	14.81



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>51,397,551,945</b>	<b>20,449,135,436</b>	<b>11,049,283,706</b>	<b>17,530,901,691</b>	<b>19,819,245,099</b>	<b>96.92</b>	
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo - Pidiregas	Es la agrupación de 5 proyectos en uno, de los cuales en el año 2002, 2 fueron autorizados con recursos PIDIREGAS (Agua Fria-Coapechaca-Tajín y Amatitlán-Profeta-Tzapotempa-Vinazco), y los 3 restantes (Coyula-Japeto, Humapa-Bornita y Área 5) solo fueron registrados, quedando pendientes de dictamen técnico. El área de los 29 campos del Paleocanal de Chicontepec, se ubica en una zona que comparten los estados de Veracruz y Puebla y que comprende un total de 15 municipios. El proyecto requiere realizar perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores, construcción de baterías, estaciones de compresión y bombeo, así como la realización de pruebas piloto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	346,857,407	102,352,489	60,605,713	102,741,589	102,741,589	100.38	24.53
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión en la perforación de pozos, reparaciones mayores, conversiones a sistemas artificiales, así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	458,274,317	34,230,429	34,230,429	34,230,429	34,230,429	100.00	81.11
020 96 020	Cantarell	Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche a una distancia de 80 Km de Cd. del Carmen, Campeche. Con el proyecto se pretende continuar con el desarrollo de los campos Akal y Sihii, acelerar la recuperación de la reserva remanente del campo Akal con la perforación de pozos adicionales, implantar el proceso de deshidratación de crudo en los campos Nohoch, Akal y Chac, mantener la presión del yacimiento, construir una planta de separación de Nitrógeno en Cd. PEMEX, mantener en operación la infraestructura de Ixtoc, bombeo electrocentrifugo en Akal, mantener la infraestructura existente del sistema de transporte y distribución de crudo y gas de la Terminal Marítima de Cayo Arcas y Atasta y preservar los complejos e instalaciones satélites en óptimas condiciones de operación, estabilidad y seguridad mediante los mantenimientos y rehabilitaciones. En su componente exploratoria se pretende perforar 2 pozos delimitadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,878,291,050	9,789,744,209	5,071,114,094	8,940,607,597	9,376,996,397	95.78	84.10
021 96 021	Burgos	El Proyecto Burgos tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a: continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva probada, estudios de yacimientos, incorporar nuevas reservas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,619,523,128	4,025,977,802	1,860,278,082	4,003,614,692	4,031,279,192	100.13	89.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0218T4L0002	Cabecera Region Norte	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la manera eficiente de acuerdo a las leyes, reglamentos y políticas externas e internas vigentes, logrando transparencia en los procesos licitatorios de adquisiciones y contratación de obras y servicios.	Otros programas	58,944,323	169,951,126	78,001,541	88,677,392	99,261,994	58.41	70.06
0218T4L0003	Dirección General PEP	Asegurar que PEP cumpla su responsabilidad de maximizar el valor económico a largo plazo derivado de la incorporación de reservas de crudo y gas natural, de desarrollar y explotar racionalmente los yacimientos, así como de producir y de manejar los hidrocarburos eficientemente	Otros programas	23,202,487	194,969,137	63,931,303	80,947,233	104,841,448	53.77	30.85
0218T4L0027	Cabecera de la Region Sur	Promover la reducción de índices de accidentabilidad supervisar y controlar los niveles de contaminación mantener en condiciones óptimas los edificios industriales administrativos y sociales y atender los compromisos de la Dirección General de PEMEX con los gobiernos estatales de la Región Sur	Otros programas	33,240,939	227,994,944	145,526,757	175,283,886	200,071,063	87.75	64.95
038 98 038	Delta del Grijalva	El Proyecto está conformado por los campos Sen, Caparoso-Escuintle-Pijije, Tizón, Luna-Palapa y Escarbadó, todos ellos productores de aceite superligero y gas asociado. Está localizado en la porción Nororiental del área Mesozoica de Chiapas-Tabasco, al Suroeste de la Ciudad de Frontera, Tabasco. Tiene una extensión aproximada de 1,343.12 km <sup>2</sup> y se ubica geográficamente a los 18 11 y 18 35 de latitud Norte y 92 42 y 93 03 de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la explotación de dichos campos tal como 3 baterías de separación en alta presión, ductos de transporte de aceite y gas, líneas de descarga, cabezales de recolección.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	467,003,220	352,301,353	298,953,923	352,798,577	367,351,162	104.27	71.84
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas	El objetivo del proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es incrementar la producción de aceite pesado mediante la perforación de pozos, construcción de infraestructura, modernización de la infraestructura existente e incorporación de nueva reserva de aceite pesado, para asegurar el consumo interno y el cumplimiento de los programas de exportación de crudo maya. Incorporar nuevas reservas de hidrocarburos, principalmente de aceite pesado y gas mediante la interpretación de información geológica-geofísica y la perforación de pozos exploratorios así como comprobar la existencia de un sistema petrolífero y descubrir una nueva provincia petrolera con yacimientos en el Jurásico Superior Oxfordiano, Jurásico Superior Kimmeridgiano y Cretácico.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,781,448,502	312,666,548	286,022,888	290,433,438	299,321,310	95.73	68.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión realizando la perforación de pozos, reparaciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta. Mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando la explotación de los yacimientos, mediante la implantación de un sistema de inyección de gas para el mantenimiento de presión; la perforación de pozos productores, la adecuación de pozos inyectores, la realización de reparaciones mayores y la conversión de los nuevos pozos al sistema artificial de bombeo neumático.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,357,099,358	185,138,613	185,138,613	190,619,461	191,058,511	103.20	77.11
089 01 087	Integral Caan - Pidiregas	Agrupación de 4 proyectos en uno solo que permitirá un mayor control y ahorro en costos de operación y mantenimiento de las instalaciones estratégicas del área, reconociendo la complementariedad operativa existente en los proyectos involucrados. Se localiza sobre la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, entre las isobatas de 20 y 70 m., aproximadamente a 142 Km. de la Terminal Marítima Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco, y aproximadamente a 79 Km. al noreste de Cd. Del Carmen Campeche, con respecto al complejo de producción Abkatún-A.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,118,066,665	596,692,301	508,057,385	520,313,939	525,154,493	88.01	71.04
093 98 093	Integral Poza Rica - Pidiregas	Continuar con la explotación de los Campos Poza Rica y San Andres con la Perforación y Reparación de Pozos y la Optimización de la Infraestructura ya existente para el manejo de la producción actual y futura.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,384,895	13,640,076	13,640,076	13,651,321	13,719,351	100.58	48.64
094 01 092	Integral Arenque - Pidiregas	Construir y optimizar la infraestructura para el manejo de la producción actual y futura. Perforación de pozos marinos de desarrollo, recuperación de pozos ya perforados y mantenimiento de instalaciones y pozos marinos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	598,804,467	31,014,692	31,014,692	31,014,692	31,014,692	100.00	83.18
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión, mediante la perforación de pozos de desarrollo, intervenciones mayores y conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	511,872,941	131,365,009	131,365,009	131,365,009	131,365,009	100.00	72.24

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión mediante la perforación de pozos, intervenciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	498,601,463	58,807,369	58,807,369	58,916,288	63,803,267	108.50	57.65
099 01 097	Integral Cárdenas - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión, mediante la perforación de pozos, intervenciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,896,280	25,411,794	25,411,794	25,411,794	25,411,794	100.00	49.15
100 01 098	Integral Carmito-Artesa - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión realizando la perforación de pozos, reparaciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	297,555,009	33,037,654	33,037,654	33,103,691	33,180,053	100.43	60.75
101 01 099	Integral Chuc - Pidiregas	Agrupación de 3 proyectos en uno solo que permitirá un mayor control y ahorro en costos de operación y mantenimiento de las instalaciones estratégicas del área, reconociendo la complementariedad operativa existente en los proyectos involucrados. Se encuentra localizado sobre la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche entre las isobatas de 20 y 100 m., en el Municipio de Paraíso, Tabasco. El proyecto agrupado contempla un total de 8 campos en explotación, de estos, 1 es productor de gas seco (Uchak), 1 de gas y condensado (Che) y los 6 restantes son productores de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Pokoch). Además se cuenta con 5 campos pendientes de desarrollo: 1 de aceite pesado (Toloc) 1 de gas y condensado (Etkal) y 3 de aceite ligero (Chalkil, Chuhuc y Wayil) los cuales de acuerdo a su potencial y por la cercanía de infraestructura existente deberán ser considerados en el corto plazo para su explotación.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	780,248,080	175,650,757	175,477,826	175,618,702	175,776,398	100.07	61.84
102 01 100	Integral Ek-Balam - Pidiregas	Lograr la maximización del valor económico del proyecto, cumpliendo con los compromisos volumétricos de hidrocarburos en el horizonte PIDIREGAS, a través de la implantación de mantenimiento de presión (inyección de agua) en los campos Ek y Balam, y la intervención a pozos (reconversiones a BEC, conversiones, perforaciones y reacondicionamientos) en un marco de seguridad y respeto al medio ambiente.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	792,156,528	13,891,920	12,512,619	12,928,746	12,928,746	93.07	55.67

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas	El proyecto se desarrolla en la porción Norte-Oeste del estado de Tabasco y sus campos comprenden una extensión de 1,800 km2, localizados en los municipios de Jalpa de Méndez, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas. Las formaciones productoras están constituidas por rocas carbonatadas fracturadas de edad Mesozoica en el campo Puerto Ceiba y por cuerpos arenosos en los campos del Terciario. Además de contar con la infraestructura necesaria para la explotación de dichos campos como baterías de separación, ductos de transporte, líneas de descarga, cabezales de recolección y sistemas artificiales de producción.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,078,525,816	39,075,866	39,075,866	39,075,866	39,075,866	100.00	52.37
109 01 107	Integral Yaxche - Pidiregas	Explotar las reservas certificadas del campo Yaxche, mediante la instalación de la infraestructura de explotación, dentro del marco de Seguridad y Protección al Ambiente, acorde a las estrategias de Pemex Exploración y Producción.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	141,152,104	18,165,652	3,058,793	3,059,827	3,059,827	16.84	30.28
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas	Mantener la plataforma de explotación de hidrocarburos del Activo de explotación Litoral de Tabasco, mediante el mantenimiento de la infraestructura existente y las intervenciones mayores y menores a los pozos, recuperando la reserva certificada y maximizando el valor económico de los yacimientos, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,493,171	13,081,348	13,081,348	13,081,348	13,081,348	100.00	56.17
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	En noviembre del año 2000 fue presentado ante la SHCP la documentación del Programa Estratégico de Gas (PEG), está compuesto por 21 proyectos. Se ubica en todo el sistema petrolero y pretende desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, como parte de una estrategia de PEP encaminada a satisfacer los incrementos pronosticados de la demanda interna de gas natural y se reducir el riesgo de incremento de precios.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,472,909,795	3,903,974,348	1,920,939,932	2,213,406,174	3,944,521,160	101.04	75.57

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>4,471,531,607</b>	<b>4,482,814,529</b>	<b>2,024,986,549</b>	<b>2,886,729,777</b>	<b>2,888,072,774</b>	<b>64.43</b>	
014 99 014	Tula	Construcción de hidrotatadora de gasóleos y una isomerizadora de butanos, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	246,713,690	246,322,936	229,698,720	245,422,275	245,424,144	99.64	100.00
015 99 015	Salamanca	Construcción de hidrotatadora de naftas y una reformadora de naftas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	375,800,825	373,898,269	326,026,874	326,026,874	326,026,874	87.20	100.00
019 96 019	Cadereyta	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 10 plantas, integración y servicios auxiliares asociados, y 1,300 km de oleo- y poliductos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,943,837,332	2,938,457,318	997,045,089	1,841,960,759	1,842,060,749	62.69	99.30
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	Proyectos asociados a la iniciativa estratégica de Infraestructura administrativa y sistemas de gestión.	Otros programas	122,691,469	153,570,538	93,197,692	94,293,411	95,520,973	62.20	37.94
040 98 040	Madero	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 5 plantas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	782,488,291	770,565,468	379,018,174	379,026,458	379,040,034	49.19	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>325,933,214</b>	<b>150,910,486</b>	<b>188,449,734</b>	<b>194,476,284</b>	<b>194,476,284</b>	<b>128.87</b>	
002 02 002	Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa	Adicional a las criogénicas 1, 2, 3 y 4 y a la terminal de recibo y distribución, incluye: 2 plantas criogénicas modulares de 200 MMpcd (criog. 5 y 6), 1 secc. de fraccionamiento condensados (capac. 7,000 bpd), solo en la planta criog. 5 e infraestructura necesaria para su integración.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,776,804	29,053,194	55,925,158	56,293,955	56,293,955	193.76	99.80
0218T4N0009	Infraestructura administrativa de PGPB	Salarios de personal involucrado en los proyectos de inversión, adquisición de vehículos y mantenimiento de los mismos; así como remodelaciones de edificios y su mantenimiento.	Otros programas	193,612,024	66,526,651	30,834,275	31,854,047	31,854,047	47.88	
037 98 037	Planta Criogénica II en Cd. Pemex	Ingeniería procura y construcción de la planta criogénica II de Cd. Pemex, con una capacidad de proceso de gas endulzado de 600 mmpcd, además de la Integración y Servicios Auxiliares	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,544,386	55,330,641	101,690,301	106,328,282	106,328,282	192.17	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>25,285,855,038</b>	<b>23,439,848,091</b>	<b>8,741,096,491</b>	<b>9,728,206,807</b>	<b>10,595,737,587</b>	<b>45.20</b>	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	617,108,800	617,108,800	300,311,285	451,476,071	451,476,071	73.16	100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,547,645	52,547,645	49,572,412	49,572,412	49,572,412	94.34	100.00
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,932,557	82,932,557	39,273,470	39,273,470	39,273,470	47.36	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,764,694	33,764,694	16,882,199	16,882,199	33,764,398	100.00	100.00
003 03 003	La Parota	Construcción de la central hidroeléctrica La Parota de 905 MW netos (incluye el equipamiento de la presa Los Hilamos).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,050,475,485	2,050,475,485	81,189,696	81,189,696	81,189,696	3.96	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,856,077	40,856,077	20,067,080	40,324,031	40,324,031	98.70	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,206,400	37,206,400					100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,259,982	27,259,982	13,485,537	13,485,537	13,485,537	49.47	100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,109,794	7,109,794	3,448,918	3,448,918	3,448,918	48.51	100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,001,062	31,001,062	30,110,332	30,110,332	30,110,332	97.13	100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROSTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,921,250	12,921,250	6,330,686	6,330,686	8,432,830	65.26	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,340,286	6,340,286	3,740,210	3,740,210	6,071,382	95.76	100.00
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	242,547,200	242,547,200	117,136,748	117,136,748	117,136,748	48.29	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,091,022	21,091,022	21,091,021	21,091,021	21,091,021	100.00	100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,606,859	31,606,859	15,635,942	15,635,942	15,635,942	49.47	100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,132,054	16,132,054	7,825,561	7,825,561	7,825,561	48.51	100.00



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,443,200	159,443,200	75,292,910	75,292,910	75,292,910	47.22	100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,053,488	48,053,488	46,540,611	46,540,611	46,540,611	96.85	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	279,686	279,686	139,840	139,840	139,840	50.00	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,496,000	90,496,000	44,162,040	44,162,040	44,162,040	48.80	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	72,049,600	72,049,600					100.00
010 96 010	220 Oriental-Centro	Construcción de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,536,000	53,536,000	41,336,322	41,336,322	41,336,322	77.21	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,204,800	34,204,800	28,071,221	28,071,221	28,071,221	82.07	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,542,400	65,542,400	46,450,117	46,450,117	46,450,117	70.87	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,426,238	49,426,238	29,732,758	29,732,758	29,732,758	60.16	100.00
012 96 012	216 y 217 Noroeste	Construcción de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilómetros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	55,464,685	55,464,685	45,548,245	45,548,245	45,548,245	82.12	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,387,680	50,387,680	48,939,934	48,939,934	48,939,934	97.13	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	659,378	659,378	329,686	329,686	659,372	100.00	100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,262,405	49,262,405	23,758,928	23,758,928	23,758,928	48.23	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,025,125	1,025,125	496,995	496,995	496,995	48.48	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	97,731,200	97,731,200	64,413,014	64,413,014	64,413,014	65.91	100.00
014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,795,200	56,795,200	42,504,094	42,504,094	42,504,094	74.84	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,252,800	19,252,800	7,901,272	7,901,272	7,901,272	41.04	100.00
015 09 015	219 Sureste-Peninsular	Construcción de 8con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,574,400	41,574,400	25,429,379	25,429,379	25,429,379	61.17	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,256,000	88,256,000	59,793,340	59,793,340	59,793,340	67.75	100.00
017 96 017	211 Cable Submarino	Construcción de dos líneas de transmisión, una subterránea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilómetros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	87,376,128	87,376,128	84,832,560	84,832,560	84,832,560	97.09	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,850,552	53,850,552	26,925,277	26,925,277	53,850,555	100.00	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,240,755	14,240,755	7,120,377	7,120,377	14,240,755	100.00	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,044,429	31,044,429	15,522,240	15,522,240	15,522,240	50.00	100.00
0218TOQ0038	PH Huites	Pago de capital	Infraestructura económica	180,644,800	180,644,800		174,189,498	174,189,498	96.43	100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,163,416	13,163,416	9,881,144	9,881,144	9,881,144	75.07	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,736,000	71,736,000	33,922,955	33,922,955	33,922,955	47.29	100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,351,669	35,351,669	19,409,140	19,409,140	35,351,672	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,674,099	19,674,099	9,804,755	9,804,755	18,558,558	94.33	100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,484,800	6,484,800	3,145,736	3,145,736	3,145,736	48.51	100.00
026 02 026	Líneas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,577,749	6,577,749	4,963,068	4,963,068	7,330,207	111.44	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,774,248	8,774,248	4,387,122	4,387,122	8,774,244	100.00	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,679,989	85,679,989	42,839,997	42,839,997	85,679,994	100.00	100.00
029 02 029	Pacífico	Construcción de una unidad carboeléctrica de presión supercrítica con una capacidad bruta de 678.56 MW (neta de 651.2 MW). El sistema de enfriamiento es del tipo abierto con agua de río.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,409,125	19,409,125	15,777,863	15,777,863	15,777,863	81.29	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	529,837,038	529,837,038	192,594,711	192,594,711	192,594,711	36.35	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,257,600	42,257,600	42,667,149	42,667,149	42,667,149	100.97	100.00
0318TOQ0025	Construcción de talleres, almacenes y aulas	Construcción de laboratorio de desimetría, remodelación de talleres de desechos radiactivos y acondicionamiento de la red de drenaje pluvial.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	2,165,087	2,171,203	2,171,203	15.51	64.50
0318TOQ0066	Repotenciación de Valle de Mexico	Construcción de plantas termoelectricas	Infraestructura económica	13,180,613	13,180,613	385,524	632,760	882,969	6.70	100.00
0318TOQ0075	Plan Puebla - Panama	Construcción de líneas y subestaciones	Infraestructura económica	75,178,761	75,178,761	103,893,016	103,893,016	103,893,016	138.19	93.50
0318TOQ0086	Residencia del Centro	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	305,346,155	305,346,155	320,965,169	320,965,169	320,965,169	105.12	79.27
0318TOQ0087	Residencia Noreste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	166,317,373	166,317,373	126,605,577	126,605,577	126,605,577	76.12	73.01
0318TOQ0088	Residencia Noroeste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	205,796,346	205,796,346	151,954,671	151,954,671	151,954,671	73.84	99.83
0318TOQ0089	Residencia Occidente	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	119,045,559	119,045,559	114,904,996	114,904,996	114,904,996	96.52	81.56
0318TOQ0090	Residencia Peninsular	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	152,172,764	152,172,764	121,199,423	121,199,423	140,723,778	92.48	98.90
0318TOQ0091	Residencia Sureste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	95,452,675	95,452,675	110,411,192	110,411,192	132,123,978	138.42	69.15
0318TOQ0104	Actualización Tecnológica y Mantenimiento Permanente del Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de Energía	Servicios de mantenimiento permanente, actualización, modernización y reemplazo de equipamiento obsoleto y nuevas funcionalidades de programación.	Infraestructura económica	21,137,681	21,137,681					30.00
0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV	Infraestructura económica	27,198,970	27,198,970	35,501,742	35,501,742	35,501,742	130.53	70.00
0318TOQ0113	Edificios del CENAL y áreas de control	Construir edificios para dotar de espacios al personal de la Subdirección del CENACE para incrementar la seguridad física de los trabajadores, garantizar el buen funcionamiento de los equipos, parque vehicular y cumplir con las políticas de seguridad e higiene.	Inmuebles	3,256,507	3,256,507					66.82
0318TOQ0129	Equipo de Transporte -- Generación	Reposición del parque vehicular con antigüedad de 15 años o mayores	Otros proyectos	60,000,000	60,000,000	1,105,598	1,105,598	1,105,598	1.84	1.32
0318TOQ0158	Programa de adquisiciones - Subd. Operación Financiera	Adquisición de equipo para equipamiento y sustitución	Adquisiciones	215,000	215,000					1.70
0318TOQ0162	LT Tuxpan-Textoco	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	67,289,851			49,633,993	49,633,993		100.00
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	18,732,605	18,732,605		9,145,166	21,240,343	113.39	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318TOQ0165	Seguridad física	Construcción de muros perimetrales , bases de bloqueo macizos de cemento arena vibrocomprimidos en 13 instalaciones, cocina y comedor en 20 instalaciones.	Infraestructura económica	28,650,000	28,650,000	4,793,640	4,890,071	4,890,071	17.07	43.83
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	11,988,704			11,765,521	11,765,521		100.00
0318TOQ0196	Modernización de subestaciones y líneas de Transmisión.	Sustitución de equipo eléctrico primario y adición de trasfor. de potencia de reserva; corrección de cimentaciones, ángulos de blindaje, reemplazo de hilo de guarda, instal. de estructuras intermedias y aumento de distancia de fuga en líneas; y reha. de protecciones, comunicaciones y control.	Infraestructura económica	1,298,788,380	1,298,788,380	186,177,514	264,422,102	264,422,102	20.36	29.10
0318TOQ0197	Obras civiles	remodelación, reconstrucción y adecuación de talleres, laboratorios, edificios técnicos administrativo, almacenes, plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas captadoras de aceite, aulas de capacitación y casetas.	Inmuebles	84,247,620	84,247,620	26,942,777	33,206,625	33,206,625	39.42	28.51
0318TOQ0198	Equipo y herramienta de trabajo	Adquisición de equipo de prueba y equipo de laboratorio, equipo de maniobra y herramienta de trabajo.	Adquisiciones	170,307,000	170,307,000	38,888,159	47,098,600	47,098,600	27.66	11.22
0318TOQ0199	Equipamiento operativo ---- STTC	Adquisición de equipo de computo, equipo diverso, equipo de transporte y mobiliario y equipo de oficina.	Adquisiciones	42,657,000	42,657,000	23,301,169	45,535,869	45,535,869	106.75	36.30
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,820,155	18,820,155			24,644,086	130.95	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,473,600	13,473,600			4,765,571	35.37	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,051,200	19,051,200			25,887,797	135.89	100.00
0318TOQ0213	Programa de adquisiciones -- ASARE	Adquisición de equipo para equipamiento y sustitución	Adquisiciones	397,656,671	397,656,671	4,329,117	4,329,117	4,329,117	1.09	39.57
0318TOQ0214	Sistema Y65 -- Sistema de comunicaciones de redes de voz, datos y video de la GCN	Diseño, adquisición e implementación del sistema de comunicaciones de redes de voz y datos con tecnología actual	Infraestructura económica	12,700,000	12,700,000	340,786	340,786	340,786	2.68	2.30
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,318,400	135,318,400	21,455,177	21,455,177	44,902,708	33.18	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,311,859	23,311,859	11,655,931	11,655,931	23,311,862	100.00	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAR Y 4 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,859,136	37,859,136	18,929,659	18,929,659	18,929,659	50.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,213,931	42,213,931	21,106,967	21,106,967	42,213,934	100.00	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,441,818	14,441,818	7,220,907	7,220,907	14,441,814	100.00	100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,708,118	3,708,118	1,854,058	1,854,058	3,708,117	100.00	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,220,088	48,220,088	36,234,581	36,234,581	48,220,087	100.00	100.00
0418TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA	Adquisición de equipo de computo, comunicaciones, cableado, dispositivo de redes informáticas, mobiliario,, equipo de oficina y vehículos.	Adquisiciones	6,204,000	6,204,000	445,580	445,580	445,580	7.18	5.70
0418TOQ0026	ADQUISICION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DISTURBIOS DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.	Adquisición de 5 sistemas de información para el restablecimiento de disturbios del Sistema Eléctrico Nacional.	Infraestructura económica	46,784,428	46,784,428	21,580,685	22,021,595	22,021,595	47.07	23.11
0418TOQ0035	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE GENERACION.	El proyecto se involucra en tres tipos de protección contra incendio a--sistemas y equipos de protección pasiva b-- sistemas y equipos de detección y alarma de incendio c--sistemas de equipos de extinción de incendios.	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000	1,232,711	1,603,356	1,603,356	3.21	1.24
0418TOQ0043	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMPOS GEOTERMIOELECTRICOS.	Este proyecto sirve para estudiar y explorar nuevos pozos geotérmicos, así como su factibilidad técnica y económica.	Estudios de preinversión	70,565,000	70,565,000	8,527,128	18,915,005	18,915,005	26.81	9.79
0418TOQ0047	REHABILITADO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CRITICOS DE U 1	Rehabilitado de centros de control de motores críticos de la U1.	Infraestructura económica	42,448,755	42,448,755	29,943,212	30,906,208	30,906,208	72.81	.02
0418TOQ0049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE GENERACION.	Para resolver la problemática asociada con la disminución de la productividad en el uso de equipos de cómputo y los altos costos de mantenimiento de equipos obsoletos.	Adquisiciones	40,000,000	40,000,000					.48
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,287,510	18,287,510	5,029,494	5,100,500	5,100,500	27.89	.01
0418TOQ0073	REMODELACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS	Remodelación del edificio administrativo de la gerencia, consistente en, construcción de estacionamiento nuevo para edificio, remodelación del edificio y restauración de áreas verdes.	Mantenimiento	4,727,242	4,727,242	7,437,766	7,437,766	7,437,766	157.34	9.68
0418TOQ0076	Actualización del SAD del SIIP	Reemplazar el sistema de Adquisición de Datos SAD, actual del Sistema Integral de Información de Proceso SIIP, por un sistema con tecnología reciente y que garantice la no obsolescencia en por lo menos 20 años.	Infraestructura económica	43,000,000	43,000,000	44,864,466	44,864,466	44,864,466	104.34	7.39

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOQ0077	SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL DIGITAL DE GENERACION.	Consiste en la sustitución de los sistemas de control actuales por un sistema de control digital para minimizar los efectos en momentos de restitución de las condiciones de operación.	Mantenimiento	362,076,000	362,076,000	33,609,124	66,764,885	66,764,885	18.44	.02
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,553,600	2,553,600					100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	604,800	604,800					100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,075,200	1,075,200					100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,263,040	160,944,000	9,039,809	9,039,809	9,039,809	5.62	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,403,200	7,403,200	7,136,381	7,136,381	7,136,381	96.40	
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,912,000	2,912,000			1,155,960	39.70	100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 252 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,594,309	14,594,309	7,831,440	7,831,440	7,831,440	53.66	21.40
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta de 746.25 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	600,000,000	600,000,000	266,598,303	266,598,303	266,598,303	44.43	
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Río.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,415,994	36,415,994	7,153,138	7,153,138	7,153,138	19.64	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,454,158	10,454,158	10,282,364	10,282,364	10,282,364	98.36	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Toluca - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,720,477	29,720,477	10,620,828	10,620,828	12,329,954	41.49	100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,708,915	7,708,915	3,854,455	3,854,455	7,708,911	100.00	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	138,591,365	138,591,365	9,873,090	9,873,090	9,873,090	7.12	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 659 km-c y 24 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,998,400	94,998,400	111,061,657	111,061,657	111,061,657	116.91	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,150,778	113,150,778	56,575,391	56,575,391	113,150,782	100.00	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,689,600	5,689,600	11,847,788	11,847,788	11,847,788	208.24	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,882,866	57,882,866	28,189,009	40,052,891	40,052,891	69.20	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,153,600	22,153,600	6,387,772	6,387,772	12,355,325	55.77	100.00
0518TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO-SUBDIRECCION TECNICA.	Actualización de los equipos para mantener capacidades de los laboratorios del LAPEM.	Adquisiciones	103,468,012	103,468,012	60,636,127	60,636,127	60,636,127	58.60	80.31
0518TOQ0006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DIVERSO-SUBDIRECCION TECNICA.	El equipo diverso es muy importante en la infraestructura de la Subdirección Técnica toda vez que a través de este se realizan los estudios propios, para los clientes internos y externos, la faceta multidisciplinaria del área conlleva a satisfacer las necesidades.	Inmuebles	4,000,000	4,000,000					36.36
0518TOQ0017	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA NACIONAL 2006	Construcción de compensación capacitiva de 30 MVAR, seis líneas de transmisión para un total de 155.5 km-c, en la tensión de 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 10 alimentadores, en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	72,100,140	72,100,140	18,946,426	18,946,426	18,946,426	26.28	21.16
0518TOQ0018	OPERACIÓN EN 400 KV DE LA LÍNEA TORREÓN SUR JERÓNIMO ORTÍZ MAZATLÁN II	Considera 4 alimentadores en 400 kV ubicados en las subestaciones Torreón Sur, Jerónimo Ortiz y Mazatlán II; un transformador de 300 MVA en 400/230 kV; la instalación de 175 MVAR de compensación reactiva inductiva, ubicados en la subestación Jerónimo Ortiz	Infraestructura económica	52,183,144	52,183,144	28,903,431	40,024,169	40,024,169	76.70	61.11
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMoeLECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	Mantenimiento	5,558,999,378	3,956,077,124	1,541,584,785	1,848,094,153	1,848,094,153	46.72	7.48
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 535.64 MW (potencia neta de verano) y 557.62 MW (potencia neta de invierno, con la entrada en operación del campo solar de 25 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,159,055	28,159,055	738,199	738,199	738,199	2.62	100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,897,600	3,897,600	1,518,915	1,518,915	1,518,915	38.97	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,518,243	34,518,243	34,518,243	34,518,243	34,518,243	100.00	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,164,800	15,164,800	7,500,266	7,500,266	12,560,134	82.82	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	127,579,200	127,579,200	73,527,603	73,527,603	106,700,100	83.63	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSION A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,323,200	39,323,200					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,720,278	23,720,278	11,340,518	11,340,518	23,006,766	96.99	100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,047,974	12,047,974	12,047,974	12,047,974	12,047,974	100.00	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,256,619	5,256,619	4,622,951	4,622,951	4,622,951	87.95	100.00
0618TOQ0017	Implementación de un Centro de Cómputo alternativo para el Sistema Institucional de Información de CFE	Implementar un centro de cómputo alternativo con la capacidad e infraestructura suficiente para la operación centralizada del Sistema Institucional de Información de CFE	Otros proyectos	10,000,000	10,000,000					100.00
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	Adquisición de materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año en el periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas.	Otros proyectos	50,000,000	50,000,000					100.00
0618TOQ0019	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Nacional	Traslado de 200.0 MVAR de compensación reactiva inductiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 4 km-c. en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 3 alimentadores en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	13,699,682	13,699,682	940,966	940,966	940,966	6.87	100.00
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV	Infraestructura económica	75,000	75,000					100.00
0618TOQ0021	Interconexión CFE - Sharyland	18.0 MVAR de compensación capacitiva, 2 alimentadores y 10 km-c en dos líneas de transmisión, una de ellas de 3.0 km, que derivará la LT entre las subestaciones Reynosa y Falcón hacia la subestación Railroad y la recalibración de 6.0 km de la LT Sharyland Cumbres	Infraestructura económica	28,821,152	28,821,152	8,051,068	15,032,372	15,032,372	52.16	100.00
0618TOQ0022	Programa de Adquisiciones de acometidas y medidores de distribución	El programa considera la instalación de 2 567 000 de acometidas y sus respectivos equipos de medición para el período de 2007 a 2011.	Mantenimiento	1,527,000,000	1,527,000,000	613,280,848	613,280,848	613,280,848	40.16	100.00
0618TOQ0023	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8 KV, 23.9 KV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, ello para mejorar la calidad del servicio.	Infraestructura económica	1,068,000,000	770,512,902	35,632,229	35,632,229	35,632,229	4.62	100.00
0618TOQ0024	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas.	Infraestructura económica	290,000,000	290,000,000	4,674,228	4,674,228	4,674,228	1.61	100.00
0618TOQ0025	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución. para atender problemas de mala calidad.LAS CUALES SE UBICAN EN LOS NIVELES DE TENSINDE MENORES A 138 Y 69 kv requeridas.	Infraestructura económica	598,000,000	598,000,000	5,782,309	5,782,309	5,782,309	.97	100.00



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TOQ0026	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Construcción remodelación de edificio por un total de 4500 obras, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011.	Infraestructura económica	263,000,000	263,000,000					100.00
0618TOQ0027	Programa de adquisiciones del Organismo Interno Control	Programa de Adquisiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar la infraestructura informática optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área.	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000					100.00
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	Se considera la adquisición de equipamiento operativo para un total de 18 738 equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio, oficina y muebles, cómputo y herramientas.	Adquisiciones	761,000,000	761,000,000	245,162,509	292,170,209	292,170,209	38.39	100.00
0618TOQ0041	Programa de adquisiciones de la Gerencia de Planeación Financiera	1 Impresora a color, 1 Impresora Blanco y Negro, 5 Estaciones de Trabajo 3 Computadoras portátiles, 1 Modular de Oficina, 1 Vehículo Automotor, acorde a lo establecido en materia de disciplina y racionalidad presupuestaria del artículo 21 de los lineamientos.	Adquisiciones	254,000	254,000					100.00
062 02 062	813 División Bajo	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 170 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,390,858	7,390,858	2,683,807	2,683,807	2,683,807	36.31	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,901,830	86,901,830	2,129,938	2,943,002	3,576,365	4.12	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,673,255	50,673,255	15,842,486	15,842,486	15,842,486	31.26	100.00
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 243 km-c y 10 subestaciones con 1,300 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,156,800	105,156,800	31,615,105	31,615,105	31,615,105	30.06	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 100 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 85 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,552,000	41,552,000			11,687,648	28.13	100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 9 líneas de transmisión con una capacidad de 150 km-c y 6 subestaciones con 1,100 MVA y 40 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,902,400	54,902,400	9,740,461	9,740,461	11,084,424	20.19	100.00
072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 410 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	114,531,200	114,531,200	43,885,255	43,885,255	43,885,255	38.32	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,268,694	37,268,694	35,172,863	35,172,863	37,268,700	100.00	100.00
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,534,083	147,534,083	91,152,898	91,169,860	96,963,647	65.72	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	122,379,746	122,379,746	59,942,522	59,942,522	78,996,764	64.55	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,112,997	49,112,997	47,701,873	47,701,873	47,701,873	97.13	100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	382,581,819	382,581,819	273,618,206	273,618,206	348,165,368	91.00	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kv y una longitud de 99km-L y dos subestaciones con voltaje de 230kv y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,278,595	51,278,595	31,416,571	31,416,571	31,416,571	61.27	100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	Construcción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad total de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,744,867	49,744,867	24,872,410	24,872,410	24,872,410	50.00	100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,634,688	86,634,688	21,496,855	47,445,683	54,219,768	62.58	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,834,374	83,834,374	74,992,260	74,992,260	74,992,260	89.45	100.00
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kv y una capacidad total de 340.8 MVAR localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,618,918	9,618,918	4,659,496	4,659,496	4,906,051	51.00	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción e ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una longitud de 638.9 Km - c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	151,717,306	151,717,306	112,638,729	112,638,729	123,078,077	81.12	100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,105,251	75,105,251	71,117,533	71,117,533	71,117,533	94.69	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAR Y 61 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,201,107	196,201,107	174,017,938	174,017,938	183,800,852	93.68	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	309,957,222	309,957,222	152,479,403	152,479,403	208,589,971	67.30	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	276,509,845	276,509,845	136,837,327	136,837,327	168,664,283	61.00	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,674,411	36,674,411	60,275,625	60,275,625	78,547,341	214.17	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAR. que se instalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,636,640	24,636,640	11,856,710	11,856,710	11,856,710	48.13	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVAR del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,007,443	65,007,443	49,962,645	49,962,645	62,684,543	96.43	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,553,234	73,553,234	65,554,232	65,554,232	65,554,232	89.12	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,842,627	16,842,627	10,358,718	10,358,718	14,651,896	86.99	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,969,826	23,969,826	11,600,068	11,600,068	11,600,068	48.39	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,232,605	50,232,605	33,119,124	33,119,124	33,119,124	65.93	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,835,622	116,835,622	57,709,938	57,709,938	57,709,938	49.39	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,179,106	86,179,106	42,983,344	42,983,344	45,676,662	53.00	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,865,101	137,865,101	68,932,550	68,932,550	137,865,100	100.00	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Construcción e instalación de 5 líneas de transmisión con una longitud de 997.2 Km-c y 13 subestaciones con una capacidad de 100 MVA y 102 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,944,000	160,944,000	71,323,033	71,323,033	129,263,374	80.32	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,062,400	40,062,400	11,396,644	11,396,644	19,704,802	49.19	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,481,594	33,481,594	17,361,199	17,361,199	19,622,026	58.61	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,085,141	31,085,141	15,419,278	15,419,278	26,826,213	86.30	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,524,554	18,524,554	9,059,040	9,059,040	11,504,120	62.10	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,161,776	29,161,776	14,580,887	14,580,887	27,207,807	93.30	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>101,381</b>	<b>101,381</b>	<b>101,381</b>	<b>28.97</b>	
0618T010001	Adquisición de mobiliario y equipo, para inmuebles de la Entidad.	IIISA pretende adquirir mobiliarios y equipos, para reemplazarlos en casas y hoteles; como adquirir mobiliario, para la realización de nuevos proyectos.	Adquisiciones	350,000	350,000	101,381	101,381	101,381	28.97	29.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>7,479,798</b>	<b>7,479,798</b>	<b>446,665</b>	<b>446,665</b>	<b>1,199,287</b>	<b>16.03</b>	
0618T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ADQUIRIR MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	Adquisiciones	7,479,798	7,479,798	446,665	446,665	1,199,287	16.03	16.03

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>155,300,000</b>						
0218TQA0001	Instrumentos tecnicos, equipo de reposicion y vehiculos de trabajo	Equipo de radiotelemetria, equipo telemetrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicacion, impresion sismica, topografica y digital, planta generadora de energia electrica, vehiculos de trabajo, equipo administrativo	Adquisiciones	151,800,000						95.43
0218TQA0002	Equipo de reposicion	Equipo de computo	Adquisiciones	300,000						20.40

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0618TXS0001	<b>TOTAL</b> Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina y transporte.	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina y transporte con el fin de atender necesidades actuales y nuevos proyectos.	Adquisiciones	3,711,800	3,711,800	90,766	90,766	90,766	2.45	2.44
				3,711,800	3,711,800	90,766	90,766	90,766	2.45	



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>30,727,500</b>	<b>27,966,940</b>	<b>9,057,966</b>	<b>10,347,361</b>	<b>11,484,944</b>	<b>41.07</b>	
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Inmuebles	27,727,500	22,256,803	8,473,614	9,696,579	10,834,162	48.68	11.50
06204110001	Actualización de Plantilla Vehicular.	Programa de inversión para la adquisición de vehículos y mobiliario y equipo de oficina, de las unidades administrativas de la secretaria.	Adquisiciones	3,000,000	5,710,137	584,352	650,782	650,782	11.40	16.13

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 20 Desarrollo Social ENTIDADES PARAESTATALES VSS Diconsa, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>30,000,000</b>	<b>18,910,900</b>	<b>326,592</b>	<b>326,592</b>	<b>326,592</b>	<b>1.73</b>	
0620VSS0003	Rehabilitación de Almacenes	Rehabilitar almacenes rurales y centrales que presenten deficiencias en la operación y funcionamiento.	Mantenimiento	20,000,000	18,053,263					6.00
0620VSS0004	Equipo de Cómputo	Adquirir equipo de cómputo para la modernización de los almacenes rurales, sucursales, unidades operativas y oficinas centrales, para sustituir el equipo obsoleto.	Adquisiciones	10,000,000	857,637	326,592	326,592	326,592	38.08	3.30

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 21 Turismo  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 W3H FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0521W3H0012	<b>TOTAL</b> Adquisición de maquinaria y equipo de trabajo para la Sucursal Cuenca de México	Adquirir maquinaria y equipo de trabajo para el área operativa de la sucursal, para atender las necesidades derivadas de los contratos de obra y servicios celebrados por esta sucursal	Adquisiciones	792,500 792,500						44.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 21 Turismo  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 W3S Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V. (en proceso de desincorporación)

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>4,837,300</b>						
0321W3S0001	Remodelación y rehabilitación de los Hoteles La Pinta	Remodelacion y rehabilitacion de cuartos e instalaciones de los Hoteles La Pita	Mantenimiento	1,257,300						74.12
0621W3S0001	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOTELES DESERT INN.	PARA ESTE PROYECTO DE INVERSION, LA META FISICA ES DE 100 POR CIENTO. INCLUYE ADQUISICIONES DE MOB. Y EQUIPO 6 IMPRESORAS LASER Y LOTE DE MOB. PARA ALBERCA: MESAS, SILLAS, SOMBRILLAS, CAMASTROS- REQUERIDO PARA LA OPERACION DE LOS HOTELES LA PINTA, ASI COMO LA REABILITACION DE LAS INSTALACIONES.	Otros programas	3,580,000						14.37

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>863,946,516</b>	<b>1,112,295,225</b>	<b>359,674,398</b>	<b>391,638,756</b>	<b>448,560,358</b>	<b>40.33</b>	
0321W3N0119	Programas de obras del CIP Cancún	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	86,483,600	196,880,900	29,639,492	32,292,918	43,116,863	21.90	97.40
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	26,740,000	23,173,000	10,524,871	11,236,110	11,707,056	50.52	93.70
0321W3N0123	Programas de obras del Cip Los Cabos	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	19,200,000	26,795,000	13,161,893	13,582,945	18,126,308	67.65	99.30
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	83,380,000	83,335,000	7,800,781	8,036,298	14,567,693	17.48	27.54
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Hualtulo	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	57,904,000	101,481,200	34,805,936	36,698,678	39,145,257	38.57	75.80
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés.	Otros proyectos	71,958,988	104,133,900	79,392,891	80,136,647	80,431,406	77.24	7.57
0321W3N0131	Programa de obras y servicios de Barrancas del Cobre	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Barrancas del Cobre.	Otros proyectos	2,000,000	2,000,000					32.90
0321W3N0132	Programa de obras y servicios de Costa Maya	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Costa Maya.	Otros proyectos	46,440,000	18,540,000	16,400	16,400	28,375	.15	
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque--- Cascada de Agua Azul.	Otros proyectos	3,500,000	3,500,000					10.50
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Inmuebles	5,038,381	5,038,381	2,885,859	3,310,166	3,737,550	74.18	100.00
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Otros proyectos	27,517,200	160,646,900	82,746,615	95,166,475	108,613,486	67.61	31.91
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	Otros proyectos	99,611,800	90,331,800	151,553	431,306	1,137,779	1.26	
0621W3N0005	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA A ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR.	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región.	Otros programas	9,000,000	6,800,000	14,928	14,928	254,871	3.75	3.72
0621W3N0006	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA A ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO.	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región.	Otros programas	9,000,000	7,000,000	59,712	681,153	1,043,458	14.91	14.89
0621W3N0007	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA A ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE.	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos y productos turísticos de la región.	Otros programas	9,000,000	6,900,000	29,856	199,163	344,360	4.99	4.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0621W3N0009	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO (CIP) IXTAPA, GRO	Operación del CIP Ixtapa en cuanto a: Pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego	Mantenimiento	25,850,000	24,467,400	12,150,018	15,179,526	16,749,534	68.46	100.00
0621W3N0010	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO (CIP) LOS CABOS, B.C.S.	Operación del CIP Los Cabos en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales y red de riego	Mantenimiento	26,950,000	28,755,177	16,398,218	18,873,430	21,714,260	75.51	100.00
0621W3N0011	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO (CIP) LORETO, B.C.S.	Operación del CIP Loreto en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales y red de riego	Mantenimiento	12,850,000	17,003,900	10,333,833	11,169,036	12,189,423	71.69	100.00
0621W3N0012	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO (CIP) HUATULCO, OAX.	Operación del CIP Huatulco en cuanto a: pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento mayores tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos, operación del sistema de agua potable.	Mantenimiento	32,450,000	37,592,000	24,257,715	26,540,217	29,305,852	77.96	100.00
0621W3N0013	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO (CIP) NAYARIT, NAY.	Operación del CIP Nayarit en cuanto a: pagos de seguros, servicios a CFE, campaña antifauna nociva y operación del sistema de agua potable.	Mantenimiento	7,000,000	5,000,000	409,205	409,205	409,205	8.18	100.00
0621W3N0014	Programa de inversión en mantenimiento de superestructura.	Obras de construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación y reparaciones mayores en los hoteles propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.	Mantenimiento	1,815,000	1,815,000	174,815	174,815	174,815	9.63	100.00
0621W3N0015	PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO (CIP) CANCÚN. Q. ROO	Operación del CIP Cancún en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento a mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de las PTARS.	Mantenimiento	73,723,400	55,640,977	33,324,099	35,862,399	43,819,271	78.75	100.00
0621W3N0016	BOLSA DE RESERVA TERRITORIAL PARA NUEVOS PROYECTOS.	Contar con una bolsa de reservas territoriales que permita establecer planes y programas para el desarrollo de nuevos productos turísticos, con la participación de estados, municipios e inversionistas que fomenten la inversión en este sector.	Adquisiciones	99,000,000	76,000,000					100.00
0621W3N0017	Rehabilitación del campo, instalaciones y casa club de golf Ixtapa	Obras de rehabilitación de caminos de circulación en áreas de juego y de servicios del Campo de Golf y remodelación de los baños de la Casa Club.	Mantenimiento	1,980,000	1,980,000					100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 21 Turismo  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0621W3N0018	Programa de Inversión en equipamiento hotelero	Mobiliario, equipo de administración, bienes informáticos, vehículos y equipo de transporte, refacciones y accesorios para los hotels propiedad del Fondo	Adquisiciones	7,855,940	6,081,369	145,510	145,510	145,510	2.39	100.00
0621W3N0019	Equipamiento Campos de Golf	Mobiliario, Equipo de administración, maquinaria y equipo agropecuario, equipo y aparatos de comunicación, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, bienes informáticos y herramientas y refacciones para Campos de Golf, propiedad de FONATUR	Adquisiciones	4,501,971	10,993,571					100.00
0621W3N0020	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles y Bienes Informaticos	Adquisicion de bienes muebles y bienes informaticos para suministro a diferentes areas de FONATUR	Adquisiciones	13,196,236	10,409,750	1,250,198	1,481,431	1,798,026	17.27	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 27 Función Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06275000001	<b>TOTAL</b> Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Programa de inversión que incluye adquisiciones de mobiliario, equipo de administración y bienes informáticos	Adquisiciones	10,894,900	3,813,444	109,435	130,487	130,487	3.42	4.77
				10,894,900	3,813,444	109,435	130,487	130,487	3.42	



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>18,265,000</b>	<b>18,462,817</b>	<b>291,253</b>	<b>8,259,553</b>	<b>12,026,748</b>	<b>65.14</b>	
06311000001	Adquisicion de Mobiliario y Equipo	Adquisicion de Estaciones totales de topografa, libretas electronicas y aires acondicionados	Adquisiciones	4,900,000	4,101,420	287,521	1,003,715	1,634,198	39.84	
06312000001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Adquisiciones	3,900,000	4,840,633	3,732	101,708	978,820	20.22	
06312000002	Adquisicion de vehiculos	Adquisicion de vehiculos para facilitar el traslado del personal.	Adquisiciones	9,465,000	9,520,764		7,154,130	9,413,730	98.88	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06321100002	<b>TOTAL</b> Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Inmuebles	54,646,481	91,888,880	32,377,782	37,448,207	41,910,839	45.61	6.51
				54,646,481	91,888,880	32,377,782	37,448,207	41,910,839	45.61	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 36 Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>36,862,500</b>	<b>120,600,146</b>	<b>1,350,700</b>	<b>1,350,700</b>	<b>1,672,700</b>	<b>1.39</b>	
03364130007	EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA INMUEBLES DEL COMPLEJO CONSTITUYENTES	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO ACTIVO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS.	Infraestructura gubernamental	7,753,346	7,753,346					.20
04364130002	ADQUISICION Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPO PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA UBICADAS EN AMERICA 300, EDIFICIO CENIT, EDIFICIO PFP, BOMBAS, LONDRES Y VARSOVIA.	Infraestructura gubernamental	9,246,654	46,896,100			322,000	.69	.06
06364120001	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Secretaría de Seguridad Pública	Adquirir mobiliario y equipo, con la finalidad de contar con los bienes necesarios para la operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la SSP.	Adquisiciones	19,862,500	65,950,700	1,350,700	1,350,700	1,350,700	2.05	39.70

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 36 Seguridad Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B00 Consejo de Menores

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100.00</b>	
0636B000001	Programa de equipamiento complementario del OAD Consejo de Menores	Adquisición de sistemas de comunicación, seguridad perimetral, digitalización de archivo jurisdiccional, equipo de cómputo, mobiliario y vehículos	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS C00 Policía Federal Preventiva										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>232,670,000</b>	<b>865,050,400</b>	<b>603,096,383</b>	<b>618,555,300</b>	<b>718,309,900</b>	<b>83.04</b>	
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	REALIZAR Y LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA DEL CONJUNTO CONSTITUYENTES	Infraestructura gubernamental	27,225,000	293,818,700	32,985,676	43,544,600	48,242,700	16.42	61.50
0636C000002	Adquisición de Armamento	Dotar al personal operativo del armamento necesario para las funciones encomendadas por la ley y reglamento para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.	Adquisiciones	30,700,000	132,100,000	216,031,000	216,031,000	216,031,000	163.54	
0636C000003	Renovación de mobiliario y actualización de equipo para unidades administrativas centrales y foráneas	Adquirir mobiliario y equipo que permita a las áreas operativas y administrativas contar con los instrumentos necesarios para el buen funcionamiento de sus centros de trabajo operativos	Adquisiciones	30,340,000	122,123,500	29,767,000	29,767,000	122,123,500	100.00	18.50
0636C000004	Mantenimiento y rehabilitación de centros ubicados en la región sureste del país	Mantenimiento y rehabilitación consistente en la remodelación de inmuebles en donde se ubican las comandancias regionales, con el fin de reforzar la imagen institucional y disminuir el deterioro consecuencia de los problemas de conservación.	Mantenimiento	1,100,000	1,100,000	600,000	800,000	800,000	72.73	
0636C000006	Mantenimiento y Rehabilitación de Centros ubicados en la Región Suroeste del País	Mantenimiento y rehabilitación consistente en la remodelación de inmuebles en donde se ubican las comandancias regionales y de sector, con el fin de reforzar la imagen institucional y disminuir el deterioro consecuencia de los problemas de conservación.	Mantenimiento	1,500,000	1,500,000	900,000	1,100,000	1,100,000	73.33	
0636C000011	Adecuación y mantenimiento de áreas académicas y administrativas del Centro de Formación Policial en San Luis Potosí	Construcción de aulas académicas, áreas administrativas y rehabilitación y mantenimiento de los edificios existentes del inmueble ubicado en San Luis Potosí	Infraestructura gubernamental	5,675,000	9,600,000	4,200,000	5,400,000	6,600,000	68.75	.20
0636C000016	Construcción de la Comisaría de Sector en Ocotlán, Jalisco	Se tiene un terreno federal que permitirá construir la infraestructura que permita contar con instalaciones propias y adecuadas que permitan llevar a cabo las funciones encomendadas en materia de seguridad pública a la Policía Federal Preventiva.	Infraestructura gubernamental	3,500,000	2,898,000	1,298,000	1,798,000	1,798,000	62.04	
0636C000022	Adquisición de equipo para fortalecimiento del sistema de radiocomunicación regional	Modernizar y ampliar el sistema de radiocomunicación que le da servicio a la coordinación de seguridad regional, con su cobertura en la región metropolitana, incluyendo el centro de comunicación México el cual brinda servicios a los estados que conforman el Distrito I	Adquisiciones	25,500,000	29,388,100	50,515,200	50,515,200	50,515,200	171.89	
0636C000023	Sustitución y actualización de equipo de cómputo y telecomunicaciones	Renovación del equipo de cómputo obsoleto y con poca vida útil de la Policía Federal Preventiva, además de satisfacer las demandas en equipo periférico, servidores y telecomunicaciones.	Adquisiciones	35,000,000	36,900,000	36,900,000	36,900,000	36,900,000	100.00	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS C00 Policía Federal Preventiva										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
										(7)
0636C000024	Adquisición de equipo de seguridad física	Implementar niveles de seguridad física en los edificios que ocupa actualmente la PFP, así como complementar y actualizar el equipamiento en los edificios que sí cuentan con éstos y que por cuestiones de tiempo de vida útil han quedado o están próximos a quedar fuera de servicio.	Adquisiciones	18,900,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000	100.00	
0636C000026	Programa de equipamiento para labores de inteligencia	Dotar del equipo necesario a los integrantes de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, que permita la recolección de información para prevenir ilícitos del orden federal.	Adquisiciones	38,030,000	201,819,500	201,819,500	201,819,500	201,819,500	100.00	
0636C000027	Adquisición de herramientas e instrumentos para mantenimiento de equipo eléctrico y electrónico	Adquisición de herramientas e instrumentos para el mantenimiento del equipo eléctrico y electrónico con que cuenta la Policía Federal Preventiva con la finalidad de mantenerlo en óptimas condiciones de operación y prevenir posibles fallas en el mismo.	Adquisiciones	4,200,000	4,180,000	4,180,000	4,180,000	4,180,000	100.00	
0636C000028	Construcción de la Comisaría para la Atención del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, Emilio Carranza, Veracruz	Se adquiere un terreno para construir las instalaciones de la Comisaría y dar cumplimiento a los compromisos de conformidad con el Plan de Emergencia Radiológica Externo, para lo cual es necesario construir las instalaciones propias y adecuadas que permitan llevar a cabo las funciones encomendadas.	Infraestructura gubernamental	5,500,000	6,686,100	3,100,000	4,500,000	6,000,000	89.74	9.10
0636C000029	Construcción de la Comandancia Regional Hermosillo Sonora	Construir instalaciones propias, definitivas y adecuadas que permitan llevar a cabo las funciones encomendadas en materia de Seguridad Pública a la Policía Federal Preventiva ubicada en Hermosillo Sonora	Infraestructura gubernamental	5,500,000	4,036,500	1,900,007	3,300,000	3,300,000	81.75	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 36 Seguridad Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>292,913,900</b>	<b>288,928,800</b>	<b>8,014,900</b>	<b>8,014,900</b>	<b>191,588,200</b>	<b>66.31</b>	
0636D000006	Renovación tecnológica del CNIT	Actualizar la infraestructura de la Red LAN existente en el CNIT	Adquisiciones	68,478,909	64,493,809	8,014,900	8,014,900	8,014,900	12.43	
0636D000007	Adquisición de estaciones de trabajo	Adquisición de equipo de mobiliario que permita contar con una renovación en buenas condiciones y al mismo tiempo tener un mejor aprovechamiento de espacios.	Adquisiciones	224,434,991	224,434,991			183,573,300	81.79	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 36 Seguridad Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 E00 Prevención y Readaptación Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0636E000004	<b>TOTAL</b> Adquisición de vehículos terrestres para el Organó Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	Adquisición de vehículos terrestres para renovar el parque vehicular del Organó Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	Adquisiciones	105,600,000	43,332,300	7,000,000	7,000,000	32,826,300	75.75	
				105,600,000	43,332,300	7,000,000	7,000,000	32,826,300	75.75	



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0637100001	<b>TOTAL</b> Programa anual de adquisición de bienes muebles de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	Persistir en la modernización de equipo de cómputo y continuar con el reemplazamiento de mobiliario, equipo de administración y vehículos requeridos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a las Unidades Responsables que conforman la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	Adquisiciones	3,480,000	3,480,000			2,203,769	63.33	60.00
				3,480,000	3,480,000			2,203,769	63.33	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90U Centro de Investigaciones en Química Aplicada

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
063890U0001	<b>TOTAL</b> Consolidación de la infraestructura científica y tecnológica para el desarrollo de materiales poliméricos y aplicaciones de los mismos	MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRANSMISION, ANALIZADOR TERMICO MECANICO DINAMICO, ANALIZADOR TERMICO DIFERENCIAL DE BARRIDO Y EXTRUSOR	Adquisiciones	3,650,000 3,650,000						52.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>6,500,000</b>	<b>5,134,665</b>		<b>533,549</b>	<b>533,549</b>	<b>10.39</b>	
063890X0002	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MODERNIZACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CONSEJO	Realizar trabajos de ampliación, modificación, conservación y mantenimiento de los espacios físicos de las instalaciones que ocupa el Consejo	Mantenimiento	1,500,000	1,500,000		532,997	532,997	35.53	35.50
063890X0004	Equipamiento de mobiliario y equipo	Adquirir mobiliario y equipo de administración	Adquisiciones	5,000,000	3,634,665		552	552	.02	.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 91E El Colegio de la Frontera Sur

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
063891E0001	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA RENOVACION DE EQUIPO DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y ADQUISICIONES GENERALES	ADQUSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, APARATOS Y EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, BIENES INFORMATICOS Y VEHUCLOS PARA SERVICIO Y OPERACION	Adquisiciones	4,745,000 4,745,000						45.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>15,000,000</b>	<b>66,409,744</b>	<b>6,680,667</b>	<b>7,211,433</b>	<b>7,211,433</b>	<b>10.86</b>	
063891U0001	Programa de mantenimiento asociada a obra pública, INAOE 2007	Dar mantenimiento a las instalaciones del Instituto, así como a los caminos de acceso al Observatorio Guillermo Haro, para que se encuentre en condiciones óptimas de uso.	Mantenimiento	1,186,000	7,199,934	2,258,510	2,722,877	2,722,877	37.82	15.00
063891U0002	Construcción y equipamiento de espacios físicos para estudiantes del INAOE.	Constuir y equipar nuevos espacios físicos para estudiantes con equipo adecuado.	Infraestructura social	2,000,000	12,400,000	2,561,117	2,586,246	2,586,246	20.86	27.00
063891U0003	Programa de Adquisiciones INAOE 2007	Adquisición de instrumentación milimétrica para equipo de Observación Astronómica, equipo de laboratorio de biofotónica y óptica, de nanoelectrónica, de robótica y visión, adquisición de equipo de computo y de red, vehículos terrestres, entre otros.	Adquisiciones	9,814,000	20,000,000	1,011,040	1,052,310	1,052,310	5.26	10.00
063891U0004	INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE INNOVACION PARA LA FABRICACION A PEQUEÑA ESCALA DE MEMS	CONSTRUIR UN LABORATORIO DE INNOVACION PARA LA FABRICACION A PEQUEÑA ESCALA DE MEMS.	Infraestructura social	2,000,000	26,809,810	850,000	850,000	850,000	3.17	10.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
063890C0002	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE ADQUISICIONES CIMAT 2007	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS VARIOS, BIENES INFORMATICOS, VEHICULOS Y OTROS BIENES MUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C.	Adquisiciones	1,299,000		99,839	99,839	99,839		.03
				1,299,000		99,839	99,839	99,839		

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>									
043890G0001	Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para la Creación de Valor en la Industria del Cuero, del Calzado y de su Proveeduría.	Crear una infraestructura que permita asimilar o crear la tecnología necesaria para que la industria resuelva sus problemas de competitividad que solo pueden lograrse con tecnología de vanguardia.	19,393,287	16,393,287					100.00	
053890G0002	Acondicionamiento, Construcción, Adecuación de las Áreas de Laboratorios, Investigación Ambiental, Biomecánica, Biotecnología, Centro de Información y Capacitación.	Acondicionamiento de la infraestructura del CIATEC, que permita albergar la totalidad de los equipos propios de los Laboratorios y las áreas de investigación del CENTRO, dispuestos funcionalmente con la finalidad principal de desarrollar materiales, productos y procesos	3,000,000						100.00	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>8,878</b>	<b>8,878</b>	<b>8,878</b>	<b>.59</b>	
043890M0002	Construcción del Edificio de biblioteca y centro de cómputo CIDE	Construir el edificio de biblioteca y centro de cómputo. Equipar la infraestructura de mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos y de telecomunicaciones del inmueble.	Infraestructura social	500,000	500,000					100.00
063890M0001	Equipamiento del Centro de Información y Biblioteca y los espacios físicos de Investigación.	Equipar el Centro de Información y Biblioteca y los espacios físicos de los investigadores. Dotar de mobiliario, equipo de cómputo con tecnología de punta y de telecomunicaciones.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	8,878	8,878	8,878	.89	1.00



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>4,388,910</b>	<b>4,388,910</b>	<b>4,388,910</b>	<b>118.62</b>	
033890O0006	Proyecto de Infraestructura CIBNOR 2004	Consolidación de la infraestructura física en obra pública	Infraestructura social	3,690,500	1,700,000	2,733,324	2,733,324	2,733,324	160.78	100.00
063890O0001	Programa de adquisiciones 2007	Consolidación de la infraestructura para la investigación científica y apoyo a la ciencia en equipamiento.	Adquisiciones	9,500	2,000,000	1,655,586	1,655,586	1,655,586	82.78	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
063890Q0001	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CICY	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CICY EN SUS UNIDADES CAMPUS MERIDA Y CAMPUS QUINTANA ROO	Adquisiciones	971,900		129,680	129,680	129,680		100.00
				971,900		129,680	129,680	129,680		

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>7,100,000</b>	<b>14,725,000</b>	<b>6,274,031</b>	<b>8,323,266</b>	<b>8,647,236</b>	<b>58.72</b>	
063890S0001	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE ACTIVOS POR OBSOLESCENCIA	Adquisición de bienes informáticos, vehículos, equipo administrativo y mobiliario en sustitución de obsoletos	Adquisiciones	3,100,000	3,100,000	272,321	316,821	316,821	10.22	10.13
063890S0003	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LABORATORIOS 2007	Adquisición de equipo de nuevas tecnologías, para que los investigadores puedan dar respuestas a las demandas específicas de los gobiernos de los estados y así como también poder atender los problemas, necesidades u oportunidades de las Secretarías de Estado	Adquisiciones	2,275,000	9,900,000	5,717,027	7,721,762	7,930,782	80.11	80.09
063890S0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES	ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y CANALIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LOS INMUEBLES EN EXCELENTES CONDICIONES	Mantenimiento	1,725,000	1,725,000	284,683	284,683	399,633	23.17	23.17

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
053890Y0002	<b>TOTAL</b> CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DE PROTOTIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE TRABAJO DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACION DE PROTOTIPOS EN PLÁSTICO.	Infraestructura social	1,150,000	2,277,000					18.00
				1,150,000	2,277,000					

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>12,285,700</b>	<b>12,572,900</b>	<b>13,050,165</b>	<b>43.50</b>	
063891A0002	Vinculación y Actualización Tecnológica en Equipos y Maquinaria	Adquisición de Bienes Informáticos, Equipo de Administración y telecomunicaciones y Vehículos	Adquisiciones	14,238,599	14,238,599	6,874,185	7,119,409	7,119,409	50.00	50.00
063891A0003	Vinculación y Modernización Tecnológica en Equipos de Investigación	Adquisición de Maquinaria y equipo de investigación y laboratorio.	Adquisiciones	15,761,401	15,761,401	5,411,515	5,453,491	5,930,756	37.63	37.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 911 El Colegio de Michoacán, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
04389110002	<b>TOTAL</b> CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA BIBLIOTECA LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ	Construcción y Equipamiento de una Biblioteca	Infraestructura social	220,000 220,000						3.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 91K El Colegio de San Luis, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
033891K0006	<b>TOTAL</b> Construcción de obra perimetral espacios abiertos	Reja perimetral 400 m lineales Barda perimetral 400 m lineales Cancha deportiva 200 m2 Estacionamiento para 200 cajones 780 m2 accesos y circulación	Infraestructura social	200,000 200,000	1,436,583 1,436,583				100.00	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 91Q Instituto de Ecología, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>4,155,000</b>	<b>4,155,000</b>	<b>1,019,828</b>	<b>1,235,562</b>	<b>1,268,337</b>	<b>30.53</b>	
063891Q0002	Renovación del equipo de cómputo Xalapa, Pátzcuaro, Durango y Chihuahua	Sustitución de bienes informáticos por equipos de alta capacidad de resolución y manejo de información	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	263,884	263,884	263,884	26.39	26.41
063891Q0006	Renovación del parque vehicular para trabajos de campo Xalapa, Pátzcuaro, Durango y Chihuahua	Renovación del parque vehicular	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	223,800	223,800	223,800	22.38	22.40
063891Q0007	Construcción y remodelación de edificios y áreas comunes de la sede Xalapa y de los centros regionales Pátzcuaro, Durango y Chihuahua	Ampliación de la capacidad en los laboratorios analíticos de alta resolución en Xalapa. Adecuaciones y ampliaciones a los herbarios Xalapa y Pátzcuaro así como la oficina sede y las instalaciones de los centros regionales de Durango, Chihuahua y Pátzcuaro.	Infraestructura social	2,155,000	2,155,000	532,144	747,878	780,653	36.23	36.20



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>3,850,000</b>	<b>8,450,000</b>	<b>6,099,170</b>	<b>7,338,800</b>	<b>7,627,276</b>	<b>90.26</b>	
03389ZY0009	PROGRAMA DE POSGRADO EN LAS UNIDADES DEL CIAD	Construcción y equipamiento de espacios suficientes y adecuados para la formación de recursos humanos de excelencia.	Infraestructura social	3,850,000	8,450,000	6,099,170	7,338,800	7,627,276	90.26	15.30

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91M Fondo de Información y Documentación para la Industria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>33,507,900</b>	<b>2,858</b>	<b>245,203</b>	<b>245,203</b>	<b>245,203</b>	<b>8,579.53</b>	
063891M0001	Programa de prestación de servicios científicos y tecnológicos	Equipar y adecuar áreas de trabajo para oficinas técnico administrativas	Adquisiciones	33,507,900	2,858	245,203	245,203	245,203	8,579.53	4.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
ENTIDADES PARAESTATALES										
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,560,200,000</b>	<b>1,332,170,517</b>	<b>72,875,912</b>	<b>156,804,626</b>	<b>245,860,053</b>	<b>18.46</b>	
0351GYN0370	Renivelación de las oficinas de Av. Plaza de la República 140	Renivelación del edificio manipulando los pilotes del inmueble.	Infraestructura social	10,000,000	22,702,000	2,980,555	4,055,771	5,656,475	24.92	66.60
0451GYN0061	Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.	Ampliación y remodelación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital, para fortalecer su capacidad resolutive de atención médica.	Infraestructura social	4,000,000	12,825,000	1,795,402	1,795,402	2,269,101	17.69	84.15
0451GYN0063	Terminación de la Clínica Hospital Nueva Rosita, Coahuila, en su primera y segunda etapa en las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio y rayos X.	Conclusión de la primera y segunda etapa de la Clínica Hospital, para proporcionar servicios de atención a la salud en inmuebles propios del Instituto.	Infraestructura social	13,000,000	12,100,000	4,051,324	4,059,275	4,082,341	33.74	51.66
0451GYN0069	Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	Remodelación y ampliación de diversas áreas en el Hospital General, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutive de consultas externas de hospitalización y área de gobierno.	Infraestructura social	13,000,000	16,000,000	4,993,775	6,595,232	7,189,877	44.94	56.54
0451GYN0070	Ampliación, remodelación y reubicación de áreas en la Clínica Hospital Cd. Cancún, Q. Roo.	Ampliación, remodelación y reubicación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital, Aunado a la terminación de las obras de consulta externa y tococirugía.	Infraestructura social	15,000,000	15,000,000	5,210,593	5,446,158	5,688,792	37.93	97.19
0451GYN0099	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales y Regionales.	Ampliación y remodelación de los servicios de especialidades, auxiliares de tratamiento y de diagnóstico, en los Hospitales Generales y Regionales del Instituto.	Infraestructura social	57,380,000	45,285,200	10,089,656	11,797,848	14,492,173	32.00	80.71
0451GYN0109	Ampliación y Remodelación de Clínicas Hospitalares.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes clínicas hospitalares mediante las acciones de ampliación y remodelación de la infraestructura médica.	Infraestructura social	27,275,000	34,791,000	6,162,627	7,734,272	9,774,777	28.10	56.67
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	Infraestructura social	12,500,000	13,514,600	272,822	1,407,045	1,876,152	13.88	48.49
0451GYN0118	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención.	Fortalecimiento de la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Infraestructura social	70,400,000	60,527,800	12,283,658	14,370,786	17,155,000	28.34	45.77
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	Construcción de unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos.	Infraestructura social	25,600,000	16,136,900	487,938	4,375,064	10,094,587	62.56	13.98
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	Infraestructura social	22,400,000	16,056,580	114,233	855,111	875,129	5.45	5.82
0651GYN0003	Equipamiento Institucional en Unidades Médicas de los Tres Niveles de Atención.	Dotación de equipo, mobiliario e instrumental en unidades médicas a efecto de fortalecer la infraestructura para una mayor capacidad de respuesta, así como eficientar la atención a la salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabencia.	Adquisiciones	650,000,000	748,773,429	4,251,893	63,013,124	124,549,990	16.63	7.13
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	Infraestructura social	37,205,000	42,298,000	8,285,210	8,979,531	9,603,892	22.71	2.33

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2007**

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padecimientos y enfermedades complicadas.	Infraestructura social	40,400,000	35,379,000	7,058,720	8,322,220	9,732,857	27.51	7.13
0651GYN0006	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Unidades de Venta del SITYF.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones con mayor operatividad y seguridad para el desarrollo comercial.	Mantenimiento	40,800,000	40,800,000	1,700,000	2,133,966	2,760,415	6.77	3.18
0651GYN0008	Equipamiento Informático, Comunicaciones y Telecom Institucional.	Fortalecer la infraestructura informática, comunicaciones y telecom, para sustentar el desarrollo de los sistemas institucionales y operacionales en las unidades administrativas hacia una mejora en el otorgamiento de las prestaciones, seguros y servicios.	Adquisiciones	249,900,000	8,502,848	701,481	1,076,588	1,079,115	12.69	.64
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud.	Infraestructura social	21,440,000	30,135,000		2,124,155	2,215,281	7.35	.30
0651GYN0011	Fortalecimiento de Mobiliario y Equipo en Unidades Administrativas del Instituto	Equipamiento administrativo acorde a las necesidades de operación de las unidades responsables, a efecto de mejorar e innovar los procesos que incrementen la productividad, eficiencia, cobertura y calidad de los servicios.	Adquisiciones	249,900,000	161,343,160	2,436,025	8,663,078	16,764,099	10.39	6.71