

ANEXO A.IV

PROYECTOS DE INVERSIÓN (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

Concepto	Enero-junio						Avance Financiero (millones de pesos)		
	Terminados		Avance Físico				Total	Original Anual	Ejercido
			más del 50%		menos del 50%				
	No. de Proy.	Estado	No. de Proy.	Estado	No. de Proy.	Estado			
Total	3		2		2		7	6,945.6	3,287.1
Construcción			1		1		2	3,155.4	916.3
Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas			1	Mich			1	1,554.9	874.8
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla					1	Chis	1	1,600.5	41.5
Ampliación	1		1		1		3	739.8	332.0
Libramiento de Colima	1	Col					1	110.0	77.8
Ampliación de la Terminal Remota en el Puerto de Progreso					1	Yuc	1	138.8	11.2
Lim. Edos. S.L.P./N.L.-Puerto México			1	NL			1	491.0	243.1
Reconstruir carreteras troncales	1	Ver					1	116.2	275.2
Conservar carreteras troncales	1						1	2,934.2	1,763.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR SALUD

		Enero-junio						Avance Financiero (millones de pesos)	
Concepto	Terminados		Avance Físico				Total	Original Anual	Ejercido
	No. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%				
			No. de Proy.	Estado	No. de Proy.	Estado			
Secretaría De Salud			3		0		3	223.8	134.8
Construcción			3		0		3	223.8	134.8
Centro Nacional de Rehabilitación			1	D.F.			1	182.9	109.6
Laboratorio Haemophilus Influenzae			1	D.F.			1	24.5	23.7
Laboratorio de Toxoides Tetánico			1	D.F.			1	16.4	1.5
IMSS	15		49		51		115	2,216.4	732.7
Construcción	5		21		22		48	1,701.6	559.0
Hospitales Generales Regionales			2	BC y Jal	0		2	348.6	132.7
Hospitales Generales de Zona			3	DF, Sin, Q.Roo	5	Mex, Mich, Chih, Tab, SLP	8	877.5	251.4
Hospitales Generales de Subzona			2	Hgo y Tlax	2	Gto y Mich	4	121.8	39.5
Otros (Unidades Médicas Familiares y Guarderías)	5	BC, Son, Coah, Col	14	DF, Hgo, Mex, BC, Gro, Qro, Chih, Gto, Nay, Ags	15	DF, BC, Chis, Qro, Chih, Tam, Gto, Jal, Nay, Q.Roo, Yuc	34	353.7	135.4
Ampliación y remodelación	10		28		29		67	514.8	173.7
Hospitales Generales Regionales	0		3	Sin, Coah y Pue	6	Mex, Mor, NL, Pue	9	78.7	29.3
Otros (HGZ, HGS, UMF, Guarderías y Subdeleg.)	10	DF, Mex, Son, Coah, BCS Oax	25	DF, Chis, Mex, Zac, Tam, BCS, Pue, Tlax, Tab, Yuc Q.Roo	23	Hgo, Mex, DF, Chis, NL, Oax, Tab, BCS Pue	58	436.2	144.3
ISSSTE	0		7		6		13	92.9	15.7
Construcción	0		7	Varios	6	Varios	13	92.9	15.7
Hospital General Cuernavaca, Mor.	0		1	Morelos	0		1	40.0	11.3
Otros	0		6	Chih, Gro, Mich, SLP Tab	6	Ags, Coah, Mex, Oax	12	52.9	4.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR ENERGÍA

Concepto	Enero-junio						Total	Avance Financiero (millones de pesos)	
	Terminados		Avance Físico					Original Anual	Ejercido
	No. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%				
			No. de Proy.	Estado	No. de Proy.	Estado			
Total sector energía	0		7		6		13	3,275.4	1,290.4
Pemex	0		7		5		12	2,944.4	1,290.3
Pemex Exploración y Producción			1		1		2	293.3	89.7
Optimización y moder. de la batería Central Jujo			1	Tab			1	142.9	84.7
Gasoducto 36"x81Km. Dos Bocas-Cactus					1	Tab	1	150.4	5.0
Pemex Refinación			5		3		8	1,398.0	424.9
Ramal poliducto en Degollado-Zamora Uruapan			1	Jal			1	136.5	11.6
Planta hidrodesulfuradora de Naftas de 40 MBD			1	Tamp			1	118.5	9.1
Adquisición de catalizadores para el Proyecto Cadereyta					1	NL	1	301.3	11.9
Trabajos complementarios del Proyecto Cadereyta			1	NL			1	124.0	169.0
Planta de coquización retardada de 58 MBD			1	NL			1	243.0	51.7
Sistema de control operacional (SCOAS) y cargas (SECAS)			1	NL			1	222.4	118.5
Trabajos de supervisión para la reconfiguración de Refinería Madero					1	Tamp	1	125.3	23.6
Consultoría y asistencia en la Administración, coordinación de obras necesarias para la reconfiguración de la Refinería Madero					1	Tamp	1	127.0	29.5
Pemex Gas Petroquímica Básica			1		1		2	1,253.0	775.7
Constr. de 5 ptas para inc. rec. de azufre en el CPG Cactus			1	Chis			1	1,135.0	770.8
Ptas. criogénicas y termoeléctricas de recibo y distribución de gas LP en Reynosa					1	Tamp	1	118.0	4.9
CFE					1		1	331.0	0.1
Construcción					1		1	331.0	0.1
CT Valle de México (Repotenciación)					1	DF	1	331.0	0.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.