

ANEXO IV

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)

Inversión presupuestaria

La inversión presupuestaria ejercida durante el año 2000 fue de 140 mil 757 millones de pesos, cantidad superior en 9.5 por ciento real respecto al mismo periodo de 1999. Dichos recursos fueron destinados a:

INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTARIA (Millones de pesos)			
Concepto	Enero-diciembre 1999 2000 p./		Var. % real
Total	117,366.9	140,756.6	9.5
Educación	8,169.2	14,292.4	59.8
FAEB	301.6	666.0	101.7
FAM	2,467.5	2,831.7	4.8
Secretaría de Educación Pública	5,228.8	8,440.2	47.4
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal	171.3	4.6	-97.5
PAFEF	0.0	2,349.9	n.a.
Salud	6,617.9	8,085.5	11.6
FASSA	567.8	785.6	26.4
Secretaría de Salud	1,975.9	1,797.2	-16.9
IMSS	3,590.8	4,962.2	26.2
ISSSTE	483.4	412.2	-22.1
PAFEF	0.0	128.3	n.a.
Comunicaciones y Transportes	13,347.2	13,174.4	-9.9
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	11,420.5	10,935.4	-12.5
Ferrocarriiles	73.1	0.0	n.a.
Capufe	810.4	650.8	-26.7
ASA	1,043.2	0.0	n.a.
PAFEF	0.0	1,588.2	n.a.
Energético	43,331.7	51,390.9	8.3
Pemex	25,136.0	31,584.5	14.8
CFE	15,313.5	16,463.7	-1.8
LFC	2,882.2	3,342.7	5.9
Abastecimiento, agua potable y alcantarillado	6,684.6	6,734.7	-8.0
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca	6,684.6	6,734.7	-8.0
Subtotal	78,150.6	93,677.9	9.5
Otros	39,216.3	47,078.7	9.6


p./ Cifras preliminares.

n.a.: no aplicable.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Sector Educación, 10.2 por ciento, a través del FAEB y FAM del Ramo 33, PAFEF del Ramo 23 y el Ramo 11, para el mantenimiento de la infraestructura de educación básica y diversas entidades de educación media superior y superior.
- Sector Salud, el 5.7 por ciento, erogados por el Ramo 12, Salud, junto con el IMSS, ISSSTE, el Ramo 33 a través del FASSA, y PAFEF. Con dicho gasto se construyeron hospitales regionales, unidades de medicina familiar y guarderías; ampliaciones y remodelaciones de hospitales generales de zona y subzona, así como, unidades médico familiares, guarderías y subdelegaciones en varias entidades federativas.
- Comunicaciones y Transportes, 9.4 por ciento, mediante el Ramo de Comunicaciones y Transportes, Capufe y PAFEF. Tales recursos se canalizaron para ampliar, mejorar y aumentar la seguridad y cobertura de los servicios en carreteras.
- Abastecimiento, agua potable y alcantarillado, 4.8 por ciento, para ampliar la cobertura de este servicio en provecho de la población que habita en zonas urbanas y rurales del país.
- Energético, 36.5 por ciento, tales recursos se dedicaron al incremento en la capacidad de producción; a la incorporación de nuevas reservas energéticas; mejoramiento de instalaciones; y, ampliación de la oferta y calidad de combustibles a un nivel de seguridad industrial.
- Otros, 33.4 por ciento, para diversas acciones relacionadas con los programas de otros Ramos y entidades de control presupuestario directo.

PRINCIPALES INDICADORES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (Kilómetros)



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN **SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES** (Millones de pesos)

Concepto	Enero-diciembre							Avance Financiero	
	Terminados		Avance Físico				Total		
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%				
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado			
Total	66		16		46		128	9,027.1	7,757.2
Construcción	4		2		4		10	3,274.4	2,250.1
Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas			1	Mich			1	1,554.9	1,761.8
Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla					1	Chis/Ver	1	1,600.5	357.8
Otros	4	Varios	1	Varios	3	Varios	8	119.0	130.5
Ampliación	11		1		15		27	1,145.9	1,017.4
Libramiento de Colima	1	Col					1	110.0	136.0
Ampliación de la Terminal Remota en el Puerto de Progreso					1	Yuc	1	138.8	17.2
Lim. Edos. S.L.P./N.L.-Puerto México	1	NL					1	491.0	479.0
Otros	9	Varios	1	Zac	14	Varios	24	406.1	385.2
Reconstruir carreteras troncales	15	Varios			1	Mor.	16	422.4	367.9
Otros	36	Varios	13	Varios	26	Varios	75	4,184.4	4,121.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

INVERSIÓN FÍSICA EN HIDROCARBUROS (Millones de pesos)

Concepto	Enero-diciembre		Var. % real	Composición %	
	1999	2000 p./		1999	2000 p./
Petróleos Mexicanos ^{1/}	25,136.0	31,584.5	14.8	100.0	100.0
Exploración y Producción	14,599.7	19,747.7	23.5	58.1	62.5
Refinación	6,608.5	6,874.1	-5.0	26.3	21.8
Gas y Petroquímica Básica	2,777.0	3,640.6	19.7	11.0	11.5
Petroquímica Secundaria	831.6	893.0	-1.9	3.3	2.8
Corporativo	319.3	429.2	22.8	1.3	1.4

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p./ Cifras preliminares.

^{1/} Para 2000 incluye 2,570.5 millones de pesos de inversión financiada.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECTOR ENERGÍA
(Millones de pesos)

Concepto	Terminados		Enero-diciembre				Total	Avance Financiero	
	Núm. De Proy.	Estado	Avance Físico					Original Anual	Ejercido
			más del 50%		menos del 50%				
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado			
TOTAL			9		4		13	3,645.4	3,445.8
PEMEX			9		3		12	2,944.4	2,799.2
Pemex Exploración y Producción			1		1		2	293.3	295.6
Optimización y modernización de la batería Central Jujo			1	Tab			1	142.9	286.5
Gasoducto 38"x81km. Dos Bocas-Catus					1	Tab	1	150.4	9.1
Pemex Refinación			7		1		8	1,398.0	1,243.8
Degollado-Zamora Uruapan			1	Jal			1	136.5	26.7
Planta hidrodesulfuradora de naftas de 40 MBD			1	Tamp			1	118.5	80.3
Adquisición de catalizadores para el proyecto Cadereyta			1	NL			1	301.3	141.6
Trabajos complementarios del proyecto Cadereyta			1	NL			1	124.0	408.4
Planta de coquización retardada de 58 MBD			1	NL			1	243.0	203.4
Sistema de control operacional (SCOAS) y segregación de cargas (SECAS)			1	NL			1	222.4	222.8
Trabajos de supervisión para la reconfiguración de refinería Madero					1	Tamp	1	125.3	95.7
Consultoría y asistencia en la administración, monitoreo y coordinación de las obras necesarias para la reconfiguración de la refinería Madero			1	Tamp			1	127.0	64.9
Pemex Gas Petroquímica Básica			1		1		2	1,253.0	1,259.7
Construcción de 5 plantas para incrementar recursos de azufre en el CPG Cactus			1	Chis			1	1,135.0	1,243.0
Plantas criogénicas y termoeléctricas de recibo y distribución de gas LP en Reynosa					1	Tamp	1	118.0	16.7
CFE					1		1	701.0	646.6
Construcción					1		1	701.0	646.6
CT Valle de México (Repotenciación)					1	Mex	1	331.0	311.9
TG El Sauz								185.0	164.1
TG El Encino								185.0	170.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
SECTOR SALUD
(Millones de pesos)

Enero-diciembre									
Concepto	Terminados		Avance físico ^{1/}				Total	Avance financiero ^{2/}	
	Núm. de Proy.	Estado	más del 50%		menos del 50%			Original anual	Ejercido
			Núm. de Proy.	Estado	Núm. de Proy.	Estado			
SECRETARÍA DE SALUD			3				3	223.8	246.7
Construcción			3				3	223.8	246.7
Centro Nacional de Rehabilitación			1	DF			1	182.9	208.7
Laboratorio Haemophilus influenzae			1	DF			1	24.5	30.7
Laboratorio de Toxoide y Tetánico			1	DF			1	16.4	7.3
IMSS	66		43		10		119	2710.7	2,358.0
Construcción	27		25		4		56	2304.8	1,856.2
Hospitales Generales Regionales	2	BC, Jal	0		0		2	348.6	405.3
Hospitales Generales de Zona			4	Chich, Tab, SLP, DF	2	Col, Mex	6	1259.6	820.1
Hospitales Generales de Subzona	4	Hgo, Mich, Tlax, Sin	2	Gto, Tlax			6	185.8	168.1
Otros (Unidades Médicas Familiares y Guarderías)	21	BC, Coah, Gro, Hgo, Mich, Son, Qro, Tab, Tlax, Gto, Q Roo, Yuc, Nay	19	DF, Ver, Jal, Q Roo, Camp, Qro, Chis, NL, Chich, Ags, Tab, Tamp, Gto	2	Qro, Tamp	42	510.8	462.7
Ampliación y remodelación	39		18		6		63	405.9	501.8
Hospitales Generales Regionales	5	DF, NL, Mex, Sin, Mor	2	BC, Pue	2	Mex, Pue	9	66.5	99.4
Otros (HGZ, HGS, UMF, Guarderías y Subdelegaciones)	34	Jal, Chis, DF, Mex, Nay, NL, Oax, Pue, Son, Mor, Tamp, Tlax, Qro, Ver, Hgo, Coah, Chich, Dgo, Zac, Ags	16	Ver, Coah, DF, Pue, Qro, Chis, Mex, Dgo, Chich, SLP, Ags	4	Pue, Chis, Qro, Oax	54	339.4	402.4
ISSSTE	2		6		5		13	92.9	51.4
Construcción	2	Ags, Chich	6	Varios	5	Varios	13	92.9	51.4
Hospital General Cuernavaca, Mor.	0		1	Mor	0		1	40.0	30.0
Otros	2	Ags, Chich	5	Gro, Mich, SLP, Tab	5	Ags, Coah, Mex, Oax	12	52.9	21.4

1/ El avance físico se determinó considerando el avance acumulado del año anterior.

2/ El avance financiero se refiere al periodo enero-diciembre de 2000.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.