

## ANEXO XXI

### AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008

#### CONTENIDO

<b>SECTOR GOBERNACIÓN</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Talleres Gráficos de México	1
<b>SECTOR RELACIONES EXTERIORES</b>	
Secretaría de Relaciones Exteriores	2
<b>SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	3
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	4
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	5
Servicio de Administración Tributaria	6
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	7
Casa de Moneda de México	8
Comisión Nacional de Vivienda	9
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública	10
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	11
Pronósticos para la Asistencia Pública	12
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	13
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	14
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	15
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	16
Agroasemex, S.A.	17
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	18

<b>SECTOR DEFENSA NACIONAL</b>	
Secretaría de la Defensa Nacional	19
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	20
<b>SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	22
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Instituto Nacional de la Pesca	23
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Universidad Autónoma de Chapingo	24
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	25
<b>SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Instituto Mexicano del Transporte	26
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	27
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	28
Servicio Postal Mexicano	29
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	30
Telecomunicaciones de México	31
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	32
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	33
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	34
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	35
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	36
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	37
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	38
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	39
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	40
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	41
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	42
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	43
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	44
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	45
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	46
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	47

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	48
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	49
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	50
<b>SECTOR ECONOMÍA</b>	
Secretaría de Economía	51
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Federal de Competencia	52
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	53
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Centro Nacional de Metrología	54
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	55
Servicio Geológico Mexicano	56
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	57
Fideicomiso de Fomento Minero	58
<b>SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA</b>	
Secretaría de Educación Pública	59
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
XE-IPN Canal 11	60
Instituto Nacional de Antropología e Historia	61
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	62
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Universidad Autónoma Metropolitana	63
Universidad Nacional Autónoma de México	64
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	66
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	67
Colegio de Bachilleres	68
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos	69
Consejo Nacional de Fomento Educativo	70
Fondo de Cultura Económica	71
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	72
Instituto Mexicano de Cinematografía	73
Instituto Mexicano de la Radio	74
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	75
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	76
Educal, S.A. de C.V.	77
El Colegio de México, A.C.	78

Estudios Churubusco Azteca, S.A.	79
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	80
<b>SECTOR SALUD</b>	
Secretaría de Salud	81
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	82
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	83
Hospital General de México	84
Hospital Infantil de México Federico Gómez	85
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	86
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	87
Instituto Nacional de Medicina Genómica	88
Instituto Nacional de Pediatría	89
Instituto Nacional de Rehabilitación	90
Instituto Nacional de Salud Pública	91
<b>SECTOR MARINA</b>	
Secretaría de Marina	92
<b>SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</b>	
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	94
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	95
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	96
<b>SECTOR REFORMA AGRARIA</b>	
Secretaría de la Reforma Agraria	97
<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	98
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Comisión Nacional del Agua	99
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	102
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Comisión Nacional Forestal	103
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	104

<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	105
<b>SECTOR ENERGÍA</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Instituto de Investigaciones Eléctricas	106
Instituto Mexicano del Petróleo	107
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	108
Luz y Fuerza del Centro	109
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	112
Pemex-Exploración y Producción	115
Pemex-Refinación	123
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	130
Pemex-Petroquímica	138
Comisión Federal de Electricidad	143
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	157
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	158
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	159
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	160
<b>SECTOR DESARROLLO SOCIAL</b>	
Secretaría de Desarrollo Social	161
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	162
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	163
Diconsa, S.A. de C.V.	164
Liconsa, S.A. de C.V.	165
<b>SECTOR TURISMO</b>	
Secretaría de Turismo	166
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	167
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	168
<b>SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA</b>	
Secretaría de la Función Pública	171
<b>TRIBUNALES AGRARIOS</b>	172
<b>TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA</b>	173

<b>SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
Secretaría de Seguridad Pública	174
<b>ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS</b>	
Policía Federal Preventiva	175
<b>SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>	
<b>ENTIDADES PARAESTATALES</b>	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	176
Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	177
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	178
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	179
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	180
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	181
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	182
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	183
El Colegio de Michoacán, A.C.	184
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	185
<b>Organismos Descentralizados no Sectorizados</b>	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	186

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 04 Gobernación										
ENTIDADES PARAESTATALES										
E2D Talleres Gráficos de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>51,112,985</b>	<b>51,212,985</b>					
0704E2D0001	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo de Transporte	Adquirir el mobiliario y equipo, y equipo de transporte para las diferentes áreas de la entidad	Adquisiciones	1,662,985	1,762,985					7.89
0704E2D0002	Adquisición de una Encuadernadora Hot Melt	Adquisición de una máquina encuadernadora que permita incrementar la capacidad instalada en el proceso de encuadernación.	Adquisiciones	32,200,000	32,200,000					15.51
0704E2D0003	Programa de adquisición de una Máquina de Impresión de Forma Continua	Adquirir un equipo de Impresión de Forma Continua que permita mejorar la calidad de este tipo de productos, entregar en forma oportuna los pedidos solicitados por nuestros clientes, reducir costos, y mantener un sistema de precios competitivos de mercado.	Adquisiciones	17,250,000	17,250,000					20.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 05 Relaciones Exteriores										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>193,748,800</b>	<b>172,841,871</b>	<b>69,389,211</b>	<b>69,389,211</b>	<b>69,389,211</b>	<b>40.15</b>	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Inmuebles	118,243,500	103,363,823	51,874,515	51,874,515	51,874,515	50.19	100.00
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	Inmuebles	28,050,791	28,082,367					100.00
07056130001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en México	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancillería	Adquisiciones	5,000,000	2,489,700	640,955	640,955	640,955	25.74	25.74
07056130002	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Representaciones de México en el exterior.	Adquisiciones	19,454,509	11,464,519	5,253,830	5,253,830	5,253,830	45.83	45.83
07056130003	Programa de adquisición de vehículos terrestres en México	Adquisición y sustitución del parque vehicular cuyas condiciones físicas y mecánicas, índices de siniestralidad resulten procedentes, así mismo para cubrir requerimientos de equipo de las Unidades Administrativas de nueva creación.	Adquisiciones	3,000,000	13,399,509	2,437,077	2,437,077	2,437,077	18.19	18.19
07056130004	Programa de adquisición de vehículos terrestres en el Exterior	Adquisición de vehículos para sustituir obsoletos y-o siniestraods, cuyas condiciones no resultan aptas para actividades diplomáticas, de protección y consulares, así como adquirir vehículos para representaciones de nueva apertura.	Adquisiciones	7,000,000	7,792,572	4,377,991	4,377,991	4,377,991	56.18	56.18
07056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior	Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las Representaciones de México en el Exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones	Adquisiciones	13,000,000	6,249,381	4,804,843	4,804,843	4,804,843	76.89	76.89

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>33,600,000</b>	<b>20,129,841</b>	<b>3,741,083</b>	<b>4,448,231</b>	<b>4,725,891</b>	<b>23.48</b>	
03067150005	Remodelación de Inmuebles de la SHCP	Reestructuración de edificio y remodelación de oficinas en Palacio Nacional	Mantenimiento	18,000,000	4,162,057	3,591,263	4,044,657	4,044,657	97.18	73.77
07067150001	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2008.	Realizar estudios, memorias, proyectos, dictámenes y supervisión externa de obras, entre otros.	Otros programas	2,000,000	1,797,784	149,820	179,784	179,784	10.00	8.99
07067150003	Acondicionamiento y Ambientación de los Inmuebles Históricos y Bodega 2008	Adquisición de diversos bienes requeridos para el mejoramiento de los servicios culturales y artísticos ofrecidos en inmuebles de la SHCP	Adquisiciones	13,600,000	14,170,000		223,790	501,450	3.54	3.69

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>13,500,000</b>	<b>15,551,667</b>	<b>10,329,667</b>	<b>10,329,667</b>	<b>10,329,667</b>	<b>66.42</b>	
0706A000002	Mantener los inmuebles del Instituto	Mantenimiento de los inmuebles del Instituto a través de obra pública	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000	1,778,000	1,778,000	1,778,000	50.80	50.80
0706A000003	Renovación de mobiliario y equipo del Instituto	Renovación de mobiliario y equipo del Instituto	Adquisiciones	10,000,000	12,051,667	8,551,667	8,551,667	8,551,667	70.96	70.95

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,082</b>	<b>11,082</b>	<b>94,572</b>	<b>94.57</b>	
0706D000001	Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles para sustituir mobiliario que no es útil y dañado.	Adquisiciones	100,000	100,000	11,082	11,082	94,572	94.57	94.57

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>52,313,200</b>	<b>63,792,400</b>	<b>9,755,110</b>	<b>9,755,110</b>	<b>9,755,110</b>	<b>15.29</b>	
0706E000003	Seguridad y protección civil.	Equipo para prever y enfrentar contingencias y siniestros, además de promover la cultura de protección civil.	Adquisiciones	3,500,000	16,392,300	2,507,761	2,507,761	2,507,761	15.30	62.00
0706E000004	Optimización en el uso de espacios	Adquirir mobiliario modular que permita reducir las reas de trabajo ocupadas en condiciones de funcionalidad y reducción de espacios.	Adquisiciones	48,813,200	47,400,100	7,247,349	7,247,349	7,247,349	15.29	28.30

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>205,028</b>	<b>314,654</b>	<b>973,657</b>	<b>12.17</b>	
0706AYB0005	Estudios de Preinversión para Radiodifusoras	Realizar estudios de preinversión para 3 radiodifusoras.	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000	205,028	314,654	314,654	20.98	20.98
0706AYB0010	Reparación de Radiodifusoras Indígenas	Reparar las instalaciones de 3 Radiodifusoras en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán.	Mantenimiento	6,500,000	6,500,000			659,003	10.14	10.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público										
ENTIDADES PARAESTATALES										
G2T Casa de Moneda de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>139,596,128</b>	<b>122,059,193</b>	<b>13,187,222</b>	<b>14,118,915</b>	<b>20,734,794</b>	<b>16.99</b>	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	Adquisiciones	119,804,008	114,804,008	13,056,092	13,056,092	19,139,371	16.67	27.00
0706G2T0003	Modernización de la gestión con enfoque o procesos operativos y sistemas de operación de apoyo	Adquisición de diversos bienes para el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas	Otros proyectos	19,792,120	7,255,185	131,130	1,062,823	1,595,423	21.99	26.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HDB Comisión Nacional de Vivienda

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>			<b>823,441</b>	<b>27.45</b>	
0706HDB0001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, COMUNICACIONES Y PARQUE VEHICULAR	Actualización y Mantenimiento de Sistemas y Aplicaciones y proyectos WEB como son: Simulador de Créditos Hipotecarios. Sistema Nacional de Costos Indirectos. Sistema de Estadísticas Históricas de Vivienda, SNIV, Vivienda Sustentable. Y la adquisición de 8 vehículos para las oficinas de la CONAVI	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000			823,441	27.45	27.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público										
ENTIDADES PARAESTATALES										
HHE Instituto Federal de Acceso a la Información Pública										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,300,000</b>	<b>100,000</b>			<b>6,498</b>	<b>6.50</b>	
0706HHE0001	Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración para el IFAI para 2008.	Dotar al IFAI de mobiliario y equipo de administración suficiente con el objeto de proporcionar los servicios con mayor eficiencia así como satisfacer las necesidades de archivo que satisfaga las necesidades de espacio apegado a las medidas de austeridad y ahorro señaladas en el DPEF 2008.	Adquisiciones	1,300,000	100,000			6,498	6.50	6.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>17,661,009</b>	<b>16,816,009</b>					
0706HHQ0001	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2008	Remodelación, acondicionamiento y mantenimiento de inmuebles propiedad de la Institución.	Mantenimiento	3,500,000	2,655,000					31.18
0706HHQ0002	Mobiliario y Equipo 2008	Adquisición de mobiliario y equipo para sustituir el que actualmente se encuentre en malas condiciones o haya rebasado su vida útil.	Adquisiciones	14,161,009	14,161,009					11.76

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>9,800,000</b>	<b>6,946,819</b>	<b>541,970</b>	<b>1,919,442</b>	<b>2,377,815</b>	<b>34.23</b>	
0706HJY0002	Programa de Adquisiciones	Derivado del crecimiento institucional y los nuevos proyectos es importante que la Entidad modernize su mobiliario y equipo	Adquisiciones	9,800,000	6,946,819	541,970	1,919,442	2,377,815	34.23	34.22

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>11,616,701</b>						
0706HKA0001	Instalaciones eléctricas e impermeabilización para el Magnocentro	Trabajos relacionados con la mejora, mantenimiento y adaptación de las instalaciones del inmueble destinado al almacenamiento del archivo documental del SAE.	Mantenimiento	5,500,000						89.05
0706HKA0002	Trabajos de mantenimiento, conservación e instalación de equipo complementario del edificio sede del SAE.	Trabajos de albañilería, acabados e instalaciones para al edificio sede del SAE.	Mantenimiento	4,003,000						7.00
0706HKA0003	Adquisición de Activo Fijo para Oficina y Bodegas	Sustituir mobiliario y equipo deteriorado en oficinas y bodegas del Organismo.	Adquisiciones	2,113,701						17.54

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>13,723,000</b>	<b>13,723,000</b>					
0206G1C0004	Administración de recursos	Aquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero	Inmuebles	10,123,000	10,123,000					14.45
0706G1C0001	Sustitución de vehículos	Sustitución de vehículos obsoletos y en mal estado.	Adquisiciones	3,600,000	3,600,000					93.85

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>91,420,000</b>						
0706G1H0001	Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisiciones	12,500,000						17.83
0706G1H0002	Vehículos y Equipo de Transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisiciones	3,500,000						98.64
0706G1H0004	Remodelación de Sucursales	Remodelación y mantenimiento de Sucursales	Infraestructura gubernamental	7,000,000						57.36
0706G1H0005	Construcción de casetas de IITV	Construcción de casetas de radiofrecuencia	Infraestructura gubernamental	4,420,000						2.70
0706G1H0006	Construcción de Sucursales	Crecimiento en la Red de sucursales	Infraestructura gubernamental	64,000,000						32.81

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>298,500,000</b>	<b>298,500,000</b>	<b>121,631,450</b>	<b>135,858,143</b>	<b>150,726,144</b>	<b>50.49</b>	
0306HJO005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	Otros programas	120,000,000	120,000,000	40,922,335	46,737,866	49,372,677	41.14	93.50
0306HJO014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Otros programas	178,500,000	178,500,000	80,709,115	89,120,277	101,353,467	56.78	93.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 GSA Agroasemex, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0706GSA0001	<b>TOTAL</b> Adquisición de equipo y bienes muebles	Adquirir equipo electrónico y vehículos	Adquisiciones	6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000					37.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>43,071,488</b>	<b>16,723,017</b>	<b>212,978</b>	<b>236,836</b>	<b>603,359</b>	<b>3.61</b>	
0306HBW0015	Inversión en infraestructura institucional	Compra de terreno y construcción de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0706HBW0001	Adaptación de locales existentes para alojar las oficinas de la Residencia Estatal Morelos, Agencia Cuernavaca y un aula para eventos de capacitación.	Adaptación de locales existentes para alojar las oficinas de la Residencia Estatal Morelos, Agencia Cuernavaca y un aula para eventos de capacitación.	Mantenimiento	1,031,190	1,031,190					90.00
0706HBW0002	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial.	Sustituir los equipos de aire acondicionado, adquirir conmutadores telefónicos, aires acondicionados, mobiliario, maquinaria y equipo.	Adquisiciones	8,123,366	11,574,026	25,844	49,702	416,225	3.60	7.00
0706HBW0003	Inversión en infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico	Inversión en infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico	Infraestructura gubernamental	2,897,644	2,897,644					20.00
0706HBW0004	Adquisición de vehículos y equipo de transporte.	Adquisición de vehículos y equipo de transporte.	Adquisiciones	29,986,265	187,134	187,134	187,134	187,134	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 07 Defensa Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06071170005	<b>TOTAL</b> Adquisición de maquinaria pesada para las Unidades del Arma y Servicio de Ingenieros	Adquisición de diversa maquinaria pesada para proporcionar una respuesta de operación más rápida y eficiente, para el cumplimiento de las misiones de trabajo encomendadas y apoyo en la aplicación del Plan DN-III-E.	Adquisiciones	5,000	4,752,051	3,435,296	3,435,296	3,435,296	72.29	28.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 07 Defensa Nacional										
ENTIDADES PARAESTATALES										
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>94,383,843</b>	<b>128,369,865</b>					
0507HXA0024	Rehabilitación de la U.H.N. Puerto Peñasco, Sonora.	Rehabilitar la U.H.N. Puerto Peñasco, Sonora., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, pintura e impermeabilización.	Mantenimiento	200,000	9,262,548					98.00
0507HXA0041	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Rancho Alegre I, Ver., consistente en Mantenimiento mayor en las instalaciones de la U.H.N., en tres etapas para un total de 200 viviendas 2006-2008.	Mantenimiento	6,951,620	25,339,854					99.50
0607HXA0001	Construcción de 48 viviendas en la U.H.M. Almoloya, Estado de México.	Construcción de cuatro edificios tipo 12821 de doce departamentos cada uno en tres niveles, edificación, trabes, castillos, aplanados, pintura.	Infraestructura social	200,000	200,000					100.00
0607HXA0005	Construcción de la U.H.M. El Cipres II, B.C.	Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para un total de 72 viviendas, en el estado Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de viga y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	12,510,991	12,510,991					35.13
0607HXA0030	Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Acapulco III, Gro.	Efectuar la Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Acapulco III, Gro.	Infraestructura social	3,403,046	3,450,046					100.00
0607HXA0034	Mantenimiento y Rehabilitación de 92 viviendas y Demolición del Edificio D en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 92 viviendas, Demolición del Edificio D y Construcción de 4 viviendas en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Mantenimiento	22,848,926	26,319,473					96.60
0707HXA0002	Conexión de la red eléctrica en la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	Realizar la conexión de la red eléctrica en la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	Mantenimiento	1,364,967	1,364,967					80.50
0707HXA0006	Construcción de 12 viviendas en la U.H.N. Cabo San Lucas B.C.S.	Realizar la construcción de 12 viviendas en la U.H.N. Cabo San Lucas B.C.S., consistente en la construcción de 1 edificio tipo 12821 de 12 departamentos en tres niveles, total 12 viviendas.	Infraestructura social	10,503,702	13,003,015					17.10
0707HXA0008	Construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Irapuato III, Gto.	Realizar la construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Irapuato III, Gto., consistente en 3 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, total 36 viviendas.	Infraestructura social	28,435,035	27,243,986					43.90
0707HXA0009	Construcción de la U.H.M. Tenancingo I-B, Estado de México y demolición de 3 viviendas.	Realizar la Construcción de la U.H.M. Tenancingo I-B, Estado de México y demolición de 3 viviendas.	Infraestructura social	3,963,316	3,963,316					27.50
0707HXA0012	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.	Efectuar la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, consistente en archiveros, escritorios, sillas, gabinetes, cestos, ventiladores, calculadoras, calentadores, trituradora de papel, etc.	Adquisiciones	1,413,580	3,123,009					2.70
0707HXA0013	Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico, de comunicaciones, telecomunicaciones y de uso informático.	Efectuar la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico, de comunicaciones y telecomunicaciones.	Adquisiciones	98,961	98,961					78.70
0707HXA0014	Adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Efectuar la adquisición de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.	Adquisiciones	40,997	40,997					59.50
0707HXA0015	Adquisición de Herramientas y Refacciones.	Efectuar la adquisición de Herramientas y Refacciones.	Adquisiciones	198,702	198,702					52.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 07 Defensa Nacional  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0707HXA0016	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión	Estudios de preinversión	2,250,000	2,250,000					31.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07081210001	<b>TOTAL</b> Programa de renovación y actualización de mobiliario y equipo; y, de vehículos, en las Delegaciones Estatales de la SAGARPA.	Programa de adquisiciones 2008 de bienes muebles, para continuar renovando en las Delegaciones Estatales el mobiliario y equipo de oficinas y el equipo de transporte.	Adquisiciones	1,786,651	2,453,915	876,923	1,507,846	1,507,846	61.45	50.60
				1,786,651	2,453,915	876,923	1,507,846	1,507,846	61.45	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 H00 Instituto Nacional de la Pesca

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0708H000001	<b>TOTAL</b> Adquisición de equipos para la investigación pesquera	Adquirir equipos para la investigación pesquera, como son: mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones, informático, vehículos y equipo de transporte, así como, equipo e instrumental médico y de laboratorio	Adquisiciones	10,700,000	10,700,000		4,111,392	4,521,619	42.26	42.00
				10,700,000	10,700,000		4,111,392	4,521,619	42.26	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 A11 Universidad Autónoma de Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0708A110001	<b>TOTAL</b> Programa de actualización y reposición de los bienes muebles diversos.	Programa de adquisiciones para la actualización y reposición del mobiliario y equipo diverso para el desempeño de las actividades académicas de la Universidad Autónoma Chapngo.	Adquisiciones	62,843,980	48,334,500		98,965	176,889	.37	.40
				62,843,980	48,334,500		98,965	176,889	.37	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0708JBK0001	<b>TOTAL</b> ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS	El proposito de este programa es el lograr que la entidad cuente con maquinaria, equipos y sistemas que esten a la vanguardia tecnologica a fin de mantener ese posicionamiento.	Adquisiciones	2,700,000 2,700,000	2,700,000 2,700,000					2.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Instituto Mexicano del Transporte

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0309A000001	<b>TOTAL</b> Construccion y Equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidraulica Maritima y Laboratorio de Equipamiento para el Transporte y Programa de Adquisiciones.	Construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisicion de equipos para los laboratorios, Actualizacion de los equipos informaticos y parque vehicular.	Infraestructura social	22,500,000	52,659,590	7,150,930	7,608,514	9,108,228	17.30	55.01
				22,500,000	52,659,590	7,150,930	7,608,514	9,108,228	17.30	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>183,006,000</b>	<b>183,006,000</b>	<b>28,627,949</b>	<b>28,627,949</b>	<b>28,627,949</b>	<b>15.64</b>	
0609C000001	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DEL SERVICIO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACION METEREOLOGICA Y SISTEMAS ACCESORIOS DE COMUNICACIONES DE ENLACE, INSTALACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	Adquisiciones	2,500,000	2,500,000					3.60
0609C000002	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO AERONAUTICO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL CONTROL DE TRANSITO Y NAVEGACION AEREA, MEDIANTE LA CLIMATIZACION DE ESTACIONES, MOBILIARIO, SISTEMAS INFORMATICOS Y VEHICULOS.	Adquisiciones	6,370,220	6,370,220	1,520,680	1,520,680	1,520,680	23.87	29.15
0609C000003	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO AEREO, INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SU OPERACION	Adquisiciones	158,082,800	157,887,300	26,911,769	26,911,769	26,911,769	17.04	48.20
0609C000004	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA NAVEGACION AEREA, INSTALACIONES, SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	Adquisiciones	16,052,980	16,248,480	195,500	195,500	195,500	1.20	3.70

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>275,000,000</b>	<b>296,528,244</b>		<b>26,735,457</b>	<b>74,752,033</b>	<b>25.21</b>	
0709J0U0005	REFUERZO DE PUENTES	REPARACION, REHABILITACION, INSPECCION Y REFUERZO DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	141,900,000	152,828,685		20,204,624	53,256,146	34.85	43.00
0709J0U0006	CONSERVACION DE PUENTES	CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	24,700,000	39,979,369		2,373,456	13,410,880	33.54	9.00
0709J0U0007	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	PRESERVAR, REPARAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE CUOTA	Mantenimiento	108,400,000	103,720,190		4,157,377	8,085,007	7.80	10.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J9E Servicio Postal Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0509J9E0001	<b>TOTAL</b> PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO	MODERNIZAR OFICINAS POSTALES, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICO; ASI COMO SUSTITUCION DE PARQUE VEHICULAR PARA LA PRESTACION DE UN OPTIMO SERVICIO	Adquisiciones	450,000,000 450,000,000	450,000,000 450,000,000					42.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes										
ENTIDADES PARAESTATALES										
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>526,960,219</b>	<b>411,390,331</b>	<b>46,279,295</b>	<b>46,279,295</b>	<b>46,279,295</b>	<b>11.25</b>	
0209JZL0024	Equipamiento y obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones a través de sistemas de medición de combustibles y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores. obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Infraestructura económica	285,173,409	251,500,170	39,302,606	39,302,606	39,302,606	15.63	95.14
0709JZL0002	Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIASA 2008	Construcción y Equipamiento del Centro de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Infraestructura gubernamental	22,612,100	22,882,100	33,411	33,411	33,411	.15	
0709JZL0004	Programa de Modernización Aeroportuaria de Mobiliario 2008	Adquisición del mobiliario propio para la operación de los aeropuertos de la RED ASA	Adquisiciones	1,676,274	10,451,274	23,715	23,715	23,715	.23	.01
0709JZL0005	Programa de Equipamiento de Seguridad 2008	Programa de adquisiciones de equipo de seguridad para el ejercicio 2008	Adquisiciones	3,245,513	3,641,787	30,000	30,000	30,000	.82	.01
0709JZL0007	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 2008	Mantenimiento de infraestructura de la red ASA	Mantenimiento	154,858,213	82,968,493	1,299,106	1,299,106	1,299,106	1.57	.04
0709JZL0008	Estudios de Preinversión para la Red de Aeropuertos 2008	Realizar estudios de planeación y operación, desarrollo de proyectos y servicios técnicos, para asegurar un mejor funcionamiento aeroportuario.	Estudios de preinversión	59,394,710	39,946,507	5,590,457	5,590,457	5,590,457	13.99	.11

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 KCZ Telecomunicaciones de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0209KCZ0002	<b>TOTAL</b> Servicios telegraficos financieros	Adquirir estaciones remotas VSAT, vehículos para operación, equipo informático para oficinas telegráficas, nodo de seguridad de la red integrada, adecuación de espacios y reparación y puesta en marcha de los pilotes de la Torre Central de Telecomunicaciones	Adquisiciones	85,767,200	754,216,366					80.45
				85,767,200	754,216,366					

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>43,010,599</b>	<b>43,010,599</b>	<b>3,436,708</b>	<b>6,051,113</b>	<b>6,051,113</b>	<b>14.07</b>	
0309J2P0013	Construcción de Muelle (Aperturara del área comercial e industrial del puerto)	Construcción de muelle de 300 m., introduccion de servicios basicos a la TUM , dragado de construccion, obras de proteccion, acceso y vialidades	Infraestructura económica	41,210,599	41,210,599	3,324,174	5,938,579	5,938,579	14.41	91.82
0709J2P0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, Vehículos y equipos marítimos (Remolcador), vehiculos y equipo de señalamiento marítimo.	Adquisiciones	1,800,000	1,800,000	112,534	112,534	112,534	6.25	6.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>31,100,000</b>	<b>31,432,500</b>					
0609J2R0002	Adquisición de Centro de control de tráfico marítimo	Adquisición de Centro de control de tráfico marítimo	Adquisiciones	10,000,000	9,832,500					100.00
0609J2R0003	Adecuación de instalaciones de Aduana Marítima de Ensenada y adquisición de predios estratégicos	Reubicación y modificación de las instalaciones de la Aduana Marítima de Ensenada B.C. y adquisición de dos predios de 5 y 0.25 hectáreas para atender la demanda creciente de servicios logísticos y resolver problemas de circulación en vialidades internas del puerto	Infraestructura económica	21,100,000	21,600,000					100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>69,800,000</b>	<b>69,800,000</b>	<b>5,299,497</b>	<b>5,299,497</b>	<b>5,299,497</b>	<b>7.59</b>	
0509J2T0002	Duques de alba y muelle para barcos turísticos y carga general frente a los muelles No. 5 y 6 (incluye dragado).	Construcción de dos duques de alba para amarre y un muelle en forma de T y dragado del area de construcción del muelle y duques.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	5,146,294	5,146,294	5,146,294	8.58	59.60
0709J2T0002	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario de oficina, un conmutador, un vehículo, dos gruas viajeras y un montacargas de 45 ton.	Adquisiciones	9,800,000	9,800,000	153,203	153,203	153,203	1.56	1.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>18,725,000</b>	<b>18,725,000</b>	<b>3,209,672</b>	<b>3,209,672</b>	<b>3,209,672</b>	<b>17.14</b>	
0709J2U0004	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	2,725,000	2,725,000	49,201	49,201	49,201	1.81	1.30
0709J2U0009	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	Servicios relacionados con la obra pública	Estudios de preinversión	4,000,000	4,000,000	259,997	259,997	259,997	6.50	13.70
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacondicionado de los existentes	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	2,900,474	2,900,474	2,900,474	24.17	2.30

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>15,739,891</b>	<b>40,739,891</b>	<b>8,568,817</b>	<b>13,019,544</b>	<b>13,019,544</b>	<b>31.96</b>	
0609J2V0002	Equipo de Central de Trafico Maritimo	Equipamiento de la Central de Control de Trafico Maritimo	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000	8,568,817	8,568,817	8,568,817	71.41	90.00
0709J2V0001	MUELLE PARA EMBARCACIONES DE LA ARMADA Y DUQUE DE ALBA	Construir un Duque de Alba y un muelle para la Armada de México para contar con seguridad para amarrar cruceros de hasta 300 m de eslora en Muelle 3 por la obstrucción a muelle actual de la Armada.	Otros proyectos	2,500,000	27,500,000		4,269,996	4,269,996	15.53	5.00
0709J2V0004	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles, a ser adquiridos con ingresos excedentes.	Adquisiciones	1,239,891	1,239,891		180,731	180,731	14.58	9.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>89,753,000</b>	<b>89,753,000</b>	<b>1,733,814</b>	<b>1,733,814</b>	<b>1,733,814</b>	<b>1.93</b>	
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Relleno con material producto de dragado para ganar 30 hectareas de terrenos al mar, y habilitación de 15 hectáreas adicionales que resultarán de la devastación del cello Las Gallinas. El material del cerro se empleará para la construcción de 1,100 m de bordos de contención para el relleno	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000					2.00
0709J2W0001	Ampliación de sistema contra incendio en Terminal de Transbordadores	Sistema de red de hidrante con tubería de acero al carbon, diám. 6 y 2 y media pulg., incluye: hidrantes tipo banquetta y salidas en muro, bombas de emergencia 40 hp eléctrica y motogenerador diessel, con alimentación de sistema, cap.150 mil metros cúbicos.	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	1,522,648	1,522,648	1,522,648	60.91	82.00
0709J2W0003	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Ejercer al 100 durante el 2008 el programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, logrando con ello cumplir debidamente con las funciones de administración, promoción, desarrollo, operativas y de seguridad del puerto de Topolobampo	Adquisiciones	7,253,000	7,253,000	211,166	211,166	211,166	2.91	3.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0509J2X0002	<b>TOTAL</b> Construcción de bodega multifuncional de 5,000 m2 y pavimentación de su camino de acceso.	Construir en el periodo 2006-2008 una bodega de 5,000 m2 para dar suficiencia de almacenaje a los clientes, así como 645 metros de su camino de acceso.	Infraestructura económica	9,800,000	9,800,000	5,957,233	6,808,614	6,808,614	69.48	44.40
				9,800,000	9,800,000	5,957,233	6,808,614	6,808,614	69.48	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>338,813,570</b>	<b>44,804,200</b>	<b>5,521,922</b>	<b>5,521,922</b>	<b>5,521,922</b>	<b>12.32</b>	
0309J2Y0009	Nivelacion de terrenos	Nivelación de terrenos de 11.5Ha.	Infraestructura económica	174,009,370						.70
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicara el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecologico.	Infraestructura económica	120,000,000						10.00
0709J2Y0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Regularizar y adquirir terrenos del Recinto Portuario, Zona de Desarrollo y Cordón Ecológico en el Puerto Industrial de Altamira.	Otros programas	30,000,000	30,000,000	3,606,179	3,606,179	3,606,179	12.02	12.00
0709J2Y0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Realización de Estudios y Proyectos de Inversión para la ejecución de las Obras de Infraestructura en el Puerto Industrial de Altamira.	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000	1,898,808	1,898,808	1,898,808	31.65	35.00
0709J2Y0003	Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	8,804,200	8,804,200	16,935	16,935	16,935	.19	.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>173,266,504</b>	<b>173,266,504</b>	<b>18,159,874</b>	<b>18,159,874</b>	<b>18,159,874</b>	<b>10.48</b>	
0309J2Z0001	Dragado de construccion	Ampliacion darsenas de ciaboga, darsenas de atraque, canales de navegación y rehabilitación de muelles.	Infraestructura económica	8,866,504	8,866,504					39.80
0309J2Z0002	Rehabilitacion y ampliacion de muelles	Rehabilitacion de muelles en tramos 3, 4, 5 y 6	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					24.10
0709J2Z0001	Programa de Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación	Adquisiciones	14,400,000	14,400,000	10,216,866	10,216,866	10,216,866	70.95	90.00
0709J2Z0004	Rehabilitacion y Ampliacion del muelle de la ardilla	Rehabilitar el muelle existente y construir una banda de 160 mts lineales para atracar cruceros	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	7,943,008	7,943,008	7,943,008	15.89	80.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>478,972,652</b>	<b>364,000,000</b>	<b>110,271,134</b>	<b>110,271,134</b>	<b>110,271,134</b>	<b>30.29</b>	
0209J3A0001	Vialidad periferica norte e infraestructura vial.	Construccion de 25,000 m. de vialidad periferica	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					55.60
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Proteccion de 4,000 m. de margenes y canales	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	20,326,787	20,326,787	20,326,787	50.82	92.70
0309J3A0005	Alumbrado y electrificacion en media tension en acceso norte Isla del Cayacal	Construccion de 1 alimentacion electrica	Otros proyectos	11,000,000	11,000,000	4,052,006	4,052,006	4,052,006	36.84	38.60
0309J3A0008	Construccion de muelle TUM III	Construccion de 720 m. de muelle	Infraestructura económica	114,972,652						.35
0309J3A0011	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Otros proyectos	5,000,000	5,000,000					52.44
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 10000,000 m3 de material para profundizar los canales y darsenas del puerto a la cota -16.50 con un ancho de plantilla de 100 y taludes 4:1, darsenas de 600 mts. de diametro y taludes 4:1.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	31,076,382	31,076,382	31,076,382	31.08	92.40
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la Isla del Cayacal	Contar con una nueva red para suministro de agua cruda y protección contra incendio en áreas comunes, así como de fibra óptica a todo lo largo del área que forma la isla del Cayacal.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,109,514	2,109,514	2,109,514	21.10	45.30
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ALBATROS CAYACAL ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS	Otros proyectos	65,000,000	65,000,000	37,108,431	37,108,431	37,108,431	57.09	95.80
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL DE PENETRACION A LA ISLA DEL CAYACAL, RAMAL ORIENTE.	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS A LO LARGO DE 7.5 KILOMETROS DEL ACCESO CAYACAL II A LA TERMINAL DE FLUIDOS.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	12,482,114	12,482,114	12,482,114	124.82	96.40
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 11,500 METROS DE VIA FERREA EN LOS TERRENOS DEL RECINTO PORTUARIO PARA MEJORAR EL FLUJO DE MERCANCIAS QUE TRANSITAN POR EL PUERTO.	Infraestructura económica	84,000,000	84,000,000	509,407	509,407	509,407	.61	3.00
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	CONTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE ADUANERAS PARA LA REVISION DE CARGA, QUE COMPRENDE ANDENES, OFICINAS, PATIOS DE MANIOBRA, PATIOS DE REVISION, CASSETAS DE CONTROL Y VIALIDADES FISCALES INTERIORES.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	2,606,493	2,606,493	2,606,493	10.43	2.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>335,406,000</b>	<b>334,356,000</b>	<b>114,853,523</b>	<b>114,853,523</b>	<b>114,853,523</b>	<b>34.35</b>	
0209J3B0001	Dragado para incrementar profundidad en canales y darsenas	Extracción de cualquier tipo de material, a una profundidad de 16 metros referidos el nivel de bajamar medio inferior (N.B.M.I.) e incluye extracción, carga, acarreo y depósito del material en el lugar que se indique.	Infraestructura económica	9,000,000	55,000,000	51,735,960	51,735,960	51,735,960	94.07	100.00
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Infraestructura económica	45,200,000						40.00
0609J3B0002	Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la Banda A	Hincado de tablestaca demoler losa estructural para permitir el relleno de los interiores y proseguir con la reconstrucción de la losa. Como obras complementarias se realizará la rehabilitación de la red de agua potable para el suministro a buques, colocación de defensas y una baliza de situación.	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	38,956,450	38,956,450	38,956,450	48.70	72.70
0609J3B0003	Delimitación del recinto portuario en laguna Tapeixtles y parque industrial Fondepport	Construcción de una barda a media altura a base de muro de block hueco estructural, coronado con un repisón de concreto armado. En el muro se desplanta una reja de acero a base de varillas electrosoldadas en calibre 6	Infraestructura económica	4,410,000	4,410,000	154,775	154,775	154,775	3.51	49.00
0609J3B0005	Ampliación de la red de fibra óptica	Instalación de fibra óptica desde casetas Pez Vela hasta el patio Regulador de Trailers en Jalipa	Infraestructura económica	1,850,000						75.00
0609J3B0008	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Elaboración de programas de desarrollo portuario, estudios de inversión pública, proyectos ejecutivos de obras de infraestructura portuaria y urbana, dictámenes de obra pública, estudios de impacto ambiental, análisis estructurales, hidráulicos, fluviales	Estudios de preinversión	15,000,000	15,000,000	3,815,461	3,815,461	3,815,461	25.44	29.00
0609J3B0010	Ampliación a 150 m de la plantilla del canal de acceso	Hinca de tablestaca metálica en la escollera en ambas márgenes del canal, con la finalidad de contener el material que forma el cuerpo de las escolleras, para así estar en posibilidades de formar la sección del canal que se pretende; y retiro del material de fondo marino hasta la cota de proyecto.	Infraestructura económica	78,800,000	78,800,000	15,042,292	15,042,292	15,042,292	19.09	95.30
0709J3B0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos y equipo de computo, electrónico, acústico, de comunicación, de fotografía y de video, indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes para el sistema de seguridad.	Adquisiciones	25,646,000	25,646,000	988,208	988,208	988,208	3.85	8.00
0709J3B0003	Construcción de terminal de cruceros.	Se trata de un proyecto integral constituido por 3 obras principales a saber; Rehabilitación del muelle fiscal; Construcción de prolongación del muelle fiscal y Construcción de obras de protección.	Infraestructura económica	75,500,000	75,500,000	4,160,377	4,160,377	4,160,377	5.51	46.40

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>36,910,000</b>	<b>36,910,000</b>	<b>7,947,130</b>	<b>7,947,130</b>	<b>7,947,130</b>	<b>21.53</b>	
0309J3D0025	Suministro e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para el edificio de API Tampico	Realizar la adquisición e instalación de un planta de tratamiento que dé servicio a las descargas generadas en el edificio de API Tampico.	Infraestructura económica	1,900,000	1,900,000	476,393	476,393	476,393	25.07	2.00
0509J3D0005	Pavimentación de predios adquiridos	Habilitar las áreas adquiridas, con una estructura de pavimento que tenga la resistencia y funcionalidad para el almacenamiento de carga, o en su caso, para las maniobras en el manejo de las mismas.	Infraestructura económica	500,000	500,000	376,383	376,383	376,383	75.28	27.00
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1,700 m lineales y además construir 3 espigones de 200 m lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto	Otros proyectos	15,000,000	15,000,000	2,927,802	2,927,802	2,927,802	19.52	26.00
0709J3D0002	Adquisición de terrenos en la colonia Hermenegildo Galeana	Ante la falta de terreno para promover la instalación de terminales privadas o la expansión de las terminales públicas del puerto de Tampico, API Tampico decidió implementar un programa de adquisición de terrenos, con la finalidad de contar con una reserva portuaria futura.	Adquisiciones	15,870,000	15,870,000	2,766,977	2,766,977	2,766,977	17.44	37.50
0709J3D0006	Programa anual de adquisiciones	API Tampico enfrenta un periodo de cambios y adaptaciones a los nuevos requerimientos de atención a nuestros clientes internos y externos, así mismo en la generación y transferencia de información, por lo que fue necesario hacer un revisión de los requerimientos de bienes de la Entidad.	Adquisiciones	2,010,000	2,010,000	946,501	946,501	946,501	47.09	47.10
0709J3D0007	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	Estudios de preinversión	1,630,000	1,630,000	453,074	453,074	453,074	27.80	15.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>843,709,823</b>	<b>690,930,000</b>	<b>132,006,691</b>	<b>132,006,691</b>	<b>132,006,691</b>	<b>19.11</b>	
0209J3E0012	Ampliación de red ferroviaria en el recinto portuario	Modernización de la red ferroviaria en el recinto portuario	Infraestructura económica	237,279,823						35.70
0409J3E0001	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6 EXISTENTE HASTA UNA LONGITUD DE 270 M. Y UN ANCHO DE 40 M.	Infraestructura económica	10,000,000	78,000,000	37,194,097	37,194,097	37,194,097	47.68	52.00
0409J3E0002	PROLONGACION DEL MUELLE DE CONTENEDORES	PROLONGACION DE 50 M. AL MUELLE MARGINAL PARA MANEJO DE CONTENEDORES	Infraestructura económica	51,930,000	51,930,000	83,200	83,200	83,200	.16	
0409J3E0003	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN DARSENA, CANALES Y MUELLES.	DRAGADO DE CONSTRUCCION PARA PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE DARSENA DE CIABOGA, CANAL DE NAVEGACION INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO PROFUNDIZACION DE MUELLES EN EL PUERTO.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	3,084,427	3,084,427	3,084,427	6.85	100.00
0509J3E0005	Prolongación del puente Morelos	Prolongación del puente Morelos y su entronque a nivel al recinto portuario sobre el Boulevard Fidel Velázquez	Infraestructura económica	6,000,000	12,500,000	8,063,664	8,063,664	8,063,664	64.51	57.00
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Infraestructura económica	228,500,000	228,500,000	81,162,750	81,162,750	81,162,750	35.52	40.28
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	Infraestructura económica	244,500,000	244,500,000					3.00
0709J3E0001	Estudios de preinversión	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión	Estudios de preinversión	5,500,000	5,500,000	1,507,873	1,507,873	1,507,873	27.42	20.01
0709J3E0002	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación y seguridad del puerto.	Adquisiciones	15,000,000	25,000,000	910,680	910,680	910,680	3.64	.03

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>230,000,000</b>	<b>169,000,000</b>	<b>8,477,649</b>	<b>12,416,526</b>	<b>12,416,526</b>	<b>7.35</b>	
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Se realizará la construcción del desarrollo portuario de Pajaritos, como obra alterna al actual Puerto de Coatzacoalcos, en una área aproximada de 64 Ha. Se llevarán a cabo rellenos, obras de urbanización, patios, muelles, vías féreas, entre otras.	Infraestructura económica	216,200,000	150,000,000		335,420	335,420	.22	.23
0709J3F0004	Adecuación de drenaje pluvial	Reconstrucción total del sistema para responder a las necesidades de acuerdo al crecimiento propuesto en el PMDP y eliminar los riesgos inundaciones.	Infraestructura económica	3,000,000	6,000,000	5,577,490	6,237,992	6,237,992	103.97	96.00
0709J3F0005	Programa de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	117,776	1,519,259	1,519,259	37.98	6.00
0709J3F0007	Pozo y red de distribución de agua a embarcaciones y cesionarios.	Construcción de pozo para abastecimiento y reconstrucción de la red de distribución de agua en el interior del puerto.	Infraestructura económica	6,800,000	9,000,000	2,782,383	4,323,855	4,323,855	48.04	16.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>4,256,715</b>	<b>4,256,715</b>	<b>74,656</b>	<b>74,656</b>	<b>74,656</b>	<b>1.75</b>	
0709J3G0001	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, y vehículos.	Adquisiciones	4,256,715	4,256,715	74,656	74,656	74,656	1.75	1.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>693,000,000</b>	<b>638,170,215</b>	<b>137,350,706</b>	<b>187,646,251</b>	<b>187,646,251</b>	<b>29.40</b>	
0709J3L0001	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea del Mayab.	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea férrea del Mayab.	Mantenimiento	693,000,000	638,170,215	137,350,706	187,646,251	187,646,251	29.40	30.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>181,750</b>	<b>181,750</b>	<b>181,750</b>	<b>9.09</b>	
0709KDK0001	Adquisición de equipo de apoyo administrativo	Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo las funciones administrativas y operativas con eficiencia y de conformidad los objetivos planteados en la creación de la entidad	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	181,750	181,750	181,750	9.09	41.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>712,000,000</b>	<b>744,255,000</b>	<b>132,642,143</b>	<b>132,642,143</b>	<b>132,642,143</b>	<b>17.82</b>	
0309KDN0023	Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país.	Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en linderos. Desarrollo de los aeropuertos de Toluca, Mex y Huejotzingo, Puebla para complementar la oferta del centro del país. Generación de centros distribuidores de tráfico aéreo en los aeropuertos Guadalajara, Monterrey y Cancún.	Infraestructura económica	22,200,000	22,200,000	10,538,407	10,538,407	10,538,407	47.47	100.00
0609KDN0001	Equipo de Inspección para Equipaje Documentado del Area Nacional	La adquisición de equipo de tecnología de punta que permita la inspección del equipaje documentado en apego a la normatividad establecida por la Organización Internacional de Aviación Civil, así como la emitida por la Dirección General de Aeronautica Civil	Adquisiciones	10,700,000	60,955,000	28,106,088	28,106,088	28,106,088	46.11	100.00
0609KDN0002	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	Adquisición de vehículos para sustitución y complemento del parque vehicular de la Entidad	Adquisiciones	20,150,000	20,150,000	18,135,105	18,135,105	18,135,105	90.00	100.00
0709KDN0001	Rehabilitación de pistas y rodajes	Mantenimiento del Sistema Pistas, mediante la corrección de deformaciones longitudinales y transversales, eliminación de depresiones que puedan provocar encharcamientos, reposición de las características de rozamiento superficial y reposición de la capacidad portante para la correcta operación	Mantenimiento	527,000,000	504,000,000	65,756,575	65,756,575	65,756,575	13.05	17.71
0709KDN0002	Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos de apoyo en zona operacional de aeronaves.	Complementación y modernización de ayudas visuales en zonas operacionales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y obras complementarias	Mantenimiento	52,800,000	57,800,000	6,383,693	6,383,693	6,383,693	11.04	3.00
0709KDN0003	Complementación y Sustitución de Equipo Aeroportuario	Adquisición y complementación de equipo necesario a fin de que sea suficiente para estar en posibilidad de atender cualquier emergencia y pasajeros con altos niveles de calidad	Adquisiciones	30,327,900	30,327,900	2,468,859	2,468,859	2,468,859	8.14	55.00
0709KDN0004	Equipo de Apoyo Aeroportuario Sistematizado	Adquirir herramientas sistematizadas que ayuden al personal que labora en la entidad a detectar anomalías en áreas operacionales, evalúen las condiciones del medio ambiente y garanticen la correcta comunicación con las aerolíneas y autoridades en caso de cualquier eventualidad.	Adquisiciones	13,822,100	13,822,100					45.00
0709KDN0005	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Disponer de los estudios, proyectos ejecutivos y servicios relacionados con obra pública contratados con terceros a fin de garantizar a la entidad una adecuada planeación, programación y presupuestación, que coadyuven a la toma de decisiones para la asignación de recursos.	Mantenimiento	35,000,000	35,000,000	1,253,416	1,253,416	1,253,416	3.58	17.40

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>10,206,585</b>	<b>10,206,585</b>	<b>728,060</b>	<b>728,060</b>	<b>728,060</b>	<b>7.13</b>	
0709J4V0002	CONSTRUCCION EDIFICIO DE DORMITORIOS EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE MAZATLAN	CONSTRUCCION DE UNA EDIFICACION EN DOS NIVELES, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 1800 METROS CUADRADOS, PARA FUNCIONAR COMO DORMITORIOS.	Infraestructura social	6,000,000	6,000,000	160,265	160,265	160,265	2.67	
0709J4V0004	EQUIPAMIENTO PARA APOYAR EL PROGRAMA EDUCATIVO EN OFICINAS CENTRALES	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION Y BIENES INFORMATICOS	Infraestructura social	4,206,585	4,206,585	567,795	567,795	567,795	13.50	14.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07107110001	<b>TOTAL</b> Programa Anual de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo educacional, vehículos para las Delegaciones Federales y Sector Central.	Adquisiciones	23,626,593	23,590,826	4,291,133	8,336,925	8,663,387	36.72	46.98
				23,626,593	23,590,826	4,291,133	8,336,925	8,663,387	36.72	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Comisión Federal de Competencia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0710A000001	<b>TOTAL</b> Adquisición de bienes muebles	Programa de Adquisición de Mobiliario, equipo de administración y vehículos, a fin de brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de las funciones de la Comisión Federal de Competencia.	Adquisiciones	3,767,301	3,776,882	30,667	30,667	1,941,805	51.41	51.40
				3,767,301	3,776,882	30,667	30,667	1,941,805	51.41	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>300,000</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	<b>100.00</b>	
0710B000001	Programa de adquisición de parque vehicular	Adquisición de vehiculos sedan austeros, capacidad para 5 pasajeros, 4 puertas, 4 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades, motor 140 hp.	Adquisiciones	300,000	258,000	258,000	258,000	258,000	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2H Centro Nacional de Metrología										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>39,463,544</b>	<b>25,671,281</b>	<b>23,225,693</b>	<b>24,401,643</b>	<b>27,614,212</b>	<b>107.57</b>	
0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Infraestructura gubernamental	8,763,544	10,038,544	8,347,775	8,887,207	10,163,074	101.24	40.20
0610K2H0002	Construcción del Almacén de Sustancias Químicas	Construcción de un almacén con condiciones ambientales controladas, instalaciones eléctricas apropiadas, instalaciones de agua y drenaje para colocar lavajos y regaderas de emergencia, sistemas de extracción de aire de alta durabilidad y ventilación; así como anaqueles para las sustancias químicas.	Infraestructura gubernamental	3,000,000	4,525,000	1,258,855	1,811,688	2,217,949	49.02	78.90
0710K2H0001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles 2008.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo la adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico se han vuelto obsoletos.	Adquisiciones	7,036,456	4,257,737	11,272,100	11,355,785	12,589,644	295.69	44.90
0710K2H0002	Remodelación a laboratorios ya establecidos.	Programa que se autoriza anualmente para llevar a cabo rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a los laboratorios de metrología ya establecidos.	Mantenimiento	20,663,544	6,850,000	2,346,963	2,346,963	2,643,545	38.59	32.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>197,677,197</b>	<b>80,103,213</b>	<b>23,420,701</b>	<b>24,761,004</b>	<b>26,160,644</b>	<b>32.66</b>	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Inmuebles	51,849,748	36,025,748	23,109,563	24,385,120	25,674,760	71.27	54.24
0710K8V0002	adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacén y archivo general del IMPI.	Construcción de inmueble para el alojamiento y resguardo de los archivos generales del IMPI, más mobiliario en desuso, en tránsito y reubicación.	Estudios de preinversión	145,138,449	29,529,595	187,872	225,759	335,759	1.14	3.17
0710K8V0003	construcción y equipamiento de edificio para la ampliación de las Direcciones Divisionales de Marcas y Patentes.	Construcción de inmueble de ampliación para soportar las necesidades de crecimiento en la plantilla de personal de las distintas áreas en el inmueble de la calle de Arenal.	Estudios de preinversión	689,000	14,547,870	123,266	150,125	150,125	1.03	3.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
LAU Servicio Geológico Mexicano										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>175,471,441</b>	<b>165,666,445</b>	<b>66,963,609</b>	<b>78,714,455</b>	<b>89,605,553</b>	<b>54.09</b>	
0710LAU0001	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital.	Base de datos sistematizada, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológico-minera, geoquímica y magnética, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los clientes internos como para los externos.	Otros proyectos	6,089,051	12,528,802	1,713,966	3,140,369	3,867,158	30.87	78.20
0710LAU0002	Generación de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son mas profundos y con menos evidencia superficial	Estudios de preinversión	36,346,311	33,040,835	21,461,655	24,312,954	27,058,169	81.89	85.70
0710LAU0003	Generación de información geofísica del Territorio Nacional.	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales. Organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	Estudios de preinversión	23,770,916	23,478,492	10,932,726	12,265,691	13,724,905	58.46	85.50
0710LAU0004	Generación de información geohidrológica del Territorio Nacional.	Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	Estudios de preinversión	6,401,431	4,529,369	1,668,473	1,929,803	2,282,323	50.39	56.40
0710LAU0005	Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra.	Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de las sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales.	Estudios de preinversión	16,332,242	8,684,007	3,955,135	4,752,412	5,305,754	61.10	62.00
0710LAU0006	Generación de Estudios Ambientales.	Actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	Estudios de preinversión	16,332,242	15,252,683	6,288,962	7,776,525	9,590,613	62.88	81.20
0710LAU0007	Generación de información de los Recursos Minerales Municipales.	Generar información geológico minera, geoquímica y geofísica, enriqueciendo la información con actividades complementarias en campo, enfocadas a llevar a la evaluación del potencial de sus recursos minerales.	Estudios de preinversión	9,129,902	7,131,847	2,435,176	3,177,927	3,616,224	50.71	66.70
0710LAU0008	Reposición de bienes muebles del SGM	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles y equipo de laboratorio.	Adquisiciones	8,017,480	12,037,539	3,747,794	4,496,671	4,800,699	39.88	58.50
0710LAU0009	Generación de infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Estudios de preinversión	53,051,866	48,982,871	14,759,722	16,862,103	19,359,708	39.52	87.90

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>87,393,272</b>	<b>45,931,770</b>	<b>9,618,133</b>	<b>16,008,605</b>	<b>16,528,436</b>	<b>35.98</b>	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Otros proyectos	19,975,073	490,762	60,939	60,939	71,939	14.66	6.00
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	Otros proyectos	7,590,000	5,115,000	61,207	102,160	181,803	3.55	8.00
0710K2N0004	Obras de apoyo a la comunidad.	Mejorar la imagen urbana de la comunidad de E.S.S.A. en el municipio de Mulege, con el proposito de cumplir con los acuerdos emanados del contrato colectivo de trabajo y fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores con la administración de la empresa.	Inmuebles	4,900,000	2,763,066	1,069,944	1,378,917	1,599,819	57.90	50.00
0710K2N0005	Obras de apoyo a la zona industrial.	Construcción de losa de lavado para maquinaria en Isla de Cedros, Remodelación estación de servicios, Construcción de oficinas en el taller caterpillar, Construcción oficinas para el área de adquisiciones, entre otros.	Infraestructura gubernamental	11,051,100	10,000,000	2,686,866	3,821,555	4,029,841	40.30	48.20
0710K2N0006	Programa de adquisición y sustitución de equipos de Transporte.	Sustituir vehículos para transportar materiales y personal que labora en la entidad en el municipio de Mulege, entre las unidades se encuentran pickup plataformas y doble cabina, camiones quinta rueda, camiones pipas, autobús, camionetas y la incorporación de un camion Dart para el acarreo de la sal	Adquisiciones	43,877,099	27,562,942	5,739,177	10,645,034	10,645,034	38.62	32.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 10 Economía ENTIDADES PARAESTATALES K20 Fideicomiso de Fomento Minero										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>8,930,900</b>	<b>8,930,900</b>	<b>197,925</b>	<b>1,033,466</b>	<b>1,497,517</b>	<b>16.77</b>	
0710K2O0001	Programa de Mantenimiento del Inmueble FIFOMI para la integración de las Unidades Administrativas del Sector Minero.	Proyecto de remodelación del inmueble FIFOMI.	Mantenimiento	3,846,800	3,846,800	197,925	1,033,466	1,352,345	35.16	35.15
0710K2O0002	Programa Anual de Adquisiciones del FIFOMI.	Sustitución de mobiliario y equipo de administración por uso u obsolescencia, así como del parque vehicular	Adquisiciones	5,084,100	5,084,100			145,172	2.86	2.86

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>179,165,222</b>	<b>245,151,189</b>	<b>48,062,890</b>	<b>48,062,890</b>	<b>77,752,779</b>	<b>31.72</b>	
05112160001	Coordinación de la migración tecnológica en las Instituciones dependientes de la SEP	Conformación de la Red Multimedia que de cabida a los contenidos y acervos educativo y cultural nacionales, para su oferta a la población en general, especialmente al sector que en la actualidad no es cubierto por los servicios educativos, culturales y de comunicaciones.	Adquisiciones	135,000,000	174,729,558	39,729,558	39,729,558	39,729,558	22.74	22.82
07117120001	Equipamiento de Areas Centrales	Adquisición de bienes muebles como mobiliario y equipos de oficina, equipo informático, renovación de parque vehicular.	Adquisiciones	44,165,222	70,421,631	8,333,332	8,333,332	38,023,221	53.99	42.50

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B01 XE-IPN Canal 11

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0711B010001	<b>TOTAL</b> Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión	Programa de inversión anual de XE IPN Canal Once, destinado a la sustitución de equipos obsoletos, así como al mantenimiento de la infraestructura de la Estación de Televisión.	Adquisiciones	4,379,234	8,873,194	4,505,923	4,759,088	4,759,088	53.63	86.31
				4,379,234	8,873,194	4,505,923	4,759,088	4,759,088	53.63	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>64,642,863</b>	<b>64,642,863</b>	<b>9,943,533</b>	<b>12,471,385</b>	<b>21,378,268</b>	<b>33.07</b>	
0711D000001	PROYECTO DE INTEGRACION ORGANIZACIONAL	Adquisición de inmueble por medio de la figura de arrendamiento financiero, conformado de dos torres de doce pisos cada una y que cuentan con un total de 17,762 m2 de construcción en un área de terreno de 2145 m2 y un predio aledaño el cual cuenta con un área de 6,409 m2..	Inmuebles	4,809,641	4,809,641	94,513	126,184	960,011	19.96	19.96
0711D000002	PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA 2008	Llevar a cabo obras de mantenimiento y restauración en inmuebles y zonas arqueológicas, que tiene bajo su custodia el Instituto, con el fin de conservarlas en condiciones aceptables de funcionalidad y disfrute del público en general.	Mantenimiento	34,584,288	34,584,288	9,103,500	11,599,681	14,850,319	42.94	42.94
0711D000003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2008	Dotar de mobiliario y equipo a todas las áreas del Instituto, con el fin de cubrir necesidades prioritarias.	Adquisiciones	13,092,980	13,092,980	371,720	371,720	371,720	2.84	2.84
0711D000004	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS 2008	Substitución de vehículos cuyo costo de mantenimiento y consumo de combustibles es muy alto.	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000			4,709,038	78.48	78.48
0711D000005	PROGRAMA DE NUEVA SEDE 2008	Adquisición de mobiliario para las oficinas de inmueble del sur de la ciudad, en la cual se instalarán oficinas administrativas del INAH.	Adquisiciones	6,155,954	6,155,954	373,800	373,800	487,180	7.91	7.86

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>49,365,090</b>	<b>49,365,090</b>	<b>86,021</b>	<b>171,885</b>	<b>628,428</b>	<b>1.27</b>	
0711E000001	OBRAS PÚBLICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, MUSEOS Y RECINTOS CULTURALES	ADECUACIONES, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN E INSTALACIONES DIVERSA EN CENTROS EDUCATIVOS, MUSEOS Y RECINTOS CULTURALES.	Mantenimiento	29,830,656	29,830,656			196,696	.66	11.78
0711E000003	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Llevar a cabo la adquisición de mobiliario y equipo de administración entre los que destacan instrumentos musicales, equipo de oficina, sistemas de seguridad, contra incendio para los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Adquisiciones	19,534,434	19,534,434	86,021	171,885	431,732	2.21	4.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A2M Universidad Autónoma Metropolitana										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>140,809,138</b>	<b>172,751,142</b>	<b>90,431,359</b>	<b>112,056,242</b>	<b>137,310,352</b>	<b>79.48</b>	
0611A2M0004	BASES DE CONOCIMIENTOS PARA LA COMPETENCIA ACADEMICA	Reto organizativo de generar, administrar y distribuir la información relevante con una ampliación y actualización de la red de datos	Adquisiciones	18,763,927	19,420,664	10,424,403	13,030,503	15,636,604	80.52	53.99
0711A2M0005	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA(LICENCIATURA Y POSGRADO)	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA(LICENCIATURA Y POSGRADO)	Adquisiciones	35,942,943	37,200,946	19,999,999	24,791,218	29,850,176	80.24	80.24
0711A2M0006	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	Adquisiciones	17,312,852	46,047,192	24,716,685	30,895,857	37,075,028	80.52	80.52
0711A2M0010	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE AULAS Y OFICINAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE AULAS Y OFICINAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	Adquisiciones	1,962,571	2,031,261	1,090,316	1,362,896	1,635,475	80.52	80.52
0711A2M0011	Conectividad para el uso de nuevas tecnologías para la docencia	Conectividad para el uso de nuevas tecnologías para las actividades de docencia en licenciatura y posgrado	Adquisiciones	25,114,845	25,993,865	14,350,688	15,317,104	19,645,009	75.58	75.58
0711A2M0012	Migración del Subsistema de Administración Escolar	Renovación de todos los equipos que se encuentran en los diferentes campus universitarios para la óptima migración de las bases de datos.	Adquisiciones	28,350,000	29,342,250	15,749,996	19,687,495	23,624,994	80.52	80.52
0711A2M0013	Fortalecimiento y Desarrollo del Dominio de Lenguas Extranjeras en los Estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la UAM.	Fortalecimiento y Desarrollo del Dominio de Lenguas Extranjeras en los Estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la UAM.	Adquisiciones	13,362,000	12,714,964	4,099,272	6,971,169	9,843,066	77.41	77.41

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>769,758,506</b>	<b>712,369,310</b>	<b>211,999,012</b>	<b>243,759,557</b>	<b>279,535,619</b>	<b>39.24</b>	
0711A3Q0001	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Computo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	45,000,000	45,000,000	3,472,869	4,216,579	4,577,803	10.17	9.87
0711A3Q0005	Reacondicionamiento de la techadumbre y ventilación de talleres de la Facultad de Ingeniería	Sustitución de láminas de asbesto por módulos de multipanel, cambio y reforzamiento de nodos en cubierta además del cambio de cristales por policarbonato.	Mantenimiento	7,000,000	7,000,000	4,243,000	4,243,000	4,243,000	60.61	60.60
0711A3Q0006	Reacondicionamiento de los Edificios de Biología de la Facultad de Ciencias.	Reacondicionamiento de los laboratorios de Biología de la Facultad de Ciencias.	Mantenimiento	17,500,000	17,500,000	4,972,000	4,972,000	4,972,000	28.41	28.40
0711A3Q0009	Reacondicionamiento segundo nivel de la Facultad de Odontología	Rehabilitación de clínicas y cambio de la cancelería de las fachadas	Mantenimiento	18,000,000	18,000,000	14,279,000	14,279,000	14,279,000	79.33	78.80
0711A3Q0011	Reacondicionamiento del inmueble del Centro de Extensión en Oaxaca	Realización de obras de reacondicionamiento de acuerdo a las necesidades del Centro de Extensión en Oaxaca.	Mantenimiento	6,525,000	6,525,000	4,914,000	4,914,000	4,914,000	75.31	75.00
0711A3Q0026	Remodelación Sala del Consejo Universitario, Antigua Escuela de Medicina.	Remodelación Sala del Consejo Universitario, Antigua Escuela de Medicina.	Mantenimiento	5,500,000	13,069,000	13,069,000	13,069,000	13,069,000	100.00	98.29
0711A3Q0027	Rehabilitación de instalaciones de la Facultad de Química.	Rehabilitación de fachadas y plaza, readecuación de sala de estudio.	Mantenimiento	6,430,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	6,513,000	100.00	100.00
0711A3Q0028	READECUACION DEL FRONTON CERRADO Y NUEVO SALON DE ESGRIMA	Proyecto de readecuación del área del Frontón Cerrado para reubicar las pistas de esgrima existentes en el gimnasio del Estadio Olímpico.	Mantenimiento	9,101,000	9,101,000	1,724,000	1,724,000	1,724,000	18.94	18.90
0711A3Q0037	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de C. U.	Realización de diversas obras de reparación y mantenimiento a las redes de electricidad, agua potable, drenaje, teléfonos a la planta de tratamiento de aguas negras, a los pozos de agua potable, a la iluminación urbana, a bardas y rejas perimetrales	Mantenimiento	195,100,000	127,058,804	35,265,773	38,359,152	46,499,000	36.60	28.84
0711A3Q0039	Obras de reparación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Puerto Morelos, Q. R.	Reforzamiento del muelle y sustitución de cubierta y pasarela.	Mantenimiento	2,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00	100.00
0711A3Q0040	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,700,000	48,700,000	17,747,446	19,320,171	21,215,413	43.56	42.92
0711A3Q0041	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación en Facultades.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000	25,576,176	36,816,888	40,810,860	81.62	81.63
0711A3Q0042	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,500,000	49,500,000	584,938	1,222,983	5,956,413	12.03	12.79
0711A3Q0043	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,000,000	49,000,000	567,497	588,197	4,894,304	9.99	10.91

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0711A3Q0044	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,500,000	49,500,000	40,456,331	45,696,160	49,000,000	98.99	86.60
0711A3Q0045	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,300,000	49,300,000	1,043,746	1,678,614	2,244,584	4.55	5.12
0711A3Q0046	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,600,000	49,600,000	3,633,336	4,237,789	6,128,812	12.36	12.20
0711A3Q0049	PROGRAMA DE ADQUISICIONES E BINES NO ASOCIADOS A LA OBRA PUBLICA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EQUIPO DE COMPUTO	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,000,000	49,000,000	462,312	1,058,792	2,930,092	5.98	6.96
0711A3Q0050	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,000,000	49,000,000	22,928,977	28,925,646	31,269,038	63.81	63.68
0711A3Q0051	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	13,502,506	13,502,506	5,045,611	6,424,586	8,795,300	65.14	64.84

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>33,126,936</b>	<b>10,784,640</b>	<b>1,222,170</b>	<b>1,222,170</b>	<b>1,222,170</b>	<b>11.33</b>	
0711L3P0002	PROGRAMA DE INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL CETI.	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de los Planteles Colomos y Tonalá, que incluyen: remodelación, readecuación, mantenimientos a talleres. Laboratorios, pasillos, sanitarios y anexos escolares	Mantenimiento	6,544,400	5,084,640	1,218,387	1,218,387	1,218,387	23.96	25.00
0711L3P0003	Actualización y consolidación de talleres y laboratorios para carreras de los Niveles Medio Superior y Superior del CETI	Adquisición de maquinaria y equipo para actualizar y consolidar los talleres y laboratorios de las Carreras de los Niveles Medio Superior y Superior del CETI	Adquisiciones	26,582,536	5,700,000	3,783	3,783	3,783	.07	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>281,618,398</b>	<b>240,901,553</b>	<b>31,313,415</b>	<b>37,966,682</b>	<b>37,966,682</b>	<b>15.76</b>	
0711L4J0001	Construcción de un edificio para biblioteca y laboratorios centrales del Cinvestav Zacatenco.	Construcción de un edificio con costo total estimado de 51.3 millones de pesos, que se ubicará en la zona Sur- Poniente del predio que actualmente sirve como estacionamiento en el conjunto del Cinvestav Zacatenco, con superficie total de construcción de 8,500 M2, en tres niveles y un sótano	Infraestructura social	85,026,978	70,550,000	125,955	125,955	125,955	.18	.01
0711L4J0002	Mantenimiento mayor, ampliación, y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación académicos y administrativos en la Unidad Zacatenco y Sede Sur.	Trabajos especializados de obra para construir, remodelar, modificar y ampliar los inmuebles destinados a laboratorios, áreas académicas y de oficinas, que permita al Cinvestav mantener el lugar de preeminencia nacional e internacional en la producción científica y en la formación de investigadores.	Mantenimiento	123,900,000	23,724,419	1,019,087	1,172,364	1,172,364	4.94	5.50
0711L4J0003	Programa anual de adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las Unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Aplicar los recursos de procedencia fiscal, conjuntamente con los recursos propios que se obtienen de diversos agentes financieros externos, en la adquisición de equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos que se realizan en el Cinvestav.	Adquisiciones	72,691,420	146,627,134	30,168,373	36,668,363	36,668,363	25.01	25.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L5N Colegio de Bachilleres

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>18,636,523</b>	<b>4,725,397</b>	<b>3,725,397</b>	<b>3,725,397</b>	<b>3,725,397</b>	<b>78.84</b>	
0711L5N0001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LOS 20 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES PARA 2008	Adquisiciones	9,958,187	2,314,748	1,314,748	1,314,748	1,314,748	56.80	23.25
0711L5N0002	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REMOZAMIENTO, MECANICA DE SUELOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA EN 2008	Mantenimiento	8,678,336	2,410,649	2,410,649	2,410,649	2,410,649	100.00	27.78

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L6J Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0711L6J001	<b>TOTAL</b> Resguardo de bienes, instalaciones y protección de infraestructura	Resguardo de bienes, instalaciones y protección de infraestructura	Adquisiciones	18,544,632		18,544,632	18,544,632	18,544,632		100.00
				18,544,632		18,544,632	18,544,632	18,544,632		

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>599,010,092</b>	<b>1,229,010,092</b>	<b>153,623,013</b>	<b>252,203,484</b>	<b>252,203,484</b>	<b>20.52</b>	
0711L6W0001	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, Indígena y Migrante.	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de espacios educativos y áreas técnico-académicas para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	Infraestructura social	131,309,271	371,309,271	17,705,804	40,146,314	40,146,314	10.81	3.90
0711L6W0002	Programas Compensatorios para promover la equidad y calidad en la educación inicial y básica para población con mayor rezago educativo que enfrenta condiciones económicas y sociales en desventaja.	Proporcionar apoyos, recursos, medios y prácticas educativas necesarias para mejorar los resultados de aprendizaje en educación inicial y básica, mediante la continuidad de acciones compensatorias como dotación de útiles escolares, material didáctico, infraestructura y equipamiento, entre otras.	Infraestructura social	467,700,821	857,700,821	135,917,209	212,057,170	212,057,170	24.72	7.62

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES MAR Fondo de Cultura Económica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>3,482,112</b>	<b>1,982,112</b>	<b>20,927</b>	<b>20,927</b>	<b>20,927</b>	<b>1.06</b>	
0711MAR0001	Acondicionamiento y Remodelación de Inmuebles	Para continuar con la mejora y eficiencia de la distribución y comercialización de publicaciones es necesario acondicionar los inmuebles con que cuenta el Fondo de Cultura Económica.	Mantenimiento	1,500,000						2.80
0711MAR0002	Modernización y Equipamiento de Oficinas y Librerías	La modernización y equipamiento de las oficinas y librerías creará la infraestructura de administración, distribución y multiplicación en las oficinas y los puntos de venta, encaminados a eficientar la oferta de servicios editoriales accesibles para los lectores.	Adquisiciones	1,982,112	1,982,112	20,927	20,927	20,927	1.06	1.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0711MDA0001	<b>TOTAL</b> Atención a la Demanda de Educación para Adultos	En el programa regular integra mobiliario y equipo informático que es distribuido en el INEA e Institutos estatales, Coordinaciones de Zona para el combate del rezago educativo	Adquisiciones	31,200,299	92,495,196	202,987	1,650,337	1,931,512	2.09	5.00
				31,200,299	92,495,196	202,987	1,650,337	1,931,512	2.09	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>16,432,353</b>	<b>21,432,353</b>	<b>5,293,190</b>	<b>8,655,756</b>	<b>11,827,274</b>	<b>55.18</b>	
0711MDC0001	Película Apoyada	IMCINE apoya las producciones de carácter documental, experimental y óperas primas, así como, trabajos autorales. Están considerados dentro de su campo de apoyo, los proyectos en su última etapa de realización (postproducción), con alto contenido artístico, temático o técnico.	Otros programas	4,500,000	7,000,000	3,715,250	3,715,250	3,715,250	53.08	53.08
0711MDC0002	Equipamiento	Este programa de inversión busca sustituir el mobiliario y equipo de edición obsoleto que representa un costo de mantenimiento elevado, y al mismo tiempo busca incrementar la productividad y calidad de los servicios que se proporcionan.	Adquisiciones	3,127,500	2,432,353	560,440	572,404	804,105	33.06	33.03
0711MDC0003	Producción de Cortometrajes	Ante la creciente demanda para el apoyo a la producción de cortometrajes y para mantener la calidad en su realización, el Instituto pretende continuar brindando apoyo económico y técnico, para que más cineastas accedan a esta actividad profesional cinematográfica.	Otros programas	8,804,853	12,000,000	1,017,500	4,368,102	7,307,919	60.90	55.63

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MDL Instituto Mexicano de la Radio

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0711MDL0002	<b>TOTAL</b> Actualización y Mantenimiento de la Infraestructura Técnica Instalada	Tener la infraestructura técnica funcionando eficientemente mediante la actualización de equipos, servidores, equipos de cómputo, equipo eléctrico de respaldo, equipos de aire acondicionado de respaldo, equipo satelital de respaldo, equipos para eventos especiales y la adecuaciones de espacios.	Adquisiciones	200,000 200,000	200,000 200,000					16.93

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>30,504,758</b>	<b>132,783,062</b>	<b>62,362,218</b>	<b>77,548,380</b>	<b>77,548,380</b>	<b>58.40</b>	
0711MGC0001	DIVERSAS OBRAS MENORES Y DE EMERGENCIA	REPARACIONES DE DIVERSAS OBRAS MENORES Y DE EMERGENCIA QUE CONSISTEN EN REMODELACION, MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES, ATENCION DE CONTINGENCIAS DE MANTENIMIENTO DIVERSOS.	Mantenimiento	5,701,880	3,306,600	3,493,786	3,602,476	3,602,476	108.95	43.00
0711MGC0002	Biblioteca 2da. etapa terminación (albañilería, recubrimientos e instalaciones)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA ETAPA PARA LA NIVELACION DE SUELO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL	Mantenimiento	2,500,000	4,556,599	2,841,340	2,955,828	2,955,828	64.87	97.00
0711MGC0003	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRAMIENTO	CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO Y UNA CAFETERIA	Infraestructura social	7,669,864	117,863,199	56,020,422	70,983,406	70,983,406	60.23	39.00
0711MGC0004	TERMINACIÓN DE LA 2A ETAPA DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO 1	LLEVAR A CABO LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS PARA DOTAR DE MAYOR ESPACIO AL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	Infraestructura social	14,633,014	7,056,664	6,670	6,670	6,670	.09	.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública										
ENTIDADES PARAESTATALES										
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>28,350,000</b>	<b>8,300,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>81.93</b>	
0711MGH0003	Construcion de edificios e instalaciones, espacios de investgación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna.	Construcción de aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de prácticas, cerca perimetral de la unidad Saltillo, laboratorios especializados, vialidades.	Infraestructura social	23,350,000	6,820,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	78.01	85.00
0711MGH0004	Mantenimiento, ampliación, y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna.	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de prácticas, cerca perimetral de la unidad Saltillo, laboratorios especializados, vialidades.	Mantenimiento	5,000,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L8G Educal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>25,068,277</b>	<b>25,068,277</b>	<b>490,734</b>	<b>650,827</b>	<b>2,796,021</b>	<b>11.15</b>	
0711L8G0001	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta y oficinas centrales	Adquisición de mobiliario y equipo para la apertura de puntos de venta y la operación del Librobus, sustitución de mobiliario y equipo obsoleto para oficinas, almacén central y puntos de venta existentes, vehículos para distribución y actualización de bienes informáticos.	Adquisiciones	21,068,277	21,068,277	490,734	512,492	2,528,159	12.00	
0711L8G0002	Acondicionamiento de espacios físicos para el personal.	Adecuación y construcción de espacios físicos adicionales donde se ubicaran las áreas para el OIC, Unidad de Asuntos Jurídicos, salas de juntas y espacios para la realización de procesos de licitación e invitación a tres proveedores, así como la adaptación de un comedor para el personal.	Inmuebles	4,000,000	4,000,000		138,335	267,862	6.70	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES L8K El Colegio de México, A.C.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>19,607,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,658,920</b>	<b>15,658,920</b>	<b>15,658,920</b>	<b>97.87</b>	
0711L8K0002	Modernización de la infraestructura de cómputo	Inversión para modernizar la infraestructura de cómputo permitirá la actualización y/o reemplazo de los equipos activos de la red, para atender los servicios de datos, voz y video que requieren velocidades mayores a 100 Mb en los canales de comunicaciones y mayor velocidad de proceso	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
0711L8K0003	READECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	Mejorar espacios de trabajo de la administración y condiciones técnicas, de sistemas, seguridad, voz y datos y acceso con las que deben contar como mínimo, el acceso al personal con capacidades diferentes. Cumplir con normas de seguridad en materia de instalaciones y protección civil.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
0711L8K0004	MODERNIZACIÓN DE ELEVADORES	Modernización de los equipos, lo cual reduce significamente el monto de inversión y continuar con el gasto de recursos alto en su mantenimiento, al no tener que sustituir en su totalidad los elevadores.	Mantenimiento	1,000,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	100.00	100.00
0711L8K0005	SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO PARA ACADÉMICOS	equipar espacios de académicos que permitirán la funcionalidad y el establecimiento de espacios de trabajo óptimas para el desarrollo de la labor de investigación y con ello, también se atienden sus nuevas necesidades derivadas del desarrollo tecnológico.	Adquisiciones	8,607,000	2,950,000	2,608,920	2,608,920	2,608,920	88.44	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>17,354,551</b>	<b>14,456,551</b>	<b>2,368,300</b>	<b>3,615,046</b>	<b>4,103,080</b>	<b>28.38</b>	
0711L8P0002	Actualización tecnológica	Actualización y adquisición de equipo complementario para la correcta operación de las distintas áreas de producción que permita proporcionar los servicios de la mas alta calidad.	Adquisiciones	3,615,122	6,700,322	1,351,498	1,680,780	1,731,191	25.84	25.84
0711L8P0003	Remodelación y Construcción	Este proyecto está dividido en cuatro subproyectos: Intervención integral en foros 4 y 6; Suministro y puesta en marcha de una planta de emergencia en THX; Remodelación de la zona de clientes de laboratorio; Adecuación de bodega de material virgen de laboratorio; y Proyecto de imagen institucional	Mantenimiento	13,739,429	7,756,229	1,016,802	1,934,266	2,371,889	30.58	30.49

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 11 Educación Pública  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0711MHL0001	<b>TOTAL</b> Remodelación de Infraestructura	Remodelación de infraestructura de las instalaciones para el uso eficiente y racional, adecuado para el óptimo desempeño de la televisora	Mantenimiento	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000					32.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>229,113,904</b>	<b>255,639,907</b>	<b>21,730,900</b>	<b>21,730,900</b>	<b>21,730,900</b>	<b>8.50</b>	
03125140012	Apoyar el desarrollo del Hospital Juárez del Centro, D.F.	Estudios de preinversión, adecuaciones y demolición de edificios existentes del Hospital Juárez del Centro.	Infraestructura social	49,800,000	58,793,547	6,579,420	6,579,420	6,579,420	11.19	99.99
03125140014	Apoyar el desarrollo del Hospital de la Mujer, D.F.	Adecuar, remodelar, supervisar la obra civil y electromecánica	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000					38.33
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	8,527,855	8,481,498	2,642,391	2,642,391	2,642,391	31.15	8.38
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	22,009,642	21,890,932	6,744,588	6,744,588	6,744,588	30.81	8.38
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	18,492,316	18,393,936	5,645,646	5,645,646	5,645,646	30.69	7.95
07125120002	Programa anual de Adquisiciones 2008	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NIVEL CENTRAL	Adquisiciones	284,091	18,079,994	118,855	118,855	118,855	.66	10.00
07125140002	Fortalecimiento del Hospital Nacional Homeopático, D.F..	Realizar la rehabilitación de aproximadamente 400 metros cuadrados del área de quirófanos y tococirugía del Hospital, beneficiando a más de 2 millones de habitantes de los Estados de México, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal.	Mantenimiento	90,000,000	90,000,000					99.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0512S000001	<b>TOTAL</b> ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Inmuebles	10,780,458	10,780,458	3,253,562	3,253,562	3,253,562	30.18	14.51
				10,780,458	10,780,458	3,253,562	3,253,562	3,253,562	30.18	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>5,196,250</b>	<b>3,835,000</b>	<b>692,249</b>	<b>692,249</b>	<b>692,249</b>	<b>18.05</b>	
0712M7F0002	Programa de Mantenimiento 2008	Mantenimiento Mayor y Ordinario de los edificios del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	Mantenimiento	5,196,250	3,835,000	692,249	692,249	692,249	18.05	18.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NBD Hospital General de México										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>18,525,190</b>	<b>16,180,725</b>	<b>6,324,126</b>	<b>7,151,146</b>	<b>7,151,146</b>	<b>44.20</b>	
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	Adquisiciones	11,034,025	11,034,025	4,955,462	4,955,462	4,955,462	44.91	71.85
0712NBD0003	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisiciones	7,491,165	5,146,700	1,368,664	2,195,684	2,195,684	42.66	37.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>27,493,917</b>	<b>27,493,917</b>	<b>235,482</b>	<b>235,482</b>	<b>235,482</b>	<b>.86</b>	
0312NBG0001	PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISION EXTERNA D.R.O. TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO, REESTRUCTURACION, INSTALACIONES Y ACABADOS 1ER. NIVEL, CUERPOS 1, 2 Y 3 DE EDIFICIO MUNDET	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE CANCELERIA INTERIOR TRABAJOS DE DEMOLICION REESTRUCTURACION A BASE DE INSTALACIONES Y COLOCACIONES DE CANCELERIA INTERIOR DE UN AREA DE 1,450 M. CUADRADOS	Infraestructura social	22,656,086	22,656,086	235,482	235,482	235,482	1.04	24.07
0712NBG0001	Programa de mantenimiento del HIM, 2008	Mantenimiento al edificio Federico Gomez, auditorio, edificio de almacen, rehabilitacion, aula oriente y areas comunes del Hospital Infantil de Mexico, FG,	Mantenimiento	4,837,831	4,837,831					1.90

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud										
ENTIDADES PARAESTATALES										
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0712NCA0002	<b>TOTAL</b> Programa anual Adquisiciones de Mobiliario y Equipo, 2008	Adquirir equipos médicos e instrumental quirúrgico para ampliar la infraestructura actual y para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Adquisiciones	6,500,000	9,500,000					27.00
				6,500,000	9,500,000					

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>26,912,460</b>	<b>22,496,372</b>	<b>558,236</b>	<b>560,877</b>	<b>560,877</b>	<b>2.49</b>	
0612NCD0001	Ampliación de la Clínica de Investigación de Enfermedades Infecciosas. 2007-2009	Ampliación de las áreas de toma de muestra, sala de espera, cuarto de procedimiento, aula, archivo muerto y atención clínica a pacientes ambulatorios con VIH-SIDA	Infraestructura social	2,000,000	6,419,705		2,641	2,641	.04	1.04
0712NCD0011	Programa de Mantenimiento 2008	Reparación de distintos edificios existentes, desde instalaciones eléctricas, así como readecuación de espacios interiores y exteriores.	Mantenimiento	4,950,002	500,000	296,321	296,321	296,321	59.26	59.27
0712NCD0013	Programa de Adquisiciones 2008.	Adquisición y sustitución de Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos, Equipo Médico y de Laboratorio, así como Instrumental Médico.	Adquisiciones	19,962,458	15,576,667	261,915	261,915	261,915	1.68	4.04

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
03121100001	<b>TOTAL</b> Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	Infraestructura social	73,799,780 73,799,780	73,799,780 73,799,780					79.40

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NCZ Instituto Nacional de Pediatría										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>74,577,045</b>	<b>74,577,045</b>	<b>10,792,273</b>	<b>11,604,961</b>	<b>12,895,434</b>	<b>17.29</b>	
0712NCZ0001	Equipo médico y de laboratorio	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de atención médica e investigación	Adquisiciones	24,997,601	24,997,601	7,144,383	7,248,055	7,840,535	31.37	31.36
0712NCZ0002	Adquisición de Mobiliario y equipo Administrativo	Adquisición de diverso mobiliario y equipo administrativo para diferentes áreas del Instituto Nacional de Pediatría.	Adquisiciones	4,152,400	4,152,400	3,580,698	3,657,569	3,706,215	89.25	89.25
0712NCZ0003	Programa de Remodelación de Inmuebles del Instituto Nacional de Pediatría	Remodelación de edificios y fachadas de los inmuebles del Instituto Nacional de Pediatría, incluye proyecto ejecutivo, supervisión externa y ejecución de la obra	Mantenimiento	45,427,044	45,427,044	67,192	699,337	1,348,684	2.97	2.97

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NDF Instituto Nacional de Rehabilitación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0612NDF0005	<b>TOTAL</b> Proyecto Anual de Inversión de Instalaciones y adecuación de espacios para el Instituto Nacional de Rehabilitación, 2007-2008	Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Infraestructura social	830,230 830,230	830,230 830,230					94.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 12 Salud ENTIDADES PARAESTATALES NDY Instituto Nacional de Salud Pública										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0712NDY0001	<b>TOTAL</b> Programa de Mantenimiento a los inmuebles del INSP, 2008	Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan	Mantenimiento	4,950,000	3,465,000	781,038	1,032,121	1,032,121	29.79	29.40
				4,950,000	3,465,000	781,038	1,032,121	1,032,121	29.79	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 13 Marina										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>997,900,000</b>	<b>962,094,945</b>	<b>627,493,888</b>	<b>662,809,047</b>	<b>726,909,509</b>	<b>75.55</b>	
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero	Adquisiciones	240,000,000	178,173,721	128,415,467	140,324,279	159,168,219	89.33	20.39
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	Adquisiciones	73,000,000	49,048,644	33,613,714	37,437,934	37,474,953	76.40	30.10
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, área mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	Infraestructura social	143,658,000	143,658,000	143,658,000	143,658,000	143,658,000	100.00	99.99
07132110002	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparación naval	Adquisición de maquinaria y equipo para la reparación y construcción naval	Adquisiciones	25,000,000	18,159,311	18,159,218	18,159,218	18,159,218	100.00	82.84
07132120003	Digitalización de los sistemas de control de plantas propulsoras de unidades de superficie	Adquisición de equipo	Adquisiciones	1,300,000	6,457,652	1,300,000	3,000,000	3,050,000	47.23	70.30
07132120004	Sustitución de equipos de comunicación en banda HF y VHF tácticos y alternos.	Sustituir equipos de comunicación en banda HF y VHF en buques, aeronaves y establecimientos navales	Adquisiciones	49,000,000	13,297,323	8,225,800	8,225,800	8,225,800	61.86	60.22
07132160001	Construcción de un edificio administrativo para personal de la Secretaría de Marina en el Distrito Federal.	Construcción de un edificio de cinco niveles destinado para el servicio del personal naval militar administrativo y de servicios, el cual se compone de oficinas administrativas, alojamientos, cocina comedor, pañoles, almacenes, lavandería, etc.	Infraestructura gubernamental	60,000,000	49,001,562	17,303,279	18,643,863	20,875,418	42.60	69.82
07132160002	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina - Armada de México	Conservar y mantener los inmuebles de la SEMAR	Mantenimiento	10,000,000	13,745,319	9,803,568	11,127,578	11,204,283	81.51	57.91
07132160003	Construcción de obras menores en apoyo a las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México	Construcción de obras menores para satisfacer la infraestructura básica de los mandos navales	Infraestructura gubernamental	60,000,000	62,623,012	8,899,363	8,899,363	21,717,124	34.68	36.34
07132160004	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Primera etapa-	Adquisición de equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc.	Adquisiciones	15,000,000	14,963,400	14,963,400	14,963,400	14,963,400	100.00	92.00
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Adquisición de buques para todo condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento	Adquisiciones	61,000,000	223,982,255	150,132,396	163,271,969	175,676,805	78.43	55.95
07132160006	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Segunda Etapa-	Adquisición de equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc.	Adquisiciones	15,000,000	14,978,384	14,948,018	14,948,018	14,948,018	99.80	47.30
07132160007	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina -Tercera Etapa-	Adquisición de equipo individual y colectivo de combate, equipo electrónico, equipo de rapel, etc.	Adquisiciones	17,000,000	16,555,020	7,861,519	7,861,519	7,861,519	47.49	47.47
07132160008	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marino	Adquisición de equipos y pertrechos marinos para sustituir los que han sufrido desgastes y averías durante el desarrollo de operaciones navales	Adquisiciones	45,942,000	31,309,956	17,122,688	17,664,124	25,164,124	80.37	63.17
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	Infraestructura gubernamental	74,000,000	29,286,923	7,999,142	8,547,840	8,547,840	29.19	5.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 13 Marina										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
07133110001	Sustitución de equipo médico y de laboratorio	Equipar y modernizar los establecimientos médicos navales con equipo electromédico y de laboratorio	Adquisiciones	48,000,000	35,151,186	1,633,576	1,676,686	1,704,072	4.85	4.82
07133120002	Adquisición de bienes para unidades y establecimientos navales	Adquisición de bienes para el equipamiento de unidades y establecimientos navales de acuerdo a la reestructuración de la Armada de México	Adquisiciones	20,000,000	24,309,185	21,667,241	22,611,957	23,454,699	96.48	92.00
07133120003	Modernización del parque vehicular de la Secretaría de Marina	Adquisición de vehiculos para la modernización del parque vehicular	Adquisiciones	40,000,000	37,394,092	21,787,499	21,787,499	31,056,017	83.05	79.54

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0714A000001	<b>TOTAL</b> Programa de Adquisiciones PROFEDET 2008	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisiciones	1,000,775	1,000,775			198,013	19.79	19.78
				1,000,775	1,000,775			198,013	19.79	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>110,718</b>	<b>103,407</b>	<b>103,407</b>	<b>103,407</b>	<b>103,407</b>	<b>100.00</b>	
0714P7M0001	PROGRAMA DE INVERSION 2008 CONAMPROS	Programa para la adquisición de mobiliario y equipo para el ejercicio 2008	Adquisiciones	110,718	103,407	103,407	103,407	103,407	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>12,371,959</b>	<b>12,371,959</b>					
0714P7R0001	Programa de Mantenimiento INFONACOT 2008	Mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y distribución de espacios en las oficinas en todo el País, así como instalación de plantas eléctricas.	Mantenimiento	4,000,000	4,000,000					6.40
0714P7R0002	Programa de Adquisiciones INFONACOT 2008	Programa de Adquisición de mobiliario y vehículos terrestres.	Adquisiciones	8,371,959	8,371,959					11.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 15 Reforma Agraria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>45,157,400</b>	<b>45,157,400</b>	<b>2,042,460</b>	<b>2,042,460</b>	<b>2,042,460</b>	<b>4.52</b>	
07154100001	Programa de Inversión de la SRA	El Programa de Inversión de la Secretaría, tiene como propósito modernizar el parque vehicular obsoleto y reemplazar en la medida de lo posible la plataforma informática y el mobiliario y equipo existente, a efecto de apoyar los diferentes programas que tiene encomendados	Adquisiciones	45,157,400	45,157,400	2,042,460	2,042,460	2,042,460	4.52	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>44,148,357</b>	<b>62,570,586</b>	<b>27,607,191</b>	<b>28,101,411</b>	<b>31,758,546</b>	<b>50.76</b>	
05161340001	Construcción de oficina regional de la SEMARNAT, en Puerto Vallarta.	Construcción de oficina regional para albergar las diversas dependencias del sector, como son: la SEMARNAT, PROFEPA y CNA en Puerto Vallarta, Jalisco. Incluye los trabajos de la supervisión de la obra.	Inmuebles	2,100,000	1,671,887	1,753,368	1,753,368	1,753,368	104.87	82.50
07165120001	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	adquisición de vehículos y equipo de transporte.	Adquisiciones	6,441,582	32,881,598	23,325,209	23,325,209	25,379,130	77.18	97.25
07165120002	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de mantenimiento y conservación de inmuebles de la Secretaría, así como servicios relacionados.	Mantenimiento	18,897,738	13,874,349	1,398,110	1,765,749	2,739,435	19.74	23.14
07165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Mobiliario y equipo de administración, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones, animales de trabajo y reproducción y otros muebles.	Adquisiciones	14,219,771	12,343,209	898,974	1,025,555	1,622,502	13.14	24.69
07165130001	Programa de mejora en el equipamiento de bienes de comunicaciones, eléctrico y electrónico e industrial para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de equipos relacionados con maquinaria y equipo Industrial, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.	Adquisiciones	2,489,266	1,799,543	231,530	231,530	264,111	14.68	14.52

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,341,642,863</b>	<b>1,533,636,965</b>	<b>18,882</b>	<b>18,882</b>	<b>18,882</b>		
0316B000020	Sanes Huasteca	Construcción de infraestructura de temporal caminos, bordos, drenes, estructuras, etc.	Infraestructura económica	22,469,156	22,469,156					33.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuación de obras de infraestructura del canal principal y zona de riego.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					71.00
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	Infraestructura económica	10,100,000	10,100,000					84.00
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	Infraestructura económica	8,949,724	8,949,724					90.00
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuación de la construcción del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Infraestructura económica	113,608,417	113,608,417					81.80
0316B000038	Ampliación de Distritos de Riego, construcción de presa derivadora y zona de riego Rio Verde, Oaxaca.	Construcción de una presa derivadora del tipo flotante con una longitud de 680 m. de cresta vertedora y una altura de 4 m.; canales principales con 30.4 km. de longitud; 39.8 Km. de red de distribución; 153 km. de drenaje; 83 Km. de caminos y 24.2 km. de bordos de protección.	Infraestructura económica	1,092,500	1,092,500					90.00
0316B000055	Margen Derecha, Rio Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	113,289,711	113,289,711					60.00
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construcción de obras de infraestructura pozos, línea eléctrica y zona de riego.	Infraestructura económica	22,874,384	22,874,384					24.00
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Infraestructura económica	37,761,497	37,761,497					15.50
0316B000117	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 005 Delicias	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	17,363,100	17,363,100					81.00
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	73,300,000	73,300,000					27.00
0316B000146	Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la Cuenca del río Grijalva, en el Estado de Tabasco	Construcción de estructuras de control de ríos, formación de bordos, construcción de drenes, rehabilitación de márgenes de ríos	Infraestructura económica	309,124,439	309,124,439					62.00
0316B000201	Obra faltante en el distrito de temporal tecnificado Zanapá-Tonalá, Tabasco	Construcción de la infraestructura de temporal faltante de caminos y estructuras de cruce del distrito de temporal 002, Zanapá Tonalá.	Infraestructura económica	20,673,000	20,673,000					17.00
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego. Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Infraestructura económica	283,130,987	283,130,987					2.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
B00 Comisión Nacional del Agua										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercicio			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0516B000021	PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO DE LAS AVENIDAS EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CONSTR. DE MUROS Y PLANTILLAS DE CONCRETO REFORZADO EN EL RIO DE LAS AVENIDAS, TRAMO DE 5.6 KM COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES MADERO Y CAMINO LA PAZ, Y AMPLIACION Y PROFUNDIZACION Y REFORZAMIENTO DE BORDOS, LONGITUD DE 5.1 KM, DESDE EL PUENTE LA PAZ HASTA EL LIBRAMIENTO LAS TORRES	Infraestructura económica	25,464,105	25,464,105					38.10
0516B000102	Obras de Protección contra inundaciones para la ciudad de Morelia, Mich	Obra de control en el canal Mintzita al Río Grande, 4 Colectores pluviales sobre el Río Grande, 5 lagunas artificiales de regulación y obras complementarias.	Infraestructura económica	4,554,000	4,554,000					100.00
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de sección flexible de materiales graduados y zona de riego con sistema mixto de conducción a cielo abierto (canal) revestido de concreto simple y distribución por tubería de PVC, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Infraestructura económica	93,150,000	93,150,000					99.99
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Construcción de La presa Zapotillo con una capacidad 400 millones de m3, acueducto con capacidad de 3.8 m3. planta potabilizadora e infraestructura de macrodistribución. Incluye la realización de estudios y proyectos faltantes y el pago de las indemnizaciones correspondientes.	Infraestructura económica	56,300,000	248,294,102					2.25
0616B000092	Programa de Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma en el Estado de Guanajuato.	Incrementar la eficiencia del uso del agua en el Distrito de Riego 011, mediante: Entubamiento y/o revestimiento de canales y de regaderas; Estructuras en en el canal principal por la tecnificación con sistema de riego moderno; nivelación tierras y Reemplazo de maquinaria para conservación.	Infraestructura económica	22,955,000	22,955,000					10.41
0616B000100	Programa de Riego Suplementario Zona Kabichén, Yucatán	Construcción de pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección	Infraestructura económica	2,280,000	2,280,000					23.28
0616B000101	Programa de Riego Suplementario Zona Centro, Yucatán.	Construcción de pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección	Infraestructura económica	2,347,000	2,347,000					25.34
0716B000050	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Jantelco, Mor.	Construcción de una Presa de Almacenamiento, para el riego de 65 has en beneficio de 80 familias del Ejido de Amilingo, Mpio. de Temoac, Mor.	Infraestructura económica	18,700,000	18,700,000					26.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0716B000075	Rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas convencionales y automáticas, a nivel regional, Cuenca Lerma-Chapala.	Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidroclimatológicas convencionales e instalación de automáticas; así como, de protección de diverso equipo de medición y radiocomunicación.	Mantenimiento	9,500,000	9,500,000	18,882	18,882	18,882	.20	.01
0716B000183	Encauzamiento y Revestimiento del Arroyo Gustavo Díaz Ordaz en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa.	Obras de revestimiento para captar y conducir eficientemente el agua de lluvia que se acumula en el sistema identificado con el mismo nombre, en el sector suroeste de la Ciudad, para su posterior descarga en el Canal Oriental del Distrito de Riego 010.	Infraestructura económica	62,655,843	62,655,843					12.71

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0716F000011	<b>TOTAL</b> Equipamiento de bienes inventariables en la CONANP.	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo; maquinaria y equipo agropecuario, industrial, eléctrico y electrónico, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones, para las Áreas Naturales Protegidas, oficinas regionales y centrales.	Adquisiciones	19,453,297	19,453,297	103,980	103,980	103,980	.53	.50
				19,453,297	19,453,297	103,980	103,980	103,980	.53	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>32,843,000</b>	<b>34,069,119</b>	<b>651,895</b>	<b>681,493</b>	<b>681,493</b>	<b>2.00</b>	
0716RHQ0003	Programa de Adquisición de Mobiliario.	Adquisición de mobiliario para las oficinas centrales y regionales de CONAFOR, el Centro de Estudios Genéticos y Campamentos de Incendios .	Adquisiciones	6,517,000	5,905,420	126,992	156,590	156,590	2.65	2.65
0716RHQ0004	Programa de adquisición de vehículos.	Adquisición de vehículos para oficinas regionales y estatales para el seguimiento de los programas del Proárbol, así como los Centros Estatales de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Viveros de la Conafor.	Adquisiciones	26,326,000	28,163,699	524,903	524,903	524,903	1.86	1.86

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>10,815,575</b>	<b>76,888,837</b>		<b>950,898</b>	<b>2,837,719</b>	<b>3.69</b>	
0716RJE0002	Equipamiento de bienes inventariables.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración e instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones.	Adquisiciones	5,355,575	70,806,040		950,898	2,153,758	3.04	30.70
0716RJE0004	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	Obras de mantenimiento y rehabilitación para los laboratorios y oficinas administrativas del Instituto.	Mantenimiento	4,250,000	4,250,000			324,641	7.64	7.63
0716RJE0005	Adquisición del parque vehicular.	Vehículos y equipo de transporte.	Adquisiciones	1,210,000	1,832,797			359,320	19.61	19.60

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>48,400,000</b>	<b>29,714,418</b>	<b>10,992,211</b>	<b>10,992,211</b>	<b>10,992,211</b>	<b>36.99</b>	
07178120002	Adquisición, instalación y puesta en marcha de 20 elevadores en 7 inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	Adquisición de 20 elevadores de diversas capacidades para ser instalados en 7 inmuebles de la Procuraduría General de la República, ubicados en el Distrito Federal.	Infraestructura gubernamental	14,400,000	27,000,000	10,914,223	10,914,223	10,914,223	40.42	40.00
07178120003	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS NUEVAS, ESCRITORIOS MODULARES, SILLAS, STANDS DE ATENCION, ARCHIVEROS Y MESAS DE TRABAJO, CON OBJETO DE DAR UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO USUARIO.	Adquisiciones	34,000,000	2,714,418	77,988	77,988	77,988	2.87	.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>					
0418TOK0001	Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros	Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					46.00
0718TOK0001	ADQUIRIR BIENES INFORMATICOS	Adquirir servidores y equipo de red con características especiales.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000					22.09
0718TOK0002	EQUIPO DE INVESTIGACION 2008	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000					6.83
0718TOK0003	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 2008	Rehabilitar, remodelar, realizar diversas obras y servicios relacionados con la obra pública.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000					19.13

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>34,800,000</b>						
0218T00001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Infraestructura social	2,000,000						96.00
0318T000047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Infraestructura social	27,500,000						4.60
0418T000001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Infraestructura social	3,800,000						27.00
0418T000007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Infraestructura social	1,500,000						5.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>22,857,127</b>	<b>22,857,127</b>	<b>1,276,614</b>	<b>3,023,532</b>	<b>3,779,936</b>	<b>16.54</b>	
0718T0Q0001	Programa de Obra Pública	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física	Mantenimiento	5,748,373	5,748,373	436,451	795,880	907,825	15.79	15.79
0718T0Q0002	Programa de adquisición de equipo administrativo	Adquirir mobiliario y equipo administrativo	Adquisiciones	685,000	685,000	62,234	62,234	139,380	20.35	20.34
0718T0Q0003	Programa de adquisición de bienes informáticos	Adquisición de Bienes informáticos	Adquisiciones	500,000	500,000			79,433	15.89	15.89
0718T0Q0005	Adquisición de equipo de investigación	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico	Adquisiciones	15,923,754	15,923,754	777,929	2,165,418	2,653,298	16.66	16.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>2,567,443,600</b>	<b>2,567,443,600</b>	<b>874,233,557</b>	<b>874,233,557</b>	<b>874,233,557</b>	<b>34.05</b>	
0318T100001	Modernizar y rehabilitar equipo de computo y oficina e implementar sistema de enlace gubernamental (e-gobierno)	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo de la tecnología de punta en todos los procesos institucionales	Adquisiciones	15,000,100	15,000,100	9,854,082	9,854,082	9,854,082	65.69	52.90
0318T100002	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	343,874,700	343,874,700	74,362,986	74,362,986	74,362,986	21.63	95.12
0318T100003	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	259,233,200	259,233,200	29,408,739	29,408,739	29,408,739	11.34	95.10
0318T100004	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	95,059,200	95,059,200	1,089,000	1,089,000	1,089,000	1.15	93.95
0318T100005	Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de Morelos	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	60,580,500	60,580,500	4,902,000	4,902,000	4,902,000	8.09	92.73
0318T100006	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	86,839,940	86,839,940	47,753,724	47,753,724	47,753,724	54.99	87.92
0318T100007	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	188,021,440	188,021,440	132,886,122	132,886,122	132,886,122	70.68	90.38
0318T100008	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	67,118,720	67,118,720	6,152,886	6,152,886	6,152,886	9.17	77.92
0318T100009	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	72,706,750	72,706,750	34,264,378	34,264,378	34,264,378	47.13	80.70
0318T100010	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de México	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	74,081,850	74,081,850	23,691,142	23,691,142	23,691,142	31.98	77.43
0318T100011	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Hidalgo	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	36,127,000	36,127,000					73.48
0318T100013	Compensar potencia reactiva en el Distrito Federal	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	348,100	348,100	462	462	462	.13	92.70
0318T100014	Compensar potencia reactiva en el Estado de México	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	1,440,000	1,440,000					46.71
0318T100015	Compensar potencia reactiva en el Estado de Hidalgo	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	364,000	364,000					92.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T100016	Compensar potencia reactiva en el Estado de Morelos	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	364,000	364,000					83.10
0318T100017	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Distrito Federal	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	27,980,700	27,980,700	10,000,807	10,000,807	10,000,807	35.74	60.99
0318T100018	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de México	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	28,834,800	28,834,800	79,295,039	79,295,039	79,295,039	275.00	85.62
0318T100019	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	91,338,400	91,338,400	8,092,764	8,092,764	8,092,764	8.86	76.33
0318T100020	Modernizar parque vehicular y equipo pesado	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo y continuidad de las actividades institucionales	Adquisiciones	330,000,000	330,000,000	27,371,257	27,371,257	27,371,257	8.29	70.33
0318T100021	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de México y en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	40,258,900	40,258,900	17,886,125	17,886,125	17,886,125	44.43	72.01
0318T100022	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de Puebla	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	36,012,500	36,012,500	17,062,323	17,062,323	17,062,323	47.38	73.41
0318T100023	Sustitución de transformadores y Blindaje de la Red	Sustituir 60,000 Transformadores y blindaje de la Red de Baja Tensión	Mantenimiento	42,196,000	42,196,000	21,501,079	21,501,079	21,501,079	50.96	38.03
0318T100024	Regularización y Contratación de Servicios	Regularización y Contratación de 1,184,400 Servicios	Infraestructura económica	74,358,000	74,358,000	7,369,840	7,369,840	7,369,840	9.91	47.75
0318T100025	Reemplazo de Medidores en Baja Tensión	Reemplazo de 5,000,000 de Medidores en Baja Tensión	Mantenimiento	291,603,000	291,603,000	249,390,858	249,390,858	249,390,858	85.52	38.65
0318T100026	Reingeniería de Alimentadores y Mejoras a la Red	Reingeniería de 80 Alimentadores y Mejoras a la Red	Infraestructura económica	38,992,400	38,992,400	20,440,129	20,440,129	20,440,129	52.42	53.81
0318T100028	Sistema de Supervisión de Medidores	Implantar el SIS en 8,500 Medidores	Mantenimiento	21,591,600	21,591,600					20.10
0318T100060	Subestación Chimalpa y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 KV, equipo terminal para 3 L.T. de 230 KV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u., línea de doble circuito trifásico de 230 KV, doble conductor por fase, 0.5 Km de longitud, derivada de la línea Remedios--Cerrillo.	Infraestructura económica	26,561,400	26,561,400	808,131	808,131	808,131	3.04	5.04
0318T100064	Subestación Parque las Americas y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 30 MVA c/u, 85/23 KV y 3 bancos de capacitores de 6.3 MVAR c/u., línea de doble circuito trifásico de 85 KV, 1 Km de longitud.	Infraestructura económica	11,466,600	11,466,600					1.61
0418T100001	Generación Distribuida	Inst. de 20 Plantas Generadoras modulares a base de 20 turbinas de ciclos sencillos alimentados por gas natural, instalados en 20 subestaciones, incluida transformación de 23kV desde el nivel de tensión de generación, para su interconexión con la red de distribución con una capacidad total de 640 MW	Infraestructura económica	32,000,000	32,000,000	82,850	82,850	82,850	.26	97.64
0418T100007	S.E. La Paz	Instalación de un compensador estático de VARs CEV de mas 300 y menos 300 MVARs capacitivos en las barras de 400 KV	Infraestructura económica	11,773,400	11,773,400	1,361,583	1,361,583	1,361,583	11.56	17.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T10 Luz y Fuerza del Centro										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T10009	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida util	Adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida util en 39 subestaciones electricas en las zonas de influencia de LFC	Infraestructura económica	13,514,100	13,514,100	2,367,856	2,367,856	2,367,856	17.52	19.62
0518T10001	Red Radial Subterránea Centro Histórico II	Rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica de la Entidad en la zona centro, mediante el reemplazo y/o sustitución de cajas, interruptores, cable, equipo de conexión y transformadores.	Infraestructura económica	2,125,400	2,125,400	13,106,654	13,106,654	13,106,654	616.67	50.53
0518T10003	S.E. Tecamac	Instalación del 3er transformador trifásico de 60 MVA, 230/23 kV y un banco de capacitores de 12.6 MVAR	Infraestructura económica	17,231,100	17,231,100	22,455,921	22,455,921	22,455,921	130.32	79.81
0518T10008	S.E. Lomas Verdes	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u y derivación con una línea de doble circuito trifásico de 2.5 Km de long. aproximada	Infraestructura económica	14,793,000	14,793,000					1.70
0518T10017	S.E. Matilde	Subestación Convencional, instalando 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u, 8 alimentadores de 23 kV, equipos terminales y será alimentada através de línea de transmisión de doble circuito trifásico de 230 kV, 2.5 Km de longitud aproximada	Infraestructura económica	10,000,400	10,000,400	213,970	213,970	213,970	2.14	5.01
0518T10022	Red Subterránea Lomas	Construcción de la red subterránea por medio de la instalación de ductos y canalizaciones que alojarán a los conductores de media y baja tensión, bóvedas que alojarán subestaciones de media tensión las que suministrarán de energía a usuarios en baja tensión.	Infraestructura económica	9,258,900	9,258,900	796	796	796	.01	2.33
0518T10023	S.E. Jasso	Instalación del 3er transformador de 100 MVA, 230/85 kV	Infraestructura económica	11,319,200	11,319,200	242,444	242,444	242,444	2.14	26.34
0618T10002	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil	Reasignación de la SE. Móvil Toluca 2000 a la SE. Lomas Verdes Móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA para interconectarse a la línea de 230 kV Remedios-Atizapan.	Infraestructura económica	21,742,800	21,742,800	131,048	131,048	131,048	.60	25.13
0618T10003	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas.	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas para recibir la segunda línea de 230 kV proveniente de la SE. Tula de CFE.	Infraestructura económica	3,962,800	3,962,800	10,686,562	10,686,562	10,686,562	269.67	50.32
0618T10005	Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV.	Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV a SF6	Infraestructura económica	57,368,700	57,368,700					1.76

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>885,493,264</b>	<b>880,811,448</b>	<b>81,488,877</b>	<b>84,607,945</b>	<b>88,286,028</b>	<b>10.02</b>	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	440,243	1,170,750					9.81
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	Adquisiciones	14,492,094	9,817,265					27.43
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	Adquisiciones	11,444,631	11,444,631					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	Adquisiciones	10,300,000	10,300,000					63.91
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	Adquisiciones	3,536,712	722,503					67.42
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Adquisiciones	117,269,290	188,273,460	7,760,400	9,640,402	9,640,402	5.12	9.47
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	Adquisiciones	55,102,940	88,218,196	16,693,426	16,693,426	16,693,426	18.92	21.54
0318T4I0014	Actualización del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Enterprise	Atender la necesidad de mayor cantidad de recursos informáticos que demanda la migración de SAP R/3 a la versión ENTERPRESE.	Adquisiciones	10,300,000	9,569,493	4,303,593	4,303,593	4,303,593	44.97	99.00
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	69,528,468	29,143,197	324,147	324,147	324,147	1.11	57.34
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).	Adquisiciones	5,274,424	5,274,424	4,574,613	4,574,613	4,574,613	86.73	57.08
0318T4I0019	Proyecto integral de transporte de señales	Sustituir por obsolescencia el sistema troncal de transmisión de alta capacidad México---Villahermosa, La ampliación del sistema de transmisión de alta capacidad troncal Ductos Golfo de México---Villahermosa, Sustitución de enlaces que operan en bandas de frecuencias reasignadas por la S.C.T.	Adquisiciones	25,522,080	2,706,235	9,602,361	9,602,361	9,602,361	354.82	24.73
0318T4I0020	Proyecto integral de teleinformática	Actualizar la red de datos de toda la Industria Petrolera Estatal, crear una plataforma IP en la Red de Ductos Institucional, establecer sistemas seguros de comunicación unificada dentro del concepto Internet	Adquisiciones	35,640,140	24,917,169	2,566,410	2,566,410	2,566,410	10.30	24.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4I0021	Proyecto integral de radiocomunicación	Instalar sist. de radiocomunicación en la Zona Occidente y Península de Yucatán, establecer centrales de despacho para la integ. de serv. que proporcionan los diversos sist. de radiocomunicación, modernización de las estaciones costeras de acuerdo a las recomendaciones de la Org. Marítima Intern.	Adquisiciones	20,672,608	3,197,772		299,833	299,833	9.38	11.57
0318T4I0022	Proyecto integral de telefonía	Complementar los servicios de telefonía para estandarizar, adecuar y ampliar los servicios de acuerdo a las nuevas tecnologías y establecer un nuevo sistema de administración de la planta para optimizar su uso, incorporar servicios de comunicación móvil al sistema telefónico de la Institución.	Adquisiciones	21,211,376	18,408,473	2,605,396	2,605,396	2,605,396	14.15	14.24
0318T4I0023	Proyecto integral de servicios estratégicos de apoyo	Implantar un sistema integral de aseguramiento del servicio, establecer un sistema de videoconferencia Institucional que integre y estandarice los sistemas de los Organismos Subsidiarios	Adquisiciones	3,107,712	3,305,013					.01
0318T4I0024	Recursos materiales y servicios generales	Poder cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo de Pemex, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sist. eléctricos, electrónicos, de aire acond., contra incendio y vigilancia, sist. hidráulicos, reacondicionamiento de edificios y maquinaria y equipo.	Adquisiciones	216,256,448	9,930,632	8,163,971	8,289,347	8,289,347	83.47	65.96
0318T4I0025	Servicios corporativos y administrativos	Para cumplir con el funcionamiento del Centro Administrativo, es conveniente contar con la instalación y modernización de los elevadores, sistemas eléctrico, electrónico, aire acondicionado, contra incendio, hidráulico y reacondicionamiento de edificios y maquinaria, en el ámbito central y foraneo.	Otros programas	108,576,927	7,219,197	7,630,302	7,630,302	7,630,302	105.69	35.61
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Contar con infraestruc. de instrumentos y acc. para suministro y manto, de serv., renovación de eq. de computo, mobiliario y vehiculos, un plan de calidad en los serv. de comunicación, y contar con la infraestructura para el manto, de sist. industriales y de comunicación a nivel central y foraneo.	Adquisiciones	33,208,004	101,384,209	2,079,920	2,079,920	3,138,669	3.10	87.17
0318T4I0028	Proyecto integral de servicios al cliente	Un sistema integral de información nacional al cliente, un Site alternativo para el call center al actual Centro Nacional de Atención a Clientes, que permita en caso de contingencia (temblor, amenaza de bomba, incendio, toma de instalaciones, etc).	Adquisiciones	3,898,732	5,963,204	403,176	403,176	403,176	6.76	54.52
0318T4I0029	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Contraloría General Corporativa	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	5,659,855	5,659,855	192,308	192,308	192,308	3.40	14.96
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de cinco unidades médicas.	Infraestructura social	48,851,424	280,562,469					.93

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4I0004	Proyecto Integral de Modernización del Sistema Troncalizado	Modernizar el sistema trunking de radiocomunicación, a través 110 sitios de repetición integrados por 500 repetidores y un controlador central; Sustituir 10,000 equipos de usuario con alto grado de obsolescencia.	Adquisiciones	31,535,856	20,000,001					4.07
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Infraestructura social	33,550,000	42,010,000	14,588,854	15,292,772	17,912,106	42.64	44.33
0718T4I0002	Módulo de Acceso para Visitantes del Centro Administrativo de PEMEX	Estudio de Preinversión Caseta de Control de Acceso del Centro Administrativo de PEMEX	Estudios de preinversión	113,300	1,613,300		109,939	109,939	6.81	5.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>75,063,954,213</b>	<b>46,631,101,504</b>	<b>22,116,301,488</b>	<b>28,200,424,084</b>	<b>29,961,160,068</b>	<b>64.25</b>	
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo - Pidiregas	Corresponde al área conocida como Paleocanal de Chicontepec y se localiza en los estados de Veracruz y Puebla abarcando a un total de 15 municipios. Se tienen definidos tres plays productores: Play Chicontepec, Play Chicontepec Canal y Play Tantoyuca. Las características del aceite varían en un rango de densidad del aceite entre 18 y 45 API. El desarrollo del proyecto incluye la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores, construcción de baterías de separación, estaciones de compresión y bombeo. Así como la realización de pruebas piloto de inyección de agua en áreas estratégicas. La reserva a producir es la reserva remanente más grande del país.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,796,307,731	512,521,758	101,269,851	419,068,454	437,982,158	85.46	19.66
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas	El Proyecto Integral Jujo-Tecominoacán tiene como objetivo maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión en la perforación de pozos, reparaciones mayores, conversiones a sistemas artificiales, así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,779,008,627	1,465,948,086	260,074,810	1,119,733,136	1,149,278,493	78.40	67.19
020 96 020	Cantarell	Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche a una distancia de 80 Km de Cd. del Carmen, Campeche. Con el proyecto se pretende continuar con el desarrollo de los campos Akal y Sihil, acelerar la recuperación de la reserva remanente del campo Akal con la perforación de pozos adicionales, implantar el proceso de deshidratación de crudo en los campos Nohoch, Akal y Chac, mantener la presión del yacimiento, construir una planta de separación de Nitrógeno en Cd. PEMEX, mantener en operación la infraestructura de Ixtoc, bombeo electrocentrífugo en Akal, mantener la infraestructura existente del sistema de transporte y distribución de crudo y gas de la Terminal Marítima de Cayo Arcas y Atasta y preservar los complejos e instalaciones satélites en óptimas condiciones de operación, estabilidad y seguridad mediante los mantenimientos y rehabilitaciones. En su componente exploratoria se pretende perforar 2 pozos delimitadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,379,757,432	13,976,436,626	9,253,254,179	10,288,361,289	10,730,460,337	76.78	80.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
021 96 021	Burgos	El Proyecto Burgos tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva probada 1P, probable 2P y 3P, continuar con los estudios de yacimientos tanto de caracterización como integrales para los campos nuevos. Garantizar la operación y mantenimiento de los campos en explotación.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,954,722,015	7,993,590,282	5,016,946,790	5,472,245,346	5,660,619,875	70.81	51.72
0218T4L0001	Cabecera Region Marina Noreste	Coadyuvar al desarrollo integral y sustentable de los programas de trabajo de la Subd. de la Región MNE, incrementar la confiabilidad de los sistemas de seguridad, minimizar el impacto ambiental, conservar el marco legal establecido por la legislación ambiental y proveer infraestructura administrativa.	Otros programas	410,277,335	394,201,753	168,330,345	181,369,157	191,650,481	48.62	34.68
0218T4L0002	Cabecera Region Norte	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la manera eficiente de acuerdo a las leyes, reglamentos y políticas externas e internas vigentes, logrando transparencia en los procesos licitatorios de adquisiciones y contratación de obras y servicios.	Otros programas	169,651,642	165,463,660	62,382,578	70,516,054	78,179,576	47.25	63.58
0218T4L0003	Direccion General PEP	Asegurar que PEP cumpla su responsabilidad de maximizar el valor económico a largo plazo derivado de la incorporación de reservas de crudo y gas natural; de desarrollar y explotar racionalmente los yacimientos, así como de producir y de manejar los hidrocarburos eficientemente	Otros programas	401,075,650	473,847,094	123,726,454	152,347,468	169,221,964	35.71	24.43
0218T4L0022	Coordinacion Tecnica Operativa Region Marina Suroeste	Asegurar el cumplimiento de los servicios de transporte, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, maximizando su valor económico y llevar a cabo el mantenimiento de ductos.	Otros programas	255,200,002	233,981,810	54,989,123	64,732,167	76,054,429	32.50	74.80
0218T4L0023	Cabecera Activo Altamira	Proporcionar apoyo Administrativo y de Servicios Generales eficaz y eficiente para mejorar el aprovechamiento de los recursos, coadyuvar al logro de metas y ejercer un control que garantice las operaciones inherentes a las actividades financieras del presupuesto y estados financieros.	Otros programas	53,545,865	60,472,123	14,411,570	15,485,220	16,837,315	27.84	84.08
0218T4L0027	Cabecera de la Region Sur	Promover la reducción de índices de accidentabilidad, supervisar y controlar los niveles de contaminación, mantener en condiciones óptimas los edificios industriales administrativos y sociales y atender los compromisos de la Dirección General de PEMEX con los gobiernos estatales de la Región Sur	Otros programas	435,999,987	372,925,645	200,810,522	219,433,601	243,609,105	65.32	62.18

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamalipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	Infraestructura económica	1,403,800,001	1,474,602,772	462,947,972	569,879,646	638,034,701	43.27	40.90
0218T4L0043	Cabecera Region Marina Suroeste	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros, patrimoniales y de tecnología de información y desarrollar acciones que impulsen el mejoramiento del desempeño ambiental y de seguridad en estricto apego a la legislación en la materia.	Otros programas	154,187,809	118,186,203	31,228,369	37,051,323	48,478,349	41.02	92.73
0218T4L0044	Subdirección de Administración y Finanzas	Administrar los recursos financieros de la Institución, al lograr el debido registro de las operaciones, el control del presupuesto así como la rendición de cuentas a las instancias gubernamentales, sobre los recursos que le han sido asignados, además de la planeación financiera del organismo.	Otros programas	79,617,498	79,365,094	1,301,872	1,301,872	1,301,872	1.64	77.15
0218T4L0045	Administración de la Subdirección de Planeación	Coordinar el desarrollo de las estrategias de asignación de recursos de inversión en exploración y explotación que permitan la satisfacción de hidrocarburos y la maximización del valor económico a mediano y largo plazos de la empresa, congruentes con las políticas y lineamientos.	Otros programas	202,714,935	180,295,996	105,145,123	107,365,098	108,532,876	60.20	21.05
0218T4L0056	Coordinación Técnica Operativa Region Sur	Mantenimiento y gestión de la infraestructura para el transporte y distribución de hidrocarburos en la Región Sur.	Otros programas	432,600,000	372,969,983	99,563,583	140,213,815	152,811,800	40.97	58.85
0218T4L0061	Cabecera Activo Poza Rica	Generar y soportar proyectos para explotar racionalmente los yacimientos de hidrocarburos, maximizando el valor económico de las reservas, en un ambiente de seguridad y protección al medio ambiente para incrementar la producción y recuperación de hidrocarburos al menor costo posible.	Otros proyectos	26,034,830	61,400,001	8,066,487	11,948,198	13,236,391	21.56	86.63
0218T4L0063	Optimización de la Terminal Dos Bocas	Asegurar la capacidad y eficiencia de servicio de acondicionamiento, almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos, hacia los activos de explotación y clientes, mediante el mejoramiento de los procesos, la modernización y optimización de la Infraestructura bajo la política institucional	Otros programas	21,300,000	22,700,000					95.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
038 98 038	Delta del Grijalva	El Proyecto está conformado por los campos Sen, Caparroso-Escuintle-Pijije, Tizón, Luna-Palapa y Escarbadó, todos ellos productores de aceite superligero y gas asociado. Está localizado en la porción Nororiental del área Mesozoica de Chiapas-Tabasco, al Suroeste de la Ciudad de Frontera, Tabasco. Tiene una extensión aproximada de 1,343.12 km <sup>2</sup> y se ubica geográficamente a los 18 11 y 18 35 de latitud Norte y 92 42 y 93 03 de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la explotación de dichos campos tal como 3 baterías de separación en alta presión, ductos de transporte de aceite y gas, líneas de descarga, cabezales de recolección.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	892,418,743	736,665,524	584,383,977	634,335,591	667,156,224	90.56	65.51
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas	El objetivo del proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es incrementar la producción de aceite pesado mediante la perforación de pozos, construcción de infraestructura, modernización de la infraestructura existente e incorporación de nueva reserva de aceite pesado, para asegurar el consumo interno y el cumplimiento de los programas de exportación de crudo maya. Incorporar nuevas reservas de hidrocarburos, principalmente de aceite pesado y gas mediante la interpretación de información geológica-geofísica y la perforación de pozos exploratorios así como comprobar la existencia de un sistema petrolífero y descubrir una nueva provincia petrolera con yacimientos en el Jurásico Superior Oxfordiano, Jurásico Superior Kimmeridgiano y Cretácico.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,241,005,213	6,204,817,013	1,069,267,947	1,111,737,925	1,416,694,235	22.83	78.40
0418T4L0002	Desarrollo de los Recursos Humanos enfocado a la Competitividad e Innovación	Atender el requerimiento estratégico del fortalecimiento de los recursos humanos, mediante la consolidación de planes de desarrollo profesional y el establecimiento de esquemas efectivos de evaluación y compensación. Crear una nueva visión del recurso humano para incrementar la competitividad en PEP	Otros programas	80,000,000	86,289,654	34,815,099	34,815,099	36,302,689	42.07	24.40
0418T4L0003	Asistencia técnica especializada en la Coordinación Técnica de Explotación	Garantizar la calidad técnica de los proyectos de inversión de explotación de la cartera de inversión de PEP.	Otros programas	180,209,503	109,141,463	16,122,039	31,356,333	46,470,722	42.58	23.93
0418T4L0004	Normalización y sistematización de la coordinación de tecnología de información	Normalizar y sistematizar procesos de información técnica y administrativa del Organismo. Suministrar soporte técnico en infraestructura y profesional sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas de exploración de los sistemas de información.	Otros programas	342,524,356	261,632,899	89,564,559	90,720,865	92,618,632	35.40	34.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4L0005	Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos.	La Subdirección de Operaciones y Comercialización coordina las acciones de la operación y regula las actividades de mantenimiento para asegurar la entrega de hidrocarburos a los clientes de PEP, en términos contractuales de volumen, calidad, tiempo y condiciones operativas (presión y temperatura).	Otros programas	232,400,011	211,280,200	34,862,867	47,043,797	70,590,955	33.41	75.56
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas	Se ubica en los estados de Veracruz y Tabasco, abarcando los municipios de Agua Dulce, Las Choapas, Moloacan y Nanchital del primero y Cardenas y Huimanguillo del segundo. Con la ejecución del proyecto se pretende mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando la explotación de los yacimientos, mediante la implantación de un sistema de inyección de gas para el mantenimiento de presión; la perforación de pozos productores, la adecuación de pozos inyectoros, la realización de reparaciones mayores y la conversión de los nuevos pozos al sistema artificial de bombeo neumático.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,173,353,041	1,419,977,279	193,828,071	601,700,071	631,617,238	44.48	70.73
089 01 087	Integral Caan - Pidiregas	Agrupación de 4 proyectos en uno solo que permitirá un mayor control y ahorro en costos de operación y mantenimiento de las instalaciones estratégicas del área, reconociendo la complementariedad operativa existente en los proyectos involucrados. Se localiza sobre la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, entre las isobatas de 20 y 70 m., aproximadamente a 142 Km. de la Terminal Marítima Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco, y aproximadamente a 79 Km. al noreste de Cd. Del Carmen Campeche, con respecto al complejo de producción Abkatún-A.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,383,828,863	1,012,905,021	166,526,335	831,318,638	873,732,151	86.26	69.00
093 98 093	Integral Poza Rica - Pidiregas	Se ubica en la parte norte del estado de Veracruz, abarcando los Campos Poza Rica y San Andrés. Se pretende continuar con la explotación de estos campos mediante la perforación y reparación de pozos, así como la optimización de la infraestructura ya existente para el manejo de la producción actual y futura.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,502,916,797	356,815,973	245,244,536	297,150,758	328,347,759	92.02	36.49

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
094 01 092	Integral Arenque - Pidiregas	El campo marino Arenque está ubicado en aguas territoriales del Golfo de México a 31 kilómetros al oriente de la Cd. de Tampico, Tamaulipas. El desarrollo del campo se inició en el año de 1970 con la instalación de las plataformas marinas Arenque A y Arenque B, posteriormente en 1974 se instaló la plataforma C, alcanzando una producción máxima de 26,000 bpd de aceite de 34 API en 1977. Desde 1980, el campo fue sometido a inyección de agua únicamente desde la plataforma Arenque B. Actualmente se tienen en operación 19 pozos productores y desde 1998 se ha suspendido la inyección de agua por alta incidencia de fugas en el acueducto terrestre. La principal formación productora es el Jurásico San Andrés, dividida geológicamente en dos bloques: Yacimiento AI y Yacimiento AIII. La presión original fue de 606 kg/cm2. La profundidad media del yacimiento es de 3,400 m. y tirante de agua de 55 m.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	921,524,628	740,564,818	59,327,079	59,420,560	78,298,119	10.57	35.49
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión, mediante la perforación de pozos de desarrollo, intervenciones mayores y conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	873,958,227	187,018,102	45,946,519	148,115,254	157,903,974	84.43	62.98
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande - Pidiregas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que componen este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión mediante la perforación de pozos, intervenciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	514,709,407	561,982,385	57,396,635	240,450,635	264,510,181	47.07	65.36
099 01 097	Integral Cárdenas - Pidiregas	Se ubica en parte central del estado de Tabasco, y pretende maximizar el valor económico de los yacimientos que integran este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión, mediante la perforación de pozos, intervenciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias superficiales y subsuperficiales para el manejo de esta.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,368,663	74,435,169	14,057,558	64,227,558	67,387,769	90.53	67.72
100 01 098	Integral Carmito-Artesa - Pidiregas	Está ubicado en la porción sur del estado de Tabasco y el norte de Chiapas, integrado por campos que se encuentran en una etapa madura de explotación cuya presión ha disminuido, por lo que para continuar su producción es indispensable asegurar la operación de las instalaciones de separación y estaciones de compresión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	180,533,354	173,236,334	43,096,018	43,994,311	86,603,756	49.99	54.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
101 01 099	Integral Chuc - Pidiregas	Agrupación de 3 proyectos en uno solo que permitirá un mayor control y ahorro en costos de operación y mantenimiento de las instalaciones estratégicas del área, reconociendo la complementariedad operativa existente en los proyectos involucrados. Se encuentra localizado sobre la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche entre las isobatas de 20 y 100 m., en el Municipio de Paraíso, Tabasco. El proyecto agrupado contempla un total de 8 campos en explotación, de estos, 1 es productor de gas seco (Uchak), 1 de gas y condensado (Che) y los 6 restantes son productores de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Pokoch). Además se cuenta con 5 campos pendientes de desarrollo: 1 de aceite pesado (Toloc) 1 de gas y condensado (Etkal) y 3 de aceite ligero (Chalkil, Chuhuc y Wayil) los cuales de acuerdo a su potencial y por la cercanía de infraestructura existente deberán ser considerados en el corto plazo para su explotación.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,782,191,098	777,827,182	108,000,208	655,810,847	675,547,882	86.85	67.26
102 01 100	Integral Ek-Balam - Pidiregas	El proyecto está ubicado en aguas territoriales del Golfo de México, en la isobata de los 50 metros de profundidad, a una distancia de 95 Km., al Norte 10 Oeste de Cd. del Carmen, Campeche. El objetivo es lograr la maximización del valor económico del proyecto, cumpliendo con los compromisos volumétricos de hidrocarburos en el horizonte PIDIREGAS, a través de la implantación de mantenimiento de presión (inyección de agua) en los campos Ek y Balam, y la intervención a pozos (reconversiones a BEC, conversiones, perforaciones y reacondicionamientos) en un marco de seguridad y respeto al medio ambiente.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	201,999,342	117,059,998	61,375,924	62,006,901	100,551,133	85.90	55.64
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas	El proyecto se desarrolla en la porción Norte-Oeste del estado de Tabasco y sus campos comprenden una extensión de 1,800 km2, localizados en los municipios de Jalpa de Méndez, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas. Las formaciones productoras están constituidas por rocas carbonatadas fracturadas de edad Mesozoica en el campo Puerto Ceiba y por cuerpos arenosos en los campos del Terciario. Además de contar con la infraestructura necesaria para la explotación de dichos campos como baterías de separación, ductos de transporte, líneas de descarga, cabezales de recolección y sistemas artificiales de producción.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	614,014,078	494,953,272	42,312,988	445,488,359	449,776,359	90.87	60.64

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4L Pemex-Exploración y Producción										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
109 01 107	Integral Yaxche - Pidiregas	Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche. Su objetivo es explotar las reservas certificadas del campo Yaxche, mediante la instalación de la infraestructura de explotación, dentro del marco de Seguridad y Protección al Ambiente, acorde a las estrategias de Pemex Exploración y Producción.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,156,731	118,556,876	33,031,490	89,113,890	109,855,055	92.66	59.85
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas	Se encuentra ubicado en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche. El objetivo es mantener la plataforma de explotación de hidrocarburos del Activo de explotación Litoral de Tabasco, mediante el mantenimiento de la infraestructura existente y las intervenciones mayores y menores a los pozos, recuperando la reserva certificada y maximizando el valor económico de los yacimientos, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	664,547,938	581,072,232	20,611,779	554,855,779	554,855,779	95.49	42.82
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	En noviembre del año 2000 fue presentado ante la SHCP la documentación del Programa Estratégico de Gas (PEG), está compuesto por 21 proyectos. Se ubica en todo el sistema petrolero y pretende desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, como parte de una estrategia de PEP encaminada a satisfacer los incrementos pronosticados de la demanda interna de gas natural y se reducir el riesgo de incremento de precios.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,979,492,861	4,445,961,224	3,232,080,232	3,285,709,069	3,536,049,734	79.53	51.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>16,732,123,529</b>	<b>15,799,277,536</b>	<b>4,053,332,297</b>	<b>4,990,141,835</b>	<b>5,684,306,851</b>	<b>35.98</b>	
014 99 014	Tula	Construcción de hidrotratadora de gasóleos y una isomerizadora de butanos, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,226,001	30,333,703	15,414,387	29,785,252	29,858,353	98.43	100.00
015 99 015	Salamanca	Construcción de hidrotratadora de naftas y una reformadora de naftas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,463,188	88,123,213	43,350,248	43,350,248	43,350,248	49.19	100.00
019 96 019	Cadereyta	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 10 plantas, integración y servicios auxiliares asociados, y 1,300 km de oleo- y poliductos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,278,949,559	2,168,549,149	1,028,629,324	1,029,109,893	1,061,690,313	48.96	99.30
0218T4M0004	Mejoramiento al Pool de Gasolinas de la Refinería Francisco I. Madero	Construcción de plantas de isomerización de butanos, pentanos/ hexanos y plantas de hidrotratamiento.	Infraestructura económica	72,852	31,647	21,347	21,347	21,347	67.45	99.87
0218T4M0014	Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio iónico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituirá a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	Infraestructura económica	143,328,624	48,581,968	1,905,167	14,767,605	14,767,605	30.40	7.62
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	Otros programas	16,396,156	12,430,499	5,756,552	8,080,650	8,469,694	68.14	93.50
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Infraestructura económica	34,522,710	28,835,656	3,799,443	4,331,138	5,334,209	18.50	24.30
0318T4M0040	Apoyo a procesos administrativos de Pemex Refinación	Proyectos asociados a la iniciativa estratégica de Infraestructura administrativa y sistemas de gestión.	Otros programas	215,372,096	129,998,623	25,580,203	26,255,203	31,933,241	24.56	53.72
0318T4M0041	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisición para la ASIPA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	6,999,999	8,398,800	98,800	98,800	98,800	1.18	31.65
0318T4M0043	Adquisiciones de la Dirección General	Adquisición para la Dirección General de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	2,242,512	1,420,000					22.50
0318T4M0044	Adquisiciones de la Subdirección Planeación	Adquisición para la Subdirección de Planeación de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario	Adquisiciones	5,480,232	1,733,000					9.98
0318T4M0045	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Adquisición para la SUFA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	23,984,772	21,291,000					33.29

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.	Infraestructura económica	390,000,000	487,342,004	61,728,000	61,728,000	61,728,000	12.67	37.25
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	37,937,752	6,365,204	33,336	33,336	94,498	1.48	17.10
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	97,075,738	46,086,831	2,802,060	2,802,060	3,940,130	8.55	27.17
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	698,059,216	397,689,769	109,716,560	130,611,193	150,677,235	37.89	36.66
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	433,605,025	445,426,861	134,123,944	149,251,779	177,020,231	39.74	42.84
0318T4M0054	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	510,724,039	776,091,595	217,537,305	405,809,604	456,111,410	58.77	78.15
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	752,823,246	909,897,281	202,886,656	246,505,376	343,929,059	37.80	83.68
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	1,002,714,043	1,012,783,981	191,153,575	296,248,734	431,428,171	42.60	69.36
0318T4M0057	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	1,065,914,406	1,343,874,057	469,304,448	543,403,951	644,068,811	47.93	74.19

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0058	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	889,416,590	975,894,028	252,876,963	295,749,070	336,715,595	34.50	54.45
0318T4M0059	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	845,762,682	1,173,067,513	322,079,110	408,893,244	468,359,455	39.93	64.60
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	Otros proyectos	80,690,824	18,929,541	633,253	1,089,860	1,641,779	8.67	14.20
0318T4M0062	Normatividad instalaciones portuarias	Rehab. de alumbrado, moder. de control de acceso, inst. de sist. contraincendio y de sist. de tratamiento en el Edif. GOMM. Moder. de red contraincendio, alarmas y control de acceso, inst. de sist. de tratamiento y constr. de Zona ecológica en la TMM.	Otros proyectos	10,625,781	4,677,577	2,717,747	2,951,438	2,951,438	63.10	20.30
0318T4M0064	Adquisiciones de la Refinería de Cadereyta	Adquisición de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	1,570,359	17,258,251	200,735	200,735	200,735	1.16	32.51
0318T4M0070	Adquisición de Pick-up en la Subdirección de Almacenamiento y Distribución	Adquisición para SAD de Camionetas Pick-----Up que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	12,174,999	26,245,256	21,245,256	21,245,256	21,245,256	80.95	91.72
0318T4M0084	Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Golfo	Reducir las diferencias y garantizar la medición exacta de volumen de productos petrolíferos manejados se están instalando sistemas de instrumentación, medición y control (SIMCOT) en todos las terminales de almacenamiento y distribución en GAD Golfo.	Infraestructura económica	28,749	380	380	380	380	100.00	99.99
0318T4M0085	Suministro, Instalación y puesta en operación del SIMCOT de Terminales Pacífico	Reducir las diferencias y garantizar la medición exacta de volumen de productos petrolíferos manejados se están instalando sistemas de instrumentación, medición y control (SIMCOT) en todos las terminales de almacenamiento y distribución en GAD Pacífico.	Infraestructura económica	1,674,999	4,564	4,564	4,564	4,564	100.00	99.99
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Infraestructura económica	214,688,537	58,382,677	1,176,441	1,176,441	2,896,137	4.96	46.53
0318T4M0091	Adquisiciones Oficinas Centrales Subdirección Producción 3	Adquisición de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	15,000,000	500,000	253,328	253,328	253,328	50.67	8.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	271,200,000	228,672,243	3,096,953	3,160,572	40,130,196	17.55	35.84
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	197,028,523	24,099,563	2,405,569	2,508,728	2,715,992	11.27	.40
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	11,864,454	30,000					8.93
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	200,376,897	106,724,194	4,378,469	4,559,728	4,921,745	4.61	38.87
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	346,275,559	175,161,721	84,689,501	90,966,767	99,941,443	57.06	79.15
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	Construcción de patines de medición bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustóleo y asfalto.	Otros proyectos	33,950,320	9,259,421	45,756	84,647	169,313	1.83	
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	Infraestructura económica	228,033,204	50,599,087	33,340	33,340	265,140	.52	.01
0318T4M0103	Normatividad Ductos e Instalaciones Centro	Contempla la realiz. de unidades de inversión encaminadas a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios PR, considera la atn de recomend. de reaseguro en sistemas CI, construc.de casetas, estación de rebombeo, libramientos .	Otros proyectos	19,070,304	19,757,745	7,467,101	7,732,753	7,874,238	39.85	73.98
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	290,891,964	91,239,372	19,122,798	20,475,735	23,029,297	25.24	67.60
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	26,403,905	12,970,510	295,510	295,200	295,200	2.28	55.07

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4M0108	Infraestructura Ductos e Instalaciones Norte	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Norte del país.	Infraestructura económica	4,059,389	714,679	285,619	344,250	355,885	49.80	72.88
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	11,881,952	43,705,372	2,473,872	2,473,872	2,473,872	5.66	9.72
0318T4M0110	Infraestructura Terminales Norte	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Se modificó el año 2003.	Infraestructura económica	8,138,406	360,000					23.33
0318T4M0111	Infraestructura Terminales Pacifico	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	9,688,086	12,561,776	5,191,628	5,318,749	5,424,727	43.18	52.26
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Golfo.	Otros proyectos	7,075,129	14,176,645	2,292,914	2,400,823	2,439,376	17.21	83.22
0318T4M0116	Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos	Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida útil de los componentes críticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinación.	Mantenimiento	257,012,422	265,751,499	25,152,889	28,048,773	34,746,963	13.07	67.22
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Infraestructura económica	72,543,801	34,844,893	478,898	592,486	592,486	1.70	66.06
040 98 040	Madero	Construcción de 10 plantas nuevas, modernización y/o ampliación de 5 plantas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,191,006,555	2,063,809,403	361,293,454	606,240,052	606,688,728	29.40	100.00
0418T4M0002	Combate al Mercado Ilícito de Combustibles	Dotar a la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación, de la infraestructura propia y/o rentada y los productos necesarios para combatir el robo, adulteración y el contrabando de combustibles destilados en el mercado nacional.	Infraestructura económica	54,816,944	52,977,136	5,597,002	5,630,900	5,760,226	10.87	82.62
0418T4M0005	Adquisiciones varias en la Subdirección de Almacenamiento y Distribución	Adquisición de equipos, equipo contra incendio y software.	Adquisiciones	19,231,251	56,952	56,952	56,952	56,952	100.00	99.76
0418T4M0008	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (transportación)	Adquisiciones de equipos automotores para carga, mantenimiento y transporte necesarios para el servicio y apoyo a los trabajos en la Refinería de Salamanca, Gto.	Adquisiciones	5,230,878	13,858,028	13,858,028	13,858,028	13,858,028	100.00	63.31

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4M0010	Adquisiciones de Contraloría Interna 2005 - 2010	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del Equipo de Computo y Parque Vehicular.	Adquisiciones	2,911,626	2,024,000					20.31
0418T4M0011	Tren energético de la Refinería de Madero	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Madero para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Infraestructura económica	330,055,655	129,449,476	17,122,200	17,122,200	19,811,362	15.30	44.78
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Infraestructura económica	1,002	2,520,000			2,500,000	99.21	23.30
0418T4M0013	Adquisiciones de la Subdirección Comercial.	Contempla la actualización de la infraestructura del equipo de cómputo, la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, así como la renovación de los vehículos para uso de servicios generales en la Subdirección Comercial.	Adquisiciones	7,304,025	7,304,025	983,740	983,740	983,740	13.47	76.59
0518T4M0001	Reestablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitación de tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	Mantenimiento	462,366,646	228,187,897	6,578,666	8,377,474	11,718,071	5.14	62.57
0518T4M0004	Elaboración de la Ingeniería de detalle para la Implementación de Sistemas SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto	Elaborar la ingeniería de detalle para la Instalación de infraest. de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos. Especif. y de los suministros del proy. SCADA en 47 ductos complem., que incluye: Determinación de Alcances, Ing. en Detalle, Especif. particulares y Determ. del Costo.	Estudios de preinversión	1,069,408	1,212,982	1,212,980	1,212,980	1,212,980	100.00	99.99
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	Infraestructura económica	65,116,074	39,829,818					15.00
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	Otros proyectos	112,111,545	129,240,388	22,152,832	26,166,211	29,660,864	22.95	9.49
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Intern	Estudios de preinversión	102,100,000	16,000,000		7,700,567	7,700,567	48.13	
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	Estudios de preinversión	241,394,542	667,161,181	141,867,762	152,809,471	164,221,753	24.62	24.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4M Pemex-Refinación										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	Mantenimiento	214,781,502	39,090,183	835,876	1,054,922	4,387,239	11.22	4.01
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	33,462,014	18,885,635					.14
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Disminuir la incertidumbre al desarrollar y seleccionar las mejores opciones para garantizar el suministro de combustibles en el centro del país con un costo mínimo (FEL II), así como desarrollar los diseños y planes de ejecución definitivos (FEL III).	Estudios de preinversión	141,629,110	226,214,139	27,102,757	32,700,646	38,305,485	16.93	6.53
0718T4M0003	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta 2	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	263,000,004	164,739,334	5,235,738	12,708,007	20,275,547	12.31	.18
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	Infraestructura económica	98,378,807	39,970,000		26,773	35,717	.09	
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	Mantenimiento	183,355,037	185,114,324	1,089	1,089	1,089		34.00
205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	292,780,903	440,759,287	176,993,282	210,736,915	232,962,608	52.85	84.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>5,272,121,242</b>	<b>4,550,219,198</b>	<b>1,566,489,152</b>	<b>1,763,725,774</b>	<b>1,763,725,774</b>	<b>38.76</b>	
002 02 002	Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa	Adicional a las criogénicas 1, 2, 3 y 4 a la terminal de recibo y distribución, incluye: 2 plantas criogénicas modulares de 200 MMpcd (criog. 5 y 6), servicios auxiliares e integración, edificios para talleres y área administrativa, así como la administración del proyecto.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	220,433,383	199,377,390	84,027,808	187,266,834	187,266,834	93.93	99.90
0218T4N0009	Infraestructura administrativa de PGPB	Administración de los proyectos y procesos de licitación, adquisición de vehículos y mantenimiento de los mismos; así como remodelaciones de edificios y su mantenimiento.	Otros programas	2,788,528	13,078,542	25,892,076	26,443,338	26,443,338	202.19	
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana de 914 a 1,270 MMpcd a partir del año 2009.	Infraestructura económica	455,359,710	178,266,665	65,190,787	59,440,235	59,440,235	33.34	69.06
0218T4N0078	Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas LP en Tepéji para garantizar operación continua y confiable de la misma	Actualización tecnológica de instrumentos, equipos, sistemas de seguridad y protección contra incendio; así como la modernización del sistema de control de acceso y el sistema de control contra descargas atmosféricas.	Mantenimiento	832,152	1,118,946	1,118,946	1,118,946	1,118,946	100.00	100.00
0218T4N0085	Proyecto integral de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de gas L.P. en Topolobampo para garantizar operación continua y confiable de la misma	Actualizar tecnológicamente los instrumentos, equipos y sistemas; actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, mediante la instalación de un sistema de respuesta inmediata contra incendio; adquirir compresor tipo tornillo p/aire de instrumentos	Mantenimiento	1,292,082	1,129,073	1,129,073	1,129,072	1,129,072	100.00	91.72
0318T4N0006	Estación de compresión Santa Ana	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana para poder incrementar el transporte del energético hacia el centro del país.	Infraestructura económica	2,487	2,000,000					2.00
0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	Construir todas las instalaciones superficiales en los tres sistemas; adecuar la red y dispositivos contra incendio con su sistema de bombeo y de tanques de almacenamiento y sistemas de protección catódica; re-estructurar las vialidades y drenajes; etc.	Mantenimiento	62,535,375	27,507,120	22,731,011	22,882,356	22,882,356	83.19	6.50
0318T4N0011	Apoyo estratégico a los Centros Procesadores de Gas	Adquirir bienes muebles, diagnosticar en línea de motores, generadores y transformadores. Instalar patines de medición, estudio de preinversión e ing para las rehabilitaciones de las redes de contra incendio en los CPGs, etc.	Mantenimiento	46,856,074	164,507,534	61,060,805	61,978,516	61,978,516	37.68	92.92
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Migrar tecnología del medidor primario a ultrasónico; evaluar integralmente sistemas de medición gas natural; elaborar bases usuario para modernizar estaciones; sustituir registradores gráficos por electrónicos; instalar sistemas de Filtrado en el SNG.	Mantenimiento	21,592,169	41,425,372	41,025,372	41,025,372	41,025,372	99.03	27.10
0318T4N0013	Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	Automatizar las instalaciones estratégicas y Modernizar los Sistemas de Automatización instalados en la Red Nacional de Transporte por Ducto de PGPB	Mantenimiento	12,987,851	80,896,885	26,427,352	26,427,351	26,427,351	32.67	33.80
0318T4N0014	Rehabilitación de equipo de compresión de las estaciones Los Ramones y Estación 19	Adecuar y rehabilitar la Estación Los Ramones para poder utilizar eficientemente la capacidad de compresión instalada para poder transportar 90 MMpcd adicionales a la Cd. de Monterrey	Mantenimiento	442,821	12,434,029					50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0015	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro	Ductos (gas natural y gas L.P.), derechos de vía, obras civiles, sistemas de señalización, válvulas, trampas de diablos, sists.protección catódica, edifs. admvos., bodegas, talleres, mobiliario, equipo y herramienta especializada, maquinaria pesada, parque vehicular,etc.	Mantenimiento	57,907,902	27,883,978	25,989,546	26,755,285	26,755,285	95.95	100.00
0318T4N0016	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte	Asegurar el transporte de gas licuado y gas natural a la zona Norte. La rehabilitación de los ductos y de las instalaciones, reduce el número de intervenciones por fallas en la estructura física de los ductos y se disminuyen los gastos de mantenimiento en el rubro de emergencias	Mantenimiento	57,078,244	43,149,118	29,448,750	28,226,880	28,226,880	65.42	61.80
0318T4N0017	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Sur	Rehabilitación de los ductos y de las instalaciones, reduce al número de intervenciones por fallas en la estructura física de los ductos y se reducen los gastos de mantenimiento en el rubro de emergencias	Mantenimiento	27,313,583	30,672,845	30,291,569	30,291,570	30,291,570	98.76	97.83
0318T4N0018	Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	Rehabilitar integralmente estaciones de compresión región sur; mantenimiento de los paquetes de turbina compresor y de las instalaciones restantes de las estaciones de compresión.	Mantenimiento	38,520,792	11,381,257	4,082,005	5,624,920	5,624,920	49.42	99.42
0318T4N0019	Rehabilitación y reacondicionamiento de estaciones de bombeo región Centro	Rehabilitar en forma integral los generadores de gases con turbina de potencia y las bombas centrífugas. El servicio incluye el desmontaje, la inspección, la rehabilitación, el transporte y el re-montaje de los equipos rotodinámicos, hasta la puesta en operación	Mantenimiento	33,500,529	25,440,390	24,314,084	24,513,320	24,513,320	96.36	71.20
0318T4N0020	Actualización del sistema SCADA	Actualizar y ampliar el Sistema SCADA; Sistema especial comunicación integral de acceso, visualización tecnologías de información institucionales y seguridad de centros control; redundancia de sistema de microondas y satelital; actualizar el HUB Satelital.	Infraestructura económica	14,078,623	13,036,811	6,464,175	6,464,175	6,464,175	49.58	72.20
0318T4N0021	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Cactus	Mejorar la operación del área de recuperación de licuables y la confiabilidad eléctrica y mecánica, la flexibilidad operativa y las condiciones de seguridad. La capacidad de recuperación actual de licuables debe sostenerse.	Infraestructura económica	77,187,612	30,816,925	20,154,975	23,226,476	23,226,476	75.37	69.62
0318T4N0022	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Nuevo Pemex	Acondicionar plataf. y escal. áreas proceso y cobertizo de transfor.(Criogs I, II y III); rehab Torres enfriamiento CT-2702yCT-2804, turbinas de compresores Gas Residual GB-3103 AyR(Criog III);suministrar e instalar sists de presurización de cuartos control, puertas y canceleria(Criog I y II);etc.	Mantenimiento	39,069,563	59,017,268	12,999,837	12,999,836	12,999,836	22.03	77.90
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Se solucionaran los problemas que existen actualmente, como son: incrementar los niveles de seguridad, la confiabilidad operativa, y la producción en la recuperación de licuables	Mantenimiento	144,134,262	116,743,770	28,599,455	51,254,994	51,254,994	43.90	20.44
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Se aumenta y garantiza la continuidad y confiabilidad operativa de las Plantas Criogénicas del CPG Área Coatzacoalcos	Mantenimiento	28,954,426	54,076,632	31,192,632	31,192,634	31,192,634	57.68	19.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	Asegurar la flexibilidad en el manejo de gas en los CPG del sureste evitando pérdidas de productos durante los mantenimientos programados, lograr las modernizaciones tecnológicas requeridas para operar dentro de los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.	Infraestructura económica	55,945,590	119,571,431	40,375,592	48,602,218	48,602,218	40.65	59.72
0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de Almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.	Mantenimiento	11,459,700	3,923,498					52.70
0318T4N0029	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Arenque	CPG Arenque: se construyó para disminuir el impacto ambiental en la zona, consta de: Unidad Endulzadora de Gas para 34 mmpcd, Unidad recuperadora de Azufre para 13 TPD-Unidad Criogénica para 33.5 mmpcd de Gas Dulce	Infraestructura económica	40,350,000	33,901,224	6,872,440	6,872,440	6,872,440	20.27	16.70
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Construir subest.115KV; rehabilitar sist. drenajes de plantas de proceso y el margen izq. del río Mezcalapa; reacondicionar drenaje de aguas amargas y de cambio para planta Calderas; instalar cable subterráneo 34.5KV;adquirir equipos dinámicos para plantas de proceso y Bocatoma Mezcalapa;etc.	Mantenimiento	97,550,442	82,097,897	20,981,083	25,793,235	25,793,235	31.42	66.52
0318T4N0031	Modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Cactus	Cumplir recomendaciones Sistema de Admon. de Salud Ocupacional. Mejorar sist. de comunicación y el manejo de la integridad mecánica de instalaciones. Controlar la seguridad física de las mismas. Mejorar los sistemas de alarmas. Garantizar la producción con cero productos fuera de especificación.	Otros proyectos	14,035,200	65,297,535	8,185,911	8,644,648	8,644,648	13.24	43.43
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	La función del CPG Cactus es procesar el gas húmedo amargo y condensados amargos ofertados por PEP, mismos que son transformados en gas natural seco, etano, gas LP y nafta ligera	Infraestructura económica	25,382,159	9,576,905	8,791,311	9,864,975	9,864,975	103.01	9.55
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Sustituir: 2 válvulas corte rápido para endulzadoras condensados 1 y 2. intercambiador de calor E-2 y condensador de reflujo E-3 para end. gas; reacond. casa de cambio en End; instalar sistema compresión de gas dulce en plantas end.	Mantenimiento	82,627,872	57,085,238	25,806,365	27,469,408	27,469,408	48.12	55.89
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Rehab.T.E. CT2702, CT2804 y CT2905, acondicionar áreas; actualizar consolas; suministrar e instalar sistemas de presurización de cuartos de control; adquirir compresor de aire; sustituir tableros de las máquinas y rehabilitar turbinas de los compresores.	Infraestructura económica	242,525,930	212,078,565	97,261,918	97,261,916	97,261,916	45.86	68.67
0318T4N0035	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Nuevo Pemex	Adquirir: equipo para talleres,de medición y laboratorio, mobiliario; RMR red telefonica Nuevo Pemex y para instalaciones, equipos y sistemas informáticos; suministrar equipo para respuesta a emergencias;modernizar acceso y control barda perimetral; etc.	Adquisiciones	19,673,831	65,688,621	17,625,414	19,625,769	19,625,769	29.88	58.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0036	Conservación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Nuevo Pemex	Elaborar ingeniería básica y de detalle para la modernización del cuarto de control y obras adicionales de movimientos de productos, así como actualizar equipos en la planta Fraccionadora II.	Mantenimiento	73,543,980	86,459,961	5,763,683	5,783,061	5,783,061	6.69	60.16
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar T.E. CT-2601; acondicionar de plataformas y escaleras en áreas de proceso y cobertizo de tranfor. en Endulz. Licuados I, II, III y IV, Endulz. Gas (G.E) I y II; adquirir: sist filtración de E.G y Recup. Azufre I, indicadores magn. nivel para E.L. I, II, III y IV y Recup azufre I y II; etc.	Mantenimiento	3,530,000	34,504,190	22,729,026	23,752,657	23,752,657	68.84	22.71
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Sustituir 2 turbosopladores p/planta de recup.azufre 1 y 2. Sustituir eq. p/eliminación sales termostables, sustitución de bombas, Modernización del SCD de las plantas endulzadoras	Mantenimiento	52,534,618	62,406,013	4,904,241	9,834,907	9,834,907	15.76	46.15
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Modernizar y repotenciar TG--4, para generar energía suficiente, operación continua, dejar de consumir e. eléctrica de CFE, vender excedente, ahorrar gas combustible (35).	Mantenimiento	66,001,318	73,645,921	6,901,002	6,901,001	6,901,001	9.37	66.59
0318T4N0040	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Ciudad Pemex	Construir un comedor y estacionamiento, rehabilitar, modificar y reacondicionar: área para centro de capacitación, cuartos de control, auditorio, portada, oficinas, barda perimetral y mobiliario del centro de capacitación.	Otros programas	28,036,153	40,603,550	2,218,619	2,218,619	2,218,619	5.46	61.70
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la capacidad de almacenamiento de gas LP que permita cumplir con los programas de importación de dicho producto y evitar demoras por estadías de barcos, incrementar la confiabilidad del proceso de gas en el sureste del país, cumplir con las recomendaciones de las auditorías de reaseguro.	Mantenimiento	118,379,535	201,090,049	80,579,357	80,754,592	80,754,592	40.16	20.62
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	El proyecto está destinado a proporcionar la confiabilidad necesaria para la continuidad de los procesos realizados en la Terminal Refrigerada Pajaritos y en la TMDA.	Mantenimiento	8,768,625	19,247,675	6,962,531	7,431,833	7,431,833	38.61	24.06
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	El proyecto consta de 32 obras, clasificadas y agrupadas por unidad de inversión de acuerdo a los programas de Modernización de instalaciones, Seguridad y Protección Ambiental, Investigación y Desarrollo, Conservación de la capacidad, Talleres y Área Administrativa en el CPG Área Coatzacoalcos	Mantenimiento	387,000	1,800,000					53.20
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la continuidad de respuesta operativa de la Subdirección de Producción, para el cumplimiento de la demanda comercial del Etano, LPG y Gasolinas en los próximos años.	Mantenimiento	244,531,917	184,683,974	34,135,983	34,135,982	34,135,982	18.48	17.78
0318T4N0048	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Poza Rica	Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de operación para cumplir con los requerimientos legales y de seguridad aplicables, reemplazar los equipos obsoletos por nuevos equipos para garantizar las actividades de soporte a las plantas de proceso.	Infraestructura económica	1,122,060	22,863,896	11,858,455	11,858,455	11,858,455	51.87	57.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0318T4N0049	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Poza Rica	Adquirir compresor de aire de instrumentos, repotenciar turbogenerador TG-6 de 6MW a 8MW, y el TG-5 ya repotenciado a la misma capacidad; tratamiento y reuso de agua; rehabilitar generalmente y aumentar la capacidad de diseño en un 15 de las calderas.	Mantenimiento	78,898,097	108,816,992	71,026,941	71,843,097	71,843,097	66.02	52.81
0318T4N0050	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	Conservar la integridad mecánica de los sistemas, componentes críticos y equipos de las plantas de proceso y equipos auxiliares, rehabilitar las instalaciones que no cumplen con los estándares y normas de seguridad, salud y protección ambiental vigentes.	Otros proyectos	16,758,587	128,638,398	20,406,049	22,853,052	22,853,052	17.77	32.31
0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	Procurar y construir planta de tratamiento de aguas negras y planta de Osmosis Inversa, cristalización y evaporación; redireccionar purgas de equipos de proceso; tratamiento de efluentes; reuso de agua sin tratamiento alguno; etc.	Mantenimiento	4,740,300	11,104,558	2,778,861	3,028,860	3,028,860	27.28	66.78
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Construir una nva. planta de azufre (Superclaus, 50 TPD, sustituirá a las 2 actuales). Reingeniería integral p/incrementar cap. a 90 mmpcd de GHA. Adecuar área serv. aux.. Adquirir Sist. de Control Distribuido (SCD) y Sist. Instrumentado de Seguridad (SIS). Construir cuarto de control centralizado.	Infraestructura económica	72,822,300	60,301,600	7,720,355	7,720,355	7,720,355	12.80	7.06
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	Infraestructura económica	14,007,956	20,106,847	2,226,564	2,777,430	2,777,430	13.81	10.14
037 98 037	Planta Criogénica II en Cd. Pemex	Ingeniería, procura y construcción de la planta criogénica II de Cd. Pemex, con una capacidad de proceso de gas endulzado de 600 mmpcd, además de la integración y servicios auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,072,626	17,863,966	8,960,083	13,262,732	13,262,732	74.24	1.00
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento	149,097,627	76,641,361	22,499,398	22,606,836	22,606,836	29.50	62.69
0418T4N0004	Seguridad industrial, física y protección ambiental	Actualizar Estudios de Riesgo y clasificación de áreas peligrosas en Estaciones de Compresión y Bombeo; modelar Consecuencias para Estaciones de Compresión y Bombeo; actualizar Unidades de Riesgo y Distribución de Extintores Contraincendio; etc.	Mantenimiento	33,079,875	96,415,890	52,984,420	56,489,485	56,489,485	58.59	90.20
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional.	Mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los ductos para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, al altiplano central cuyo prioridad es importante para el desarrollo de la industria nacional, bajo condiciones de eficiencia, confiabilidad y seguridad.	Mantenimiento	185,056,233	38,142,231	11,506,025	11,914,331	11,914,331	31.24	49.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4N0006	Actualización de equipos y sistemas para las comunicaciones informáticas etapa 2	Renovar Tecnológicamente equipos activos de la red de PGPB. Para tener mayor cobertura del sistema se deben adquirir los módulos de hardware o probes para los centros procesadores de gas de Nuevo Pemex, Cactus, regional de Monterrey y siete sectores de ductos; etc.	Otros proyectos	7,340,000	40,791,193	31,891,193	31,891,193	31,891,193	78.18	99.90
0418T4N0008	Adquisición y renovación de equipos y sistemas de informática personal etapa 2	El alcance del proyecto incluye a todos los usuarios de equipos de cómputo personal y periféricos en todos los Centros de Trabajo de PEMEX Gas en la República Mexicana.	Otros proyectos	4,817,432	2,365,714					13.10
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	Integrar un Centro de Monitoreo y diagnóstico para estaciones de compresión y bombeo; contratar servicios de consultoría por los expertos fabricantes de los equipo rotativos; actualizar el software de los PLCs de control y sistema de protección de gas y fuegos; etc.	Otros programas	2,460,000	18,186,055					.10
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contraincendio.	Mantenimiento	510,376,000	332,251,230	128,348,635	140,582,240	140,582,240	42.31	4.91
0618T4N0002	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T. Refrigerada Salina Cruz.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	19,193,707	17,872,263	1,473,011	1,473,010	1,473,010	8.24	.14
0618T4N0003	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Juárez	Actualizar tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	7,474,453	6,477,708	1,473,083	2,001,235	2,001,235	30.89	1.86
0618T4N0004	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Abasolo.	Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	9,405,864	9,611,330	179,362	329,155	329,155	3.42	8.16
0618T4N0005	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Madero	Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	6,164,878	5,750,000	2,429,596	2,798,438	2,798,438	48.67	3.15
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	Automatizar la Terminal, construcción de la respuesta inmediata del sistema contra incendio y construir edificios como casa de cambio, bodega y plaza cívica.	Mantenimiento	26,141,025	18,007,367	4,406,204	4,406,204	4,406,204	24.47	.20
0618T4N0008	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Zapopan	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	1,764,732	2,048,092	52,849	52,849	52,849	2.58	2.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4N0009	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Puebla.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	6,334,404	5,788,273	3,951,786	4,343,799	4,343,799	75.04	1.53
0618T4N0011	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tula.	Mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de Gas LP en la Terminal Tula para garantizar la operación continua y confiable.	Mantenimiento	26,351,090	13,773,834	5,084,819	6,632,062	6,632,062	48.15	14.50
0618T4N0013	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Cactus.	Actualizar la tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	4,538,513	7,606,092	3,114,249	3,114,249	3,114,249	40.94	3.70
0618T4N0014	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T.Terrestre Salina Cruz.	Actualizar la tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	8,701,908	6,383,598	3,890,995	3,890,995	3,890,995	60.95	1.20
0618T4N0015	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Matapionche	El mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de Gas LP en la Terminal Matapionche para garantizar la operación continua y confiable.	Mantenimiento	772,516	2,049,993	14,513	14,513	14,513	.71	.50
0618T4N0016	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tepeji.	Actualizar la tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	12,870,000	9,117,879	115,067	115,067	115,067	1.26	
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Construir un libramiento LPGducto de 24 d.n. Cactus-Tula-Guadalajara, reacondicionar barda perimetral, y obras complementarias, mantenimiento y rehabilitación a Ductos y Sistemas de Protección catódica, etc.	Mantenimiento	167,807,799	270,681,037	69,971,873	71,142,268	71,142,268	26.28	20.54
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Contar con un sistema de desfogue, integrado por tres quemadores de fosa para desfogue húmedo y un quemador elevado para desfogue ácido.	Mantenimiento	338,289,600	14,919,287	7,339,146	7,481,515	7,481,515	50.15	.21
0618T4N0020	Desarrollo tecnológico para el transporte por ducto	Servicios y adquisiciones: caracterización de Franjas de Desarrollo de Seguridad en ductos, adqs. de sistemas tecnológicos para ductos, manto. integral de sist. SCADA, sist. certificación del transporte del gasod. Cd Pemex-Mexico-Guadalajara.,integ. sistema SIIA, de Protección Catódica	Mantenimiento	3,400,000	8,687,105	8,687,105	8,687,105	8,687,105	100.00	2.00
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Rehabilitación, modificación y modernización de equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte con equipos Solar, estaciones de compresión zona Sur con equipos General Electric y estaciones de bombeo con equipos Ruston.	Mantenimiento	30,355,881	88,605,084	35,752,135	37,202,960	37,202,960	41.99	3.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Mantener y rehabilitar ductos y sistemas de Protección catódica, obras en derechos de vía e instalaciones superf., terminar la construcción de libramientos, colocar envoltentes metálicas en reparaciones de ductos, tendido y soldado de tubería con protección mecánica exterior en zanja.	Mantenimiento	155,868,922	167,830,123	79,791,685	82,485,308	82,485,308	49.15	20.25
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener y rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en los Etanoductos de 20 Cactus-Cangrejera y Cactus-Pajaritos; rehab. y reacondicionar DDV de la SGD Cárdenas, Minatitlán, Nuevo Pemex y Veracruz e implementar y rehab. sistemas de protección catódica Zona Sur.	Mantenimiento	107,928,925	44,032,162	19,778,959	30,785,209	30,785,209	69.92	14.21
0718T4N0001	Incremento de capacidad de las plantas actuales en el CPG Poza Rica	Incrementar la capacidad instalada actual, para estar en posibilidades de procesar el gas del escenario 7.5A v4, mediante el descuellamiento	Infraestructura económica	656,526,500	340,895,300	3,977,380	4,999,484	4,999,484	1.47	.52
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de Reparaciones y Remodelaciones de Bienes Inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	Mantenimiento	47,566,862	37,936,155	3,997,919	4,888,318	4,888,318	12.89	
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehículos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de PGPB	Adquisiciones	6,882,532	10,033,788	6,565,703	6,844,594	6,844,594	68.22	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T4O Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>3,124,038,644</b>	<b>2,428,094,240</b>	<b>501,711,904</b>	<b>501,711,904</b>	<b>501,711,904</b>	<b>20.66</b>	
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	El proyecto comprende la rehabilitación y modernización de la Terminal Refrigerada de Almacenamiento de Amoniaco en Guaymas, Sonora para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes e incrementando la cartera de clientes	Otros programas	54,832,735	84,293,569	16,205,660	16,205,660	16,205,660	19.23	26.76
0418T4O0004	Infraestructura Complementaria I	Mediante este proyecto se tramitaran y solicitaran todas las adquisiciones de las diversas áreas que forman parte del Corporativo de Pemex Petroquímica, comprende servicios administrativos, mantenimiento de instalaciones e infraestructura de activos que requieren sustitución	Adquisiciones	410,000	141,739	141,739	141,739	141,739	100.00	30.67
0418T4O0005	Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	Construcción de la infraestructura necesaria para la operación del Parque Ecológico Jaguaroundi, dotando a la comunidad de instalaciones necesarias a fin de destinar un espacio dedicado a la conservación, combinandolo con educación ambiental	Infraestructura social	5,300,000	5,794,890	113,603	113,603	113,603	1.96	38.72
0418T4O0006	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano I en el Complejo Petroquímico Independencia	Modernizar los sistemas de medición en las áreas de almacenamiento de productos y en la planta de especialidades petroquímicas, haciendo confiable sus sistemas de seguridad, operación y medición. Sustitución de equipos obsoletos cumpliendo con la normatividad y características administrativas	Infraestructura económica	13,229,084	7,449,493	2,483,393	2,483,393	2,483,393	33.34	68.82
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Derivado de las ampliaciones de las unidades de proceso del Centro, surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares, con aplicación de tecnología de punta que reditúen en una mayor rentabilidad	Otros programas	36,292,396	61,687,595	3,572,502	3,572,502	3,572,502	5.79	87.42
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	178,576,539	77,902,128					78.36
0418T4Q0006	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refrigerada Pajaritos.	Infraestructura económica	14,800,000	7,652,722					1.70
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, dar cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Mantenimiento	67,183,880	45,607,449	3,428,257	3,428,257	3,428,257	7.52	31.05

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4Q0009	Infraestructura Administrativa I	Sustituir equipos obsoletos manteniendo en condiciones óptimas los servicios administrativos, adquisición de equipos para control y monitoreo ambiental, infraestructura informática, equipos para talleres y laboratorio de control químico garantizando la integridad del personal e instalaciones	Adquisiciones	779,700	2,307,328	2,307,328	2,307,328	2,307,328	100.00	50.95
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Mantenimiento	50,000	44,301,300					11.07
0418T4Q0011	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Otros programas	105,535,675	65,919,008	11,575,467	11,575,467	11,575,467	17.56	89.79
0418T4R0003	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano I en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Modificar serpentín en zona de convección y aplicación de recubrimiento cerámico en reformador primario 101B y modernizar quemadores en caldera auxiliar 101B, cambio de empaque de tores absorbedoras y agotadoras del sistema de purificación obteniendo ahorros e incrementando la rentabilidad	Infraestructura económica	23,500,000	24,603,998	9,819,254	9,819,254	9,819,254	39.91	65.01
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Dar cumplimiento a recomendaciones de compañías de reaseguro rehabilitando equipos e instalaciones con alto riesgo y reacondicionado otras para cumplir con la normatividad actual, se incluye la construcción de lagunas de igualación, rehabilitación de red de contraincendio y talleres	Otros programas	114,285,449	123,251,626	24,139,398	24,139,398	24,139,398	19.59	83.19
0418T4S0001	Infraestructura Complementaria I	Modernizar turbogeneradores, interruptores y arrancadores de subestaciones eléctricas, rehabilitar red de contraincendio en centro y terminal refrigerada, adquisición de equipos completos y cumplir recomendaciones de auditorías	Otros programas	71,569,275	13,300,000	1,021,106	1,021,106	1,021,106	7.68	11.62
0418T4S0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Se incluye la rehabilitación del FA-101A. Rehabilitación de pintura y aislamiento térmico a tuberías y soporteras en planta, adquisición de equipos para la planta de Polietileno de baja densidad.	Otros programas	39,166,480	11,265,040	3,465,040	3,465,040	3,465,040	30.76	.60
0418T4T0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Sustitución de equipos con tecnología obsoleta en plantas de etileno, polietileno, óxido de etileno, silos y almacenamiento, garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones y el personal, cumplir con recomendaciones de aseguradoras e incrementar el valor del activo fijo de la empresa	Otros programas	51,130,087	31,309,103	10,691,490	10,691,490	10,691,490	34.15	62.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, también incluye la modernización del Sistema de Tra	Otros programas	105,931,422	116,073,731	18,494,532	18,494,532	18,494,532	15.93	6.92
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 850 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietileno, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Infraestructura económica	1,005,289,454	501,314,770	213,358,552	213,358,552	213,358,552	42.56	34.16
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorías operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad	Otros programas	177,544,615	181,154,742	74,562,487	74,562,487	74,562,487	41.16	99.19
0418T4U0003	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I en el Complejo Petroquímico Tula	Mantener instalaciones seguras y modernas, por sustitución de equipos dinámicos y estáticos, instalación del control distribuido en acrilonitrilo, modernización de quemadores e incineradores. Cumplir normatividad, recomendaciones de reaseguradoras y eliminar emplazamientos	Infraestructura económica	15,100,000	20,913,231	2,235,267	2,235,267	2,235,267	10.69	30.43
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocupantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	Infraestructura económica	20,876,452	33,392,693	13,035,658	13,035,658	13,035,658	39.04	23.03
0418T4V0002	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I	Construir nueva central de bomberos y rehabilitar red contraincendio cumpliendo las recomendaciones de compañías reaseguradoras, construir un sistema de tratamiento de efluentes y rehabilitar drenajes evitando sanciones de órganos normativos, construir consultorio médico para servicio preventivo	Otros programas	38,086,375	43,759,579	18,762,768	18,762,768	18,762,768	42.88	35.34
0418T4V0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Sustituir 2 calderas obsoletas e instalar un control supervisorio, con ahorros importantes de energía y garantizar suministro de vapor, modernizar el control de turbogeneradores TG1, 2 y 3 para mantener la confiabilidad y continuidad de la operación, exportar excedentes de energía eléctrica a CFE	Infraestructura económica	7,500,000	150,000					3.84
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitar las dos principales torres de enfriamiento del complejo con ahorros de energía y disminución del consumo de agua. Con la rehabilitación de la caldera de alta presión se asegurará el suministro de vapor para el servicio y se disminuirán los consumos de gas y gastos de mantenimiento	Mantenimiento	12,650,000	12,385,279	2,120,926	2,120,926	2,120,926	17.12	3.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	El Proyecto Integral considera mejoras tecnológicas que nos permitan incrementar la producción de paraxileno de 240 a 468 MTA y su integración al sistema actual, así como maximizar la producción de benceno. Modificando las instalaciones actuales y adicionando nuevas unidades considerando las tecnologías de vanguardia.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,000,000	10,689,784	2,149,865	2,149,865	2,149,865	20.11	.94
0518T4O0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	Rehabilitar sistema de aislamiento térmico en plafón y paredes de BA101. Rehabilitar aislamiento térmico en líneas y equipos, Rehabilitar sistema de protección anticorrosiva e impermeabilizado en áreas operativas, Rehabilitación de torre de enfriamiento DE Trat. de Aguas. Adquisición de equipos	Mantenimiento	19,420,470	9,993,901	1,555,077	1,555,077	1,555,077	15.56	7.39
0518T4O0002	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	El proyecto consta de 3 elementos: Adquisición de equipo para red C.I., Instalación de circuito cerrado en barda perimetral, Rehabilitación de cancelaría diversas áreas, y 2 nuevos elementos: Integración de sistema pararrayos en tanquería de área de MOVVP y Ampliación del campo de prácticas de C.I.	Otros programas	6,000,000	8,160,916					8.25
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	148,591,096	107,580,350					.68
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	63,695,711	93,324,226	4,168,259	4,168,259	4,168,259	4.47	9.09
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Destinar recursos presupuestales para rehabilitación de infraestructura, plantas: etileno (hornos y apagado) y cloruro de vinilo (cambiar servicio del tanque criogénico TC1008 para MVC), áreas administrativas, movimiento de productos y talleres, adquisición de bienes muebles e inmuebles	Otros programas	131,705,271	129,627,889	15,163,215	15,163,215	15,163,215	11.70	36.66
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Infraestructura económica	35,620,000	56,695,000	8,735,514	8,735,514	8,735,514	15.41	1.60
0618T4O0010	Mantenimiento a los Ductos Administrados por Pemex Petroquímica III en Oficinas Administrativas	Mantener los ductos de transporte de Pemex Petroquímica en óptimas condiciones para su operación segura, disminuyendo los riesgos al personal, a las comunidades cercanas a los derechos de vía y al medio ambiente.	Infraestructura económica	20,100,000	2,259,378	313,399	313,399	313,399	13.87	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
T40 Pemex-Petroquímica										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno. Reducir los costos de operación mediante la ampliación de la capacidad nominal para atender el crecimiento de la demanda nacional. El proyecto considera la ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA, así como proyectos operativos como la ampliación de la capacidad de destogues y quemadores, y el reacondicionamiento del sistema de agua de enfriamiento.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,515,163	30,515,161	12,931,997	12,931,997	12,931,997	42.38	2.28
0718T4O0001	Construcción del Libramiento de 5.8 km de longitud en el amoniaducto de 10 pulg., de diámetro, en el tramo Cosoleacaque-Las Matas	Mediante este proyecto se tramitaran y solicitaran todas las adquisiciones y adecuaciones que la Subgerencia de Mantenimiento y Conservación del Corporativo de Pemex Petroquímica, requiere para el libramiento del Amoniaducto de 5.8 kilómetros	Otros proyectos	21,680,618	25,530,441	24,179,135	24,179,135	24,179,135	94.71	86.90
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	Las áreas de almacenamiento incluyen la recepción, confinamiento, distribución y manejo del producto, son parte esencial en el funcionamiento de las instalaciones, por lo que deben mantenerse seguras y con protección del medio ambiente, además proteger la integridad del personal.	Mantenimiento	9,050,000	4,253,255	513,135	513,135	513,135	12.06	.20
0718T4O0028	Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas	El proposito de este proyecto es destinar recursos presupuestales para la adquisición de vehículos utilitarios para el transporte del personal a sus actividades diarias, para el traslado de visitas a los diferentes centros de trabajo, así como para la entrega de correspondencia	Adquisiciones	9,288,000	51,243,999	273,391	273,391	273,391	.53	.31
0718T4O0029	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos	Retirar equipo obsoleto y en malas condiciones y renovar con equipo electrónico nuevo que contribuya al buen desarrollo de actividades de seguimiento, capacitación y comunicación interna del personal.	Adquisiciones	1,259,000	2,019,291	77,840	77,840	77,840	3.85	.01
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	En este proyecto de seguridad y protección ambiental derivados de observaciones y normatividad en el Complejo Petroquímico Pajaritos, se incluyen diversas obras, adquisiciones de equipos y sistemas que permitan mantener la seguridad del Complejo y dar cumplimiento a las normatividades vigentes.	Otros programas	9,037,196	20,992,801	99,100	99,100	99,100	.47	.50
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de e	Otros programas	428,456,501	359,276,835	17,550	17,550	17,550		.01

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>28,537,846,789</b>	<b>24,035,613,500</b>	<b>9,097,930,403</b>	<b>9,776,227,504</b>	<b>11,730,506,719</b>	<b>48.80</b>	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	632,223,700	658,317,614	295,674,043	438,285,345	438,285,345	66.58	100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,016,820	53,016,820	48,382,196	48,382,196	49,863,659	94.05	100.00
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,789,697	77,789,697	78,546,941	78,546,941	78,546,941	100.97	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,438,892	33,438,892	16,882,199	16,882,199	33,764,398	100.97	100.00
003 03 003	La Parota	Construcción de la central hidroeléctrica La Parota de 905 MW netos (incluye el equipamiento de la presa Los Hilamos).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	590,022,439	590,022,439	589,101,137	604,523,903	627,083,356	106.28	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,220,863	41,220,863	19,578,813	38,133,671	38,133,671	92.51	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,347,100						100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,503,375	27,503,375	13,016,885	13,016,885	26,150,233	95.08	100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,173,274		3,264,191	3,264,191	3,264,191		100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,277,858		29,400,906	29,400,906	29,400,906		100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROSTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,958,546	12,958,546	6,104,201	6,104,201	8,206,345	63.33	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,408,303	7,408,303	3,740,210	3,740,210	7,480,420	100.97	100.00
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	244,712,800		111,599,335	111,599,335	111,599,335		100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,887,688		21,091,021	21,091,021	21,091,021		100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,889,063	31,889,063	15,092,558	15,092,558	30,320,151	95.08	100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,276,091		7,406,415	7,406,415	7,406,415		100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,074,885	14,074,885	4,917,974	4,917,974	9,835,948	69.88	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	173,850,500		77,744,250	77,744,250	77,744,250		100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,482,537		45,498,890	45,498,890	45,498,890		100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	276,986		139,843	139,843	139,843		100.00
009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 1 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,381,584						100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	91,304,000		42,623,212	42,623,212	42,623,212		100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	145,385,800		69,266,050	121,701,989	121,701,989		100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,792,539						100.00
010 96 010	220 Oriental-Centro	Construcción de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,477,500	58,477,500	43,415,002	43,415,002	43,415,002	74.24	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,709,177	33,709,177	27,793,126	27,793,126	27,793,126	82.45	100.00
011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,617,966		6,099,933	6,099,933	6,099,933		100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	68,444,100	68,444,100	47,513,530	47,513,530	47,513,530	69.42	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,867,544	49,867,544	28,837,996	28,837,996	47,271,212	94.79	100.00
012 03 012	901 Pacífico	Construir ocho líneas con una longitud total de 321.1 kilómetro circuito y ocho subestaciones con una capacidad conjunta de 900 MVA y 7 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,379,500		6,943,347	10,911,979	10,911,979		100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
012 96 012	216 y 217 Noroeste	Construcción de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilómetros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,692,200	58,692,200	46,200,840	46,200,840	46,200,840	78.72	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,837,570	50,837,570	47,786,866	47,786,866	47,786,866	94.00	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	653,016	653,016	329,686	329,686	659,372	100.97	100.00
013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,756,382	100,756,382	44,717,227	63,166,575	75,983,031	75.41	100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,641,100		24,526,656	24,526,656	24,526,656		100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,034,278		470,649	470,649	470,649		100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,124,709	64,124,709	32,374,468	32,374,468	38,293,578	59.72	100.00
014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,952,000	56,952,000	40,853,095	40,853,095	40,853,095	71.73	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,650,195		7,901,272	7,901,272	7,901,272		100.00
015 09 015	219 Sureste-Peninsular	Construcción de 8con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,708,400	43,708,400	25,749,240	25,749,240	25,749,240	58.91	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	89,044,000	89,044,000	57,862,578	57,862,578	57,862,578	64.98	100.00
017 96 017	211 Cable Submarino	Construcción de dos líneas de transmisión, una subterrea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilómetros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,151,300	88,151,300	82,848,952	82,848,952	82,848,952	93.98	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,331,401	53,331,401	26,925,278	26,925,278	53,850,556	100.97	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,103,462	14,103,462	7,120,378	7,120,378	14,240,756	100.97	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,321,611		15,522,213	15,522,213	15,522,213		100.00
0218TOQ0038	PH Huites	Pago de capital	Infraestructura económica	97,315,600	97,315,600	94,570,956	94,570,956	94,570,956	97.18	100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,036,505	13,036,505	9,881,144	9,881,144	9,881,144	75.80	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	78,670,600		35,126,222	35,126,222	35,126,222		100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,010,858	35,010,858	19,409,140	19,409,140	35,351,672	100.97	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,524,660	19,524,660	9,748,465	9,748,465	18,502,268	94.76	100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,542,700		2,977,247	2,977,247	2,977,247		100.00
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,259,538	7,259,538	4,963,068	4,963,068	7,330,207	100.97	100.00
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,689,655	8,689,655	4,387,122	4,387,122	8,774,244	100.97	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,853,983	84,853,983	42,839,997	42,839,997	85,679,994	100.97	100.00
029 02 029	Pacífico	Construcción de una unidad carboeléctrica de presión supercrítica con una capacidad bruta de 678.56 MW (neta de 651.2 MW). El sistema de enfriamiento es del tipo abierto con agua de río.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,215,689	20,215,689	15,506,538	18,365,004	20,424,955	101.04	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	472,255,334	11,880,950	154,441,835	155,364,124	155,958,679	1,312.68	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	76,051,961	76,051,961	42,667,150	42,667,150	42,667,150	56.10	100.00
0318TOQ0002	Programa de regularización de bienes muebles	Regularización de bienes inmuebles	Inmuebles	254,575,875	65,000,000	3,469,039	4,099,526	25,614,643	39.41	62.52
0318TOQ0075	Plan Puebla - Panama	Construcción de líneas y subestaciones	Infraestructura económica	100,000	162,192	1,211,796	1,511,862	1,530,065	943.37	93.57
0318TOQ0086	Residencia del Centro	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	826,257,582	826,257,582	259,651,151	303,208,106	353,382,865	42.77	79.53
0318TOQ0087	Residencia Noreste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	333,134,300	333,134,300	120,464,086	140,776,800	168,977,295	50.72	75.35
0318TOQ0088	Residencia Noroeste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	41,825,267	572,444,907	104,837,968	146,310,635	186,197,678	32.53	99.98
0318TOQ0090	Residencia Peninsular	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	11,860,553	265,154,700	109,877,435	126,524,148	136,635,890	51.53	99.12
0318TOQ0091	Residencia Sureste	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	1,320,003,841	275,378,700	74,959,040	85,460,538	99,340,863	36.07	71.65
0318TOQ0104	Actualización Tecnológica y Mantenimiento Permanente del Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de Energía	Servicios de mantenimiento permanente, actualización, modernización y reemplazo de equipamiento obsoleto y nuevas funcionalidades de programación.	Infraestructura económica	5,514,836	3,757,074	3,159,436	3,159,436	3,159,436	84.09	30.11

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía ENTIDADES PARAESTATALES TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV	Infraestructura económica	35,828,046						70.00
0318TOQ0129	Equipo de Transporte -- Generación	Reposición del parque vehicular con antigüedad de 15 años o mayores	Otros proyectos	38,558,020	60,000,000	319,047	2,072,999	2,072,999	3.45	1.39
0318TOQ0162	LT Tuxpan-Texcoco	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	51,209,744	51,209,744	49,104,585	49,104,585	49,104,585	95.89	100.00
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	18,900,016	18,900,016	8,730,533	8,730,533	11,632,836	61.55	100.00
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	12,095,746	12,095,746	5,751,634	11,209,064	11,209,064	92.67	100.00
0318TOQ0167	Modernización y equipo para el CENAL y Areas de Control	Adquisición de equipo de control supervisorio, red de comunicaciones, ATM, sistema de vigilancia	Adquisiciones	47,355,896	47,355,896			89,323	.19	29.91
0318TOQ0197	Obras civiles	remodelación, reconstrucción y adecuación de talleres, laboratorios, edificios técnicos administrativo, almacenes, plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas captadoras de aceite, aulas de capacitación y casetas.	Inmuebles	414,894,620	100,000,000	20,618,631	20,618,631	20,618,631	20.62	30.38
0318TOQ0198	Equipo y herramienta de trabajo	Adquisición de equipo de prueba y equipo de laboratorio, equipo de maniobra y herramienta de trabajo.	Adquisiciones	741,443,081	90,000,000	60,979	60,979	60,979	.07	11.28
0318TOQ0199	Equipamiento operativo ---- STTC	Adquisición de equipo de computo, equipo diverso, equipo de transporte y mobiliario y equipo de oficina.	Adquisiciones	338,018,000	90,000,000	2,953,801	2,953,801	2,953,801	3.28	36.56
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,646,224	40,646,224	24,644,086	24,644,086	49,288,172	121.26	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,086,200	29,086,200	15,700,550	15,700,550	20,466,121	70.36	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,276,439	51,276,439	25,887,797	25,887,797	51,775,594	100.97	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,031,896	84,031,896	42,051,161	42,051,161	65,498,692	77.95	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,087,120	23,087,120	11,655,931	11,655,931	23,311,862	100.97	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,494,157		18,929,570	18,929,570	18,929,570		100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,806,960	41,806,960	21,106,967	21,106,967	42,213,934	100.97	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,302,591	14,302,591	7,220,907	7,220,907	14,441,814	100.97	100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,672,364	3,672,364	1,854,059	1,854,059	3,708,118	100.97	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,755,213	47,755,213	24,110,043	24,110,043	48,220,086	100.97	100.00
0418TOQ0026	ADQUISICION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DISTURBIOS DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.	Adquisición de 5 sistemas de información para el restablecimiento de disturbios del Sistema Eléctrico Nacional.	Infraestructura económica	21,855,578						23.11
0418TOQ0027	ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENACE.	Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, así como un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, ya que el mobiliario actual es insuficiente.	Adquisiciones	4,036,203	8,138,860	101,664	125,485	125,485	1.54	
0418TOQ0028	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CENTROS DE CONTROL.	Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehículos con una antigüedad mayor a cinco años, ya que han rebasado su periodo de vida útil por lo que se ha incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina.	Adquisiciones	3,122,870	3,122,870	706,720	2,062,223	2,062,223	66.04	.18
0418TOQ0035	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE GENERACION.	El proyecto se involucra en tres tipos de protección contra incendio a--sistemas y equipos de protección pasiva b-- sistemas y equipos de detección y alarma de incendio c--sistemas de equipos de extinción de incendios.	Adquisiciones	51,910,700	70,000,000	5,479,081	10,164,168	14,097,331	20.14	1.36
0418TOQ0043	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMPOS GEOTERMoeLECTRICOS.	El proyecto es útil para llevar a cabo los estudios geotérmicos, edícos y solares, así como su factibilidad técnica y económica.	Infraestructura económica	85,800,000	90,000,000	8,026,233	11,966,887	19,307,554	21.45	10.96
0418TOQ0048	CONTROLES SUPERVISORIOS PARA ADQUISICION DE DATOS, SUPERVISION Y CONTROL DE SUBAREAS DE CONTROL.	El objetivo principal del proyecto es el de modernizar, actualizar y mantener los sistemas de control supervisorio de las subáreas de control para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio.	Infraestructura económica	82,522,000	82,552,000	27,934,386	27,934,386	27,934,386	33.84	.20
0418TOQ0049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE GENERACION.	Para resolver la problemática asociada con la disminución de la productividad en el uso de equipos de cómputo y los altos costos de mantenimiento de equipos obsoletos.	Adquisiciones	55,000,000						.48
0418TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO DEL CENACE.	El proyecto consiste en la adquisición de equipo diverso para el CENACE, que incluye los equipos requeridos para el Centro Nacional, las 7 áreas de control y 24 subáreas de control, dotando de herramientas para garantizar la seguridad del servicio.	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	158,178	878,204	1,536,610	10.24	9.39

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta de 116.12 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,287,720	13,287,720	7,436,196	8,473,225	9,571,950	72.04	32.04
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,455,130		17,548,912	17,548,912	17,548,912		
0418TOQ0069	CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE CONTROL.	Construcción de nuevos centros de control para dotar de espacios al personal de las diferentes áreas de la Subdirección del CENACE.	Inmuebles	9,417,672	32,552,459	14,870,561	14,870,561	15,292,882	46.98	.01
0418TOQ0070	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CENTROS DE CONTROL.	Ampliación y Modernización de Centros de Control.	Inmuebles	13,400,000	13,400,000		273,870	3,306,464	24.68	.02
0418TOQ0071	PROYECTO DE INVERSION MODERNIZACION DEL CENACE.	Adquisición e implementación de Simuladores para el entrenamiento de Operaciones, Equipamiento de comunicaciones ATM de Subáreas de Control, radios, equipos de cómputo, pantallas de plasma, equipos de monitoreo de la red de comunicaciones, equipos de aire acondicionado.	Adquisiciones	10,276,307	10,276,307		2,400	121,080	1.18	.02
0418TOQ0076	Actualización del SAD del SIIP	Reemplazar el sistema de Adquisición de Datos SAD, actual del Sistema Integral de Información de Proceso SIIP, por un sistema con tecnología reciente y que garantice la no obsolescencia en por lo menos 20 años.	Infraestructura económica	104,233,294	104,233,294	10,306,879	10,372,034	19,584,433	18.79	7.52
0418TOQ0077	SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL DIGITAL DE GENERACION.	Consiste en la sustitución de los sistemas de control actuales por un sistema de control digital para minimizar los efectos en momentos de restitución de las condiciones de operación.	Mantenimiento	153,387,000	200,000,000	116,155,922	116,155,922	147,464,132	73.73	.62
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,152,800		2,766,193	2,766,193	2,766,193		100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,289,443		651,000	651,000	651,000		100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,169,600		982,752	982,752	982,752		100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,905,313		9,039,809	9,039,809	9,039,809		100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,135,159	14,135,159	7,136,381	7,136,381	14,272,762	100.97	.01
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de dos líneas de transmisión con una longitud de 97 km-c y se instalarán 1,150 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,091,500	22,091,500	20,957,400	24,766,047	31,344,119	141.88	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,794,065	3,794,065	3,169,095	3,174,108	3,174,108	83.66	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,395,700	4,395,700	2,308,118	3,460,275	4,616,235	105.02	100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta de 271.99 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,700,000	17,700,000	7,278,375	8,526,751	9,942,025	56.17	50.80
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta de 746.25 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	665,762,777	665,762,777	256,833,242	313,297,476	349,773,509	52.54	2.93
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atzacmulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Río.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,141,873	71,141,873	44,556,254	44,556,254	56,309,152	79.15	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	44,537,470	44,537,470	16,523,711	16,523,711	16,523,711	37.10	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Toluca - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,791,880	35,791,880	10,620,829	10,620,829	12,329,955	34.45	100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,634,596	7,634,596	3,854,456	3,854,456	7,708,912	100.97	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	139,828,788	139,828,788	126,077,960	126,077,960	126,077,960	90.17	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 614.6 km-c y 24 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	182,800,337	182,800,337	99,182,411	101,322,711	143,307,099	78.40	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	112,059,930	112,059,930	56,575,391	56,575,391	113,150,782	100.97	100.00
049 02 049	CT Pde. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,769,600		11,811,461	11,811,461	11,811,461		100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,399,677	58,399,677	27,086,053	38,028,862	38,028,862	65.12	100.00
051 02 051	CT Pde. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,940,000	42,940,000	24,399,217	24,399,217	30,366,770	70.72	100.00
0518TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO - DIRECCION DE MODERNIZACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL	Actualización de los equipos para mantener capacidades de los laboratorios del LAPEM.	Adquisiciones	6,000,000		5,938,322	12,776,478	16,985,567		80.37
0518TOQ0004	Equipamiento a las Coordinaciones de Energeticos	Dotación de equipo necesario para el funcionamiento de las coordinaciones regionales de energeticos de la subdireccion de energeticos y seguridad.	Adquisiciones	3,757,761						.56
0518TOQ0005	EQUIPAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ENERGETICOS Y SEGURIDAD.	Dotación de equipo necesario para el funcionamiento de la subdireccion de energeticos y seguridad.	Adquisiciones	4,312,853	3,285,929	100,786	159,782	393,696	11.98	.97

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0518TOQ0006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DIVERSO-DIRECCION DE MODERNIZACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL	El equipo diverso es muy importante en la infraestructura de la Subdirección Técnica toda vez que a través de este se realizan los estudios propios, para los clientes internos y externos, la faceta multidisciplinaria del área conlleva a satisfacer las necesidades.	Inmuebles	5,394,520						36.38
0518TOQ0008	ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CAPACIDAD CAMPO GEOTERMICO CERRO PRIETO.	Adquisición de 312 hectáreas de terreno para la construcción de 81 pozos de respaldo.	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	697,840	697,840	697,840	.73	.16
0518TOQ0012	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE OPERACION.	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE OPERACION.	Adquisiciones	4,834,418	4,834,418	8,397	21,966	50,674	1.05	.03
0518TOQ0019	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION.	Construcción de 1 126 km-c de líneas de distribución en alta tensión y la mejora a líneas existentes.	Infraestructura económica	106,338,294						.66
0518TOQ0021	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION.	En las redes de distribución: instalar 1 100 523 kVA de capacidad en transformadores de distribución para la atención ciudadana.	Infraestructura económica	111,963,914						15.99
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	Mantenimiento	10,902,948,242	10,902,948,242	1,851,624,755	2,022,895,663	2,281,658,949	20.93	8.86
0518TOQ0026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTROS DE ATENCION DE DISTRIBUCION.	Construcción de 95 nuevos centros de atención y mejoras en 1 100 instalaciones existentes, agencias comerciales y capacitación.	Infraestructura económica	92,926,141		136,258,318	136,258,318	136,258,318		6.67
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	62,487,565						100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,560,700		8,605,333	8,605,333	8,605,333		100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,254,400		3,077,832	3,077,832	3,077,832		100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 535.64 MW (potencia neta de verano) y 557.62 MW (potencia neta de invierno), con la entrada en operación del campo solar de 25 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,043,500	20,043,500	4,452,667	4,986,699	5,505,228	27.47	100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la instalación de 12 bancos de capacitores y la sustitución de celdas capacitivas para su ampliación en 9 subestaciones para un total de 586.1 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,593,600						100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1500 MVA, de las cuales una subestación será en el nivel de 400/138 kV y dos en 400/115 kV; así como 22 líneas de transmisión para un total de 462.8 km-c, en 400, 138 y 115 kV, calibres 1113, 900 y 795 KCM tipo ACSR y 47 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,587,900						100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de una subestación de potencia formada por 4 autotransformadores monofásicos con una capacidad total de 133.3 MVA, 230/115 kV, los cuales serán proporcionados por CFE, así como siete líneas de transmisión para un total de 260 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 11 alimentadores de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,356,600	13,356,600		316,187	316,187	2.37	100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,022,900		3,106,072	3,106,072	3,106,072		100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,185,461	34,185,461	34,518,245	34,518,245	34,518,245	100.97	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,300,200	15,300,200	7,369,556	7,369,556	12,429,424	81.24	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	144,063,700	144,063,700	73,145,727	73,145,727	112,213,687	77.89	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,260,900		21,333,928	21,333,928	21,333,928		100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,932,067	23,932,067	11,335,541	11,335,541	22,332,859	93.32	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,921,800						100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,931,828		12,047,977	12,047,977	12,047,977		100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,971,948	5,971,948	4,622,952	4,622,952	4,622,952	77.41	100.00
0618TOQ0012	Modernización sistemas de control lógico de las centrales hidroeléctricas	Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control lógico con que cuentan actualmente las unidades generadoras de las C.H. Malpaso, Cobano, Cupatitzio, Agua Milpa y Manuel M. Dieguez, creando además el centro de generación Tuxtla Gutiérrez.	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	9,315,219	9,315,219	9,323,824	18.65	.16
0618TOQ0013	Modernización sistemas de control analógico de las centrales hidroeléctricas	Se efectuara la sustitución de los reguladores de velocidad en las siguientes centrales hidroeléctricas: 5 unidades de la C.H: Angostura; 6 unidades de la C.H: Malpaso; 6 unidades de la C.H. Infiernillo; 4 unidades de la C.H. Temascal y la sustitución de reguladores de tensión.	Mantenimiento	6,000,000	15,525,000	30,320,000	30,320,000	30,320,000	195.30	1.77
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	Adquisición de materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año en el periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas.	Otros proyectos	50,000,000	50,000,000	266,014	1,000,718	7,399,866	14.80	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TOQ0019	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Nacional	Traslado de 200.0 MVAR de compensación reactiva inductiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 4 km-c. en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 3 alimentadores en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	18,655,264	41,004,638	6,404,291	9,399,323	20,151,088	49.14	100.00
0618TOQ0022	Programa de Adquisiciones de acometidas y medidores de distribución	El programa considera la Instalación de 2 567 000 de acometidas y sus respectivos equipos de medición para el período de 2007 a 2011.	Mantenimiento	692,709,966						100.00
0618TOQ0026	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Construcción y remodelación de edificio por un total de 4500 obras, a efectuarse en el período de 2007 al 2011.	Infraestructura económica	128,977,733						100.00
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	Se considera la adquisición de equipamiento operativo para un total de 18 738 equipos de distribución, a efectuarse en el período de 2007 al 2011, consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio, oficina y muebles, cómputo y herramientas.	Adquisiciones	934,865,407	934,865,407	154,721,033	154,721,033	154,721,033	16.55	100.00
0618TOQ0047	Presidente Juárez conversión de TG (unidad 3) a CC	Se contempla convertir a ciclo combinado la turbina de gas Pde Juárez unidad 3 de 165.2 MW (neta de 160.7 MW) de capacidad bruta en condiciones de verano (CV). La conversión haría necesaria la adición de un ciclo de vapor con una capacidad bruta de 91.4 MW (neta de 88.7 MW) en CV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,700,000	8,700,000	2,420,589	2,420,589	2,420,589	27.82	.04
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad bruta de 11 MW que corresponde a una capacidad neta de 10.45 MW a construirse en el sitio El Vizcaíno, municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,900,000	15,900,000	5,464,256	6,601,716	7,732,216	48.63	5.09
062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 170 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,934,182		29,487,428	34,941,981	42,103,806		100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,204,134	80,204,134	40,492,442	40,492,442	80,984,884	100.97	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	72,491,195		36,598,434	36,598,434	36,598,434		100.00
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	108,880,924	108,880,924	47,478,408	47,478,408	55,065,726	50.57	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,842,610	83,842,610	38,816,557	38,816,557	50,504,205	60.24	100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 9 líneas de transmisión con una capacidad de 150 km-c y 6 subestaciones con 1,100 MVA y 40 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,406,890	80,406,890	37,298,338	37,298,338	44,183,337	54.95	100.00
0718TOQ0002	Adquisición del Sistema de Seguridad de la Central Laguna Verde	Adquisición e instalación de computadora y software de consolas central y secundaria de alarma de la CLV, ya que es necesario reemplazo.	Adquisiciones	5,000,000	12,937,500	14,939,078	14,939,078	14,939,078	115.47	99.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	Debido a que diferentes equipos de la CLV están llegando al final de su vida útil, se requiere reemplazarlos para que sigan satisfaciendo la función para la cual fueron diseñados.	Infraestructura económica	26,632,192	500,000,000	89,623,728	90,184,157	114,983,431	23.00	5.20
0718TOQ0041	AQUISICION DE EQUIPO DIVERSO - COORDINACION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS	EQUIPAR LOS NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SUSTITUIR EL EQUIPO OBSOLETO Y MALAS CONDICIONES.	Adquisiciones	9,500,000		24,585	24,585	332,703		.04
0718TOQ0042	Programa de Adquisiciones 2008 de la Gerencia de Créditos	1 vehículo automotriz	Adquisiciones	150,000		156,522	156,522	156,522		
072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 410 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,500,989	69,500,989	43,885,254	43,885,254	43,885,254	63.14	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,909,405	36,909,405	35,172,862	35,172,862	37,268,699	100.97	100.00
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción e equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,234,909	147,234,909	85,349,493	88,839,412	137,750,825	93.56	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	122,658,099	122,658,099	58,615,641	58,615,641	77,069,203	62.83	100.00
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,551,506		46,570,597	46,570,597	46,570,597		100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	385,243,928	385,243,928	267,781,949	267,781,949	360,598,731	93.60	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos subestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,736,440		30,243,159	30,243,159	30,243,159		100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Construcción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,265,299	49,265,299	28,378,760	28,378,760	43,074,198	87.43	100.00
186 00 186	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	87,320,321	87,320,321	44,484,928	45,656,921	52,243,205	59.83	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,582,896		73,235,450	73,235,450	73,235,450		100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVar localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,704,802	9,704,802	4,464,361	4,464,361	4,699,973	48.43	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una longitud de 638.9 Km - c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	152,116,351	152,116,351	110,817,281	110,817,281	146,388,048	96.23	100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,775,834		69,394,968	69,394,968	69,394,968		100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAR Y 61 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	197,952,903	197,952,903	169,523,772	169,523,772	178,639,206	90.24	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	309,087,521	309,087,521	152,455,473	152,455,473	253,569,530	82.04	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	275,045,752	275,045,752	136,823,749	136,823,749	272,724,776	99.16	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	119,389,054	119,389,054	60,275,626	60,275,626	81,220,415	68.03	100.00
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVar. que se instalarán en Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,856,610		11,438,440	11,438,440	11,438,440		100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVar del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,861,051	64,861,051	49,957,218	49,957,218	61,949,652	95.51	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,209,959	74,209,959	62,116,472	62,116,472	62,116,472	83.70	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,759,256	16,759,256	10,248,175	10,248,175	14,541,351	86.77	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,183,842		11,159,266	11,159,266	11,159,266		100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 18 Energía										
ENTIDADES PARAESTATALES										
TOQ Comisión Federal de Electricidad										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,407,831	50,407,831	31,870,599	31,870,599	39,228,811	77.82	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,694,659	116,694,659	56,380,191	56,380,191	88,264,640	75.64	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,450,092	85,450,092	42,966,958	42,966,958	81,269,054	95.11	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	136,535,990	136,535,990	68,932,550	68,932,550	137,865,100	100.97	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Considera la ampliación de una subestación para un total de 100.0 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 98.0 MVAR(100.4MVAR Segun lo contratado) compensación reactiva inductiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 1160 km-c, una de las cuales tiene programado el tendido del segundo circuito para abril de 2008, en las tensiones 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 y 900 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,743,580	159,743,580	83,851,379	83,851,379	141,791,720	88.76	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,062,077	46,062,077	17,511,716	17,511,716	25,819,874	56.05	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,425,896	35,425,896	17,215,338	17,215,338	21,736,381	61.36	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,939,050	30,939,050	15,204,373	15,204,373	26,611,308	86.01	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,599,145	18,599,145	8,704,790	8,704,790	11,149,869	59.95	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,880,630	28,880,630	14,580,887	14,580,887	27,207,807	94.21	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>326,920</b>	<b>402,120</b>		<b>53,695</b>	<b>402,120</b>	<b>100.00</b>	
0718T010001	Adquisición de mobiliario y equipo, para inmuebles de la entidad	IIISA pretende adquirir mobiliario y equipo, para reemplazarlos en casas y hoteles que se rentan, debido al deterioro en que se encuentran por su uso, a tal grado de que ya no son útiles para la prestación de los servicios.	Adquisiciones	326,920	402,120		53,695	402,120	100.00	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>2,042,820</b>	<b>1,362,820</b>	<b>76,673</b>	<b>76,673</b>	<b>76,673</b>	<b>5.63</b>	
0718T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y TELECOMUNICACIONES, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS.	Adquisiciones	2,042,820	1,362,820	76,673	76,673	76,673	5.63	6.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>283,000,000</b>						
0218TQA0001	Instrumentos tecnicos, equipo de reposicion y vehiculos de trabajo	Equipo de radiotelemetria, equipo telemetrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicacion, impresion sismica, topografica y digital, planta generadora de energia electrica, vehiculos de trabajo, equipo administrativo	Adquisiciones	265,200,000						95.43
0218TQA0002	Equipo de reposicion	Equipo de computo	Adquisiciones	300,000						20.40
0718TQA0002	Equipo de reposición de las áreas administrativas	Adquisición de equipo de cómputo, vehículos y mobiliario y equipo de administración	Adquisiciones	17,500,000						23.28

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 18 Energía  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0718TXS0001	<b>TOTAL</b> Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, oficina y transporte.	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, oficina y transporte, con el fin de atender servicios inmobiliarios actuales y nuevos proyectos.	Adquisiciones	3,349,500	3,349,500	53,841	63,791	63,791	1.90	1.89
				3,349,500	3,349,500	53,841	63,791	63,791	1.90	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>10,500,000</b>	<b>12,265,629</b>	<b>56,212</b>	<b>168,549</b>	<b>364,589</b>	<b>2.97</b>	
07204110001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Actualizar Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	4,300,000	5,889,829	56,212	80,649	188,789	3.21	4.31
07204110004	Actualización de Plantilla Vehicular	Modernización de Plantilla Vehicular	Adquisiciones	6,200,000	6,375,800		87,900	175,800	2.76	2.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 20 Desarrollo Social  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>49,181,932</b>	<b>56,840,863</b>	<b>1,482,841</b>	<b>1,497,773</b>	<b>25,764,772</b>	<b>45.33</b>	
0720G000001	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo.	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y facilitar las labores del personal de nuevo ingreso.	Adquisiciones	8,206,932	17,132,186	1,482,841	1,497,773	1,497,773	8.74	8.74
0720G000002	Adquisición de vehiculos terrestres	Sustitución de vehículos modelo 1998 a 2002 que cumplieron su vida útil para poder llevar a cabo una atención territorial que acerque al personal operativo del Programa a la población beneficiaria.	Adquisiciones	40,975,000	39,708,677			24,266,999	61.11	61.11

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 20 Desarrollo Social  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0720VQZ0001	<b>TOTAL</b> Adquisición de bienes informáticos para la evaluación de los programas sociales y la medición de la pobreza.	Adquisición de equipos PC y equipos para fortalecer y preservar la infraestructura de cómputo y comunicaciones del Consejo ante cualquier contingencia que se presente.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	494,856	494,856	494,856	49.49	63.00
				1,000,000	1,000,000	494,856	494,856	494,856	49.49	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 20 Desarrollo Social  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>30,000,000</b>	<b>259,350,000</b>		<b>1,629,701</b>	<b>8,772,584</b>	<b>3.38</b>	
0720VSS0007	Rehabilitación de Almacenes	Rehabilitar almacenes, priorizando en los aspectos de seguridad, operación e imagen, que comprenden las siguientes partidas de trabajo más importantes.	Mantenimiento	15,000,000	67,550,000		1,629,701	5,262,484	7.79	
0720VSS0008	Adquisición de Equipo de Transporte	Adquisición de vehiculos para sustituir e equipo obsoleto con una edad mayor a 10 años	Adquisiciones	15,000,000	191,800,000			3,510,100	1.83	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 20 Desarrollo Social ENTIDADES PARAESTATALES VST Liconsa, S.A. de C.V.										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>47,014,551</b>	<b>73,311,658</b>					
0720VST0001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2008	Sustituir mobiliario y equipo de administración: Escritorios, sillas, sillones y archiveros; y modernizar el equipo de administración como: Aires acondicionados, calculadoras, así como equipos de seguridad y protección civil, como extintores, alarmas de seguridad y equipos de bombero entre otros.	Adquisiciones	1,574,505	2,367,787					7.00
0720VST0003	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2008	Sustitución y modernización de maquinaria y equipo industrial como: Envasadoras, pasteurizadores, homogenizadores, compresores, tanques de almacenamiento de leche, motores, así como automatización de los procesos de envasado, entre lo más importante.	Adquisiciones	45,440,046	70,943,871					2.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 21 Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07215120001	<b>TOTAL</b> Fortalecimiento y modernización de la operación de sistemas de asistencia y auxilio al turista de la Cooperación Angeles Verdes.	Adquisición de 159 camionetas para la Cooperación Angeles Verdes, equipadas con carrocería utilitaria tipo radiopatrulla Angel Verde, caja con compartimientos para herramienta y accesorios, constuida en fibra de vidrio, pintura y rotulación, torreta de emergencia, chasis cabina.	Adquisiciones	23,159,934 23,159,934						100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 21 Turismo  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0721W3S0001	<b>TOTAL</b> Remodelación, rehabilitación y equipamiento de los Hoteles Desert Inn.	INCLUYE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO PARA LA OPERACION DE LOS HOTELES DESERT INN, ASI COMO LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES.	Mantenimiento	3,484,000 3,484,000						37.71

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>3,004,579,270</b>	<b>2,346,292,645</b>	<b>395,777,852</b>	<b>558,201,070</b>	<b>773,645,778</b>	<b>32.97</b>	
0321W3N0119	Programas de obras del CIP Cancún	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	390,560,000	419,861,419	109,026,485	154,785,388	193,771,498	46.15	97.79
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	234,800,000	144,364,552	24,602,581	32,686,582	51,467,273	35.65	93.78
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	384,690,000	217,101,997	33,677,525	40,884,141	57,151,567	26.32	87.62
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	194,945,000	465,948,649	61,402,124	94,382,283	159,658,397	34.27	78.51
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés.	Otros proyectos	358,492,000	145,000,000	46,442,687	73,882,026	85,846,311	59.20	25.73
0321W3N0131	Programa de obras y servicios de Barrancas del Cobre	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Barrancas del Cobre.	Otros proyectos	2,000,000	2,000,000	14,928	14,928	14,928	.75	32.90
0321W3N0132	Programa de obras y servicios de Costa Maya	Conjunto Turístico mixto de baja densidad con altos estándares ambientales y de calidad turística, en la última reserva del Caribe Mexicano	Otros proyectos	431,204,000	431,204,000					35.01
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque--- Cascada de Agua Azul.	Otros proyectos	125,000,000	15,220,000	575,955	575,955	916,306	6.02	10.52
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Inmuebles	5,494,630	5,494,630	3,147,185	3,609,915	4,076,000	74.18	8.39
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Otros proyectos	244,830,000	132,349,384	36,515,233	42,223,989	53,492,306	40.42	21.87
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos: Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	Otros proyectos	178,674,200	163,705,724	17,047,540	33,868,114	59,795,486	36.53	8.09
0721W3N0002	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Cancún Q. Roo	Operación del CIP Cancún en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazoltes, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	74,000,000	25,200,000	14,367,087	15,938,779	20,170,338	80.04	79.78
0721W3N0003	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Ixtapa. Gro.	Operación del CIP Ixtapa en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazoltes, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	26,450,000	13,850,000	6,272,400	7,610,378	9,523,257	68.76	68.80
0721W3N0004	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Los Cabos, BCS	Operación del CIP Los Cabos en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazoltes, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	34,750,000	22,550,000	7,690,505	11,255,848	15,515,164	68.80	68.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0721W3N0005	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Loreto, BCS	Operación del CIP Loreto en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	13,850,000	12,650,000	5,021,300	6,109,680	7,968,066	62.99	63.00
0721W3N0006	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Huatulco, Oax.	Operación del CIP Huatulco en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	45,000,000	33,875,000	14,523,811	18,114,939	23,621,660	69.73	69.99
0721W3N0007	Programa de operación del Centro Integralmente Planeado Cip Nayarit, Nay.	Operación del CIP Nayarit en cuanto a: Pagos de servicios a CFE, campaña antifauna y obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, mantenimiento de mobiliario urbano, alumbrado público, señalamientos horizontales o verticales, red de riego y operación de la PTARs.	Mantenimiento	16,750,000	13,300,000	2,987,587	4,834,851	7,654,966	57.56	57.57
0721W3N0008	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	9,000,000	7,000,000	1,952,500	2,981,393	3,624,381	51.78	51.78
0721W3N0009	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Centro	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	9,000,000	13,700,000	2,558,295	4,779,201	5,722,325	41.77	41.57
0721W3N0010	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	9,000,000	6,300,000	1,897,957	2,470,698	3,101,613	49.23	49.22
0721W3N0011	Programa para la Identificación de Reservas Territoriales con Potencial Turístico	Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación, factibilidad técnica, ambiental, jurídica y económica financiera de sitios con potencial y viabilidad de desarrollo turístico susceptibles de ser incorporada al patrimonio del Fondo.	Estudios de preinversión	7,000,000	8,300,000	2,461,196	2,812,825	2,812,825	33.89	33.89
0721W3N0012	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles, Vehículos y Bienes Informáticos	Adquisición de bienes muebles y vehículos necesarios para el desarrollo de los programas de FONATUR	Adquisiciones	9,951,050	14,351,050	2,208,430	2,208,430	2,208,430	15.39	22.00
0721W3N0013	Mantenimiento para los Campos de Golf	Equipamiento y Mantenimiento de Superestructura para los Campos de Golf	Otros programas	8,875,000	5,783,183			1,437,551	24.86	24.86
0721W3N0014	Programa de Mantenimiento del R.V. Park Ixtapa	Inversión en Equipamiento y Construcción del Trailer Park Ixtapa	Otros programas	1,950,000	4,670,307	1,006,772	1,006,772	1,050,308	22.49	22.50
0721W3N0015	Programa de Mantenimiento para los Hoteles Inversiones Directas de FONATUR	Inversión en Equipamiento y Mantenimiento de Superestructura Hotelera	Otros programas	8,753,390	7,808,630			510,039	6.53	6.53

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 21 Turismo										
ENTIDADES PARAESTATALES										
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0721W3N0016	Proyecto Turístico Integral Kino Nuevo (PTI KN)	Acciones para la puesta en marcha del proyecto y la urbanización de terrenos turísticos para venta a desarrolladores secundarios	Otros proyectos	179,560,000	14,704,120	377,769	1,163,955	2,534,783	17.24	.04

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 27 Función Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>600,000</b>	<b>1,156,414</b>	<b>114,595</b>	<b>421,394</b>	<b>421,394</b>	<b>36.44</b>	
07275100001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisiciones	600,000	1,156,414	114,595	421,394	421,394	36.44	36.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>10,556,179</b>	<b>10,710,628</b>	<b>421,729</b>	<b>1,074,387</b>	<b>2,341,791</b>	<b>21.86</b>	
07311000001	Adquisición de Equipo de Computo	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS Y BATERIAS.	Adquisiciones	3,481,000	3,055,614	124,466	180,191	214,658	7.03	
07312000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo	COMPRA DE ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, SILLAS SECRETARIALES Y MESAS AUXILIARES	Adquisiciones	509,600	1,089,435	297,263	894,196	1,048,878	96.28	
07313000004	Construcción de Tribunal Unitario Agrario	CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEDE PARA TRIBUNAL UNOTARIO AGRARIO EN JALAPA, VERACRUZ	Inmuebles	6,565,579	6,565,579			1,078,255	16.42	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06321100002	<b>TOTAL</b> Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Inmuebles	104,815,000	135,012,460	32,057,602	36,895,076	36,895,076	27.33	8.36
				104,815,000	135,012,460	32,057,602	36,895,076	36,895,076	27.33	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 36 Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>406,740,731</b>	<b>31,150,775</b>	<b>5,218,241</b>	<b>5,372,514</b>	<b>6,122,623</b>	<b>19.65</b>	
03364130007	EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA INMUEBLES DEL COMPLEJO CONSTITUYENTES	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO ACTIVO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS.	Infraestructura gubernamental	339,575,673	11,100,775		154,273	154,273	1.39	3.09
04364130002	ADQUISICION Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPO PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA UBICADAS EN AMERICA 300, EDIFICIO CENIT, EDIFICIO PFP, BOMBAS, LONDRES Y VARSOVIA.	Infraestructura gubernamental	67,165,058	20,050,000	5,218,241	5,218,241	5,968,350	29.77	77.70

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 36 Seguridad Pública  
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
 C00 Policía Federal Preventiva

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>443,759,269</b>	<b>394,254,916</b>	<b>39,470</b>	<b>39,470</b>	<b>3,389,630</b>	<b>.86</b>	
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	REALIZAR Y LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA DEL CONJUNTO CONSTITUYENTES	Infraestructura gubernamental	43,259,269	4,254,916	39,470	39,470	3,389,630	79.66	71.10
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y - o para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	Mantenimiento	400,500,000	390,000,000					15.10

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>132,802</b>	<b>133,382</b>	<b>133,382</b>	<b>6.67</b>	
073890X0003	Adecuaciones a los Espacios Físicos de las Instalaciones del Consejo	Adecuar y construir los espacios con la infraestructura y dimensiones necesarias para desarrollar las actividades sustantivas y de apoyo del consejo, así como fortalecer la imagen institucional	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	132,802	133,382	133,382	6.67	6.68

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90A Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
053890A0002	<b>TOTAL</b> Edificio Sede Posgrado	Adquisición de un terreno y construcción de espacios indispensables para el Posgrado de conformidad con lo siguiente: aulas, sala de videoconferencias, Auditorio, Salones de usos múltiples, sala de profesores, cubículos para alumnos residentes, laboratorios de prácticas y Estacionamiento.	Infraestructura social	214,038 214,038	5,288,524 5,288,524					92.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
053890E0002	<b>TOTAL</b> Fortalecimiento de infraestructura para la transferencia del conocimiento a través de la formación de recursos humanos, prestación de servicios tecnológicos así como transferencia de tecnología	Edificio de estudiantes, 2 laboratorios, Almacén de sustancias químicas, Redes exteriores, obras de preedificación, servicios eléctricos e hidrosanitarios, Mobiliario de oficina y laboratorio y para Posgrado Bienes Informáticos. Herramientas y Máquinas Herramientas. 3 Vehículos Equipo de Laboratorio	Infraestructura social	4,000,000 4,000,000						48.90

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
073890G0005	<b>TOTAL</b> Equipamiento de las Áreas Sustantivas 2008.	El centro se encuentra en proceso de construcción de nuevos espacios Laboratorios de Biomecánica, Prototipado, Pruebas Físicas y Pruebas Químicas; aulas y cubículos para posgrados; así como un centro de información que permitan obtener un mejor desarrollo científico y tecnológico.	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000	536,568	576,018	940,132	62.68	86.00
				1,500,000	1,500,000	536,568	576,018	940,132	62.68	

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>3,100,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>1,562,470</b>	<b>1,562,464</b>	<b>1,740,901</b>	<b>56.16</b>	
0338900006	Proyecto de Infraestructura CIBNOR 2004	Consolidacion de la infraestructura fisica en obra publica	Infraestructura social	3,100,000	3,100,000	1,562,470	1,562,464	1,740,901	56.16	100.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>13,800,000</b>	<b>31,475,612</b>	<b>7,244,952</b>	<b>8,301,064</b>	<b>9,473,690</b>	<b>30.10</b>	
033890S0007	Proyecto para impulsar el Desarrollo Tecnológico en óptica y optoelectrónica	Consiste en dotar al Centro y a su personal, las condiciones físicas, espacios adecuados, y equipo así como con las condiciones de seguridad necesarias, las cuales les permitirán contribuir en las líneas de acción que contempla el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001----2006.	Infraestructura social	2,800,000	20,475,612	5,371,748	5,534,299	6,434,118	31.42	36.83
073890S0001	JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES 2008	Establecer un plan de mantenimiento y canalizar los recursos necesarios para conservar los inmuebles en excelentes condiciones.	Mantenimiento	2,800,000	2,800,000	487,726	489,841	495,035	17.68	17.67
073890S0002	PROGRAMA DE SUSTITUCION DE ACTIVOS POR OBSOLESCENCIA 2008	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, electrónico y vehículos para sustituir al deteriorado u obsoleto.	Adquisiciones	1,900,000	1,900,000	7,015	7,015	7,015	.37	.37
073890S0003	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LABORATORIOS 2008	Adquisición de equipos de nuevas tecnologías, para que los investigadores puedan dar respuestas a las demandas específicas de los gobiernos de los Estados y así como también poder atender los problemas, necesidades u oportunidades de las Secretarías de Estado.	Adquisiciones	6,300,000	6,300,000	1,378,463	2,269,909	2,537,522	40.28	40.27

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>1,138,500</b>	<b>9,105,593</b>	<b>541,944</b>	<b>541,944</b>	<b>541,944</b>	<b>5.95</b>	
053890Y0001	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONFIABILIDAD DEL PRODUCTO EN UNIDAD RETABLO	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIO DE CONFIABILIDAD DE PRODUCTO, ORIENTADO AL DESARROLLO DE SERVICIOS EN DISEÑOS Y CONTROL DE PRUEBAS DE PRESERIES PARA LA PRODUCCION.	Infraestructura social	310,500	2,678,063	541,944	541,944	541,944	20.24	70.00
053890Y0002	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DE PROTOTIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE TRABAJO DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACION DE PROTOTIPOS EN PLASTICO.	Infraestructura social	828,000	6,427,530					18.00

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>15,345,000</b>	<b>15,345,000</b>	<b>1,702,300</b>	<b>2,733,900</b>	<b>2,953,700</b>	<b>19.25</b>	
073891A0002	Vinculación y Modernización Tecnológica en Equipos de Investigación	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Investigación e Industrial	Adquisiciones	15,345,000	15,345,000	1,702,300	2,733,900	2,953,700	19.25	19.20

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 911 El Colegio de Michoacán, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
04389110002	<b>TOTAL</b> CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA BIBLIOTECA LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ	Construcción y Equipamiento de una Biblioteca	Infraestructura social	230,000 230,000						3.80

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	<b>TOTAL</b>			<b>6,010,000</b>	<b>6,010,000</b>	<b>588,900</b>	<b>588,900</b>	<b>588,900</b>	<b>9.80</b>	
03389ZY0009	PROGRAMA DE POSGRADO EN LAS UNIDADES DEL CIAD	Construcción y equipamiento de espacios suficientes y adecuados para la formación de recursos humanos de excelencia.	Infraestructura social	6,010,000	6,010,000	588,900	588,900	588,900	9.80	20.32

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
ENTIDADES PARAESTATALES										
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado										
Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
				Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,998,413,848</b>	<b>2,553,521,007</b>	<b>386,262,109</b>	<b>504,219,183</b>	<b>613,641,233</b>	<b>24.03</b>	
0351GYN0370	Renivelación de las oficinas de Av. Plaza de la República 140	Renivelación del edificio manipulando los pilotes del inmueble.	Infraestructura social	6,019,915	41,915		41,424	41,424	98.83	73.76
0451GYN0061	Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.	Ampliación y remodelación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hospital, para fortalecer su capacidad resolutive de atención médica.	Infraestructura social	20,000,000	17,657,250	11,842,459	13,187,031	15,243,269	86.33	87.20
0451GYN0063	Terminación de la Clínica Hospital Nueva Rosita, Coahuila, en su primera y segunda etapa en las áreas de consulta externa, urgencias, laboratorio y rayos X.	Conclusión de la primera y segunda etapa de la Clínica Hospital, para proporcionar servicios de atención a la salud en inmuebles propios del Instituto.	Infraestructura social	13,625,000	13,798,000	6,673,654	8,941,270	9,718,261	70.43	89.00
0451GYN0066	Fortalecimiento de Almacenes Regionales.	Remodelación y mantenimiento de los almacenes regionales y de alta especialidad, con el fin de disponer de instalaciones adecuadas para resguardo y movimiento de los insumos para la salud.	Infraestructura social	1,400,000	1,945,000	1,268,281	1,268,281	1,268,281	65.21	62.10
0451GYN0069	Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	Remodelación y ampliación de diversas áreas en el Hospital General, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutive de consultas externas de hospitalización y área de gobierno.	Infraestructura social	22,400,000	42,967,000	9,995,024	18,577,276	23,219,420	54.04	86.93
0451GYN0099	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales y Regionales.	Ampliación y remodelación de los servicios de especialidades, auxiliares de tratamiento y de diagnóstico, en los Hospitales Generales y Regionales del Instituto.	Infraestructura social	25,670,500	30,237,997	5,392,942	9,550,218	10,518,783	34.79	88.82
0451GYN0109	Ampliación y Remodelación de Clínicas Hospitales.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes clínicas hospitales mediante las acciones de ampliación y remodelación de la infraestructura médica.	Infraestructura social	10,992,000	35,370,375	5,299,956	10,459,025	11,920,732	33.70	78.77
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	Infraestructura social	25,160,000	11,171,367	5,513,398	5,818,992	6,007,168	53.77	68.35
0451GYN0115	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	Proporcionar a los inmuebles administrativos programas de mantenimiento preventivo, a efecto de disponer de una infraestructura en condiciones adecuadas de operación.	Mantenimiento	700,000	3,244,000					25.68
0451GYN0118	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención.	Fortalecimiento de la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Infraestructura social	74,144,585	105,124,727	57,568,285	66,246,466	72,697,532	69.15	86.93
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	Construcción de unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos.	Infraestructura social	41,850,000	40,705,000	13,826,216	40,316,392	45,597,427	112.02	52.77
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	Infraestructura social	58,444,000	173,804,903	91,137,013	102,823,486	112,583,901	64.78	50.67
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	Infraestructura social	29,400,000	103,003,860	38,139,503	41,311,423	51,654,340	50.15	20.89

**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2008**

RAMO: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
 ENTIDADES PARAESTATALES  
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
				Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padecimientos y enfermedades complicadas.	Infraestructura social	12,444,000	93,724,932	31,157,749	33,689,077	40,488,788	43.20	52.26
0651GYN0006	Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Unidades de Venta del SITYF.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones con mayor operatividad y seguridad para el desarrollo comercial.	Mantenimiento	60,000,000	60,000,000		2,276,240	10,694,095	17.82	48.43
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud.	Infraestructura social	83,000,000	307,560,833	78,659,868	107,960,385	127,324,419	41.40	26.43
0751GYN0003	Equipamiento en Unidades Médicas de los Tres Niveles de Atención del Instituto.	Fortalecer la infraestructura de equipamiento en las unidades médicas del Instituto, para una mayor capacidad de respuesta de los servicios de salud, así como de mejorar la calidad.	Adquisiciones	1,250,000,000	1,008,731,052	20,993,183	26,234,102	32,403,187	3.21	3.14
0751GYN0004	Renovación del Parque Vehicular en el Instituto.	Fortalecer la infraestructura vehicular mediante su equipamiento, acorde a las necesidades de las áreas del Instituto para el desarrollo óptimo de la operación y servicios de transporte y traslados.	Adquisiciones	40,000,000	37,987,407			16,694,179	43.95	41.74
0751GYN0005	Fortalecer la infraestructura mobiliaria comercial en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE.	Equipamiento en las unidades de venta para el desarrollo operacional y de servicios, a efecto de incrementar la productividad y el número de beneficiarios con los márgenes de ahorro.	Adquisiciones	12,500,000	10,108,680			2,330,827	23.06	18.65
0751GYN0006	Fortalecimiento de Maquinaria, Herramientas y Equipo Industrial.	Equipamiento de maquinaria, herramientas y equipo industrial en los centros de trabajo del Instituto, que permitan actualizar y desarrollar los procesos operacionales y de servicios.	Adquisiciones	40,663,848	31,786,715		14,304	1,001,413	3.15	2.47
0751GYN0007	Renovación de mobiliario y equipo administrativo.	Equipamiento e innovación de mobiliario en las unidades administrativas, acorde a las necesidades de desarrollo operacional y de servicios.	Adquisiciones	170,000,000	424,549,994	8,794,578	15,503,791	22,233,787	5.24	8.37