

ANEXO XXI

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Presidencia de la República	1
SECTOR GOBERNACIÓN	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Talleres Gráficos de México	2
SECTOR RELACIONES EXTERIORES	
Secretaría de Relaciones Exteriores	3
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	4
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	5
Servicio de Administración Tributaria	6
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	7
Casa de Moneda de México	8
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	9
Pronósticos para la Asistencia Pública	10
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	11

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	12
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	13
Agroasemex, S.A.	14
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	15
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	16
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma de Chapingo	19
Colegio de Postgraduados	20
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	21
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	22
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	23
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	91
ENTIDADES PARAESTATALES	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	92
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	93
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	94
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	95
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	96
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	97
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	98

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	99
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	100
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	101
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	103
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	104
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	107
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	108
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	109
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	110
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	111
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	112
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	113
SECTOR ECONOMÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	114
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	115
Procuraduría Federal del Consumidor	116
Servicio Geológico Mexicano	117
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	119
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	122
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
XE-IPN Canal 11	123
Instituto Nacional de Antropología e Historia	124
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	125

Radio Educación	126
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	127
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Metropolitana	128
Universidad Nacional Autónoma de México	129
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	132
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	133
Colegio de Bachilleres	134
Consejo Nacional de Fomento Educativo	135
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	136
Instituto Mexicano de Cinematografía	137
Instituto Mexicano de la Radio	138
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	139
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	140
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	141
Educal, S.A. de C.V.	142
El Colegio de México, A.C.	143
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	144
Fideicomiso para la Cineteca Nacional	145
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	146
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	147
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	148
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	149

Hospital General de México	150
Hospital Infantil de México Federico Gómez	151
Instituto Nacional de Cancerología	152
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	153
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	154
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	155
Instituto Nacional de Medicina Genómica	156
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	157
Instituto Nacional de Pediatría	158
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	159
Instituto Nacional de Rehabilitación	160
Instituto Nacional de Salud Pública	161
Centros de Integración Juvenil, A.C.	162
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	163
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	164
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	165
SECTOR REFORMA AGRARIA	
Secretaría de la Reforma Agraria	166
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	167
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	185

SECTOR ENERGÍA

ENTIDADES PARAESTATALES

Instituto de Investigaciones Eléctricas	186
Instituto Mexicano del Petróleo	187
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	188
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	189
Pemex-Exploración y Producción	193
Pemex-Refinación	201
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	212
Pemex-Petroquímica	218
Comisión Federal de Electricidad	234
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	258
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	259
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	260

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Social	261
---------------------------------	-----

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	262
---	-----

ENTIDADES PARAESTATALES

Diconsa, S.A. de C.V.	263
Liconsa, S.A. de C.V.	264

SECTOR TURISMO

ENTIDADES PARAESTATALES

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	265
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	266

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública	270
----------------------------------	-----

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Policía Federal Preventiva	271
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	272
Prevención y Readaptación Social	273
Servicio de Protección Federal	274

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	275
--	-----

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ENTIDADES PARAESTATALES

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	276
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	277
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	278
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	279

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	280
--	-----

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 02 Presidencia de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				28,015,415	51,098,965	35,816,451	39,316,866	41,870,713	81.94	
09021130007	Adquisición de bienes muebles, equipo de administración e informático para las unidades sustantivas de la Oficina de la Presidencia de la República.	Proveer y remplazar de manera eficaz, eficiente y oportuna a las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República, los bienes muebles y equipos de administración obsoletos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	883,745	3,341,572	2,410,369	2,480,027	2,586,527	77.40	30.00
09022100001	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Proveer en óptimas condiciones el mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo para cumplir con las necesidades que requiere las diferentes áreas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	19,228,378	39,854,101	33,406,082	36,836,839	39,132,669	98.19	90.00
09022110001	Adquisición de Equipo Necesario para la Operación de la CGTAP.	Adquirir bienes necesarios para cumplir con las misiones encomendadas en las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,903,292	7,903,292			151,517	1.92	7.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 04 Gobernación											
ENTIDADES PARAESTATALES											
E2D Talleres Gráficos de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0904E2D0001	TOTAL				102,518,360	102,518,360					
0904E2D0001	Programa de Inversión para la adquisición de Maquinaria para la Cédula de Identidad Ciudadana	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial con tecnología de punta que permita producir la Cédula de Identidad Ciudadana con características especiales y altas medidas de seguridad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	80,000,000	80,000,000					100.00
0904E2D0003	Adquisición de Diversa Maquinaria y Equipo Industrial	Adquisición de maquinaria y equipo industrial diverso, el cual permitira incrementar la capacidad de producción instalada.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	13,858,160	13,858,160					10.20
0904E2D0004	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Herramientas diversas	Sustituir mobiliario, equipo de administración y herramientas diversas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,660,200	8,660,200					1.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				137,996,000	117,763,573	37,618,364	43,171,911	48,197,405	40.93	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	09 Distrito Federal	Inmuebles	98,300,000	78,067,573	37,618,364	43,171,911	48,197,405	61.74	100.00
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	33 En El Extranjero	Inmuebles	39,696,000	39,696,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08067150005	TOTAL Programa de Mantenimiento Edificio Insurgentes Sur 795, Procuraduría Fiscal de la Federación 2008-2010	Programa de Mantenimiento de oficinas y áreas de archivo, estacionamiento, escalera de emergencia y fachada del edificio que alberga a la Procuraduría Fiscal de la Federación.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	400,000 400,000	49,066,000 49,066,000	32,834,763 32,834,763	36,411,351 36,411,351	37,937,403 37,937,403	77.32 77.32	87.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0906D000001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	184,606	184,606	184,396	184,396	184,396	99.89	99.82
	Adquisición de Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo indispensables para la operación de la Comisión.			184,606	184,606	184,396	184,396	184,396	99.89	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0906E000006	TOTAL SUPERVISION DEL PROGRAMA DE OPERACON DE POZOS CONJUNTO HIDALGO.D.F.	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE OPERACION DE POZOS	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,000,000	539,450		188,062	256,093	47.47	65.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0906AYB0018	TOTAL	Llevar a cabo el programa anual de rehabilitación y mantenimiento de las unidades operativas foráneas y de esta forma disminuir el riesgo y vulnerabilidad.	35 Varios	Mantenimiento	17,823,470	15,668,212			2,387,931	15.24	15.20
	Rehabilitación de Unidades Administrativas Foráneas				17,823,470	15,668,212			2,387,931	15.24	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				33,514,112	33,514,112	9,427,720	11,960,064	14,015,278	41.82	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	24 San Luis Potosi	Adquisiciones	20,009,432	20,009,432	9,312,605	10,554,949	12,610,163	63.02	95.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	13,504,680	13,504,680	115,115	1,405,115	1,405,115	10.40	92.00
			</								

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0906G3A0001	TOTAL PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIONES 2010	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2010	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,660,816	4,660,816	274,437	353,193	579,627	12.44	12.40
					4,660,816	4,660,816	274,437	353,193	579,627	12.44	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0906HJY0001	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de la Pronósticos.	09 Distrito Federal	Inmuebles	14,211,205 3,834,786	4,782,314 3,834,786					.04
0906HJY0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2010	Se requiere que Pronósticos para la Asistencia Pública modernice y optimice su infraestructura mobiliaria, equipo administrativo, vehículos, herramientas, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,376,419	947,528					65.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0206G1C0004	TOTAL	Aquisicion de un inmueble mediante arrendamiento financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	281,921,632	281,921,632					100.00
	Administracion de recursos				281,921,632	281,921,632					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				143,750,000						
0906G1H0001	Reubicación, Remodelación y Crecimiento de Sucursales y Cajeros Automáticos	Durante el 2010 se continuará con el crecimiento de sucursales, reubicación y remodelación de las mismas, así como la instalación de cajeros automáticos.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	94,674,000						67.76
0906G1H0002	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo para sucursales y oficinas del corporativo	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	15,676,000						9.38
0906G1H0004	Actualización de Infraestructura Tecnológica de Seguridad	Infraestructura Tecnológica de Seguridad Institucional	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	33,400,000						15.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				407,350,894	407,350,897	118,090,232	145,870,174	175,864,308	43.17	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisicion de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	09 Distrito Federal	Otros programas	126,775,000	126,775,000	19,823,739	30,193,687	34,505,956	27.22	96.83
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	09 Distrito Federal	Otros programas	272,190,872	272,190,872	98,014,721	115,424,715	141,106,580	51.84	96.84
0906HJO0003	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones	Adquirir bienes Informáticos y equipos de comunicaciones con el fin de promover la cultura del ahorro entre la población de escasos y medianos recursos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,385,022	8,385,025	251,772	251,772	251,772	3.00	3.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
GSA Agroasemex, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0906GSA0001	TOTAL Adquisición de Equipo y Bienes Muebles	Adquirir equipo de transporte y electrónico.	22 Queretaro	Adquisiciones	6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000					2.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				5,016,519	5,016,519		549,956	549,956	10.96	
0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	19 Nuevo Leon	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0906HBW0006	Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).	Inversión en Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).	35 Varios	Otros proyectos	3,983,496	3,983,496		549,956	549,956	13.81	75.00
</											

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 07 Defensa Nacional

ENTIDADES PARAESTATALES

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0607HXA0006	TOTAL				326,671,680	318,714,634					
0607HXA0006	Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F., consistente en 5 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno, tres niveles, 60 viviendas, en México, D.F., su edificación con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	47,918,719	47,918,719					17.82
0707HXA0007	Construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F.	Realizar la construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F., consistente en la en la construcción de 3 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles y 4 casas unifamiliares, total 40 viviendas.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	50,510,043	50,510,043					54.12
0907HXA0002	Suministro, Instalación y puesta en operación de dos elevadores en el Hotel Fista Inn, Mazatlán, Sinaloa.	Efectuar el Suministro, Instalación y puesta en operación de dos elevadores en el Hotel Fista Inn, Mazatlán, Sinaloa, consistente en cabina, controles, puertas, sistema de controles, sistemas de seguridad.	25 Sinaloa	Adquisiciones	740,000	740,000					76.80
0907HXA0005	Mantenimiento y rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero I, Chis.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero I, Chis., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	07 Chiapas	Mantenimiento	19,413,788	19,413,788					99.50
0907HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	02 Baja California	Mantenimiento	22,087,324	22,087,324					41.15
0907HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5-I, Jal.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5-I, Jal., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	14 Jalisco	Mantenimiento	12,410,533	22,625,533					3.28
0907HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de 14 viviendas en la U.H.N. CD. del Carmen Camp.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 14 viviendas en la U.H.N. CD. del Carmen Camp., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	04 Campeche	Mantenimiento	6,706,730	6,706,730					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 07 Defensa Nacional											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0907HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	07 Chiapas	Mantenimiento	15,416,170	15,416,170					.05
0907HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Nogales I, Son.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Nogales I, Son., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	26 Sonora	Mantenimiento	4,937,283	4,937,283					75.08
0907HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de 20 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero II, Chis.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 20 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero II, Chis., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	07 Chiapas	Mantenimiento	6,770,440	6,770,440					100.00
0907HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Edo. De Mex.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Edo. De Mex., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	12,410,533	12,410,533					74.19
0907HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de 41 viviendas en la U.H.M. Zamora, Mich.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 41 viviendas en la U.H.M. Zamora, Mich., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	16 Michoacan	Mantenimiento	13,172,245	13,172,245					47.36
0907HXA0014	Sustitución de la red de alumbrado público en la U.H.M. el Sabino, Chis.	Efectuar la Sustitución de la red de alumbrado público en la U.H.M. el Sabino, Chis, consistente en tendido de la red subterránea, sus registros, postes y luminarias a base de celdas solares.	07 Chiapas	Mantenimiento	3,850,000	788,248					100.00
0907HXA0015	Programa de adquisición de bienes muebles para el año 2010.	Efectuar la adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Educativo y Recreativo, Maq.y Equipo Ind., Aparatos de comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Médico, Instrumental y de Lab., Herramientas y Otros Bienes Muebles.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,169,133	3,561,246					43.56

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 07 Defensa Nacional											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0907HXA0016	Demolición y Construcción de un tanque elevado en la U.H.M. Mérida I, Yuc.	Efectuar la Demolición y Construcción de un tanque elevado en la U.H.M. Mérida I, Yuc., consistente en cisterna de concreto armado, cuarto de bombas con sistema electromecánico.	31 Yucatan	Infraestructura social	1,531,506	1,531,506					100.00
0907HXA0017	Construcción de 16 viviendas en la U.H.N. San Blas, Nay.	Efectuar la construcción de 16 viviendas en la U.H.N. San Blas, Nay., consistente en dos edificios, de 8 departamentos en 2 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales.	18 Nayarit	Infraestructura social	22,768,218	22,768,218					100.00
0907HXA0018	Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo.	Efectuar la construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo., en dos edificios multifamiliares de tres niveles, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales.	23 Quintana Roo	Infraestructura social	39,782,235	29,567,235					99.50
0907HXA0019	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000					60.48
0907HXA0020	Construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales para las Unidades Habitacionales Militares Mazaquiahuc I y II, Tlax.	Efectuar la construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales para las Unidades Habitacionales Militares Mazaquiahuc I y II, Tlax.	29 Tlaxcala	Infraestructura social	3,088,459	4,068,768					90.20
0907HXA0021	Sustitución de la red sanitaria en la U.H.M Escuela Superior de Guerra, D.F.	Efectuar la sustitución de la red sanitaria en la U.H.M Escuela Superior de Guerra, D.F., consistente en tendido de la red a base de tubería de pvc, sus registros y pozos de visita.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,750,000	2,750,000					100.00
0907HXA0022	Construcción de 20 viviendas en la U.H.M. Manzanillo V, Col.	Efectuar la construcción de 20 viviendas en la U.H.M. Manzanillo V, Col., consistente dos edificios, red hidráulica, red de alcantarillado, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales	06 Colima	Infraestructura social	30,585,577	27,317,861					100.00
0907HXA0024	Programa de adquisición de calentadores	Sustitución de calentadores en las Unidades Habitacionales patrimonio del ISSFAM, consistente en calentador de 72 lts., altura 1.29 mts., diámetro: 37 cms., peso: 29 kgs.	35 Varios	Adquisiciones	2,152,744	2,152,744					53.89

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

A11 Universidad Autónoma Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				71,925,942	87,060,560	8,928,170	10,270,545	17,756,272	20.40	
0908A1I0014	RESTAURANTE-CAFETERIA	Remodelación del restaurante-cafetería y adquisición de equipo de cocina en el edificio de la coordinación de estados, para servicio de la comunidad estudiantil, académico y administrativo.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	2,802,206	2,802,206	840,661	1,315,661	1,315,661	46.95	46.95
0908A1I0016	Actualización y reposición del instrumental médico y de laboratorio 2010	Programa de adquisiciones para la sustitución y reposición de 827 equipoe e instrumental médico y de laboratorio para los servicios de enseñanza e investigación.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	48,084,443	48,084,443	6,177,094	6,575,841	8,620,947	17.93	17.92
0908A1I0019	Actualización y reposición de la maquinaria y equipo agropecuario 2010	Adquisición de 120 equipos y máquinas agropecuarias para el desarrollo de los servicios académicos de la UACH.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	14,464,882	14,464,882	655,071	655,071	1,950,066	13.48	13.48
0908A1I0021	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	La Perforación y Equipamiento de un pozo profundo en las instalaciones, daría el volumen y la calidad de agua, que dicho crecimiento demanda.	16 Michoacan	Infraestructura social	2,847,099	2,847,099		338,120	338,120	11.88	11.87
0908A1I0022	Actualización y reposición de los bienes muebles 2010	Adquisición de 1421 unidades de mobiliario y equipo educacional, industrial y de telecomunicaciones, en sustitución de igual número de bienes por motivos de obsolescencia.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	3,727,312	18,861,930	1,255,344	1,385,852	5,531,478	29.33	29.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

IZC Colegio de Postgraduados

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				124,743,977				1,940,398		
0908IZC0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAMPUS VERACRUZ	REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO INTERNO EN DOS TRAMOS, CAMPUS VERACRUZ	30 Veracruz	Infraestructura social	935,156				127,298		97.20
0908IZC0003	COBERTIZOS PARA BORREGOS, MAQUINARIA Y ALIMENTOS, CAMPUS VERACRUZ	CONSTRUCCION DE DOS COBERTIZOS UNO PARA RESGUARDO MAQUINARIA Y ALIMENTOS, Y OTRO PARA CRIANZA Y CUIDADO DE OVINOS	30 Veracruz	Infraestructura social	1,133,502				445,895		83.00
0908IZC0004	HABILITACION DE EDIFICIO PRINCIPAL DEL CAMPUS TABASCO	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES, SALA DE VIDEO CONFERENCIAS, HABILITADO DE AREA PARA BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE LOSA Y CUBICULOS Y CAFETERIA	27 Tabasco	Infraestructura social	2,738,674				89,015		14.00
0908IZC0005	CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL DE CUBÍCULOS Y AULASCOLPOS CAMPUS PUEBLA	CONSTRUCCION DE EL PRIMER NIVEL DEL CUBICULOS Y PRIMER NIVEL DE AULAS A BASE DE CONCRETO ARMADO	21 Puebla	Infraestructura social	3,139,523						10.00
0908IZC0006	LABORATORIO CENTRAL DE ANALISIS	EDIFICIO DE UN NIVEL DONDE SE ALVERGARAN DIFERENTES LABORATORIOS DE ANALIS, EL CUAL ESTARA CONSTRUIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y ACABADOS SEGUN LAS NORMAS MEXICANAS PARA ESTE TIPO DE INMUEBLES	30 Veracruz	Infraestructura social	2,881,680				768,862		90.00
0908IZC0007	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS, PLANTAS, ANIMALES Y AGUA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS, PLANTAS, ANIMALES Y AGUA	24 San Luis Potosi	Infraestructura social	1,879,295						10.00
0908IZC0008	PRODUCCION DE LACTEOS CAMPO EXPERIMENTAL TECAMAC (PROYECTO ESCUELA)	CONTRUCCION DE SALA ORDEÑO, CUARTO DE MAQUINAS, AREA DE PROCESO Y ECHADEROS PARA GANADO VACUNO	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	1,445,454						25.00
0908IZC0009	ANEXO DE HIDROCIENCIAS	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	5,719,126				165,347		50.36
0908IZC0012	CONSTRUCCION DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS OFICIALES, ACADEMICOS Y VISITAS	LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS OFICIALES	30 Veracruz	Infraestructura social	104,871,567				343,981		82.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				133,580,000	150,494,689	43,378,193	54,002,478	58,774,975	39.05	
0908JAG0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA RENOVACION DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL INIFAP CON RECURSOS PROPIOS	EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS, A FIN DE DE CONTINUAR E IMPULSAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION AUTORIZADOS REQUIERE DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO CON RECURSO PROPIO.	35 Varios	Adquisiciones	2,800,000	8,070,139	4,509,964	4,509,964	4,750,641	58.87	75.99
0908JAG0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA CON RECURSOS FISCALES	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA PARA SUSTITUIR EQUIPOS OBSOLETOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN MATERIA AGRICOLA.	35 Varios	Adquisiciones	21,480,000	31,442,100	24,154,070	24,154,070	24,154,070	76.82	76.82
0908JAG0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA CON RECURSOS PROPIOS	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA PARA SUSTITUIR EQUIPOS Y MAQUINARIA OBSOLETA REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION.	35 Varios	Adquisiciones	35,000,000	36,682,450	477,153	892,185	1,059,199	2.89	2.40
0908JAG0007	Obra pública, reconstrucción, ampliación y adaptaciones y mejoras	Rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles del INIFAP	35 Varios	Mantenimiento	64,300,000	69,300,000	14,237,006	19,907,858	24,272,664	35.03	37.70
0908JAG0008	Obra pública, reconstrucción, ampliación, adaptaciones y mejoras con recursos propios	Rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles del INIFAP	35 Varios	Mantenimiento	10,000,000	5,000,000		4,538,401	4,538,401	90.77	90.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0908JBK0002	TOTAL Actualización y modernización de la maquinaria, equipos y vehículos	El propósito de este programa es lograr que la entidad cuente con maquinaria, equipos, vehículos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica, a fin de mantener ese posicionamiento.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	23,214 23,214	139,466 139,466	351,051 351,051	11.70 11.70	11.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				50,565,610,362	49,207,587,206	19,810,422,539	23,130,794,162	28,627,896,946	58.18	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliacion de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000	73,460,615	89,115,800	109,401,911	60.78	91.90
02096310284	Irapuato - La Piedad	Ampliación de la carretera Irapuato-La Piedad, del km 3+000 al km 77+320, a una vía tipo A4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros y un separador central de 2.0 metros.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					100.00
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	150,000,000	34,156,918	44,187,179	112,413,939	74.94	75.90
02096340279	Cihuahacán - Melaque	Modernizar el tramo: Cihuahacán - Melaque con la longitud de 17 kilómetros, con la construcción del Lib. Melaque, con una longitud de 12.7 Km. La sección será de 12.0 m. Además se contruirá dos entronques a desnivel sobre el libramiento.	14 Jalisco	Infraestructura económica	120,000,000	140,000,000	52,521,959	68,004,953	78,571,559	56.12	40.94
03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	56,200,000	81,100,000	35,302,294	40,732,773	47,583,318	58.67	94.00
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construccíon del acceso	Ampliar a 12.0 métrós en 12.0 Kms	20 Oaxaca	Infraestructura económica	70,000,000	160,116,868	60,034,214	78,176,299	77,345,046	48.31	88.91
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	Ampliación a 4 carriles en 21.4 km y ampliación de 7 a 12 m en 4.5 km.	27 Tabasco	Infraestructura económica	80,000,000	13,000,000	4,084,295	5,152,033	7,670,744	59.01	100.00
03096500017	Acceso al Puerto de Coatzacoalcos.	Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.	30 Veracruz	Infraestructura económica	75,000,000	5,000,000		184,158	613,859	12.28	63.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	100,000,000	65,001,000	16,221,598	16,291,170	16,373,170	25.19	84.00
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	11 Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000	66,005,000	28,301,966	28,301,966	28,301,966	42.88	51.90
04096340002	Ameca---Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	14 Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	120,000,000	62,986,718	72,864,077	92,265,288	76.89	70.10
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	Se ampliará a una sección con ancho de corona de 21.0 metros para alojar 4 carriles de circulación, con 2 calzadas de 10.5 m cada una, camellón, barrera central y acotamientos laterales.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	200,000,000	175,100,000	94,879,100	138,659,362	139,846,284	79.87	100.00
04096370001	Acatlpa--Alpuyeca	Ampliación de 7 a 19 m. en 14.0 kms.	17 Morelos	Infraestructura económica	201,000,000	156,300,000	79,920,882	93,073,792	111,627,167	71.42	61.90
04096390002	Ciudad Victoria--Monterrey, tramo Allende-- Monterrey.	Construcción de carril adicional en 6 estructuras de pasos superiores y ampliación de 4 a 6 carriles en 41.0 kms.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	53,779,026	61,894,814	81,488,088	81.49	99.60
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	130,000,000	107,000,000	91,293,145	91,324,342	93,095,614	87.01	
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Construcción de un acceso en 13.5 km.	30 Veracruz	Infraestructura económica	150,000,000	188,900,000	29,158,559	29,264,787	34,628,887	18.33	36.00
05096220003	MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL EN LA ISLA DE CEDROS	Modernizar el camino rural en la ISLA DE CEDROS, en 7.8 kilómetros.	02 Baja California	Infraestructura económica	5,000,000	19,000,000	14,045,763	15,518,286	16,588,729	87.31	16.70
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico	Construcción del camino: Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico, con una longitud de 50.0 km	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	57,800,000	54,990,000	13,792,307	17,885,648	31,255,567	56.84	62.40
05096240001	Escárcega-Xpujil.	Ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación uno por sentido y acotamientos a los extremos en 152.8 Kms. del km 2+690 al km 155+500.	04 Campeche	Infraestructura económica	200,000,000	314,100,000	232,957,042	248,817,368	290,918,150	92.62	92.00
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	04 Campeche	Infraestructura económica	150,000,000	172,000,000	138,923,945	139,284,104	144,782,147	84.18	67.30
05096240003	Ciudad Del Carmen-Lim. Edos. Tab-Cam. Tramo: San Pedro-Zacatal.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos laterales en 65.7 Kms.	04 Campeche	Infraestructura económica	40,000,000	47,000,000	32,848,264	32,868,821	43,723,707	93.03	78.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
05096240007	Hopelchen - Dzibalchen	Modernizar el camino en una longitud de 50.0 kms. y se modernizará a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	54,500,000	54,500,000	26,281,053	30,958,376	40,078,079	73.54	91.84
05096250001	Zacatecas-Saltillo, tramo Concepción del Oro-Saltillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	135,000,000	135,000,000	38,561,567	55,844,917	56,170,373	41.61	85.60
05096260001	Manzanillo-Cihuatlán	Modernizar el tramo Manzanillo-Cihuatlán en 25.7 kms; ampliar de 7 a 12 m. en 17.0 kms. y construir cuerpo nuevo en 8.7 kms.	06 Colima	Infraestructura económica	40,000,000	11,005,900	3,058	3,058	3,058	.03	100.00
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	07 Chiapas	Mantenimiento	12,300,000	12,300,000	1,935,361	1,951,306	4,044,301	32.88	98.41
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 23+000 del camino rural revestido, en 23.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	17,900,000	17,900,000	3,602,707	5,104,998	9,434,674	52.71	73.86
05096270006	Valdivia - Palmarcito	Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	15,060,000	5,356,847	8,469,560	11,475,976	76.20	69.60
05096270008	Nueva Tenochtitlán - Ejido Bremen	Modernizar el camino rural revestido, en 8.00 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,540,000	6,565,929	7,876,924	10,342,306	66.55	55.60
05096270009	Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas	Modernizar el camino rural revestido, en 25.00 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	9,440,000	3,969,599	6,599,055	7,247,342	76.77	62.40
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	Modernizar el camino rural revestido, en 48.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,927,163	8,108,085	11,128,937	55.64	66.70
05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	17,000,000	8,017,854	9,721,864	10,971,880	64.54	68.12
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	80,000,000	47,180,000	8,940,125	15,058,026	28,480,131	60.36	61.50
05096270019	Mapastepec - 3 de Mayo	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 18+000 del camino rural revestido en una longitud de 18.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,500,000	20,490,000	5,454,504	8,188,962	10,012,549	48.87	23.70
05096270021	Simojovel - Sitalá	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros. Corresponde al programa de construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,200,000	11,150,000	2,965,537	5,045,678	6,481,223	58.13	78.40
05096270024	El paraíso - El Nopal	Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	12,950,000	6,010,182	7,136,629	8,719,180	67.33	69.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	86,960,000	59,543,358	59,573,927	59,665,557	68.61	48.90
05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	156,000,000	156,000,000	44,388,147	44,508,044	53,564,203	34.34	51.74
05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	80,000,000	28,961,687	21,784,644	22,415,269	25,297,474	87.35	61.50
05096300004	Durango - Fresnillo, tr. Durango - T. Der. Independencia y Libertad	Ampliar tramo carretero a 21 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales en 20 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	82,889,079	82,889,079	82,889,079	23.68	98.50
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,957	1,957	1,957	.01	17.20
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	68,703,250	14,121,474	14,678,765	25,521,650	37.15	44.20
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	Ampliar a 4 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 10.3 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	26,000,000	10,000,000	5,367,399	5,369,732	9,852,431	98.52	89.30
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	296,750	46,265	46,265	46,265	15.59	22.20
05096320008	Tetipac-Pilcaya	Modernizar el camino rural revestido en 22.0 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,198,165	4,025,296	4,033,196	40.33	51.50
05096320009	Atlamajalcingo del Río - Copanatoyac	Modernizar el camino rural revestido, en 16.0 kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	8,200,000	3,163,875	4,446,528	5,608,180	68.39	62.20
05096320013	Lucerito - Tlacoapa	Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	8,333,077	8,343,626	12,071,726	60.36	88.50
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,674,533	8,112,605	9,560,337	63.74	48.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuetlilpa.	Modernizar el camino rural revestido en 46.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,157,432	2,923,709	4,161,972	41.62	70.39
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,982,017	4,996,294	9,093,379	45.47	22.30
05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	Modernizar el camino rural revestido en 13.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	30,680	33,130	1,739,208	17.39	84.10
05096330003	Nicolás Flores - Cerritos	Modernizar el camino rural revestido, en 21.8 Kms. ampliación a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	8,300,000	33,800,000	6,001,210	6,030,920	14,267,456	42.21	78.68
05096330004	La Estancia - Pacula	Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	49,000,000	10,747,254	10,874,723	16,495,709	33.66	55.40
05096330010	Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	Modernizar el camino rural revestido, en 10.5 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	12,700,000	11,300,000	5,051,749	7,041,555	10,227,724	90.51	35.31
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,053,704	8,595,590	8,666,942	86.67	4.00
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	40,000,000	110,020,661	17,005,930	31,035,733	37,943,210	34.49	77.78
05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	64,500,000	44,500,000	1,785	13,082,304	14,903,006	33.49	30.00
05096340001	Guadalajara-Zapotlanejo	Ampliación del ancho de corona a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos exteriores e interiores de 2.5 y un metro, respectivamente.	14 Jalisco	Infraestructura económica	120,000,000	182,000,000	61,878,003	75,785,771	96,456,832	53.00	64.40
05096340003	El Salvador-Presa de Santa Rosa.	Modernizar el camino rural revestido, en 14.40 kms.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,382,384	2,382,384	2,382,384	47.65	48.30
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	14 Jalisco	Infraestructura económica	21,400,000	16,000,000	3,775,295	6,097,345	7,362,790	46.02	44.11

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Límite Estados México-Morelos	Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 km. en el tramo Chalco-Nepantla Construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	220,000,000	220,000,000	91,935,078	112,555,361	129,117,300	58.69	28.20
05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	430,000,000	408,100,100	170,869,892	174,194,378	216,176,175	52.97	63.70
05096350012	El Oro - Tepetongo	Modernizar el camino rural revestido en 9.7 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	2,972	1,657	2,418	2,972	100.00	
05096380002	San Pedro Ixcatán - Jesús María	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 89.0 kilómetros.	18 Nayarit	Infraestructura económica	100,000,000	75,000,000	37,311,966	40,604,850	55,730,586	74.31	88.52
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	141,132,875	158,459,029	228,592,277	76.20	67.60
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	26,872,264	33,702,485	43,676,017	87.35	45.50
05096390007	(Carretera Dr. Arroyo - Mier y Noriega) - San Isidro de las Colonias - Lim. Edos. N.L. / S.L.P.	Modernizar el camino rural revestido, en 21.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	56,000,000	36,000,000	12,231,206	14,228,021	20,529,744	57.03	68.60
05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,163,612	5,223,293	8,947,738	89.48	75.40
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	23,700,000	23,700,000	6,696,430	7,416,435	12,775,656	53.91	36.30
05096390014	Joya de Bocacelly - Limite de Edos. N.L./Tamps.	Modernizar el camino rural revestido en 30.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	34,000,000	34,000,000	9,963,308	10,019,053	18,436,313	54.22	8.01
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	Modernizar el camino rural revestido en 23.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	105,127	92,419	102,017	102,017	97.04	.20
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernizar el camino rural revestido en 38.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	16,186,944	20,417,096	26,543,166	94.80	63.23
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla)- Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa María Alopepec.	Modernizar el camino rural, en 67.1 kms.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	55,000,000	16,847,735	5,641,271	5,657,530	3,644,680	21.63	67.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,506,097	3,508,910	6,132,871	40.89	58.63
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	16,380,000	11,092,534	11,992,958	15,321,954	93.54	40.69
05096400011	Miahuatlán - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	16,460,000	10,426,575	15,296,577	14,652,451	89.02	42.20
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	25,048,631	7,499,156	10,649,878	19,963,252	79.70	40.30
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	17,000,000	10,376,045	11,377,748	15,774,835	92.79	49.02
05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,739,546	5,070,990	9,928,425	66.19	100.00
05096400016	Asunción Atoyacillo - Putla	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Mantenimiento	30,000,000	27,026,676	11,040,017	10,001,136	17,827,826	65.96	95.70
05096400017	Juquila - San Miguel Panixtlahuaca	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 18.3 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,583,318	1,590,055	5,735,605	57.36	59.41
05096400018	Santa Catarina Juquila - San Marcos Zacatepec - Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	7,359,840	10,640,912	16,775,643	55.92	26.75
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,513,114	6,624,730	10,566,456	52.83	51.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	30 Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000	85,000,000	31,048,464	37,078,285	51,629,158	60.74	10.10
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,132,637	9,091,881	9,092,119	90.92	40.20
05096400032	Nochixtlán - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,650,295	4,455,054	6,436,238	42.91	49.10
05096410008	La Unión - Patla - Chicontla	Modernización de camino rural revestido en 16.0 Kms. para dos carriles de circulación.	21 Puebla	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	7,223,966	8,298,130	10,938,665	60.77	50.00
05096410009	Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán	Modernizar camino rural revestido en 24.0 Kms., para alojar dos carriles de circulación.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,433,928	7,378,443	8,268,269	82.68	22.80
05096410013	San Nicolás Buenos Aires Venustiano Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 12.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	6,000,000	7,200,000	3,890,008	4,630,888	5,324,830	73.96	61.80
05096410017	Texcapa - Tlapacoya	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 24.7 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,600,000	22,600,000	11,980,867	11,983,084	18,518,165	81.94	81.20
05096420004	Ovejas - Apartadero	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 14.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 14.5 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	6,338,450	7,398,139	7,398,885	56.91	11.71
05096420006	Colón - Fuenteño	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	46,000,000	7,225,167	14,559,225	14,564,118	31.66	100.00
05096420011	Tolimán-Peñamiller	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 kilómetros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,424,063	3,429,407	4,390,770	43.91	71.11
05096420012	Peñamiller-San Miguel Palmas-La Ordeña	La reconstrucción de pavimento del camino en 25.0 kilómetros de longitud, mediante recuperación de base hidráulica, renivelaciones y carpeta en tramos aislados sobre la superficie de rodamiento, construcción de obras complementarias de drenaje	22 Queretaro	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	9,400,663	9,479,391	9,482,791	47.41	100.00
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	60,000,000	1,363,768	1,303,879	1,307,648	1,321,022	96.87	64.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
05096430005	Cafetal - Tulum	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros en una longitud de 165.76 kilómetros, así como la corrección del alineamiento horizontal y vertical.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	235,000,000	110,000,000	109,882,936	109,901,868	109,910,486	99.92	85.10
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	50,000,000	65,959,541	27,116,001	30,926,554	43,685,669	66.23	93.96
05096460001	Caborca-Sonoyta, Tramo: km 108+000 km 251+100	Ampliar el ancho de corona a 12 m. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 kms.	26 Sonora	Infraestructura económica	228,000,000	250,000,000	98,771,323	127,051,532	170,529,141	68.21	94.30
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora Vialidad Yaqui - Mayo, en 110.0 kilómetros.	26 Sonora	Infraestructura económica	140,000,000	115,900,000	31,358,045	57,818,720	67,095,486	57.89	73.40
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	26 Sonora	Infraestructura económica	262,000,000	312,000,000	151,687,538	167,787,373	200,302,840	64.20	29.60
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	27 Tabasco	Infraestructura económica	100,000,000	199,569,880	112,992,525	145,912,922	139,491,504	69.90	53.10
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	Ampliar el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, en los límites de estados Tab-Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del Km. 4.300 al Km. 21.000.	27 Tabasco	Infraestructura económica	155,000,000	34,989,550	15,141,588	12,474,010	7,503,193	21.44	100.00
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	27 Tabasco	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	15,423,108	20,403,163	23,844,495	99.35	99.70
05096470008	Boca del Río Chico - Boca de San Antonio	Modernizar y ampliar la vía existente a 6.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 25.0 km.	27 Tabasco	Infraestructura económica	7,700,000	14,260,000	7,605,893	7,662,446	8,178,907	57.36	78.00
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	266,000,000	19,960,582	60,182,521	78,783,500	29.62	78.20
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	Ampliación a 21 metros de ancho de corona para alojar 4 carriles y acotamientos laterales en 58.2 Kms.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	279,000,000	241,000,000	131,907,252	147,421,171	171,506,773	71.16	46.80
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Altzayanca, Tramo:Carrillo Puerto - Altzayanca.	Construcción, modernización y reconstrucción de los caminos rurales y alimentadores en el Estado de Tlaxcala.	29 Tlaxcala	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000	2,187	2,187	3,042,051	30.42	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0509650006	Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 30.5 kilómetros.	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	47,600,000	11,271,173	20,963,255	26,002,293	54.63	71.10
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	38,000,000	17,528,136	21,308,348	27,748,899	73.02	100.00
06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050.	Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05.	02 Baja California	Infraestructura económica	244,300,000	113,600,000	36,825,856	32,674,114	71,154,799	62.64	40.00
06096220004	Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación a 7.0 metros de ancho de corona y 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de 3.5 m. en 133.8 km.	02 Baja California	Infraestructura económica	130,000,000	135,000,000	70,300,562	94,896,937	117,926,626	87.35	48.20
06096230001	Campo Fisher-Punta Abreojos	Modernización del camino rural en una longitud de 31.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	20,000,000	12,500,000	8,131,136	8,131,136	9,736,404	77.89	98.60
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 42 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	28,414,245	31,002,451	35,749,790	89.37	69.90
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 76.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	28,463,917	33,498,795	37,444,926	93.61	80.30
06096240001	Escárcega - Champotón; Tramo del Km. 78+600 al Km. 1+640.	Se ampliará a una sección de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación, de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	190,000,000	134,000,000	54,097,895	59,545,003	81,024,267	60.47	38.30
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	242,000,000	162,000,000	89,927,142	110,771,282	121,917,695	75.26	40.60
06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	149,260	60,020	80,021	107,521	72.04	15.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	10,671,767	12,393,700	13,512,776	67.56	48.90
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	39,097	2,141,042	4,393,321	29.29	48.20
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernizar el camino rural revestido en 13.5 km, ampliación a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación.	07 Chiapas	Infraestructura económica	17,800,000	18,290,000	8,793,007	12,328,582	14,872,158	81.31	89.00
06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	Ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 12.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	15,030,000	7,265,770	8,412,952	12,996,098	86.47	26.70
06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	150,000,000	100,000,000	613,087	1,121,905	11,406,040	11.41	
06096270015	Villa Flores - Villa Hidalgo	modernizaR y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 16.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	11,400,000	11,400,000	413,390	3,572,087	5,629,061	49.38	6.70
06096280001	Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km 92+000 - km 103+000, km 122+000 al km 138+000 km y 166+000 al km 180+000	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 14 metros, para alojar un tercer carril de ascenso y acotamiento laterales de 1.75 metros a cada lado, en una longitud total de 41 kilómetros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	2,416,850	22,950	40,000	106,508	4.41	30.00
06096300002	Periférico Gómez Palacio - Lerdo	Ampliar a 8 carriles el Periférico Gómez Palacio -Lerdo, en una longitud de 17.0 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	12,436	42,301	73,829	.07	62.40
06096300004	El Tablón-Canelas	Construcción y modernización del camino El Tablón - Canelas, Tramo: del km. 0+000 al km. 7+500; en una longitud de 7.5 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	15,000,000	23,450,000	11,938,777	11,938,777	14,647,924	62.46	58.00
06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares - Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	40,520,000	8,776,821	8,777,795	17,540,974	43.29	64.10
06096300006	Otinapa - Zaragoza	Construcción de un camino de 2.8 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	24,840,000	5,653,258	5,665,534	5,676,108	22.85	58.92
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Construcción de un camino de 18.5 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	19,154,238	21,168,441	28,315,186	94.38	73.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	981,355	1,961,355	3,920,521	39.21	2.70
06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros y un entronque en el Km. 1 + 283.91	11 Guanajuato	Infraestructura económica	225,000,000	241,900,000	76,622,790	109,052,354	129,418,599	53.50	96.20
06096310038	San José de Guanajuato Entronque Autopista de San Antonio Morales	Pavimentación de camino rural en 3.4 km.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,300,000	1,300,000	861,009	1,143,044	1,143,044	87.93	28.80
06096320008	Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 33.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	9,575	9,575	9,575	9,575	100.00	
06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	25,500,000	5,982,820	6,006,812	12,825,283	50.30	49.00
06096320020	Libramiento Chilpancingo - Montaña Baja	Construcción de una carretera nueva de 2 carriles de circulación con ancho de corona de 12 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con una longitud total de 20.6 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	13,872,390	17,123,801	33,201,516	55.34	
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	83,000,000	83,000,000	28,955,445	38,044,286	50,488,827	60.83	28.90
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	Modernizar y ampliar una carretera de 4 carriles con ancho de corona de 22 metros, con acotamientos laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1.5 m cada uno, y una longitud total de 25 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	150,000,000	162,882,950	95,173,488	98,649,312	108,581,072	66.66	39.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06096330016	Tepemaxac - Amaxac.	Modernizar el camino rural revestido Tepemaxac - Amaxac, en una longitud de 13.81 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,541,191	8,556,551	9,376,305	93.76	31.80
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	12,000,000	15,120,000	7,444,231	7,444,231	7,444,231	49.23	3.80
06096340005	Zapotitlán-Comala	Modernizar el camino rural revestido, Zapotitlan-San José del Carmen-Comala, tr. Zapotitlan-Mazatán en una longitud de 15.46 Km. se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,700,000	9,100,000			3,437,986	37.78	45.00
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa	Modernizar y se ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	12,150,000	6,377,652	6,551,753	9,043,867	74.44	12.20
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	148,000,000	450,500,000	88,515,209	95,733,895	134,194,646	29.79	14.80
06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 27.5 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,500,000	11,500,000	3,537,719	6,165,302	8,176,476	71.10	72.70
06096350024	El Quelite - Rameje - Providencia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,382,518	2,382,518	2,382,518	23.83	
06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,300,000	11,300,000	8,318,608	8,363,155	8,365,039	74.03	73.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.5 kilómetros.	16 Michoacan	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	4,204,479	4,212,817	4,796,785	43.61	84.60
06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	Modernizar el camino Corungueo-Donaciano Ojeda en el tramo: Corungueo-Donaciano, en 13.3 km. la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,200,000	3,006,626	4,956,178	4,995,406	96.07	4.90
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	Ampliación de 7 a 21 m de ancho de corona en 20.0 kms.	17 Morelos	Infraestructura económica	240,000,000	208,000,000	67,032,484	89,738,504	109,867,341	52.82	95.00
06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros.	18 Nayarit	Infraestructura económica	50,000,000	55,000,000	35,491,782	35,491,928	49,762,493	90.48	9.90
06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	23,400,000	23,400,000	14,353,900	14,971,431	21,628,220	92.43	34.63
06096390008	Zaragoza - Aramberri	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	13,000,000	9,500,000	4,889,890	6,045,318	8,235,410	86.69	70.30
06096400001	Nejapa de Madero - Santa Ana Tavela	modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 9.82 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,100,000	9,240,000	6,576,916	7,273,135	7,535,498	81.55	97.40
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,446,510	9,471,631	9,480,431	63.20	64.04
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.40 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	45,480	1,830,093	10,442,692	52.21	85.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06096410003	Cuacnopalan - Cañada Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.6 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	12,722,603	17,293,138	21,187,803	84.75	19.20
06096410016	CUETZALAN-MAZATEPEC	Ampliación de camino rural revestido de 5.0 a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m en 20.2 km.	21 Puebla	Infraestructura económica	25,000,000	68,000,000	30,252,409	37,779,018	49,602,971	72.95	42.90
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	Modernizar el camino rural revestido Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba, en una longitud de 20.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	50,700,000	50,700,000	12,765,772	19,981,224	27,278,204	53.80	7.00
06096410018	Chapultepec - Ahuacatlán	Modernizar el camino rural revestido Chapultepec - Ahuacatlán en una longitud de 8.50 kilómetros	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,483,804	7,377,611	8,267,083	82.67	70.00
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	Modernizar y ampliartramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	100,000,000	99,711,270	46,820,914	58,554,156	63,509,848	63.69	26.60
06096410026	San Pedro Tetitlán - San Gabriel Chilac	Modernizar camino rural San Pedro Tetitlán - San Gabriel Chilac en 8.0 km.	21 Puebla	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	6,612,798	6,615,871	8,601,516	66.17	50.00
06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	11,597	2,456	3,864	6,402	55.20	7.70
06096420003	Entr. Mojonera - El Aguacate	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	12,500,000	3,984,795	5,427,512	5,427,512	43.42	23.50
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	21,000,000	16,131,621	5,660,355	5,695,110	2,134,573	13.23	73.50
06096440020	Puente El Detalle (Cd. Valles)	Longitud de 111.56 mts.	24 San Luis Potosi	Mantenimiento	2,000,000	13,943	10,371	10,371	10,476	75.13	90.00
06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,100,000	16,100,000	5,205,434	8,070,263	11,502,290	71.44	52.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
06096440022	Aquismón-El Saucito	Modernizar el camino alimentador Aquismón El Sauz de 44.0 kilómetros.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,000,000	4,964,863	4,803,935	4,811,922	4,824,963	97.18	60.35
06096450002	San Ignacio - Lim. Edos Sinaloa/Dgo. Tr. Tapehuajes - Lim. Edos. Sinaloa/Dgo. - Tayoltita	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 38.0 km.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,800,000	37,698,290	27,769,181	30,031,564	36,055,407	95.64	50.60
06096460003	Nogales - Santa Cruz	Pavimentación de 43.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	55,800,000	46,550,000	29,307,793	40,122,458	34,855,137	74.88	57.14
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	47,000,000	80,000,000	35,897,916	36,855,085	45,439,200	56.80	32.70
06096460006	Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.	Construcción de una carretera de 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	110,000,000	170,100,000	50,385,048	72,187,402	86,954,019	51.12	55.87
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	27 Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000	59,000,000	37,514,922	37,789,449	41,686,708	70.66	74.30
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,187,413	6,559,187	7,435,794	74.36	70.99
06096520017	Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 18.7 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	7,000,000	4,081,933	4,476,422	5,232,588	74.75	10.30
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la construcción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banquetas laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	02 Baja California	Infraestructura económica	120,000,000	70,223,062	55,698	139,484	734,227	1.05	11.60
07096220003	Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre	Modernizar el camino rural revestido en 20.7Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					85.17
07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	30,268,003	34,837,870	42,205,781	84.41	26.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms..	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	495,000,000	604,553,862	364,790,451	393,517,065	450,030,452	74.44	42.60
07096250007	Viesca Ahuichila	Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	32,000,006	32,000,000	12,090,446	19,158,706	22,211,451	69.41	42.40
07096250008	Palaú - El Sauz	Modernización del camino alimentador (Tipo C) de 7.0 metros de ancho de corona a nivel de pavimento, mediante la ampliación de la sección transversal actual a una carretera de 12 metros para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, y acotamientos de 2.5 metros.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	150,000,000	121,000,000	23,170,819	23,263,749	33,545,782	27.72	53.20
07096250009	Piedras Negras - Acuña	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 41 kilómetros.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	325,000,000	189,983,805	43,894,045	70,883,923	77,315,073	40.70	13.20
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	Construcción de una vialidad de 6.3 km de longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Río Marabasco.	06 Colima	Infraestructura económica	120,000,000	1,995,511	246,350	1,281,883	1,318,180	66.06	
07096270002	Sabanilla-Moyos	Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	14,720,000	9,222,258	9,516,999	12,832,389	87.18	39.60
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	9,000,000	3,639,918	5,297,596	7,483,078	83.15	56.70
07096270010	Bochil - Ivxontic	Camino rural en una longitud de 14.0 kms. el cual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	4,127,220	4,632,487	4,997,969	41.65	49.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	11,340,000	4,988,237	7,130,676	9,064,743	79.94	64.30
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revestido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	14,439,773	5,956,120	5,979,690	6,484,960	44.91	87.30
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozacoautla) - Entronque La Pochota	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	07 Chiapas	Infraestructura económica	100,000,000	165,000,000	99,055,882	112,062,404	118,560,436	71.85	98.70
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms, y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	421,408	2,179,868	3,232,619	32.33	55.60
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	15,399,355	18,136,120	26,032,596	65.08	.80
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Construir el camino San Rafael-Bahuichivo, con una longitud total de 35.0 Km.El camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	71,000,000	54,930,000	25,033,259	25,065,693	30,901,125	56.26	15.20
07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	21,000,000	10,362,226	10,367,507	13,529,422	64.43	67.70
07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	8,414,573	9,863,376	10,110,566	50.55	73.70
07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	12 Guerrero	Infraestructura económica	23,000,000	22,799,239	7,800,563	11,206,582	14,053,556	61.64	38.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,670,095	6,024,560	6,744,581	67.45	84.90
07096320017	La Florida-Arroyo Grande	Modernizar el camino rural revestido La Florida-Arroyo Grande en una longitud de 14.1 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	8,901,802	9,241,064	10,985,553	68.66	80.70
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan	Modernizar camino rural, en una longitud de 11.2 kma. que se encuentra en terreno Lomerío Fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	13,100,540	6,151,573	6,774,003	6,783,135	51.78	6.30
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	100,000,000	176,679,550	72,540,283	74,994,530	81,122,300	45.91	64.50
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlán)- Zapocoatlán - Texcaco	Modernizar el camino rural en una longitud de 21.09 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	11,500,000	6,450,369	6,488,246	6,559,159	57.04	66.40
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	Modernizar el camino rural en una logitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,408,493	8,919,881	9,875,844	98.76	11.70
07096350004	Concepción-La Venta	Camino rural revestido en una longitud de 4.8 Kms., El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,634,213	1,634,213	1,634,541	32.69	94.72
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,425,634	5,430,854	7,882,336	78.82	81.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096350008	La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solís-San Vicente Solís-Temascalcingo	Camino rural revestido, en una longitud de 11.3 Kms. El trazo del camino se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,633,105	4,637,281	7,992,206	79.92	73.60
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	37,753,145	28,670,662	33,530,011	37.26	50.90
07096350017	Camino: La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras E.K. 28.4 Toluca-Amanalco de Becerra.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	8,020,000	3,190,272	3,852,808	7,889,533	98.37	33.70
07096360009	Zitacuaro -Curungueo-Loma Larga	Modernizar el camino Zitácuaro - Loma Larga en una longitud de 6.0 kms. modernizar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, en dos carriles de circulación.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,400,000	6,200,000	3,109,368	3,770,113	5,725,917	92.35	12.80
07096360013	CAMINO: URUAPAN-SABINO-SAN MARCOS	MODERNIZAR EL CAMINO EN UNA LONGITUD DE 14.4 KMS, A 7.0 MTS. DE ANCHO DE CORONA A DOS CARRILES DE CIRCULACION	16 Michoacan	Infraestructura económica	50,500,000	24,566,017	17,614,097	22,321,983	22,374,979	91.08	34.70
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	30,000,000	57,945,008	16,362,528	16,395,711	33,692,610	58.15	52.00
07096360025	Camino: Tacámbaro - Paso de Morelos.	Modernizar camino rural en una longitud de 21.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	18,776,480	8,472,185	9,966,017	13,081,250	69.67	51.30
07096380004	Jomulco-Los Aguajes	Camino rural revestido de una longitud de 16.0 Kms. se encuentra en un terreno montañoso se ampliará a 7.0 mts. metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	34,300,000	34,300,000	11,812,613	14,842,836	19,743,530	57.56	19.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	Camino rural en una longitud de 13.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronal, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	10,000,000	2,002,058	2,003,090	6,159,566	61.60	74.60
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	13,100,000	8,379,276	10,406,476	11,061,175	84.44	66.40
07096400005	San Mateo Etlatongo - San Miguel Tecomatlan - San Francisco Jaltepetongo - KM 89.00 Huajuapán - Oaxaca.	Camino Rural en una longitud de 5.0 kms. y se ampliará y pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,600,000	10,570,000	2,404,578	4,621,833	7,963,929	75.34	77.70
07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	Construcción del camino rural Lachixova-Hondura Lucero en una longitud de 15.0 km., hasta el nivel de revestimiento con un ancho de calzada y de corona de 4.0 m.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,100,000	5,310,000	4,208,147	4,212,331	3,256,389	61.33	92.30
07096400013	San Pablo Tlajaltepec-Santa Catarina Tlucá	Modernizar el camino rural San Pablo Tlajaltepec-Santa Catarina Tlucá en una longitud de 17.0 km., se ampliará y revestirá la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	4,317,204	4,606,501	8,641,219	54.01	46.20
07096400014	San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles	Construcción del camino rural, San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles, se construirá a nivel revestimiento la vía existente, cuyas características son. 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,774,890	7,675,584	7,140,476	47.60	32.40
07096400015	Camino: E.C. Transmítica - San Juan Guichicovi	El proyecto consiste en pavimentar el camino, y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	3,920,000	1,165,637	1,166,837	3,716,412	94.81	4.20
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,392,182	6,500,820	8,664,429	86.64	61.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
07096410018	Olomatlán - Yetla - Progreso	El proyecto consiste en modernizar el camino rural revestido en una longitud de 13.80 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronan, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,200,000	8,200,000	4,566,400	6,055,655	6,782,614	82.71	41.00
07096410022	Tulcingo de Valle - San Miguel Tlaltepexi - Xixingo de los Reyes	Modernizar el camino revestido en una longitud de 19.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	11,800,000	11,800,000	7,645,441	7,649,828	8,926,189	75.65	40.05
07096410024	Camino: Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo.	Modernizar camino rural, en una longitud de 12.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	9,500,000	5,190,634	5,905,662	6,613,775	69.62	53.90
07096420004	Camino: Boye-Pathe	Modernizar el camino rural, en una longitud de 5.0 kms, el camino actual se encuentra en terreno lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	12,000,000	500		497	497	99.40	14.60
07096440007	Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla	Modernizar el camino que cuenta con un totlla de 16.0 Kms. se pretende ampliar la vía ya existente a 6.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	22,500,000	7,910,000	4,145,782	5,574,950	7,550,675	95.46	70.21
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Villa de Arriaga - San Luis Potosi	Modernización de dos subtramos:El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosi, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	230,000,000	137,800,000	42,813,966	57,417,290	67,150,208	48.73	53.40
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	40,000,000	19,441,638	19,457,984	21,938,865	54.85	67.70
07096450011	Potreriillos - Matadero	Modernizar camino rural con una longitud de 12.54 Kms., del Km. 0+000 al Km. 12+540, se modernizará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,993,513	8,994,513	9,009,863	90.10	34.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096450012	Estación Naranjo - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Lon Fonseca).	Modernizar camino rural con una longitud de 22.0Kms., del Km. 0+000 al Km. 22+000, se modernizará la vía ya existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	17,750,000	11,266,965	14,767,864	14,785,814	83.30	61.19
07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se aplicará la vía existente a 7.0 Mts que alojará dos carriles de circulación 3.5 Mts. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	15,454,497	15,455,847	19,362,896	96.81	24.10
07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	26 Sonora	Infraestructura económica	48,800,000	48,790,000	39,267,827	23,787,969	23,553,475	48.28	31.70
07096460003	Nahuibampo - San Juan Cejaqui	Pavimentación de la carretera estatal alimentadora, en una longitud de 18.0 Kms., se pavimentará la vía ya existente a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	48,000,000	52,400,000	19,417,248	28,264,871	40,148,972	76.62	19.00
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentará la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	44,700,000	14,915,277	19,486,743	25,280,855	56.56	64.00
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 54.8 kms. y se ampliará a un acho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	175,000,000	118,900,000	57,553,267	62,327,232	61,612,910	51.82	27.40
07096470001	Camino EWO - Apatzingan	Modernizar camino rural Ewo-Apatzingan con una longitud de 23.0 km.	27 Tabasco	Infraestructura gubernamental	19,000,000	19,000,000	4,974,289	5,010,445	11,353,809	59.76	88.90
07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	Ampliar la carretera actual de González a Ciudad Mante, en su tramo del km 95+840 al km 153+000 con una longitud de 57.16 km. Se ampliará el ancho de corona a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	300,000,000	240,000,000	77,306,648	79,757,848	105,471,681	43.95	40.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	34,500,000	16,999,617	16,684,109	21,484,454	62.27	16.70
07096490003	Libramiento de Apizaco	Modernización con la ampliación de la sección transversal actual de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros sin acotamientos a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	150,000,000	100,000,000	51,678,300	60,629,913	66,810,835	66.81	86.00
07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	3,822,095	3,828,333	3,830,943	42.57	1.30
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,042,136	5,049,119	5,051,125	50.51	25.00
07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	14,999,999	10,125,049	12,602,936	12,602,936	84.02	63.00
07096520001	Los Campos-Potrerrillos, F. Benito Juárez	Modernizar la carretera alimentadora revestida Potrerillos - Florencia de Benito Juárez	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,956,880	2,961,880	4,933,378	98.67	43.80
07096520003	Valparaíso-San Martín-Santa Ana de Arriba	Modernizar Camino Rural revestido Valparaíso - San Martín - Santa Ana de Arriba.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	12,000,000	5,495,553	5,509,195	7,903,401	65.86	65.37
07096520005	El Saucito-Noria del Cerro	Ampliación y modernización en 4.2 Kilómetros del ancho de corona de 4.0 mts a 7.0 mts	32 Zacatecas	Infraestructura económica	2,200,000	2,200,000					71.00
07096520006	El Carmen-El Porvenir	Modernizar el camino revestido en 8.0 kilómetros, se ampliará a 7.0 mts de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	3,369,540	3,370,660	4,835,047	96.70	51.90
07096520007	Zacatecas-Saltito, Tramo Entr. Villa de Cos-Lim. Edos. Zac.-Coah.	Modernización del tramo comprendido entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	468,000,000	468,000,000	226,035,064	269,567,262	340,491,463	72.75	82.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
07096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tramo: La Escondida-Malpaso	La obra consisten en la ampliación a 25 metros del tramo carretero Cieneguilla-Malpaso, de 22 kilómetros de longitud, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y camellón central de 4 metros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	90,000,000	82,500,000	62,949,247	69,353,413	71,420,866	86.57	95.50
07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	200,000,000	195,300,000	69,919,442	88,975,043	130,854,014	67.00	22.30
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado de canal, construcción de una escollera y una dársena, desviación de trayectoria de vía de ferrocarril y carretera, y remoción de puente carretero.	06 Colima	Infraestructura económica	4,204,740,000	3,644,949,453	751,692,108	845,974,330	1,027,764,182	28.20	97.50
08096210001	PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA CONVENCIÓN DE 1914.	La construcción del puente superior será con estructuras de acero y losa de concreto. El paso deprimido y sus accesos se construirá a base de tabla estacas y el tipo de pavimento será concreto hidráulico.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	119,000,000	59,000,000	25,512,820	28,064,390	36,312,154	61.55	44.70
08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	25,600,000	38,600,000	13,308,221	16,915,292	25,765,190	66.75	19.60
08096210006	Camino: Km. 8más258 carretera Luis Moya-San Frnacisco de los Romo-Km.1más700.C. OjoZarco-Adolfo López Mateos	Modernizar y ampliar tramo del camino rural que inicia Km. 2 más 500 y termina en el Km. 6 más 500	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,371,888	5,435,513	7,426,179	74.26	37.50
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	140,000,000	25,236,843	46,838,961	88,968,933	63.55	9.90
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	230,000,000	245,000,000	154,358,017	186,018,321	219,106,203	89.43	38.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096220004	Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km. 10+000 al km. 22+000.	Ampliación de la sección existente de cuatro a seis carriles, para obtener tres carriles por sentido, logrando un ancho de corona de 30.0 m., ancho de calzada de 21.0 m. con carriles de 3.5 m. cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m. y camellón central de 4.0 m.	02 Baja California	Infraestructura económica	5,000,000	11,000,000	10,845,579	10,845,579	10,845,579	98.60	
08096230001	Camino: E.K.9 más 500 Ramal a Puerto San Carlos - Benito Juárez- Villa Hidalgo- Ramaditas.	Modernizar camino en una longitud de 11.4 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	2,400,000	2,400,000	2,398,139	2,398,139	2,398,139	99.92	59.60
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	19,050,760	19,084,688	29,803,628	74.51	59.80
08096240011	Campeche - Mérida	Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares.	35 Varios	Infraestructura económica	150,000,000	388,309,389	126,546,988	161,765,392	215,459,683	55.49	14.00
08096250002	Ramal a Nueva Victoria.	Modernizar camino rural en una longitud de 20.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	22,000,000	5,159,392	5,174,392	9,205,571	41.84	31.40
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	21,380,000	3,794,046	4,870,774	9,316,781	43.58	35.50
08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatlilla	Modernizar camino rural en una longitud de 22.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	5,000,000		19,999	42,900	.86	49.60
08096260003	Los Asmoles- Jilotupa- Tamala - Aquiles Serdán.	Modernizar camino rural en una longitud de 13.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	12,000,000	10,500,000	909,392	1,310,454	4,131,016	39.34	5.70
08096260005	Puerta de Anzar-Estapilla	Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	15,000,000	33,350,740	2,621,692	2,636,692	15,081,793	45.22	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	27,200,000	2,764,593	2,887,826	16,144,656	59.36	11.90
08096260008	Puerta de Anzar - Tepames	Modernizar el camino, en una longitud de 6.5 Kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 6+500, El trazo del camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se modernizará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros	06 Colima	Infraestructura económica	13,000,000	5,000,000	437,113	1,043,108	2,750,407	55.01	14.50
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	9,024,508	4,914,201	6,188,546	6,677,029	73.99	49.10
08096270002	Camino: Tapachula-Cantón El Aguinal-Silvano Gatica.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.60 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,310,000	6,394,520	6,425,311	7,703,435	74.72	79.40
08096270003	Camino: 30 de Noviembre Jobo Dulce-Nueva Independencia.	Modernizar camino rural con una longitud de 27.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 6.5 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	23,000,000	3,843,375	3,847,513	5,330,812	23.18	9.30
08096270004	Camino: Desvío a Baja California.	Modernizar camino rural de una longitud de 5.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	5,870,000	4,091,536	5,546,143	5,546,456	94.49	51.00
08096270005	Camino: Nueva Independencia-José María Pino Suárez	Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	23,000,000	15,680,000	7,753,364	8,777,219	13,386,045	85.37	97.50
08096270006	Camino: Metapa Las Pilas.	Modernizar camino rural en una longitud de 2.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Mantenimiento	500,000	500,000					50.00
08096270008	Camino: Mazatán-Barra San Simón.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojó dos carriles de circulación de 3.5 mts.de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	13,200,000	13,680,000	4,456,939	4,473,039	5,081,900	37.15	4.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,317,336	4,833,854	7,551,618	10,619,406	69.33	74.80
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	9,116,101	10,189,970	10,249,040	68.33	71.30
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	Modernización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	8,190,000	4,748,415	6,062,778	7,600,430	92.80	47.80
08096270013	Camino: Caxh-San Miguel Tinajab	Modernizar camino rural en el Km. 2 más 200 al km. 4 más 000 con una longitud de 1.8 kms. y se ampliará va existente 7.0 mts de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	07 Chiapas	Mantenimiento	1,200,000	5,400,000	1,736	395,848	1,966,258	36.41	56.70
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	La construcción del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	12,060,000	4,685,778	5,324,290	6,423,647	53.26	8.10
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	Modernizar tramo, en una longitud de 29.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	12,280,000	11,342,243	11,808,868	11,987,800	97.62	73.80
08096270017	Nueva Esperanza-Chininté	Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,500,000	11,760,000	6,554,184	7,640,777	7,932,766	67.46	90.10
08096270020	E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraíso	Modernizar el camino rural E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraíso del km. 0+000 al km. 3+000, en una longitud de 3.0 kilómetros. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,200,000	3,950,000	2,858,437	3,484,779	3,893,540	98.57	83.80
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	17,938,961	17,955,922	30,799,772	38.50	74.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	15,733,606	17,204,386	30,354,228	50.59	69.20
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	46,741,537	46,764,943	62,965,803	62.97	25.00
08096280005	El Sueco - Janos, Tramo: Galeana- Nuevo Casas Grandes.	Ampliar la sección transversal del tramo carretero Galeana-Nuevo Casas Grandes (del km 156+000 al km 190+000), a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación. Además, se construirá 1 entronque a desnivel y 8 puentes menores.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	70,000,000	73,782,327	34,786,881	42,372,093	44,621,340	60.48	92.10
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	7,654,558	7,668,047	10,924,474	27.31	
08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	77,991,800	24,894,022	29,685,623	47,805,249	61.30	2.10
08096280009	Matamoros-Parral	El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	85,000,000	82,700,700	22,166,001	22,187,003	31,264,952	37.80	68.50
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilesde circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,650,000	3,812,828	3,931,812	4,439,606	21.50	74.10
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	Modernizar y ampliar camino en una longitud de 19.07 kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	30,220,000	11,256,493	13,711,870	16,785,819	55.55	76.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel.	10 Durango	Infraestructura económica	150,000,000	95,010,450	42,051,821	52,368,437	52,415,330	55.17	19.10
08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual.	10 Durango	Infraestructura económica	160,000,000	110,061,720	6,233,710	6,278,188	23,793,604	21.62	2.50
08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	Const. y moder. de 42.50 m. con banq. de 1.50 y 2 m. de ancho, 1 carril de 3 m., 5 carriles de 3.50 m., derecho de vía de 12 m., 1 carril de contra flujo de 4 m. y 1 carril est. de 2.50 m. La otra de 30 m. 4 carriles van oriente-poniente, camellón de 3 m., 1 carril de 3.50 m. y banq. de 2.50 m.	10 Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	11,295,903	17,937,056	23,742,610	23.74	
08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	Dos ramales con una sección transversal de 21 m. con 4 carriles se unirán los dos para continuar por el Ramal Sahuatoba, el cual tendrá una sección transversal de 42 m. con 8 carriles, de 3.5 m. cada uno, camellón central de 4 m., banquetas de 3.0 m. y banquetas laterales de 2 m.	10 Durango	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	157,006	11,663,848	11,698,098	13.00	15.70
08096310001	La Barranca-Candelas	Modernizar camino rural con pavimento en un tramo de 4.0Km. y ejecutar obras de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento horizontal y vertical en un ancho de 7.0 mts.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	722,269	1,517,598	2,404,213	48.08	
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	100,000,000	300,000,000	81,752,038	109,557,880	137,498,919	45.83	34.00
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	378,500,000	386,995,472	114,496,293	137,802,329	154,757,861	39.99	51.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096320002	Camino: Ramal a San Cristobal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	8,500,600	4,666,081	5,423,979	7,448,358	87.62	76.50
08096320003	Camino: Puente de San Bartolo, E.C. Estatal-Santa Rosa Primera	Modernizar camino rural, en una longitud de 3.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	3,000,000	4,300,000	2,978,222	2,978,622	4,070,468	94.66	99.80
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocoté-Filo de Caballos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	21,800,000	8,373,353	9,728,514	12,867,406	59.02	2.60
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	23,500,900	7,148,485	7,151,110	13,803,108	58.73	25.70
08096320009	Camino:Tecpan-El Balcón.	Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	7,137,843	8,581,665	12,325,726	61.63	20.50
08096320013	Camino: Chilapa-Atzacoloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jagüey-Zizicazapa	Camino rural revestido, en una longitud de 43.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	8,900,380	4,168,096	4,170,856	5,157,373	57.95	1.10
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	35,000,000	284,951,085	62,360,272	74,083,922	113,754,230	39.92	36.70
08096320019	Puente Vehicular en la col. Obrera, Chilpancingo	Construcción de un Puente en el Km.272 más 480, pavimento, señalamiento y obras complementarias con un ancho de sección transversal de 15.0 mts., etc.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	41,970	27,582	30,682	30,682	73.10	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	97,000,000	23,977,216	32,914,072	51,230,399	52.81	8.20
08096320021	Coyuca de Benítez-Tepetxtla, Tramo: Atoyacuillo-Tepetixtlá, del Km. 15+000 al Km. 42+000	Reconstrucción del Camino Alimentador, en una longitud de 27.0 kms. y el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,396,355	5,402,516	10,790,291	53.95	
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano.	12 Guerrero	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	19,028,967	25,042,537	49,079,529	61.35	44.10
08096330004	E.C.E (Polotitlán-Llano Largo) Lím. De Edos. Hgo/Méx, Tr: Dañhu-Lím. De Edos Hgo/Méx.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	6,600,000	6,600,000	3,949,534	1,961,848	4,220,684	63.95	8.60
08096330006	Camino: Tecamatl-Teocalco.	Modernizar camino rurla en una longitud de 55.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	35,000,000	12,587,309	14,694,666	24,661,574	70.46	69.00
08096330011	Camino: Carbonera-Mineral del Chico.	Camino rural en una longitud de 5.68 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, papra alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	12,800,000	3,400,000	2,578,584	3,095,948	3,270,339	96.19	75.70
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,890,355	5,891,735	7,425,740	49.50	25.60
08096330017	Santa María Nativitas-Chacalapa.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	12,000,000	6,725,553	6,740,626	7,586,490	63.22	5.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	Construir el camino rural a 4.6 metros de ancho de corona, para alojar un carril de circulación de 4.6 metros de ancho.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	22,000,000	8,611,362	8,644,179	11,967,327	54.40	56.90
08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	150,000,000	254,860,828	106,712,836	110,448,277	121,853,534	47.81	21.40
08096330032	Camino; Almoloya-Tepozán	Modernizar camino rural, en una longitud de 31.0 Kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	20,000,000	8,961,293	9,548,545	13,466,654	67.33	13.80
08096340002	Camino:Tonilita-Buen País-E.C. Jiquilpan-Manzanillo	Modernizar camino rural en una longitud de 14.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	7,543,540	9,981,442	9,981,442	49.91	88.70
08096340006	Libramiento Tecalitlán	Construcción del libramiento Tecalitlán en una longitud de 5.0 Km. y se construirá una vía de 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho de cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	32,000,000	34,800,000	4,775,308	9,895,695	11,354,143	32.63	12.00
08096350005	Camino: Cuendo-San Lorenzo-Tlacoatepec-E.C. Libramiento Atlacomulco.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	15,192,600	4,180,326	7,522,476	8,321,519	54.77	82.10
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,800,000	12,800,000	5,180,019	6,484,807	6,487,906	50.69	37.10
08096350011	Guadalupe Chico-La Mesa	Modernizar camino rural del tramo del Km 3más000 al Km 4má700 y se ampliará la vía extitente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	2,881,796	5,432,959	6,319,154	42.13	99.80
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	Modernizar Camino rural en una longitud de 6.1 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,682,206	6,776,048	6,783,885	67.84	50.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096350015	Camino: km. 14.8 Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso-Santa Ana La Ladera-San Antonio del Río	Modernizar camino rural, en una longitud de 4.6 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,849,172	3,849,172	5,966,128	59.66	16.50
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernizar camino existente de 5.0 mts. de ancho de corona, a un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías,obras de drenaje, pavimentación, señalamientos y obras complementarias.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	1,851,516	1,851,516	1,851,516	74.06	86.10
08096350017	San Cristóbal de Los Baños-San Juan Xalpa-San Felipe del Progreso.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,761,753	8,862,565	8,446,983	56.31	41.90
08096350020	Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca. Tramo: Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca	Modernización del Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca, de la carretera Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca (del km 6+000 al km 4+600) Ampliación a 4 carriles.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,207,066	4,092,023	4,092,023	40.92	61.60
08096350021	Boulevard Chiautla	Construcción de un boulevard a dos cuerpos con una sección transversal de 20 metros, para alojar 4 carriles de circulación, camellón central de 1.0 metro de ancho, una ciclopista de 2.0 metros de ancho y banquetas peatonales en ambos lados de 1.50 mts.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	10,000,000	4,115,840	7,761,950	8,498,534	84.99	59.20
08096350022	Camino: Las Animas-Villeje.	Modernizar Camino Alimentador, en una longitud de 2.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	2,508,778	2,513,137	2,930,219	48.84	29.60
08096350023	Camino: Santa María Citendeje-Santiago Casandeje.	Modernizar Camino Alimentador, en una longitud de 4.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,444,102	6,476,797	7,552,986	75.53	27.50
08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	4,800,000	4,221,735	4,729,289	4,732,219	98.59	57.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096360002	Camino: El Paraíso-La Esperanza	Modernizar camino Rural en una longitud de 4.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					73.60
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0máso00 al km. 19máso00 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	5,409,356	4,004,063	5,153,999	5,350,232	98.91	72.60
08096360012	Aguililla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	36,300,000	36,300,000	14,027,003	20,690,812	26,321,785	72.51	28.80
08096360013	Villa Victoria-Tehuantepec	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	11,700,000	5,539,568	5,843,970	7,142,417	61.05	79.20
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	4,501,441	1,024,904	1,026,768	4,440,592	98.65	56.00
08096360015	San Isidro-Cuamacuaro	Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	24,383,163	6,334,003	7,842,964	12,549,582	51.47	67.30
08096360017	Circuito Turístico Lago de Zirahuen	Modernizar camino rural en una longitud de 12.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	13,100,000	15,800,000	11,844,832	13,056,552	13,080,155	82.79	41.30
08096360026	Libramiento Tepalcatepec	Contruir el Libramiento de Tepalcatepec, en una longitud de 7.0 kms, la vía será de 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulacio de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	59,191,500	21,080,324	22,296,032	34,918,520	58.99	67.20
08096370007	Tlayacapan-Totolapan	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	17 Morelos	Infraestructura económica	15,500,000	15,500,000	11,250,521	12,511,804	14,073,638	90.80	13.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096370013	Terminación del P.I.V. Km. 0 + 948 del Libramiento de Cuautla	El PIV de un solo claro de 28 m. con cargaderos, gaseo de través, pavimentación de calles laterales, muros U, demolición y reconstrucción de acceso existente, y rampas peatonales. PIV con 2 accesos, de 34 y 36 m., y un ancho de calzada de 7 m. para 2 carriles de 3.5 m. cada uno.	17 Morelos	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,968,442	4,968,442	4,968,442	99.37	90.00
08096380001	Camino: San Francisco I. Madero-Santiago Pochotitan-Aguapán	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	14,000,000	6,499,243	8,590,849	10,842,793	77.45	13.10
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar características Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	50,000,000	79,894,873	27,009,442	40,470,717	49,781,706	62.31	58.40
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	74,400,000	74,400,000	29,784,957	33,384,973	55,027,037	73.96	66.30
08096390006	Camino: Entronque Autopista Monterrey Saltillo-Hacienda Rinconada-Los Fierros-García.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	45,000,000	48,500,000	20,916,614	28,790,913	36,902,542	76.09	20.30
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,700,000	15,960,000	9,096,893	11,964,940	15,467,814	96.92	73.00
08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguala	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	12,390,000	6,037,767	7,740,371	11,298,969	91.19	44.10
08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	19,970,000	20,000,000	2,578,400	4,454,387	7,543,765	37.72	46.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
08096400008	Camino: Tezoatlan de Segura y Luna-San Juan Diquiyu.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	3,444,629	4,376,410	10,249,456	60.29	9.80
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	20,000,000	7,128,706	7,140,366	9,929,942	49.65	33.20
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapán de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,800,000	20,800,000	5,491,623	8,607,257	10,415,856	50.08	88.80
08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	Pavimentar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	22,200,000	25,653,638	12,446,631	15,192,396	18,128,459	70.67	60.90
08096400013	Los Llanos de Amuzgos- Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	8,850,000	4,104,785	5,036,954	7,813,948	88.29	76.80
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y- Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico	20 Oaxaca	Infraestructura económica	560,000,000	555,650,000	227,834,051	253,155,534	344,776,306	62.05	35.30
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatán	Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0más000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,118,544	6,118,470	10,959,779	73.07	40.60
08096410002	Camino: Esperanza-San José Cuayachapa.	Modernizar camino Rural en una longitud de 10.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	3,231,904	3,233,098	3,235,887	64.72	23.90
08096410004	Camino: Santa María Cohetzala - Ayoxuxtla.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	2,800,910	2,801,735	2,804,819	93.49	34.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
08096410006	Camino: Guadalupe Victoria-Maravillas-González Ortega	Modernizar camino rural en una longitud de 13.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	13,200,000	13,200,000	8,794,457	10,696,823	11,697,099	88.61	41.80
08096410007	Ahuatempam-Acatlán de Osorio.	Modernizar camino rural en una longitud de 25.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	15,000,000	2,636,577					20.00
08096410008	San Jerónimo Xayacatlán-Gabino Barreda .	Modernizar camino rural en una longitud de 7.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,484,973	7,378,777	8,264,739	82.65	66.70
08096410010	Camino: Xicotlán-Chila de la Sal.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	1,940,359	1,941,832	1,943,134	64.77	36.10
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,381,293	5,376,411	9,273,814	46.37	.70
08096410022	E.C. (Puebla Perote) - Itzoteno	Modernizar el camino rural en el tramo: E.C. (Puebla Perote) Itzoteno, en una longitud de 3.44 kilómetros, se modernizara la vía existente para tener una sección de 7.0 m. de ancho de calzada y 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	3,599,938	1,627,359	2,200,231	2,512,597	69.80	11.30
08096420002	E.C. (S.J.R. - Xilitla San Joaquín) - Maconi - Piñones	Modernizar el camino rural revestido, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	42,700,000	32,500,000	16,029,210	12,703,172	13,228,484	40.70	5.30
08096420004	El Zapote - Santa Bárbara.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 9.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	14,500,000	4,702,719	4,763,165	4,765,565	32.87	17.00
08096420006	E.C. San Joaquín-Los Juárez	Modernización de camino, ampliación de terracería, obras drenaje pavimentación obras complementarias y señalamiento horizontal y vertical	22 Queretaro	Infraestructura económica	6,300,000	6,300,000		353	353	.01	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	96,525,637	34,694,334	51,191,122	76,962,949	79.73	37.00
08096440004	Camino: Cd. Valles-Chiantol-Las Huertas.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 54.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	68,000,000	76,095,137	20,906,155	36,337,509	46,250,459	60.78	11.60
08096450009	El Salado-El Dorado	Modernizar la carretera mediante la ampliación de la sección transversal del kilómetro 0+000 al 31+000 a una sección de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	40,890,000	6,654,750	7,366,016	7,498,575	18.34	36.20
08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 25.0 kms.los primeros 5 kms los pavimento el gobierno del Estado, con una ancho de corona de 7.0 mts para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	11,050,000	9,885,532	9,887,132	10,950,486	99.10	25.90
08096450013	Camino: E.C. Internacional México 15- El Tamarindo.	Modernización del Camino Rural, en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	14,780,000	3,205,517	3,208,317	3,913,842	26.48	60.60
08096450014	Entronque Carretera Mazatlán - Culiacán - Cosalá	Consiste en ejecutar trabajos de bacheo y colocación de riego de sello, mejorar la superficie de rodamiento, con un ancho de corona de 7.0 m., así como la reposición de señalamientos, obras de drenaje conn muros de contención en deslaves y el retiro de derrumbes de material.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	30,000,000	14,470,459	5,160,299	5,164,599	5,167,449	35.71	2.00
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	Modernizar Camino Rural, con una longitud total de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	13,530,000	2,847,599	7,223,755	9,415,642	69.59	16.30
08096450018	E.C. Int. México 15 - Francisco Serrano - Estación Capomas.	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	12,394,209	16,255,171	17,950,955	89.75	16.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096460003	Camino:E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C. Hermosillo-Yecora.	Modernizar el Tramo E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C.Hermosillo-Yecora en una longitud 52.0 kms. se ampliará la vía existente a un ancho de calzada 7.0 mts. para 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	110,300,000	48,990,000	30,941,720	18,069,693	12,714,237	25.95	64.90
08096470001	Libramiento de Villahermosa	Construcción a 21 m. de ancho con 4 carriles de 3.5 m., acotamientos ext. de 2.5 m. e int. de 0.5 m. y camellón de 1 m., incluye 3 tramos y 4 entronques a desnivel en Coatz.- Villaher. Villaher.-Comalc., Villaher.- Cd. del Carmen y Villaher.- Escárcega, velocidad de proyecto de 110. km/hr.	27 Tabasco	Infraestructura económica	300,000,000	280,310,000	195,293,475	196,550,055	242,140,720	86.38	13.90
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	27 Tabasco	Infraestructura económica	19,000,000	50,110,000	13,375,011	22,697,206	23,348,790	46.60	87.80
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	10,032,080	36,926	37,066	37,066	.37	55.50
08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	37,900,000	7,870,192	7,897,901	7,924,401	20.91	
08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	99,950,001	19,768,460	23,438,433	48,766,727	48.79	55.20
08096490002	Colonia Aurora, Tlax.- Papalotla de Xicoténcatl, Pue.	Modernizar Camino Rural.ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para aalojar dos carriles de circulación de 3.50 mts.de ancho cada uno	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	29,000,000	29,000,000	8,650,600	8,240,453	7,225,012	24.91	83.10
08096490006	El Capulín-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecuac.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	5,600,000	2,975,947	2,979,731	5,171,346	92.35	66.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096490007	Aldama-Españita	Modernizar camino rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	7,000,000	5,100,000	1,050,487	2,478,403	5,041,518	98.85	55.20
08096500006	Hipólito Landero-La Virgen.	Modernizar Camino Rural.revestido en una longitud de 10.0kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	5,985,108	7,537,354	7,537,354	83.75	32.20
08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,796,782	4,803,662	6,942,815	69.43	35.70
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	Modernizar camino rural, en una longitud de 52.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,926,445	2,933,325	2,933,325	29.33	60.00
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	Reconstrucción del pavimento del camino alimentador: Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros	30 Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	72,000,000	6,100,102	11,979,971	19,049,037	26.46	13.70
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. cadauno	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	17,258,362	18,974,407	24,991,835	83.31	63.00
08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	57,500,000	23,090,450	29,797,343	38,802,324	67.48	67.00
08096510003	Chemax - Cobá	Modernizar la carretera Chemax-Coba con una longitud de 31 Km. se ampliara los acotamientos para incrementar el ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros.	31 Yucatan	Infraestructura económica	60,000,000	25,900,000	23,869,502	23,874,911	24,456,342	94.43	87.60
08096510004	Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo, Tramo: Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo	Ampliación de la sección transversal de 6 a 12 metros de ancho para albergar 2 carriles de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	110,000,000	146,000,000	79,589,292	104,655,531	116,006,342	79.46	68.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
08096510007	Libramiento de Valladolid	Construir el camino Libramiento, en una longitud de 11.6 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	100.00	
08096520002	Camino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis	Modernizar Carretera alimentadora revestida, en una longitud de 30.0 kms. y se pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000	35,000,000	13,934,660	14,967,821	20,085,922	57.39	57.50
08096520007	Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	Ampliar el cuerpo existente en ambos lados para dejar un ancho de corona de 25.0 m; para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y un camellón central. Incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	100,000,000	93,000,000	39,945,375	51,122,020	85,178,147	91.59	
08096520008	El Vergel - Santa Potenciana - E.C. Santa Ana	Modernización del camino El Vergel - Santa Potenciana - E.C. Santa Ana, se pavimentará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	32 Zacatecas	Infraestructura económica	2,000,000	4,600,000	3,641,177	4,419,892	4,561,898	99.17	31.10
08096520012	Emilio Carranza - Colonia Hidalgo.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 13.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	9,730,537	11,850,420	13,783,983	68.92	15.50
09091110003	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios 2010.	Difundir las actividades y programas de trabajo a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo la Secretaría, a través del Diario Oficial de la Federación.	35 Varios	Adquisiciones	18,895,975	18,064,606	4,803,666	4,803,666	4,803,666	26.59	36.20
09092100004	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2010	Ejecutar trabajos de conservación y reconstrucción en los tramos carreteros de la red rural y alimentadora,	35 Varios	Mantenimiento	503,000,000	886,666,184	313,794,642	414,863,495	556,803,378	62.80	62.80
09092100005	Liberación del Derecho de Vía 2010	Liberación del derecho de vía que realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional, conforme al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	35 Varios	Adquisiciones	656,420,932	1,177,971,994	410,944,054	524,833,954	708,020,896	60.11	60.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09092100007	Programa de Empleo Temporal (PET Normal) 2010	Realizar las acciones de conservación y reconstrucción de los caminos rurales, mediante el empleo de la mano de obra local no calificada asentada en la zona de influencia de los caminos, para contar con vías de comunicación con un estado físico óptimo.	35 Varios	Mantenimiento	1,354,700,000	1,694,333,500	991,110,842	1,110,345,171	1,280,779,987	75.59	70.80
09092100009	Programa de Estudios y Proyectos 2010	Evaluar las características geométricas y geotécnicas actuales del camino y como producto final, plantear las alternativas de solución, tanto de mejoramiento geométrico como del pavimento.	35 Varios	Estudios de preinversión	270,600,000	470,316,657	121,711,724	148,639,620	207,266,222	44.07	44.10
09092100010	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS FEDERALES 2010	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,503,922,340	893,911,491	173,552,261	202,438,817	254,376,270	28.46	28.40
09092110001	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES 2010	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS	35 Varios	Mantenimiento	600,000,000	636,377,676	360,239,464	392,217,310	469,422,762	73.76	78.00
09092110002	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2010	CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACION QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL RESUMIENDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO.	35 Varios	Mantenimiento	205,000,000	215,000,000	106,295,105	130,450,139	151,908,701	70.66	71.30
09092110003	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2010	AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRANSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE SE REALIZAN ANUALMENTE.	35 Varios	Mantenimiento	234,000,000	263,997,095	59,650,567	72,639,970	97,735,556	37.02	78.90
09092110004	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS 2010	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS	35 Varios	Mantenimiento	749,900,000	493,441,104	242,316,347	285,940,594	344,639,654	69.84	70.60
09092110005	PROGRAMA DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO 2010	REDUCCIÓN DE LOS INDICES DE ACCIDENTES EN LOS PUNTOS DETECTADOS EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (74.4 MDP ANUALES, COSTO A REDUCIR POR ACCIDENTES, MUERTOS Y LESIONADOS)	35 Varios	Mantenimiento	240,000,000	235,310,760	124,133,378	142,694,552	173,317,308	73.65	79.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
09092110006	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2010	REDUCIR EL DETERIORO ACCELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO	35 Varios	Mantenimiento	2,675,000,000	3,173,257,687	1,391,927,320	1,598,890,665	2,022,020,829	63.72	82.30
09092110007	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA 2010	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE LOS TRAMOS CARRETEROS EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS.	35 Varios	Mantenimiento	5,755,100,000	5,312,886,572	3,216,130,758	3,678,738,352	4,311,859,194	81.16	85.10
09092120001	Estudios y proyectos de conservación de la red federal de carreteras 2010	Realizar estudios y proyectos para reconstrucción, conservación periódica y puntos de conflicto en la red federal de carreteras	35 Varios	Estudios de preinversión	308,670,000	99,394,000	14,104,058	23,549,863	45,645,724	45.92	60.90
09092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2010	Se requiere realizar la contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública para dar seguimiento a los siguientes rubros: Planeación y factibilidad de nuevos proyectos, Planeación y desarrollo de infraestructura carretera fronteriza y Seguimiento de concesiones	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	97,430,000	96,710,725	6,725,569	10,589,608	27,180,954	28.11	28.10
09093110002	Linea 12 del Metro de la ciudad de México	Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, en 24.5 Km. con el objeto de coadyuvar a resolver la demanda del transporte público en el Sur-Oriente y Sur-Poniente del DF en beneficio de los habitantes de la zona.	09 Distrito Federal	Infraestructura económica	1,000,000,000	7,686,564	3,673,599	5,210,850	5,210,850	67.79	42.20
09093110009	PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA 2010	Construcción del Paso a desnivel Calle Quiroz y Mora, Paso Superior Calle Ramírez, Paso Caribean, Paso a desnivel Calle Presa Falcón, Puente Peatonal Ana Gabriela Guevara, Calle Lateral Zona Industrial Cd. Obregón, Confinamiento derecho de vía y Paso Superior los Héroes.	35 Varios	Infraestructura económica	1,160,000,000	335,100,000	464,000	464,000	464,000	.14	16.80
09095100002	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN TELCHAC, YUC.	Construcción de un muelle en espigón de concreto armado, a base de pilas y losa, con elevación a la +2.18 m respecto al Nivel de Bajamar Media (N.B.M.).	31 Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		1,207,632	1,207,632	6.04	35.10
09095100007	OBRAS DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE 2010	Dragados y obras complementarias en La Bocanita, Paredones en el Estado de Sinaloa y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	03 Baja California Sur	Mantenimiento	93,000,000	26,000,000	2,393,365	2,917,034	2,923,669	11.24	
09095110002	Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Marítima Portuaria	Mantenimiento y conservación de faros, de balizas, a inmuebles de las oficinas de la Capitanía de Puerto, del Resguardo Marítimo Federal,	35 Varios	Mantenimiento	57,395,000	18,690,000			3,184,269	17.04	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09095110003	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE BARCOS BALIZADORES 2010	Renovación de la flota de buques balizadores al servicio de esta Dirección General, mediante la adquisición de 3 embarcaciones, iniciándose el proceso en el año 2010	35 Varios	Adquisiciones	130,767,803	75,000,000	39,083,602	39,083,602	39,083,602	52.11	
09096110001	Programa de Inversión de Mantenimiento de Inmuebles de Centros SCT, de la Dirección General de Evaluación 2010.	Mantenimiento a los inmuebles de los Centros SCT.	35 Varios	Mantenimiento	10,150,000	10,150,000	350,000	1,202,290	1,563,118	15.40	
09096210018	Paso a desnivel del 2 Anillo (Av. Aguascalientes) con la Carretera Federal MEX-045 Sur (Av. José Ma. Chávez) y la Av. Mahatma Gandhi	Construcción de un paso a desnivel deprimido en la intersección de las avenidas Aguascalientes (2 Anillo Periférico), José Ma. Chávez (Carretera MEX-045 Sur) y Mahatma Gandhi, la Av. Aguascalientes pasará por la parte inferior y las Avenidas José Ma. Chávez y Mahatma Gandhi permanecerán a nivel.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	47,500,000	290,000,000	191,362,523	206,805,718	227,858,465	78.57	59.00
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	02 Baja California	Infraestructura económica	250,000,000	305,000,000	109,642,849	132,544,566	219,851,786	72.08	14.90
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	Modernizar camino rural , en una longitud de 40.0 Kms de Km. Omás000 al Km.40más000 y se ampliará la vía existente a 8.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho y acaotamiento lateral de 0.50 Mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	30,757,532	34,899,764	38,788,258	96.97	15.30
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	42,000,000	48,000,000	24,778,100	26,408,047	41,366,485	86.18	43.70
09096240001	Camino: Centenario-Laguna Grande.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 22.0 kms.y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos en ambos lados de 0.25 mts.	04 Campeche	Infraestructura económica	22,000,000	44,700,000	24,074,723	31,140,467	35,698,261	79.86	63.60
09096250005	Ramal a Nuevo Delicias.	Modernización del camino rural revestido, en una longitud de 8.0 kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 8+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	18,000,000	10,421,080	8,413,828	9,373,859	9,512,582	91.28	17.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096260001	Camotlán-Ciruelito de Marina.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	13,000,000	15,800,000	10,539,418	11,359,777	13,889,394	87.91	33.50
09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	19,999	40,000	63,335	.32	
09096260006	Entronque Madrid	El proyecto consiste en la construcción de un entronque tipo trompeta en la intersección de la carretera Colima-Entr. Tecmán con la carretera Puerta de Caleras-Madrid con gasas de 8 metros de sección para permitir los movimientos direccionales.	06 Colima	Infraestructura económica	60,000,000	1,202,814	150,820	152,320	175,195	14.57	
09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 11 kilómetros, así como la construcción de un entronque tipo trébol.	07 Chiapas	Infraestructura económica	400,000,000	201,965,031	73,379,396	95,937,743	121,025,617	59.92	.80
09096270002	Cauhtémoc. Cinco de Febrero El Palmar.	Modernización del camino rural, en una longitud de 22.4 kms. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,157,676	3,641,646	4,915,409	32.77	1.40
09096270003	E.C. Revolución Mexicana-Independencia- Nuevo San Juan.	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	394,587	2,127,827	2,837,029	28.37	18.50
09096270004	Tenejapa - La Cañada.	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.4 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	9,375	494,461	1,074,338	13.43	9.20
09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	5,301,261	6,287,407	7,534,048	62.78	9.30
09096270007	La Nigua - Francisco I. Madero	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,651,370	7,035,832	10,055,923	67.04	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096270008	Camino Viejo Paraíso, -Mpio. Francisco León	Construcción del camino rural en una longitud de 4.5 Kms. Se construirá la vía a 4.6 m. de ancho de corona para alojar un carril de circulación.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	3,719,576	4,237,613	6,585,993	36.59	7.00
09096270009	San Rafael-Pushilá	Construcción del camino rural en una longitud de 4.26 Km. Se construirá un camino rural a 4.6 m. de ancho de corona para alojar un carril de circulación y libraderos.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,500,000	13,800,000	2,391,506	2,893,026	7,047,011	51.07	16.40
09096270010	Venustiano Carranza-Emiliano Zapata	Construcción del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se construirá la vía a 4.6 m. de ancho de corona para alojar un carriles de circulación.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	10,500,000	2,760,293	4,618,888	7,552,575	71.93	32.80
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	10,020,000	5,244,523	7,311,885	8,340,594	83.24	10.40
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	14,610,000	11,130,247	14,032,005	14,081,718	96.38	16.80
09096270013	Las Choapas - Ocozocuautila - Ejido Ocuilapa - Entronque a Ocozocuautila. Tr. Mpio. Ocozocuautila.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	9,000,000	6,710,000	4,394,373	5,717,615	6,174,266	92.02	40.00
09096270015	Tzajala - Tenango	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	6,450,000	3,577,020	3,776,818	5,352,254	82.98	5.30
09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	4,923,346	5,298,231	6,127,865	87.54	3.90
09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	210,000,000	104,600,000	9,360,392	12,459,978	13,153,343	12.57	75.00
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	23,360,000	16,139,714	16,144,625	20,989,736	89.85	22.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	36,360,000	15,011,275	15,026,468	15,043,393	41.37	8.10
09096280003	Libramiento Norte-Sur, Parral	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	3,325,173	3,205,538	3,208,538	3,208,538	96.49	21.40
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	15,870,512	21,168,029	28,461,378	71.15	
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	19,100,000	18,490,000	10,009,346	10,893,240	14,801,109	80.05	4.40
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,205,126	3,925,818	9,916,741	66.11	.60
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	19,463,329	19,473,429	19,532,891	39.07	5.60
09096300003	Mezquital-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	2,427,592	5,447,395	11,307,762	37.69	1.70
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	11,272,874	11,272,874	11,277,572	56.39	
09096310001	Camino a Xoconoxtle	Modernizar Camino Rural en una longitud 1.94 Kms. en un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 mts. con un pendiente máximo de 8 por ciento un grado de curvatura de 17 grados y se encuentra localizado en terreno lomerío.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,800,000	1,800,000					17.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096310004	C.R. Serrano-Santa Bárbara-San Agustín	Modernizar Camino Rural en una longitud de 3.30 km., y se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,680,881	1,742,289	2,520,873	25.21	44.90
09096310005	Amoles-San Isidro-Ojo de Agua	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.70 kilómetros	11 Guanajuato	Infraestructura económica	6,300,000	6,300,000	4,213,819	4,728,273	4,728,273	75.05	40.40
09096310006	Construcción del camino a la Concepción Vieja, Manuel Doblado	Modernizar Camino Rural en una longitud 3.50 kms de el Proyecto es un camino Tipo C con un ancho de corona de 7.0 mts, con un pendiente maximo de 7 por ciento un grado máximo de corvatura de 75 grados,se encuentra localizado en terreno plano.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,182,852	1,182,852	1,182,852	59.14	24.70
09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	Modernización del camino rural en una longitud de 8.72 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,580,596	2,125,474	3,025,128	20.17	37.80
09096310013	San Rafael-La Palma	Modernizar camino rural con una longitud de 4.0 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	12,600,000	12,600,000	3,438,930	4,465,134	8,401,180	66.68	33.80
09096310018	Camino a La Estancia	Modernizar camino rural con una longitud de 11.40 km., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,140,446	4,611,602	8,729,800	87.30	11.40
09096310019	Roque-San Cayetano.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.59 km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	9,100,000	9,100,000	2,253,409	3,710,003	5,195,658	57.10	26.10
09096310020	El Gato-Entr. Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión	Modernizar camino rural con una longitud de 5.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	2,937,456	2,945,860	6,181,161	65.06	25.00
09096310021	San Antonio del Pochote-Santana del Conde.	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.5 Km. El proyecto a efectuar es de un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts. con una pendiente máxima de 8 un grado máximo de curvatura de 17, localizado en terreno lomerío.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	12,300,000	12,300,000	4,891,865	8,073,738	9,844,591	80.04	23.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096310031	Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato.	Llevar a cabo diversos estudios para determinar la factibilidad técnica y económica de construir un libramiento ferroviario en Celaya, Guanajuato.	11 Guanajuato	Otros programas	523,560,000	556,200,000	18,336,371	18,336,371	19,803,412	3.56	3.60
09096320001	Hacienda Nueva - E.C.F. Iguala - Cd. Altamirano (Santo Niño).	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.0 Km. El proyecto a efectuar es de un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts.	12 Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	6,500,000	4,166,184	4,959,791	6,259,493	96.30	51.60
09096320002	Puente: Paso Real	Construir el puente Paso Real en la Comunidad de San José Polutla, con un ancho de sección de 7.0 m., y banquetas de 1.0 m., de ambos lados, con una longitud de 100 m., con 2 carriles de 3.5 m., cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	1,524	1,524	1,974	.05	
09096320004	Camino: Buenavista de Cuellar- Coxcatlán- Tlmacazapa.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 13 kms. el trazo del camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	49,997,447	8,801,229	8,847,523	23,981,707	47.97	
09096320006	Playa Ventura - La Barra	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000	7,146,628	1,112,981	2,631,308	2,632,868	36.84	
09096330001	Tiangüistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	9,841,524	9,973,969	10,025,660	50.13	2.60
09096330002	Boye - Taxtho.	Modernización del camino rural en una longitud de 1.14 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,205,150	3,654,926	3,654,926	36.55	12.30
09096330003	Mexe - San Juan Tepa - San Antonio.	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 4.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,812,826	8,812,926	9,866,177	98.66	96.90
09096330005	El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252	Modernización del camino rural en una longitud de 3.07 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	12,700,000	7,000,000	6,450,463	6,595,913	6,595,913	94.23	53.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,853,251	7,901,646	9,042,453	90.42	35.10
09096330008	Zoquitipan - Santa Teresa	Modernización del camino rural en una longitud de 5.8 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	16,000,000	6,013,815	7,934,497	11,702,738	73.14	36.00
09096330009	Boxaxni - Lagunilla	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000					65.00
09096330011	Tolago - Chiconcuac	Modernización del camino rural en una longitud de 3.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	11,500,000	4,963,201	4,964,431	4,964,501	43.17	11.10
09096330012	E.C.E. Tizayuca - Temascalapa - Corrugado	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 3.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,321,470	8,656,565	8,910,367	89.10	98.60
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	20,000,000	7,055,792	7,055,842	10,066,080	50.33	6.00
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,661,966	7,211,919	7,913,821	79.14	74.00
09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel.	14 Jalisco	Infraestructura económica	300,000,000	306,000,000	89,794,244	108,494,810	144,433,345	47.20	38.10
09096340007	Santa Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco de Zúñiga)	Modernización del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	13,875,589	15,255,316	15,255,316	76.28	18.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096340008	Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 16.7 kilómetros, donde se recontruira para mejorar las condiciones de la sección de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	14,100,000	8,124,554	8,124,554	8,126,529	57.63	21.80
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	3,840,000	713,144	713,144	713,144	18.57	16.00
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,402,873	2,402,873	2,402,873	12.01	
09096340018	Carretera: Tepic-AguascalientesTramo: Limite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	Modernizar camino rural en una longitud de 81.70 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	23,033,297	26,296,568	33,391,402	33.39	4.80
09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro	14 Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000	159,635,124	41,645,018	54,685,390	68,852,239	43.13	25.50
09096340021	Chapala - San Nicolás Ibarra.	Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	26,000,000	26,000,000	8,605,509	8,605,509	11,421,781	43.93	10.30
09096340024	Sayula -Tapalpa -San Gabriel -Minatitlán, Col. Tr: Sayula-Punta de Agua - Tapalpa.	Modernización del camino rural: Sayula -Tapalpa -San Gabriel -Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	36,470,000		8,910,000	12,465,514	34.18	
09096350002	San José El Cuartel-Santiago-Teresita Acatzingo, Tenancingo	Modernización del camino rural con una longitud total de 2.0 kms. a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,300,000	7,650,000	3,068,959	3,072,033	3,085,953	40.34	33.50
09096350005	Tejocotillos-Santiago Tejocotillas	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,965,430	1,965,430	1,965,430	98.27	70.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096350006	Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilan	El proyecto consiste en modernizar el Camino Rural: Cienega - Amola, San Isidro Amola, Ocuilan, en una longitud de 1.9 kilómetros	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	3,820,493	3,820,493	3,844,688	59.15	44.70
09096350009	Santa Catarina-La Capilla-Huitzililapan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 5.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	2,085,055	2,087,455	2,087,455	34.79	63.30
09096350010	Camino Real San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.90 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,300,000	2,300,000	1,046,623	1,046,623	1,166,110	50.70	36.50
09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexolucan, Calpulhuac	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,629,199	3,310,094	7,917,132	79.17	15.90
09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuatla (xtapaluca)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.70 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	414,171	1,934,534	5,955,783	59.56	65.30
09096350016	Chapa de Mota, Tr. San Francisco de Las Tablas del Km. 0+000 al Km. 2+580.	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 2.58 km	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,724,048	1,724,048	5,707,051	38.05	75.60
09096350017	Soyaniquilpan, Camino Ignacio Zaragoza-Los Encinos	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 6.0 KM	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	16,340,000	6,207,547	6,209,433	6,581,897	40.28	10.80
09096350018	Colonia Álvaro Obregón - Pueblo Nuevo.	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 2.5 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,290,287	5,290,287	7,317,875	73.18	52.00
09096350019	Soyaniquilpan, Camino La Sala, El Aile, El Panteón.	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 3.0 KM	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,223,663	1,223,663	3,955,234	79.10	21.70
09096350021	Feria del Caballo	Ampliar la sección transversal del tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 3.1 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel y uno a nivel.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	45,695,105	98,072,324	114,797,600	82.00	
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,755,369	5,805,291	6,919,621	69.20	13.10
09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	1,398,491	1,398,984	1,398,984	93.27	2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096350027	San Miguel Temextepc San Simón de la Laguna E.C.F. No. 15.	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.40 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	2,566,462	2,919,760	3,348,062	83.70	5.90
09096350029	E.C. México 134 El Espino.	Modernizar el camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,600,000	9,360,000	6,827,701	6,827,701	4,861,897	51.94	50.00
09096350032	San Nicolás Peralta-El Espino	Modernizar el camino rural en una longitud de 2.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,898,350	4,934,294	4,935,009	49.35	31.00
09096350036	Soyaniquilpan, Camino Auditorio - Quinta Manzana (Santa Cruz).	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,500,000	15,500,000	5,360,533	5,383,295	8,440,972	54.46	51.30
09096350037	Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	5,000,526	6,104,870	8,374,094	52.34	42.00
09096350040	San Lucas - Las vigas	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		1,421,519	5,425,053	54.25	13.10
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	9,000,000	3,008,210	3,791,889	5,869,350	65.22	28.60
09096360003	Camino Rincón de Zetina-Las Cuevas	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 5.40 km.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	3,842,662	3,221,303	3,226,874	3,841,835	99.98	28.80
09096360004	Camino Real de Otzumatián-San José de la Cumbre	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 5.80 km.	16 Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	7,099,920	2,991,678	3,977,666	5,091,711	71.72	34.80
09096360005	Libramiento Venustiano Carranza	El proyecto consiste en la modernización del Libramiento, en una longitud de 5.5 kilómetros. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	9,600,000	2,762,197	2,610,986	2,612,119	2,620,440	94.87	35.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096360006	Tepehuaje-Al Zangarro	modernización del camino, en una longitud de 1.8 kilómetros. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	5,294,015	3,306,393	3,312,273	3,999,888	75.55	
09096360009	Panindicuaro-El Fresno de la Reforma	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 2.0 kms.	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	1,640			1,217	74.21	17.90
09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros.	16 Michoacan	Infraestructura económica	400,000,000	50,000,000	37,025,862	40,205,915	47,126,119	94.25	4.10
09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	12,501,197	9,589,398	10,555,166	11,592,405	92.73	22.90
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,500,000	5,001,669	2,053,619	2,694,948	4,575,358	91.48	22.60
09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	Modernizar el camino rural en una longitud de 46.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,600,000	5,113,685	7,315,093	7,987,024	92.87	35.40
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	7,800,000	4,000,744	5,312,254	7,657,957	98.18	32.50
09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	16,000,000	3,043,515	5,431,299	10,743,629	67.15	20.90
09096360024	Uricho-Pichataro	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	7,807,420	2,436,985	2,441,567	2,451,952	31.41	14.60
09096360025	Tupataro (Michoacán) - Piñicuro (Guanajuato). Huandacareo, Mich.- Piñicuro, Gto.	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,031,280	3,513,685	5,018,171	50.18	36.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096360026	Ciudad Hidalgo-Casas Pintas.	Modernizar camino rural, con una longitud total de 20.0 kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 20+000, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,500,000	977,057	1,447,621	2,815,411	51.19	20.30
09096360027	Camino Real de Oztumatlán-Milpillas	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.3. Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,600,000	1,951,377	3,372,460	7,327,271	69.13	17.20
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	2,397,054	2,413,876	8,697,861	48.32	27.30
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	16 Michoacan	Infraestructura económica	501,900,000	422,925,457	73,552,090	78,021,511	93,691,933	22.15	21.90
09096370004	Telixtac-Axochiapan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	17 Morelos	Infraestructura económica	4,500,000	3,700,000	2,952,842	2,953,167	3,393,728	91.72	23.30
09096370007	Ramal a la Tigra	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.92 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	17 Morelos	Infraestructura económica	8,000,000	6,300,000	5,169,729	3,923,553	3,170,996	50.33	29.40
09096380002	Tecuala-Milpas Viejas-Filo Huachotita	Modernizar Camino Rural en una longitud de 2.50 km. y se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,765,210	1,768,162	1,802,564	90.13	30.00
09096380003	Huaristemba Reforma Agraria.	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.0 km.	18 Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					43.70
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	Modernizar Camino Rural en una longitud de 21 km y se ampliará la vía existente a de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	7,067,404	13,171,321	15,314,358	61.26	32.70
09096380006	San Juan de Abajo - Valle de Banderas	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	18,248,015	19,470,273	21,852,785	87.41	34.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	100,000,000	150,000,000	61,151,606	61,300,544	80,940,082	53.96	13.20
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	60,000,000	145,000,000	55,102,439	81,056,730	105,760,107	72.94	41.40
09096390001	Camino: Melchor Ocampo- Los Aldamas	Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. 0más000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	6,897,606	7,805,077	13,633,945	68.17	4.20
09096390002	Las Catorce-Presa de Maltos	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	5,367,955	7,093,546	7,793,304	97.42	6.20
09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	70,000,000	13,106,198	19,951,197	43,335,920	61.91	
09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIENEGA DE FLORES.	Ampliación de un tramo de 14.2 km a una sección tipo A4S de 30 metros de sección para alojar 4 carriles, y un tramo de 10 km a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación y construcción de 4 estructuras mayores.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	117,198,836	138,624,063	185,160,459	74.06	29.80
09096400001	Puentes Vehiculares de Felipe Usila	El proyecto consiste en la construcción de un puente de 120 metros de longitud de claro, con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	3,500,000	8,000,000	2,714,010	2,719,357	3,953,946	49.42	54.80
09096400005	Puente Santiago Ixtayutla sobre Rio Verde	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 0.10 km.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	15,000,000	2,221,204	2,236,562	4,661,879	31.08	41.80
09096400006	San Pedro y San Pablo Tequixtepec - Santa Catalina Chinango	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	9,060,000	5,216,355	5,218,868	5,734,148	63.29	34.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096400011	San Miguel Ahuehuetitlán-San Juan Hihualtepec	Modernización del camino rural en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,656,775	4,657,375	6,138,725	61.39	24.10
09096400012	Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila	Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	3,500,000	1,240,000	890,928	893,044	4,005	.32	27.30
09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,181,630	2,147,563	5,275,197	52.75	25.80
09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,782,901	4,081,198	6,537,436	65.37	13.30
09096400018	Santa Maria Zacatepec - Atotonilco	Modernización del camino rural en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000	5,644,802	7,880,620	11,521,988	42.67	65.00
09096400019	Mesones Hidalgo - El Carmen Tuxtlián	Modernización del camino rural en una longitud de 20.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,757,732	3,764,224	5,940,734	59.41	16.10
09096400020	San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	2,998,259	5,109,508	9,634,937	64.23	57.00
09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	5,840,000	4,498,985	4,613,999	5,685,475	97.35	72.40
09096400023	La Junta - El Espinal	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	7,590,000	3,827,789	5,098,608	7,276,410	95.87	20.50
09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	4,052,965	4,597,063	8,423,747	70.20	10.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,725,369	6,966,430	8,784,229	58.56	7.80
09096400029	Santa María Nutio-Nuevo Progreso.	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	5,500,000	5,500,000	1,561,772	2,972,993	4,937,279	89.77	12.00
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	2,898,372	3,642,618	8,250,788	55.01	22.80
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	25,000,000	5,706,256	8,258,966	14,643,208	58.57	36.40
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	6,196,362	6,000,986	6,011,337	6,016,487	97.10	3.80
09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	1,379,570	1,963,391	2,693,479	35.91	7.90
09096410004	Metlatoyuca-Francisco Z Mena-Ejido Dos Pasos	Construcción de terracería, en una longitud de 3.0 kms., obras de drenaje, carpeta de rodamiento a base de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamientos.	21 Puebla	Infraestructura económica	5,500,000	7,300,000	3,000,908	4,049,104	4,050,794	55.49	63.20
09096410006	El Chacal E.C. (Tenampulco El Palmar)	El proyecto consiste en modernizar el camino rural en el tramo: El Chacal E.C. (Tenampulco El Palmar), en una longitud de 8.20 kilómetros	21 Puebla	Infraestructura económica	7,200,000	7,200,000	4,580,823	4,582,843	6,700,094	93.06	11.60
09096410008	Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec	El proyecto consiste en modernizar el camino rural Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec, en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	11,400,000	3,951,033	6,962,824	6,968,321	61.13	70.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano.	21 Puebla	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	9,631,559	13,478,922	19,421,340	64.74	19.60
09096410010	Mazatepec-Ayotoxco de Guerrero.	Modernizar el camino rural en una longitud de 7.6 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	11,619,507	12,659,798	13,701,360	68.51	72.60
09096410012	El Progreso-Cuauxocota	Modernización del camino rural en una longitud de 4.78 km. a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	21 Puebla	Infraestructura económica	11,000,000	8,000,437	7,021,015	7,023,267	7,533,572	94.16	82.10
09096410015	Avenida 18 de Noviembre	Reconstrucción en un ancho de corona de 24 metros, de la Avenida 18 de Noviembre, mediante el fresado de ambos cuerpos, colocación de pavimento de concreto hidráulico, mejoramiento del drenaje pluvial, banquetas, guarderones y reposición del señalamiento en una longitud de 4.3 kms.	21 Puebla	Infraestructura económica	40,000,000	39,983,200	32,942,863	33,374,891	33,934,409	84.87	51.20
09096410016	Quechulac -Guadalupe Victoria	Modernización del camino rural, en una longitud de 7.0 Km. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	4,737,106	6,271,975	7,027,713	82.68	65.10
09096410017	E.C. (El Seco - Azumbilla) - Puerta Cañada - Los Garcias - Cuesta Blanca.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 6.5 kms., del Km. 0+000 al Km. 6+500, a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 mts.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	7,575,685	5,823,550	5,830,224	5,843,234	77.13	51.90
09096410022	San José-Chiapa-San José Ozumba	El proyecto consiste en modernizar el camino rural en el tramo: San José Chiapa - San José Ozumba, en una longitud de 6.00 kilómetros	21 Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,735,177	2,736,560	4,135,763	82.72	45.20
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	100,000,000	175,853,425	65,977,553	67,668,806	72,025,108	40.96	5.30
09096410024	Tehuiztzingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,260,313	7,154,117	7,858,716	78.59	81.80
09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,563,557	7,371,332	8,255,883	82.56	45.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096410026	Quimixtlan Tozihuic - Huaxcaleca	El proyecto consiste en modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 15.0 km. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	12,100,000	6,459,504	6,462,306	8,266,134	68.32	40.40
09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almolyan E.C. (Tepeaca Tecali).	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.2 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000	5,774,418	7,427,170	8,249,397	78.57	31.30
09096410028	Tlapacoya - Ahuacatlaya	El proyecto consiste en modernizar el camino actual en una longitud de 14.4 km. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 6.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	11,035,673	13,436,822	15,574,238	77.87	50.70
09096410029	Piaxtla-San José Tetla	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.4 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	11,000,000	9,030,304	4,927,531	4,930,594	5,955,474	65.95	61.00
09096410033	San Lucas Tejaluca E.C. (Ahuatlán Coatzingo).	Modernización del camino rural en una longitud de 4.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	6,154,532	7,012,245	7,858,069	82.72	27.30
09096410034	San Matías Tlalancaleca - San Francisco Tlaloc.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.48 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	17,100,000	6,446,180	6,943,778	7,890,469	46.14	12.90
09096410036	Puente Totoltepec	Construcción de un Puente con una longitud total de 0.06 Km., con un ancho de sección de 7.0 m., con 2 carriles de 3.50 m. cada uno y banquetas de 1.0 m de ambos lados.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	11,058,572	10,257,954	11,021,553	11,021,553	99.67	100.00
09096420001	Camino La Valla-La Fuente, Tequisquiapan	Modernizar camino rural existente para alcanzar un ancho de corona de 7.0 mts.	22 Queretaro	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					10.20
09096420002	Camino Noria Nueva-Quintanares	Modernizar Camino Rural empedrado para un ancho de corona de 7.0 mts. en una longitud de 4.0 kms., mediante la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento y obras complementarias.	22 Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	6,500,000	4,900,926	5,854,683	5,855,652	90.09	56.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096420003	San Ignacio-El Sauz	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 6.0 km.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	3,532,499	4,186,041	4,187,113	46.52	48.30
09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,032,391	4,035,718	4,037,759	40.38	40.10
09096420005	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	22 Queretaro	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	5,678,547	5,681,700	7,627,115	47.67	4.40
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias.	22 Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		3,948,566	3,955,133	26.37	.70
09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	56,625,925	32,081,523	32,256,377	32,412,124	57.24	66.90
09096420008	Zituni-San Martín Florida	Modernizar camino la ampliación, cuenta con una longitud total de 5.8 Km. Km 0.000 al Km 5.800 de terracería, obra pavimentación y señalamiento horizontal y vertical.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	1,494,075	783,824	786,270	786,270	52.63	11.20
09096420011	Purísima de Arista - San Juan Buenaventura	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		4,350,994	4,415,592	29.44	6.20
09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,930,399	2,610,377	3,620,858	36.21	3.90
09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	3,389,031		1,982	3,080	.09	
09096420016	Entronque Coroneo	Construcción de un entronque tipo glorieta con un PSV para el Libramiento Surponiente de Querétaro.	22 Queretaro	Infraestructura económica	125,000,000	96,280,000	40,422,499	49,203,920	61,928,185	64.32	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096430001	Ideal-Kantunilkin	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	60,000,000	84,960,991	33,290,066	43,463,891	59,251,389	69.74	48.10
09096430003	Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen.	4 pasos superiores vehiculares (PSVs) construidos con estructuras de concreto, elevarán la carretera Reforma Agraria-Pto. Juárez en dos cuerpos con un ancho de sección de 10.5 metros, con 4 carriles de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	255,000,000	380,000,000	246,722,988	262,641,514	302,579,315	79.63	39.10
09096430004	Dziuche Tihosuco.	Modernización del camino en una longitud de 58.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	22,295,042	33,360,273	39,540,898	87.87	10.10
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 12.0 km.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,500,000	16,300,000	2,915,314	7,024,502	10,297,551	63.18	33.70
09096440007	Carretera Alimentadora retroceso Barrio Progreso	La modernización del camino rural existente a 7.0 metros de ancho de corona, en una longitud de 3.5 km.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,900,000	10,300,000	8,844,331	8,853,859	9,968,302	96.78	82.00
09096440011	Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xihuaso	Modernización del camino rural en una longitud de 10.3 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,500,000	18,000,000	7,575,698	11,810,449	11,853,052	65.85	
09096440012	Puente La Lagartija	Construcción de un Puente y una glorieta en el entronque de las carreteras Portezuelo-Cd. Valles y Cd. Valles-Tampico, la sección transversal del puente será de 17.0 metros, para alojar 4 carriles de 3.5 metros cada uno, barrera central de 1.0 metro y guarniciones laterales de 1 metro.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	58,800,000	59,410,000	26,289,278	31,085,657	37,359,920	62.88	45.00
09096440013	PSV Parque Tangamanga I	Construcción de un PSV, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con calles laterales de 2 carriles cada una, en total 8 carriles.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	70,000,000	55,947,500	29,723,470	34,756,230	42,678,016	76.28	
09096440014	Puente Interestatal Matehuala - Dr. Arroyo	Puente vehicular el cual elevará a la carretera federal 57 sobre la carretera Matehuala - Dr. Arroyo y tendrá un ancho de 18 metros para alojar dos carriles en cada sentido, con una longitud de 420 metros, con sus banquetas laterales	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	42,310,000	15,882,506	23,345,069	32,935,192	77.84	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096450001	Calle 800, Tr: Ejido Revolución Mexicana- Carrizo-El Fuerte.	Modernización del camino rural, con una logitid de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	1,606			1,206	75.09	29.60
09096450002	E.C. México 15 -Batamote	Modernización del camino rural, con una longitud de 6.0 kms, y se ampliara la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	5,950,000	2,919,794	4,075,662	4,082,662	68.62	33.10
09096450006	Puente - Vado: Acatitlán sobre Río Elotla.	Construcción de un puente de 110 metros de longitud de claro, con un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho cada uno y banquetas de 1.0 m. de ambos lados.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	7,250,000	5,456,515	6,223,340	6,229,730	85.93	90.90
09096450007	Villa Unión - Entronque Camino El Recodo	Ampliar la sección transversal del tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 4.5 kilómetros, así como la construcción de 2 puentes sobre el río Presidio.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	51,948,320	61,939,658	65,893,503	94.13	17.80
09096450010	TEPIC-MAZATLÁN,Tramo: Entr. Tecuaililla-Entr. Escuinapa	Ampliación de la sección transversal de 7.0 a 10.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, un acotamiento exterior de 2.5 metros y uno interior de 1.0 metro.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	85,000,000	85,000,000	68,333,522	68,407,358	74,799,342	88.00	88.20
09096450011	El Ranchito - Costa Rica.	Modernizar el camino rural en una longitud de 24.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	31,710	31,710	31,710	.23	
09096450012	Camino:E.C.Intenacional México 15-Estación Abuya-Maxipista	Modernizar Camino rural en una longitud de 8.4 Kms. y se ampliará vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,029,511	7,041,567	10,410,039	69.40	
09096450013	Camino: E.C. Internacional México 15 La Palma- Monte Verde.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 Kms y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona , para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000	35,998,394	6,387,322	14,342,389	14,352,966	39.87	29.30
09096450015	Calle 9, Tramo: E.C. Int. México 15- E. Calle 100	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	12,500,000	2,514,328	4,246,474	7,465,283	59.72	29.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096450018	Choix - Limite de Estados Sinaloa/Chihuahua	Modernizar el camino rural en una longitud de 34.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	6,030,626	9,029,229	22,001,276	55.00	7.70
09096470001	E.Zapata-Tenosique, Tr: E. Zapata E.C. (Sitio Arqueológico de Pomona)	El proyecto consiste en modernizar el camino rural: E.C.F. (Zapata Tenosique) Sitio Arqueológico Pomona, en una longitud de 5.5 kilómetros.	27 Tabasco	Infraestructura económica	7,000,000	22,300,000	6,900,826	7,170,495	20,803,116	93.29	16.40
09096470002	Entronque Tabscoob	Construcción de un distribuidor vial formado por dos entronques tipo trompeta.	27 Tabasco	Infraestructura económica	160,000,000	174,999,700	91,610,166	106,238,996	133,792,965	76.45	17.00
09096470003	Acachapan y Colmena	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	27 Tabasco	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000	5,969,296	11,719,034	13,929,790	73.31	18.80
09096470004	Jalapa-Lomas Alegres-Castañal	Modernizar el camino ral en un a longitud de 13.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	27 Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	39,360,000	5,906,789	11,870,269	18,713,804	47.55	7.20
09096480001	Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800)	Ampliación de 4 a 6 carriles en una sección de 32.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros, en una longitud de 10.0 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	105,200,000	56,122,972	63,751,781	77,427,282	73.60	29.00
09096480002	Libramiento Mex II	Ampliación de 2 a 4 carriles en una sección de 21.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 0.5 metros y una faja separadora central de 1.0 metro, en una longitud de 10.0 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	150,000,000	132,700,000	50,523,701	53,568,608	66,889,225	50.41	37.00
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	360,000,000	305,500,000	39,601,166	70,901,956	84,760,655	27.74	2.90
09096480005	Potrero Nuevo - Rancho El Mezquitil.	Reconstrucción del pavimento asfáltico, mediante trabajos de recuperación del pavimento en una longitud de 64.0 km.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	49,999	49,999	49,999	.10	
09096480006	Valadeces Lucio Blanco	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 14.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	7,540,234	8,796,875	12,849,347	91.78	9.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096490003	Buenavista - Tezoyo	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,509,954	3,914,554	4,991,577	24.96	33.30
09096490009	Buenavista-Tepeyahualco-Lagunillas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	16,800,000	5,243,236	6,808,053	11,641,996	69.30	14.80
09096490015	Circuito Terrenate, Incluye ramal La Caldera (Pue) Pilancón (Tlax)	Modernización del camino en una longitud de 21.62 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	19,200,000	16,989,000	4,625,936	3,766,542	10,058,637	59.21	4.90
09096490017	Tlacomulco - El Alto.	Modernización del camino rural en una longitud de 2.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	4,988,304	5,000,000	1,354,277	1,354,927	2,962,626	59.25	8.80
09096490018	Tizatlán - E.C. San Matías - Tlacotalpan.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	6,200,000	3,576,071	3,577,371	3,584,671	57.82	3.00
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	9,101,707	9,114,656	13,145,554	65.73	34.80
09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	Paso del Toro-Boca del Río	30 Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	148,000,000	34,583,804	40,580,442	67,272,712	45.45	8.00
09096500036	Puente Xuchiles - Ejido la Laja - E.C. (Omealca - Yanga)	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	15,000,000	2,872,848	4,433,069	8,534,865	56.90	26.00
09096500043	Col. Manuel González - Zentla	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,053,697	8,058,897	9,192,182	91.92	14.10
09096510001	Espita-Santa María	Modernización del camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	13,615,942	15,533,143	17,418,377	69.67	43.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096510002	La Sierra-Kantunilkin, Tr: Luis Rosado Vega Lim. Yuc./QRoo.	Modernización del camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	16,443,773	21,336,066	26,579,923	88.60	43.70
09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	Modernización del camino rural en una logitud de 30.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	31,900,002	37,800,002	17,633,415	19,180,108	21,202,322	56.09	35.30
09096510004	Colotmul-Tahcabo	Modernización del camino rural en una longitud de 11.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	40,000,000	17,707,525	16,366,723	16,819,991	17,553,675	99.13	73.50
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 29 kilómetros.	31 Yucatan	Infraestructura económica	110,000,000	98,400,000	64,126,639	73,741,491	81,884,432	83.22	48.30
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros, en una longitud de 23 kilómetros sobre terreno plano.	31 Yucatan	Infraestructura económica	65,000,000	67,600,000	53,094,733	58,788,409	57,545,150	85.13	20.00
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	68,500,000	68,500,000	33,061,501	40,638,728	47,985,433	70.05	3.00
09096520001	Las Esperanzas-Col. Fco. García Salinas	Modernización del camino rural en una longitud de 8.2 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					75.10
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	60,000,000	51,500,000	22,036,749	22,184,294	27,330,304	53.07	4.10
09096520009	Luis Moya-Luis Echeverría (Sombbrero)	Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	49,600,000	7,314,664	7,313,623	7,314,661	7,314,661	100.00	27.70
09096520012	Perales - La Purísima	Modernización del camino rural en una longitud de 12.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	5,672,631	7,628,570	9,926,914	70.91	3.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	200,000,000	212,500,000	78,396,162	83,525,057	114,007,752	53.65	48.00
09096520014	ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Limite de Estados Ags./Zac.-Loreto	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 4.75 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	22,000,000	9,351,604	13,119,078	19,925,393	90.57	18.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0609C000001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	179,916,774	40,600,673	38,876,507	38,876,507	40,076,507	98.71	86.80
	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DEL SERVICIO DE METEOROLOGIA AEREONAUTICA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACION METEREOLOGICA Y SISTEMAS ACCESORIOS DE COMUNICACIONES DE ENLACE, INSTALACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION			179,916,774	40,600,673	38,876,507	38,876,507	40,076,507	98.71	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				398,000,000	634,743,012	118,239,829	181,524,101	236,017,240	37.18	
0909J0U0002	CONSERVACION DE CARRETERAS	PRESERVAR Y REPARAR LAS CARRETERAS DEL ORGANISMO.	35 Varios	Mantenimiento	109,213,000	133,263,744	52,689,146	52,689,146	52,689,146	39.54	15.80
0909J0U0003	Reconstrucción de Carreteras	MANTENER LA VIDA UTIL DE LAS CARRETERAS A TRAVES DE LA RECONSTRUCCION Y O REHABILITACION.	35 Varios	Mantenimiento	86,550,000	189,563,942	34,211,811	97,496,083	125,790,252	66.36	10.92
0909J0U0004	Conservacion de Puentes	MANTENER Y CONSERVAR LOS PUENTES DE CUOTA A CARGO DEL ORGANISMO.	35 Varios	Mantenimiento	118,897,000	110,340,255	31,338,872	31,338,872	31,338,872	28.40	8.22
0909J0U0005	Refuerzos de Puentes	LA MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA CARRETERA QUE INTEGRA ESTE PAQUETE, PERMITIRA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS, REDUCIR TIEMPOS DE RECORRIDO DE LARGO INTINERARIO.	35 Varios	Mantenimiento	83,340,000	201,575,071			26,198,970	13.00	40.00
						</					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0209JZL0024	TOTAL Equipamiento y Obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	35 Varios	Infraestructura económica	445,963,781 255,809,481	373,063,371 255,872,701					99.97
0909JZL0002	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 2010	Proyectos; rehabilitaciones y aplicación de mortero asfáltico en pistas; construcción de franjas de seguridad; rehabilitación de caminos y cercados perimetrales, de subestaciones eléctricas; sistemas de pararrayos; entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	190,154,300	117,190,670					46.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				19,800,000	12,782,355	1,200,000	1,200,000	1,200,000	9.39	
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial	Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial	27 Tabasco	Infraestructura económica	18,200,000	10,422,355					6.00
0909J2P0001	Programa de adquisiciones	Mobiliario, Equipo de administración, Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	27 Tabasco	Adquisiciones	1,600,000	2,360,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	50.85	42.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0809J2R0005	TOTAL				32,000,000	35,000,000	4,925,460	9,708,529	15,287,964	43.68	
	Construccion de centro regulador de trafico	Construccion de un centro regulador de trafico en un area de 58,000 metros cuadrados, con area de servicios estacionamiento, estacionamiento pension, area de accesos y vialidades internas, area de arrendamientos y areas verdes.	02 Baja California	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	2,610,387	2,907,316	3,242,722	46.32	100.00
0909J2R0001	Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular	Construccion de instalaciones para la Aduana con area de revision y reconocimiento aduanero, modulos de reconocimiento, dos carriles adicionales en la puerta 1, terreno de 5 has. con servicios y vigilancia y ampliacion de patio publico dentro del recinto fiscalizado.	02 Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	23,000,000	2,146,610	6,554,513	11,798,542	51.30	53.00
0909J2R0004	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	02 Baja California	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	168,463	246,700	246,700	4.93	18.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				131,000,000	131,000,000	70,389,590	90,653,357	94,706,677	72.30	
0809J2T0001	Alineación de los Muelles N 1,2,3,4 y 5.	Alineación de los muelles N 1,2,3,4, y 5 para lograr la utilización al 100.0 pc de los 1,011.68 metros de banda de atraque que suman estos 5 muelles.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	53,822,290	73,765,680	77,600,000	77.60	95.00
0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	Reconstrucción de 4500 metros de vías férreas con riel de 115 libras	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	16,181,000	16,181,000	16,400,000	82.00	95.00
0909J2T0003	Otros Proyectos de Inversión	Contratacion de Estudios tales como: Supervision, proyectos ejecutivos, batimetrias, costo beneficio entre otros	25 Sinaloa	Estudios de preinversión	5,000,000	5,000,000	386,300	701,110	701,110	14.02	21.00
0909J2T0005	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	25 Sinaloa	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000		5,567	5,567	.09	1.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0909J2U0003	TOTAL Pavimentación de Terrenos en la Terminal Terrestre	Se realizará la pavimentación con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor en la superficie de la Terminal Terrestre ubicada el km 2 de la carretera Progreso-Mérida	31 Yucatan	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,308,386	1,941,161	1,941,161	97.06	75.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				22,234,515	21,693,515	48,379	48,379	8,602,449	39.65	
0909J2V0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	14 Jalisco	Adquisiciones	764,500	223,500	48,379	48,379	69,544	31.12	8.00
0909J2V0002	Sustitución de muelles fijos por muelles flotantes en la zona de los Peines	Construccción de muelles flotantes para atracar como mínimo 125 embarcaciones.	14 Jalisco	Otros proyectos	21,470,015	21,470,015			8,532,905	39.74	2.00
										</	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				25,034,500	53,034,500	16,654,978	23,344,205	26,832,073	50.59	
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Habilitar 32 hectáreas de terrenos ganados al mar; la estructura de contención del relleno será mediante tablestaca metálica	25 Sinaloa	Infraestructura económica	12,000,000	40,000,000	16,560,511	22,992,284	26,465,743	66.16	81.05
0909J2W0003	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	25 Sinaloa	Adquisiciones	13,034,500	13,034,500	94,467	351,921	366,330	2.81	4.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0909J2X0002	TOTAL Construccion del patio de maniobras de la bodega de usos multiples, pavimentacion de su camino de acceso externo y obras complementarias.	Construccion de una superficie de 5000 m2 con concreto hidraulico para el patio de maniobras, pavimentacion con asfalto del camino de acceso a la bodega(600 metros de longitud por 8 metros de corona) e instalacion de transformador electrico para suministro de energia	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,475,000 15,475,000	11,000,000 11,000,000			2,641,381 2,641,381	24.01 24.01	.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				417,100,000	345,100,000	221,267,597	247,439,538	265,039,142	76.80	
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongacion de estas hasta lograr su conclusion y la total proteccion de los canales de navegacion del puerto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	159,000,000	150,000,000	110,655,938	120,748,041	120,748,041	80.50	75.91
0309J2Y0012	Pavimentacion de terrenos	Contar con áreas de estacionamiento para almacenaje de automóviles, contenedores y acero.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	15,100,000	15,100,000	5,941,817	5,941,817	5,941,817	39.35	89.37
0309J2Y0024	Dragado de Construcción	Dragado de construcción para la ampliación de la platilla del canal ppal y canal norte.Profundidad de dragado será de -13.40 m apartir del Nivel de Baja Mar Media. Dragado de construcción de la segunda posición de atraque de la terminal Cooper T. Smith y la Terminal de Agregados Petreos.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	6,000,000						78.00
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicara el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordon ecologico.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	3,277,740	3,277,740	3,277,740	4.10	68.40
0309J2Y0035	NIVELACIÓN DE TERRENOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	Se realizará la nivelación de terrenos dentro del Recinto Portuario, para instalacion de una nueva terminal y en la zona de desarrollo para nuevas empresas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	20,000,000						86.00
0809J2Y0003	Terminal de agregados pétreos	Construcción de una Terminal de Agregados Pétreos del Puerto Industrial de Altamira, Tamps	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	5,000,000						31.20
0809J2Y0004	Libramiento Altamira.	Se realizará la construcción de un libramiento en la zona de influencia del Puerto para el desfogue del tráfico pesado. Es una carretera tipo A4S con dos cuerpos de 10.50mts. de corona separados por un camellón central;con dos carriles de 3.50mts. en cada sentido.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	79,078,600	85,094,221	88,200,000	196.00	90.00
0809J2Y0005	Redes de energía eléctrica	Se realizará la construcción de Redes de Energía Eléctrica secundarias para abastecer las bermas de servicio del puerto y los usuarios.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	12,000,000						50.00
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales graneles minerales	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	20,000,000						10.00
0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	Ralización de obras de protección y seguridad dentro del recinto fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento al Artículo 4to.	28 Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	20,000,000	20,000,000	15,368,715	21,911,850	27,400,000	137.00	30.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0909J2Y0001	Vialidades de conexión	Construcción de 14 Km de vialidades internas de dos carriles y 3.5 m. De ancho de corona y acotamiento de 1.5 m., con carpeta asfáltica 8.0 cm. de espesor, guarderías y señalamiento.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	5,467,059	8,694,325	17,700,000	59.00	61.00
0909J2Y0002	Otros Proyectos de Inversión	Contratacion de Estudios tales como: Supervision, proyectos ejecutivos, batimetrías, costo beneficio entre otros	28 Tamaulipas	Otros proyectos	5,000,000	5,000,000	1,477,728	1,771,544	1,771,544	35.43	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				34,620,000	1,200,000	89,726	143,606	143,606	11.97	
0309J2Z0001	Dragado de construccion	Ampliacion darsenas de ciaboga, darsenas de atraque, canales de navegación y rehabilitación de muelles.	26 Sonora	Infraestructura económica	11,700,000						41.80
0909J2Z0001	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; y compra de vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación del puerto	26 Sonora	Adquisiciones	22,920,000	1,200,000	89,726	143,606	143,606	11.97	4.00
		</									

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				538,400,000	494,525,000	184,871,186	213,906,552	223,084,458	45.11	
0209J3A0001	Vialidad periferica norte e infraestructura vial.	Construcción de 25,000 m. de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estara conformada por una subbase de 20 centímetros, una base de 30 y una carpeta asfáltica de 8 cm para rodamiento.	16 Michoacan	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	4,186,111	5,236,123	7,313,961	30.47	62.60
0309J3A0001	Caseta de control de accesos norte y sur y/o acceso principal.	Construcción de 14 casetas de control en tres accesos al puerto y contarán con instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas, ademas de la capacidad para recibir voz y datos mediante conexion con fibra optica.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	3,227,434	3,227,434	3,227,434	64.55	99.11
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,600,000	12,600,000	3,502,006	11,639,413	11,639,413	92.38	84.60
0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	Construccion de 12,000 m. de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 mts y acotamientos de 2.0 mts de ancho.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,400,000	8,400,000	550,840	1,638,415	2,025,408	24.11	8.00
0309J3A0011	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Construcción de 10,500 mts de barda perimetral de 2.35 mts de altura, pudiendo ser malla ciclon o tabique de barro.	16 Michoacan	Otros proyectos	8,600,000	8,600,000	3,912,314	5,036,668	5,586,987	64.96	99.26
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y darsenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts.	16 Michoacan	Infraestructura económica	26,200,000	26,200,000	26,200,000	26,200,000	26,200,000	100.00	100.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	Desarrollo sobre una zona de 1.0 has. Para el establecimiento de un centro de emergencias para el puerto en la isla del cayacal, el cual tendra patios de estacionameinto en concreto armado para soportar el peso de camiones sistema y camiones de bomberos.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000						29.52
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la Isla del Cayacal	Contar con una nueva red para suministro de agua cruda y protección contra incendio en áreas comunes, así como canalizaciones para com,unicacion en voz y datos a todo lo largo del area que forma la Isla de Cayacal.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,200,000	12,200,000		283,867	2,325,783	19.06	95.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Desarrollar sobre un área de 1.5 has la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que de cabida a los diversos servidores portuarios, la edificación sera de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel .	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,200,000	15,200,000		869,130	869,130	5.72	100.00
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ALBATROS CAYACAL ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS	16 Michoacan	Otros proyectos	18,000,000	18,000,000	9,129,979	15,160,515	15,370,355	85.39	99.87
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL DE PENETRACION A LA ISLA DEL CAYACAL, RAMAL ORIENTE.	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS, LAS CUALES CONECTARAN EL ACCESO AL PUERTO CAYACAL II CON LA TERMINAL DE FLUIDOS DE PEMEX.	16 Michoacan	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	4,425,594	4,623,129	4,623,129	48.66	97.20
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REUBICAR LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA TENCION QUE SE LOCALIZAN EN EL PUERTO, SUSTITUYENDO LAS TORRES DE ESTRUCTURA POR POSTES TRONCOCONICOS.	16 Michoacan	Infraestructura económica	29,700,000	29,700,000	4,154,927	7,216,450	7,216,450	24.30	16.00
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal	El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 26.5 kilometros de vias ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto.	16 Michoacan	Infraestructura económica	40,000,000						99.30
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	Servicios para la construccion de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construccion, revisiones y peritajes, construccion de canalizaciones y adecuacion de bermas de servicios.	16 Michoacan	Infraestructura económica	35,000,000	43,125,000	2,472,250	4,971,800	6,227,522	14.44	96.05
0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	Los trabajos consisten en la delimitacion de las areas destinadas al desarrollo ecologico y conservacion de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona.	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,415,671	2,999,340	3,359,683	48.00	55.01
0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	onstrucción de 10 kilómetros de vialidades y 15 has de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	77,929	2,837,870	3,482,228	29.02	24.12

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0809J3A0004	Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo	Construcción de una torre de control de tráfico marítimo y faro, para brindar el apoyo a la navegación mediante la transmisión de la información requerida para el tránsito de embarcaciones dentro y en zonas aledañas a las instalaciones del Recinto Portuario	16 Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	661,215	661,215	661,215	3.67	6.20
0809J3A0005	Construcción del área de servicios al autotransporte	Construcción sobre 14.0 has para servicios al autotransporte, comprende: estacionamiento, área de comida, zonas para reparaciones de vehículos e instalaciones para comunicación. La construcción será a base de terraplenes conformados por grava arena y pavimentados con carpeta.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,700,000	15,700,000	6,800,738	6,879,368	8,529,945	54.33	78.42
0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril	Construcción de 2 pasos a desnivel para eficientar el tránsito de vehículos en cruces de ferrocarril, a base de concreto armado, utilizando estructuras precoladas para su conformación, las gasas de acceso serán pavimentadas con concreto asfáltico y la estructura superior será en concreto hidráulico.	16 Michoacan	Infraestructura económica	29,300,000	29,300,000		271,637	271,637	.93	100.00
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de lázaro Cárdenas, Mich.	Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16:50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1	16 Michoacan	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	114,154,178	114,154,178	114,154,178	57.08	20.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				402,827,500	355,397,500	158,687,755	161,957,207	161,957,207	45.57	
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	06 Colima	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,197,696	1,197,696	1,197,696	59.88	91.99
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desarrollo de Dragado de Construcción, Conectividad Vial Externa e Interna, Mitigación de Impacto Ambiental y Obras Complementarias en la Zona Norte del Puerto, para disponer de áreas que atiendan la demanda de carga contenerizada.	06 Colima	Infraestructura económica	370,000,000	323,000,000	154,471,690	154,471,690	154,471,690	47.82	93.60
0909J3B0001	Programa de adquisiciones	El programa consiste en la adquisición de bienes agrupados en los siguientes conceptos: mobiliario, equipo de administración, maquinaria y equipo industrial; equipo y aparatos para comunicaciones y telecomunicaciones; vehículos y otros bienes muebles.	06 Colima	Adquisiciones	17,127,500	16,697,500	192,920	416,682	416,682	2.50	4.00
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.	06 Colima	Estudios de preinversión	13,700,000	13,700,000	2,825,449	5,871,139	5,871,139	42.86	14.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				29,810,000	19,610,000	413,315	770,203	1,715,822	8.75	
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1,700 m lineales y ademas construir 3 espigones de 200 m lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto	28 Tamaulipas	Otros proyectos	13,600,000						95.01
0709J3D0007	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	28 Tamaulipas	Estudios de preinversión	2,870,000	2,870,000	256,790	613,678	613,678	21.38	100.00
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria conlindante a él.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000			325,966	16.30	3.00
0909J3D0002	Programa de adquisiciones 2010	Llevar a cabo la sustitución, renovación y actualización de los bienes muebles de la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas en las partidas presupuestales involucradas	28 Tamaulipas	Adquisiciones	2,340,000	5,740,000	156,525	156,525	156,525	2.73	.70
0909J3D0003	Construcción y rehabilitación de infraestructura para la seguridad y protección del puerto (primera etapa)	Este proyecto se desarrollará en 4 etapas para atender los requerimientos mnaifestado por la Aduana de Tampico. En esta primera etapa se planea darle mantenimiento general al edificio administrativo de la Aduana, así como a los reconocimientos	28 Tamaulipas	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000			599,574	11.99	.30
0909J3D0004	Continuidad en la adquisición de terrenos para la ampliación del recinto portuario	Seguir con la adquisición de terrenos en las colonias Morelos, Guadalupe Victoria, La Barra y Hermenegildo Galeana para promover así la ampliación del recinto portuario, con el objetivo de fortalecer la promoción del puerto.	28 Tamaulipas	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000			20,079	.50	.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				554,408,000	539,408,000	250,498,060	304,583,530	352,661,714	65.38	
0409J3E0003	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN DARSENA, CANALES Y MUELLES.	DRAGADO DE CONSTRUCCION PARA PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE DARSENA DE CIABOGA, CANAL DE NAVEGACION INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO PROFUNDIZACION DE MUELLES EN EL PUERTO.	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,363,000						95.00
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	30 Veracruz	Infraestructura económica	126,294,000	146,294,000	170,609,002	204,310,665	204,310,665	139.66	95.10
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	30 Veracruz	Infraestructura económica	222,500,000	251,614,000	731,075	731,075	45,365,873	18.03	56.00
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	30 Veracruz	Infraestructura económica	105,751,000	25,000,000	7,283,033	8,957,373	11,006,343	44.03	69.00
0909J3E0001	Prolongación del Muelle 7 Sur Rincón	Ampliación en 30 metros de la línea de atraque del Muelle 7 Sur Rincón y 6 Norte Rincón.	30 Veracruz	Infraestructura económica	52,000,000	52,000,000	30,665,503	36,572,732	36,572,732	70.33	63.01
0909J3E0003	Muelles del Bicentenario para la Armada	Construcción de dos nuevos muelles en espigón en la Zona de la Armada del puerto, de 120x10 mts. cada uno, denominados Muelles del Bicentenario.	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	25,500,000	44,500,000	33,015,465	43,028,160	43,028,160	96.69	75.55
0909J3E0004	Prolongación del Muelle de Cruceros (T)	Prolongación en 70 m de longitud por 11.6 m de ancho del Muelle de Cruceros (T) de su lado T Sur, así como edificación de una nueva pasarela de acceso al muelle, de 30 x 6 m, con escalerilla y plataforma de desembarque/seguridad, de 11 x 3 m, ubicadas en el extremo sur de esta obra resultante.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,200,000	10,200,000	4,941,615	5,181,320	5,909,736	57.94	95.71
0909J3E0005	Estudios de Preinversión 2010	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión	30 Veracruz	Otros proyectos	5,500,000	5,500,000	3,178,079	5,630,805	6,296,805	114.49	25.00
0909J3E0006	Programa de Adquisición de Bienes Muebles 2010	Adquisición de bienes muebles propios para la administración, así como equipamiento indispensable para la operación y seguridad del puerto.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,300,000	4,300,000	74,288	171,400	171,400	3.99	4.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0509J3F0004	TOTAL Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Se realizará el dragado de construcción de 3,500,000 m3 de material, la construcción de un tramo de atraque de 400 m de longitud, rellenos y la habilitación de patios; así como la infraestructura básica y de servicios necesarios para que inicie operaciones el primer muelle.	30 Veracruz	Infraestructura económica	356,500,000 350,000,000	356,500,000 350,000,000	118,356,751 118,141,179	163,350,250 163,073,046	163,350,250 163,073,046	45.82 46.59	89.32
0909J3F0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2010	Estudios y servicios relacionados con la obra pública	30 Veracruz	Otros proyectos	2,000,000	2,000,000	198,592	260,224	260,224	13.01	51.00
0909J3F0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000	16,980	16,980	16,980	.38	.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0909J3G0001	TOTAL Programa de adquisiciones	Adquirir equipo de maniobras y equipos de transporte	20 Oaxaca	Adquisiciones	5,810,000 5,810,000	5,810,000 5,810,000	657,276 657,276	701,849 701,849	746,422 746,422	12.85 12.85	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0909J3L0001	TOTAL		07 Chiapas	Infraestructura económica	444,111,696	211,977,696	84,634,569	95,983,853	109,400,000	51.61	56.20
	Libramiento Ferroviario de Tapachula	Construcción de 11.1 km de vías; tres puentes; un paso superior ferroviario; construcción de terracerías, obras de drenaje y alcantarillado.			444,111,696	211,977,696	84,634,569	95,983,853	109,400,000	51.61	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				190,000,000	180,850,000	15,832,655	18,910,725	22,208,653	12.28	
0809KDN0001	COMPLEMENTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO Y HERRAMIENTAS	Adquisición de equipo electromecánico y herramientas para dar atención a las necesidades imperantes de mantenimiento en el Terminal 1 y zona operacional	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000	2,115	318,390	318,390	1.59	97.10
0809KDN0002	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE EDIFICIO TERMINAL	Remodelación y actualización del Edificio Terminal 1, en sus instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, instalación eléctrica y sistema de aiere acondicionado	09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,000,000	9,100,000	2,133,420	2,133,420	2,878,742	31.63	27.77
0809KDN0005	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes	Desarrollo de trabajos de mantenimiento en Pistas, Plataformas y Rodajes para restituir las condiciones de funcionalidad para la eficiente y segura operación de las aeronaves	09 Distrito Federal	Mantenimiento	130,000,000	136,750,000	11,445,668	13,781,463	16,334,069	11.94	100.00
0809KDN0006	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	Sustitución de parque vehicular por rebasar su tiempo de operación a fin de garantizar las mejores condiciones de servicio y evitar los altos costos de mantenimiento	09 Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	2,251,452	2,677,452	2,677,452	17.85	99.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 K2H Centro Nacional de Metrología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				218,704,827	218,704,827	18,272,726	22,957,888	24,996,355	11.43	
0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	22 Queretaro	Infraestructura gubernamental	66,276,130	66,276,130	15,706,054	17,917,247	19,910,622	30.04	50.96
0910K2H0001	Programa Anual de Obras Menores	Rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a Laboratorios que se construyeron en inmuebles que dejó CONAFRUT, que no eran lo apropiado para este tipo de laboratorios, requiriendo modernizarse y alcanzar las condiciones idóneas para que su operación se equipare con Centros similares de otros países.	22 Queretaro	Mantenimiento	5,000,000	9,100,000	780,612	2,306,096	2,351,188	25.84	37.70
0910K2H0002	Programa Anual de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio	Se establece a fin de adquirir equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos Patrones Nacionales de Medición, así como para reemplazar equipos obsoletos, lo cual dificulta la operación , rezaga la comparabilidad que se ha logrado con otros centros internacionales similares.	22 Queretaro	Adquisiciones	139,845,000	139,845,000	648,887	648,887	648,887	.46	.10
0910K2H0003	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	Para la adecuada operación de los programas y actividades sustantivas del CENAM, es necesario contar con un programa de adquisiciones para actividades de apoyo, se considera la compra de bienes tales como equipo eléctrico, vehiculos, herramientas y refacciones, mobiliario y equipo de oficina.	22 Queretaro	Adquisiciones	7,583,697	3,483,697	1,137,173	2,085,658	2,085,658	59.87	55.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0310K8V0014	TOTAL		09 Distrito Federal	Inmuebles	121,137,474	121,137,474	37,192,404	48,563,170	62,465,856	51.57	60.30
	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación			13,141,779	13,141,779	6,976,737	7,997,327	8,975,444	68.30	
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	107,995,695	107,995,695	30,215,667	40,565,843	53,490,412	49.53	73.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
LAT Procuraduría Federal del Consumidor											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0410LAT0009	TOTAL		09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,535,081	8,706,053					11.65
	Remodelación y Rehabilitación del edificio sede.	Mantener y remodelar el edificio ubicado de la Colonia Condesa, D.F., así como mejorar y actualizar la infraestructura física para cumplir con las normas vigentes de protección civil, instalaciones eléctricas, hidro--sanitarias y la modernización de elevadores.			25,535,081	8,706,053					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía

ENTIDADES PARAESTATALES

LAU Servicio Geológico Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				266,065,395	266,065,395	117,056,425	147,010,497	175,997,262	66.15	
0910LAU0001	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	41,421,344	41,421,344	30,077,387	33,183,690	38,531,371	93.02	73.80
0910LAU0002	Generación de información geofísica del Territorio Nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	23,309,884	23,309,884	19,521,381	21,742,351	23,273,958	99.85	60.50
0910LAU0003	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	54,424,933	54,424,933	25,993,084	30,477,331	40,437,875	74.30	74.00
0910LAU0004	Exploración por energéticos	Identificar localidades que contengan carbón, uranio y gas no asociado al petróleo, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir la dependencia de los hidrocarburos y apoyar el desarrollo de la nación.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	29,770,003	29,770,003	8,851,438	23,555,915	24,889,851	83.61	90.80
0910LAU0005	Generación de infraestructura de información de los recursos minerales municipales	Actividades complementarias en campo enfocadas a la evaluación del potencial de los recursos minerales, tomando como base información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el mismo SGM	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	5,607,941	5,607,941	1,648,047	2,076,578	2,415,620	43.07	93.70
0910LAU0006	Generación de estudios ambientales	Actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	11,073,920	11,073,920	5,114,684	5,858,636	6,623,615	59.81	89.10
0910LAU0007	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	5,750,000	5,750,000	2,556,793	2,880,944	3,245,282	56.44	77.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía

ENTIDADES PARAESTATALES

LAU Servicio Geológico Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0910LAU0008	Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra	Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	8,918,975	8,918,975	3,992,457	4,695,717	5,360,566	60.10	62.90
0910LAU0009	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital	Base de datos sistematizada, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológicominera, geoquímica y magnética, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los usuarios internos como para los externos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos	5,750,000	5,750,000	4,324,297	5,450,471	6,178,197	107.45	74.70
0910LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles, equipo especializado para labores en campo y equipo de laboratorio.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	80,038,395	80,038,395	14,976,857	17,088,864	25,040,927	31.29	31.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía

ENTIDADES PARAESTATALES

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				392,399,739	392,399,739	102,483,385	138,045,173	211,656,370	53.94	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	03 Baja California Sur	Otros proyectos	35,000,010	35,000,010	561,389	640,092	715,384	2.04	11.00
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los próximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	5,000,000	5,000,000	827,192	1,368,454	1,519,989	30.40	82.20
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	10,783,000	10,783,000	171,595	196,373	226,682	2.10	94.90
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.	03 Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	12,636,729	12,636,729	897,847	1,963,906	3,794,424	30.03	59.50
0910K2N0003	Incremento de producción de sal baja en bromo.	Canexus solicitó a ESSA evaluar la posibilidad de producir sal sin bromo o con el mínimo contenido, en un plazo no mayor a un año y medio. El consumo anual de esta sal está por el orden de 300 a 350,000 tpa para este tipo de sal. Una fuente alterna de suministro para Canexus es la sal Chilena.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	9,100,000	9,100,000	2,742,266	3,886,161	5,901,138	64.85	35.00
0910K2N0004	Programa de adquisicion y sustitucion de equipos de transporte	La vida útil de las unidades del parque vehicular de la entidad, está determinada por diversos factores que afectan el deterioro de los vehículos, tales como desgaste de sus componentes mecánicos, integridad física de las carrocerías, y otros componentes debido al ambiente corrosivo en que operan	03 Baja California Sur	Adquisiciones	9,433,000	9,433,000	7,208,516	7,208,516	7,392,525	78.37	100.00
0910K2N0005	Programa de adquisicion de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura constantemente requieren de mantenimiento, esto hace necesario para la entidad contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. Las áreas administrativas no quedan exentas.	35 Varios	Adquisiciones	41,995,000	41,995,000	10,961,334	14,658,862	17,884,054	42.59	42.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0910K2N0006	Construccion de cajas Dart para el acarreo de sal	Para realizar las actividades de transporte de sal desde los vasos cristalizadores hasta la planta lavadora en Puerto Chaparrito, se utilizan góndolas denominadas cajas Dart, La Entidad de acuerdo a sus programas les da mantenimiento .	03 Baja California Sur	Otros proyectos	11,782,000	11,782,000	8,469,586	9,038,520	9,596,809	81.45	94.80
0910K2N0007	Obras de apoyo a la comunidad	Exportadora de Sal, S. A. de C. V., para continuar apoyando el desarrollo de su personal, requiere llevar a cabo obras de apoyo a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. Dentro del mismo contrato colectivo de trabajo que la Entidad tiene convenido con el sindicato salinero.	35 Varios	Infraestructura social	3,850,000	3,850,000	1,773,505	2,125,125	2,366,705	61.47	68.00
0910K2N0008	Programa de reparaciones mayores	Los activos, han ascendido a mas de 125 equipos, dadas las condiciones de trabajo a las que son sometidas algunas de estas maquinas, el desgaste es tal, por lo corrosivo de la sal, que dificilmente alcanzan el periodo recomendado.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	29,700,000	29,700,000	13,022,705	15,338,470	16,601,198	55.90	60.00
0910K2N0009	Reposicion de maquina generadora de energia	La infraestructura de CFE en la región, actualmente, no es suficiente para garantizar la disponibilidad y oportunidad que la empresa requiere en el abastecimiento de energía eléctrica, Es por eso que a la fecha Exportadora de Sal continua generando la energía que requiere.	02 Baja California	Adquisiciones	14,250,000	14,250,000	5,509,252	5,509,252	5,509,252	38.66	10.00
0910K2N0010	Construccion de losa de lavado para maquinaria	Una de las principales características de los procesos de producción, cosecha y transporte de sal de Exportadora de Sal es lo corrosivo del entorno para la maquinaria. Para amortiguar el daño que sufren los equipos, la Entidad tiene establecida la actividad de lavado de maquinaria con agua de mar.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	15,000,000	15,000,000	227,155	258,803	3,849,248	25.66	18.50
0910K2N0011	Programa de adquisicion de maquinaria y equipos especializados	Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras, tractores, traxcavos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros.	35 Varios	Adquisiciones	175,000,000	175,000,000	47,666,520	72,743,531	132,480,191	75.70	75.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0910K2N0012	Producción de sal martajada	La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrias pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.	03 Baja California Sur	Estudios de preinversión	1,000,000	1,000,000					10.00
0910K2N0014	Obras de apoyo a la zona industrial	La salinidad del ambiente del proceso y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto por donde esta fluye. Por otro lado, las bombas usadas para el drenado y manejo de la salmuera sufren constantemente de cristalización de sal en sus componentes mecánicos.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	13,370,000	13,370,000	2,370,941	3,012,799	3,694,976	27.64	29.00
0910K2N0015	Construcción de Oficinas Administrativas	El edificio a construirse constará de dos niveles, a base de muros de bloque hueco de concreto de 15 X 20 X 40 cm, confinados por dalas y castillos. El entrepiso y cubierta del inmueble será de losa nervada de 20 cm de espesor con una capa a la compresión de 5 cm y nervaduras reforzadas.	03 Baja California Sur	Inmuebles	4,500,000	4,500,000	73,582	96,309	123,795	2.75	20.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
06115130002	TOTAL Programa de Adquisiciones para la Atención al Rezago en Equipamiento y adquisición de terrenos para los Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica	Este Programa permitirá abatir el rezago en equipamiento en los Tecnológicos de Educación Superior, así mismo permitirá adquirir terrenos, obteniendo con esto un desarrollo armónico del Sistema.	35 Varios	Adquisiciones	190,552,665 135,000,000	427,414,577 279,494,105	354,812	354,812	354,812	.08	1.00
09116000020	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, TICs.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través de la adquisición de bienes informáticos para 98 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS.	35 Varios	Adquisiciones	7,599,444	48,827,105	354,812	354,812	354,812	.73	6.00
09116000021	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 67 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Adquisiciones	7,503,214	23,775,920					1.00
09116000023	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETA.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 49 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Adquisiciones	5,040,634	23,194,000					1.00
09116000024	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETI.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 37 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Adquisiciones	14,663,662	45,436,000					2.00
09117120003	Programa de Equipamiento de Areas Centrales de los Subsectores 100 a las 500s	Adquisición de bienes muebles, como mobiliario y equipo de oficina diverso.	35 Varios	Adquisiciones	4,734,680	2,464,567					1.00
09117120004	Programa de Equipamiento de Mobiliario y Equipo de la Direcciones Generales que integran la Oficialia Mayor	Adquisición de bienes muebles, maquinaria, herramientas, refacciones y accesorios diversos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,846,242	2,727,780					1.00
09117120005	Programa de Equipamiento de Bienes Informáticos	Adquisición de servidores de misión crítica y web, dispositivos de ingreso de datos de asistencia HandPunch, sistema de monitoreo y admón de la red, Fortalecimiento de la cantidad mínima de 232 servidores departamentales, Red de videoconferencia y colaboración virtual de la SEP.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,164,789	1,495,100					1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B01 XE-IPN Canal 11

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0311B010003	TOTAL				22,911,972	3,789,626					
	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA SEÑAL DE TELEVISION	El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 31 estaciones de televisión (repetidoras) en los diferentes puntos estratégicos de la República	35 Varios	Infraestructura social	11,914,226	2,983,298					52.28
0311B010005	PLAN DE TRANSICION DIGITAL	Migrar a una tecnología digital en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales, ya que se cuenta con una tecnología obsoleta de más de 20 años, lo que pone en riesgo su operación con altos costos en refacciones y procesos tardíos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,997,746	806,328					33.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				72,771,535	72,771,535	9,733,771	16,890,961	18,570,773	25.52	
0911D000004	Programa de Adquisiciones 2010	Dotar de mobiliario y equipo a los diversos centros de trabajo del Instituto.	35 Varios	Adquisiciones	10,712,838	10,712,838	2,610,005	4,500,074	5,179,960	48.35	48.35
0911D000005	Proyectos de Obra Pública 2010	Trabajos de construcción, rehabilitación y adecuaciones en Inmuebles y Zonas Arqueológicas	35 Varios	Mantenimiento	62,058,697	62,058,697	7,123,766	12,390,887	13,390,813	21.58	21.58
					</						

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911E000002	TOTAL		35 Varios	Mantenimiento	34,310,240	34,310,240	11,805,065	14,872,231	14,872,231	43.35	34.40
	Programa anual de trabajo de obra del INBAL 2010.	Trabajos de obra pública en centros educativos, museos y recintos culturales del INBAL. Total de m2 a remodelar: 45,548.82. Población total beneficiada: 1,200,041 aproximadamente.			34,310,240	34,310,240	11,805,065	14,872,231	14,872,231	43.35	
									</		

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
F00 Radio Educación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911F000001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,191,058	7,191,058			61,032	.85	
	Adquisición de equipos de grabación y aparatos para la Transmisión de Señales en Frecuencia Modulada.	Actualizar la capacidad digital de los equipos de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado en la Radiodifusora y los correspondientes equipos en la Planta Transmisora.			7,191,058	7,191,058			61,032	.85	.85

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911H000004	TOTAL				255,107,121	127,107,121	99,002,174	100,436,170	100,436,170	79.02	
	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.	Sustitución y actualización del mobiliario y equipo de oficina, educacional y recreativo, el cual permitirá operar adecuadamente al personal de las diferentes unidades administrativas del Conaculta.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	24,000,000	24,000,000	1,840,144	1,840,144	1,840,144	7.67	
0911H000008	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural.	Este programa impulsa las acciones de conservación, preservación, restauración y protección del patrimonio cultural.	35 Varios	Mantenimiento	231,107,121	103,107,121	97,162,030	98,596,026	98,596,026	95.62	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A2M Universidad Autónoma Metropolitana											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0811A2M0010	TOTAL				151,776,786	118,346,663	59,746,678	67,974,109	83,017,541	70.15	
	Construcción del Edificio Módulo de Atención Integral en la Unidad Xochimilco	Construir un edificio (de 729.86m2 distribuidos en: planta baja 364.93m2 y planta alta 364.93m2, además de 471.03m2 de áreas exteriores) como módulo de atención médica, odontológica y psicológica. Es una alternativa para prestar servicio a la comunidad y la población de su entorno.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	15,001,124	15,001,124	8,507,027	9,152,816	11,731,777	78.21	76.03
0911A2M0001	Primera etapa de la Unidad Académica Lerma	Infraestructura básica de la Unidad Académica Lerma de la UAM, primera etapa son: 7 edificios:(25,917m2): biblioteca (6,827m2), dos para aulas (3,558m2 c/u), 3 de laboratorios y cubículos para profesores (2,676.66m2 c/u), y uno para la rectoría (3,944.00 m2). Y Equipamiento para el año 2010.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	98,885,662	65,455,539	29,752,510	35,703,012	41,653,514	63.64	99.07
0911A2M0005	Construcción del Edificio del Edificio 33 de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Académica Xochimilco	El edificio 33 está destinado a alojar laboratorios y aulas de docencia para los Departamentos de Producción Agrícola y Animal, y el Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	37,890,000	37,890,000	21,487,141	23,118,281	29,632,250	78.21	74.62

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				1,128,742,776	1,128,742,776	345,416,932	541,908,197	630,672,779	55.87	
0311A3Q0022	Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo	La modificación consta en la Construcción de una nueva sede para el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREPA) y reposición del edificio A de aulas; la rehabilitación de los edificios B, E y Servicios Estudiantiles, además de la nivelación de precisión y revisión estructural de 35 edificios.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	9,659,103	9,659,103					100.00
0911A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	115,000,000	1,623,193	113,300,025	114,661,618	99.71	93.72
0911A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	60,000,000	45,000,000	3,380,907	4,752,724	4,752,724	10.56	7.92
0911A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	105,000,000	82,802,434	91,943,761	104,107,248	99.15	79.81
0911A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	40,000,000	21,683,060	23,334,653	24,788,595	61.97	49.58
0911A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	35,000,000	905,649	1,923,949	2,075,808	5.93	4.15
0911A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	70,000,000	91,000,000	61,873,782	82,983,030	90,331,435	99.27	95.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0911A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	35,000,000	9,533,814	10,491,572	11,276,011	32.22	22.55
0911A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	40,000,000	6,011,743	7,666,771	18,851,620	47.13	37.70
0911A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	25,000,000	3,129,503	4,406,697	4,852,943	19.41	9.70
0911A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	50,000,000	35,000,000	18,144,045	21,309,050	22,722,198	64.92	45.45
0911A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	30,000,000	941,209	3,420,625	3,464,469	11.55	6.93
0911A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	45,000,000	30,000,000	6,313,261	7,894,873	8,313,456	27.71	22.50
0911A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	46,162,050	25,162,050	1,089,774	1,728,517	1,728,517	6.87	3.74
0911A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y áreas de apoyo a la docencia (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	40,000,000	60,000,000	40,122,243	56,784,018	59,143,184	98.57	91.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
					(1)	(2)					
0911A3Q0017	Construcción del Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía	Construcción de un edificio de 2,370 metros cuadrados, donde se albergarán las instalaciones de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	12,805,763	12,805,763					96.00
0911A3Q0018	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los institutos y centros de Difusión Cultural.	35 Varios	Mantenimiento	60,056,555	60,056,555	2,226,005	2,514,682	19,687,981	32.78	32.79
0911A3Q0019	Programa de Mantenimiento a Escuelas de Educación Media Superior	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	80,147,252	80,147,252	26,631,097	32,690,012	41,734,000	52.07	52.07
0911A3Q0020	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas de laboratorios, talleres, aulas y oficinas los institutos y centros de investigación científica y humanística	35 Varios	Mantenimiento	70,401,240	70,401,240	789,700	1,496,925	3,056,263	4.34	4.34
0911A3Q0021	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	Mantenimiento y optimización de las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	100,135,608	100,135,608	58,069,173	68,200,584	90,058,980	89.94	89.94
0911A3Q0022	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas en aulas, laboratorios, talleres y oficinas de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	35 Varios	Mantenimiento	84,375,205	84,375,205	146,340	5,065,729	5,065,729	6.00	6.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911L3P0002	TOTAL				17,408,746	17,408,746	294,095	430,327	2,124,071	12.20	
	Programa de Adquisiciones para el Equipamiento de los Talleres, Aulas y Laboratorios	Equipar los Talleres, Aulas y Laboratorios con los que cuenta el CETI en sus planteles, así como proveer del mobiliario y equipo adecuado a la nueva infraestructura, reforzando los proyectos Institucionales de Acreditación de las carreras, Reforma curricular y Certificación en ISO 9001:2000.	14 Jalisco	Adquisiciones	6,857,394	6,857,394	12,157	12,157	233,769	3.41	3.00
0911L3P0003	Proyecto de Infraestructura Social para el Incremento de la vida útil de los activos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2010	Incrementar la vida útil de las aulas, talleres, laboratorios, oficinas y anexos de los Planteles Educativos del CETI para ambos Niveles Educativos.	14 Jalisco	Infraestructura social	10,551,352	10,551,352	281,938	418,170	1,890,302	17.92	18.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0611L4J0003	TOTAL				148,047,477	107,960,774	27,055,033	57,859,095	65,399,580	60.58	
	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SEDE SUR DEL CINVESTAV	Construcción de un conjunto arquitectónico cuyo costo total estimado asciende a 44.98 millones de pesos, que se ubicará en la parte frontal del actual edificio académico. Incluirá una biblioteca, aulas para seminarios y auditorio con capacidad para 270 espectadores.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	108,047,477	1,800,000		456,194	1,326,281	73.68	100.00
0911L4J0005	Programa anual de adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las Unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Adquisición de equipo de laboratorio especializado que ayude a la consolidación y desarrollo de los programas de estudio de posgrado que se imparten en la institución, que son fundamentales para el Cinvestav en la investigación científica y tecnológica de frontera.	35 Varios	Adquisiciones	40,000,000	106,160,774	27,055,033	57,402,901	64,073,299	60.35	55.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES L5N Colegio de Bachilleres											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				133,259,786	19,520,792	9,078,374	9,863,418	10,520,792	53.90	
0911L5N0001	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	Trabajos de mantenimiento a subestaciones eléctricas, construcción de escaleras de emergencia, rehabilitación y adaptación de sistemas de bombeo y diversas obras de albañilería.	35 Varios	Mantenimiento	88,548,670	8,548,670	8,421,000	8,548,670	8,548,670	100.00	100.00
0911L5N0002	Programa de Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles para los 20 Planteles y Oficinas Generales para 2010	35 Varios	Adquisiciones	44,711,116	10,972,122	657,374	1,314,748	1,972,122	17.97	86.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				1,097,182,662	1,074,893,477	489,783,471	634,214,129	763,571,179	71.04	
0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	35 Varios	Infraestructura social	118,635,912	96,346,727	51,118,484	60,119,924	66,241,030	68.75	58.00
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIL Y BÁSICA	BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO DIGNO, A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA EN COMUNIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN	35 Varios	Infraestructura social	978,546,750	978,546,750	438,664,987	574,094,205	697,330,149	71.26	56.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911MDB0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,124,155	4,124,155		134,326	134,326	3.26	
	Equipamiento del INALI	Continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura del Instituto a fin de que se encuentre en condiciones de realizar las tareas que tiene encomendadas, tanto sustantivas como administrativas.			4,124,155	4,124,155		134,326	134,326	3.26	3.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				42,838,544	54,007,420	17,249,891	19,461,401	33,835,319	62.65	
0911MDC0001	Programa de Televisión	Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 50 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	2,167,473	2,364,690	731,927	1,013,437	1,238,645	52.38	52.34
0911MDC0002	Coproducción de largometrajes	Coproducción de 4 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	09 Distrito Federal	Otros programas	15,197,527	29,560,419	16,510,533	18,440,533	20,790,533	70.33	70.25
0911MDC0003	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje y producción de una serie de cortometrajes como parte de las actividades conmemorativas del 2010	09 Distrito Federal	Otros programas	23,407,029	21,075,905			11,798,710	55.98	56.00
0911MDC0004	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,066,515	1,006,406	7,431	7,431	7,431	.74	.74

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDL Instituto Mexicano de la Radio											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911MDL0003	TOTAL				22,300,001		5,108,891	9,569,856	10,970,969		
	Transición Regional de Radiodifusión AM a FM	Adquisición de equipo de telecomunicaciones para transmitir en forma simultánea en la banda de FM de conformidad por lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008 por la COFETEL.	35 Varios	Adquisiciones	18,800,000		5,108,891	9,569,856	10,970,969		55.79
0911MDL0004	Mantenimiento, rehabilitación y reubicación de oficinas y plantas transmisoras.	Rehabilitación y mantenimiento de oficinas y plantas transmisoras del Instituto, así como la desinstalación y reubicación definitiva de caseta provisional para el resguardo del acervo radiofónico y documental del IMER.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	3,500,001						32.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911MDN0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	916,479	916,479			394,508	43.05	43.00
	Programa de Equipamiento del INEE 2010	Mobiliario y equipo especializado para apoyar los procesos informáticos de lectura de las pruebas que aplica el INEE y el desarrollo del Proyecto de Evaluación de la Educación Media superior.			916,479	916,479			394,508	43.05	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0911MGC0004	TOTAL				25,542,653	25,542,653					
	Demolición y basamento de Edificios de Laboratorios en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7, Cecyt 7 Cuauhtemoc	Demolición de Edificios de Laboratorios y basamento para construcción.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	14,491,531	14,491,531					100.00
0911MGC0006	1 y 2a Etapas de Obras de Infraestructura básica para 2 edificios en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG).	Realización de la 1a y 2a Etapas de Obras de Infraestructura básica para 2 inmuebles de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG).	11 Guanajuato	Infraestructura social	11,051,122	11,051,122					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				25,055,953		15,597,815	17,097,815	18,723,076		
0911MGH0001	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Con la adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado.	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	2,340,000		314,739	1,214,739	2,340,000	100.00	
0911MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	La Universidad contará con el equipamiento actualizado de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres y verá actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	15,725,977		8,293,100	8,893,100	9,393,100	59.71	
0911MGH0003	Programa anual de mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	Con la realización de este proyecto la Universidad contará con el mantenimiento de 30 edificios, aulas para docencia, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales para propósitos de educación a distancia, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios universitarios	05 Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	6,989,976		6,989,976	6,989,976	6,989,976	100.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L8G Educal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0811L8G0003	TOTAL Centro Cultural Elena Garro	Espacio para promoción de la lectura y cultura en general, exhibición de acervos bibliográficos del CNCA y de fondos editoriales del interior, desarrollo de actividades de fomento a lectura, difusión de obras de los autores del FONCA y nuevos escritores y escuela de formación de libreros en México.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,585,110	100,000,000	12,825,765	12,825,765	12,825,765	12.83	100.00
					7,585,110	100,000,000	12,825,765	12,825,765	12,825,765	12.83	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L8K El Colegio de México, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0911L8K0001	TOTAL Sustitución de la infraestructura eléctrica.	Substitución de la infraestructura eléctrica que incluye, Planta Generadora de Energía eléctrica y demás requerimientos eléctricos en cuanto a la Subestación Eléctrica Receptora, Transformadora, Tableros de Distribución Generales y Sub-generales y Alimentadores Eléctricos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	13,335,645 3,940,235	13,335,645 4,524,000	7,782,557 3,170,118	8,382,557 3,170,118	10,835,645 4,524,000	81.25 100.00	100.00
0911L8K0002	Equipamiento y Sustitución de Mobiliario y Equipo	Resultado de análisis, se determinó el grado de deterioro de mobiliario asignado al personal académico, directivo, administrativo y áreas de uso general de la Institución tales como salones, salas, auditorios, comedores, áreas de becarios, archivos y biblioteca, principalmente	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,785,990	3,461,353	1,003,019	1,603,019	1,961,353	56.66	62.00
0911L8K0003	Modernización de la Infraestructura de Cómputo	La modernización de la infraestructura de computo inicio con la sustitución del equipo de switcheo de la red de área local por lo que ahora se cuenta con un Backbone de 10 Gigabits, así mismo, es primordial continuar con la mejora continua de la infraestructura para poder llegar al objetivo final	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,609,420	5,350,292	3,609,420	3,609,420	4,350,292	81.31	87.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				22,868,222	26,356,459	119,606	119,606	6,974,872	26.46	
0811L8P0003	Remodelación y Construcción	Proyecto de edificación: EDIFICACIÓN-CAMERINOS, demolición y edificación; Remodelación de la zona de clientes de Laboratorio;	09 Distrito Federal	Infraestructura social	9,056,166	14,570,159					100.00
0911L8P0001	Actualización Tecnologica Digital	Los avances tecnologicos que la industria cinematografica ha producido en los ultimos años, hace necesario que ECHASA realice inversión en equipos de vanguardia que le aseguren mantener una posición competitiva y de presencia con sus clientes.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,696,934	9,696,934			4,885,506	50.38	50.40
0911L8P0002	Mobiliario y Equipo	ECHASA debe mantener una buena imagen hacia sus clientes, de ahi la necesidad de contar con recursos que permitan modernizar sus instalaciones y sustituir aquel mobiliario y equipo que por sus condiciones , vida util y obsolescencia requieran ser dados de baja.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,115,122	2,089,366	119,606	119,606	2,089,366	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0911L9Y0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,790,072	9,790,072	1,788,176	1,788,176	7,230,071	73.85	73.85
	Programas de inversión de mobiliario y equipo	Con el fin de fortalecer el objetivo de la Cineteca se pretende dotar de equipo que permitan duplicar el espacio de almacenamiento de bóvedas, y así modernizar de los sistemas de preservación, catalogación y restauración. además se modernizaran 4 salas de cine.			9,790,072	9,790,072	1,788,176	1,788,176	7,230,071	73.85	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 12 Salud

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				605,463,002	511,405,463	172,221,484	205,873,371	228,817,943	44.74	
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	8,159,674	8,182,076	2,344,997	2,691,454	3,007,083	36.75	20.10
06125120003	Programa de substitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	21,059,399	13,810,362	5,942,612	6,819,764	7,616,658	55.15	19.99
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	17,693,929	11,423,725	4,952,177	5,681,728	6,348,116	55.57	19.42
08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2010	3 quirófanos, 1 de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, 1 endoscopia, 1 admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, 1 de auxiliares de diagnostico, tratamiento así como 1 consulta externa con 17 servicios médicos de segundo nivel	09 Distrito Federal	Infraestructura social	157,550,000	76,989,300	31,582,203	46,978,405	50,001,764	64.95	59.34
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE)	Constr. del InDRE con más de 65 laboratorios, brindará serv. de diagnóstico, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vig. Epid.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	199,000,000	199,000,000	66,593,141	73,958,187	84,766,509	42.60	45.16
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada	Se plantea una construcción total de 21,343 m2, de los cuales 14,357 m2 son obra nueva, 4,982 de estacionamiento en sótanos y 2,004 m2 de remodelación del edificio administrativo existente que se conservará para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	202,000,000	202,000,000	60,806,354	69,743,833	77,077,813	38.16	71.72

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 12 Salud

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0512S000001	TOTAL		09 Distrito Federal	Inmuebles	5,905,722	7,112,351	4,541,771	4,745,592	5,162,350	72.58	96.98
	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO			5,905,722	7,112,351	4,541,771	4,745,592	5,162,350	72.58	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				4,855,910	4,855,910	1,878,545	2,013,136	2,547,183	52.46	
0812M7F0001	Construcción de servicios complementarios del edificio de servicios clínicos del INP, 2010.	Construir baños públicos en un área aproximada de 60 m2 y una rampa para discapacitados en un área de 100 m2, con seis desniveles de 50 cms de altura, para acceder al primer nivel, del edificio de servicios clínicos del Instituto.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,043,600	2,043,600	437,505	437,505	695,375	34.03	41.30
0912M7F0001	Programa de adquisiciones, 2010.	Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,355,910	1,355,910	1,159,686	1,212,446	1,212,446	89.42	89.53
0912M7F0002	Programa anual de mantenimiento, 2010.	Reralizar mantenimiento, remodelación, adecuación y rehabilitación de infraestructura en materia de inmueble del Hospital.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,456,400	1,456,400	281,354	363,185	639,362	43.90	45.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				150,433,800	208,333,800	74,462,696	109,110,062	146,417,027	70.28	
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012	09 Distrito Federal	Infraestructura social	150,000,000	207,900,000	74,064,480	108,711,846	146,018,811	70.24	99.96
0912NBB0001	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, 2010.	Adquirir mobiliario y equipo administrativo para las diversas áreas del Hospital, que le permitan desempeñar sus funciones de manera eficientemente y oportuna, así como brindar una mayor calidad en la atención a la población demandante.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	433,800	433,800	398,216	398,216	398,216	91.80	19.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NBD Hospital General de México

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				11,456,970	12,759,627	6,006,553	6,006,553	6,006,553	47.07	
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,639,983	2,919,440	2,919,440	2,919,440	2,919,440	100.00	100.00
0712NBD0003	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,650,487	2,673,687					83.00
0912NBD0002	Programa anual de trabajo de mantenimiento del HGM, 2010.	Remodelar y adecuar las unidades médicas del Hospital.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	7,166,500	7,166,500	3,087,113	3,087,113	3,087,113	43.08	43.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0812NBG0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Infraestructura social	13,373,458	30,465,762			2,657,114	8.72	
	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2010	Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez			8,716,303	25,777,008					9.48
0912NBG0003	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico 2010	Fortalecer el equipamiento de las áreas médicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,602,220	3,764,551			2,594,910	68.93	90.82
0912NBG0004	Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles 2010	Fortalecer las áreas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, para mejorar la calidad en el desempeño de sus funciones y contar con instalaciones dignas de un tercer nivel de atención.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,054,935	924,203			62,204	6.73	14.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBV Instituto Nacional de Cancerología											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0912NBV0004	TOTAL Remodelación de consultorios, reubicación de farmacia y banco de medicamentos, 2009-2010.	Remodelación de 8 consultorios, farmacia, banco de medicamentos en un área de 832 m2 en planta baja con acceso peatonal directo de la calle.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	1,968,300 1,968,300	1,968,300 1,968,300					99.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0912NCA0001	TOTAL				10,000,000	18,040,798					
	Programa Anual de Adquisiciones 2010	Adquirir mobiliario y equipo de administración, médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,500,000	12,540,798					3.00
0912NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento del INC 2010	Construcción, Adecuación y Rehabilitación de las áreas de: Cirugía (300 m2), Subdirección de Servicios Generales (130 m2), Ecocardiografía (65 m2), Consulta Externa (35 m2), Banco de Sangre (35 m2) y Seguridad y Servicios (35 m2), haciendo un total de 600 m2 a construir.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	3,500,000	5,500,000					46.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0712NCD0009	TOTAL Construcción de la Unidad de Investigacion en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas	Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	60,000,000 60,000,000	60,000,000 60,000,000					38.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0912NCG0001	TOTAL Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, 2010	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto 2010	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,200,000 1,200,000	4,275,680 4,275,680		1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	23.39 23.39	23.39

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
03121100001	TOTAL	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	99,562,049	179,997,369	59,046,294	95,956,602	129,183,159	71.77	83.37
	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.				99,562,049	179,997,369	59,046,294	95,956,602	129,183,159	71.77	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0912NCK0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,182,006	9,239,636			41,070	.44	
	Programa anual de adquisiciones 2010.	Adquirir equipos nuevos necesarios para el óptimo funcionamiento de las instalaciones, derivado de la ampliación de nuevas áreas. Así como el reemplazo de los equipos rotos, sin refacciones y obsoletos.			4,520,000	6,061,990			41,070	.68	1.00
0912NCK0002	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugia 2010-2011.	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugia	09 Distrito Federal	Infraestructura social	1,662,006	3,177,646					2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				17,133,103	17,133,103	339,803	2,007,986	5,184,731	30.26	
0912NCZ0001	Adquisición de mobiliario y equipo Administrativo e industrial, 2010.	Adquirir diferente mobiliario y equipo administrativo e industrial, para diferentes áreas y/o servicios del Instituto.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,084,500	1,084,500			405,039	37.35	21.22
0912NCZ0003	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 2010.	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, para adecuarse a los cambios en la morbilidad pediátrica, atención de enfermedades congénitas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,223,719	6,223,719		962,523	3,734,229	60.00	87.91
0912NCZ0004	Remodelación de diferentes áreas del Instituto, 2010.	Remodelación de diferentes servicios médicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energía eléctrica y aire acondicionado: incluye proyecto ejecutivo, supervisión externa y ejecución de la obra	09 Distrito Federal	Mantenimiento	9,824,884	9,824,884	339,803	1,045,463	1,045,463	10.64	23.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
	TOTAL				15,391,500	40,545,417			53,224	.13	
0912NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2010	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo para el fortalecimiento de las áreas que conforman el Instituto Nacional de Perinatología	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,591,500	24,072,200			53,224	.22	.03
0912NDE0002	Programa de inversión de mantenimiento 2010.	Remodelación de diversas áreas.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	5,800,000	16,473,217					12.48

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0812NDF0003	TOTAL		09 Distrito Federal	Infraestructura social	243,000,000	295,788,563	146,382,820	155,404,410	160,595,869	54.29	
	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2011	Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.			228,000,000	243,000,000	138,676,132	146,129,413	149,057,760	61.34	99.89
0812NDF0006	Proyecto de Inversión para la Construcción del area de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2010-2011	Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	15,000,000	52,788,563	7,706,688	9,274,997	11,538,109	21.86	87.74

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NDY Instituto Nacional de Salud Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0912NDY0001	TOTAL	Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	4,000,000	4,028,544	439,169	439,169	523,549	13.00	13.09
	Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2010.				4,000,000	4,028,544	439,169	439,169	523,549	13.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				28,311,901	31,127,261			216,901	.70	
0812M7K0001	Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos	Reducción del consumo de drogas, de mortalidad asociada a las adicciones, de los costos de hospitalización de las enfermedades asociadas a las adicciones, en accidentes de tránsito y de la delincuencia.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	3,418,000	3,418,000					13.40
0812M7K0003	Construcción del CIJ Mexicali	Construcción de 833.68 m2 en un terreno de 2,500.00 m2 con áreas de recepción de los pacientes, consultorios, una cámara Gessel, dos salones para sesiones de terapias, sala de juntas, dirección, archivo clínico, biblioteca, bodega, cocineta, áreas de sanitarios y otros servicios.	02 Baja California	Infraestructura social	1,000,000	1,000,000					20.00
0812M7K0004	Construcción del CIJ Nogales	Un inmueble de 833.68 m2 de construcción en un terreno de 5,000.001m2 con recepción de pacientes, consultorios, una cámara Gessel, salones para sesiones de terapias y para sala de juntas, dirección general, archivo clínico y otros servicios.	26 Sonora	Infraestructura social	500,000	500,000					97.76
0812M7K0005	Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez	Construcción de una U.I. con superficie de 2,072.56 m2 en un terreno de 3,200.00 m2 que con consultorios, salón de usos múltiples, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	07 Chiapas	Infraestructura social	3,416,000	3,416,000					22.90
0812M7K0006	Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz	Construcción de una U.I. con superficie de 1,106.00 m2 en un terreno de 1,517.60 m2, con consultorios, salón de usos múltiples, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	3,416,000	3,416,000					25.30
0912M7K0001	Programa de Adquisiciones 2010	Adquisición de mob, epo de admon epo educacional y recreativo, vehic terrestres destinados a servicios púb, epo y aparatos de comunicaciones y telecom, instrumental, epo médico y de lab, herramientas y sustituir bienes obsoletos e inservibles, siniestrados y robados, para la operación de los CIJ.	35 Varios	Adquisiciones	16,561,901	19,377,261			216,901	1.12	2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0712NEF0001	TOTAL	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	1,548,200,000	1,372,964,100			12,239,281	.89	72.75
	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2011				1,548,200,000	1,372,964,100					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 13 Marina											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				1,219,500,000	1,037,318,024	1,084,614,702	1,133,463,970	1,167,832,559	112.58	
03131130001	Proyecto de Inteligencia Naval y Comando y Control	Centrales de Comando y Control, Estaciones fijas, móviles y portátiles, así como sistemas y equipos especializados de inteligencia y contrainteligencia.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	172,300,000	117,528,233	92,204,750	92,204,750	100,704,750	85.69	86.41
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	404,895,091	184,423,255	355,160,422	372,350,168	374,661,057	203.15	92.07
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, area mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	143,658,000	144,907,200	144,907,200	144,907,200	144,907,200	100.00	100.00
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construcción de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicion de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	87,800,000	142,379,633	131,938,333	134,985,755	137,772,427	96.76	47.01
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	12 Guerrero	Infraestructura gubernamental	138,741,925	158,113,636	93,483,897	111,027,257	119,848,536	75.80	57.22
08132160003	Construccion de instalaciones para un Batallon de Infanteria de Marina en Guaymas, Son.	Construccion de instalaciones para un Batallon de I.M., el cual consistira en un edificio para comandancia, edificios para alojamiento,pañoles,cobertizos para vehiculos, centro de academias,cocina comedor instalaciones de entrenamiento militar, areas deportivas y verdes.	26 Sonora	Infraestructura gubernamental	124,710,752	109,975,567	95,080,849	103,756,795	109,975,567	100.00	100.00
08132160004	Remodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.	30 Veracruz	Mantenimiento	147,394,232	179,990,500	171,839,251	174,232,045	179,963,022	99.98	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09141100001	TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Se requieren realizar trabajos para mejorar el desagüe de los inmuebles ya que actualmente estan generando problemas de filtración; asimismo, se realizarán otros trabajos de cancelería de aluminio, celosías en fachadas, plafones reticulares y pisos de loseta que mejoren el confort termico.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,400,980	16,500,000			3,260,929	19.76	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 15 Reforma Agraria

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				28,877,094	26,877,094	24,719,794	24,719,794	24,765,766	92.14	
09154000001	Programa de Adquisiciones de la SRA	Adquisiciones de equipo de administración, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, equipo educacional y recreativo, vehículos, maquinaria y equipo de construcción, maquinaria y equipo de comunicaciones y de uso informático y herramientas y refacciones.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	20,877,094	18,877,094	16,786,964	16,786,964	16,786,964	88.93	44.00
09154100003	Programa de Mantenimiento de Inmueble de la SRA	Adecuaciones de espacios del Edificio B-4, ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 669, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán sustitución de las cubiertas de acrílico de los cubos de escaleras oriente y poniente y rehabilitación red de hidrantes y modernización del sistema hidroneumático.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	6,850,000	6,850,000	6,850,000	6,850,000	6,850,000	100.00	100.00
09154100004	Programa de Estudios de Preinversión de la SRA	Estudios de Preinversión para llevar a cabo las adecuaciones de espacios del Edificio B-4, ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 669, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán, mediante la elaboración de un proyecto ejecutivo.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,150,000	1,150,000	1,082,830	1,082,830	1,128,802	98.16	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				10,967,739,957	8,757,184,810	2,575,477,838	3,194,318,781	3,865,610,598	44.14	
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuacion de obras de infraestructura del canal pincipal y zona de riego.	12 Guerrero	Infraestructura económica	73,348,838	47,121,078	16,580,877	25,388,195	34,795,858	73.84	74.24
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	12 Guerrero	Infraestructura económica	71,437,116	33,109,906	7,804,322	11,928,987	22,395,647	67.64	95.98
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	70,883,474	23,575,520	3,887,375	5,341,672	5,602,692	23.76	98.81
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-- Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	16 Michoacan	Infraestructura económica	79,491,720	145,907,836	92,172,940	95,742,832	113,800,651	77.99	85.69
0316B000052	Proyecto de Ampliación de Unidades de Riego El Tumba	Continuacion de la construccion del canal principal y zona de riego.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	4,259,872	4,259,872	1,897,158	3,072,223	3,158,895	74.15	97.36
0316B000055	Margen Derecha, Río Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	18 Nayarit	Infraestructura económica	50,897,000	52,325,316	15,533,621	15,988,809	21,080,292	40.29	86.68
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego.	31 Yucatan	Infraestructura económica	24,404,313	24,973,422	9,500,114	14,514,512	17,507,464	70.10	32.01
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	31 Yucatan	Infraestructura económica	25,295,000	25,000,000	8,281,274	12,015,538	15,050,976	60.20	31.00
0316B000121	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tubería multicompuerta, y nivelacion de tierras.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	70,677,068	81,727,241					55.25
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	06 Colima	Infraestructura económica	110,848,278	49,097,622	3,179,151	3,550,507	4,060,197	8.27	18.01
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	09 Distrito Federal	Inmuebles	78,202,128	78,202,128	21,433,662	24,586,802	27,448,730	35.10	56.36

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	713,480,548	840,814,391	512,151,606	515,523,127	553,109,698	65.78	49.95
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	340,281,058	146,154,475	46,612,643	62,501,774	77,513,388	53.04	32.95
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, así como servicio de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	568,078,641	178,510,925	14,931,146	43,034,848	58,129,470	32.56	55.17
0716B000146	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego.	14 Jalisco	Infraestructura económica	41,967,690	133,545,326	82,746,676	93,447,054	103,574,981	77.56	65.18
0816B000066	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Túnel Emisor Oriente.	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Túnel Emisor Oriente, en el Distrito Federal, municipios conurbados del estado de México y municipio de Atotonilco, Hidalgo, a través de una Gerencia Externa de Proyecto, GEP.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	23,000,000	218,415,516					19.00
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Se incluye la adquisición de maquinaria como: equipos de perforación, de rezaga y complementario, así como compra y o renta de terrenos para la construcción de lumbreras	35 Varios	Infraestructura económica	1,594,840,153	60,820,153	24,006,813	24,006,813	24,006,813	39.47	18.87
0816B000096	Obras de Proteccion y Encauzamiento del Rio Sinaloa, en la Ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin.	Construcción de obras de protección y encauzamiento para proporcionar sección hidráulica constante al río Sinaloa en aproximadamente 6 km a la altura de la ciudad de Guasave, para conducir un gasto de 1,856 m3/s; comprende una plantilla de 130 m, talud de 2:1 y altura promedio de bordos en 7 m.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	48,432,054	98,432,054	28,424,286	38,460,094	47,423,806	48.18	63.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0816B000110	Extracción de 300 ha de tule en áreas infestadas de la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo.	Extracción de tule desde la raíz, de forma manual o mecánica en la Laguna de Tecocomulco, en una superficie de 300 ha.	13 Hidalgo	Mantenimiento	1,817,326	1,817,326			135,272	7.44	46.00
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	30 Veracruz	Infraestructura económica	219,587,147	196,585,591	102,624,593	108,307,152	135,290,361	68.82	45.00
0816B000130	Sistema de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera, y colectores pluviales y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	590,778,491	768,763,146	489,768,995	559,794,659	563,686,776	73.32	81.55
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andrew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000	08 Chihuahua	Mantenimiento	71,920,031	43,935,127	11,170,818	43,730,919	43,730,919	99.54	61.00
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua	08 Chihuahua	Mantenimiento	10,480,000	10,432,896	991,311	1,050,855	3,357,048	32.18	46.30
0816B000137	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos comprendidos de la presa San Gabriel a la altura del poblado de Villa las Nieves y de la presa Pico de Águila a la altura de la Ciudad de Jiménez, estados de Durango y Chihuahua	08 Chihuahua	Mantenimiento	7,336,000	7,455,804	1,661,278	4,147,721	5,502,141	73.80	41.10
0816B000143	Mantenimiento y Conservación del Cauce Rectificado del río La Arena; municipios Santiago Pinotepa Nacional y Santa Maria Huazolotitlan, estado de Oaxaca.	Desmonte, excavación para rectificación de cauce, en el tramo del Río La Arena de las poblaciones: Collantes, Piedra Blanca, paso del Tigre, José Maria Morelos y la Boquilla de Santa Maria Chicometepec, en los municipios de: Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlan, estado de Oaxaca.	20 Oaxaca	Mantenimiento	1,650,820	1,650,820	416,211	1,080,250	1,220,037	73.90	77.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	Elaborar estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de obras para el desarrollo de infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	15,150,000	16,934,593	5,935,633	9,205,435	10,270,757	60.65	93.18
0816B000160	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.	Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolvaneras.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	477,789,217	723,183,051	100,499,874	122,522,993	209,189,895	28.93	32.23
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	164,400,000	51,074,860	4,414,881	4,414,881	4,432,862	8.68	4.91
0816B000183	Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal (Estudios, Proyectos y Diseños Ejecutivos)	Elaborar Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de Temporal en proyectos de Ampliación de Unidades de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,500,000	1,923,104	1,923,104	1,923,104	1,923,104	100.00	81.30
0816B000185	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Rehabilitación de presas de almacenamiento y presas derivadoras, canales de conducción y distribución, drenes colectores primarios y secundarios, estructuras de control y medición en presas, canales y drenes, caminos de operación y; modernización de zonas de riego con alto potencial productivo.	35 Varios	Mantenimiento	50,200,000	54,508,452	5,188,446	8,692,478	8,692,987	15.95	48.46
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	10,134,030	10,142,369	1,580,731	2,228,467	2,228,467	21.97	39.00
0816B000209	Unidades de Riego Zona Oriente, Municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Cuencame, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	11,237,660	8,080,768		656,724	656,724	8.13	42.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0816B000210	Unidades de Riego Zona Oriente de San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	10,810,800	8,561,640	43,672	1,407,634	3,135,652	36.62	94.00
0816B000211	Unidades de Riego Zona Poniente de San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 7 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	12,055,910	11,161,578	160,122	912,973	2,811,977	25.19	46.00
0816B000218	Construcción de la sección hidráulica de concreto, recuperación de la sección hidráulica en tierra y entubamiento en el Arroyo Colomer, en la Localidad de Tulancingo, Hidalgo.	Construcción de obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de centros de población.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,930,828	10,930,828			159,629	1.46	.05
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojito, El Venado y San Juan.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	260,238,398	70,357,000			1,885,000	2.68	6.41
0816B000245	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva, en el estado de Tabasco.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de inundaciones atípicas en presencia de lluvias severas durante el periodo del 21 al 29 de septiembre de 2008, tanto en los 8 municipios de interés, como en las partes altas y medias de las cuencas hidrológicas correspondientes.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,621,311,439	1,189,187,967	190,370,458	333,532,060	421,630,635	35.46	63.35
0816B000261	Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua.	Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	72,441,518	72,441,518	14,362,630	24,281,310	33,232,509	45.87	14.00
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	35 Varios	Estudios de preinversión	24,075,688	40,410,859	9,899,125	10,590,354	12,078,167	29.89	19.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000045	Elaboración de estudios de Costo Beneficio y Manifestación de Impacto Ambiental para obras de protección de centros de población en 41 ríos de la zona Costa y Sierra del Estado de Chiapas.	Realizar los estudios básicos, así como la recopilación y análisis de la información necesaria para determinar la factibilidad económica y ambiental de los proyectos para llevar a cabo la construcción de obras de protección para disminuir los riesgos de inundaciones en los centros de población.	07 Chiapas	Estudios de preinversión	14,497,245	17,909,959	5,331,134	8,044,468	11,034,434	61.61	79.12
0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura	25 Sinaloa	Infraestructura económica	98,091,879	46,926,142	11,676,332	16,543,380	19,646,553	41.87	37.00
0916B000052	Barra de Cahoacán, Chiapas.	Construcción de dos obras de captación en el Río Cahoacan, electrificación y subestación y equipamiento; y la instalación de sistema de riego por compuertas.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,643,000	5,643,000		4,519,004	5,636,320	99.88	92.00
0916B000058	Programa de Riego Suplementario Buenos Aires.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,867,812	9,867,812	4,368,563	5,316,936	5,649,855	57.26	56.50
0916B000059	Programa de Riego Suplementario Dos Caminos.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,409,089	10,409,094	5,309,097	6,125,806	6,321,152	60.73	60.50
0916B000060	Programa de Riego Suplementario El Fraile.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,843,837	10,843,837	3,296,660	4,813,802	6,050,619	55.80	55.50
0916B000061	Programa de Riego Suplementario El Lagartillo.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,020,533	10,020,533	4,522,686	5,062,221	5,233,896	52.23	52.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000062	Programa de Riego Suplementario Paso del Cristo.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,721,155	9,721,155	4,308,035	4,917,462	5,228,162	53.78	53.60
0916B000063	Programa de Riego Suplementario Región Centro de la Cuenca del Papaloapan.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	35 Varios	Infraestructura económica	10,057,700	10,057,700	3,054,492	4,953,577	5,890,162	58.56	99.92
0916B000064	Programa de Riego Suplementario Región Norte de la Cuenca del Papaloapan.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución.	35 Varios	Infraestructura económica	10,781,295	10,781,295	4,542,837	4,900,520	5,637,182	52.29	51.80
0916B000065	Programa de Riego Suplementario Región Norte de Oaxaca y Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución.	35 Varios	Infraestructura económica	9,258,640	9,258,635	4,437,982	5,075,658	6,469,854	69.88	65.00
0916B000072	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 2	Construcción de: pozos; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,776,679	10,851,684			5,603,906	51.64	61.50
0916B000073	Programa de Riego Suplementario Región Tépcan de Galeana.	Construcción de pozos y sus instalaciones, obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución en los sistemas de riego; construcción de líneas de conducción y subestaciones eléctricas y, estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	12 Guerrero	Infraestructura económica	8,804,576	8,804,576	2,324,534	3,113,893	4,066,266	46.18	35.00
0916B000080	Programa de Riego Suplementario Región Hopelchén, Campeche.	Construcción de pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	04 Campeche	Infraestructura económica	6,712,095	8,189,756	3,708,954	4,450,875	4,842,302	59.13	45.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000081	Programa de Riego Suplementario Región Zihuatajeño.	Construcción de pozos y sus instalaciones, obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución en los sistemas de riego; construcción de líneas de conducción y subestaciones eléctricas y, estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	12 Guerrero	Infraestructura económica	8,505,000	8,505,000	2,240,654	3,903,936	4,019,576	47.26	35.00
0916B000091	Obra dispersa para la construcción de protecciones marginales y desazolve en Ríos de Morelos (Apatlaco) municipio Temixco, Estado de Morelos.	Sobreelevación del bordo margen derecha, con terracería producto de desazolve del río y colocación de módulos tipo tapete flexible de concreto, en dos tramos críticos del Río Apatlaco en una longitud total de 0.5 km	17 Morelos	Infraestructura económica	7,631,242	11,645,130	7,750,406	7,750,406	11,096,003	95.28	96.51
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,016,110	12,528,035	3,280,008	3,280,008	3,280,008	26.18	1.20
0916B000097	Programa de Rehabilitación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala	Rehabilitación y modernización de la infraestructura existente en los Módulos, adquisición de maquinaria y equipo, para incrementar las eficiencias de conducción actuales que son muy bajas debido a las pérdidas e infiltraciones ocasionadas por el mal estado de los canales y drenes.	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,346,850	3,496,265	3,496,265	3,496,265	3,496,265	100.00	1.00
0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,433,753	5,433,753	1,049,463	1,250,016	1,873,924	34.49	15.28
0916B000105	Programa de Riego Suplementario Región Morelos Subregion II.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,198,713	7,768,713	6,183,517	6,270,990	6,475,666	83.36	63.00
0916B000107	Automatización, Ampliación y Mantenimiento de Redes Hidroclimatológicas con telemétricas satelital, en la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.	Modernización y ampliación de las redes telemétricas de medición, monitoreo y procesamiento de datos de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	35 Varios	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000					47.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000108	Programa de Estudios para el Sostentimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Elaboración de estudios y servicios para el sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque, tanto para acciones de infraestructura como para actividades de gestión, de conformidad con la normatividad para el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	35 Varios	Estudios de preinversión	51,470,000	51,470,000	10,940,180	17,246,136	26,870,011	52.21	51.20
0916B000109	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	40,072,461	47,517,360	11,887,350	12,606,107	16,007,818	33.69	13.60
0916B000110	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	21,916,155	22,642,014	6,473,295	6,987,371	7,525,656	33.24	12.80
0916B000111	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacifico Norte	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	44,748,200	46,432,453	4,722,957	11,745,405	21,662,530	46.65	18.80
0916B000112	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Balsas.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	2,043,713	6,764,384		673,758	1,433,611	21.19	9.00
0916B000113	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	14,281,439	21,166,289	4,199,859	8,633,443	11,866,982	56.07	22.00
0916B000114	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	5,892,832	14,281,018	1,477,161	1,477,161	1,588,039	11.12	5.30
0916B000115	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	12,528,727	17,562,012	642,048	714,240	1,323,542	7.54	2.40
0916B000116	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego	35 Varios	Mantenimiento	9,903,266	19,015,047	4,047,453	6,360,421	6,875,139	36.16	26.00
0916B000118	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Frontera Sur.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	07 Chiapas	Mantenimiento	3,012,486	574,134	565,567	565,567	565,567	98.51	18.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000120	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	6,641,664	8,074,475		270,157	451,432	5.59	2.20
0916B000121	Programa de Riego Suplementario REGION ORIENTE DE YUCATAN. Subregión 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción y subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	10,014,300	10,014,300	5,799,268	6,701,868	7,631,467	76.21	72.00
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	52,368,800	38,525,659	2,780,000	6,252,920	7,750,363	20.12	8.20
0916B000142	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención del Programa K113 Ampliación de Infraestructura de Riego.	Adquisición de vehículos.	35 Varios	Adquisiciones	3,835,000	6,805,000	2,967,738	2,967,738	2,967,738	43.61	77.38
0916B000149	Programa de adquisiciones de vehículos automotores y muebles modulares para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales en las áreas de Servicios a Usuarios.	Adquisición de mobiliario y renovación del parque vehicular, para mejorar los servicios y operación de las áreas de Centro Integral de Servicios y Ventanilla Única para la atención a usuarios de aguas nacionales.	35 Varios	Adquisiciones	15,458,428	5,017,241	10,150	10,150	10,150	.20	.06
0916B000152	Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	Elaboración de Sistemas de Información Geográfica para 24 Distritos de Riego, Digitalización de documentos legales del Padrón de Usuarios e integración en el SIG en dos Distritos de Riego y Elaboración de Modelo Nacional con Sistemas de Información Geográfica de 40 Distritos de Riego.	35 Varios	Estudios de preinversión	86,960,000	85,310,000	32,038,131	34,351,501	56,390,800	66.10	39.00
0916B000153	Programa de Estudios para el sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Elaboración de estudios de factibilidad y monitoreo de la calidad del agua para mantener las actuales capacidades de operación y mejorar la operación del sistema en su conjunto, garantizando su viabilidad como fuente de abastecimiento.	35 Varios	Estudios de preinversión	7,100,000	52,892,404	28,150,234	28,150,234	28,150,234	53.22	67.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000154	Levantamiento topo batimétrico de las Lagunas Grande y Fierro y Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de la Presa Derivadora Santa Fe, canal de alimentación y bordos de las Lagunas Grande y Fierro en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua.	Elaborar Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Rehabilitación y Obra complementaria de las Lagunas Grande y Fierro para evitar inundaciones en áreas productivas y centros de población, ubicadas en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.	08 Chihuahua	Estudios de preinversión	1,600,000	1,600,000			208,549	13.03	13.00
0916B000159	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables del territorio nacional.	Realizar estudios y trabajos: hidrológicos e hidráulicos para definir la avenida máxima ordinaria (nivel del agua); topográficos; aerofotogramétricos, para definir la sección transversal del cauce y una franja a cada lado del mismo o en la periferia de un cuerpo de agua (presa, lago, laguna,...).	35 Varios	Estudios de preinversión	73,800,000	83,955,820	7,625,353	7,625,353	17,370,495	20.69	6.84
0916B000161	Mantenimiento del cauce rectificado del Río Verde, estado de Oaxaca.	Desmonte, excavación para rectificación de cauce, mantenimiento de bordos marginales con revestimiento de caminos y colocación de enrocamiento, en el Río Verde de los municipios de Santiago jamiltepec y San Pedro tututepec, estado de Oaxaca.	20 Oaxaca	Mantenimiento	3,136,460	3,136,460	441,460	839,468	1,303,630	41.56	17.00
0916B000162	Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación del cauce del río Papigochi en el tramo comprendido de la Presa Abraham González a Temósachic, Chih.	Elaboración de Proyecto ejecutivo del anteproyecto que permitirá disponer de las especificaciones y volúmenes de obra para ejecutar la obra.	08 Chihuahua	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000	450,323	663,717	766,469	51.10	51.00
0916B000163	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Frontera Este	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	3,841,986	5,611,560	5,611,560	5,611,560	5,611,560	100.00	54.60
0916B000164	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 5.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,556,000	10,556,000	9,946,408	10,039,341	10,551,131	99.95	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000165	Programa de Riego Región Zona Costa Chahuities Subregión 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	4,890,160	4,890,160	4,072,780	4,446,697	4,880,396	99.80	47.00
0916B000166	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Centro 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	3,404,483	3,499,146	3,499,604	99.99	37.51
0916B000169	Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	Diseñar e implementar planes de manejo con obras y acciones demostrativas de conservación de agua y suelo en tres microcuencas, así como realizar acciones estratégicas de innovación tecnológica y asistencia a organismos de usuarios	35 Varios	Estudios de preinversión	5,650,000	13,650,000	630,742	630,742	632,470	4.63	4.91
0916B000172	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Conservar y rehabilitar caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras en general; trabajos como: represas, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsoleo entre otros y; acciones de manejo del agua y preservación de suelos.	35 Varios	Mantenimiento	195,890,939	151,894,994	74,577,286	92,957,163	105,233,248	69.28	69.50
0916B000173	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	Rehabilitación y modernización de: canales, equipos de bombeo y estructuras de operación, medición y control; modernización del riego en zonas con alto potencial productivo; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión y control de calidad.	35 Varios	Mantenimiento	7,090,967	6,461,791	4,783,664	4,783,664	4,783,664	74.03	3.11
0916B000175	Caracterización geotécnica e hidrogeológica y Recarga artificial de acuíferos en la Región XIII Valle de México.	Estudios para caracterización geotécnica e hidrogeológica de fuentes probables de contaminación en rellenos sanitarios; proyecto de recarga artificial de acuíferos en el Valle de México; instrumentación geotécnica, piezométrica y de calidad en área de influencia del Relleno Sanitario Bordo Poniente.	35 Varios	Estudios de preinversión	4,500,000	4,500,000					30.00
0916B000178	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	59,820,000	67,573,769	8,695,620	18,354,700	24,327,067	36.00	16.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000179	Programa de Riego Suplementario Región Vallehermoso Subregion I.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	5,500,000	6,070,000	1,791,910	1,874,942	3,036,591	50.03	39.50
0916B000180	Programa de Riego Suplementario Región Sabidos Subregion II.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,500,000	8,696,000	2,325,651	4,899,037	4,992,897	57.42	46.00
0916B000181	Programa de Riego Suplementario Región Kantunilkin Subregion I.	Construcción de pozos y sus instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, de líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas, estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	1,789,800	1,789,800	1,058,267	1,501,882	1,600,925	89.45	85.00
0916B000182	Programa de Riego Suplementario Región Bacalar Subregion I.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	5,000,000	7,508,000	3,025,729	3,806,357	4,022,504	53.58	50.00
0916B000183	Programa de Riego Suplementario YUCATAN SUR 1	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción y subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	7,318,000	7,318,800	3,551,861	4,897,647	6,051,109	82.68	80.00
0916B000186	Programa de Adquisiciones de Vehículos en las Unidades Centrales Normativas de la CONAGUA.	Adquisición de vehículos nuevos o reposición de vehículos automotores de modelos muy atrasados y obsoletos, para proveer a las oficinas de las Unidades Centrales Normativas, Áreas Staff de la Dirección General, y Dirección General de la CONAGUA.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	576,178	45,753,256	543,146	543,146	543,146	1.19	2.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera para el abastecimiento de 1.94 m3xseg de agua en bloque, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema.	30 Veracruz	Mantenimiento	12,948,200	12,951,830	3,119,153	3,873,508	6,265,300	48.37	12.60
0916B000195	Programa de Riego Suplementario Región Sabidos Subregion III.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,000,000	8,064,000	148,587	1,463,633	1,568,967	19.46	20.00
0916B000196	Programa de Riego Suplementario Región Salamanca Subregion I.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	5,686,090	5,686,090	2,879,138	4,104,489	4,194,489	73.77	68.30
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TOS, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	208,894,525	132,465,530	2,309,191	2,309,191	2,309,191	1.74	.70
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	128,358,388	62,950,800	3,419,421	3,419,421	4,219,421	6.70	2.30
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	43,802,548	141,625,187	2,475,289	3,787,912	6,367,247	4.50	2.50
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	123,895,200	37,589,484	1,039,601	1,039,601	1,039,601	2.77	.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000208	Programa de supervisión del Programa de Rehabilitación y Modernización en Unidades de Riego.	Vigilar la correcta ejecución de los trabajos de obra civil para la rehabilitación, construcción, modernización, y tecnificación de la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua en las Unidades de Riego, elaborar estimaciones y elaborar actas de entrega recepción.	35 Varios	Otros programas	18,560,000	3,000,000			466,200	15.54	2.00
0916B000216	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la infraestructura hidráulica en condiciones de serguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	59,458,737	77,131,048	17,819,311	26,643,884	39,724,192	51.50	26.00
0916B000224	Programa de Conservación y Operación de Distritos de Riego.	Realizar trabajos de conservación, operación y administración, en los Distritos de Riego a fin de mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura.	35 Varios	Mantenimiento	124,244,030	123,136,725	18,303,066	25,978,562	42,882,334	34.82	28.00
0916B000228	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Rehabilitación y modernización de: presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición y; caminos de operación y servicio; modernización del riego en zonas de alto potencial productivo y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión y control.	35 Varios	Mantenimiento	112,931,054	109,915,565	16,821,936	21,946,523	27,037,121	24.60	18.00
0916B000229	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA NORTE.	Conservar la Infraestructura Federal de Protección mediante trabajos de: rectificación, desazolves, encauzamientos, protecciones marginales, bordos de protección, espigones y estructuras en los Cauces de los Ríos de la Región Zona Norte de la República Mexicana.	35 Varios	Mantenimiento	93,707,012	62,744,052	11,532,599	20,265,366	27,368,404	43.62	21.00
0916B000230	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA CENTRO.	Rectificación, encauzamiento, desazolve, protecciones marginales, bordos de protección, espigones y estructuras en los cauces, para evitar inundaciones en las áreas en producción y en comunidades, protegiendo la infraestructura hidráulica federal y productiva que colinda con los cauces de los ríos.	35 Varios	Mantenimiento	44,868,401	51,525,843	15,233,312	19,514,232	23,497,081	45.60	16.50
0916B000231	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA SUR	Rectificación, encauzamiento, desazolve, protecciones marginales, bordos de protección, espigones y estructuras, para evitar inundaciones en las áreas agrícolas y en comunidades, protegiendo principalmente la infraestructura hidráulica federal y productiva que colinda con los cauces de los Ríos	35 Varios	Mantenimiento	87,926,579	107,811,361	37,768,843	59,357,462	59,357,462	55.06	40.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000237	Programa de Estudios Especifico para el Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura, en su componente para Unidades de Riego.	Realización de estudios indispensables para la planeación, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego a nivel nacional en materia de uso eficiente del agua y de su infraestructura.	15 Estado De Mexico	Estudios de preinversión	41,104,423	9,700,000			2,143,000	22.09	12.00
0916B000238	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la infraestructura hidraulica en condiciones de serguridad hidraulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	4,960,000	21,516,382	2,141,414	3,706,685	5,335,302	24.80	3.50
0916B000239	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; pozos, plantas de bombeo; caminos de operación y servicio; modernización de zonas de riego con alto potencial productivo; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	65,818,280	153,608,837	25,285,218	36,872,118	65,774,182	42.82	43.00
0916B000240	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Sur.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución, estructuras de operación, control y medición y, caminos de operación; modernización del riego en zonas con alto potencial productivo y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	31,044,647	43,809,082	2,764,436	12,422,868	18,291,785	41.75	12.00
0916B000241	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Rehabilitación y modernización de: presas de almacenamiento y derivadoras; canales de conducción y distribución; equipos de bombeo, estructuras de control y medición y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	145,458,521	176,471,144	37,340,347	44,908,496	62,908,207	35.65	41.00
0916B000242	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Rehabilitación y/o modernización de: canales de conducción y distribución; drenes; caminos de operación y servicio; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	35,718,792	45,782,244		3,739,071	8,007,477	17.49	5.00
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo; rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	19,900,000	41,798,618	41,798,618	41,798,618	41,798,618	100.00	28.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000249	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Rehabilitación de: presas de almacenamiento y derivadoras; pozos; canales; drenes; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; modernización de zonas con alto potencial productivo; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión y control de calidad.	35 Varios	Mantenimiento	234,325,775	100,059,339	7,159,525	10,035,345	13,921,882	13.91	9.00
0916B000250	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Norte.	Rehabilitación y/o modernización de: canales principales y secundarios; estructuras de operación, medición y control; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	268,071,405	149,961,684	55,502,317	76,023,857	97,038,113	64.71	65.00
0916B000251	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución y, drenes; supervisión y control de calidad.	30 Veracruz	Mantenimiento	77,600,000	78,458,970	3,552,393	10,375,915	17,040,214	21.72	11.30
0916B000252	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio y; plantas de bombeo; continuación reparación daños ocasionados por el Huracán STAN y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	16,225,967	16,225,967			2,584,329	15.93	1.30
0916B000253	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución, estructuras de control y medición del agua de riego y, sifones; y; elaboracion de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	79,334,395	95,904,367	4,499,729	7,116,249	8,978,425	9.36	6.00
0916B000261	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en Arroyo Topo Chico, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León.	Revestimiento y apertura de canal. Tramo longitudinal de 2 km, de calle Sendero de Apodaca hasta 500 m después de la Carretera Mezquitil.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	163,200,000	163,200,000	97,185,292	97,185,292	136,017,919	83.34	83.00
0916B000269	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones).	Adquisición de maquinaria y equipo, mediante convocatoria nacional e internacional, y una vez adquiridos se transfieren a los usuarios de las asociaciones civiles.	35 Varios	Adquisiciones	2,950,000	46,390,939	2,121,952	7,182,879	11,742,782	25.31	24.05
0916B000270	Programa de Riego Suplementario Región Sacsan Subregion I.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	3,827,570	3,827,570	162,226	251,311	1,983,788	51.83	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0916B000278	Programa de Riego Suplementario YUCATAN SUR 2	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción y subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	10,424,000	7,147,800	2,820,125	4,934,575	5,798,449	81.12	81.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				109,233,412	66,598,549	9,825,665	12,678,612	27,050,625	40.62	
08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz.	35 Varios	Mantenimiento	35,917,100	12,871,970	9,759,722	12,612,669	12,871,970	100.00	83.00
09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.	35 Varios	Adquisiciones	19,669,012	79,279	65,943	65,943	79,279	100.00	.20
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	53,647,300	53,647,300			14,099,376	26.28	19.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
	TOTAL				53,300,000	27,800,000					
0818TOK0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE- PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	17 Morelos	Adquisiciones	30,300,000	14,800,000					32.05
0918TOK0001	Equipo de investigación 2010	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.	17 Morelos	Adquisiciones	11,000,000	8,000,000					4.98
0918TOK0002	Adquirir bienes informáticos 2010	Adquirir equipamiento actualizado, principalmente estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación.	17 Morelos	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000					.16
0918TOK0003	Mantenimiento de infraestructura física 2010	Mantener y conservar la infraestructura física del IIE, que permita proporcionar al personal ambiente de trabajo favorable, que considere medidas básicas de seguridad, así como estándares de calidad en laboratorios, que contribuyan en el cumplimiento de metas y objetivos.	17 Morelos	Mantenimiento	11,000,000	4,000,000					23.68

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				78,068,000						
0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	Infraestructura social	2,500,000						96.00
0318T0O0047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	09 Distrito Federal	Infraestructura social	30,101,000						64.60
0418T0O0001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,495,000						77.00
0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	04 Campeche	Infraestructura social	4,072,000						5.00
0618T0O0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	ADECUACION, REMODELACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN SEDE	09 Distrito Federal	Mantenimiento	18,000,000						50.00
0918T0O0002	Programa de adquisición de administración	Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo de transporte	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000						50.00
0918T0O0005	Programa de adquisición de investigación	Mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, herramientas y refacciones, otros bienes muebles	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000						50.00
0918T0O0006	Programa de adquisición de servicios	Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo de transporte, herramientas y refacciones y otros bienes muebles.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,900,000						50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0918T0Q0001	TOTAL				28,525,000	28,525,000	5,603,517	6,811,291	8,737,782	30.63	
	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SERVICIOS	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y de desarrollo tecnológico, así como proporcionar servicios externos	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	21,000,000	21,000,000	5,143,166	6,264,459	7,666,970	36.51	36.50
0918T0Q0002	Programa de Obra Pública	Construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura física	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	7,525,000	7,525,000	460,351	546,832	1,070,812	14.23	13.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				703,632,640	679,962,961	81,755,870	82,654,320	82,849,714	12.18	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	551,655	551,655					14.05
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,362,508	9,033,823	9,033,823	9,033,823	9,033,823	100.00	59.65
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,000,000	11,500,000					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,735,775	10,800,000					64.48
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,810,046	17,380,000					67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	79,911,251	167,662,025	2,306,365	2,306,365	2,306,365	1.38	36.61
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	18,427,916	24,201,726					54.30
0318T4I0010	Adquisición de equipo automotriz para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud	Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	15,000,000					79.53
0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico--administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	61,079,783	8,000,000					7.96
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,200,000	3,224,786	1,120,093	1,120,093	1,120,093	34.73	97.00
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de informacion a través del uso de redes (LAN).	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,543,103	6,543,103	5,746,579	5,746,579	5,746,579	87.83	65.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.	35 Varios	Mantenimiento	54,105,088	109,278,144	30,470,853	30,470,853	30,470,853	27.88	98.90
0318T4I0029	Programa de adquisiciones de bienes del Organó Interno de Control en Petróleos Mexicanos	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,368,418	4,466,692	366,774	366,774	417,728	9.35	56.28
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	35 Varios	Infraestructura social	161,823,827	125,920,000					2.65
0818T4I0002	Programa de Adquisiciones de Armamento de la Gerencia de Servicios de Seguridad	Adquisición de Armamento	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,181,256	2,181,256					86.32
0818T4I0004	Programa de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación de la Gerencia de Servicios de Seguridad	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,135,760	174,105	174,105	174,105	174,105	100.00	93.63
0818T4I0006	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electrónico y Electrónico,	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,991,473	1,265,113					48.71
0818T4I0007	Programa de Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Administración	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, y Electrónico.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	834,564	189,000					16.42
0818T4I0008	Programa de Adquisiciones de la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,981,924	181,800	181,800	181,800	181,800	100.00	18.05
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electrónico, de Laboratorio y aire acondicionado	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,871,606	4,520,956	264,944	264,944	264,944	5.86	29.36
0818T4I0010	Adquisición de Equipo Automotriz para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	Adquisición de vehículos automotrices en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,643,280	10,619,976	10,619,976	10,619,976	10,619,976	100.00	36.99
0818T4I0011	Construcción de plataforma para helipuerto Verónica	Reacondicionamiento del helipuerto	09 Distrito Federal	Inmuebles	7,362,016	3,500,000					7.88
0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	Renovar el parque vehicular de la DCF	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,002,000	2,002,000					97.87
0818T4I0016	Programa de Adquisición de Equipo de Transporte de la Subdirección de Servicios Corporativos.	Adquirir 86 unidades nuevas para la sustitución de vehículos con una antigüedad de hasta 17 años.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,792,310	1,732,000	1,732,000	1,732,000	1,732,000	100.00	79.07
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	Adquirir el parque vehicular para la Oficina del Abogado General	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,912,566	396,481	396,481	396,481	396,481	100.00	82.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0818T4I0024	Programa de adquisición de vehículos para la Dirección Corporativa de Operaciones	Renovar el parque vehicular de la DCO mediante la adquisición de unidades nuevas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,700,000	372,792	372,792	372,792	372,792	100.00	33.41
0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Verónica	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Inmuebles	12,401,510	5,500,000					4.03
0818T4I0026	Proyecto de Rehabilitación del Hospital Regional de Villahermosa	Rehabilitación del Hospital de Villahermosa, reposición de equipo electromecánico, equipo médico, equipo de computo y mobiliario	27 Tabasco	Otros proyectos	62,962,722	19,340,000	9,340,000	9,340,000	9,340,000	48.29	37.38
0818T4I0028	Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Inmuebles	20,460,000	20,460,000					2.30
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos.	35 Varios	Adquisiciones	25,000,000	17,144,180	3,810,973	3,810,973	3,810,973	22.23	13.16
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo electrico y electronico y aire acondicionado.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,620,158	6,002,317	323,600	323,600	323,600	5.39	34.15
0818T4I0032	Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil	Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el cumplimiento de los programas de los Centros de Desarrollo Infantil	35 Varios	Adquisiciones	973,109	13,627,722	2,286,569	2,286,569	2,286,569	16.78	49.11
0818T4I0038	Adquisicion de Equipo Automotriz para la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos	Adquisicion de Parque Vehicular	09 Distrito Federal	Adquisiciones	706,719	706,719					16.27
0918T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	Adquisicion de equipos de video conferencia y audiovisual, aire acondicionado, equipo electronico, equipo de operación y mobiliario y equipo de oficina para sustitución de bienes obsoletos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	950,869	608,143	608,143	608,143	608,143	100.00	35.00
0918T4I0002	Programa de adquisición de equipo especializado de telecomunicaciones denominado: Radiocomunicación troncalizada para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	Adquisición de equipo especializado de telecomunicaciones, denominado radiocomunicación troncalizada, para su utilización en las Residencias de Obra de los Proyectos de Inversión de Obra Pública de los Organismos Subsidiarios, transferidos a la DCIDP.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	19,764,384	23,880,436					15.00
0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	Construcción de una Clínica.	27 Tabasco	Infraestructura social	53,069,033	27,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	9.42	44.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0918T4I0005	Adquisición de equipo de protección, medición e inspección técnica de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	Adquirir el equipo especializado protección, medición e inspección técnica para el equipamiento de las residencias de obra.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,396,011	4,396,011		898,450	1,042,890	23.72	23.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
001 02 001	TOTAL Proyecto Aceite Terciario del Golfo	El proyecto está conformado por un total de 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Para su estudio el área del proyecto se subdivide en ocho sectores en función de las características geológicas y de la infraestructura que comparten cada uno de los campos que lo integran.	35 Varios	Infraestructura económica	219,630,933,324 21,072,997,078	220,103,825,370 27,747,417,287	121,938,024,123 20,605,670,646	139,179,451,148 23,149,139,452	153,974,054,912 24,286,492,377	69.96 87.53	10.83
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	El proyecto tiene como objetivo implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas.	35 Varios	Infraestructura económica	7,272,265,723	6,932,719,911	4,312,314,100	4,723,749,306	5,314,137,627	76.65	48.51
020 96 020	Cantarell	Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas así como incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los sistemas de producción, transporte y distribución de crudo pesado y gas.	35 Varios	Infraestructura económica	46,915,055,976	44,170,465,505	23,545,588,409	26,653,823,642	29,406,051,968	66.57	59.13
021 96 021	Burgos	Tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva.	35 Varios	Infraestructura económica	20,301,227,033	18,614,634,141	15,620,762,659	16,514,305,539	17,194,901,942	92.37	45.93
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	35 Varios	Infraestructura económica	2,149,951,561	2,660,257,609	1,835,115,418	1,980,916,180	2,127,091,711	79.96	34.74
038 98 038	Delta del Grijalva	El proyecto se integra por 7 campos con yacimientos a profundidades que van de 5,000 a 7,000 metros bajo el nivel del mar. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado de alto valor comercial que contribuyen al enriquecimiento de la mezcla de crudo de exportación.	27 Tabasco	Infraestructura económica	5,832,858,023	6,300,414,492	3,637,188,369	4,112,646,883	4,519,060,183	71.73	69.48

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	El proyecto se desarrolla de esta forma: su componente de explotación está en aguas territoriales del Golfo de México (bahía de Campeche a 105 Km al NW de ciudad del Carmen, Camp.) y su componente de exploración abarca además las porciones occidental y norte de la costa de la península de Yucatán.	35 Varios	Infraestructura económica	29,477,409,354	26,899,074,911	10,748,817,378	13,220,977,896	15,218,852,315	56.58	44.61
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Se ubica en el estado de Tabasco, uno de sus principales objetivos es el mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos que lo componen.	35 Varios	Infraestructura económica	11,141,055,749	11,434,064,672	5,874,712,833	6,827,446,777	7,791,624,980	68.14	52.75
0718TZZ0001	Integral Lakach	En el año 2006 fue descubierto el campo Lakach, productor de gas natural, en un tirante de agua de 988 metros, se ubica como el campo más importante de gas no asociado en Aguas Territoriales del Golfo de México. La ejecución de este proyecto ayudará a mejorar la oferta de gas natural del país.	30 Veracruz	Infraestructura económica	576,799,509	1,512,922,883	322,542,072	575,398,513	892,072,534	58.96	10.91
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.	04 Campeche	Adquisiciones	1,500,000	585,200	585,200	585,200	585,200	100.00	10.16
0818T4L0002	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	04 Campeche	Adquisiciones	5,499,999	1,461,000	1,461,000	1,461,000	1,461,000	100.00	83.00
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	27 Tabasco	Adquisiciones	10,261,862	6,823,308	285,687	285,687	285,687	4.19	6.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades, se incrementen en forma gradual año con año.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,765,435	839,236	839,236	839,236	839,236	100.00	43.61
0818T4L0005	Proyecto Adquisición de Vehículos para el Área de Distribución y Comercialización 1era. Etapa	Reemplazar de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	501,777	950,000					35.44
0818T4L0006	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la Región.	04 Campeche	Mantenimiento	95,957,049	134,051,920	21,761,399	30,638,887	40,777,087	30.42	65.16
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el soporte técnico necesario para un mejor desempeño de las actividades productivas y asegurar que las actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad mediante mecanismos de supervisión, asignación de recursos y coordinación dentro del marco normativo.	04 Campeche	Otros proyectos	85,790,376	59,193,605	16,699,384	20,747,708	23,798,667	40.20	12.13
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	09 Distrito Federal	Otros proyectos	430,654,365	520,966,279	511,346,045	526,726,614	528,385,496	101.42	19.21
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	63,080,583	63,855,105	25,067,074	26,437,288	32,937,272	51.58	37.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.	27 Tabasco	Mantenimiento	336,430,076	311,485,417	230,053,033	278,417,971	301,939,996	96.94	30.90
0818T4L0012	Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa	Normalizar y sistematizar los procesos de información técnica y administrativa del organismo, tanto en infraestructura como en lo profesional, sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas, con las cuales operan las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	232,323,616	268,820,991	27,901,520	34,034,468	45,374,345	16.88	43.09
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	137,999,955	451,759,211	115,179,709	123,274,618	137,661,445	30.47	41.71
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Es para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderar las actividades dentro del marco normativo institucional, respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	30 Veracruz	Mantenimiento	50,708,740	7,153,055	2,125,939	2,125,939	2,125,939	29.72	43.92
0818T4L0016	Proyecto de Nuevos Modelos de PEP 1era. Etapa	Desarrollar los diseños de modelos de contratos y modelos de estrategias para los diversos clientes de la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución en PEMEX Exploración y Producción apoyados en documentos de análisis elaborados por diversas consultorías.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	86,473,951	75,590,666	25,271,749	33,843,565	39,536,408	52.30	27.87
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Norte durante el horizonte, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	35 Varios	Adquisiciones	17,682,629	11,438,075	1,438,074	1,438,074	1,438,074	12.57	25.72

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4L0019	Proyecto de Administración y Finanzas 1era. Etapa	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de mejores sistemas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	9,080,166	13,804,869	1,092,407	1,092,407	1,092,407	7.91	86.03
0818T4L0020	Proyecto de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar y mantener en condiciones óptimas, infraestructura administrativa e industrial requeridas por la Región y lograr niveles de confiabilidad operacional de los sistemas productivos que permitan alcanzar las metas de producción, mediante el mantenimiento de equipos y ductos.	04 Campeche	Mantenimiento	1,061,898	11,723,910	11,723,910	11,723,910	11,723,910	100.00	6.41
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.	27 Tabasco	Mantenimiento	66,749,981	57,846,440	8,960,773	10,990,292	11,753,495	20.32	27.52
0818T4L0022	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste, mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad y vigilancia de instalaciones, monitoreo ambiental.	04 Campeche	Otros proyectos	67,609,250	99,225,848	16,580,331	20,500,834	22,876,251	23.05	44.27
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.	27 Tabasco	Otros proyectos	19,147,400	17,859,878	7,815,505	8,156,246	8,156,690	45.67	54.68
089 01 087	Integral Caan	Se ubica en aguas territoriales del golfo de México, frente a las costas de Tabasco y Campeche, se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich.	35 Varios	Infraestructura económica	4,534,532,685	2,879,078,529	1,227,383,906	1,374,976,023	1,495,347,420	51.94	65.49

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
093 98 093	Integral Poza Rica	Continuar con la explotación de los campos Poza Rica y San Andrés mediante la perforación y reparación de pozos, así como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical.	30 Veracruz	Infraestructura económica	3,204,906,592	3,643,187,031	2,316,518,599	2,772,626,901	3,343,504,432	91.77	45.63
094 01 092	Integral Arenque	El proyecto se ubica en la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz, se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite.	35 Varios	Infraestructura económica	3,037,370,765	1,716,514,445	871,255,180	1,021,733,133	1,141,769,973	66.52	51.11
095 01 093	Integral Ayin-Alux	Se ubica en aguas territoriales del golfo de México, el proyecto recuperará las reservas probadas y probables certificadas de los campos Ayin, Alux, Hap y Akpul maximizando el valor económico de los yacimientos dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,134,308,520	1,314,744,010	514,169,646	570,672,204	605,464,943	46.05	16.61
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo. Incorporar reservas de aceite superligero y gas asociado en rocas carbonatadas del Mesozoico y sedimentos Terciarios.	27 Tabasco	Infraestructura económica	4,266,106,591	5,969,153,726	3,018,367,152	3,458,147,811	3,994,833,062	66.92	62.49
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, disminuir la declinación de la producción del crudo, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos, en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspi, Nispero, Río Nuevo y Sitio Grande.	35 Varios	Infraestructura económica	1,951,478,473	1,854,791,856	732,576,792	855,752,759	986,109,681	53.17	56.65
099 01 097	Integral Cárdenas	Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ha ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo.	27 Tabasco	Infraestructura económica	645,253,631	899,096,691	767,264,820	797,758,182	880,042,035	97.88	63.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de los campos.	35 Varios	Infraestructura económica	1,007,921,096	638,274,906	269,257,199	302,486,430	339,700,959	53.22	60.40
101 01 099	Integral Chuc	Incorporar los nuevos campos Chuhuk, Etikal, Kuil, Onel y Wayil a la componente se explotación del proyecto Chuc Integral, esto permitirá incorporar producción más rápidamente y aprovechar la infraestructura común instalada así como optimizar el manejo de los hidrocarburos.	35 Varios	Infraestructura económica	6,679,843,887	5,006,591,718	1,577,816,791	2,070,079,191	2,574,836,640	51.43	47.35
102 01 100	Integral Ek-Balam	Terminar la adecuación de plataformas para ampliar el número de conductores mediante un adosamiento, así como actividades de reacondicionamiento, adquisición de equipos y servicios para instalación eléctrica superficial de los sistemas de BEC y mantenimiento integral de las plataformas.	04 Campeche	Infraestructura económica	2,306,244,711	3,071,507,500	2,228,502,966	2,484,420,013	2,616,982,366	85.20	43.92
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Proyecto que incorpora mayor actividad física mediante perforación de pozos, reparaciones mayores y menores, estimulaciones y limpiezas a pozos, así como construcción de infraestructura en ductos de transporte, cabezales de recolección y líneas de descarga para explotación del proyecto.	27 Tabasco	Infraestructura económica	2,857,728,480	1,397,102,421	780,564,035	922,661,121	1,025,313,545	73.39	55.78
109 01 107	Integral Yaxche	El campo Yaxche, se localiza en la plataforma continental del Golfo de México, frente a las costas del estado de Tabasco, aproximadamente a 16 kilómetros al Noroeste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en tirante de agua de 20 m.	27 Tabasco	Infraestructura económica	4,806,687,909	4,195,809,567	2,411,327,542	2,753,893,374	3,008,898,724	71.71	24.08
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API, la cual aproximadamente asciende a 88.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,263,124,753	1,630,093,814	668,434,379	903,202,460	1,009,659,245	61.94	44.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	35 Varios	Infraestructura económica	35,475,526,117	37,500,473,732	17,025,685,257	19,999,317,414	22,988,557,645	61.30	48.59

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				25,961,847,247	27,354,109,732	6,391,648,247	8,200,722,994	9,741,639,843	35.61	
0218T4M0014	Construccion de planta desmineralizadora de la Refineria Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio ionico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituirá a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	37,067,474	98,656,054	23,630,372	34,230,290	44,403,147	45.01	98.54
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	559,899,998	426,070,772	144,886,616	220,533,094	235,403,839	55.25	58.20
0318T4M0043	Adquisiciones de la Dirección General	Adquisición para la Dirección General de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,300,000	4,300,000					33.84
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.	09 Distrito Federal	Infraestructura económica	445,237,564	328,997,586					81.95
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	30,329,291	6,698,996	4,243,515	4,387,007	4,666,886	69.67	29.43
0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.	30 Veracruz	Mantenimiento	20,000	2,621,189	2,274,227	2,274,227	2,274,227	86.76	95.11
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	22 Queretaro	Mantenimiento	127,715,468	123,359,827	3,815,345	4,250,832	4,576,688	3.71	39.10
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	30 Veracruz	Mantenimiento	370,081,001	639,846,927	108,157,795	129,903,463	160,976,099	25.16	48.23
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	21,063,555	49,710,096	4,754,565	4,754,565	12,942,656	26.04	55.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	14 Jalisco	Mantenimiento	349,264,670	472,403,097	122,181,437	142,385,127	173,992,356	36.83	62.42
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	193,294,984	188,297,547	60,998,867	68,988,959	79,986,453	42.48	97.70
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	30 Veracruz	Mantenimiento	41,718,950	42,954,595	34,195,685	34,195,685	34,531,719	80.39	93.67
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte.	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	78,300,002	104,129,262	54,129,428	60,877,363	65,008,423	62.43	41.74
0318T4M0062	Normatividad instalaciones portuarias	Rehab. de alumbrado, moder. de control de acceso, inst. de sist. contraincendio y de sist. de tratamiento en el Edif. GOMM. Moder. de red contraincendio, alarmas y control de acceso, inst. de sist. de tratamiento y constr. de Zona ecológica en la TMM.	30 Veracruz	Otros proyectos	20,000	10,000					23.45
0318T4M0077	Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo	Adquisición para la GADG de bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás.	30 Veracruz	Adquisiciones	2,718,657	1,500,000					18.48
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	30 Veracruz	Infraestructura económica	237,220,000	209,176,041	11,620,251	15,122,840	24,368,776	11.65	35.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	13 Hidalgo	Infraestructura económica	34,000,000	11,350,000					65.33
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	11 Guanajuato	Infraestructura económica	881,892,101	289,833,354	46,730,517	49,169,832	56,394,364	19.46	3.57
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	20 Oaxaca	Infraestructura económica	70,000	34,607,071					3.63
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	22 Queretaro	Mantenimiento	19,886	1,470,917	1,688,229	2,353,284	2,353,284	159.99	55.92
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	30 Veracruz	Mantenimiento	129,406,235	165,591,902	57,454,517	72,423,951	75,020,688	45.30	96.81
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	Construcción de patines de medición bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustóleo y asfalto.	28 Tamaulipas	Otros proyectos	19,207,036	52,224,557	352,029	1,968,726	15,745,051	30.15	41.00
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	30 Veracruz	Infraestructura económica	330,386,964	259,325,697	137,003,863	169,420,518	183,521,309	70.77	11.85

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	22,864,674	38,966,133	14,133,153	18,949,077	19,684,735	50.52	81.76
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacifico	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	14 Jalisco	Mantenimiento	15,002	10,000					77.55
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	22 Queretaro	Infraestructura económica	66,690,150	88,248,567	7,766,305	7,785,118	7,911,877	8.97	33.24
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	30 Veracruz	Otros proyectos	61,503,214	20,113,180			128,450	.64	75.54
0318T4M0116	Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos	Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida útil de los componentes críticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinación.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	10,000	1,917	1,917	1,917	1,917	100.00	95.46
0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país.	22 Queretaro	Infraestructura económica	503,198	11,121,952	9,800	9,800	9,800	.09	73.96
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	30 Veracruz	Infraestructura económica	168,324,367	32,056,984	18,872,942	20,231,497	20,265,796	63.22	78.65
0418T4M0010	Adquisiciones del Órgano Interno de Control	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del Equipo de Computo y Parque Vehicular.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,400,000	422,000					31.59

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	119,225,071	81,173,127					14.54
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	98,501,870	60,687,045	6,683,588	7,205,432	10,821,976	17.83	75.01
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	30 Veracruz	Infraestructura económica	94,680,000	100,000					27.90
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas, con capacidad de 80 mb nominales, abastecida por buquetanque.	07 Chiapas	Infraestructura económica	189,388,216	27,240,250	14,285,766	14,782,345	19,708,111	72.35	1.90
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del pais.	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	238,279,713	76,491,762	5,802,092	11,142,057	11,485,460	15.02	28.86
0518T4M0009	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Ductos Norte	Consiste en fortalecer la seguridad en todas las estaciones de bombeo de la Gerencia de Almacenamiento y distribución Norte	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	63,817,088	7,790,000					48.84
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	5,000,000,000	2,973,461,095	1,208,088,771	1,344,525,430	1,578,621,450	53.09	2.63
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSC, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm	11 Guanajuato	Estudios de preinversión	374,500,000	201,211,849	9,862,282	10,489,746	18,919,050	9.40	.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	952,159,624	1,172,367,214	333,883,128	348,645,602	392,448,485	33.47	35.86
0618T4M0004	Rehabilitación de los Edificios A, B y C, Ex refinería 18 de marzo	Rehabilitación de los edificios A para Centro de acopio de DCIDP, B para Bodega de Activos Improductivos, C para Taller de Mantenimiento y Oficinas Administrativas	09 Distrito Federal	Otros programas	2,296,150	17,200,000	14,052,080	16,778,890	17,199,515	100.00	98.00
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	30 Veracruz	Mantenimiento	29,404,120	79,837,828	26,845,944	27,966,936	35,741,884	44.77	79.37
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	30 Veracruz	Infraestructura económica	231,200,000	9,602,073					2.34
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,625,500,000	814,710,700	30,020,353	31,036,555	31,793,786	3.90	
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	1,943,874,079	1,196,466,858	516,088,193	576,259,542	619,820,760	51.80	50.12
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	1,050,264,929	1,432,807,414	203,761,104	431,699,782	779,850,644	54.43	51.94

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	98,640,736	9,840,000	348,275	348,275	348,275	3.54	.20
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	25,641,748	32,199,821	842,973	857,580	857,580	2.66	82.71
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	777,745,017	1,463,222,901	301,308,179	412,125,127	464,885,472	31.77	15.59
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	30 Veracruz	Mantenimiento	639,181,047	1,408,815,436	446,674,904	589,523,957	668,712,265	47.47	17.12
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	13 Hidalgo	Mantenimiento	1,131,999,983	1,666,175,914	173,559,428	329,437,708	524,805,997	31.50	33.49
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	11 Guanajuato	Mantenimiento	998,107,899	1,286,900,616	254,712,224	338,179,110	421,908,460	32.78	10.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	20 Oaxaca	Mantenimiento	979,890,000	1,558,613,951	200,845,945	328,426,550	453,967,893	29.13	16.17
0818T4M0009	Adquisición de laboratorios móviles	Compra de vehículos diesel adaptados como laboratorios, los cuales cuentan con equipos e instrumentos para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	7,012,930	4,465,255					63.23
0818T4M0010	Adquisición de equipo de contraincendio, para Centros de Trabajo de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	Adquisición de equipos contraincendio y equipos para el control de derrames para integrar los inventarios para contingencias e implementar los Centros de acopio y apoyos a emergencias en la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	09 Distrito Federal	Adquisiciones	28,650,000	10,000,000	1,037,982	1,037,982	1,037,982	10.38	82.64
0818T4M0015	Adquisición de equipo de contraincendio, para el Sistema Nacional de Distribución (Ductos y GOMM)	Adquisición de equipos contraincendio y equipos para el control de derrames para integrar los inventarios para contingencias e implementar los Centros de acopio y apoyos a emergencias en la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	09 Distrito Federal	Adquisiciones	28,350,000	15,000,000	9,445,811	9,445,811	9,445,811	62.97	89.45
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	59,598,549	87,931,959	12,774,236	12,853,010	14,326,776	16.29	14.49
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	35 Varios	Mantenimiento	157,288,362	163,111,053	768,350	768,350	8,228,503	5.04	12.05
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	35 Varios	Mantenimiento	19,030,000	123,495,546	143,331	233,472	233,472	.19	.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	160,012,160	25,063,788	4,056,902	4,746,501	5,255,093	20.97	8.03
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	97,630,400	94,167,369	22,124,773	22,654,800	27,233,725	28.92	32.17
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	30 Veracruz	Mantenimiento	84,612,532	13,550,004			83,893	.62	.11
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	35 Varios	Mantenimiento	153,120,930	121,536,581	4,740,495	4,900,304	9,375,270	7.71	1.36
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	35 Varios	Mantenimiento	138,816,463	77,793,024	2,636,347	2,709,298	6,249,316	8.03	3.79
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	35 Varios	Mantenimiento	20,250,021	66,215,510			5,216,321	7.88	1.00
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	35 Varios	Mantenimiento	24,952,910	163,822,002	1,772	1,772	2,949,275	1.80	3.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	35 Varios	Mantenimiento	22,953,500	88,302,502			678,023	.77	5.97
0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina variado para las Gerencias, Subgerencias de Ventas Regionales y Asesorías Comerciales, la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	5,726,128	8,273,803	72,188	72,188	72,188	.87	.35
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México.	35 Varios	Otros proyectos	94,379,617	12,755,806	98,921	159,364	90,202	.71	1.07
0918T4M0006	Servicios de ingeniería para la modernización de la medición y mejorar la flexibilidad operativa en la Estación Nuevo Teapa.	Determinar la infraestructura necesaria de medición y control para el manejo de los volúmenes de crudo recibido y que se envía de la Estación Nuevo Teapa hacia el Sistema Nacional de Refinación.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	14,490,000	14,490,000	187,210	5,577,841	8,273,156	57.10	62.00
0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Primera Etapa	Adquisición, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería	20 Oaxaca	Otros proyectos	10,000	13,400,000			2,142,597	15.99	5.80
0918T4M0016	Adquisiciones para actualizar la infraestructura de servicios auxiliares de los centros de cómputo a cargo de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Programa de actualización, fortalecimiento y mejora de la infraestructura de cámaras plenas y de servicios auxiliares de los centros de computo de las ref. de Cadereyta; Madero; Salamanca; Tula, Minatitlán; Salina Cruz, así como las Gerencias Operativas de Almacenamiento y Reparto y de Operación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,707,613	20,650,000			2,426,880	11.75	4.93
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición por arrendamiento financiero de 1 buquetanque recién construidos, con los siguientes componentes de inversión: Inversión física para el pago de capital asociado a las amortizaciones, Asistencia Técnica para la aceptación de los buques, y Dictamen de un perito	30 Veracruz	Infraestructura económica	31,213,956	247,020,000		3,348,805	3,348,805	1.36	.67

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	09 Distrito Federal	Adquisiciones	740,000	1,629,000	99,000	99,000	99,000	6.08	.50
0918T4M0057	Restablecimiento del agente activo en la carga inicial de reactores de reformación en el SNR	Adquisición de 21000 onzas Troy de platino para reformación del SNR	09 Distrito Federal	Adquisiciones	316,100,000	316,100,000					99.96
205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	3,608,359,445	6,384,344,456	1,726,894,325	2,248,466,700	2,358,807,952	36.95	93.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				5,333,713,000	5,205,089,499	2,102,599,238	2,492,384,401	2,719,530,258	52.25	
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana de 914 a 1,270 MMpcd a partir del año 2009.	30 Veracruz	Infraestructura económica	183,363,866	167,237,439	54,179,998	59,665,017	65,588,081	39.22	90.01
0318T4N0006	Estación de compresión Santa Ana	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana para poder incrementar el transporte del energético hacia el centro del país.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	600,000	600,000					3.50
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Migrar tecnología del medidor primario a ultrasónico; evaluar integralmente sistemas de medición gas natural; elaborar bases usuario para modernizar estaciones; sustituir registradores gráficos por electrónicos; instalar sistemas de Filtrado en el SNG.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	107,394,456	88,389,528	47,253,816	47,253,816	47,253,816	53.46	29.14
0318T4N0013	Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	Automatizar las instalaciones estratégicas y modernizar los sistemas de automatización instalados en la Red Nacional de Transporte por Ducto de PGPB	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	8,000,000	48,055,036	9,535,308	9,535,308	9,535,308	19.84	67.33
0318T4N0018	Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	Rehabilitar integralmente estaciones de compresión región sur; mantenimiento de los paquetes de turbina compresor y de las instalaciones restantes de las estaciones de compresión.	30 Veracruz	Mantenimiento	98,020,000	8,443,508	3,941,230	4,282,954	4,585,861	54.31	100.00
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Se solucionarán los problemas que existen actualmente, como son: incrementar los niveles de seguridad, la confiabilidad operativa, y la producción en la recuperación de licuables	27 Tabasco	Mantenimiento	70,929,447	114,379,920	7,244,891	7,717,803	16,884,702	14.76	54.63
0318T4N0029	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Arenque	Incrementar capacidad de procesamiento planta endulzadora de gas, planta criogénica, (revamp) del turboexpansor, adq. e instal. turbocompresor de gas, construir nueva sección de fraccionamiento, adecuar quemador elevado actual, equipos diversos de mantenimiento y seguridad, entre otras cosas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	800,000	891,705	891,705	891,705	891,705	100.00	19.51
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Construir subest.115KV; rehabilitar sist. drenajes de plantas de proceso y el margen izq. del río Mezcalapa; reacondicionar drenaje de aguas amargas y de cambio para planta Calderas; instalar cable subterráneo 34.5KV;adquirir equipos dinámicos para plantas de proceso y Bocatoma Mezcalapa;etc.	07 Chiapas	Mantenimiento	339,730	40,924,167	37,034,643	37,205,640	37,415,113	91.43	92.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Rehabilitar y modernizar integralmente turbocompresores de refrigeración de la planta fraccionadora, incluyendo desmontaje, inspección, transporte y re montaje de las turbinas y mantenimiento de los periféricos del turbocompresor, etc.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,942,185	12,000,000					17.00
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Sustituir: 2 válvulas corte rápido para endulzadoras condensados 1 y 2. intercambiador de calor E-2 y condensador de reflujo E-3 para end. gas; reacond. casa de cambio en end; instalar sistema compresión de gas dulce en plantas end.	07 Chiapas	Mantenimiento	20,000,000	29,588,178	22,233,836	22,233,836	24,021,764	81.19	91.46
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Modernizar y rehabilitar: calderas CB-2521, CB-2522, CB-2523, CB-2524, torre de enfriamiento CT-2403, tratamto. y reuso de agua res., rehab. turbinas, compresor, generador y sist. control de turbogeneradores TG-3 y TG-4, sust. cables de fuerza 13.800 KW, adq. sists. quemadores, sum. e instal. turbog.	27 Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	34,035,360	16,964,450	18,628,178	18,937,868	55.64	71.12
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar T.E. CT-2601; acondicionar de plataformas y escaleras en áreas de proceso y cobertizo de transfor. en Endulz. Licuados I, II, III y IV, Endulz. Gas (G.E) I y II;adquirir: sist filtración de E.G y Recup.Azufre I, indicadores magn. nivel para E.L. I, II, III y IV y Recup azufre I y II;etc.	27 Tabasco	Mantenimiento	15,000,000	6,415,726					36.08
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Modernizar y repotenciar TG-4, para generar energía suficiente, operación continua, dejar de consumir e. eléctrica de CFE, vender excedente, ahorrar gas combustible (35).	27 Tabasco	Mantenimiento	52,800	112,860,000	71,280,000	71,280,000	71,280,000	63.16	73.77
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitación TC-1005, actualizar sistemas compresión amoniaco-etileno, mejoramiento de la infraestructura, Tratamiento y reuso de agua en TRP, integración del sistema de control distribuido TRP y TMADA.	30 Veracruz	Mantenimiento	91,150,864	159,064,718	87,034,235	89,707,294	99,704,466	62.68	68.79
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la continuidad operativa de Subd. Producción, para el cumplimiento de la demanda comercial etano, LPG y Gasolinas, rehab. TV-106, Rehab., Insp. y Certificación Intg. mecánica de recipientes a presión, sust. válvulas de aislmnto. y automatización de las válvulas operadas a distancia, etc. .	30 Veracruz	Mantenimiento	5,000,000	119,832,967	116,162	116,162	14,126,664	11.79	38.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0318T4N0050	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	Conservar la confiabilidad de las 4 Plantas Criogénicas en Burgos y de la Planta de Absorción en Reynosa, así como los Servicios Auxiliares de Ambos Complejos Procesadores de Gas.	28 Tamaulipas	Otros proyectos	1,715,984	905,469	905,469	905,469	905,469	100.00	82.91
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar: equipos críticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica,en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros.	30 Veracruz	Infraestructura económica	168,311,736	58,253,801	22,184,639	22,184,639	22,184,639	38.08	22.43
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	3,500,000	21,249,486	576,161	740,178	740,178	3.48	24.51
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	27 Tabasco	Mantenimiento	56,255,000	143,456,432	61,082,066	61,457,720	61,894,912	43.15	77.65
0418T4N0004	Seguridad industrial, física y protección ambiental	Actualizar Estudios de Riesgo y clasificación de áreas peligrosas en Estaciones de Compresión y Bombeo;modelar Consecuencias para Estaciones de Compresión y Bombeo; actualizar Unidades de Riesgo y Distribución de Extintores Contraincendio;etc.	35 Varios	Mantenimiento	15,850,000	64,611,736	33,611,736	33,611,736	33,611,736	52.02	100.00
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	Mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los ductos para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, al altiplano central cuyo prioridad es importante para el desarrollo de la industria nacional, bajo condiciones de eficiencia, confiabilidad y seguridad.	35 Varios	Mantenimiento	98,968,800	156,268,744	87,574,415	105,702,444	108,737,199	69.58	86.60
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	Mantener, actualizar, instalar o certificar: software PLCs, sists de protección gas y fuegos en ests., sists. fuerza ininterrumpible, eqs calibración y medición ests. compresión y bombeo y transferencia de tecnología ests compresión Chinameca, Cardenas y Cempoala.	35 Varios	Mantenimiento	31,333,844	21,413,772	12,017,678	12,017,678	12,017,678	56.12	5.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contraincendio.	27 Tabasco	Mantenimiento	356,119,160	178,499,699	73,010,986	79,353,865	105,405,223	59.05	28.25
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	Construcción del sistema de seguridad y protección contra incendio, independiente del de Pemex Refinación.	25 Sinaloa	Otros proyectos	70,337,179	94,202,260	34,460,485	34,967,571	36,254,526	38.49	49.27
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Construir un libramiento LPGducto de 24 d.n. Cactus-Tula-Guadalajara, reacondicionar barda perimetral, y obras complementarias, mantenimiento y rehabilitación a Ductos y Sistemas de Protección catódica, etc.	35 Varios	Mantenimiento	224,023,960	221,926,673	104,482,245	124,150,193	126,563,517	57.03	40.91
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Contar con un sistema de desfogue, integrado por tres quemadores de fosa para desfogue húmedo y un quemador elevado para desfogue ácido.	27 Tabasco	Mantenimiento	358,957,627	230,473,318	136,852,310	145,876,293	154,217,618	66.91	74.44
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Rehabilitación, modificación y modernización de equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte con equipos Solar, estaciones de compresión zona Sur con equipos General Electric y estaciones de bombeo con equipos Ruston.	35 Varios	Mantenimiento	8,668,055	184,036,400	24,523,291	24,523,291	24,523,291	13.33	10.11
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Mantener y rehabilitar ductos y sistemas de Protección catódica, obras en derechos de vía e instalaciones superf., terminar la construcción de libramientos, colocar envoltentes metálicas en reparaciones de ductos, tendido y soldado de tubería con protección mecánica exterior en zanja.	35 Varios	Mantenimiento	21,000,000	94,565,134	37,441,993	38,965,666	40,341,339	42.66	45.03
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener y rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en los Etanoductos de 20 Cactus-Cangrejera y Cactus-Pajaritos; rehab. y reacondicionar DDV de la SGD Cárdenas, Minatitlán, Nuevo Pemex y Veracruz e implementar y rehab. sistemas de protección catódica Zona Sur, entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	191,877,520	161,563,871	31,330,986	36,215,948	40,347,772	24.97	37.19
0618T4N0025	Estaciones de compresión del norte	Repotenciación de la EC Santa Catarina con la instalación de dos turbocompresores de 7,700 HP cada uno y construcción de la estación de compresión Cabrito, con dos turbocompresores de 7,700 HP cada uno.	35 Varios	Infraestructura económica	270,200,000	18,573,939	1,196	3,764	3,958	.02	2.46

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Modernizar, automatizar, adquirir equipos, sistema desfogues/quemadores, tecnología de recuperación de licuables, rehabilitar equipo de bombeo, medidores ,sist. contraincendio, detección de gas, humo y fuego, eléctrica, control de esferas, rept.Calderas BW, rehab. intercomunicación áreas proceso .	30 Veracruz	Infraestructura económica	173,487,304	239,536,396	136,396,434	147,734,456	164,913,455	68.85	100.00
0718T4N0005	Implantación de sistemas corporativos y reacondicionamiento de sites	Implantación de Metodologías en TI para el establecimiento de Planes de Recuperación en caso de Desastre informático Reacondicionamiento de sites o centro de cómputo ubicados en los diferentes centros de trabajo de la República Mexicana	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	36,178,571	21,695,810	923,443	923,443	923,443	4.26	5.48
0718T4N0006	Mantenimiento integral de los ductos intercentros de petroquímicos secundarios	Obras para rehabilitar o sustituir tramos de ductos, D.D.V, sists. de protección catódica, const. libramiento de 5.8 km. del amoniaducto de 10 pulg. diám. Cosoleacaque Pajaritos, desarrollo de ing. básica y de detalle, estudios riesgos, impacto ambiental, geotecnia y mecánica de suelos, entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	75,492,445	52,558,217	12,871,376	12,871,376	14,443,670	27.48	6.02
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de Reparaciones y Remodelaciones de Bienes Inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	77,719,745	76,771,925	16,724	223,961	223,961	.29	28.22
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehiculos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de PGPB	35 Varios	Adquisiciones	3,831,500	7,098,759	6,033,559	6,033,559	6,033,559	84.99	57.58
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.	27 Tabasco	Otros programas	132,748,892	75,816,002	9,650,565	9,650,565	9,650,565	12.73	1.19

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,030,200,778	1,666,025,532	828,592,508	975,449,404	1,070,797,480	64.27	38.84
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener los inmuebles de oficinas centrales, Villahermosa y Monterrey (ampliaciones, remodelaciones y habilitaciones de aulas, oficinas y laboratorio, rehabilitaciones de equipos, así como suministro e instalación de sistema de extinción de incendio, entre otros).	35 Varios	Mantenimiento	23,638,035	26,501,125	2,717,917	2,743,482	2,833,137	10.69	5.08
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar 3 compresores gas residual de plantas criogénicas 1 y 2, rehabilitación de un compresor de gas dulce de plantas endulzadoras de condensados, acondicionamiento y medición del gas amargo recibido de PEP, Mantenimiento a torres de enfriamiento.	27 Tabasco	Otros programas	166,035,268	367,083,187	85,779,030	244,377,385	267,315,417	72.82	14.61
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Rehabilitación de sistemas eléctricos, relocalizaciones de áreas operativas y administrativas, ingeniería, y construcción de Sistema Contra Incendio, Adquisición Bombas de GLP, rehabilitaciones de sistema de fuerza, así como diversas rehabilitaciones.	08 Chihuahua	Otros programas	112,668,249	79,283,560	1,851,752	3,182,602	4,421,168	5.58	.85

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T40 Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	TOTAL				4,345,540,609	4,655,391,959	1,420,781,933	1,582,741,168	1,744,531,275	37.47	
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	El proyecto comprende la rehabilitación y modernización de la Terminal Refrigerada de Almacenamiento de Amoniaco en Guaymas, Sonora para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes e incrementando la cartera de clientes	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	70,111,592	12,607,837	1,496	684,811	1,485,637	11.78	33.77
0418T4O0005	Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	Construcción de la infraestructura necesaria para la operación del Parque Ecológico Jaguaroundi, dotando a la comunidad de instalaciones necesarias a fin de destinar un espacio dedicado a la conservación, combinandolo con educación ambiental	30 Veracruz	Infraestructura social	2,662,168	5,715,046	5,655,046	5,655,046	5,655,046	98.95	100.00
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Derivado de las ampliaciones de las unidades de proceso del Centro, surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares, con aplicación de tecnología de punta que reditúen en una mayor rentabilidad	30 Veracruz	Otros programas	110,404,336	56,010,967	18,418,257	18,700,005	18,908,011	33.76	1.60
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	53,721,297	10,957,392	7,930,441	7,930,441	7,930,441	72.38	23.32
0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refrigerada Pajaritos.	30 Veracruz	Infraestructura económica	22,842,374	22,767,820	21,946,488	22,581,451	22,581,451	99.18	36.53
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, dar cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Mantenimiento	30,184,119	3,432,768	1,878,979	1,898,130	1,898,130	55.29	35.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	30 Veracruz	Mantenimiento	7,618,370	263,447					33.12
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Dar cumplimiento a recomendaciones de compañías de reaseguro rehabilitando equipos e instalaciones con alto riesgo y reacondicionado otras para cumplir con la normatividad actual, se incluye la construcción de lagunas de igualación, rehabilitación de red de contraincendio y talleres	30 Veracruz	Otros programas	8,602,286	13,097,202	1,629,997	1,629,997	1,449,794	11.07	99.52
0418T4S0001	Infraestructura Complementaria I	Modernizar turbogeneradores, interruptores y arrancadores de subestaciones eléctricas, rehabilitar red de contraincendio en centro y terminal refrigerada, adquisición de equipos completos y cumplir recomendaciones de auditorias	30 Veracruz	Otros programas	800,000	800,000					10.89
0418T4T0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Sustitución de equipos con tecnología obsoleta en plantas de etileno, polietileno, óxido de etileno, silos y almacenamiento, garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones y el personal, cumplir con recomendacionnes de aseguradoras e incrementar el valor del activo fijo de la empresa	30 Veracruz	Otros programas	100,000	1,870,252					86.64
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I	Reactivar la capacidad productiva de la planta de acrilonitrilo aplicando nuevas tecnologías y buscando nuevos mercados mediante la comercialización de los subproductos generados, como sulfato de amonio y ácido cianhídrico, sustitución de equipos y reemplazo de quemadores en incinerador	30 Veracruz	Infraestructura económica	11,953,843	3,200,000					32.03
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, también incluye la modernización del Sistema de Tra	30 Veracruz	Otros programas	22,873,956	56,764,910	26,193,825	35,970,453	41,165,485	72.52	32.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T40 Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	30 Veracruz	Infraestructura económica	18,754,697	118,348,632	6,644,731	10,485,256	14,110,226	11.92	20.25
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorías operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad	30 Veracruz	Otros programas	1,057,160	3,483,266	2,437,725	2,437,725	2,437,725	69.98	98.16
0418T4U0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena de Propileno I en el Complejo Petroquímico Tula	Mantenimiento de instalaciones y modernización de estas mediante la sustitución de equipos obsoletos, incluyendo cambiadores, bombas y compresor GB-131, garantizando la seguridad y confiabilidad de la planta productiva, teniendo ahorros de energía y menores costos de mantenimiento	13 Hidalgo	Infraestructura económica	400,000	150,000					48.21
0418T4U0003	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I	Mantener instalaciones seguras y modernas, por sustitución de equipos dinámicos y estáticos, instalación del control distribuido en acrilonitrilo, modenización de quemadores e incineradores.Cumplir normatividad, recomendaciones de reaseguradoras y eliminar emplazamientos	13 Hidalgo	Infraestructura económica	30,316,791	1,271,568					30.48
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocpantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	30 Veracruz	Infraestructura económica	4,671,006	2,617,244	761,401	950,947	1,081,769	41.33	44.50
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Construir nueva central de bomberos y rehabilitar red contraincendio cumpliendo las recomendaciones de compañías reaseguradoras, construir un sistema de tratamiento de efluentes y rehabilitar drenajes evitando sanciones de órganos normativos, construir consultorio médico para servicio preventivo	30 Veracruz	Otros programas	27,485,671	17,873,048	430,060	506,682	550,070	3.08	50.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0418T4V0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Sustituir 2 calderas obsoletas e instalar un control supervisorio, con ahorros importantes de energía y garantizar suministro de vapor, modernizar el control de turbogeneradores TG1, 2 y 3 para mantener la confiabilidad y continuidad de la operación, exportar excedentes de energía eléctrica a CFE	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,382,908	4,500,000					.87
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitar las dos principales torres de enfriamiento del complejo con ahorros de energía y disminución del consumo de agua. Con la rehabilitación de la caldera de alta presión se asegurará el suministro de vapor para el servicio y se disminuirán los consumos de gas y gastos de mantenimiento	30 Veracruz	Mantenimiento	8,724,591	16,406,323	336,797	1,367,811	2,259,653	13.77	13.56
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	El proyecto incluye mejoras tecnológicas y procesos optimizados para incrementar la producción de Paraxileno a 488,000 T/A y maximizar la producción de Benceno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,600,000,000	2,739,723,838	960,155,273	1,065,522,155	1,120,107,029	40.88	37.59
0518T4O0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	Rehabilitar sistema de aislamiento térmico en plafón y paredes de BA101, Rehabilitar aislamiento térmico en líneas y equipos, Rehabilitar sistema de protección anticorrosiva e impermeabilizado en áreas operativas, Rehabilitación de torre de enfriamiento DE Trat. de Aguas. Adquisición de equipos	21 Puebla	Mantenimiento	600,000	2,100,000					44.03
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	78,496,297	47,958,590	1,625,008	1,904,984	2,103,436	4.39	3.16
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	82,138,493	59,957,261	40,980,216	43,299,425	47,604,817	79.40	53.95

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	9,960,032	7,287,630		1,647,115	1,647,115	22.60	2.76
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Destinar recursos presupuestales para rehabilitación de infraestructura, plantas: etileno (hornos y apagado) y cloruro de vinilo (cambiar servicio del tanque criogénico TC1008 para MVC), áreas administrativas, movimiento de productos y talleres, adquisición de bienes muebles e inmuebles	30 Veracruz	Otros programas	67,688,000	54,125,078	21,661,228	25,062,419	31,429,118	58.07	66.82
0618T4O0001	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DEL PROPILENO III	Sustituir Tanque TK-905 utilizado para almacenar corrientes de Acrlonitrilo (Desechos acusosos), ademas derivado del proceso de auditoría por parte de la DCO y del proyecto de integración del sistema DUPONT. Emplear tecnología de inyección en pozos profundos para incinerar desechos contaminantes	13 Hidalgo	Infraestructura económica	500,000	200,000					4.60
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000	12,900,000					6.76
0618T4O0003	FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MVC EN PAJARITOS	EPC 3er. rec.de calor en turbos, 2 rehervidor de U-500(CL-III) y reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, horno de baja presión, quemador y recuperador de gases, almtto.muriático, diagnósticos operativos, auditorías energéticas y estudios de integridad mec.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,683,883	10,091,500					.82
0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, síntesis y refrigeración, así como el area de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva.	30 Veracruz	Mantenimiento	10,459,489	2,099,750	1,499,750	1,499,750	1,499,750	71.43	2.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0618T4O0006	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de:Pretratamiento, tratamiento de aguas, unidades desmineralizadoras, torres de enfriamiento, lagunas de igualación, tratamiento de efluentes, planta eléctrica, control químico y oficinas administrativas.	30 Veracruz	Mantenimiento	29,717,228	51,920,688	22,210,232	27,633,813	34,300,041	66.06	44.47
0618T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III	Adecuación caseta de medición-gas; rehabilitar drenaje químico; modernizar y rehabilitar Central C.I., edificio y Bodegas, cuarto de cambio pl vigilancia; mejora en areas de carga-descarga de planta de especialidades petroquímicas.	21 Puebla	Mantenimiento	13,053,792	12,200,513	513	513	513		46.82
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno	30 Veracruz	Infraestructura económica	1,447,050	1,447,050					1.27
0718T4O0002	Infraestructura Administrativa	Este proyecto comprende principalmente las adquisiciones de camionetas para que el personal cuente con una unidad libre de riesgos y se dedique a la realización de las labores encomendadas sin interrupciones, así como la Adquisición de camion de 10 ton.y de Montacargas.	13 Hidalgo	Adquisiciones	6,746,097	724,000	129,506	129,506	129,506	17.89	2.34
0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	30 Veracruz	Mantenimiento	300,000	400,000					.49
0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	1,565,943	415,943	415,943	415,943	26.56	38.18
0718T4O0010	Acondicionamiento de Infraestructura en Areas de Mantenimiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de diferentes áreas de mantenimiento, como adquirir los equipos y materiales que ocupa para darles atención a las diferentes Plantas	30 Veracruz	Mantenimiento	5,848,530	9,773,945	2,923,945	2,923,945	2,923,945	29.92	19.34
0718T4O0012	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Escolin	Disponer de recursos para las diferentes áreas de mantenimiento, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones de los departamentos de instrumentos, mecanicos, electricos, plantas y civil	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000					8.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	30 Veracruz	Mantenimiento	700,000	35,844,909	16,205,597	22,515,361	22,515,361	62.81	10.33
0718T4O0017	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Cangrejera.	Suministrar, instalar y operar un sistema de control de entrada y salida de personal, vehículos y contratistas y Adquisición de bienes muebles para sustituir los obsoletos y/o aquellos que ya cumplieron con su promedio de vida útil.	30 Veracruz	Adquisiciones	1,100,000	200,000					76.45
0718T4O0018	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficinas Administrativas	El disponer de recursos presupuestales para la adquisición de equipos y mobiliarios en oficinas administrativas nos permitirá la adquisición de diversos bienes de uso común como son: sillones para salas de espera, mesas de sala de juntas, sillas, mesas rectangulares multiusos, etc.	30 Veracruz	Adquisiciones	6,352,616	6,221,250					19.94
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	Las áreas de almacenamiento incluyen la recepción, confinamiento, distribución y manejo del producto, son parte esencial en el funcionamiento de las instalaciones, por lo que deben mantenerse seguras y con protección del medio ambiente, además proteger la integridad del personal.	30 Veracruz	Mantenimiento	4,997,919	17,879,694	9,477,781	9,500,945	9,550,163	53.41	19.82
0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	La seguridad y protección al medio ambiente se ha hecho indispensable en toda industria por lo que en este proyecto se considera la adquisición de equipos que permitirán reducir las emisiones al medio ambiente de este centro de trabajo y cumplir con recomendaciones y normatividad ambiental.	30 Veracruz	Mantenimiento	11,419,925	2,501,363					3.33
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Contar con las instalaciones de servicios auxiliares adecuadas y con el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad a estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	30 Veracruz	Mantenimiento	3,453,163	1,260,958	27,019	27,019	27,019	2.14	56.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0718T4O0022	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Mantenimiento	200,000	10,200,000					8.99
0718T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Pajaritos.	Contar con equipos de trabajo y utilitarios nuevos, para poder tener seguridad en las actividades asignadas al personal y sus propios equipos ya que es necesario contar con herramientas confiables y seguras en todos sus aspectos técnicos y mecánicos	30 Veracruz	Adquisiciones	3,348,495	2,318,000					57.00
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	EL PROYECTO COMPRENDE:INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE:PEINE DE VÍA PARA ARRASTRE DE FERROTOLVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO, TANQUE DE AGUA CONTRAINCENDIO EN ALMTO.DE OX DE ETILENO, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE OX ET, Y ACTUALIZACIÓN DE BÁSCULAS.	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000	9,526,894	24,260	78,237	135,675	1.42	1.54
0718T4O0026	Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas	Comprende la adquisición de equipos de comunicación, para 2 divisiones que son comunicación y telecomunicación. Podrá disponer de recursos para la adquisición de equipos de comunicación y de intercomunicación, así como a mejorar dichos sistemas con la reposición de antenas y sistemas de microondas	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	200,000					31.67
0718T4O0027	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción del C.P. Escolin	Adquirir equipos para áreas de laboratorio, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones o actualizando estos a las nuevas necesidades de análisis que requiere el centro de trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	5,363,245	100,000					6.24
0718T4O0028	Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas	El proposito de este proyecto es destinar recursos presupuestales para la adquisición de vehiculos utilitarios para el transporte del personal a sus actividades diarias, para el traslado de visitas a los diferentes centros de trabajo, así como para la entrega de correspondencia	30 Veracruz	Adquisiciones	52,744,660	11,803,046	11,803,046	11,803,046	11,803,046	100.00	52.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0718T4O0029	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos	Retirar equipo obsoleto y en malas condiciones y renovar con equipo electrónico nuevo que contribuya al buen desarrollo de actividades de seguimiento, capacitación y comunicación interna del personal.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	831,000					47.84
0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sosténimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	Contar con las instalaciones adecuadas de Laboratorio y los equipos necesarios en buen estado, que permitan el análisis de calidad de los productos.	30 Veracruz	Adquisiciones	1,080,121	2,143,900					66.77
0718T4O0031	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el C.P. Independencia.	Independencia cuenta con más de 20 años de operar, requiere renovar vehículos utilitarios y equipos de trabajo, para estar prestar los servicios de transporte y de carga, desde balas de laboratorio hasta equipos mayores, incluye adquisición de montacargas para taller eléctrico, gruas y barredoras	21 Puebla	Adquisiciones	2,871,948	17,420,451	420,451	420,451	420,451	2.41	18.46
0718T4O0032	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Escolin	Se sustituirán equipos dañados ú obsoletos en las áreas de tratamiento de aguas, generación eléctrica y generación de vapor, así como en las torres de enfriamiento.	30 Veracruz	Mantenimiento	1,964,382	600,000					.08
0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	El Complejo Petroquímico Independencia cuenta con más de 20 años de estar en operación, por lo que requiere acondicionar su infraestructura del laboratorio, para estar en condiciones de cumplir con su función así apoyar a la producción, evitando tener que mandar a hacer trabajos con terceros.	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	170,000					5.69
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Permitirá contar con instalaciones certificadas y de seguridad para el control de siniestros, dar continuidad a operaciones, protección a la propiedad y al personal, cumple con reaseguradoras y con auditoría de control de riesgos. Mejorar el sistema de tratamiento de efluentes	30 Veracruz	Otros programas	7,291,939	378,448	28,188	84,824	163,594	43.23	2.99
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones.	30 Veracruz	Adquisiciones	34,271,202	33,315,140	15,426,670	15,426,670	29,719,530	89.21	33.04

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	En este proyecto de seguridad y protección ambiental derivados de observaciones y normatividad en el Complejo Petroquímico Pajaritos, se incluyen diversas obras, adquisiciones de equipos y sistemas que permitan mantener la seguridad del Complejo y dar cumplimiento a las normatividades vigentes.	30 Veracruz	Otros programas	42,464,789	32,449,552	15,035,654	15,035,654	15,035,654	46.34	24.63
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	La visión del Proyecto de Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, es mantener en condiciones operativas la infraestructura; debido a que es importante rehabilitar, modificar y reacondicionar las instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30 Veracruz	Mantenimiento	24,020,012	41,469,069	19,516,484	23,096,673	27,323,883	65.89	22.43
0718T4O0038	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia	Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental	21 Puebla	Otros programas	12,080,552	32,013,326	13,408,544	13,869,974	13,947,290	43.57	15.69
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Programa de adquisición de equipos de las áreas de mantenimiento de Plantas, eléctrico, instrumentos y del área de transportes terrestres, para poder dar continuidad a los procesos productivos.	30 Veracruz	Adquisiciones	17,476,662	16,275,969	2,897,620	2,897,620	2,897,620	17.80	29.59
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de e	30 Veracruz	Otros programas	243,064,375	389,134,075	32,434,530	32,762,870	56,646,173	14.56	16.35
0818T4O0001	Siniestro en instalaciones del C.P. Escolin por daños provocados por huracán DEAN	Rehabilitación de las áreas del Complejo Petroquímico Escolin y de la Terminal Refrigerada de Etileno Cobos dañadas por el paso del Huracán DEAN.	30 Veracruz	Mantenimiento	137,758	2,500,000					60.64
0818T4O0002	Adquisiciones para la seguridad física en instalaciones del C.P. Cangrejera	EL PROGRAMA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TV, EQUIPOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE UNA MEJOR COMUNICACIÓN, ASÍ COMO EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES	30 Veracruz	Adquisiciones	17,106,689	20,055,397	193,094	193,094	15,365,727	76.62	94.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4O0004	Adquisiciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	EL PROGRAMA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE CONCERTINA PARA REFORZAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL, LA ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV ASÍ COMO LA COMPRA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, EQUIPOS DETECTORES DE RAYOS X Y DE VIBRACIÓN	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	244,360	44,360	44,360	44,360	18.15	3.06
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	El proyecto comprende la rehabilitación de las portadas de acceso vehicular, peatonal, de ferrocarril y casetas de vigilancia, rehabilitación de la altura de la barda perimetral con concertina, rehabilitación de caminos de acceso asfaltados y del alumbrado perimetral	30 Veracruz	Mantenimiento	2,570,759	6,485,256		35,209	84,546	1.30	1.20
0818T4O0006	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del C.P. Cangrejera	El programa comprende la rehabilitación de la barda perimetral y la instalación de concertina para proteger al centro de intrusos	30 Veracruz	Mantenimiento	10,730,122	14,774,417	754,142	3,380,520	8,125,772	55.00	100.00
0818T4O0007	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS	El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso, módulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	30 Veracruz	Mantenimiento	44,708,841	21,801,193		44,158	3,390,054	15.55	7.42
0818T4O0010	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Incluye la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso interiores y exteriores, la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	30 Veracruz	Mantenimiento	32,995,125	34,673,363	9,745,791	12,568,810	15,596,611	44.98	55.60
0818T4O0011	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Independencia	El programa comprende la rehabilitación de la barda perimetral y concertina a las características necesarias, rehabilitación de módulos de control de vigilancia y rehabilitación de parapetos en portadas de vigilancia y casa de cambios, adicionando los requeridos para la supervisión estratégica	21 Puebla	Mantenimiento	100,000	2,077,775					72.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4O0012	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES, ADQUISICIÓN DE RADIOS, EQUIPOS DE RAYOS X, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, CIRCUITO CERRADO DE TV Y SENSORES DE VIBRACIÓN PARA DETECCIÓN DE INTRUSOS	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	294,360	44,360	44,360	44,360	15.07	2.14
0818T4O0013	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	Comprende la adquisición de equipo para fortalecimiento del control de accesos garantizando la seguridad física del personal y de las instalaciones, arcos detectores de metales para los dos accesos del centro de trabajo así como binoculares para visión nocturna	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	612,206	612,206	612,206	612,206	100.00	87.33
0818T4O0014	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. MORELOS	Con este programa se adoptaran e implementaran medidas de seguridad física, para reducir riesgos de ocurrencia de actos delictivos y permitiendo el desarrollo normal de actividades operativas del centro, salvaguardar la integridad física del personal y de las instalaciones del centro de trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	8,103,477	9,341,173	1,237,695	1,237,695	1,237,695	13.25	8.36
0818T4O0015	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS	EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS, BINOCULARES, CIRCUITO CERRADO DE TV, EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO	30 Veracruz	Adquisiciones	19,358,928	6,049,232	769,233	769,233	769,233	12.72	5.15
0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	Este programa de adquisición para PEMEX Petroquímica es para integrar y dar crecimiento a los servicios inalámbricos, lo que hace necesario fortalecer su infraestructura y sus esquemas de administración, así como robustecer sus esquemas inalámbricos y su cobertura.	30 Veracruz	Adquisiciones	3,441,986	15,491,380	15,350,514	15,350,514	15,350,514	99.09	61.04
0818T4O0018	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	Sustituir equipos de transporte y utilitarios, que brinden apoyo a las áreas de mantenimiento y de operación, reducir costos por mantenimiento y procurar la atención inmediata de actividades de mantenimiento en las plantas	30 Veracruz	Adquisiciones	658,861	14,254,860	7,854,861	7,854,861	7,854,861	55.10	28.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de : 1) Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, 2) Equipos de Comunicación, y 3) Equipos de Trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,683,251	4,078,623	599,301	599,301	599,301	14.69	.01
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar red de contra incendio; reubicación de Central contra incendio; Sistema de comunicación y voiceo; adquisiciones: compresor de aire para atender emergencias, rociadores de agua en bodegas de almt., de PEAD, bombas contraincendio, U. de Monitoreo Ambiental, etc.	30 Veracruz	Otros programas	31,975,619	78,795,325	50,087,723	54,036,128	56,962,954	72.29	13.10
0818T4O0021	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL C.P. CANGREJERA	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	30 Veracruz	Otros programas	22,118,771	91,440,874	6,546,753	6,553,195	10,304,970	11.27	2.49
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	EL PROGRAMA CONSTA DE: A) REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE LABORATORIOS AMBIENTAL, ANALÍTICO, FÍSICO Y CROMATÓGRAFO.B) MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PEBD. C) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE CRUDOS. D) ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO.	30 Veracruz	Infraestructura económica	31,740,457	33,589,380	2,477,023	2,477,023	2,477,023	7.37	3.00
0818T4O0023	Adquisión de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P.Q. Morelos.	Adquirir montacargas de combustión interna para actualizar equipo de patio, cumplir con el programa de mantenimiento de limpieza y control de polvos en bodegas de PEAD.	30 Veracruz	Adquisiciones	3,839,371	6,172,201	6,172,201	6,172,201	6,172,201	100.00	23.88
0818T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos	Adquirir Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos, esta enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Mantenimiento Civil, 2) Mantenimiento de Instrumentos, 3) Mantenimiento de Plantas, 4) Mantenimiento Eléctrico, 5) Tratamiento de Efluentes.	30 Veracruz	Otros programas	21,699,997	33,623,452	5,584,017	5,584,017	5,584,017	16.61	9.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4O0026	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contra incendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	30 Veracruz	Otros proyectos	8,648,781	24,621,269	2,245,887	2,320,545	2,321,853	9.43	3.62
0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Laboratorio en el C. P. Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisición de Equipos para el Laboratorio Central, 2) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Acrilonitrilo, 3) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Óxido de Etileno.	30 Veracruz	Adquisiciones	300,000	9,713,315	3,569,777	3,569,777	3,569,777	36.75	25.35
0818T4O0028	Adquisiciones para áreas administrativas en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	Realizar la sustitución de los equipos eléctricos y electrónicos que proporcionen confort y apoyo en las tareas de registro y medición de niveles para el buen desempeño de las actividades que se realizan en varias de las oficinas del Centro	30 Veracruz	Adquisiciones	916,531	880,000					42.62
0818T4O0030	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO III EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Óxido de Etileno y Etileno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	37,198,322	27,395,066					.10
0818T4O0033	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CADENA DE DERIVADOS DEL ETANO III EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS	Este proyecto de Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III, esta enfocado a: Construcción de Planta de 1 Buteno, Construcción de Tanque de Nitrógeno Líquido, Ampliación e Integración de la Subestación Eléctrica No. 83, Adquisiciones para la Planta de Polietileno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	4,017,624	1,375,015	103,488	206,159	258,280	18.78	.10
0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	El programa permitira disponer recursos para la adquisición y sustitución de equipos, obsoletos y sin posibilidad de adquirir refaccionamiento en el mercado, para Instrumentos, Mecánico, Civil y Eléctrico, así como para las plantas de proceso, el área de tratamiento de aguas y el laboratorio.	21 Puebla	Adquisiciones	700,000	20,830,000		1,143,579	1,143,579	5.49	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0818T4O0038	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD II EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	Contar con instalaciones adecuadas y equipos de punta en materia de seguridad, protección ambiental y normatividad, mantener la continuidad de las operaciones productivas, proteger al personal e instalaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones.	30 Veracruz	Otros programas	3,346,980	200,000					1.26
0818T4O0041	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS	Proyecto enfocado a: 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisiciones para los Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para el Suministro de Agua al complejo.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,241,497	8,290,693	397,370	708,027	863,710	10.42	.21
0818T4O0044	Adquisiciones para áreas administrativas en C. P. Cangrejera.	El programa consiste en: Adquisición de bienes muebles como: a) Sistema de aire acondicionado para el edificio administrativo en el C. P. Cangrejera	30 Veracruz	Adquisiciones	22,343,243	7,400,000					1.32
0818T4O0047	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES III EN C.P. CANGREJERA	Automatizacion de la lubricación de equipos. Modernización del Sistema de Lubricación y Purificadores de Aceite. Rehabilitación de equipos de Servicios Auxiliares y de lagunas de igualación, del quemador de emergencia. Construcción para el servicio de agua de contra incendio.	30 Veracruz	Otros programas	57,264,292	46,059,700	13,368,349	16,989,685	18,170,934	39.45	4.10
0818T4O0053	ADQUISICIONES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS	Este proyecto de Adquisiciones para Áreas Administrativas en el Complejo Petroquímico Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisiciones para el área de Capacitación, 2) Adquisiciones para el área de Mantenimiento Civil, 3) Adquisiciones para el área de Mantenimiento Eléctrico.	30 Veracruz	Adquisiciones	300,000	191,038	191,038	191,038	191,038	100.00	3.08
0818T4O0055	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN C.P. CANGREJERA	Disponer de un estudio para el análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a los empleados, población, ambiente, y a las instalaciones.Contar con un sistema de respuesta a emergencias. Contar con un sistema de alarma y voceo y Modernizar los equipos de presurización	30 Veracruz	Otros programas	43,188,145	32,522,048	9,961,401	11,172,337	11,836,677	36.40	14.16

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818T4O0056	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DERIVADOS DEL ETANO IV EN EL CP CANGREJERA	EL PROGRAMA COMPRENDE: MODERNIZACION DE INSTRUMENTACION DE EQUIPOS DINÁMICOS PARA LA PLANTA Y ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE ETILENO. Y DEL SISTEMAS DE PROTECCION Y LUBRICACIÓN DE EQUIPOS DE LA PTA DE OXIGENO. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ASPERSIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PEBD.	30 Veracruz	Otros programas	36,631,234	10,122,952	45,976	68,340	85,043	.84	.46
0818T4O0057	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal de Pemex Petroquímica		30 Veracruz	Adquisiciones	558,861	558,861					77.53
0918T4O0003	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PREPARADORAS DE CARGA I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO CANGREJERA	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000	33,459,500		105,200	105,200	.31	.43
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.	21 Puebla	Adquisiciones	600,000	2,183,480		26,790	1,180,142	54.05	4.90
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	30 Veracruz	Otros programas	29,243,026	2,263,643	252,672	325,139	368,527	16.28	1.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				25,646,383,218	22,904,910,180	11,503,036,595	13,390,574,321	17,102,576,017	74.67	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	138,340,801	138,340,801	62,009,595	93,926,536	93,926,536	67.90	100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,605,453	64,605,453	58,383,473	58,383,473	60,099,568	93.03	100.00
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,216,229	100,216,229	78,546,941	78,546,941	78,546,941	78.38	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,654,701	43,654,701	16,882,199	16,882,199	33,764,399	77.34	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,231,087	50,231,087	23,444,637	47,182,744	47,182,744	93.93	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,283,282	29,283,282	27,083,458	54,166,916	54,166,916	184.98	100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,515,175	33,515,175	15,263,886	15,263,886	30,477,268	90.94	100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,741,237	8,741,237	4,032,335	4,032,335	4,032,335	46.13	100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,114,699	38,114,699	35,268,964	35,268,964	35,268,964	92.53	100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoelectRICA CARBON II	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,911,331	15,911,331	7,045,983	7,045,983	9,148,127	57.49	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,365,955	9,365,955	3,740,210	3,740,210	7,480,420	79.87	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	298,201,702	298,201,702	139,235,509	139,235,509	139,235,509	46.69	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,586,138	26,586,138	21,091,021	21,091,021	21,091,021	79.33	100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,859,505	38,859,505	17,697,867	17,697,867	35,337,176	90.94	100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,833,785	19,833,785	9,149,326	9,149,326	9,149,326	46.13	100.00
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,334,684	12,334,684	4,917,974	4,917,974	9,835,947	79.74	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	247,428,545	247,428,545	113,286,975	113,286,975	113,286,975	45.79	100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,080,047	59,080,047	38,642,659	38,642,659	38,642,659	65.41	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	339,623	339,623	139,843	139,843	139,843	41.18	100.00
009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,812,752	15,812,752	12,613,059	12,613,059	12,613,059	79.77	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,261,600	111,261,600	49,475,860	49,475,860	49,475,860	44.47	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	175,412,725	175,412,725	69,266,050	121,701,989	121,701,989	69.38	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,627,293	28,627,293	1,402,425	1,402,425	1,402,425	4.90	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	10 Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,052,382	42,052,382	28,949,517	28,949,517	28,949,517	68.84	100.00
011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,007,611	16,007,611	12,199,866	12,199,866	12,199,866	76.21	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	390,520,601	390,520,601	332,576,670	332,576,670	332,576,670	85.16	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,767,795	60,767,795	29,236,326	29,236,326	50,588,958	83.25	100.00
012 03 012	901 Pacífico	Construir 8 líneas con una longitud total de 290.8 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA y 14 alimentadores.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,435,726	59,435,726	40,678,668	44,647,300	44,647,300	75.12	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,949,853	61,949,853	57,350,822	57,350,822	57,350,822	92.58	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogás No. 6.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	869,686	869,686	329,686	329,686	659,373	75.82	100.00
013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,063,973	111,063,973	44,717,227	63,166,575	76,983,031	69.31	100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,759,332	25,759,332	11,171,562	11,171,562	11,171,562	43.37	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,260,354	1,260,354	581,404	581,404	581,404	46.13	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,606,504	79,606,504	32,374,469	32,374,469	38,293,578	48.10	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
014 96 014	221 Occidental	Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	68,553,904	68,553,904	47,643,105	47,643,105	47,643,105	69.50	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,580,940	19,580,940	7,901,272	7,901,272	7,901,272	40.35	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,670,761	16,670,761	15,139,618	15,139,618	15,139,618	90.82	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,425,793	69,425,793	26,925,278	26,925,278	53,850,555	77.57	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,506,880	18,506,880	7,120,378	7,120,378	14,240,755	76.95	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,821,866	37,821,866	15,522,213	15,522,213	15,522,213	41.04	100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,856,899	15,856,899	9,881,144	9,881,144	9,881,144	62.31	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generacion de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,358,881	113,358,881	51,815,953	51,815,953	51,815,953	45.71	100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4	11 Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,707,697	45,707,697	19,409,140	19,409,140	35,351,672	77.34	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,035,540	25,035,540	9,982,534	9,982,534	18,736,336	74.84	100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoelectrica Valle de México.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,972,830	7,972,830	3,677,866	3,677,866	3,677,866	46.13	100.00
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,524,420	9,524,420	4,963,068	4,963,068	7,330,207	76.96	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,166,589	11,166,589	4,387,122	4,387,122	8,774,244	78.58	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,591,612	111,591,612	42,839,997	42,839,997	85,679,993	76.78	100.00
029 02 029	Pacífico	Central termoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 651.16 MW.	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	458,118,471	479,759,613	20,215,243	108,107,921	469,113,903	97.78	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	384,963,910	384,963,910	171,588,367	171,588,367	171,588,367	44.57	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,653,062	96,653,062	42,667,150	42,667,150	42,667,150	44.14	100.00
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	20 Oaxaca	Infraestructura económica	336,481,441	336,481,441	10,569,421	10,569,421	305,589,843	90.82	100.00
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	25 Sinaloa	Infraestructura económica	206,355,733	206,355,733	10,315,317	190,841,588	190,841,588	92.48	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,334,930	59,334,930	24,644,086	24,644,086	49,288,172	83.07	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,466,680	42,466,680	16,357,532	17,014,514	21,780,085	51.29	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,896,220	64,896,220	25,887,797	25,887,797	51,775,593	79.78	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	106,194,749	106,194,749	43,793,329	43,793,329	67,240,860	63.32	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,163,079	28,163,079	11,655,931	11,655,931	23,311,862	82.77	100.00
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,714,480	150,795,580	26,357,458	41,491,903	41,515,183	27.53	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAR Y 4 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,730,914	45,730,914	18,929,569	18,929,569	18,929,569	41.39	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,103,265	51,103,265	21,106,967	21,106,967	42,213,933	82.61	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,693,188	18,693,188	7,220,907	7,220,907	14,441,814	77.26	100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,791,106	4,791,106	1,854,059	1,854,059	3,708,117	77.40	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,710,227	61,710,227	24,110,043	24,110,043	48,220,087	78.14	100.00
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	153,866,970	162,171,270	70,573,995	70,573,995	70,573,995	43.52	100.00
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kv y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kv y 115 kv, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,113,618	45,113,618					100.00
0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	67,996,797	67,996,797	65,966,433	65,966,433	65,966,433	97.01	100.00
0418TOQ0069	CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE CONTROL.	Construcción de nuevos centros de control para dotar de espacios al personal de las diferentes areas de la Subdireccion del CENACE.	09 Distrito Federal	Inmuebles	22,930,000	22,930,000	9,107,456	9,133,700	10,068,092	43.91	43.64
0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,572,791	14,572,791	12,923,751	15,673,803	15,673,803	107.56	100.00
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,766,291	104,766,291	97,397,816	147,634,183	147,634,183	140.92	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,879,258	6,879,258	2,766,193	2,766,193	2,766,193	40.21	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,660,056	1,660,056	651,000	651,000	651,000	39.22	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,609,415	2,609,415	1,965,504	1,965,504	1,965,504	75.32	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,674,233	22,674,233	9,039,809	9,039,809	9,039,809	39.87	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,155,745	18,155,745	7,136,381	7,136,381	14,272,763	78.61	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,057,842	75,122,842	44,506,228	49,677,521	56,676,002	75.44	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,027,015	8,027,015	6,333,176	6,338,190	6,338,190	78.96	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	22 Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,817,825	5,817,825	2,308,118	3,460,276	4,616,235	79.35	100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	240,011,100	240,011,100	120,129,496	120,129,496	120,129,496	50.05	100.00
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	967,230,601	775,700,000	328,239,080	354,185,187	392,009,278	50.54	49.50
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,002,639	116,002,639	57,688,826	57,688,826	69,441,725	59.86	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,965,086	45,965,086	21,464,866	21,464,866	21,464,866	46.70	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,270,298	57,270,298	10,620,829	10,620,829	12,329,955	21.53	100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,698,652	9,698,652	3,854,456	3,854,456	7,708,911	79.48	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	170,393,133	170,393,133	122,183,499	153,543,009	153,543,009	90.11	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 715.1 km-c y 24 subestaciones con 1,513.32 MVA y 18 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	240,392,391	240,392,391	122,166,957	124,307,257	166,291,645	69.18	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,063,008	147,063,008	56,575,391	56,575,391	113,150,781	76.94	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,948,235	29,948,235	11,811,462	11,811,462	11,811,462	39.44	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,164,916	71,164,946	33,212,806	46,923,264	46,923,264	65.94	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,670,680	61,670,680	24,399,217	24,399,217	30,366,770	49.24	100.00
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMoeLECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	2,998,222,628	2,753,652,422	2,107,253,132	2,502,362,255	3,010,806,067	109.34	23.58
0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99.4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,131,224	41,131,224	20,325,108	33,629,891	33,629,891	81.76	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,596,469	10,596,469					100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,101,010	7,101,010	1,233,807	1,233,807	1,233,807	17.38	100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,305,349	11,305,349	7,873,786	7,873,786	7,873,786	69.65	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	152,292,716	152,292,716	63,173,359	73,248,031	73,248,031	48.10	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,112,861	45,112,861	34,115,579	34,115,579	34,115,579	75.62	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,924,635	7,924,635	6,155,663	6,155,663	6,155,663	77.68	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 376.70 MW (potencia neta de verano) y 386.27 MW (potencia neta de verano, con la entrada en operación del campo solar de 12 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,946,500	39,196,500	4,431,508	5,591,071	20,343,390	51.90	100.00
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	300,000	300,000					100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 277.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,850	39,850					100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 281 km-c. en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,347,547	43,347,547	21,205,271	42,410,542	42,410,542	97.84	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,232,450	8,232,450					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 443.8 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,880,653	35,403,553	20,130,324	20,130,324	21,338,764	60.27	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,421,385	66,421,385	26,307,587	26,623,774	26,623,774	40.08	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 202.9 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,515,700	9,515,700	5,824,846	5,824,846	5,824,846	61.21	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,850,636	3,962,717	89,129	89,129	89,129	2.25	100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,821,718	7,821,718	3,106,074	3,106,074	3,106,074	39.71	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,067,350	42,067,350	34,518,245	34,518,245	34,518,245	82.05	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,512,090	19,512,090	7,913,082	7,913,082	12,972,950	66.49	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	213,669,090	213,669,090	74,733,649	74,733,649	113,801,609	53.26	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,112,038	54,112,038	21,333,928	21,333,928	21,333,928	39.43	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,163,235	29,163,235	13,437,963	13,437,963	27,262,439	93.48	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,841,974	21,841,974	20,666,923	41,333,846	41,333,846	189.24	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,437,208	30,437,208	14,649,296	14,649,296	14,649,296	48.13	100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,878,031	14,878,031	12,047,977	12,047,977	12,047,977	80.98	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,676,968	7,676,968	4,622,952	4,622,952	4,622,952	60.22	100.00
0618TOQ0002	Mantenimiento a los Elevadores del Edificio de Reforma No. 164 de CFE	Mantenimiento a los Elevadores del Edificio de Reforma 164	09 Distrito Federal	Mantenimiento	7,107,955	7,107,955	1,417,205	1,417,205	1,417,205	19.94	7.02
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kv, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kv	35 Varios	Infraestructura económica	45,545,567	197,530,985	76,073,440	76,073,440	120,678,797	61.09	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,031,710	58,031,710	28,219,065	28,219,065	28,219,065	48.63	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	93,463,710	93,463,710	3,425,920	16,072,149	16,072,149	17.20	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kv	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,099,493	17,249,493	4,422,856	4,422,856	4,422,856	25.64	100.00
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kv y otra ampliación en 400/230 kv, 1008.1 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 273 km-c, en 400 kv, 230 kv y 115 kv, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kv, dos en 230 kv, y cuatro en 115 kv	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,301,500	11,066,600	4,433,206	4,433,206	4,433,206	40.06	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1195.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 23.7 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 268.2 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,323,900	4,323,900	2,316,191	5,515,424	5,801,439	134.17	100.00
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de cuatro nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 500.0 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtlas Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 120 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtlas potencia y dos en la subestación Tecoman	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,345,200	4,345,200	196,171	200,051	237,953	5.48	37.20
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 46 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,354,200	15,489,200	566,109	10,660,199	10,660,199	68.82	100.00
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,323,130	3,323,130	866,179	1,051,719	1,882,253	56.64	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad bruta de 11 MW que corresponde a una capacidad neta de 10.45 MW a construirse en el sitio El Vizcaíno, municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF).	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,200,000	16,200,000	5,659,070	6,399,290	7,142,544	44.09	100.00
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a ciclo combinado de las unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, adicionando dos turbinas de gas por unidad para una capacidad bruta (CB) de 420.8 MW (neta de 423.6 MW) en condiciones de verano (CV) y un total de CB adicional de 841.6 MW (neta de 847.2 MW) en CV.	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,390,900	15,390,900	3,445,830	5,571,632	6,598,006	42.87	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	Una unidad de 26.62 MW (25 MW netos) a condensación, y de 7 unidades de baja presión de 3.47 MW (3 MW netos) cada una, que estarán acopladas a cada una de las unidades a descarga atmosférica que actualmente operan en dicho campo.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,359,248	73,359,248	28,760	28,760	50,045	.07	100.00
0618TOQ0053	TG Baja California II	Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,072,319	119,072,319	3,693,536	4,076,419	4,581,247	3.85	100.00
062 02 062	813 División Bajo	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,879,924	74,879,924	43,674,672	49,129,225	56,291,050	75.18	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	102,581,350	102,581,350	40,492,442	40,492,442	80,984,884	78.95	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	92,550,814	92,550,814	36,598,434	36,598,434	36,598,434	39.54	100.00
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	132,680,560	132,680,560	47,478,408	47,478,408	55,065,726	41.50	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,119,608	98,119,608	38,816,557	38,816,557	50,504,205	51.47	100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 150.8 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,610,365	94,610,365	37,298,338	37,298,338	45,157,833	47.73	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0718TOQ0006	Sistema de estaciones meteorológicas para pronósticos de carga	La adquisición del Sistema de Estaciones Meteorológicas, asegura contar en los sitios seleccionados por CFE, con el equipamiento requerido para obtener datos meteorológicos, horario en tiempo real, necesarios para llevar a cabo en forma óptima el Pronóstico de Carga	35 Varios	Adquisiciones	694,883	694,883					.38
0718TOQ0007	Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	Adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión en la Central Laguna Verde, para realizar las actividades de inspección y detección de fugas de forma segura, confiable y rápida.	30 Veracruz	Adquisiciones	5,019,208	5,019,208					1.27
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	Debido a que diferentes equipos de la CLV están llegando al final de su vida útil, se requiere reemplazarlos para que sigan satisfaciendo la función para la cual fueron diseñados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	83,385,915	66,013,849	62,665,438	62,665,438	62,665,438	94.93	59.87
0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 43 MW de potencia ISO, a base de combustóleo.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,000,000	15,000,000	4,252,138	5,212,186	6,028,196	40.19	100.00
0718TOQ0025	Valle de México II y III	El proyecto consiste en la instalación de dos módulos de ciclo combinado en el sitio de la central actual Valle de México, que se ubica en el municipio de Acolman, Edo. de México. El proyecto tendrá una capacidad media bruta de 1,201.4 MW (neta de 1,172.2 MW). El sistema de enfriamiento que utilizará es seco con aercondensador y el combustible principal será gas natural.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,298,731	19,298,731	4,560,917	4,560,917	4,966,967	25.74	100.00
0718TOQ0026	1311 Red de Transmisión Asociada a Valle de México II y III	Construcción de una subestación encapsulada en exafloruro de azufre la cual estará integrada por 10 alimentadores de 400 kV y 9 Alimentadores de 230 kV. Además, incluye la construcción de 50 km circuito de líneas de transmisión de 400 kV. Además, se incluye los enlaces subterráneos entre las unidades y la subestación elevadora.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,184,000	4,184,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	23.90	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVar de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 127 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,036,610	7,284,610		155,771	155,771	2.14	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 111 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	27 Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	332,400	332,400	47,021	47,021	105,571	31.76	100.00
072 02 072	806 Bajío	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 440.3 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.62 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,593,863	92,715,063	43,885,254	43,885,254	43,885,254	47.33	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,444,976	47,444,976	35,172,862	35,172,862	37,268,698	78.55	100.00
0818TOQ0001	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DEL SITRACEN FASE II	Modernizar mantener la Información en Tiempo Real de la Energía, SITRACEN, es necesario para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con seguridad, continuidad, calidad economía y mejoras en los sistemas de aplicaciones de potencia; e incrementar la vida útil y la capacidad original	35 Varios	Infraestructura económica	35,147,163	12,216,037					34.97
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamien	35 Varios	Infraestructura económica	366,601,815	366,601,815	15,766,102	20,935,180	23,042,326	6.29	13.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad de	35 Varios	Infraestructura económica	417,170,418	417,170,418	33,190,773	38,879,750	59,466,731	14.25	20.98
0818TOQ0008	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8kV, 23.9 kV, 34.5 kV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, ello para mejorar la calidad del ser	35 Varios	Infraestructura económica	413,774,566	413,774,566	155,313,815	165,653,835	165,653,835	40.03	40.69
0818TOQ0009	Adquisicion de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el período de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	35 Varios	Adquisiciones	2,286,786,669	897,021,413	1,412,308,327	1,872,996,004	2,318,822,111	258.50	54.32
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infernillo	La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	12 Guerrero	Infraestructura económica	9,169,188	9,169,188					17.70
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	35 Varios	Infraestructura económica	74,830,204	74,830,204	50,226,702	50,226,702	50,226,702	67.12	65.71
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificio por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y areas comerciales, centros de distribución, entre otros.	35 Varios	Inmuebles	865,333,073	865,333,073	33,378,933	39,761,255	67,585,907	7.81	7.93
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura económica	21,541,361	21,541,361	18,750,900	18,750,900	28,750,900	133.47	43.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras.	35 Varios	Inmuebles	273,414,187	259,664,187	297,158	297,158	297,158	.11	4.07
0818TOQ0018	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CON INSTALACIONES DEFINITIVAS QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ENCOMENDADO A LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR.	17 Morelos	Inmuebles	2,181,800	2,181,800	3,461,025	10,901,789	10,901,789	499.67	98.84
0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos	30 Veracruz	Infraestructura económica	181,819,298	17,705,644	11,988,551	13,367,954	13,386,606	75.61	28.27
0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura económica	68,330,311	68,330,311	45,383,425	53,383,425	53,383,425	78.13	20.83
0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA2008-2010	Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Última Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Optica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios.	35 Varios	Infraestructura económica	183,854,068	183,854,068	130,465,892	130,465,892	130,465,892	70.96	52.15
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$274 087 754.19 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	49,023,000	49,023,000	385,733	385,733	385,733	.79	11.94
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$212 886 855.00 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	36,946,000	36,946,000					4.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANS.	35 Varios	Adquisiciones	51,056,000	51,056,000	1,534,800	1,534,800	1,534,800	3.01	84.76
0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELECTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	35 Varios	Infraestructura económica	358,099,462	294,702,225	716,469,088	847,760,443	847,760,443	287.67	54.44
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 6 061 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2008-2010, EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$33 136 650.00 PESOS.	35 Varios	Otros proyectos	10,694,000	10,694,000	195,656	202,256	202,256	1.89	42.39
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica existente de CFE.	35 Varios	Infraestructura económica	63,637,351	63,637,351			392,360,545	616.56	48.16
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cobano, Colotipa y El Novillo.	35 Varios	Infraestructura económica	39,834,564	39,834,564					30.51
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	17,883,424	17,883,424	23,149,737	27,245,796	32,553,242	182.03	47.81
0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	35 Varios	Adquisiciones	773,784,164	773,784,164					12.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	Programa de adquisicion para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.	35 Varios	Adquisiciones	6,893,400	6,893,400		65,980	65,980	.96	7.72
0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	30 Veracruz	Infraestructura económica	34,744,130	34,744,131	10,749,548	29,776,318	42,108,566	121.20	33.87
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	Lamodernizacióndeturbinasequiposa uxiliareseñcentraleshidroeléctricas, eldiseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio deturbinas hidráulicas, eq auxiliares, en centraleshidroeléctricasInfiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tiro.	14 Jalisco	Infraestructura económica	59,030,891	59,030,891		4,230,899	12,588,000	21.32	33.05
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	Permitira la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los paramentros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Electrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medicion y prueba, simuladores de propisito específico.	35 Varios	Adquisiciones	22,638,500	22,638,500					.44
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de computo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa	35 Varios	Adquisiciones	514,502,724	357,944,629	39,877,884	90,335,759	134,543,373	37.59	9.36
0818TOQ0068	CONTINGENCIA RIO GRIJALVA , TUNELES DE CONDUCCION - DESASTRES NATURALES-	CONSTRUIR DOS TUNELES DE 14X14M CADA UNO PARA DESVIAR PARTE DEL FLUJO AGUAS ARRIBA DEL TAPON Y CONECTAR CON EL VASO DE PENITAS.	07 Chiapas	Otros proyectos	777,857,245	300,000,000	133,048,270	156,406,706	197,957,605	65.99	57.94

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía).	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,340,000	28,340,000	14,006,979	14,466,700	15,340,318	54.13	100.00
0818TOQ0087	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION CENTRO	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CON INSTALACIONES DEFINITIVAS QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ENCOMENDADO A LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION CENTRO.	11 Guanajuato	Inmuebles	11,513,220	24,144,671	12,358,672	12,358,672	12,358,672	51.19	62.68
0818TOQ0095	EQUIPAMIENTO OPERATIVO COMUNICACIONES	ADQUISICION PARA LA MODERNIZACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS	30 Veracruz	Adquisiciones	33,086,531	33,086,531	1,136,132	1,258,543	1,258,543	3.80	3.29
0818TOQ0104	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Eléctrico Mexicano	Construcción de 4 bancos de transformación (ampliaciones) para un total de 656.2 MVA, en 400/115, 230/ 13.8, 115/ 34.5 y 230/ 115 kv, 37.5 MVAR de compensación capacitiva, 4 líneas de transmisión para un total de 82 km-c en 115 kv, calibres 1113 kcm y 477 kcm tipo ACSR,y 5 alimentadores en 115 kv.	35 Varios	Infraestructura económica	144,516,788	144,516,788	90,502,954	101,164,886	114,665,995	79.34	70.09
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.	35 Varios	Inmuebles	32,511,126	32,511,126			342,724	1.05	.01
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE	35 Varios	Adquisiciones	38,440,000	65,421,244	65,379,606	65,379,606	65,379,606	99.94	71.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0918TOQ0001	Adquisición Mobiliario y Equipo del Centro de Control CENACE	Adquisición mobiliario y equipo de oficina para el personal,por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, así como un incremento en las instalaciones de Centros de Control,ya que el mobiliario actual es insuficiente e inadecuados para las necesidades de espacio, y para optimizar sus labores	35 Varios	Adquisiciones	9,460,000	9,460,000	1,789,843	1,789,843	1,789,843	18.92	59.05
0918TOQ0003	PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMoeLECTRICOS	La Gerencia de Geotermoelectricos es responsable de los estudios y el desarrollo de nuevos proyectos de generacion como el vapor geotermico y otras fuentes de energía renovable como el viento y el sol y permiten reducir la utilizacion de hidrocarburos y otros combustibles no renovables.	35 Varios	Estudios de preinversión	389,150,000	389,150,000	49,015,936	49,015,936	49,015,936	12.60	7.14
0918TOQ0004	Red de interconexión de los proyectos de generación CE Oaxaca I,II,III y IV	Se requiere construir infraestructura de interconexión desde los sitios de las centrales eólicas a sus respectivos puntos de interconexión	20 Oaxaca	Infraestructura económica	57,011,838	57,011,838	19,500,803	19,500,803	22,489,392	39.45	61.00
0918TOQ0008	EDIFICIOS AUXILIARES PARA LA CCC SAN LORENZO	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AUXILIARES- TALLERES, ALMACENES ENTRE OTROS	21 Puebla	Inmuebles	16,000,000	16,000,000	6,438,128	8,223,865	10,790,575	67.44	48.71
0918TOQ0010	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO AUXILIAR PARA EL CENTRO DE COMPUTO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ASARE EN GUADALAJARA, JALISCO PARA 2009	PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN EL CUAL SE INCLUYEN SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y CONTROL DE ACCESO, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	4,646,887	4,646,887					22.39
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	181,115,158	181,115,158	78,895,893	98,812,492	149,068,480	82.31	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	07 Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,306,361	149,306,361	66,710,098	66,710,098	85,764,334	57.44	100.00
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,382,676	60,382,676	56,408,564	56,408,564	56,408,564	93.42	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)		
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	470,252,123	470,252,123	263,517,066	263,517,066	370,520,101	78.79	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kv y una longitud de 99km-L y dos buestaciones con voltaje de 230kv y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,045,201	63,045,201	35,943,949	35,943,949	35,943,949	57.01	100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,243,420	60,243,420	28,378,760	28,378,760	43,074,198	71.50	100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	106,846,057	106,846,057	53,354,288	54,842,870	62,324,318	58.33	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	103,071,369	103,071,369	88,303,911	88,303,911	88,303,911	85.67	100.00
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kv y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,826,117	11,826,117	5,402,471	5,402,471	5,689,069	48.11	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,621,519		128,277,799	128,277,799	166,378,404		100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	92,339,224	92,339,224	83,644,028	83,644,028	83,644,028	90.58	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAr Y 61 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	241,222,254	241,222,254	203,466,380	203,466,380	215,036,096	89.14	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	07 Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	379,406,696	379,406,696	162,567,383	162,567,383	277,279,093	73.08	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	340,538,200	340,538,200	142,559,413	142,559,413	286,173,282	84.04	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	152,874,072	152,874,072	60,275,626	60,275,626	81,220,415	53.13	100.00
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalaci6n de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAR. que se enstalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,289,869	30,289,869	14,498,113	14,498,113	14,498,113	47.86	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcc6n e instalaci6n de siete Líneas de Transmisi6n con voltajes de 400, 230 y 115 kv con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVar del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	78,893,232	78,893,232	52,249,882	52,249,882	67,325,300	85.34	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcci6n e instalaci6n de dos Líneas de Transmisi6n, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,431,074	90,431,074	42,033,187	75,844,618	75,844,618	83.87	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,383,194	20,383,194	10,707,845	10,707,845	15,001,022	73.60	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,470,045	29,470,045	13,775,778	13,775,778	13,775,778	46.75	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcci6n e instalaci6n de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensi6n	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,688,388	61,688,388	23,466,285	33,050,308	33,050,308	53.58	100.00
303 00 301	El Sauz conversi6n de TG a CC	Suministro instalaci6n de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperaci6n de calor con sus sitemas auxiliares.	22 Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	143,679,292	143,679,292	61,734,717	61,734,717	93,619,167	65.16	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	107,378,969	107,378,969	43,447,519	43,447,519	82,366,841	76.71	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	174,680,684	174,680,684	68,932,550	68,932,550	137,865,100	78.92	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	209,954,316	209,954,316	100,077,111	100,077,111	158,017,452	75.26	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,762,443	61,762,443	17,511,716	17,511,716	25,819,874	41.81	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,154,614	40,154,614	17,821,866	17,821,866	22,342,909	55.64	100.00
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,928,198	37,928,198	16,098,003	16,098,003	27,504,938	72.52	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,977,393	22,977,393	10,177,853	10,177,853	12,622,932	54.94	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,495,512	36,495,512	14,580,887	14,580,887	27,207,807	74.55	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0918T5K0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	18,477,500	19,943,100	8,707	2,390,496	2,402,220	12.05	13.47
	Programa Anual de Adquisiciones	Adquisición de bienes informáticos, mobiliario, equipo de administración, refacciones y accesorios.			18,477,500	19,943,100	8,707	2,390,496	2,402,220	12.05	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0218TQA0001	TOTAL Instrumentos tecnicos, equipo electrónico, equipo de reposicion, equipo de administración y vehiculos de trabajo para las Gerencias de Exploración y Explotación	Equipo de radiotelemetria, equipo telemetrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicacion, impresion sismica, topografica y digital, planta generadora de energia electrica, vehículos de trabajo, equipo administrativo	35 Varios	Adquisiciones	326,216,578 10,400,000						98.53
0218TQA0002	Equipo de reposicion	Equipo de cómputo y mobiliario y equipo de administración	09 Distrito Federal	Adquisiciones	817,400						20.40
0718TQA0001	Programa de adquisiciones para proyectos de la gerencia de negocios de exploración	Equipo telemétrico, equipo electrónico, vehículos de trabajo, mobiliario y equipo de administración y equipo de cómputo	35 Varios	Infraestructura económica	300,116,864						55.58
0718TQA0002	Equipo de reposición de las áreas administrativas	Adquisición de equipo de cómputo, vehículos y mobiliario y equipo de administración	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,882,314						23.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0918TXS0001	TOTAL PROGRAMA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TRANSPORTE	Cubrir las necesidades de bienes muebles nuevos y aquellos que no se encuentran en optimas condiciones y han terminado su vida útil para la operación en la Entidad, las actividades y los nuevos proyectos de los servicio inmobiliarios que se prestan.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	3,374,500	3,374,500	378,115	378,115	378,115	11.21	11.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
					(1)	(2)			(5)		
09204110001	TOTAL		35 Varios	Adquisiciones	5,000,000	5,145,632	771,461	2,235,304	2,275,153	44.22	11.19
	Actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina	Programa de adquisición de actualización de mobiliario y equipo de oficina			5,000,000	5,145,632	771,461	2,235,304	2,275,153	44.22	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 20 Desarrollo Social											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0920G000004	TOTAL	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y facilitar las labores del personal de nuevo ingreso, así como desarrollar la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del programa.	35 Varios	Adquisiciones	13,663,175	3,468,625	61,307	61,307	61,307	1.77	1.77
	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo				13,663,175	3,468,625	61,307	61,307	61,307	1.77	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 20 Desarrollo Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0920VSS0008	TOTAL		35 Varios	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	8,579,216	19,547,696	25,980,588	51.96	51.96
	Rehabilitación de Almacenes	Rehabilitación de almacenes priorizando los aspectos de seguridad, operación e imagen			50,000,000	50,000,000	8,579,216	19,547,696	25,980,588	51.96	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 20 Desarrollo Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 VST Liconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				232,464,013	227,458,699					
0920VST0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2010	Adquisición de diverso mobiliario para oficina y equipo de administración.	35 Varios	Adquisiciones	6,179,330	2,337,352					51.98
0920VST0003	Adquisición de Equipo de Transporte 2010	Adquisición de diversos vehículos para operación del programa de abasto social de leche	35 Varios	Adquisiciones	43,318,138	42,296,138					5.41
0920VST0004	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2010	Adquisición de diversa maquinaria y equipo industrial para las plantas productivas.	35 Varios	Adquisiciones	131,953,846	131,846,146					25.40
0920VST0005	Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2010	Contratación de diversas obras públicas en 8 entidades de la República Mexicana	35 Varios	Mantenimiento	34,699,192	34,699,192					57.85
0920VST0006	Rehabilitación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio 2010	Rehabilitación y Mantenimiento a 9 centros de acopio ubicados en los municipios de Tlajomulco; Tepatitlan; Bajío de San José;Valle de Guadalupe; Jalostotitlan; San Miguel el alto; Encarnación de Díaz; San Julian y San Diego de Alejandria en el Estado de Jalisco.	14 Jalisco	Mantenimiento	1,377,950	1,377,950					83.22
0920VST0007	Equipamiento de Centros de Acopio 2010	Equipamiento de diversos centros de acopio en Jalisco; Jiquilpan; Oaxaca; Queretaro; Veracruz; Aguascalientes; Campeche; Chiapas; Chihuahua; y Guanajuato.	35 Varios	Adquisiciones	14,935,557	14,901,921					63.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0921W3J0001	TOTAL		35 Varios	Adquisiciones	2,796,959	2,796,959		241,458	407,609	14.57	14.50
	Programa de Adquisiciones para modernizar la infraestructura operativa del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V mediante la adquisición de bienes y equipo para oficinas centrales y oficinas del exterior.	El Programa de adquisiciones continua con la renovación del inventario de mobiliario y equipo en of. centrales y en representaciones en el exterior, cambio del electrodomésticos, y sustitución de los vehículos terrestres, reemplazo del generador de energía eléctrica, equipo de bombeo y conmutador			2,796,959	2,796,959		241,458	407,609	14.57	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
	TOTAL				2,524,657,541	2,461,718,873	718,289,825	755,338,852	1,086,307,641	44.13	
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	12 Guerrero	Otros proyectos	171,826,528	98,068,661	25,699,087	26,920,408	56,084,244	57.19	95.61
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	268,996,000	246,506,795	72,015,828	75,947,491	79,066,536	32.07	12.72
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	20 Oaxaca	Otros proyectos	817,868,747	732,927,423	360,728,046	364,659,709	374,664,539	51.12	97.83
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque---Cascada de Agua Azul.	07 Chiapas	Otros proyectos	3,000,000	3,000,000					12.20
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	6,534,811	6,534,811	3,742,974	4,293,303	4,847,622	74.18	12.59
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	18 Nayarit	Otros proyectos	387,153,340	401,713,548	33,599,290	37,497,397	62,716,941	15.61	36.66
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	23 Quintana Roo	Otros proyectos	86,468,022	161,192,533	27,400,239	27,943,717	34,707,152	21.53	6.86
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	2,269,345	935,000					6.97
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	18,900,000	33,933,010	16,529,922	17,026,813	33,453,350	98.59	99.88

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo

ENTIDADES PARAESTATALES

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	25 Sinaloa	Infraestructura económica	251,799,103	266,914,229	18,808,727	22,292,150	195,650,379	73.30	.32
0921W3N0001	Proyecto Arquitectonico Ex Convento de Santa Catarina De Siena	Estudio y levantamiento de las instalaciones del inmueble que definan las soluciones posibles y programación de las etapas de desarrollo e intervención de acuerdo a los requerimientos y necesidades de operación, funcionalidad, servicio, calidad y diseño del mismo.	20 Oaxaca	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000					36.23
0921W3N0002	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún, Quintana Roo	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las PTARs y composta, el mantenimiento a 28 km de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	23 Quintana Roo	Mantenimiento	42,352,996	42,352,996	22,858,161	26,114,438	33,543,343	79.20	75.00
0921W3N0003	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Guerrero	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las PTARs y composta, el mantenimiento a 28 km de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	12 Guerrero	Mantenimiento	19,660,910	19,660,910	11,393,435	13,170,957	18,380,778	93.49	75.00
0921W3N0004	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, Baja California Sur	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las PTARs y composta, el mantenimiento a 28 km de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	03 Baja California Sur	Mantenimiento	23,142,936	23,142,936	12,520,097	13,994,390	16,788,063	72.54	75.00
0921W3N0005	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oaxaca	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la PTARs, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental.	20 Oaxaca	Mantenimiento	50,969,355	50,969,355	23,676,021	26,818,897	33,208,382	65.15	75.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo

ENTIDADES PARAESTATALES

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0921W3N0006	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, Nayarit	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP que contempla la cobertura de prima de seguros para la infraestructura turística y la planta de tratamiento de aguas residuales, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	18 Nayarit	Mantenimiento	16,650,288	16,650,288	7,533,988	8,324,492	9,485,548	56.97	75.00
0921W3N0007	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico, Sinaloa	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la PTARs, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	25 Sinaloa	Mantenimiento	5,101,884	5,101,884	1,332,512	1,332,512	2,313,128	45.34	75.00
0921W3N0008	Programa de Operación y Mantenimiento de Marina Cozumel, Cozumel, Quintana Roo.	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de Marina Cozumel, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la PTAR, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	23 Quintana Roo	Mantenimiento	9,374,981	9,374,981	1,560,851	2,351,355	3,007,191	32.08	75.00
0921W3N0009	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, Baja California Sur	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP que contempla cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la planta de tratamiento de aguas residuales, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	15,314,874	15,314,874	9,101,850	10,639,695	13,725,189	89.62	75.00
0921W3N0010	Estudios para la Generación de Proyectos	Contar con estudios e investigaciones para la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la evaluación de factibilidad técnica, ambiental, la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	23,000,000	23,000,000	1,060,966	1,628,380	1,628,380	7.08	19.86
0921W3N0012	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico con asesoría a los gobiernos de estados, municipios en materia de planeación turística, desarrollo de regiones y destinos turísticos, promover el desarrollo turístico, el reordenamiento en destinos, así como identificar proyectos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	6,000,000	6,000,000	530,300	530,300	802,219	13.37	40.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo

ENTIDADES PARAESTATALES

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0921W3N0013	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico con asesoría a los gobiernos de estados, municipios en materia de planeación turística, desarrollo de regiones y destinos turísticos, promover el desarrollo turístico, el reordenamiento en destinos, así como identificar proyectos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	18,200,000	18,200,000	3,776,131	5,496,196	7,236,241	39.76	52.08
0921W3N0014	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico con asesoría a los gobiernos de estados, municipios en materia de planeación turística, desarrollo de regiones y destinos turísticos, promover el desarrollo turístico, el reordenamiento en destinos, así como identificar proyectos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	5,800,000	5,800,000	1,697,505	2,717,969	3,514,261	60.59	54.58
0921W3N0017	Urbanización de Tajamar Cancún	Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	93,298,921	98,266,767	58,352,303	58,352,303	89,809,076	91.39	56.35
0921W3N0019	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2010	Coadyuvar con las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales necesarios para el óptimo desarrollo de los programas institucionales, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales que contribuyan al fomento e impulso de nuevos destinos Turísticos	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	19,845,000	11,996,574	470,223	470,223	470,223	3.92	3.00
0921W3N0020	Programa de Infraestructura Económica para Reforzamiento y Reconstrucción de la Plataforma del Cuerpo Sur del Puente Nipchupté	Con este proyecto, se tiene la finalidad realizar trabajos de construcción que permitan que la estructura adquiera la capacidad de soportar las cargas t3-s2-r4, que eventualmente se presentan, y que en la actualidad rigen los diseños de la S.C.T para los diversos tipos de estructuras	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	31,565,000	10,778,623		1,133,306	2,230,090	20.69	20.00
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	118,564,500	142,382,675	3,594,609	4,990,691	8,283,006	5.82	33.06
0921W3N0023	Estudios para la Gestión de Reservas Territoriales	Estudios que permitan la adquisición de las reservas territoriales en sitios identificados con alto potencial turístico y de oportunidades de inversión, que accedan al desarrollo sostenible con los planes y programas en el corto, mediano y largo plazo de los nuevos proyectos turísticos del Fondo.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	5,000,000	5,000,000	306,760	691,760	691,760	13.84	20.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 27 Función Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09275140002	TOTAL Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el desarrollo de las actividades de la Secretaría.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	358,400 358,400	448,000 448,000	404,208 404,208	404,208 404,208	404,208 404,208	90.23 90.23	36.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
C00 Policía Federal											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0736C000010	TOTAL				1,588,048,163	1,080,659,936	421,238,785	479,840,755	574,663,580	53.18	
	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	35 Varios	Infraestructura gubernamental	1,444,390,000	1,017,189,323	421,238,785	479,840,755	574,663,580	56.50	85.70
0836C000010	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA	09 Distrito Federal	Adquisiciones	143,658,163	63,470,613					57.60
			</								

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0836D000002	TOTAL Adquisición de Bienes para Almacenar y Administrar el Archivo General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Adquisición de un Sistema de Rack Selectivo con entreplanta de alta seguridad y calidad en las tolerancias del montaje y en el control de los materiales	09 Distrito Federal	Adquisiciones	27,969,592 27,969,592						58.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS E00 Prevención y Readaptación Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				2,774,528,459	281,841,859	45,036,359	67,319,466	89,550,350	31.77	
0836E000013	Adecuación y Complemento a la Infraestructura así como Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles e Instalaciones.	Realizar un conjunto de acciones que contribuya a la adecuación, complemento, mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones que permita cubrir las necesidades básicas.	18 Nayarit	Infraestructura gubernamental	106,223,113	3,393,712	2,104,740	3,107,940	3,393,712	100.00	26.60
0836E000014	Construcción del cuartel para la Policía Federal y custodios dentro de las inataciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano	Complementar los requerimientos de infraestructura realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación	15 Estado De Mexico	Infraestructura gubernamental	17,657,347	55,389,041	39,618,689	49,434,023	55,389,041	100.00	41.40
0836E000018	Adquisición de Mobiliario para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para el ejercicio 2009	Adquirir mobiliario para la operación de los Centros Federales de Readaptación Social, Colonia Penal Federal Islas Marías, CEFEREPSI y Oficinas Centrales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	35 Varios	Adquisiciones	280,452,740	42,682,907			324,336	.76	25.78
0836E000019	Construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Penitenciario de Papantla.	Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediante, alta y supermáxima seguridad.	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	1,275,484,434	107,149,278					.48
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	Ampliar, adecuar y construir infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación de los CEFERESOS 1, 2 y 3, realizando un conjunto de acciones para cubrir las necesidades de reclusión, con las condiciones óptimas de operación e incrementar la capacidad de alojamiento de internos del país	35 Varios	Infraestructura gubernamental	724,140,478	42,783,660					.25
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	Complementar los requerimientos de infraestructura en los CEFERESOS Nos. 2 Occidente, 3 Noreste y 4 Noroeste.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	370,570,347	30,443,261	3,312,930	14,777,503	30,443,261	100.00	37.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
F00 Servicio de Protección Federal											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				350,816,628	7,487,572	7,487,572	7,487,572	7,487,572	100.00	
0936F000002	Construcción del Cuartel CONAFRUT	Construcción del Cuartel CONAFRUT	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	350,816,628	7,487,572	7,487,572	7,487,572	7,487,572	100.00	40.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
09371090001	TOTAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2010.	Adquisición de bienes muebles, tales como mobiliario y equipo de administración. Con el fin de que la CJEF, cuente con los elementos necesarios para la operación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	671,265	1,572,213		503,311	1,338,289	85.12	47.00
					671,265	1,572,213		503,311	1,338,289	85.12	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				7,796,959	7,780,625	267,166	268,558	284,844	3.66	
093890X0005	Programa de inversión de adquisiciones de maquinaria y equipo industrial	Adquisición de 10 equipos de aire acondicionado tipo minisplit	35 Varios	Adquisiciones	400,000	1,591,000	8,555	9,947	9,947	.63	2.00
093890X0006	Programa de inversión de adquisiciones de equipo de administración, educacional y recreativo	Se pretende adquirir equipo, como: archiveros, credenzas, escritorios, libreros, lockers, mesas, sillas, sillones, módulos de trabajo; armarios, báscula digital, despachadores de agua, engrapadoras, enmicadora, proyectores, reproductores de dvd, y videocámaras de alta definición, entre otros.	35 Varios	Adquisiciones	2,396,959	1,189,625	9,211	9,211	25,497	2.14	2.00
093890X0007	Programa de inversión por Obra Pública por Contrato	Construir, modificar y readecuar los espacios con la infraestructura y dimensiones necesarias para desarrollar las actividades sustantivas y de apoyo del consejo, así como fortalecer la imagen institucional	35 Varios	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	249,400	249,400	249,400	4.99	5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
093890C0001	TOTAL		35 Varios	Adquisiciones	1,948,500	2,027,442	429,234	504,749	619,446	30.55	13.95
	Programa de Adquisiciones CIMAT 2010	Adquisición del mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, bienes informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas del CIMAT.			1,948,500	2,027,442	429,234	504,749	619,446	30.55	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
033890S0007	TOTAL Proyecto para impulsar el Desarrollo Tecnológico en óptica y optoelectrónica	Consiste en dotar al Centro y a su personal, las condiciones físicas, espacios adecuados, y equipo así como con las condiciones de seguridad necesarias, las cuales les permitirán contribuir en las líneas de acción que contempla el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001----2006.	11 Guanajuato	Infraestructura social	9,016,978 3,729,700	9,016,978 3,729,700	1,844,846 1,157,511	2,165,502 1,285,598	3,629,420 2,195,892	40.25 58.88	85.11
093890S0004	Programa de Remodelación y Adecuación de las Instalaciones 2010	Terminar de adecuar y remodelar la cancha multiusos: Voley ball, Basquet ball, etc.	11 Guanajuato	Mantenimiento	1,435,200	1,435,200	52,200	52,200	52,200	3.64	3.63
093890S0006	Programa de Equipamiento de Areas Sustantivas 2010	Continuamente aparecen nuevas tecnologías que dan origen a aparatos radicalmente diferentes a los existentes, los investigadores del CIO requiere equipo especializado de laboratorio con los avances tecnológicos en la materia, que les ayude a mejorar los resultados que se obtienen en sus proyectos.	11 Guanajuato	Adquisiciones	3,852,078	3,852,078	635,135	827,704	1,381,328	35.86	16.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
	TOTAL				114,491,070	124,297,751	968,602	2,278,196	5,513,024	4.44	
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	Adquisición de Terreno y Construcción de Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	Infraestructura social	23,900,000	50,785,000	846,802	846,802	846,802	1.67	93.24
093891A0005	Equipamiento y actualización de Equipo de administración y Vehículos	Adquisición de mobiliario, equipo de administración y de transporte para la modernización y mejora de los activos de la Entidad para eficientizar la atención a nuestros clientes.	35 Varios	Adquisiciones	17,249,150	17,606,685	114,100	179,294	204,060	1.16	1.20
093891A0006	Fortalecimiento de la Infraestructura en Equipos Industriales	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	41,417,500	32,927,739	7,700	1,252,100	4,369,868	13.27	13.31
093891A0007	Actualización Tecnológica en Equipos de Investigación y Laboratorios	Adquisición de equipos de investigación y Laboratorios	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	31,924,420	22,978,327			92,294	.40	.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ENTIDADES PARAESTATALES

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Julio	Enero -- Agosto	Enero -- Septiembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				1,623,988,080	3,819,631,322	1,168,427,613	1,350,265,709	1,476,197,037	38.65	
0451GYN0083	Continuación de la obra nueva de la Unidad del Hospital General Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.	Continuar con la obra para disponer de un Hospital General, cuya capacidad resolutive sea mayor que la actual, a través de la integración de especialidades médico quirúrgicas de mayor demanda en la región.	17 Morelos	Infraestructura social	33,439,436	76,678,409	31,137,607	46,104,288	48,275,065	62.96	99.68
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	35 Varios	Infraestructura social	3,585,120	3,585,120					94.92
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	35 Varios	Infraestructura social	26,399,520	62,626,323	38,017,902	41,673,587	44,538,219	71.12	97.67
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	35 Varios	Infraestructura social	37,154,880	22,122,604	8,255,070	8,312,227	8,622,047	38.97	62.58
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padecimientos y enfermedades complicadas.	35 Varios	Infraestructura social	14,992,320	13,288,317	12,366,047	13,237,315	13,237,315	99.62	94.95
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud.	35 Varios	Infraestructura social	111,701,490	26,151,012	10,912,150	12,386,294	16,407,564	62.74	89.44
0751GYN0008	Construcción de Hospital General en Tultitlán, Edo. de México.	Garantizar la capacidad resolutive de los servicios médicos de segundo nivel de atención en la zona más poblada del Estado de México, acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabencia.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	63,629,649	152,446,233	64,491,926	67,063,480	67,063,480	43.99	99.99
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutive de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	225,193,412	313,021,773	137,075,836	151,352,543	157,151,578	50.20	94.67
0751GYN0010	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles de los Hospitales Generales, a efecto de proporcionar servicios de atención a la salud acorde a los padecimientos y enfermedades de los derechohabientes.	35 Varios	Infraestructura social	29,332,800	81,532,450	39,858,454	45,806,575	55,721,424	68.34	23.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ENTIDADES PARAESTATALES

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabencia y acorde a sus expectativas.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	8,936,246	448,660,984	80,058,536	107,161,818	127,977,846	28.52	53.93
0851GYN0002	Construcción del Hospital General Querétaro, Qro.	Disponer de un Hospital General con mayor capacidad resolutive, a efecto de fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en la región, brindando servicios de salud acorde a la demanda y expectativas de la derechohabencia.	22 Queretaro	Infraestructura social	8,936,246	461,947,950	44,036,564	60,120,549	78,413,016	16.97	60.99
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	30 Veracruz	Infraestructura social	15,699,542	310,965,415	171,239,828	198,885,580	209,147,210	67.26	76.35
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche. Camp.	Construcción de Hospital General con 60 camas censables, a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región.	04 Campeche	Infraestructura social	1,787,249	1,787,249					1.23
0851GYN0006	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el área de influencia, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	21 Puebla	Infraestructura social	4,559,791	6,586,884	2,520,525	3,942,260	4,643,548	70.50	53.88
0851GYN0007	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el municipio de Poza Rica, Ver., acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia	30 Veracruz	Infraestructura social	9,349,030	92,420,241	55,091,101	77,166,918	79,499,037	86.02	61.64
0851GYN0012	Mantenimiento y Rehabilitación en Unidades de Venta del SITYF.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta del SITYF, a efecto de disponer de inmuebles funcionales y seguras acorde al desarrollo operacional y comercial.	35 Varios	Mantenimiento	60,000,000	60,000,000	12,733,309	20,761,879	29,453,186	49.09	95.13
0851GYN0014	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Oriente del Dstrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,000,000	26,656,858	15,011,419	15,011,419	23,176,268	86.94	97.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ENTIDADES PARAESTATALES

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)		
0851GYN0015	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, Oaxaca, Oax.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el Estado de Oaxaca, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	20 Oaxaca	Infraestructura social	7,295,665	17,444,254	13,506,067	14,084,710	15,208,473	87.18	97.74
0851GYN0019	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional 1o. de Octubre, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Norte del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,591,331	52,228,043	23,141,704	23,141,704	27,367,842	52.40	57.49
0851GYN0021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabencia.	16 Michoacan	Infraestructura social	223,406,163	211,153,249	69,671,958	84,925,041	85,672,334	40.57	19.40
0951GYN0002	Actualización de equipo comercial de los puntos de venta del SuperISSSTE.	Fortalecimiento del equipo comercial en las unidades de venta congruentes al desarrollo operacional.	35 Varios	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	1,734,130	7,795,678	7,795,678	51.97	47.78
0951GYN0005	Sustituir y modernizar el mobiliario y equipo de oficina en las unidades del ISSSTE.	Fortalecer la infraestructura mobiliaria de oficina en las diversas áreas del Instituto, congruente a las necesidades de los procesos productivos.	35 Varios	Adquisiciones	39,998,190	142,591,662	10,946,419	12,420,278	13,326,245	9.35	6.60
0951GYN0007	Fortalecimiento de Maquinaria, Herramientas y Equipo Industrial.	Sustitución de bienes obsoletos y dotación de los requerimientos de maquinaria y equipo industrial, a efecto de garantizar los procesos operacionales en las áreas del ISSSTE.	35 Varios	Adquisiciones	23,952,478	41,006,341		997,020	3,595,739	8.77	4.64
0951GYN0008	Equipamiento Médico en Unidades de los Tres niveles de Atención a la Salud del Instituto.	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios a la salud, mediante la sustitución de bienes obsoletos, así como la actualización e innovación del equipo e instrumental médico y de laboratorio.	35 Varios	Adquisiciones	645,047,522	1,179,729,951	326,621,061	337,914,546	359,903,923	30.51	39.42