

ANEXO XX

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Presidencia de la República	1
SECTOR GOBERNACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Archivo General de la Nación	2
ENTIDADES PARAESTATALES	
Talleres Gráficos de México	3
SECTOR RELACIONES EXTERIORES	
Secretaría de Relaciones Exteriores	4
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	5
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	6
Servicio de Administración Tributaria	7
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	8
Casa de Moneda de México	9
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	10

Pronósticos para la Asistencia Pública	11
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	12
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	13
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	14
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	15
Agroasemex, S.A.	16
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	17
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	18
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	21
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma de Chapingo	22
Colegio de Postgraduados	24
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	25
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	26
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	27
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	95
ENTIDADES PARAESTATALES	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	96
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	97

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	98
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	99
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	100
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	101
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	102
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	103
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	104
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	105
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	107
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	108
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	111
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	112
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	113
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	114
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	115
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	116
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	117
SECTOR ECONOMÍA	
Secretaría de Economía	118
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	119
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	120
Procuraduría Federal del Consumidor	121
Servicio Geológico Mexicano	122
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	124

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública 127

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Universidad Pedagógica Nacional 128

Instituto Politécnico Nacional 129

XE-IPN Canal 11 130

Instituto Nacional de Antropología e Historia 131

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 132

Radio Educación 133

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 134

ENTIDADES PARAESTATALES

Universidad Autónoma Metropolitana 135

Universidad Nacional Autónoma de México 136

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 139

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 140

Colegio de Bachilleres 141

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 142

Consejo Nacional de Fomento Educativo 143

Fondo de Cultura Económica 144

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 145

Instituto Mexicano de Cinematografía 146

Instituto Mexicano de la Radio 147

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 148

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 149

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 150

Educal, S.A. de C.V. 151

El Colegio de México, A.C.	152
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	153
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	154
Fideicomiso para la Cineteca Nacional	155
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	156
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	157
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	158
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud	159
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	160
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”	161
Hospital General de México	162
Hospital Infantil de México Federico Gómez	163
Instituto Nacional de Cancerología	164
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	165
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	166
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	167
Instituto Nacional de Medicina Genómica	168
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	169
Instituto Nacional de Pediatría	170
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	171
Instituto Nacional de Rehabilitación	172
Instituto Nacional de Salud Pública	173

Centros de Integración Juvenil, A.C.	174
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	175
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	176
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	177
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	178
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	179
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	180
SECTOR REFORMA AGRARIA	
Secretaría de la Reforma Agraria	181
ENTIDADES PARAESTATALES	
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	182
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	183
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	184
Instituto Nacional de Ecología	204
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional Forestal	205
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	206
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	207

SECTOR ENERGÍA

ENTIDADES PARAESTATALES

Instituto de Investigaciones Eléctricas	208
Instituto Mexicano del Petróleo	209
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	210
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	211
Pemex-Exploración y Producción	215
Pemex-Refinación	223
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	236
Pemex-Petroquímica	242
Comisión Federal de Electricidad	259
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	284
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	285
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	286

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Social	287
---------------------------------	-----

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	288
---	-----

ENTIDADES PARAESTATALES

Diconsa, S.A. de C.V.	289
Liconsa, S.A. de C.V.	290
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	291

SECTOR TURISMO

ENTIDADES PARAESTATALES

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	292
--	-----

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.	293
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	294
SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA	
Secretaría de la Función Pública	298
SECTOR TRIBUNALES AGRARIOS	299
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	300
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	301
Prevención y Readaptación Social	302
Servicio de Protección Federal	303
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	304
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	305
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	306
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	307
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	308
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	309

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 02 Presidencia de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				28,015,415	61,628,306	47,756,783	47,907,690	60,554,128	98.26	
09021130007	Adquisición de bienes muebles, equipo de administración e informático para las unidades sustantivas de la Oficina de la Presidencia de la República.	Proveer y remplazar de manera eficaz, eficiente y oportuna a las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República, los bienes muebles y equipos de administración obsoletos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	883,745	5,733,911	2,727,713	2,727,713	5,701,627	99.44	38.00
09022100001	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Proveer en óptimas condiciones el mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo para cumplir con las necesidades que requiere las diferentes áreas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	19,228,378	47,991,103	44,723,587	44,723,587	47,990,830	100.00	100.00
09022110001	Adquisición de Equipo Necesario para la Operación de la CGTAP.	Adquirir bienes necesarios para cumplir con las misiones encomendadas en las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,903,292	7,903,292	305,483	456,390	6,861,671	86.82	97.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 04 Gobernación
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Archivo General de la Nación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0804B000001	TOTAL Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	Construir un edificio con tecnología de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	146,499,999	116,499,999	1,157,516	53,682,392	53,682,392	46.08	41.60
					146,499,999	116,499,999	1,157,516	53,682,392	53,682,392	46.08	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 04 Gobernación											
ENTIDADES PARAESTATALES											
E2D Talleres Gráficos de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				118,018,360	126,868,360					
0904E2D0001	Programa de Inversión para la adquisición de Maquinaria para la Cédula de Identidad Ciudadana	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial con tecnología de punta que permita producir la Cédula de Identidad Ciudadana con características especiales y altas medidas de seguridad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	80,000,000	88,850,000					100.00
0904E2D0002	Adquisición de Colectora de Rollos como complemento para la Máquina de Impresión de Forma Continua	Adquirir una máquina Colectora de Rollo para producción de forma continua jumbo.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	15,500,000	15,500,000					33.80
0904E2D0003	Adquisición de Diversa Maquinaria y Equipo Industrial	Adquisición de maquinaria y equipo industrial diverso, el cual permitira incrementar la capacidad de producción instalada.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	13,858,160	13,858,160					30.50
0904E2D0004	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Herramientas diversas	Sustituir mobiliario, equipo de administración y herramientas diversas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,660,200	8,660,200					8.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				137,996,000	115,378,847	53,032,848	95,297,657	100,701,903	87.28	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	09 Distrito Federal	Inmuebles	98,300,000	75,320,202	53,032,848	57,912,824	62,796,363	83.37	100.00
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	33 En El Extranjero	Inmuebles	39,696,000	40,058,645		37,384,833	37,905,540	94.63	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				1,648,195	51,630,737	40,647,102	45,028,687	49,844,090	96.54	
08067150005	Programa de Mantenimiento Edificio Insurgentes Sur 795, Procuraduría Fiscal de la Federación 2008-2010	Programa de Mantenimiento de oficinas y áreas de archivo, estacionamiento, escalera de emergencia y fachada del edificio que alberga a la Procuraduría Fiscal de la Federación.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	400,000	51,266,000	40,647,102	44,757,899	49,479,353	96.51	95.88
09066000001	Renovación de mobiliario y equipo para generar oficinas funcionales y mejorar la imagen institucional.	Programa de inversión que le permita a la TESOFE contar con mobiliario y equipo moderno para tener oficinas funcionales con tecnología de punta que requieren los servidores públicos para el desempeño de sus funciones con mayor eficacia y eficiencia.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,248,195	364,737		270,788	364,737	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				184,606	184,606	184,396	184,396	184,396	99.89	
0906D000001	Adquisición de Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo indispensables para la operación de la Comisión.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	184,606	184,606	184,396	184,396	184,396	99.89	99.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				28,964,897	25,487,584	324,046	3,067,126	25,444,734	99.83	
0906E000006	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE OPERACION DE POZOS CONJUNTO HIDALGO.D.F.	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE OPERACION DE POZOS	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,000,000	539,450	324,046	392,889	496,601	92.06	100.00
0906E000007	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Suministrar a las unidades del SAT en el ámbito nacional del equipo de oficina que permita contar con los medios de trabajo para la realización de las actividades encomendadas.	35 Varios	Adquisiciones	26,464,897	23,455,213		1,181,317	23,455,213	100.00	100.00
0906E000009	PROGRAMA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ADECUADO PARA HACER FRENTE A POSIBLES CONTINGENCIAS	35 Varios	Adquisiciones	1,500,000	1,492,921		1,492,920	1,492,920	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				35,996,320	12,898,260	4,224,437	12,898,260	12,898,260	100.00	
0906AYB0011	Equipamiento de Acervos	Adquirir bienes destinados al almacenamiento físico y digital de los Acervos.	35 Varios	Adquisiciones	100,000	58,731		58,731	58,731	100.00	100.00
0906AYB0015	Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Palenque, Chiapas	Construcción del inmueble del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Palenque, Chiapas	07 Chiapas	Inmuebles	9,036,425	2,530,936		2,530,936	2,530,936	100.00	100.00
0906AYB0016	Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Jalapa de Díaz, Oaxaca	Contar con un inmueble en el Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Jalapa de Díaz, Oaxaca	20 Oaxaca	Inmuebles	9,036,425	2,623,798		2,623,798	2,623,798	100.00	100.00
0906AYB0018	Rehabilitación de Unidades Administrativas Foráneas	Llevar a cabo el programa anual de rehabilitación y mantenimiento de las unidades operativas foráneas y de esta forma disminuir el riesgo y vulnerabilidad.	35 Varios	Mantenimiento	17,823,470	7,684,795	4,224,437	7,684,795	7,684,795	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				33,514,112	33,514,112	14,015,278	14,491,930	31,777,112	94.82	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	24 San Luis Potosi	Adquisiciones	20,009,432	20,009,432	12,610,163	12,610,163	27,696,954	138.42	96.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	13,504,680	13,504,680	1,405,115	1,881,767	4,080,158	30.21	94.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0906G3A0001	TOTAL PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIONES 2010	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2010	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,660,816	2,963,383	821,296	1,777,969	2,692,485	90.86	90.80
					4,660,816	2,963,383	821,296	1,777,969	2,692,485	90.86	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				14,211,205	4,850,137					
0906HJY0001	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de la Pronósticos.	09 Distrito Federal	Inmuebles	3,834,786	3,834,786					.04
0906HJY0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2010	Se requiere que Pronósticos para la Asistencia Pública modernice y optimice su infraestructura mobiliaria, equipo administrativo, vehículos, herramientas, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,376,419	1,015,351					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0906HKA0003	TOTAL Sistema de Detección y Extinción de Incendio y mejoramiento de Instalaciones en el inmueble de Europa No. 34	Construir el sistema de detección y extinción de incendios, sistema de instalación eléctrica e instalación de equipo de aire acondicionado de precisión.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	3,396,558	3,396,558		2,487,267	3,265,075	96.13	100.00
					3,396,558	3,396,558		2,487,267	3,265,075	96.13	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0206G1C0004	TOTAL Administracion de recursos	Aquisicion de un inmueble mediante arrendamiento financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	281,921,632	281,921,632					100.00
					281,921,632	281,921,632					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				164,250,000						
0906G1H0001	Reubicación, Remodelación y Crecimiento de Sucursales y Cajeros Automáticos	Durante el 2010 se continuará con el crecimiento de sucursales, reubicación y remodelación de las mismas, así como la instalación de cajeros automáticos.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	94,674,000						91.22
0906G1H0002	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo para sucursales y oficinas del corporativo	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	15,676,000						36.85
0906G1H0003	Remodelación de Corporativo	Remodelación de oficinas corporativas.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	20,500,000						3.51
0906G1H0004	Actualización de Infraestructura Tecnológica de Seguridad	Infraestructura Tecnológica de Seguridad Institucional	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	33,400,000						36.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				438,925,872	435,403,333	201,423,117	231,632,462	319,877,442	73.47	
0306HJO005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular	09 Distrito Federal	Otros programas	126,775,000	107,962,776	40,843,053	52,710,821	98,098,475	90.86	97.00
0306HJO014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	09 Distrito Federal	Otros programas	272,190,872	291,003,096	160,328,292	178,049,319	220,849,208	75.89	97.00
0906HJO001	Sustitución de mobiliario y equipo	Adquirir mobiliario y equipo con la finalidad de sustituir el equipo dañado y obsoleto.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	31,574,978	28,052,436		603,750	603,750	2.15	5.00
0906HJO003	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones	Adquirir bienes informáticos y equipos de comunicaciones con el fin de promover la cultura del ahorro entre la población de escasos y medianos recursos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,385,022	8,385,025	251,772	268,572	326,009	3.89	8.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GSA Agroasemex, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0906GSA0001	TOTAL Adquisición de Equipo y Bienes Muebles	Adquirir equipo de transporte y electrónico.	22 Queretaro	Adquisiciones	6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000					2.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				34,397,720	34,397,720	549,956	2,122,604	26,865,643	78.10	
0306HBW0015	Inversión en infraestructura institucional	Compra de terreno y construcción de oficinas para la regional, estatal y agencia.	19 Nuevo Leon	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0906HBW0003	Mejoramiento de infraestructura de las oficinas de Puebla	Mejoramiento de infraestructura del estacionamiento y construcción de bodega del inmueble que ocupa las oficinas de la Dirección Regional del Sur, Residencia Estatal Puebla y Agencia Puebla.	21 Puebla	Inmuebles	950,357	950,357			492,420	51.81	100.00
0906HBW0004	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	8,807,948	8,807,948		1,500	5,276,918	59.91	100.00
0906HBW0005	Mejoramiento de infraestructura de caminos secundarios y sistemas de riego en la Oficina Central de FIRA.	Mejoramiento de infraestructura de caminos secundarios y sistemas de riego en la Oficina Central de FIRA.	16 Michoacan	Mantenimiento	9,994,280	9,994,280		1,027,816	9,787,914	97.94	100.00
0906HBW0006	Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).	Inversión en Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).	35 Varios	Otros proyectos	3,983,496	3,983,496	549,956	1,066,556	3,906,798	98.07	100.00
0906HBW0007	Modificación de fachada y mejoramiento de la funcionalidad del inmueble FIRA Noroeste.	Modificación de la fachada y mejoramiento de la funcionalidad del inmueble que ocupan las oficinas de FIRA.	26 Sonora	Mantenimiento	2,066,000	2,066,000			2,065,991	100.00	100.00
0906HBW0008	Renovación de Infraestructura de Red Local del Centro de Cómputo Principal	Adquisición de 2 Switches Centrales de alta capacidad para el Centro de Cómputo Principal.	16 Michoacan	Adquisiciones	5,549,716	5,549,716			3,364,000	60.62	100.00
0906HBW0009	Tanque de almacenamiento para captación de agua pluvial en Oficina Central	Tanque de Almacenamiento para Captación de Agua Pluvial en la Oficina Central de FIRA.	16 Michoacan	Otros proyectos	2,012,900	2,012,900		26,732	1,971,602	97.95	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 07 Defensa Nacional
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				326,671,680	317,810,970					
0607HXA0006	Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. Tlalpán III, D.F., consistente en 5 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno, tres niveles, 60 viviendas, en México, D.F., su edificación con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	47,918,719	50,418,719					98.20
0707HXA0007	Construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F.	Realizar la construcción de 40 viviendas en la U.H.M. Predio Molino del Rey, D.F., consistente en la en la construcción de 3 edificios tipo 12821 de 12 departamentos cada uno en tres niveles y 4 casas unifamiliares, total 40 viviendas.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	50,510,043	48,010,043					99.50
0907HXA0002	Suministro, Instalación y puesta en operación de dos elevadores en el Hotel Fista Inn, Mazatlán, Sinaloa.	Efectuar el Suministro, Instalación y puesta en operación de dos elevadores en el Hotel Fista Inn, Mazatlán, Sinaloa, consistente en cabina, controles, puertas, sistema de controles, sistemas de seguridad.	25 Sinaloa	Adquisiciones	740,000	568,333					100.00
0907HXA0005	Mantenimiento y rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero I, Chis.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero I, Chis., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	07 Chiapas	Mantenimiento	19,413,788	19,413,788					100.00
0907HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	02 Baja California	Mantenimiento	22,087,324	22,087,324					99.50
0907HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5-1, Jal.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5-1, Jal., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	14 Jalisco	Mantenimiento	12,410,533	22,625,533					99.00
0907HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de 14 viviendas en la U.H.N. CD. del Carmen Camp.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 14 viviendas en la U.H.N. CD. del Carmen Camp., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	04 Campeche	Mantenimiento	6,706,730	6,706,730					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 07 Defensa Nacional
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0907HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 33 viviendas en la U.H.M. Chicoasén I, Chis., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	07 Chiapas	Mantenimiento	15,416,170	15,416,170					99.50
0907HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Nogales I, Son.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Nogales I, Son., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	26 Sonora	Mantenimiento	4,937,283	4,937,283					100.00
0907HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de 20 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero II, Chis.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 20 viviendas en la U.H.N. Puerto Madero II, Chis., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	07 Chiapas	Mantenimiento	6,770,440	6,770,440					100.00
0907HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Edo. De Mex.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 25 viviendas en la U.H.M. Toluca I, Edo. De Mex., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	12,410,533	12,410,533					100.00
0907HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de 41 viviendas en la U.H.M. Zamora, Mich.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 41 viviendas en la U.H.M. Zamora, Mich., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización.	16 Michoacan	Mantenimiento	13,172,245	13,172,245					99.50
0907HXA0014	Sustitución de la red de alumbrado público en la U.H.M. el Sabino, Chis.	Efectuar la Sustitución de la red de alumbrado público en la U.H.M. el Sabino, Chis, consistente en tendido de la red subterránea, sus registros, postes y luminarias a base de celdas solares.	07 Chiapas	Mantenimiento	3,850,000	788,248					100.00
0907HXA0015	Programa de adquisición de bienes muebles para el año 2010.	Efectuar la adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Educativo y Recreativo, Maq y Equipo Ind., Aparatos de comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Médico, Instrumental y de Lab., Herramientas y Otros Bienes Muebles.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,169,133	2,934,249					96.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 07 Defensa Nacional											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0907HXA0016	Demolición y Construcción de un tanque elevado en la U.H.M. Mérida I, Yuc.	Efectuar la Demolición y Construcción de un tanque elevado en la U.H.M. Mérida I, Yuc., consistente en sistema de concreto armado, cuarto de bombas con sistema electromecánico.	31 Yucatan	Infraestructura social	1,531,506	1,531,506					100.00
0907HXA0017	Construcción de 16 viviendas en la U.H.N. San Blas, Nay.	Efectuar la construcción de 16 viviendas en la U.H.N. San Blas, Nay., consistente en dos edificios, de 8 departamentos en 2 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales.	18 Nayarit	Infraestructura social	22,768,218	22,768,218					100.00
0907HXA0018	Construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo.	Efectuar la construcción de 24 viviendas en la U.H.M. Chetumal III, Q. Roo., en dos edificios multifamiliares de tres niveles, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales.	23 Quintana Roo	Infraestructura social	39,782,235	29,567,235					100.00
0907HXA0019	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000					93.07
0907HXA0020	Construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales para las Unidades Habitacionales Militares Mazaquiahuc I y II, Tlax.	Efectuar la construcción de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales para las Unidades Habitacionales Militares Mazaquiahuc I y II, Tlax.	29 Tlaxcala	Infraestructura social	3,088,459	4,068,768					99.50
0907HXA0021	Sustitución de la red sanitaria en la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F.	Efectuar la sustitución de la red sanitaria en la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F., consistente en tendido de la red a base de tubería de pvc, sus registros y pozos de visita.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,750,000	2,750,000					100.00
0907HXA0022	Construcción de 20 viviendas en la U.H.M. Manzanillo V, Col.	Efectuar la construcción de 20 viviendas en la U.H.M. Manzanillo V, Col., consistente dos edificios, red hidráulica, red de alcantarillado, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales	06 Colima	Infraestructura social	30,585,577	27,317,861					100.00
0907HXA0024	Programa de adquisición de calentadores	Sustitución de calentadores en las Unidades Habitacionales patrimonio del ISSFAM, consistente en calentador de 72 lbs., altura 1.29 mts., diámetro: 37 cms., peso: 29 kgs.	35 Varios	Adquisiciones	2,152,744	2,047,744					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				6,621,304	6,621,304	843,924	2,943,238	4,880,730	73.71	
0908D000002	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	12 Guerrero	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	276,529	817,091	996,265	99.63	99.54
0908D000003	Programa de Mantenimiento a los Inmuebles	Rehabilitación y Mantenimiento de Red Eléctrica, Banquetas, Andadores, Red Hidrosanitaria, Cerca perimetral, Cafetería, Taller de Lacteos, Unidad Porcina e Iluminación de Diversas áreas.	12 Guerrero	Mantenimiento	1,320,000	1,320,000	251,580	848,424	1,099,891	83.33	83.33
0908D000004	Proyecto de Infraestructura Social	Instalación de un centro de medios de monitoreo e intercomunicación, Construcción de un módulo de sanitarios y regaderas, un módulo de almacenaje de insumos agrícolas y pecuarios, Ampliación del área de sanitarios, Construcción de vado sanitario y Construcción de cisterna en unidad porcina de 30 m3.	12 Guerrero	Infraestructura social	1,000,000	1,000,000	315,815	315,815	1,156,100	115.61	100.00
0908D000005	Proyecto de Adquisición de Equipo Diversos	Adquirir Mobiliario y Equipo Administrativo, equipo educacional y recreativo, Maquinaria y Equipo Agropecuario, Vehículos Terrestres, Equipo Médico y de Laboratorio, Instrumental médico y de laboratorio y Herramientas y Máquinas herramienta.	12 Guerrero	Adquisiciones	3,301,304	3,301,304		961,908	1,628,474	49.33	49.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

A11 Universidad Autónoma Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				224,276,637	126,989,552	25,423,645	54,004,023	126,989,552	100.00	
0908A110011	CONSTRUCCION BIBLIOTECA DICEA	Construcción del Edificio que alojara a la nueva Biblioteca de la DICEA, con una superficie de diseño de 1,639.35 m2, ubicándose en el lado poniente del Edificio de Cómputo; con un crecimiento proyectado a corto, mediano y largo plazo.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	12,823,892	12,823,892		315,000	12,823,892	100.00	100.00
0908A110012	CALENTADORES SOLARES	Instalación de paneles solares para calentamiento de agua que se requiere en el servicio de regaderas dentro de los módulos, con la finalidad de disminuir gastos por alto consumo de gas.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	4,075,600	4,075,600		2,037,800	4,075,600	100.00	100.00
0908A110013	FORRAJES HIDROPONICOS	Se requiere la construcción de un invernadero de 500 m2 en dos naves de 10x25m para la producción de forraje hidropónico que formará parte de la ración alimentaria de las vacas estabuladas que proveen de leche al comedor de alumnos.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	2,064,419	2,064,419		619,326	2,064,419	100.00	100.00
0908A110014	RESTAURANTE-CAFETERIA	Remodelación del restaurante-cafetería y adquisición de equipo de cocina en el edificio de la coordinación de estados, para servicio de la comunidad estudiantil, académico y administrativo.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	2,802,206	2,802,206	2,802,206	2,802,206	2,802,206	100.00	100.00
0908A110016	Actualización y reposición del instrumental médico y de laboratorio 2010	Programa de adquisiciones para la sustitución y reposición de 827 equipoe e instrumental médico y de laboratorio para los servicios de enseñanza e investigación.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	48,084,443	48,084,443	14,801,775	23,125,083	48,084,443	100.00	100.00
0908A110017	CAMBIO DE PISO EN ALMACEN, AREA DE HORNOS, AREA DE BASURA Y ADECUACION DEL ALMACEN	El cambio de piso del almacén, área de hornos y cocina en el Departamento de Alimentación es una necesidad urgente, lo cual garantizará higiene en el manejo de los alimentos y disminuirán los problemas operativos facilitando el control de plagas.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	991,462	991,462			991,462	100.00	100.00
0908A110018	CONSTRUCCION DE BARDA Y VIALIDADES.	Se presenta una propuesta de inversión para la construcción de una barda perimetral de los terrenos del CRUCO, para el resguardo y protección del Patrimonio Universitario, así como la construcción de las vialidades necesarias para su funcionamiento.	16 Michoacan	Infraestructura social	2,500,046	2,500,046		750,014	2,500,046	100.00	100.00
0908A110019	Actualización y reposición de la maquinaria y equipo agropecuario 2010	Adquisición de 120 equipos y máquinas agropecuarias para el desarrollo de los servicios académicos de la UACH.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	14,464,882	14,464,882	1,950,066	6,193,066	14,464,882	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 ENTIDADES PARAESTATALES
 A11 Universidad Autónoma Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0908A110020	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN YUCATAN	Actualmente el CRUPY cuenta con una superficie total de 138-28-48 hectáreas, dividida en cinco lotes. El proyecto será llevado a cabo dentro del lote 2, en una superficie de 14,400 m2, aproximadamente 1.4 hectáreas.	31 Yucatan	Infraestructura social	129,895,276	17,473,573		5,242,072	17,473,573	100.00	100.00
0908A110021	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	La Perforación y Equipamiento de un pozo profundo en las instalaciones, daría el volumen y la calidad de agua, que dicho crecimiento demanda.	16 Michoacan	Infraestructura social	2,847,099	2,847,099	338,120	2,847,099	2,847,099	100.00	100.00
0908A110022	Actualización y reposición de los bienes muebles 2010	Adquisición de 1421 unidades de mobiliario y equipo educacional, industrial y de telecomunicaciones, en sustitución de igual número de bienes por motivos de obsolescencia.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	3,727,312	18,861,930	5,531,478	10,072,357	18,861,930	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 ENTIDADES PARAESTATALES
 IZC Colegio de Postgraduados

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				124,743,977		4,224,917	4,491,005	13,305,230		
0908IZC0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAMPUS VERACRUZ	REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO INTERNO EN DOS TRAMOS, CAMPUS VERACRUZ	30 Veracruz	Infraestructura social	935,156		127,298	127,298	327,459	98.20	
0908IZC0003	COBERTIZOS PARA BORREGOS, MAQUINARIA Y ALIMENTOS, CAMPUS VERACRUZ	CONSTRUCCION DE DOS COBERTIZOS UNO PARA RESGUARDO MAQUINARIA Y ALIMENTOS, Y OTRO PARA CRIANZA Y CUIDADO DE OVINOS	30 Veracruz	Infraestructura social	1,133,502		610,363	610,363	844,120	100.00	
0908IZC0004	HABILITACION DE EDIFICIO PRINCIPAL DEL CAMPUS TABASCO	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES, SALA DE VIDEO CONFERENCIAS, HABILITADO DE AREA PARA BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE LOSA Y CUBICULOS Y CAFETERIA	27 Tabasco	Infraestructura social	2,738,674		89,015	355,103	735,111	76.00	
0908IZC0005	CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER NIVEL DE CUBÍCULOS Y AULASCOLPOS CAMPUS PUEBLA	CONSTRUCCION DE EL PRIMER NIVEL DEL CUBICULOS Y PRIMER NIVEL DE AULAS A BASE DE CONCRETO ARMADO	21 Puebla	Infraestructura social	3,139,523		379,006	379,006	3,544,161	100.00	
0908IZC0006	LABORATORIO CENTRAL DE ANALISIS	EDIFICIO DE UN NIVEL DONDE SE ALVERGARAN DIFERENTES LABORATORIOS DE ANALIS, EL CUAL ESTARA CONSTRUIDO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y ACABADOS SEGUN LAS NORMAS MEXICANAS PARA ESTE TIPO DE INMUEBLES	30 Veracruz	Infraestructura social	2,881,680		768,862	768,862	3,025,008	100.00	
0908IZC0007	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS, PLANTAS, ANIMALES Y AGUA	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS, PLANTAS, ANIMALES Y AGUA	24 San Luis Potosi	Infraestructura social	1,879,295		1,577,709	1,577,709	3,020,001	50.00	
0908IZC0008	PRODUCCION DE LACTEOS CAMPO EXPERIMENTAL TECAMAC (PROYECTO ESCUELA)	CONTRUCCION DE SALA ORDENO, CUARTO DE MAQUINAS, AREA DE PROCESO Y ECHADEROS PARA GANADO VACUNO	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	1,445,454				792,875	70.00	
0908IZC0009	ANEXO DE HIDROCIENCIAS	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	5,719,126		165,347	165,347	165,347	50.36	
0908IZC0012	CONSTRUCCION DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS OFICIALES, ACADEMICOS Y VISITAS	LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS OFICIALES	30 Veracruz	Infraestructura social	104,871,567		507,317	507,317	851,148	100.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 ENTIDADES PARAESTATALES
 JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				133,580,000	150,494,689	74,883,650	85,678,965	113,249,564	75.25	
0908JAG0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA RENOVACION DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL INIFAP CON RECURSOS PROPIOS	EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS, A FIN DE CONTINUAR E IMPULSAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION AUTORIZADOS REQUIERE DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO CON RECURSO PROPIO.	35 Varios	Adquisiciones	2,800,000	8,070,139	7,804,263	7,926,123	7,926,123	98.22	97.99
0908JAG0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA CON RECURSOS FISCALES	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA PARA SUSTITUIR EQUIPOS OBSOLETOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN MATERIA AGRICOLA.	35 Varios	Adquisiciones	21,480,000	31,442,100	28,078,704	29,586,797	30,192,189	96.02	99.82
0908JAG0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LA RENOVACION Y ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA CON RECURSOS PROPIOS	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRICOLA PARA SUSTITUIR EQUIPOS Y MAQUINARIA OBSOLETA REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION.	35 Varios	Adquisiciones	35,000,000	36,682,450	1,285,573	1,292,851	1,292,851	3.52	8.40
0908JAG0007	Obra pública, reconstrucción, ampliación y adaptaciones y mejoras	Rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles del INIFAP	35 Varios	Mantenimiento	64,300,000	69,300,000	33,176,709	42,334,793	69,300,000	100.00	100.00
0908JAG0008	Obra pública, reconstrucción, ampliación, adaptaciones y mejoras con recursos propios	Rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles del INIFAP	35 Varios	Mantenimiento	10,000,000	5,000,000	4,538,401	4,538,401	4,538,401	90.77	90.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0908JBK0002	TOTAL Actualización y modernización de la maquinaria, equipos y vehículos	El propósito de este programa es lograr que la entidad cuente con maquinaria, equipos, vehículos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica, a fin de mantener ese posicionamiento.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000	351,051	447,511	2,310,030	77.00	77.00
					3,000,000	3,000,000	351,051	447,511	2,310,030	77.00	77.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				50,833,075,295	49,517,455,120	32,580,675,394	40,626,170,709	44,246,087,836	89.35	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliación de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000	118,011,054	133,965,972	163,713,532	90.95	94.20
02096310284	Irapuato - La Piedad	Ampliación de la carretera Irapuato-La Piedad, del km 3+000 al km 77+320, a una vía tipo A4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros y un separador central de 2.0 metros.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	30,000,000	6,641,940					100.00
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosí. Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	204,000,000	112,543,161	179,215,164	179,241,746	87.86	80.50
02096340279	Cihuatlán - Melaque	Modernizar el tramo: Cihuatlán - Melaque con la longitud de 17 kilómetros, con la construcción del Lib. Melaque, con una longitud de 12.7 Km. La sección será de 12.0 m. Además se construirá dos entronques a desnivel sobre el libramiento.	14 Jalisco	Infraestructura económica	120,000,000	144,000,000	84,844,290	108,858,638	108,863,118	75.60	40.94
03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	56,200,000	105,600,000	56,430,130	66,720,182	81,578,507	77.25	94.00
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcción del acceso	Ampliar a 12.0 metros en 12.0 Kms	20 Oaxaca	Infraestructura económica	70,000,000	176,285,064	101,043,164	141,364,545	171,330,747	97.19	85.81
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	Ampliación a 4 carriles en 21.4 km y ampliación de 7 a 12 m en 4.5 km.	27 Tabasco	Infraestructura económica	80,000,000	11,800,800	8,783,794	9,682,870	11,790,420	99.91	100.00
03096500017	Acceso al Puerto de Coatzacoalcos.	Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.	30 Veracruz	Infraestructura económica	75,000,000	5,000,000	613,859	613,859	613,859	12.28	63.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	100,000,000	47,004,961	16,465,476	17,002,323	17,010,669	36.19	84.00
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	11 Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000	41,978,320	31,188,629	34,376,428	37,083,058	88.34	51.90
04096340002	Ameca---Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	14 Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	159,000,000	98,023,858	137,998,939	138,200,605	86.92	70.10
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	Se ampliará a una sección con ancho de corona de 21.0 metros para alojar 4 carriles de circulación, con 2 calzadas de 10.5 m cada una, camellón, barrera central y acotamientos laterales.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	200,000,000	213,084,879	172,399,812	203,539,087	206,621,994	96.97	100.00
04096370001	Acatlpa--Alpuyeca	Ampliación de 7 a 19 m. en 14.0 kms.	17 Morelos	Infraestructura económica	201,000,000	173,300,000	134,432,140	162,478,643	171,272,147	98.83	61.90
04096390002	Ciudad Victoria--Monterrey, tramo Allende-- Monterrey.	Construcción de carril adicional en 6 estructuras de pasos superiores y ampliación de 4 a 6 carriles en 41.0 kms.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	100,000,000	109,000,000	95,699,650	107,860,414	108,541,063	99.58	99.60
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	130,000,000	107,000,000	93,655,237	99,155,975	105,516,128	98.61	
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Construcción de un acceso en 13.5 km.	30 Veracruz	Infraestructura económica	150,000,000	157,901,142	49,009,358	72,072,761	79,470,401	50.33	43.40
05096220003	MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL EN LA ISLA DE CEDROS	Modernizar el camino rural en la ISLA DE CEDROS, en 7.8 kilómetros.	02 Baja California	Infraestructura económica	5,000,000	16,737,927	15,120,330	15,120,330	15,121,669	90.34	16.70
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico	Construcción del camino: Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico, con una longitud de 50.0 km	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	57,800,000	54,990,000	31,376,592	40,272,580	51,035,790	92.81	65.70
05096240001	Escárcega-Xpujil.	Ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación uno por sentido y acotamientos a los extremos en 152.8 Kms. del km 2+690 al km 155+500.	04 Campeche	Infraestructura económica	200,000,000	314,100,000	291,255,936	306,229,861	312,419,756	99.47	92.90
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	04 Campeche	Infraestructura económica	150,000,000	172,000,000	149,830,512	162,593,281	171,394,684	99.65	69.70
05096240003	Ciudad Del Carmen-Lim. Edos. Tab-Cam. Tramo: San Pedro-Zacatal.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos laterales en 65.7 Kms.	04 Campeche	Infraestructura económica	40,000,000	47,000,000	43,734,075	46,714,955	46,715,390	99.39	78.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096240007	Hopelchen - Dzibalchen	Modernizar el camino en una longitud de 50.0 kms. y se modernizará a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	54,500,000	54,500,000	42,429,086	51,637,011	51,620,855	94.72	96.24
05096250001	Zacatecas-Salttilo, tramo Concepción del Oro-Salttilo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	135,000,000	135,000,000	68,639,354	116,026,108	134,680,354	99.76	85.60
05096260001	Manzanillo-Cihuatlán	Modernizar el tramo Manzanillo-Cihuatlán en 25.7 kms; ampliar de 7 a 12 m. en 17.0 kms. y construir cuerpo nuevo en 8.7 kms.	06 Colima	Infraestructura económica	40,000,000	11,005,900	3,058	9,040	11,413	.10	100.00
05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	07 Chiapas	Mantenimiento	12,300,000	12,300,000	5,011,361	9,620,748	9,621,833	78.23	98.41
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 23+000 del camino rural revestido, en 23.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	17,900,000	17,587,000	9,470,548	12,849,404	12,857,069	73.11	76.56
05096270006	Valdivia - Palmarcito	Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	15,060,000	12,518,178	12,544,624	12,544,624	83.30	69.80
05096270008	Nueva Tenochtitán - Ejido Bremen	Modernizar el camino rural revestido, en 8.00 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,540,000	10,354,454	12,136,348	12,143,491	78.14	59.60
05096270009	Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas	Modernizar el camino rural revestido, en 25.00 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	9,440,000	7,257,996	7,264,569	7,264,569	76.96	62.40
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	Modernizar el camino rural revestido, en 48.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	13,068,238	19,953,561	19,966,342	99.83	70.30
05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	17,600,000	10,977,765	11,939,169	11,939,169	67.84	68.12
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	80,000,000	47,180,000	32,945,469	43,461,525	43,508,024	92.22	62.00
05096270019	Mapastepec - 3 de Mayo	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 18+000 del camino rural revestido en una longitud de 18.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,500,000	15,816,009	10,042,371	14,144,269	13,858,455	87.62	29.80
05096270021	Simojovel - Sitala	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros. Corresponde al programa de construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,200,000	11,150,000	6,491,246	10,358,474	10,365,434	92.96	82.40
05096270024	El paraiso - El Nopal	Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	15,408,434	8,735,615	15,117,422	15,119,972	98.13	73.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	131,960,000	86,701,253	86,877,431	86,892,948	65.85	48.90
05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	156,000,000	151,750,000	69,465,705	74,549,990	95,153,386	62.70	51.84
05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	80,000,000	28,961,687	28,259,250	28,770,133	28,770,133	99.34	62.20
05096300004	Durango - Fresnillo, tr. Durango - T. Der. Independencia y Libertad	Ampliar tramo carretero a 21 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales en 20 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	82,889,079	82,889,079	82,889,079	23.68	98.50
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	300,000	1,957	1,957	1,957	.65	17.20
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	68,703,250	29,174,225	37,930,958	67,083,376	97.64	44.80
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	Ampliar a 4 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 10.3 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	26,000,000	10,000,000	9,895,695	9,945,453	9,955,886	99.56	89.30
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	296,750	4,140	4,140	4,140	1.40	22.20
05096320008	Tetipac-Pilcaya	Modernizar el camino rural revestido en 22.0 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	4,205,826	4,039,243	4,067,743	4,070,931	96.79	51.10
05096320009	Atlámajalcingo del Río - Copanatoyac	Modernizar el camino rural revestido, en 16.0 kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	8,197,219	6,129,424	7,064,453	8,113,845	98.98	62.20
05096320013	Lucento - Tlacoapa	Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	19,999,570	12,266,853	14,000,694	19,674,443	98.37	92.70
05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,001,813	10,720,074	12,162,631	14,432,833	96.21	48.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuetlilpa.	Modernizar el camino rural revestido en 46.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	8,595,751	5,254,862	8,182,130	8,183,700	95.21	70.49
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	15,897,668	9,098,919	10,797,296	14,988,223	94.28	26.00
05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	Modernizar el camino rural revestido en 13.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	9,295,810	1,745,453	5,156,499	8,573,124	92.23	84.10
05096330003	Nicolás Flores - Cerritos	Modernizar el camino rural revestido, en 21.8 Kms. ampliación a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	8,300,000	33,800,000	18,256,053	33,604,255	33,634,513	99.51	86.88
05096330004	La Estancia - Pacula	Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	49,000,000	26,689,155	37,979,559	40,244,091	82.13	64.40
05096330010	Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	Modernizar el camino rural revestido, en 10.5 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	12,700,000	11,300,000	10,313,176	11,229,878	11,257,748	99.63	35.31
05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,672,289	9,977,554	9,984,270	99.84	4.00
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	40,000,000	110,020,661	53,188,984	62,408,451	85,589,166	77.79	79.78
05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	64,500,000	62,409,198	17,751,052	44,410,836	60,981,004	97.71	16.30
05096340001	Guadalajara-Zapotlanejo	Ampliación del ancho de corona a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos exteriores e interiores de 2.5 y un metro, respectivamente.	14 Jalisco	Infraestructura económica	120,000,000	182,000,000	99,858,270	156,037,290	160,462,143	88.17	64.40
05096340003	El Salvador-Presa de Santa Rosa.	Modernizar el camino rural revestido, en 14.40 kms.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,615,418	4,965,371	4,965,371	99.31	48.30
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	14 Jalisco	Infraestructura económica	21,400,000	16,000,000	7,577,949	15,337,044	15,337,044	95.86	47.41

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Limite Estados México-Morelos	Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 km. en el tramo Chalco-Nepantla Construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	220,000,000	220,000,000	154,203,097	175,174,545	219,770,226	99.90	28.20
05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	430,000,000	380,000,100	296,598,469	319,235,849	362,579,787	95.42	66.00
05096350012	El Oro - Tepetongo	Modernizar el camino rural revestido en 9.7 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	2,972	2,972	2,972	2,972	100.00	
05096380002	San Pedro Ixcatán - Jesús María	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 89.0 kilómetros.	18 Nayarit	Infraestructura económica	100,000,000	69,890,000	55,789,952	69,346,920	69,362,089	99.24	88.92
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Limite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	300,000,000	309,792,216	256,430,683	297,005,120	299,966,719	96.83	70.60
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	49,181,907	49,359,185	49,387,262	98.77	46.80
05096390007	(Carretera Dr. Arroyo - Mier y Noriega) - San Isidro de las Colonias - Lim. Edos. N.L. / S.L.P.	Modernizar el camino rural revestido, en 21.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	56,000,000	36,000,000	20,548,168	35,164,594	35,946,504	99.85	68.60
05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,974,672	9,965,692	9,972,226	99.72	75.40
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	23,700,000	23,700,000	12,803,706	19,490,652	19,494,387	82.25	50.40
05096390014	Joya de Bocacelly - Limite de Edos. N.L./Tamps.	Modernizar el camino rural revestido en 30.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	34,000,000	34,000,000	18,491,359	29,153,743	29,442,603	86.60	17.61
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	Modernizar el camino rural revestido en 23.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	105,127	94,601	105,127	105,127	100.00	.20
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernizar el camino rural revestido en 38.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	26,610,806	27,901,769	27,951,628	99.83	63.23
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla)- Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa Maria Atolepec.	Modernizar el camino rural, en 67.1 kms.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	55,000,000	4,779,762	2,209,466	344,307	3,574,388	74.78	66.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,271,481	10,135,730	11,166,338	74.44	60.73
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	16,080,000	15,337,742	15,045,721	15,990,660	99.44	41.79
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	16,160,000	15,853,070	16,048,796	16,056,796	99.36	42.90
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mittla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	24,243,012	19,088,711	21,583,674	23,616,658	97.42	41.70
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	16,400,000	15,788,080	16,339,632	16,347,418	99.68	49.42
05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	14,699,680	9,838,266	13,426,795	14,644,945	99.63	100.00
05096400016	Asunción Atoyacillo - Putla	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Mantenimiento	30,000,000	23,205,257	18,790,134	22,469,560	22,703,351	97.84	95.70
05096400017	Juquila - San Miguel Panixtlahuaca	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 18.3 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	8,000,000	5,950,836	5,955,577	6,040,087	75.50	59.41
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	29,758,879	21,562,316	22,703,004	27,718,752	93.14	26.75
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	21,300,000	11,066,554	14,004,904	16,637,978	78.11	52.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	30 Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000	88,504,200	55,158,736	58,854,312	82,266,400	92.95	10.40
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,800,000	9,208,175	9,210,646	10,018,922	92.77	40.20
05096400032	Nochixtlán - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	11,000,000	7,246,443	8,488,207	8,654,664	78.68	50.40
05096410008	La Unión - Patla - Chicontla	Modernización de camino rural revestido en 16.0 Kms. para dos carriles de circulación.	21 Puebla	Infraestructura económica	18,000,000	16,200,000	11,896,918	14,924,736	14,922,309	92.11	50.00
05096410009	Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán	Modernizar camino rural revestido en 24.0 Kms., para alojar dos carriles de circulación.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,885,174	9,971,489	9,988,431	99.88	23.00
05096410013	San Nicolás Buenos Aires Venustiano Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 12.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	6,000,000	12,194,250	5,643,869	8,670,219	10,624,512	87.13	61.80
05096410017	Texcaca - Tlapacoya	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 24.7 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,600,000	22,600,000	18,535,358	20,463,676	22,405,866	99.14	81.20
05096420004	Ovejas - Apartadero	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 14.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 14.5 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	8,329,652	12,713,965	12,759,081	98.15	.01
05096420006	Colón - Fuenteño	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	40,120,000	17,909,007	28,711,629	33,331,573	83.08	100.00
05096420011	Tolimán-Peñamiller	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 kilómetros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	6,900,127	4,391,371	6,712,891	6,712,891	97.29	72.01
05096420012	Peñamiller-San Miguel Palmas-La Ordeña	La reconstrucción de pavimento del camino en 25.0 kilómetros de longitud, mediante recuperación de base hidráulica, nivelaciones y carpeta en tramos aislados sobre la superficie de rodamiento, construcción de obras complementarias de drenaje	22 Queretaro	Mantenimiento	20,000,000	18,600,000	12,210,526	17,914,882	17,914,882	96.32	100.00
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	60,000,000	1,363,768	1,337,646	1,350,942	1,361,696	99.85	64.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
05096430005	Cafetal - Tulum	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros en una longitud de 165.76 kilómetros, así como la corrección del alineamiento horizontal y vertical.	23	Quintana Roo	Infraestructura económica	235,000,000	119,500,000	109,923,613	119,411,412	119,451,740	99.96	85.10
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	50,000,000	69,317,777	51,624,122	56,655,195	65,109,880	93.93	95.86
05096460001	Caborca-Sonoita, Tramo: km 108+000 km 251+100	Ampliar el ancho de corona a 12 m. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 kms.	26	Sonora	Infraestructura económica	228,000,000	250,005,200	191,733,382	223,211,996	248,448,261	99.38	97.10
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora Vialidad Yaqui - Mayo, en 110.0 kilómetros.	26	Sonora	Infraestructura económica	140,000,000	113,020,301	75,103,729	104,349,237	110,283,181	97.58	79.00
05096460014	Sonoita-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	26	Sonora	Infraestructura económica	262,000,000	311,994,800	227,993,698	296,071,973	311,490,502	99.84	34.30
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspiana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	27	Tabasco	Infraestructura económica	100,000,000	194,804,517	161,834,901	190,090,310	192,574,350	98.86	62.00
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	Ampliar el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, en los límites de estados Tab-Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del Km. 4.300 al Km. 21.000.	27	Tabasco	Infraestructura económica	155,000,000	54,919,750	20,665,746	46,248,873	54,778,781	99.74	100.00
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	27	Tabasco	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	23,883,274	23,927,885	23,928,953	99.70	99.70
05096470008	Boca del Río Chico - Boca de San Antonio	Modernizar y ampliar la vía existente a 6.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 25.0 km.	27	Tabasco	Infraestructura económica	7,700,000	14,260,000	12,766,187	13,480,584	13,483,154	94.55	78.00
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	28	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	266,000,000	81,648,380	177,770,152	191,186,201	71.87	83.20
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	Ampliación a 21 metros de ancho de corona para alojar 4 carriles y acotamientos laterales en 58.2 Kms.	29	Tlaxcala	Infraestructura económica	279,000,000	221,000,000	171,815,157	219,222,763	220,017,271	99.56	46.80
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Altzayanca, Tramo:Carrillo Puerto - Altzayanca.	Construcción, modernización y reconstrucción de los caminos rurales y alimentadores en el Estado de Tlaxcala.	29	Tlaxcala	Mantenimiento	10,000,000	5,700,000	3,074,938	5,525,519	5,533,593	97.08	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
05096500006	Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 30.5 kilómetros.	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	47,600,000	32,339,855	39,200,819	41,527,430	87.24	85.90
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	38,000,000	30,521,846	37,159,842	37,802,050	99.48	100.00
06096220003	Tijuana - Tecate. Tramo: km 136+380-km 162+050.	Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05.	02 Baja California	Infraestructura económica	244,300,000	143,600,000	71,223,878	98,534,704	129,555,628	90.22	40.00
06096220004	Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación a 7.0 metros de ancho de corona y 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de 3.5 m. en 133.8 km.	02 Baja California	Infraestructura económica	130,000,000	127,547,052	118,025,675	134,283,951	134,309,796	105.30	48.90
06096230001	Campo Fisher-Punta Abreojos	Modernización del camino rural en una longitud de 31.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	20,000,000	12,500,000	9,741,461	12,256,999	12,265,687	98.13	99.80
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 42 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	35,838,308	39,897,241	39,940,910	99.85	72.40
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 76.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	37,545,963	39,971,103	39,991,219	99.98	81.40
06096240001	Escárcega - Champotón; Tramo del Km. 78+600 al Km. 1+640.	Se ampliará a una sección de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación, de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	190,000,000	134,000,000	81,478,361	130,573,714	130,573,714	97.44	45.40
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	242,000,000	162,000,000	133,397,838	140,936,204	152,835,573	94.34	45.80
06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	149,260	112,521	137,221	142,495	95.47	15.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	15,451,917	13,520,569	11,827,715	11,830,450	76.56	48.90
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	13,000,000	4,420,918	10,557,477	10,562,894	81.25	49.90
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernizar el camino rural revestido en 13.5 km, ampliación a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación.	07 Chiapas	Infraestructura económica	17,800,000	18,290,000	14,933,544	15,962,064	16,994,448	92.92	89.00
06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	Ampliara la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 12.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	14,032,490	13,005,483	13,013,994	13,016,578	92.76	26.70
06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	150,000,000	66,822,175	12,335,994	31,310,972	31,444,282	47.06	12.60
06096270015	Villa Flores - Villa Hidalgo	modernizaR y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 16.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	11,400,000	9,780,000	5,647,583	9,379,806	9,399,776	96.11	9.40
06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 14 metros, para alojar un tercer carril de ascenso y acotamiento laterales de 1.75 metros a cada lado, en una longitud total de 41 kilómetros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	216,850	106,508	135,321	135,321	62.40	30.00
06096300002	Periférico Gómez Palacio - Lerdo	Ampliar a 8 carriles el Periférico Gómez Palacio -Lerdo, en una longitud de 17.0 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	21,842,287	61,221,870	90,729,038	90.73	68.30
06096300004	El Tablón-Canelas	Construcción y modernización del camino El Tablón - Canelas, Tramo: del km. 0+000 al km. 7+500; en una longitud de 7.5 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	15,000,000	22,650,000	14,653,690	17,288,240	21,648,723	95.58	58.00
06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares - Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	40,520,000	17,547,418	22,638,214	35,476,805	87.55	64.10
06096300006	Otinapa - Zaragoza	Construcción de un camino de 2.8 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	24,840,000	7,288,440	17,236,960	23,493,524	94.58	64.12
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Construcción de un camino de 18.5 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	28,497,921	28,318,078	28,339,012	28,339,012	99.44	73.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	9,620,500	3,922,505	8,192,937	8,280,952	86.08	8.70
06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros y un entronque en el Km. 1 + 283.91	11	Guanajuato	Infraestructura económica	225,000,000	226,268,000	161,430,021	197,833,331	222,224,149	98.21	96.20
06096310038	San José de Guanajuato Entronque Autopista de San Antonio Morales	Pavimentación de camino rural en 3.4 km.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	1,300,000	1,260,000	1,143,044	1,143,044	1,151,952	91.42	28.80
06096320008	Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 33.0 kilómetros.	12	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	9,575	9,575	9,575	9,575	100.00	
06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	12	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	25,492,471	16,186,713	19,560,263	24,376,726	95.62	53.40
06096320020	Libramiento Chilpancingo - Montaña Baja	Construcción de una carretera nueva de 2 carriles de circulación con ancho de corona de 12 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con una longitud total de 20.6 kilómetros.	12	Guerrero	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	33,288,844	49,730,671	59,925,048	99.88	
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	12	Guerrero	Infraestructura económica	83,000,000	83,000,000	57,278,975	71,184,203	82,592,589	99.51	31.10
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	Modernizar y ampliar una carretera de 4 carriles con ancho de corona de 22 metros, con acotamientos laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1.5 m cada uno, y una longitud total de 25 kilómetros.	13	Hidalgo	Infraestructura económica	150,000,000	162,882,950	147,059,131	157,402,907	157,458,628	96.67	43.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
06096330016	Tepemaxac - Amaxac.	Modernizar el camino rural revestido Tepemaxac - Amaxac, en una longitud de 13.81 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,722,150	9,976,732	9,982,935	99.83	32.70
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	12,000,000	15,120,000	11,490,224	14,846,815	14,846,815	98.19	7.50
06096340005	Zapotitlán-Comala	Modernizar el camino rural revestido, Zapotitlan-San José del Carmen-Comala, tr. Zapotitlan-Mazatán en una longitud de 15.46 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,700,000	9,100,000	5,113,980	7,518,010	9,057,249	99.53	45.00
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa	Modernizar y se ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	12,450,000	11,675,150	11,675,150	11,675,150	93.78	15.80
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	148,000,000	375,500,000	139,122,623	242,649,387	242,664,697	64.62	15.50
06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 27.5 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,500,000	10,132,745	8,982,739	9,309,339	9,331,189	92.09	72.70
06096350024	El Quelite - Rameje - Providencia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	7,970,000	3,928,847	7,919,717	7,945,383	99.69	
06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,300,000	8,450,000	8,370,173	8,384,456	8,384,456	99.22	73.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.5 kilómetros.	16	Michoacan	Infraestructura económica	11,000,000	4,900,000	4,809,958	4,820,156	4,823,512	98.44	85.50
06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	Modernizar el camino Corungueo-Donaciano Ojeda en el tramo: Corungueo-Donaciano, en 13.3 km. la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,200,000	4,996,144	5,138,986	5,138,986	98.83	4.90
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	Ampliación de 7 a 21 m de ancho de corona en 20.0 kms.	17	Morelos	Infraestructura económica	240,000,000	242,096,890	124,714,443	171,240,501	200,597,139	82.86	95.00
06096380004	Tepec - Aguascalientes, Tramo: El Cajón - Lim. De Edos. Nay.Jal.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros.	18	Nayarit	Infraestructura económica	50,000,000	59,000,000	49,777,253	52,912,909	52,915,936	89.69	9.90
06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	19	Nuevo Leon	Infraestructura económica	23,400,000	23,400,000	21,639,047	21,724,166	23,359,737	99.83	34.63
06096390008	Zaragoza - Aramberri	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	19	Nuevo Leon	Infraestructura económica	13,000,000	9,500,000	8,796,376	9,495,424	9,496,479	99.96	70.30
06096400001	Nejapa de Madero - Santa Ana Tavela	modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 9.82 kilómetros.	20	Oaxaca	Infraestructura económica	8,100,000	8,990,500	8,441,047	8,441,557	8,446,557	93.95	97.40
06096400002	Ojite - Cuahtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	20	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	11,830,000	9,238,245	9,245,577	10,531,267	89.02	64.04
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.40 kilómetros.	20	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,100,000	12,413,194	13,672,206	18,679,379	92.93	87.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
06096410003	Cuacnopalan - Cañada Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.6 kilómetros.	21	Puebla	Infraestructura económica	25,000,000	35,000,000	22,916,234	31,931,413	33,761,203	96.46	21.50
06096410016	CUETZALAN-MAZATEPEC	Ampliación de camino rural revestido de 5.0 a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m en 20.2 km.	21	Puebla	Infraestructura económica	25,000,000	68,000,000	53,233,003	62,716,418	64,961,877	95.53	51.80
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	Modernizar el camino rural revestido Chazumba San José Trujapan San Pedro Atzumba, en una longitud de 20.0 kilómetros.	21	Puebla	Infraestructura económica	50,700,000	45,700,000	36,104,366	43,993,316	44,072,859	96.44	16.70
06096410018	Chapultepec - Ahuacatlán	Modernizar el camino rural revestido Chapultepec - Ahuacatlán en una longitud de 8.50 kilómetros	21	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	12,300,000	8,895,886	12,280,483	12,289,011	99.91	73.40
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros: Carretera: Puebla - Huajuapán de León	Modernizar y ampliar tramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	21	Puebla	Infraestructura económica	100,000,000	94,638,607	71,864,998	78,328,708	87,300,071	92.25	52.20
06096410026	San Pedro Tetitlán San Gabriel Chilac	Modernizar camino rural San Pedro Tetitlán San Gabriel Chilac en 8.0 km.	21	Puebla	Infraestructura económica	13,000,000	15,992,550	9,681,885	12,571,653	12,573,653	78.62	50.00
06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.6 kilómetros.	22	Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	11,597	7,629	10,417	10,417	89.82	7.70
06096420003	Entr. Mojnera - El Aguacate	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	22	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	12,500,000	5,427,512	11,325,834	12,148,612	97.19	30.40
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	23	Quintana Roo	Infraestructura económica	21,000,000	148,215	124,755	124,234	124,234	83.82	73.50
06096440020	Puente El Detalle (Cd. Valles)	Longitud de 111.56 mts.	24	San Luis Potosi	Mantenimiento	2,000,000	13,943	10,476	10,476	10,476	75.13	90.00
06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km.	24	San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,100,000	16,900,000	11,965,886	16,838,786	16,852,033	99.72	52.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
06096440022	Aquismón-El Saucito	Modernizar el camino alimentador Aquismón El Sauz de 44.0 kilómetros.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,000,000	4,964,863	4,892,484	4,903,404	4,927,153	99.24	60.35
06096450002	San Ignacio - Lim. Edos Sinaloa/Dgo. Tr. Tapehuajes - Lim. Edos. Sinaloa/Dgo. - Tayoltita	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 38.0 km.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,800,000	36,793,213	36,115,496	36,120,144	36,129,370	98.20	50.60
06096460003	Nogales - Santa Cruz	Pavimentación de 43.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	55,800,000	46,542,901	35,703,263	42,222,634	44,726,676	96.10	63.64
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	47,000,000	96,872,500	54,163,044	70,248,208	94,243,550	97.29	49.70
06096460006	Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.	Construcción de una carretera de 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	110,000,000	110,214,614	105,734,613	105,280,441	106,272,916	96.42	63.07
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	27 Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000	59,402,100	41,741,576	59,291,474	59,317,503	99.86	74.30
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	10,000,000	11,400,000	7,451,627	9,681,895	10,238,332	89.81	73.29
06096520017	Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 18.7 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	17,000,000	6,533,924	6,838,046	16,833,746	99.02	10.30
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la construcción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banquetas laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	02 Baja California	Infraestructura económica	120,000,000	70,223,062	21,214,624	39,674,515	69,198,147	98.54	39.10
07096220003	Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre	Modernizar el camino rural revestido en 20.7kilómetros, se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					85.17
07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	42,297,598	47,537,954	49,999,529	100.00	28.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms. y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms..	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	495,000,000	604,553,862	486,424,621	523,028,283	571,523,633	94.54	43.60
07096250007	Viesca Ahuichila	Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	32,000,006	32,000,000	24,709,197	29,702,444	31,769,412	99.28	46.40
07096250008	Palaú - El Sauz	Modernización del camino alimentador (Tipo C) de 7.0 metros de ancho de corona a nivel de pavimento, mediante la ampliación de la sección transversal actual a una carretera de 12 metros para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, y acotamientos de 2.5 metros.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	150,000,000	120,500,000	63,344,320	90,108,883	107,339,064	89.08	65.70
07096250009	Piedras Negras - Acuña	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 41 kilómetros.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	325,000,000	189,983,805	107,624,966	152,882,361	188,286,366	99.11	38.00
07096260008	Libramiento de Cihuatlán	Construcción de una vialidad de 6.3 km de longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Rio Marabasco.	06 Colima	Infraestructura económica	120,000,000	1,995,511	1,680,707	1,697,360	1,875,614	93.99	
07096270002	Sabanilla-Moyos	Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,590,000	12,835,535	14,952,313	14,965,044	95.99	39.60
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	9,000,000	7,484,647	8,486,654	8,498,225	94.42	57.20
07096270010	Bochil - Ixvontic	Camino rural en una longitud de 14.0 kms. el cual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	5,350,392	5,008,900	5,313,512	5,317,244	99.38	49.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	12,990,000	9,072,111	12,951,318	12,952,163	99.71	66.50
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revestido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	9,934,312	6,488,142	9,661,253	9,662,946	97.27	91.90
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozacoautla) - Entronque La Pochota	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	07 Chiapas	Infraestructura económica	100,000,000	165,000,000	143,418,430	156,039,616	156,261,398	94.70	98.70
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	7,541,566	3,245,422	5,019,475	5,019,630	66.56	56.00
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	36,180,000	29,315,899	30,108,121	36,115,467	99.82	2.10
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Construir el camino San Rafael-Bahuichivo, con una longitud total de 35.0 Km.El camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	71,000,000	55,290,000	44,927,635	52,304,599	53,361,283	96.51	17.10
07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	21,000,770	15,328,520	18,579,160	20,563,923	97.92	74.10
07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	17,417,713	11,128,672	17,039,157	17,041,257	97.84	82.00
07096320010	Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	12 Guerrero	Infraestructura económica	23,000,000	30,198,714	19,648,534	20,721,350	25,992,789	86.07	39.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	camino rural en una longitud de 15.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	12	Guerrero	10,000,000	9,995,485	6,749,461	8,105,425	9,701,599	97.06	86.90
07096320017	La Florida-Arroyo Grande	Modernizar el camino rural revestido La Florida-Arroyo Grande en una longitud de 14.1 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	12	Guerrero	16,000,000	15,999,896	10,999,309	15,215,713	15,222,075	95.14	87.20
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan	Modernizar camino rural, en una longitud de 11.2 kma. que se encuentra en terreno Lomerío Fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12	Guerrero	15,000,000	13,095,723	7,660,618	12,831,882	12,833,944	98.00	4.50
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona.	13	Hidalgo	100,000,000	171,679,550	118,114,053	148,277,195	160,121,453	93.27	68.90
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlán) - Zapocoatlán - Texcaco	Modernizar el camino rural en una longitud de 21.09 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13	Hidalgo	15,000,000	11,500,000	6,566,411	11,428,174	11,430,987	99.40	67.50
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	Modernizar el camino rural en una longitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	13	Hidalgo	10,000,000	16,989,950	9,883,374	12,011,442	12,015,442	70.72	11.70
07096350004	Concepción-La Venta	Camino rural revestido en una longitud de 4.8 Kms., El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15	Estado De Mexico	5,000,000	5,460,000	1,638,766	5,424,983	5,435,028	99.54	98.42
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	15	Estado De Mexico	10,000,000	9,560,000	7,882,336	9,409,617	9,413,017	98.46	81.72

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
07096350008	La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solis-San Vicente Solis-Temascalcingo	Camino rural revestido, en una longitud de 11.3 Kms. El trazo del camino se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	8,060,000	7,996,621	8,033,401	8,033,401	99.67	74.10
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	90,000,000	63,091,153	38,881,342	49,084,698	59,507,448	94.32	50.90
07096350017	Camino: La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras E.K. 28.4 Toluca-Amanalco de Becerra.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	7,959,064	6,078,992	6,091,053	6,091,053	76.53	36.00
07096360009	Zitacuaro -Curungueo-Loma Larga	Modernizar el camino Zitácuaro - Loma Larga en una longitud de 6.0 kms. modernizar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, en dos carriles de circulación.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,400,000	6,200,000	6,074,472	6,079,361	6,079,361	98.05	12.80
07096360013	CAMINO: URUAPAN-SABINO-SAN MARCOS	MODERNIZAR EL CAMINO EN UNA LONGITUD DE 14.4 KMS, A 7.0 MTS. DE ANCHO DE CORONA A DOS CARRILES DE CIRCULACION	16 Michoacan	Infraestructura económica	50,500,000	24,566,017	23,336,141	24,107,148	24,557,430	99.97	36.10
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	30,000,000	62,345,008	49,736,914	61,067,057	61,738,785	99.03	52.60
07096360025	Camino: Tacámbaro - Paso de Morelos.	Modernizar camino rural en una longitud de 21.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	18,776,480	15,570,595	18,379,481	18,388,839	97.94	51.30
07096380004	Jomulco-Los Aguajes	Camino rural revestido de una longitud de 16.0 Kms. se encuentra en un terreno montañoso se ampliará a 7.0 mts. metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	34,300,000	38,580,000	23,860,171	36,734,561	38,107,080	98.77	28.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	Camino rural en una longitud de 13.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronal, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	10,900,000	6,176,317	6,297,625	9,762,724	89.57	74.60
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quiquitaní	Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	13,600,000	11,067,583	11,067,673	11,074,378	81.43	66.40
07096400005	San Mateo Etlatongo - San Miguel Tecomatlan - San Francisco Jaltepetongo - KM 89.00 Huajuapán - Oaxaca.	Camino Rural en una longitud de 5.0 kms. y se ampliará y pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,600,000	9,670,000	8,123,945	9,382,797	9,441,355	97.64	82.50
07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	Construcción del camino rural Lachixova-Hondura Lucero en una longitud de 15.0 km., hasta el nivel de revestimiento con un ancho de calzada y de corona de 4.0 m.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,100,000	5,210,000	3,257,871	5,156,540	5,157,195	98.99	92.30
07096400013	San Pablo Tijaltepec-Santa Catarina Ticuá	Modernizar el camino rural San Pablo Tijaltepec-Santa Catarina Ticuá en una longitud de 17.0 km., se ampliará y revistirá la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	16,000,000	16,900,000	11,283,656	14,474,716	15,456,307	91.46	56.40
07096400014	San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles	Construcción del camino rural, San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles, se construirá a nivel revestimiento la vía existente, cuyas características son. 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	8,705,782	10,810,583	14,840,761	98.94	38.40
07096400015	Camino: E.C. Transmíca - San Juan Guichicovi	El proyecto consiste en pavimentar el camino, y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	3,920,000	3,716,376	3,719,339	3,849,339	98.20	3.70
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,400,000	8,670,832	9,883,800	10,088,799	97.01	62.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
07096410018	Olomatlán - Yetla - Progreso	El proyecto consiste en modernizar el camino rural revestido en una longitud de 13.80 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronan, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,200,000	8,200,000	7,292,665	8,157,748	8,165,623	99.58	41.10
07096410022	Tulcingo de Valle - San Miguel Tlaltepexi - Xixingo de los Reyes	Modernizar el camino revestido en una longitud de 19.3 Kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	11,800,000	11,800,000	9,687,877	11,739,083	11,756,905	99.63	41.65
07096410024	Camino: Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo.	Modernizar camino rural, en una longitud de 12.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	9,500,000	7,645,351	9,286,496	9,293,429	97.83	53.90
07096420004	Camino: Boye-Pathe	Modernizar el camino rural, en una longitud de 5.0 kms, el camino actual se encuentra en terreno lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	12,000,000	500	497	497	497	99.40	14.60
07096440007	Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaltetla	Modernizar el camino que cuenta con un tolla de 16.0 Kms. se ptetende ampliar la vía ya existente a 6.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	22,500,000	8,810,000	7,552,032	8,768,302	8,782,225	99.68	70.21
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Villa de Arriaga - San Luis Potosi	Modernización de dos subtramos: El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosi, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	230,000,000	137,800,000	81,596,855	97,155,442	109,422,969	79.41	55.90
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	39,000,000	26,111,291	30,562,616	36,005,862	92.32	67.70
07096450011	Potrerillos - Matadero	Modernizar camino rural con una longitud de 12.54 Kms., del Km. 0+000 al Km. 12+540, se modernizará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	9,200,615	9,010,988	9,162,074	9,163,270	99.59	34.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
07096450012	Estación Naranja - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Lon Fonseca).	Modernizar camino rural con una longitud de 22.0Kms., del Km. 0+000 al Km. 22+000, se modernizará la vía ya existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	18,320,000	17,224,503	17,841,710	17,860,260	97.49	61.69
07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts que alojará dos carriles de circulación 3.5 Mts. cada uno.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	19,408,836	19,656,128	19,675,478	98.38	24.10
07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	26	Sonora	Infraestructura económica	48,800,000	36,000,993	24,757,421	32,746,713	32,746,948	90.96	31.90
07096460003	Nahuibampo - San Juan Cejaqui	Pavimentación de la carretera estatal alimentadora, en una longitud de 18.0 Kms., se pavimentará la vía ya existente a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26	Sonora	Infraestructura económica	48,000,000	52,400,000	40,242,965	51,894,196	52,178,944	99.58	31.70
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentará la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	44,893,449	25,083,552	42,387,244	44,632,043	99.42	69.90
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 54.8 kms. y se ampliará a un ancho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26	Sonora	Infraestructura económica	175,000,000	118,900,000	75,395,278	79,585,412	118,250,249	99.45	49.00
07096470001	Camino EWO - Apatzingan	Modernizar camino rural Ewo-Apatzingan con una longitud de 23.0 km.	27	Tabasco	Infraestructura gubernamental	19,000,000	19,000,000	13,133,647	18,638,999	18,640,846	98.11	94.80
07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	Ampliar la carretera actual de González a Ciudad Mante, en su tramo del km 95+840 al km 153+000 con una longitud de 57.16 km. Se ampliará el ancho de corona a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	28	Tamaulipas	Infraestructura económica	300,000,000	237,000,000	113,761,091	167,262,890	167,609,779	70.72	53.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina, Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	28	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	34,500,000	21,487,725	28,106,462	28,129,969	81.54	27.90
07096490003	Libramiento de Apizaco	Modernización con la ampliación de la sección transversal actual de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros sin acotamientos a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros.	29	Tlaxcala	Infraestructura económica	150,000,000	100,000,000	68,282,018	86,839,372	97,415,203	97.42	89.00
07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	30	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	3,837,192	3,862,427	3,866,964	42.97	1.30
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	30	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,060,069	7,505,855	7,508,598	75.09	27.00
07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	14,999,999	12,617,275	12,848,303	12,855,533	85.70	63.00
07096520001	Los Campos-Potrerrillos, F. Benito Juárez	Modernizar la carretera alimentadora revestida Potrerrillos - Florencia de Benito Juárez	32	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	11,500,000	4,933,378	4,966,632	11,466,428	99.71	43.80
07096520003	Valparaiso-San Martín-Santa Ana de Arriba	Modernizar Camino Rural revestido Valparaiso - San Martín - Santa Ana de Arriba.	32	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	9,209,200	7,914,834	9,199,799	9,199,799	99.90	69.57
07096520005	El Saucito-Noria del Cerro	Ampliación y modernización en 4.2 Kilómetros del ancho de corona de 4.0 mts a 7.0 mts	32	Zacatecas	Infraestructura económica	2,200,000	2,200,000					71.00
07096520006	El Carmen-El Porvenir	Modernizar el camino revestido en 8.0 kilómetros, se ampliará a 7.0 mts de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. cada uno.	32	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,835,047	4,951,458	4,951,458	99.03	51.90
07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lim. Edos. Zac.-Coah.	Modernización del tramo comprendido entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila.	32	Zacatecas	Infraestructura económica	468,000,000	468,000,000	365,946,989	441,689,226	467,143,455	99.82	88.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
07096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tramo: La Escondida-Malpaso	La obra consisten en la ampliación a 25 metros del tramo carretero Cieneguilla-Malpaso, de 22 kilómetros de longitud, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y camellón central de 4 metros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	90,000,000	94,540,665	71,445,736	82,248,029	93,792,886	99.21	80.90
07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	200,000,000	189,259,335	136,024,441	166,269,910	188,905,271	99.81	26.90
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado de canal, construcción de una escollera y una dársena, desviación de trayectoria de vía de ferrocarril y carretera, y remoción de puente carretero.	06 Colima	Infraestructura económica	4,204,740,000	3,526,813,654	1,598,140,933	2,058,603,911	2,386,332,076	67.66	54.30
08096210001	PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA CONVENCION DE 1914.	La construcción del puente superior será con estructuras de acero y losa de concreto. El paso deprimido y sus accesos se construirá a base de tabla estacas y el tipo de pavimento será concreto hidráulico.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	119,000,000	59,000,000	36,431,133	43,976,136	44,016,740	74.60	92.70
08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	25,600,000	48,600,000	25,784,423	32,644,346	42,874,526	88.22	22.20
08096210006	Camino: Km. 8 más 258 carretera Luis Moya-San Francisco de los Romo-Km.1 más 700.C. OjoZarco-Adolfo López Mateos	Modernizar y ampliar tramo del camino rural que inicia Km. 2 más 500 y termina en el Km. 6 más 500	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,431,979	8,990,744	9,259,170	92.59	32.50
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	140,000,000	89,770,231	117,053,658	137,518,993	98.23	12.30
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	230,000,000	245,000,000	239,654,570	231,588,374	244,448,840	99.78	38.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096220004	Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km. 10+000 al km. 22+000.	Ampliación de la sección existente de cuatro a seis carriles, para obtener tres carriles por sentido, logrando un ancho de corona de 30.0 m., ancho de calzada de 21.0 m. con carriles de 3.5 m. cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m. y camellón central de 4.0 m.	02 Baja California	Infraestructura económica	5,000,000	11,000,000	10,845,579	10,847,179	10,847,951	98.62	
08096230001	Camino: E.K.9 más 500 Ramal a Puerto San Carlos - Benito Juárez- Villa Hidalgo-Ramaditas.	Modernizar camino en una longitud de 11.4 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	2,400,000	2,400,000	2,398,139	2,399,943	2,399,943	100.00	59.60
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5. mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	29,852,784	34,845,035	39,687,595	99.22	65.50
08096240011	Campeche - Mérida	Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares.	35 Varios	Infraestructura económica	150,000,000	392,662,789	242,881,326	359,983,982	389,349,075	99.16	21.90
08096250002	Ramal a Nueva Victoria.	Modernizar camino rural en una longitud de 20.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	22,000,000	10,837,041	17,296,730	20,614,943	93.70	51.20
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz-Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	21,380,000	12,824,394	19,000,985	20,250,198	94.72	37.10
08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla	Modernizar camino rural en una longitud de 22.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	181,376	64,700	76,901	100,596	55.46	49.60
08096260003	Los Asmoles- Jilotupa-Tamala - Aquiles Serdán.	Modernizar camino rural en una longitud de 13.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	12,000,000	10,500,000	5,672,686	10,041,937	10,047,937	95.69	12.30
08096260005	Puerta de Anzar-Estapilla	Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	15,000,000	33,350,740	17,626,967	32,421,487	32,492,940	97.43	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts.	06 Colima	Infraestructura económica	20,000,000	27,200,000	17,112,593	26,843,171	26,891,169	98.86	20.00
08096260008	Puerta de Anzar - Tepames	Modernizar el camino, en una longitud de 6.5 Kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 6+500, El trazo del camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se modernizará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros	06 Colima	Infraestructura económica	13,000,000	5,000,000	4,465,380	4,508,446	4,524,781	90.50	15.40
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	8,960,000	6,682,664	7,782,672	7,793,168	86.98	49.40
08096270002	Camino: Tapachula-Cantón El Aguinal-Silvano Gatica.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.60 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,310,000	7,703,978	6,713,978	10,075,998	97.73	79.40
08096270003	Camino: 30 de Noviembre Jobo Dulce-Nueva Independencia.	Modernizar camino rural con una longitud de 27.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 6.5 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	13,170,758	5,353,844	9,505,320	9,507,189	72.18	9.30
08096270004	Camino: Desvío a Baja California.	Modernizar camino rural de una longitud de 5.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	5,870,000	5,547,384	5,550,849	5,557,861	94.68	51.00
08096270005	Camino: Nueva Independencia-José María Pino Suárez	Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	23,000,000	15,680,000	13,390,811	13,392,547	13,394,102	85.42	98.90
08096270006	Camino: Metapa Las Pilas.	Modernizar camino rural en una longitud de 2.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Mantenimiento	500,000	500,000					50.00
08096270008	Camino: Mazatán-Barra San Simón.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojá dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	13,200,000	13,680,000	5,083,641	6,693,934	6,693,934	48.93	7.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	13,737,336	10,622,467	11,391,497	12,237,451	89.08	76.40
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	10,967,755	10,481,594	10,710,901	10,936,440	99.71	71.30
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	Modernización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	7,990,000	7,615,591	7,764,506	7,766,478	97.20	47.80
08096270013	Camino: Caxh-San Miguel Tinajab	Modernizar camino rural en el Km. 2 más 200 al km. 4 más 000 con una longitud de 1.8 kms. y se ampliará va existente 7,0 mts de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	07 Chiapas	Mantenimiento	1,200,000	5,400,000	1,966,258	4,360,558	4,360,558	80.75	61.70
08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	La construcción del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	12,060,000	7,552,887	11,234,894	11,243,078	93.23	11.90
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	Modernizar tramo, en una longitud de 29.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	12,280,000	12,005,312	12,008,012	12,012,384	97.82	73.80
08096270017	Nueva Esperanza-Chinintié	Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,500,000	11,260,000	8,595,900	8,598,828	8,598,828	76.37	96.90
08096270020	E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraiso	Modernizar el camino rural E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraiso del km. 0+000 al km. 3+000, en una longitud de 3.0 kilómetros. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,200,000	3,950,000	3,895,069	3,933,138	3,933,138	99.57	83.80
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	80,000,000	77,530,000	42,727,556	60,760,057	72,340,395	93.31	76.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	68,480,000	30,587,032	45,317,640	60,793,784	88.78	74.60
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	107,997,166	63,014,730	78,774,625	99,167,521	91.82	29.90
08096280005	El Sueco - Janos, Tramo: Galeana - Nuevo Casas Grandes.	Ampliar la sección transversal del tramo carretero Galeana-Nuevo Casas Grandes (del km 156+000 al km 190+000), a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación. Además, se construirá 1 entronque a desnivel y 8 puentes menores.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	70,000,000	74,482,327	56,611,349	61,584,041	73,495,285	98.67	95.60
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	31,430,000	14,085,979	23,617,891	27,770,152	88.36	
08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	79,691,800	48,210,334	56,036,316	74,502,766	93.49	4.60
08096280009	Matamoros-Parral	El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	85,000,000	82,700,700	33,774,981	34,231,851	72,363,933	87.50	91.00
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	17,200,000	7,928,327	11,620,344	13,601,057	79.08	78.00
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	Modernizar y ampliar camino en una longitud de 19.07 kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	30,220,000	17,278,651	23,116,257	29,932,155	99.05	83.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel.	10 Durango	Infraestructura económica	150,000,000	95,010,450	64,724,636	67,567,376	94,001,244	98.94	26.10
08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual.	10 Durango	Infraestructura económica	160,000,000	110,061,720	23,975,602	60,947,869	98,242,473	89.26	13.20
08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	Const. y moder. de 42.50 m. con banq. de 1.50 y 2 m. de ancho, 1 carril de 3 m., 5 carriles de 3.50 m., derecho de vía de 12 m., 1 carril de contra flujo de 4 m. y 1 carril est. de 2.50 m. La otra de 30 m. 4 carriles van oriente-poniente, camellón de 3 m., 1 carril de 3.50 m. y banq. de 2.50 m.	10 Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	29,494,338	57,346,421	78,616,095	78.62	
08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	Dos ramales con una sección transversal de 21 m. con 4 carriles se unirán los dos para continuar por el Ramal Sahuatoba, el cual tendrá una sección transversal de 42 m. con 8 carriles, de 3.5 m. cada uno, camellón central de 4 m., banquetas de 3.0 m. y banquetas laterales de 2 m.	10 Durango	Infraestructura económica	90,000,000	82,279,494	13,871,741	33,552,508	58,977,973	71.68	31.40
08096310001	La Barranca-Candelas	Modernizar camino rural con pavimento en un tramo de 4.0Km. y ejecutar obras de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento horizontal y vertical en un ancho de 7.0 mts.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	3,000,000	2,404,213	2,404,213	2,417,621	80.59	
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	100,000,000	300,659,190	155,693,314	183,009,923	257,440,793	85.63	61.40
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	378,500,000	297,746,458	160,917,143	243,847,923	272,484,031	91.52	53.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096320002	Camino: Ramal a San Cristobal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	8,498,380	7,623,451	8,191,461	8,200,552	96.50	76.70
08096320003	Camino: Puente de San Bartolo, E.C. Estatal-Santa Rosa Primera	Modernizar camino rural, en una longitud de 3.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	3,000,000	4,299,132	4,071,531	4,077,577	4,078,777	94.87	99.80
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	20,300,000	13,012,714	14,723,643	20,099,006	99.01	5.90
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	23,506,819	15,890,338	18,137,210	23,318,012	99.20	27.90
08096320009	Camino:Tecpan-El Balcón.	Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	18,698,846	12,337,633	15,381,362	17,444,744	93.29	21.70
08096320013	Camino: Chilapa-Atzacolaoya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa	Camino rural revestido, en una longitud de 43.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	8,897,935	5,164,698	6,880,656	8,711,855	97.91	2.20
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	35,000,000	240,535,570	116,005,174	163,620,538	234,951,348	97.68	55.80
08096320019	Puente Vehicular en la col. Obrera, Chilpancingo	Construcción de un Puente en el Km.272 más 480, pavimento, señalamiento y obras complementarias con un ancho de sección transversal de 15.0 mts., etc.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	41,970	30,682	30,682	30,682	73.10	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos: Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	97,000,000	53,313,934	77,222,705	96,925,328	99.92	8.60
08096320021	Coyuca de Benítez-Tepetitla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetitla, del Km. 15+000 al Km. 42+000	Reconstrucción del Camino Alimentador, en una longitud de 27.0 kms. y el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	19,999,570	10,799,811	12,364,802	19,728,736	98.65	
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano.	12 Guerrero	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	53,693,198	62,934,680	79,639,811	99.55	47.90
08096330004	E.C.E (Polotitlán-Llano Largo) Lím. De Edos. Hgo/Méx, Tr: Dañihu-Lím. De Edos Hgo/Méx.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	6,600,000	11,595,300	6,563,168	11,278,126	11,281,345	97.29	17.30
08096330006	Camino: Tecamati-Teocalco.	Modernizar camino rural en una longitud de 55.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	35,000,000	30,909,640	34,844,897	34,935,521	99.82	58.10
08096330011	Camino: Carbonera-Mineral del Chico.	Camino rural en una longitud de 5.68 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	12,800,000	3,400,000	3,379,793	3,385,361	3,385,361	99.57	74.50
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	7,540,562	8,685,408	9,461,238	63.07	25.70
08096330017	Santa María Nativitas-Chacalapa.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	12,000,000	8,295,156	11,912,092	11,936,944	99.47	8.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	Construir el camino rural a 4.6 metros de ancho de corona, para alojar un carril de circulación de 4.6 metros de ancho.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	22,000,000	14,829,534	21,796,205	21,809,325	99.13	58.70	
08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	150,000,000	259,860,828	137,997,067	187,873,587	216,903,710	83.47	28.90	
08096330032	Camino; Almoloya-Tepozán	Modernizar camino rural, en una longitud de 31.0 Kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	20,000,000	14,856,426	19,902,453	19,940,030	99.70	3.00	
08096340002	Camino:Tonilita-Buen País-E.C. Jiquilpan-Manzanillo	Modernizar camino rural en una longitud de 14.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	16,000,000	10,398,852	14,003,351	14,003,351	87.52	88.70	
08096340006	Libramiento Tecalitlán	Construcción del libramiento Tecalitlán en una longitud de 5.0 Km. y se construirá una vía de 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho de cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	32,000,000	34,800,000	17,732,248	31,944,604	31,944,604	91.79	53.60	
08096350005	Camino: Cuendo-San Lorenzo-Tlacotepec-E.C. Libramiento Atlacomulco.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,045,200	9,058,121	9,068,508	10,011,125	99.66	83.00	
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,800,000	12,400,000	8,578,614	10,401,214	12,060,534	97.26	38.50	
08096350011	Guadalupe Chico-La Mesa	Modernizar camino rural del tramo del Km 3más000 al Km 4má700 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	9,660,000	4,416,950	9,583,636	9,625,123	99.64	99.80	
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina. San Antonio del Progreso.	Modernizar Camino rural en una longitud de 6.1 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	6,860,000	6,768,658	6,827,159	6,827,843	99.53	50.50	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
08096350015	Camino: km. 14.8 Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso-Santa Ana La Ladera-San Antonio del Rio	Modernizar camino rural, en una longitud de 4.6 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	13,361,400	5,972,630	12,874,326	12,903,570	96.57	34.10
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernizar camino existente de 5.0 mts. de ancho de corona, a un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamientos y obras complementarias.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,500,000	1,870,000	1,853,342	1,853,788	1,853,788	99.13	86.10
08096350017	San Cristóbal de Los Baños-San Juan Xalpa-San Felipe del Progreso.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	9,976,000	7,387,364	9,879,242	9,933,069	99.57	45.10
08096350020	Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca. Tramo: Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca	Modernización del Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca, de la carretera Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca (del km 6+000 al km 4+600) Ampliación a 4 carriles.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	4,460,000	3,517,096	4,397,190	4,397,190	98.59	61.60
08096350021	Boulevard Chiautla	Construcción de un boulevard a dos cuerpos con una sección transversal de 20 metros, para alojar 4 carriles de circulación, camellón central de 1.0 metro de ancho, una ciclopista de 2.0 metros de ancho y banquetas peatonales en ambos lados de 1.50 mts.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	10,440,000	8,665,524	8,303,649	10,066,243	96.42	67.00
08096350022	Camino: Las Animas-Villeje.	Modernizar Camino Alimentador, en una longitud de 2.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	3,680,000	3,639,740	3,639,740	3,643,440	99.01	29.60
08096350023	Camino: Santa María Citendeje-Santiago Casandeje.	Modernizar Camino Alimentador, en una longitud de 4.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	7,640,000	7,574,159	7,605,703	7,607,683	99.58	27.50
08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	4,800,000	4,733,592	4,734,598	4,734,598	98.64	57.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096360002	Camino: El Paraiso-La Esperanza	Modernizar camino Rural en una longitud de 4.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					73.60
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. Omás000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	5,409,356	5,351,826	5,351,879	5,355,879	99.01	72.60
08096360012	Aguililla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	36,300,000	39,300,000	30,052,787	36,253,221	39,271,338	99.93	29.40
08096360013	Villa Victoria-Tehuantepec	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	11,700,000	10,606,851	10,610,911	11,690,781	99.92	82.90
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	4,501,441	4,441,395	4,443,294	4,443,294	98.71	58.60
08096360015	San Isidro-Cuamacuaro	Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	19,479,652	12,556,949	13,448,239	16,021,381	82.25	88.40
08096360017	Circuito Turístico Lago de Zirahuén	Modernizar camino rural en una longitud de 12.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	13,100,000	16,300,000	14,888,995	16,233,003	16,233,003	99.59	41.30
08096360026	Libramiento Tepalcatepec	Construir el Libramiento de Tepalcatepec, en una longitud de 7.0 kms. la vía será de 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulacio de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	58,091,500	37,840,963	50,713,658	50,754,889	87.37	67.20
08096370007	Tlayacapan-Totolapan	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	17 Morelos	Infraestructura económica	15,500,000	15,500,000	15,337,360	15,492,915	15,492,915	99.95	13.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
08096370013	Terminación del P.I.V. Km. 0 + 948 del Libramiento de Cuautla	El PIV de un solo claro de 28 m. con cargaderos, gaseo de través, pavimentación de calles laterales, muros U, demolición y reconstrucción de acceso existente, y rampas peatonales, PIV con 2 accesos, de 34 y 36 m., y un ancho de calzada de 7 m. para 2 carriles de 3.5 m. cada uno.	17	Morelos	5,000,000	5,000,000	4,970,182	4,978,682	4,978,682	99.57	90.00	
08096380001	Camino: San Francisco I. Madero-Santiago Pochotitan-Aguapan	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18	Nayarit	20,000,000	14,000,000	10,868,694	12,842,527	12,893,410	92.10	13.10	
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar características Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	19	Nuevo Leon	50,000,000	79,894,873	49,854,726	68,717,828	68,812,724	86.13	62.10	
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	19	Nuevo Leon	74,400,000	74,400,000	55,669,375	74,124,596	74,259,540	99.81	74.40	
08096390006	Camino: Entronque Autopista Monterrey Saltillo-Hacienda Rinconada-Los Fierros-García.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	19	Nuevo Leon	45,000,000	48,500,000	37,478,491	48,384,860	48,392,122	99.78	29.70	
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20	Oaxaca	30,700,000	15,960,000	15,472,858	15,455,177	15,730,211	98.56	36.20	
08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	20	Oaxaca	15,000,000	12,390,000	10,717,455	11,142,210	12,349,913	99.68	49.50	
08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20	Oaxaca	19,970,000	20,000,000	8,323,621	16,841,656	17,241,656	86.21	50.80	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0809640008	Camino: Tezoatlan de Segura y Luna-San Juan Diquiyu.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	17,000,000	19,000,000	10,454,376	12,212,785	16,839,297	88.63	15.90
0809640009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	24,600,000	12,484,081	20,710,924	21,727,777	88.32	37.30
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapán de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,800,000	20,800,000	14,082,023	16,725,110	20,020,754	96.25	99.80
08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	Pavimentar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	22,200,000	26,253,638	19,518,563	22,139,153	24,159,858	92.02	71.30
08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincon.	Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	8,850,000	7,924,113	7,927,113	8,024,115	90.67	76.80
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico	20 Oaxaca	Infraestructura económica	560,000,000	552,137,344	380,988,615	427,467,345	488,904,881	88.55	36.60
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatán	Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0má000 al Km 22má387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,300,000	11,150,101	14,536,022	15,231,693	99.55	40.90
08096410002	Camino: Esperanza-San José Cuayachapa.	Modernizar camino Rural en una longitud de 10.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	8,800,000	3,248,234	7,946,900	7,951,027	90.35	23.90
08096410004	Camino: Santa María Cohetzala - Ayoxuxtla.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	5,800,000	2,807,717	4,576,787	5,786,604	99.77	34.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096410006	Camino: Guadalupe Victoria-Maravillas-González Ortega	Modernizar camino rural en una longitud de 13.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	13,200,000	13,200,000	11,755,216	13,082,497	13,116,881	99.37	42.00
08096410007	Ahuatempán-Acatlán de Osorio.	Modernizar camino rural en una longitud de 25.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	15,000,000	2,636,577	6,500	2,166,500	2,166,500	82.17	20.00
08096410008	San Jerónimo Xayacatlán-Gabino Barreda .	Modernizar camino rural en una longitud de 7.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	15,000,000	8,287,752	13,959,470	13,973,283	93.16	67.40
08096410010	Camino: Xicotlán-Chila de la Sal.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	11,500,000	1,951,936	8,176,340	8,177,902	71.11	36.10
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	9,897,360	19,310,579	18,020,090	90.10	.70
08096410022	E.C. (Puebla Perote) - Iztoteno	Modernizar el camino rural en el tramo: E.C. (Puebla Perote) Iztoteno, en una longitud de 3.44 kilómetros, se modernizará la vía existente para tener una sección de 7.0 m. de ancho de calzada y 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	3,899,938	2,515,959	3,444,047	3,445,892	88.36	11.60
08096420002	E.C. (S.J.R. - Xilitla San Joaquín) - Maconi - Piñones	Modernizar el camino rural revestido, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	22 Querétaro	Infraestructura económica	42,700,000	32,500,000	15,007,828	26,929,162	27,446,115	84.45	13.00
08096420003	Construcción del edificio Sede para el Centro SCT Querétaro.	Construcción de Oficinas Administrativas.	22 Querétaro	Infraestructura gubernamental	42,000,000	42,000,000		32,065,177	41,529,697	98.88	
08096420004	El Zapote - Santa Bárbara.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 9.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	22 Querétaro	Infraestructura económica	10,000,000	14,500,000	7,345,542	14,055,261	14,055,261	96.93	21.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
08096420006	E.C. San Joaquín-Los Juárez	Modernización de camino, ampliación de terracería, obras drenaje pavimentación obras complementarias y señalamiento horizontal y vertical	22	Queretaro	Infraestructura económica	6,300,000	6,300,000	893	2,226	2,226	.04	
08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	23	Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	101,525,637	83,693,392	94,391,577	101,405,165	99.88	40.50
08096440004	Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 54.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	24	San Luis Potosi	Infraestructura económica	68,000,000	81,765,137	46,435,163	69,986,455	79,450,982	97.17	15.30
08096450009	El Salado-El Dorado	Modernizar la carretera mediante la ampliación de la sección transversal del kilómetro 0+000 al 31+000 a una sección de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	41,710,000	7,626,967	20,167,931	39,905,961	95.67	46.30
08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 25.0 kms. los primeros 5 kms los pavimento el gobierno del Estado, con una ancho de corona de 7.0 mts para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	11,370,000	10,972,682	11,259,135	11,259,135	99.02	25.90
08096450013	Camino: E.C. Internacional México 15- El Tamarindo.	Modernización del Camino Rural, en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	11,561,705	3,931,099	5,670,311	9,874,593	85.41	72.90
08096450014	Entronque Carretera Mazatlán - Culiacán - Cosalá	Consiste en ejecutar trabajos de bacheo y colocación de riego de sello, mejorar la superficie de rodamiento, con un ancho de corona de 7.0 m., así como la reposición de señalamientos, obras de drenaje con muros de contención en deslaves y el retiro de derrumbes de material.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	30,000,000	14,470,459	5,215,704	6,597,691	12,375,376	85.52	2.00
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	Modernizar Camino Rural, con una longitud total de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	13,530,000	13,480,234	13,486,331	13,486,331	99.68	16.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
08096450018	E.C. Int. México 15 - Francisco Serrano - Estación Capomas.	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	22,220,000	17,969,373	18,143,898	21,977,597	98.91	16.60
08096460003	Camino:E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C. Hermosillo-Yecora.	Modernizar el Tramo E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C.Hermosillo-Yecora en una longitud 52.0 kms. se ampliará la vía existente a un ancho de calzada 7.0 mts. para 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26	Sonora	Infraestructura económica	110,300,000	46,907,736	12,976,167	32,567,201	46,702,890	99.56	71.60
08096470001	Libramiento de Villahermosa	Construcción a 21 m. de ancho con 4 carriles de 3.5 m., acotamientos ext. de 2.5 m. e int. de 0.5 m. y camellón de 1 m., incluye 3 tramos y 4 entronques a desnivel en Coatz.- Villaher. Villaher.-Comalc., Villaher.- Cd. del Carmen y Villaher.- Escárcega, velocidad de proyecto de 110. km/hr.	27	Tabasco	Infraestructura económica	300,000,000	265,516,491	236,020,031	260,159,807	264,842,021	99.75	15.50
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	27	Tabasco	Infraestructura económica	19,000,000	50,110,000	31,837,871	49,929,402	49,933,314	99.65	91.30
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	28	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	232,080	37,066	46,926	56,847	24.49	55.50
08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares.	28	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	40,900,000	11,888,823	21,181,306	21,224,587	51.89	
08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados.	28	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	107,550,001	48,901,102	78,306,331	78,379,571	72.88	63.60
08096490002	Colonia Aurora, Tlax.- Papalotla de Xicoténcatl, Pue.	Modernizar Camino Rural.ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts.de ancho cada uno	29	Tlaxcala	Infraestructura económica	29,000,000	16,300,000	7,249,519	9,568,863	15,869,786	97.36	84.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
08096490006	El Capulín-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecuac.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	5,600,000	5,373,561	5,480,374	5,481,374	97.88	75.10
08096490007	Aldama-Españita	Modernizar camino rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29	Tlaxcala	Infraestructura económica	7,000,000	6,200,000	5,042,405	6,091,647	6,093,729	98.29	55.20
08096500006	Hipólito Landero-La Virgen.	Modernizar Camino Rural, revestido en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno	30	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	7,543,593	8,878,713	8,881,825	98.69	34.00
08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,949,804	6,981,191	6,985,915	69.86	35.70
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	Modernizar camino rural, en una longitud de 52.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	30	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,940,324	2,976,405	2,979,472	29.79	60.00
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	Reconstrucción del pavimento del camino alimentador. Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros	30	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	63,000,000	20,633,876	25,682,166	31,068,573	49.32	17.40
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. cadauno	31	Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	29,603,031	26,160,053	27,082,295	29,573,553	99.90	63.40
08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	31	Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	57,500,000	44,480,587	56,174,181	56,654,803	98.53	70.50
08096510003	Chemax - Cobá	Modernizar la carretera Chemax-Coba con una longitud de 31 Km. se ampliara los acotamientos para incrementar el ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros.	31	Yucatan	Infraestructura económica	60,000,000	25,900,000	25,115,468	25,818,445	25,819,389	99.69	87.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
08096510004	Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo, Tramo: Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo	Ampliación de la sección transversal de 6 a 12 metros de ancho para albergar 2 carriles de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	110,000,000	146,324,500	123,431,257	141,144,705	145,878,385	99.70	70.10
08096510007	Libramiento de Valladolid	Construir el camino Libramiento, en una longitud de 11.6 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	
08096520002	Camino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis	Modernizar Carretera alimentadora revestida, en una longitud de 30.0 kms. y se pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000	35,000,000	20,129,682	34,894,685	34,901,805	99.72	59.90
08096520007	Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	Ampliar el cuerpo existente en ambos lados para dejar un ancho de corona de 25.0 m; para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y un camellón central. Incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	100,000,000	87,000,000	85,261,094	86,090,360	86,355,884	99.26	.70
08096520008	El Vergel - Santa Potenciana - E.C. Santa Ana	Modernización del camino El Vergel - Santa Potenciana - E.C. Santa Ana, se pavimentará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	32 Zacatecas	Infraestructura económica	2,000,000	4,600,000	4,561,898	4,582,753	4,583,382	99.64	31.50
08096520012	Emilio Carranza - Colonia Hidalgo.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 13.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	13,804,929	19,562,143	19,846,876	99.23	24.80
08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	205,464,933	528,930,000	514,080,000	514,080,000	514,335,547	97.24	97.20
09091110003	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios 2010.	Difundir las actividades y programas de trabajo a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo la Secretaría, a través del Diario Oficial de la Federación.	35 Varios	Adquisiciones	18,895,975	18,064,606	4,803,666	8,803,666	8,803,666	48.73	58.30
09092100004	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2010	Ejecutar trabajos de conservación y reconstrucción en los tramos carreteros de la red rural y alimentadora,	35 Varios	Mantenimiento	503,000,000	1,251,108,787	685,653,329	1,047,974,097	1,153,724,180	92.22	92.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09092100005	Liberación del Derecho de Vía 2010	Liberación del derecho de vía que realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional, conforme al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	35 Varios	Adquisiciones	656,420,932	1,226,071,994	816,025,437	975,867,220	1,111,072,944	90.62	90.60
09092100007	Programa de Empleo Temporal (PET Normal) 2010	Realizar las acciones de conservación y reconstrucción de los caminos rurales, mediante el empleo de la mano de obra local no calificada asentada en la zona de influencia de los caminos, para contar con vías de comunicación con un estado físico óptimo.	35 Varios	Mantenimiento	1,354,700,000	1,680,554,692	1,409,170,861	1,604,146,528	1,640,850,052	97.64	92.80
09092100009	Programa de Estudios y Proyectos 2010	Evaluar las características geométricas y geotécnicas actuales del camino y como producto final, plantear las alternativas de solución, tanto de mejoramiento geométrico como del pavimento.	35 Varios	Estudios de preinversión	270,600,000	499,846,657	241,051,513	385,434,485	451,791,158	90.39	90.40
09092100010	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS FEDERALES 2010	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,503,922,340	831,937,908	305,835,300	523,980,445	598,645,927	71.96	71.90
09092110001	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES 2010	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS	35 Varios	Mantenimiento	600,000,000	738,036,432	497,176,024	636,499,161	702,831,814	95.23	96.00
09092110002	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2010	CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL RESUMIENDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO.	35 Varios	Mantenimiento	205,000,000	214,728,124	192,892,365	210,493,136	214,429,209	99.86	96.00
09092110003	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2010	AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRÁNSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE SE REALIZAN ANUALMENTE.	35 Varios	Mantenimiento	234,000,000	258,151,736	133,215,065	184,785,730	205,296,550	79.53	96.00
09092110004	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 2010	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS	35 Varios	Mantenimiento	749,900,000	521,915,731	372,453,575	463,162,185	513,949,594	98.47	96.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09092110005	PROGRAMA DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO 2010	REDUCCIÓN DE LOS INDICES DE ACCIDENTES EN LOS PUNTOS DETECTADOS EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (74.4 MDP ANUALES, COSTO A REDUCIR POR ACCIDENTES, MUERTOS Y LESIONADOS)	35 Varios	Mantenimiento	240,000,000	253,033,955	186,669,935	237,809,955	252,135,612	99.64	98.00
09092110006	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2010	REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANZEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO	35 Varios	Mantenimiento	2,675,000,000	3,394,957,947	2,280,178,530	3,124,508,692	3,324,638,438	97.93	96.00
09092110007	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA 2010	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE LOS TRAMOS CARRETEROS EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS.	35 Varios	Mantenimiento	5,755,100,000	5,600,078,521	4,581,413,016	5,316,967,301	5,541,750,170	98.96	95.50
09092120001	Estudios y proyectos de conservación de la red federal de carreteras 2010	Realizar estudios y proyectos para reconstrucción, conservación periódica y puntos de conflicto en la red federal de carreteras	35 Varios	Estudios de preinversión	308,670,000	99,394,000	62,513,184	90,710,559	92,393,831	92.96	98.60
09092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2010	Se requiere realizar la contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública para dar seguimiento a los siguientes rubros: Planeación y factibilidad de nuevos proyectos, Planeación y desarrollo de infraestructura carretera fronteriza y Seguimiento de concesiones	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	97,430,000	96,710,725	47,261,132	84,200,406	88,402,398	91.41	91.40
09093110002	Linea 12 del Metro de la ciudad de México	Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, en 24.5 Km. con el objeto de coadyuvar a resolver la demanda del transporte público en el Sur-Oriente y Sur-Poniente del DF en beneficio de los habitantes de la zona.	09 Distrito Federal	Infraestructura económica	1,000,000,000	7,686,564	6,548,999	7,686,564	7,686,564	100.00	42.20
09093110009	PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA 2010	Construcción del Paso a desnivel Calle Quiroz y Mora, Paso Inferior Calle Ramírez, Paso Caribbean, Paso a desnivel Calle Presa Falcón, Puente Peatonal Ana Gabriela Guevara, Calle Lateral Zona Industrial Cd. Obregón, Confinamiento derecho de vía y Paso Superior los Héroes.	35 Varios	Infraestructura económica	1,160,000,000	146,368,000	464,000	464,000	464,000	.32	16.80
09095100002	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN TELCHAC, YUC.	Construcción de un muelle en espigón de concreto armado, a base de pilas y losa, con elevación a la +2.18 m respecto al Nivel de Bajamar Media (N.B.M.).	31 Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,932,212	11,451,022	11,451,022	57.26	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0909510007	OBRAS DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE 2010	Dragados y obras complementarias en La Bocanita, Paredones en el Estado de Sinaloa y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	03 Baja California Sur	Mantenimiento	93,000,000	26,000,000	3,210,105	3,453,893	3,455,561	13.29	100.00
09095110002	Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Marítima Portuaria	Mantenimiento y conservación de faros, de balizas, a inmuebles de las oficinas de la Capitanía de Puerto, del Resguardo Marítimo Federal,	35 Varios	Mantenimiento	57,395,000	18,690,000	7,255,528	15,005,617	17,855,713	95.54	50.90
09095110003	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE BARCOS BALIZADORES 2010	Renovación de la flota de buques balizadores al servicio de esta Dirección General, mediante la adquisición de 3 embarcaciones, iniciándose el proceso en el año 2010	35 Varios	Adquisiciones	130,767,803	75,000,000	39,083,602	39,083,602	39,083,602	52.11	
09096110001	Programa de Inversión de Mantenimiento de Inmuebles de Centros SCT, de la Dirección General de Evaluación 2010.	Mantenimiento a los inmuebles de los Centros SCT.	35 Varios	Mantenimiento	10,150,000	10,150,000	2,247,209	7,833,713	9,851,559	97.06	
09096210018	Paso a desnivel del 2 Anillo (Av. Aguascalientes) con la Carretera Federal MEX-045 Sur (Av. José Ma. Chávez) y la Av. Mahatma Gandhi	Construcción de un paso a desnivel deprimido en la intersección de las avenidas Aguascalientes (2 Anillo Periférico), José Ma. Chávez (Carretera MEX-045 Sur) y Mahatma Gandhi, la Av. Aguascalientes pasará por la parte inferior y las Avenidas José Ma. Chávez y Mahatma Gandhi permanecerán a nivel.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	47,500,000	290,000,000	231,954,845	275,364,488	279,604,031	96.42	75.90
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	02 Baja California	Infraestructura económica	250,000,000	305,000,000	206,872,309	246,327,117	265,245,986	86.97	21.40
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	Modernizar camino rural , en una longitud de 40.0 Kms de Km. Omás000 al Km.40más000 y se ampliará la vía existente a 8.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho y acotamiento lateral de 0.50 Mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	39,855,898	39,950,566	39,999,550	100.00	16.60
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	42,000,000	48,000,000	44,770,960	45,361,952	46,530,533	96.94	47.80
09096240001	Camino: Centenario-Laguna Grande.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 22.0 kms.y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos en ambos lados de 0.25 mts.	04 Campeche	Infraestructura económica	22,000,000	44,700,000	39,871,902	43,526,494	44,122,197	98.71	63.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
09096250005	Ramal a Nuevo Delicias.	Modernización del camino rural revestido, en una longitud de 8.0 kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 8+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	05	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	18,000,000	10,421,080	9,547,978	9,578,404	9,954,243	95.52	17.20
09096260001	Camotlán-Ciruelito de Marina.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	06	Colima	Infraestructura económica	13,000,000	15,800,000	14,816,954	14,852,809	14,918,029	94.42	33.50
09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	06	Colima	Infraestructura económica	20,000,000	4,113,785	67,815	98,520	115,456	2.81	
09096260006	Entronque Madrid	El proyecto consiste en la construcción de un entronque tipo trompeta en la intersección de la carretera Colima-Entr. Tecmán con la carretera Puerta de Caleras-Madrid con gasas de 8 metros de sección para permitir los movimientos direccionales.	06	Colima	Infraestructura económica	60,000,000	1,202,814	181,895	181,895	181,895	15.12	
09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 11 kilómetros, así como la construcción de un entronque tipo trébol.	07	Chiapas	Infraestructura económica	400,000,000	170,265,031	116,967,889	147,786,626	147,926,712	86.88	50.00
09096270002	Cuauhtémoc Cinco de Febrero El Palmar.	Modernización del camino rural, en una longitud de 22.4 kms. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	13,116,139	6,049,847	10,532,565	10,533,918	80.31	7.80
09096270003	E.C. Revolución Mexicana- Independencia- Nuevo San Juan.	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	7,700,000	2,851,383	4,124,827	4,134,245	53.69	23.30
09096270004	Tenejapa - La Cañada.	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.4 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	7,110,000	1,975,698	5,956,557	5,958,187	83.80	22.70
09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	9,057,618	8,196,983	8,199,580	8,203,708	90.57	9.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
09096270007	La Nigua - Francisco I. Madero	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	11,756,529	10,071,283	11,241,861	11,254,727	95.73		
09096270008	Camino Viejo Paraíso, -Mpio. Francisco León	Construcción del camino rural en una longitud de 4.5 Kms. Se construirá la vía a 4.6 m. de ancho de corona para alojar un carril de circulación.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	11,604,911	6,620,659	9,144,494	9,145,689	78.81	7.20	
09096270009	San Rafael-Pushilá	Construcción del camino rural en una longitud de 4.26 Km. Se construirá un camino rural a 4.6 m. de ancho de corona para alojar un carril de circulación y libraderos.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,500,000	13,800,000	7,922,858	8,990,487	9,105,934	65.99	38.50	
09096270010	Venustiano Carranza- Emiliano Zapata	Construcción del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se construirá la vía a 4.6 m. de ancho de corona para alojar un carril de circulación.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	10,500,000	8,272,823	8,439,708	8,479,707	80.76	43.00	
09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	10,020,000	9,879,375	9,881,262	9,881,262	98.62	14.50	
09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	14,610,000	14,093,033	14,096,867	14,104,138	96.54	16.80	
09096270013	Las Choapas - Ocozocuautila - Ejido Ocuilapa - Entronque a Ocozocuautila. Tr. Mpio. Ocozocuautila.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	9,000,000	6,710,000	6,181,765	6,182,098	6,182,180	92.13	40.00	
09096270015	Tzajala - Tenango	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	6,250,000	5,355,414	6,003,547	6,003,547	96.06	6.00	
09096270016	Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	6,819,884	6,133,546	6,504,563	6,504,563	95.38	3.90	
09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	210,000,000	35,022,387	13,625,851	28,927,561	29,004,460	82.82	75.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	23,360,000	21,024,301	21,055,601	21,056,601	90.14	23.40
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	36,360,000	27,922,845	34,279,721	36,274,938	99.77	11.10
09096280003	Libramiento Norte-Sur, Parral	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	3,328,007	3,209,772	3,210,922	3,214,022	96.57	21.40
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	37,820,000	37,629,365	37,702,639	37,703,964	99.69	
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	19,100,000	18,490,000	14,833,590	18,462,112	18,466,712	99.87	5.90
09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	9,955,055	10,013,005	10,016,805	66.78	.70
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	33,000,000	19,574,825	19,639,262	19,640,306	59.52	7.60
09096300003	Mezquital-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	27,400,000	12,289,057	24,875,378	27,144,892	99.07	3.20
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	11,278,146	11,281,669	19,914,773	99.57	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
09096310001	Camino a Xoconoxtle	Modernizar Camino Rural en una longitud 1.94 Kms. en un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 mts. con un pendiente máximo de 8 por ciento un grado de curvatura de 17 grados y se encuentra localizado en terreno lomerío.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	1,800,000	1,800,000					17.20
09096310004	C.R. Serrano-Santa Bárbara-San Agustín	Modernizar Camino Rural en una longitud de 3.30 km., y se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	8,139,079	4,672,294	5,809,732	5,809,732	71.38	66.40
09096310005	Amoles-San Isidro-Ojo de Agua	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.70 kilómetros	11	Guanajuato	Infraestructura económica	6,300,000	5,630,477	4,728,273	4,728,273	4,857,599	86.27	40.40
09096310006	Construcción del camino a la Concepción Vieja, Manuel Doblado	Modernizar Camino Rural en una longitud 3.50 kms de el Proyecto es un camino Tipo C con un ancho de corona de 7.0 mts, con un pendiente máximo de 7 por ciento un grado máximo de corvatura de 75 grados,se encuentra localizado en terreno plano.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	2,000,000	1,319,071	1,182,852	1,184,980	1,184,980	89.83	24.70
09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	Modernización del camino rural en una longitud de 8.72 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	7,003,865	3,107,907	4,996,682	4,996,682	71.34	47.50
09096310013	San Rafael-La Palma	Modernizar camino rural con una longitud de 4.0 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	12,600,000	11,598,164	8,401,180	9,753,830	9,845,442	84.89	41.30
09096310018	Camino a La Estancia	Modernizar camino rural con una longitud de 11.40 km., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,484,000	9,173,386	9,429,821	9,531,172	90.91	11.40
09096310019	Roque-San Cayetano.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.59 km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	9,100,000	6,890,000	5,195,658	5,278,227	5,278,227	76.61	26.10
09096310020	El Gato-Entr. Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión	Modernizar camino rural con una longitud de 5.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	9,500,000	7,815,825	6,181,161	6,306,167	6,306,167	80.68	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
09096310021	San Antonio del Pochote-Santana del Conde.	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.5 Km. El proyecto a efectuar es de un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts. con una pendiente máxima de 8 un grado máximo de curvatura de 17, localizado en terreno lomerío.	11	Guanajuato	Infraestructura económica	12,300,000	18,520,084	9,844,591	9,845,121	15,156,699	81.84	24.60
09096310031	Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato.	Llevar a cabo diversos estudios para determinar la factibilidad técnica y económica de construir un libramiento ferroviario en Celaya, Guanajuato.	11	Guanajuato	Otros programas	523,560,000	67,715,721	19,803,412	28,716,613	61,961,533	91.50	91.50
09096320001	Hacienda Nueva - E.C.F. Iguala - Cd. Altamirano (Santo Niño).	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.0 Km. El proyecto a efectuar es de un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts.	12	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	6,498,978	6,262,442	6,283,077	6,284,577	96.70	51.60
09096320002	Puente: Paso Real	Construir el puente Paso Real en la Comunidad de San José Poliutla, con un ancho de sección de 7.0 m., y banquetas de 1.0 m., de ambos lados, con una longitud de 100 m., con 2 carriles de 3.5 m., cada uno.	12	Guerrero	Infraestructura económica	4,000,000	33,880	2,424	3,324	6,284	18.55	
09096320004	Camino: Buenavista de Cuellar- Coxcatlán-Tlmacazapa.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 13 kms. el trazo del camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	50,004,773	27,029,022	42,775,595	49,538,105	99.07	
09096320006	Playa Ventura - La Barra	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	12	Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000	5,496,314	3,818,173	5,455,585	5,458,027	99.30	
09096330001	Tianguiestengo Atlapexco, Tramo: Otimalacatla - Papatlata	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	10,064,185	10,292,041	10,297,041	51.49	4.80
09096330002	Boye - Taxtho.	Modernización del camino rural en una longitud de 1.14 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	7,507,880	3,654,926	7,433,712	7,437,197	99.06	43.80
09096330003	Mexe - San Juan Tepa - San Antonio.	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 4.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,907,035	9,945,613	9,969,680	99.70	77.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096330005	El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252	Modernización del camino rural en una longitud de 3.07 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	12,700,000	7,000,000	6,829,334	6,894,747	6,920,987	98.87	53.70
09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,746,772	9,902,812	9,927,541	99.28	35.10
09096330008	Zoquitipan - Santa Teresa	Modernización del camino rural en una longitud de 5.8 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	16,000,000	11,714,339	15,926,239	15,960,438	99.75	50.00
09096330009	Boxaxni - Lagunilla	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000					65.00
09096330011	Tolago - Chiconcuac	Modernización del camino rural en una longitud de 3.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	13,999,900	5,040,494	12,266,900	13,021,400	93.01	42.90
09096330012	E.C.E. Tizayuca - Temascalapa - Corrugado	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 3.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,809,767	9,943,950	9,964,988	99.65	70.00
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	20,000,000	12,956,723	19,945,856	19,965,670	99.83	11.20
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,037,024	9,959,687	9,976,824	99.77	74.10
09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel.	14 Jalisco	Infraestructura económica	300,000,000	292,000,000	159,627,174	211,308,832	217,376,476	74.44	41.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096340007	Santa Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco de Zuñiga)	Modernización del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	19,638,145	19,638,145	19,638,145	98.19	18.00
09096340008	Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 16.7 kilómetros, donde se reconstruira para mejorar las condiciones de la sección de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,100,000	12,570,886	12,751,479	14,893,341	98.63	21.80
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	3,840,000	1,602,564	3,814,085	3,814,085	99.33	16.00
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,402,873	2,402,873	2,402,873	12.01	
09096340018	Carretera: Tepic-Aguascalientes Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	Modernizar camino rural en una longitud de 81.70 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	82,953,000	41,087,065	57,891,666	57,897,066	69.80	6.80
09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN, Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro	14 Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000	180,635,124	72,033,512	96,307,642	97,191,119	53.81	43.50
09096340021	Chapala - San Nicolás Ibarra.	Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	26,000,000	26,000,000	14,674,864	24,801,495	24,801,495	95.39	13.40
09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	36,470,000	12,515,082	33,857,797	33,857,797	92.84	
09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	Modernización del camino rural en una longitud de 3.55 kms., a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,275,690	1,892,157	4,244,704	42.45	14.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096350002	San José El Cuartel-Santiago-Teresita Acatzingo, Tenancingo	Modernización del camino rural con una longitud total de 2.0 kms. a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,300,000	4,360,000	3,104,177	3,106,937	3,120,483	71.57	33.50
09096350005	Tejocotillos-Santiago Tejocotillas	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,000,000	1,990,000	1,965,430	1,965,430	1,965,430	98.77	70.60
09096350006	Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilán	El proyecto consiste en modernizar el Camino Rural: Ciénega - Amola, San Isidro Amola, Ocuilán, en una longitud de 1.9 kilómetros	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,500,000	4,800,000	4,609,613	4,610,129	4,610,129	96.04	44.70
09096350009	Santa Catarina-La Capilla-Huitzililapan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 5.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	4,970,000	4,912,605	4,927,884	4,937,197	99.34	63.30
09096350010	Camino Real San Jerónimo Xonacahuacán, Tecámac	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.90 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,300,000	2,690,000	1,432,525	2,665,450	2,671,225	99.30	36.50
09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexolucó, Calpulhuac	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	8,460,000	8,354,482	8,365,156	8,396,609	99.25	16.30
09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautla (Ixtapaluca)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.70 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	7,590,000	5,955,783	7,500,666	7,529,120	99.20	76.50
09096350016	Chapa de Mota, Tr. San Francisco de Las Tablas del Km. 0+000 al Km. 2+580.	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 2.58 km	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	5,810,000	5,720,399	5,735,103	5,746,534	98.91	75.60
09096350017	Soyaniquilpan, Camino Ignacio Zaragoza-Los Encinos	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 6.0 KM	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	12,870,000	10,071,206	12,832,259	12,846,159	99.81	10.80
09096350018	Colonia Álvaro Obregón - Pueblo Nuevo.	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 2.5 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	7,320,000	6,809,570	7,258,305	7,277,064	99.41	52.00
09096350019	Soyaniquilpan, Camino La Sala, El Aile, El Panteón.	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 3.0 KM	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	4,130,000	4,086,505	4,094,520	4,107,520	99.46	21.70
09096350021	Feria del Caballo	Ampliar la sección transversal del tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 3.1 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel y uno a nivel.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	140,000,000	163,400,000	132,335,628	139,472,412	162,914,620	99.70	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	8,710,000	7,706,754	7,711,104	8,640,171	99.20	15.30
09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,500,000	1,420,000	1,399,358	1,399,358	1,403,106	98.81	2.00
09096350027	San Miguel Temextepec San Simón de la Laguna E.C.F. No. 15.	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.40 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	3,390,000	3,348,469	3,351,519	3,361,519	99.16	5.90
09096350029	E.C. México 134 El Espino.	Modernizar el camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,600,000	5,010,000	4,861,897	4,864,365	4,882,942	97.46	74.40
09096350032	San Nicolás Peralta-El Espino	Modernizar el camino rural en una longitud de 2.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	5,640,230	3,837,182	3,840,634	3,840,894	68.10	31.00
09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,415,316	4,020,972	8,051,425	80.51	6.00
09096350036	Soyaniquilpan, Camino Auditorio - Quinta Manzana (Santa Cruz).	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,500,000	12,800,000	10,355,568	12,680,616	12,684,853	99.10	51.30
09096350037	Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	16,000,000	12,750,000	8,430,536	12,648,303	12,663,212	99.32	52.50
09096350040	San Lucas - Las vigas	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	6,660,000	6,559,198	6,585,198	6,591,651	98.97	13.10
09096360001	Cojumatlán-El Nogal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,783,115	9,963,453	9,967,553	99.68	30.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
09096360003	Camino Rincón de Zetina-Las Cuevas	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 5.40 km.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	3,842,662	3,842,210	3,842,287	3,842,336	99.99	28.80	
09096360004	Camino Real de Otzumatlán-San José de la Cumbre	se modernizara el camino existente a 7,0 metros de ancho de corona en una longitud de 5.80 km.	16 Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	6,999,920	6,376,097	6,376,747	6,378,695	91.13	34.80	
09096360005	Libramiento Venustiano Carranza	El proyecto consiste en la modernización del Libramiento, en una longitud de 5.5 Kilómetros. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	9,600,000	2,762,197	2,622,391	2,622,391	2,623,985	95.00	35.90	
09096360006	Tepehuaje-Al Zangarro	modernización del camino, en una longitud de 1.8 kilómetros. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	5,294,015	5,151,364	5,151,364	5,151,364	97.31		
09096360009	Panindicuaro-El Fresno de la Reforma	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de caizada de 7.00 mts. En una longitud de 2.0 kms.	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	1,640	1,596	1,626	1,596	97.32	17.90	
09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros.	16 Michoacan	Infraestructura económica	400,000,000	52,600,000	48,713,114	52,497,732	52,586,935	99.98	4.10	
09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	12,501,197	12,209,859	12,410,840	12,412,345	99.29	22.90	
09096360020	Las Letras-Casa Blanca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,500,000	5,001,669	4,576,302	4,849,487	4,850,627	96.98	22.60	
09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	Modernizar el camino rural en una longitud de 46.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	9,600,000	8,588,257	9,591,074	9,593,414	99.93	35.40	
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	7,800,000	7,659,239	7,660,550	7,665,236	98.27	32.50	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	13,100,000	11,001,559	13,090,277	13,095,792	99.97	23.90
09096360024	Uricho-Pichataro	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	2,507,420	2,454,110	2,456,361	2,457,742	98.02	14.60
09096360025	Tupataro (Michoacán) - Piñicuro (Guanajuato), Huandacareo, Mich.- Piñicuro, Gto.	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,997,428	9,973,588	9,978,843	99.79	37.40
09096360026	Ciudad Hidalgo-Casas Pintas.	Modernizar camino rural, con una longitud total de 20.0 kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 20+000, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,400,000	4,650,855	5,363,208	5,363,208	99.32	20.80
09096360027	Camino Real de Otzumatlán-Milpillas	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.3. Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,300,000	7,927,951	7,932,478	10,295,054	99.95	17.20
09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	16	Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	12,112,644	10,802,698	12,079,061	12,078,683	99.72	34.00
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caletta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	16	Michoacan	Infraestructura económica	501,900,000	188,158,641	94,643,295	95,966,236	122,022,559	64.85	22.80
09096370004	Telixtac-Axochiapan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	17	Morelos	Infraestructura económica	4,500,000	3,700,000	3,398,635	3,687,816	3,689,667	99.72	28.50
09096370007	Ramal a la Tigra	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.92 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	17	Morelos	Infraestructura económica	8,000,000	7,800,000	3,187,485	6,216,774	6,664,498	85.44	32.90
09096380002	Tecuuala-Milpas Viejas-Filo Huachotita	Modernizar Camino Rural en una longitud de 2.50 km. y se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18	Nayarit	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,804,398	1,809,208	1,809,208	90.46	30.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096380003	Huaristemba Reforma Agraria.	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.0 km.	18 Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					43.70
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	Modernizar Camino Rural en una longitud de 21 km y se ampliará la vía existente a de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	19,525,929	24,715,611	24,723,486	98.89	39.90
09096380006	San Juan de Abajo - Valle de Banderas	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	23,787,667	24,846,503	24,873,143	99.49	34.70
09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	100,000,000	222,996,039	81,102,151	99,849,222	110,760,606	49.67	18.10
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	60,000,000	145,000,000	118,362,965	133,664,844	136,756,793	94.32	47.10
09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. 0más000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	13,925,126	19,925,512	19,937,512	99.69	7.50
09096390002	Las Catorce-Presa de Maltos	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	7,902,493	7,962,408	7,983,509	99.79	6.20
09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	70,000,000	53,128,190	61,732,195	69,893,933	99.85	48.80
09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	Ampliación de un tramo de 14.2 km a una sección tipo A4S de 30 metros de sección para alojar 4 carriles, y un tramo de 10 km a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación y construcción de 4 estructuras mayores.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	250,000,000	256,000,000	192,810,101	255,275,602	255,783,910	99.92	66.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
09096400001	Puentes Vehiculares de Felipe Usila	El proyecto consiste en la construcción de un puente de 120 metros de longitud de claro, con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	3,500,000	7,900,000	4,323,338	5,237,700	4,237,700	53.64	54.80	
09096400005	Puente Santiago Ixtayutla sobre Río Verde	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 0.10 km.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	7,357,370	4,543,527	4,577,677	4,583,566	62.30	41.80	
09096400006	San Pedro y San Pablo Tequixtepec - Santa Catalina Chinango	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	11,350,000	7,824,359	8,066,038	10,835,103	95.46	34.30	
09096400011	San Miguel Ahuehuettlán-San Juan Hihualtepec	Modernización del camino rural en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,147,287	7,156,687	9,928,724	99.29	24.30	
09096400012	Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila	Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	3,500,000	350,961	34,748	5,798	5,798	1.65	27.30	
09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,697,634	6,704,973	6,708,098	67.08	30.10	
09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,545,331	6,548,004	7,577,156	75.77	14.50	
09096400018	Santa María Zacatepec - Atotonilco	Modernización del camino rural en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000	11,665,834	15,819,993	21,893,428	81.09	94.80	
09096400019	Mesones Hidalgo - El Carmen Tuxtlián	Modernización del camino rural en una longitud de 20.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,878,470	8,779,757	8,864,547	88.65	17.90	
09096400020	San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	14,790,010	10,336,138	12,707,659	12,717,334	85.99	58.60	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096400022	Matias Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	6,940,000	5,686,554	5,689,760	5,689,760	81.99	72.90
09096400023	La Junta - El Espinal	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	7,629,810	7,440,305	7,446,660	7,553,921	99.01	20.50
09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	8,427,499	8,875,258	9,809,945	81.75	13.30
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,100,000	10,191,739	12,959,150	13,895,794	92.03	7.80
09096400029	Santa María Nutio-Nuevo Progreso.	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	5,500,000	4,918,988	4,907,619	4,046,133	4,918,863	100.00	14.00
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec - San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	14,815,196	6,921,904	10,498,400	12,042,380	81.28	25.70
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	24,044,393	14,850,091	20,644,020	22,473,782	93.47	40.20
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	6,196,362	6,031,991	6,033,731	6,033,731	97.38	3.80
09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,500,000	4,700,000	2,696,379	3,775,877	3,852,938	81.98	7.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096410004	Metlatoyuca-Francisco Z Mena-Ejido Dos Pasos	Construcción de terracería, en una longitud de 3.0 kms., obras de drenaje, carpeta de rodamiento a base de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamientos.	21 Puebla	Infraestructura económica	5,500,000	8,500,000	4,868,776	8,192,983	8,196,662	96.43	66.20
09096410006	El Chacal E.C. (Tenampulco El Palmar)	El proyecto consiste en modernizar el camino rural en el tramo: El Chacal E.C. (Tenampulco El Palmar), en una longitud de 8.20 kilómetros	21 Puebla	Infraestructura económica	7,200,000	8,100,000	6,919,764	7,797,516	7,810,407	96.42	11.60
09096410008	Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec	El proyecto consiste en modernizar el camino rural Xochitlán Todos Santos Santa Clara Huitziltepec, en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	12,700,000	6,982,079	10,076,832	10,082,214	79.39	70.10
09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano.	21 Puebla	Infraestructura económica	30,000,000	34,000,000	23,221,407	28,333,747	32,091,188	94.39	21.60
09096410010	Mazatepec-Ayotoxco de Guerrero.	Modernizar el camino rural en una longitud de 7.6 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	18,000,000	16,651,073	16,580,505	17,743,286	98.57	81.30
09096410012	El Progreso-Cuauxocota	Modernización del camino rural en una longitud de 4.78 km. a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	21 Puebla	Infraestructura económica	11,000,000	8,000,437	7,534,232	7,537,937	7,538,082	94.22	82.10
09096410015	Avenida 18 de Noviembre	Reconstrucción en un ancho de corona de 24 metros, de la Avenida 18 de Noviembre, mediante el fresado de ambos cuerpos, colocación de pavimento de concreto hidráulico, mejoramiento del drenaje pluvial, banquetas, guardarríos y reposición del señalamiento en una longitud de 4.3 kms.	21 Puebla	Infraestructura económica	40,000,000	65,950,414	35,340,168	43,496,702	63,089,958	95.66	51.20
09096410016	Quechulac Guadalupe Victoria	Modernización del camino rural, en una longitud de 7.0 Km. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,500,000	11,930,599	8,153,657	11,911,651	11,918,995	99.90	65.10
09096410017	E.C. (El Seco - Azumbilla) - Puerta Cañada - Los Garcias - Cuesta Blanca.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 6.5 kms., del Km. 0+000 al Km. 6+500, a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 mts.	21 Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	5,975,685	5,856,238	5,857,845	5,864,645	98.14	51.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096410022	San José-Chiapa-San José Ozumba	El proyecto consiste en modernizar el camino rural en el tramo: San José Chiapa - San José Ozumba, en una longitud de 6.00 kilómetros	21 Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,151,461	4,158,711	4,843,460	96.87	45.30
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	100,000,000	211,043,811	76,177,034	97,258,982	166,972,904	79.12	6.00
09096410024	Tehuiztingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,182,381	9,897,012	9,908,287	99.08	82.60
09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	11,500,000	8,873,566	11,462,531	11,480,125	99.83	45.40
09096410026	Quimixtlan Tozihuic - Huaxcaleca	El proyecto consiste en modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 15.0 km. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	14,500,000	8,288,413	14,158,025	14,166,369	97.70	40.80
09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali).	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.2 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,500,000	15,961,626	8,897,209	15,940,643	15,952,172	99.94	31.70
09096410028	Tlapacoya - Ahuacatlaya	El proyecto consiste en modernizar el camino actual en una longitud de 14.4 km. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 6.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	16,120,348	16,866,245	19,946,408	99.73	52.60
09096410029	Piaxtla-San José Tetla	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.4 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	11,000,000	9,030,304	5,980,203	8,666,942	8,503,288	94.16	61.00
09096410033	San Lucas Tejaluca E.C. (Ahuatlán Coatzingo).	Modernización del camino rural en una longitud de 4.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	9,500,000	14,299,100	8,444,248	13,712,734	13,117,914	91.74	27.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096410034	San Matías Tlalancaleca - San Francisco Tlaloc.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.48 Km. Se amplía la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	15,400,000	10,278,783	11,362,280	13,388,065	86.94	14.10
09096410036	Puente Totoltepec	Construcción de un Puente con una longitud total de 0.06 Km., con un ancho de sección de 7.0 m., con 2 carriles de 3.50 m. cada uno y banquetas de 1.0 m de ambos lados.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	11,058,572	11,022,757	10,849,602	10,849,602	98.11	100.00
09096420001	Camino La Valla-La Fuente, Tequisquiapan	Modernizar camino rural existente para alcanzar un ancho de corona de 7.0 mts.	22 Queretaro	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					10.20
09096420002	Camino Noria Nueva-Quintanares	Modernizar Camino Rural empedrado para un ancho de corona de 7.0 mts. en una longitud de 4.0 kms., mediante la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento y obras complementarias.	22 Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	6,500,000	5,858,474	5,974,598	6,353,167	97.74	56.10
09096420003	San Ignacio-El Sauz	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 6.0 km.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	7,000,500	4,188,917	6,490,906	6,490,906	92.72	50.60
09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	7,200,000	5,489,007	7,084,348	7,084,348	98.39	42.00
09096420005	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	22 Queretaro	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	9,837,764	15,758,419	15,758,419	98.49	5.60
09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias.	22 Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	20,880,000	5,173,993	16,723,964	20,348,332	97.45	2.30
09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	56,625,925	37,690,091	51,280,220	51,281,693	90.56	73.80
09096420008	Zituni-San Martín Florida	Modernizar camino la ampliación, cuenta con una longitud total de 5.8 Km. Km 0.000 al Km 5.800 de terracería, obra pavimentación y señalamiento horizontal y vertical.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	1,494,075	787,207	787,207	787,207	52.69	6.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)			
09096420011	Purísima de Arista - San Juan Buenaventura	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	22	Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	16,000,000	8,033,211	15,660,463	15,661,283	97.88	11.80
09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	22	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,719,291	9,699,507	9,850,318	98.50	7.10
09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	22	Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	7,313	3,683	6,558	6,558	89.68	
09096420016	Entronque Coroneo	Construcción de un entronque tipo glorietta con un PSV para el Libramiento Surponiente de Querétaro.	22	Queretaro	Infraestructura económica	125,000,000	146,280,000	67,594,313	127,639,960	136,020,187	92.99	
09096430001	Ideal-Kantuniikin	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	23	Quintana Roo	Infraestructura económica	60,000,000	84,960,991	69,817,632	84,727,940	84,847,948	99.87	50.40
09096430003	Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen.	4 pasos superiores vehiculares (PSVs) construidos con estructuras de concreto, elevarán la carretera Reforma Agraria-Pto. Juárez en dos cuerpos con un ancho de sección de 10.5 metros, con 4 carriles de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro.	23	Quintana Roo	Infraestructura económica	255,000,000	380,000,000	310,151,717	351,368,563	373,513,078	98.29	39.10
09096430004	Dziuche Tihosuco.	Modernización del camino en una longitud de 58.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	23	Quintana Roo	Infraestructura económica	45,000,000	72,483,406	57,809,267	60,751,408	71,931,931	99.24	10.10
09096440006	Cafias-Ignacio Allende	se modernizara el camino existente a 7.0 metros de ancho de corona en una longitud de 12.0 km.	24	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,500,000	16,300,000	15,732,563	16,258,693	16,273,007	99.83	33.80
09096440007	Carretera Alimentadora retroceso Barrio Progreso	La modernización del camino rural existente a 7.0 metros de ancho de corona, en una longitud de 3.5 km.	24	San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,900,000	10,300,000	10,027,273	10,040,690	10,252,687	99.54	82.00
09096440011	Camino Tlamanchilcuil Tamán-El Banco Xilhuaso	Modernización del camino rural en una longitud de 10.3 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24	San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,500,000	19,500,000	16,565,615	19,432,175	19,456,701	99.78	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096440012	Puente La Lagartija	Construcción de un Puente y una glorieta en el entronque de las carreteras Portezuelo-Cd. Valles y Cd. Valles-Tampico, la sección transversal del puente será de 17.0 metros, para alojar 4 carriles de 3.5 metros cada uno, barrera central de 1.0 metro y guarniciones laterales de 1 metro.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	58,800,000	59,480,550	49,142,400	59,224,912	59,346,351	99.77	50.00
09096440013	PSV Parque Tangamanga I	Construcción de un PSV, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con calles laterales de 2 carriles cada una, en total 8 carriles.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	70,000,000	55,947,500	49,695,804	55,505,377	55,545,028	99.28	
09096440014	Puente Interestatal Matehuala - Dr. Arroyo	Puente vehicular el cual elevará a la carretera federal 57 sobre la carretera Matehuala - Dr. Arroyo y tendrá un ancho de 18 metros para alojar dos carriles en cada sentido, con una longitud de 420 metros, con sus banquetas laterales	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	49,854,831	39,945,854	48,836,807	49,819,766	99.93	25.00
09096450001	Calle 800, Tr. Ejido Revolución Mexicana-Carrizo-El Fuerte.	Modernización del camino rural, con una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	1,606	1,506	1,506	1,506	93.77	29.60
09096450002	E.C. México 15 -Batamote	Modernización del camino rural, con una longitud de 6.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	5,950,000	5,919,159	5,922,161	5,924,446	99.57	33.80
09096450006	Puente - Vado: Acatitlán sobre Río Elotla.	Construcción de un puente de 110 metros de longitud de claro, con un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho cada uno y banquetas de 1.0 m. de ambos lados.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	6,312,432	6,236,712	6,280,760	6,287,646	99.61	90.90
09096450007	Villa Unión - Entronque Camino El Recodo	Ampliar la sección transversal del tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 4.5 kilómetros, así como la construcción de 2 puentes sobre el río Presidio.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	70,000,000	75,000,000	66,136,304	69,838,548	74,638,221	99.52	17.80
09096450010	TEPIC-MAZATLÁN,Tramo: Entr. Tecuaililla-Entr. Escuinapa	Ampliación de la sección transversal de 7.0 a 10.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, un acotamiento exterior de 2.5 metros y uno interior de 1.0 metro.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	85,000,000	85,000,000	79,492,649	79,499,110	79,736,983	93.81	88.20
09096450011	El Ranchito - Costa Rica.	Modernizar el camino rural en una longitud de 24.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	31,710	31,710	31,710	.23	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096450012	Camino:E.C.Intenacional México 15-Estación Abuya-Maxipista	Modernizar Camino rural en una longitud de 8.4 Kms. y se ampliará vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	12,050,608	11,144,364	11,166,424	11,170,432	92.70	23.20
09096450013	Camino: E.C. Internacional México 15 La Palma- Monte Verde.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 Kms y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona , para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000	48,817,924	24,656,057	29,431,879	45,710,631	93.63	41.80
09096450015	Calle 9, Tramo: E.C. Int. México 15- E. Calle 100	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	13,010,000	7,574,246	7,587,446	12,246,143	94.13	32.50
09096450018	Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua	Modernizar el camino rural en una longitud de 34.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	45,400,000	23,897,423	32,159,212	46,486,037	102.39	15.40
09096470001	E. Zapata-Tenosique, Tr: E. Zapata E.C. (Sitio Arqueológico de Pomona)	El proyecto consiste en modernizar el camino rural: E.C.F. (Zapata Tenosique) Sitio Arqueológico Pomona, en una longitud de 5.5 kilómetros.	27 Tabasco	Infraestructura económica	7,000,000	22,300,000	21,725,614	22,210,414	22,213,129	99.61	16.40
09096470002	Entronque Tabscoob	Construcción de un distribuidor vial formado por dos entronques tipo trompeta.	27 Tabasco	Infraestructura económica	160,000,000	171,379,700	135,006,702	160,557,801	171,205,218	99.90	17.00
09096470003	Acachapan y Colmena	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	27 Tabasco	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000	13,949,618	16,408,016	18,320,739	96.42	19.40
09096470004	Jalapa-Lomas Alegres-Castañal	Modernizar el camino ral en un a longitud de 13.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	27 Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	39,360,000	18,769,261	37,571,592	38,710,481	98.35	10.80
09096480001	Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800)	Ampliación de 4 a 6 carriles en una sección de 32.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros, en una longitud de 10.0 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	105,200,000	84,911,403	97,403,743	101,748,703	96.72	70.00
09096480002	Libramiento Mex II	Ampliación de 2 a 4 carriles en una sección de 21.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 0.5 metros y una faja separadora central de 1.0 metro, en una longitud de 10.0 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	150,000,000	132,700,000	66,987,500	113,971,521	114,417,215	86.22	70.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	28	Tamaulipas	360,000,000	296,500,000	86,108,655	170,798,250	177,618,604	59.91	9.50
09096480005	Potrero Nuevo - Rancho El Mezquitil.	Reconstrucción del pavimento asfáltico, mediante trabajos de recuperación del pavimento en una longitud de 64.0 km.	28	Tamaulipas	50,000,000	50,000,000	49,999	49,999	49,999	.10	
09096480006	Valadeces Lucio Blanco	Reconstrucción del camino rural en una longitud de 14.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	28	Tamaulipas	14,000,000	14,000,000	13,364,853	13,722,438	13,837,472	98.84	12.80
09096490003	Buenavista - Tezoyo	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	29	Tlaxcala	20,000,000	6,784,619	5,074,556	4,051,546	4,054,678	59.76	33.30
09096490009	Buenavista-Tepeyahualco-Lagunillas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29	Tlaxcala	20,000,000	16,000,000	11,647,292	15,718,200	15,718,200	98.24	29.40
09096490015	Circuito Terrenate, Incluye ramal La Caldera (Pue) Pilancón (Tlax)	Modernización del camino en una longitud de 21.62 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29	Tlaxcala	19,200,000	16,989,000	10,379,767	16,562,060	16,562,060	97.49	11.80
09096490017	Tlacomulco - El Alto.	Modernización del camino rural en una longitud de 2.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	29	Tlaxcala	4,988,304	4,000,000	2,972,005	3,936,170	3,938,885	98.47	31.30
09096490018	Tizatán - E.C. San Matías - Tlacotalpan.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	29	Tlaxcala	10,000,000	6,200,000	3,590,721	6,142,995	6,142,995	99.08	9.30
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30	Veracruz	20,000,000	20,000,000	13,167,284	15,715,277	15,724,758	78.62	47.70
09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	Paso del Toro-Boca del Río	30	Veracruz	50,000,000	150,000,000	72,578,467	94,470,841	106,157,884	70.77	11.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
09096500036	Puente Xuchiles - Ejido la Laja - E.C. (Omealca - Yanga)	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	15,000,000	9,588,821	9,636,134	9,643,925	64.29	26.00
09096500043	Col. Manuel González - Zentla	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,644,216	9,809,874	9,815,111	98.15	14.10
09096510001	Espita-Santa María	Modernización del camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	19,884,338	24,869,812	24,906,237	99.62	43.80
09096510002	La Sierra-Kantunilkín, Tr. Luis Rosado Vega Lím. Yuc./QRoo.	Modernización del camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	28,101,520	25,976,765	26,154,344	26,972,177	95.98	43.70
09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	Modernización del camino rural en una longitud de 30.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	31,900,002	37,800,002	27,479,001	27,571,563	27,649,128	73.15	42.70
09096510004	Colotmul-Tahcabo	Modernización del camino rural en una longitud de 11.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	40,000,000	14,270,378	17,553,675	17,606,752	17,626,833	123.52	73.50
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr. Valladolid-Chemax	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 29 kilómetros.	31 Yucatan	Infraestructura económica	110,000,000	98,400,000	87,484,989	97,965,843	98,203,455	99.80	57.60
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros, en una longitud de 23 kilómetros sobre terreno plano.	31 Yucatan	Infraestructura económica	65,000,000	67,022,100	58,438,776	65,684,538	66,361,182	99.01	31.30
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	68,500,000	67,300,000	60,342,331	62,392,084	66,097,435	98.21	3.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09096520001	Las Esperanzas-Col. Fco. García Salinas	Modernización del camino rural en una longitud de 8.2 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					75.10
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	60,000,000	51,500,000	27,256,374	38,204,231	51,202,826	99.42	6.90
09096520009	Luis Moya-Luis Echeverría (Sombbrero)	Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	49,600,000	7,314,664	7,314,661	7,314,661	7,314,661	100.00	27.70
09096520012	Perales - La Purísima	Modernización del camino rural en una longitud de 12.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000	23,000,000	10,164,581	13,777,572	22,767,418	98.99	6.60
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	200,000,000	187,512,644	114,177,224	146,542,074	157,194,670	83.83	63.80
09096520014	ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Limite de Estados Ags./Zac.-Loreto	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 4.75 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	22,000,000	19,853,463	20,689,914	21,893,133	99.51	21.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				179,916,774	40,600,673	42,019,329	42,019,329	42,019,329	103.49	
0609C000001	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DEL SERVICIO DE METEOROLOGIA AEREONAUTICA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACION METEOROLOGICA Y SISTEMAS ACCESORIOS DE COMUNICACIONES DE ENLACE, INSTALACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	09 Distrito Federal	Adquisiciones	179,916,774	40,600,673	42,019,329	42,019,329	42,019,329	103.49	96.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				398,000,000	634,743,012	258,235,654	279,630,965	369,736,490	58.25	
0909J0U0002	CONSERVACION DE CARRETERAS	PRESERVAR Y REPARAR LAS CARRETERAS DEL ORGANISMO.	35 Varios	Mantenimiento	109,213,000	133,263,744	52,689,146	52,689,146	52,689,146	39.54	15.80
0909J0U0003	Reconstrucción de Carreteras	MANTENER LA VIDA UTIL DE LAS CARRETERAS A TRAVES DE LA RECONSTRUCCION Y O REHABILITACION.	35 Varios	Mantenimiento	86,550,000	189,603,487	138,626,033	152,599,585	187,047,131	98.65	100.00
0909J0U0004	Conservacion de Puentes	MANTENER Y CONSERVAR LOS PUENTES DE CUOTA A CARGO DEL ORGANISMO.	35 Varios	Mantenimiento	118,897,000	110,340,255	31,338,872	31,338,872	31,338,872	28.40	8.22
0909J0U0005	Refuerzos de Puentes	LA MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA CARRETERA QUE INTEGRA ESTE PAQUETE, PERMITIRA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS, REDUCIR TIEMPOS DE RECORRIDO DE LARGO INTINERARIO.	35 Varios	Mantenimiento	83,340,000	201,535,526	35,581,603	43,003,362	98,661,341	48.95	85.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes											
ENTIDADES PARAESTATALES											
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				449,963,781	361,683,982					
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	35 Varios	Infraestructura económica	255,809,481	243,362,588					99.99
0909JZL0001	Estudios de Preinversión para la Red de Aeropuertos 2010	Elaboración de los Programas Indicativos de Inversión para tres aeropuertos , así como los estudios de factibilidad de estaciones de autobuses en aeropuertos seleccionados	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	4,000,000	943,981					78.10
0909JZL0002	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 2010	Proyectos; rehabilitaciones y aplicación de mortero asfáltico en pistas; construcción de franjas de seguridad; rehabilitación de caminos y cercados perimetrales, de subestaciones eléctricas; sistemas de pararrayos; entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	190,154,300	117,377,413					83.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				19,800,000	11,914,355	1,200,000	1,200,000	1,423,877	11.95	
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial	Urbanización de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial	27 Tabasco	Infraestructura económica	18,200,000	10,422,355					6.00
0909J2P0001	Programa de adquisiciones	Mobiliario, Equipo de administración, Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	27 Tabasco	Adquisiciones	1,600,000	1,492,000	1,200,000	1,200,000	1,423,877	95.43	50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				32,000,000	35,000,000	17,147,123	22,001,828	25,017,039	71.48	
0809J2R0005	Construccion de centro regulador de trafico	Construccion de un centro regulador de trafico en un area de 58,000 metros cuadrados, con area de servicios estacionamiento, estacionamiento pension, area de accesos y vialidades internas, area de arrendamientos y areas verdes.	02 Baja California	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	3,621,571	3,729,811	6,631,630	94.74	100.00
0909J2R0001	Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular	Construccion de instalaciones para la Aduana con area de revision y reconocimiento aduanero, modulos de reconocimiento, dos carriles adicionales en la puerta 1, terreno de 5 has. con servicios y vigilancia y ampliacion de patio publico dentro del recinto fiscalizado.	02 Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	23,000,000	13,223,444	17,969,909	17,969,909	78.13	53.10
0909J2R0004	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	02 Baja California	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	302,108	302,108	415,500	8.31	27.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				156,000,000	186,300,000	111,210,976	111,294,566	187,096,779	100.43	
0809J2T0001	Alineación de los Muelles N 1,2,3,4 y 5.	Alineación de los muelles N 1,2,3,4, y 5 para lograr la utilización al 100.0 pc de los 1,011.68 metros de banda de atraque que suman estos 5 muelles.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	100,000,000	118,300,000	92,821,300	92,821,300	119,999,990	101.44	95.03
0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	Reconstrucción de 4500 metros de vías férreas con riel de 115 libras	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	35,000,000	17,089,600	17,089,600	34,999,100	100.00	95.03
0909J2T0003	Otros Proyectos de Inversión	Contratación de Estudios tales como: Supervision, proyectos ejecutivos, batimetrías, costo beneficio entre otros	25 Sinaloa	Estudios de preinversión	5,000,000	1,700,000	1,294,500	1,378,090	1,521,200	89.48	25.00
0909J2T0004	Construcción del atracadero de transbordadores N 1.	Demolicion del atracadero N 1 y construcción de un nuevo muelle incluye el dragado de construcción de 30,000 metros cubicos.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000			24,999,999	100.00	.10
0909J2T0005	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	25 Sinaloa	Adquisiciones	6,000,000	6,300,000	5,576	5,576	5,576,490	88.52	2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0909J2U0003	TOTAL Pavimentación de Terrenos en la Terminal Terrestre	Se realizará la pavimentación con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor en la superficie de la Terminal Terrestre ubicada el km 2 de la carretera Progreso-Mérida	31 Yucatan	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	1,941,161	1,941,161	2,016,446	100.82	90.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				22,234,515	23,934,515	8,602,449	13,527,192	18,071,475	75.50	
0909J2V0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	14 Jalisco	Adquisiciones	764,500	2,464,500	69,544	84,081	661,521	26.84	86.50
0909J2V0002	Sustitución de muelles fijos por muelles flotantes en la zona de los Peines	Construcción de muelles flotantes para atracar como mínimo 125 embarcaciones.	14 Jalisco	Otros proyectos	21,470,015	21,470,015	8,532,905	13,443,111	17,409,954	81.09	82.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				25,034,500	220,034,500	27,031,325	32,390,659	218,835,561	99.46	
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Habilitar 32 hectáreas de terrenos ganados al mar; la estructura de contención del relleno será mediante tablestaca metálica	25 Sinaloa	Infraestructura económica	12,000,000	207,000,000	26,465,743	26,465,743	206,224,223	99.63	91.00
0909J2W0003	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	25 Sinaloa	Adquisiciones	13,034,500	13,034,500	565,582	5,924,916	12,611,338	96.75	45.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0909J2X0002	TOTAL Construccion del patio de maniobras de la bodega de usos multiples, pavimentacion de su camino de acceso externo y obras complementarias.	Construccion de una superficie de 5000 m2 con concreto hidraulico para el patio de maniobras, pavimentacion con asfalto del camino de acceso a la bodega(600 metros de longitud por 8 metros de corona) e instalacion de transformador electrico para suministro de energia	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,475,000	8,200,000	2,840,037	3,383,189	8,199,950	100.00	99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				417,100,000	437,755,813	292,179,636	314,781,860	435,419,757	99.47	
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de estas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	159,000,000	159,000,000	129,735,554	129,735,554	158,998,316	100.00	78.20
0309J2Y0012	Pavimentación de terrenos	Contar con áreas de estacionamiento para almacenaje de automóviles, contenedores y acero.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	15,100,000	12,323,400	9,423,500	10,948,268	12,323,320	100.00	91.00
0309J2Y0024	Dragado de Construcción	Dragado de construcción para la ampliación de la platilla del canal ppal y canal norte. Profundidad de dragado será de -13.40 m a partir del Nivel de Baja Mar Media. Dragado de construcción de la segunda posición de atraque de la terminal Cooper T. Smith y la Terminal de Agregados Petreos.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	6,000,000	9,177,652	76,537	76,537	9,177,652	100.00	79.10
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicara el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000	50,947,420	8,360,427	17,387,836	50,947,420	100.00	73.00
0309J2Y0035	NIVELACIÓN DE TERRENOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	Se realizará la nivelación de terrenos dentro del Recinto Portuario, para instalación de una nueva terminal y en la zona de desarrollo para nuevas empresas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,802,133	9,174,804	19,872,367	99.36	91.00
0809J2Y0003	Terminal de agregados pétreos	Construcción de una Terminal de Agregados Pétreos del Puerto Industrial de Altamira, Tamps	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	5,000,000						31.20
0809J2Y0004	Libramiento Altamira.	Se realizará la construcción de un libramiento en la zona de influencia del Puerto para el desfogue del tráfico pesado. Es una carretera tipo A4S con dos cuerpos de 10.50mts. de corona separados por un camellón central; con dos carriles de 3.50mts. en cada sentido.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	45,000,000	100,860,639	88,200,000	88,200,000	100,764,139	99.90	97.00
0809J2Y0005	Redes de energía eléctrica	Se realizará la construcción de Redes de Energía Eléctrica secundarias para abastecer las bermas de servicio del puerto y los usuarios.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	12,000,000						50.00
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales graneles minerales	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	20,000,000	19,983,923	1,795,794	8,479,503	17,983,923	89.99	79.05
0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	Realización de obras de protección y seguridad dentro del recinto fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento al Artículo 4to.	28 Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	20,000,000	30,498,929	29,073,665	29,073,665	30,498,928	100.00	59.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0909J2Y0001	Vialidades de conexión	Construcción de 14 Km de vialidades internas de dos carriles y 3.5 m. De ancho de corona y acotamiento de 1.5 m., con carpeta asfáltica 8.0 cm. de espesor, guarniciones y señalamiento.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	29,963,850	18,336,851	18,336,851	29,963,850	100.00	80.50
0909J2Y0002	Otros Proyectos de Inversión	Contratación de Estudios tales como: Supervision, proyectos ejecutivos, batimetrías, costo beneficio entre otros	28 Tamaulipas	Otros proyectos	5,000,000	5,000,000	2,375,175	3,368,842	4,889,842	97.80	90.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				34,620,000	6,728,508	192,097	192,097	697,822	10.37	
0309J2Z0001	Dragado de construcción	Ampliación darsenas de ciaboga, darsenas de atraque, canales de navegación y rehabilitación de muelles.	26 Sonora	Infraestructura económica	11,700,000						41.80
0909J2Z0001	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; y compra de vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación del puerto	26 Sonora	Adquisiciones	22,920,000	6,728,508	192,097	192,097	697,822	10.37	70.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				625,894,000	608,625,000	329,540,607	352,789,266	572,787,951	94.11	
0209J3A0001	Vialidad periferica norte e infraestructura vial.	Construcción de 25,000 m. de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estara conformada por una subbase de 20 centímetros, una base de 30 y una carpeta asfáltica de 8 cm para rodamiento.	16 Michoacan	Infraestructura económica	24,000,000	28,000,000	9,013,377	12,958,104	23,791,333	84.97	70.00
0309J3A0001	Caseta de control de accesos norte y sur y/o acceso principal.	Construcción de 14 casetas de control en tres accesos al puerto y contarán con instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas, ademas de la capacidad para recibir voz y datos mediante conexion con fibra optica.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	3,227,434	3,227,434	3,227,434	64.55	99.11
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,600,000	13,180,528	11,639,413	11,639,413	13,180,522	100.00	85.00
0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	Construccion de 12,000 m. de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 mts y acotamientos de 2.0 mts de ancho.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,400,000	8,400,000	2,541,499	3,016,007	3,404,261	40.53	15.00
0309J3A0011	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Construcción de 10,500 mts de barda perimetral de 2.35 mts de altura, pudiendo ser malla ciclon o tabique de barro.	16 Michoacan	Otros proyectos	8,600,000	8,600,000	6,042,849	7,456,663	8,409,104	97.78	99.69
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y darsenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidad con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts.	16 Michoacan	Infraestructura económica	26,200,000	27,000,000	26,200,000	26,200,000	26,200,000	97.04	100.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	Desarrollo sobre una zona de 1.0 has. Para el establecimiento de un centro de emergencias para el puerto en la isla del cayacal, el cual tendra patios de estacionameinto en concreto armado para soportar el peso de camiones sistema y camiones de bomberos.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	12,550,000	12,000,000	12,000,000	12,486,009	99.49	49.00
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la Isla del Cayacal	Contar con una nueva red para suministro de agua cruda y protección contra incendio en áreas comunes, así como canalizaciones para com,unicacion en voz y datos a todo lo largo del area que forma la Isla de Cayacal.	16 Michoacan	Infraestructura económica	12,200,000	12,700,000	5,312,013	6,128,205	13,331,941	104.98	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Desarrollar sobre un área de 1.5 has la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que de cabida a los diversos servidores portuarios, la edificación sera de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel .	16	Michoacan	15,200,000	15,200,000	869,130	869,130	869,130	5.72	100.00
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ALBATROS CAYACAL ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS	16	Michoacan	18,000,000	18,939,070	16,210,092	16,419,932	22,057,653	116.47	99.89
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL DE PENETRACION A LA ISLA DEL CAYACAL, RAMAL ORIENTE.	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS, LAS CUALES CONECTARAN EL ACCESO AL PUERTO CAYACAL II CON LA TERMINAL DE FLUIDOS DE PEMEX.	16	Michoacan	9,500,000	9,500,000	7,723,958	7,723,958	7,723,958	81.30	98.00
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REUBICAR LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA TENCION QUE SE LOCALIZAN EN EL PUERTO, SUSTITUYENDO LAS TORRES DE ESTRUCTURA POR POSTES TRONCOCONICOS.	16	Michoacan	29,700,000	29,700,000	7,216,450	7,216,450	10,979,095	36.97	16.90
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal	El proyecto consiste en la construcción e instalacion de 26.5 kilometros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto.	16	Michoacan	40,000,000	41,900,000	31,509,000	31,691,818	39,998,172	95.46	99.50
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	Servicios para la construcción de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construcción, revisiones y peritajes, construcción de canalizaciones y adecuación de bermas de servicios.	16	Michoacan	35,000,000	47,000,000	8,672,366	11,928,053	35,511,113	75.56	97.00
0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	Los trabajos consisten en la delimitación de las áreas destinadas al desarrollo ecologico y conservación de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona.	16	Michoacan	7,000,000	7,300,000	4,936,775	5,860,688	6,620,429	90.69	70.00
0809J3A0002	Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común	onstrucción de 10 kilómetros de vialidades y 15 has de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts.	16	Michoacan	12,000,000	14,935,282	6,141,037	8,329,443	14,935,272	100.00	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0809J3A0004	Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo	Construcción de una torre de control de tráfico marítimo y faro, para brindar el apoyo a la navegación mediante la transmisión de la información requerida para el tránsito de embarcaciones dentro y en zonas aledañas a las instalaciones del Recinto Portuario	16	Michoacan	18,000,000	19,165,139	18,000,000	18,000,000	19,165,139	100.00	17.00
0809J3A0005	Construcción del área de servicios al autotransporte	Construcción sobre 14.0 has para servicios al autotransporte, comprende: estacionamiento, área de comida, zonas para reparaciones de vehículos e instalaciones para comunicación. La construcción será a base de terraplenes conformados por grava arena y pavimentados con carpeta.	16	Michoacan	15,700,000	16,470,000	8,831,036	10,942,992	17,054,266	103.55	81.00
0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril	Construcción de 2 pasos a desnivel para eficientar el tránsito de vehículos en cruces de ferrocarril, a base de concreto armado, utilizando estructuras precoladas para su conformación, las gasas de acceso serán pavimentadas con concreto asfáltico y la estructura superior será en concreto hidráulico.	16	Michoacan	29,300,000	30,230,803	29,300,000	29,300,000	30,130,357	99.67	100.00
0909J3A0001	SUSTITUCION DE DEFENSAS EN LAS TERMINALES DE CONTENEDORES, TUM I Y TUM II EN LA ISLA DE ENMEDIO	Sustitución de defensas cilíndricas existentes las cales son para buques de 40,000 toneladas y sustitución por defensas celulares para buques de 80,000 toneladas.	16	Michoacan	30,000,000	10,000,000		7,726,798	7,726,798	77.27	98.00
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de Lázaro Cárdenas, Mich.	Dragado de 10,000,000 metros cúbicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16.50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1	16	Michoacan	200,000,000	200,754,178	114,154,178	114,154,178	226,926,541	113.04	90.00
0909J3A0004	Equipo Rayos Gamma	Adquisición de equipos de rayos gamma	16	Michoacan	57,494,000	32,100,000			29,059,424	90.53	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				402,827,500	468,147,500	162,988,775	341,060,502	374,977,089	80.10	
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	06 Colima	Infraestructura económica	2,000,000	9,600,000	1,197,696	1,197,696	1,197,696	12.48	91.99
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desarrollo de Dragado de Construcción, Conectividad Vial Externa e Interna, Mitigación de Impacto Ambiental y Obras Complementarias en la Zona Norte del Puerto, para disponer de áreas que atiendan la demanda de carga contenerizada.	06 Colima	Infraestructura económica	370,000,000	431,000,000	154,471,690	322,190,938	352,707,960	81.83	94.02
0909J3B0001	Programa de adquisiciones	El programa consiste en la adquisición de bienes agrupados en los siguientes conceptos: mobiliario, equipo de administración, maquinaria y equipo industrial; equipo y aparatos para comunicaciones y telecomunicaciones; vehículos y otros bienes muebles.	06 Colima	Adquisiciones	17,127,500	14,197,500	416,682	10,769,161	10,781,511	75.94	68.02
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.	06 Colima	Estudios de preinversión	13,700,000	13,350,000	6,902,707	6,902,707	10,289,922	77.08	54.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				29,810,000	15,610,000	3,108,620	4,588,799	8,181,477	52.41	
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1,700 m lineales y además construir 3 espigones de 200 m lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto	28 Tamaulipas	Otros proyectos	13,600,000						95.01
0709J3D0007	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	28 Tamaulipas	Estudios de preinversión	2,870,000	2,870,000	740,362	804,726	2,161,864	75.33	100.00
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduaa Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas instalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria colindante a él.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	359,954	908,623	1,626,661	81.33	100.00
0909J3D0002	Programa de adquisiciones 2010	Llevar a cabo la sustitución, renovación y actualización de los bienes muebles de la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas en las partidas presupuestales involucradas	28 Tamaulipas	Adquisiciones	2,340,000	1,740,000	291,121	291,121	321,434	18.47	17.00
0909J3D0003	Construcción y rehabilitación de infraestructura para la seguridad y protección del puerto (primera etapa)	Este proyecto se desarrollará en 4 etapas para atender los requerimientos manifestado por la Aduana de Tampico. En esta primera etapa se planea darle mantenimiento general al edificio administrativo de la Aduana, así como a los reconocimientos	28 Tamaulipas	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	1,697,104	2,284,850	3,738,253	74.77	100.00
0909J3D0004	Continuidad en la adquisición de terrenos para la ampliación del recinto portuario	Seguir con la adquisición de terrenos en las colonias Morelos, Guadalupe Victoria, La Barra y Hermenegildo Galeana para promover así la ampliación del recinto portuario, con el objetivo de fortalecer la promoción del puerto.	28 Tamaulipas	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	20,079	299,479	333,265	8.33	7.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
	TOTAL				554,408,000	514,408,000	373,691,831	375,938,649	637,631,200	123.95	
0409J3E0003	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN DARSENA, CANALES Y MUELLES.	DRAGADO DE CONSTRUCCION PARA PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE DARSENA DE CIABOGA, CANAL DE NAVEGACION INTERIOR Y EXTERIOR, ASI COMO PROFUNDIZACION DE MUELLES EN EL PUERTO.	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,363,000						95.00
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	30 Veracruz	Infraestructura económica	126,294,000	151,757,000	204,310,665	204,310,665	204,310,665	134.63	95.10
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	30 Veracruz	Infraestructura económica	222,500,000	17,000,000	64,340,970	65,090,388	65,090,388	382.88	98.05
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	30 Veracruz	Infraestructura económica	105,751,000	233,151,000	12,927,982	14,425,382	238,608,991	102.34	95.00
0909J3E0001	Prolongación del Muelle 7 Sur Rincón	Ampliación en 30 metros de la línea de atraque del Muelle 7 Sur Rincón y 6 Norte Rincón.	30 Veracruz	Infraestructura económica	52,000,000	52,000,000	36,572,732	36,572,732	52,339,443	100.65	64.00
0909J3E0003	Muelles del Bicentenario para la Armada	Construcción de dos nuevos muelles en espigón en la Zona de la Armada del puerto, de 120x10 mts. cada uno, denominados Muelles del Bicentenario.	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	25,500,000	44,500,000	43,028,160	43,028,160	61,081,561	137.26	95.55
0909J3E0004	Prolongación del Muelle de Cruceros (T)	Prolongación en 70 m de longitud por 11.6 m de ancho del Muelle de Cruceros (T) de su lado T Sur, así como edificación de una nueva pasarela de acceso al muelle, de 30 x 6 m, con escalerilla y plataforma de desembarque/seguridad, de 11 x 3 m, ubicadas en el extremo sur de esta obra resultante.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,200,000	6,200,000	6,043,117	6,043,117	6,043,117	97.47	95.80
0909J3E0005	Estudios de Preinversión 2010	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión	30 Veracruz	Otros proyectos	5,500,000	5,500,000	6,296,805	6,296,805	6,357,335	115.59	90.00
0909J3E0006	Programa de Adquisición de Bienes Muebles 2010	Adquisición de bienes muebles propios para la administración, así como equipamiento indispensable para la operación y seguridad del puerto.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,300,000	4,300,000	171,400	171,400	3,799,700	88.37	94.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				356,500,000	331,848,260	235,714,006	235,729,502	328,042,904	98.85	
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Se realizará el dragado de construcción de 3,500,000 m3 de material, la construcción de un tramo de atraque de 400 m de longitud, rellenos y la habilitación de patios; así como la infraestructura básica y de servicios necesarios para que inicie operaciones el primer muelle.	30 Veracruz	Infraestructura económica	350,000,000	326,153,000	235,298,282	235,298,282	326,153,000	100.00	90.00
0909J3F0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJERCICIO 2010	Estudios y servicios relacionados con la obra pública	30 Veracruz	Otros proyectos	2,000,000	2,000,000	260,224	260,224	262,336	13.12	51.00
0909J3F0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,500,000	3,695,260	155,500	170,996	1,627,568	44.04	99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				5,810,000	2,000,000	747,982	1,083,224	1,699,424	84.97	
0909J3G0001	Programa de adquisiciones	Adquirir equipo de maniobras y equipos de transporte	20 Oaxaca	Adquisiciones	5,810,000	2,000,000	747,982	1,083,224	1,699,424	84.97	95.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				444,661,696	212,354,696	118,470,324	145,429,197	210,844,346	99.29	
0909J3L0001	Libramiento Ferroviario de Tapachula	Construcción de 11.1 km de vías; tres puentes; un paso superior ferroviario; construcción de terracerías, obras de drenaje y alcantarillado.	07 Chiapas	Infraestructura económica	444,111,696	211,977,696	118,163,526	145,122,399	210,537,548	99.32	100.00
0909J3L0002	Adquisición de equipo de comunicación y mobiliario de oficina.	Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicaciones; mobiliario y equipo de oficina y administración.	20 Oaxaca	Adquisiciones	550,000	377,000	306,798	306,798	306,798	81.38	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
 ENTIDADES PARAESTATALES
 KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				190,000,000	178,000,000	45,688,228	52,302,698	72,153,535	40.54	
0809KDN0001	COMPLEMENTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO Y HERRAMIENTAS	Adquisición de equipo electromecánico y herramientas para dar atención a las necesidades imperantes de mantenimiento en el Terminal 1 y zona operacional	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000	4,058,810	4,060,010	4,149,310	20.75	100.00
0809KDN0002	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE EDIFICIO TERMINAL	Remodelación y actualización del Edificio Terminal 1, en sus instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, instalación eléctrica y sistema de aire acondicionado	09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,000,000	9,100,000	3,561,074	4,565,218	5,349,723	58.79	100.00
0809KDN0005	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes	Desarrollo de trabajos de mantenimiento en Pistas, Plataformas y Rodajes para restituir las condiciones de funcionalidad para la eficiente y segura operación de las aeronaves	09 Distrito Federal	Mantenimiento	130,000,000	133,900,000	35,103,892	40,713,018	59,008,110	44.07	100.00
0809KDN0006	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	Sustitución de parque vehicular por rebasar su tiempo de operación a fin de garantizar las mejores condiciones de servicio y evitar los altos costos de mantenimiento	09 Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	2,964,452	2,964,452	3,646,392	24.31	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 10 Economía

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				36,490,238	15,210,242			10,597,468	69.67	
09107110002	Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Economía.	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Equipo Educacional y Recreativo, Equipo Médico y de Laboratorio, Instrumental Médico y de Laboratorio, Herramientas y Máquinas Herramienta, otros bienes muebles y Vehículos y Equipo de Transporte.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,455,238	9,115,156			5,566,796	61.07	100.00
09107110004	Obras de Construcción Especializadas en Inmuebles del Sector Central de la Secretaría.	Modernización de un elevador del Edificio de Aragón No. 195 ocupado por el Sindicato de la Secretaría de Economía y la construcción de la escalera de emergencia y adecuación de espacios en el cuerpo No. 8 del Núcleo Centro Familiar, dónde se ubica la Dirección General de Recursos Humanos.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	8,035,000	3,160,086			2,445,885	77.40	100.00
09107110005	Sustitución de calderas del Centro Social y Familiar	Sustitución de dos calderas, que abastecen de agua caliente a la alberca, baños y vapor del Centro Social y Familiar de la Secretaría de Economía.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	2,935,000			2,584,787	88.07	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2H Centro Nacional de Metrología											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				218,704,827	121,244,286	28,377,649	40,196,677	85,363,151	70.41	
0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	22 Queretaro	Infraestructura gubernamental	66,276,130	76,095,284	22,980,768	27,861,148	57,873,935	76.05	58.60
0910K2H0001	Programa Anual de Obras Menores	Rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a Laboratorios que se construyeron en inmuebles que dejó CONAFRUT, que no eran lo apropiado para este tipo de laboratorios, requiriendo modernizarse y alcanzar las condiciones idóneas para que su operación se equipare con Centros similares de otros países.	22 Queretaro	Mantenimiento	5,000,000	6,265,000	2,412,117	2,771,916	5,155,971	82.30	100.00
0910K2H0002	Programa Anual de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio	Se establece a fin de adquirir equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos Patrones Nacionales de Medición, así como para reemplazar equipos obsoletos, lo cual dificulta la operación, rezaga la comparabilidad que se ha logrado con otros centros internacionales similares.	22 Queretaro	Adquisiciones	139,845,000	35,319,008	648,887	7,227,736	19,812,651	56.10	95.00
0910K2H0003	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	Para la adecuada operación de los programas y actividades sustantivas del CENAM, es necesario contar con un programa de adquisiciones para actividades de apoyo, se considera la compra de bienes tales como equipo eléctrico, vehículos, herramientas y refacciones, mobiliario y equipo de oficina.	22 Queretaro	Adquisiciones	7,583,697	3,564,994	2,335,877	2,335,877	2,520,594	70.70	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				126,579,263	118,386,863	74,321,023	85,651,880	100,670,555	85.04	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	09 Distrito Federal	Inmuebles	13,141,779	13,141,779	9,980,307	10,981,778	11,971,824	91.10	61.20
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	107,995,695	100,575,695	64,340,716	74,670,102	88,150,939	87.65	99.29
0910K8V0002	Adquisición de Equipo de Oficina 2010	Adquirir los bienes necesarios para el funcionamiento del IMPI	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,441,789	4,669,389			547,792	11.73	11.67

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 LAT Procuraduría Federal del Consumidor

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0410LAT0009	TOTAL Remodelación y Rehabilitación del edificio sede.	Mantener y remodelar el edificio ubicado de la Colonia Condesa, D.F., así como mejorar y actualizar la infraestructura física para cumplir con las normas vigentes de protección civil, instalaciones eléctricas, hidro--sanitarias y la modernización de elevadores.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,535,081 25,535,081	25,535,081 25,535,081					11.65

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
LAU Servicio Geológico Mexicano											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				266,065,395	266,065,395	201,033,960	227,589,818	1,239,508,534	465.87	
0910LAU0001	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	41,421,344	41,421,344	42,476,359	49,757,470	64,966,441	156.84	100.00
0910LAU0002	Generación de información geofísica del Territorio Nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	23,309,884	23,309,884	25,036,606	26,464,072	29,097,460	124.83	98.10
0910LAU0003	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	54,424,933	54,424,933	46,124,566	51,083,750	67,603,867	124.21	100.00
0910LAU0004	Exploración por energéticos	Identificar localidades que contengan carbón, uranio y gas no asociado al petróleo, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir la dependencia de los hidrocarburos y apoyar el desarrollo de la nación.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	29,770,003	29,770,003	26,102,966	27,532,036	965,225,161	3,242.27	100.00
0910LAU0005	Generación de infraestructura de información de los recursos minerales municipales	Actividades complementarias en campo enfocadas a la evaluación del potencial de los recursos minerales, tomando como base información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el mismo SGM	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	5,607,941	5,607,941	2,904,171	3,468,848	4,243,991	75.68	100.00
0910LAU0006	Generación de estudios ambientales	Actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	11,073,920	11,073,920	7,377,514	8,278,912	9,851,694	88.96	100.00
0910LAU0007	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	5,750,000	5,750,000	3,732,193	4,243,907	5,780,710	100.53	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
LAU Servicio Geológico Mexicano											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0910LAU0008	Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra	Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	8,918,975	8,918,975	5,936,293	6,597,531	8,179,911	91.71	100.00
0910LAU0009	Proporcionar servicio público de información geológica minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital	Base de datos sistematizada, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológicominera, geoquímica y magnética, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los usuarios internos como para los externos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos	5,750,000	5,750,000	6,721,115	7,293,262	8,319,453	144.69	100.00
0910LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles, equipo especializado para labores en campo y equipo de laboratorio.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	80,038,395	80,038,395	34,622,177	42,870,030	76,239,846	95.25	78.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				392,399,739	392,399,739	237,693,126	259,329,143	300,971,807	76.70	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	03 Baja California Sur	Otros proyectos	35,000,010	35,000,010	792,717	840,993	1,135,554	3.24	12.50
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los próximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	5,000,000	5,000,000	1,729,054	2,040,373	3,100,894	62.02	83.70
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	10,783,000	10,783,000	1,854,120	2,103,178	6,453,369	59.85	97.60
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.	03 Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	12,636,729	12,636,729	7,564,832	9,876,444	13,280,631	105.10	61.00
0910K2N0003	Incremento de producción de sal baja en bromo.	Canexus solicitó a ESSA evaluar la posibilidad de producir sal sin bromo o con el mínimo contenido, en un plazo no mayor a un año y medio. El consumo anual de esta sal está por el orden de 300 a 350,000 tpa para este tipo de sal. Una fuente alterna de suministro para Canexus es la sal Chilena.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	9,100,000	9,100,000	6,835,772	7,045,140	9,095,124	99.95	50.00
0910K2N0004	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	La vida útil de las unidades del parque vehicular de la entidad, está determinada por diversos factores que afectan el deterioro de los vehículos, tales como desgaste de sus componentes mecánicos, integridad física de las carrocerías, y otros componentes debido al ambiente corrosivo en que operan	03 Baja California Sur	Adquisiciones	9,433,000	9,433,000	7,392,525	9,712,668	9,712,668	102.96	100.00
0910K2N0005	Programa de adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura constantemente requieren de mantenimiento, esto hace necesario para la entidad contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. Las áreas administrativas no quedan exentas.	35 Varios	Adquisiciones	41,995,000	41,995,000	22,285,925	24,173,530	34,350,570	81.80	72.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0910K2N0006	Construccion de cajas Dart para el acarreo de sal	Para realizar las actividades de transporte de sal desde los vasos cristalizadores hasta la planta lavadora en Puerto Chaparrito, se utilizan góndolas denominadas cajas Dart, La Entidad de acuerdo a sus programas les da mantenimiento .	03 Baja California Sur	Otros proyectos	11,782,000	11,782,000	9,984,747	10,087,600	10,731,032	91.08	100.00
0910K2N0007	Obras de apoyo a la comunidad	Exportadora de Sal, S. A. de C. V., para continuar apoyando el desarrollo de su personal, requiere llevar a cabo obras de apoyo a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. Dentro del mismo contrato colectivo de trabajo que la Entidad tiene convenido con el sindicato salinero.	35 Varios	Infraestructura social	3,850,000	3,850,000	2,797,257	2,988,910	4,205,080	109.22	100.00
0910K2N0008	Programa de reparaciones mayores	Los activos, han ascendido a mas de 125 equipos, dadas las condiciones de trabajo a las que son sometidas algunas de estas maquinas, el desgaste es tal, por lo corrosivo de la sal, que dificilmente alcanzan el periodo recomendado.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	29,700,000	29,700,000	21,682,648	23,270,717	30,949,387	104.21	100.00
0910K2N0009	Reposicion de maquina generadora de energia	La infraestructura de CFE en la región, actualmente, no es suficiente para garantizar la disponibilidad y oportunidad que la empresa requiere en el abastecimiento de energia eléctrica, Es por eso que a la fecha Exportadora de Sal continua generando la energia que requiere.	02 Baja California	Adquisiciones	14,250,000	14,250,000	5,509,252	16,674,944	17,003,318	119.32	100.00
0910K2N0010	Construccion de losa de lavado para maquinaria	Una de las principales características de los procesos de producción, cosecha y transporte de sal de Exportadora de Sal es lo corrosivo del entorno para la maquinaria. Para amortiguar el daño que sufren los equipos, la Entidad tiene establecida la actividad de lavado de maquinaria con agua de mar.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	15,000,000	15,000,000	4,104,506	4,801,407	10,421,763	69.48	68.50
0910K2N0011	Programa de adquisicion de maquinaria y equipos especializados	Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras, tractores, traxcavos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros.	35 Varios	Adquisiciones	175,000,000	175,000,000	139,152,559	139,152,559	140,738,434	80.42	88.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 10 Economía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0910K2N0012	Producción de sal martajada	La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.	03 Baja California Sur	Estudios de preinversión	1,000,000	1,000,000					10.00
0910K2N0014	Obras de apoyo a la zona industrial	La salinidad del ambiente del proceso y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto por donde está fluye. Por otro lado, las bombas usadas para el drenado y manejo de la salmuera sufren constantemente de cristalización de sal en sus componentes mecánicos.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	13,370,000	13,370,000	5,864,575	6,393,636	9,607,662	71.86	100.00
0910K2N0015	Construcción de Oficinas Administrativas	El edificio a construirse constará de dos niveles, a base de muros de bloque hueco de concreto de 15 X 20 X 40 cm, confinados por dadas y castillos. El entrepiso y cubierta del inmueble será de losa nervada de 20 cm de espesor con una capa a la compresión de 5 cm y nervaduras reforzadas.	03 Baja California Sur	Inmuebles	4,500,000	4,500,000	142,637	167,044	186,321	4.14	22.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				190,552,665	395,918,739	354,812	354,812	2,498,001	.63	
06115130002	Programa de Adquisiciones para la Atención al Rezago en Equipamiento y adquisición de terrenos para los Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica	Este Programa permitirá abatir el rezago en equipamiento en los Tecnológicos de Educación Superior, así mismo permitirá adquirir terrenos, obteniendo con esto un desarrollo armónico del Sistema.	35 Varios	Adquisiciones	135,000,000	252,923,019			2,110,000	.83	4.00
09116000020	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, TICs.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través de la adquisición de bienes informáticos para 98 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS.	35 Varios	Adquisiciones	7,599,444	48,827,105	354,812	354,812	354,812	.73	6.00
09116000021	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 67 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Adquisiciones	7,503,214	23,775,920					1.00
09116000023	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETA.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 49 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Adquisiciones	5,040,634	23,194,000					1.00
09116000024	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETI.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 37 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Adquisiciones	14,663,662	45,436,000					2.00
09117120003	Programa de Equipamiento de Áreas Centrales de los Subsectores 100 a las 500s	Adquisición de bienes muebles, como mobiliario y equipo de oficina diverso.	35 Varios	Adquisiciones	4,734,680	234,406					1.00
09117120004	Programa de Equipamiento de Mobiliario y Equipo de las Direcciones Generales que integran la Oficialía Mayor	Adquisición de bienes muebles, maquinaria, herramientas, refacciones y accesorios diversos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,846,242	33,189			33,189	100.00	2.00
09117120005	Programa de Equipamiento de Bienes Informáticos	Adquisición de servidores de misión crítica y web, dispositivos de ingreso de datos de asistencia HandPunch, sistema de monitoreo y admón de la red, Fortalecimiento de la cantidad mínima de 232 servidores departamentales, Red de videoconferencia y colaboración virtual de la SEP.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,164,789	1,495,100					1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Universidad Pedagógica Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				10,120,164	10,120,164	3,143,079	10,115,617	10,115,617	99.96	
0911A000001	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por Obsolescencia y/o Deterioro.	la UPN ha elaborado un Programa de Sustitución de Mobiliario, Equipo de Administración y del Parque Vehicular por Obsolescencia y/o Deterioro, mediante el cual se pretende renovar muebles, equipo de administración y vehículos, que debido al uso presentan deterioro.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,120,164	4,789,569	125,355	4,785,022	4,785,022	99.91	99.90
0911A000002	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información y Comunicación por Obsolescencia y/o Deterioro.	la Universidad Pedagógica Nacional ha elaborado el Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información y Comunicación por Obsolescencia y/o Deterioro, mediante el cual se pretende renovar computadoras,	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	5,330,595	3,017,724	5,330,595	5,330,595	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911B000005	TOTAL Fortalecimiento al Nivel Superior y al Medio Superior	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para Escuelas del Nivel Superior y Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN	35 Varios	Adquisiciones	10,177,179	47,841,504			47,841,504	100.00	100.00
					10,177,179	47,841,504			47,841,504	100.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B01 XE-IPN Canal 11											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				22,911,972	3,789,626					
0311B010003	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA SEÑAL DE TELEVISION	El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 31 estaciones de televisión (repetidoras) en los diferentes puntos estratégicos de la República	35 Varios	Infraestructura social	11,914,226	2,983,298					52.28
0311B010005	PLAN DE TRANSICION DIGITAL	Migrar a una tecnología digital en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales, ya que se cuenta con una tecnología obsoleta de más de 20 años, lo que pone en riesgo su operación con altos costos en refacciones y procesos tardíos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,997,746	806,328					33.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				72,771,535	79,441,897	26,030,606	30,344,305	50,521,814	63.60	
0911D000004	Programa de Adquisiciones 2010	Dotar de mobiliario y equipo a los diversos centros de trabajo del Instituto.	35 Varios	Adquisiciones	10,712,838	17,383,200	6,031,096	6,031,096	9,441,215	54.31	57.30
0911D000005	Proyectos de Obra Pública 2010	Trabajos de construcción, rehabilitación y adecuaciones en Inmuebles y Zonas Arqueológicas	35 Varios	Mantenimiento	62,058,697	62,058,697	19,999,510	24,313,209	41,080,599	66.20	66.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				75,125,109	138,325,109	19,196,697	137,367,209	138,325,061	100.00	
0911E000001	Programa de Inversión de Adquisiciones de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, bienes artísticos y culturales 2010	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, de oficina, instrumentos musicales, equipo digital para diversos centros de trabajo del INBAL.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	40,814,869	104,014,869		104,014,869	104,014,869	100.00	22.00
0911E000002	Programa anual de trabajo de obra del INBAL 2010.	Trabajos de obra pública en centros educativos, museos y recintos culturales del INBAL. Total de m2 a remodelar: 45,548.82. Población total beneficiada: 1,200,041 aproximadamente.	35 Varios	Mantenimiento	34,310,240	34,310,240	19,196,697	33,352,340	34,310,192	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 F00 Radio Educación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911F000001	TOTAL Adquisición de equipos de grabación y aparatos para la Transmisión de Señales en Frecuencia Modulada.	Actualizar la capacidad digital de los equipos de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado en la Radiodifusora y los correspondientes equipos en la Planta Transmisora.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,191,058	6,341,058	61,032	61,032	61,032	.96	.95
					7,191,058	6,341,058	61,032	61,032	61,032	.96	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				255,107,121	155,043,130	105,175,521	123,010,134	129,978,145	83.83	
0911H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.	Sustitución y actualización del mobiliario y equipo de oficina, educacional y recreativo, el cual permitirá operar adecuadamente al personal de las diferentes unidades administrativas del Conaculta.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	24,000,000	21,996,009	1,840,144	1,840,144	3,692,115	16.79	
0911H000008	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural.	Este programa impulsa las acciones de conservación, preservación, restauración y protección del patrimonio cultural.	35 Varios	Mantenimiento	231,107,121	133,047,121	103,335,377	121,169,990	126,286,030	94.92	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A2M Universidad Autónoma Metropolitana											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				151,776,786	118,346,663	89,348,027	99,746,518	118,346,663	100.00	
0811A2M0010	Construcción del Edificio Módulo de Atención Integral en la Unidad Xochimilco	Construir un edificio (de 729.86m2 distribuidos en: planta baja 364.93m2 y planta alta 364.93m2, además de 471.03m2 de áreas exteriores) como módulo de atención médica, odontológica y psicológica. Es una alternativa para prestar servicio a la comunidad y la población de su entorno.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	15,001,124	15,001,124	12,683,396	13,944,947	15,001,124	100.00	95.67
0911A2M0001	Primera etapa de la Unidad Académica Lerma	Infraestructura básica de la Unidad Académica Lerma de la UAM, primera etapa son: 7 edificios:(25,917m2); biblioteca (6,827m2), dos para aulas (3,558m2 c/u), 3 de laboratorios y cubículos para profesores (2,676.66m2 c/u), y uno para la rectoría (3,944.00 m2). Y Equipamiento para el año 2010.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	98,885,662	65,455,539	44,628,772	50,579,274	65,455,539	100.00	100.00
0911A2M0005	Construcción del Edificio del Edificio 33 de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Académica Xochimilco	El edificio 33 está destinado a alojar laboratorios y aulas de docencia para los Departamentos de Producción Agrícola y Animal, y el Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	37,890,000	37,890,000	32,035,859	35,222,297	37,890,000	100.00	95.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				1,128,742,776	1,141,548,539	726,892,459	1,097,273,640	1,097,273,640	96.12	
0311A3Q0022	Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo	La modificación consta en la Construcción de una nueva sede para el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREPA) y reposición del edificio A de aulas; la rehabilitación de los edificios B, E y Servicios Estudiantiles, además de la nivelación de precisión y revisión estructural de 35 edificios.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	9,659,103	1,659,103					100.00
0911A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	118,700,000	115,582,840	117,884,303	117,884,303	99.31	96.56
0911A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	60,000,000	9,000,000	5,461,622	7,059,597	7,059,597	78.44	11.76
0911A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	144,000,000	117,645,758	143,436,852	143,436,852	99.61	85.81
0911A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	60,300,000	28,770,550	59,335,399	59,335,399	98.40	92.54
0911A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	7,000,000	2,983,633	4,699,001	4,699,001	67.13	9.40
0911A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	70,000,000	234,805,763	111,364,957	234,655,802	234,655,802	99.94	97.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0911A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	20,000,000	13,504,124	16,760,328	16,760,328	83.80	33.52
0911A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	32,000,000	20,843,958	29,373,112	29,373,112	91.79	58.74
0911A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	8,000,000	5,610,166	6,935,384	6,935,384	86.69	13.86
0911A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	50,000,000	31,000,000	24,375,720	29,894,334	29,894,334	96.43	59.80
0911A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	8,000,000	3,703,734	5,058,976	5,058,976	63.24	10.12
0911A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	45,000,000	16,000,000	12,102,426	14,609,605	14,609,605	91.31	36.49
0911A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	46,162,050	4,162,050	1,958,930	2,309,985	2,309,985	55.50	5.00
0911A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y áreas de apoyo a la docencia (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	40,000,000	71,000,000	62,728,830	70,244,151	70,244,151	98.94	97.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0911A3Q0017	Construcción del Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía	Construcción de un edificio de 2,370 metros cuadrados, donde se albergarán las instalaciones de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	12,805,763	12,805,763					96.00
0911A3Q0018	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los institutos y centros de Difusión Cultural.	35 Varios	Mantenimiento	60,056,555	55,056,555	23,210,397	53,198,930	53,198,930	96.63	88.59
0911A3Q0019	Programa de Mantenimiento a Escuelas de Educación Media Superior	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	80,147,252	62,147,252	56,268,257	60,731,284	60,731,284	97.72	75.77
0911A3Q0020	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas de laboratorios, talleres, aulas y oficinas los institutos y centros de investigación científica y humanística	35 Varios	Mantenimiento	70,401,240	105,401,240	3,056,263	104,006,940	104,006,940	98.68	94.34
0911A3Q0021	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	Mantenimiento y optimización de las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	100,135,608	128,135,608	112,654,565	126,544,822	126,544,822	98.76	97.94
0911A3Q0022	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas en aulas, laboratorios, talleres y oficinas de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	35 Varios	Mantenimiento	84,375,205	12,375,205	5,065,729	10,534,835	10,534,835	85.13	12.48

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				17,408,746	19,178,027	4,495,591	6,926,674	16,212,390	84.54	
0911L3P0002	Programa de Adquisiciones para el Equipamiento de los Talleres, Aulas y Laboratorios	Equipar los Talleres, Aulas y Laboratorios con los que cuenta el CETI en sus planteles, así como proveer del mobiliario y equipo adecuado a la nueva infraestructura, reforzando los proyectos Institucionales de Acreditación de las carreras, Reforma curricular y Certificación en ISO 9001:2000.	14 Jalisco	Adquisiciones	6,857,394	8,626,675	2,580,813	3,983,817	8,626,675	100.00	57.00
0911L3P0003	Proyecto de Infraestructura Social para el Incremento de la vida útil de los activos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2010	Incrementar la vida útil de las aulas, talleres, laboratorios, oficinas y anexos de los Planteles Educativos del CETI para ambos Niveles Educativos.	14 Jalisco	Infraestructura social	10,551,352	10,551,352	1,914,778	2,942,857	7,585,715	71.89	72.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				148,047,477	131,045,044	77,799,317	94,335,844	121,795,852	92.94	
0611L4J003	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SEDE SUR DEL CINVESTAV	Construcción de un conjunto arquitectónico cuyo costo total estimado asciende a 44.98 millones de pesos, que se ubicará en la parte frontal del actual edificio académico. Incluirá una biblioteca, aulas para seminarios y auditorio con capacidad para 270 espectadores.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	108,047,477	1,520,647	1,326,281	1,326,281	1,520,647	100.00	100.00
0911L4J005	Programa anual de adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las Unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Adquisición de equipo de laboratorio especializado que ayude a la consolidación y desarrollo de los programas de estudio de posgrado que se imparten en la institución, que son fundamentales para el Cinvestav en la investigación científica y tecnológica de frontera.	35 Varios	Adquisiciones	40,000,000	129,524,397	76,473,036	93,009,563	120,275,205	92.86	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L5N Colegio de Bachilleres											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				133,259,786	21,259,786	11,178,166	11,259,786	11,259,786	52.96	
0911L5N0001	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	Trabajos de mantenimiento a subestaciones eléctricas, construcción de escaleras de emergencia, rehabilitación y adaptación de sistemas de bombeo y diversas obras de albañilería.	35 Varios	Mantenimiento	88,548,670	8,548,670	8,548,670	8,548,670	8,548,670	100.00	100.00
0911L5N0002	Programa de Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles para los 20 Planteles y Oficinas Generales para 2010	35 Varios	Adquisiciones	44,711,116	12,711,116	2,629,496	2,711,116	2,711,116	21.33	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911L6I0007	TOTAL Programa de Adquisición de Equipo Médico para la CONADE	Adquisición de Equipo Médico para el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje de la CONADE	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,519,778	18,134,110			18,134,110	100.00	100.00
					11,519,778	18,134,110			18,134,110	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				1,097,182,662	964,061,397	835,026,883	874,622,502	962,743,008	99.86	
0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	35 Varios	Infraestructura social	118,635,912	85,731,615	74,551,362	79,484,933	84,692,931	98.79	60.00
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO DIGNO, A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA EN COMUNIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	35 Varios	Infraestructura social	978,546,750	878,329,782	760,475,521	795,137,569	878,050,077	99.97	59.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MAR Fondo de Cultura Económica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				2,041,204		512,642	701,092	701,092		
0911MAR0002	Renovación de la Tecnología de la Información	Renovar el equipo de cómputo existente en librerías y oficina matriz, con el fin de eficientar la operación y por consiguiente contar con información oportuna y veraz.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	600,000			188,450	188,450		100.00
0911MAR0003	Acondicionamiento y remodelación de inmuebles	El presupuesto será destinado a cubrir el costo de los servicios de construcción, instalación, ampliación, adecuación y remodelación de bienes inmuebles con el fin de dotar de los espacios suficientes en las librerías para la distribución y comercialización de libros.	35 Varios	Mantenimiento	500,000						100.00
0911MAR0004	Modernización y Equipamiento	Modernizar y equipar las oficinas y las librerías, con lo que se persigue fortalecer la eficacia en los procesos administrativos y de comercialización mediante la mejora continua y con el uso eficiente de los recursos humanos y materiales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	941,204		512,642	512,642	512,642		100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911MDB0001	TOTAL Equipamiento del INALI	Continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura del Instituto a fin de que se encuentre en condiciones de realizar las tareas que tiene encomendadas, tanto sustantivas como administrativas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,124,155	4,124,155	134,326	134,326	134,326	3.26	3.26
					4,124,155	4,124,155	134,326	134,326	134,326	3.26	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				42,838,544	45,664,687	42,611,460	45,272,293	45,664,687	100.00	
0911MDC0001	Programa de Televisión	Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 50 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	2,167,473	2,364,690	1,801,666	2,083,177	2,364,690	100.00	100.00
0911MDC0002	Coproducción de largometrajes	Coproducción de 4 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	09 Distrito Federal	Otros programas	15,197,527	21,981,250	21,890,533	21,890,533	21,981,250	100.00	100.00
0911MDC0003	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje y producción de una serie de cortometrajes como parte de las actividades conmemorativas del 2010	09 Distrito Federal	Otros programas	23,407,029	19,499,999	17,387,703	19,479,835	19,499,999	100.00	100.00
0911MDC0004	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,066,515	1,818,748	1,531,558	1,818,748	1,818,748	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDL Instituto Mexicano de la Radio											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				22,300,001		11,847,122	12,296,863	18,731,061		
0911MDL0003	Transición Regional de Radiodifusión AM a FM	Adquisición de equipo de telecomunicaciones para transmitir en forma simultánea en la banda de FM de conformidad por lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008 por la COFETEL.	35 Varios	Adquisiciones	18,800,000		11,847,122	12,296,863	18,731,061		100.00
0911MDL0004	Mantenimiento, rehabilitación y reubicación de oficinas y plantas transmisoras.	Rehabilitación y mantenimiento de oficinas y plantas transmisoras del Instituto, así como la desinstalación y reubicación definitiva de caseta provisional para el resguardo del acervo radiofónico y documental del IMER.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	3,500,001						100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911MDN0001	TOTAL Programa de Equipamiento del INEE 2010	Mobiliario y equipo especializado para apoyar los procesos informáticos de lectura de las pruebas que aplica el INEE y el desarrollo del Proyecto de Evaluación de la Educación Media superior.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	916,479	916,479	857,612	857,612	857,612	93.58	100.00
					916,479	916,479	857,612	857,612	857,612	93.58	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	TOTAL				25,055,953		22,223,076	22,223,076	25,055,953		
0911MGH0001	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Con la adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado.	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	2,340,000		2,340,000	2,340,000	2,340,000		100.00
0911MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	La Universidad contará con el equipamiento actualizado de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres y verá actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	15,725,977		12,893,100	12,893,100	15,725,977		100.00
0911MGH0003	Programa anual de mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	Con la realización de este proyecto la Universidad contará con el mantenimiento de 30 edificios, aulas para docencia, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales para propósitos de educación a distancia, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios universitarios	05 Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	6,989,976		6,989,976	6,989,976	6,989,976		100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911L6U0006	TOTAL Rehabilitacion sanitarios Cine IMAX	Rehabilitacion integral de sanitarios publicos. Remocion de equipo en malas condiciones como son sanitarios, pisos, paredes, plafones y cambio de tuberias.	02 Baja California	Mantenimiento	541,782				541,782		
					541,782				541,782		

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L8G Educal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				27,854,067	120,268,957	16,175,765	17,921,090	108,847,760	90.50	
0811L8G0003	Centro Cultural Elena Garro	Espacio para promoción de la lectura y cultura en general, exhibición de acervos bibliográficos del CNCA y de fondos editoriales del interior, desarrollo de actividades de fomento a lectura, difusión de obras de los autores del FONCA y nuevos escritores y escuela de formación de librereros en México.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,585,110	100,000,000	12,825,765	12,825,765	88,661,624	88.66	100.00
0911L8G0001	Mobiliario y equipamiento oficinas centrales	Adquisición de mobiliario y equipo para las nuevas áreas en oficinas centrales	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,275,867	8,275,867		1,745,325	8,253,870	99.73	100.00
0911L8G0002	Reordenamiento de oficinas centrales	Adecuación de espacios para oficinas centrales	09 Distrito Federal	Inmuebles	11,993,090	11,993,090	3,350,000	3,350,000	11,932,266	99.49	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L8K El Colegio de México, A.C.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				13,335,645	13,335,645	9,159,075	9,159,075	10,835,645	81.25	
0911L8K0001	Sustitución de la infraestructura eléctrica.	Substitución de la infraestructura eléctrica que incluye, Planta Generadora de Energía eléctrica y demás requerimientos eléctricos en cuanto a la Subestación Eléctrica Receptora, Transformadora, Tableros de Distribución Generales y Sub-generales y Alimentadores Eléctricos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,940,235	5,494,118	4,524,000	4,524,000	5,494,118	100.00	100.00
0911L8K0002	Equipamiento y Sustitución de Mobiliario y Equipo	Resultado de análisis, se determinó el grado de deterioro de mobiliario asignado al personal académico, directivo, administrativo y áreas de uso general de la Institución tales como salones, salas, auditorios, comedores, áreas de becarios, archivos y biblioteca, principalmente	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,785,990	4,167,805	1,961,353	1,961,353	2,667,805	64.01	100.00
0911L8K0003	Modernización de la Infraestructura de Cómputo	La modernización de la infraestructura de computo inicio con la sustitución del equipo de switcheo de la red de área local por lo que ahora se cuenta con un Backbone de 10 Gigabits, así mismo, es primordial continuar con la mejora continua de la infraestructura para poder llegar al objetivo final	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,609,420	3,673,722	2,673,722	2,673,722	2,673,722	72.78	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				22,868,222	26,356,465	15,105,128	18,152,644	20,577,414	78.07	
0811L8P0003	Remodelación y Construcción	Proyecto de edificación: EDIFICACIÓN-CAMERINOS, demolición y edificación; Remodelación de la zona de clientes de Laboratorio;	09 Distrito Federal	Infraestructura social	9,056,166	14,570,159	6,169,273	6,511,398	8,791,108	60.34	100.00
0911L8P0001	Actualización Tecnológica Digital	Los avances tecnológicos que la industria cinematográfica ha producido en los últimos años, hace necesario que ECHASA realice inversión en equipos de vanguardia que le aseguren mantener una posición competitiva y de presencia con sus clientes.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,696,934	9,696,934	6,846,483	9,551,874	9,696,934	100.00	100.00
0911L8P0002	Mobiliario y Equipo	ECHASA debe mantener una buena imagen hacia sus clientes, de ahí la necesidad de contar con recursos que permitan modernizar sus instalaciones y sustituir aquel mobiliario y equipo que por sus condiciones, vida útil y obsolescencia requieran ser dados de baja.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,115,122	2,089,372	2,089,372	2,089,372	2,089,372	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0911L9T0002	TOTAL Programa de Adquisición de Bienes Informáticos	Adquisición de Bienes Informáticos, impresión y comunicaciones para renovar la plataforma tecnológica del Fideicomiso.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,739,545	2,739,545					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				12,752,719	12,752,719	7,230,071	7,230,071	10,151,300	79.60	
0911L9Y0001	Programas de inversión de mobiliario y equipo	Con el fin de fortalecer el objetivo de la Cineteca se pretende dotar de equipo que permitan duplicar el espacio de almacenamiento de bóvedas, y así modernizar de los sistemas de preservación, catalogación y restauración, además se modernizarán 4 salas de cine.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,790,072	9,790,072	7,230,071	7,230,071	7,788,112	79.55	98.80
0911L9Y0002	Proyecto de inversión de obra pública	Con el objeto de fortalecer la captación de ingresos propios de la Cineteca se pretende construir un nivel de estacionamiento.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,962,647	2,962,647			2,363,188	79.77	93.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 12 Salud											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				1,205,463,002	611,753,865	259,550,228	284,505,342	391,813,380	64.05	
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Substitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	8,159,674	3,828,693	3,322,012	3,619,342	3,926,773	102.56	21.33
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	21,059,399	10,134,775	8,493,810	9,244,873	9,938,079	98.06	21.23
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	17,693,929	8,558,254	7,077,667	7,709,547	8,299,591	96.98	20.66
08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2010	3 quirófanos, 1 de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, 1 endoscopia, 1 admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, 1 de auxiliares de diagnostico, tratamiento así como 1 consulta externa con 17 servicios médicos de segundo nivel	09 Distrito Federal	Infraestructura social	157,550,000	177,243,197	56,782,190	63,862,606	68,704,312	38.76	65.64
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)	Constr. del InDRE con más de 65 laboratorios, brindará serv. de diagnóstico, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vig. Epid.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	199,000,000	202,791,039	94,933,454	105,051,719	180,989,120	89.25	51.71
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2011	Se plantea una construcción total de 21,343 m2, de los cuales 14,357 m2 son obra nueva, 4,982 de estacionamiento en sótanos y 2,004 m2 de remodelación del edificio administrativo existente que se conservará para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	202,000,000	209,197,907	88,941,095	95,017,255	119,955,505	57.34	81.69
09125000001	Red Digital de información clínica, 2010	Adquirir equipamiento para integrar la red digital de información clínica, 2010	35 Varios	Adquisiciones	600,000,000						100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 12 Salud
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 000 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0912O000001	TOTAL Programa Anual de Adquisiciones 2010	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, maquinaria y equipo de comunicaciones y uso informático, vehículos y equipo de transporte, instrumental médico y de laboratorio, para proporcionar a la D.G.A. de Programas Preventivos, INDRE, D.G.A DE Epidemiología	09 Distrito Federal	Adquisiciones	18,368,730	1,670,073		1,510,948	1,510,948	90.47	100.00
					18,368,730	1,670,073		1,510,948	1,510,948	90.47	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 12 Salud
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0512S000001	TOTAL ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	09 Distrito Federal	Inmuebles	5,905,722	6,765,364	5,564,470	6,759,364	6,759,364	99.91	27.40
					5,905,722	6,765,364	5,564,470	6,759,364	6,759,364	99.91	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 12 Salud
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0912T000001	TOTAL Programa Anual de Adquisiciones 2010	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	09 Distrito Federal	Adquisiciones	114,526						100.00
					114,526						

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				4,855,910	4,734,254	153,025,813	154,093,080	155,056,275	3,275.20	
0812M7F0001	Construcción de servicios complementarios del edificio de servicios clínicos del INP, 2010.	Construir baños públicos en un área aproximada de 60 m2 y una rampa para discapacitados en un área de 100 m2, con seis desniveles de 50 cms de altura, para acceder al primer nivel, del edificio de servicios clínicos del Instituto.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,043,600	1,923,600	151,174,005	151,833,047	152,251,751	7,914.94	100.00
0912M7F0001	Programa de adquisiciones, 2010.	Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,355,910	1,354,254	1,212,446	1,349,845	1,349,845	99.67	100.00
0912M7F0002	Programa anual de mantenimiento, 2010.	Rerealizar mantenimiento, remodelación, adecuación y rehabilitación de infraestructura en materia de inmueble del Hospital.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,456,400	1,456,400	639,362	910,188	1,454,679	99.88	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				150,433,800	208,333,800	152,155,063	152,447,863	159,875,388	76.74	
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012	09 Distrito Federal	Infraestructura social	150,000,000	207,900,000	151,756,847	152,049,647	159,442,198	76.69	100.00
0912NBB0001	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, 2010.	Adquirir mobiliario y equipo administrativo para las diversas áreas del Hospital, que le permitan desempeñar sus funciones de manera eficientemente y oportuna, así como brindar una mayor calidad en la atención a la población demandante.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	433,800	433,800	398,216	398,216	433,190	99.86	21.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBD Hospital General de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				27,074,427	42,805,225	6,820,342	9,217,066	15,124,268	35.33	
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,639,983	2,919,440	2,919,440	2,919,440	2,919,440	100.00	100.00
0712NBD0003	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,650,487	2,676,687					100.00
0912NBD0001	Adquisición de equipo médico, 2010.	Adquirir equipo médico para varias unidades médicas del Hospital.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	15,617,457	30,042,598		837,457	5,055,454	16.83	100.00
0912NBD0002	Programa anual de trabajo de mantenimiento del HGM, 2010.	Remodelar y adecuar las unidades médicas del Hospital.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	7,166,500	7,166,500	3,900,902	5,460,169	7,149,374	99.76	97.78

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				13,373,458	29,192,875	2,657,114	3,622,555	15,100,790	51.73	
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2010	Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez	09 Distrito Federal	Infraestructura social	8,716,303	25,777,008		965,441	12,049,863	46.75	18.75
0912NBG0003	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico 2010	Fortalecer el equipamiento de las áreas médicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,602,220	2,657,144	2,594,910	2,594,910	2,594,910	97.66	90.82
0912NBG0004	Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles 2010	Fortalecer las áreas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, para mejorar la calidad en el desempeño de sus funciones y contar con instalaciones dignas de un tercer nivel de atención.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,054,935	758,723	62,204	62,204	456,017	60.10	99.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NBV Instituto Nacional de Cancerología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				81,269,536	81,417,455			41,792	.05	
0912NBV0002	Equipo e instrumental médico y de laboratorio, 2010.	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	76,576,099	76,576,099			41,792	.05	100.00
0912NBV0004	Remodelación de consultorios, reubicación de farmacia y banco de medicamentos, 2009-2010.	Remodelación de 8 consultorios, farmacia, banco de medicamentos en un área de 832 m2 en planta baja con acceso peatonal directo de la calle.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	1,968,300	2,116,219					100.00
0912NBV0005	Mobiliario y Equipo Administrativo del INCan, 2010.	Adquirir y sustituir mobiliario y equipo obsoleto.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,725,137	2,725,137					95.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				10,000,000	18,040,798					
0912NCA0001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	Adquirir mobiliario y equipo de administración, médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,500,000	12,540,798				100.00	
0912NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento del INC 2010	Construcción, Adecuación y Rehabilitación de las áreas de: Cirugía (300 m2), Subdirección de Servicios Generales (130 m2), Ecocardiografía (65 m2), Consulta Externa (35 m2), Banco de Sangre (35 m2) y Seguridad y Servicios (35 m2), haciendo un total de 600 m2 a construir.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	3,500,000	5,500,000				100.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				80,144,697	80,944,287		2,684,998	17,075,917	21.10	
0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas	Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta incidencia en el país.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	60,000,000	60,000,000					38.32
0912NCD0001	Programa Anual de Adquisiciones 2010	Adquisición y sustitución de mobiliario, equipo educativo y recreativo, equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo e instrumental médico y de laboratorio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	18,144,697	20,944,287		2,684,998	17,075,917	81.53	100.00
0912NCD0002	Programa Anual de Mantenimiento 2010	Rehabilitación y ampliación de diversos inmuebles, contemplando la readecuación de espacios y mantenimiento de las instalaciones eléctrica e hidrosanitarias.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	2,000,000						100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				32,250,000	35,325,680	1,997,204	1,997,204	1,997,204	5.65	
0912NCG0001	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, 2010	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto 2010	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,200,000	4,275,680	1,997,204	1,997,204	1,997,204	46.71	100.00
0912NCG0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2010.	Adquirir Mobiliario y Equipo Administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	23,800,000	23,800,000					100.00
0912NCG0003	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2010	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	100,000	1,600,000					100.00
0912NCG0005	Construcción de la Sala de Espera Externa para Pacientes y Familiares y Acceso del Personal del INCMNSZ 2010	Llevar acabo la construcción de la sala de espera externa para pacientes y familiares y acceso del personal del INCMNSZ, 2010.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,150,000	5,650,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				99,562,049	179,997,369	129,183,159	131,243,158	172,131,377	95.63	
03121100001	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	99,562,049	179,997,369	129,183,159	131,243,158	172,131,377	95.63	84.21

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				17,620,000	9,545,814	812,065	1,583,060	1,583,060	16.58	
0912NCK0001	Programa anual de adquisiciones 2010.	Adquirir equipos nuevos necesarios para el óptimo funcionamiento de las instalaciones, derivado de la ampliación de nuevas áreas. Así como el reemplazo de los equipos rotos, sin refacciones y obsoletos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,520,000	5,483,808	812,065	1,583,060	1,583,060	28.87	100.00
0912NCK0002	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugía 2010-2011.	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugía	09 Distrito Federal	Infraestructura social	1,662,006	3,177,646					2.00
0912NCK0003	Programa de mantenimiento 2010	Remodelación de diversas áreas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez	09 Distrito Federal	Mantenimiento	11,437,994	884,360					36.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				17,133,103	18,117,085	8,009,394	14,000,004	17,133,103	94.57	
0912NCZ0001	Adquisición de mobiliario y equipo Administrativo e industrial, 2010.	Adquirir diferente mobiliario y equipo administrativo e industrial, para diferentes áreas y/o servicios del Instituto.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,084,500	1,084,500	525,318	650,698	1,084,500	100.00	100.00
0912NCZ0003	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 2010.	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, para adecuarse a los cambios en la morbilidad pediátrica, atención de enfermedades congénitas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,223,719	6,524,431	5,412,970	5,942,581	6,223,719	95.39	100.00
0912NCZ0004	Remodelación de diferentes áreas del Instituto, 2010.	Remodelación de diferentes servicios médicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energía eléctrica y aire acondicionado; incluye proyecto ejecutivo, supervisión externa y ejecución de la obra	09 Distrito Federal	Mantenimiento	9,824,884	10,508,154	2,071,106	7,406,725	9,824,884	93.50	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				15,391,500	39,737,383	2,894,224	10,662,918	17,446,746	43.91	
0912NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2010	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo para el fortalecimiento de las áreas que conforman el Instituto Nacional de Perinatología	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,591,500	24,031,536	2,894,224	10,662,918	17,446,746	72.60	100.00
0912NDE0002	Programa de inversión de mantenimiento 2010.	Remodelación de diversas áreas.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	5,800,000	15,705,847					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				243,000,000	303,130,385	175,862,928	205,318,138	265,944,751	87.73	
0812NDF0003	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2011	Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	228,000,000	283,310,383	161,643,020	186,016,095	246,124,748	86.87	100.00
0812NDF0006	Proyecto de Inversión para la Construcción del área de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2010-2011	Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	15,000,000	19,820,002	14,219,908	19,302,043	19,820,003	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				6,602,800	6,196,265	1,009,543	2,778,219	2,778,219	44.84	
0912NDY0001	Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2010.	Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	4,000,000	4,028,543	1,009,543	1,833,030	1,833,030	45.50	45.59
0912NDY0002	Programa Anual de Adquisiciones 2010	Adquisición de equipo de administración, equipo industrial, equipo de transporte, equipo de laboratorio y herramientas y refacciones.	17 Morelos	Adquisiciones	2,602,800	2,167,722		945,189	945,189	43.60	61.27

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				28,311,901	32,777,261	216,901	216,901	4,682,260	14.29	
0812M7K0001	Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos	Reducción del consumo de drogas, de mortalidad asociada a las adicciones, de los costos de hospitalización de las enfermedades asociadas a las adicciones, en accidentes de tránsito y de la delincuencia.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	3,418,000	3,418,000					100.00
0812M7K0003	Construcción del CIJ Mexicali	Construcción de 833.68 m2 en un terreno de 2,500.00 m2 con áreas de recepción de los pacientes, consultorios, una cámara Gessel, dos salones para sesiones de terapias, sala de juntas, dirección, archivo clínico, biblioteca, bodega, cocineta, áreas de sanitarios y otros servicios.	02 Baja California	Infraestructura social	1,000,000	1,000,000					100.00
0812M7K0004	Construcción del CIJ Nogales	Un inmueble de 833.68 m2 de construcción en un terreno de 5,000.001m2 con recepción de pacientes, consultorios, una cámara Gessel, salones para sesiones de terapias y para sala de juntas, dirección general, archivo clínico y otros servicios.	26 Sonora	Infraestructura social	500,000	500,000					100.00
0812M7K0005	Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez	Construcción de una U.I. con superficie de 2,072.56 m2 en un terreno de 3,200.00 m2 que con consultorios, salón de usos múltiples, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	07 Chiapas	Infraestructura social	3,416,000	3,416,000					100.00
0812M7K0006	Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz	Construcción de una U.I. con superficie de 1,106.00 m2 en un terreno de 1,517.60 m2, con consultorios, salón de usos múltiples, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	3,416,000	3,416,000					100.00
0912M7K0001	Programa de Adquisiciones 2010	Adquisición de mob, epo de admon epo educacional y recreativo, vehic terrestres destinados a servicios púb, epo y aparatos de comunicaciones y telecom, instrumental, epo médico y de lab, herramientas y sustituir bienes obsoletos e inservibles, siniestrados y robados, para la operación de los CIJ.	35 Varios	Adquisiciones	16,561,901	21,027,261	216,901	216,901	4,682,260	22.27	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 12 Salud
 ENTIDADES PARAESTATALES
 NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0712NEF0001	TOTAL Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2011	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	1,548,200,000	1,360,059,100	21,463,578	32,400,613	67,769,408	4.98	83.54
					1,548,200,000	1,360,059,100	21,463,578	32,400,613	67,769,408	4.98	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 13 Marina											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				1,219,500,000	1,252,259,708	1,220,061,381	1,242,793,053	1,467,146,371	117.16	
03131130001	Proyecto de Inteligencia Naval y Comando y Control	Centrales de Comando y Control, Estaciones fijas, móviles y portátiles, así como sistemas y equipos especializados de inteligencia y contrainteligencia.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	172,300,000	217,528,232	100,704,750	104,954,750	217,528,232	100.00	100.00
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	404,895,091	189,853,631	391,739,114	395,790,552	404,740,294	213.19	100.00
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, area mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	143,658,000	144,907,200	144,907,200	144,907,200	144,907,200	100.00	100.00
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construcción de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	87,800,000	197,482,194	146,400,132	157,573,472	197,482,194	100.00	58.10
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	12 Guerrero	Infraestructura gubernamental	138,741,925	182,249,225	133,920,095	137,176,409	182,249,225	100.00	71.69
08132160003	Construcción de instalaciones para un Batallón de Infantería de Marina en Guaymas, Son.	Construcción de instalaciones para un Batallón de I.M., el cual consistirá en un edificio para comandancia, edificios para alojamiento, pañoles, cobertizos para vehículos, centro de academias, cocina comedor instalaciones de entrenamiento militar, áreas deportivas y verdes.	26 Sonora	Infraestructura gubernamental	124,710,752	133,032,904	117,214,265	117,214,265	133,032,904	100.00	100.00
08132160004	Remodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.	30 Veracruz	Mantenimiento	147,394,232	187,206,322	185,175,825	185,176,405	187,206,322	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
09141100001	TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO PARA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	Se requieren realizar trabajos para mejorar el desague de los inmuebles ya que actualmente estan generando problemas de filtración; asimismo, se realizarán otros trabajos de cancelería de aluminio, celosías en fachadas, plafones reticulares y pisos de loseta que mejoren el confort termico.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,400,980	12,782,755	7,665,159	7,665,159	12,781,547	99.99	99.99
					25,400,980	12,782,755	7,665,159	7,665,159	12,781,547	99.99	99.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				2,224,385	564,564	112,111	154,257	412,951	73.15	
0914A000001	Programa de Adquisiciones PROFEDET 2010	Adquisición de mobiliario, equipo y vehículos terrestres.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,224,385	564,564	112,111	154,257	412,951	73.15	73.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0914B000001	TOTAL Programa de Inversión de Adquisiciones del Comité Nacional de Protección al Salario 2010	Adquisición de mobiliario, equipo educacional, recreativo, oficina, así como aparatos de comunicaciones.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	250,600	250,600		172,083	172,083	68.67	69.00
					250,600	250,600		172,083	172,083	68.67	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0914P7R0001	TOTAL Programa de Adquisiciones INFONACOT 2010	Compra de mobiliario para el equipamiento de Oficinas, y la adquisición de automóviles utilitarios.	35 Varios	Adquisiciones	17,700,000	17,700,000			2,213,080	12.50	12.50
					17,700,000	17,700,000			2,213,080	12.50	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 15 Reforma Agraria											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				28,877,094	16,375,627	16,375,627	16,375,627	16,375,627	100.00	
0915400001	Programa de Adquisiciones de la SRA	Adquisiciones de equipo de administración, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, equipo educacional y recreativo, vehículos, maquinaria y equipo de construcción, maquinaria y equipo de comunicaciones y de uso informático y herramientas y refacciones.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	20,877,094	8,393,482	8,393,482	8,393,482	8,393,482	100.00	100.00
0915410003	Programa de Mantenimiento de Inmueble de la SRA	Adecuaciones de espacios del Edificio B-4, ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 669, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán sustitución de las cubiertas de acrílico de los cubos de escaleras oriente y poniente y rehabilitación red de hidrantes y modernización del sistema hidroneumático.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	6,850,000	6,850,000	6,850,000	6,850,000	6,850,000	100.00	100.00
0915410004	Programa de Estudios de Preinversión de la SRA	Estudios de Preinversión para llevar a cabo las adecuaciones de espacios del Edificio B-4, ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 669, Colonia Presidentes Ejidales, Coyoacán, mediante la elaboración de un proyecto ejecutivo.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,150,000	1,132,145	1,132,145	1,132,145	1,132,145	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 15 Reforma Agraria
 ENTIDADES PARAESTATALES
 QEU Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0915QEU0001	TOTAL Programa de adquisiciones de bienes muebles del FIFONAFE	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, bienes informáticos y vehículos.	35 Varios	Adquisiciones	4,020,000	1,478,517					100.00
					4,020,000	1,478,517					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				102,418,700	122,810,167		99,921,569	114,715,634	93.41	
0816710001	Demolición y excavación de los residuos peligrosos de las celdas C1 y C2, y la protección temporal de la superficie descubierta, en el predio de la ex fábrica de Cromatos de México en Tultitlán, Edo de México.	Llevar a cabo la demolición de los muros del área de confinamiento, excavar el residuo peligroso, su transportación, el tratamiento y su disposición final.	15 Estado De Mexico	Otros proyectos	100,000,000	116,000,000		98,598,318	113,344,546	97.71	97.71
09165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Mobiliario y equipo diverso para las oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios.	35 Varios	Adquisiciones	318,700	1,760,783		40,480	40,480	2.30	2.50
09165120004	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	2,100,000	5,049,384		1,282,771	1,330,608	26.35	26.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				11,400,964,708	8,799,992,093	4,699,672,475	6,099,266,004	6,106,009,752	69.39	
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuacion de obras de infraestructura del canal principal y zona de riego.	12 Guerrero	Infraestructura económica	73,348,838	47,121,078	39,769,169	42,561,512	42,561,512	90.32	74.26
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	12 Guerrero	Infraestructura económica	71,437,116	33,109,906	23,318,846	28,297,207	28,297,207	85.46	96.00
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	70,883,474	23,575,520	12,335,269	18,269,334	18,269,334	77.49	98.83
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-- Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilátán-Los Olivos.	Continuación de la construcción del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilátán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	16 Michoacan	Infraestructura económica	79,491,720	145,907,836	125,719,242	139,415,999	139,415,999	95.55	85.71
0316B000052	Proyecto de Ampliación de Unidades de Riego El Tumba	Continuación de la construcción del canal principal y zona de riego.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	4,259,872	4,259,872	3,589,060	4,234,343	4,234,343	99.40	97.38
0316B000055	Margen Derecha, Río Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	18 Nayarit	Infraestructura económica	50,897,000	52,325,316	21,764,696	34,325,483	34,325,483	65.60	87.01
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construcción de obras de infraestructura pozos, línea eléctrica y zona de riego.	31 Yucatan	Infraestructura económica	24,404,313	24,973,422	19,623,284	21,427,958	21,427,958	85.80	32.03
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	31 Yucatan	Infraestructura económica	25,295,000	25,000,000	16,787,270	18,967,742	18,967,742	75.87	31.61
0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores; entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	70,677,068	81,469,241	21,032,500	63,153,095	63,153,095	77.52	55.27
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	06 Colima	Infraestructura económica	110,848,278	49,097,622	4,118,355	42,197,622	42,197,622	85.95	18.03
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	09 Distrito Federal	Inmuebles	78,202,128	78,202,128	30,296,328	35,984,495	35,984,495	46.01	56.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	713,480,548	829,863,570	553,899,900	664,667,186	667,421,854	80.43	49.98
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	340,281,058	140,996,855	95,728,212	113,192,139	113,192,139	80.28	36.25
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, así como servicio de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	568,078,641	178,510,925	59,854,556	98,801,582	100,710,750	56.42	55.20
0716B000146	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego.	14 Jalisco	Infraestructura económica	41,967,690	131,045,326	106,486,855	117,674,650	117,674,650	89.80	68.00
0816B000066	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Túnel Emisor Oriente.	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Túnel Emisor Oriente, en el Distrito Federal, municipios conurbados del estado de México y municipio de Atotonilco, Hidalgo, a través de una Gerencia Externa de Proyecto, GEP.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	23,000,000	218,415,516					19.00
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Se incluye la adquisición de maquinaria como: equipos de perforación, de rezaga y complementario, así como compra y o renta de terrenos para la construcción de lumbreras	35 Varios	Infraestructura económica	1,594,840,153	70,501,979	24,006,813	24,721,814	25,926,590	36.77	18.89
0816B000096	Obras de Protección y Encauzamiento del Río Sinaloa, en la Ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin.	Construcción de obras de protección y encauzamiento para proporcionar sección hidráulica constante al río Sinaloa en aproximadamente 6 km a la altura de la ciudad de Guasave, para conducir un gasto de 1,856 m3/s; comprende una plantilla de 130 m, talud de 2:1 y altura promedio de bordos en 7 m.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	48,432,054	97,823,731	54,143,916	67,178,869	67,178,869	68.67	74.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0816B000110	Extracción de 300 ha de tule en áreas infestadas de la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo.	Extracción de tule desde la raíz, de forma manual o mecánica en la Laguna de Tecocomulco, en una superficie de 300 ha.	13 Hidalgo	Mantenimiento	1,817,326	1,817,326	1,119,181	1,123,438	1,123,438	61.82	56.01
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	30 Veracruz	Infraestructura económica	219,587,147	189,737,635	135,290,361	135,290,361	135,290,361	71.30	45.00
0816B000130	Sistema de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera, y colectores pluviales y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	590,778,491	918,763,146	613,754,716	642,439,814	642,439,814	69.92	81.57
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andrew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000	08 Chihuahua	Mantenimiento	71,920,031	43,972,802	43,730,919	43,730,919	43,730,919	99.45	61.00
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua	08 Chihuahua	Mantenimiento	10,480,000	10,432,896	4,216,597	7,779,104	7,779,104	74.56	47.80
0816B000137	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos comprendidos de la presa San Gabriel a la altura del poblado de Villa las Nieves y de la presa Pico de Águila a la altura de la Ciudad de Jiménez, estados de Durango y Chihuahua	08 Chihuahua	Mantenimiento	7,336,000	7,455,804	6,371,075	6,964,163	6,964,163	93.41	44.11
0816B000143	Mantenimiento y Conservación del Cauce Rectificado del río La Arena; municipios Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlan, estado de Oaxaca.	Desmonte, excavación para rectificación de cauce, en el tramo del Río La Arena de las poblaciones: Collantes, Piedra Blanca, paso del Tigre, José María Morelos y la Boquilla de Santa María Chicometepepec, en los municipios de: Pinotepa Nacional y Santa María Huazolotitlan, estado de Oaxaca.	20 Oaxaca	Mantenimiento	1,650,820	1,650,820	1,221,411	1,221,960	1,221,960	74.02	77.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	Elaborar estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de obras para el desarrollo de infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	15,150,000	16,965,593	10,976,787	12,946,205	12,946,205	76.31	93.24
0816B000160	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.	Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolvaneras.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	477,789,217	714,047,088	551,063,298	648,149,635	649,024,771	90.89	35.25
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	164,400,000	49,508,761	4,432,862	4,649,123	4,649,123	9.39	6.41
0816B000183	Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal (Estudios, Proyectos y Diseños Ejecutivos)	Elaborar Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de Temporal en proyectos de Ampliación de Unidades de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,500,000	3,124,800	1,923,104	3,124,624	3,124,624	99.99	97.00
0816B000185	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Rehabilitación de presas de almacenamiento y presas derivadoras, canales de conducción y distribución, drenes colectores primarios y secundarios, estructuras de control y medición en presas, canales y drenes, caminos de operación y; modernización de zonas de riego con alto potencial productivo.	35 Varios	Mantenimiento	50,200,000	54,511,131	11,518,417	45,319,357	45,319,357	83.14	70.00
0816B000208	Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	10,134,030	10,142,369	2,228,467	4,343,425	4,343,425	42.82	47.00
0816B000209	Unidades de Riego Zona Oriente, Municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Cuencame, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	11,237,660	8,080,768	729,167	7,621,354	7,621,354	94.31	74.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales												
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS												
B00 Comisión Nacional del Agua												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
0816B000210	Unidades de Riego Zona Oriente de San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	10,810,800	8,561,640	3,795,142	5,455,379	5,455,379	63.72	94.02	
0816B000211	Unidades de Riego Zona Poniente de San Juan del Río, Durango.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 7 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	10 Durango	Infraestructura económica	12,055,910	11,161,578	4,309,079	5,300,041	5,300,041	47.48	55.70	
0816B000218	Construcción de la sección hidráulica de concreto, recuperación de la sección hidráulica en tierra y entubamiento en el Arroyo Colomer, en la Localidad de Tulancingo, Hidalgo.	Construcción de obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de centros de población.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,930,828	10,930,828	3,072,905	7,487,377	7,487,377	68.50	41.00	
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	260,238,398	41,485,000	1,885,000	18,868,395	18,868,395	45.48	6.42	
0816B000245	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva, en el estado de Tabasco.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de inundaciones atípicas en presencia de lluvias severas durante el periodo del 21 al 29 de septiembre de 2008, tanto en los 8 municipios de interés, como en las partes altas y medias de las cuencas hidrológicas correspondientes.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,621,311,439	1,044,845,303	480,009,977	672,369,977	672,369,977	64.35	63.40	
0816B000261	Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua.	Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	72,441,518	72,403,843	39,213,720	58,235,747	58,235,747	80.43	23.50	
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	35 Varios	Estudios de preinversión	24,075,688	39,570,740	15,301,015	19,794,222	19,794,222	50.02	19.79	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000045	Elaboración de estudios de Costo Beneficio y Manifestación de Impacto Ambiental para obras de protección de centros de población en 41 ríos de la zona Costa y Sierra del Estado de Chiapas.	Realizar los estudios básicos, así como la recopilación y análisis de la información necesaria para determinar la factibilidad económica y ambiental de los proyectos para llevar a cabo la construcción de obras de protección para disminuir los riesgos de inundaciones en los centros de población.	07 Chiapas	Estudios de preinversión	14,497,245	17,909,959	11,034,434	15,821,868	15,821,868	88.34	90.12
0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura	25 Sinaloa	Infraestructura económica	98,091,879	47,002,181	23,449,240	31,956,960	31,956,960	67.99	44.00
0916B000052	Barra de Cahoacán, Chiapas.	Construcción de dos obras de captación en el Río Cahoacan, electrificación y subestación y equipamiento; y la instalación de sistema de riego por compuertas.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,643,000	5,643,000	5,641,113	5,641,113	5,641,113	99.97	95.00
0916B000058	Programa de Riego Suplementario Buenos Aires.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,867,812	9,867,812	8,083,752	9,771,513	9,771,513	99.02	90.00
0916B000059	Programa de Riego Suplementario Dos Caminos.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,409,089	10,409,338	7,208,802	10,328,300	10,328,300	99.22	91.00
0916B000060	Programa de Riego Suplementario El Fraile.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,843,837	10,843,837	6,861,755	10,694,456	10,694,456	98.62	90.50
0916B000061	Programa de Riego Suplementario El Lagartillo.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,020,533	10,020,533	7,285,517	9,889,909	9,889,909	98.70	90.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0916B000062	Programa de Riego Suplementario Paso del Cristo.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,721,155	9,721,155	6,450,927	9,558,830	9,558,830	98.33	90.40
0916B000063	Programa de Riego Suplementario Región Centro de la Cuenca del Papaloapan.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución del riego.	35 Varios	Infraestructura económica	10,057,700	10,057,700	8,103,505	9,873,169	9,873,169	98.17	99.94
0916B000064	Programa de Riego Suplementario Región Norte de la Cuenca del Papaloapan.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución.	35 Varios	Infraestructura económica	10,781,295	10,781,295	7,919,195	10,475,827	10,475,827	97.17	88.50
0916B000065	Programa de Riego Suplementario Región Norte de Oaxaca y Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación, distribución, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas de distribución.	35 Varios	Infraestructura económica	9,258,640	9,258,635	7,538,626	8,788,459	8,788,459	94.92	87.00
0916B000072	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 2	Construcción de: pozos; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,776,679	10,851,684	10,065,910	10,845,143	10,845,143	99.94	91.00
0916B000073	Programa de Riego Suplementario Región Térapan de Galeana.	Construcción de pozos y sus instalaciones, obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución en los sistemas de riego; construcción de líneas de conducción y subestaciones eléctricas y, estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	12 Guerrero	Infraestructura económica	8,804,576	8,804,576	4,184,932	4,632,249	4,632,249	52.61	40.00
0916B000080	Programa de Riego Suplementario Región Hopelchén, Campeche.	Construcción de pozos, canales a cielo abierto y/o tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	04 Campeche	Infraestructura económica	6,712,095	8,189,756	6,694,853	6,694,853	6,694,853	81.75	63.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000081	Programa de Riego Suplementario Región Zihuatanejo.	Construcción de pozos y sus instalaciones, obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución en los sistemas de riego; construcción de líneas de conducción y subestaciones eléctricas y, estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	12 Guerrero	Infraestructura económica	8,505,000	8,505,000	5,190,814	6,551,436	6,551,436	77.03	55.00
0916B000091	Obra dispersa para la construcción de protecciones marginales y desazolve en Ríos de Morelos (Apatlaco) municipio Temixco, Estado de Morelos.	Sobreelevación del bordo margen derecha, con terracería producto de desazolve del río y colocación de módulos tipo tapete flexible de concreto, en dos tramos críticos del Río Apatlaco en una longitud total de 0.5 km	17 Morelos	Infraestructura económica	7,631,242	11,645,130	11,110,487	11,110,487	11,110,487	95.41	97.00
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,016,110	12,528,035	3,280,008	3,544,131	3,544,131	28.29	1.21
0916B000097	Programa de Rehabilitación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala	Rehabilitación y modernización de la infraestructura existente en los Módulos, adquisición de maquinaria y equipo, para incrementar las eficiencias de conducción actuales que son muy bajas debido a las pérdidas e infiltraciones ocasionadas por el mal estado de los canales y drenes.	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,346,850	3,496,265	3,496,265	3,496,265	3,496,265	100.00	1.00
0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,433,753	5,433,753	2,609,381	3,333,645	3,333,645	61.35	27.00
0916B000105	Programa de Riego Suplementario Región Morelos Subregion II.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,198,713	7,768,713	6,558,315	7,751,624	7,751,624	99.78	71.50
0916B000107	Automatización, Ampliación y Mantenimiento de Redes Hidroclimatológicas con telemétricas satelital, en la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.	Modernización y ampliación de las redes telemétricas de medición, monitoreo y procesamiento de datos de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	35 Varios	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000					47.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000108	Programa de Estudios para el Sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Elaboración de estudios y servicios para el sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque, tanto para acciones de infraestructura como para actividades de gestión, de conformidad con la normatividad para el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	35 Varios	Estudios de preinversión	51,470,000	51,470,000	35,943,953	46,430,683	46,430,683	90.21	89.70
0916B000109	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	40,072,461	31,230,456	17,227,986	27,309,044	27,309,044	87.44	22.10
0916B000110	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	21,916,155	39,100,617	8,451,423	19,099,538	19,099,538	48.85	31.00
0916B000111	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	44,748,200	45,852,918	28,962,083	41,291,776	41,291,776	90.05	34.00
0916B000112	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Balsas.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	2,043,713	5,768,939	2,705,296	4,892,722	4,892,722	84.81	32.00
0916B000113	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	14,281,439	21,155,464	15,069,105	18,635,595	18,635,595	88.09	33.00
0916B000114	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	5,892,832	14,281,018	2,353,370	10,281,284	10,281,284	71.99	33.50
0916B000115	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	12,528,727	17,497,076	4,603,802	13,223,112	13,223,112	75.57	25.00
0916B000116	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	9,903,266	18,106,928	8,713,891	12,035,005	12,035,005	66.47	44.00
0916B000117	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Centro.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	30 Veracruz	Mantenimiento	2,892,941	4,405,817	225,324	2,591,355	2,591,355	58.82	27.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000118	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Frontera Sur.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	07 Chiapas	Mantenimiento	3,012,486	574,134	565,567	565,567	565,567	98.51	18.00
0916B000120	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	6,641,664	8,074,475	452,212	452,212	452,212	5.60	2.21
0916B000121	Programa de Riego Suplementario REGION ORIENTE DE YUCATAN. Subregión 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción y subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	10,014,300	10,014,300	8,780,937	9,836,371	9,836,371	98.22	89.00
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	52,368,800	37,283,659	9,456,555	25,352,152	25,352,152	68.00	24.00
0916B000137	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Compra de vehículos y equipos de transporte terrestres, lacustres y fluviales para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35 Varios	Adquisiciones	506,000	506,000	427,583	427,583	427,583	84.50	80.00
0916B000138	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención del Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal.	Adquisición de vehículos, que permitan administrar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar el cumplimiento de las actividades encomendadas a los diferentes Organismos de Cuencas y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua.	35 Varios	Adquisiciones	7,080,000	7,080,000	6,985,520	6,985,520	6,985,520	98.67	90.00
0916B000141	Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México.	35 Varios	Adquisiciones	2,401,073	22,031,166		9,111,206	9,111,206	41.36	47.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000142	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención del Programa K113 Ampliación de Infraestructura de Riego.	Adquisición de vehículos.	35 Varios	Adquisiciones	3,835,000	3,988,402	2,967,738	2,967,738	2,967,738	74.41	77.38
0916B000143	Programa de Adquisición de Vehículos y equipo técnico para el Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura, en su componente para Unidades de Riego.	Adquisiciones que coadyuvan a la planeación, programación, ejecución, control y seguimiento del Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego.	35 Varios	Adquisiciones	10,749,000	2,840,737	1,025,544	1,025,544	1,025,544	36.10	9.00
0916B000145	Rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas convencionales y automáticas, a nivel nacional.	Trabajos de rehabilitación de estaciones hidrométricas convencionales; para instalación de nuevo equipo hidroclimatológico convencional, automático y de radiocomunicación; de protección en estaciones hidrométricas automáticas; instalación y puesta en marcha de sensores de nivel	35 Varios	Mantenimiento	53,500,000	10,472,814	4,226,793	7,802,033	7,802,033	74.50	20.00
0916B000149	Programa de bienes de infraestructura para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales en las áreas de Servicios a Usuarios.	Adquisición de mobiliario y renovación del parque vehicular, para mejorar los servicios y operación de las áreas de Centro Integral de Servicios y Ventanilla Única para la atención a usuarios de aguas nacionales.	35 Varios	Adquisiciones	15,458,428	1,594,971	640,088	640,088	640,088	40.13	87.00
0916B000152	Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	Elaboración de Sistemas de Información Geográfica para 24 Distritos de Riego, Digitalización de documentos legales del Padrón de Usuarios e integración en el SIG en dos Distritos de Riego y Elaboración de Modelo Nacional con Sistemas de Información Geográfica de 40 Distritos de Riego.	35 Varios	Estudios de preinversión	86,960,000	85,310,000	63,516,323	70,003,943	70,003,943	82.06	47.00
0916B000153	Programa de Estudios para el sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Elaboración de estudios de factibilidad y monitoreo de la calidad del agua para mantener las actuales capacidades de operación y mejorar la operación del sistema en su conjunto, garantizando su viabilidad como fuente de abastecimiento.	35 Varios	Estudios de preinversión	7,100,000	28,150,234	28,150,234	28,150,234	28,150,234	100.00	67.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000154	Levantamiento topo batimétrico de las Lagunas Grande y Fierro y Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de la Presa Derivadora Santa Fe, canal de alimentación y bordos de las Lagunas Grande y Fierro en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua.	Elaborar Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Rehabilitación y Obra complementaria de las Lagunas Grande y Fierro para evitar inundaciones en áreas productivas y centros de población, ubicadas en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.	08 Chihuahua	Estudios de preinversión	1,600,000	1,600,000	491,068	685,856	685,856	42.87	41.00
0916B000159	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables del territorio nacional.	Realizar estudios y trabajos: hidrológicos e hidráulicos para definir la avenida máxima ordinaria (nivel del agua); topográficos; aerofotogramétricos, para definir la sección transversal del cauce y una franja a cada lado del mismo o en la periferia de un cuerpo de agua (presa, lago, laguna,...).	35 Varios	Estudios de preinversión	73,800,000	83,809,820	24,688,884	51,985,129	51,985,129	62.03	19.64
0916B000161	Mantenimiento del cauce rectificad del Rio Verde, estado de Oaxaca.	Desmonte, excavación para rectificación de cauce, mantenimiento de bordos marginales con revestimiento de caminos y colocación de enrocamiento, en el Rio Verde de los municipios de Santiago jamiltepec y San Pedro tututepec, estado de Oaxaca.	20 Oaxaca	Mantenimiento	3,136,460	3,136,460	2,788,861	2,788,861	2,788,861	88.92	35.00
0916B000162	Estudio y proyecto ejecutivo para el reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación del cauce del río Papigochi en el tramo comprendido de la Presa Abraham González a Temósachic, Chih.	Elaboración de Proyecto ejecutivo del anteproyecto que permitirá disponer de las especificaciones y volúmenes de obra para ejecutar la obra.	08 Chihuahua	Estudios de preinversión	1,500,000	1,500,000	767,019	767,019	767,019	51.13	51.13
0916B000163	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Frontera Este	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	3,841,986	5,611,560	5,611,560	5,611,560	5,611,560	100.00	54.60
0916B000164	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 5.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,556,000	10,556,000	10,553,701	10,553,701	10,553,701	99.98	98.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000165	Programa de Riego Región Zona Costa Chahuities Subregión 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	4,890,160	4,890,160	4,882,566	4,882,566	4,882,566	99.84	47.70
0916B000166	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Centro 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	3,499,604	3,499,604	3,499,604	99.99	37.51
0916B000169	Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	Diseñar e implementar planes de manejo con obras y acciones demostrativas de conservación de agua y suelo en tres microcuencas, así como realizar acciones estratégicas de innovación tecnológica y asistencia a organismos de usuarios	35 Varios	Estudios de preinversión	5,650,000	11,900,000	2,769,344	6,995,110	6,995,110	58.78	49.00
0916B000172	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Conservar y rehabilitar caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras en general; trabajos como: represas, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsoleo entre otros y; acciones de manejo del agua y preservación de suelos.	35 Varios	Mantenimiento	195,890,939	159,391,750	118,341,301	136,356,197	136,356,197	85.55	87.50
0916B000173	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	Rehabilitación y modernización de: canales, equipos de bombeo y estructuras de operación, medición y control; modernización del riego en zonas con alto potencial productivo; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión y control de calidad.	35 Varios	Mantenimiento	7,090,967	6,461,791	4,783,664	6,331,206	6,331,206	97.98	4.00
0916B000174	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en el área de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	Adquisición de 6 vehículos automotores que servirán para substituir las unidades obsoletas y apoyar las actividades relativas a la Administración Sustentable del Agua.	35 Varios	Adquisiciones	913,800	614,910		578,991	578,991	94.16	60.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000175	Caracterización geotécnica e hidrogeológica y Recarga artificial de acuíferos en la Región XIII Valle de México.	Estudios para caracterización geotécnica e hidrogeológica de fuentes probables de contaminación en rellenos sanitarios; proyecto de recarga artificial de acuíferos en el Valle de México; instrumentación geotécnica, piezométrica y de calidad en área de influencia del Relleno Sanitario Bordo Poniente.	35 Varios	Estudios de preinversión	4,500,000	4,500,000					30.00
0916B000178	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	59,820,000	65,300,584	33,275,390	50,803,612	50,803,612	77.80	33.00
0916B000179	Programa de Riego Suplementario Región Vallehermoso Subregion I.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	5,500,000	6,070,000	3,123,871	6,054,786	6,054,786	99.75	76.50
0916B000180	Programa de Riego Suplementario Región Sabidos Subregion II.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,500,000	8,696,000	5,073,912	7,212,558	7,212,558	82.94	64.20
0916B000181	Programa de Riego Suplementario Región Kantunilkin Subregion I.	Construcción de pozos y sus instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, de líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas, estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	1,789,800	1,789,800	1,609,561	1,609,561	1,609,561	89.93	85.01
0916B000182	Programa de Riego Suplementario Región Bacalar Subregion I.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	5,000,000	7,508,000	4,551,496	7,287,264	7,287,264	97.06	86.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000183	Programa de Riego Suplementario YUCATAN SUR 1	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción y subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	7,318,000	7,318,800	6,687,350	6,690,872	6,690,872	91.42	87.01
0916B000186	Programa de Adquisiciones de Vehículos en las Unidades Centrales Normativas de la CONAGUA.	Adquisición de vehículos nuevos o reposición de vehículos automotores de modelos muy atrasados y obsoletos, para proveer a las oficinas de las Unidades Centrales Normativas, Áreas Staff de la Dirección General, y Dirección General de la CONAGUA.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	576,178	5,161,327	779,353	944,357	944,357	18.30	2.06
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera para el abastecimiento de 1.94 m ³ xseg de agua en bloque, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema.	30 Veracruz	Mantenimiento	12,948,200	13,213,510	8,362,201	11,074,866	11,074,866	83.81	21.00
0916B000188	Programa de Adquisiciones de bienes diversos para los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA.	Adquisición del mobiliario y equipo de oficina, para proveer a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de bienes de los que actualmente carecen y reemplazo de otros que se encuentran dañados u obsoletos.	35 Varios	Adquisiciones	69,474,522	10,335,810	862,823	2,865,247	2,865,247	27.72	28.00
0916B000192	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Adquirir dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua para instalarlos en puntos de control de canales y sistemas de telemedición en presas de almacenamiento, a fin de entregar con mayor precisión y oportunidad los volúmenes de agua de acuerdo a la dotación a la que se tiene derecho.	35 Varios	Adquisiciones	17,690,000	17,644,000	1,225,871	4,391,643	4,391,643	24.89	24.00
0916B000195	Programa de Riego Suplementario Región Sabidos Subregion III.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,000,000	8,064,000	1,708,705	8,031,853	8,031,853	99.60	80.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000196	Programa de Riego Suplementario Región Salamanca Subregion I.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	5,686,090	5,686,090	4,274,565	5,466,397	5,466,397	96.14	88.00
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TOS, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	208,894,525	108,776,256	2,309,191	2,309,191	2,309,191	2.12	.70
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	128,358,388	4,219,421	4,219,421	4,219,421	4,219,421	100.00	2.30
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	Las obras de infraestructura para completar el Vaso incluyen Caminos de acceso de op. y superv.; Torre de vigilancia; Caseta de op. y control; CCM; Cerca perimetral; Inst. eléctrica, de voz y datos; Generador de emergencia; Interconexión con líneas alternas 1 y 2	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	137,617,988	38,941,240	14,382,234	14,382,234	14,382,234	36.93	8.00
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	43,802,548	104,807,000	6,367,247	6,367,247	6,367,247	6.08	2.50
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	123,895,200	132,334,072	1,039,601	1,039,601	1,039,601	.79	.40
0916B000205	Programa de Mantenimiento de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua instalados en Fuentes de Abastecimiento, para garantizar su correcto funcionamiento.	35 Varios	Mantenimiento	16,570,000	8,880,000	1,566,290	4,618,284	4,618,284	52.01	51.50
0916B000206	Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Elaborar proyectos ejecutivos que permitan la adquisición, instalación y puesta en operación de los dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua que se instalan en Fuentes de Abastecimiento.	35 Varios	Estudios de preinversión	740,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	68.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000208	Programa de supervisión del Programa de Rehabilitación y Modernización en Unidades de Riego.	Vigilar la correcta ejecución de los trabajos de obra civil para la rehabilitación, construcción, modernización, y tecnificación de la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua en las Unidades de Riego, elaborar estimaciones y elaborar actas de entrega recepción.	35 Varios	Otros programas	18,560,000	3,000,000	466,200	1,715,950	1,715,950	57.20	8.50
0916B000216	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la infraestructura hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	59,458,737	76,932,156	48,549,354	61,829,696	61,829,696	80.37	41.00
0916B000220	Estudios de Levantamientos Topobatómicos de Presas de Almacenamiento	Realizar estudios para conocer la nueva configuración topográfica del embalse para estar en condiciones de tomar medidas preventivas o correctivas para lograr la seguridad de las presas, así como optimizar sus políticas de operación	35 Varios	Estudios de preinversión	5,000,000	10,600,000	3,178,340	8,290,038	8,290,038	78.21	33.00
0916B000224	Programa de Conservación y Operación de Distritos de Riego.	Realizar trabajos de conservación, operación y administración, en los Distritos de Riego a fin de mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura.	35 Varios	Mantenimiento	124,244,030	121,221,088	57,315,952	91,889,774	91,889,774	75.80	59.00
0916B000225	Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Sur.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los Distritos de Riego.	35 Varios	Mantenimiento	3,426,562	1,496,374	364,564	677,722	677,722	45.29	14.00
0916B000228	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Rehabilitación y modernización de: presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición y; caminos de operación y servicio; modernización del riego en zonas de alto potencial productivo y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión y control.	35 Varios	Mantenimiento	112,931,054	109,915,565	27,901,858	62,090,557	62,090,557	56.49	40.00
0916B000229	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA NORTE.	Conservar la Infraestructura Federal de Protección mediante trabajos de: rectificación, desazolves, encauzamientos, protecciones marginales, bordos de protección, espigones y estructuras en los Cauces de los Ríos de la Región Zona Norte de la República Mexicana.	35 Varios	Mantenimiento	93,707,012	61,385,419	31,978,869	44,027,137	44,027,137	71.72	34.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000230	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA CENTRO.	Rectificación, encauzamiento, desazolve, protecciones marginales, bordos de protección, espigones y estructuras en los cauces, para evitar inundaciones en las áreas en producción y en comunidades, protegiendo la infraestructura hidráulica federal y productiva que colinda con los cauces de los ríos.	35 Varios	Mantenimiento	44,868,401	48,132,913	26,969,991	33,672,376	33,672,376	69.96	23.00
0916B000231	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal REGION ZONA SUR	Rectificación, encauzamiento, desazolve, protecciones marginales, bordos de protección, espigones y estructuras, para evitar inundaciones en las áreas agrícolas y en comunidades, protegiendo principalmente la infraestructura hidráulica federal y productiva que colinda con los cauces de los Ríos	35 Varios	Mantenimiento	87,926,579	99,560,432	81,699,116	94,165,022	94,165,022	94.58	60.00
0916B000237	Programa de Estudios Especifico para el Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización en Unidades y Distritos de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura, en su componente para Unidades de Riego.	Realización de estudios indispensables para la planeación, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego a nivel nacional en materia de uso eficiente del agua y de su infraestructura.	15 Estado De Mexico	Estudios de preinversión	41,104,423	9,700,000	2,872,000	3,679,000	3,679,000	37.93	23.50
0916B000238	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la infraestructura hidraulica en condiciones de serguridad hidraulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	4,960,000	20,769,069	8,828,591	14,687,822	14,687,822	70.72	9.80
0916B000239	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; pozos, plantas de bombeo; caminos de operación y servicio; modernización de zonas de riego con alto potencial productivo; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	65,818,280	153,925,467	77,898,726	130,965,670	130,965,670	85.08	84.00
0916B000240	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Sur.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución, estructuras de operación, control y medición y, caminos de operación; modernización del riego en zonas con alto potencial productivo y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	31,044,647	43,809,082	18,530,205	21,382,006	21,382,006	48.81	13.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000241	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Rehabilitación y modernización de: presas de almacenamiento y derivadoras; canales de conducción y distribución; equipos de bombeo, estructuras de control y medición y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	145,458,521	176,919,044	82,255,822	141,033,349	141,033,349	79.72	90.00
0916B000242	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Rehabilitación y/o modernización de: canales de conducción y distribución; drenes; caminos de operación y servicio; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	35,718,792	35,460,234	10,486,585	19,769,245	19,769,245	55.75	12.00
0916B000243	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacifico.	Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo; rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	19,900,000	43,169,760	41,798,618	43,169,760	43,169,760	100.00	28.01
0916B000249	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Rehabilitación de: presas de almacenamiento y derivadoras; pozos; canales; drenes; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; modernización de zonas con alto potencial productivo; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión y control de calidad.	35 Varios	Mantenimiento	234,325,775	81,409,683	17,313,761	32,867,598	32,867,598	40.37	21.00
0916B000250	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Norte.	Rehabilitación y/o modernización de: canales principales y secundarios; estructuras de operación, medición y control; elaboración de proyectos ejecutivos y; supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	268,071,405	150,809,056	104,761,538	126,081,885	126,081,885	83.60	80.00
0916B000251	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución y, drenes; supervisión y control de calidad.	30 Veracruz	Mantenimiento	77,600,000	78,458,970	20,517,596	61,968,680	61,968,680	78.98	40.00
0916B000252	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio y; plantas de bombeo; continuación reparación daños ocasionados por el Huracán STAN y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	16,225,967	16,225,967	2,584,329	11,470,282	11,470,282	70.69	7.30
0916B000253	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	Rehabilitación y modernización de: canales de conducción y distribución, estructuras de control y medición del agua de riego y, sifones; y; elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión.	35 Varios	Mantenimiento	79,334,395	95,904,367	12,758,956	37,618,965	37,618,965	39.23	24.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916B000261	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en Arroyo Topo Chico, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León.	Revestimiento y apertura de canal. Tramo longitudinal de 2 km, de calle Sendero de Apodaca hasta 500 m después de la Carretera Mezquitla.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	163,200,000	163,199,739	138,944,460	150,045,504	150,045,504	91.94	88.00
0916B000264	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Telecomunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Compra de maquinaria y equipo de construcción, industrial, de telecomunicaciones, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en el Sistema del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la Ciudad de México.	35 Varios	Adquisiciones	97,230,666	31,560,376	92,633	797,172	797,172	2.53	1.50
0916B000269	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones).	Adquisición de maquinaria y equipo, mediante convocatoria nacional e internacional, y una vez adquiridos se transfieren a los usuarios de las asociaciones civiles.	35 Varios	Adquisiciones	2,950,000	45,834,539	19,618,470	35,775,714	35,775,714	78.05	70.00
0916B000270	Programa de Riego Suplementario Región Sacxan Subregion I.	Construcción de pozos e instalaciones, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	3,827,570	3,827,570	3,147,800	3,819,202	3,819,202	99.78	95.50
0916B000274	Programa de Estudios en acuíferos del país.	Realizar estudios de reactivación de redes, geohidrológicos, de manejo integrado y de recarga artificial en acuíferos del país.	35 Varios	Estudios de preinversión	7,432,199	63,500,866	18,402,368	45,137,745	45,137,745	71.08	44.00
0916B000278	Programa de Riego Suplementario YUCATAN SUR 2	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción y subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	10,424,000	7,147,800	6,482,490	6,577,147	6,577,147	92.02	91.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Instituto Nacional de Ecología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0916D000001	TOTAL Adquisición de Bienes para el Equipamiento del Laboratorio del Instituto Nacional de Ecología	Adquisición de bienes inventariables tales como:mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo terrestres, y equipo medico y de laboratorio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,892,781	3,258,781		239,200	239,200	7.34	7.34
					2,892,781	3,258,781		239,200	239,200	7.34	7.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ENTIDADES PARAESTATALES
 RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				71,090,572	56,726,872	553,659	5,586,501	25,219,710	44.46	
0916RHQ0003	Programa de adquisición de bienes informáticos.	Adquisición de equipo para dotar al personal complementario y mantener actualizada la infraestructura informática y de telecomunicaciones entre las oficinas centrales y las respectivas gerencias regionales y estatales, que operan y administran los programas de Conafor.	35 Varios	Adquisiciones	6,178,600	6,283,600			1,953,850	31.09	31.10
0916RHQ0004	Programa de adquisición de vehículos	Adquisición de vehículos para el reemplazo paulatino de la mayoría de los que se encuentran en un estado físico malo.	35 Varios	Adquisiciones	24,940,343	24,940,343			17,205,169	68.99	68.00
0916RHQ0005	Programa de Infraestructura de Inmuebles de la CONAFOR	Centros de Capacitación Forestal, Bancos de Germoplasma Forestal, Construcción de cocheras, Construcción de bodegas.	35 Varios	Otros proyectos	9,577,950	9,441,950	136,522	3,136,522	2,547,974	26.99	96.40
0916RHQ0006	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles.	Mantenimiento de los Centros de Capacitación Forestal, Bancos de Germoplasma, Campamentos de prevención y combate a Incendios Forestales y oficinas de la CONAFOR	35 Varios	Mantenimiento	7,151,150	7,287,150	417,137	2,374,744	2,894,110	39.72	37.78
0916RHQ0008	Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado	La adquisición de equipo técnico y de comunicación nuevo para el debido cumplimiento de los programas que realizan las distintas Coordinaciones y Gerencias que integran la CONAFOR.	35 Varios	Adquisiciones	3,745,300	3,440,300			468,136	13.61	13.60
0916RHQ0009	Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.	Construcción de Estacionamiento, barda perimetral en la colindancia, así como el acceso principal y el acceso para personal.	14 Jalisco	Inmuebles	19,497,229	5,333,529		75,235	150,471	2.82	2.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ENTIDADES PARAESTATALES
 RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				10,963,060	11,255,848	1,065,352	1,065,352	9,124,810	81.07	
0916RJE0002	Equipamiento de bienes inventariables.	Realizar las adquisiciones de mobiliario de acuerdo a los procesos de compra para la administración pública que se encuentran establecidos en la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.	17 Morelos	Adquisiciones	10,163,060	10,330,848	766,433	766,433	8,224,617	79.61	79.62
0916RJE0003	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	Reencarpetamiento de asfalto de la entrada hasta el helipuerto, y ampliación de oficinas.	17 Morelos	Mantenimiento	800,000	925,000	298,919	298,919	900,193	97.32	97.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 17 Procuraduría General de la República											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				140,488,412	70,914,085	28,839,962	36,346,295	39,686,466	55.96	
08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz.	35 Varios	Mantenimiento	35,917,100	25,480,430	14,661,307	22,140,259	25,480,430	100.00	83.30
09178120004	Adquisición de 88 equipos electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los inmuebles de la PGR en el Distrito Federal.	Adquisición de equipos electromecánicos necesarios para llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo en los inmuebles de la Procuraduría General de la República, ubicados en la zona metropolitana del Distrito Federal.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	31,255,000	31,255,000		27,381	27,381	.09	
09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.	35 Varios	Adquisiciones	19,669,012	79,279	79,279	79,279	79,279	100.00	.20
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	53,647,300	14,099,376	14,099,376	14,099,376	14,099,376	100.00	25.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				58,300,000	28,800,000					
0818TOK0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	17 Morelos	Adquisiciones	30,300,000	14,800,000					81.71
0918TOK0001	Equipo de investigación 2010	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.	17 Morelos	Adquisiciones	11,000,000	8,000,000					48.82
0918TOK0002	Adquirir bienes informáticos 2010	Adquirir equipamiento actualizado, principalmente estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación.	17 Morelos	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000					25.14
0918TOK0003	Mantenimiento de infraestructura física 2010	Mantener y conservar la infraestructura física del IIE, que permita proporcionar al personal ambiente de trabajo favorable, que considere medidas básicas de seguridad, así como estándares de calidad en laboratorios, que contribuyan en el cumplimiento de metas y objetivos.	17 Morelos	Mantenimiento	11,000,000	4,000,000					52.18
0918TOK0004	Equipo de comunicación, transporte y diverso 2010	Adquirir equipo de comunicación, de seguridad, de transporte, máquinas, herramientas y diverso.	17 Morelos	Adquisiciones	5,000,000	1,000,000					41.83

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T00 Instituto Mexicano del Petróleo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	TOTAL				78,068,000						
0218T00001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	Infraestructura social	2,500,000						96.00
0318T00047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	09 Distrito Federal	Infraestructura social	30,101,000						64.60
0418T00001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	09 Distrito Federal	Infraestructura social	2,495,000						77.00
0418T00007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	04 Campeche	Infraestructura social	4,072,000						5.00
0618T00005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	ADECUACION, REMODELACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN SEDE	09 Distrito Federal	Mantenimiento	18,000,000						50.00
0918T00002	Programa de adquisición de administración	Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo de transporte	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000						50.00
0918T00005	Programa de adquisición de investigación	Mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, herramientas y refacciones, otros bienes muebles.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000						50.00
0918T00006	Programa de adquisición de servicios	Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo de transporte, herramientas y refacciones y otros bienes muebles.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,900,000						50.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				28,525,000	28,525,000	11,611,047	12,285,834	15,624,402	54.77	
0918T0Q0001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SERVICIOS	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y de desarrollo tecnológico, así como proporcionar servicios externos	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	21,000,000	21,000,000	10,540,235	11,034,565	14,173,633	67.49	67.18
0918T0Q0002	Programa de Obra Pública	Construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura física	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	7,525,000	7,525,000	1,070,812	1,251,269	1,450,769	19.28	18.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				707,277,267	415,951,659	83,693,205	84,591,655	152,408,880	36.64	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	551,655	551,655					14.05
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,362,508	9,033,823	9,033,823	9,033,823	9,033,823	100.00	59.65
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,000,000	4,431,343					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,735,775	3,681,343					64.48
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,810,046	17,380,000					67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	79,911,251	23,563,958	2,337,965	2,337,965	26,905,453	114.18	38.63
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	18,427,916	13,456,873	726,653	726,653	12,731,716	94.61	61.64
0318T4I0010	Adquisición de equipo automotriz para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud	Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	14,700,000					79.53
0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico-administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	61,079,783	2,000,000					7.96
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,200,000	2,247,295	1,120,093	1,120,093	1,120,093	49.84	97.00
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de información a través del uso de redes (LAN).	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,543,103	5,746,579	5,746,579	5,746,579	5,746,579	100.00	65.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.	35 Varios	Mantenimiento	54,105,088	51,403,002	30,470,853	30,470,853	53,432,377	103.95	98.91
0318T4I0029	Programa de adquisiciones de bienes del Organó Interno de Control en Petróleos Mexicanos	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,368,418	493,683	417,728	417,728	423,051	85.69	57.28
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	35 Varios	Infraestructura social	161,823,827	125,920,000					2.65
0818T4I0002	Programa de Adquisiciones de Armamento de la Gerencia de Servicios de Seguridad	Adquisición de Armamento	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,181,256	1,400,000					86.32
0818T4I0004	Programa de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación de la Gerencia de Servicios de Seguridad	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,135,760	174,105	174,105	174,105	174,105	100.00	93.63
0818T4I0006	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Eléctrico y Electrónico,	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,991,473	1,265,113					48.71
0818T4I0007	Programa de Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Administración	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, y Electrónico.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	834,564	189,000					16.42
0818T4I0008	Programa de Adquisiciones de la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,981,924	181,800	181,800	181,800	181,800	100.00	18.05
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electrónico, de Laboratorio y aire acondicionado	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,871,606	322,682	286,194	286,194	322,682	100.00	41.14
0818T4I0010	Adquisición de Equipo Automotriz para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	Adquisición de vehículos automotrices en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,643,280	10,619,976	10,619,976	10,619,976	10,619,976	100.00	36.99
0818T4I0011	Construcción de plataforma para helipuerto Verónica	Reacondicionamiento del helipuerto	09 Distrito Federal	Inmuebles	7,362,016	3,500,000					7.88
0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	Renovar el parque vehicular de la DCF	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,002,000	2,002,000					97.87
0818T4I0016	Programa de Adquisición de Equipo de Transporte de la Subdirección de Servicios Corporativos.	Adquirir 86 unidades nuevas para la sustitución de vehículos con una antigüedad de hasta 17 años.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,792,310	1,732,000	1,732,000	1,732,000	1,732,000	100.00	79.07
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	Adquirir el parque vehicular para la Oficina del Abogado General	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,912,566	396,481	396,481	396,481	396,481	100.00	82.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4I0024	Programa de adquisición de vehículos para la Dirección Corporativa de Operaciones	Renovar el parque vehicular de la DCO mediante la adquisición de unidades nuevas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,700,000	372,792	372,792	372,792	372,792	100.00	33.41
0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Inmuebles	12,401,510	5,500,000					4.03
0818T4I0026	Proyecto de Rehabilitación del Hospital Regional de Villahermosa	Rehabilitación del Hospital de Villahermosa, reposición de equipo electromecánico, equipo médico, equipo de computo y mobiliario	27 Tabasco	Otros proyectos	62,962,722	56,927,290	9,340,000	9,340,000	16,605,791	29.17	50.14
0818T4I0028	Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Inmuebles	20,460,000	20,460,000					2.30
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos.	35 Varios	Adquisiciones	25,000,000	3,810,973	3,810,973	3,810,973	3,810,973	100.00	13.16
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo eléctrico y electrónico y aire acondicionado.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,620,158	1,012,600	323,600	323,600	1,012,600	100.00	39.15
0818T4I0032	Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil	Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el cumplimiento de los programas de los Centros de Desarrollo Infantil	35 Varios	Adquisiciones	973,109	2,286,569	2,286,569	2,286,569	2,286,569	100.00	49.11
0818T4I0036	Rehabilitación de la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales	Adquisición del mobiliario y equipo de oficina, así como, el equipo electrónico, que son indispensables para poder brindar los servicios de despacho aduanal de mercancías.	35 Varios	Adquisiciones	3,644,627	350,536	63,988	63,988	350,536	100.00	7.00
0818T4I0038	Adquisición de Equipo Automotriz para la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos	Adquisición de Parque Vehicular	09 Distrito Federal	Adquisiciones	706,719	706,719					16.27
0918T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	Adquisición de equipos de video conferencia y audiovisual, aire acondicionado, equipo electrónico, equipo de operación y mobiliario y equipo de oficina para sustitución de bienes obsoletos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	950,869	608,143	608,143	608,143	608,143	100.00	35.00
0918T4I0002	Programa de adquisición de equipo especializado de telecomunicaciones denominado: Radiocomunicación troncalizada para la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	Adquisición de equipo especializado de telecomunicaciones, denominado radiocomunicación troncalizada, para su utilización en las Residencias de Obra de los Proyectos de Inversión de Obra Pública de los Organismos Subsidiarios, transferidos a la DCIDP.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	19,764,384	23,880,436					15.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	Construcción de una Clínica.	27 Tabasco	Infraestructura social	53,069,033	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100.00	44.90
0918T4I0005	Adquisición de equipo de protección, medición e inspección técnica de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos	Adquirir el equipo especializado protección, medición e inspección técnica para el equipamiento de las residencias de obra.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,396,011	1,042,890	1,042,890	1,941,340	1,941,340	186.15	24.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				220,000,000,000	232,958,419,809	168,647,379,985	189,171,176,597	239,667,840,847	102.88	
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	El proyecto está conformado por un total de 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Para su estudio el área del proyecto se subdivide en ocho sectores en función de las características geológicas y de la infraestructura que comparten cada uno de los campos que lo integran.	35 Varios	Infraestructura económica	21,072,997,078	30,626,020,659	24,840,176,139	26,524,815,398	30,328,361,274	99.03	11.16
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	El proyecto tiene como objetivo implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas.	35 Varios	Infraestructura económica	7,272,265,723	7,699,070,609	5,791,323,328	6,713,954,335	7,668,189,616	99.60	50.71
020 96 020	Cantarell	Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas así como incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los sistemas de producción, transporte y distribución de crudo pesado y gas.	35 Varios	Infraestructura económica	46,915,055,976	45,246,506,230	32,797,384,529	37,054,561,928	50,190,445,933	110.93	59.83
021 96 021	Burgos	Tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva.	35 Varios	Infraestructura económica	20,301,227,033	32,747,142,934	18,269,811,371	20,863,800,540	32,844,004,232	100.30	46.64
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamauilpas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	35 Varios	Infraestructura económica	2,149,951,561	3,129,789,372	2,274,123,957	2,413,814,481	3,275,635,085	104.66	36.44
038 98 038	Delta del Grijalva	El proyecto se integra por 7 campos con yacimientos a profundidades que van de 5,000 a 7,000 metros bajo el nivel del mar. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado de alto valor comercial que contribuyen al enriquecimiento de la mezcla de crudo de exportación.	27 Tabasco	Infraestructura económica	5,832,858,023	6,272,967,652	5,041,908,042	5,690,518,168	6,281,413,069	100.13	70.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	El proyecto se desarrolla de esta forma: su componente de explotación está en aguas territoriales del Golfo de México (bahía de Campeche a 105 Km al NW de ciudad del Carmen, Camp.) y su componente de exploración abarca además las porciones occidental y norte de la costa de la península de Yucatán.	35 Varios	Infraestructura económica	29,477,409,354	24,725,499,530	17,162,968,060	19,449,132,239	24,682,969,209	99.83	46.11
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Se ubica en el estado de Tabasco, uno de sus principales objetivos es el mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos que lo componen.	35 Varios	Infraestructura económica	11,141,055,749	12,060,703,397	8,916,640,178	10,538,742,072	12,102,093,923	100.34	53.85
0718TZ0001	Integral Lakach	En el año 2006 fue descubierto el campo Lakach, productor de gas natural, en un tirante de agua de 988 metros, se ubica como el campo más importante de gas no asociado en Aguas Territoriales del Golfo de México. La ejecución de este proyecto ayudará a mejorar la oferta de gas natural del país.	30 Veracruz	Infraestructura económica	576,799,509	1,194,518,518	1,074,977,874	1,118,339,269	1,200,391,951	100.49	11.31
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.	04 Campeche	Adquisiciones	1,500,000	585,200	585,200	585,200	585,200	100.00	15.10
0818T4L0002	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	04 Campeche	Adquisiciones	5,499,999	1,461,000	1,461,000	1,461,000	2,706,286	185.24	94.40
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	27 Tabasco	Adquisiciones	10,261,862	1,247,687	285,687	285,687	285,687	22.90	23.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos para el Sede 1era. Etapa	Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades, se incrementen en forma gradual año con año.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,765,435	1,296,376	839,236	839,236	839,236	64.74	46.48
0818T4L0005	Proyecto Adquisición de Vehículos para el Área de Distribución y Comercialización 1era. Etapa	Reemplazar de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	501,777	950,000					29.63
0818T4L0006	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la Región.	04 Campeche	Mantenimiento	95,957,049	66,083,893	42,877,969	49,149,737	66,594,461	100.77	85.43
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el soporte técnico necesario para un mejor desempeño de las actividades productivas y asegurar que las actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad mediante mecanismos de supervisión, asignación de recursos y coordinación dentro del marco normativo.	04 Campeche	Otros proyectos	85,790,376	39,774,321	34,991,190	38,518,726	45,935,061	115.49	15.13
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	09 Distrito Federal	Otros proyectos	430,654,365	609,711,128	550,560,223	551,757,089	584,674,097	95.89	22.94
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	63,080,583	40,108,924	36,881,152	37,501,321	44,009,705	109.73	43.29

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.	27 Tabasco	Mantenimiento	336,430,076	330,667,054	314,181,665	329,389,845	366,165,469	110.74	36.86
0818T4L0012	Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa	Normalizar y sistematizar los procesos de información técnica y administrativa del organismo, tanto en infraestructura como en lo profesional, sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas, con las cuales operan las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	232,323,616	109,510,741	49,112,991	51,400,333	117,298,995	107.11	67.33
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	137,999,955	302,319,474	150,764,176	174,716,155	216,136,449	71.49	46.56
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Es para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderar las actividades dentro del marco normativo institucional, respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	30 Veracruz	Mantenimiento	50,708,740	2,125,939	2,125,939	2,125,939	2,125,939	100.00	52.85
0818T4L0016	Proyecto de Nuevos Modelos de PEP 1era. Etapa	Desarrollar los diseños de modelos de contratos y modelos de estrategias para los diversos clientes de la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución en PEMEX Exploración y Producción apoyados en documentos de análisis elaborados por diversas consultorías.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	86,473,951	65,961,049	46,003,479	48,581,663	65,926,068	99.95	34.25
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Norte durante el horizonte, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	35 Varios	Adquisiciones	17,682,629	1,438,074	1,438,074	1,438,074	1,438,074	100.00	32.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4L0019	Proyecto de Administración y Finanzas 1era. Etapa	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de mejores sistemas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	9,080,166	4,780,013	1,092,407	1,280,013	1,280,013	26.78	94.25
0818T4L0020	Proyecto de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar y mantener en condiciones óptimas, infraestructura administrativa e industrial requeridas por la Región y lograr niveles de confiabilidad operacional de los sistemas productivos que permitan alcanzar las metas de producción, mediante el mantenimiento de equipos y ductos.	04 Campeche	Mantenimiento	1,061,898	11,723,910	11,723,910	11,723,910	11,723,910	100.00	6.41
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.	27 Tabasco	Mantenimiento	66,749,981	24,241,671	14,962,070	16,111,090	22,109,133	91.20	34.42
0818T4L0022	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste, mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad y vigilancia de instalaciones, monitoreo ambiental.	04 Campeche	Otros proyectos	67,609,250	36,912,767	25,158,236	29,903,234	35,081,022	95.04	55.68
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.	27 Tabasco	Otros proyectos	19,147,400	8,331,777	8,156,690	29,911,371	40,030,174	480.45	57.41
089 01 087	Integral Caan	Se ubica en aguas territoriales del golfo de México, frente a las costas de Tabasco y Campeche, se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich.	35 Varios	Infraestructura económica	4,534,532,685	2,332,777,419	1,666,999,463	1,891,995,745	2,338,071,843	100.23	67.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	Contar con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y confiabilidad operativa de sus Sist de Transporte por Ducto e Instal asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos, a través de un Sistema de Control y Adquisición de Datos SCADA	35 Varios	Otros proyectos	369,066,676	14,735,281		409,046	15,088,548	102.40	.02
093 98 093	Integral Poza Rica	Continuar con la explotación de los campos Poza Rica y San Andrés mediante la perforación y reparación de pozos, así como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical.	30 Veracruz	Infraestructura económica	3,204,906,592	4,809,557,398	3,618,225,714	3,974,089,515	5,354,465,848	111.33	47.63
094 01 092	Integral Arenque	El proyecto se ubica en la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz, se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite.	35 Varios	Infraestructura económica	3,037,370,765	1,833,786,096	1,264,639,205	1,463,880,735	1,883,904,332	102.73	51.88
095 01 093	Integral Ayin-Alux	Se ubica en aguas territoriales del golfo de México, el proyecto recuperará las reservas probadas y probables certificadas de los campos Ayin, Alux, Hap y Akpul maximizando el valor económico de los yacimientos dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,134,308,520	1,234,580,358	662,048,264	688,670,068	1,282,980,969	103.92	17.71
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo. Incorporar reservas de aceite superligero y gas asociado en rocas carbonatadas del Mesozoico y sedimentos Terciarios.	27 Tabasco	Infraestructura económica	4,266,106,591	6,315,805,018	4,443,524,143	5,349,596,376	6,271,526,033	99.30	62.89
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, disminuir la declinación de la producción del crudo, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos, en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspi, Nispero, Río Nuevo y Sitio Grande.	35 Varios	Infraestructura económica	1,951,478,473	1,727,736,302	1,118,003,378	1,428,561,116	1,735,044,714	100.42	57.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
099 01 097	Integral Cárdenas	Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ha ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo.	27 Tabasco	Infraestructura económica	645,253,631	1,283,942,017	956,447,539	1,230,856,586	1,303,993,553	101.56	65.23
100 01 098	Integral Carrmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de los campos.	35 Varios	Infraestructura económica	1,007,921,096	593,540,204	393,611,521	472,316,904	604,548,112	101.85	62.60
101 01 099	Integral Chuc	Incorporar los nuevos campos Chuhuk, Etikal, Kuil, Onel y Wayil a la componente se explotación del proyecto Chuc Integral, esto permitirá incorporar producción más rápidamente y aprovechar la infraestructura común instalada así como optimizar el manejo de los hidrocarburos.	35 Varios	Infraestructura económica	6,679,843,887	4,188,179,314	2,963,703,572	3,369,677,147	4,212,822,895	100.59	49.05
102 01 100	Integral Ek-Balam	Terminar la adecuación de plataformas para ampliar el número de conductores mediante un adosamiento, así como actividades de reacondicionamiento, adquisición de equipos y servicios para instalación eléctrica superficial de los sistemas de BEC y mantenimiento integral de las plataformas.	04 Campeche	Infraestructura económica	2,306,244,711	3,320,557,246	2,825,513,743	2,955,796,496	3,323,138,755	100.08	44.52
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Proyecto que incorpora mayor actividad física mediante perforación de pozos, reparaciones mayores y menores, estimulaciones y limpiezas a pozos, así como construcción de infraestructura en ductos de transporte, cabezales de recolección y líneas de descarga para explotación del proyecto.	27 Tabasco	Infraestructura económica	2,857,728,480	1,325,969,667	1,095,214,467	1,205,273,663	1,322,873,002	99.77	56.78
109 01 107	Integral Yaxche	El campo Yaxche, se localiza en la plataforma continental del Golfo de México, frente a las costas del estado de Tabasco, aproximadamente a 16 kilómetros al Noroeste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Paraiso, Tabasco, en tirante de agua de 20 m.	27 Tabasco	Infraestructura económica	4,806,687,909	4,094,353,434	3,292,570,450	3,583,218,578	4,113,105,523	100.46	24.68

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API, la cual aproximadamente asciende a 88.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,263,124,753	1,345,114,097	1,193,637,733	1,267,859,324	1,455,482,922	108.21	45.74
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	35 Varios	Infraestructura económica	35,475,526,117	33,176,336,059	25,690,726,021	28,544,617,245	34,252,344,527	103.24	49.59

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
	TOTAL				31,401,424,249	23,764,820,888	11,861,272,480	14,508,487,322	22,277,694,635	93.74	
0218T4M0014	Construcción de planta desmineralizadora de la Refinería Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio iónico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituirá a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	37,067,474	99,592,087	49,515,521	49,889,505	71,934,133	72.23	98.94
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	559,899,998	408,133,506	286,236,911	310,815,639	369,713,200	90.59	70.22
0318T4M0043	Adquisiciones de la Dirección General	Adquisición para la Dirección General de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,300,000	4,300,000					33.84
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.	09 Distrito Federal	Infraestructura económica	445,237,564	212,785,200			212,785,200	100.00	91.02
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	30,329,291	10,567,474	4,686,217	5,179,942	7,674,090	72.62	19.57
0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.	30 Veracruz	Mantenimiento	20,000	2,437,228	2,274,227	2,437,227	2,437,227	100.00	95.16
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	22 Queretaro	Mantenimiento	127,715,468	32,979,907	5,540,108	9,987,803	37,770,420	114.53	44.41
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	30 Veracruz	Mantenimiento	370,081,001	385,035,275	176,528,940	220,580,242	367,337,768	95.40	52.62
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	21,063,555	43,122,731	18,210,296	19,398,782	38,714,301	89.78	72.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	14 Jalisco	Mantenimiento	349,264,670	355,146,293	199,862,653	274,469,202	391,576,115	110.26	69.92
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	193,294,984	157,142,882	94,178,868	107,140,554	139,360,860	88.68	97.75
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	30 Veracruz	Mantenimiento	41,718,950	39,110,635	34,531,719	34,531,719	40,086,180	102.49	93.81
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	78,300,002	77,591,460	67,141,333	72,505,101	78,336,674	100.96	43.96
0318T4M0062	Normatividad instalaciones portuarias	Rehab. de alumbrado, moder. de control de acceso, inst. de sist. contraincendio y de sist. de tratamiento en el Edif. GOMM. Moder. de red contraincendio, alarmas y control de acceso, inst. de sist. de tratamiento y constr. de Zona ecológica en la TMM.	30 Veracruz	Otros proyectos	20,000	10,000					23.45
0318T4M0077	Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo	Adquisición para la GADG de bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás.	30 Veracruz	Adquisiciones	2,718,657	1,500,000					18.48
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	30 Veracruz	Infraestructura económica	237,220,000	107,912,463	28,598,891	65,541,302	103,806,775	96.20	38.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	13 Hidalgo	Infraestructura económica	34,000,000	11,600,000	6,516,583	8,164,068	11,127,924	95.93	66.09
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	11 Guanajuato	Infraestructura económica	881,892,101	129,344,232	70,210,511	80,729,791	124,757,055	96.45	5.97
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	20 Oaxaca	Infraestructura económica	70,000	16,189,923	1,967,426	9,591,848	16,057,628	99.18	6.49
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	22 Queretaro	Mantenimiento	19,886	1,364,391	2,353,284	2,401,799	2,441,016	178.91	55.97
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	30 Veracruz	Mantenimiento	129,406,235	122,614,772	79,735,159	112,844,201	175,363,396	143.02	97.81
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	Construcción de patines de medición bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustóleo y asfalto.	28 Tamaulipas	Otros proyectos	19,207,036	22,610,616	21,780,815	21,892,633	22,077,124	97.64	49.76
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	30 Veracruz	Infraestructura económica	330,386,964	246,589,868	199,721,878	232,025,302	246,286,344	99.88	13.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía												
ENTIDADES PARAESTATALES												
T4M Pemex-Refinación												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	19	Nuevo Leon	Mantenimiento	22,864,674	33,857,584	20,147,441	28,998,069	32,158,465	94.98	82.38
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	14	Jalisco	Mantenimiento	15,002	270,000					77.55
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	22	Queretaro	Infraestructura económica	66,690,150	70,761,737	15,431,955	20,715,610	68,416,623	96.69	51.52
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Golfo.	30	Veracruz	Otros proyectos	61,503,214	9,069,706	284,203	464,384	8,573,722	94.53	76.46
0318T4M0116	Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos	Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida útil de los componentes críticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinación.	34	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	10,000	51,917	1,917	21,873	55,066	106.07	95.48
0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país.	22	Queretaro	Infraestructura económica	503,198	1,087,141	218,714	432,683	657,938	60.52	74.40
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	30	Veracruz	Infraestructura económica	168,324,367	33,866,522	25,995,751	26,020,516	33,403,502	98.63	79.55
0418T4M0010	Adquisiciones del Órgano Interno de Control	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del Equipo de Computo y Parque Vehicular.	09	Distrito Federal	Adquisiciones	1,400,000	422,000					31.59

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	119,225,071	1,760,000			1,750,000	99.43	10.70
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitación de tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	98,501,870	31,309,118	11,382,864	11,956,862	25,498,919	81.44	67.51
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	30 Veracruz	Infraestructura económica	94,680,000	10,000					27.90
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 80 mb nominales, abastecida por buquetanque.	07 Chiapas	Infraestructura económica	189,388,216	23,747,866	20,374,274	20,605,130	20,871,563	87.89	1.90
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	238,279,713	48,866,600	11,873,288	13,140,505	35,815,825	73.29	27.95
0518T4M0009	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Ductos Norte	Consiste en fortalecer la seguridad en todas las estaciones de bombeo de la Gerencia de Almacenamiento y distribución Norte	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	63,817,088	66,366,341			66,029,965	99.49	70.91
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	5,000,000,000	3,596,724,385	2,069,295,846	2,472,325,113	3,312,749,387	92.10	2.63
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, ptas. de Azufre, HDSC, HDS Nafas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Intern	11 Guanajuato	Estudios de preinversión	374,500,000	45,303,121	28,760,734	28,760,734	45,303,122	100.00	.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	952,159,624	631,604,414	407,765,175	454,462,071	548,697,560	86.87	38.35
0618T4M0004	Rehabilitación de los Edificios A, B y C, Ex refinería 18 de marzo	Rehabilitación de los edificios A para Centro de acopio de DCIDP, B para Bodega de Activos Improductivos, C para Taller de Mantenimiento y Oficinas Administrativas	09 Distrito Federal	Otros programas	2,296,150	20,927,000	17,199,515	20,920,221	20,920,221	99.97	99.99
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	30 Veracruz	Mantenimiento	29,404,120	70,143,959	42,399,274	46,340,908	59,139,528	84.31	81.92
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	30 Veracruz	Infraestructura económica	231,200,000	2,410,000					2.34
0618T4M0008	Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica administrativa y acopio de documentos	Ampliar las instalaciones del CITAAD actual en un terreno colindante para incrementar la capacidad de guarda y custodia documental prevista en los próximos años y la infraestructura requerida asociada al mismo	09 Distrito Federal	Otros proyectos	4,463,850	3,620,092			1,997,908	55.19	
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,625,500,000	72,342,463	32,627,649	33,560,698	64,076,949	88.57	
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	1,943,874,079	936,056,930	654,929,256	680,141,112	822,715,328	87.89	54.21

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía												
ENTIDADES PARAESTATALES												
T4M Pemex-Refinación												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc. fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	19	Nuevo Leon	Mantenimiento	1,050,264,929	1,492,364,339	887,589,858	1,046,052,927	1,682,286,421	112.73	57.01
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	03	Baja California Sur	Infraestructura económica	98,640,736	458,275	348,275	348,275	348,275	76.00	.20
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	34	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	25,641,748	30,770,478	857,580	24,161,663	30,627,049	99.53	86.96
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc. fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	28	Tamaulipas	Mantenimiento	777,745,017	1,370,853,717	561,715,871	695,021,365	1,400,652,297	102.17	18.51
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc. fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	30	Veracruz	Mantenimiento	639,181,047	1,318,560,678	802,878,934	894,089,734	1,253,823,575	95.09	22.76
0818T4M0004	Estudios de Preinversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	Elaboración de Ingenierías de las alternativas seleccionadas, para: Nuevos poliductos, estaciones de rebombeo, tanques en las actuales estaciones de rebombeo, instalaciones para el personal de los Sectores de Ductos, Libramientos de zonas urbanas de poliducto actual.	09	Distrito Federal	Estudios de preinversión	7,336,000	23,126,100			13,900,000	60.11	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	13 Hidalgo	Mantenimiento	1,131,999,983	1,602,014,069	753,042,274	918,267,632	1,498,539,604	93.54	30.26
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	11 Guanajuato	Mantenimiento	998,107,899	1,410,876,030	563,520,216	790,172,839	1,433,398,729	101.60	22.92
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	20 Oaxaca	Mantenimiento	979,890,000	1,601,771,306	570,149,740	853,726,467	1,488,985,614	92.96	29.10
0818T4M0009	Adquisición de laboratorios móviles	Compra de vehículos diesel adaptados como laboratorios, los cuales cuentan con equipos e instrumentos para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	7,012,930	4,465,255					63.23
0818T4M0010	Adquisición de equipo de contraincendio, para Centros de Trabajo de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	Adquisición de equipos contraincendio y equipos para el control de derrames para integrar los inventarios para contingencias e implementar los Centros de acopio y apoyos a emergencias en la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	09 Distrito Federal	Adquisiciones	28,650,000	1,037,983	1,037,982	1,037,982	1,037,982	100.00	99.64
0818T4M0014	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Pacifico.	Estudios HAZOP, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, de paro por emergencia (ESD), de protección contra-incendio y sistemas de mitiga	35 Varios	Estudios de preinversión	23,092,863	37,700,038			37,286,058	98.90	99.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía												
ENTIDADES PARAESTATALES												
T4M Pemex-Refinación												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
0818T4M0015	Adquisición de equipo de contraincendio, para el Sistema Nacional de Distribución (Ductos y GOMM)	Adquisición de equipos contraincendio y equipos para el control de derrames para integrar los inventarios para contingencias e implementar los Centros de acopio y apoyos a emergencias en la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	09 Distrito Federal	Adquisiciones	28,350,000	9,445,811	9,445,811	9,445,811	9,445,811	100.00	99.99	
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	59,598,549	81,001,685	16,301,583	38,915,046	70,573,919	87.13	19.77	
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	35 Varios	Mantenimiento	157,288,362	161,360,104	8,228,503	83,849,562	155,076,131	96.11	18.29	
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en Tula, Hidalgo (nuevo tren de refinación)	13 Hidalgo	Estudios de preinversión	4,937,805,040	57,252,635			54,074,868	94.45		
0818T4M0025	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Centro.	Estudios de Análisis de Peligro y Operatividad, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, sistema de Paro por Emergencia.	35 Varios	Estudios de preinversión	90,443,600	108,860,011		6,737,306	107,386,513	98.65	99.50	
0818T4M0026	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Golfo.	Estudios HAZOP, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, de paro por emergencia (ESD), de protección contra-incendio y sistemas de mitig.	35 Varios	Estudios de preinversión	46,141,986	77,846,110			74,634,260	95.87	99.50	
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	35 Varios	Mantenimiento	19,030,000	3,013,531	233,472	2,498,604	4,652,984	154.40	.30	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	160,012,160	8,175,710	5,616,463	6,580,569	7,913,172	96.79	8.03
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Sureste.	Estudios HAZOP, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, de paro por emergencia.(ESD), de protección contra-incendio.	35 Varios	Estudios de preinversión	125,446,289	162,160,011		22,714,214	159,604,583	98.42	99.50
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	97,630,400	63,845,216	34,713,283	41,246,175	66,332,240	103.90	46.35
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	30 Veracruz	Mantenimiento	84,612,532	1,847,546	447,137	641,255	1,657,193	89.70	.35
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	35 Varios	Mantenimiento	153,120,930	47,101,810	12,190,995	15,933,637	41,002,107	87.05	2.61
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	35 Varios	Mantenimiento	15,785,112	10,432,188			3,139,709	30.10	.57
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	35 Varios	Mantenimiento	27,699,991	13,730,019			4,528,385	32.98	.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	35 Varios	Mantenimiento	138,816,463	72,670,309	8,401,850	13,229,238	61,099,251	84.08	7.39
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	35 Varios	Mantenimiento	20,250,021	65,388,381	8,630,452	8,630,452	42,241,865	64.60	2.58
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	35 Varios	Mantenimiento	24,952,910	134,256,687	4,877,222	4,877,222	127,623,468	95.06	10.94
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	35 Varios	Mantenimiento	22,953,500	42,832,819	2,447,966	2,447,966	35,959,578	83.95	8.55
0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina variado para las Gerencias, Subgerencias de Ventas Regionales y Asesorías Comerciales, la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	5,726,128	72,188	72,188	72,188	72,188	100.00	.35
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México.	35 Varios	Otros proyectos	94,379,617	3,592,699	162,992	204,411	3,073,101	85.54	2.92
0918T4M0004	Estudio de Factibilidad y Desarrollo de Ingeniería para la Instalación de un Compresor de Gas Combustible Amargo Plantas Combinadas	Contratación de servicios para realizar el estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	10,000	2,250,000			2,250,000	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	Infraestructura para transportar destilados desde la TAR Veracruz hacia las TARs Jalapa y Perote a menores costos, y en forma oportuna de acuerdo a los programas requeridos.	30 Veracruz	Infraestructura económica	16,426,235	3,000,000			3,000,000	100.00	2.00
0918T4M0006	Servicios de ingeniería para la modernización de la medición y mejorar la flexibilidad operativa en la Estación Nuevo Teapa.	Determinar la infraestructura necesaria de medición y control para el manejo de los volúmenes de crudo recibido y que se envía de la Estación Nuevo Teapa hacia el Sistema Nacional de Refinación.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	14,490,000	14,387,214	9,691,743	9,691,743	14,387,199	100.00	99.50
0918T4M0007	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Mazatlán, Sin.	Estudio de Preinversión para la contratación de ingeniería básica y de detalle, que incluye: elaboración de las especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas, estimación de tiempos de ejecución y costos para la posterior implantación del sistema de control.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	13,000,000	10,450,000			8,609,757	82.39	63.20
0918T4M0009	Adquisiciones automotrices, de telecomunicaciones, mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2010.	Compras de mobiliario, equipo de oficina, equipo para telecomunicaciones, equipo de refrigeración, equipos automotrices para transporte de personal técnico en labores de: operación, mantenimiento, seguridad, vigilancia.	20 Oaxaca	Adquisiciones	10,000	2,793,498	2,557,540	2,793,498	2,793,498	100.00	13.97
0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Primera Etapa	Adquisición, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería	20 Oaxaca	Otros proyectos	10,000	12,705,608	2,142,597	5,863,504	12,405,607	97.64	42.94
0918T4M0016	Adquisiciones para actualizar la infraestructura de servicios auxiliares de los centros de cómputo a cargo de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Programa de actualización, fortalecimiento y mejora de la infraestructura de cámaras plenas y de servicios auxiliares de los centros de cómputo de las ref. de Cadereyta; Madero; Salamanca; Tula, Minatitlán; Salina Cruz, así como las Gerencias Operativas de Almacenamiento y Reparto y de Operación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,707,613	14,059,485	2,426,880	2,426,880	13,197,903	93.87	26.79
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	7,999,676			7,999,675	100.00	
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.	35 Varios	Infraestructura económica	77,623,649	7,590,003		1,360,840	5,178,680	68.23	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0918T4M0045	Adquisiciones y crecimientos para equipos de conmutación, enrutamiento digital y acceso inalámbrico para las Refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, Cadereyta; General Lázaro Cárdenas, Minatitlán y Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	Compras de equipo para actualizar, fortalecer y renovar la infraestructura telemática como equipos de conmutación, enrutamiento y acceso inalámbrico a las redes de datos e industriales, dicha infraestructura soporta la operación de los sistemas y aplicaciones integrales (SAP, SIIC) y funcionales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	37,292,387	31,089,315		31,089,315	31,089,315	100.00	79.55
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición por arrendamiento financiero de 1 buquetanque recién construidos, con los siguientes componentes de inversión: Inversión física para el pago de capital asociado a las amortizaciones, Asistencia Técnica para la aceptación de los buques, y Dictamen de un perito	30 Veracruz	Infraestructura económica	31,213,956	10,735,000	3,618,903	3,618,903	4,034,261	37.58	.80
0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	09 Distrito Federal	Adquisiciones	740,000	407,242	99,000	99,000	162,189	39.83	.85
0918T4M0055	Adquisiciones cámaras termográficas para el Sistema Nacional de Refinerías de la Subdirección de Producción	Adquisiciones de cámaras termográficas para el Sistema Nacional de Refinación,	09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,000,000	40,010,000			40,007,682	99.99	100.00
0918T4M0057	Restablecimiento del agente activo en la carga inicial de reactores de reformación en el SNR	Adquisición de 21000 onzas Troy de platino para reformación del SNR	09 Distrito Federal	Adquisiciones	316,100,000	316,100,000					99.96
205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	3,608,359,445	5,084,100,270	2,879,545,974	3,471,647,950	4,633,126,918	91.13	94.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				5,333,713,000	4,120,169,569	2,847,528,823	3,208,228,486	3,773,737,882	91.59	
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana de 914 a 1,270 MMpcd a partir del año 2009.	30 Veracruz	Infraestructura económica	183,363,866	82,978,437	73,020,906	77,541,301	82,032,659	98.86	91.39
0318T4N0006	Estación de compresión Santa Ana	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana para poder incrementar el transporte del energético hacia el centro del país.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	600,000	600,000					3.50
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Migrar tecnología del medidor primario a ultrasónico; evaluar integralmente sistemas de medición gas natural; elaborar bases usuario para modernizar estaciones; sustituir registradores gráficos por electrónicos; instalar sistemas de Filtrado en el SNG.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	107,394,456	23,991,094	23,626,908	23,626,908	23,626,908	98.48	29.14
0318T4N0013	Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	Automatizar las instalaciones estratégicas y modernizar los sistemas de automatización instalados en la Red Nacional de Transporte por Ducto de PGPB	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	8,000,000	21,277,435	9,535,308	9,535,308	9,535,308	44.81	67.33
0318T4N0018	Rehabilitación de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	Rehabilitar integralmente estaciones de compresión región sur; mantenimiento de los paquetes de turbina compresor y de las instalaciones restantes de las estaciones de compresión.	30 Veracruz	Mantenimiento	98,020,000	8,366,030	6,829,334	8,009,219	8,283,025	99.01	100.00
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Se solucionarán los problemas que existen actualmente, como son: incrementar los niveles de seguridad, la confiabilidad operativa, y la producción en la recuperación de licuables	27 Tabasco	Mantenimiento	70,929,447	36,470,196	19,147,339	19,147,339	20,787,917	57.00	56.78
0318T4N0029	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Arenque	Incrementar capacidad de procesamiento planta endulzadora de gas, planta criogénica, (revamp) del turboexpansor, adq. e instal. turbocompresor de gas, construir nueva sección de fraccionamiento, adecuar quemador elevado actual, equipos diversos de mantenimiento y seguridad, entre otras cosas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	800,000	891,705	891,705	891,705	891,705	100.00	19.51
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Construir subest.115KV; rehabilitar sist. drenajes de plantas de proceso y el margen izq. del río Mezcalapa; reacondicionar drenaje de aguas amargas y de cambio para planta Calderas; instalar cable subterráneo 34.5KV;adquirir equipos dinámicos para plantas de proceso y Bocatoma Mezcalapa;etc.	07 Chiapas	Mantenimiento	339,730	37,982,188	37,598,054	37,771,377	38,001,779	100.05	92.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Rehabilitar y modernizar integralmente turbocompresores de refrigeración de la planta fraccionadora, incluyendo desmontaje, inspección, transporte y re montaje de las turbinas y mantenimiento de los periféricos del turbocompresor, etc.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,942,185	12,000,000					17.00
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Sustituir: 2 válvulas corte rápido para endulzadoras condensados 1 y 2. intercambiador de calor E-2 y condensador de reflujo E-3 para end. gas; reacond. casa de cambio en end; instalar sistema compresión de gas dulce en plantas end.	07 Chiapas	Mantenimiento	20,000,000	28,034,357	24,844,756	25,958,288	30,140,961	107.51	93.61
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Modernizar y rehabilitar: calderas CB-2521, CB-2522, CB-2523, CB-2524, torre de enfriamiento CT-2403, tratamto. y reuso de agua res., rehab. turbinas, compresor, generador y sist. control de turbogeneradores TG-3 y TG-4, sust. cables de fuerza 13.800 KW, adq. sists. quemadores, sum. e instal. turbog.	27 Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	24,145,691	18,937,868	19,624,099	23,554,442	97.55	71.80
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar T.E. CT-2601; acondicionar de plataformas y escaleras en áreas de proceso y cobertizo de transfor. en Endulz. Licuados I, II, III y IV, Endulz. Gas (G.E) I y II; adquirir: sist filtración de E.G y Recup. Azufre I, indicadores magn. nivel para E.L. I, II, III y IV y Recup azufre I y II; etc.	27 Tabasco	Mantenimiento	15,000,000	6,415,726					36.08
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Modernizar y repotenciar TG-4, para generar energía suficiente, operación continua, dejar de consumir e. eléctrica de CFE, vender excedente, ahorrar gas combustible (35).	27 Tabasco	Mantenimiento	52,800	71,280,000	71,280,000	71,280,000	71,280,000	100.00	82.24
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitación TC-1005, actualizar sistemas compresión amoniaco-etileno, mejoramiento de la infraestructura, Tratamiento y reuso de agua en TRP, integración del sistema de control distribuido TRP y TMADA.	30 Veracruz	Mantenimiento	91,150,864	106,793,884	103,806,133	104,296,474	107,477,551	100.64	69.96
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la continuidad operativa de Subd. Producción, para el cumplimiento de la demanda comercial etano, LPG y Gasolinas, rehab. TV-106, Rehab., Insp. y Certificación Intg. mecánica de recipientes a presión, sust. válvulas de aislmto. y automatización de las válvulas operadas a distancia, etc. .	30 Veracruz	Mantenimiento	5,000,000	36,001,323	14,289,703	14,289,703	17,068,836	47.41	42.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0318T4N0050	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	Conservar la confiabilidad de las 4 Plantas Criogénicas en Burgos y de la Planta de Absorción en Reynosa, así como los Servicios Auxiliares de Ambos Complejos Procesadores de Gas.	28 Tamaulipas	Otros proyectos	1,715,984	905,469	905,469	905,469	905,469	100.00	100.00
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar: equipos críticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica, en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros.	30 Veracruz	Infraestructura económica	168,311,736	34,652,269	22,184,639	22,887,785	27,225,874	78.57	26.81
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	3,500,000	6,773,980	740,178	1,528,689	10,937,473	161.46	46.91
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	27 Tabasco	Mantenimiento	56,255,000	80,692,612	62,527,681	68,937,534	83,634,211	103.65	85.16
0418T4N0004	Seguridad industrial, física y protección ambiental	Actualizar Estudios de Riesgo y clasificación de áreas peligrosas en Estaciones de Compresión y Bombeo; modelar Consecuencias para Estaciones de Compresión y Bombeo; actualizar Unidades de Riesgo y Distribución de Extintores Contra incendio; etc.	35 Varios	Mantenimiento	15,850,000	33,611,736	33,611,736	33,611,736	33,611,736	100.00	100.00
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	Mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los ductos para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, al altiplano central cuyo prioridad es importante para el desarrollo de la industria nacional, bajo condiciones de eficiencia, confiabilidad y seguridad.	35 Varios	Mantenimiento	98,968,800	123,875,661	109,509,233	112,357,721	129,514,703	104.55	91.40
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	Mantener, actualizar, instalar o certificar: software PLCs, sists de protección gas y fuegos en ests., sists. fuerza ininterrumpible, eqs calibración y medición ests. compresión y bombeo y transferencia de tecnología ests compresión Chinameca, Cardenas y Cempoala.	35 Varios	Mantenimiento	31,333,844	8,318,794	6,008,839	6,008,839	6,008,839	72.23	20.64

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía												
ENTIDADES PARAESTATALES												
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contraincendio.	27	Tabasco	Mantenimiento	356,119,160	187,508,703	124,163,645	141,285,284	171,885,764	91.67	31.65
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	Construcción del sistema de seguridad y protección contra incendio, independiente del de Pemex Refinación.	25	Sinaloa	Otros proyectos	70,337,179	87,090,979	36,586,489	51,832,311	72,411,217	83.14	93.79
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Construir un libramiento LPGducto de 24 d.n. Cactus-Tula-Guadalajara, reacondicionar barda perimetral, y obras complementarias, mantenimiento y rehabilitación a Ductos y Sistemas de Protección catódica, etc.	35	Varios	Mantenimiento	224,023,960	89,346,318	141,817,440	158,088,846	193,102,058	216.13	48.27
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Contar con un sistema de desfogue, integrado por tres quemadores de fosa para desfogue húmedo y un quemador elevado para desfogue ácido.	27	Tabasco	Mantenimiento	358,957,627	210,537,869	164,809,177	168,575,559	200,962,129	95.45	83.17
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Rehabilitación, modificación y modernización de equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte con equipos Solar, estaciones de compresión zona Sur con equipos General Electric y estaciones de bombeo con equipos Ruston.	35	Varios	Mantenimiento	8,668,055	48,598,231	24,567,244	31,583,196	39,442,382	81.16	11.12
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Mantener y rehabilitar ductos y sistemas de Protección catódica, obras en derechos de vía e instalaciones superf., terminar la construcción de libramientos, colocar envoltentes metálicas en reparaciones de ductos, tendido y soldado de tubería con protección mecánica exterior en zanja.	35	Varios	Mantenimiento	21,000,000	55,044,563	42,627,345	48,352,553	51,816,726	94.14	48.07
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener y rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en los Etanoductos de 20 Cactus-Cangrejera y Cactus-Pajaritos; rehab. y reacondicionar DDV de la SGD Cárdenas, Minatitlán, Nuevo Pemex y Veracruz e implementar y rehab. sistemas de protección catódica Zona Sur, entre otros.	35	Varios	Mantenimiento	191,877,520	40,405,795	41,251,989	47,206,586	57,647,326	142.67	48.79
0618T4N0025	Estaciones de compresión del norte	Repotenciación de la EC Santa Catarina con la instalación de dos turbocompresores de 7,700 HP cada uno y construcción de la estación de compresión Cabrito, con dos turbocompresores de 7,700 HP cada uno.	35	Varios	Infraestructura económica	270,200,000	3,764	3,958	3,958	3,958	105.15	2.46

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Modernizar, automatizar, adquirir equipos, sistema desfogues/quemadores, tecnología de recuperación de licuables, rehabilitar equipo de bombeo, medidores ,sist. contra incendio, detección de gas, humo y fuego, eléctrica, control de esteras, rept.Calderas BW, rehab. intercomunicación áreas proceso .	30 Veracruz	Infraestructura económica	173,487,304	165,121,477	165,121,477	165,121,477	165,960,653	100.51	88.90
0718T4N0005	Implantación de sistemas corporativos y reacondicionamiento de sites	Implantación de Metodologías en TI para el establecimiento de Planes de Recuperación en caso de Desastre informático Reacondicionamiento de sites o centro de cómputo ubicados en los diferentes centros de trabajo de la República Mexicana	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	36,178,571	923,443	923,443	923,443	923,444	100.00	5.48
0718T4N0006	Mantenimiento integral de los ductos intercentros de petroquímicos secundarios	Obras para rehabilitar o sustituir tramos de ductos, D.D.V, sists. de protección catódica, const. libramiento de 5.8 km. del amoniaducto de 10 pulg. diám. Cosoleacaque Pajaritos, desarrollo de ing. básica y de detalle, estudios riesgos, impacto ambiental, geotecnia y mecánica de suelos, entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	75,492,445	14,633,546	14,443,670	14,443,670	14,633,546	100.00	6.60
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de Reparaciones y Remodelaciones de Bienes Inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	77,719,745	76,771,963	223,961	223,961	344,705	.45	28.22
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehículos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de PGPB	35 Varios	Adquisiciones	3,831,500	6,103,559	6,033,559	6,033,559	6,033,559	98.85	58.30
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.	27 Tabasco	Otros programas	132,748,892	9,650,565	9,650,565	9,650,565	9,650,565	100.00	1.19

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,030,200,778	2,015,300,777	1,158,737,212	1,414,517,250	1,770,369,806	87.85	60.03
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener los inmuebles de oficinas centrales, Villahermosa y Monterrey (ampliaciones, remodelaciones y habilitaciones de aulas, oficinas y laboratorio, rehabilitaciones de equipos, así como suministro e instalación de sistema de extinción de incendio, entre otros).	35 Varios	Mantenimiento	23,638,035	7,934,095	4,026,269	4,650,594	5,718,931	72.08	5.57
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar 3 compresores gas residual de plantas criogénicas 1 y 2, rehabilitación de un compresor de gas dulce de plantas endulzadoras de condensados, acondicionamiento y medición del gas amargo recibido de PEP, Mantenimiento a torres de enfriamiento.	27 Tabasco	Otros programas	166,035,268	308,230,527	268,440,584	281,074,779	279,779,783	90.77	21.50
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Rehabilitación de sistemas eléctricos, relocalizaciones de áreas operativas y administrativas, ingeniería, y construcción de Sistema Contra Incendio, Adquisición Bombas de GLP, rehabilitaciones de sistema de fuerza, así como diversas rehabilitaciones.	08 Chihuahua	Otros programas	112,668,249	10,904,808	4,805,007	6,451,401	8,531,934	78.24	2.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	TOTAL				4,384,036,237	2,683,555,120	1,843,984,144	2,088,585,333	2,462,086,965	91.75	
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	El proyecto comprende la rehabilitación y modernización de la Terminal Refrigerada de Almacenamiento de Amoniaco en Guaymas, Sonora para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes e incrementando la cartera de clientes	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	70,111,592	10,622,182	1,703,262	1,703,262	6,150,242	57.90	37.10
0418T4O0005	Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	Construcción de la infraestructura necesaria para la operación del Parque Ecológico Jaguaroundi, dotando a la comunidad de instalaciones necesarias a fin de destinar un espacio dedicado a la conservación, combinandolo con educación ambiental	30 Veracruz	Infraestructura social	2,662,168	5,666,046	5,655,046	5,655,046	5,665,506	99.99	100.00
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Derivado de las ampliaciones de las unidades de proceso del Centro, surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares, con aplicación de tecnología de punta que reditúen en una mayor rentabilidad	30 Veracruz	Otros programas	110,404,336	27,852,029	19,879,015	20,029,539	26,445,032	94.95	2.33
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	53,721,297	8,054,635	7,930,441	7,930,441	8,054,635	100.00	23.34
0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfuegos, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refirgerada Pajaritos.	30 Veracruz	Infraestructura económica	22,842,374	22,705,124	22,673,239	22,695,508	22,705,132	100.00	36.63
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, dar cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Mantenimiento	30,184,119	1,898,130	1,898,130	1,898,130	1,898,130	100.00	35.86

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	30 Veracruz	Mantenimiento	7,618,370	63,189					33.12
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Dar cumplimiento a recomendaciones de compañías de reaseguro rehabilitando equipos e instalaciones con alto riesgo y reacondicionado otras para cumplir con la normatividad actual, se incluye la construcción de lagunas de igualación, rehabilitación de red de contraincendio y talleres	30 Veracruz	Otros programas	8,602,286	1,531,039	1,449,794	1,381,038	1,430,328	93.42	99.53
0418T4S0001	Infraestructura Complementaria I	Modernizar turbogeneradores, interruptores y arrancadores de subestaciones eléctricas, rehabilitar red de contraincendio en centro y terminal refrigerada, adquisición de equipos completos y cumplir recomendaciones de auditorías	30 Veracruz	Otros programas	800,000	800,000					10.89
0418T4T0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Sustitución de equipos con tecnología obsoleta en plantas de etileno, polietileno, óxido de etileno, silos y almacenamiento, garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones y el personal, cumplir con recomendaciones de aseguradoras e incrementar el valor del activo fijo de la empresa	30 Veracruz	Otros programas	100,000	1,870,252					86.64
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I	Reactivar la capacidad productiva de la planta de acrilonitrilo aplicando nuevas tecnologías y buscando nuevos mercados mediante la comercialización de los subproductos generados, como sulfato de amonio y ácido cianhídrico, sustitución de equipos y reemplazo de quemadores en incinerador	30 Veracruz	Infraestructura económica	11,953,843	100,000					32.03
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, también incluye la modernización del Sistema de Tra	30 Veracruz	Otros programas	22,873,956	59,098,689	45,561,206	50,709,024	57,287,712	96.94	34.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	30 Veracruz	Infraestructura económica	18,754,697	57,385,776	19,280,402	23,219,391	55,773,507	97.19	20.60
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorías operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad	30 Veracruz	Otros programas	1,057,160	2,437,725	2,437,725	2,437,725	2,437,701	100.00	98.16
0418T4U0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena de Propileno I en el Complejo Petroquímico Tula	Mantenimiento de instalaciones y modernización de estas mediante la sustitución de equipos obsoletos, incluyendo cambiadores, bombas y compresor GB-131, garantizando la seguridad y confiabilidad de la planta productiva, teniendo ahorros de energía y menores costos de mantenimiento	13 Hidalgo	Infraestructura económica	400,000	150,000					48.21
0418T4U0003	Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad I	Mantener instalaciones seguras y modernas, por sustitución de equipos dinámicos y estáticos, instalación del control distribuido en acrilonitrilo, modernización de quemadores e incineradores. Cumplir normatividad, recomendaciones de reaseguradoras y eliminar emplazamientos	13 Hidalgo	Infraestructura económica	30,316,791	1,258,352			1,258,352	100.00	32.20
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocupantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	30 Veracruz	Infraestructura económica	4,671,006	1,462,018	1,217,482	1,220,206	1,266,299	86.61	44.66
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Construir nueva central de bomberos y rehabilitar red contraincendio cumpliendo las recomendaciones de compañías reaseguradoras, construir un sistema de tratamiento de efluentes y rehabilitar drenajes evitando sanciones de órganos normativos, construir consultorio médico para servicio preventivo	30 Veracruz	Otros programas	27,485,671	3,120,570	586,798	639,904	3,095,974	99.21	51.46

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0418T4V0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Sustituir 2 calderas obsoletas e instalar un control supervisorio, con ahorros importantes de energía y garantizar suministro de vapor, modernizar el control de turbogeneradores TG1, 2 y 3 para mantener la confiabilidad y continuidad de la operación, exportar excedentes de energía eléctrica a CFE	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,382,908	4,500,000					.87
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitar las dos principales torres de enfriamiento del complejo con ahorros de energía y disminución del consumo de agua. Con la rehabilitación de la caldera de alta presión se asegurará el suministro de vapor para el servicio y se disminuirán los consumos de gas y gastos de mantenimiento	30 Veracruz	Mantenimiento	8,724,591	7,163,917	4,268,767	5,027,073	7,043,600	98.32	17.64
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	El proyecto incluye mejoras tecnológicas y procesos optimizados para incrementar la producción de Paraxileno a 488,000 T/A y maximizar la producción de Benceno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,600,000,000	1,451,856,248	1,143,365,239	1,188,427,175	1,353,442,093	93.22	41.39
0518T4Q0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	Rehabilitar sistema de aislamiento térmico en plafón y paredes de BA101, Rehabilitar aislamiento térmico en líneas y equipos, Rehabilitar sistema de protección anticorrosiva e impermeabilizado en áreas operativas, Rehabilitación de torre de enfriamiento DE Trat. de Aguas. Adquisición de equipos	21 Puebla	Mantenimiento	600,000	2,100,000					44.03
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	78,496,297	5,874,195	2,299,909	2,501,375	2,992,811	50.95	3.23
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	82,138,493	52,844,770	48,435,459	48,435,459	53,029,525	100.35	55.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	9,960,032	3,600,000	1,647,115	1,647,115	1,647,115	45.75	2.76
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Destinar recursos presupuestales para rehabilitación de infraestructura, plantas: etileno (hornos y apagado) y cloruro de vinilo (cambiar servicio del tanque criogénico TC1008 para MVC), áreas administrativas, movimiento de productos y talleres, adquisición de bienes muebles e inmuebles	30 Veracruz	Otros programas	67,688,000	40,141,800	34,326,444	36,412,671	39,982,755	99.60	67.78
0618T4O0001	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DEL PROPILENO III	Sustituir Tanque TK-905 utilizado para almacenar corrientes de Acrilonitrilo (Desechos acusosos), además derivado del proceso de auditoría por parte de la DCO y del proyecto de integración del sistema DUPONT. Emplear tecnología de inyección en pozos profundos para incinerar desechos contaminantes	13 Hidalgo	Infraestructura económica	500,000	200,000					4.60
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000	12,500,000					6.76
0618T4O0003	FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MVC EN PAJARITOS	EPC 3er. rec.de calor en turbos, 2 rehervidor de U-500(CL-III) y reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, horno de baja presión, quemador y recuperador de gases, almito.muriático, diagnósticos operativos, auditorías energéticas y estudios de integridad mec.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,683,883	3,202,860			3,202,860	100.00	1.59
0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, síntesis y refrigeración, así como el área de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva.	30 Veracruz	Mantenimiento	10,459,489	1,760,500	1,499,750	1,499,750	1,499,750	85.19	2.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0618T4O0006	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de:Pretratamiento, tratamiento de aguas, unidades desmineralizadoras, torres de enfriamiento, lagunas de igualación, tratamiento de efluentes, planta electrica, control químico y oficinas administrativas.	30 Veracruz	Mantenimiento	29,717,228	52,742,138	35,241,270	41,249,664	52,223,673	99.02	63.04
0618T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III	Adecuación caseta de medición-gas; rehabilitar drenaje químico; modernizar y rehabilitar Central C.I., edificio y Bodegas, cuarto de cambio p/ vigilancia; mejora en areas de carga-descarga de planta de especialidades petroquímicas.	21 Puebla	Mantenimiento	13,053,792	4,513	513	513	3,258	72.19	46.83
0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno	30 Veracruz	Infraestructura económica	1,447,050	1,447,050					1.27
0718T4O0002	Infraestructura Administrativa	Este proyecto comprende principalmente las adquisiciones de camionetas para que el personal cuente con una unidad libre de riesgos y se dedique a la realización de las labores encomendadas sin interrupciones, así como la Adquisición de camion de 10 ton.y de Montacargas.	13 Hidalgo	Adquisiciones	6,746,097	129,506	129,506	129,506	129,506	100.00	2.34
0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	30 Veracruz	Mantenimiento	300,000	400,000					.49
0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	463,573	415,943	415,943	463,573	100.00	39.11
0718T4O0010	Acondicionamiento de Infraestructura en Areas de Mantenimiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de diferentes áreas de mantenimiento, como adquirir los equipos y materiales que ocupa para darles atención a las diferentes Plantas	30 Veracruz	Mantenimiento	5,848,530	3,368,670	2,923,945	2,997,396	3,368,670	100.00	20.54
0718T4O0012	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Escolin	Disponer de recursos para las diferentes áreas de mantenimiento, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones de los departamentos de instrumentos, mecanicos, electricos, plantas y civil	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000					8.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	30 Veracruz	Mantenimiento	700,000	22,515,360	22,515,361	22,515,361	22,515,361	100.00	10.33
0718T4O0017	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Cangrejera.	Suministrar, instalar y operar un sistema de control de entrada y salida de personal, vehículos y contratistas y Adquisición de bienes muebles para sustituir los obsoletos y/o aquellos que ya cumplieron con su promedio de vida útil.	30 Veracruz	Adquisiciones	1,100,000	200,000					76.45
0718T4O0018	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficinas Administrativas	El disponer de recursos presupuestales para la adquisición de equipos y mobiliarios en oficinas administrativas nos permitirá la adquisición de diversos bienes de uso común como son: sillones para salas de espera, mesas de sala de juntas, sillas, mesas rectangulares multiusos, etc.	30 Veracruz	Adquisiciones	6,352,616	6,221,250					19.94
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	Las áreas de almacenamiento incluyen la recepción, confinamiento, distribución y manejo del producto, son parte esencial en el funcionamiento de las instalaciones, por lo que deben mantenerse seguras y con protección del medio ambiente, además proteger la integridad del personal.	30 Veracruz	Mantenimiento	4,997,919	15,850,627	9,550,163	9,550,163	15,752,838	99.38	32.36
0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	La seguridad y protección al medio ambiente se ha hecho indispensable en toda industria por lo que en este proyecto se considera la adquisición de equipos que permitirán reducir las emisiones al medio ambiente de este centro de trabajo y cumplir con recomendaciones y normatividad ambiental.	30 Veracruz	Mantenimiento	11,419,925	815,927					3.33
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Contar con las instalaciones de servicios auxiliares adecuadas y con el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad a estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	30 Veracruz	Mantenimiento	3,453,163	220,484	27,019	70,135	117,287	53.20	57.42

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía												
ENTIDADES PARAESTATALES												
T40 Pemex-Petroquímica												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0718T4O0022	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Mantenimiento	200,000	100,000						8.99
0718T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Pajaritos.	Contar con equipos de trabajo y utilitarios nuevos, para poder tener seguridad en las actividades asignadas al personal y sus propios equipos ya que es necesario contar con herramientas confiables y seguras en todos sus aspectos técnicos y mecánicos	30 Veracruz	Adquisiciones	3,348,495	2,318,000						57.00
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	EL PROYECTO COMPRENDE:INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE:PEINE DE VÍA PARA ARRASTRE DE FERROTOLVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO, TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO EN ALMTO.DE OX DE ETILENO, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE OX ET, Y ACTUALIZACIÓN DE BÁSCULAS.	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000	883,855	135,675	135,675	146,490	16.57	1.72	
0718T4O0026	Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas	Comprende la adquisición de equipos de comunicación, para 2 divisiones que son comunicación y telecomunicación. Podrá disponer de recursos para la adquisición de equipos de comunicación y de intercomunicación, así como a mejorar dichos sistemas con la reposición de antenas y sistemas de microondas	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	200,000						31.67
0718T4O0027	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción del C.P. Escolin	Adquirir equipos para áreas de laboratorio, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones o actualizando estos a las nuevas necesidades de análisis que requiere el centro de trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	5,363,245	100,000						6.24
0718T4O0028	Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas	El proposito de este proyecto es destinar recursos presupuestales para la adquisición de vehículos utilitarios para el transporte del personal a sus actividades diarias, para el traslado de visitas a los diferentes centros de trabajo, así como para la entrega de correspondencia	30 Veracruz	Adquisiciones	52,744,660	11,803,046	11,803,046	11,803,046	11,803,046	100.00		52.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0718T4O0029	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos	Retirar equipo obsoleto y en malas condiciones y renovar con equipo electrónico nuevo que contribuya al buen desarrollo de actividades de seguimiento, capacitación y comunicación interna del personal.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	831,000					47.84
0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	Contar con las instalaciones adecuadas de Laboratorio y los equipos necesarios en buen estado, que permitan el análisis de calidad de los productos.	30 Veracruz	Adquisiciones	1,080,121	1,877,610			1,877,610	100.00	75.54
0718T4O0031	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el C.P. Independencia.	Independencia cuenta con más de 20 años de operar, requiere renovar vehículos utilitarios y equipos de trabajo, para estar prestar los servicios de transporte y de carga, desde balas de laboratorio hasta equipos mayores, incluye adquisición de montacargas para taller eléctrico, gruas y barredoras	21 Puebla	Adquisiciones	2,871,948	6,746,171	4,546,171	4,546,171	4,546,171	67.39	25.32
0718T4O0032	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Escolin	Se sustituirán equipos dañados u obsoletos en las áreas de tratamiento de aguas, generación eléctrica y generación de vapor, así como en las torres de enfriamiento.	30 Veracruz	Mantenimiento	1,964,382	600,000					.08
0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	El Complejo Petroquímico Independencia cuenta con más de 20 años de estar en operación, por lo que requiere acondicionar su infraestructura del laboratorio, para estar en condiciones de cumplir con su función así apoyar a la producción, evitando tener que mandar a hacer trabajos con terceros.	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	155,000					5.69
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Permitirá contar con instalaciones certificadas y de seguridad para el control de siniestros, dar continuidad a operaciones, protección a la propiedad y al personal, cumple con reaseguradoras y con auditoria de control de riesgos. Mejorar el sistema de tratamiento de efluentes	30 Veracruz	Otros programas	7,291,939	760,955	223,573	145,535	446,944	58.73	3.10
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones.	30 Veracruz	Adquisiciones	34,271,202	30,596,962	29,719,530	30,596,962	30,596,962	100.00	33.61

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	En este proyecto de seguridad y protección ambiental derivados de observaciones y normatividad en el Complejo Petroquímico Pajaritos, se incluyen diversas obras, adquisiciones de equipos y sistemas que permitan mantener la seguridad del Complejo y dar cumplimiento a las normatividades vigentes.	30 Veracruz	Otros programas	42,464,789	15,035,654	15,035,654	15,035,654	15,035,654	100.00	24.63
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	La visión del Proyecto de Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, es mantener en condiciones operativas la infraestructura; debido a que es importante rehabilitar, modificar y reacondicionar las instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos.	30 Veracruz	Mantenimiento	24,020,012	29,308,249	28,125,965	28,169,598	29,308,249	100.00	22.88
0718T4O0038	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia	Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental	21 Puebla	Otros programas	12,080,552	20,835,176	14,190,774	14,267,676	19,503,388	93.61	15.84
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Programa de adquisición de equipos de las áreas de mantenimiento de Plantas, eléctrico, instrumentos y del área de transportes terrestres, para poder dar continuidad a los procesos productivos.	30 Veracruz	Adquisiciones	17,476,662	4,888,714	2,897,620	2,897,620	4,866,085	99.54	30.65
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de e	30 Veracruz	Otros programas	243,064,375	226,160,263	56,808,655	213,415,889	223,401,857	98.78	36.92
0818T4O0001	Siniestro en instalaciones del C.P. Escolin por daños provocados por huracán DEAN	Rehabilitación de las áreas del Complejo Petroquímico Escolin y de la Terminal Refrigerada de Etileno Cobos dañadas por el paso del Huracán DEAN.	30 Veracruz	Mantenimiento	137,758	2,500,000					60.64
0818T4O0002	Adquisiciones para la seguridad física en instalaciones del C.P. Cangrejera	EL PROGRAMA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TV, EQUIPOS PARA DOTAR AL PERSONAL DE UNA MEJOR COMUNICACIÓN, ASÍ COMO EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES	30 Veracruz	Adquisiciones	17,106,689	18,945,927	15,365,727	15,365,727	15,365,727	81.10	94.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4O0004	Adquisiciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	EL PROGRAMA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE CONCERTINA PARA REFORZAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL, LA ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV ASÍ COMO LA COMPRA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, EQUIPOS DETECTORES DE RAYOS X Y DE VIBRACIÓN	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	44,360	44,360	44,360	44,360	100.00	3.06
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	El proyecto comprende la rehabilitación de las portadas de acceso vehicular, peatonal, de ferrocarril y casetas de vigilancia, rehabilitación de la altura de la barda perimetral con concertina, rehabilitación de caminos de acceso asfaltados y del alumbrado perimetral	30 Veracruz	Mantenimiento	2,570,759	6,347,984	6,004,061	6,051,161	6,193,006	97.56	17.71
0818T4O0006	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del C.P. Cangrejera	El programa comprende la rehabilitación de la barda perimetral y la instalación de concertina para proteger al centro de intrusos	30 Veracruz	Mantenimiento	10,730,122	9,204,602	8,248,229	8,336,030	8,509,157	92.44	99.99
0818T4O0007	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS	El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso, módulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	30 Veracruz	Mantenimiento	44,708,841	20,595,712	5,553,002	10,545,846	20,551,785	99.79	42.65
0818T4O0008	Rehabilitación de Instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Escolín	EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PERIMETRAL, ASI COMO DE LOS CAMINOS DE ACCESO	30 Veracruz	Mantenimiento	22,343,243	2,240,112			2,202,352	98.31	10.00
0818T4O0010	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Incluye la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso interiores y exteriores, la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	30 Veracruz	Mantenimiento	32,995,125	29,763,106	18,976,187	23,492,563	28,521,759	95.83	84.14
0818T4O0011	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Independencia	El programa comprende la rehabilitación de la barda perimetral y concertina a las características necesarias, rehabilitación de módulos de control de vigilancia y rehabilitación de parapetos en portadas de vigilancia y casa de cambios, adicionando los requeridos para la supervisión estratégica	21 Puebla	Mantenimiento	100,000	1,899,328			1,866,288	98.26	72.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía												
ENTIDADES PARAESTATALES												
T40 Pemex-Petroquímica												
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)		
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
0818T4O0012	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD FISICA DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES, ADQUISICIÓN DE RADIOS, EQUIPOS DE RAYOS X, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, CIRCUITO CERRADO DE TV Y SENSORES DE VIBRACIÓN PARA DETECCIÓN DE INTRUSOS	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	44,360	44,360	44,360	44,360	100.00	2.14	
0818T4O0013	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	Comprende la adquisición de equipo para fortalecimiento del control de accesos garantizando la seguridad física del personal y de las instalaciones, arcos detectores de metales para los dos accesos del centro de trabajo así como binoculares para visión nocturna	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	612,206	612,206	612,206	612,206	100.00	87.33	
0818T4O0014	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. MORELOS	Con este programa se adoptaran e implementaran medidas de seguridad física, para reducir riesgos de ocurrencia de actos delictivos y permitiendo el desarrollo normal de actividades operativas del centro, salvaguardar la integridad física del personal y de las instalaciones del centro de trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	8,103,477	7,435,496	1,237,695	1,237,695	1,237,695	16.65	46.01	
0818T4O0015	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS	EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS, BINOCULARES, CIRCUITO CERRADO DE TV, EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO	30 Veracruz	Adquisiciones	19,358,928	1,962,632	769,233	769,233	769,233	39.19	12.63	
0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	Este programa de adquisición para PEMEX Petroquímica es para integrar y dar crecimiento a los servicios inalámbricos, lo que hace necesario fortalecer su infraestructura y sus esquemas de administración, así como robustecer sus esquemas inalámbricos y su cobertura.	30 Veracruz	Adquisiciones	3,441,986	15,350,514	15,350,514	15,350,514	15,350,514	100.00	61.04	
0818T4O0018	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	Sustituir equipos de transporte y utilitarios, que brinden apoyo a las áreas de mantenimiento y de operación, reducir costos por mantenimiento y procurar la atención inmediata de actividades de mantenimiento en las plantas	30 Veracruz	Adquisiciones	658,861	8,673,793	7,854,861	8,673,794	8,673,794	100.00	28.19	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de : 1) Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, 2) Equipos de Comunicación, y 3) Equipos de Trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,683,251	1,082,373	599,301	1,082,373	1,082,373	100.00	2.92
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar red de contra incendio; reubicación de Central contra incendio; Sistema de comunicación y voiceo; adquisiciones: compresor de aire para atender emergencias, rociadores de agua en bodegas de almto., de PEAD, bombas contra incendio, U. de Monitoreo Ambiental, etc.	30 Veracruz	Otros programas	31,975,619	71,113,310	59,690,632	62,439,656	71,376,030	100.37	16.02
0818T4O0021	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL C.P. CANGREJERA	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	30 Veracruz	Otros programas	22,118,771	34,229,810	25,035,347	25,035,347	31,673,171	92.53	3.38
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	EL PROGRAMA CONSTA DE: A) REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCION DE AIRE DE LABORATORIOS AMBIENTAL, ANALÍTICO, FÍSICO Y CROMATÓGRAFO. B) MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PEBD. C) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE CRUDOS. D) ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO.	30 Veracruz	Infraestructura económica	31,740,457	10,679,362	2,477,023	2,477,023	9,755,613	91.35	3.10
0818T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P.Q. Morelos.	Adquirir montacargas de combustión interna para actualizar equipo de patio, cumplir con el programa de mantenimiento de limpieza y control de polvos en bodegas de PEAD.	30 Veracruz	Adquisiciones	3,839,371	6,172,201	6,172,201	6,172,201	6,172,201	100.00	23.88
0818T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos	Adquirir Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos, esta enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Mantenimiento Civil, 2) Mantenimiento de Instrumentos, 3) Mantenimiento de Plantas, 4) Mantenimiento Eléctrico, 5) Tratamiento de Efluentes.	30 Veracruz	Otros programas	21,699,997	23,588,845	21,617,867	23,588,845	23,588,845	100.00	10.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4O0026	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contra incendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	30 Veracruz	Otros proyectos	8,648,781	20,683,687	2,976,853	4,011,853	16,326,624	78.93	10.54
0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Laboratorio en el C. P. Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisición de Equipos para el Laboratorio Central, 2) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Acrilonitrilo, 3) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Óxido de Etileno.	30 Veracruz	Adquisiciones	300,000	6,044,792	3,569,777	3,710,912	5,142,274	85.07	38.38
0818T4O0028	Adquisiciones para áreas administrativas en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	Realizar la sustitución de los equipos eléctricos y electrónicos que proporcionen confort y apoyo en las tareas de registro y medición de niveles para el buen desempeño de las actividades que se realizan en varias de las oficinas del Centro	30 Veracruz	Adquisiciones	916,531	880,000					42.62
0818T4O0030	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO III EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi, Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	37,198,322	27,444,832					.10
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III, esta enfocado a: Construcción de Planta de 1 Buteno, Construcción de Tanque de Nitrógeno Líquido, Ampliación e Integración de la Subestación Eléctrica No. 83, Adquisiciones para la Planta de Polietileno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	4,017,624	968,066	309,279	361,359	647,957	66.93	.23
0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	El programa permitira disponer recursos para la adquisición y sustitución de equipos, obsoletos y sin posibilidad de adquirir refaccionamiento en el mercado, para Instrumentos, Mecánico, Civil y Eléctrico, así como para las plantas de proceso, el área de tratamiento de aguas y el laboratorio.	21 Puebla	Adquisiciones	700,000	6,176,460	1,143,579	1,724,953	6,031,005	97.65	5.39

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4O0038	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD II EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	Contar con instalaciones adecuadas y equipos de punta en materia de seguridad, protección ambiental y normatividad, mantener la continuidad de las operaciones productivas, proteger al personal e instalaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones.	30 Veracruz	Otros programas	3,346,980	200,000					1.26
0818T4O0039	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES II EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS.	Este programa permitirá disponer de los recursos para realizar las rehabilitaciones necesarias en las plantas de proceso, racks de líneas y en los servicios auxiliares, logrando mantener la continuidad en la operación de las plantas	30 Veracruz	Mantenimiento	6,650,441	4,274,104	224,923	1,092,733	2,557,822	59.84	4.90
0818T4O0041	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS	Proyecto enfocado a: 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisiciones para los Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para el Suministro de Agua al complejo.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,241,497	2,636,519	964,924	1,435,443	2,264,691	85.90	.43
0818T4O0044	Adquisiciones para áreas administrativas en C. P. Cangrejera.	El programa consiste en: Adquisición de bienes muebles como: a) Sistema de aire acondicionado para el edificio administrativo en el C. P. Cangrejera	30 Veracruz	Adquisiciones	22,343,243	7,000,000			6,795,000	97.07	63.17
0818T4O0047	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES III EN C.P. CANGREJERA	Automatización de la lubricación de equipos. Modernización del Sistema de Lubricación y Purificadores de Aceite. Rehabilitación de equipos de Servicios Auxiliares y de lagunas de igualación, del quemador de emergencia. Construcción para el servicio de agua de contra incendio.	30 Veracruz	Otros programas	57,264,292	42,920,933	21,231,204	24,498,950	41,832,735	97.46	8.33
0818T4O0053	ADQUISICIONES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS	Este proyecto de Adquisiciones para Áreas Administrativas en el Complejo Petroquímico Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisiciones para el área de Capacitación, 2) Adquisiciones para el área de Mantenimiento Civil, 3) Adquisiciones para el área de Mantenimiento Eléctrico.	30 Veracruz	Adquisiciones	300,000	191,038	191,038	191,038	191,038	100.00	3.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818T4O0055	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN C.P. CANGREJERA	Disponer de un estudio para el análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a los empleados, población, ambiente, y a las instalaciones. Contar con un sistema de respuesta a emergencias. Contar con un sistema de alarma y voceo y Modernizar los equipos de presurización	30 Veracruz	Otros programas	43,188,145	22,096,257	13,951,096	14,315,838	20,357,642	92.13	19.03
0818T4O0056	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DERIVADOS DEL ETANO IV EN EL CP CANGREJERA	EL PROGRAMA COMPRENDE: MODERNIZACION DE INSTRUMENTACION DE EQUIPOS DINÁMICOS PARA LA PLANTA Y ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE ETILENO. Y DEL SISTEMAS DE PROTECCION Y LUBRICACIÓN DE EQUIPOS DE LA PTA DE OXIGENO. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ASPERSIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PEBD.	30 Veracruz	Otros programas	36,631,234	233,250	101,781	118,628	154,544	66.26	.49
0818T4O0057	Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal de Pemex Petroquímica	Aprovisionamiento y sustitución de equipos de cómputo de Pemex Petroquímica	30 Veracruz	Adquisiciones	558,861	558,861					77.53
0918T4O0003	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PREPARADORAS DE CARGA I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO CANGREJERA	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000	105,200	105,200	105,200	105,200	100.00	.43
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.	21 Puebla	Adquisiciones	600,000	1,432,020	1,275,797	1,280,916	1,382,816	96.56	6.98
0918T4O0009	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Independencia	Adquirir equipos nuevos de transporte (de trabajo y utilitarios) para proporcionar el apoyo oportuno a las áreas de mantenimiento, contraincendio y operación de plantas de proceso, lo que permita sustituir las unidades existentes y reducir costos excesivos por mantenimiento de las unidades actuales.	21 Puebla	Adquisiciones	200,000	1,541,554			841,554	54.59	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T40 Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	30 Veracruz	Otros programas	29,243,026	3,281,243	503,281	556,087	776,658	23.67	3.34
0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	CPMorelos requiere conservar sus instalaciones en condiciones de operación segura, confiables y eficientes; algunos equipos presentan obsolescencia. El proyecto permitirá rehabilitar y adquirir equipos para plantas de cadena del etano, Acrilonitrilo, silos de polietileno y movimiento de producto.	30 Veracruz	Infraestructura económica	700,000	6,616,000	1,377,000	2,116,000	4,440,500	67.12	.64
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	Rehabilitar infraestructura de áreas específicas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos. Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	21 Puebla	Mantenimiento	1,300,000	1,494,150		334,150	1,480,016	99.05	2.66
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar y sostener la infraestructura con que cuenta el C.P. Pajaritos en cuanto al almacenamiento del Etileno; para proporcionar mayor seguridad a las instalaciones, eliminar riesgos y condiciones inseguras que puedan ocasionar pérdidas económicas, humanas y el deterioro al medio ambiente.	30 Veracruz	Infraestructura económica	892,445	3,712,615			3,712,615	100.00	3.82
0918T4O0022	Infraestructura complementaria II en Oficinas Administrativas	Proyecto que contempla servicios para instalación de una red virtual unificada, adquisición de mobiliario, equipos y vehículos para las áreas de TI (Edificio Sede de Pemex Petroquímica y C.P.Q. Morelos), Subgca. de Bienes y Servicios de Apoyo, y la Unidad de Mantenimiento y Conservación.	30 Veracruz	Adquisiciones	6,209,499	657,707			625,849	95.16	.01
0918T4O0030	Adquisiciones de Infraestructura Complementaria en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Cubrir los servicios de recolección y limpieza de residuos sólidos urbanos que son generados en el complejo. Suministrar equipos de comunicación masivo y permanente sobre la base de una tecnología actual, informar a los trabajadores sobre el desempeño en distintos temas como calidad, SSPA..etc)	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	420,000			414,275	98.64	.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				25,824,137,717	25,196,545,564	17,732,280,526	19,425,367,221	24,908,568,221	98.86	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	138,340,801	138,340,801	93,926,536	126,354,189	126,354,189	91.34	100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,605,453	64,605,453	60,099,567	60,099,567	60,099,567	93.03	100.00
002 03 002	La Venta II	construcción de una central eololéctrica de 83.3 MW netos.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,216,229	100,216,229	78,546,941	78,546,941	78,546,941	78.38	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,654,701	43,654,701	33,764,399	33,764,399	33,764,399	77.34	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,231,087	50,231,087	47,182,744	47,182,744	47,182,744	93.93	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,283,282	29,283,282	54,166,916	54,166,916	54,166,916	184.98	100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,515,175	33,515,175	30,477,268	30,477,268	30,477,268	90.94	100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,741,237	8,741,237	4,032,335	4,032,335	7,957,102	91.03	100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,114,699	38,114,699	35,268,964	35,268,964	35,268,964	92.53	100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,911,331	15,911,331	9,148,127	9,148,127	13,960,083	87.74	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,365,955	9,365,955	7,480,420	7,480,420	7,480,420	79.87	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	298,201,702	298,201,702	139,235,509	139,235,509	275,167,410	92.28	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,586,138	26,586,138	21,091,021	21,091,021	21,091,021	79.33	100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,859,505	38,859,505	35,337,176	35,337,176	35,337,176	90.94	100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,833,785	19,833,785	9,149,326	9,149,326	18,054,583	91.03	100.00
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,334,684	12,334,684	9,835,947	9,835,947	9,835,947	79.74	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	247,428,545	247,428,545	113,286,975	227,669,494	227,669,494	92.01	100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,080,047	59,080,047	38,642,659	38,642,659	54,349,553	91.99	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	339,623	339,623	139,843	279,687	279,687	82.35	100.00
009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,812,752	15,812,752	16,910,318	16,910,318	16,910,318	106.94	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,261,600	111,261,600	49,475,860	99,581,152	99,581,152	89.50	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	175,412,725	175,412,725	121,701,989	138,532,101	138,532,101	78.97	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,627,293	28,627,293	6,000,412	6,000,412	7,402,837	25.86	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	10 Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,052,382	42,052,382	29,203,705	29,203,705	35,112,191	83.50	100.00
011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,007,611	16,007,611	12,199,866	12,199,866	12,199,866	76.21	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	390,520,601	390,520,601	356,223,493	356,223,493	356,223,493	91.22	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,767,795	60,767,795	50,588,958	50,588,958	55,299,687	91.00	100.00
012 03 012	901 Pacifico	Construir 8 líneas con una longitud total de 290.8 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA y 14 alimentadores.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,435,726	59,435,726	44,647,300	44,647,300	44,647,300	75.12	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,949,853	61,949,853	57,350,822	57,350,822	57,350,822	92.58	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	869,686	869,686	659,373	659,373	659,373	75.82	100.00
013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,063,973	111,063,973	77,077,438	77,077,438	89,434,454	80.53	100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,759,332	25,759,332	22,994,395	22,994,395	22,994,395	89.27	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,260,354	1,260,354	581,404	581,404	1,147,298	91.03	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,606,504	79,606,504	64,748,936	64,748,936	64,748,936	81.34	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	68,553,904	68,553,904	62,261,545	62,261,545	62,261,545	90.82	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,580,940	19,580,940	15,802,544	15,802,544	15,802,544	80.70	100.00
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,670,761	16,670,761	15,424,049	15,424,049	15,424,049	92.52	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,425,793	69,425,793	53,850,555	53,850,555	53,850,555	77.57	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,506,880	18,506,880	14,240,755	14,240,755	14,240,755	76.95	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,821,866	37,821,866	15,522,213	31,044,425	31,044,425	82.08	100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,856,899	15,856,899	13,163,413	13,163,413	13,163,413	83.01	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,358,881	113,358,881	51,815,953	51,815,953	104,576,173	92.25	100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	11 Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,707,697	45,707,697	35,351,672	35,351,672	35,351,672	77.34	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,035,540	25,035,540	18,736,336	18,736,336	19,932,289	79.62	100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1, de la Central Termoelectrica Valle de México.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,972,830	7,972,830	3,677,866	3,677,866	7,257,620	91.03	100.00
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,524,420	9,524,420	7,330,207	7,330,207	7,330,208	76.96	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,166,589	11,166,589	8,774,244	8,774,244	8,774,244	78.58	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,591,612	111,591,612	85,679,993	85,679,993	85,679,993	76.78	100.00
029 02 029	Pacífico	Central termoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 651.16 MW.	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	458,118,471	479,759,613	470,370,095	472,206,807	474,005,579	98.80	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	384,963,910	384,963,910	171,588,367	213,420,556	340,301,432	88.40	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,653,062	96,653,062	76,792,293	76,792,293	76,792,293	79.45	100.00
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	20 Oaxaca	Infraestructura económica	336,481,441	336,481,441	305,589,843	305,589,843	305,589,843	90.82	100.00
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	25 Sinaloa	Infraestructura económica	206,355,733	206,355,733	190,841,588	190,841,588	190,841,588	92.48	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,334,930	59,334,930	49,288,172	49,288,172	49,288,172	83.07	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,466,680	42,466,680	32,715,064	32,715,064	32,715,064	77.04	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,896,220	64,896,220	51,775,593	51,775,593	51,775,593	79.78	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	106,194,749	106,194,749	77,567,799	77,567,799	86,469,264	81.43	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,163,079	28,163,079	23,311,862	23,311,862	23,311,862	82.77	100.00
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,714,480	150,795,580	41,585,060	48,673,702	340,227,083	225.62	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAR Y 4 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,730,914	45,730,914	18,929,569	37,859,139	37,859,139	82.79	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,103,265	51,103,265	42,213,933	42,213,933	42,213,933	82.61	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,693,188	18,693,188	14,441,814	14,441,814	14,441,814	77.26	100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,791,106	4,791,106	3,708,117	3,708,117	3,708,117	77.40	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,710,227	61,710,227	48,220,087	48,220,087	48,220,087	78.14	100.00
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	153,866,970	162,171,270	131,418,428	131,871,261	132,867,013	81.93	100.00
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,113,618	45,113,618	17,548,912	17,548,912	35,097,824	77.80	100.00
0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	67,996,797	67,996,797	73,128,343	73,128,343	73,128,343	107.55	100.00
0418TOQ0069	CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE CONTROL.	Construcción de nuevos centros de control para dotar de espacios al personal de las diferentes áreas de la Subdirección del CENACE.	09 Distrito Federal	Inmuebles	22,930,000	22,930,000	10,275,761	11,187,053	12,574,667	54.84	44.53
0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,572,791	14,572,791	15,673,803	15,673,803	18,144,615	124.51	100.00
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,766,291	104,766,291	147,634,183	147,634,183	194,795,631	185.93	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,879,258	6,879,258	5,532,387	5,532,387	5,532,387	80.42	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,660,056	1,660,056	1,302,000	1,302,000	1,302,000	78.43	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,609,415	2,609,415	1,965,504	1,965,504	1,965,504	75.32	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,674,233	22,674,233	18,079,618	18,079,618	18,079,618	79.74	100.00
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,155,745	18,155,745	14,272,763	14,272,763	14,272,763	78.61	100.00
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,057,842	75,122,842	56,767,670	58,536,110	72,621,256	96.67	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,027,015	8,027,015	6,338,190	6,338,190	6,338,190	78.96	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	22 Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,817,825	5,817,825	4,616,235	4,616,235	4,616,235	79.35	100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	240,011,100	240,011,100	241,316,687	241,316,687	241,316,687	100.54	100.00
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	967,230,601	775,700,000	430,595,841	480,553,703	554,928,571	71.54	73.18
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atzacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Río.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,002,639	116,002,639	88,617,205	88,617,205	89,112,507	76.82	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,965,086	45,965,086	26,406,021	32,624,494	32,647,368	71.03	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreón - Gómez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,270,298	57,270,298	21,241,657	21,241,657	21,241,657	37.09	100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,698,652	9,698,652	7,708,911	7,708,911	7,708,911	79.48	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	170,393,133	170,393,133	153,543,009	153,543,009	158,695,636	93.13	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 715.1 km-c y 24 subestaciones con 1,513.32 MVA y 18 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	240,392,391	240,392,391	166,291,645	174,560,362	187,500,500	78.00	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,063,008	147,063,008	113,150,781	113,150,781	113,150,781	76.94	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,948,235	29,948,235	17,920,941	17,920,941	23,622,922	78.88	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,164,916	71,164,946	46,923,264	46,923,264	65,519,089	92.07	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,670,680	61,670,680	36,754,542	42,730,879	48,798,434	79.13	100.00
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	2,998,222,628	3,248,702,020	3,288,613,835	3,945,742,546	4,738,571,856	145.86	25.85
0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99.4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,131,224	41,131,224	39,891,567	39,891,567	39,891,567	96.99	100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,596,469	10,596,469					100.00
0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,101,010	7,101,010	2,484,049	2,484,049	2,484,049	34.98	100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,305,349	11,305,349	10,019,765	10,019,765	14,565,198	128.83	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	152,292,716	152,292,716	85,926,640	85,926,640	121,598,694	79.85	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,112,861	45,112,861	34,115,579	34,115,579	34,115,579	75.62	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,924,635	7,924,635	6,155,663	6,155,663	6,155,663	77.68	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 376.70 MW (potencia neta de verano) y 386.27 MW (potencia neta de invierno, con la entrada en operación del campo solar de 12 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,946,500	39,196,500	22,498,297	23,884,641	31,968,530	81.56	100.00
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	300,000	300,000					100.00
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 277.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,850	39,850					100.00
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 281 km-c. en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,347,547	43,347,547	42,410,541	42,410,541	42,410,541	97.84	100.00
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,232,450	8,232,450					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 443.8 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,880,653	35,403,553	30,939,248	30,974,691	30,974,691	87.49	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,421,385	66,421,385	32,480,712	36,709,620	36,709,620	55.27	100.00
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 202.9 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,515,700	16,210,600	12,571,452	24,557,721	39,417,871	243.16	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,850,636	3,962,717	98,846	98,846	1,677,638	42.34	100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,821,718	7,821,718	6,212,148	6,212,148	6,212,148	79.42	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,067,350	42,067,350	34,518,245	34,518,245	34,518,245	82.05	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,512,090	19,512,090	12,972,950	12,972,950	15,750,052	80.72	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	213,669,090	213,669,090	118,778,367	118,778,367	126,891,722	59.39	100.00
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSION A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,112,038	54,112,038	40,053,982	40,053,982	42,667,856	78.85	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,163,235	29,163,235	27,262,439	27,262,439	27,262,439	93.48	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 5	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,841,974	21,841,974	41,333,845	41,333,845	41,333,845	189.24	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,437,208	30,437,208	14,649,296	14,649,296	14,649,296	48.13	100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,878,031	14,878,031	12,047,977	12,047,977	12,047,977	80.98	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,676,968	7,676,968	6,030,082	6,030,082	6,030,082	78.55	100.00
0618TOQ0002	Mantenimiento a los Elevadores del Edificio de Reforma No. 164 de CFE	Mantenimiento a los Elevadores del Edificio de Reforma 164	09 Distrito Federal	Mantenimiento	7,107,955	7,107,955	1,417,205	1,417,205	1,417,205	19.94	7.02
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV	35 Varios	Infraestructura económica	45,545,567	197,530,985	65,191,102	65,191,102	209,014,385	105.81	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,031,710	58,031,710	56,438,131	56,438,131	56,438,131	97.25	100.00
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	93,463,710	93,463,710	19,613,810	19,613,810	24,801,572	26.54	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,099,493	17,249,493	4,724,494	4,724,494	8,646,281	50.12	100.00
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliación en 400/230 kV, 1008.1 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 273 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,301,500	12,470,600	6,557,338	8,261,251	30,407,786	243.84	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1195.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 23.7 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 268.2 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,323,900	4,323,900	6,257,262	6,766,566	9,384,953	217.05	100.00
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de cuatro nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 500.0 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 120 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,345,200	4,345,200	237,953	237,953	294,874	6.79	87.20
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 46 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,354,200	15,489,200	10,677,352	11,560,376	13,911,816	89.82	100.00
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,323,130	3,323,130	3,197,925	6,264,796	16,400,460	493.52	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad bruta de 11 MW que corresponde a una capacidad neta de 10.45 MW a construirse en el sitio El Vizcaino, municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF).	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,200,000	16,200,000	7,896,922	8,739,594	9,921,911	61.25	100.00
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a ciclo combinado de las unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, adicionando dos turbinas de gas por unidad para una capacidad bruta (CB) de 420.8 MW (neta de 423.6 MW) en condiciones de verano (CV) y un total de CB adicional de 841.6 MW (neta de 847.2 MW) en CV.	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,390,900	15,390,900	7,631,021	8,753,043	11,042,848	71.75	100.00
0618TOQ0051	Los Humeros II	Una unidad de 26.62 MW (25 MW netos) a condensación, y de 7 unidades de baja presión de 3.47 MW (3 MW netos) cada una, que estarán acopladas a cada una de las unidades a descarga atmosférica que actualmente operan en dicho campo.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,359,248	73,359,248	103,582	451,551	2,463,895	3.36	100.00
0618TOQ0053	TG Baja California II	Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,072,319	119,072,319	4,985,994	5,443,678	6,164,422	5.18	100.00
062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,879,924	74,879,924	58,974,857	58,974,857	58,974,857	78.76	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	102,581,350	102,581,350	80,984,884	80,984,884	80,984,884	78.95	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	92,550,814	92,550,814	73,196,867	73,196,867	73,196,867	79.09	100.00
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	132,680,560	132,680,560	92,307,470	92,307,470	94,956,817	71.57	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,119,608	98,119,608	50,504,205	50,504,205	77,633,114	79.12	100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 150.8 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,610,365	94,610,365	45,157,833	75,866,025	77,721,424	82.15	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0718TOQ0006	Sistema de estaciones meteorológicas para pronósticos de carga	La adquisición del Sistema de Estaciones Meteorológicas, asegura contar en los sitios seleccionados por CFE, con el equipamiento requerido para obtener datos meteorológicos, horario en tiempo real, necesarios para llevar a cabo en forma óptima el Pronóstico de Carga	35 Varios	Adquisiciones	694,883	694,883					.38
0718TOQ0007	Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	Adquisición de un Circuito Cerredo de Televisión en la Central Laguna Verde, para realizar las actividades de inspección y detección de fugas de forma segura, confiable y rápida.	30 Veracruz	Adquisiciones	5,019,208	5,019,208	342,904	342,904	342,904	6.83	2.36
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	Debido a que diferentes equipos de la CLV están llegando al final de su vida útil, se requiere reemplazarlos para que sigan satisfaciendo la función para la cual fueron diseñados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	83,385,915	62,665,438	62,665,438	62,665,438	191,018,987	304.82	79.87
0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 43 MW de potencia ISO, a base de combustóleo.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,000,000	15,000,000	6,877,208	7,771,589	9,862,520	65.75	100.00
0718TOQ0025	Valle de México II y III	El proyecto consiste en la instalación de dos módulos de ciclo combinado en el sitio de la central actual Valle de México, que se ubica en el municipio de Acolman, Edo. de México. El proyecto tendrá una capacidad media bruta de 1,201.4 MW (neta de 1,172.2 MW). El sistema de enfriamiento que utilizará es seco con aercondensador y el combustible principal será gas natural.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,298,731	19,298,731	5,351,973	5,776,888	6,560,489	33.99	100.00
0718TOQ0026	1311 Red de Transmisión Asociada a Valle de México II y III	Construcción de una subestación encapsulada en exafloruro de azufre la cual estará integrada por 10 alimentadores de 400 kV y 9 Alimentadores de 230 kV. Además, incluye la construcción de 50 km circuito de líneas de transmisión de 400 kV. Además, se incluye los enlaces subterráneos entre las unidades y la subestación elevadora.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,184,000	76,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.32	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAR de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 127 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,036,610	7,284,610	155,771	156,349	5,717,968	78.49	100.00
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 111 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	27 Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	332,400	204,900	105,571	105,571	4,149,530	2,025.15	100.00
072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 440.3 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.62 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,593,863	92,715,063	70,195,631	70,195,631	87,509,758	94.39	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,444,976	47,444,976	37,268,698	37,268,698	37,268,698	78.55	100.00
0818TOQ0001	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DEL SITRACEN FASE II	Modernizar mantener la Información en Tiempo Real de la Energía, SITRACEN, es necesario para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con seguridad, continuidad, calidad economía y mejoras en los sistemas de aplicaciones de potencia; e incrementar la vida útil y la capacidad original	35 Varios	Infraestructura económica	35,147,163	34,115,927			23,206,878	68.02	49.97
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamiento	35 Varios	Infraestructura económica	366,601,815	366,601,815	26,650,936	29,377,771	56,861,069	15.51	13.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad de	35 Varios	Infraestructura económica	417,170,418	417,170,418	86,142,184	102,381,040	151,854,638	36.40	23.74
0818TOQ0008	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8kV, 23.9 kV, 34.5 kV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, ello para mejorar la calidad del ser	35 Varios	Infraestructura económica	413,774,566	1,337,855,047	337,157,359	473,463,717	2,024,701,895	151.34	61.14
0818TOQ0009	Adquisición de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el periodo de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	35 Varios	Adquisiciones	2,286,786,669	897,021,413	2,245,369,445	2,316,099,521	2,316,099,521	258.20	55.16
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	12 Guerrero	Infraestructura económica	9,169,188	9,169,188					17.70
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCIÓN.	35 Varios	Infraestructura económica	74,830,204	74,830,204	3,939,439	3,939,439	3,939,439	5.26	65.71
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificio por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y áreas comerciales, centros de distribución, entre otros.	35 Varios	Inmuebles	865,333,073	865,333,073	86,697,920	111,946,714	225,157,996	26.02	14.86
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura económica	21,541,361	21,541,361	19,171,795	19,171,795	19,171,795	89.00	43.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras.	35 Varios	Inmuebles	273,414,187	259,664,187	297,158	297,158	297,159	.11	4.10
0818TOQ0018	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CON INSTALACIONES DEFINITIVAS QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ENCOMENDADO A LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR.	17 Morelos	Inmuebles	2,181,800	8,077,291	10,293,711	10,293,711	10,293,712	127.44	98.85
0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos	30 Veracruz	Infraestructura económica	181,819,298	17,705,644	13,386,606	13,386,606	13,386,606	75.61	28.27
0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura económica	68,330,311	68,330,311	4,441,372	4,441,372	4,441,372	6.50	21.19
0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas.	35 Varios	Infraestructura económica	69,035,946	62,087,120			1,355,580	2.18	.40
0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA2008-2010	Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Última Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Óptica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios.	35 Varios	Infraestructura económica	183,854,068	151,304,898	141,170,667	153,202,380	380,717,057	251.62	71.45
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$274 087 754.19 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	49,023,000	49,023,000	385,733	439,586	5,488,471	11.20	11.97
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$212 886 855.00 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	36,946,000	36,946,000					4.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCIÓN DE TRANS.	35 Varios	Adquisiciones	51,056,000	51,056,000	1,534,800	1,881,421	5,869,995	11.50	87.02
0818TOQ0030	MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCIÓN.	35 Varios	Infraestructura económica	358,099,462	294,702,225	702,286,479	702,286,479	702,286,479	238.30	54.44
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISIÓN 2008-2010	ADQUISICIÓN DE 6 061 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2008-2010, EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN, CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$33 136 650.00 PESOS.	35 Varios	Otros proyectos	10,694,000	10,694,000	202,256	221,420	684,911	6.40	43.33
0818TOQ0035	AMPLIACIÓN LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica existente de CFE.	35 Varios	Infraestructura económica	63,637,351	63,637,351					48.16
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotipa y El Novillo.	35 Varios	Infraestructura económica	39,834,564	39,834,564		29,376,784	33,354,228	83.73	48.40
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	17,883,424	46,732,536	34,335,014	37,335,014	37,335,014	79.89	62.79
0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	35 Varios	Adquisiciones	773,784,164	773,784,164					12.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	La modernización de turbinas y equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas hidráulicas, así como de sus equipos auxiliares, en las centrales Sanalona, Micos, Electroquímica, Portezuelos I y Portezuelos II.	35 Varios	Infraestructura económica	28,401,243	28,401,243		15,381,873	27,846,101	98.05	18.77
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PREFERIRLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	72,117,310	457,349,801			205,619,365	44.96	39.00
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	Programa de adquisición para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.	35 Varios	Adquisiciones	6,893,400	6,893,400	65,980	65,980	1,305,452	18.94	12.72
0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	30 Veracruz	Infraestructura económica	34,744,130	34,744,131	26,790,848	30,622,729	30,622,729	88.14	36.46
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	La modernización de turbinas y equipos auxiliares en 8 centrales hidroeléctricas, el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de turbinas hidráulicas, eq auxiliares, en centrales hidroeléctricas Infiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio.	14 Jalisco	Infraestructura económica	59,030,891	122,572,446	12,588,000	12,588,000	141,048,002	115.07	61.05
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	Permitir la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los parámetros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Eléctrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medición y prueba, simuladores de propósito específico.	35 Varios	Adquisiciones	22,638,500	22,638,500			18,443,425	81.47	35.44

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa	35 Varios	Adquisiciones	514,502,724	357,944,629	190,912,829	282,633,481	847,438,117	236.75	38.79
0818TOQ0068	CONTINGENCIA RIO GRIJALVA , TUNELES DE CONDUCCION - DESASTRES NATURALES-	CONSTRUIR DOS TUNELES DE 14X14M CADA UNO PARA DESVIAR PARTE DEL FLUJO AGUAS ARRIBA DEL TAPON Y CONECTAR CON EL VASO DE PEÑITAS.	07 Chiapas	Otros proyectos	777,857,245	400,000,000	233,659,118	265,146,286	361,258,523	90.31	89.41
0818TOQ0079	EQUIPO DE LABORATORIO - GEIC	ADQUISICION EQUIPO DE LABORATORIO QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TIENE LA GERENCIA COMO SON GEOGISICAS, TOPOGRAFICAS, OCEANOGRACIAS, DE GEOTECNA ENTRE OTRAS NO MENOS IMPORTANTES.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	8,200,000	8,200,000		3,303,300	7,815,206	95.31	96.81
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	Instalación de una central de combustión interna a base de combustible, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía).	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,340,000	28,340,000	16,476,015	16,874,873	18,057,036	63.72	100.00
0818TOQ0087	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION CENTRO	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CON INSTALACIONES DEFINITIVAS QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ENCOMENDADO A LA RESIDENCIA REGIONAL DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION CENTRO.	11 Guanajuato	Inmuebles	11,513,220	24,144,671	16,905,643	16,905,643	22,454,126	93.00	80.68
0818TOQ0095	EQUIPAMIENTO OPERATIVO COMUNICACIONES	ADQUISICION PARA LA MODERNIZACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS	30 Veracruz	Adquisiciones	33,086,531	33,086,531	3,056,680	3,056,680	3,056,680	9.24	15.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0818TOQ0104	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Eléctrico Mexicano	Construcción de 4 bancos de transformación (ampliaciones) para un total de 656.2 MVA, en 400/115, 230/ 13.8, 115/ 34.5 y 230/ 115 kv, 37.5 MVAR de compensación capacitiva, 4 líneas de transmisión para un total de 82 km-c en 115 kv, calibres 1113 kcm y 477 kcm tipo ACSR, y 5 alimentadores en 115 kv.	35 Varios	Infraestructura económica	144,516,788	157,137,500	135,562,185	150,724,335	213,256,449	135.71	94.38
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.	35 Varios	Inmuebles	32,511,126	32,511,126					.01
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE	35 Varios	Adquisiciones	38,440,000	65,421,244	65,379,605	65,379,605	65,379,605	99.94	71.90
0918TOQ0001	Adquisición Mobiliario y Equipo del Centro de Control CENACE	Adquisición mobiliario y equipo de oficina para el personal, por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, así como un incremento en las instalaciones de Centros de Control, ya que el mobiliario actual es insuficiente e inadecuados para las necesidades de espacio, y para optimizar sus labores	35 Varios	Adquisiciones	9,460,000	9,460,000	1,789,842	1,789,842	1,789,842	18.92	59.05
0918TOQ0003	PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMoeLECTRICOS	La Gerencia de Geotermoelectricos es responsable de los estudios y el desarrollo de nuevos proyectos de generación como el vapor geotermico y otras fuentes de energía renovable como el viento y el sol y permiten reducir la utilización de hidrocarburos y otros combustibles no renovables.	35 Varios	Estudios de preinversión	389,150,000	389,150,000	55,911,338	69,784,336	98,986,621	25.44	12.27
0918TOQ0004	Red de interconexión de los proyectos de generación CE Oaxaca I, II, III y IV	Se requiere construir infraestructura de interconexión desde los sitios de las centrales eólicas a sus respectivos puntos de interconexión	20 Oaxaca	Infraestructura económica	57,011,838	96,782,400	19,500,803	28,072,437	28,072,437	29.01	83.01
0918TOQ0008	EDIFICIOS AUXILIARES PARA LA CCC SAN LORENZO	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AUXILIARES- TALLERES, ALMACENES ENTRE OTROS	21 Puebla	Inmuebles	16,000,000	16,000,000	12,743,251	14,251,676	15,632,704	97.70	93.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0918TOQ0010	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO AUXILIAR PARA EL CENTRO DE COMPUTO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ASARE EN GUADALAJARA, JALISCO PARA 2009	PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN EL CUAL SE INCLUYEN SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y CONTROL DE ACCESO, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	4,646,887	4,646,887					22.39
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	181,115,158	181,115,158	149,085,441	153,195,445	155,995,798	86.13	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	07 Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,306,361	149,306,361	85,764,334	88,636,620	132,286,101	88.60	100.00
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,382,676	60,382,676	56,408,564	56,408,564	56,408,564	93.42	100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv, y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	470,252,123	470,252,123	376,050,363	376,050,363	427,314,449	90.87	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kv y una longitud de 99km-L y dos subestaciones con voltaje de 230kv y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,045,201	63,045,201	57,242,281	57,242,281	57,242,281	90.80	100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Rio Bravo III	Construcción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad total de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,243,420	60,243,420	43,074,198	49,744,867	49,744,867	82.57	100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	106,846,057	106,846,057	62,324,318	68,692,408	96,755,367	90.56	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	103,071,369	103,071,369	88,303,911	95,521,150	95,521,150	92.67	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,826,117	11,826,117	7,695,863	7,695,863	10,728,248	90.72	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,621,519		166,378,403	166,378,403	166,378,403		100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	92,339,224	92,339,224	83,644,028	83,644,028	85,726,145	92.84	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAr Y 61 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	241,222,254	241,222,254	223,374,200	223,374,200	223,374,200	92.60	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 kV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	07 Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	379,406,696	379,406,696	277,279,093	326,993,760	326,993,760	86.19	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	340,538,200	340,538,200	286,173,282	286,173,282	286,173,282	84.04	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	152,874,072	152,874,072	120,551,252	120,551,252	120,551,252	78.86	100.00
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 kV y una capacidad total de 350 MVAr. que se instalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,289,869	30,289,869	14,498,113	28,099,848	28,099,848	92.77	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	78,893,232	78,893,232	67,325,300	68,870,122	68,870,122	87.30	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,431,074	90,431,074	81,186,251	81,186,251	83,547,300	92.39	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,383,194	20,383,194	15,001,022	15,001,022	17,349,671	85.12	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,470,045	29,470,045	18,107,964	27,007,403	27,007,403	91.64	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,688,388	61,688,388	33,050,308	50,838,230	54,859,534	88.93	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	22 Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	143,679,292	143,679,292	93,619,167	93,619,167	123,115,026	85.69	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	107,378,969	107,378,969	82,366,841	86,972,771	86,972,771	81.00	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	174,680,684	174,680,684	137,865,100	137,865,100	137,865,100	78.92	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	209,954,316	209,954,316	158,017,452	158,017,452	173,246,560	82.52	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,762,443	61,762,443	35,023,433	35,023,433	35,023,433	56.71	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,154,614	40,154,614	29,918,618	29,918,618	33,017,626	82.23	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-c Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,928,198	37,928,198	27,504,938	27,504,938	32,070,867	84.56	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,977,393	22,977,393	12,622,932	12,622,932	20,149,424	87.69	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,495,512	36,495,512	29,161,775	29,161,775	29,161,775	79.91	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0918T5K0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	18,477,500	9,352,500	2,402,220	2,407,436	7,557,838	80.81	100.00
	Programa Anual de Adquisiciones	Adquisición de bienes informáticos, mobiliario, equipo de administración, refacciones y accesorios.			18,477,500	9,352,500	2,402,220	2,407,436	7,557,838	80.81	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				326,216,578						
0218TQA0001	Instrumentos técnicos, equipo electrónico, equipo de reposición, equipo de administración y vehículos de trabajo para las Gerencias de Exploración y Explotación	Equipo de radiotelemetría, equipo telemétrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicación, impresión sísmica, topográfica y digital, planta generadora de energía eléctrica, vehículos de trabajo, equipo administrativo	35 Varios	Adquisiciones	10,400,000					98.53	
0218TQA0002	Equipo de reposición	Equipo de cómputo y mobiliario y equipo de administración	09 Distrito Federal	Adquisiciones	817,400					20.40	
0718TQA0001	Programa de adquisiciones para proyectos de la gerencia de negocios de exploración	Equipo telemétrico, equipo electrónico, vehículos de trabajo, mobiliario y equipo de administración y equipo de cómputo	35 Varios	Infraestructura económica	300,116,864					77.94	
0718TQA0002	Equipo de reposición de las áreas administrativas	Adquisición de equipo de cómputo, vehículos y mobiliario y equipo de administración	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,882,314					23.28	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0918TXS0001	TOTAL PROGRAMA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TRANSPORTE	Cubrir las necesidades de bienes muebles nuevos y aquellos que no se encuentran en optimas condiciones y han terminado su vida útil para la operación en la Entidad, las actividades y los nuevos proyectos de los servicio inmobiliarios que se prestan.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	3,374,500	3,374,500	560,326	560,326	560,326	16.60	16.63
					3,374,500	3,374,500	560,326	560,326	560,326	16.60	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				10,000,000	7,380,653	2,275,153	2,813,536	2,924,057	39.62	
09204110001	Actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina	Programa de adquisición de actualización de mobiliario y equipo de oficina	35 Varios	Adquisiciones	5,000,000	5,268,553	2,275,153	2,688,417	2,798,938	53.13	13.99
09204130002	Adquisición de bienes informáticos (conmutadores telefónicos)	Adquisición de conmutadores telefónicos para modernizar la infraestructura informática y de comunicaciones	35 Varios	Adquisiciones	5,000,000	2,112,100		125,119	125,119	5.92	.79

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 20 Desarrollo Social
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				53,934,569	42,934,542	61,307	40,407,693	42,934,542	100.00	
0920G000003	Adquisición de vehículos y Equipo Terrestre	Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y transportar el equipo que se utilizará en la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del programa.	35 Varios	Adquisiciones	22,176,194	40,247,789		37,720,940	40,247,789	100.00	100.00
0920G000004	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y facilitar las labores del personal de nuevo ingreso, así como desarrollar la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del programa.	35 Varios	Adquisiciones	13,663,175	2,075,466	61,307	2,075,466	2,075,466	100.00	100.00
0920G000005	Mantenimiento de las Oficinas Centrales y las Coordinaciones Estatales.	Adecuaciones y acondicionamientos en los inmuebles que ocupan las Coordinaciones Estatales y las Oficinas Centrales de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.	35 Varios	Mantenimiento	1,000,000						100.00
0920G000006	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial, de Comunicaciones y Eléctrico.	Equipar los Centros de Atención y Registro con objeto de proteger el equipo que permitirá desarrollar la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del Programa, así como implementar nuevas tecnologías e instalar un sistema de bombeo.	35 Varios	Adquisiciones	17,095,200	611,287		611,287	611,287	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 20 Desarrollo Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				214,585,800	206,816,100	39,028,623	135,664,183	206,816,100	100.00	
0920VSS0008	Rehabilitación de Almacenes	Rehabilitación de almacenes priorizando los aspectos de seguridad, operación e imagen	35 Varios	Mantenimiento	50,000,000	48,182,196	35,205,063	40,513,161	48,182,196	100.00	100.00
0920VSS0009	Equipamiento de Almacenes	Compra de Equipo para facilitar la operación de los almacenes.	35 Varios	Adquisiciones	11,485,800	15,260,369		3,563,750	15,260,369	100.00	100.00
0920VSS0011	Equipo de Montacargas	Compra de montacargas, para sustituir los que se encuentran fuera de servicio así como renovar la flota que cuenta con más de 11 años en operación.	35 Varios	Adquisiciones	10,000,000	4,142,190	3,823,560	4,142,190	4,142,190	100.00	100.00
0920VSS0012	Equipo de Transporte	Adquirir equipo de transporte de carga y supervisión con la finalidad de sustituir la flota obsoleta para reducir con ello altos costos de mantenimiento y combustible.	35 Varios	Adquisiciones	143,100,000	139,231,345		87,445,082	139,231,345	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 20 Desarrollo Social											
ENTIDADES PARAESTATALES											
VST Liconsa, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)	
	TOTAL				238,676,713	190,886,534					
0920VST0001	Adquisición de Bienes Informáticos 2010	Adquisición de diversos equipos de computo como: Impresoras, Unidades de suministro de energía y sistemas de seguridad para equipos informáticos entre otros.	35 Varios	Adquisiciones	6,212,700	1,606,050					51.16
0920VST0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2010	Adquisición de diverso mobiliario para oficina y equipo de administración.	35 Varios	Adquisiciones	6,179,330	1,864,665					100.00
0920VST0003	Adquisición de Equipo de Transporte 2010	Adquisición de diversos vehículos para operación del programa de abasto social de leche	35 Varios	Adquisiciones	43,318,138	34,381,638					99.00
0920VST0004	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2010	Adquisición de diversa maquinaria y equipo industrial para las plantas productivas.	35 Varios	Adquisiciones	131,953,846	104,741,173					100.00
0920VST0005	Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2010	Contratación de diversas obras públicas en 8 entidades de la República Mexicana	35 Varios	Mantenimiento	34,699,192	34,574,144					100.00
0920VST0006	Rehabilitación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio 2010	Rehabilitación y Mantenimiento a 9 centros de acopio ubicados en los municipios de Tlajomulco; Tepatitlan; Bajío de San José; Valle de Guadalupe; Jalostotitlan; San Miguel el alto; Encarnación de Diaz; San Julian y San Diego de Alejandria en el Estado de Jalisco.	14 Jalisco	Mantenimiento	1,377,950	1,318,394					93.00
0920VST0007	Equipamiento de Centros de Acopio 2010	Equipamiento de diversos centros de acopio en Jalisco; Jiquilpan; Oaxaca; Queretaro; Veracruz; Aguascalientes; Campeche; Chiapas; Chihuahua; y Guanajuato.	35 Varios	Adquisiciones	14,935,557	12,400,470					91.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 20 Desarrollo Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0920VYF0003	TOTAL Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Reemplazar el mobiliario y equipo que actualmente se encuentra en uso y ha cumplido su vida útil por lo que resulta obsoleto o no funcional para el desempeño de las funciones del personal. El equipo eléctrico se sustituirá por equipo más eficiente que permita obtener ahorro de energía eléctrica.	35 Varios	Adquisiciones	4,059,085	151,933					100.00
					4,059,085	151,933					

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo
 ENTIDADES PARAESTATALES
 W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0921W3J0001	TOTAL Programa de Adquisiciones para modernizar la infraestructura operativa del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V mediante la adquisición de bienes y equipo para oficinas centrales y oficinas del exterior.	El Programa de adquisiciones continua con la renovación del inventario de mobiliario y equipo en of. centrales y en representaciones en el exterior, cambio del electrodomésticos, y sustitución de los vehículos terrestres, reemplazo del generador de energía eléctrica, equipo de bombeo y conmutador	35 Varios	Adquisiciones	2,796,959	2,796,959	822,892	935,332	1,195,366	42.74	42.60
					2,796,959	2,796,959	822,892	935,332	1,195,366	42.74	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo
 ENTIDADES PARAESTATALES
 W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0921W3X0003	TOTAL Programa de mantenimiento para la API de Bahías de Huatulco	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	20 Oaxaca	Mantenimiento	5,440,000	5,440,000			1,840,920	33.84	34.00
					5,440,000	5,440,000			1,840,920	33.84	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	TOTAL				2,524,657,541	2,456,056,611	1,105,155,973	1,206,504,985	1,324,996,785	53.95	
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	12 Guerrero	Otros proyectos	171,826,528	98,068,661	57,410,334	60,179,251	74,140,176	75.60	96.20
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	268,996,000	246,506,795	81,174,063	81,906,853	96,703,919	39.23	13.82
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	20 Oaxaca	Otros proyectos	817,868,747	732,927,423	377,697,410	381,083,792	396,608,815	54.11	97.91
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque--- Cascada de Agua Azul.	07 Chiapas	Otros proyectos	3,000,000	3,000,000					12.20
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	6,534,811	6,534,811	5,405,960	5,968,346	6,534,809	100.00	12.62
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	18 Nayarit	Otros proyectos	387,153,340	401,713,548	66,018,493	99,696,206	101,482,975	25.26	37.68
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	23 Quintana Roo	Otros proyectos	86,468,022	161,192,533	35,081,712	35,254,100	36,004,582	22.34	29.35
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	2,269,345	935,000					6.97
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	18,900,000	34,146,496	33,561,668	33,792,403	34,145,089	100.00	99.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(7)	
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	25 Sinaloa	Infraestructura económica	251,799,103	256,800,687	197,086,337	235,800,077	256,752,975	99.98	2.00
0921W3N0001	Proyecto Arquitectonico Ex Convento de Santa Catarina De Siena	Estudio y levantamiento de las instalaciones del inmueble que definan las soluciones posibles y programación de las etapas de desarrollo e intervención de acuerdo a los requerimientos y necesidades de operación, funcionalidad, servicio, calidad y diseño del mismo.	20 Oaxaca	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000					36.23
0921W3N0002	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún, Quintana Roo	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las PTARs y composta, el mantenimiento a 28 km de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	23 Quintana Roo	Mantenimiento	42,352,996	47,380,069	35,359,622	37,256,889	47,380,060	100.00	100.00
0921W3N0003	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Guerrero	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las PTARs y composta, el mantenimiento a 28 km de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	12 Guerrero	Mantenimiento	19,660,910	25,286,084	18,416,962	20,410,687	25,286,030	100.00	100.00
0921W3N0004	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, Baja California Sur	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las PTARs y composta, el mantenimiento a 28 km de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	03 Baja California Sur	Mantenimiento	23,142,936	21,153,384	16,788,063	16,788,063	19,173,191	90.64	100.00
0921W3N0005	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oaxaca	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la PTARs, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental.	20 Oaxaca	Mantenimiento	50,969,355	42,736,746	33,208,382	36,384,647	42,735,770	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0921W3N0006	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, Nayarit	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP que contempla la cobertura de prima de seguros para la infraestructura turística y la planta de tratamiento de aguas residuales, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	18 Nayarit	Mantenimiento	16,650,288	11,437,110	9,485,548	10,206,758	11,437,110	100.00	100.00
0921W3N0007	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico, Sinaloa	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la PTARs, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	25 Sinaloa	Mantenimiento	5,101,884	5,101,884	2,517,775	2,729,206	3,293,787	64.56	100.00
0921W3N0008	Programa de Operación y Mantenimiento de Marina Cozumel, Cozumel, Quintana Roo.	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de Marina Cozumel, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la PTAR, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental	23 Quintana Roo	Mantenimiento	9,374,981	9,374,981	3,151,939	3,301,217	3,840,978	40.97	100.00
0921W3N0009	Programa de Operación y Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, Baja California Sur	Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones del CIP que contempla cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y la planta de tratamiento de aguas residuales, el mantenimiento de áreas verdes, vialidades y red hidráulica, así como el saneamiento ambiental.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	15,314,874	18,329,506	14,485,093	16,023,701	18,329,489	100.00	100.00
0921W3N0010	Estudios para la Generación de Proyectos	Contar con estudios e investigaciones para la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la evaluación de factibilidad técnica, ambiental, la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	23,000,000	23,000,000	1,628,380	2,493,085	5,026,663	21.86	49.86
0921W3N0012	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico con asesoría a los gobiernos de estados, municipios en materia de planeación turística, desarrollo de regiones y destinos turísticos, promover el desarrollo turístico, el reordenamiento en destinos, así como identificar proyectos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	6,000,000	6,000,000	1,105,526	1,422,341	2,312,772	38.55	82.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0921W3N0013	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico con asesoría a los gobiernos de estados, municipios en materia de planeación turística, desarrollo de regiones y destinos turísticos, promover el desarrollo turístico, el reordenamiento en destinos, así como identificar proyectos.	34 No Distribuible Geográficamente	Otros programas	18,200,000	18,200,000	8,602,490	9,752,711	10,643,142	58.48	87.08
0921W3N0014	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico con asesoría a los gobiernos de estados, municipios en materia de planeación turística, desarrollo de regiones y destinos turísticos, promover el desarrollo turístico, el reordenamiento en destinos, así como identificar proyectos.	34 No Distribuible Geográficamente	Otros programas	5,800,000	5,800,000	4,203,878	4,592,900	5,629,799	97.07	84.58
0921W3N0017	Urbanización de Tajamar Cancún	Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	93,298,921	104,273,021	90,849,417	97,123,024	97,741,069	93.74	88.54
0921W3N0019	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2010	Coadyuvar con las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales necesarios para el óptimo desarrollo de los programas institucionales, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales que contribuyan al fomento e impulso de nuevos destinos Turísticos	34 No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	19,845,000	11,996,574	640,039	640,039	6,340,039	52.85	45.00
0921W3N0020	Programa de Infraestructura Económica para Reforzamiento y Reconstrucción de la Plataforma del Cuerpo Sur del Puente Nipchupté	Con este proyecto, se tiene la finalidad realizar trabajos de construcción que permitan que la estructura adquiera la capacidad de soportar las cargas t3-s2-r4, que eventualmente se presentan, y que en la actualidad rigen los diseños de la S.C.T para los diversos tipos de estructuras	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	31,565,000	10,778,623	2,230,090	2,440,270	10,778,197	100.00	68.00
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	118,564,500	142,382,675	8,355,032	10,466,659	11,483,589	8.07	63.07
0921W3N0023	Estudios para la Gestión de Reservas Territoriales	Estudios que permitan la adquisición de las reservas territoriales en sitios identificados con alto potencial turístico y de oportunidades de inversión, que accedan al desarrollo sostenible con los planes y programas en el corto, mediano y largo plazo de los nuevos proyectos turísticos del Fondo.	34 No Distribuible Geográficamente	Estudios de preinversión	5,000,000	5,000,000	691,760	791,760	1,191,760	23.84	40.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 27 Función Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				358,400	488,000	418,952	425,842	484,584	99.30	
09275140002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el desarrollo de las actividades de la Secretaría.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	358,400	488,000	418,952	425,842	484,584	99.30	92.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				4,879,237	4,683,829	6,553	3,759,799	4,683,829	100.00	
09311000001	Adquisición de Equipo de Computo.	Compra de computadoras de escritorio, impresoras y baterías.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,387,845	4,293,104	6,553	3,678,497	4,293,104	100.00	
09312000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo.	Compra de sillón semiejecutivo y ejecutivo, silla secretarial y apilable, archivero, extintores, anaqueles metálicos, enfriador calentador, escritorio ejecutivo y secretarial, acrílica, guillotina, engargoladora, ventilador, perchero, mesa para computadora, calculadora, reloj checador y registrador.	35 Varios	Adquisiciones	491,392	390,725		81,302	390,725	100.00	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS C00 Policía Federal											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				1,588,048,163	995,761,332	635,118,325	769,597,754	802,974,140	80.64	
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	35 Varios	Infraestructura gubernamental	1,444,390,000	854,765,584	635,118,325	769,597,754	802,974,140	93.94	95.90
0836C000010	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA	09 Distrito Federal	Adquisiciones	143,658,163	140,995,748					57.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0836D000002	TOTAL Adquisición de Bienes para Almacenar y Administrar el Archivo General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Adquisición de un Sistema de Rack Selectivo con entreplanta de alta seguridad y calidad en las tolerancias del montaje y en el control de los materiales	09 Distrito Federal	Adquisiciones	27,969,592 27,969,592						58.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS E00 Prevención y Readaptación Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				2,774,528,459	752,925,701	102,573,502	108,818,190	113,728,486	15.10	
0836E000013	Adecuación y Complemento a la Infraestructura así como Mantenimiento y Rehabilitación a Inmuebles e Instalaciones.	Realizar un conjunto de acciones que contribuya a la adecuación, complemento, mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones que permita cubrir las necesidades básicas.	18 Nayarit	Infraestructura gubernamental	106,223,113	4,405,260	4,397,488	4,405,260	4,405,260	100.00	46.10
0836E000014	Construcción del cuartel para la Policía Federal y custodios dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano	Complementar los requerimientos de infraestructura realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación	15 Estado De Mexico	Infraestructura gubernamental	17,657,347	74,455,248	64,011,173	70,248,089	74,455,248	100.00	51.30
0836E000018	Adquisición de Mobiliario para el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para el ejercicio 2009	Adquirir mobiliario para la operación de los Centros Federales de Readaptación Social, Colonia Penal Federal Islas Marías, CEFEREPSI y Oficinas Centrales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	35 Varios	Adquisiciones	280,452,740	7,350,644	324,336	324,336	324,336	4.41	25.78
0836E000019	Construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Penitenciario de Papantla.	Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediante, alta y supermáxima seguridad.	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	1,275,484,434	58,844,276					.48
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	Ampliar, adecuar y construir infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación de los CEFERESOS 1, 2 y 3, realizando un conjunto de acciones para cubrir las necesidades de reclusión, con las condiciones óptimas de operación e incrementar la capacidad de alojamiento de internos del país	35 Varios	Infraestructura gubernamental	724,140,478	573,326,631					.25
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	Complementar los requerimientos de infraestructura en los CEFERESOS Nos. 2 Occidente, 3 Noreste y 4 Noroeste.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	370,570,347	34,543,642	33,840,505	33,840,505	34,543,642	100.00	40.45

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 F00 Servicio de Protección Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				350,816,628	10,230,480	7,914,220	9,462,514	10,230,480	100.00	
0936F000002	Construcción del Cuartel CONAFRUT	Construcción del Cuartel CONAFRUT	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	350,816,628	10,230,480	7,914,220	9,462,514	10,230,480	100.00	66.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				671,265	1,572,212	1,414,547	1,448,237	1,572,212	100.00	
09371090001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2010.	Adquisición de bienes muebles, tales como mobiliario y equipo de administración. Con el fin de que la CJEF, cuente con los elementos necesarios para la operación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	671,265	1,572,212	1,414,547	1,448,237	1,572,212	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				7,796,959	2,535,454	952,794	1,335,912	2,535,374	100.00	
093890X0005	Programa de inversión de adquisiciones de maquinaria y equipo industrial	Adquisición de 10 equipos de aire acondicionado tipo minisplit	35 Varios	Adquisiciones	400,000	1,426,233	24,995	226,757	1,426,219	100.00	100.00
093890X0006	Programa de inversión de adquisiciones de equipo de administración, educacional y recreativo	Se pretende adquirir equipo, como: archiveros, credenzas, escritorios, libreros, lockers, mesas, sillas, sillones, módulos de trabajo; armarios, báscula digital, despachadores de agua, engrapadoras, enmicadora, proyectores, reproductores de dvd, y videocámaras de alta definición, entre otros.	35 Varios	Adquisiciones	2,396,959	859,821	678,399	859,755	859,755	99.99	99.02
093890X0007	Programa de inversión por Obra Pública por Contrato	Construir, modificar y readecuar los espacios con la infraestructura y dimensiones necesarias para desarrollar las actividades sustantivas y de apoyo del consejo, así como fortalecer la imagen institucional	35 Varios	Mantenimiento	5,000,000	249,400	249,400	249,400	249,400	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				1,948,500	2,054,974	719,956	789,036	1,090,182	53.05	
093890C0001	Programa de Adquisiciones CIMAT 2010	Adquisición del mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, bienes informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas del CIMAT.	35 Varios	Adquisiciones	1,948,500	2,054,974	719,956	789,036	1,090,182	53.05	24.55

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				9,016,978	10,166,424	4,062,854	4,983,168	7,314,803	71.95	
033890S0007	Proyecto para impulsar el Desarrollo Tecnológico en óptica y optoelectrónica	Consiste en dotar al Centro y a su personal, las condiciones físicas, espacios adecuados, y equipo así como con las condiciones de seguridad necesarias, las cuales les permitirán contribuir en las líneas de acción que contempla el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001----2006.	11 Guanajuato	Infraestructura social	3,729,700	3,729,700	2,297,973	2,346,701	2,346,701	62.92	85.25
093890S0004	Programa de Remodelación y Adecuación de las Instalaciones 2010	Terminar de adecuar y remodelar la cancha multiusos: Voley ball, Basquet ball, etc.	11 Guanajuato	Mantenimiento	1,435,200	1,435,200	52,200	52,200	52,200	3.64	3.63
093890S0006	Programa de Equipamiento de Areas Sustantivas 2010	Continuamente aparecen nuevas tecnologías que dan origen a aparatos radicalmente diferentes a los existentes, los investigadores del CIO requiere equipo especializado de laboratorio con los avances tecnológicos en la materia, que les ayude a mejorar los resultados que se obtienen en sus proyectos.	11 Guanajuato	Adquisiciones	3,852,078	5,001,524	1,712,681	2,584,267	4,915,902	98.29	17.54

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
	TOTAL				114,491,070	124,297,751	6,253,402	7,515,302	20,231,302	16.28	
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	Adquisición de Terreno y Construcción de Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	Infraestructura social	23,900,000	50,785,000	846,802	846,802	846,802	1.67	93.24
093891A0005	Equipamiento y actualización de Equipo de administración y Vehículos	Adquisición de mobiliario, equipo de administración y de transporte para la modernización y mejora de los activos de la Entidad para eficientizar la atención a nuestros clientes.	35 Varios	Adquisiciones	17,249,150	17,606,685	227,000	227,000	1,300,900	7.39	100.00
093891A0006	Fortalecimiento de la Infraestructura en Equipos Industriales	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	41,417,500	32,927,739	4,972,300	6,138,800	14,440,600	43.86	100.00
093891A0007	Actualización Tecnológica en Equipos de Investigación y Laboratorios	Adquisición de equipos de investigación y Laboratorios	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	31,924,420	22,978,327	207,300	302,700	3,643,000	15.85	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%)
					Original	Modificado	Enero -- Octubre	Enero -- Noviembre	Enero -- Diciembre		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
	TOTAL				1,628,988,080	3,282,642,524	1,617,632,314	1,875,626,111	3,269,097,477	99.59	
0451GYN0083	Continuación de la obra nueva de la Unidad del Hospital General Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.	Continuar con la obra para disponer de un Hospital General, cuya capacidad resolutive sea mayor que la actual, a través de la integración de especialidades médico quirúrgicas de mayor demanda en la región.	17 Morelos	Infraestructura social	33,439,436	108,185,096	48,275,065	48,703,581	108,183,649	100.00	99.70
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	35 Varios	Infraestructura social	3,585,120	3,585,120					94.92
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	35 Varios	Infraestructura social	26,399,520	68,702,404	47,812,312	51,931,876	68,693,993	99.99	100.00
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	35 Varios	Infraestructura social	37,154,880	17,394,376	10,399,753	11,941,959	17,392,369	99.99	64.26
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padecimientos y enfermedades complicadas.	35 Varios	Infraestructura social	14,992,320	13,237,325	13,237,315	13,237,315	13,237,315	100.00	94.96
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud.	35 Varios	Infraestructura social	111,701,490	27,687,683	20,610,125	20,610,125	27,616,405	99.74	100.00
0751GYN0008	Construcción de Hospital de Alta Especialidad Tultitlán, Méx.	Garantizar la capacidad resolutive de los servicios médicos de segundo nivel de atención en la zona más poblada del Estado de México, acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiente.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	63,629,649	124,226,650	67,702,474	73,716,789	124,226,632	100.00	99.97
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutive de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	225,193,412	301,454,763	163,525,801	199,626,774	301,310,504	99.95	79.30
0751GYN0010	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles de los Hospitales Generales, a efecto de proporcionar servicios de atención a la salud acorde a los padecimientos y enfermedades de los derechohabientes.	35 Varios	Infraestructura social	29,332,800	83,038,265	57,303,649	63,799,474	83,035,721	100.00	25.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabencia y acorde a sus expectativas.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	8,936,246	382,658,471	134,832,872	159,097,234	382,493,620	99.96	86.61
0851GYN0002	Construcción del Hospital General Querétaro, Qro.	Disponer de un Hospital General con mayor capacidad resolutive, a efecto de fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en la región, brindando servicios de salud acorde a la demanda y expectativas de la derechohabencia.	22 Querétaro	Infraestructura social	8,936,246	381,391,521	90,878,193	104,455,034	381,291,305	99.97	87.46
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	30 Veracruz	Infraestructura social	15,699,542	325,232,440	215,771,521	261,573,874	325,232,266	100.00	86.09
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche, Camp.	Construcción de Hospital General con 60 camas censables, a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región.	04 Campeche	Infraestructura social	1,787,249	1,787,249					1.23
0851GYN0006	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el área de influencia, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	21 Puebla	Infraestructura social	4,559,791	8,901,898	5,589,341	6,042,849	8,901,870	100.00	59.44
0851GYN0007	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el municipio de Poza Rica, Ver., acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia	30 Veracruz	Infraestructura social	9,349,030	116,167,357	84,645,857	84,854,107	116,167,345	100.00	71.57
0851GYN0012	Mantenimiento y Rehabilitación en Unidades de Venta del SITYF.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta del SITYF, a efecto de disponer de inmuebles funcionales y seguras acorde al desarrollo operacional y comercial.	35 Varios	Mantenimiento	60,000,000	60,000,000	33,302,642	39,837,453	59,701,925	99.50	98.49
0851GYN0014	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Oriente del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,000,000	26,457,491	23,176,268	24,229,104	26,457,476	100.00	99.27

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2010

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 ENTIDADES PARAESTATALES
 GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Octubre (3)	Enero -- Noviembre (4)	Enero -- Diciembre (5)		
0851GYN0015	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, Oaxaca, Oax.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el Estado de Oaxaca, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	20 Oaxaca	Infraestructura social	7,295,665	16,771,695	15,832,774	15,832,774	16,771,688	100.00	97.76
0851GYN0019	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional 1o. de Octubre, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Norte del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	7,591,331	43,273,508	27,367,842	32,507,763	43,244,804	99.93	64.62
0851GYN0021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabencia.	16 Michoacan	Infraestructura social	223,406,163	171,459,640	98,925,512	112,579,973	171,352,717	99.94	30.51
0951GYN0002	Actualización de equipo comercial de los puntos de venta del SuperISSSTE.	Fortalecimiento del equipo comercial en las unidades de venta congruentes al desarrollo operacional.	35 Varios	Adquisiciones	15,000,000	14,964,741	14,964,741	14,964,741	14,964,741	100.00	91.72
0951GYN0005	Sustituir y modernizar el mobiliario y equipo de oficina en las unidades del ISSSTE.	Fortalecer la infraestructura mobiliaria de oficina en las diversas áreas del Instituto, congruente a las necesidades de los procesos productivos.	35 Varios	Adquisiciones	39,998,190	90,628,992	19,065,698	35,430,160	85,482,343	94.32	58.06
0951GYN0006	Fortalecer la seguridad, vigilancia y protección civil con tecnología especializada, en áreas estratégicas del Instituto.	Dotar de equipo especializado para la seguridad y vigilancia, consistente en circuito cerrado de televisión, equipo detector molecular, y cámaras móviles de vigilancia.	35 Varios	Adquisiciones	5,000,000	4,787,897			4,209,328	87.92	26.79
0951GYN0007	Fortalecimiento de Maquinaria, Herramientas y Equipo Industrial.	Sustitución de bienes obsoletos y dotación de los requerimientos de maquinaria y equipo industrial, a efecto de garantizar los procesos operacionales en las áreas del ISSSTE.	35 Varios	Adquisiciones	23,952,478	43,247,070	16,371,686	26,022,449	41,728,589	96.49	63.25
0951GYN0008	Equipamiento Médico en Unidades de los Tres niveles de Atención a la Salud del Instituto.	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios a la salud, mediante la sustitución de bienes obsoletos, así como la actualización e innovación del equipo e instrumental médico y de laboratorio.	35 Varios	Adquisiciones	645,047,522	847,400,872	408,040,873	474,630,703	847,400,872	100.00	81.82