

ANEXO XX

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, 2011

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Presidencia de la República	1
SECTOR GOBERNACIÓN	
Secretaría de Gobernación	2
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Prevención de Desastres	3
Centro de Investigación y Seguridad Nacional	4
Instituto Nacional de Migración	5
ENTIDADES PARAESTATALES	
Talleres Gráficos de México	6
SECTOR RELACIONES EXTERIORES	
Secretaría de Relaciones Exteriores	7
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	9
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	10
Servicio de Administración Tributaria	11
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	12

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	14
Casa de Moneda de México	15
Financiera Rural	16
Comisión Nacional de Vivienda	17
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos	18
Instituto Nacional de las Mujeres	19
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	20
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	21
Pronósticos para la Asistencia Pública	22
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	23
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	24
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	25
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	26
Nacional Financiera, S.N.C.	27
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	28
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	29
Agroasemex, S.A.	30
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural	31
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	32
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	33
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	36
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	42

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	43
Instituto Nacional de la Pesca	44
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	45
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma de Chapingo	46
Colegio de Postgraduados	47
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	48
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Mexicano del Transporte	176
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	177
ENTIDADES PARAESTATALES	
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	178
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	179
Telecomunicaciones de México	182
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	183
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	184
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	185
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	186
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	187
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	188
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	189
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	190
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	192
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	193

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	196
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.	197
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	198
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	200
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	201
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	202
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	203
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	204
SECTOR ECONOMÍA	
Secretaría de Economía	205
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal de Competencia	206
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	207
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	208
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	209
Servicio Geológico Mexicano	210
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	212
Fideicomiso de Fomento Minero	216
ProMéxico	217
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	219
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Universidad Pedagógica Nacional	223
Instituto Politécnico Nacional	224
XE-IPN Canal 11	225

Instituto Nacional de Antropología e Historia	226
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	227
Radio Educación	228
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	229
Instituto Nacional del Derecho de Autor	230
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Metropolitana	231
Universidad Nacional Autónoma de México	232
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	235
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	236
Colegio de Bachilleres	238
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	239
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	240
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	241
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos	243
Consejo Nacional de Fomento Educativo	244
Fondo de Cultura Económica	245
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	246
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	247
Instituto Mexicano de Cinematografía	248
Instituto Mexicano de la Radio	249
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	250
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	251
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	253
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.	254
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	255

Educal, S.A. de C.V.	256
El Colegio de México, A.C.	257
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	258
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	259
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	260
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	261
Fideicomiso para la Cineteca Nacional	262
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	263
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	265
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	266
Comisión Nacional de Bioética	267
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	268
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	269
Hospital General de México	270
Hospital Infantil de México Federico Gómez	271
Instituto Nacional de Cancerología	272
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	273
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	274
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	275
Instituto Nacional de Medicina Genómica	276
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	277
Instituto Nacional de Pediatría	278

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	279
Instituto Nacional de Rehabilitación	280
Instituto Nacional de Salud Pública	281
Centros de Integración Juvenil, A.C.	282
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	283
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	284
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	288
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	289
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	290
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	291
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	292
SECTOR REFORMA AGRARIA	
Secretaría de Reforma Agraria	293
ENTIDADES PARAESTATALES	
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	294
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	295
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	296
Instituto Nacional de Ecología	336
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	337

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	338
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional Forestal	339
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	341
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342
SECTOR ENERGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Investigaciones Eléctricas	345
Instituto Mexicano del Petróleo	346
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	347
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	348
Pemex-Exploración y Producción	354
Pemex-Refinación	362
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	383
Pemex-Petroquímica	392
Comisión Federal de Electricidad	417
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	454
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	455
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	456
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	457
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	458
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	459

ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	460
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	461
Diconsa, S.A. de C.V.	462
Liconsa, S.A. de C.V.	463
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	464
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
FONATUR Constructora, S.A. de C.V.	465
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.	466
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	467
SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA	
Secretaría de la Función Pública	470
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	471
TRIBUNALES AGRARIOS	472
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	473
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
Secretaría de Seguridad Pública	474
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	475
Prevención y Readaptación Social	476
Servicio de Protección Federal	479

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	480
SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	481
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	482
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	483
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	484
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	485
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	486
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	487
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	488
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	489
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	490
El Colegio de San Luis, A.C.	491
Instituto de Ecología, A.C.	492
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.	493
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	494
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	495
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	497

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 02 Presidencia de la República											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				65,969,548	82,269,548	8,005,629	8,005,629	26,510,878	32.22	
10021130005	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo	Renovar mobiliarioy equipo de administración de la diferentes unidades administrativas de la Presidencia de la República, que se encuentran deteriorados y obsoletos por haber cumplido el tiempo de vida útil.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,813,162	2,813,162	5,629	5,629	5,629	.20	2.00
10022100001	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,038,304	30,338,304	8,000,000	8,000,000	24,300,000	80.10	57.00
10022100002	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P	Contar con equipos actualizados que representen mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinámica que exige la organización.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	19,168,674	19,168,674					
10022100003	Adquisición de parque vehicular para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del E.M.P.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,824,475	11,824,475					
10022100004	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del centro hospitalario del E.M.P.	Adquirir y complementar con mobiliario, equipo e instrumental médico las áreas especializadas de consulta, a efecto de estar en posibilidades de brindar el servicio con calidad en el menor tiempo.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,674,933	8,674,933			2,205,249	25.42	10.00
10022110001	Adquisición de bienes muebles necesario para la operación de la CGTAP.	Adquirir bienes necesarios para cumplir con los objetivos encomendados a las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,450,000	9,450,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 04 Gobernación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10045100001	TOTAL	Programa de Adquisición de Monumentos Mortuorios para honrar la memoria de los personajes designados por el Consejo para ser inhumados en la Rotonda de las Personas Ilustres	09 Distrito Federal	Otros Programas de Inversión		7,119,426 1,000,000	6,112,970	6,112,970	6,119,426	85.95	
10048120002	Programa de Adquisición de Equipo para Difusión y Comunicación.	Renovar, actualizar, sustituir y optimizar los equipos que permitan llevar a cabo las funciones, procedimientos, métodos y objetivos que tienen encomendadas las Unidades Responsables solicitantes de la Secretaría de Gobernación.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		544,991	538,535	538,535	544,991	100.00	97.00
10048120003	Programa de optimización de espacios y adquisición de mobiliario para 22 Unidades Administrativas ubicadas en Reforma 99	Incorporación al activo fijo de la SEGOB de equipo nuevo para oficina, que permita la optimización de espacios en el inmueble de Reforma 99.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		5,299,629	5,299,629	5,299,629	5,299,629	100.00	95.00
10048120004	Programa de Equipamiento para las cuatro nuevas salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	Adquirir mobiliario y equipo nuevo acodes a los estándares operativos, para las cuatro nuevas salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que de certidumbre a sus ocupantes para llevar a cabo sus funciones en un ambiente digno y en condiciones de estabilidad.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		274,806	274,806	274,806	274,806	100.00	95.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 04 Gobernación											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1004H000002	TOTAL Programa de Adquisiciones de Equipos Siniestrados de Procesamiento y Difusión para la Red Sísmica Mexicana	Adquirir equipos nuevos que reemplacen a los siniestrados a fin de reforzar los sistemas actuales de observación e integrarlos a un Sistema de Información Sísmica y procesamiento de los datos en tiempo real.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		9,256 9,256					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 04 Gobernación ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 100 Centro de Investigación y Seguridad Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				50,000,000	164,325,400	15,819,717	17,170,878	19,322,442	11.76	
0904I000014	Remodelación y Adecuación de Espacios 2009-2011	Llevar a cabo mantenimiento mayor a las instalaciones del CISEN sosteniendo una infraestructura tecnológica competitiva acorde a las demandas derivadas del Sistema de Seguridad Nacional que garantice continuidad en la operación para la producción de inteligencia.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000	40,600,000	2,071,331	3,422,492	4,771,146	11.75	37.68
0904I000016	Rehabilitación de Inmueble para Uso Operativo.	Fortalecer el uso de la infraestructura del CISEN a través de la creación de espacios que permitan alinear las funciones y actividades de las áreas bajo un esquema de compartimentación y seguridad de la información que garanticen su disponibilidad, confidencialidad y veracidad de la misma.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental		8,000,000	2,346,538	2,346,538	2,987,308	37.34	41.00
1004I000001	Adquisición e Instalación de Elevadores	Adquisición e instalación de 3 elevadores, uno por sustitución y 2 nuevos, para dar cumplimiento a las adecuaciones estructurales que permitan el libre desplazamiento de personas.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental		600,000	177,507	177,507	270,151	45.03	84.00
1004I000002	Puente de Comunicación	Construcción de un puente que permitirá la comunicación directa entre las instalaciones del Centro, y con esto lograr un significativo incremento en el índice de seguridad de nuestro personal.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		10,690,000	4,272,697	4,272,697	4,272,697	39.97	21.00
1004I000003	Construcción de Salón de Usos Múltiples	Construcción de aproximadamente 1,090 m2, para ser utilizados como Salón de Usos Múltiples.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		16,000,000	6,397,565	6,397,565	6,467,061	40.42	20.00
1004I000004	Mantenimiento en Oficinas Centrales 2010	Mantenimiento a las instalaciones de servicios internos del CISEN.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		554,100	554,079	554,079	554,079	100.00	37.87
1004I000007	Mantenimiento en Delegaciones 2010	Conservar y mantener los inmuebles del CISEN en del interior de la Republica, en condiciones adecuadas de operación, otorgándoles un mantenimiento permanente, así como la actualización pertinente hacia la modernidad de la infraestructura propia.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		8,201,361					23.30
1104I000001	Adecuación de Inmueble	Adecuación de inmueble para la realización de capacitación.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		9,700,000					
1104I000004	Equipo para el respaldo de datos de los Sistemas de Información Institucionales	La adquisición de plataformas tecnológicas competitivas.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		50,000,000					
1104I000005	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal.	Adquisición de sistemas de información destinados a potenciar la capacidad anticipatoria.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		19,979,939					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 04 Gobernación											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
K00 Instituto Nacional de Migración											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL					78,582,003	40,393,490	55,993,170	69,645,111	88.63	
0704K000001	Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración	Dar mantenimiento a 360 inmuebles a nivel nacional para mantenerlos en óptimas condiciones ya que no se cuenta con el personal suficiente para realizar esos trabajos	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		6,855,415	2,809,655	2,865,460	2,865,460	41.80	67.00
0804K000002	Programa de Adquisición de Equipo Educacional y Médico 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales)	Adquisición de Equipo Educacional y Médico del Instituto.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		184,900			184,801	99.95	34.00
0804K000003	MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL PROYECTO FRONTERA SUR	Programa de mantenimiento a 21 inmuebles de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		850,000	832,854	4,064,444	4,064,444	478.17	69.55
0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	35 Varios	Infraestructura gubernamental		70,691,688	36,750,981	49,063,266	62,530,406	88.46	59.85

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 04 Gobernación											
ENTIDADES PARAESTATALES											
E2D Talleres Gráficos de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				19,983,835	19,983,835					
1004E2D0001	Programa para la adquisición de Diversa Maquinaria y Equipo	Adquirir diversa maquinaria y equipo industrial y especializado, que permita incrementar la capacidad de producción instalada, así como sustituir equipos obsoletos o en mal estado.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,837,735	12,837,735					
1004E2D0002	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Adecuación de Espacios del Área Productiva	Sustituir mobiliario, equipo de administración y herramientas diversas, así como la realización de diversas obras para adecuación de espacios.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,146,100	7,146,100					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 05 Relaciones Exteriores											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				106,776,000	116,584,709	24,602,942	31,256,913	41,978,009	36.01	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	09 Distrito Federal	Inmuebles	95,200,000	82,397,341	18,930,690	24,321,072	29,963,283	36.36	100.00
10056130008	Programa de adquisición de vehículos de servicios administrativos en territorio nacional 2011.	Adquisición de parque vehicular que permita eficientar el servicio de transporte que otorga la Secretaría a Cancilleres, Ministros, Embajadores, Comitivas Oficiales, Jefes de Misión y diplomáticos en general que asisten a eventos coordinados y/o organizados por la misma.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000					
10056130012	Programa de adquisición de mobiliario en territorio nacional 2011.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancillería	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,076,000	3,490,028	26,298	26,298	26,298	.75	.75
10056130013	Programa de adquisición de vehículos terrestres en el exterior.	Adquisición de vehículos para sustituir obsoletos y/o siniestrados, cuyas condiciones físicas y mecánicas, no resultan aptas para la realizar las actividades diplomáticas, de protección y consulares.	33 En El Extranjero	Adquisiciones	3,500,000	3,390,265					
10056130014	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior	33 En El Extranjero	Adquisiciones	3,500,000	5,904,328	109,645	1,155,127	2,541,710	43.05	43.05
10056140001	Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones en el exterior.	Actualizar tecnológicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en las representaciones de México en el exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en materia de informática y comunicaciones.	33 En El Extranjero	Adquisiciones		14,438,717	583,498	781,487	4,004,843	27.74	27.74
10056140002	Programa de adquisición de infraestructura en materia de seguridad y protección civil en las Representaciones de México en el exterior.	Actualizar y proporcionar a las Representaciones de México en el exterior, la infraestructura tecnológica en materia de equipo de seguridad y protección civil, que se encuentra en malas condiciones, así como reemplazar aquellos que por su vida útil resultan inoperantes.	33 En El Extranjero	Adquisiciones		486,953			468,946	96.30	96.30
10056140003	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular.	Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior.	33 En El Extranjero	Adquisiciones							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11056130001	Reforzamiento de la estructura del edificio del Servicio Exterior Mexicano de la Embajada de México en la República Popular de China	El reforzamiento de la estructura consiste en reparar estructuralmente y exteriormente (muros y aplanados), así como la adecuación de las instalaciones y reposición de acabados del edificio así como la supervisión de los trabajos.	33 En El Extranjero	Programa de Inversión de Mantenimiento		4,977,077	4,952,811	4,972,929	4,972,929	99.92	99.92

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				23,932,875	4,708,555			220,738	4.69	
10064000001	Programa de adquisición de mobiliario de la Subsecretaría de Egresos 2011.	Adquisición de mobiliario destinado al mejoramiento de las condiciones de operación de las Unidades Administrativas coordinadas por la Subsecretaría de Egresos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	532,875	532,875					
10067120002	Programa de protección civil de la SHCP 2011.	Adquisición de equipamiento, para mejorar, incrementar y reforzar la protección del personal y visitantes a los inmuebles de la SHCP.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		175,680					
10067150001	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2011	Realizar estudios, memorias, proyectos, dictámenes y supervisión externa de obras públicas, entre otros	09 Distrito Federal	Otros programas	4,000,000	4,000,000			220,738	5.52	2.60
10067150002	Acondicionamiento y ambientación de los inmuebles históricos y bodega 2011	Adquisición de diversos bienes requeridos para el mejoramiento de los servicios culturales y artísticos ofrecidos en inmuebles de la SHCP	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000						
10067150003	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes de Eulalia Guzmán al servicio de la SHCP 2011.	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes en uso y aprovechamiento de las DGRMSG y DGPCOPAP.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	3,400,000						
10067150004	Programa de remodelación y adecuación de los inmuebles históricos asignados a la SHCP 2011.	Programa de remodelación y adecuación de oficinas en áreas de Palacio Nacional y reestructuración de la cimentación del inmueble de Moneda No. 4.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	4,000,000						
10067150005	Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011.	Adquisición de mobiliario en términos del Programa de Optimización de Espacios Inmobiliarios que se encuentran asociados a trabajos de obra pública en las oficinas de las unidades responsables de la SHCP.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	7,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006D000001	TOTAL Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración.	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, indispensable para la operación de la Comisión.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	600,047 600,047	600,047 600,047					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				36,000,000	36,000,000					
1006E000014	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE OPERACION DE POZOS CONJUNTO HIDALGO	Supervisión para la operación de pozos del conjunto Hidalgo para detectar problemas en su estructura	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000					
1006E000015	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Suministrar a las oficinas del SAT distribuidas en el territorio nacional del equipo de administración como anaqueles, engargoladoras, encuadernadoras que posibiliten el realizar las actividades cotidianas en las condiciones mínimas de funcionalidad.	35 Varios	Adquisiciones	31,064,000	14,258,790					
1006E000016	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil	35 Varios	Adquisiciones	3,936,000	3,936,000					
1106E000003	OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	Adquisición e instalación de mobiliario modular con objeto de optimizar los espacios disponibles para las administraciones locales de Los Cabos y Centro del D.F.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		16,805,210					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
	TOTAL				120,200,889	114,461,843	39,427,160	39,427,160	50,300,262	43.95	
0906AYB0015	Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Palenque, Chiapas	Construcción del inmueble del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de Palenque, Chiapas	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Inmuebles		6,176,610	2,690,035	2,690,035	4,749,284	76.89	100.00
0906AYB0016	Construcción del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Jalapa de Díaz, Oaxaca	Contar con un inmueble en el Centro Coordinador de Desarrollo Indígena en Jalapa de Díaz, Oaxaca	20 Oaxaca	Proyecto de Inversión de Inmuebles		6,224,421	2,945,894	2,945,894	5,571,800	89.52	100.00
0906AYB0018	Rehabilitación de Unidades Administrativas Foráneas	Llevar a cabo el programa anual de rehabilitación y mantenimiento de las unidades operativas foráneas y de esta forma disminuir el riesgo y vulnerabilidad.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		6,394,949	6,394,949	6,394,949	6,394,949	100.00	100.00
1006AYB0001	Construcción de acceso, cerco y casetas de transmisión de la Radiodifusora de Santa María Ocotán, Durango.	Continuar con los trabajos de construcción del acceso, cerco perimetral y casetas de transmisión para que la Radiodifusora de Santa María Ocotán pueda iniciar operaciones.	10 Durango	Infraestructura social	5,000,000	5,000,000			4,000,000	80.00	80.00
1006AYB0002	REHABILITACION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORANEAS	Llevar a cabo el programa anual de rehabilitación y mantenimiento de las unidades operativas foráneas y de esta forma disminuir el riesgo y vulnerabilidad	35 Varios	Mantenimiento	20,500,000						
1006AYB0004	Reparación de Radiodifusoras Culturales Indigenistas	Mantener en condiciones óptimas los espacios para la realización de programas radiofónicos.	35 Varios	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000			2,187,947	21.88	21.88
1006AYB0005	Estudios de Preinversión para Radiodifusoras Culturales Indigenistas	Contar con proyectos arquitectonicos los cuales contengan las especificaciones técnicas de la construcción de Radiodifusoras planos, catalogo de conceptos, estudio de suelo, maqueta, entre otros.	35 Varios	Estudios de preinversión	3,000,000	3,000,000					
1006AYB0006	Adquisición de Herramientas para Taller de Museografía de Arte Indígena	Contar con Herramientas Eléctricas necesarias para producir o renovar Museografías, así como realizar el montaje de piezas de arte Indígena	09 Distrito Federal	Adquisiciones	107,300	107,300					
1006AYB0007	Equipamiento de Laboratorio de Conservación de Piezas de Arte Indígena	Adquirir materiales y equipos de laboratorio para el estudio, conservación y restauración de las piezas de arte indígena de la CDI.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,109,620	109,620					
1006AYB0008	Equipamiento del Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas Huastapera de Uruapan.	Adquisición e instalación de equipo museográfico para la operación y difusión de las culturas de Michoacán, así como equipamiento y mejora de las áreas de resguardo de colecciones.	16 Michoacan	Adquisiciones	8,082,508	2,082,508					
1006AYB0009	Equipamiento de Acervos	Cubrir las necesidades básicas de almacenamiento y respaldo digital de los Acervos sonoros de la CDI, así como, las bases de datos para catalogación, consulta y respaldo del material.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	49,401,461	11,901,461					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006AYB0010	Construcción de una Radiodifusora en Colola, Mpio de Aquila, Michoacán	Construir una radiodifusora para dar atención a la población Náhuatl de la costa Michoacana	16 Michoacan	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000					
1006AYB0011	Construcción de la Radiodifusora en San Felipe del Progreso, Edo. de México	Construir una Radiodifusora en San Felipe del Progreso, Edo. de México	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000					
1006AYB0012	Equipamiento de Cómputo Personal para las Unidades Operativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Adquisición de 2180 equipos de cómputo para Unidades Operativas.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		37,464,974	27,396,282	27,396,282	27,396,282	73.13	73.10
1106AYB0001	Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas	Adquisición de material y equipo para la operación de radiodifusoras en 5 estados	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		6,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006AYG0001	TOTAL Programa de adquisición de bienes muebles	Incoprporar al Anteproyecto de Presupuesto 2011 el Programa de Inversión, consistente en la adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones y Vehículos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,802,450 5,802,450						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
G2T Casa de Moneda de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				68,665,800	80,718,100	5,652,591	7,428,703	8,352,160	10.35	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	24 San Luis Potosi	Adquisiciones	48,895,008	48,895,008	5,652,591	7,428,703	8,352,160	17.08	98.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	19,770,792	19,770,792					94.00
1106G2T0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SALA AUDIOVISUAL DENTRO DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE CMM	construcción de un entrepiso de 220 m2 para la reubicación del bloque integrado por la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública en planta alta; Así mismo se propone la construcción de una sala audiovisual de 150 m2	24 San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		5,700,000					
1106G2T0002	Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de la caseta de seguridad C-2	Construcción de un stand de tiro cerrado para la práctica con armas cortas y largas a una distancia de hasta 50 mts.,y remodelación de caseta de seguridad	24 San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		5,250,000					
1106G2T0003	PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011	Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvagurada de valores en la entidad	24 San Luis Potosi	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,102,300					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HAN Financiera Rural

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				48,545,614						
1006HAN0001	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL DE TODO EL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRE EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETOS	Adquisición del mobiliario adecuado para los espacios de las oficinas con el fin de unificar la imagen Institucional y contar con mobiliario adecuado para las actividades de la Financiera Rural	35 Varios	Adquisiciones	9,200,000						
1006HAN0002	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PUBLICA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NORESTE, OCCIDENTE, SUR, SURESTE, CENTRO, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACEN	Proyecto de inversión física para sustitución del sistema electrio de los inmuebles propios, instalación de unidades de soporte de energía y plantas generadoras de energía de las Coordinaciones Regionales y sus Agencias, acondicionar espacios en el edificio del Corporativo	35 Varios	Mantenimiento	39,345,614						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HDB Comisión Nacional de Vivienda

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,500,000	1,500,000					
1006HDB0001	Programa de Actualización de parque vehicular.	Parte del parque vehicular existente cuenta con un alto kilometraje y empieza a dar problemas frecuentes de mantenimiento correctivo, por lo que se hace necesario reemplazarlo con el objeto de garantizar la seguridad del usuario y poder cubrir las necesidades de servicios administrativos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	700,000	700,000					
1006HDB0002	Programa de Adquisición de mobiliario y equipo de administración de la CONAVI	En virtud del uso constante del mobiliario y equipo de oficina, algunos ya se encuentran muy desgastados o en mal estado, por lo que ya no es posible su uso y requieren ser sustituidos a fin de poder seguir contando con los recursos suficientes que permitan la operación adecuada de la Comisión.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	800,000	800,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006HHE0001	TOTAL				5,533,480						
	Programa de Administración y soporte Técnico de los servicios del centro de Datos del IFAI	Adquisición de servidores con una solución basada en arquitectura Blade donde se incluyan los gabinetes, cableado, dispositivos de interconexión hacia la SAN y a la red de datos y entre los mismos servidores, así como cualquier componente, partes o refacciones, requeridos para su correcta operación.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,683,480						
1006HHE0002	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	Adquisición de mobiliario y equipo de administración requerido para proporcionar servicios de calidad a la población en materia de acceso a la información pública y protección de datos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	850,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HHG Instituto Nacional de las Mujeres											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0806HHG0001	TOTAL				8,509,645						
	Programa de Adquisición de vehículos, para el Instituto Nacional de las Mujeres	En el plan de adquisiciones que se integra por la renovación del parque vehicular que permitan atender las necesidades de traslado masivo del personal.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,700,000						52.60
0906HHG0002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	EL PLAN DE ADQUISICIONES QUE SE INTEGRA POR LOS BIENES QUE NO SE PUDIERON ADQUIRIR EN AÑOS ANTERIORES Y ALGUNOS QUE SERA NECESARIO SISTITUIR POR LE USO CONTINUO	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,809,645						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,902,519						
1006HHN0001	Programa de Adquisiciones	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico y aparatos de comunicaciones	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,748,019						
1006HHN0002	Programa de Mantenimiento	Proyecto de sustentabilidad para reutilizar el agua captada por mantos freáticos a instalaciones sanitarias.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	154,500						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
 ENTIDADES PARAESTATALES
 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006HHQ0002	TOTAL INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 2010	Adquisición de diversos artículos de trabajo que atiendan las necesidades de los diversos centros de costos de la Institución, para llevar a cabo las operaciones que coadyuven al logro de las metas de producción, distribución, venta y promoción de los productos de lotería.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	40,000,000	10,661,518 661,518					79.30
1006HHQ0005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION FISICA DE ESPACIOS DE INMUEBLES	Cubrir las necesidades prioritarias que mejoren sustancialmente la condición actual de los inmuebles, brindando seguridad a los usuarios.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	15,000,000	10,000,000					100.00
1006HHQ0006	Impresión de Medidas de Seguridad en Billetes de Lotería	Adquisición de maquinaria necesaria para imprimir medidas de seguridad en los billetes de lotería, así como contar con la capacidad requerida para los nuevos productos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	25,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0806HJY0001	TOTAL				13,523,223	30,336,612	2,504,723	8,513,776	10,687,151	35.23	
	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE DE PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA	La presente propuesta se ha determinado como resultado del análisis detallado y la revisión pormenorizada de las necesidades de llevar a cabo el fortalecimiento estructural del edificio sede de las Oficinas Centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		21,095,378	2,504,723	8,513,776	10,687,151	50.66	84.11
0906HJY0001	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de la Pronósticos.	09 Distrito Federal	Inmuebles	4,281,989						.04
1006HJY0001	Programa de Inversión de Adquisiciones 2011	Programa de Inversion de Adquisiciones 2011	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,241,234	9,241,234					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0906HKA0001	TOTAL Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE.	Sustituir el sistema de control, maquinaria, modificar puertas y frente de cabina, puertas de piso, botoneras de cabina, señalización de pisos, regulador de velocidad, posibilidad de reservación, conexión a planta de emergencia y mando de bomberos de los elevadores del edificio sede del SAE.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	21,217,699 5,168,717	5,168,717 5,168,717			3,984,826 3,984,826	77.10 77.10	24.69
0906HKA0002	Red Hidráulica contra Incendio en el inmueble Magnocentro.	Realizar los trabajos para la construcción de la red hidráulica de protección contra incendio, consistentes en: Albañilería Exterior, Red General y Cuarto de Maquinas.	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	2,524,236						
1006HKA0002	Desmantelamiento de techumbre y reparación de estructura metálica en techo y portón de la Bodega San Nicolas	Desmantelamiento de techumbre, desmonte de estructura, demolición de muros, suministro y colocación de cubierta con sistema de arco techo, suministro y colocación de fechada de timpanos, elaboración de zaguán de lamina y tabular de herrería y elaboración de puertas de lámina y tubular de herrería.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	2,000,000						
1006HKA0003	Activo Fijo Para Coordinaciones Regionales y Oficinas Centrales	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina que permita al personal de las distintas áreas del organismo contar con las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo.	35 Varios	Adquisiciones	11,524,746						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				7,500,000						
1006G0N0001	INFRAESTRUCTURA DE MICROCOMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	09 Distrito Federal	Adquisiciones	500,000						
1006G0N0002	COMPLEMENTACIONDE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000						
1006G0N0003	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLES CORPORATIVOS	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	09 Distrito Federal	Mantenimiento	2,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				3,450,000	3,450,000					
1006G1C0002	Sustitución de Mobiliario y Equipo 2011	Sustitución de mobiliario obsoleto y en mal estado en las Delegaciones Estatales, así como complemento del mobiliario faltante en las oficinas corporativas en el Distrito Federal.	35 Varios	Adquisiciones	2,500,000	2,500,000					
1006G1C0003	Actualización del Sistema de Seguridad	Reemplazo de equipos de seguridad y tanques de extinción, para cumplir con las normas establecidas al respecto.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	950,000	950,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				368,560,000						
1006G1H0001	Cajeros automáticos	adquisición de 50 cajeros automáticos para renovación	35 Varios	Adquisiciones	18,200,000						47.80
1006G1H0002	Crecimiento de Sucursales	Crecimiento de la Red de sucursales	35 Varios	Infraestructura gubernamental	60,000,000						25.15
1006G1H0003	Adquisición de vehículos, mobiliario y equipo	Adquisición de vehículos, mobiliario y equipo para corporativo, sucursales y módulos de IITV	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	18,650,000						63.86
1006G1H0004	Mejora y Mantenimiento	Mejora y mantenimiento institucional	35 Varios	Mantenimiento	20,800,000						13.50
1006G1H0005	Site Alterno	Construcción de un Site Alterno que permita recuperar y operar la información de la operación bancaria del banco	15 Estado De Mexico	Infraestructura gubernamental	142,400,000						24.62
1006G1H0006	Modernización de la seguridad física	contar con medios de seguridad institucional física y contra incendios	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,100,000						
1006G1H0007	Automatización Operativa	aplicaciones informaticas a sistemas operativos y de control de la institución	09 Distrito Federal	Adquisiciones	47,900,000						
1006G1H0008	Soluciones de seguridad informática	seguridad que permita prever y corregir fallas y fugas de información	09 Distrito Federal	Adquisiciones	48,510,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HIU Nacional Financiera, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,973,885						
1006HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,053,080						
1006HIU0002	Adquisición y Sustitución de Bienes Informáticos y de Telecomunicaciones	Adquisición de Bienes Informáticos	33 En El Extranjero	Adquisiciones	920,805						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

ENTIDADES PARAESTATALES

HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				606,834,096	606,834,096	57,402,351	80,731,142	113,231,770	18.66	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisicion de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	09 Distrito Federal	Otros programas	231,200,781	226,700,000	14,617,817	16,666,567	31,309,303	13.81	97.37
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	09 Distrito Federal	Otros programas	342,500,000	347,000,781	42,784,534	64,064,575	81,922,467	23.61	97.45
1006HJO0001	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones.	Adquisición de bienes informáticos y equipo de comunicaciones necesarios para el óptimo desempeño de las actividades institucionales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,510,815	10,510,815					
1006HJO0002	Sustitución de vehículos	Sustituir vehículos institucionales con el fin de mejorar los servicios administrativos del Banco.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,010,000	1,010,000					
1006HJO0003	Sustitución de mobiliario y equipo	Adquirir mobiliario y equipo, con el fin de sustituir el equipo dañado u obsoleto. NOTA: El programa de inversión opera en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	21,612,500	21,612,500					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0706HKI0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	12,131,967	81,630					95.00
1006HKI0001	Construcción de edificio de estacionamiento y remodelación para la construcción de un auditorio	Construcción de un edificio de estacionamiento con capacidad de 170 lugares, centro de trabajo alterno de sistemas, archivo así como la remodelación del edificio para la construcción de un auditorio con capacidad de hasta 150 lugarespara los empleados de SHF.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,400,000						
	Programa de Inversión de Adquisiciones 2011	El programa de inversión de adquisiciones de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) para 2011, considera la adquisición de mobiliario y equipo diverso para cubrir las necesidades de la Institución			7,731,967	81,630					5.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
GSA Agroasemex, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006GSA0001	TOTAL Adquisición de equipo de administración y maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Adquirir equipo de administración y maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.	22 Queretaro	Adquisiciones	6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1006HAT0001	TOTAL ADQUISICION DE ACTIVOS Y BIENES INFORMATICOS	REALIZAR LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES INFORMATICOS QUE PERMITAN APOYAR LA OPERACION DE LA ENTIDAD	09 Distrito Federal	Adquisiciones	600,000 600,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				25,450,157	25,450,157			688,679	2.71	
0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	19 Nuevo Leon	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
1006HBW0001	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	7,828,368	7,828,368			17,739	.23	.20
1006HBW0002	Infraestructura complementaria de oficina Central	Infraestructura complementaria de oficina Central	16 Michoacan	Otros proyectos	5,455,424	5,455,424			632,082	11.59	23.00
1006HBW0003	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	35 Varios	Adquisiciones	2,810,080	2,810,080					
1006HBW0004	Mejoramiento del sistema de detección de incendio y sistema de disuasión de intrusión para oficina central	Mejoramiento del sistema de detección de incendio y sistema de disuasión de intrusión para oficina central, ubicada en Morelia, Michoacán	16 Michoacan	Adquisiciones	895,507	895,507					
1006HBW0005	Adquisición de sistemas y componentes de seguridad para los Centros de Desarrollo Tecnológico	Adquisición de sistemas y componentes de seguridad para los Centros de Desarrollo Tecnológico denominados Villadiego, tantakin, Tezoyuca y La Noria	35 Varios	Adquisiciones	5,607,755	5,607,755					
1006HBW0006	Acondicionamiento de salón de usos múltiples para oficina central	Acondicionamiento de salón de usos múltiples para oficina central	16 Michoacan	Otros proyectos	208,000	208,000			38,858	18.68	34.00
1006HBW0007	Reordenamiento del CDT Salvador Lira López	Reordenamiento del CDT Salvador Lira López conforme al plano regulador	16 Michoacan	Otros proyectos	832,000	832,000					
1006HBW0008	Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT)	Inversión en Infraestructura Institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT)	31 Yucatan	Otros proyectos	780,000	780,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 07 Defensa Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,542,005,000	1,881,926,902	359,250,839	360,199,428	460,555,983	24.47	
06071100014	Adquisición de Equipos de Radiocomunicación de Tecnología Actual.	El proyecto consiste en la adquisición de sistemas de Comunicaciones de Tecnología de vanguardia que soporten el tráfico de información de voz y datos que en la actualidad debe cursarse entre los diversos Mandos Territoriales y las tropas desplegadas en el territorio nacional.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	144,641,280	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	44.00
06071120010	Modernización de la fábrica de granadas.	Adquisición de maquinaria y equipo como son tornos C.N.C., prensas mecánicas e hidráulicas y un horno con control automático, para la operación de recocado.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones		1,198,280	299,280	299,280	299,280	24.98	84.00
07071100002	Adquisición de plantas de energía eléctrica, grupos electrógenos y aires acondicionados para los sistemas de comunicaciones móviles.	Adquisición de 9 plantas de energía eléctrica, 18 grupos electrógenos y 9 aires acondicionados para los Sistemas de Comunicaciones Móviles.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		66,155	66,155	66,155	66,155	100.00	100.00
07071320002	Sustitución de los actuales radares del Grupo de Detección y Control No. 1 y ampliación de la cobertura del espacio aéreo nacional.	Adquisición de radares militares terrestres, tridimensionales (azímut, distancia y altitud) de estado sólido, con tecnología de punta	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	264,169,828	334,619,109					
08071170001	MANTENIMIENTO DE UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MILITARES	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES MILITARES CON QUE CUENTAN LOS ORGANISMOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, QUE PERMITA DISPONER DE ESPACIOS ADECUADOS, CONFORTABLES Y DIGNOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y SUS DERECHOHABIENTES	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		12,848,303			12,848,303	100.00	100.00
08071170002	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES Y MANTOS FREÁTICOS, ASÍ COMO LA FLORA Y LA FAUNA QUE LAS CIRCUNDA	34 No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		1,184,076		682,708	1,184,076	100.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 07 Defensa Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08071170009	CONSTRUCCIÓN DE 12 PISTAS DE REACCIÓN TIPO 1 Y UNA PISTA DE REACCIÓN TIPO 2 PARA LAS REGIONES MILITARES Y CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE ADIESTRAMIENTO CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE EJERCICIOS TÁCTICOS Y OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE OBSTÁCULOS, SIMULACIÓN DE POBLADOS, ÁREAS URBANAS Y ZONAS DE INTERVENCIÓN QUE ASEMEJEN CONDICIONES REALES DE UNA OPERACIÓN	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		3,694,753			3,694,753	100.00	100.00
09071100008	Adquisición de equipo de los sistemas de Control de Acceso, Circuito cerrado de Televisión y Alerta sísmica de la Secretaría de la Defensa Nacional.	Adquisición y sustitución de equipos de los sistemas de Control de Acceso, Circuito Cerrado de Televisión y Alerta sísmica de la S.D.N., que ya cumplieron su tiempo de vida útil.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		62,000					
09071110004	PROGRAMA DE SUSTITUCION DE EQUIPOS DE REGULACION DE TEMPERATURA PARA SISTEMAS DE COMUNICACION.	SUSTITUIR LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		484,423	310,486	310,486	484,423	100.00	100.00
09071110006	PROYECTO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION PILOTO PARA UN SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO VIRTUAL LASER ELECTROMECHANICO	Consiste de dispositivos electrónicos que utilizan láseres y que permiten la interacción de dos o más usuarios en el desarrollo de ejercicios tácticos de doble acción (atacar y/o defenderse), este sistema no limitará al personal en cuanto movilidad	35 Varios	Adquisiciones		265,881		265,881	265,881	100.00	100.00
09071170012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACION VIRTUAL DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL SIMCAV CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE AUDITORIOS MULTIMEDIA EN DIFERENTES ESTADOS, UNA SALA MULTIMEDIA EN EL EDIFICIO DE LA SEDENAY UN CENTRO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL (CE.CA.VI.) COMO MÓDULO CENTRAL EN LOS LEONES TACUBA, D.F.	35 Varios	Infraestructura social		130,370	130,370	130,370	130,370	100.00	100.00
09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	-06 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR. -SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES. -HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA. -ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS. - ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS. -ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	833,188,892	907,851,317	72,002,619	72,002,619	152,240,000	16.77	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 07 Defensa Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	300,000,000	300,000,000					100.00
10071130001	ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CALZADO MILITAR MEDIANTE LA INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE.	Consiste en la adecuación de 2 máquinas de 24 estaciones en el proceso de fabricación de calzado, para la inyección de suela TPU/PU directa al corte, que permitirá mejorar el diseño de la media bota y zapato masculino, para brindar mayor confort, reduciendo el peso del calzado.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental		59,279,431	26,199,125	26,199,125	29,099,938	49.09	36.00
10071160003	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE 1/er. NIVEL DE ATENCIÓN MEDICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCALONES REGIONALES DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS	CREACIÓN DE INSTALACIONES REGIONALES DE 1/er NIVEL DE ATENCIÓN PARA DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE USO VETERINARIO	35 Varios	Infraestructura gubernamental	5,000						
11071110001	Regularización del inmueble AERÓDROMO MILITAR DE TENOSIQUE.	Consiste en la adquisición vía compraventa de la superficie de 9-50-25.47 has., a fin de ampliar el predio con superficie de 6-00-08.790 has., denominado Aeródromo Militar de Tenosique, ubicado en Tenosique, Tab., actualmente en uso.	27 Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		10,242,804	10,242,804	10,242,804	10,242,804	100.00	37.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 07 Defensa Nacional											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				763,014,336	763,259,136	324,811	324,811	324,811	.04	
0907HXA0023	Construcción de 32 viviendas en la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.	Efectuar la construcción de 32 viviendas en la U.H.N. Chetumal IV, Q. roo., consistente en tres edificios multifamiliares, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales.	23 Quintana Roo	Infraestructura social	13,416,616	4,845,305					
1007HXA0017	Construcción de la U.H.N. San Felipe I-B, B.C.	Efectuar la construcción de la U.H.N. San Felipe I-B, B.C., consistente en dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16851 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, para un total de 32 viviendas en el Estado de Baja California, sembrados en un área total de construcción de 3,757.58 m2.	02 Baja California	Infraestructura social	29,096,380	24,855,274					100.00
1007HXA0020	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo II fracc. A, Son.	Consistente en 48 viviendas edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura.Urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura	26 Sonora	Mantenimiento	17,386,961	17,386,961					
1007HXA0021	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis II, Chih.	Consistente en 70 viviendas edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	08 Chihuahua	Mantenimiento	34,013,139	34,013,139					.48
1007HXA0022	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Guaymas, Son.	Consistente en 130 viviendas edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. Urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	26 Sonora	Mantenimiento	66,072,953	66,072,953					19.26
1007HXA0023	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco II, D.F.	Trabajos en 104 viviendas consistentes en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	51,482,990	51,482,990					37.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 07 Defensa Nacional

ENTIDADES PARAESTATALES

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
1007HXA0024	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chicoasén II, Chis.	Trabajos en 49 viviendas consistentes en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. Urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	07 Chiapas	Mantenimiento	12,342,512	12,342,512					
1007HXA0025	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Cozumel III, Q. Roo.	Trabajos en 40 viviendas consistentes en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. Urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	23 Quintana Roo	Mantenimiento	21,593,941	21,593,941					
1007HXA0026	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Durango II, Dgo.	Trabajos en 88 viviendas consistentes en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura.	10 Durango	Mantenimiento	31,560,491	31,560,491					.72
1007HXA0027	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zapopan II, Jal	Trabajos en 252 viviendas consistentes en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura	14 Jalisco	Mantenimiento	122,447,301	91,978,450					55.26
1007HXA0028	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa II Fracc. A y B, Tamps.	Trabajos en 20 viviendas consistente en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	10,024,737	10,024,737					.90
1007HXA0029	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Boca del Río I, Ver.	Efectuar trabajos de mantenimiento en 99 viviendas, consistentes en edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	30 Veracruz	Mantenimiento	41,804,925	41,804,925					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 07 Defensa Nacional

ENTIDADES PARAESTATALES

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1007HXA0030	Mantenimiento y Rehabilitación de la Casa CMTE. Coatzacoalcos, Ver.	Realizar los trabajos de mantenimiento consistente en edificación estructura, muros de carga, trabes y castillos, losas, armado, instalac. hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, aplanados de yeso interiores, lambrín de azulejo en muros, cancelería de aluminio natural y cocina integral.	30 Veracruz	Mantenimiento	508,740	508,740					
1007HXA0031	Construcción de las Escaleras de Emergencia para la Unidad de Especialidades Médicas Naucalpan, Edo. Méx.	Efectuar la construcción de Construcción de las Escaleras de Emergencia consistente en Edificación urbanización, Albañilería, Acabados, Cancelería, Pintura, Urbanización:Pintura	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	2,861,100	2,861,100					100.00
1007HXA0032	Construcción de las Escaleras de Emergencia para la Unidad de Especialidades Odontológicas Naucalpan, Edo. Méx.	Efectuar la construcción de Construcción de las Escaleras de Emergencia consistente en Edificación urbanización, Albañilería, Acabados, Cancelería, Pintura, Urbanización:Pintura	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	3,366,000	4,207,500					10.00
1007HXA0033	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión.	35 Varios	Estudios de preinversión	2,000,000	2,000,000	324,811	324,811	324,811	16.24	16.24
1007HXA0034	Programa de Adquisición de Equipos para las Unidades Administrativas del ISSFAM.	Programa de Adquisición de Equipos para las Unidades Administrativas del ISSFAM.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,386,194	1,630,994					53.31
1007HXA0035	Instalación de calentadores	Instalación de calentadores en las Unidades Habitacionales el Vergel V, D.F., Vergel VI, D.F., Lázaro Cárdenas III-A, Mich. Lázaro Cárdenas III-B, Mich.consistente en calentador e 72 lts., altura 1.29 mts., diámetro: 37 cms., peso: 29 kgs.	35 Varios	Adquisiciones	2,025,260	2,025,260					
1007HXA0036	Construcción de la U.H.M. Queretaro III, Qro.	Trabajos en 48 viviendas distribuidas en cuatro edificios multifamiliares cada departamento cuenta con 124.64 m2 con una distribución arquitectónica por departamento sala, comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, patio de servicio y áreas comunes.	22 Queretaro	Infraestructura social	58,196,811	58,196,811					29.71
1007HXA0037	Construcción de la U.H.M. Predio Molino del Rey I-B, D.F.	Efectuar la construcción de un edificio multifamiliar PROTOTIPO 20854 de 20 departamentos en 5 niveles, para un total de 20 viviendas en el Distrito Federal, sembrados en un área total de construcción de 2,532.00 m2.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	25,623,874	25,623,874					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 07 Defensa Nacional

ENTIDADES PARAESTATALES

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1007HXA0038	Sustitución de red sanitaria y red hidráulica en la U.H.M. el Vergel V, VI, VII, D. F	Efectuar la sustitucion de red hidráulica a base de tubería de PVC cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, alimentación a tinacos Sustitución de tubería de la red sanitaria tubería de PVC de diámetro 300 y 500 mm , conexiones, registros y descargas de los edificios.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	9,536,194	9,536,194					65.11
1007HXA0039	Sustitución de red sanitaria y red hidráulica en la U.H.M. FAVE SEDENA, D.F.	Efectuar los trabajos de sustitución de red sanitaria y red hidráulica consistentes en 1200 m tubería de PVC, cajas, válvulas, conexiones, registros, tinacos tubería de cobre tipo M. sustitución de 1000 m de tubería red sanitaria conexiones, registros y descargas de los edificios.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	4,401,687	4,401,687					65.11
1007HXA0040	Construcción de la U.H.M. CD. Altamirano I-B, Gro.	Efectuar la construcción de seis edificios multifamiliares PROTOTIPO 12850, 12 deptos. en 3 niveles C.U, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb, equip urbano, vialidades, Estac, Jardinería, Cisterna, Tanque Elevado, Caseta de Control, Conten. Basura, PTAR	12 Guerrero	Infraestructura social	87,497,223	87,497,223					14.75
1007HXA0041	Construcción de la U.H.M. Matamoros II-B, Tamps	Efectuar la construcción de 49 viviendas en cuatro edificios multifamiliares y una casa cada departamento cuenta con 124.64 m2 con una distribución arquitectónica por departamento de sala, comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina integral, patio de servicio y áreas comunes.	28 Tamaulipas	Infraestructura social	66,276,361	66,276,361					40.25
1007HXA0042	Construcción de la U.H.N. Santa Rosalía, B.C	Efectuar la construcción de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO T-8850 de 8 departamentos en 2 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, vialidades, Estac, Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	02 Baja California	Infraestructura social	32,363,462	32,363,462					32.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 07 Defensa Nacional

ENTIDADES PARAESTATALES

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1007HXA0043	Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son.	Realizar la construccion de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16850 de 16 departamentos, 4 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, Vialidades, Estac., Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	26 Sonora	Infraestructura social	8,845,687	8,845,687					
1007HXA0044	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Cancun, Q. Roo.	Efectuar trabajos de construcción de una P.T.A.R. consistente en muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena. La caseta de operadores contará con pisos de loseta de cerámica, lambrín de azulejo en baños.	23 Quintana Roo	Infraestructura social	3,623,897	3,623,897					
1007HXA0045	Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Zacatula, Gro.	Efectuar trabajos de construcción de una P.T.A.R. consistente en muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena. La caseta de operadores contará con pisos de loseta de cerámica, lambrín de azulejo en baños.	12 Guerrero	Infraestructura social	3,258,900	3,258,900					
1007HXA0049	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Chetumal, Q. Roo.	Trabajos en 15 viviendas consistentes edificación; albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, instalación eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica y pintura.	23 Quintana Roo	Mantenimiento		8,571,311					
1107HXA0001	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.NN. Cabo San Lucas I y I-B, B.C.S.	Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una dimensión de 34.5 x 18.50 metros, edificación con muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena.	03 Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		4,241,106					
1107HXA0002	Construcción de la U.H.M. Aguascalientes II, Ags.	Efectuar la construcción de un edificio multifamiliar PROTOTIPO 16854 de 16 deptos. en 4 niveles, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, vialidades, Estac., Jardinería, Cisterna, Caseta de Ctról y Planta de Trat. Aguas Residuales.	01 Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		20,063,951					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 07 Defensa Nacional											
ENTIDADES PARAESTATALES											
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1107HXA0003	Construcción de la U.H.M. Villahermosa III, Tab.	Efectuar la construcción de un edificio multifamiliar PROTOTIPO 8850 de 8 departamentos en 4 niveles, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, vialidades, Estacionamiento, Jardinería, Cisterna y Caseta de Control.	27 Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		9,563,400					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11085120001	TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL	DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL 2008-2012	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		690,300 690,300					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				283,500,000	338,739,919	625,313	1,298,928	2,222,543	.66	
0908B000039	Construcción del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina. Tecámac, Estado de México.	Generar la infraestructura necesaria para poder obtener los perros necesarios que llevaran a cabo inspecciones en los puntos de ingreso al país de productos Frutihortícolas y de origen animal que pudieran ser vectores y transmisores de enfermedades.	15 Estado De Mexico	Infraestructura gubernamental	28,500,000	19,900,000	625,313	1,298,928	2,222,543	11.17	69.09
1008B000005	Construcción de la Unidad de Contención Animal Nivel 3 en Tecámac, Estado de México.	Se pretende construir una unidad de contención de especies mayores con nivel de biocontención 3 para realizar estudios y pruebas con agentes altamente patógenos y correr pruebas de biodisponibilidad.	15 Estado De Mexico	Infraestructura gubernamental	255,000,000	318,839,919					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
H00 Instituto Nacional de Pesca

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0908H000001	TOTAL Reconstrucción del Centro Regional de Investigación Pesquera de Ensenada, Baja California	Reconstruir y ampliar el Centro Regional de Investigación Pesquera	02 Baja California	Infraestructura social	4,944,875 4,944,875						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				305,820,777						
0608I000038	Dragado de canales construcción de escolleras y supervisión de obra en Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio de San Fernando	Obra de dragado de canales y construcción de escolleras	28 Tamaulipas	Otros proyectos	134,842,501						
0608I000039	Dragado de canales y supervisión de obra en la Laguna de Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo.	Obra de dragado de canales	30 Veracruz	Otros proyectos	47,722,499						
0908I000017	Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz.	Obra de rehabilitación y prolongación de escolleras y dragado de canales.	30 Veracruz	Otros proyectos	72,855,777						
0908I000021	DRAGADO DE REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA BAHÍA DE LOBOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA	Obra de dragado de canales	26 Sonora	Otros proyectos	50,400,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

A11 Universidad Autónoma Chapingo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL					35,762,624		3,166,456	4,419,558	12.36	
1008A1I0009	Construcción de aulas para la División de Ciencias Forestales	Construcción de 16 aulas y áreas de servicios con una superficie de 1481.64 metros cuadrados.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social		17,454,141		3,166,456	4,419,558	25.32	25.31
1008A1I0010	Ampliación del Edificio del Posgrado en Producción Animal	Construcción, acondicionamiento y equipamiento de una Sala de usos múltiples en planta baja, Cubículos en primer nivel y un Laboratorio especializado en Ciencia Animal en segundo nivel.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social		18,308,483					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

ENTIDADES PARAESTATALES

IZC Colegio de Postgraduados

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1008IZC0001	TOTAL EDIFICIO DE CUBICULOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES	CONTAR CON DOS NIVELES PLANTA BAJA 18 CUBICULOS, PLANTA ALTA 20, DE 3.65 X 3.35 M2, CON BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES, SALA DE ESPERA Y SALA DE JUNTAS	04 Campeche	Infraestructura social	126,000,000 126,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				70,867,005,160	67,066,278,292	9,205,466,233	13,024,239,296	21,267,724,213	31.71	
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliacion de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	100,000,000	170,000,000	30,302,583	46,624,422	56,119,363	33.01	95.50
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000	58,399,999	19,451,893	19,901,709	45,885,159	78.57	87.70
02096340279	Cihuatlán - Melaque	Modernizar el tramo: Cihuatlán - Melaque con la longitud de 17 kilómetros, con la construcción del Lib. Melaque, con una longitud de 12.7 Km. La sección será de 12.0 m. Además se contruirá dos entronques a desnivel sobre el libramiento.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		23,900,000		15,721,175	19,087,197	79.86	40.94
02096350192	Texcoco - Calpulalpan. Ampliacion a cuatro carriles	Ampliar a 4 carriles de circulación el tramo Texcoco-Calpulalpan, con una longitud de 18.9 km en terreno plano. El ancho de calzada tendrá una sección de 22.0 m para alojar cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.50 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.50 metros de cada lado.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	45,000,000	10,000,000	9,391,158	9,516,262	9,530,459	95.30	96.80
03096310023	León -- Aguascalientes, tramo León --Lagos de Moreno	Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 40.0km.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000	53,120,000			20,707,093	38.98	99.70
03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	10,212,613	10,533,749	26,193,880	65.48	94.00
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construccíon del acceso	Ampliar a 12.0 métrros en 12.0 Kms	20 Oaxaca	Infraestructura económica	240,000,000	102,107,091	10,910,984	15,910,714	15,997,057	15.67	85.81
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	Ampliación a 4 carriles en 21.4 km y ampliación de 7 a 12 m en 4.5 km.	27 Tabasco	Infraestructura económica	35,000,000	2					100.00
03096500017	Acceso al Puerto de Coatzacoalcos.	Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.	30 Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	70,000,000	11,787,122	15,760,530	23,226,111	33.18	63.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
03096500030	México -- Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa -- Tihuatlán	Construcción de una autopista en 83.7 km. --ampliación a 4 carriles de Nuevo Necaxa-Avila Camacho y de 2 carriles de Avila Camacho-Tihuatlán--	30 Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	201,809	504,333	989,851	33.00	
03096520022	Zacatecas - San Luis Potosí, tramo Las Arcinas - San Luis Potosí	Modernizar y ampliar la carretera actual de un ancho de corona de 7 a 22 m para alojar cuatro carriles de circulación con un ancho de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en los extremos, en una longitud de 154 km.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	330,000,000	45,600,000	7,835,577	19,634,041	19,794,747	43.41	100.00
04096340002	Ameca----Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	14 Jalisco	Infraestructura económica	40,000,000	96,000,000	26,126,814	26,134,556	47,634,938	49.62	70.10
04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas-- --Villa de Arriaga	Construcción a 2 carriles en 50 km.	14 Jalisco	Infraestructura económica	169,000,000	106,690,000	34,607,704	38,061,513	38,785,967	36.35	97.80
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	Se ampliará a una sección con ancho de corona de 21.0 metros para alojar 4 carriles de circulación, con 2 calzadas de 10.5 m cada una, camellón, barrera central y acotamientos laterales.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	150,000,000	95,000,000	22,248,607	28,340,240	41,781,208	43.98	100.00
04096370001	Acatlipa--Alpuyeca	Ampliación de 7 a 19 m. en 14.0 kms.	17 Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		6,000,000			5,999,930	100.00	61.90
04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	220,000,000	197,200,000	18,780,444	23,951,526	29,292,372	14.85	99.60
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	15,716,413	20,891,028	44,886,858	29.92	-9.20
04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Construcción de un acceso en 13.5 km.	30 Veracruz	Infraestructura económica	150,000,000	149,007,600	46,799,800	97,913,266	134,283,233	90.12	59.00
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón- Los Burros-San Juanico	Construcción del camino: Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico, con una longitud de 50.0 km	03 Baja California Sur	Infraestructura económica		7,200,000					65.70
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	04 Campeche	Infraestructura económica	300,000,000	354,000,000	89,399,194	124,969,019	200,842,633	56.74	77.80
05096240007	Hopelchen - Dzibalchen	Modernizar el camino en una longitud de 50.0 kms. y se modernizará a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	04 Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,020,000	1,014,708	1,014,708	1,014,708	99.48	96.24

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096250001	Zacatecas-Salttillo, tramo Concepción del Oro-Salttillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		20,200,000			20,197,624	99.99	85.60
05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,893,474	2,645,778	8,451,688	42.26	64.15
05096270009	Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas	Modernizar el camino rural revestido, en 25.00 kms.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	5,730,000	10,033	512,910	2,289,500	39.96	62.40
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	80,000,000	82,370,000	6,132,059	9,729,767	14,854,067	18.03	64.10
05096270021	Simojovel - Sitala	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros. Corresponde al programa de construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	17,546	2,433,365	5,619,597	37.46	86.40
05096280005	Puerto Sabiná - Badiraguato Tr. Puerto Sabiná - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	73,633,300	17,158,546	24,286,090	39,126,634	53.14	54.80
05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	20,962,261	25,397,663	40,010,597	40.01	55.84
05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	10 Durango	Infraestructura económica		30,000,000		4,701	11,789,707	39.30	64.20
05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000			16,630,426	23.76	17.20
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	12 Guerrero	Infraestructura económica	60,000,000	66,900,000	13,257,792	19,106,749	32,798,503	49.03	44.80
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	Ampliar a 4 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 10.3 Kms.	12 Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		6,700,000	6,688,304	6,688,304	6,688,304	99.83	89.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	35,000,000	1,662,512	1,885,803	2,061,775	5.89	23.40
05096320008	Tetipac-Pilcaya	Modernizar el camino rural revestido en 22.0 Kms.	12 Guerrero	Infraestructura económica	9,000,000						51.10
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuetlaxpa.	Modernizar el camino rural revestido en 46.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	24,130	42,210	1,011,562	5.06	70.49
05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,080,826	4,263,338	5,862,340	39.08	28.20
05096320047	Tlapa - Marquelia	Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000						97.50
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	11,626,106	20,598,586	26,057,021	37.22	84.78
05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	33,000,000	33,000,000	10,064,568	12,956,882	25,175,078	76.29	29.50
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Limite Estados México-Morelos	Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 km. en el tramo Chalco-Nepantla Construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	280,000,000	280,000,000	38,624,573	55,788,010	79,175,473	28.28	28.20
05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	380,000,000	435,000,000	99,508,961	128,120,887	170,977,897	39.31	69.30
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Limite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	262,300,002	270,100,002	60,728,013	80,427,707	115,951,550	42.93	70.60
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,826,860	1,897,573	1,905,823	19.06	51.80
05096390015	Libramiento Linares - El Puerto Las Flores.	Modernizar el camino rural revestido en 8.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	2,462,063	3,240,578	5,012,783	38.56	25.91

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	Modernizar el camino rural revestido en 23.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	27,980,000	30,000	30,000	30,000	.11	.20
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernizar el camino rural revestido en 38.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,180,000	3,802,152	4,579,211	10,557,191	52.32	69.13
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		750,000					60.73
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	19,250,000	4,640,642	9,573,977	10,869,710	56.47	46.79
05096400006	Mariscala de Juárez - Barranca Honda	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 19.0 kms.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	9,270,000	881,410	1,311,766	5,243,293	56.56	72.63
05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	18,100,000	3,433,282	5,101,384	5,599,041	30.93	18.90
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		700,000					42.90
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán- San Jerónimo Coatlán- Piedra Larga- La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		1,630,000					49.42
05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,272,084	6,078,977	7,207,633	72.08	100.00
05096400016	Asunción Atoyaquillo - Putla	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000	6,991,358	7,022,815	11,118,906	27.80	100.00
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos camiles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	18,000,000						26.75

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		100,000					52.20
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	30 Veracruz	Infraestructura económica	412,000,000	370,691,680	53,136,884	64,405,260	103,277,851	27.86	10.80
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	2,625,133	2,646,240	7,229,510	60.25	42.10
05096400032	Nochixtlán - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	180	3,014,510	5,168,169	25.84	53.00
05096410012	Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C.(Coscomatepec Huatusco)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	21 Puebla	Mantenimiento	28,000,000	28,000,000		21,000	8,137,507	29.06	100.00
05096410013	San Nicolás Buenos Aires Venustiano Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 12.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	9,000,000						61.80
05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	Ampliación de 6 a 9 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 8.0 kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	50,000,000	83,970,800	11,640,000	11,640,000	25,122,786	29.92	3.00
05096420004	Ovejas - Apartadero	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 14.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 14.5 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,035,448	2,038,794	3,170,350	35.23	6.81
05096420006	Colón - Fuenteño	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	62,500,004	62,350,004	4,348,916	4,354,095	10,253,203	16.44	100.00
05096420008	E.C. (Toliman- Peñamiller) - San Miguel Palmas	Modernizar y Ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar de carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 Kms.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000						30.11
05096420011	Toliman-Peñamiller	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 kilómetros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000						72.01

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	55,371	65,082	78,949	.39	64.10
05096430004	Puente Internacional Río Hondo	Construcción de un puente de 120 metros de longitud sobre el Río Hondo, paralelo al existente, así como la ampliación de 12 a 21 metros del ramal a Subteniente López en 1.3 KMs., la construcción de un cuerpo nuevo de 12.0 m. de ancho de corona en 2.2 km.	23 Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		25,000,000			24,637	.10	100.00
05096430005	Cafetal - Tulum	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros en una longitud de 165.76 kilómetros, así como la corrección del alineamiento horizontal y vertical.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	173,200,000	1,642,940	180,927	206,444	74,872	4.56	85.10
05096450002	Tepuche-San Antonio-Encino Gordo	Modernizar el camino rural, en 65.0 kilómetros.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		70,000					66.87
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	100,000,000	99,850,000	23,332,231	40,918,135	60,391,882	60.48	98.46
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	83,000,000	79,300,000	24,470,360	24,619,882	40,891,539	51.57	79.20
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	26 Sonora	Infraestructura económica	433,000,000	341,300,002	64,302,293	88,209,408	151,806,709	44.48	34.30
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	27 Tabasco	Infraestructura económica	280,000,000	280,000,000	102,376,382	128,145,609	217,189,116	77.57	66.90
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	Ampliar el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, en los límites de estados Tab-Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del Km. 4.300 al Km. 21.000.	27 Tabasco	Infraestructura económica	210,000,000	210,000,000	45,351,576	45,732,754	111,930,841	53.30	100.00
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	27 Tabasco	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	14,249,168	20,483,353	27,719,971	61.60	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	46,646,507	86,961,945	103,769,224	41.51	83.30
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	Ampliación a 21 metros de ancho de corona para alojar 4 carriles y acotamientos laterales en 58.2 Kms.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	283,700,000	256,900,003	20,724,273	35,801,499	65,493,466	25.49	46.80
05096490002	Apizaco-Tlaxco.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	43,000,000	43,000,002					47.30
05096490003	Benito Juárez - Carrillo Puerto - Altzayanca, Tramo:Carrillo Puerto - Altzayanca.	Modernizar Camino Rural, el cual tiene una longitud total de 15.5 Kms., proponiendo modernizar del tramo del Km. 0+000 al Km. 15+500, y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	8,800,000	8,800,000	194,582	578,598	1,932,165	21.96	
05096500001	Puente Prieto-Canoas-Pánuco	Ampliación del ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 52.0 Kms.	30 Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	100,000,000	9,696,362	14,355,918	20,756,382	20.76	17.70
05096510002	Mérida - Progreso II	Construcción de un nuevo cuerpo de cuatro carriles de circulación con acotamientos laterales y la modernización del cuerpo actual que operaría en un solo sentido en 25.0 Kms. El proyecto incluye la construcción de 7 pasos a desnivel en el nuevo cuerpo y otros 7 en el cuerpo actual.	31 Yucatan	Infraestructura económica	110,000,000						46.00
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	12,029,787	2,602,254	3,905,597	7,489,972	62.26	100.00
05096520006	Guadalajarita Yahualica	Modernizar la brecha, dentro de los límites del Estado de Zacatecas, en una longitud de 22.0 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,085,142	4,118,901	5,090,457	25.45	1.80
06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050.	Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05.	02 Baja California	Infraestructura económica	45,000,000	78,500,000	17,576,865	25,099,157	37,109,856	47.27	40.00
06096220004	Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación a 7.0 metros de ancho de corona y 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de 3.5 m. en 133.8 km.	02 Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	23,832,099	29,707,994	68,177,138	68.18	49.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
06096230001	Campo Fisher-Punta Abrejos	Modernización del camino rural en una longitud de 31.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		130,000			130,000	100.00	99.80
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 42 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica		820,000			450,000	54.88	72.40
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaino-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 76.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	30,000,000	9,380,000	94,043	133,196	3,224,200	34.37	81.40
06096230004	San Javier-Loreto	Modernizar Camino Rural en una longitud de 36.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	25,000,000	39,300,000	2,507,766	2,600,642	26,260,278	66.82	67.50
06096240001	Escárcega - Champotón; Tramo del Km. 78+600 al Km. 1+640.	Se ampliará a una sección de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación, de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	350,000,000	300,000,000	80,433,169	94,644,085	117,947,510	39.32	56.30
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Cienegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica		2,600,000					45.80
06096250002	Torreón - Saltillo, Tr. La Cuchilla El Porvenir.	Ampliación de 7.0 m. a 10.5 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m., un acotamiento de 0.60 m. del lado izquierdo y un acotamiento a la derecha de 2.9 m. en 44.0 km	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000						100.00
06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotitán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	06 Colima	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000			19,999	.20	15.20
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	4,720,000	395,205	397,414	2,562,971	54.30	50.80
06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	Ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 12.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,500,000	5,500,000	446,154	447,823	2,576,861	46.85	30.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.	07 Chiapas	Infraestructura económica	500,000,000	298,451,510	33,296,968	33,405,968	47,500,680	15.92	15.90
06096300002	Periférico Gómez Palacio - Lerdo	Ampliar a 8 carriles el Periférico Gómez Palacio -Lerdo, en una longitud de 17.0 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	19,052,608	25,282,587	25,301,618	63.25	70.10
06096300004	El Tablón-Canelas	Construcción y modernización del camino El Tablón - Canelas, Tramo: del km. 0+000 al km. 7+500; en una longitud de 7.5 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	21,000,000	696	2,965,742	5,632,497	26.82	60.80
06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares - Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	33,580,000	8,602,336	10,729,237	15,311,938	45.60	70.50
06096300006	Otinapa - Zaragoza	Construcción de un camino de 2.8 kms.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	41,992,170	4,064,376	4,567,219	4,573,679	10.89	65.62
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 18.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	4,638,173	7,658,030	12,310,253	41.03	84.34
06096310001	Santiago Maravatio-Casacuarán	Programa de caminos rurales y alimentadores en el Estado de Guanajuato.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000			869,519	28.98	1.00
06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	26,500,000	26,050,000	3,647,329	5,443,414	5,444,614	20.90	13.10
06096310032	Libramiento de Guanajuato	Libramiento de 15.0 km de longitud de 12.0 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles y acotamientos de 2.5 a cada lado.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	62,100,000	62,100,002					
06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros y un entronque en el Km. 1 + 283.91	11 Guanajuato	Infraestructura económica	150,000,000	102,200,000	134,783	368,343	549,000	.54	96.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)			
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	12 Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	56,400,000	1,104,879	3,978,062	4,488,326	7.96	32.20
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	Modernizar y ampliar una carretera de 4 carriles con ancho de corona de 22 metros, con acotamientos laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1.5 m cada uno, y una longitud total de 25 kilómetros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	34,993,381	35,160,905	35,280,107	58.80	43.60
06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,300,000			2,994,304	29.07	7.50
06096340003	Contla-Apatzingan	Camino Rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000	14,800,000	4,848,101	6,419,406	9,447,165	63.83	100.00
06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa	Modernizar y se ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	19,000,000	19,700,000	6,285,004	7,533,904	8,734,128	44.34	36.80
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	312,695,501	53,482,465	66,309,280	140,474,787	44.92	28.80
06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 27.5 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000						72.70
06096350024	El Quelite - Rameje - Providencia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	689	689	1,593,896	31.88	
06096360002	Los Reyes - Périban	Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 8.3 km.	16 Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000		18,346	37,976	.27	99.44

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06096370002	Puente de Ixtla - Tetecala	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 14 kilómetros.	17 Morelos	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	14,480,472	15,093,143	36,401,326	40.45	100.00
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	Ampliación de 7 a 21 m de ancho de corona en 20.0 kms.	17 Morelos	Infraestructura económica	176,900,000	55,999,999	13,868,332	14,285,952	21,541,263	38.47	95.00
06096380004	Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros.	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	5,508.832					9.90
06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	30,050,000	6,714,207	6,841,990	12,211,618	40.64	41.43
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,828,136	3,510,632	6,698,440	33.49	67.34
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.40 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000	3,515	6,890	1,162,403	11.93	89.10
06096400006	La Reforma Santa Maria Ecatepec-E.C.(Oaxaca-Tehuantepec)	Modernizar el camino rural revestido La Reforma Santa Maria Ecatepec-E.C.(Oaxaca-Tehuantepec), en una longitud de 31.0 kilómetros.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000	1,957,924	3,437,041	5,395,387	55.39	12.50
06096410003	Cuacnopalan - Cañada Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.6 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	25,000,003	25,000,003	5,925,593	6,461,933	10,874,732	43.50	38.60
06096410016	CUETZALAN-MAZATEPEC	Ampliación de camino rural revestido de 5.0 a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m en 20.2 km.	21 Puebla	Infraestructura económica	12,000,000						51.80
06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	Modernizar el camino rural revestido Chazumba San José Trujapan San Pedro Atzumba, en una longitud de 20.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	25,000,003	22,820,003	980,735	3,827,784	7,896,374	34.60	17.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	Modernizar y ampliartramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica		310,700,002	45,408,723	45,567,578	73,075,168	23.52	52.20
06096420003	Entr. Mojonera - El Aguacate	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	1,799,746	2,120,620	5,946,509	66.07	44.40
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	98,668	104,614	178,519	.60	73.50
06096440003	Vanegas - El Salado	Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de San Luis Potosi.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	26,330,000	4,127,089	8,816,137	13,313,720	50.56	66.50
06096450007	Ahome-El Porvenir San Miguel Zapotitlán	Modernización del Camino rural Ahome-El Porvenir-San Miguel Zapotitlán, en 14.0 km.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000		7,500	15,483	.09	26.60
06096460003	Nogales - Santa Cruz	Pavimentación de 43.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	44,900,000	23,300,000	5,769,994	6,805,471	12,385,380	53.16	63.64
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	33,000,000	42,900,000	6,117,727	12,563,432	20,467,248	47.71	52.60
06096460006	Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.	Construcción de una carretera de 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	76,100,000	10,000,000			30,384	.30	65.67
06096460007	Saric - El Sasabe	Pavimentación de 41.5 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	26 Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	21,900,000	6,101,380	6,166,180	13,879,963	63.38	84.77
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	27 Tabasco	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	30,546,324	36,118,433	51,482,023	73.55	83.30
06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozacoautla	Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona.	27 Tabasco	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,002	27,914,883	30,159,788	43,251,810	66.54	28.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	38,100,000	38,100,000					73.29
06096520017	Laguna Grande - Adjuntas del Refugio	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 18.7 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	641,625	1,843,923	3,139,855	62.80	18.30
07096210005	Camino: Puerto de la Concepción - Tepezala	El proyecto consiste en la ampliación y pavimentación del camino rural: Tepezala, con una longitud total de 3.2 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de calzada, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la contrucción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banqueta laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	02 Baja California	Infraestructura económica	21,300,000	17,450,445	4,617	13,594	5,946,820	34.08	39.10
07096220005	Libramiento de Ensenada, Tramo: 1a. Etapa (Entr. Carretera Tecate-El Sauzal Av. Ruiz)	Construcción de la carretera indicada en el párrafo anterior, con una sección transversal de 2 carriles (A2) con ancho de corona de 12 metros, con calzada de 7 metros y dos acotamientos de 2.5 m cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	200,000,000	200,020,000	15,359,804	26,928,428	50,026,535	25.01	93.00
07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	25,000,000	27,000,000	4,470,976	5,177,466	13,407,933	49.66	28.60
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms. y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms..	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	660,000,000	660,000,000	144,030,616	185,475,158	227,994,287	34.54	44.30
07096250007	Viesca Ahuichila	Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica		3,600,000					46.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096250009	Piedras Negras - Acuña	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 41 kilómetros.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	230,000,000	300,000,000	53,362,772	73,740,492	121,239,067	40.41	46.80
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	07 Chiapas	Infraestructura económica	45,000,003	43,700,003	93,538	7,521,263	12,533,208	28.68	59.30
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	7,160	785,744	878,147	21.95	66.80
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozacoautla) - Entronque La Pochota	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	07 Chiapas	Infraestructura económica	120,000,000	119,813,080	13,272,810	21,822,034	42,166,214	35.19	98.70
07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	36,453,000	10,356,164	12,657,071	15,426,094	42.32	3.20
07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Construir el camino San Rafael-Bahuichivo, con una longitud total de 35.0 Km.El camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	120,000,000	111,800,000	1,610,830	1,831,654	38,216,188	34.18	17.10
07096300005	Camino:Nazareno-Cuauhtémoc, en el estado de Durango	Ampliación y Modernización del Camino Nazareno, en una longitud de 15.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,214,187	5,058,299	7,667,638	76.68	20.49

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	10 Durango	Infraestructura económica	150,000,000	125,000,000	7,802,849	9,393,597	26,143,704	20.91	54.70
07096310003	Camino: Colonia Morelos - Mezquite de Luna	Los trabajos por ejecutar consisten en la modernización de un camino rural revestido de 4.0 mts. de ancho de corona, a un camino alimentador que alcanzará las características técnicas de un camino tipo C pavimentado de 7.0 mts. de ancho de corona	11 Guanajuato	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000		288,766	540,385	54.04	100.00
07096320010	Chilpancingo-Omittemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	12 Guerrero	Infraestructura económica	11,100,000	11,100,000	13,467	22,116	4,740,175	42.70	39.50
07096320019	Pte. Vehicular México-Acapulco Entr. Col. Del PRI-Chilpancingo	Consiste en la modernización de la obra actual mediante la construcción de un puente vehicular con rampas ascensos y descensos del tránsito vehicular de 12.0 mts. de sección transversal y longitud de 50 mts. señalamiento y obras complementarias	12 Guerrero	Infraestructura económica	17,000,000	37,000,000	27,925	57,775	7,848,951	21.21	
07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan	Modernizar camino rural, en una longitud de 11.2 kma. que se encuentra en terreno Lomerío Fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,045,563	8,461,183	10,824,273	54.12	19.30
07096320021	Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia-Tlacoachistlahuaca	Modernizar el camino Metlatonoc,Tramo: Rancho Nvo. de la Democracia-Tlacoachistlahuaca, con longitud de 40.0 kms. el camino actual se encuentra en terr. montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		136,500,000		333,858	18,654,057	13.67	
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	200,000,000	200,002,372	56,462,951	70,740,329	97,490,436	48.74	68.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096330006	Actopan-Atotonilco	Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	13 Hidalgo	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	7,429,420	7,486,329	9,819,258	16.37	7.70
07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	Modernizar el camino rural en una logitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	22,200,000	22,200,000	5,482,490	8,771,788	13,291,034	59.87	19.60
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lim. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,724,309	5,952,966	8,275,538	55.17	87.42
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	810,555	825,190	866,334	2.89	50.90
07096350010	México - Pachuca, Tramo: Técamac-Límite Estados de México-Hidalgo	Modernización de la carretera federal México-Pachuca, ampliación de la sección transversal de 2 carriles con ancho de corona de 8 metros a una carretera de 4 carriles de 3.5 metros por carril, acotamientos laterales de 2.5 metros y un camellón Central.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica		35,000,000	8,750	18,741	11,450,622	32.72	
07096350017	Camino: La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras E.K. 28.4 Toluca-Amanalco de Becerra.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,100,000	8,100,000	2,488,848	4,223,057	7,098,523	87.64	47.40
07096360012	Libramiento Ignacio Zaragoza, Pátzcuaro	Modernización del tramo indicado, del kilómetro 0+000 al 2+800, ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 6 carriles (C6) con ancho de corona de 22 metros.	16 Michoacan	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000		6,150	31,037	.28	
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	30,000,000	29,549,701	6,529,693	11,883,142	19,904,785	67.36	62.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096380004	Jomulco-Los Aguajes	Camino rural revestido de una longitud de 16.0 Kms. se encuentra en un terreno montañoso se ampliará a 7.0 mts. metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	38,841,168	8,267,056	18,737,167	24,040,614	61.89	32.30
07096400005	San Mateo Etlatongo - San Miguel Tecomatlan - San Francisco Jaltepetongo - KM 89.00 Huajuapán - Oaxaca.	Camino Rural en una longitud de 5.0 kms. y se ampliará y pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		76,000					82.50
07096400015	Camino: E.C. Transmística - San Juan Guichicovi	El proyecto consiste en pavimentar el camino, y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		230,000					3.70
07096410012	Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla	Construcción del Distribuidor 8 intersección de la carretera federal Puebla-Tehuacán con Periférico Ecológico, la primera pasará por la parte inferior con 6 carriles y el segundo superior con 6 carriles, con 8 ramales o gasas de 2 carriles cada una, con un ancho de sección de 14 m.	21 Puebla	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	6,000	38,183	30,576,671	20.38	
07096410022	Tulcingo de Valle - San Miguel Tlattepexi - Xixingo de los Reyes	Modernizar el camino revestido en una longitud de19.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	19,000,000						41.65
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga - San Luis Potosí	Modernización de dos subtramos:El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosí, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona.	24 San Luis Potosí	Infraestructura económica	158,000,000	138,000,001	5,014,031	10,847,527	17,229,446	12.49	55.90
07096450011	Potrerillos - Matadero	Modernizar camino rural con una longitud de 12.54 Kms., del Km. 0+000 al Km. 12+540. se modernizará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,200,000	8,500,000	1,892,140	2,532,822	6,744,009	79.34	48.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096450012	Estación Naranjo - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Lon Fonseca).	Modernizar camino rural con una longitud de 22.0Kms., del Km. 0+000 al Km. 22+000, se modernizará la vía ya existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	12,550,000	4,294,241	5,278,240	9,998,590	79.67	61.69
07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	26 Sonora	Infraestructura económica	44,300,000	42,300,000	7,100,000	12,338,377	20,029,692	47.35	33.70
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentará la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	73,700,000	93,700,000	9,519,994	21,897,993	36,600,978	39.06	74.10
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 54.8 kms. y se ampliará a un acho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	54,000,000	34,000,000	6,179,288	6,496,741	11,999,988	35.29	49.00
07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	Ampliar la carretera actual de González a Ciudad Mante, en su tramo del km 95+840 al km 153+000 con una longitud de 57.16 km. Se ampliará el ancho de corona a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000	108,800,000	29,292,442	35,929,106	62,451,503	57.40	53.20
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	60,000,000	130,000,000	26,814	62,380	12,592,275	9.69	27.90
07096490003	Libramiento de Apizaco	Modernización con la ampliación de la sección transversal actual de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros sin acotamientos a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	9,999,911	11,072	2,233,426	2,233,426	22.33	89.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	7,650,000		510	2,176,240	28.45	1.30
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	6,150,000		330	1,563,895	25.43	27.00
07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	7,220,000	10,948	14,101	1,972,822	27.32	63.60
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	18,263,442	1,683,684	1,690,615	6,841,534	37.46	64.00
07096520003	Valparaíso-San Martín-Santa Ana de Arriba	Modernizar Camino Rural revestido Valparaíso - San Martín - Santa Ana de Arriba.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	1,037,339	946,432	949,057	958,037	92.36	70.37
07096520005	El Saucito-Noria del Cerro	Ampliación y modernización en 4.2 Kilómetros del ancho de corona de 4.0 mts a 7.0 mts	32 Zacatecas	Infraestructura económica	2,200,000	15,972		2,548	6,615	41.42	71.00
07096520007	Zacatecas-Saltito, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah.	Modernización del tramo comprendido entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	71,671,046	89,580,118	154,125,215	51.38	89.60
07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	250,000,000	284,987,346	51,063,679	75,401,753	110,281,734	38.70	28.80
07096520011	El Conejo - Huiztla	Modernizar un camino rural revestido en una longitud de 11.6 Kms.se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,332,370	6,132,676	8,164,230	40.82	25.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado de un canal de entrada para la llegada de los buques-tanque, construcción de dos escolleras y dársena de ciaboga, así como la desviación de trayectoria del ferrocarril y carretera que actualmente cruzan dicho canal, realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación.	06 Colima	Infraestructura económica	2,731,740,000	2,895,821,628	984,461,850	1,340,556,270	1,751,565,173	60.49	81.90
08096210001	PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA CONVENCION DE 1914.	La construcción del puente superior será con estructuras de acero y losa de concreto. El paso deprimido y sus accesos se construirá a base de tabla estacas y el tipo de pavimento será concreto hidráulico.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	100,000,000	62,100,000	55,109	138,984	6,388,921	10.29	92.70
08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	14,012,291	2,630,182	3,397,027	7,244,360	51.70	24.50
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	37,929,133	65,425,967	103,246,919	86.04	12.50
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	200,000,000	252,490,000	65,532,412	74,512,804	134,912,708	53.43	44.10
08096220004	Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km. 10+000 al km. 22+000.	Ampliación de la sección existente de cuatro a seis carriles, para obtener tres carriles por sentido, logrando un ancho de corona de 30.0 m., ancho de calzada de 21.0 m. con carriles de 3.5 m. cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m. y camellón central de 4.0 m.	02 Baja California	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	29,990	15,963,752	33,981,905	84.95	
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5. mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	25,000,000	29,800,000	7,046,861	7,566,704	18,389,864	61.71	65.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096240011	Campeche - Mérida	Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares.	35 Varios	Infraestructura económica	640,000,000	749,992,557	132,522,225	207,952,401	385,019,318	51.34	29.10
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz-Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	75,000,000	71,000,000	14,088,015	19,820,494	24,019,002	33.83	42.40
08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla	Modernizar camino rural en una longitud de 22.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,891,923	4,521,531	6,535,667	65.36	53.80
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts.	06 Colima	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	4,014,605	8,019,722	14,558,723	48.53	28.40
08096270008	Camino: Mazatán-Barra San Simón.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojá dos carriles de circulación de 3.5 mts.de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	8,220,000	25,863	818,791	3,004,602	36.55	14.70
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,414,161	1,415,187	4,911,308	24.56	72.20
08096270014	E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotal.	Modernizar camino rural en una longitud de 5.14 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	8,023	673,591	1,648,706	41.22	1.00
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	48,377,350	147,029	1,475,808	15,150,423	31.32	77.20
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	50,252,000	7,739,454	7,745,576	15,207,944	30.26	76.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	96,000,000	11,078,205	12,926,222	56,378,249	58.73	31.30
08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	28,800,000			8,288,041	28.78	
08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	140,000,000	130,000,000	22,185,016	24,781,610	34,979,990	26.91	5.30
08096280009	Matamoros-Parral	El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	112,200,000	95,600,002	137,448	309,924	409,786	.43	91.00
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	21,000,000	1,275	3,960,875	5,253,932	25.02	82.50
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	Modernizar y ampliar camino en una longitud de 19.07 kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	2,730	4,452,241	11,237,578	37.46	89.10
08096300003	La Ferrería-E.C. Durango-El Mezquital	Ampliación de terracerías con un ancho de calzada de 7.20 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. cada uno, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y obras complementarias	10 Durango	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000			1,053,396	15.05	-23.70
08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel.	10 Durango	Infraestructura económica	250,000,000	210,453,629	14,127,018	14,186,913	18,481,861	8.78	26.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual.	10 Durango	Infraestructura económica	280,000,000	244,000,000	448,500	34,313,048	47,459,710	19.45	13.50
08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	Const. y moder. de 42.50 m. con banq. de 1.50 y 2 m. de ancho, 1 carril de 3 m., 5 carriles de 3.50 m., derecho de vía de 12 m., 1 carril de contra flujo de 4 m. y 1 carril est. de 2.50 m. La otra de 30 m. 4 carriles van oriente-poniente, camellón de 3 m., 1 carril de 3.50 m. y banq. de 2.50 m.	10 Durango	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	9,717,320	9,763,957	28,787,009	20.56	
08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	Dos ramales con una sección transversal de 21 m. con 4 carriles se unirán los dos para continuar por el Ramal Sahuatoba, el cual tendrá una sección transversal de 42 m. con 8 carriles, de 3.5 m. cada uno, camellón central de 4 m., banquetas de 3.0 m. y banquetas laterales de 2 m.	10 Durango	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	93,199	5,197,223	5,206,513	13.02	31.40
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	24,767,146	34,134,298	66,571,413	51.21	61.40
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	360,000,000	292,135,636	39,633,537	55,220,278	91,792,913	31.42	53.60
08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	27,970	43,750	2,835,861	14.18	5.90
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapac-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000						27.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	23,530,000	7,214,521	7,431,315	9,758,884	41.47	57.20
08096320009	Camino:Tecpan-El Balcón.	Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	8,583,701	10,157,615	17,203,523	43.01	23.90
08096320016	San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno	Modernizar Camino Rural en una longitud de 82.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,879,077	4,890,457	9,827,981	49.14	51.20
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	233,100,003	233,100,003	97,188,941	119,447,571	173,892,742	74.60	56.30
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	12 Guerrero	Infraestructura económica	100,000,000	85,000,000	7,798,577	16,022,433	16,721,116	19.67	9.60
08096320021	Coyuca de Benítez-Tepetitla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetitla, del Km. 15+000 al Km. 42+000	Reconstrucción del Camino Alimentador, en una longitud de 27.0 kms. y el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	8,567,975	19,645,368	26,356,496	65.89	.20
08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano.	12 Guerrero	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	26,091,396	28,705,412	46,120,218	46.12	53.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	4,291,079	7,389,287	12,614,504	42.05	30.00
08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	Modernización del camino en una longitud de 5.0 Km. e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	8,200,000	20,500					
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	Construir el camino rural a 4.6 metros de ancho de corona, para alojar un carril de circulación de 4.6 metros de ancho.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	4,775,324	5,687,629	7,669,946	34.86	65.20
08096330027	Tepeji del Río - Tula	Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000			11,342,266	14.18	.40
08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	220,000,000	219,818,933	51,887,858	55,838,584	93,929,974	42.73	32.50
08096340002	Camino:Tonilita-Buen País-E.C. Jiquilpan-Manzanillo	Modernizar camino rural en una longitud de 14.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	34,000,000	45,100,000	8,533,236	9,846,000	19,879,572	44.08	100.00
08096340006	Libramiento Tecalitlán	Construcción del libramiento Tecalitlán en una longitud de 6.0 Km. y se construirá una vía de 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho de cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		2,000,000		2,000,000	2,000,000	100.00	53.60
08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	Modernizar el camino rural en una longitud de 11.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	776,601	3,615,735	3,881,205	77.62	29.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,972,769	3,465,562	6,022,658	60.23	48.60
08096350012	Emiliano Zapata-San Marcos Nепantla	Modernizar camino rural de 6.0 mts. a un camino tipo C con 7.0 mts. de ancho de corona, mediante la construcción de terracería, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en una longitud de 3.3 kms.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	2,100,000	667,981	1,737,173	1,737,173	82.72	78.80
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	Modernizar Camino rural en una longitud de 6.1 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	485	485	485	485	100.00	50.50
08096350017	San Cristóbal de Los Baños-San Juan Xalpa-San Felipe del Progreso.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	570	636	753,563	30.14	45.10
08096350024	Camino: Real del Oro	Modernizar Camino alimentador, en una longitud de 2.4 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,159,771	2,767,335	5,351,967	66.90	60.90
08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000		5,680	16,122	.27	57.60
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0más000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000		874,748	2,224,345	44.49	77.30
08096360012	Aguililla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	8,058,372	8,264,742	9,964,549	99.65	32.30
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000		15,633	2,279,224	16.28	58.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)		
08096370007	Tlayacapan-Totolapan	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	17 Morelos	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	8,918,923	12,247,495	23,729,991	59.32	38.20
08096380002	Camino: Campos Los Limones	Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000			2,470,433	24.70	10.90
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	80,000,000	80,010,000	17,188,132	17,575,172	32,448,918	40.56	84.00
08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	14,073	4,818,192	5,759,614	28.80	55.60
08096400005	Camino: Asunción Atoyaquillo-La Victoria.	Camino rural se ampliará la vía existetne a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000						37.10
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	4,000,000	3,500,000					37.30
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,421,446	5,020,842	8,544,502	42.72	100.00
08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliara la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,500,000	7,887,806	19,320	23,671	26,444	.34	85.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	11,200,530	1,943,214	1,946,885	4,870,437	43.48	29.70
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacifico	20 Oaxaca	Infraestructura económica	492,200,000	566,100,000	56,226,029	102,361,186	122,338,345	21.61	36.60
08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	Modernizar camino en una longitud de 26.0 kms. se modernizará la vía existente para alcanzar caractirísticas técnicas de un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,894,548	1,900,118	2,704,580	27.05	5.10
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0más000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		73,000					40.90
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,500,004	20,500,004	2,312,693	3,467,512	4,537,925	22.14	.80
08096410025	Camino: Huehutan El Chico-El Tecocoyuco.	Modernizar Camino Rural en una logitud de 7.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada una	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,920,529	3,665,879	6,815,355	68.15	14.60
08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms.y se ampliara la vía existente	22 Queretaro	Infraestructura económica	24,900,000	24,900,000		977	15,480	.06	.20
08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	17,139,608	17,358,306	32,614,779	65.23	44.40
08096440004	Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 54.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,000,000	34,760,000	12,229,189	15,154,379	19,804,970	56.98	25.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096450001	Quilá-Valle Escondido.	Modernizar camino rural con una longitud de 12.0 Kms. y modernizar la vía existente a 7.0 mts. ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		240,000			239,836	99.93	23.50
08096450002	E. Autopista Mazatlán-Culiacán-Higueras de Abuya.	Modernizar camino rural con una longitud de 8.7 Kms. y modernizar la vía existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		130,000			124,161	95.51	51.30
08096450004	E.C. El Dorado- Mezquitillo - El Manguito.	Modernizar camino rural en una longitud total de 5.8 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		150,000			148,206	98.80	74.10
08096450005	E.C. Internacional México 15 - El Oso.	Modernizar camino rural en una longitud de 8.3 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		50,000			49,213	98.43	62.00
08096450007	E.C. México 15- Rancho Viejo-Entronque Autopista Benito Juárez	Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							
08096450010	Camino: El Fuerte- Chinobampo.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 25.0 kms.los primeros 5 kms los pavimento el gobierno del Estado, con una ancho de corona de 7.0 mts para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,400,000	1,995,515	1,995,515	3,148,394	30.27	31.30
08096450013	Camino: E.C. Internacional México 15- El Tamarindo.	Modernización del Camino Rural, en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000		7,500	2,636,456	12.55	72.90
08096450016	Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.	Modernizar Camino Rural, con una longitud total de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		50,000			49,798	99.60	16.30
08096450017	E.C. Int. México 15 / Naranjo Las Quemazones Las Moras.	Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 9.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	15,050,000		3,750	3,026,738	20.11	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096470001	Libramiento de Villahermosa	Construcción a 21 m. de ancho con 4 carriles de 3.5 m., acotamientos ext. de 2.5 m. e int. de 0.5 m. y camellón de 1 m., incluye 3 tramos y 4 entronques a desnivel en Coatz.-Villaher. Villaher.-Comalc., Villaher.-Cd. del Carmen y Villaher.-Escárcega, velocidad de proyecto de 110. km/hr.	27 Tabasco	Infraestructura económica		75,000,000		8,744	30,393,361	40.52	19.90
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	27 Tabasco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	12,588,489	15,622,943	18,940,302	37.88	95.70
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					55.50
08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica		50,000,000	8,592,668	8,617,419	9,578,042	19.16	
08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	130,000,000	114,520,000	26,582,455	27,739,230	34,226,261	29.89	73.20
08096500003	El Poste-Rincón de Poxtla.	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 14.0 kms y se ampliará vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000						40.10
08096500006	Hipólito Landero-La Virgen.	Modernizar Camino Rural revestido en una longitud de 10.0kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	67,609	69,339	1,949,920	27.86	34.00
08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000		741	1,365	.02	35.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	Modernizar camino rural, en una longitud de 52.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica		6,900,000					60.00
08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos.	Reconstrucción del pavimento del camino alimentador. Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros	30 Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	260,000					17.40
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	1,800,000	182,387	431,154	438,959	24.39	39.60
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. cadauno	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	12,000,000	3,550,969	4,585,800	9,283,008	77.36	65.20
08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,003	15,230,003	7,277,517	7,619,125	14,348,948	94.22	74.00
08096510004	Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo, Tramo: Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo	Ampliación de la sección transversal de 6 a 12 metros de ancho para albergar 2 carriles de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica		10,100,000		10,073,905	10,073,905	99.74	70.10
08096510011	Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo	Construcción del Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo, con una sección transversal de 12 metros para 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con carpeta de concreto asfáltico.	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,210,485	4,690,164	12,191,435	81.28	59.30
08096520002	Camino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis	Modernizar Carretera alimentadora revestida, en una longitud de 30.0 kms. y se pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	16,500,004	4,866,731	39,540	42,835	47,090	.97	59.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
08096520007	Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	Ampliar el cuerpo existente en ambos lados para dejar un ancho de corona de 25.0 m; para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y un camellón central. Incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	80,000,000	14,955,543	15,162,805	34,030,220	42.54	1.80
08096520012	Emilio Carranza - Colonia Hidalgo.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 13.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,750,004	11,817		537	2,561	21.67	24.80
08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	150,000,800						97.20
09093110002	Línea 12 del Metro de la ciudad de México	Construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, en 24.5 Km. con el objeto de coadyuvar a resolver la demanda del transporte público en el Sur-Oriente y Sur-Poniente del DF en beneficio de los habitantes de la zona.	09 Distrito Federal	Infraestructura económica	2,000,000,000	20,000,000					42.20
09093110015	Paso superior vehicular Av. Churubusco, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	Construcción del paso superior vehicular en Av. Churubusco, en el Km antigua línea M-513+959.50, el cual tiene una longitud de 0.680 km y obras complementarias.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		68,650,000					
09093110017	Paso deprimido vehicular Bernardo Reyes y Luis Mora, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	Construcción del paso deprimido vehicular Bernardo Reyes y Luis Mora, en el Km antigua línea M-520+499, el cual tiene una longitud de 0.450 km y obras complementarias.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		52,770,000					
09093110018	Paso superior vehicular Alfonso Reyes y Servicio Postal, en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010.	Construcción del paso superior vehicular en Alfonso Reyes y Servicio Postal, en el Km F-1+0.30, el cual tiene una longitud de 0.750 km y obras complementarias.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,790,000					
09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	5,743,000,000	5,541,456,410	501,053,420	721,288,580	1,213,139,570	21.89	21.90
09096210001	Potrillo-E.C. Túnel de Potrillo	Modernización del camino rural a un camino tipo E con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.30 km.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096210012	Cabecitas Tres Marías-San Pedro Cieneguilla	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 6.3 km	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	17,000,003	16,740,003		20,766	3,919,321	23.41	12.40
09096210013	Norrias del Cedazo-E.C. 45 (León-Aguascalientes)	El proyecto consiste en la modernización del Camino Rural: Norrias del Cedazo E.C. 45 (León Aguascalientes), en una longitud de 3.4 Kilómetros. Para efectuar un camino tipo C	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000		684	572	.01	
09096210016	Carretera San Gil-Jarillas	Ampliación de la sección de 6.0 a 10.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 1.5 metros cada uno, en 12.0 km de longitud.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	20,000,000	23,934		2,280			34.40
09096210018	Paso a desnivel del 2 Anillo (Av. Aguascalientes) con la Carretera Federal MEX-045 Sur (Av. José Ma. Chávez) y la Av. Mahatma Gandhi	Construcción de un paso a desnivel deprimido en la intersección de las avenidas Aguascalientes (2 Anillo Periférico), José Ma. Chávez (Carretera MEX-045 Sur) y Mahatma Gandhi, la Av. Aguascalientes pasará por la parte inferior y las Avenidas José Ma. Chávez y Mahatma Gandhi permanecerán a nivel.	01 Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		6,000,000	4,417,254	4,417,254	4,417,254	73.62	75.90
09096210021	E.C. (San Gil - Jarillas) Bimbaletes de Atlas, Asientos.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 1.5 kms. Para efectuar un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 mts. en terreno plano.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	5,100,000	5,100,000		9,000	1,566,496	30.72	
09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	02 Baja California	Infraestructura económica	110,000,000	156,000,000	24,826,984	27,914,075	39,727,407	25.47	24.40
09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	Modernizar camino rual , en una longitud de 40.0 Kms de Km. Omás000 al Km.40más000 y se ampliará la vía existente a 8.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho y acotamiento lateral de 0.50 Mts.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	32,510,000	8,710,117	8,750,781	17,528,625	53.92	21.70
09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	39,400,000	39,400,002	9,302,233	16,386,336	24,429,380	62.00	48.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096240001	Camino: Centenario-Laguna Grande.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 22.0 kms.y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos en ambos lados de 0.25 mts.	04 Campeche	Infraestructura económica	31,500,000	30,480,000	7,486,850	9,987,140	12,917,965	42.38	73.70
09096250006	Torreón-Saltito, Cuerpo B del km 160+000 al km 205+000	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 10.5 metros de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamiento exterior de 2.5 metros e interior de 1.0 metro, en una longitud de 45 kilómetros.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		20,000,000	11,518,417	15,744,248	110,088	.55	
09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	3,364,244	5,339,307	7,653,129	69.57	6.40
09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 8+730 a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, el entronque a desnivel San Cristóbal II y dos puentes superiores localizados en el km 4+564.17 y km 5+645.09	07 Chiapas	Infraestructura económica	70,000,000	69,504,734	6,356,000	6,357,622	11,806,615	16.99	50.00
09096270013	Las Choapas - Ocozocuautila - Ejido Ocuilapa - Entronque a Ocozocuautila. Tr. Mpio. Ocozocuautila.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	10,532	1,457,080	3,556,757	44.46	51.90
09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	150,000,000	63,088,145	23,392	2,831,881	4,543,215	7.20	75.00
09096270019	Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 23.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	07 Chiapas	Infraestructura económica	30,000,000	27,380,000	2,657,775	3,971,100	12,050,706	44.01	29.70
09096270020	Venustiano Carranza-Puxcatan	Apertura del camino rural, en una longitud de 20.0 kms. y se construirá una vía de comunicación de 4.6 mts. de ancho de corona, que alojara un carril de circulación de 4.6 mts. de ancho y libraderos	07 Chiapas	Infraestructura económica		286,308			640	.22	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	18,196,000	4,687,097	4,698,717	6,545,998	35.97	28.30
09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	16,915,500	4,743,926	5,872,653	7,446,270	44.02	14.70
09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	42,170,000	88,632	10,601,204	12,877,576	30.54	2.00
09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	35,571,500	8,799,896	10,870,372	15,198,744	42.73	9.50
09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	41,337,200	12,167,948	14,407,319	18,443,948	44.62	9.10
09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 1.2 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	14,785,005	23,988,538	37,482,649	37.48	14.40
09096300003	Mezquital-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	4,129,584	9,047,894	12,217,368	30.54	7.30
09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,800	4,994	9,558	.05	
09096300005	Pilar de Zaragoza - Santiago Bayacora.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	12,420,000	5,128,112	7,353,090	10,015,545	80.64	96.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	Modernización del camino rural en una longitud de 8.72 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000		287,700	958,552	95.86	51.90
09096310025	San José de Mendoza-Estanco, 13 km	Modernizar el camino rural en una longitud de 13.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	11 Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		450,000					
09096320004	Camino: Buenavista de Cuellar- Coxcatlán-Tlmacazapa.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 13 kms. el trazo del camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	6,576,252	7,621,444	9,554,878	31.85	4.80
09096330001	Tianguiestengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	5,870,056	9,037,639	21,631,001	43.26	25.10
09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	10,250	14,126	1,807,419	16.43	40.50
09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	6,359,943	10,019,626	16,332,146	54.44	23.40
09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	4,668,989	8,852,773	13,419,690	58.35	82.30
09096340003	Comanja de Corona-León Gto, Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto.	Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000			3,947,855	28.20	32.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel.	14 Jalisco	Infraestructura económica	150,000,000	177,100,000	54,869,854	65,133,986	103,011,031	58.17	52.40
09096340011	Tizapan-San José de Gracia	Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000						16.00
09096340013	Ejutla Presa Piedras	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,500,000		1,086,026	1,086,026	31.03	51.80
09096340014	Villa Hidalgo - Colotlán, Tramo: Colotlán - Carrizal	Modernización del camino rural en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	14,000,000						
09096340018	Carretera: Tepic-AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	Modernizar camino rural en una longitud de 81.70 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	60,000,000	99,000,000	16,279,920	17,370,000	27,428,746	27.71	9.30
09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro	14 Jalisco	Infraestructura económica	150,000,000	207,100,000	39,895,018	48,842,313	95,339,134	46.04	86.30
09096340021	Chapala - San Nicolás Ibarra.	Modernización del camino rural en una longitud de 8.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,500,000		1,499,387	1,499,387	99.96	13.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica		4,000,000		2,355,115	3,999,997	100.00	
09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	Modernización del camino rural en una longitud de 3.55 kms., a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	1,785	1,785	1,785	1,785	100.00	14.90
09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoluc, Calpulhuac	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	6,810,000	1,157,147	3,393,161	5,491,146	80.63	47.60
09096350013	Carril Zoquiapan, Tr: Zoquiapan-C.F. Méx./Pue., Col. Ejido Ixtapaluca	El proyecto consiste en modernizar el Camino Rural: Carril Zoquiapan, Tr: Zoquiapan C.F. Mex/Pue, Col Ejido Ixtapaluca, en una longitud de 3.10 kilómetros	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,754	2,754	27,754	.28	
09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautila (Ixtapaluca)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.70 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	3,060	3,060	3,060	.03	76.50
09096350016	Chapa de Mota, Tr. San Francisco de Las Tablas del Km. 0+000 al Km. 2+580.	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 2.58 km	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,697,451	4,198,783	8,340,430	83.40	100.00
09096350020	San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 6.0 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,278,591	1,281,991	2,172,255	21.72	53.00
09096350021	Feria del Caballo	Ampliar la sección transversal del tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 3.1 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel y uno a nivel.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000						
09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,495,030	1,495,429	5,597,398	55.97	28.60
09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,466,100	1,779,817	4,079,192	40.79	5.80
09096350030	Circuito La Esperanza Méx. Chalma - Ocuilán	Modernizar el camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	670,356	2,992,754	3,335,042	83.38	61.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000			1,922,407	19.22	7.80
09096350037	Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,600,000	9,600,000	1,666	1,666	2,613,451	27.22	57.70
09096350040	San Lucas - Las vigas	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,277,915	3,090,467	4,834,559	48.35	37.40
09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000		851,438	3,113,812	62.28	27.80
09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	Modernizar el camino rural en una longitud de 46.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	2,943,486	5,525,606	5,979,854	99.66	38.60
09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000		893,081	2,492,682	49.85	36.80
09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	47,329	1,621,353	4,662,585	46.63	27.80
09096360024	Uricho-Pichataro	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000		8,002	2,483,917	31.05	19.00
09096360025	Tupataro (Michoacán) - Piñicuaro (Guanajuato). Huandacareo, Mich.- Piñicuar, Gto.	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	5,881,200	1,636,443	2,657,303	4,398,555	74.79	59.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	16 Michoacan	Infraestructura económica	480,700,000	480,700,002	95,344,290	110,994,119	159,150,267	33.11	30.50
09096370011	Paso a Desnivel Galeana	Construcción de un PSV, para alojar 4 carriles de circulación, con laterales de 2 carriles cada una.	17 Morelos	Infraestructura económica	38,100,004	38,100,004	11,633,315	13,569,089	20,537,501	53.90	50.00
09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	Modernizar Camino Rural en una longitud de 21 km y se ampliará la vía existente a de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,243,103	3,227,832	4,360,036	87.20	42.80
09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	370,000,000	323,000,000	75,435,164	77,071,803	113,757,928	35.22	28.10
09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	160,000,000	135,480,000	19,691,806	50,490,847	71,887,889	53.06	61.40
09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	50,000,000	40,000,000	8,032,806	22,208,374	22,253,374	55.63	48.80
09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	Ampliación de un tramo de 14.2 km a una sección tipo A4S de 30 metros de sección para alojar 4 carriles, y un tramo de 10 km a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación y construcción de 4 estructuras mayores.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	500,000,000	486,600,000	70,263,707	105,152,126	153,931,355	31.63	71.50
09096400001	Puentes Vehiculares de Felipe Usila	El proyecto consiste en la construcción de un puente de 120 metros de longitud de claro, con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,580,000					54.80
09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	2,201,766	2,601,401	4,784,166	39.87	52.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096400006	San Pedro y San Pablo Tequixtepec - Santa Catalina Chinango	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		200,000					34.30
09096400007	San Pedro Atoyac-San Pedro Jicayán	Modernización del camino rural , en una longitud de 5.0 Km. Se contempla la realización de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,480,000					23.40
09096400011	San Miguel Ahuehuetitán-San Juan Hihualtepec	Modernización del camino rural en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		800,000					24.30
09096400012	Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila	Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	19,740,000	5,052,872	9,378,569	10,709,177	54.25	33.70
09096400020	San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	12,975,894	3,524,919	4,921,751	5,341,834	41.17	62.90
09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,040,000	1,783,080	4,061,700	4,064,441	44.96	85.60
09096400023	La Junta - El Espinal	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		240,000					20.50
09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	7,600,000	2,164,562	3,617,088	4,165,216	54.81	26.60
09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito	Modernizar el camino rural , con una longitud de 10.0 kms. y va del Km. 0+000 al Km. 10+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso, y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	8,230,000	3,388,098	4,888,282	4,961,321	60.28	65.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		210,000					
09096400029	Santa María Nutio-Nuevo Progreso.	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		12,470,000		285	10,000	.08	14.00
09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	14,740,000	2,193,254	3,298,326	4,687,536	31.80	29.80
09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,900,000	7,760,614	16,406	1,546,319	1,551,842	20.00	42.10
09096400032	Putla de Guerrero - Constanza del Rosario.	Modernización del camino rural en una longitud de 2.6 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	3,000,000	2,740,000	80	2,280	4,580	.17	
09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,908,804	2,479,174	4,797,878	31.99	1.10
09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	16,730,000	3,186,086	4,873,550	7,615,908	45.52	19.40
09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica		130,000					7.90
09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,553,143	4,570,659	8,797,451	43.99	38.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096410015	Avenida 18 de Noviembre	Reconstrucción en un ancho de corona de 24 metros, de la Avenida 18 de Noviembre, mediante el fresado de ambos cuerpos, colocación de pavimento de concreto hidráulico, mejoramiento del drenaje pluvial, banquetas, guarderías y reposición del señalamiento en una longitud de 4.3 kms.	21 Puebla	Infraestructura económica	60,000,000	55,000,000	20,508,533	24,546,623	40,922,646	74.40	79.10
09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.	21 Puebla	Infraestructura económica	390,000,000	90,000,000	23,175,971	24,930,806	25,658,444	28.51	6.60
09096410028	Tlapacoya - Ahuacatláya	El proyecto consiste en modernizar el camino actual en una longitud de 14.4 km. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 6.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica		1,580,000					52.60
09096410033	San Lucas Tejaluca E.C. (Ahuatlán Coatzingo).	Modernización del camino rural en una longitud de 4.5 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	21 Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							
09096410034	San Matías Tlalancaleca - San Francisco Tlaloc.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.48 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	15,000,003	15,000,003	1,951,097	3,655,627	6,424,778	42.83	14.60
09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000		1,468	2,152	.02	28.20
09096420011	Purísima de Arista - San Juan Buenaventura	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000			1,875,413	18.75	13.10
09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	24,627	2,641,890	2,662,234	26.62	11.00
09096420016	Entronque Coroneo	Construcción de un entronque tipo glorieta con un PSV para el Libramiento Surponiente de Querétaro.	22 Queretaro	Infraestructura económica	223,000,000	152,257,288	49,592,512	55,685,050	94,482,322	62.05	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096430001	Ideal-Kantunilkin	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	7,873,027	9,316,439	9,779,579	97.80	50.40
09096430003	Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen.	4 pasos superiores vehiculares (PSVs) construidos con estructuras de concreto, elevarán la carretera Reforma Agraria-Pto. Juárez en dos cuerpos con un ancho de sección de 10.5 metros, con 4 carriles de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica		60,000,000	33,404,378	36,212,447	57,246,141	95.41	39.10
09096430004	Dziuche Tihosuco.	Modernización del camino en una longitud de 58.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	16,826,332	18,203,010	27,316,667	54.63	21.80
09096440003	Los Cuates-La Esperanza	El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 12.0 km.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	4,000,000	5,900,000	2,103,704	3,905,897	3,997,594	67.76	44.40
09096440006	Cañas-Ignacio Allende	Modernización del camino en una longitud de 12.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		790,000		783,590	783,590	99.19	33.80
09096440011	Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso	Modernización del camino rural en una longitud de 10.3 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica		430,000		424,587	424,587	98.74	
09096450009	E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 28.0 kms. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	19,116,460	3,721,975	8,691,468	16,200,161	84.74	10.70
09096450011	El Ranchito - Costa Rica.	Modernizar el camino rural en una longitud de 24.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		10,000	21,280	.11	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096450012	Camino:E.C.Intenacional México 15-Estación Abuya-Maxipista	Modernizar Camino rural en una longitud de 8.4 Kms. y se ampliará vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	16,700,000	11,790,000	2,344,519	2,814,468	8,233,544	69.83	56.20
09096450013	Camino: E.C. Internacional México 15 La Palma- Monte Verde.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 Kms y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona , para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	67,297	74,797	85,269	.57	41.80
09096450017	E.C. Int. México 15 - Ejido Poblado Seis	Modernización del camino rural en una longitud de 1.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	12,000,000	10,000,000			1,374,053	13.74	
09096450018	Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua	Modernizar el camino rural en una longitud de 34.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	133,000,000	133,000,000	12,276,452	12,475,583	20,750,758	15.60	26.00
09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		2,340	5,851,234	29.26	
09096460003	Carreteras: Costera de Sonra Tramo: Villa Guadalupe - El Desemboque	Construcción de una carretera tipo C con una longitud de 31.0 kms.con camino de 7.00 de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acometamiento de 2.5 mts. cada uno	26 Sonora	Infraestructura económica	100,000,000	126,600,000	41,089,804	41,358,760	72,410,085	57.20	
09096470002	Entronque Tabscoob	Construcción de un distribuidor vial formado por dos entronques tipo trompeta.	27 Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000	28,800,000	8,550,657	8,563,408	21,498,559	74.65	17.00
09096470003	Acachapan y Colmena	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	27 Tabasco	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	10,739,387	11,761,354	15,543,539	44.41	31.40
09096480001	Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800)	Ampliación de 4 a 6 carriles en una sección de 32.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros, en una longitud de 10.0 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	150,000,000	140,000,000	26,311,998	31,143,181	63,923,420	45.66	76.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096480002	Libramiento Mex II	Ampliación de 2 a 4 carriles en una sección de 21.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 0.5 metros y una faja separadora central de 1.0 metro, en una longitud de 10.0 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	55,000,000		11,844,666	11,884,982			70.00
09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	141,600,003	141,600,003	40,825,781	49,312,077	55,665,873	39.31	9.50
09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,647,330	2,747,333	5,801,591	58.02	19.80
09096490009	Buenavista-Tepeyahualco-Lagunillas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	11,750,004	11,380,004	1,162,875	1,719,775	3,859,499	33.91	29.40
09096490011	Tlaltepango, San Pablo del Monte	Modernización del camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se amplíara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y 1.0 m., de acotamiento de ambos lados.	29 Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							
09096490014	Texcoco-Calpulalpan, Tramo: Km 42+000 al 50+000	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 8 kilómetros.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	35,000,000	153,900,002	7,466,834	12,284,699	22,844,705	14.84	6.30
09096490015	Circuito Terrenate, Incluye ramal La Caldera (Pue) Pilancón (Tlax)	Modernización del camino en una longitud de 21.62 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		2,300,000					11.80
09096490020	PUEBLA-BELEM, Tramo: Paso a Dsnivel Colonia El Alto.	El proyecto consiste en la construcción de un PSV en la intersección de la carretera Puebla-Belem y la Av. Progreso con una sección de 21 metros para alojar 4 carriles de circulación y calles laterales para permitir los movimientos direccionales.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	15,023,289	25,003,240	30,823,084	61.65	19.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	18,000,000	16,500,000		9,138	5,184,495	31.42	47.70
09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	Paso del Toro-Boca del Río	30 Veracruz	Infraestructura económica	40,000,000	42,300,720	7,109,344	13,027,595	17,675,334	41.78	11.00
09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	11,600,000	9,802	3,207,116	3,214,762	27.71	
09096500036	Puente Xuchiles - Ejido la Laja - E.C. (Omealca - Yanga)	Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					26.00
09096500043	Col. Manuel González - Zentla	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000						14.10
09096500051	Libramiento de Coatepec	Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques.	30 Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 29 kilómetros.	31 Yucatan	Infraestructura económica	40,000,000	105,000,000	11,006,750	17,211,052	39,899,544	38.00	61.00
09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros, en una longitud de 23 kilómetros sobre terreno plano.	31 Yucatan	Infraestructura económica	180,000,000	200,000,000	44,945,619	60,304,594	104,571,224	52.29	48.20
09096510009	Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,003	15,320,003	7,478,281	7,831,057	10,533,350	68.76	10.10
09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	31 Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	10,116,889	12,345,771	21,507,436	71.69	46.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	45,600,000	140,000,000	26,613,549	29,366,403	71,640,383	51.17	10.80
09096520012	Perales - La Purísima	Modernización del camino rural en una longitud de 12.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	4,500,869	859,100	1,819,704	4,244,926	94.31	15.40
09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	60,000,000	150,000,000	63,485,934	90,004,043	122,759,078	81.84	75.20
09096520014	ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Limite de Estados Ags./Zac.-Loreto	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 4.75 kilómetros.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	15,430,827	15,509,682	25,989,711	37.13	35.80
10091110001	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios de la SCT para 2011.	Difundir las actividades y programas de trabajo a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo la Secretaría, a través del Diario Oficial de la Federación.	35 Varios	Adquisiciones	15,000,000	15,400,000	3,000,000	4,500,000	4,499,088	29.21	29.20
10092100001	Programa de Empleo Temporal (PET Normal) 2011	Realizar las acciones de conservación y reconstrucción de los caminos rurales, mediante el empleo de la mano de obra local no calificada asentada en la zona de influencia de los caminos, para contar con vías de comunicación con un estado físico óptimo	35 Varios	Mantenimiento	793,687,707	891,918,887	317,302,226	462,775,599	588,043,396	65.93	65.90
10092100002	Programa de Empleo Temporal (PET Inmediato)	Realizar las acciones de conservación y reconstrucción de los caminos rurales, mediante el empleo de la mano de obra local no calificada asentada en la zona de influencia de los caminos.	35 Varios	Mantenimiento	340,000,000	241,768,820					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10092100003	Estudios y Proyectos del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores.	Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras.	35 Varios	Estudios de preinversión	257,400,000	469,798,507	17,185,859	34,196,429	106,934,593	22.76	22.80
10092100004	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2011.	Ejecutar trabajos de conservación y reconstrucción en los tramos carreteros de la red rural y alimentadora.	35 Varios	Mantenimiento	608,400,036	1,873,551,782	144,522,689	264,622,237	637,041,387	34.00	34.00
10092100005	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2011.	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,000,000,000	901,078,496	180,726,190	256,367,235	399,057,929	44.29	44.30
10092100006	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 2011.	Liberación del derecho de vía que realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional, conforme al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	35 Varios	Adquisiciones	1,000,000,000	1,047,000,000	264,728,126	409,748,673	515,415,226	49.23	49.20
10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años,	35 Varios	Mantenimiento	260,000,000	306,951,545	76,903,859	109,011,279	120,833,452	39.37	47.10
10092110002	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras 2011	CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL AGRUPANDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO.	35 Varios	Mantenimiento	210,000,000	210,500,000	45,194,454	64,680,823	87,103,668	41.38	41.70
10092110003	Programa de Reconstrucción de Puentes 2011	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS.	35 Varios	Mantenimiento	592,000,000	701,977,893	60,791,038	155,441,285	277,904,748	39.59	46.40
10092110004	Programa de Reconstrucción de Tramos 2011	Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	35 Varios	Mantenimiento	450,527,000	375,670,942	48,210,963	78,206,121	187,879,549	50.01	59.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10092110005	Programa de Atención de Puntos de Conflicto 2011	REDUCCIÓN DE LOS INDICES DE ACCIDENTES EN LOS PUNTOS DETECTADOS EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (167.4 MDP ANUALES, COSTO A REDUCIR POR ACCIDENTES, MUERTOS Y LESIONADOS).	35 Varios	Mantenimiento	177,500,000	166,636,519	11,053,606	21,783,455	53,912,249	32.35	44.50
10092110006	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes 2011	AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRÁNSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE SE REALIZAN ANUALMENTE.	35 Varios	Mantenimiento	210,000,000	217,005,207	68,695,856	80,780,339	106,532,395	49.09	51.00
10092110007	Programa de Conservación Periódica 2011	Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	35 Varios	Mantenimiento	6,344,488,000	5,176,934,929	840,073,973	1,332,864,488	2,280,371,415	44.05	56.70
10092110008	Programa de Conservación Rutinaria de Tramos 2011	REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO.	35 Varios	Mantenimiento	2,620,585,000	3,590,423,985	568,899,599	820,189,926	1,251,873,083	34.87	49.20
10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	30 Veracruz	Mantenimiento		30,000,000					
10092120002	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2011	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2011	35 Varios	Estudios de preinversión	200,000,000	200,000,000		1,707,555	9,918,277	4.96	41.20
10092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2011	Llevar a cabo la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo una adecuada preparación de proyectos fronterizos e intermodales	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	80,000,000	80,000,000	35,199	35,199	35,199	.04	
10093100002	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES	Habilitar las Áreas Centrales, Comandancias Regionales y de Aeropuerto con instalaciones dignas e higiénicas que produzcan bienestar, confiabilidad y seguridad al personal que labora y a los usuarios del medio aeronáutico	35 Varios	Mantenimiento	24,830,000	235,886,165		2,047,829	2,047,829	.87	.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10093100003	MODERNIZACIÓN DE BIENS INFORMÁTICOS	Contar con los recursos tecnológicos y humanos actualizados para lograr la oportuna y correcta participación y regulación en los ámbitos de acuerdo a las facultades asignadas por el Ejecutivo Federal	09 Distrito Federal	Adquisiciones	18,571,928						
10093100004	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	Habilitar las Oficinas con bienes muebles y equipo de administración mínimo indispensable para brindar confiabilidad y seguridad al personal que labora en las instalaciones y a los usuarios del medio aeronáutico	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000						
10093100005	PROGRAMA ADQUISICION DE VEHICULOS	Contar con los vehículos terrestres (vehículos tipo sedan cuatro puertas, camionetas pick-up, doble tracción, doble cabina, camionetas tipo vagoneta y vehículos 9 pasajeros) idóneos para realizar las actividades técnico operacionales y de seguridad de cada uno de los centros de trabajo	09 Distrito Federal	Adquisiciones	67,622,192						
10093100006	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, BUSQUEDA Y SALVAMENTO	Contar con los recursos tecnológicos y humanos actualizados para lograr la oportuna y correcta participación y regulación en los ámbitos de acuerdo a las facultades asignadas por el Ejecutivo Federal	09 Distrito Federal	Adquisiciones	61,300,000	10,000,000	1,038,520	1,038,520	1,038,520	10.39	10.40
10093110004	Paso a desnivel en Av. Ruiz Cortínez y Vía a Tampico en el km M-513+062.6, Guadalupe, Nuevo León, en el marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2011.	Construcción de un Paso Superior Vehicular en el cruce del FFCC km M-513+062.6 con Av. Ruiz Cortínez, con una longitud de 450.0 m.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		60,000,000					
10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2011	Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño.	35 Varios	Mantenimiento	50,000,000	150,000,000					
10093110006	Paso Superior Vehicular en la carretera Hermosillo-Yecora (Mex-016) y Línea Férrea T-Nogales-Guadalajara T-297+940, en Hermosillo, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	El paso superior vehicular busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas	26 Sonora	Infraestructura económica	45,300,000	10,300,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10093110007	Paso Superior Vehicular en la calle Yucatán, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, km B-1288+723, dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	El Paso Superior Vehicular busca mejorar la armonía entre el ferrocarril y la comunidad, solucionar la problemática en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	1,603,446,153	15,330,000					
10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato	Construcción de 45.5 Km de vías. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	652,520,000	616,801,023	29,191,682	30,705,599	1,754,507	.28	4.90
10093110012	Paso Inferior Vehicular Boulevard Fronterizo (Av. H. Colegio Militar) dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	Construcción del paso inferior vehicular en Av. H. Colegio Militar, con una longitud de 0.444 km y sus obras complementarias.	08 Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		170,000,000			50,969,429	29.98	
10093120004	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PORTÁTILES PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES DE BAJA INVERSIÓN (PLATAFORMAS)	Adquisición de básculas de plataforma (carro completo) para los Centros Fijos de Peso y Dimensiones, Mayores y Medianos, con el fin de eficientar su operación y optimizar el uso de los recursos con los que cuenta.	35 Varios	Adquisiciones	223,250,000	162,000,000	42,969,880	42,969,880	42,969,880	26.52	
10093120005	PROGRAMA DE ADQUISICION DE BÁSCULAS AL PASO (Bending plates) PARA COLOCARSE EN CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES.	Contar con básculas al paso, que se puedan colocar en distintos Centros de Pesaje y hacer una discriminación previa de los vehículos que puedan traer sobre peso.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	28,552,156	61,146,876					
10093120006	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN CENTROS DE PESO Y DIMENSIONES	Construir áreas en los centros fijos de pesaje que permitan cumplir con el Programa Nacional de Centros para el Control de Peso y Dimensiones de los Vehículos que Circulan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.	35 Varios	Infraestructura económica	145,603,124	108,456,248					
10093120010	PROYECTO DE HABILITACIÓN DE UNA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SUSTITUYA LA EXISTENTE EN OFICINAS CENTRALES EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL	Sustituir la instalación eléctrica de la DGAF, lo cual garantizará un funcionamiento sin fallas, reducción de costos de mantenimiento, y sobre todo al resguardar en este inmueble la base de datos de los permisionarios y transportistas. .	09 Distrito Federal	Mantenimiento		30,000,000					
10093120011	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CONTACTO CIUDADANO	Tener una cobertura integral en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo e incluso de la Zona Sur de la Península de Yucatán, en particular en la atención a las solicitudes de trámites relacionados con la Licencia Federal	23 Quintana Roo	Infraestructura económica		9,250,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10093120012	Adquisición de Bienes Informáticos para Oficinas de Autotransporte Federal	Adquisición de bienes acordes a los avances tecnológicos que surgen día a día, con la finalidad de brindar servicios eficientes y de alta calidad a los usuarios que acuden a las instalaciones del autotransporte federal a realizar diversos trámites.	35 Varios	Adquisiciones		20,852,156					
10093120014	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL	Contar con parque vehicular, que permita alcanzar una modernización acorde a una institución certificada, además de garantizar la debida capacidad y seguridad para el traslado del equipo portátil y personal comisionado.	35 Varios	Adquisiciones		15,000,000					
10095100001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2011	Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria, una cobertura del 3.5,	35 Varios	Mantenimiento	45,000,000	45,000,000	255,820	255,820	273,160	.61	
10095100002	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DEL MALECON EN BOCA DEL RÍO, VER. 2011	Evitar que esta importante vía de comunicación continúe deteriorándose, lo que permitirá su conservación y se mantendrá abierta al tránsito de vehículos y personas.	30 Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	21,000,000					
10095100003	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PLAYÓN DE HORNOS, VER. 2011	La obra consiste en la construcción de tres muelles en espigón de una longitud total de 44.02 m cada uno. Serán a base de concreto armado,	30 Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	13,000,000					
10095100004	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2011	Actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétricos	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión		11,580,000			413,715	3.57	
10095100005	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011	Construcción de un muelle frente a las instalaciones de la Capitanía de Puerto, con disposición en T y una rampa de botado de 5 m de ancho que prestará servicio a las embarcaciones de la Capitanía de Puerto que operan en el puerto.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	16,600,000					
10095100007	Dragado y Obras Complementarias en Boca La Palmita, Altata, Sinaloa	Dragado de mantenimiento en Boca La Palmita, y estabilización de las márgenes del canal de navegación de acceso al refugio de seguridad para embarcaciones pesqueras en la Bahía de Altata, Sinaloa.	25 Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento		45,448,000	37,772,283	44,549,082	44,701,450	98.36	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. 2011	La obra consiste en la construcción de un muelle en T, que estará conformado por una pasarela de 50 m de longitud por 8.00 m de ancho y en el extremo una plataforma de 65.00 m de longitud por 8.00 m de ancho,	20 Oaxaca	Infraestructura económica	212,000,000	21,600,000					
10095100009	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE 2011	Trabajos de mantenimiento en los Puertos Pesqueros para habilitar y mantener canales de navegación de acceso a los refugios de seguridad para embarcaciones pesquera.	35 Varios	Mantenimiento	57,000,000	145,352,000	18,808	25,058	42,400	.03	
10095100010	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2011	Restituir la profundidad de proyecto en canal de navegación y de las áreas de maniobras, en apoyo a las embarcaciones de pesca ribereña para que realicen maniobras seguras, coadyuvando en el desarrollo pesquero de la región	18 Nayarit	Mantenimiento	23,000,000	2,000,000	2,517	2,517	567,774	28.39	
10095100011	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2011	Dar mantenimiento a la Infraestructura Marítimo Portuaria, en canales y dársenas. Así como los servicios realcionados con las obras públicas como son: Supervisión de las obras a contratar, estudios topohidrográficos, batimétricos y análisis de agua y sedimento.	35 Varios	Mantenimiento	116,000,000	115,800,000	260,341	1,052,327	1,939,113	1.67	
10095100012	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2011	Trabajos de mantenimiento en los Puertos Pesqueros para habilitar y mantener canales de navegación de acceso a los refugios de seguridad para embarcaciones pesquera.	35 Varios	Mantenimiento	71,000,000	71,000,000			4,836	.01	
10095110009	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros	La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales,	35 Varios	Adquisiciones	44,100,000	44,100,000					
10095110012	Mantenimiento y Conservación de laInfraestructura Marítima Portuaria	Tener señales marítimas e instalaciones en las Capitanías de Puerto en adecuadas condiciones de funcionamiento, permite fortalecer la seguridad en la navegación y salvaguarda la vida humana en el mar	35 Varios	Mantenimiento	28,000,000	12,000,000		873,935	3,061,807	25.52	25.60
10095110013	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN MARÍTIMA PORTUARIA	Implementar la operación, a través de comunicación satelital, del Sistema de Identificación Automática de Buques (SIA). Sistema de Identificación y Monitoreo de Embarcaciones a Largo Alcance (LRIT),	09 Distrito Federal	Adquisiciones		253,000					
10095110014	Programa de adquisición de equipo Eléctrico y Electrónico para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo	Renovación y modernización de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en las Capitanías de Puerto, principalmente por el área de Señalamiento Marítimo.	35 Varios	Adquisiciones	23,445,000	23,445,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10095110015	Programa de adquisición de equipo de Radiocomunicación y Telecomunicación para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	Mantendrá la capacidad operativa del Resguardo marítimo Federal y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto, en apoyo a los programas de Seguridad de la Vida Humana en el Mar y Vigilancia Marítimo Portuaria, con el principal objetivo de preservar la seguridad de la vida humana en el mar	35 Varios	Adquisiciones	1,656,100	1,656,100					
10095110016	Programa de adquisición de boyas para Señalamiento Marítimo	Atender las actividades de seguridad, vigilancia, supervisión, mantenimiento y operación de las señales marítimas durante el próximo año	35 Varios	Adquisiciones	10,755,000	10,755,000					
10095110017	Programa de adquisición motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	El principal componente de este proyecto es la adquisición de motores marinos para las lanchas del Resguardo Marítimo Federal; que se utilizan en las Capitanías de Puerto en el ejercicio de la autoridad marítima	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,900,500	5,900,500					
10095110018	Programa de adquisición de equipo de Emergencia para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	Incrementará la capacidad operativa principalmente de las áreas de Resguardo Marítimo Federal en las Capitanías de Puerto, en apoyo a los programas de Seguridad de la Vida Humana en el Mar y Vigilancia Marítimo Portuaria	35 Varios	Adquisiciones	1,824,500	1,824,500					
10096210001	Aguascalientes-Los Pocitos-Jesús María	Ampliación de la sección a 22.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación, acotamientos laterales de 2.5 m y banquetas de 1.5 m, en 4.4 km de longitud.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica		10,000			9,083	90.83	
10096210002	Paso a desnivel en Av. De la Convención de 1914 (Primer Anillo de Circunvalación) con Av. Alameda (Revolución)	El puente a desnivel se construirá sobre la Av. Convención de 1914 para cruzar la Av. Alameda y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de anchura cada una	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	4,540,724	4,991,348	5,015,989	7.17	
10096210003	Paso a desnivel en Av. De la Convención de 1914 (Primer Anillo de Circunvalación) con Av. Héroe de Nacozari	Construcción de un puente inferior vehicular (PIV) para deprimir la Av. Convención de 1914 debajo la Av. Héroe de Nacozari, con una longitud de 1,000 m, ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	18,767,981	24,131,895	37,259,965	62.10	
10096210004	Paso a desnivel del 2 Anillo con la Carretera Federal MEX-070 Oriente (Av. Aguascalientes y Av. Tecnológico)	El paso a desnivel tiene una longitud de 380 metros incluyendo la estructura del puente y las rampas del paso a desnivel, contará con 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, dos para cada sentido de circulación.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	42,000,000	60,000,000	35,990,088	36,232,044	59,827,350	99.71	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096220001	Cruce Internacional El Chaparral	El proyecto consiste en reconfigurar las instalaciones y vialidades internas del Puerto Fronterizo Puerta México para atender los flujos hacia el norte,y habilitar el área contigua oeste, denominada El Chaparral, para atender los flujos hacia el sur.	02 Baja California	Infraestructura económica	180,000,000	67,990,000	38,152,317	45,959,727	65,825,937	96.82	65.00
10096220003	Km. 90.0 Carr. (Mexicali - Tecate) - Ejido Jacume.	Modernización del camino en una longitud de 10.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	30,000,000	29,717,434	6,498,110	7,685,483	12,981,331	43.68	45.10
10096220004	El Faro - Murgía - Guadalupe Victoria	Modernización del camino en una longitud de 26.4 kilómetros, a un tipo A2 con un ancho de corona de 12.0 metros, calzada de 7.0 metros y acotamientos de 2.5 metros en ambos lados.	02 Baja California	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	16,914,425	21,466,122	36,867,568	46.08	53.00
10096240001	E.C.F. (Sabancuy - Escárcega) - Ignacio Gutiérrez	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	35,879	2,744,208	3,576,766	35.77	3.00
10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,780,042	3,792,033	8,520,069	42.60	3.10
10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado.	04 Campeche	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		2,640	2,886,780	19.25	.70
10096240004	Periférico de Campeche.	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques.	04 Campeche	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	41,888	18,123,728	23,152,276	23.15	2.50
10096250002	Camino La Ventura - Tanque del Cerro	Modernización del camino en una longitud de 6.86 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,250,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096250004	Mayrán - San Nicolás.	Modernización del camino en una longitud de 7.3 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. .	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		4,910,000		3,302,527	3,302,527	67.26	
10096250005	Libertad - Guadalupe Victoria	contempla la construcción de una vialidad de 7.0 m de ancho de corona, mediante una estructura pavimentada con concreto asfáltico de 3.0Km. de longitud, que tendrá una sección transversal de camino tipo C,	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,490,000					
10096250006	Ejido Solís - Ejido Granada.	Construcción del Camino Tipo C, Ejido Solís EjidoGranada, en el Municipio de Matamoros del Estado de Coahuila; en una longitud de 4.75 Km	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		2,170,000					
10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		820,000					
10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,480,000					
10096250010	Aura - Pirineos.	Modernización del camino en una longitud de 16.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		600,000					
10096250012	E.C. Libramiento Carlos Salinas - Fresnillo - Pozuelos de Arriba Segunda Etapa.	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		2,070,000					
10096250013	Carretera Vizcaya - Tacubaya	Modernización del camino en una longitud de 22.12 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		2,945,550	8,154,901	40.77	12.40
10096250014	Viesca - Parras	Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	5,749,855	5,749,855	8,793,124	29.31	3.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros	06 Colima	Infraestructura económica	60,000,000	50,000,000	29,295,401	33,678,516	45,732,188	91.46	64.70
10096260003	Libramiento Arco Norte de Colima	Modernización de la sección transversal del Libramiento Arco Norte de Colima a una sección tipo C6, con un ancho de corona de 21.0 metros, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno, sin acotamientos, en una longitud de 7.1 km.	06 Colima	Infraestructura económica	70,000,000	60,000,000	25,012,539	25,012,539	27,116,272	45.19	76.80
10096260004	Distribuidor Vial en el Cruce del Libramiento Poniente, Arco Sur con Carretera Colima-Manzanillo (Entronque Cortés).	El proyecto consiste en la construcción de un entronque a desnivel tipo T, con 2 carriles pasos superiores de sección transversal de 8.0 metros para alojar un carril de circulación de 4.5 metros de ancho, un acotamiento interno de 1.0 metro y externo de 2.5 metros.	06 Colima	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	23,551,140	28,814,151	54,402,198	54.40	
10096270005	Nachig - Zinacatán	Modernización del camino en una longitud de 5.81 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	12,086	1,084,024	2,749,907	45.83	54.40
10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	31,000,000	28,380,000	35,986	1,202,489	1,337,045	4.71	2.60
10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga).	08 Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000						
10096300002	Independencia-Libertad Tuitan	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,792,314	2,212,028	2,332,073	23.32	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096300004	Entronque Mezquitil Dolores Hidalgo al Libramiento Sur	Modernizar la sección a tipo A4, con un ancho de corona de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una franja central de 4.0 m, en una longitud de 4.1 kilómetros.	10 Durango	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	9,331,202	9,405,275	9,405,923	23.51	7.30
10096300005	Carretera La Flor - El Pueblito	Ampliar a cuatro carriles de circulación, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y obras complementarias en un cuerpo de 18.00 metros de ancho de corona para cuatro carriles dos por sentido de 3.5 metros de ancho cada uno y camellón central de 4.0 metros	10 Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000			5,022,008	16.74	.10
10096300006	Salida Carretera Gómez Palacio - Málaga	Construcción de un camino rural de 4.3 km de longitud, del entronque con la carretera Durango-Gómez Palacio al poblado de Málaga, con una sección transversal de 7 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	10 Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							
10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,910,937	8,660,141	11,657,174	58.29	7.00
10096310005	Modernización San Diego de la Unión-Carr. Fed 57	Modernización a 12 m del tramo carretero de 13.5 km de longitud, construcción del puente Parritas y ampliación del puente sobre la carr 57.	11 Guanajuato	Infraestructura económica		22,800,000			15,493,784	67.96	89.30
10096310008	Estación Penjamo - Labor de López.	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno	11 Guanajuato	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000			3,344,419	25.73	
10096320010	Puente El Quiza	Construcción del Puente en una longitud de 0.21 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	18,449,096	18,471,774	27,908,344	79.74	
10096320011	Ramal al Calabazalito	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 8.0 kms. el trazo del camino actual se encuentra en terreno de lomerío fuerte y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,420,000	2,848,476	4,756,074	5,903,723	56.66	7.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096320014	Ayutla - Colotitla.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,830,001	9,787,434	10,959,267	54.80	4.20
10096320016	Huixtepec - La Guadalupe - La Concepción.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,542,076	2,545,176	4,671,738	46.72	5.60
10096320017	Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		4,700	3,527,203	35.27	.50
10096320021	Ayutla-Pascala del Oro	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	34,000,000	34,000,000	8,787,838	15,358,503	23,373,503	68.75	4.50
10096320026	Luz de Juárez - Lim. Edos. Gro/Oax.	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	10,385	13,485	3,401,461	34.01	
10096320033	Zacapuato - Camutla	Modernización del camino en una longitud de 3.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	11,100,000	11,100,000	1,958,877	2,346,953	4,050,191	36.49	30.90
10096320034	Tierra Colorada-Garrapatas.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,367,016	3,218,712	5,115,571	51.16	83.80
10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Calnali	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	56,000,000	56,000,000	11,622,580	16,000,420	21,094,842	37.67	25.80
10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	5,788,313	7,678,139	13,747,522	45.83	11.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
10096330008	E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.3 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., cada uno	13 Hidalgo	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	40,584	40,584	6,193,577	28.15	2.50
10096330020	Col. Agustín Olvera - Encinillos.	Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,544,615	3,544,615	7,278,497	36.39	10.60
10096330023	Acceso a Nopala de Villagrán, Tramo entronque del km. 107 de la C.F. México - Qro.	Modernización del camino en una longitud de 17.98 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	16,500,000	16,500,000			4,678,908	28.36	7.80
10096340001	Tultitan - Unión de Guadalupe.	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	54,000,000	5,800,000	1,915,914	3,338,417	3,338,417	57.56	
10096340002	Eztatlán-Santa Rosalía	Modernización del camino en una longitud de 6.30 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,000,000	1,776,646	1,776,646	1,776,646	59.22	44.60
10096340003	El Amarillo-La Vega	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,500,000		569,412	2,896,882	82.77	12.10
10096340004	La Estancia-Providencia-E.C.(El Refugio-San Marcos)	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		4,900,000		590,973	3,370,638	68.79	47.10
10096340005	Puerto Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 m, para alojar 2 carriles de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 m cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000	50,000,000		588	23,358	.05	6.70
10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	Modernización del camino en una longitud de 45.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica		8,400,000		7,371,518	7,371,518	87.76	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096340007	Villa Guerreo - Atzqueltan	Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000	10,100,000	4,848,168	6,365,146	8,868,899	87.81	10.90
10096340008	San Agustín- Los Ocotes-E.C. (Tlajomulco-San Isidro Mazatepec)	Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		500,000			499,999	100.00	
10096340009	Crucero San Miguel Cuyutlan - Crucero Cajititlan	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1m de acotamiento en ambos lados.	14 Jalisco	Infraestructura económica		1,500,000					
10096340010	Colotlán-El Epazote	Modernización del camino en una longitud de 20.16 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica		14,700,000	3,911,953	9,117,049	12,891,106	87.69	
10096340011	2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km.	14 Jalisco	Infraestructura económica	120,000,000	125,000,000	35,138,076	35,149,667	35,237,745	28.19	
10096340012	Entronque Cuatro Caminos - Tecalitlán.	Modernización del camino en una longitud de 18.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.5 m. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica		17,800,000		17,412,292	17,412,292	97.82	
10096340013	El Tuito Chacala	Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica		3,500,000	3,495,894	3,495,894	3,495,894	99.88	
10096340015	Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	14,000,000	24,600,000	8,775,546	8,775,546	10,258,402	41.70	2.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 12.0 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	70,000,000	18,684,683	18,689,903	25,760,306	36.80	7.40
10096340017	Huacasco - El Jaguey	Modernización del camino en una longitud de 12.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	14,000,000	14,100,000	5,834,461	6,869,329	8,564,491	60.74	19.00
10096340018	Análisis de Factibilidad Técnica y Económicate un Sistema de Transporte Urbano de AltaCapacidad de Guadalajara-Zapopan, Jalisco	Realización de un estudio integral de movilidad urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara para definir diversos modelos de transporte masivo de acuerdo a los patrones de movilidad vigentes.	14 Jalisco	Programa de Estudios de Preinversión		100,000,000					
10096340019	Libramiento Encarnación de Díaz, Tramo: Km. 94+960 al Km. 96+670	El Proyecto consiste en la ampliación del Libramiento Encarnación de Díaz de 2 a 4 carriles de un ancho de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales de 1.5 m y camellón central de 4 m y con carpeta de con concreto hidráulico en una longitud de 1.71 kilómetros.	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	26,490,000	4,386,090	5,630,827	10,288,575	38.84	23.30
10096340020	Tonalá-El Vado	Ampliación de la sección transversal del camino a un ancho de corona de 9.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 m cada uno en una longitud de 8.7 km.	14 Jalisco	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000			4,247,633	24.27	
10096350001	San Juan El Temporal-Ramal a San Bartolo	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	14,090,000	3,003,585	7,977,386	12,352,677	87.67	57.20
10096350016	Carretera Libre (Toluca Atlacomulco)-Barrio El Ruso-Santa María Endare	Modernización del camino en una longitud de 2.86 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	196,336	201,574	980,720	24.52	10.30
10096350017	Paso Vehicular Blv. Magnocentro Vía Magna (Krispy Krems), en el Municipio de Huixquilucan.	El puente tendrá una longitud de 422 metros, una sección de 7 metros para alojar 2 carriles de circulación en sentido oriente-poniente, en donde sus carriles serán de 3.50 metros.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096350018	Tonatico-Tlacopa-Yautepec	Modernización del camino en una longitud de 6.64 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	678	678	678	678	100.00	
10096350019	E.K. 65.1(Toluca- Taxco)-Progreso Hidalgo, Tr. Potrero Nuevo- Progreso Hidalgo.	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	1,273,376	2,951,829	6,130,903	51.09	38.30
10096350022	Casa Blanca - Emiliano Zapata.	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,793,023	5,522,013	8,838,764	88.39	38.80
10096350023	Camino a Lumbreras	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,251,060	4,251,060	6,485,114	32.43	22.50
10096350024	Toluca-Morelia	El proyecto tiene una longitud de 8.535 km con un ancho de corona de 21 metros y constará de 4 carriles de circulación vehicular de 3.75 m de ancho, 2 por cada sentido, con acotamientos de 0.50 m del lado izquierdo y 2.50 m del lado derecho; además de un camellón de 14 m de ancho.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,906,729	4,908,243	6,208,234	31.04	
10096350029	Jiquipilco el Viejo.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,176,876	4,796,804	8,068,890	80.69	42.50
10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,081,813	1,081,813	4,425,716	44.26	17.00
10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	775	775	11,074	.14	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096350032	Ojo de Agua Loma de Endare (Santa María Endare).	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	4,100,000	710,575	714,111	3,430,267	83.67	57.50
10096350033	Autopista (Toluca-Atlamulco)-Santa Clara	Modernización del camino en una longitud de 2.74 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	1,421,507	1,434,830	6,662,829	74.03	49.70
10096350034	E.C (San Felipe del Progreso -Carmona) -Rincon de los Pirules- El Consuelo	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	775	775	775	.01	
10096350035	Providencia-Huemetla	Modernización del camino en una longitud de 2.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	1,268,938	3,338,733	5,783,966	64.27	74.00
10096350036	El Quinte-Chapa de Mota	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,443,132	4,040,454	4,301,444	86.03	16.70
10096350037	Acceso al Hospital Rural Oportunidades de Amanalco, en el Municipio de Amanalco.	Construcción del acceso al Hospital Rural Oportunidades de Amanalco, incluyendo las adecuaciones para crear el cruce a nivel y el camino de acceso al hospital, en una longitud de 300m y un ancho de sección de 7m para alojar 2 carriles de circulación.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,900,000			3,714,613	95.25	
10096350038	San Lucas del Maiz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	Modernización del camino en una longitud de17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,451,948	1,906,059	3,868,217	48.35	3.80
10096350039	Temascalcingo-Ex Hacienda Solis	Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 7.9 km.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	20,926,805	25,529,448	25,575,967	56.84	
10096350040	PIV Autopista México-Puebla Km. 41 + 200 (Acceso Ixtapaluca).	Construir un puente para acceso al relleno sanitario en el km 41+200 de la autopista, en terrenos del municipio de Ixtapaluca.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	7,187,731	7,190,956	12,620,571	28.05	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
10096350042	Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec	Modernización del camino en una longitud de 7.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	581	581	581	.01	
10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Aloytepec	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,715,140	2,706,213	5,451,738	54.52	32.40
10096350044	San Simón-Rancho Viejo	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	495	495	1,552,381	19.40	1.20
10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	11,037	38,915	70,796	.09	
10096360006	Distribuidor Vial Salida Quiroga	Construcción de dos túneles paralelos para el paso subterráneo del periférico poniente, un viaducto para el paso elevado de la Calzada Francisco I. Madero-Carretera a Quiroga, y una glorieta a nivel para las vueltas izquierdas e incorporaciones a la derecha.	16 Michoacan	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	57,883,422	77,740,004	103,792,416	41.52	
10096360011	E.C. (Caracuaro-Huetamo)-Cuitzillo	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	43,644	3,924,880	8,306,380	41.53	11.60
10096360012	Tangamandapio La Cantera.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	4,901,000	2,331,696	2,335,120	4,094,001	83.53	15.00
10096360015	Zirimircuaro La Laja Emiliano Zapata	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,419,831	3,483,887	3,486,416	69.73	7.80
10096360017	Capire de Bravo-Acuyo	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000		1,364,164	3,704,863	46.31	2.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096360020	Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero.	Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,129,406	7,594,966	9,931,866	99.32	7.90
10096360027	El Pandillo - Ticuitaco.	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica		9,995,033			7,800	.08	
10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		9,918	2,935,212	29.35	4.90
10096360032	Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m.	16 Michoacan	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	191,153	260,607	21,950,630	27.44	
10096380001	El Macho-Los Murillo	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 0.25 m. en ambos lados.	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	10,220,000	2,909,790	4,851,888	8,016,920	78.44	60.00
10096380002	Huajicori-San Andrés Milpillias	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 0.25 m. en ambos lados.	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,740,161	9,755,910	9,766,418	97.66	
10096380003	Santa Cruz - San Andrés	Modernización del camino en una longitud de 7.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 0.25 m. en ambos lados.	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,736,679	9,755,850	9,759,782	97.60	3.40
10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	9,450,000	4,435,122	7,539,751	8,822,002	93.35	17.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096380005	Santiago Ixcuintlan - Paredones	Modernización del camino en una longitud de 6.72 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 0.25 m. en ambos lados.	18 Nayarit	Infraestructura económica	11,000,000	6,500,000	4,740,652	5,287,975	5,287,975	81.35	14.90
10096380007	Boulevard Porf. Jorge Tisnado Galindo.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 25.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 3.0 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 4.0 m, en una longitud de 2.8 kilómetros.	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	3,851,764	3,854,106	4,642,253	92.85	7.10
10096390004	Cadereyta-Allende el Reparo	Modernizar el tramo de la carretera Cadereyta-Allende, a una sección transversal de 19.75 metros de ancho de corona con cuatro carriles, dos por sentido y un carril central para vueltas izquierdas, en 8.84 kilómetros.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	65,600,000	67,828	12,730,480	12,744,880	19.43	2.30
10096390005	ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL METRO NUEVO LEÓN	Realización de un estudio integral de movilidad urbana del AMM para definir las dos etapas de crecimiento del sistema Metro, y elaborar el estudio de factibilidad técnica económica de la primera de éstas, hasta definir y dimensionar técnica y financieramente la segunda	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	23,800,000	23,800,000					
10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Río Santa Catarina.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	657,199,911	416,500,002	258,542	21,972,418	77,933,183	18.71	
10096390008	Gerencia de Proyecto, Estudios complementarios y proyecto Ejecutivo para la reubicación de la terminal ferroviaria fuera del Área Metropolitana de Monterrey, la conclusión del Libramiento Ferroviario y obras asociadas.	Contratación de Gerencia de Proyecto, elaboración de Estudios Complementarios, Proyecto Ejecutivo y conclusión del Libramiento Ferroviario y obras asociadas.	19 Nuevo Leon	Otros programas		20,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	12,740,000	4,308,527	7,135,384	9,463,060	74.28	6.50
10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	13,310,000	4,640,284	7,090,171	8,016,969	60.23	23.90
10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	21,658	34,823	2,302,852	15.35	.50
10096400012	Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		300,000					
10096400014	E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache	Modernización del camino en una longitud de 6.30 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	11,370,000	2,329,782	2,991,574	3,031,324	26.66	8.40
10096400022	Puentes Vehiculares Arroyo Las Hoyas y Río Grande.	Construcción de 2 Puentes Vehiculares con una longitud de 0.018 km y 0.038 km respectivamente, con una sección de 9.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. y 1.0 m de banquetas a ambos lados.	20 Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,600,000					
10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	10,740,000	1,226,797	2,082,336	3,378,554	31.46	4.70
10096410009	La Marimba - San Pedro Almatla	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,326,486	2,526,223	4,277,101	42.77	33.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096410012	E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Vía Covadonga)	Ampliación y modernización del Km. 1+000 al Km. 5+380, ubicado en el Municipio de Puebla, inicia al norponiente del municipio de Puebla, hasta entroncar con la Carretera Federal 119 Puebla-Tlaxcala longitud de 4.38 kilómetros, 2 carriles en cada sentido, camellón central y banquetas.	21 Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		25,000,000		14,600	6,282,299	25.13	
10096410015	Modernización Acuaco Huehuetla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr, del Km. 0+000 al Km. 14+560.	Modernización del camino en una longitud de 14.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1 m de acotamiento de ambos lados.	21 Puebla	Infraestructura económica	67,000,000	64,800,000					
10096410018	Libramiento Tepeojuma-Epatlán	Modernización del camino en una longitud de 14.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,413,551	7,435,337	13,081,320	65.41	15.20
10096410019	Xalacapan - Tahitic	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,895,609	4,867,394	6,817,147	68.17	10.40
10096410021	Jalpan - Linda Vista	Modernización del camino en una longitud de 15.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		7,500	2,919,934	29.20	2.30
10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		10,000	3,894,738	38.95	1.80
10096410031	Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco)	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	18,000	3,224,791	8,766,694	73.06	14.90
10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	Modernización del camino en una longitud de 25.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		7,500	2,920,589	29.21	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
10096410034	Ampliación Puebla - Tlaxcala	Ampliar la sección tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una barra un camellón central de 4.0 m., en una longitud de 7.58 kilómetros.	21 Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,000,000					
10096420003	E.C. Agua Buena-Chitejé de Garabato.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,726,836	2,868,617	4,870,036	48.70	14.90
10096420004	Zapote-Higuerillas	Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	22 Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,150,000			2,941,889	28.98	
10096420006	Entronque Av. Corregidora y Bulevar Bernardo Quintana	El proyecto consiste en deprimir la Av. Corregidora al cruce con las laterales de Bernardo Quintana para privilegiar el flujo en sentido norte-sur y resolver por medio de un enlace con esquema de circulación continua, la vuelta izquierda de corregidora hacia B. Quintana (sentido norte-sureste).	22 Queretaro	Infraestructura económica	120,000,000	171,314,973	46,972,523	58,031,985	80,640,867	47.07	
10096430001	PSV Moon Palace	Construcción de un PSV de 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, barrera central de 1.0 m y guarderías laterales de 1.0 m cada una, en una longitud de 400.0 m.	23 Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		185,000	184,593	184,593	184,593	99.78	30.00
10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	18,530,000	8,293,658	9,270,371	12,776,356	68.95	100.00
10096440004	San Gabriel-Domingo Zapoyo	Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000			2,120	.02	
10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 12.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	11,800,000	4,157,410	5,875,034	5,956,717	50.48	28.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096440008	Libramiento Villa de Reyes	Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	150,000,000	135,000,000	23,782,096	23,121,617	23,352,330	17.30	9.60
10096440009	Puente: Vehicular Porfirio Díaz	Conclusión del puente en una longitud de 0.180 kilómetros, se concluya el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada y 1.5 metros de banqueta, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	2,790,000			642	.02	
10096440011	San Cirio de Acosta-Corral Quemado.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	21,620,000	4,572,482	4,598,174	12,049,096	55.73	27.00
10096440012	E.C (Cd Valles - Río Verde) - Los Otates.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,600,000	18,600,000	50,220	3,289,088	6,576,578	35.36	23.00
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	100,000,000	190,000,000	144,117	269,782	513,703	.27	
10096450001	Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán	Construcción de un distribuidor con 3 puentes de 2 carriles cada uno, y una longitud total de 2,300 metros.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	90,000,000	84,000,000	29,888,475	36,222,374	36,406,485	43.34	
10096450002	La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri.	Modernización del camino en una longitud de 21.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	18,200,000	3,440,865	3,448,365	6,008,669	33.01	12.70
10096450003	P.S.V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la carretera internacional MEX-15 sobre la intersección del Libramiento Mazatlán, con 7 claros de 30 m, ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	260,000,000	90,000,007	45,384,829	54,389,989	62,084,052	68.98	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096450005	E.C.F. México No. 15 Aguaje de Costilla.	Modernización del Camino Rural en una longitud de 3.4 Kilómetros. Para efectuar un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.0 m., con una pendiente máxima de 6 un grado máximo de curvatura de 11, y se encuentra localizado en terreno plano.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	2,300,000	2,600,000	1,224,771	2,129,570	2,310,596	88.87	26.50
10096450007	La Brecha - El Amole	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	17,000,000	17,550,000	3,379,043	6,486,282	11,035,107	62.88	28.00
10096450009	Eloa - Ensenada	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	11,100,000	11,600,000	2,239,016	3,793,600	7,299,696	62.93	17.50
10096450010	E. C. (El Salado - Quila) - La Florida	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	18,000,000	16,895,540	8,007,829	9,541,499	11,830,824	70.02	28.20
10096450013	Carretera Culiacán - Los Mochis, Puente Mocerito.	Construcción del puente con cuatro carriles de circulación.	25 Sinaloa	Infraestructura económica		55,000,001	12,428,337	18,456,502	29,831,110	54.24	
10096450014	México 15-Trebol (Costerita) Tramo PSV Obregón - Costerita.	PSV que eleve el Libramiento Sur de Culiacán (Costerita) sobre la Av. Álvaro Obregón, con un ancho de corona de 21.00 metros para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales.	25 Sinaloa	Infraestructura económica		30,000,000	5,595,856	12,345,265	21,099,953	70.33	
10096450015	Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán.	Construcción de un PSV, el ancho de corona será de 36.5 metros para alojar seis carriles de circulación, incluyendo parapetos laterales y acotamientos laterales, con una longitud de 1,300 m.	25 Sinaloa	Infraestructura económica		41,000,001	14,496,604	20,139,993	20,579,498	50.19	
10096450016	Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis.	El proyecto consiste en la construcción de un P.I.V. sobre la carretera internacional MEX-15, el cual se ubica en el km 10+750 de la carretera Culiacán-Los Mochis	25 Sinaloa	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	5,411,654	5,903,072	28,061,253	46.77	
10096450017	Cruz Segunda - Guadalupe Victoria	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		2,500	1,855,272	18.55	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096460002	Vialidad: Blvd. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga	Modernización del camino en una longitud de 5.32 kilómetros, se modernizara el paso existente de 26.30 que son las medidas más grandes que se pueden proporcionar, debido al asentamiento de la población en la zona.	26 Sonora	Infraestructura económica	41,200,000	96,200,000	27,720,133	36,392,112	80,906,753	84.10	
10096460004	Carretera Moctezuma-Agua Prieta, Tramo Nacozari-Agua Prieta Km 133+700 Puente El Fierro.	Construcción del puente con longitud de 85.58 m y un ancho de corona de 12.8 m para alojar dos carriles de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m	26 Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	7,771,249	7,793,524	13,303,189	66.52	
10096460005	Álamos San Bernardo	Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000		14,730	11,461,277	28.65	
10096460006	Acceso Ejido Independencia-Colonia La Bolsa.	La construcción de un puente en una longitud de 3.25 kilómetros, la construcción sera a un paso de paso de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	28,000,000	10,000,000		2,549	3,738,231	37.38	10.00
10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	20,000	20,000	64,999	.16	
10096500003	Cinco Palos-Consolapa	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	2,500,000	512,017	521,733	1,534,034	61.36	17.30
10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	12,687	22,238	5,136,894	28.54	
10096500010	Cuauhtémoc-Mesa Chica-Rancho Viejo.	Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	100,000					
10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,861,658	1,869,314	2,248,782	32.13	1.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica		8,000,000					
10096500018	E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	5,999,525			1,365	.02	
10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	7,000,000			1,365	.02	
10096500021	Palo Amarillo-Cabecera Municipal.	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	5,903	2,158,519	4,119,182	51.49	20.30
10096500023	Ojite-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	5,000,475			1,220,073	24.40	
10096500025	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,900,000	6,700,000			1,740,562	25.98	
10096500026	Col. Libertad - San Pedro Tepozoteco.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	5,000,000	1,285,951	1,287,186	2,076,823	41.54	17.30
10096500027	Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000			1,365	.02	
10096500028	Cazones-La Encantada-Coyol Norte.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	15,600,000		1,711	4,452,214	28.54	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096500033	Puente El Terrero.	Construcción de un Puente con una longitud de 0.07 kilómetros. Se contemplar pilotes colados en el lugar, 4 claros de 17.5 mts., trabes tipo ASSTHO tipo III.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000			418	.01	
10096500035	Coetzala - Coetzapotitlán	Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	15,000,000	3,863	3,863	1,745,052	11.63	
10096500038	Puente La Lima	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.150 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	30 Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		7,000,000					
10096500039	Puente Xoltepec	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.030 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	6,800,000	4,901	1,814,762	1,815,362	26.70	
10096500040	Puente Zapopan	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000			1,365	.02	
10096500041	Texistepec - San Lorenzo	Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,955,578	3,511,763	5,510,617	78.72	15.10
10096500042	Rafael Calería - Cerro del Gallego	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	6,000,000		585	885	.01	
10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	6,800,000	5,285	1,768,123	2,204,237	32.42	2.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10096500048	Los Berros - Tzoncolco	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	7,000,000	1,859,938	1,861,173	2,370,885	33.87	4.60
10096500049	Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtlas	Modernización del camino en una longitud de 27.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica		4,700,000					
10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra)	Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	14,500,000		3,661	4,261	.03	
10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,891,188	1,892,518	1,894,544	27.06	
10096500057	Pajapan-Cerritos	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	7,500,000	4,376	5,896	2,053,447	27.38	
10096510001	Homún - Hocabá	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,907,655	3,579,972	9,537,636	95.38	62.50
10096510002	Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso	Construcción de una estructura de concreto reforzado, con una longitud de 394.0 m y vialidades de acceso. Contará con 14 claros y un ancho de corona de 12.0 a 14.0 metros.	31 Yucatan	Infraestructura económica		7,443	7,443	7,443	7,443	100.00	
10096520011	Guadalupe de las Corrientes - Estación la Colorada	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000	15,993,202	4,980,217	6,408,615	11,479,063	71.77	80.60
10096520012	Villa de Cos - Charco Blanco	Modernización del camino en una longitud de 11.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	19,200,000	19,200,000		25,142	3,913,856	20.38	8.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN.	Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		127,500,000					
11093110001	PROGRAMA DE EXPROPIACION DE EJIDOS EN VERACRUZ DE LA DGAC.	Realizar el pago de las indemnizaciones por expropiación de terrenos en el Ejido Mata de Pita en el Estado de Veracruz. Los cuales fueron expropiados, para destinarse a la ampliación del aeropuerto de Veracruz	30 Veracruz	Otros proyectos de Inversión		350,000					
11093110001	Paso Inferior Vehicular en el Boulevard Hermanos Serdán y cruce con la Línea Férrea Empalme Distrito Atencingo-Oriental, km VB-104+700, en Puebla, Pue., dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	El paso inferior vehicular busca mejorar la armonía entre el ferrocarril y la comunidad, solucionar la problemática en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generada por el paso del tren por zonas urbanas.	21 Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		20,000,000					
11093110002	Paso Inferior Vehicular en la calle Zaragoza y cruce con la Línea Férrea Empalme Distrito Atencingo-Oriental, km VB-110+980, en Puebla, Pue., dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	El paso inferior vehicular busca mejorar la armonía entre el ferrocarril y la comunidad, solucionar la problemática en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas	21 Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		16,670,000					
11093110003	Paso Superior Vehicular en la calle Francisco Munguía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, km B-1287+368, dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	El paso superior vehicular busca mejorar la armonía entre el ferrocarril y la comunidad, solucionar la problemática en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas.	28 Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		9,000,000					
11093110004	Paso Superior Vehicular en la calle Mazatlán, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, km B-1285+649, dentro del marco del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria.	El Paso Superior Vehicular busca mejorar la armonía entre el ferrocarril y la comunidad, solucionar la problemática en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas.	28 Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		22,030,000					
11093110005	Paso Inferior Vehicular en la Calzada Guadalupe, Línea Férrea A- México-Ciudad Juárez Km. A-350+870, en Irapuato, Guanajuato, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	Construcción del Paso Inferior Vehicular en la Calzada Guadalupe, Línea Férrea A- México-Ciudad Juárez Km. A-350+870, en Irapuato, Guanajuato, y obras complementarias.	11 Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		34,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11093110006	Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	Construcción del Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, y obras complementarias.	18 Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		31,500,000					
11093110007	Paso Superior Vehicular en la calle Jorge Treviño en San Nicolás de los Garza, N.L., en los kilómetros F-2+240 y M-519+150, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	El Paso Superior Vehicular busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		35,000,000					
11093110008	Paso Superior Vehicular en la calle Cristina Larraide en San Nicolás de los Garza, N.L., a la altura del km F-2+280 y km M-519+110, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	El Paso Superior busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		35,000,000					
11093110011	Paso Superior Vehicular en la Calle de los Nogales y Línea Férrea T Nogales-Guadalajara, km 7+752, en Nogales, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	El paso superior vehicular busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		15,000,000					
11093110012	Paso Superior Vehicular en la calle Abasolo y Línea Férrea T- Nogales-Guadalajara, km T-603+430, en Navojoa, Sonora, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	El paso superior vehicular busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		20,000,000					
11093130001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE 2011	Remodelar y rehabilitar la estructura necesaria que permita incrementar la calidad y la cobertura de los servicios médicos, tanto en las Oficinas Centrales como en las Unidades Médicas Foráneas	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		50,000,000			441,182	.88	.90
11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN , CAMPECHE.	Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento.	04 Campeche	Infraestructura económica	100,000,000	51,800,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11095110001	Construcción y Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria	Fortalecer la infraestructura del señalamiento marítimo y sus instalaciones complementarias para continuar contando con ayudas a la navegación seguras, dignas, modernas y funcionales que coadyuven en la seguridad del tránsito marítimo, tanto nacional como internacional,	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		16,000,000					
11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozari Sur a A. Héroes de Nacozari Sur	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozari Sur a A. Héroes de Nacozari Sur	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			5,625	.01	
11096210004	Carretera Ojuelos-Aguascalientes (Federal 70 Oriente)	Carretera Ojuelos-Aguascalientes (Federal 70 Oriente)	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,002			13,032,750	28.96	
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	Viñedos Rivier-San Marcos	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			16,475,000	32.95	
11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			11,061,394	22.12	
11096210007	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos.	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	63,100,000	63,100,002					
11096210008	Linea Verde-Eje Vial	Linea Verde-Eje Vial	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			13,750	.03	
11096240001	Entr. (Escárcega-Ley Federal de Reforma Agraria)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	18,903	5,703,074	7,209,673	48.06	13.90
11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	190,000,000	190,000,000			33,872	.02	
11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	06 Colima	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000					
11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	06 Colima	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000					
11096260003	Distribuidor Vial Figura Obscena Libramiento Poniente Arco Norte Km 0+460.	Distribuidor Vial Figura Obscena Libramiento Poniente Arco Norte Km 0+460	06 Colima	Infraestructura económica	85,000,000	85,000,002			16,405,000	19.30	
11096260004	Distribuidor Vial Complejo Administrativo Libramiento Poniente Arco Poniente Norte.	Distribuidor Vial Complejo Administrativo Libramiento Poniente Arco Poniente Norte	06 Colima	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000			15,440,000	19.30	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
11096270001	Mozotal-Santo Domingo-La Cascada-Llano Grande-Angel Díaz, Tr: Km 0+000-43+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
11096270002	E.C. (Chicomuselo-Rizo de Oro); Subtr: Nueva Morelia-Unión Buenavista	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	7,700,000			226		
11096270003	Yabteclum-Tanate-Puebla, Km 0+000-12+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,500,000	6,380,000		1,710	585,056	9.17	
11096270004	Apertura de Camino de 3.2 km localidad Tres Puentes	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000			778,577	19.46	
11096270005	Pavimentación de 1.36 km de Camino Localidad Chichelalo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000			976,144	19.52	
11096270006	Pavimentación de 1.82 km de camino Localidad Joinachoj	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000			1,263,821	19.44	
11096270007	Entr. Rayón-Rivera San Isidro	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	5,100,000		19	972,561	19.07	
11096270008	Úrsulo Galvan-Niquidambar-Villaflores	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	8,920,000		1,280	1,415,953	15.87	
11096270009	Pavimentación con concreto hidráulico del camino: E.C. Saltillo-Cauahuémc, tramo del Km 0+000 al Km 9+197	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	7,660,000		888	1,352,666	17.66	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096270010	Ejido Berriozábal- Ejido Maravillas- Ejido Ignacio Zaragoza	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,240,000			1,556,149	18.89	
11096270011	Modernización del Camino E.C. (Copainalá- Tecpatán) - Ribera Benito Juárez del Km 0+000 al Km 6+460.53	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000		45	1,414,545	18.86	
11096270012	Modernización del Camino E.C. (Copainalá- Tecpatán) - Ribera Campeche del Km 0+000 al Km 8+833	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000		612	1,238,737	16.52	
11096270013	Camino: Ocotepec- Chapultenango, Tramo Km. 0+000 al Km. 20+000	Camino: Ocotepec-Chapultenango, Tramo Km. 0+000 al Km. 20+000	07 Chiapas	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000			13,081,434	6.54	
11096270014	Bochil-Luis Espinosa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000			1,724,526	17.25	
11096270015	Granadilla-López Mateos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000			1,657,622	27.63	
11096270016	El Pinar-E.C. Tenejapa, Tr: Km 0+000-9+897.9	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000			2,341,800	19.52	
11096270017	Icalumtic, Pavimentación y modernización de caminos del Km 0+000-5+580	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000			3,700	.05	
11096270018	Chacaljocom	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	7,850,000					
11096270019	San Cristobal de las Casas- Comitán-Cd. Cuauhtémoc- Huixtla: Tr. Comitán Teopisca	San Cristobal de las Casas- Comitán-Cd. Cuauhtémoc-Huixtla: Tr. Comitán Teopisca	07 Chiapas	Infraestructura económica	80,000,000	79,829,835	7,580	9,880	15,472,686	19.38	1.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096270020	Nicolás Bravo-Entronque Sinaloa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	5,550,000					
11096270021	Ejido Galilea-Ejido Dos Lagunas, Ramal a Yaxlumija	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000			10,872	.14	
11096270023	Sesecapa-Las Salinas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	18,400,000	17,800,000					
11096280001	Chihuahua-Parral (Vía Corta)	Chihuahua-Parral (Vía Corta)	08 Chihuahua	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000		30,648	44,214,899	31.58	
11096300001	Puente Santiago Bayacora	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	7,830	760	1,583	1,583	20.22	
11096300002	Salida a Gómez Palacio	Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km.	10 Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		40,000,000					
11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lim. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros.	10 Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		40,000,000			30,064	.08	
11096300004	Durango-Gómez Palacio, Tr: Cuencame- Gómez Palacio, Del Km 208+000 - 233+000	Durango-Gómez Palacio, Tr: Cuencame- Gómez Palacio, Del Km 208+000 - 233+000	10 Durango	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		5,212	14,429	.10	
11096300005	Blv. Miguel Aleman	Blv. Miguel Aleman	10 Durango	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					
11096300006	Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiario, Km. 97+000 - 107+000	Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiario, Km. 97+000 - 107+000	10 Durango	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000		11,416	24,990	.10	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096310001	Construcción de pavimento asfáltico en camino E.C. Apaseo El Alto - Jerécuaro a Mandujano de Hidalgo - Mandujano Atepehuacán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000			1,665,457	11.10	4.50
11096310002	Puente Llano Grande	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000			1,038,702	20.77	
11096310003	Camino Lequeitio Domingo - Fábrica de Melchor	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000			1,441,606	28.83	.80
11096310004	Construcción de camino Sta Catarina-Corral Falso del km 3+500 al 7+100 en la localidad de Zapote de Corral Falso	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000			2,503,408	16.69	.60
11096310005	Pavimentación del camino Las Cañas - San José de Huipana	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000			1,424,703	9.50	
11096310006	Puente Zamorano	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
11096310007	Acceso a San Juan de la Vega	Acceso a San Juan de la Vega	11 Guanajuato	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			9,700,000	19.40	
11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe	11 Guanajuato	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000			11,640,000	19.40	
11096310009	Puente Vértis y Libramiento Morelos, León	Puente Vértis y Libramiento Morelos, León	11 Guanajuato	Infraestructura económica	84,000,000	84,000,000					
11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	11 Guanajuato	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000					
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo	11 Guanajuato	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			9,700,000	19.40	
11096310014	Camino de Acceso a Atarjea	Camino de Acceso a Atarjea	11 Guanajuato	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096320001	Boulevard Zihuatanejo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	60,000,000	51,470,000		6,720	9,779,697	19.00	
11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec (1ra Etapa)	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec (1ra Etapa)	13 Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000			15,434,058	30.87	
11096340004	Guadalajara-Tepatitlán	Guadalajara-Tepatitlán	14 Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000						
11096350001	San Pedro TTIanguistenco - Chalma; Tramo Dr. Gustavo Baz - Nativita sulixtlahuacan	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000			1,311,548	18.74	
11096350002	La Cienega - E.C. (Tezontepec - Santa Monica)	Modernización del camino en una longitud de 1.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000			879,029	17.58	2.00
11096350003	Lorenzo Toxico y Ejido San Lorenzo Toxico Quinta Manzana	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
11096350004	San Pablo Tlalchichilpan	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
11096350005	El Arco Cachi-Emiliano Zapata-San Ignacio del Pedregal	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	1,531	1,531	1,531	.03	
11096350006	San Pedro de los Baños-Bo. San Lorenzo-San Antonio de los Remedios	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
11096350007	Concepción de los Baños-Jalpa de los Baños-San Francisco del Río	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
11096350008	Pueblo Nuevo-El Rodeo	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096350009	Entr. Texcoco-Lechería Km 29+500-Pascual Luna Centro de Tezoyuca (Reconstrucción)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000						
11096350010	Sultepec a la Goleta	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	48,000,000	44,500,000					
11096350011	20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México, (Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico de C. Tezontle de Av. Arenal A Dren Chimalhuacán II, Col. Luis Córdoba Reyes)	Pavimentación con concreto asfáltico de 1.107 Km. de la C. Tezontle.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		220,000,000	23,376,932	17,325,441	66,680,683	30.31	
11096350031	Puente El Tecolote	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario	Paseo Zumpango Bicentenario	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					
11096350033	Fondo del Azafrán-Azafrán, Km 0+000-2+100	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
11096350034	Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita-Carretera a Tequixquiác)	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,364	1,364	1,364	.01	
11096350035	Camino de Enlace (Olimpica-Juárez) Km 0+000-5+360	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
11096350036	(Ixtilahuaca-San Felipe del Progreso)-Ejido San Ignacio del Pedregal-Santa Ana a Ladera-Ejido San Isidro Boxipe-San Pedro El Alto-Emilio Portes Gil	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
11096350037	Entr. Texcoco-Lechería Km 30+600-Av. Independencia	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000						
11096360002	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán.	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán consiste en la construcción de un libramiento de 79.43 km de longitud con características de vía sencilla clase 3, C12	16 Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		106,330,000			290,000	.27	
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud.	17 Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		200,000,000	70,000	148,434	541,917	.27	
11096370003	Distribuidor Vial Palmira	Distribuidor Vial Palmira	17 Morelos	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	50,000	50,000			

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
11096370004	Boulevard Cuauhnahuac	Boulevard Cuauhnahuac	17 Morelos	Infraestructura económica	82,500,000	82,500,003		6,697	12,775,029	15.48	
11096390004	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	Construcción de un PSV, que pasará la Carretera Monterrey- Nuevo Laredo sobre la Av. Concordia.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		60,000,000		21,599	10,239,452	17.07	
11096390005	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	Construcción de un paso a desnivel tipo deprimido, que pasará la Av. Miguel Alemán por debajo de la Av. Concordia, ambas con 6 carriles de circulación.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		60,000,000		30,599	9,859,710	16.43	
11096390006	José Angel Conchello y Félix U. Gómez	José Angel Conchello y Félix U. Gómez	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	115,000,000	115,000,000		26,999	14,696,998	12.78	
11096390007	Paso Vehicular Elevado Av. Del Telefono y Via Matamoros (Primera Etapa)	Paso Vehicular Elevado Av. Del Telefono y Via Matamoros (Primera Etapa)	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000			39,599	.07	
11096400001	E.C. (Sta. María Jacatepec - Cerro Concha)-Vega del Sol	Modernización del camino en una longitud de 4.462 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	4,740,000	11,980	14,640	987,456	20.83	
11096410001	E.C. (Tecamachalco - Cañada) - Col. Adolfo Lopez Mateos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	14,000,000	13,160,000					
11096410002	Huaquechula - Santo Domingo Ayotlilcha	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		16,900	5,840,068	58.40	
11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	764	21,114	2,958,412	42.26	18.50
11096410007	Hermenegildo Galeana - San Miguel Jojupango	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	38,000,000	10,000,000					
11096410008	Puente Vehicular Santo Domingo y Coatepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					
11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	21 Puebla	Infraestructura económica	87,000,000	87,000,000			4,950	.01	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	21 Puebla	Infraestructura económica	200,000,000	175,000,000			7,900		
11096420001	Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.	Construcción de un viaducto elevado constituido por dos puentes que conectan el paseo Constituyentes con la Av. 5 de Febrero en ambos sentidos con 1.115 km de longitud, así como la ampliación del PIV. La localización es Municipio de Querétaro, Qro., mesorregión Centro-Occidente.	22 Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		180,000,000	14,997	20,356	35,124,385	19.51	
11096420003	Carretera Estatal 400, Querétaro-Huimilpan	Carretera Estatal 400, Querétaro-Huimilpan	22 Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000			233		
11096420004	E.C. Querétaro-Bernal-Centro de la Cab. Mpal. Ezequiel Montes	E.C. Querétaro-Bernal- Centro de la Cab. Mpal. Ezequiel Montes	22 Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
11096430001	Libramiento Felipe Carrillo Puerto.	Construcción del un libramiento para la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto de 14.14 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000		10,828	116,111	.12	
11096430002	Libramiento de la Ciudad de Tulum.	Libramiento de la Ciudad de Tulum.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000		79,216	270,874	.15	
11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	60,000,000	119,772,060	327,538	384,280	15,284,453	12.76	
11096430004	Paso a Desnivel en el entronque Bonfil.	Paso a Desnivel en el entronque Bonfil.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000		194,306	17,180,735	34.36	
11096430005	Mérida-Puerto Juárez (Acceso a Cancún)	Mérida-Puerto Juárez (Acceso a Cancún)	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000			22,773	.06	
11096440001	Herrero-La Luz	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	18,656	2,065,179	3,084,986	44.07	
11096440002	Alaques-Nuevo Reforma	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	1,350	1,350	3,221	.02	
11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosi-Querétaro)	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosi-Querétaro)	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	85,000,000	85,000,002					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
11096450001	México 15-Cirucuito Vial Pericos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	6,800,000	6,800,000		1,750	1,327,637	19.52	
11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000		2,500	1,997,257	19.97	
11096450003	El Cuervo-E.C. El Dorado-Las Arenitas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000		5,000	2,474,341	16.50	
11096450004	E.C. México 15-Comunidad 15 de Septiembre-Vía 27 de Noviembre	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	14,038,000		2,500	2,839,440	20.23	
11096450005	Mocorito-San Benito	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	19,400,000		5,850	3,902,861	20.12	
11096450006	Calle 10-E.C. México 15 Canal Valle del Fuerte	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,050,000		7,500	4,005,140	19.98	
11096450007	E.C. México 15-Los Manguitos 7	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000		2,000	1,270,094	18.14	
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea. Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris. Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		100,000,000	2,729,543	28,614,366	34,556,927	34.56	
11096460003	PIV en Blvd. Solidaridad cruce con Manuel Clouthier	PIV en Blvd. Solidaridad cruce con Manuel Clouthier	26 Sonora	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000		20,250	28,629,362	28.63	
11096460004	Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15	Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15	26 Sonora	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000		10,125	13,941,375	27.88	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11096460005	PIV en Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga	PIV en Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga	26 Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000			51,000	.13	
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	Libramiento Oriente Nogales	26 Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000			51,750	.13	
11096470001	Puente Zapote III	Construcción de dos puentes paralelos de 525 m de longitud, a base de trabes tipo Nebraska, losas de 0.22 m de espesor, con 12 claros, 13 apoyos y 22 zapatas de concreto pre-esforzado.	27 Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		309,996,263	8,597,967	8,641,109	101,772,019	32.83	
11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 6+400. Este tramo está ubicado en el Municipio de Emiliano Zapata, con una longitud de 6.40 kilómetros, con derecho de vía de 40 metros, para alojar un cuerpo con dos carriles, con acotamientos laterales de 2.50 metros.	27 Tabasco	Infraestructura económica		25,000,002		121,407	143,350	.57	
11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	27 Tabasco	Infraestructura económica	40,000,000	2,837		2,837	2,837	100.00	
11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lim. Edos. NL	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	53,695	75,166	108,872	.18	
11096480003	LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)	Sección de 21.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 1.0 metros, en una longitud de 4.42 km.	28 Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		65,000,000			30,502,912	46.93	7.70
11096480004	Libramiento Matamoros-Monterrey	Libramiento Matamoros-Monterrey	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000			39,886	.06	
11096480005	Victoria-Lim. Edos. N.L	Victoria-Lim. Edos. N.L	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000			38,658	.06	
11096490001	Cauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	27,440	2,794,745	4,382,053	43.82	15.50
11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000	1,100,000					
11096500003	Distribuidor Vial Dos Caminos	Distribuidor Vial Dos Caminos	30 Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000	20,000,000					
11096500004	Puente Capocacán	Puente Capocacán	30 Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
11096510001	Xcan-Chantres Reyes-Tixcanal-Tizimin	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000		7,402	5,790,494	28.95	7.00
11096510002	Tunkás-Cenotillo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000		1,924	3,417,130	26.29	
11096520001	Tarasco-El Salto	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000		5,359	3,738,781	74.78	11.00
11096520002	Puente y Paso a Desnivel Villas de Guadalupe	Puente y Paso a Desnivel Villas de Guadalupe	32 Zacatecas	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000		46,594	164,335	.37	
11096520003	Fresnillo-Valparaíso	Fresnillo-Valparaíso	32 Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000			51,977	.26	
11096520004	Paso a desnivel Mercado de Abastos	Paso a desnivel Mercado de Abastos	32 Zacatecas	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000			159,485	.40	
11097120001	ESTUDIO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO QUE DETERMINE EL ESTADO FÍSICO DE LOS EDIFICIOS QUE INTEGRAN EL CENTRO NACIONAL SCT.	Se trata de un Estudio de Preinversión. El propósito es el de diagnosticar el estado físico de las instalaciones del Centro Nacional SCT, ubicado en la ciudad de México, Distrito Federal.	09 Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión		146,050,798		1,427,191	21,132,060	14.47	
S/CVE	Entronque Bulevar Clouthier-Maravillas	Modernizar Camino Rural en una longitud de kms.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	E.C. (J. Gómez Portugal - San Antonio) - La Chaveña	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Ramal Los Reyes-FFCC Tramo: Circuito Exterior Mexiquense-Vialidad Mexiquense	Modernizar Camino Rural en una longitud de kms.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Insurgentes, Barrio de Xolalpa	Modernizar camino rural en una longitud de km.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000						
S/CVE	Tercer Anillo, Primera Etapa.	Tercer Anillo, Primera Etapa.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					
S/CVE	Blvd. Ferrocarril en Tijuana	Blvd. Ferrocarril en Tijuana	02 Baja California	Infraestructura económica	20,000,000						
S/CVE	Cd. Del Carmen Lim. Edos Tabasco/Campeche, Libramiento de Atasta	Cd. Del Carmen Lim. Edos Tabasco/Campeche, Libramiento de Atasta	04 Campeche	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
S/CVE	General Cepeda-Parras	General Cepeda-Parras	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000					
S/CVE	C.F. 57 Entr. A Progreso y Villa de Juárez 62 Km	C.F. 57 Entr. A Progreso y Villa de Juárez 62 Km	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Zaragoza-Acuña (Jiménez-Acuña)	Zaragoza-Acuña (Jiménez-Acuña)	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	70,000,000						
S/CVE	Nuevo Libramiento de la Laguna	Nuevo Libramiento de la Laguna	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	132,000,000	109,200,000					
S/CVE	Suchiapa-Villaflores-Guadalupe Victoria	Suchiapa-Villaflores-Guadalupe Victoria	07 Chiapas	Infraestructura económica	400,000,000	112,634,200					
S/CVE	Libramiento de Jerécuaro	Libramiento de Jerécuaro	11 Guanajuato	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					
S/CVE	Paso Vehicular de Ferrocarril en la Calzada de Guadalupe KM A-350+870	Paso Vehicular de Ferrocarril en la Calzada de Guadalupe KM A-350+870	11 Guanajuato	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000					
S/CVE	Prolongación Av. Federación, Puente Federación sobre Río Ameca.	Prolongación Av. Federación, Puente Federación sobre Río Ameca	14 Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Encarnación-Aguascalientes	Encarnación-Aguascalientes	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	4,500					
S/CVE	Puente S-Río Santiago para ingreso a la zona Metropolitana de Guadalajara	Puente S-Río Santiago para ingreso a la zona Metropolitana de Guadalajara	14 Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000						
S/CVE	Construcción y Rehabilitación de Vialidades Primarias en el municipio de Chimalhuacan	Construcción y Rehabilitación de Vialidades Primarias en el municipio de Chimalhuacan	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	220,000,000						
S/CVE	Puente de Apatlaco	Puente de Apatlaco	17 Morelos	Infraestructura económica	200,000,000						
S/CVE	Chalco-Cuautla	Chalco-Cuautla	17 Morelos	Infraestructura económica	100,000,000	214,900,000					
S/CVE	Carretera Estatal No. 11 Querétaro-Tlacote	Carretera Estatal No. 11 Querétaro-Tlacote	22 Queretaro	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Libramiento Cancún-Puerto Juárez	Libramiento Cancún-Puerto Juárez	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Pte. Vehicular en el tramo de la carr. 70 a carr. 57 entre cruce Perif. Oriente y calle 71, cruce perif. oriente y Ricardo B. Anaya	Pte. Vehicular en el tramo de la carr. 70 a carr. 57 entre cruce Perif. Oriente y calle 71, cruce perif. oriente y Ricardo B. Anaya	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	90,000,000						
S/CVE	Entronque Cerro Gordo- C. Villa de Reyes- C. 57	Entronque Cerro Gordo- C. Villa de Reyes- C. 57	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					
S/CVE	Viaducto de Reynosa	Viaducto de Reynosa	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	110,000,000	81,200,000					
S/CVE	Adecuación de Distribuidor Carretero La Guanaja San Pablo Apetatitlan Tipo Vehicular con Peatonales	Adecuación de Distribuidor Carretero La Guanaja San Pablo Apetatitlan Tipo Vehicular con Peatonales	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000	1,500,000					
S/CVE	Puente Aguascalientes	Puente Aguascalientes	30 Veracruz	Infraestructura económica	54,000,000	54,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
S/CVE	PSV y Vialidades Inferiores Periférico de Mérida; Tr: Distribuidor Vial Francisco de Montejo	PSV y Vialidades Inferiores Periférico de Mérida; Tr: Distribuidor Vial Francisco de Montejo	31 Yucatan	Infraestructura económica	45,000,000	2					
S/CVE	PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas	PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas	31 Yucatan	Infraestructura económica	40,000,000						
S/CVE	Puente y Paso a Dsnivel Villas de Guadalupe	Puente y Paso a Dsnivel Villas de Guadalupe	32 Zacatecas	Infraestructura económica	45,000,000	12,600					
S/CVE	Distribuidor Vial Aeropuerto	Distribuidor Vial Aeropuerto	32 Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Libramiento Norte de Calvillo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000					
S/CVE	Libramiento a Villa Juárez	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	15,900,000	15,900,000					
S/CVE	Libramiento Loretito-Chicalote	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	Acceso Digno a Tecate	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	12,000,000						
S/CVE	Nodo Pemex	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	02 Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	Camino Los Novillos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Arteaga-Entr. A Libramiento Carbonera	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Camino al Ejido Estanque las Palomas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	Camino estanque de León-Lucio Blanco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	Camino rural al ejido Las Morenas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	Veladero de los Otates-El Paraje	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	11,600,000	11,600,000					
S/CVE	Cofradía de Suchitlán-El Remate	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	30,000,000	29,500,000					
S/CVE	Carretera Libre, Tr: Quesería, Km 0+000-1+500	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	San Miguel del Ojo de Agua-Chanchopa, Tr: Km 0+000+9+860	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	06 Colima	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Ocosingo-Toniná	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	40,000,000	15,000,000					
S/CVE	Chapingo-Ejido Morelos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	16,500,000	16,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Caminos Rurales Los Ranchos del Km 0+000-12+017	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Carretera a la Comunidad de San Isidro, Bocanegra Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, con una longitud de 1.66 Kms.	Construcción de camino rural con una longitud de 1.66 Kms.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000					
S/CVE	Cabecera Municipal Ixtapa- Unidad Deportiva, Tr: Km 0+000-1+500	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	5,800,000					
S/CVE	Terminación del tramo carretero El Bordo-San Juan Pánuco, en el Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, con una longitud de 3.5 Kms.	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	6,400,000	6,400,000					
S/CVE	Carretera Tacoaleche-La Cocinera, en el Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, con una longitud de 8 Kms.	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	13,700,000	13,700,000					
S/CVE	Mesillas-Tepetate	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
S/CVE	Zoqueite-La Blanquita	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
S/CVE	Jerez-El Cargadero-Palmas Altas	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Construcción y Pavimentación del Camino Zapotillo- 5 de mayo- Laguna Mora- Clínica	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
S/CVE	Villa García-El Nigromante	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
S/CVE	Villa Hidalgo-Pedregoso	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	E.C. (Frontera-Comalapa-Chicomusuelo)-Progreso-Cabecera Municipal	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,500,000	6,000,000					
S/CVE	El Plateado-Tabasco	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Valparaíso-Jerez (Vía Lobatos)	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	E.C. (Frontera-Comalapa-Chicomuselo); Subtr: Piedra Labrada-Nuevo Pacayal	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	5,830,000					
S/CVE	Susticacán-Los Cuervos-El Chiquihuite	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000						
S/CVE	Tacoaleche-Sauceda de la Borda	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
S/CVE	E.C. (Comitán-Teopisca-San Cristóbal)-Efraín A. Gtz. Ogotzil	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	6,900,000					
S/CVE	Tepetongo-Juancho Rey	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	2,300,000						
S/CVE	San Tadeo-E.C. San Antonio.-E.C. Zac-Guad	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	3,100,000	3,100,000					
S/CVE	Santa Teresa-Ojo Seco-Minillas	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Canitas de Felipe-Noria del Boyero, Km 0+000-13+800	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Paso del Soldado-Ojo de Agua	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	5,050,000					
S/CVE	Zoque-Tacoaleche	Construcción de Camino Rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Tacoaleche-Emiliano Zapata (La Cocinera)	construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Reforma Agraria II, Tr: del Km 0+000-5+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000					
S/CVE	Malpaso-Presa 13 Maravillas	Construcción de camino rural	32 Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Sudzal-San Antonio Chuc	Construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					
S/CVE	Sisal-Chuburná Puerto	Construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	14,450,000					
S/CVE	Baca-Dzemul, Tr:0+000-12+000	Construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Telchak Pueblo-Sinanche-Yobain-Dzidzadtun, Km 0+000-23+000	construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Ria. Galeana 1ra Sección-Ejido Dr. Belisario Domínguez (2da Etapa), Localidad de Ria. Galeana	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	14,010,000					
S/CVE	Telchak Puerto-Dzilam de Bravo, Tr: Km 0+000-39+182	construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	12,600,000	12,600,000					
S/CVE	Motul-Telchak Puerto, Km 0+000-25+346	Construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	José María Morelos-Lim. Raya, Tabasco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Conkal-Dzibilchaltún	Construcción de camino rural	31 Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Cuatro Caminos-El Tarro-Quilate Nuevo-Quilate Sur	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Estanzuela-Lerdo de Tejada-Buena Vista-Tepoztec-Libertad	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	11,540,000					
S/CVE	Pavimentación del Camino Trópico-Laguna Verde	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	9,500,000					
S/CVE	Construcción del Camino Atzalán-Zapotitlán del km 12 al 20	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000						
S/CVE	Sontecomapan-Coxcuapan	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	24,580,000					
S/CVE	Kilómetro 11-Tres Valles	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	9,720,000					
S/CVE	Chavarrillo-Monte Oscuro-Palmar Estacion	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					
S/CVE	Alameda-Monte Grande (conocido como el 28)	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	9,720,000					
S/CVE	Jonotal-Piedra Parada	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	9,720,000					
S/CVE	Tepetates-Llanillo, Km. 0+000-10+000	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000						
S/CVE	Camino Simojovel- La Pimienta, Km 0+000 al 8+80 Km	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Palchan-Pueblo Viejo-Díaz Mirón	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	19,510,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Reforma-Paso del Correo	construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000						
S/CVE	Carr. Tramo: Majomut-Los Chorros (km 0+00 al km 9+000) (km 0+000 al km 12+000)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
S/CVE	Caristay-Carretera Poza Rica-Cazones	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	4,650,000					
S/CVE	Camino Portugal- El Jardín, del Km 0+000 al Km 8+700	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	4,130,000					
S/CVE	El Santo Eyipantla-Tulapan-Abrevadero	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	9,720,000					
S/CVE	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Camino San Andrés-Sonora tramo km 0+000 al km 6+060	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					
S/CVE	Tierra Blanca, tramo Tinaja-Santa Cruz	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Tlacotepec La Firmeza	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Bochil-Ejido Pomilo tramo km 0+000 al 3+340 localiad Ejido Pomilo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Xico-Pocitos	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Pavimentación del Camino Zontecomapan-Coxcuapán	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	184,741,890					
S/CVE	Palomares Tuxtepec-Playa Vicente	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	26,000,000						
S/CVE	Pavimentación de camino tramo Bochil-Tierra Colorada localidad Tierra Colorada	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Libramiento Sierra de Otontepec	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	6,400,000	6,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Pavimentación Videme de Ocampo-Zaquinguez 4 km.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	3,580,000					
S/CVE	Puente en Arroyo Zacate, Playa Vicente	Construcción de camino rural	30 Veracruz	Infraestructura económica	3,500,000						
S/CVE	Pavimentación de carretera tramo Motontic-Belisario Dominguez km. 0+000 al km. 4+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	5,580,000					
S/CVE	Libramiento de Tlaxco	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Camino Real Tlaxcala - Ponotla - Totolac (Incluye puente vehicular sobre el rio Zahuapan)	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Camino a Santa Bárbara	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Ampliación carretera Tlaxcala - Nativitas (IMSS - San Diego Metepec)	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Puente vehicular Leonarda Blanco Gómez ubicado en el centro de la ciudad de Tlaxcala	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Ocozocuautila-Villaflores	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	7,010,000					
S/CVE	Camino a la Colonia Domingo Arenas (Maguellitos)	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Cd. Industrial Xicotencatl- E.C.F. 119 Chignahuapan	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Rehabilitación Camino Álvaro Obregón (Apizaco)	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	25,200,000	25,200,000					
S/CVE	Pavimentación del camino: E.C. (Villaflores- Ocozocoautila) Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, tramo del Km 0+000 al Km 4+600	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
S/CVE	Accesos de Huamantla	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					
S/CVE	Acceso principal Calle Juárez y Carretera Alimentadora Calle 20 de Tramo 1 y 2 Carretera México Veracruz (Barrio Santa Anita Huamantla)	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000					
S/CVE	Puente el Valle Huamantla-Tlaxcala	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	3,300,000	3,300,000					
S/CVE	Lázaro Cárdenas-San José La Laguna E.C. (Xalostoc-Toluca de Guadalupe)	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Pavimentación del camino: E.C. Libramiento Villaflores-Ejido Francisco Villa, tramo del Km 0+000 al Km 6+968	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Cuauixmatlac-Tlacoalpan Chiautempan	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	San Diego Metepec-Zacualpan	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Oztotlanpango-San Marcos Jilotepec	Construcción de camino rural	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
S/CVE	Matamoros-Pto. Matamoros	Construcción de camino rural	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Gaviotas-Torno Largo-Francisco J. Santa María	Construcción de camino rural	27 Tabasco	Infraestructura económica	17,000,000						
S/CVE	Zapatero-Jonuta/Los Pájaros-Los Buchecos, Tr.: km 0+000 al km 4+100	Construcción de camino rural	27 Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	900					
S/CVE	Bldv. Comalcalco-Chichicapa	Construcción de camino rural	27 Tabasco	Infraestructura económica	22,000,000						
S/CVE	Camino Emiliano Zapata-Cintalapa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	07 Chiapas	Infraestructura económica	12,800,000	11,810,000					
S/CVE	Modernización del Blvd. El Greco en Nogales	Construcción de camino rural	26 Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Entronque México 15-Ahome (Modernización)	Construcción de camino rural	25 Sinaloa	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Agostadero de Aguirre-Tecorichi-El Vergel	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	PSV E.C. México 15-El Carrizo	Construcción de camino rural	25 Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Angostura-Guamuchil	Construcción de camino rural	25 Sinaloa	Infraestructura económica	35,000,000	34,220,000					
S/CVE	Chihuahua-Ojinaga	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Construcción del Boulevard Ponciano Arreaga	Construcción de camino rural	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Blvd. Buenaventura-Barrio Las Flores	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	4,000,000	3,000,000					
S/CVE	Construcción del Boulevard de acceso a la Cabecera Municipal	Construcción de camino rural	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,200,000	7,200,000					
S/CVE	Pavimento de Concreto Asfáltico de Charco cercado a la Tapona	Construcción de camino rural	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	Puente Vehicular-Arroyo Santa Rosa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	1,000,000						
S/CVE	Pavimento de Concreto Asfáltico de Valle de San Juan a Rincón del Refugio	Construcción de camino rural	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Construcción del Boulevard Zona Continental de Isla Mujeres	Construcción de camino rural	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	70,200,000	70,200,000					
S/CVE	Puente S/Río Florido en Carretera Libre Camargo-Jiménez	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	10,000,000	9,000,000					
S/CVE	Libramiento Sur, 2da. Etapa	Construcción de camino rural	22 Queretaro	Infraestructura económica	8,700,000	8,700,000					
S/CVE	Los Olvera, 2da Etapa	Construcción de camino rural	22 Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					
S/CVE	Construcción de Puente Ocampo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	2,500,000	1,500,000					
S/CVE	La Monera - San Martín Atexcal (Intermixteca)	Construcción de camino rural	21 Puebla	Infraestructura económica	50,000,000	6,300,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Blvd. De las Culturas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	9,000,000	8,000,000					
S/CVE	Construcción de la Carretera E.C. (Tehuacán Huajuapán de León) Los Reyes Metzontla del Km 0+000 al Km 15+478.	Construcción de camino rural	21 Puebla	Infraestructura económica	30,000,000	27,000,000					
S/CVE	Libramiento Chiautla de Tapia	Construcción de camino rural	21 Puebla	Infraestructura económica	21,000,000	20,000,000					
S/CVE	PSV Carretera Panamericana (Av. Juárez) y Av. Luis Álvarez	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	8,000,000	6,000,000					
S/CVE	Ocotlán seco - Taxcantla	Construcción de camino rural	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	9,300,000					
S/CVE	Carretera Cuauquila-Xaltepec del Km. 0+000 - 6+000	Construcción de camino rural	21 Puebla	Infraestructura económica	18,000,000	17,000,000					
S/CVE	Puente Vehicular Plomosa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	5,000,000	4,000,000					
S/CVE	E.C. (Los Ángeles Tetela - El Aguacate) Xaxacmayo	Construcción de camino rural	21 Puebla	Infraestructura económica	6,500,000	5,900,000					
S/CVE	Francisco Javier Mina-Ricardo Flores Magón	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	Santa María Nutio-Peñas Negras km 0+000 al 4+900	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	E.C. (Yucudaa-Pinotepa Nacional)-El Zapote-La Cañada del Marqués, tramo del km 0+000 al 8+907.5	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000					
S/CVE	El Vergel-La Torreña	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Santiago Apoala-Santa María Apasco del km 0+000 al km 7+000	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	54,000,000	10,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Puente vehicular s-Río Atoyac, entre puente Valerio Trujano y puente Tecnológico 7o.	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000					
S/CVE	Acceso al Malecón Azul a Salina Cruz	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Pénjamo-Tierras Negras	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	9,400,000	9,400,000					
S/CVE	E.C. (Yucudaa-Pinotepa Nacional)-San Juan las Huertas-tramo km 0+000 al 2+030	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	6,740,000					
S/CVE	E.C. (Oaxaca-Tehuantepec)-San Lorenzo Albarradas-San Juan del Río-tramo del km 0+000 al 19+000	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Anillo Periférico Libramiento Salvatierra	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					
S/CVE	(Oaxaca-Ixtlán)-San Juan Chicomezuchil-San Miguel Amatlán-Santa Catarina Lachatao-Santa María Yavesia	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					
S/CVE	Puente vehicular Ferrocarril S/Río Ocotlán	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000					
S/CVE	Camino Santa Bárbara - El Torreón	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Santa María Huatulco-Pluma Hidalgo-Copalita, tramo del km 0+000 al km 34+800, subtramo del km 33+110 al km 34+840	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	35,000,000	9,740,000					
S/CVE	Álvaro Obregón-Santa María del Mar	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Puente Independecia Río Ostuta, km 0+281.48 sobre camino Reforma de Pineda-San Francisco del Mar	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	7,740,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Carretera E.C. (Ocampo- Villa de Arriaga)- E.C.(Ocampo-Ojuelos) Carretera Laguna de Gpe.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Carr. Pinotepa Nacional Coyantes	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Pavimentación del Camino a Potrerillos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	6,600,000	6,600,000					
S/CVE	La Luz-Peñas Negras tramo km 5+000 al 25+622-26	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000					
S/CVE	Construcción de camino de acceso a la Lagunilla del Encinal.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000					
S/CVE	San Felipe Ixtapa-San Agustín Tlacotepec	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Camino San Diego - San Felipe Quiriceo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	8,100,000	7,600,000					
S/CVE	El Camarón-San Carlos Yautepec	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Camino Barretos - El Jagüey	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Tequisistlán-San Miguelito	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000					
S/CVE	Corcobado-Petaca-Apango	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Camino Francisco Javier a Rincón de Alonso	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Almolonga-Refugio Viejo km 0+000 al km 6+740	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Carr. Zaachila-Zimatlán	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	14,740,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Ampliación de camino Torrecitas Cerro Colorado en la comunidad de Torrecitas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					
S/CVE	San Miguel Amatitlán-(E.C. Huajuapán Mariscal)	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	5,740,000					
S/CVE	Puente vehicular para comunicar a la comunidad de Ollera de Bustamante con la cabecera municipal	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000						
S/CVE	Pavimentación del Camino Rural Las Cruces-Santa Rosa Tejocote	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	10,300,000	10,300,000					
S/CVE	Rancho Viejo-San Miguel El Nuevo km 4+000 al 14+000	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Construcción del Puente sobre el río Guanajuato	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000					
S/CVE	E.C. San Juan Diquiyú-Rosario Nuevo-Rancho Juárez	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	7,740,000					
S/CVE	E.C. San Juan Diquiyú-El Mirador-Santa Catarina Yutandú	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	7,740,000					
S/CVE	E.C. Tres Cruces-Santo Domingo Yosofama-San Juan Diquiyú	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,158,856					
S/CVE	Asfaltado camino Cuerámaro-Sartaneja	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Santa María Yolotepec-Santiago Yosondúa	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	9,740,000					
S/CVE	E.C. (Tlaxiaco-Chalcatongo)-Santa María Yosoyúa	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Aldama Cañada de la Muerte-Encino del Copal	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Guadalupe Cisneros-Juquila de León	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Camino de acceso a comunidad San Antonio Eguía	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	3,400,000	3,400,000					
S/CVE	Guadalupe Miramar-Río de las Peñas km 0+000 al 9+475	Construcción de camino rural	20 Oaxaca	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000					
S/CVE	Camino Fimme - Palo Blanco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					
S/CVE	Boulevard de Acceso E.C. Fed. 15 - Estación Ruiz	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	San Juan Peyotan-El Pastor	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Camino E.C. Ramal La Boca de Camichin Km 7+000 Patroneño I	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,600,000	5,600,000					
S/CVE	Comanja de Corona - León	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Camino Reforma Agraria-El Corte en el Km 0+000-7+200	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Camino llano del Tigre-San Miguelito	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Puente Acaponetilla	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Pavimentación de camino y construcción de Puente que da acceso a la comunidad de Campuzano, longitud de 4.5 kms.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	9,000,000	8,000,000					
S/CVE	E.C. 200-Altavista, Municipio de Compostela	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Pavimentación de Camino San Leonel-El Ermitaño, en el Municipio de Santa María del Oro, Estado de Nayarit, con una longitud de 6 Kms.	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Pavimentación del acceso bardeado perimetral y obras accesorias del panteón Estación Joaquín	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
S/CVE	Carretera Rosamorada-Teponahuaxtla y dos puentes en el Municipio de Rosamorada, Estado de Nayarit, con una longitud de 10 Kms.	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Carretera Los Sauces-Zoquiapan, en el Municipio de El Nayar, Estado de Nayarit, con una longitud de 85 Kms.	Construcción de camino rural	18 Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	4,600,000					
S/CVE	Ampliación a 4 carriles y rehabilitación con carpeta asfáltica del tramo carretero Tlatenchi-Tequesquitengo	Construcción de camino rural	17 Morelos	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					
S/CVE	Pavimentación de la calle Negayote dist. 3.5 km.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Rehabilitación camino a La Estancia	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	San Antonio Villalongin-El Devanador	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Playa Blanca-Aeropuerto	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Periférico Vicente Guerrero-E.C. Pátzcuaro Uruapan	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	Carretera Descansadero-San Simón	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Ecuandero-Los Moreno	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,850,000	8,850,000					
S/CVE	Tinganbato-El Mesón	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	5,300,000					
S/CVE	Entronque Chichihualco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000						
S/CVE	Santa Clara-Carr. Fed. Morelia-Maravatio	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					
S/CVE	Santa María-Bastan del Cobre	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	3,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Las Higueras-Apándaro-Pareo	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,700,000	25,700,000					
S/CVE	El Caracol-San Antonio Villalongin	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Tlapujahilla-Carretera Ent. Tlapujahua-El Oro	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000					
S/CVE	La Parota-Aratichanguio	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000					
S/CVE	Cerro Colorado-La Manzana de la Mora	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Atoyac Ixtla - Alcholoa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	24,580,000					
S/CVE	Huetamo-Riva Palacio	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	San Lucas-Tiquicheo	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	27,000,000	25,500,000					
S/CVE	Jilotepec-Cahuatèche-Victoria	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Camino al muelle San Pedrito	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	3,200,000	3,200,000					
S/CVE	Santa Rita-Rosa de Castilla	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	E.C.(Acapulco-Zihuatanejo)-Soledad de Maciel-Palos Blancos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	Libramiento Villa Victoria-Chinicuilá	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Opopeo-Santa Juana	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	3,500,000					
S/CVE	Xochislahuaca (Loma Bonita Mexcaltepec-Villa Guadalupe-Xochislahuaca-Potrillo de Santacruz-Tapayoltepec)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	San Lorenzo-Periban	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	24,000,000	22,500,000					
S/CVE	Ayutla-Cruz Grande (Entronque Crucero El Zapote-Azozuca) tramo km 0+000 al km 10+620	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,100,000	10,100,000					
S/CVE	E.C. San Isidro-División del Norte	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000					
S/CVE	Picuaurembo-Santa Clara del Cobre	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	1,500,000					
S/CVE	Tlapa- Xochapa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,100,000	10,100,000					
S/CVE	El Zapote-Tupataro	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Pavimentación Asfáltica del Acceso a la Colonia Jorge Obispo, en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, con una longitud de 831.22 Mts.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,700,000	2,700,000					
S/CVE	Pavimentación asfáltica del Acceso a la Colonia Margarita Morán Veliz, en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, con una longitud de 1,238.85 Mts.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					
S/CVE	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	12,100,000	12,100,000					
S/CVE	Pavimentación Asfáltica del Acceso a la Colonia Luis Córdova Reyes en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, con una longitud de 1,415.88 Mts.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,600,000	4,600,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Pavimentación Asfáltica del Acceso a la Colonia Mariel, en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán, con una longitud de 429.78 Mts. Blvd. Chilapa-Zitlala (1ra. Etapa)	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	1,400,000	1,400,000					
S/CVE		Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,100,000	10,100,000					
S/CVE	Pavimentación Hidráulica en las calles de la colonia La Antorcha en el Municipio de Irimbo, Estado de Michoacán, con una longitud de 7.6 Kms.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000					
S/CVE	Pavimentación Hidráulica de las calles en la colonia 6 de Junio, en el Municipio de Irimbo, Estado de Michoacán, con una superficie de 14,915 metros cuadrados.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	4,750,000	4,750,000					
S/CVE	Boulevard Carapan-Acachuen, en el Municipio de Chilchota, Estado de Michoacán, con una longitud de 7.07 Kms.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000					
S/CVE	E.C. de Iguala-Taxco-Ixtapan de la Sal	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	Pavimentación Hidráulica de las calles Wenceslao Victoria, Aquiles Córdova y Chupio en la Colonia La Antorcha, en el Municipio de Tacambaro, Estado de Michoacán, con una superficie de 9,732 Metros cuadrados.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,450,000	7,450,000					
S/CVE	Pavimentación Asfáltica del Camino a la Comunidad de Etucaro-Parritas, en el Municipio de Madero, Estado de Michoacán, con una longitud de 17 Kms.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	6,500,000					
S/CVE	Tlalixtaquilla-La Libertad Oaxaca	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	11,100,000	11,100,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Pavimentación del camino puente del Pitayo a San José de Chila Municipio de Apatzingán, Estado de Michoacán, con una longitud de 24.706 Kms.	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000					
S/CVE	Pavimentación del Libramiento de Periban	Construcción de camino rural	16 Michoacan	Infraestructura económica	6,650,000	6,650,000					
S/CVE	Boulevard de Ometepepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Boulevard de La Tierra Colorada	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	11,100,000	11,100,000					
S/CVE	Camino Cuanalan-San Pedro Tepetitlán	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	9,100,000					
S/CVE	Jurica-Bañe, Km 0+000-14+790	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
S/CVE	Cuetzala del Progreso-Apaxtla	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Manantial de Guadalupe-Cruz de Cedro-Manantial de Guadalupe de Abajo-La Laguna-Mextepec	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Zitlala-Apango y Entr. La Esperanza	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	11,100,000	11,100,000					
S/CVE	E.C. (Toluca-Amanalco)-La Marimba-Amanalco-Piedra Herrada	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	9,100,000					
S/CVE	Rancho Los Olivos-Convento Las Carmelitas	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000					
S/CVE	Libramiento Vehicular de Tlapa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	11,700,000	11,700,000					
S/CVE	E.C.(San Juan de los Jarros)-La Mesa de Chosto	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
S/CVE	San Lorenzo Tlacotepec-Manto del Río Ejido	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
S/CVE	San Luis Boro-San José del Tunal	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	Libramiento Axapusco-Universidad	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	14,200,000	14,200,000					
S/CVE	Boulevard Ocoyoacac-Capuluac	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Parque de los Venados-Potrero Redondo-Agua Bendita	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	7,400,000					
S/CVE	Modernización y pavimentación del camino de acceso Trancas - Nicolás Flores, tramo km. 0+000 al km. 4+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,800,000	20,800,000					
S/CVE	La Concepción-Xochicuautla-Llano de los Negros	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Santiago-Chalma-Santa Ana-Santa Mónica	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	7,400,000					
S/CVE	Pavimentación circuito Maye	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	4,500,000	11,250					
S/CVE	Calles primarias en la Comunidad de Bo. San Joaquín-El Junco	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Modernización de acceso a Molango	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,400,000						
S/CVE	Pavimentación del libramiento Mazatepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	12,500					
S/CVE	Buena Vista-El Chite	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Circuito Reforma	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Pavimentación del camino rural Santa María-Loma Bonita, Subt: Santa Elena-Los Laureles	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	6,100,000	15,250					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	E.C.(Jilotepec-San Jacinto)-Cd. Industrial Pasteje	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	9,100,000					
S/CVE	Pavimentación del camino Romero-Santiago	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Vicente Guerrero-Camino Nacional en San Miguel Atepocho	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Camino Viejo San Vicente Chimalhuacan-Tepetlaxpa	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
S/CVE	Construcción de puente vehicular en el cruce de La Barranca	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	4,800,000	4,800,000					
S/CVE	Encinillas-El Álamo	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Modernización del camino La Única-El Cerrote	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Santa Ana Nichi-San José de las Huertas	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	San Lucas Ocoatepec-Estutempan	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Pavimentación de la carretera Tuzancoac	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Agua Zarca-Pueblo Nuevo	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Adolfo López Mateos (Blvd. A la Hacienda de San José Cerro Gordo)	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	9,100,000					
S/CVE	Pavimentación del camino rural Huejutla-Poxtla-Cuacuilco, E.C. La Mesa-Limantitla, ramal 3 Huastecas-Acatenec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	6,300,000	15,750					
S/CVE	Circuito Francisco I. Madero	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
S/CVE	Circuito Santa Rosa	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Primera etapa El Mexquitil-El Palmar-El Sitio-Santa Mónica-Santiago de Anaya	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	El Sabino-La Cúbila-Ignacio Zaragoza	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Libramiento Soyaniquilpan-Cab. Mpal.	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Modernización del camino Xuchitlán-Toscalao	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Nepantla-Cucuecuautiltan-Juchitepec	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Modernización carretera San Francisco-Sacachilco-Alfajayucan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Yautepec-E.C. Blvd. Ixtapan de la Sal	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Construcción del puente vehicular Santo Domingo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					
S/CVE	El Durazno-El Cerrillo	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	San Ramón-Las Mesas-Tesqueutes-Las Palomas	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Modernización al camino de acceso a la comunidad San Salvador El Pacheco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
S/CVE	Carretera Valle de Bravo-Villa Colorines (Tramo El Arco- Villa Colorines) de 0+000 a 17+000	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Modernización del acceso a Santiago Tulantepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	25,000					
S/CVE	Camino Yondese del Cedro	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Camino Concepción Chico	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,300,000	9,300,000					
S/CVE	Libramiento Francisco I. Madero	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	37,500					
S/CVE	Rameje-El Atole	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	José Solís-La Loma Juando-Panteón	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Construcción del Bicentenario 1ra etapa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000					
S/CVE	San José del Rincón-Santa Cruz Tejpote	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	Santa Cruz del Rincón-San Francisco de la Loma	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	San Juan Coajomulco-La Pera	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Construcción de pavimentación asfáltico sobre base estabilizada carretera La Mesilla E.C. carretera Tecozautla - Huichapan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	23,400,000	58,500					
S/CVE	Mejoramiento y Construcción de Caminos Rurales del municipio de Chimalhuacán	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	30,000,000	28,200,000					
S/CVE	Pavimentación circuito Valle de Suchitlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	San Mateo Atenco Alimentadora	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	14,000,000	3,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Pavimentación La Concepción-La Estanzuela	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Carr. México-Zinacantepec	Construcción de camino rural	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000					
S/CVE	Pavimentación Acceso Tepetitlán-San Gabriel	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	12,500					
S/CVE	Libramiento La Loma-Sayula	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	12,500					
S/CVE	Camino Cuquío-Tapatitlán	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,200,000	15,200,000					
S/CVE	Modernización a camino tipo cen el Camino Crucero de Apulco,Tonaya-San Antonio, Municipio de San Gabriel, Estado de Jalisco, con una longitud de 10 Kms.	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000						
S/CVE	Pavimentación de Camino El Perico-Crucero de Huasca, Localidad de El Perico, en el Municipio de Omitlán de Juárez	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000					
S/CVE	Modernización a camino tipo D del camino Cuauhtémoc, Tolimán Jalisco-La Loma, Minatitlán, Colima, Municipio de Tolimán Estado de Jalisco, con una longitud de 18.2 Kms.	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000						
S/CVE	Construcción de Puente Vehicular S/C La Piedra, Cuautitlán de García B. Jalisco-Cedros,Manzanillo, Colima, sobre Río Marabasco, Municipio de Cuautitlán de García, Estado de Jalisco, con una longitud de 60 Mts.	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	12,000,000	25,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
S/CVE	Pavimentación de Camino El Perico-López Rayón, Localidad de López Rayón, en el Municipio de Omitlán de Juárez	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	1,800,000	1,800,000					
S/CVE	Modernización a camino tipo D en el Km. 16.5 de la carretera (Villa Purificación-Chamela)-Lindos, Municipio de Villa Purificación, Estado de Jalisco, con una longitud de 49 Kms.	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	12,100,000	12,000,000					
S/CVE	Pavimentación de Camino Cecyteh-El Perico, Localidad de Velasco, Municipio de Omitlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	2,400,000	2,400,000					
S/CVE	Construcción de carretera Tomatlán-Malovaco-La Presa	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					
S/CVE	Pavimentación carretera a la Yerbabuena en Atengo	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000					
S/CVE	Pavimentación de camino Valle de Juárez-Ojo de Agua de Picacho km. 0-000 al 4-+291	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000						
S/CVE	Boulevard Zapotiltic	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Construcción de Puente Las Cuevas en Pihuamo	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000					
S/CVE	Construcción de carretera San Francisco-San Agustín, Tototlán	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Libramiento San Sebastián - Tlajomulco de Zúñiga	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	Ampliación de camino Guachinango-Amajaquillo, tramo Llano Grande al Crucero Zacatongo	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000					
S/CVE	Camino Adolph Horn - Cajititlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	14,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Construcción del camino al Parque Santa Barbara en San Miguel El Alto	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	2,500,000						
S/CVE	Construcción de ingreso norponiente cuarta etapa a la Cd. De El Grullo	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Ingreso al Zapote	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	14,000,000						
S/CVE	Construcción del nodo vial cruce carretera federal 80 Autlan Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlan segunda etapa	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000					
S/CVE	Construcción de Camino a Santuario de Santo Sabas Reyes Tototlan	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	3,300,000						
S/CVE	Ixtlahuacán-Atequiza, Blvd. Ingreso a Atequiza	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	Ampliación Carretera Yahualica Tramo entronque Autopista Centro Universitario Tepatitlán de Morelos	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	13,000,000						
S/CVE	Tramo carretera Antigua Chapala con conexión Av. Las Torres Col. Sta. Rosa del Valle	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	27,500,000						
S/CVE	Las Cuatas-San Isidro Mazatepec-Tala	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	19,000,000						
S/CVE	Construcción del tramo carretero y puente vehicular Jamay-Maltaraña	Construcción de camino rural	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000					
S/CVE	Guadalajara-Ciudad Guzmán Tr. Acatlán de Juárez Tapalpa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	39,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
S/CVE	Magdalena-La Joya	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	Magdalena-Etzatlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	29,000,000	15,000,000					
S/CVE	Pavimentación Tr. Chila-Rincón de Chila en Zapotlán del Rey	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000						
S/CVE	Libramiento Ciudad Guzmán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	49,000,000						
S/CVE	Pavimentación San José, San Antonio y el Jardín	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	Autlán-El Grullo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	29,000,000	29,000,000					
S/CVE	Pavimentación Tr. Chila-Miraflores	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	Santa Elena Cuyutlan, municipio Mixtlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	19,000,000						
S/CVE	Puente San Miguel el Palmar, mpio. Limón	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Tramo carretero San Juan de Amula al Recodo, mpio. Limón	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
S/CVE	Camino Mascota Yerbabuena Navidad	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000						
S/CVE	Estudios y Proyectos sistema de transporte masivo urbano corredor Guadalajara-Zapopan	Estudios y Proyectos sistema de transporte masivo urbano corredor Guadalajara-Zapopan	14 Jalisco	Estudios de preinversión	100,000,000						
S/CVE	Tramo carretero el Salitre, San Martín de Hidalgo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000						
S/CVE	Boulevard Álvaro Obregón, Villa Obregón, Cihuatlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000						
S/CVE	Proyecto ejecutivo trén México-Puebla, derecho de vía y estudios, Puebla	Proyecto ejecutivo trén México-Puebla, derecho de vía-Puebla	21 Puebla	Estudios de preinversión	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	El Refugio-San Marcos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000					
S/CVE	Terminal Ferroviaria, Durango	Construcción de la Terminal Ferroviaria, Durango	10 Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					
S/CVE	Xicotlan - Coacalco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Autopista Siglo 21 - Cohuecan - Puente Guadalupe	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Ixcamilpa - Toltecamila	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	21 Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Boulevard Carr. Fed. 85 (San Luis-Cd Valles)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					
S/CVE	Mantenimiento tramo carretero urbano Ciudad del Carmen	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	04 Campeche	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Múzquiz-El Melón	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	25,000,000	2,438					
S/CVE	Monclova-Candela	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	45,000,000	4,388					
S/CVE	Cuije-El Fenix, Km 1+605-4+200, Matamoros	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	8,000,000	780					
S/CVE	Rehabilitación Libramiento Isidro López Zertuche (Saltillo)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	1,950					
S/CVE	Rehabilitación de Carretera en el Mpio. Satevó	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	8,000,000						
S/CVE	El Jabonoso-Gómez Palacio	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	10 Durango	Infraestructura económica	7,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Conservación del Camino Rural Tramo: E.C. Camino Salamanca a Comunidad Loma de San Antonio hasta la Comunidad de Mancera km 0+000 al km 1+0040	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	6,000,000						
S/CVE	Conservación de Camino a La Purísima sobre el canal Coria Tercera Etapa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	4,500,000						
S/CVE	Rehabilitación de camino a Fracción de Cano Segunda etapa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,500,000						
S/CVE	Repavimentación acceso principal del Blvd. Torres Landa	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Ometepec-Huajintepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	12 Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Rehabilitación camino El Corte-Mejay-Santa Ana-Cocineras-Tlacotalpilco-Tuntitlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000						
S/CVE	Reconstrucción del circuito Motobhata-C. Puerto-Cañada	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000						
S/CVE	Reconstrucción del circuito Jagüey Blanco-Benito Juárez-colonia Veracruz	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000						
S/CVE	Reconstrucción del circuito Munitepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Reconstrucción del camino rural acceso a San Cristóbal y ramal a San Miguel Tlazintla	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	4,200,000						
S/CVE	Construcción de puente en la comunidad de Papatlatla	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	1,000,000						
S/CVE	Reconstrucción de la carretera San Miguel Tlazintla	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	3,000,000						
S/CVE	Pavimentación acceso a Xochiatipan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Reconstrucción Tlaxcalilla-La Cruz	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Reconstrucción Michimaloya-Tula	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Construcción de Tramo Carretero del E.C. a Ciudad Guzmán a Teocuitatlán de Corona	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	19,000,000						
S/CVE	Chapala-Jocotepec, Tr.: San Juan Cosalá-Chapala	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	29,000,000	8,000,000					
S/CVE	Ixtlahuacán del Río-Juquío-Yahualica	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	19,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Boulevard de Ingreso a Concepción de Buenos Aires E.C. Tuxcueca-Mazamitla	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	San Miguel El Alto-Valle de Guadalupe	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	19,000,000						
S/CVE	Ampliación Puente El Jaralillo en San Andrés Ixtlan Gómez Farías	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	3,500,000						
S/CVE	Boulevard Carretera Libre Cd. Guzmán Gdl.-San Sebastián del Sur Gómez Farías	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	6,500,000						
S/CVE	Antiguo Camino viejo a Tesistan Zapopan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000						
S/CVE	Entronque Carretera 80 Libramiento Estatal de San Juan de Los Lagos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	10,900,000						
S/CVE	Pavimentación de libramiento carretero de San Martín Hidalgo Jalisco	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	2,500,000						
S/CVE	Pavimentación con mezcla asfáltica del camino principal rural de la localidad de La Resolana 5+000-5+280 km Degollado	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	500,000						
S/CVE	Pavimentación con mezcla asfáltica del camino principal rural de la localidad de El Pitayo 0+000-0+705.82 km Degollado	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	500,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
S/CVE	Puente La Cofradía en San Sebastián del Oeste	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000						
S/CVE	Ampliación y Modernización de la carretera No. 337 del tramo de Cañadas de Obregón al entronque a la Carretera Federal 80	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Construcción de Camino a San Marcos-Tenexcamilpa del km. 0+000 al km. 2+740 en Tonila	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	3,300,000						
S/CVE	Pavimentación con mezcla asfáltica de camino alimentador de la carretera federal 80 del km. 57 a la comunidad de Alvarado con una longitud de 2093 mts. Tecolotlan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	4,500,000						
S/CVE	E.C. 15 Paso Real del Bejuco-Pilas-San Marcos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	18 Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000						
S/CVE	Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Carretera de la Costa de Hermosillo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	20,000,000						
S/CVE	Rehabilitación de Blvd. Beltrones en San Carlos	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	26 Sonora	Infraestructura económica	40,000,000						
S/CVE	Ocotlán - La Joya	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	1,800,000						
S/CVE	Tepehitepec - San Lucas Cuahutlulpan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	1,500,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
S/CVE	Reparación Tlaxcala - Ex Rancho de Las Ánimas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	29 Tlaxcala	Infraestructura económica	1,400,000						
S/CVE	Mérida-Tekit de Regil-Timicui-Acanceh, Km 0+000-24+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	31 Yucatan	Infraestructura económica	12,000,000						
S/CVE	Libramiento Tamazula de Gordiano	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000						
S/CVE	Acceso Oriente Jocotepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	8,000,000						
S/CVE	Villa Hidalgo-Aguascalientes	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	14 Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					
S/CVE	1ra. Etapa Tr: Zumpahuacán-Salinas (Cruzando Río San Jerónimo)	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					
S/CVE	Salinas-El Estribo	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000					
S/CVE	Puente Xocholtepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000						
S/CVE	Reactivación del Puerto Frontera, Escoleras del Puerto de Frontera, Tabasco	Reactivación del Puerto Frontera, Escoleras del Puerto de Frontera, Tabasco	27 Tabasco	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000					
S/CVE	Puente San Cristobal	Puente San Cristobal	10 Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)	6 = (5/2)	
S/CVE	Puente Vehicular Huhejutla Carr. México-Tampico, Tr. Pachuca-Huejutla	Puente Vehicular Huhejutla Carr. México-Tampico, Tr. Pachuca-Huejutla	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					
S/CVE	AGUASCALIENTES-NORIAS DE OJO CALIENTE	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	01 Aguascalientes	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000					
S/CVE	PUENTE VEHICULAR TIQUICHEO	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Tenancingo-Tenería-Tecomatlán	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000					
S/CVE	Conservación de carreteras estatales	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	32 Zacatecas	Infraestructura económica	70,000,000	262,500					
S/CVE	Villahermosa-Jalpa de Méndez-Nacajuca, Tr: Jalpa de Méndez-Vía Corta Cunduacán, Tr: Km 0+100 al Km 5+100	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	27 Tabasco	Infraestructura económica	39,100,000	39,100,000					
S/CVE	Vista Hermosa-El Costeño	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000					
S/CVE	Cinco de Mayo-Insurgentes Socialistas	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
S/CVE	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000						
S/CVE	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000						
S/CVE	Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.	Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.	22 Queretaro	Infraestructura económica	180,000,000						
S/CVE	Salida a Gómez Palacio	Salida a Gómez Palacio	10 Durango	Infraestructura económica	40,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Instituto Mexicano del Transporte

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				21,817,500	47,127,015	9,103,941	13,206,054	13,206,054	28.02	
0309A000001	Construccion y Equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidraulica Maritima y Laboratorio de Equipamiento para el Transporte y Programa de Adquisiciones.	Construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisicion de equipos para los laboratorios, Actualizacion de los equipos informaticos y parque vehicular.	22 Queretaro	Infraestructura social	20,000,000	20,800,010	9,103,941	13,206,054	13,206,054	63.49	80.00
0909A000001	Centro Experimental en Seguridad Vehicular CenESV	Construcción de una pista de pruebas con su infraestructura y equipamiento, consistente en un circuito pavimentado con longitud aproximada de 2800 metros y una edificación de aproximadamente 1250m2, que alojara laboratorios, taller, zonas de instrumentación y oficinas	22 Queretaro	Infraestructura social	1,817,500	413,965					
0909A000002	Laboratorio de calibración de boyas direccionales medidoras de oleaje	Construcción y equipamiento de instalaciones para calibrar las boyas direccionales medidoras de oleaje que integran la RENEOM. Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas	22 Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,927,002					100.00
1009A000002	Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT)	Instalación y equipamiento del Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes (CMPEI) para evaluación estructural remota con capacidad para atender 10 puentes.	22 Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones		12,494,493					
1109A000001	Proyecto de infraestructura para la construcción de un edificio de simulación de maniobras de embarcaciones en tiempo real.	Construcción y equipamiento de un edificio para simular la navegación y maniobras de un buque durante su acceso y estancia en un puerto particular bajo condiciones climáticas específicas.	22 Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		9,491,545					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009C000002	TOTAL Modernización de los Sistemas de Control de Tránsito Aéreo.	Modernización de sistemas y equipos con tecnología de última generación que garantice la seguridad en las operaciones aéreas de acuerdo a las normas establecidas a nivel internacional.	35 Varios	Adquisiciones	50,000,000 50,000,000	215,015,000 215,015,000	18,875,484 18,875,484	41,060,453 41,060,453	41,510,972 41,510,972	19.31 19.31	19.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				286,800,000	258,131,254	7,103,621	24,590,076	66,844,454	25.90	
1009J0U0005	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO RESTITUIR LAS CONDICIONES OPTIMAS DEL PAVIMENTO,QUE PERMITAN INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS USUARIOS.	35 Varios	Infraestructura económica	286,800,000	141,902,688	6,132,570	18,596,758	52,823,401	37.23	27.22
1009J0U0006	CONSERVACION DE PUENTES	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO MANTENER LAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS PUENTES,QUE PERMITAN ACRECENTAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS USUARIOS,PARA EVITAR EL ALZA DE LOS COSTOS DE OPERACION VEHICULAR.	35 Varios	Mantenimiento		28,388,586	971,051	5,596,009	12,740,191	44.88	30.61
1009J0U0007	CONSERVACION DE CARRETERAS	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO MANTENER LAS CONDICIONES DEL PAVIMENTO,QUE PERMITAN ACRECENTAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS USUARIOS.	35 Varios	Mantenimiento		24,398,314		397,309	1,105,083	4.53	4.60
1009J0U0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	EL PROYECTO TIENE CONO OBJETIVO MANTENER EN CONDICIONES LOS ACTIVOS DEL ORGANISMO.	35 Varios	Mantenimiento		17,053,957					
1009J0U0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO EL REPARAR Y O REFORZAR DE FORMA ESTRUCTURAL LOS PUENTES DE CUOTA, QUE PERMITAN RESTITUIR O INCREMENTAR DE S ER NECESARIO SU CAPACIDAD DE CARGA,DE OPERACION Y DE SEGURIDAD.	35 Varios	Infraestructura económica		46,387,709			175,779	.38	.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes											
ENTIDADES PARAESTATALES											
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				547,365,140	494,443,985					
0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	35 Varios	Infraestructura económica	474,017,540	41,964,864					99.99
1009JZL0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2011	Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio o cuyo costo de mantenimiento es elevado, como mobiliario y equipo de oficina, equipos de video y fotográfico, así como dispositivos informáticos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		499,729					1.30
1009JZL0002	Estudios de Pre-inversión para la Red de Aeropuertos 2011	Elaboración de los Programas Maestro de Desarrollo de los aeropuertos de Campeche, Ciudad del Carmen y Tepic.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	2,550,000	2,550,000					13.10
1009JZL0003	Programa de Adquisición de Vehículos para la Seguridad Operacional 2011	Adquisición de vehículos de rescate para los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Nuevo Laredo y Poza Rica	35 Varios	Adquisiciones							
1009JZL0004	Programa de Sustitución de Mobiliario y Equipo de la Red Aeroportuaria 2011	Adquisición de mobiliario y equipos propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA.	35 Varios	Adquisiciones		16,350,215					9.70
1009JZL0005	Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad de la Aviación, de la Red Aeroportuaria 2011	Adquisición de máquinas de rayos X, arcos detectores de metales, equipos de respiración autónoma para personal del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, sistemas detectores de intrusos, y actualización para sistemas CCTV y control de accesos.	35 Varios	Adquisiciones		11,301,000					
1009JZL0006	Programa de Mantenimiento de Accesibilidad en Aeropuertos de la Red ASA 2011	Realizar acciones de mantenimiento para garantizar la accesibilidad de personas con capacidades diferentes a las instalaciones de los aeropuertos de la Red ASA	35 Varios	Mantenimiento	70,797,600	3,205,000					4.10
1009JZL0007	Proyecto de Obras para el Cumplimiento Ambiental 2011	Construcción de bahías de recepción de aguas azules, así como ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	35 Varios	Infraestructura económica		3,300,000					12.60
1009JZL0008	Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE	Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche	04 Campeche	Infraestructura económica		8,355,659					23.70
1009JZL0009	Sustitucion del Cercado Perimetral de las Oficinas Generales de ASA.	Sustitución del cercado perimetral que actualmente delimita el conjunto de Oficinas Generales de ASA por una barda de concreto para prevenir riesgos por seguridad.	09 Distrito Federal	Otros proyectos		7,063,868					89.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009JZL0010	Programa de Mantenimiento de Infraestructura de la Red Aeroportuaria 2011	Comprende acciones de ejecución de obras de mantenimiento y la elaboración de estudios y proyectos en aeropuertos de la Red ASA.	35 Varios	Mantenimiento		121,111,698					14.50
1109JZL0001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	Estudios de pre-inversión requeridos para satisfacer a corto,mediano o largo plazo las necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA combustibles y de acuerdo a los programas de desarrollo de los aeropuertos.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		16,401,132					8.20
1109JZL0002	DRENAJES INDUSTRIALES DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal, controlando y evitando daños que se pudieran provocar por un probable derrame de combustible	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		13,800,801					19.40
1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		85,371,265					13.00
1109JZL0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	Rehabilitar y dar mantenimiento a la Red del Sistema Fijo Contra Incendio que permita proteger de los riesgos de incendio como parte de las condiciones y medidas de seguridad para la prevención de incendios	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		40,800,000					.30
1109JZL0005	PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN	Diseñar un modelo de seguridad integral en la estación de combustibles de Cancún, replicable en aeropuertos, estaciones de combustible que englobe y de atención de manera interdependiente a la seguridad operacional, control de combustibles, seguridad de la aviación civil y a la protección civil	23 Quintana Roo	Programa de Inversión de Adquisiciones		3,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1109JZL0006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	Adquisición de motobombas para 5 estaciones, válvulas de hidrante para 3 estaciones, autotanks para 7 estaciones, dispensadores autopropulsados para 4 estaciones, unidades de verificación para 4 estaciones y trasformadores para 7 estaciones de combustibles del Sistema Aeroportuario Mexicano	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		55,032,921					
1109JZL0007	ESTUDIOS DE SUBSUELO (CARACTERIZACIONES Y REMEDIACIONES) 2011	Es necesaria la realización de estudios de caracterización para poder determinar el grado de contaminación de un sitio de riesgo por transporte, almacenamiento y suministro de sustancias químicas peligrosas y de ser necesario programas de remediación	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		2,800,000					
1109JZL0008	SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN AREAS DE CARGA Y DESCARGA 2011	Instalación de la infraestructura requerida para la habilitación de los sistemas de medición de combustibles de aviación a efecto de minimizar la incertidumbre en la medición y controlar el volumen de combustible de aviación que se descarga y carga en los tanques de almacenamiento de ASA.	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		43,650,000				24.00	
1109JZL0009	SISTEMA DE REGISTRO A PIE DE AVIÓN 2011	Adquirir un sistema de control de suministro de combustible que automatice la generación de remisiones de servicios, registro de itinerarios, así como el registro y transmisión de la información de cada servicio proporcionado en las estaciones de combustibles de ASA	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		8,000,000					
1109JZL0012	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en los Edificios A y B de las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Programa para sustituir canalizaciones y cableado para alumbrado y contactos; tableros generales y de distribución; dar mantenimiento a gabinetes, transformadores y luminarias; redistribuir salidas de aire acondicionado; instalar un sistema de detección de humos y rehabilitar el plafón existente.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		9,385,833					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
KCZ Telecomunicaciones de México

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009KCZ0001	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	Equipos de Tecnologías de Información y Comunicación para operar los servicios situados, la diversificación y aumento del volumen.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		9,949,000 9,949,000					6.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				45,600,000	112,320,000	1,365,153	1,365,153	1,415,659	1.26	
0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial	Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial	27 Tabasco	Infraestructura económica		53,262,978					6.00
0909J2P0002	Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto)	Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de 20.0 x 50.0, con rampa Rol on - Rol of.	27 Tabasco	Infraestructura económica	40,600,000	40,600,000					85.00
1009J2P0001	Construcción Bodega para Productos y Residuos Peligrosos.	Construcción de Bodega para almacenaje temporal de productos y residuos peligrosos que se generan en la operación del puerto.	27 Tabasco	Otros proyectos de Inversión		207,022					
1009J2P0003	Programa de Adquisiciones	Adquisición de equipos y bienes propios para la administración y operación portuaria.	27 Tabasco	Adquisiciones	2,600,000	2,600,000			28,341	1.09	.05
1009J2P0004	Adquisición de Boyas	Adquisición de equipos para señalamiento marítimo propios para la operación portuaria.	27 Tabasco	Adquisiciones	2,400,000	2,400,000	1,365,153	1,365,153	1,387,318	57.80	.10
1009J2P0008	Mantenimiento a obras de protección	Reposición de material de nucleo (rocas) y en coraza (dados de concreto) en rompeolas oriente	27 Tabasco	Mantenimiento		2,000,000					
1009J2P0011	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	Mantenimiento oficinas Gerencia de Operaciones en la TUM, áreas de almacen y archivo de Oficina Administrativas de API, instalaciones de la Aduana y a vialidades en el recinto	27 Tabasco	Mantenimiento		1,500,000					
1009J2P0012	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Basicos	Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidraulica y circuito cerrado de television	27 Tabasco	Mantenimiento		750,000					
1009J2P0013	Mantenimiento a Muelles	Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Multiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparacion de golpes y cambio de defensas	27 Tabasco	Mantenimiento		2,500,000					
1109J2P0001	Servicios relacionados con obras públicas	Estudios: Condiciones fisico marítimas del puerto, levantamientos topográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación	27 Tabasco	Programa de Estudios de Preinversión		6,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				49,793,495	49,793,495	13,415	13,415	43,090	.09	
0809J2R0003	Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 200.0 metros	Ampliar el rompeolas del puerto con la construccion de 200.0 metros.	02 Baja California	Infraestructura económica	40,420,000	27,420,000					
0909J2R0005	Adquisición de un equipo para el centro de control de trafico marítimo en el puerto de Ensenada	Compra de equipo para la instalacion de estaciones trasmisoras y repetidoras en el Suzal, Costa Azul y zona sur de la bahía de Todos los Santos.	02 Baja California	Adquisiciones	9,373,495	7,603,495	13,415	13,415	22,714	.30	5.50
1009J2R0001	Programa de Adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	02 Baja California	Adquisiciones		970,000			20,376	2.10	.50
1009J2R0002	Ampliacion Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada	Construccion de de 50.0 metros de muelle a base de incado de pilotes y construccion de plataforma de (20.0 metros de ancho por 50.0 metros de largo), pantalla con bitas y defensas.	02 Baja California	Infraestructura económica		13,000,000					
1109J2R0001	Adquisicion de Equipo de Señalamiento Marítimo	Adquisición de Señales de Enfilacion.	02 Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones		800,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				78,524,000	84,474,015	22,042,922	40,376,087	43,178,063	51.11	
0809J2T0001	Alineación de los Muelles N 1,2,3,4 y 5.	Alineación de los muelles actuales de la TUM con el objeto de lograr el aprovechamiento total de la banda de atraque que suman los 5 muelles.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	45,000,000	31,200,015	12,817,407	12,817,407	12,817,407	41.08	95.05
0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	Reconstruccion de 4,500 metros y construcción de 1000 metros de vías del tren con riel de 115.0 libras	25 Sinaloa	Infraestructura económica		20,000,000		13,489,142	15,223,735	76.12	52.08
0909J2T0002	Construccion de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores	Construccion de instalaciones de CUMAR tanto en la zona de la Base Naval de la Secretaria de Marina como en el acceso al puerto a un lado de las intalaciones de Aduana	25 Sinaloa	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					
0909J2T0004	Construccion del atracadero de transbordadores N 1.	Demolicion del atracadero N 1 y construccion de un nuevo muelle incluye el dragado de construccion de 30,000 metros cubicos.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	9,225,515	14,069,538	15,112,007	75.56	2.00
1009J2T0001	Programa de Adquisiciones	Adquisición de bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	25 Sinaloa	Adquisiciones	8,524,000	8,274,000			24,914	.30	.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes											
ENTIDADES PARAESTATALES											
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				36,500,000	36,500,000	1,729,923	1,808,923	5,009,912	13.73	
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes	31 Yucatan	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	1,729,923	1,729,923	3,441,149	45.88	60.05
0909J2U0002	Control de Acceso al Puerto	Modificación del acceso al muelle fiscal de Puerto Progreso, mediante la reubicación de vialidades, casetas de vigilancia, postes de iluminación, con el fin de agilizar y llevar a cabo un control mas eficiente y mejorar la imagen del acceso a Puerto Progreso, Yucatán.	31 Yucatan	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000			1,287,712	28.62	.50
0909J2U0003	Pavimentación de Terrenos en la Terminal Terrestre	Se realizará la pavimentación con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor en la superficie de la Terminal Terrestre ubicada el km 2 de la carretera Progreso-Mérida	31 Yucatan	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000					90.00
0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.	31 Yucatan	Infraestructura económica	3,000,000	2,000,000					
0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional , diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas.	31 Yucatan	Infraestructura económica	9,000,000	5,000,000					
1009J2U0002	Programa de Adquisiciones	actualizacion, modernizacion y/o reponer los bienes muebles y equipo de uso común, necesarios para las labores del personal	31 Yucatan	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000			42,677	2.85	.50
1009J2U0003	Rehabilitacion de muelle 6	reparación de los elementos estructurales que presentan daños por medio de la inyección de resinas en las grietas, limpieza del acero expuesto y el posterior recubrimiento y sellado con pinturas de propiedades anticorrosivas	31 Yucatan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					
1109J2U0001	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra publica	Desarrollo de estudios que permitan contar con la infraestructura y mantenimiento necesarios para la continuidad de la operación de Puerto Progreso y refugios pesqueros del estado de Yucatan para el año 2011.	31 Yucatan	Programa de Estudios de Preinversión		5,000,000		79,000	238,374	4.77	5.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009J2V0001	TOTAL Programa de Adquisiciones	Adquisición y sustitución de cámaras fotograficas, aires acondicionados y circuito cerrado de TV necesarios para la operación del puerto	14 Jalisco	Adquisiciones	13,228,368	620,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				64,240,796	256,440,796	87,894	120,649	8,288,042	3.23	
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Habilitar 32.0 has.ganadas al mar y 7.0 has. con la devastacion del cerro de las gallinas, construccion de estructura de contencion e infraestructura de atraque y servicios	25 Sinaloa	Infraestructura económica	60,812,602	46,110,102	76,466	106,297	8,268,249	17.93	91.10
0709J2W0007	Dragado de construcción canal de navegación principal.	Dragado de aproximadamente 4500,000 m3 de material tipo A, B, C, D menos rocas, acumulado en las inmediaciones del canal de acceso, hasta la cota -42 pies oficiales respecto al N.B.M.I.	25 Sinaloa	Infraestructura económica		192,200,000					100.00
1009J2W0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	25 Sinaloa	Adquisiciones	3,428,194	3,428,194	11,428	11,428	11,428	.33	.01
1009J2W0002	Adquisición de Boyas	Adquisición de equipos y bienes propios para la operación y seguridad en las embarcaciones.	25 Sinaloa	Adquisiciones		6,554,500					
1109J2W0001	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Basicos	Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidraulica, pluvial e interconeccion de fosas septicas	25 Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento		755,000					
1109J2W0002	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	Mantenimiento a oficinas Administrativas de API, y a vialidades en el recinto	25 Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento		3,066,000		2,924	2,924	.10	.01
1109J2W0003	Mantenimiento a Bodegas,Cobertizo y Cerca Perimetral	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario	25 Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento		970,000					
1109J2W0004	Mantenimiento a Muelles y Patios	Mantenimiento a muelles del puerto en la zona comercial y pequera, en reparacion de golpes, mantenimiento a defensas y bitas y pintura en pantallas.	25 Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento		2,457,000					
1109J2W0005	Mantenimientos a Señalamiento Maritimo	Mantenimiento a boyas,torres de enhfilacion , Acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos	25 Sinaloa	Programa de Inversión de Mantenimiento		900,000			5,441	.60	.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				73,289,006	72,829,006	1,008,270	1,008,270	2,124,358	2.92	
0909J2X0001	Construccion de vialidad, obras complementarias e iluminacion de acceso al recinto portuario	Construccion de una vialidad tipo A2 de 500 metros de longitud, construcción de dos casetas de vigilancia, instalacion de barreras, señalamiento vial e iluminacion del acceso al recinto portuario	30 Veracruz	Infraestructura económica	13,735,006	13,735,006					
0909J2X0002	Construccion del patio de maniobras de la bodega de usos multiples, pavimentacion de su camino de acceso externo y obras complementarias.	Construccion de una superficie de 10,000 m2 con concreto hidraulico para el patio de maniobras, pavimentacion con asfalto del camino de acceso a la bodega, construcción de oficinas, y ejecución de obras diversas	30 Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000			1,106,433	12.29	99.01
1009J2X0001	Programa de Adquisiciones de bienes muebles 2011	Adquisición de equipo de administración, equipo y aparatos de comunicación	30 Veracruz	Adquisiciones	2,554,000	2,094,000	1,008,270	1,008,270	1,017,925	48.61	16.50
1009J2X0002	Dragado de mantenimiento	Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciabóga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan	30 Veracruz	Mantenimiento	48,000,000	48,000,000					99.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				487,607,365	548,690,025	88,417,156	89,901,656	206,444,186	37.62	
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongacion de estas hasta lograr su conclusion y la total proteccion de los canales de navegacion del puerto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	255,973,917	139,248,050	39,467,961	39,467,961	83,438,053	59.92	88.79
0309J2Y0004	Construir vialidades	Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m. Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial. y ampliación de vialidades internas en el Puerto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	64,000,000	52,000,025	856,292	856,292	7,643,062	14.70	92.00
0309J2Y0012	Pavimentacion de terrenos	Contar con áreas de estacionamiento para almacenaje de automóviles, contenedores y acero.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	14,000,000						91.00
0309J2Y0024	Dragado de Construcción	Dragar un volumen de 500,000 m3 de material de la dársena norte para dar inicio a la construcción de las instalaciones del área metalmeccánica del puerto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	129,166,152			37,069,481	28.70	79.15
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	52,000,000	96,000,000	48,092,903	48,092,903	65,715,538	68.45	80.78
0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	Primera etapa de urbanización de un predio de 80 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto del Puerto de Altamira.	28 Tamaulipas	Infraestructura social	30,833,848	30,833,848					
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de granelesminerales para desalojo de carga, con el fin de evitar cuellos de botella y congestionamientos severos en las zonas del puerto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica		19,642,350			8,405	.04	79.10
0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	Ralización de obras de protección y seguridad dentro del recinto fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento al Artículo 4to.	28 Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	20,000,000	20,000,000					59.00
1009J2Y0002	Equipo de Rayos Gamma	Adquisición de equipo de Rayos Gamma	28 Tamaulipas	Adquisiciones		10,000,000					.50
1009J2Y0003	Programa de adquisiciones	Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la administración; equipos y aparataros de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico indispensable para la operación.	28 Tamaulipas	Adquisiciones	20,799,600	5,799,600		1,484,500	2,114,500	36.46	7.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes											
ENTIDADES PARAESTATALES											
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009J2Y0006	Dragado de Mantenimiento	Se llevará a cabo el dragado de mantenimiento del canal de acceso, dársena de ciaboga y canal sur y norte del Puerto de Altamira el cual presenta azolve de material producto del arrastre litoral.	28 Tamaulipas	Mantenimiento		35,000,000			10,027,515	28.65	.50
1109J2Y0002	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSION	Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos que se tengan contemplados con el fin de solucionar diversas problemáticas presentadas en el puerto	28 Tamaulipas	Programa de Estudios de Preinversión		11,000,000			427,632	3.89	.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				33,900,000	264,152,519			14,112,394	5.34	
0609J2Z0004	Rehabilitación de vías ferreas	Rehabilitar las vías ferreas en el interior del recinto portuario	26 Sonora	Otros proyectos	10,000,000	14,160,002					40.00
0709J2Z0002	Lineas de conduccion de polvos en unidad silos	Rehabilitar las lineas de conduccion de polvos en unidad silos con equilibrio de presiones	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		6,853,878					
0809J2Z0004	Sistema eléctrico	Sustitución de 3 lineas de alta tensión con una longitud de 1500 metros cada una, así como la reubicación de dos subestaciones para ampliación de patios, así como la instalación de 10 super postes para el alumbrado en el area de maniobras o vialidades	26 Sonora	Infraestructura económica	23,900,000	30,800,010			8,896,868	28.89	.50
0809J2Z0005	Relleno de ampliación de la zona de transbordadores.	Rellenar un espacio de agua con un area a base de tierras sanas para alcanzar un terreno firme de 4 Hectáreas.	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		13,168,629					
1009J2Z0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	26 Sonora	Adquisiciones		38,070,000			2,995,000	7.87	.50
1109J2Z0001	Dragado en canal, dársena y muelles de atraque de la banda este del puerto de Guaymas, Sonora.	Dragado en canal de navegación, dársena y muelles de atraque de la banda este del puerto de Guaymas, para extraer un volumen de material rocoso de aproximadamente 1,255,201 metros cúbicos, en apego a las normas para construcción e instalaciones según clasificación 3.03.02.015-D, de la SCT.	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		116,100,000			2,220,526	1.91	.50
1109J2Z0002	Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas.	Pavimentación del área destinada para el centro regulador de tráfico, instalación de luminarias, construcción de barda perimetral, construcción de infraestructura de apoyo y obras complementarias, así como el desarrollo y pavimentación del área para almacenamiento de graneles minerales	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		45,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				428,650,000	456,500,000	157,096,790	166,250,613	238,933,231	52.34	
0209J3A0001	Vialidad periferica norte e infraestructura vial.	Construcción de 25,000 m. de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estara conformada por una subbase de 20 centímetros, una base de 30 y una carpeta asfaltica de 8 cm para rodamiento.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000						76.50
0309J3A0001	Caseta de control de accesos norte y sur y/o acceso principal.	Construcción de 14 casetas de control en tres accesos al puerto y contarán con instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas, ademas de la capacidad para recibir voz y datos mediante conexion con fibra optica.	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	4,900,000					64.70
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,980,000	11,423,130	2,953,126	4,443,772	6,044,790	52.92	89.00
0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	Construccion de 12,000 m. de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 mts y acotamientos de 2.0 mts de ancho.	16 Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000			3,487,014	3,487,014		
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts.	16 Michoacan	Infraestructura económica	26,200,000	11,000,000	1,699,859	1,699,859	5,439,084	49.45	82.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	Desarrollo sobre una zona de 1.0 has. Para el establecimiento de un centro de emergencias para el puerto en la isla del cayacal, el cual tendra patios de estacionameinto en concreto armado para soportar el peso de camiones sisterna y camiones de bomberos.	16 Michoacan	Infraestructura económica		15,000,000			942,569	6.28	49.99
0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Desarrollar sobre un área de 1.5 has la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que de cabida a los diversos servidores portuarios, la edificacion sera de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel .	16 Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000						66.50
0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REUBICAR LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA TENCION QUE SE LOCALIZAN EN EL PUERTO, SUSTITUYENDO LAS TORRES DE ESTRUCTURA POR POSTES TRONCOCONICOS.	16 Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	2,000,000	1,120,512	1,289,166	1,289,166	64.46	18.28

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal	El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 26.5 kilometros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto.	16 Michoacan	Infraestructura económica		30,000,000					99.50
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	Servicios para la construccion de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construccion, revisiones y peritajes, construccion de canalizaciones y adecuacion de bermas de servicios.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,500,000	11,256,870	2,479,591	3,409,684	5,470,532	48.60	56.90
0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	Los trabajos consisten en la delimitación de las areas destinadas al desarrollo ecologico y conservacion de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona.	16 Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	798,113	1,028,674	1,259,235	62.96	62.80
0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	onstrucción de 10 kilómetros de vialidades y 15 has de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts.	16 Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,453,784	3,903,969	7,174,620	35.87	26.60
0809J3A0004	Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo	Construcción de una torre de aproximadamente 40 metros de altura, que dará cabida a la torre de control de tráfico marítimo, oficinas de seguridad del puerto, centro de circuito cerrado de television, e instalaciones necesarias para torre del faro.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	20,000,000	2,276,611	3,048,832	4,175,722	20.88	39.70
0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril	Construcción de 2 pasos a desnivel para eficientar el transito de vehículos en cruces de ferrocarril, a base de concreto armado, utilizando estructuras precoladas para su conformación, las gasas de acceso serán pavimentadas con concreto asfaltico y la estructura superior será en concreto hidráulico.	16 Michoacan	Infraestructura económica	10,900,000	30,000,000	728,875	1,074,232	1,074,232	3.58	40.44
0909J3A0001	SUSTITUCION DE DEFENSAS EN LAS TERMINALES DE CONTENEDORES, TUM I Y TUM II EN LA ISLA DE ENMEDIO	Sustitucion de defensas cilindricas existentes las caules son para buques de 40,000 toneladas y sustitución por defensas celulares para buques de 80,000 toneladas.	16 Michoacan	Infraestructura gubernamental	5,000,000	5,500,000			2,368,824	43.07	22.00
0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de lázaro Cárdenas, Mich.	Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16.50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1	16 Michoacan	Infraestructura económica	271,920,000	271,920,000	142,586,319	142,865,411	199,221,084	73.26	24.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009J3A0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, indispensable para la operación.	16 Michoacan	Adquisiciones	6,150,000	4,000,000					
1009J3A0002	Mantenimiento de la Infraestructura portuaria	Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías ferreas, patios, bardas y señalamientos marítimos.	16 Michoacan	Mantenimiento		17,500,000			986,359	5.64	.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes											
ENTIDADES PARAESTATALES											
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0509J3B0010	TOTAL				555,565,623	541,366,763	27,543,639	51,462,580	70,101,575	12.95	
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	06 Colima	Infraestructura económica		37,000,000			1,362,798	3.68	52.00
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desmonte, saneamiento, relleno y dragado; Conectividad Vial Externa e Interna, Mitigación de Impacto Ambiental y Obras Condicionadas, serv rel. con la obra; const de Aduana e infraestructura electrica en la Zona Norte del Puerto, para disponer de áreas que atiendan la demanda de carga contenerizada.	06 Colima	Infraestructura económica	509,201,623	444,696,164	27,543,639	47,274,905	64,100,160	14.41	67.30
0809J3B0010	Construcción de instalaciones y equipamiento para la aduana	Dotacion de equipos de rayos gama, de deteccion de radiactividad, lectores opticos de caracteres, la infraestructura para su instalacion y edificios para la autoridad Aduanera.	06 Colima	Otros proyectos		5,306,599		1,618,625	1,618,625	30.50	75.00
0909J3B0001	Programa de adquisiciones 2010	Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	06 Colima	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,563,182		2,237,480	2,237,480	87.29	68.10
0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.	06 Colima	Estudios de preinversión	10,300,000	10,300,000		331,570	782,512	7.60	54.10
1009J3B0001	Adquisición de equipos de Rayos Gamma	Adquisición e instalación de equipos de rayos gamma para la inspección no intrusiva de vehiculos y carga contenerizada de exportación	06 Colima	Adquisiciones	36,064,000	33,131,818					97.00
1009J3B0004	Rehabilitación de los muelles de las Bandas B y C	Rehabilitar los pilotes, losa, traves y pantallas de atraque de los muelles de las bandas B y C, ya que la subestructura ha estado sometida a agresiones del medio ambiente marítimo, presentando daños por corrosión del acero de refuerzo y por lo tanto la pérdida del concreto de recubrimiento.	06 Colima	Programa de Inversión de Mantenimiento		8,000,000					
1109J3B0001	Adquisición de Equipos de Seguridad	Adquisición de bienes agrupados en el concepto correspondiente a equipo de seguridad, tales como equipo de telecomunicación y revisión principalmente, que permitirán incrementar las medidas de seguridad en el puerto.	06 Colima	Programa de Inversión de Adquisiciones		369,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				8,300,000	12,679,883					
0809J3C0002	Construcción Nuevo Acceso Vial a Puerto Chiapas	Construcción de 4.7 km. de vialidad de acceso y camino perimetral de 5.0 metros de ancho de corona por carril	07 Chiapas	Infraestructura económica	8,300,000	2,179,883					75.00
1009J3C0003	Rehabilitación Zona Pesquera.	Rehabilitación de bitas, defensas, alumbrado, accesos, cerco perimetral, pintura en paramento de atraque y señalamiento.	07 Chiapas	Programa de Inversión de Mantenimiento		10,500,000					.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0609J3D0009	TOTAL				114,170,500	85,876,561	13,901,515	16,297,576	16,568,327	19.29	
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1,700 m lineales y ademas construir 3 espigones de 200 m lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	52,670,500	15,000,000					95.01
0709J3D0005	Urbanización de los terrenos para la Terminal de Usos Múltiples en el puerto de Tampico	Adecuar las condiciones actuales de los terrenos destinados para la construcción de una Terminal y dotarlos de infraestructura básica de servicios con el objetivo de atraer la inversión privada para consolidar el proyecto.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000					
0809J3D0003	Ampliación del sistema para el control de accesos y del CCTV	Derivado de los requerimientos del Código PBIP, se realizó la ampliación de cámaras en el Puerto y otras medidas para mantener la seguridad y protección de las instalaciones que conforman el Puerto de Tampico	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000					
0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduna Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria colindante a él.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000					100.00
1009J3D0001	Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de CCTV en muelles 8 y 9.	Se instalarán y operarán 17 cámaras, las cuales estarán distribuidas entre los muelles 8 y 9, los almacenes 7, 8 y 9 y patios aledaños, con el fin de proporcionar imágenes en tiempo real a API y a la Aduana de Tampico.	28 Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		2,396,061		2,396,061	2,396,061	100.00	100.00
1009J3D0002	Dragado de mantenimiento	Por medio de una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados necesarios para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	52,500,000	52,500,000	13,901,515	13,901,515	14,031,426	26.73	53.22
1009J3D0003	Compra de terrenos en ambas márgenes del recinto portuario	Además de los beneficios presentados anteriormente por la compra de terrenos, ahora es necesario realizar la ampliación de espacio en balizas y estaciones remotas, así como algunas de ellas deben ser retiradas de terrenos privados y reubicarlas en terrenos propios de API	28 Tamaulipas	Adquisiciones		6,000,000			22,300	.37	.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009J3D0007	Programa de adquisiciones 2011	Llevar a cabo la sustitución y renovación de los bienes de la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas en las partidas presupuestales involucradas.	28 Tamaulipas	Adquisiciones		980,500			118,540	12.09	.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				668,500,000	686,500,000	69,069,865	126,145,539	184,480,775	26.87	
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	30 Veracruz	Infraestructura económica	160,000,000	155,000,000	33,491,761	47,232,255	82,828,575	53.44	66.02
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	30 Veracruz	Infraestructura económica	150,000,000	156,000,000	2,324,512	10,227,227	10,906,333	6.99	6.02
0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	Adquisición de un equipo de Rayos Gamma para ferrocarril para la aduana de Veracruz.	30 Veracruz	Adquisiciones	25,000,000	25,000,000					
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	30 Veracruz	Infraestructura económica	277,500,000	266,000,000	12,591,397	40,978,871	54,167,417	20.36	26.00
1009J3E0001	Programa de Adquisición de Bienes Muebles 2011	Adquisición de bienes muebles propios para la administración, así como equipamiento indispensable para la operación y seguridad del puerto.	30 Veracruz	Adquisiciones	3,893,000	3,893,000		5,391	29,471	.76	.60
1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.	30 Veracruz	Adquisiciones	2,107,000	2,107,000					
1009J3E0003	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2011	Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) 2011, de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado o bajo la administración de la APIVER.	30 Veracruz	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	20,662,195	27,701,795	34,602,934	69.21	10.60
1009J3E0005	Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo	Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, en el tramo del Km 4+280 al km 6+500.	30 Veracruz	Infraestructura económica		2,000,000					10.00
1009J3E0006	Estudios de preinversión	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.	30 Veracruz	Estudios de preinversión		6,500,000			1,946,045	29.94	10.00
1009J3E0008	Dragado de Mantenimiento del Cono de Aproximación del Puerto de Veracruz.	Remoción de aproximadamente 430,000 m3 de material de fondo marino acumulado en el cono de aproximación por las condiciones climatológicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos Karl y Matthew en septiembre de 2010.	30 Veracruz	Mantenimiento		20,000,000					10.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
0509J3F0004	TOTAL				251,000,000	245,000,000		18,377,283	44,171,675	18.03	
	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Se realizará el dragado de construcción de 4530,000 m3 de material, la construcción de un tramo de muelle de 270 m de longitud en la primera etapa, rellenos y la habilitación de patios; así como la infraestructura básica y de servicios necesarios para el inicio de operaciones.	30 Veracruz	Infraestructura económica		175,000,000		1,502,596	26,959,858	15.41	90.10
0809J3F0003	Acceso definitivo, paso a desnivel y vialidades interiores	Se construirá un paso a disnivel superior de aproximadamente 300 m de longitud con 4 carriles, dos para cada sentido de la circulación; la construcción de la prtada sur y adecuación de vialidades para hacer más ágil el acceso y/o salida del puerto	30 Veracruz	Infraestructura económica	251,000,000						
1009J3F0002	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos.	Remoción de aproximadamente 1969,240 m3 de material de fondo marino acumulado en las márgenes del río Coatzacoalcos, en el canal principal, en el canal de acceso y dársena del recinto fisca; trabajos que se realizarán en 2 ejercicios presupuestales a partir de 2011 para finalizar en el año 2012.	30 Veracruz	Mantenimiento		40,000,000		16,874,687	16,874,687	42.19	1.50
1009J3F0003	Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este del puerto	Extracción de roca del banco de materiales ubicado en Tatahuicapan; para estabilizar el talud 2.5: 1 de la escollera lado Allende a lo largo de la misma en una longitud de 1 km; el peso de la roca es de 8 a 20 toneladas.	30 Veracruz	Mantenimiento		30,000,000			337,130	1.12	.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				11,150,000	11,150,000	242,108	264,897	273,928	2.46	
1009J3G0001	Programa de adquisiciones	Adquirir equipo de maniobras	20 Oaxaca	Adquisiciones	11,150,000	6,150,000	242,108	264,897	273,928	4.45	5.60
1109J3G0001	Mantenimiento a Instalaciones Electricas	Mantenimiento a subestaciones	20 Oaxaca	Programa de Inversión de Mantenimiento		700,000					
1109J3G0002	Mantenimiento a Vias Ferreas	Mantenimiento a durmientes, herrajes de fijación de rieles, sustitución de arboles de cambios de vías ysustitución de rieles	20 Oaxaca	Programa de Inversión de Mantenimiento		1,900,000					
1109J3G0003	Mantenimiento a Muelles	Mantenimiento al muelle de la Terminal de Contenedores en bitas, de defensas y herrajes, así como los rieles de la grua de portico de la terminal.	20 Oaxaca	Programa de Inversión de Mantenimiento		2,400,000					
								</			

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				232,900,000	232,843,824		10,744,750	16,324,580	7.01	
0709J3L0001	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea del Mayab.	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea férrea del Mayab.	07 Chiapas	Infraestructura económica	230,000,000	130,000,000		10,744,750	16,324,580	12.56	90.80
1009J3L0002	Adquisición de equipo terrestre.	Adquisición de 2 camionetas tipo Van E-350, con sistema de Hy-Rail; 1 camioneta con cabina extendida, tipo Pick UP F-250.	20 Oaxaca	Adquisiciones	2,900,000	2,408,376					
1009J3L0004	Adquisición de equipo de administración	Adquisición de 22 equipos de aire acondicionado tipo mini split; 8 sumadoras de escritorio y 6 teléfonos tipo secretarial	35 Varios	Adquisiciones		435,448					
1109J3L0001	Rehabilitación de la Vía de Ferrocarril Tramo Los Toros a Puerto Chiapas.	Rehabilitación de 13.17 kilometros de vía férrea, tramo Los Toros a Puerto Chiapas, así como la construcción de dos laderos de 2.49 Kilómetros de longitud.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		100,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

ENTIDADES PARAESTATALES

KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1009KDN0001	TOTAL Equipo de Seguridad para la Revisión de Equipaje mediante maquinas de rayos X	Estas máquinas permiten identificar el explosivo dentro del equipaje, el tipo de explosivo en el interior del mismo, además de que utilizando los cortes de imágenes que proporciona permite al operador analizar en detalle la forma del embalaje.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		407,500,000 40,000,000	6,714,261	31,989,503	35,343,088	8.67	
1009KDN0002	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHÍCULO NUEVO-PUESTO DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL	Un Sistema de Control Avanzado de Guía de Movimiento en Superficie, contar con equipo de comunicaciones, con el sistema de satélite por Internet DataStorm y el sistema GPS, una plataforma en las comunicaciones así como registrar las comunicaciones que se llevan a cabo en la frecuencia aeronáutica	09 Distrito Federal	Adquisiciones							
1009KDN0003	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2011	Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto	09 Distrito Federal	Mantenimiento		332,500,000	6,714,261	31,989,503	35,343,088	10.63	13.85
1009KDN0004	Adquisición de Tres Barredoras de Recirculaciónde Aire	Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional, mediante la adquisición de tres barredoras de recirculación modelos 2011 que reemplacen las unidades que se dictaminaron en diciembre de 2009 como No Útiles	09 Distrito Federal	Adquisiciones		15,000,000					
1009KDN0005	SISTEMA DE INFORMACIÓN AEROPORTUARIA DE FIDS, BIDS Y GIDS Y AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VOCEO PARA LA TERMINAL 1	La modernización y automatización del despliegue de información de vuelos en la T1, incorporando aspectos gráficos y de vídeo e integrando procesos de despliegue, la administración del despliegue de publicidad en las pantallas, así como la ampliación y modernización del sistema de audio y voiceo	09 Distrito Federal	Adquisiciones		20,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 10 Economía											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				36,767,417	47,816,568	493,642	493,642	493,642	1.03	
08107110004	Autoabastecimiento eléctrico con Microturbinas en Inmuebles de la Secretaría	Suministro, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de sistema de cogeneración de energía por medio de microturbinas para autoabastecimiento eléctrico	09 Distrito Federal	Adquisiciones	26,197,417	25,957,725	493,642	493,642	493,642	1.90	10.00
10107110001	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Picacho	Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble de Torre Picacho.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	4,700,000	5,437,002					
10107110002	Optimización de elevadores, Núcleo Tecamachalco	La modernización de equipos elevadores que permite incorporar las nuevas tecnologías y cumplir con la normatividad de accesibilidad	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	2,500,000	10,070,495					
10107110003	Optimización de elevador, Edificio Aragón	La modernización del equipo elevador que permite incorporar las nuevas tecnologías y cumplir con la normatividad de accesibilidad	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000					
10107110006	Rehabilitación de Techumbre de primer piso por losa maciza, Re acondicionamiento de techumbre del estacionamiento y sustitución de acabados, Delegación Federal en Guadalajara, Jalisco.	Programa de Mantenimiento, siendo que su objeto será el de conservar y mantener el inmueble e instalaciones propiedad Federal a cargo d la Secretaría	14 Jalisco	Mantenimiento	2,370,000	2,289,679					
11107110001	Programa anual de adquisiciones	La Dirección de Almacenes Inventarios y Servicios adquirirá mobiliario y equipo de oficina necesarios para la operación de las áreas sustantivas y de apoyo de la Secretaría.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		3,061,667					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 10 Economía											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
A00 Comisión Federal de Competencia											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010A000001	TOTAL Programa de Adquisiciones.	La COFECOM pretende adquirir mobiliario y equipo de administracion, así como equipos de telecomunicaciones y equipo electromecanico para aire acondicionado que considera prioritario para su operacion y coadyuven a los objetivos establecidos en el marco de la Ley Federal de Competencia.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	950,000 950,000	950,000 950,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 10 Economía											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010B000001	TOTAL				900,000						
	Programa de mantenimiento y remodelación	Realizar adaptaciones y mejoras a los pisos 5, 8 y planta baja de Torre Picacho en los cuales se encuentran ubicadas las oficinas de la Cofemer, así como también al archivo que concentra la documentacion oficial de la Cofemer.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	300,000						
1010B000002	Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo administración	Adquisición de bienes muebles y equipo de administración y vehículos nuevos para hecer frente al crecimiento de la estructura de la Cofemer y reemplazar los vehiculos con una vida de uso superior a los 5 años por vehículos sedan austeros que garanticen una vida útil de 5 años.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	600,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2H Centro Nacional de Metrología											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0310K2H0001	TOTAL				86,854,758	86,854,758	31,232,643	33,668,200	54,401,740	62.64	
1010K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	22 Queretaro	Infraestructura gubernamental	71,276,100	66,276,130	6,015,474	8,057,468	28,553,820	43.08	59.00
1010K2H0001	Programa Anual de Obras Menores	Rehabilitación, mejora y adecuación a Laboratorios que se construyeron en inmuebles que dejó CONAFRUT, que no eran apropiados para este tipo de laboratorios, requiriendo modernizarse y alcanzar las condiciones idóneas para que su operación se equipare con Centros similares de otros países.	22 Queretaro	Mantenimiento		4,999,970					
1010K2H0002	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	Para la adecuada operación de los programas y actividades sustantivas del CENAM, es necesario contar con un programa de adquisiciones para actividades de apoyo, se considera la compra de bienes tales como Vehículos, camioneta, herramientas, refacciones, TICs, mobiliario y equipo de oficina.	22 Queretaro	Adquisiciones		1,538,385	178,664	178,664	415,852	27.03	24.00
1010K2H0003	Programa Anual de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio	Se integra a fin de poder adquirir los equipos de laboratorio necesarios para el desarrollo de nuevos patrones nacionales de medición; así como reemplazar equipos obsoletos, los cuales dificultan la operación y rezagan la comparabilidad que se ha logrado con otros centro internacionales similares.	22 Queretaro	Adquisiciones	15,578,658	14,040,273	25,038,505	25,432,068	25,432,068	181.14	3.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				107,928,857	107,928,857	3,956,204	4,971,555	5,950,578	5.51	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	09 Distrito Federal	Inmuebles	12,349,654	12,349,654	3,956,204	4,971,555	5,950,578	48.18	63.12
0410K8V0004	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	6,539,020	6,539,020					68.18
0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura.	14 Jalisco	Infraestructura gubernamental	39,257,583	39,257,583					96.90
0710K8V0002	adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacén y archivo general del IMPI.	Construcción de inmueble para el alojamiento y resguardo de los archivos generales del IMPI, más mobiliario en desuso, en tránsito y reubicación.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	16,703,880	16,703,880					3.17
0710K8V0004	Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste	Adquisición de inmueble, adecuación y equipamiento para poner en operación la oficina regional Noroeste del IMPI.	26 Sonora	Estudios de preinversión	241,643	241,643					
0910K8V0001	Construcción de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI en Arenal No. 550	Construir en un terreno del IMPI para ubicar al personal de funciones sustantivas, el Centro de Información Tecnológica y áreas de servicios para los empleados.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	32,837,077	32,837,077					.84

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía ENTIDADES PARAESTATALES LAU Servicio Geológico Mexicano											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				258,699,481	258,699,481	47,510,983	621,001,328	632,170,523	244.36	
1010LAU0002	Generación de estudios ambientales	Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	12,654,940	12,654,940	2,155,737	2,774,080	3,462,412	27.36	50.60
1010LAU0003	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	7,536,177	7,536,177	1,228,569	1,534,502	1,825,061	24.22	28.50
1010LAU0004	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos promoviendo su aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	9,239,094	9,239,094	1,527,169	2,078,397	2,579,526	27.92	28.20
1010LAU0006	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	67,015,088	67,015,088	18,037,347	27,515,510	30,874,879	46.07	48.30
1010LAU0007	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	Contribuir con el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	67,266,688	67,266,688	9,550,243	12,188,994	14,623,883	21.74	31.20
1010LAU0008	Generación de información geofísica del territorio nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	32,949,995	32,949,995	7,777,957	10,031,781	11,639,195	35.32	16.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
LAU Servicio Geológico Mexicano											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010LAU0009	Exploración por energéticos	Identificar localidades que contengan carbón, uranio y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir la dependencia de los hidrocarburos y apoyar el desarrollo de la nación.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	33,535,511	33,535,511	4,106,764	560,768,992	562,036,001	1,675.94	21.40
1010LAU0010	Generación de información de los recursos minerales municipales	Proceso aplicado a la obtención de información que permita la evaluación y cuantificación sustentada del potencial de recursos minerales. Utiliza como base, la misma infraestructura de información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el SGM	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	4,992,670	4,992,670	772,600	1,000,964	1,252,153	25.08	29.40
1010LAU0011	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	Con el acervo del programa de información geológico-minera, se diseñó una base de datos que permite administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológico-minera, geoquímica, magnética y temática, de manera que su consulta sea ágil para clientes internos y externos	34 No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos	7,804,018	7,804,018	2,354,597	3,038,183	3,590,264	46.01	46.40
1010LAU0012	Bienes muebles del SGM 2011	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera solamente equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	15,705,300	15,705,300		69,925	287,149	1.83	1.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				266,436,800	173,249,800	4,327,116	8,560,411	21,457,586	12.39	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	03 Baja California Sur	Otros proyectos	51,325,074	10,000,000	42,527	61,778	61,778	.62	12.50
0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	02 Baja California	Otros proyectos	9,006,899						100.00
0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBs para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	11,379,754	11,000,000	366,925	635,080	1,111,810	10.11	86.70
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	03 Baja California Sur	Otros proyectos de Inversión		3,500,000					97.60
0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.	03 Baja California Sur	Infraestructura gubernamental		11,532,000			80,580	.70	63.00
0910K2N0003	Incremento de producción de sal baja en bromo.	Canexus solicitó a ESSA evaluar la posibilidad de producir sal sin bromo o con el mínimo contenido, en un plazo no mayor a un año y medio. El consumo anual de esta sal está por el orden de 300 a 350,000 tpa para este tipo de sal. Una fuente alterna de suministro para Canexus es la sal Chilena.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	3,800,000	3,800,000	770,440	957,785	2,859,259	75.24	60.00
0910K2N0008	Programa de reparaciones mayores	Los activos, han ascendido a mas de 125 equipos, dadas las condiciones de trabajo a las que son sometidas algunas de estas maquinas, el desgaste es tal, por lo corrosivo de la sal, que difícilmente alcanzan el periodo recomendado.	03 Baja California Sur	Programa de Inversión de Mantenimiento		1,150,000	1,070,111	1,070,111	1,070,111	93.05	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía

ENTIDADES PARAESTATALES

K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0910K2N0010	Construccion de losa de lavado para maquinaria	Una de las principales características de los procesos de producción, cosecha y transporte de sal de Exportadora de Sal es lo corrosivo del entorno para la maquinaria. Para amortiguar el daño que sufren los equipos, la Entidad tiene establecida la actividad de lavado de maquinaria con agua de mar.	03 Baja California Sur	Otros proyectos de Inversión		5,100,000			193,795	3.80	73.50
0910K2N0013	Construcción dolphin flexible	Se concluyó la primera etapa de la construccion del cargador raial de barcos en 2002, derivado de los costos adicionales por demoras en la carga, la segunda etapa quedó pendiente , siendo necesario construir dolphins para disminuir el desgaste que sufren las estructuras del cargador.	02 Baja California	Otros proyectos	17,200,000						
1010K2N0001	Programa de adquisicion de maquinaria y equipos especializados	Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras, tractores, traxcavos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros.	35 Varios	Adquisiciones	12,255,000						
1010K2N0002	Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras	El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo.	03 Baja California Sur	Estudios de preinversión	1,000,000						
1010K2N0003	Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración.	Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	10,711,000	10,711,000	55,631	70,784	96,573	.90	9.00
1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.	03 Baja California Sur	Inmuebles	3,000,000	3,000,000		9,212	12,717	.42	
1010K2N0005	Programa de adquisicion de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos	Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura constantemente requieren de mantenimiento, esto hace necesario para la entidad contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas asi como mobiliario.	35 Varios	Adquisiciones		36,776,800	484,197	882,734	1,505,369	4.09	22.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
1010K2N0006	Programa de adquisicion y sustitucion de equipos de transporte	Mantener un parque vehicular que le de soporte a las operaciones de la empresa, que le permita cumplir en tiempo y forma con los compromisos en materia de produccion, transporte y comercialización de la sal.	03 Baja California Sur	Adquisiciones	5,685,800						
1010K2N0007	Construccion de cajas Dart para el acarreo de sal	Para realizar las actividades de transporte de sal desde los vasos cristalizadores hasta la planta lavadora en Puerto Chaparrito, la Entidad utiliza góndolas denominadas cajas Dart, mismas que sirven de apoyo a los programas de producción y acarreo de sal.	03 Baja California Sur	Otros programas	11,782,000	11,782,000	188,671	3,005,478	3,199,299	27.15	17.00
1010K2N0008	Adquisicion de planta desaladora GN. 700 M3 dia	A través de este proyecto de instalación de una planta desaladora de agua de mar con capacidad de 700 M3 por dia, ESSA espera contribuir para la sustentabilidad y conservación del agua subterránea de la cuenca del Vizcaíno.	03 Baja California Sur	Adquisiciones	13,000,000						
1010K2N0009	Modificacion del A3. Carga de barcasas	Este proyecto contempla la reposición del transportador A3 el cual es utilizado para transportar la sal del apilamiento de Chaparrito a las barcasas. Adicionalmente, para una mejor eficiencia en el proceso de carga, se contempla incrementar el ancho de la banda, de 42 a 48 pulgadas.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	10,000,000	10,000,000			805,368	8.05	10.00
1010K2N0010	Programa de Reparaciones Mayores	El objetivo de este programa es llevar a cabo reparaciones en equipos e infraestructura que por sus condiciones de uso se encuentran en un estado de deterioro importante, pero que su reemplazo no es la mejor alternativa en este momento.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	32,208,000	32,208,000	929,768	1,294,320	8,633,402	26.81	25.00
1010K2N0011	Renovacion del apilador radial para sal gruesa	El objetivo de este proyecto consiste en reponer y actualizar a las necesidades actuales, el apilador de Sal Gruesa. El apilador actual cuenta con más de 25 años de antigüedad y sus condiciones hoy en día no garantizan una operación segura y confiable.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	8,100,000	8,100,000			427,248	5.27	5.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010K2N0012	Obras de apoyo a la comunidad	Se requiere llevar a cabo obras de apoyo a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, convenido en el contrato colectivo de trabajo con el sindicato salinero; Recamaras, cocheras, cuartos de lavar, ampliaciones o bardas perimetrales para las habitaciones de sus trabajadores.	35 Varios	Infraestructura social	4,650,000	4,650,000	224,612	251,995	285,148	6.13	8.00
1010K2N0013	Obras de apoyo a la zona industrial	Bajo este Programa de obra la entidad se propone realizar las siguientes construcciones: compuertas, piletas, losa de concreto, remodelaciones, oficinas de talleres, bodegas para almacen general.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	9,940,000	9,940,000	194,234	321,134	1,115,129	11.22	16.00
1010K2N0014	Modificacion Transportador C2 Carga de barcos	Este proyecto contempla en 2011 la reparacion y modificación del transportador C-2 mismo que es utilizado para transportar la carga del apilamiento hacia el cargador radial de barcos.	02 Baja California	Otros proyectos	12,000,000						
1010K2N0015	Optimizacion del sistema de vasos de concentracion	Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración; área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	19,393,273						
1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.	03 Baja California Sur	Otros proyectos	20,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K20 Fideicomiso de Fomento Minero											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010K2O0001	TOTAL Programa Anual de Adquisiciones del FIFOMI	Programa Anual de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo Educacional y Recreativo, Maquinaria y Equipo, Equipo de Transporte y Bienes Informáticos.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	2,327,550 2,327,550						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2W ProMéxico											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010K2W0002	TOTAL				19,000,000	10,940,626					
1010K2W0002	Programa de sustitución del parque vehicular en Oficinas Centrales y Coordinaciones Regionales. La localización del programa es en el Distrito Federal.	Los vehículos con que cuentan fueron transferidos por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quien funge como Fiduciario en el Fideicomiso, los cuales presentan un desgaste considerable, una antigüedad mayor a cinco años y constantemente sufren descomposturas	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000					
1010K2W0003	Actualización del equipo de cómputo de las representación de ProMéxico en el Exterior y en el Interior del país.	El mobiliario con que se cuenta fue transferido por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quien funge como Fiduciario en el Fideicomiso, el cual está clasificado como obsoleto, se encuentra deteriorado y no brinda seguridad a los usuarios.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	2,000,000						
1010K2W0004	Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas en el exterior.	El mobiliario con que se cuenta fue transferido por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quien funge como Fiduciario en el Fideicomiso, el cual está clasificado como obsoleto, se encuentra deteriorado y no brinda seguridad a los usuarios.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	5,200,000	413,210					
1010K2W0005	Reforzamiento Estratégico de la Seguridad del Inmueble.	ProMéxico debe contar con equipo de seguridad necesario para tener un control total de las incidencias que se desarrollan al interior y en la zona perimetral del edificio sede.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		4,000,000					
1010K2W0007	Automatización de salas de juntas en oficinas centrales.	Las salas de trabajo de ProMéxico deben contar con tecnología de vanguardia para facilitar la comunicación en la atención a Clientes externos e internos, lo que contribuirá en la concreción y cierre de negocios	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,800,000						
1010K2W0008	Habilitación y Equipamiento de Comedor Institucional.	En el Fideicomiso ProMéxico se necesita reacondicionar y equipar un espacio que opere como comedor que permita la preparación y elaboración de alimentos en condiciones de higiene y con un balance dietético y equilibrado para los servidores públicos e inversionistas nacionales y extranjeros.	34 No Distribuible Geograficamente	Inmuebles		500,000					
1010K2W0009	Habilitación y Equipamiento del Archivo Institucional.	PROMEXICO tiene la necesidad urgente de efectuar adaptaciones en un inmueble propio y de adquirir mobiliario y equipo apropiado y suficiente para la organización, conservación, salvaguarda y resguardo de los documentos de archivo generados por las unidades administrativas.	34 No Distribuible Geograficamente	Inmuebles	5,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 10 Economía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
K2W ProMéxico											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1010K2W0010	Sustitución del parque vehicular en las Oficinas de Representación en el Exterior de ProMéxico	Los vehículos con que cuentan fueron transferidos por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quien funge como Fiduciario en el Fideicomiso, los cuales presentan un desgaste considerable, una antigüedad mayor a cinco años y constantemente sufren descomposturas	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		3,027,416					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				203,118,462	644,710,353	68,782,233	119,712,486	193,307,840	29.98	
03116000005	Programa de adquisiciones para la atención al rezago de la infraestructura física y equipamiento de los planteles del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEIT.	Infraestructura física y equipamiento para el desarrollo de los conocimientos, destrezas y habilidades de los educandos en los diferentes tipos educativos del Sistema Nacional de Educación Tecnológica de la SEIT	34 No Distribuible Geográficamente	Crédito externo	77,034,051	5,041,654					4.15
06115130002	Programa de Adquisiciones para la Atención al Rezago en Equipamiento y adquisición de terrenos para los Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica	Este Programa permitirá abatir el rezago en equipamiento en los Tecnológicos de Educación Superior, así mismo permitira adquirir terrenos, obteniendo con esto un desarrollo armónico del Sistema.	35 Varios	Adquisiciones	50,000,000	141,275,887		473,969	18,566,256	13.14	6.00
09112160014	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Durango.	Adquisición de Terreno, construcción y supervisión para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Durango.	10 Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		2,056,089			2,056,089	100.00	15.00
09112160015	Adquisición de terreno para la construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Mérida.	Adquisición de Terreno, construcción y supervisión para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Mérida.	31 Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		2,208,417			2,208,417	100.00	20.00
09116000020	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase II, TICS.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través de la adquisición de bienes informáticos para 275 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		43,568,699	43,555,102	43,555,102	43,555,102	99.97	7.00
09116000021	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 406 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,883,333	2,878,990	2,878,990	2,882,173	99.96	16.00
09116000022	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGEcyTM.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 154 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		4,903,591	4,807,143	4,807,143	4,903,590	100.00	3.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09116000023	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETA.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 31 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		12,479,997	12,479,997	12,479,997	12,479,997	100.00	2.00
09116000024	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETI.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 97 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		224,755	120,270	224,755	224,755	100.00	4.00
09116000025	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGETI, COSDAC, CUP y UCAP.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 31 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,393,106	1,393,105	1,393,105	1,393,105	100.00	23.00
09116160001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración e Instrumental de Laboratorio.	Este programa tiene la finalidad de dotar de mobiliario, equipo de administración e Instrumental de laboratorio, necesarios para atender los rubros de equipamiento de la infraestructura física educativa de los Centros de Estudios de Bachillerato en 23 entidades federativas	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		4,553,905	1,977,115	2,074,439	2,446,585	53.72	5.00
10115000001	Soporte Tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario	El presente programa es para la adquisición de Equipo de cómputo destinado a la operación del Centro de Procesamiento de datos, redes, telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento, servidores, sistemas de seguridad para la atención de los alumnos, los facilitadores y tutores.	35 Varios	Adquisiciones	49,200,000	49,200,000					1.00
10116000007	Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II - PROFORHCOM II- Equipamiento, DGCFT, DGEcyTM, DGETA y DGETI	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 112 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de los subsistemas técnicos de la EMS	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,224,411	570,511	570,511	570,511	46.59	2.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
10116100001	Programa Educativo Rural 2010,Agricultura Protegida (invernaderos) y Maquinaria Agrícola	Adquisición de invernaderos didacticos y cosechadoras de forraje para el desarrollo de las necesidades en materia de Educación Media Superior tecnologica agropecuaria.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		32,484,700		32,484,700	32,484,700	100.00	10.00
10116100002	Programa Educativo Rural 2010 Mejoramiento Genético de Ganado y Uso Eficiente del Agua	Adquisición de semovientes y Sitema de riego para el desarrollo de las capacidades técnicas de los jóvenes y productores ubicados en las zonas de influencia de los planteles de la DGETA	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		38,669,820		7,819,411	38,669,820	100.00	10.00
10116100003	Programa Educativo Rural 2010 Industrialización de Productos Agropecuarios y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación	Adquisición de talleres didácticos de industrialización y Aulas Didácticas Interactivas	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		29,866,740		9,950,364	29,866,740	100.00	3.00
10116100005	Programa Educativo Rural 2011. Maquinaria Agrícola	Adquisición de Maquinaria Agrícola,para el sector educativo en apoyo a alumnos,docentes y productores agrícolas.	35 Varios	Adquisiciones		2,673,880					
10116100007	Programa Educativo Rural 2011 Mejoramiento Genético de Ganado	Adquisición de semovientes, para el sector educativo en apoyo a alumnos,docentes y productores agropecuarios.	35 Varios	Adquisiciones		2,630,775					
10117120001	Programa de Equipamiento de Areas Centrales	Adquisición de bienes muebles, como mobiliario y equipo de oficina diversos.	35 Varios	Adquisiciones	21,884,411	13,309,860					
10117120002	Programa de Adquisición de Escultura de Centenaria	Escultura arquitectónica conmemorativa del centenario de la Revolución Mexicana.	09 Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
11112120001	Soporte tecnológico para fortalecer la infraestructura del área de evaluación de 14 Entidades Federativas y de la Dirección de Evaluación de Políticas	Adquisición de bienes informticos para el apoyo descentralizado de la lectura óptica de las evaluaciones en la prueba de ENLACE para agilizar los procesos de integración,metodología de copia y calificación.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		13,059,997					1.00
11115110001	REMODELACION PARA EQUIPAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS	REMODELACION DEL ARCHIVO DE CONSULTA Y DE LOS ESPACIOS FISICOS AL 100 POR CIENTO	09 Distrito Federal	Infraestructura social	5,000,000						
11115110002	Compra de archivo móvil para el Archivo de Consulta que dará servicio a las Instituciones Particulares de Educación Superior.	Compra de archivo móvil para Archivo de Consulta para servicio a las Instituciones Particulares de Educación Superior	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		5,000,000					
11115130001	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración 2011	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración 2011	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		44,026,031					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
11115130002	Programa de Adquisicioones de Equipos de Investigación Cientifica y Tecnologica para el año 2011	Programa de Adquisición de equipo Científico y Tecnológico para lo Programas de Posgrado de los Institutos Tecnológicos.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		28,567,860					
11115130003	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2011	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2011	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		57,275,151					
11115130004	Programa de Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación para los Institutos Tecnológicos	Programa de Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación para los Institutos Tecnológicos	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		551,000					
11116000002	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II DGETI	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 56 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		25,445,009					
11116000003	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 38 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		35,453,686					
11116000004	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 19 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		21,234,529					
11116000005	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGEcYTM, COSDAC y UCAP.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 130 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGEcYTM, y equipo para las áreas administrativas de la COSDAC y la UCAP.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		22,447,471					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Universidad Pedagógica Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011A000001	TOTAL				10,273,666	14,858,554					
	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas por Obsolescencia y Deterioro	La Universidad Pedagógica Nacional ha elaborado este programa con el fin de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,389,041	9,973,929					
1011A000002	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y Deterioro.	La Universidad Pedagógica se ha instrumentado de manera permanente en la Institución con la finalidad de contar con equipo de calidad que permita desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,884,625	4,884,625					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B00 Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				557,528,366						
1011B000001	Fortalecimiento al Nivel Superior y al Medio Superior	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para Escuelas del Nivel Superior y Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN	35 Varios	Adquisiciones	49,818,165						
1011B000002	Programa de fortalecimiento al Posgrado	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para Escuelas de Posgrado	09 Distrito Federal	Adquisiciones	49,390,604						
1011B000003	Programa de fortalecimiento a la Investigación	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para Centros de Investigación Científica y Tecnológica al Interior de la República Mexicana	35 Varios	Adquisiciones	49,395,393						
1011B000004	Programa de fortalecimiento de TICs a la educación de nivel Medio Superior y Centros de Investigación	Programa de Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación para Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Investigación Científica y Tecnológica al Interior de la República Mexicana	35 Varios	Adquisiciones	49,596,477						
1011B000005	Programa de fortalecimiento de TICs a la educación Superior y al Posgrado	Programa de Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación para Escuelas del Nivel Superior y Posgrado	09 Distrito Federal	Adquisiciones	49,327,727						
1011B000006	Programa de fortalecimiento a Vehiculos Institucionales	Programa de Adquisición de Parque Vehicular en Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, Escuelas de Nivel Superior y Posgrado y Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Ubicadas en el Interior de la República Mexicana	35 Varios	Adquisiciones	50,000,000						
S/CVE	Programa de equipamiento para las nuevas unidades de Baja California y Zacatecas	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Laboratorio y TICs para las nuevas unidades de Baja California y Zacatecas	35 Varios	Adquisiciones	130,000,000						
S/CVE	Programa de equipamiento para las unidades de Veracruz y Guanajuato	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Laboratorio y TICs para las unidades de Veracruz y Guanajuato	35 Varios	Adquisiciones	130,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B01 XE-IPN Canal 11											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				131,347,528						
0311B010003	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA SEÑAL DE TELEVISION	El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 31 estaciones de televisión (repetidoras) en los diferentes puntos estratégicos de la República	35 Varios	Infraestructura social	12,094,940						
0311B010005	PLAN DE TRANSICION DIGITAL	Migrar a una tecnología digital en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales, ya que se cuenta con una tecnología obsoleta de más de 20 años, lo que pone en riesgo su operación con altos costos en refacciones y procesos tardíos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	119,252,588						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				98,771,535	98,771,535		2,094,546	9,860,607	9.98	
1011D000012	Programa de adquisiciones 2011	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio fiscal 2011	35 Varios	Adquisiciones	36,712,838	36,712,838			110,246	.30	.30
1011D000014	Proyectos de Obra Pública 2011	Programa de mantenimiento y conservación de Inmuebles y Zonas Arqueológicas bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.	35 Varios	Mantenimiento	62,058,697	62,058,697		2,094,546	9,750,361	15.71	15.71

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				385,105,695	163,547,136					
1011E000001	Programa anual de trabajo de mantenimiento del INBAL 2011	Mejorar las condiciones de los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales del INBA seleccionados en el DF, Yucatán, Michoacán y Chihuahua.	35 Varios	Mantenimiento	345,325,650	114,310,240					
1011E000002	Programa de Inversión para Adquisición de Obra Artística 2011	Adquirir Obra Artística de distintos autores	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	10,819,960					
1011E000003	Programa de Inversión para Adquisición de Equipo de Protección Civil 2011	Adquirir Equipo de Protección Civil para seguridad del acervo artístico e integridad física del personal de diversos Centros de Trabajo del INBAL	09 Distrito Federal	Adquisiciones	19,780,045	13,228,832					
1011E000004	Programa de Inversión para Adquisición de Equipo Administrativo 2011	Adquirir equipo administrativo para diversos Centros de Trabajo del INBAL	09 Distrito Federal	Adquisiciones		25,188,104					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
F00 Radio Educación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011F000001	TOTAL Renovación Tecnológica de Equipos de Grabación y para la Transmisión de Señales	Renovar la capacidad digital de los equipos de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado en la Radiodifusora y los correspondientes equipos en la Planta Transmisora.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,000,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				644,198,266		25,113,203	26,613,843	26,613,843		
1011H000001	Adquisición de Instrumentos Musicales para Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical.	Es indispensable proveer de instrumentos musicales a los núcleos comunitarios, ya que existe el compromiso para su apertura en cada uno de los estados de la república mexicana a partir del planteamiento del programa nacional de cultura 2007 - 2012	35 Varios	Adquisiciones	10,020,650						
1011H000002	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta.	Dotar a las Unidades Administrativas del Conaculta de la infraestructura necesaria para que pueda cumplir con el fomento a la creación y la participación de la comunidad artística del país y promover el acceso equitativo a las actividades culturales	35 Varios	Adquisiciones	78,264,056		25,113,203	26,613,843	26,613,843		
1011H000003	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural.	Proteger, conservar y restaurar los monumentos históricos y artísticos que forman parte del patrimonio cultural de la nación.	35 Varios	Mantenimiento	388,637,033						
1011H000004	Programa de Restauración (Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana).	Devolver a los monumentos de la ruta del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, las características de trabajo estructural y de protección de sus diferentes elementos empleando para ello técnicas de intervención similares con los que fueron concebidos.	35 Varios	Mantenimiento	8,150,000						
1011H000005	Equipamiento de las Bibliotecas Modelo	Mejoramiento sustantivo de la oferta cultural de la biblioteca con la incorporación de nuevos servicios, acervo actualizado, mobiliario funcional y mejora de la infraestructura	35 Varios	Adquisiciones	159,126,527						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 11 Educación Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011I000001	TOTAL Programa de Inversión de Adquisiciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor	Programa de adquisiciones de administración, Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		1,117,000 1,117,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A2M Universidad Autónoma Metropolitana											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				220,694,954	220,694,954	61,688,082	91,177,507	110,584,157	50.11	
0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	Construcción de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero.	09 Distrito Federal	Infraestructura social		35,687,447	7,905,826	11,858,739	15,811,652	44.31	26.08
0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa	El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	29,376,208						
0911A2M0008	Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma	Sólo se llevarán a cabo dos edificios de la segunda etapa de construcción de la Unidad Lerma: el de Servicios Administrativos y el de Cómputo (4,755m2). Además del equipamiento de ambos.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	41,170,384	70,435,368	28,321,786	41,128,063	43,851,565	62.26	38.45
1011A2M0001	Migración de Tecnología de Telefonía	Ofrecer a la comunidad de la UAM una infraestructura y servicio de telefonía confiable, segura y acorde a las necesidades de comunicación, basada en la transmisión de la voz a través de la red de datos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	24,427,078	25,404,173	5,645,370	8,468,055	11,290,740	44.44	44.44
1011A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de investigación	La adquisición de equipo para laboratorios y talleres es necesaria para las prácticas de los alumnos y de los profesores en el desarrollo de los proyectos de investigación, además de enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	40,789,721	42,421,330	9,426,960	14,140,440	18,853,920	44.44	44.44
1011A2M0003	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de docencia en licenciatura y posgrado	La renovación de los equipos de laboratorio y taller proporcionará los medios y servicios adecuados para mejorar la labor docente y permitirá que nuestros estudiantes entren en contacto con tecnologías novedosas, que les proporcionen elementos de apoyo para enfrentar mejor su futuro profesional.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	84,931,563	46,746,636	10,388,140	15,582,210	20,776,280	44.44	44.44

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública ENTIDADES PARAESTATALES A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,485,445,292	1,485,445,292	173,440,628	241,573,852	311,025,701	20.94	
1011A3Q0001	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,880,978	64,880,978	42,593,797	49,775,787	54,450,843	83.92	33.36
1011A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusion Cultural de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,689,992	49,689,992	2,878,884	3,554,070	5,084,595	10.23	9.36
1011A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM	35 Varios	Adquisiciones	49,429,325	49,429,325	9,517,189	11,202,360	13,416,259	27.14	17.34
1011A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	49,858,863	69,858,863	33,970,180	40,803,836	65,668,809	94.00	43.56
1011A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de los estudios a nivel posgrado que se imparten en la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,458,762	49,458,762	372,776	485,332	2,490,689	5.04	3.62
1011A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	49,573,523	49,573,523	2,100,924	2,385,145	3,167,429	6.39	6.22
1011A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informático que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusion Cultural de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,682,819	49,682,819	467,748	1,569,631	3,697,756	7.44	2.73

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio en las Facultades y áreas de apoyo a la docencia de educación superior	35 Varios	Adquisiciones	49,993,455	49,993,455	9,208,954	25,524,991	30,709,117	61.43	12.38
1011A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,558,336	49,558,336	7,976,732	11,822,841	13,838,345	27.92	20.79
1011A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio.	35 Varios	Adquisiciones	49,793,708	49,793,708	716,892	2,463,340	3,218,831	6.46	1.51
1011A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,890,082	49,890,082	2,346,224	2,492,197	2,504,783	5.02	5.62
1011A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,645,771	49,645,771	3,106,112	5,983,855	8,030,817	16.18	11.58
1011A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio del Nivel Posgrado en la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	49,613,749	49,613,749	149,494	180,814	208,113	.42	.46
1011A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de educación media superior de la UNAM.	35 Varios	Adquisiciones	139,692,800	104,692,800	1,968,326	2,253,768	2,419,078	2.31	1.79

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011A3Q0015	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los institutos y centros de Difusión Cultural.	35 Varios	Mantenimiento	144,759,824	144,759,824	5,409,082	5,781,674	6,801,924	4.70	4.22
1011A3Q0016	Programa de Mantenimiento a Escuelas de Educación Media Superior	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria.	35 Varios	Mantenimiento	145,067,287	145,067,287	181,655	4,518,442	10,598,826	7.31	5.60
1011A3Q0017	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas de laboratorios, talleres, aulas y oficinas los institutos y centros de investigación científica y humanística	35 Varios	Mantenimiento	139,641,536	139,641,536	9,455,346	12,803,466	14,708,774	10.53	11.30
1011A3Q0018	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas en aulas, laboratorios, talleres y oficinas de las escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	35 Varios	Mantenimiento	149,546,872	149,546,872	15,491,596	23,038,272	23,038,272	15.41	8.46
1011A3Q0019	Programa de mantenimiento de la infraestructura y de servicios en Ciudad Universitaria.	Mantenimiento y optimización de las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	120,667,610	120,667,610	25,528,717	34,934,031	46,972,441	38.93	22.42

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				18,042,076	18,042,076			97,285	.54	
1011L3P0001	Programa de Adquisiciones para la continuación del Equipamiento de los Talleres, Aulas y Laboratorios del CETI.	actualización de laboratorios, aulas y talleres, así como, como a dar atención a los requerimientos de los proyectos de reforma curricular, acreditación y certificación en la norma ISO 9001:2008 de las carreras	14 Jalisco	Adquisiciones	7,489,613	7,489,613					
1011L3P0002	Programa de Inversión en mantenimiento de la Infraestructura y adecuación de instalaciones y espacios físicos para atender la demanda en educación media superior, superior e investigación científica y tecnológica	Mantenimiento de la Infraestructura y adecuación de instalaciones y espacios físicos para atender la demanda en educación media superior, superior e investigación científica y tecnológica.	14 Jalisco	Infraestructura social	10,552,463	10,552,463			97,285	.92	.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				362,915,833	311,038,902	7,214,631	10,463,344	14,009,967	4.50	
1011L4J0007	Adecuación y remodelación de espacios para Investigación, y control de accesos e instalaciones deportivas en la Unidad Guadalajara del Cinvestav.	Adecuaciones de cubículos y laboratorios, instalaciones y salidas de servicios, voz datos y sistema de control de acceso, reparación a una cancha de usos múltiples y renovación de los acabados poliméricos en la cancha de futbol rápido, por compromiso con el sindicato.	14 Jalisco	Infraestructura social	6,534,506						
1011L4J0008	Construcción de andadores peatonales en la Unidad Irapuato del Cinvestav.	Mejorar la infraestructura de las vías de comunicación en Unidad Irapuato del Cinvestav, mediante la construcción de andadores peatonales a base de concreto armado con cubierta metálica, incluyendo alumbrado.	11 Guanajuato	Infraestructura social	2,450,945						
1011L4J0009	Mantenimiento mayor a edificios, instalaciones y vialidades de la Unidad Sur del Cinvestav.	Atender las prioridades en el rubro de mantenimiento y conservación de sus instalaciones e infraestructura de la Sede Sur del Cinvestav.	09 Distrito Federal	Mantenimiento		728,000					
1011L4J0010	Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav.	Construcción de una área de recolección de residuos peligrosos, para posteriormente ser incinerados o depositados dentro de colectores de sustancias toxicas, para cumplir con la norma mexicana nom-087-ecol-ssa1-2002.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	6,862,613						
1011L4J0011	Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	Construcción de áreas de bodegas y servicios, para alojar equipos y herramientas de laboratorios que actualmente son almacenados en los espacios de investigación, construcción de local para archivo de concentración y de un taller mecánico para maquinas y herramientas.	22 Queretaro	Infraestructura social	12,399,991						
1011L4J0013	Construcción de áreas recreativas y de eventos en la unidad Zacatenco del Cinvestav cubierta en explanada.	Constrcción de un área para satisfacer la demanda de espacios adecuados para el desarrollo de eventos academicos y reuniones de difusion educativa dentro del conjunto del Cinvestav zacatenco.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	38,636,236						
1011L4J0014	Mantenimiento mayor, ampliación, y remodelación a edificios e instalaciones, espacios de investigación y académicos en la Unidad Zacatenco, ejercicio 2011.	Trabajos especializados para brindar mantenimiento mayor, rehabilitar, remodelar, modificar y ampliar tanto los inmuebles destinados a laboratorios y espacios académicos, como las áreas exteriores e infraestructura del conjunto Zacatenco.	09 Distrito Federal	Mantenimiento		14,279,360					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011L4J0015	Programa anual de adquisición de equipo para laboratorios y aulas del Cinvestav.	Adquirir equipo especializado con tecnologías de punta que coadyuven a la consolidación y desarrollo de nuevos campos de investigación, y a mantener los programas de estudio que se imparten en la institución, con registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, que administra el Conacyt.	35 Varios	Adquisiciones	116,135,390	116,135,390	6,338,858	9,491,334	13,037,957	11.23	
1011L4J0016	Adquisición de Bienes Informáticos (TICs), apoyado con recursos fiscales y propios.	Adquisición de bienes informáticos requeridos en el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, encomendadas a este Centro de Investigación en su Decreto de Creación.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	179,896,152	177,206,052	875,773	972,010	972,010	.55	
1111L4J0003	Adquisición, instalación y puesta en operación elevadores que serán destinados al Conjunto Multidisciplinario del Centro de Investigación y estudios avanzados de la Unidad Zacatenco	Adquisición, instalación y puesta en operación de tres elevadores para dar servicio al Conjunto Multidisciplinario recientemente construidos en la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,690,100					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L5N Colegio de Bachilleres											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				43,259,786		7,701,134	11,926,535	11,926,535		
1011L5N0003	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	Construcción de escaleras de emergencia, acondicionamiento de sanitarios, contenedores de basura, cisternas, bardas perimetrales, subestaciones eléctricas, entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	23,548,670		7,701,134	11,926,535	11,926,535		
1011L5N0004	Programa de Adquisición de Equipo Informático	Adquisición de Equipo Informático para los 20 planteles y oficinas generales para 2011	35 Varios	Adquisiciones	10,011,116						
1011L5N0005	Programa de Adquisición de Vehículos	Adquisición de vehículos para los 20 planteles y oficinas generales para 2011	35 Varios	Adquisiciones	1,700,000						
1011L5N0006	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario y equipo para los 20 planteles y oficinas generales 2011	35 Varios	Adquisiciones	8,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0911L5X0003	TOTAL Programa de Adquisiciones para el Equipamiento Informático 2010 de Planteles del Sistema CONALEP.	Adquisición de equipo informático que permita reducir el número de alumnos por computadora en congruencia con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.	35 Varios	Adquisiciones	15,026,753 15,026,753						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				61,917,853						
1011L6H0001	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Escuelas, Centros y Unidades del IPN en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje	35 Varios	Adquisiciones	26,347,678						
1011L6H0002	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Medio Superior.	Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Escuelas, centros y Unidades del IPN en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje	35 Varios	Adquisiciones	18,886,653						
1011L6H0003	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la educación del IPN	Equipar los Centros de Investigación y Centros de Educación del IPN con tecnología mas adecuada a las necesidades de los Centros.	35 Varios	Adquisiciones	16,683,522						3.24

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				101,560,084	18,989,400	17,988,479	17,988,479	17,988,479	94.73	
0911L6I0002	Construcción de una Cancha de Voleibol de Playa y Seis Canchas de Tenis en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.	Construcción de una Cancha de Voleibol de Playa y Seis Canchas de Tenis en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	09 Distrito Federal	Infraestructura social	22,538,845						
0911L6I0006	Mantenimiento de espacios físicos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	Mantenimiento a espacios físicos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	09 Distrito Federal	Mantenimiento	2,690,699						
0911L6I0013	Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)	Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos (sala de maestros, servicio médico, auditorio, sala de juntas, área de oficinas administrativas, biblioteca, eliminación de barreras arquitectónicas, ampliación de estacionamiento y rehabilitación de barda perimetral.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	27,261,155						
0911L6I0015	Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)	Construcción y ampliación de Espacios Físicos (albergue y gimnasio de usos múltiples), en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX)	09 Distrito Federal	Infraestructura social	17,400,000						
1011L6I0002	Programa de Modernización del Archivo Documental y Renovación de Mobiliario en Inmuebles de la CONADE	Adquirir equipos para la modernización del archivo documental y renovación de mobiliario en inmuebles de la CONADE	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,699,884						
1011L6I0004	Dotación de equipo deportivo a talentos deportivos de alto rendimiento, paralímpicos, entrenadores y docentes deportivos	adquirir equipo deportivo para dotarlo a los talentos deportivos de alto rendimiento, paralímpicos, entrenadores y docentes deportivos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000						
1011L6I0005	Dotación de equipo necesario para el otorgamiento de mantenimiento en Pabellones Deportivos	Adquirir el equipo necesario para el otorgamiento de mantenimiento en Pabellones Deportivos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000						
1011L6I0006	Renovación y mejoramiento de los sistemas de Telecomunicaciones	Adquisición de equipos para la renovación y mejoramiento de los sistemas de Telecomunicaciones	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000						
1011L6I0007	Modernización de los sistemas de abastecimiento de agua fría, caliente y equipo eléctrico en inmuebles de la CONADE	adquisición de maquinaria y equipo industrial y eléctrico para la modernización de los sistemas de abastecimiento de agua fría, caliente y equipo eléctrico en inmuebles de la CONADE	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000						
1011L6I0008	Modernización de los Sistemas Informáticos en la CONADE	Adquisición de equipos informaticos para la modernización de los Sistemas Informáticos en la CONADE	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011L6I0009	Mejoramiento del transporte para atletas y personal de servicio de la CONADE	Adquisición de vehiculos para el mejoramiento del transporte de los atletas y personal de servicio de la CONADE	09 Distrito Federal	Adquisiciones	980,101						
1011L6I0010	Actualización y renovación del equipo de Laboratorio y Consultorios Médicos	Adquirir equipos de laboratorio y médicos para la actualización, renovación y certificación del Laboratorio de Dopaje y consultorios médicos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	18,989,400	18,989,400	17,988,479	17,988,479	17,988,479	94.73	30.00
1011L6I0011	Mantenimiento de espacios físicos en los Almacenes Generales y Talleres de la CONADE	Mantenimiento de espacios físicos en los Almacenes Generales y Talleres de la CONADE	09 Distrito Federal	Infraestructura social	1,500,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011L6J0001	TOTAL Proyecto de inversión para la adquisición de máquina rotativa	Adquisición de máquina rotativa para sustituir una similar que presenta una falla estructural en el horno de la banda secadora de papel.	22 Queretaro	Adquisiciones	48,539,488 48,539,488						100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,110,064,744	1,110,064,744	13,804,959	41,717,427	150,331,339	13.54	
0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	35 Varios	Infraestructura social	119,779,622	119,779,622	1,970,143	2,637,872	8,405,096	7.02	62.40
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIL Y BÁSICA	BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO DIGNO, A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA EN COMUNIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN	35 Varios	Infraestructura social	990,285,122	990,285,122	11,834,816	39,079,555	141,926,243	14.33	61.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MAR Fondo de Cultura Económica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MAR0001	TOTAL Programa de inversión para la adquisición de mobiliario y equipo para las librerías y edificio sede 2011	Dotar a las librerías del Fondo de Cultura Económica con mobiliario adecuado para la comercialización de libros.	35 Varios	Adquisiciones	741,204 741,204						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MDA0002	TOTAL Programa Plazas Comunitarias	Impulsar mediante el apoyo de las tecnologías de información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el transito entre la educación formal y el trabajo, permitiendo que reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.	35 Varios	Adquisiciones	407,061 407,061						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MDB0001	TOTAL Equipamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	Continuar con el proceso de la infraestructura del INALI, a fin de que se encuentren en condiciones de realizar las tareas que se tienen encomendadas, tanto sustantivas como proveyendo de mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas que integran el INALI	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,124,155 4,124,155						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MDC0001	TOTAL				39,120,532	40,120,532	3,420,926	5,758,738	7,793,946	19.43	
	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje	09 Distrito Federal	Otros programas	36,535,532	16,250,000					
1011MDC0002	Programa de Televisión	Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.	09 Distrito Federal	Otros programas	2,585,000	2,653,528	288,840	626,652	851,860	32.10	32.00
1011MDC0003	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica	09 Distrito Federal	Adquisiciones		1,205,979	45,086	45,086	55,086	4.57	5.00
1011MDC0004	Coproducción de largometrajes	Coproducción de 10 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	09 Distrito Federal	Otros programas		20,011,025	3,087,000	5,087,000	6,887,000	34.42	34.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MDL Instituto Mexicano de la Radio											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MDL0001	TOTAL Renovación de la infraestructura de transmisión en preparación a la radio digital	Este proyecto tiene como finalidad el cambio de los equipos que conforman la infraestructura de transmisión, lo cual permitirá al IMER llegar a un mayor número de radioescuchas con la tecnología Digital.	35 Varios	Adquisiciones	38,300,000 38,300,000					8,576,233 8,576,233	22.39

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública

ENTIDADES PARAESTATALES

MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MDN0001	TOTAL Programa de Equipamiento INEE 2011	Mobiliario y equipo especializado para apoyar los procesos informáticos de lectura de las pruebas que aplica el INEE y el desarrollo de proyectos de evaluación de la Educación Media Superior.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	916,479 916,479						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
					(1)	(2)					
	TOTAL				140,771,634	189,606,096	118,087,606	132,865,046	150,775,403	79.52	
0911MGC0005	Conclusión de la rehabilitación del edificio 2 de talleres, construcción de mezanine , 2 y 3 etapas y obras inducidas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica (Azcapotzalco)	Rehabilitación del edificio 2 de talleres, construcción de mezanine , 2 y 3 etapas y obras inducidas, para poner en operación el edificio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica (Azcapotzalco)	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		25,509,144	14,527,042	14,527,042	14,527,042	56.95	100.00
0911MGC0006	4a. Etapa de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, muros de colindancia, estacionamiento, instalaciones deportivas y complementarias en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG).	Realización de la 4a. Etapa de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, muros de colindancia, estacionamiento, instalaciones deportivas y complementarias de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG).	11 Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		36,014,365	19,800,000	19,800,000	19,800,000	54.98	100.00
1011MGC0010	Obras periféricas, Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	Etapa de conclusión de las obras anexas y perimetrales a la Planta de Tratamiento; Toma, barda, vialidad y acceso al área de servicio.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	140,771,634	10,404,003	5,100,000	5,100,000	5,100,000	49.02	100.00
1011MGC0011	Proyecto de Infraestructura social en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT No. 3.	2. Etapa para la construcción del Edificio de Gobierno en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT No. 3.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		854,000	854,000	854,000	854,000	100.00	100.00
1011MGC0013	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica ESIME (Azcapotzalco).	2a. Etapa de obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados, obras exteriores y complementarias	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		1,446,357			1,446,357	100.00	69.00
1011MGC0015	Proyecto de infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco).	2a. Etapa de construcción consistente en obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados, obras inducidas exteriores y complementarias	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		6,330,223					50.00
1111MGC0001	Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas	Proyecto de construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Zacatecas UPIIZ	32 Zacatecas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		12,150,000	12,150,000	12,150,000	12,150,000	100.00	13.50
1111MGC0002	2a. Etapa obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias, acabados, área para el hangar, área automotriz, obras exteriores y complementarias. Cecyt 3 Terminación de la construcción de talleres hangar.	Construcción en cada uno de estos centros C.E.C. y T. (2, 3, 4 y 7) de un taller hangar	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		63,891,004	35,392,564	49,642,004	63,891,004	100.00	90.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1111MGC0003	Construcción de un Edificio de Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas	3a. Etapa del edificio de bioquímica, obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados. Obras exteriores y complementarias. Además de 1a. Etapa del edificio de aulas, y departamento de química	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		29,754,000	29,754,000	29,754,000	29,754,000	100.00	100.00
1111MGC0004	Diversas Obras Menores de Emergencia	Diversas obras menores de emergencia a las Instalaciones del Instituto Politecnico Nacional.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		1,010,000	510,000	510,000	1,010,000	100.00	64.00
1111MGC0009	Centro de Estudios Tecnológicos No.1Walter Cross Buchanan (CET No. 1)	Elaboración de proyectos específicos de ingeniería y de instalaciones así como obras de estructura, albañilerías, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias, acabados, y obras inducidas exteriores y complementarias.	09 Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión		696,000		528,000	696,000	100.00	29.50
1111MGC0010	CECyT No. 8 Narciso Bassols	Construcción del 2do. Nivel y reforzamiento de la biblioteca y construcción del edificio de cafetería y obras complementarias e inducidas	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		1,547,000			1,547,000	100.00	17.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				97,236,000			14,854,267	14,854,267		
1011MGH0001	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Con la adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado.	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	3,060,000			1,836,000	1,836,000		60.00
1011MGH0002	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	Remodelación de aulas para docencia, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales para propósitos de educación a distancia, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios	05 Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	46,326,000			13,018,267	13,018,267		28.00
1011MGH0003	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	Equipamiento de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, actualización del actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación.	05 Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	47,850,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				23,184,954						
1011L3N0001	Opera Prima	Llevar al cabo la filmación de un primer largometraje de un egresado de este Centro, el cual es elegido mediante concurso de selección, en el cual participa el IMCINE como parte del jurado.	09 Distrito Federal	Otros programas	4,500,000						
1011L3N0002	Equipamiento cinematográfico y administrativo	Compras de equipos diversos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, culturales y administrativas a cargo de este centro de capacitación cinematográfica.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	17,615,904						
1011L3N0003	Obra Pública	Remodelación, mantenimiento y construcción de infraestructura que permita atender la dinámica de crecimiento de las actividades académicas de las ciencias cinematográficas y la consecuente necesidad de formar mejores especialistas en las diferentes ramas de la cinematografía.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	1,069,050						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública

ENTIDADES PARAESTATALES

L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				10,000,000	2,000,000	3,790,443	4,533,553	6,933,313	346.67	
1011L6U0001	Construccion de un teatro de camara	Construccion de un foro de 600 mts cuadrados, modelo de Black Box o caja negra, modular y practicable, adaptable a todo tipo de propuestas escenicas, con bajo costo de montaje, produccion y mantenimiento.	02 Baja California	Infraestructura social	10,000,000		3,169,640	3,519,040	5,418,800		54.00
1011L6U0002	Rehabilitación Jardín Infantil vía rápida	Rediseño del espacio de 1150 metros cuadrados, formando un Jardín comedor recreativo en el cual se incluyan instalaciones sanitarias, rampas de acceso, donde los niños puedan tomar sus alimentos, ademas de dar servicio de comedor para los empleados.	02 Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		2,000,000	486,900	880,610	1,380,610	69.03	69.00
1111L6U0001	Construcción de Sala de Cine-Cineteca Tijuana	Construcción de 995m2 para proyección de películas en formato de 35mm y digital, con capacidad de 200 espectadores. Incluye área de cafetería, bodega, sanitarios y cuartos de máquinas.	02 Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			133,903	133,903	133,903		

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L8G Educal, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011L8G0001	TOTAL Mobiliario y equipamiento de puntos de venta.	Adquisición de mobiliario y equipo para la apertura de nuevos puntos de venta.	35 Varios	Adquisiciones	10,650,494 10,650,494						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública
 ENTIDADES PARAESTATALES
 L8K El Colegio de México, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011L8K0003	TOTAL Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración	El proyecto contempla proporcionar el equipamiento, mobiliario y equipo de oficina al personal administrativo, académico y áreas de servicio de uso general, permitiendo la funcionalidad de los espacios de trabajo para el desarrollo de la labor de investigación de los académicos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,000,000 1,650,000	14,000,000 1,650,000	500,000	1,500,000	3,587,750	25.63	13.60
1011L8K0004	Instrumentación de un Sistema Integral de Seguridad	El Colegio de México, requiere de herramientas de manejo de información y seguridad patrimonial e institucional, para acceso de personal y de vehículos, registro de entradas y salidas de equipos de cómputo y electrónicos, supervisión de alarmas, monitoreo de Cámaras de Circuito de Televisión, etc.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,649,000	2,649,000	500,000	1,500,000	2,500,000	94.38	94.38
1011L8K0005	Modernización de la Infraestructura de Cómputo	El proyecto consiste en la adquisición de equipos nuevos que cumplan con las necesidades tecnológicas, dado que la obsolescencia nos encarecería costos por refacciones además de la imposibilidad de implementar nuevas aplicaciones por las limitaciones tecnológicas de los equipos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,701,000	5,701,000			1,087,750	19.08	30.59
1011L8K0006	Planta de tratamiento de aguas residuales y pluviales y su red de riego	El proyecto consiste en adquirir una planta con dos sistemas de tratamiento combinados, con el objetivo de reducir la contaminación de los mantos acuíferos, que redundan en las condiciones de salud y que servirán para desarrollar una adecuada gestión ambiental a largo plazo.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	4,000,000	4,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011L8P0001	TOTAL				25,769,623	25,769,623	2,695,465	6,061,442	11,761,708	45.64	
	Mantenimiento y Conservación de laboratorio	Con este proyecto los Estudios contarán con un laboratorio de la más alta calidad par ala producción cinematográfica, con los adelantos tecnológicos que beneficiaran en gran medida los procesos de producción y brindaran a nuestros clientes la satisfacción requerida.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	11,957,567	11,957,567	2,577,240	3,124,697	5,618,316	46.99	47.00
1011L8P0002	Infraestructura Digital	Los Estudios contarán con equipo de punta, de acuerdo a los avances tecnológicos que la industria cinematográfica ha producido en los últimos años en el área digital.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	13,812,056	13,812,056	118,225	2,936,745	6,143,392	44.48	44.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
	TOTAL				49,430,000						
1011MAX0001	Programa para la Modernizacin de Maquinaria y Equipo.(Maquina rotativa adquirida en 2004 y planta de luz)	Adquirir una planta de energía eléctrica y continuar con el pago de la rotativa adquirida en 2004.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	16,780,000						
1011MAX0002	Programa para la Modernizacin de Maquinaria y Equipo.(Maquina engrapadora y equipos periféricos)	Adquisición de equipos periféricos complementarios de los ya existentes.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	15,800,000						
1011MAX0003	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	remodelación conservación y mantenimiento del inmueble que ocupan las instalaciones de esta entidad	09 Distrito Federal	Mantenimiento	15,000,000						
1011MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	Adquirir equipo destinado hacia actividades encadenadas a la impresión de pliegos impresos mismos que se transforman en libros o en diversos materiales situación que incide de manera directa en las actividades sustantivas de la entidad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	700,000						
1011MAX0005	Programa para la Adquisición de Equipo para Distribución	Contar con una infraestructura óptima en relación al equipo de distribución y de este modo la empresa estará en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,150,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1011MHL0001	TOTAL Proyecto Digitalización	Llevar a cabo el cambio de equipos análogos por equipos digitales. Proporcionar servicios técnicos a la producción de programas. Permitir que la señal internacional de Canal 22 llegue a la población de habla hispana en los E.U.A.. Contar con un sistema de repetidoras de la señal de Canal 22.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	83,613,231 83,613,231						
1011MHL0003	Red Cultural México	El proyecto Red Cultural México, tiene como fundamento, llevar la señal abierta de Canal 22 constituida por contenidos culturales para el beneplácito de toda la ciudadanía mexicana.	09 Distrito Federal	Infraestructura social							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				13,012,083						
1011L9T0001	Programa de adquisición de bienes informáticos.	Adquisición de bienes informáticos, impresión y comunicaciones para renovar la plataforma tecnológica del Fideicomiso.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,500,000						
1011L9T0002	Equipamiento de maquinaria y equipo electrónico, eléctrico y de administración.	Adquisición de maquinaria, equipo de administración y comunicación.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,392,083						
1011L9T0003	Readecuación de instalaciones del inmueble.	Mantenimiento de la infraestructura hidráulica, eléctrica, voz y de datos.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	5,120,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 11 Educación Pública											
ENTIDADES PARAESTATALES											
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
1011L9Y0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Mantenimiento	20,099,365	20,099,365	4,829,996	4,830,884	4,830,884	24.04	39.78
	Conservación y mantenimiento de inmuebles	Cambiar el techo de las salas de proyección, área comercial y oficinas; Pintar corredores y fachada del inmueble para mejorar la imagen; Cambiar el piso ya deteriorado en el área comercial; Cambio de plafón y bastidor en corredores de acceso.			10,296,647	10,252,718	4,078,147	4,078,147	4,078,147	39.78	
1011L9Y0002	Equipamiento de mobiliario y equipo	Modernización de salas con la instalación de un sistema de iluminación, instalación de una cartelera electrónica, la adquisiciones de dos proyectores y equipamiento con la instalación de planeros en las bóvedas de resguardo y conservación de materiales iconográficos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,802,718	9,846,647	751,849	752,737	752,737	7.64	7.64

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 12 Salud

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				420,663,002	614,989,120	7,197,629	12,409,895	70,663,108	11.49	
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	8,551,910	4,494,335	1,659,158	1,995,713	2,344,918	52.17	23.85
06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	22,071,724	10,524,784	3,010,304	3,862,153	4,749,119	45.12	23.75
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	16,289,368	8,587,747	2,528,167	3,236,150	3,967,521	46.20	23.18
07126110001	Caravanas de la Salud, 2007-2011.	Adquirir en 2007 179 UMM; en 2008 212 UMM; en 2009 350 UMM; en 2010 227 en UMM; en 2011 362 UMM, algunas incluyen consultorios médico y dental, laboratorio, radiología dental, electrocardiografía, ultrasonido, equipo de radiocomunicación y telemedicina.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		108,582,253					97.57
08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2012	Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	89,750,000						.92
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (IndRE)	Constr. del IndRE con más de 65 laboratorios, brindará serv. de diagnóstico, refer.e investig. para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vig. Epid.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	220,000,000	228,000,000					51.71
08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2011	Se plantea una construcción total de 21,343 m2, de los cuales 14,357 m2 son obra nueva, 4,982 de estacionamiento en sótanos y 2,004 m2 de remodelación del edificio administrativo existente que se conservará para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	64,000,000	164,640,000			47,309,166	28.73	79.20
10125120002	Programa de inversión de adquisiciones de vehículos del Sector Central 2011.	Adquirir vehículos para la oficina del C. Secretario de Salud.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,050,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 12 Salud											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10125140001	Remodelación y ampliación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.- 2010-2011	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y las obras necesarias para la remodelación y ampliación del Hospital, el proyecto ejecutivo contempla: planos arquitectónicos y de ingeniarías, catálogo de conceptos y especificaciones	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		15,600,000		3,315,879	3,959,232	25.38	31.97
10125140002	Museo de la salud	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y las obras necesarias para la remodelación y adecuación del inmueble ubicado en Donceles, el proyecto ejecutivo contempla: planos arquitectónicos y de ingeniarías, catálogo de conceptos y especificaciones	09 Distrito Federal	Mantenimiento		11,000,000					
10125140003	Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento de los bienes inmuebles en uso de la secretaría de salud	Realizar acciones de mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamientos a las instalaciones en 20 Centros de Atención Médica	09 Distrito Federal	Mantenimiento		50,398,059			6,790,572	13.47	24.30
10125140004	Reconstrucción y rehabilitación de bodega para creación de un centro de reservas estratégicas para atender situaciones de emergencia.- 2010	Reconstruir y rehabilitar una bodega de 1034 m2 y 400 m2 de construcción, en un terreno de 18,908.98 M2. en uso de la Sria de Salud	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		1,111,942					.01
10125140006	Programa de instalaciones de salida de emergencia y señalización de protección civil, 2010-2011.	habilitar las salidas de emergencia existentes tanto escaleras como salidas terrestres así como señalización en los inmuebles de la Secretaría de Salud.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		10,000,000			1,542,580	15.43	50.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 12 Salud											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1012O000001	TOTAL Programa Anual de Adquisiciones 2011	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo, vehículos y equipo de transporte.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		15,780,617 15,780,617					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 12 Salud

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0512S000001	TOTAL		09 Distrito Federal	Inmuebles	5,905,722	5,905,722	1,991,275	2,559,980	3,650,001	61.80	30.45
	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO			5,905,722	5,905,722	1,991,275	2,559,980	3,650,001	61.80	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 12 Salud											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
V00 Comisión Nacional de Bioética											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1112V000001	TOTAL Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011	Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles		28,084,223 28,084,223					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				2,564,000	2,693,920		22,954	25,954	.96	
1012M7F0001	Programa anual de adquisiciones, 2011.	Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000	1,129,920					
1012M7F0002	Programa anual de mantenimiento, 2011.	Mantener, remodelar, adecuar y rehabilitar la infraestructura en materia de inmueble del Instituto.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	1,564,000	1,564,000		22,954	25,954	1.66	2.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				305,000,000	305,000,000	3,024,550	3,024,550	73,082,566	23.96	
0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox. 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012	09 Distrito Federal	Infraestructura social	280,000,000	280,000,000	3,024,550	3,024,550	73,082,566	26.10	100.00
1012NBB0001	Programa de Inversión de Adquisiciones 2011.	Adquisición de equipo y mobiliario medico, así como mobiliario y equipo de administración para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	25,000,000	25,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBD Hospital General de México											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0712NBD0002	TOTAL				358,125,000	358,125,000					
	Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2011.	Construir un edificio de cuatro niveles y planta baja en 10,238.72 metros cuadrados para la Unidad Médica de Oncología del Hospital.	09 Distrito Federal	Infraestructura social		71,603,117				80.16	
0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas.- Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera.-2011-2012	Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	114,000,000	89,021,883					
0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2012.-Fideicomiso del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera.- 2010-2012	Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	116,625,000	70,000,000					
1012NBD0001	Programa anual de adquisiciones del Hospital General de México, 2011.	Adquirir equipo y mobiliario médico e instrumental quirúrgico para mejorar la capacidad de atención a los pacientes de diversas unidades del Hospital.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000					
1012NBD0002	Programa anual de trabajo de mantenimiento del Hospital General de México, 2011.	Remodelar y adecuar las unidades médicas siguientes: 180 Medicina Interna, 110-A Medicina Interna y 110-B Gediatria; del Hospital General de México.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	17,500,000	17,500,000					
1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	100,000,000	100,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0312NBG0001	TOTAL		09 Distrito Federal	Infraestructura social	106,221,683	8,500,000					40.86
	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza.			106,221,683	8,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NBV Instituto Nacional de Cancerología											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				270,320,830	270,320,830	119,378,792	135,595,752	135,595,752	50.16	
0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.	Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	200,000,000	200,000,000	119,378,792	135,595,752	135,595,752	67.80	41.25
1012NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el Instituto Nacional de Cancerología, 2011.	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	67,304,000	67,304,000					
1012NBV0002	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del Instituto Nacional de Cancerología, 2011.	Adquirir y sustituir mobiliario y equipo obsoleto, en las áreas administrativas, médica y de docencia.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,016,830	3,016,830					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				10,000,000	10,000,000					
1012NCA0002	Programa Anual de Adquisiciones 2011	Adquisición de equipo médico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,500,000	6,500,000					
1012NCA0003	Proyecto anual de Mantenimiento, Adecuación y Remodelación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC. 2011	Proy integrado por la Remod y adecu gral del Depto de Patología 905m2; Remod y Adecu Gral de Baños para personal 430m2; Remod y Adecu Gral del área asignada al OIC 300M2; Remod y adecu parcial del Dpto de Ecocardiografía 140m2; Mantto y Remod de Fachadas 3.670m2. Adecu del área para trab médico 90m2	09 Distrito Federal	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1012NCD0001	TOTAL Programa de Mantenimiento del INER 2011	Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura a diferentes áreas del Instituto, entre las cuales se encuentran los sanitarios de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	24,360,897 2,000,000	25,749,898					
1012NCD0002	Programa de Adquisiciones 2011	Adquisición y sustitución de equipo médico y de laboratorio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	22,360,897	25,749,898					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				237,079,237	237,079,237					
0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2011	La Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del INNSZ que se requieren en el trabajo cotidiano.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	60,000,000	60,000,000					.99
1012NCG0001	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2011	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000					
1012NCG0002	Adquisición de mobiliario y equipo de administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2011	Mobiliario y equipo administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,331,360	9,331,360					
1012NCG0003	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para INCMNSZ 2011	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto, 2011	09 Distrito Federal	Adquisiciones	116,068,640	116,068,640					
1012NCG0004	Ampliación del Departamento de Ingeniería Biomédica del INCMNSZ 2011	Ampliación de diferentes áreas del Instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	30,179,237	30,179,237					
1012NCG0005	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2011	Adquisición de vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
03121100001	TOTAL	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	80,000,000	282,000,000	31,203,700	31,203,700	31,203,700	11.07	85.17
	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.				80,000,000	282,000,000	31,203,700	31,203,700	31,203,700	11.07	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				8,884,360	8,884,360					
0912NCK0002	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugia 2010-2011.	Construcción del primer piso del área de radioneurocirugia	09 Distrito Federal	Infraestructura social	884,360	884,360					2.00
1012NCK0002	Programa Anual de Adquisiciones 2011	Reemplazar y adquirir equipo médico, de investigación, enseñanza y administrativo del instituto para el ejercicio 2011	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	8,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NCZ Instituto Nacional de Pediatría

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1012NCZ0002	TOTAL Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 2011.	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio con tecnología avanzada y adecuarse a los cambios en la morbilidad pediátrica, para la atención de enfermedades actuales en la población infantil.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,300,400	3,300,400			3,265,157	98.93	75.00
					3,300,400	3,300,400			3,265,157	98.93	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				26,000,000	20,000,000			4,256,141	21.28	
1012NDE0001	Programa de inversión de mantenimiento 2011	Remodelación de diversas áreas.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000	6,000,000			4,256,141	70.94	71.00
1012NDE0002	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2011	Adquisición de Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio para el fortalecimiento de las áreas Medica e Investigación.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	14,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0812NDF0003	TOTAL		09 Distrito Federal	Infraestructura social	141,000,000	141,000,000			24,819,655	17.60	100.00
	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2011	Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.			141,000,000	141,000,000			24,819,655	17.60	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NDY Instituto Nacional de Salud Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0912NDY0003	TOTAL Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012.	Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca.	17 Morelos	Infraestructura social	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud

ENTIDADES PARAESTATALES

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0812M7K0001	TOTAL Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos	Reducción del consumo de drogas, de mortalidad asociada a las adicciones, de los costos de hospitalización de las enfermedades asociadas a las adicciones, en accidentes de tránsito y de la delincuencia.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	37,717,000 2,031,998	10,717,000 2,031,998					13.40
0812M7K0005	Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez	Construcción de una U.I. con superficie de 2,072.56 m2 en un terreno de 3,200.00 m2 que con consultorios, salón de usos múltiples, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	07 Chiapas	Infraestructura social	1,938,930	1,938,930					22.90
0812M7K0006	Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz	Construcción de una U.I. con superficie de 1,106.00 m2 en un terreno de 1,517.60 m2, con consultorios, salón de usos múltiples, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	1,938,930	1,938,930					25.30
1012M7K0003	Programa de Adquisiciones 2011	Adq de mobiliario, eq de admón, educacional y recreativo, vehículos terrestres destinados a serv públicos, eq y aparatos de com y telecomunicaciones, inst y eq médico y de lab y herramientas, que servirán para dotar necesidades sustituir los bienes obsoletos e inservibles, siniestrados y robados.	35 Varios	Adquisiciones	20,717,000	217,000					
1012M7K0004	Construcción del CIJ Durango 2010-2012	Construcción de una unidad de hospitalización con superficie de 2,843 m2 en un terreno de 5,000 m2 con: consultorios, salón de usos, talleres, gimnasio, comedor, cocina, baños, recepción, enfermería, cancha de usos múltiples, salón de cómputo, áreas administrativas, biblioteca.	10 Durango	Infraestructura social	11,090,142	4,590,142					10.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 12 Salud											
ENTIDADES PARAESTATALES											
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0712NEF0001	TOTAL Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		65,000,000 65,000,000			2,985,748 2,985,748	4.59 4.59	88.13

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 13 Marina											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
03131130001	TOTAL Proyecto de Inteligencia Naval y Comando y Control	Centrales de Comando y Control, Estaciones fijas, móviles y portátiles, así como sistemas y equipos especializados de inteligencia y contrainteligencia.	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	1,592,000,000	1,755,685,347 90,718	719,139,115	886,501,318	1,071,130,877	61.01	100.00
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicóptero	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones		14,602,955	6,227	6,227	5,519,323	37.80	98.75
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		7,906,002			7,906,000	100.00	47.05
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirófanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, area mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	145,000,000	144,907,200	144,907,200	144,907,200	144,907,200	100.00	100.00
07132120002	Desarrollo de simuladores para la Armada de México	Desarrollo de simuladores de operación, de navegación y maniobras	30 Veracruz	Adquisiciones		900,000		900,000	900,000	100.00	72.65
07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construccion de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicion de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	120,000,000	120,283,944	31,089,376	56,365,469	60,921,177	50.65	58.80
07132160009	Construcción de la Escuela de búsqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafetería, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	12 Guerrero	Infraestructura gubernamental	73,000,000	60,736,316	27,317,047	36,502,287	43,884,846	72.25	90.00
08132110008	Construcción de un Buque de investigación pesquera	Construcción de un Buque destinado a la investigación científica de los recursos marítimos (pesqueros)	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,368,417		88,513	88,513	6.47	100.00
08132120003	Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos	Adquisición de bienes para el equipamiento de un buque oceanográfico y una brigada de levantamientos hidrográficos.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		11,072,970	2,070	2,070	2,070	.02	26.02

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 13 Marina

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscópicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		7,394,731	338,100	338,100	803,275	10.86	16.43
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	Adquisición de aviones de vigilancia marítima y de transporte militar.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	425,000,000	219,541,205	152,528,011	152,528,011	219,541,205	100.00	66.00
08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000	19,633,030	35,025,260	35,025,260	70.05	34.11
08132160003	Construccion de instalaciones para un Batallon de Infanteria de Marina en Guaymas, Son.	Construccion de instalaciones para un Batallon de I.M., el cual consistira en un edificio para comandancia, edificios para alojamiento,pañoles,cobertizos para vehiculos, centro de academias,cocina comedor instalaciones de entrenamiento militar, areas deportivas y verdes.	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		3,027,491		3,027,491	3,027,491	100.00	100.00
08132160006	Sustitucion de Armamento Portatil y semiporatil para las unidades y establecimientos navales.	Adquisicion de armamento de punta, homogenizacion y actualizacion de armamento portatil a un solo calibre.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		5,653,950		5,653,950	5,653,950	100.00	50.36
08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	50,000,000	79,619,293	15,919,220	18,033,928	55,147,455	69.26	29.60
08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	Adquisición de equipo médico, odóntológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		9,353,751	4,118	89,436	423,528	4.53	30.05
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal militar femenino.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura social	21,000,000	25,072,586	3,959,713	9,473,919	11,895,204	47.44	28.95
08133110003	Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales.	Equipamiento de 17 laboratorios,3 talleres de diversas escuelas de formación Naval y un simulador.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	50.00	46.50
08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	Adquisición de ambulancias de terapia intensiva tipo II.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		3,295,640					36.21
08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		26,736,988	12,734,544	12,734,544	13,395,984	50.10	32.47
09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	263,000,000	263,377,876	127,003,743	172,106,189	182,710,337	69.37	37.72

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 13 Marina											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
09132120001	Actualización de equipos informáticos para el proceso y publicación de la Cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación.	Adquisición de maquinaria y equipos informáticos para el proceso de edición, impresión y publicación de la información necesaria para la seguridad a la navegación	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		10,000,000					
09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		4,200,000			3,873,541	92.23	15.00
09132120003	Modernización de la red mareográfica institucional.	Adquisición de equipos para la telemetrización de estaciones mareográficas.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		5,000,000	2,495,422	2,612,781	3,114,466	62.29	59.89
09132120005	Sustitución de Equipos de Comunicación en Banda HF y VHF Tácticos y Alternos	Adquisición de equipos de comunicación para radiocomunicaciones rápidas, confiables y seguras.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	70,000,000						100.00
09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	5,000,000	6,644,526	342,026	342,026	342,026	5.15	13.83
09132160006	Construccion de Hangares para Aviones CASA version Patrulla Maritima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo.	Construccion de dos hangares uno de mantenimiento y otro de abrigo asi como infraestructura complementaria para la operatividad de aviones de vigilancia maritima y de transporte militar.	23 Quintana Roo	Infraestructura gubernamental		100,000,000		32,473,216	38,848,158	38.85	9.34
09132160007	Construccion de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en Mexico, D.F.	Construccion de un edificio de cuatro niveles compuesto por sala de auditorio, cinco salas situacionales, con circuito cerrado de TV, alarmas, seguridad y controles automatizados para un Edificio de Inteligencia de alto nivel.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental		101,512,825	57,158,462	59,167,663	65,055,699	64.09	47.88
09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	Construcción de nueve Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y viveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	60,000,000	62,393,435	7,279,227	7,978,846	11,800,873	18.91	22.38
10132120002	Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Uribe.	Implantación de un sistema de control y monitoreo mediante el empleo de controladores lógicos programables.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		3,265,500		3,265,500	3,265,500	100.00	26.98
10132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la Información	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	10,000,000	20,321,093	1,148,403	4,495,320	5,041,189	24.81	13.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 13 Marina											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	119,500,000	99,315,271	15,030,662	19,619,331	24,038,748	24.20	100.00
10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	180,500,000	133,671,535	8,826,298	11,073,935	13,268,219	9.93	
10132160003	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México	Realizar trabajos de conservación y mantenimiento a las instalaciones de la Secretaria de Marina con el personal, maquinaria y equipo de construcción perteneciente a las Unidades y Brigadas de Construcción adscritas a los Mandos Navales	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento		3,303,673		2,083,837	3,303,673	100.00	3.53
10132160006	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marínero.	Adquisición de equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones		8,262,246	7,679	577,148	4,217,715	51.05	9.73
11132120001	Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipos de mando y control	Adquirir infraestructura y desarrollar la capacidad tecnica para integrar y producir sistemas de mando y control y equipos de enlace de datos tácticos	30 Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones		80,000,000	58,550,000	58,550,000	58,550,000	73.19	25.69
11132120002	Desarrollo de vehículos aéreos no tripulados	Desarrollo de sistema de vehiculo aereo no tripulado	30 Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,038,895	2,038,895	2,038,895	2,038,895	100.00	7.87
11132160001	Construcción de Obra complementaria para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México.	Construcción de diversas obras complementarias, que permitan brindar apoyo logistico y el resguardo y seguridad de las propias instalaciones.	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		532,649		532,649	532,649	100.00	12.75
11132160002	Construcción de inmuebles complementarios, para incrementar la funcionalidad de las instalaciones	Construcción de inmuebles complementarios, en diferentes Unidades y Establecimientos Navales, para incrementar la funcionalidad de las instalaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		11,262,142	10,876,619	11,262,142	11,262,142	100.00	40.54
11132160003	Adecuación de servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a Instalaciones Operativas Navales.	Adecuación de diversos servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a diversas Unidades y Establecimientos Navales.	34 No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		352,164			352,164	100.00	
11133120001	Adquisición de mobiliario para unidades y establecimientos navales	Adquisición de mobiliario para sustituir el obsoleto existente en unidades operativas y administrativas	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones		11,125,160	1,879,046	2,956,841	9,540,934	85.76	39.78
11133120002	Adquisición de equipos de administración para unidades y establecimientos navales	Adquisición de Equipo de Administración para Fuerzas, Regiones, Zonas, Sectores, unidades operativas y establecimientos logísticos navales.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		7,542,200	3,063,977	4,688,594	5,931,468	78.64	24.83

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10145120002	TOTAL Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio	09 Distrito Federal	Mantenimiento	34,637,096 24,000,000	34,637,096 24,000,000					
10145120003	Programa de Inversión de Adquisiciones de Mobiliario para el Sector Central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2011.	Dotar de mobiliario requerido para el desarrollo de las funciones sustantivas de diversas Unidades Responsables de la STPS.	35 Varios	Adquisiciones	10,637,096	10,637,096					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1014A000001	TOTAL	El programa de inversión considera la adquisición de mobiliario, eq. instrumental, herramientas y vehículos, elementos administrativos directos que la PROFEDET necesita para impulsar la procuración de justicia y la defensa laboral de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.	35 Varios	Adquisiciones	2,824,382	469,390			115,332	24.57	24.60
	Programa de Inversión de Adquisiciones de la PROFEDET para 2011				2,824,382	469,390			115,332	24.57	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1014B000001	TOTAL Programa de Inversión de Adquisiciones CONAMPROS 2011	Dotar de equipo de oficina y educacional y recreativo para el desarrollo de las funciones a cargo del CONAMPROS.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	150,000 150,000	150,000 150,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social											
ENTIDADES PARAESTATALES											
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				11,003,750	11,003,750					
1014P7R0001	Programa de Inversión de Adquisiciones para el INFONACOT 2011	Adquisición mobiliario para el equipamiento de las Oficinas de representación en el interior del país así como de automóviles utilitarios para promoción y recuperación del crédito y servicios generales.	35 Varios	Adquisiciones	9,357,101	9,357,101					
1014P7R0002	Programa de Inversión de Mantenimiento para Rehabilitación de Oficinas del INFONACOT 2011.	Realizar trabajos para conservar y dar la funcionalidad a las oficinas del D.F. y en el Estado de Morelos, trabajos de mantenimiento y adecuaciones a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, remodelación y distribución de espacios, con sujeción a normas oficiales y estándares vigentes.	35 Varios	Mantenimiento	1,646,649	1,646,649					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social
ENTIDADES PARAESTATALES
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1014PBJ0001	TOTAL Programa de Inversión de Adquisiciones de la CONASAMI para 2011	Adquisición de mobiliario y equipo.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	314,204 314,204	314,204 314,204					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 15 Reforma Agraria

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11154100001	TOTAL Programa de Estudios de Preinversión de la SRA	Estudio de Preinversión para llevar a cabo la readecuación del Edificio Independencia B-4, ubicado en Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 669, Col. Presidentes Ejidales, Coyoacán, mediante la elaboración de un proyecto ejecutivo.	09 Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión		2,871,776 2,871,776	2,297,420 2,297,420	2,871,776 2,871,776	2,871,776 2,871,776	100.00 100.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 15 Reforma Agraria											
ENTIDADES PARAESTATALES											
QEU Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1015QEU0001	TOTAL Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles	Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,219,150 3,219,150						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08167100001	TOTAL		15 Estado De Mexico	Otros proyectos de Inversión	2,377,900	207,949,275		496,494	496,494	.24	
	Demolición y excavación de los residuos peligrosos de las celdas C1 y C2, y la protección temporal de la superficie descubierta, en el predio de la ex fábrica de Cromatos de México en Tultitlán, Edo de México.	Llevar a cabo la demolición de los muros del área de confinamiento, excavar el residuo peligroso, su transportación, el tratamiento y su disposición final.				498,644		496,494	496,494	99.57	98.71
10161280001	Proyecto Ejecutivo y Análisis Costo Beneficio para la construcción del edificio sustentable del Sector SEMARNAT en el estado de Chihuahua.	Se refiere a la realización del Análisis Costo y Beneficio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Edificio sustentable del Sector SEMARNAT en el estado de Chihuahua.	08 Chihuahua	Estudios de preinversión		3,230,078					
10165120002	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Mobiliario y equipo diverso para las oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	277,900	2,500,855					
10165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados,impermeabilización, herrería, pintura, entre otros.	35 Varios	Mantenimiento	2,100,000	2,100,000					
10165120004	Construcción de parque S U S T E N T A, BioParque Urbano San Antonio.	Construcción de un parque ecológico que incluye 10 zonas para actividades recreativas, culturales y deportivas.	09 Distrito Federal	Infraestructura social		73,619,698					43.02
11167100001	OBRAS PARA LA REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO Y PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE MONITOREO/EXTRACCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DEL ACUÍFERO SUBYACENTE EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 30 COL. LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	Obras de demolición, excavación de suelo contaminado y envío a disposición final de 100,736 ton. Incluye el relleno de las áreas excavadas con un sistema multibarreras y la perforación de doce pozos de monitoreo/extracción del agua subterránea para caudales de 20-36 lps.	15 Estado De Mexico	Otros proyectos de Inversión		126,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				12,856,198,956	12,495,596,112	778,619,940	1,335,697,890	2,408,142,709	19.27	
0316B000020	Sanes Huasteca	Construccion de infraestructura de temporal caminos, bordos, drenes, estructuras, etc.	27 Tabasco	Infraestructura económica	53,141,699	9,178					33.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuacion de obras de infraestructura del canal pincipal y zona de riego.	12 Guerrero	Infraestructura económica	32,945,000	32,945,000	158,973	1,987,182	7,225,721	21.93	74.29
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	12 Guerrero	Infraestructura económica	32,639,118	34,149,428	1,490,170	1,702,900	4,026,300	11.79	96.03
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	20,296,000	2,000,000					98.83
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-- Tepalcatepec, Mich., Construcion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	16 Michoacan	Infraestructura económica	90,365,577	50,085,180	69,066	69,066	69,066	.14	85.72
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construccion de obras de infraestructura pozos, línea electrica y zona de riego.	31 Yucatan	Infraestructura económica	32,171,776	26,913,982	92,549	92,549	114,538	.43	32.06
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	31 Yucatan	Infraestructura económica	45,453,226	25,276,191	323,233	323,233	333,408	1.32	31.63
0316B000121	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelacion de tierras.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	134,250,000	139,630,239	5,126,750	6,130,600	6,130,600	4.39	55.29
0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; construcción de entradas de agua de concreto.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	13,417,666	13,417,666		1,720,000	1,720,000	12.82	55.65
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	06 Colima	Infraestructura económica	233,381,742	147,794,580	2,887,983	40,501,296	45,592,954	30.85	24.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	09 Distrito Federal	Inmuebles		96,785,588	10,738,973	13,770,645	16,923,456	17.49	56.42
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	11 Guanajuato	Infraestructura económica	1,420,683,677	601,542,303	183,975,119	186,441,497	270,525,875	44.97	50.02
0616B000049	Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	Realización de Estudios de Factibilidad y análisis costo-beneficio que se requieren para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura hidroagrícola.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		10,924,803	321,538	321,538	321,538	2.94	45.23
0616B000084	Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Construcción adicional de obras de infraestructura hidráulica, en la Planta Potabilizadora Los Berros, para la deshidratación y disposición de lodos, producto de la potabilización de aguas crudas para consumo humano.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	73,222,265	91,712,802	4,544,330	14,100,504	14,100,504	15.37	11.50
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	128,098,151	133,222,141	20,624,861	30,172,909	45,578,422	34.21	46.40
0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		573,040			279,775	48.82	68.78
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	642,277,706	472,716,021	72,582,485	141,442,210	194,038,233	41.05	55.24
0716B000131	Formación de Bordos contra inundaciones del Río Maniatepec para protección de la Población de Maniatepec.	Construcción de bordo de protección, del Km 0+900 al Km 1+433.28 y enrocamiento para protección del perímetro húmedo del bordo del Km 0+000 al Km 1+433.28	20 Oaxaca	Infraestructura económica		7,830,425		30,432	30,432	.39	.35

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0716B000146	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego.	14 Jalisco	Infraestructura económica	86,623,654	90,088,643	2,182,313	36,581,545	49,732,707	55.20	86.00
0816B000049	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Poza Rica, Ver.	Construcción de un Centro Regional de Atención de Emergencias, que contará con oficinas administrativas, almacenes, aulas de capacitación, zona de sanitarios con regaderas, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales y maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes.	30 Veracruz	Infraestructura económica		4,197,280					
0816B000068	Encauzamiento de los Ríos de Tulancingo, Hidalgo.	Rectificación y encauzamiento de los Ríos Chico, San Lorenzo y Grande de Tulancingo.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	50,514,278	50,514,278					71.01
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas.	35 Varios	Infraestructura económica	115,133,851	115,133,851					18.89
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	30 Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	48,196,567	9,348,210	9,348,210	14,048,248	29.15	47.00
0816B000130	Sistema de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera, y colectores pluviales y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		128,380,416	4,018,876	88,085,854	88,085,854	68.61	81.59

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andrew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000	08 Chihuahua	Mantenimiento	18,680,390	19,578,356			4,078,057	20.83	64.00
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua	08 Chihuahua	Mantenimiento	10,983,774	10,983,734			1,393,417	12.69	54.80
0816B000137	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos comprendidos de la presa San Gabriel a la altura del poblado de Villa las Nieves y de la presa Pico de Águila a la altura de la Ciudad de Jiménez, estados de Durango y Chihuahua	08 Chihuahua	Mantenimiento	7,084,534	7,084,534			1,423,452	20.09	50.00
0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	Elaborar estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de obras para el desarrollo de infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,640,000	5,485,726	1,608,460	1,608,460	1,608,460	29.32	93.25
0816B000160	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.	Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolveneras.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	937,151,722	752,479,280	20,953,621	85,735,005	85,735,005	11.39	36.35
0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	28 Tamaulipas	Infraestructura económica		11,681,234	6,234	6,234	6,234	.05	6.42

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica.	25 Sinaloa	Infraestructura económica		267,682,859					
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	127,960,396	84,156,141	2,471,413	2,471,413	2,471,413	2.94	6.43
0816B000245	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva, en el estado de Tabasco.	Rehabilitar, construir y proteger la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de inundaciones atípicas en presencia de lluvias severas ocurridas del 21 al 29 de septiembre de 2008, en los 8 municipios de interés y en las partes altas y medias de las cuencas hidrológicas correspondientes	27 Tabasco	Infraestructura económica	400,000,000	669,607,880	139,213,253	139,213,253	373,841,222	55.83	76.81
0816B000261	Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua.	Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	82,378,302	82,378,302	3,725,623	12,188,396	16,816,337	20.41	31.80
0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas -tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc.-.	13 Hidalgo	Infraestructura económica		50,000,000					
0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	35 Varios	Estudios de preinversión	24,767,990	10,218,531	1,081,254	1,262,590	2,414,863	23.63	19.82

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0916B000020	Revestimiento de arroyo para proteger contra inundaciones a la localidad de Tayoltita, municipio de Elota, estado de Sinaloa.	Trazo y nivelación de 3,024 m2; excavación de 682 m3, afine y compactación de terreno de 3,024 m2; plantilla de concreto en 1,200 m2, piso de concreto de 10 cm de espesor con 3,024 m2; estructuras de cruce con plantilla, muros y losas de concreto armado con 20 y 30 cm de espesor, respectivamente.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		2,453,128					
0916B000066	Estudios para el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la Cd de Oaxaca y Zona Conurbada, presa y acueducto Bicentenario de la Independencia.	Realizar los estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental, del proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Oaxaca, y demas estudios para establecer las bases de una planeación a mediano y largo plazo para la ADOSAPACO.	20 Oaxaca	Estudios de preinversión	8,828,902	51,990,874					100.00
0916B000086	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, localizado a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos en una longitud de 20.7 Km, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	12 Guerrero	Mantenimiento	16,417,437	16,468,895		51,236	3,514,654	21.34	38.00
0916B000088	Rehabilitación del Inmueble de la Gerencia de Calidad del Agua.	Preliminares (desmontaje y/o retiro y/o rehabilitación).Acabados, Equipamiento e instalación (sistema de aire acondicionado), Limpieza y acarreos.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		2,216,992					
0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	16 Michoacan	Infraestructura económica	49,238,510	8,274,494	2,969,122	2,969,122	2,969,122	35.88	1.36
0916B000097	Programa de Rehabilitación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala	Rehabilitación y modernización de la infraestructura existente en los Módulos, adquisición de maquinaria y equipo, para incrementar las eficiencias de conducción actuales que son muy bajas debido a las pérdidas e infiltraciones ocasionadas por el mal estado de los canales y drenes.	14 Jalisco	Infraestructura económica		2,981,949					1.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0916B000099	Análisis Costo Beneficio, Proyecto y Diseño Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo.	Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo, así como el Análisis Costo-Beneficio, para la construcción del Edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo y poder elegir el mejor tipo de proyecto en base a alternativas de solución para los requerimientos de espacio.	19 Nuevo Leon	Programa de Estudios de Preinversión		3,000,000					
0916B000107	Automatización, Ampliación y Mantenimiento de Redes Hidroclimatólogicas con telemétricas satelital, en la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.	Modernización y ampliación de las redes telemétricas de medición, monitoreo y procesamiento de datos de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala	35 Varios	Infraestructura económica	6,500,000	3,240,861					47.00
0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	46,855,499	19,929,279	1,127,653	1,127,653	1,204,288	6.04	25.40
0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas	35 Varios	Estudios de preinversión	7,000,000	4,490,572					
0916B000134	Programa de Estudios para la Operación, Conservación y Mejoramiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	Elaboración de estudios y servicios para la Operación, Conservación y Mejoramiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, tanto para acciones de infraestructura como para actividades de gestión.	35 Varios	Estudios de preinversión	9,290,000	9,290,000					
0916B000161	Mantenimiento del cauce rectificado del Río Verde, estado de Oaxaca.	Desmonte, excavación para rectificación de cauce, mantenimiento de bordos marginales con revestimiento de caminos y colocación de enrocamiento, en el Río Verde de los municipios de Santiago jamiltepec y San Pedro tututepec, estado de Oaxaca.	20 Oaxaca	Mantenimiento	4,704,700	4,705,049		349	349	.01	35.01

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0916B000167	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa 6.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción de agua con tuberías de alta y baja presión en líneas principales de distribución en los sistemas de riego; líneas de conducción eléctrica y subestaciones y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		8,957,977					
0916B000168	Proyecto lago de Texcoco - Restauración de Suelos.	Mantenimiento de una cubierta vegetal halófila en los suelos salino-sódicos del ex-Lago de Texcoco y forestal en su cuenca tributaria oriental, para continuar ejerciendo control y posible erradicación de las tolvaneras y del fenómeno de la erosión.	15 Estado De Mexico	Programa de Inversión de Mantenimiento							
0916B000171	Adquisición de Radar Meteorológico Doppler, para el monitoreo de eventos meteorológicos.	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 1 Radar Meteorológico Doppler para el Monitoreo de Eventos Meteorológicos.	03 Baja California Sur	Adquisiciones	50,000,000	15,600,007	12,476,401	14,093,402	14,093,402	90.34	46.00
0916B000175	Caracterización geotécnica e hidrogeológica y Recarga artificial de acuíferos en la Región XIII Valle de México.	Estudios para caracterización geotécnica e hidrogeológica de fuentes probables de contaminación en rellenos sanitarios; proyecto de recarga artificial de acuíferos en el Valle de México; instrumentación geotécnica, piezométrica y de calidad en área de influencia del Relleno Sanitario Bordo Poniente.	35 Varios	Estudios de preinversión	4,500,000						30.00
0916B000187	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera para el abastecimiento de 1.98 m3-s de agua en bloque, que no impliquen un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema.	30 Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento		38,305,116					21.00
0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	180,300,306	184,400,674	7,598,440	25,405,547	25,405,547	13.78	11.00
0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	52,638,523	52,638,523					2.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	Las obras de infraestructura para completar el Vaso incluyen Caminos de acceso de op. y superv.; Torre de vigilancia; Caseta de op. y control; CCM; Cerca perimetral; Inst. eléctrica, de voz y datos; Generador de emergencia; Interconexión con líneas alternas 1 y 2	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	131,580,862	79,231,075					8.00
0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	86,016,928	102,893,218	2,000,000	17,326,995	19,626,035	19.07	10.00
0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	88,147,718	121,584,781	1,122,436	49,815,383	57,399,508	47.21	25.00
0916B000220	Estudios de Levantamientos Topobatómétricos de Presas de Almacenamiento	Realizar estudios para conocer la nueva configuración topográfica del embalse para estar en condiciones de tomar medidas preventivas o correctivas para lograr la seguridad de las presas, así como optimizar sus políticas de operación	35 Varios	Estudios de preinversión	4,568,582	5,057,028			2,088,951	41.31	42.00
0916B000233	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.	Construcción de un Sub-Centro Regional de Atención de Emergencias, el cual contará con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales y maquinaria, y vehículos pesados.	30 Veracruz	Infraestructura económica		4,197,280					
0916B000234	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Salamanca, Guanajuato.	Construcción de un Centro Regional de Atención de Emergencias, el cual contará con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, zona, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados.	11 Guanajuato	Infraestructura económica		5,200,000		2,079,502	2,079,502	39.99	41.50
0916B000247	Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos	Construcción de presa de almacenamiento, dos líneas de conducción, una del canal Ferrerías hasta la presa, y la otra, de la obra de toma de la misma presa hacia el propio canal Ferrerías y; establecimiento de sistemas de riego tecnificados, mediante tuberías con multicompuertas.	17 Morelos	Infraestructura económica	28,846,916	28,909,995					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0916B000255	Adquisición de UPS, equipo y planta de energía eléctrica de emergencia para la operación del equipo del Centro de Cómputo de la CONAGUA	Adquisición de 2 Unidades de energía eléctrica ininterrumpida con capacidad de 100 KVA/90 KW, 1 planta de generación de energía eléctrica de emergencia con capacidad de 250 Kw, instalación y puesta en marcha.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		3,291,211					
0916B000256	Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Hervidero, municipio de Colima, Colima.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados para captar los escurrimientos del arroyo El Zarco, canales principales de sección trapecial revestidos de concreto, red de distribución entubada y sistema de riego parcelario por multicompuertas.	06 Colima	Infraestructura económica	31,140,373	31,140,373					
0916B000257	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono II, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	Pago de las indemnizaciones correspondientes a 05-04-39-00 has, destinadas a la construcción del Canal Principal San Lorenzo dentro del Distrito de Riego No. 109 Río San Lorenzo, y del Canal Principal Oriental y su Canal Lateral Km. 7+557, Distrito de Riego No. 010 Culiacán-Humaya	25 Sinaloa	Otros Programas de Inversión		79,793					
0916B000258	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono I, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 12-85-22-00 has, destinadas a la construcción del Canal Principal San Lorenzo dentro del Distrito de Riego No. 109 Río San Lorenzo, y del Canal Principal Oriental y su Canal Lateral Km. 7+557, Distrito de Riego No. 010 Culiacán-Humaya.	25 Sinaloa	Otros Programas de Inversión		163,835					
0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	Canalización abierta desecación trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	200,000,000	156,157,342	56,235,165	56,235,165	87,909,160	56.30	39.00
0916B000266	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido de El Madrigaleño, Municipio de San Blas, Nayarit.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 2-67-95.00 has, del ejido El Madrigaleño, que fueron destinadas al alojamiento del canal Guadalupe Victoria dentro de las obras de rehabilitación de la margen izquierda del río Santiago.	18 Nayarit	Otros Programas de Inversión		260,528					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0916B000271	Rescate y restauración de la zona federal del ex-Lago de Texcoco y su Cuenca Tributaria Oriental.	Establecimiento, desarrollo y mantenimiento de una cubierta vegetal halófila y/o forestal, en la zona federal del ex-Lago de Texcoco y su cuenca tributaria oriental para el control de las tolvaneras y de la erosión, que tanto afectaban a los habitantes de la ciudad de México y áreas conurbadas.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							
0916B000272	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido San Isidro, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 03-84-30.00 has que fueron afectadas por el alojamiento del Canal Lateral 17+369 de la Margen Izquierda del Río Santiago.	18 Nayarit	Otros Programas de Inversión		374,212					
0916B000273	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Valle de Zaragoza, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 07-11-98.00 has destinadas al alojamiento del Canal Lateral 17+369 de la Margen Izquierda del Río Santiago.	18 Nayarit	Otros Programas de Inversión		657,186		657,186	657,186	100.00	100.00
1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	Limpieza, trazo y nivelación del cauce; excavaciones y rellenos y retiro de material; plantillas para colocación de tubería; suministro e instalación de tubería para conducción, de acero aluminizado y; cimbra, acero y concreto para estructuras.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		43,468,514			20,431,803	47.00	27.00
1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión	14 Jalisco	Infraestructura económica	380,903,770	97,196,294		6,849,295	23,545,779	24.22	3.50
1016B000008	Campeche Subregión III	Construcción de obras hidráulicas de captación, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas presurizados de riego.	04 Campeche	Infraestructura económica	10,741,003	10,741,003		88,682	6,089,622	56.70	50.79
1016B000009	Candelaria Subregión I	Construcción de obras hidráulicas de captación, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas presurizados de riego.	04 Campeche	Infraestructura económica	8,542,537	9,182,326					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000010	Carmen Subregión II	Construcción de obras hidráulicas de captación, pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de conducción a las zonas regables y sistemas presurizados de riego.	04 Campeche	Infraestructura económica	1,786,566	734,825					
1016B000013	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Conicarit, Municipio de Álamos Sonora.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 697-64-37-00 has, del ejido Conicarit, que fueron destinadas para formar parte de las obras del nuevo embalse y zona federal de la Presa Lic. Adolfo Ruiz Cortines, (Mocuzari), las cuales se encuentran totalmente terminadas y en operación.	26 Sonora	Otros Programas de Inversión		7,245					
1016B000021	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con pozo para uso agrícola, con su correspondiente medidor.	13 Hidalgo	Infraestructura económica	787,587	2,261,577				7.00	
1016B000023	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán.	Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	16 Michoacan	Mantenimiento	119,600,000	53,517,317		16,371,002	18,165,221	33.94	
1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retráctiles.	35 Varios	Infraestructura económica		40,037,349			39,396,242	98.40	
1016B000039	Programa de Estudios Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Temporal Tecnificado.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de temporal en proyectos de Ampliación de Distritos de Temporal, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	07 Chiapas	Estudios de preinversión	5,000,000	9,253,129	551,317	551,317	2,591,376	28.01	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000043	Est. de preinversión e ing. básica así como elab. de Doctos de concurso para la licitación del CPS de PTAR El Caracol, para la prod. total de 3.0 m3/s; 2.0 m3/s para riego del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT) y riego agrícola y 1.0 m3/s para recarga artif. del acuífero de la zona El Caracol.	Elaboración de: costo beneficio, dictamen, MIA, estudios básicos de ingeniería, doctos para licitación, recopilación de información y estudios de campo de PTAR El Caracol y sus Obras Inducidas y Complementarias.	15 Estado De Mexico	Programa de Estudios de Preinversión		2,773,812					
1016B000051	Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora.	Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo de la obra para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	26 Sonora	Estudios de preinversión	3,000,000	6,240,002		111,455	1,524,850	24.44	29.79
1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	Construcción de: presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados con capacidad total de 11.96 hm3, canal de conducción entubado, red de distribución también entubada, adecuación de la red de caminos y estructuras de cruce.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	12,000,000	50,000,000					
1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica		6,925,331					
1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	35 Varios	Estudios de preinversión	24,856,000	17,824,025	1,401,784	2,970,267	4,245,825	23.82	17.94
1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río.	05 Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	17,954,371	17,385,571		476,864	2,326,341	13.38	7.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango.	Construcción de una presa derivadora ubicada sobre el Río San Juan, en el sitio denominado Las Higueras y una zona de riego con canal de conducción y red de distribución por el medio de tubería a baja presión.	10 Durango	Infraestructura económica	11,717,094	24,629,203					
1016B000070	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego proyecto Los Naranjos, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados de 13.6 Mm3 de capacidad total; zona de riego con tubería de baja presión de fibrocemento; red de drenaje a cielo abierto con sección trapezoidal y; red de caminos de operación y servicios revestidos de material inerte.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000	50,000,000					
1016B000077	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido El Solorceño, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 04-97-68.00 has, del ejido El Solorceño, que fueron destinadas para formar parte de la construcción de las obras de rehabilitación de la margen izquierda del Río Santiago.	18 Nayarit	Otros Programas de Inversión		484,616					
1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	147,480,889	89,890,586	382,978	382,978	721,502	.80	.03
1016B000082	Construccion de la presa Rocheachi y línea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego.	08 Chihuahua	Infraestructura económica	14,772,349	3,774,026					
1016B000083	Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col.	Construcción de una presa de almacenamiento sobre el río San José, de materiales graduados con capacidad total de 16Mm3, línea de conducción principal por tubería, red de distribución por tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas.	06 Colima	Infraestructura económica	53,045,878	53,045,878					
1016B000087	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo, Pue.	Modernización del Canal Principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo, Puebla; elaboración del proyecto ejecutivo y supervisión y control de calidad de las acciones de rehabilitación y/o modernización.	21 Puebla	Mantenimiento	99,500,000	99,500,180	60,252,528	76,187,044	87,197,394	87.64	56.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	150,000,000	52,484,898	885,653	885,653	1,534,865	2.92	1.51
1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces, y la restauración hidrológica ambiental, y, en su caso, el pago de indemnizaciones.	16 Michoacan	Infraestructura económica	100,000,000	60,309,846	1,590,000	6,928,257	6,928,257	11.49	7.00
1016B000092	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tlacolula de Matamoros (Valles Centrales) del Estado de Oaxaca.	Construcción del CRAE, con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	4,200,000	4,200,000					
1016B000093	Atención de emergencias en los municipios de Poza Rica de Hidalgo y San Rafael en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ocasionada por lluvias severas del 17 de octubre de 2009.	Realización de estudios, proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; desazolve y rectificación de cauces, trabajos para contener los desbordamientos de ríos, arroyos y drenes, pago de indemnizaciones y adquisiciones.	30 Veracruz	Infraestructura económica	172,250,000	10,378,342	172,604	172,604	172,604	1.66	.01
1016B000094	Estudio de factibilidad técnica y económica para la rectificación y encauzamiento del Sistema de arroyos Tarimoro en el municipio de Tarimoro, Guanajuato.	Realizar el estudio de factibilidad técnica, económica para la rectificación y encauzamiento del cauce del arroyo Blanco, con el objeto de brindar la protección y resolver el problema de riesgo de inundación y afectación de la población y áreas productivas.	11 Guanajuato	Estudios de preinversión	1,200,000	1,248,001					
1016B000095	Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del cauce del río Silao en los municipios Silao, Pueblo Nuevo e Irapuato, Guanajuato, hasta su confluencia con el Río Guanajuato.	Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica, proyecto ejecutivo para rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Silao, brindar protección integral a los centros de población, resolver el problema de riesgo de inundación y afectación de la población e infraestructura.	11 Guanajuato	Estudios de preinversión	2,500,000	2,600,001			235,658	9.06	9.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000096	Estudio de Factibilidad y Proyecto Ejecutivo del Interceptor Alfaro-Otates, Arroyo Santa Ana Del Conde y Rehabilitación de la Presa Santa Ana del Conde, para la construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población en la ciudad de León, Guanajuato.	Elaborar el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, así como el análisis costo beneficio, para la protección integral de centros de población, mediante la construcción del interceptor Alfaro-Otates.	11 Guanajuato	Estudios de preinversión	2,600,000	2,600,000					
1016B000098	Construcción y electrificación de cárcamo de bombeo y zona de riego con sistema tecnificado, La Noria, municipio de Ixtlahuacán, Colima.	Construcción de cárcamo de bombeo, subestación eléctrica, rebombeo, conducción o línea principal con tubería de polietileno y PVC, sistema parcelario por tubería de PCV para riego por goteo y aspersión.	06 Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		6,500,882					
1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	155,447,211	155,447,211					
1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	22,500,000	25,278,341		2,006,900	2,006,900	7.94	2.44
1016B000104	Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala.	Realización de acciones para obtener, analizar y aplicar los datos relevantes de los recursos hídricos, para realizar planes estratégicos de gestión de los recursos hídricos y estudios que caractericen el grado de deterioro hidroecológico	35 Varios	Estudios de preinversión	11,900,000	6,619,573					
1016B000105	Construcción de Sala de Capacitación y Usos Múltiples del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en Torreón, Coah.	Construcción aproximada de 150 m2 en dos plantas, 88 m2 en planta baja destinados a las actividades de capacitación y reuniones técnicas, incluyendo servicios sanitarios, intendencia y cuarto de máquinas y; 62 m2 en planta alta destinados para cafetería y una bodega de mobiliario y equipo.	05 Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		1,668,614					
1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	Construcción de bordos, costalería, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión.	27 Tabasco	Infraestructura económica	955,012,738	1,017,354,685	121,233,820	166,721,871	380,729,864	37.42	12.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	35 Varios	Mantenimiento	146,300,000	1,451,455	1,445,195	1,445,195	1,445,195	99.57	1.15
1016B000110	Programa de Riego Suplementario REGIÓN MORELOS SUBREGIÓN IV, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	4,851,840	4,851,840			2,429,164	50.07	50.00
1016B000111	Programa de Riego Suplementario REGIÓN CACAO SUBREGIÓN I, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	9,107,840	4,000,000			100,579	2.51	1.00
1016B000112	Programa de Riego Suplementario REGIÓN OBREGÓN SUBREGIÓN II, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	10,046,960	10,046,960					
1016B000113	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Norte Subregión 1	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y ;estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	7,765,000	7,765,000			1,552,080	19.99	19.00
1016B000114	Programa de Riego Suplementario REGIÓN SALAMANCA SUBREGIÓN II, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	8,312,640	5,000,000			1,997,038	39.94	24.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
1016B000115	Programa de Riego Suplementario REGIÓN SACXAN SUBREGIÓN II, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	8,911,280	8,911,280			1,931,578	21.68	20.00
1016B000116	Programa de Riego Suplementario REGIÓN EX ZONA HENEQUENERA DE YUCATAN, Subregión II.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	8,948,000	8,948,000			699,417	7.82	7.50
1016B000117	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación y servicio; zonas de riego con alto potencial productivo; supervisión y control de calidad de las acciones.	35 Varios	Mantenimiento	149,800,000	131,637,903					
1016B000118	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, medición y control del agua en canales; y contratos de supervisión y control de calidad de las acciones.	35 Varios	Mantenimiento	149,950,000	150,692,406					
1016B000119	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y presas derivadoras; canales de conducción y distribución; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes y; contratos de supervisión y control de calidad.	35 Varios	Mantenimiento	149,500,000	113,027,322			4,785,000	4.23	3.00
1016B000120	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución del agua; estructuras de operación, control y medición del agua de riego; sifones; y supervisión y control de calidad de las acciones.	35 Varios	Mantenimiento	149,650,000	155,636,074			8,990,146	5.78	5.70
1016B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición del agua; presa derivadora; supervisión y control de calidad de las acciones.	35 Varios	Mantenimiento	149,950,000	147,501,589					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio y/o modernización de plantas de bombeo. Reparación de daños en la infraestructura Hidroagrícola afectada por el Huracán STAN.	07 Chiapas	Mantenimiento	24,000,000	21,580,626					
1016B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Sur.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; supervisión y control de calidad de las acciones.	35 Varios	Mantenimiento	16,143,514	58,424,774					
1016B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua de riego; drenes; Supervisión y control de calidad de las acciones.	30 Veracruz	Mantenimiento	149,600,000	149,600,000					
1016B000125	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 12.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,368,000	10,368,000		239,371	2,345,822	22.63	20.31
1016B000126	Programa de Riego Suplementario REGIÓN MORELOS SUBREGIÓN III, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	9,463,440	4,592,291			2,125,511	46.28	22.00
1016B000127	Programa de Riego Suplementario REGIÓN SABIDOS SUBREGIÓN IV, Quintana Roo.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	23 Quintana Roo	Infraestructura económica	7,511,840	7,361,136					
1016B000128	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Centro Subregión 2	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	9,225,000	9,225,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	35 Varios	Estudios de preinversión	35,800,000	19,494,963			488,971	2.51	1.00
1016B000130	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte para el abastecimiento de agua en bloque.	35 Varios	Mantenimiento	140,350,000	145,964,070	4,917,250	4,917,250	4,917,250	3.37	3.00
1016B000131	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	35 Varios	Mantenimiento	73,434,153	37,906,563	4,057,859	4,057,859	4,057,859	10.70	8.00
1016B000132	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	32,199,799	26,379,039	727,650	743,458	743,458	2.82	.41
1016B000133	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	52,000,000	80,175,859	70,920	435,620	649,010	.81	.65
1016B000134	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural.	35 Varios	Mantenimiento	70,000,000	78,662,555		955,299	1,283,794	1.63	1.94
1016B000135	Programa de Riego Suplementario Región Balancán Subregión 1.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	27 Tabasco	Infraestructura económica	9,245,000	9,245,000					
1016B000136	Programa de Riego Suplementario Región Cárdenas Subregión 1	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	27 Tabasco	Infraestructura económica	9,228,000	9,228,000			1,140,000	12.35	10.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
1016B000137	Programa de Riego Suplementario Región Huimanguillo Subregión 1	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	27 Tabasco	Infraestructura económica	10,080,000	10,080,000			570,000	5.65	5.00
1016B000138	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces; el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras.	35 Varios	Mantenimiento	134,743,680	134,743,680		15,115,718	43,747,613	32.47	29.10
1016B000139	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro.	Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces; el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras.	35 Varios	Mantenimiento	90,550,713	71,854,507		2,125,135	6,236,489	8.68	5.50
1016B000140	Atender la emergencia en el municipio de Hidalgo del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1 de julio de 2010.	Realizar Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos, presas, obras de protección, contener los desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones; desazolve y rectificación de cauces.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	146,730,033	146,730,033					
1016B000141	Programa K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte.	Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces; el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras.	35 Varios	Mantenimiento	121,825,585	108,361,360	571,119	8,183,975	14,594,174	13.47	11.00
1016B000142	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal	Realizar trabajos de conservación y rehabilitación de infraestructura básica en caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras en general; así como acciones de Manejo del Agua y Preservación de Suelos en los Distritos de Temporal Tecnificado en operación.	35 Varios	Mantenimiento	176,776,712	190,530,157	8,354,574	18,533,808	39,681,312	20.83	24.55

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	16 Michoacan	Infraestructura económica	60,000,000	39,420,226			875,412	2.22	.40
1016B000144	Programa de Riego Suplementario REGION SUCILA-PANABA-ESPITA, ESTADO DE YUCATAN	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	8,966,000	8,966,000			1,661,531	18.53	17.00
1016B000145	Programa de Proyectos de delimitación de cauces y zonas federales 2011.	Realizar estudios de: hidrología, hidráulica, topografía, aerofotogrametría; y colocación de mojeneras, para determinar y delimitar una franja a los lados de cauces, y arroyos, así como en la periferia de cuerpos de agua, misma que representa terrenos de propiedad nacional.	35 Varios	Estudios de preinversión	57,859,328	72,910,086		530,655	2,569,612	3.52	1.50
1016B000147	Programa de Adecuaciones Físicas para el acondicionamiento de espacios dentro de los Centro Integral de Servicio (CIS), para los Bancos del Agua en los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales.	Acondicionamiento de espacios dentro del Centro Integral de Servicio (CIS): ampliar espacios; reubicar o habilitar áreas; en su caso reforzamiento estructural; cambiar instalaciones eléctricas y sanitarias; poner cancelería; abrir áreas de ventilación e iluminación; colocar pisos; pintar muros.	35 Varios	Mantenimiento	28,959,459	8,722,949		11,786	11,786	.14	.01
1016B000148	Programa de Riego Suplementario REGION NORESTE DE YUCATAN.	Construcción de: pozos y sus instalaciones, obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego, líneas de conducción y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Infraestructura económica	9,095,000	9,095,000			652,947	7.18	6.00
1016B000151	Programa de adquisiciones para la consolidación y ampliación de Infraestructura de Riego	Adquisición de bienes, para poder llevar a cabo la labor de supervisión y coordinación de las acciones de consolidación, operación, conservación y ampliación de Distritos y Unidades de Riego.	35 Varios	Adquisiciones		510,229					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s .	02 Baja California	Infraestructura económica	178,296,236	183,008,688			52,290,000	28.57	9.50
1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental.	12 Guerrero	Infraestructura económica	100,000,000	7,930,185					
1016B000160	Adquisición de Estaciones Fijas de Referencia GPS y Receptores GPS Diferenciales para la ubicación geográfica de infraestructura hidráulica.	Adquisición de Estaciones de Referencia GPS y Receptores GPS Diferenciales que formarán parte de la Subred Geodésica de la Comisión Nacional del Agua.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		4,419,378					
1016B000163	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 7	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,394,000	10,394,000		484,278	4,561,979	43.89	43.66
1016B000164	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 8	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,487,000	10,487,000		1,293,091	5,599,390	53.39	53.33
1016B000165	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 9.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,520,000	10,520,000		529,770	7,282,493	69.23	69.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000166	Programa de Riego Suplementario Región Zona Costa Chahuites Subregión 2.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	4,341,352	10,500,000					
1016B000167	Programa de Riego Suplementario El Llano, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	35 Varios	Infraestructura económica	8,171,520	8,171,520			1,622,518	19.86	19.50
1016B000168	Programa de Riego Suplementario El Ravelo, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	35 Varios	Infraestructura económica	10,271,218	10,271,218			3,961,795	38.57	38.00
1016B000169	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 11.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,536,000	10,371,114					
1016B000170	Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 10.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	07 Chiapas	Infraestructura económica	10,444,000	10,444,000					
1016B000171	Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima	Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s	06 Colima	Infraestructura económica	25,875,565	26,620,715					
1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola.	35 Varios	Estudios de preinversión	6,000,000	5,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	07 Chiapas	Infraestructura económica	173,210,531	14,840,000		7,768,902	7,768,902	52.35	.01
1016B000175	Estudios de Levantamientos Topobatómétricos de Presas de Almacenamiento	Realizar levantamientos topobatómétricos de las presas, mismos que incluyen Contro terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite, levantamiento fotogramétrico, lLevantamiento batimétrico, cartografía digital e informe final	35 Varios	Estudios de preinversión	43,639,613	17,680,008			1,424,556	8.06	4.00
1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Río Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo.	16 Michoacan	Infraestructura económica	37,256,855	28,022,626					
1016B000179	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario Vainilla, Campeche Subregión IV.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	04 Campeche	Infraestructura económica	10,463,000	10,463,000					
1016B000180	Programa de Estudios para el Proyecto K135 Infraestructura de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura hidroagícola, en su componente para Unidades de Riego.	Realización de estudios de preinversión que coadyuven a la planeación, programación, ejecución, control y seguimiento del programa de Uso Eficiente del Agua y de su Infraestructura	35 Varios	Estudios de preinversión	126,700,000	93,470,000			6,285,252	6.72	4.70
1016B000181	Programa de Riego Suplementario Región Zona Costa Chahuities Subregión 3.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	10,555,000	10,555,000					
1016B000182	Rehabilitación y Modernización de los Distritos 076 Valle del Carrizo, 075 Río Fuerte y 063 Guasave en Sinaloa.	Mantenimiento de la infraestructura hidroagícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	25 Sinaloa	Mantenimiento	85,347,460	60,456,484					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000183	Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa.	Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	25 Sinaloa	Mantenimiento	80,355,140	89,182,585					
1016B000184	Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 041 Río Yaqui y 038 Río Mayo , Sonora.	Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	26 Sonora	Mantenimiento	61,026,843	84,377,942					
1016B000185	Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes.	Realizar la identificación, análisis y selección de alternativas para evitar inundaciones y desbordamiento; así como los estudios básicos para determinar los principales índices económicos y financieros; la vialidad social, ambiental, técnica, legal y política.	01 Aguascalientes	Estudios de preinversión		3,111,307					
1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	07 Chiapas	Infraestructura económica	30,000,000	57,212,677			7,102,538	12.41	.20
1016B000187	Obras de protección sobre el río Baluarte, para la localidad de Nieblas, municipio de Rosario, Sinaloa	Construcción de un muro de protección con gaviones de 920.00 metros y encauzamiento del río Baluarte con la formación de un cauce piloto de una longitud de 2,212.00 metros.	25 Sinaloa	Infraestructura económica		15,615,247					
1016B000189	Mantenimiento y conservación del cauce del río Guadalupe, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 8.0 Km, tramo carretera Huamantla-Benito Juárez a la confluencia con el río Meca, municipios Huamantla yy AAltzayyanca, estadoo dee Tlaxcala.	Realizar levantamientos topográficos para definir volúmenes de azolve, elevaciones de la rasante y de la corona del bordo para determinar los volúmenes a desazolver y efectuar trabajos en el cauce del río Guadalupe en 8 Km, de la carretera Huamantla-Benito Juárez a la confluencia con el río Meca.	29 Tlaxcala	Mantenimiento		8,894,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000192	San Vicente I Zona Huasteca I.	Construcción de obras de captación, obra de toma directa, cárcamo de bombeo, obras de conducción mediante tuberías de alta y baja presión en líneas principales y de distribución; líneas eléctricas, subestaciones eléctricas y estructuras de control, medición, operación y protección.	24 San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,723,064	10,723,064					
1016B000193	Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	Realización de supervisión y proyecto ejecutivo que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	35 Varios	Otros programas		8,000,000			143,333	1.79	1.00
1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)	Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes; equipamiento de pozos profundos.	25 Sinaloa	Infraestructura económica	86,000,000	6,000,000					
1016B000195	Conservación y Operación de Distritos de Riego	Realizar obras de mantenimiento y conservación en las Obras de cabeza (Presas, Diques, Pozos, Plantas de Bombeo y Red Hidráulica) que tienen a cargo los 85 Distritos de Riego del país	35 Varios	Mantenimiento	149,500,000	142,989,013					
1016B000196	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego.	Adquisición de maquinaria y equipo para el fortalecimiento de los distritos de riego y consolidación de las asociaciones civiles de usuarios, coadyuvando a conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura de Riego del país.	35 Varios	Adquisiciones	50,000,000	25,900,000					
1016B000197	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.	26 Sonora	Mantenimiento	149,950,000	45,224,855					
1016B000198	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.	26 Sonora	Mantenimiento	149,750,000	676,666					
1016B000199	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Champotón, Municipio de Champotón, Campeche.	Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de Población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Champotón.	04 Campeche	Programa de Estudios de Preinversión		5,429,468					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000200	Proyecto ejecutivo en el río Papaloapan para minimizar riesgos por inundación y erosión en la localidad de Linda Vista.	Realizar Proyecto Ejecutivo en el río Papaloapan para minimizar riesgos por inundación y erosión en la localidad de Linda Vista	30 Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión		1,883,441					
1016B000201	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola 2011	Elaborar estudios de factibilidad y análisis costo beneficio de proyectos de infraestructura hidroagrícola, para dar solución a la problemática hidráulica e hidrológica, mediante el análisis técnico y económico para seleccionar la alternativa rentable con sustento técnico, económico, legal y social.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		6,000,000					
1016B000203	Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011.	Realización de Modelos Físicos de infraestructura de riego, que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	09 Distrito Federal	Otros Programas de Inversión		2,700,000					
1016B000204	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo Puebla 2011.	Modernización del Canal Principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo; Proyecto ejecutivo y; supervisión.	21 Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento		26,366,154					
1016B000205	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en Torreón, Coah.	Rehabilitación del laboratorio de calidad del agua Cuencas Centrales del Norte.	05 Coahuila De Zaragoza	Otros Programas de Inversión		5,181,512					
1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	17 Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		6,000,000					
1016B000207	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	Realizar estudios con el concurso de firmas consultoras especializadas y/o instituciones académicas y de investigación que cuentan con mayores potenciales de aplicación y oportunidad para llevar a cabo las acciones propuestas.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		6,500,000			119,560	1.84	.70
1016B000208	Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	Elaboración de SIG para 21 Distritos de Riego y Modelo Nacional con Sistemas de Información Geográfica de 30 DR; digitalización de documentos legales del Padrón de Usuarios e integración en el SIG en 9 DR; Estudios Técnicos de agua y suelo en 14 DR; y Análisis Costo y Beneficio para 14 DR.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		54,475,950		1,623,285	4,415,085	8.10	1.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		2,000,000			422,139	21.11	13.00
1016B040002	Proyecto de abastecimiento de agua potable Acueducto Independencia para Hermosillo, Sonora.	Construcción de un acueducto desde la Presa el Novillo -150 km al oriente de Hermosillo, municipio de Soyopa- con una longitud total de 152.4 km, planta potabilizadora, 45.4 km por Bombeo y 107 km por gravedad, diámetro de 48 (1.22 metros), para un volumen de 2,378 lps.	26 Sonora	Infraestructura económica	400,000,000	706,888,336			86,424,222	12.23	4.00
1116B000001	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	Ejecución de estudios en los acuíferos del país.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		12,480,006					
1116B000002	Revestimiento y encauzamiento del arroyo Buenos Aires, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Sinaloa	Construcción de ducto con 222.05 m en cajón con concreto armado, 847.95 m de canal trapecial, 93.45 m de sección rectangular a cielo abierto rectificación de 336.55 m, longitud total de 1,500.00 m	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		12,785,444					
1116B000004	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS) para la protección de equipo de cómputo destinado a la recepción, procesamiento y distribución de productos meteorológicos.	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS).	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		5,200,002					
1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	10 Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		55,029,641					
1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab.	17 Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		20,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	Adquisición de vehículos automotores que permiten apoyar las actividades del Programa Presidencial y Administración Sustentable del Agua.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		11,179,822					
1116B000010	Adquisición de Vehículos para las Áreas de Inspección y Medición.	Adquisición de vehículos, para ser utilizados en las visitas de inspección por parte del personal acreditado de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		10,729,827					
1116B000011	Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Fuerte hasta su desembocadura al Golfo de California, en los municipios de Ahome y El Fuerte, Estado de Sinaloa.	Realizar el Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Fuerte; brindar protección integral a centros de población; resolver el problema de inundación y afectación de localidades asentadas sobre las márgenes del río.	25 Sinaloa	Programa de Estudios de Preinversión		5,000,000					
1116B000012	Estudio de Factibilidad Técnica-Económica y Proyecto Ejecutivo para la conducción de las aguas pluviales de la zona norponiente de la ciudad de Culiacán al río Culiacán, municipio de Culiacán, Sinaloa.	Reconocimiento de campo, inventario de infraestructura hidráulica, diagnóstico situación actual, estudio Topográfico; Hidrológico; Geotécnico y Banco de Materiales; funcionamiento hidráulico, factibilidad Ambiental, Legal; Generación, Análisis, Selección, Proyecto Ejecutivo y ACB de la Alternativa.	25 Sinaloa	Programa de Estudios de Preinversión		2,250,000					
1116B000014	Implementación de Instalaciones para el Registro Público de los Derechos del Agua (REPDA), en el actual Inmueble ocupado por Laboratorio Nacional de Calidad del Agua (LNRCA), en Av. San Bernabé N 549, Col. San Jerónimo Lidice, Delegación magdalena Contreras, México, D.F.	edificar en el predio indicado, como ampliación del actual inmueble que ocupa el laboratorio una estructura metálica, calculada para un uso específico de archivo, considerando cargas muertas acumuladas según reglamento de construcciones vigente.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		11,631,894					
1116B000018	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario San José, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		10,055,114					
1116B000019	Programa de Adquisiciones para la Operación y Soporte de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste.	Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas de la calidad del agua, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones.	26 Sonora	Programa de Inversión de Adquisiciones		9,841,587					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
1116B000021	Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Trabajos de supervisión en las etapas de contratación, adquisición, instalación y puesta en operación de los dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua que se instalan en Fuentes de Abastecimiento	35 Varios	Otros Programas de Inversión		9,661,000					
1116B000022	Programa de Adquisiciones de vehículos para atención al Programa de desarrollo de Infraestructura para Protección de Centros de Población y Áreas Productivas y emergencias hidrometeorológicas.	Adquisición de Camionetas PICK UP doble cabina, tracción 4x4, transmisión automática, aire acondicionado, bolsas de aire y faros de niebla.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		18,016,810					
1116B000023	Revisión y supervisión de estudios de factibilidad de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola 2011.	Realizar la revisión y supervisión de Estudios de Factibilidad y Análisis Costo Beneficio actualmente en proceso de terminación, mediante la contratación de profesionistas con experiencia de Institución Educativa o de Investigación.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		4,000,000			1,068,282	26.71	25.00
1116B000024	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad San Miguel, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		19,122,296					
1116B000025	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Suchiapa, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		18,872,093					
1116B000026	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Santo Domingo, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		18,881,640					
1116B000027	Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Villaflores, Chiapas.	Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		19,358,600					
1116B000028	Construccion de La Unidad de Riego Suplementario Tzucacab 1.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		8,032,443					
1116B000029	Proyecto ejecutivo integral para control de inundaciones para la localidad de Agua Dulce, Veracruz.	Realizar un Proyecto ejecutivo integral para control de inundaciones para la localidad de Agua Dulce.	30 Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión		4,150,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000031	Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit.	Realizar trabajos de mantenimiento del bordo en el cauce Federal que reduzcan el riesgo ocasionado por las crecidas cíclicas del río San Pedro, desde la altura del Km 3+300 hasta el Km 18+000 del trayecto de la carretera internacional a la zona de esteros lo que representa una longitud de 15.8 Km	18 Nayarit	Programa de Inversión de Mantenimiento		17,546,933					
1116B000034	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país.	Recopilación de información histórica de los acuíferos; optimización de la red anterior a través de un plano; localización y verificación de pozos mediante recorridos de campo; determinación de la profundidad de pozos piloto; nivelación de brocales en pozos piloto; procesamiento de la información.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		8,400,000					
1116B000035	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua de riego; drenes; caminos de operación y servicio; estructuras de operación, control y medición del agua; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		28,280,057					
1116B000036	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Rehabilitación y/o modernización de Presas derivadoras; canales de conducción y distribución del agua de riego; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio; y modernización del riego en zonas de alto potencial productivo.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		100,882,838					
1116B000037	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Ancon, Municipio de Pihuamo, Jal.	Construcción de la Presa de Almacenamiento y zona de riego a base de tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuertas en las toma granja, para regar una superficie de 600 ha de los Ejidos las Moras, Belem, la Estancia y Pihuamo y pequeña propiedad.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		30,000,000					
1116B000038	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas	Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y derivadoras; canales de conducción, distribución del agua; plantas de bombeo; estructuras de operación, control y medición del agua de riego en canales y drenes; caminos de operación y zonas de riego.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		20,914,514					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000040	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	Dar mantenimiento a la infraestructura hidroagícola para recuperar y conservar las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		57,311,666					
1116B000041	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Villa Unión del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	Construcción del CRAE, con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		4,000,000					
1116B000042	Ampliación del Centro Regional de Atención de Emergencias en Culiacán Sinaloa.	Reparación y ampliación de las oficinas administrativas, Aula para usos múltiples, Bodegas y almacén, Caseta de vigilancia, Área de resguardo de equipo mayor, Áreas verdes, Aulas de capacitación, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria y vehículos pesados.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		3,500,000					
1116B000043	Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB)	Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en: Presas de Almacenamiento, Presas de Derivadoras, Plantas de Bombeo, Diques y Estructuras; Conservación de canales (desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos., etc).	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		42,140,043					
1116B000044	Programa de Adquisición de Vehículos para Distritos de Riego.	Adquisición de vehículos nuevos de diversos tipos para apoyar las actividades de seguimiento y supervisión de las actividades sustantivas y aplicación de inversiones en la infraestructura hidráulica de los distritos de riego.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		36,620,000					
1116B000045	Conservación Diferida de Distritos de Riego.	Mantenimiento Obra civil y electromecánica: Presas Almacenamiento y Derivadoras, Plantas Bombeo, Diques, y Estructuras; Conservación: canales y drenes (desazolve, extracción malezas acuáticas/terrestres, terracerías, losas, bordos, etc.) y caminos (rastreo, bacheo, conformación, revestimiento, etc.)	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		60,203,465					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000046	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.	Pago de indemnizaciones por 06-55-79.00 hectáreas de terreno que fueron afectadas por la rehabilitación de la Margen Izquierda del Río Santiago localizado en el Municipio de Santiago Ixcuintla en el Estado de Nayarit.	18 Nayarit	Otros Programas de Inversión		627,257					
1116B000047	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Vado del Cora, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 13-26-73 has, que fueron destinadas para formar parte de la construcción del canal principal margen derecha del Río Santiago y al desarenador de la obra de toma, las cuales se encuentran totalmente terminadas y en operación.	18 Nayarit	Otros Programas de Inversión		1,205,330			508,043	42.15	42.00
1116B000048	Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Organismo de Cuenca de la Península de Baja California; Sede: Mexicali, Baja California.	Construcción de un Centro de Regional de Atención de Emergencias, con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios con regaderas, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados.	02 Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		4,500,000					
1116B000049	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos.	Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		7,198,535					
1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en la Zona Norte del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		48,771,900					
1116B000051	Programa de Adquisiciones de vehículos para los Distritos de Temporal Tecnificado.	adquisición de vehículos automotores de diferentes clases y tipos, que permitan apoyar el cumplimiento de las actividades a cargo de los distritos de temporal tecnificado de la Comisión Nacional del Agua.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		15,336,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado.	13 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		79,440,361					
1116B000053	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido San Gabriel, Municipio de Ocampo, Estado de Durango.	Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 1,549-90-36.00 hectáreas del ejido San Gabriel, Municipio de Ocampo, Estado de Durango, que fueron destinadas a formar parte del embalse zona federal y zona de protección de la presa de almacenamiento San Gabriel.	10 Durango	Otros Programas de Inversión		14,275,294					
1116B000054	Pago de Indemnizaciones al Sr. Reynaldo Ramos Vega para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas construidas por la Comisión Nacional del Agua en el Municipio de Álamos, Estado de Sonora.	Realizar el pago de la indemnización correspondiente a las 7-26-77 has, del Sr. Reynaldo Ramos Vega, que se destinaron a formar parte del vaso y zona federal de la presa de almacenamiento Adolfo Ruiz Cortines en el Municipio de Álamos.	26 Sonora	Otros Programas de Inversión		11,515					
1116B000055	Pago de Indemnizaciones al Sr. Adolfo Borbón Alcaraz para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas construidas por la Comisión Nacional del Agua en el Municipio de Álamos, Estado de Sonora.	Realizar el pago de la indemnización correspondiente a 5-66-40 has, del Sr. Adolfo Borbón Alcaraz, que fueron destinadas a formar parte del vaso y zona federal de la presa de almacenamiento Adolfo Ruiz Cortines (El Mocúzari) en el Municipio de Álamos.	26 Sonora	Otros Programas de Inversión		9,465					
1116B000056	Programa de Estudios para el Sosténimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Elaboración de estudios de factibilidad y monitoreo de la calidad del agua para mantener las actuales capacidades de operación y mejorar la operación del sistema en su conjunto, garantizando su viabilidad como fuente de abastecimiento.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		10,100,000	930,185	930,185	930,185	9.21	9.00
1116B000057	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Peto, Tixkokob y Buctzot.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	31 Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		10,130,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000060	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sudzal, Halacho, Temax, Cantamayec y Mama.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		9,650,000					
1116B000061	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos del estado de Hidalgo.	Incluyen: Situación Actual; Proyecciones de Demanda y Disponibilidad; Simulación de Flujo; Balance del Agua; Costos por Sobreexplotación; Escenarios; Planeación Participativa; Escenarios Concertados con Usuarios; Opciones de Manejo de Demanda y Disponibilidad, Alternativa de Manejo Integrado.	13 Hidalgo	Otros Programas de Inversión		2,000,000					
1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		20,000,000					
1116B000063	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Realizar estudios para obtener los elementos técnicos necesarios para emitir ordenamientos (vedas, reservas y reglamentos) de aguas subterráneas, actualizar los censos de aprovechamientos tanto regulares como irregulares y determinar sitios potenciales de extracción de agua para diferentes usos.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		8,500,000					
1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente del Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones							
1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		18,900,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000066	Pago económico a CORETT para regularizar la escrituración del terreno que aloja las oficinas del Distrito de Usuarios 038 Río Mayo, concesionado por CONAGUA para la distribución del agua de riego agrícola.	Realizar el pago del avalúo del terreno con superficie de 9,972.55 metros cuadrados, ubicado en la zona 01, manzana 273, lote 01, en el cruce de las calles Av. Josefa Ortiz de Domínguez y Calle General Tiburcio Otero, de la ciudad de Navojoa, Sonora.	26 Sonora	Otros Programas de Inversión		1,192,265					
1116B000067	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	Realizar anteproyectos y proyectos ejecutivos para: construcción del Centro Meteorológico Regional Golfo Centro; construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz; adecuación del CEMCAS para oficinas de la CCGSMN y; remodelación de oficinas y fachadas en la CGSMN.	35 Varios	Programa de Estudios de Preinversión		7,000,000					
1116B000069	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala.	Trabajos de mantenimiento, para mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		1,900,014					
1116B000070	Programa de Adquisición de vehículos terrestres para la Operación de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.	Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es conservar y mantener en condiciones adecuadas la operación de la capacidad de muestreo de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		9,730,000					
1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	Trabajos de mantenimiento, para rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento							
1116B000073	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Adquisición e Instalación de medidores fijos en canales tipo AGL aforador de garganta larga y ATTmedidor ultrasónico de nivel por tiempo de travesía.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		12,603,000					
1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	Mantener y conservar estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y, modernizar la infraestructura para instalación de equipo automático; mantener y restaurar la infraestructura para instalación de equipo hidrométrico y climatológico convencional, automático y de radiocomunicación.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS B00 Comisión Nacional del Agua											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000076	Programa de Adquisiciones de Vehículos para operar, supervisar, conservar y mantener las estaciones automáticas y convencionales de monitoreo de aguas superficiales y aguas subterráneas, para contribuir al Manejo Integral del Sistema Hidrológico.	Compra de camionetas pick-up, doble cabina 4 X 4; camionetas pick-up standard 4 x 2; camión chasis 8 cilindros con redilas para operar, supervisar, conservar y mantener las estaciones automáticas y convencionales de monitoreo de la Región XIII Valle de México.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,779,657					
1116B000077	Programa de Inversión para Adquisiciones de Vehículos para la Protección de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	Compra de vehículos para el personal asignado a las tareas de protección y seguridad a la infraestructura hidráulica e inmuebles, actividades consignadas como de Seguridad Nacional, así como para la atención de emergencias	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		6,091,701					
1116B000078	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	Realizar trabajos de campo para conocer las características de los acuíferos, de cuantificar su recarga media, la reserva de aguas que contienen, la calidad de las mismas y como resultado, su disponibilidad media anual de agua.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		15,500,000					
1116B000079	Mantenimiento y Rehabilitación del Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Campeche.	Realizar trabajos de reparación, remodelación, suministro e instalación de mobiliario y equipo necesario para dejar en condiciones de operación el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Campeche.	04 Campeche	Otros Programas de Inversión		313,650					
1116B000080	Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional.	Adquisición de vehículos, que permitan administrar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar el cumplimiento de las actividades encomendadas a los diferentes Organismos de Cuencas y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,851,605					
1116B000081	Programa de Estudios para el Sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Elaboración de Estudios para la conservación de las tuberías de concreto preesforzado y Estudios para definir y preservar la calidad del agua de las fuentes de captación del Sistema Cutzamala.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		6,270,000					
1116B000082	Programa de Adquisiciones de bienes diversos para la Dirección Local Tabasco de la CONAGUA.	Adquisición de unidades de aire acondicionado; planta de energía eléctrica; detectores de metal; purificador de aire y extractor de humo; caja fuerte y; lote de anaqueles standart.	27 Tabasco	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,718,089					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000085	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán.	Trabajos de desazolve y rectificación parcial de drenes, ríos y canales; sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente; trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo; así mismo acciones sistemáticas de sobreelevación y enrocamiento del Lago Nabor Carrillo	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		5,576,715					
1116B000086	Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país.	Realización de: análisis histórico-estadístico de las variables relacionadas con el clima en la superficie de los acuíferos; elaboración de escenarios del comportamiento del nivel del mar y sus impactos e; integración de propuestas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.	35 Varios	Otros Programas de Inversión		7,000,000			471,791	6.74	
1116B000089	Programa de uso sustentable de agua potable en la Residencia Oficial de Los Pinos, ROP.	Programa de uso sustentable de agua potable en la Residencia Oficial de Los Pinos: Optimización de la Red de agua potable, Rehabilitación y mantenimiento de cisternas y Sustitución de muebles Sanitarios e instalación de dispositivos de bajo consumo.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		4,965,048					
1116B000093	Unidad de Riego Suplementario Roma, Campeche.	Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	04 Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		9,890,162					
1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad.	11 Guanajuato	Proyecto de Inversión de Inmuebles		41,840,100					
1116B000126	Mantenimiento a obra civil relacionada con estaciones de radiosondeo atmosférico de la Comisión Nacional del Agua.	Reparación y pintura muros, suministro y colocación malla ciclónica, nivelación y acabado pisos y plafones, impermeabilización azoteas, lijado y pintado puertas y ventanas, deshierbe y fumigación patios, rehabilitación instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y reforzamiento estructuras.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		9,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		20,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
D00 Instituto Nacional de Ecología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016D000001	TOTAL Equipamiento de oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	Adquisición de bienes inventariables tales como:mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo terrestres, y equipo médico y de laboratorio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	6,509,500 6,509,500	6,509,500 6,509,500					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				25,000,000	25,000,000					
1016E000001	Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional.	Remodelación y acondicionamiento de los inmuebles e instalaciones de oficinas centrales y Delegaciones Federales de la PROFEPA.	35 Varios	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000					
1016E000002	Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales.	Equipamiento de vehículos terrestres para atender las labores de campo en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales y a la industria.	35 Varios	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000					
											</

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				28,324,574	28,324,574	283,687	283,687	283,687	1.00	
0916F000003	Proyectos Ejecutivos y estudios de preinversión para la CONANP.	Elaborar proyectos ejecutivos, estudios que permitan puntualizar la factibilidad técnica, legal, económica, financiera y ambiental de los nuevos proyectos de inversión de la Comisión.	35 Varios	Estudios de preinversión	5,078,000	5,078,000					
0916F000005	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación de las instalaciones en las Áreas Protegidas a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas.	35 Varios	Mantenimiento	9,589,105	9,589,105					
0916F000009	Construcción de oficinas de la CONANP en la Reserva de la Biosfera Sian Ka an, Quintana Roo.	Obras de construcción para oficinas administrativas y operativas de la Reserva de la Biosfera Sian Kaan obedeciendo a fines estratégicos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales del Área Protegidas.	23 Quintana Roo	Inmuebles	5,922,000	5,922,000					
1016F000002	Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	Llevar a cabo la adquisición de vehículos terrestres y marítimos para apoyar las actividades sustantivas de conservación y manejo sustentable de los recursos propios de las diferentes regionales de la Comisión.	35 Varios	Adquisiciones	7,735,469	7,735,469	283,687	283,687	283,687	3.67	63.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ENTIDADES PARAESTATALES
RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				126,926,337	111,929,337			94,756	.08	
0916RHQ0009	Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.	Construcción de Estacionamiento, barda perimetral en la colindancia, así como el acceso principal y el acceso para personal.	14 Jalisco	Otros proyectos	11,375,000	8,565,562					2.80
1016RHQ0001	Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado.	Equipos técnicos y especializados que se requieren para los centros estatales de prevención y combate a incendios forestales, así como para los centros de formación forestal, bancos de germoplasma y oficinas estatales operativas de esta Comisión.	35 Varios	Adquisiciones	9,535,691	18,074,762					
1016RHQ0002	Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR.	Construcción de edificio en las instalaciones centrales, contempla oficinas para la ubicación de 323 personas con plaza presupuestal.	14 Jalisco	Inmuebles	12,935,000	7,935,000					
1016RHQ0003	Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles.	Mantenimiento correctivo y preventivo a las oficinas centrales, bancos de germoplasma, gerencias regionales, estatales y centros de educación forestal e infraestructura para la prevención y combate de incendios forestales.	35 Varios	Mantenimiento	8,388,092	4,646,797					
1016RHQ0004	Programa de Adquisición de Mobiliario.	Equipar con mobiliario apropiado a las representaciones regionales y estatales de la Comisión, ya que por su deterioro y antigüedad es necesario la sustitución de los bienes.	35 Varios	Adquisiciones	6,001,331	6,458,267					
1016RHQ0005	Proyecto de obras en Gerencias Estatales de la CONAFOR.	Construcción de oficinas estatales, archivos de resguardo y custodia y obras diversas de mejora a instalaciones de la Comisión, para mejorar la atención a los beneficiarios de programa ProÁrbol.	35 Varios	Inmuebles	19,613,655	19,613,655					
1016RHQ0006	Programa de Infraestructura de Inmuebles de la CONAFOR.	Diversas obras de infraestructura para los Centros de Capacitación, Campamentos de Incendios y Bancos de Germoplasma y Reforestación.	35 Varios	Otros proyectos	7,926,000	9,027,204					
1016RHQ0007	Proyectos ejecutivos y estudios de pre inversión.	Estudios y proyectos ejecutivos de inversión que permitan planear las obras de la Comisión y hacer una mejor asignación de los recursos financieros y materiales para establecer programas reales de ejecución y diversificar el riesgo.	35 Varios	Estudios de preinversión	423,808	873,337					
1016RHQ0008	Programa de Adquisición de Vehículos.	Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo, que permitan el acceso a las zonas marginadas del país, tanto para la promoción y difusión de los programas forestales, como para la supervisión de los mismos.	35 Varios	Adquisiciones	50,727,760	31,913,602					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

ENTIDADES PARAESTATALES

RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1016RHQ0010	Programa de Adquisición de Paneles Fotovoltaicos.	Suministro, instalación y puesta en operación de una central fotovoltaica en las oficinas centrales de la Comisión Nacional Forestal interconectada a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad.	14 Jalisco	Adquisiciones		4,821,151			94,756	1.97	92.97

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ENTIDADES PARAESTATALES
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				12,300,000	12,300,000					
1016RJE0002	Adquisición del parque vehicular.	Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo.	17 Morelos	Adquisiciones	1,600,000	1,600,000					
1016RJE0003	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	Realización de diversas obras en el Instituto como son: caminos de terracería, rampas de acceso en vialidad y edificios y cuartos para subestaciones eléctricas, entre otros.	17 Morelos	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000					
1016RJE0004	Equipamiento de bienes inventariables.	Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, médico, laboratorio y herraminetas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.	17 Morelos	Adquisiciones	9,700,000	9,700,000					
				</							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 17 Procuraduría General de la República											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
07178120003	TOTAL	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	34 No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	36,452,106	334,671,951	80,841,654	126,771,921	170,017,819	50.80	
08178120003	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles.	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles en diversas Entidades	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		6,540,091	6,540,091	6,540,091	6,540,091	100.00	90.10
08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		416,380	416,380	416,380	416,380	100.00	71.90
08178120008						4,100,126	2,314,918	3,138,784	4,100,126	100.00	81.30
08178120010	Mantenimiento, Adecuación y Remodelación en Inmuebles que ocupan Unidades Administrativas, Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles en Puebla, Aguascalientes, Nuevo León, Nayarit, Distrito Federal y Michoacán.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		20,026,786	9,676,422	16,065,854	20,026,786	100.00	55.50
08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		7,087,797	6,598,802	7,087,797	7,087,797	100.00	84.50
08178120015	Adquisición de equipo nuevo por ampliación de los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República.	Adquisición de equipo para los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República, a fin de contar con el instrumental necesario para proporcionar información confiable para la aplicación de la justicia.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,598	811	811	2,598	100.00	82.60
09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		19,968,364	18,054,542	19,968,364	19,968,364	100.00	96.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 17 Procuraduría General de la República											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
09178120002	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRAS.	Servicios relacionados con obras públicas en los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	35 Varios	Estudios de preinversión		3,592,906	2,173,061	2,173,061	2,573,735	71.63	95.20
09178120004	Adquisición de 88 equipos electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los inmuebles de la PGR en el Distrito Federal.	Adquisición de equipos electromecánicos necesarios para llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo en los inmuebles de la Procuraduría General de la República, ubicados en la zona metropolitana del Distrito Federal.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		367,720		367,720	367,720	100.00	
09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.	35 Varios	Adquisiciones		6,952,178	4,309,022	5,456,888	5,456,888	78.49	14.50
09178120006	Adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales alterno de la Procuraduría General de la República.	Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de un inmueble.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		11,819,442	4,011,844	4,011,844	11,819,442	100.00	10.90
09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental		14,632,283	11,964,363	11,964,363	14,632,282	100.00	32.70
09178120009	Programa de mantenimiento a inmuebles de las Bases Aéreas y Delegaciones Estatales, en uso de la Procuraduría General de la República.	Mantenimiento, adecuación de espacios y remodelación de inmuebles en uso de Delegaciones Estatales y Bases Aéreas de la Procuraduría General de la República.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		29,319,321	14,781,398	22,137,455	29,319,321	100.00	93.80
10174000001	Equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.	Adquisición de equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y áreas adscritas, para el desempeño de sus actividades.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	21,836,106	21,836,106					
10174000002	Adquisición de vehículos blindados para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.	Adquisición de vehículos blindados para las actividades que desempeña la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,616,000	12,950,000		12,950,000	12,950,000	100.00	87.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
11178120002	Adecuación de inmueble para la operación de áreas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Adecuación y acondicionamiento de espacios del inmueble para la instalación y puesta en marcha de un centro de datos y áreas operativas y soporte del mismo.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento		19,767,622		14,492,509	19,767,622	100.00	48.20
11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		14,988,667			14,988,667	100.00	10.90
11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	17 Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		140,303,564					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T0K0005	TOTAL				103,700,000	79,420,015					
0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	17 Morelos	Adquisiciones	30,700,000	30,700,000					81.71
1018T0K0001	CONSTRUCCION LABORATORIO ALTA TENSION DEL IIE-CAMPUS MONTERREY	Construcción de Laboratorio para investigación y desarrollo de equipos eléctricos de alta tensión, para subestaciones y generadores de energía eléctrica, para apoyar empresas del sector a utilizar tecnología de punta y lograr el desarrollo de sistemas operativos con estándares internacionales.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	56,000,000	31,720,015					87.66
1018T0K0002	Adquirir equipo de investigación 2011	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.	17 Morelos	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000					.33
1018T0K0003	Adquirir bienes informáticos 2011	Contar con el equipamiento actualizado, principalmente en servidores, estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación.	17 Morelos	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000					
1018T0K0004	Mantenimiento de la infraestructura física 2011	Mantener, conservar y mejorar la infraestructura para proporcionar al personal el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades, considerando medidas de seguridad e higiene, y estándares de calidad en laboratorios para su operación y certificación conforme a la normatividad.	17 Morelos	Mantenimiento	4,000,000	4,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T00 Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				342,590,000						
0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	Infraestructura social	14,600,000						96.00
0318T0O0047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	09 Distrito Federal	Infraestructura social	26,500,000						64.60
0318T0O0050	Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del río Ver.	Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del río Ver.	30 Veracruz	Infraestructura social	2,000,000						
0418T0O0001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	09 Distrito Federal	Infraestructura social	15,000,000						77.00
0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	04 Campeche	Infraestructura social	20,000,000						5.00
0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte	30 Veracruz	Infraestructura económica	500,000						
0618T0O0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA IMP	ADECUACION, REMODELACION Y REPARACION DE EDIFICACIONES EN SEDE	09 Distrito Federal	Mantenimiento	25,890,000						50.00
1018T0O0001	Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio	Equipo de laboratorio	09 Distrito Federal	Adquisiciones	206,000,000						
1018T0O0002	Programa de adquisiciones de especialidades	Mobiliario y equipo de administración	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,600,000						
1018T0O0003	Programa de adquisición de servicios	Mobiliario y equipo de administración ,Equipo e instrumental médico y de laboratorio ,Equipo educacional y recreativo ,Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones ,Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico ,Herramientas y refacciones ,Otros bienes muebles	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,000,000						100.00
1018T0O0004	Programa de adquisiciones de Investigación	Mobiliario y equipo de administración ,Equipo educacional y recreativo ,Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico ,Herramientas y refacciones ,Otros bienes muebles	09 Distrito Federal	Adquisiciones	5,500,000						100.00
1018T0O0005	Programa de adquisiciones de Administración	Mobiliario y equipo de administración ,Equipo educacional y recreativo ,Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones ,Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico ,Vehículos y equipo de transporte	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,000,000						100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				5,200,000	5,200,000	40,409	43,166	43,166	.83	
1018T0Q0001	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	Mantenimiento y remodelación de la infraestructura física	15 Estado De Mexico	Mantenimiento	1,200,000	1,200,000					
1018T0Q0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, así como para proporcionar servicios externos	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	40,409	43,166	43,166	1.08	1.08

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,785,834,377	1,783,837,177	119,952,728	126,482,121	133,391,478	7.48	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	650,000						14.05
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,999,387						67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	164,273,625	247,415,219	82,339,647	84,438,075	86,275,189	34.87	53.26
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	09 Distrito Federal	Infraestructura social	77,320,923	80,702,044	7,026,275	8,865,380	8,865,380	10.99	72.85
0318T4I0010	Adquisición de equipo automotriz para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud	Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		111,228,000					79.53
0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico--administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		5,000,000					7.96
0318T4I0015	Migración de la infraestructura de red de la Dirección Corporativa de Finanzas	Adquirir los equipos computacionales por reemplazo de tecnología en la infraestructura de comunicaciones, usando GIBAGIT-ETH en lugar de ATM	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,878,933	2,878,933					80.33
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de informacion a través del uso de redes (LAN).	09 Distrito Federal	Adquisiciones	11,599,999	11,599,999					65.08
0318T4I0022	Proyecto integral de telefonía	Complementar los servicios de telefonía para estandarizar, adecuar y ampliar los servicios de acuerdo a las nuevas tecnologías y establecer un nuevo sistema de administración de la planta para optimizar su uso, incorporar servicios de comunicación móvil al sistema telefónico de la Institución.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		121,137					62.13

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)		
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.	35 Varios	Mantenimiento	52,823,088	79,988,235	21,896,905	21,896,905	26,969,148	33.72	98.96
0318T4I0029	Programa de adquisiciones de bienes del Organó Interno de Control en Petróleos Mexicanos	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,605,705	3,605,705	845,660	845,660	845,660	23.45	80.83
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	35 Varios	Infraestructura social	229,918,284	152,657,000					2.65
0718T4I0002	Módulo de Acceso para Visitantes del Centro Administrativo de PEMEX	Construcción del módulo de acceso a Visitantes del Centro Administrativo de PEMEX	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles		1,554,419	1,554,419	1,554,419	1,554,419	100.00	99.88
0818T4I0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Eléctrico y Electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	Adquisicion de Equipo Eléctrico y Electrónico	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,477,550	2,477,550					
0818T4I0002	Programa de Adquisiciones de Armamento de la Gerencia de Servicios de Seguridad	Adquisicion de Armamento	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,400,000					86.32
0818T4I0003	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Gerencia de Servicios de Seguridad	Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina	09 Distrito Federal	Adquisiciones	500,819						
0818T4I0006	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Eléctrico y Electrónico,	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,056,735	823,835					48.71
0818T4I0007	Programa de Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Administración	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, y Electrónico.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,554,609						16.42
0818T4I0008	Programa de Adquisiciones de la Coordinación de Programas Gubernamentales y Consolidación Estratégica	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,153,540						18.05
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electrónico, de Laboratorio y aire acondicionado	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,671,872	3,671,872					41.14
0818T4I0011	Construcción de plataforma para helipuerto Verónica	Reacondicionamiento del helipuerto	09 Distrito Federal	Inmuebles	1,760,493	8,350,193					7.88
0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	Renovar el parque vehicular de la DCF	09 Distrito Federal	Adquisiciones							
0818T4I0020	Ampliación de la capacidad de los sistemas contraincendio del Centro Administrativo Pemex	Adquirir los equipos y accesorios necesarios para la modernización y ampliación de los sistemas de contraincendio.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	1,665,733	700,000					67.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
0818T4I0024	Programa de adquisición de vehículos para la Dirección Corporativa de Operaciones	Renovar el parque vehicular de la DCO mediante la adquisición de unidades nuevas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones							
0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaiones de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Inmuebles		5,292,560					4.03
0818T4I0026	Proyecto de Rehabilitación del Hospital Regional de Villahermosa	Reposición de equipo electromecánico, equipo médico, mobiliario del Hospital de Villahermosa	27 Tabasco	Adquisiciones	23,748,919	795,810	898,302	795,810	795,810	100.00	91.93
0818T4I0027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	Adquirir equipos de aires acondicionados, así como equipos medición e instrumentos control de temperatura con la finalidad de reforzar la capacidad de los sistemas de aire acondicionados.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000	2,800,000					35.00
0818T4I0028	Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Inmuebles		2,091,791					2.30
0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos.	35 Varios	Adquisiciones	24,922,178	2,453,852		2,453,852	2,453,852	100.00	23.16
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo electrico y electronico y aire acondicionado.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,172,717	4,038,445					39.15
0818T4I0032	Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil	Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el cumplimiento de los programas de los Centros de Desarrollo Infantil	35 Varios	Adquisiciones	4,626,703	12,770,643	2,088,528	2,329,028	2,329,028	18.24	54.46
0818T4I0033	Programa de Adquisiciones del Deportivo Salvador Benavides y Bibliotecas	Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el Deportivo Salvador Benavides y las Bibliotecas de Petróleos Mexicanos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,625,884	1,875,940					42.33
0818T4I0035	Acondicionamiento del cuarto de control de la Subdirección de Servicios Corporativos	Habilitación de un cuarto de control para la Subdirección de Servicios Corporativos, que cuente con mobiliario y equipo especializado para videoconferencia, circuito cerrado de TV y sistema de videotelefonía, conferencias de video.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000						35.51

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
0818T4I0036	Rehabilitación de la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales	Adquisición del mobiliario y equipo de oficina, así como, el equipo electrónico, que son indispensables para poder brindar los servicios de despacho aduanal de mercancías.	35 Varios	Adquisiciones	3,819,979	1,300,872	1,290,439	1,290,439	1,290,439	99.20	49.77
0918T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	Adquisicion de equipos de video conferencia y audiovisual, aire acondicionado, equipo electronico, equipo de operación y mobiliario y equipo de oficina para sustitución de bienes obsoletos	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,661,675	1,099,000					35.00
0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil	20 Oaxaca	Infraestructura social	14,567,753	28,000,000					
0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	Construcción de una Clínica.	27 Tabasco	Infraestructura social	65,541,847	51,790,000					44.90
0918T4I0006	Fortalecimiento de la base instalada de servidores Unix y Servidores Windows y actualización tecnológica de la SAN de la Dirección Corporativa de Administración	Contar con una infraestructura de tecnologías de información adecuada para soportar las demandas de servicios de procesamiento y respaldo de información requeridos por las áreas de la Dirección Corporativa de Administración, así como del Corporativo de Petróleos Mexicanos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		6,287,777					
0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	72,802,869	72,802,869					
0918T4I0008	Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos	Sustituir el parque vehicular con una antigüedad promedio de 11 años que representa un alto costo de mantenimiento e inseguridad para los usuarios, así como dotar de equipo automotriz a un área de nueva creación.	09 Distrito Federal	Adquisiciones							
0918T4I0010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	Mantener la operación continua de los equipos informáticos y de comunicaciones residentes en los Centros de Cómputo de la Dirección Corporativa de Finanzas,	09 Distrito Federal	Adquisiciones	15,477,000	15,477,000					
0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,251,901	3,920,031	1,155,910	1,155,910	1,155,910	29.49	47.61

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4I0001	Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración	Dotar a los centros de cómputo de las condiciones climáticas y de seguridad necesarias para su operación y asegurar que no haya interrupciones en la alimentación de energía eléctrica, de tal forma que se asegure la continuidad en la operación de los equipos.	35 Varios	Adquisiciones	4,000,000						
1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	Proporcionar la temperatura de confort y calidad del aire en interior de las oficinas administrativas del Centro Administrativo Pemex, para cumplir con las condiciones de acuerdo a la normatividad institucional.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	10,077,600	9,167,625	856,643	856,643	856,643	9.34	10.63
1018T4I0003	Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos	Renovar 12 artículos del equipo de cocina y proporcionar 3 artículos	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		572,321					
1018T4I0004	Construcción del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco.	27 Tabasco	Infraestructura social	122,608,545	56,499,978					
1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas de seguridad contraincendio, así como la modernización de las redes contraincendio en los edificios EXITAM y José Colomo y estacionamiento Verónica.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		5,450,152					
1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		3,157,768					
1018T4I0009	Siniestro en instalaciones de la estación de microondas San Miguel Atepocho por robo de planta generadora de energía	Adquirir una planta generadora de energía para restablecer el sistema de alimentación de emergencia que fue robado de la estación de microondas de San Miguel Atepocho	15 Estado De Mexico	Otros Programas de Inversión		440,000					95.00
1018T4I0011	Adquisición de equipo de cómputo mayor	Sustitución de los servidores existentes, para solventar los futuros requerimientos de actualización de la plataforma tecnológica	09 Distrito Federal	Adquisiciones	27,000,000	27,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica	35 Varios	Adquisiciones	15,400,000	15,400,000					
1018T4I0014	Adquisiciones y crecimientos para equipos de conmutación, enrutamiento digital y acceso inalámbrico para la GARN, GOMP y Oficinas Centrales 1	Adquisición de bienes para la instalación de los equipos de conmutación, enrutamiento digital y de acceso inalámbrico	35 Varios	Adquisiciones	47,203,464	47,203,464					
1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	Mobiliario y equipo de oficina	09 Distrito Federal	Adquisiciones		2,272,738					
1018T4I0016	Adquisiciones y crecimientos para equipos de conmutación, enrutamiento digital y acceso inalámbrico para las Refinerías Madero y Salamanca 1	Adquisición de los bienes de conmutación, enrutamiento y acceso inalámbrico	35 Varios	Adquisiciones	46,010,510	46,010,510					
1018T4I0017	Adquisiciones y crecimientos para equipos de conmutación, enrutamiento digital y acceso inalámbrico para las Refinerías Salina Cruz, Tula, GARP, GARC 1	Contempla las compras de equipo y crecimiento para actualizar, fortalecer y renovar la infraestructura telemática la cual comprende equipos de conmutación, enrutamiento y acceso inalámbrico a las redes de datos e industriales.	35 Varios	Adquisiciones	13,231,386	13,231,386					
1018T4I0020	Automoviles Foráneos	Automóviles foráneos	35 Varios	Adquisiciones	3,420,000						
1018T4I0021	1ra. Fase de la Actualización de los Sistemas de Telecomunicaciones de PEMEX (AST).	Mantener la operación de los servicios de Telecomunicaciones en las áreas prioritarias y críticas dado el nivel de obsolescencia, atendiendo la demanda de Petróleos Mexicanos en los próximos dos años.	35 Varios	Otros proyectos	650,478,556	606,460,504					
1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche	04 Campeche	Infraestructura social	16,136,754	9,000,000					
1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	27 Tabasco	Infraestructura social	16,136,842	15,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
001 02 001	TOTAL				243,638,890,498	243,445,002,365	44,830,526,214	60,592,355,686	79,620,781,887	32.71	
	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	Desarrollar integralmente los 29 campos que conforman lo que se conoce como Paleocanal de Chicontepec, aplicando una estrategia que permita, acelerar la recuperación de las reservas de hidrocarburos, mediante la perforación de pozos de desarrollo y la realización de reparaciones mayores.	35 Varios	Infraestructura económica	20,649,359,504	22,990,435,309	4,607,802,821	5,641,919,783	7,344,932,122	31.95	15.47
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	El proyecto tiene como objetivo implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con la plataforma de producción comprometida.	35 Varios	Infraestructura económica	6,593,958,118	6,428,348,225	1,089,457,879	1,818,868,708	2,239,198,479	34.83	51.74
020 96 020	Cantarell	Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas así como incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los sistemas de producción, transporte y distribución de crudo pesado y gas.	35 Varios	Infraestructura económica	52,881,544,733	55,536,347,556	9,781,059,914	13,118,368,309	17,270,511,372	31.10	65.69
021 96 021	Burgos	Tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva.	35 Varios	Infraestructura económica	20,789,581,602	19,386,830,209	3,970,626,268	5,578,926,627	7,873,729,223	40.61	48.39
0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	35 Varios	Infraestructura económica	3,443,949,895	3,744,789,145	676,666,047	974,500,856	1,254,129,575	33.49	47.05
038 98 038	Delta del Grijalva	El proyecto se integra por 7 campos con yacimientos a profundidades que van de 5,000 a 7,000 metros bajo el nivel del mar. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado de alto valor comercial que contribuyen al enriquecimiento de la mezcla de crudo de exportación.	27 Tabasco	Infraestructura económica	6,154,461,576	6,689,992,288	1,627,249,592	2,081,964,219	2,481,860,046	37.10	74.89

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	Se espera recuperar una reserva de 3,019 millones de barriles (MMBL) de aceite y 846 miles de millones de pies cúbicos (MMMPC) de gas mediante la explotación de los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil y Pit.	35 Varios	Infraestructura económica	30,738,670,949	32,723,904,856	5,393,237,150	7,572,827,559	11,525,000,401	35.22	50.29
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Tiene como objetivo acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, mejorar el factor de recuperación de los yacimientos y asegurar la continuidad de la operación de los campos, tanto de aceite ligero como de aceite pesado, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos.	35 Varios	Infraestructura económica	12,789,296,892	14,363,271,232	2,910,767,462	4,253,947,596	5,292,672,355	36.85	54.51
0718TZZ0001	Integral Lakach	En el año 2006 fue descubierto el campo Lakach, productor de gas natural, en un tirante de agua de 988 metros, se ubica como el campo más importante de gas no asociado en Aguas Territoriales del Golfo de México. La ejecución de este proyecto ayudará a mejorar la oferta de gas natural del país.	30 Veracruz	Infraestructura económica	762,862,371	656,235,425	57,908,212	72,279,542	93,517,991	14.25	8.75
0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.	04 Campeche	Adquisiciones	868,032	2,450,000					22.70
0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	27 Tabasco	Adquisiciones	1,636,685	6,309,152	4,214,152	4,214,152	4,214,152	66.79	47.74
0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mto de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,322,211	933,352					34.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4L0005	Proyecto Adquisición de Vehículos para el Área de Distribución y Comercialización 1era. Etapa	Reemplazar de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	97,567	1,185,967	1,088,400	1,088,400	1,088,400	91.77	99.28
0818T4L0006	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la Región.	04 Campeche	Mantenimiento	16,203,277	57,488,293	33,230,771	50,316,940	55,429,231	96.42	69.25
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proyecto cuyo objetivo es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE).	04 Campeche	Otros proyectos	411,448,368	106,963,984	12,833,912	17,732,626	19,318,375	18.06	23.49
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	09 Distrito Federal	Otros proyectos	643,919,436	1,244,057,171	67,736,730	70,663,347	134,563,458	10.82	41.96
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	41,075,782	39,815,955	3,248,309	3,248,309	5,850,881	14.69	67.07
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.	27 Tabasco	Mantenimiento	412,601,406	374,245,574	82,946,980	91,704,300	196,312,663	52.46	57.85

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4L0012	Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa	Normalizar y sistematizar los procesos de información técnica y administrativa del organismo, tanto en infraestructura como en lo profesional, sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas, con las cuales operan las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	84,395,605	14,594,894	14,594,894	14,594,894	14,594,894	100.00	84.39
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	154,058,579	146,883,268	24,441,733	37,004,966	37,004,966	25.19	59.20
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Es para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderar las actividades dentro del marco normativo institucional, respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	30 Veracruz	Mantenimiento	25,732,468	19,000,000					21.90
0818T4L0016	Proyecto de Nuevos Modelos de PEP 1era. Etapa	Desarrollar los diseños de modelos de contratos y modelos de estrategias para los diversos clientes de la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución en PEMEX Exploración y Producción apoyados en documentos de análisis elaborados por diversas consultorías.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión	897,415	43,244	43,244	43,244	43,245	100.00	99.33
0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Norte durante el horizonte, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	35 Varios	Adquisiciones	16,512,899	8,200,000	579,400	579,400	579,400	7.07	15.32
0818T4L0020	Proyecto de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar y mantener en condiciones óptimas, la infraestructura administrativa del CRAE (modernizando los equipos con tecnología de punta, ya que los existentes instalados en el año 2003 requieren cambio) e industrial requeridas por la RMNE	04 Campeche	Mantenimiento	1,543,170						72.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.	27 Tabasco	Mantenimiento	191,435,172	100,909,196	4,796,667	5,943,083	11,557,786	11.45	22.01
0818T4L0022	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste, mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad y vigilancia de instalaciones, monitoreo ambiental.	04 Campeche	Otros proyectos		3,689,514					100.00
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.	27 Tabasco	Otros proyectos	25,608,732	25,872,469	1,863,396	3,559,018	10,647,913	41.16	58.47
089 01 087	Integral Caan	Se ubica en aguas territoriales del golfo de México, frente a las costas de Tabasco y Campeche, se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich.	35 Varios	Infraestructura económica	2,890,029,691	3,401,960,276	576,500,974	708,783,919	878,128,413	25.81	65.51
0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	Tener respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos, a través de un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA)	35 Varios	Otros proyectos	860,937,772	353,498,580	11,150,241	14,527,425	16,044,972	4.54	4.16
093 98 093	Integral Poza Rica	Continuar con la explotación de los campos Poza Rica y San Andrés mediante la perforación y reparación de pozos, así como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical.	30 Veracruz	Infraestructura económica	4,995,422,939	5,611,174,320	1,357,947,668	1,868,032,460	2,328,595,746	41.50	60.12

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
094 01 092	Integral Arenque	El proyecto se ubica en la Plataforma Continental del Golfo de México frente a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz, se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite.	35 Varios	Infraestructura económica	2,937,834,233	1,891,115,291	339,471,057	410,162,282	489,929,667	25.91	56.58
095 01 093	Integral Ayin-Alux	Se ubica en aguas territoriales del golfo de México, el proyecto recuperará las reservas probadas y probables certificadas de los campos Ayin, Alux, Hap y Akpul maximizando el valor económico de los yacimientos dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,418,075,295	792,311,808	236,288,458	253,353,165	328,987,798	41.52	19.23
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociadoen horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo. Incorporar reservas de aceite superligero y gas asociado en rocas carbonatadas del Mesozoico y sedimentos Terciarios.	27 Tabasco	Infraestructura económica	5,481,483,994	6,830,358,380	1,260,658,844	1,676,410,181	2,047,463,597	29.98	68.16
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, disminuir la declinación de la producción del crudo, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos, en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspi, Nispero, Río Nuevo y Sitio Grande.	35 Varios	Infraestructura económica	2,481,102,806	2,811,827,472	489,842,186	733,699,542	879,582,122	31.28	58.05
099 01 097	Integral Cárdenas	Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ha ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo.	27 Tabasco	Infraestructura económica	830,953,460	849,019,209	124,454,678	173,733,358	205,242,124	24.17	64.83
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de los campos.	35 Varios	Infraestructura económica	640,380,623	612,612,161	124,568,218	182,601,500	231,571,010	37.80	58.32

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4L Pemex-Exploración y Producción											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
101 01 099	Integral Chuc	Aprovechar la infraestructura construida en el campo Chuc y la de los complejos de producción en Pol-A y Abkatun-N1, para explotar un total de 13 campos, 2 son de gas y condensado (Che y Etka), 1 de gas seco (Uchak) y 10 productores de aceite ligero.	35 Varios	Infraestructura económica	7,026,687,773	7,556,109,081	1,353,142,577	1,926,744,090	2,292,777,374	30.34	47.87
1018T4L0001	Adquisición de Vehiculos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2011-2015, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	04 Campeche	Adquisiciones	5,431,800	8,140,596					
1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental.	04 Campeche	Otros proyectos	152,291,551	54,284,793	1,301,082	2,233,595	2,534,201	4.67	1.01
102 01 100	Integral Ek-Balam	Incorporar un volumen de producción de aceite del orden de 305 MMBLS y 53 MMMPC de gas durante el periodo 2011-2025 en sus horizontes Brecha Cretácico Superior (BKS) y Jurásico Superior Oxfordiano (JSO).	04 Campeche	Infraestructura económica	3,374,621,688	1,754,008,935	278,385,308	304,619,229	319,569,270	18.22	46.34
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Incorpora mayor actividad física mediante perforación de pozos, reparaciones mayores y menores, estimulaciones y limpiezas a pozos, así como construcción de infraestructura en ductos de transporte, cabezales de recolección y líneas de descarga para explotación del proyecto.	27 Tabasco	Infraestructura económica	2,569,489,354	2,111,100,386	213,459,358	284,110,369	368,124,653	17.44	62.73
109 01 107	Integral Yaxche	Incrementar la producción acumulada de aceite ygas respectivamente, a través del incremento de actividad física, principalmente en la perforación de pozos de desarrollo y la recuperación de un pozo exploratorio.	27 Tabasco	Infraestructura económica	6,105,844,296	3,370,142,938	510,518,319	604,527,377	778,457,844	23.10	30.00
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API.	27 Tabasco	Infraestructura económica	1,608,478,567	1,544,687,491	69,761,761	90,042,962	157,887,313	10.22	43.56

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	35 Varios	Infraestructura económica	43,426,782,212	39,219,854,370	7,516,681,552	9,944,478,354	12,429,128,855	31.69	51.15

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				32,415,734,640	32,605,388,002	6,104,154,211	7,208,301,105	8,597,641,906	26.37	
0218T4M0014	Construccion de planta desmineralizadora de la Refineria Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio ionico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituiira a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		18,812,800	127,822	127,822	16,783,647	89.21	99.55
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	546,361,410	314,627,039	34,950,238	55,302,467	56,918,862	18.09	71.57
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.	09 Distrito Federal	Infraestructura económica	27,905,228						91.02
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	30 Veracruz	Infraestructura económica		21,526	21,026	21,026	21,135	98.18	19.57
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	22 Queretaro	Mantenimiento	53,642,709	185,000,685	39,612,387	39,612,387	39,842,506	21.54	50.13
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	30 Veracruz	Mantenimiento	407,390,789	413,173,081	61,047,275	112,858,421	150,101,204	36.33	70.60
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	19 Nuevo Leon	Mantenimiento		74,266	74,266	74,266	74,266	100.00	72.26
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	14 Jalisco	Mantenimiento	238,695,860	259,455,856	28,837,804	34,146,044	48,871,089	18.84	72.66

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	28 Tamaulipas	Programa de Inversión de Mantenimiento		54,039,181		7,540,789	12,547,262	23.22	97.95
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	30 Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento		216,760					93.81
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte.	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	37,413,062	46,651,908	12,581,959	13,735,891	20,395,000	43.72	47.04
0318T4M0061	Normatividad Ductos e Instalaciones Pacifico	Contempla la realiz. de unidades de inversión encaminadas a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de PR y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI y entorno ecológ. en el sectro ductos Pacífico.	14 Jalisco	Otros proyectos		1,315,267	1,315,267	1,315,267	1,315,267	100.00	25.21
0318T4M0077	Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo	Adquisición para la GADG de bienes muebles e inmuebles, motores, válvulas, patines de medición, turbinas, equipos para construcción, maniobras, automotriz, etc; así como mobiliario y equipo para clínicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y demás.	30 Veracruz	Adquisiciones	3,536,400						18.48
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	30 Veracruz	Infraestructura económica	10,400	274,124,861	885,293	13,222,080	13,791,624	5.03	38.74

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	13 Hidalgo	Infraestructura económica		1,420,000					66.34
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	11 Guanajuato	Infraestructura económica	548,329,367	596,120,916	54,979,411	107,139,928	195,105,951	32.73	24.58
0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	20 Oaxaca	Infraestructura económica	59,816,172	74,855,300	6,872,537	6,872,537	6,872,537	9.18	7.16
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	30 Veracruz	Mantenimiento	24,604,458	74,101,490	39,615,322	42,237,595	42,956,155	57.97	98.12
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	Construcción de patines de medición bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustóleo y asfalto.	28 Tamaulipas	Otros proyectos de Inversión		30,000,000		174,589	189,572	.63	49.78
0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	30 Veracruz	Infraestructura económica	311,999,999	257,111,519	77,680,036	108,891,722	122,782,660	47.75	13.80
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	6,083,999	1,864,241	1,214,258	1,217,895	1,918,377	102.90	82.45

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	14 Jalisco	Mantenimiento		240,890					77.55
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	22 Queretaro	Infraestructura económica	3,564,917	8,853,553	4,362,162	5,211,235	7,031,687	79.42	51.53
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	30 Veracruz	Otros proyectos	62,234,910	69,102,329	10,582,916	22,912,420	28,017,376	40.54	77.57
0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país.	22 Queretaro	Infraestructura económica	16,516,915	33,290,103	587,185	698,800	1,167,994	3.51	75.29
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	30 Veracruz	Infraestructura económica	36,944,854	22,054,069	79,543	79,543	446,852	2.03	79.55
0418T4M0010	Adquisiciones del Órgano Interno de Control	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del Equipo de Computo y Parque Vehicular.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	13,635,895	4,586,525					31.59
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica	415,847,277	211,000,001	12,500	41,875	200,662	.10	10.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Naciona de Distribución	Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	89,545,906	116,558,455	2,050,164	2,506,335	2,806,575	2.41	67.68
0518T4M0005	Construcción de los centros de cómputo principal y alterno de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Construcción de un centro de cómputo en terreno ubicado junto a la Terminal de Almacenamiento y Distribución Azcapotzalco y su equipamiento. Mantenimiento a las instalaciones del centro de cómputo de la Gerencia, ubicado en Marina Nacional 329, 4o piso, Edificio B2.	09 Distrito Federal	Otros proyectos	95,016,074						
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	30 Veracruz	Infraestructura económica	404,434,842	61,855,512					29.00
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 80 mb nominales, abastecida por buquetanque.	07 Chiapas	Infraestructura económica		102,119,032	1,299,265	1,717,020	2,034,178	1.99	4.34
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	19 Nuevo Leon	Otros proyectos	262,767,013	94,330,463	22,705,928	23,033,984	23,910,556	25.35	28.77
0518T4M0009	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Ductos Norte	Consiste en fortalecer la seguridad en todas las estaciones de bombeo de la Gerencia de Almacenamiento y distribución Norte	19 Nuevo Leon	Otros proyectos		43,745,378					70.91
0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	295,203,528	111,560,000					3.55
0518T4M0011	Adquisición de Estaciones de Servicio Móviles	Adquisición de estaciones de servicios móviles: 4, 3, 1 estaciones de servicios móviles en la región sur, norte, occidente.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	15,718,312						
0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	6,136,073,850	7,021,315,215	3,249,948,762	3,554,695,173	4,016,319,871	57.20	7.53

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Intern	11 Guanajuato	Estudios de preinversión	1,014,817,942	785,000,000	13,719,896	14,195,243	14,195,243	1.81	6.14
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	34 No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,237,007,698	1,303,549,479	113,302,687	165,177,440	335,922,762	25.77	49.21
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	30 Veracruz	Mantenimiento	27,697,844	54,470,724	6,257,514	16,541,475	18,324,442	33.64	83.29
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	30 Veracruz	Infraestructura económica	993,343,590	163,232,207					2.34
0618T4M0008	Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica adminstrativa y acopio de documentos	Ampliar las instalaciones del CITAAD actual en un terreno colindante para incrementar la capacida de guarda y custodia documental prevista en los próximos años y la infraestructura requerida asociada al mismo	09 Distrito Federal	Otros proyectos	46,783,924	9,393,350	1,828,349	1,828,349	1,828,349	19.46	
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	11 Guanajuato	Infraestructura económica		272,271,864	21,792,649	29,539,470	38,115,199	14.00	.51

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	1,110,926,105	933,394,061	177,436,633	250,031,002	296,783,841	31.80	62.96
0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	1,389,976,235	1,710,231,171	276,752,451	329,331,432	385,716,700	22.55	68.70
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	178,080,197	51,041,659					.20
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento		89,499,999	239,989	239,989	239,989	.27	86.99
0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	28 Tamaulipas	Mantenimiento	1,636,401,795	1,825,926,773	142,193,171	191,611,014	276,716,305	15.15	28.57
0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	30 Veracruz	Mantenimiento	1,595,913,089	1,421,709,470	194,395,076	266,211,215	316,805,284	22.28	24.32

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4M0004	Estudios de Preinversion para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	Elaboración de Ingenierías de las alternativas seleccionadas, para: Nuevos poliductos, estaciones de rebombeo, tanques en las actuales estaciones de rebomebo, instalaciones para el personal de los Sectores de Ductos, Libramientos de zonas urbanas de poliducto actual.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión		9,225,620	9,225,620	9,225,620	9,225,620	100.00	5.66
0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	13 Hidalgo	Mantenimiento	1,739,666,938	1,881,276,940	84,601,791	103,966,970	136,979,356	7.28	36.23
0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	11 Guanajuato	Mantenimiento	1,147,119,994	1,129,655,043	86,456,876	97,126,391	119,991,355	10.62	24.37
0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	20 Oaxaca	Mantenimiento	1,575,600,000	1,726,251,820	184,990,692	232,299,566	330,357,478	19.14	35.02
0818T4M0009	Adquisición de laboratorios móviles	Compra de vehículos diesel adaptados como laboratorios, los cuales cuentan con equipos e instrumentos para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	14,791,543						63.23
0818T4M0011	Adquisión de Pick Ups para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto (2009)	Sustitución de vehiculos automotores de transporte de personal en las Gerencias de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	13,276,297						
0818T4M0012	Adquisiciones de bienes restringidos Refinería Cadereyta 2009-2013	Compra de equipo automotriz, de aire acondicionado y de refrigeración.	19 Nuevo Leon	Adquisiciones	1,631,143						63.63

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4M0014	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Pacifico.	Estudios HAZOP, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, de paro por emergencia (ESD), de protección contra-incendio y sistemas de mitiga	35 Varios	Estudios de preinversión	416,000						99.90
0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan.	35 Varios	Mantenimiento	192,504,000	76,000,000					
0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento		117,506,660					19.77
0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	35 Varios	Mantenimiento		244,505,181			186,613	.08	18.30
0818T4M0022	Adquisiciones varias de la Subdirección de Distribución.	Adquisición de equipo de cómputo, adquisición de equipos de telecomunicaciones, adquisición de equipos para el manejo de bases de datos, audio, voz, imagen y video y adquisición de mobiliario, equipo de oficina y administrativo.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		3,000,000					19.78
0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo.	13 Hidalgo	Estudios de preinversión	3,086,339,549	1,873,521,901	4,486,573	5,899,293	7,419,191	.40	4.17
0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente y	35 Varios	Mantenimiento	40,560,000	22,517,104					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4M0025	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Centro.	Estudios de Análisis de Peligro y Operatividad, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, sistema de Paro por Emergencia.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,144,000						99.90
0818T4M0026	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Golfo.	Estudios HAZOP, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, de paro por emergencia (ESD), de protección contra-incendio y sistemas de mitig.	35 Varios	Estudios de preinversión	624,000						100.00
0818T4M0028	Estudio de preinversión para la ampliación de la capacidad de Terminales de Almacenamiento y Reparto.	Realizar estudios e ingenierías para la definición del proyecto, en la construcción y reasignación de 8 tanques de almacenamiento, llenaderas, en aspectos técnicos, operativos y de seguridad, elaborar bases para licitar, determinar el costo de inversión y la rentabilidad del proyecto.	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	3,621,804						
0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	35 Varios	Mantenimiento	185,843,730	336,180,962	15,549,332	23,771,376	33,875,474	10.08	.90
0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	260,370,265	180,421,805	3,345,756	4,269,480	4,878,425	2.70	8.03
0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad actual de las Estaciones de Bombeo de Ductos Sureste.	Estudios HAZOP, análisis integral de seguridad y proceso para la confiabilidad operativa, control crítico y sistema instrumentado de seguridad (SIS), sistemas de gas y fuego, de paro por emergencia.(ESD), de protección contra-incendio.	35 Varios	Estudios de preinversión	1,560,000						99.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacifico.	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	14 Jalisco	Mantenimiento	37,374,821	15,000,000			45,035	.30	
0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	134,816,881	128,501,099	6,923,666	7,749,021	10,054,062	7.82	50.01
0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	30 Veracruz	Mantenimiento	39,035,111	88,154,179	7,373,477	10,663,008	16,078,227	18.24	1.48
0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	35 Varios	Mantenimiento	614,015,254	209,090,239	25,345,217	37,271,653	48,707,902	23.30	5.85
0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	35 Varios	Mantenimiento		26,184,876	919,031	919,031	919,031	3.51	.64
0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	35 Varios	Mantenimiento		286,438,378	1,856,728	1,856,728	1,856,728	.65	.23
0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	35 Varios	Mantenimiento	221,629,266	200,385,972	34,196,241	60,750,009	69,195,360	34.53	10.19

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	35 Varios	Mantenimiento		110,688,289	7,776,079	9,322,329	12,486,500	11.28	2.66
0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	35 Varios	Mantenimiento	100,918,641	129,835,206	8,988,632	9,454,845	9,454,845	7.28	11.24
0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	35 Varios	Mantenimiento	2,165,262	98,732,920	5,655,287	5,655,287	5,655,287	5.73	8.59
0918T4M0001	Estudio de preinversión para la oxigenación con etanol anhidro en las gasolinas.	Establecer los requerimientos técnicos, operativos y financieros de un proyecto integral para crear la infraestructura para el uso y manejo de estos productos en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México.	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	48,697,741						
0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina variado para las Gerencias, Subgerencias de Ventas Regionales y Asesorías Comerciales, la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	35,205,281	19,585,052					.35
0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México.	35 Varios	Otros proyectos	41,683,210	14,237,874	5,220	5,220	5,220	.04	2.92
0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV	13 Hidalgo	Mantenimiento	210,080,000	44,280,000	1,079,376	1,079,376	1,079,376	2.44	5.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4M0009	Adquisiciones automotrices, de telecomunicaciones, mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2010.	Compras de mobiliario, equipo de oficina, equipo para telecomunicaciones, equipo de refrigeración, equipos automotrices para transporte de personal técnico en labores de: operación, mantenimiento, seguridad, vigilancia.	20 Oaxaca	Adquisiciones	10,400,000	12,338,557					13.97
0918T4M0011	Estudio de Preinversión para la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Reynosa, Tamps	Estudios e ingenierías básicas para que la dependencia tome la decisión de realizar el proyecto de inversión de reubicación de la Terminal de Reynosas de la SHCP)	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	28,335,624	2,250,000					
0918T4M0013	Renovación de Chalanés al Servicio de Pemex Refinación	Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanés a adquirir.	30 Veracruz	Estudios de preinversión		20,000,000					
0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Primera Etapa	Adquisición, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería	20 Oaxaca	Otros proyectos	10,400,000	15,218,914	2,488,914	2,488,914	2,488,914	16.35	46.05
0918T4M0015	Adquisiciones para renovación de equipo de cómputo personal de Pemex Refinación	Contempla la adquisición y reemplazo de computadoras de escritorio para el año 2010	09 Distrito Federal	Adquisiciones	50,610,653						
0918T4M0016	Adquisiciones para actualizar la infraestructura de servicios auxiliares de los centros de cómputo a cargo de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Programa de actualización, fortalecimiento y mejora de la infraestructura de cámaras plenas y de servicios auxiliares de los centros de computo de las ref. de Cadereyta; Madero; Salamanca; Tula, Minatitlán; Salina Cruz, así como las Gerencias Operativas de Almacenamiento y Reparto y de Operación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,032						26.79
0918T4M0017	Adquisición y Crecimiento para almacenamiento de información historica de la GETPI	Programa integral de adquisiciones y crecimientos para almacenamiento y respaldos de información histórica de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información (GETPI)	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,534,080						
0918T4M0018	Adquisiciones y crecimientos para almacenamiento de información en red SAN de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Contempla las compras de equipos y crecimientos para actualizar, fortalecer y renovar la infraestructura de almacenamiento de información a nivel central y foráneo que soporta la operación de los sistemas y aplicaciones en el ámbito de Pemex Refinación	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,713,920						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0918T4M0019	Adquisiciones y crecimientos para almacenamiento de información en red NAS de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Compras de equipo y crecimiento para actualizar y fortalecer la infraestructura de almacenamiento de información a nivel central y foráneo	09 Distrito Federal	Adquisiciones	17,983,680						
0918T4M0020	Adquisición de un Vehículo Contraincendio y un Vehículo Cisterna de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	Adquisición de un Vehículo Automotor Contraincendio y un Vehículo Automotor Cisterna de líquido espumante, se incluyen los equipos y accesorios para combate de emergencias en el vehículo contraincendio.	20 Oaxaca	Adquisiciones	22,880,000	6,565,790	1,011,523	1,011,523	1,011,523	15.41	
0918T4M0021	Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Adquisición de un vehículo contraincendio	30 Veracruz	Adquisiciones	30,517,760	10,000					
0918T4M0022	Adquisición de Laboratorios Móviles 2010-2011	Adquisición y puesta en operación de 24 vehículos adaptados como Laboratorios Móviles para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	53,869,916	100,000,000					
0918T4M0023	Estudio de preinversión para rehabilitación del sistema de desfuegos	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle para rehabilitar el sistema de desfuegos, así como proponer alternativas de solución a la problemática existente con el fin de asegurar la continuidad operativa de la refinería en forma segura y confiable.	28 Tamaulipas	Estudios de preinversión							
0918T4M0024	Estudio de preinversión para rehabilitación y actualización del sistema de tratamiento de efluentes	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle para la rehabilitación y actualización del sistema de tratamiento de efluentes.	28 Tamaulipas	Estudios de preinversión		10,000					
0918T4M0026	Adquisiciones y crecimientos para infraestructura de servidores de la GETPI	Adquisición y/o sustitución de procesadores y memoria RAM	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,479,584						
0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería.	28 Tamaulipas	Otros proyectos		4,000,000					1.30
0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo	20 Oaxaca	Infraestructura económica	36,400,000	20,500,000	2,979,796	2,979,796	2,979,796	14.54	3.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula	Adquisición de vehículos de contraincendio para la Refinería de Tula, los cuales permitirán fortalecer la capacidad de atención a siniestros, permitiendo la protección tanto de la integridad del personal, como del patrimonio institucional.	13 Hidalgo	Adquisiciones	14,560,000	16,000,000					
0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario.	13 Hidalgo	Adquisiciones		14,230,000					20.42
0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.	35 Varios	Infraestructura económica		10,051,842	2,401,360	2,401,360	2,401,360	23.89	.68
0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.	35 Varios	Otros proyectos	113,300,829	41,804,800					
0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán.	30 Veracruz	Adquisiciones		8,224,241					
0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	11 Guanajuato	Adquisiciones	15,600,004	13,900,000					
0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).	35 Varios	Otros proyectos	145,958,687	143,642,287					
0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	11 Guanajuato	Adquisiciones	13,519,996	9,318,906	1,514,469	1,514,469	1,514,469	16.25	1.00
0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	Adquisiciones de Terrenos de la Refinería de Tula	13 Hidalgo	Adquisiciones		6,100,000			6,006,585	98.47	4.33
0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	Adquisición de terrenos e Infraestructura para Franja de Seguridad	20 Oaxaca	Adquisiciones		10,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4M0041	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Barra Norte Tuxpan, Ver.	Estudio de Preinversión para la contratación de servicios de elaboración de ingeniería básica y de detalle, que incluye: elaboración de las especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas, estimación de tiempos de ejecución y costos.	09 Distrito Federal	Estudios de preinversión		16,000,000					
0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico y electrónico para los años 2010 al 2013.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	516,622						
0918T4M0044	Adquisiciones de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Contempla las adquisiciones de equipos de oficina, mobiliario, electrónico, cómputo, vehículos de transporte y aire acondicionado las cuales están contempladas realizarse en los años 2010 al 2012	09 Distrito Federal	Adquisiciones	2,724,800						
0918T4M0045	Adquisiciones y crecimientos para equipos de conmutación, enrutamiento digital y acceso inalámbrico para las Refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, Cadereyta, General Lázaro Cárdenas, Minatitlán y Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones	Compras de equipo para actualizar, fortalecer y renovar la infraestructura telemática como equipos de conmutación, enrutamiento y acceso inalámbrico a las redes de datos e industriales, dicha infraestructura soporta la operación de los sistemas y aplicaciones integrales (SAP, SIIC) y funcionales.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,861,636						79.55
0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	30 Veracruz	Infraestructura económica	68,477,255	41,288,745	964,479	4,089,978	7,396,983	17.92	1.21
0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	30 Veracruz	Infraestructura económica	240,362,619	80,448,945					
0918T4M0048	Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería	13 Hidalgo	Otros proyectos	57,564,528	119,021,787	29,369,155	31,570,361	34,399,133	28.90	20.63

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,299,185	1,299,185					
0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,279,579	9,279,579					
0918T4M0051	Adquisiciones de vehículos y equipo de transporte año 2009	Adquisición de vehículos y equipo automotriz correspondiente a los vehículos utilizados por el personal de la Refinería en sus labores de inspección y mantenimiento en las áreas operativas, así como para transporte.	28 Tamaulipas	Adquisiciones	7,966,400	41,491,300					
0918T4M0052	Adquisiciones de bienes restringidos año 2009	Compra de aires acondicionados, mobiliario, equipo de oficina y equipo de comunicación.	28 Tamaulipas	Adquisiciones	1,849,771	10,000					
0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados.	11 Guanajuato	Adquisiciones		10,000					
0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	09 Distrito Federal	Adquisiciones	9,915,151	2,108,617				.85	
1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.	11 Guanajuato	Adquisiciones		14,600,000					
1018T4M0002	Estudio de corto-circuito y coordinación de protecciones	Recopilación de información técnica del sistema eléctrico para diagnosticar el estado en que se encuentran los diferentes dispositivos de protección tanto en calibración y ajustes; así como la elaboración de bases de licitación para protecciones eléctricas de los diferentes dispositivos de protección	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	7,280,000	7,978,959					
1018T4M0003	Estudio utilización energía	Consiste en la realización de un estudio en materia del uso eficiente de la energía	19 Nuevo Leon	Estudios de preinversión	5,460,499	5,460,499					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4M0005	Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas	Construcción de infraestructura ferroviaria para descargar carro tanques de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas, Mich., transportados desde la Refinería de Tula Hgo.	16 Michoacan	Infraestructura económica	163,630,000	180,128,836	32,288,342	34,649,893	35,263,272	19.58	26.31
1018T4M0006	Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo.	Desarrollar propuestas para generar electricidad mediante aprovechamiento del gas combustible en calentadores a fuego directo	28 Tamaulipas	Estudios de preinversión							
1018T4M0007	Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sincronización TBS-1 de 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 kV	Estudio de preinversión para realizar la reconfiguración del sistema eléctrico de potencia, sustituyendo el bus de sincronización de 13.8 a 34.5 kV.	20 Oaxaca	Estudios de preinversión		5,000,000					
1018T4M0008	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil.	20 Oaxaca	Adquisiciones	31,200,000	44,103,818					
1018T4M0009	Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011	Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución.	34 No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones		12,885,000					
1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos.	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	29,692,000	6,916,000					
1018T4M0014	Estudio de preinversión para la reducción de emisiones de SO2 para el cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2008.	Desarrollar propuestas para la reducción de emisiones de SO2 en las calderas	28 Tamaulipas	Estudios de preinversión		10,000					
1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero	Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica		84,940,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios	30 Veracruz	Adquisiciones	10,790,208	10,447,752					
1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos							
1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de \$541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.	35 Varios	Mantenimiento		13,981,918					
1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad	35 Varios	Otros programas							
1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas	30 Veracruz	Adquisiciones	13,332,800	24,201,050					
1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Máfica	Implementación de un Módulo de Contabilidad Máfica de Producción en la Refinería.	20 Oaxaca	Otros proyectos	20,800,000	8,651,060					
1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca -Guadalajara	Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara	09 Distrito Federal	Infraestructura económica							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4M Pemex-Refinación											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4M0027	Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos	Adquisiciones de tubería y equipo de bombeo, prefabricación, instalación de circuitos de tuberías, construcción de la infraestructura necesaria para su operación en las áreas de la T. Marítima de Pajaritos, T de Almacenamiento y Reparto de Pajaritos, Ductos y Refinería de Minatitlán	30 Veracruz	Infraestructura económica	79,248,000	87,852,133					
1018T4M0029	Rehabilitación Integral a dos monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz	Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboya con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones	35 Varios	Mantenimiento	29,120,000						
1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).	35 Varios	Infraestructura económica	40,560,000	32,294,208			396,500	1.23	1.40
1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE	11 Guanajuato	Infraestructura económica		30,000,000					
1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA	14 Jalisco	Otros proyectos	31,200,000	7,705,416					
1018T4M0034	Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son.	Implementar un sistema de carga de Carros Tanque en la TAR Guaymas, para enviar PX Magna y PX Premium, a la TAR Nogales, reacondicionando instalaciones en esta para descargarlo de Carros Tanque.	26 Sonora	Infraestructura económica	85,000,000	1,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV	19 Nuevo Leon	Mantenimiento	77,642,370	5,981,615					
1018T4M0037	Adquisición de equipos de laboratorio para terminales de la GAR Centro	Adquisición de equipo de laboratorio nuevo ya que permite confiabilidad de los análisis elaborados, así como continuidad en el desarrollo de análisis de control de calidad.	22 Queretaro	Adquisiciones		9,385,641					34.30
1018T4M0038	Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro- Brazos de carga	Adquisición de brazos de carga nuevos que cuentan con garantía de fabricante al 100 en todas sus partes	22 Queretaro	Adquisiciones		23,058,299					
1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	Adquisición de bombas contraincendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio	22 Queretaro	Adquisiciones		6,458,400					50.40
205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	30 Veracruz	Infraestructura económica	1,669,963,156	3,132,217,805	942,998,838	1,086,215,868	1,188,261,307	37.94	97.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				5,194,400,000	5,194,400,000	895,588,503	1,182,553,672	1,411,645,955	27.18	
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata y del libramiento Jalapa	30 Veracruz	Infraestructura económica	121,255,204	111,279,746	8,935,119	9,120,419	13,611,071	12.23	82.20
0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	Rehabilitar instalaciones superficiales y subterráneas de regulación y medición de LPG y gas natural, afectadas mecánicamente por asentamientos en Venta de Carpio, para reducir escenarios de riesgo y mantener la operación segura y confiable.	15 Estado De Mexico	Mantenimiento		4,629,062	187,790	1,078,019	1,230,679	26.59	12.29
0318T4N0010	Ductos petroquímicos vía Agave 2004	Contar con un nuevo ducto para el transporte de Etano Plus (C2+) con trayectoria sobre el derecho de vía Agave, para satisfacer el requerimiento de transporte del CPG Cd. Pemex al CPG Nuevo Pemex.	27 Tabasco	Infraestructura económica	105,848,479	35,216,665					.24
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	50,000,000	61,357,461					30.94
0318T4N0013	Modernización y automatización de los sistemas de transporte por ducto	Automatización, mantenimiento y modernización de las instalaciones estratégicas que se han incorporado a los sistemas de transporte por ducto de gas natural y gas LP, a fin de continuar operando con eficiencia y seguridad.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	19,615,601						95.08
0318T4N0018	Rehabilitacion de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	Rehabilitar integralmente estaciones de compresión región sur; mantenimiento de los paquetes de turbina compresor y de las instalaciones restantes de las estaciones de compresión.	30 Veracruz	Mantenimiento		2,448,911	104,037	119,019	136,113	5.56	90.70
0318T4N0021	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Cactus	Optimizar y conservar la confiabilidad de la operación de la plantas Criogénicas Modulares 4, 5 y 6 , Criogénica 1 del CPG. Cactus.	07 Chiapas	Infraestructura económica		16,206,256	16,206,256	16,206,256	16,206,256	100.00	92.84
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.	27 Tabasco	Mantenimiento	112,248,059	78,398,710	19,242,844	19,247,874	19,668,238	25.09	50.65

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Normalizar cap.recuperación de líquidos en el gas de carga con adquisición de nuevos turbo expansores, rehab. gral. de quemadores de fosa en Pajaritos, incluye drenaje aceitoso y acceso, rehab. Integral de quemadores Multi Jet y construcción del quemador de fosa.	30 Veracruz	Mantenimiento		26,524,206					26.89
0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	Actividades principales: Rehabilitación de turbocompresor de gas residual 308-13 y 16, Rehabilitación del quemador de fosa de planta criogénica, suministro e instalación turboexpansor adecuación tanque 1304-E, como GUN-BARREL , Rehabilitación de la subestación N 4. y N 25	27 Tabasco	Infraestructura económica	4,005,047	13,836,703	13,836,704	13,836,704	13,836,704	100.00	98.16
0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.	30 Veracruz	Mantenimiento		5,827,501					57.21
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Mejora continua de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.	07 Chiapas	Mantenimiento	16,630,000	116,096,026	68,073	68,073	11,392,823	9.81	81.58
0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga	07 Chiapas	Infraestructura económica	50,000,000	108,333,762					16.80
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Rehabilitar los equipos que permitan asegurar un alto nivel de confiabilidad para lograr una operación óptima.	07 Chiapas	Mantenimiento		60,436,727	5,315,416	5,315,416	5,315,416	8.80	77.59
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.	27 Tabasco	Infraestructura económica		48,687,356	7,482,479	8,576,993	11,187,356	22.98	78.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.	27 Tabasco	Infraestructura económica	225,691,987	20,000,000					28.59
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Invertir en equipos para ptas. endulzadoras de gas, para procesar el gas suministrado por PEP, evitando la quema de gas ácido (2 turbosopladores p/planta de recup.azufre 1 y 2. Sustituir eq. p/eliminación sales termoestables, sustitución de bombas, Modernización del SCD de las plantas endulzadoras)	27 Tabasco	Mantenimiento		3,176,880	676,880	676,880	676,880	21.31	75.83
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Dar confiabilidad operativa a las instalaciones de servicios auxiliares (turbogeneradores y tableros de subestaciones eléctricas principalmente), las cuales proporcionan los insumos necesarios para asegurar el procesamiento de la carga de gas al centro de trabajo.	27 Tabasco	Infraestructura económica	49,896,000	83,160,000	33,264,000	83,160,000	83,160,000	100.00	82.58
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitación TC-1005, actualizar sistemas compresión amoniaco-etileno, mejoramiento de la infraestructura, Tratamiento y reuso de agua en TRP, integración del sistema de control distribuido TRP y TMADA.	30 Veracruz	Mantenimiento	22,900,000	43,170,019	281,417	281,417	1,090,180	2.53	65.67
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores	30 Veracruz	Mantenimiento		41,250,000					28.59
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada	30 Veracruz	Mantenimiento		28,327,426	21,092,070	21,092,070	21,092,070	74.46	64.46

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la continuidad operativa de Subd. Producción, para el cumplimiento de la demanda comercial etano, LPG y Gasolinas, rehab. TV-106, Rehab., Insp. y Certificación Intg. mecánica de recipientes a presión, sust. válvulas de aislmnto. y automatización de las válvulas operadas a distancia, etc. .	30 Veracruz	Mantenimiento	14,500,000	139,617,631	30,428,034	30,428,034	30,428,034	21.79	37.74
0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	Equipos de proceso y servicios auxiliares, instalaciones eléctricas, instrumentación, sistemas de control, sistemas de seguridad intrínseca y de paro de emergencia, infraestructura de integración y servicios auxiliares.	27 Tabasco	Mantenimiento		5,881,131					89.17
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar: equipos críticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica,en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros.	30 Veracruz	Infraestructura económica	243,730,602	48,866,504	17,112,824	17,112,824	17,112,824	35.02	20.68
0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	Mejorar la seguridad, lo que permitirá proporcionar integridad física al personal, la comunidad y el medio ambiente, ante alguna eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos. Contar con equipos especiales de seguridad para el desempeño de las actividades de alto riesgo.	30 Veracruz	Mantenimiento		3,226,367					85.39
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	24,650,000	96,837,434	24,274,541	24,394,699	26,174,651	27.03	31.84
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Rehabilitar ductos e instalaciones superficiales, la corrección de deslaves en el derecho de vía; la rehabilitación los sistemas de protección catódica, y los sistemas de soporte para operar con mayor eficiencia (mejoras tecnológicas)	27 Tabasco	Mantenimiento		54,907,980	16,751,671	17,342,517	20,530,056	37.39	78.21

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	Rehabilitar los ductos, considerando la sustitución de líneas de conducción de gas natural, corrección de deslaves en DDVs, la rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento de ductos	35 Varios	Mantenimiento	84,260,388	129,388,186	42,284,146	46,570,065	75,526,207	58.37	74.84
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	Actualizar los sistemas de automatización existentes en las estaciones de compresión y bombeo, con el fin de continuar operando con eficiencia y seguridad los ductos de transporte de gas natural y gas L.P.	35 Varios	Mantenimiento	4,500,000	15,519,072	15,519,072	15,519,072	15,519,072	100.00	57.87
0518T4N0002	Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle y construir dos ductos de 12 y 20 por 141 Km de longitud de Cactus a Cangrejera con derivación en Pajaritos.	27 Tabasco	Infraestructura económica	184,824,355	45,716,665					.10
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contraincendio.	27 Tabasco	Mantenimiento	214,449,754	209,419,532	23,660,440	31,088,192	45,567,397	21.76	31.83
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	Construcción del sistema de seguridad y protección contra incendio, independiente del de Pemex Refinación.	25 Sinaloa	Otros proyectos	4,000,000	14,469,510	2,447,543	5,370,737	5,370,737	37.12	99.45
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica	35 Varios	Mantenimiento	71,460,000	201,263,227	33,121,159	37,917,303	40,009,958	19.88	49.62
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Contar con un sistema de desfogue, integrado por tres quemadores de fosa para desfogue húmedo y un quemador elevado para desfogue ácido.	27 Tabasco	Mantenimiento	142,746,649	53,299,593	16,707,187	16,707,187	19,910,062	37.35	90.83
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Rehabilitación, modificación y modernización de equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte con equipos Solar, estaciones de compresión zona Sur con equipos General Electric y estaciones de bombeo con equipos Ruston.	35 Varios	Mantenimiento	81,631,387	107,902,605	716,356	14,542,379	31,320,766	29.03	15.24

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.	35 Varios	Mantenimiento	41,500,000	76,650,060	10,390,692	54,598,242	55,132,224	71.93	54.70
0618T4N0023	Estación de compresión Omealca	Construir la estación de compresión con tres turbocompresores de 4,700 HP de potencia por cada uno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	154,318,491	600,000					
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparación de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica.	35 Varios	Mantenimiento	126,562,831	182,567,217	50,839,270	53,597,602	55,278,174	30.28	50.10
0618T4N0025	Estaciones de compresión del norte	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural, en el ducto de 24 Reynosa - Chihuahua con la reconfiguración de la Estación de Compresión Santa Catarina y la construcción de la Estación de Compresión El Cabrito.	35 Varios	Infraestructura económica	2,530,129						2.14
0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP	30 Veracruz	Infraestructura económica	113,000,000	139,840,923	37,400,029	37,400,029	38,228,658	27.34	72.71
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	Asegurar el Respaldo técnico y estratégico que la Subdirección de Producción tiene como función y responsabilidad organizacional para con los Centros Procesadores de Gas, de proponer y validar rutas y/o soluciones técnicas, que resuelvan sus requerimientos y necesidades, operativas	27 Tabasco	Mantenimiento	5,200,000	149,630,298	34,944,298	34,944,298	34,944,298	23.35	7.62
0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	Inspección y certificación integridad mecánica tanques almt., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones.	30 Veracruz	Mantenimiento		27,928,116	17,758,550	17,758,550	17,758,550	63.59	.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4N0006	Mantenimiento integral de los ductos intercentros de petroquímicos secundarios	Sostener la capacidad de suministro y transporte de los productos intercentros, elevar la capacidad instalada, eliminar las anomalías reportadas en los estudios de integridad en los ductos petroquímicos y mejorar la eficiencia de los sistemas de protección catódica	35 Varios	Mantenimiento		5,990,364	2,764,153	5,990,363	5,990,363	100.00	8.15
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	09 Distrito Federal	Mantenimiento	61,252,716	135,732,076					23.33
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehículos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de PGPB	35 Varios	Adquisiciones	9,918,550	4,212,774	142,575	142,575	142,575	3.38	47.84
0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.	27 Tabasco	Otros programas	271,116,985	26,583,329					1.77
0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	Rehabilitar: la subestación eléctrica No. 1, sistemas de protección y distribución eléctrica de la subestación No. 2 y la torre de enfriamiento.	27 Tabasco	Mantenimiento	2,829,000	52,520,558	2,399,552	2,399,552	2,399,552	4.57	1.56
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	30 Veracruz	Infraestructura económica	1,954,878,489	1,236,438,422	241,706,248	372,172,311	492,903,270	39.86	70.36
0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	Rehabilitar calderas B-0102 y B-0105. Acondicionar planta criogénica II para recuperar C2+. Modernizar equipo dinámico y eléctrico de endulzadoras de gas y de azufre. Construir 1 planta de tratamiento de aminas gastadas y 1 de oxidación y adquirir e instalar tableros eléctricos: SE-2, SE-2A y SE-5.	27 Tabasco	Otros programas	84,999,998	168,228,986	33,719,530	47,998,215	47,998,215	28.53	4.41

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	Construir: 2 esferas con capacidad de almacenamiento de 20,000 barriles c/u, sistema de bombeo de producto con cap. 27 MBD, sistema contraincendio, adquisición de terrenos, integraciones de los sistemas y protecciones eléctricas.	11 Guanajuato	Infraestructura económica		8,986,265					
0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener los inmuebles de oficinas centrales, Villahermosa y Monterrey (ampliaciones, remodelaciones y habilitaciones de aulas, oficinas y laboratorio, rehabilitaciones de equipos, así como suministro e instalación de sistema de extinción de incendio, entre otros).	35 Varios	Mantenimiento	42,954,829	32,281,245					6.62
0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Rehabilitar 3 compresores gas residual de plantas criogénicas 1 y 2, rehabilitación de un compresor de gas dulce de plantas endulzadoras de condensados, acondicionamiento y medición del gas amargo recibido de PEP, Mantenimiento a torres de enfriamiento.	27 Tabasco	Otros programas	119,146,383	347,033,156	101,611,657	106,146,427	120,602,479	34.75	16.30
0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	Ampliar talleres y edificios para labores operativas y de mantenimiento, sustituir bombas centrífugas para las plantas criogénicas y para el área de servicios auxiliares y renovar equipo para talleres de medición, control, calibración y pruebas.	28 Tamaulipas	Otros proyectos		47,505,507	8,041,730	8,041,730	8,041,730	16.93	1.23
0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	69,803,287	257,304,980					
0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	Modernización de las áreas de movimiento de productos de los Complejos Procesadores de Gas, mediante la sustitución de los sistemas de bombeo y seguridad para el manejo de productos intercentros: de gas licuado, naftas ligeras, naftas pesadas, hidrocarburos	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	34,000,000						
0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Conversión de una planta endulzadora de líquidos a gas para procesar 120 MMpcd, acondicionamiento de las Plantas Fraccionadoras para etileno XXI y modernización del sistema de desfuegos del CPG.	27 Tabasco	Otros proyectos	51,448,851						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Rehabilitación de sistemas eléctricos, relocalizaciones de áreas operativas y administrativas, ingeniería, y construcción de Sistema Contra Incendio, Adquisición Bombas de GLP, rehabilitaciones de sistema de fuerza, así como diversas rehabilitaciones.	08 Chihuahua	Otros programas	78,695,949	77,086,630	4,154,161	5,591,629	6,152,317	7.98	2.34
0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	Adquisición, suministro, instalación, adecuación, integración, configuración, pruebas y puesta en operación de un nuevo hardware y software, además de la instrumentación complementaria para sustituir el actual Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC).	35 Varios	Otros proyectos	38,400,000	20,553,544					
1018T4N0001	Programa de adquisiciones de vehículos de trabajo de los CPGs	Adquisición de 100 vehículos de trabajo de los CPGs	27 Tabasco	Adquisiciones							
1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	Modernización e implantación de sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros programas	40,000,000	144,862,762					
1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, almacenamiento, manejo y despacho de la nafta pesada al nafta ducto Burgos-Peñitas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica	18,000,000						
1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	Para preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales, aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental	27 Tabasco	Otros programas	25,000,000	17,183,934					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				3,303,000,000	3,303,000,000	360,746,484	476,296,284	568,642,918	17.22	
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	El proyecto comprende la rehabilitación y modernización de las Terminales de Distribución de Amoniaco en Guaymas, Son. y Topolobampo Sin. para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes de Pemex Petroquímica	34 No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos	109,861,932	100,621,247	4,363,523	4,444,960	4,509,486	4.48	6.79
0418T4O0005	Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	Pemex Petroquímica, mantiene una interrelación muy estrecha con el entorno, y con las comunidades aledañas y la preservación del medio ambiente, consideró la Construcción del Parque Ecológico Jaguaroundi, evitando además los asentamientos irregulares.	30 Veracruz	Infraestructura social	317,581	200,000					77.94
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente	30 Veracruz	Otros programas	1,000,000	40,255,110	10,254,089	10,416,587	10,561,437	26.24	13.88
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	51,319,833	49,291,206					22.79
0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refrigerada Pajaritos.	30 Veracruz	Infraestructura económica	600,000	4,240,000					-9.27
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Infraestructura económica	35,387,591	36,070,000					35.67

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	12,200,000					25.48
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitirá disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura.	30 Veracruz	Otros programas	300,000	22,600,000					65.40
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I	Reactivar la capacidad productiva de la planta de acrilonitrilo aplicando nuevas tecnologías y buscando nuevos mercados mediante la comercialización de los subproductos generados, como sulfato de amonio y ácido cianhídrico, sustitución de equipos y reemplazo de quemadores en incinerador	30 Veracruz	Infraestructura económica	552,758	200,000					-3.88
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, también incluye la modernización del Sistema de Tra	30 Veracruz	Otros programas	2,801,175	47,207,975	1,717,375	1,717,375	1,717,375	3.64	21.16
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	30 Veracruz	Infraestructura económica	19,622,213	82,181,619	17,453,026	18,048,015	30,777,107	37.45	23.97
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorías operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad	30 Veracruz	Otros programas	9,652,120	300,000					61.63

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocopantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	114,008	14,009	14,009	14,009	12.29	48.92
0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las políticas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos	30 Veracruz	Otros programas	3,179,516	19,851,127	298,503	411,363	497,860	2.51	22.77
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción	30 Veracruz	Mantenimiento	51,397,478	83,298,843	6,984,081	8,227,080	10,981,629	13.18	15.54
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.	30 Veracruz	Infraestructura económica	1,049,617,033	911,693,044	162,099,669	212,857,403	264,148,689	28.97	5.22
0518T4O0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	Mantener en buenas condiciones la infraestructura productiva de la cadena de derivados del metano del centro de trabajo, como son las áreas de proceso, servicios auxiliares, talleres, laboratorios y áreas administrativas, ya que es importante rehabilitar y reacondicionar sus instalaciones.	21 Puebla	Mantenimiento	20,200,000	300,000					12.93
0518T4O0002	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	Comprende componentes: Adquisición de equipo para red C.I.,equipos de aire autonomo, campanas de extracción y un sistema de detectores de explosividad con acción automatica y aspersores en areas de riesgo para CPQ Independencia para garantizar la seguridad e integrada de instalaciones y el personal	21 Puebla	Otros proyectos	9,565,135	100,000					5.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	30 Veracruz	Otros programas	1,000,000	37,955,648	840,545	1,221,999	1,557,274	4.10	3.36
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	28,295,211	53,262,343	15,389,828	16,312,527	17,035,707	31.98	39.94
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	30 Veracruz	Otros programas	700,000	2,797,112	1,597,112	1,597,112	1,597,112	57.10	1.76
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Contar con edificaciones para oficinas, laboratorios, archivos y talleres, que cumplan con las normas de Seguridad e Higiene y de protección al personal, así como de modernización de los activos del C.P. Pajaritos.	30 Veracruz	Otros programas	1,800,000	5,571,055	1,623,223	1,623,845	3,238,594	58.13	67.47
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	30 Veracruz	Infraestructura económica	18,412,500	900,000					7.36
0618T4O0003	FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MVC EN PAJARITOS	EPC 3er. rec.de calor en turbos, 2 rehervidor de U-500(CL-III) y reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, horno de baja presión, quemador y recuperador de gases, almtto.muriático, diagnósticos operativos, auditorias energéticas y estudios de integridad mec.	30 Veracruz	Infraestructura económica	300,000	978,518	778,518	778,518	778,518	79.56	1.63

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, síntesis y refrigeración, así como el area de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva.	30 Veracruz	Mantenimiento	300,000	19,341,153		136,946	277,894	1.44	2.15
0618T4O0006	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de:Pretratamiento, tratamiento de aguas, unidades desmineralizadoras, torres de enfriamiento, lagunas de igualación, tratamiento de efluentes, planta electrica, control químico y oficinas administrativas.	30 Veracruz	Mantenimiento	4,567,400	1,809,769	684,288	693,126	693,126	38.30	33.05
0618T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III	El proyecto involucra la instalación de un muro tipo bunker en la caseta de gas natural; adecuación de la Central de Contraincendio, edificio de SCSIPA; integración de centro de maquinado en el area de talleres de cambiadores de calor; y la rehabilitación de drenajes de efluentes de los emisores.	21 Puebla	Mantenimiento	1,305,208	8,611,450					36.86
0618T4O0009	Sostenimiento de la capacidad de produccion de la cadena del metano y especialidades petroquímicas.	El propósito principal del proyecto es mantener la confiabilidad operativa de las instalaciones donde se contempla: rehabilitación del sistema de aislamiento térmico en piso y túneles del BA-101 (Planta Metanol 2); el acondicionamiento de oficinas de la Planta de Especialidades Petroquímicas.	21 Puebla	Mantenimiento	200,000	200,000					
0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	30 Veracruz	Mantenimiento	3,218,000	1,250,000					.54
0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo.	30 Veracruz	Adquisiciones		1,670,000					33.14
0718T4O0006	Acondicionamiento de la Infraestructura en Areas de Almacenamiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Este proyecto permitirá disponer recursos para el acondicionamientos de las áreas de almacenamiento, evitando riesgos potenciales y la suspensión de actividades que implicarían suspender la entrega de productos a nuestros clientes y ser sancionados por estos hechos.	30 Veracruz	Mantenimiento		900,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4O0007	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano III en C.P. Cosoleacaque	Sustituir equipos en las Plantas VI y VII de Amoniaco, para el sostenimiento de la capacidad de producción de las dos Plantas de Amoniaco, para evitar poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, instalaciones y medio ambiente	30 Veracruz	Mantenimiento	7,700,000	300,000					
0718T4O0010	Acondicionamiento de Infraestructura en Areas de Mantenimiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de diferentes áreas de mantenimiento, como adquirir los equipos y materiales que ocupa para darles atención a las diferentes Plantas	30 Veracruz	Mantenimiento	1,695,000	6,900,000					17.89
0718T4O0011	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C. P. Independencia.	El proyecto contempla adquisiciones que incluye equipo de comunicación tipo radio portátil trunking, radios de comunicación móviles, repetidoras para sitio trunking digital completas, adquisiciones de tipo administrativo como scanner para digitalización de planos y mobiliario para diferentes áreas.	21 Puebla	Adquisiciones	751,527	3,296,137	3,296,137	3,296,137	3,296,137	100.00	72.50
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	30 Veracruz	Infraestructura económica	24,164,132	10,560,978					9.33
0718T4O0015	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en el C. P. Cangrejera.	El programa consta de: Rehab.de precalentadores, líneas de vapor y condensadores, sistema dosificador de reactivos, del cabezal general de gas, sistema aire acond. en cuartos de control, subestación existente de enlace con CFE y principal, ductos eléctricos y de equipos en torres de enfriamiento	30 Veracruz	Mantenimiento	1,031,000	1,840,000					
0718T4O0016	Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia.	En este proyecto se contempla fundamentalmente que se realicen la sustitución de equipos que por su amplio tiempo en operación, presentan deterioro físico y obsolescencia tecnológica, en los sistemas de enfriamiento de agua, generación eléctrica y de vapor.	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	340,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4O0017	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Cangrejera.	El programa consiste en: Suministrar, instalar y operar un sistema de control de acceso del personal, vehículos y contratistas. Así como la adquisición de equipos para protección ambiental y que permitan mantener estándares de seguridad en el complejo.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	710,000					65.53
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostener la Producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras.	30 Veracruz	Mantenimiento	11,550,780	7,600,000	2,340,248	2,340,248	2,340,248	30.79	24.78
0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	En este programa se contempla sustituir equipos en las áreas de efluentes y quemadores, con los cuales se desarrollarán trabajos encaminados a controlar emisiones a la atmosfera y efluentes finales, que permitan reducir riesgos, dar cumplimiento a observaciones y normatividad aplicable.	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	649,900					3.49
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo.	30 Veracruz	Mantenimiento	8,710,144	5,649,359	199,552	258,242	300,121	5.31	-18.87
0718T4O0022	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	En este programa se incluyen: la rehabilitación del sistema de la red de agua de contraincendio y el tanque de contraincendio, y la modernización y reposición de 884 extintores de contraincendio de 20, 150 y 350 lbs., de P.Q.S.	30 Veracruz	Mantenimiento	200,000	200,000					9.87
0718T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Pajaritos.	Contar con equipos de trabajo y utilitarios nuevos, para poder tener seguridad en las actividades asignadas al personal y sus propios equipos ya que es necesario contar con herramientas confiables y seguras en todos sus aspectos técnicos y mecánicos	30 Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	EL PROYECTO COMPRENDE:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE:PEINE DE VÍA PARA ARRASTRE DE FERROTOLVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO, TANQUE DE AGUA CONTRAINCENDIO EN ALMTO.DE OX DE ETILENO, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE OX ET, Y ACTUALIZACIÓN DE BÁSCULAS.	30 Veracruz	Infraestructura económica	40,890,190	26,684,780	1,526,664	2,403,506	3,398,919	12.74	3.19
0718T4O0026	Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas	Comprende la adquisición de equipos de comunicación para garantizar la operación continua de las Centrales Telefónicas instaladas en los Sitios de telecomunicaciones de Oficinas Centrales y los Complejos Petroquímicos Pajaritos, Cosoleacaque y Morelos,	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	200,000					30.39
0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	Este programa comprende la adquisición de equipo nuevo de tecnología de punta, necesario para cubrir la demanda actual de las áreas, garantizar la oportunidad y la calidad de los análisis de las materias primas, corrientes intermedias, productos finales y efluentes del C.PQ. Pajaritos.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000					80.49
0718T4O0031	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el C.P. Independencia.	Independencia cuenta con más de 20 años de operar, requiere renovar vehículos utilitarios y equipos de trabajo, para estar prestar los servicios de transporte y de carga, desde balas de laboratorio hasta equipos mayores, incluye adquisición de montacargas para taller eléctrico, gruas y barredoras	21 Puebla	Adquisiciones	6,449,055	10,413,666	6,627,283	6,627,283	6,627,283	63.64	64.20
0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	Sustitución de equipo en malas condiciones u obsoleto y necesidades adicionales de equipo como: Balanza analítica, Bomba de vacío, Espectrofotómetro ICP, Refrigerador, Potenciómetro, Mesa para balanza, Triciclos, Parrillas, Equipo Hach, Autoclave, Destilador Labconco, Viscosímetro, Colorímetro ASTM.	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	379,650	139,650	139,650	139,650	36.78	10.88

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX.	30 Veracruz	Otros programas	498,900	47,541,946	216,777	314,401	391,560	.82	3.28
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	200,000					31.84
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	Contar con instalaciones y equipos con los requerimientos de seguridad conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de evitar afectaciones al medio ambiente y brindar mayor seguridad al personal, la comunidad y a las instalaciones del centro de trabajo.	30 Veracruz	Otros programas	24,116,302	5,420,000					.87
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,997,995	29,669,757			861,655	2.90	19.99
0718T4O0038	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia	Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental	21 Puebla	Otros programas	16,671,639	22,479,500	692,727	692,727	692,727	3.08	15.63
0718T4O0039	Ampliación de la capacidad de almacenamiento de Cloruro de Vinilo en el Complejo Petroquímico Pajaritos	La planta derivados clorados III se amplió, incrementando su capacidad de producción de MCV de 600 a 1215 TMD. Actualmente se tiene una capacidad de almacenamiento de producto a ventas de 8,500 ton., sin embargo, es necesario mayor almacenamiento para satisfacer los requerimientos de los clientes.	30 Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Adquisición de equipos industriales para plantas de proceso de la cadena de derivados del etano para sostener la planta productiva y de seguridad en las plantas de Etileno II, Derivados Clorados III y Servicios Auxiliares	30 Veracruz	Adquisiciones	19,831,902	10,399,200					32.57
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios	30 Veracruz	Otros programas	310,423,939	186,022,879	25,485,004	37,590,604	37,818,097	20.33	19.06
0818T4O0002	Adquisiciones para la seguridad física en instalaciones del C.P. Cangrejera	El programa comprende la adquisición de un circuito cerrado de tv, equipos para dotar al personal de una mejor comunicación, así como equipos de rayos x y detectores de metales	30 Veracruz	Adquisiciones	480,604	3,355,700	3,355,700	3,355,700	3,355,700	100.00	94.32
0818T4O0004	Adquisiciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	El programa comprende la adquisición de concertina para reforzamiento de la barda perimetral, la adquisición de circuito cerrado de tv así como la compra de equipos de radiocomunicación, binoculares de visión nocturna, equipos detectores de rayos x y de vibración	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	200,000					3.78
0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	El programa comprende la rehabilitación de instalaciones, casetas de vigilancia y portadas, e incrementar altura en diferentes áreas de la barda perimetral, rehabilitar el alumbrado perimetral, la habilitación de un camino perimetral asfaltado y la instalación de un centro de mando y control.	30 Veracruz	Mantenimiento	563,904	3,105,989	203,780	256,103	306,980	9.88	15.76
0818T4O0006	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del C.P. Cangrejera	El programa comprende la rehabilitación de la barda perimetral y la instalación de concertina para proteger al centro de intrusos	30 Veracruz	Mantenimiento	100,000	1,130,473	26,335	26,335	26,335	2.33	50.43
0818T4O0007	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS	El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso, módulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	30 Veracruz	Mantenimiento	100,000	11,641,887	5,832,769	6,376,108	6,437,315	55.29	54.28

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4O0008	Rehabilitación de Instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Escolín	El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso	30 Veracruz	Mantenimiento	159,000	100,000					.17
0818T4O0009	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA	Rehabilitación de los módulos de control de acceso e instalación de equipos de control de acceso a las instalaciones del edificio sede de pemex petroquímica para la detección de intrusos y el fortalecimiento del control de acceso,	30 Veracruz	Otros programas	100,000	2,075,216	1,075,216	1,075,216	1,075,216	51.81	1.00
0818T4O0010	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Incluye la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso interiores y exteriores, la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	30 Veracruz	Mantenimiento	560,000	24,743,936	913,834	1,560,820	1,899,183	7.68	76.25
0818T4O0011	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Independencia	El programa comprende la rehabilitación de la barda perimetral y concertina a las características necesarias, rehabilitación de módulos de control de vigilancia y rehabilitación de parapetos en portadas de vigilancia y casa de cambios, adicionando los requeridos para la supervisión estratégica	21 Puebla	Mantenimiento	226,894	100,000					75.69
0818T4O0012	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO ESCOLIN	COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES, ADQUISICIÓN DE RADIOS, EQUIPOS DE RAYOS X, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, CIRCUITO CERRADO DE TV Y SENSORES DE VIBRACIÓN PARA DETECCIÓN DE INTRUSOS	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	100,000					.95
0818T4O0013	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	Comprende la adquisición de equipo para fortalecimiento del control de accesos garantizando la seguridad física del personal y de las instalaciones, arcos detectores de metales para los dos accesos del centro de trabajo así como binoculares para visión nocturna	21 Puebla	Adquisiciones	100,000	100,000					90.75

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4O0014	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. MORELOS	Con este programa se adoptaran e implementaran medidas de seguridad física, para reducir riesgos de ocurrencia de actos delictivos y permitiendo el desarrollo normal de actividades operativas del centro, salvaguardar la integridad física del personal y de las instalaciones del centro de trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	5,568,934	5,568,933	5,568,933	5,568,933	100.00	38.16
0818T4O0015	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS	EL PROYECTO COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE RADIOS, BINOCULARES, CIRCUITO CERRADO DE TV, EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA DEL CENTRO	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	2,449,084	2,249,084	2,249,084	2,249,084	91.83	5.44
0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	Este programa de adquisición para PEMEX Petroquímica es para integrar y dar crecimiento a los servicios inalámbricos, lo que hace necesario fortalecer su infraestructura y sus esquemas de administración, así como robustecer sus esquemas inalámbricos y su cobertura.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000					.01
0818T4O0017	Adquisición de equipos para talleres del Complejo Petroquímico Pajaritos.	Contar con herramientas y equipos confiables y seguros, evitando elevados costos para su mantenimiento y a la vez que contribuyan a cumplir con la continuidad de las operaciones productivas, de servicios auxiliares y áreas administrativas.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000					
0818T4O0018	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	Sustituir equipos de transporte y utilitarios, que brinden apoyo a las áreas de mantenimiento y de operación, reducir costos por mantenimiento y procurar la atención inmediata de actividades de mantenimiento en las plantas	30 Veracruz	Adquisiciones	16,373,675	3,180,300	780,300	780,300	780,300	24.54	44.59
0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de : 1) Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, 2) Equipos de Comunicación, y 3) Equipos de Trabajo.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	572,700					10.36

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar la red de Agua de contra incendio V etapa.; reubicación de Central contra incendio ; Sistema de comunicación y voce en las plantas; adquisición equipos, como compresor de aire, rociadores de agua, bombas de contraincendio, una Unidad de Monitoreo Ambiental, etc.	30 Veracruz	Otros programas	68,567,930	27,833,774	9,805,654	10,270,336	10,428,248	37.47	11.76
0818T4O0021	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL C.P. CANGREJERA	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	30 Veracruz	Otros programas	76,345,073	57,140,599	21,909,907	23,736,440	23,736,440	41.54	13.89
0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.	30 Veracruz	Infraestructura económica	200,000	31,530,246	1,043,791	1,043,791	6,720,338	21.31	11.53
0818T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa está enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Mantenimiento Civil, 2) Mantenimiento de Instrumentos, 3) Mantenimiento de Plantas, 4) Mantenimiento Eléctrico, 5) Tratamiento de Efluentes.	30 Veracruz	Adquisiciones	28,779,435	27,603,682		17,672,939	17,672,939	64.02	2.10
0818T4O0025	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO III EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS	Contar con Plantas de proceso y almacenamiento adecuadas, que permitan continuidad de operaciones y la correcta medición y distribución de productos, evitar las fugas para cumplir con la Normatividad de Seguridad, Ambiental y de Calidad del Complejo y para la satisfacción de nuestros clientes.	30 Veracruz	Infraestructura económica	8,173,646	400,000					
0818T4O0026	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	30 Veracruz	Otros proyectos	41,567,962	29,821,082	2,060,000	2,771,979	2,771,979	9.30	10.47

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Laboratorio en el C. P. Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisición de Equipos para el Laboratorio Central, 2) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Acrilonitrilo, 3) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Óxido de Etileno.	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	5,380,029	272,466	272,466	272,466	5.06	39.22
0818T4O0028	Adquisiciones para áreas administrativas en el Complejo Petroquímico Pajaritos.	Realizar la sustitución de los equipos eléctricos y electrónicos que proporcionen confort y apoyo en las tareas de registro y medición de niveles para el buen desempeño de las actividades que se realizan en varias de las oficinas del Centro	30 Veracruz	Adquisiciones		100,000					37.05
0818T4O0030	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL ETANO III EN COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi, Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	98,347,448	47,231,387					.11
0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III, esta enfocado a: Construcción de Planta de 1 Buteno, Construcción de Tanque de Nitrógeno Líquido, Ampliación e Integración de la Subestación Eléctrica No. 83, Adquisiciones para la Planta de Polietileno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	32,710,860	20,773,883	16,973,882	16,973,882	16,973,882	81.71	7.14
0818T4O0034	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD III EN COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS	Contar con equipos modernos de inspección, e infraestructura para cumplir con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, con las recomendaciones de las autoridades, procurando evitar riesgos al personal, a las instalaciones y prevenir interrupción de la producción.	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	6,053,281					
0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	El programa permitira disponer recursos para la adquisición y sustitución de equipos, obsoletos y sin posibilidad de adquirir refaccionamiento en el mercado, para Instrumentos, Mecánico, Civil y Eléctrico, así como para las plantas de proceso, el área de tratamiento de aguas y el laboratorio.	21 Puebla	Adquisiciones	43,210,000	5,756,468	825,969	869,965	869,965	15.11	7.37

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
0818T4O0036	Modernización de derivados del Etano I en C. P. Cangrejera.	El programa consiste en :implementar mejoras operativas a los procesos,sustituir sistemas obsoletos, reducción de los costos de producción, así como reducir los riesgos de paros no programados y emergencias, realizar a tiempo los ajustes necesarios al proceso para mantener la continuidad operativa.	30 Veracruz	Adquisiciones	82,990,000	7,300,000					
0818T4O0037	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS EN PEMEX PETROQUIMICA	Este proyecto de Sistema Integral de Administración de la Información y Procesos en Pemex Petroquímica, consiste en la actualización tecnológica de sistemas de control y sistemas de información de las plantas de proceso de Pemex Petroquímica.	30 Veracruz	Otros programas	200,000	200,000					
0818T4O0039	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES II EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS.	Este programa permitirá disponer de los recursos para realizar las rehabilitaciones necesarias en las plantas de proceso, racks de líneas y en los servicios auxiliares, logrando mantener la continuidad en la operación de las plantas	30 Veracruz	Mantenimiento	25,158,226	26,775,240	6,064,253	7,258,087	7,290,114	27.23	22.40
0818T4O0040	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL METANO IV EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE	Rehabilitación de talleres que dan apoyo a los equipos del centro de trabajo, evitar situaciones de riesgo al personal e instalaciones y dar continuidad a la producción de la cadena de derivados del metano, como lo son las plantas de amoniaco con las que cuenta el C.P. Cosoleacaque.	30 Veracruz	Mantenimiento	259,000	200,000					
0818T4O0041	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS	1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.	30 Veracruz	Infraestructura económica	94,890,503	9,999,959	389,275	464,619	539,234	5.39	.53
0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	100,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.	30 Veracruz	Infraestructura económica	61,910,000	54,939,032					
0818T4O0045	Cogeneración de los Servicios Auxiliares en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	COGENERACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO A BASE DE CO2 DE LOS TURBOGENERADORES TG-1 Y TG-2. REHABILITACIÓN DE LOS TURBOGENERADORES TG-I Y TG-II	30 Veracruz	Infraestructura económica	300,000	300,000					
0818T4O0046	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD III EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE	Realizar los estudios de riesgo y ambientales necesarios y cumplir con las recomendaciones dadas por estos y por las compañías de reaseguro, para que el centro de trabajo pueda dar cumplimiento a la normativadd en materia de seguridad indutrial y protección ambiental.	30 Veracruz	Otros programas	1,156,000	800,000					
0818T4O0047	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES III EN C.P. CANGREJERA	Automatizacion de la lubricación de equipos. Modernización del Sistema de Lubricación y Purificadores de Aceite. Rehabilitación de equipos de Servicios Auxiliares y de lagunas de igualación, del quemador de emergencia. Construcción para el servicio de agua de contra incendio.	30 Veracruz	Otros programas	20,768,000	35,358,220	2,666,518	2,982,329	4,922,324	13.92	8.46
0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	100,000					
0818T4O0049	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ETILENO EN TERMINAL REFRIGERADA PAJARITOS	Construcción de un tanque criogénico con capacidad para almacenar 10 mil toneladas de etileno a -100C, un ducto para la conducción de etileno líquido a -28C, desde las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos hasta la Terminal Refrigerada de Pajaritos	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	100,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818T4O0052	REHABILITACIÓN DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Se rehabilitaran Áreas Administrativas del C. P. Morelos, esta enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Ingeniería para el Cumplimiento de la Normatividad, 2) Rehabilitación de instalaciones para personal operativo, 3) Rehabilitación de Talleres.	30 Veracruz	Otros programas	1,549,206	300,000					
0818T4O0053	ADQUISICIONES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS	Este proyecto de Adquisiciones para Áreas Administrativas en el Complejo Petroquímico Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisiciones para el área de Capacitación, 2) Adquisiciones para el área de Mantenimiento Civil, 3) Adquisiciones para el área de Mantenimiento Eléctrico.	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	3,600,000					3.22
0818T4O0054	SOSTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO COSOLEACAQUE	Contar con instalaciones administrativas que cumplan con la normatividad en seguridad y salud ocupacional, además de contar con mobiliario para que el personal desarrolle sus funciones en forma segura, cumplir recomendaciones del sistema SSPA y de comisiones mixtas de seguridad e higiene.	30 Veracruz	Mantenimiento	518,000	400,000					
0818T4O0055	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD IV EN C.P. CANGREJERA	Disponer de un estudio para el análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a los empleados, población, ambiente, y a las instalaciones.Contar con un sistema de respuesta a emergencias. Contar con un sistema de alarma y voceo y Modernizar los equipos de presurización	30 Veracruz	Otros programas	14,150,000	27,139,036	552,739	655,318	855,166	3.15	16.69
0818T4O0056	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DERIVADOS DEL ETANO IV EN EL CP CANGREJERA	EL PROGRAMA COMPRENDE: MODERNIZACION DE NSTRUMENTACION DE EQUIPOS DINÁMICOS PARA LA PLANTA Y ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE ETILENO. Y DEL SISTEMAS DE PROTECCION Y LUBRICACIÓN DE EQUIPOS DE LA PTA DE OXIGENO, INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ASPERSIÓN DE AGUA EN LA BODEGA DE PEBD.	30 Veracruz	Otros programas	3,493,000	29,792,859	69,560	95,587	119,751	.40	.09

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4O0001	Rehabilitación del Tanque Criogénico TC-1 de la Terminal Refrigerada de Amoniaco de Salina Cruz	El proyecto comprende la rehabilitación del Tanque Criogénico TC-1 para el manejo de isobutano de PREF, de la Terminal de Refrigerada de Salina Cruz, Oaxaca, permitiendo así la continuidad operativa de la planta de alquilación de la Refinería de Salina Cruz, así como un área de negocio para PPQ.	20 Oaxaca	Infraestructura económica	200,000	1,001,901					
0918T4O0002	ACONDICIONAMIENTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PEMEX PETROQUÍMICA	El amoniaco del CP Cosoleacaque es almacenado en T.M. de Salina Cruz, Oax., permitiendo abastecer de Amoniaco la zona Norte del Pacífico mediante transporte marítimo, a través del B/T José Colomo. Disponer de recursos para adquirir e instalar equipos en B/T para operar de manera eficaz y segura.	30 Veracruz	Infraestructura económica		200,000					
0918T4O0003	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PREPARADORAS DE CARGA I EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	30 Veracruz	Infraestructura económica	27,987,500	103,844,292		19,218,237	27,309,985	26.30	.03
0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.	21 Puebla	Adquisiciones	600,000	899,204	49,204	49,204	49,204	5.47	12.79
0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	5,088,587					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4O0007	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Morelos.	Renovación de diferentes equipos de trabajo y vehículos utilitarios que están en condiciones de riesgo y fallas mecánicas, que representan riesgos potenciales para la seguridad del personal y la continuidad de las actividades, reduciendo costos excesivos por mantenimientos de las unidades actuales.	30 Veracruz	Adquisiciones	200,000	500,000					
0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostentimiento de la Producción en C.P. Morelos	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes.	30 Veracruz	Adquisiciones		9,368,188					
0918T4O0009	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Independencia	Adquirir equipos nuevos de transporte (de trabajo y utilitarios) para proporcionar el apoyo oportuno a las áreas de mantenimiento, contraincendio y operación de plantas de proceso, lo que permita sustituir las unidades existentes y reducir costos excesivos por mantenimiento de las unidades actuales.	21 Puebla	Adquisiciones	8,368,880	4,046,445	617,557	1,996,445	1,996,445	49.34	.52
0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	30 Veracruz	Otros programas	2,438,560	18,383,234	4,703,654	6,142,508	6,868,358	37.36	4.46
0918T4O0011	Sostentimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto.	30 Veracruz	Infraestructura económica	6,388,182	28,392,206	681,722	733,424	783,791	2.76	1.58
0918T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	El programa tiene por objeto que los Talleres de la Superintendencia de Mantenimiento, cuenten con equipos de trabajo y vehículos utilitarios suficientes, en condiciones mecánicas que garanticen su óptima operación y seguridad de los usuarios.	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	200,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto considera la modernización y optimización de plantas, integrando mejoras tecnológicas, de ahorro de energía, y normativas. Permitira la continuidad de las operaciones, evitando en mediano o largo plazo paros no programados que afectarían los programas de producción.	30 Veracruz	Infraestructura económica	200,000	200,000					
0918T4O0014	REHABILITACIÓN DEL TREN DE AROMATICOS II	Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.	30 Veracruz	Infraestructura económica	30,490,000	3,264,636	234,391	256,874	353,933	10.84	.11
0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	Rehabilitar infraestructura de áreas específicas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	21 Puebla	Mantenimiento	1,118,000	2,190,000					2.98
0918T4O0016	Adquisición de Equipos en Areas de Mantenimiento II para el Sostenimiento de la Produccion en C.P. Pajaritos	El proyecto obedece a un programa de adquisiciones, direccionado básicamente a reemplazar equipo para proporcionar mantenimiento y sostener la producción, a través de las especialidades Mecánicas, Eléctricas, Instrumentación, Plantas, y Civil del C.P.Q. Pajaritos.	30 Veracruz	Adquisiciones	400,000	500,000					
0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar y sostener la infraestructura con que cuenta el C.P. Pajaritos en cuanto al almacenamiento del Etileno; para proporcionar mayor seguridad a las instalaciones, eliminar riesgos y condiciones inseguras que puedan ocasionar pérdidas económicas, humanas y el deterioro al medio ambiente.	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	9,235,006	5,435,005	5,435,005	5,435,005	58.85	3.83
0918T4O0019	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitacion en plantas y en servicios auxiliares, realizar adquisiciones de equipos con tecnología de punta, cumplir y dar continuidad a operaciones, cumplir con recomendaciones de seguridad y protección ambiental y de la Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene (CLMSH)	30 Veracruz	Otros programas	2,900,000	2,001,500					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4O0020	Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Asegurar la operación continua de la Central Telefónica del CP. Cangrejera, mejorar la comunicación interna y externa del Complejo, dar cumplimiento a la normatividad actual nacional e internacional en la materia de telecomunicaciones.	30 Veracruz	Mantenimiento	200,000	2,628,919					
0918T4O0021	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Adquisición y rehabilitación de Equipos en Servicios Auxiliares para mantener las condiciones de confiabilidad y seguridad requerida par la continuidad operativa de los procesos productivos del C.PQ. Pajaritos.	30 Veracruz	Mantenimiento	12,420,600	200,000					
0918T4O0022	Infraestructura complementaria II en Oficinas Administrativas	Proyecto que contempla servicios para instalación de una red virtual unificada, adquisición de mobiliario, equipos y vehículos para las áreas de TI (Edificio Sede de Pemex Petroquímica y C.PQ. Morelos), Subgcia. de Bienes y Servicios de Apoyo, y la Unidad de Mantenimiento y Conservación.	30 Veracruz	Adquisiciones	2,413,000	2,956,428		591,714	591,714	20.01	10.78
0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	Rehabilitar 2 Turbogeneradores (TG-1 y TG-2) del C.P. Pajaritos, para procurar un servicio continuo de energía eléctrica y de vapor, cumpliendo con la normatividad en materia de Seguridad y Protección Ambiental, evitando riesgos potenciales tanto al personal como a las instalaciones.	30 Veracruz	Infraestructura económica	100,000	100,000					
0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	El proyecto permitira contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , así como mantenimiento de racks de tubería.	30 Veracruz	Mantenimiento	600,000	11,079,321		44,727	110,041	.99	.19
0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.	30 Veracruz	Infraestructura económica	14,206,000	32,124,868					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918T4O0027	Rehabilitación de las calderas en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Permitira el respaldo y aumentar la generación de vapor en condiciones seguras para el servicio de la planta VI, el reentubado de la caldera 2001-U6, esta f/opn Nov. del 2008 permitira realizar las actividades de paro, arranque y emergencias, sin exponer la continuidad operativa de la planta VI.	30 Veracruz	Mantenimiento	159,000	100,000					
0918T4O0028	Rehabilitación de las Áreas de Mantenimiento y Talleres para el Sostenimiento de la Producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	El programa consta de a.- Rehabilitación y acondic. de los talleres de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, de plantas y patio y maniobras. b.- Adquisición de equipos, herramientas y maquinaria para el mantenimiento	30 Veracruz	Mantenimiento	600,000	1,000,000					
0918T4O0029	Rehabilitación de Oficinas Administrativas y Áreas de Apoyo en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Proporcionar espacios convenientemente distribuidos y ergonómicamente adecuados para que el personal desarrolle de manera eficiente y con seguridad y ergonomía sus funciones, así como los equipos de seguridad requeridos para asegurar al personal y las áreas de trabajo	30 Veracruz	Mantenimiento	300,000	400,000					
0918T4O0030	Adquisiciones de Infraestructura Complementaria en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Cubrir los servicios de recolección y limpieza de residuos sólidos urbanos que son generados en el complejo. Suministrar equipos de comunicación masivo y permanente sobre la base de una tecnología actual, informar a los trabajadores sobre el desempeño en distintos temas como calidad, SSPA..etc)	30 Veracruz	Adquisiciones	300,000	1,737,922	396,211	396,211	396,211	22.80	.51
0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria.	30 Veracruz	Otros programas	300,000	2,910,000					
0918T4O0032	Cogeneración y modernización de los servicios auxiliares en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Adquisición, instalación y puesta en operación de una caldera de recuperación de calor conectada a la turbina de gas para la generación de vapor, generando ahorros en consumo de gas	30 Veracruz	Infraestructura económica		100,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4O0001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DIVERSOS PARA LA CASA DE VISITAS DE PEMEX PETROQUIMICA	Sustituir el mobiliario, incluyendo enseres electro-domésticos obsoletos y deteriorados, y adquirir bienes muebles para la Casa de visitas, ubicada en avenida Michoacán 402 de la Col. Petrolera en la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a fin de mantener su operación	30 Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000					
1018T4O0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitar y reacondicionar la planta de etileno en equipos: Cambiadores de calor, Torres de proceso, Recipientes a presión, Sopladores, válvulas de Seguridad, Emplazamientos y Solicitudes de Fabricación, Modificaciones de circuitos de tubería, y demás equipos e instalaciones de la planta	30 Veracruz	Mantenimiento	249,000,000	491,307,762	1,142,949	2,631,677	5,210,735	1.06	1.06
1018T4O0003	Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso	Ingeniería, Procura y Construcción de Edificio Administrativo en la Planta de Especialidades Petroquímicas; Ingeniería, Procura y Construcción de oficinas, baño, comedor y área de control para el departamento de Movimiento de Productos	21 Puebla	Infraestructura económica	200,000						
1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	30 Veracruz	Mantenimiento	297,000,000	59,081,062					
1018T4O0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pememx Petroquímica	Contar con los elementos suficientes para demostrar la viabilidad técnica y económica para llevar a cabo un programa o proyecto, a fin de asegurar la continuidad operativa de las diferentes Cadenas Productivas de Pemex Petroquímica	30 Veracruz	Estudios de preinversión	800,000	800,000					
1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	Pemex Petroquímica contará con infraestructura tecnológica para integración y administración de información para control de inventarios de materias primas y productos terminados disponibles a ventas. Se tendran sistemas de información a tiempo real, integrar información a plataforma de negocios	30 Veracruz	Infraestructura económica	2,500,000	12,676,544	223,995	320,258	413,390	3.26	.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	Instalación de Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México para realizar análisis de propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, de flujo e intrínsecas de los polietilenos y productos petroquímicos que comercializa Pemex Petroquímica	09 Distrito Federal	Otros proyectos	200,000	29,200,000					
1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimiento eléctrico.	30 Veracruz	Adquisiciones	300,000	1,900,000					
1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	Adquisición de equipo de laboratorio, Remodelación de oficinas existentes para contar con un ambiente laboral óptimo y mobiliario ergonómico, iluminación y ventilación, Ampliación de áreas para aprovechamiento de los espacios disponibles y Reubicación de oficinas de Control Químico en área alterna	30 Veracruz	Otros programas	200,000	300,000					
1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Adquisición de motores, motocompresor para aire de insttos, equipos de torres de enfriamiento, Rehabilitación: subestaciones, bombas bocatoma y vasos de captación, reductores, drenajes. EPC de cabezal alterno. EPC de sistema de muestreo para corrientes. Barda perimetral y concertina en Quemadores.	30 Veracruz	Infraestructura económica	600,000	6,500,000					
1018T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III.	Restablecer integridad mecánica de equipos, adoptar mejores prácticas para soportar corridas de operación más largas y seguras, proporcionar la eficiencia necesaria en producción del Cloruro de Vinilo (MCV) que permita incrementar la producción a valores programados con el proyecto de ampliación.	30 Veracruz	Infraestructura económica	1,400,000	10,100,000					
1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problemática de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar	30 Veracruz	Infraestructura económica	711,551	6,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T4O Pemex-Petroquímica											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T4O0013	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos	Permitira mantener los servicios auxiliares al sustituir equipos como bombas, motores, ventiladores y mediante la rehabilitación de las aéreas de los servicios auxiliares: Tratamiento de agua, torres de enfnto. generación de vapor, distribución eléctrica y tratamiento de efluentes	30 Veracruz	Infraestructura económica	835,172	700,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				35,119,780,213	19,709,908,014	3,457,584,108	5,080,958,789	6,212,741,033	31.52	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	146,822,563						
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,523,627						
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	93,884,484						
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,896,560						
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,057,433						
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,621,374						
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,397,658						
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,188,959						
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,706,581						
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,906,040						
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,774,206						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	279,361,071						
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,906,404						
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,404,329						
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,580,670						
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,555,369						
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	250,505,461						
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,744,821						
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	318,166						
009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,732,145	20,732,145	8,455,159	8,455,159	8,455,159	40.78	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,232,000						
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	164,330,004						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)			
010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,818,597	26,818,597	4,798,853	4,798,853	6,201,278	23.12	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	10 Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,395,478						
011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,995,708						
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,265,695						
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,928,435						
012 03 012	901 Pacífico	Constuir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,402,544						
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,035,810						
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogás No. 6.	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	814,738						
013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,046,859						
013 96 013	218 Noroeste	Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,349,837						
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,180,724						
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,576,900						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,825,988						
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,343,800						
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	982,438						
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,039,414						
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,337,600						
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,432,249						
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,855,047						
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,363,831						
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4	11 Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,819,847						
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,453,774						
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,469,100						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,922,659						
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,461,074						
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,541,161						
029 02 029	Pacífico	Central carboeléctrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón.	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	937,959,000						
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	360,641,572						
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,546,442						
0318TOQ0112	Residencia Centro 2004	Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV	35 Varios	Infraestructura económica	51,555,219	51,555,219	10,308,147	10,888,945	14,220,144	27.58	97.63
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,836,594						
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,186,761						
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,796,023						
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	99,485,277						
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,383,712						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	115,920,806						
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVar Y 4 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,841,597						
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,874,519						
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,512,137						
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,488,400						
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,811,324						
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	123,969,000						
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kv y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kv y 115 kv, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,263,303						
0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	93,300,011	93,300,011	36,903,065	40,957,449	40,957,449	43.90	100.00
0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,714,320						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,291,986						
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,444,621						
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,555,172						
0418TOQ0087	1006 Central----Sur	Construcción de 70 MVA, 4.2 MVAR y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kv	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,196,426	19,196,426					100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	19 Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,444,550						
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,241,656						
0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV.	14 Jalisco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,263,274						
0418TOQ0090	SE 1003 SUBESTACIONES ELECTRICAS DE OCCIDENTE	Inversión presupuestal y Pago de Capital ----- Construcción de 3 subestaciones	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica							
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,008,650						
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,028,754						
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kv.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,519,862						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	22 Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,450,250						
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	224,847,000						
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	800,859,848	800,859,848	162,753,216	227,917,009	275,019,704	34.34	100.00
0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit.	18 Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,176,077						
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,989,303	105,989,303	44,060,951	44,060,951	44,556,254	42.04	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,807,553	50,807,553	10,082,337	16,300,810	16,323,684	32.13	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construccion de seis Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,132,425						
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,085,883						
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,627,554						
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 614.3 km-c y 24 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,211,941						
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,771,445						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
 ENTIDADES PARAESTATALES
 TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,056,081						
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,668,658						
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,774,275						
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMoelectricas.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	9,147,815,067						25.85
0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,885,457	113,885,457	20,434,761	49,020,421	49,020,421	43.04	100.00
0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,909,991	58,909,991					100.00
0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,926,976	9,926,976	2,475,440	2,475,440	2,475,440	24.94	100.00
0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,517,864	54,517,864	19,410,564	19,410,564	19,910,036	36.52	100.00
0518TOQ0033	1127 Sureste	Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,898,202						
0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,652,362	6,652,362	1,295,906	1,295,906	1,295,906	19.48	100.00
0518TOQ0035	1120 Noroeste	Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAR Y 71.7 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,308,429	60,308,439		9,313,570	9,313,570	15.44	100.00
0518TOQ0036	1126 Centro Oriente	El Proyecto SE 1126 Centro Oriente, considera la construcción de bancos de compensación capacitiva, líneas de Distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,317,017	16,317,017					100.00
0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,293,308	34,293,308	4,896,294	4,896,294	9,441,727	27.53	100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	142,670,736						
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,262,593						
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,423,950						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW.	30 Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	907,672,741	907,672,741					100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 464.60 MW con Campo Solar.	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,172,200						
0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,708,500						
0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 433.3 MVA y 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 277.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,816,265						
0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,512,314						
0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 330 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,648,308						
0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,423,200						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	166,849,232						
0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV	26 Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,676,600						
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,297,534						
0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	119,527,746						
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	20 Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,593,550						
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,327,535						
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	13 Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,409,500						
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,284,292						
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,661,785						
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,693,195						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,320,678						
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,600,931						
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,682,735						
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,938,024						
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3,6 MVAR Y 3.7 km-c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,191,931						
0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV	35 Varios	Infraestructura económica		156,532,125	49,001,677	71,150,531	94,983,794	60.68	100.00
0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,353,853						
0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	97,325,895	97,325,895	19,491,056	22,372,283	27,560,044	28.32	100.00
0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,076,071						
0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	114,372,329	114,372,329		7,700,223	7,700,223	6.73	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliación en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	258,120,680						
0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,195.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 23.7 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,464,324						
0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,967,985						
0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,520,167	100,520,167	538,120	538,120	4,116,504	4.10	100.00
0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	207,321,434	207,321,434		4,367,738	4,367,738	2.11	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,560,412						
0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,677,870						
0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,906,836						
0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,775,055						
0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo.	06 Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,074,300						
0618TOQ0051	Los Humeros II	Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoelectrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.	21 Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	140,785,900						
0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,712,500						
0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,759,066						
062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,258,599						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	08 Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,100,175						
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,703,377						
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,949,877						
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	91,920,330						
069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	99,127,804						
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,399,997						
0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,000,000						
0718TOQ0025	Valle de México II y III	El proyecto consiste en la instalación de dos módulos de ciclo combinado en el sitio de la central actual Valle de México, que se ubica en el municipio de Acolman, Edo. de México. El proyecto tendrá una capacidad media bruta de 1,201.4 MW (neta de 1,172.2 MW). El sistema de enfriamiento que utilizará es seco con aerocondensador y el combustible principal será gas natural.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,348,731						
0718TOQ0026	1311 Red de Transmisión Asociada a Valle de México II y III	Construcción de una subestación encapsulada en exafloruro de azufre la cual estará integrada por 10 alimentadores de 400 kV y 9 Alimentadores de 230 kV. Además, incluye la construcción de 50 km circuito de líneas de transmisión de 400 kV. Además, se incluye los enlaces subterráneos entre las unidades y la subestación elevadora.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	144,865,261						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Construcción de 44 km - circuito en 230 kV y 6 alimentadores en 230 kV.LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Lomas, 230 kV - 2C - 11 km - 1113 ACSRLT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 2C - 11 km - 1113 ACSR4 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE	02 Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	800,100						
0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,698,104	80,698,104					
0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,306,796	80,306,796					
0718TOQ0034	1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente	Considera la construcción de una subestación nueva para para un total de 500.0 MVA, con relación de transformación 400/115 kV, 75.0 MVAr de compensación inductiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 25.1 km-c, en 400 kV y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,048,500	6,048,500	372,064	1,846,875	1,846,875	30.53	100.00
0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,496,520						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	27 Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,959,550						
0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,962,700	45,962,700					
0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	169,563,405	169,563,405					
072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	167,836,617						
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	44,447,363						
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamien	35 Varios	Infraestructura económica		423,720,189	2,444,508	3,157,226	5,904,005	1.39	13.80
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad de	35 Varios	Infraestructura económica		501,822,372	12,425,711	12,953,260	16,766,075	3.34	24.19

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818TOQ0008	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8kV, 23.9 kV, 34.5 kV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, ello para mejorar la calidad del ser	35 Varios	Infraestructura económica		1,012,978,954	39,956,785	123,096,655	137,683,371	13.59	62.34
0818TOQ0009	Adquisicion de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el período de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		1,300,000,000	124,068,780	136,096,888	154,110,724	11.85	58.09
0818TOQ0010	Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución	Se considera la Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución para un total de 2253 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010.	35 Varios	Adquisiciones		100,000,000	74,061,630	74,061,630	78,126,678	78.13	35.57
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	35 Varios	Infraestructura económica	106,673,742	105,000,000	67,865,000	88,205,498	119,472,129	113.78	68.33
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificio por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y areas comerciales, centros de distribución, entre otros.	35 Varios	Proyecto de Inversión de Inmuebles		350,000,000	28,408,501	70,498,817	90,806,910	25.94	19.05
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura económica	39,051,756	41,051,757					43.51
0818TOQ0018	EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CON INSTALACIONES DEFINITIVAS QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ENCOMENDADO A LA RESIDENCIA DE OBRA DE ZONA CENTRO-SUR.	17 Morelos	Inmuebles	2,525,000	2,525,000	643,514	643,514	643,514	25.49	99.01

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818TOQ0019	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 2008-2010	ADQUISICION DE 1,035 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$180 204 978.00 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	18,671,158	18,671,158	14,321,648	14,321,648	19,752,814	105.79	66.58
0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura económica	248,137,672	101,033,419	12,560,721	13,186,288	14,151,582	14.01	20.67
0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas.	35 Varios	Infraestructura económica	91,223,050	36,929,000					.40
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$274 087 754.19 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	89,673,398	89,673,398	1,908,773	1,984,259	2,106,957	2.35	12.18
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$212 886 855.00 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	15,557,962	15,557,962					4.33
0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	35 Varios	Infraestructura económica	1,005,376,553	731,916,698	405,278,310	637,347,048	753,975,261	103.01	62.57
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 6 061 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2008-2010, EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$33 136 650.00 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	3,304,514						43.33

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 497 UNIDADES DE EQUIPO DIVERSO EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$137 943 036.00 PESOS.	35 Varios	Adquisiciones	13,441,225	13,441,225	986,748	1,025,969	1,041,240	7.75	53.92
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Optica existente de CFE.	35 Varios	Infraestructura económica	518,847,533	518,847,533	63,897,508	158,881,989	183,988,093	35.46	65.82
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotipa y El Novillo.	35 Varios	Infraestructura económica		100,000,000	7,996,424	7,996,424	8,358,959	8.36	52.50
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	16,314,284	18,566,937	1,750,033	1,818,082	1,832,267	9.87	63.14
0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	La modernización de turbinas y equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas hidráulicas, así como de sus equipos auxiliares, en las centrales Sanalona, Micos, Electroquímica, Portezuelos I y Portezuelos II.	35 Varios	Infraestructura económica		10,300,000					18.77
0818TOQ0048	Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE	Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehículos con una antigüedad mayor a cinco años, ya que han rebasado su periodo de vida útil por lo que se ha incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina.	35 Varios	Adquisiciones	7,356,687						32.73
0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PREFERIRLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	228,265,124	228,265,124					39.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	Programa de adquisición para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.	35 Varios	Adquisiciones	6,532,745	8,000,000			9,400	.12	12.82
0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	30 Veracruz	Infraestructura económica	61,259,788	71,459,788	1,409,013	1,409,013	1,409,013	1.97	37.38
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	Lamodernizacióndeturbinasequipos auxiliaresen8centraleshidroeléctricas, eldiseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio deturbinas hidráulicas, eq auxiliares, en centraleshidroeléctricasInfiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio.	14 Jalisco	Infraestructura económica		167,100,000	11,453	11,453	13,311,074	7.97	64.06
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	Permitirá la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los parámetros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Eléctrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medicion y prueba, simuladores de proposito específico.	35 Varios	Adquisiciones	22,702,704	22,702,704					35.44
0818TOQ0068	CONTINGENCIA RIO GRIJALVA, TUNELES DE CONDUCCION - DESASTRES NATURALES-	CONSTRUIR DOS TUNELES DE 14X14M CADA UNO PARA DESVIAR PARTE DEL FLUJO AGUAS ARRIBA DEL TAPON Y CONECTAR CON EL VASO DE PEÑITAS.	07 Chiapas	Otros proyectos		254,068,169	77,381,799	202,144,009	246,398,549	96.98	95.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAR cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo	25 Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,523,900						
0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,648,900						
0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 625.0 MVA, de las cuales dos son ampliación en 230/115 kV y una es ampliación en 400/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 82.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 10 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,275,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Considera la construcción de una subestación de 300.0 MVA, 67.5 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 73 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y 5 en tensión de 115 kV	27 Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,311,624						
0818TOQ0084	Santa Rosalía II	Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía).	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,600,000						
0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAR de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,516,400						
0818TOQ0095	EQUIPAMIENTO OPERATIVO COMUNICACIONES	ADQUISICION PARA LA MODERNIZACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS	30 Veracruz	Adquisiciones	16,892,268	19,892,268	4,101,835	4,101,835	4,101,835	20.62	25.73
0818TOQ0098	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE- GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE 8 VEHICULOS POR AÑO	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,125,000						
0818TOQ0104	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Eléctrico Mexicano	Construcción de 4 bancos de transformación (ampliaciones) para un total de 656.2 MVA, en 400/115, 230/ 13.8, 115/ 34.5 y 230/ 115 kv, 37.5 MVAR de compensación capacitiva, 4 líneas de transmisión para un total de 82 km-c en 115 kv, calibres 1113 kcm y 477 kcm tipo ACSR,y 5 alimentadores en 115 kv.	35 Varios	Infraestructura económica	76,430,159	76,430,159	22,546,504	26,034,017	26,034,017	34.06	97.82

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.	35 Varios	Inmuebles	21,726,902	21,726,902			1,363,567	6.28	.11
0818TOQ0107	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS, RESGUARDO Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 2009-2011 ENRGÉTICOS	Adquirir equipo de transporte a las regiones bajo resguardo de Seguridad Física a fin de procurar la respuesta inmediata y oportunidad algunas instalaciones se localizan en zonas de difícil acceso que exigen vehículos en condiciones operativas y características específicas	35 Varios	Adquisiciones		25,000,000					.67
0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE	35 Varios	Adquisiciones	3,678,349	16,350,000					71.90
0918TOQ0001	Adquisición Mobiliario y Equipo del Centro de Control CENACE	Adquisición mobiliario y equipo de oficina para el personal,por elcrecimiento de la demanda de energia electrica, así como un incremento en las instalaciones de Centros de Control,ya que el mobiliario actual es insuficiente e inadecuados para las necesidades de espacio, y para optimizar sus labores	35 Varios	Adquisiciones	5,885,360						59.05
0918TOQ0003	PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMoeLECTRICOS	La Gerencia de Geotermoelectricos es responsable de los estudios y el desarrollo de nuevos proyectos de generacion como el vapor geotermico y otras fuentes de energia renovable como el viento y el sol y permiten reducir la utilizacion de hidrocarburos y otros combustibles no renovables.	35 Varios	Estudios de preinversión	216,161,749	216,161,749	1,086,624	1,516,903	3,784,823	1.75	12.45
0918TOQ0004	Red de interconexión de los proyectos de generación CE Oaxaca I,II,III y IV	Se requiere construir infraestructura de interconexión desde los sitios de las centrales eólicas a sus respectivos puntos de interconexión	20 Oaxaca	Infraestructura económica	22,508,600	22,508,600	11,728,687	13,977,101	16,698,152	74.19	94.33

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0918TOQ0006	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO-GEIC	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TIENE LA GERENCIA COMO SON GEOFISICAS, TOPOGRAFICAS,OCEANOGRAFICAS, DE GEOTECNIA ENTRE OTRAS NO MENOS IMPORTATES	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	11,490,000	11,490,000					23.18
0918TOQ0014	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMUNICACION - GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL TRANSPORTE EN LAS REDES DE LAS APLICACIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	4,000,000						
0918TOQ0015	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	09 Distrito Federal	Adquisiciones	780,600						
0918TOQ0023	Construcción de la Línea de Transmisión Tequisquiapan - Ezequiel Montes	Considera la construcción de una línea de transmisión para un total de 24.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV	22 Queretaro	Infraestructura económica		45,042,140	4,176,512	5,132,393	6,844,995	15.20	23.32
0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	Construcción de 30.0 MVAr de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAr en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV.	35 Varios	Infraestructura económica	60,316,012	60,316,012	7,440,481	9,298,789	10,913,277	18.09	16.14
0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de Méxic Sur.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	35 Varios	Mantenimiento	37,505,653	37,505,653	3,684,135	8,512,965	13,265,869	35.37	22.50
0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del País Valle de México Norte.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	35 Varios	Mantenimiento	76,703,806	76,703,806	25,717,635	36,171,526	43,265,127	56.41	91.89

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	Construcción de 3 subestaciones con un total de 233 MVA, son ampliaciones en tensión 400/230 kV, 230/138 kV y 230/115 kV, 36 MVar de compensación capacitiva, así como 1 línea de transmisión para un total de 4.3 km-c en 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores, 3 en 400 kV y 1 en 115 kV	35 Varios	Infraestructura económica	125,632,200	125,632,200	21,996,178	30,538,780	47,024,604	37.43	33.03
0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV	35 Varios	Infraestructura económica	170,125,300	170,125,300	46,406,635	59,490,261	80,100,820	47.08	68.17
0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVar de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV	35 Varios	Infraestructura económica	57,685,100	57,685,100	40,934,272	57,598,129	63,616,389	110.28	26.32
1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	Construccion mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construcción mantenimiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y mantenimiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	239,917,271	103,916,017	822,518	822,518	822,518	.79	24.89
1018TOQ0002	Atencion a Instalaciones Estrategicas	Implementacion de un Sistema Integral de Comunicaciones en las 77 instalaciones Estrategicas, Comandancias Regionales, Destacamentos Militares , Navales y Subdireccion de Seguridad Fisica.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	8,998,746	120,000,000					63.02
1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango.	30 Veracruz	Infraestructura económica		1,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)		
1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA Y PONE EN PELIGRO LA OPERACION DEL SISTEMA, LA CAPACIDAD ES LIMITADA, 2010.	35 Varios	Infraestructura económica		4,590,714	1,656,943	1,845,321	15,841,286	345.07	60.78
1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO,S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA	35 Varios	Infraestructura económica		8,252,141	1,283,062	3,272,327	3,551,582	43.04	99.13
1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELECTRICO SAN ILDEFONSO; VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELECTRICO SAN ILDEFONSO; VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	15 Estado De Mexico	Infraestructura económica	21,870,000						
1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELECTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES MINI HIDROELECTRICAS DEL SISTEMA TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMON Y CAÑADA.	35 Varios	Infraestructura económica	103,340,000	103,340,000					
1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia	30 Veracruz	Mantenimiento	53,824,268	63,519,876	8,963,048	8,963,048	13,119,019	20.65	19.34

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA.	21 Puebla	Infraestructura económica	256,440,000	105,000,000		2,702,726	2.57	9.17	
1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energia electrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	1,471,340					7.90	
1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamilpa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).	35 Varios	Infraestructura económica		16,000,000					
1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de Mantenimiento mayor que proporcionan los Talleres para dar soporte tecnico a los sistemas asociados con los procesos de Generacion de Energia Electrica por medios Nucleares.	30 Veracruz	Adquisiciones	4,735,344	10,773,460	2,215,718	2,609,101	2,785,700	25.86	42.59
1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.	30 Veracruz	Adquisiciones	9,362,529	12,931,168	223,412	223,412	223,412	1.73	8.26

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
1018TOQ0019	SUMINISTRO PARCIAL Y CONSTRUCCIN DE UNA LINEA SUBTERRANEA EN 230 KV.L.T.0 - CUAUHTEMOC II	CONSTRUCCION Y SUMINISTRO PARCIAL DE LINEA SUBTERRANEA DE 230 KV DE 3.45 KM, DOS CIRCUITOS, EN BANCO DE DUCTOS PARA LA INSTALACION DE TRES CABLES MONOPOLARES DE POTENCIA DE SECCION TRANSVERSAL DE 1600 MM2 DE COBRE	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	24,757,811	24,757,811	5,978,125	12,666,015	12,698,415	51.29	65.16
1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012.	35 Varios	Infraestructura económica	3,079,059,755	737,000,000	105,217,583	120,369,828	131,043,651	17.78	36.89
1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011.	35 Varios	Infraestructura económica	31,665,225	903,728,587	80,310,892	109,071,358	126,479,575	14.00	18.41
1018TOQ0022	Ampliación de Redes de Distribución para el área central Valle de México	Considerando las obras de construcción de nuevas instalaciones se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para 3,474 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23kv e incluye 73,484 mejoras a redes de distribución, durante el periodo de 2010 al 2012.	35 Varios	Mantenimiento		924,541,225	456,091,111	771,179,373	876,243,699	94.78	25.10
1018TOQ0026	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL	Adquisición de equipos de prueba, laboratorio, diagnóstico, calibración, monitoreo, medición, programación, alimentación y conferencias a distancia, necesarios para proporcionar los servicios de operación, control, mantenimiento, modernización y coordinación.	35 Varios	Adquisiciones		50,000,000					
1018TOQ0027	EQUIPO AUXILIAR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA REGULADA PARA EL AREA DE CONTROL CENTRAL	El reemplazo del Equipamiento de suministro de energía actual en las instalaciones del Área de Control Central, con el fin de que los equipos y sistemas tengan condiciones de seguridad, calidad y capacidad requerida que sirven para el desarrollo de sus actividades.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		5,408,002			6,810	.13	.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018TOQ0029	EQUIPO DE CONSTRUCCION - GEIC	ADQUISICION EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TIENE LA GERENCIA COMO SON GEOGISICAS, TOPOGRAFICAS,OCEANOGRAFI CAS, DE GEOTECNIA ENTRE OTRAS NO MENOS IMPORTANTES	15 Estado De Mexico	Adquisiciones	122,150,000	122,150,000					32.51
1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	Adquisición de Murales de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Murales han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012.	35 Varios	Infraestructura gubernamental	156,308,148	22,789,000			84,678	.37	3.60
1018TOQ0031	MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE	Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía.	35 Varios	Adquisiciones	30,050	4,000,000					.01
1018TOQ0033	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central.	35 Varios	Infraestructura gubernamental		22,213,370					
1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el periodo 2010-2012	35 Varios	Infraestructura gubernamental		50,378,000					
1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoeléctricas Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros.	35 Varios	Infraestructura económica		18,679,350					
1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,190,567						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)			
1018TOQ0050	Centro	Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 637.21 MW (neta de 622.49 MW) y una potencia bruta media anual de 659.58 (neta de 644.35).	17 Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	316,068,530	316,068,530	2,570,348	3,524,716	4,164,601	1.32	100.00
1018TOQ0054	La Parota	El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta)	12 Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,049,536,716						
1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	Construcción de 2 líneas de transmisión para un total de 41.8 km-c en 230 y 85 kV. Así como la instalación, conexión de líneas y generadores, y puesta en servicio de una subestación encapsulada y aislada en Hexafluoruro de Azufre en 230 kV con 9 bahías y capacidad para conectar 18 elementos	35 Varios	Infraestructura económica		91,576,757	27,098,084	41,193,535	45,990,080	50.22	23.45
1018TOQ0060	Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,216 unidades, a efectuarse en el período de 2010 a 2011.	35 Varios	Adquisiciones		79,555,168	27,349,312	27,349,312	43,329,957	54.47	62.78
1018TOQ0063	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN	RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJÓN, CON EL FIN DE RECUPERAR 22.38 Gwh DE GENERACIÓN NETA.	18 Nayarit	Infraestructura económica		11,100,000					
1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAR de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores	35 Varios	Infraestructura económica		100,220,417			297,503	.30	.10
1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAR de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, así como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores	35 Varios	Infraestructura económica		101,797,900	3,629,429	3,716,813	21,076,817	20.70	6.02

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	Ampliación de 2 subestaciones con un total de 530 MVA en 400/230 kV, 230/115 kV y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVA de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 80 km-c en 400 kV y 230 kV y 4 alimentadores	35 Varios	Infraestructura económica		115,738,520	11,921,683	11,921,683	11,921,683	10.30	2.45
1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros.	35 Varios	Inmuebles		282,692,308	64,636,806	88,444,096	110,861,849	39.22	25.92
1018TOQ0069	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ÁREA CENTRAL VALLE DE MEXICO	Este programa considera la instalación por año para el período de 2010 a 2011, de 2,697,581 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	35 Varios	Adquisiciones		414,307,693	308,400,974	364,653,892	387,980,734	93.65	50.52
1018TOQ0070	Modernización de Torres de Enfriamiento Centrales Termoeléctricas de Generación 2010-2012	Modernización de 267 celdas de las torres de enfriamiento (TE), para mejorar su eficiencia en el proceso de enfriamiento de las unidades de generación de energía eléctrica.	35 Varios	Infraestructura económica		40,000,000					
1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoeléctricas	Infraestructura estratégica de las Centrales Termoeléctricas, comprendida por tuberías subterráneas de suministro de gas, protección anticorrosiva en generadores de vapor, silos de carbón y techumbres de casas de máquinas.	35 Varios	Infraestructura económica		25,000,000		7,954,971	7,954,971	31.82	2.00
1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.	35 Varios	Infraestructura económica		150,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE.	12 Guerrero	Infraestructura económica		278,000,000					
1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		1,536,585,743	520,694,464	707,074,248	1,039,345,707	67.64	9.18
1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		1,314,270,234	133,751,477	173,475,956	250,809,906	19.08	4.26
1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		62,071,349	8,873,612	18,466,470	34,196,670	55.09	4.07
1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		103,814,378	25,364,462	53,342,966	64,460,900	62.09	3.92
1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		521,056,144	138,004,078	199,785,320	199,785,320	38.34	6.05
1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	Adquisición de vehículos necesarios para la operación de la central así como sustitución de vehículos en mal estado.	30 Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones		13,671,327	53,000	53,000	53,000	.39	.16
1118TOQ0003	PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 2011	DESARROLLO DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CFE	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		816,837			280,224	34.31	.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)		
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	16 Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	169,672,152						
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	07 Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	139,873,062						
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,567,648						
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	440,541,205						
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construccion e instalacón de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,061,953						
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Contrucción e instalacón de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	28 Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,437,190						
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,095,434						
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalacón de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,559,235						
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,078,933						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
TOQ Comisión Federal de Electricidad											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	174,830,617						
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,505,155						
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAR Y 61 ALIMENTADORES	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,981,645						
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	07 Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	355,435,467						
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	319,022,715						
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	146,595,361						
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVar. que se enstararán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,376,130						
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVar del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,908,692						
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,717,564						
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,095,367						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVar Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,608,103						
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,790,865						
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares.	22 Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	134,601,515						
304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	Construcción einatulación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,594,677						
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	163,644,214						
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,689,228						
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,359,451						
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,617,613						
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVar DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,531,863						
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,525,662						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	34 No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,189,696						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T0I0001	TOTAL Adquisición de mobiliario y equipo, casetas móviles y Generadores de suministro de energía.	Programa de adquisición de mobiliario y equipo, casetas móviles y generadores de suministro de energía, a utilizarse en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad	35 Varios	Adquisiciones	3,029,042 3,029,042						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía											
ENTIDADES PARAESTATALES											
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018T5K0001	TOTAL	Adquisición de bienes informáticos, equipo de administración y mobiliario.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	14,073,000	14,073,000		7,808	15,338	.11	.11
	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES				14,073,000	14,073,000		7,808	15,338	.11	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				384,897,001						
0218TQA0001	Instrumentos tecnicos, equipo electrónico, equipo de reposicion, equipo de administración y vehiculos de trabajo para las Gerencias de Exploración y Explotación	Equipo de radiotelemetria, equipo telemetrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicacion, impresion sismica, topografica y digital, planta generadora de energia electrica, vehiculos de trabajo, equipo administrativo	35 Varios	Adquisiciones	245,378,574						98.53
0718TQA0001	Programa de adquisiciones para proyectos de la gerencia de negocios de exploración	Equipo telemétrico, equipo electrónico, vehículos de trabajo, mobiliario y equipo de administración y equipo de cómputo	35 Varios	Infraestructura económica	130,645,411						84.64
0718TQA0002	Equipo de reposición de las áreas administrativas	Adquisición de equipo de cómputo, vehículos y mobiliario y equipo de administración	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,873,016						23.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 18 Energía

ENTIDADES PARAESTATALES

TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1018TXS0001	TOTAL Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y transporte.	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y de transporte, cubriendo las necesidades de bienes muebles que demandan los proyectos, se pretende cubrir los requerimientos de los servicios inmobiliarios que se prestan a Pemex, Organismos Subsidiarios, Filiales y otros clientes.	35 Varios	Adquisiciones	4,161,830	4,563,170	541,973	545,287	605,287	13.26	13.71
1118TXS0001	Adquisición de Bienes Informáticos	La adquisición de un servidor HP ProLiant se destinará para procesar los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD); y un firewall de nueva generación, para proteger la red de datos y filtrar la navegación hacia internet, para acceso a páginas web relacionadas con las actividades de la Entidad.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		581,640			60,000	10.32	10.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 20 Desarrollo Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				19,479,000	10,708,670		25,927	25,927	.24	
02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	09 Distrito Federal	Inmuebles	9,479,000						
09204110002	Equipamiento del parque vehicular	Programa de adquisición de actualización de plantilla vehicular	35 Varios	Adquisiciones	10,000,000	4,923,000					
09204130001	Equipamiento para la remodelación integral del Centro de Cómputo	Modernizar las instalaciones de infraestructura del centro de cómputo	09 Distrito Federal	Adquisiciones		708,670					
10204110002	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	35 Varios	Adquisiciones		5,077,000		25,927	25,927	.51	.26

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 20 Desarrollo Social											
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS											
G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1020G000001	TOTAL		35 Varios	Adquisiciones	65,000,000	65,717,585					
	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo.	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y facilitar las labores del personal de apoyo, así como desarrollar la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del Programa.			23,498,310	23,319,532					
1020G000003	Adquisición de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	Adoptar medidas preventivas para que en caso de presentarse la emergencia, se cuente con el instrumental indispensable en las Oficinas Centrales de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	12,500	35,832					
1020G000004	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial, de Comunicaciones y Eléctrico	Equipar los Centros de Atención y Registro con objeto de proteger el equipo que permitirá desarrollar la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del Programa, así como implementar nuevas tecnologías e instalar un sistema de bombeo.	35 Varios	Adquisiciones	19,117,840	19,273,286					
1020G000005	Adquisición de vehículos y Equipo de Transporte	Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y transportar el equipo que se utilizará en la estrategia audiovisual de orientación a beneficiarios del programa	35 Varios	Adquisiciones	22,371,350	23,088,935					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 20 Desarrollo Social

ENTIDADES PARAESTATALES

VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				12,946,000	12,946,000					
1020VQX0002	Adquisición de Bienes de Uso Informático.	El Programa considera la adquisición de equipo de comunicación y bienes de uso informático que son necesarios respaldar información y equipo de medición.	35 Varios	Adquisiciones	10,565,000	10,565,000					9.64
1020VQX0003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	El Programa considera la adquisición de mobiliario para el equipamiento de oficinas, archiveros, oficinas modulares, aire acondicionado, así como la compra de equipos para el desarrollo de las actividades administrativas como sumadoras, engargoladoras, etc.	35 Varios	Adquisiciones	1,300,000	1,300,000					48.45
1020VQX0004	Adquisición de Equipo de Medición y Equipo Eléctrico	El Programa considera la compra de equipo de medición para trabajos cartográficos que se realizan en campo por las Delegaciones y de una planta de emergencia de energía eléctrica, como fuente alterna para ser usada en el edificio principal.	35 Varios	Adquisiciones	1,081,000	1,081,000					90.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 20 Desarrollo Social											
ENTIDADES PARAESTATALES											
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1020VQZ0001	TOTAL Adquisición de Bienes Muebles y Equipo de Administración.	Adquisicion de equipo de administración y otros muebles para la sede del CONEVAL.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	700,000 700,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 20 Desarrollo Social											
ENTIDADES PARAESTATALES											
VSS Diconsa, S.A. de C.V.											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				214,585,800						
1020VSS0007	Adquisición de Equipo de Transporte	Adquirir 664 unidades de transporte: 85 autos compactos; 69 Pick-Ups de 4 cilindros; 35 Pick-Ups 6 cilindros; 10 camiones de 3.5 toneladas; 273 Camiones 8-10 toneladas; 21 Torthon 15-18 toneladas; 72 tracto camiones y 100 Remoques tipo caja seca.	35 Varios	Adquisiciones	158,802,602						
1020VSS0009	Rehabilitación de Almacenes	Rehabilitar 220 almacenes rurales y centrales.	35 Varios	Mantenimiento	46,317,425						
1020VSS0013	Equipamiento de Almacenes	Aquirir equipos diversos para almacen que ayudaran a mejorar los movimientos de carga, descarga, acomodo de las mercancías, pesaje, seguridad y almacenaje.	35 Varios	Adquisiciones	9,465,773						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 20 Desarrollo Social
 ENTIDADES PARAESTATALES
 VST Liconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				236,976,425	227,166,084					
1020VST0001	Adquisición de Bienes Informáticos 2011	Adquirir diversos equipos para mantener la infraestructura de computo de la entidad.	35 Varios	Adquisiciones	20,696,158	17,755,473					
1020VST0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2011	Adquisición de diverso mobiliario, equipos de oficina y de seguridad e higiene.	35 Varios	Adquisiciones	10,479,709	4,005,450					.53
1020VST0003	Aquisición de Equipo de Transporte 2011	Adquisición de diversos vehículos para la distribución y supervisión en la entrega del producto terminado de abasto social.	35 Varios	Adquisiciones	43,630,623	45,216,373					
1020VST0004	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2011	Adquisición de diversa maquinaria y equipo necesaria para el tratamiento de la leche líquida y en polvo, en las plantas industriales de Liconsa.	35 Varios	Adquisiciones	102,916,659	102,891,255					
1020VST0005	Equipamiento de Centros de Acopio 2011	Dotar con diversos equipos a 34 centros de acopio para recepción de leche fresca, en 10 estados de la Republica Mexicana	35 Varios	Adquisiciones	16,264,771	14,309,028					
1020VST0006	Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2011	Contratación de 12 obras públilas para mantener el funcionamiento de 7 plantas industriales de la entidad.	35 Varios	Mantenimiento	37,762,639	37,762,639					11.40
1020VST0007	Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio 2011	Contratar diversas obras públicas para la rehabilitación de instalaciones en centros de acopio.	35 Varios	Mantenimiento	5,225,866	5,225,866					77.52

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 20 Desarrollo Social

ENTIDADES PARAESTATALES

VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				40,891,700	40,891,700					
0920VYF0005	Construcción de Instalaciones para oficinas en Insurgentes Sur 3483	Construcción de edificio en una parte del estacionamiento del inmueble que actualmente ocupan las Oficinas Centrales del Fideicomiso.	09 Distrito Federal	Inmuebles	38,000,000	38,000,000					
1020VYF0001	Adquisición de Vehículos	Adquisición de vehículos terrestres que permitan al Fideicomiso realizar labores tanto en oficinas centrales como en campo.	35 Varios	Adquisiciones	2,124,000	2,124,000					
1020VYF0002	Adquisición de Bienes Informáticos	Adquisición de equipo informático para respaldar el soporte técnico informático que garantice la operación del Fideicomiso y a su vez represente una opción de mejora con respecto a las herramientas obsoletas.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	214,650	214,650					
1020VYF0003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Reemplazar el mobiliario y equipo que actualmente se encuentra en uso y ha cumplido su vida útil por lo que resulta obsoleto o no funcional para el desempeño de las funciones del Fideicomiso.	35 Varios	Adquisiciones	553,050	553,050					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 21 Turismo

ENTIDADES PARAESTATALES

W3H FONATUR Constructora, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1021W3H0001	TOTAL Programa de Inversión Adquisición de Vehículos 2011	Coadyuvar con las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales necesarios para el óptimo desarrollo de los programas institucionales, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales que contribuyan al fomento e impulso de nuevos destinos Turísticos.	34 No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	6,709,942 6,709,942						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 21 Turismo

ENTIDADES PARAESTATALES

W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1021W3X0001	TOTAL				25,994,909	25,994,909					
	PROGRAMA DE INVERSIÓN 2011 DEL CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA API LOS CABOS	Realizar el mantenimiento mayor alas lonarias, reacondicionar el lote identificado como no. 5 habilitando caseta de cobro y pavimentando dicho estacionamiento, remodelar el muelle fijo tipo espigón (terrazas, finger, sanitarios y piso), realizar el mantenimiento en el andador denominado Delfín.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	11,800,000	11,800,000					
1021W3X0002	PROGRAMA DE INVERSIÓN 2011 DEL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES API HUATULCO	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con efeciencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	20 Oaxaca	Adquisiciones	400,000	400,000					
1021W3X0003	PROGRAMA DE INVERSIÓN 2011 DEL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES API LOS CABOS	Contar con maquinaria, equipo y mobiliario que le permita realizar sus actividades con la mayor eficiencia y eficacia posible para mantener el nivel del servicio requerido por los usuarios y clientes del puerto.	03 Baja California Sur	Adquisiciones	594,909	594,909					
1021W3X0004	Programa de mantenimiento para la API de Huatulco	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	20 Oaxaca	Mantenimiento	13,200,000	7,800,000					
1121W3X0001	Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero.	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	12 Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		5,400,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
	TOTAL		2,521,476,053	2,693,343,391	142,916,366	169,930,354	254,012,060	9.43			
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	12 Guerrero	Otros proyectos		54,870,549	265,849	761,830	2,931,610	5.34	96.21
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	20 Oaxaca	Otros proyectos	266,500,000	61,860,597	7,715,986	8,653,081	10,341,983	16.72	97.96
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés.	34 No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos		3,499,720					25.77
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque--- Cascada de Agua Azul.	07 Chiapas	Otros proyectos	150,000,000	4,000,000					12.20
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	09 Distrito Federal	Inmuebles	8,659,097	8,659,097	1,206,982	2,294,779	2,886,334	33.33	13.03
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	18 Nayarit	Otros proyectos	300,000,000	652,987,926	1,587,357	5,820,107	5,820,107	.89	37.69
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	23 Quintana Roo	Otros proyectos de Inversión		89,024,203	673,337	2,724,702	9,237,191	10.38	29.36
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	03 Baja California Sur	Mantenimiento		2,168,435			557,674	25.72	6.97
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo	03 Baja California Sur	Infraestructura económica		200,000			33,165	16.58	51.00
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica		2,148,550	199,984	325,412	325,412	15.15	99.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 21 Turismo

ENTIDADES PARAESTATALES

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	25 Sinaloa	Infraestructura económica	1,461,521,856	1,461,521,856	88,230,487	91,131,494	97,340,211	6.66	2.02
0921W3N0020	Mantenimiento Reconstrucción del Puente Nichupté	Obras de reforzamiento, mantenimiento y reconstrucción del Puente Nichupté	23 Quintana Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento		20,001,958	271,738	767,719	1,000,211	5.00	68.00
0921W3N0021	Proyecto adquisición Inmueble	Adquisición de un terreno para realizar un proyecto que dotaría de la infraestructura necesaria para el desarrollo óptimo de actividades sustanciales, que actualmente se llevan a cabo a través de arrendamiento, lo cual representaría directamente un ahorro importante para esta Entidad.	09 Distrito Federal	Inmuebles	2,394,600						
0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	03 Baja California Sur	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	212,936	278,531	23,190,012	23.19	63.08
1021W3N0001	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la asesoría a los gobiernos de estados y municipios en materia de planeación turística y de desarrollo de regiones y destinos turísticos, con el propósito de promover el desarrollo turístico.	34 No Distribuable Geograficamente	Otros programas	15,400,000	15,400,000	49,489	379,352	562,163	3.65	10.02
1021W3N0002	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la asesoría a los gobiernos de estados y municipios en materia de planeación turística y de desarrollo de regiones y destinos turísticos, con el propósito de promover el desarrollo turístico.	34 No Distribuable Geograficamente	Otros programas	14,600,000	14,600,000	218,431	624,264	646,232	4.43	9.00
1021W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	Mantener la conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de los CIPs del Pacifico que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, el mantenimiento de áreas verdes y vialidades.	03 Baja California Sur	Mantenimiento	39,887,750	39,887,750	9,688,241	12,428,122	21,076,118	52.84	49.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 21 Turismo											
ENTIDADES PARAESTATALES											
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
1021W3N0004	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico.	Mantener la conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, el mantenimiento de áreas verdes y vialidades.	35 Varios	Mantenimiento	81,285,300	81,285,300	20,150,926	25,601,559	49,385,776	60.76	49.99
1021W3N0005	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Caribe.	Mantener la conservación, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de los CIPs del Caribe que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística y las plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, el mantenimiento de áreas verdes y vialidades.	23 Quintana Roo	Mantenimiento	38,826,950	38,826,950	11,444,623	17,139,402	27,677,861	71.29	49.99
1021W3N0007	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2011	Coadyuvar con las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales necesarios para el óptimo desarrollo de los programas institucionales, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales que contribuyan al fomento e impulso de nuevos destinos Turísticos.	35 Varios	Adquisiciones	11,400,500	11,400,500					
1021W3N0008	Estudios para la Gestión de Reservas Territoriales	Tener estudios e investigaciones que permitan gestionar la adquisición de las reservas territoriales, una vez que se concluyen los estudios para identificar los sitios como áreas de alto potencial turístico.	35 Varios	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000					
1021W3N0009	Estudios para la Generación de Proyectos	Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión., así como para la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos de FONATUR.	35 Varios	Estudios de preinversión	25,000,000	25,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4.00	7.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 27 Función Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10275140001	TOTAL Programa de Adquisiciones de Bienes Muebles	Adquisicion de equipo, mobiliario y vehiculos para apoyar las actividades sustantivas de la Secretaría	09 Distrito Federal	Adquisiciones	500,000 500,000	500,000 500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 27 Función Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				35,000,000	36,510,377			11,891,327	32.57	
0327A000010	Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd.Hidalgo, Chis.	Modernización y reordenamiento del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis.	07 Chiapas	Infraestructura gubernamental	11,100,000	8,146,614			1,699,280	20.86	69.90
0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	Modernizacion de las instalaciones electricas hidrosanitarias existentes y en algunos casos la implementación de elevadores la instalacion de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y adecuarlos con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	19,200,000	22,966,192			9,180,337	39.97	59.21
0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	Modernizacion de las instalaciones electricas e hidrosanitarias incrementar la seguridad en los inmuebles con la instalación de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad	34 No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	4,700,000	3,187,031			1,011,710	31.74	24.30
1127A000001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo y Aparatos de Comunicación en la Aula Magna de la Secretaría de la Función Pública	Adquisición de equipo y aparatos de comunicación para el Aula Magna de la Secretaría de la Función Pública	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		710,540					
1127A000002	PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS	Proyecto de construcción del Punto Interno de Control en Huixtla, Chiapas.	07 Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		1,500,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 31 Tribunales Agrarios											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				25,000,000	25,000,000					
10311000001	Implementación de Infraestructura de TIC	Infraestructura de telefonía y redes	09 Distrito Federal	Adquisiciones	8,570,348	8,570,348					
10312000001	Adquisición de Vehículos.	Adquisición de automóviles sedan y camionetas pick up.	35 Varios	Adquisiciones	16,429,652	16,429,652					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
06321100002	TOTAL Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	09 Distrito Federal	Inmuebles	210,000,000 210,000,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 36 Seguridad Pública											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
08364130002	TOTAL		09 Distrito Federal	Adquisiciones	515,700,000	489,237,216	24,681,685	25,107,001	47,435,712	9.70	
10364230001	Equipamiento Informático y de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Organos Administrativos.	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS			515,700,000	489,237,216	24,681,685	25,107,001	47,435,712	9.70	5.63
	Remodelación del Inmueble de Circular de Morelia	Remodelación del Inmueble de Circular de Morelia	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 C00 Policía Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) 6 = (5/2)
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	TOTAL				2,838,048,162	3,679,728,491	337,404,686	423,435,296	524,035,724	14.24	
0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	09 Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		25,910,015			25,910,015	100.00	72.34
0736C000002	Adquisición de Armamento	Dotar al personal operativo del armamento necesario para las funciones encomendadas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones		38,448,563	38,448,563	38,448,563	38,448,563	100.00	99.30
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	35 Varios	Infraestructura gubernamental	1,794,390,000	2,587,582,347	243,240,151	309,065,045	362,196,649	14.00	99.33
0736C000018	Renovación de mobiliario y actualización de equipo para las unidades administrativas centrales y foráneas. Segunda fase.	Porveer mobiliario y equipo a las unidades administrativas centrales y foráneas de la Policía Federal Preventiva, a fin de propiciar las mejores condiciones físicas y técnicas para el eficiente desempeño de los servidores públicos.	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,552			2,552	100.00	43.15
0836C000010	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO	ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS Y BLINDAJES DE VEHICULOS DE APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,043,658,162	982,593,967	42,138,586	50,980,641	52,286,898	5.32	62.50
0836C000016	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESAROLLO	ADQUISICION DE EQUIPOS PROPIOS PARA EL DESAROLLO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		2,306,631	2,306,631	2,306,631	2,306,631	100.00	73.20
0936C000003	Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento Tecnológico	Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento Tecnológico de las Unidades Administrativas de la Policía Federal, para coadyuvar en las acciones de combate al narcotráfico y delincuencia organizada	34 No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones		113,661		113,661	113,661	100.00	22.35
1036C000001	Adquisición de transportadores blindados de personal.	Adquirir transportadores blindados de personal para el seguimiento y fortalecimiento de las acciones operativas y de apoyo que realiza la Policía Federal con los tres niveles de gobierno, con objeto de intensificar las acciones operativas y tácticas en contra de la delincuencia organizada.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		38,250,000	6,750,000	18,000,000	38,250,000	100.00	84.00
1036C000004	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	09 Distrito Federal	Infraestructura gubernamental		4,520,755	4,520,755	4,520,755	4,520,755	100.00	6.41

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS E00 Prevención y Readaptación Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0736E000010	TOTAL				7,267,352,740	6,055,902,080	547,722,765	613,767,407	823,204,975	13.59	
0736E000010	Fortalecimiento de las medidas de seguridad para Centros Federales, de Menores Infractores y Oficinas Centrales, por medio del equipamiento y modernización de los sistemas electrónicos de seguridad.	Adquisición emergente de equipos de circuito cerrado de televisión y controles de accesos.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,780,452,740	1,796,454,943		4,566,974	4,566,974	.25	90.30
0836E000004	Mantenimiento y recuperación para la uniformidad de los centros federales de alta seguridad del Organó Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	Recuperar, rehabilitar y unificar las instalaciones que integran los Centros Federales de Alta Seguridad, así como complementar específicamente los requerimientos de infraestructura, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, CEFERESO No. 2 Occidente y en el CEFERESO No. 3 Noreste	35 Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento		5,923,703	3,208,165	4,486,320	5,923,703	100.00	39.50
0836E000014	Construcción del cuartel para la Policía Federal y custodios dentro de las inatalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano	Construcción de cuartel para 400 elementos de Policía Federal y 200 elementos de custodia en una superficie total de construcción de 9,831 m2.	15 Estado De Mexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		17,102,737	12,452,376	15,042,076	17,102,737	100.00	56.20
0836E000019	Construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Penitenciario de Papantla.	Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediante, alta y supermáxima seguridad.	30 Veracruz	Infraestructura gubernamental	2,301,554,417	871,863,116					.48
0836E000020	Adecuación y complemento a la infraestructura e inmuebles, así como sistemas de seguridad y de comunicación de un Centro Federal de Readaptación Social de Mediana y Alta seguridad.	Complementar los requerimientos de infraestructura en un CEFERESO de mediana y alta seguridad, realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación.	25 Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		266,453,190	221,538,468	260,720,127	266,453,190	100.00	10.94
0836E000021	Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad	Ampliar, adecuar y construir infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación de los CEFERESOS 1, 2 y 3, realizando un conjunto de acciones para cubrir las necesidades de reclusión, con las condiciones óptimas de operación e incrementar la capacidad de alojamiento de internos del país	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		1,958,447		1,502,091	1,958,447	100.00	.58

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 36 Seguridad Pública ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS E00 Prevención y Readaptación Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0936E000002	Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste	Construcción de 3 cuarteles para 400 elementos de la policía federal y 200 elementos de custodia, en una superficie total de construcción de 9,831 m, cada uno.	35 Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		25,104,492	24,947,191	24,947,191	25,104,492	100.00	45.58
0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos de la Colonia Penal Federal Islas Marías	Construcción de estancias de internos segregados de mediana y alta peligrosidad, incremento a la infraestructura, aeropista y muelle de la CPFIM, con acciones que contribuyan a la rehabilitación. Permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento.	18 Nayarit	Infraestructura gubernamental	883,791,166	550,938,026	237,919,268	254,748,146	259,217,637	47.05	20.65
0936E000005	Adquisición de vehículos blindados para el traslado de internos y de apoyo a funciones de alta seguridad para el OADPRS.	Adquisición de vehículos blindados tipo tanqueta, con características especiales no disponibles en el mercado de vehículos, su adquisición tendrá que efectuarse con un proveedor específico que garantice los requerimientos del OADPRS.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		23,070,398	23,070,398	23,070,398	23,070,398	100.00	73.00
1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos	27 Tabasco	Infraestructura gubernamental	2,301,554,417	2,301,554,417			24,328,786	1.06	1.06
1036E000004	Equipamiento de las instalaciones educativas en los Centros Federales, CEFEREPSI y Colonia Penal Federal Islas Marías, para complementar el Programa de Educación Satelital EDUSAT.	Llevar a cabo la adquisición de equipo audiovisual para fortalecer y complementar los programas educativos que se imparten a la población penitenciaria y la capacitación que se brinda al personal en los CEFERESOS, CEFEREPSI y la Colonia Penal Federal Islas Marías.	35 Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones		97,185		97,185	97,185	100.00	2.80
1036E000012	Adquisición de Equipo de Transporte para el Complejo Penitenciario Islas Marías.	Adquisición de Camión Cisterna de 20,000 lts., 6 cilindros, motor a diesel, dirección hidráulica, 2 puertas, aire acondicionado, color blanco para el Complejo Penitenciario Islas Marías	18 Nayarit	Programa de Inversión de Adquisiciones		6,950,256			6,950,256	100.00	39.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 E00 Prevención y Readaptación Social

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1136E000002	Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo.	Mantenimiento y remodelación del CEFERESO No. 7, considera actividades encaminadas a proporcionar a la infraestructura existente, la calidad y niveles de seguridad necesarios para operar como un centro de reclusión para internos con delitos clasificados como del fuero federal.	10 Durango	Programa de Inversión de Mantenimiento		24,586,899	24,586,899	24,586,899	24,586,899	100.00	17.70
1136E000006	REMODELACION, ADECUACION, AMPLIACION, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 5 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN 93,820 m2 E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE RECLUSIÓN EN 3,552 ESPACIOS TOTALES; 2,400 INTERNOS DE MÍNIMA; 512 INTERNOS DE MEDIANA; 384 INTERNOS DE MÁXIMA Y 256 PARA SÚPER MÁXIMA SEGURIDAD.	30 Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		163,844,271			163,844,271	100.00	4.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 36 Seguridad Pública
 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
 F00 Servicio de Protección Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL					33,593,400					
0936F000005	Adquisición de Armamento para el OAD Servicio de Protección Federal.	Adquisición de Armamento para servicios de operación del OAD Servicio de Protección Federal.	09 Distrito Federal	Adquisiciones		24,174,000					53.50
1036F000001	Adquisición para el Equipamiento del Sistema de Comunicaciones para Transmisión de Datos y Voz del Servicio de Protección Federal.	Sistema de Comunicaciones para Transmisión de Datos y Voz del Servicio de Protección Federal.	09 Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones		9,419,400					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
10371090001	TOTAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2011	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos y de telecomunicaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2011, el monto total de la inversión será de \$1,359,422.00 para ejecutarse de abril a julio de 2011.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,359,422 1,359,422	1,359,422 1,359,422	64,586 64,586	250,000 250,000	250,000 250,000	18.39 18.39	19.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				14,190,000						
103890X0002	Adquisición de equipo de aministración y educacional.	Para el ejercicio 2011 se tiene contemplada la adquisición de 341 bienes, relativos a equipo de administración, 66 bienes de equipo educacional y recreativo para el CENDI; la CIBIOGEM; la Oficina Sede del CONACYT y las Oficinas Regionales.	35 Varios	Adquisiciones	4,919,000						
103890X0003	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial y de Comunicaciones	Adquisición de sistema complementario para el circuito cerrado de televisión, consistente en servidores, equipo de respaldo y alineamiento de infraestructura, así como calefactores, estufas, extractores de aire y radios de comunicación personal.	09 Distrito Federal	Adquisiciones	1,471,000						
103890X0004	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio	Adquisición de instrumental y equipo médico para la atención del personal que labora en el edificio sede, así como de los niños adscritos al Centro de Desarrollo Infantil	09 Distrito Federal	Adquisiciones	100,000						
103890X0005	Obra Pública por Contrato	Adecuación de los espacios físicos del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), inmueble que se utiliza como Bodega para Resguardo y Oficinas Regionales	35 Varios	Mantenimiento	7,700,000						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103891U0004	TOTAL Programa de mantenimiento asociado a obra pública INAOE 2011 Recursos Propios.	Realizar trabajos de impermeabilización, habilitación de accesos para personas con capacidades diferentes, así como construcción y reparación de desagüe pluviales.	21 Puebla	Mantenimiento	2,460,000 1,100,000	2,460,000 1,100,000	96,352	106,352	136,654	5.56	10.00
103891U0005	Programa de adquisiciones INAOE 2011 de Recursos Propios.	Adquirir equipos nuevos que permitan actualizar parte de la infraestructura institucional para mantener y ampliar la capacidad instalada y cumplir compromisos institucionales de vinculación con otras entidades y empresas, así como consolidar y fortalecer laboratorios de Electrónica.	21 Puebla	Adquisiciones	1,360,000	1,360,000	96,352	106,352	136,654	10.05	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
043890C0003	TOTAL				10,904,582	25,904,582	2,808,391	3,739,771	4,566,120	17.63	
	Desarrollo de la Infraestructura que permita el Incremento de la Capacidad para la formación de Recursos Humanos de Excelencia del CIMAT en Guanajuato	Construcción y equipamiento de edificio para estudiantes de postgrados de excelencia.	11 Guanajuato	Infraestructura social	10,904,582	7,309,944	888,095	1,345,213	1,548,782	21.19	83.02
103890C0001	Programa de Adquisiciones CIMAT 2011	Ofrecer a los investigadores y estudiantes herramientas de vanguardia en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como el mobiliario y equipo adecuado para el desarrollo de sus actividades.	35 Varios	Adquisiciones		3,594,638	1,920,296	2,394,558	3,017,338	83.94	55.12
113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT- Monterrey.	Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación.	19 Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		15,000,000					1.13

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103890E0001	TOTAL Laboratorio de Energías Alternas	El fortalecimiento del programa de Energía Alternas del CIMAV, contribuirá en mayor medida al desarrollo del conocimiento tanto básico como aplicado, con una capacidad de desarrollo para apoyar las diferentes áreas ambientales, encaminadas a controlar y/o reducir la generación de contaminantes	08 Chihuahua	Adquisiciones	11,000,000 5,000,000		1,357,941	1,357,941	1,498,869		59.58
103890E0002	Habilitación de laboratorios para síntesis y caracterización de materiales	El proyecto tiene como objetivo satisfacer la demanda de la industria de la región norte del país y en particular en el Estado de Nuevo León. Con la infraestructura que se pretende instalar se atenderá a través de servicios y proyecto de caracterización y síntesis de materiales al sector productivo	19 Nuevo Leon	Adquisiciones	6,000,000		1,357,941	1,357,941	1,498,869		18.59

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103890G0001	TOTAL Adecuaciones, Adaptaciones y Acondicionamiento de espacios físicos Ciatec 2011	mantener las capacidades suficientes para atender proyectos de alto impacto, contar con una infraestructura moderna, dar seguridad a su comunidad, clientes, estudiantes, proveedores, empleados y público en general)con la construcción de accesos para discapacitados y de las área sustantivas.	11 Guanajuato	Infraestructura social	20,035,000 5,000,000	15,035,000	1,663,666	2,792,537	4,836,423	32.17	
103890G0002	Programa equipamiento Ciatec 2011	Buscamos mantener las capacidades tecnológicas suficientes para atender las necesidades de proyectos de alto impacto, contar con una infraestructura moderna y competitiva, mitigar la obsolescencia	11 Guanajuato	Adquisiciones	15,035,000	15,035,000	1,663,666	2,792,537	4,836,423	32.17	32.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103890I0001	TOTAL ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION DEL CIATEJ	14 Jalisco	Adquisiciones	16,775,363 16,775,363	6,837,638 6,837,638			103,144 103,144	1.51 1.51	1.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				11,400,000	11,400,000	5,818,473	6,376,123	6,416,923	56.29	
103890M0001	Sede Región Centro CIDE Aguascalientes	Contrucción de una sede regional junto con el apoyo del Gbierno del Estado de Aguascalientes en donde la visión prospectiva del proyecto consiste en que la sede, ha de buscar transmitir los estándares de excelencia académica y los modelos de organización administrativa del CIDE.	01 Aguascalientes	Infraestructura social	6,400,000	6,400,000	5,807,105	6,353,688	6,394,488	99.91	64.00
103890M0002	Adquisición de la Infraestructura CIDE Sede Aguascalientes	Programa de adquisiciones con el fin de llevar a cabo el equipamiento indispensable de la Sede CIDE Aguascalientes y así iniciar la oparación de las funciones en materia de educación, ciencia y tecnología programadas.	01 Aguascalientes	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	11,368	22,435	22,435	.45	12.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

900 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103890O0001	TOTAL CREACION DEL LABORATORIO DE SERVICIOS E INNOVACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA Y PESQUERA	Mantener en operación un laboratorio de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en sanidad acuícola. Ser un laboratorio de referencia que como parte de la infraestructura de servicios e Investigación aplicada del CIBNOR, atiende problemas de sanidad en la actividad acuícola de México.	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		24,327,715 9,559,708	9,028,905 8,493,110	9,597,725 8,941,635	19,644,355 8,941,635	80.75 93.53	100.00
103890O0002	PARQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA	BioHelis, primer Parque de Innovación Tecnológica en México dedicado al aprovechamiento ecoeficiente y sustentable de los recursos naturales acuáticos y terrestres. Compuesto de 4 áreas especializadas donde se incubarán y acelerarán empresas. El proyecto consta de 3 etapas en los siguientes 5 años.	03 Baja California Sur	Infraestructura social		14,768,007	535,795	656,090	10,702,720	72.47	2.09

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				12,281,743	31,871,016	2,028,111	2,242,342	2,354,300	7.39	
103890S0001	Programa de Equipamiento de Areas Sustantivas	Adquisición de equipo de nuevas tecnologías, para que los investigadores puedan desarrollar sus investigaciones apoyadas con fondos mixtos y sectoriales.	11 Guanajuato	Adquisiciones	6,166,000	6,166,000	1,978,731	2,166,309	2,193,785	35.58	35.01
103890S0002	Programa de Adquisiciones de Equipo 2011	Adquisición de extintores, aires acondicionados y planta de luz para los espacios construidos recientemente, relacionados directamente con las actividades sustantivas de investigación y docencia.	11 Guanajuato	Adquisiciones	1,289,000	1,289,000	49,380	76,033	160,515	12.45	12.00
103890S0003	Programa de Sustitucion de Activos por Obsolescencia 2011	Sustitucion de aires acondicionados y vehiculos	11 Guanajuato	Adquisiciones	926,500	926,500					
103890S0004	Programa de Adecuación de las Instalaciones 2011	Completar la instalación de red contra incendios, estructura de cubierta en el estacionamiento, completar jardinería y andadores hacia el nuevo edificio, aplicar carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Unidad de Aguascalientes y concluir el segundo nivel del comedor	11 Guanajuato	Mantenimiento	3,900,243	3,900,243					
113890S0001	Programa de Adecuación de las Instalaciones 2012	Carpeta asfáltica en estacionamiento de la unidad de Aguascalientes; Continuar la red contra incendios; Adecuaciones en la cancha de Basquet Ball y Voley Ball y rampa para discapacitados	11 Guanajuato	Programa de Inversión de Mantenimiento		2,946,503					
113890S0002	Sustitución de Activos por obsolescencia 2012	Sustituir equipo de cocina y mobiliario de comedor así como aires acondicionados desgastados o inservibles	11 Guanajuato	Programa de Inversión de Adquisiciones		642,770					
113890S0003	Adquisiciones de Equipo 2012	Adquisición de equipo para el cálculo de propiedades ópticas de varios materiales, equipo de laboratorio de estudiantes y equipo para grupo de microscopía con el propósito de realizar estudios de superresolución óptica.	11 Guanajuato	Programa de Inversión de Adquisiciones		16,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				39,417,841	86,217,841	7,717,100	8,732,064	11,018,700	12.78	
093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.	27 Tabasco	Infraestructura social	39,417,841	39,417,841			104,600	.27	93.24
103891A0001	Remodelación de la Nave para Laboratorio de Conformado y la Planta de Refractarios	Mejoramiento y modernización de la infraestructura de las instalaciones de la Entidad, para la atención y prestación de servicios tecnológicos a nuestros clientes del sector productivo del país.	05 Coahuila De Zaragoza	Programa de Inversión de Mantenimiento		20,000,000	3,332,400	3,332,400	3,332,400	16.66	80.00
113891A0001	Desarrollo de la Celda de Manufactura Avanzada	Desarrollo de capacidades tecnológicas para el diseño e implementación de sistemas de manufactura flexibles y reconfigurables para la industria automotriz	05 Coahuila De Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones		12,149,000	4,112,200	4,960,872	5,840,208	48.07	44.20
113891A0002	Remodelación de áreas peatonales, verdes, vehiculares y construcción de barda perimetral a las instalaciones e iluminación.	Construcción, Renovación y remodelación de infraestructura de las instalaciones, area vehiculares, áreas verdes y seguridad para la institución	05 Coahuila De Zaragoza	Programa de Inversión de Mantenimiento		5,000,000		166,292	1,468,992	29.38	30.00
113891A0003	Laboratorios de soldadura para el sector automotriz y ambiente marino	Infraestructura física del laboratorio de conformado para los programas de posgrado de Tecnología de Soldadura Industrial e Ingeniería Industrial y de Manufactura	05 Coahuila De Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones		9,651,000	272,500	272,500	272,500	2.82	3.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 ENTIDADES PARAESTATALES
 91K El Colegio de San Luis, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103891K0002	TOTAL Quinta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos	Ampliar la oferta académica institucional a través de un programa de Doctorado, que en el contexto regional actual se considera como un programa docente pertinente y prioritario.	24 San Luis Potosi	Infraestructura social							

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
ENTIDADES PARAESTATALES
91Q Instituto de Ecología, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				18,768,000	18,768,000	394,246	534,443	3,170,214	16.89	
103891Q0001	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	Adquisición de 44 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de análisis de muestras de agua, suelos y tejidos orgánicos	30 Veracruz	Adquisiciones	2,850,000	2,850,000	308,443	416,642	646,301	22.68	22.68
103891Q0002	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo	Renovación del parque vehicular	30 Veracruz	Adquisiciones	500,000	500,000					
103891Q0003	Mantenimiento y conservación de inmuebles	Impermeabilizar, pintar, adecuar espacios, sustituir cableado eléctrico, manener y adecuar instalaciones hidráulicas, sustituir mobiliario y equipo obsoleto de alto consumo por equipos ahorradores	35 Varios	Mantenimiento	600,000	600,000					
103891Q0004	Construcción del Centro Regional del Bajío	Construir el primer módulo de un edificio con espacios para herbarios, área de trabajo en herbarios, cubículos, laboratorios, bodega de herbarios, entre otros, para el área académica y el herbario que permita resguardar y conservar aproximadamente 450,000 ejemplares botánicos propios de la región	16 Michoacan	Infraestructura social	9,000,000	9,000,000	73,800	102,800	2,466,220	27.40	27.40
103891Q0005	Equipamiento de mobiliario y equipo para el área sustantiva	Adquirir para sustituir mobiliario y equipo obsoleto o en malas condiciones de uso de personal que labora en las áreas sustantivas de la entidad	30 Veracruz	Adquisiciones	50,000	50,000	12,003	15,001	15,001	30.00	30.00
103891Q0006	Remodelación Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE)	Remodelar instalaciones para que sean adecuadas a fin de albergar la Unidad de Servicios Profesionales altamente Especializados, con cubículos, laboratorios y área inteligente	30 Veracruz	Infraestructura social	5,768,000	5,768,000			42,692	.74	.74

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
103891W0001	TOTAL Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2011	Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorio de estudios del agua, bioenergía y cambio ambiental y areas de apoyo.	24 San Luis Potosi	Adquisiciones	14,767,114	14,767,114		592,397	2,912,240	19.72	29.16

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ENTIDADES PARAESTATALES

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL					4,805,124	1,017,841	4,805,124	4,805,124	100.00	
10389ZY0001	Innovación y transferencia de procesos y productos biotecnológicos que promuevan la competitividad y aseguren la calidad e inocuidad alimentaria	Construcción de edificio en un área de 493.75 m2 con 2 laboratorios, área de baños y cuarto de máquinas que incluye pasillos con amueblamiento para laboratorio	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		2,521,262		2,521,262	2,521,262	100.00	100.00
10389ZY0002	Ampliación de la infraestructura y servicios de la Dirección de Nutrición con su equipamiento	Construcción ampliación del edificio de Nutrición en un área de 739.0m2 para cubículos de maestros, , unidad metabólica para cerdos, salas para talleres y para estudiantes y laboratorio de diagnóstico y atención nutricional	26 Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		2,283,862	1,017,841	2,283,862	2,283,862	100.00	100.00
											</

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social											
ENTIDADES PARAESTATALES											
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
	TOTAL				5,338,000,000						
0850GYR0022	090301MA Unidad de Medicina Familiar en Los Cabos, B.C.S.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Los Cabos, B.C.S.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	56,593,151						
0850GYR0027	092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro.	22 Queretaro	Infraestructura social	84,060,849						
0850GYR0028	093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc.	Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán.	31 Yucatan	Infraestructura social	73,580,149						
0850GYR0029	090102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.	01 Aguascalientes	Infraestructura social	141,704,699						
0950GYR0001	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato.	11 Guanajuato	Infraestructura social	163,098,994						
0950GYR0002	Programa de Adquisiciones de Equipamiento del grupo de Imagenología.	Programa de Adquisiciones de Equipamiento del grupo de Imagenología.	35 Varios	Adquisiciones	1,188,000,000						
0950GYR0003	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	334,722,998						
0950GYR0004	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la cuidad de Campeche, Estado de Campeche.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la cuidad de Campeche, Estado de Campeche.	04 Campeche	Infraestructura social	96,598,635						
0950GYR0005	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	07 Chiapas	Infraestructura social	219,101,130						
0950GYR0006	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte.	30 Veracruz	Infraestructura social	202,357,163						
0950GYR0007	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	16 Michoacan	Infraestructura social	471,631,500						
0950GYR0008	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	28 Tamaulipas	Infraestructura social	486,772,139						
0950GYR0009	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	219,101,130						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social											
ENTIDADES PARAESTATALES											
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social											
Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%)	
					Original	Modificado	Enero -- Abril	Enero -- Mayo	Enero -- Junio		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5/2)	(7)
0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	01 Aguascalientes	Infraestructura social	219,520,358						
0950GYR0012	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	26 Sonora	Infraestructura social	460,067,096						
0950GYR0013	Programa de mantenimiento de Oficinas Centrales	Programa de mantenimiento de Oficinas Centrales	09 Distrito Federal	Mantenimiento	115,287,700						
0950GYR0014	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social	392,327,034						
0950GYR0016	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en Playa del Carmen, Delegación Quintana Roo.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en Playa del Carmen, Delegación Quintana Roo.	23 Quintana Roo	Infraestructura social	25,874,211						
0950GYR0018	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	14 Jalisco	Infraestructura social	303,755,464						
0950GYR0023	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	19 Nuevo Leon	Infraestructura social	52,403,500						
0950GYR0024	Construcción de Hospital General de Sub Zona (HGS) nuevo de 34 camas en Cabo San Lucas, Delegación Baja California Sur.	Construcción de Hospital General de Sub Zona (HGS) nuevo de 34 camas en Cabo San Lucas, Delegación Baja California Sur.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	31,442,100						

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ENTIDADES PARAESTATALES

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
	TOTAL				1,600,000,000	1,710,000,000	161,771,355	227,267,980	284,348,252	16.63	
0451GYN0069	Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	Remodelación y ampliación de diversas áreas en el Hospital General, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutive de consultas externas de hospitalización y área de gobierno.	12 Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		7,734,720			4,904,249	63.41	99.31
0451GYN0083	Continuación de la obra del Hospital de Alta Especialidad Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.	Continuar con la obra para disponer de un Hospital de Alta Especialidad, cuya capacidad resolutive sea mayor que la actual, a través de la integración de especialidades médico quirúrgicas de mayor demanda en la región.	17 Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		379,495					99.70
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	Construcción de unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos.	14 Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		3,941,777					93.44
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	35 Varios	Infraestructura social	159,513,254	3,977,071	295,408	872,042	1,104,727	27.78	64.48
0751GYN0008	Construcción de Hospital General en Tultitlán, Edo. de México.	Garantizar la capacidad resolutive de los servicios médicos de segundo nivel de atención en la zona más poblada del Estado de México, acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiente.	15 Estado De Mexico	Infraestructura social		15,132,538		6,196,401	6,196,401	40.95	99.98
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutive de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	05 Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social		69,962,676	232,921	8,492,957	15,263,378	21.82	79.35
0751GYN0010	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles de los Hospitales Generales, a efecto de proporcionar servicios de atención a la salud acorde a los padecimientos y enfermedades de los derechohabientes.	35 Varios	Infraestructura social		4,303,576		1,192,912	3,178,891	73.87	25.96
0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabiente y acorde a sus expectativas.	03 Baja California Sur	Infraestructura social	32,874,516	38,465,846	448,072	529,302	529,302	1.38	86.68

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ENTIDADES PARAESTATALES

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
0851GYN0002	Construcción del Hospital General Querétaro, Qro.	Disponer de un Hospital General con mayor capacidad resolutive, a efecto de fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en la región, brindando servicios de salud acorde a la demanda y expectativas de la derechohabiente.	22 Queretaro	Infraestructura social	32,874,516	36,631,028	386,381	386,381	386,381	1.05	87.51
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente.	30 Veracruz	Infraestructura social	127,210,932	112,411,528	3,185,073	3,924,482	13,655,744	12.15	88.72
0851GYN0006	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el área de influencia, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente.	21 Puebla	Infraestructura social		2,845,623		707,294	793,582	27.89	60.46
0851GYN0007	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el municipio de Poza Riza, Ver., acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente	30 Veracruz	Infraestructura social		12,757,027		3,386,313	10,354,848	81.17	74.41
0851GYN0015	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, Oaxaca, Oax.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el Estado de Oaxaca, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente.	20 Oaxaca	Infraestructura social		127,461		127,461	127,461	100.00	97.92
0851GYN0019	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional 1o. de Octubre, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Norte del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiente.	09 Distrito Federal	Infraestructura social		4,409,033					64.62
0851GYN0021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiente.	16 Michoacan	Infraestructura social	99,210,932	248,350,751	157,223,500	201,452,435	227,599,290	91.64	61.25
0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiente.	30 Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		254,000			253,998	100.00	18.88

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2011

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ENTIDADES PARAESTATALES

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) 6 = (5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Abril (3)	Enero -- Mayo (4)	Enero -- Junio (5)		
1051GYN0002	Equipamiento médico en los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE.	Fortalecer la capacidad resolutive de servicios a la salud en las unidades médicas, mediante la sustitución e innovación del equipo médico y de laboratorio.	35 Varios	Adquisiciones	994,955,700	994,955,700					
1051GYN0003	Dotación y Sustitución de Maquinaria, Herramientas y Equipo Industrial en las Unidades Administrativas y de Atención a la Salud del ISSSTE.	Fortalecer la infraestructura de maquinaria, herramientas y equipo industrial que favorezca el desarrollo de los procesos operacionales en los centros de trabajo y de atención a la derechohabencia.	35 Varios	Adquisiciones	85,568,302	85,568,302					
1051GYN0004	Adquisición de mobiliario y equipo para fortalecer el proceso operacional en las unidades administrativas del ISSSTE.	Disponer de mobiliario y equipo funcional acorde al desarrollo operacional de las unidades administrativas.	35 Varios	Adquisiciones	52,791,848	52,791,848					
1051GYN0006	Actualización de equipo comercial para los centros de venta del SuperISSSTE.	Fortalecer la infraestructura de bienes muebles y equipos más modernos y funcionales en las unidades de venta, a efecto de desarrollar los procesos operacionales y de atención al cliente.	35 Varios	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000					

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.