

ANEXO XX

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, 2012

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presidencia de la República	1
-----------------------------	---

SECTOR GOBERNACIÓN

Secretaría de Gobernación	1
---------------------------	---

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Archivo General de la Nación	1
Centro de Investigación y Seguridad Nacional	1
Instituto Nacional de Migración	2

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

Secretaría de Relaciones Exteriores	2
-------------------------------------	---

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público	2
--	---

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	3
Servicio de Administración Tributaria	3

ENTIDADES PARAESTATALES

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	3
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	4
Casa de Moneda de México	4

Financiera Rural	5
Instituto Nacional de las Mujeres	5
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	5
Lotería Nacional para la Asistencia Pública	5
Pronósticos para la Asistencia Pública	6
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	6
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	6
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	6
Nacional Financiera, S.N.C.	7
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	7
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	7
Agroasemex, S.A.	7
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural	8
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	8
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	8
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	10
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	15
ENTIDADES PARAESTATALES	
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	16
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	16

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Instituto Mexicano del Transporte	114
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	114
Comisión Federal de Telecomunicaciones	115

ENTIDADES PARAESTATALES

Aeropuertos y Servicios Auxiliares	115
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	117
Telecomunicaciones de México	118
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	118
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	118
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	119
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	119
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	120
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	120
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	121
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	121
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	122
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	122
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	124
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	124
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	125
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	126
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	126
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	127

SECTOR ECONOMÍA

Secretaría de Economía	128
------------------------	-----

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Comisión Federal de Competencia	129
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	129

ENTIDADES PARAESTATALES

Centro Nacional de Metrología	129
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	130
Servicio Geológico Mexicano	130
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	131
ProMéxico	132

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública	132
---------------------------------	-----

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Universidad Pedagógica Nacional	134
Instituto Politécnico Nacional	134
XE-IPN Canal 11	135
Instituto Nacional de Antropología e Historia	135
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	135
Radio Educación	136
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	136
Instituto Nacional del Derecho de Autor	137

ENTIDADES PARAESTATALES

Universidad Autónoma Metropolitana	137
Universidad Nacional Autónoma de México	138
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	140
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	141
Colegio de Bachilleres	142

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	142
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	142
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	143
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	143
Consejo Nacional de Fomento Educativo	143
Fondo de Cultura Económica	144
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	144
Instituto Mexicano de Cinematografía	144
Instituto Mexicano de la Radio	144
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	145
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	145
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	145
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.	146
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	146
Educal, S.A. de C.V.	147
El Colegio de México, A.C.	147
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	147
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	147
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	148
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	148
Fideicomiso para la Cineteca Nacional	149
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	149
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	149

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	150
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	150
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”	150
Hospital General de México	150
Hospital Infantil de México Federico Gómez	151
Instituto Nacional de Cancerología	151
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	152
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	152
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	153
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	154
Instituto Nacional de Pediatría	154
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	154
Instituto Nacional de Salud Pública	154
Centros de Integración Juvenil, A.C.	155
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	155
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	155
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	158
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	159
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	159
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	159

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	159
---	-----

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Comisión Nacional del Agua	160
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	180
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	180

ENTIDADES PARAESTATALES

Comisión Nacional Forestal	181
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	182

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	182
---	-----

SECTOR ENERGÍA

ENTIDADES PARAESTATALES

Comisión Federal de Electricidad	185
Instituto de Investigaciones Eléctricas	212
Instituto Mexicano del Petróleo	213
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	213
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	214
Pemex-Exploración y Producción	216
Pemex-Refinación	221
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	237
Pemex-Petroquímica	244
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	252
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	253
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	253
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	253

SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	253
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	253
ENTIDADES PARAESTATALES	
Liconsa, S.A. de C.V.	254
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	254
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.	254
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	255
SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	258
TRIBUNALES AGRARIOS	258
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	258
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
Secretaría de Seguridad Pública	258
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	259
Prevención y Readaptación Social	260
Servicio de Protección Federal	261
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	261

SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ENTIDADES PARAESTATALES

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	262
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	262
Centro de Investigación en Química Aplicada	262
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	262
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	262
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	263
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	263
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	263
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	263
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	264
Centro de Tecnología Avanzada	264
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	264
El Colegio de San Luis, A.C.	265
Instituto de Ecología, A.C.	265
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.	266

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	266
---	-----

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	269
--	-----

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
SECTOR: 2 Presidencia de la República, SECTOR CENTRAL					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
TOTAL					65,648,991	77,648,991	0	0	12,000,000	15.45	
'11021130007	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo	Renovar mobiliario y equipo de administración de las diferentes unidades administrativas de la Presidencia de la República, que se encuentran deteriorados y obsoletos por haber cumplido el tiempo de vida útil.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,621,492	7,621,492	0	0	0	0.00	0.00
'11022100001	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Contar con equipos actualizados que presenten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinámica que exige la organización.	Distrito Federal	Adquisiciones	12,155,693	12,155,693	0	0	0	0.00	0.00
'11022100002	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. en materia de parque vehicular.	Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del E.M.P.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,065,984	9,065,984	0	0	0	0.00	0.00
'11022100003	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del E.M.P.	Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,946,044	22,946,044	0	0	0	0.00	0.00
'11022100004	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P.	Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República	Distrito Federal	Adquisiciones	2,413,861	14,413,861	0	0	12,000,000	83.25	10.00
'11022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	Adquirir bienes necesarios para cumplir con los objetivos encomendados a las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.	Distrito Federal	Adquisiciones	11,445,917	11,445,917	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					0	0	0	0	0	0.00	
'11048120001	Programa de Adquisición de Vehículos Especiales 2012	Adquisición de vehículos con características especiales para satisfacer necesidades logísticas de las unidades responsables de la Secretaría de Gobernación.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Archivo General de la Nación											
TOTAL					100,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	Construir un edificio con tecnología de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional											
TOTAL					0	130,669,414	0	12,923,914	12,923,914	9.89	
'1104I000004	Equipo para el respaldo de datos de los Sistemas de Información Institucionales	La adquisición de plataformas tecnológicas competitivas.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1104I000005	Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal.	Adquisición de sistemas de información destinados a potenciar la capacidad anticipatoria.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	646,188	0	646,188	646,188	100.00	60.08

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1104I000006	Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video.	Dotar de los elementos tecnológicos competitivos en materia de audio, imagen y video, para apoyar a los procesos institucionales involucrados en la atención de los temas asociados con la seguridad nacional.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	20,607,072	0	1,861,572	1,861,572	9.03	23.97
'1104I000009	Coordinación Interinstitucional	Adquisición de bienes para contribuir con las actividades operativas del Centro.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	23,916,154	0	10,416,154	10,416,154	43.55	58.31
'1204I000003	Fortalecimiento de Equipo de Comunicaciones Especializadas	El presente programa consiste en la adquisición de equipos de comunicaciones especializadas que contribuyan al desempeño de actividades en el Centro.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	35,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Instituto Nacional de Migración					0	33,456,144	10,209,087	10,687,506	30,252,627	90.42	
TOTAL											
'0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	Varios	Infraestructura gubernamental	0	33,456,144	10,209,087	10,687,506	30,252,627	90.42	80.38
SECTOR: 5 Relaciones Exteriores, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					91,800,000	90,427,978	4,602,774	13,581,845	28,647,120	31.68	
'06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Distrito Federal	Inmuebles	91,800,000	88,752,774	4,602,774	13,499,783	26,961,182	30.38	100.00
'11056130003	Programa de adquisición de mobiliario en territorio nacional 2012.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancillería.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	46,736	0	0	46,736	100.00	100.00
'11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior.	En El Extranjero	Adquisiciones	0	1,628,468	0	82,062	1,639,202	100.66	98.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					114,000,000	160,699,670	0	0	0	0.00	
'10067150003	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes de Eulalia Guzmán al servicio de la SHCP 2011-2012.	Programa de remodelación y adecuación de los almacenes en uso y aprovechamiento de las DGRMSG y DGPCOPAP.	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000	5,578,000	0	0	0	0.00	0.00
'10067150004	Programa de remodelación y adecuación de los inmuebles históricos asignados a la SHCP 2011-12.	Programa de remodelación y adecuación de oficinas en áreas de Palacio Nacional y reestructuración de la cimentación del inmueble de Moneda No. 4.	Distrito Federal	Mantenimiento	3,500,000	3,922,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10067150005	Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-12.	Adquisición de mobiliario en términos del Programa de Optimización de Espacios Inmobiliarios que se encuentran asociados a trabajos de obra pública en las oficinas de las unidades responsables de la SHCP para los años 2011-2012.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11065000001	Programa de inversión 2011-2012	Adquisición de equipo diverso para mejorar el control de acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,209,670	0	0	0	0.00	0.00
'11067120002	Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2012.	Adquisición de vehículos con características especiales de seguridad para la transportación de los servidores públicos titulares de las áreas y de otros niveles de responsabilidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11067130001	Adquisición de maquinaria para garantizar y ampliar la capacidad de armado y acabado de libreta para pasaporte	Adquirir maquinaria especializada que permita garantizar y ampliar la capacidad del proceso productivo de acabado y armado de libreta para pasaporte en la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	Distrito Federal	Adquisiciones	60,000,000	105,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11067130002	Adquisición de maquinaria para incluir impresión Intaglio en los procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	Adquirir maquinaria especializada para incrementar los elementos de seguridad en los marbetes para bebidas alcohólicas	Distrito Federal	Adquisiciones	30,000,000	35,990,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00			Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro								
TOTAL					1,109,800	1,109,800	0	0	0	0.00	
'1106D000002	Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles indispensables para la operación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,109,800	1,109,800	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00			Servicio de Administración Tributaria								
TOTAL					31,397,234	31,397,234	0	0	0	0.00	
'1006E000015	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Suministrar a las oficinas del SAT distribuidas en el territorio nacional del equipo que posibilite el realizar las actividades cotidianas en las condiciones mínimas de funcionalidad.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	4,125,192	0	0	0	0.00	100.00
'1106E000003	OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	Adquisición e instalación de mobiliario modular con objeto de optimizar los espacios disponibles para las administrtrciones locales de Los Cabos y Centro del D.F.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	6,011,829	0	0	0	0.00	100.00
'1106E000005	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Este programa consiste en la adquisición de diversos bienes a fin de mejorar la actual situación física de trabajo y brindar las condiciones materiales indispensables para la realización de las actividades sustantivas de la institución.	Varios	Adquisiciones	19,898,064	9,761,043	0	0	0	0.00	0.00
'1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil.	Varios	Adquisiciones	11,499,170	11,499,170	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYB			Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas								
TOTAL					41,795,550	41,795,550	0	0	0	0.00	
'1006AYB0003	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tuxtepec, Oaxaca	Construir un edificio para el desarrollo del quehacer institucional que cuente con instalaciones adecuadas para brindar atención a la población indígena de la región de Tuxtepec.	Oaxaca	Inmuebles	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1106AYB0004	Equipamiento para digitalización e impresión de documentos en las Unidades Operativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Adquirir bienes informáticos que permita dotar a las unidades operativas contar con por lo menos un equipo de digitalización y uno de impresión para el desarrollo de sus actividades.	Varios	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106AYB0005	Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas	Adquisición de equipos de audio y de transmisión para Radiodifusoras en los estados de Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.	Varios	Adquisiciones	11,796,750	11,796,750	0	0	0	0.00	0.00
'1106AYB0006	Adquisición de equipo para actividades cartográficas y de apoyo al Consejo Consultivo	Apoyar las actividades desarrolladas por el Consejo Consultivo de la CDI, así como facilitar la elaboración de planes territoriales.	Distrito Federal	Adquisiciones	410,000	410,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	Adquirir equipo apropiado para resguardar las Colecciones de Arte Indígena	Distrito Federal	Adquisiciones	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	Conservar el patrimonio documental y audiovisual de los Pueblos Indígenas de México que están bajo resguardo de la CDI	Varios	Adquisiciones	3,688,800	3,688,800	0	0	0	0.00	0.00
'1106AYB0009	Rehabilitación de bóveda de conservación del acervo fonográfico de la radiodifusora XEZON del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI	Rehabilitar espacios que permitan la conservación adecuada de los Acervos de la CDI	Veracruz	Mantenimiento	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano											
TOTAL					8,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1106AYG0001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE LA RED SATELITAL	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G2T Casa de Moneda de México											
TOTAL					77,000,000	0	6,970,436	7,042,286	7,042,286	0.00	
'0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	San Luis Potosi	Adquisiciones	60,000,000	0	6,970,436	6,970,436	6,970,436	0.00	98.00
'0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	Distrito Federal	Mantenimiento	17,000,000	0	0	0	0	0.00	96.00
'1106G2T0002	Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de la caseta de seguridad C-2, así como sistema virtual de tiro	Construcción de un stand de tiro cerrado para la práctica con armas cortas y largas a una distancia de hasta 50 mts..y remodelación de caseta de seguridad	San Luis Potosi	Infraestructura gubernamental	0	0	0	71,850	71,850	0.00	61.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)					
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)						
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo							
												(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAN Financiera Rural																
TOTAL					39,834,309	0	0	0	0	0.00						
'1106HAN0001	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO.	Compra de mobiliario de oficina tipo modular con el propósito de conformar una imagen institucional y equipo de oficina necesario para la operativa como: anaqueles archiveros, cámaras de T.V.; credenzas, mesas etc.	Varios	Adquisiciones	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00					
'1106HAN0002	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NORESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACÉN.	Trabajos para mantener en niveles apropiados el funcionamiento de los inmuebles entre los que destacan: adecuaciones al drenaje fluvial, mantenimiento a equipos de aire acondicionado, mantenimiento del sistema eléctrico etc.	Varios	Mantenimiento	30,834,309	0	0	0	0	0.00	0.00					
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHG Instituto Nacional de las Mujeres																
TOTAL					8,000,000	0	0	0	0	0.00						
'0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros	Distrito Federal	Inmuebles	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00					
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario																
TOTAL					2,474,000	0	0	0	0	0.00						
'1106HHN0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	Mantenimiento a la fachada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	Distrito Federal	Mantenimiento	250,000	0	0	0	0	0.00	0.00					
'1106HHN0002	Programa de Adquisiciones	Adquisición de cajas de volúmen variable, destructoras de documentos, mobiliario de oficina, unidad ininterrumpible de suministro de energía eléctrica y teléfonos celulares.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,224,000	0	0	0	0	0.00	0.00					
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública																
TOTAL					45,000,000	0	0	0	0	0.00						
'1106HHQ0001	Programa Anual de Adquisiciones 2012	Adquisición de diversos bienes que atienda las necesidades de los centros de trabajo de la institucion, para llevar a cabo el buen funcionamiento de las operaciones que coadyuven al logro de las metas de produccion, distribución, venta y promoción de los productos de la Lotería Nacional.	Distrito Federal	Adquisiciones	21,850,000	0	0	0	0	0.00	0.00					
'1106HHQ0002	Mantenimiento y Rehabilitación Física de Espacios interiores de Inmuebles propiedad de la Lotería Nacional 2012	Programa de rehabilitación y mantenimiento, consistente en trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y adaptaciones.	Distrito Federal	Mantenimiento	23,150,000	0	0	0	0	0.00	0.00					

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)			
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)				
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)					
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJY Pronósticos para la Asistencia Pública														
TOTAL					12,917,795	12,917,795	0	0	0	0.00				
'0906HJY0001	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE	Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de la Pronósticos.	Distrito Federal	Inmuebles	4,281,989	4,281,989	0	0	0	0.00	0.04			
'1106HJY0001	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2012	Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere modernizar y optimizar su infraestructura equipo administrativo, maquinaria y equipo, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos	Distrito Federal	Adquisiciones	8,635,806	8,635,806	0	0	0	0.00	0.00			
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes														
TOTAL				86,396,321	0	0	0	0	0	0.00				
'0906HKA0001	Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE.	Sustituir el sistema de control, maquinaria, modificar puertas y frente de cabina, puertas de piso, botoneras de cabina, señalización de pisos, regulador de velocidad, posibilidad de reservación, conexión a planta de emergencia y mando de bomberos de los elevadores del edificio sede del SAE.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,028,321	0	0	0	0	0.00	0.00			
'1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Coordinaciones Regionales.	Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 12 Coordinaciones Regionales.	Varios	Mantenimiento	82,368,000	0	0	0	0	0.00	0.00			
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.														
TOTAL				2,650,000	0	0	0	0	0	0.00				
'1106G0N0001	Complementación de Mobiliario y Equipo de Administración	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Distrito Federal	Adquisiciones	2,650,000	0	0	0	0	0.00	0.00			
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.														
TOTAL				414,000,000	0	0	0	0	0	0.00				
'1106G1H0001	Cajeros Automáticos y Banca Electrónica	Instalación de Cajeros Automáticos y Solución para dispositivos móviles y niveles de seguridad de Banca Electrónica	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	46,000,000	0	0	0	0	0.00	0.03			
'1106G1H0002	Soluciones Informaticas	Soluciones informáticas para el desarrollo de los servicios que presta esta Institución	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	47,000,000	0	0	0	0	0.00	5.80			
'1106G1H0003	Crecimiento de Sucursales	Crecimiento de sucursales de acuerdo al programa anual, con el fin de penetrar en localidades que aun no cuentan con sucursales del Banco	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	147,000,000	0	0	0	0	0.00	0.31			
'1106G1H0004	Site Alterno	Solución requerida para el Site Alterno que permita contar con respaldo de todas las operaciones.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	88,000,000	0	0	0	0	0.00	22.70			

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1106G1H0005	Sistema Central Bancario	Adecuaciones y complemento de funcionalidades al sistema central bancario	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1106G1H0006	Equipamiento	Equipamiento por proceso de desgaste natural y obsolescencia	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	17,000,000	0	0	0	0	0.00	19.93
'1106G1H0007	Mejora y Mantenimiento de Sucursales	Mantenimiento de la Red de Sucursales Bancarias	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	0	0.00	8.33
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HIU Nacional Financiera, S.N.C.					884,578	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1106HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	Adquisición de equipo de administración y equipo educacional y recreativo necesario para la operación de Nacional Financiera.	Distrito Federal	Adquisiciones	657,346	0	0	0	0	0.00	0.00
'1106HIU0002	Adquisición y sustitución de bienes informáticos y de telecomunicaciones	Adquisición y sustitución de bienes informáticos necesarios para la operación de la Sucursal en Londres Inglaterra.	En El Extranjero	Adquisiciones	227,232	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					722,932,000	285,232,397	1,761,889	17,789,684	33,853,608	11.87	
TOTAL											
'0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Varios	Otros programas	608,000,000	271,000,397	1,761,889	17,789,684	33,853,608	12.49	98.25
'1106HJO0001	Sustitución de Mobiliario y Equipo	Adquirir mobiliario y equipo con el objetivo de sutituir el equipo dañado u obsoleto.	Varios	Adquisiciones	10,300,000	10,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106HJO0002	Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones	Adquisición de bienes informáticos y equipo de comunicaciones necesarios para el óptimo desempeño de las actividades institucionales.	Varios	Adquisiciones	3,932,000	3,932,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106HJO0003	Ampliación del acceso a productos y servicios financieros Corresponsales Bancarios.	Ampliar y mejorar eficientemente los canales de distribución de productos y servicios financieros que se ofrecen al Sector, debe considerar el papel de los corresponsales bancarios, frente al establecimiento de su propia red de sucursales.	Varios	Otros programas	100,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.					7,668,241	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1106HKI0001	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisiciones de mobiliario y equipo para cubrir las necesidades del personal de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. en el ejercicio fiscal 2012.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,668,241	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GSA Agroasemex, S.A.					12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1106GSA0001	Adquisición de equipo, vehículos y bienes muebles	Adquirir diferentes equipos, vehículos y bienes muebles.	Queretaro	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural											
TOTAL					464,000	0	0	0	0	0.00	
'1106HAT0001	Adquisición de Activos de Resguardo y Capacitación	Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo de documentos valor y mobiliario para el área de capacitación	Distrito Federal	Adquisiciones	464,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura											
TOTAL					46,520,297	34,437,885	0	0	0	0.00	
'0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Nuevo Leon	Inmuebles	1,033,023	1,033,023	0	0	0	0.00	99.70
'1106HBW0001	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	9,108,404	9,108,404	0	0	0	0.00	0.00
'1106HBW0002	Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central	Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central, ubicada en Morelia, Michoacán	Michoacan	Adquisiciones	580,000	580,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106HBW0003	Infraestructura complementaria de la regional Occidente	Infraestructura complementaria de la regional Occidente, residencia estatal Jalisco y Agencia Guadalajara	Jalisco	Inmuebles	515,000	515,000	0	0	0	0.00	0.00
'1106HBW0004	Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT	Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT	Varios	Otros proyectos	18,929,158	18,929,158	0	0	0	0.00	0.00
'1106HBW0005	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Varios	Adquisiciones	12,082,412	0	0	0	0	0.00	0.00
'1106HBW0006	Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico	Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico	Varios	Otros proyectos	4,272,300	4,272,300	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					1,145,677,580	1,448,003,222	21,690,384	44,697,142	95,372,328	6.59	
'07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES.	Varios	Adquisiciones	71,138,949	71,138,949	4,128,289	8,470,381	12,363,195	17.38	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1	0	0	0	0.00	100.00
'09071110002	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA EL PERSONAL QUE EGRESA DE LOS PLANTELES MILITARES	ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO INDIVIDUAL PARA DOTARSE AL PERSONAL QUE EGRESA POR PRIMERA VEZ DE LOS PLANTELES MILITARES.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	4,961,841	0	0	4,961,841	100.00	100.00
'09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	-06 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR. -SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES. -HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA. -ADIENTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS. -ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS. - ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	415,019,232	415,019,232	0	0	0	0.00	100.00
'09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Estado De Mexico	Adquisiciones	300,000,000	300,000,000	11,389,445	23,506,086	35,953,547	11.98	100.00
'10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIENTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	Estado De Mexico	Adquisiciones	359,519,399	359,519,399	6,172,650	12,720,675	21,019,825	5.85	6.00
'11071120002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS	La citada factoría requiere aumentar su capacidad de producción con el fin de atender de forma eficaz y eficiente las necesidades que presente la SEDENA sobre los diferentes calibres de cartuchos, para lo cual es necesario la adquisición de maquinaria con tecnología actual	Distrito Federal	Adquisiciones	0	101,786,218	0	0	0	0.00	0.00
'11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	IMPLEMENTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008, EN SU PRIMERA FASE, CREANDO CUATRO JUZGADOS MILITARES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS TRES PRISIONES MILITARES, SEPARACION DE LOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS HOMBRES Y MUJERES	Varios	Mantenimiento	0	31,799,413	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11071170016	SUSTITUCIÓN Y REUBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D. F.).	INSTALACION DE UNA NUEVA SUBESTACIÓN Y CONSTRUCCION DE UN DUCTO DE INSTALACIONES EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL NECESARIO T EL INTERIOR DEL EDIFICIO.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	107,970,120	0	0	21,073,920	19.52	1.00
'12071120001	MODERNIZACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M.	PROYECTO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA DE ENSAMBLE DEL VEHICULO TACTICO BLINDADO Y LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE ANEXA.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	44,263,496	0	0	0	0.00	0.00
'12071170001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para el alojamiento y operación de una antena ERMEXS, nueva generación en la plaza de Santa María Rayón, estado de México, así como adecuacion de un area de operadores en lomas de soteló D.F.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	11,544,553	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
TOTAL					805,800,646	285,743,096	22,301,124	62,258,912	90,168,908	31.56	
'1007HXA0043	Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son.	Realizar la construccion de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16850 de 16 departamentos, 4 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, Vialidades, Estac., Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Sonora	Infraestructura social	38,664,149	38,664,149	22,301,124	22,301,124	29,781,628	77.03	78.34
'1107HXA0005	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Distrito Federal	Mantenimiento	34,561,066	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitacion de la U.H.M. el Cipres, B.C.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Baja California	Mantenimiento	16,053,263	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán I, Sin.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Sinaloa	Mantenimiento	11,028,962	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1107HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa I, Tamps.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Tamaulipas	Mantenimiento	5,902,912	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0009	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Petatlán, Gro	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Guerrero	Mantenimiento	14,811,886	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escárcega I, Camp.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Campeche	Mantenimiento	21,842,412	21,842,412	0	6,369,282	10,615,470	48.60	4.91
'1107HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera II, Tab.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 56 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab., pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura.	Tabasco	Mantenimiento	22,989,298	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red electrica, carpintería, pintura, alumbrado público.	Hidalgo	Mantenimiento	13,116,663	13,116,663	0	3,905,882	6,509,803	49.63	11.72
'1107HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red electrica, carpintería, pintura, alumbrado público.	Hidalgo	Mantenimiento	17,741,507	17,741,507	0	3,971,597	6,619,329	37.31	8.74
'1107HXA0014	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis.	Efectuar la sustitución de 2000m lineales de red sanitaria, se beneficiará a 92 viviendas.	Chiapas	Mantenimiento	1,361,700	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0016	Programa de Sustitución de Calentadores de Agua Domésticos	Efectuar la sustitución de 244 calentadores de agua domésticos consistente en: Capacidad: 72 lts., recomendado para 3 servicios, Altura: 1.29 mts., Diámetro: 37 cms., Tiempo de recup: 25 minutos, Peso: 29 kgs., Presión de gas requerida: Gas L.P. 2.74 kPa (28g/cm2), Gas natural 1.76 kPa (18g/cm2).	Varios	Adquisiciones	1,886,120	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuc I, Tlax.	Realizar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 48 viviendas de la U.H.M. Mazaquiahuc I, Tlax.,consistentes en losas de entepiso y azotea de concreto armado, instalaciones hidro-sanitarias,electricas y gas, pisos de loseta cancelaria de aluminio, alumbrado.	Tlaxcala	Mantenimiento	16,927,869	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1107HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acaponeta, Nay.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acaponeta, Nay., consistentes en muros de tabique rojo recocido, trabes, castillo, instalaciones y redes hidro-sanitarias, electricas y de gas, tanque elevado, caseta de control, asta bandera.	Nayarit	Mantenimiento	19,736,925	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0019	Construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab.	Efectuar la construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab., consistente en una vivienda unifamiliar TIPO T-100 de 1 nivel, con 240 m2, Sala, Comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Sanitaria, eléctrica, Vialidades, estacionamiento y Jardinería.	Tabasco	Infraestructura social	2,359,046	2,359,046	0	1,085,693	2,167,210	91.87	25.81
'1107HXA0025	Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso Operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	Efectuar la adquisición de Equipo de Administración, Educacional, audiovisual, cámaras fotograficas y de video, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, de construcción, comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Herramientas y maquinas herramientas.	Varios	Adquisiciones	2,365,225	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0026	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Topolobampo, Sin.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en 62 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilizac., pintura, red idráulica, red sanitaria, red de alumbrado púb., red eléct., pintura y barda perim.	Sinaloa	Mantenimiento	20,399,134	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0027	Mantenimimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehab. de la unidad hab, centro comercial y primaria, consistentes en albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carp, impermeab. pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumb. púb, red eléct, pintura.	Guerrero	Mantenimiento	29,949,406	29,949,406	0	0	0	0.00	2.28
'1107HXA0028	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Lázaro Cárdenas I, Mich.	Se realizara el Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. Lazaro Cardenas I, Mich., que consiste en estructuras de las viviendas a base de muros de tabique, losas de entepiso y azotea de concreto, instalaciones hidro-sanitarias, electricas y gas, acabados de alambryn, cancelería.	Michoacan	Mantenimiento	17,574,347	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0029	Sustitución de Red Eléctrica en Baja Tensión de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	Efectuar los trabajos de sustitución de 600 m. de cables en baja tensión, cableado a base de conductores de cobre de calibres 3/0 y 1/0, desmontaje de la totalidad de cables en baja tensión y el tendido de los mismos incluyendo conexiones para soporte.	Veracruz	Mantenimiento	1,373,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0030	Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin.	Efectuar los trabajos consistentes en muro 454 m de longitud y 2.15 m de altura, a base muro block hueco, perímetro colindante con vialidades municip y prop. partic. muros cemento-arena, cerramientos y castillos concreto armado, acab.mezcla y pintura, trab. de limp, trazo, niv, excav. nrase muros.	Sinaloa	Infraestructura social	1,684,540	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1107HXA0031	Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro.	Efectuar la construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro., consistente en estructura a base de concreto reforzado, con un depósito de agua en la parte superior de la estructura y una cisterna, instalación eléctrica, aplanados, pintura, herrería.	Guerrero	Infraestructura social	1,281,365	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0032	Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matías Romero, Oax.	Efectuar la Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matias Romero, Oax., consistente en 1,000 m de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC de diámetro 300 y 500 mm , conexiones, registros y descargas de los edificios.	Oaxaca	Infraestructura social	1,113,460	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0033	Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro	Efectuar la construcción de tres edificios, UNO T-8850 de 8 departamentos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u. para 32 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, vialidades, Estac, planta de tratamiento.	Guerrero	Infraestructura social	38,613,216	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0034	Construcción de la U.H.M. Chihuahua II, Chih.	Construcción de un Edificio Multifamiliar TIPO T-12851 de 3 niveles, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, Estacionamiento y Jardinería.	Chihuahua	Infraestructura social	16,931,733	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0035	Construcción de la U.H.M. Mexicali III, B.C	Efectuar la construcción de cuatro edificios multifamiliares T-12851 de 12 deptos en 3 niveles cu. 48 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb, equip. urbano, vialidades, Estac, Jardinería, Admon, Tanque Elevado, Caseta, Contenedor de Basura y PTAR.	Baja California	Infraestructura social	59,377,067	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0036	Construcción de la U.H.M. Aguaje de la Tuna II, B.C.	Efectuar la construcción de 3 Edificios Multifamiliares PROTOTIPO T-12854 DE 12 departamentos en 3 niveles cada uno, proporcionandose un total de 36 viviendas, en un área total de construcción de 4,611.21 m2.	Baja California	Infraestructura social	47,883,621	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0037	Construcción de la U.H.N. Ensenada III, B.C.	Construcción de la UHN Ensenada III, B.C., dos edificios multif., de 12 deptos. en 3 niveles c.u., para un total de 24 viviendas, red hidráulica, alcant. sanit. y pluvial, eléctrica, alumb. púb. equip. urbano, vialidades, Estac., Jard., Tanque, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A R.	Baja California	Infraestructura social	31,554,981	16,038,317	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0038	Construcción de la U.H.M. Cd. Juarez I-B, Chih.	Efectuar los trabajos de construcción 16 viviendas sala, comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, patio, áreas, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red colectora a descargar en la red sanitaria municipal, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano.	Chihuahua	Infraestructura social	23,632,441	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1107HXA0039	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Acaponeta, Nay.	Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en dimensión de 34.5 x 18.50 mts, edif. muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena, caseta, pisos de loseta cerámica, lambrín de azulejo en baños.	Nayarit	Infraestructura social	3,292,523	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0040	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C.	Se realizará la Construcción de una P.T.A.R. para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C., que estará estructurado con muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias,eléctricas, aplanados con mezcla de cemento-cal y arena, la caseta de operadores contará con pisos de loseta.	Baja California	Infraestructura social	5,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0041	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro.	Realizar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro., mediante la sustitución de 1000m. de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC,los trabajos a ejecutar serán, la limpieza del terreno, excavación, nivelación tendido de red sanitaria y relleno de cepas.	Guerrero	Mantenimiento	1,515,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0043	Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.	Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich., consistentes tres edificios multifamiliares, uno T-8850 de 8 deptos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 deptos en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas sembrados en un área total de construcción de 4,138.09 m2.	Michoacan	Infraestructura social	36,938,142	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0044	Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis.	Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, chis.	Chiapas	Infraestructura social	74,751,810	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	Construcción de tres edificios multifamiliares, UNO 8 deptos. en 2 niveles y DOS de 12 deptos. en 3 niveles cu, total de 32 viv, red hidráulica, red de alcant. sanit. y pluvial, red eléct., alumbrado públ. equip. Urb., vialidades, Estac., Jardinería, Admón Tanque Elevado, Caseta P.T.A.R.	Guerrero	Infraestructura social	37,919,033	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0046	Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuernamco, D.F.	Realizar la Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuernamco, D.F., que contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, pintura y contratraves de concreto.	Distrito Federal	Infraestructura social	1,428,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0047	Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc.	Efectuar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc., mediante la sustitución de 500m, de tubería de PVC de 150 mm. para aguas negras y tubería de PVC DE 150 mm. para aguas grises.	Yucatan	Mantenimiento	1,494,300	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0048	Construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto.	Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto., consistentes en 4 edif T-12854 de 12 deptos en 3 niv c.u., 48 viv, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléct, alumb. púb, equip. urbano, vialidades, Estac. Jarda, Admón, Tanque. Caseta ,Planta de Tratamiento.	Guanajuato	Infraestructura social	51,229,757	51,229,757	0	24,625,334	34,475,468	67.30	68.10

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1107HXA0049	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis III, Chih.	Efectuar los trabajos en 16 Viviendas Tipo 8822 y 24 Viviendas Tipo 12822, consistentes en Albañilería, acabados, instalación sanitaria, instalación eléctrica, impermeabilización, pintura, urbanización, red de alumbrado publico, red eléctrica, sustitución de la red eléctrica.	Chihuahua	Mantenimiento	22,368,079	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0050	Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax.	Efectuar los trabajos de construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matias Romero, Oax.	Oaxaca	Infraestructura social	5,966,540	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0051	Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco, consistente en un edif. 12850 de 12 deptos en 3 niveles cu., red hidráulica, red de alcant sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb., equip. urbano, vialidades, Estac., Jard, Cisterna, Caseta y Planta de Tratamiento de Aguas Res.	Tabasco	Infraestructura social	27,695,148	0	0	0	0	0.00	0.00
'1107HXA0052	Servicios Relacionados con la Obra Pública.	Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.	Varios	Estudios de preinversión	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	52.02
'1107HXA0053	Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp.	Efectuar la Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp., la red hidráulica se conforma de 250m a base de tubería de PVC, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M.	Campeche	Mantenimiento	385,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0001	Construcción de la U.H.N. Cuernanco IV, D.F.	Efectuar la construcción de cinco edificios multifamiliares PROTOTIPO T-20854. 20 deptos en 5 niveles, total 60 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, eléctrica, alumbrado púb. equip. urbano, vialidades, Estac., Jardinería, Tanque Elevado T-86 y Caseta de Control T-66.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	91,801,839	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: 100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca											
TOTAL					340,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1008I000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Tamaulipas	Otros proyectos	175,176,445	0	0	0	0	0.00	0.00
'1008I000002	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Río Muerto	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	81,823,555	0	0	0	0	0.00	0.00
'1008I000003	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	83,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios					4,815,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1108JBK0002	Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2012	La finalidad de este programa es lograr que PRONABIVE cuente con maquinaria, equipos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica con el propósito de contar con una entidad competitiva y estratégica en el apoyo al control y prevención de las enfermedades que afectan la Salud Pública.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,815,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					67,195,101,992	66,721,114,130	117,082,989	2,141,599,022	8,500,382,589	12.74	
'S/CVE	San Antonino Monteverde - Juquila de León	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus Texcoco-Los Reyes	Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus Texcoco-Los Reyes	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ometepec-Huajintepec	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tramo Carretero San Pedro Chayuco - Unión de los Angeles	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Juan del Río Xilitla tramo Ezequiel Montes - Cadereyta	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts.	Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts.	Tamaulipas	Mantenimiento	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción del Distribuidor Vial Entronque Carretera Federal Jorobas Tula 2da Etapa	De conformidad con el artículo 49 del RLFPRH, se envía el presente proyecto para su registro e inclusión en cartera de inversión para el PEF 2012.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	Construcción de obras de atraque y muelles de áreas operativas para maniobras de carga y descarga, sin dragados de construcción.	Campeche	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Distribuidor Vial/ Av. Alfredo del Mazo- Av. José López Portillo 1ra. Etapa	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	71,200,000	71,200,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	Construcción y Modernización.	Puebla	Infraestructura económica	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de calle Cuauhtémoc, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y diagonal Ignacio Zaragoza	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,477,840	1,477,840	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus-Tecamac - Ojp de Agua	Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea Mexibus- Tecamac - Ojp de Agua	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera San Miguel entronque La Barca - Encarnación de Díaz (San Miguel el Alto al Crucero de San Julian)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera 80 Rehabilitación tramo, Cañadas de Obregón - Valle de Guadalupe	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Lunatitlan del Progreso - Totolotepec de Guerrero, Pue.	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Río Gonzalez al Mar en la Margen Izquierda	Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Río Gonzalez al Mar en la Margen Izquierda	Distrito Federal	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Periférico Oriente entre Blvd. Kino y Blvd Serna	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	64,000,000	64,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino al Chopo-Entr. Carretera Melchor Ocampo-Zumpango	Modernizar Camino Rural en una longitud de kms.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,822,388	2,822,388	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Entr. Coronel Traconis km. 15+320	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización del Tramo Mapastepec - Huixtla km 231+000 al km 234+800	El proyecto consiste en la ampliación del cuerpo B de 7 m a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m, para dar servicio en ambos sentidos de circulación, asimismo se construirán 3 puentes, 3 entronques y 3 PIVs.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tr. Villahermosa - frontera distribuidor vial Universidad km 0+000	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'S/CVE	Camino Real, Libramiento a Pedreras	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	PSV Carretera a Laredo-Zuazua	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	57,000,000	57,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal	Caminos Rurales	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Blvd. Beltrones	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Complemento del Entr. Zacatecas-Durango, Libramiento Sur de Durango (Entr. Carretera Durango-Zacatecas/Durango-Mazatlán)	Construcción y Modernización.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Distribuidor Vial en el E.C. Peñón- Texcoco-E.C. Lechería-La Paz	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Mena-Cd. Industrial Xicotencatl	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento de Kabha	Construcción y Modernización.	Yucatan	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Paso Deprimido Vehicular-Acceso a Guadalupe sobre la Carretera 45 Km 118+300, Tr: Las Arcinas	Construcción y Modernización.	Zacatecas	Infraestructura económica	37,600,000	37,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Deprimido Vía Magna Parque de Cadiz	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	57,800,000	57,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ampliación Arco Bicentenario	Construcción y Modernización.	Quintana Roo	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción de caminos rurales al límite del municipio de El Oro	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	2,092,000	2,092,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'S/CVE	Calle Francisco I. Madero (Mascota)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cruz de Loreto - El Portezuelo en Tomatlán	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Adolph Horn - Cajititlan	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Ayehualco el Progreso	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reforma - Santa María Ecatepec	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Chijol	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Nodo Vial Gazas - Arroyo de En medio	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Periférico Oriente, Tr. Tlaquepaque - Tonalá	Construcción y Modernización.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Villahermosa - Nacajuca - Jalpa de Méndez tr. Jalpa de Méndez - vía corta del km 0+000 al km 7+000	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización en calles de la comunidad de Papalotla de Xicoténcatl	Caminos Rurales	Tlaxcala	Infraestructura económica	7,846,000	7,846,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Talpa - Cabos 3ra etapa	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pedregoso - El Remanente	Caminos Rurales	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en calles de Tazaltepe, Reyeshogpan y Zanatico	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe	Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aerppuerto Internacional Plan de Guadalupe	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Periférico Poniente entre Luis Donaldo Colosio y Blvd. Vildósola	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	PUERTO DE FRONTERA, CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO	CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO	Tabasco	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carr. México-Zinacantepec	Construcción de camino rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,043,296	7,043,296	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard San Joseito, del Camino E.C. Villahermosa-Escárcega a la Cd. de Macuspana, del 0+000 al 4+777.6	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Ometepe	Construcción del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	Ampliación de la Av. de la Luz a 3 carriles por sentido y la construcción del Distribuidor vial con el Libramiento Norponiente.	Queretaro	Infraestructura económica	79,600,000	79,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - Santa Barbára - El Rincón	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ingreso Carretero a la comunidad de Resolana (Casimiro Castillo)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino: Tilantongo - San Miguel Tecomatlan, Tramo del km 0+000 al km 18+673.84	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidad Sedena (Acceso Oriente a Guadalupe)	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'S/CVE	Nogales - Saric	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Acceso a la Localidad del El Espinal	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción del Blvd. Providencia Entronque Carretera Pachuca Tulancingo y Entronque Carretera Pachuca Cd. Sahagún 3ra Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de Puente Vehicular en Tes Puentes Uno	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente: Florido	Modernización del camino en una longitud de 0.012 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, con vanquetas.	Chihuahua	Infraestructura económica	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	General Cepeda Parras.	Ampliación de la carretera en una longitud de 125.0 km, de 7.0 m de ancho de corona a una carretera con sección de 12.0 m con 2 carriles de circulación de 3.50 m y acotamientos laterales de 2.50 m.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Zacatecas - Tlatenango - Guadalajara	Construcción y Modernización.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Miguel del Milagro-Entr. Autopista México-Puebla, 1ra Etapa	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	51,000,000	51,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Chihuahua-Juárez, Km 30+000-Km 150+000 y del Km 232+000-Km 352+00	Construcción y Modernización.	Chihuahua	Infraestructura económica	41,900,000	41,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tramo Carretero La Mesilla-E.C Huichapan Tecozautla 2da Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - San Joaquin a El Doctor	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Felipe de Hijar - La Tortuga (San Sebastian del Oeste)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'S/CVE	Reconstrucción y mantenimiento de acceso Estancia de Amatlán de Cañas	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización de C.E Tepeapulco-Cuautepec de Hinojosa, 1a Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidad en el Encauzamiento La Paz Los Tuzos Primera Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard San Francisco Atecatzingo-Apizaco	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Paso Inferior Vehicular de 4 Carriles, Km SA0+700, Ruta Apizaco-Puebla, División El Mexicano con Av. 16 de Septiembre	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	Construcción y Modernización.	Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera puente de palo-paso real	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. (México 150 D, Km 76+500) - Santa Rita Tlahuapan	Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco	Construcción y Modernización.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Corredor Garita-San Isidro-El Refugio	Construcción y Modernización.	Baja California	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	PSV Titania (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tr. Villahermosa - Teapa, distribuidor vial Guayabal km 2+500	Construcción y Modernización.	Tabasco	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'S/CVE	Construcción de Distribuidor Vial y Blvd de Acceso Entronque Carretera Federal México Pachuca Villa de Tezontepec 2da Etapa	Construcción y Modernización.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	C.F. Durango-Torreón, E.C. Durango-Zacatecas y Libramiento Suroeste	Construcción y Modernización.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	66,500,000	66,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Revestimiento del camino Santa Teresa - Melchor Ocampo del km 0+000 al km 49+800	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	2,635,000	2,635,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción y mantenimiento Camino de Santa Cruz de las Haciendas	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Gaviotas - Torno Largo - Francisco J. Sta. María	Caminos Rurales	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Blvd. Carretera a Bahía Kino en la Comisaría Miguel Alemán, extremo poniente	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco	Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco	Puebla	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de Zacatelco	Caminos Rurales	Tlaxcala	Infraestructura económica	4,346,000	4,346,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles de Trinidad Zaachila	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,681,000	10,681,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. Verjel-Francisco J. Mújica, tramo del km 0+000 al km 12+000	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'S/CVE	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento Ixcateopan - Pachivia	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Periférico de Iguala	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento, señalética y ampliación por construcción de guarniciones y trabajos complementarios de la carretera San Luis Potosí - Bocas	Caminos Rurales	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Carretero de Tepic	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tren ligero de Jalisco	Tren ligero de Jalisco	Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pozo de Gamboa - Santa Mónica	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Chapala - La Piedrera a antigua Carretera a Chapala	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Chichimequillas La laborcilla	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Cadereyta - Villa Nueva	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles que conforman el Circuito Combi de la colonia El Piedral (Jaspe, Malaquita, Cuarzo)	Caminos Rurales	Tabasco	Infraestructura económica	5,012,000	5,012,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	2,729	2,718,122	18.12	100.00
'03096310023	León -- Aguascalientes, tramo León -- Lagos de Moreno	Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 40.0km.	Guanajuato	Infraestructura económica	25,000,000	42,390,000	0	10,400	23,669,184	55.84	100.00
'03096500017	ACCESO AL API COATZACOALCOS	Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	35,084	0.07	64.20
'04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	108,175	0.22	79.90
'04096340002	Ameca----Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	1,459,039	9,798,281	97.98	70.20
'04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosi, Tramo Las Amarillas----Villa de Arriaga	Construcción a 2 carriles en 50 km.	Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	5,618	2,048,232	8.19	100.00
'04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II.	Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado.	Oaxaca	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	12,242	9,337,020	9.34	45.90
'04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	Tlaxcala	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	300	11,028,416	22.06	42.50
'05096250001	Zacatecas-Salttillo, tramo Concepción del Oro-Salttillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	85.80
'05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	10,400,000	10,400,000	0	0	3,014,865	28.99	98.53
'05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	70.15

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	76.56
'05096270006	Valdivia - Palmarcito	Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	2,564	52,691	0.29	69.80
'05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	2,406	5,540,771	26.38	70.52
'05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	7,165	4,785,963	13.67	81.60
'05096270021	Simojovel - Sitala	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros. Corresponde al programa de construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras.	Chiapas	Infraestructura económica	10,400,000	10,400,000	0	0	22,639	0.22	100.00
'05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lim. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	Chihuahua	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,669,991	26.70	67.10
'05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	7,053,222	16,786,092	33.57	57.03
'05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	35,400,000	0	30,600	36,900	0.10	45.50
'05096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms.	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	53,541	0.13	23.90
'05096320012	Ixcateopan - Tlalixtaquilla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 29.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,196,629	27.98	82.50
'05096320013	Lucerito - Tlacoapa	Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,340,850	28.94	92.70

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	19,600	69,938	0.35	31.60
'05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	Modernizar el camino rural revestido en 58.5 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	85.00
'05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	Modernización del camino rural en una longitud total de 13.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,745,649	17.46	84.10
'05096320047	Tlapa - Marquelia	Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	97.50
'05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	3,606,598	5,479,371	21.92	0.00
'05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	3,601,187	7,267,345	29.07	91.58
'05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	312,499	3,331,552	16.66	31.12
'05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho.	Varios	Infraestructura económica	720,000,000	720,000,000	0	77,134,814	310,546,472	43.13	56.98
'05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	310,000,000	366,000,000	0	60,743,679	79,069,643	21.60	68.48
'05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	135,000,000	135,000,000	0	23,683,247	44,188,955	32.73	93.73
'05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Nuevo Leon	Infraestructura económica	125,000,000	125,000,000	0	79,481	27,310,221	21.85	48.10
'05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000	0	0	7,739,257	28.66	75.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,647,841	26.48	76.43
'05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,031,463	26.88	60.73
'05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,309,037	22.06	21.00
'05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	570	0.01	100.00
'05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	6,690	60,247	0.20	41.70
'05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	49.42
'05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	7,380	0.05	100.00
'05096400016	Asunción Atoyaquillo - Putla	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000	0	0	5,367,697	19.88	54.20
'05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	Oaxaca	Infraestructura económica	700,000,000	700,000,000	0	100,855	39,432,943	5.63	20.98
'05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,287,616	21.92	45.70
'05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	36,899	10,327,292	14.75	99.96

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	3,724,011	11,542,290	28.86	80.30
'05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	Sonora	Infraestructura económica	270,000,000	270,000,000	0	9,742,002	47,601,528	17.63	50.45
'05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	Tabasco	Infraestructura económica	400,000,000	400,000,000	0	5,334,061	136,293,288	34.07	80.78
'05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	Tabasco	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	4,679,604	29.25	100.00
'05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	4,806,115	41,549,916	20.77	45.90
'05096520006	Guadalajarita Yahualica	Modernización del camino en una longitud de 23.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	9.10
'05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez	Modernizar la carretera alimentadora revestida en 36.3 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	37.20
'06096220001	Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia	Ampliación de 4 a 6 carriles con sección de 14.5 m de ancho de corona y acotamientos laterales, de la carretera federal MEX-1, que va de Ensenada a Tijuana, en el tramo comprendido en el kilómetro 33+800 al kilómetro 46+600.	Baja California	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	61.60
'06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380- km 162+050.	Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05.	Baja California	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	7,506,409	33,785,942	37.54	29.60
'06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	0	33,686,196	36,794,590	28.30	15.52
'06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas	Modernizar Camino Rural en una longitud de 76.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	3,421,635	7,102,961	20.29	84.00
'06096230004	San Javier-Loreto	Modernizar Camino Rural en una longitud de 36.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	4,368,107	8,794,662	29.32	78.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06096250001	San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	37.00
'06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	Colima	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	15.20
'06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0.00	52.20
'06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	13,900,000	13,900,000	0	0	3,801,845	27.35	89.00
'06096270010	San Cristóbal - La Candelaria	Ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,123,619	14.05	38.50
'06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	402,300,000	402,300,000	0	0	16,433,919	4.08	12.00
'06096270014	Villa Flores - Tonalá	modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 40.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	24,900,000	24,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	135,616	11,757,825	16.80	100.00
'06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	15.50
'06096300004	El Tablón-Canelas	Construcción y modernización del camino El Tablón - Canelas, Tramo: del km. 0+000 al km. 7+500; en una longitud de 7.5 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	1,330	6,761,844	33.81	78.26
'06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	7,159,736	47.73	77.35
'06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Modernización del camino en una longitud de 41.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	74.04

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06096310001	Santiago Maravatío-Casacuarán	Programa de caminos rurales y alimentadores en el Estado de Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	842,945	28.10	27.50
'06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	2,163,275	16.64	40.20
'06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros y un entronque en el Km. 1 + 283.91	Guanajuato	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	96.30
'06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	5,984,655	23.94	53.40
'06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	0	94,600,000	0	16,100	26,637,455	28.16	6.80
'06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	2,016,804	28.81	12.20
'06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	0	9,561,835	56,712,971	37.81	38.40
'06096350024	El Quelite - Rameje - Providencia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,230,347	12,230,347	0	0	0	0.00	0.00
'06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	73.90
'06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	85.50
'06096360015	Corungueo-Donaciano Ojeda	Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	4.90
'06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,759,367	28.80	52.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,346,485	28.98	71.64
'06096410017	Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba	Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,898,877	28.99	17.70
'06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	Modernizar y ampliar tramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	Puebla	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	22,424	10,362,207	8.64	63.30
'06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros.	Queretaro	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	7.70
'06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	Quintana Roo	Infraestructura económica	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0.00	73.50
'06096440003	Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,057,828	20.39	87.19
'06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpasó - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	10,819	86,674	0.87	95.50
'06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozacoautla	Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	13,893	54,683	0.27	20.20
'06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	Tamaulipas	Infraestructura económica	67,900,000	67,900,000	0	0	0	0.00	73.29
'06096520021	El Plateado - Tabasco.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	26,999	3,211,347	16.06	4.53
'07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la contrucción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banquetas laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	47,319	2,062,553	2.58	100.00
'07096220005	Libramiento de Ensenada	Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV.	Baja California	Infraestructura económica	120,700,000	120,700,000	0	18,068,196	33,796,563	28.00	11.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms.	Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	7,298,305	14,118,507	28.24	37.20
'07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms..	Baja California Sur	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	0	46,983,020	130,272,138	37.22	59.90
'07096250007	Viesca Ahuichila	Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,699,754	18.00	46.40
'07096250009	Piedras Negras - Acuña	Ampliar del km 5+800 al km 45+580 a 21.00 m y del km 45+580 al km 83+200 , se ampliará a 12.00 m. La longitud total es de 77.40 km.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	82.70
'07096260007	La Presa-Zinacamilán	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,392,461	26.96	100.00
'07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	5,048,472	10,624,927	30.36	71.24
'07096270006	Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito	Camino rural revestido con una longitud de 14.0 kms. se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	11,468	0.19	78.00
'07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	6,300,000	6,300,000	0	0	1,667,558	26.47	74.43
'07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revstido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	1,669,001	23.84	91.90
'07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal	Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,580	0.03	0.00
'07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozocoautla) - Entronque La Pochota	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	Chiapas	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	0	0	2,731,104	0.78	87.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	33,833	8,730,446	29.10	6.41
'07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Construir el camino San Rafael-Bahuichivo, con una longitud total de 35.0 Km.El camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	135,456	25,952,523	25.95	29.70
'07096300005	Camino:Nazareno-Cuauhtémoc, en el estado de Durango	Ampliación y Modernización del Camino Nazareno, en una longitud de 15.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,881,524	5,791,559	28.96	32.37
'07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Durango	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	7,235,416	9.04	51.90
'07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,399,107	27.00	74.10
'07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	82.00
'07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,932,109	26.21	39.50
'07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,877,145	28.77	86.90
'07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitan	Modernización del camino en una longitud de 16.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,631,587	28.16	41.50
'07096320021	Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia- Tlacoachistlahuaca	Modernizar el camino Metlatonoc,Tramo: Rancho Nvo. de la Democracia-Tlacoachistlahuaca, con longitud de 40.0 kms. el camino actual se encuentra en terr. montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	57,778	178,518	0.36	0.00
'07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona.	Hidalgo	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	8,228,726	11,781,092	14.73	99.90

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'07096330006	Actopan-Atotonilco	Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	7,214,843	8,473,636	16.95	9.50
'07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	Modernizar el camino rural en una logitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,886,362	3,616,731	18.08	55.89
'07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Estado De Mexico	Infraestructura económica	14,122,435	14,122,435	0	0	2,301,286	16.30	93.22
'07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0	3,850,000	0	0	3,849,512	99.99	100.00
'07096360014	Puente Briseñas-La Barca	Construcción del Puente Briseñas-La Barca, el cual consta de una longitud de 91.28 metros, con dos claros extremos de 30.32 m. y un central de 30.64m. el ancho de calzada de 7.5 metros y banquetas a ambos lados de 1.2 metros, incluye construcción de accesos y obras complementarias	Michoacan	Infraestructura económica	11,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	63.30
'07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	1,368	0.01	62.70
'07096410012	Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla	Construcción del Distribuidor 8 intersección de la carretera federal Puebla-Tehuacán con Periférico Ecológico, la primera pasará por la parte inferior con 6 carriles y el segundo superior con 6 carriles, con 8 ramales o gasas de 2 carriles cada una, con un ancho de sección de 14 m.	Puebla	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	22,284	15,853,349	17.61	100.00
'07096440006	San Luis Potosí-Cd. Valles Tramo: Río Verde-Cd. Valles	Construir una nueva vía en el tramo Rayón-La Pitahaya que incluye obras complementarias, así como la operación, mantenimiento y conservación de los tramos Río Verde-Rayón y La Pitahaya-Cd. Valles a lo largo del horizonte de planeación.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	7,700,611	11,086,949	27.72	73.70
'07096450014	Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se apliará la vía existente a 7.0 Mts que alojará dos carriles de circulación 3.5 Mts. cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	3,249,921	3,488,726	19.38	24.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	1,855,275	7.42	53.20
'07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentará la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	56,485	5,945,499	14.86	90.20
'07096460005	Agiabampo - Santa Bárbara Tramo: Las Bocas - Tojahui	Construcción de carretera tipo C de 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno	Sonora	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	110,000,000	110,000,000	0	0	5,048,320	4.59	27.98
'07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	3,242,988	27.02	7.80
'07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	11,767	0.12	30.70
'07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	10,587	0.12	66.10
'07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	73.60
'07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	38,426	0.30	5.80
'07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Zacatecas	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	0	9,899,952	48,726,697	13.92	77.60

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construcción de una obra inducida	Colima	Infraestructura económica	1,751,800,000	1,910,450,000	0	2,998,632	265,272,691	13.89	100.00
'08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,909,864	29.10	78.20
'08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	19,419,850	24,318,895	27.02	22.60
'08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	0	65,975,131	72,228,077	28.89	66.48
'08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5. mts.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	5,832,869	11,744,660	29.36	77.70
'08096240011	Campeche - Mérida	Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares.	Varios	Infraestructura económica	930,000,000	930,000,000	0	53,538,632	136,966,387	14.73	75.69
'08096250004	Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	66,000,000	66,000,000	0	133,838	10,937,404	16.57	53.90
'08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla	Modernizar camino rural en una longitud de 22.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	31,000,000	31,000,000	0	25,197	7,080,913	22.84	58.70
'08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts.	Colima	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	2,730	0.02	40.20
'08096270010	Camino: La Grandeza-Bella Vista	Reconstrucción del Km 0 000 al Km12 000 consiste en la reconstrucción de terracería, obra drenaje y rehabilitación de pavimento.	Chiapas	Mantenimiento	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	76.50
'08096270012	Nuevo Limar-Usipá	Modenización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	1,677,627	27.96	47.80
'08096270014	E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotal.	Modernizar camino rural en una longitud de 5.14 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	4,200,000	4,200,000	0	0	1,199,397	28.56	11.86
'08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	54,000,000	54,000,000	0	58,025	15,646,039	28.97	85.28
'08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	61,500,000	61,500,000	0	66,171	18,314,104	29.78	80.51
'08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias - Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	Chihuahua	Infraestructura económica	83,400,000	83,400,000	0	0	0	0.00	84.80
'08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m	Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	20.10
'08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	79,946	14,444,714	28.89	18.00
'08096280009	Matamoros-Parral	El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	51,300,000	51,300,000	0	0	0	0.00	100.00
'08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26 .8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilesde circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	88.30
'08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel.	Durango	Infraestructura económica	250,000,000	232,800,000	0	11,484	24,153,683	10.38	50.01

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual.	Durango	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	5,772,545	13,546,689	13.55	86.28
'08096300008	Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa.	Const. y moder. de 42.50 m. con banq. de 1.50 y 2 m. de ancho, 1 carril de 3 m., 5 carriles de 3.50 m., derecho de vía de 12 m., 1 carril de contra flujo de 4 m. y 1 carril est. de 2.50 m. La otra de 30 m. 4 carriles van oriente-poniente, camellón de 3 m., 1 carril de 3.50 m. y banq. de 2.50 m.	Durango	Infraestructura económica	181,300,000	181,300,000	0	0	16,555,615	9.13	69.70
'08096300009	Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango.	Dos ramales con una sección transversal de 21 m. con 4 carriles se unirán los dos para continuar por el Ramal Sahuatoba, el cual tendrá una sección transversal de 42 m. con 8 carriles, de 3.5 m. cada uno, camellón central de 4 m., banquetas de 3.0 m. y banquetas laterales de 2 m.	Durango	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	5,791,545	19.31	49.00
'08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	Guanajuato	Infraestructura económica	76,000,000	76,000,000	0	28,900	15,099,377	19.87	100.00
'08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	Varios	Infraestructura económica	100,000,000	111,500,000	0	28,781	14,118,988	12.66	76.40
'08096310006	Camino: a la Parada.	Modernizar Camino Rural del Km. 2+328 al Km. 4+505, en una longitud de 2.17 kms. y se ampliará la vía existente a 6.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,565,207	23.77	27.90
'08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,091,146	27.27	62.50
'08096320009	Camino:Tecpan-El Balcón.	Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,544,902	5,121,606	25.61	30.00
'08096320016	San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno	Modernizar Camino Rural en una longitud de 82.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,142,329	27.62	54.90

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	54,334	13,141,730	26.28	56.50
'08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	Guerrero	Infraestructura económica	90,000,000	0	0	0	0	0.00	11.80
'08096320021	Coyuca de Benítez-Tepetitxtla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetitxtla, del Km. 15+000 al Km. 42+000	Reconstrucción del Camino Alimentador, en una longitud de 27.0 kms. y el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	2,959,770	26.91	0.40
'08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano.	Guerrero	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	0	50,977	33,021,892	11.01	18.20
'08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,275,074	15.17	38.70
'08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	Modernización del camino en una longitud de 5.0 Km. e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental.	Hidalgo	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	0	0	21,048	0.22	0.00
'08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	9,167,876	11,696,445	23.39	0.00
'08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	Varios	Infraestructura económica	80,000,000	90,200,000	0	12,217,947	12,484,166	13.84	35.00
'08096340006	Libramiento Tecalitlán	Construcción del libramiento Tecalitlán en una longitud de 6.0 Km. y se construirá una vía de 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho de cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	53.60
'08096350002	Acambay-San Mateo El Viejo	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,854,028	11,854,028	0	0	0	0.00	51.20

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,679,120	4,679,120	0	0	0	0.00	86.10
'08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	65.30
'08096360012	Aguillilla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	32.30
'08096370003	Acceso a Tetela del Volcán	Modernizar camino en una longitud de 11.3 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	4,902,098	27.23	0.00
'08096370004	Col. Loma Linda-Tetlama	Modernizar el camino en una longitud de 2.0 kms. y la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de acho cada uno, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento, y señalamientos.	Morelos	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096370005	La Nopalera-Santa Úrsula	Modernizar camino rural en una longitud de 2.0 kms. y se ampliará el tramo de 4.0 mts. a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,745,012	28.73	0.00
'08096370014	Jonacatepec - Tlayca	Modernización del camino Rural en una longitud de 5.7 kms. y se modernizara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	0	0	6,653,932	27.72	0.00
'08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar características Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	28,139	11,717,574	33.48	62.10
'08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	52,421	239,849	0.40	100.00
'08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	47.90
'08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapán de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,672	0.04	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	92.50
'08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	552	0.02	34.90
'08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico	Oaxaca	Infraestructura económica	220,000,000	220,000,000	0	2,395,419	6,268,606	2.85	47.01
'08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	Modernizar camino en una longitud de 26.0 kms. se modernizará la vía existente para alcanzar características técnicas de un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,710	0.01	7.60
'08096410024	Camino: Teotlalco-San Miguel.	Construcción del Km. 0 más 000 al Km. 8 más 400, consisten en la construcción de terracería, obras de drenaje, pavimento, señalamiento horizontal y vertical, es un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms.y se ampliara la vía existente	Queretaro	Infraestructura económica	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0.00	51.20
'08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	2,585,972	14,944,319	29.89	52.75
'08096440004	Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 54.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	23,500,000	23,500,000	0	2,544,022	6,579,883	28.00	28.30
'08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	2,881,200	5,440,000	18.13	100.00
'08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Tamaulipas	Infraestructura económica	58,500,000	58,500,000	0	0	0	0.00	55.50
'08096480002	Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares.	Tamaulipas	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	82.20
'08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	0	26,613	0.13	35.70
'08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	9,407	0.12	43.60
'08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. cadauno	Yucatan	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	7,600,189	18,966,317	31.61	66.30
'08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	63,000,000	63,000,000	0	4,610,839	18,578,986	29.49	83.49
'08096510011	Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo	Construcción del Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo, con una sección transversal de 12 metros para 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con carpeta de concreto asfáltico.	Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	7,361,760	24.54	0.00
'08097120004	Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México	Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas.	Distrito Federal	Adquisiciones	240,781,992	231,370,661	0	0	0	0.00	97.20
'09093110002	Linea 12 del Metro de la ciudad de México	Construcción de la Linea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, en 24.5 Km. con el objeto de coadyuvar a resolver la demanda del transporte público en el Sur-Oriente y Sur-Poniente del DF en beneficio de los habitantes de la zona.	Distrito Federal	Infraestructura económica	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0.00	42.20
'09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.	Varios	Infraestructura gubernamental	5,780,000,000	5,530,000,000	47,887,608	482,924,798	1,258,092,101	22.75	21.95
'09095100003	ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE: ESCOLLERAS, DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL PI AYFRA EN LA RIOCANITA	Para proteger del problema de erosión en el arranque del espigón existente y proteger el seno del mismo, se requiere ejecutar una obra de protección que cubra aproximadamente 870 metros de línea de costa,	Sinaloa	Infraestructura económica	194,200,000	72,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096210009	E.C. Tortugas-Tunel de Potrerillo- Boca Tunel de Potrerillo	Modernización del camino rural a un camino tipo E con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.70 km.	Aguascalientes	Infraestructura económica	7,800,000	7,800,000	0	0	2,215,714	28.41	0.00
'09096210010	Santa María de la Paz-Guadalupto	Modernizar Camino Rural en una longitud 2.3 kms de y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096210014	Refugio de Agua Zarca-Santa María de la Paz	Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 3.30 km	Aguascalientes	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	Baja California	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	10,795	30,088	0.08	62.70
'09096230002	Francisco Villa-San Miguel de Comondú.	Modernizar camino rural , en una longitud de 40.0 Kms de Km. 0más000 al Km.40más000 y se ampliará la vía existente a 8.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho y acotamiento lateral de 0.50 Mts.	Baja California Sur	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	894,648	5.96	34.10
'09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	6,164,485	10,341,505	20.68	64.80
'09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000	0	0	3,026,134	17.29	28.30
'09096250003	Ramal a la Ventana	Modernización del camino rural en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	4,748,177	15.83	9.60
'09096250004	Nicolás Guerra Martínez Col. Santo Domingo Nava	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	3,838,833	19.19	13.20
'09096250006	Torreón-Saltillo, Cuerpo B del km 160+000 al km 205+000	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 10.5 metros de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamiento exterior de 2.5 metros e interior de 1.0 metro, en una longitud de 45 kilómetros.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	5,165,790	5,216,141	7.45	82.20
'09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Colima	Infraestructura económica	33,000,000	33,000,000	0	15,445	7,691,446	23.31	12.50
'09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,797,266	27.97	10.88
'09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijapan	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	14.50

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096270016	Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	3.90
'09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	23,900,000	23,900,000	0	0	4,465,860	18.69	41.80
'09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	12,500,000	12,500,000	0	0	2,337,229	18.70	22.00
'09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts.	Chihuahua	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	72,741	20,933,950	29.91	11.30
'09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	18,600,000	18,600,000	0	21,406	5,393,294	29.00	16.07
'09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	31,781	4,425,936	14.75	14.90
'09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Verdel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000	0	20,869	61,055	0.32	0.70
'09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.	Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	9,603,960	19.21	32.10
'09096300003	Mezquital-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Durango	Infraestructura económica	22,300,000	22,300,000	0	3,958	14,251	0.06	14.30
'09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	Modernizar Camino Rural en una longitud 3.9 kms. de, el proyecto se efectuar es de un camino tipo C con un de ancho de corona de 7.0 mts., con una pendiente máxima de 7 por ciento un grado de máximo de curvatura de 75 grados.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096310007	Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy.	Modernización del camino rural en una longitud de 8.72 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	51.90
'09096310025	San José de Mendoza-Estanco, 13 km	Modernizar el camino rural en una longitud de 13.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	Modernización del camino rural en una longitud de 3.52 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	3,716,432	23.23	0.00
'09096330001	Tiangustengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	17,300,000	17,300,000	0	0	2,652,437	15.33	37.80
'09096330005	El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252	Modernización del camino rural en una longitud de 3.07 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	1,435,973	28.72	53.70
'09096330006	Fray Francisco - San Jerónimo.	Modernización del camino rural en una longitud de 3.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	1,830,995	15.26	80.20
'09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	3,607,867	5,521,263	22.09	47.18
'09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,952,056	19.68	89.70
'09096340003	Comanja de Corona-León Gto, Jal.- E.C. León - San Felipe, Gto.	Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	0	0	2,880	0.01	35.20
'09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel.	Jalisco	Infraestructura económica	144,000,000	144,000,000	0	1,000	21,405,753	14.87	100.00
'09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096340018	Carretera: Tepic-AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños.	Modernizar camino rural en una longitud de 81.70 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	5,762,400	16,702,439	41.76	30.80
'09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	1,000	15,452,023	15.45	86.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col.	Modernización del camino rural en una longitud de 17.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	44,000,000	44,000,000	0	0	20,805,408	47.29	0.00
'09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	Modernización del camino rural en una longitud de 3.55 kms., a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,614,944	5,614,944	0	0	0	0.00	14.90
'09096350005	Tejocotillos-Santiago Tejocotillas	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959	9,407,959	0	0	0	0.00	70.60
'09096350006	Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilan	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,443,315	9,443,315	0	0	0	0.00	44.70
'09096350009	Santa Catarina-La Capilla-Huitzilapan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 5.0 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,872,202	9,872,202	0	0	0	0.00	63.30
'09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.40 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,552,736	2,552,736	0	0	0	0.00	0.00
'09096350015	Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuaútlā (Ixtapaluca)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.70 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,143,681	9,143,681	0	0	0	0.00	76.50
'09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959	9,407,959	0	0	3,690,737	39.23	53.90
'09096350032	San Nicolás Peralta-El Espino	Modernizar el camino rural en una longitud de 2.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959	9,407,959	0	0	0	0.00	31.00
'09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,292,786	3,292,786	0	0	0	0.00	51.00
'09096350037	Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán.	Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,600,000	9,600,000	0	0	933,640	9.73	100.00
'09096360001	Cojumatlán-El Nogal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente.	Michoacan	Infraestructura económica	3,300,000	3,300,000	0	0	1,608,117	48.73	32.77

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	100,000,000	85,000,000	0	0	24,679,349	29.03	23.90
'09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	30.30
'09096360020	Las Letras-Casa Blanca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,328,376	33.28	26.83
'09096360021	Los Ranchos-Las Trojes	Modernizar el camino rural en una longitud de 46.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	1,776,240	0	0	10,530	0.59	39.00
'09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	1,432,645	47.75	35.48
'09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	34.00
'09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habilla-Caleta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	145,000,000	145,000,000	0	1,526,903	14,279,185	9.85	47.50
'09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	400,000,000	400,000,000	0	61,005,725	73,583,594	18.40	32.90
'09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	7,186,347	35.93	80.60
'09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	0	0	23,550	0.08	0.00
'09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. Omás000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,759,182	28.80	7.50
'09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	32,613	11,695,855	29.24	65.01

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'09096390004	MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES.	Ampliación de un tramo de 14.2 km a una sección tipo A4S de 30 metros de sección para alojar 4 carriles, y un tramo de 10 km a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación y construcción de 4 estructuras mayores.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	135,000,000	135,000,000	0	11,037,705	14,892,383	11.03	100.00
'09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,084	0.03	67.00
'09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,851,686	19.01	30.10
'09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	4,115	0.04	14.50
'09096400027	E.C. (Putla - Pinotepe) - El Coyulito	Modernizar el camino rural , con una longitud de 10.0 kms. y va del Km. 0+000 al Km. 10+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso, y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	75.80
'09096400029	Santa María Nutío - Peñas Negras - Santa María Yosocani.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,404,079	24.04	36.70
'09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,951,300	29.51	8.10
'09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	7.90
'09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,395,006	13.95	56.40
'09096410021	Libramiento Chignahuapan.	El proyecto consiste en reconstruir el camino rural en el tramo: Libramiento Chignahuapan, en una longitud de 4.00 kilómetros	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	42.60
'09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.	Puebla	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	23,324	80,684	0.08	13.20
'09096410025	San Juan Acateno-Coyopol.	Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	1,438,316	28.77	45.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096410027	Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali).	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.2 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	31.70
'09096420005	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	1,635	0.04	5.60
'09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias.	Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,328,967	28.86	4.74
'09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	2,005,048	16.71	100.00
'09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,860,356	28.60	21.53
'09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096430001	Ideal-Kantunilkin	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,168,763	2,238,809	11.19	50.40
'09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15-Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	Modernizar camino rural en una longitud de 21.2 km.,de los cuales se encuentran modernizados ya 5.5 kms.restando como meta a realizar 15.7, se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096450018	Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua	Modernizar el camino rural en una longitud de 34.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	55,000,000	55,000,000	0	19,627	8,108,477	14.74	56.60
'09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	4,322,100	21.61	60.00
'09096460003	Carreteras: Costera de Sonra Tramo: Villa Guadalupe - El Desemboque	Construcción de una carretera tipo C con una longitud de 31.0 kms.con camino de 7.00 de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acometamiento de 2.5 mts. cada uno	Sonora	Infraestructura económica	56,600,000	56,600,000	0	4,580,237	6,026,138	10.65	0.00
'09096470003	Acachapan y Colmena	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	1,890,624	4,845,303	24.23	42.79

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	7,561,744	19,699,511	19.70	16.80
'09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,884,835	28.85	27.60
'09096490014	Texcoco-Calpulalpan, Tramo: Km 42+000 al 50+000	El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 8 kilómetros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	0	3,783,173	62,523,901	17.86	62.50
'09096500001	Pedregal-El Triunfo-Tepatlixco	Modernizar camino rural en una longitud de 4.60 Kms.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	38.20
'09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	96.30
'09096500039	Yanga - J. J. Baz.	Modernización del camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096500047	Oluta - Texistepec	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096500051	Libramiento de Coatepec	Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques.	Veracruz	Infraestructura económica	125,000,000	125,000,000	0	29,650	9,295,015	7.44	0.00
'09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	Modernización del camino rural en una logitud de 30.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,975,000	26.50	42.70
'09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	Ampliar la carretera Mérida-Puerto Juárez a 12 metros en una longitud de 61.7 kilometros.	Yucatan	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	9,329,388	13,416,536	38.33	64.08
'09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetiz y el Entronque Hunuma-Texan.	Yucatan	Infraestructura económica	47,300,000	47,300,000	0	51,994	9,571,092	20.23	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	Yucatan	Infraestructura económica	8,980,000	8,980,000	0	0	3,285,384	36.59	55.30
'09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	81.40
'09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores.	Zacatecas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	4,824,010	9,667,847	9.67	100.00
'10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años,	Varios	Mantenimiento	211,700,000	324,500,000	0	10,000,000	20,886,423	6.44	3.40
'10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Veracruz	Mantenimiento	246,500,000	162,186,212	0	0	24,327,932	15.00	0.00
'10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2011	Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño.	Varios	Mantenimiento	1,493,031,295	1,493,031,295	0	0	0	0.00	0.00
'10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato	Construcción de 45.5 Km de vías. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario.	Guanajuato	Infraestructura económica	728,500,000	737,900,000	66,184,014	130,034,054	207,960,376	28.18	95.30
'10093110012	Paso Inferior Vehicular Boulevard Fronterizo (Av. H. Colegio Militar) dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria	Construcción del paso inferior vehicular en Av. H. Colegio Militar, con una longitud de 0.444 km y sus obras complementarias.	Chihuahua	Infraestructura económica	67,000,000	67,000,000	0	0	6,241,507	9.32	94.14
'10095100005	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011	Muelle fijo de 20 m de longitud y un ancho de 10.00 m, y una pasarela de acceso de 50 m de longitud, por 5.00 m de ancho, todo a base de pilotes de concreto y losa de concreto armado.	Chiapas	Infraestructura económica	0	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. 2011	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	29,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096210005	Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la Av. Convención de 1914 sobre la Av. Gabriela Mistral, c ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 3 carriles laterales por sentido a nivel.	Aguascalientes	Infraestructura económica	91,000,000	88,400,000	0	15,769,921	17,893,445	20.24	0.00
'10096220004	El Faro - Murgía - Guadalupe Victoria	Modernización del camino en una longitud de 26.4 kilómetros, a un tipo A2 con un ancho de corona de 12.0 metros, calzada de 7.0 metros y acotamientos de 2.5 metros en ambos lados.	Baja California	Infraestructura económica	96,000,000	96,000,000	0	6,465,328	6,715,263	7.00	88.60
'10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	5,877	5,813,939	29.07	10.75
'10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	1,020,171	5,808,960	29.04	9.18
'10096240004	Periférico de Campeche.	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques.	Campeche	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	3,409,664	31,001,447	31.00	17.53
'10096250001	Acceso al Ejido Piedra Blanca.	Pavimentación del camino en una longitud de 2.8 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096250002	Camino La Ventura - Tanque del Cerro	Modernización del camino en una longitud de 6.86 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	1,624,859	13.54	0.00
'10096250003	Camino La Ventura - Límites del Estado con Zacatecas	Pavimentación del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,208,846	12.09	0.00
'10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	4,742,327	15.81	0.00
'10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	5,359,954	21.44	0.00
'10096250009	Ejido Vieja Palestina.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000	0	0	1,884,482	9.92	0.00
'10096250010	Aura - Pirineos.	Modernización del camino en una longitud de 16.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	0	3,933,163	18.73	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096250011	E. C. Zacatecas - Saltillo 5a. Etapa	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,310,954	16.39	0.00
'10096250013	Carretera Vizcaya - Tacubaya	Modernización del camino en una longitud de 22.12 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	4,614,093	15.38	31.70
'10096250014	Viesca - Parras	Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	8,525,780	21.31	14.10
'10096270004	E.C.E. Chiapas 101 - Rancheria Tierra Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	864,144	28.80	49.09
'10096270005	Nachig - Zinacatán	Modernización del camino en una longitud de 5.81 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	2,323,189	29.04	71.90
'10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	43,100,000	43,100,000	0	6,214,119	12,537,962	29.09	18.65
'10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	4,326,319	8,657,529	28.86	2.70
'10096280001	Altamirano Entronque Camino Estatal Km. 2+960	Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	5,080,000	5,080,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096280002	El Gomeño - Entronque. Carretera de Cuota Km 122+000 (Jiménez-Chihuahua).	Modernización del camino en una longitud de 5.46 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	15,800,000	15,800,000	0	0	4,321,800	27.35	0.00
'10096280003	Loma Chica - Entronque Camino Estatal Km 4+960	Modernización del camino en una longitud de 2.97 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	8,580,000	8,580,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino.	Chihuahua	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0.00	35.60
'10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga).	Chihuahua	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096300004	Entronque Mezquitil Dolores Hidalgo al Libramiento Sur	Modernizar la sección a tipo A4, con un ancho de corona de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una franja central de 4.0 m, en una longitud de 4.1 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	0	17,200,000	0	0	0	0.00	80.50
'10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metro de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	1,680	3,875,175	19.38	10.00
'10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	Modernización del camino de terracería Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes, ampliando la corona de 4.0 m a un ancho de 6.0 m de una carretera pavimentada con dos carriles de circulación de 3.0 metros en cada sentido	Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096310002	Segunda etapa Acambaro-Morelia	Ampliación del tramo km 2+400 al 3+200 a un Boulevard con dos cuerpos separados de un ancho de corona de 28 metros, con dos carriles de 3.5 metros en cada sentido, camellón central de 8 metros, guarniciones y banquetas laterales de 1.50 metros.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096310003	Estación Manzano Chamácuaro.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096310009	Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	Construcción de una carretera tipo B de 15.4 km de longitud, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1 m cada uno, así como 3 entronques, uno de ellos a nivel.	Guanajuato	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	13.00
'10096320008	Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400.	Ampliación de 7 m. a un ancho de corona de 18 metros para alojar una carretera Tipo C4 con 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho en cada sentido, camellón central de 2 m. y acotamientos laterales de 1 m.	Guerrero	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	14,193,402	17.74	0.00
'10096320016	Huixtepec - La Guadalupe - La Concepción.	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	22,298	56,298	0.28	16.00
'10096320022	Penjámio - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	2,326,617	29.08	2.70
'10096320025	Tinoco-Chacamero Grande.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'10096320026	Luz de Juárez - Lim. Edos. Gro/Oax.	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	13,400,000	13,400,000	0	0	3,977,048	29.68	0.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,819,806	28.20	100.00
'10096320030	Tlacotepec-Acatlán del Río	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	25,150	0.25	100.00
'10096320031	Puerto del Varal-Corral de Piedra	Modernización del camino en una longitud de 13.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,908,364	29.08	0.00
'10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	3,610,300	4,434,624	17.74	32.23
'10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicuautila	Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	2,313,414	28.92	23.80
'10096330014	El Valante - La Loma - Botenguedho	Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	764,082	19.10	0.00
'10096330018	San Agustín Metzquititlán - San Nicolás Atecoxco	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	9.50
'10096330025	E.C. (Huatula - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote	Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	5,209	4,282,227	21.41	2.07
'10096330027	San Bartolo Tutotepec-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	2,615,333	29.06	0.00
'10096340005	Puerto Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 m, para alojar 2 carriles de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 m cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	29,009	70,989	0.07	7.30
'10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	Modernización del camino en una longitud de 45.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	4,321,800	12,089,094	40.30	0.00
'10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	12.50

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096340011	2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km.	Jalisco	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	0	2,463	5,886,740	9.06	13.00
'10096340013	El Tuito Chacala	Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096340015	Oconahua Jal. - Jesús María - Nay.	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	897,011	8.97	18.50
'10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	16,133,383	26,252,164	26.25	28.64
'10096340017	Huacasco - El Jaguey	Modernización del camino en una longitud de 12.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	49.40
'10096340020	Tonalá-El Vado	Ampliación de la sección transversal del camino a un ancho de corona de 9.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 m cada uno en una longitud de 8.7 km.	Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	30.50
'10096340023	Puente La Barca-Briseño.	El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 3.1 km y un puente de 90 m de longitud, así como la modernización del tramo: Salida a Sahuayo-Salida Vista Hermosa de 1.3 km de longitud, a una sección de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096350001	San Juan El Temporal-Ramal a San Bartolo	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	14,122,435	14,122,435	0	0	0	0.00	82.60
'10096350023	Camino a Lumbreras	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	3,418,901	28.49	45.70

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096350024	Toluca-Morelia	El proyecto tiene una longitud de 8.535 km con un ancho de corona de 21 metros y constará de 4 carriles de circulación vehicular de 3.75 m de ancho, 2 por cada sentido, con acotamientos de 0.50 m del lado izquierdo y 2.50 m del lado derecho; además de un camellón de 14 m de ancho.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0	1,500,000	0	0	1,471,756	98.12	100.00
'10096350027	Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,843,481	8,843,481	0	0	2,144,599	24.25	72.80
'10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,923,321	5,923,321	0	0	910,728	15.38	55.60
'10096350035	Providencia-Huemetla	Modernización del camino en una longitud de 2.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,082,117	8,082,117	0	0	0	0.00	98.50
'10096350038	San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	Modernización del camino en una longitud de17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	13,171,143	13,171,143	0	0	2,430,363	18.45	11.80
'10096350039	Temascalcingo-Ex Hacienda Solis	Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 7.9 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,900,000	9,950,000	0	0	7,838,757	78.78	100.00
'10096350040	PIV Autopista México-Puebla Km. 41 + 200 (Acceso Ixtapaluca).	Construir un puente para acceso al relleno sanitario en el km 41+200 de la autopista, en terrenos del municipio de Ixtapaluca.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	80,000,000	19,700,000	0	0	12,939,503	65.68	60.00
'10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Atolepec	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,977,622	2,977,622	0	0	0	0.00	80.40
'10096350044	San Simón-Rancho Viejo	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	18,801,555	18,801,555	0	1,128	2,712,931	14.43	21.70
'10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	65,800,000	65,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096360005	El Pilar - Las Jicamas	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096360006	Distribuidor Vial Salida Quiroga	El proyecto consiste en la construcción de un entronque con una longitud de 1.7 kilómetros.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	40,000,000	0	0	4,699,989	11.75	40.10
'10096360010	E.C. (Tancitaro - Copetiro) - Chirimoyo - Guaricho - E.C. (Periban - Buenavista)	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096360011	E.C. (Caracuaro-Huetamo)-Cuitzillo	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	2,000,000	4,278	0	0	3,660	85.55	40.30
'10096360012	Tangamandapio La Cantera.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	30,891	0	0	26,030	84.26	15.00
'10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	3,309,708	36.77	1.03
'10096360018	Tafetan-Platanillo	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096360019	Entronque Procesional El Barrio - El Flechero	Modernización del camino en una longitud de 7.26 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	4,027,636	28.77	8.25
'10096360020	Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero.	Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	1,762,014	44.05	9.45
'10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	3,746,142	26.76	6.66
'10096360024	Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096360030	Churumuco - Atijo	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096360031	Atijo Zárate	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096360032	Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m.	Michoacan	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	0	4,369,698	27,067,377	20.82	28.60
'10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	17.10
'10096390004	Cadereyta-Allende el Reparo	Modernizar el tramo de la carretera Cadereyta-Allende, a una sección transversal de 19.75 metros de ancho de corona con cuatro carriles, dos por sentido y un carril central para vueltas izquierdas, en 8.84 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	40,735	17,053,698	28.42	46.44
'10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Rio Santa Catarina.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	0	48,011,197	68,721,254	22.91	73.52
'10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	11.10
'10096400003	Chahuities Rancho Salinas	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	910,740	11.38	4.15
'10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,821,522	18.81	13.84
'10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,140	0.01	0.00
'10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindhui	Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,140	0.01	3.70
'10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloitepec	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	570	0.01	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosofama - San Juan Diquiyu	Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096400019	San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec.	Modernización del camino en una longitud de 15.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,046,911	20.47	0.00
'10096410002	San Francisco de Asis - E.C. México - Oaxaca	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,919,729	19.20	0.92
'10096410019	Xalacapan - Tahitic	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,901,085	29.01	17.89
'10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	2,059,997	29.43	14.70
'10096410031	Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco)	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	15,750	45,665	0.22	33.30
'10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	Modernización del camino en una longitud de 25.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	15,750	45,669	0.22	3.20
'10096420007	Quiotillos - Galindillo - Hacienda Blanca	Modernización del camino en una longitud de 8.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	2,212,720	11.06	0.00
'10096440005	Coxcatlán Huehuetlán.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 12.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,911,387	29.11	38.20
'10096440008	Libramiento Villa de Reyes	Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	33,216	137,932	0.69	55.90
'10096440010	El Mezquital-Lim. Edos. SLP/ZAC.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,800,000	16,800,000	0	0	3,225,923	19.20	3.60
'10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,641,241	26.41	32.56

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km.	Varios	Infraestructura económica	690,000,000	690,800,000	0	150,220	183,629,735	26.58	12.50
'10096450001	Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán	Construcción de un distribuidor con 3 puentes de 2 carriles cada uno, y una longitud total de 2,300 metros.	Sinaloa	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	24,404	85,877	0.17	80.00
'10096450002	La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri.	Modernización del camino en una longitud de 21.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	4,023,514	4,499,563	22.50	30.43
'10096450003	P.S.V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la carretera internacional MEX-15 sobre la intersección del Libramiento Mazatlán, con 7 claros de 30 m, ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	3,078,453	13,019,895	65.10	100.00
'10096450014	México 15-Trebol (Costerita) Tramo PSV Obregón -Costerita.	PSV que eleve el Libramiento Sur de Culiacán (Costerita) sobre la Av. Álvaro Obregón, con un ancho de corona de 21.00 metros para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	4,814,156	24.07	90.00
'10096450015	Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán.	Construcción de un PSV, el ancho de corona será de 36.5 metros para alojar seis carriles de circulación, incluyendo parapetos laterales y acotamientos laterales, con una longitud de 1,300 m.	Sinaloa	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	10,061,785	24,684,188	32.91	38.00
'10096450016	Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis.	El proyecto consiste en la construcción de un P.I.V. sobre la carretera internacional MEX-15, el cual se ubica en el km 10+750 de la carretera Culiacán-Los Mochis	Sinaloa	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	0	4,734,241	20,794,061	31.99	100.00
'10096450017	Cruz Segunda - Guadalupe Victoria	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,881,199	19.21	30.00
'10096460005	Álamos San Bernardo	Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	66,390	5,488,836	13.72	16.00
'10096470009	El Triunfo - El Pichi	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	7,100,000	7,100,000	0	0	2,076,141	29.24	43.53
'10096470010	E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	2,784,222	7,272,321	24.24	22.67

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua	Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho.	Tabasco	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	24,681	10,922,490	15.60	76.51
'10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos.	Tamaulipas	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	0	0	1,623,840	2.50	1.20
'10096500003	Cinco Palos-Consolapa	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.00	17.30
'10096500004	Aguila-Cumbres de Aguila	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500005	Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad	Modernización del camino en una longitud de 12.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	5,598	0.11	0.00
'10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	18,905	0.13	55.20
'10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	11,767	0.12	0.00
'10096500013	E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	184,966	1.85	21.70
'10096500016	Chocamán-Tetla-Xocotla	Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	11,767	0.12	0.00
'10096500018	E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	30.00
'10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	10,587	0.12	11.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'10096500021	Palo Amarillo-Cabecera Municipal.	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	5,817	0.10	40.50
'10096500022	Tuxpan-Tamiahua	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500023	Ojite-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	6,267	0.10	50.00
'10096500025	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	55.60
'10096500027	Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	40.00
'10096500028	Cazones-La Encantada-Coyol Norte.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	46,465	0.31	56.00
'10096500032	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho.	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500035	Coetzala - Coetzapoatitlán	Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	10,587	0.12	19.10
'10096500037	Puente El Cabellal	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.040 kms. Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500041	Texistepec - San Lorenzo	Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	11,072	0.12	19.60
'10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	0	0	4,440,671	18.50	22.20
'10096500047	Puente San Cristobal	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una calzada de 9 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 mts. de banquetta de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	7,937,459	26.46	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096500048	Los Berros - Tzoncolco	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	41.70
'10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra)	Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	4,760	6,739,944	26.96	19.80
'10096500054	Ahuateno-Tecomate-San Fernando.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	12,659	0.13	0.00
'10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	10,587	0.12	7.70
'10096500058	Paso Superior Tamaca.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV Tamaca) para elevar la carretera Paso del Toro-San Julián sobre la carretera Xalapa Veracruz, con ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel.	Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	1,713	7,180,672	10.26	0.00
'10097120001	Consolidación de las Oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y áreas correlativas.	Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas.	Distrito Federal	Inmuebles	0	9,411,331	0	0	0	0.00	0.00
'11091110001	Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios de la SCT para 2012.	Difundir las actividades y programas de trabajo a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo la Secretaría, a través del Diario Oficial de la Federación.	Varios	Mantenimiento	16,000,000	16,500,000	3,000,000	3,000,000	4,800,000	29.09	29.02
'11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	Varios	Estudios de preinversión	1,000,000,000	780,721,530	11,367	199,028	67,212,045	8.61	8.64
'11092100003	Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012	Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras.	Varios	Estudios de preinversión	246,200,000	246,200,000	0	2,652,217	14,989,709	6.09	6.07
'11092100005	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012	Ejecutar trabajos de conservación y reconstrucción en los tramos carreteros de la red rural y alimentadora.	Varios	Mantenimiento	2,221,999,994	2,221,999,994	0	94,863,748	371,588,525	16.72	16.69
'11092100006	Liberación del Derecho de Vía 2012.	Liberación del derecho de vía, a través de la adquisición de terrenos de propiedad particular o expropiación ejidal o comunal.	Varios	Adquisiciones	1,250,000,000	1,230,943,434	0	5,882,329	165,374,007	13.43	13.41

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN.	Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	338,243,000	323,243,000	0	16,162,150	74,140,557	22.94	0.00
'11092110002	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2012	AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRÁNSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE SE REALIZAN ANUALMENTE.	Varios	Mantenimiento	230,000,000	232,118,777	0	2,429,825	19,680,394	8.48	13.00
'11092110003	PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO 2012	Reducir los accidentes asociados a los puntos considerados en el programa.	Varios	Mantenimiento	202,002,000	142,069,201	0	1,096,340	12,601,308	8.87	5.70
'11092110004	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA DE TRAMOS 2012	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS.	Varios	Mantenimiento	3,739,046,250	3,344,220,579	0	77,182,088	587,793,721	17.58	9.90
'11092110005	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2012	REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO	Varios	Mantenimiento	3,240,013,500	3,744,513,799	0	73,958,411	386,190,799	10.31	13.80
'11092110006	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 2012	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS	Varios	Mantenimiento	338,416,000	99,195,654	0	1,189,014	7,960,788	8.03	2.30
'11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Sinaloa	Mantenimiento	208,289,250	200,000,000	0	0	20,828,924	10.41	0.00
'11092110008	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA EL EJERCICIO 2012	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS	Varios	Mantenimiento	373,500,000	447,373,528	0	3,158,092	172,105,382	38.47	17.10
'11092110009	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 2012	CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL AGRUPANDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO.	Varios	Mantenimiento	207,010,000	207,010,000	0	3,500,000	20,255,089	9.78	5.10
'11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Varios	Mantenimiento	0	108,289,250	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11092120004	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2012	Varios	Estudios de preinversión	300,000,000	519,278,470	0	395,218	9,181,673	1.77	8.50
'11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	Realizar la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de llevar acabo estudios de planeación y factibilidad de nuevos proyectos, de planeación y desarrollo de infraestructura fronteriza y de seguimiento de concesiones.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11093100002	PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 2012	Habilitar las Oficinas con bienes muebles y equipo de administración mínimo indispensable para brindar confiabilidad y seguridad al personal que labora en las instalaciones y a los usuarios del medio aeronáutico	Varios	Adquisiciones	5,768,705	5,768,705	0	0	0	0.00	0.00
'11093100004	PROGRAMADE MODERNIZACION DE INSTALACIONES 2012	Habilitar las Áreas Centrales, Comandancias Regionales y de Aeropuerto con instalaciones dignas e higiénicas que produzcan bienestar, confiabilidad y seguridad al personal que labora y a los usuarios del medio aeronáutico, apegándose a los lineamientos internacionales en materia aeronáutica.	Varios	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11093100005	DEL PROGRAMA DEMEJORA DE ADIESTRAMIENTO DE LA DGAC 2012	Contar con los recursos tecnológicos apropiados y actualizados, para cumplir con los objetivos de acuerdo a las facultades asignadas por el Ejecutivo Federal en este rubro.	Distrito Federal	Adquisiciones	69,500,000	69,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'11093110006	Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	Construcción del Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, y obras complementarias.	Nayarit	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11093110019	programa de adquisiciones de vehículos de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2012	Renovación del parque vehicular para la realización de las actividades operativas bajo esquemas de calidad, eficiencia y eficacia que proporciones valor agregado al cumplimiento de sus programas y actividades asignadas.	Varios	Adquisiciones	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periférico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has	Durango	Infraestructura económica	400,000,000	289,168,705	0	0	0	0.00	0.00
'11093120001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINAS CENTRALES EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y AGUAS NEGRAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL	Distrito Federal	Adquisiciones	35,600,000	35,600,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11093120002	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2012	Contar con un proyecto que garantice la operación máxima de los Centros de Pesaje Mayores y Medianos, incorporándoles tecnología de pesaje moderna y funcional, que permita realizar de manera eficiente el pesaje de los vehículos que transitan por los caminos y puentes federales del país.	Varios	Adquisiciones	99,150,000	99,150,000	0	0	0	0.00	0.00
'11093120003	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED LOCAL Y COMUNICACIONES 2012	Contar con la infraestructura de red y comunicaciones eficiente, funcionales, de operación acorde a las normas internacionales que respondan a las expectativas y demanda de uso de los usuarios internos de la Dirección General de Autotransporte Federal	Distrito Federal	Mantenimiento	65,250,000	65,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento.	Campeche	Infraestructura económica	202,400,000	193,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100002	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PARA PESCA, RAMPA DE BOTADO Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN EN ISLA MUJERES, Q. ROO	Que las obras permitan contar con una infraestructura pesquera (Infraestructura de Atraque) en las cooperativas pesqueras por la Justicia Social, Patria y Progreso y Pescadores de Laguna Makax, en la localidad de Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres, estado de Quintana Roo.	Quintana Roo	Infraestructura económica	11,100,000	11,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2012	Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria,	Varios	Mantenimiento	112,750,000	31,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100004	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2012	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso. en Tecolutla, Ver.	Veracruz	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100005	DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en Adolfo López Mateos, B.C.S., Empalme y Yavaros, en Son., Boca del Río, y Las Aguamitas, en Sin.	Varios	Mantenimiento	85,000,000	34,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100006	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2012	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en SAN BLAS, NAY. y CUYUTLÁN, COL.	Varios	Mantenimiento	95,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100007	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES EN SÁNCHEZ MAGALLANES,TABASCO.	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA EN LA ZONA DE LA COSTA DE LAS LOCALIDADES DE SÁNCHEZ MAGALLANES Y EL ALACRÁN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	Tabasco	Otros proyectos	60,000,000	31,200,000	0	0	16,819,974	53.91	0.00
'11095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES PARA PESCA, RAMPAS DE BOTADO, Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN Y MANIOBRAS EN PUNTA ALLEN, Q. ROO	Construcción de muelles para resguardo de las embarcaciones, con una cimentación formada por pilotes de concreto de sección cuadrada y/o circular los cuales tendrán una longitud variable, capaz de soportar una capacidad de carga por pilote de 25 ton/m2, de acuerdo a el análisis estructural.	Quintana Roo	Infraestructura económica	11,300,000	11,300,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1109510009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO EN TUXPAN, VER.	Construcción muelle en T. Estará conformado por una pasarela de 15 m de longitud por 5.00 m de ancho y La rampa de botado	Veracruz	Infraestructura económica	10,150,000	10,150,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	100,000,000	95,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100011	DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2012	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso en Frontera, Chiltepec Tab. y Celestún, Yuc.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	45,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095100012	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2012	Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétrico, etc.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	9,500,000	0	0	951,981	10.02	0.00
'11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo 2012	Renovación y modernización de los equipos de emergencia, utilizados por las áreas del Resguardo Marítimo Federal Y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto	Varios	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012	Programa permanente de adquisición de equipos de esta naturaleza para atender las emergencias que se presentan en las actividades de brindar seguridad a la navegación marítima	Varios	Adquisiciones	34,204,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2012	La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales,	Varios	Adquisiciones	59,934,300	42,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095110006	PROGRAMA DE ADQUISICION PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN MARÍTIMA PORTUARIA 2012	Establecer sistemas de seguridad en las Capitanías de Puerto con mayor movimiento de pasajeros y mercancías que se mantengan permanentemente enlazados con las Oficinas Centrales de la Dirección General de Marina Mercante, para su monitoreo y toma oportuna de decisionese	Distrito Federal	Adquisiciones	2,246,500	2,246,500	0	0	0	0.00	0.00
'11095110007	Rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de las Capitanías, Delegaciones de Puerto y Señalamiento Marítimo	Proporcionar el mantenimiento mayor que requierenLas señales marítimas y las Capitanías de Puerto, ya que permanentemente están expuestas a condiciones climatológicas y geográficas extremas que dañan y reducen su tiempo de vida útil.	Varios	Mantenimiento	20,695,000	20,695,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095110008	Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo, para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012	Realización de sus funciones brindando seguridad en el transporte marítimo, propiciando el desarrollo económico de las regiones donde se efectuará; así como, apoyando las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad Nacional.	Varios	Mantenimiento	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0.00	0.00
'11095110010	Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico y Electrónico para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo 2012	Modernización de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en las Capitanías de Puerto, principalmente por el área de Señalamiento Marítimo	Varios	Adquisiciones	0	17,734,300	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11095110011	Programa de adquisición del parque vehicular marítimo para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo	Adquirir el 100 por ciento de los equipos requeridos para el adecuado funcionamiento de las áreas operativas de las 103 Capitanías de Puerto	Varios	Adquisiciones	0	34,204,200	0	0	0	0.00	0.00
'11096110001	Compra de Mobiliario y equipo de la Dirección General de Evaluación.	Adquisicion de mobiliario y equipo de administración.	Distrito Federal	Adquisiciones	23,729,507	23,729,507	0	0	0	0.00	0.00
'11096110002	Programa de sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros SCT.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para los Centros SCT.	Varios	Adquisiciones	26,270,493	26,270,493	0	0	0	0.00	0.00
'11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozarí Sur	Sustitución del pavimento asfáltico existente por un pavimento de concreto hidráulico a lo largo de sus 24 km y sus diez carriles de circulación de la Av. Aguascalientes	Aguascalientes	Infraestructura económica	92,300,000	92,300,000	0	10,028	25,845,176	28.00	23.10
'11096210004	Carretera Ojuelos-Aguascalientes (Federal 70 Oriente)	Ampliación de la sección de 7 m de ancho del tramo del km 71+000 al 75+000 a un ancho de corona de 28 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0 m	Aguascalientes	Infraestructura económica	0	2,600,000	0	0	1,710,648	65.79	98.60
'11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	3,238	3,265,220	6.53	76.90
'11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	Ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo-Jalpa del km 56+612 al 66+178 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en sus 9.56 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	1,400	1,400	0.00	46.00
'11096210007	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos.	El puente C.F. No. 45 Ags.-Zac. con Carretera Federal No. 25 Rivier-San Marcos se construirá para cruzar por encima de la carretera Mex 45, constará de una estructura que alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho y gasas de incorporación y desincorporación.	Aguascalientes	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	13,039,968	17.39	0.00
'11096210009	Tr. Entronque Blvd. Cloutier - Maravillas	Ampliación de la carretera de 7 m de ancho a una carretera con sección de 26 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 1.8 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	3,477,968	28.98	84.13
'11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular.	Aguascalientes	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	1,450	2,899,592	2.90	25.30
'11096210011	Aguascalientes - El Conejal. Tr. Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente.	Ampliación del camino a una sección de 28.0 m, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m de ancho, acotamientos internos de 2.0 m de ancho y camellón central de 5.0 m de ancho, en sus 3.3 kms.	Aguascalientes	Infraestructura económica	36,200,000	36,200,000	0	5,159	3,234,514	8.94	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096210012	E.C. (J. Gómez Portugal - San Antonio) - La Chaveña	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	864,345	28.81	85.70
'11096220003	Maneadero - La Bufadora	Ampliación de la carretera Maneadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	3,841,597	19.21	0.00
'11096220004	C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.	Ampliación del tramo carretero Murguía - Estación Coahuila de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 mts en sus 13.2 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096230001	Libramiento Aeropuerto - Entronque FONATUR, Intersección Vialidad Rosarito.	El proyecto consiste en la construcción de un Paso Superior Vehicular en la Vialidad Rosarito sobre la autopista San José del Cabo-Aeropuerto Los Cabos en el Km. 1+160. Incluye la construcción de gasas, de carriles de cambio de velocidad y los accesos al puente.	Baja California Sur	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	6,963,666	8,224,884	23.50	100.00
'11096230003	E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre.	Modernización del camino en una longitud de 24.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	3,900,319	4,972,261	12.43	0.00
'11096230004	Santa Rita Puerto Chale.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	5,816,534	5,983,549	14.96	0.00
'11096230005	Ramal a Conquista Agraria	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	5,812,335	5,957,874	14.89	0.00
'11096240001	E.C. (Escarcega.-Champton) Ley de Reforma Agraria.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	4,200	5,152,457	25.76	50.54
'11096240003	Libramiento de Atasta.	Se construirá en una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m, con una longitud total de 13.5 km y dos entronques a desnivel.	Campeche	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	64.90
'11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	Ampliación de la carretera federal MEX 030 Monclova San Pedro de las Colonias, tramos: Cuatrociénegas kilómetro 81+580 al 92+000, y San Pedro kilómetro 255+000 al 263+850; construyendo un nuevo cuerpo de 10.5 m paralelo al actual, para un total de 21.5 m de sección.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	190,000,000	190,000,000	0	0	0	0.00	38.90

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	El puente del Distribuidor Vial Av. Hidalgo se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. Hidalgo y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Colima	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	El puente del Distribuidor Vial Av. V. Carranza se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. V. Carranza y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Colima	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096260003	Distribuidor Vial Figura Obscena Libramiento Poniente Arco Norte Km 0+460.	Construcción de un Puente a desnivel de dos cuerpos, en la intersección del Arco Norte de Colima y Camino Real a Colima.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	10,837	77,883	0.52	90.00
'11096260005	Comala - La Caja	Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	44,500,000	44,500,000	0	0	10,090,371	22.67	0.00
'11096270001	Ángel Díaz - La Cascada.	Modernización del camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	0	2,880	6,363,999	26.52	9.40
'11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,321,800	16.52	45.35
'11096270007	E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro.	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,730	5,619,491	28.10	16.39
'11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	Modernización del camino en una longitud de 7.51 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	6,289	4,734,415	27.85	31.01
'11096270009	E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	6,265	4,925,381	28.97	25.22
'11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	Modernización del camino en una longitud de 28.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	21,300,000	21,300,000	0	4,995	4,867,305	22.85	7.46
'11096270011	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez	Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	0	2,616	63,487	0.29	31.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	33,615	0.22	17.00
'11096270014	Bochil Luis Espinoza.	Modernización del camino en una longitud de 20.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,300,000	20,300,000	0	2,434	5,629,817	27.73	14.31
'11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	2,303,301	28.79	8.00
'11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	3,770,490	29.00	33.33
'11096270017	E.C. (Larrazainzar Mitontic) Icalumtic.	Modernización del camino en una longitud de 5.58 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	3,192,403	29.02	26.90
'11096270019	Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc,Tramo: Rancho Nuevo- Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	Ampliación de la sección del tramo del km 95+900 al 170+000 a un ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m.	Chiapas	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	0	0	15,835,393	24.36	7.80
'11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	2,956,080	21.11	17.10
'11096270023	Sesecapa-Las Salinas	Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	27,200,000	27,200,000	0	3,134	3,250,260	11.95	5.10
'11096270024	Puente San Jacinto	Construcción de un puente en una longitud de 0.060 kilómetros, el ancho de calzada sera de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,500,000	12,500,000	0	1,281	8,542,084	68.34	100.00
'11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	5,469	0.18	5.10
'11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096270033	Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuizt	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,284	0.03	15.30

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	1,025	0.03	14.50
'11096270037	San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal	Modernización del camino en una longitud de 30.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	18,622	0.05	0.00
'11096270039	Emiliano Zapata - Cintalapa.	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,200,417	21.34	0.00
'11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,883,625	9,782,611	48.91	0.00
'11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	1,800,000	25.71	0.00
'11096270055	Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	3,158,812	39.49	22.99
'11096270056	E.C. (Teopisca - Las Rosas) San Lázaro	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096270057	San Isidro - Isla San José	Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096270058	Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096270059	Bochil - Tierra Colorada.	Modernización del camino en una longitud de 3.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096280001	CHIHUAHUA-PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	Ampliar de 7 a 12 metros el ancho de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos a los lados de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	41,900,000	41,900,000	0	60,361	85,174	0.20	39.20
'11096280004	Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	114,373	29,183,068	29.18	0.36

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096300002	Salida a Gómez Palacio	Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km.	Durango	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	12,779,012	27,420,949	39.17	44.20
'11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lim. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros.	Durango	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	27,851,931	62,991,343	31.50	4.90
'11096300004	Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	10.00
'11096300005	PIV Blvd. Miguel Alemán	El proyecto consiste en ampliar el número de carriles del PIV del ferrocarril, de cuatro a ocho carriles	Durango	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	3,257	31,193	0.08	5.00
'11096300006	Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiario, Km. 97+000 - 107+000	El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanasevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiario, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	26.70
'11096310007	Acceso a San Juan de la Vega	Ampliación de la sección de 6 m de ancho a una sección de de 25.5 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0, en sus 1.93 km de longitud.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	25,100,000	0	0	0	0.00	67.40
'11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km.	Guanajuato	Infraestructura económica	130,000,000	76,010,000	0	0	10,206	0.01	10.70
'11096310009	Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León	El puente Vertiz se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima del Boulevard Padre Vertiz y el Vicente Valtierra, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	33,300	28,979,278	38.64	60.00
'11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	Contrucción del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato con 3 carriles de circulación de 3.5 m por sentido con una longitud de 4.62 km, que incluye un entronque y dos puentes.	Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	12,507,161	15,207,752	21.73	8.70
'11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km.	Guanajuato	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	9,173,526	20,163,045	22.40	9.30
'11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarimoro	Modernización del camino en una longitud de 8.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,409,783	24.10	15.90

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096310021	Puente Ibarilla y José Ma. Morelos, León	El puente Ibarilla se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Avenida Ibarilla, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096310022	Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril.	El puente 2 de Abril se construirá en el Blvd Adolfo López Mateos para encauzar el flujo vehicular para cruzar la Avenida 2 de Abril y las vías del FFCC, constara de dos estructura, un puente y un Túnel, cada uno alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho en sus respectivas direcciones.	Guanajuato	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	0	38,680,687	39,031,629	27.88	10.00
'11096310023	Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto.	El puente Mutualismo se construirá en la Av. Constituyentes para deprimir el flujo vehicular y cruzar por debajo de la Avenida Mutualismo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	15,846,587	22.64	0.00
'11096310025	Pénjamo-Tierras Negras	Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	14,400,000	14,400,000	0	0	1,835,683	12.75	0.00
'11096310026	Cuerámaro - La Sarteneja	Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,670,488	24.47	0.03
'11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096310028	E.C. (Las Raíces Cora) San Antonio de Egua.	Modernización del camino en una longitud de 0.742 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	3,400,000	3,400,000	0	0	681,875	20.06	0.00
'11096320001	Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350.	El proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico y rediseño de las secciones de un tramo de 3.35 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo Boulevard de 38.6 metros de ancho de corona.m.	Guerrero	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	14,736,119	29.47	0.00
'11096320002	Pilcaya - Piedras Negras	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	718,188	28.73	4.40
'11096320004	Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce	Modernización del camino en una longitud de 18.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	1,454,287	29.09	8.20
'11096320005	E.C. (Tepetitla - Atoyaquillo) - Las Compuertas	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,200,000	8,200,000	0	0	2,358,332	28.76	3.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096320007	San Miguel Las Palmas - Paso Morelos. Localidad San Miguel Las Palmas	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	17,200,000	17,200,000	0	0	2,382,706	13.85	100.00
'11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	Modernización del camino en una longitud de 22.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,234,781	28.23	6.70
'11096320010	Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan	Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	719,754	28.79	3.80
'11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	Ampliar el ancho de corona a 12 y 40 m. de la carretera 3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas, del kilómetro 20+000 al km 34+000	Guerrero	Infraestructura económica	37,000,000	37,000,000	0	33,500	97,312	0.26	0.00
'11096320014	Puente El Pitahayo	Construcción del puente en una longitud de 0.120 kilómetros, Con una sección de 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. cada uno y 1.00 m. de banquetta a ambos lados.	Guerrero	Infraestructura económica	15,200,000	15,200,000	0	0	4,273,086	28.11	0.00
'11096320020	Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico.	Modernización del camino en una longitud de 9.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	18,636	61,248	0.31	0.00
'11096320021	La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.	Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	3,545,462	5,944,413	23.78	0.00
'11096320023	Atoyac Ixtla - Alcholoa	Modernización del camino en una longitud de 11.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,447,907	27.24	0.00
'11096320024	Cahuatache - Jilotepec - Victoria.	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,878,454	28.78	0.00
'11096320025	E.C. (Acapulco-Zihuatanejo)-Palos Blancos-Soledad de Maciel	Modernización del camino en una longitud de 4.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,278,206	28.52	0.00
'11096320027	Crucero del Zapote - La Azozuca	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,042,789	26.95	0.00
'11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800	Ampliación del Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096320031	Col. Miguel Alemán - El Arenal	Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	2,302,314	28.78	0.00
'11096330005	López Flores - Lopez Flores 2da. Sección.	Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	954,753	15.91	0.00
'11096330006	Vista Hermosa Remedios Los cruces.	Modernización del camino en una longitud de 2.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	0	0	580,044	16.57	0.00
'11096330007	E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi	Modernización del camino en una longitud de 2.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	613,286	15.33	0.00
'11096330009	El Barrido - Dios Padre	Modernización del camino en una longitud de 2.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	0	0	539,954	15.43	0.00
'11096330010	Av. Ignacio López Rayón - El Dextho	Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, con banquetta metros de ambos lados.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096330020	Xuchitlán - Atoscalao	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,187,175	14.84	0.00
'11096330021	Boulevard Las Torres	Ampliación de la sección tipo boulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096330022	EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096340003	Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con 21.0 m de ancho, para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de 3 km, así como la ampliación de un puente vehicular a 4 carriles.	Jalisco	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	0	0	6,710,464	23.97	0.00
'11096340004	Guadalajara-Tepatitlán	Construcción de un paso inferior vehicular deprimido con 2 tuneles de acceso y uno de salida, con sección de 8 m. para alojar 2 carriles de circulación, en una longitud de 832 metros.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	4,792,845	10,096,782	20.19	0.20

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096340005	El Tuito-Melaque	Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío.	Jalisco	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	27,054,465	30,475,443	30.48	0.00
'11096340007	La Calera Tala / El Refugio San Marcos	Modernización de la carretera Guadalajara-Chapala a la carretera Guadalajara-Tala a una sección tipo A4 de 21.0 m y de la carretera Guadalajara-Tala hasta San Marcos a una sección tipo A2 con 12.0 m.	Jalisco	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	8,643,600	29,430,839	49.05	0.00
'11096340012	Autlán-El Grullo	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros	Jalisco	Infraestructura económica	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096340015	Jamay - La Maltaraña	Modernización del camino en una longitud de 7.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	28,800,000	28,800,000	0	0	3,535,456	12.28	0.00
'11096340016	Magdalena-Etztatlán	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	55,000,000	55,000,000	0	7,923,298	21,922,337	39.86	0.00
'11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuierillas	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096350030	20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Altamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco)	Pavimentación con concreto asfáltico de 1.129 Km. de la Avenida Circuito Ejido Colectivo.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipo trompeta.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	71,200,000	62,100,000	0	0	8,701,988	14.01	23.10
'11096350034	Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita-Carretera a Tequixquiac del Km. 0+000 al 2+840).	Modernización del camino en una longitud de 2.84 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	70.40
'11096350035	Camino de Enlace (Olímpica-Juárez).	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	13.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	34,552,708	34,552,708	0	2,906,487	7,106,765	20.57	34.60
'11096350037	E.C. (Texcoco Lechería Km 30+600) Av. Independencia.	Modernización del camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 20.0 metros de ancho de corona.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,911,967	7,911,967	0	0	0	0.00	0.00
'11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 13 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 metros a ambos lados.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,058,259	15,058,259	0	0	2,219,581	14.74	15.80
'11096350045	Tenancingo-Tenería-Tecomatlán	Modernización a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m., camellón central de 1 m. y banquetas de 1.5 m, con una longitud de 10 Km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,469,263	16.46	0.00
'11096350046	J E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)-Xhitey-Buenavista	Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,443,315	9,443,315	0	0	0	0.00	0.00
'11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,128,477	8,128,477	0	0	0	0.00	0.00
'11096360001	Los Charcos - Razo del Organo.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	1,855,099	30.92	22.03
'11096360002	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán.	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán consiste en la construcción de un libramiento de 79.43 km de longitud con características de vía sencilla clase 3, C12	Michoacan	Infraestructura económica	726,600,000	726,599,999	0	1,260,596	3,491,564	0.48	69.92
'11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	El Proyecto consiste en la la modernización del tramo Límite Estados Michoacán/Colima - Maruata del km 0+000 al km 50+000 de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido.	Michoacan	Infraestructura económica	150,000,000	125,000,000	0	40,808	9,646,801	7.72	8.00
'11096360005	Los Hoyos - ECF México No 120	Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096360007	Punta de Agua - Los Hoyos.	Modernización del camino en una longitud de 25.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	Construir un libramiento a 2 y 4 carriles de circulación en una longitud de 17.6 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	0	0	18,370,600	6.12	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096360011	Puente: Sobre Camino Querendaro - Tzintzimeo	Construcción del puente en una longitud de 0.120 kilómetros, Con una sección de 10.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.00 m. cada uno con banquetas a ambos lados de 1.00 m.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096360012	La Campana - Escobillas.	Modernización del camino en una longitud de 3.27 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096360013	Querendaro - Real De Otzumatlan, del Km 0+000 al Km 6+000	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096360015	Huandacareo - Puruándiro	Modernización del camino en una longitud de 39.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	70,988,591	0	5,863	33,058	0.05	0.00
'11096360016	Zináparo - Angamacutiro	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado.	Michoacan	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096360017	Tacámbaro Opopeo	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096360019	E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	Modernización del camino en una longitud de 6.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	2,095,281	3,146,664	17.48	19.84
'11096360023	E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260	Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,979,600	19.80	1.79
'11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000	0	2,541,442	4,034,925	23.06	12.52
'11096360027	San José Coapa - La Yerbabuena, y Ramal: San Rafael Coapa	Modernización del camino en una longitud de 7.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud.	Morelos	Infraestructura económica	290,000,000	290,000,000	0	33,787,254	37,185,505	12.82	0.00
'11096370003	Distribuidor Vial Palmira	Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos.	Morelos	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	7,557,778	12,308,311	6.15	10.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096370006	Modernización de la carretera Tlaltenchi-Tequesquitengo	Ampliación a 21 m de sección para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m y faja separadora central, en 9.5 km de longitud	Morelos	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	11,524,800	28.81	0.00
'11096380006	E.C (Acaponeta - San Miguel) - San Dieguito de Arriba	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096390002	Entronque Montemorelos.	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno, y gasas de entrada y salida de 9 m. de sección cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096390004	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	Construcción de un PSV, que pasará la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo sobre la Av. Concordia.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	8,696,665	13,959,318	23.27	50.00
'11096390005	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	Construcción de un paso a desnivel tipo deprimido, que pasará la Av. Miguel Alemán por debajo de la Av. Concordia, ambas con 6 carriles de circulación.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	11,587,214	14,007,932	23.35	50.00
'11096390007	Paso Vehicular Elevado Av. Del Telefono y Via Matamoros	La construcción de un paso vehicular elevado de 5 claros, siendo los claros extremos de 30 metros y el claro central de 32 metros a ejes	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	10,556,471	14,056,496	23.43	50.00
'11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096390010	Tokio - Entronque San Roberto.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,793,573	17.94	0.00
'11096400001	E.C. (Sta. María Jacatepec - Cerro Concha)-Vega del Sol	Modernización del camino en una longitud de 4.462 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,250,003	20,250,003	0	2,065	2,681,920	13.24	50.75
'11096400005	El Camarón-San Carlos Yauatepec.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,863,157	12.42	51.79
'11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacoatepec.	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	4,788	0.03	20.00
'11096400007	Almolonga Refugio Viejo	Modernización del camino en una longitud de 6.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,261,696	15.77	84.93

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosondúa.	Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	1,092	27,785	0.16	13.80
'11096400010	E.C. Ixtlán de Juárez - El Cerezal - San Miguel del Río.	Modernización del camino en una longitud de 7.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096400012	Arroyo Frijol - Fortín	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000	0	0	1,185,848	11.29	0.00
'11096400013	E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,410,583	14.11	20.70
'11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,750	0.04	23.58
'11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	2,640	41,932	0.21	0.00
'11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuientepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	1,368	0.01	0.00
'11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096400018	Guevea de Humboldt - San José, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,628,820	17.53	33.41
'11096400019	Guadalupe Santiago Lachiguiri; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	13,095	0.09	37.80
'11096400022	E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlan)-San Bartolo Soyaltepec	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096400023	Puente El Limón	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,570,003	15,570,003	0	0	11,257	0.07	0.00
'11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096400026	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochitlan)-Santo Domingo Yanhuitlán	Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096400051	E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas	Modernización del camino en una longitud de 1.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096400052	Puente Independencia	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.15 km Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,094,919	10.95	64.00
'11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	Construcción de un tramo de 2.42km con una sección transversal de 27m de dos cuerpos de 13.5m cada uno que alojan 3 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos internos y externos de 0.5 y 2.0 metros, respectivamente.	Puebla	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	78,384	19,259,308	19.26	0.00
'11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba.	Puebla	Infraestructura económica	190,000,000	190,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096410011	San Martin Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec, Tr: del Km 0+000 al km 4+400	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	900	0.01	0.00
'11096410018	Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca	Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	2,846,550	20.33	2.00
'11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	Construcción de un puente con una longitud total de 3.12 km., una altura máxima de 42 m y un entronque a nivel con señalamiento.	Puebla	Infraestructura económica	190,000,000	190,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096410022	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento.	Puebla	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096420001	Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro.	Construcción de un viaducto elevado constituido por dos puentes que conectan el paseo Constituyentes con la Av. 5 de Febrero en ambos sentidos con 1.115 km de longitud, así como la ampliación del PIV. La localización es Municipio de Querétaro, Qro., mesorregión Centro-Occidente.	Querétaro	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	0	6,448	17,178,697	38.17	100.00
'11096420002	Regeneración Urbana Carretera a Tlacote.	El proyecto consistirá en la modernización y la ampliación de la carretera a Tlacote de dos carriles a cuatro carriles en un tramo de 5.9 km, iniciando en el entronque con la Av. 5 de Febrero (Carretera Federal No. 57).	Querétaro	Infraestructura económica	118,300,000	118,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido)	Querétaro	Infraestructura económica	120,000,000	109,800,000	0	18,764	359,837	0.33	0.00
'11096420007	Peña de Bernal - Higuierillas, Tramo: Bernal El Torreón	Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 37+500 al Km 57+000.	Querétaro	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096420009	Acceso a La Rinconada	Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Querétaro	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096420010	E.C. (San Juan del Río - Xilitla) - Mintehé	Modernización del camino en una longitud de 0.790 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Querétaro	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096430001	Libramiento Felipe Carrillo Puerto.	Construcción del un libramiento para la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto de 14.14 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Quintana Roo	Infraestructura económica	74,000,000	74,000,000	0	1,488,008	10,635,594	14.37	0.09
'11096430002	Libramiento de la Ciudad de Tulum.	Construcción del un libramiento para la Ciudad de Tulum de 24.834 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Quintana Roo	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	1,432,435	1.59	0.00
'11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	Ampliación y modernización de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto, en el tramo Polyuc Límite de Estados, del km117+000 al km 161+900 a una sección tipo A2.	Quintana Roo	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	0	40,619	820,841	0.33	29.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096430004	Paso a Densivel en el entronque Bonfil.	Construcción de un Paso Superior Vehicular que incluye 6 carriles sobre el puente (3 por sentido de 3.5 m), más 2 carriles laterales (1 en cada sentido de 4.5 m)	Quintana Roo	Infraestructura económica	0	3,200,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	Modernizar el conector Turístico de la Carretera Mérida - Puerto Juárez con un ancho de corona promedio de 33.6 mts. En una longitud de 19.75 km	Quintana Roo	Infraestructura económica	200,000,000	196,800,000	0	0	466,969	0.24	15.20
'11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,476,359	34.76	80.78
'11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	50,000,000	64,200,000	0	44,927	44,848,191	69.86	9.20
'11096440004	La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite	Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	1,268,109	18.12	0.16
'11096440005	La Laja - Barrio de las Golondrinas - Tanzozob.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	1,034,282	7,020,073	23.40	53.21
'11096440006	Puente Vehicular Paso Prieto	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.060 kilómetros, Con una sección de 9.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. cada uno y 1.00 m. de banquetta a ambos lados.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,123,076	14.15	1.00
'11096440007	Puente La Manga	Modernización del camino en una longitud de 0.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1 metro a cada lado.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,921,938	29.22	19.00
'11096440009	Santa Rita - Coronado	Modernización del camino en una longitud de 10.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,848,411	25.66	8.80
'11096440010	San Ciro - El Cerro Palo Alto.	Modernización del camino en una longitud de 2,5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,200,000	7,200,000	0	0	2,000,795	27.79	5.94
'11096440011	Cd. Del Maíz - La Memela	Modernización del camino en una longitud de 6.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,920,800	19.21	0.14
'11096440013	Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos.	Modernización del camino en una longitud de 5.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,920,800	19.21	4.02

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096440016	Puente: Higuérón	Modernización del camino en una longitud de 0.060 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	1,332,858	12.12	1.00
'11096440017	Puente La Compuerta	Se realizará la construcción de un puente con una longitud de 60 m, con losas de concreto armado y trabes AASHTO tipo IV, con un ancho de calzada de 7.0 m y banquetas de 1.0 metros a cada lado.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	1,122,016	6.23	0.00
'11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,512,012	18.90	1.47
'11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	4,060,000	16.24	0.00
'11096450002	E.C. Rosa Morada-Agua Pepito	Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,948,295	19.48	31.67
'11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	1,919,329	5,070,432	50.70	35.95
'11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	969	6,558,075	38.58	100.00
'11096450006	Calle 10, Tramo E.C.F. México 15 - Canal Valle del Fuerte.	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,499,093	54.99	100.00
'11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis.	Construcción de una carretera tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros e internos de 0.5 metros cada uno, en una longitud de 14 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris - Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.	Sonora	Infraestructura económica	145,000,000	145,000,000	0	33,564,485	33,896,977	23.38	11.30
'11096460003	PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad.	El proyecto consiste en la construcción de un paso superior a desnivel el cual está compuesto de dos cuerpos sobre el Blvd. Manuel Clouthier.	Sonora	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	19,797,795	75,875,889	75.88	42.00
'11096460004	Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15	El proyecto consiste en la construcción de un paso superior sobre la carretera federal MEX 015 Cd. Obregón - Hermosillo.	Sonora	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	14,474,881	16,753,192	22.34	40.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096460005	PIV en Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga	El Puente Vehicular Blvd. García Morales se construirá para elevar el flujo vehicular que circula por el Blvd García Morales y cruzar por encima del Boulevard Antonio Quiroga, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Sonora	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	0	18,333,344	42,653,959	44.90	41.00
'11096460006	Libramiento Oriente Nogales	Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0.00	25.90
'11096460012	Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096470001	Puente Zapote III	Construcción de dos puentes paralelos de 525 m de longitud, a base de traves tipo Nebraska, losas de 0.22 m de espesor, con 12 claros, 13 apoyos y 22 zapatas de concreto pre-esforzado.	Tabasco	Infraestructura económica	310,000,000	310,000,000	0	378,387	48,512,561	15.65	50.00
'11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	El proyecto consiste en la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 71+673 e incluye 85 obras de drenaje menor, señalamiento vertical, horizontal y obras complementarias como son la reubicación de instalaciones.	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.70
'11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y dos puentes.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL	El Proyecto consiste en la Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 131+800 al 144+000 de la carretera Monterrey - Cd. Mier.	Tamaulipas	Infraestructura económica	172,000,000	172,000,000	0	0	28,849,877	16.77	45.10
'11096480003	LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)	Sección de 21.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 1.0 metros, en una longitud de 4.42 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	99.50
'11096480004	Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey	Ampliación de 8.5 Km del libramiento a una sección para alojar 8 carriles de circulación (4 por sentido) de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos y faja separadora central.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	5,880	9,593,479	9.59	31.80
'11096480005	Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	6,242	16,417,330	16.42	4.60
'11096480007	Viaducto de Reynosa	Construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud y una sección transversal tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	Ampliación de la carretera Estatal Apizaco Las Torres, para pasar de una sección de 7 m a una sección de 9 m, para alojar 2 carriles de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 metros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	0	1,254	6,353,859	28.88	1.69
'11096490005	Tetla Santa María Texcalac.	Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,328,574	16.61	0.00
'11096490008	San Lorenzo Soltepec - La Magdalena Soltepec	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	1,140	9,844	0.05	0.00
'11096490011	Puente Vehicular Leonarda Gómez Blanco (Puente Tlaxcallan)	Construcción del puente vehicular con sección de 11 m. para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) y banquetas.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	1,140	12,435	0.06	0.00
'11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,883,125	25.89	0.00
'11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	Modernización del camino en una longitud de 7.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,821,337	28.21	0.00
'11096490016	Calle 20 de Noviembre.	Modernización del camino en una longitud de 0.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096490017	Puente El Valle	Modernización el camino en una longitud de 0.030 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, con banquetas de 1.0 metro de cada lado.	Tlaxcala	Infraestructura económica	3,300,000	3,300,000	0	0	947,954	28.73	0.00
'11096490018	San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,884,590	28.85	1.89
'11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	33,187	0.28	0.00
'11096500006	Xico-Pocitos	Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	11,394	0.13	0.00
'11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	12,659	0.13	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096500008	Monte Real - Piedras Pintas.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	12,248	0.12	0.00
'11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	2,410,320	20.09	0.00
'11096500018	Ozuluama-Tampico	Modernización de 65 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja separadora central de 1 m.	Varios	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	41,210	0.04	0.00
'11096510001	X-Can - Chan Tres Reyes	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	4,946,892	11,690,253	29.23	50.00
'11096510009	PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas	Contrucción del Puente Vehicular Las Coloradas el cual constará de una estructura de concreto que alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos y banquetas para un ancho total de 12.80 m y una longitud de 60.7m	Yucatan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	15,256	9,654,783	96.55	45.00
'11096510010	PSV Francisco de Montejo	Construcción de un PSV de 320 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido, mas carril laterales y glorieta para movimientos direccionales.	Yucatan	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	28,980,054	28.98	0.00
'11096520001	El Salto - Tarasco	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,937,115	19.37	56.22
'11096520002	PSV Villas de Guadalupe	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos. atendiendo los movimientos direccionales con 2 carriles laterales (1 por sentido)	Zacatecas	Infraestructura económica	65,000,000	65,000,000	0	4,649,142	16,170,446	24.88	30.00
'11096520003	Fresnillo-Valparaiso	Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	9,649,810	11,909,654	23.82	1.60
'11096520004	Paso a desnivel Mercado de Abastos	Construcción de un paso inferior vehicular en el cruce formado por la avenida Netzahualcóyotl y la Av. Alejandro Volta.	Zacatecas	Infraestructura económica	110,000,000	110,000,000	0	4,825,299	9,910,972	9.01	0.20
'11096520006	Jerez - El Cargadero - Palmas Altas	Modernización del camino en una longitud de 10.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,392,270	33.92	6.30
'11096520008	Zoqueite - Tecoaleche	Modernización del camino en una longitud de 5.02 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.0m de acotamiento de cada lado.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	2,379,231	29.74	88.27

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11096520009	Villa Gracia - El Nigromante	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,300,000	10,300,000	0	0	3,047,433	29.59	86.30
'11096520010	Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos)	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	2,916,418	29.16	19.31
'11096520011	Tacoaleche - Saucedá de la Borda	Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	3,052,154	3,052,154	0	0	1,011,708	33.15	16.14
'11096520013	Cañitas de Felipe - Noria del Boyero.	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	78.60
'11096520014	Atolinga La Ciénega (Limites con Jalisco 7 km)	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,484,807	34.85	82.98
'11096520017	Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja	Modernización del camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	4,519,818	30.13	29.26
'11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,442,432	34.42	7.81
'11096520020	Montemariana - El Porvenir del Centro	Modernización del camino en una longitud de 13.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,679,926	24.53	9.59
'11096520021	Maravillas - Chepinque	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	1,727,329	34.55	7.09
'11096520022	Pedregoso - El Nigromante	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,854,733	25.70	9.71
'11096520023	Distribuidor Vial Aeropuerto	El Distribuidor Vial Aeropuerto cruzará por encima del carretera Mex 45, constará de dos gasas que alojarán dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho, para incorporación y desincorporación.	Zacatecas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	9,655,422	10,157,984	20.32	30.00
'11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	641,368	21.38	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096520026	Juancho Rey - El Venado	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	1,559,443	31.19	35.08
'12095100001	Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur	Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur	Tamaulipas	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096210001	Puente en Carretera a Presa la Ordeña Vieja.	Construcion del puente en una longitud de 0.024 kilómetros, se construira el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas a cada lado.	Aguascalientes	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096210002	Ojo de Agua de Crucitas	Ojo de Agua de Placitas. Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096210003	El Copetillo-La Unión	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096210004	Línea Verde Eje Vial	Camino Rural	Aguascalientes	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096210005	Milpillas de Arriba - Los Muñoz.	Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	14,100,000	14,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096220001	Acceso a Tecate, Incluye Puente	Ampliación de la carretera Federal Mexico 002 Tra : Acceso a Tecate con una longitud de 0.750 kilómetros, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 24.5 metros, para alojar 2 carriles circulación, de 3.5 metros.	Baja California	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096220002	Guadalupe Victoria - Batáquez	Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km.	Baja California	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096250001	E.C.F. No. 57, Villa Juarez, Tr.: Km. 0+000 al Km. 14+000 y Km. 30+000 al Km. 42+000	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	58,000,000	58,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096260001	San Miguel Ojo de Agua-Chanchopa	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	5,028,885	14.37	0.00
'12096260002	Cofradía de Suchitlán - El Remate	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096260003	Acceso a la Comunidad de El Chanal	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270001	Jose María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270003	Simojovel - La Pimienta	Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270004	E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	16,700,000	16,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270005	E.C. (La Trinidad - Nuevo Mazatlan) - Ojo de Agua - el triunfo	Modernización del camino en una longitud de 23.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270006	Mitontic Belisario Domínguez	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270007	E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270008	E.C.F. México No.195 - Ixtapa.	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270009	Modernización del camino Yalpale - Sacualpa - San Antonio - El Paraje	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270010	Modernización y Construcción de camino puente Nuevo Vertedor - Col. Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270011	Tapilula Videme de Ocampo - Zaquínguez	Modernización del camino en una longitud de 8.54 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096270012	Plan de Agua Prieta - Laguna Mora	Modernización del camino en una longitud de 20.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270014	E.C. Tuxtla - Villa Flores, Ejido Roblada Grande	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270015	Modernización del camino Ixhuatan - Santa Anita	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270016	Rosario-Agua Escondida-Ojo de Agua-Berriozabal	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270017	E.C. Juncaná-Unión Juárez, desvío a Carranza, tramo del km 0+000 al km 12+000	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270018	Carr. Pichucalco-Teapa a la Ranchería El Azufre 1a. Secc.	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270019	Tramo Carretero Miguel Hidalgo - Lacandon	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270020	Construcción de Puente Vehicular en Chaukuilhucun	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096270021	E.C. HojamaI-Nuevo Llano Grande tramo km 0+000 al km 5+860	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096280001	E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096280002	Boulevard Buenaventura - Las Flores.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096280003	Construcción de puente vehicular en el camino Nonoava - Humariza localidad de Río Grande	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	11,597,000	11,597,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096280004	El Caldillo-La Juanota	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096280005	La Cruz-Ranchito de San Juan	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096280006	E.C. Km 56(Janos-Agua Prieta)-El Berrendo-Lím. Internacional-Antelope Well, NM	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300001	La Campana San Jerónimo.	Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300002	Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300003	Puente San Cristobal	Construcción de un puente de 140 metros de longitud de claro (7 claros de 20 m), con un ancho total de de 10.00 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m., de ambos lados.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300005	Gómez Palacio La Torreña, Tr: del Km 0+000 al Km 4+900.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300006	Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096300007	El Jabonoso-Gómez Palacio del 0+000 al 4+000	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310001	La Esmeralda - Puerta de San Germán	Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096310002	Camino Los Negros - La Magdalena	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310003	E.C. (Doctor Mora - Los Rodriguez) - Loma de Buenavista - Puerto de trojes.	Modernización del camino en una longitud de 8.76 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310004	Puente San Diego	Construcción de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.0 m a ambos lados.	Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310005	La Quesera-El Pirul	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	Construcción y Modernización.	Guanajuato	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310009	Libramiento Sur de Salvatierra.	Construcción de un libramiento carretero de 8 Km. con sección a 12 m, incluye la construcción de un puente sobre Río Lerma	Guanajuato	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320001	E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia)- Bahía de Agua Dulce	Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320002	Puente Chapultepec	Construcción de un puente, Con una longitud de 0.060 Km. Consiste en subestructura de cabezales apoyados en pilas,trabes tipo AASHTO III. Sección de ancho de calzada de 7.0 m y banquetas de un metro de ancho a cada lado.	Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320003	Libramiento Ixcateopan.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320004	Azoyú- Macahuite	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320005	Libramiento Vehicular de Tlapa.	Construir un libramiento de 8.0 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo B2 de 9.0 metros de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320006	Las Vigas- Arroyo Limón 6km	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096320007	Las Tunas- San Jerónimo 0+000km 5 + 522.88	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320008	Puente Colonia Nueva Revolución	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320009	Boulevard Cocula	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320010	La Venta - Paso Texca	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320015	Puente Cacahuatpec	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330001	Pavimentación del Camino a San Miguel Huatengo	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	10,330,000	10,330,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330006	Pavimentación San Sebastián de Juárez Santa María Macua	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330007	Modernización y Ampliación del Camino de Acceso a Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca 2da Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330008	Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	107,000,000	107,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330010	Construcción del Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) 2da Etapa (Superestructura)	Construcción y Modernización.	Hidalgo	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	Construcción y Modernización.	Hidalgo	Infraestructura económica	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340003	El Recodo - San Juan de Amula	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340005	Puente Vehicular sobre el Río Los Caballos en la concepción del bramador	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340006	Villa Hidalgo-Aguascalientes	Ampliación de la sección del tramo Aguascalientes - Villa Hidalgo en 41.8 km de longitud, a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m	Aguascalientes	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340007	Puente Vehicular Carretera San Cristobal - La Lobera km 10+100	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340008	Chacala-Cedros	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340009	Crucero del Chico-Las Marías (Crucero del Chico, Rancho Viejo, las marías	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340010	Ingreso Norponiente 5ta etapa a la Ciudad de El Grullo	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	0	0	2,667,883	41.04	0.00
'12096340011	Alista-La Tinaja	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340012	Camino Valle de Juarez - El Tigre del km 1+650 al 10+775	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096340013	El Dique a la Floreña	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340014	Camino en la comunidad de Unión de Guadalupe	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340015	La Nance-Piedra Pesada (La Nance, Charco Azul, Piedra Pesada, Casimiro Castillo	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340016	Talpa de Allende-Desmoronados	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340017	La Parota - Crucero La Parotilla (La Parotilla, Santa Elena de Cruz, Las Canoas, La Parota)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340019	Construcción Tramo carretero tipo C Autlan Villa de Purificación	Construcción y Modernización.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340020	Arroyo Seco entronque carretera 200 La Huerta Jalisco	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340021	Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340022	Puente Libramiento Norte	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	9,320,000	9,320,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340023	Crucero Las Mentiras a Llano de Oro	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340024	San Martin Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096340025	Puente sobre el Río Santa Rosa en Santa Rosa el Jilguero (San Martín Hidalgo)	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340026	Tamo carretero Ameca - La Villita	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350002	La Concepción Llano de los Negros	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,416,931	6,416,931	0	0	0	0.00	0.00
'12096350003	Nopaltepec San Miguel Atepecoxco	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	13,171,143	13,171,143	0	0	0	0.00	0.00
'12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	Modernización del camino en una longitud de 4.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,443,315	9,443,315	0	0	0	0.00	0.00
'12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: María Garibay - Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,953,765	9,953,765	0	0	0	0.00	0.00
'12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	Modernización del camino en una longitud de 2.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350008	Circuito Santa Rosa	Construcción de camino rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,401,517	7,401,517	0	0	0	0.00	0.00
'12096350009	San Lucas Ocoatepec-Estutempan	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,458,041	5,458,041	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096350010	E.C. (Tepetitxpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,550,768	6,550,768	0	0	0	0.00	0.00
'12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,289,551	11,289,551	0	0	0	0.00	0.00
'12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,550,768	6,550,768	0	0	0	0.00	0.00
'12096350013	E.C. No. 13 San José Solís - Juando	Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959	9,407,959	0	0	0	0.00	0.00
'12096350014	E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta	Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,407,959	9,407,959	0	0	0	0.00	0.00
'12096350015	Bañe - Junica	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,614,944	5,614,944	0	0	0	0.00	0.00
'12096350016	Libramiento Axapusco Universidad	Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,883,672	11,883,672	0	0	0	0.00	0.00
'12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	Modernización del camino en una longitud de 1.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350018	E.C. (Villa Victoria Providencia) - Rameje	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	27,988,678	27,988,678	0	0	0	0.00	0.00
'12096350019	E.C.F. Texcoco-Lecheria Km 30.10-Barrio de Santiago	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,382,098	2,382,098	0	0	0	0.00	0.00
'12096350023	7 Caminos Rurales del Mpio. De Chimalhuacán	Modernización del camino en una longitud de 13.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	252,100,000	252,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350024	E.C. San Isidro, Tr: Av. Pirules A. C Escalerillas, Ejido Santa María	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	19,750,429	19,750,429	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096350025	Camino rosal, Tr San Isidro AC. Camino Viejo- Huatongo, Ejido Santa Maria	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,798,059	4,798,059	0	0	0	0.00	0.00
'12096350026	Prolongación Independencia, Tr: San Isidro- C. Loma Bonita, Ejeido Santa Maria	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,031,641	9,031,641	0	0	0	0.00	0.00
'12096350027	Construcción y rehabilitación de Vialidades Primarias en el municipio de Ixtapaluca	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	23,519,897	23,519,897	0	0	0	0.00	0.00
'12096350028	Deprimido Paseo de la Herradura Parque de Cadiz	Construcción y Modernización.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	43,700,000	43,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350029	Santa Cruz del Rincón-San Francisco de La Loma: El proyecto consiste en la pavimentación de un camino rural con una longitud de 3.96 km y un ancho de 7 metros, 3.5 para cada carril.	Camino Rural	Estado De Mexico	Infraestructura económica	11,289,551	11,289,551	0	0	0	0.00	0.00
'12096350030	Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan- Texcoco (14.75 Km.)	Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan- Texcoco (14.75 Km.)	Estado De Mexico	Infraestructura económica	158,900,000	158,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México: estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México	Construcción del Tren Rápido Toluca-México: estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350032	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes-Ecatepec	Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes-Ecatepec	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín	Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360002	Etucuario - Parritas.	Modernización del camino en una longitud de 5.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360003	San Antonio Villalogin El Devanador	Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096360009	Libramiento Villa Victoria	Modernización del camino en una longitud de 1.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360010	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan	Modernización del camino en una longitud de 5.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360011	Puente Los Alumbres-Basurero	Camino Rural	Michoacan	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360013	E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahulla y Ramal	Reconstrucción del camino en una longitud de 3.66 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360014	Camino a la Comunidad de Araparicuaro	Camino Rural	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096370001	Camino Colonia 24 de Febrero a Colonia Valle Bonito	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096370002	Camino Ixtlilco El Grande- Ixtlilco el Chico	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380001	E.C.F. 200 Cofradía de Chicolón.	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	Modernización del camino en una longitud de 6.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380003	C.F. 28-El Cuareño	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380004	Los Aguajes - Rosa Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380005	E.C.F. 72 - Patroneño	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096380006	Ramal a Cumbre de Huicicila del 0+000 al 17+500	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380007	Llano del Tigre San Miguelito	Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380008	San José Mojarras-Huanacastle	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380009	E.C. Carrillo Puerto-Mazatán	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380010	Puente Acaponetilla.	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.040 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m cada uno y 0.5 metros de banquetta de cada lado.	Nayarit	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380011	Puente Peatonal San Cayetano, Lim. Edos Jal./Nay. Tepic	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380012	Entr. Aeropuerto Tepic-Carretera Int.	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390002	Camino a Loma Alta	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390003	PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada	Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 226+000 de la Carretera Cd. Victoria-Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	115,000,000	115,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390007	PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón.	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390008	PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096400001	Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	Modernización del camino en una longitud de 14.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400002	Santa María Colotepec - El Camalote	Modernización del camino en una longitud de 13.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400004	Boulevard Jalapa del Marquez	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400005	San Juan Quitepec - San Pedro Yolox	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400006	Acceso al Malecón Azul a Salina Cruz	Construcción de camino rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400007	Puente Vehicular Primavera Stgo. Yosondua	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400008	San Jose- Rio Verde Viejo	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400009	Campo de Aviación Capilla - El Carrizal de 9+200 km	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400010	E.C. 200 (Puerto Escondido - Pinotepe) El Faisán km 0+000 al km 4+140	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400011	Modernización y Ampliación del camino E.C. (Yucudaa - Tlaxiaco) - Santiago Nundiche - San Juan Numi - Tezoatlán de Segura y Luna Tr. Km 0+000 al km 80+000 Subtramo km 13+000 al km 15+500	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400012	Camino Santa Roza Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas, del km 0+000 - 4+140 km	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096400013	Unión Lindavista - Jamiltepec de Flores, Puente Río de Imedio km 11+420	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga -Sto Domingo Tonalá) San Jorge Nuchita Tr. Km 0+000 al km 34+000 subtramos km 8+000 al km 24+000 al km 34+000	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400015	Puente Quiotepec - Comunica a la Sierra Cuicate	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096400018	Puente vehicular S/Río La Arena en el km 21+000 del camino Pinotepa - Santa María Huazolotitlán	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410001	Las Agüitas-Tepeixco	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410002	Pavimentación de la calle Emiliano Zapata	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	3,442,519	3,442,519	0	0	0	0.00	0.00
'12096410003	Pavimentación de diagonal Ignacio Zaragoza entre Nicolás bravo y Francisco I. Madero	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	3,976,310	3,976,310	0	0	0	0.00	0.00
'12096410004	Buena Vista-Tequixtepec de Juárez	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410005	Coyomeapan-Kankihui	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410006	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Ines Ahuatempan-la Concepción 2da etapa	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	6,625,573	6,625,573	0	0	0	0.00	0.00
'12096410007	Pavimentación con Adocreto en la calle Vicente Guerrero en la localidad de san Juan Nepomuceno.	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	6,739,293	6,739,293	0	0	0	0.00	0.00
'12096410008	Construcción del puente Chochotla en la localidad de Erra Nueva, con un claro aprox. De 35 mts.	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,297,000	2,297,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096410009	Pavimentación con adocreto en la calle Manuel Altamirano .	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,496,000	1,496,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410010	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mucio Martínez (entre calle andrés quintana roo y los pinos)	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,158,000	2,158,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410012	Construcción de puente colgante en la localidad de la Colonia Cristóbal colón, con un claro aprox. De 30 mts.	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,307,522	2,307,522	0	0	0	0.00	0.00
'12096410013	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 5 de Mayo	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	5,279,604	5,279,604	0	0	0	0.00	0.00
'12096410014	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Barranca Nahuapan	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	15,235,875	15,235,875	0	0	0	0.00	0.00
'12096410015	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Ines Ahuatempan a San Juan Nepomuceno (Entre panteón municipal y alcantarilla)	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	2,809,696	2,809,696	0	0	0	0.00	0.00
'12096410016	Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Colonis Roberto esperón y palo gacho	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410017	Pavimentación de calle de acceso al Kinder	Caminos Rurales	Puebla	Infraestructura económica	1,945,373	1,945,373	0	0	0	0.00	0.00
'12096410018	Proyecto emergente para la pavimentación de la carretera San Juan Ixcaquixtla-Tlacotepec de Benito Juárez.	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096420001	Puente Vehicular El Carrizal	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096420002	E.C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096420003	Camino de Acceso, Ezequiel Montes - El Ciervo	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'12096420004	Aguacate - San Bartolo 3ra etapa	Caminos Rurales	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440002	Nuevo Tapaón - Vichinchijol Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440003	Puente Vehicular Labor de Bagres	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.48 Km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.0 metros de banquetta de cada lado.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.83 kilómetros, se reocnstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modrenizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	16,814,000	16,814,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440009	Boulevard Valles-Tampico	Caminos Rurales	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440010	Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	Construcción y Modernización.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440011	La Concordia - Paradita del Refugio.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450001	Portaceli - Cruz de Navito.	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450002	Angostura-Guamuchil	Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 21.0 m.	Sinaloa	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450003	Pipima - Potrero	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096450004	Calle 700 - Buenavista	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450005	Maxipista - Celestino Gazca	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450007	México 15 - La Escalera	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450008	El Progreso - Ejido Tierra y Libertad	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450009	E.C. Internacional México 15 - Lateral Norte Acceso	Caminos Rurales	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450010	Ensenada - Paredon Colorado - Potrero	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450011	Carretera a Playa Colorada - San Luciano	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450012	Carretera Playa Colorada - La Cercada via las Infamias	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450013	Carretera a Playa Colorada - San Antonio	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450014	Carretera Navolato Altata - El Tepehuan	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450015	México 15 - La Cruz de Elota, Via Lomas de Tocuyo	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096450016	México 15-Comunidad 20 de Noviembre	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096450018	Calle 6, México 15 - Canal Alto	Caminos Rurales	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096460001	Carretera Tesia - Camoa	Caminos Rurales	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096470001	Blvd. Comalcalco-Chichicapa	Ampliación de 3.56 Km de la carretera a 21 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m.	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096470002	Zapatero - Jonuta / Los Pajaros / Los Buchecos Tr. Del km 0+000 al 4+100	Caminos Rurales	Tabasco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096480001	Matamoros-Puerto Matamoros	Camino Rural	Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096490001	PSV 113 + 854.79 San Benito Xaltoca - Yahuquemecan	Caminos Rurales	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500001	Camino Chapa-Chapa Morelos 1+500 al 4+240	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500002	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500003	Paso del Correo - La Reforma	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500004	Comunidad de Fraternidad-Arboledas	Caminos rurales	Veracruz	Infraestructura económica	5,350,000	5,350,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096500005	Atzalan Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500006	El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	Modernización del camino en una longitud de 7.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500007	Camino Arroyo Hondo-Naranjos 0+000 al 2+200	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500009	E.C. (Perote Altotonga) Col. Libertad	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500010	El Salto de Eyipantla-Juan Díaz Covarrubias tr. Tulapan-Abrevadero.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500011	Las Vigas - Jonotal - Piedras Paradas.	Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500012	E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500013	El Trópico - Laguna Verde	Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500014	Palchan-Pueblo viejo-Diaz Miron	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500017	La Tinaja-Santa Cruz,Tramo: Paso porTierra Blanca	Modernización de 4.5 Km a 4 carriles (2 por sentido) con acotamientos externos de 1.1 m. y internos de 0.5, con un camellón de 3 m.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096510001	Baca - Dzemul	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobaín - Dzidzantún; Tr. Km.0+000 Km.3+000.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096510003	Motul - Telchac Puerto	Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096510004	Telchac Puerto-Dzilam de Bravo, Tr. del Km 0+000 al Km 3+000.	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	19,900,000	19,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520001	Ojitos - San Felipe de Jesús.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520010	Boulevard Guadalupe Zacatecas - La Escondida	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520011	Jose Ma. Morelos a Juan Aldama	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520012	Chalchahuities - La Aurora - Alejandro	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520013	El Bordo-La Cocinera	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,452,000	3,452,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520014	San Ignacio-San Salvador	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520015	Las Playas-Entronque Tierra Blanca	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520016	Carretera Villanueva E.C. Presa Maravillas	Caminos Rurales	Zacatecas	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520017	Muleros - Panuco	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096520018	E.C. Santa Lucia de la Sierra	Caminos Rurales	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520020	Vívoras-El Cuidado	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520021	Libramiento de la Cd. de Loreto	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	8,900,000	8,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520022	El Saucito-La Candelaria	El Saucito-La Candelaria	Zacatecas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520023	Loreto-San Marcos	Loreto-San Marcos	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520024	Joaquín-Amaro-El Carrizal	Joaquín-Amaro-El Carrizal	Zacatecas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520025	Colonia del Carmen (Boquilla del Carmen)-C.F. 54	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520026	Francisco R. Murguía-E.C. El Carrizal	Francisco R. Murguía-E.C. El Carrizal	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520027	María de la Torre-E.C. Huejucar-Monte Escobedo Tr: 0+000 al 3+000	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520030	El Bordo-San Juan-Pánuco	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520031	Ojo Caliente-Pinar-Tahona	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096520032	Capulín de los Ruiz-Monte Escobedo-Huejucar, Tr: 0+000 al 7+100	Capulín de los Ruiz-Monte Escobedo-Huejucar, Tr: 0+000 al 7+100	Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520033	Loreto General Francisco R. Murguía	Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520034	Morones-Cañas, Km 22+500 al 27+620	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520035	Vialidad Saucedo de la Borda	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520036	Guadalupe-San Ramón, Ampliación a 4 carriles	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520037	Arroyo de las Sirenas (Cieneguillas-Francisco I. Madero)	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto Mexicano del Transporte											
TOTAL			20,600,000	20,600,000	0	0	0	0.00			
'1109A000002	Construcción y operación de un Simulador de Vehículos Pesados HVS	Fabricación de un dispositivo electromecánico que permite la aplicación controlada de repeticiones de carga sobre estructuras de pavimento, con el objetivo de simular los efectos a largo plazo del tránsito vehicular pesado en un período comprimido de tiempo	Queretaro	Infraestructura social	20,600,000	20,600,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano											
TOTAL			215,000,000	215,000,000	0	0	52,945,189	24.63			
'1109C000001	Ampliación, Modernización y Mantenimiento de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo	Ampliación, Modernización y Mantenimiento de la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando seguridad y regularidad de las operaciones aéreas conforme a normas nacionales e internacionales.	Varios	Adquisiciones	215,000,000	192,583,332	0	0	50,546,810	26.25	23.00
'1209C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo.	Mantenimiento de infraestructura a red de sistemas y equipos de comunicación, radares y radioayudas para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	22,416,668	0	0	2,398,379	10.70	7.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
					SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones						
TOTAL			56,000,000	0	0	0	0	0.00			
'1109D000001	Consolidación de las oficinas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.	Adquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero para oficinas.	Distrito Federal	Inmuebles	56,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares											
TOTAL			559,229,890	603,839,890	0	0	0	0.00			
'1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles	Varios	Mantenimiento	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0.00	94.70
'1109JZL0004	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011	Rehabilitar y dar mantenimiento a la red de sistema fijo contra incendio que permita proteger de los riesgos de incendio como parte de las condiciones y medidas de seguridad para la prevención de incendios.	Varios	Mantenimiento	0	44,610,000	0	0	0	0.00	91.90
'1109JZL0012	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en los Edificios A y B de las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Programa para sustituir canalizaciones y cableado para alumbrado y contactos; tableros generales y de distribución; dar mantenimiento a gabinetes, transformadores y luminarias; redistribuir salidas de aire acondicionado; instalar un sistema de detección de humos y rehabilitar el plafón existente.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,928,274	4,928,274	0	0	0	0.00	99.30
'1109JZL0013	Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido	Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente	Oaxaca	Infraestructura económica	7,329,000	7,329,000	0	0	0	0.00	40.70
'1109JZL0015	Programa de Rehabilitación de Caminos y Cercados Perimetrales para la Seguridad y la Protección Ambiental 2012	Rehabilitación del camino perimetral y cercado perimetral para evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones de los aeropuertos de Matamoros y Tepic	Varios	Mantenimiento	25,102,000	25,102,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0016	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Programa de mantenimiento con el objeto de conservar las estaciones, mediante la modernización del sistema contra incendio en 2 estaciones, rehabilitación y adecuación del mismo en 3 y adecuación de flujos en puertas de acceso a 5 estaciones de combustibles	Varios	Mantenimiento	44,610,000	44,610,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0017	Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad de la Aviación de la Red Aeroportuaria 2012	Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias se tiene contemplado para el año 2012, adquirir detectores portátiles de metales, detectores de explosivos y la actualización de los sistemas de circuito cerrado de televisión	Varios	Adquisiciones	14,025,000	14,025,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1109JZL0018	PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN 2012	Implementación de sistemas de automatización que permitirán eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación.	Varios	Adquisiciones	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0019	Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012	Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en 3 estaciones de combustibles	Varios	Infraestructura económica	19,100,000	19,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0020	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE PARQUE VEHICULAR PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Adquisición de autotanks de gasavión y turbosina, así como dispensadores para estaciones de combustibles, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro de combustible de aviación con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.	Varios	Adquisiciones	22,030,000	22,030,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0021	Sistemas de filtrado para estaciones de combustible 2012	Adquisición e instalación de filtros separadores para asegurar la pureza del producto-combustible de aviación-dentro de sus procesos de recepción, almacenamiento y suministro del producto	Varios	Adquisiciones	16,704,000	16,704,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0022	Programa de Mantenimiento de Infraestructura 2012, Red Aeroportuaria	Comprende acciones de ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación en aeropuertos de la Red ASA, a efecto de dar funcionalidad a las operaciones y confort a los usuarios	Varios	Mantenimiento	144,112,000	144,112,000	0	0	0	0.00	1.10
'1109JZL0023	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Adquisición de equipamiento que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones de las estaciones de combustibles, y que permita garantizar la continuidad de la operación y dar cumplimiento a la normatividad.	Varios	Adquisiciones	16,870,000	16,870,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0024	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2012	El Programa está integrado por dos vertientes: La primera comprende estudios y proyectos ejecutivos tanto en áreas operacionales como en edificios de aeropuertos de la Red ASA. La segunda, se refiere a la Elaboración y actualización del Programa Maestro de Desarrollo para 4 aeropuertos.	Varios	Estudios de preinversión	15,279,000	15,279,000	0	0	0	0.00	2.00
'1109JZL0025	Construcción de Plataformas para Helicópteros 2012	Con la construcción de las plataformas para helicópteros en 7 aeropuertos, se podrá contar con un área destinada al estacionamiento de aeronaves de fuselaje menor (equipos de ala rotativa-helicópteros), que permita operar con más seguridad y, a su vez realizar trabajos seguros de mantenimiento	Varios	Infraestructura económica	12,050,000	12,050,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0026	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012	Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles para acceso seguro, con servicios de calidad a las aerolíneas, a través de rehabilitaciones de vialidades, drenajes industriales, tanques de almacenamiento, oficinas operativas, instalaciones eléctricas e iluminación	Varios	Mantenimiento	149,919,616	149,919,616	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1109JZL0027	Proyecto de Seguridad Integral para Estaciones de Combustibles 2012	Incorporar el modelo integral de seguridad en la estación de combustibles que englobe y de atención interdependiente a la seguridad operacional, control de combustibles, seguridad de la aviación civil y a la protección civil	Distrito Federal	Adquisiciones	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0028	Construcción de Tanques de Almacenamiento 2012	Construcción de tanques de almacenamiento con capacidad de 500,000 litros cada uno y de un tanque de agua de la misma capacidad, para garantizar tener la cantidad de agua necesaria para hacer frente a un conato de incendio sin depender de factores externos	Varios	Infraestructura económica	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0029	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012	Programa de adquisiciones de equipamiento y herramientas que coadyuven a reducir el riesgo de incidentes y lesiones a los trabajadores y para mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones en las estaciones de combustibles establecidas en la red aeroportuaria nacional	Varios	Adquisiciones	5,271,000	5,271,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0031	SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN PLATAFORMA 2012	Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro en la plataforma de un aeropuerto, el registro del suministro de combustible proporcionado, y el cobro de éste	Varios	Adquisiciones	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109JZL0032	SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 2012	Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga, en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible	Varios	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos											
TOTAL					250,000,000	250,000,000	0	2,475,949	7,567,678	3.03	
'1109J0U0001	CONSERVACION DE CARRETERAS	EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURID,IMAGEN Y OPERACION DE LA RED CAPUFE	Varios	Mantenimiento	27,000,000	29,028,250	0	0	213,884	0.74	0.00
'1109J0U0003	CONSERVACION PUENTES	EL PROGRAMA TIENE POR OBJETIVO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, IMAGEN Y OPERACION LOS PUENTES DE CUOTA A CARGO DE ESTA ENTIDAD.	Varios	Mantenimiento	38,450,000	39,855,060	0	0	59,676	0.15	0.00
'1109J0U0007	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO RESTITUIR LAS CONDICIONES OPTIMAS DEL PAVIMENTO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS USUARIOS.	Varios	Mantenimiento	184,550,000	92,113,722	0	2,475,949	7,294,118	7.92	21.50
'1109J0U0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	CONSTRUIR Y MODERNIZAR EDIFICACIONES,EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS,PLAZAS DE COBROETC,ETC.	Varios	Mantenimiento	0	13,950,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J0U0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO EL REPARAR Y O REFORZAR DE FORMA ESTRUCTURAL LOS PUENTES DE CUOTA, QUE PERMITAN RESTITUIR O INCREMENTAR SU USO.	Varios	Mantenimiento	0	75,052,968	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KCZ Telecomunicaciones de México											
TOTAL					33,000,000	33,000,000	0	0	0	0.00	
'1109KCZ0003	Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos	Contar con la infraestructura adecuada para proporcionar servicios competitivos en la industria de las telecomunicaciones y conservar la cartera de clientes.	Varios	Adquisiciones	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0.00	10.40
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
TOTAL					41,166,500	41,166,500	220,134	826,743	1,300,641	3.16	
'0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.	Tabasco	Infraestructura económica	11,800,000	11,800,000	0	0	0	0.00	96.00
'1109J2P0003	Servicios relacionados con obras públicas	Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos topográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación	Tabasco	Estudios de preinversión	7,466,500	7,466,500	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2P0004	Urbanización de la zona comercial de la TUM en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco	Urbanización de 6 hectareas de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto para su comercialización.	Tabasco	Otros proyectos	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2P0005	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión.	Tabasco	Mantenimiento	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2P0006	Dragado de Mantenimiento	Dragado de mantenimiento en canal de acceso, canal secundario y dársena de ciaboga de la Terminal de Usos Múltiples (TUM); y canal de acceso y dársena de la Terminal de Abastecimiento	Tabasco	Mantenimiento	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2P0007	Mantenimiento a Muelles	Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bitas de amarre.	Tabasco	Mantenimiento	2,250,000	2,250,000	0	415,370	415,370	18.46	5.00
'1109J2P0008	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	Mantenimientos a las oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana- Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad - Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM .	Tabasco	Mantenimiento	1,250,000	1,250,000	220,134	411,373	885,271	70.82	17.00
'1109J2P0009	Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto de Dos Bocas.	Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto	Tabasco	Mantenimiento	1,075,000	1,075,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2P0010	Mantenimientos a patios y áreas de desarrollo	Chapodeo y deshierbe, reposición de casta y de cerca de malla ciclónica.	Tabasco	Mantenimiento	1,175,000	1,175,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.											
TOTAL					52,000,000	53,191,639	0	5,000	8,566,295	16.10	
'0809J2R0003	Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 200.0 metros	Ampliar el rompeolas del puerto con la construccion de 200.0 metros.	Baja California	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	5,000	5,000	0.02	10.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'0809J2R0005	Construcción de centro regulador de tráfico.	Construcción de un centro regulador de tráfico en un área de 89,005 metros cuadrados, con área de servicios estacionamiento, pension, área de accesos y vialidades internas, área de arrendamientos y áreas verdes.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	8,263,003	0	0	8,263,003	100.00	81.80
'1109J2R0003	Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal.	Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, así como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.	Baja California	Infraestructura económica	16,000,000	11,400,000	0	0	298,292	2.62	0.10
'1109J2R0005	Adquisición de Equipo de Señalamiento Marítimo para separación de tráfico en el puerto	Adquisición de equipo de señalamiento para separación de tráfico en el puerto (embarcaciones menores turísticas y pesqueros)	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,895,280	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2R0007	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Baja California	Adquisiciones	6,000,000	500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2R0010	Adquisición de Equipo de Comunicación y Monitoreo	Sistemas de monitoreo y control del señalamiento marítimo	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,133,356	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.					73,200,000	73,200,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0809J2T0005	Reconstrucción de las vías del tren	Reconstrucción de 6,040 metros y construcción de 1,000 metros de vías del tren con riel de 115 lb/yd	Sinaloa	Infraestructura económica	23,300,000	23,300,000	0	0	0	0.00	94.66
'0909J2T0004	Construcción del atracadero de transbordadores N 1.	Demolición del atracadero N 1 y construcción de un nuevo muelle incluye el dragado de construcción de 30,000 metros cúbicos.	Sinaloa	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	99.30
'1109J2T0002	Reconstrucción de Muelle No. 5	Reconstrucción de la subestructura y superestructura del muelle N 5	Sinaloa	Infraestructura económica	37,900,000	37,900,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.					37,313,600	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacondom de los existentes	Yucatan	Infraestructura económica	14,813,600	0	0	0	0	0.00	95.18
'0909J2U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.	Yucatan	Infraestructura económica	6,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1009J2U0001	AMARRADERO PARA REPARACIONES A FLOTE	Construcción de módulos de atraque a base de pilas de concreto.	Yucatan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1109J2U0002	Servicios relacionados con obra pública	Desarrollo de estudios que permitan contar con la infraestructura y mantenimiento necesarios para la continuidad de la operación de Puerto Progreso y refugios pesqueros del estado de Yucatan para el año 2012.	Yucatan	Estudios de preinversión	6,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.					19,800,000	2,998,275	0	0	2,776,000	92.59	
'1009J2V0002	Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turísticas.	Construcción de dos nuevos muelles en espigón de 34 m de longitud por 5.00 m de ancho con pasarela de acceso de 35 m por 2.50 m de ancho, cada uno, denominados Muelles para embarcaciones turísticas.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2V0001	Dragado de Mantenimiento	El dragado de mantenimiento se llevará a cabo en diversos puntos del cuerpo de agua concesionada a la APIVAL, se estima un volumen de dragado de 40,000 metros cúbicos.	Jalisco	Mantenimiento	3,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2V0002	Programa de Adquisiciones	Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la operación, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Jalisco	Adquisiciones	1,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2V0003	Reconstrucción del Muelle T	Consiste en la reconstruccion del muelle T con similares características y disposición de atraque, alineando el paramento de atraque con el duque de alba existente al lado norte del mismo.	Jalisco	Infraestructura económica	0	2,998,275	0	0	2,776,000	92.59	95.20
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.					123,046,750	110,100,000	0	0	102,542	0.09	
'0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Habilitar 32.0 has.ganadas al mar y 7.0 has. con la devastacion del cerro de las gallinas, construccion de estructura de contencion e infraestructura de atraque y servicios	Sinaloa	Infraestructura económica	115,046,750	102,100,000	0	0	79,455	0.08	92.02
'1109J2W0008	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral.	Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario.	Sinaloa	Mantenimiento	900,000	900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2W0009	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos	Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidraulica, pluvial e interconexion de fosas septicas.	Sinaloa	Mantenimiento	1,100,000	1,100,000	0	0	23,087	2.10	2.10
'1109J2W0010	Mantenimientos a Señalamiento Marítimo	Mantenimiento a boyas, torres de enhfiliacion, acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos.	Sinaloa	Mantenimiento	600,000	600,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2W0011	Mantenimiento a Edificios y Vialidades	Mantenimiento a oficinas Administrativas de API, y a vialidades en el recinto	Sinaloa	Mantenimiento	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2W0012	Mantenimiento a Muelles y Patios	Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples	Sinaloa	Mantenimiento	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.											
TOTAL					27,500,000	27,500,000	0	0	0	0.00	
'1109J2X0001	Dragado de mantenimiento	Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciabóga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan	Veracruz	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2X0004	Programa de adquisiciones	Adquisición de equipos propios para la operación, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Veracruz	Adquisiciones	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.											
TOTAL					407,735,998	289,831,998	41,141,726	84,962,237	103,314,163	35.65	
'0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	172,131,998	172,131,998	38,828,328	45,186,187	58,593,225	34.04	92.14
'0309J2Y0004	Construir vialidades	Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m . Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial. y ampliación de vialidades internas en el Puerto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	26,000,000	26,000,000	2,313,398	13,284,996	17,114,817	65.83	97.32
'0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.	Tamaulipas	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	7,012	0.01	91.80
'0809J2Y0007	Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto	Primera etapa de urbanización de un predio de 80 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto del Puerto de Altamira.	Tamaulipas	Infraestructura social	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0809J2Y0012	Obras de seguridad aduanera	Realización de obras de protección y seguridad dentro del recinto fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento al Artículo 4to.	Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	5,000,000	5,000,000	0	221,023	400,056	8.00	77.10
'1109J2Y0004	Mantenimiento a líneas eléctricas y alumbrado	Dar mantenimiento de líneas eléctricas y alumbrado atiende a la fase de infraestructura básica que requiere el puerto para así lograr los servicios básicos y dar los servicios brindando mayor seguridad a los usuarios del puerto.	Tamaulipas	Mantenimiento	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Y0005	MANTENIMIENTO A MUELLES Y SEÑALAMIENTO MARITIMO	Se realizará mantenimientos diversos a la infraestructura de muelles del Puerto, bitas y defensas de muelles, así como al señalamiento marítimo: balizas, boyas y Centro de Control de Tráfico Marítimo.	Tamaulipas	Mantenimiento	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Y0006	Mantenimiento a drenaje pluvial	Dar mantenimiento en el desaholve de drenes, limpieza de bocas de tormenta. alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes.	Tamaulipas	Mantenimiento	6,700,000	6,700,000	0	0	929,022	13.87	2.00
'1109J2Y0007	Mantenimiento de Vialidades	Dar mantenimiento a diversas calles y avenidas dentro del recinto portuario de Altamira y mantener en condiciones óptimas para el transito de vehiculos.	Tamaulipas	Mantenimiento	28,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1109J2Y0008	Mantenimiento de Vías Ferreas	Mantenimiento a vías ferreas consiste en el cambio de durmientes de madera por durmientes de concreto, nivelación y planchado de vía, desasolve de vías, colocación de balasto para nivelación de vía, cambios de herrajes, lubricación de juegos de cambio y cambios de rieles dañados.	Tamaulipas	Mantenimiento	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Y0009	Construcción de paso a desnivel	Construcción de paso a desnivel en el cruce Blvd. Petrocel y Acceso al poblado de la Pedrera	Tamaulipas	Infraestructura económica	62,404,000	0	0	26,270,031	26,270,031	0.00	1.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.					77,001,000	77,001,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1109J2Z0003	Programa de adquisiciones 2012.	Incluye bienes tales como: Maquinaria y equipo de maniobras propios para la operación en la prestación de los servicios de carga y descarga de mercancías a las embarcaciones.	Sonora	Adquisiciones	34,201,000	34,201,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Z0004	Automatización de silos	Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo.	Sonora	Infraestructura económica	20,300,000	20,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Z0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Z0006	Construcción del área de la terminal mineral.	Habilitación de una superficie aproximada de 43,950 m2: compactación dinámica, pavimento de concreto hidráulico, dren pluvial y barda perimetral.	Sonora	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.					405,000,000	405,000,000	9,446,290	19,210,574	43,270,697	10.68	
TOTAL											
'0209J3A0001	Vialidad periférica norte e infraestructura vial.	Construcción de 25,000 m. de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estará conformada por una subbase de 20 centímetros, una base de 30 y una carpeta asfáltica de 8 cm para rodamiento.	Michoacan	Infraestructura económica	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0.00	76.50
'0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales.	Michoacan	Infraestructura económica	45,700,000	45,700,000	0	0	10,460,105	22.89	91.20
'0309J3A0003	Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura.	Construccion de 12,000 m. de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 mts y acotamientos de 2.0 mts de ancho.	Michoacan	Infraestructura económica	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts.	Michoacan	Infraestructura económica	28,600,000	28,600,000	0	0	942,462	3.30	91.10
'0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	Habilitado para el terreno, construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo.	Michoacan	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	0	0	416,285	1.81	97.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Desarrollar sobre un área de 1.5 has la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que de cabida a los diversos servidores portuarios, la edificación sera de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel .	Michoacan	Infraestructura económica	30,900,000	30,900,000	0	0	0	0.00	66.50
'0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REUBICAR LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA TENCION QUE SE LOCALIZAN EN EL PUERTO, SUSTITUYENDO LAS TORRES DE ESTRUCTURA POR POSTES TRONCOCONICOS.	Michoacan	Infraestructura económica	5,450,000	5,450,000	0	0	0	0.00	20.28
'0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.	El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 26.5 kilometros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,260,078	3,477,011	8,608,006	43.04	82.92
'0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal	El proyecto consiste en la construccion de un muelle de 700 metros de longitud y patios para almacenamiento de mercancías sobre una superficie de 60.0 hectareas.	Michoacan	Infraestructura económica	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0.00	90.00
'0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	Servicios para la construccion de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construccion, revisiones y peritajes, construccion de canalizaciones y adecuacion de bermas de servicios.	Michoacan	Infraestructura económica	12,690,000	12,690,000	0	0	202,741	1.60	78.00
'0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	Los trabajos consisten en la delimitacion de las areas destinadas al desarrollo ecologico y conservacion de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	618,950	1,164,619	38.82	96.20
'0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	onstrucción de 10 kilómetros de vialidades y 15 has de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts.	Michoacan	Infraestructura económica	18,410,000	18,410,000	0	85,908	1,660,908	9.02	57.00
'0809J3A0004	Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo	Construcción de una torre de aproximadamente 40 metros de altura, que dará cabida a la torre de control de tráfico marítimo, oficinas de seguridad del puerto, centro de circuito cerrado de television, e instalaciones necesarias para torre del faro.	Michoacan	Infraestructura económica	10,930,000	10,930,000	0	251,962	1,661,864	15.20	71.00
'0809J3A0007	Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril.	Construcción de dos pasos a desnivel con una longitud aproximada de 600 metros cada uno, para dar fluidez al transporte que transita dentro del Recinto Portuario, con la finalidad de evitar congestionamiento por el cruce del ferrocarril.	Michoacan	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	6,098,854	12,881,995	13,948,807	87.18	82.50
'0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de lázaro Cárdenas, Mich.	Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16:50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1	Michoacan	Infraestructura económica	143,420,000	143,420,000	0	0	0	0.00	55.00
'1109J3A0001	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012	Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías ferreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puente.	Michoacan	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000	87,358	1,894,748	4,204,900	16.82	18.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1109J3A0002	Programa de adquisiciones 2012	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, indispensable para la operación.	Michoacan	Adquisiciones	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.					657,590,060	188,000,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	78.60
'0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Servicios Relacionadas Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda d carga contenerizada.	Colima	Infraestructura económica	338,179,982	0	0	0	0	0.00	18.10
'0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.	Colima	Estudios de preinversión	4,410,078	0	0	0	0	0.00	60.18
'0909J3B0004	Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B	Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570m de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14.00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15.00 m.	Colima	Infraestructura económica	112,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3B0003	Adquisición de equipos de Rayos X para la Aduana del Puerto de Manzanillo	Adquisición y puesta en operación de equipos de rayos X para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto.	Colima	Infraestructura gubernamental	188,000,000	188,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.					66,652,516	12,052,516	0	10,400,698	10,563,273	87.64	
TOTAL											
'0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria conlindante a él.	Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	0.00	73.50
'1009J3D0002	Dragado de mantenimiento	Por medio de una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados necesarios para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.	Tamaulipas	Mantenimiento	16,200,000	0	0	9,681,255	9,681,255	0.00	94.20
'1009J3D0005	Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.	Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012.	Tamaulipas	Otros proyectos	4,600,000	0	0	0	0	0.00	90.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1009J3D0006	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	5,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3D0001	Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9.	Retirar el pavimento dañado y capas inferiores de soporte. Posteriormente se constituirán las diversas capas del pavimento nuevo: relleno con material triturado, colocando una capa de geotextil, se cubrirá con una segunda capa de material más fino, se colocará una capa de revestimiento mejorada.	Tamaulipas	Mantenimiento	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3D0002	Mantenimiento a vías que bindan servicio a los muelles 4 al 9.	Se propone sustituir los rieles en mal estado de 85 lb/yd por elementos nuevos de 115 lb/yd, lo cual elevará su resistencia, eficacia operativa y vida útil. Asimismo, se sustituirán los juegos de cambios, sapos y agujas dañados, así como sus accesorios de sujeción.	Tamaulipas	Mantenimiento	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3D0003	Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa)	Se dará mantenimiento general correctivo a las bodegas y cobertizos, así como a los drenes pluviales, reposición de luminarias dentro de las bodegas, reposición de defensas y/o bitas en las áreas de los muelles.	Tamaulipas	Mantenimiento	12,052,516	12,052,516	0	719,443	882,018	7.32	2.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					675,125,000	674,840,100	9,844,677	45,431,578	99,649,277	14.77	
'0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	144,200,000	144,200,000	3,117,816	10,151,137	25,091,242	17.40	83.50
'0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	Veracruz	Infraestructura económica	177,300,000	177,300,000	3,216,760	11,688,328	34,714,039	19.58	94.32
'0809J3E0002	Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz	Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	Veracruz	Infraestructura económica	69,100,000	69,100,000	369,931	1,334,622	3,657,033	5.29	40.95
'1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	855,000	855,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3E0005	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012.	Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Veracruz	Veracruz	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	2,639,277	8,181,437	16,076,099	32.15	17.00
'1109J3E0006	Programa de adquisiciones 2012	Incluye el bien tales como: equipos propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos.	Veracruz	Adquisiciones	3,670,000	3,385,100	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1109J3E0007	Sistema de interconexión de voz y datos.	Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo.	Veracruz	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	120,000,000	120,000,000	0	11,657,799	17,456,620	14.55	13.00
'1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	95.00
'1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	42,000,000	42,000,000	500,893	1,789,985	2,025,974	4.82	97.03
'1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	628,270	628,270	2.51	97.10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.											
TOTAL					175,000,000	100,000,000	0	0	5,693,542	5.69	
'0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Desarrollo de una terminal de usos múltiples para el manejo de fluidos y granel mineral.	Veracruz	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	5,693,542	5.69	96.81
'0809J3F0005	Ampliación de avenida No. 7	Ampliación en 10 m el ancho de la avenida 7, en una longitud de 300 m; con pavimento de concreto hidráulico. Incluye demoliciones, guarniciones, banquetas, sellado de juntas y señalamiento horizontal.	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0809J3F0008	Construcción de patio de vías II	Construcción de un patio ferroviario; constará de un peine de 12 vías de 450 m de longitud promedio, para dar un total aproximado de 5,400 m en el patio; con 12 cambios de vía.	Veracruz	Infraestructura económica	21,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1009J3F0002	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos.	Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 2,200,000.00 m3.	Veracruz	Mantenimiento	52,000,000	0	0	0	0	0.00	91.50
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					216,600,000	0	0	15,298,036	15,298,036	0.00	
'1009J3G0002	Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz	Ampliación de la bocana de acceso de 80 m a 120 m	Oaxaca	Infraestructura económica	205,000,000	0	0	15,298,036	15,298,036	0.00	39.00
'1109J3G0006	Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz	Mantenimiento de protección a muros y techumbre con pintura e Impermeabilizante; se requiere mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los edificios; se requiere reacondicionamiento de las instalaciones e interior de la sala de usos múltiples de la entidad.	Oaxaca	Mantenimiento	1,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1109J3G0007	Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz	Mantenimiento preventivo a estructuras de bodegas por degradación permanente, ambiente salino y fuertes vientos; requiere reestructuración de partes afectadas prolongando su vida útil: Reconstrucción canalones de las tres bodegas; Fabricación e instalación de portones y Mantenimiento de techumbre.	Oaxaca	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3G0008	Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz	Mantenimiento preventivo y correctivo elementos estructurales, sustitución malla ciclón y portones acceso al recinto, aplanados y pintura de muros entre otros, garantizando seguridad a instalaciones, cumpliendo el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).	Oaxaca	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3G0009	Programa de adquisiciones	Adquisición de maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Oaxaca	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J3G0010	Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a elementos de atraque y reparaciones de concreto, localizados en el muelle comercial y de contenedores a fin de garantizar la seguridad en el atraque de embarcaciones, manteniendo la calidad de los servicios en las operaciones portuarias.	Oaxaca	Mantenimiento	1,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.											
TOTAL					549,000,000	549,000,000	0	416,933	416,933	0.08	
'1009KDN0001	Equipo de Seguridad para la Revisión de Equipaje mediante maquinas de rayos X	Estas máquinas permiten identificar el explosivo dentro del equipaje, el tipo de explosivo en el interior del mismo, además de que utilizando los cortes de imágenes que proporciona permite al operador analizar en detalle la forma del embalaje.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	5,000,000	0	0	0	0.00	13.00
'1009KDN0002	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHÍCULO NUEVO-PUESTO DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL	Un Sistema de Control Avanzado de Guía de Movimiento en Superficie, permitirá tener en contacto visual a las aeronaves y los vehículos en todas las áreas, en condiciones de baja visibilidad,(niebla), horario nocturno y en las llamadas áreas ciegas zonas alejadas de la torre de control	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1009KDN0003	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2011	Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	20,258,000	0	0	0	0.00	89.57
'1109KDN0001	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	Modernización del sistema de aproximación y destello pista 05R-23L cabecera 05R. Modernización del señalamiento vertical iluminado de pistas y rodajes. Implementación de alumbrado en plataforma remota Sur, del alumbrado en vialidad interna Perimetral y de alimentador electrico para carcamo bombeo 2	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	6,300,000	0	0	0	0.00	79.80

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1109KDN0002	Modernización de la Infraestructura Eléctrica del Edificio Terminal.	Disponer de equipos y dispositivos eléctricos de nueva tecnología en los edificios terminales, que permitan incrementar el ahorro en el consumo de energía eléctrica, prolongar la vida útil, garantizar la continuidad a usuarios, incrementar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	400,000	0	0	0	0.00	93.00
'1109KDN0004	Unidad de ataque y extinción de incendios	Disponer de vehículos en condiciones fiables de operación, que permitan atender con eficacia y oportunidad la ocurrencia de accidentes, programar la puesta fuera de servicio de los demás vehículos de ataque y extinción para su mantenimiento, coadyuvando a mitigar los efectos catastróficos.	Distrito Federal	Adquisiciones	39,802,250	34,402,250	0	0	0	0.00	0.00
'1109KDN0005	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Realizar un programa de renovación y sustitución del parque vehicular en AICM, a través de la adquisición de unidades automotrices orientadas a la prestación de servicios públicos de carácter aeroportuario, en virtud de la antigüedad y obsolescencia del parque vehicular en la Entidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	27,897,750	27,897,750	0	0	0	0.00	0.00
'1109KDN0006	Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	Modernización e instalación de sistemas de ayudas visuales, para mejorar la operación de las aeronaves.	Distrito Federal	Mantenimiento	62,500,000	59,415,000	0	0	0	0.00	4.83
'1109KDN0007	Equipo Complementario de Recuperación de Aeronaves	Contar con el equipo necesario en caso de incidente o accidente de aeronaves de dimensiones iguales o menores a el Airbus A 340, Boeing B747, Boeing B777, Douglas Company DC 10, Mc Donald Douglas MD 11, entre otros. Recuperar y desalojar los equipos mencionados de pistas, rodajes, plataformas, etc.	Distrito Federal	Adquisiciones	14,300,000	14,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1109KDN0008	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012	Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto	Distrito Federal	Mantenimiento	356,650,000	318,792,000	0	4,512	4,512	0.00	3.28
'1109KDN0009	Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal	Disponer de Edificios y estructuras complementarias seguras y eficientes	Distrito Federal	Mantenimiento	39,850,000	35,735,000	0	412,421	412,421	1.15	0.05
'1109KDN0010	Trabajos emergentes para la separación de circuitos eléctricos de ayudas visuales en área operacional y obras complementarias en el AICM	Fabricación de bancos de ductos para la separación de circuitos eléctricos de los sistemas de ayudas visuales de pistas y rodajes.	Distrito Federal	Mantenimiento	0	18,500,000	0	0	0	0.00	37.24
SECTOR: 10 Economía, SECTOR CENTRAL					0	32,259,700	0	0	0	0.00	
TOTAL					0	32,259,700	0	0	0	0.00	
'11107110002	Optimización de elevadores, Núcleo Tecamachalco	Los elevadores, Núcleo Tecamachalco, modernizar los equipos elevadores que permite incorporar las nuevas tecnologías y cumplir con la normatividad de accesibilidad	Distrito Federal	Mantenimiento	0	371,200	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11107130001	Proyecto de Inversión de la adquisición de plantas de emergencia	40 Plantas de emergencia de 20KW. Instalar las plantas en 40 sub delegaciones federales para respaldo del UPS, equipo informático, equipo de comunicaciones y servicios informáticos.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	8,944,000	0	0	0	0.00	0.00
'12107110001	Dictamen de seguridad estructural del inmueble denominado Torre Ejecutiva ubicado en la calle Alfonso Reyes No. 30, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140 en México, Distrito Federal, de la Secretaría de Economía	Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, lo que permitiría tener elementos que determinen el estado actual del inmueble y tomar decisiones oportunas para la solución de la problemática que, en su caso, presente.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	1,780,000	0	0	0	0.00	0.00
'12107110002	Dictamen de seguridad estructural del inmueble ubicado en la calle de Aragón 195, de la Secretaría de Economía	Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	164,500	0	0	0	0.00	0.00
'12107110003	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Picacho, Boulevard Adolfo López Mateos 3025,Colonia San Jerónimo Aculco,Delegación La Magdalena Contreras,C.P. 10400, México, D.F.	Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble de Torre Picacho, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad,	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12107110004	Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Ejecutiva	Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble T. Ejecutiva, Alfonso Reyes 30, Col. Hipódromo Condesa, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios dando confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, incrementarán las condiciones de accesibilidad.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Comisión Federal de Competencia											
TOTAL					5,346,000	6,004,839	0	0	0	0.00	
'1110A000001	Programa de Adquisiciones	La Comision Federal de Competencia pretende adquirir solo el mobiliario que considera prioritario para el archivo de expedientes, que son indispensables para su operacion.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,346,000	6,004,839	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria											
TOTAL					900,000	0	0	0	0	0.00	
'1110B000001	Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo administración	Adquisición de bienes muebles y equipo de administración mediante licitación pública consolidada con la Secretaría de Economía, así como de vehículos nuevos para hacer frente al crecimiento de la estructura de la Cofemer y reemplazar los vehículos con una vida de uso superior a los 5 años	Distrito Federal	Adquisiciones	900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2H Centro Nacional de Metrología											
TOTAL					200,390,346	200,390,346	0	0	43,468,509	21.69	
'0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Queretaro	Infraestructura gubernamental	159,310,245	139,310,245	0	0	43,441,972	31.18	63.21

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1110K2H0001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles	Renovar bienes y equipos para el desarrollo de actividades metrológicas, de apoyo y de operación administrativa, como la prestación de servicios, las comunicaciones, soluciones informáticas, suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otros.	Queretaro	Adquisiciones	41,080,101	29,080,101	0	0	26,537	0.09	1.00
'1110K2H0002	Programa Anual de Obras Menores	Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología y la infraestructura del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.	Queretaro	Mantenimiento	0	32,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial											
TOTAL					105,573,183	94,321,046	1,012,575	1,978,869	2,980,275	3.16	
'0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Distrito Federal	Inmuebles	23,601,793	12,349,656	1,012,575	1,978,869	2,980,275	24.13	66.01
'0410K8V0004	Adecuaciones a las áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	Adecuaciones a las áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	Distrito Federal	Mantenimiento	81,971,390	81,971,390	0	0	0	0.00	68.18
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAU Servicio Geológico Mexicano											
TOTAL					1,883,055,632	1,852,261,474	787,253,893	800,151,296	816,849,758	44.10	
'1110LAU0001	Generación de información de los recursos minerales municipales	Proceso aplicado a la obtención de información que permita la evaluación y cuantificación sustentada del potencial de recursos minerales. Utiliza como base, la misma infraestructura de información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el SGM.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0	4,708,751	29,646	258,454	542,355	11.52	19.40
'1110LAU0002	Generación de Infraestructura de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana	Actualizar el conocimiento de Rocas Dimensionables de México, mediante trabajos de localización, geología, potencial, infraestructura, situación legal, pruebas físicas, para integrar un inventario de localidades viables de comercializar, contribuyendo a la atracción de inversión	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0	6,002,572	341,760	615,412	2,034,459	33.89	0.90
'1110LAU0003	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	Contribuir con el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0	67,986,900	3,399,303	7,158,754	10,792,875	15.87	28.20
'1110LAU0004	Bienes muebles del SGM 2012	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	19,799,639	19,799,639	0	0	0	0.00	0.00
'1110LAU0005	Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	Sistema de información de consulta por internet soportado por una base de datos que centraliza, administra, salvaguarda y difunde la información geológico-minera, geoquímica, geofísica y temática, producida por el SGM de manera segura y rápida, para clientes internos y externos	No Distribuible Geograficamente	Otros proyectos	11,024,403	11,024,403	162,130	526,060	924,489	8.39	17.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1110LAU0006	Generación de estudios ambientales	Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0	14,350,534	512,435	1,188,390	2,009,148	14.00	18.70
'1110LAU0007	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	33,991,431	67,875,455	2,786,041	6,252,409	10,218,044	15.05	23.50
'1110LAU0008	Generación de información geofísica del territorio nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	218,240,159	45,111,753	9,323,435	11,378,292	14,772,987	32.75	14.00
'1110LAU0009	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0	8,021,949	171,543	417,635	906,134	11.30	17.20
'1110LAU0010	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos y su aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: industrial, académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	0	9,308,854	390,510	889,175	1,507,392	16.19	11.30
'1110LAU0011	Exploración por energéticos	Identificar localidades con contenido de carbón, uranio y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación.	No Distribuible Geograficamente	Estudios de preinversión	1,600,000,000	1,598,070,664	770,137,090	771,466,715	773,141,875	48.38	9.50
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.					387,529,913	0	16,774	16,774	124,464	0.00	
TOTAL											
'0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	224,961,348	0	0	0	0	0.00	68.50
'1110K2N0001	Programa de Reparaciones Mayores	Mantenimiento mayor a tractocamión Dart, tractores de orugas, motoniveladora, maquinas de barcos remolcadores y maquinas de generación de energía eléctrica en Guerrero Negro e Isla de Cedros, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.	Varios	Mantenimiento	7,795,000	0	16,774	16,774	124,464	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1110K2N0005	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte	La fase de cosecha de la sal consiste en la recolección de una capa de aproximadamente 30 cm de sal para ser transportada a la planta lavadora. Debido a que el estándar de producción diario está entre 22 y 23 mil toneladas por día es necesario un sistema de transporte eficiente.	Baja California Sur	Adquisiciones	154,773,565	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2W ProMéxico					10,035,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1010K2W0001	Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales. La localización del programa es en el Distrito Federal	La adquisición de los 120 extintores de diferentes capacidades por concepto de sustitución, a efecto de abatir el costo que representa el continuar dando mantenimiento y recargas a los extintores cuya vida útil productiva ha transcurrido	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	10,035,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					638,764,590	1,057,053,757	0	64,219	9,803,127	0.93	
'09112160001	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.	Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,920,194	0	0	1,812,271	46.23	100.00
'09112160002	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.	Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	4,324,421	0	0	4,324,421	100.00	100.00
'09112160004	Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio	Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio DGO.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,301,891	0	0	2,301,891	100.00	100.00
'09112160014	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Durango.	Construcción, supervisión y adquisición de terreno para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Durango.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	753,794	0	0	753,793	100.00	18.00
'09112160015	Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Mérida	Construcción, supervisión y adquisición de terreno, para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Merida.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	546,534	0	0	546,532	100.00	28.00
'11115000001	Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario.	El presente programa es para la adquisición de Equipo de cómputo destinado a la operación del Centro de Procesamiento de datos,redes,telecomunicaciones,sistemas de almacenamiento,servidores,sistemas de seguridad, para la atención de los alumnos, los facilitadores y tutores.	Varios	Adquisiciones	49,200,000	49,200,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11115130008	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012	Varios	Adquisiciones	165,750,661	506,822,105	0	0	0	0.00	0.00
'11116000017	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, COSDAC, UP y UCAP.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 28 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT y UP. Se equiparán las áreas administrativas de la UP, COSDAC y UCAP.	Varios	Adquisiciones	32,380,666	25,753,976	0	0	0	0.00	0.00
'11116000018	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 16 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA.	Varios	Adquisiciones	46,444,000	49,444,000	0	0	0	0.00	0.00
'11116000019	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETI.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 20 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI.	Varios	Adquisiciones	39,661,000	39,661,000	0	0	0	0.00	0.00
'11116000020	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. TICs 2012.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 5 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. Además, equipar el área administrativa de la UCAP.	Varios	Adquisiciones	3,700,000	3,584,675	0	0	0	0.00	0.00
'11116000022	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 70 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT.	Varios	Adquisiciones	47,199,475	46,344,102	0	0	0	0.00	0.00
'11116000023	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGECyTM.	Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 155 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM.	Varios	Adquisiciones	33,713,997	33,829,322	0	0	0	0.00	0.00
'11116100001	Programa Educativo Rural 2012. Agricultura Protegida Invernaderos.	Programa de adquisición de invernaderos para el sector educativo en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0	25,578,000	0	0	0	0.00	0.00
'11116100002	Programa Educativo Rural 2012. Laboratorio Especializado Interactivo.	Programa de adquisición de laboratorios Especializados Interactivos en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11116100003	Programa Educativo Rural 2012. Maquinaria Agrícola Tractores	Programa adquisición de maquinaria agrícola para el sector educativo en apoyo a alumnos,docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0	9,315,000	0	0	0	0.00	0.00
'11116100006	Programa Educativo Rural 2012.Mejoramiento Genético de Ganado Semovientes.	Programa de Adquisiciones para el Sector Educativo en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios.	Varios	Adquisiciones	0	19,950,000	0	0	0	0.00	0.00
'11117120001	Programa de equipamiento de Areas Centrales 2012	Adquisiciónde bienes muebles, mobiliario y equipo de oficina diverso.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,714,791	20,724,743	0	64,219	64,219	0.31	2.00
'11117120003	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsector 700	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11117120004	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11117120005	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsector 300	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11117120006	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Universidad Pedagógica Nacional											
TOTAL					10,273,666	10,273,666	0	0	0	0.00	
'1111A000001	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y o Deterioro.	Este programa pretende adquirir tecnologías de la información con el fin de impulsar programas de desarrollo tecnológico que apliquen las ultimas mejoras en sistemas informáticos.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,273,666	5,273,666	0	0	0	0.00	0.00
'1111A000002	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por obsolescencia y o deterioro	Este programa se ha instrumentado en la Institución con la finalidad de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad como son la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					451,821,732	351,821,732	0	0	0	0.00	
'1111B000001	Programa de equipamiento y modernización para la investigación	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	Varios	Adquisiciones	90,539,145	56,539,145	0	0	0	0.00	0.00
'1111B000002	Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Posgrado	Varios	Adquisiciones	89,212,103	56,212,103	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1111B000003	Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior y nivel superior	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y para las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	90,641,453	57,641,453	0	0	0	0.00	0.00
'1111B000004	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	41,688,819	41,688,819	0	0	0	0.00	0.00
'1111B000005	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado	Distrito Federal	Adquisiciones	41,688,819	41,688,819	0	0	0	0.00	0.00
'1111B000006	Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos	Distrito Federal	Adquisiciones	41,688,818	41,688,818	0	0	0	0.00	0.00
'1111B000007	Programa de actualización y fortalecimiento al nivel superior	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	56,362,575	56,362,575	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B01 XE-IPN Canal 11					34,900,652	34,900,652	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 35 estaciones repetidoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República	Varios	Infraestructura social	34,900,652	32,987,580	0	0	0	0.00	0.00
'1211B010001	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2012	Migrar a una infraestructura en los procesos de apoyo de la producción y transmisión de programas de televisión.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,913,072	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia					98,771,535	98,771,535	6,000,000	19,275,552	24,879,379	25.19	
TOTAL											
'1111D000014	Programa de Arquisiciones 2012	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio fiscal 2012	Varios	Adquisiciones	36,712,838	36,712,838	0	0	103,827	0.28	0.28
'1111D000015	Programa de Construcción 2012	Construcción de oficinas en los Centros de Trabajo del Tabasco y Quintana Roo.	Varios	Infraestructura social	18,125,000	28,058,697	6,000,000	12,000,000	17,500,000	62.37	66.21
'1111D000016	Programa de Obra Pública 2012	Programa de mantenimiento y conservación en inmuebles bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.	Varios	Mantenimiento	43,933,697	34,000,000	0	7,275,552	7,275,552	21.40	22.72
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura					138,061,896	138,061,896	0	0	19,431,180	14.07	
TOTAL											
'1111E000004	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de Mobiliario y equipo de administración para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Distrito Federal	Adquisiciones	17,035,006	17,035,006	0	0	14,283,253	83.85	82.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111E000005	Programa de Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales	Adquisición de Pinturas Murales, Esculturas Pinturas al Óleo y Grabados, para incrementar el Acervo de obras Artísticas en los Museos y Galerías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.	Distrito Federal	Adquisiciones	19,180,402	19,180,402	0	0	0	0.00	0.00
'1111E000006	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	1,528,062	1,528,062	0	0	244,823	16.02	16.00
'1111E000007	Programa de adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	Adquisición de Maquinaria, Maquinas-Herramientas, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Equipos Eléctricos y Electrónicos, para la operación de Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	1,464,737	1,464,737	0	0	155,989	10.65	11.00
'1111E000008	Programa Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Adquisición de Aparatos Audiovisuales, Deportivos, así como Equipo Educacional y Recreativo, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	13,198,182	13,198,182	0	0	4,747,115	35.97	36.00
'1111E000009	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2012	Trabajos de obra pública en 38 Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales del INBA	Varios	Mantenimiento	85,655,507	85,655,507	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Radio Educación					4,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1111F000001	Renovación Tecnológica de Equipo de Grabación y para la Transmisión de Señales	Renovar la capacidad digital de los equipo de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado de materiales de audio en la Radiodifusora y en la Planta Transmisora.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					295,000,000	295,000,000	0	0	0	0.00	
'1111H000003	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas	Llevar a cabo los programas, estudios, proyectos y obras tendientes a proteger y restaurar el patrimonio conformado por los monumentos de propiedad federal y los bienes muebles que contienen.	Varios	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1111H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta.	Desarrollar proyectos vinculados al desarrollo y de alto beneficio social, contar con una infraestructura cultural renovada y con servicios de calidad, participando en la producción y el fomento a la cultura	Distrito Federal	Adquisiciones	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1111H000005	Bibliotecas de Escritores Mexicanos y Equipamiento de los espacios	El proyecto cultural del México del siglo XXI es la preservación de las bibliotecas personales, que consiste en adquirir y conservar el mayor número posible de bibliotecas de figuras relevantes de la cultura mexicana.	Distrito Federal	Adquisiciones	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111H000006	Equipamiento de las Bibliotecas Modelo	La implementación del programa de biblioteca modelo se llevará a cabo en diferentes estados de la República y estimulará a los gobiernos locales para que sumen esfuerzos que permitan la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en su conjunto	Varios	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1111H000007	Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas	El objetivo del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, diversificando y ampliando los servicios bibliotecarios	Varios	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1111H000008	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal	La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del CONACULTA ejecuta conforme a su programa operativo anual autorizado obras de restauración en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Distrito Federal	Mantenimiento	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor					1,290,000	1,290,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1111I000001	Programa Anual de Inversión 2012 del Instituto Nacional de Derecho de Autor	Programa de Equipo de Administración	Distrito Federal	Adquisiciones	1,290,000	1,290,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2M Universidad Autónoma Metropolitana					299,385,563	299,385,563	7,522,456	11,278,579	44,109,719	14.73	
TOTAL											
'0911A2M0006	Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco.	Construccion de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero.	Distrito Federal	Infraestructura social	15,637,468	15,637,468	1,985,782	2,977,325	4,600,276	29.42	59.67
'0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa	El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios.	Distrito Federal	Infraestructura social	143,980,386	143,980,386	0	0	15,997,820	11.11	5.99
'0911A2M0008	Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma	Sólo se llevarán a cabo dos edificios de la segunda etapa de construcción de la Unidad Lerma: el de Servicios Administrativos y el de Cómputo (4,755m2). Además del equipamiento de ambos.	Estado De Mexico	Infraestructura social	43,599,733	43,599,733	5,536,674	8,301,254	12,826,297	29.42	72.63
'1111A2M0001	Reposicion de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Docencia de Licenciatura y Posgrado	Adquisición y reposición de equipo de los laboratorios y talleres de docencia de licenciatura y posgrado debido al avance tecnológico y al uso constante de los equipos	Varios	Adquisiciones	47,746,896	47,746,896	0	0	5,305,208	11.11	10.74
'1111A2M0002	Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Investigación	Adquisición y reposición de equipo para laboratorios y talleres de investigación que apoyarán actividades del profesor-investigador	Distrito Federal	Adquisiciones	48,421,080	48,421,080	0	0	5,380,118	11.11	10.74

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
TOTAL					1,771,359,889	1,771,359,889	26,680,587	115,668,987	201,513,048	11.38	
'1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	Construción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	130,843,370	130,843,370	571,851	5,111,304	18,585,108	14.20	42.32
'1111A3Q0002	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Colegios del Subsistema de Educación Media Superior	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los planteles del CCH y de la ENP, así como de sus Direcciones Generales.	Varios	Mantenimiento	113,136,503	113,136,503	0	0	0	0.00	0.00
'1111A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio en educación superior de las facultades.	Varios	Adquisiciones	49,843,713	49,843,713	6,107,393	13,330,521	24,092,488	48.34	12.90
'1111A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	95,615,619	95,615,619	8,256,713	18,627,135	36,681,329	38.36	10.30
'1111A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de la investigación humanística en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	3,793,416	3,793,416	152,244	455,218	952,125	25.10	8.80
'1111A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de docencia a nivel posgrado	Varios	Adquisiciones	99,753,060	99,753,060	0	55,423	62,471	0.06	0.20
'1111A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusión Cultural de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,825,920	49,825,920	349,460	1,445,166	2,131,948	4.28	1.98
'1111A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de alas Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM	Varios	Adquisiciones	49,785,554	49,785,554	2,307,739	5,289,700	9,406,679	18.89	5.70
'1111A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	0	3,780,175	0	1,780,175	2,013,213	53.26	1.40

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo Cómputo)	Programa de adquisiciones de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio en las Facultades y áreas de apoyo a la docencia de educación superior	Varios	Adquisiciones	49,599,704	49,599,704	2,054,645	4,521,851	10,011,012	20.18	6.30
'1111A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,806,688	49,806,688	2,728,862	4,012,915	8,133,208	16.33	4.90
'1111A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informático que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusión Cultural de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,885,860	47,885,860	0	330,922	557,146	1.16	1.31
'1111A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM	Varios	Adquisiciones	49,742,760	49,742,760	782,147	1,533,432	4,310,879	8.67	3.55
'1111A3Q0014	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas de laboratorios, talleres, aulas y oficinas los institutos y centros de investigación científica y humanística	Varios	Mantenimiento	135,516,705	135,516,705	0	2,789,692	2,789,692	2.06	1.00
'1111A3Q0015	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los Institutos y Centros de Difusión Cultural.	Varios	Mantenimiento	52,336,039	52,336,039	568,367	1,305,837	2,625,239	5.02	1.50
'1111A3Q0016	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria.	Mantenimiento y optimización de las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria.	Distrito Federal	Mantenimiento	145,989,318	145,989,318	773,076	23,120,457	44,715,709	30.63	12.40
'1111A3Q0017	Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas en aulas, laboratorios, talleres y oficinas de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Varios	Mantenimiento	74,583,239	74,583,239	1,430,484	2,556,042	4,021,628	5.39	2.00
'1111A3Q0018	Programa de adquisiciones para el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica del Campus Morelia, de la UNAM	Programa de adquisiciones para asegurar el funcionamiento de los sistemas hidráulico y eléctrico del Campus Morelia de la UNAM, con ello se mejora el servicio a los institutos y centros de investigación que se alojan en el Campus.	Michoacan	Adquisiciones	15,239,792	15,239,792	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	48,811,450	48,811,450	223,275	1,933,459	2,520,069	5.16	3.20
'1111A3Q0020	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio del Nivel Posgrado en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,000,000	47,219,825	0	54,355	64,110	0.14	0.11
'1111A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de los Institutos de Investigación Humanística de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,822,043	49,822,043	374,331	488,523	912,135	1.83	1.20
'1111A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a La Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo, equipo, Mobiliario, instrumental para el servicio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato.	Guanajuato	Adquisiciones	48,345,200	48,345,200	0	0	0	0.00	0.00
'1111A3Q0023	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Programa de adquisiciones para asegurar habilitación y la provisión de bienes de activo fijo, mobiliario, equipo e instrumental para la Nueva Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Distrito Federal	Adquisiciones	47,454,358	47,454,358	0	0	0	0.00	0.00
'1111A3Q0024	Construcción de la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Construcción de un conjunto académico en Ciudad Universitaria, destinado a la docencia e investigación del nivel posgrado de la Escuelas Nacional de Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional Artes Plásticas, Facultad de Arquitectura y Facultad de Medicina.	Distrito Federal	Infraestructura social	131,791,542	131,791,542	0	23,138,203	23,138,203	17.56	29.00
'1111A3Q0025	Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.	Construcción y equipamiento de un conjunto académico, de Investigación y cultural dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT, Monterrey).	Nuevo Leon	Infraestructura social	180,838,036	180,838,036	0	3,788,657	3,788,657	2.10	12.91
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial											
TOTAL					29,016,076	0	0	0	0	0.00	
'1111L3P0002	Matatlán primera etapa	Elaboración del proyecto ejecutivo así como la urbanización y construcción de la primera etapa del plantel camino a Matatlán.	Jalisco	Infraestructura social	16,846,438	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L3P0003	Mantenimiento en Plantel Tonalá y Colomos	Realización de obras para el mantenimiento, acondicionamiento y rehabilitación de las instalaciones de este centro de enseñanza para cubrir las necesidades primarias y estar en posibilidades impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Jalisco	Mantenimiento	2,320,043	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111L3P0004	Equipamiento de Talleres y Laboratorios del Plantel Colomos y Tonalá	Equipar los Talleres, Aulas y Laboratorios con los que cuenta la institución en sus planteles para el Nivel Superior y Medio Superior, así como proveer de equipo adecuado a la nueva infraestructura considerando el avance y desarrollo tecnológico, reforzando los proyectos Institucionales	Jalisco	Adquisiciones	9,849,595	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					414,700,833	210,631,542	0	1,600,837	3,811,422	1.81	
'1111L4J0007	Construcción de andador a cubierto en la unidad Zacatenco del Cinvestav	Contar con una vía directa de comunicación del nuevo conjunto de edificios académicos y de investigación, ubicado en la zona sur poniente hacia los nuevos edificios académicos y de administración del Cinvestav.	Distrito Federal	Infraestructura social	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	Adquisición de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav	Queretaro	Infraestructura social	5,140,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0009	Adecuación de Laboratorios en Áreas desocupadas de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	adecuar espacios académicos y laboratorios de toxicología en áreas desocupadas que anteriormente alojaban la biblioteca de Ciencias de la Salud y el edificio de Administración Dirección	Distrito Federal	Infraestructura social	8,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0010	Mantenimiento mayor y rehabilitación de espacios de investigación en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	Consiste en modificar, ampliar y remodelar los inmuebles destinados a laboratorios y espacios académicos y administrativos; así como dar mantenimiento a diversos sistemas de instalaciones e infraestructura.	Distrito Federal	Mantenimiento	9,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0011	Construcción de andador peatonal a cubierto en la Unidad Querétaro del Cinvestav	Construcción de andador peatonal a cubierto entre el edificio Norte, la zona deportiva y el resto de la unidad, con cimentación a base de concreto reforzado, estructura de elementos metálicos en forma de arco o semi y cubierta de material termo aislante y translucido	Queretaro	Infraestructura social	2,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0012	Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco	Construcción de 900 ml de nuevos ramales de descargas sanitarias, 1,200 ml de colectores pluviales, tres cisternas de agua pluvial, un tanque de tormentas, y un sistema de tratamiento de aguas residuales habilitado de la red de riego automatizado para cubrir 150 ha. de áreas verdes	Distrito Federal	Infraestructura social	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0013	Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios	Adquisición de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de vanguardia que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas	Distrito Federal	Adquisiciones	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0014	Programa anual de adquisiciones de equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav	Adquisición de equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.	Distrito Federal	Adquisiciones	210,631,542	210,631,542	0	1,600,837	3,811,422	1.81	1.80

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111L4J0015	Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco	Implementación de una red de voz y datos en la Unidad Cinvestav Zacatenco será la de tener equipos que manejen velocidades de 10 Gbps en la columna vertebral, que todos los usuarios tengan conexión a puertos switcheados, para que los usuarios tengan mejores velocidades de conexión en la red 1 Gbps	Distrito Federal	Adquisiciones	98,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	construcción de un edificio de cuatro niveles y 2,800 m2 que estará destinado para laboratorios tipo A, B, C y D del departamento de Ciencias biológicas.	Distrito Federal	Infraestructura social	17,529,291	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5N Colegio de Bachilleres					43,259,786	0	0	0	0	0.00	
'1111L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario y equipo para los 20 planteles y oficinas generales 2012	Varios	Adquisiciones	9,711,116	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L5N0002	Programa de Adquisición de Equipo Informático	Adquisición de Equipo Informático para los 20 planteles y oficinas generales para 2012	Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L5N0003	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	Construcción de contenedores de basura, cisternas, subestaciones eléctricas, entre otros	Varios	Mantenimiento	23,548,670	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica					80,932,043	0	0	0	0	0.00	
'1111L5X0002	Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Talleres 2012	Dotar a 23 de los 297 planteles del Sistema CONALEP del equipamiento de talleres y laboratorios para abatir el rezago y obsolescencia existente en los planteles del Sistema CONALEP, que imparten carreras del área de la salud.	Varios	Adquisiciones	80,932,043	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional					60,064,111	0	0	0	0	0.00	
'1111L6H0002	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	Equipar los Centros de Investigación y Centros de Educación del IPN con tecnología mas adecuada a las necesidades de los Centros	Varios	Adquisiciones	12,354,753	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6H0003	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Acedémicas del IPN en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendisaie.	Varios	Adquisiciones	47,709,358	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte											
TOTAL					100,500,000	0	0	0	0	0.00	
'1111L6I0003	Construcción de una Alberca en el Complejo de Villas Tlalpan	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para construir una Alberca Semiolímpica en Villas Tlalpan, para la practica y entrenamiento de los atletas de alto rendimiento con una fosa alberca, baños, servicios médicos, administración, cuarto de maquinas y cubierta	Distrito Federal	Infraestructura social	32,420,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6I0004	Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento, adecuación de áreas exteriores y rehabilitación de barda en la ENED; así como mantenimiento en inmuebles y líneas eléctrica de los Almacenes Generales	Distrito Federal	Mantenimiento	9,580,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6I0005	Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR)	Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles del CNAR, así como la rehabilitación de las líneas de distribución de agua fría, caliente y red sanitaria	Distrito Federal	Mantenimiento	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6I0007	Adquisición de bienes muebles	Llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo de administración, aparatos deportivos, equipo educacional y recreativo; equipo médico y de laboratorio, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de las áreas de servicio de la CONADE	Distrito Federal	Adquisiciones	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6I0008	Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones	Llevar a cabo la adquisición de cámaras fotográficas y equipos de telecomunicaciones, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de Comunicación Social y de telecomunicación entre las áreas de servicio de CONADE	Distrito Federal	Adquisiciones	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6I0009	Adquisición de equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas	Adquirir equipo de construcción, equipo eléctrico y maquinas herramientas, para sustituir bienes obsoletos y abastecer de herramientas y equipos al personal operativo que realicen actividades de mantenimiento a inmuebles e instalaciones, así como garantizar el suministro energía eléctrica emergente	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos											
TOTAL					23,751,000	0	0	0	0	0.00	
'1011L6J0001	Proyecto de inversión para la adquisición de máquina rotativa	Adquisición de máquina rotativa para sustituir una similar que presenta una falla estructural en el horno de la banda secadora de papel.	Queretaro	Adquisiciones	23,751,000	0	0	0	0	0.00	60.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo											
TOTAL					1,108,401,666	1,108,401,666	0	0	0	0.00	
'0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	Varios	Infraestructura social	118,116,544	118,116,544	0	0	0	0.00	78.00
'0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO DIGNO, A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA EN COMUNIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	Varios	Infraestructura social	990,285,122	990,285,122	0	0	0	0.00	77.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAR Fondo de Cultura Económica											
TOTAL					13,241,204	0	0	0	0	0.00	
'1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE	Distrito Federal	Infraestructura social	12,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MAR0001	Programa de inversión para la adquisición de mobiliario y equipo para las librerías y edificio sede 2012	El proyecto se requiere para que el Fondo de Cultura Económica opere adecuadamente las librerías distribuidas en diversas entidades federativas y el D.F., con el fin de cumplir con el desarrollo de una de sus funciones sustantivas.	Varios	Adquisiciones	741,204	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos											
TOTAL					38,141,187	38,141,187	0	0	0	0.00	
'1111MDA0001	Programa Plazas Comunitarias	Impulsar mediante el apoyo de las tecnologías de información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el transito entre la educación formal y el trabajo, permitiendo que reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.	Varios	Adquisiciones	407,061	407,061	0	0	0	0.00	0.00
'1111MDA0002	Programa Regular	El propósito es apoyar la planeación de los servicios educativos para adultos en las entidades federativas, el programa contempla la adquisición de mobiliario, para los Institutos Estatales y Delegaciones, del INEA	Varios	Adquisiciones	37,734,126	37,734,126	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDC Instituto Mexicano de Cinematografía											
TOTAL					29,955,687	29,955,687	0	1,112,604	1,662,534	5.55	
'1111MDC0001	Programa de Televisión	Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.	Distrito Federal	Otros programas	1,165,999	2,364,688	0	112,604	112,604	4.76	5.00
'1111MDC0002	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje	Distrito Federal	Otros programas	12,925,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1111MDC0003	Coproducción de largometrajes	Coproducción de 10 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	Distrito Federal	Otros programas	15,864,688	11,425,000	0	1,000,000	1,400,000	12.25	10.00
'1111MDC0004	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,165,999	0	0	149,930	12.86	13.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDL Instituto Mexicano de la Radio											
TOTAL					26,081,600	0	0	0	0	0.00	
'1111MDL0002	Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital	El proyecto se plantea llevar a cabo la conversión tecnológica de los equipos que conforman la infraestructura de transmisión, lo cual permitirá al IMER llegar a un mayor número de radioescuchas con la tecnología Digital	Varios	Adquisiciones	25,481,600	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111MDL0003	Adecuaciones de Espacios Físicos	Adecuar los espacios físicos de que dispone el Instituto a las necesidades de operación y transmisión	Varios	Otros proyectos	600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación					916,479	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1111MDN0001	Programa de Equipamiento del INEE 2012	Contar con mobiliario, equipo especializado y administrativo para que el personal del Instituto desempeñe las funciones encomendadas y cumplir con el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica.	Distrito Federal	Adquisiciones	916,479	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional					150,133,749	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1011MGC0012	Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología.	4a. Etapa de la construcción de obra civil de los edificios 2 y 3 del laboratorio de nanociencias, incluye obras de albañilería en mezanine, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, obras inducidas y complementarias	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000	0	0	0	0	0.00	95.00
'1111MGC0016	2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.	Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.	Distrito Federal	Mantenimiento	138,871,634	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MGC0017	Cluster Tecnológico Unidad Papantla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	1a Etapa de la cimentación del edif que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT, cimentación de edif de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edif de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo Camino provisional de acceso	Veracruz	Infraestructura social	1,262,115	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro					32,236,041	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1111MGH0001	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	Remodelación de 6 edificios, aulas para docencia y virtuales, laboratorios, centros de cómputo, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios universitarios, cercos perimetrales, bodegas, invernaderos de alta tecnología, espacios académicos y de investigación.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	6,033,601	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	Equipamiento de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, la reposición de unidades automotrices y verá actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	19,140,041	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1111MGH0003	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado. La fuente de recursos del programa de adquisición es primordialmente fiscal .	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MGH0005	Construcción de un auditorio magno, en Torreón Coahuila	La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	3,062,399	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.											
TOTAL					35,845,977	0	0	0	0	0.00	
'1111L3N0001	Opera Prima	Película de largo metraje 35 mm	Distrito Federal	Otros proyectos	17,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L3N0002	Tesis, documentales, ejercicios de ficción 1 y ficción 2.	Películas de Cortometraje en 16 mm y 35 mm	Distrito Federal	Otros proyectos	8,921,004	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L3N0004	Obra Pública	Construcción de sala de sonido THX, sala de grabación, edición y diseño sonoro	Distrito Federal	Infraestructura social	9,324,973	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.											
TOTAL					36,320,736	0	56,000	267,463	558,732	0.00	
'1111L6U0004	Construcción de Jardín Botánico, Cactareo	Proyecto paisajístico de 6,900 metros cuadrados, consistente en jardín botánico y cactareo.	Baja California	Infraestructura social	11,370,000	0	20,000	119,600	119,600	0.00	2.81
'1111L6U0005	Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias	Rehabilitación de 680 metros cuadrados en Museo de las Californias, consistente en sustitucion de pisos, pasamanos, acabados en plafones y sustitucion de luminarias, aire acondicionado e instalación electrica.	Baja California	Mantenimiento	2,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6U0006	Construcción Centro de Documentación de las Artes y Mediateca	Construcción de 60 metros cuadrados para bodegas y áreas públicas para consulta de archivos institucionales de las actividades artísticas, históricas y culturales, así como material audiovisual.	Baja California	Infraestructura social	2,180,000	0	0	20,000	50,000	0.00	2.28
'1111L6U0007	Rehabilitación y reforzamiento de explanada	Rehabilitación 6404 metros cuadrados de superficie de explanada, mediante reconstrucción de elementos estructurales dañados y superficie exterior.	Baja California	Mantenimiento	17,000,000	0	36,000	127,863	365,674	0.00	1.47

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1111L6U0008	Instalación de Velario en Foro Luna	Instalación de velario de 450 metros cuadrados de forma irregular a base de lona y tensores de cero, en escenario para actividades al aire libre para aforo de 300 personas.	Baja California	Infraestructura social	950,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L6U0009	Programa de reemplazo de mobiliario y equipo especializado	Reemplazo de mobiliario y equipo especializado, en áreas de atención al público, exposiciones, sala de espectáculos y multimedia.	Baja California	Adquisiciones	2,320,736	0	0	0	23,458	0.00	1.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8G Educal, S.A. de C.V.					10,864,760	0	0	0	0	0.00	
'1111L8G0001	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta	Continuidad con el crecimiento de puntos de venta para ampliar la cobertura de espacios de exhibición y venta de publicaciones	Varios	Adquisiciones	10,864,760	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8K El Colegio de México, A.C.					13,550,000	0	0	0	0	0.00	
'1111L8K0002	Adecuación de espacios para ubicar el Archivo Institucional	Resulta indispensable contar con un espacio adecuado y lo suficientemente amplio para instalar el archivo institucional de El Colegio de México. De no tenerlo se corre el riesgo alto de seguridad en el espacio actual y de pérdida de información y difícil manejo.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,649,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L8K0004	Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración.	Adquisición de Mobiliario y Equipo nuevos, la obsolescencia, encarece refacciones o adaptaciones a los Mobiliarios, además que los nuevos diseños nos limitarían a ofrecer las alternativas modernas y el confort.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L8K0005	Modernización de la Infraestructura de Cómputo	adquisición de equipos nuevos que cumplan con las necesidades tecnológicas de cada uno de los proyectos, dado que la obsolescencia nos encarecería costos por refacciones además de la imposibilidad de implementar nuevas aplicaciones por las limitaciones tecnológicas de los equipos.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,701,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.					27,868,222	77,868,222	327,400	1,366,744	3,108,691	3.99	
'1111L8P0002	Digital	Equipamiento área digital	Distrito Federal	Adquisiciones	18,812,056	18,812,056	0	0	13,549	0.07	0.07
'1111L8P0003	La Ciudad del Cine	La idea principal consiste en ubicar en un mismo espacio un inmueble que reubique los laboratorios foto químico y digital y que además cuente con oficinas y camerinos para productores y directores, sala de prensa, salas de juntas, área para presentación de premieres (alfombra roja) salas de juntas.	Distrito Federal	Infraestructura social	9,056,166	59,056,166	327,400	1,366,744	3,095,142	5.24	71.01
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.					53,040,000	0	0	0	0	0.00	
'1111MAX0001	Adquisición de Prensa Plana de 10 colores	Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión) de 10 colores	Distrito Federal	Adquisiciones	39,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1111MAX0002	Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo.(MÁQUINA ROTATIVA ADQUIRIDA EN 2004 Y EQUIPOS PERIFÉRICOS)	Continuar con el pago de la Máquina Rotativa adquirida en 2004 así como la compra de Equipos Periféricos complementarios a la maquinaria existente en la entidad	Distrito Federal	Adquisiciones	5,640,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MAX0003	Programa para la Adquisición de Equipo para distribución	Adquirir equipo de distribución para estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos, con una entrega rápida y eficiente del producto terminado a entera satisfacción de nuestros clientes.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales y por lo tanto no permiten que el desarrollo de las actividades se realice de manera eficiente y eficaz.	Distrito Federal	Adquisiciones	900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MAX0005	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	Se aumentará la funcionalidad del inmueble y por ende se mejorará la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones,	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.											
TOTAL					52,393,300	0	0	0	0	0.00	
'1111MHL0001	Red Cultural México	La visión de Canal 22 como una primera etapa es establecer una repetidora de su señal por cada estado. En segunda etapa la visión es llevar a todos las regiones de mayor densidad poblacional su señal colocando una repetidora de baja potencia en aquellas poblaciones que cumplan con este requisito.	Distrito Federal	Adquisiciones	31,363,300	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111MHL0003	Mejora de la infraestructura actual	El sistema de automatización establecido en Canal 22 cuenta con un robot de datos en donde finalmente residirá todo el acervo videográfico de Canal 22 y su crecimiento tiene que ser acorde al rescate del acervo analógico y a la producción de nuevos contenidos	Distrito Federal	Adquisiciones	21,030,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral											
TOTAL					9,967,000	0	0	0	0	0.00	
'1111L9T0001	Equipo de Seguridad	Adquisición de equipos para sistema de seguridad	Distrito Federal	Adquisiciones	385,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L9T0002	Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras pública	Demolición y desmantelamiento, construcción de aulas, comedor, sanitarios y amueblado.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L9T0003	Adquisición de equipo de transporte	Adquisición de equipo de transporte	Distrito Federal	Adquisiciones	990,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L9T0004	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informáticos y Audio Visuales	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informáticos y Audio Visuales	Distrito Federal	Adquisiciones	2,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1111L9T0005	Mobiliario y Equipo de Administración	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	Distrito Federal	Adquisiciones	1,792,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional TOTAL					107,636,718	0	0	0	0	0.00	
'1111L9Y0001	Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI	El Estado tiene entre sus muchas responsabilidades, la preservación, promoción y difusión del patrimonio artístico nacional. El Proyecto de Inversión Cineteca Nacional Siglo XXI tiene como primordial objetivo contribuir al cumplimiento de esa gran responsabilidad.	Distrito Federal	Infraestructura social	107,636,718	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, SECTOR CENTRAL TOTAL					539,171,691	0	0	0	0	0.00	
'06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	7,268,266	0	0	0	0	0.00	0.00
'06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	18,758,754	0	0	0	0	0.00	0.00
'06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	15,760,947	0	0	0	0	0.00	0.00
'08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2012	Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	127,383,724	0	0	0	0	0.00	0.00
'08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).- 2008-2012	Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig. para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas	Distrito Federal	Infraestructura social	160,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10125140005	Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2012.	Demolición y reconstrucción y equipamiento del hospital Samuel Ramirez de acuerdo a un modelo de atención innovador	Distrito Federal	Infraestructura social	210,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva TOTAL					54,000,000	54,000,000	0	0	0	0.00	
'1112L000001	Adjudicación de Unidades Móviles Estacionadas (Remolque) con cabina motora para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía 2012	Adquisicion de uidades mviles etacionadas (Remolque) con cabina motora para la dtección de ncncr de mma con mstografía	Distrito Federal	Adquisiciones	54,000,000	54,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios					7,800,000	7,800,000	650,000	1,300,000	1,950,000	25.00	
TOTAL											
'0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Distrito Federal	Inmuebles	7,800,000	7,800,000	650,000	1,300,000	1,950,000	25.00	34.30
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz					2,156,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1112M7F0001	Programa anual de mantenimiento. 2012	Remodelar las áreas de archivo clínico, laboratorio y farmacia; rehabilitar los espacios destinados a el área de etología; mantener y remodelar la reja perimetral del Instituto; remodelar el edificio de administración en las áreas de Dirección General.	Distrito Federal	Mantenimiento	1,293,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1112M7F0002	Programa anual de adquisiciones. 2012	Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental.	Distrito Federal	Adquisiciones	863,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"					151,400,000	151,400,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012.	Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012	Distrito Federal	Infraestructura social	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'1112NBB0001	Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2012.	Adquisición de equipo e instrumental medico, para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBB0002	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012.	Adquisición de mobiliario y equipo para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.	Distrito Federal	Adquisiciones	400,000	400,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBD Hospital General de México					329,600,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2012	Mejorar la infraestructura fisica de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital.	Distrito Federal	Infraestructura social	86,550,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013	Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología.	Distrito Federal	Infraestructura social	113,050,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes.	Distrito Federal	Infraestructura social	120,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBD0001	Programa de inversión de mantenimiento del Hospital General de México. 2012	Mantener y conservar las unidades médicas del Hosital General de México.	Distrito Federal	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, TOTAL			Unidad: NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez		218,189,353	218,189,353	0	0	0	0.00	
'0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza.	Distrito Federal	Infraestructura social	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	41.49
'0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2012. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del	Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez	Distrito Federal	Infraestructura social	123,642,085	123,642,085	0	0	0	0.00	34.08
'0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2012	El proyecto consistirá en realizar trabajos para la construcción y el equip de 1 Unidad de Enseñanza, que estará conformado por 9 aulas, servicios académicos, oficina de postgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes.	Distrito Federal	Infraestructura social	14,006,415	14,006,415	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- El proyecto se llevara acabo con recursos donados por el TELETON y recursos de Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud. 2011-	El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil.	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBG0005	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012	Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México.	Distrito Federal	Adquisiciones	58,540,853	58,540,853	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, TOTAL			Unidad: NBV Instituto Nacional de Cancerología		844,065,977	844,065,977	0	0	113,504,699	13.45	
'0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.- con Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, recursos fiscales, propios y donativos.	Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.	Distrito Federal	Infraestructura social	754,413,177	754,413,177	0	0	113,504,699	15.05	35.52

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1112NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2012	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	Distrito Federal	Adquisiciones	49,652,800	49,652,800	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBV0002	Programa de mantenimiento a las diferentes áreas de investigación del INCan. 2012	Adecuar y remozar las oficinas y laboratorios de la Dirección de Investigación en 2,831 metros cuadrados.	Distrito Federal	Mantenimiento	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBV0003	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2012	Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez					60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	
'1112NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2012	Adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	41,500,000	41,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento y Remodelación en Diferentes Áreas del INC 2012	Programa integrado por la Remodelación y Mantenimiento general del Departamento de Patología 1,060m2; Remodelación y Mantenimiento parcial del Departamento de Ecocardiografía 290m2 y Mantenimiento y Remodelación de Fachadas 4,030m2, mantos que implican en su conjunto aproximadamente 5,380m2.	Distrito Federal	Mantenimiento	18,500,000	18,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas					185,048,259	185,048,259	0	0	0	0.00	
'0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clinicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país.	Distrito Federal	Infraestructura social	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0.00	38.32
'0812NCD0001	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.- Proyecto financiado con de recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud.	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA que reúna los criterios de seguridad clínica y biológica tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad.	Distrito Federal	Infraestructura social	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	5.10
'1112NCD0001	Programa de Mantenimiento 2012	Adecuación y Rehabilitación a diferentes áreas del Instituto, como los vestidores de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general; mantenimiento y rehabilitación de impermeabilización de azoteas de la Clínica de Tabaquismo, entre otros.	Distrito Federal	Mantenimiento	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1112NCD0002	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición y Sustitución de Equipo de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo Médico y de Laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	37,548,259	37,548,259	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán					418,712,624	418,712,624	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0712NCG0006	Construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del INNSZ 2007-2012 financiado con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, parte por donativos y recursos fiscales	Construcción de 16,152 M cuadrados, en terreno de 1,209 m2 de superficie, como la Unidad del Paciente Ambulatorio.	Distrito Federal	Infraestructura social	80,097,557	80,097,557	0	0	0	0.00	71.90
'0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2012	La Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del INNSZ que se requieren en el trabajo cotidiano.	Distrito Federal	Infraestructura social	62,400,030	62,400,030	0	0	0	0.00	0.99
'1012NCG0004	Ampliación del Departamento de Ingeniería Biomédica del INCMNSZ 2012	Ampliación de diferentes áreas del Instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012.	Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012.	Distrito Federal	Infraestructura social	90,800,010	90,800,010	0	0	0	0.00	97.39
'1112NCG0001	Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2012.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	La Construcción y equipamiento de una unidad ambulatoria de quimio y radioterapia para brindar servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer.	Distrito Federal	Infraestructura social	99,715,027	99,715,027	0	0	0	0.00	65.30
'1112NCG0002	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012.	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Mantenimiento	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCG0003	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2012.	Adquisición de vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCG0004	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el INCMNSZ, 2012.	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto 2012	Distrito Federal	Adquisiciones	50,223,635	50,223,635	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1112NCG0005	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012.	Adquirir Mobiliario y Equipo Administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,876,365	9,876,365	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez					19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.00	
'1112NCK0001	Programa de Mantenimiento 2012	Remodelación del Área de Electrofisiología Clínica, Segundo Piso de Hospitalización (Área de Neuroimagen) y fachadas del Edificio de Hospitalización	Distrito Federal	Mantenimiento	8,906,250	8,906,250	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCK0002	Programa Anual de Adquisiciones 2012	Abastecer de equipo con tecnología de punta los servicios hospitalarios y atención médica, así como las áreas de enseñanza e investigación en 2012, con el fin de establecer diagnósticos de alta precisión y tratamientos oportunos para los pacientes neurológicos.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica	Distrito Federal	Infraestructura social	2,093,750	2,093,750	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCZ Instituto Nacional de Pediatría					7,848,251	7,848,251	0	0	0	0.00	
'1112NCZ0001	Programa de adquisicion de mobiliario y equipo administrativo e industrial. 2012	Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo e industrial, para diferentes áreas y/o servicios del Instituto.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,671,013	6,671,013	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCZ0002	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 2012	Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio con tecnología avanzada y adecuarse a los cambios en la morbilidad pediátrica, para la atención de enfermedades actuales en la población infantil.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,177,238	1,177,238	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes					26,000,000	26,000,000	0	0	0	0.00	
'1112NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2012	Adquirir equipo e instrumental medico y de laboratorio para el ejercicio 2012	Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NDE0002	Programa de Inversión de Mantenimiento 2012	remodelar, adecuar y conservar las áreas de 1. Tococirugía, 1 etapa, 2. Estomatología, y 3. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos Biológico-infecciosos	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDY Instituto Nacional de Salud Pública					4,018,167	4,018,167	0	0	0	0.00	
'0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012.	Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca.	Morelos	Infraestructura social	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1112NDY0002	Programa Anual de Adquisición de equipo médico y de laboratorio 2012	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el INSP en el 2012.	Varios	Adquisiciones	18,167	18,167	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)		
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)				
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.					14,300,000	14,300,000	0	0	0	0.00			
TOTAL													
'1112M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014	Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples etc.	Yucatan	Infraestructura social	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0.00	20.00		
'1112M7K0005	Programa de Adquisiciones 2012	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, vehículos terrestres destinados a servicios públicos, equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, instrumental y equipo médico y de laboratorio y herramientas.	Varios	Adquisiciones	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0.00	0.00		
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.					93,000,000	0	0	0	0	0.00			
TOTAL													
'0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	Estado De Mexico	Infraestructura social	81,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00		
'0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2012	Remodelación de las areas de producción de biológicos bacterianos , así como de infraestructura para Investigación y Desarrollo de nuevas vacunas.	Distrito Federal	Infraestructura social	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00		
SECTOR: 13 Marina, SECTOR CENTRAL					1,573,152,113	1,753,466,823	7,215,420	53,416,991	207,711,730	11.85			
TOTAL													
'04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	29,486,505	0	0	8,334,258	28.26	74.61		
'07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	14,946,735	0	1,870,499	4,652,794	31.13	36.40		
'07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construccion de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicion de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	0	58,228,176	0	450,000	10,000,000	17.17	76.62		
'07132160010	Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval	Adquisición de equipos y herramientas para la conservación y mantenimiento de primero y segundo nivel de las aeronaves en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	20,046,852	0	0	15,965	0.08	56.73		
'07132160012	Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col.	Construcción de un Hospital de seis edificios con capacidad para 40 camas censables y 20 no censables, 20 consultorios, 2 camas de terapia intensiva, 2 quirofanos, etc.	Colima	Infraestructura social	200,000,000	0	0	0	0	0.00	1.00		

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	391,026	0	0	54,600	13.96	30.79
'08132120003	Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos	Adquisición de bienes para el equipamiento de un buque oceanográfico y una brigada de levantamientos hidrográficos.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	28,000	0	0	0	0.00	46.29
'08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscopicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	999,144	0	0	17,319	1.73	32.21
'08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	Adquisición de aviones de vigilancia maritima y de transporte militar.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	419,800,000	224,449,767	0	4,217,667	4,217,667	1.88	66.00
'08132160006	Sustitucion de Armamento Portatil y semiportatil para las unidades y establecimientos navales.	Adquisicion de armamento de punta, homogenizacion y actualizacion de armamento portatil a un solo calibre.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	518,782	0	0	0	0.00	51.09
'08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	12,842,609	0	12,798,609	12,798,609	99.66	33.00
'08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	Adquisición de equipo médico, odóntológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	50,914,769	0	0	0	0.00	36.83
'08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal militar femenino.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura social	22,900,000	23,398,257	0	0	17,746	0.08	35.70
'08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	Adquisición de ambulancias de terapia intensiva tipo II.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	1,385,000	0	0	0	0.00	43.73
'08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	3,333,024	0	1,956,868	2,944,568	88.35	41.36
'09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	329,048,424	201,566,760	2,650,046	8,374,160	32,501,459	16.12	66.63
'09132120001	Actualización de equipos informáticos para el proceso y publicación de la Cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación.	Adquisición de maquinaria y equipos informáticos para el proceso de edición, impresión y publicación de la información necesaria para la seguridad a la navegación	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	521,365	0	0	0	0.00	59.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	369,057	0	0	369,057	100.00	18.34
'09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	11,241,919	0	0	0	0.00	29.88
'09132160006	Construccion de Hangares para Aviones CASA version Patrulla Maritima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo.	Construccion de dos hangares uno de mantenimiento y otro de abrigo asi como infraestructura complementaria para la operatividad de aviones de vigilancia maritima y de transporte militar.	Quintana Roo	Infraestructura gubernamental	75,037,268	73,315,334	0	71,155	4,421,833	6.03	78.63
'09132160007	Construccion de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en Mexico, D.F.	Construccion de un edificio de cuatro niveles compuesto por sala de auditorio, cinco salas situacionales, con circuito cerrado de TV, alarmas, seguridad y controles automatizados para un Edificio de Inteligencia de alto nivel.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	0	75,226,274	0	0	14,339,481	19.06	96.77
'09132160009	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo.	Adquisición de maquinaria y equipos para la confección de uniformes, distintivos y divisas.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	32,944	0	0	0	0.00	20.51
'09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y viveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.	Varios	Infraestructura gubernamental	0	69,618,916	0	2,500,000	40,153,142	57.68	28.14
'10132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la Información	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	10,898,017	0	25,893	344,400	3.16	34.56
'10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	119,568,360	119,568,360	4,565,374	8,815,796	12,910,900	10.80	100.00
'10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	173,664,750	173,664,750	0	11,017,783	14,281,042	8.22	0.00
'10132160003	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México	Realizar trabajos de conservación y mantenimiento a las instalaciones de la Secretaria de Marina con el personal, maquinaria y equipo de construcción perteneciente a las Unidades y Brigadas de Construcción adscritas a los Mandos Navales	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	0	691,065	0	0	0	0.00	26.55
'11132120001	Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipos de mando y control	Adquirir infraestructura y desarrollar la capacidad tecnica para integrar y producir sistemas de mando y control y equipos de enlace de datos tácticos	Veracruz	Adquisiciones	108,935,980	108,935,980	0	0	0	0.00	37.21

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	Varios	Adquisiciones	124,197,331	124,197,331	0	0	0	0.00	0.00
'11132160005	Construcción de inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones de la Secretaría de Marina.	Construcción de inmuebles complementarios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	0	7,514,165	0	1,318,561	2,864,826	38.13	16.62
'11132160006	Construcción y equipamiento del Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Jalisco.	Construir y equipar un sanatorio naval en Puerto Vallarta, Jal.	Jalisco	Infraestructura social	0	81,000,000	0	0	0	0.00	27.74
'11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales	Distrito Federal	Infraestructura social	0	200,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11132160010	Construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar	Reubicación, construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar	Veracruz	Infraestructura social	0	17,445,107	0	0	17,445,107	100.00	10.00
'11132160012	Construcción de Comedores, Remodelación y Equipamiento de Cocina de la Heroica Escuela Naval Militar	Construcción de dos comedores, así como remodelación y equipamiento de la cocina de la Heroica Escuela Naval, a fin de proporcionar un servicio eficiente, seguro, de calidad y con capacidad para satisfacer la demanda requerida.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	0	24,900,000	0	0	24,900,000	100.00	56.13
'11132160014	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marineró.	Adquisición de equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	7,920,326	0	0	0	0.00	0.00
'12133120001	Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de Equipo de Administración para Fuerzas, Regiones, Zonas, Sectores, unidades operativas y establecimientos logísticos navales.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,870,507	0	0	126,957	3.28	0.01
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					35,336,239	35,336,239	0	0	0	0.00	
'10145120002	Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio	Distrito Federal	Mantenimiento	3,006,462	3,006,462	0	0	0	0.00	0.00
'10145120003	Programa de Inversión de Adquisiciones de Mobiliario para el Sector Central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2011.	Dotar de mobiliario requerido para el desarrollo de las funciones sustantivas de diversas Unidades Responsables de la STPS.	Varios	Adquisiciones	2,410,629	2,410,629	0	0	0	0.00	0.00
'11145120001	Programa Integral para Optimizar Espacios de la STPS	Adecuación de espacios en las instalaciones de la STPS.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,375,019	4,375,019	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11145120002	Programa de adquisición de bienes muebles para la STPS 2012.	Adquisición de mobiliario; equipo de administración; instrumentos médico y de laboratorio; y, otros bienes muebles.	Varios	Adquisiciones	11,844,129	11,844,129	0	0	0	0.00	0.00
'11145120003	Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán	Mantenimiento del archivo general del inmueble ubicado en Atizapán, para la optimización y racionalización de espacios al atender una superficie de 4,200 m, así como en materia de seguridad y rehabilitación de instalaciones en inmuebles de propiedad de la STPS.	Estado De Mexico	Mantenimiento	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'11145120004	Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714.	Construcción de un almacén de 1,000m2 dividido en dos, en el inmueble de Ajusco 714 propiedad de la STPS.	Distrito Federal	Otros proyectos	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo					5,379,072	5,379,072	0	0	0	0.00	
'1114A000001	Programa de Inversión de la Profedet 2012	Adquisición de mobiliario, equipo de administración y otros bienes muebles.	Varios	Adquisiciones	5,379,072	5,379,072	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos					298,902	298,902	0	0	0	0.00	
'1114PBJ0001	Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012.	Adquisición de mobiliario y equipo de administración.	Distrito Federal	Adquisiciones	298,902	298,902	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores					18,923,631	18,923,631	0	0	0	0.00	
'1114P7R0001	Programa de modernización y sustitución del parque vehicular.	Adquisición de 7 unidades vehiculares en apoyo de las actividades operativas de promoción y recuperación del crédito.	Varios	Adquisiciones	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1114P7R0002	Programa de modernización, actualización y renovación de mobiliario y equipo.	Adquisición de bienes muebles y equipo para oficina, requeridos en los procesos de otorgamiento y recuperación del crédito INFONACOT a los trabajadores.	Varios	Adquisiciones	15,423,631	15,423,631	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, SECTOR CENTRAL					250,265,450	235,505,760	320,786	0	46,782,229	19.86	
'09165120002	Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de vehículos terrestres destinados a servicios públicos y a la operación de programas para atender trabajos en el campo en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	39,090,710	0	0	0	0.00	0.00
'10165120004	Construcción de parque S U S T E N T A, BioParque Urbano San Antonio.	Construcción de un parque ecológico que incluye 10 zonas para actividades recreativas, culturales y deportivas.	Distrito Federal	Infraestructura social	0	99,258,707	0	0	0	0.00	65.18

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11165120002	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Equipo de administración y diverso para las oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de VidaSilvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios.	Varios	Adquisiciones	42,363,900	2,977,900	0	0	0	0.00	0.00
'11165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de adecuación, rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros.	Varios	Mantenimiento	96,493,107	2,770,000	0	0	0	0.00	0.00
'11167100001	OBRAS PARA LA REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO Y PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE MONITOREO/EXTRACCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DEL ACUÍFERO SUBYACENTE EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 30 COL. LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO	Obras de demolición, excavación de suelo contaminado y envío a disposición final de 100,736 ton. Incluye el relleno de las áreas excavadas con un sistema multibarreras y la perforación de doce pozos de monitoreo/extracción del agua subterránea para caudales de 20-36 lps.	Estado De Mexico	Otros proyectos	111,408,443	91,408,443	320,786	0	46,782,229	51.18	96.92
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00			Comisión Nacional del Agua								
TOTAL					13,337,898,549	13,019,729,265	2,581,485	57,766,028	114,590,595	0.88	
'0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuacion de obras de infraestructura del canal pincipal y zona de riego.	Guerrero	Infraestructura económica	31,256,000	31,256,000	0	0	0	0.00	75.26
'0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Michoacan	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0.00	85.77
'0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	Construcción de la red de distribución compuesta por 117.29 km de canales, de los cuales 103.97 (89) serían entubados y 13.33 km (11) de canales revestidos de concreto; una red de drenes en tierra de 129 km; una red de caminos de 163.53 km y la rehabilitación de 38.04 km de drenes existentes.	Sinaloa	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	66.40
'0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citrícola, Yuc.	Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego.	Yucatan	Infraestructura económica	12,791,089	12,791,089	0	0	0	0.00	34.07
'0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Yucatan	Infraestructura económica	9,328,000	9,328,000	0	0	0	0.00	36.54

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; construcción de entradas de agua de concreto.	Quintana Roo	Infraestructura económica	22,230,000	22,230,000	0	0	0	0.00	60.96
'0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Colima	Infraestructura económica	125,328,586	125,328,586	0	0	0	0.00	29.23
'0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Distrito Federal	Inmuebles	112,315,327	62,315,328	2,581,485	4,987,094	7,541,161	12.10	56.51
'0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	Guanajuato	Infraestructura económica	570,445,273	570,445,273	0	0	0	0.00	50.08
'0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	Hidalgo	Infraestructura económica	103,884,010	103,884,010	0	0	0	0.00	62.83
'0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	10,020,000	10,020,000	0	0	0	0.00	68.92
'0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	San Luis Potosi	Infraestructura económica	441,004,016	441,004,016	0	16,577,503	16,577,503	3.76	79.00
'0816B000066	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente.	Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente, en el Distrito Federal, municipios conurbados del estado de México y municipio de Atotonilco, Hidalgo, a través de una Gerencia Externa de Proyecto, GEP.	No Distribuible Geograficamente	Otros programas	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0.00	19.00
'0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas.	Varios	Infraestructura económica	3,174,726,711	2,832,687,803	0	0	0	0.00	18.89

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0816B000109	Construcción de bordo marginal, sobre el Río Aguanaval, a la altura de la Cabecera Municipal de la localidad de Río Grande, Zacatecas.	Rectificación del cauce y construcción de bordo marginal formado con el producto de la excavación protegido a base de gaviones en los puntos más vulnerables de erosión sobre el Río Aguanaval	Zacatecas	Infraestructura económica	9,036,158	9,036,158	0	0	0	0.00	0.00
'0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	Veracruz	Infraestructura económica	88,929,498	88,929,498	0	0	0	0.00	50.07
'0816B000130	Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México.	Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera y colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	970,117,744	970,117,744	0	0	0	0.00	81.62
'0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andrew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000	Chihuahua	Mantenimiento	11,485,462	11,485,462	0	0	0	0.00	69.87
'0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua	Chihuahua	Mantenimiento	5,265,292	5,265,292	0	0	0	0.00	62.06
'0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	Elaborar estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de obras para el desarrollo de infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	3,640,000	3,640,000	0	0	0	0.00	94.05
'0816B000160	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.	Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolvaneras.	Estado De Mexico	Infraestructura social	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00	39.50
'0816B000180	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	Tamaulipas	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	7.20

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,367,000	30,367,000	0	0	0	0.00	10.41
'0916B000086	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, localizado a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos en una longitud de 20.7 Km, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.	Guerrero	Mantenimiento	16,419,512	16,419,512	0	0	0	0.00	57.00
'0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	Michoacan	Infraestructura económica	102,700,000	95,190,200	0	0	0	0.00	1.76
'0916B000098	Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI.	Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores.	Hidalgo	Infraestructura económica	4,651,297	4,651,297	0	0	0	0.00	47.90
'0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	34.00
'0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas	Varios	Estudios de preinversión	10,444,732	10,444,732	0	0	0	0.00	7.40
'0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0.00	33.00
'0916B000200	Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0.00	38.70
'0916B000201	Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala.	Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	67,344,854	67,344,854	0	0	0	0.00	80.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0916B000247	Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos	Construcción de presa de almacenamiento, dos líneas de conducción, una del canal Ferrerías hasta la presa, y la otra, de la obra de toma de la misma presa hacia el propio canal Ferrerías y; establecimiento de sistemas de riego tecnificados, mediante tuberías con multicompuertas.	Morelos	Infraestructura económica	29,219,000	29,219,000	0	0	0	0.00	26.71
'0916B000248	Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México.	Mantener en condiciones adecuadas de operación, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Federal del Lago de Texcoco.	Estado De Mexico	Mantenimiento	0	18,738,112	0	0	0	0.00	0.00
'0916B000255	Adquisición de UPS, equipo y planta de energía eléctrica de emergencia para la operación del equipo del Centro de Cómputo de la CONAGUA	Adquisición de 2 Unidades de energía eléctrica ininterrumpida con capacidad de 100 KVA/90 KW, 1 planta de generación de energía eléctrica de emergencia con capacidad de 250 Kw, instalación y puesta en marcha.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,852,591	0	0	2,409,602	84.47	61.78
'0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	Canalización abierta disección trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	0	175,141,431	0	0	0	0.00	39.00
'0916B000281	Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	Realización de estudios técnicos para apoyar los trabajos de modelación hidrológica en las subcuencas prioritarias de la Región XIII Valle de México, derivado de la problemática actual para su conducción y desalojo.	Varios	Estudios de preinversión	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0.00	50.00
'1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión	Jalisco	Infraestructura económica	228,753,050	228,753,050	0	0	0	0.00	9.25
'1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retractiles.	Varios	Infraestructura económica	146,884,337	145,141,764	0	36,201,431	68,929,906	47.49	6.54
'1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora.	Construcción de canal de sección rectangular de concreto de 3.50 m de plantilla y 1.80 m de altura a lo largo del arroyo Sonora para una avenida de 19.19 m3/s, asociada a un periodo de retorno de 100 años; secciones tipo bóveda en cruces peatonales y/o vehiculares y rejillas para el drenaje pluvial.	Sonora	Infraestructura económica	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0.00	0.01
'1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes.	Baja California Sur	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.92
'1016B000057	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	10,720,000	10,720,000	0	0	0	0.00	36.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	22,318,895	22,318,895	0	0	0	0.00	20.20
'1016B000060	Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higuera, Municipio de Rodeo, Durango.	Construcción de una presa derivadora ubicada sobre el Río San Juan, en el sitio denominado Las Higuera y una zona de riego con canal de conducción y red de distribución por el medio de tubería a baja presión.	Durango	Infraestructura económica	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	80,000,000	0	0	0	0.00	0.06
'1016B000082	Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego.	Chihuahua	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	8.80
'1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	Construcción de bordos, costalera, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión.	Tabasco	Infraestructura económica	1,283,256,602	1,283,256,602	0	0	0	0.00	24.30
'1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	32.30
'1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s .	Baja California	Infraestructura económica	186,734,727	113,238,311	0	0	0	0.00	27.30
'1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental.	Guerrero	Infraestructura económica	163,825,179	163,825,179	0	0	0	0.00	2.02

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1016B000171	Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima	Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s	Colima	Infraestructura económica	88,904,828	88,904,828	0	0	0	0.00	17.95
'1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola.	Varios	Estudios de preinversión	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	1.50
'1016B000175	Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas de Almacenamiento	Realizar levantamientos topobatimétricos de las presas, mismos que incluyen Contro terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite, levantamiento fotogramétrico, I,Levantamiento batimétrico, cartografía digital e informe final	Varios	Estudios de preinversión	31,511,631	31,511,631	0	0	0	0.00	37.00
'1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Rio Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo.	Michoacan	Infraestructura económica	57,622,096	57,622,096	0	0	0	0.00	12.24
'1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	90,460,762	90,460,762	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000185	Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes.	Realizar la identificación, análisis y selección de alternativas para evitar inundaciones y desbordamiento; así como los estudios básicos para determinar los principales índices económicos y financieros; la vialidad social, ambiental, técnica, legal y política.	Aguascalientes	Estudios de preinversión	3,111,307	3,111,307	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	37,807,430	37,807,430	0	0	0	0.00	1.70
'1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)	Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes; equipamiento de pozos profundos.	Sinaloa	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1016B000197	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.	Sonora	Mantenimiento	0	36,000,000	0	0	0	0.00	27.35
'1016B000198	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.	Sonora	Mantenimiento	0	36,000,000	0	0	0	0.00	0.03
'1016B000199	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Champotón, Municipio de Champotón, Campeche.	Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de Población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Champotón.	Campeche	Estudios de preinversión	6,207,139	6,207,139	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego.	Chihuahua	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000204	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo Puebla 2011.	Modernización del Canal Principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo; Proyecto ejecutivo y; supervisión.	Puebla	Mantenimiento	48,539,382	48,539,382	0	0	0	0.00	16.00
'1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Morelos	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.64
'1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Durango	Infraestructura económica	77,721,391	77,721,391	0	0	0	0.00	4.40
'1116B000007	Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	66,596,457	0	0	0	0.00	11.50
'1116B000013	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Hidalgo del Parral, en el Municipio de Hidalgo del Parral.	Realizar el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Cd. de Hidalgo del Parral, municipio de Hidalgo del Parral, protección integral de los habitantes y resolver el riesgo de inundación y afectación de la población.	Chihuahua	Estudios de preinversión	7,524,000	7,524,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000017	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario El Pozorrón, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Infraestructura económica	9,727,000	9,727,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000020	Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario La Majapa, Veracruz.	Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables.	Varios	Infraestructura económica	8,448,000	8,448,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000032	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche.	Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y; los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Candelaria.	Campeche	Estudios de preinversión	4,837,608	4,837,608	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios.	Chihuahua	Infraestructura económica	39,200,000	39,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado.	Hidalgo	Infraestructura económica	196,463,778	196,463,778	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000057	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Peto, Tixkokob y Buctzotz.	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	10,130,000	10,130,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000058	Unidad de Riego Suplementario Tecpan de Galeana I, Guerrero	Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Guerrero	Infraestructura económica	9,515,000	9,515,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Adquisiciones	15,750,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000068	Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo.	Canalización del arroyo Tagarete mediante sección trapezoidal de taludes 1:1 en el terreno natural del cauce y revestida con concreto ciclópeo; estructuras amortiguadoras de velocidad y; muros de protección y banquetas peatonales.	Durango	Infraestructura económica	25,976,219	25,976,219	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000071	Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche.	Retirar el azolve depositado en la plantilla del cauce por el arrastre de la corriente, colocando el material producto de las excavaciones en los bordos para reforzarlos semicompactando este material con el tránsito del equipo y uniformizando la altura de los bordos.	Campeche	Mantenimiento	2,887,100	2,887,100	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000075	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Juárez Reforma, Chiapas.	Construcción de drenes primarios y secundarios, mejoramiento a base de terracerías que pueden servir de caminos y de estructuras para controlar los escurrimientos.	Chiapas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000077	Programa de Inversión para Adquisiciones de Vehículos para la Protección de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	Compra de vehículos para el personal asignado a las tareas de protección y seguridad a la infraestructura hidráulica e inmuebles, actividades consignadas como de Seguridad Nacional, así como para la atención de emergencias	Varios	Adquisiciones	14,274,493	14,274,493	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos; el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma.	Guanajuato	Mantenimiento	7,296,036	7,296,036	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no impliquen un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas.	Guanajuato	Mantenimiento	7,785,122	7,785,122	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000087	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios, estructuras de operación, mediación y control del agua en canales; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión; y gastos de supervisión de la obra.	Sinaloa	Mantenimiento	219,926,928	189,008,028	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000093	Unidad de Riego Suplementario Roma, Campeche.	Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	9,890,162	9,890,162	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000094	Unidad de Riego Suplementario Los Ángeles, Campeche.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	9,917,642	9,917,642	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000095	Unidad de Riego Suplementario Las Tres Cruces, Yucatán.	Perforación de pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	9,985,807	9,985,807	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca.	Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,503,445	7,503,445	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad.	Guanajuato	Inmuebles	62,000,000	62,000,000	0	0	17,893,579	28.86	25.94
'1116B000102	Unidad de Riego Suplementario Los Divorciados, Quintana Roo.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,460,800	10,460,800	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000103	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Israel, Quintana Roo.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,460,800	10,460,800	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000104	Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Chiapas.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,421,206	10,421,206	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000105	Unidad de Riego Suplementario San Antonio, Chiapas.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,396,849	10,396,849	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000106	Unidad de Riego Suplementario Peregrina, Chiapas.	Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,372,670	10,372,670	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000107	Unidad de Riego Suplementario San Pedro Peralta, Quintana Roo.	Perforación de 14 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 14 líneas de conducción eléctrica, 14 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,258,698	10,258,698	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000108	Unidad de Riego Suplementario La Escondida, Chiapas.	Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,250,671	10,250,671	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000109	Unidad de Riego Suplementario El Novillero, Chiapas.	Perforación de 9 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 9 líneas de conducción eléctrica, 9 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,225,278	10,225,278	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000110	Unidad de Riego Suplementario Leona Vicario, Quintana Roo.	Perforación de 14 pozos;construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 14 líneas de conducción eléctrica, 14 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,224,200	10,224,200	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000111	Unidad de Riego Suplementario El Palmarcito, Chiapas.	Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	10,196,548	10,196,548	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000113	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraíso, Chiapas.	Perforación de 12 pozos;construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	9,969,211	9,969,211	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000115	Unidad de Riego Suplementario Los Naranjos, Oaxaca	Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	9,902,296	9,902,296	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000116	Unidad de Riego Suplementario Los Cascabeles, Chiapas.	Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Chiapas	Infraestructura económica	9,847,693	9,847,693	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000123	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el arroyo Santa Rosa, con cortina de materiales graduados, altura 38.50 m, longitud 220 m; línea principal de conducción con tubería de polietileno de alta densidad, zona de riego con 14 líneas laterales y 1 línea sublatral, para dominar 330 ha.	Jalisco	Infraestructura económica	35,367,597	35,367,597	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	Construcción de un cauce piloto y su protección con enrocamiento de los taludes; protección de los bordos marginales del cauce principal; muro de contención de concreto armado, para reforzar diferentes tramos de los bordos marginales del cauce principal.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	119,244,000	119,244,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000125	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación digital para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias.	Adquisición de Equipo de radiocomunicación, radios tipo base bandas VHF y UHF; radios tipo móvil bandas VHF y UHF; radios tipo portátil bandas VHF y UHF y; repetidores bandas VHF y UHF.	Varios	Adquisiciones	1,460,520	1,460,520	0	0	0	0.00	54.80
'1116B000126	Mantenimiento a obra civil relacionada con estaciones de radiosondeo atmosférico de la Comisión Nacional del Agua.	Reparación y pintura muros, suministro y colocación malla ciclónica, nivelación y acabado pisos y plafones, impermeabilización azoteas, lijado y pintado puertas y ventanas, deshierbe y fumigación patios, rehabilitación instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y reforzamiento estructuras.	Varios	Mantenimiento	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	64.50
'1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	Varios	Adquisiciones	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000136	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego	Adquisición de maquinaria y equipo para el fortalecimiento de los distritos de riego y consolidación de las asociaciones civiles de usuarios, coadyuvando a conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura de Riego del país.	Varios	Adquisiciones	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000138	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2011-2012)	Rehabilitar o modernizar la infraestructura hidroagrícola a su cargo tales como; presas, plantas de bombeo y pozos de propiedad federal, canales de conducción y de distribución, drenes colectores, caminos de operación y estructuras de control y medición.	Hidalgo	Mantenimiento	89,995,000	78,515,000	0	0	0	0.00	50.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)	
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	Entubamiento de las aguas que escurren por el río La Laja en su tramo entre las presas de almacenamiento Ignacio Allende y la derivadora Soria, con lo que se busca eliminar las pérdidas e incorporar una superficie de 2,632.9 ha al riego.	Guanajuato	Infraestructura económica	27,560,000	17,146,426	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000140	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	Rehabilitación y/o modernización de canales y drenes principales y secundarios, estructuras de operación, medición y control del agua; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión, control de calidad y gastos para supervisión de obra.	Sinaloa	Mantenimiento	169,893,072	169,893,072	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000141	Unidad de Riego Suplementario La Suprema, Campeche.	Construcción y perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	10,298,260	10,298,260	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000142	Unidad de Riego Suplementario San José Chabac, Yucatán.	Construcción y perforación de 12 pozos; construcción de: obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; 12 líneas de conducción eléctrica y 12 subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	10,406,038	10,406,038	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	113,822,593	95,084,480	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000144	Unidad de Riego Suplementario Los Almendros, Campeche.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	10,085,600	10,085,600	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlaxicoyan Veracruz.	Construcción de obra de toma en la derivadora Otapa localizada sobre el río del mismo nombre; conducción con tubería de Fibro-Cemento de 13.27 km de longitud; línea principal de tubería de Fibro-Cemento de 9.64 km de longitud y 14 líneas laterales de PVC y; rehabilitación de caminos de saca cosecha.	Veracruz	Infraestructura económica	25,549,395	25,549,395	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000150	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México.	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; sifones; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	10,972,000	10,031,400	0	0	0	0.00	0.00	
'1116B000151	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución, reparación d edaños en la infraestructura Hidroagrícola; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; plantas de bombeo;elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Chiapas	Mantenimiento	21,000,000	20,411,100	0	0	0	0.00	0.00	

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000152	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; y supervisión.	Veracruz	Mantenimiento	26,250,000	20,229,400	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000153	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; estructuras de operación; caminos de operación; estructuras elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	97,625,000	77,619,900	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000154	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico.	Rehabilitar o modernizar lzonas con alto potencial productivo; canales de conducción y distribución, sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	61,670,000	54,300,531	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000155	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Rehabilitar o modernizar presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; zonas de alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	8,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000156	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elborar ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	185,922,317	188,451,667	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000157	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	Rehabilitar o modernizar de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición del agua; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.	Varios	Mantenimiento	21,000,000	18,590,900	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000158	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Rehabilitación y/o modernización de presas,canales principales y secundarios, plantas de bombeo, estructuras de operación, control y medición; drenes colectores, zonas de riego, caminos de operación, proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Mantenimiento	6,737,000	5,770,600	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000159	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Mantenimiento	16,400,000	15,088,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000160	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y derivadoras; canales de conducción; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de la obra.	Varios	Mantenimiento	81,600,000	76,415,900	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000161	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California.	Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; equipos de bombeo; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.	Varios	Mantenimiento	122,968,000	92,662,900	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000167	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos integrados, cada uno de los siguientes componentes: 1 barómetro digital, 1 microbarógrafo, 1 higrómetro digital, 1 higrómetro, 1 psicrómetro, 2 termómetros de mínima, 2 termómetros de máxima y 2 termómetros de ambiente.	Varios	Adquisiciones	13,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000168	Adquisición de 2 Juegos de Instrumentos Patrón para Calibración de Equipo Meteorológico de las Redes Meteorológicas Nacionales de Superficie.	Cada Juego de Instrumentos Patrón se integrará por: Anemómetro Patrón; Barómetro Patrón; Termómetro Patrón; Higrómetro Patrón; Piranómetro Patrón; Pluviómetro Patrón; juego de herramientas de especiales y de precisión; KIT doble de equipos para medición, ajuste y calibración de señal.	Varios	Adquisiciones	6,500,000	0	0	0	0	0.00	53.00
'1116B000170	Construcción de Presa Derivadora y Zona de Riego Tetlatlahuca, Tlax.	Construcción de presa derivadora mediante una estructura o vertedor tipo Creager para dar servicio a ambas márgenes del río Zahuapan; muros de encauzamiento para formar las obras de limpia operadas con compuertas radiales; obras de toma operadas con compuertas deslizantes y; modernización del riego.	Tlaxcala	Infraestructura económica	1,804,000	12,217,574	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000172	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones de maquinaria y equipo).	Adquición de maquinaria y equipo tales como camión para mantenimiento de maquinaria; camión pipa; retroexcavadora; tractor buldozer y; excavadora hidráulica.	Varios	Adquisiciones	14,258,000	14,258,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	49,291,063	49,291,063	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	51,990,800	51,990,800	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000177	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Noroeste	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.	Varios	Mantenimiento	45,371,093	116,562,393	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000178	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Norte-Noreste	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.	Varios	Mantenimiento	57,145,104	84,061,754	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000179	Conservación y Operación de Distritos de Riego: Centro-Sur	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.	Varios	Mantenimiento	51,599,698	76,972,467	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000180	Unidad de Riego Suplementario Pakchen, Campeche.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Campeche	Infraestructura económica	9,913,002	9,913,002	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000181	Unidad de Riego Suplementario Flor de Mayo, Yucatán.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	10,085,600	10,085,600	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000182	Unidad de Riego Suplementario La Trinidad, Yucatán.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	17,906,328	17,906,328	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000183	Unidad de Riego Suplementario Aluche, Yucatán.	Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y subestaciones 11 eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Yucatan	Infraestructura económica	9,669,077	9,669,077	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000189	Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero para beneficiar 350 ha.	Construcción de toma directa para derivar agua del Río Tlapaneco; construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, estructuras de protección y control, para incorporar 350 hectáreas nuevas al riego.	Guerrero	Infraestructura económica	19,900,000	19,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000190	Estudios de Levantamientos Topobatismétricos de Presas de Almacenamiento 2012.	Levantamientos topobatismétricos integrados por la configuración subacuática del vaso (batimetría) y la configuración de los terrenos del vaso comprendidos entre el nivel de la lámina de agua y la elevación de la corona (topografía y aerofotogrametría), presentando los resultados en planos digitales.	Varios	Estudios de preinversión	10,340,216	10,340,216	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000191	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte.	Varios	Mantenimiento	95,657,969	95,657,969	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000192	Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	73,762,188	73,762,188	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000206	Programa de Inversiones de Adquisiciones de Equipo administrativo y Equipo diverso, para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA.	Compra de equipo menor para mejorar la operación de los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA.	Varios	Adquisiciones	20,056,722	20,056,722	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000208	Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera.	Rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura; mantener las mismas capacidades de captación, regulación, conducción y de entrega de agua en bloque de años anteriores y con posibilidades de ofertar gastos adicionales; mantener una capacidad de entrega de 2.1 m3/s promedio	Veracruz	Mantenimiento	48,960,000	38,960,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000210	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte	Rectificaciones, encauzamientos, desazolve; con el producto de la excavación, reparación de bordos y protecciones marginales; también se repararán los espigones que fueron dañados así como las estructuras existentes en los cauces	Varios	Mantenimiento	324,240,154	89,578,723	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000211	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro.	Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación, con el producto de la excavación, de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces.	Varios	Mantenimiento	333,162,741	201,086,284	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000212	Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur.	Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación con el producto de la excavación de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces.	Varios	Mantenimiento	14,487,410	62,487,410	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000214	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.	Varios	Mantenimiento	121,800,000	121,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000215	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.	Varios	Mantenimiento	56,673,317	56,673,317	0	0	997,465	1.76	0.60
'1116B000216	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.	Varios	Mantenimiento	23,900,000	23,900,000	0	0	241,379	1.01	0.16
'1116B000222	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario El Vergel, Tabasco.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Tabasco	Infraestructura económica	9,781,000	9,781,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000225	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Santo Domingo, Oaxaca.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Oaxaca	Infraestructura económica	11,002,352	11,002,352	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000227	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Esperanza, Tabasco.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Tabasco	Infraestructura económica	9,884,000	9,884,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000228	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Canela, Tabasco.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Tabasco	Infraestructura económica	10,230,000	10,230,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000229	Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Luis Sabinal, Guerrero.	Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección.	Guerrero	Infraestructura económica	9,962,400	9,962,400	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000236	Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo	Construir la sección hidráulica de concreto reforzado en el Arroyo Denhi en un tramo de 280m, en su cruce por el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mediante el encauzamiento del Arroyo a través de una sección rectangular de 6m de plantilla x 2m de alto	Hidalgo	Infraestructura económica	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000242	Mantenimiento general al sistema de control y suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de un dique inflable para el sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera.	Mantenimiento general al sistema de control y suministro de un dique inflable de hule (rubber dam) instalado en el vertedor de la presa la cangrejera del Acueducto Uspanapa-La Cangrejera.	Veracruz	Infraestructura económica	0	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	Adquirir 60 EMAs para modernizar y ampliar la red de estaciones de superficie para poseer datos meteorológicos representativos de las áreas naturales protegidas federales, para ayudar a la toma de decisiones en presencia de fenómenos de tiempo severo que afectan la biodiversidad de los ecosistemas.	Varios	Adquisiciones	0	18,625,688	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000255	Adquisición dos (2) estaciones de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos GOES y una (1) estación de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos POES	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Altura, es decir de recepción de imágenes de satélite.	Varios	Adquisiciones	0	10,349,905	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000256	Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMES), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la red de superficie de Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMES), los cuales se instalarán en los Observatorios Meteorológicos.	Varios	Adquisiciones	0	36,597,263	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116B000257	Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna	Compra de bienes de equipo especializado conocido como Estación Meteorológica Automática (EMA) que formará parte de la red nacional de superficie de Estaciones Meteorológicas Automáticas que administra la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	Varios	Adquisiciones	0	32,171,643	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	Construcción de un edificio que permita integrar las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, permitiendo con ello lograr elevar la eficiencia y eficacia laboral, disminuir los costos de mantenimiento, operación y traslado.	Veracruz	Inmuebles	0	50,000,000	0	0	0	0.00	1.00
'1116B000278	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Frontera Sur.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Chiapas	Infraestructura económica	0	10,349,905	0	0	0	0.00	49.00
'1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Veracruz	Infraestructura económica	0	20,699,809	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Yucatan	Infraestructura económica	0	20,699,809	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	38,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	38,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica.	Varios	Mantenimiento	0	8,512,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000313	Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011.	Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el día 8 de agosto en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa.	Sinaloa	Infraestructura económica	30,832,432	30,832,432	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000317	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Rehabilitación de infraestructura drenes, estructuras, caminos, bordo-camino, manejo del agua y preservación del suelo, asesoría y capacitación a las asociaciones civiles de usuarios, evaluación de los programas.	Varios	Mantenimiento	83,081,983	83,081,983	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas.	Construcción de la Presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR); línea principal de conducción por tubería y red de distribución entubada.	Zacatecas	Infraestructura económica	2,569,931	2,569,931	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000059	Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos	Conservación y mantenimiento del inmueble que ocupan las oficinas de la GASIR en el edificio de la CGSMN, el cual es considerado Monumento Histórico de la Nación por el INAH, por lo que se deben conservar elementos históricos.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	3,600,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, TOTAL		ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente									
		35,000,000 35,000,000 0 0 0 0.00									
'1116E000001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales.	Equipamiento de vehículos terrestres para atender las labores de campo en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales y a la industria.	Varios	Adquisiciones	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116E000002	Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional.	Remodelación y acondicionamiento de los inmuebles e instalaciones de la PROFEPA y servicios relacionados con las obras.	Varios	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, TOTAL		ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas									
		74,272,065 74,272,065 0 0 18,617 0.03									
'0916F000007	Adquisición de maquinaria, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones en la CONANP.	Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico así como la compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio, y herramientas y refacciones.	Varios	Adquisiciones	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0.00	77.14
'0916F000008	Construcción del Sendero Interpretativo y Obras Anexas, dentro del Centro de Cultura para la Conservación del Centro Mexicano de la Tortuga, en El Mazunte Tonameca, Estado de Oaxaca.	Construir un sendero interpretativo con material del lugar; dicho sendero de exhibición de las tortugas contempla una secuencia que muestra las distintas especies de tortugas que existen en nuestro país, recreando su hábitat natural. (2783 metros cuadrados)	Oaxaca	Infraestructura social	34,725,065	34,725,065	0	0	18,617	0.05	0.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1016F000001	Adquisición de mobiliario y equipo de administración en la CONANP.	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, a fin de satisfacer la demanda de bienes de cada una de las Áreas y de Oficinas Centrales.	Varios	Adquisiciones	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116F000001	Proyectos Ejecutivos y estudios de preinversión para la CONANP.	Elaborar proyectos ejecutivos, estudios que permitan puntualizar la factibilidad técnica, legal, económica, financiera y ambiental de los nuevos proyectos de inversión de la Comisión.	Varios	Estudios de preinversión	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116F000004	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas.	Varios	Mantenimiento	16,447,000	16,447,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116F000005	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	Adquisición de vehículos para apoyar las actividades sustantivas de conservación y manejo sustentable de los recursos propios de las diferentes regionales de la Comisión.	Varios	Adquisiciones	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RHQ Comisión Nacional Forestal					137,768,740	138,768,740	3,358,584	13,364,263	34,226,684	24.66	
'0916RHQ0009	Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR.	Construcción de Estacionamiento, barda perimetral en la colindancia, así como el acceso principal y el acceso para personal.	Jalisco	Inmuebles	11,990,000	11,990,000	0	1,552,979	5,463,205	45.56	97.70
'1016RHQ0002	Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR.	Construcción de edificio en las instalaciones centrales, contempla oficinas para la ubicación de 323 personas con plaza presupuestal.	Jalisco	Inmuebles	12,930,000	0	0	0	0	0.00	87.83
'1016RHQ0005	Proyecto de obras en Gerencias Estatales de la CONAFOR.	Construcción de oficinas estatales, archivos de resguardo y custodia y obras diversas de mejora a instalaciones de la Comisión, para la atención a los beneficiarios de programa ProÁrbol.	Varios	Inmuebles	10,011,555	11,023,191	1,201,075	3,152,193	7,212,080	65.43	93.46
'1116RHQ0001	Construcción de Edificio para la Gerencia Estatal Jalisco, en el Vivero Forestal El Centinela, Zapopan, Jal.	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de edificio de 2 niveles para la Gerencia Estatal Jalisco, dentro de las instalaciones del Vivero Forestal El Centinela en Zapopan Jalisco.	Jalisco	Inmuebles	3,337,185	5,028,962	0	0	566,915	11.27	11.20
'1116RHQ0002	Programa de Adquisición de Equipo de Administración.	Equipar con diversos bienes a las representaciones regionales y estatales de la Comisión, ya que por su deterioro y antigüedad es necesario su sustitución.	Varios	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0003	Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado.	Equipos técnicos y especializados que se requieren para los centros estatales de prevención y combate a incendios forestales, así como para los centros de formación forestal, bancos de germoplasma y oficinas estatales operativas de la CONAFOR.	Varios	Adquisiciones	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0004	Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	Construcción de campamentos de combate a incendios forestales y de torres de detección de incendios.	Varios	Infraestructura social	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1116RHQ0005	Programa de rehabilitación y mantenimiento de inmuebles.	Mantenimiento general de Centros de Educación y Capacitación Forestal, Bancos de Germoplasma y Campamentos de Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	Varios	Mantenimiento	6,926,192	6,926,192	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0006	Proyecto de construcción en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR.	Proyecto de Ampliación de infraestructura en las Gerencias Estatales que de la CONAFOR.	Varios	Inmuebles	19,500,000	15,550,668	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0007	Programa de Adquisición de Vehículos.	Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo, que permitan el acceso a las zonas marginadas del país, tanto para la promoción y difusión de los programas forestales, como para la supervisión de los mismos.	Varios	Adquisiciones	41,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0008	Proyecto de infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal.	Obras de construcción en bancos y viveros de germoplasma forestal y servicios relacionados con las mismas.	Varios	Otros proyectos	3,120,000	3,120,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0009	Proyecto de infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal.	Obras de construcción para los Centros de Educación y Capacitación Forestal y servicios relacionados con las mismas.	Varios	Infraestructura social	4,753,808	4,753,808	0	0	0	0.00	0.00
'1116RHQ0011	Programa de Restauración y Mantenimiento del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en la Calle El Oro, en el Distrito Federal.	Diversos trabajos de mantenimiento, restauración y reparación del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) que mejoren las instalaciones para brindar atención a los diversos grupos del sector forestal de México.	Distrito Federal	Mantenimiento	0	21,175,919	2,157,509	8,659,091	20,984,484	99.10	99.10
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua											
TOTAL					19,600,000	19,600,000	0	0	1,066,848	5.44	
'1116RJE0002	Adquisición del parque vehicular.	Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo.	Morelos	Adquisiciones	6,990,468	6,990,468	0	0	0	0.00	0.00
'1116RJE0003	Equipamiento de bienes inventariables.	Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.	Morelos	Adquisiciones	11,409,532	11,409,532	0	0	766,848	6.72	6.70
'1116RJE0004	Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto.	Realización de obras de re-encarpetamiento de vialidad interna del Instituto.	Morelos	Mantenimiento	1,200,000	1,200,000	0	0	300,000	25.00	25.00
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					203,793,645	233,483,560	22,342,833	32,452,950	50,348,792	21.56	
'08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento.	Distrito Federal	Mantenimiento	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	81.70

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'08178120013	Adquisición de Inmueble Subsele Salamanca, Guanajuato.	Adquisición de un Inmueble ubicado en calle Manzana número I, Lotes 1 al 6, entre las calles Miguel de Cervantes Saavedra, Juana de Arco y Pedro Calderón de la Barca, sin número, fraccionamiento Bouganvileas II, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura gubernamental	4,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'08178120014	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas.	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	35,328	0	0	35,176	99.57	87.40
'09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	2,687,705	0	0	2,383,020	88.66	99.00
'09178120002	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRAS.	Servicios relacionados con obras públicas en los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	Varios	Estudios de preinversión	10,000,000	5,732,859	0	0	342,134	5.97	99.70
'09178120003	Adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de inmueble para Subsele en el Municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla.	Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de un inmueble ubicado en calle Prolongación Centenario No. 13, Colonia Centro, C.P. 74400, Municipio de Izúcar de Matamoros en el Estado de Puebla.	Puebla	Infraestructura gubernamental	4,848,290	0	0	0	0	0.00	0.00
'09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	4,752,345	4,752,345	0.00	28.40
'09178120007	Programa de modernización y renovación del parque vehicular	Adquirir 186 unidades vehiculares para las Unidades Administrativas del sector central de la Procuraduría General de la República.	Distrito Federal	Adquisiciones	49,849,773	49,849,773	0	0	0	0.00	0.00
'09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	0	4,785,995	0	0	4,139,862	86.50	37.60

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11178120002	Adecuación de inmueble para la operación de áreas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Adecuación y acondicionamiento de espacios del inmueble para la instalación y puesta en marcha de un centro de datos y áreas operativas y soporte del mismo.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	528,657	0	0	526,379	99.57	69.90
'11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal.	Varios	Mantenimiento	9,900,000	51,323,735	21,892,196	27,219,250	35,832,252	69.82	55.70
'11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Morelos	Infraestructura gubernamental	14,483,919	14,553,576	450,637	481,355	481,836	3.31	22.50
'11178120005	Adquisición de equipos de evaluación de sólidos en combustible para aeronaves de la Procuraduría General de la República.	Dotación de equipo para realizar prueba de sólidos en combustible que se surte a aeronaves en uso de la P.G.R.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	105,952	0	0	0	0.00	0.00
'11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad	Varios	Mantenimiento	17,906,685	15,227,981	0	0	0	0.00	0.00
'11178120008	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en la Paz, Baja California Sur. La zona en donde se realiza esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	3,584,801	2,468,000	0	0	0	0.00	0.00
'11178120009	Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.	Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación , la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia.	Aguascalientes	Infraestructura gubernamental	10,003,950	8,003,950	0	0	0	0.00	0.00
'11178120010	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco.	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco, en un terreno en uso de la Procuraduría General de la República.	Tabasco	Infraestructura gubernamental	6,096,454	4,096,454	0	0	0	0.00	0.00
'11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	Construcción de oficinas administativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos.	Morelos	Infraestructura gubernamental	9,852,833	9,852,833	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11178120012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES Y SUBSEDES.	Varios	Adquisiciones	49,366,940	49,366,940	0	0	0	0.00	0.00
'11178120016	Programa de Adecuación y Equipamiento de Inmueble para la Suprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Trabajos de adecuación de un inmueble para contar con espacios para la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, así como el equipamiento para los servicios y funciones encomendadas	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	1,863,822	0	0	1,855,788	99.57	86.50
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOQ Comisión Federal de Electricidad					25,964,218,537	30,801,146,475	1,553,137,216	2,601,748,261	5,300,646,211	17.21	
'000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	156,644,157	156,644,157	0	39,308,873	39,308,873	25.09	100.00
'002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,789,977	88,789,977	39,273,471	39,273,471	39,273,471	44.23	100.00
'003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,677,367	38,677,367	0	0	16,882,199	43.65	100.00
'004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,657,423	51,657,423	0	29,342,996	29,342,996	56.80	100.00
'005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,744,597	7,744,597	0	0	0	0.00	100.00
'006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,097,185	14,097,185	0	0	2,102,144	14.91	100.00
'006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,298,086	8,298,086	0	0	3,740,210	45.07	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	264,201,943	264,201,943	0	0	0	0.00	100.00
'007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,554,894	23,554,894	10,545,511	10,545,511	10,545,511	44.77	100.00
'008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,572,416	17,572,416	0	0	0	0.00	100.00
'008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,928,333	10,928,333	0	0	4,917,974	45.00	100.00
'008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	256,034,788	256,034,788	0	0	0	0.00	100.00
'009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	300,901	300,901	0	0	0	0.00	100.00
'009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,360,251	15,360,251	4,157,900	4,157,900	4,157,900	27.07	100.00
'009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,761,200	12,761,200	0	0	0	0.00	100.00
'010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	155,412,872	155,412,872	0	52,435,939	52,435,939	33.74	100.00
'010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,197,462	12,197,462	1,402,425	1,402,425	6,378,951	52.30	100.00
'011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,257,739	37,257,739	11,312,454	11,312,454	11,312,454	30.36	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,181,988	14,181,988	6,099,933	6,099,933	6,099,933	43.01	100.00
'011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	108,561,737	108,561,737	29,229,162	29,229,162	29,229,162	26.92	100.00
'011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,650,994	4,650,994	0	0	0	0.00	100.00
'012 03 012	901 Pacífico	Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,127,010	72,990,355	21,253,684	27,561,658	30,516,574	41.81	100.00
'013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	770,528	770,528	0	0	329,686	42.79	100.00
'013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,400,906	98,400,906	0	18,449,348	31,265,804	31.77	100.00
'013 96 013	218 Noroeste	Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,211,075	27,211,075	0	0	0	0.00	100.00
'014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,116,654	1,116,654	0	0	0	0.00	100.00
'014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,530,091	70,530,091	0	0	5,919,110	8.39	100.00
'014 96 014	221 Occidental	Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,987,351	59,987,351	16,465,169	16,465,169	16,465,169	27.45	100.00
'015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,348,400	17,348,400	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	124,671,617	124,671,617	205,471	205,471	205,471	0.16	100.00
'018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,510,143	61,510,143	0	0	26,925,278	43.77	100.00
'021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,396,800	16,396,800	0	0	7,120,378	43.43	100.00
'021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,509,569	33,509,569	0	0	0	0.00	100.00
'022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,048,959	14,048,959	3,299,438	3,299,438	3,299,438	23.49	100.00
'023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,496,290	40,496,290	1,733,304	1,733,304	17,675,836	43.65	100.00
'024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,181,088	22,181,088	0	0	8,753,803	39.47	100.00
'025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,063,800	7,063,800	0	0	0	0.00	100.00
'026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,438,484	8,438,484	1,297,965	1,297,965	3,665,104	43.43	100.00
'027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,893,419	9,893,419	0	0	4,387,122	44.34	100.00
'028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,868,385	98,868,385	0	0	42,839,997	43.33	100.00
'029 02 029	Pacifico	Central carboeléctrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón.	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	968,001,997	973,979,997	0	86,564,423	444,574,366	45.65	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	341,071,874	341,071,874	0	0	0	0.00	100.00
'031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,633,069	85,633,069	4,271,003	4,271,003	4,271,003	4.99	100.00
'0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,836,955	57,836,955	0	0	24,644,086	42.61	100.00
'0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,114,611	36,114,611	0	656,982	5,422,553	15.01	100.00
'0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,497,014	57,497,014	0	0	25,887,797	45.02	100.00
'032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,086,851	94,086,851	0	0	23,884,246	25.39	100.00
'033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,952,038	24,952,038	0	0	11,655,931	46.71	100.00
'034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	126,721,690	169,649,540	13,066,501	36,146,142	43,802,825	25.82	100.00
'035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVar Y 4 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,516,859	40,516,859	0	0	0	0.00	100.00
'036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,276,677	45,276,677	0	0	21,106,967	46.62	100.00
'037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,561,866	16,561,866	0	0	7,220,907	43.60	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,244,844	4,244,844	0	0	1,854,059	43.68	100.00
'041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,674,276	54,674,276	0	0	24,110,043	44.10	100.00
'0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	117,242,000	117,242,000	0	0	66,930,704	57.09	100.00
'0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,969,945	39,969,945	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	72,467,854	72,467,854	29,421,867	29,421,867	37,180,050	51.31	100.00
'0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,333,981	21,333,981	8,802,186	11,781,671	11,781,671	55.22	100.00
'0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	185,640,483	185,640,483	47,161,449	99,962,513	99,962,513	53.85	100.00
'0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,094,913	6,094,913	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,470,783	1,470,783	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0087	1006 Central----Sur	Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAR y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,276,621	10,276,621	2,064,853	2,064,853	2,064,853	20.09	100.00
'0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,311,876	2,311,876	982,752	982,752	982,752	42.51	100.00
'0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,089,008	20,089,008	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV.	Jalisco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,507,007	52,507,007	18,159,608	18,159,608	18,159,608	34.59	100.00
'0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,085,700	16,085,700	0	0	7,136,381	44.36	100.00
'0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,565,663	89,620,663	23,218,107	27,026,754	33,604,826	37.50	100.00
'0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,111,807	7,111,807	3,164,081	3,169,095	3,169,095	44.56	100.00
'0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,154,500	5,154,500	0	1,152,158	1,158,118	22.47	100.00
'0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	212,646,000	212,646,000	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	791,067,200	686,552,584	24,559,670	54,891,127	106,739,146	15.55	100.00
'0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	92,878,600	99,856,756	0	0	0	0.00	38.05
'042 02 042	701 Occidente-Centro	Construccion de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atiacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	101,777,744	101,777,744	13,132,573	13,132,573	24,885,471	24.45	100.00
'043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,564,808	34,564,808	5,141,182	5,141,182	5,141,182	14.87	100.00
'044 02 044	703 Noreste-Norte	Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreón - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,768,650	23,768,650	0	0	1,709,126	7.19	100.00
'045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,592,850	8,592,850	0	0	3,854,456	44.86	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,316,737	70,316,737	31,968,246	31,968,246	31,968,246	45.46	100.00
'046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 20 líneas de transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	217,989,942	229,262,839	28,416,707	30,557,007	72,541,395	31.64	100.00
'047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	130,295,475	130,295,475	0	0	56,575,391	43.42	100.00
'049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,533,658	26,533,658	0	0	0	0.00	100.00
'050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,050,979	63,050,979	0	13,739,947	13,739,947	21.79	100.00
'051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,639,237	54,639,237	0	0	5,967,553	10.92	100.00
'0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99.4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,274,569	105,274,569	886,501	15,133,316	15,133,316	14.38	100.00
'0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,324,568	43,614,220	16,036,884	16,036,884	16,036,884	36.77	100.00
'0518TOQ0030	1128 Centro Sur	Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,227,300	65,227,300	2,623,918	2,623,918	2,623,918	4.02	100.00
'0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,644,064	4,644,064	2,475,440	2,475,440	2,475,440	53.30	100.00
'0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,860,736	37,860,736	499,472	18,759,191	19,967,140	52.74	100.00
'0518TOQ0033	1127 Sureste	Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3.0 MVAR Y 6.3 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,634,796	26,634,796	7,310,173	7,310,173	7,310,173	27.45	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,710,576	5,710,576	1,606,667	1,606,667	2,950,553	51.67	100.00
'0518TOQ0035	1120 Noroeste	Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAR Y 71.7 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,801,636	43,801,636	12,685,486	12,685,486	12,685,486	28.96	100.00
'0518TOQ0036	1126 Centro Oriente	El Proyecto SE 1126 Centro Oriente, considera la construcción de bancos de compensación capacitiva, líneas de Distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,431,597	15,431,597	0	0	0	0.00	100.00
'0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,568,478	21,568,478	7,198,424	7,198,424	9,524,783	44.16	100.00
'0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,410,228	177,410,228	53,023,543	63,098,215	63,098,215	35.57	100.00
'0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,969,274	39,969,274	17,057,790	17,057,790	17,057,790	42.68	100.00
'0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,021,100	7,021,100	3,077,832	3,077,832	3,077,832	43.84	100.00
'0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	858,419,182	858,419,182	0	80,511,001	173,033,759	20.16	100.00
'0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW con Campo Solar.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,512,511	22,400,493	1,135,958	9,405,866	11,221,105	50.09	100.00
'0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,562,800	4,183,929	0	0	0	0.00	100.00
'0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,490,768	38,490,768	4,893,794	5,123,728	5,123,729	13.31	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,029,200	29,766,744	0	0	0	0.00	100.00
'0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 330 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,461,383	52,277,317	0	22,974,399	22,974,399	43.95	100.00
'0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,655,000	1,631,494	425,657	759,112	759,112	46.53	100.00
'0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,856,751	173,844,620	56,608,456	56,608,456	56,608,456	32.56	100.00
'0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,341,940	24,351,700	994,294	994,294	994,294	4.08	100.00
'0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,948,056	40,948,056	7,952,777	8,268,964	14,647,629	35.77	100.00
'0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	148,402,240	148,737,350	16,167,994	68,970,902	68,970,902	46.37	100.00
'0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,260,611	2,260,611	767,868	767,868	767,868	33.97	100.00
'052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,929,917	6,929,917	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,271,000	32,271,000	17,259,122	17,259,122	17,259,122	53.48	100.00
'056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,292,121	17,292,121	0	0	5,059,868	29.26	100.00
'057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	139,649,130	139,649,130	11,176,605	11,176,605	50,244,565	35.98	100.00
'058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,942,401	47,942,401	0	0	0	0.00	100.00
'059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,838,160	25,838,160	0	0	13,529,459	52.36	100.00
'059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,397,780	38,397,780	0	20,666,923	20,666,923	53.82	100.00
'060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,668,943	17,668,943	7,324,648	7,324,648	7,324,648	41.45	100.00
'060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,181,697	13,181,697	6,023,988	6,023,988	6,023,988	45.70	100.00
'061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,801,671	6,801,671	1,607,910	1,607,910	1,607,910	23.64	100.00
'0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,408,323	51,408,323	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,666,417	64,666,417	0	13,014,156	25,405,158	39.29	100.00
'0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,637,834	7,637,834	0	0	4,462,523	58.43	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	162,796,507	176,466,448	5,211,320	5,211,320	5,211,320	2.95	100.00
'0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliación en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	287,149,143	257,975,856	5,670,058	10,934,976	94,563,400	36.66	100.00
'0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	273,668,461	266,183,236	1,558,725	6,558,473	66,795,109	25.09	100.00
'0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,338,335	45,338,335	0	13,517,291	24,386,179	53.79	100.00
'0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,645,559	11,645,559	4,114,150	4,116,503	4,116,504	35.35	100.00
'0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	89,771,797	89,771,797	45,081,494	45,081,494	45,081,494	50.22	100.00
'0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,316,503	45,891,825	8,531,824	19,192,023	19,192,023	41.82	100.00
'0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,536,916	54,536,916	6,720,370	26,407,346	26,407,346	48.42	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,124,604	9,624,604	2,029,235	3,115,571	3,788,138	39.36	100.00
'0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,511,531	1,511,531	743,067	743,067	743,067	49.16	3.00
'0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,945,837	30,945,837	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	489,115,344	487,392,526	4,977,088	6,972,969	12,181,736	2.50	100.00
'0618TOQ0051	Los Humeros II	Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoelectrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	129,990,244	144,706,262	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,892,500	0	0	0	0	0.00	5.02
'0618TOQ0053	TG Baja California II	Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,000,000	0	19,153	361,832	1,077,638	0.00	100.00
'0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	154,433,700	154,433,700	0	0	0	0.00	100.00
'062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,446,117	66,446,117	14,187,243	19,641,796	26,803,622	40.34	100.00
'065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,885,437	90,885,437	0	0	40,492,442	44.55	100.00
'066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	81,998,542	81,998,542	0	0	0	0.00	100.00
'067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,875,077	105,875,077	0	0	7,587,318	7.17	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,932,405	86,932,405	0	0	11,687,648	13.44	100.00
'069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,143,642	85,064,208	0	0	6,884,999	8.09	100.00
'0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,000,000	17,002,957	174,179	192,967	204,179	1.20	100.00
'0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustóleo.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,350,380	41,134,105	1,127,969	2,047,494	3,413,151	8.30	100.00
'0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAR y 183.8 km-C.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,283,938	30,283,938	16,079,175	16,079,175	16,079,175	53.09	100.00
'0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,949,063	75,949,063	4,632,244	4,632,244	4,632,244	6.10	100.00
'0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAR de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,694,946	15,694,946	5,403,177	5,403,177	5,403,177	34.43	100.00
'0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,246,733	13,284,092	4,043,959	4,043,959	4,043,959	30.44	100.00
'0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,468,600	43,468,600	9,371,602	9,371,602	9,371,602	21.56	1.00
'0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,362,290	160,362,290	3,399,222	3,399,222	3,399,222	2.12	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
		Programa Anual			Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero		Enero - Febrero	Enero - Marzo	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'072 02 072	806 Bajío	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,790,410	130,315,410	29,478,741	32,337,936	35,949,501	27.59	100.00
'073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,035,490	42,035,490	16,538,513	16,538,513	18,634,349	44.33	100.00
'0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamien	Varios	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	39,221,350	46,369,132	46,385,632	46.39	34.08
'0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad de	Varios	Infraestructura económica	161,300,000	161,300,000	14,666,356	14,666,356	57,356,052	35.56	34.66
'0818TOQ0009	Adquisicion de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el período de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Adquisiciones	1,238,700,000	1,238,700,000	191,500,062	223,504,488	265,775,786	21.46	87.95
'0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	Guerrero	Infraestructura económica	0	73,255,952	0	0	0	0.00	17.70
'0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Varios	Infraestructura económica	279,900,000	279,900,000	1,839,709	1,852,929	1,852,929	0.66	76.44
'0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificio por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y areas comerciales, centros de distribución, entre otros.	Varios	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0	350,000,000	0	0	0	0.00	34.19
'0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000	31,049,714	0	0	0	0.00	44.31
'0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos	Veracruz	Infraestructura económica	28,700,000	51,749,523	0	0	0	0.00	28.27

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Veracruz	Infraestructura económica	65,800,000	82,799,237	0	0	0	0.00	24.36
'0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas.	Varios	Infraestructura económica	26,700,000	26,700,000	0	0	0	0.00	0.40
'0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA2008-2010	Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Ultima Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Optica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios.	Varios	Infraestructura económica	0	7,157,626	0	0	0	0.00	71.45
'0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$274 087 754.19 PESOS.	Varios	Adquisiciones	0	133,033,616	0	0	0	0.00	12.98
'0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$212 886 855.00 PESOS.	Varios	Adquisiciones	0	180,968,239	0	0	0	0.00	4.33
'0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANS.	Varios	Adquisiciones	0	29,498,276	0	0	0	0.00	87.02
'0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Varios	Infraestructura económica	553,300,000	553,300,000	374,569	619,273	19,683,180	3.56	71.36
'0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 497 UNIDADES DE EQUIPO DIVERSO EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE \$137 943 036.00 PESOS.	Varios	Adquisiciones	0	56,232,318	0	0	0	0.00	64.92
'0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Optica existente de CFE.	Varios	Infraestructura económica	0	261,427,705	0	0	0	0.00	84.82
'0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotlpa y El Novillo.	Varios	Infraestructura económica	0	2,275,154	0	0	897,674	39.46	70.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Veracruz	Infraestructura gubernamental	19,800,000	23,237,516	0	0	0	0.00	63.55
'0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Varios	Adquisiciones	0	1,034,990,468	0	0	0	0.00	29.31
'0818TOQ0046	Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas	La modernización de turbinas y equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas hidráulicas, así como de sus equipos auxiliares, en las centrales Sanalona, Micos, Electroquímica, Portezuelos I y Portezuelos II.	Varios	Infraestructura económica	0	124,876,351	0	0	0	0.00	20.17
'0818TOQ0048	Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE	Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehiculos con una antigüedad mayor a cinco años, ya que han rebasado su periodo de vida útil por lo que se ha incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	14,166,110	0	0	0	0.00	42.73
'0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PFRECERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica	0	17,118,493	0	0	0	0.00	39.00
'0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	Programa de adquisicion para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.	Varios	Adquisiciones	2,900,000	7,228,995	0	0	0	0.00	27.82
'0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	Veracruz	Infraestructura económica	29,600,000	51,749,523	0	0	0	0.00	50.52
'0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	Lamodernizacióndeturbinasequiposauxiliaresen8centraleshidroeléctricas,eldiseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio deturbinas hidráulicas, eq auxiliares, en centraleshidroeléctricasinfiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpinito, Jumatán y Tirio.	Jalisco	Infraestructura económica	0	147,356,897	0	0	3,248,126	2.20	79.69
'0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada	Permitira la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los paramentros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Electrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medicion y prueba, simuladores de proposito específico.	Varios	Adquisiciones	3,700,000	3,829,297	0	0	0	0.00	71.44

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	207,973,109	0	0	0	0.00	52.97
'0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAR cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,107,940	96,107,940	0	0	0	0.00	0.03
'0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,167,883	10,167,883	4,864,708	4,864,708	4,864,708	47.84	100.00
'0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,200,000	439,200	2,937,596	5,066,814	6,385,046	1,453.79	4.53
'0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,099,333	0	0	0	0	0.00	1.11
'0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAR y 21 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,332,000	37,332,000	0	0	0	0.00	0.00
'0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAR; 19 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,540,667	66,540,667	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'0818TOQ0084	Santa Rosalía II	Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía).	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,659,576	20,818,812	89,669	204,212	337,226	1.62	100.00
'0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAR de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,921,482	43,292,932	0	0	0	0.00	100.00
'0818TOQ0101	EQUIPAMIENTO DE TALLERES - CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados a los procesos, mismos que se localizan en los Talleres y en los Edificios de proceso de la Gerencia de Centrales Nucleoelectricas.	Veracruz	Adquisiciones	0	2,204,262	0	0	0	0.00	31.08
'0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.	Varios	Inmuebles	268,400,000	268,400,000	0	0	0	0.00	0.59
'0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE	Varios	Adquisiciones	8,100,000	20,699,809	0	0	0	0.00	71.90
'0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad bruta en sitio es de 438.0 MW (neta de 430.2 MW) en condiciones de verano, y una capacidad bruta en sitio media anual de 471.2 MW (neta de 462.8 MW). En todas las cifras de capacidad mencionadas se considera un rango de 15. El combustible base para la central sería gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr.	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,824,865	129,131,876	524,968	1,170,062	2,140,366	1.66	100.00
'0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	Construcción de 30.0 MVAR de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAR en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV.	Varios	Infraestructura económica	20,205,584	68,129,299	0	0	0	0.00	57.64

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de México Sur.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	66,324,500	11,155,776	12,652,608	17,896,416	26.98	47.50
'0918TOQ0028	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del País Valle de México Norte.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	3,466,000	694,607	8,374,756	8,374,756	241.63	98.94
'0918TOQ0032	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste	Construcción de 3 subestaciones con un total de 233 MVA, son ampliaciones en tensión 400/230 kV, 230/138 kV y 230/115 kV, 36 MVAR de compensación capacitiva, así como 1 línea de transmisión para un total de 4.3 km-c en 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores, 3 en 400 kV y 1 en 115 kV	Varios	Infraestructura económica	31,737,590	60,770,895	5,523,066	10,116,714	21,074,788	34.68	74.03
'0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	38,691,121	657	657	657	0.00	99.68
'0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAR de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV	Varios	Infraestructura económica	87,041,324	87,041,324	9,411,678	16,786,566	26,891,226	30.89	47.32
'1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	Construccion mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construccion mantenimiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y mantenimiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales.	Varios	Infraestructura gubernamental	0	239,237,809	0	0	0	0.00	48.32
'1018TOQ0002	Atencion a Instalaciones Estrategicas	Implementacion de un Sistema Integral de Comunicaciones en las 77 instalaciones Estrategicas, Comandancias Regionales, Destacamentos Militares , Navales y Subdireccion de Seguridad Fisica.	Varios	Infraestructura gubernamental	0	2,867,553	0	0	0	0.00	93.02
'1018TOQ0003	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación	Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites)	Sinaloa	Infraestructura económica	0	586,756	0	0	0	0.00	47.58
'1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018TOQ0005	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL	PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA Y PONE EN PELIGRO LA OPERACION DEL SISTEMA, LA CAPACIDAD ES LIMITADA, 2010.	Varios	Infraestructura económica	0	9,645,356	0	0	363,828	3.77	76.81
'1018TOQ0006	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO, S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA	PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	12,744,463	0	0	83,848	0.66	99.20
'1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	Michoacan	Infraestructura económica	0	88,156,391	0	0	0	0.00	12.10
'1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia	Veracruz	Mantenimiento	16,300,000	16,300,000	1,506,656	20,192,609	21,553,235	132.23	62.70
'1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA.	Puebla	Infraestructura económica	195,000,000	195,000,000	0	0	0	0.00	11.15
'1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energia electrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	4,400,000	4,400,000	0	0	10,480	0.24	21.91
'1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamilpa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).	Varios	Infraestructura económica	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0.00	0.60
'1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de Mantenimiento mayor que proporcionan los Talleres para dar soporte tecnico a los sistemas asociados con los procesos de Generacion de Energia Electrica por medios Nucleares.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	7,137,664	0	0	0	0.00	60.16

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.	Veracruz	Adquisiciones	0	17,233,992	0	0	0	0.00	22.45
'1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012.	Varios	Infraestructura económica	898,400,000	898,400,000	0	0	0	0.00	57.59
'1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011.	Varios	Infraestructura económica	0	922,174,316	0	0	0	0.00	34.30
'1018TOQ0022	Ampliación de Redes de Distribución para el área central Valle de México	Considerando las obras de construcción de nuevas instalaciones se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para 3,474 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23kV e incluye 73,484 mejoras a redes de distribución, durante el periodo de 2010 al 2012.	Varios	Mantenimiento	1,780,200,000	1,780,200,000	19,865,746	88,872,545	145,860,754	8.19	34.65
'1018TOQ0023	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACION DISTRIBUIDA AREA CENTRAL	Mantenimiento a 14 unidades termoelectricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.	Varios	Mantenimiento	0	493,626,411	0	0	0	0.00	67.80
'1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMoeLECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET AREA CENTRAL	Mantenimiento a 11 unidades termoelectricas de generación turbojet con la finalidad de conservar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.	Varios	Mantenimiento	0	183,200,838	0	0	89,611	0.05	9.31
'1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	Adquisición de Muros de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Muros han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012.	Varios	Infraestructura gubernamental	18,200,000	18,200,000	0	0	0	0.00	25.48
'1018TOQ0031	MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE	Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía.	Varios	Adquisiciones	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0.00	0.01
'1018TOQ0033	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central.	Varios	Infraestructura gubernamental	100,000	100,000	0	0	0	0.00	5.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el período 2010-2012	Varios	Infraestructura gubernamental	11,800,000	11,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoeléctricas Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros.	Varios	Infraestructura económica	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0.00	2.50
'1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVar de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	816,050	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,350,000	27,112,450	797,438	1,466,055	2,339,769	8.63	4.06
'1018TOQ0047	Santa Rosalía III	Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0050	Centro	Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 637.21 MW (neta de 622.49 MW) y una potencia bruta media anual de 659.58 (neta de 644.35), así como 53 km-c de 400 kV y 8 alimentadores para interconectar la central al SIN	Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,602,919	151,081,396	721,513	1,731,074	4,514,348	2.99	100.00
'1018TOQ0054	La Parota	El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta)	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	735,337,728	0	0	0	0	0.00	1.55
'1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,100	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	Construcción de 2 líneas de transmisión para un total de 41.8 km-c en 230 y 85 kV. Así como la instalación, conexión de líneas y generadores, y puesta en servicio de una subestación encapsulada y aislada en Hexafluoruro de Azufre en 230 kV con 9 bahías y capacidad para conectar 18 elementos	Varios	Infraestructura económica	34,870,050	174,527,180	1,487,645	1,487,645	3,641,816	2.09	49.16

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018TOQ0059	Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan	Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	59,005,520	0	0	2,061,315	3.49	10.03
'1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAR de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	0	116,538,666	0	41,002,775	41,005,710	35.19	41.10
'1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAR de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, así como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	70,906,725	70,906,725	3,218,702	5,108,209	8,799,650	12.41	24.52
'1018TOQ0066	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular	Ampliación de 2 subestaciones con un total de 530 MVA en 400/230 kV, 230/115 kV y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVAR de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 80 km-c en 400 kV y 230 kV y 4 alimentadores	Varios	Infraestructura económica	175,600,629	175,600,629	59,388,935	80,632,525	128,972,799	73.45	66.45
'1018TOQ0068	ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS	Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma Mexico	Varios	Infraestructura gubernamental	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	24.00
'1018TOQ0069	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ÁREA CENTRAL VALLE DE MEXICO	Este programa considera la instalación por año para el período de 2010 a 2011, de 2,697,581 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Adquisiciones	219,800,000	219,800,000	39,270,377	52,813,403	52,813,403	24.03	91.88
'1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.	Varios	Infraestructura económica	71,400,000	71,400,000	159,600	2,613,886	5,950,941	8.33	19.71
'1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE.	Guerrero	Infraestructura económica	0	788,117,269	0	0	0	0.00	28.00
'1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013	Varios	Mantenimiento	944,300,000	744,300,000	30,151,815	67,001,431	154,673,555	20.78	16.76

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	785,000,000	785,000,000	25,138,090	120,747,837	180,382,767	22.98	11.34
'1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMoeLECTRICAS 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	318,000,000	318,000,000	26,459	2,162,879	5,698,169	1.79	7.70
'1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	957,800,000	757,800,000	1,484,898	5,143,125	137,404,174	18.13	20.30
'1118TOQ0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2011 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Varios	Mantenimiento	48,200,000	48,200,000	0	2,846,945	3,900,185	8.09	47.40
'1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	209,200,000	209,200,000	154,771	794,704	8,656,975	4.14	13.11
'1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades.	Veracruz	Mantenimiento	9,000,000	9,000,000	0	0	1,206,449	13.40	6.00
'1118TOQ0008	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE MEDIANTE REACTORES ANAEROBIOS (PTARS- CNLV).	Construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales y se adquirirán e instalarán siete plantas tipo paquete para las descargas menores. Los sistemas o trenes de tratamiento de las PTARS están basados principalmente en el uso de procesos biológicos.	Veracruz	Infraestructura económica	800,000	800,000	0	794,400	794,400	99.30	53.00
'1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS	ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS	Varios	Adquisiciones	0	19,490,299	0	0	0	0.00	90.00
'1118TOQ0037	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEM	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO	Guanajuato	Adquisiciones	0	17,038,845	0	0	0	0.00	40.00
'1118TOQ0046	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCALIZADO DIGITAL CNLV 2011-2012	Actualización del Sistema Digital Troncalizado de Radiocomunicación	Veracruz	Adquisiciones	0	9,090,052	0	0	0	0.00	99.70

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,152,733	159,152,733	20,302,881	20,319,841	70,433,521	44.26	100.00
'156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	132,283,051	132,283,051	0	0	19,054,236	14.40	100.00
'161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	271,559,556	271,559,556	0	0	107,309,999	39.52	100.00
'165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kv y una longitud de 99km-L y dos buestaciones con voltaje de 230kv y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,726,525	41,726,525	0	0	0	0.00	100.00
'166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,374,707	53,374,707	3,506,326	3,506,326	18,201,764	34.10	100.00
'186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	94,663,899	94,663,899	4,909,819	6,407,231	13,810,854	14.59	100.00
'187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,140,897	19,140,897	2,675,228	2,675,228	2,675,228	13.98	100.00
'188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kv y una capacidad total de 340.8 MVAR localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,477,750	10,477,750	0	0	281,838	2.69	100.00
'189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	118,534,492	118,534,492	21,935,369	21,935,369	59,771,979	50.43	100.00
'190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,159,610	48,159,610	24,616,225	24,616,225	24,616,225	51.11	100.00
'191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAR Y 61 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	189,260,430	189,260,430	84,513,632	84,513,632	95,837,486	50.64	100.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	336,148,271	336,148,271	0	0	113,292,762	33.70	100.00
'214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	301,711,405	301,711,405	0	0	142,809,016	47.33	100.00
'217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,443,985	135,443,985	0	0	20,944,789	15.46	100.00
'227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAR. que se instalarán en Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,836,340	26,836,340	0	0	0	0.00	100.00
'228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVAR del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,898,143	69,898,143	18,025,565	18,025,565	32,779,266	46.90	100.00
'229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,120,487	80,120,487	34,467,762	34,467,762	34,467,762	43.02	100.00
'285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,059,184	18,059,184	2,000,825	2,000,825	6,294,001	34.85	100.00
'286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,109,989	26,109,989	0	0	0	0.00	100.00
'287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,654,926	54,654,926	9,770,064	9,770,064	17,128,276	31.34	100.00
'303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	127,297,557	127,297,557	0	0	31,884,449	25.05	100.00
'304 00 302	607 Sistema Bajío - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	95,136,051	95,136,051	0	0	38,872,019	40.86	100.00
'305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	154,764,296	154,764,296	0	0	68,932,550	44.54	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,016,169	186,016,169	13,245,137	13,245,137	71,185,478	38.27	100.00
'307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,115,140	39,115,140	0	0	8,308,158	21.24	100.00
'308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,576,347	35,576,347	1,270,586	1,270,586	5,791,629	16.28	100.00
'309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,603,778	33,603,778	0	0	11,406,935	33.95	100.00
'310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,357,603	20,357,603	0	0	2,445,079	12.01	100.00
'311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,334,441	32,334,441	0	0	12,626,920	39.05	100.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas											
TOTAL					40,000,000	26,300,000	0	0	0	0.00	
'0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	Morelos	Adquisiciones	8,580,000	8,580,000	0	0	0	0.00	81.71
'1118T0K0001	Adquirir bienes informáticos	Contar con el equipamiento actualizado, principalmente en estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación.	Morelos	Adquisiciones	1,720,000	1,720,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T0K0002	Programa de Mantenimiento Infraestructura Física 2012	Mantener y conservar la infraestructura física para proporcionar al personal el ambiente favorable, para el desarrollo de sus actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios para su operación conforme a la normatividad.	Morelos	Mantenimiento	13,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1118T0K0003	Equipo de Investigación 2012	El desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico requiere de equipos que permitan reproducir, observar y medir diversos fenómenos, que presentan principalmente los procesos de generación, transmisión, distribución, uso eficiente de la energía y cuidado del medio ambiente.	Morelos	Adquisiciones	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T00 Instituto Mexicano del Petróleo					170,000,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Tabasco	Infraestructura social	1,440,000	0	0	0	0	0.00	96.00
'0318T0O0047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Distrito Federal	Infraestructura social	12,900,000	0	0	0	0	0.00	64.60
'0418T0O0001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Distrito Federal	Infraestructura social	7,923,677	0	0	0	0	0.00	77.00
'0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Campeche	Infraestructura social	14,736,323	0	0	0	0	0.00	5.00
'0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte	Veracruz	Infraestructura económica	23,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T0O0002	Programa de adquisiciones de investigacion	Equipo medico y de laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	29,672,581	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T0O0003	Programa de adquisiciones de Administración	Mobiliario y equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo electrico y electronico, equipo industrial y otroa bienes inmuebles	Distrito Federal	Adquisiciones	90,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T0O0004	Programa de adquisicion de servicios	Mobiliario, equipo de administracion, equipo educacional y recreativo, medico y de laboratorio, electrico y electronico, industrial, herramientas y maquinas y otros bienes muebles	Distrito Federal	Adquisiciones	31,542,925	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T0O0005	Programa de adquisición de equipo de laboratorio	Equipo de laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	48,694,494	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares					37,000,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1118T0Q0001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, así como para proporcionar servicios externos	Estado De Mexico	Adquisiciones	37,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)					700,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Varios	Adquisiciones	56,074,494	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico--administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	Distrito Federal	Adquisiciones	14,599,866	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.	Varios	Mantenimiento	23,207,002	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	Varios	Infraestructura social	77,051,416	0	0	0	0	0.00	0.00
'0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Campeche	Infraestructura social	33,403,048	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado	Distrito Federal	Adquisiciones	2,543,574	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4I0012	Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas	Renovar el parque vehicular de la DCF	Distrito Federal	Adquisiciones	600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,977,937	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4I0025	Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica	Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaiones de Petróleos Mexicanos	Distrito Federal	Inmuebles	16,087,135	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4I0001	Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial	Adquisicion de equipos de video conferencia y audiovisual, aire acondicionado, equipo electronico, equipo de operación y mobiliario y equipo de oficina para sustitución de bienes obsoletos	Distrito Federal	Adquisiciones	3,464,274	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil	Oaxaca	Infraestructura social	18,431,650	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	Construcción de una Clínica.	Tabasco	Infraestructura social	16,799,946	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4I0007	Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas.	Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera.	Distrito Federal	Adquisiciones	261,190,562	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4I0008	Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos	Sustituir el parque vehicular con una antigüedad promedio de 11 años que representa un alto costo de mantenimiento e inseguridad para los usuarios, así como dotar de equipo automotriz a un área de nueva creación.	Distrito Federal	Adquisiciones	16,559,075	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4I0010	Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas	Mantener la operación continua de los equipos informáticos y de comunicaciones residentes en los Centros de Cómputo de la Dirección Corporativa de Finanzas,	Distrito Federal	Adquisiciones	1,819,880	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,624,811	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0002	Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado	Proporcionar la temperatura de confort y calidad del aire en interior de las oficinas administrativas del Centro Administrativo Pemex, para cumplir con las condiciones de acuerdo a la normatividad institucional.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,930,982	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0004	Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	48,500,348	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,982,719	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica	Varios	Adquisiciones	3,479,876	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	Mobiliario y equipo de oficina	Distrito Federal	Adquisiciones	7,044,690	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche	Campeche	Infraestructura social	7,768,538	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	11,572,500	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4I0011	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la Torre Ejecutiva Pemex y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,377,566	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud	Varios	Mantenimiento	38,908,111	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4L Pemex-Exploración y Producción											
TOTAL					251,900,000,000	244,287,400,000	13,443,424,243	24,073,557,571	43,541,188,877	17.82	
'001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	Recuperación de reservas de hidrocarburos, maximizando el valor económico de los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec, mediante la terminación de 8,937 pozos y la realización de 16,849 reparaciones mayores, logrando acumular un volumen incremental de 1,037 mmb de aceite y 1,660 mmmpc de gas.	Varios	Infraestructura económica	18,322,347,593	20,610,377,899	1,605,825,726	3,479,392,909	5,757,518,697	27.94	21.75
'018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	Maximizar el valor económico de los yacimientos, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas.	Varios	Infraestructura económica	5,657,138,497	4,921,156,709	358,572,189	574,946,642	1,156,262,177	23.50	68.77
'020 96 020	Cantarell	Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas de los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin, incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los procesos de crudo pesado y gas.	Varios	Infraestructura económica	49,545,560,294	60,926,336,426	3,508,343,479	5,939,887,281	10,008,994,437	16.43	63.84
'021 96 021	Burgos	Desarrollar reservas probables y posibles mediante un programa de perforación intensiva en la exploración para incrementar y recuperar las reservas de los 238 campos asociados al proyecto.	Varios	Infraestructura económica	18,104,153,796	14,345,735,565	688,958,068	1,382,426,923	2,296,979,970	16.01	59.21
'0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperación Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	Varios	Infraestructura económica	2,999,422,785	2,109,506,405	245,695,430	318,830,418	604,563,937	28.66	52.63
'038 98 038	Delta del Grijalva	Se espera obtener en el periodo 2012-2027 una producción adicional de 158 MMB de aceite y 505 MMMPc de gas para un volumen total de 330 mmb de aceite y 992 mmmpc de gas.	Varios	Infraestructura económica	6,033,476,188	5,701,272,198	213,471,535	427,542,392	1,150,488,120	20.18	69.89

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	Con le ejecución del proyecto se obtendrá una producción adicional de 1,028MMB de aceite y 281MMMP de gas, para alcanzar una recuperación total de 3,838MMB y 1,121MMMP. También considera la construcción de infraestructura para el manejo y transporte de crudo extrapesado.	Varios	Infraestructura económica	39,362,829,066	32,252,673,990	1,678,360,104	3,591,729,895	5,917,696,614	18.35	47.14
'069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos que lo componen.	Varios	Infraestructura económica	13,579,183,064	15,633,400,309	870,320,260	1,322,198,382	2,823,006,059	18.06	56.03
'0718TZZ0001	Integral Lakach	Se considera el campo Lakach como uno de los campos de gas más importantes en aguas territoriales del Golfo de México. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país.	Varios	Infraestructura económica	1,524,000,001	784,918,422	20,709,959	27,908,229	39,694,514	5.06	7.48
'0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.	Campeche	Adquisiciones	1,657,000	6,269,612	0	0	682,836	10.89	25.18
'0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.	Tabasco	Adquisiciones	12,370,000	7,345,161	0	0	0	0.00	58.02
'0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mtto de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,000,000	6,158,500	0	0	0	0.00	40.77
'0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE).	Campeche	Otros proyectos	126,567,300	140,683,600	1,999,312	3,264,072	5,753,158	4.09	36.07
'0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	Tabasco	Otros proyectos	660,052,616	1,151,769,859	102,804,255	163,229,241	214,269,904	18.60	62.43
'0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.	Tabasco	Estudios de preinversión	50,000,000	48,501,982	10,531,658	11,320,199	11,320,199	23.34	74.49

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.	Tabasco	Mantenimiento	555,130,002	434,981,107	29,029,948	56,906,336	72,969,987	16.78	72.31
'0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	Distrito Federal	Otros proyectos	112,916,104	379,516,062	15,322,541	16,957,213	17,550,321	4.62	50.64
'0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Es un proyecto para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, de carácter físico financiero, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderar las actividades de la Subdir RN respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	Veracruz	Mantenimiento	67,822,024	87,930,536	817,921	1,930,536	1,930,536	2.20	23.54
'0818T4L0017	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Norte durante el horizonte, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	Veracruz	Adquisiciones	28,754,331	1,686,778	0	1,686,778	1,686,778	100.00	34.36
'0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados a clientes, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.	Tabasco	Mantenimiento	72,971,518	98,687,560	16,307,622	27,569,912	27,738,068	28.11	45.05
'0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.	Tabasco	Otros proyectos	45,096,642	33,718,046	2,029,784	4,332,364	4,332,364	12.85	62.87
'089 01 087	Integral Caan	Se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados.	Tabasco	Infraestructura económica	2,250,567,342	3,149,622,681	223,788,338	307,024,660	606,944,770	19.27	55.10
'0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	Tener respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos, a través de un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA)	Varios	Otros proyectos	862,834,031	352,786,806	54,626,096	73,445,242	83,190,884	23.58	40.50

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'093 98 093	Integral Poza Rica	Continuar con la explotación de estos campos mediante la perforación y reparación de pozos, así como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical.	Varios	Infraestructura económica	2,715,252,243	3,825,549,485	353,766,473	618,272,884	1,129,230,005	29.52	67.21
'094 01 092	Integral Arenque	Forma parte de la provincia geológica de la Cuenca Tampico-Misantla y Plataforma de Tuxpan en su porción marina. El proyecto se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite.	Varios	Infraestructura económica	3,105,362,321	1,119,301,667	43,196,715	123,222,408	300,750,990	26.87	55.77
'095 01 093	Integral Ayin-Alux	Los campos Ayin y Alux, se encuentran dentro del área denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal en la Plataforma Continental del Golfo de México, aproximadamente a 84 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, en tirantes de agua de 176 y 75 metros, respectivamente.	Varios	Infraestructura económica	1,086,708,169	144,157,909	38,807,471	41,877,966	45,132,817	31.31	20.85
'097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Con la implementación de la estrategia se contempla obtener una producción adicional de 155 mmb y 301 mmmcp en el periodo 2012-2027 para alcanzar un volumen total de 310 mmb de aceite y 536 mmmcp de gas.	Varios	Infraestructura económica	4,496,820,846	4,910,779,854	326,188,443	508,736,464	1,004,869,092	20.46	44.84
'098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, en el horizonte Mesozoico y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.	Chiapas	Infraestructura económica	2,264,217,271	2,193,228,302	112,367,317	166,729,043	522,707,692	23.83	70.51
'099 01 097	Integral Cárdenas	Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo.	Tabasco	Infraestructura económica	1,306,351,951	4,706,116	24,090,222	32,607,409	32,607,409	692.87	51.83
'100 01 098	Integral Carmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.	Chiapas	Infraestructura económica	785,267,542	824,312,032	23,739,051	34,123,960	129,431,121	15.70	66.03
'101 01 099	Integral Chuc	Explotar en el periodo 2012-2027 una reserva remanente de 323 mmb de aceite y 603 mmmcp de gas natural en la categoría 2P, lo que equivale a 437 mmbpce, alcanzando una plataforma de producción máxima de 137 mbd de aceite y 260 mmpcd de gas en el año 2014.	Varios	Infraestructura económica	11,261,165,738	10,615,937,451	337,353,082	637,531,142	1,303,104,802	12.27	45.44

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2011-2015, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	Campeche	Adquisiciones	2,699,600	3,210,048	910,448	910,448	910,448	28.36	5.78
'1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental.	Varios	Otros proyectos	105,644,865	69,519,135	7,343,543	8,399,295	10,919,313	15.71	5.39
'102 01 100	Integral Ek-Balam	Con este proyecto se pretende incorporar un volumen incremental acumulado de producción de 43 MMbl de aceite y de 8 MMMPC de gas para alcanzar un total de 212 MMbl de aceite y 42 MMMpc de gas, durante el periodo 2012-2023 en sus formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO).	Campeche	Infraestructura económica	5,266,990,635	2,069,349,065	69,472,020	95,259,504	188,435,399	9.11	44.62
'103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Comprende los campos Alameda, Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario, Tintal y Tupilco cuya producción proviene de arenas someras del Terciario; así como de los campos Mayacaste, Puerto Ceiba y Tajón.	Tabasco	Infraestructura económica	2,321,131,272	2,660,998,398	104,996,167	178,661,576	505,182,884	18.98	68.02
'109 01 107	Integral Yaxche	Incrementar la producción acumulada de aceite ygas respectivamente, a través del incremento de actividad física, principalmente en la perforación de pozos de desarrollo y la recuperación de un pozo exploratorio.	Varios	Infraestructura económica	5,359,877,339	4,788,232,154	195,809,434	340,144,878	652,023,048	13.62	48.02
'1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	Proporcionar un adecuado mantenimiento y servicios generales a las instalaciones administrativas, operativas y habitacionales de la Región Marina Noreste para garantizar mejores condiciones en el desarrollo de las actividades de la Región.	Campeche	Mantenimiento	0	49,283,826	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la Plataforma Continental del Golfo de México. Los hidrocarburos producidos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico.	Campeche	Infraestructura económica	3,619,594,585	2,806,990,843	0	2,973,647	49,344,531	1.76	0.27
'1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a laobtención de una tasa de reposición de reservas de 100 en el año 2012, asociadaa la plataforma de producción de hidrocarburos.	Tabasco	Infraestructura económica	1,201,942,317	2,048,663,887	0	14,297,225	294,834,231	14.39	2.32
'1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción en materia financiera, con el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	Distrito Federal	Otros proyectos	43,772,160	2,006,160	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas.	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, con objeto de sustituir el que se encuentra deteriorado por el uso, en las oficinas e instalaciones de la Subdirección de Administración y Finanzas en todo PEP.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,966,000	0	0	0	0.00	0.00
'321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API.	Varios	Infraestructura económica	1,178,107,923	1,502,090,331	131,845,234	150,974,358	228,249,065	15.20	72.72
'322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	Varios	Infraestructura económica	45,800,243,029	41,462,081,124	2,026,024,398	3,386,305,740	6,339,881,700	15.29	59.73
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4M Pemex-Refinación											
TOTAL					40,050,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	Tamaulipas	Otros programas	50,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Varios	Infraestructura económica	296,923,474	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.	Veracruz	Mantenimiento	14,561,138	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Mantenimiento	171,138,905	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Veracruz	Mantenimiento	110,596,629	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Mantenimiento	26,332,412	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	Nuevo Leon	Otros proyectos	13,950,175	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Veracruz	Infraestructura económica	726,832,584	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Guanajuato	Infraestructura económica	538,255,287	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	145,781,065	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Veracruz	Mantenimiento	50,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	Veracruz	Infraestructura económica	386,606,954	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Nuevo Leon	Mantenimiento	10,792,310	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Queretaro	Infraestructura económica	31,045,899	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	Veracruz	Otros proyectos	36,246,031	0	0	0	0	0.00	0.00
'0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Veracruz	Infraestructura económica	172,703,355	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	502,575,464	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	Varios	Infraestructura económica	8,449,933,869	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitación de tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	Varios	Mantenimiento	111,158,105	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	Veracruz	Infraestructura económica	944,152,705	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque.	Chiapas	Infraestructura económica	260,155,154	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del pais.	Nuevo Leon	Otros proyectos	83,300,392	0	0	0	0	0.00	0.00
'0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero.	Tamaulipas	Infraestructura económica	296,443,088	0	0	0	0	0.00	0.00
'0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	Guanajuato	Infraestructura económica	3,912,064,723	0	0	0	0	0.00	0.00
'0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm	Guanajuato	Estudios de preinversión	882,280,272	0	0	0	0	0.00	0.00
'0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	Varios	Estudios de preinversión	338,399,869	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor	Veracruz	Infraestructura económica	322,617,549	0	0	0	0	0.00	0.00
'0618T4M0008	Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica administrativa y acopio de documentos	Ampliar las instalaciones del CITAAD actual en un terreno colindante para incrementar la capacidad de guarda y custodia documental prevista en los próximos años y la infraestructura requerida asociada al mismo	Distrito Federal	Otros proyectos	2,564,579	0	0	0	0	0.00	0.00
'0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Infraestructura económica	528,673,385	0	0	0	0	0.00	0.00
'0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Mantenimiento	1,867,955,385	0	0	0	0	0.00	0.00
'0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	Baja California Sur	Infraestructura económica	198,316,742	0	0	0	0	0.00	0.00
'0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	Varios	Mantenimiento	5,098,177	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Tamaulipas	Mantenimiento	2,099,757,989	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Veracruz	Mantenimiento	1,923,039,945	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Hidalgo	Mantenimiento	1,950,000,011	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Guanajuato	Mantenimiento	1,282,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Manto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Mantenimiento	1,816,053,851	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan.	Varios	Mantenimiento	182,383,310	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	66,812,983	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	Varios	Mantenimiento	124,423,325	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo.	Hidalgo	Estudios de preinversión	1,764,560,543	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente y	Varios	Mantenimiento	2,389,541	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma.	Varios	Mantenimiento	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	Varios	Mantenimiento	234,134,749	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	Varios	Infraestructura económica	382,741,112	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)
'0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Críticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados	Varios	Mantenimiento	21,719,097	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	Jalisco	Mantenimiento	196,782,400	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Nuevo Leon	Mantenimiento	14,917,604	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Veracruz	Mantenimiento	77,309,886	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0037	Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos	Construcción del Centro de Operación y Mantenimiento de los sectores Bajío y Victoria.	Varios	Infraestructura económica	15,229,816	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	Varios	Mantenimiento	664,906,447	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	124,485,494	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 - 12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 - 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	451,752,210	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	Varios	Mantenimiento	164,772,659	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	Varios	Mantenimiento	64,286,487	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	Varios	Mantenimiento	149,851,097	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	Varios	Mantenimiento	30,900,571	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0002	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina variado para las Gerencias, Subgerencias de Ventas Regionales y Asesorías Comerciales, la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial.	Varios	Adquisiciones	24,149,909	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México.	Varios	Otros proyectos	16,686,445	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0005	Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG	Infraestructura para transportar destilados desde la TAR Veracruz hacia las TARs Jalapa y Perote a menores costos, y en forma oportuna de acuerdo a los programas requeridos.	Veracruz	Infraestructura económica	41,166,168	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV	Hidalgo	Mantenimiento	150,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0012	Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación	Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.	Veracruz	Estudios de preinversión	32,761,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0013	Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación	Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.	Veracruz	Estudios de preinversión	32,761,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0014	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Primera Etapa	Adquisición, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería	Oaxaca	Otros proyectos	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0918T4M0020	Adquisición de un Vehículo Contraincendio y un Vehículo Cisterna de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	Adquisición de un Vehículo Automotor Contraincendio y un Vehículo Automotor Cisterna de líquido espumante, se incluyen los equipos y accesorios para combate de emergencias en el vehículo contraincendio.	Oaxaca	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0021	Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Adquisición de un vehículo contraincendio	Veracruz	Adquisiciones	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0022	Adquisición de Laboratorios Móviles 2010-2011	Adquisición y puesta en operación de 24 vehículos adaptados como Laboratorios Móviles para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.	Varios	Adquisiciones	3,021,292	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería.	Tamaulipas	Otros proyectos	152,002,557	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo	Oaxaca	Infraestructura económica	169,708,048	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.	Varios	Infraestructura económica	46,531,259	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.	Varios	Otros proyectos	101,682,126	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán.	Veracruz	Adquisiciones	4,287,445	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Guanajuato	Adquisiciones	14,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).	Varios	Otros proyectos	203,566,248	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0043	Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013	Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico y electrónico para los años 2010 al 2013.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,226,160	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	37,240,809	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	184,688,558	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0048	Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería	Hidalgo	Otros proyectos	36,011,440	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa	Distrito Federal	Adquisiciones	1,299,185	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	9,063,775	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0054	Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	16,676,186	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.	Guanajuato	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0007	Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sincronización TBS-1 de 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 KV	Estudio de preinversión para realizar la reconfiguración del sistema eléctrico de potencia, sustituyendo el bus de sincronización de 13.8 a 34.5 kV.	Oaxaca	Estudios de preinversión	2,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0009	Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011	Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución.	Varios	Adquisiciones	24,880,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0010	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Residencia de Operaciones Portuarias Manzanillo, Col.	Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles	Distrito Federal	Estudios de preinversión	14,168,960	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018T4M0011	Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Salina Cruz, Oax.	Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles	Distrito Federal	Estudios de preinversión	14,168,960	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestión para la tramitación y obtención de permisos.	Nuevo Leon	Mantenimiento	29,692,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	Estudios e ingenierías básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País.	Queretaro	Estudios de preinversión	5,233,320	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero	Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta.	Tamaulipas	Infraestructura económica	126,040,039	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios	Veracruz	Adquisiciones	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0018	Modernizacion y Adecuacion de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Basico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Crítico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte	Nuevo Leon	Otros programas	135,218,006	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	8,159,955	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	10,804,553	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de \$541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.	Varios	Mantenimiento	39,541,997	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad	Varios	Otros programas	47,109,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diametro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada	Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali	Baja California	Infraestructura económica	63,578,667	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas	Veracruz	Adquisiciones	24,601,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería.	Oaxaca	Otros proyectos	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca - Guadalajara	Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara	Distrito Federal	Infraestructura económica	33,030,592	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0027	Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos	Adquisiciones de tubería y equipo de bombeo, prefabricación, instalación de circuitos de tuberías, construcción de la infraestructura necesaria para su operación en las áreas de la T. Marítima de Pajaritos, T de Almacenamiento y Reparto de Pajaritos, Ductos y Refinería de Minatitlán	Veracruz	Infraestructura económica	12,649,018	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas.	Hidalgo	Otros programas	79,470,327	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0029	Rehabilitación Integral a dos monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz	Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboya con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones	Varios	Mantenimiento	10,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).	Varios	Infraestructura económica	20,560,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE	Guanajuato	Infraestructura económica	225,971,784	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA	Jalisco	Otros proyectos	25,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP.	Veracruz	Otros programas	25,628,237	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0034	Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son.	Implementar un sistema de carga de Carros Tanque en la TAR Guaymas, para enviar PX Magna y PX Premium, a la TAR Nogales, reacondicionando instalaciones en esta para descargarlo de Carros Tanque.	Sonora	Infraestructura económica	42,178,189	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV	Nuevo Leon	Mantenimiento	162,505,293	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux	Nuevo Leon	Infraestructura económica	1,228,249,340	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0037	Adquisición de equipos de laboratorio para terminales de la GAR Centro	Adquisición de equipo de laboratorio nuevo ya que permite confiabilidad de los análisis elaborados, así como continuidad en el desarrollo de análisis de control de calidad.	Queretaro	Adquisiciones	1,206,030	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0038	Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro-Brazos de carga	Adquisición de brazos de carga nuevos que cuentan con garantía de fabricante al 100 en todas sus partes	Queretaro	Adquisiciones	1,681,599	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	Adquisición de bombas contra incendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio	Queretaro	Adquisiciones	779,983	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0002	Estudio Instalación-Puesta en operación de un sistema para tratar y recuperar a la red de gas combustible del cabezal de gases de desfogue de la refinería	Efectuar la contratación de una compañía especializada en su rama para la elaboración del estudio técnico económico de factibilidad con la ingeniería conceptual y básica, así como las bases de licitación y el estimado de inversión requerida	Nuevo Leon	Estudios de preinversión	10,899,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donaji del Poliducto de 16 Minatitlán-Salina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto.	Veracruz	Infraestructura económica	183,266,947	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0005	Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio	Instalación de variadores de frecuencia, adecuación de sistemas de control, adecuación de dispositivos de seguridad, cambio de bombas centrífugas, instalación de Turbomaquinaria, en Estaciones de Rebombeo Satélite, Intermedia y Costa de los Muertos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	66,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0006	Adquisición de equipos contra incendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,160,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0007	Adquisición de equipos contra incendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,160,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0008	Adquisición de equipos contra incendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contra incendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,160,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0009	Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro	Adquisición de equipos para sistemas de control de acceso	Queretaro	Adquisiciones	5,565,844	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatpec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca.	Queretaro	Mantenimiento	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0012	Estudio para la modernización de CCR 1	Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería	Nuevo Leon	Estudios de preinversión	5,815,053	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0014	Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro	Adquisición de un vehículo tipo Presión Vacío y cuatro Vehículos tipo Ataque Rápido para la protección de seguridad y contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro	Queretaro	Adquisiciones	5,618,740	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrífugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios	Veracruz	Infraestructura económica	51,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0016	Estudio de preinversión para Nueva Estación de Rebombeo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio	Analizar la factibilidad de construcción de una Nueva Estación de Rebombeo en Tlaloc, Puebla, para fortalecer la seguridad, así como la infraestructura productiva y de operación, incrementar el manejo de los 460 MBD, en los Oleoductos de 24 y 30 Nuevo Teapa - Venta de Carpio Tula.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería.	Oaxaca	Adquisiciones	2,326,011	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0018	Estudio de preinversión para diagnosticar la reducción de riesgos en la Red Nacional de Ductos, mediante instalación de válvulas de seccionamiento, checks y reguladoras de presión, de acuerdo a normatividad.	Estudio que identifique la infraestructura requerida que permita reducir del tiempo de detección, confirmación, reacción efectiva, paro de bombas y aislamiento de válvulas ante un derrame, y por lo tanto la reducción del volumen de fuga, para minimizar los riesgos a la población y medio ambiente.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	20,050,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	22,392,924	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales.	Queretaro	Infraestructura económica	19,948,887	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto	Veracruz	Adquisiciones	6,685,651	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas	Queretaro	Adquisiciones	4,423,900	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Tamaulipas	Mantenimiento	14,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0026	Seguridad física: Obras GAR Centro	Reducir la vulnerabilidad de las Terminales mediante la construcción de bardas, protección de malla concertina, casetas de vigilancia, alumbrado y señalizacion	Queretaro	Otros proyectos	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0027	Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	Adquisiciones de la GCTOMC, se considera la compra de 2 equipos para análisis de espectro, 12 equipos portátiles de medición de flujos, 15 equipos GPS, 5 proyectores multimedia, 15 chalecos blindados y 36 equipos automotrices	Distrito Federal	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación.	Nuevo Leon	Mantenimiento	57,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Veracruz	Infraestructura económica	70,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte	Nuevo Leon	Mantenimiento	91,573,319	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales	Nuevo Leon	Infraestructura económica	9,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0035	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Tula	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Hidalgo	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1118T4M0036	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Salamanca	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Guanajuato	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0038	Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro.	Queretaro	Mantenimiento	30,139,997	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013.	Queretaro	Otros proyectos	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013.	Nuevo Leon	Otros proyectos	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0046	Adquisicion de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños	Regularizar la situación actual del terreno propiedad de un tercero en donde se encuentra ubicada la infraestructura entre el área de almacenamiento y distribución de la TAR El Castillo, con el fin de evitar demandas y gastos innecesarios por ocupación de propiedad ajena.	Jalisco	Otros programas	21,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0047	Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014	Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,187,149	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	Guanajuato	Mantenimiento	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Hidalgo	Mantenimiento	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0050	Ampliación y Adecuación del Área Asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	Ampliación y adecuación del área asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles	Distrito Federal	Otros proyectos	1,965,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico	Varios	Adquisiciones	3,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	Veracruz	Infraestructura económica	264,527,716	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
TOTAL					5,240,000,000	6,126,450,000	592,423,047	825,766,443	1,119,262,636	18.27	
'0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto.	Veracruz	Infraestructura económica	151,609,430	202,494,274	484,923	4,621,906	26,534,136	13.10	84.20
'0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	Rehabilitar instalaciones superficiales y subterráneas de regulación y medición de LPG y gas natural, afectadas mecánicamente por asentamientos en Venta de Carpio, para reducir escenarios de riesgo y mantener la operación segura y confiable.	Estado De Mexico	Mantenimiento	4,500,012	4,516,945	0	0	0	0.00	12.29
'0318T4N0010	Ductos petroquímicos vía Agave 2004	Contar con un nuevo ducto 20 X 70 Km para el transporte de Etano Plus (C2+), con capacidad de transporte de 105 Mbd, con trayectoria sobre el derecho de vía Agave, para satisfacer el requerimiento de transporte del CPG Cd. Pemex al CPG Nuevo Pemex	Varios	Infraestructura económica	360,000,006	584,700,011	0	0	0	0.00	0.24
'0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1.	Varios	Mantenimiento	71,000,000	54,870,620	0	0	0	0.00	31.27
'0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.	Tabasco	Mantenimiento	25,891,394	59,395,752	17,187,969	19,091,424	34,696,481	58.42	56.40

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y/o reemplazar equipos críticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos.	Veracruz	Mantenimiento	0	5,559,268	257,325	5,559,268	5,559,268	100.00	28.78
'0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	Actividades principales: Rehabilitación de turbocompresor de gas residual 308-13 y 16, Rehabilitación del quemador de fosa de planta criogénica, suministro e instalación turboexpansor adecuación tanque 1304-E, como GUN-BARREL , Rehabilitación de la subestación N 4. y N 25	Tabasco	Infraestructura económica	3,515,412	4,739,522	1,184,110	1,184,110	1,216,566	25.67	98.57
'0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.	Veracruz	Mantenimiento	5,155,592	1,364,115	0	0	0	0.00	63.96
'0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Mejora continúa de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.	Chiapas	Mantenimiento	1,299,996	81,624,080	71,105,927	71,466,489	71,879,461	88.06	94.38
'0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga	Chiapas	Infraestructura económica	98,550,000	72,052,800	37,887,180	46,514,311	46,281,016	64.23	61.23
'0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Rehabilitar los equipos que permitan asegurar un alto nivel de confiabilidad para lograr una operación óptima.	Chiapas	Mantenimiento	61,674,967	54,697,491	17,874,629	41,393,429	63,871,968	116.77	93.83
'0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.	Tabasco	Infraestructura económica	0	12,332,646	853,255	853,255	7,793,403	63.19	79.52
'0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.	Tabasco	Infraestructura económica	237,623,814	174,621,402	0	0	0	0.00	28.59

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Invertir en la confiabilidad de equipos críticos de las plantas endulzadores de gas, afín de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas ácido.	Tabasco	Mantenimiento	500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	75.83
'0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Dar confiabilidad operativa a las instalaciones de servicios auxiliares (turbogeneradores y tableros de subestaciones eléctricas principalmente), las cuales proporcionan los insumos necesarios para asegurar el procesamiento de la carga de gas al centro de trabajo.	Tabasco	Infraestructura económica	118,800,000	83,160,000	0	83,160,000	83,160,000	100.00	100.00
'0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A, bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre	Veracruz	Mantenimiento	49,289,930	75,211,897	820,877	3,433,286	3,972,573	5.28	66.93
'0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores	Veracruz	Mantenimiento	0	12,458,288	861,314	861,314	1,320,253	10.60	29.33
'0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada	Veracruz	Mantenimiento	0	14,969,791	14,019,791	14,019,791	14,019,791	93.65	70.15
'0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras.	Veracruz	Mantenimiento	67,786,530	103,645,737	0	0	24,580,651	23.72	46.91
'0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	Equipos de proceso y servicios auxiliares, instalaciones eléctricas, instrumentación, sistemas de control, sistemas de seguridad intrínseca y de paro de emergencia, infraestructura de integración y servicios auxiliares.	Tabasco	Mantenimiento	0	162,790	162,790	162,790	162,790	100.00	89.32
'0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar: equipos críticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica, en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros.	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	17,610,648	8,867,960	15,371,215	19,084,486	108.37	24.29

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener la confiabilidad en la operación de las plantas endulzadoras y azufre. Incremento de eficiencia de la recuperación de azufre para disminuir las emisiones de SO2 a la atmósfera	Veracruz	Mantenimiento	0	2,546,010	2,546,011	3,608,378	3,608,378	141.73	89.21
'0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	Tamaulipas	Infraestructura económica	10,000,000	14,654,927	4,796,690	4,796,690	5,506,418	37.57	43.49
'0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Rehabilitar ductos e instalaciones superficiales, la corrección de deslaves en el derecho de vía, la rehabilitación los sistemas de protección catódica y de los sistemas de soporte para operar con mayor eficiencia (mejoras tecnológicas).	Varios	Mantenimiento	133,464,308	8,719,501	1,093,619	2,203,998	2,329,158	26.71	79.51
'0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional	Rehabilitar los ductos, considerando la sustitución de líneas de conducción de gas natural, corrección de deslaves en DDVs, la rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento de ductos	Varios	Mantenimiento	52,400,000	69,603,559	4,588,106	7,661,164	23,984,560	34.46	86.71
'0518T4N0002	Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos	Contar con la capacidad transporte para desplazar etano gas (cap.140 MMpcd) de CPG Nuevo Pemex y Cactus al área de Coatzacoalcos, mediante la const. de un ducto de 12 pulg. X 11 km, de Nuevo Pemex a Cactus y otro ducto de 20 pulg. X 130 km, de Cactus a Coatzacoalcos	Varios	Infraestructura económica	326,276,251	472,376,252	0	0	0	0.00	0.10
'0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y cinco sectores del CPG Área Coatzacoalcos	Varios	Mantenimiento	205,672,633	395,861,951	7,306,635	22,693,702	30,306,210	7.66	37.81
'0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica	Varios	Mantenimiento	204,132,221	171,752,440	3,043,384	9,677,517	14,245,974	8.29	52.57
'0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Llevar a cabo la ingeniería, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC , acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo.	Tabasco	Mantenimiento	45,475,616	163,119,662	29,773	1,286,048	2,791,811	1.71	92.40

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos.	Varios	Mantenimiento	147,951,492	205,114,406	51,668,456	51,668,456	51,668,456	25.19	20.06
'0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.	Varios	Mantenimiento	177,202,129	182,978,803	6,843,971	24,793,051	25,274,919	13.81	56.19
'0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparación de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica.	Varios	Mantenimiento	94,558,640	67,250,190	46,166,203	48,149,363	47,537,058	70.69	69.74
'0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP	Veracruz	Infraestructura económica	86,000,000	168,768,267	33,359,731	33,552,612	38,393,973	22.75	77.35
'0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso.	Tabasco	Mantenimiento	73,391,998	119,459,786	40,417,695	40,417,695	40,417,695	33.83	14.23
'0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almto., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones	Veracruz	Mantenimiento	66,750,000	52,074,613	8,318,014	8,318,014	12,354,959	23.73	2.94
'0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	Distrito Federal	Mantenimiento	8,483,261	0	0	0	0	0.00	100.00
'0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.	Tabasco	Otros programas	217,870,254	82,862,588	1,704,089	4,969,972	5,077,999	6.13	2.32

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	Incrementar la vida útil de los equipos, reducir gastos de operación en las plantras de proceso e incrementar la confiabilidad eléctrica, eliminando fallas en la generación y conducción de la energía eléctrica para los procesos de produccion del CPG la Venta.	Tabasco	Mantenimiento	13,000,000	52,279,702	9,583,985	22,754,320	22,754,320	43.52	28.39
'0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	Veracruz	Infraestructura económica	729,065,125	600,637,329	1,111,388	23,942,700	64,829,142	10.79	84.70
'0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible.	Tabasco	Otros programas	258,140,242	154,298,397	14,918,696	14,918,696	18,992,330	12.31	6.93
'0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión.	Guanajuato	Infraestructura económica	96,830,826	67,344,000	1,136,000	1,136,000	2,344,000	3.48	0.94
'0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB	Varios	Mantenimiento	21,500,000	34,983,261	0	0	0	0.00	7.29
'0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares.	Tabasco	Otros programas	0	213,521,939	121,476,579	129,985,183	150,613,589	70.54	29.79
'0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad.	Tamaulipas	Otros proyectos	1,500,000	23,561,653	2,976,967	3,037,517	3,037,517	12.89	11.30
'0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.	Varios	Otros programas	0	113,285,354	0	0	76,639,555	67.65	5.22

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de quipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente	Varios	Otros programas	108,638,327	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo	Tabasco	Otros proyectos	161,600,625	30,602,659	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas	Varios	Otros programas	134,742,020	128,558,371	7,023,289	7,023,289	7,023,289	5.46	5.09
'0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación	Varios	Otros proyectos	124,786,360	85,206,838	4,794	738,568	1,132,865	1.33	0.19
'1018T4N0003	Estación de compresión del Golfo	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,150 a 1,540 MMpcd, por medio de la construcción de la estación de compresión El Golfo, con potencia total de 30,000 HP	Veracruz	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control	Varios	Otros programas	65,684,800	96,002,871	50,622,922	50,622,922	64,147,618	66.82	5.78
'1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,735,500	5,735,500	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y posteriormente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación	Tabasco	Otros proyectos	336,000,000	410,208,724	0	0	0	0.00	1.59
'1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles	Varios	Adquisiciones	8,550,289	9,542,163	118,000	118,000	118,000	1.24	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Fisico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.	Varios	Mantenimiento	0	298,850,207	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4N0008	Estación de compresión San Rafael	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,540 a 1,770 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión San Rafael, con potencia total de 31,200 HP	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfuegos en el CPG Cactus	Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue	Chiapas	Otros proyectos	400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T40 Pemex-Petroquímica											
TOTAL					3,365,000,000	4,211,600,000	163,650,062	284,525,872	483,158,426	11.47	
'0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.	Veracruz	Infraestructura económica	682,240,343	727,930,288	57,921,409	102,973,453	193,436,537	26.57	35.58
'0418T4O0002	Eficienzización del Almacenamiento y Distribución I	Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente.	Varios	Otros proyectos	92,558,730	198,924,487	15,766,297	16,042,013	16,734,067	8.41	18.01
'0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente	Veracruz	Otros programas	1,601,914	8,903,529	176,231	2,994,992	5,978,413	67.15	16.59
'0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	2,700,893	25,122,001	0	0	0	0.00	23.66
'0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfuegos, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refrigerada Pajaritos.	Veracruz	Infraestructura económica	20,117,968	20,117,918	0	0	0	0.00	15.97
'0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000	108,513,153	0	0	0	0.00	26.63

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	43,312,801	22,000,000	0	0	0	0.00	30.14
'0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitirá disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura.	Veracruz	Otros programas	11,168,715	34,360,376	0	0	0	0.00	77.64
'0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Veracruz	Infraestructura económica	0	30,023,255	23,254	23,254	23,254	0.08	24.64
'0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las políticas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos	Veracruz	Otros programas	50,797,423	58,024,358	1,967,788	4,246,569	7,020,657	12.10	33.69
'0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción	Veracruz	Mantenimiento	96,707,995	142,244,061	331,168	8,919,049	13,128,079	9.23	35.03
'0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro u otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Veracruz	Otros programas	92,581,263	153,176,590	177,104	323,946	537,109	0.35	3.52
'0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	17,995,033	38,743,663	163,066	163,066	872,736	2.25	44.11
'0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorías ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Veracruz	Infraestructura económica	23,226,228	38,388,374	0	0	0	0.00	7.81
'0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, síntesis y refrigeración, así como el área de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva.	Veracruz	Mantenimiento	4,243,750	6,122,237	1,403,144	4,981,583	4,981,583	81.37	15.62

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0618T4O0008	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III	El proyecto involucra la instalación de un muro tipo bunker en la caseta de gas natural; adecuación de la Central de Contraincendio, edificio de SCSIPA; integración de centro de maquinado en el area de talleres de cambiadores de calor; y la rehabilitación de drenajes de efluentes de los emisores.	Puebla	Mantenimiento	7,750,000	0	0	0	0	0.00	38.34
'0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	Veracruz	Mantenimiento	15,100,000	3,865,366	265,366	265,366	265,366	6.87	0.89
'0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo.	Veracruz	Adquisiciones	1,670,000	498,438	498,438	498,438	498,438	100.00	39.53
'0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	Veracruz	Infraestructura económica	1,893,615	3,031,051	0	146,544	353,987	11.68	12.28
'0718T4O0016	Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia.	En este proyecto se contempla fundamentalmente que se realicen la sustitución de equipos que por su amplio tiempo en operación, presentan deterioro físico y obsolescencia tecnológica, en los sistemas de enfriamiento de agua, generación eléctrica y de vapor.	Puebla	Adquisiciones	150,000	352,308	352,308	352,308	352,308	100.00	0.01
'0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras.	Veracruz	Mantenimiento	47,387,688	51,200,000	0	0	0	0.00	28.93
'0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	En este programa se contempla sustituir equipos en las áreas de efluentes y quemadores, con los cuales se desarrollarán trabajos encaminados a controlar emisiones a la atmosfera y efluentes finales, que permitan reducir riesgos, dar cumplimiento a observaciones y normatividad aplicable.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	461,700	0	0	0	0.00	3.49
'0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo.	Veracruz	Mantenimiento	20,036,182	18,811,782	240,060	443,338	675,891	3.59	37.68
'0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , almacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	39,424,126	91,161,723	35,551	38,094	41,347	0.05	5.42

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	Este programa comprende la adquisición de equipo nuevo de tecnología de punta, necesario para cubrir la demanda actual de las áreas, garantizar la oportunidad y la calidad de los análisis de las materias primas, corrientes intermedias, productos finales y efluentes del C.P.Q. Pajaritos.	Veracruz	Adquisiciones	0	425,958	115,353	115,353	388,757	91.27	81.70
'0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	Sustitución de equipo en malas condiciones u obsoleto y necesidades adicionales de equipo como: Balanza analítica, Bomba de vacío, Espectrofotómetro ICP, Refrigerador, Potenciómetro, Mesa para balanza, Triciclos, Parrillas, Equipo Hach, Autoclave, Destilador Labconco, Viscosímetro, Colorímetro ASTM.	Puebla	Adquisiciones	0	129,196	129,196	129,196	129,196	100.00	15.34
'0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoría de control de riesgos interna de PEMEX.	Veracruz	Otros programas	100,340,000	84,512,882	4,469,546	10,434,057	13,506,874	15.98	13.87
'0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción.	Veracruz	Infraestructura económica	58,187,906	48,745,181	0	753,776	1,305,848	2.68	21.18
'0718T4O0038	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia	Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental	Puebla	Otros programas	12,469,920	0	0	0	0	0.00	15.65
'0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Adquisición de equipos industriales para plantas de proceso de la cadena de derivados del etano para sostener la planta productiva y de seguridad en las plantas de Etileno II, Derivados Clorados III y Servicios Auxiliares	Veracruz	Adquisiciones	12,529,923	1,043,159	1,043,159	1,043,159	1,043,159	100.00	32.58
'0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, óxido de etileno-glicoles, oxígeno y algunos estudios	Veracruz	Otros programas	214,158,084	240,229,780	704,480	2,359,949	32,382,595	13.48	25.75
'0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios	Veracruz	Otros proyectos	203,600,000	152,072,381	76,745	131,792	183,676	0.12	2.93
'0818T4O0007	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos	El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso, módulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física	Veracruz	Mantenimiento	0	21,477	0	0	0	0.00	40.34

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818T4O0010	Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Incluye el suministro e instalación de concertina, la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, así como de los caminos de acceso interiores y exteriores, la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física.	Veracruz	Mantenimiento	500,000	3,351,591	711	3,350,984	3,350,984	99.98	52.24
'0818T4O0016	Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas.	Este programa de adquisición para PEMEX Petroquímica es para integrar y dar crecimiento a los servicios inalámbricos, lo que hace necesario fortalecer su infraestructura y sus esquemas de administración, así como robustecer sus esquemas inalámbricos y su cobertura.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0.00	0.31
'0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de : 1) Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, 2) Equipos de Comunicación, y 3) Equipos de Trabajo.	Veracruz	Adquisiciones	0	14,708	14,708	14,708	14,708	100.00	10.38
'0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar la red de Agua de contra incendio V etapa.; reubicación de Central contra incendio ; Sistema de comunicación y voce en las plantas; adquisición equipos, como compresor de aire, rociadores de agua, bombas de contraincendio, una Unidad de Monitoreo Ambiental, etc.	Veracruz	Otros programas	63,023,564	56,868,630	369,439	605,202	832,839	1.46	12.80
'0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	Veracruz	Otros programas	0	1,831,098	1,040,850	1,040,850	1,040,850	56.84	14.46
'0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.	Veracruz	Infraestructura económica	0	13,612,418	2,020,681	8,370,061	9,043,676	66.44	26.83
'0818T4O0024	Adquisición de Equipos para Areas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa está enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Mantenimiento Civil, 2) Mantenimiento de Instrumentos, 3) Mantenimiento de Plantas, 4) Mantenimiento Eléctrico, 5) Tratamiento de Efluentes.	Veracruz	Adquisiciones	0	365,038	365,038	365,038	365,038	100.00	9.51
'0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	Veracruz	Otros proyectos	9,918,314	13,678,852	0	848,901	1,152,597	8.43	6.67
'0818T4O0027	Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Laboratorio en el C. P. Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisición de Equipos para el Laboratorio Central, 2) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Acrilonitrilo, 3) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Óxido de Etileno.	Veracruz	Adquisiciones	0	4,074,422	1,326,217	1,610,937	2,009,070	49.31	64.74

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	26,533,407	38,029,574	285,532	285,532	285,532	0.75	0.12
'0818T4O0035	Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia.	Adquirir equipos modernos y confiables, con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas en las plantas de proceso y de talleres de mantenimiento en sus diferentes especialidades y en el laboratorio.	Puebla	Adquisiciones	10,750,000	5,792,897	332,101	332,101	332,101	5.73	7.97
'0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	El proyecto tiene como finalidad, dar continuidad a la producción de la energía eléctrica, además de procurar, para que este centro de trabajo cuente con las estructuras de las Plantas de proceso y con los equipos de apoyo al sistema eléctrico adecuados y en buen estado.	Veracruz	Infraestructura económica	2,426,956	9,458,383	2,974,117	3,168,791	8,816,027	93.21	-9.77
'0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.	Veracruz	Infraestructura económica	7,821,478	12,637,620	24,733	24,733	24,733	0.20	0.68
'0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.	Veracruz	Infraestructura económica	38,862,270	18,220,047	1,862,724	1,862,724	1,862,724	10.22	10.96
'0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores.	Veracruz	Otros programas	47,901,450	5,635,867	63,393	1,091,982	2,116,631	37.56	3.14
'0818T4O0055	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en C.P. Cangrejera	Disponer de un estudio para el análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a los empleados, población, ambiente, y a las instalaciones.Contar con un sistema de respuesta a emergencias. Contar con un sistema de alarma y voceo y Modernizar los equipos de presurización	Veracruz	Otros programas	0	21,671	0	0	0	0.00	25.09
'0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD.	Veracruz	Otros programas	75,437,897	72,504,467	73,027	129,800	192,531	0.27	0.18
'0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	Veracruz	Infraestructura económica	749,512	47,181,876	85,927	3,672,753	12,600,840	26.71	12.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.	Puebla	Adquisiciones	450,000	408,300	0	0	0	0.00	13.67
'0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso.	Veracruz	Adquisiciones	0	419,774	0	0	419,774	100.00	0.01
'0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes.	Veracruz	Adquisiciones	0	4,680,175	1,606,242	1,892,592	2,800,694	59.84	16.58
'0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	Veracruz	Otros programas	63,189,091	69,641,265	588,574	639,927	1,552,041	2.23	6.11
'0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto.	Veracruz	Infraestructura económica	443,532,086	394,589,434	7,628,292	17,423,902	26,528,309	6.72	7.62
'0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto considera la modernización y optimización de plantas, integrando mejoras tecnológicas, de ahorro de energía, y normativas. Permitira la continuidad de las operaciones, evitando en mediano o largo plazo paros no programados que afectarían los programas de producción.	Veracruz	Infraestructura económica	0	4,703,370	4,703,370	4,703,370	4,703,370	100.00	0.00
'0918T4O0014	REHABILITACIÓN DEL TREN DE AROMATICOS II	Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.	Veracruz	Infraestructura económica	0	56,529	0	0	0	0.00	0.29
'0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	Rehabilitar infraestructura de áreas específicas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Puebla	Mantenimiento	0	69,894	69,894	69,894	69,894	100.00	3.00
'0918T4O0020	Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Asegurar la operación continua de la Central Telefónica del CP. Cangrejera, mejorar la comunicación interna y externa del Complejo, dar cumplimiento a la normatividad actual nacional e internacional en la materia de telecomunicaciones.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	503,615	0	176,107	176,107	34.97	0.01

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	El proyecto permitira contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , asi como mantenimiento de racks de tubería.	Veracruz	Mantenimiento	7,650,000	10,680,101	50,535	1,665,175	2,758,814	25.83	7.78
'0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.	Veracruz	Infraestructura económica	270,500,000	440,066,814	21,295,526	34,213,982	57,983,933	13.18	12.21
'0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,550,000	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4O0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitar y reacondicionar la planta de etileno en equipos: Cambiadores de calor, Torres de proceso, Recipientes a presión, Sopladores, válvulas de Seguridad, Emplazamientos y Solicitudes de Fabricación, Modificaciones de circuitos de tubería, y demás equipos e instalaciones de la planta	Veracruz	Mantenimiento	2,934,320	43,034,545	22,641,682	30,725,875	39,133,861	90.94	66.96
'1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	3,900,000	128,302,593	6,542,475	6,170,359	6,170,359	4.81	2.56
'1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	Pemex Petroquímica contará con infraestructura tecnológica para integración y administración de información para control de inventarios de materias primas y productos terminados disponibles a ventas. Se tendran sistemas de información a tiempo real, integrar información a plataforma de negocios	Veracruz	Infraestructura económica	1,000,000	8,048,107	150,976	252,531	353,304	4.39	0.28
'1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica.	Distrito Federal	Otros proyectos	50,000,000	137,499,915	999,915	999,915	999,915	0.73	7.66
'1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimeitno eléctrico.	Veracruz	Adquisiciones	0	6,388,501	673,720	1,437,851	1,437,851	22.51	2.12
'1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades.	Veracruz	Adquisiciones	0	2,771,470	0	0	189,442	6.84	0.19

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Adquisición de motores, motocompresor para aire de insttos, equipos de torres de enfriamiento, Rehabilitación: subestaciones, bombas bocatoma y vasos de captación, reductores, drenajes. EPC de cabezal alterno. EPC de sistema de muestreo para corrientes. Barda perimetral y concertina en Quemadores.	Veracruz	Infraestructura económica	0	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problemática de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar	Veracruz	Infraestructura económica	0	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	211,969,155	156,759,767	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	82,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	0	54,550,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados	Veracruz	Mantenimiento	0	57,620,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	0	37,520,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.	Veracruz	Mantenimiento	0	22,300,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.					185,476,401	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					185,476,401	0	0	0	0	0.00	
'1118TQA0001	Programa de adquisicionespara instrumentos técnicos, equipo electrónico y equipo de reposición.	Adquisición de un Sistema integral para la adquisición de datos sísmicos con estaciones de tecnología de tres componentes con GPS, equipo telemétrico y equipo de reposición	Varios	Adquisiciones	185,476,401	0	0	0	0	0.00	12.19

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
TOTAL					7,417,880	0	0	0	0	0.00	
'1118TXS0002	Adquisición de Mobiliario, equipo de oficina y transporte.	Requerimientos de los servicios inmobiliarios de Supervisión de Construcción de Clínicas, Centro de Desarrollo Infantil, Supervisión del Bioparque San Antonio, levantamientos topográficos ; y equipamiento de mobiliario de oficinas; Rehabilitación y Restauración de Muelles en Terminales	Varios	Adquisiciones	7,417,880	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th></th> <th></th>					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
TOTAL					5,340,000	0	0	0	0	0.00	
'1118T010002	Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía.	Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía, a utilizarse en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad que se tienen en arrendamiento con PEMEX en las colonias para ingenieros de la Refinerías	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	5,340,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th></th> <th></th>					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
TOTAL					10,449,800	10,449,800	0	0	0	0.00	
'1118T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	Adquisición de bienes informáticos, equipo de administración y mobiliario	Distrito Federal	Adquisiciones	10,449,800	10,449,800	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, SECTOR CENTRAL <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th></th> <th></th>					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
TOTAL					19,479,000	19,479,000	499,746	961,420	1,449,161	7.44	
'02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Distrito Federal	Inmuebles	9,479,000	9,479,000	499,746	961,420	1,449,161	15.29	18.30
'11204110001	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte terrestre	Adquisición de vehiculos	Varios	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11204110002	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de la Sedesol.	Adquisición de mobiliario y equipo de oficinas para oficinas administrativas.	Varios	Adquisiciones	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th></th> <th></th>					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
TOTAL					74,544,499	74,544,499	0	0	0	0.00	
'1120G000001	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención y Registro UAR.	Varios	Adquisiciones	26,300,000	26,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1120G000002	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.	Instalar equipos con nueva tecnología de alta eficiencia que redunde en el ahorro de energía y contar con elementos de seguridad de acceso a la red LAN de la infraestructura tecnológica.	Varios	Adquisiciones	21,562,840	21,562,840	0	0	0	0.00	0.00
'1120G000003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de las Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal de apoyo, dotar las áreas archivo de Padrón para mantener de manera ordenada y clasificada la concentración del exp.documental.	Varios	Adquisiciones	13,804,959	13,804,959	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1120G000004	Adquisición de Mobiliario y Equipo educacional y recreativo.	Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de las Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal.	Varios	Adquisiciones	12,876,700	12,876,700	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VST Liconsa, S.A. de C.V.					193,602,313	184,185,813	0	0	0	0.00	
'1120VST0001	Adquisición de Equipo de Transporte 2012	Adquisición de 144 vehículos automotores de diversas características y 19 patines hidráulicos.	Varios	Adquisiciones	42,430,130	42,430,130	0	0	0	0.00	0.00
'1120VST0002	Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2012	Contratacion de 22 obras públicas para mantenimiento mayor a instalaciones de Liconsa, en 7 estados de la republica mexicana.	Varios	Mantenimiento	36,308,806	26,892,306	0	0	0	0.00	2.45
'1120VST0003	Equipamiento de Centros de Acopio 2012	Equipar de maquinaria y equipo, equipo de administración y de laboratorio a 27 centros de acopio de Liconsa, en 8 estados de la republica mexicana.	Varios	Adquisiciones	11,621,992	11,621,992	0	0	0	0.00	0.00
'1120VST0004	Adquisición de Bienes Informáticos 2012	adquirir bienes informaticos como: sistemas de vigilancia, aires acondicionados, gabinetes, pizarrones electrónicos, pantallas touch y equipos de graficación, entre otros.	Varios	Adquisiciones	11,428,608	11,428,608	0	0	0	0.00	0.00
'1120VST0005	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2012,	Adquisición de diverso mobiliario y equipo de administración como: Sillas, mesas, escritorios, sillones, archiveros, libreros, aires condicionados, enfriador y calentador de agua, extintores, hornos de microondas entre otros.	Varios	Adquisiciones	6,827,611	6,827,611	0	0	0	0.00	0.00
'1120VST0007	Mantenimiento Mayor a Instalaciones en centros de Acopio 2012	Contratación de 9 obras públicas en 9 centros de acopio de Liconsa en 5 estados de la republica mexicana.	Varios	Mantenimiento	13,050,537	13,050,537	0	0	0	0.00	0.00
'1120VST0008	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2012	Adquisición de diversa maquinaria, equipo industrial y de laboratorio.	Varios	Adquisiciones	71,934,629	71,934,629	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					0	16,960,000	0	0	0	0.00	
'1120VYF0002	Adquisición de Vehículos	Adquisición de vehículos terrestres que permitan al Fideicomiso realizar labores tanto en oficinas centrales como en campo.	Varios	Adquisiciones	0	16,960,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.					2,400,929	14,242,794	0	0	0	0.00	
'1021W3X0001	Proyecto para reacondicionar y modernizar el Andador Delfin, Estacionamiento, Terminal de Servicios, Lote 5 y Muelle de la API Cabo San Lucas	Reparar terrazas del Muelle; reacondicionar andador Delfin y los sanitarios de la Terminal; reparar pavimento del estacionamiento, realizar los proyectos ejecutivos de obras públicas y el estudio de batimetría; remodelación de sanitarios del muelle y reacondicionamiento de caseta y área de fileteo	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	11,800,000	0	0	0	0.00	68.45

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1121W3X0001	Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero.	Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,442,794	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3X0002	Programa de Adquisiciones para la API Huatulco 2012	Se requiere adquirir 16 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Oaxaca	Adquisiciones	729,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3X0005	Programa de Adquisiciones para La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, B.C.S. 2012.	Adquirir bienes y accesorios que permitan a la API realizar sus actividades con la mayor eficiencia y eficacia posible con el objetivo de mantener el nivel de servicio requerido por los usuarios y clientes del Puerto.	Baja California Sur	Adquisiciones	1,255,800	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3X0007	Programa de Adquisiciones para la API Zihuatanejo 2012	Se requiere adquirir 4 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.	Guerrero	Adquisiciones	416,129	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo					1,351,256,380	1,186,051,870	47,900,965	64,859,619	181,741,307	15.32	
'0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Guerrero	Otros proyectos de Inversión	0	21,857,065	0	17,256	19,812	0.09	96.21
'0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Oaxaca	Otros proyectos	100,800,000	122,622,035	0	17,493	1,531,803	1.25	97.96
'0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Distrito Federal	Inmuebles	7,771,909	0	0	0	0	0.00	15.00
'0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Nayarit	Otros proyectos	100,800,000	74,161,930	12,542,992	12,542,992	24,175,909	32.60	37.69
'0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Desarrollo turístico con componente hotelero y de vivienda, que incluye además: instalación de Marina, Marina Seca, terminal de combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos, corredor turístico - comercial, parque ecoturístico.	Quintana Roo	Otros proyectos de Inversión	0	67,610,139	0	8,439	29,052,367	42.97	57.11

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	Baja California Sur	Mantenimiento	15,600,000	22,349,046	0	0	1,781,960	7.97	13.00
'0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo	Baja California Sur	Infraestructura económica	0	4,559,942	0	0	1,278,488	28.04	51.00
'0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente.	Baja California Sur	Infraestructura económica	0	300,000	0	9,656	9,656	3.22	99.93
'0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	Sinaloa	Infraestructura económica	596,800,062	559,300,479	35,357,973	52,083,664	82,366,650	14.73	2.20
'0921W3N0017	Urbanización de Tajamar Cancún	Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	23,855,330	0	81,112	6,311,087	26.46	88.54
'0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	140,600,000	40,219,075	0	0	4,175,773	10.38	63.08
'1021W3N0014	Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulkán	Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard kukulkán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística	Quintana Roo	Infraestructura económica	12,943,812	13,443,812	0	99,007	99,007	0.74	0.00
'1121W3N0002	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur	Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional.	Varios	Otros programas	10,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0003	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte	Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional.	Varios	Otros programas	14,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0004	Programa de Estudios para la Generación de Proyectos 2012	Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos de FONATUR.	No Distribuible Geográficamente	Estudios de preinversión	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	Programa de adquisiciones prioritarias para el equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn y Camino Real, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping y Parque Eo-arqueológico Copalita con la finalidad de mejorar el desempeño y mantener condiciones adecuadas de operación.	Varios	Adquisiciones	10,208,801	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0008	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012.	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0009	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0010	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012.	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carros de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litibú, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0012	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico.	Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs del Pacífico, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Varios	Mantenimiento	118,896,610	103,401,443	0	0	14,915,383	14.42	28.50
'1121W3N0013	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs de la Península, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Varios	Mantenimiento	50,578,270	51,924,919	0	0	8,618,369	16.60	29.00
'1121W3N0014	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Quintana Roo	Mantenimiento	74,607,600	80,446,655	0	0	7,405,043	9.20	29.00
'1121W3N0015	Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) 2012	Proyecto de Infraestructura para la rehabilitación y reparación del patio principal, bar, tienda, sala de capacitación y usos múltiples, centro de negocios, lobby, recepción, sanitarios públicos, oficinas y habitaciones a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión	Oaxaca	Infraestructura económica	18,601,316	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1121W3N0016	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2012	Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales.	Varios	Adquisiciones	8,848,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 27 Función Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales					200,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0327A000010	Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd.Hidalgo, Chis.	Modernización y reordenamiento del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	51,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1127A000002	PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS	Proyecto de construcción del Punto Interno de Control en Huixtla, Chiapas.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	148,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 31 Tribunales Agrarios, SECTOR CENTRAL					40,064,245	0	0	0	0	0.00	
'11311000001	Adquisición de equipo médico y dental	Adquisición de equipo médico y dental para el Tribunal Superior Agrario	Distrito Federal	Adquisiciones	1,072,500	0	0	0	0	0.00	0.00
'11312000001	Infraestructura de Telecomunicaciones segunda etapa	Infraestructura de telefonía e infraestructura de red	Varios	Adquisiciones	2,228,650	0	0	0	0	0.00	0.00
'11312000003	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisición de mobiliario y equipo	Varios	Adquisiciones	9,110,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'11312000004	Adquisición de Vehículos	Adquisición de automóviles sedan y camionetas pick-up	Varios	Adquisiciones	17,495,500	0	0	0	0	0.00	0.00
'11312000005	Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición de computadoras de escritorio, impresoras y no break	Varios	Adquisiciones	10,157,395	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SECTOR CENTRAL					120,000,000	0	0	0	0	0.00	
'06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Distrito Federal	Inmuebles	120,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 36 Seguridad Pública, SECTOR CENTRAL					0	81,596,843	0	0	0	0.00	
'11365130003	Adquisición de equipo tecnológico para la habilitación del Centro de Datos Espejo de Plataforma México.	Adquisición de equipo tecnológico para la habilitación del Centro de Datos Espejo de Plataforma México.	Sonora	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	81,596,843	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Policía Federal					3,424,700,000	2,379,847,772	0	0	82,091,045	3.45	
'0336C000012	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN EL CONJUNTO CONSTITUYENTES.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	19,409,000	0	0	0	0.00	75.14
'0336D000001	Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza	Adecuación de espacios en el inmueble ubicado en paseo de la Reforma 362 y 364, para la instalación del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	6,279,000	0	0	0	0.00	63.17
'0636C000028	Construcción de la Comisaría para la Atención del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, Emilio Carranza, Veracruz.	Construcción de Comisaría para la atención al Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	13,354,000	0	0	315,822	2.36	97.96
'0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	Varios	Infraestructura gubernamental	697,300,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	Construcción de 3 cuarteles, 2 helipuertos con su hangar, una estación de policía, un stand de tiro, área de servicios, un edificio para comandancias, edificio de fuerzas federales, usos múltiples, enfermería y consultorios, gimnasio, cocina y comedor, áreas verdes y de entrenamiento.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	268,926,102	0	0	19,069,255	7.09	99.43
'0836C000007	Rehabilitación y acondicionamiento de oficinas administrativas en el Cuartel Bombas-Naranjales del Distrito Federal	Rehabilitación y acondicionamiento de oficinas administrativas en el Cuartel Bombas-Naranjales del Distrito Federal	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	33,059	0	0	0	0.00	62.92
'0836C000011	Mantenimiento y adecuación del Centro de Formación Policial - Academia Superior de Seguridad-en San Luis Potosí	Mantenimiento y adecuación del Centro de Formación Policial - Academia Superior de Seguridad- en San Luis Potosí	San Luis Potosi	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	3,000,000	0	0	0	0.00	82.65
'0836C000015	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTO PATRULLA Y DE APOYO OPERATIVO 2008-2009	DOTAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA DE VEHÍCULOS AUTO PATRULLAS Y DE APOYO OPERATIVO	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	2,025,400,000	408,820,405	0	0	0	0.00	45.58
'0936F000002	Construcción de Instalaciones Estratégicas de oficinas y cuartel en el conjunto CONAFRUT para la Policía Federal, División Seguridad Regional.	La construcción de un inmueble con 27,252 m2 que albergará a 588 empleados de la División de Seguridad Regional del OAD Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, y un cuartel con 35,617 m2 para 520 elementos de Fuerzas Policiales.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	100,000,000	9,700,000	0	0	0	0.00	66.34
'1036C000004	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	283,856,923	0	0	4,613,430	1.63	59.70

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1136C000002	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL.	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL..	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	602,000,000	820,141,916	0	0	45,390,362	5.53	18.58
'1136C000003	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS COORDINACIONES DE LA DIVISIÓN CIENTÍFICA DE LA POLICÍA FEDERAL	ADQUIRIR EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS COORDINACIONES DE CRIMINALISTICA, DELITOS ELECTRONICOS E INOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIVISIÓN CIENTÍFICA, QUE AYUDEN AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y CIENTIFICAS QUE REALIZA LA POLICIA FEDERAL EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	67,778,516	0	0	12,702,176	18.74	2.71
'1136C000004	Adquisición de aviones no tripulados, segmento de tierra y cargas útiles adicionales para la Policía Federal	Adquirir equipo táctico con tecnología de última generación para la vigilancia de instalaciones estratégicas y el monitoreo, rastreo y escaneo en operaciones especiales contra la delincuencia organizada y el combate al narcotráfico.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	478,548,851	0	0	0	0.00	25.00
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Prevención y Readaptación Social											
TOTAL					7,696,300,000	6,053,330,000	0	0	401,129,699	6.63	
'0836E000019	Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla.	Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	92,695,922	0	0	0	0.00	0.80
'0836E000020	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente.	Complementar los requerimientos de infraestructura en un CEFERESO de mediana y alta seguridad, realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación para 1,340 internos en el CEFERESO No. 8	Sinaloa	Infraestructura gubernamental	0	359,590,000	0	0	0	0.00	62.06
'0936E000003	Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías	Construcción de estancias de internos segregados de mediana y alta peligrosidad, incremento a la infraestructura, aeropista y muelle de la CPFIM, con acciones que contribuyan a la rehabilitación. Permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento.	Nayarit	Infraestructura gubernamental	0	1,599,893,600	0	0	103,683,000	6.48	56.89
'1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos	Tabasco	Infraestructura gubernamental	5,023,739,458	923,888,085	0	0	0	0.00	3.06

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1136E000006	REMODELACION, ADECUACION, AMPLIACION, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 5 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN 93,820 m2 E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE RECLUSIÓN EN 3,552 ESPACIOS TOTALES; 2,400 INTERNOS DE MÍNIMA; 512 INTERNOS DE MEDIANA; 384 INTERNOS DE MÁXIMA Y 256 PARA SÚPER MÁXIMA SEGURIDAD.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	0	1,735,781,733	0	0	71,257,744	4.11	24.86
'1136E000008	Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad para los Centros Federales de Readaptación Social Nos. 1 Altiplano, 2 Occidente, 3 Noreste, 4 Noroeste y CEFEREPSI del OADPRS.	Este proyecto comprende una serie de actividades encaminadas a proporcionar a la infraestructura existente, calidad y niveles de seguridad necesarios para operar como un centro de reclusión para internos cuyos delitos sean clasificados como del fuero federal.	Varios	Adquisiciones	2,672,560,542	650,000,000	0	0	145,000,000	22.31	22.00
'1136E000011	ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	ADQUISICIÓN, REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIO DE 32,594 M2, ÁREAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES DE 12,279 M2. PARA 3,270 FUNCIONARIOS DE LA SSPF Y EL OADPRS, PARA FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	0	273,610,100	0	0	75,277,479	27.51	8.70
'1136E000012	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	Incrementar la infraestructura en 55,992 m2 y 86,696 m2 de obras exteriores. E incrementar la capacidad en 1,296 espacios totales; 432 internos de seguridad mínima; 768 internos de seguridad mediana; 96 internos seguridad máxima y 32 celdas individuales para recepción/diagnostico o tratamiento.	Durango	Infraestructura gubernamental	0	359,600,000	0	0	0	0.00	2.90
'1136E000013	REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENCERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE CAPACITACIÓN DE 224 A 1,056 ASPIRANTES TOTALES; ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA A 35 AULAS, 22 LABORATORIOS, 1,056 CAMAS EN DORMITORIOS Y 52 CELDAS PARA PRÁCTICAS.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	0	58,270,560	0	0	5,911,476	10.14	1.71
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Servicio de Protección Federal					0	5,069,982	0	0	0	0.00	
'0936F000003	Adquisición de vehículos para el OAD Servicios de Protección Federal	Adquisición de vehículos para transporte de elementos de servicio en actividades de supervisión, visitas técnicas, rondines y prestación de servicio de escoltas y de inspección, del OAD Servicio de Protección Federal	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	5,069,982	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, SECTOR CENTRAL					700,000	700,000	0	0	0	0.00	
'11371090001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2012.	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2012, el monto de la inversión sera de 700,000.- pesos para ejecutarse en el mes de julio de 2012.	Distrito Federal	Adquisiciones	700,000	700,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)		
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)				
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 92U Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial					19,000,000	0	0	0	0	0.00			
TOTAL													
'11389ZU0001	Equipamiento para el Fortalecimiento del Area de Investigación y Postgrado en Ciencia y Tecnología.	Adquisición de Equipo Cuyas Características Especiales que Permitan Sostener la Capacidad de Respuesta del Sector Industrial.	Queretaro	Adquisiciones	19,000,000	0	0	0	0	0.00	2.00		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 92W Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California					46,500,000	46,500,000	0	0	0	0.00			
TOTAL													
'11389ZW0001	Construccion y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomedico	Construccion de edificio que albergara laboratorios para investigaciones biomedicas, así como su acondicionamiento y equipamento.	Baja California	Infraestructura social	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0.00	0.00		
'11389ZW0003	Programa de Adquisiciones 2012	Programa para la adquisición de bienes muebles 2012	Baja California	Adquisiciones	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0.00	0.00		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90U Centro de Investigación en Química Aplicada					4,012,990	0	0	0	0	0.00			
TOTAL													
'113890U0002	EQUIPO DE LABORATORIO	Adquisición de Refrigerador para reactivos, portamuestras, Extrusor Industrial, Centrífuga Sorvall Bomba de Alto Vacio, Agitador Mecanico, Dado de Extrusión,Estufa de Laboratorio	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	3,830,790	0	0	0	0	0.00	0.00		
'113890U0003	EQUIPO DE COMPUTO	Adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para las áreas de Laboratorio especializados, Acreditados y Coordinadoras	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	182,200	0	0	0	0	0.00	0.00		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					11,190,001	0	0	0	0	0.00			
TOTAL													
'113890X0001	Programa de Inversión de Adquisiciones	Adquisición de equipo de administración y educacional; yequipo médico y de laboratorio para el ejercicio fiscal 2012.	Varios	Adquisiciones	6,490,001	0	0	0	0	0.00	0.00		
'113890X0002	Obras Públicas por Contrato	Adecuación de los espacios físicos del inmueble que se utiliza como Bodega para Resguardo en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), del Edificio Sede y de las Oficinas Regionales	Varios	Mantenimiento	4,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica					5,384,409	5,384,409	0	0	3,850	0.07			
TOTAL													
'113891U0001	Programa de mantenimiento asociado a obra pública, INAOE 2012 de Recursos Propios.	Reinstalar el sistema de luminarias interior y exterior; así como instalación del sistema de aire acondicionado del Centro de Información y trabajos de obra civil que resulten.	Puebla	Mantenimiento	2,506,254	2,506,254	0	0	0	0.00	0.00		
'113891U0002	Fortalecimiento de la red de datos y servidores, INAOE 2012 R.F.	Adquirir equipo para fortalecer la infraestructura en las comunicaciones, tales como CISCO ASA, CISCO ROUTER 3945, Swicht tranceiver y computadoras. Para dar mayor seguridad a la red de datos y servidores.	Puebla	Adquisiciones	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0.00	0.00		
'113891U0003	Programa de Adquisiciones INAOE 2012 Recursos Propios	Adquisición de equipo nuevo para aumentar la capacidad instalada en el laboratorio de Colorimetría y Espectrofotometría, para el área de mantenimiento así como enseres electrodomésticos para el comedor Institucional.	Puebla	Adquisiciones	1,708,155	1,708,155	0	0	3,850	0.23	1.00		

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"											
TOTAL					5,000,000	5,000,000	0	0	342,302	6.85	
'113890G0001	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIATEC, A.C	Equipamiento de las áreas sustantivas de Ciatec	Guanajuato	Adquisiciones	3,500,000	3,500,000	0	0	342,302	9.78	9.00
'113890G0004	Construcción de Laboratorios, Áreas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el CIATEC, A.C.	Construcciones en los laboratorios de pruebas físicas, químicas, biomecánica, masa, temperatura, volumen, dimensión, densidad, presión; curtiduría, calzado y diseño, investigación en materiales y ambiental.	Guanajuato	Infraestructura social	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.											
TOTAL					3,150,000	0	0	0	0	0.00	
'113890I0002	Adquisición de equipos de informática para la investigación.	Ampliación y actualización de la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones.	Jalisco	Adquisiciones	3,150,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.											
TOTAL					19,220,983	19,220,983	942,079	4,568,836	6,107,229	31.77	
'113890M0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Edificio de la Torre de Investigación	Programa de adquisiciones elaborado con el fin de llevar a cabo el equipamiento de la Torre de Investigación y así realizar las actividades en materia de educación, ciencia y tecnología programadas.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'113890M0003	Segunda Etapa de la Sede Regional Centro - Aguascalientes del CIDE.	Se llevará a cabo el proyecto de inversión en el cual consiste en la construcción de la segunda etapa de la sede regional Centro Aguascalientes del CIDE.	Aguascalientes	Infraestructura social	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'113890M0004	Adquisicion de la Infraestructura Complementaria para el CIDE Sede Aguascalientes	Adquisición de mobiliario y equipo de recursos adicionales necesarios para cristalizar y operar de manera razonable y eficiente las actividades del personal de investigación, docente, académico y de apoyo.	Aguascalientes	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'113890M0005	Torre de Investigación	Crear un espacio físico destinado a promover la cooperación y el intercambio académico; desarrollar e incentivar las actividades de investigación así como propiciar el diálogo y reflexión entre el personal de investigación, académico y docente.	Distrito Federal	Infraestructura social	7,970,983	7,970,983	942,079	4,568,836	6,107,229	76.62	76.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.											
TOTAL					61,145,997	65,333,780	6,097,766	8,596,556	12,726,881	19.48	
'103890O0002	PARQUE DE INNOVACION TECNOLÓGICA	BioHelis, primer Parque de Innovación Tecnológica en México dedicado al aprovechamiento ecoeficiente y sustentable de los recursos naturales acuáticos y terrestres. Compuesto de 4 áreas especializadas donde se incubarán y acelerarán empresas. El proyecto consta de 3 etapas en los siguientes 5 años.	Baja California Sur	Infraestructura social	0	4,187,783	2,807,935	4,187,783	4,187,783	100.00	100.00
'113890O0001	Proyecto de Demolición y Reconstrucción del Edificio J del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y Reconstrucción del Edificio J, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.	Baja California Sur	Infraestructura social	11,485,332	11,485,332	2,274,805	2,581,831	5,311,358	46.24	20.28

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'113890O0002	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio K1, compuesto por oficinas directivas, operativas y de apoyo.	Baja California Sur	Infraestructura social	16,841,075	16,841,075	461,442	461,442	461,442	2.74	1.50
'113890O0003	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluh Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio K2, compuesto por la biblioteca Daniel LLuch Belda.	Baja California Sur	Infraestructura social	11,996,207	11,996,207	92,142	904,058	2,304,856	19.21	38.77
'113890O0004	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio N, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.	Baja California Sur	Infraestructura social	12,677,386	12,677,386	461,442	461,442	461,442	3.64	1.50
'113890O0008	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Programa para fortalecer y consolidar el equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. de La Paz y la Unidad Guerrero Negro del estado Baja California Sur y las Unidades Guaymas y de Hermosillo del estado de Sonora.	Varios	Adquisiciones	8,145,997	8,145,997	0	0	0	0.00	42.90
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.					17,079,196	16,642,770	1,729	13,730	174,162	1.05	
'113890S0002	Sustitución de Activos por obsolescencia 2012	Sustituir equipo de cocina y mobiliario de comedor así como aires acondicionados desgastados o inservibles	Guanajuato	Adquisiciones	617,162	642,770	0	6,999	167,431	26.05	0.26
'113890S0003	Adquisiciones de Equipo 2012	Adquisición de equipo para el cálculo de propiedades ópticas de varios materiales, equipo de laboratorio de estudiantes y equipo para grupo de microscopía con el propósito de realizar estudios de superresolución óptica.	Guanajuato	Adquisiciones	16,462,034	16,000,000	1,729	6,731	6,731	0.04	0.01
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada					4,000,000	0	0	0	0	0.00	
'113890Y0001	Equipamiento de laboratorio térmico y mecánico de pruebas especiales y manufactura avanzada en CIATEQ, A. C.	Adquisición de equipos para el laboratorio térmico y mecánico de pruebas especiales y manufactura avanzada.	Queretaro	Adquisiciones	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.					108,429,863	42,683,399	0	1,877,500	1,910,000	4.47	
'093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.	Tabasco	Infraestructura social	0	37,830,399	0	1,877,500	1,877,500	4.96	93.36

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'113891A0005	Equipamiento y actualización de la Infraestructura de la Dirección de Ingeniería Centro Norte	Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica que conforman el clúster de la industria metal mecánica, minería y del petróleo en lo relativo a procesos desarrollo de ingeniería de proyectos, ingeniería ambiental e integridad mecánica	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	12,256,212	0	0	0	0	0.00	0.00
'113891A0006	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la DIRS para el desarrollo de proyectos de I+D+i y la realización de proyectos de Servicios Tecnológicos	Programa de adquisiciones compuesto por actividades encaminadas a fortalecer la vinculación con la industria petrolera a través de servicios de alto contenido tecnológico en la región sureste del país y a través de las Unidades Regionales región sur y marina de la Dirección de Ingeniería Región Sur	Varios	Adquisiciones	17,455,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'113891A0007	Desarrollo de las capacidades tecnológicas en infraestructura para proyectos y servicios de los laboratorios y sistematización de procesos de trabajo	Actualización de capacidades de laboratorios, manufactura y tecnologías de información para generar Proyectos y Servicios Tecnológicos, para apoyar y brindar mayores y mejores servicios al sector industrial automotriz, metalmecánico y de la industria petrolera en México.	Varios	Adquisiciones	4,853,000	4,853,000	0	0	32,500	0.67	0.70
'113891A0008	Desarrollo de la infraestructura física para proyectos, científicos y tecnológicos y de innovación, actualización de áreas de capacitación y certificación y equipamiento de laboratorios	Programa de Adquisiciones para la infraestructura tecnológica que coadyuve en la solución de problemas presentados en los temas de simulación de procesos de soldadura, ingeniería inversa, automatización de procesos, desarrollo de pruebas piloto y prototipo.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	33,035,252	0	0	0	0	0.00	0.00
'113891A0009	Habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramientas para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos	Construcción y habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramientas para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	40,830,399	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91K El Colegio de San Luis, A.C.					3,000,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'113891K0001	Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos	Conclusión de la construcción de la Unidad de Posgrado	San Luis Potosi	Infraestructura social	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91Q Instituto de Ecología, A.C.					89,200,000	89,200,000	0	570,414	1,962,444	2.20	
TOTAL											
'113891Q0001	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo	Renovación del parque vehicular para el área sustantiva	Veracruz	Adquisiciones	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0.00
'113891Q0003	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	Adquisición de 195 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimientos, diagnóstico, observación, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas críticos a nivel laboratorio y campo	Veracruz	Adquisiciones	3,576,723	3,576,723	0	567,515	1,959,545	54.79	54.79

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'113891Q0005	Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva	Adquirir mobiliario para Investigadores y técnicos académicos que se espera ingresen a finales de 2011 y durante el 2012, además de sustituir algunos en malas condiciones de uso	Veracruz	Adquisiciones	123,277	123,277	0	2,899	2,899	2.35	2.35
'113891Q0006	Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III)	Construir un edificio de 5 plantas con espacio para Colecciones, Museo de historia natural, Laboratorios para el Fomento de la carrera científica en niños y adolescentes, el Posgrado, Biología molecular, Ecología Química y Fitosanidad, además de Auditorio, aulas de Posgrado entre otros.	Veracruz	Infraestructura social	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0.00	21.86
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.											
TOTAL					10,558,443	10,558,443	0	0	23,466	0.22	
'113891W0001	Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2012	Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorio multidisciplinarios en líneas de investigación ambientales, posgrado y áreas de apoyo.	San Luis Potosi	Adquisiciones	10,558,443	10,558,443	0	0	23,466	0.22	10.24
SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social											
TOTAL					6,010,580,556	0	0	0	0	0.00	
'0850GYR0027	092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro.	Queretaro	Infraestructura social	202,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0850GYR0028	093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc.	Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán.	Yucatan	Infraestructura social	149,230,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0850GYR0029	090102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.	Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.	Aguascalientes	Infraestructura social	392,453,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0003	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Estado De Mexico	Infraestructura social	119,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0007	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura social	623,269,787	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0008	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura social	437,296,516	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Aguascalientes	Infraestructura social	189,498,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0950GYR0012	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Sonora	Infraestructura social	436,978,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0014	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Estado De Mexico	Infraestructura social	225,038,606	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0018	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Jalisco	Infraestructura social	219,755,464	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0022	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	371,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0023	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Nuevo Leon	Infraestructura social	265,796,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0025	Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	223,345,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0001	Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ	Programa de Mantenimiento Urgencias HGZ.	Varios	Mantenimiento	150,000,001	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0002	Programa de Urgencias HGZ REGIÓN CENTRO	Remodelación de Urgencias de Hospitales Generales de Zona, Región Centro	Varios	Mantenimiento	150,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0003	Remodelación del Hospital General de Zona No.4	La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas, reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cuneros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutive del HGZ No.4 que actualmente, a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios.	Nuevo Leon	Infraestructura social	164,325,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0004	Remodelación del Hospital General de Zona No. 71	Se pretende disminuir el déficit de camas y de servicios hospitalarios existentes actualmente en el Valle de Chalco, logrando con esto incrementar la calidad y oportunidad de los servicios prestados.	Estado De Mexico	Infraestructura social	127,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0005	Remodelación del Hospital General de Zona No 98	El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente.	Estado De Mexico	Infraestructura social	153,732,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original	Modificado	Enero	Enero - Febrero	Enero - Marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1150GYR0006	Programa de Urgencias HGZMF	La obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años,Crea necesidad de realizar acciones de ampliaciones y remodelaciones de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias.	Varios	Mantenimiento	149,999,999	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0007	Programa de Mantenimiento de Urgencias UMAES	realizar acciones de reforzamiento de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias.	Varios	Mantenimiento	150,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0008	Programa de Mantenimiento de Urgencias de los HGR	Atención oportuna, eficiente y sistemática, con el objetivo de preservar la vida y la función de pacientes con situación de alto riesgo.	Varios	Mantenimiento	150,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0009	Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Gincó-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31	Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.	Baja California	Infraestructura social	121,482,952	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0010	Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala	Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional	Tlaxcala	Infraestructura social	143,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0011	Ampliación y Remodelación del HGO No.1	Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.	Hidalgo	Infraestructura social	118,249,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0012	Programa de Mantenimiento del Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco	El inmueble mencionado cuenta con una antigüedad de 48 años que fue construido en un terreno con subsuelo compresible (clasificación tipo III) por lo que se ha suscitado el hundimiento de la inmueble principalmente en su fachada norte, hasta de 12.5 cm	Distrito Federal	Mantenimiento	150,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0013	Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2	Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.	Zacatecas	Infraestructura social	103,925,231	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0014	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4	Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio	Baja California	Infraestructura social	183,924,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0015	Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16	Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.	Baja California	Infraestructura social	138,632,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					1,607,256,392	1,607,256,392	0	0	47,430,202	2.95	
'0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutiva de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	75,885,967	31,028,323	0	0	6,473,944	20.86	91.97
'0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabiencia y acorde a sus expectativas.	Baja California Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	9,720,000	0	0	0	0.00	90.47
'0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia.	Veracruz	Infraestructura social	166,070,112	130,593,395	0	0	13,803,296	10.57	91.54
'0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realizan el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabiencia y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0	65,735,349	0	0	16,381,197	24.92	53.08
'0851GYN0021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.	Michoacan	Infraestructura social	100,431,510	6,858,510	0	0	0	0.00	93.28
'0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiencia.	Veracruz	Infraestructura social	60,000,000	0	0	0	0	0.00	18.88
'1051GYN0001	Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE.	Fortalcer la infraestructura inmobiliaria en las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones en condiciones apropiadas y seguras, acorde a las necesidades operacionales para el desarrollo comercial.	Varios	Mantenimiento	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia.	Varios	Infraestructura social	0	78,100,000	0	0	0	0.00	0.15
'1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	53,752,021	98,304,033	0	0	10,771,765	10.96	0.81
'1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia a nivel regional.	Varios	Infraestructura social	0	7,900,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS 2012

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabencia en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	0	27,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1151GYN0013	Equipamiento médico en unidades de atención a la salud del ISSSTE.	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud, mediante la sustitución de equipos obsoletos y la incorporación de nuevos bienes con innovación tecnológica, a efecto de atender los padecimientos que aquejan a la derechohabencia.	Varios	Adquisiciones	1,051,116,782	1,051,116,782	0	0	0	0.00	0.00