

ANEXO XX

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO XX

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2013

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presidencia de la República	1

SECTOR GOBERNACIÓN

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Centro Nacional de Prevención de Desastres	1

Archivo General de la Nación	1

Talleres Gráficos de México	1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

Secretaría de Relaciones Exteriores	2

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público	2

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Servicio de Administración Tributaria	3

ENTIDADES PARAESTATALES

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	3

Casa de Moneda de México	3

Financiera Rural	4

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	4

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Instituto Nacional de las Mujeres	4
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	4
Pronósticos para la Asistencia Pública	5
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	5
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	5
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	6
Nacional Financiera, S.N.C.	6
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	6
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	7
Agroasemex, S.A.	7
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	7
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	7
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	9
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	13
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	13
ENTIDADES PARAESTATALES	
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	14

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Secretaría de Comunicaciones y Transportes	14

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

Instituto Mexicano del Transporte	125

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	125

ENTIDADES PARAESTATALES

Aeropuertos y Servicios Auxiliares	125

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	129

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	129

Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	129

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	130

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	130

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	130

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	131

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	131

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	132

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	132

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	134

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	134

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	135

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	136

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	136

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	136

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

SECTOR ECONOMÍA	
Secretaría de Economía	138
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal de Competencia	138
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	138
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	139
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	139
Servicio Geológico Mexicano	140
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	141
Fideicomiso de Fomento Minero	143
ProMéxico	143
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	144
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Universidad Pedagógica Nacional	144
Instituto Politécnico Nacional	144
XE-IPN Canal 11	145
Instituto Nacional de Antropología e Historia	146
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	148
Radio Educación	148
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	148
Instituto Nacional del Derecho de Autor	149

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Universidad Abierta y a Distancia de México	149
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Metropolitana	149
Universidad Nacional Autónoma de México	150
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	153
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	153
Colegio de Bachilleres	154
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	154
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	155
Consejo Nacional de Fomento Educativo	155
Fondo de Cultura Económica	156
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	156
Instituto Mexicano de Cinematografía	156
Instituto Mexicano de la Radio	157
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	157
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	157
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.	158
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	158
Educal, S.A. de C.V.	159
El Colegio de México, A.C.	159
Estudios Churubusco Azteca, S.A.	159
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	159

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	160
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	160
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	160
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional de Arbitraje Médico	161
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	162
Comisión Nacional de Bioética	162
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	162
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”	162
Hospital General de México	162
Hospital Infantil de México Federico Gómez	163
Instituto Nacional de Cancerología	164
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	164
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	164
Instituto Nacional de Geriátrica	165
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	165
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	166
Instituto Nacional de Pediatría	166
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	166
Instituto Nacional de Rehabilitación	166

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Instituto Nacional de Salud Pública	167
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	167
Centros de Integración Juvenil, A.C.	167
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	167
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	168
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	170
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	170
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	170
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	171
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	201
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
Sector Central	202
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia	203
SECTOR ENERGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Federal de Electricidad	203

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Instituto de Investigaciones Eléctricas	237
Instituto Mexicano del Petróleo	237
Petróleos Mexicanos (Corporativo)	238
Pemex-Exploración y Producción	244
Pemex-Refinación	252
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	273
Pemex-Petroquímica	279
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	295
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	295
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	296
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	296
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	296
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	297
ENTIDADES PARAESTATALES	
Diconsa, S.A. de C.V.	297
Liconsa, S.A. de C.V.	298
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	298
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	298

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

TRIBUNALES AGRARIOS	300
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	300
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Policía Federal Preventiva	300
Prevención y Readaptación Social	301
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	301
SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	301
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	302
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	302
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	302
Centro de Investigación en Matemáticas	302
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	302
CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas”	303
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	303
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	303
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	303
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	304
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	304
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	304
El Colegio de San Luis, A.C.	305

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA
DEUDA PÚBLICA, ANEXOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Instituto de Ecología, A.C.	306
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	306
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	306
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	309

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 2 Presidencia de la República, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					76,025,693	76,025,693	0	0	0	0.00	
'12021130001	Adquisición de equipo de administración	Sustituir los bienes de administración que las unidades responsables de la Presidencia de la República requieren para su operación, cuya vida útil ha concluido y su costo de mantenimiento ha aumentado.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,255,740	1,255,740	0	0	0	0.00	0.00
'12022100001	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible.	Distrito Federal	Adquisiciones	18,896,333	18,896,333	0	0	0	0.00	0.00
'12022100003	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial	Contar con equipos actualizados que presten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinámica que exige la organización.	Distrito Federal	Adquisiciones	11,757,311	11,757,311	0	0	0	0.00	0.00
'12022100004	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República.	Distrito Federal	Adquisiciones	33,472,309	33,472,309	0	0	0	0.00	0.00
'12022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	Adquirir bienes que coadyuven a la realización de las operaciones aéreas de forma segura y eficiente.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,644,000	10,644,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres											
TOTAL					0	6,040,000	0	0	0	0.00	
'1204H000003	Adquisiciones para la optimización de espacios y adecuación de áreas derivado de la implementación del Plan Sismo, CENAPRED 2012	Adquisición de bienes funcionales que permitirán garantizar la accesibilidad total en los tres niveles del inmueble ocupado por el CENAPRED y optimizar los espacios físicos	Distrito Federal	Adquisiciones	0	6,040,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: EZN Archivo General de la Nación											
TOTAL					103,500,000	0	0	0	0	0.00	
'0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	Construir un edificio con tecnología de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	103,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: E2D Talleres Gráficos de México											
TOTAL					27,028,750	0	0	0	0	0.00	
'1204E2D0002	Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2013	El presente programa tiene como objetivo modernizar parte de los equipos productivos, lo cual permitiría incrementar la capacidad de producción instalada, mejorar la calidad de los trabajos requeridos por los clientes y reducir los tiempos de entrega.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,428,750	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1204E2D0003	Programa para la Adquisición de Prensa Digital y Equipo Microsoft	El presente proyecto tiene como objetivo modernizar la maquinaria y equipo de producción, mediante la adquisición de una Máquina Prensa Digital de Torre y un Equipo Microsoft Dato Variable Láser, lo cual permitirá incrementar la capacidad de producción instalada.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 5 Relaciones Exteriores, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					88,050,462	83,127,492	4,641,399	13,437,838	27,403,480	32.97	
'06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Distrito Federal	Inmuebles	88,050,462	79,343,409	4,641,399	13,437,785	26,630,732	33.56	100.00
'08056130002	Proyecto para la optimización y habilitación de áreas en el edificio denominado Triangular ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón no. 2, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300 en la ciudad de México, D. F.	Optimizar los espacios del inmueble, concluir la obra de habilitación del tercer nivel del edificio triangular de la S.R.E. y fortalecer las medidas de seguridad y protección civil para los niños que acuden al CENDI y empleados que ocupan dicho inmueble.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	1,190,126	0	0	592,299	49.77	100.00
'11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,588,553	0	53	175,433	6.78	83.35
'12056130003	Programa de adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior	Los vehículos son utilizados por los Consulados o las Secciones Consulares para prestar servicios a los mexicanos radicados en el exterior. Por su antigüedad las aseguradoras no ofrecen pólizas de cobertura total lo que repercute en altos costos para el Gobierno Mexicano en caso de siniestro.	En El Extranjero	Adquisiciones	0	3,955	0	0	3,945	99.75	99.75
'12056140002	Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012.	Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,449	0	0	1,071	73.91	31.62
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					55,210,395	52,049,846	0	0	0	0.00	
'10067120001	Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP 2011-2013	Adquisición de equipamiento para mejorar, incrementar y reforzar la seguridad del personal y visitantes en los inmuebles de la SHCP.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,462,376	9,462,376	0	0	0	0.00	0.00
'10067120003	Programa de equipamiento eléctrico de la SHCP 2011-2013.	Adquisición de equipo eléctrico para los inmuebles de la SHCP.	Distrito Federal	Adquisiciones	638,000	638,000	0	0	0	0.00	0.00
'10067120005	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2014.	Adquisición de elevadores de pasajeros y de carga para el óptimo servicio en los diferentes inmuebles de la Secretaría.	Distrito Federal	Adquisiciones	21,493,314	21,493,314	0	0	0	0.00	0.00
'10067150005	Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-2013.	Adquisición de mobiliario en términos del Programa de Optimización de Espacios Inmobiliarios que se encuentran asociados a trabajos de obra pública en las oficinas de las unidades responsables de la SHCP durante 2011-2013.	Distrito Federal	Adquisiciones	13,347,655	10,187,106	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11067120002	Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2013.	Adquisición de vehículos con características especiales de seguridad para la transportación de los servidores públicos titulares de las áreas y de otros niveles de responsabilidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,269,050	10,269,050	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Servicio de Administración Tributaria											
TOTAL					0	556,992	0	0	556,992	100.00	
'1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil.	Varios	Adquisiciones	0	556,992	0	0	556,992	100.00	100.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas											
TOTAL					29,808,408	29,808,408	0	0	0	0.00	
'1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	Adquirir equipo apropiado para resguardar las Colecciones de Arte Indígena	Distrito Federal	Adquisiciones	6,383,226	6,383,226	0	0	0	0.00	100.00
'1106AYB0008	Equipamiento de Acervos	Conservar el patrimonio documental y audiovisual de los Pueblos Indígenas de México que están bajo resguardo de la CDI	Varios	Adquisiciones	3,955,182	3,955,182	0	0	0	0.00	100.00
'1106AYB0011	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	Construir un inmueble para ubicar las oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	Sonora	Inmuebles	19,470,000	19,470,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G2T Casa de Moneda de México											
TOTAL					116,425,901	120,655,611	414,182	1,685,998	2,080,513	1.72	
'0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	San Luis Potosí	Adquisiciones	58,235,901	58,235,901	305,063	1,535,985	1,535,985	2.64	98.00
'0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	Distrito Federal	Mantenimiento	58,190,000	58,190,000	0	0	237,485	0.41	98.00
'1106G2T0003	PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011	Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvaguarda de valores en la entidad	San Luis Potosí	Adquisiciones	0	51,754	0	0	0	0.00	36.00
'1206G2T0004	Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva SLP de Casa de Moneda de México.	dotar de la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha del sistema modular automático de filtración, logrando generar el volumen necesario de agua desionizada para la nueva línea de pulido.	San Luis Potosí	Infraestructura gubernamental	0	2,750,000	109,119	150,013	307,043	11.17	40.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1206G2T0005	Adquisición de 3 Elevadores para Casa de Moneda de México	Instalación de Elevadores en San Luis Potosí y en el Museo ubicado en Apartado, en la ciudad de México adaptando así los inmuebles de manera tal que cumplan con lo mínimo indispensable para dar fácil acceso a personas con alguna discapacidad motora o de la tercera edad.	Distrito Federal	Inmuebles	0	1,427,956	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAN Financiera Rural											
TOTAL					34,430,398	0	0	0	0	0.00	
'1206HAN0001	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, CEMTRO-OCCIDENTE,SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACEN	Llevar a cabo trabajos de obra en infraestructura hidrosanitaria, remodelación de fachadas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado etc., en las oficinas administrativas de la Financiera Rural.	Varios	Mantenimiento	23,990,398	0	0	0	0	0.00	0.00
'1206HAN0002	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO.	Compra de mobiliario y equipo de oficina necesario para sustituir los obsoletos y deteriorados	Varios	Adquisiciones	10,440,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos											
TOTAL					54,100,000	54,100,000	4,175,907	8,402,266	12,492,676	23.09	
'1206HHE0001	Un nuevo IFAI para dos Derechos	Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber el crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del Instituto.	Distrito Federal	Inmuebles	54,100,000	54,100,000	4,175,907	8,402,266	12,492,676	23.09	13.10
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHG Instituto Nacional de las Mujeres											
TOTAL					19,300,000	0	0	0	0	0.00	
'0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros	Distrito Federal	Inmuebles	19,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario											
TOTAL					1,800,000	0	0	0	0	0.00	
'1206HHN0001	Programa de Inversión de Mantenimiento	Trabajos de mantenimiento a las instalaciones para preservar la imagen institucional y limpieza de las instalaciones.	Distrito Federal	Mantenimiento	600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1206HHN0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES	Adquisición de dos unidades ininterrumpible de suministro de energía eléctrica UPS.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJY Pronósticos para la Asistencia Pública											
TOTAL					17,771,846	17,771,846	0	0	0	0.00	
'1206HJY0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	SUSTITUCION DE CANCELERIA Y APLANADO DE LA FACHADA PONIENTE DEL EDIFICIO SEDE	Distrito Federal	Mantenimiento	3,734,492	3,734,492	0	0	0	0.00	0.00
'1206HJY0002	PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2013	Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere que se modernice y optimice su equipo médico; equipo eléctrico y electrónico, para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos para el ejercicio fiscal 2013.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,520,554	6,520,554	0	0	0	0.00	0.00
'1206HJY0003	PROGRAMA DE INVERSION DE INMUEBLE 2013	Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere que se modernice y optimice su equipo eléctrico y electrónico, de los 4 elevadores para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos para el ejercicio fiscal 2013	Distrito Federal	Inmuebles	7,516,800	7,516,800	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes											
TOTAL					45,044,376	0	0	0	0	0.00	
'1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales.	Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 3 Delegaciones Regionales, Almacén y Bodega	Varios	Mantenimiento	33,710,000	0	0	0	0	0.00	84.78
'1206HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmueble para Oficinas en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F.	Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios del Inmueble en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F.	Distrito Federal	Mantenimiento	11,334,376	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.											
TOTAL					2,793,750	0	0	0	0	0.00	
'1206G0N0001	COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,793,750	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.											
TOTAL					13,163,957	0	0	0	0	0.00	
'1206G1C0001	Equipamiento y sustitución de mobiliario y equipo	Adquisición de muebles y equipo auxiliar, así como equipo de seguridad para equipar oficinas de la Institución.	Varios	Adquisiciones	3,050,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1206G1C0002	Sistema eléctrico de emergencia	Adquisición de un sistema de emergencia que permita asegurar la continuidad del suministro de electricidad al Centro de Computo de la Institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,620,164	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1206G1C0003	Sustitución de vehículos	Sustitución de vehículos con funcionamiento superior a 5 años, cuyo consumo energético y condiciones de uso son inferiores a las normas establecidas por la Institución.	Varios	Adquisiciones	4,493,793	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.											
TOTAL					543,400,000	0	0	0	0	0.00	
'1206G1H0001	Banca Electrónica	Soluciones para telefonía IP, Soft-m ventanilla y Plataforma, Autorespuesta IVR, Oficina Móvil, Sistemas CRM solución para Forward Word Flow, aplicativo de agente telefónico, biométrico de voz y reingeniería gráfica de Banca Electrónica.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura gubernamental	41,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1206G1H0002	Cajeros Automáticos	Adquisición de Cajeros Automáticos, sus equipos periféricos y cabinas para albergar los cajeros automáticos.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	16,350,000	0	0	0	0	0.00	3.70
'1206G1H0003	Renovación Tecnológica	Virtualización, renovación , actualización de soluciones para la infraestructura tecnológica del centro de datos central y alterno y del sistema de gestión de documentos	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura gubernamental	138,650,000	0	0	0	0	0.00	3.50
'1206G1H0004	Programa de Equipamiento	Equipamiento electrónico, eléctrico, de comunicación, administrativo y vehículos der servicio público.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	85,100,000	0	0	0	0	0.00	0.95
'1206G1H0005	Crecimiento de Sucursales	Crecimiento de la Red de Sucursales Bancarias	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura gubernamental	262,000,000	0	0	0	0	0.00	7.30
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HIU Nacional Financiera, S.N.C.											
TOTAL					1,352,900	0	0	0	0	0.00	
'1206HIU0001	Adquisición y sustitución de bienes muebles	Adquisición de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, necesario para la operación de Nacional Financiera S.N.C.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,352,900	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.											
TOTAL					299,761,556	0	0	0	0	0.00	
'0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Varios	Otros programas	271,525,556	0	0	0	0	0.00	0.00
'1206HJO0001	SUSTITUCION DE VEHICULOS	Sustitución de 13 unidades del parque vehicular de la Institución que además de haber cumplido con su vida útil de 5 años, alcanzando en algunos casos hasta 10 años, ya no cumplen con las necesidades institucionales debido a que su costo de mantenimiento es muy alto.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,430,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1206HJO002	Sustitución de Mobiliario y Equipo	Proveer a la Institución con el equipo adecuado que permita prestar los servicios de manera óptima en las áreas corporativas y acondicionar con mobiliario y equipo a las sucursales, para prestar un óptimo servicio para los clientes.	Distrito Federal	Adquisiciones	25,806,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.											
TOTAL					5,339,877	2,541,879	0	0	0	0.00	
'1206HKI0001	Programa de adquisiciones 2013	El programa de inversión de adquisiciones de Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) para 2013, considera la adquisición de mobiliario y equipo diverso para cubrir las necesidades de la Institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,339,877	2,541,879	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GSA Agroasemex, S.A.											
TOTAL					6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	
'1206GSA0001	Adquisición de equipo de administración, vehículos y otros bienes muebles	Adquirir diversos equipos de administración, vehículos y otros bienes muebles.	Querétaro	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura											
TOTAL					69,761,922	69,761,922	0	52,780	158,340	0.23	
'1206HBW0001	Construcción de laboratorio de micro propagación en el CDT Tezoyuca	Construcción de laboratorio de micro propagación en el CDT Tezoyuca	Morelos	Infraestructura social	28,000,000	28,000,000	0	52,780	158,340	0.57	0.00
'1206HBW0002	Adquisición de mobiliario y equipo	Adquisición de mobiliario y equipo	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	14,234,110	14,234,110	0	0	0	0.00	0.00
'1206HBW0003	Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad	Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad	Michoacán	Adquisiciones	1,883,702	1,883,702	0	0	0	0.00	0.00
'1206HBW0004	Ampliación de Inmueble en Oficina Central	Ampliación de Inmueble en Oficina Central	Michoacán	Infraestructura social	3,212,745	3,212,745	0	0	0	0.00	0.00
'1206HBW0005	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Varios	Adquisiciones	22,431,365	22,431,365	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					2,348,092,541	2,269,969,313	31,103,090	63,767,198	112,184,332	4.94	
'07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES.SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES.	Varios	Adquisiciones	165,489,942	165,489,942	4,377,979	8,421,484	12,694,001	7.67	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09071100002	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES	CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	4,306,067	0	0	0	0.00	100.00
'09071320001	ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E.	-06 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR. -SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES. -HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA. -ADIENTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS. -ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS. -ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	191,088,000	0	0	0	0.00	100.00
'09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Estado De México	Adquisiciones	300,000,000	300,000,000	12,012,941	24,389,938	35,561,478	11.85	100.00
'10071170002	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS OCUPANTES, CON EL FIN DE DETECTAR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y MERCANCÍAS ILEGALES.	Varios	Infraestructura gubernamental	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIENTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	Estado De México	Adquisiciones	359,519,399	359,519,399	11,000,000	23,694,325	37,294,729	10.37	100.00
'11071320002	REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA.	10 AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA.PAQUETE LOGÍSTICO.EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Chihuahua	Adquisiciones	307,880,620	0	0	0	0	0.00	100.00
'12071120004	Modernización de Maquinaria y Equipo de la planta de producción de la Fábrica de Armas de la Dirección General de Industria Militar.	110 máquinas y 1 lote de equipos de control de calidad, con el fin de revitalizar los medios de producción críticos de la Fábrica de Armas, para que este en posibilidad de seguir cumpliendo su misión: Fabricar el armamento portátil	Estado de México	Adquisiciones	0	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12071120010	ENSAMBLE DE UN LOTE DE CIENT VEHÍCULOS TÁCTICOS BLINDADOS EN LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M.	Proyecto para la realización del ensamble de 100 vehículos tácticos blindados DN-XI en las instalaciones de la Ensambladora Militar, a fin de proveer de vehículos tácticos blindados a las unidades de la SEDENA que realizan actividades de alto impacto en contra del crimen organizado.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	32,031,540	0	0	15,913,059	49.68	50.00
'12071320001	MODERNIZACIÓN DE LA BASE AÉREA MILITAR No.1	modernización de infraestructura de la Base Aérea Militar No. 1	Estado de México	Infraestructura gubernamental	646,800,921	646,800,921	0	0	0	0.00	82.00
'12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp.	Distrito Federal	Adquisiciones	68,401,659	68,401,659	3,712,170	7,261,451	10,635,162	15.55	100.00
'13071100004	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N	Estar en condiciones de ministrar el mobiliario y equipos de oficina necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades de nueva creación para que puedan cumplir cabalmente con las funciones, ordenes y misiones administrativas con que cuenta el instituto armado.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	301,562	0	0	55,680	18.46	18.00
'13071170001	Sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los diferentes organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	Consiste en la sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de las doce Regiones Militares.	Varios	Adquisiciones	0	30,223	0	0	30,223	100.00	100.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
TOTAL					794,053,825	794,053,825	8,541,237	33,988,357	175,494,298	22.10	

'1107HXA0033	Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro	Efectuar la construcción de cuatro edificios multifamiliares tipo T-8850 de 8 departamentos en 4 niveles c.u., red hidráulica, acabados, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales	Guerrero	Infraestructura social	17,082,474	17,082,474	8,541,237	17,082,474	17,082,474	100.00	78.92
'1107HXA0043	Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich.	Efectuar la Construcción de dos edificios multifamiliares tipo t-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados closets, ventanas y cancelería, cocina integral, calentadores, tinacos y tanques, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red eléctrica	Michoacán	Infraestructura social	38,132,523	38,132,523	0	0	15,603,131	40.92	4.56
'1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos edificios multifamiliares tipo T-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración.	Guerrero	Infraestructura social	39,168,222	39,168,222	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1207HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas, que consisten en reposición de aplanados en muros; sust. de pisos e instalaciones Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinilica en int. y ext.	Jalisco	Mantenimiento	22,798,827	22,798,827	0	0	11,373,169	49.88	3.17
'1207HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco III, D.F.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 160 viviendas que consiste en sustitución de la red hidráulica, red sanitaria, inst. electromecánica, red alumbrado público por alumbrado de energía solar, impermeabilización y pintura de cisterna y tanque elevado, caseta y administración.	Distrito Federal	Mantenimiento	60,796,872	60,796,872	0	16,905,883	28,176,472	46.35	4.87
'1207HXA0008	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Bacocho, Oax.	Efectuar trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 2 viviendas, consistente en reposición de aplanados de mezcla en muros, sust. de pisos, inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, cancelería y herrería de puertas y ventanas, carpintería; impermeabilización y pintura en int. y ext.	Oaxaca	Mantenimiento	959,961	959,961	0	0	413,079	43.03	0.01
'1207HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cancún, Q. Roo	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 24 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e instalaciones Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura en int.	Quintana Roo	Mantenimiento	11,554,595	11,554,595	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 132 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinilica en int.	Jalisco	Mantenimiento	50,157,419	50,157,419	0	0	22,570,537	45.00	4.69
'1207HXA0011	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.	Baja California Sur	Mantenimiento	40,524,211	40,524,211	0	0	11,555,593	28.52	0.34
'1207HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin.	Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado.	Sinaloa	Mantenimiento	27,899,360	27,899,360	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0013	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax.	Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión.	Oaxaca	Mantenimiento	17,071,560	17,071,560	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1207HXA0014	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión red eléctrica en media tensión, tanque elevado (tipo 86), administración, caseta de control, kiosco	Tlaxcala	Mantenimiento	12,988,529	12,988,529	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0015	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son., consistentes en Albañilería; reposición de aplanados, sustitución de pisos en estancia, cocina, baños, recámaras y lambrines de baños, sustit. Inst. Hidráulica, Sanit. eléctrica.	Sonora	Mantenimiento	12,994,731	12,994,731	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0016	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver., consistentes en albañilería, sustitución de pisos, instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica , cancelería, carpintería, impermeabilización, entortado, enladrillado y chaflanes, pintura.	Veracruz	Mantenimiento	21,542,683	21,542,683	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0017	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel I, Q. Roo.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Cozumel I, Q. Roo., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión red eléctrica en media tensión.	Quintana Roo	Mantenimiento	4,294,874	4,294,874	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0018	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Iguala I, Gro.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 42 viviendas en la U.H.M. Iguala I, Gro., consistente en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión.	Guerrero	Mantenimiento	16,864,207	16,864,207	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0019	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado, administración , caseta de control, kiosco.	Chiapas	Mantenimiento	48,775,885	48,775,885	0	0	22,447,719	46.02	3.46
'1207HXA0020	Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col.	Efectuar la Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col., consistente dos edif. multifamiliar. T-12850 de 12 deptos 3 niveles cada uno red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, caseta de vigilancia, planta de tratamiento de aguas residuales.	Colima	Infraestructura social	32,883,840	32,883,840	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0021	Construcción de la U.H.M. Zapopan IV, Jal.	Efectuar los trabajos de Construcción de la U.H.M. Zapopan IV, Jal., consistentes en cinco edificios de 12 deptos. en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcant. san. y pluvial, red eléct. alumb. púb. tanque elevado, caseta de control, cont. basura, vialidades, estac. , jardinería y P.T.A.R.	Jalisco	Infraestructura social	70,090,513	70,090,513	0	0	20,350,294	29.03	0.99

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1207HXA0022	Construcción de la U.H.M. Ixcotel II, Oax.	Efectuar la construcción de tres edificios multifamiliares, PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 4 niveles cada uno, UN edificio multifamiliar, PROTOTIPO T-8854 de 8 departamentos en 2 niveles y una casa tipo T-140, para un total de 45 viviendas, sembrados en un área total de 5,968.95 m2.	Oaxaca	Infraestructura social	54,755,363	54,755,363	0	0	25,632,068	46.81	7.20
'1207HXA0024	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.	Varios	Estudios de preinversión	3,000,000	3,000,000	0	0	289,762	9.66	9.66
'1207HXA0025	Construcción de la U.H.M. Chiapas Nuevo, Chis.	Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas, consistente en red hidráulica, alcantarillado, eléctrica, alumbrado público, tanque elevado, caseta de control, contenedor de basura, vialidades, estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento.	Chiapas	Infraestructura social	69,286,920	226,827	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0026	Construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver.	Efectuar la construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver., consistente en dos edificios t-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcantarillado sanit. y pluvial: red colectora a descargar en la red, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, P.T.A.R., administración.	Veracruz	Infraestructura social	32,539,039	32,539,039	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0027	Programa de Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013.	Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013, consistente en sustitución de 171 calentadores de agua domésticos, 224 tinacos y 61 tanques estacionarios, bombas de agua, transformadores.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,799,374	3,799,374	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0028	Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM.	Efectuar la adquisición de 44 sillas, 5 sillón, 7 vehículos, 4 bombas, 2 medidores, 25 podad, 12 desb, 1pizarrón, 1 gab, 1 horno, 2 licuad, 22 maq enf.cal, 1aspir., 1 pantalla 1 carrito, 21 aire acond, 160 extint, 1 cont.bill,2 escal, 12 vent, 1 trit, 4 reloj, 2 boyler, otros diversos. Anexo.	Varios	Adquisiciones	3,491,375	3,491,375	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0030	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica baja tensión, red eléctrica media tensión.	Michoacán	Mantenimiento	3,638,569	3,638,569	0	0	0	0.00	0.00
'1207HXA0031	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver., consistentes en Edificación, andadores y banquetas, tanque elevado, red hidráulica.	Veracruz	Mantenimiento	15,617,601	15,617,601	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1207HXA0032	Construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo.	Efectuar la construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo., consistente cuatro edificios multifamiliares, T-12854 de 12 deptos en 3 niv. c.u, 48 viv, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumb. púb, tanque elevado, caseta, vialidades, estac. jard. y P.T.A.R.	Quintana Roo	Infraestructura social	61,344,298	61,344,298	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0001	Construcción de la U.H.M. Cintalapa, Chis.	Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas, consistente en red hidráulica, alcantarillado, eléctrica, alumbrado público, tanque elevado, caseta de control, contenedor de basura, vialidades, estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	69,060,093	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria											
TOTAL					0	3,667,782	0	0	0	0.00	
'1108B000007	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000 PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED	La compra de equipos diversos del capítulo 5000 permitirá a la planta de producción continuar con las funciones de cría de huevos a pupas de la mosca del mediterráneo	Chiapas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,667,782	0	0	0	0.00	100.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: 100 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca											
TOTAL					390,036,466	390,036,466	0	0	0	0.00	
'10081000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Tamaulipas	Otros proyectos	220,316,763	220,316,763	0	0	0	0.00	84.00
'10081000002	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Río Muerto	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	37,938,749	37,938,749	0	0	0	0.00	84.00
'10081000003	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	74,378,055	74,378,055	0	0	0	0.00	81.00
'10081000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas	Obra de dragado de canales	Chiapas	Otros proyectos	10,414,368	10,414,368	0	0	0	0.00	20.00
'12081000003	OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIHUA, VERACRUZ.	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Veracruz	Otros proyectos	46,988,531	46,988,531	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios											
TOTAL					5,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1208JBK0002	Programa de Adquisiciones Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2013	La finalidad de este programa es lograr que PRONABIVE cuente con maquinaria, equipos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica con el propósito de contar con una Entidad competitiva y estratégica en el apoyo al control y prevención de las enfermedades que afectan a la Salud Pública.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					64,977,089,964	64,944,057,910	0	1,341,603,920	5,292,100,934	8.15	
'S/CVE	E.C.F. México 15 - Acatita, Tr: del Km. 2+300 al Km. 8+800.	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	17,172,000	17,172,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Blvd. San Germán-(E.C. Blvd. Lomas de Colosio)	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Yuriria	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	2,660,000	2,660,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Luis de la Paz - Chupaderos	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard Teloloapan.	Modernización del camino en una longitud de 8.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ayutla-Cerro Gordo	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Mozotal - Santo Domingo - La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Paso del Soldado - Ojo de Agua	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pijijiapan-Plan de Ayala	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de carpeta asfáltica en carretera federal a San José de Gracia del Boulevard Juan Espinoza Bavara a la localidad de San José de Gracia	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Apodaca-Ciudad Juárez	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Construcción de la Carretera Ixtlahuacan del Río Cuquilo al poblado El Cerrito	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	2,006,800	2,006,800	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Distribuidor Vial el Minero	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción del Libramiento progreso Mixquiahuala Tramo Libramiento Progreso Mixquiahuala del Km. 0 al Km 10.9 Primera Etapa Subtramo del Km. 0 al Km. 8.1	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Camino la Granja a la carretera Aguascalientes - Ojuelos	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	10,700,000	10,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera Villa Unión-Siqueiros	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Apaseo el Alto-Jerecuaro	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	17,480,000	17,480,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Diego de la Unión	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Alcozauca, Lomazoyatl, Poblado Xochapan	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de la Vialidad Marcelino García Barragán	Camino Rural	Colima	Infraestructura económica	65,500,000	65,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Paseo Montejo	Camino Rural	Yucatán	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Entronque Municipio Temixco Autopista Méx-Acapulco PE-MC-00509	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de camino vecinal del Cerrito a carretera de Allende a Cadereyta	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carranza Ejido de Lima 3.13 km	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Paso María a Vista Hermosa	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca Puerto Escondido - Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San José Llano Cieneguilla tramo del Km. 0+000 al KM. 9+600, subtramo del Km. 0+000 al Km. 2+900	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+200	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+000	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Nuevo Coahuila-El Desengaño	Camino Rural	Campeche	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Jicote - Salazares - Las Pilas	Modernización de un camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	58,100,000	58,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Aquismon-Xolmon-Unión de Guadalupe	Camino Rural	San Luis Potosí	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Angostura-Salvador Alvarado	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carr. Méx 15-La Noria	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	La Canela a El Rodeo	Modernización del camino en una longitud de 4.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	11,942,000	11,942,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Santa María Ahuacatlán	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Construcción de carpeta asfáltica cruceo del Zapote al poblado del 0+000 a 2+000Km. En la localidad del Zapote	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Lampazos - Anáhuac	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación a base de carpeta asfáltica del camino Tenextepc-El Escobillo	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tramo Hidalgotitlan-Las Palomas	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción tipo B comunidad del Tesoro	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Villanueva-Zacate-Colorado Primero	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Cabecera a Punta Limón.	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Pedro Coatlán del Km.0+000 al Km. 3+300	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Collantes ubicado en el Km. 16+981 del camino Pinoepa Nacional-Collantes	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación con concreto Hidráulico del camino real a alpozonga hasta barranca de pesos long. 2 km por 12 mts. de ancho. Libertad Antorchista	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Wadley - San Jose de Coronad.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Calle Cero tramo Carretera Internacional Méx. 15-FFCC mpio. de Sinaloa	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Construcción de puente vehicular Los Arrayanes Chele	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	7,273,000	7,273,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Vialidad del Parque Industrial Sánchez Taboada	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Abasolo-Maritas	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	26,850,000	26,850,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ramal a Cerano	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	17,100,000	17,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento Escuela Sec. El Panteón San José Ixtapa	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Igualapa-Llano Grande de los Hilarios	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente el Zacate	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Santo Domingo - Piedra Rajada	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Buenos Aires - El Tarahumar	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino alimentador Rural Platón Sánchez Sacitanguis los Pozos-Las Piedras	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino San Alfonso- las Lomas	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino El Rosario a Malibrán	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de Cunetas de Concreto del camino Tuzamapan - vaquería y Rehabilitación	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Camino a la congregación de las barrillas	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de la calle Francisco Villa, en la comunidad de Manuel León	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tramo Animas-Otapa	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimento asfáltico camino Barrancas- Tereftalatos Km 0+000 al km 4+960	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento asfalto y elevación de rasante en camino Minera Autlanochoa	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de la calle principal en la comunidad de Cacahuatal	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Villánueva-Zacate-Colorado Segundo	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Norias de Ojo caliente-La Luz. a Secc. A2 1er Etapa	Camino Rural	Aguascalientes	Infraestructura económica	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción Blvd. G. Bonfil	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Corralejo - Prolongación Constituyentes Longitud 2.8 kilómetros. Dos cuerpos de 7 metros cada uno.	Camino Rural	Querétaro	Infraestructura económica	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Las Cruces-Limites de los Estados SLP-Zac.	Camino Rural	San Luis Potosí	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Carretera Guasave - Las Glorias Ampliación de 7 a 12 Mts.	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	20,428,000	20,428,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción Tamazula El Amole	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	8,107,000	8,107,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Llano - Higuera de Padilla	Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	3,205,000	3,205,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento asfáltico en el camino Mapachapa del Puente de la autopista al boulevard Instituto Tecnológico Km 0+000 al Km 2+030	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de camino El Cohetero de la Cabecera Municipal de Jalcomulco	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino terraplen-carr. Antigua a Minatitlán	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de Vialidades del Municipio de Jalapa	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad de Paraje Nuevo	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Calcahualco-Vaquería	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización del Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tramo Las Lomas-Animas	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Paso del Toro- La Concordia	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico-Tlalchty	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Santa Cruz entre Camino Viejo-San Miguel Espejo	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard de la carretera federal No. 23, Guadalajara Zacatecas tramo 0+000 entronque Tesislán al 15+000Zapopán	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	45,100,000	45,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades del Municipio de Toluca	Camino Rural	Estado de México	Infraestructura económica	17,200,000	17,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Escuinapa-Teacapan	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Irapuato - San Cristóbal - Rancho Nuevo de la Cruz	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard Huamuxtitlán (Primera Etapa)	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boca de Lagunillas	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C.(Zitácuaro-Toluca) km 89+000 La Cañada-El Trigrito	Camino Rural	Michoacán	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Federal La Defensa - Independencia	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización del camino tipo c San Ángel-Agua Pinole	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación a base de concreto asfáltico en el camino Panuco- Alto del Estero(Primera Etapa)	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Oaxaca Salina Cruz, Tramo mItla-Tequisitlan-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 ak Km 12+000, Subtramo del Km0+000 ak Km. 4+000	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San José Miahuatlan- San Vicente Ferrer	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Av. Aztlan tramo Zapata-Blvd. Ganaderos	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	12,214,000	12,214,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Celaya-Juventino Rosas	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	21,280,000	21,280,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino interior a Alcocer (San Miguel de Allende)	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pénjamo - El Varal	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Labor de Valtierra - Pueblo Nuevo	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Maravatio del Encinal - Santiago Maravatio	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Pedro Chichila-Atzacala	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento Los Achotes-El Zarco	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Tonatico	Construcción de un puente en una longitud total de 0.020 kilómetros, Estará formada por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en traves tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Carretera Ocotepéc	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de adoquinamiento en varias calles del centro histórico de Huajicori	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Palma Grande	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación de pavimentación en zona rural en Carretera Ejido Rodríguez Ejido Ranas	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Puente Zaragoza la Granada	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Nezca-Chalpa	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Alameda-Monte Grande.	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico- Tonalaco	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en camino el Encino-Ahuihuixtla del Km 0+000 al Km 6+564.47	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización y Ampliación del camino Tecomaxtlahuaca-Coicoyan de las Flores (Puente) tramo del Km. 0+000 al Km. 43+000, subtramo a modernizar del Km. 30+578 al Km 36+578	Camino Rurales	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización del camino tipo C Tepexi- Mariscala del Km 0+000 al 1+132	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Agostaderito tramo Tercer Anillo a Tanque de los Jiménez	Caminos Rurales	Aguascalientes	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Pavimentación Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación	Modernización de un camino en una longitud de 15.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino en una longitud de 18.0 Km Villa Guerrero - Atzqueltán	Camino Rurales	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cortázar - Salvatierra	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	15,200,000	15,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Nicolás - E.C. (La Loma - Victoria de Cortázar)	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	24,700,000	24,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cupareo - Puerta del Monte - e.c. (Salvatierra - Yuriría)	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	4,650,000	4,650,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Teloloapan construcción Carretera Tototepic	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Mantenimiento Carretera Chihuahua - Juárez Tramo: Sacramento - Sueco	Camino Rural	Chihuahua	Infraestructura económica	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Venado.	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E. 1 Aut. Méx. Acap., Glorieta Monumento a la Paloma de la Paz	Camino Rural	Morelos	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de carpeta asfáltica del e.c.f. 15 a la población de Acaponeta	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	24,100,000	24,100,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Construcción de bado alcantarilla de ticha en la localidad de Unión de Corrientes	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de bado alcantarilla El Pirata en la localidad de Palma Grande	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tuzantla-Seiba de Trujillo	Camino Rural	Michoacán	Infraestructura económica	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera la Puerta - Puerta de León	Camino Rural	Michoacán	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de vialidad desde Ejido Triunfo Santa Rosa al Graciano Sánchez (Valle de Guaymas-Empalme)	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Acceso vehicular Pozarica Coatzintla	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación material caliso y construcción de cunetas de concreto Vaquería-Tepeapulco	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Isidro-La Mojonera	Camino Rural	Michoacán	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del camino mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación asfáltica del camino las Palomas-Loma bella del Km 0+000 al Km 1+140 con meta de 1.14 Km	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación con Concreto Asfáltico del camino Texin - E.C. Baxtla	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación a Base de Carpeta asfáltica del camino Rancho Nuevo El Conejo	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción Consolación- Las Varas- Las Palmas	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Pavimentación de la calle Francisco Urbina, en la localidad de San Rafael Río Seco	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+000.	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. Carretera Federal México Puebla-Blvd. Jalisco con concreto hidráulico	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	7,100,000	7,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Saldarriaga - La Noria.Longitud 3.2 kilómetros. Dos cuerpos de 7 metros cada uno.	Caminos Rurales	Querétaro	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	La Biznaga-Los Chilaes-Tanque Colorado	Camino Rural	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. México 15 - Mocorito - El Valle	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,107,000	8,107,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cosalá-Nuestra Señora	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera México 15-El Moral	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación Carretera México 15-Recodo	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Blvd. Lomas de Colosio-Libramiento San José	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tarimoro - E.C. (Acámbaro - Celaya)	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Jaral del Progreso-Valle de Santiago	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente de Acceso a la colonia Lucio Cabañas	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Iguala-Teloloapan-Arcelia	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Modernización carretera Chilapa-Santa Catarina	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C.(Arriaga-Tapachula)-Ej. Dr. Samuel Brindis	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	11,800,000	11,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Guatimape - 11 de Marzo Nuevo Ideal	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación Camino Buendía - EC (Ceballos - El Mirador)	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Durazno - Los Frailes	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Villa de Cos	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	9,034,685	9,034,679	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de Camino Rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	16,838,751	16,838,751	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Miguel Hidalgo - Las Cuevas.	Modernización del camino en una longitud de 11.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de caminos rurales en varias localidades del Municipio	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas	Camino Rural	Estado de México	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C.F. (Colima - Manzanillo) - Las Golondrinas.	Modernización de un camino en una longitud de 0.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Boulevard: E.C. 57 - Terrero Sur	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 16.0 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 por sentido, camellón central de de 0.8 m y banquetta lateral de 1.2 m.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Huanimaro - E.C. (Irapuato - Abasolo)	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ramal a Joya de Calvillo	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ramal a Loma de Flores	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	7,410,000	7,410,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación de vialidades en Apaseo El Grande	Camino Rural	Guanajuato	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Juventino Rosas-Villagrán	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de la carretera principal de la colonia 1ro de mayo al poblado carabali	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Juchitán- Las Cuchillas	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Acceso principal a Unich	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395	Camino Rural	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción de bordo de protección en Tuxpan	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	14,200,000	14,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino del Ejido Vaquerías a Ejido La Purísima	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Bld. San Germán-(E.C. Blvd. Lomas de Colosio-Libramiento San José)	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	12,600,000	12,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Mundo Nuevo-El Grande	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Remodelación de Boulevard Emiliano Zapata	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino la Unión-Coapeche del Km 19+968.53 al km 21+180	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de un puente vehicular ubicado en el Km. 0+455 de 30 mts. En el camino Santa María Nutio-Nuevo Progreso.	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción del Puente Vehicular La Coba sobre el Río la Lana de 30 Mts. Sobre el camino de acceso a San Juan la Lana	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Rural Tepeaca-Tecali	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Colonia Hidalgo - Las Huertas.	Modernización de un camino en una longitud de 25.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	12,602,023	12,602,023	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Bld. De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala	Camino Rural	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Chiquilistlán - Jalpa	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Incorporación Vial a la Prolongación 8 de Julio	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	17,595,524	17,595,524	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Av. Isidro Fabela de Eje 10 Sur a la Av. Cuauhtémoc	Camino Rural	Estado de México	Infraestructura económica	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Estación Tamuin - Rancho Santa Marta	Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Villa Morelos-La Curva 5.9 Km.	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	13,227,000	13,227,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento asfáltico del e.c.f. 15 al poblado del Aguaje de 0+000 a 4+000 Km en la localidad del Aguaje	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento Entronque ECF15- El Limón Municipio de Tecuala, Nayarit	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción del Boulevard de Ingreso a la Bella Hidalgo	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Acueducto de Arriba	Camino Rural	Nuevo Leon	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista	Camino Rural	Michoacán	Infraestructura económica	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de puente inferior en la interseccion vial Blvd. Navarrete y Blvd. Luis Encinas	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Distribuidor vial Bulevar Solidaridad y Bulevar Luis Donaldo Colosio entre Navarrete y Blvd. Real del Arco	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación y ampliación carretera Esperanza-Hornos	Camino Rural	Sonora	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliación de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud.	Oaxaca	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	11,180,082	15.97	99.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,500,000	0	0	54,900	0.11	94.20
'03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcción del acceso	Ampliar a 12.0 metros en 12.0 Kms	Oaxaca	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	40,108	12,256,761	35.02	16.70
'03096500017	ACCESO AL API COATZACOALCOS	Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.	Veracruz	Infraestructura económica	75,000,000	6,014,728	0	0	0	0.00	64.20
'04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	100,000	0	0	0	0.00	51.90
'04096400001	Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlán-Entronque Tehuantepec II.	Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado.	Oaxaca	Infraestructura económica	104,742,990	104,742,990	0	7,291,886	10,952,123	10.46	45.90
'04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	Tlaxcala	Infraestructura económica	349,867,796	293,067,796	0	1,800	782,022	0.27	45.00
'05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	7,995,000	0	0	46,222	0.58	53.66
'05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	4,098,939	0	0	1,938,817	47.30	93.39
'05096270006	Valdivia - Palmarcito.	Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	9,995,522	0	0	6,098	0.06	81.48
'05096270009	Belisario Domínguez - Las Cabañas.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	15,734	0.08	60.40
'05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 41+500 - km. 120+000 del camino rural revestido, en 78.5 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	12,280	0.06	40.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,019,600	0	0	12,280	0.06	6.40
'05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	25,000,000	24,907,242	0	0	427,680	1.72	74.70
'05096270021	Simojovel - Sitalá.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,309,844	0	0	0	0.00	100.00
'05096270024	El paraíso - El Nopal	Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	12,280	0.06	91.20
'05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	24,007	0.08	91.20
'05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0.00	61.10
'05096310003	San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Río Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	1,521,940	0	0	0	0.00	0.00
'05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	Guerrero	Infraestructura económica	148,040,989	148,040,989	0	0	37,800	0.03	45.50
'05096320015	Tlapa - Metlatonoc	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 79.5 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	645	0.01	35.50
'05096320047	Tlapa - Marquelia	Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	61,500,000	61,500,000	0	0	8,705	0.01	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	36.60
'05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	55.60
'05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	35.70
'05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	51.70
'05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho.	Varios	Infraestructura económica	658,000,000	652,600,000	0	14,000	89,367,861	13.69	78.45
'05096350006	CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLAS Tramo: km 62+000 al km 132+000	Ampliar el tramo km 62+000 al km 132+000, pasando de una sección tipo C2 de 7.00 metros a una sección tipo A4 de 21.00 metros de ancho.	Estado de México	Infraestructura económica	388,154,983	388,154,983	0	1,078,307	51,526,089	13.27	79.83
'05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	105,000,000	105,000,000	0	0	571,835	0.54	98.43
'05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	310,228	3.10	55.09
'05096390008	El Charquillo - San Ramón de Martínez.	Modernización del camino con una longitud de 20.0 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	137,497	0	0	0	0.00	100.00
'05096390017	Dieciocho de Marzo - Clénega del Toro	Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	120,079	0.48	83.10
'05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	197,043	2.46	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'05096400010	San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	39,000,000	19,678,924	0	0	553,110	2.81	24.30
'05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yauatepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	4.90
'05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	39,000,000	25,860,681	0	0	6,865,548	26.55	45.10
'05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán- Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	39,000,000	23,551,793	0	0	138,937	0.59	0.70
'05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	18,549	0	0	0	0.00	61.00
'05096400016	Asunción Atoyacillo- Putla Villa de Guerrero.	Modernización del camino en una longitud de 42.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	8,946,047	0	0	0	0.00	57.10
'05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	1,734,894	8.67	4.30
'05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	Oaxaca	Infraestructura económica	621,007,688	591,007,688	0	10,779,854	18,150,366	3.07	34.95
'05096400032	Nochistlán - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	Ampliar de 6.50 a 12 metros el ancho de corona.	Queretaro	Infraestructura económica	11,600,000	11,600,000	0	3,225	9,176	0.08	100.00
'05096420006	Colón - Fuenteño	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms.	Queretaro	Infraestructura económica	16,560,205	16,560,205	0	0	0	0.00	0.01

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	Quintana Roo	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	32,608	0.08	44.40
'05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	61,174	0	0	0	0.00	67.70
'05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	8,400	0.06	58.40
'05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	Sonora	Infraestructura económica	500,000,000	500,000,000	0	435,015	82,418,805	16.48	77.34
'05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	Tabasco	Infraestructura económica	293,956,261	286,134,761	0	12,492,385	24,331,200	8.50	100.00
'05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	Tabasco	Infraestructura económica	20,702,560	15,172,301	0	0	12,953	0.09	78.60
'05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	260,000,000	260,000,000	0	8,057,442	16,943,784	6.52	50.68
'05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	Ampliar la sección de 7 metros, a 21 metros y la construcción de 21 estructuras	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	56,800,000	0	0	0	0.00	100.00
'05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,184	0.09	42.75
'05096520006	Guadalarita - Yahualica Tr. Guadalarita - Lim. Edos. Zac. / Jal.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	72.00
'05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez	Modernizar la carretera alimentadora revestida en 36.3 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,768	0.10	7.40
'06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	6,684,642	9,038,586	4.52	27.46

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06096230003	Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas).	Modernización del camino en una longitud de 102.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	57.80
'06096250001	San Buenaventura-Cuatro Cienegas, subtramo: Nadadores-Cuatrociénegas	Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	38.57
'06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	Colima	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	34,917	0.09	0.00
'06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	11,162	0.07	70.20
'06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	0	25,218	0	0	0	0.00	63.60
'06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,500,000	7,490,070	0	0	164,265	2.19	70.70
'06096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	4,108,588	4,108,588	4.11	18.86
'06096270014	Villa Flores - Tonalá	modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 40.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	0	2,201,592	0	0	2,201,592	100.00	86.30
'06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. 180+000.	Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	81,766,012	81,766,012	0	0	152,606	0.19	50.00
'06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	1,120	0.01	0.00
'06096300004	El Tablón-Canelas	Modernización del camino en una longitud de15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	43.00
'06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	11,573	0.06	64.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Modernización del camino en una longitud de 41.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	62.45
'06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	1,362,715	0	0	0	0.00	55.40
'06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,014	0.01	75.70
'06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	4,597	83,106	0.12	67.81
'06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	0	669,831	0	0	0	0.00	26.90
'06096340003	Contla-Apatzingan	Modernizar camino rural en una longitud de 5.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,499,600	0	0	0	0.00	0.01
'06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	320,010,065	320,010,065	0	13,302	2,520,233	0.79	45.74
'06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 27.5 kilómetros.	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	740	0.00	39.30
'06096370004	Cuatla-Izúcar de Matamoros	Ampliar el tramo del km 77+300 al km 97+300, a una sección de 21 metros con una longitud de 20 kilómetros e incluye la construcción de un entronque	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	5,400,000	0	0	0	0.00	100.00
'06096390002	Hualahuis - Ejido Pozo de Lajas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 6.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06096390005	China - Méndez	Reconstrucción del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se Reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	8,554,566	0	0	117,607	1.37	83.30
'06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	564,930	8.07	60.70
'06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernización del camino en una longitud de 33.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	419,370	0	0	0	0.00	0.01
'06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapán de León	Modernizar y ampliartramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	Puebla	Infraestructura económica	50,000,000	90,000,000	0	10,212,833	29,184,763	32.43	73.02
'06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	Quintana Roo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	25,117	0.08	95.90
'06096440003	Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	5,104	0.06	63.96
'06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0.00	75.30
'06096460003	Nogales - Santa Cruz	Modernización del camino en una longitud de 57.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	11,196	0.06	0.00
'06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	461,500	0	0	0	0.00	95.50
'06096470005	Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas- Ocozocoautla	Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona.	Tabasco	Infraestructura económica	25,875,320	25,875,320	0	0	29,918	0.12	20.20
'06096480003	Eje Interregional; Matehuala - Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano.	Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1m.	Tamaulipas	Infraestructura económica	95,000,000	84,857,876	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06096520021	El Plateado - Tabasco.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	10,096	0.10	35.00
'07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la construcción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banquetas laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	72,602	0.07	100.00
'07096220005	Libramiento de Ensenada	Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV.	Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	233,121	442,220	0.44	12.12
'07096230001	San Ignacio-La Laguna	Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms.	Baja California Sur	Infraestructura económica	39,000,000	39,277,916	0	0	40,829	0.10	66.70
'07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms.	Baja California Sur	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	18,377,888	19,173,667	9.59	71.50
'07096250009	Piedras Negras - Acuña	Ampliar del km 5+800 al km 45+580 a 21.00 m y del km 45+580 al km 83+200 , se ampliará a 12.00 m. La longitud total es de 77.40 km.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	680,953	1,942,526	19.43	88.00
'07096270002	Sabanilla-Moyos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 305 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	7,224	0.05	38.70
'07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	0	979,346	0	0	195,084	19.92	43.50
'07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	Camino Rural con una longitud 29.5 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	13,344	0.07	31.30
'07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	39.90
'07096270009	Chanal - La Mendoza	Camino Rural revestido de una longitud de 25.0 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	13,304	0.07	46.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	791,395	9.89	81.99
'07096270014	Belisario Domínguez - Vicente Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 32.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	977,398	0	0	0	0.00	36.00
'07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revstido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,648	0.06	65.50
'07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal	Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,505	0.06	20.00
'07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	13,334	0.07	18.80
'07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	25,569	0.09	16.90
'07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Modernización del camino en una longitud de 34.22 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0.00	54.20
'07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	7,000,000	0	0	0	0.00	99.10
'07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	48.40
'07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	2,048	0.01	20.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'07096320011	Mochitlán-Coaxtlahuacán	camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,500	0.01	51.30
'07096320013	Libramiento Ometepec	Construir un libramiento de 11.0 kms. un ancho de corona de 7 mtetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Guerrero	Infraestructura económica	17,111,026	17,111,026	0	16,488	3,113,341	18.19	9.09
'07096320014	San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán	Modernizar el camino rural revestido, con una longitud de 119.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'07096320019	Pte. Vehicular México-Acapulco Entr. Col. Del PRI- Chilpancingo	Consiste en la modernización de la obra actual mediante la construcción de un puente vehicular con rampas ascensos y descensos del tránsito vehicular de 12.0 mts. de sección transversal y longitud de 50 mts. señalamiento y obras complementarias	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	130,000	0	0	0	0.00	100.00
'07096330006	Actopan-Atotonilco	Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	34.00
'07096330016	Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán.	Modernizar el camino rural en una logitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	40,525,000	40,525,000	0	0	0	0.00	61.30
'07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	162,514	0.79	51.10
'07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,175,000	5,175,000	0	0	9,232	0.18	82.10
'07096380013	Camino: E.C. E Rincón-El Pichón-La Fortuna-Lo de Lamedo-Col. 16 de Septiembre.	La obra actualmente es un camino rural de 5.0 Mts de ancho de corona, y contempla la modernización a 7.0 Mts. de ancho de corona para alcanzar especificaciones técnicas de un camino tipo C.	Nayarit	Mantenimiento	8,700,000	8,700,000	0	0	0	0.00	12.80
'07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quiquitaní	Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	870	0.01	73.50
'07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	Construcción del camino rural Lachixova-Hondura Lucero en una longitud de 15.0 km., hasta el nivel de revestimiento con un ancho de calzada y de corona de 4.0 m.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	71.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'07096400017	Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapán.	Modernizar camino dural en una longitud de 6.0 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	5,347,819	0	0	3,318,429	62.05	21.00
'07096410012	Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla	Construcción del Distribuidor 8 intersección de la carretera federal Puebla-Tehuacán con Periférico Ecológico, la primera pasará por la parte inferior con 6 carriles y el segundo superior con 6 carriles, con 8 ramales o gasas de 2 carriles cada una, con un ancho de sección de 14 m.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	23,500,000	0	0	0	0.00	100.00
'07096440001	San Ciro de Acosta - Vaqueros	Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	24.20
'07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Sinaloa	Infraestructura económica	16,321,000	16,321,000	0	0	3,371	0.02	23.60
'07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	54.00
'07096460005	Agiabampo-Santa Bárbara;Tramo: Las Bocas Tojahui	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	37.60
'07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina,	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	1,850,860	3.70	44.70
'07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	370,000	0	0	0	0.00	16.80
'07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	3,195,873	0	0	2,315,374	72.45	24.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'07096500003	Ejido La Esperanza - Agua Dulce	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	18,000,000	1,368	0	0	1,368	100.00	12.50
'07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	70,000	0	0	0	0.00	13.60
'07096500008	Pueblito - Ursuló Galván	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	130,000	0	0	0	0.00	58.20
'07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	210,000	0	0	0	0.00	13.90
'07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Ampliar a una sección tipo A2 de 12.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación.	Zacatecas	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	0	11,499,983	14,803,475	9.87	100.00
'08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construcción de una obra inducida	Colima	Infraestructura económica	984,400,000	860,299,752	0	29,872	74,185,176	8.62	100.00
'08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	2,103,262	2,244,273	1.12	30.50
'08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	17,980,825	21,779,829	21.78	98.61
'08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	44,000,000	44,000,000	0	0	45,160	0.10	79.80
'08096240011	Campeche - Mérida	Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares.	Varios	Infraestructura económica	828,501,076	825,701,076	0	24,380,321	75,261,599	9.11	96.45

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096250004	Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	142,000,000	142,000,000	0	0	0	0.00	67.70
'08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	99,041	0.33	38.60
'08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma.	Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	15,257	0.08	54.30
'08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	11,520	0.08	50.00
'08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	Camino rural en una longitud de 9.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cad uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	12,188	0.08	54.20
'08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	33.40
'08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	814,467	0	0	814,467	100.00	23.90
'08096270012	Nuevo Limar-Usipá	Modenización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	0	879,695	0	0	878,755	99.89	74.30
'08096270014	E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotál.	Modernizar camino rural en una longitud de 5.14 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,374	0.05	35.00
'08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	La construcción del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	9,433	0.06	20.10
'08096270017	Nueva Esperanza-Chinintí	Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,104	0.03	62.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	23,891	0.08	46.80
'08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	33,703	0.08	48.70
'08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	Chihuahua	Infraestructura económica	106,000,000	106,000,000	0	0	161,526	0.15	91.58
'08096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	87,830	0.11	20.73
'08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilse de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	55.80
'08096300006	Libramiento Suroeste de Durango	Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel.	Durango	Infraestructura económica	103,507,995	103,507,995	0	44,502,050	44,971,144	43.45	63.91
'08096300007	Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera.	Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual.	Durango	Infraestructura económica	72,455,597	72,455,597	0	8,082,967	8,174,644	11.28	93.17
'08096300008	Corredor Vial del Norte	Modernizar y ampliar a seis carriles el Corredor Vial del Norte.	Durango	Infraestructura económica	243,560,524	243,560,524	0	25,860,961	26,023,243	10.68	32.80
'08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	Guanajuato	Infraestructura económica	110,817,217	110,917,217	0	0	0	0.00	100.00
'08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	Varios	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	7,718,598	9.65	76.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096320004	Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	9.80
'08096320005	Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán	Modernizar camino rural en una longitud de 210.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	3,120	0.02	0.95
'08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	4,748	0.02	20.00
'08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	82.00
'08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	Guerrero	Infraestructura económica	83,577,280	83,577,280	0	0	82,449	0.10	10.60
'08096320022	Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano	Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano.	Guerrero	Infraestructura económica	101,959,010	101,959,010	0	81,057	191,734	0.19	51.59
'08096330011	Camino: Carbonera-Mineral del Chico.	Camino rural en una longitud de 5.68 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, papra alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,350,000	10,350,000	0	0	0	0.00	79.50
'08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiletepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	23,184,000	23,184,000	0	0	0	0.00	19.70
'08096330023	Santa Cruz-Cocinillas	Modernización del camino en una longitud de 5.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,350,000	10,350,000	0	0	0	0.00	40.00
'08096330027	Tepeji del Río - Tula	Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central.	Hidalgo	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	7.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros.	Hidalgo	Infraestructura económica	107,000,000	107,000,000	0	0	133,832	0.13	10.00
'08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	Varios	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	0	0	10,446,995	4.18	38.42
'08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	Modernizar el camino rural en una longitud de 11.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	16,644,326	16,644,326	0	0	0	0.00	29.90
'08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	10,350,128	10,350,128	0	0	193,795	1.87	0.00
'08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	323,285	0	0	0	0.00	100.00
'08096350026	San Juan Cuajomulco-Santiago Casandeje.	Reconstruir el Camino Alimentado, en una longitud de 4.0 kms. el camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, donde se alojarán dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	10,350,128	2,540,906	0	0	0	0.00	0.00
'08096360001	Cotija - Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	87.50
'08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0más000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,800,000	5,800,000	0	0	3,376	0.06	0.00
'08096360012	Aguililla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	4,392	0.06	23.50
'08096360014	Tierras Blancas-Santa María	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	5,041	0.06	0.00
'08096370003	Acceso a Tetela del Volcán	Modernizar camino en una longitud de 11.3 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	2,912	0.02	38.10
'08096370004	Col. Loma Linda-Tetlama	Modernizar el camino en una longitud de 2.0 kms. y la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento, y señalamientos.	Morelos	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	60.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096370014	Joncatepec - Tlayca	Modernización del camino Rural en una longitud de 5.7 kms. y se modernizara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	4,642	0.05	3.19
'08096390001	Camino: Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar características Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	0	107,863	0	0	107,863	100.00	3.90
'08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lim. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	316,617	0.79	74.80
'08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	870	0.01	0.00
'08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	69.20
'08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,401	0.02	0.00
'08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	78,026	1.11	47.30
'08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huaquapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	2,269,020	32.41	94.40
'08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	Pavimentar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,063,784	0	0	0	0.00	100.00
'08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	2,396,987	0	0	0	0.00	46.30
'08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacifico	Oaxaca	Infraestructura económica	303,985,605	303,985,605	0	381,247	28,734,946	9.45	48.03

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096400016	Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero.	Modernizar camino en una longitud de 26.0 kms. se modernizará la vía existente para alcanzar características técnicas de un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	8,631,387	0	0	0	0.00	19.40
'08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecamatlán	Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0más000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	5,456,254	0	0	0	0.00	5.50
'08096410008	San Jerónimo Xayacatlán - Gabino Barreda	Modernización del camino en una longitud de 9.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096410025	Huehutlan El Chico - El Tecocoyuco.	Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	28,139	0.09	65.30
'08096440004	Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	78.90
'08096440005	Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita	Modernizar y ampliar camino rural. en una longitud de 10.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojarados 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Tabasco	Infraestructura económica	68,731,889	55,899,463	0	0	99,782	0.18	33.50
'08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Tamaulipas	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	36.40
'08096480002	Eje San Luis Potosi-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria	Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares.	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	400,000	0	0	0	0.00	0.00
'08096480003	Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Palmillas - Miquihuana.	Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1m.	Tamaulipas	Infraestructura económica	0	10,142,124	0	0	10,142,124	100.00	82.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'08096500017	Tlapacoyan Plan de Arroyos,	Reconstrucción del pavimento del camino alimentador: Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros	Veracruz	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	988	0.01	0.00
'08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	103,044	0	0	0	0.00	69.70
'08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos cariiles de circulación de 3.5 mts. cadauno	Yucatan	Infraestructura económica	82,000,000	82,000,000	0	0	256,557	0.31	45.00
'08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	23,704	0.04	67.30
'08096510011	LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACIÓN DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO	Construir el Libramiento Conkal y ampliar a 12 metros del km 14+000 al km 30+200	Yucatan	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	0	241,784	0.35	19.87
'09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.	Varios	Infraestructura gubernamental	5,525,000,000	5,522,895,247	0	476,643,750	1,486,110,712	26.91	93.31
'09096210001	Potrillo-E.C. Túnel de Potrillo	Modernización del camino rural a un camino tipo E con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.30 km.	Aguascalientes	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096210011	Puente Vehicular sobre Río San Pedro	Construcción del Puente Vehicular, de 60 metros.	Aguascalientes	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	Baja California	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	4,056,841	5,576,520	11.15	66.42
'09096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	Baja California Sur	Infraestructura económica	24,999,998	24,999,998	0	0	27,589	0.11	64.80
'09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	63.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096250003	Ramal a la Ventana	Modernización del camino rural en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	72.10
'09096250006	Saltillo-Torreón, Tramo: Cuerpo B del km 160+000 al km 206+976	Ampliación del cuerpo B de la carretera Torreón - Saltillo del km 160+000 al km 206+976, a una sección tipo A2 de 10.50 m y construcción de una estructura Puente Cerro Bola en el km 193+200.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	15,009,117	15,009,117	50.03	84.00
'09096260002	Pueblo Juárez-La Fundición	Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	66.00
'09096270001	San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.	Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 8+730 a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, el entronque a desnivel San Cristóbal II y dos puentes superiores localizados en el km 4+564.17 y km 5+645.09	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	200,000	0	0	0	0.00	90.47
'09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	1,140,094	0	0	1,037,626	91.01	40.90
'09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	14,999,133	0	0	1,029,884	6.87	51.80
'09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,544	0.06	28.60
'09096270014	Belisario Domínguez-Bandera Manacal.	Modernización del camino en una longitud de 14.1 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,558	0.06	14.20
'09096270016	Monte Libano San José. Tramo: Monte Libano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000)	Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	703,807	0	0	233,813	33.22	12.20
'09096270018	Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia.	Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	1,240,000	1,543,542	19.29	100.00
'09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	84.16

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	16,687	0.08	49.89
'09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts.	Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	42,804	0.07	32.60
'09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la via existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	15,987	0.08	60.00
'09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	24,861	0.08	28.60
'09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.	Chihuahua	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	74,375	0.12	44.40
'09096300003	Mezquitil-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Durango	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	11,612	0.06	22.20
'09096310003	San José de la Presa-San Juan de la Vega	Modernizar Camino Rural en una longitud 3.9 kms. de, el proyecto se efectuar es de un camino tipo C con un de ancho de corona de 7.0 mts., con una pendiente máxima de 7 por ciento un grado de máximo de curvatura de 75 grados.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,851,818	0	0	0	0.00	49.00
'09096310030	Acceso a la facultad de Ingeniería - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago)	Modernización del camino rural en una longitud de 3.52 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	331,035	0	0	0	0.00	51.70
'09096330001	Tiangustengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	42,035,000	42,035,000	0	0	0	0.00	57.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	64.00
'09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	28.80
'09096340003	Comanja de Corona- León Gto, Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto.	Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	0	7,220,399	0	0	0	0.00	45.20
'09096340005	La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes)	Modernización del camino rural en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	5,175,000	5,175,000	0	0	0	0.00	83.30
'09096340006	Villa Corona - Crucero de Santa María	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,513,000	0	0	0	0.00	100.00
'09096340018	Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	170,000	0	0	0	0.00	54.00
'09096340019	GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro	Jalisco	Infraestructura económica	6,200,000	8,500,000	0	2,159	527,497	6.21	100.00
'09096340022	San Antonio Juanacaxtle, Mpio. De Juancatlán.	Modernizar el camino rural en una longitud de 7.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096340023	Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col.	Modernización del camino rural en una longitud de 17.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	60.50
'09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096350007	Km. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km.	Estado de México	Infraestructura económica	5,175,064	5,175,064	0	0	0	0.00	43.30
'09096350012	San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoloco, Calpuluc	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km.	Estado de México	Infraestructura económica	1,873,373	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.40 km.	Estado de México	Infraestructura económica	8,569,827	8,569,827	0	0	358	0.00	50.00
'09096350020	San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	12,006,149	5,506,149	0	0	0	0.00	93.30
'09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	25,500,000	9,100,000	0	0	0	0.00	92.80
'09096350023	Tiangustenco. Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan	Reconstrucción del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	5,175,050	5,175,050	0	0	0	0.00	64.30
'09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	994	0.00	23.20
'09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	994	0.00	32.30
'09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	0	177,903	0	0	0	0.00	100.00
'09096360001	Cojumatlán-El Nogal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	7.00
'09096360006	Tepehuaje-AI Zangarrio	Modernización de un camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	91.70
'09096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	6,438,107	6,690,456	8.36	37.23
'09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,600	0.06	49.60
'09096360020	Las Letras-Casa Blanca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	1,584	0.05	79.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096360022	E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista.	Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Michoacan	Infraestructura económica	3,105,000	3,105,000	0	0	1,631	0.05	0.00
'09096360023	El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,700,000	5,700,000	0	0	3,297	0.06	46.50
'09096360024	Uricho-Pichataro	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,100,000	9,100,000	0	0	5,056	0.06	60.90
'09096360025	Tupataro (Michoacán) - Piñicuro (Guanajuato). Huandacaro, Mich.-Piñicuro, Gto.	Modernizar el camino rural en una longitud de 5.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	2,928	0.06	55.90
'09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	0	115,510	0	0	115,510	100.00	80.80
'09096360029	Costera Coahuilana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	150,000,000	137,963,000	0	5,433,844	19,592,691	14.20	67.32
'09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	362,200,000	332,200,000	0	0	53,824,720	16.20	36.60
'09096380008	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610	Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	3,942,769	0	0	0	0.00	100.00
'09096380009	Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	0	4,573,053	0	0	0	0.00	28.30
'09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. 0má500 al Km. 35má540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	125,617	0.63	40.30
'09096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	20,710	0.08	97.50
'09096400012	Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila	Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	1,373	0.01	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096400015	San Miguel El Grande-Cañada Morelos	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	50,147	0	0	0	0.00	65.40
'09096400017	San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila	Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	4,559,947	0	0	0	0.00	77.10
'09096400018	Santa María Zacatepec - Atotonilco	Modernización del camino rural en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	94.80
'09096400022	Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	320,769	0	0	0	0.00	0.01
'09096400025	El Tapanco - San Vicente Piñas.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	35,984	0.36	0.00
'09096400027	E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito	Modernizar el camino rural , con una longitud de 10.0 kms. y va del Km. 0+000 al Km. 10+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso, y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	164,940	2.36	58.00
'09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	1,167,351	0	0	0	0.00	8.40
'09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,840	0.02	0.00
'09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	9,000,000	0	0	2,813	0.03	0.00
'09096400032	Putla de Guerrero - Constanza del Rosario.	Modernización del camino rural en una longitud de 2.6 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	3,730,328	0	0	0	0.00	0.00
'09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	486	0.01	15.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	614	0.01	0.00
'09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	2,477,848	0	0	0	0.00	54.30
'09096410002	Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Ángeles	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4 km.	Puebla	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	88.00
'09096410009	Libramiento Sur de Tecamachalco	El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano.	Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	5.50
'09096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	300,000	0	0	0	0.00	13.20
'09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km.	Queretaro	Infraestructura económica	2,949,787	2,949,787	0	0	0	0.00	0.00
'09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias.	Queretaro	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	0	0.00	34.70
'09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.	Queretaro	Infraestructura económica	11,500,000	11,500,000	0	0	26,968	0.23	62.22
'09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	17,782,392	17,782,392	0	0	0	0.00	51.80
'09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	0	0.00	47.20
'09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	21,424,568	21,424,568	0	0	549	0.00	42.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096440001	Enramaditas-Tenzonapa-Tizcuayuca-Tezapotla	Modernizar camino en una longitud de 6.6 Kilómetros y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	75.80
'09096440006	Cañas-Ignacio Allende	Modernización del camino en una longitud de 12.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096440011	Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso	Modernización del camino rural en una longitud de 10.3 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,991	0.06	84.00
'09096460002	Quiriego Rosario Tesopaco	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	7.10
'09096480001	Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800)	Ampliación de 4 a 6 carriles en una sección de 32.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros, en una longitud de 10.0 kilómetros.	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,500,000	0	0	0	0.00	100.00
'09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	98,000,000	98,000,000	0	0	0	0.00	36.69
'09096490004	Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita.	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,280	0.02	78.80
'09096500024	Paso del Toro-Boca del Río	Paso del Toro-Boca del Río	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	50,200,000	0	0	1,793,725	3.57	100.00
'09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	100,000	0	0	0	0.00	0.00
'09096500031	Calchualco-Xamaticpac	Modernizar camino rural en una longitud de 5.5. kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	10,570,000	0	0	1,140	0.01	18.20
'09096500047	Oluta - Texistepec	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	780,000	0	0	0	0.00	33.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'09096500051	Libramiento de Coatepec	Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	519,057	27,648,746	55.30	22.09
'09096510003	Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco	Modernización del camino rural en una logitud de 30.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	0	121,224	0	0	0	0.00	99.70
'09096510005	Acceso Vial Tepakán - Kantirix	Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'09096510006	Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax	Ampliar la carretera Mérida-Puerto Juárez a 12 metros en una longitud de 61.7 kilómetros.	Yucatan	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	110,853	0.12	71.19
'09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetiz y el Entronque Hunuma-Texan.	Yucatan	Infraestructura económica	42,300,002	42,300,002	0	37,180	81,969	0.19	100.00
'09096510010	Yucalpetén-Chuburná Puerto	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	Yucatan	Infraestructura económica	0	98,992	0	0	0	0.00	0.00
'09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	115,928,955	115,928,955	0	0	34,765,753	29.99	81.40
'10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años,	Varios	Mantenimiento	297,363,063	368,863,063	0	0	43,840,680	11.89	21.20
'10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	782,872,170	782,872,170	0	97,785,300	154,041,829	19.68	5.70
'10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño.	Varios	Mantenimiento	295,782,581	251,823,858	0	0	0	0.00	35.00
'10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato	Construcción de 45.5 Km de vías. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario.	Guanajuato	Infraestructura económica	402,068,260	629,344,264	0	0	399,449,256	63.47	53.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10095100008	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO EN PUERTO ESCONDIDO, OAX.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	29,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096210005	Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral.	Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la Av. Convención de 1914 sobre la Av. Gabriela Mistral, c ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 3 carriles laterales por sentido a nivel.	Aguascalientes	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	11,475	3,044,717	60.89	100.00
'10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	17,000,000	16,994,789	0	0	177,878	1.05	36.50
'10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado.	Campeche	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	11,339	0.08	11.90
'10096240004	Periférico de Campeche.	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques.	Campeche	Infraestructura económica	192,833,619	192,833,619	0	21,095,472	49,795,697	25.82	59.38
'10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	37.70
'10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	20.40
'10096250010	Aura - Pirineos.	Modernización del camino en una longitud de 16.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	42.70
'10096250013	Vizcaya - Tacubaya, Tr: Km. 3+800 al Km. 28+300.	Modernización del camino en una longitud de 24.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	85.80
'10096250014	Viesca - Parras	Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0.00	29.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096260001	Libramiento Norponiente de Colima	Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros	Colima	Infraestructura económica	26,250,000	26,250,000	0	0	0	0.00	61.70
'10096260003	Libramiento Arco Norte de Colima	Ampliación de la sección transversal del Libramiento Arco Norte de la ciudad de Colima al pasar de una sección de 4 carriles a una sección de 10 carriles.	Colima	Infraestructura económica	21,599,998	21,599,998	0	0	0	0.00	100.00
'10096260005	Libramiento Arco Sur de Colima	Modernización de la sección transversal a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con acotamientos, en una longitud de 4.0 km.	Colima	Infraestructura económica	52,500,001	10,300,001	0	0	0	0.00	0.00
'10096270006	El Porvenir Samuel León Brindis.	Modernización del camino en una longitud de 8.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	12,280	0.06	36.90
'10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	89,871	0.60	71.60
'10096270009	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	11,520	0.08	30.00
'10096270010	La Trinitaria José María Morelos, Tr: Km. 4+800 al km. 9+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0.00	43.50
'10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	3,348,175	13.39	32.00
'10096270023	Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	Modernización del camino en una longitud de 22.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	25,000,000	22,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino.	Chihuahua	Infraestructura económica	21,735,271	21,735,271	0	0	43,237	0.20	48.93

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga).	Chihuahua	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metro de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral.	Durango	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	0	0	14,682	0.06	12.50
'10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	8,008,810	0	0	0	0.00	97.70
'10096310002	Segunda etapa Acambaro-Morelia	Ampliación del tramo km 2+400 al 3+200 a un Boulevard con dos cuerpos separados de un ancho de corona de 28 metros, con dos carriles de 3.5 metros en cada sentido, camellón central de 8 metros, guarniciones y banquetas laterales de 1.50 metros.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	3,185,666	0	0	0	0.00	37.50
'10096310003	Estación Manzano Chamácuaro.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	4,828,937	0	0	0	0.00	99.20
'10096310008	Estación Penjamo - Labor de López.	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno	Guanajuato	Infraestructura económica	0	769,945	0	0	0	0.00	0.00
'10096310009	Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45	Construcción de una carretera tipo B de 15.4 km de longitud, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1 m cada uno, así como 3 entronques, uno de ellos a nivel.	Guanajuato	Infraestructura económica	70,000,000	29,600,000	0	0	172,855	0.58	18.19
'10096320008	Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400.	Ampliación de 7 m. a un ancho de corona de 18 metros para alojar una carretera Tipo C4 con 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho en cada sentido, camellón central de 2 m. y acotamientos laterales de 1 m.	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	20,632	29,532	0.07	64.86
'10096320017	Ayutla-Acatepec, Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,414	0.01	10.81
'10096320022	Penjamo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	2,048	0.01	5.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096320023	Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz.	Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	640	0.00	0.00
'10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Calnali	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	9.17
'10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	56.90
'10096330009	Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec.	Reconstrucción del Camino Rural el cual tiene una longitud total de 23.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,700,000	20,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096330010	Reconstrucción Pachuca-Tulancingo-Los Romeros	Reconstrucción del Camino Rural el cual tiene una longitud total de 10.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,700,000	20,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicuautila	Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	20.01
'10096330027	San Bartolo Tutotepec-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	13,390,000	13,390,000	0	0	0	0.00	22.30
'10096340007	Villa Guerrero - Atzqueltan	Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	1,479,406	8.22	45.80
'10096340011	2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio	Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km.	Jalisco	Infraestructura económica	50,000,000	51,035,000	0	16,520	9,813,616	19.23	83.00
'10096340013	El Tuito Chacala	Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	0	215,657	0	0	215,657	100.00	20.00
'10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	78,800,000	78,800,000	0	0	440,625	0.56	63.33

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096340017	Huasco - El Jaguey	Modernización del camino en una longitud de 12.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	976,089	6.51	17.70
'10096340023	Puente La Barca-Briseño.	El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 3.1 km y un puente de 90 m de longitud, así como la modernización del tramo: Salida a Sahuayo-Salida Vista Hermosa de 1.3 km de longitud, a una sección de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	7,100	297,338	2.97	0.00
'10096350023	Camino a Lumbreras	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado.	Estado de México	Infraestructura económica	8,098,487	8,098,487	0	0	0	0.00	80.80
'10096350027	Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	3,814,754	0	0	3,814,754	100.00	46.30
'10096350029	Jiquipilco el Viejo.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	18,009,223	18,009,223	0	0	694	0.00	62.50
'10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	6,003,074	6,003,074	0	0	856,089	14.26	43.50
'10096350031	Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5.	Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	5,175,064	1,052,382	0	0	1,052,382	100.00	99.75
'10096350034	E.C (San Felipe del Progreso -Carmona) -Rincon de los Pirules- El Consuelo	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	603,192	0	0	597,192	99.01	100.00
'10096350036	Chapa de Mota - El Quinte.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,256	15,900,256	0	0	0	0.00	16.70
'10096350038	San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	Modernización del camino en una longitud de17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,256	20,700,256	0	0	2,875,763	13.89	31.20
'10096350039	Temascalcingo-Ex Hacienda Solis	Ampliación de una sección transversal para pasar de 6.00 a 17.00 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 7.00 m, camellón de 2.00 m y acotamientos de 0.50 m cada uno de los sentidos, en una longitud de 7.90 km	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	300,000	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096350042	Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec	Modernización del camino en una longitud de 8.23 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	20,700,000	20,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Aloitepec	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	5,175,064	5,175,064	0	0	0	0.00	98.10
'10096350044	San Simón-Rancho Viejo	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	0	792,000	0	0	0	0.00	57.40
'10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales.	Estado de México	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	40,684	6,600,321	26.40	42.96
'10096360012	Tangamandapio - La Cantera.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	7,025	0.06	97.00
'10096360013	Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	4,099	0.06	0.00
'10096360015	Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,700,000	5,700,000	0	0	3,306	0.06	25.80
'10096360016	Parácuaro - Jucutacato.	Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,600	0.06	13.20
'10096360017	Capire de Bravo-Acuayo	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	0.00
'10096360018	Tafetan-Platanillo	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	0	147,584	0	0	147,584	100.00	3.80
'10096360020	Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero.	Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,685	0.06	20.50
'10096360021	E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	6,159	0.06	6.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096360024	Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto)	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	0	0	3,807	0.06	74.40
'10096360027	El Pandillo - Ticutaco.	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	53.80
'10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	0.00
'10096360030	Churumuco - Atijo	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,655	0.06	0.00
'10096360031	Atijo Zárate	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	13,600,000	13,600,000	0	0	7,575	0.06	0.00
'10096360032	Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán.	Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m.	Michoacan	Infraestructura económica	50,000,000	150,000,000	0	10,238,574	48,009,679	32.01	63.57
'10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	68.40
'10096390004	Cadereyta-Allende el Reparo	Modernizar el tramo de la carretera Cadereyta-Allende, a una sección transversal de 19.75 metros de ancho de corona con cuatro carriles, dos por sentido y un carril central para vueltas izquierdas, en 8.84 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	26,396	0.09	91.63
'10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	11,186,258	0	0	0	0.00	36.40
'10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Río Santa Catarina.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	125,000,000	123,325,000	0	0	1,981,948	1.61	91.58
'10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,019,146	0	0	949,193	13.52	50.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096400003	Chahuities Rancho Salinas	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	845	0.01	44.60
'10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	39,000,000	39,000,000	0	0	7,019	0.02	31.10
'10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	384	0.00	0.00
'10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,257,734	12.58	16.60
'10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	75,769	0.95	11.40
'10096400009	San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,275,793	0	0	0	0.00	1.00
'10096400012	Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096400014	E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache	Modernización del camino en una longitud de 6.30 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	37,584	0	0	0	0.00	0.00
'10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosohama - San Juan Diquiyu	Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	52,190	0.65	16.00
'10096400019	San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec.	Modernización del camino en una longitud de 15.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	1,679,725	0	0	0	0.00	14.10
'10096400024	E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	384	0.00	0.00
'10096410003	Libres - Nuevo México	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	99.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096410012	E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Vía Covadonga)	Ampliación y modernización del Km. 1+000 al Km. 5+380, ubicado en el Municipio de Puebla, inicia al norponiente del municipio de Puebla, hasta entroncar con la Carretera Federal 119 Puebla-Tlaxcala longitud de 4.38 kilómetros, 2 carriles en cada sentido, camellón central y banquetas.	Puebla	Infraestructura económica	0	400,000	0	0	0	0.00	95.89
'10096410014	Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 8.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	24.20
'10096410016	Llano Verde - Rinconada	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	23.10
'10096410020	Ahuazotepec-Laguna Seca	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	36.00
'10096410025	E.C (Hueytamalco-Ayototxco) - Paso Real Atehutzin	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	22,400,000	22,400,000	0	0	0	0.00	19.80
'10096410028	Acoculco - Tres Cabezas	Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096410032	Tecamachalco - Cuacnopalan	Modernización del camino en una longitud de 25.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachin.	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	6,907	0.06	0.01
'10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000	0	0	7,003	0.07	84.60
'10096440013	EC 57 - San Francisco.	Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km.	Varios	Infraestructura económica	51,538,713	147,638,713	0	16,713,404	83,372,897	56.47	92.94

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096450006	E.C. Internacional México 15-Habalito del Tubo.	Modernización del Camino rural en una longitud de 4.1 Kilómetros. Para efectuar un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.0 m., con una pendiente máxima de 7 un grado máximo de curvatura de 75, y se encuentra localizado en terreno plano.	Sinaloa	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096450008	Acceso Norte de Culiacán	Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km.	Sinaloa	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	51,088	0.05	0.00
'10096460002	Blvd. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga.	Modernización del camino en una longitud de 5.32 kilómetros, se modernizara el paso existente de 26.30 que son las medidas más grandes que se pueden proporcionar, debido al asentamiento de la población en la zona.	Sonora	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096460005	Álamos San Bernardo	Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,592	0.06	23.80
'10096470006	El Triunfo - La Hulería	Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	32,136,852	29,136,852	0	0	22,176	0.08	0.00
'10096470007	El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	Modernización del camino en una longitud de 48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	64,273,702	58,103,702	0	0	43,404	0.07	0.00
'10096470010	E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila	Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	5,175,064	4,755,064	0	0	2,659	0.06	77.30
'10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua	Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho.	Tabasco	Infraestructura económica	280,000,000	280,000,000	0	13,774,150	14,428,004	5.15	89.41
'10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos.	Tamaulipas	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	4,734,850	11.84	24.50
'10096500003	Cinco Palos-Consolapa	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	90,000	0	0	0	0.00	75.00
'10096500004	Aguila-Cumbres de Aguila	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,600,000	9,600,000	0	0	730	0.01	45.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096500006	Rancho Nuevo - Centenario	Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	4,410,000	0	0	4,258,177	96.56	86.60
'10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	390,000	0	0	0	0.00	20.60
'10096500013	E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	340	0.00	70.80
'10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	4,300,000	0	0	3,909,937	90.93	65.20
'10096500016	Chocamán-Tetla-Xocotla	Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	760	0	0	760	100.00	16.00
'10096500018	E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	300,000	0	0	0	0.00	60.00
'10096500019	Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	290,000	0	0	0	0.00	22.20
'10096500022	Tuxpan-Tamiahua	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	27,000,000	21,750,910	0	0	2,426	0.01	0.00
'10096500023	Ojite-San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	300,000	0	0	0	0.00	38.80
'10096500025	El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	330,000	0	0	0	0.00	100.00
'10096500026	Col. Libertad - San Pedro Tepozoteco - Juan Marcos	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	220,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500027	Ñape - Mazoco - Garza Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	6,230,000	0	0	0	0.00	63.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096500028	Cazones- La Encantada-Coyol Norte.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,700,000	20,700,000	0	0	1,573	0.01	97.80
'10096500032	Sonzapotes- Manuel Ávila Camacho.	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,800,000	10,800,000	0	0	821	0.01	54.50
'10096500038	Puente La Lima	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.150 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	0	350,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500039	Puente Xoltepec	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.030 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	0	40,000	0	0	0	0.00	0.01
'10096500040	Puente Zapopan	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Veracruz	Infraestructura económica	0	90,000	0	0	0	0.00	7.60
'10096500041	Texistepec - San Lorenzo	Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	280,000	0	0	0	0.00	44.10
'10096500046	Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa	Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	1,130,000	0	0	0	0.00	61.50
'10096500047	Puente San Cristóbal.	Construcción de un puente en una longitud de 0.0855 kilómetros. Se construirá a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mt. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1.0 mt. cada una.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	320,000	0	0	0	0.00	0.00
'10096500048	Los Berros - Tzoncolco	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	80,000	0	0	0	0.00	70.00
'10096500050	Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra)	Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	720,000	0	0	0	0.00	37.00
'10096500054	Ahuateno-Tecomate-San Fernando.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,660,000	0	0	2,177,697	81.87	16.70
'10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	320,000	0	0	0	0.00	15.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10096520011	Guadalupe De las Corrientes - Estación la Colorada	Modernización del camino en una longitud de 12.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	98.40
'11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	Varios	Estudios de preinversión	783,220,000	813,220,000	0	0	0	0.00	0.01
'11092100007	Texcoco-Calpulalpan, Km 50+000 al 57+700	Modernización a una sección de tipo A4 con cuatro carriles de circulación en una longitud de 7.7 kilómetros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	0	29,663,491	42,565,527	28.38	0.00
'11092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN.	Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	887,278,822	720,378,822	0	81,787,598	136,984,157	19.02	4.20
'11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Varios	Mantenimiento	566,070,189	566,070,189	0	0	152,471,086	26.94	28.40
'11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Varios	Mantenimiento	416,736,812	416,736,812	0	57,617,171	100,008,412	24.00	0.20
'11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	Realizar la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de llevar acabo estudios de planeación y factibilidad de nuevos proyectos, de planeación y desarrollo de infraestructura fronteriza y de seguimiento de concesiones.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	97,100,000	97,100,000	0	8,295,374	12,326,080	12.69	12.69
'11093110006	Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria.	Construcción del Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, y obras complementarias.	Nayarit	Infraestructura económica	12,300,000	42,300,000	0	100,802	12,014,667	28.40	90.00
'11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periférico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has	Durango	Infraestructura económica	476,385,726	275,300,714	0	0	0	0.00	10.70
'11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento.	Campeche	Infraestructura económica	182,174,072	153,174,072	0	0	0	0.00	0.00
'11095100003	PROGRAMA DEMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2013	Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria,	Varios	Mantenimiento	116,700,000	116,700,000	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernizacion del Puerto de Pichilingue	Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	33,939,573	66,340,000	0	0	20,552,300	30.98	32.00
'11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo 2013	Renovación y modernización de los equipos de emergencia, utilizados por las áreas del Resguardo Marítimo Federal Y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto	Varios	Adquisiciones	428,706	428,706	0	0	0	0.00	0.00
'11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	Programa permanente de adquisición de equipos de esta naturaleza para atender las emergencias que se presentan en las actividades de brindar seguridad a la navegación marítima	Varios	Adquisiciones	11,653,375	11,653,375	0	0	0	0.00	0.00
'11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2013	La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales,	Varios	Adquisiciones	59,934,300	59,934,300	0	0	0	0.00	95.00
'11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozarí Sur	Sustitución del pavimento asfáltico existente por un pavimento de concreto hidráulico a lo largo de sus 24 km y sus diez carriles de circulación de la Av. Aguascalientes	Aguascalientes	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000	0	982,270	1,443,316	0.80	21.83
'11096210006	Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac.	Ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo-Jalpa del km 56+612 al 66+178 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en sus 9.56 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	70,000,000	66,900,000	0	124,651	259,336	0.39	58.53
'11096210007	Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos.	El puente C.F. No. 45 Ags.-Zac. con Carretera Federal No. 25 Rivier-San Marcos se construirá para cruzar por encima de la carretera Mex 45, constará de una estructura que alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho y gasas de incorporación y desincorporación.	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	3,100,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular.	Aguascalientes	Infraestructura económica	125,000,000	125,000,000	0	971,438	1,431,212	1.14	44.76
'11096210011	Aguascalientes - El Conejal. Tr: Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente.	Ampliación del camino a una sección de 28.0 m, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m de ancho, acotamientos internos de 2.0 m de ancho y camellón central de 5.0 m de ancho, en sus 3.3 kms.	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,855,080	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096210017	Jilotepec - San Vicente	Modernización del camino en una longitud de 3.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096220003	Manadero - La Bufadora	Ampliación de la carretera Manadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	65,000,000	66,049,414	0	0	1,088,325	1.65	13.80
'11096220004	C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.	Ampliación del tramo carretero Murguía - Estación Coahuila de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 mts en sus 13.2 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	46,000,000	47,703,253	0	0	1,721,517	3.61	8.80
'11096230002	Carretera La Purísima-San Ignacio.	Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfáltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima.	Baja California Sur	Infraestructura económica	100,000,002	100,000,002	0	0	137,481	0.14	0.00
'11096230003	E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre.	Modernización del camino en una longitud de 24.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	0	1,442,084	0	0	0	0.00	12.40
'11096230004	Santa Rita Puerto Chale.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	33,000,000	33,000,000	0	0	34,259	0.10	56.20
'11096230005	Ramal a Conquista Agraria	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	48,000,000	48,000,000	0	0	46,794	0.10	50.00
'11096240001	E.C. (Escarcega.-Champton) Ley de Reforma Agraria.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	0	5,211	0	0	0	0.00	93.80
'11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV.	Campeche	Infraestructura económica	100,000,002	100,000,002	0	0	0	0.00	0.00
'11096240003	Libramiento de Atasta.	Se construirá en una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m, con una longitud total de 13.5 km y dos entronques a desnivel.	Campeche	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	6,636,860	10,309,214	41.24	2.96
'11096240005	Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	10,700	0.07	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	300,000,000	300,000,000	0	61,272,580	61,659,947	20.55	13.72
'11096260001	Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300	El puente del Distribuidor Vial Av. Hidalgo se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. Hidalgo y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Colima	Infraestructura económica	44,827,586	77,327,586	0	35,004	23,281,661	30.11	48.70
'11096260002	Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660	El puente del Distribuidor Vial Av. V. Carranza se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. V. Carranza y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Colima	Infraestructura económica	55,172,414	64,872,414	0	0	0	0.00	18.50
'11096260005	Comala - La Caja	Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	23,325	0.08	99.70
'11096270001	Ángel Díaz - La Cascada.	Modernización del camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	179,316	0	0	179,312	100.00	40.70
'11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000	0	0	10,705	0.06	0.00
'11096270003	Yabteclum - Puebla	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	13,304	0.07	12.50
'11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	3,808	0.05	98.20
'11096270008	E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván	Modernización del camino en una longitud de 7.51 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	78,346	0	0	0	0.00	86.50
'11096270010	Berriozábal - Ignacio Zaragoza	Modernización del camino en una longitud de 28.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	4,965,783	0	0	0	0.00	25.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096270011	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez	Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	3,103,399	0	0	3,103,399	100.00	100.00
'11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	14,998,705	0	0	1,797,097	11.98	45.30
'11096270014	Bochil Luis Espinoza.	Modernización del camino en una longitud de 20.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	8,979	0.06	37.00
'11096270015	Granadilla - Adolfo López Mateos	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	2,486,571	0	0	0	0.00	17.50
'11096270016	E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar.	Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	13,304	0.07	60.60
'11096270017	E.C. (Larrainzar Mitontic) Icalumtic.	Modernización del camino en una longitud de 5.58 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	61,785	0.62	71.70
'11096270019	Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000	Ampliación de la sección del tramo del km 95+900 al 170+000 a un ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	5,175,104	5,492,301	54.92	13.23
'11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.01
'11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	49,394	0	0	49,394	100.00	47.00
'11096270023	Sesecapa-Las Salinas	Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,200,000	5,191,566	0	0	60,821	1.17	36.60
'11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	12,208	0.06	8.70
'11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	833,769	0	0	833,768	100.00	6.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096270033	Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuitz	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	6,400,000	2,153,348	0	0	133,347	6.19	38.80
'11096270034	Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,828	0.07	0.00
'11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	9,356	0.06	19.20
'11096270038	Rizo de Oro- La Concordia 2 Puentes	Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un claro principal de 348 m	Chiapas	Infraestructura económica	414,005,125	406,585,125	0	0	64,358	0.02	0.00
'11096270039	Emiliano Zapata Cintalapa.	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	29,455	0.16	42.10
'11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,415	0.05	23.40
'11096270054	La Mesilla - Reforma Agraria Dos..	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	2,718,234	0	0	2,681,927	98.66	40.00
'11096270055	Tzajaltetit - Los Ranchos - Corralito.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	7,240	0.05	20.00
'11096270056	E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	3,533,480	0	0	3,530,919	99.93	20.00
'11096270057	San Isidro - Isla San José	Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	198,595	0	0	198,595	100.00	19.50
'11096270058	Sta. Eloisa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	41,311	0.21	18.50
'11096280001	CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500.	Chihuahua	Infraestructura económica	27,988,463	27,988,463	0	0	54,625	0.20	48.45

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096280004	Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	67,232	0.08	12.50
'11096300002	Salida a Gómez Palacio	Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km.	Durango	Infraestructura económica	102,058,883	102,058,883	0	0	0	0.00	80.52
'11096300003	Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871	El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros.	Durango	Infraestructura económica	241,481,256	241,481,256	0	8,086,718	17,288,349	7.16	34.39
'11096300004	Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez.	Durango	Infraestructura económica	157,555,779	150,555,779	0	0	0	0.00	16.67
'11096300005	PIV Blvd. Miguel Alemán	El proyecto consiste en ampliar el número de carriles del PIV del ferrocarril, de cuatro a ocho carriles	Durango	Infraestructura económica	144,911,194	144,911,194	0	5,205,101	5,205,101	3.59	10.00
'11096300006	Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiara, Km. 97+000 - 107+000	El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanasevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiara, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles.	Durango	Infraestructura económica	25,876,999	25,876,999	0	0	0	0.00	41.71
'11096300016	Puente Aranas	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.120 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta y gurnicion de cada lado.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096310001	E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo Mandujano de Atepehuacan.	Modernización del camino en una longitud de 2.145 km., se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	149,494	0	0	0	0.00	0.01
'11096310002	Puente Llano Grande	Modernización de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y banquetas de 1.10 metros a ambos lados.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	77,258	0	0	0	0.00	0.00
'11096310004	Santa Catarina - Corral Falso, Tramo 7+100 al 12+000.	Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	327,866	0	0	0	0.00	0.01
'11096310006	Puente Zamorano	Modernización de un puente en una longitud de 0.180 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y banquetas de 1.10 metros a ambos lados.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	53,413	0	0	0	0.00	11.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096310007	Acceso a San Juan de la Vega	Ampliación de la sección de 6 m de ancho a una sección de 25.5 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0, en sus 1.93 km de longitud.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	4,600,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096310008	Carretera San Diego de la Unión-San Felipe.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	27,900,000	0	0	0	0.00	41.22
'11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	Contrucción del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato con 3 carriles de circulación de 3.5 m por sentido con una longitud de 4.62 km, que incluye un entronque y dos puentes.	Guanajuato	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	0	0	393,700	0.28	12.99
'11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km.	Guanajuato	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	7,415,620	7.42	42.62
'11096310013	Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre	Guanajuato	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096310015	Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal.	Modernización del camino en una longitud de 4.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	315,120	0	0	0	0.00	0.00
'11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarimoro	Modernización del camino en una longitud de 8.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	186,121	0	0	0	0.00	53.90
'11096310018	Charco Comal.	Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	82,722	0	0	0	0.00	0.00
'11096310019	Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote	Modernización del camino en una longitud de 6.89 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	345,454	0	0	0	0.00	0.00
'11096310020	Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	El puente Antonio Madrazo se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima el Blvd Antonio Madrazo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	155,000,000	155,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096310021	Puente Ibarilla y José Ma. Morelos, León	El puente Ibarilla se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Avenida Ibarilla, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	75,600,000	75,600,000	0	6,400	26,792,176	35.44	40.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096310023	Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto.	El puente Mutualismo se construirá en la Av. Constituyentes para deprimir el flujo vehicular y cruzar por debajo de la Avenida Mutualismo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	7,700,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096310027	Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	3,356,471	0	0	0	0.00	42.70
'11096320001	Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350.	El proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico y rediseño de las secciones de un tramo de 3.35 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo Boulevard de 38.6 metros de ancho de corona.m.	Guerrero	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	0	11,589	17,689	0.04	100.00
'11096320004	Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce	Modernización del camino en una longitud de 18.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	773	0.02	13.80
'11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	Modernización de 11.1 Km. a 23 m. de sección para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 e internos de 0.5 y faja separadora central de 3 m. se modernizará 2.3 Km. a una sección de 40 m. para alojar 4 carriles centrales de 3.5 m y 2 laterales del mismo ancho.	Guerrero	Infraestructura económica	70,000,000	69,870,000	0	12,233	17,133	0.02	58.21
'11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	5,009	0.01	50.80
'11096320015	Zitlala La Esperanza - Apango.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	12,211	0.03	0.00
'11096320020	Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico.	Modernización del camino en una longitud de 9.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	5,088	0.03	50.80
'11096320021	La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.	Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	7,637	0.03	16.70
'11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800	Ampliación del Boulevard Chilapa Zitlatalapa, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096320031	Col. Miguel Alemán - El Arenal	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,080	0.01	29.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	Construcción de un PSV y un Distribuidor y Boulevard de Acceso, E.C.F. con una longitud de 9.0 km.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	55,470	0.11	100.00
'11096330002	Atotonilco-Zacualtipán	Modernización tipo A4 a 4 carriles y tipo A2 a 2 carriles, con acotamientos en la longitud de 6.3 y 32.9 km., respectivamente; y la construcción de nuevos tramos tipo A2, con acotamientos, en una longitud de 39.2 km. Incluye también la construcción de 5 entronques a desnivel.	Hidalgo	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	0	0	181,139	0.12	0.00
'11096330021	Boulevard Las Torres	Ampliación de la sección tipo boulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	25,134	0.10	0.00
'11096330022	EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,525,000	15,525,000	0	0	0	0.00	34.00
'11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	23.80
'11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	Ampliación de 49 kilómetros de la sección de 7 m de ancho de corona a 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Jalisco	Infraestructura económica	223,289,933	223,289,933	0	0	0	0.00	0.00
'11096340003	Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con 21.0 m de ancho, para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de 3 km, así como la ampliación de un puente vehicular a 4 carriles.	Jalisco	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0.00	1.70
'11096340004	Guadalajara-Tepatitlán	Construcción de un paso inferior vehicular deprimido con 2 tuneles de acceso y uno de salida, con sección de 8 m. para alojar 2 carriles de circulación, en una longitud de 832 metros.	Jalisco	Infraestructura económica	14,500,000	15,900,000	0	400	198,089	1.25	80.20
'11096340005	El Tuito-Melaque	Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío.	Jalisco	Infraestructura económica	513,800,000	504,952,000	0	98,047	5,211,341	1.03	6.21
'11096340009	San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096340010	Cuquío - Tepatitlán, Tr: Km. 0+000 al Km. 17+000.	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096340011	Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo	Evaluar, mediante un Análisis Costo-Beneficio ACB-, el impacto socio-económico resultante de la inversión prevista para la adquisición de reservas territoriales, equivalentes a 165 hectáreas	Jalisco	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096340012	Autlán-El Grullo	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	30.35
'11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros	Jalisco	Infraestructura económica	35,000,000	36,600,000	0	24,672	16,116,198	44.03	20.37
'11096340015	Jamay - La Maltaraña	Modernización del camino en una longitud de 7.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	0	1,238,214	0	0	0	0.00	98.70
'11096340016	Magdalena-Etztatlán	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	29.50
'11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuierillas	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	0	355,720	0	0	0	0.00	52.20
'11096350001	San Pedro Tlanguistenco - Chalma; Tramo Dr. Gustavo Baz - Nativita sulixtlahuacan	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	5,175,064	85,300	0	0	0	0.00	46.80
'11096350004	San Pablo Tlalchichilpan - San Francisco Tlalchichilpan	Modernización del camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	5,175,064	5,175,064	0	0	0	0.00	85.70
'11096350007	Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	4,761,059	4,761,059	0	0	0	0.00	0.00
'11096350009	E.C. (Texcoco - Lechería Km. 29+500) - Pascual Luna	Modernización del camino en una longitud de 1.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	4,057,250	4,057,250	0	0	0	0.00	0.00
'11096350010	Sultepec a la Goleta	Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	38,564,222	38,564,222	0	0	876	0.00	0.00
'11096350030	20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Altamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco)	Pavimentación con concreto asfáltico de 1.129 Km. de la Avenida Circuito Ejido Colectivo.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	700,000	0	0	0	0.00	76.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096350032	Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca.	Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipó trompeta.	Estado de México	Infraestructura económica	46,000,000	46,000,000	0	0	5,304,847	11.53	31.05
'11096350033	Fondo El Azafrán.	Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	1,966,524	1,966,524	0	0	0	0.00	0.00
'11096350035	Camino de Enlace (Olímpica-Juárez).	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	9,641,055	9,641,055	0	0	129,920	1.35	28.00
'11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	57,590	0	0	55,141	95.75	99.70
'11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 13 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 metros a ambos lados.	Estado de México	Infraestructura económica	32,000,000	32,000,000	0	0	214,257	0.67	8.50
'11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	10,650,128	10,650,128	0	0	528,576	4.96	23.70
'11096360001	Los Charcos - Razo del Organo.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	3,920	0.06	46.90
'11096360002	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán.	Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán consiste en la construcción de un libramiento de 79.43 km de longitud con características de vía sencilla clase 3, C12	Michoacan	Infraestructura económica	26,750,000	23,550,228	0	0	0	0.00	8.30
'11096360003	Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla.	El Proyecto consiste en la la modernización del tramo Límite Estados Michoacán/Colima - Maruata del km 0+000 al km 50+000 de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido.	Michoacan	Infraestructura económica	20,000,000	32,037,000	0	238,377	11,786,056	36.79	24.60
'11096360005	Los Hoyos - ECF México No 120	Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	2,928	0.06	20.60
'11096360007	Punta de Agua - Los Hoyos.	Modernización del camino en una longitud de 25.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	2,928	0.06	8.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	Construir un libramiento a 2 y 4 carriles de circulación en una longitud de 17.6 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	300,000,000	200,000,000	0	15,769	38,875	0.02	10.80
'11096360015	Huandacareo - Puruándiro	Modernización del camino en una longitud de 39.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,685	0.06	49.00
'11096360017	Tacámbaro Opopeo	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	69.40
'11096360019	E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio)	Modernización del camino en una longitud de 6.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,350,000	10,350,000	0	0	6,055	0.06	55.10
'11096360023	E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260	Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,200,000	3,200,000	0	0	1,760	0.06	8.70
'11096360024	Libramiento Peribán.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	1,449,000	1,449,000	0	0	730	0.05	0.00
'11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	62.50
'11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud.	Morelos	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	0	37,224	12,683,908	9.76	0.00
'11096370003	Distribuidor Vial Palmira	Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos.	Morelos	Infraestructura económica	121,772,173	121,772,173	0	18,799	12,294,307	10.10	34.00
'11096370005	Carretera Tepalcingo-Axochiapan	Ampliación a 15 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación y faja separadora central de 4.7 Km. de carretera alimentadora	Morelos	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	21,737	0.05	0.00
'11096370006	Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo	Ampliación a 21 m de sección para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m y faja separadora central, en 9.5 km de longitud	Morelos	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	0	0	12,880	0.06	40.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096380004	ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa	El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 10.3 km.	Nayarit	Infraestructura económica	8,000,000	5,150,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096380005	El Macho - Antonio R. Laureles	Modernización del camino en una longitud de 14.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	6,500,000	4,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096390002	Entronque Montemorelos.	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno, y gasas de entrada y salida de 9 m. de sección cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	301,399	0.60	70.00
'11096390004	Paso a desnivel Laredo - La Concordia.	Construcción de un PSV, que pasará la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo sobre la Av. Concordia.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,600,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096390005	Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia.	Construcción de un paso a desnivel tipo deprimido, que pasará la Av. Miguel Alemán por debajo de la Av. Concordia, ambas con 6 carriles de circulación.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	81,363	0.68	100.00
'11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096390010	Tokio - Entronque San Roberto.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	0	13,816	0	0	13,816	100.00	25.00
'11096390011	E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	7,967	0.04	0.00
'11096390012	Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	3,983	0.04	0.00
'11096390013	Libramiento Dr. Arroyo	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	0	0	5,578	0.04	0.00
'11096400001	Sta María Jacatepec - Cerro Concha Incluye Ramal Vega del Sol	Modernización del camino en una longitud de 10.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	95.00
'11096400005	El Camarón-San Carlos Yautepec.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	753	0.01	63.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096400006	San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlaxiotepec.	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	91,521	0	0	0	0.00	34.00
'11096400007	Almolonga Refugio Viejo	Modernización del camino en una longitud de 6.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	968,763	0	0	0	0.00	100.00
'11096400009	Santa María Yolotepec - Santiago Yosondúa.	Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	3,666,347	52.38	45.50
'11096400010	E.C. Ixtlán de Juárez - El Cerezal - San Miguel del Río.	Modernización del camino en una longitud de 7.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,081,975	51.02	30.40
'11096400012	Arroyo Frijol - Fortín	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	52,373	0	0	0	0.00	80.00
'11096400013	E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	44,625	0.64	57.50
'11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000	0	0	864,599	21.61	57.50
'11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	5,515,323	0	0	0	0.00	100.00
'11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	57,515	0.82	77.30
'11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixilá, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	426	0.01	57.50
'11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	150,000	0	0	0	0.00	70.00
'11096400022	E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlan)-San Bartolo Soyaltepec	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	21,535	0	0	0	0.00	65.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096400023	Puente El Limón	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	10,204,610	0	0	5,651,285	55.38	90.00
'11096400025	Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca	Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	477,410	0	0	0	0.00	96.50
'11096400026	E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán	Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	8,820,000	0	0	0	0.00	50.00
'11096400029	Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao.	Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	890	0.01	0.00
'11096400040	E.C. (Huaquapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapotitlán Membrillos	Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	486	0.01	0.00
'11096400051	E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas	Modernización del camino en una longitud de 1.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	654,286	0	0	0	0.00	100.00
'11096410003	San Juan Atenco - San José Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 15.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	92.50
'11096410004	Xicotepec - San Pedro - Huaxintitla	Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096410009	Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico.	Construcción de un tramo de 2.42km con una sección transversal de 27m de dos cuerpos de 13.5m cada uno que alojan 3 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos internos y externos de 0.5 y 2.0 metros, respectivamente.	Puebla	Infraestructura económica	35,000,000	45,005,300	0	15,302,386	22,245,701	49.43	28.93
'11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba.	Puebla	Infraestructura económica	200,000,000	36,800,000	0	385	671,160	1.82	10.00
'11096410014	San Martín Atecatlan - Santo Tomás Atlaltepec	Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096410021	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	Construcción de un puente con una longitud total de 3.12 km., una altura máxima de 42 m y un entronque a nivel con señalamiento.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	38,000,000	0	0	0	0.00	27.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096410022	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN	Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento.	Puebla	Infraestructura económica	0	51,000,000	0	0	0	0.00	15.29
'11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	11.40
'11096420005	E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	25,875,320	25,875,320	0	0	0	0.00	0.00
'11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido)	Queretaro	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	13,233	18,286	0.06	60.00
'11096420007	EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000.	Queretaro	Infraestructura económica	207,205,765	207,205,765	0	0	0	0.00	0.00
'11096430001	Libramiento Felipe Carrillo Puerto.	Construcción del un libramiento para la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto de 14.14 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Quintana Roo	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	3,683,204	7,514,047	10.02	100.00
'11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros.	Quintana Roo	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	55,575,853	62,687,874	31.34	24.87
'11096430005	Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres.	Modernizar el conector Turístico de la Carretera Mérida - Puerto Juárez con un ancho de corona promedio de 33.6 mts. En una longitud de 19.75 km	Quintana Roo	Infraestructura económica	225,000,000	225,000,000	0	960,818	5,394,467	2.40	45.49
'11096440001	El Herrero - La Luz	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	63.00
'11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,695	0.07	51.10
'11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosi-Querétaro)	Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	0	0	0.00	9.23

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096440004	La Herradura - El Estribo; incluye ramal al Mezquite	Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,695	0.07	47.80
'11096440008	Venado - El Epazote	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	0	0	13,541	0.06	0.00
'11096440013	Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos.	Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,500,000	7,500,000	0	0	4,676	0.06	53.60
'11096440014	La Providencia - Llano Grande	Modernización del camino en una longitud de 9.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	5,362	0.07	0.00
'11096440015	La Esperanza - Santa Elena	Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	5,322	0.07	0.00
'11096440018	E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 40.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas de cada lado y camellón.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	3,107	0.06	25.90
'11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,215	0.06	40.60
'11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,700,000	8,700,000	0	0	972	0.01	64.00
'11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis.	Construcción de una carretera tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros e internos de 0.5 metros cada uno, en una longitud de 14 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	157,693,718	157,693,718	0	0	120,043	0.08	0.00
'11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea - Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris - Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.	Sonora	Infraestructura económica	180,000,000	175,000,000	0	3,385,009	3,716,101	2.12	28.33

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096460003	PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad.	El proyecto consiste en la construcción de un paso superior a desnivel el cual está compuesto de dos cuerpos sobre el Blvd. Manuel Clouthier.	Sonora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	5,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096460006	Libramiento Oriente Nogales	Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	8,299	0.02	36.25
'11096470001	Puente Zapote III	Construcción de dos puentes paralelos de 525 m de longitud, a base de traves tipo Nebraska, losas de 0.22 m de espesor, con 12 claros, 13 apoyos y 22 zapatas de concreto pre-esforzado.	Tabasco	Infraestructura económica	0	7,360,000	0	0	5,984,248	81.31	100.00
'11096470002	Ampliación de la Carretera Entronque Zapata- Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673	El proyecto consiste en la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 71+673 e incluye 85 obras de drenaje menor, señalamiento vertical, horizontal y obras complementarias como son la reubicación de instalaciones.	Tabasco	Infraestructura económica	51,750,641	51,750,641	0	0	43,690	0.08	0.67
'11096470003	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma- Villahermosa	Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y dos puentes.	Tabasco	Infraestructura económica	130,236,950	130,236,950	0	0	0	0.00	0.01
'11096470004	Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cad lado.	Tabasco	Infraestructura económica	79,281,981	66,670,884	0	0	50,227	0.08	0.00
'11096480002	Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL	El Proyecto consiste en la Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 131+800 al 144+000 de la carretera Monterrey - Cd. Mier.	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	2,045,030	2,362,890	4.73	49.56
'11096480003	LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000)	Sección de 21.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 1.0 metros, en una longitud de 4.42 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	47,100,000	0	902,440	922,085	1.96	100.00
'11096480004	Modernización del Libramiento Matamoros- Monterrey	Ampliación de 8.5 Km del libramiento a una sección para alojar 8 carriles de circulación (4 por sentido) de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos y faja separadora central.	Tamaulipas	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	65,726	267,307	0.67	100.00
'11096480005	Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	258,747,617	258,747,617	0	5,205,576	5,409,741	2.09	7.53
'11096480007	Viaducto de Reynosa	Construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud y una sección transversal tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno	Tamaulipas	Infraestructura económica	205,000,000	205,000,000	0	0	0	0.00	14.29
'11096480008	Santa Ana de Nahola- Montevideo	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096490001	Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,280	0.02	0.00
'11096490007	E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega	Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	2,432	0.02	0.00
'11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	3,040	0.02	54.30
'11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	Modernización del camino en una longitud de 7.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,280	0.02	54.80
'11096490017	Puente El Valle	Modernización el camino en una longitud de 0.030 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, con un ancho de calzada de 7.00 m con banquetta de 1.0 metro de cada lado.	Tlaxcala	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	304	0.02	26.00
'11096490018	San Pedro Tlalcuapan - San Bartolome Cuahuixmatlac	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	1,976	0.02	46.70
'11096490022	E.C. (Tetlatlahuca -Xoxtla) - Zacatelco (Centro Turístico)	Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	2,427	0.01	0.00
'11096490023	San Diego Metepec - San Jerónimo Zacualpan.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	2,280	0.02	0.00
'11096490024	Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango- San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	Ampliación y pavimentación de 18.4 Km del camino rural a 7 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	608	0.01	30.00
'11096500006	Xico-Pocitos	Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	608	0.01	7.60
'11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	760	0.01	41.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (% acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7))
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096500008	Monte Real - Piedras Pintas.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	130,000	0	0	0	0.00	18.80
'11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	11,437,285	0	0	1,140	0.01	29.30
'11096500018	Ozuluama- Tampico	Modernización de 65 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja separadora central de 1 m.	Varios	Infraestructura económica	672,743,804	672,743,804	0	19,790,089	41,958,830	6.24	7.69
'11096510001	Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal.	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	712	0	0	0	0.00	100.00
'11096510010	PSV Francisco de Montejo	Construcción de un PSV de 320 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido, mas carril laterales y glorieta para movimientos direccionales.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,800,000	0	0	0	0.00	100.00
'11096520001	El Salto - Tarasco	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	2,521	0.08	84.60
'11096520002	PSV Villas de Guadalupe	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos. atendiendo los movimientos direccionales con 2 carriles laterales (1 por sentido)	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	44,000	0.29	100.00
'11096520003	Fresnillo-Valparaíso	Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000.	Zacatecas	Infraestructura económica	250,144,697	250,144,697	0	0	3,670,830	1.47	4.44
'11096520006	Jerez - El Cargadero - Palmas Altas	Modernización del camino en una longitud de 10.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	0	0	16,967	0.10	80.20
'11096520008	Zoqueite - Tecualeche	Modernización del camino en una longitud de 5.02 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	92.50
'11096520009	Villa Gracia - El Nigromante	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,861	0.10	78.80
'11096520010	Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos)	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	16,584	0.11	27.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11096520012	Santa Teresa Ojo Seco - Minillas	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'11096520014	Atolinga La Ciénega (Límites con Jalisco 7 km)	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	25.90
'11096520017	Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja	Modernización de un camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	65.20
'11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	13,776	0.09	32.80
'11096520020	Montemariana - El Porvenir del Centro	Modernización del camino en una longitud de 13.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	14,976	0.10	53.50
'11096520021	Maravillas - Chepinque	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,344	0.09	32.50
'11096520022	Pedregoso - El Nigromante	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	4,973	0.07	28.00
'11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	11,696	0.12	5.90
'11096520026	Juancho Rey - El Venado	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	10,736	0.11	8.90
'12092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2013	Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 3,510 Km	Varios	Mantenimiento	2,099,700,002	2,061,174,163	0	0	53,910,609	2.62	2.62
'12092100004	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2013	Elaboración de estudios y proyectos que son necesarios para el desarrollo y ejecución del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 a cargo de la Dirección General de Carreteras en una longitud de 2,710.2 km de estudios y proyectos.	Varios	Estudios de preinversión	271,934,551	272,844,235	0	1,339,254	7,546,153	2.77	2.77

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12092100005	Liberación del Derecho de Vía 2013.	Consiste en la adquisición de terrenos de propiedad particular compra-venta o expropiación ejidal o comunal por expropiación, así como del pago de bienes distintos a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.	Varios	Adquisiciones	1,185,450,000	1,155,119,460	0	0	21,681,705	1.88	1.88
'12092100006	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2013	Consiste en la contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	Varios	Estudios de preinversión	1,035,000,000	1,034,983,760	0	16,604,052	49,194,510	4.75	4.75
'12092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC.	Varios	Mantenimiento	354,210,175	25,000,175	0	0	0	0.00	0.00
'12092110009	Programa de Conservación Rutinaria de Tramos 2013	REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO.	Varios	Mantenimiento	3,952,977,708	5,878,357,711	0	60,953,985	347,254,439	5.91	5.30
'12092110011	Programa de Reconstrucción de Tramos 2013	Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	Varios	Mantenimiento	338,400,000	338,400,000	0	0	21,039,013	6.22	0.10
'12092110015	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras 2013	Contar con un instrumento en materia de conservación que permita reducir costos de contratación y facilitar la gestión vial agrupando las diversas actividades en un solo grupo.	Varios	Mantenimiento	215,979,489	256,129,489	0	0	1,383,340	0.54	0.10
'12092110016	Programa de Conservación Periódica 2013	Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	Varios	Mantenimiento	4,611,496,582	2,910,406,582	0	0	139,399,890	4.79	0.40
'12092110017	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes 2013	Aminorar el desgaste de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente, por lo que se realizan anualmente.	Varios	Mantenimiento	626,805,579	683,975,579	0	1,504,295	12,990,324	1.90	2.30
'12092110018	Programa de Reconstrucción de Puentes 2013	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS.	Varios	Mantenimiento	528,200,000	531,200,000	0	0	39,855,358	7.50	1.78
'12092110020	PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO EN CARRETERAS FEDERALES LIBRES 2013	Reducir los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (261.4mdp) anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados.	Varios	Mantenimiento	202,000,000	302,000,000	0	0	366,835	0.12	0.10
'12092120001	Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (IRAP y Auscultación de la Red), en el año 2013.	Implementar un programa de trabajo de auscultación de la infraestructura carretera orientado a definir, analizar y clasificar a la red con base en elementos que inciden en la seguridad vial de los usuarios	Varios	Estudios de preinversión	310,500,000	197,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12092120003	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2013.	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2013	Varios	Estudios de preinversión	0	113,499,999	0	0	0	0.00	0.00
'12093110003	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	Desarrollar los análisis técnicos, económicos, ambientales y financieros del proyecto, llevar a cabo la planeación, estructuración, organización institucional, implementación y ejecución del Acortamiento Ferroviario Encarnación-El Castillo	Jalisco	Estudios de preinversión	77,618,822	77,618,822	0	0	12,770,301	16.45	68.80
'12093110009	Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco	Estudios de Ingeniería de Campo, Topografía, Mecánica, Hidrología, Movilidad y Demanda, Anteproyecto, Diseño de Trazo, Análisis de Alternativas Tecnológicas, Proyecto Urbanístico del Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco	Jalisco	Estudios de preinversión	0	41,363,938	0	0	41,363,934	100.00	22.50
'12093110017	Estudios de pre-factibilidad para el tren de pasajeros México Querétaro	Definir y evaluar un proyecto de tren suburbano que atienda en forma eficiente los viajes de largo recorrido de la cuenca del Valle de México hacia la Cd. de Querétaro.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	45,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12093110018	Estudio de preinversión para la construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo.	El proyecto consta de una nueva línea de tren de pasajeros con una longitud de 336 kilómetros en donde se realizarán estudios de demanda, técnico, legal, ambiental, y económico- financiero, para ver la factibilidad del proyecto.	Varios	Estudios de preinversión	30,000,000	24,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12093120006	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2013	adquisición de 34 básculas de plataforma para vehículo completo para los centros de peso y dimensiones de mínima inversión, para verificar que los vehículos de autotransporte federal y transporte privado cumplan con el peso y dimensiones que marca la normatividad	Varios	Adquisiciones	102,620,250	102,620,250	0	0	0	0.00	0.00
'12095100001	Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación; construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga	Tamaulipas	Infraestructura económica	325,404,913	325,404,913	0	0	0	0.00	0.00
'12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	Construcción de obras de atraque y muelles de áreas operativas para maniobras de carga y descarga, sin dragados de construcción.	Campeche	Infraestructura económica	83,220,412	83,220,412	0	0	0	0.00	0.00
'12095100004	NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	Construccion de Terminal Marítima un en Área total de 1,750 (m2).	Quintana Roo	Infraestructura económica	18,360,081	33,737,387	0	0	600,000	1.78	2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12095100005	Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitania de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa.	Construcción de un malecón y muelles fijos contruidos de madera, generando un espacio de esparcimiento para pasantes y turistas que visitan el puerto y playas de Altata. Así como contar con infraestructura básica que garantice de forma segura el embarque y desembarque de personas.	Sinaloa	Infraestructura económica	21,693,258	78,848,500	0	52,635	2,286,577	2.90	8.00
'12095100008	Home Port Puerto Peñasco	El Proyecto consiste en la construcción de un puerto de origen y salidas cruceros en el desarrollo Sandy Beach, Puerto Peñasco. El Proyecto fortalecerá la actividad económica mejor infraestructura e imagen, lo que impulsará el comercio, inversión y el turismo de la zona.	Sonora	Infraestructura económica	191,212,054	191,212,054	0	0	0	0.00	0.00
'12095100009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CHUBURNÁ, YUC.	Construcción de un muelle en espigón, con pasarela de 158.65 m de longitud por 5.50 m de ancho; y plataforma de operaciones de 43.30 m por 13.50 m.	Yucatan	Infraestructura económica	14,800,716	14,800,716	0	0	0	0.00	0.00
'12095100010	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte 2013	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en El Tobari y El Empalme en Son., Boca La Palmita en la Bahía de Altata, ,La Bocanita, Boca del Río, y Las Aguamitas, en Sin. Supervisión para seguimiento y control de obra	Varios	Mantenimiento	79,007,634	73,931,748	0	0	0	0.00	0.00
'12095100011	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe 2013	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso en los puertos de Frontera en el estado de Tabasco, y en Chabihau y Río Lagartos en el estado de Yucatán	Varios	Mantenimiento	61,068,253	30,068,253	0	0	0	0.00	0.00
'12095100012	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte 2013	Dragado de mantenimiento en El Mezquitil (Pto. Matamoros), en La Pesca, Tam.,en Tecolutla, Ver. y Supervisión para seguimiento y control de obra	Varios	Mantenimiento	0	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12095100013	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur 2013	Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso a la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Col., de 250 m de plantilla por una longitud de 1,150 m, talud 3:1, a una profundidad de 15.00 m referido al N.B.M.I., con un volumen aproximado a extraer de 700,000 m3.	Colima	Mantenimiento	66,924,113	71,999,999	0	0	0	0.00	0.00
'12095100014	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2013	Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétrico, etc.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	0	19,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'12095100016	Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias 2013	Estudios topohidrográficos, manifestaciones de impacto ambiental y análisis de agua y sedimento.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	0	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12095100017	Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis	Construcción de tres rompeolas paralelos a la playa El primero con una longitud de 220 m, el segundo y el tercero con una longitud de 250.00 metros, todos a base enrocamiento en núcleo y capa secundaria y coraza a base de elementos precolados de concreto simple.	Chiapas	Infraestructura económica	47,209,181	47,509,181	0	0	0	0.00	0.00
'12096210002	Ojo de Agua de Crucitas Ojo de Agua de Placitas.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	230,500	0	0	0	0.00	67.60
'12096210003	El Copetillo-La Unión	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	0	1,033,288	0	0	0	0.00	95.40
'12096210004	Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes	Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Incluye dos puentes.	Aguascalientes	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	0	0	706,499	1.57	48.20
'12096220002	Guadalupe Victoria - Batáquez	Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km.	Baja California	Infraestructura económica	46,000,000	46,000,000	0	0	23,267	0.05	4.70
'12096220029	Estudio de preinversión para mejorar la Infraestructura Vial de la Zona Metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate.	Los trabajos de pavimentación se llevarán a cabo en la zona urbana del cruce de la carretera Tijuana-Rosarito	Baja California	Estudios de preinversión	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096230001	E.C. (Santa Anita- Caduaño) Las Casitas	Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	20,200	0.08	43.00
'12096230002	Huatamote - Agua Verde, Tr. Km. 0+000 al Km. 25.+000	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California Sur	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	42,201	0.08	0.00
'12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	100,000,002	100,000,002	0	0	139,517	0.14	0.00
'12096240001	Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con acotamientos externos de 2.5 m. e internos 0.5 m. y una barra separadora central, en una longitud de 10.2 km.	Campeche	Infraestructura económica	126,919,024	126,919,024	0	0	3,980,508	3.14	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096250005	Estudio de preinversión para la modernización del Libramiento San Buenaventura - Hermanas.	Modernización del libramiento que se ubicara al Norte de la Ciudad de Monclova de una longitud de 20.0 km, entre el poblado de San Buenaventura y el entronque a la autopista Monclova - Sabinas.	Coahuila De Zaragoza	Estudios de preinversión	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096250006	Estudio de preinversión para concluir la construcción del Puente Vehicular Abasolo - Periférico en Saltillo, Coahuila.	Construcción del puente vehicular Abasolo, incluida la solución del drenaje pluvial al área de contemplada. Se pretende inducir, bajo el pavimento y reubicar las líneas de teléfono, energía eléctrica, gas natural, agua y drenaje.	Coahuila De Zaragoza	Estudios de preinversión	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096260001	E.C. (San Miguel Ojo del Agua - Las Conchas) - Chanchopa	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	18,164	0.09	74.00
'12096260002	Cofradía de Suchitlán - El Remate	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	23,327	0.08	47.70
'12096260004	Veladero de los Otates - Los Parajes	Modernización del camino en una longitud de 12.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	14,954	0.07	62.94
'12096260005	Ampliación De Av. Niños Héroes, Tramo Lapislazuli- Acceso a El Espinal	Modernizacion del camino en una longitud de 2.7 km., con 4 carriles de circulación 2 por sentido de 3.5 m cada uno.	Colima	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096260006	Pez Vela - Jalipa	Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 2+150 a un ancho de corona de 28 m con 6 carriles de circulación y acotamientos laterales, y del km 2+150 al 4+500 a un ancho de corona de 21 m con 4 carriles de circulación.	Colima	Infraestructura económica	53,574,302	53,574,302	0	0	0	0.00	0.00
'12096270001	Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	109,831	0	0	0	0.00	15.40
'12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	34,782	0	0	0	0.00	28.70
'12096270003	Simojovel - La Pimienta	Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	3,819,766	0	0	3,748,801	98.14	48.80
'12096270004	E.C. (Huitiupán - El Bosque) San Francisco Portugal - El Jardín.	Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	69,602	0	0	69,602	100.00	21.50
'12096270006	Mitontic - Belisario Domínguez	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,496	0.05	13.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096270007	E.C. (Villaflora -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	317,014	0	0	258,189	81.44	43.50
'12096270008	E.C.F. México No.195 - Ixtapa.	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	709,894	0	0	672,123	94.68	100.00
'12096270009	Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	1,633,460	8.17	57.10
'12096270010	Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	Modernización del camino en una longitud de 6.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	3,727,743	20.71	58.40
'12096270012	Zapotillo. 5 de mayo- Laguna Mora - Clínica.	Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	327,489	0	0	327,489	100.00	70.60
'12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	1,789,200	8.95	14.30
'12096270015	Ixhuatán - Santa Anita.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	19,998,133	0	0	1,544,579	7.72	55.60
'12096270016	El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	Modernización del camino en una longitud de 21.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	18,619	0	0	18,601	99.90	1.90
'12096270017	Unión Juárez - Juncaná - Venustiano Carranza.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	32,103	0	0	32,103	100.00	8.00
'12096270021	Hojamal - Nuevo Llano Grande.	Modernización del camino en una longitud de 5.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	0	993,972	0	0	993,971	100.00	11.90
'12096270027	Puerto Fronterizo de cerro Gordo	Adecuación del entronque sobre la carretera Tapanatepec-Talisman en el Km 240+980 Cuerpo B lado derecho del Tramo Pijijiapan- Huixtla de la carretera federal No. 200 (Tapanatepec Talismán), una longitud de 1,115.72 ml,	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	500,000	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096270030	Puerto Fronterizo de Trinitaria	Adecuación del entronque sobre la carretera federal 190 entronque carretero Comitán-Trinitaria km 8+400 y un camino secundario en una longitud de 806.33 ml, ancho de calzada 9.00 m, ancho de corona 7.00 m y acotamientos de 1.00 m en ambos lados.	Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	6,720,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096280006	E.C. (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo - Lím. Internacional Anttellope Weil, NM.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 18.60 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	41,271	0.08	0.00
'12096300001	La Campana San Jerónimo.	Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,182	0.06	31.90
'12096300002	Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	2,126	0.01	30.00
'12096300005	El Vergel - La Torreña, Tr. del km 14+500 al km 19+500.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	32	0.00	100.00
'12096300006	Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	8,029	0.06	20.30
'12096310001	La Esmeralda - Puerta de San Germán	Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	6,115,417	0	0	0	0.00	82.90
'12096310002	San Pedro de los Negros - La Magdalena.	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,922,129	0	0	0	0.00	100.00
'12096310003	E.C. (Doctor Mora - Los Rodríguez) - Loma de Buenavista - Puerto de Trojes.	Modernización del camino en una longitud de 8.76 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	2,292,108	0	0	0	0.00	31.70
'12096310004	Puente San Diego	Construcción de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.0 m a ambos lados.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	1,886,017	0	0	0	0.00	16.00
'12096310005	Quesera de Cortés - El Pirúl.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 6.80 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	3,836,771	0	0	0	0.00	34.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096310007	Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45	Se construirá sobre la Carretera Federal 45 para encauzar el flujo vehicular hacia la planta de Mazda y librar las vías del FFCC, constara de dos puentes, cada uno alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho, así como carriles laterales y gasas de incorporación y desincorporación.	Guanajuato	Infraestructura económica	180,000,000	180,000,000	0	42,418	50,556,158	28.09	10.00
'12096310009	Libramiento Sur de Salvatierra.	Construcción de un libramiento carretero de 8 Km. con sección a 12 m, incluye la construcción de un puente sobre Río Lerma	Guanajuato	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310012	Eje Sur Oriente de Celaya	Construcción del Arco Sur Oriente para interconectar el oriente con el poniente y el sur con el norte de la Ciudad de Celaya, mediante un tramo carretero con una longitud de 4.1 km, ancho de 25 m para alojar seis carriles de circulación.	Guanajuato	Infraestructura económica	103,000,000	103,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096310014	PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascalco km 3+500	Construccion de un paso a desnivel para elevar el Libramiento Norte de Irapuato sobre el camino Malvas Temascalco, con un ancho de 21.0 m para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m.	Guanajuato	Infraestructura económica	49,450,797	49,450,797	0	0	0	0.00	0.00
'12096310027	Estudio de preinversión para la modernización de 2 a 4 carriles de la carretera actual Silao San Felipe.	Modernización del camino actual de 12 a 21 m de ancho de corona, trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y trabajos diversos en la Carretera: tramo SilaoSan Felipe-Jaral de Berrios, en el estado de Guanajuato, con una longitud total de 100 km y remodelación de 1 tunel.	Guanajuato	Estudios de preinversión	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320006	Las Vigas- Arroyo Limón 6km	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	2,710	0.01	61.50
'12096320008	Puente Nueva Revolución	Construcción del Puente en una longitud de 0.040 Kilómetros. Superestructura formada por dos tramos de Losa de Concreto armado trabajando en conjunto con trabes AISSTHO tipo 3.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320009	Boulevard Cocula	Modernización del camino en una longitud de 0.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 12 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 mts a ambos lados.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	7,632	0.03	0.00
'12096320016	El Terrero - La Ladrillera	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	1,743	0.01	0.00
'12096330001	Rancho Universitario - San Miguel Huatengo - La Era.	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	12,596,000	12,596,000	0	0	0	0.00	16.80

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096330006	San Sebastián de Juárez - Santa María Macua	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	18,900,000	18,900,000	0	0	0	0.00	50.00
'12096330008	Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa	Construcción de un Eje Transversal, en una sección transversal de 25.0 m., con 4 carriles (2 por sentido) de circulación de 3.50 m. por carril, un ancho de camellón de 6.00 m., en una longitud de 2.54 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	31.30
'12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	Ampliación de capacidad a un cuerpo PSV tipo superior ubicado sobre la carretera Actopan-Pachuca, en el que la Autopista México-Pachuca pasará por la parte inferior. Adicionalmente, se agregara una gasa vehicular para incorporar de manera eficiente a los vehículos con dirección sur-oriente.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,700,000	20,700,000	0	0	0	0.00	33.10
'12096330010	Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes)	Construcción de un Distribuidor Vial, que consta de dos pasos superiores con vueltas izquierdas continuas, con una longitud total de 1,500.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	16,447	11,984,391	59.92	90.00
'12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	Construcción de un Paso Superior Vehicular vial a desnivel en la intersección Boulevard Felipe Ángeles, Av. Nueno Pachuca Integración Tulipanes.	Hidalgo	Infraestructura económica	89,985,588	89,985,588	0	0	123,561	0.14	25.00
'12096330012	E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito	Modernización del camino en una longitud de 5.3 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	19,199,000	19,199,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	Construcción de un boulevard con un ancho de sección de 36 metros para albergar 8 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno (2 carriles centrales y 2 carriles laterales, por sentido) en una longitud de 5.12 kilómetros, así como la construcción de 4 distribuidores.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	26.20
'12096330021	E.C.F. México 130 - Tejocotal - Ejido Tlatzintla	Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	8,280,000	8,280,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330022	E.C. México 45 - El Durazno, Incluye ramal	Modernización del camino en una longitud de 2.05 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	9,535,000	9,535,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330023	E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096330027	Circuito Loma Centro - La Loma	Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096340004	Puente La Piedra	Construcción del Puente en una longitud de 0.060 Km., Estará formada por un tramos de losa de concreto reforzado y apoyado en trabes tipo AASHTO IV, con un claro de 60.00 m. El ancho total de la superestructura es de 9.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	2,750,007	0	0	0	0.00	17.70
'12096340005	Puente S/Río Los Caballos.	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.125 km. Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueteta y gurnicion de cada lado.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340007	Puente S/Río La Lobera	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.030 km. Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueteta y gurnicion de cada lado.	Jalisco	Infraestructura económica	4,450,000	4,450,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340008	Chacala-Cedros	Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	17.40
'12096340011	San Isidro - Alista - La Tinaja.	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	41.20
'12096340013	El Dique a la Floreña	Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	2,691,000	2,691,000	0	0	0	0.00	43.80
'12096340014	E.C. Federal 90 - Unión de Guadalupe	Modernización del camino en una longitud de 2.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	3,571,000	3,571,000	0	0	1,605,606	44.96	24.40
'12096340017	Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	20.50
'12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340022	Libramiento Norte Arandas	Modernización del camino en una longitud de 4.00 km., se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye un puente.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340024	San Martin Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas	Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	16.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096340025	Puente: Sobre Río Santa Rosa.	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.020 km. Con una sección de 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y banquetas de 0.50m de cada lado.	Jalisco	Infraestructura económica	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340026	Ameca - La Villita -Lagunillas.	Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340028	San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	Modernizacion de un camino rural en una longitud de 8.0 Km. y se ampliará la vía existente a 12.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340029	EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.	Jalisco	Infraestructura económica	12,420,000	12,420,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340032	Mechoacanajo - El Rosario	Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096340033	Puente: Nudo Vial Gazas - Arroyo de En Medio	Construcción de un puente vehicular en una longitud de 0.60 km., con 12.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. y acotamientos laterales de 1.5 m y banquetas laterales de 1 m.	Jalisco	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	10,360,478	10,360,478	0	0	486,255	4.69	47.40
'12096350002	La Concepción - Llano de los Negros	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	12,006,149	12,006,149	0	0	1,974,448	16.45	33.30
'12096350003	Nopaltepec - San Miguel Atepoxxco	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	13,300,000	13,300,000	0	0	80,804	0.61	54.16
'12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	2,898,063	415,551	0	0	415,551	100.00	58.75
'12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	Modernización del camino en una longitud de 4.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	6,427,430	6,427,430	0	0	0	0.00	56.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	Modernización del camino en una longitud de 2.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	5,630,470	5,630,470	0	0	0	0.00	38.30
'12096350008	Circuito Santa Rosa	Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos.	Estado de México	Infraestructura económica	22,190,675	19,490,941	0	0	310,422	1.59	32.70
'12096350009	San Lucas Ocoatepec-Estutempan	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	10,608,881	10,608,881	0	0	2,113,148	19.92	28.90
'12096350010	E.C. (Tepetitlaxpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	406,123	5.80	0.00
'12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	460,628	0	0	0	0.00	100.00
'12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	2,484,031	2,660,564	0	0	2,552,244	95.93	73.00
'12096350013	E.C. No. 13 San José Solís - Juando	Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	24,000,000	18,610,000	0	0	0	0.00	16.00
'12096350014	E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta	Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	32.05
'12096350015	Bañe - Junica	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	16,100,000	11,100,000	0	0	0	0.00	8.60
'12096350016	Libramiento Axapusco Universidad	Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	2,194,227	2,194,227	0	0	0	0.00	25.00
'12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	Modernización del camino en una longitud de 1.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,722,696	0	0	1,722,696	100.00	46.20
'12096350018	E.C. (Villa Victoria - Providencia) - Ramejé	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	28,970,009	17,400	0	0	1,352	7.77	51.30

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096350019	E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago.	Modernización del camino en una longitud de 0.93 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	910,811	910,811	0	0	78,690	8.64	53.80
'12096350022	San José del Tunal - El Salto	Modernización del camino en una longitud de 7.29 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	15,173,288	15,173,288	0	0	0	0.00	0.00
'12096350023	Vialidades Primarias en el Municipio de Chimalhuacán.	Modernización del camino en una longitud de 32.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	85,492,734	0	0	79,297,826	92.75	86.60
'12096350024	San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	4,000,000	4,301,074	0	0	0	0.00	81.10
'12096350025	Calle Rosal, Tr. San Isidro, Ac. Camino Viejo - Huatongo.	Modernización del camino en una longitud de 0.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con banquetas a cada lado.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	112,327	0	0	0	0.00	100.00
'12096350027	Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 m.	Estado de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	536,259	0	0	0	0.00	26.20
'12096350028	Deprimido Paseo de la Herradura - Parque de Cádiz	Construcción de un puente deprimido para incorporar los flujos vehiculares de Parque de Cádiz a la Avenida Paseo de la Herradura, con una longitud de 30 metros y accesos de 170 m, con un ancho de 5.5 m para alojar un carril de circulación.	Estado de México	Infraestructura económica	18,000,000	17,500,000	0	0	12,512,849	71.50	100.00
'12096350029	San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	24,000,000	20,548,921	0	0	445,850	2.17	4.32
'12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México	Recopilación de la información necesaria para elaborar el estudio de desmanda en el contexto de movilidad urbana integral, definir su trazo, dimensionar técnica, económica y financieramente sus inversiones y componentes hasta la estructuración del Plan de Negocios para su implementación	Estado de México	Estudios de preinversión	74,525,757	64,596,593	0	0	0	0.00	0.01
'12096350033	Viaducto conexión interlíomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	Construcción de un Viaducto para interconectar la carretera Toluca-Huixquilucan, la nueva autopista Naucalpan-Toluca, mediante túneles y puentes, con una longitud de 7.07 km, ancho de 24 m para alojar cuatro carriles y un tramo con ancho de 28 m para alojar 6 carriles.	Estado de México	Infraestructura económica	456,900,000	455,900,000	0	4,540	25,015,772	5.49	0.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096350034	Deprimido Vía Magna - Parque de Cádiz	Construcción de un puente deprimido para incorporar los flujos vehiculares de Parque de Cádiz a la Avenida Paseo de la Herradura, con una longitud de 185 metros , con un ancho de 12.5 m para alojar cuatro carriles de circulación.	Estado de México	Infraestructura económica	26,000,000	26,000,000	0	0	14,873,681	57.21	100.00
'12096350035	Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas	Ampliación del puente existente en la Av. Jesús del Monte, para pasar de un ancho de 13 m, a un ancho de 26 m para alojar 6 carriles de circulación.	Estado de México	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	8,152,134	54.35	100.00
'12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa	Construcción de un Distribuidor Vial en la intersección de las vialidades Av. Alfredo del Mazo con la Av. José López Portillo - Filiberto Gómez.	Estado de México	Infraestructura económica	406,993,438	406,993,438	0	0	5,041,775	1.24	0.00
'12096350037	E.C. (Tenancingo - Tenería) - Tepoxtepec.	Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350044	Ixtlahuaca de Rayón - San Jeronimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquín el Junco.	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	6,963,566	6,963,566	0	0	0	0.00	0.00
'12096350048	La Ermita - Santa Maria Apaxco	Modernización del camino en una longitud de 3.55 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	17,708,000	17,708,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350049	Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan	Modernización de un camino en una longitud de 9.37 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	23,368,780	23,368,780	0	0	0	0.00	0.00
'12096350050	Ramal de Liga Arco Norte - Paseo Zumpango Bicentenario	Construcción de una carretera de 16 km. de longitud con sección de 12 m. para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m.	Estado de México	Infraestructura económica	152,548,214	152,548,214	0	0	0	0.00	0.00
'12096350052	Circuito Interior Vial Atlautla - Cabecera Municipal.	Modernización del camino en una longitud de 5.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	28,953,600	28,953,600	0	0	0	0.00	0.00
'12096350053	E.C.E. 14 - Ejido la Soledad.	Modernización del camino en una longitud de 2.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	6,422,000	6,422,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350054	San José del Rincón - Concepción del Monte	Modernización del camino en una longitud de 5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096350057	Yebucivi - San Marcos.	Modernización del camino en una longitud de 5.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	25,370,000	25,370,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350060	E.C. (Ecatepec-Huehuetoca) - Prados San Francisco	Modernización del camino en una longitud de 1.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado de México	Infraestructura económica	7,030,000	7,030,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350075	Estudio de preinversión para la construcción de un Distribuidor Vial elevado sobre la Avenida 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón.	Un Distribuidor Vial elevado, para dar el paso continuo al flujo vehicular que circula sobre la Avenida 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón. La obra la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y señalamientos.	Estado de México	Estudios de preinversión	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350076	Estudio de preinversión para modernizar la carretera que conecta Villa Victoria - San José del Rincón y El Oro, con la Autopista Arco Norte.	El objetivo de los estudios es llevar a cabo la construcción de la primera etapa de la carretera de 4 carriles que conecte el Arco Norte con los municipios de El Oro, San José del Rincón y Villa Victoria con la carretera a Valle de Bravo.	Estado de México	Estudios de preinversión	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350077	Estudio de preinversión para la construcción del Libramiento del Municipio de Ixtlahuaca	El proyecto consiste en la realización de los estudios necesarios para la construcción de un Libramiento nuevo de 21.0 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles por sentido en una longitud de 13.0 km. en la zona Poniente de Ixtlahuaca.	Estado de México	Estudios de preinversión	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350078	Estudio de preinversión para la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec	El proyecto consiste en desarrollar los estudios necesarios para la ampliación a 4 carriles, construcción de terracerías, pavimentos, obras inducidas, obras hidráulicas, señalamiento horizontal y vertical, en una longitud de 58.6 Km de la carretera Jilotepec Ixtlahuaca	Estado de México	Estudios de preinversión	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350079	Estudio de preinversión para la Construcción de Puente deprimido de la avenida Camino Real de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan.	Construcción de deprimido a base de un cajón de concreto armado con capacidad para alojar la vialidad, la cual comprende cuatro carriles, dos en el sentido oriente poniente y dos en el sentido poniente oriente, con un muro divisorio al centro y una altura mínima de 5.50 mts.	Estado de México	Estudios de preinversión	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350080	Estudio de preinversión para modernizar y ampliación de la Carretera Federal México - Toluca en el tramo La Marquesa Paseo Toluca.	Modernizar a 21.0, para alojar 4 carriles de circulación por sentido de 3.5 m, de ancho y acotamientos externos de 2.5 m y de 1.0 m. internos. Trabajos a realizar en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamientos, longitud de 18 km.	Estado de México	Estudios de preinversión	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096350081	Estudio de preinversión para la construcción del Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca - Naucalpan	construcción de un distribuidor Vial a 4 carriles en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca - Naucalpan. Los trabajos a realizar consisten en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias, iluminación, señalamiento	Estado de México	Estudios de preinversión	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	0	851,418	0	0	851,418	100.00	9.80
'12096360003	San Antonio Villalagín El Devanador	Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	2,928	0.06	6.80
'12096360004	Colonia Jorge Obispo.	Modernización del camino en una longitud de 0.831 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	10,271	0	0	0	0.00	99.90
'12096360005	Colonia El Mariel.	Modernización del camino en una longitud de 0.43 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,826	0	0	0	0.00	100.00
'12096360006	Colonia Luis Córdoba Reyes.	Modernización del camino en una longitud de 1.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	16,700	0	0	0	0.00	100.00
'12096360007	Colonia Margarita Moran Veliz.	Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	11,015	0	0	0	0.00	100.00
'12096360010	E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan	Modernización del camino en una longitud de 5.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	4,099	0.06	34.80
'12096360012	Colonia La Antorcha	Modernización del camino en una longitud de 2.19 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	30,001	0	0	0	0.00	63.50
'12096360013	E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal	Reconstrucción del camino en una longitud de 3.66 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,500,000	5,500,000	0	0	3,221	0.06	46.40
'12096360015	E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 8.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360018	Colonia El Colorín (Seis de Junio)	Modernización de calles en una longitud de 1.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	3,483	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096360025	El Muelle - San Pedrito	Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360028	Los Reyes - Los Limones	Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,500,000	5,500,000	0	0	3,221	0.06	0.00
'12096360031	Zacapu - Loma Alta.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	0	0	3,807	0.06	0.00
'12096360039	San José de Chuén - Nuevo de Chuén.	Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	0	0	5,271	0.06	0.00
'12096360042	Libramiento Tacambaro	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	4,099	0.06	0.00
'12096360045	E.C (Juquiplan - Marcos Castellano) - San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 5.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	11,900,000	11,900,000	0	0	6,959	0.06	0.00
'12096360047	Ampliación del Acceso Sur de Jacona.	Modernización del camino en una longitud de 0.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	0.00
'12096360052	Zapotán - La Loma - Santa María	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	5,856	0.06	0.00
'12096360058	Estudio de preinversión para la modernización de la carretera Pátzcuaro - Tacámbaro. Primera etapa.	Ampliación del cuerpo existente de 7 m a 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m. en una longitud de 14.0 Km. Esta obra inicia en Morelia, Michoacán.	Michoacan	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096360059	Estudio de preinversión para Construir la primera etapa de la carretera que conecte a Jiquilpan y Sahuayo con la autopista México - Guadalajara.	Construcción de un cuerpo nuevo a 12.0 m. de ancho de corona en primera etapa para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 43.0 km.	Michoacan	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096370002	Ixtlilco el Chico Ixtlilco el Grande.	Modernización del camino en una longitud de 4.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	1,280	0.01	56.10
'12096380001	E.C.F. 200 Cofradía de Chicolón.	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	0	5,329	0	0	0	0.00	12.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	Modernización del camino en una longitud de 6.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	0	23,756	0	0	0	0.00	64.50
'12096380006	E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	14,323	0.07	8.90
'12096380008	San José de Mojarras - Huanacastle	Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	0	2,895	0	0	0	0.00	9.40
'12096380009	E.C. (Compostela - Carrillo Puerto) - Mazatán	Modernizar caminos rurales en una longitud de 6.80 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	19,760,905	0	0	16,650	0.08	38.10
'12096380014	EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de las Palmas	Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096380015	Santa Cruz de las Haciendas - La Playa	Modernización de un camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construcción de 5 puentes a lo largo del camino.	Nayarit	Infraestructura económica	0	1,115,453	0	0	0	0.00	17.00
'12096380024	Cofradía de Acuitapilco - Real de Acuitapilco.	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	12,000,000	7,730,000	0	0	10,021	0.13	0.00
'12096390002	Camino a Loma Alta	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	107,289	1.07	18.80
'12096390003	PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada	Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 226+000 de la Carretera Cd. Victoria- Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	42,096	0.06	100.00
'12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	80,000,000	80,000,000	0	0	2,129,557	2.66	70.00
'12096390006	Camino Real, Libramiento a Pedreras	Modernizar el tramo a una sección transversal de 20.0 m de ancho de corona con 4 carriles, banquetas y camellón central, en 7.4 km. Incluye la ampliación de un PSV sobre el ferrocarril.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	9,080,038	10.09	40.54
'12096390007	PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón.	Construcción y Modernización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	0	0	75,699	0.08	60.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096390008	PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos	Construcción de un paso a desnivel tipo PSV en el cruce de la Av. Israel Cavazos y Av. Eloy Cavazos, con 6 carriles de circulación, una longitud aproximada de1,000.0 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	39,038	0.10	80.00
'12096390010	PSV Carretera a Laredo-Zuazua	Construcción de un paso superior vehicular en el cruce de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo con el acceso a Gral. Zuazua, con 2 carriles de circulación y una longitud de 300 m.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	75,000	0	0	0	0.00	100.00
'12096390011	PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo)	Construcción de un puente sobre el río Pesquería con 4 carriles de circulación de 3.8 m cada uno, dos por sentido, con una barrera central de 0.7 m, banquetas laterales de 2.45 m, con una longitud de 100.0 m	Nuevo Leon	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	4,484	0.02	60.00
'12096390012	Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora	Construcción de un Paso Superior Vehicular de 6 carriles en dos cuerpos separados (1 para cada sentido) de tres carriles de 3.5 m. cada uno con una longitud de 478 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	36,154,144	30.13	70.00
'12096390013	Adquisición de terrenos para la construcción de la segunda pista en el Aeropuerto Internacional de Monterrey	Adquisición de terrenos aledaños al polígono actual del Aeropuerto Internacional de Monterrey, necesarios para la construcción de una segunda pista que cumpla con el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Monterrey	Nuevo Leon	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390017	Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas-Paso Vehicular Mederos	Construcción de un PIV con 7 carriles de circulación, 4 en el sentido Ote.-Pte., 3 en el sentido Pte.-Ote. y 2 carriles laterales por sentido, un ancho para todos los carriles de 3.5 m., con una longitud para el paso vehicular de 150 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	97,999,999	97,999,999	0	0	0	0.00	0.00
'12096390022	Corredor de flujo continuo Av.Díaz Ordaz Paso Vehicular 20 de Noviembre	Construcción de un Paso Suerior Vehicular de 6 carriles (3 para cada sentido) de 3.5 m. cada uno con una longitud de 480 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	139,732	0.12	0.00
'12096390029	Nodo Vial Sendero y Laredo PIV Barragán y Lerdo de Tejada	Construcción de un PIV con 6 carriles de circulación (3 por sentido), y 2 carriles laterales , con una longitud para el paso vehicular de 0.56 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	127,999,999	127,999,999	0	0	0	0.00	0.00
'12096390030	Modernización de la Av. Alfonso Reyes	Modernización a 38 m. de sección, para alojar 8 carriles de circulación vehicular, 4 por sentido (3 carriles centrales y uno lateral para incorporación y desincorporación) de 3.5 m. cada uno, además de banquetas de 4.0 m en promedio cada una y muros de contención de 1.0 m a cada lado de la vialidad.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	109,382,662	109,382,662	0	0	0	0.00	0.00
'12096400001	Corcovado-Petaca-San Isidro Apango	Modernización del camino en una longitud de 14.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	42,061	0	0	0	0.00	20.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096400002	Santa María Colotepec - El Camalote	Modernización del camino en una longitud de 13.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	4,392,156	0	0	0	0.00	22.70
'12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	65,965	0	0	0	0.00	26.00
'12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	Modernizar caminos rurales en una longitud de 10.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	134,177	1.68	30.00
'12096400006	E.C. México 200 - Salinas del Marqués	Modernización del camino en una longitud de 2.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	9,452	0.12	83.50
'12096400008	El Charquito - Río Viejo, Tr. del km 5+640 al Km. 7+840.	Modernización del camino en una longitud de 2.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	2,431,315	0	0	0	0.00	68.20
'12096400009	Tlaxiaco - Campos de Aviación - Capilla del Carrizal.	Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	62,995	0	0	0	0.00	21.30
'12096400010	E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	Modernización del camino en una longitud de 4.15 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	136,772	0	0	0	0.00	72.30
'12096400011	Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500.	Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	1,163,705	14.55	31.60
'12096400012	Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	Modernizacion del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	7,107,800	0	0	1,460,229	20.54	33.30
'12096400013	Puente Vehicular Sobre Río de En Medio.	Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.015 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banquetta de cada lado.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	11,461	0	0	0	0.00	80.00
'12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,054,510	0	0	120,405	1.49	30.00
'12096400018	Puente Sobre el Río La Arena.	Construcción de un puente de 9.0 m de ancho de sección, con 0.150 Km de longitud, Superestructura formada por una Losa de concreto reforzado con cinco claros de 30.00 m, subestructura compuesta a base de pilas de concreto hidráulico.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	7,295,561	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yauatepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,872	0.01	0.00
'12096400020	Juquila de León - San Antonino Monteverde, Tr: del Km 0+000 al Km 19+000	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	0	21,056	0	0	0	0.00	10.00
'12096400028	Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón	Modernización del camino en una longitud de 17.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	2,246	0.01	0.00
'12096400034	Puente Colgante Temaxcaltepec	Construccion del puente colgante el cual tiene una longitud de 0.065 Kme., tendra un seccion de 1.5m. Estara formado por un claro a base de bloques de acero de 1.5 x 1.5 m , estas sostenidas por cables de acero que llegan a dos columnas de concreto armado.	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	426,221	0	0	0	0.00	85.70
'12096400043	E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	480	0.01	0.00
'12096410001	Las Águilas- Tepeixco	Modernización del camino en una longitud de 2.16 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	28.00
'12096410020	Tochtepec San Gabriel Tetzooyocan. Tr. Tochtepec La Soledad.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410041	Estudio de preinversión para la Construir el libramiento de la carretera La Galarza Amatitlanes, que conecte con la carretera a Cuautla, Morelos.	Este proyecto que se encuentra al Oeste de la Ciudad de Puebla, consiste en la construcción de un cuerpo nuevo en una longitud de 10 kms.	Puebla	Estudios de preinversión	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje.	Puebla	Infraestructura económica	350,000,000	349,994,700	0	0	0	0.00	0.00
'12096410045	Estudio de preinversión para la Construcción del Viaducto Elevado sobre la Autopista México - Veracruz, tramo Planta VW - Estadio Cuauhtémoc.	Un viaducto elevado de 19.6 m. Para alojar 4 carriles de 3.5 m. Trabajos a realizar en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamientos	Puebla	Estudios de preinversión	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096420002	E.C. (San Juan del Río Xilitla) Charco Frio	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	6,986,336	6,986,336	0	0	0	0.00	50.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096420003	Ezequiel Montes - El Ciervo	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	9,315,115	9,315,115	0	0	0	0.00	71.70
'12096420005	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	Ampliación de la Av. de la Luz a 3 carriles por sentido y la construcción del Distribuidor vial con el Libramiento Norponiente.	Queretaro	Infraestructura económica	27,409,512	27,409,512	0	0	13,716	0.05	80.00
'12096420009	Estudio de preinversión para la ampliación de la carretera estatal 100 a la Sierra Gorda (Peña Blanca - Pinal de Amoles).	Ampliación del km 44+000 al km 50+000 y del km 56+000 al km 80+000 del tramo: Bernal Ent. Toliman Higuierillas de 6.8 m a 12 m de ancho de corona, 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias.	Queretaro	Estudios de preinversión	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096430001	Ampliación Arco Bicentenario	Ampliación a una vía tipo A4S, mediante la construcción de un cuerpo adicional de 10.5 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en 11 km de longitud.	Quintana Roo	Infraestructura económica	69,999,998	69,999,998	0	0	0	0.00	0.00
'12096430004	Estudio de preinversión para la construcción a 300 Kilómetros de Caminos Rurales y sacacosechas en el Estado de Quintana Roo.	Se construirán más de 300 km de caminos rurales para promover el desarrollo de zonas de alta y muy alta marginación que permitan el traslado de productos agrícolas y así promover el desarrollo de estas regiones.	Quintana Roo	Estudios de preinversión	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096430005	Estudio de preinversión para concluir la pavimentación en la región de Cancún.	Los trabajos de pavimentación se llevarán a cabo en diferentes puntos estratégicos localizados en toda la región de Cancún, Quintana Roo.	Quintana Roo	Estudios de preinversión	2,620,000	2,620,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096430006	Estudio de preinversión para Infraestructura Tulum y Solidaridad (Construcción de vía alterna Cancún Tulum).	De la Cd. de Cancún y la Cd. de Tulum, hay una distancia de 135 km comunicadas por una carretera federal compuesta de 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso. Es necesario fortalecer a través de la construcción de una vía alterna que permita fortalecer la comunicación.	Quintana Roo	Estudios de preinversión	11,570,000	11,570,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096440002	Nuevo Tampacán - Vichinchijol Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,215	0.06	35.00
'12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	6,215	0.06	18.40
'12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.83 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,500,000	6,500,000	0	0	4,043	0.06	26.10
'12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modrenizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	7,822	0.07	19.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096440009	Boulevard Valles- Tampico	Modernización y ampliación de Boulevard Valles - Tampico de 7 m de ancho a una carretera con sección de 18 m con 4 carriles de circulación y banquetas laterales en sus 0.86 km de longitud.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	95.30
'12096440010	Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	Ampliación del periférico norte de SLP en una sección de 40 m, con 8 carriles de circulación (4 centrales de 3.75 m y 4 laterales de 3.50m) y 2 de acotamiento con banquetas para estacionamiento y paso peatonal. Incluye la construcción de 11 PSVs (3 cruces de ferrocarril y 8 cruces de vialidades).	San Luis Potosi	Infraestructura económica	440,135,234	440,135,234	0	9,382	7,648,595	1.74	7.22
'12096440018	Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.	Reconstrucción del camino (colocando una capa de empedrado) en una longitud de 21.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	4,323	0.05	0.00
'12096450002	Angostura- Guamuchil	Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 21.0 m.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	153,104	0	0	153,104	100.00	52.40
'12096450004	Calle 700 - Buenavista	Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	222,446	0	0	222,446	100.00	100.00
'12096450011	E.C. (Angostura-Playa Colorada) - San Luciano.	Modernización del camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	93,283	0	0	0	0.00	100.00
'12096450014	E.C. (Navolato- Altata) - El Tetúan	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	250,496	0	0	250,496	100.00	100.00
'12096450015	E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,107,000	8,107,000	0	0	793	0.01	23.80
'12096450017	5 de Mayo - Juan Aldama	Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	10,783	0	0	0	0.00	13.00
'12096450018	Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	268,088	0	0	268,088	100.00	37.50
'12096450021	Paso deprimido entre Blvr. Lola Beltrán y Blvr. Rolando Arjona	Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales).	Sinaloa	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	67,697	26,660,283	38.09	12.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096450022	Paso deprimido entre Blvr. Jesús Kumate y Calzada Aeropuerto	Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales).	Sinaloa	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	0	74,422	32,000,616	45.72	13.00
'12096450027	Paso Deprimido Villas del Río.	Construcción de un Paso Inferior Vehicular sobre el Blvd. Rolando Arjona.	Sinaloa	Infraestructura económica	15,556,531	15,556,531	0	0	8,296	0.05	0.00
'12096450029	Dimas - Barras de Piaxtla	Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	12,214,000	12,091,791	0	0	1,864	0.02	0.00
'12096460001	Teslá - Camoa	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	16,799	0.06	32.10
'12096460003	Carbó - La Poza.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	21,500,015	0	0	11,196	0.05	15.00
'12096460004	Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	22,391	0.06	0.00
'12096460005	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	Modernización del camino en una longitud de 30.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	74,000,000	74,000,000	0	0	41,396	0.06	0.00
'12096470001	Blvd. Comalcalco-Chichicapa	Modernización de 2 tramos carreteros, uno de 1.24 Km. de una sección de 7.0 a una de 21.0 m. para alojar 4 carriles con acotamientos externos, internos y faja central. El 2do es de 2.32 km. de una sección de 7.0 m a 12.0 m. para alojar 2 carriles con acotamientos laterales, con un total de 3.56 km	Tabasco	Infraestructura económica	16,043,737	16,043,737	0	2,676,488	2,676,488	16.68	13.89
'12096470002	E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	20,700,256	18,700,256	0	0	10,453	0.06	0.00
'12096470009	VILLAHERMOSA-TEAPA, Tr. Villahermosa-TeapaDistribuidor Guayabal km 2+500	Construcción de un Distribuidor Vial	Tabasco	Infraestructura económica	152,237,093	152,237,093	0	0	0	0.00	0.00
'12096470010	Estudio de preinversión para la Construcción de 6 distribuidores viales entre el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines y las Avenidas Paseo Usumacinta, Paseo Tabasco, Universidad y las calles Bonanza, Mina y Madero.	Construcción de 6 distribuidores.	Tabasco	Estudios de preinversión	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096480001	Matamoros-Puerto Matamoros	Reconstrucción del pavimento asfáltico, mediante trabajos de recuperación del pavimento en una longitud de 64.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	19,761,136	16.47	19.80
'12096480005	Estudio de preinversión para Modernizar la Avenida Monterrey en Tampico, Ciudad Madero y Altamira en el Estado de Tamaulipas.	Los trabajos de modernización se llevarán a cabo en la zona urbana que conecta a las ciudades antes mencionadas en un tramo de 6 km.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096490005	Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl	Modernización a una sección 21.0 metros, para alojar cuatro carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno, faja separadora central de 1.0 m. y acotamientos laterales externos de 2.5 m.	Tlaxcala	Infraestructura económica	52,508,003	52,508,003	0	0	7,348	0.01	28.57
'12096490010	Estudio de preinversión para la Construcción del Libramiento Norponiente de la Ciudad deApizaco.	Ampliar los cuerpos existentes a corona de 14.0 m, para alojar 3 carriles de circulación con acotamientos externos de 2.5 m. e internos de 1.0 m. Los trabajos a realizar consisten en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento	Tlaxcala	Estudios de preinversión	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500001	Chapachapa - Morelos.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	580,000	0	0	0	0.00	18.30
'12096500002	La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	6,720,000	0	0	0	0.00	34.00
'12096500003	Paso del Correo - La Reforma	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	760	0.01	0.00
'12096500004	Puente: Bejuco en Fraternidad Arboledas	Construcción del puente de una longitud de 40 m, formado por losa de concreto reforzado apoyado en traves AASHTO IV, un ancho de calzada de 9.0 metros para alojar dos carriles de 3.5 m con banquetas.	Veracruz	Infraestructura económica	0	6,010,000	0	0	6,006,917	99.95	0.00
'12096500005	Atzacan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	0	0	988	0.01	32.50
'12096500007	E.C. (Arroyo Hondo - Primavera) - Naranjos	Modernización del camino en una longitud de 2.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	50,000	0	0	0	0.00	45.50
'12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	Modernización del camino en una longitud de 7.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	12.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096500009	E.C. (Perote Altotonga) Col. Libertad	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	912	0.01	11.60
'12096500010	El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	1,140	0.01	15.60
'12096500011	Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	760	0.01	0.00
'12096500012	E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	760	0.01	12.70
'12096500013	El Trópico - Laguna Verde	Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	5,000,000	0	0	4,800,000	96.00	10.90
'12096500014	Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón.	Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	0	4,940,000	0	0	0	0.00	13.20
'12096500015	Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	Modernización del camino en una longitud de 23.96 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	760	0.01	0.00
'12096500032	Matlatecoya - Zacaloma	Modernización del camino en una longitud de 8.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	760	0	0	760	100.00	0.00
'12096500041	Estudio de preinversión para la construcción del Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo, en el Estado de Veracruz.	El proyecto consiste en la Construcción del Boulevard de 6 carriles de Boca del Río a Antón Lizardo. El proyecto se encuentra ubicado al Sur del Puerto de Veracruz desde Boca del Río hasta el poblado de Antón Lizardo con una extensión de 88 km.	Veracruz	Estudios de preinversión	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096500042	Estudio de preinversión para la modernización y ampliación de la Carretera Federal 180, en los tramos Santiago Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jaltipán Acayucan.	Ampliación y modernización de la sección transversal de la Carretera Santiago Tuxtla - Acayucan, del tipo A2 para una sección tipo de 12.0 m de ancho, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos de 2.5 m.	Veracruz	Estudios de preinversión	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096510001	Baca - Dzemul	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	936	0.01	58.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	29.10
'12096510003	Motul - Telchac Puerto	Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	313,928	1.26	27.60
'12096510004	Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	Modernización del camino en una longitud de 39.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	25,000,000	25,059,072	0	0	0	0.00	10.10
'12096510005	E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal	Modernización del camino en una longitud de 8.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520001	Ojitos - San Felipe de Jesús.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	10,084	0.10	62.50
'12096520002	E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	37.92
'12096520003	Monte Mariana - El Ahijadero, Tr: del Km 1+600 al 3+210	Modernización del camino en una longitud de 1.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520004	Plenitud Torreón de los Pastores El Salto.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	4,391	0.09	0.00
'12096520005	E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,984	0.10	60.37
'12096520007	E.C. Fresnillo / San Jerónimo-Tapias de Santa Cruz, Tr: del km 1+700 al km 3+400.	Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520008	E.C. Fresnillo/Valparaíso - Matías Ramos, Tr: del Km 4+500 al km 6+100.	Modernización del camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12096520009	Presa de Linares - E.C. Fresnillo-Valparaíso.	Modernización del camino en una longitud de 2.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096520011	José Ma. Morelos-Juan Aldama	Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,794	0.10	15.40
'12096520012	Chalchahuítes - La Aurora - Alejandro	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,984	0.10	18.30
'12096520013	El Bordo-La Cocinera	Modernización del camino en una longitud de 2.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	4,417	0.09	48.40
'12096520014	San Ignacio-San Salvador	Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,984	0.10	56.10
'12096520017	Muleros - Panuco	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,824	0.10	28.90
'12096520018	Santa Lucia de la Sierra E.C. Fresnillo/Estación Ruiz	Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,984	0.10	20.60
'12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaíso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	14,016	0.09	9.70
'12096520020	Vivoras-El Cuidado	Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.0 Km., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	10,189	0.10	35.40
'12096520021	Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.	Modernización del camino en una longitud de 1.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, con un camellón central.	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	51.70
'12096520022	El Saucito-La Candelaria	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	11,056	0.11	71.40
'12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos	Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno con camellón central.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	10.60
'12096520024	El Carrizal-EC-Carretera El Plateado Joaquín Amaro	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	0	0	9,574	0.09	66.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096520025	Villanueva - La Boquilla.	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,616	0.10	98.60
'12096520027	EC (Huejucar - Monte Escobedo) - María de la Torre	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	8,976	0.09	94.90
'12096520031	E.C. (Ojocaliente - General Pánfilo Natera) - Tahanas.	Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	6,070	0.10	92.90
'12096520032	(E.C. Huejucar - Monte Escobedo) - El Capulín de los Ruiz.	Modernización del camino en una longitud de 8.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	11,038	0.11	86.60
'12096520034	San Felipe - Morones - Cantuna	Modernización del camino en una longitud de 41.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	0	0	25,731	0.12	12.30
'12096520038	E.C. (Pozos de Gamboa - Sta. Mónica) - Sta. Rita - Las Huertas de Amaya.	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,124	0.09	46.70
'12096520039	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	Construcción de la vialidad Siglo XXI formando un arco al nororiente de la ciudad de Guadalupe, con una longitud de 6.5 kilómetros, con sección de 21 metros para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y faja separadora central de 4.0 m y banquetas de 1.5 m.	Zacatecas	Infraestructura económica	107,079,021	107,079,021	0	398,539	409,049	0.38	46.15
'12096520040	Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara	Ampliación del tramo carretero Zacatecas-Tlaltenango-Guadalajara Km 256+430 al 258+230, para pasar de un ancho de 7 m de dos carriles a un ancho de 21 m para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales de 2.5 m y franja separadora de 2m.	Zacatecas	Infraestructura económica	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'12096520042	San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,456	0.09	0.00
'12096520043	Momax San Lorenzo.	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	4,997	0.08	0.00
'12096520048	Valparaíso - El Capulín.	Modernización del camino en una longitud de 6.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,344	0.09	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'12096520050	Atotonilco - Las Amecas	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	9,344	0.09	0.00
'13096210001	Pabellón de Hidalgo a Cruce con carretera 45	Camino Rural	Agascalientes	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096300002	Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza	Camino Rural	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096320001	Ayutla-El Cortijo-El Rincón	Camino Rural	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096380001	Construcción de pavimentación asfáltica de camino de acceso a Gavilán Chico del Km. 0+000 al Km 1+250	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096380002	Pavimentación de camino tipo C de Ixtapa-Cuatecomatillo 1ra. Etapa	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096380003	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Unión de Corrientes	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096380004	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Coamiles	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096380005	Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Peñas	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096380006	Construcción de bado alcantarilla La Orqueta en la localidad de Unión de Corrientes	Camino Rural	Nayarit	Infraestructura económica	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096410006	Entronque carretero Huejotzingo-San Martín Texmeluca-Camino a Veracruz San Juan Tuxco, San Martín Texmelucan	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096410007	Entronque carretero San Martín Texmelucan-San Salvador el Verde-Camino Vista Hermosa con concreto Hidraulico, San Rafael Tlanalapa	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'13096410008	Modernización y ampliación del camino tipo C acceso a San Miguel Cosahuatla.	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096410009	Entronque carretero Municipio de Nealtican camino 15 Sur- Carretera Paso de Cortés, Nealtican Puebla	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096410010	Puente Cuatecomates intermunicipal Cohuecan Actopan	Camino Rural	Puebla	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096440004	Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096440006	El Zopope - Tampaxal.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450001	Imala - Sanalona.	Modernización del camino en una longitud de 11 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,756,000	20,756,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450002	Villa Unión La Amapa	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450003	Libramiento Oriente - Mochis: Tr. Blvd. Centenario - E.C. Los Mochis - Topolobampo.	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450004	E.C.F. México 15 - Bebelama de San Lorenzo.	Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,107,000	8,107,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450005	Pavimentación del camino Protomartir-Ejido Bruno B. Garza, longitud 3.65 kilometros	Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	9,750,000	9,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450007	Tabucahui-San Javier-La Ciénega	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	12,214,000	12,214,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096450008	Rehabilitación Acceso Mesillas	Camino Rural	Sinaloa	Infraestructura económica	2,357,000	2,357,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'13096450009	E.C. (Culiacán-Sanlana) - Alcoyonqui - E.C. A Lo de Bartolo	Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	29,785,000	29,785,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096500006	Xometla-El Paso-La Ciénega	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096500007	La Concordia- El Fortín	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	16,900,000	16,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'13096520001	Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca	Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13097120001	Programa de adquisición de un vehículo para funcionarios, con equipamiento de seguridad especial 2013	Programa de adquisiciones para la compra de un vehículo con equipamiento especial de seguridad para las oficinas del C. Secretario del Ramo.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,104,751	0	0	2,060,438	97.89	97.89
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto Mexicano del Transporte											
TOTAL					22,381,989	0	0	0	0	0.00	
'1009A000001	Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT	Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT.	Queretaro	Infraestructura social	22,381,989	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano											
TOTAL					211,900,000	0	0	0	0	0.00	
'1209C000003	Modernización de sistemas y equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo.	Modernización de la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.	Varios	Adquisiciones	211,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares											
TOTAL					584,200,000	0	0	0	0	0.00	
'1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles	Varios	Mantenimiento	832,073	0	0	0	0	0.00	98.43

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209JZL0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 2013	Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, con costo de mantenimiento elevado, como archiveros, estaciones de trabajo y anaqueles para administración y sustitución de mesas y sillas del comedor de empleados	Distrito Federal	Adquisiciones	9,133,500	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0004	Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2013	Obtención de planos, memoria descriptiva, estudios, soluciones de ingenierías, especificaciones particulares, normas complementarias, catalogo de conceptos, volúmenes de obra, presupuesto base de cada uno de los proyectos que servirán para determinar obras en aeropuertos de la Red ASA	Varios	Estudios de preinversión	5,685,600	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0005	PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO 2013	Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Chetumal, Loreto, Michoacán y Puerto Escondido, que sean determinante de las necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento	Varios	Estudios de preinversión	3,501,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0007	Programa de adquisiciones de infraestructura operacional para las estaciones de combustibles 2013	Adquirir equipo que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las estaciones de combustibles, y cumplir el compromiso de garantizar calidad en los servicios de suministro de combustibles de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad operativa	Varios	Adquisiciones	7,648,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0008	Adquisición de computadores de flujo para estaciones de combustibles 2013	Actualización de la infraestructura tecnológica de sistemas que se encuentran instalados en estaciones de combustibles que manejan cerca del 70 por ciento del combustible de aviación, asegurando una constante y correcta medición en los procesos de recepción y envío.	Varios	Adquisiciones	20,020,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0009	Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación 2013	Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación.	Varios	Adquisiciones	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0010	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013	Estudios de preinversión requeridos para definir a corto, mediano o largo plazo necesidades de inversión, con base en la revisión de condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA, que se utilizan para la recepción, almacenamiento y suministro de combustible de aviación	Varios	Estudios de preinversión	52,667,604	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0011	Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013	Construir plataformas para helicópteros y gotas de retorno que permitirán la operación de aeronaves de fuselaje menor -equipos de ala rotativa-helicópteros- con más seguridad además de realizar trabajos seguros de mantenimiento, sin dañar la infraestructura existente	Varios	Infraestructura económica	18,756,300	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209JZL0012	Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013	Se requiere efectuar el programa de mantenimiento en el sistema contra incendio en tres estaciones de combustibles de aviación, a fin de seguir garantizando la seguridad del personal e instalaciones, con la infraestructura de seguridad necesaria para atender de manera oportuna alguna emergencia	Varios	Mantenimiento	23,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0013	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2013	Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar los servicios de suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de calidad	Varios	Mantenimiento	61,374,646	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0014	Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013	Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en Cancún	Quintana Roo	Mantenimiento	40,167,027	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0015	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013	Para proporcionar servicios de rescate y extinción de incendios con calidad, seguridad y eficiencia en los aeropuertos de la Red ASA, se requiere adquirir y sustituir equipamiento de vehículos de rescate y extinción de incendios que cumplan con las características establecidas internacionalmente.	Varios	Adquisiciones	21,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0016	Programa de rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2013	Rehabilitación de vialidades y caminos perimetrales para la seguridad y evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, mantenimiento para evitar contaminación de suelos, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones aeroportuarias	Varios	Mantenimiento	20,220,371	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0017	Programa de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria 2013	Obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura actual en 6 aeropuertos de la Red ASA que debido a los años de servicio y operación lo requieren, a fin de ofrecer seguridad y funcionalidad en la prestación de servicios aeroportuarios	Varios	Mantenimiento	35,031,400	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0018	Programa de Adquisición de Equipo de Seguridad 2013	Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias de la Red ASA, se tiene contemplado para el año 2013 adquirir detectores portátiles de explosivos y máquinas de rayos X	Varios	Adquisiciones	14,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0019	Sistema de control de combustible en plataforma 2013	Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro de combustible de aviación en la plataforma de un aeropuerto y el registro del suministro proporcionado y el cobro de este	Varios	Adquisiciones	13,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0020	Sistemas de medición de combustible de aviación 2013	Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible	Varios	Adquisiciones	9,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209JZL0021	Programa de accesibilidad 2013	Adquisición e implementación de equipamiento como ayuda técnica para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general por las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA	Varios	Adquisiciones	2,835,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0022	Programa para la rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche	Corrección de daños ocasionados por el uso y desgaste natural de las instalaciones del aeropuerto, con el objeto de incrementar la seguridad en las operaciones y confort en los servicios que se proporcionan	Campeche	Mantenimiento	72,375,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0023	Programa de adquisición de parque vehicular 2013	Sustituir parque vehicular existente que ya rebasó los 10 años de operación, que permitan garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación bajo un esquema de rentabilidad, eficiencia y seguridad y disminuir el costo de mantenimiento de las unidades	Varios	Adquisiciones	46,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0024	Construcción de las oficinas operativas de la estación gasolinera México -3451-, 2013	Construir en la estación de servicios 3451 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares un espacio que permita al personal que labora en la estación gasolinera brindar una atención más eficiente a los clientes en su facturación, con la protección, seguridad y resguardo de los equipos que lo conforman	Distrito Federal	Infraestructura económica	4,368,080	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0026	Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2013	Adquisición de mobiliario y equipos propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, para garantizar la seguridad del aeropuerto, previniendo el ingreso de fauna y personas ajenas al aeropuerto	Varios	Adquisiciones	18,319,599	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0027	Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan	Ampliación y reordenamiento de flujos nacionales e internacionales del edificio terminal del aeropuerto de Uruapan, que permita optimizar el uso de la superficie y cumplir con las especificaciones y estándares por pasajero requeridos para aeropuertos con categoría internacional por la IATA y la FAA	Michoacan	Infraestructura económica	22,488,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0028	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible de aviación 2013	Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles de aviación para acceso seguro, con la rehabilitación de vialidades, mtto a oficinas operativas, almacén de residuos peligrosos, almacenes de refacciones y talleres de mantenimiento reubicación del laboratorio de control de calidad	Varios	Mantenimiento	41,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0029	Construcción de camino de acceso al SEI 2013	A fin de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA	Varios	Infraestructura económica	10,876,800	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209JZL0031	Programa de Desarrollo Tecnológico de Mobiliario y Equipo de uso Aeroportuario 2013	A efecto de ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, se requiere el desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán	Distrito Federal	Adquisiciones	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos											
TOTAL					250,000,000	250,000,000	0	0	0	0.00	
'1209J0U0004	CONSERVACION DE PUENTES	MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES DE CUOTA QUE ESTAN A CARGO DEL ORGANISMO, A FIN DE PRESERVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVES DE ESTA INFRAESTRUCTURA.	Varios	Mantenimiento	13,780,549	13,780,549	0	0	0	0.00	0.00
'1209J0U0005	CONSERVACION DE CARRETERAS	PROGRAMA DE INVERSION PARA LA CONSERVACION NORMAL DE CARRETERAS,TANTO AUTOPISTAS COMO CAMINOS DIRECTOS.	Varios	Mantenimiento	5,590,224	5,590,224	0	0	0	0.00	0.00
'1209J0U0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	PROGRAMA DE INVERSION PARA LA REHABILITACION,REPARACION Y O RECONSTRUCCION DE AUTOPISTAS DE CUOTA.	Varios	Mantenimiento	230,629,227	230,629,227	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.											
TOTAL					38,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0809J2P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.	Tabasco	Infraestructura económica	38,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.											
TOTAL					46,101,343	0	137,146	299,260	299,260	0.00	
'0809J2R0003	Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros	Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros.	Baja California	Infraestructura económica	21,500,000	0	0	0	0	0.00	56.00
'0809J2R0004	Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada	Construccion de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las areas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo.	Baja California	Infraestructura económica	500,000	0	0	0	0	0.00	0.02
'1109J2R0009	Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada	Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	0	119,514	239,028	239,028	0.00	83.15
'1209J2R0003	Adquisición de un equipo de circuito cerrado de televisión.	Cámaras de televisión, grabadoras y antenas inalámbricas	Baja California	Adquisiciones	2,101,343	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209J2R0004	Programa de Adquisiciones 2013	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Baja California	Adquisiciones	2,000,000	0	17,632	60,232	60,232	0.00	0.50
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.											
TOTAL					10,763,906	0	0	0	0	0.00	
'0909J2T0002	Construcción de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores	Construcción de sistema contra incendio en la Terminal de Transbordadores, a base de hidrantes y gabinetes para alojar mangueras contraincendio.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,763,906	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.											
TOTAL					36,500,000	0	0	0	0	0.00	
'0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes	Yucatan	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	99.38
'0909J2U0007	DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO	La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional , diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas.	Yucatan	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1009J2U0003	Rehabilitación de muelle 6	Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote.	Yucatan	Otros proyectos	12,500,000	0	0	0	0	0.00	99.00
'1209J2U0001	Construcción del Viaducto Alterno	Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal	Yucatan	Otros proyectos	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.											
TOTAL					85,473,561	0	0	0	0	0.00	
'0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Habilitar 32.0 has.ganadas al mar y 7.0 has. con la devastacion del cerro de las gallinas, construccion de estructura de contencion e infraestructura de atraque y servicios	Sinaloa	Infraestructura económica	68,499,206	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J2W0007	Programa de Adquisiciones 2013	Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la indispensable operación del puerto.	Sinaloa	Adquisiciones	12,474,355	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J2W0008	Mantenimientos a Señalamiento Marítimo	Mantenimiento a boyas, torres de enfilación, acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos.	Sinaloa	Mantenimiento	600,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209J2W0009	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral	Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario	Sinaloa	Mantenimiento	900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J2W0010	Mantenimiento a muelles y patios de maniobras	Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples	Sinaloa	Mantenimiento	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.											
TOTAL					65,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1109J2X0001	Dragado de mantenimiento	Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciaboga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan	Veracruz	Mantenimiento	65,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.											
TOTAL					473,425,500	0	16,594	58,343,471	58,343,471	0.00	
'0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongacion de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	45,154,215	45,154,215	0.00	93.62
'0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.	Tamaulipas	Infraestructura económica	120,000,000	0	0	0	0	0.00	92.12
'0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.	Tamaulipas	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	7,572,063	7,572,063	0.00	81.33
'0909J2Y0001	Vialidades de conexión	Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario.	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	0	16,594	5,617,193	5,617,193	0.00	95.52
'1009J2Y0005	Subestación eléctrica y línea de transmisión	Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA y una línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica a diversas zonas del puerto y empresas que estan restringidos ante una mayor demanda.	Tamaulipas	Infraestructura económica	60,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.	Tamaulipas	Infraestructura económica	78,425,500	0	0	0	0	0.00	0.10
'1209J2Y0002	Estudios y Proyectos de Preinversión 2013.	Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y desarrollos contemplados, con el fin de dar solución a diversas problemáticas presentes en el Puerto de Altamira.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.											
TOTAL					491,230,000	0	0	0	0	0.00	
'1109J2Z0004	Automatización de silos	Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo.	Sonora	Infraestructura económica	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1109J2Z0009	Rehabilitación de muelles	Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque.	Sonora	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J2Z0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	Fase I de la expansión del Puerto en la Bahía de Empalme. Habilitación de la barra al Sur de la Bahía (dragado, construcción de taludes, explanadas y otros) para la instalación de terminales de granel y captar la operación de los interesados con tráficos entre Asia y América.	Sonora	Infraestructura económica	400,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J2Z0002	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2013	Inversión en Maquinaria para la operación y movimiento de carga y maniobras en muelles, patios y/o buques, así como equipo de taller para mantenimiento y servicio.	Sonora	Adquisiciones	44,230,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.											
TOTAL					503,400,000	0	0	0	0	0.00	
'0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	Construcción de segundo cuerpo de la vialidad norte, ampliándola a cuatro carriles con un ancho de 3.50 metros por carril, y con dos acotamientos laterales de 2.50 metros cada uno, la capa de rodamiento será a base de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor.	Michoacan	Infraestructura económica	26,492,000	0	0	0	0	0.00	97.20
'0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas.	Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	99.20
'0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts.	Michoacan	Infraestructura económica	14,964,000	0	0	0	0	0.00	99.20
'0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	El habilitado del terreno en donde se , realizara la construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.	Michoacan	Infraestructura económica	9,024,000	0	0	0	0	0.00	99.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Habilitación del terreno donde se construirá un edificio de 4 niveles así como la construcción del centro de negocios que dará cabido a 30 espacios. Se considerara el desarrollo de la zona externa de las edificaciones de estacionamiento, todo esto sobre un área de 2.4 hectáreas.	Michoacan	Infraestructura económica	70,137,000	0	0	0	0	0.00	99.50
'0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	Remplazar la infraestructura de torres estructurales a postes troncocónicos, a fin de llevar una mayor cantidad de circuitos los cual permitiría reducir los espacios que ocupan al considerar que pueden conducir tanto los circuitos de 230KV como los de 115KV en un mismo poste.	Michoacan	Infraestructura económica	6,578,000	0	0	0	0	0.00	99.18
'0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal.	El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 26.5 kilometros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto.	Michoacan	Infraestructura económica	23,500,000	0	0	0	0	0.00	84.42
'0509J3A0006	Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal	El proyecto consiste en la construccion de un muelle de 700 metros de longitud y patios para almacenamiento de mercancías sobre una superficie de 60.0 hectareas.	Michoacan	Infraestructura económica	5,200,000	0	0	0	0	0.00	98.40
'0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	Se realiza la construcción de vialidades derivadoras o que llevan hacia las distintas terminales, así mismo se realiza la construcción de patios de servicios generales para los usuarios del puerto mismos que pueden ser utilizados para almacenamiento, estacionamiento o servicios en general.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	98.00
'0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	98.00
'0909J3A0002	PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN.	Demolicion de camino sobre pedraplen y cuerpo de pedraplen (paso de burras) y Dragado de 1.6 millones de m3 de material para prolongar canal suroeste en 600 metros.	Michoacan	Infraestructura económica	25,505,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0909J3A0003	Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de lázaro Cárdenas, Mich.	Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16:50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1	Michoacan	Infraestructura económica	161,500,000	0	0	0	0	0.00	99.60
'1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	Dragar para recibir buques con esloras mayores a los 350 metros, y mangas cercanas a los 50 metros con cargas de hasta 160,000 ton.	Michoacan	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3A0002	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías férreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puente.	Michoacan	Mantenimiento	34,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.											
TOTAL					755,208,602	0	0	0	0	0.00	
'0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Colima	Infraestructura económica	55,385,396	0	0	0	0	0.00	0.00
'0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada.	Colima	Infraestructura económica	699,100,690	0	0	0	0	0.00	0.00
'0909J3B0003	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública.	Realizar los estudios de ingeniería y dictámenes de obra pública. Así como las residencias de supervisión y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.	Colima	Estudios de preinversión	722,516	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.											
TOTAL					36,198,000	0	0	0	0	0.00	
'0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exaduan Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria colindante a él.	Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1009J3D0005	Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11.	Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012.	Tamaulipas	Otros proyectos	12,198,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3D0002	Dragado de Mantenimiento	Con una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.	Tamaulipas	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3D0004	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	2,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3D0005	Control de accesos al recinto fiscalizado.	Construir una caseta de revisión para el control de mercancías de comercio exterior y dos estructuras techadas, mismas que se realizarán en la parte colindante con las áreas fiscalizadas otorgadas.	Tamaulipas	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3D0006	Obras en metales y minerales	Instalación de una báscula sin fosa con sistemas electrónicos y accesorios, en la zona de control de acceso y salida vehicular, se construirá una cubierta para facilitar la revisión y se construirá un módulo de mampostería y concreto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	6,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3D0008	Programa de adquisiciones 2013	Llevar a cabo la sustitución y renovación de los bienes para la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas involucradas en las operaciones del puerto.	Tamaulipas	Adquisiciones	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: 33E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					687,434,400	0	0	0	0	0.00	
'0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	89.43
'0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Se construirá una vía doble de ferrocarril iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía doble contará con un desarrollo aproximado de 14 km.	Veracruz	Infraestructura económica	202,500,000	0	0	0	0	0.00	95.07
'0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	Veracruz	Infraestructura económica	52,500,000	0	0	0	0	0.00	86.05
'1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	1,796,000	0	0	0	0	0.00	60.02
'1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	246,538,400	0	0	0	0	0.00	95.00
'1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	28,000,000	0	0	0	0	0.00	98.77
'1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad.	Veracruz	Infraestructura económica	6,200,000	0	0	0	0	0.00	99.03
'1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.	Veracruz	Infraestructura económica	8,200,000	0	0	0	0	0.00	97.12
'1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pinera.	Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.	Veracruz	Otros proyectos	500,000	0	0	0	0	0.00	97.00
'1109J3E0015	Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda.	Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.	Veracruz	Otros proyectos	1,500,000	0	0	0	0	0.00	95.00
'1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	Construcción de un patio multimodal ferroviario para lograr la interacción de movimiento ferroviario entre el puerto y la ZAL; así como un patio de clasificación para el acomodo de unidades ferroviarias para su despacho final	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209J3E0003	Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto	Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER.	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	90.00
'1209J3E0005	Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto	Se construirán 0.767 Km de laderos, 0.426Km de conexiones y 1.062 Km adicionales de vías, ampliando cerca de 2.255 Km la red ferroviaria interna del puerto.	Veracruz	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	0	0	0.00	60.00
'1209J3E0006	Archivos de Concentración e Histórico.	Adecuación y equipamiento de un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico para la APIVER.	Veracruz	Infraestructura económica	3,200,000	0	0	0	0	0.00	95.00
'1209J3E0008	Estudios de Preinversión 2013	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión.	Veracruz	Estudios de preinversión	6,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013	Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER.	Veracruz	Mantenimiento	70,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.											
TOTAL					95,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1109J3F0001	Ampliación del patio para trailers	Ampliación del patio para tráileres; lo cual requiere de la pavimentación de 8,870.96 m2 de superficie, utilizando concreto hidráulico.	Veracruz	Infraestructura económica	95,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					75,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado.	Oaxaca	Infraestructura económica	75,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.											
TOTAL					671,145,200	0	0	0	0	0.00	
'1209KDN0001	Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia.	Adquisición de equipos de video-vigilancia para ser distribuidos en las instalaciones del aeropuerto y la adquisición de equipo de apoyo, con lo cual se proporcionara mayor eficiencia en la seguridad.	Distrito Federal	Adquisiciones	31,592,172	0	0	0	0	0.00	5.00
'1209KDN0005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ATENCIÓN MÉDICA	Complementar equipamiento moderno para la atención de urgencias médicas que se presentan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México	Distrito Federal	Adquisiciones	1,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209KDN0006	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional del Aeropuerto, mediante la adquisición de tres barredoras de recirculación a fin de mantener la totalidad del área operativa libre de objetos extraños que puedan dañar las aeronaves por posibles ingestiones en sus motores	Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209KDN0007	Unidad De Ataque Y Extinción De Incendios 6x6 Y 8X8	Con la realización del proyecto estará en posibilidades de cubrir de manera fiable las 24 horas de todos los días del año, de manera efectiva el servicio de Salvamento y Extinción de incendio con modernos equipos, continuando con el cumplimiento de los tiempos de respuesta.	Distrito Federal	Adquisiciones	42,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209KDN0008	Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada	Proporcionar mantenimiento preventivo al puente atirantado, garantizando la operación eficiente y los manteniendo el adecuado nivel de seguridad.	Distrito Federal	Mantenimiento	40,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	Adecuación de espacios para atención médica, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos, subestaciones Eléctricas, Alumbrado en zona de carreteo, Rehabilitación de Estacionamiento Vertical, Rehabilitación de Edificio de Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, así como de vialidad.	Distrito Federal	Mantenimiento	23,400,000	0	0	0	0	0.00	5.24
'1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	Mantenimiento a los elementos del sistema Pistas - Rodajes - Plataforma que permita atender tanto la demanda actual como la futura de forma segura y eficiente, en cumplimiento a lo establecido en el anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional del Manual de Proyecto de Aeródromos	Distrito Federal	Mantenimiento	265,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209KDN0013	Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	Adquisición de Banco de Capacitores, Filtros de Armónicos, Subestaciones Eléctricas, Tableros Generales, Tableros de Distribución, Unidades de Iluminación, Sistema de Gestión de Pavimentos, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1y2, Sistemas de Transporte Vertical, Sistemas de Bandas Terminal 1y2	Distrito Federal	Adquisiciones	99,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209KDN0014	Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México.	Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos en zona operacional de aeronaves, las cuales se atenderán con adecuados niveles de seguridad, servicio,comodidad, calidad y competitividad la demanda de las operaciones en el Aeropuerto,	Distrito Federal	Mantenimiento	111,300,000	0	0	0	0	0.00	0.28
'1209KDN0016	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, edificios terminales, obteniendo altos ahorros de energía eléctrica al contar con equipos con tecnología de punta.	Distrito Federal	Adquisiciones	11,335,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'1209KDN0017	Adquisición de Equipo Electromecánico y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	Adquisición de Equipos de Electromecánico y complementario, para eficientar el suministro y distribución de energía eléctrica en láreas operacionales y edificios terminales.	Distrito Federal	Adquisiciones	21,355,600	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1209KDN0019	Adquisición De Equipo De Barreras De Seguridad	Con la implementación de barreras físicas se impedirá el acceso no autorizado de personas, así como los contraflujos en los puntos de inspección, además de brindar una mayor seguridad ante la posibilidad de ingreso de vehículos no autorizados personas en las áreas estériles y/o restringidas.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,362,228	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					946,906	11,629,341	0	0	0	0.00	
'12107110006	Programa de Inversión 2013 para la adquisición y sustitución mobiliario	Adquisición y sustitución mobiliario y equipo.	Varios	Adquisiciones	45,000	5,292,887	0	0	0	0.00	0.00
'12107110007	Programa de Inversión 2013 para la adquisición de vehículo blindado	Renovar la camioneta blindada al servicio del C. Secretario del ramo	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	23,954	2,023,954	0	0	0	0.00	0.00
'12107130001	Adquisición de plantas de emergencia para UPS de la Secretaría de Economía	Adquirir, Instalar y puesta a punto de 3 (tres) plantas de emergencia en los inmuebles de: Recursos Humanos, Tecamachalco e Insurgentes.	Distrito Federal	Adquisiciones	877,952	4,312,500	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Comisión Federal de Competencia											
TOTAL					1,050,482	3,650,482	0	0	0	0.00	
'1210A000001	Programa de adquisicion de mobiliario y equipo de administración 2013	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración estrictamente necesarios para el desarrollo de las funciones en materia de competencia económica y antimonopolio derivado de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,050,482	1,050,482	0	0	0	0.00	0.00
'1210A000002	Programa de Adquisición y Renovación de Equipos de Telecomunicacion	La CFC requiere Equipos Switch Core nucleo de red de Telecomunicaciones y apoyo IP, Video Conferencias, Sistema de video grabacion y Camaras WEB para optimizar la telefonia, Internet y Gestion, a fin de contar con las herramientas informaticas para las actividades encomendadas por la Ley.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	2,450,000	0	0	0	0.00	0.00
'1210A000003	Programa de Adquisición de equipo informático	La COFECO requiere de la adquisición del equipo informatico necesario para el almacenamiento de datos, renovación de panel de control de sistema de control de incendios, equipos de apoyo de impresión y Sistema de grabacion para Sesiones y Conferencias del Pleno.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	150,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria											
TOTAL					500,000	500,000	0	0	0	0.00	
'1210B000002	Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración.	Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración.	Distrito Federal	Adquisiciones	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2H Centro Nacional de Metrología											
TOTAL					144,908,529	144,908,529	410,132	1,392,566	9,287,547	6.41	
'0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto fisicas como ambientales	Queretaro	Infraestructura gubernamental	122,708,529	122,708,529	47,852	979,771	8,827,062	7.19	77.60
'1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metroológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico.	Queretaro	Adquisiciones	22,200,000	22,200,000	362,280	412,795	460,485	2.07	29.88
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial											
TOTAL					96,464,042	96,464,042	986,483	1,962,603	2,999,231	3.11	
'0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Distrito Federal	Inmuebles	12,349,654	12,349,654	986,483	1,962,603	2,999,231	24.29	70.29
'0410K8V0004	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto.	Distrito Federal	Mantenimiento	8,412,603	8,412,603	0	0	0	0.00	74.72
'0510K8V0002	Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente.	Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura.	Jalisco	Infraestructura gubernamental	11,411,556	11,411,556	0	0	0	0.00	96.90
'0610K8V0002	Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste	Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura	Yucatan	Mantenimiento	1,483,118	1,483,118	0	0	0	0.00	83.54
'0710K8V0002	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacen y archivo general del IMPI.	Construcción de inmueble para el alojamiento y resguardo de los archivos generales del IMPI, más mobiliario en desuso, en tránsito y reubicación.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	21,858,388	21,858,388	0	0	0	0.00	3.17
'0710K8V0004	Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste	Adquisición de inmueble, adecuación y equipamiento para poner en operación la oficina regional Noroeste del IMPI.	Sonora	Estudios de preinversión	8,241,643	8,241,643	0	0	0	0.00	0.00
'0910K8V0001	Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI.	Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Poligono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios. El detalle se encuentra en la pag. 8 y 9 del documento.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	4,340,000	4,340,000	0	0	0	0.00	2.29

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1210K8V0001	Adquisición de Equipo de Administración	Cubrir necesidades de tipo administrativo, apoyo logístico, seguridad e higiene laboral, cuidado del medio ambiente, cubriendo necesidades básicas de operación del personal existente y de reciente ingreso, o bien, reemplazan bienes.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,873,680	8,873,680	0	0	0	0.00	0.00
'1210K8V0002	Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad	Mejorar las instalaciones y optimizar la utilización de espacios con que se cuenta con el fin de mejorar los ambientes de trabajo y homogeneizar la imagen institucional, a través de estudios integrales.	Distrito Federal	Inmuebles	19,493,400	19,493,400	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAU Servicio Geológico Mexicano											
TOTAL					1,906,524,559	1,906,524,559	1,202,891,251	1,215,264,379	1,230,754,212	64.55	
'1210LAU0002	Proporcionar el Servicio Público de Información Geológico-Minera Básica del Territorio Nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros	Base de datos sistematizada con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológica, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, por usuarios internos como externos, disponiéndola por Internet.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	11,500,964	11,500,964	163,279	714,816	1,290,324	11.22	20.00
'1210LAU0003	Generación de Información geohidrológica del territorio nacional	Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	8,607,441	8,607,441	204,218	562,026	1,102,668	12.81	8.60
'1210LAU0004	Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado	Contribuir con el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	70,535,422	70,535,422	3,155,364	4,878,667	7,340,600	10.41	15.60
'1210LAU0005	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos y su aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: industrial, académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	10,118,501	10,118,501	354,416	736,447	1,286,750	12.72	8.20
'1210LAU0006	Generación de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana	Actualizar el conocimiento de Rocas Dimensionables de México, mediante trabajos de localización, geología, potencial, infraestructura, situación legal, pruebas físicas, para integrar un inventario de localidades viables de comercializar, contribuyendo a la atracción de inversión	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	3,731,107	3,731,107	309,801	748,547	1,136,152	30.45	15.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1210LAU0007	Generación de Información de los Recursos Minerales Municipales	Proceso aplicado a la obtención de información que permita la evaluación y cuantificación sustentada del potencial de recursos minerales. Utiliza como base, la misma infraestructura de información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el SGM.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	6,925,363	6,925,363	75,378	425,907	816,046	11.78	27.10
'1210LAU0008	Bienes muebles del SGM 2013	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	28,226,518	28,226,518	0	0	598,185	2.12	2.10
'1210LAU0009	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	74,832,524	74,832,524	2,628,788	6,888,126	11,930,170	15.94	24.70
'1210LAU0010	Exploración de Minerales Energéticos	Identificar localidades con contenido de carbón, uranio y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación.	No Distribuible Geográficamente	Estudios de preinversión	1,628,940,011	1,628,940,011	1,188,119,999	1,189,234,651	1,190,659,887	73.09	6.00
'1210LAU0011	Generación de Información Geofísica del Territorio Nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	47,826,682	47,826,682	7,391,823	9,971,747	12,681,278	26.52	18.30
'1210LAU0012	Generación de estudios ambientales	Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	15,280,026	15,280,026	488,185	1,103,445	1,912,152	12.51	16.70
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
TOTAL					402,533,654	402,533,654	18,395	929,014	3,118,656	0.77	
'0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Baja California Sur	Otros proyectos	50,000,000	50,000,000	2,081	404,547	510,187	1.02	12.59

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	Baja California	Otros proyectos	19,200,000	19,200,000	0	1,530	306,357	1.60	100.00
'0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	Baja California Sur	Otros proyectos	445,000	445,000	7,191	73,082	198,329	44.57	90.43
'1010K2N0002	Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras	El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo.	Baja California Sur	Mantenimiento	11,500,000	11,500,000	0	6,992	244,932	2.13	23.03
'1010K2N0003	Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración.	Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento.	Baja California Sur	Mantenimiento	13,178,787	13,178,787	0	12,056	77,556	0.59	100.00
'1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.	Baja California Sur	Inmuebles	12,000,000	12,000,000	0	14,105	87,925	0.73	30.02
'1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.	Baja California Sur	Otros proyectos	21,000,000	21,000,000	0	0	457,238	2.18	0.02
'1210K2N0002	Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial	Diseño conceptual para una Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial en reposición del activo actual. Se pretende re-ubicar el activo, mejorar el diseño en el proceso de lavado, automatizar algunos equipos, e incrementar su capacidad nominal.	Baja California Sur	Estudios de preinversión	22,034,000	22,034,000	9,123	135,448	515,710	2.34	10.00
'1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales.	Baja California	Otros proyectos	12,282,000	12,282,000	0	0	165,989	1.35	51.40
'1210K2N0006	Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año.	Baja California Sur	Otros proyectos	103,589,867	103,589,867	0	0	0	0.00	0.00
'1210K2N0007	Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2013	Adquisición para sustitución de equipo especializado por finalización de su vida útil, para continuar con las operaciones de mantenimiento de la infraestructura de la salina.	Baja California Sur	Adquisiciones	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1210K2N0008	Reposición de Transportadores de Bandas 2013	Sustituir transportadores de bandas de más de 30 años de antigüedad en Guerrero Negro e Isla de Cedros de 600 y 2,500 metros lineales de longitud, con capacidad para transportar hasta 9.0 millones de toneladas por año.	Varios	Otros proyectos	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1210K2N0010	Obras de apoyo a la comunidad 2013	Obras de apoyo a la comunidad convenido en el contrato colectivo de trabajo que contempla la ejecución de obras bajo el nombre de unidades de construcción pudiendo ser estas; recamaras, cocheras, cuartos de lavar, ampliaciones o bardas perimetrales para las habitaciones de sus trabajadores	Varios	Infraestructura social	12,350,000	12,350,000	0	25,652	158,610	1.28	1.27
'1210K2N0011	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos 2013	Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura requieren de mantenimiento, esto hace necesario contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas.	Varios	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000	0	255,602	395,823	0.79	0.79
'1210K2N0012	Reparaciones Mayores 2013	Reparación mayor a tractocamión Dart, Dos máquinas de remolcador y máquina generadora de Energía, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.	Baja California Sur	Mantenimiento	18,454,000	18,454,000	0	0	0	0.00	0.00
'1210K2N0013	Adquisición de Plantas desalinizadoras 2013	Adquisición de una planta desalinizadora para Guerrero Negro y sustitución de 2 plantas en Isla de Cedros para obtener agua potable.	Varios	Adquisiciones	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1210K2N0014	Adquisición y sustitución de equipos de transporte 2013	La entidad requiere reponer unidades de su parque vehicular cada año para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa en sus programas de producción, cosecha y transporte de sal. Para el ejercicio 2013 se está proyectando un reemplazo de 26 unidades aproximadamente.	Baja California Sur	Adquisiciones	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2O Fideicomiso de Fomento Minero											
TOTAL					1,657,200	1,657,200	0	0	0	0.00	
'1210K2O0001	Programa de adquisiciones de FIFOMI	Mantener la capacidad instalada, reponiendo Mobiliario, Equipo de Administración, y otros bienes muebles.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,241,950	1,241,950	0	0	0	0.00	0.00
'1210K2O0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE TICS DEL FIFOMI	Mantener y mejorar la capacidad instalada, reponiendo Cámaras fotográficas y de video y bienes informáticos. Corresponde a un importe de 415,250 pesos mas IVA.	Distrito Federal	Adquisiciones	415,250	415,250	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2W ProMéxico											
TOTAL					505,000	505,000	0	0	0	0.00	
'1210K2W0001	Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales	La adquisición de los extintores de diferentes capacidades por concepto de sustitución, abatirá el costo que representa el continuar dando mantenimiento y recargas a los extintores cuya vida útil productiva ha transcurrido. sean biodegradables y amigables con el medio ambiente.	Distrito Federal	Adquisiciones	505,000	505,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					178,254,280	178,254,280	0	0	0	0.00	
'12115130002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo Educativo Rural, Apoyo a la Calidad, Apoyo a la Ampliación de la Oferta Educativa y de Investigación 2013	Este programa muestra un análisis de las necesidades del equipo de los Institutos Tecnológicos pertenecientes al SNEST además de una propuesta de adquisición de equipo para laboratorio y subsanar de acuerdo al presupuesto asignado.	Varios	Adquisiciones	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12117120002	Programa de Equipamiento de Áreas Centrales 2013.	Adquisición de bienes muebles y equipo diverso para las Áreas Centrales de la SEP, para proporcionar los servicios adecuados al alumnado, magisterio y demás usuarios de los bienes y servicios que proporcionan.	Distrito Federal	Adquisiciones	46,254,280	46,254,280	0	0	0	0.00	0.00
'12117120003	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200 ejercicio 2013.	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'12117120006	Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos del Subsector 700 ejercicio 2013.	Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores.	Distrito Federal	Mantenimiento	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Universidad Pedagógica Nacional											
TOTAL					10,273,666	10,273,666	0	0	0	0.00	
'1211A000001	Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro.	El programa de Sustitución de Tecnologías de la Información se ha instrumentado de manera permanente en la Institución con la finalidad de contar con equipo educativo de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,273,666	5,273,666	0	0	0	0.00	0.00
'1211A000002	Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por Obsolescencia y/o Deterioro.	Este programa se ha instrumentado en la Institución con la finalidad de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad como son la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					291,821,732	291,821,732	0	0	0	0.00	
'1111B000001	Programa de equipamiento y modernización para la investigación	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	Varios	Adquisiciones	11,000,000	0	0	0	0	0.00	69.15
'1111B000002	Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado	Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Posgrado	Varios	Adquisiciones	11,000,000	0	0	0	0	0.00	91.62

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1111B000004	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	11,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'1111B000005	Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado	Distrito Federal	Adquisiciones	11,000,000	0	0	0	0	0.00	71.28
'1211B000001	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	Programa de Adquisiciones de Equipo y Mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos	Varios	Adquisiciones	0	14,736,902	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000002	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Superior	Programa de Adquisiciones de Equipo y Mobiliario para las Escuelas de Nivel Superior	Varios	Adquisiciones	0	14,965,185	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000003	Programa de modernización de la infraestructura de tecnología de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado	Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado	Distrito Federal	Adquisiciones	0	10,906,830	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000004	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	Programa de Adquisiciones de Equipo para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos	Varios	Adquisiciones	247,821,732	191,925,319	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000005	Programa de Fortalecimiento a la Investigación	Programa de Adquisiciones de Equipo para Centros de Investigación Científica y Tecnológica al Interior de la Republica Mexicana.	Varios	Adquisiciones	0	20,433,817	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000006	Programa de Reforzamiento al Nivel de Posgrado.	Programa de Adquisiciones de Equipo para Escuelas de Posgrado	Varios	Adquisiciones	0	20,317,141	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000007	Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a los Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones (Servicios).	Programa de adquisiciones de equipo para la Dirección de Cómputo y Comunicaciones y las ECU del Instituto.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	7,376,061	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000008	Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del site de cómputo institucional (Cómputo).	Programa de adquisición y ampliación de infraestructura de Cómputo para el site de cómputo institucional de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	11,160,477	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B01 XE-IPN Canal 11											
TOTAL					44,900,652	49,390,717	0	0	0	0.00	
'1111B010004	Nuevas Retransmisoras de Canal Once	El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 35 estaciones repetidoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la Republica	Varios	Infraestructura social	44,900,652	4,490,065	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211B010003	Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2013	Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	40,205,685	0	0	0	0.00	0.00
'1211B010004	Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2013	Migrar a una infraestructura en los procesos de apoyo de la producción y transmisión de programas de televisión.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	4,694,967	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia											
TOTAL					106,271,535	106,271,535	0	799,725	799,725	0.75	
'1211D000009	Restauración y rehabilitación integral del Museo Nacional de las Culturas	Se tienen contemplados trabajos de demolición, retiros, preparaciones, restituciones, aplanados, colocación de acabados finales y diversos elementos, instalaciones básicas y especiales, limpieza de espacios y acarreo de material	Distrito Federal	Infraestructura social	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000011	Construcción de nueva sede del Centro INAH Colima	Se desplantara en un terreno de 700m2, generando una superficie total construida de 1,500m2, considerando las siguientes áreas: Biblioteca y fototeca, servicios, mapoteca, Ceramoteca, Laboratorio de clasificación, Almacén de bienes culturales, Almacén de materiales, Almacén de Herramientas, etc.	Colima	Infraestructura social	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000013	Rehabilitación y adecuación de nueva sede del Centro INAH Tlaxcala	Se desplantara en una sup. aproximada de 140m2, con un total construido de 350 m2. Se considera Biblioteca y fototeca, servicios, mapoteca, Ceramoteca, Lab. de clasificación, Almacén de bienes culturales, materiales y herramientas, Lab. de restauración, almacenamiento de bienes patrimoniales, etc.	Tlaxcala	Infraestructura social	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000014	Restauración y rehabilitación integral del edificio Leyes de Reforma, Veracruz	Restauración y rehabilitación del edificio Leyes de Reforma, joya arquitectónica del siglo XIX, a fin de recuperar su esplendor y resaltar su riqueza arquitectónica, conjugando estos atributos para conformar las oficinas del Centro INAH Veracruz	Veracruz	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000015	Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas	Se contemplan trabajos de revisión general de iluminación, derivando con esto la sustitución y habilitado de tableros y luminarias, en planta baja y/o sótano, verificando el ahorro de energía	Guanajuato	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000016	Rehabilitación del sistema eléctrico del Museo Nacional de Antropología e Historia	Se han contemplado trabajos de revisión general de iluminación, a fin de sustituir y habilitar tableros y luminarias para salas, verificando el ahorro de energía	Distrito Federal	Mantenimiento	11,933,697	11,933,697	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000017	Restauración, Rehabilitación Integral y Adecuación de Espacios del Museo Regional de Nayarit	Ampliación de las áreas de exposición, almacenamiento de bienes y oficinas administrativas, el cual satisfaga las necesidades espaciales del mismo, empleando técnicas y procedimientos constructivos de restauración y rehabilitación especializados para la intervención del inmueble.	Nayarit	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211D000018	Conjunto Conventual San Martín Huaquechula, Puebla	Mantenimiento correctivo de instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, Retiros, demoliciones y restituciones, Consolidaciones, reintegraciones, limpiezas y resanes, Habilitado y adecuación de espacios y acabados, Reintegración de piezas faltantes, tratamiento de viguería	Puebla	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000019	Restauración y Rehabilitación Integral del edificio de Mayorazgo de Guerrero	Demoliciones, retiros, preparaciones, restituciones, aplanados, colocación de diversos elementos, Instalaciones básicas y especiales, colocación de acabados finales, limpieza de espacios y acarreo de material	Distrito Federal	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000020	Rehabilitación y Adecuación de Espacios del Centro INAH San Luis Potosí	Construcción de un anexo para el almacenamiento e bienes culturales, el cual satisfaga las necesidades espaciales del mismo, empleando los sistemas y procedimientos constructivos convenientes para esta edificación	San Luis Potosi	Infraestructura social	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000021	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego	Mantenimiento correctivo de instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, Retiros, demoliciones y restituciones, Consolidaciones, reintegraciones, limpiezas y resanes, Habilitado y adecuación de espacios y acabados, Reintegración de piezas faltantes, tratamiento de viguería y otros elementos	Guerrero	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000022	Dirección de Salvamento Arqueológico	Construcción y rehabilitación de almacén de bienes	Estado de México	Infraestructura social	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000023	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Regional de Guadalajara	Puesta en funcionamiento del nuevo guión mueográfico y la recuperación de los niveles en áreas exteriores. Adecuación e integración del proyecto de conformidad con las disposiciones de la fábrica del inmueble histórico	Jalisco	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000024	Restauración y Rehabilitación Integral del Museo de Arte Religioso de Actopan, Ex convento de San Nicolás Tolentino	Mantenimiento mayor a las cubiertas del Palomar, Corredor y Sala de Etnografía, así como en las azoteas del claustro alto de la cruzja sur, celdas 10, 11, 12, 13 y 14 y la biblioteca del museo	Hidalgo	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000025	Adecuación de espacios de la Coordinación Nacional de Antropología	Trabajos para la colocación de la lonaría, Habilitado de tapanco, Realización de trabajos de albañilería, Realizar preparaciones y obra civil para el habilitado de mobiliario	Distrito Federal	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000026	Restauración y Rehabilitación Integral de la Dirección de Estudios Arqueológicos	Demoliciones, retiros, preparaciones, restituciones, Aplanados, colocación de diversos elementos, Instalaciones básicas y especiales, Colocación de acabados finales, limpieza de espacios y acarreo de material	Distrito Federal	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211D000029	Restauración y Rehabilitación Integral de Museo Antigua Aduana Marítima de Ensenada	Trabajos de intervención en el edificio ExCuartel de la Compañía Fija, incluyen ajustes de vanos en acceso, desmantelamiento y retiro de estructuras locales, recuperación de niveles en patio del edificio, incluyendo reestructuración de bajadas de agua pluvial y reubicación de registros	Baja California	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000033	Acabados Finales para el Museo Arqueológico de Cancún	Trabajos en acabados finales de cuerpos bajos, de áreas de servicios educativos, muros de contención, pabellones bajos, entre otros.	Quintana Roo	Infraestructura social	2,125,000	2,125,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211D000034	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes 2013	Programa de Inversión de Adquisición de Bienes para el ejercicio fiscal 2013	Varios	Adquisiciones	36,712,838	36,712,838	0	799,725	799,725	2.18	2.18
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura											
TOTAL					133,494,347	133,494,347	0	0	0	0.00	
'1211E000003	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales, Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, y Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la operación eficaz y eficiente de las escuelas, centros de investigación, museos, galerías, teatros, compañía de danza, ópera, y teatro, literatura y arquitectura del INBAL	Varios	Adquisiciones	49,184,107	49,184,107	0	0	0	0.00	0.00
'1211E000004	Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013	Construcción del Centro Cultural Torre INBA, donde se incorporarán las obras artísticas para su resguardo, así como espacios donde se muestren las diferentes manifestaciones artísticas, e incluso áreas donde se resguarden vehículos.	Distrito Federal	Infraestructura social	84,310,240	84,310,240	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Radio Educación											
TOTAL					7,018,932	7,018,932	0	0	0	0.00	
'1211F000001	Equipamiento y renovación de los equipos de transmisión para instalar la Frecuencia Modulada en Mérida, Yucatán.	Radio Educación llevó a cabo las gestiones para obtener en el Edo. de Mérida Yucatán la transmisión a través de la Frecuencia Modulada y Cultural sin fines de lucro en esta ciudad.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,018,932	7,018,932	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes											
TOTAL					272,035,070	272,035,070	0	0	0	0.00	
'1211H000002	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal	Obras de restauración en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social ubicados en la Ciudad de México.	Distrito Federal	Mantenimiento	177,035,070	177,035,070	0	0	0	0.00	0.00
'1211H000003	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas	Obras de restauración y mantenimiento en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social en diversas entidades federativas	Varios	Mantenimiento	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta.	Garantizar las condiciones adecuadas que permitan impulsar las actividades de identificación de los recursos culturales en todas sus variantes	Distrito Federal	Adquisiciones	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor											
TOTAL					1,290,000	1,417,604	0	0	0	0.00	
'1211I000001	Programa Anual de Inversión 2013 del Instituto Nacional del Derecho de Autor	Programa de Adquisiciones del Indautor	Distrito Federal	Adquisiciones	1,290,000	1,417,604	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Universidad Abierta y a Distancia de México											
TOTAL					49,200,000	0	0	0	0	0.00	
'1211K000001	Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario.	El presente programa es para la adquisición de equipo de cómputo para fortalecer la operación del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, específicamente los Centros de Atención y Apoyo a Estudiantes (CAAU)	Distrito Federal	Adquisiciones	49,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2M Universidad Autónoma Metropolitana											
TOTAL					317,186,525	317,186,525	0	31,718,653	63,437,306	20.00	
'0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa	El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios.	Distrito Federal	Infraestructura social	59,237,201	59,237,201	0	5,923,720	11,847,440	20.00	58.17
'1211A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación.	Proveer a las Unidades Académicas, de la infraestructura adecuada y equipamiento suficiente, principalmente en lo que se refiere a equipo especializado que permita a los investigadores desarrollar sus actividades de investigación con los elementos requeridos.	Distrito Federal	Adquisiciones	12,855,361	12,855,361	0	1,285,536	2,571,072	20.00	20.00
'1211A2M0003	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado.	La creación de dos nuevas unidades academicas ha incrementado la demanda de equipo de laboratorio que atiendan los requerimientos de los nuevos programas de estudio a nivel licenciatura y de posgrado. Para el año 2013 se pretende equipar 40 laboratorios y atender aproximadamente a 24,500 alumnos.	Distrito Federal	Adquisiciones	41,113,577	41,113,577	0	4,111,358	8,222,716	20.00	20.00
'1211A2M0004	Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa	En esta etapa se construirá la Torre Intermedia que incluye: La biblioteca, la cafetería, aulas isópticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio. Un total de 46,613 metros cuadrados.	Distrito Federal	Infraestructura social	203,980,386	203,980,386	0	20,398,039	40,796,078	20.00	10.37

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A3Q Universidad Nacional Autónoma de México											
TOTAL					1,855,634,966	1,855,634,966	35,840,896	94,453,348	129,914,116	7.00	
'1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	Construcción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	86,563,613	86,563,613	0	0	1,178	0.00	71.00
'1111A3Q0025	Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L.	Construcción y equipamiento de un conjunto académico, de Investigación y cultural dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT, Monterrey).	Nuevo Leon	Infraestructura social	94,296,717	94,296,717	0	243,647	305,659	0.32	35.82
'1211A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado se orienta a resolver las necesidades de equipamiento del nivel posgrado, que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquellas en que el arrendamiento no es una opción viable	Varios	Adquisiciones	49,614,185	49,614,185	0	110,392	130,335	0.26	0.11
'1211A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Programa de adquisiciones que se orienta a resolver las necesidades de equipamiento para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias, que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquellas en que el arrendamiento no es una opción viable.	Varios	Adquisiciones	49,765,489	49,765,489	2,559,778	6,949,570	9,503,907	19.10	6.60
'1211A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	El programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública para la educación media superior, tiene por objetivo asegurar la provisión de bienes duraderos, de activo fijo, para el adecuado funcionamiento del subsistema de educación media superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,864,199	49,864,199	22,668	1,839,803	2,145,611	4.30	2.20
'1211A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación científica y tecnológica de la infraestructura informática necesaria que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.	Varios	Adquisiciones	49,758,072	49,758,072	4,137,355	8,973,339	10,494,589	21.09	8.40
'1211A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica	El programa de adquisiciones que aquí se presenta se orienta a resolver las necesidades de equipamiento que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquellas en que el arrendamiento no es una opción viable.	Varios	Adquisiciones	49,838,036	49,838,036	11,223,157	28,012,712	34,295,221	68.81	23.70
'1211A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación humanística con la infraestructura informática requerida y suficiente que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.	Varios	Adquisiciones	40,447,348	40,447,348	869,160	1,007,100	1,052,100	2.60	1.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	Este programa de adquisiciones de bienes para apoyo en procesos informáticos tiene por objetivo asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades de difusión y extensión universitaria que se desarrollan en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	79,946,693	79,946,693	51,380	795,848	852,670	1.07	0.70
'1211A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo)	El presente programa de adquisiciones tiene como objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,878,228	49,878,228	1,996,221	3,134,527	4,291,944	8.60	4.80
'1211A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Programa de adquisiciones que tiene como objetivo el equipamiento de la nueva Unidad Mixta de Posgrado en C.U.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	Programa de adquisiciones destinadas a la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las facultades, dependencias universitarias y centros especializados con funciones de apoyo a la actividad docentes de nivel superior.	Varios	Adquisiciones	178,758,704	178,758,704	6,445,539	19,545,079	31,063,138	17.38	8.50
'1211A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM	El programa de adquisiciones para asegurar el equipamiento de las instalaciones construidas en la primera etapa de la ENES Morelia, con equipo moderno, seguro y de calidad	Michoacan	Adquisiciones	25,000,000	25,000,000	0	0	341,889	1.37	1.00
'1211A3Q0013	Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural	Programa de Mantenimiento que tiene como objetivo garantizar la funcionalidad de las instalaciones; asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos y alargar la vida útil de la infraestructura física de la UNAM dedicada a la Difusión Cultural.	Varios	Mantenimiento	85,000,000	85,000,000	85,637	296,637	1,271,037	1.50	1.10
'1211A3Q0014	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de CU, con el objetivo de proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de instalaciones y servicios de uso común, que se prestan a la comunidad universitaria de la UNAM.	Distrito Federal	Mantenimiento	148,658,724	148,658,724	2,255,713	10,827,350	17,518,001	11.78	5.20
'1211A3Q0015	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo a una superficie total de 353,000 m2, lo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM en el nivel medio superior.	Varios	Mantenimiento	27,076,538	27,076,538	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211A3Q0016	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, con el fin de ofrecer al público asistente el adecuado funcionamiento de los recintos culturales, y las instalaciones donde se presentan las diferentes expresiones artísticas que se producen en la UNAM	Varios	Adquisiciones	65,710,307	65,710,307	664,992	1,462,011	2,246,556	3.42	1.80
'1211A3Q0017	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo)	El Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio que las dependencias y entidades de educación superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,799,391	49,799,391	4,341,057	6,917,547	9,189,968	18.45	5.80
'1211A3Q0018	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo), tiene el objetivo es asegurar la provisión del equipo de cómputo requerido y suficiente para las actividades de las dependencias dedicadas a la docencia a nivel medio superior.	Varios	Adquisiciones	48,886,994	48,886,994	49,000	2,000,087	2,216,341	4.53	1.40
'1211A3Q0019	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato	El programa de adquisiciones responde preponderantemente a equipar y garantizar el inicio exitoso de operaciones en las condiciones mas eficientes, óptimas y de calidad de las nuevas instalaciones de la ENES León.	Guanajuato	Adquisiciones	17,100,000	17,100,000	0	0	141,598	0.83	0.30
'1211A3Q0020	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	El Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias tiene como finalidad proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cuatro Escuelas y cinco Unidades Multidisciplinarias, las cuales representan una superficie total de 436,405 mts.2	Varios	Mantenimiento	30,000,000	30,000,000	50,459	696,207	696,207	2.32	1.20
'1211A3Q0021	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística	Programa Anual de Adquisiciones destinado a la reposición y actualización del mobiliario y equipo necesario en aulas, talleres, bibliotecas y cubículos destinados a la función de investigación humanística en la UNAM	Varios	Adquisiciones	49,722,359	49,722,359	1,054,389	1,209,962	1,354,101	2.72	1.30
'1211A3Q0022	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	El Programa de adquisiciones tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio en dependencias y entidades de nivel posgrado en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	49,735,556	49,735,556	0	0	370,536	0.75	0.20
'1211A3Q0023	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	El Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación contempla una superficie total de 453,254 m2. Los recursos destinados al presente proyecto, son para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de desperfectos que sufren las instalaciones.	Varios	Mantenimiento	119,826,543	119,826,543	34,391	431,530	431,530	0.36	0.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211A3Q0024	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM (Primera Etapa)	Construcción la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, compuesta de un conjunto arquitectónico que integra 9 espacios destinados a la formación en educación superior y posgrado, la extensión universitaria y la difusión cultural, en las instalaciones del Campus Morelia de la UNAM.	Michoacan	Infraestructura social	340,387,270	340,387,270	0	0	0	0.00	16.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial											
TOTAL					55,586,594	0	0	0	0	0.00	
'1111L3P0002	Matatlán primera etapa	Construcción de una Nave Industrial que contenga 8 aulas, 4 laboratorios y 2 talleres. Además de un área deportiva, una pista de atletismo, una cancha de fut bol, area de graderías, área de regaderas,vestidores, baños para hombres y mujeres, área de admon. del área deportiva y un comedor General.	Jalisco	Infraestructura social	29,350,220	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L3P0001	Programa de equipamiento y actualización de aulas, talleres y laboratorios en el CETI.	Equipar los talleres, aulas y laboratorios con los que cuenta el CETI en sus planteles para el nivel superior y medio superior, así como proveer de equipo adecuado para el avance y desarrollo tecnológico, reforzando los proyectos institucionales de acreditación de las carreras.	Jalisco	Adquisiciones	26,236,374	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					470,168,833	321,999,542	0	7,185,356	7,645,817	2.37	
'1111L4J0008	Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav	Adquisición de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav	Queretaro	Infraestructura social	3,980,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0012	Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco	Habilitar, ampliar y mejorar la red de drenaje y alcantarillado, para tal efecto se construiran 2 redes separadas, una de drenaje y otra de alcantarillado. La 1era se dividirá en tres sistemas y la 2da se dividira en seis sistemas.	Distrito Federal	Infraestructura social	8,700,000	0	0	0	0	0.00	30.00
'1111L4J0016	Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco	Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos	Distrito Federal	Infraestructura social	21,005,835	0	0	0	0	0.00	0.00
'1111L4J0017	Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco	construcción de un edificio de cuatro niveles y 2,800 m2 que estará destinado para laboratorios tipo A, B, C y D del departamento de Ciencias biológicas.	Distrito Federal	Infraestructura social	9,583,456	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L4J0003	Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus	Construcción de un edificio para el Centro Abacus, donde se instalará una supercomputadora que tendrá 20,000 procesadores y una capacidad de procesamiento de 250 Teraflops (billones de operaciones de coma flotante por segundo).	Estado de México	Infraestructura social	45,000,000	0	0	0	0	0.00	3.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211L4J0005	Trabajos de mantenimiento mayor y adecuación de espacios de investigación en las sedes Zacatenco y Sur	mantenimiento mayor a diversos inmuebles destinados a laboratorios, espacios académicos y administrativos, que conforman la infraestructura de las Unidades Sur y Zacatenco CINVESTAV	Distrito Federal	Mantenimiento	9,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L4J0006	Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios.	Aplicación de 70 millones de pesos, con recursos fiscales y propios, en equipo de TICs de vanguardia para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas, así como en la reposición de dispositivos deteriorados, obsoletos, o que han concluido su vida útil.	Distrito Federal	Adquisiciones	104,987,000	104,987,000	0	2,006,548	2,467,009	2.35	3.70
'1211L4J0007	Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco	Adquisición de equipos robustos para conformar una red basada en mejores prácticas, que manejen diferentes capacidades y características dependiendo de su posición en la composición de la red.	Distrito Federal	Adquisiciones	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L4J0008	Adquisición de Equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios	Adquisición de equipo especializado de vanguardia para proyectos de investigación y la formación de investigadores especialistas y expertos en disciplinas científicas y tecnológicas, así como la reposición y sustitución de los bienes muebles deteriorados u obsoletos que han concluido su vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	217,012,542	217,012,542	0	5,178,808	5,178,808	2.39	3.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5N Colegio de Bachilleres											
TOTAL					46,447,364	0	0	0	0	0.00	
'1211L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de mobiliario y equipo para los 20 planteles y oficinas generales 2013	Varios	Adquisiciones	12,898,694	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L5N0002	Programa de Adquisición de Equipo Informático	Adquisición de Equipo Informático para los 20 planteles y oficinas generales para 2013	Varios	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L5N0003	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	Construcción de contenedores de basura, cisternas, subestaciones eléctricas, entre otros	Varios	Mantenimiento	23,548,670	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					56,307,113	0	0	0	0	0.00	
'1211L6H0001	Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN	Equipar los Centros de Investigación y Centros de Educación del IPN con Tecnología mas adecuada a las necesidades de los Centros.	Varios	Adquisiciones	8,004,484	0	0	0	0	0.00	0.08
'1211L6H0002	Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior	Equipar en el 2013 con tecnología de punta los laboratorios de las unidades Académicas del IPN en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizajes y proporcionar educación a jóvenes.	Varios	Adquisiciones	21,821,120	0	0	0	0	0.00	1.49

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211L6H0003	Proyecto de adquisiciones de los laboratorios del Nivel Medio Superior del IPN	Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del IPN en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje	Varios	Adquisiciones	26,481,509	0	0	0	0	0.00	0.02
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte											
TOTAL					89,572,468	12,000,000	0	0	0	0.00	
'1211L6I0001	Adquisición de bienes administrativos, de servicios y aparatos deportivos	Adquirir bienes administrativos, bienes de servicios y aparatos deportivos para la CONADE	Distrito Federal	Adquisiciones	14,458,656	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6I0002	Adquisición de cámaras fotográficas, de video y aparatos audiovisuales	Adquirir cámaras fotograficas y aparatos de video y audiovisuales para Comunicación Social	Distrito Federal	Adquisiciones	3,500,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6I0003	Adquisición de equipo eléctrico, electrónico, equipo de construcción y herramientas	Adquirir los equipos electricos, electronicos, equipos para la construcción y herramientas para el desarrollo de las actividades del personal de servicios	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6I0004	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	Adquirir equipo médico y equipamiento para el laboratorio de antidopaje	Distrito Federal	Adquisiciones	4,613,812	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6I0006	Construcción, adecuación, ampliación y mantenimiento de inmuebles en el CNAR	Llevar a cabo la construcción, adecuación, ampliación y remodelación de diversos inmuebles que integran el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento CNAR	Distrito Federal	Infraestructura social	42,420,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6I0007	Mantenimiento de inmuebles en Villas Tlalpan	Otorgar el mantenimiento correctivo, preventivo y de rehabilitación de los inmuebles que integran el complejo de Villas Tlalpan	Distrito Federal	Mantenimiento	16,580,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo											
TOTAL					1,100,003,165	1,100,003,165	0	146,867	834,833	0.08	
'1211L6W0002	Programa de educación inicial y básica para la población rural e indígena	Beneficiar con mobiliario escolar, equipo de cómputo y transporte a alumnos y maestros de localidades con alto indice de marginación, en donde la inequidad educativa ha sido inherente a la estructura y funcionamiento del propio Sistema Educativo.	Varios	Adquisiciones	80,350,036	80,350,036	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6W0003	Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	Beneficiar con mobiliario escolar a alumnos y maestros en aproximadamente 1,800 planteles por año de educación Básica ubicados en localidades con alto indice de marginación, en donde la inequidad educativa ha sido inherente a la estructura y funcionamiento del propio Sistema Educativo.	Varios	Adquisiciones	157,778,521	157,778,521	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6W0004	Proyecto de Infraestructura Social en Educación	Construir y rehabilitar aulas, servicios sanitarios, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, letrinas y obras exteriores.	Varios	Infraestructura social	822,146,365	822,146,365	0	117,304	802,197	0.10	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211L6W0005	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena	Construir y rehabilitar aulas, servicios sanitarios, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, letrinas y obras exteriores.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura social	39,728,243	39,728,243	0	29,563	32,636	0.08	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAR Fondo de Cultura Económica											
TOTAL					14,201,292	0	0	0	0	0.00	
'1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE	Distrito Federal	Infraestructura social	12,500,000	0	0	0	0	0.00	99.00
'1211MAR0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro	Adquisición del mobiliario y equipo educacional necesario en la operación de librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro. El mobiliario y equipo permitirá la mejor atención del público y cumplir su objeto	Varios	Adquisiciones	1,701,292	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos											
TOTAL					38,154,126	0	0	0	0	0.00	
'1211MDA0001	Programa Regular	El propósito es apoyar la planeación de los servicios educativos para adultos en las entidades federativas, el programa contempla la adquisición de mobiliario y diversos bienes para los Institutos Estates y Delegaciones del INEA	Varios	Adquisiciones	37,734,126	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211MDA0002	Programa Plazas Comunitarias	Impulsar mediante el apoyo de las tecnologías de la información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el tránsito entre la educación forma y el trabajo, permitiendo que reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.	Varios	Adquisiciones	420,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDC Instituto Mexicano de Cinematografía											
TOTAL					35,030,687	31,527,618	0	0	114,498	0.36	
'1211MDC0001	Programa de Televisión	Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22.	Distrito Federal	Otros programas	800,000	1,993,875	0	0	0	0.00	0.00
'1211MDC0002	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica	Distrito Federal	Adquisiciones	365,999	1,249,399	0	0	114,498	9.16	9.00
'1211MDC0003	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje	Distrito Federal	Otros programas	10,000,000	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1211MDC0004	Coproducción de largometrajes	Coproducción de 7 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	Distrito Federal	Otros programas	23,864,688	11,284,344	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDL Instituto Mexicano de la Radio											
TOTAL					24,581,600	0	0	0	0	0.00	
'1211MDL0001	Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital	Adquirir los equipos complementarios necesarios para apoyar la renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital	Distrito Federal	Adquisiciones	23,981,600	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211MDL0002	Adecuaciones de Espacios Físicos	Disponer de los espacios físicos adecuados y en condiciones óptimas para la instalacion de equipos de transmisión radiofónicos y propiciar las condiciones de accesibilidad a las instalaciones a cargo del Instituto de personas con capacidades diferentes	Varios	Mantenimiento	600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					53,751,987	0	0	0	0	0.00	
'1111MGC0017	Cluster Tecnológico Unidad Papantla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional.	1a Etapa de la cimentación del edif que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT , cimentación de edif de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edif de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo Camino provisional de acceso	Veracruz	Infraestructura social	3,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'1211MGC0005	Obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco)	Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias.	Distrito Federal	Mantenimiento	120,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211MGC0008	Unidad Profesional Adolfo López Mateos	Rehabilitación de la energía eléctrica de media y alta tensión en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco	Distrito Federal	Mantenimiento	50,631,987	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro											
TOTAL					52,236,041	0	0	0	0	0.00	
'1111MGH0004	Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila.	La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	11,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'1111MGH0005	Construcción de Auditorio Magno, en Campus Unidad Laguna Coahuila	La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	13,062,399	0	0	0	0	0.00	100.00
'1211MGH0002	Programa de Adquisición de Bienes Informáticos 2013	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211MGH0003	Programa de Adquisiciones 2013	Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para Laboratorios, Aulas talleres y Oficinas Administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	19,140,041	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211MGH0005	Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades	Renovación de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, la remodelación de edificios admvos, laboratorios, centros de cómputo y aulas para docencia, espacios, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, la reposición de piezas automotrices y el mantenimiento de azoteas de edificios.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	6,033,601	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.											
TOTAL					33,845,977	0	0	0	0	0.00	
'1211L3N0002	Proyecto de Inversion de Opera Prima	Filmacion de peliculas de largo metraje de un egresado del CCC	Distrito Federal	Otros programas	27,109,562	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L3N0003	Tesis, Documentales, Ficción 1 y Ficción 2	Trata de una inversión para la filmación de películas de cortometraje.	Distrito Federal	Otros programas	4,411,442	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L3N0004	Obra Pública	El proyecto se trata de construir y ampliar los inmuebles y poder llevar a cabo la impartición de educación y cultura encomendados al Centro	Distrito Federal	Infraestructura social	2,324,973	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.											
TOTAL					22,770,736	21,820,736	0	0	279,601	1.28	
'1211L6U0002	Construcción de Teatro Cámara	Construcción de un foro de 723 metros, con aforo para 350 personas.	Baja California	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000	0	0	80,000	0.80	0.08
'1211L6U0003	Adquisición de Bienes Muebles.	Adquisición de equipo necesario para la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura. Así como equipo necesarios para la funcionalidad de las Sala Cine Imax y sala de espectaculos.	Baja California	Adquisiciones	2,320,736	2,320,736	0	0	0	0.00	0.06
'1211L6U0005	Actualización Digital y Mantenimiento Integral de Domo IMAX	Renovación y mantenimiento general del edificio, incluye cambio de alfombras pisos de loseta cerámica, actualización del sistema de proyección e instalacion de planetario digital.	Baja California	Infraestructura social	7,320,000	7,320,000	0	0	119,863	1.64	1.63
'1211L6U0006	Construcción de Laboratorio de Producción Multimedia	Adecuación de espacio de 100 metros cuadrados para la producción audio visual, incluye suministro e instalación de equipo.	Baja California	Infraestructura social	950,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L6U0007	Ampliación de Estacionamiento primera etapa	Construcción de 3 niveles para estacionamiento a base de estructura mixta de acero y concreto armado, de 4500 metros cuadrados.	Baja California	Infraestructura social	2,180,000	2,180,000	0	0	79,738	3.66	0.36

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)			
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8G Educal, S.A. de C.V.												
TOTAL					10,864,760	10,864,760	0	0	0	0.00		
'1211L8G0001	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta	Continuidad con el crecimiento de puntos de venta para ampliar la cobertura de espacios de exhibición y venta de publicaciones	Varios	Adquisiciones	10,864,760	10,864,760	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8K El Colegio de México, A.C.												
TOTAL					13,750,000	0	0	0	82,500	0.00		
'1211L8K0001	Sustitución del mobiliario y equipo de administración	Sustitución de mobiliario y equipo en los cubículos de académicos, salones de clase y biblioteca; en donde las estaciones de trabajo, sillones, sillas mesas de trabajo y libreros constituyen el mobiliario básico e indispensable para proveer las condiciones necesarias de trabajo.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,200,000	0	0	0	36,000	0.00	1.00	
'1211L8K0002	Modernización de la infraestructura de cómputo	Adquisición de equipos que cumplan con las necesidades tecnológicas de las áreas de Investigación, Docentes y Administrativas para fortalecer la difusión de la investigación y la formación de recursos humanos de excelencia académica.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,901,000	0	0	0	46,500	0.00	1.00	
'1211L8K0003	Sustitución del sistema actual de iluminación de la Biblioteca e instalación de luminarias en las áreas generales.	Adquisición de lámparas que cumplan con las necesidades de iluminación y brinden el máximo ahorro de energía, sistemas de control mediante sensores de presencia y luz natural y cumplir con los estándares requeridos por las normas nacionales e internacionales para el consumo de energía.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,649,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.												
TOTAL					51,830,371	0	0	0	0	0.00		
'1111L8P0001	Programa de Conservación y Mantenimiento de Foros	Conservacion y Mantenimeinto a los Foros de 8,088 m2	Distrito Federal	Mantenimiento	17,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
'1211L8P0001	Digital	Equipamiento del área Digital	Distrito Federal	Adquisiciones	34,830,371	0	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.												
TOTAL					60,400,000	0	0	0	0	0.00		
'1211MAX0001	Programa para la Modernizacin de Maquinaria y Equipo.(PLANTA DE LUZ Y EQUIPOS PERIFERICOS)	Adquirir una planta de energía eléctrica y equipos periféricos complementarios a la maquinaria ya existente en la entidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	17,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
'1211MAX0002	Adquisición de una Prensa plana de 10 colores marca Heidelberg	Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión) de 10 colores	Distrito Federal	Adquisiciones	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1211MAX0003	Proyecto de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	Aumentar la funcionalidad del inmueble y por ende mejorar la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones, protegiendo y preservando de esta manera las áreas que actualmente se ven afectadas al cumplir funciones sin estar preparadas para ello	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211MAX0004	Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción.	Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales.	Distrito Federal	Adquisiciones	900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211MAX0005	Programa para la Adquisición de Equipo para distribución	Adquirir nuevas unidades de equipo para distribución mismas que complementaran o sustituirán en su caso al ya existente.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.											
TOTAL					52,393,300	52,393,300	0	0	0	0.00	
'1211MHL0001	Red Cultural México	Adquisición de 2 repetidoras de televisión para llevar la señal de Canal 22 a la población del interior del país, con la finalidad que los ciudadanos sin costo alguno puedan recibir una transmisión cultural.	Distrito Federal	Adquisiciones	31,363,300	31,363,300	0	0	0	0.00	0.00
'1211MHL0002	Mejora de la infraestructura actual	Adquisición de equipos digitales para soportar el crecimiento de Canal 22 que soporte la transmisión de las cuatro señales que actualmente realiza.	Distrito Federal	Adquisiciones	21,030,000	21,030,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral											
TOTAL					3,540,000	0	0	0	0	0.00	
'1211L9T0002	Instalación de un sistema integral contra incendios.	Instalación de un sistema integral contra incendios.	Distrito Federal	Adquisiciones	950,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L9T0003	Adquisición de equipo de transporte	Adquisición de equipo de transporte	Distrito Federal	Adquisiciones	500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L9T0004	Adquisición de equipos para sistemas de seguridad	Mobiliario y equipo de administración	Distrito Federal	Adquisiciones	790,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1211L9T0005	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	Adquisición de mobiliario y equipo de administración	Distrito Federal	Adquisiciones	1,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					824,006,363	882,378,187	31,117,988	32,599,731	36,486,414	4.14	
'06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	7,268,266	6,956,259	293,682	556,792	835,153	12.01	43.95

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'06125120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	18,758,754	17,935,433	739,908	1,402,609	2,104,707	11.73	44.46
'06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	15,760,947	15,067,933	620,398	1,176,330	1,767,518	11.73	52.46
'0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	Estado de México	Infraestructura social	116,000,000	116,000,000	29,464,000	29,464,000	31,779,036	27.40	95.24
'08125140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2013	Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	227,754,735	227,754,735	0	0	0	0.00	4.13
'08125140003	Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013	Construir 3 quirófanos, 1 de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, 1 endoscopia, 1 admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, 1 de auxiliares de diagnostico, tratamiento, 1 consulta externa con 17 servicios médicos de 2do. nivel.	Distrito Federal	Infraestructura social	54,770,181	54,770,181	0	0	0	0.00	95.64
'08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).- 2008-2013	Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas	Distrito Federal	Infraestructura social	76,000,000	136,200,166	0	0	0	0.00	78.65
'08125140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2013	Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las áreas de enseñanza e investigación.	Distrito Federal	Infraestructura social	172,693,480	172,693,480	0	0	0	0.00	88.40
'10125140005	Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2013.	Demolición y reconstrucción y equipamiento del hospital Samuel Ramirez de acuerdo a un modelo de atención innovador	Distrito Federal	Infraestructura social	135,000,000	135,000,000	0	0	0	0.00	99.26
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico											
TOTAL					2,772,038	2,772,038	0	0	0	0.00	
'1112M000001	Programa de adquisiciones de la CONAMED. 2013	Adquisición de mobiliario y equipo de administración y equipo de comunicación (Conmutador).	Distrito Federal	Adquisiciones	2,772,038	2,772,038	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios											
TOTAL					12,874,406	12,874,406	500,000	1,000,000	1,500,000	11.65	
'0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Distrito Federal	Inmuebles	12,874,406	12,874,406	500,000	1,000,000	1,500,000	11.65	39.34
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: V00 Comisión Nacional de Bioética											
TOTAL					123,600	123,600	0	0	0	0.00	
'1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013	Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB.	Distrito Federal	Inmuebles	123,600	123,600	0	0	0	0.00	65.53
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz											
TOTAL					15,301,535	15,301,535	0	0	0	0.00	
'1212M7F0001	Programa de mantenimiento. 2013	Llevar a cabo trabajos de remodelación, adecuación y rehabilitación a las áreas de archivo clínico y laboratorio de análisis clínico, así como las áreas de etología y reproducción de animales de experimentación en una área de aproximadamente 1000 m2.	Distrito Federal	Mantenimiento	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'1212M7F0002	Programa de adquisiciones. 2013	Adquirir mobiliario, equipo educacional y equipo médico para laboratorio necesarios para atender la salud mental.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,051,535	8,051,535	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"											
TOTAL					469,610,000	469,610,000	201,792,822	415,177,665	419,356,165	89.30	
'0812NBB0006	Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2013.	Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012	Distrito Federal	Infraestructura social	469,610,000	469,610,000	201,792,822	415,177,665	419,356,165	89.30	100.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBD Hospital General de México											
TOTAL					591,359,445	591,359,446	0	0	0	0.00	
'0712NBD0002	Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2013.	Construir un edificio de cuatro niveles y planta baja en 10,238.72 metros cuadrados para la Unidad Médica de Oncología del Hospital.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	19,225,267	0	0	0	0.00	100.00
'0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2013	Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital.	Distrito Federal	Infraestructura social	103,212,701	103,212,701	0	0	0	0.00	40.26

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013	Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología.	Distrito Federal	Infraestructura social	123,543,711	123,543,711	0	0	0	0.00	22.72
'1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013.	Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes.	Distrito Federal	Infraestructura social	160,603,033	160,603,033	0	0	0	0.00	44.64
'1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013.	Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D	Distrito Federal	Infraestructura social	164,000,000	164,000,000	0	0	0	0.00	0.83
'1212NBD0002	Programa Anual de Adquisiciones del HGM, 2013	adquirir equipo médico y material quirúrgico para dotar a las áreas médicas propuestas de lo necesario para abatir el rezago existente	Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	774,734	0	0	0	0.00	0.00
'1212NBD0003	Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del HGM, 2013	Conservar y dar mantenimiento a las edificaciones del HGM con más de 30 años, y requieren trabajos de albañilería, demolición, adaptación de áreas, sustitución de pisos y acabados, cancelería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, instalaciones eléctricas	Distrito Federal	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez											
TOTAL					276,521,151	276,521,151	0	0	0	0.00	

'0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza.	Distrito Federal	Infraestructura social	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0.00	50.50
'0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2013. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos.	Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez	Distrito Federal	Infraestructura social	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	78.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza - 2013	El proyecto consistirá en realizar trabajos para la construcción y el equip de 1 Unidad de Enseñanza, que estará conformado por 9 aulas, servicios académicos, oficina de posgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes.	Distrito Federal	Infraestructura social	206,671,151	206,671,151	0	0	0	0.00	0.00
'1112NBG0003	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2013	El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil.	Distrito Federal	Infraestructura social	12,850,000	12,850,000	0	0	0	0.00	39.40
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NBV Instituto Nacional de Cancerología											
TOTAL					829,203,093	829,203,093	0	0	0	0.00	
'0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2013.	Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2013.	Distrito Federal	Infraestructura social	759,927,093	759,927,093	0	0	0	0.00	75.52
'1212NBV0001	Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2013	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	Distrito Federal	Adquisiciones	54,276,000	54,276,000	0	0	0	0.00	0.00
'1212NBV0002	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2013	Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto.	Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez											
TOTAL					24,000,000	24,000,000	0	0	0	0.00	
'1212NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2013	Adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1212NCA0002	Programa anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC. 2013	Programa integrado por el Mantenimiento y acondicionamiento de áreas para asistencia (3,310m2); Mantto y rehabilitación de áreas para investigación (1,942.50M2); Mantto y adecuación de áreas para enseñanza (1,205.25m2), trabajos que implican en su conjunto la atención de aprox 6,457.75m2.	Distrito Federal	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas											
TOTAL					282,099,243	282,099,243	0	0	0	0.00	
'0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país.	Distrito Federal	Infraestructura social	120,168,000	120,168,000	0	0	0	0.00	52.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0812NCD0001	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013. Recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud y recursos propios.	Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA que reúna los criterios de seguridad clínica y biológica tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad.	Distrito Federal	Infraestructura social	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0.00	10.20
'1212NCD0003	Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013	Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 m2 en el segundo piso.	Distrito Federal	Infraestructura social	23,159,016	23,159,016	0	0	0	0.00	57.56
'1212NCD0004	Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y Varios 2013	Adquisición y sustitución de bienes de administración y maquinaria	Distrito Federal	Adquisiciones	4,586,348	4,586,348	0	0	0	0.00	0.00
'1212NCD0005	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental 2013	Adquisición y sustitución de equipo médico y de laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	64,185,879	64,185,879	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NCE Instituto Nacional de Geriátria											
TOTAL					97,159,725	0	0	0	0	0.00	
'0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátria.- 2012-2014	Ampliación, remodelación y equipamiento de la sede del instituto de geriatría en una superficie de 11,000 m2	Distrito Federal	Infraestructura social	97,159,725	0	0	0	0	0.00	2.26
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán											
TOTAL					382,172,937	382,172,937	0	0	0	0.00	
'0912NCG0006	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2013	La Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del INNSZ que se requieren en el trabajo cotidiano.	Distrito Federal	Infraestructura social	73,372,937	73,372,937	0	0	0	0.00	0.99
'1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014.	Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014.	Distrito Federal	Infraestructura social	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	97.39
'1112NCG0006	Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INNSZ 2013	Cumplir con el programa de mantenimiento de reforzamiento estructural al edificio de hospitalización del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios	Distrito Federal	Mantenimiento	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1212NCG0001	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2013.	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios	Distrito Federal	Mantenimiento	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1212NCG0002	Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2013.	Adquisición de vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	66,800,000	66,800,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez											
TOTAL					6,460,000	6,460,000	0	0	0	0.00	
'1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica	Distrito Federal	Infraestructura social	6,460,000	6,460,000	0	0	0	0.00	57.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NCZ Instituto Nacional de Pediatría											
TOTAL					113,140,506	113,140,506	0	0	0	0.00	
'1112NCZ0003	Adquisición de bienes informáticos complementarios a los equipos médicos y de laboratorio. 2013	Adquirir equipos informáticos complementarios a equipos médicos y de laboratorio para apoyar el funcionamiento de los procesos de atención medica.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,355,506	1,355,506	0	0	0	0.00	0.00
'1112NCZ0004	Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2013	Remodelación de diferentes servicios medicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energía eléctrica y aire acondicionado; incluye: supervisión externa y ejecución de la obra.	Distrito Federal	Mantenimiento	41,585,000	41,585,000	0	0	0	0.00	0.00
'1212NCZ0001	Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2013	Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados; sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra.	Distrito Federal	Infraestructura social	70,200,000	70,200,000	0	0	0	0.00	13.20
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes											
TOTAL					25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	
'1212NDE0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2013	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, Investigación y de Laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NDF Instituto Nacional de Rehabilitación											
TOTAL					9,224,159	9,224,159	0	0	0	0.00	
'1112NDF0002	Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013	Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación.	Distrito Federal	Adquisiciones	614,564	614,564	0	0	0	0.00	100.00
'1212NDF0003	Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012-2013	Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias	Distrito Federal	Infraestructura social	8,609,595	8,609,595	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NDY Instituto Nacional de Salud Pública											
TOTAL					47,378,674	47,378,674	0	0	0	0.00	
'0512NDY0002	Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2013	Construcción de un inmueble de 3,092.2 m2, consistentes en laboratorios, áreas de almacenamiento, instalaciones eléctricas, aplanados en muros, colocación de loseta en pisos e instalación de red telefónica.	Morelos	Infraestructura social	15,707,902	15,707,902	0	0	0	0.00	95.04
'0912NDY0003	Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2013.	Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca.	Morelos	Infraestructura social	6,614,420	6,614,420	0	0	0	0.00	0.00
'1212NDY0006	Programa anual de adquisiciones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013	Adquirir equipo médico y de laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el INSP en el 2013	Morelos	Adquisiciones	11,372,572	11,372,572	0	0	0	0.00	0.00
'1212NDY0007	Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013	Rehabilitar y dar mantenimiento a las torres departamentales y laboratorios del CISEI, que por el tiempo se han deteriorado las luminarias, alfombras, pisos, fachadas internas y externas, los cuales se deben atender de forma inmediata para conservar las áreas en buenas condiciones.	Morelos	Mantenimiento	13,683,780	13,683,780	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia											
TOTAL					7,203,534	7,203,534	0	0	0	0.00	
'1112NHK0003	Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2013	Habilitar un inmueble para brindar servicios asistenciales con una Casa Hogar para Varones, en el D.F.	Distrito Federal	Infraestructura social	7,203,534	7,203,534	0	0	0	0.00	41.91
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.											
TOTAL					5,639,000	5,639,000	0	0	0	0.00	
'1112M7K0002	Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014	Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples etc.	Yucatan	Infraestructura social	5,639,000	5,639,000	0	0	0	0.00	21.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.											
TOTAL					22,000,000	22,000,000	0	0	0	0.00	
'0912NEF0001	Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2013	Remodelación de las areas de producción de biológicos bacterianos , así como de infraestructura para Investigación y Desarrollo de nuevas vacunas.	Distrito Federal	Infraestructura social	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0.00	84.06

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 13 Marina, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					2,033,832,150	2,057,766,049	15,377,232	30,972,675	188,960,706	9.18	
'04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	163,972,698	163,972,698	0	0	0	0.00	82.35
'07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	764,621,613	737,582,128	0	0	47,420,983	6.43	40.00
'07132160005	Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construccion de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicon de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura gubernamental	45,000,000	45,000,000	0	0	6,750,000	15.00	88.31
'08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	210,547,182	210,547,182	0	0	0	0.00	55.83
'08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	244,656,933	244,656,933	0	0	77,107,013	31.52	43.49
'08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal naval militar.	Varios	Infraestructura social	42,467,820	42,467,820	0	0	0	0.00	50.00
'08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	11,208,750	0	0	4,457,340	39.77	66.03
'09132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales.	Varios	Adquisiciones	0	20,460,457	0	0	0	0.00	53.00
'09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y víveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.	Varios	Infraestructura gubernamental	38,090,712	38,460,653	1,357,842	2,720,000	6,363,329	16.55	58.33
'10132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la Información	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	929,674	0	0	0	0.00	44.52

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	119,568,360	119,424,408	4,153,697	8,579,224	12,549,596	10.51	100.00
'10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	173,664,750	171,286,288	5,852,076	12,093,600	17,694,480	10.33	100.00
'10132160006	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marino.	Adquisición de equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	222,166	0	0	222,166	100.00	53.55
'11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval.	Tamaulipas	Adquisiciones	19,168,803	41,366,028	0	0	411,269	0.99	38.45
'11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	Varios	Adquisiciones	177,663,991	164,671,017	4,013,617	7,579,851	10,322,683	6.27	100.00
'11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirófanos, 26 consultorios y servicios generales	Distrito Federal	Infraestructura social	22,500,000	22,500,000	0	0	2,250,000	10.00	0.00
'12132120001	Adquisición de bienes informaticos para unidades y establecimientos navales	Adquisición de equipos y sistemas informáticos para la sistematización de los procesos operacionales de las unidades y establecimientos navales.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	3,201,368	0	0	640,142	20.00	14.21
'12132120002	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos	Distrito Federal	Adquisiciones	0	2,883,621	0	0	1,482,977	51.43	19.93
'12132160003	Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales.	Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	308,874	0	0	308,874	100.00	0.76
'12132160007	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México.	Conservar los activos existentes en condiciones adecuadas de operación	No Distribuible Geográficamente	Mantenimiento	0	949,852	0	0	0	0.00	0.00
'12132160010	Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el Estado de Quintana Roo	Reconstrucción de muelles e instalaciones de Estaciones Navales Avanzadas	Quintana Roo	Infraestructura gubernamental	11,909,288	11,909,288	0	0	0	0.00	0.00
'12133120005	Adquisición de equipos de administración para unidades y establecimientos navales	Equipos de administración para sustituir bienes en estado de obsolescencia	Varios	Adquisiciones	0	3,371,089	0	0	979,854	29.07	3.67

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'13133120001	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de mobiliario administrativo para Unidades y Establecimientos Navales.	No Distribuible Geográficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	385,755	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					27,178,665	27,178,665	0	0	0	0.00	
'10145120002	Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio	Distrito Federal	Mantenimiento	6,979,363	6,979,363	0	0	0	0.00	0.00
'11145120004	Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714.	Construcción de un almacén de 1,000m2 dividido en dos, en el inmueble de Ajusco 714 propiedad de la STPS.	Distrito Federal	Otros proyectos	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'12145120001	Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66	Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66 de propiedad federal,con una superficie del terreno es de 740 m2 con un área construida de 237 m2., a fin de restablecer al Sindicato de Trabajadores de la STPS.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,980,000	4,980,000	0	0	0	0.00	0.00
'12145120002	Programa Integral Para Optimizar Espacios de la STPS 2013	Se rehabilitarán las instalaciones generales para restituir y sustituir acabados de madera; herrería; pisos; lambrines; cerrajería; persianas; alfombras y pintura en tres edificios propiedad de la STPS	Distrito Federal	Mantenimiento	7,761,140	7,761,140	0	0	0	0.00	0.00
'12145120003	Programa de Adquisición de Bienes Muebles para las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2013	Adquisición de 1897 bienes para mejorar el equipamiento de la STPS.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	3,258,162	3,258,162	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos											
TOTAL					240,323	240,323	0	0	0	0.00	
'1214PBJ0001	Programa de Adquisición de Vehículo de la CONSAMI 2013	Con la adquisición de este vehículo se contará con el parque vehicular necesario para entregar de manera oportuna los documentos que genera diariamente la CONASAMI, así como los informes mensuales del Comportamiento de la Economía a los 51 integrantes del Consejo de Representantes de la Entidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	240,323	240,323	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores											
TOTAL					15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	
'1214P7R0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Programa de Otorgamiento de Crédito a Trabajadores 2013	La adquisición de mobiliario y equipo administrativo, brindará servicio de calidad, captación de mayor población objetivo (trabajadores), mediante los procesos esenciales de promoción, otorgamiento y recuperación del crédito; y en la operación y recuperación del crédito INFONACOT.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	12,551,075	12,551,075	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1214P7R0002	Programa de sustitución de vehículos para el otorgamiento de crédito a trabajadores, 2013.	Adquisición de 10 vehículos para el traslado de personal y equipo para las campañas de promoción y afiliación que realizar el Infonacot en los sectores privado y gubernamental federal, estatal y municipal.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,448,925	2,448,925	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Nacional del Agua											
TOTAL					15,460,556,715	14,351,505,216	2,563,847	57,698,698	260,759,353	1.82	
'0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado.	Jalisco	Infraestructura económica	41,000,000	0	0	0	0	0.00	92.10
'0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-- Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuación de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Michoacan	Infraestructura económica	111,120,000	111,120,000	0	0	0	0.00	85.83
'0316B000040	Canal Fuerte Mayo, Sin.	Construcción de la red de distribución compuesta por 117.29 km de canales, de los cuales 103.97 (89) serían entubados y 13.33 km (11) de canales revestidos de concreto; una red de drenes en tierra de 129 km; una red de caminos de 163.53 km y la rehabilitación de 38.04 km de drenes existentes.	Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	66.44
'0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego.	Yucatan	Infraestructura económica	34,629,000	34,629,000	0	0	0	0.00	36.64
'0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Yucatan	Infraestructura económica	32,616,000	32,616,000	0	0	0	0.00	39.53
'0316B000121	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tubería multicompuesta, y nivelacion de tierras.	Tamaulipas	Infraestructura económica	26,850,000	38,700,000	0	0	0	0.00	64.26
'0316B000144	Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo.	Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; construcción de entradas de agua de concreto.	Quintana Roo	Infraestructura económica	20,219,709	20,219,709	0	0	0	0.00	61.02
'0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Colima	Infraestructura económica	125,761,006	125,761,006	0	0	0	0.00	38.85

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Distrito Federal	Inmuebles	23,886,241	23,886,241	2,563,847	4,856,699	7,279,286	30.47	56.61
'0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Jalisco	Infraestructura económica	51,200,001	0	0	0	0	0.00	100.00
'0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	Varios	Infraestructura económica	1,248,999,332	1,248,999,332	0	28,083,913	32,980,282	2.64	56.98
'0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	Hidalgo	Infraestructura económica	132,403,421	132,403,421	0	0	10,789,702	8.15	77.25
'0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	251,329,159	7,550,000	0	0	0	0.00	68.92
'0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	San Luis Potosí	Infraestructura económica	42,749,000	42,749,000	0	0	455,848	1.07	92.68
'0816B000041	Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas.	Suministro e instalación 8 equipos electromecánicos de bombeo; instalación de 8 sistemas de riego por aspersión, con conducción principal de tubería de PVC, con longitud 14 km e; instalación red de distribución secundaria de tubería de aluminio de con longitud de 9 km.	Zacatecas	Infraestructura económica	4,043,366	53,366	0	0	0	0.00	44.22
'0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas.	Varios	Infraestructura económica	3,084,832,214	970,482,829	0	0	0	0.00	19.39
'0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	Constr. de la PTAR para conformar un polígono de 2500ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestr. adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630ha al oriente de la Z. F. del Lago de Texcoco y PELT	Estado de México	Infraestructura económica	194,850,000	194,850,000	0	0	0	0.00	41.62

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica.	Sinaloa	Infraestructura económica	50,000,000	89,445	0	0	0	0.00	0.00
'0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	125,010,000	125,010,000	0	0	0	0.00	17.94
'0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas -tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc-.	Hidalgo	Infraestructura económica	53,819,530	53,819,530	0	0	0	0.00	12.10
'0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	62,900,000	80,841,243	0	0	0	0.00	20.83
'0916B000046	Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa	Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura	Sinaloa	Infraestructura económica	0	9,000,000	0	0	0	0.00	44.00
'0916B000092	Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Río Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto.	Elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental; análisis costo-beneficio, para la protección integral de áreas productivas y centros de población, dentro de la cuenca del Río Turbio con la construcción de la Presa de Control de Avenidas La Chiripa.	Guanajuato	Estudios de preinversión	0	2,932,876	0	0	0	0.00	0.00
'0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	Michoacan	Infraestructura económica	17,148,000	17,148,000	0	0	0	0.00	1.76
'0916B000106	Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junípero Serra, en Tequisquiapan, Querétaro.	Formación y excavación de cubeta en 3800 m aguas abajo, colocar mampostería juntaeda en la plantilla de dos puentes carreteros que cruzan el río en el tramo de los trabajos con la finalidad de mejorar su funcionamiento hidráulico, proteger su cimentación contra probable socavación de los puentes.	Queretaro	Infraestructura económica	5,739,250	5,739,250	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	0	250,000	0	0	0	0.00	41.54
'0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas	Varios	Estudios de preinversión	0	5,600,000	0	0	0	0.00	25.82
'0916B000197	2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México.	La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TOS, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.	Estado de México	Infraestructura económica	100,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	46.45
'0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias.	Estado de México	Infraestructura económica	141,048,073	141,048,073	0	0	0	0.00	2.30
'0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	Las obras de infraestructura para completar el Vaso incluyen Caminos de acceso de op. y superv.; Torre de vigilancia; Caseta de op. y control; CCM; Cerca perimetral; Inst. eléctrica, de voz y datos; Generador de emergencia; Interconexión con líneas alternas 1 y 2	Estado de México	Infraestructura económica	121,751,481	121,751,481	0	0	0	0.00	8.00
'0916B000281	Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México.	Realización de estudios técnicos para apoyar los trabajos de modelación hidrológica en las subcuencas prioritarias de la Región XIII Valle de México, derivado de la problemática actual para su conducción y desalojo.	Varios	Estudios de preinversión	3,622,467	3,622,467	0	0	0	0.00	50.85
'1016B000005	Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa.	Limpieza, trazo y nivelación del cauce; excavaciones y rellenos y retiro de material; plantillas para colocación de tubería; suministro e instalación de tubería para conducción, de acero aluminizado y; cimbra, acero y concreto para estructuras.	Sinaloa	Infraestructura económica	25,000,000	18,500,000	0	0	0	0.00	54.14
'1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión	Jalisco	Infraestructura económica	65,495,457	65,495,457	0	0	0	0.00	11.83

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
*1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retráctiles.	Varios	Infraestructura económica	0	850,000,000	0	0	142,113,365	16.72	29.83
*1016B000052	Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navjoia, Sonora.	Construcción de canal de sección rectangular de concreto de 3.50 m de plantilla y 1.80 m de altura a lo largo del arroyo Sonora para una avenida de 19.19 m3/s, asociada a un periodo de retorno de 100 años; secciones tipo bóveda en cruces peatonales y/o vehiculares y rejillas para el drenaje pluvial.	Sonora	Infraestructura económica	13,195,569	13,195,569	0	0	0	0.00	53.88
*1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes.	Baja California Sur	Infraestructura económica	0	15,188,106	0	0	0	0.00	20.06
*1016B000079	Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	78,000,000	78,000,000	0	0	24,213,312	31.04	2.25
*1016B000082	Construccion de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua	Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego.	Chihuahua	Infraestructura económica	25,304,033	31,936,097	0	0	0	0.00	7.35
*1016B000083	Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col.	Construcción de una presa de almacenamiento sobre el río San José, de materiales graduados con capacidad total de 16Mm3, línea de conducción principal por tubería, red de distribución por tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas.	Colima	Infraestructura económica	89,852,331	0	0	0	0	0.00	0.00
*1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	3.25
*1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces, y la restauración hidrológica ambiental, y, en su caso, el pago de indemnizaciones.	Michoacan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	14.41

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal.	Varios	Estudios de preinversión	29,900,000	56,038,789	0	0	0	0.00	14.01
'1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	Construcción de bordos, costalería, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión.	Tabasco	Infraestructura económica	1,481,870,889	1,481,870,889	0	24,387,159	41,022,806	2.77	48.02
'1016B000108	Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	147,904,237	88,091,616	0	0	0	0.00	1.15
'1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	19,739,387	10,961,211	0	0	0	0.00	41.46
'1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Michoacan	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0.00	20.50
'1016B000146	Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas.	Construcción de bordo 800 mts, protegido con Gaviones de 0.5 m de espesor, con geotextil intermedio, se instalará también en la trinchera para evitar la socavación del bordo, falla de la estructura, el área restante de la trinchera se rellenará con material producto de la excavación de la misma.	Chiapas	Infraestructura económica	19,283,675	19,283,675	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s .	Baja California	Infraestructura económica	190,958,237	190,958,237	0	0	581,980	0.30	61.59
'1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental.	Guerrero	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	14.66
'1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	0	1,000,000	0	0	0	0.00	45.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000008	Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor.	El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab.	Morelos	Infraestructura económica	19,865,369	19,865,369	0	0	0	0.00	25.31
'1116B000031	Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit.	Realizar trabajos de mantenimiento del bordo en el cauce Federal que reduzcan el riesgo ocasionado por las crecidas cíclicas del río San Pedro, desde la altura del Km 3+300 hasta el Km 18+000 del trayecto de la carretera internacional a la zona de esteros lo que representa una longitud de 15.8 Km	Nayarit	Mantenimiento	13,411,845	13,411,845	0	0	0	0.00	80.20
'1116B000033	Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala	Realizar levantamientos topográficos para definir volúmenes de azolve, elevaciones de la rasante y de la corona del bordo para determinar los volúmenes a desazolver y efectuar trabajos en el río Meca en 5 Km, del camino Benito Juárez-Francisco I. Madero a la confluencia con el río Guadalupe.	Tlaxcala	Mantenimiento	65,354,186	65,354,186	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000039	Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua.	Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios.	Chihuahua	Infraestructura económica	48,737,141	48,737,141	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000049	Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos.	Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,883,904	2,936,136	0	0	0	0.00	33.00
'1116B000050	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en la Zona Norte del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México.	Varios	Adquisiciones	50,430,190	50,430,190	0	0	0	0.00	0.95
'1116B000052	Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado.	Hidalgo	Infraestructura económica	161,443,436	161,443,436	0	0	0	0.00	16.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Adquisiciones	7,353,954	7,353,954	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000064	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque.	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente del Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Adquisiciones	29,200,560	31,839,792	0	0	0	0.00	50.39
'1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Adquisiciones	241,906	241,906	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000069	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala.	Trabajos de mantenimiento, para mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.	Varios	Mantenimiento	4,720,170	4,720,170	0	0	0	0.00	16.50
'1116B000070	Programa de Adquisición de vehículos terrestres para la Operación de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.	Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es conservar y mantener en condiciones adecuadas la operación de la capacidad de muestreo de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.	Varios	Adquisiciones	10,660,046	10,607,814	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	Trabajos de mantenimiento, para rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.	Varios	Mantenimiento	98,945,089	53,745,061	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000074	Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional.	Mantener y conservar estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y, modernizar la infraestructura para instalación de equipo automático; mantener y restaurar la infraestructura para instalación de equipo hidrométrico y climatológico convencional, automático y de radiocomunicación.	Varios	Mantenimiento	159,689,133	225,794,421	0	0	0	0.00	3.07

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000080	Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional.	Adquisición de vehículos, que permitan administrar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar el cumplimiento de las actividades encomendadas a los diferentes Organismos de Cuencas y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua.	Varios	Adquisiciones	10,660,046	10,660,046	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos; el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma.	Guanajuato	Mantenimiento	9,245,902	8,245,902	0	0	0	0.00	25.82
'1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas.	Guanajuato	Mantenimiento	12,194,997	10,262,121	0	0	0	0.00	23.02
'1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscal de Juárez, Oaxaca.	Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua.	Oaxaca	Infraestructura económica	19,227,631	19,227,631	0	0	0	0.00	4.85
'1116B000098	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.	Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos San Antonio, El Salado (tramo I y II), mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlos con un ancho de plantilla de 25 y 70 m.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,701,170	20,701,170	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0	4,661,601	0	0	0	0.00	91.26
'1116B000121	Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero.	Construcción de toma directa en el Río Tlapaneco; construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, sus estructuras de protección y control, para incorporar 345 ha nuevas al riego.	Guerrero	Infraestructura económica	20,378,962	20,378,962	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000127	Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios.	Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	Varios	Adquisiciones	39,329,637	39,329,637	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000135	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sosténimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Realizar estudios de para la conservación de las tuberías de concreto preesforzado y estudios para definir y preservar la calidad del agua de las fuentes de captación del Sistema Cutzamala..	Varios	Otros Programas de Inversión	0	178,806	0	0	0	0.00	76.36
'1116B000143	Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México.	Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida.	Estado de México	Infraestructura económica	108,504,881	105,688,582	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	Elaborar estudios básicos complementarios, proyectos ejecutivos, trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio de la Presa de almacenamiento Peña Blanca, Chih. y de las Presas Derivadoras La Flor y La Angostura, Dgo.	Varios	Otros programas	2,069,981	3,000,000	0	0	0	0.00	31.50
'1116B000167	Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos integrados, cada uno de los siguientes componentes: 1 barómetro digital, 1 microbarógrafo, 1 higrómetro digital, 1 higrómetro, 1 psicrómetro, 2 termómetros de mínima, 2 termómetros de máxima y 2 termómetros de ambiente.	Varios	Adquisiciones	69,551,358	69,551,358	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000173	Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país.	Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es realizar estudios de campo por administración.	Varios	Adquisiciones	0	12,516,389	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000174	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque,	Varios	Mantenimiento	0	80,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000175	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Varios	Mantenimiento	112,244,716	77,244,716	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000176	Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque,	Varios	Mantenimiento	141,069,201	77,981,822	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000193	Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora.	Construcción de una presa tipo flotante de materiales graduados sobre el río Mayo; obra de toma consiste en dos torres que descargan a dos túneles construidos previamente para el desvío de avenidas durante el periodo de ejecución; vertedor libre tipo Creager de 90 m de longitud y; dique de cierre.	Sonora	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tuxpam.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Veracruz	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000230	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Compra de aereadores, bombas, elementos para subestaciones y tableros eléctricos; motoconformadoras, retroexcavadoras, plantas generadoras; equipo de medición, de laboratorio, de comunicación y equipo diverso para el mantenimiento, conservación y supervisión de la infraestructura.	Varios	Adquisiciones	45,501,424	42,862,192	0	0	0	0.00	8.04
'1116B000232	Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz.	Construcción de un edificio que contempla las actividades de trazo y nivelación del terreno, cimentación y obra de edificio y barda perimetral y acabados e instalaciones necesarias y especiales que se requieren para el adecuado montaje y operación de los instrumentos de medición.	Veracruz	Infraestructura económica	4,139,962	4,139,962	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000238	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones)	Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación.	Varios	Adquisiciones	10,660,046	10,894,368	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000244	Unidad de Riego Huamuxtltlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtltlán, Guerrero.	Construcción de una toma directa, y construcción de red de canales revestidos de concreto y sus estructuras de operación y mantenimiento, para incorporar 280 hectáreas nuevas de riego.	Guerrero	Infraestructura económica	18,246,882	18,246,882	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000245	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas.	Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio; drenes, elaborar proyectos ejecutivos, contratado de supervisión y control de calidad.	Tamaulipas	Mantenimiento	0	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000249	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Coahuila De Zaragoza	Otros programas	15,198,306	12,914,767	0	0	0	0.00	4.91
'1116B000250	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacífico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	24,934,095	24,934,095	0	0	0	0.00	5.27
'1116B000251	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación Dichas labores se realizarán con personal calificado y de experiencia	Varios	Otros programas	21,624,800	21,624,800	0	0	0	0.00	0.75
'1116B000252	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Varios	Otros programas	16,320,751	13,469,119	0	0	0	0.00	2.80
'1116B000253	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Varios	Otros programas	11,531,119	11,531,119	0	0	0	0.00	10.74
'1116B000254	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	16,480,197	16,480,197	0	0	0	0.00	5.65
'1116B000258	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, N.L.	Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	11,902,391	11,902,391	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000259	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México	Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.	Varios	Infraestructura económica	5,951,196	5,951,196	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000260	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH.	Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.	Chihuahua	Infraestructura económica	11,902,390	11,902,390	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000261	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.	Baja California Sur	Adquisiciones	12,937,381	12,937,381	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000262	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO	Adquisición del radar que incluye todas las instalaciones y accesorios como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, procesador de control de radar, guías de onda, etc.	Durango	Adquisiciones	12,937,381	12,937,381	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000263	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH.	Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.	Chihuahua	Adquisiciones	25,874,762	24,500,959	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000264	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Valle de México.	Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.	Varios	Adquisiciones	12,937,381	12,937,381	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000265	Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, NL.	Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.	Nuevo Leon	Adquisiciones	25,874,762	25,874,762	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000266	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS.	Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.	Baja California Sur	Infraestructura económica	5,951,196	5,951,196	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000267	Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO.	Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.	Durango	Infraestructura económica	5,951,196	5,951,196	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000268	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Tabasco	Otros programas	13,109,189	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000269	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	2,305,560	2,305,560	0	0	0	0.00	46.44
'1116B000270	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Tamaulipas	Otros programas	12,572,038	12,572,038	0	0	0	0.00	25.57
'1116B000280	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,373,803	0	0	0	0.00	93.07
'1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción	Varios	Estudios de preinversión	54,679,543	31,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000282	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012-2013)	Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua; sifones; contratos de supervisión y control de calidad y; gastos para supervisión.	Hidalgo	Mantenimiento	54,070,000	54,070,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000285	Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Construcción del pozo radial, consistente en un cilindro vertical al fondo del cual se instalan tubos horizontales perforados que colectan agua subterránea derivada principalmente de la filtración de agua superficial. Los colectores se instalan en depósitos de grava y arena contiguos a ríos y lagos.	Jalisco	Infraestructura económica	68,680,386	2,060,412	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000293	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	21,320,092	21,320,092	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000294	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	21,320,091	21,320,091	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	32,619,740	32,619,740	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000296	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	32,619,740	32,619,740	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000297	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY)	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.	Varios	Otros programas	12,261,763	12,261,763	0	0	0	0.00	9.22
'1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	0	9,378,757	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000304	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma.	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Estado de México	Otros programas	11,051,357	8,390,457	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000305	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS)	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Varios	Otros programas	16,971,335	16,971,335	0	370,927	372,532	2.20	18.69
'1116B000306	Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.	Elaborar un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola, el cual contiene el análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola.	Varios	Estudios de preinversión	0	1,250,000	0	0	0	0.00	52.58
'1116B000309	Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México	Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación	Estado de México	Otros programas	10,073,190	10,073,190	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica.	Varios	Mantenimiento	29,045,030	29,045,030	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000314	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Tamaulipas	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000316	Adquisición de equipo e instrumental climatológico e hidrométrico automático y convencional; para la modernización y operación de estaciones hidrológicas en la cuenca Lerma-Chapala.	Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación.	Varios	Adquisiciones	22,431,827	22,431,827	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000317	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Rehabilitación de infraestructura drenes, estructuras, caminos, bordo-camino, manejo del agua y preservación del suelo, asesoría y capacitación a las asociaciones civiles de usuarios, evaluación de los programas.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	3,916,147	0	0	950,240	24.26	84.79
'1116B000324	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012.	Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.	Varios	Otros programas	7,200,000	7,852,982	0	0	0	0.00	38.04
'1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.	Varios	Otros programas	3,200,000	856,909	0	0	0	0.00	23.61

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	5,600,000	6,253,000	0	0	0	0.00	37.48
'1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	0	326,500	0	0	0	0.00	33.91
'1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada Unidad, determinación y descripción de acciones y proyectos para el incremento en la productividad del agua y la infraestructura; recolección de información de cultivos, superficies sembrada y cultivada, rendimientos, entre otros datos.	Varios	Otros programas	0	653,000	0	0	0	0.00	10.14
'1116B000335	Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011.	Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura actual con que cuenta la CGSMN, realizándoles trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas del Banco Nacional de Datos Históricos (BNDH).	Distrito Federal	Mantenimiento	10,349,905	10,349,905	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000341	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin.	Rehabilitación y adecuación puentes: Juárez, Piaxtla, Deportiva e Insurgentes; rectificación, retiro mangle y formación cauce estero Infiernillo; construcción muros, cárcamos y plantas de bombeo arroyo Jabalines y estero Infiernillo y; apertura descarga estero Infiernillo a estero Urias.	Sinaloa	Infraestructura económica	40,000,000	37,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000342	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	Ejecución de estudios en los acuíferos del país.	Varios	Otros programas	6,727,438	6,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000343	Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos prioritarios del país.	Realizar estudios de Manejo Integrado de las aguas subterráneas en 6 acuíferos de 4 entidades federativas.	Varios	Otros programas	6,250,000	6,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000344	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos, en 5 acuíferos de 4 entidades federativas mediante administración	Varios	Otros programas	4,139,962	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	Aprovechamiento del agua de la presa existente Cajón de Peña, mediante la construcción de canal de conducción trapecial a cielo abierto revestido de concreto, cajas distribuidoras de agua y distribución entubada, con tipo de riego parcelario por goteo y con hidrantes - multicompuestas.	Jalisco	Infraestructura económica	174,885,717	808,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000348	Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, contener los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones; estudios y proyectos ejecutivos; desazolve y rectificación de cauces.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	19,976,216	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces.	Varios	Infraestructura económica	12,679,924	12,679,924	0	0	0	0.00	14.88
'1116B000350	Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas.	Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas.	Morelos	Infraestructura económica	1,282,051	1,282,051	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000351	Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación.	Compra de vehículos automotores, para oficinas centrales, Organismos de Cuenca y Direcciones Locales.	Varios	Adquisiciones	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000353	Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país.	Estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país	Varios	Otros programas	7,917,677	7,650,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000354	Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	Estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	Varios	Otros programas	18,640,584	10,992,140	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000355	Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.	Estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual de agua de 13 acuíferos en 6 entidades federativas mediante administración	Varios	Otros programas	7,037,935	3,050,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000356	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Realizar estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Varios	Otros programas	26,243,071	26,243,071	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000357	Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.	Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México	Varios	Otros Programas de Inversión	0	393,681	0	0	0	0.00	71.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1116B000358	Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los Acuíferos del país.	Recopilación de la información histórica disponible de los Acuíferos de interés, Optimización de la red anterior a través de un plano, recorridos de campo para la localización y verificación física de los pozos inactivos.	Varios	Otros programas	7,244,933	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000002	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Chihuahua	Otros programas	28,500,000	28,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Baja California	Otros programas	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.00	11.18
'1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Chiapas	Otros programas	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Estado de México	Otros programas	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Varios	Otros programas	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0.00	16.84
'1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Sonora	Otros programas	12,300,000	12,300,000	0	0	0	0.00	9.47

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	San Luis Potosi	Otros programas	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0.00	14.73
'1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Guerrero	Otros programas	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0.00	49.12
'1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Veracruz	Otros programas	13,060,695	13,060,695	0	0	0	0.00	11.18
'1216B000019	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Zacatecas	Otros programas	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000020	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Durango	Otros programas	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000021	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Zacatecas	Otros programas	0	57,609	0	0	0	0.00	22.85
'1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Nuevo Leon	Otros programas	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Oaxaca	Otros programas	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuera y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión	Baja California Sur	Infraestructura económica	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0.00	14.05
'1216B000038	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Morelos	Otros programas	15,100,000	15,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000042	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Guanajuato	Otros programas	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000045	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Yucatan	Otros programas	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000046	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Tamaulipas	Otros programas	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000048	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Jalisco	Otros programas	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Puebla	Otros programas	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0.00	11.18
'1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Tlaxcala	Otros programas	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0.00	17.89
'1216B000054	Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Adquisición de instrumentos y equipos de medición volumétrica de alta tecnología, que miden en forma sistemática el caudal en por lo menos cada 5 minutos, para ser instalados en los puntos de control de canales y sistemas de telemedición en presas de almacenamiento.	Varios	Adquisiciones	148,476,900	148,476,900	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000056	Programa de Estudio de protección catódica para el Sostentimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.	Estudio para el diseño e instalación de la protección catódica en 4.6 kilómetros de cada una de las líneas de conducción, 1 y 2 del Sistema Cutzamala.	Varios	Otros programas	0	19,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000057	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012.	Se elaboraran 213 estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos, que incluyen trabajos topográficos, geofísicos, hidrológicos, laboratorio de los sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas de tratamiento de las aguas residuales en varios municipios del Estado de Michoacán.	Michoacan	Otros programas	11,645,000	11,645,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento.	Guerrero	Infraestructura económica	91,069,806	91,069,806	0	0	0	0.00	9.79
'1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	Instalación de un sistema de monitoreo que incluye línea compuesta por 4 cables de fibra óptica utilizados como micrófonos para escuchar la tubería; obras e instalaciones complementarias que consisten en modificación de válvulas y puntos de empalme para la inserción y conexión de la fibra óptica.	Estado de México	Otros programas	66,101,450	135,345,262	0	0	0	0.00	32.72
'1216B000077	Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas.	Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración.	Varios	Estudios de preinversión	61,000,000	61,000,000	0	0	0	0.00	16.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000078	Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L.	Entubamiento de canales de conducción y distribución de agua; proyecto ejecutivo; supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de obra.	Varios	Mantenimiento	0	800,000	0	0	0	0.00	5.05
'1216B000085	Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada.	Construcción de la obra de captación, obra de toma y un acueducto de gasto medio de 0.90 m3/s, 100 km de línea de conducción en concreto y acero con tramos a presión y gravedad, llegando a la nueva planta potabilizadora que cubrirá la demanda de agua potable en toda la zona conurbada de Oaxaca, Oax.	Oaxaca	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000087	Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit.	Elaboración del estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, para la identificación de Proyectos para la construcción de obras hidráulicas de conducción, control y regulación de aguas	Jalisco	Estudios de preinversión	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000088	Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa.	Elaborar: un Subprograma de Conservación de Suelos; Acciones de rescate, trasplante, reubicación de Especies de Flora, de reforestación y de Protección de la Fauna Silvestre; Programas de Protección de Suelos, Restauración Ecológica, Monitoreo y Vigilancia Ambiental y; Programa General de Trabajo.	Sinaloa	Estudios de preinversión	0	1,030,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del Sistema Hidrológico Regional para el control, manejo, regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales.	Estado de México	Mantenimiento	0	140,401,963	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000095	Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para el acondicionamiento de secciones de aforo para instalación de equipo automático en las estaciones hidrométricas: Sardinas, Salomé Acosta, Cuencamé, San Francisco, Presa La Flor, Presa Los Naranjos y Presa Benjamín Ortega.	Elaborar los estudios básicos y proyectos ejecutivos necesarios para definir el tipo de las obras a realizar en cada sección de aforo de las estaciones hidrométricas consideradas, con la finalidad de efficientar y automatizar la medición de caudales.	Varios	Estudios de preinversión	400,000	400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000096	Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del río chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.	Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para definir y sustentar la toma de decisiones en relación a la planeación y jerarquización, elaboración de el proyecto ejecutivo de obras hidráulicas para control y regulación de aguas superficiales para la protección de centros de población	Nayarit	Estudios de preinversión	1,856,800	1,856,800	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000098	Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral	Compra de bienes de equipo especializado.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,985,446	1,985,446	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000100	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro.	Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo.	Guerrero	Estudios de preinversión	0	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000101	Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro.	Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo.	Guerrero	Estudios de preinversión	0	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000103	Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012.	Compra de maquinaria y equipo, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura de los Ramales de la Zona Sur en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Adquisiciones	5,657,900	5,657,900	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000105	Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza. Nuevo León.	Ampliación de la base del canal existente a sección rectangular de concreto reforzado, con muros y fondo de concreto armado, incluyendo transiciones y curvaturas necesarias para el funcionamiento hidráulico de la canalización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	77,280,774	77,280,774	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000109	Conservación Normal de Distritos de Riego Noroeste.	Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación.	Varios	Mantenimiento	223,510,993	179,659,655	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000110	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE-NORESTE.	Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación.	Varios	Mantenimiento	120,473,235	121,506,366	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000111	CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO - SUR - SURESTE.	Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación.	Varios	Mantenimiento	96,072,784	107,582,193	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000112	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO SUR SURESTE.	Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos.	Varios	Mantenimiento	41,759,168	48,710,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000113	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE NORESTE.	Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos.	Varios	Mantenimiento	121,283,511	28,378,138	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000114	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NOROESTE.	Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos.	Varios	Mantenimiento	88,966,454	70,624,195	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000118	Estudios de Pre-inversión para los embalses de las fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, para el Sosténimiento de la Operación y el abastecimiento de agua en bloque, Planta Potabilizadora los Berros y de la Planta Potabilizadora Madín.	Estudios para diagnosticar y optimizar los Procesos Integrantes del tren de tratamiento de agua y lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros (PPLB) Tercera etapa y de la Planta Potabilizadora Madín (PPMD): Segunda Etapa.	Varios	Estudios de preinversión	27,925,422	27,925,422	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000119	Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	Construcción de presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo con longitud de 232.53 m y altura de 49.03 m; zona de riego, a base de tubería de baja presión; así como red de caminos de operación y servicios, para incorporar una superficie de 420 ha al riego.	Sinaloa	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000120	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario aplicar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Sinaloa	Mantenimiento	30,000,000	62,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Oaxaca	Mantenimiento	15,000,000	15,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000122	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste.	Descripción del proyecto: Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Chihuahua	Mantenimiento	74,165,308	0	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000123	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Mantenimiento	50,000,000	19,733,690	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000124	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Mantenimiento	21,980,000	18,043,190	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000125	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Mantenimiento	104,852,000	58,492,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000126	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Mantenimiento	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000127	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Mantenimiento	119,918,847	92,333,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Mantenimiento	48,500,000	43,586,055	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Chiapas	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000130	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Veracruz	Mantenimiento	50,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000131	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Baja California	Mantenimiento	1,450,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000132	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Sinaloa	Mantenimiento	25,740,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000133	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Sinaloa	Mantenimiento	41,480,000	34,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000136	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013-2014).	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Michoacan	Mantenimiento	46,710,000	46,760,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000140	Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin.	Presa (construida en el periodo 2005 - 2009) de almacenamiento de concreto compactado rodillado con capacidad de conservación de 322 millones de m3, para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y zona de riego de 22,500 ha.	Sinaloa	Infraestructura económica	76,300,000	76,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000144	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE DISTRITOS DE RIEGO.	Adquisición de maquinaria y equipo y para acciones de conservación de obra civil de la Infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego a cargo de la CONAGUA.	Varios	Adquisiciones	51,086,294	51,086,294	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000145	CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCION DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.	Mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques y estructuras; desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos en redes de canales, drenes y caminos.	Varios	Mantenimiento	98,000,000	98,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000148	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte	Las acciones a realizar son mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para conformar bordos, rectificación, encauzamiento y desazolve de ríos, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados.	Varios	Mantenimiento	400,999,997	385,811,891	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000149	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro	Excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de los espigones dañados.	Varios	Mantenimiento	375,352,587	335,252,587	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000150	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur	Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados.	Varios	Mantenimiento	215,608,649	215,632,433	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000151	Programa K111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.	Varios	Mantenimiento	39,000,000	24,350,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000152	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.	Varios	Mantenimiento	69,550,000	63,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000153	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.	Varios	Mantenimiento	64,495,097	85,695,097	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000157	Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para renovar el parque vehicular de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas.	Adquisición de 8 vehículos automotores, para sustituir parcialmente las unidades obsoletas o de costos muy altos de reparación y de esta manera apoyar las funciones operativas y ejecutivas de la Dirección Técnica.	Morelos	Adquisiciones	93,274	93,274	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000158	Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 645 Hectáreas.	Yucatan	Infraestructura económica	14,581,600	14,581,600	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000159	Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas.	Yucatan	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000160	Unidad de Riego Suplementario Santa Cruz, Yucatán.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.	Yucatan	Infraestructura económica	15,816,000	15,816,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000161	Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 700 Hectáreas.	Campeche	Infraestructura económica	15,200,000	15,200,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000162	Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.	Chiapas	Infraestructura económica	54,044,000	13,885,300	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000163	Unidad de Riego Suplementario El Roblito, Chiapas.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 615 Hectáreas.	Chiapas	Infraestructura económica	14,899,000	14,899,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000165	Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 670 Hectáreas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	14,103,600	14,103,600	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000166	Unidad de Riego Suplementario Majahual, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	14,421,000	14,421,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000167	Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.	Campeche	Infraestructura económica	15,092,091	15,092,091	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000170	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 112-Ajacuba del Estado de Hidalgo.	Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola y muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras.	Hidalgo	Otros programas	390,456	390,456	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000171	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 003-Tula del Estado de Hidalgo.	Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola; muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras.	Hidalgo	Otros programas	1,041,216	1,041,216	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000172	Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 100-Alfajayucan del Estado de Hidalgo.	Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola y muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras.	Hidalgo	Otros programas	585,684	585,684	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000176	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para mantenimiento, conservación y operación de Distritos de Temporal Tecnificado.	Adquisición de maquinaria y equipo para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura hidroagrícola federal, que ha sido concesionada mediante transferencia a los productores organizados en Asociaciones Civiles de Usuarios en los Distritos de Temporal Tecnificado.	Varios	Adquisiciones	16,526,187	16,526,187	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000177	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Trabajos de Conservación y Rehabilitación de caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras; acciones de Manejo de Agua y Preservación de Suelos; trabajos como: represas para control de erosión, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsoleo.	Varios	Mantenimiento	93,519,709	89,603,562	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000178	Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas.	Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento.	Varios	Estudios de preinversión	6,504,727	6,504,727	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000179	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca.	Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento.	Varios	Estudios de preinversión	5,788,882	5,788,882	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000192	Unidad de Riego Suplementario El Corralito, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	0	11,104,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000193	Unidad de Riego Suplementario San Pedro, Oaxaca.	implementación del riego suplementario lo que impactará en un mediano plazo en beneficios económicos para los productores, ya que se incrementarán los rendimientos de sus cultivos actuales y nuevos, resultando en una mayor ganancia al final de la cosecha	Oaxaca	Infraestructura económica	0	14,487,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000194	Proyecto ejecutivo de la zona de riego Santa María, proyecto Baluarte-Presidio 2a. Etapa, Sección 1, municipio de Rosario y Escuinapa, Edo. de Sinaloa.	Se elaborarán estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio, de las obras de Infraestructura de Riego, obteniendo como resultado los elementos de diseño (planos estructurales y de detalle.	Sinaloa	Otros programas	0	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000205	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.	Tabasco	Infraestructura económica	0	14,531,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216B000206	Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.	Tabasco	Infraestructura económica	0	14,509,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000207	Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas.	Tabasco	Infraestructura económica	0	11,118,700	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000213	Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Oaxaca.	perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas	Oaxaca	Infraestructura económica	0	14,509,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000216	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.	Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y modernización de infraestructura hidráulica y obras complementarias en el sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte.	Varios	Mantenimiento	0	70,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000221	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México.	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales.	Estado de México	Infraestructura económica	0	1,002,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000002	CONSERVACIÓN DIFERIDA DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS)	Actividades tanto operativas, como administrativas de infraestructura hidroagrícola, para lograr la conservación normal.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	7,240,402	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático											
TOTAL					0	5,841,737	0	0	0	0.00	
'1216RJ0001	Equipamiento de mobiliario para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	Adquisición de bienes inventariables tales como: mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,277,837	0	0	0	0.00	0.00
'1216RJ0002	Equipamiento de vehículos para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto.	Contar con vehículos que garanticen un correcto funcionamiento a efecto de no obstaculizar el cumplimiento de compromisos en apoyo al desarrollo de las áreas del Instituto.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,864,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1216RJ0003	Adquisición de equipo de computo y bienes TIC para el Instituto	Adquirir equipo de computo y bienes TIC actualizados y funcionales a fin de realizar las actividades de investigación y administrativas con las facilidades básicas que se necesitan.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	2,699,900	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					227,866,940	227,866,940	0	6,331,983	22,567,468	9.90	
'08178120008	Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República.	Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	19,115,440	0	0	686,051	3.59	91.50
'08178120015	Adquisición de equipo nuevo por ampliación de los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República.	Adquisición de equipo para los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República, a fin de contar con el instrumental necesario para proporcionar información confiable para la aplicación de la justicia.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	245,099	0	242,986	242,986	99.14	92.20
'09178120005	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central.	Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	11,758,317	0	0	0	0.00	58.50
'09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	178,500,000	67,356,305	0	2,156,687	5,476,260	8.13	39.80
'11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal.	Varios	Mantenimiento	0	17,747,571	0	3,349,822	9,545,138	53.78	87.00
'11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad	Varios	Mantenimiento	0	55,884,424	0	582,488	3,494,884	6.25	5.60
'11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	Construcción de oficinas administrativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	1,086,037	0	0	0	0.00	56.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'11178120012	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES Y SUBSEDES.	Varios	Adquisiciones	49,366,940	24,263,797	0	0	0	0.00	0.00
'12178120002	Programa de adquisición de cachorros caninos - SEMOVIENTES- para la Dirección General de Seguridad Institucional.	Adquisición de cachorros caninos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección General de Seguridad Institucional.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	69,600	0	0	0	0.00	0.00
'12178120006	Programa de reparación, reestructuración y recuperación de inmuebles del Sector Central originados por los sismos ocurridos en los meses de marzo y abril de 2012, en uso de la Procuraduría General de la República.	El programa de reparación y recuperación de inmuebles en uso de la PGR, tiene como destino a los inmuebles del Sector Central que resultaron dañados por los sismos ocurridos en la Ciudad de México durante los meses de marzo y abril de 2012.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	8,041,124	0	0	3,122,149	38.83	8.90
'12178120009	Programa de equipamiento de unidades administrativas de la Procuraduría General de la República derivado del Convenio de Compartición de Bienes- Banco California.	Adquisición de mobiliario y equipo para Unidades Administrativas de la PGR para el combate frontal a la delincuencia organizada.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	13,275,226	0	0	0	0.00	0.00
'12178120012	BARDAS PERIMETRALES PARA SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS Y SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA	SE EJECUTARÁN TRABAJOS PARA REFORZAR LAS BARDAS PERIMETRALES Y ADECUACIÓN DE FACHADAS DE LAS SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE COAHUILA	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	0	9,024,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia											
TOTAL					20,968,097	0	0	0	0	0.00	
'12178120007	Sistema Integral de Seguridad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Adquisición de equipos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,968,097	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOQ Comisión Federal de Electricidad											
TOTAL					33,443,200,000	5,516,337,350	3,244,865,799	5,104,653,207	7,727,308,391	140.08	
'000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	188,343,837	20	10	44,953,361	44,953,361	224,766,805.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrica de 83.3 MW netos.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	93,884,480	0	39,273,471	39,273,471	39,273,471	0.00	100.00
'003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,891,034	0	0	0	16,882,199	0.00	100.00
'004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,621,370	0	0	30,217,676	30,217,676	0.00	100.00
'005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,188,964	0	0	0	0	0.00	100.00
'006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,906,046	0	0	0	2,102,144	0.00	100.00
'006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,774,208	0	0	0	2,331,172	0.00	100.00
'006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,067,370	0	0	0	0	0.00	100.00
'007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,908,458	0	10,545,511	10,545,511	10,545,511	0.00	100.00
'008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,580,674	0	0	0	0	0.00	100.00
'008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,555,366	0	0	4,917,974	4,917,974	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	143,450,093	0	0	0	0	0.00	100.00
'009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	318,170	0	0	0	0	0.00	100.00
'009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,886,206	0	4,157,900	4,157,900	4,157,900	0.00	100.00
'009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,986,800	0	0	0	0	0.00	100.00
'010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	164,330,000	0	0	52,435,939	52,435,939	0.00	100.00
'010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,234,121	0	0	0	0	0.00	100.00
'011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,395,474	0	11,312,454	11,312,454	11,312,454	0.00	100.00
'011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,995,710	0	6,099,933	6,099,933	6,099,933	0.00	100.00
'011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	126,378,006	0	29,868,823	29,868,823	29,868,827	0.00	100.00
'012 03 012	901 Pacífico	Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	55,702,716	0	18,355,018	22,323,650	22,323,650	0.00	100.00
'013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogás No. 6.	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	814,734	0	0	0	329,686	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,047,636	0	0	31,265,804	31,265,804	0.00	100.00
'013 96 013	218 Noroeste	Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,418,311	0	0	0	0	0.00	100.00
'014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,180,730	0	0	0	0	0.00	100.00
'014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,576,900	0	0	0	5,919,110	0.00	100.00
'014 96 014	221 Occidental	Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,419,247	0	15,264,984	15,264,984	15,264,984	0.00	100.00
'015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,343,800	0	0	0	0	0.00	100.00
'016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,048,085,429	0	117,618,342	117,618,342	117,618,342	0.00	100.00
'018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,078,192	0	0	0	26,925,278	0.00	100.00
'021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,337,600	0	0	0	7,120,378	0.00	100.00
'021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,432,256	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,855,046	0	3,299,438	3,299,438	3,299,438	0.00	100.00
'023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,833,944	0	1,733,304	1,733,304	17,675,836	0.00	100.00
'024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,453,772	0	0	0	8,753,803	0.00	100.00
'025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Estado de México	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,469,100	0	0	0	0	0.00	100.00
'026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,926,672	0	1,297,965	1,297,965	3,665,104	0.00	100.00
'027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,461,072	0	0	0	4,387,122	0.00	100.00
'028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,541,164	0	0	0	42,839,997	0.00	100.00
'029 02 029	Pacifico	Central carboeléctrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón.	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,094,432,362	0	0	86,564,423	429,603,433	0.00	100.00
'030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	360,639,710	0	0	0	0	0.00	100.00
'031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	90,564,746	0	4,271,003	4,271,003	4,271,003	0.00	100.00
'0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,155,466	0	0	24,644,086	24,644,086	0.00	100.00
'0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,206,382	0	0	5,422,553	5,422,553	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,796,026	0	0	0	25,887,797	0.00	100.00
'032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	99,478,058	0	436,715	436,715	23,884,246	0.00	100.00
'033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,383,708	0	0	0	11,655,931	0.00	100.00
'034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	175,246,541	71,499,999	3,822,466	41,322,313	42,900,406	60.00	100.00
'035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAR Y 4 ALIMENTADORES	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,841,600	0	0	0	0	0.00	100.00
'036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,874,522	0	0	0	21,106,967	0.00	100.00
'037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,512,140	0	0	0	7,220,907	0.00	100.00
'040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,488,406	0	0	0	1,854,059	0.00	100.00
'041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,811,328	0	0	0	24,110,043	0.00	100.00
'0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	123,968,996	0	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,263,298	0	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,985,862	0	29,421,867	29,421,867	29,421,867	0.00	100.00
'0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,479,506	0	6,331,373	9,399,673	9,399,673	0.00	100.00
'0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,291,986	0	0	53,793,872	53,793,872	0.00	100.00
'0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Estado de México	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,444,626	0	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,555,164	0	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0087	1006 Central----Sur	Construcción de 70 MVA, 4,2 MVar y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,836,981	0	2,064,853	2,064,853	2,064,853	0.00	100.00
'0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,444,552	0	982,752	982,752	982,752	0.00	100.00
'0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Estado de México	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,241,662	0	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV.	Jalisco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,453,406	0	18,159,608	18,159,608	18,159,608	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,008,650	0	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,073,752	0	9,132,961	19,519,680	19,519,680	0.00	100.00
'0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,519,856	0	3,164,081	3,169,095	3,169,095	0.00	100.00
'0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,450,252	0	0	2,308,118	2,308,118	0.00	100.00
'0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	224,846,998	0	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,332,454,588	407,954,584	11,664,425	43,865,529	297,201,249	72.85	100.00
'0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	103,032,686	0	0	32,753,778	32,753,778	0.00	38.42
'042 02 042	701 Occidente-Centro	Construccion de doce Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	106,008,806	0	13,132,573	13,350,111	18,382,978	0.00	100.00
'043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,583,126	0	5,141,182	5,141,182	5,141,182	0.00	100.00
'044 02 044	703 Noreste-Norte	Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,130,872	0	0	0	1,709,126	0.00	100.00
'045 02 045	704 Baja California - Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,085,882	0	0	0	3,854,456	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,687,622	0	31,383,208	31,383,208	31,383,208	0.00	100.00
'046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 20 líneas de transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,210,677	0	28,416,707	30,557,007	72,541,395	0.00	100.00
'047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,771,440	0	0	0	56,575,391	0.00	100.00
'049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,064,362	0	0	0	0	0.00	100.00
'050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	66,668,652	0	0	13,751,505	13,751,505	0.00	100.00
'051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,768,236	0	0	5,967,553	5,967,553	0.00	100.00
'0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	125,677,824	0	2,811,669	17,423,150	17,423,150	0.00	100.00
'0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,006,952	0	16,036,884	16,036,884	16,036,884	0.00	100.00
'0518TOQ0030	1128 Centro Sur	Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,725,481	0	2,623,918	2,623,918	2,623,918	0.00	100.00
'0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,910,530	0	2,475,440	2,475,440	2,475,440	0.00	100.00
'0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,010,589	0	0	18,270,970	18,270,970	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0518TOQ0033	1127 Sureste	Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,539,976	0	84,096	84,096	84,096	0.00	100.00
'0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,095,180	0	1,606,667	1,606,667	1,606,667	0.00	100.00
'0518TOQ0035	1120 Noroeste	Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAR Y 71.7 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,379,557	0	12,685,486	12,685,486	12,685,486	0.00	100.00
'0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,208,814	0	2,652,991	2,652,991	2,652,991	0.00	100.00
'0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	151,794,842	0	17,351,488	27,426,160	27,426,160	0.00	100.00
'0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,300,118	0	17,057,790	17,057,790	17,057,790	0.00	100.00
'0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,423,950	0	3,077,832	3,077,832	3,077,832	0.00	100.00
'0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	352,340,030	0	0	80,683,661	171,711,040	0.00	100.00
'0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,495,700	25,495,700	0	79,273,849	98,318,566	385.63	100.00
'0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,400,000	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,651,968	0	4,893,794	5,123,728	5,123,728	0.00	100.00
'0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,747,200	735,000	493	1,693,759	1,734,961	236.05	100.00
'0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,556,908	0	0	23,659,238	23,659,238	0.00	100.00
'0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,027,074	0	0	0	0	0.00	100.00
'0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	208,434,604	0	56,608,457	56,608,457	56,608,457	0.00	100.00
'0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,227,750	0	2,294,967	10,608,170	10,608,170	0.00	100.00
'0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,297,536	0	7,952,777	8,268,964	8,268,964	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	148,190,311	0	7,660,707	60,463,615	60,463,615	0.00	100.00
'0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,593,550	0	0	0	0	0.00	100.00
'052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,328,540	0	0	0	0	0.00	100.00
'053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,409,500	0	17,259,123	17,259,123	17,259,123	0.00	100.00
'056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,284,294	0	0	0	5,059,868	0.00	100.00
'057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,794,430	0	11,176,605	11,176,605	44,349,102	0.00	100.00
'058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,701,308	0	0	0	0	0.00	100.00
'059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,320,678	0	0	0	13,555,720	0.00	100.00
'059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,600,928	0	0	20,666,923	20,666,923	0.00	100.00
'060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,682,742	0	7,324,648	7,324,648	7,324,648	0.00	100.00
'060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7.2 MVAR Y 8 km-c	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,938,024	0	6,023,988	6,023,988	6,023,988	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,191,944	0	1,607,910	1,607,910	1,607,910	0.00	100.00
'0618TOQ0020	Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán	CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV	Varios	Infraestructura económica	30,373,900	30,373,900	370,294	1,087,251	9,845,026	32.41	100.00
'0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,357,980	0	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	62,512,702	0	6,122,747	19,298,985	19,298,985	0.00	100.00
'0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,076,074	0	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,567,778	0	5,211,320	6,256,101	6,256,101	0.00	100.00
'0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	181,896,158	0	57,178,582	57,178,582	57,178,582	0.00	100.00
'0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	275,155,078	0	59,537,166	63,407,125	63,407,125	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,326,236	0	10,865,906	24,383,197	24,383,197	0.00	100.00
'0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,423,329	0	535,767	538,120	538,120	0.00	100.00
'0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,608,078	0	45,081,494	45,081,494	45,081,494	0.00	100.00
'0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,293,251	0	6,299,484	16,959,683	16,959,683	0.00	100.00
'0618TOQ0038	CCC Poza Rica	Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	97,111,845	0	0	0	0	0.00	0.00
'0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos edícos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,583,534	0	3,750,222	23,437,198	23,437,198	0.00	100.00
'0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,513,310	0	3,445,430	3,445,430	3,445,430	0.00	100.00
'0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,598,258	0	743,067	743,067	743,067	0.00	3.00
'0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,721,418	0	0	0	0	0.00	100.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,218,254,371	7,689,231	4,107,341	6,127,881	7,912,880	102.91	100.00
'0618TOQ0051	Los Humeros II	Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoelectrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,448,700	0	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,239,238	0	0	0	0	0.00	5.05
'0618TOQ0053	TG Baja California II	Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,500,000	5,500,000	768,959	1,504,222	2,761,691	50.21	100.00
'0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,878,984	0	0	0	0	0.00	100.00
'062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,256,360	0	14,187,243	26,803,621	26,803,621	0.00	100.00
'065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	96,100,174	0	0	0	21,910,142	0.00	100.00
'066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,703,376	0	0	0	0	0.00	100.00
'067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,954,198	0	0	7,587,318	7,587,318	0.00	100.00
'068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	91,920,340	0	0	11,687,648	11,687,648	0.00	100.00
'069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,632,843	0	0	0	1,343,963	0.00	100.00
'0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustible	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	60,241,872	16,900,000	938,460	1,807,635	3,479,771	20.59	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	118,551,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0027	1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,070,297	0	0	0	0	0.00	0.01
'0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAR y 183.8 km-C.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,485,505	0	16,079,175	16,079,175	16,079,175	0.00	100.00
'0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,397,663	0	4,632,244	4,632,244	4,632,244	0.00	100.00
'0718TOQ0034	1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente	Considera la construcción de una subestación nueva para para un total de 500.0 MVA, con relación de transformación 400/115 kV, 75.0 MVAR de compensación inductiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 25.1 km-c, en 400 kV y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,370,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAR de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,063,650	0	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,280,484	0	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,837,119	0	9,371,602	9,371,602	9,371,602	0.00	1.00
'0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,484,336	0	3,399,222	3,399,222	3,399,222	0.00	100.00
'072 02 072	806 Bajío	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	118,349,916	0	8,796,479	8,796,479	8,796,479	0.00	100.00
'073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	44,454,288	0	16,538,513	16,538,513	18,634,350	0.00	100.00
'0818TOQ0022	SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN	Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas.	Varios	Infraestructura económica	41,000,000	0	0	0	0	0.00	0.40
'0818TOQ0052	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM	ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PFRECERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	0	0	0.00	39.00
'0818TOQ0054	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE	Programa de adquisición para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisórios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.	Varios	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	27.82

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAR cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	64,873,846	0	0	0	0	0.00	0.03
'0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,751,280	0	0	0	0	0.00	100.00
'0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,997,194	0	0	0	0	0.00	51.05
'0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAR y 21 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,474,000	0	4,864,708	4,864,708	4,864,708	0.00	0.00
'0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAR; 19 km-c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	70,358,574	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818TOQ0084	Santa Rosalía II	Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía).	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,230,906	0	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVA de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,582,487	0	5,237,920	5,237,920	5,237,920	0.00	100.00
'0818TOQ0111	COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE	Varios	Adquisiciones	20,000,000	0	0	0	0	0.00	71.90
'0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,132,120	0	0	0	0	0.00	100.00
'0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr.	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	342,559,846	16,667,094	6,305,451	7,285,014	8,638,882	51.83	100.00
'0918TOQ0024	Construcción de Subestaciones del Occidente	Construcción de 30.0 MVA de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVA en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV.	Varios	Infraestructura económica	21,702,500	21,537,876	1,566,962	2,728,289	5,310,667	24.66	83.75
'0918TOQ0027	Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de Méxic Sur.	Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios	Varios	Infraestructura económica	60,100,000	54,291,384	3,024,086	11,530,264	25,983,655	47.86	79.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918TOQ0033	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV	Varios	Infraestructura económica	59,745,000	59,745,000	6,456,724	12,244,369	21,182,881	35.46	99.77
'0918TOQ0034	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste	Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAR de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV	Varios	Infraestructura económica	247,758,400	174,597,700	22,622,167	29,165,518	38,828,503	22.24	63.66
'1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	Construccion mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construcción mantenimiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y mantenimiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales.	Varios	Infraestructura gubernamental	189,000,000	0	0	0	0	0.00	64.29
'1018TOQ0004	Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango.	Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango.	Veracruz	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	Michoacan	Infraestructura económica	36,800,004	3,374,959	3,374,959	3,374,959	3,374,959	100.00	19.61
'1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO; VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	Estado de México	Infraestructura económica	5,000,004	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES MINI HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMON Y CAÑADA.	Varios	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia	Veracruz	Mantenimiento	6,807,000	3,000,000	783,256	2,144,559	2,206,557	73.55	77.74
'1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANSFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA.	Puebla	Infraestructura económica	200,000,004	0	0	0	0	0.00	25.96
'1018TOQ0014	Mobiliario para el Area de Control Central	Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	1,000,000	0	0	0	0	0.00	27.01
'1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamiipa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).	Varios	Infraestructura económica	9,999,996	6,000,000	350,000	3,752,983	4,651,383	77.52	18.95
'1018TOQ0017	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE.	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de Mantenimiento mayor que proporcionan los Talleres para dar soporte tecnico a los sistemas asociados con los procesos de Generacion de Energia Electrica por medios Nucleares.	Veracruz	Adquisiciones	3,115,042	0	0	0	0	0.00	77.88
'1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.	Veracruz	Adquisiciones	11,412,344	0	0	0	0	0.00	40.76

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012.	Varios	Infraestructura económica	350,000,000	13,546,814	9,817,027	11,885,202	13,546,814	100.00	72.08
'1018TOQ0021	Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México	Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011.	Varios	Infraestructura económica	865,319,000	119,781,811	13,977,450	95,348,630	119,781,811	100.00	57.56
'1018TOQ0024	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL	Mantenimiento a 11 unidades termoeléctricas de generación turbojet con la finalidad de conservar la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.	Varios	Mantenimiento	100,199,988	231,774,936	231,774,936	231,774,936	231,774,936	100.00	91.82
'1018TOQ0030	MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE	Adquisición de Murales de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Murales han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012.	Varios	Infraestructura gubernamental	25,000,000	0	0	0	0	0.00	44.48
'1018TOQ0031	MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE	Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía.	Varios	Adquisiciones	19,000,000	0	0	0	0	0.00	0.01
'1018TOQ0032	EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO	Programa piloto para determinar el tipo de arreglo de equipos de medición más conveniente a utilizar en nuestras redes de distribución, considerando diferentes tipos de medidores, en arreglos que permitan evaluar la variación de los beneficios asociada con la de sus costos de inversión.	Distrito Federal	Infraestructura económica	213,842,000	2,720,986	138,323	138,323	2,720,986	100.00	0.52
'1018TOQ0033	COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE	Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central.	Varios	Infraestructura gubernamental	19,000,000	0	0	0	0	0.00	5.00
'1018TOQ0035	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE	Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el periodo 2010-2012	Varios	Infraestructura gubernamental	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018TOQ0036	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011	Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoelectricas Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros.	Varios	Infraestructura económica	18,849,949	0	0	0	0	0.00	2.50
'1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,414,400	0	0	0	0	0.00	0.71
'1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	Considera la instalación y puesta en servicio de dos bancos de transformación con capacidad de 660.0 MVA, nuevos en 400/230 kV previamente adquiridos por la extinta LyFC así como tres líneas de transmisión para un total de 107.2 km-c, en 400 y 230 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR, 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV.	Estado de México	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,200,000	14,200,000	1,049,169	1,049,169	1,779,077	12.53	0.02
'1018TOQ0042	1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco	Considera la construcción de una línea de transmisión para un total de 77 km-c en 400 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión de 400 kV	Estado de México	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,600,000	22,600,000	1,728,047	1,728,047	1,728,047	7.65	0.01
'1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV.	Estado de México	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	650,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,609,085	10,300,000	0	24,230	44,414	0.43	5.16
'1018TOQ0047	Santa Rosalía III	Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,000,000	17,000,000	61,308	148,046	253,131	1.49	0.03
'1018TOQ0049	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III	Construcción de una red asociada que consta de 2 Alimentadores de 13.8 kV y 1 transformador de 20 MVA de capacidad y relación de tensión 34.5/13.8 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	105,500	0	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018TOQ0050	Centro	Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional.	Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,948,099	26,948,099	639,540	1,648,117	3,289,893	12.21	100.00
'1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,929,665	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0059	Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquiapan	Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV	Jalisco	Infraestructura económica	41,361,500	41,361,500	4,071,720	7,113,276	10,783,950	26.07	59.68
'1018TOQ0062	Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec	El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa.	Puebla	Infraestructura económica	80,000,004	17,500	0	17,500	17,500	100.00	0.04
'1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVA de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	78,591,900	78,591,900	0	0	0	0.00	62.61
'1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVA de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, así como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	130,345,223	0	0	0	0	0.00	45.53
'1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros.	Varios	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0	1,439,212	0	236,217	1,439,212	100.00	58.16
'1018TOQ0068	ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS	Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma Mexico	Varios	Infraestructura gubernamental	161,000,000	0	0	0	0	0.00	58.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.	Varios	Infraestructura económica	131,150,051	0	0	0	0	0.00	38.87
'1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL ÁREA CENTRAL	Varios	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	0	0	0.00	11.60
'1018TOQ0076	PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA	Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE.	Guerrero	Infraestructura económica	200,000,000	0	0	0	0	0.00	28.00
'1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013	Varios	Mantenimiento	1,389,966,317	1,455,631,941	956,350,234	1,192,853,563	1,455,631,941	100.00	51.47
'1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	347,544,945	413,251,688	269,654,602	330,888,524	413,251,688	100.00	29.97
'1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	224,400,731	63,960,495	58,053,480	61,128,501	63,960,495	100.00	31.49
'1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	161,795,065	83,032,896	69,746,295	79,287,292	83,032,896	100.00	26.34
'1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	1,467,022,482	688,935,102	242,028,707	533,779,667	688,935,102	100.00	38.38
'1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	Adquisición de vehiculos necesarios para la operación de la central así como sustitución de vehiculos en mal estado.	Veracruz	Adquisiciones	840,089	0	0	0	0	0.00	17.96

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118TOQ0005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2011 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Varios	Mantenimiento	17,000,000	0	0	0	0	0.00	98.45
'1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMoeLECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	74,165,352	90,457,088	71,570,240	83,716,280	90,457,088	100.00	35.14
'1118TOQ0007	REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV	Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades.	Veracruz	Mantenimiento	662,490	0	0	0	0	0.00	2.00
'1118TOQ0011	Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico	Iniciar en la exploración y explotación de la energía solar para la producción de electricidad	Baja California	Estudios de preinversión	48,000,000	21,871,481	21,871,481	21,871,481	21,871,481	100.00	77.25
'1118TOQ0012	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRANEA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	Incluye instalación de: 105 transformadores de distribución sumergibles; 250 seccionadores sumergibles; 11 equipos de transferencia de 3 vías; construcción de 40 kms de línea de distribución subterránea en MT 23KV y 39 kms en baja tensión 220V; y remplazo de 27834 equipos de medición en el sector.	Distrito Federal	Infraestructura económica	176,966,000	38,267,224	5,059,999	26,765,149	38,267,224	100.00	3.70
'1118TOQ0013	Baja California Sur V	Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 41.32 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,000,000	18,000,000	90,648	185,192	586,340	3.26	0.03
'1118TOQ0014	Los Humeros III	El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,154,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV	No Distribuable Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,366,700	5,200,000	398,337	767,161	1,309,244	25.18	0.03
'1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	La Red de Transmisión Asociada consiste de 28 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,200,000	2,200,000	113,809	219,187	374,064	17.00	0.03
'1118TOQ0022	Centro II	Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 611.47 MW	Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,296,087	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118TOQ0035	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	MODERNIZACION DE 4 ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	Distrito Federal	Mantenimiento	15,524,856	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118TOQ0036	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	Instalación de 100 MVA, 75 MVAR, 89.3 km-c de líneas de transmisión y 3 alimentadores.	Varios	Infraestructura económica	136,434,523	136,434,523	982,152	1,722,564	2,827,042	2.07	0.03
'1118TOQ0038	Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	Considera la ampliación de una subestación con un total de 30 MVA, con relación de transformación 115/13.8 kV, 99.3 MVAR de compensación capacitiva, una línea de transmisión para un total de 44.7 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en 230 kV	Varios	Infraestructura económica	185,921,700	185,921,700	9,770,968	17,663,758	28,998,070	15.60	12.00
'1118TOQ0039	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012	Se pretende la electrificación de 586 localidades de entre 100 a 2,499 habitantes que se encuentran en comunidades remotas, mediante Sistema Convencional.	Varios	Infraestructura social	150,000,000	310,192	0	299,520	310,192	100.00	1.05
'1118TOQ0041	Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	Instalación de 400 MVA, 130 MVAR, 0.232 km-c de líneas de transmisión y 5 alimentadores.	Varios	Infraestructura económica	270,830,659	270,830,659	2,391,915	6,901,651	10,608,766	3.92	4.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA EN EL PERIODO 2011-2013.	Varios	Infraestructura económica	912,557,000	211,675,832	69,741,053	172,948,836	211,675,832	100.00	18.82
'1118TOQ0044	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SISTEMA NO CONVENCIONAL (Solar) SDD 2011-2012	Las obras de distribución de este proyecto, garantizarán en el corto plazo, el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas.	Varios	Infraestructura social	200,000,000	0	0	0	0	0.00	4.49
'1118TOQ0045	REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011	Adquirir unidades móviles de trabajo para el reemplazo del parque vehicular de la Coordinación del Plan de Emergencia Radiológico Externo.	Veracruz	Adquisiciones	299,526	0	0	0	0	0.00	70.55
'1218TOQ0002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Adquisiciones	2,615,805,000	76,843,206	17,115,313	38,409,561	76,843,206	100.00	4.84
'1218TOQ0003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014.	Varios	Adquisiciones	180,299,000	27,669,735	23,094,669	23,112,632	27,669,735	100.00	1.22
'1218TOQ0004	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 85KV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA	Las obras de líneas y subestaciones de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, en el área central comprendido en el estado de Pachuca	Hidalgo	Infraestructura económica	194,741,000	14,634,875	1,378,961	8,721,491	14,634,875	100.00	3.99
'1218TOQ0006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013	Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica.	Veracruz	Adquisiciones	6,195,168	0	0	0	0	0.00	6.71
'1218TOQ0007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	Programa aplicado a la Subdirección de Transmisión, que consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de Líneas de Transmisión en el periodo 2012-2014.	Varios	Mantenimiento	332,000,000	26,348,522	7,934,170	13,659,262	26,348,522	100.00	2.85
'1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014	Varios	Inmuebles	378,092,000	15,865,875	6,009,168	12,566,712	15,865,875	100.00	2.57

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218TOQ0010	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014.	Varios	Infraestructura económica	1,524,936,001	271,600	0	0	271,600	100.00	8.63
'1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014	La Gcía de Proyectos Geotermoelectricos es responsable del desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos en el país. Realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.	Varios	Estudios de preinversión	0	2,436,906	2,275,953	2,409,139	2,436,906	100.00	0.42
'1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA.	Varios	Infraestructura económica	375,000,000	104,973,610	74,062,424	104,973,610	104,973,610	100.00	8.40
'1218TOQ0016	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	Adquisición y reemplazo por mantenimiento mecánico de los equipos y herramientas siguientes: plataforma auxiliar, pértiga para el separador, strong back del separador/secador, máquina de prueba para amortiguadores, máquina para trabajos de msivs vo-tech, equipos para prueba de diagnóstico.	Veracruz	Adquisiciones	16,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0018	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	ACTUALIZAR SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS RADIATIVOS DE LA CNLV, PERMITIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA, OPTIMIZANDO LA VIDA UTIL DE LA CENTRAL, REDUCIENDO LOS COSTOS DE ALMACENAJE, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA SEGURA, CONFIABLE Y RENTABLE	Veracruz	Infraestructura económica	53,499,543	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0039	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2013	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2013	Distrito Federal	Adquisiciones	820,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPLICADOS, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014	Varios	Adquisiciones	137,400,000	15,451,789	0	4,196,204	15,451,789	100.00	2.40
'1218TOQ0042	PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	CONECTIVIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA CFE TELECOM CON REDES DE PROVEEDORES DE OTROS PAISES	Distrito Federal	Infraestructura económica	5,444,414	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218TOQ0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CON ELLO REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANSMISION	Varios	Adquisiciones	28,743,000	4,946,017	0	75,827	4,946,017	100.00	5.81
'1218TOQ0044	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	Cambio de las unidades enfriadoras de agua del Sistema de Agua de Enfriamiento del Contenedor Primario de la Unidad 1 de la CNLV, por unidades nuevas que utilicen un refrigerante de tipo ecológico de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Montreal.	Veracruz	Infraestructura económica	23,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	ADQUISICION DE EQUIPOS TODO TERRENO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE PUESTA EN OPERACIÓN, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014	Varios	Adquisiciones	64,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0046	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013, PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Varios	Mantenimiento	28,999,992	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0047	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Mantenimiento	59,000,012	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0048	Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoelectricas SDG 2012-2015	Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control con que cuentan actualmente las unidades generadoras 1 a 6 de la C.T. Plutarco Elías Calles y 3 a 6 de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos	Varios	Infraestructura económica	426,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218TOQ0049	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR	Veracruz	Infraestructura económica	10,021,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0050	Compra de equipamiento operativo para la Gerencia de Contabilidad 2013	Compra de tres automoviles tipo sedán Chevrolet Sonic LS, TM y un automóvil tipo sedán Chevrolet Sonic LT, TA	Distrito Federal	Adquisiciones	569,600	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0051	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	Veracruz	Infraestructura económica	25,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0053	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015	Mantenimiento a Unidades Termoelectricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015.	Varios	Mantenimiento	240,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0054	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013	2 vehiculos tipo sedan 4 ptas. 4 cilindros	Distrito Federal	Adquisiciones	274,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0055	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestion de Riesgos 2013	3 vehiculos tipo sedan 4 ptas, 4 cilindros	Distrito Federal	Adquisiciones	411,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0056	Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2013	2 vehiculos sedan 5 pasajeros	Distrito Federal	Adquisiciones	274,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0058	Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso para la Subdirección de Programación	Contar con un equipo de aire acondicionado independiente que nos permita mantener el centro de cómputo en las condiciones óptimas de temperatura	Distrito Federal	Adquisiciones	36,900	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0059	Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación	Actualización de la red de voz, video y datos, para tener un servicio con calidad y continuo, que permita garantizar la compatibilidad al unificar los servicios de comunicaciones con la plataforma instalada en el edificio de Reforma. 1 Equipo de Videoconferencia y 28 teléfonos digitales IP.	Distrito Federal	Adquisiciones	244,100	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218TOQ0060	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación	Actualmente contamos con 195 equipos con un tiempo de vida útil de más de 6 años por lo que en el 2013 se necesita sustituir: 174 equipos tipo estaciones de trabajo, 21 equipos portátiles tipo portátil técnica, 1 equipo de almacenamiento backup r restore de información, 4 equipos tipo servidor.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,697,200	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0061	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación	Existen 2 vehículos con una antigüedad de nueve años, 6 vehículos con antigüedad de ocho años y 4 vehículos con antigüedad de 7 años; la vida útil de parque vehicular es mayor a cinco años solicitamos el reemplazo de este ya que estos superan el 50 de los vehículos asignados.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,644,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0062	Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF	Adquisición de equipo de transporte 2013 un vehículo para la Jefatura de la Subdirección de Operación Financiera	Distrito Federal	Adquisiciones	171,700	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0063	Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera	Derivado de que el equipo de transporte del área tiene una antigüedad de más de 8 años, se ve la necesidad de sustituirlo y fortalecer así el parque vehicular de la Gerencia de Control y Evlución Financiera	Distrito Federal	Adquisiciones	340,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0067	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013.	Programa de Adquiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar el parque vehicular, mobiliario y equipo de cómputo, optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,289,595	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión.	Varios	Infraestructura económica	0	31,982,490	1,503,173	19,236,128	31,982,490	100.00	0.25
'1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	Las obras de líneas y SES de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas.	Varios	Infraestructura económica	0	23,286,699	8,834,597	17,098,676	23,286,699	100.00	0.35
'155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,881,758	0	19,931,637	19,948,597	70,062,224	0.00	100.00
'156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	139,873,064	0	0	0	19,054,236	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	98,740,366	0	0	0	43,281,874	0.00	100.00
'165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,469,405	0	0	0	0	0.00	100.00
'166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,437,188	0	3,506,326	3,506,326	18,201,764	0.00	100.00
'186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,280,584	0	0	1,477,251	8,815,563	0.00	100.00
'188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,826,677	0	0	0	277,283	0.00	100.00
'189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,803,148	0	0	0	37,860,110	0.00	100.00
'202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	355,435,467	0	0	0	113,419,072	0.00	100.00
'214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	319,022,714	0	0	0	142,880,661	0.00	100.00
'217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	143,209,966	0	0	0	18,271,715	0.00	100.00
'227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAr. que se instalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,188,065	0	0	0	0	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVAR del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,908,692	0	18,025,565	18,025,565	32,807,904	0.00	100.00
'229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	76,692,407	0	33,836,982	33,836,982	33,836,982	0.00	100.00
'285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,095,366	0	2,000,825	2,000,825	6,294,002	0.00	100.00
'286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAR Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,804,057	0	0	0	0	0.00	100.00
'287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,069,401	0	9,591,266	9,591,266	16,949,478	0.00	100.00
'303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	134,601,508	0	0	0	31,884,449	0.00	100.00
'304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	100,323,575	0	0	0	38,856,484	0.00	100.00
'305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	163,644,210	0	0	0	68,932,550	0.00	100.00
'306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,689,224	0	13,245,137	13,245,137	71,185,478	0.00	100.00
'307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,362,038	0	0	0	8,308,158	0.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,628,988	0	1,270,586	1,270,586	3,531,413	0.00	100.00
'309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km- C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,534,948	0	0	0	11,406,935	0.00	100.00
'310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,525,552	0	0	0	2,445,079	0.00	100.00
'311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,017,300	0	0	0	12,626,920	0.00	100.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas											
TOTAL					10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	
'0818T0K0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE- PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	Morelos	Adquisiciones	2,237,000	2,237,000	0	0	0	0.00	85.04
'1218T0K0001	Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013.	Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad.	Morelos	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0K0002	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013	Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones.	Morelos	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0K0003	Programa anual adquisición equipo de investigación 2013	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente.	Morelos	Adquisiciones	4,763,000	4,763,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: T0O Instituto Mexicano del Petróleo											
TOTAL					270,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Tabasco	Infraestructura social	4,390,000	0	0	0	0	0.00	96.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Campeche	Infraestructura social	16,560,000	0	0	0	0	0.00	5.00
'0518T0O0007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte	Veracruz	Infraestructura económica	28,850,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0O0002	PROGRAMA DE ADQUISICION DE SERVICIOS	Mobiliario y equipo de administracion, equipo educacional y recreativo, equipo de comunicaciones, y telecomunicaciones, maquinaria y equipo electrico y electronico, herramientas y refacciones y otros bienes muebles	Distrito Federal	Adquisiciones	157,223,600	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0O0005	Programa de Adquisicion de Investigacion	Equipo Medico y de Laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0O0006	PROGRAMA DE ADQUISICION DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO.	Distrito Federal	Adquisiciones	7,776,400	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0O0007	REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL	REALIZAR LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL IMP QUE PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES	Distrito Federal	Infraestructura social	23,250,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T0O0008	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	Distrito Federal	Infraestructura social	16,950,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
TOTAL					1,500,000,000	1,500,000,000	31,295,529	82,089,165	92,147,681	6.14	
'0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Varios	Adquisiciones	0	223,477,321	0	11,879,995	14,914,196	6.67	89.34
'0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	39,113,098	0	27,229,145	27,229,145	69.62	99.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	Varios	Infraestructura social	261,625,845	137,885,046	8,446,271	13,686,255	19,236,041	13.95	67.64
'0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Campeche	Infraestructura social	18,000,000	17,550,000	6,504,505	6,504,505	6,504,505	37.06	84.15
'0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado	Distrito Federal	Adquisiciones	4,624,209	4,624,209	177,460	177,460	177,460	3.84	61.17
'0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	603,684	0	256,428	603,684	100.00	69.30
'0818T4I0027	Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado	Adquirir equipos de aires acondicionados, así como equipos medición e instrumentos control de temperatura con la finalidad de reforzar la capacidad de los sistemas de aire acondicionados.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	460,300	0	460,300	460,300	100.00	87.65
'0818T4I0029	Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona.	Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos.	Varios	Adquisiciones	36,799,056	14,636,386	0	0	0	0.00	93.86
'0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	120,000	0	0	117,147	97.62	99.83
'0918T4I0004	Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco	Construcción de una Clínica.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	263,478	0	69,000	102,015	38.72	95.46
'0918T4I0012	Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex	Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	226,730	0	34,808	34,808	15.35	99.99
'1018T4I0001	Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración	Dotar a los centros de cómputo de las condiciones climáticas y de seguridad necesarias para su operación y asegurar que no haya interrupciones en la alimentación de energía eléctrica, de tal forma que se asegure la continuidad en la operación de los equipos.	Varios	Adquisiciones	14,223,504	14,223,504	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0004	Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco	Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	32,728,068	32,728,068	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4I0005	Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX	Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas de seguridad contraincendio, así como la modernización de las redes contraincendio en los edificios ExlTAM y José Colomo y estacionamiento Verónica.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,119,022	0	0	0	0.00	36.12
'1018T4I0006	Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	9,217,439	0	1,490,000	1,490,000	16.17	83.83
'1018T4I0008	Mantenimiento a Infraestructura de Equipos de Conmutación Telefónica	Actualización de 16 conmutadores telefónicos, así como la sustitución urgente de 35 aparatos telefónicos digitales que presentan fallas problemas graves en su oepración y se encuentran al final de su vida útil.	Varios	Mantenimiento	15,742,009	15,742,009	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0012	Adquisición de aire acondicionado SICORI	Renovación del equipo de Aire Acondicionado del Site del SICORI, el cual es empleado para mantener la continuidad de la operación de los equipos de cómputo de la Unidad, los cuales sustentan el suministro continuo de servicios geoespaciales a PEMEX.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,614,586	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0013	Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central	Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica	Varios	Adquisiciones	19,482,894	19,482,894	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0015	Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones	Mobiliario y equipo de oficina	Distrito Federal	Adquisiciones	10,699,809	10,699,809	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4I0018	Proyecto de Actualización de las Redes Digitales de Datos y las Redes Telefónicas para la Transferencia de los Servicios Geoespaciales, en las Oficinas de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica.	Actualización de las redes digitales y de las redes telefónicas de las oficinas del SICORI, las cuales sustentan el suministro de servicios a PEMEX.	Varios	Adquisiciones	4,144,203	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T410019	Actualización de la plataforma tecnológica de la Unidad Corporativa de Sistema de Información Geografica SICORI	Actualización de la plataforma tecnológica de los centros de cómputo de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica -SICORI-, la cual soporta el suministro de servicios geospaciales a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y en algunos casos a entidades del Gobierno Federal.	Distrito Federal	Adquisiciones	15,600,538	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T410023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche	Campeche	Infraestructura social	27,897,918	27,897,918	0	0	0	0.00	20.02
'1018T410024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	8,460,187	8,460,187	0	364,868	501,483	5.93	20.42
'1118T410002	Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras	Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,036,880	3,036,882	0	0	0	0.00	63.51
'1118T410005	Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT -210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts.	Transformador eléctrico 750 KVA, Trifásico conexión: ATT -210/BT Delta-Estrella Alta tensión 13,800 volts.	Tabasco	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	450,000	0	0	450,000	100.00	64.80
'1118T410006	Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicacion para la contratacion de 280 elementos	Por la ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones.	Varios	Adquisiciones	0	3,519,164	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver.,	Veracruz	Infraestructura social	6,321,323	6,321,323	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,727,438	9,481,726	2,064,794	2,064,794	2,064,794	21.78	41.51
'1118T410010	Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex	Reutilizar el agua residual proveniente de los servicios sanitarios, industrial y pluvial de los edificios de oficinas y de servicios auxiliares del CAP, cumplir con las normas oficiales mexicanas establecidas por la CNA, especialmente, con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996	Distrito Federal	Adquisiciones	12,109,388	12,109,388	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T410011	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica	Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la Torre Ejecutiva Pemex y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica.	Distrito Federal	Adquisiciones	50,700,533	54,956,740	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud	Varios	Mantenimiento	233,804,842	133,804,842	14,102,499	14,368,454	14,602,950	10.91	20.96
'1118T410014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	8,000,000	0	0	0	0.00	15.03
'1118T410016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	Veracruz	Infraestructura social	26,166,292	26,166,292	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	Veracruz	Infraestructura social	26,166,292	26,166,292	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410021	Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex	Contar con una Alarma Sísmica en el CAP que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección civil en caso de Sismo, así como cumplir con la normatividad institucional del Reglamento de Emergencias y Protección Civil en el CAP y Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T410022	Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver. de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción.	Veracruz	Infraestructura social	81,561,736	81,561,736	0	0	0	0.00	4.92
'1118T410023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	Construcción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Mendez, Tabasco	Tabasco	Infraestructura social	29,005,781	29,005,781	0	0	0	0.00	3.58

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4I0001	Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB).	Distrito Federal	Otros programas	190,611,040	170,322,963	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0002	Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II	Contar con equipo de radiocomunicación, eléctrico y electrónico necesarios para la Gerencia de Servicios de Seguridad Física con el fin de garantizar la seguridad física a personas bienes y valores de Pemex y Organismos Subsidiarios.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	16,427,403	0	2,236,000	2,392,000	14.56	83.07
'1218T4I0003	Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física	Garantizar la continuidad de los servicios de voz y datos que actualmente se proporcionan en los centros de trabajo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física en Oficinas Centrales y en los Departamentos Foráneos.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	185,304	0	0	0	0.00	26.69
'1218T4I0004	Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	La adquisición de un Acelerador Lineal de Electrones y la construcción del correspondiente Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad	Distrito Federal	Infraestructura social	72,476,800	72,476,800	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0005	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia	Distrito Federal	Adquisiciones	204,657,660	176,525,789	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0006	Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec	Construcción de una unidad de primer nivel de atención médica para la atención de la población derechohabiente a Petróleos Mexicanos en la localidad de Ecatepec, Estado de México.	Estado de México	Infraestructura social	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0007	Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Reforma, Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0008	Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz y datos en Petróleos Mexicanos	Varios	Adquisiciones	0	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0011	Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica	Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica para salvaguardar instalaciones estratégicas	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	30,810,977	30,810,977	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0012	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional	Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs	Varios	Adquisiciones	7,425,683	7,305,683	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0013	Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo	Adquisición de 494 mamparas divisorias de WCs, 66 mamparas para división de minitorios y 177 puertas, fabricadas con paneles de lamina con acabado	Distrito Federal	Adquisiciones	1,826,116	1,826,116	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4I0014	Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza	Adquisición del equipo para la prestación de los servicios de limpieza, traslados y jardinería en general necesarias para el buen desarrollo de estas labores.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,648,393	1,648,391	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0015	Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines	Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines de personal de vigilancia	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,525,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0016	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica	Distrito Federal	Adquisiciones	24,500,000	24,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas.	Varios	Adquisiciones	0	2,534,306	0	1,267,153	1,267,153	50.00	16.27
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4L Pemex-Exploración y Producción											
TOTAL					256,352,700,000	261,352,700,000	20,630,083,254	32,416,330,892	51,796,518,986	19.82	
'001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	El proyecto, ubicado en la zona denominada Paleocanal de Chicontepec, con un área de 3,875 Km2, está conformado por 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se subdivide en ocho sectores con características geológicas y de infraestructura que comparten cada uno de los campos que lo integran	Varios	Infraestructura económica	17,635,498,764	18,190,675,892	4,813,881,379	6,271,003,990	7,604,053,394	41.80	25.12
'018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	Maximizar el valor económico de los yacimientos, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas.	Varios	Infraestructura económica	5,497,577,749	3,969,511,550	267,035,147	482,882,640	1,004,628,006	25.31	72.85
'020 96 020	Cantarell	Administrar la declinación de la producción mediante estrategias de corto, mediano y largo plazo, como son: la perforación y reparación de pozos, la construcción y modernización de infraestructura, el aseguramiento de la continuidad del mantenimiento de presión en Akal mediante la inyección de N2	Varios	Infraestructura económica	36,822,676,750	40,091,399,685	2,784,444,692	5,009,575,766	8,339,848,915	20.80	70.46
'021 96 021	Burgos	Su objetivo es materializar el potencial productivo de la cuenca, maximizando su valor económico, continuando con el desarrollo de campos dentro de la cuenca de Burgos mediante perforación intensiva en la exploración, para incrementar y recuperar las reservas de los 238 campos del proyecto	Varios	Infraestructura económica	11,831,368,498	8,844,782,136	2,019,379,388	2,730,312,060	4,057,557,115	45.88	63.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0218T4L0039	Reingeniería del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	Varios	Infraestructura económica	2,003,520,853	2,479,158,349	789,201,422	992,382,594	1,208,250,622	48.74	54.79
'038 98 038	Delta del Grijalva	Se espera obtener en el periodo 2012-2027 una producción adicional de 158 MMB de aceite y 505 MM MPC de gas para un volumen total de 330 mmb de aceite y 992 mmmpc de gas.	Varios	Infraestructura económica	5,851,886,901	5,438,777,233	573,251,466	877,257,171	1,619,961,533	29.79	82.50
'039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	El proyecto espera recuperar una reserva de 3,019 mmbbl de aceite y 846 mmmpc de gas en los campos de Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil y Pit. La parte de exploración abarca las porciones occidental y norte de la costa de la península de Yucatán.	Varios	Infraestructura económica	38,558,910,262	43,315,991,046	2,388,777,878	3,999,880,862	6,561,545,495	15.15	47.27
'069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Recuperar las reservas remanentes de aceite ligero, pesado y extrapesado cuantificadas en los yacimientos de los campos del Mesozoico; y del Terciario, mediante la ejecución de un plan de explotación el cual pretende mejorar los factores de recuperación de los yacimientos.	Tabasco	Infraestructura económica	10,781,909,068	11,642,761,427	1,823,929,158	2,471,335,891	3,567,831,851	30.64	65.00
'0718TZZ0001	Integral Lakach	Lakach, productor de gas natural, se considera uno de los campos de gas más importantes en aguas territoriales del Golfo de México. La explotación de este campo se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país	Varios	Infraestructura económica	3,567,933,311	3,568,007,326	35,875,078	88,234,971	94,567,071	2.65	10.30
'0818T4L0001	Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.	Campeche	Adquisiciones	2,243,100	3,515,277	515,277	515,277	515,277	14.66	21.58
'0818T4L0003	Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa	Reemplazar aquellos vehiculos cuya vida útil haya terminado, para asegurar la integridad física del personal que se traslada a sus áreas de trabajo. Dado que las actividades petroleras se realizan fuera de oficinas y de Villahermosa, es vital contar con vehículos en óptimas condiciones	Tabasco	Adquisiciones	3,600,000	9,709,361	3,128,572	3,128,572	3,128,572	32.22	35.56
'0818T4L0004	Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa	Se pretende reemplazar unidades del parque vehicular que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso continuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades se incrementen en forma gradual año con año	Distrito Federal	Adquisiciones	958,502	1,457,806	0	0	0	0.00	34.13

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE)	Campeche	Otros proyectos	451,724,715	331,601,695	4,021,566	9,364,642	23,566,989	7.11	46.94
'0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	Tabasco	Otros proyectos	43,911,897	519,861,864	517,768,227	517,768,227	-39,250,266	-7.55	66.50
'0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Tiene como función manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de los activos integrales de las regiones marinas y satisfacer los requerimientos y compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados	Tabasco	Estudios de preinversión	24,000,000	20,000,000	318,511	318,511	3,836,061	19.18	91.54
'0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar la operación segura de equipos, instal. y ductos para el manejo de hidrocarburos producidos en la región, así como los de las regiones marinas, incluyendo rehab., modif. y acond. de obras de infraestructura que brinden condiciones para el buen desempeño de las actividades productivas	Tabasco	Mantenimiento	353,200,502	261,599,999	23,475,898	26,818,194	47,294,567	18.08	99.15
'0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	El proyecto tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento	Distrito Federal	Otros proyectos	5,000,000	39,181,200	39,181,200	39,181,200	39,181,200	100.00	91.69
'0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Es un proyecto para el soporte de las actividades prod de los act de explor y explot, de carácter físico financiero a cargo de la Ger. Mant. y Const. RN, supervisa, asigna recursos, coordina y lidera las actividades de la Subd RN, respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	Veracruz	Mantenimiento	0	13,110,131	0	0	530,221	4.04	37.62
'0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa del manejo y distribución de crudo, gas y condensados a clientes, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para asegurar la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos y mantener la infraestructura regional	Tabasco	Mantenimiento	143,000,619	126,749,846	1,471,173	2,119,392	4,558,389	3.60	66.62
'0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente, la integridad física del personal, dentro del marco normativo institucional	Tabasco	Otros proyectos	44,295,857	39,186,497	1,984,909	2,256,137	2,256,137	5.76	86.82

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'089 01 087	Integral Caan	Se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados.	Tabasco	Infraestructura económica	0	0	0	25,575,374	25,575,374	0.00	60.69
'0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	El proyecto hará que se cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo, protegiendo sus sistemas de transporte por ducto a través del SCADA, y así disponer de información oportuna para toma de decisiones y proporcionar herramientas para acciones que minimicen impactos negativos	Varios	Otros proyectos	436,003,419	435,999,996	9,139,869	26,608,502	30,969,221	7.10	50.21
'093 98 093	Integral Poza Rica	Se pretende explotar los campos asociados al proyecto mediante perforación y reparación de pozos y optimización de infraestructura existente, aceleración de extracción, incremento de reservas y aumento de rentabilidad de campos con reparación intensiva, perforación y profundización de pozos	Veracruz	Infraestructura económica	4,461,266,813	2,467,504,621	1,200,754,286	1,547,716,489	1,676,135,349	67.93	78.60
'094 01 092	Integral Arenque	El proyecto forma parte de la provincia geológica de la Cuenca Tampico- Misantla y Plataforma de Tuxpan en su porción marina y se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite	Tamaulipas	Infraestructura económica	397,719,542	1,729,360,531	247,070,000	274,058,673	385,041,895	22.26	55.94
'095 01 093	Integral Ayin-Alux	Los campos Ayin y Alux, se encuentran dentro del área denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal en la Plataforma Continental del Golfo de México, aproximadamente a 84 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, en tirantes de agua de 176 y 75 metros, respectivamente	Varios	Infraestructura económica	138,168,374	148,919,269	1,867,102	3,018,973	8,857,840	5.95	29.98
'097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Objetivo: maximizar valor de reservas y disminuir la declinación de la producción de crudo de los campos, con perforación de pozos de desarrollo y mtto. de pozos. En la exploración, incorporar reservas de aceite superligero y gas asociado en rocas carbonatadas del mesozoico y sedimentos terciarios	Tabasco	Infraestructura económica	4,674,189,388	4,688,964,332	214,389,131	431,285,836	832,886,361	17.76	59.26
'098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Este proyecto incrementará los niveles de desarrollo mediante la perforación de pozos de alto ángulo, prolongar la vida productiva de los pozos, incrementar su productividad mediante reparaciones mayores.	Varios	Infraestructura económica	4,120,293,403	4,173,788,942	214,722,381	454,323,212	940,738,288	22.54	80.85
'100 01 098	Integral Carmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.	Chiapas	Infraestructura económica	12,845,041	0	45,401,122	49,173,728	49,482,660	0.00	69.79

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'101 01 099	Integral Chuc	El objetivo del proyecto en el periodo 2013 -2038 es explotar una reserva remanente 2P de 823 mmbd de aceite y 1,565 mmmpc de gas natural, lo que equivale a 1,119 mmbpce, mediante la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores, construcción y modernización de infraestructura.	Varios	Infraestructura económica	15,913,146,374	15,006,557,343	639,628,012	1,342,889,757	2,575,856,941	17.16	59.98
'1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	Reemplazar aquellos vehículos cuya vida útil haya terminado, para asegurar la integridad física del personal que se se traslada a sus áreas de trabajo. Dado que las actividades petroleras se realizan fuera de oficinas y de Cd. del Carmen, es vital contar con vehículos en óptimas condiciones	Campeche	Adquisiciones	2,538,381	2,767,511	629,132	629,132	629,132	22.73	14.31
'1018T4L0002	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental	Campeche	Otros proyectos	0	5,189,275	0	1,984,702	4,073,733	78.50	58.25
'102 01 100	Integral Ek-Balam	El proyecto pretende incorporar un volumen de 329 mmbd de aceite y 66 mmmpc de gas de 2012 a 2027, en sus horizontes Cretácico y Jurásico Superior, mediante presión con inyección de agua, bombeo electrocentrífugo como sistema artificial de producción y la reparación y terminación de pozos.	Campeche	Infraestructura económica	4,573,114,845	4,571,358,740	56,172,930	206,308,956	474,395,288	10.38	36.74
'103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Comprende los campos Alameda, Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario, Tintal y Tupilco cuya producción proviene de arenas someras del Terciario; así como de los campos Mayacaste, Puerto Ceiba y Tajón.	Tabasco	Infraestructura económica	2,933,576,976	3,690,163,613	120,781,815	353,032,521	736,135,987	19.95	78.48
'109 01 107	Integral Yaxche	Incrementar la producción acumulada de aceite ygas respectivamente, a través del incremento de actividad física, principalmente en la perforación de pozos de desarrollo y la recuperación de un pozo exploratorio.	Varios	Infraestructura económica	5,273,782,165	4,615,157,061	157,326,989	320,371,874	582,106,577	12.61	56.32
'1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	Proporcionar un adecuado mantenimiento y servicios generales a las instalaciones administrativas, operativas y habitacionales de la Región Marina Noreste para garantizar mejores condiciones en el desarrollo de las actividades de la Región.	Campeche	Mantenimiento	178,100,000	95,000,000	203,773	2,708,422	5,167,255	5.44	9.02
'1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la Plataforma Continental del Golfo de México. Los hidrocarburos producidos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico	Campeche	Infraestructura económica	2,973,785,676	2,723,341,061	36,914,141	113,048,895	413,307,084	15.18	30.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos, así como asegurar el abastecimiento de crudos ligeros y superligeros.	Varios	Infraestructura económica	3,898,183,772	4,004,929,323	52,674,292	143,431,757	517,171,883	12.91	31.40
'1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción en materia financiera, con el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	Distrito Federal	Otros proyectos	216,160	706,160	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas.	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, con objeto de sustituir el que se encuentra deteriorado por el uso, en las oficinas e instalaciones de la Subdirección de Administración y Finanzas en todo PEP.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,858,500	1,368,500	0	0	0	0.00	0.52
'1218T4L0001	Proyecto de adquisición de 4 Equipos Modulares de Perforación	Adquirir 4 equipos modulares de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de PEMEX, Exploración y Producción de tal manera que se cumpla de manera eficiente con los programas de producción de petróleo en los proyectos Ayatsil-Tekel y Tsimsin-Xux.	Varios	Infraestructura económica	0	960,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	Fortalecer la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental dentro de PEP, con acciones que permitan incrementar los niveles de seguridad en sus instalaciones, mediante el empleo de la mejor tecnología de práctica internacional.	Tabasco	Otros proyectos	762,814,668	551,358,134	0	9,041,445	542,832,983	98.45	19.12
'1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	Con la implementación del proyecto se pretende fortalecer la cultura de prevención, en apoyo al desempeño organizacional y el cambio de cultura de su personal, apoyado con el sistema en materia de SSPA.	Tabasco	Otros proyectos	293,273,433	264,675,993	0	689,818	30,576,340	11.55	4.07
'1218T4L0005	Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	Sustitución de vehículos de transporte y trabajo, con lo cual el personal operativo de la SDC podrá trasladarse para atender las actividades de supervisión, así como contar con un traslado seguro a las instalaciones.	Varios	Adquisiciones	0	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4L0006	Proyecto de Exploración Tlancanán	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a la reposición de reservas en el mediano plazo, a partir de 2017, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos.	Varios	Infraestructura económica	395,554,017	536,857,643	208,895	76,302,463	92,938,072	17.31	0.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4L0007	Proyecto de Exploración Alosa	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas para mantener o incrementar la plataforma de producción y asegurar el abastecimiento de gas y condensadopara comercializarlo.	Veracruz	Infraestructura económica	48,269,331	422,333,570	0	1,206,730	2,881,287	0.68	0.12
'1218T4L0008	Proyecto de Exploración Oyamel	Identificar nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir al incremento de la tasa de reposición de reservas y al sostenimiento de la producción. Adicionalmente, se pretende asegurar el abastecimiento de gas húmedo, a fin de poder comercializarlo.	Tamaulipas	Infraestructura económica	13,333,338	11,315,042	0	7,922	112,500	0.99	0.00
'1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	Evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos mesozoicos en la Cuenca de Macuspana, Plataforma de Yucatán, y Cinturón Plegado de Chiapas.	Varios	Infraestructura económica	386,076,600	353,951,869	51,566	466,288	38,276,423	10.81	0.03
'1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	Descubrir nuevos yacimientos que contribuyan a sostener la tasa de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos, para asegurar el abastecimiento de crudos ligeros y superligeros que se requieren para mejorar la calidad de las mezclas con otras regiones.	Varios	Infraestructura económica	2,005,740,475	1,006,788,549	424,669	4,984,133	40,850,258	4.06	0.93
'1218T4L0011	Proyecto de Exploración Uchukil	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan apoyar a la reposición de reservas a nivel nacional, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos.	Varios	Infraestructura económica	2,099,168,667	1,501,531,531	118,917	13,263,223	110,119,567	7.33	0.03
'1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranche	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos y asegurar el abastecimiento de crudos ligeros que se requieren para mejorar las mezclas con los aceites pesados de otras regiones.	Varios	Infraestructura económica	175,343,343	151,337,197	115,642	4,321,108	11,308,937	7.47	0.01
'1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a reposición de reservas asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos y asegurar el abastecimiento de crudos ligeros y superligeros requeridos para mejorar la calidad de las mezclas con los aceites pesados de otras regiones.	Varios	Infraestructura económica	5,774,464,030	2,656,621,875	4,269,370	124,202,108	302,374,080	11.38	0.05
'1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a la reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos y asegurar el abastecimiento de crudos ligeros que se requieren para mejorar la calidad de las mezclas con los aceites pesados de otras regiones.	Veracruz	Infraestructura económica	5,243,752,634	4,983,676,067	556,360	215,091,787	304,829,038	6.12	0.09

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	Evaluar el potencial petrolero e incorporar reservas en los plays del Terciario y Mesozoico, en función de las características geológicas identificadas a partir de la información disponible.	Veracruz	Infraestructura económica	1,388,523,802	1,341,335,981	739	5,024,792	105,155,237	7.84	0.03
'1218T4L0016	Proyecto de Exploración Area Perdido	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a lareposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos.	Tamaulipas	Infraestructura económica	7,497,446,052	9,665,701,513	1,510,808	92,483,029	1,029,567,711	10.65	0.13
'1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	El objetivo del Proyecto Tsimin Xux es desarrollar la reserva 2P, asociada a los campos Tsimin y Xux, que es del orden de 973 M Mbpcce total. A través de la perforación de pozos de desarrollo, recuperación de pozos exploratorios y construcción de nueva infraestructura.	Varios	Infraestructura económica	17,081,924,495	16,531,826,529	6,100,401	252,532,469	741,879,041	4.49	3.93
'1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	Incrementar los ritmos de producción mediante la perforación de pozos de desarrollo e intermedios, la ejecución de reparaciones mayores y la implementación de un sistema de recuperación secundaria a fin de compensar las reducciones causadas por la declinación natural del yacimiento.	Varios	Infraestructura económica	5,454,929,259	5,075,738,812	2,396,157	193,723,777	836,608,139	16.48	1.12
'1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	Sistematizar procesos de certif. de reservas de hidrocarburos, validación, análisis e integración de proys. explor, explot y soporte. Seguimiento al prog de inv. Simulación de procesos, elaboración de balances y determinación de calidad de los hidrocarburos. Dictaminación técnica de los proys. PEP.	Distrito Federal	Otros proyectos	213,750,314	209,462,314	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	Extraer en el periodo de 2013 a 2037 una reserva remanente de 442 mmb de aceite y 1,551 de gas en la categoría 2P lo que equivale a 766 mmbpce, mediante la perforación de pozos, la construcción de infraestructura, la implementación de sistemas artificiales de producción y recuperación secundaria.	Varios	Infraestructura económica	13,271,042,066	14,056,543,736	53,690,422	723,619,518	1,662,568,447	11.83	1.05
'1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	Maximizar el factor de recuperación mediante el desarrollo de campos a través de: perforación, reparación y mantenimiento de pozos, optimización de infraestructura, implementación de procesos de recuperación secundaria y el uso sistemas artificiales de explotación.	Varios	Infraestructura económica	916,248,751	927,296,693	29,891	24,232,622	100,613,602	10.85	0.22
'1218T4L0023	Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	El presente proyecto contempla la adquisición, remplazo de bienes muebles y la rehabilitación del edificio Administrativo No. 1 en Cd. Del Carmen, Campeche de la RMSO.	Varios	Mantenimiento	38,124,999	23,570,644	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	El proyecto Lankahuasa tiene como objetivo la explotación y desarrollo en forma eficiente y rentable de las reservas remanentes 2P de los yacimientos de gas seco contenidos en areniscas de edad Mioceno y Plioceno (Terciario) estimadas en 131 MMMPCE ó 24.4 MMBPCE, en el período 2013-2031.	Veracruz	Infraestructura económica	0	12,984,375	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de los mismos. Para el logro de las metas planteadas se propone una estrategia exploratoria que maximice la incorporación de recursos prospectivos.	Varios	Infraestructura económica	6,321,532,695	5,583,647,290	1,161,389	59,078,600	330,492,164	5.92	0.34
'1218T4L0026	Proyecto Ixtal- Manik	Explotación de reservas adicionales mediante implantación de métodos de levantamiento artificial en el campo Manik y recuperación secundaria en el campo Ixtal.	Varios	Infraestructura económica	2,678,288,202	2,878,746,240	28,090,211	132,933,223	337,079,633	11.71	0.25
'1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	La estrategia del proyecto se enfoca a la producción del campo Costero por Agotamiento Natural y el desarrollo del campo Ribereño. Asimismo, se tienen conceptualizadas reparaciones en los pozos y la perforación de una localización del campo Costero para explotar el Cretácico Superior (Brecha).	Varios	Infraestructura económica	375,309,776	462,177,322	558	1,401,518	8,841,291	1.91	0.03
'1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	Evaluar el potencial de yacimientos no convencionales de aceite y gas en Lutitas, que permitan a mediano y largo plazo mantener y/o incrementar la plataforma de producción de hidrocarburos.	Varios	Infraestructura económica	0	1,863,470,461	0	0	15,705,055	0.84	0.43
'321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API.	Varios	Infraestructura económica	0	89,059,003	0	2,684,954	3,213,032	3.61	84.10
'322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	Varios	Infraestructura económica	305,782,876	1,947,577,019	1,446,041,343	1,658,536,465	1,745,304,132	89.61	63.87
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4M Pemex-Refinación											
TOTAL					56,198,500,000	51,188,572,000	670,890,033	1,709,764,658	3,513,542,699	6.86	
'0218T4M0014	Construccion de planta desmineralizadora de la Refineria Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio ionico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituirá a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	Nuevo Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	225,000	0	0	0	0.00	99.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	Tamaulipas	Otros programas	33,336,064	0	0	0	0	0.00	93.60
'0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Varios	Infraestructura económica	168,835,412	127,434,522	2,467,854	4,338,179	4,703,458	3.69	85.69
'0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Mantenimiento	0	200,916,660	0	0	651,626	0.32	83.99
'0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	34,322,841	0	19,628,154	22,978,660	66.95	81.83
'0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	14,387,830	0	741,823	1,875,015	13.03	79.42
'0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte.	Nuevo Leon	Otros proyectos	5,125,332	118,727,726	1,615,780	2,074,264	3,787,895	3.19	58.56
'0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Veracruz	Infraestructura económica	0	1,008,194,159	0	361,166	675,222	0.07	49.80
'0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Guanajuato	Infraestructura económica	50,001,000	134,165,267	350,007	3,439,823	7,769,956	5.79	58.32
'0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	230,152,183	25,230,000	0	0	0	0.00	9.33

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	Veracruz	Infraestructura económica	378,104,172	311,459,798	19,719,728	59,233,376	76,644,604	24.61	13.80
'0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	Veracruz	Otros proyectos	0	22,819,492	0	114,686	1,935,494	8.48	81.58
'0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Veracruz	Infraestructura económica	347,945,104	115,482,990	0	0	739	0.00	79.59
'0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	719,662,789	1,056,832,139	252,708	3,807,441	24,193,587	2.29	13.34
'0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	Varios	Infraestructura económica	13,897,557,817	9,685,038,482	63,746,902	402,528,739	830,280,050	8.57	67.28
'0518T4M0001	Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	Varios	Mantenimiento	0	29,756,461	0	75,560	7,096,456	23.85	72.65
'0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	Veracruz	Infraestructura económica	790,591,118	544,870,170	0	0	0	0.00	29.00
'0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque.	Chiapas	Infraestructura económica	250,990,928	427,723,675	545,104	10,516,784	20,649,069	4.83	38.60
'0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	Nuevo Leon	Otros proyectos	73,008,688	50,149,214	-629	-3,629	2,865,391	5.71	41.82

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero.	Tamaulipas	Infraestructura económica	759,941,552	558,304,420	152,942	189,716	253,773	0.05	6.55
'0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	Guanajuato	Infraestructura económica	2,621,830,605	1,401,296,861	42,202,196	49,383,924	251,560,623	17.95	1.60
'0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, ptas. de Azufre, HDSC, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm	Guanajuato	Estudios de preinversión	426,926,198	1,046,157,409	0	2,205,157	9,970,343	0.95	29.77
'0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	Varios	Estudios de preinversión	25,274,105	486,858,367	7,203,198	31,299,081	59,259,220	12.17	82.31
'0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	19,252,152	0	329,851	6,414,943	33.32	95.94
'0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor	Veracruz	Infraestructura económica	667,187,126	703,625,682	188,783	329,295	563,876	0.08	14.35
'0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Infraestructura económica	195,427,342	715,686,066	20,133,087	22,925,495	35,697,949	4.99	84.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs aux y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Mantenimiento	0	372,487,883	0	25,433,585	94,397,351	25.34	100.00
'0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	Baja California Sur	Infraestructura económica	115,000,445	167,787,131	225,401	530,819	679,388	0.40	10.82
'0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs aux y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Tamaulipas	Mantenimiento	1,988,627,381	1,971,446,558	23,458,394	76,706,299	405,147,006	20.55	84.88
'0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs aux y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Veracruz	Mantenimiento	1,422,408,512	1,600,033,605	62,780,221	122,024,824	233,962,187	14.62	56.94
'0818T4M0004	Estudios de Preinversion para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos.	Elaboración de Ingenierías de las alternativas seleccionadas, para: Nuevos poliductos, estaciones de rebombeo, tanques en las actuales estaciones de rebombeo, instalaciones para el personal de los Sectores de Ductos, Libramientos de zonas urbanas de poliducto actual.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	11,822,032	10,800,000	0	0	0	0.00	5.66
'0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Hidalgo	Mantenimiento	1,780,946,057	1,952,063,894	37,990,200	57,087,414	103,898,522	5.32	68.73
'0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Guanajuato	Mantenimiento	1,891,481,562	1,899,458,332	21,759,987	57,819,035	107,280,613	5.65	68.78
'0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs aux y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Mantenimiento	734,416,707	701,311,491	70,457,475	119,543,627	151,717,898	21.63	95.14

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818T4M0017	Sustitución de 3 Monoboyas	Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan.	Varios	Mantenimiento	67,713,288	167,135,841	0	2,126,955	2,126,955	1.27	0.00
'0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	Varios	Mantenimiento	234,145,451	354,220,550	2,013,276	2,013,276	2,114,794	0.60	49.46
'0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	Varios	Mantenimiento	431,191,769	748,209,273	-20,360	23,273	29,257	0.00	57.92
'0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	Desarrollar los est. para que Pemex Refinación pueda ampliar su cap. de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo. La adq. de vehículos para superv. e ingeniería legal, equipo de telep., arrend. de mobiliario y eq. de cómputo, adqc. de derechos de vía y de terrenos.	Hidalgo	Estudios de preinversión	3,507,908,274	3,588,843,049	23,929,246	51,918,257	171,019,446	4.77	22.34
'0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma.	Varios	Mantenimiento	68,634,961	162,908,223	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	Varios	Mantenimiento	967,801,789	1,056,883,582	13,934,352	20,094,246	37,581,289	3.56	16.16
'0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	Varios	Infraestructura económica	174,746,384	384,895,711	278,022	708,424	2,173,968	0.56	35.72
'0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Críticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados	Varios	Mantenimiento	48,406,037	36,319,096	0	0	0	0.00	99.94

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	Jalisco	Mantenimiento	309,917,780	222,466,486	2,294,739	10,971,865	23,915,795	10.75	38.81
'0818T4M0035	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Nuevo Leon	Mantenimiento	11,613,630	5,440,730	29,712	29,712	45,623	0.84	57.87
'0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Veracruz	Mantenimiento	85,450,716	106,066,014	2,468,561	3,889,019	8,722,133	8.22	13.35
'0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	Varios	Mantenimiento	281,832,270	597,359,406	11,976,371	66,025,539	92,404,372	15.47	30.90
'0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	141,566,717	187,365,734	459,960	500,415	1,225,767	0.65	1.76
'0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	280,556,710	573,139,670	1,295,982	2,824,871	8,830,159	1.54	13.78
'0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	Varios	Mantenimiento	79,057,286	274,711,020	1,550,970	2,492,546	15,744,145	5.73	25.80
'0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacifico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	Varios	Mantenimiento	65,537,922	147,482,548	498,520	1,269,749	5,026,168	3.41	4.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	Varios	Mantenimiento	43,081,920	149,629,696	-3,153	26,151,061	26,263,983	17.55	12.23
'0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	Varios	Mantenimiento	42,900,365	62,723,893	14,651	54,674	772,529	1.23	16.31
'0918T4M0003	Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México.	Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México.	Varios	Otros proyectos	0	33,459,150	0	0	0	0.00	86.42
'0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV	Hidalgo	Mantenimiento	16,000,000	36,977,077	0	0	0	0.00	8.21
'0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	Reubicación de la TAR Reynosa	Tamaulipas	Infraestructura económica	6,127,912	4,500,000	0	0	0	0.00	0.20
'0918T4M0013	Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación	Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.	Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión	0	3,578,000	0	0	-3,577,900	-100.00	17.87
'0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería.	Tamaulipas	Otros proyectos	210,106,360	352,063,988	5,803	34,304	136,421	0.04	2.15
'0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo	Oaxaca	Infraestructura económica	405,508,918	382,970,912	154,060	240,752	480,247	0.13	3.80
'0918T4M0030	Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula	Adquisición de vehículos de contraincendio para la Refinería de Tula, los cuales permitirán fortalecer la capacidad de atención a siniestros, permitiendo la protección tanto de la integridad del personal, como del patrimonio institucional.	Hidalgo	Adquisiciones	15,000,000	18,000,000	0	0	0	0.00	31.06

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario.	Hidalgo	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	26.50
'0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.	Varios	Infraestructura económica	157,393,408	63,314,892	0	0	0	0.00	0.68
'0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.	Varios	Otros proyectos	95,507,552	133,919,855	160,762	191,308	230,600	0.17	41.97
'0918T4M0035	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones)	Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán.	Veracruz	Adquisiciones	2,537,407	6,659,397	0	0	0	0.00	25.00
'0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Guanajuato	Adquisiciones	0	5,000,000	0	0	0	0.00	27.50
'0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).	Varios	Otros proyectos	49,421,605	223,905,316	358,618	843,499	9,307,955	4.16	52.36
'0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Guanajuato	Adquisiciones	0	1,000	0	0	0	0.00	2.00
'0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	Adquisiciones de Terrenos de la Refinería de Tula	Hidalgo	Adquisiciones	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0.00	20.34
'0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	44,429,566	77,856,154	3,410,433	6,825,682	10,263,132	13.18	3.28
'0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	249,502,891	294,085,171	24,211,547	48,427,400	72,397,126	24.62	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio (retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de CFE)	Hidalgo	Otros proyectos	884,850,813	793,978,038	7,406,692	116,023,656	129,620,077	16.33	93.61
'0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa	Distrito Federal	Adquisiciones	1,344,644	1,344,644	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	9,380,920	9,380,920	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados.	Guanajuato	Adquisiciones	0	1,000	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.	Guanajuato	Adquisiciones	0	4,012,615	0	0	3,366,449	83.90	23.52
'1018T4M0005	Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas	Construcción de infraestructura ferroviaria para descargar carro tanques de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas, Mich., transportados desde la Refinería de Tula Hgo.	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	50,613,784	0	8,902,927	8,679,960	17.15	89.71
'1018T4M0008	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil.	Oaxaca	Adquisiciones	0	5,200,000	0	0	0	0.00	54.93
'1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos.	Nuevo Leon	Mantenimiento	21,512,310	32,400,000	0	0	0	0.00	27.67
'1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	Estudios e ingenierías básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País.	Queretaro	Estudios de preinversión	100,000	3,510,000	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero	Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta.	Tamaulipas	Infraestructura económica	179,115,450	239,683,770	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios	Veracruz	Adquisiciones	0	2,500,000	0	0	0	0.00	98.00
'1018T4M0018	Modernización y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Básico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Crítico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte	Nuevo Leon	Otros programas	39,010,981	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	24,067,491	36,577,429	0	23,936,522	23,936,522	65.44	2.49
'1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	13,639,971	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de \$541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.	Varios	Mantenimiento	162,892,203	46,664,927	453,954	4,580,987	8,433,677	18.07	7.57
'1018T4M0022	Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria.	Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad	Varios	Otros programas	16,883,594	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diametro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada	Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali	Baja California	Infraestructura económica	21,803,312	1,988,236	0	0	0	0.00	23.34

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas	Veracruz	Adquisiciones	3,152,613	11,126,261	0	0	0	0.00	53.38
'1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería.	Oaxaca	Otros proyectos	2,000,000	6,600,000	0	0	0	0.00	13.12
'1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara	Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara	Distrito Federal	Infraestructura económica	35,209,443	38,961,036	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas.	Hidalgo	Otros programas	29,114,670	1,570,000	0	0	0	0.00	21.63
'1018T4M0029	Rehabilitación Integral a dos monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz	Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboya con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones	Varios	Mantenimiento	0	145,025,969	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico	Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).	Varios	Infraestructura económica	76,158,387	25,696,766	995,951	1,552,324	1,812,957	7.06	34.29
'1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE	Guanajuato	Infraestructura económica	328,580,000	267,805,973	78,398	95,890	120,264	0.04	0.02
'1018T4M0032	Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacifico.	Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA	Jalisco	Otros proyectos	66,400,000	0	0	0	0	0.00	2.40
'1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP.	Veracruz	Otros programas	37,046,080	8,310,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV	Nuevo Leon	Mantenimiento	165,630,508	125,997,472	2,231,241	2,411,551	2,411,551	1.91	2.00
'1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux	Nuevo Leon	Infraestructura económica	9,446,584,170	3,957,701,725	0	732,805	2,329,398	0.06	0.02
'1018T4M0039	Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro	Adquisición de bombas contraincendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio	Queretaro	Adquisiciones	3,381,599	1,081,599	0	0	0	0.00	50.40
'1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	Adquisiciones para el Sosteenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	Veracruz	Adquisiciones	0	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donaji del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto.	Veracruz	Infraestructura económica	98,774,816	190,604,784	23,831	23,831	10,415,262	5.46	66.05
'1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culliacán	Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga.	Sinaloa	Infraestructura económica	44,094,729	0	0	0	0	0.00	0.01
'1118T4M0005	Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio	Instalación de variadores de frecuencia, adecuación de sistemas de control, adecuación de dispositivos de seguridad, cambio de bombas centrífugas, instalación de Turbomaquinaria, en Estaciones de Rebombeo Satélite, Intermedia y Costa de los Muertos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	133,917,804	89,711,267	0	0	29,308,165	32.67	77.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehículos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	4,375,021	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehículos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	5,375,021	18,000,000	0	0	8,599,588	47.78	0.00
'1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehículos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	5,375,021	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Ahil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca.	Queretano	Mantenimiento	15,419,886	13,419,886	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Nuevo Leon	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0015	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa	Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrífugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios	Veracruz	Infraestructura económica	53,405,508	49,052,930	14,702,930	14,702,930	14,702,930	29.97	0.00
'1118T4M0017	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria	Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería.	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,155,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovall Jaime	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	46,948,379	119,317,932	0	0	1,607,665	1.35	0.74
'1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querétaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales.	Queretaro	Infraestructura económica	42,692,164	39,508,075	1,584	1,584	1,584	0.00	0.00
'1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto	Veracruz	Adquisiciones	6,685,651	6,194,624	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas	Queretaro	Adquisiciones	0	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo	Veracruz	Adquisiciones	9,105,506	1,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Tamaulipas	Mantenimiento	55,099,428	26,818,890	0	0	2,335,374	8.71	0.00
'1118T4M0028	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Guanajuato	Infraestructura económica	3,000	1,102,000	0	0	0	0.00	9.09
'1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación.	Nuevo Leon	Mantenimiento	76,904,230	76,904,230	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Veracruz	Infraestructura económica	15,121,595	33,820,690	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte	Nuevo Leon	Mantenimiento	128,113,776	89,274,028	0	3,142,995	3,179,494	3.56	0.00
'1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	2,276,979	5,670,000	0	0	2,291,996	40.42	0.00
'1118T4M0035	Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo.	Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua.	Hidalgo	Otros proyectos	2,276,979	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0036	Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua.	Guanajuato	Otros proyectos	2,276,979	20,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0038	Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	3,932,964	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0039	Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Guanajuato	Adquisiciones	9,107,916	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0040	Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Hidalgo	Adquisiciones	9,107,916	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro.	Queretaro	Mantenimiento	61,049,000	66,205,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0043	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013.	Queretaro	Otros proyectos	20,699,809	3,026,280	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0044	Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013.	Nuevo Leon	Otros proyectos	20,699,809	3,026,280	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,099,428	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0047	Adquisiciones del Organismo Interno de Control 2012-2014	Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,621,511	1,621,511	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	Guanajuato	Mantenimiento	30,571,110	30,571,110	9,997,566	11,996,544	14,517,115	47.49	0.00
'1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Hidalgo	Mantenimiento	19,224,666	26,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico	Varios	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0052	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	Distrito Federal	Otros proyectos	16,099,277	0	0	0	0	0.00	10.00
'1118T4M0054	Adquisición de Autotancos Programa de Reemplazo 2012-2014	Sustituir 138 autotancos del parque vehicular actual de 1,360,que garanticen un servicio seguro y operen al mínimo costo en el reparto de combustibles a las Estaciones de Servicio.	Distrito Federal	Adquisiciones	95,457,505	457,700	0	0	0	0.00	48.00
'1218T4M0001	Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz	Infraestructura necesaria para recibo, almacenamiento y bombeo independiente de propileno en la TAR de Salina Cruz.	Oaxaca	Infraestructura económica	71,701,221	15,523,575	1,798,541	1,966,207	4,107,579	26.46	97.30
'1218T4M0002	Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012-2013)	Este proyecto contempla únicamente las adquisiciones prioritarias de equipos de aire acondicionado, herramienta para el sostenimiento de la integridad y tractores para las Terminales de Operación Marítima y Portuarias de la Subdirección de Distribución.	Varios	Adquisiciones	0	7,695,353	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4M0003	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	Adquisición de equipos de comunicación, radios trunking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro	Queretaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	6,734,000	0	0	20,337	0.30	25.00
'1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Sustituir vehículos y equipos de transp. durante 2013-2015 adscrito en la Ref. Ing. Antonio Dovalí J., particularmente aquellas unidades que hayan finalizado su vida útil (5 años), y la adición de unidades para dotar con suficiencia mínima de vehículos y equip. de transp. en óptimas condiciones.	Oaxaca	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0005	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax.	El estudio servirá de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión y los estudios para determinar los indicadores financieros en base a los beneficios que se esperan obtener al incrementar las posiciones de carga de buquetanques, y que sustenten la viabilidad del Proyecto.	Oaxaca	Estudios de preinversión	0	13,738,458	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0006	Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver.	El presente Estudio de Preinversión permitirá realizar los estudios, análisis e ingenierías conceptuales, tales como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Económicos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan.	Veracruz	Programa de Estudios de Preinversión	0	7,950,010	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0007	Adquisición de equipos de comunicación, radios Trunking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo	Programa de adquisición de equipos de radiocomunicación para Terminales de la GAR GOLFO	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,472,585	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico	Varios	Infraestructura económica	1,657,076,335	2,077,645,845	1,984,939	4,328,922	45,731,708	2.20	3.59
'1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Mantenimiento	2,235,831,488	1,872,863,454	161,846,888	185,944,449	207,982,655	11.11	0.00
'1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Hidalgo	Mantenimiento	199,400,000	11,040,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc.fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Mantenimiento	1,109,578,222	1,173,376,547	2,064,142	2,802,742	8,983,366	0.77	0.08
'1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental.	Veracruz	Mantenimiento	420,312,480	284,540,542	0	0	624,692	0.22	0.00
'1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacifico	Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico.	Varios	Mantenimiento	0	7,835,132	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0016	Rehabilitación y actualización de los componentes del sistema de control de acceso y asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime	Rehabilitar y actualizar el Sistema de Control de Acceso y Asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime, que tiene vida útil terminada	Oaxaca	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0018	Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime	Adquirir equipo de telecomunicaciones para reemplazo de los existentes que han llegado al término de su vida útil.	Oaxaca	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0019	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para la Subdirección de Producción	Sustituir los equipos radiotrunking que tienen vida útil terminada.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,200,000	2,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0020	Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	Adquirir equipo de radio y telecomunicaciones para reemplazo de los existentes por límite de retiro, adición de nuevos equipos para actualizar la tecnología usada, radiocomunicación, telefonía, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Sistema de Intercomunicación y Voceo Industrial.	Guanajuato	Adquisiciones	0	6,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0021	Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula	Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula).	Varios	Adquisiciones	0	13,887,564	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia	Veracruz	Mantenimiento	17,500,000	2,099,430	0	0	1,500,000	71.45	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	El proyecto contempla obra Mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y Obra Civil.	Varios	Mantenimiento	0	46,500,720	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores.	Veracruz	Infraestructura económica	61,956,593	62,320,529	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0027	Adquisición de Autotankes para el Sostenimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local	Adquisición de un total de 168 tracto-camiones de configuración tipo T3-S2, de 5 ejes y 18 llantas, con tonel simple de 30 mil litros de capacidad de acero al carbón.	Varios	Adquisiciones	0	280,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición	Veracruz	Infraestructura económica	104,972,000	199,299,109	3,031,966	6,296,477	22,777,456	11.43	0.00
'1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	Varios	Mantenimiento	0	8,029,671	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0036	Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	Adquisición de 700 CT, de los cuales 400 CT se destinarían al desalojo de COPE del 2015-2018 y para destilados del 2018- 2035 y los 300 CT restantes se destinarían a las rutas vigentes para el traspaso de destilados (Diesel y Magna) para atender el incremento de la demanda de los años 2015-2035	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	20,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0037	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada	Nuevo Leon	Adquisiciones	0	42,548,320	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4M0038	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.	Nuevo Leon	Adquisiciones	0	75,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0039	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diesel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta	Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de diesel para elaborar diesel UBA y generación de hidrógeno para suministro de este producto a los procesos de hidrotratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada	Nuevo Leon	Adquisiciones	0	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento de naftas y destilados intermedios, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada.	Tamaulipas	Adquisiciones	0	35,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada	Veracruz	Adquisiciones	0	22,694,115	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada	Guanajuato	Adquisiciones	0	23,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0043	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada	Oaxaca	Adquisiciones	0	91,963,949	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0044	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada	Hidalgo	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refinería de Tula	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrot ratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.	Hidalgo	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica											
TOTAL					6,564,800,000	6,574,728,000	572,935,811	791,842,899	1,058,690,441	16.10	
'0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto.	Veracruz	Infraestructura económica	154,277,129	126,223,956	39,075,256	46,179,046	54,322,477	43.04	90.27
'0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1.	Varios	Mantenimiento	160,196,756	0	0	0	0	0.00	36.89
'0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.	Tabasco	Mantenimiento	116,194,462	51,643,663	33,841,076	35,594,590	43,099,765	83.46	73.68
'0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y/o reemplazar equipos críticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos.	Veracruz	Mantenimiento	31,000,000	24,891,533	1,097,008	6,738,304	6,738,304	27.07	32.24
'0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Mejora continúa de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.	Chiapas	Mantenimiento	18,552,227	11,487,640	0	0	0	0.00	99.22
'0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga	Chiapas	Infraestructura económica	103,276,000	91,914,034	6,524,622	6,524,622	6,524,622	7.10	74.65
'0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000	103,241,132	0	0	11,445,513	11.09	81.94

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.	Tabasco	Infraestructura económica	201,543,915	322,306,230	0	0	0	0.00	28.59
'0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A,bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre	Veracruz	Mantenimiento	46,500,000	86,541,374	3,502,832	5,793,910	6,685,158	7.72	77.20
'0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores	Veracruz	Mantenimiento	84,000,000	2,080,436	0	0	0	0.00	33.53
'0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada	Veracruz	Mantenimiento	500,000	71,658,847	305,659	305,659	5,663,369	7.90	75.18
'0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras.	Veracruz	Mantenimiento	138,593,090	149,785,050	2,500,931	8,324,344	8,359,558	5.58	52.99
'0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar: equipos criticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica,en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros.	Veracruz	Infraestructura económica	82,879,047	27,152,786	6,296,757	6,296,757	10,681,654	39.34	28.28
'0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener la confiabilidad en la operación de las plantas endulzadoras y azufre. Incremento de eficiencia de la recuperación de azufre para disminuir las emisiones de SO2 a la atmósfera	Veracruz	Mantenimiento	1,100,000	3,396,695	569,545	569,545	3,245,214	95.54	93.53
'0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	Tamaulipas	Infraestructura económica	10,000,000	61,541,963	34,881,171	38,074,578	48,606,235	78.98	84.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y cinco sectores del CPG Área Coatzacoalcos	Varios	Infraestructura económica	107,500,000	135,930,497	2,367,641	5,659,351	8,156,421	6.00	44.62
'0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica	Varios	Mantenimiento	276,370,857	375,128,709	53,044,165	56,993,470	89,027,743	23.73	61.27
'0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Llevar a cabo la ingeniería, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC , acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo.	Tabasco	Mantenimiento	60,000,000	111,691,173	17,526,216	29,082,078	39,656,854	35.51	94.42
'0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos.	Varios	Mantenimiento	348,275,815	352,015,996	6,654,192	73,628,354	77,814,549	22.11	30.68
'0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.	Varios	Mantenimiento	10,491,728	134,241,143	7,633,225	8,659,695	12,932,712	9.63	79.70
'0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparacion de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica.	Varios	Mantenimiento	159,194,131	139,835,755	24,178,595	27,986,213	49,467,180	35.38	92.31
'0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP	Veracruz	Infraestructura económica	92,001,633	85,192,681	266,036	266,036	266,036	0.31	86.49
'0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso.	Tabasco	Mantenimiento	25,760,378	96,635,535	5,479,310	6,379,181	6,816,158	7.05	38.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almt., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad parafuncionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones	Veracruz	Mantenimiento	294,186,013	364,070,267	20,271,743	20,271,743	20,271,743	5.57	3.37
'0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.	Tabasco	Otros programas	284,591,824	43,662,784	6,296,191	8,987,665	12,236,890	28.03	6.66
'0818T4N0003	Conservación de la producción en el CPG La Venta	Incrementar la vida útil de los equipos, reducir gastos de operación en las plantras de proceso e incrementar la confiabilidad eléctrica, eliminando fallas en la generación y conducción de la energía eléctrica para los procesos de produccion del CPG la Venta.	Tabasco	Mantenimiento	42,926,458	42,696,613	30,921,550	30,968,139	31,946,613	74.82	92.89
'0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 M Mpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 M Mpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	Veracruz	Infraestructura económica	282,950,561	267,595,800	3,684,860	35,460,778	60,612,991	22.65	98.57
'0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible.	Tabasco	Infraestructura económica	405,631,929	372,651,515	50,474,331	67,759,503	92,295,449	24.77	24.91
'0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión.	Guanajuato	Infraestructura económica	168,497,503	136,271,443	0	0	0	0.00	0.94
'0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB	Varios	Mantenimiento	10,000,000	9,498,533	0	0	0	0.00	7.29
'0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares.	Tabasco	Otros programas	453,601,335	498,141,787	57,558,048	60,938,662	79,788,341	16.02	38.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad.	Tamaulipas	Otros proyectos	53,757,383	190,151,455	22,998,686	25,723,826	27,257,386	14.33	22.12
'0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.	Varios	Otros programas	28,325,000	181,597,152	0	0	26,814,255	14.77	18.26
'0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente	Varios	Infraestructura económica	259,480,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo	Tabasco	Otros proyectos	403,132,755	112,660,320	19,200,320	19,200,320	19,369,779	17.19	0.58
'0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas	Varios	Otros programas	144,552,457	114,248,872	19,966,454	24,018,082	27,588,856	24.15	15.85
'0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación	Varios	Otros proyectos	5,120,000	67,649,645	575,077	1,247,111	3,076,807	4.55	4.37
'1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control	Varios	Otros programas	119,334,950	67,364,266	8,363,101	11,821,387	11,821,387	17.55	9.19
'1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, almacenamiento, manejo y despacho de la Nafta Pesada al Nafta ducto Burgos-Peñitas	Tamaulipas	Infraestructura económica	10,284,918	23,400,000	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos	Varios	Otros programas	22,397,177	201,613,021	15,387,639	15,387,639	23,015,840	11.42	1.07
'1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente.	Varios	Infraestructura económica	34,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	Programa de adquisiciones de vehiculos de diferentes áreas de Pemex Gas.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,125,000	1,232,300	0	0	0	0.00	14.80
'1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y posteriormente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación	Tabasco	Otros proyectos	307,801,697	245,970,653	14,705,756	14,710,571	20,004,426	8.13	18.42
'1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles	Varios	Adquisiciones	2,737,300	5,131,467	501,466	501,466	501,466	9.77	8.60
'1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios lo cual incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento	Varios	Mantenimiento	113,848,954	69,492,681	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.	Varios	Mantenimiento	375,017,881	524,464,739	43,831,812	78,466,429	95,686,889	18.24	40.41
'1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfuegos en el CPG Cactus	Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue	Chiapas	Otros proyectos	400,000	8,884,329	0	0	2,438,117	27.44	6.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos	Chiapas	Infraestructura económica	344,979,026	129,184,979	12,454,540	12,454,540	13,584,379	10.52	3.33
'1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	Chiapas	Mantenimiento	155,212,711	332,556,551	0	869,305	869,305	0.26	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: T4O Pemex-Petroquímica											
TOTAL					5,707,700,000	5,707,700,000	177,959,158	327,693,209	505,349,966	8.85	
'0418TZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.	Veracruz	Infraestructura económica	304,226,941	309,312,535	13,410,526	27,083,482	33,186,291	10.73	44.41
'0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente.	Varios	Otros proyectos	144,719,585	172,133,775	6,839,053	14,322,233	18,406,927	10.69	25.83
'0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente	Veracruz	Otros programas	27,164,087	27,164,087	0	0	0	0.00	16.79
'0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	25,653,578	25,653,578	0	0	989,544	3.86	23.96
'0418T4Q0006	Integración de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refrigerada Pajaritos.	Veracruz	Infraestructura económica	38,031,265	27,996,431	11,486	768,386	1,775,824	6.34	22.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	134,555,988	153,225,027	0	0	0	0.00	26.64
'0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	40,214,219	66,077,060	0	0	0	0.00	30.14
'0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Protección Ambiental, así como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitira disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura.	Veracruz	Otros programas	19,111,112	19,111,112	0	0	0	0.00	84.20
'0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño.	Veracruz	Otros programas	102,624,473	106,747,597	0	0	0	0.00	26.13
'0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Veracruz	Infraestructura económica	451,673,373	416,677,640	4,995,465	4,995,465	7,438,114	1.79	24.80
'0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocupantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	Veracruz	Infraestructura económica	991,716	0	0	0	0	0.00	48.93
'0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las políticas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos	Veracruz	Otros programas	57,605,028	50,570,636	1,390,969	6,493,609	19,250,961	38.07	32.21

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción	Veracruz	Mantenimiento	64,542,853	40,028,549	174,077	5,692,972	18,242,115	45.57	83.73
'0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Veracruz	Otros programas	182,221,106	200,608,054	4,148,713	47,070,263	48,360,169	24.11	13.62
'0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	36,232,373	38,257,181	709,423	834,413	1,110,186	2.90	53.25
'0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	31,906,799	31,906,799	0	2,742,424	2,742,424	8.60	1.77
'0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Contar con edificaciones para oficinas, laboratorios, archivos y talleres, que cumplan con las normas de Seguridad e Higiene y de protección al personal, así como de modernización de los activos del C.P. Pajaritos.	Veracruz	Otros programas	3,081,573	0	0	0	0	0.00	67.54
'0618TZZ0001	Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA	Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno	Veracruz	Infraestructura económica	500,000	500,000	0	0	0	0.00	1.43
'0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Veracruz	Infraestructura económica	41,649,988	41,649,988	5,370,850	5,370,850	5,370,850	12.90	8.62

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0618T4O0003	Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos	Este proyecto contempla las Ingenierías , Procuras y Construcciones del reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, diagnósticos operativos y auditorías energéticas.	Veracruz	Infraestructura económica	15,269,570	0	0	0	0	0.00	1.63
'0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	Veracruz	Infraestructura económica	4,916,189	4,916,189	0	0	0	0.00	12.86
'0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras.	Veracruz	Mantenimiento	23,699,371	23,806,427	27,579	56,639	1,830,052	7.69	48.98
'0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo.	Veracruz	Mantenimiento	11,192,705	8,449,944	131,084	1,992,931	2,154,288	25.49	99.20
'0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , almacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	54,569,041	54,049,439	3,049,103	8,279,528	10,412,097	19.26	19.78
'0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX.	Veracruz	Otros programas	41,871,022	49,149,530	1,093,110	3,184,821	4,425,578	9.00	26.56
'0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones.	Veracruz	Adquisiciones	29,355,583	9,500,318	0	0	0	0.00	31.84

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	Contar con instalaciones y equipos con los requerimientos de seguridad conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de evitar afectaciones al medio ambiente y brindar mayor seguridad al personal, la comunidad y a las instalaciones del centro de trabajo.	Veracruz	Otros programas	9,122,246	0	0	0	0	0.00	0.87
'0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción.	Veracruz	Infraestructura económica	23,457,762	12,641,111	26,760	1,206,425	2,152,702	17.03	36.02
'0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios	Veracruz	Otros programas	169,017,828	171,774,083	664,101	869,430	19,626,540	11.43	30.80
'0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios	Veracruz	Otros proyectos	187,651,255	201,082,119	129,161	276,432	1,619,042	0.81	4.51
'0818T4O0019	Adquisición de equipos de trabajo y vehiculos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica.	Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, Equipos de Comunicación, y Equipos de Trabajo.	Veracruz	Adquisiciones	1,006,740	1,006,740	0	0	0	0.00	10.39
'0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar la red de Agua de contra incendio V etapa.; reubicación de Central contra incendio ; Sistema de comunicación y voce en las plantas; adquisición equipos, como compresor de aire, rociadores de agua, bombas de contraincendio, una Unidad de Monitoreo Ambiental, etc.	Veracruz	Otros programas	44,039,681	44,116,522	7,397,005	9,632,845	12,212,792	27.68	18.73
'0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	Veracruz	Otros programas	80,925,329	85,461,895	0	0	0	0.00	14.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.	Veracruz	Infraestructura económica	79,020,375	50,526,338	2,559,583	4,349,383	4,349,383	8.61	30.19
'0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	Veracruz	Otros proyectos	83,535,750	87,000,000	0	0	0	0.00	6.67
'0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	118,999,431	119,099,431	9,014,876	15,079,141	15,079,141	12.66	2.42
'0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido	Veracruz	Infraestructura económica	16,245,081	33,894,255	1,394,255	1,394,255	1,394,255	4.11	7.59
'0818T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Contar con equipos modernos de inspección, e infraestructura para cumplir con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, con las recomendaciones de las autoridades, procurando evitar riesgos al personal, a las instalaciones y prevenir interrupción de la producción.	Veracruz	Infraestructura económica	12,270,854	1,291,669	0	0	0	0.00	2.72
'0818T4O0037	Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica.	Implementar controladores avanzados de proceso en diferentes secciones de las plantas de Etileno del C.P. Morelos, Etileno y tren de aromáticos del C.P. Cangrejera y Amoniaco VI y VII del C.P. Cosoleacaque.	Veracruz	Otros programas	4,453,404	4,453,404	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4O0039	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos	El proyecto tiene como finalidad, dar continuidad a la producción de la energía eléctrica, además de procurar, para que este centro de trabajo cuente con las estructuras de las Plantas de proceso y con los equipos de apoyo al sistema eléctrico adecuados y en buen estado.	Veracruz	Infraestructura económica	7,225,270	1,237,849	0	0	0	0.00	26.36

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.	Veracruz	Infraestructura económica	16,337,776	16,337,776	0	0	1,794,828	10.99	2.37
'0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica	Veracruz	Infraestructura económica	34,000,000	28,110,000	0	300,000	3,390,000	12.06	0.16
'0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.	Veracruz	Infraestructura económica	73,558,956	48,112,408	1,462,259	1,462,259	1,462,259	3.04	12.30
'0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores.	Veracruz	Otros programas	47,666,556	21,921,016	1,989,698	1,989,698	1,989,698	9.08	4.11
'0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.	Veracruz	Infraestructura económica	34,969,731	28,110,000	0	0	3,390,000	12.06	0.10
'0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD.	Veracruz	Otros programas	195,076,146	185,193,837	67,761	934,412	2,675,194	1.44	1.43
'0918T4O0002	Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica	El amoniaco del CP.Cosoleacaque es almacenado en T.M. de Salina Cruz, Oax., permitiendo abastecer de Amoniaco la zona Norte del Pacifico mediante transporte marítimo, a través del B/T José Colomo. Disponer de recursos para adquirir e instalar equipos en B/T para operar de manera eficaz y segura.	Veracruz	Infraestructura económica	0	860,424	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	Veracruz	Infraestructura económica	29,537,820	27,332,133	198,814	2,708,335	4,712,835	17.24	15.88
'0918T4O0004	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas.	Puebla	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	29,795	0	0	0	0.00	29.06
'0918T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos.	El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso.	Veracruz	Adquisiciones	10,066,058	10,135,110	563,885	563,885	563,885	5.56	5.42
'0918T4O0008	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes.	Veracruz	Adquisiciones	4,130,910	14,334,756	10,068,489	10,068,489	10,068,489	70.24	39.63
'0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contra incendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	Veracruz	Otros programas	41,479,256	44,611,204	5,250,744	19,521,035	19,559,188	43.84	33.04
'0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto.	Veracruz	Infraestructura económica	236,242,606	234,859,306	15,298,070	26,963,430	45,945,217	19.56	33.47
'0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto considera la modernización y optimización de plantas, integrando mejoras tecnológicas, de ahorro de energía, y normativas. Permitira la continuidad de las operaciones, evitando en mediano o largo plazo paros no programados que afectarian los programas de producción.	Veracruz	Infraestructura económica	4,821,708	4,760,420	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.	Veracruz	Infraestructura económica	39,074,283	40,032,249	1,053,966	1,053,966	1,053,966	2.63	0.53
'0918T4O0015	Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia	Rehabilitar infraestructura de áreas específicas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Puebla	Mantenimiento	11,748,895	11,719,100	0	0	0	0.00	4.17
'0918T4O0017	Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar y sostener la infraestructura con que cuenta el C.P. Pajaritos en cuanto al almacenamiento del Etileno; para proporcionar mayor seguridad a las instalaciones, eliminar riesgos y condiciones inseguras que puedan ocasionar pérdidas económicas, humanas y el deterioro al medio ambiente.	Veracruz	Infraestructura económica	36,988,634	538,195	0	0	0	0.00	3.81
'0918T4O0019	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitacion en plantas y en servicios auxiliares, realizar adquisiciones de equipos con tecnología de punta, cumplir y dar continuidad a operaciones, cumplir con recomendaciones de seguridad y protección ambiental y de la Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene (CLMSH)	Veracruz	Otros programas	11,483,015	2,616,092	0	0	0	0.00	0.03
'0918T4O0024	Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos.	Rehabilitar 2 Turbogeneradores (TG-1 y TG-2) del C.P. Pajaritos, para procurar un servicio continuo de energía eléctrica y de vapor, cumpliendo con la normatividad en materia de Seguridad y Protección Ambiental, evitando riesgos potenciales tanto al personal como a las instalaciones.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	156,320,889	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4O0025	Rehabilitación del área de movimiento de productos y líneas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	El proyecto permitira contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , así como mantenimiento de racks de tubería.	Veracruz	Mantenimiento	0	1,083	0	7	7	0.65	16.93
'0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.	Veracruz	Infraestructura económica	181,463,747	174,185,238	14,808,958	17,553,210	20,541,779	11.79	60.81

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0918T4O0031	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera	Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,437,730	0	0	1,690,886	69.36	18.47
'1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	143,139,050	141,444,557	20,038,824	24,071,283	30,017,253	21.22	14.21
'1018T4O0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica	Contar con elementos suficientes para demostrar viabilidad técnica y económica para realizar un programa o proyecto, a fin de asegurar continuidad operativa de CPQ Cangrejera y Cosoleacaque.distribución y almacenamiento de metanol y amoniaco;rehabilitación infraestructura admtnva. áreas de manntto.	Veracruz	Estudios de preinversión	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	Pemex Petroquímica contará con infraestructura tecnológica para integración y administración de información para control de inventarios de materias primas y productos terminados disponibles a ventas. Se tendran sistemas de información a tiempo real, integrar información a plataforma de negocios	Veracruz	Infraestructura económica	2,152,781	2,152,781	0	0	0	0.00	0.32
'1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica.	Distrito Federal	Otros proyectos	62,144,836	107,606,147	2,917,640	5,647,347	10,008,829	9.30	34.30
'1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimeitro eléctrico.	Veracruz	Adquisiciones	34,842,020	19,346,213	253,526	253,526	253,526	1.31	3.19
'1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades.	Veracruz	Adquisiciones	27,263,620	27,104,643	151,520	151,520	151,520	0.56	0.27

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias.	Veracruz	Infraestructura económica	45,330,499	35,080,594	0	0	0	0.00	0.01
'1018T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III.	Restablecer integridad mecánica de equipos, adoptar mejores prácticas para soportar corridas de operación más largas y seguras, proporcionar la eficiencia necesaria en producción del Cloruro de Vinilo (MCV) que permita incrementar la producción a valores programados con el proyecto de ampliación.	Veracruz	Infraestructura económica	117,690,885	2,614,586	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problematica de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar	Veracruz	Infraestructura económica	12,718,764	4,100,000	0	0	0	0.00	0.01
'1018T4O0013	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos	Permitira mantener los servicios auxiliares al sustituir equipos como bombas, motores, ventiladores y mediante la rehabilitación de las aéreas de los servicios auxiliares: Tratamiento de agua, torres de enfte. generación de vapor, distribución eléctrica y tratamiento de efluentes	Veracruz	Infraestructura económica	13,188,528	13,188,528	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosolecaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	14,137,969	14,137,969	0	2,370,423	2,370,423	16.77	0.01
'1118T4O0003	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el CP. Independencia	Puebla	Otros programas	7,562,113	7,562,113	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación de infraestructura, y adquisición de sistemas y equipos destinados a salvaguardar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores del C. P. Cangrejera.	Veracruz	Otros programas	3,751,802	751,802	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4O0005	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Contar con infraestructura y equipo para cumplir con el Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, tener medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Cosoleacaque y TAD Salina Cruz, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.	Veracruz	Otros programas	21,569,077	21,569,077	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0006	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Contar con infraestructura y equipo para cumplir los requerimientos del Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, implementar medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Pajaritos, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.	Veracruz	Otros programas	12,907,208	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	486,753,586	493,666,436	9,480,185	13,353,707	17,002,566	3.44	4.00
'1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amoniaco VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	153,951,316	153,950,238	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	106,314,437	83,138,840	7,773,430	7,919,590	8,256,052	9.93	15.74
'1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados	Veracruz	Mantenimiento	94,348,746	80,617,721	8,187,511	9,367,114	11,298,851	14.02	14.99
'1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	111,692,848	93,915,015	5,282,408	6,124,953	6,492,313	6.91	13.18

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1118T4O0012	Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Proporcionar los servicios de apoyo, con maquinaria y equipo pesado, a los diferentes departamentos de mantenimiento y áreas de proceso, en las actividades de mantenimiento y/o reparaciones de los equipos de las plantas de proceso.	Veracruz	Adquisiciones	33,659,164	33,659,164	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contraintendio del Complejo Petroquimico Cangrejera	Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraintendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional.	Veracruz	Infraestructura económica	8,491,685	6,795,011	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	78,990,946	133,470,950	5,615,332	6,310,724	19,018,320	14.25	6.20
'1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.	Veracruz	Mantenimiento	54,340,538	35,618,771	4,958,959	7,184,052	7,508,128	21.08	13.70
'1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad.	Veracruz	Otros programas	27,925,284	17,707,832	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorias de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo.	Puebla	Adquisiciones	4,146,365	4,146,365	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0003	Adquisicion de equipos de jardineria para el Edificio Sede de Pemex Petroquimica	La Gerencia de Administración y Servicios requiere contar con equipo suficiente para las actividades de poda, chapoleo y limpieza de las áreas verdes del Edificio Administrativo de Pemex Petroquímica, actualmente esta se llevan a cabo con equipo que ya cumplió su vida útil.	Veracruz	Adquisiciones	67,057	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento.	Veracruz	Adquisiciones	64,351,800	22,471,438	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos.	El Programa de Adquisiciones busca sustituir equipo obsoleto y deteriorado de los Laboratorios de Polímeros, Analítico y Experimental del C. P. Morelos, debido a que muchos los equipos datan desde el arranque de las plantas y su refaccionamiento es difícil por tratarse de equipos obsoletos.	Veracruz	Adquisiciones	7,572,000	9,524,641	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Cuenta con equipos para inspección Técnica, verificación de integridad mecánica, dimensionar defectos en tubería e inspección de daños y a emergencias; tener la confiabilidad del depto de Seg. Ind. para mantener operación óptima y dentro de los límites de desempeño establecidos por el C.T.	Veracruz	Adquisiciones	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0008	Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas	Adquirir equipos de respiración de aire autónomo para el suministro en espacios confinados de difícil acceso y emergencias en caso de incendio en el Edificio Sede de PPQ y apego a NOM-STPS-002-2010, Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en los Centros de Trabajo	Veracruz	Adquisiciones	700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0009	Adquisicion de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Dotar a las áreas de la Superintendencia de CSIPA, con equipos de tecnología actual para dar cumplimiento a los programas de inspección y seguridad del CP. Pajaritos	Veracruz	Adquisiciones	400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0010	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos	La Superintendencia de Mantenimiento requiere renovar el parque de grúas y unidades vehiculares del taller de transportes, patio y maniobras, contar con unidades suficientes y tecnología actual para los trabajos de mantenimiento y reparación de las plantas de proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	10,759,000	4,687,678	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0011	Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi	Ampliación de la infraestructura de sanitarios y construcción de áreas e instalaciones de servicio del parque ecológico Jaguaroundi	Veracruz	Infraestructura social	854,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4O0012	Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	Aquisicion de equipo moderno para cumplir con programas de mantenimiento con calidad y eficiencia	Veracruz	Adquisiciones	2,242,000	2,242,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0013	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de adquisiciones contempla la sustitución de vehículos de trabajo y utilitarios que han concluido su periodo de vida útil y de vehículos adicionales para cubrir el incremento en los servicios de mantenimiento a equipos e infraestructura de las plantas proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	6,350,000	6,350,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0014	Proyecto J Rehabilitación de la Caldera CB-12 en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Sostener la capacidad instalada de generación de vapor a través de la reparación general de la caldera CB-12, para asegurar la continuidad operativa de las Plantas de Proceso y con ello procurar evitar pérdidas e incumplimiento de los programas de producción de este Centro de Trabajo.	Veracruz	Infraestructura económica	0	41,880,362	0	0	41,880,362	100.00	39.51
'1218T4O0015	Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos	Desarrollo de Ingeniería, procura y rehabilitación de un tramo de aproximadamente 9 kilómetros de tubería de acero al carbón del acueducto CP. Cangrejera-CP. Pajaritos.	Veracruz	Mantenimiento	5,889,497	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0016	Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD.	Veracruz	Mantenimiento	42,755,411	94,086,827	0	124,317	124,317	0.13	0.02
'1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.	Veracruz	Mantenimiento	15,527,500	45,886,669	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos;para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes	Veracruz	Mantenimiento	1,207,966	25,063,378	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4O0019	Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0020	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos	Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área.	Veracruz	Adquisiciones	23,155,318	23,155,318	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica.	Veracruz	Otros proyectos	0	53,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0022	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. Considera 1 unidad de inversión y sus componentes. Lo anterior para restablecer su capacidad de producción	Veracruz	Mantenimiento	3,792,000	26,300,109	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0023	Adquisición de Equipo para el departamento de mantenimiento civil	Adquisiciones de equipo para Mantenimiento Civil de la infraestructura necesaria para relizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo diarios a las áreas operativas.	Veracruz	Adquisiciones	930,000	930,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos y herramientas modernos para las diferentes áreas de mantnto., con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa	Puebla	Adquisiciones	3,375,529	3,375,529	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0025	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Acrilonitrilo en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	30,763,593	10,988,061	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218T4O0026	Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua	Veracruz	Mantenimiento	1,396,621	47,159,849	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0028	Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro	Arrendamiento Financiero con opción a compra de un Buque gasero para transporte de amoniaco de reciente construcción con asistencia de Testigo Social.	Veracruz	Otros proyectos	6,000,000	6,016,715	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.											
TOTAL					261,913,632	0	0	0	0	0.00	
'1218TQA0001	Programa de inversión de adquisiciones para proyectos de las Direcciones de exploracion y Explotacion, instrumentos tecnicos, equipo electronico y equipo de reposicion para brigadas.	Adquisiciones a realizar de este programa de inversion durante el ejercicio fiscal 2013, corresponden basicamente a equipo tecnico electronico, equipo de reposicion, que se utilizara en las Direcciones de Exploracion y Explotacion.	Varios	Adquisiciones	261,913,632	0	0	0	0	0.00	20.11
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.											
TOTAL					21,049,113	12,349,174	0	0	6,396,321	51.80	
'1218TXS0001	Programas de adquisiciones de mobiliario y equipo para la Torre Titano	Correspondiente a la adquisición de mobiliario (escritorios, sillas, mesas para salas de juntas, rotafolios, pizarrones, archiveros, infraestructura de telecomunicaciones (voz y datos), equipo de videoconferencia, control de accesos y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	Distrito Federal	Adquisiciones	11,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TXS0002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Torre D Piso 7	Atender las necesidades de mobiliario para la Torre D-piso 7, en Plaza Polanco, para las 39 personas, lo que traerá una mejora en las condiciones de trabajo, que de cumplimiento con lo que establece, la Tabla de superficies máximas a ocupar, generando un beneficio económico y cualitativo.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,143,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218TXS0003	Programa de Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicación, necesarios para prestar a Pemex los servicios de telefonía, red de datos, proyectores, multifuncionales, equipos de cómputo y periféricos.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	12,349,174	0	0	6,396,321	51.80	83.70
'1218TXS0004	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche.	Atender la necesidad de Mobiliario y Equipo de la Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones Marinas de Pemex Exploración y Producción, en los espacios de trabajo, el mobiliario para 522 trabajadores de la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche.	Campeche	Adquisiciones	7,934,832	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1218TXS0005	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina para la Entidad	En los últimos años se ha incrementado el personal de esta Entidad en donde el espacio físico, el mobiliario resultan insuficientes. Como parte de la solución a esta problemática se adecuaron oficinas en un Inmueble y por tanto la necesidad de adquirir el mobiliario para las oficinas.	Distrito Federal	Adquisiciones	571,281	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.											
TOTAL					10,407,018	0	0	0	0	0.00	
'1218T010003	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula y Col. Cadereyta.	El mobiliario se encuentra en mal estado, debido a su desgaste natural y por la elevada corrosión, por la cercanía con las Refinerías, así mismo por su antigüedad de 12 años y su vida útil ha finalizado, por lo que se requiere adquisición de mobiliario, calentadores, aire acondicionado.	Varios	Adquisiciones	1,888,884	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T010004	Programa de Adquisiciones de Casetas Móviles en Tula, Hidalgo.	Adquisición de casetas móviles para residencia de obra y ejecución de proyecto de la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo para personal del Centro de Operación.	Hidalgo	Adquisiciones	4,101,567	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T010005	Programa de Adquisición de Casetas Móviles para el Centro de Operación Martima (COM) en Rosarito, Baja California.	Adquisición de casetas móviles para personal del Centro de Operación Martima (COM) en Rosarito, Baja California	Baja California	Adquisiciones	4,416,567	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.											
TOTAL					6,827,400	6,827,400	0	0	0	0.00	
'1218T5K0001	Programa Anual de Adquisiciones	Adquisición de equipo de administración y mobiliario, tales como equipo integral de aire acondicionado, sillas, anaques metálicos, archiveros, entre otros	Distrito Federal	Adquisiciones	6,827,400	6,827,400	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					22,381,218	22,381,218	456,913	862,093	1,286,546	5.75	
'02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Distrito Federal	Inmuebles	8,400,000	8,400,000	456,913	862,093	1,286,546	15.32	18.50
'10204110002	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	Distrito Federal	Adquisiciones	10,681,218	10,681,218	0	0	0	0.00	0.70
'11204110001	Adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre	Adquisición de vehículos	Distrito Federal	Adquisiciones	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades											
TOTAL					74,544,499	74,544,499	0	0	0	0.00	
'1220G000001	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	Continuar con el equipamiento de los CAR y el fortalecimiento de las UAR para facilitar las labores del personal. Asimismo, sustituir y modernizar los eq. fotográfico y de videograbación, utilizados en el registro, el archivo audiovisual y fotográfico de las act. de los Prog. Oportunidades y PAL.	Varios	Adquisiciones	3,677,112	3,677,112	0	0	0	0.00	0.00
'1220G000002	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte.	Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centro de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención Regional UAR.	Varios	Adquisiciones	24,663,001	24,663,001	0	0	0	0.00	0.00
'1220G000003	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Otros.	Continuar con el equipamiento de los CAR y el fortalecimiento de las UAR para facilitar las labores,dotar a las áreas archivo de Padrón.Los eq. de aire acondicionado serán sustituidos por sist.de enfriamiento que permitan la eficiencia de energía,los eq.de nobreak para disminuir la pérdida de datos.	Varios	Adquisiciones	40,999,386	40,999,386	0	0	0	0.00	0.00
'1220G000004	Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas.	Sustituir equipos con nueva tecnología de alta eficiencia que garantice el servicio de traslado del personal entre los niveles del inmueble, así como herramientas de apoyo.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,205,000	5,205,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VSS Diconsa, S.A. de C.V.											
TOTAL					174,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1220VSS0005	Equipo diverso para almacén	Adquisición de equipo para los Almacenes Centrales y Rurales de Diconsa, SA de CV, favoreciendo la eficiencia y seguridad de la operación en el manejo de mercancías. Generando también, un ahorro en los gastos de mantenimiento y maniobra que actualmente se tienen.	Varios	Adquisiciones	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1220VSS0006	Modernización de Tiendas	Adquisición de Mostradores Lineales y Estantes de 5 Entrepasos para tiendas.	Varios	Adquisiciones	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1220VSS0007	Paneles Solares	Se ha estimado la inversión en Sistemas de Generación de Energía Fotovoltaica a través de Paneles Solares para Almacenes Rurales.	Varios	Adquisiciones	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1220VSS0008	Adquisición de montacargas para almacenes	Se ha estimado la adquisición de montacargas de combustión interna hombre sentado.	Varios	Adquisiciones	29,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1220VSS0009	Equipo de seguridad para almacenes	Adquisición de Circuitos Cerrados de Televisión, Cajas Fuertes y Máquinas Contadoras de billetes para mejorar la seguridad de los almacenes.	Varios	Adquisiciones	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)		
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)			
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: VST Liconsa, S.A. de C.V.												
TOTAL					201,220,545	201,220,545	0	0	0	0.00		
'1220VST0001	Adquisición de Equipo de Administración	Adquirir diverso equipo para labores administrativas	Varios	Adquisiciones	9,843,478	9,843,478	0	0	0	0.00	0.00	
'1220VST0002	Adquisición de Bienes Informáticos 2013	Adquisición de diversos equipos para mantener la infraestructura de computo de la Entidad.	Varios	Adquisiciones	18,562,450	18,562,450	0	0	0	0.00	0.00	
'1220VST0003	Adquisición de Equipo de Transporte 2013	Adquisición de 124 vehículos de diversas características	Varios	Adquisiciones	42,418,428	42,418,428	0	0	0	0.00	0.00	
'1220VST0004	Equipamiento de Centros de Acopio 2013	Adquisición de diverso equipo para atender la recepción de leche fresca nacional en centros de acopio	Varios	Adquisiciones	8,812,162	8,812,162	0	0	0	0.00	0.00	
'1220VST0005	Actualizacion de Tecnología en Plantas Industriales 2013	Aquisición de maquinaria y equipo industrial de nueva tecnología para actualizar algunos procesos de producción en 4 plantas productivas.	Varios	Adquisiciones	53,830,000	53,830,000	0	0	0	0.00	0.00	
'1220VST0007	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2013	Adquirir diversa maquinaria y equipo industrial para las plantas productivas de la Entidad.	Varios	Adquisiciones	67,754,027	67,754,027	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.												
TOTAL					3,860,925	0	0	0	0	0.00		
'1221W3J0001	Modernización de la infraestructura operativa del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 2013, mediante la adquisición de bienes y equipo para oficinas centrales y oficinas del exterior.	El Programa consiste en la renovación del mobiliario y equipo en oficinas centrales y del exterior, sustitución de vehículos, y del equipo de bombeo, subestación eléctrica; remplazo del equipo de comunicación y la adquisición de un elevador hidráulico para dar acceso a personas discapacitadas.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	3,860,925	0	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARA ESTATALES, Unidad: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo												
TOTAL					1,644,470,073	449,888,694	16,481,643	37,035,170	117,056,655	26.02		
'0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Oaxaca	Otros proyectos	100,028,443	3,664,142	0	2,636,637	3,460,406	94.44	97.96	
'0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Distrito Federal	Inmuebles	8,475,689	0	0	0	0	0.00	18.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Nayarit	Otros proyectos	845,320,159	0	0	0	266,116	0.00	37.69
'0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	Sinaloa	Infraestructura económica	275,198,854	184,019,790	0	187,422	30,076,946	16.34	2.20
'0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	64,857,334	8,704,762	0	587,195	5,361,088	61.59	64.00
'1021W3N0014	Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulkán	Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard kukulkán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística	Quintana Roo	Infraestructura económica	12,943,812	0	0	0	0	0.00	1.00
'1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística.	Se contempla la programación de adquisiciones para 2012 de bienes muebles destinados al equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn, Ex Convento de Santa Catarina de Siena, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping Ixtapa y Parque Eco-arqueológico Copalita	Varios	Adquisiciones	9,412,782	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0007	Programa de Adquisiciones para los Campos de Golf 2012.	Programación de adquisiciones prioritarias para equipar los Campos de Golf Palma Real, Tangolunda y Litibú con activos especializados que favorezcan su desempeño en condiciones adecuadas de operación.	Varios	Adquisiciones	14,733,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0008	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012.	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0009	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1121W3N0010	Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012.	Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carros de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litibú, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1221W3N0001	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Caribe, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARS, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Quintana Roo	Mantenimiento	78,073,560	78,073,560	5,660,728	10,173,910	21,041,619	26.95	24.90
'1221W3N0002	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARS, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Varios	Mantenimiento	116,086,856	116,086,856	7,431,551	15,288,664	36,225,882	31.21	24.90
'1221W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Baja California Sur	Mantenimiento	59,339,584	59,339,584	3,389,364	8,161,342	20,624,598	34.76	24.90
SECTOR: 31 Tribunales Agrarios, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					68,083,669	68,083,669	0	0	0	0.00	
'12312000001	Equipo Topográfico	Adquisicion de Equipo Topográfico	Varios	Adquisiciones	12,948,740	12,948,740	0	0	0	0.00	0.00
'12312000002	Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion.	Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion.	Varios	Adquisiciones	23,760,000	23,760,000	0	0	0	0.00	0.00
'12312000004	Sistema contra incendios en los archivos de los Tribunales Agrarios	Sistema contra incendios en los archivos	Varios	Adquisiciones	15,834,001	15,834,001	0	0	0	0.00	0.00
'12312000005	Equipos de seguridad	Adquisición de equipos de seguridad	Varios	Adquisiciones	10,201,800	10,201,800	0	0	0	0.00	0.00
'12312000006	Equipamiento Tribunales Agrarios	El presente programa de adquisiciones se relaciona con la sustitución de bienes.	Varios	Adquisiciones	5,339,128	5,339,128	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					57,606,644	0	0	0	0	0.00	
'06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Distrito Federal	Inmuebles	57,606,644	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Policía Federal											
TOTAL					614,000,000	0	0	0	0	0.00	
'S/CVE	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL.	CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'S/CVE	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	379,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Adquisición de vehículos Auto Patrulla y de apoyo operativo 2013.	Con el presente proyecto se pretenden adquirir vehículos auto patrulla y de apoyo operativo con tecnología de última generación y condiciones aptas para la realización de las tareas encomendadas a las áreas operativas de la Institución.	Varios	Adquisiciones	200,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT	La construcción de un inmueble con 27,252 m2. y un cuartel con 35,617 m2. que albergará a 1108 elementos de la Policía Federal.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Prevención y Readaptación Social											
TOTAL					526,000,000	0	0	0	0	0.00	
'S/CVE	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos	Tabasco	Infraestructura gubernamental	42,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla.	Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	138,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	REMEDIACION, ADECUACION, AMPLIACION, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 5 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN 93,820 m2 E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE RECLUSIÓN EN 3,552 ESPACIOS TOTALES; 2,400 INTERNOS DE MÍNIMA; 512 INTERNOS DE MEDIANA; 384 INTERNOS DE MÁXIMA Y 256 PARA SÚPER MÁXIMA SEGURIDAD.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	346,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					5,785,193	0	0	0	0	0.00	
'12371090001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2013.	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2013, el monto de la inversión será de 5,785,193.- pesos para ejecutarse en el mes de agosto de 2013.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,785,193	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial											
TOTAL					19,200,000	0	0	0	0	0.00	
'12389ZU0003	Fortalecimiento del Area de Sistemas Mecánicos y Equipo para la Industria Petrolera	Este proyecto tiene contemplado la adquisición que permita el desarrollo de las áreas de sistemas mecánicos y equipo para la industria petrolera, que nos permitan detectar fallas en los ductos petroleros submarinos a grandes profundidades.	Queretaro	Adquisiciones	19,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California											
TOTAL					59,396,625	59,396,625	0	241,250	457,163	0.77	
'11389ZW0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomédico	Construcción de edificio que albergara laboratorios para investigaciones biomédicas, así como su acondicionamiento y equipamiento.	Baja California	Infraestructura social	23,100,000	23,100,000	0	0	5,550	0.02	58.01
'11389ZW0002	Sistema de Seguridad Integral del Campus - CICESE	Sistema integral de seguridad que consiste en la construcción de una barda perimetral, equipo de vigilancia y dispositivos electrónicos de control de acceso al Campus del CICESE.	Baja California	Infraestructura social	20,000,000	20,000,000	0	241,250	429,968	2.15	0.22
'12389ZW0002	Programa de Adquisiciones 2013	Programa para la adquisición de bienes muebles 2013	Baja California	Adquisiciones	16,296,625	16,296,625	0	0	21,645	0.13	0.01
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología											
TOTAL					2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	
'123890X0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL, DE COMUNICACIÓN E INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2013	Se pretenden adquirir 153 nuevos bienes: 4 corresponden a bienes informáticos, 127 equipo de administración, 4 equipos audiovisuales, 3 correspondientes a cámaras fotográficas y de video, 1 equipo industrial y 1 equipo de comunicación, 12 equipos eléctricos y una máquina herramienta.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica											
TOTAL					33,260,787	33,260,787	0	0	0	0.00	
'123891U0002	Fortalecimiento de la red de datos y servidores de INAOE 2013, R.F.	Adquirir equipo de ruteador, switch y dispositivos ópticos con capacidad de transmitir datos a velocidades de 10 Giga bits por segundo usando tipos de fibras muy especiales para altas velocidades.	Puebla	Adquisiciones	1,760,787	1,760,787	0	0	0	0.00	0.00
'123891U0003	Adquisición de Subpaneles para el Gran Telescopio Milimétrico en 2013.	Adquisición de 192 subpaneles para crecer el diámetro de la superficie reflectora de los actuales 32 metros a la meta de 50 metros.	Puebla	Adquisiciones	31,500,000	31,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.											
TOTAL					14,502,309	0	0	0	0	0.00	
'113890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT- Monterrey.	Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación.	Nuevo Leon	Infraestructura social	14,502,309	0	0	0	0	0.00	19.32
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.											
TOTAL					8,400,000	0	0	0	0	0.00	
'123890E0003	Laboratorio de Bionanotecnología	Este proyecto tiene como objetivo el análisis de las estructuras de biomateriales. CIMAV con este equipo de punta, iniciará la puesta en marcha de un laboratorio para el estudio de bionanomateriales.	Chihuahua	Adquisiciones	8,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"											
TOTAL					76,359,000	76,359,000	0	66,927	256,174	0.34	
'123890G0001	Fortalecimiento de la infraestructura física e incrementos de las capacidades del CIATEC, A.C	Equipamiento de las áreas sustantivas	Guanajuato	Adquisiciones	34,200,000	34,200,000	0	66,927	244,624	0.72	1.00
'123890G0002	Unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos	Construcción de 5252 metros cuadrados en los cuales se instalará la unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos	Guanajuato	Infraestructura social	34,159,000	34,159,000	0	0	11,550	0.03	1.00
'123890G0003	Fortalecimiento de la infraestructura física del CIATEC, A.C	Obra integral en áreas sustantivas, laboratorios, áreas de investigación, de servicios tecnológicos, de desarrollo de talento y de transferencia tecnológica.	Guanajuato	Infraestructura social	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.											
TOTAL					2,370,290	0	0	0	0	0.00	
'123890I0002	Adquisición de equipo de informática para la investigación en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco.	Equipos de cómputo para el desarrollo de investigaciones científicas y desarrollo tecnológico en las diferentes áreas de investigación del CIATEJ.	Jalisco	Adquisiciones	2,370,290	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.											
TOTAL					38,727,000	0	0	0	0	0.00	
'113890M0001	Construcción del Edificio de Apoyo a las Actividades Sustantivas	Construcción de un edificio de 4 niveles de 801.05m2 en la zona norte del CIDE Santa Fe, esto a fin de incorporar las áreas que realizan actividades de apoyo sustantivo beneficiando a las divisiones académicas para el logro de los objetivos y metas institucionales.	Distrito Federal	Infraestructura social	29,727,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'123890M0001	Adquisición del Mobiliario y Equipo del Edificio de Apoyo a las Actividades Sustantivas del CIDE	Para el Edificio de apoyo a las actividades sustantivas sera necesario contar escritorios, sillones, sillas, mesas, credenzas, libreros, archiveros, mesas de juntas etc. cubriendo las áreas de la Dirección de Extensión, Evaluación Académica y Publicaciones y sus almacenes.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.											
TOTAL					56,736,508	56,736,508	0	0	8,603	0.02	
'113890O0002	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio K1, compuesto por oficinas directivas, operativas y de apoyo.	Baja California Sur	Infraestructura social	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	1.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'113890O0003	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluch Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio K2, compuesto por la biblioteca Daniel L Luch Belda.	Baja California Sur	Infraestructura social	419,753	419,753	0	0	0	0.00	100.00
'113890O0004	Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	Demolición y reconstrucción del edificio N, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.	Baja California Sur	Infraestructura social	443,588	443,588	0	0	0	0.00	100.00
'123890O0002	Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 2013	La ejecución del presente proyecto se llevara a cabo para la sustitución y/o adquisición de nuevos equipos para los laboratorios de los distintos programas de investigación del Centro, con la finalidad de apoyar las actividades sustantivas de dichos programas.	Varios	Adquisiciones	5,873,167	5,873,167	0	0	8,603	0.15	0.15
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.											
TOTAL					12,000,000	12,000,000	294,852	385,897	852,808	7.11	
'123890S0001	Programa de Adquisiciones de Equipo 2013	Adquirir el equipo especializado que se relaciona en el anexo, para dar respuesta a las demandas de soluciones a problemas tecnológicos de los sectores sociales, académicos y empresariales.	Guanajuato	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	33,237	33,766	168,872	8.44	8.46
'123890S0002	Programa de Equipamiento de Areas Sustantivas 2013	Adquirir equipo especializado con los últimos avances tecnológicos, para continuar con el desarrollo de nuevos conocimientos en el área de la óptica. Este equipo será financiado con los Fondos Mixtos o Sectoriales del CONACYT o CONCYTEG	Guanajuato	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	261,615	352,131	683,936	6.84	6.85
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada											
TOTAL					7,400,000	0	0	0	0	0.00	
'123890Y0003	Remodelación y equipamiento de auditorio para el desarrollo de proyectos de ingeniería empleando un sistema de realidad virtual.	Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones existentes y adquisición del equipo para el desarrollo de proyectos de ingeniería empleando un sistema de realidad virtual	Hidalgo	Infraestructura social	7,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.											
TOTAL					142,812,530	67,530,032	2,078,100	2,078,100	2,126,200	3.15	
'093891A0004	Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos	Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	5,000,000	0	0	0	0.00	95.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'123891A0001	Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur	Los servicios tecnológicos ofertados en las áreas de Ingeniería de proyectos, ambiental, integridad mecánica y de confiabilidad, requieren de equipos con tecnologías de última generación e infraestructura que permitan desarrollar y ejecutar proyectos acorde a los requerimientos del cliente.	Varios	Adquisiciones	15,660,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'123891A0002	Programa de Fortalecimiento de la infraestructura del posgrado	El proyecto consiste en la modernizacion de espacios para laboratorios y aulas que permita la formacion de recursos humanos altamente especializados, asi mismo atender los proyectos tecnologicos .	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	11,054,800	0	0	0	0	0.00	0.00
'123891A0003	Programa de readecuación de los laboratorios adscritos a la Direccion de Ingeniería de Materiales y Manufactura	Mantenimiento del Edificio H remplazo de mesas tarjas campanas y sistema extracción de laboratorios cambio sistema de drenaje cambio de piso de los dos plantas y sótano mantenimiento del techo, cambio de plafón sótano y las dos plantas remodelación y redistribución de oficinas y aire acondicionado.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	10,436,578	0	0	0	0	0.00	0.00
'123891A0004	Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Direccion de Ingeniería de Materiales y Manufactura	El proyecto consiste en la adquisición de infraestructura para restituir, consolidar e integrar nuevas capacidades operativas y adquirir equipos para desarrollar nuevos servicios tecnológicos como mecánica de fractura, evaluación de inhibidores y corrosión interna de ductos.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	29,824,992	29,824,992	2,078,100	2,078,100	2,078,100	6.97	5.00
'123891A0005	Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN	El proyecto consiste en la adquisición de equipos industriales, electrónicos, bienes muebles e inmuebles lo cual permitiría desarrollar las actividades de la DICN-COMIMSA con recursos propios, brindando servicios tecnológicos de punta con eficiencia, oportunidad y calidad.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	29,999,920	0	0	0	0	0.00	0.00
'123891A0006	Adquisicion de vehiculos, mobiliarios, sistemas informaticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología	El proyecto consiste en un paquete de adquisición de bienes y equipos Informaticos y Administrativos de COMIMSA para tener un mejor desempeño y atender cualquier situación de manera oportuna, eficiente y segura.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	11,450,360	11,450,360	0	0	8,900	0.08	0.10
'123891A0007	Programa de Fortalecimiento al Posgrado	Programa de adquisición de bienes y equipos que permitirá al personal del posgrado y COMIMSA tener un mejor desempeño y consolidar la infraestructura de Transferencia de Tecnología para satisfice los requerimientos de seguridad, calidad, eficiencia y servicio a clientes	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	21,254,680	21,254,680	0	0	39,200	0.18	0.20
'123891A0008	Programa de mantenimiento y remodelación de bodegas del archivo de finanzas, edificio B y banquetas exteriores de la entidad.	El proyecto consiste en un Mantenimiento, remodelación, para las areas Administrativas de COMIMSA que permitirá el fortalecimiento de la Mejora Regulatoria, reducción de costos de mantenimiento y la ampliación de servicios externos, lo que traducirá en mayores ingresos propios. un mejor desempeño.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	13,131,200	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91K El Colegio de San Luis, A.C.											
TOTAL					2,500,000	0	0	0	0	0.00	

'113891K0001	Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos	Conclusión de la construcción de la Unidad de Posgrado	San Luis Potosi	Infraestructura social	2,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91Q Instituto de Ecología, A.C.											
TOTAL					4,250,000	4,250,000	0	202,741	484,556	11.40	
'123891Q0001	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación	Adquirir 84 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas críticos a nivel laboratorio y campo, entre otros.	Veracruz	Adquisiciones	3,650,000	3,650,000	0	202,741	484,556	13.28	13.28
'123891Q0002	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimi)	Mantener los laboratorios del Desierto de Mapimi, para facilitar la investigación	Durango	Mantenimiento	600,000	600,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.											
TOTAL					37,418,999	0	0	0	0	0.00	
'123891W0002	Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Investigación Delta, que alojará al Laboratorio de Recursos Hídricos y Energéticos Sustentables IPICYT, así como a Laboratorios de la División de Geociencias Aplicadas	Etapas de acabados de la construcción de espacios investigación como: Laboratorios, cubículos, áreas para estudiantes y áreas de servicios generales	San Luis Potosi	Infraestructura social	25,199,999	0	0	0	0	0.00	0.00
'123891W0003	Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2013	Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorio multidisciplinarios en líneas de investigación ambientales, posgrado y areas de apoyo.	San Luis Potosi	Adquisiciones	12,219,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social											
TOTAL					3,342,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0850GYR0030	Contrucción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	El proyecto considera una estructura de dos niveles con armaduras y columnas metálicas, apoyadas sobre un cajón de cimentación y pilotes mecanizados, andador metálico para la conducción de la instalación eléctrica apoyado sobre zapatas de concreto reforzado.	Distrito Federal	Infraestructura social	70,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0001	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	309,385,460	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0003	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.	Estado de México	Infraestructura social	11,167,071	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0005	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	257,245,428	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'0950GYR0007	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura social	354,980,299	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0008	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura social	260,905,966	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Aguascalientes	Infraestructura social	274,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0012	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Sonora	Infraestructura social	232,530,314	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0014	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Estado de México	Infraestructura social	146,463,717	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0018	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Jalisco	Infraestructura social	10,202,099	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0022	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	2,111,381	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0023	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.	Nuevo Leon	Infraestructura social	5,278,452	0	0	0	0	0.00	0.00
'0950GYR0025	Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	10,556,903	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0003	Remodelación del Hospital General de Zona No.4	La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas, reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cueros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutive del HGZ No.4 que actualmente, a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios.	Nuevo Leon	Infraestructura social	983,066	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0005	Remodelación del Hospital General de Zona No 98	El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente.	Estado de México	Infraestructura social	1,530,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1150GYR0009	Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Gineco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31	Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.	Baja California	Infraestructura social	5,346,306	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0010	Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala	Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional	Tlaxcala	Infraestructura social	1,430,347	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0011	Ampliación y Remodelación del HGO No.1	Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.	Hidalgo	Infraestructura social	3,060,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0013	Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2	Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.	Zacatecas	Infraestructura social	3,183,964	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0014	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4	Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio	Baja California	Infraestructura social	6,388,426	0	0	0	0	0.00	0.00
'1150GYR0015	Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16	Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.	Baja California	Infraestructura social	4,346,667	0	0	0	0	0.00	0.00
'1250GYR0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES ONCOLOGICO	Fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a la salud en las unidades médicas del Instituto conforme a su nivel de servicio, y acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente	Distrito Federal	Adquisiciones	996,966,953	0	0	0	0	0.00	0.00
'1250GYR0002	Conservación, Rehabilitación y Reforzamiento del Área de Urgencias IMSS 2013.	Programa de Mantenimiento 2013 en HGZ	Varios	Mantenimiento	98,337,181	0	0	0	0	0.00	0.00
'1250GYR0003	Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación	Colima	Infraestructura social	274,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado											
TOTAL					2,987,330,480	2,384,347,509	0	0	138,726,819	5.82	
'0751GYN009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutive de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	0	4,382,000	0	0	2,881,028	65.75	96.19
'0851GYN004	Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabencia.	Veracruz	Infraestructura social	0	27,402,000	0	0	0	0.00	98.77
'0851GYN020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realizan el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabencia y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional.	Distrito Federal	Inmuebles	0	5,965,800	0	0	721,536	12.09	83.39
'0851GYN022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabencia.	Veracruz	Infraestructura social	0	28,607,143	0	0	0	0.00	18.88
'1151GYN005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia.	Varios	Infraestructura social	145,400,000	232,481,600	0	0	2,392,266	1.03	25.75
'1151GYN008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	634,387,630	192,532,194	0	0	0	0.00	8.67
'1151GYN009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabencia a nivel regional.	Varios	Infraestructura social	146,000,000	114,111,200	0	0	0	0.00	2.57
'1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad.	Chiapas	Infraestructura social	400,000,000	335,193,322	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2013

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Marzo (7)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Original (1)	Modificado (2)	Enero (3)	Enero - Febrero (4)	Enero - Marzo (5)		
'1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	137,100,000	131,729,400	0	0	0	0.00	1.15
'1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabencia en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	221,400,000	8,900,000	0	0	0	0.00	8.34
'1251GYN0002	Equipamiento médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE.	Dotar de equipo e instrumental médico en las unidades de salud, sustituyendo bienes obsoletos o disfuncionales, por bienes modernos y eficaces, que permita brindar más y mejores servicios médicos acorde a los padecimientos que demanda la derechohabencia	Varios	Adquisiciones	1,303,042,850	1,303,042,850	0	0	132,731,989	10.19	6.98