

**ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN**

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1
SECTOR GOBERNACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Prevención y Readaptación Social	2
Centro de Investigación y Seguridad Nacional	2
Instituto Nacional de Migración	2
Policía Federal	2
ENTIDADES PARAESTATALES	
Archivo General de la Nación	3
Talleres Gráficos de México	3
SECTOR RELACIONES EXTERIORES	
Secretaría de Relaciones Exteriores	3
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	3
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Servicio de Administración Tributaria	4
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	4
Casa de Moneda de México	4
Financiera Rural	5
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	5
Instituto Nacional de las Mujeres	5
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	5
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	6
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	6
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	6
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	6
Nacional Financiera, S.N.C.	7
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	7
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	8

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Agroasemex, S.A.	8
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural	8
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura	8
SECTOR DEFENSA NACIONAL	
Secretaría de la Defensa Nacional	9
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas	13
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	19
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	20
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	20
Instituto Nacional de Pesca	20
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	20
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Mexicano del Transporte	129
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	130
ENTIDADES PARAESTATALES	
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	130
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	133
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	134
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	134
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	134
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	135
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	135
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	135
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	136
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	136
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	137
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	138
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	139
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	140
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	141
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	141
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	141

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

SECTOR ECONOMÍA	
Secretaría de Economía	142
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	142
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro Nacional de Metrología	142
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	143
Procuraduría Federal del Consumidor	143
Servicio Geológico Mexicano	143
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	144
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA	
Secretaría de Educación Pública	146
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto Politécnico Nacional	146
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	147
Instituto Nacional del Derecho de Autor	147
Universidad Abierta y a Distancia de México	147
ENTIDADES PARAESTATALES	
Universidad Autónoma Metropolitana	147
Universidad Nacional Autónoma de México	148
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	150
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	150
Colegio de Bachilleres	150
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	150
Consejo Nacional de Fomento Educativo	151
Fondo de Cultura Económica	151
El Colegio de México, A.C.	151
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	151
SECTOR SALUD	
Secretaría de Salud	152
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	153
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	154
Comisión Nacional de Bioética	154
ENTIDADES PARAESTATALES	
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	154
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”	154

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Hospital General de México	154
Hospital Infantil de México Federico Gómez	155
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	156
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	156
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán	156
Instituto Nacional de Cancerología	156
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	156
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	157
Instituto Nacional de Geriátrica	157
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	157
Instituto Nacional de Medicina Genómica	158
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	158
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	159
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	159
Centros de Integración Juvenil, A.C.	159
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	159
SECTOR MARINA	
Secretaría de Marina	160
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	164
SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional de Vivienda	165
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	165
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Comisión Nacional del Agua	166
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	192
Comisión Nacional Forestal	192
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	194
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
Sector Central	194
SECTOR ENERGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Comisión Federal de Electricidad	197
Instituto de Investigaciones Eléctricas	226
Instituto Mexicano del Petróleo	226

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Petróleos Mexicanos (Corporativo)	227
Pemex-Exploración y Producción	231
Pemex-Refinación	239
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	260
Pemex-Petroquímica	269
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.	279
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	279
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.	279
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	
Secretaría de Desarrollo Social	279
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	280
SECTOR TURISMO	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	280
SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA	
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	281
TRIBUNALES AGRARIOS	283
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	283
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	283
SECTOR CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
ENTIDADES PARAESTATALES	
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	283
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	283
Centro de Investigación en Química Aplicada	284
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	284
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	284
El Colegio de la Frontera Sur	284
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"	284
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	285
Centro de Investigación en Matemáticas	285
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	285
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	285
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	286
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	286

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	286
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	286
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	287
El Colegio de Michoacán, A.C.	287
El Colegio de San Luis, A.C.	288
Instituto de Ecología, A.C.	288
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	288
Fondo de Información y Documentación para la Industria	289
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	289
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	291

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
SECTOR: 2 Presidencia de la República, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					60,915,210	64,362,749	0	0	5,308,328	8.25	
'12021130001	Adquisición de equipo de administración	Sustituir los bienes de administración que las unidades responsables de la Presidencia de la República requieren para su operación, cuya vida útil ha concluido y su costo de mantenimiento ha aumentado.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	172,433	0	0	172,433	100.00	16.00
'12022100001	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	635,748	0	0	635,748	100.00	100.00
'12022100003	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial	Contar con equipos actualizados que presten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinámica que exige la organización.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	77,015	0	0	77,015	100.00	100.00
'12022100004	Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,148,026	0	0	1,148,026	100.00	100.00
'12022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP	Adquirir bienes que coadyuven a la realización de las operaciones aéreas de forma segura y eficiente.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,275,106	0	0	3,275,106	100.00	100.00
'13021130001	Adquisición de equipo de administración para la operación de la Presidencia de la República.	Sustituir los bienes obsoletos que han cumplido su vida útil en apoyo al mejor cumplimiento de los programas de trabajo de las unidades responsables de la Presidencia de la República.	Distrito Federal	Adquisiciones	850,000	850,000	0	0	0	0.00	0.00
'13022100004	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades del E.M.P.	Sustituir y complementar los bienes obsoletos con que se cuenta y equipar con lo necesario a las áreas de reciente creación del Estado Mayor Presidencial.	Distrito Federal	Adquisiciones	17,459,457	15,598,668	0	0	0	0.00	0.00
'13022100005	Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	Sustituir, incorporar y complementar los equipos, aparatos e instrumental médico y de laboratorio existentes en las diferentes áreas especializadas de atención médica del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial.	Distrito Federal	Adquisiciones	14,499,203	14,499,203	0	0	0	0.00	0.00
'13022100006	Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación del EMP.	Sustituir todos los equipos que han cumplido su vida útil y que sus características técnicas ya no cumplen con las funciones específicas para lo que fueron adquiridas inicialmente.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,726,550	9,726,550	0	0	0	0.00	0.00
'13022110001	Adquisición de bienes muebles para la operación de la CGTAP.	Adquirir un sistema de almacenamiento automatizado, para coadyuvar a la realización de las operaciones de forma segura y eficiente.	Distrito Federal	Adquisiciones	18,380,000	18,380,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Prevención y Readaptación Social											
TOTAL					647,078,618	647,078,618	0	0	0	0.00	
'0836E000020	Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente.	Complementar los requerimientos de infraestructura en un CEFERESO de mediana y alta seguridad, realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación para 1,340 internos en el CEFERESO No. 8	Sinaloa	Infraestructura gubernamental	262,300,000	262,300,000	0	0	0	0.00	73.84
'1036E000003	Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab.	Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos	Tabasco	Infraestructura gubernamental	384,778,618	384,778,618	0	0	0	0.00	60.61
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional											
TOTAL					87,021,901	0	0	0	0	0.00	
'1304I000010	Adecuaciones a Oficinas Centrales	El presente proyecto consiste en la rehabilitación y adecuación de espacios e infraestructura que coadyuvará al fortalecimiento, conservación y aumento de la vida útil de las instalaciones del CISEN.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	12,957,442	0	0	0	0	0.00	60.61
'1304I000013	Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas	El presente programa consiste en la adquisición de bienes que contribuyan a la conexión de comunicaciones fijas	Varios	Adquisiciones	74,064,459	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Instituto Nacional de Migración											
TOTAL					0	4,515,295	0	0	4,515,295	100.00	
'0804K000004	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR	Varios	Infraestructura gubernamental	0	4,515,295	0	0	4,515,295	100.00	84.93
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: L00 Policía Federal											
TOTAL					456,599,481	456,599,481	0	0	0	0.00	
'07364I40002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	Construcción de 3 cuarteles, 2 helipuertos con su hangar, una estación de policía, un stand de tiro, área de servicios, un edificio para comandancias, edificio de fuerzas federales, usos múltiples, enfermería y consultorios, gimnasio, cocina y comedor, áreas verdes y de entrenamiento.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	14,025,410	14,025,410	0	0	0	0.00	57.99
'1036C000004	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	442,574,071	442,574,071	0	0	0	0.00	84.46

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: EZN Archivo General de la Nación											
TOTAL					500,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0804B000001	Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.	Construir un edificio con tecnología de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	500,000,000	0	0	0	0	0.00	
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: E2D Talleres Gráficos de México											
TOTAL					47,638,500	47,638,500	0	0	0	0.00	
'1304E2D0001	ADQUISICION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO 2014	Adquisición de equipos administrativos con el fin de sustituir unidades obsoletas y en desuso.	Distrito Federal	Adquisiciones	683,500	683,500	0	0	0	0.00	
'1304E2D0002	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2014	Modernizar y sustituir maquinaria y equipo, lo cual permitirá mejorar la capacidad de producción instalada y la calidad de los trabajos requeridos por los clientes.	Distrito Federal	Adquisiciones	46,955,000	46,955,000	0	0	0	0.00	
SECTOR: 5 Relaciones Exteriores, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					140,830,144	128,911,804	7,857,545	15,398,305	23,289,195	18.07	
'06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Distrito Federal	Inmuebles	140,830,144	128,906,214	7,857,545	15,393,360	23,283,605	18.06	
'11056130004	Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012.	Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior.	En El Extranjero	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	5,590	0	4,945	5,590	100.00	
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					47,943,922	39,943,922	0	0	0	0.00	
'10067120005	Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2014.	Adquisición de elevadores de pasajeros y de carga para el óptimo servicio en los diferentes inmuebles de la Secretaría.	Distrito Federal	Adquisiciones	17,965,044	17,965,044	0	0	0	0.00	
'12067120002	Construcción de un Gimnasio de Usos Múltiples en el Deportivo Hacienda 2014.	Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples, conformado por dos niveles de 313.26 M2 cada uno; el primer nivel se destinará a las áreas de pesas y de taekwon do, el segundo a las áreas para la práctica de danza, aeróbicos, spinning y cardiovascular	Distrito Federal	Infraestructura social	15,526,199	7,526,199	0	0	0	0.00	
'13067100001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo para diversas áreas de la Dirección General de Recursos Financieros 2014.	Adquisiciones diversas, con el propósito de cubrir los requerimientos necesarios de las diferentes áreas de la Dirección General de Recursos Financieros, para coadyuvar al óptimo desempeño de las funciones encomendadas.	Distrito Federal	Adquisiciones	335,000	335,000	0	0	0	0.00	

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'13067120001	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2014.	Realizar dictámenes estructurales, levantamientos topográficos, supervisión externa de obra pública, así como proyectos ejecutivos de obra pública, en los inmuebles en uso y aprovechamiento de la SHCP.	Distrito Federal	Otros programas	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13067120002	Habilitación de un sistema de amortiguamiento estructural antisísmico en el edificio de Av. Insurgentes Sur No. 795.	Trabajos diversos para la habilitación e implementación de un sistema de amortiguamiento estructural antisísmico en el inmueble de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objeto de optimizar su estructura y minimizar los efectos derivados de un evento sísmico.	Distrito Federal	Mantenimiento	9,117,679	9,117,679	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Servicio de Administración Tributaria					51,852,225	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					51,852,225	0	0	0	0	0.00	
'1106E000006	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil.	Varios	Adquisiciones	6,307,997	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306E000002	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 2014	Proporcionar equipos funcionales y modernos que operen en condiciones óptimas para apoyar la realización de las actividades cotidianas de las diferentes administraciones locales, regionales y aduanas, así como al alcance de sus objetivos	Varios	Adquisiciones	15,137,840	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306E000003	Instalación de oficinas para Unidades Administrativas del SAT	Adquisición de mobiliario para las oficinas que ocupan las diversas unidades administrativas que conforman el SAT	Varios	Adquisiciones	30,406,388	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					30,884,083	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					30,884,083	0	0	0	0	0.00	
'1106AYB0007	Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena	Adquirir equipo apropiado para resguardar las Colecciones de Arte Indígena	Distrito Federal	Adquisiciones	5,784,083	0	0	0	0	0.00	0.00
'1106AYB0011	Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	Construir un inmueble para ubicar las oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora	Sonora	Inmuebles	25,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G2T Casa de Moneda de México					57,838,610	102,838,610	0	7,718,739	12,487,755	12.14	
TOTAL					57,838,610	102,838,610	0	7,718,739	12,487,755	12.14	
'0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	San Luis Potosi	Adquisiciones	39,603,610	39,603,610	0	3,715,627	5,288,228	13.35	98.00
'0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	Distrito Federal	Mantenimiento	18,235,000	18,235,000	0	4,003,112	7,199,527	39.48	98.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1406G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico 2a. fase	Continuar con el programa de mantenimiento general en una segunda fase centrada en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y servicios que el Museo ofrece a la sociedad	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	45,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAN Financiera Rural					47,471,519	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					47,471,519	0	0	0	0	0.00	
'1306HAN0001	PROGRAMA GENERAL DE OBRA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACÉN	Realizar actividades de adecuación y mantenimiento, en los inmuebles propiedad de la Institución, dando cumplimiento a la normativa de uso de espacios, resguardo y aseguramiento del activo, y demás normativa aplicable	Varios	Mantenimiento	24,051,519	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306HAN0002	Compra y sustitución del mobiliario y equipo a nivel nacional, del mobiliario y equipo que se encuentra en un nivel avanzado de deterioro u obsoleto	Adquirir mobiliario y equipo de oficina necesario para concluir con el proceso de la imagen corporativa de la Financiera Rural, sustituyendo el mobiliario deteriorado, aprovechando al máximo los espacios	Varios	Adquisiciones	11,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306HAN0003	COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, QUE SE ENCUENTRA DEPRECIADO.	Adquisición de vehículos y equipo terrestre necesario para sustituir los existentes	Varios	Adquisiciones	11,820,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos					44,845,749	44,845,749	3,774,049	7,689,885	11,176,996	24.92	
TOTAL					44,845,749	44,845,749	3,774,049	7,689,885	11,176,996	24.92	
'1206HHE0001	Un nuevo IFAI para dos Derechos	Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber el crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del Instituto.	Distrito Federal	Inmuebles	44,845,749	44,845,749	3,774,049	7,689,885	11,176,996	24.92	17.58
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHG Instituto Nacional de las Mujeres					17,555,905	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					17,555,905	0	0	0	0	0.00	
'0906HHG0001	Adquisición de Inmueble	Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros	Distrito Federal	Inmuebles	17,555,905	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario					8,600,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					8,600,000	0	0	0	0	0.00	
'1306HHN0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de un equipo de energía ininterrumpible UPS y tres equipos de aire acondicionado.	Distrito Federal	Adquisiciones	600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306HHN0002	Sustitución de mobiliario en oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes											
TOTAL					34,390,617	0	0	0	0	0.00	
'1106HKA0001	Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales.	Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 3 Delegaciones Regionales, Almacén y Bodega	Varios	Mantenimiento	34,309,317	0	0	0	0	0.00	100.00
'1306HKA0001	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los inmuebles del SAE	Adquisición de herramientas para dar atención oportuna a los requerimientos de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del SAE.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	81,300	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.											
TOTAL					3,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1306G0N0001	COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Distrito Federal	Adquisiciones	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.											
TOTAL					13,500,000	13,500,000	0	0	0	0.00	
'1306G1C0001	Sustitución de vehículos 2014	Reemplazo de 18 vehículos que ya no reúnen las condiciones de eficiencia energética, exposición al riesgo del usuario y que generan mayores gastos de mantenimiento por sus condiciones de uso.	Varios	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1306G1C0002	Sustitución de mobiliario y equipo de oficina	Sustitución de mobiliario y equipo en malas condiciones de uso o que no reúne las condiciones de funcionalidad requeridas, así como adquisición de equipo de seguridad y de protección civil para complementar y renovar el existente.	Varios	Adquisiciones	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.											
TOTAL					699,825,000	0	0	0	0	0.00	
'1306G1H0001	Cajeros Automáticos	Adquisición de Cajeros Automáticos, equipos periféricos y desarrollo de nuevos servicios a través de cajeros automáticos	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	38,000,000	0	0	0	0	0.00	2.90
'1306G1H0002	Crecimiento de Sucursales	Crecimiento de la Red de Sucursales Bancarias	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura gubernamental	233,000,000	0	0	0	0	0.00	1.02
'1306G1H0003	Banca Electrónica	Soluciones que permitan la renovación o sustitución de tecnologías requeridas para prestar los servicios de Banca y Crédito a través de la infraestructura de Banca Electrónica.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	63,000,000	0	0	0	0	0.00	1.46

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1306G1H0004	Renovación Tecnológica	Renovación tecnológica de sistema de gestión, procesamiento y almacenamiento de información de los servicios de Banca y Crédito, así como de los servicios bancarios fronterizos que presta esta Institución.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	135,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306G1H0005	Programa de Equipamiento	Adquisición y Renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, aumento de operaciones, nuevas sucursales que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de Banca y Crédito.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	130,825,000	0	0	0	0	0.00	1.31
'1306G1H0006	Nuevo Sistema Central Bancario	Sistema de procesamiento de información, desarrollo de nuevos productos, operación de transaccionalidad requeridas por los productos de banca y crédito operados por esta Institución, Core Bancario.	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura gubernamental	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HIU Nacional Financiera, S.N.C.											
TOTAL					1,156,520	0	0	0	0	0.00	
'1306HIU0001	Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles	Sustitución de equipo que requiere ser renovado por obsolescencia o bien porque ya transcurrió su vida útil y resulta más onerosa su reparación que su sustitución. Nuevas necesidades a atender por nuevos proyectos de negocio y por necesidades del servicio médico.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,104,320	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306HIU0002	Adquisición y Sustitución de Bienes Informáticos y de Telecomunicaciones	Adquisición de equipo informático para oficina en Londres, Inglaterra, al amparo del numeral 22 de los Lineamientos Específicos para la Aplicación y seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la APF cumpliendo el supuesto relativo al suministro de bienes fuera del país.	En El Extranjero	Adquisiciones	52,200	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.											
TOTAL					131,234,873	0	0	0	0	0.00	
'0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular— Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Varios	Otros programas	95,887,148	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306HJO0001	Sustitución de Mobiliario y Equipo - Equipamiento Corporativo	Sustitución del equipo administrativo de la Institución en mal estado con el objetivo de brindar a la clientela un servicio de calidad.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306HJO0002	Sustitución de Mobiliario y Equipo - Mobiliario de Oficina	Sustitución de mobiliario que ya se encuentra en mal estado en las sucursales y oficinas centrales de la Institución para brindar un servicio de calidad a la clientela.	Varios	Adquisiciones	28,197,725	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Programa o Proyecto de Inversión		Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1306HJO0003	Sustitución de Vehículos	Sustitución del parque vehicular en mal estado que permita un seguro y adecuado traslado al personal para las visitas a la Red de Sucursales Institucional.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,550,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.					9,174,337	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					9,174,337	0	0	0	0	0.00	
'1306HKI0001	Programa de inversión de adquisiciones 2014, SHF	El programa de inversión de adquisiciones de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) para 2014, considera la adquisición de mobiliario y equipo diverso para cubrir las necesidades de la Institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	9,174,337	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GSA Agroasemex, S.A.					76,544,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					76,544,000	0	0	0	0	0.00	
'1306GSA0001	Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX Oficina Matriz	Realizar el mantenimiento integral del inmueble propiedad de AGROASEMEX, en el cual se ubica la Oficina Matriz de la Institución.	Queretaro	Mantenimiento	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306GSA0002	Mantenimiento integral de inmuebles foráneos propiedad de AGROASEMEX.	Realizar el mantenimiento integral cinco inmuebles foráneos propiedad de AGROASEMEX, los cuales se ubican en los estados de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Sinaloa y Yucatán.	Varios	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306GSA0003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración y eléctrico y electrónico.	Adquirir mobiliario diverso para oficina, equipos de administración y algunos equipos electrónicos.	Varios	Adquisiciones	6,544,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1306GSA0004	Adquisición de vehículos de transporte para la supervisión de las operaciones de campo.	Adquirir vehículos de transporte para la supervisión de las operaciones de campo.	Queretaro	Adquisiciones	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural					858,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					858,000	0	0	0	0	0.00	
'1306HAT0001	Programa de Adquisiciones de Bienes Informáticos y Mobiliario de Apoyo	Se pretende la adquisición de diversos sistemas de prevención para el SITE de Cómputo, tales como un sistema de enfriamiento, un sistema de energía ininterrumpida, sistema de seguridad y videovigilancia así como libreros, entre otros que se describen en la presente solicitud	Distrito Federal	Adquisiciones	858,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura					47,896,485	47,896,485	0	0	27,492	0.06	
TOTAL					47,896,485	47,896,485	0	0	27,492	0.06	
'1306HBW0001	Revestimiento de vialidad interna en el CDT Tezoyuca	Revestimiento de vialidad interna en el CDT Tezoyuca	Morelos	Otros proyectos	973,356	973,356	0	0	27,492	2.82	0.00
'1306HBW0002	Infraestructura Institucional del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin para el área de ovinos	Construcción de sistema de riego para el módulo de ovinos, así como adecuaciones y mejora de las galeras de la unidad de ovinos en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin	Yucatan	Otros proyectos	1,246,255	1,246,255	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo		
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
'1306HBW0003	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	13,538,576	13,538,576	0	0	0	0.00	0.00	
'1306HBW0004	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Adquisición de vehículos y equipo de transporte	Varios	Adquisiciones	32,138,298	32,138,298	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 7 Defensa Nacional, SECTOR CENTRAL												
TOTAL					4,189,580,000	5,550,761,266	63,885,934	187,208,888	499,464,682	9.00		
'06071120018	Adquisición de maquinaria y equipo para la Ensambladora Militar	Adquisición de maquinaria y equipo necesario para sustituir al que ya se encuentra obsoleto y fuera de especificaciones en las áreas de producción de la Ensambladora Militar.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,174,027	1,174,027	0	0	0	0.00	0.00	
'07071320002	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES.	Varios	Adquisiciones	317,476,359	287,476,359	19,425,302	38,208,692	57,650,185	20.05	100.00	
'09071120005	MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA DE LA FÁBRICA DE SERIGRAFÍA	Modernizar la maquinaria y equipo que tiene de cargo la Fábrica de Serigrafía con el fin de incrementar la capacidad instalada y la calidad de los productos que se elaboran y los servicios que se proporcionan	Estado De Mexico	Adquisiciones	10,916,526	10,916,526	0	0	0	0.00	0.00	
'09071320003	ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR	AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.	Estado De Mexico	Adquisiciones	300,000,000	230,020,411	15,641,190	31,245,092	46,197,833	20.08	100.00	
'10071170002	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS OCUPANTES, CON EL FIN DE DETECTAR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y MERCANCIAS ILEGALES.	Varios	Infraestructura gubernamental	1,396,719,673	1,371,427,310	0	0	0	0.00	0.00	
'10071320003	ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA, ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES.	Estado De Mexico	Adquisiciones	359,519,399	309,519,399	23,442,200	45,442,396	65,895,751	21.29	100.00	

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'11071120002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS	La citada factoría requiere aumentar su capacidad de producción con el fin de atender de forma eficaz y eficiente las necesidades que presente la SEDENA sobre los diferentes calibres de cartuchos, para lo cual es necesario la adquisición de maquinaria con tecnología actual	Estado De Mexico	Adquisiciones	67,546,142	67,546,142	0	0	0	0.00	100.00
'11071170002	IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES	IMPLEMENTAR REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 JUN. 2008. CREANDO JUZGADOS MILS. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMPLEJOS DE JUSTICIA, INSTLS. PARA CONSEJOS DE GRRAL., TRIBUNALES DE JUICIO ORAL, LOCAL CPO. DEF. OFICIO, SISTEMA DE REINSERCIÓN EN PRISIONES MILS. Y SEPARACIÓN DE LOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS.	Varios	Infraestructura gubernamental	296,456,882	296,456,882	0	0	0	0.00	100.00
'12071320003	Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor.	Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp.	Distrito Federal	Adquisiciones	211,533,955	211,533,955	5,377,242	11,093,562	16,557,704	7.83	100.00
'12071320007	ADQUISICIÓN DE UN AVIÓN HÉRCULES C-130J-30 NUEVO.	Avión de transporte nuevo, para iniciar el relevo de los actuales que se encuentran en proceso de baja; soporte logístico y adiestramiento.	Estado De Mexico	Adquisiciones	1,034,148,551	1,034,148,551	0	0	0	0.00	0.00
'13071100002	Adquisición de equipo para la actualización y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	El programa pretende realizar la adquisición de equipo de video grabación y sonido que lleva mas de 10 años operando.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	295,664	0	138,000	138,000	46.67	94.00
'13071100003	Adquisición de equipos para el Sistema Telefónico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos	El presente PPI consiste en la adquisición de conmutadores telefónicos, equipo activo de red y accesorios para mantenimiento y operación del sistema telefónico militar de esta Secretaría.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	64,672	0	0	0	0.00	100.00
'13071100004	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N	Estar en condiciones de ministrar el mobiliario y equipos de oficina necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades de nueva creación para que puedan cumplir cabalmente con las funciones, ordenes y misiones administrativas con que cuenta el instituto armado.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	934,181	0	0	107,134	11.47	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'13071160001	Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L.	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y Odontológico para el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L., para reforzar los servicios de Cardiología, Medicina interna, Dermatología, oftalmología, Endoscopia, Otorrinolaringología, Odontostomatología y Quirófanos.	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	14,760,692	0	0	364,599	2.47	100.00
'13071160003	ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFOS PARA ESCALONES DE 2/O. Y 3/ER. NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.	Consiste en adquirir y poner en funcionamiento 3 equipos de tomografía computada en el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Monterrey, N.L. y Hospital Militar de Guadalajara, Jal., con el fin de reforzar los servicios de radiodiagnóstico, con el fin de cubrir el déficit de atención médica.	Varios	Adquisiciones	72,540,896	72,540,896	0	0	0	0.00	0.00
'13071160004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR.	Adquirir 1287 equipos médicos para ser ubicados en escalones de 1/o. 2/o. y 3/er. de atención médica de la Secretaría de la Defensa Nacional.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	24,897,708	0	0	0	0.00	100.00
'13071160007	Programa de adquisición 2013 (segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad.	Consiste en adquirir 159 equipos médicos para ser ubicados en diversos Hospitales Militares de Zona, a fin de reforzar los diferentes servicios médicos.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	15,445,336	0	0	0	0.00	100.00
'13071160008	Programa de adquisición 2013 (Tercera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad.	Consiste en adquirir 88 equipos médicos para ser ubicados en diversos Hospitales Militares de Zona, a fin de reforzar los diferentes servicios hospitalización y Quirófanos, así como administrar equipo con el que no cuentan las áreas radiología, medicina física, rehabilitación y urgencias.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	16,214,971	0	0	0	0.00	20.00
'13071170001	Sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los diferentes organismos del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos.	Consiste en la sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los Organismos del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos de las doce Regiones Militares.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	698,680	0	0	396,971	56.82	100.00
'13071170018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.	EL PROYECTO CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN VIALIDADES DEL 1/ER. BTN. PQUE. INGS. Y BASE AÉREA MILITAR EN COPALAR, CHIS., ASI COMO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PARALELO 28., Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES JURISDICCIONADAS A LA I REGIÓN MILITAR.	No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	46,290,366	0	5,837,208	15,863,465	34.27	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'13071170025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INGENIEROS PARA LAS COMPAÑÍAS DE MANTENIMIENTO DE CADA REGIÓN MILITAR	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INGENIEROS PARA LAS COMPAÑÍAS DE MANTENIMIENTO DE CADA REGIÓN MILITAR	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	10,000	0	0	10,000	100.00	100.00
'13071320001	Adquisición de siete helicópteros nuevos para proporcionar apoyo al Ejecutivo Federal	Aquisición de 7 helicópteros AW109SP Agusta nuevos para transporte con el objeto de satisfacer las necesidades de transporte aéreo el presente programa se enmarca en la estrategia de realizar operaciones que revisten aspectos de la seguridad nacional.	Distrito Federal	Adquisiciones	121,547,590	127,429,710	0	0	114,220,230	89.63	100.00
'13071400001	Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014	El proyecto consiste en la adquisición de equipo informatico para renovar equipo con tiempo de vida superior a 5 años de vida útil y que no es costeable su reparación y satisfacer las necesidades de bienes informáticos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de esta Secretaría.	Varios	Adquisiciones	0	10,775,377	0	0	10,764,378	99.90	20.00
'14071100001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SERVICIO MÉDICO.	Adquirir Vehículos Terrestres para el uso de apoyos del Servicio Médico, fin estar en condiciones de subsanar las necesidades de traslado de pacientes a los diferentes escalones sanitarios.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	6,909,909	0	0	0	0.00	0.00
'14071100004	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO GENÉRICO.	Adquirir vehículos para transporte de personal penitenciario y vehículos para servicio genérico.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,230,000	0	0	0	0.00	0.00
'14071170001	Construccion de un Batallón	El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para un batallón de infantería, cuyo objeto sea satisfacer de manera funcional la necesidad de instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades coadyuvando al cumplimiento	Michoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	272,303,110	0	55,243,938	161,853,832	59.44	20.00
'14071200001	Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales para el 2014	Adquisición de un stock de refacciones para el mantenimiento a equipos industriales y médicos de alta especialidad, con el objeto de dar respuesta inmediata, ante la falla de alguno de estos equipos, asegurando con ello, la continuidad de las operaciones militares y la atención médica a pacientes	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	26,588,732	0	0	0	0.00	0.00
'14071320001	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR JT8D-17R.	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR JT8D-17R PARA AVIONES B-727-200	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	10,732,500	0	0	9,444,600	88.00	88.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
'14071320002	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DEL ESCUADRÓN AÉREO 402 DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA	Sustitucion de activos en el Escuadrón Aéreo 402	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,082,419,200	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 7 Defensa Nacional, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas											
TOTAL					820,331,957	811,304,990	0	0	2,941,071	0.36	
'1107HXA0045	Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro.	Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos edificios multifamiliares tipo T-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración.	Guerrero	Proyecto de Infraestructura Social	0	42,564,547	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0004	Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014.	Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014, consistente en sustitución de 388 calentadores de agua domésticos 135 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,027,788	5,027,788	0	0	3,196	0.06	0.06
'1307HXA0005	Sistema de mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios.	Efectuar el mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios, consistente en colocar paneles de control inteligente, módulos de control que incluye los detectores, una estación manual, alarmas, sistemas y equipos contra incendio.	Distrito Federal	Mantenimiento	4,156,380	4,156,380	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0006	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Sonora	Mantenimiento	3,852,295	3,852,295	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0007	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Veracruz	Mantenimiento	24,825,518	24,825,518	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0008	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Chihuahua	Mantenimiento	10,004,972	10,004,972	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1307HXA0009	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab.	Efectuar el mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Tabasco	Mantenimiento	12,695,964	12,695,964	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0010	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Chiapas	Mantenimiento	8,389,529	8,389,529	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0011	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Campeche	Mantenimiento	15,518,541	15,518,541	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab. consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Tabasco	Mantenimiento	12,636,037	12,636,037	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0013	Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2014	Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de lab., maq. equip. ind. herramientas y maq. herr. y otros que se detallan en el anexo.	Varios	Adquisiciones	1,174,705	1,174,705	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0014	Programa de renovación de vehículos 2014.	Efectuar la adquisición de 7 vehículos tipo sedan 4 puertas y 1 camioneta tipo urvan para renovar el parque vehicular que será destinado a actividades sustantivas de este Instituto.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,407,670	1,407,670	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0015	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaria, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.	Morelos	Mantenimiento	41,530,970	41,530,970	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1307HXA0017	Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc.	Efectuar la construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc., consistente en: edificación, limpieza, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac., jardinería y cercas de malla ciclónica.	Yucatan	Infraestructura social	25,957,353	25,957,353	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0018	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih.	Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, sanitaria, alumbrado, red eléctrica, pintura, equip. urbano	Chihuahua	Mantenimiento	42,381,264	42,381,264	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0019	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo. De Mex.	Efectuar el mantenimiento y rehab, consistente en edificación, albañilería, acabados, Inst. Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab, Pintura, Red Hidráulica, sanitaria, Alumb. Púb. Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac. Barda perimetral, Equip. Urbano, Tanque.	Estado De Mexico	Mantenimiento	41,535,797	32,508,830	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0020	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Cuernancho II, D.F.	Efectuar el mantenimiento y rehabilitación, consistente en edificación, albañilería, acabados, Hidráulica, Inst. Sanitaria, gas, eléctrica, Cancelería, Carpintería, Impermeab, Pintura, Red Hidráulica, Sanitaria, Alumbrado, Red Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac, Barda, Equip, Tanque, cisterna	Distrito Federal	Mantenimiento	61,173,748	61,173,748	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0021	Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros	Veracruz	Infraestructura social	16,897,629	16,897,629	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0022	Construcción de la U.H.N. San Blas, Nay.	Efectuar la Construcción de la U.H.N. San Blas, Nay, consistente en limpieza de terreno, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalac, Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac, jardinería.	Nayarit	Infraestructura social	41,620,567	41,620,567	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1307HXA0023	Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.	Efectuar la construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica.	Yucatan	Infraestructura social	33,603,893	33,603,893	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0024	Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih.	Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en: edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estaci, jardinería y cercas.	Chihuahua	Infraestructura social	33,334,824	33,334,824	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0025	Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son.	Efectuar la Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son., consistente en: colocación de anclas en tresbolillo, separación de 3.00 m, y long 6.00 m y 10.00 m de ancla, con bulbos de 70, talud doble malla 66/66 y concreto lanzado con un fc = 150.00 kg/cm2 y 8 cm de espesor	Sonora	Infraestructura social	2,366,203	2,366,203	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0026	Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver.	Efectuar la construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver., consistente en:edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica.	Veracruz	Infraestructura social	15,811,508	15,811,508	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0027	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Ixcotel, Oax.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en: albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equipamiento Urbano	Oaxaca	Mantenimiento	56,209,530	56,209,530	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0028	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Amalucan, Pue.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente desmontajes, aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías, herrerías, albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, otros.	Puebla	Mantenimiento	11,851,308	11,851,308	0	0	2,533,939	21.38	3.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1307HXA0029	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaria, alumbrado Público, eléctrica, vialidades y estac., barda perimetral, Equip. Urbano	Tamaulipas	Mantenimiento	5,663,383	5,663,383	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0030	Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab.	Efectuar la construcción de un muro de contención de 75.00 ml de longitud y 2.50 m de altura, zapata corrida de 1.00 m de ancho, concreto armado, barda perimetral de 275.00 ml de longitud y una altura de 2.20 m, tabicón, cadenas y castillos, zapara corrida de 0.70 m de ancho de concreto armado.	Tabasco	Infraestructura social	2,177,259	2,177,259	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0031	Demolición de la U. H. M. Querétaro I, Qro.	Realizar LA demolición de 17 viviendas de dos niveles que conforman la U.H.M. de Querétaro I, Qro., equipamiento, puertas, ventanas, tanques estacionarios de gas, calentadores de agua, retiro de tinacos.	Queretaro	Infraestructura social	778,237	778,237	0	0	14,825	1.90	0.01
'1307HXA0032	Canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps.	Efectuar canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps., consistente en: habilitar el cárcamo de aguas pluviales existente, instalando nuevo equipo de bombeo, tendido de 480.00 ml de tubería, demolición y reposición de pavimento de concreto hidráulico.	Tamaulipas	Infraestructura social	958,769	958,769	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0033	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, Tab.	Efectuar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria consistente en: Lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento Tren de tratamiento, estructurado a base de muros de concreto armado, con instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas.	Tabasco	Infraestructura social	5,114,565	5,114,565	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0034	Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaria, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaria, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equip. Urbano	Oaxaca	Mantenimiento	30,916,921	30,916,921	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1307HXA0037	Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal de la U.H.M. Villahermosa I, Tab.	Efectuar la construcción de una rejilla tipo Irvin de herrera estructural de 50 cm de ancho y 15.00 ml de longitud, se construirá red de alcantarillado con las siguientes medidas: 8 con una longitud de 62.00 ml., Demolición y reposición de pavimento de concreto hidráulico.	Tabasco	Infraestructura social	363,064	363,064	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0038	Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.	Efectuar la construcción de 5 edificios PROTOTIPO T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles cu., 2 viviendas unifamiliares PROTOTIPO T-140 de un nivel, 1 edificio admón, 1 tanque, 1 caseta, 1 contenedor basura, 1 P.T.A.R., barda perim, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, jardineras y áreas verdes.	Quintana Roo	Infraestructura social	48,045,676	48,045,676	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0039	Construcción de la U.H.M. Teoloyucan, Estado de México.	Efectuar la Construcción de la U.H.M. consistente en: 1 edificio tipo T-8854 con 8 viviendas y 6 edificios PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 3 niv. c.u., 1 edificio de administración, 1 tanque , 1 caseta, 1 contenedor, 1 PTAR, barda, estac., jardineras y áreas verdes.	Estado De Mexico	Infraestructura social	54,074,165	54,074,165	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0040	Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver.	Efectuar la construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver., consistente en 4 edificios PROTOTIPO T-12850 de 12 deptos. en 3 niveles c.u., 1 edificio de admón, tanque, caseta, contenedor, PTAR, barda perimetral, inst. hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estacionamiento, jardineras y áreas verdes.	Veracruz	Infraestructura social	53,591,741	2,642,912	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0041	Servicios Relacionados con la Obra Pública 2014.	Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.	Varios	Estudios de preinversión	2,285,890	2,285,890	0	0	389,111	17.02	17.00
'1307HXA0042	Construcción de una Planta de Tratamiento para las UU.HH.NN. Lázaro Cárdenas III-A, III-B y III-C, Mich.	Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento, consistente en lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento, canal desarenador con trampa de grasas, cárcamo de bombeo de aguas crudas, reactor biológico, tanque sedimentador, muros de concreto armado.	Michoacan	Infraestructura social	4,728,958	4,728,958	0	0	0	0.00	0.00
'1307HXA0043	Construcción de la U.H.M. Nogales IV, Son.	Efectuar la construcción de 6 edificios multifamiliares PROTOTIPO T-16850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, 1 edificio de administración, 1 tanque elevado, 1 caseta de control, 1 contenedor para basura, 1 PTAR, barda perimetral.	Sonora	Infraestructura social	87,669,336	87,669,336	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1407HXA0001	Obra Complementaria para U. H. N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver.	Obra complementaria para 74 consiste en el desmontaje de lavaderos existentes y suministro e instalaciones de nuevos lavaderos, instalación de gas, tanques estacionarios, instalación eléctrica, andadores, banquetas y guarniciones, construcción de cerca perimetral, red Telefónica, red Eléctrica.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	8,384,282	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENCRADOS, Unidad: 100 Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca					354,899,517	354,899,517	38,461	5,881,942	13,465,896	3.79	
TOTAL					354,899,517	354,899,517	38,461	5,881,942	13,465,896	3.79	
'10081000001	Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Tamaulipas	Otros proyectos	12,353,000	12,353,000	28,978	28,978	4,631,351	37.49	100.00
'10081000003	Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobarí, Municipio de Benito Juárez	Obra de dragado de canales	Sonora	Otros proyectos	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0.00	100.00
'10081000004	Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijapan, Chiapas	Obra de dragado de canales	Chiapas	Otros proyectos	30,054,298	30,054,298	0	0	1,188,740	3.96	44.60
'12081000002	Conservación y mantenimiento de Centros Acuícolas. Centro Acuícola Temascal, Oaxaca	Obras de conservación y mantenimiento en las instalaciones del centro acuícola Temascal, Oax.	Oaxaca	Mantenimiento	6,620,486	6,620,486	0	0	0	0.00	0.00
'12081000003	OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Veracruz	Otros proyectos	102,931,292	102,931,292	0	0	0	0.00	0.00
'12081000005	APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social, Proyectos de Ingeniería, Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluaciones Biológico-Pesqueras y Estudios en Puertos Pesqueros.	Sinaloa	Estudios de preinversión	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0.00	1.00
'12081000006	DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA	Obras de dragado de canales y construcción de escolleras	Oaxaca	Otros proyectos	74,170,608	74,170,608	7,601	5,675,829	7,120,486	9.60	26.00
'12081000007	OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ	Obra de construcción de escolleras	Veracruz	Otros proyectos	27,871,412	27,871,412	0	0	264,949	0.95	1.10
'12081000008	OBRAS DE DRAGADO Y SUPERVISIÓN EN BAHÍA DE JITZÁMURI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	Obra de dragado de canales.	Sinaloa	Otros proyectos	81,348,421	81,348,421	1,882	177,135	260,370	0.32	5.60

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1308100001	Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera.	El estudio de referencia permitirá conocer el comportamiento histórico y la proyección a futuro de la actividad pesquera; la producción y las tendencias por especies; y diagnosticar el estado físico y operativo de la infraestructura pesquera existente y su capacidad.	Varios	Estudios de preinversión	7,950,000	7,950,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias					47,108,620	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					47,108,620	0	0	0	0	0.00	
'1308JAG0001	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	El INIFAP requiere de inversiones para realizar la adquisición y sustitución gradual de su equipo de laboratorio, a fin de que éste coadyuve a fortalecer los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto	Varios	Adquisiciones	25,025,650	0	0	0	0	0.00	100.00
'1308JAG0002	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION DEL INIFAP CON LA ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	Contar con un patrimonio competitivo y de vanguardia para el cumplimiento de los proyectos actuales del INIFAP, maximizando la capacidad institucional y de respuesta a las demandas y oportunidades productos y servicios.	Varios	Adquisiciones	22,082,970	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios					5,000,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					5,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1308JBK0001	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y SISTEMAS 2014 DE PRONABIVE.	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y SISTEMAS 2014 DE PRONABIVE.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJI Instituto Nacional de Pesca					2,891,863	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					2,891,863	0	0	0	0	0.00	
'1208RJI0001	Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México	Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México	Veracruz	Adquisiciones	2,891,863	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, SECTOR CENTRAL					75,829,416,995	0	1,983,481,347	7,130,957,248	7,130,957,248	0.00	
TOTAL					75,829,416,995	0	1,983,481,347	7,130,957,248	7,130,957,248	0.00	
'S/CVE	Camino Veracruz En La Colonia San Juan Tlalpizahuac, En Valle De Chalco - (Lateral De La Autopista A Av. Agricultura)	Caminos Rurales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ej. Copoya- Cerro Del Negro	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	21,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción De Puente Vehicular	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	13,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Construcción Del Puente Vehicular Independencia Sobre El Río Ostuta En El Camino San Francisco Ixhuatan-San Francisco Del Mar	CAMINOS RURALES	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	La Capilla-La Lobera	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	8,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Salero-Cosío	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Saúz-El Zapote-Piedras Chinas	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Bld. Lázaro Cárdenas, De Virrey A Carrt. Sta. Isabel, Mexicali, B.C.	Caminos Rurales.	Baja California	Infraestructura económica	157,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Del Municipio De La Paz	Caminos Rurales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	80,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard Guadalupe Victoria	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota) Del Km 0+000 Al Km 1+900	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cd. Cuauhtémoc- Pacayal Frontera	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Chilon - Tzajala	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	2,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Sn. Cristobal - Chamula	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Jerónimo Tulija	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	2,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Chuchteel	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	700,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'S/CVE	Isla De La Piedra-Entronque Aeropuerto	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Boulevard Costero 1ra Etapa San Carlos-Guaymas	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación Del Camino A San Miguel, Entre Loma Bonita Y Carretera Nopalucan.	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	6,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Capulapan - Sabanas	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Córdoba-Santa Teresita	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Azotal-Tesoro-Chaparro Grande	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico-Tonalaco	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	16,460,921	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción De Pavimento Hidráulico En La C.F. México-Puebla Entre Camino A San Rafael Tlanalapan Y Autopista México-Puebla, Del Km 71+800 Al Km 74+384, San Martín Texmelucan	Caminos Rurales.	Puebla	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Constituyentes El Coyme	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos	Caminos Rurales	Aguascalientes	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Simón Bolívar-Oriente Aguanaval	Caminos Rurales.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Del Camino Olinala-Temalacatzingo-Zontecomatlan-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlan	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja	Caminos Rurales.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Km 27(Ixtlahuaca-San Felipe Del Progreso)-Plateros Ejido De Palmillas, Tr. Km 0+000 Al Km 4+130.258 Al Km 4+436.08, Col. Plateros	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento El Molino De Av. Independencia A Niños Héroes	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	19,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tuxtla- Ej. Emiliano Zapata	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Suchiapa-Buena Vista	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	19,170,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular Camino A Sta. Martha	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Salitre - Gpe. Garzaron - Cienega De Rocamontes - E.C. Zac./Saltillo	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	13,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular Las Habitas	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	5,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Chorohui-La 300	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	28,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización De La Carretera Paso Por Bacum	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	60,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción Del Ramal Col. Ejidal.	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	(Salida De Xalapa) Tlalnelhuayocan-Rancho Viejo	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ampliación Acceso Sur A Martínez De La Torre-Carretera Federal Nautla	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Juan Rodríguez Clara-Libertad Y Progreso	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca Puerto Escondido -Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San José Llano Cieneguilla tramo del Km. 0+000 al Km. 9+600, subtramo del Km. 0+000 al Km. 2+900	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000	Camino Rural	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185+800 San Juan Del Río - Xiitla - Madroño	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Y Ampliación De Camino Landa De Matamoros A La Comunidad De Saucillo	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C.F Huetamo Zitacuaro Tramo Puerta De Chiripio-Ocuaro	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	La Guadalupe - Hoyo Del Aire	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento Del Camino Senguio (Cabecera Municipal) - Los Reyes (Entronque Tlalpujahua)	Caminos Rurales.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Distribuidor Vial De Acceso A La Facultad De Ingeniería	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino La Lagunita - San Juan De Dios - Los Alamos	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Libramiento Carretera Nextipac	Camino Rural	Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Primarias Del Municipio De Zinacantepec	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Acceso Norte De Fresnillo	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Calle 800. Valle Del Carrizo	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	1,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitacion Carretera A La Escuela Experimental En El Municipio De El Fuerte Desde El Entronque Carr. El Carrizo-El Fuerte 4 Kms	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Acceso a IMSS y Centro Administrativo Municipal (Acceso de Imuris-Cd. De Nogales)	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Blvd. Navarrete Entre Quintero Arce Y Quiroga	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentacion Del Boulevard Quiroga En El Tramo De La Calle 26 (Salida Costa De Hermosillo) A Carretera Federal 15 Hermosillo	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	70,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rencarpeteo Carretera San Pedro-Zamora-Pesqueira	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Magueyes - San Luis Hidalgo	Caminos Rurales.	Tamaulipas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción Del Ramal Zacamolpa.	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Andrés-Adolfo Ruiz Cortínez-Perla San Martín-Miguel Hidalgo-Los Órganos E.C. Monte Pío	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Atzacan-La Cumbre	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cosntrucción De Pavimento Asfáltico Del Camino Ec. Entabladero - Melchor Ocampo. Tramo 0+000 Del Municipio De Espinal, Veracruz	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	13,501,533	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Altotonga-La Ventilla	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación a Base de Carpeta asfáltica del camino Rancho Nuevo El Conejo	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	8,982,632	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción de pavimento asfalto y elevación de rasante en camino Minera Autlanochoa	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	14,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Distribuidor Vial Av. Gobernadores.	Construcción de un distribuidor Vial sobre la vialidad existente mediante un cuerpo elevado en el camellón central con 4 carriles de circulación de doble sentido.	Campeche	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción De La Carretera De Cerrito De Pescadores	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Jabonoso-Esmeralda	Caminos Rurales.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular Sobre Río Laja En La Prolongación Av. 2 De Abril Sur Colindante Con El Libramiento Sur	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación De Camino Acceso A Santa Rosa De Lima	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Filo De Caballos-Tlacotepec	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Capilla De Milpillas-Ec Fed. 80	Caminos Rurales.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Atlacomulco-El Oro-Tamascalcingo, Tr: E.C. (Atlacomulco-El Oro)-Temascalcingo	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Acceso A La Comunidad De Noxtepec De Zaragoza	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Del Municipio De Toluca Norte-P	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	35,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Proyecto Del Libramiento Jalpa	Caminos Rurales.	Colima	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Nipe- Chiapa De Corzo	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Rural (Pacu- La Ciénega)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	2,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. (Tequila- Los Reyes) - Quechulingo	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	La Candelaria-Tlaltengo	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino A Santa Elena- La Palma	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación a base de carpeta asfáltica del camino Tenextepeç-EI Escobillo	Caminos Rurales	Veracruz	Infraestructura económica	14,965,264	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del camino Rural Xico-Tlalchy	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Y Ampliación Del Eje Interestatal Mitla-Sayula, Tramo Del Km 0+000 Al Km 230+00 Mitla-Ayutla-Alotepec- Cotzocon- Candayoc; Subtramo Del Km 61+300 Al Km 64+300	Caminos Rurales.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Entronque San Sebastian Salida Periban(Libramiento)	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C Huetamo-Churumuco(Turitzio-Characuaro)	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Puerto de Mazatlán, Sinaloa	Proyecto puerto de Mzatlán, Sin.	Sinaloa	Infraestructura económica	45,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Las Flores-Jesús Terán	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Mesillas-El Tepetate, Tr: Mesillas-Lím. Edos.	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez)	Caminos Rurales	Aguascalientes	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Del Municipio De Comondú	Caminos Rurales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	60,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Santa María En El Km 6 De La Carretera Tecpan-Santa María-Lacaña	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ciudad Guzmán--El Grullo	Caminos Rurales.	Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Proyecto Para El Distribuidor Vial Av. Cuauhtémoc-Lateral Autopista México Puebla	CAMINOS RURALES.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación De La Calle Revolución	Caminos Rurales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cacateel San Sebastian	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Miguel La Sardina-Adolfo Ruiz Cortínez	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Rural Ejido Dos Lagunas, E. C. (Ocosingo - San Cristobal)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Est. San Jose - Bañon - E.C. Zac./Saltillo	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	El Vinatero-Nuevo Mercurio	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tanque Nuevo - Matehuapil En 3.0 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ernesto Coppel Campaña- Entronque Cerritos	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C. Angostura Batury-La Rosita	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Entronque Carret. México 15-Avenida Pacífico	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	43,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación De Vialidades Del Sector Rural	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	14,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción Del Ramal Santa Cruz Tetela.	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Juan Rodríguez Clara-Santa Rosa	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C San Juan Del Río - Xilitla - Los Maqueda	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	5,320,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Paso Superior Vehicular Linares, San Roberto Km 151+600 Carretera Cd. Victoria Monterrey (Nuevo León)	CAMINOS RURALES	Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.	Ampliar la capacidad de atraque para atender a Cruceros, diversificando los servicios del Puerto y generando alternativas de desarrollo para los municipios de Comondú y Loreto, B.C.S	Baja California Sur	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Del Municipio De Loreto	Caminos Rurales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Del Municipio De Mulegé	Caminos Rurales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papelera)	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Av. Guayacán Entronque Autopista (Cancún - Mérida Km 301)	Caminos Rurales.	Quintana Roo	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Lázaro Cárdenas - Chacchoben	Caminos Rurales.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Guacamayas-Juntas De Chapacaricuaro	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Construcción De Camino De Acceso Francisco Sarabia Del Km. 0.+0.0 Al Km. 1.374	Caminos Rurales.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Novillo-Villa Juárez	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	26,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Re Encarpetado Calle De La Rosa	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Lucas - Ocopulco	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Proyecto Paraje Peña Del Venado	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación De La Calle Buenavista	Caminos Rurales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rehabilitación De Vialidades	Caminos Rurales.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	El Aguacatillo-La Canoita	Caminos Rurales.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Entr. Primaveraes (Km 96+500 Libramiento Manzanillo-El Naranjo)	Caminos Rurales.	Colima	Infraestructura económica	43,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'S/CVE	San José Buena Vista- E.C. (Internacional-San Cristóbal De Las Casas-Tuxtla-Comitán)	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tacoaleche - Pozo De Gamboa	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Rencarpeteo Carretera Hermosillo - Mazatlan	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentación Del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reconstrucción De La Carretera Vieja Ixtenco - Huamantla.	Caminos Rurales.	Tlaxcala	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tilapan - Tzoncolco	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 44+000, Subtramo A Modernizar Del Km. 12+000 Al Km 13+300	Caminos Rurales.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	E.C.(Tuxtepec-Palomares) - San Juan Mazatlan - Guevea De Humboldt 103 Kms; Tramo Del Km 0+000 Al Km 63+000; Subtramo Del Km 0+000 Al Km 1+400	CAMINOS RURALES	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera	Caminos Rurales.	Puebla	Infraestructura económica	237,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento Sur	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	23,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular En Km 45 De La E.C.(México-Acapulco)-La Sierrita	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	29,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.	Modernización del camino en una longitud de 24.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Camino Yucatán En La Colonia San Juan Tlalpizahuac, En Valle De Chalco. (Lateral De La Autopista A Av. Agricultura)	Caminos Rurales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Los Toros (Esperanza-Francisco I. Madero)	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Prolongación Eje Iii-Diagonal Hermanos Paniagua	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tuxtla A Ej. Plan De Ayala	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Rural (Suchiapa - San Luis).	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	2,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Calera - Nueva Alianza-E.C. Fflo/Jerez	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Carretera Aguaprieta Bavispe	Modernización del camino en una longitud de 77.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	70,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vicente Guerrero-Cabecera Municipal De Xico	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ciprés-Xololoyan	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización del Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	7,786,105	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Modernización y Ampliación del camino Tecomaxtlahuaca-Coicoyan de las Flores (Puente) tramo del Km. 0+000 al Km. 43+000, subtramo a modernizar del Km. 30+578 al Km 36+578	Camino Rurales	Oaxaca	Infraestructura económica	26,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	Zaragoza - La Hincada - Espíritu Santo	Caminos Rurales.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	San Juan Capistrán-Entramadas 1 Km	Caminos Rurales.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	2,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Acceso Al Puente De Zirandaro Limite De Los Estados De Guerrero Y Michoacán	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentación Del Camino Zacapu - Zirahuen, Tramo Naranja De Tapia	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Reencarpetamiento Del Km 2+100 Al Km 9+620,De La Carretera Tingambato-San Angel Zurumucapio	Caminos Rurales.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Acceso A Las Instalaciones Del Centro De Investigación En Biodiversidad Y Conservación De La Uaem (Cibyc - Uaem)	Caminos Rurales.	Morelos	Infraestructura económica	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Jarillas-Carrillo Puerto, Tr: Jarillas-Lím. Edos.	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Puente Vehicular Paso Del MonteSobre La Carretera Tlapa-Marquelia, Rancho Acevedo	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tuxtla- Cerro Hueco	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Chicomosuelo-Siltepec	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Rural Ejido Candelaria, E. C. (Tenejapa - San Cristobal)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Sta. Rita - E.C. Rio Frio /Nva. Australia-El Maguey	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Mojolo - San Rafael	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	86,686,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'S/CVE	El Ébano- El Ranchito	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Libramiento San Luis Rio Colorado	Caminos Rurales.	Sonora	Infraestructura económica	65,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Villahermosa-Nacajuca-Jalpa De Méndez-Comalcalco	Caminos Rurales.	Tabasco	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Mata Clara - San José De Abajo	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Ampliación de la Carretera Estatal No. 110, Ajuchitlán- Colón- Tolimán del km 0+000 al 10+380	Caminos Rurales.	Queretaro	Infraestructura económica	173,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Vialidades Del Municipio De Los Cabos	Caminos Rurales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	89,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Prolongación Boulevard Emiliano Zapata	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Del Crucero Chico A La Purísima	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Pavimentacion Del Camino Zirándaro - Guayameo	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.	Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Real, Tepetitlan	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Tenango - Mactleca De Galeana	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'S/CVE	Camino Yaalchiton E.C. F.R. Serrano	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'S/CVE	Camino Rural Corazón De María, E. C. (Ocosingo - San Cristobal)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	Tlaxcala	Infraestructura económica	80,000,000	0	3,115,524	3,119,398	3,119,398	0.00	45.10
'04096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias.	Veracruz	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	263,009	263,009	0.00	71.97
'05096270002	Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,883,895	2,883,895	0.00	8.39
'05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,152,893	1,152,893	0.00	61.68
'05096270006	Valdivia - Palmarcito.	Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	1,960,813	4,237,778	4,237,778	0.00	82.20
'05096270009	Belisario Domínguez - Las Cabañas.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,885,054	2,885,054	0.00	100.00
'05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 41+500 - km. 120+000 del camino rural revestido, en 78.5 kms.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,593	1,593	0.00	40.90
'05096270014	Tila Chulum Juárez	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	2,735,643	2,737,041	2,737,041	0.00	21.52
'05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	4,252,271	4,256,125	4,256,125	0.00	91.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'05096270019	Mapastepec - 3 de Mayo	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 18+000 del camino rural revestido en una longitud de 18.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,854	3,854	0.00	29.80
'05096270021	Simojovel - Sitala.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se amplía el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,882,702	2,882,702	0.00	100.00
'05096270024	El paraíso - El Nopal	Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	1,176,997	1,176,997	1,176,997	0.00	100.00
'05096300002	Los Herrera-Tamazula	Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	35,000,000	0	0	4,861	4,861	0.00	81.82
'05096320013	Lucerito - Tlacoapa.	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	12,500,000	0	0	3,605,413	3,605,413	0.00	6.32
'05096320020	Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	48.00
'05096320036	La Providencia - Santa Rosa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	88,265	2,970,577	2,970,577	0.00	42.96
'05096330012	Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión	Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	194,792	3,078,660	3,078,660	0.00	49.02
'05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	0	2,283,087	7,791,361	7,791,361	0.00	64.72

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'05096330029	Progreso - El Tephe	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	0	294,779	8,748,977	8,748,977	0.00	38.72
'05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,135	3,135	0.00	51.70
'05096350001	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000	Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A45 de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho.	Varios	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	75,342,964	75,342,964	0.00	87.07
'05096350006	CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLA Tramo: km 62+000 al km 132+000	Ampliar el tramo km 62+000 al km 132+000, pasando de una sección tipo C2 de 7.00 metros a una sección tipo A4 de 21.00 metros de ancho.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	166,732,216	0	95,196,377	95,692,244	95,692,244	0.00	79.83
'05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Nuevo Leon	Infraestructura económica	283,449,075	0	0	26,667,419	26,667,419	0.00	56.79
'05096390010	El Goche - Emilio Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,400,000	0	0	0	0	0.00	65.80
'05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	Modernizar el camino rural revestido en 23.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.20
'05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	17,000,000	0	0	306	306	0.00	100.00
'05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	1.64

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'05096400006	Mariscal de Juárez - Barranca Honda	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 19.0 kms.	Oaxaca	Infraestructura económica	16,000,000	0	0	0	0	0.00	80.00
'05096400010	San Idefonso - Santa Cruz Zenzontepec	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	38.50
'05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	8.36
'05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	45.10
'05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	8.13
'05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	61.00
'05096400016	Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero.	Modernización del camino en una longitud de 42.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	57.10
'05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	28,000,000	0	3,606,868	6,065,355	6,065,355	0.00	10.94
'05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	Oaxaca	Infraestructura económica	250,000,000	0	15,775	15,374,342	15,374,342	0.00	48.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita.	Modernización del camino en una longitud de 55.04 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	69.50
'05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	2,668,138	2,668,138	2,668,138	0.00	100.00
'05096410014	Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	82.50
'05096420001	Vizarrón-Peña Blanca	Ampliar de 6.50 a 12 metros el ancho de corona.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	100.00
'05096420006	Colón - Fuenteño	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms.	Queretaro	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	6.26
'05096420011	Tolimán - Peñamiller	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	660	660	0.00	72.01
'05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	44.40
'05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	3,430	3,430	0.00	78.60
'05096480002	Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	12,391,978	12,391,978	0.00	55.90

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'05096520006	Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajara - Lim. Edos. Zac. / Jal.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	83.54
'05096520011	Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila).	Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	5,627,199	5,627,199	0.00	52.81
'06096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m.	Baja California	Infraestructura económica	233,646,595	0	0	46,491,229	46,491,229	0.00	33.06
'06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	24.24
'06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	848,978	850,655	850,655	0.00	84.65
'06096270006	San Cristóbal-Saclamaton-San Juan Chamula	Modernización del camino rural revestido de San Cristóbal-Saclamaton-San Juan Chamula	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	97.60
'06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	3,500,000	0	2,623,287	2,624,305	2,624,305	0.00	84.34
'06096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilómetro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros.	Chihuahua	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	23,944,063	23,944,063	0.00	55.11
'06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0.	Durango	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	19.26
'06096300004	El Tablón-Canelas	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	8,004,000	0	0	3,785,462	3,785,462	0.00	68.51

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	Durango	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	87.95
'06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Modernización del camino en una longitud de 41.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	6,000,000	0	344,765	5,155,314	5,155,314	0.00	76.61
'06096310031	Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68	Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	55.40
'06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	1,385,095	1,385,095	0.00	94.36
'06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	Guerrero	Infraestructura económica	140,318,752	0	8,110,430	14,030,022	14,030,022	0.00	72.48
'06096340002	Villa Hidalgo-Las Flores	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	29,000,000	0	0	6,620,165	6,620,165	0.00	26.90
'06096340008	Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	5,012,279	5,012,279	0.00	100.00
'06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca. carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	221,311,268	0	5,141,803	11,247,142	11,247,142	0.00	60.09

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'06096350018	Temascaltepec - Las Juntas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 27.5 kilómetros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	1,073,767	2,808,685	2,808,685	0.00	91.85
'06096390002	Hualahuises - Ejido Pozo de Lajas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 6.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	75.18
'06096390005	China - Méndez	Reconstrucción del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se Reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	216	216	0.00	98.84
'06096390007	Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.0 kilómetros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	34.30
'06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	3,954,769	3,954,769	3,954,769	0.00	100.00
'06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros.	Queretaro	Infraestructura económica	36,000,000	0	0	3,231,188	3,231,188	0.00	15.84
'06096440003	Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500	Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	12,188,741	0	0	3,619,193	3,619,193	0.00	93.80
'06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,892	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'06096480003	Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano.	Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1m.	Tamaulipas	Infraestructura económica	44,956,000	0	0	10,398,724	10,398,724	0.00	0.00
'06096520021	El Plateado - Tabasco.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	72.63
'07096210005	Puerto de la Concepción - Tepezala.	Modernización del camino en una longitud de 3.22 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,304,318	2,304,318	0.00	99.98
'07096220001	Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana	Consiste en la construcción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banquetas laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m.	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	53,801	53,801	0.00	100.00
'07096220005	Libramiento de Ensenada	Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV.	Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	17,173,761	17,173,761	0.00	16.76
'07096270002	Sabanilla-Moyos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 305 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	2,025	2,025	0.00	69.12
'07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	Camino Rural con una longitud 29.5 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	1,299,959	3,699,959	3,699,959	0.00	86.71
'07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	2,917,588	2,918,876	2,918,876	0.00	100.00
'07096270009	Chanal - La Mendoza	Camino Rural revestido de una longitud de 25.0 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	3,064,352	3,065,639	3,065,639	0.00	72.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	1,248,036	1,251,890	1,251,890	0.00	100.00
'07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revestido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	3,507,652	5,146,802	5,146,802	0.00	69.91
'07096270019	E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Otosal	Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,073,371	2,073,371	0.00	74.69
'07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	1,477,938	1,477,938	1,477,938	0.00	45.24
'07096280001	Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi	Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	0	6,795,857	14,723,887	14,723,887	0.00	22.75
'07096280002	San Rafael - Bahuichivo	Modernización del camino en una longitud de 34.22 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	47,260,000	0	6,912,785	20,436,608	20,436,608	0.00	100.00
'07096320009	San José La Pala-Las Lechugas	Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000	0	1,020,457	3,065,394	3,065,394	0.00	60.90
'07096320010	Chilpancingo-Omitemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	5,659,945	5,663,607	5,663,607	0.00	25.98
'07096320020	Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan	Modernización del camino en una longitud de 16.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	4,439,580	4,439,580	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'07096330006	Actopan-Atotonilco	Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Hidalgo	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	10,833,167	10,833,167	0.00	34.00
'07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan) - Zapocoatlan - Texcaco	Modernizar el camino rural en una longitud de 21.09 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	6,876,178	6,876,178	0.00	67.50
'07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	3,414,440	3,435,415	3,435,415	0.00	76.29
'07096380013	Camino: E.C. (El Rincón-El Pichón)-La Fortuna - Lo de Lamedo-Col. 16 de Septiembre.	La obra actualmente es un camino rural de 5.0 Mts de ancho de corona, y contempla la modernización a 7.0 Mts. de ancho de corona para alcanzar especificaciones técnicas de un camino tipo C.	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	12.80
'07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	Camino rural en una longitud de 13.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronal, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	74.60
'07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	87.78
'07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	3,562,336	3,562,336	3,562,336	0.00	25.80
'07096440001	San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).	Modernización del camino en una longitud de 35.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	1,989,167	1,989,167	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	0	5,602,689	5,602,689	5,602,689	0.00	34.75
'07096460002	Ures - Rayón	Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms.	Sonora	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	567,009	567,009	0.00	70.50
'07096460005	Agiabampo-Santa Bárbara;Tramo: Las Bocas Tojahui	Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	47.48
'07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	49.89
'07096500001	El Retache - Tanceme	Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,998,401	0	0	2,851,782	2,851,782	0.00	20.48
'07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	623,059	3,213,932	3,213,932	0.00	24.90
'07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,304,492	2,304,492	0.00	39.23
'07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,789,455	2,789,455	0.00	61.26

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,882,824	2,882,824	0.00	18.76
'07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Ampliar a una sección tipo A2 de 12.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación.	Zacatecas	Infraestructura económica	142,769,648	0	0	147,485	147,485	0.00	100.00
'07096520011	El Conejo - Huitzila	Modernizar un camino rural revestido en una longitud de 11.6 Kms.se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,037,415	0	0	1,296,466	1,296,466	0.00	51.70
'08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construcción de una obra inducida	Colima	Infraestructura económica	335,855,774	0	6,460,638	55,281,884	55,281,884	0.00	100.00
'08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	342,603,405	0	0	38,770,723	38,770,723	0.00	38.02
'08096250004	Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	158,893,531	0	0	25,162,035	25,162,035	0.00	100.00
'08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	66.93
'08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma.	Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	80.56
'08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,809,564	2,809,564	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	Camino rural en una longitud de 9.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	77,074	2,958,274	2,958,274	0.00	100.00
'08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	2,666,280	4,751,450	4,751,450	0.00	52.11
'08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	4,321,800	4,321,800	0.00	23.90
'08096270015	Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana	La construcción del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	1,290,170	1,290,170	1,290,170	0.00	48.45
'08096270018	Nucatili-Chiapa de Corzo	Modernizar el camino rural en el tramo: Nucatili Chiapa de Corzo, en una longitud de 4.57 kms. se modernizara la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	14,545	14,545	0.00	48.38
'08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	40,701,599	0	0	18,795	18,795	0.00	69.17
'08096280006	Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)	Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	50.27
'08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,894	0	0	203,954	203,954	0.00	82.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'08096300008	Corredor Vial del Norte	Modernizar y ampliar a seis carriles el Corredor Vial del Norte.	Durango	Infraestructura económica	0	0	0	35,324,659	35,324,659	0.00	75.66
'08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	79.14
'08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	482,831	482,831	0.00	32.59
'08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	11,500,000	0	0	0	0	0.00	82.00
'08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos: Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	Guerrero	Infraestructura económica	595,837,396	0	1,290,016	1,479,366	1,479,366	0.00	15.17
'08096330015	Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.	Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	0	187,577	7,172,862	7,172,862	0.00	46.81
'08096330027	Tepejil del Río - Tula	Modernización de la carretera Tepejil del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central.	Hidalgo	Infraestructura económica	80,000,000	0	0	0	0	0.00	7.30
'08096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros.	Hidalgo	Infraestructura económica	49,848,049	0	12,322,155	13,034,809	13,034,809	0.00	25.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	Varios	Infraestructura económica	199,848,049	0	18,763,591	64,489,462	64,489,462	0.00	42.53
'08096350001	Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba	Modernizar el camino rural en una longitud de 11.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	1,276,395	1,288,158	1,288,158	0.00	88.08
'08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	772,020	775,536	775,536	0.00	0.00
'08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	Modernizar Camino rural en una longitud de 6.1 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	50.50
'08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'08096360014	Tierras Blancas-Santa María	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	75.01
'08096380002	Camino: Campos Los Limones	Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Nayarit	Infraestructura económica	15,943,789	0	0	1,848,481	1,848,481	0.00	31.30
'08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar características Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	7,209,675	7,209,675	0.00	3.90

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P. N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	5,100,000	0	0	92	92	0.00	94.86
'08096390006	Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García.	Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	29.70
'08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	3,971,087	3,971,087	0.00	100.00
'08096400004	Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	10.00
'08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	3,985,271	3,985,271	0.00	49.93
'08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapán de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	1,859,009	1,859,009	1,859,009	0.00	94.40
'08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	46.30
'08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico	Oaxaca	Infraestructura económica	408,806,625	0	19,066,998	25,655,553	25,655,553	0.00	49.64

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecamatlán	Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km Omás000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	70,838	70,838	0.00	5.50
'08096410025	Huehuetlan El Chico - El Tecocoyuco.	Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,440,760	1,440,760	0.00	20.86
'08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms. y se ampliará la vía existente	Queretaro	Infraestructura económica	15,500,000	0	0	0	0	0.00	66.93
'08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	13,454,880	13,454,880	0.00	85.28
'08096440004	Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.	Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	18,000,599	0	1,514,915	6,915,095	6,915,095	0.00	93.74
'08096440005	Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita	Modernizar y ampliar camino rural. en una longitud de 10.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	8,100,000	0	0	2,379,582	2,379,582	0.00	92.10
'08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Tabasco	Infraestructura económica	40,002,304	0	5,501,203	8,730,018	8,730,018	0.00	100.00
'08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	986,369	986,369	0.00	85.81
'08096480005	Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr. San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L.	Modernización del camino en una longitud de 5.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m.	Tamaulipas	Infraestructura económica	24,365,782	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'08096500026	Paso Lorenzo - Km. 43	Modernizar Camino Rural, en una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. cadauno	Yucatan	Infraestructura económica	79,998,603	0	0	0	0	0.00	67.94
'08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	60,001,599	0	0	0	0	0.00	90.82
'08096510011	LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACIÓN DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO	Construir el Libramiento Conkal y ampliar a 12 metros del km 14+000 al km 30+200	Yucatan	Infraestructura económica	35,000,000	0	11,069,415	11,069,415	11,069,415	0.00	53.64
'09094000001	SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL	Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.	Varios	Infraestructura gubernamental	3,083,500,000	0	167,009,224	385,870,494	385,870,494	0.00	93.32
'09096210001	E.C. (Tortugas Túnel de Potrerillos) - Potrerillos.	Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliare el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye un puente.	Aguascalientes	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	79.07
'09096210011	Puente Vehicular sobre Río San Pedro	Construcción del Puente Vehicular, de 60 metros.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	0	4,053,287	4,058,341	4,058,341	0.00	100.00
'09096220001	TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km.	Baja California	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	28,965,517	28,965,517	0.00	69.87
'09096250001	Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino	Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	29,993,531	0	0	4,508,313	4,508,313	0.00	100.00
'09096270006	Domingo Chanona - Los Angeles.	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,528	1,528	0.00	40.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'09096270011	Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,152,885	1,152,885	0.00	100.00
'09096270012	Frontera Comalapa - Nueva Independencia.	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,528	1,528	0.00	73.87
'09096270019	Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa.	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 23.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	4,327,296	4,327,296	0.00	58.30
'09096280001	Bocoyna-Sisoguichi	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	29,998,519	0	0	19,948	19,948	0.00	100.00
'09096280002	Temosachic-Cocomorahic	Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	28,439	28,439	0.00	71.65
'09096280004	Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000	Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	7,828,729	7,828,729	0.00	85.93
'09096280005	Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	14,395,881	14,395,881	0.00	60.00
'09096280006	Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos.	Chihuahua	Infraestructura económica	20,000,000	0	4,389,000	4,430,771	4,430,771	0.00	39.65
'09096280008	E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000	Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	30,000,000	0	5,674,569	5,697,129	5,697,129	0.00	29.39

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'09096300003	Mezquital-Charcos	Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	59.90
'09096300004	Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000.	Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	20.30
'09096310007	Santa Rita-Mexicanos, Tramo: Santa Rita-Godoy.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	64.50
'09096320005	Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia	Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	11.60
'09096330015	Huazalingo - Tlanchinol	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	114,631	2,999,124	2,999,124	0.00	82.06
'09096330016	Pisaflores - Chalahuite - La Arena.	Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	0	127,023	5,715,143	5,715,143	0.00	52.85
'09096340005	La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes)	Modernización del camino rural en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,000,614	0	0	1,502,195	1,502,195	0.00	100.00
'09096340011	Tizapan-San José de Gracia	Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	5,922,565	5,922,565	0.00	53.30
'09096340017	Chimaltitán - Florencia.	Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,434	2,434	0.00	4.70

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'09096340018	Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.	Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	24,000,000	0	0	5,741,623	5,741,623	0.00	54.00
'09096340024	Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr. Sayula Punta de Agua - Tapalpa.	Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.	Jalisco	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	3,180,537	3,180,537	0.00	13.77
'09096350001	Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal	Modernización del camino rural en una longitud de 3.55 kms., a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	44.60
'09096350007	Km. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr. Km 0+000-3+000 (Reconstrucción)	Reconstrucción del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizara la carpeta asfáltica del camino existente en. 7.0 metros de ancho de calzada.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,200,000	0	229,879	231,303	231,303	0.00	77.97
'09096350011	Tianquistenco, Tr. Rojastitla-Atilapa (Recarpeteo)	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'09096350014	Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.40 km.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'09096350020	San Marcos Jilotingo-Casa Blanca	Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	21,939	59,142	59,142	0.00	100.00
'09096350022	Tenancingo-San Antonio Agua Bendita.	Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,100,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'09096350023	Tiangustenco, Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan	Reconstrucción del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'09096350025	Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	1,036,772	1,047,232	1,047,232	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'09096350026	Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	854,244	857,942	857,942	0.00	100.00
'09096350034	San José Chalmita - San Miguel Ateopan	Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'09096360001	Cojumatlán-El Nogal	Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	3,221	3,221	0.00	88.43
'09096360006	Tepehuaje-Al Zangarro	Modernización de un camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	0	373,831	376,626	376,626	0.00	100.00
'09096360019	Churumuco-Poturo	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	2,765,558	2,765,558	2,765,558	0.00	72.75
'09096360020	Las Letras-Casa Blanca	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	2,760	2,760	0.00	100.00
'09096360028	San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas	Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	80.80
'09096360029	Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos.	Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros.	Michoacan	Infraestructura económica	100,000,000	0	999,254	21,417,042	21,417,042	0.00	69.11
'09096360033	La Esperanza-El Tepehuaje	Modernización del camino rural en una longitud de 3.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	2,301	2,301	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'09096380005	Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada	Modernizar Camino Rural en una longitud de 21 km y se ampliará la vía existente a de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,701,599	0	0	0	0	0.00	42.80
'09096380007	Tepic-San Blas	Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	29,320,927	29,320,927	0.00	51.57
'09096390001	Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas	Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. Omás000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,882,294	2,882,294	0.00	85.20
'09096400004	E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta)	Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	52.60
'09096400012	Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila	Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	1,112	1,112	0.00	8.52
'09096400028	Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.	Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	973	973	0.00	8.40
'09096400030	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000).	Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'09096400031	Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).	Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	13,000,000	0	2,704,365	2,829,891	2,829,891	0.00	100.00
'09096400033	Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añañe Teposcolula.	Modernización del camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'09096400034	San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	72,604	72,604	0.00	23.20
'09096400035	Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	16.88
'09096400036	José María Morelos - El Potrero	Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	54.30
'09096400037	Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río.	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	58.80
'09096420004	Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan	Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	600	600	0.00	0.00
'09096420006	Camino El Madroño-Tres Lagunas	Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 km.d.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	0	1,452,328	1,454,382	1,454,382	0.00	100.00
'09096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.	Queretaro	Infraestructura económica	86,131,610	0	14,735,309	24,865,816	24,865,816	0.00	75.56
'09096420010	Ahuacatlán - Santa Águeda.	Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	51.80
'09096420013	Camino Conca-La Florida	Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	20,000,000	0	1,083,318	5,697,473	5,697,473	0.00	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'09096420014	Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller	Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	300	300	0.00	100.00
'09096450008	Camino: E.C. Internacional México 15- Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias	Modernizar camino rural en una longitud de 21.2 km, de los cuales se encuentran modernizados ya 5.5 kms.restando como meta a realizar 15.7, se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	4,227	4,227	0.00	31.21
'09096480003	Altamira-Nuevo Progreso	Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros.	Tamaulipas	Infraestructura económica	128,593,744	0	0	30,674,199	30,674,199	0.00	39.93
'09096500011	El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande)	Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,426,085	1,426,085	0.00	74.12
'09096500027	Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café	Modernización del camino rural en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,001,599	0	0	2,542,356	2,542,356	0.00	57.28
'09096500029	Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo	Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,877,919	2,877,919	0.00	25.85
'09096500047	Oluta - Texistepec	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,847,826	2,847,826	0.00	33.00
'09096510008	Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz.	Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetiz y el Entronque Hunuma-Texan.	Yucatan	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	2,992,639	2,992,639	0.00	100.00
'09096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso	Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros.	Zacatecas	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	0	0	0.00	93.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'09096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores.	Zacatecas	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'10092110001	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS	Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años,	Varios	Mantenimiento	203,185,800	0	940,579	9,579,936	9,579,936	0.00	100.00
'10092110010	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	269,760,000	0	41,393,876	41,400,038	41,400,038	0.00	100.00
'10093110005	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013	Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño.	Varios	Mantenimiento	551,217,812	0	0	0	0	0.00	100.00
'10093110008	Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato	Construcción de 45.5 Km de vías. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario.	Guanajuato	Infraestructura económica	1,190,938,381	0	29,325,008	46,089,925	46,089,925	0.00	38.25
'10096240002	E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria	Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	5,102,980	5,102,980	0.00	84.12
'10096240003	Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)	Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado.	Campeche	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	8,511,908	8,511,908	0.00	50.58

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'10096240004	Periférico de Campeche.	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques.	Campeche	Infraestructura económica	150,000,000	0	0	27,108,054	27,108,054	0.00	70.93
'10096250007	Camino a Ejido Hedionda Grande	Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	14,993,531	0	0	0	0	0.00	100.00
'10096250008	Antiguo General Cepeda-Palma Gorda.	Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	77,424,277	0	0	6,640,145	6,640,145	0.00	100.00
'10096250014	Viesca - Parras	Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	100,695,130	0	3,640,885	25,626,540	25,626,540	0.00	100.00
'10096270006	El Porvenir Samuel León Brindis.	Modernización del camino en una longitud de 8.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	1,010,445	1,011,733	1,011,733	0.00	100.00
'10096270007	Hermenegildo Galeana Las Delicias	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,300,000	0	1,139,245	1,141,359	1,141,359	0.00	100.00
'10096270009	E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,288	1,288	0.00	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'10096270010	La Trinitaria - José María Morelos, Tr. Km. 4+800 al km. 9+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,060	2,060	0.00	100.00
'10096270014	Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal).	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096270022	Triunfo de Madero - Pueblo Viejo	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,500,000	0	7,161,342	7,163,804	7,163,804	0.00	92.18
'10096270023	Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.).	Modernización del camino en una longitud de 22.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,500,000	0	0	1,930	1,930	0.00	40.22
'10096280005	Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.	Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga).	Chihuahua	Infraestructura económica	200,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096300008	Gómez Palacio - Gregorio García.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral.	Durango	Infraestructura económica	30,000,399	0	0	0	0	0.00	97.99
'10096310001	Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes	Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	15,800,000	0	16,866	16,866	16,866	0.00	97.70

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'10096320014	Ayutla - Colotlpa.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	169,400,000	169,400,000	0.00	4.60
'10096320023	Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz.	Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,198	0	10,404	1,790,982	1,790,982	0.00	50.59
'10096320028	Placeres del Oro - San Rafael.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	35.60
'10096330005	C.E. Ixtlahuaco-Cahali	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	1,010,002	3,900,585	3,900,585	0.00	27.57
'10096330006	C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan.	Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	31,000,000	0	3,050,077	3,097,395	3,097,395	0.00	100.00
'10096330008	E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.3 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., cada uno	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	9,300	9,300	0.00	20.70
'10096330011	Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla	Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	295,510	3,178,690	3,178,690	0.00	100.00
'10096340006	El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.	Modernización del camino en una longitud de 45.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	4,770,450	4,770,450	0.00	32.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'10096340007	Villa Guerro - Atzqueltan	Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	20,701,599	0	0	5,768,003	5,768,003	0.00	86.56
'10096340013	El Tuito Chacala	Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,371,243	1,371,243	0.00	20.00
'10096350023	Camino a Lumberas	Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'10096350030	Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'10096350036	Chapa de Mota - El Quinte.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,000,000	0	1,471,563	1,477,933	1,477,933	0.00	100.00
'10096350038	San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco.	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	1,817,010	1,904,496	1,904,496	0.00	100.00
'10096350042	Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec	Modernización del camino en una longitud de 8.23 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	2,019,245	2,034,200	2,034,200	0.00	94.22

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'10096350043	Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'10096350044	San Simón-Rancho Viejo	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	57.40
'10096350045	Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli.	Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	35,000,000	0	0	0	0	0.00	42.96
'10096360005	El Pilar - Las Jicamas	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	1,816	1,816	0.00	99.89
'10096360015	Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	315	315	0.00	85.13
'10096360017	Capire de Bravo-Acuoy	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	468,566	468,566	468,566	0.00	6.42
'10096360018	Tafetan-Platanillo	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	3,316,120	3,316,120	0.00	3.80

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'10096360020	Palos Mariás-Salitre de Cópola. Tr. Palos Mariás - El Derrumbadero.	Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	3,680	3,680	0.00	44.35
'10096360026	Santa Clara - La Calera.	Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096360028	Puruarán - Hacheros - El Encanto	Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096360029	Paso de Nuñez - Janindipo	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	182,560	183,583	183,583	0.00	12.64
'10096360030	Churumuco - Atijo	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	18,200,000	0	0	0	0	0.00	42.84
'10096360031	Atijo Zárate	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	14,500,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'10096380004	Rosamorada San Juan Bautista	Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	9,500,000	0	0	0	0	0.00	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'10096380006	Boulevard Carretera 15 Acceso a Ixtlan del Río	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 1.5 kilómetros.	Nayarit	Infraestructura económica	10,350,800	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096380007	Boulevard Porf. Jorge Tisnado Galindo.	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 25.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 3.0 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 4.0 m, en una longitud de 2.8 kilómetros.	Nayarit	Infraestructura económica	20,701,599	0	0	1,035,080	1,035,080	0.00	7.10
'10096390006	Santa Rosa - Salinas Victoria.	Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	5,767,739	5,767,739	0.00	36.40
'10096390007	Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey.	Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Río Santa Catarina.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	90,000,000	0	0	24,019,325	24,019,325	0.00	92.68
'10096400002	San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).	Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	3,855,345	4,556,510	4,556,510	0.00	70.81
'10096400003	Chahuities Rancho Salinas	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	45.53
'10096400004	E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'10096400005	La Venta Sta. María Ozolotepec St. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec	Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	85.55
'10096400006	Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,593,718	1,593,718	0.00	0.00
'10096400007	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	42.38
'10096400008	San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui	Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	17.19
'10096400012	Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	1,832,236	1,832,236	0.00	100.00
'10096400016	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiuyu	Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	90,666	90,666	0.00	29.66
'10096400024	E.C (Santiago Juchitlanhuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,600,000	0	27,053	4,483,377	4,483,377	0.00	15.56

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'10096410014	Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 8.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,305,335	2,305,335	0.00	100.00
'10096420004	Zapote-Higuerillas	Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	26,000,000	0	0	0	0	0.00	21.60
'10096440001	Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín.	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	597,502	597,502	0.00	44.81
'10096440011	San Ciro de Acosta-Corral Quemado.	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,350,278	1,350,278	0.00	100.00
'10096440013	EC 57 - San Francisco.	Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,640	0	0	1,500,192	1,500,192	0.00	100.00
'10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km.	Varios	Infraestructura económica	490,113,177	0	8,010,361	8,378,911	8,378,911	0.00	93.68
'10096450008	Acceso Norte de Culiacán	Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	14.36
'10096470005	Zapatero Jonuta. Tr: Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta	Reconstrucción del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'10096470006	El Triunfo - La Hulería	Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	20,000,000	0	3,062,283	4,895,772	4,895,772	0.00	87.65
'10096470007	El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez	Modernización del camino en una longitud de 48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	4,269,302	4,269,302	0.00	92.88
'10096470012	Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr. Entronque la Pigua- Reclusorio, Entr. La Pigua	Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho.	Tabasco	Infraestructura económica	140,000,000	0	21,799,999	23,035,771	23,035,771	0.00	89.41
'10096480004	E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana	Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos.	Tamaulipas	Infraestructura económica	45,015,474	0	0	11,011,615	11,011,615	0.00	38.31
'10096500002	Coyulillo-Omiquila	Modernización del camino en una longitud de 3.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,775,168	2,775,168	0.00	0.00
'10096500003	Cinco Palos-Consolapa	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	75.00
'10096500007	Tempoal-Pochuco-Corozal	Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	13,982,632	0	0	3,945,563	3,945,563	0.00	29.35
'10096500010	Cauhtémoc-Mesa Chica-Rancho Viejo.	Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'10096500015	La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.	Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	65.20
'10096500017	Dos Aguas-Zapotitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	1,986,894	1,986,894	0.00	15.00
'10096500022	Tuxpan-Tamiahua	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,103,643	2,103,643	0.00	45.09
'10096500032	Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho.	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,727	2,727	0.00	100.00
'10096500041	Texistepec - San Lorenzo	Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,845,519	2,845,519	0.00	44.10
'10096500052	3 de Mayo - Xonotla - Comapa	Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,578,430	2,578,430	0.00	100.00
'10096500053	Plan de Arroyos-Las Truchas	Modernización del camino en una longitud de 26.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'10096500056	La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz)	Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,591,700	2,591,700	0.00	15.80
'10096500058	Paso Superior Tamaca.	Construir un paso superior vehicular (PSV) en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180.	Veracruz	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	12,354,173	12,354,173	0.00	92.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012	Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional.	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0	0	0	58,403,963	58,403,963	0.00	100.00
'11092110001	Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)	Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.	Varios	Mantenimiento	591,996,600	0	0	87,899,864	87,899,864	0.00	100.00
'11092110007	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Varios	Mantenimiento	446,554,800	0	59,045,454	93,468,614	93,468,614	0.00	100.00
'11092110011	PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.	Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).	Varios	Mantenimiento	465,383,400	0	1,343,305	84,151,699	84,151,699	0.00	100.00
'11092140001	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012	Realizar la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de llevar acabo estudios de planeación y factibilidad de nuevos proyectos, de planeación y desarrollo de infraestructura fronteriza y de seguimiento de concesiones.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	0	2,431,121	4,305,174	4,305,174	0.00	100.00
'11093110027	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal	Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has. con construcción de Periferico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has	Durango	Infraestructura económica	493,059,226	0	0	105,098,096	105,098,096	0.00	90.00
'11095100001	AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN, CAMPECHE.	Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento.	Campeche	Infraestructura económica	317,024,436	0	9,293,230	12,115,738	12,115,738	0.00	45.70
'11095100010	Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue	Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	58,482,017	0	14,419,184	22,147,752	22,147,752	0.00	73.40

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'11095110003	Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinaria Herramienta para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	Renovación y modernización de los equipos de emergencia, utilizados por las áreas del Resguardo Marítimo Federal Y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	365,336	365,336	0.00	41.90
'11095110004	Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013	Programa permanente de adquisición de equipos de esta naturaleza para atender las emergencias que se presentan en las actividades de brindar seguridad a la navegación marítima	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	9,527,508	9,527,508	0.00	84.00
'11095110005	Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2013	La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales,	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	48,513,288	48,513,288	0.00	100.00
'11096210003	Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacoazarí Sur a A. Héroes de Nacoazarí Sur	Sustitución del pavimento asfáltico existente por un pavimento de concreto hidráulico a lo largo de sus 24 km y sus diez carriles de circulación de la Av. Aguascalientes	Aguascalientes	Infraestructura económica	119,034,194	0	0	14,649,191	14,649,191	0.00	29.17
'11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud.	Aguascalientes	Infraestructura económica	105,474,647	0	14,617,488	35,299,304	35,299,304	0.00	37.13
'11096210010	Tercer Anillo, Primera Etapa.	El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular.	Aguascalientes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	44.76
'11096210016	San Vicente - Charco Azul.	Modernización del camino en una longitud 3.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	3,349,613	3,349,613	0.00	0.00
'11096220003	Maneadero - La Bufadora	Ampliación de la carretera Maneadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	2,999,998	2,999,998	0.00	59.56

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096230002	Carretera La Purísima-San Ignacio.	Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfáltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima.	Baja California Sur	Infraestructura económica	261,327,953	0	17,616,592	34,649,854	34,649,854	0.00	5.65
'11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV.	Campeche	Infraestructura económica	200,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096240005	Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén	Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	11,872,719	11,872,719	0.00	45.96
'11096240006	San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)	Modernización del camino en una longitud de 33.2 kilómetros, del km 0+000 al km 33+200, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Campeche	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	436,306,902	0	0	56,332,562	56,332,562	0.00	30.90
'11096270001	El Mozotal La Cascada Ángel Díaz Tr Km 0+000 al Km 34+500.	Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	0	1,958,378	1,966,011	1,966,011	0.00	44.27
'11096270002	E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,288	1,288	0.00	70.49
'11096270003	Yabteclum - Puebla	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	1,684,837	1,688,691	1,688,691	0.00	99.45

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096270004	Tres Puentes Bayalemo Dos.	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	0	748,707	750,510	750,510	0.00	100.00
'11096270009	E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	5,464	5,464	0.00	70.61
'11096270012	E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche	Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	0	71,768	76,410	76,410	0.00	100.00
'11096270014	Bochil Luis Espinoza.	Modernización del camino en una longitud de 20.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	1,561,408	1,565,262	1,565,262	0.00	92.81
'11096270020	Sinaloa Nicolás Bravo	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,288	1,288	0.00	100.00
'11096270021	Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja.	Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,854	3,854	0.00	47.00
'11096270023	Sesecapa-Las Salinas	Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	168,234	172,088	172,088	0.00	51.71
'11096270031	San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero.	Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	256,748	258,028	258,028	0.00	67.18
'11096270032	Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	4,327,206	4,327,206	0.00	6.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096270034	Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,799,622	2,799,622	0.00	27.05
'11096270035	E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal)	Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,280	1,280	0.00	100.00
'11096270053	Chapingo-Ejido Morelos	Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	3,341,038	3,342,326	3,342,326	0.00	39.36
'11096270055	Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	500,051	505,591	505,591	0.00	100.00
'11096270058	Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama.	Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	3,193,039	3,194,320	3,194,320	0.00	100.00
'11096280001	CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500	Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500.	Chihuahua	Infraestructura económica	307,177,707	0	22,861,119	23,080,983	23,080,983	0.00	68.93
'11096280004	Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464	Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	152,000,000	0	0	13,355,316	13,355,316	0.00	54.62
'11096300014	Tepehuanes El Tarahumar	Modernización del camino en una longitud de 33.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,390	1,390	0.00	0.00
'11096300016	Puente Aranas	Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.120 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado.	Durango	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096310010	Cuarto Cinturon Vial de Irapuato	Contrucción del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato con 3 carriles de circulación de 3.5 m por sentido con una longitud de 4.62 km, que incluye un entronque y dos puentes.	Guanajuato	Infraestructura económica	31,052,399	0	0	6,290,825	6,290,825	0.00	46.04
'11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km.	Guanajuato	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	75.41
'11096310013	Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57	Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre	Guanajuato	Infraestructura económica	58,250,283	0	0	8,434,048	8,434,048	0.00	14.29
'11096310016	Apaseo Jerécuaro - Tarimoro	Modernización del camino en una longitud de 8.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	34,980,000	0	0	0	0	0.00	53.90
'11096310020	Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León	El puente Antonio Madrazo se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima el Blvd Antonio Madrazo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	51,069,038	0	0	6,793,129	6,793,129	0.00	91.10
'11096310021	Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, León	El puente Ibarrilla se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Avenida Ibarrilla, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho.	Guanajuato	Infraestructura económica	6,121,538	0	0	2,388,479	2,388,479	0.00	100.00
'11096310025	Pénjamo-Tierras Negras	Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	28,000,000	0	0	0	0	0.00	30.00
'11096320008	Cruz Grande - Pico del Monte.	Modernización del camino en una longitud de 22.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	4,437,480	4,437,480	0.00	16.57

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'11096320011	3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas	Modernización de 11.1 Km. a 23 m. de sección para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 e internos de 0.5 y faja separadora central de 3 m. se modernizará 2.3 Km. a una sección de 40 m. para alojar 4 carriles centrales de 3.5 m y 2 laterales del mismo ancho.	Guerrero	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	99.25
'11096320012	Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.	Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	19,205,523	19,205,523	19,205,523	0.00	79.69
'11096320015	Zitlala La Esperanza - Apango.	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	87.05
'11096320021	La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja.	Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	4,227,323	4,227,323	0.00	64.23
'11096320027	Crucero del Zapote - La Azozuca	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	3,686,052	3,686,052	0.00	35.40
'11096320030	Boulevard Chilapa Zitlala, Tr. del Km 0+00 al Km 2+800	Ampliación del Boulevard Chilapa Zitlala, Tr. del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	644,148	3,852,585	3,852,585	0.00	100.00
'11096330001	Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec	Construcción de un PSV y un Distribuidor y Boulevard de Acceso, E.C.F. con una longitud de 9.0 km.	Hidalgo	Infraestructura económica	49,848,049	0	13,812,666	29,002,875	29,002,875	0.00	22.22
'11096330002	Atotonilco-Zacualtipán	Modernización tipo A4 a 4 carriles y tipo A2 a 2 carriles, con acotamientos en la longitud de 6.3 y 32.9 km., respectivamente; y la construcción de nuevos tramos tipo A2, con acotamientos, en una longitud de 39.2 km. Incluye también la construcción de 5 entronques a desnivel.	Hidalgo	Infraestructura económica	482,084,049	0	6,592,771	8,225,032	8,225,032	0.00	6.37

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096330008	La Estación - San Pedro Capula	Modernización del camino en una longitud de 0.746 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096330010	Av. Ignacio López Rayón - El Dextho	Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, con banquetas metros de ambos lados.	Hidalgo	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	78.27
'11096330023	Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías	Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	60,000,000	0	7,614,785	7,698,337	7,698,337	0.00	69.75
'11096340005	El Tuito-Melaque	Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío.	Jalisco	Infraestructura económica	808,406,520	0	3,864,647	9,703,637	9,703,637	0.00	16.79
'11096340009	San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia	Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,155,402	3,155,402	0.00	38.91
'11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros	Jalisco	Infraestructura económica	124,054,332	0	0	19,226,586	19,226,586	0.00	30.93
'11096340016	Magdalena-Etztatlán	Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	28,000,000	0	0	7,304,346	7,304,346	0.00	30.58
'11096340017	San Ignacio Cerro Gordo - Higuerrillas	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,400,000	0	0	2,970,677	2,970,677	0.00	52.20

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096350001	San Pedro Tlanguistenco - Chalma; Tramo Dr. Gustavo Baz - Nativita sulixtlahuacan	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	46.80
'11096350004	San Pablo Tlalchichilpan - San Francisco Tlalchichilpan	Modernización del camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,200,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096350007	Concepción de los Baños Jalpa de los Baños - San Francisco del Río.	Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,800,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096350009	E.C. (Texcoco - Lechería Km. 29+500) - Pascual Luna	Modernización del camino en una longitud de 1.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	95,391	95,804	95,804	0.00	94.80
'11096350033	Fondo El Azafrán.	Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096350034	Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita - Carretera a Tequixquiac).	Construcción de Libramiento en una longitud de 2.94 kilómetros, presentara un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	2,700,000	0	130,388	130,952	130,952	0.00	77.40
'11096350035	Camino de enlace (Olimpica - Juárez).	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096350036	Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil	Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,200,000	0	0	0	0	0.00	99.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096350040	Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 13 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 metros a ambos lados.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	0	5,737,668	5,762,398	5,762,398	0.00	43.50
'11096350045	Tenancingo - Tenería - Tecomatlán.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 15 metros de sección, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno y una faja separadora central de 1.0 m.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	10.00
'11096350046	J.E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista	Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,300,000	0	0	0	0	0.00	92.37
'11096350047	E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca.	Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096360008	Maruata - Caleta de Campos.	El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido.	Michoacan	Infraestructura económica	371,000,000	0	0	125,460	125,460	0.00	0.00
'11096360016	Zináparo - Angamacutiro	Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	12.12
'11096360026	Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320.	Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	0	664,741	962,345	962,345	0.00	87.74
'11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud.	Morelos	Infraestructura económica	180,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096370003	Distribuidor Vial Palmira	Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos.	Morelos	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	77,811	77,811	0.00	89.40
'11096370005	Carretera Tepalcingo-Axochiapan	Ampliación a 15 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación y faja separadora central de 4.7 Km. de carretera alimentadora	Morelos	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	700	700	0.00	100.00
'11096380004	ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa	El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 10.3 km.	Nayarit	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	3,241,120	3,241,120	0.00	0.00
'11096380005	El Macho - Antonio R. Laureles	Modernización del camino en una longitud de 14.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,826	1,826	0.00	32.90
'11096390003	Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	Ampliación de 13 Km de la carretera a 20 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.75 m. y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	98,900,000	0	0	28,785,268	28,785,268	0.00	42.81
'11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	21,207,962	21,207,962	0.00	0.88
'11096390011	E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,506,946	2,506,946	0.00	72.03
'11096390012	Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado.	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,706,063	2,706,063	0.00	33.58

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096390013	Libramiento Dr. Arroyo	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,500,000	0	0	0	0	0.00	13.20
'11096400005	El Camarón-San Carlos Yauatepec.	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	4,587,975	4,587,975	0.00	82.13
'11096400009	Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua.	Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	3,163	586,505	586,505	0.00	79.49
'11096400010	Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	16,600,000	0	1,679,656	1,679,656	1,679,656	0.00	54.33
'11096400014	Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	973	973	0.00	100.00
'11096400015	Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096400016	Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096400017	Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000.	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'11096400018	Guevea de Humboldt - San José, Tr. del Km 0+000 al Km 4+400.	Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	79.55
'11096400020	Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	1,869,342	1,869,342	0.00	70.00
'11096400040	E.C. (Huaquapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos	Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	4,200,041	4,200,041	0.00	20.95
'11096400048	Guadalupe Cisneros-Juquila de León	Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096410010	Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba)	Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba.	Puebla	Infraestructura económica	276,892,758	0	0	0	0	0.00	33.00
'11096410024	Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández	Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	192	192	0.00	52.30
'11096420005	E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec.	Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	35,000,000	0	0	1,050	1,050	0.00	0.00
'11096420006	Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300	Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido)	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096420007	EL COLORADO - HIGUERILLAS Tramo: BERNAL - HIGUERILLAS	Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000.	Queretaro	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	47.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'11096420009	Acceso a La Rinconada	Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Queretaro	Infraestructura económica	5,180,000	0	0	1,527,029	1,527,029	0.00	0.00
'11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros.	Quintana Roo	Infraestructura económica	291,628,418	0	10,507,896	25,088,346	25,088,346	0.00	29.73
'11096440001	El Herrero - La Luz	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	3,096,036	0	0	889,144	889,144	0.00	100.00
'11096440002	Alaquines - Nueva Reforma	Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,700,000	0	0	3,123,823	3,123,823	0.00	100.00
'11096440004	La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite	Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,400,000	0	0	3,119,111	3,119,111	0.00	100.00
'11096440008	Venado - El Epazote	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	20,000,939	0	0	3,852,683	3,852,683	0.00	100.00
'11096440014	La Providencia - Llano Grande	Modernización del camino en una longitud de 9.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	1,251	1,251	0.00	93.55
'11096440015	La Esperanza - Santa Elena	Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,598,537	1,598,537	0.00	100.00
'11096440018	E.C. 80 - Agua Nueva del Norte.	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	9,100,399	0	0	2,697,657	2,697,657	0.00	100.00
'11096440019	Boulevard en la Carretera Valles 85	Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 40.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas de cada lado y camellón.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	20,000,804	0	0	5,610,498	5,610,498	0.00	100.00
'11096440021	Camino: El Organo - Arroyo Seco	Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	1,100,472	1,100,472	0.00	93.61
'11096440022	Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,670,280	1,670,280	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'11096450004	E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	4,700,000	0	0	0	0	0.00	45.00
'11096450005	Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300	Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,639,954	2,639,954	0.00	100.00
'11096450008	Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis.	Construcción de una carretera tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros e internos de 0.5 metros cada uno, en una longitud de 14 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	70,614,713	0	0	142,424	142,424	0.00	0.00
'11096450009	El Fuerte-Álamos	Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 86.0 kilómetros.	Sinaloa	Infraestructura económica	357,099,295	0	0	233,699	233,699	0.00	0.00
'11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea - Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris - Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.	Sonora	Infraestructura económica	100,000,000	0	0	24,682,788	24,682,788	0.00	45.51
'11096460002	Entronque Carretero: San Pedro de la Cueva - San José de Batuc - Embarcadero.	Modernización del camino en una longitud de 1.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	8,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096460006	Libramiento Oriente Nogales	Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	51,753,998	0	0	13,998,950	13,998,950	0.00	46.59
'11096460007	Altar - Sásabe.	Modernización del camino en una longitud de 100.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096460012	Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel.	Sonora	Infraestructura económica	470,000,000	0	0	1,181,073	1,181,073	0.00	0.00
'11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros.	Sonora	Infraestructura económica	133,796,002	0	0	533,252	533,252	0.00	0.00
'11096470004	Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.	Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cada lado.	Tabasco	Infraestructura económica	36,000,000	0	2,911,595	2,920,199	2,920,199	0.00	100.00
'11096480005	Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	267,824,472	0	3,339,456	8,464,068	8,464,068	0.00	12.47

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'11096480006	Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Ciudad Mier-Nuevo Laredo	Ampliación de 116.8 Km de la carretera federal a una sección de 12 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos de 2.5 m	Tamaulipas	Infraestructura económica	136,154,312	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096480008	Santa Ana de Nahola-Montevidéo	Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tamaulipas	Infraestructura económica	65,000,000	0	0	3,666,618	3,666,618	0.00	27.18
'11096490001	Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	15,000,000	0	4,460,433	4,461,033	4,461,033	0.00	52.54
'11096490003	Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzingo-Las Torres	Ampliación de la carretera Estatal Apizaco - Las Torres, para pasar de una sección de 7 m a una sección de 9 m, para alojar 2 carriles de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 metros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	32,249,493	0	0	0	0	0.00	37.95
'11096490006	Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	11,600,000	0	0	464	464	0.00	0.00
'11096490007	E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega	Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,900,000	0	0	0	0	0.00	21.16
'11096490009	Mazaquiáhuac - Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.	Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	691,241	691,241	0.00	0.00
'11096490014	Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe)	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	3,400,000	0	66,353	66,489	66,489	0.00	100.00
'11096490015	Benito Juárez - Ranchería de Torres	Modernización del camino en una longitud de 7.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	10,000,000	0	5,316,813	5,317,213	5,317,213	0.00	100.00
'11096490022	E.C. (Tetlatlahuca -Xoxtla) Zacatelco (Centro Turístico)	Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	11,000,000	0	203,900	204,333	204,333	0.00	100.00
'11096490024	Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo	Ampliación y pavimentación de 18.4 Km del camino rural a 7 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.	Tlaxcala	Infraestructura económica	16,200,000	0	132,286	132,934	132,934	0.00	88.78
'11096500005	Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,777,100	0	0	4,260,469	4,260,469	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'11096500006	Xico-Pocitos	Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	21,965,264	0	0	5,659,496	5,659,496	0.00	75.90
'11096500007	Sontecomapan - Coxcuapan	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,708,296	1,708,296	0.00	100.00
'11096500009	E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,591	3,591	0.00	100.00
'11096500014	Alvarado-San Andrés Tuxtla	Modernización de 84 Km a 4 carriles (2 por sentido) con acotamientos externos de 2.5 m. e internos de 0.5, con un faja separadora central de 1 m.	Veracruz	Infraestructura económica	377,614,837	0	0	0	0	0.00	0.00
'11096510002	Tunkás-Cenotillo	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	21,000,000	0	0	0	0	0.00	20.00
'11096520003	Fresnillo-Valparaíso	Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000.	Zacatecas	Infraestructura económica	0	0	0	538,399	538,399	0.00	20.00
'11096520010	Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos)	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	14,100,000	0	0	3,452,960	3,452,960	0.00	100.00
'11096520012	Santa Teresa Ojo Seco - Minillas	Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096520019	La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	3,489	3,489	0.00	100.00
'11096520021	Maravillas - Chepinque	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,050,626	0	0	0	0	0.00	100.00
'11096520025	Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,439,000	3,439,000	0.00	70.69
'11096520026	Juancho Rey - El Venado	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	38.08

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12093110002	Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.	Confinamiento del Derecho de Vía Concesionado y construcción de vialidades paralelas a la vía ferroviaria en el tramo del km A-331 + 490 (Av. Héroes de Cananea) al km A- 335 + 480 (Av. Faja de Oro), en la ciudad de Salamanca Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura económica	147,087,404	0	0	0	0	0.00	0.00
'12093110003	Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo	Desarrollar los análisis técnicos, económicos, ambientales y financieros del proyecto, llevar a cabo la planeación, estructuración, organización institucional, implementación y ejecución del Acortamiento Ferroviario Encarnación-El Castillo	Jalisco	Programa de Estudios de Preinversión	0	0	0	281,880	281,880	0.00	100.00
'12093110017	Estudios de pre-factibilidad para el tren de pasajeros México Querétaro	Realización de los estudios de Pre-inversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo del Tren de Pasajeros México-Querétaro; así como, la contratación de una Asesoría Técnica para control y seguimiento de los estudios de pre-inversión y estudios complementario	Distrito Federal	Estudios de preinversión	6,244,804	0	976,109	980,588	980,588	0.00	100.00
'12093110018	Estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado	Elaboración y diseño de los estudios complementarios de demanda, legales, ambientales y técnicos, incluyendo el desarrollo del anteproyecto ejecutivo, que permita determinar los requerimientos y costos para tomar la decisión de construir el proyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado.	Varios	Estudios de preinversión	10,440,000	0	13,089,295	13,145,691	13,145,691	0.00	100.00
'12095100001	Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado	Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación; construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga	Tamaulipas	Infraestructura económica	812,000,000	0	76,051,353	200,722,163	200,722,163	0.00	0.00
'12095100003	Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche	Construcción de obras de atraque y muelles de áreas operativas para maniobras de carga y descarga, sin dragados de construcción.	Campeche	Infraestructura económica	226,150,000	0	21,966,559	33,098,871	33,098,871	0.00	0.00
'12095100004	NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.	Construcción de Terminal Marítima un en Área total de 1,750 (m2).	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	18,482,496	18,482,496	0.00	100.00
'12095100005	Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitanía de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa.	Construcción de un malecón y muelles fijos construidos de madera, generando un espacio de esparcimiento para pasantes y turistas que visitan el puerto y playas de Altata. Así como contar con infraestructura básica que garantice de forma segura el embarque y desembarque de personas.	Sinaloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	26,611,344	27,121,947	27,121,947	0.00	100.00
'12095100009	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CHUBURNÁ, YUC.	Construcción de un muelle en espigón, con pasarela de 158.65 m de longitud por 5.50 m de ancho; y plataforma de operaciones de 43.30 m por 13.50 m.	Yucatan	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'12095100010	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacífico Norte 2013	Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en El Tobarí y El Empalme en Son., Boca La Palmita en la Bahía de Altata, La Bocanita, Boca del Río, y Las Aguamitas, en Sin. Supervisión para seguimiento y control de obra	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	0	0	2,563,462	2,563,462	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12095100011	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe 2013	Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso y dársena en Chuburná y dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso y dársena en San Felipe, Yuc.	Yucatan	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	0	0	9,349,980	9,349,980	0.00	0.00
'12095100012	Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte 2013	Dragado de mantenimiento en El Mezquital (Pto. Matamoros), en La Pesca, Tam., en Tecolutla, Ver. y Supervisión para seguimiento y control de obra	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	0	0	8,292,999	8,292,999	0.00	100.00
'12095100014	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2013	Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatiométrico, etc.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	0	0	11,486,869	11,486,869	0.00	100.00
'12095100015	Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas.	Construcción de tres muelles de madera y la construcción de protección marginal con muro de gavión metálico en 400.00 m de longitud	Chiapas	Infraestructura económica	11,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12095100016	Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias 2013	Estudios topohidrográficos, manifestaciones de impacto ambiental y análisis de agua y sedimento.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	0	0	4,481,472	4,481,472	0.00	100.00
'12095100017	Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis	Construcción de tres rompeolas paralelos a la playa El primero con una longitud de 220 m, el segundo y el tercero con una longitud de 250.00 metros, todos a base enrocamiento en núcleo y capa secundaria y coraza a base de elementos precolados de concreto simple.	Chiapas	Infraestructura económica	37,361,502	0	25,590,398	32,816,567	32,816,567	0.00	0.00
'12096210001	Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja	Construcción de un puente, en una longitud de 0.030 Kilómetros. Superestructura formada por dos tramos de Losa de Concreto armado trabajando en conjunto con traves AISSTHO tipo 3.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096210005	Milpillas de Arriba - Los Muñoz.	Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096220020	El Cóndor - José Ma. Pino Suarez	Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096220023	ECF 3 - Carmen Serdán	Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Baja California	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	2,888,175	2,888,175	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales.	Baja California Sur	Infraestructura económica	178,547,049	0	4,696,790	37,623,959	37,623,959	0.00	2.69
'12096240001	Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche	El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con acotamientos externos de 2.5 m. e internos 0.5 m. y una barra separadora central, en una longitud de 10.2 km.	Campeche	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	14,731,428	14,731,428	0.00	19.61
'12096260004	Veladero de los Otates - Los Parajes	Modernización del camino en una longitud de 12.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	1,896	1,896	0.00	62.94
'12096260006	Pez Vela - Jalipa	Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 2+150 a un ancho de corona de 28 m con 6 carriles de circulación y acotamientos laterales, y del km 2+150 al 4+500 a un ancho de corona de 21 m con 4 carriles de circulación.	Colima	Infraestructura económica	221,193,416	0	5,866,103	9,868,842	9,868,842	0.00	48.30
'12096270001	Jose María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,854	3,854	0.00	15.40
'12096270002	Villaflores - Francisco Villa.	Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	5,539	5,539	0.00	28.70
'12096270003	Simojovel - La Pimienta	Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,842,943	2,842,943	0.00	48.80
'12096270004	E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín.	Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,839,502	2,839,502	0.00	21.50
'12096270005	E.C. (La Trinidad - Nuevo Mazatlan) - Ojo de Agua - El Triunfo	Modernización del camino en una longitud de 23.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,288	1,288	0.00	5.44
'12096270007	E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez.	Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,795	3,795	0.00	43.50
'12096270010	Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac	Modernización del camino en una longitud de 6.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096270013	Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	5,542	5,542	0.00	77.95

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'12096270014	E.C. (Tuxtla-Villaflores)-Roblada Grande	Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,280	1,280	0.00	0.00
'12096270016	El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal	Modernización del camino en una longitud de 21.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	4,149,072	4,149,072	0.00	1.90
'12096280001	E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).	Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	80,247,159	0	0	40,245	40,245	0.00	0.00
'12096280004	El Vergel Laguna Juanota.	Modernización del camino rural con una longitud de 11.4 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Chihuahua	Infraestructura económica	15,836,723	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096300001	La Campana San Jerónimo.	Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096300002	Peñón Blanco - San Juan Del Río.	Modernización del camino en una longitud de 67.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	2,280	2,280	0.00	100.00
'12096300004	Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,000,599	0	0	0	0	0.00	99.99
'12096300006	Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000	Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	15,000,108	0	0	0	0	0.00	54.66
'12096300011	DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km.	Durango	Infraestructura económica	1,386,800,122	0	0	160,147,333	160,147,333	0.00	3.77
'12096310017	Nueva Esperanza - Galera de la Grulla.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096310018	E.C. (Apaseo el Alto-Jerecuaro) - Belén.	Modernización del camino en una longitud de 5.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	20,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096310019	El Tambor - Sauz de Purísima	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096320001	E.C. (Carretera Nacional Copala - Marquelia)- Bahía de Agua Dulce	Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,879,816	2,879,816	0.00	46.43

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'12096320004	Azoyú- Macahuite	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	53.76
'12096320011	Carrizalillo - Amatitlán	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	999	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096320012	Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.	Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,762,713	2,762,713	0.00	79.83
'12096320016	El Terrero - La Ladrillera	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	1,401,418	2,712,184	2,712,184	0.00	67.18
'12096320030	La Sabana-La Testaruda	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	455,025	455,025	0.00	0.00
'12096330005	Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa	Reconstrucción del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	5,119,105	5,119,105	0.00	0.00
'12096330009	Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo	Ampliación de capacidad a un cuerpo PSV tipo superior ubicado sobre la carretera Actopan-Pachuca, en el que la Autopista México-Pachuca pasará por la parte inferior. Adicionalmente, se agregará una gasa vehicular para incorporar de manera eficiente a los vehículos con dirección sur-oriente.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	50,691	2,913,953	2,913,953	0.00	55.28
'12096330011	Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros	Construcción de un Paso Superior Vehicular vial a desnivel en la intersección Boulevard Felipe Ángeles, Av. Nueno Pachuca Integración Tulipanes.	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	45.00
'12096330014	Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos	Construcción de un boulevard con un ancho de sección de 36 metros para albergar 8 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno (2 carriles centrales y 2 carriles laterales, por sentido) en una longitud de 5.12 kilómetros, así como la construcción de 4 distribuidores.	Hidalgo	Infraestructura económica	105,000,000	0	9,962,421	30,761,996	30,761,996	0.00	58.28
'12096330023	E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,878,660	2,878,660	0.00	100.00
'12096340008	Chacala-Cedros	Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,508	2,508	0.00	43.13
'12096340009	Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.	Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,135	3,135	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096340012	Valle de Juárez - El Tigre.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,854,795	2,854,795	0.00	0.00
'12096340015	Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo.	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	3,163,525	3,163,525	0.00	100.00
'12096340016	Talpa de Allende - El Desmoronado.	Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	3,966,395	3,966,395	0.00	5.80
'12096340017	Toimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	7,838	7,838	0.00	44.25
'12096340018	E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.	Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	57,740,787	0	0	0	0	0.00	21.63
'12096340019	Villa Purificación - Autlán de Navarro	Modernización del camino en una longitud de 30.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	62,042,692	0	0	7,741,633	7,741,633	0.00	12.64
'12096340021	Zapotán _E.C.(Villa Purificación-Chamela)	Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,833,135	2,833,135	0.00	12.27
'12096340026	Ameca - La Villita Lagunillas.	Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	4,465,745	4,465,745	0.00	45.71
'12096340027	Fco. Javier Mina- San Agustín.	Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	27,000,000	0	0	5,592,791	5,592,791	0.00	31.53
'12096340028	San Miguel el Alto - Crucero a San Julián	Modernización de un camino rural en una longitud de 8.0 Km. y se ampliará la vía existente a 12.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno con acotamientos.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	4,225,250	4,225,250	0.00	39.25
'12096340029	EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	2,787,700	2,787,700	0.00	70.00
'12096340032	Mechoacanejo - El Rosario	Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	6,315,039	6,315,039	0.00	19.05
'12096350001	Los Arcos-San Felipe Teotitlán	Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,800,000	0	0	0	0	0.00	82.48

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096350002	La Concepción Llano de los Negros	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350003	Nopaltepec San Miguel Atepxoco	Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	208,034	209,323	209,323	0.00	67.27
'12096350004	San Luis Boro - San José del Tunal	Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	58.75
'12096350005	E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje.	Modernización del camino en una longitud de 4.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,800,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350006	Circuito Constituyentes, Tramo: Maria Garibay - Guerrero	Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,400,000	0	0	0	0	0.00	13.36
'12096350007	E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza.	Modernización del camino en una longitud de 2.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350008	Circuito Santa Rosa	Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	32.70
'12096350009	San Lucas Ocoatepec-Estutempan	Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350010	E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350011	E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro	Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350012	San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal	Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	73.00
'12096350013	E.C. No. 13 San José Solis - Juando	Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,600,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350015	Bañe - Junica	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'12096350016	Libramiento Axapusco - Universidad	Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350017	Libramiento Soyaniquilpan.	Modernización del camino en una longitud de 1.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	46.20
'12096350019	E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago.	Modernización del camino en una longitud de 0.93 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,000,000	0	0	1,170	1,170	0.00	100.00
'12096350022	San José del Tunal - El Salto	Modernización del camino en una longitud de 7.29 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350024	San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	81.10
'12096350027	Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 m.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	26.20
'12096350029	San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350031	Construcción del Tren Rápido Toluca-México	Recopilación de la información necesaria para elaborar el estudio de desmanda en el contexto de movilidad urbana integral, definir su trazo, dimensionar técnica, económica y financieramente sus inversiones y componentes hasta la estructuración del Plan de Negocios para su implementación	Estado De Mexico	Estudios de preinversión	1,600,000	0	7,778,154	7,811,826	7,811,826	0.00	100.00
'12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	Construcción de un Viaducto para interconectar la carretera Toluca-Huixquilucan, la nueva autopista Naucalpan-Toluca, mediante túneles y puentes, con una longitud de 7.07 km, ancho de 24 m para alojar cuatro carriles y un tramo con ancho de 28 m para alojar 6 carriles.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	70,000,000	0	0	467,216	467,216	0.00	0.00
'12096350036	Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo- Av. José López Portillo 1ra. Etapa	Construcción de un Distribuidor Vial en la intersección de las vialidades Av. Alfredo del Mazo con la Av. José López Portillo - Filiberto Gómez.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	85,139,000	0	18,872,831	20,948,477	20,948,477	0.00	25.00
'12096350037	E.C. (Tenancingo - Tenería) - Tepoxtepec.	Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350040	Camino hacia el Panteón de San Andres de las Peras y San Bernardo Tlalmimilpan.	Modernización del camino en una longitud de 0.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,480,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096350041	Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán - Tonatico	Modernización de un camino en una longitud de 5.80 Km.se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	32,500,000	0	0	7,468,972	7,468,972	0.00	0.00
'12096350042	Buenavista - Las Golondrinas - Las Arenas - Mado Sector Uno.	Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se ampliare el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	9,987,317	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096350043	Mado Sector Uno - Mado Sector Dos	Modernización de un camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096350044	Ixtlahuaca de Rayón - San Jeronimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquin el Junco.	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350048	La Ermita - Santa Maria Apaxco	Modernización del camino en una longitud de 3.55 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	1,541,723	1,550,919	1,550,919	0.00	100.00
'12096350049	Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan	Modernización de un camino en una longitud de 9.37 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350052	Circuito Interior Vial Atlautla - Cabecera Municipal.	Modernización del camino en una longitud de 5.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	338,899	340,366	340,366	0.00	80.57
'12096350053	E.C.E. 14 - Ejido la Soledad.	Modernización del camino en una longitud de 2.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350054	San José del Rincón - Concepción del Monte	Modernización del camino en una longitud de 5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096350057	Yebucivi - San Marcos.	Modernización del camino en una longitud de 5.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,000,000	0	1,310,630	1,316,304	1,316,304	0.00	100.00
'12096350060	E.C. (Ecatepec-Huehuetoca) - Prados San Francisco	Modernización del camino en una longitud de 1.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	2,450,019	2,464,077	2,464,077	0.00	100.00
'12096360001	E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalagín	Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	2,301	2,301	0.00	9.80
'12096360003	San Antonio Villalagín El Devanador	Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	4,600	4,600	0.00	16.25

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096360014	(E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Arapariquíaro.	Modernizar caminos rurales en una longitud de 5.24 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	4,250	4,250	0.00	100.00
'12096360020	La Huacana - Poturo.	Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	15,026,499	0	0	4,369,761	4,369,761	0.00	0.00
'12096360024	E.C. (El Copetiro - Tancitaro) - Apúndaro - Pareo.	Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,988	1,988	0.00	0.00
'12096360044	San Antonio de Viña - Loma Ceñida	Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	4,175	4,175	0.00	0.00
'12096360045	E.C (Juquillpan - Marcos Castellano) - San Miguel	Modernización del camino en una longitud de 5.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	1,262	1,262	0.00	100.00
'12096360046	Libramiento Martí Mercado.	Modernización del libramiento en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096360047	Ampliación del Acceso Sur de Jacona.	Modernización del camino en una longitud de 0.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	0	4,595,480	4,595,480	4,595,480	0.00	100.00
'12096360052	Zapotán - La Loma - Santa María	Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096380002	E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetitlic.	Modernización del camino en una longitud de 6.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	5,855,576	0	0	0	0	0.00	64.50
'12096380006	E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila.	Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	31,052,399	0	0	6,125,451	6,125,451	0.00	96.91
'12096380013	(E.C. Ruiz/Zacatecas) - Tezcalame - San Miguel del Zapote.	Modernización del camino en una longitud de 16.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	31,052,399	0	0	1,552,620	1,552,620	0.00	0.00
'12096380014	EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de las Palmas	Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	1,018,884	1,018,884	0.00	100.00
'12096380015	Santa Cruz de las Haciendas - La Playa	Modernización de un camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construcción de 5 puentes a lo largo del camino.	Nayarit	Infraestructura económica	5,500,000	0	0	0	0	0.00	18.01

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'12096380022	San Leonel El Ermitaño	Modernización de un camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	19,900,000	0	0	2,207,715	2,207,715	0.00	0.00
'12096390001	PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta	Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 225+200 de la Carretera Cd. Victoria-Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	60,000,000	0	15,763,469	27,659,868	27,659,868	0.00	100.00
'12096390002	Camino a Loma Alta	Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	270	270	0.00	67.96
'12096390004	Acceso Interpuerto Monterrey	Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	45,107	45,107	0.00	100.00
'12096390005	Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas	Construcción de una vialidad subterránea tipo cajón con doble bóveda, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido), barrera separadora central y acotamientos laterales, en una longitud de 1.4 km.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	543,416,976	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096390027	Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán	Nuevo Leon	Infraestructura económica	120,069,275	0	0	15,048,879	15,048,879	0.00	2.10
'12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González	Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	229,632,488	0	0	26,606,140	26,606,140	0.00	15.89
'12096400003	E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	69,239	69,239	0.00	26.00
'12096400005	San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec	Modernizar caminos rurales en una longitud de 10.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,400,000	0	0	2,564,186	2,564,186	0.00	75.93
'12096400010	E.C. 200 - El Faisán - La Cañada	Modernización del camino en una longitud de 4.15 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,200,000	0	0	0	0	0.00	72.30
'12096400011	Santiago Nundiche - San Juan Niumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500.	Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	188,804	188,804	0.00	100.00
'12096400012	Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas	Modernización del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	2,144,961	2,144,961	0.00	65.80
'12096400014	E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000	Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096400019	E.C.F. México 190 San Bartolo Yauatepec Sta. Ma. Quiégolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.	Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	31.28
'12096400021	E.C. (Oaxaca - Ixtlán de Juárez) - Santa María Yavesia.	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096400043	E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	2,107,365	5,449,108	5,449,108	0.00	39.62
'12096400045	E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transísmica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.	Modernización del camino en una longitud de 8.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096410011	Cuautempan - Zongozotla	Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,440,741	1,440,741	0.00	0.00
'12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje.	Puebla	Infraestructura económica	800,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096420005	Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente.	Ampliación de la Av. de la Luz a 3 carriles por sentido y la construcción del Distribuidor vial con el Libramiento Norponiente.	Queretaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096440002	Nuevo Tambaón - Vichinchijol Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	3,598,486	3,598,486	0.00	100.00
'12096440004	Valle de San Juan Rincón del Refugio	Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,313,197	2,313,197	0.00	97.96
'12096440005	Tapona - Pocitos - Peyote	Reconstrucción del camino en una longitud de 6.83 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	6,000,000	0	663,901	663,901	663,901	0.00	100.00
'12096440006	Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona	Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,597,229	2,597,229	0.00	87.27
'12096440009	Boulevard Valles-Tampico	Modernización y ampliación de Boulevard Valles - Tampico de 7 m de ancho a una carretera con sección de 18 m con 4 carriles de circulación y banquetas laterales en sus 0.86 km de longitud.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	10,000,000	0	998,918	1,002,940	1,002,940	0.00	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'12096440010	Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70	Ampliación del periférico norte de SLP en una sección de 40 m, con 8 carriles de circulación (4 centrales de 3.75 m y 4 laterales de 3.50m) y 2 de acotamiento con banqueta para estacionamiento y paso peatonal. Incluye la construcción de 11 PSVs (3 cruces de ferrocarril y 8 cruces de vialidades).	San Luis Potosí	Infraestructura económica	487,162,336	0	62,799,912	80,132,375	80,132,375	0.00	61.24
'12096440018	Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.	Reconstrucción del camino (colocando una capa de empedrado) en una longitud de 21.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	1,153,884	1,153,884	0.00	100.00
'12096450006	E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo	Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,500,954	1,500,954	0.00	55.32
'12096450008	El Progreso-Ejido Tierra y Libertad	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	4,500,000	0	0	1,348,946	1,348,946	0.00	66.66
'12096450015	E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo	Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,943,341	2,943,341	0.00	100.00
'12096450018	Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto	Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	4,500,000	0	0	1,341,771	1,341,771	0.00	37.50
'12096450027	Paso Deprimido Villas del Río.	Construcción de un PIV sobre el Blvd. Rolando Arjona y creando una vialidad paralela a la calle 5 de mayo, conectado al Blvd. Villas del Río. En el PIV se contempla 2 carriles de 3.5 m. en cada sentido, un camellón central de 1.0 m. de ancho y banquetas en ambos extremos de 60 cm. de ancho.	Sinaloa	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096450029	Dimas - Barras de Piaxtla	Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,059,379	3,059,379	0.00	100.00
'12096460005	Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400.	Modernización del camino en una longitud de 30.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	3,984,340	3,984,340	0.00	89.36
'12096470002	E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Tabasco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	966,561	966,561	0.00	100.00
'12096470009	VILLAHERMOSA-TEAPA, Tr. Villahermosa-TeapaDistribuidor Guayabal km 2+500	Construcción de un Distribuidor Vial	Tabasco	Infraestructura económica	46,371,582	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096480001	Matamoros-Puerto Matamoros	Reconstrucción del pavimento asfáltico, mediante trabajos de recuperación del pavimento en una longitud de 64.0 km.	Tamaulipas	Infraestructura económica	120,069,275	0	0	28,592,696	28,592,696	0.00	81.23
'12096490004	Calles de Papalotla de Xicohténcatl	Modernización de 7 calles en una longitud total de 2.387 kilómetros, se modernizará el paso existente, para alojar dos carriles de circulación.	Tlaxcala	Infraestructura económica	5,900,000	0	0	0	0	0.00	27.72
'12096500003	Paso del Correo - La Reforma	Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,577,774	2,577,774	0.00	100.00
'12096500005	Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	1,990,955	1,990,955	0.00	100.00
'12096500006	El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo	Modernización del camino en una longitud de 8.22 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	20,965,264	0	0	5,824,427	5,824,427	0.00	100.00
'12096500008	Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo	Modernización del camino en una longitud de 7.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,973,948	0	0	0	0	0.00	13.27
'12096500009	E.C. (Perote Altotonga) Col. Libertad	Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	16,179,158	0	0	2,737,339	2,737,339	0.00	100.00
'12096500010	El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,282,320	2,282,320	0.00	100.00
'12096500011	Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada	Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	19,965,264	0	0	4,921,942	4,921,942	0.00	46.02
'12096500012	E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay	Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,373,676	2,373,676	0.00	100.00
'12096500015	Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas.	Modernización del camino en una longitud de 23.96 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,634	3,634	0.00	64.08
'12096500021	Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco	Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'12096500023	E.C. Xochitla - Nexca.	Modernización del camino en una longitud de 1.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,248,516	2,248,516	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096500024	E.C. Xochitla -Linderos	Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,534,986	2,534,986	0.00	0.00
'12096500027	E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal	Modernización del camino en una longitud de 1.57 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	1,712,536	1,712,536	0.00	0.00
'12096500028	Nanche- Cuajilote	Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,468,229	1,468,229	0.00	0.00
'12096510002	Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún	Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	30,008,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096510003	Motul - Telchac Puerto	Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos.	Yucatan	Infraestructura económica	29,991,798	0	0	0	0	0.00	98.60
'12096510004	Telchac Puerto - Dzilam de Bravo.	Modernización del camino en una longitud de 39.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Yucatan	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	0	0	0.00	32.88
'12096520004	Plenitud Torreón de los Pastores El Salto.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	0	70,707	70,707	70,707	0.00	68.10
'12096520005	E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,800,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096520019	E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas	Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	2,229,742	2,229,742	0.00	97.12
'12096520020	Vivoras-El Cuidado	Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.0 Km., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	6,000,000	0	4,528,984	4,528,984	4,528,984	0.00	100.00
'12096520023	Boulevard Loreto-San Marcos	Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno con camellón central.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	0	29,387	29,387	29,387	0.00	100.00
'12096520025	Villanueva - La Boquilla.	Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'12096520033	Loreto Alfonso Medina	Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12096520034	San Felipe -Morones - Cantuna	Modernización del camino en una longitud de 41.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	28,857	28,857	0.00	100.00
'12096520039	Vialidad Siglo XXI Guadalupe	Construcción de la vialidad Siglo XXI formando un arco al nororiente de la ciudad de Guadalupe, con una longitud de 6.5 kilómetros, con sección de 21 metros para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y faja separadora central de 4.0 m y banquetas de 1.5 m.	Zacatecas	Infraestructura económica	40,150,751	0	0	18,792,865	18,792,865	0.00	92.31
'12096520041	Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe.	Construcción de un paso deprimido con una longitud de 800 m de 7 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. Incluye la ampliación de un carril lateral de la Avenida Sedena en una longitud de 1,200 m.	Zacatecas	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	8,496	8,496	0.00	26.77
'12096520042	San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.	Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'13092100001	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2014.	Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 2,365.14 Km	Varios	Mantenimiento	3,791,700,000	0	298,473,987	402,286,965	402,286,965	0.00	0.00
'13092100003	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2014.	Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,232.8 Km	Varios	Estudios de preinversión	300,000,000	0	35,560,496	36,001,721	36,001,721	0.00	0.00
'13092100004	Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende Tramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	Ampliación del Paseo de la República, en el tramo de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende (del km15+000 al 28+000), mediante la ampliación de la carretera, pasando de un carretera de 4 a 6 carriles	Queretaro	Infraestructura económica	378,345,600	0	0	96,754	96,754	0.00	0.00
'13092100005	Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2014	Contar con los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir los pagos de la contratación de estudios y proyectos en oficinas Centrales y 31 Centros SCT donde se localizan las obras que requieren estudios y proyectos en tramos aislados.	Varios	Estudios de preinversión	2,370,300,000	0	69,649,204	202,786,950	202,786,950	0.00	1.42
'13092100006	Liberación de Derecho de Vía 2014	Contar con los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir los pagos de la liberación del derecho de vía en 31 Centros SCT donde se localizan las obras que requieren liberar el derecho de vía en tramos aislados	Varios	Adquisiciones	2,311,700,000	0	0	62,842,968	62,842,968	0.00	0.00
'13092110001	Programa de Reconstrucción de Tramos	Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	Varios	Mantenimiento	405,475,429	0	0	20,697,500	20,697,500	0.00	0.00
'13092110002	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras	CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL AGRUPANDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO	Varios	Mantenimiento	131,157,603	0	1,606,727	1,615,431	1,615,431	0.00	0.00
'13092110003	Programa de Conservación Periódica 2014	Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas.	Varios	Mantenimiento	5,903,111,349	0	109,488,154	999,746,763	999,746,763	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13092110004	Programa de Atención de Puntos de Conflicto 2014	Reducción de los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (1122.2 MDP anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados)	Varios	Mantenimiento	600,313,788	0	26,420,575	41,220,812	41,220,812	0.00	0.00
'13092110005	Programa de Conservación Rutinaria de Tramos 2014	REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO.	Varios	Mantenimiento	4,419,083,692	0	130,822,103	578,711,659	578,711,659	0.00	2.00
'13092110006	Programa de Reconstrucción de Puentes 2014	DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS	Varios	Mantenimiento	843,876,852	0	21,223,580	92,537,582	92,537,582	0.00	0.00
'13092110007	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes 2014	AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRANSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE	Varios	Mantenimiento	333,419,884	0	3,546,401	28,769,083	28,769,083	0.00	0.00
'13092120001	Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el periodo 2014-2015.	Realizar conteos, horarios del tránsito y clasificación vehicular de una muestra de siete días consecutivos en 7,000 para cubrir 75,000 kilómetros de la red carretera nacional pavimentada, mediante estadísticas se obtenga el Tránsito Diario Promedio Anual y su Clasificación vehicular.	Varios	Estudios de preinversión	322,900,000	0	5,845,409	69,600,780	69,600,780	0.00	5.00
'13093110001	Estudio de preinversión para concluir la construcción del Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos.	Estudio de preinversión para concluir la construcción del Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	1,553,566	1,553,566	0.00	40.23
'13093110002	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA FERROVIARIO 2014	Contar con los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir los pagos de la liberación del derecho de vía necesarios para el desarrollo de los 3 proyectos de trenes interurbanos de pasajeros donde se localizan las obras que lo requieren en los diferentes tramos	Varios	Adquisiciones	2,833,000,000	0	0	7,741,157	7,741,157	0.00	0.00
'13093110003	Ampliación Línea 12. Mixcoac - Observatorio.	La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio).	Distrito Federal	Infraestructura económica	2,000,000,000	0	0	3,359,106	3,359,106	0.00	34.17
'13093110005	Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.	El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara - Tlaquepaque.	Jalisco	Infraestructura económica	1,392,782,017	0	0	0	0	0.00	0.00
'13093110006	Estudios de Pre inversión para el sistema de transporte tipo teleférico en la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal	El objetivo es desarrollar los estudios de pre-inversión del sistema de transporte.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	12,296,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13093110007	Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec, Estado de México	Corredor de movilidad tipo BRT (Bus Rapid Transit) en la ruta Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, con una longitud de recorrido de 24.4 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, una estación de transferencia modal, 29 estaciones intermedias y una flota de 135 autobuses biarticulados.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	586,207,647	0	0	0	0	0.00	0.00
'13093110008	Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe).	Varios	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'13093120001	Adquisición de dos equipos de respaldo de energía eléctrica UPS de 30 KVA.	2 equipos de respaldo de energía eléctrica UPS de 30 KVA.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100001	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE PESCA EN EL CUYO, YUC.	Construcción de un muelle en espigón de concreto armado para el atraque de embarcaciones menores destinadas a la actividad turística.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	11,162,160	11,162,160	0.00	100.00
'13095100002	Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam	La terminal marítima de pasajeros en Punta Sam abarcará una superficie de aproximadamente 1,500 m2. Se construirá en una sola planta y contará con un espacio anexo destinado para estacionamiento vehicular. Además tendrá un superficie de 90 m2 reservada para bodegas y áreas de almacenamiento.	Quintana Roo	Infraestructura económica	19,720,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100003	Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel	El proyecto consta de 3 peines distribuidos en 2 muelles de 79 metros de longitud unidos mediante un muelle auxiliar de 35.5 mts. de longitud .	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,440,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100004	Estudios de Preinversión	Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias	Distrito Federal	Estudios de preinversión	11,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100005	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur	Colima	Mantenimiento	65,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100006	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte	Sinaloa	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100007	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte	Tamaulipas	Mantenimiento	21,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100008	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Suereste y Caribe	Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Suereste y Caribe	Varios	Mantenimiento	41,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13095100009	Conservación de la Infraestructura marítima portuaria 2014	Reparación de muelles y rampa de botado en Vicente Guerrero, Gro., Reparación y mantenimiento del muelle, rampa de botado, muro y andador en Dzilam de Bravo, Yuc. y para Mantenimiento de las escolleras y de la protección en la margen oeste del Canal de Tepalcate	Varios	Mantenimiento	82,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13095100010	Construcción de embarcadero, rampa de botado y área de operaciones en la comunidad de Bahamitas, Carmen, Campeche	El proyecto consta de un muelle de madera contruido en dos secciones, la primera de 2.4 m de ancho por 25.7 m de largo, mientras que la segunda sección, para formar la estructura en L paralela a la línea de costa con 2.40 m de ancho y 6.25 m de ancho	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	3,497,723	3,497,723	0.00	0.00
'13095100011	Rehabilitación de muelle, construcción de muelle flotante, rampa de botado y patio de manobras en la comunidad de Tabasquillo, Centla, Tab.	El proyecto considera la rehabilitación de muelle existente, adición de un muelle flotante, rampa de botado y zona de operaciones para la comunidad pesquera de Tabasquillo en el municipio de Centla, Tab.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	4,496,596	4,496,596	0.00	0.00
'13096210002	Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa.	Modernización del camino en una longitud de 27.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Aguascalientes	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	11,375,904	11,375,904	0.00	32.61
'13096240001	Nuevo Coahuila - El Desengaño.	Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos.	Campeche	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,883,214	2,883,214	0.00	30.00
'13096250003	Modernizar el libramiento San Buenaventura-Estación Hermanas.	Modernización de 15.0 Km de los Rodríguez a Estación Hermanas a una sección de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	4,091,403	4,091,403	0.00	40.00
'13096250004	PASO A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON LA AV. MARIANO ABASOLO Y CON LA AV. JOSÉ MARÍA LA FRAGUA	Construcción de un puente superior con una longitud de puente 890 m	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	210,000,000	0	5,071,959	5,421,968	5,421,968	0.00	24.20
'13096250007	Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltitlodel Km. 333+000 al Km. 343+400	Modernización de 10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos laterales en dos cuerpos.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096260002	Salida a Pascuales.	Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 15.5 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, con camellón central de 1.5 m.	Colima	Infraestructura económica	9,592,804	0	0	95	95	0.00	100.00
'13096260006	Libramiento Poniente Arco Sur de Tecmán.	Construcción del libramiento en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	195,000,000	0	198,392	225,784	225,784	0.00	56.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096260007	Libramiento de Comalá.	Cosntrucción del librmiento en una longitud de 7.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada uno.	Colima	Infraestructura económica	65,000,000	0	0	8,678	8,678	0.00	58.54
'13096260008	Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles	Ampliación de 13 Km una sección para alojar dos cuerpos, con 3 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.50 m. y un camellón central de 1 m.	Colima	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096270003	Pijijiapan - Plan de Ayala.	Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,885,049	2,885,049	0.00	37.56
'13096270004	Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395.	Modernización del camino en una longitud de 11.015 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	0	3,371,526	3,381,134	3,381,134	0.00	39.47
'13096270006	Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec.	Construcción de un puente en una longitud de 50.00 metros,Con una sección de 9.00 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de guarnicion de cada lado.	Chiapas	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	4,472	4,472	0.00	40.00
'13096270007	E.C. (Arriaga - Tapachula) - Ej. Dr. Samuel Brindis.	Modernización del camino en una longitud de 2.05 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	3,849	3,849	0.00	0.00
'13096270008	Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	Modernización de la carretera federal MEX 190 Tuxtla Gutiérrez Cd. Cuauhtémoc, tramo La TrinitariaLas Champas, para pasar a una sección de 12.00 metros, para alojar 2 carriles circulación, 1 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos laterales de 2.50 metros.	Chiapas	Infraestructura económica	489,364,050	0	0	7,376,738	7,376,738	0.00	2.80
'13096270009	Modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez. Primera Etapa	Reconstrucción de 17 Km. De los Libramientos Norte y Sur, ambos de 4 carriles de circulación de 3.5 m. (2 por sentido) acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. la faja separadora de ancho variable de 10 a 14 m. en el Lib. Norte y de 2 a 4 m. en el Sur	Chiapas	Infraestructura económica	326,242,700	0	0	622,189	622,189	0.00	0.40
'13096300002	Sombretillo el Alto - San José de Zaragoza.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,389	1,389	0.00	100.00
'13096300004	Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.	Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	20,004,000	0	0	2,780	2,780	0.00	100.00
'13096300005	El Durazno - Los Frailes.	Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096300006	Santo Domingo - Piedra Rajada.	Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096300007	Puente el Zacate.	Construcción del Puente, en una longitud de 0.10 Km, superestructura formada por 5 tramos de losa de concreto reforzado de 20.0 m. de longitud cada una. El ancho total de la superestructura es de 9.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m	Durango	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	100.00
'13096300009	Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal.	Modernización del camino en una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Durango	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	1,668	1,668	0.00	51.95
'13096300010	Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	Construcción de un nuevo tramo de 5.3 kilómetros de longitud el cual tendrá una sección transversal de 21 metros para alojar 2 cuerpos de 2 carriles de circulación de 3.5 m. con banquetas laterales de 1.5 m. y un camellón central de 4 metros de ancho. Así como 2 entronques a desnivel.	Durango	Infraestructura económica	237,101,089	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096310020	Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.	Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central.	Varios	Infraestructura económica	232,000,000	0	0	35,417,692	35,417,692	0.00	11.12
'13096310021	Vía Rápida Bicentenario en León	Modernizar el Libramiento José María Morelos de León al confinar los 3 carriles por sentido existentes como vía rápida y contruir 3 carriles laterales por sentido para los movimiento locales urbanos pasando de 21 m de ancho a 42 m de ancho, así como la construcción de 9 puentes.	Guanajuato	Infraestructura económica	200,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096310022	Modernización del Camino Juventino Rosas - Villagrán.	Modernización de un camino alimentador en una longitud de 6.34 kilómetros, se ampliará el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, con acotamientos de 2.5 m., de ancho cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	80,000,000	0	0	3,040	3,040	0.00	31.55
'13096310025	Celaya - Juventino Rosas.	Modernización del camino en una longitud de 9.12 kilómetros, se ampliará el paso existente a 12 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno.	Guanajuato	Infraestructura económica	46,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096320001	Ayutla - El Cortijo - El Rincón.	Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,849,979	2,849,979	0.00	43.18
'13096320003	Teloloapan construcción Carretera Tototepec.	Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	3,451,386	3,457,186	3,457,186	0.00	13.58
'13096320005	Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.	Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	193,423	3,076,170	3,076,170	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096320006	San Pedro Chichila - Atzala.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096320009	Boulevard Huamuxtitlán (Primera Etapa).	Construcción de Boulevard, con longitud de 1.40 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	4,443,566	4,446,413	4,446,413	0.00	18.21
'13096320010	Teloloapan Boulevard.	Modernización del camino en una longitud de 8.34 kilómetros, se ampliará el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	30,000,000	0	13,441,987	13,450,787	13,450,787	0.00	30.49
'13096320011	Juchitán - Las Cuchillas.	Modernización del camino en una longitud de 3.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	4,000,000	0	2,509,472	2,931,855	2,931,855	0.00	100.00
'13096320012	Alcozauca, Lomazoyatl, Poblado Xochapan.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Guerrero	Infraestructura económica	4,000,000	0	3,840,883	3,840,983	3,840,983	0.00	0.00
'13096320014	Iguala - Teloloapan - Arcelia.	Ampliación de la Carretera a una sección de 12 metros de corona, que alojara a 2 carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 68.85 Km.	Guerrero	Infraestructura económica	82,000,000	0	33,303,451	33,303,451	33,303,451	0.00	39.68
'13096330006	Distribuidor Vial el Minero.	Construcción de puente de dos carriles provenientes de la Av. Luis Donaldo Colosio hacia el Blvd. El Minero más un carril en sentido oriente sur para la incorporación de los vehículos que van del Blvd. El Minero Hacia Blvd. Luis Donaldo Colosio.	Hidalgo	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096330007	Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.	Reconstrucción del camino en una longitud de 4.86 kilómetros, con un ancho de corona de 14 metros, con 4 carriles de 3.50 metros cada uno (2 por sentido) y una faja separadora central de 7 metros.	Hidalgo	Infraestructura económica	45,000,000	0	0	11,621,794	11,621,794	0.00	0.00
'13096330008	Reconstrucción del Blv De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala.	Reconstrucción del camino en una longitud de 1.40 kilómetros, con un ancho de corona de 14 metros, con 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno (2 por sentido) y una faja separadora central de 2 metros.	Hidalgo	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	2,878,388	2,878,388	0.00	0.00
'13096340006	Campo Acosta - Lázaro Cárdenas.	Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	5,790,000	5,790,000	0.00	0.00
'13096340008	Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.	Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096340016	E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Jalisco	Infraestructura económica	7,766,324	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350001	Pavimentación del Camino a la Vega.	Modernización de un camino en una longitud de 0.582 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350002	Las Tarrías.	Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350009	E.C. (Atlacomulco- Toluca) - E.C.(Atlacomulco - El Oro) - Canal de las Mercedes.	Modernización de un camino en una longitud de 2.874 kilómetros, se modernizará el paso existente a 15.0 metros de ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con camellón central de 1.0 metros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350011	Vialidades del Municipio de Toluca.	Modernización de 22 vialidades con una longitud total de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1mts cada una.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	20,300,000	0	7,076,631	12,137,434	12,137,434	0.00	89.57
'13096350017	E.C. Km. 19 (Atlacomulco - El Oro) - La Concepción.	Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350018	Barrio El Panteón - Santiago Casandeje.	Modernización del camino en una longitud de 2.06 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350019	Sta. María Citendeje - El Manto.	Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350021	Barrio de Guadalupe - San Joaquín	Modernización del camino en una longitud de 1.28 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350022	Carretera (Atlacomulco - El Oro) Km 13 La Jordana	Modernización del camino en una longitud de 1.21 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350023	E.C. 42.0 Autopista Toluca - Atlacomulco - los Reyes	Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350025	Av. Isidro Fabela de eje 10 sur a la Av. Cuauhtémoc.	Modernización del camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se ampliará el paso existente a 26.0 metros de ancho de corona, para alojar dos cuerpos de 7.0 metros de calzada carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellón de 12 metros.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	8,500,000	0	1,728,912	1,739,624	1,739,624	0.00	32.61

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'13096350026	Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas	Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliará la vía existente a 26.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno (por cuerpo) y un camellón de 12 m.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	0	270,992	272,672	272,672	0.00	16.28
'13096350027	San Francisco Solo - Guarda de Guadalupe	Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350028	Santiago Yече - El Panteón - El Lindero	Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350029	Camino Cabecera Municipal - San Nicolas El Oro - Santiago Oxtempan Pueblo, Primera Etapa del Km. 0+000 al Km. 2+800.	Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350031	Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria.	Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350032	Entrada a Atotonilco a la delegación San Pablo Atotonilco	Modernización del camino en una longitud de 1.10 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350033	Juando - Puenteillas Ramal Antorcha.	Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350035	E.C. (Los Reyes-San José Boqui) - El Lindero.	Modernización del camino en una longitud de 3.95 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350037	Carretera Atotonilco - San José del Tunal.	Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350040	E.C. Km.45 (Villa Victoria - El Oro) - Barrio del Gigante.	Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350045	Sta. María Rayón - Zona Agrícola Malvinas.	Modernización del camino en una longitud de 3.29 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	2,854,798	2,854,798	0.00	0.00
'13096350046	Comunidad de Tapaxco.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350048	Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan.	Construcción de un Distribuidor vial en la intersección de las vialidades Boulevard Aeropuerto con la Av. José López Portillo (Carretera Méx-134, Toluca - Naucalpan).	Estado De Mexico	Infraestructura económica	446,600,000	0	0	543,450	543,450	0.00	1.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096350049	Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aeropuerto.	Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av. Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de las Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	472,830,505	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350050	E.C. (Santiago - Marquesa) - Coamilpa de Juárez	Modernización del camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350051	Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón	Construcción de un Paso Superior Vehicular en Av. S. Díaz Mirón, con una longitud de 895m y consta de cuatro carriles de 3.50 m; un separador central de 1.00 m de ancho entre los sentidos y guarnición de 1.00 m de ancho a lado derecho de cada cuerpo.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	315,520,000	0	0	357,230	357,230	0.00	1.00
'13096350052	Circuito Calpulalpan.	Modernización de un camino en una longitud de 2.67 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350054	Santiago Oxthoc - Emiliano Zapata.	Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350055	E.C. (Autopista México - Querétaro) - Mataxhi.	Modernización del camino en una longitud de 6.17 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350058	San Diego Alcalá - Tecnológico - San José Pathé.	Modernización del camino en una longitud de 1.62 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350063	Sta. María Rayón - U. Deportiva Malvinas.	Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096350064	E.C. (Arco Norte-Aldama)-Liano Grande.	Modernización del camino en una longitud de 1.58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	6,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096360002	Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo	Modernización de 10 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central.	Michoacan	Infraestructura económica	250,000,000	0	0	25,830	25,830	0.00	5.90
'13096360003	Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)	Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	2,088	2,088	0.00	0.00
'13096360005	E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Michoacan	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	2,976	2,976	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'13096370001	Carretera Santa María Ahuacatitlán.	Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	400	400	0.00	100.00
'13096370002	Huautla - Rancho Viejo.	Modernización del camino con una longitud total de 2.4 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).	Morelos	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	250	250	0.00	0.00
'13096370003	Cajones - El Estudiante.	Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	400	400	0.00	0.00
'13096370004	Huautla - Xochipala - Huautla.	Modernización del camino en una longitud de 12.30 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 m.	Morelos	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	500	500	0.00	0.00
'13096370005	Cuautla - San Rafael	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	700	700	0.00	0.00
'13096370006	Huautla-Santiopa.	Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	657	657	0.00	0.00
'13096380002	Ixtapa - Coastecomatillo.	Modernización del camino en una longitud de 6.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	1,320,927	1,320,927	0.00	100.00
'13096380012	Pavimentación de camino tipo C Buckingham a las Cuevas.	Modernización del camino en una longitud de 11.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,729	1,729	0.00	53.59
'13096380023	Cuastecomate - Amado Nervo.	Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	19,960,839	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096380024	Reforma Agraria-El Corte.	Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	20,146,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096390001	Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima.	Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	15.23
'13096390002	Lampazos - Anáhuac.	Modernización del camino en una longitud de 45.5 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	5.71

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
'13096390003	Camino Acueducto de Arriba.	Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 mts a ambos lados.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096390004	Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas.	Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	2,000,000	0	0	0	0	0.00	5.39
'13096390005	Camino Vecinal del Cerrito a Carretera de Allende - Cadereyta.	Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	54	54	0.00	20.00
'13096400006	Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán.	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,590	1,590	0.00	0.00
'13096400007	Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mitla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 al Km 12+000.	Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096400008	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200	Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096400009	Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000	Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,590	1,590	0.00	0.00
'13096400010	Construcción de un puente vehicular ubicado en el Km. 0+455 de 30 mts. En el camino Santa María Nutio- Nuevo Progreso.	Construcción de un puente en una longitud de 0.03 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1.00 m.	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096400011	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlán	Modernización del camino en una longitud de 7.563 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,390	1,390	0.00	0.00
'13096410001	Acceso a la Autopista México - Tuxpan (Ramal Ávila Camacho Plan de Ayala - Villa Ávila Camacho Tramo: del km. 0+000 al km. 0+857 y del km. 1+000 al km. 1+230.	Modernización del camino en una longitud de 1.09 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	45	45	0.00	0.00
'13096410022	Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco	Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán el tramo de Tepeaca a Tecamachalco, mediante la ampliación de la carretera, pasando de un camino tipo C2 a un camino tipo A45	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	1.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096410029	Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba	De la Carretera Tepeaca Zacatepec, tramo de Tepeaca - Entronque Autopista Puebla-Córdoba, ampliar el camino tipo A45.	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	0	0	0	0	0.00	7.15
'13096410031	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC	El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México - Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	600,000,000	0	0	811,140	811,140	0.00	1.00
'13096410036	Pizarro - Guadalupe Sarabia.	Modernización del camino en una longitud de 5.8 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096410037	Modernización y Ampliación de la carretera alimentadora Tenampúlco - El Palmar, del km 8+000 al km 12+ 540 (Segunda Etapa)	Modernización del camino en una longitud de 4.54 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096430001	Kantunilkín - Chiquilá.	Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	1,235	1,235	0.00	0.00
'13096440001	Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla	Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilómetros, Estará formado por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	1,480,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096440002	Puente: Vehicular en Barrio Centro.	Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilómetros, Estará formado por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	1,480,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096440003	Puente Vehicular Puente La Maroma	Construcción del puente en una longitud total de 0.120 Kilómetros, con un ancho de calzada de 7.0 m. Estara formado por losas de concreto reforzado sobre un conjunto con trabes AASTHO tipo 3, subestructura compuesta por estribos de concreto ciclópeo.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	8,250	8,250	0.00	0.00
'13096440004	Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,755	1,755	0.00	100.00
'13096440006	El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.	Modernización del camino en una longitud de 1.82 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,034,000	0	0	1,414,393	1,414,393	0.00	100.00
'13096440008	Las Cruces - Limites de los Estados SLP - Zac.	Modernización del camino en una longitud de 7.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,537,763	1,537,763	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096440009	San Antonio de Eguía - Palomas.	Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	4,100,000	0	0	1,290	1,290	0.00	0.00
'13096440010	Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced.	Modernización del camino en una longitud de 52.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096440012	Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.	Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	7,319,849	7,319,849	0.00	38.20
'13096440013	Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.	Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	2,057,352	2,057,352	0.00	100.00
'13096440016	La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado.	Modernización del camino en una longitud de 7.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,952,746	0	0	2,685,824	2,685,824	0.00	100.00
'13096440017	San Francisco Cerro Grande Xinictle.	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (con un carril por sentido).	San Luis Potosi	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096440018	Construcción del Libramiento Venado.	Construcción del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	1,335	1,335	0.00	0.00
'13096440019	E.C. 80 - El Salto.	Modernización del camino en una longitud de 7.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,888	2,888	0.00	0.00
'13096440021	Agua Zarca - Papagayos.	Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,307,848	2,307,848	0.00	0.00
'13096440022	Puente Vehicular El Tepetate.	Construcción de un puente en una longitud de 0.231 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1.00 m.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	8,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096440023	Presa Verde - Gallos Blancos.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,730,766	1,730,766	0.00	0.00
'13096440024	E.C. (Cedral - Santa Rita del Sotol) - Zamarripa.	Modernización del camino en una longitud de 6.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,632,230	1,632,230	0.00	0.00
'13096440026	E.C.F. México No. 57- El Jaralito, Tramo Texas- El Jaralito.	Modernización del camino en una longitud de 3.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	4,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096440027	Damian Carmona - El Aguacate.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096450001	Imala - Sanalona.	Modernización del camino en una longitud de 11 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	2,378	2,378	0.00	100.00
'13096450002	Villa Unión La Amapa	Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	18,000,000	0	0	4,396,129	4,396,129	0.00	92.30
'13096450007	Tabucahui-San Javier-La Ciénega.	Modernización de un camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	15,000,000	0	4,090,570	4,090,570	4,090,570	0.00	68.78
'13096450009	E.C. Culiacán-Sanalona-Alcoyonqui-E.C. A lo de Bartolo.	Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	100.00
'13096450010	Construcción de puente vehicular Los Arrayanes Chele.	Construcción del Puente, de longitud total de 0.120 Km. El ancho total de la superestructura es de 9.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.	Sinaloa	Infraestructura económica	12,600,000	0	0	3,118,678	3,118,678	0.00	100.00
'13096450014	Construcción Tamazula El Amole.	Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	1,501,469	1,501,469	0.00	100.00
'13096450017	Cosalá - Nuestra Señora.	Modernización del camino en una longitud de 11.20 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096450020	Villa Morelos - La Curva (5.9 km).	Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	2,102,743	2,102,743	0.00	100.00
'13096450025	Cinco Hermanos - Casa Blanca.	Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Sinaloa	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	2,102,560	2,102,560	0.00	0.00
'13096460008	Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos.	Modernización del camino en una longitud de 17.3 Km., se ampliará la vía a 18.0 metros sección, con 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.5 mts cada uno y acotamientos externos e internos de 1 m cada uno.	Sonora	Infraestructura económica	60,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente.	Tabasco	Infraestructura económica	866,362,519	0	0	1,544,001	1,544,001	0.00	0.00
'13096480001	Modernización de la Avenida Monterrey	Modernización de 5.5 kilómetros a 6 carriles de circulación en dos cuerpos de 13 m. cada uno con 3 carriles de circulación por sentido de 3.5 metros de ancho y camellón central.	Tamaulipas	Infraestructura económica	200,000,000	0	0	1,389	1,389	0.00	0.60

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096480002	Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km. 74+117 al Km. 83+117)	Modernización de 9 kilómetros a 6 carriles de circulación en dos cuerpos de 3 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamiento lateral de 2.5m. Con una faja separadora central de 3 m.	Tamaulipas	Infraestructura económica	140,000,000	0	0	4,809,319	4,809,319	0.00	3.00
'13096490001	Ciudad Industrial Xicoténcatl I - Nicolás Bravo - Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla	Ampliación de la carretera en una longitud de 19.74 Km y construcción de un nuevo trazo en 4.36 Km ambos a 12 metros de ancho de corona, con una sección tipo con 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Tlaxcala	Infraestructura económica	459,459,459	0	0	5,013,100	5,013,100	0.00	13.00
'13096500006	Xometla - El Paso - La Ciénega.	Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,726,014	1,726,014	0.00	98.90
'13096500008	Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Oscuro - Palmar Estación.	Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	15,478,290	0	0	3,802,581	3,802,581	0.00	0.00
'13096500009	Alameda-Monte Grande.	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	13,982,632	0	0	3,844,583	3,844,583	0.00	0.00
'13096500013	Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole.	Modernización del camino en una longitud de 18.40 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,577,691	2,577,691	0.00	24.46
'13096500014	Tlacoatepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal.	Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	53.60
'13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés TuxtlaCatemaco y CosoleacaqueJáltipanAcayucan.Primer Etapa	Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan	Veracruz	Infraestructura económica	468,750,000	0	0	103,440	103,440	0.00	0.00
'13096500016	Ayahualulco - Rancho Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 2.40 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,729,106	1,729,106	0.00	0.00
'13096500017	La Sidra - Dos Ríos	Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,711,696	1,711,696	0.00	0.00
'13096500018	Ixtaquilitla - Malacatepec	Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,716,255	1,716,255	0.00	0.00
'13096500019	Teacalco - Alpatláhuac - Tlatelpa	Modernización del camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se amplíara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	1,707,999	1,707,999	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13096500020	Vaquería - Coxoliltla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)	Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,594,395	2,594,395	0.00	0.00
'13096500021	Cumbres de Aquila - La Lagunilla.	Modernización del camino en una longitud de 3.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Veracruz	Infraestructura económica	9,000,000	0	0	2,587,199	2,587,199	0.00	0.00
'13096500022	Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m.	Veracruz	Infraestructura económica	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'13096510002	Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de 24 m.	Yucatan	Infraestructura económica	695,000,000	0	0	41,907,810	41,907,810	0.00	0.00
'13096520006	Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.	Modernización del camino en una longitud de 19.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Zacatecas	Infraestructura económica	17,040,000	0	10,213,265	14,668,630	14,668,630	0.00	100.00
'13096520009	Modernización de la carretera Jerez - Tlaltenango (Primera Etapa)	Ampliación del tramo carretero Jerez-Tepetongo, para pasar de un ancho de 7 m de dos carriles a un ancho de 22 m para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales de 2.5 m y franja separadora de 3 m.	Zacatecas	Infraestructura económica	40,000,000	0	24,976,990	57,561,075	57,561,075	0.00	100.00
'14092120001	Actualización de Normas y Manuales Técnicos y tabulador de precios unitarios.	Actualización de 340 fascículos de normas, manuales de prácticas recomendables y compendio de los métodos y procedimientos para la realización de estudios, considerando las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de investigaciones y desarrollos en la materia, en el ámbito internacional.	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096210001	E.C ((Aguascalientes - Calvillo) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096210002	Soledad De Abajo-(E.C. Ojuelos-Aguascalientes)	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	16,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096210003	Emiliano Zapata-Santiago	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096210004	La Tomatina-E.C. (Penitenciaria-Los Arquitos)	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	14,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'14096210005	Las Adjuntas-La Tinajuela	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096210006	Puerta Del Muerto-E.C. (La Punta-Valle De Las Delicias)	Caminos Rurales.	Aguascalientes	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270003	E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolívar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata)	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270004	E.C. 15 De Septiembre-Tierra Y Libertad-Ejido Lucio Cabañas-3 Hermanos-Pino Suárez-15 De Abril	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	16,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270005	E.C. (Pozo)-Naxik	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270006	Copoya- Cerro De Zanate	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270007	Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270008	Camino Rural Ejido Río Arcotete, E. C. (Tenejapa - San Cristobal)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	1,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270009	Tuxtla- Cuchilla Sta. Rosa	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270010	E.C. San Cristobal - Saclamanton Subtramos Barrio Pachintik	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270011	Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270012	Camino Rural La Lagunita, E. C. (Pozo Colorado - San Cristobal)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270013	El Jobo-El Carrizal	Caminos Rurales.	Chiapas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'14096270014	Carretera Suchiapa-Nandayalú	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	5,230,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096270015	Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal)	Caminos Rurales	Chiapas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096280001	Valerio-San José Del Sitio-Valle Del Rosario	Caminos Rurales.	Chihuahua	Infraestructura económica	29,956,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096300001	San Juan De Guadalupe-La Escalera	Caminos Rurales.	Durango	Infraestructura económica	13,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096310001	Modernización Del Camino Colorado-Cuesta Peñones	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096310002	Camino De Acceso A Pino Solo	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096310003	Camino Mogote De Reyes	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096310004	Camino San Isidro-Los Hornos	Caminos Rurales	Guanajuato	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096310005	La Muralla Del Cadillal-El Aguaje	Caminos Rurales.	Guanajuato	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320001	Santa Rosa-San Miguel	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320002	Modernizacion De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulin Chocolate	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320003	Modernizacion Del Camino Tenexpa La Vinata	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320004	Modernizacion De La Carretera Copalillo-Cascalotes	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'14096320005	E.C.F (México-Acapulco)-La Sierrita	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	13,300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320006	Pavimentacion Del Camino Mayanalan-Santa Cruz	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320007	Modernizacion Del Camino Las Tunas - Pez Vela	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320008	Modernizacion Del Camino E. C. (Zihuatanejo-Lazaro Cardenas) Troncal A Chutla	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320009	Construccion Del Acceso A La Comunidad De Jario Y Pantoja	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320010	Modernizacion Del Camino El Ranchito - Tasajeras	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320011	E.C. Cayaco Horquetas - San José Guatemala	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320013	Modernizacion Del Crucero Ixcapuzalco-Tlalpexco	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320014	Modernizacion De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande)	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320015	Modernizacion Del Camino Carrizal-Zapote	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	16,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320016	Modernizacion Del Camino E.C. (Filo Caballos-Puerto Del Gallo) -Yextla	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320017	Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320018	Modernizacion Del Camino Rural A Barrio De Lozano-Localidad Las Palmas	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	14,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'14096320019	Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Meson De Ixtlahuac	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	9,998,803	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320020	San Juan De Las Flores-San Andrés De La Cruz	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320021	Modernización De La Carretera Oxtotitlan-Tlanipatlan De Las Limas	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320022	Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320023	E.C. (Iguala Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca- Iguala	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320024	Modernización Del Camino Ajuchitlan-La Laja	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320025	Modernización Del Camino Petatlan Piedra De Veliano-El Camalote- Tramo Del Km 0+000 Al 24+000	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320026	Puente Vehicular De 150 Mtrs. En El Poblado De Frontera-Colonia Democrática	Caminos Rurales.	Guerrero	Infraestructura económica	27,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096320027	Construcción Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito	Caminos Rurales	Guerrero	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330001	Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330002	Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan	Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330004	Xochiatipan - Acanoa.	Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330005	Acceso a Tuzancoac.	Modernización del camino en una longitud de 28.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	23,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'14096330006	Cuesta Colorada - La Cienega.	Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330007	Patria Nueva-Ejido El Mezquitil, Santiago De Anaya.	Modernización del camino en una longitud de 7.15. kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Hidalgo	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330008	Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros	Caminos Rurales.	Hidalgo	Infraestructura económica	25,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096330012	Modernización Del Camino Rural Metztitlán - Zoquizoquipan	Caminos Rurales.	Hidalgo	Infraestructura económica	29,969,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096340001	Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesisán al 15+000.	Modernización de la Carretera con longitud de 15.0 km; se ampliara el paso existente a 21.0 m. de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 carriles por sentido), con acotamientos laterales de 2.50 m cada uno y franja separadora de 2.0 m.	Jalisco	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096350003	Acceso A San Lorenzo Huehuctitlan	CAMINOS RURALES	Estado De Mexico	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096360005	E.C.(Zitácuaro-Tolúca) km 89+000 La Cañada-El Trigrilo	Camino Rural	Michoacan	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096360007	El Pitayo-San Jose De Chila	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	11,952,501	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096360008	El Alcalde-Acatlán	CAMINOS RURALES	Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096360009	Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio)	Caminos Rurales.	Michoacan	Infraestructura económica	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096370001	Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.	Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Morelos	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096370002	Marcelino Rodriguez - Cayehuacan	CAMINOS RURALES	Morelos	Infraestructura económica	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096370003	E.C.F. ((Cuernavaca-Acapulco)-Autopista Siglo Xxi), Tr. Colonia La Unión-La Lagunilla, Delegación Mariano Matamoros	CAMINOS RURALES	Morelos	Infraestructura económica	16,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'14096370004	E.C.F. (Cuernavaca-México-Segunda Privada Nacional)-Carretera Nacional, Delegación Emiliano Zapata	CAMINOS RURALES	Morelos	Infraestructura económica	6,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096380001	E.C. 15 A Ejido Tamarindos.	Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	18,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096380002	Entronque Carretera Federal 200 - Altavista	Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Nayarit	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096390001	Apodaca - Cd. Juárez	Modernización del camino existente a 21.0 m de calzada, con 6 carriles de 3.50 m de ancho cada uno (tres carriles por sentido), acotamientos externos e internos de 0.5 m., camellón central de 8.00 m., y construcción de un Paso Superior Vehicular ubicado en el km 2+800 de la Carr. Apodaca Cd Juárez.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096400001	Puente El Salado Km 17+972.61 Del Camino E.C. Huajuapán-Oaxaca-Tezoatlán De Segura Y Luna	CAMINOS RURALES	Oaxaca	Infraestructura económica	25,265,116	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096410001	San José Buenavista - Zaragoza.	Modernización de un camino con longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096410003	E.C.(Rosario Xochitliapan - Chigmecatitlán) - Col. Emiliano Zapata.	Modernización del camino en una longitud de 5.67 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096410004	Camino Tepeaca (Barrio Eccehomo) A Santa María Oxtotipan	Caminos Rurales.	Puebla	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096410005	San Miguel Tenango - Xonotla - Tenantitla - Xochitlaxco, Tr. San Miguel Tenango Xonotla Km 0+000 Al Km 6+000, Municipio De Zacatlán	Caminos Rurales.	Puebla	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096410006	Tepeaca A San Pablo Actipan (Los Topoyanes)	Caminos Rurales.	Puebla	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096440004	E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna)	Caminos Rurales.	San Luis Potosí	Infraestructura económica	7,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096450002	La Trinidad-Portuguez De Gálvez	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	39,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'14096450003	El Batallón- La Cercada-La Ilima	Caminos Rurales.	Sinaloa	Infraestructura económica	35,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096470001	Santa Ana 2Da. Secc. A (El Belen)	Caminos Rurales.	Tabasco	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096500011	Tenixtepec-Cuiyachapa	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096500013	Camino a la congregación de las barrillas	Camino Rural	Veracruz	Infraestructura económica	43,955,938	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096500015	Cosntrucción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores. Tramo 0+000.00 Al 16+107.35 Del Municipio De Espinal, Veracruz.	Caminos Rurales.	Veracruz	Infraestructura económica	35,078,057	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096510001	Distribuidor Vial Calle 39	Construcción de un PSV de 171.72 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido.	Yucatan	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520001	Jesus Maria - Matias Ramos - La Concepcion En 1.3 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520002	E.C. Ojocaliente /Palmillas - El Refugio En 2.3 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520003	Chichimequillas - Charco Blanco	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520004	Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza En 1.36 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520005	Lobatos - Adjuntas Del Refugio	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520006	Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosio	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520007	Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo En 19.6 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'14096520008	E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma En 4.0 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520009	San Jose De La Venta - E.C. Pedregoso / La Alqueria En 3.2 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520010	San Diego - E.C. Laguna Del Carretero	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	13,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520011	San Pablo De Los Puertos - La Soledad 4.1 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520012	Colonia Hidalgo - Plan De Guadalupe En 7.4 Km	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	17,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520013	Apizolaya - E.C. Nieves/Mazapil	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	12,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520014	Capulin De Los Ruiz - Cienega De Room	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	5,937,416	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520015	E.C Huejucar / Monte Escobedo - San Luis A Jocotic	Camino Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	4,010,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520016	Francisco I. Madero - E. C Vicente Guerrero	Caminos Rurales.	Zacatecas	Infraestructura económica	17,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'14096520017	Perales - San Fernando - San Isidro	Camino Rural	Zacatecas	Infraestructura económica	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto Mexicano del Transporte											
TOTAL					23,300,000	33,300,000	0	0	0	0.00	
'1109A000003	Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias	Queretaro	Infraestructura social	23,300,000	33,300,000	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS, Unidad: C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano											
TOTAL					220,400,000	220,400,000	0	0	73,996,917	33.57	
'1309C000001	Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y control del tránsito aéreo.	Mantenimiento de infraestructura a la Red de Sistemas y Equipos de Co-municación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano, garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas cumpliendo con normas establecidas.	Varios	Mantenimiento	28,900,000	28,900,000	0	0	1,095,244	3.79	3.80
'1309C000002	Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo	Modernización de la Red de Sistemas y Equipos para el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.	Varios	Adquisiciones	191,500,000	191,500,000	0	0	72,901,673	38.07	38.10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares											
TOTAL					682,120,275	669,341,203	3,778,484	5,160,675	6,432,662	0.96	
'0209JZL0024	Equipamiento y Obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Varios	Infraestructura económica	267,373,685	55,755,780	0	0	0	0.00	55.00
'1109JZL0003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015	Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles	Varios	Mantenimiento	730,696	730,696	0	0	0	0.00	97.09
'1209JZL0012	Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013-2014	Se requiere efectuar el programa de mantenimiento en el sistema contra incendio en tres estaciones de combustibles de aviación, a fin de seguir garantizando la seguridad del personal e instalaciones, con la infraestructura de seguridad necesaria para atender de manera oportuna alguna emergencia	Varios	Mantenimiento	25,300,000	22,700,000	3,778,484	5,160,675	6,127,567	26.99	97.72
'1209JZL0014	Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015	Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en Cancún	Quintana Roo	Mantenimiento	20,000,000	22,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1209JZL0025	Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015	Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad	Distrito Federal	Mantenimiento	8,755,000	43,755,000	0	0	0	0.00	97.50
'1209JZL0027	Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan	Ampliación y reordenamiento de flujos nacionales e internacionales del edificio terminal del aeropuerto de Uruapan, que permita optimizar el uso de la superficie y cumplir con las especificaciones y estándares por pasajero requeridos para aeropuertos con categoría internacional por la IATA y la FAA	Michoacan	Infraestructura económica	6,330,000	8,640,000	0	0	230,295	2.67	77.10

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1309JZL0001	Programas Maestros de Desarrollo 2014	Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Ciudad Victoria, Colima, Matamoros y Puebla, que sean determinante de las necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento	Varios	Estudios de preinversión	3,606,028	3,606,028	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0002	Programa de adquisición de equipos de seguridad 2014	Adquisición de equipo que permita prestar de manera adecuada los procedimientos en apego a la legislación y normatividad aplicable en materia de seguridad de la aviación civil y seguridad operacional que no impactan directamente en la oferta del servicio	Varios	Adquisiciones	13,920,000	13,920,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0003	Estudios de Pre inversión para Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo	Se requiere llevar a cabo los estudios que serán determinantes de las necesidades futuras de inversión y directrices para el crecimiento del aeropuerto de Nuevo Laredo, en pro del desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y el crecimiento económico.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0004	Estudios de Pre inversión para Construir un Aeropuerto en la Región del Istmo (Ixtepec), Oaxaca, Rehabilitar y Modernizar el Aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala, Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo y Modernizar el Aeropuerto el Lencero en Jalapa .	Contar con información para sustentar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos para la toma de decisiones para el desarrollo de obras contempladas en cada uno de los aeropuertos, con los mejores estándares de seguridad, calidad y eficiencia operacional.	Varios	Estudios de preinversión	18,038,000	18,038,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0005	Programa de desarrollo tecnológico de mobiliario y equipo de uso aeroportuario 2014	Ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, a través del desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán para futura comercialización	Distrito Federal	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0006	Programa de sustitución de equipo de la red aeroportuaria 2014	Dar oportunidad a los aeropuertos de la Red ASA de garantizar la segura y eficiente operación, ya que se podrá contar en los aeropuertos con el equipo necesario para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y mantener la infraestructura en óptimas condiciones	Varios	Adquisiciones	36,012,500	33,224,032	0	0	74,800	0.23	0.30
'1309JZL0007	Programa de implementación de sistema de medición de nivel y temperatura 2014	Como parte de la implementación de la Política de Control de inventarios de combustible de aviación, se requiere adecuar el control de inventarios, por lo que se deberá adquirir equipo especializado de medición de nivel y temperatura en 10 estaciones de combustibles	Varios	Adquisiciones	14,750,000	14,650,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0008	Programa de adquisición de parque vehicular 2014	Se requiere adquirir equipo para el suministro de combustible en estaciones de combustibles de aviación, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente.	Varios	Adquisiciones	41,150,000	50,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0009	Modernizar el Aeropuerto de Chetumal	Modificar los diferentes accesos del Sistema de Extinción de Incendios del Aeropuerto a fin de reducir los virajes y cruces en áreas operacionales y riesgos al personal durante el traslado a los puntos de siniestro; prevenir la contaminación del suelo mediante los drenajes industriales	Quintana Roo	Infraestructura económica	10,208,000	10,208,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1309JZL0010	Programa de rehabilitación de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2014	Rehabilitación de caminos y de cercados perimetrales para la seguridad y evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones aeroportuarias	Varios	Mantenimiento	10,190,802	10,447,174	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0011	Programa de adquisiciones para la atención de emergencias en las estaciones de combustibles 2014	Se requiere llevar a cabo la adquisición de equipo de emergencia, seguridad y salud con la finalidad de cumplir con el compromiso que se tiene en ASA de garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustibles de aviación bajo un esquema de eficiencia y seguridad.	Varios	Adquisiciones	11,647,000	11,522,099	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0012	Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2014	Se requiere el remplazo de computadores de flujo por sistemas más actualizados, que permitan la obtención de mediciones y datos correctos de los sistemas asociados al suministro de combustible de aviación	Varios	Adquisiciones	18,540,000	18,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0013	Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2014	Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar los servicios de suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de calidad	Varios	Mantenimiento	91,043,064	76,983,064	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0014	Programa para la rehabilitación de la pista, rodajes y plataformas de aviación comercial y general en el aeropuerto de Colima, Colima	Rehabilitación de áreas operacionales con el fin de cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional.	Colima	Mantenimiento	76,725,500	77,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0015	Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen	Se requiere construir tanque de almacenamiento de combustible de aviación para estar en posibilidad de atender la demanda creciente de suministro por el aumento de operaciones aeroportuarias	Campeche	Infraestructura económica	0	15,650,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0016	Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo	Debido al crecimiento que ha tenido el aeropuerto en los últimos años, la estación de combustibles requiere asegurar la eficiencia en la recepción, almacenamiento y servicio de combustibles, lo que demanda efectuar estudios de preinversión para determinar la construcción o no de una nueva estación	Baja California Sur	Estudios de preinversión	0	8,204,487	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0017	Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2014	Estudios de preinversión requeridos para satisfacer necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para la prestación de servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios en aeropuertos de la Red ASA	Varios	Estudios de preinversión	0	1,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0018	Sistema de control de combustibles en plataforma SCCP 2014	Implementación de solución en estaciones de combustibles, que permita registrar el suministro de combustible, cobro a través de tarjeta, del Derecho de Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo y la impresión de remisión y envío de datos al Centro de Cómputo Central	Varios	Adquisiciones	0	1,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0019	Sistema de circuito cerrado de televisión para estaciones de combustibles y servicios 2014	Derivado de la creciente incidencia que se registró en los diferentes sistemas de circuito cerrado de televisión con los que cuenta el Organismo, es necesario realizar la sustitución de cámaras y grabadores cuyo costo de mantenimiento es elevado, toda vez que la garantía de los mismos ha concluido	Varios	Adquisiciones	0	3,237,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1309JZL0020	Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014	Rehabilitación de áreas operacionales para garantizar la seguridad operacional, con objeto de obtener la certificación DGAC - OACI, así mismo realizar obras de mantenimiento de las instalaciones que permitan disminuir el consumo de energía en aeropuertos localizados en zonas con climas extremos.	Varios	Mantenimiento	0	62,869,900	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0022	Programa de mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento 2014	Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación los tanques de almacenamiento de combustible de aviación y permitir un suministro de combustible con calidad y eficiencia y prevenir riesgos en la salud de los trabajadores	Varios	Mantenimiento	0	7,260,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0023	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014	Estudios de pre-inversión requeridos para satisfacer a corto, mediano o largo plazo las necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA combustibles y de acuerdo a los programas de desarrollo de los aeropuertos.	Varios	Estudios de preinversión	0	9,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309JZL0024	Programa de adquisiciones para sistemas de carga y descarga de combustible de aviación 2014	Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación	Varios	Adquisiciones	0	19,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1409JZL0002	Programa de mantenimiento de vialidades en estaciones de combustibles 2014	Se requiere corregir los daños o irregularidades ocasionados por el uso y por el desgaste natural de las vialidades, incrementando la seguridad del servicio de suministro de combustibles de aviación así como la seguridad del personal	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	7,373,943	0	0	0	0.00	0.00
'1409JZL0003	Programa de infraestructura de la red aeroportuaria 2014	Dar mantenimiento a la infraestructura necesaria para la óptima operación de los aeropuertos de la Red ASA en proceso de certificación	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	19,106,000	0	0	0	0.00	0.00
'1409JZL0004	Programa de Infraestructura del Aeropuerto de Tepic 2014	Se requiere corregir los daños o irregularidades ocasionados por el uso y por el desgaste natural de las instalaciones del Aeropuerto de Tepic, incrementando la seguridad en las operaciones y el confort de los servicios que se proporcionan	Nayarit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	12,760,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos											
TOTAL					260,000,000	260,000,000	0	0	0	0.00	
'1309J0U0002	PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES	EL PROGRAMA PROPUESTO CONSISTE EN REALIZAR OBRAS Y SERVICIOS QUE INTEGRAN LAS ACCIONES DE REPOSICION Y REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION DAÑADAS, LIMPIEZA Y DESHIERBE, PINTURA ETC.,	Varios	Mantenimiento	54,550,000	54,550,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309J0U0003	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	eL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MMAYOR DE CARRETERAS ESTA ENFOCADO A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CARRETERAS DE CUOTA A CARGO DEL ORGANISMO.	Varios	Mantenimiento	84,258,000	84,258,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309J0U0004	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES DE CUOTA QUE ESTAN A CARGO DEL ORGANISMO.	Varios	Mantenimiento	86,472,000	86,472,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'130910U0005	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS	EL PROGRAMA PROPUESTO CONSISTE EN LA CONSERVACION NORMAL PARA LAS TRES AUTOPISTAS DE CUOTA.	Varios	Mantenimiento	34,720,000	34,720,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.					37,810,784	28,710,784	0	0	0	0.00	
TOTAL					37,810,784	28,710,784	0	0	0	0.00	
'080912P0002	Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.	Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial.	Tabasco	Infraestructura económica	28,710,784	28,710,784	0	0	0	0.00	99.07
'130912P0005	Mantenimiento a Balizas del señalamiento marítimo del puerto	Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto	Tabasco	Mantenimiento	400,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'130912P0006	Mantenimiento a Muelles 2014	Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bitas de amarre	Tabasco	Mantenimiento	7,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'130912P0007	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión	Tabasco	Mantenimiento	750,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'130912P0008	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	Mantenimientos a oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana- Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad - Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM .	Tabasco	Mantenimiento	750,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.					54,635,652	54,635,652	0	589,155	1,849,369	3.38	
TOTAL					54,635,652	54,635,652	0	589,155	1,849,369	3.38	
'120912R0002	Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.	Baja California	Otros proyectos	54,635,652	54,635,652	0	589,155	1,849,369	3.38	23.04
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.					169,850,800	169,850,800	0	0	73,630,000	43.35	
TOTAL					169,850,800	169,850,800	0	0	73,630,000	43.35	
'090912U0006	Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana	Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.	Yucatan	Infraestructura económica	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'110912U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas	Construcción de una pasarela de 209 metros rematando en una plataforma de 52 metros a base de pilas, traves y losas de concreto.	Yucatan	Infraestructura económica	10,350,800	10,350,800	0	0	0	0.00	0.00
'120912U0001	Construcción del Viaducto Alterno	Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal	Yucatan	Otros proyectos	150,000,000	150,000,000	0	0	73,630,000	49.09	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.											
TOTAL				46,902,293	33,902,293	0	0	8,471,152	24.99		
'1109J2W0006	Construcción de Espuelas FFCC	Construcción de 3,900 metros de espuelas de ferrocarril FFCC, con infraestructura mecanizada para recepcionar de furgon de ferrocarril o camion y bascula	Sinaloa	Infraestructura económica	33,902,293	33,902,293	0	0	8,471,152	24.99	95.02
'1309J2W0003	Mantenimiento a Bodegas, Cobertizo y Cerca Perimetral 2014	Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario.	Sinaloa	Mantenimiento	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J2W0004	Construcción y ampliación CCTV	Incrementar la capacidad de cobertura en la vigilancia en el Recinto Fiscalizado Estratégico	Sinaloa	Infraestructura económica	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J2W0005	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo 2014	Mantenimiento a boyas, balizas y faro del recinto Portuario de Topolobampo.	Sinaloa	Mantenimiento	800,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J2W0006	Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014	Mantenimiento a diversos edificios de Puerto, y a vialidades en el recinto Portuario.	Sinaloa	Mantenimiento	3,500,000	0	0	0	0	0.00	1.00
'1309J2W0007	Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014	Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidraulica, pluvial, interconexion de fosas septicas y alumbrado público.	Sinaloa	Mantenimiento	1,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J2W0008	Mantenimiento a Muelles y Patios 2014	Mantenimiento a diversos muelles y patios dentro del recinto Portuario de Topolobampo.	Sinaloa	Mantenimiento	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.											
TOTAL				44,557,742	44,557,742	0	0	16,987,670	38.13		
'1309J2X0001	Dragado de Mantenimiento 2014	Contar con la profundidad necesaria para el arribo y zarpe de los buques que ingresan al puerto.	Veracruz	Mantenimiento	44,557,742	44,557,742	0	0	16,987,670	38.13	35.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.											
TOTAL				452,727,571	332,670,962	0	1,066,183	58,960,000	17.72		
'0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Prolongación de escollera norte del cadenamiento 2+070 al 2+684.20; y la escollera sur del cadenamiento 1+890 al 2+526.30	Tamaulipas	Infraestructura económica	67,716,355	110,000,000	0	0	56,436,393	51.31	28.28
'0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico.	Tamaulipas	Infraestructura económica	25,381,621	25,381,621	0	0	0	0.00	55.22
'0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de graneles minerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.	Tamaulipas	Infraestructura económica	30,987,291	30,987,291	0	0	0	0.00	96.08

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1109J2Y0011	Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira.	Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios.	Tamaulipas	Infraestructura económica	136,302,050	136,302,050	0	0	0	0.00	96.10
'1309J2Y0004	Mantenimiento a Obras de Protección	Rehabilitación de la Escollera Norte a base de material pétreo por método convencional, con equipo de tierra camión y tractor. La escollera norte queda comprendida, con 1,510 metros de longitud, 8.0 metros de corona, área de 12,080.0 m2 y altura de corona de +3.24 metros.	Tamaulipas	Mantenimiento	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J2Y0006	Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014	Llevar a cabo el dragado de mantenimiento en el Puerto de Altamira y mantenimiento en las defensas de los muelles.	Tamaulipas	Mantenimiento	68,010,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J2Y0007	Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2014	Mantenimiento a vialidades, drenaje pluvial, líneas eléctricas y alumbrado, vías férreas, inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos; así como obras de seguridad aduanera.	Tamaulipas	Mantenimiento	74,330,254	30,000,000	0	1,066,183	2,523,607	8.41	1.01
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.											
TOTAL					1,086,225,000	87,225,000	0	602,069	602,069	0.69	
'1109J2Z0005	Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías	Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías.	Sonora	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'1109J2Z0009	Rehabilitación de muelles	Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque.	Sonora	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0.00	100.00
'1209J2Z0001	Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora	Fase I de la expansión del Puerto en la Bahía de Empalme. Habilitación de la barra al Sur de la Bahía (dragado, construcción de taludes, explanadas y otros) para la instalación de terminales de granel y captar la operación de los interesados con tráficos entre Asia y América.	Sonora	Infraestructura económica	1,000,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	8.20
'1309J2Z0001	Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2014	Inversión en maquinaria y equipo para la operación, movimiento y trasportación de carga, maniobras. La dotación de motores, variadores y reductores de velocidad para la operación de los silos. Los generadores y baterías de apoyo a la operación del CCTM	Sonora	Adquisiciones	38,225,000	38,225,000	0	602,069	602,069	1.58	5.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.											
TOTAL					491,000,000	550,000,000	0	13,961,421	64,084,579	11.65	
'0209J3A0001	Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial	Construcción de segundo cuerpo de la vialidad norte, ampliándola a cuatro carriles con un ancho de 3.50 metros por carril, y con dos acotamientos laterales de 2.50 metros cada uno, la capa de rodamiento será a base de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	99.24

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación	La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	99.28
'0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	El habilitado del terreno en donde se , realizara la construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.	Michoacan	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	99.54
'0409J3A0004	Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal	Habilitación del terreno donde se construirá un edificio de 4 niveles así como la construcción del centro de negocios que dará cabido a 30 espacios. Se considerara el desarrollo de la zona externa de las edificaciones de estacionamiento, todo esto sobre un área de 2.4 hectáreas.	Michoacan	Infraestructura económica	0	47,000,000	0	2,680,691	4,779,441	10.17	99.82
'0509J3A0004	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL	Remplazar la infraestructura de torres estructurales a postes troncocónicos, a fin de llevar una mayor cantidad de circuitos los cual permitiría reducir los espacios que ocupan al considerar que pueden conducir tanto los circuitos de 230KV como los de 115KV en un mismo poste.	Michoacan	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	0	604,112	1,297,975	3.71	99.22
'0809J3A0002	Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común	Se realiza la construcción de vialidades derivadoras o que llevan hacia las distintas terminales, así mismo se realiza la construcción de patios de servicios generales para los usuarios del puerto mismos que pueden ser utilizados para almacenamiento, estacionamiento o servicios en general.	Michoacan	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	99.00
'0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.	Michoacan	Infraestructura económica	8,000,000	0	0	0	0	0.00	99.23
'1209J3A0001	Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas	Dragar para recibir buques con esloras mayores a los 350 metros, y mangas cercanas a los 50 metros con cargas de hasta 160,000 ton.	Michoacan	Infraestructura económica	406,000,000	406,000,000	0	9,393,251	54,634,929	13.46	99.02
'1309J3A0002	Programa de Mantenimiento 2014	Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías férreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puentes.	Michoacan	Mantenimiento	0	20,000,000	0	1,283,367	3,372,234	16.86	20.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.											
TOTAL					497,341,975	354,021,646	0	2,540,006	3,859,167	1.09	
'0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada.	Colima	Infraestructura económica	517,500	517,500	0	0	0	0.00	72.64

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1209J3B0006	Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal.	Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su número de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana.	Colima	Infraestructura gubernamental	116,500,000	116,500,000	0	0	0	0.00	60.00
'1309J3B0002	Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D	Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal.	Colima	Infraestructura económica	237,004,146	237,004,146	0	2,540,006	3,859,167	1.63	6.00
'1309J3B0004	Modernización de la Red Hidráulica	consiste en la instalación de 10,000 m de tubería de policloruro y acero al carbón, 76 medidores electromagnéticos de 2.5 y 6 pulgadas, así como 15 cajas de válvulas tipo 1 y 11, un tanque de regulación con capacidad de 1,500 m3; entre otras necesidades.	Colima	Infraestructura económica	14,478,329	0	0	0	0	0.00	1.00
'1309J3B0005	Sistema de Protección Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedro en Manzanillo, Colima.	Implementar un sistema de protección anticorrosiva mediante corriente impresa a lo largo de la estructura del tablestacado	Colima	Mantenimiento	45,000,000	0	0	0	0	0.00	1.00
'1309J3B0006	DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2014	Proporcionar dragado de mantenimiento con equipo especializado: grúa y almeja, en las áreas correspondientes a las Bandas C y D para mantener las condiciones de servicio previstas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	Colima	Mantenimiento	83,842,000	0	0	0	0	0.00	1.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.											
TOTAL					31,000,000	31,000,000	0	0	0	0.00	
'0909J3D0001	Restauración del edificio de la Exadua Marítima de Tampico	Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas instalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria colindante a él.	Tamaulipas	Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	94.00
'1209J3D0002	Dragado de Mantenimiento	Con una draga de tolva autopropulsada se realizarán los dragados para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas.	Tamaulipas	Mantenimiento	14,450,000	14,450,000	0	0	0	0.00	100.00
'1209J3D0004	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0.00	100.00
'1209J3D0005	Control de accesos al recinto fiscalizado.	Construir una caseta de revisión para el control de mercancías de comercio exterior y dos estructuras techadas, mismas que se realizarán en la parte colindante con las áreas fiscalizadas otorgadas.	Tamaulipas	Infraestructura económica	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0.00	97.00
'1309J3D0002	BODEGA Número 13	Realizar la construcción de 4,500 m2 con estructura mixta de concreto y acero.	Tamaulipas	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.					690,340,980	585,590,980	0	0	40,002,654	6.83	
TOTAL					690,340,980	585,590,980	0	0	40,002,654	6.83	
'0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	46,000,000	45,300,000	0	0	5,339,439	11.79	97.03
'0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km.	Veracruz	Infraestructura económica	0	88,100,000	0	0	5,113,484	5.80	98.19
'0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	Veracruz	Infraestructura económica	70,000,000	163,400,000	0	0	8,938,551	5.47	96.13
'1009J3E0002	Programa de ampliación de la cobertura del CCTV.	Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	2,860,000	0	0	0	0	0.00	99.02
'1109J3E0003	Equipamiento para el CCTM	Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz.	Veracruz	Adquisiciones	2,590,000	0	0	0	0	0.00	0.01
'1109J3E0008	Nueva aduana del Puerto de Veracruz	Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	226,880,000	86,210,980	0	0	3,208,520	3.72	74.77
'1109J3E0009	Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico.	Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura gubernamental	3,100,000	3,100,000	0	0	571,594	18.44	49.36
'1109J3E0010	Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto	Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz.	Veracruz	Infraestructura económica	10,000,000	10,200,000	0	0	506,590	4.97	88.86
'1109J3E0011	Centro de Atención Logística al Transporte.	Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	11,000,000	0	0	235,537	2.14	99.12
'1109J3E0012	Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria.	Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto.	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,000	2,000,000	0	0	33,157	1.66	99.14
'1109J3E0014	Unidad de Manejo Ambiental La Pinera.	Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER.	Veracruz	Otros proyectos	2,140,000	2,140,000	0	0	0	0.00	97.01
'1109J3E0016	Centro de simulación y capacitación de emergencias.	Habilitación de instalaciones para capacitación y entrenamiento del personal para atender situaciones de riesgo.	Veracruz	Infraestructura económica	3,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1209J3E0001	Patios ferroviarios multimodal y de clasificación	Construcción de un patio multimodal ferroviario para lograr la interacción de movimiento ferroviario entre el puerto y la ZAL; así como un patio de clasificación para el acomodo de unidades ferroviarias para su despacho final	Veracruz	Infraestructura económica	95,730,980	0	0	0	0	0.00	0.00
'1309J3E0003	Repavimentación de la Ruta Fiscal del Recinto Portuario	Se repavimentará con concreto hidráulico la Ruta Fiscal del Recinto Portuario (mejorando todas las estructuras del pavimento actual) y se rehabilitarán sus respectivos señalamientos viales.	Veracruz	Infraestructura económica	18,500,000	0	0	0	0	0.00	99.00
'1309J3E0005	Ampliación del Acceso vehicular al puerto	Se ampliarán las instalaciones del Acceso Fidel Velázquez del Recinto Portuario. Comprende la construcción de 6 casetas de acceso, 1 edificio de acceso peatonal y la ampliación de las áreas de estacionamiento y vialidades internas de este conjunto; contempla las normas para discapacitados.	Veracruz	Infraestructura económica	6,240,000	6,240,000	0	0	0	0.00	92.00
'1309J3E0006	Repavimentación de vialidades del Muelle 7	Se repararán los hundimientos y se repavimentará con concreto hidráulico la vialidad del Muelle 7 Sur y 7 Este, además se construirá un nuevo tramo con pavimento asfáltico para conectar el muelle 7 Este Rincón con el límite norte de las Explanadas 5, CPV y 6.	Veracruz	Infraestructura económica	28,400,000	0	0	0	0	0.00	94.00
'1309J3E0007	Modernización del sistema de alumbrado público del puerto	Renovar la totalidad de luminarias, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética, así también se colocarán paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica e implementar equipos y sistemas modernos de administración y control de alumbrado.	Veracruz	Infraestructura económica	16,500,000	17,100,000	0	0	206,772	1.21	95.01
'1309J3E0008	Estudios de Preinversión 2014	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz.	Veracruz	Estudios de preinversión	10,800,000	10,800,000	0	0	646,147	5.98	6.00
'1309J3E0009	Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014	Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER.	Veracruz	Mantenimiento	140,000,000	140,000,000	0	0	15,202,863	10.86	25.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.											
TOTAL					76,500,000	70,000,000	0	0	2,351,660	3.36	
'1309J3F0002	Construcción de Bodega No. 7 para granel agrícola y mineral	Bodega de 5,000 m2 con andén y rampas de acceso; patios para maniobras de tráileres y una espuela de vía para conexión al sistema ferroviario.	Veracruz	Infraestructura económica	6,500,000	0	0	0	0	0.00	39.00
'1309J3F0003	Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2014	Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 1200,000.00 m3.	Veracruz	Mantenimiento	70,000,000	70,000,000	0	0	2,351,660	3.36	1.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.											
TOTAL					77,625,000	77,625,000	0	0	26,000,118	33.49	
'1109J3G0005	Construcción de un muelle de usos múltiples.	Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado.	Oaxaca	Infraestructura económica	77,625,000	77,625,000	0	0	26,000,118	33.49	46.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.											
TOTAL					0	1,253,975,672	0	0	42,301,637	3.37	
'1309J3L0001	Programa de mantenimiento de las líneas FA; FD; FL; FN y FX de la ruta del Mayab y K de la ruta de Chiapas.	Conservación y mantenimiento de la vía férrea, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación, y colocación del faltante.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	42,301,637	0	0	42,301,637	100.00	100.00
'1409J3L0001	Programa de Inversión de Mantenimiento de la Vías Férreas Chiapas y Mayab.	Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	1,211,674,035	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.											
TOTAL					111,286,056	327,617,181	0	0	18,258,771	5.57	
'1209KDN0011	Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales	Adecuación de espacios para atención médica, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos, subestaciones Eléctricas, Alumbrado en zona de carreteo, Rehabilitación de Estacionamiento Vertical, Rehabilitación de Edificio de Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, así como de vialidad.	Distrito Federal	Mantenimiento	0	9,629,781	0	0	0	0.00	47.94
'1209KDN0012	REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES	Mantenimiento a los elementos del sistema Pistas - Rodajes - Plataforma que permita atender tanto la demanda actual como la futura de forma segura y eficiente, en cumplimiento a lo establecido en el anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional del Manual de Proyecto de Aeródromos	Distrito Federal	Mantenimiento	0	125,570,078	0	0	18,258,771	14.54	52.00
'1209KDN0013	Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales.	Adquisición de Banco de Capacitores, Filtros de Armónicos, Subestaciones Eléctricas, Tableros Generales, Tableros de Distribución, Unidades de Iluminación, Sistema de Gestión de Pavimentos, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1y2, Sistemas de Transporte Vertical, Sistemas de Bandas Terminal 1y2	Distrito Federal	Adquisiciones	0	81,131,266	0	0	0	0.00	2.00
'1309KDN0001	Monitoreo de posiciones incluyendo adecuación de infraestructura/software de integración y aplicación; sensores de detección de aeronaves; unidades de adquisición de datos de los sensores; estaciones móviles PDA para personal de tierra; servidores de alta disponibilidad y estaciones de trabajo	El sistema de Administración de Posiciones y la instalación e integración de sensores en las posiciones permitirá obtener datos objetivos reales y oportunos de la entrada y salida de aeronaves a posición, además de una precisión que es difícil de lograr utilizando únicamente recursos humanos	Distrito Federal	Adquisiciones	20,684,634	20,684,634	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1309KDN0002	Adquisición de un Vehículo de Apoyo al servicio de Extinción de Incendios	El programa de Adquisición de Unidades para el área del CREI, tiene como finalidad dar continuidad a la sustitución de todas aquellas unidades obsoletas cuya fabricación de componentes o refacciones ha sido descontinuada, considerando medidas de austeridad instrumentadas por el Gobierno Federal	Distrito Federal	Adquisiciones	15,080,000	15,080,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309KDN0003	Adquisición de Tres Unidades Autotanque Cisterna 45,000 Litros	Con la Adquisición de Unidades para el abasto de agua en diferentes lugares del AICM, en apoyo a la limpieza del área operativa (ceniza volvanica, lavado de plataforma, etc) se estaría en posibilidad de atender de mejor manera las necesidades del AICM.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,880,000	20,880,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309KDN0004	Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de los Equipos y Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical de la Terminal 2	Implementar Soluciones Tecnológicas Avanzadas Que Soporten De Manera Efectiva la infraestructura del Sistema de Cobro Automatizado para el Estacionamiento Vertical 2 del AICM implementada en la Terminal 2.	Distrito Federal	Adquisiciones	15,080,000	15,080,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309KDN0005	Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire	Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional del Aeropuerto, mediante la adquisición de barredoras de recirculación modelos 2011 a fin de mantener la totalidad del área operativa libre de objetos extraños que puedan dañar las aeronaves por posibles ingestiones en sus motores	Distrito Federal	Adquisiciones	17,400,000	17,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1309KDN0006	Renovación del Sistema Troncalizado de Radiocomunicación LTR- Passport de Analógico a Digital de 5 Canales	El presente proyecto conlleva la renovación, actualización y ampliación del sistema de radiocomunicación troncal del AICM, incorporando aspectos técnicos digitales, escalable, comunicaciones seguras, mejor calidad de audio y con un mejor aprovechamiento en la optimización del espectro radioeléctrico.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,161,422	22,161,422	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					6,636,360	0	0	0	0	0.00	
'13107130001	Adquisición de Equipos de Cómputo (Servidores de Archivos)	51 Servidores de Archivos para dotar a las Delegaciones y 5 para las oficinas centrales de la SE que les permita compartir e intercambiar información interna, con los niveles de seguridad requeridos. Total 56 equipos.	Varios	Adquisiciones	6,636,360	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria											
TOTAL					700,000	700,000	0	0	0	0.00	
'1310B000001	Programa de adquisición de vehículos	Programa de adquisición de vehículos	Distrito Federal	Adquisiciones	700,000	700,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2H Centro Nacional de Metrología											
TOTAL					66,677,663	66,677,663	0	0	0	0.00	
'1210K2H0001	Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio	Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico.	Queretaro	Adquisiciones	29,941,643	38,047,894	0	0	0	0.00	74.31

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1210K2H0002	Programa de Obras Menores	Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.	Queretaro	Mantenimiento	36,736,020	28,629,769	0	0	0	0.00	9.66
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial					10,642,071	10,642,071	874,197	1,750,649	2,629,368	24.71	
TOTAL					10,642,071	10,642,071	874,197	1,750,649	2,629,368	24.71	
'0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Distrito Federal	Inmuebles	10,642,071	10,642,071	874,197	1,750,649	2,629,368	24.71	74.73
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAT Procuraduría Federal del Consumidor					10,146,864	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					10,146,864	0	0	0	0	0.00	
'1210LAT0001	Reacondicionamiento del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, reubicación del Área de Cromatografía y mantenimiento del Conjunto Institucional Toluca	Acondicionamiento de las instalaciones del LNPC, conservando y manteniendo los activos existentes en condiciones adecuadas de operación, asegurando que sus actividades se desarrollen de modo eficaz y con las medidas requeridas de protección y seguridad del personal.	Distrito Federal	Mantenimiento	10,098,460	0	0	0	0	0.00	0.00
'1310LAT0001	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE EDUC. Y ORG. DE CONS.	Con el equipo mobiliario la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores contará con elementos que permitirán contribuir en la promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente.	Distrito Federal	Adquisiciones	48,404	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAU Servicio Geológico Mexicano					83,034,682	220,950,653	1,857,503	14,010,710	27,732,990	12.55	
TOTAL					83,034,682	220,950,653	1,857,503	14,010,710	27,732,990	12.55	
'1310LAU0001	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	Estudio en regiones de aproximadamente 930 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial.	Varios	Otros proyectos	64,202,777	64,202,777	1,535,331	5,191,813	10,257,523	15.98	34.20
'1310LAU0002	Generación de estudios geológico - ambientales	Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	Varios	Otros proyectos	18,831,905	18,831,905	322,172	851,386	1,592,779	8.46	20.50
'1310LAU0003	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional	Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento.	Varios	Otros proyectos	0	11,254,090	0	633,409	1,258,747	11.18	32.10
'1310LAU0004	Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra	Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos y aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: industrial, académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales.	Varios	Otros proyectos	0	17,610,406	0	955,835	1,785,915	10.14	11.70

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1310LAU0006	Generación de infraestructura de información geofísica del territorio nacional	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	Varios	Otros proyectos	0	48,523,523	0	2,968,968	5,052,333	10.41	11.50
'1310LAU0007	Exploración de Minerales No Metálicos	Contribuye a aprovechar los recursos minerales y a generar la información geológica básica de la Nación mediante la exploración y evaluación de áreas susceptibles de interés geológico-económico específicamente en lo relativo a minerales no metálicos, rocas ornamentales y minerales industriales	Varios	Otros proyectos	0	6,459,336	0	230,484	435,973	6.75	13.80
'1310LAU0008	Exploración por Carbón Mineral y Gas Asociado a Yacimientos de Carbón Mineral	Identificar localidades con contenido de carbón y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternativas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación.	Varios	Estudios de preinversión	0	4,002,125	0	402,176	643,394	16.08	13.00
'1310LAU0009	Proporcionar el servicio público de información geológica minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de datos digital	Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, para consulta segura, rápida y flexible, tanto para los usuarios internos como para los externos, disponiéndola por Internet.	No Distribuible Geográficamente	Otros proyectos	0	13,548,472	0	936,355	2,530,609	18.68	21.70
'1310LAU0010	Exploración y evaluación de minerales radioactivos	Mediante el proyecto de exploración de minerales radiactivos se determinará la existencia y potencial de yacimientos para cuantificarlos y determinar su potencial explotación en el futuro para disminuir la importación de este tipo de combustible.	Varios	Otros proyectos	0	36,518,019	0	1,840,284	4,175,717	11.43	11.00
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.											
TOTAL					428,552,791	0	615,980	14,316,166	21,866,322	0.00	
'0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Baja California Sur	Otros proyectos	45,000,000	0	0	79,432	149,977	0.00	12.70
'0410K2N0004	Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E.	Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantánea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	Baja California	Otros proyectos	17,000,000	0	299,029	1,675,547	5,379,662	0.00	100.00
'0610K2N0001	Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	Contar con una planta piloto para producir durante los próximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo.	Baja California Sur	Otros proyectos	16,568,753	0	0	0	0	0.00	90.46
'0810K2N0009	Optimización del proceso de producción de Sal.	Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	27,429,619	0	0	19,371	72,058	0.00	74.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1010K2N0004	Construcción de oficinas administrativas	Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.	Baja California Sur	Inmuebles	2,891,463	0	0	14,567	39,357	0.00	77.75
'1010K2N0015	Optimización del sistema de vasos de concentración	Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración: área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera.	Baja California Sur	Otros proyectos	2,961,000	0	0	30,890	98,527	0.00	77.00
'1010K2N0016	Producción de Sal Martajada	La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales.	Baja California Sur	Otros proyectos	11,385,879	0	0	0	16,440	0.00	22.00
'1110K2N0004	Diques Perimetrales de Estero Norte	Actualmente la margen norte de las zonas de almacenamiento de amargos en Estero Norte denominadas Zona A y Zona B no cuentan con un bordo de contención que mantenga confinada la salmuera.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	5,913,564	0	0	0	0	0.00	0.00
'1110K2N0007	Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	Consiste en realizar un estudio que permita evaluar la factibilidad de reforzar el taller actual mediante modificaciones al mismo o la construcción de uno nuevo.	Baja California Sur	Estudios de preinversión	1,500,000	0	0	0	13,159	0.00	4.00
'1210K2N0005	Reposición del Transportador CI-A	Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales.	Baja California	Otros proyectos	15,000,000	0	225,906	1,031,495	2,539,718	0.00	83.94
'1210K2N0006	Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año.	Baja California Sur	Otros proyectos	29,757,513	0	91,045	11,352,115	11,458,147	0.00	5.01
'1210K2N0008	Reposición de Transportadores de Bandas 2013	Sustituir transportadores de bandas de más de 30 años de antigüedad en Guerrero Negro e Isla de Cedros de 600 y 2,500 metros lineales de longitud, con capacidad para transportar hasta 9.0 millones de toneladas por año.	Varios	Otros proyectos	15,000,000	0	0	0	0	0.00	68.00
'1310K2N0002	Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2014	Adquisición y sustitución de maquinaria y equipo especializado utilizado en áreas de concentración y de cristalización de sal, de aproximadamente 200 kms, 187 kms de caminos y 67 de canales. Así como para la actividad de cosecha de sal.	Baja California Sur	Adquisiciones	58,545,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1310K2N0004	Adquisición de una Barcaza 2013	El programa de inversión consiste en la adquisición de una embarcación tipo barcaza autopropulsada con capacidad de carga de 10,000 toneladas en reposición de otra con 45 años de antigüedad y de 6,500 toneladas metricas, incrementándose la capacidad de transporte en 4.3 por ciento.	Baja California Sur	Adquisiciones	102,400,000	0	0	0	1,782,639	0.00	1.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1310K2N0005	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2014	Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos, para mantenimiento de equipos. Derivado de las diferentes actividades productivas, la situación geográfica, entre otros, hace necesario que la entidad cuente con talleres propios de herramientas y maquinas.	Varios	Adquisiciones	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1310K2N0006	Obras de apoyo a la zona industrial 2014	Obras para sustituir infraestructura existente que ya no corresponde a las necesidades actuales, compuestas por 8 obras descritas en el apartado de componentes.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	27,200,000	0	0	112,749	316,638	0.00	8.65
SECTOR: 11 Educación Pública, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					647,125,428	0	0	0	0	0	0.00
'13115130001	Apoyar la ampliación de la Cobertura del Subsistema de Institutos Tecnológicos	Se contempla abrir 30 extensiones de Institutos Tecnológicos Federales ya consolidados, con absorción menor al 50 por ciento. Se pretende evaluar la pertinencia de invertir en dichas extensiones mediante diversos estudios de factibilidad.	Varios	Estudios de preinversión	250,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13115140002	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Construcción de la primera fase de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, como una unidad funcional para atender con calidad a 810 alumnos a través de 6 ofertas educativas.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13115140003	Universidad Politécnica de Monclova-Frontera.	Construcción de la primera fase de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, como una unidad funcional que atienda con calidad y profesionalismo a 810 alumnos a través de 6 ofertas educativas.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13116000001	Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato.	Contempla la construcción de dos bachilleratos generales, uno en León y otro en Guanajuato, así como de dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro.	Guanajuato	Infraestructura social	170,890,721	0	0	0	0	0.00	0.00
'13116000002	Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana.	Contempla la construcción de dos bachilleratos generales y uno tecnológico en el municipio de Tijuana.	Baja California	Infraestructura social	126,234,707	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Instituto Politécnico Nacional											
TOTAL					186,019,890	183,669,890	0	0	0	0.00	
'1211B000001	Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior	Programa de Adquisiciones de Equipo y Mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos	Varios	Adquisiciones	49,082,765	49,082,765	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000005	Programa de Fortalecimiento a la Investigación	Programa de Adquisiciones de Equipo para Centros de Investigación Científica y Tecnológica al Interior de la Republica Mexicana.	Varios	Adquisiciones	50,334,751	50,334,751	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000006	Programa de Reforzamiento al Nivel de Posgrado.	Programa de Adquisiciones de Equipo para Escuelas de Posgrado	Varios	Adquisiciones	50,062,374	50,062,374	0	0	0	0.00	0.00
'1211B000007	Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a los Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones (Servicios).	Programa de adquisiciones de equipo para la Dirección de Cómputo y Comunicaciones y las ECU del Instituto.	Distrito Federal	Adquisiciones	14,540,000	14,540,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1211B000008	Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del site de cómputo institucional (Cómputo).	Programa de adquisición y ampliación de infraestructura de Cómputo para el site de cómputo institucional de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,000,000	19,650,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura					0	706,521	0	0	0	0.00	
TOTAL					0	706,521	0	0	0	0.00	
'1311E000002	Adquisición de Mobiliario, Equipos de Administración, Herramientas, Bienes Artísticos y Culturales 2014.	Adquisición de Mobiliario, Equipos de Administración, Educacional, Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Maquinaria, otros Equipos, Herramientas y Bienes Artísticos y Culturales y otro mobiliario 2014	Varios	Adquisiciones	0	706,521	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor					0	1,290,000	0	0	0	0.00	
TOTAL					0	1,290,000	0	0	0	0.00	
'1311I000001	Programa Anual de Inversión del Instituto Nacional del Derecho de Autor.	Programa de adquisiciones de bienes muebles, equipo administrativo cámaras fotográficas y de video a fin de substituir el obsoleto y/o deteriorado por su uso, mismo que permitirá atender de manera eficiente a la comunidad autoral.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,290,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Universidad Abierta y a Distancia de México					0	172,100	0	0	0	0.00	
TOTAL					0	172,100	0	0	0	0.00	
'1311K000001	SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO ASI COMO DE LOS CENTROS DE ACCESO Y APOYO UNIVERSITARIO CAAU	ESTE PROYECTO BUSCA INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNADM, ASI COMO LA ATENCION QUE SE DA A SU COMUNIDAD CON EL APOYO EN ESPECIE PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CAAU. CONTANDO CON ACCESO A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGUAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Distrito Federal	Adquisiciones	0	172,100	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2M Universidad Autónoma Metropolitana					64,127,287	64,127,287	0	6,412,730	12,825,459	20.00	
TOTAL					64,127,287	64,127,287	0	6,412,730	12,825,459	20.00	
'0911A2M0007	Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa	El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios.	Distrito Federal	Infraestructura social	23,013,710	23,013,710	0	2,301,371	4,602,742	20.00	76.97
'1311A2M0001	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación.	Favorecer las actividades de investigación y seguir ampliando y diversificando la oferta del nivel posgrado. Es indispensable la adquisición, renovación y actualización de equipo para laboratorios, talleres, plantas piloto y bioterios.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,789,111	20,789,111	0	2,078,912	4,157,823	20.00	20.00
'1311A2M0002	Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado.	Proporcionar a nuestros alumnos y académicos, los medios y servicios adecuados para mejorar sus actividades de docencia con 45 laboratorios y 15 talleres con equipo actualizado y renovado, esta acción beneficiará a 26,500 alumnos y a más de 1,700 profesores.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,324,466	20,324,466	0	2,032,447	4,064,894	20.00	20.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A3Q Universidad Nacional Autónoma de México					1,732,837,250	1,732,837,250	90,892,495	141,903,859	202,893,324	11.71	
TOTAL					1,732,837,250	1,732,837,250	90,892,495	141,903,859	202,893,324	11.71	
'1111A3Q0001	Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa)	Construcción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	118,657,167	118,657,167	0	5,482,773	8,623,192	7.27	85.00
'1311A3Q0001	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades	Programa de adquisiciones destinadas a la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las facultades, dependencias universitarias y centros especializados con funciones relacionadas con la actividad docentes de nivel superior.	Varios	Adquisiciones	82,179,870	82,179,870	22,343,619	32,555,564	40,621,643	49.43	6.70
'1311A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinado a Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo)	El Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio que las dependencias y entidades de educación superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	91,438,200	91,438,200	6,531,449	9,004,944	12,539,926	13.71	5.80
'1311A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que se orienta a resolver las necesidades de equipamiento de las entidades universitarias con funciones de docencia a nivel posgrado.	Distrito Federal	Adquisiciones	11,398,300	11,398,300	0	137,005	600,170	5.27	0.21
'1311A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior	Este programa tiene por objetivo asegurar la provisión de bienes duraderos, de activo fijo, para el adecuado funcionamiento del subsistema de educación media superior de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	120,181,580	120,181,580	8,795	1,405,065	1,884,360	1.57	2.20
'1311A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística	El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de los institutos y centros de investigación científica y tecnológica de la UNAM	Varios	Adquisiciones	20,371,336	20,371,336	183,622	208,397	1,024,967	5.03	1.30
'1311A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo)	El presente Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural Equipo de Cómputo tiene el objetivo de asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades de difusión y extensión universitaria que se desarrolla en la UNAM	Varios	Adquisiciones	30,170,183	30,170,183	0	551,865	679,504	2.25	0.70
'1311A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo)	El Programa de Adquisiciones tiene el objetivo de llevar a cabo las adquisiciones de manera eficiente y oportuna de las necesidades de equipamiento informático de las Escuelas, Colegios y Dependencias del Subsistema de Educación Media Superior en la UNAM	Varios	Adquisiciones	80,078,103	80,078,103	105,000	2,058,659	2,825,412	3.53	1.40
'1311A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las Escuelas y Unidades multidisciplinarias de la UNAM, que ofrecen estudios de nivel superior.	Varios	Adquisiciones	110,706,707	110,706,707	8,863,982	11,652,661	17,276,245	15.61	6.60
'1311A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo)	El programa de adquisición de equipo de cómputo tiene la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación científica y tecnológica de la UNAM, de la infraestructura informática necesaria que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.	Varios	Adquisiciones	50,342,391	50,342,391	9,589,686	10,679,530	12,457,312	24.75	8.40

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1311A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo)	El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación humanística con la infraestructura informática requerida y suficiente que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.	Varios	Adquisiciones	30,153,203	30,153,203	1,040,097	1,103,095	1,149,234	3.81	6.80
'1311A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa que tiene el objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM.	Varios	Adquisiciones	45,687,355	45,687,355	2,544,771	2,852,684	4,438,931	9.72	4.80
'1311A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo)	Programa de adquisiciones cuyo objetivo es asegurar la provisión de bienes informáticos para sustituir aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio en dependencias y entidades de nivel posgrado en la UNAM.	Varios	Adquisiciones	25,675,895	25,675,895	0	0	87,349	0.34	0.20
'1311A3Q0013	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a una superficie total de 353,000 metros cuadrados, para garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones de las escuelas y colegios de educación media superior.	Varios	Mantenimiento	147,704,000	147,704,000	0	0	0	0.00	0.00
'1311A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica	Este programa tiene como objetivo atender las necesidades de equipamiento que no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable.	Varios	Adquisiciones	149,875,362	149,875,362	35,063,092	42,221,017	54,157,527	36.14	23.70
'1311A3Q0015	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, con el fin de ofrecer al público asistente el adecuado funcionamiento de los recintos culturales, y las instalaciones donde se presentan las diferentes expresiones artísticas que se producen en la UNAM	Varios	Adquisiciones	47,769,360	47,769,360	12,059	1,923,104	3,134,476	6.56	1.80
'1311A3Q0016	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria	El Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de C.U. provee los recursos de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de las instalaciones, garantizando la funcionalidad, continuidad y vida útil de la infraestructura física de la UNAM.	Distrito Federal	Mantenimiento	122,445,876	122,445,876	3,035,308	14,250,435	34,472,063	28.15	5.20
'1311A3Q0017	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	El Programa de Mantenimiento de Institutos y Centros de Investigación contempla el proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de las instalaciones de uso común, garantizando la funcionalidad de las instalaciones.	Varios	Mantenimiento	117,533,540	117,533,540	1,480,462	2,082,023	2,091,790	1.78	0.38
'1311A3Q0018	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	El Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias tiene como finalidad proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo continuo a las instalaciones de las cuatro Escuelas y cinco Unidades Multidisciplinarias.	Varios	Mantenimiento	139,841,390	139,841,390	0	3,312,105	4,002,320	2.86	1.30

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1311A3Q0019	Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural	Programa de Mantenimiento tiene el objetivo de garantizar la funcionalidad de las instalaciones y asegurar la continuidad de los servicios de difusión ofrecidos.	Varios	Mantenimiento	148,524,400	148,524,400	90,553	422,933	826,903	0.56	1.00
'1311A3Q0020	Edificio de Biblioteca y Servicios en la Preparatoria 8	El presente Proyecto tiene la finalidad de reemplazar las instalaciones que actualmente ocupa la biblioteca de la Preparatoria 8.	Distrito Federal	Infraestructura social	42,103,032	42,103,032	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial					3,394,661	1,241,000	0	12,238	24,476	1.97	
TOTAL					3,394,661	1,241,000	0	12,238	24,476	1.97	
'1311L3P0001	Programa de Equipamiento 2014	Equipamiento de Talleres y Laboratorios con los que cuenta el CETI para cubrir las necesidades de Nivel Medio Superior y Superior, así como la actualización de la infraestructura de red de Voz y Datos y equipamiento de aulas y talleres en el Plantel Río Santiago antes Matatlán.	Jalisco	Adquisiciones	2,153,661	0	0	0	0	0.00	0.00
'1311L3P0002	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación 2014	Remodelación, mantenimiento y rehabilitación de aulas y laboratorios, acceso público, mejorar laboratorios y talleres en pisos deteriorados, seguridad de ingresos, áreas de tránsito y descanso. De igual manera contempla el bardeo perimetral primera etapa del Plantel Río Santiago antes Matatlán	Jalisco	Mantenimiento	1,241,000	1,241,000	0	12,238	24,476	1.97	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional					59,520,941	59,520,941	856,479	2,689,557	15,037,489	25.26	
TOTAL					59,520,941	59,520,941	856,479	2,689,557	15,037,489	25.26	
'1011L4J0011	Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav.	Construcción de una edificación tipo nave industrial de 1,400 m2, en la que se habilitarán tres laboratorios, un taller de mantenimiento de equipos de laboratorio y un almacén de materiales.	Querétaro	Infraestructura social	2,050,000	2,050,000	0	0	0	0.00	2.00
'1311L4J0005	Programa de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav.	Adquisición de equipo especializado de vanguardia, tecnologías de la información y las comunicaciones, que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.	Distrito Federal	Adquisiciones	57,470,941	57,470,941	856,479	2,689,557	15,037,489	26.17	26.17
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5N Colegio de Bachilleres					10,000,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					10,000,000	0	0	0	0	0.00	
'1311L5N0001	Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo	El Programa de Adquisiciones tiene el objetivo de llevar a cabo las adquisiciones de manera eficiente y oportuna de las necesidades de equipamiento de mobiliario para los 20 planteles y oficinas generales del Subsistema de Educación Media Superior del COLBACH 2014	Varios	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica					10,550,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					10,550,000	0	0	0	0	0.00	
'1311L5X0001	Programa de fortalecimiento del equipamiento de los planteles del Sistema CONALEP 2014	Consiste en adquirir equipamiento acorde a las competencias profesionales del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato y dotar a 120 carreras-plantel del equipo necesario para proporcionar condiciones adecuadas para la realización de prácticas escolares en la formación profesional	Varios	Adquisiciones	10,550,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo											
TOTAL					1,035,169,895	1,035,170,895	0	0	7,750,501	0.75	
'1311L6W0001	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria.	Cumplir con el compromiso constitucional de ofrecer educación preescolar, primaria y secundaria a la población en edad escolar que habita en las localidades rurales marginadas y dispersas del país.	Varios	Adquisiciones	139,048,533	139,049,533	0	0	0	0.00	18.00
'1311L6W0002	Proyecto de Infraestructura Social en Educación	Construir y rehabilitar aulas, servicios sanitarios, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, letrinas y obras exteriores.	Varios	Infraestructura social	896,121,362	896,121,362	0	0	7,750,501	0.86	16.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAR Fondo de Cultura Económica											
TOTAL					0	11,239,625	0	1,861,762	1,861,762	16.56	
'1011MAR0002	Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE.	Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE	Distrito Federal	Infraestructura social	0	11,239,625	0	1,861,762	1,861,762	16.56	99.51
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8K El Colegio de México, A.C.											
TOTAL					7,698,149	0	0	300,000	1,028,049	0.00	
'1311L8K0003	Fortalecimiento y renovación de la infraestructura de los servicios de Tecnologías de la información y Comunicación TICS.	Ampliar la capacidad de almacenamiento de la SAN para el resguardo de la información, incrementar los sistemas de seguridad de la información, mediante controles de acceso, sistemas contra incendios y filtrado de la información. Así como ampliar la capacidad de servicios de videoconferencia.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,856,049	0	0	0	356,049	0.00	19.00
'1311L8K0005	Equipo de cómputo para la realización de proyectos de investigación.	Adquisición de equipo de cómputo y audiovisual que cumpla con los requisitos establecidos en los convenios para la realización de proyectos de investigación. Así como con el equipo necesario para crear un archivo digital.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,035,000	0	0	300,000	636,000	0.00	15.00
'1311L8K0006	Sustitución de mobiliario y equipo de administración	Adquisición de mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades de investigación, que cumpla con los requisitos y montos establecidos en los convenios de colaboración y en su caso gastos concurrentes en los que participe la Institución.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000	0	0	0	36,000	0.00	4.00
'1311L8K0007	Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular para servicios institucionales.	Adquisición de vehículos para proveer mejores servicios a las áreas sustantivas renovando el parque vehicular viejo y obsoleto que incurre en altos costos de mantenimiento y poco rendimiento de combustible	Distrito Federal	Adquisiciones	807,100	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral											
TOTAL					2,100,000	0	0	0	0	0.00	
'1311L9T0002	Adquisición de equipos para sistema de seguridad	Mobiliario y equipo de administración	Distrito Federal	Adquisiciones	800,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1311L9T0003	Elaboración de un programa integral de Protección Civil	Implementación de un Programa de Protección Civil Integral	Distrito Federal	Adquisiciones	300,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1311L9T0004	Instalación de un sistema integral contra incendios	Instalación de un sistema integral contra incendios	Distrito Federal	Adquisiciones	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					842,384,706	842,565,944	1,220,154	2,314,359	3,525,668	0.42	
'0612S120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	9,528,114	9,528,114	217,295	412,181	627,907	6.59	48.61
'0612S120003	Programa de sustitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	24,591,218	24,591,218	544,336	1,032,463	1,572,829	6.40	49.12
'0612S120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Distrito Federal	Inmuebles	20,661,333	20,661,333	458,523	869,715	1,324,932	6.41	57.12
'0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2014	Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crisis de influenza de mediados de 2009	Estado De Mexico	Infraestructura social	308,112,416	308,112,416	0	0	0	0.00	95.37
'0812S140001	Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2014	Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	297,578,915	220,000,000	0	0	0	0.00	4.88
'0812S140005	Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2014	Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación.	Distrito Federal	Infraestructura social	323,106	323,106	0	0	0	0.00	90.92
'1012S140005	Proyecto de reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010 2014	Realizar la sustitución de la infraestructura actual del hospital debido al deterioro que presenta, implementar un modelo innovador de atención en salud mental, que permita obtener mejores resultados por medio de atención ambulatoria, hospital de día y atención de corta estancia.	Distrito Federal	Infraestructura social	20,000	77,598,915	0	0	0	0.00	99.32
'12121700001	Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario de Oficina 2014, destinado para la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, Dirección General de Relaciones Internacionales.	Adquisición de mobiliario de Oficina para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, Dirección General de Relaciones Internacionales.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,599,325	2,599,325	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'12125130001	Adquisición de Enfriadores/Calentadores de Agua para las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 2014	Adquirir enfriadores/calentadores de Agua para las diferentes áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	103,787	0	0	0	0.00	0.00
'13121110001	Programa de inversión para adquisición de mobiliario y equipo de administración. 2014	Adquirir mobiliario y equipo para cubrir las necesidades de las Direcciones de Área y la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.	Distrito Federal	Adquisiciones	911,113	911,113	0	0	0	0.00	0.00
'13121120001	Programa anual de adquisiciones. 2014	Adquirir equipo de video, fotografía y grabadoras reporteras; vehículos y mobiliario de oficina para mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unidad Administrativa.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0.00	0.00
'13121130001	Adquirir mobiliario y equipo administrativo necesario para las diferentes áreas que conforman el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 2014	Adquirir mobiliario y equipo administrativo, mismo que por la naturaleza de los bienes comunes solicitados, se encuentran vinculados a las actividades sustantivas de este Órgano.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,538,942	1,538,942	0	0	0	0.00	0.00
'13121600001	Programa de inversión para adquisición de equipo e instrumental médico. 2014	Adquirir equipo e instrumental médico y mobiliario administrativo.	Distrito Federal	Adquisiciones	29,780,941	29,780,941	0	0	0	0.00	0.00
'13125130001	Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 2014	Adquirir anaqueles de metal para el acomodo de expedientes y archivo de las diferentes áreas que conforman la Dirección	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	77,451	0	0	0	0.00	0.00
'13125140002	Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación, Remozamiento y Restauración de los Bienes Inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2014	Mantenimiento, conservación, rehabilitación, remozamiento y restauración de los bienes inmuebles en uso de la Secretaría de Salud	Distrito Federal	Mantenimiento	144,650,000	144,650,000	0	0	0	0.00	0.00
'13126100002	Programa de adquisiciones de mobiliario de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 2014	Reponer mobiliario del auditorio (butacas) y adquirir aire acondicionado para complementar el existente para avanzar y desarrollar las tareas en condiciones de confort, con presupuesto del ejercicio fiscal 2014, para favorecer el resultado de las atribuciones de la unidad responsable 610	Distrito Federal	Adquisiciones	839,283	839,283	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENCRALIZADOS, Unidad: E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública											
TOTAL					2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	
'1312E000001	Programa de Adquisición de Anaqueles de Metal para el acomodo de expedientes y archivo de las Diferentes Áreas que conforman la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.- 2014	Acondicionar los archivos de las áreas, ubicándolos en zonas específicas, ayudando en la concentración de información, para una mejor administración y ubicación específica en el inmueble, a fin de que sean accesibles a cada una de las áreas que hacen uso de ellos en la APBP.	Distrito Federal	Adquisiciones	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios											
TOTAL					13,792,323	11,844,240	500,000	1,000,000	1,500,000	12.66	
'0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Distrito Federal	Inmuebles	13,792,323	11,844,240	500,000	1,000,000	1,500,000	12.66	43.79
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: V00 Comisión Nacional de Bioética											
TOTAL					38,442,795	38,442,795	0	0	0	0.00	
'1112V000001	Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2014	Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB.	Distrito Federal	Inmuebles	38,442,795	38,442,795	0	0	0	0.00	56.73
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz											
TOTAL					15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	
'1312M7F0002	Programa de adquisiciones. 2014	Adquirir mobiliario, equipo educacional y equipo médico para el Instituto y los laboratorio necesarios para atender la salud mental.	Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"											
TOTAL					33,096,002	33,096,002	0	0	0	0.00	
'1112NBB0001	Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2014.	Adquisición de equipo e instrumental medico, para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González.	Distrito Federal	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NBB0001	Programa Anual de Inversión 2014	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y Equipo de Transporte (Ambulancia).	Distrito Federal	Adquisiciones	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NBB0002	Adquisición de equipo de investigación, de seguridad, mobiliario, cámara fotográfica y relojes checadores	Adquisición de Equipo de Investigación, de Seguridad, Mobiliario, Cámara Fotográfica y Relojes Checadores.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,096,002	6,096,002	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBD Hospital General de México											
TOTAL					456,960,643	456,960,643	0	0	0	0.00	
'0712NBD0006	Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Industria Tabacalera.2011-2015	Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital.	Distrito Federal	Infraestructura social	92,962,321	92,962,321	0	0	0	0.00	54.58

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0812NBD0001	Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2015. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2015	Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología.	Distrito Federal	Infraestructura social	123,016,797	123,016,797	0	0	0	0.00	33.64
'1012NBD0003	Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2015.	Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes.	Distrito Federal	Infraestructura social	104,404,235	104,404,235	0	0	0	0.00	56.90
'1212NBD0001	Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2013-2014.	Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D	Distrito Federal	Infraestructura social	114,180,000	114,180,000	0	0	0	0.00	40.48
'1312NBD0001	Adquisición de un acelerador lineal para en el Hospital General de México, por financiamiento, en sustitución de un existente. 2013-2016	Adquirir un acelerador lineal para la atención oncológica del Hospital.	Distrito Federal	Adquisiciones	22,397,290	22,397,290	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez					64,852,814	64,852,814	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'0912NBG0002	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2014	El proyecto consistirá en realizar trabajos para la construcción y el equip de 1 Unidad de Enseñanza, que estará conformado por 9 aulas, servicios académicos, oficina de postgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes.	Distrito Federal	Infraestructura social	10,195,538	10,195,538	0	0	0	0.00	0.00
'1312NBG0001	Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2014	Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México.	Distrito Federal	Adquisiciones	46,213,166	46,213,166	0	0	0	0.00	0.00
'1312NBG0002	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo Administrativo 2014	Contar con el mobiliario y equipamiento administrativo necesario, para seguir brindando un servicio de calidad en la Institución con impacto positivo en la eficiencia, eficacia y efectividad en las diferentes áreas tanto sustantivas como administrativas.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,444,110	8,444,110	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío											
TOTAL					45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	
'1312NCD0007	Adquisición de Equipo Médico del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 2014	Adquisición de Equipo Médico para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin y sus alcances tecnológicos son insuficientes para brindar la atención que se oferta en la Cartera de Servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío;	Guanajuato	Adquisiciones	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca											
TOTAL					10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	
'1312NBR0002	Adquisición de Equipamiento de las Áreas Sustantivas del HRAEO (Instrumental y equipo médico).-2014	La adquisición del instrumental y el equipo médico permitirá la aceptación de más usuarios tanto ambulatorios como hospitalizados.	Oaxaca	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán											
TOTAL					25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	
'1312NBS0001	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 2014	Los equipos médicos que se adquirieron en 2006 han sufrido daños paulatinos, por su carga de trabajo o baja calidad en sus materiales, otros han quedado obsoletos al no contar con refacciones para sus reparaciones.	Yucatan	Adquisiciones	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBV Instituto Nacional de Cancerología											
TOTAL					492,600,000	492,600,000	0	145,155,795	253,916,436	51.55	
'0912NBV0008	Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2014.	Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2014.	Distrito Federal	Infraestructura social	422,600,000	422,600,000	0	145,155,795	253,916,436	60.08	
'1312NBV0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo. 2014	Compra de Mobiliario y Equipo Administrativo.	Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	
'1312NBV0002	Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2014	Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	Distrito Federal	Adquisiciones	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez											
TOTAL					66,742,629	66,742,629	0	0	0	0.00	
'1312NCA0001	Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2014	Adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	26,742,629	26,742,629	0	0	0	0.00	
'1312NCA0002	Programa Anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC 2014	Remodelación y adecuación del Edificio A (Dirección General y Administración) 2,873.10 m2, Edificio B (Laboratorios) 9,850.940 m2, Edificio banco de Sangre 1,972.98 m2, Edificio D (Aulas y Biblioteca) 3,211.90 m2, Edificio E (Escuela de enfermería) 1,975.33 m2.	Distrito Federal	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Avance Financiero (pesos)							Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas											
TOTAL			108,791,606	108,791,606	0	0	12,503,266	11.49			
'0712NCD0009	Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2015. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales.	Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta incidencia en el país.	Distrito Federal	Infraestructura social	0	24,100,000	0	0	12,503,266	51.88	52.40
'1312NCD0003	Programa anual de mantenimiento 2014	Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura a diferentes áreas del Instituto, entre las cuales se destaca la red hidráulica, la red de drenaje, la Unidad de terapia Intermedia y la unidad de cuidados intensivos, la consulta externa y la escuela de enfermería entre otros.	Distrito Federal	Mantenimiento	31,400,000	7,300,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCD0005	Programa anual de adquisiciones de equipo médico e instrumental, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2014	Adquirir y sustituir equipo médico y de laboratorio	Distrito Federal	Adquisiciones	66,258,361	66,258,361	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCD0006	Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración y otros equipos 2014	Adquirir y sustituir bienes de mobiliario, equipo de administración y varios	Distrito Federal	Adquisiciones	11,133,245	11,133,245	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCE Instituto Nacional de Geriátria											
TOTAL			161,626,770	161,626,770	0	0	0	0.00			
'0912W000002	Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriátria.- 2012-2014	Ampliación, remodelación y equipamiento de la sede del instituto de geriatría en una superficie de 11,000 m2	Distrito Federal	Infraestructura social	161,626,770	161,626,770	0	0	0	0.00	10.02
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán											
TOTAL			371,690,156	371,069,041	0	0	268,768	0.07			
'1012NCG0006	Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014.	Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014.	Distrito Federal	Infraestructura social	120,106,098	122,806,098	0	0	268,768	0.22	97.40
'1112NCG0001	Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2014.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios.	La Construcción y equipamiento de una unidad ambulatoria de quimio y radioterapia para brindar servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer.	Distrito Federal	Infraestructura social	20,284,058	20,284,058	0	0	0	0.00	76.43
'1112NCG0006	Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INNSZ 2013-2014	Cumplir con el programa de mantenimiento de reforzamiento estructural al edificio de hospitalización del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios	Distrito Federal	Mantenimiento	100,000,000	97,300,000	0	0	0	0.00	37.24

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1312NCG0001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2014.	Adquirir Mobiliario y Equipo Administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Distrito Federal	Adquisiciones	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCG0002	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2014.	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Mantenimiento	23,100,000	23,100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCG0003	Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el INCMNSZ, 2014	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto 2014.	Distrito Federal	Adquisiciones	55,000,000	54,378,885	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCG0004	Ampliación de las Áreas de Ingenierías de Mantenimiento y Equipos Industriales del INCMNSZ 2014.	Ampliación de diferentes áreas del Instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCG0005	Remodelación y Equipamiento del Centro de Desarrollo y Destrezas Medicas para el INCMNSZ, 2014.	Remodelar y Equipar el Centro de Desarrollo y Destrezas Medicas dentro del Instituto.	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCG0006	Adecuación y Equipamiento del Centro Multidisciplinario de Alto Desempeño para el Manejo de Pacientes con Diabetes para el INCMNSZ, 2014.	Adecuar y Equipar el Centro Multidisciplinario para el manejo de pacientes con diabetes del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1312NCG0007	Remodelación y Equipamiento de la Clínica de Neurociencias para el INCMNSZ, 2014.	Remodelar y Equipar la Clínica de Neurociencias del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios.	Distrito Federal	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica											
TOTAL					12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	
'1312NCH0001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipamiento de las Unidades de Alta Tecnología del INMEGEN, 2014	Adquisición de bienes muebles como equipo de laboratorio, bienes informáticos y de administración que sustituyan los equipos que han perdido funcionalidad e incorporar tecnología de punta que permita el cumplimiento de las actividades sustantivas del INMEGEN.	Distrito Federal	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez											
TOTAL					6,686,617	6,686,617	0	0	0	0.00	
'1112NCK0003	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014	Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica	Distrito Federal	Infraestructura social	6,686,617	6,686,617	0	0	0	0.00	96.50

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes					78,999,999	78,999,999	0	0	0	0.00	
TOTAL					78,999,999	78,999,999	0	0	0	0.00	
'1312NDE0002	Programa de Inversión de Mantenimiento 2014	Realizar mantenimiento mayor, modernización de instalaciones y remozamiento de edificios que conforman el inmueble Torre de Investigación, Área de Hospitalización, cuarto de maquinas edificio B	Distrito Federal	Mantenimiento	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0.00	
'1312NDE0003	Programa de Inversión de Adquisiciones 2014	Adquirir equipo de vanguardia, que permitan apoyar la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades, garantizando un trato adecuado en los servicios que presta el Instituto	Distrito Federal	Adquisiciones	59,999,999	59,999,999	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					31,370,913	31,370,913	0	0	0	0.00	
TOTAL					31,370,913	31,370,913	0	0	0	0.00	
'1312NHK0001	Programa de Adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2014.	Llevar a cabo compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio para atención a familias, población vulnerable, infancia y adolescencia y personas con discapacidad para el ejercicio fiscal 2014.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,000,000	7,173,810	0	0	0	0.00	
'1312NHK0002	Programa de Sustitución de Camiones del Sistema Nacional DIF 2014	Sustitución de parque vehicular 5 autobuses y 2 camiones tipos Torton, debido a las condiciones de deterioro físico mecánicas que comprenden.	Distrito Federal	Adquisiciones	8,370,913	8,370,913	0	0	0	0.00	
'1312NHK0003	Programa de adquisición de bienes muebles 2014	Sustitución de equipo con la finalidad de mejorar la prestación de servicios de atención para la rehabilitación e integración de las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños y adolescentes, población vulnerable y personal que ejecuta la administración de dichos centros.	Distrito Federal	Adquisiciones	15,000,000	15,826,190	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.					4,861,449	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					4,861,449	0	0	0	0	0.00	
'1112M7K0004	Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua 2014-2017	Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, etc.	Chihuahua	Infraestructura social	837,655	0	0	0	0	0.00	
'1312M7K0002	Programa de Adquisiciones 2014	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, carrocerías y remolques, vehículos terrestres destinados a servicios públicos, equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, instrumental, equipo médico y de laboratorio,	Varios	Adquisiciones	4,023,794	0	0	0	0	0.00	
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.					74,440,000	74,440,000	0	0	0	0.00	
TOTAL					74,440,000	74,440,000	0	0	0	0.00	
'1312NEF0002	Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014	Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología de BIRMEX.	Varios	Infraestructura social	32,218,563	32,218,563	0	0	0	0.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo		
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
'1312NEF0003	Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de BIRMEEX.	Varios	Infraestructura social	2,049,935	2,049,935	0	0	0	0.00	0.00	
'1312NEF0004	Vacuna mOPV y VACUNA biOPV incluye preafiliación de vacunas tOPV bOPV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	Disminuir la salida de divisas del país por concepto de importación de vacunas bOPV y mOPV, al disponer de una planta propia, que permita producir estos biológicos y atender la demanda actual y futura del Sector Salud en México,	Distrito Federal	Infraestructura social	13,700,000	13,700,000	0	0	0	0.00	0.00	
'1312NEF0005	Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Físicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015	Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Físicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene.	Distrito Federal	Infraestructura social	11,096,985	11,096,985	0	0	0	0.00	0.00	
'1312NEF0006	Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017	Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV.	Distrito Federal	Infraestructura social	1,024,967	1,024,967	0	0	0	0.00	0.00	
'1312NEF0007	Vacuna DPT, DPaT y Tdpa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.	Readequación de los laboratorios para producir la Vacuna DPT, DPaT y Tdpa	Distrito Federal	Infraestructura social	14,349,550	14,349,550	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 13 Marina, SECTOR CENTRAL												
TOTAL					3,758,867,101	3,973,131,890	38,973,136	358,602,117	1,471,613,693	37.04		
'07132110001	Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.	Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	90,575,503	26,623,388	427,919	1,195,965	1,857,763	6.98	64.12	
'08132110002	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 toneladas de desplazamiento Cascos 41 y 87.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con embarcación interceptora y helicóptero.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	915,688,960	791,436,906	0	33,271,804	131,979,351	16.68	0.00	
'08132110006	Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax.	Construcción de naves industriales, adquisición de maquinaria y equipo y adecuación de infraestructura.	Oaxaca	Infraestructura gubernamental	96,869,722	18,986,429	0	0	0	0.00	5.67	
'08132110007	Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps.	Adquisición de maquinaria y equipo y rehabilitación de las naves.	Tamaulipas	Infraestructura gubernamental	167,616,707	0	0	0	0	0.00	0.00	
'08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscópicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	5,666,793	5,833,091	0	0	0	0.00	61.82	
'08132160014	Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción.	Adquisición de equipos, maquinaria y herramientas propias de la construcción.	No Distribuible Geográficamente	Adquisiciones	0	9,000,000	0	0	0	0.00	20.36	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal naval militar.	Varios	Infraestructura social	26,456,944	26,456,944	0	0	0	0.00	64.28
'09132110001	Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico	Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	578,455	0	23,214	359,177	62.09	99.84
'09132120002	Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	4,420,000	0	0	0	0.00	35.67
'09132160010	Construcción de Estaciones Navales Avanzadas	Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y víveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.	Varios	Infraestructura gubernamental	27,000,000	27,833,257	833,257	833,257	833,257	2.99	75.61
'10132160001	Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga.	Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	119,568,360	92,056,456	3,400,993	7,130,768	33,028,258	35.88	100.00
'10132160002	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	173,664,750	148,175,777	4,770,116	10,001,226	47,814,236	32.27	100.00
'11132110001	Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante.	Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval.	Tamaulipas	Adquisiciones	0	95,375,168	2,668	2,668	24,419,066	25.60	48.25
'11132120003	Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral.	Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral con control de acceso automatizado para los Mandos Navales.	Varios	Adquisiciones	0	250,161	0	0	0	0.00	18.47
'11132120004	Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México	Desarrollo de sistemas de campos de tiro virtual	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	3,400,300	1,688,400	0	0	0	0.00	0.00
'11132160004	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga.	Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento	Varios	Adquisiciones	177,663,991	116,910,578	2,179,410	4,174,615	44,415,996	37.99	100.00
'11132160007	Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal.	Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirófanos, 26 consultorios y servicios generales	Distrito Federal	Infraestructura social	0	245,500,000	4,352,045	9,015,540	82,446,841	33.58	6.73
'11132160008	Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal.	Construcción y equipamiento de un laboratorio de Biología Molecular y de Biodiversidad Nivel III.	Distrito Federal	Infraestructura social	70,250,000	70,250,000	1,245,341	2,579,803	23,560,175	33.54	6.73

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'11132160011	Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F.	Construcción de un centro oncológico grado 2 con una superficie de 1896.62 m2	Distrito Federal	Infraestructura social	0	124,250,000	2,202,614	4,562,855	41,278,505	33.22	6.73
'11132160016	Adquisición de sistemas de armas y armamento para aeronaves	Adquisición de sistemas de armas y armamento adecuados para integrarlos a las aeronaves de ala movil	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	19,090,000	19,090,000	0	0	0	0.00	0.00
'12132120002	Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos.	Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos	Distrito Federal	Adquisiciones	104,794,517	196,704,756	0	0	51,863,559	26.37	46.78
'12132120005	Site alternativo del Centro de Alerta de Tsunami.	Desarrollar la continuidad operativa del CAT ante la ocurrencia de eventos.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,711,900	0	0	0	0.00	0.00
'12132160003	Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales.	Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	19,153,989	0	0	259,374	1.35	11.94
'13131130003	Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval	Adquisición de equipos técnicos para células de inteligencia naval para realizar labores de búsqueda, recolección y análisis de información.	Distrito Federal	Adquisiciones	224,100,000	224,100,000	0	0	224,100,000	100.00	80.00
'13131130004	Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima	Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima en apoyo a las operaciones navales	Distrito Federal	Adquisiciones	150,330,000	150,330,000	0	0	150,330,000	100.00	80.00
'13132110005	Construcción de Embarcaciones Interceptoras	Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	75,580,000	51,382,469	0	0	0	0.00	0.00
'13132110008	Construcción de Buques Patrulla Costera	Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	149,282,714	237,862,333	0	60,390,000	229,758,666	96.59	0.00
'13132120004	Adquisición de equipo hidrográfico e informático para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos.	Adquisición de bienes para el equipamiento de brigadas de levantamientos hidrográficos.	Veracruz	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13132120005	Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino.	Adquirir equipo especializado para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.	Varios	Adquisiciones	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13132120008	Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México	Diseñar, crear e instalar un hardware y software especializados para la creación de un panorama táctico común.	Veracruz	Adquisiciones	28,201,334	28,201,334	0	0	0	0.00	0.00
'13132120012	Desarrollo de un Sistema Aéreo No Tripulado	Desarrollar un sistema aéreo no tripulado	Veracruz	Adquisiciones	0	21,744,768	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'13132120015	Desarrollo de Simuladores de la Armada de México	Desarrollo de simuladores para apoyo a las operaciones navales	Veracruz	Adquisiciones	0	656,445	0	656,445	656,445	100.00	5.71
'13132160003	Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia.	Construcción y equipamiento de instalaciones para la generación de inteligencia	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura gubernamental	37,500,000	37,500,000	0	0	37,500,000	100.00	38.21
'13132160005	Centro de Entrenamiento de Tripulaciones para Sistemas Aéreos No Tripulados.	La construcción de un Centro de Entrenamiento para las Tripulaciones de los Sistemas Aéreos No Tripulados, el cual consiste de dos pistas de vuelo pavimentadas de 200 metros de longitud por 12 metros de ancho, una con orientación norte-sur y otra con orientación este-oeste.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	12,418,989	0	0	6,634,192	53.42	0.00
'13132160006	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marino.	Adquisición de equipos y pertrechos marinos de apoyo a las operaciones navales.	Distrito Federal	Adquisiciones	86,370,880	33,895,000	1,947,500	1,947,500	3,505,500	10.34	4.06
'13132160007	Adquisición de equipos de comunicación para la modernización de la Red Institucional Satelital	Adquisición de equipos con tecnología de punta para operar con el Satélite Bicentenario.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	34,157,553	34,501,960	0	0	33,232	0.10	0.10
'13132160008	Sustitución de Armamento Portátil y Semiportátil.	Adquisición de armamento orgánico, con características y especificaciones militares.	Distrito Federal	Adquisiciones	138,728,073	72,456,566	0	0	0	0.00	0.00
'13132160014	Adquisición de aviones de vigilancia marítima y reconocimiento	Adquisición de aviones para salvaguardar el espacio aéreo mexicano	Distrito Federal	Adquisiciones	238,000,000	483,641,250	0	33,347,182	100,456,812	20.77	25.00
'13132160015	Adquisición de aeronaves versión Adiestramiento	Adquisición de aviones para adiestramiento de cursantes pilotos de ala fija en la Escuela de Aviación Naval.	Distrito Federal	Adquisiciones	204,400,000	242,190,000	0	119,232,000	119,232,000	49.23	0.00
'13132160016	Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate	Aeronaves de búsqueda y rescate en apoyo a la comunidad marítima.	Distrito Federal	Adquisiciones	378,910,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13132160018	Adquisición de aviones versión Adiestramiento Básico.	El programa consiste en la adquisición de diez aviones Zlin 242L para la formación de pilotos aviadores de ala fija, a fin de mantener el estado de derecho en la mar, así como coadyuvar en la seguridad nacional.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	95,478,750	0	0	0	0.00	25.00
'13132160019	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información	Adquisición de bienes informáticos, con el fin de fortalecer la infraestructura principal de la Red Informática Institucional.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	12,259,220	450,941	450,941	450,941	3.68	0.78
'13133110002	Sustitución de equipo médico, electromédico, odontológico, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico.	Adquisición de diversos equipos médicos, electromédicos, odontológicos, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico, con tecnología de vanguardia que cumplan con los estándares de calidad.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	2,951,963	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13133120006	Adquisición de vehículos para transporte de personal y apoyo logístico	Adquisición de vehículos para transporte de personal y carga para el desarrollo de operaciones terrestres.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	11,385,380	0	300,487	1,722,791	15.13	1.11
'13133120007	Adquisición de Maquinaria y Herramientas para Unidades y Establecimientos Navales	Adquisición de Maquinaria y Herramientas.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	20,962,869	4,686,980	8,168,783	13,706,468	65.38	38.10
'13133120009	Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales	Adquisición de mobiliario.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	24,807,932	397,233	4,114,014	12,728,083	51.31	35.99
'13133120010	Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales	Adquisición de equipo de administración.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	0	47,158,528	12,076,119	21,648,826	28,062,961	59.51	64.36
'14132160001	Modernización de la Infraestructura Institucional de la Secretaría de Marina-Armada de México.	Modernización de la infraestructura institucional, mediante la construcción y/o adecuación de las instalaciones e infraestructura existente.	No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	25,169,057	0	9,652,026	19,304,052	76.70	40.86
'14132160002	Construcción de Obras Complementarias para la seguridad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México.	Fortalecer la seguridad en las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México, propiciando que su infraestructura se mantenga en condiciones adecuadas.	No Distribuible Geograficamente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	38,827,691	0	25,902,198	38,827,691	100.00	63.35
'14132160003	Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales.	Adquisición de Bienes Informáticos con tecnología reciente que permitan integrarse a los sistemas de la Red Informática Institucional.	No Distribuible Geograficamente	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	5,963,731	0	0	488,301	8.19	1.32
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, SECTOR CENTRAL											
TOTAL					25,000,000	29,633,427	0	0	0	0.00	
'12145120003	Programa de Adquisición de Bienes Muebles para las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2013	Adquisición de 1897 bienes para mejorar el equipamiento de la STPS.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	6,948,179	6,948,179	0	0	0	0.00	0.00
'12145120004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LA STPS DE VEHÍCULOS 2013.	Adquisición de 110 Camionetas Pick Up 4 X4 y 3 Vehículos sedán para la STPS.	No Distribuible Geograficamente	Adquisiciones	17,193,834	17,193,834	0	0	0	0.00	0.00
'13142110001	Sistema integral de detección y supresión de incendios para el archivo documental de la Dirección General de Registro de Asociaciones.	Sistema Integral de detección y supresión de incendios para el archivo documental mediante el agente extintor FM200.	Distrito Federal	Adquisiciones	857,987	857,987	0	0	0	0.00	0.00
'13143100001	Programa de adquisición de mobiliario de la CGSNE	Programa de adquisición de mobiliario de la CGSNE	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	4,633,427	0	0	0	0.00	61.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: QCW Comisión Nacional de Vivienda					0	2,390,849	1,999	10,399	10,399	0.43	
TOTAL					0	2,390,849	1,999	10,399	10,399	0.43	
'1006HDB0002	Programa de Adquisición de mobiliario y equipo de administración de la CONAVI	En virtud del uso constante del mobiliario y equipo de oficina, algunos ya se encuentran muy desgastados o en mal estado, por lo que ya no es posible su uso y requieren ser sustituidos a fin de poder seguir contando con los recursos suficientes que permitan la operación adecuada de la Comisión.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	2,390,849	1,999	10,399	10,399	0.43	16.54
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, SECTOR CENTRAL					190,424,636	415,887,740	0	0	0	0.00	
TOTAL					190,424,636	415,887,740	0	0	0	0.00	
'09165120001	Reintegración al contexto urbano y social del predio que ocupa para la refinería 18 de marzo.	Reintegración del predio a través de un parque ecológico, cultural y recreativo dividido en cinco jardines que representan a los elementos básicos de la vida: Jardín Natura, Jardín Viento, Jardín Tierra, Jardín Sol y Jardín Agua. Incluye museos e instalaciones recreativas, deportivas y culturales.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'13165120001	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Atender diversas acciones de mantenimiento y adecuación de espacios y obras en delegaciones Federales y Unidades Responsables del Sector Central, así como de los servicios relacionados de los inmuebles.	Varios	Mantenimiento	33,216,593	247,294,209	0	0	0	0.00	0.00
'13165120002	Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, sustituyendo 5 arrendamientos puros, sobre un terreno de 6,148.77 m2 con una superficie construida de 79,284.13 m2, que consta de 33,610.00 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,430 cajones de estacionamiento.	Distrito Federal	Inmuebles	124,148,043	124,148,043	0	0	0	0.00	0.00
'13165120003	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de bienes relacionados en términos generales con mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo y equipo médico y de laboratorio, que cubren los requerimientos de la Dependencia para una eficiente operatividad de las actividades encomendadas.	Varios	Adquisiciones	0	385,488	0	0	0	0.00	0.00
'13167100001	Diagnóstico Nacional para el retiro, uso y aprovechamiento de envases vacíos de plaguicidas en Centros de Acopio.	Retiro, uso y aprovechamiento de envases vacíos de plaguicidas en Centros de Acopio.	Varios	Estudios de preinversión	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0.00	0.00
'13167100002	Programa de estudios técnicos y elaboración de las propuestas de remediación integral de los sitios contaminados con residuos peligrosos, considerados de alta prioridad por sus riesgos a la salud y al ambiente.	Llevar a cabo los estudios técnicos y la elaboración de las propuestas de remediación integral de los sitios contaminados con residuos peligrosos, para posteriormente llevar a cabo con base en dichos estudios las actividades de remediación necesarias para evitar daños a la salud de la población.	Varios	Estudios de preinversión	31,320,000	31,320,000	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCENCRALIZADOS, Unidad: B00 Comisión Nacional del Agua											
TOTAL					22,039,348,026	19,704,185,009	77,868,880	656,666,616	1,499,652,547	7.61	
'0316B000035	Autlan-El Grullo, Jal.	Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado.	Jalisco	Infraestructura económica	48,797,032	48,797,032	0	0	0	0.00	92.10
'0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio-Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatlán-Los Olivos.	Continuación de la construcción del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatlán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Michoacan	Infraestructura económica	84,926,180	84,926,180	0	360,720	431,257	0.51	85.83
'0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construcción de obras de infraestructura pozos, línea eléctrica y zona de riego.	Yucatan	Infraestructura económica	35,844,194	35,844,194	0	39,340	2,822,299	7.87	41.49
'0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Yucatan	Infraestructura económica	32,354,436	32,354,436	0	47,051	143,659	0.44	46.20
'0316B000121	Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presión, tubería multicompuerta, y nivelación de tierras.	Tamaulipas	Infraestructura económica	103,507,995	46,034,220	0	0	0	0.00	67.91
'0316B000201	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO	El proyecto contempla la construcción de la infraestructura faltante que consiste en una red de drenaje por medio de drenes excavados en tierra en una longitud de 26.3 km, una red de caminos de 41.1 km y la construcción de 27 estructuras.	Tabasco	Infraestructura económica	37,423,542	37,423,542	0	0	46,266	0.12	71.72
'0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranja II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Colima	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	48,590	0.05	47.07
'0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Distrito Federal	Inmuebles	80,221,000	80,221,000	1,851,529	3,508,950	5,340,323	6.66	56.62
'0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Jalisco	Infraestructura económica	10,084,338	10,084,338	0	0	0	0.00	100.00
'0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	Varios	Infraestructura económica	1,086,463,209	1,086,547,349	59,694,102	66,224,862	639,122,232	58.82	80.62

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas.	Varios	Infraestructura económica	2,518,222,698	112,648,390	7,491,599	16,718,478	30,969,833	27.49	19.60
'0816B000160	PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco)	Constr. de la PTAR para conformar un polígono de 2500ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestr. adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630ha al oriente de la Z. F. del Lago de Texcoco y PELT	Estado De Mexico	Infraestructura económica	219,730,000	207,550,000	0	0	1,764	0.00	43.98
'0816B000219	Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica.	Sinaloa	Infraestructura económica	1,146,975,956	358,764,899	0	791	181,072	0.05	0.00
'0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	82,500,000	63,500,000	0	0	0	0.00	18.07
'0816B000264	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas -tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc.-.	Hidalgo	Infraestructura económica	125,898,702	686,113,326	0	64,134,140	130,747,285	19.06	80.84
'0816B000272	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011	Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Varios	Estudios de preinversión	12,701,500	12,701,500	0	0	751,626	5.92	21.86
'0916B000085	Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el río Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán.	Construcción de la planta de bombeo, la que constará de: cárcamo de bombeo, 4 equipos de bombeo con un gasto de diseño de 1,000 lps cada uno, subestación eléctrica compuesta de 2 transformadores de 225 KVA cada uno y dos canales, uno de acceso (34 m) y otro de descarga (66 m)	Michoacan	Infraestructura económica	0	8,036,000	0	0	0	0.00	29.09
'0916B000096	Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora.	Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.	Michoacan	Infraestructura económica	116,206,711	11,936,425	0	0	5,660,189	47.42	6.37
'0916B000129	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	0	13,810,990	0	0	0	0.00	42.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0916B000130	Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego.	Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas	Varios	Estudios de preinversión	4,031,400	1,500,000	0	0	0	0.00	43.96
'0916B000198	Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México	Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	197,752,053	197,752,053	0	0	0	0.00	2.30
'0916B000199	Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México	Las obras de infraestructura para completar el Vaso incluyen Caminos de acceso de op. y superv.; Torre de vigilancia; Caseta de op. y control; CCM; Cerca perimetral; Inst. eléctrica, de voz y datos; Generador de emergencia; Interconexión con líneas alternas 1 y 2	Estado De Mexico	Infraestructura económica	177,783,414	199,520,093	0	0	0	0.00	8.00
'0916B000263	Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey	Canalización abierta desecación trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	43,091,727	42,691,727	0	0	25,900	0.06	73.03
'1016B000007	Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión	Jalisco	Infraestructura económica	128,602,968	128,602,968	0	0	210,189	0.16	12.43
'1016B000036	Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retractiles.	Varios	Infraestructura económica	868,246,000	868,246,000	0	11,687,488	18,712,633	2.16	44.83
'1016B000053	Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa.	Proyecto Ejecutivo, Supervisión del Proyecto Ejecutivo, Construcción de: presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados con capacidad total de 11.96 hm3, canal de conducción entubado, red de distribución también entubada, adecuación de la red de caminos y estructuras de cruce.	Sinaloa	Infraestructura económica	56,843,132	30,843,132	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000055	Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009.	Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes.	Baja California Sur	Infraestructura económica	4,000,000	3,134,090	0	0	0	0.00	26.02
'1016B000058	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificad del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río.	Coahuila De Zaragoza	Mantenimiento	15,204,932	15,204,932	0	60,800	66,625	0.44	39.24

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
'1016B000070	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Los Naranjos, municipio de Concordia, estado de Sinaloa.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados de 13.6 Mm3 de capacidad total; zona de riego con tubería de baja presión de fibrocemento; red de drenaje a cielo abierto con sección trapezoidal y; red de caminos de operación y servicios revestidos de material inerte.	Sinaloa	Infraestructura económica	88,594,808	88,594,808	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000089	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.	Tamaulipas	Infraestructura económica	241,127,685	491,728	0	0	0	0.00	3.73
'1016B000091	Atender la emergencia en los municipios de Anganguero, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010.	Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces, y la restauración hidrológica ambiental, y, en su caso, el pago de indemnizaciones.	Michoacan	Infraestructura económica	177,486,297	182,026,946	0	950,343	1,148,626	0.63	30.26
'1016B000099	Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.	Coahuila De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	58,418,855	0	0	0	0.00	2.97
'1016B000102	Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas.	Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal.	Varios	Estudios de preinversión	9,895,000	4,882,905	0	0	0	0.00	29.12
'1016B000106	Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco	Construcción de bordos, costalera, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión.	Tabasco	Infraestructura económica	1,109,438,000	1,109,438,000	2,212,244	85,705,768	133,294,479	12.01	62.92
'1016B000129	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Varios	Estudios de preinversión	3,719,900	8,050,000	0	0	0	0.00	55.46
'1016B000143	Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Michoacan	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	23.05
'1016B000154	Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California	Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m ³ /s .	Baja California	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	865,910	0	0	0	0.00	92.41

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1016B000157	Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010	Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental.	Guerrero	Infraestructura económica	103,507,995	114,424,662	0	0	65,000	0.06	37.18
'1016B000172	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.	Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola.	Varios	Estudios de preinversión	1,429,300	5,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000173	Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	103,507,995	105,279,925	0	30,000	60,000	0.06	8.42
'1016B000174	Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	207,015,991	176,015,991	0	0	0	0.00	3.73
'1016B000176	Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán.	Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Río Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo.	Michoacan	Infraestructura económica	36,103,096	36,103,096	0	0	0	0.00	40.13
'1016B000178	Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	207,015,991	125,482,757	0	157,330	256,239	0.20	8.40
'1016B000186	Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Chiapas	Infraestructura económica	0	434,378	0	40,671	40,847	9.40	3.36
'1016B000190	Construcción de Obras de Protección sobre el Río Encinillas en la población de Chavinda, estado de Michoacán.	Rectificación del río Encinillas con un ancho de plantilla de 6.00 metros, formación de bordos marginales con talud 1.5:1, rectificación de la rasante de fondo del río, así como la protección del talud mojado mediante bordos de arcilla compactada al 95 de la prueba Proctor en ambas márgenes	Michoacan	Infraestructura económica	20,501,849	20,501,849	0	0	0	0.00	0.00
'1016B000194	Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego)	Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes; equipamiento de pozos profundos.	Sinaloa	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	2,527,101	8.42	18.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1016B000202	Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego.	Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego.	Chihuahua	Infraestructura económica	15,704,208	15,704,208	0	0	80,000	0.51	0.18
'1016B000206	Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Morelos	Infraestructura económica	31,000,000	0	0	0	0	0.00	2.66
'1016B000209	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	0	1,700,000	0	0	0	0.00	45.00
'1116B000003	Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte.	Revisión y actualización de los criterios normativos y procedimientos para la planeación, diseño, instalación y monitoreo de la instrumentación requerida en las obras de Infraestructura Hidroagrícola, que permitan garantizar su seguridad estructural ya que son responsabilidad del Gobierno Federal	Distrito Federal	Estudios de preinversión	733,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000006	Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010.	Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.	Durango	Infraestructura económica	194,848,696	200,848,696	0	22,967	4,264,103	2.12	7.00
'1116B000033	Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolviendo y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala	Realizar levantamientos topográficos para definir volúmenes de azolve, elevaciones de la rasante y de la corona del bordo para determinar los volúmenes a desazolvar y efectuar trabajos en el río Meca en 5 Km, del camino Benito Juárez-Francisco I. Madero a la confluencia con el río Guadalupe.	Tlaxcala	Mantenimiento	59,318,368	62,693,368	0	0	0	0.00	11.31
'1116B000052	Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Río de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado.	Hidalgo	Infraestructura económica	103,507,995	113,792,995	0	0	0	0.00	16.51
'1116B000062	Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	31,166,979	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000063	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Realizar estudios para obtener los elementos técnicos necesarios para emitir ordenamientos (vedas, reservas y reglamentos) de aguas subterráneas, actualizar los censos de aprovechamientos tanto regulares como irregulares y determinar sitios potenciales de extracción de agua para diferentes usos.	Varios	Otros programas	0	65,000	0	0	62,996	96.92	23.50

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1116B000065	Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico.	Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	35,023,763	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000067	Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	Realizar anteproyectos y proyectos ejecutivos para: construcción del Centro Meteorológico Regional Golfo Centro; construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz; adecuación del CEMCAS para oficinas de la CCGSMN y; remodelación de oficinas y fachadas en la CGSMN.	Varios	Estudios de preinversión	0	893	0	893	893	100.00	35.29
'1116B000072	Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco.	Trabajos de mantenimiento, para rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.	Varios	Mantenimiento	69,576,000	69,576,000	0	0	1,411,971	2.03	30.17
'1116B000083	Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto.	Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos; el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma.	Guanajuato	Mantenimiento	5,427,811	5,427,811	9,008	3,316,487	3,373,664	62.16	40.84
'1116B000084	Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto.	Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas.	Guanajuato	Mantenimiento	7,675,679	7,675,679	12,640	1,416,210	1,483,305	19.32	44.05
'1116B000097	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscal de Juárez, Oaxaca.	Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua.	Oaxaca	Infraestructura económica	80,199,756	44,199,757	0	38,728	47,480	0.11	16.82
'1116B000098	Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonio y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.	Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos San Antonio, El Salado (tramo I y II), mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlos con un ancho de plantilla de 25 y 70 m.	Oaxaca	Infraestructura económica	21,427,366	21,427,366	0	8,442	8,442	0.04	23.13
'1116B000100	Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato.	Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad.	Guanajuato	Proyecto de Inversión de Inmuebles	0	5,935	0	0	5,935	100.00	97.13

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1116B000124	Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila.	Construcción de un cauce piloto y su protección con enrocamiento de los taludes; protección de los bordos marginales del cauce principal; muro de contención de concreto armado, para reforzar diferentes tramos de los bordos marginales del cauce principal.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica	117,844,841	117,844,841	0	399,160	560,321	0.48	31.16
'1116B000139	Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto.	Entubamiento de las aguas que escurren por el río La Laja en su tramo entre las presas de almacenamiento Ignacio Allende y la derivadora Soria, con lo que se busca eliminar las pérdidas e incorporar una superficie de 2,632.9 ha al riego.	Guanajuato	Infraestructura económica	153,301,128	153,301,128	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000145	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011.	Elaborar estudios básicos complementarios, proyectos ejecutivos, trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio de la Presa de almacenamiento Peña Blanca, Chih. y de las Presas Derivadoras La Flor y La Angostura, Dgo.	Varios	Otros programas	0	1,000,000	0	0	0	0.00	61.30
'1116B000148	Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Brea, Tlaxicoyan Veracruz.	Construcción de obra de toma en la derivadora Otapa localizada sobre el río del mismo nombre; conducción con tubería de Fibro-Cemento de 13.27 km de longitud; línea principal de tubería de Fibro-Cemento de 9.64 km de longitud y 14 líneas laterales de PVC y; rehabilitación de caminos de saca cosecha.	Veracruz	Infraestructura económica	13,123,555	13,123,555	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000194	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Túxpam.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Veracruz	Infraestructura económica	155,261,993	133,219,973	0	0	0	0.00	0.01
'1116B000195	Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Veracruz	Infraestructura económica	103,507,995	93,997,052	0	0	513	0.00	1.13
'1116B000198	Atender la emergencia en 12 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Actopan.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Veracruz	Infraestructura económica	0	4,780,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000199	Atender la emergencia en 17 municipios, 14 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 del Estado de Puebla, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río La Antigua.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Varios	Infraestructura económica	103,507,995	76,139,573	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000201	Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Veracruz	Infraestructura económica	155,261,993	117,309,565	0	0	0	0.00	0.17

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1116B000203	Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Varios	Infraestructura económica	1,012,629,639	996,136,840	0	0	1,010,317	0.10	1.48
'1116B000204	Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Varios	Infraestructura económica	207,015,991	176,015,991	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000237	Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN).	Limpieza, consolidación y sustitución de cantera; restitución de: pisos, plafones, aplanados y pintura; conservación, rehabilitación y sustitución de herrería, carpintería, instalación eléctrica y subestación; cambio de vidrios y vitrales y; adecuación de baños y cambio por muebles ahorradores.	Distrito Federal	Mantenimiento	0	4,500,700	0	700	700	0.02	43.52
'1116B000238	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones)	Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación.	Varios	Adquisiciones	12,068,304	12,068,304	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000248	Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales	Adquirir 60 EMAs para modernizar y ampliar la red de estaciones de superficie para poseer datos meteorológicos representativos de las áreas naturales protegidas federales, para ayudar a la toma de decisiones en presencia de fenómenos de tiempo severo que afectan la biodiversidad de los ecosistemas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	27,398,369	0	0	0	0.00	48.10
'1116B000277	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro.	Construcción de un edificio que permita integrar las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, permitiendo con ello lograr elevar la eficiencia y eficacia laboral, disminuir los costos de mantenimiento, operación y traslado.	Veracruz	Inmuebles	48,446,000	66,811,774	0	0	0	0.00	42.73
'1116B000279	Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro.	Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.	Veracruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	3,800,000	0	0	0	0.00	89.44
'1116B000281	Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012.	Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción	Varios	Estudios de preinversión	7,512,900	12,705,688	0	0	0	0.00	15.76
'1116B000284	Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas.	Construcción de 94.18 km de caminos y 143.34 km de drenes a cielo abierto que eviten inundación de la zona de cultivo y de los caminos; acciones de mitigación ambiental y asistencia técnica para capacitar a los productores y lograr su organización, para incorporar 45, 275 ha al temporal tecnificado.	Chiapas	Infraestructura económica	83,290,458	83,290,458	0	88,365	295,186	0.35	0.10

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1116B000285	Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Construcción del pozo radial, consistente en un cilindro vertical al fondo del cual se instalan tubos horizontales perforados que colectan agua subterránea derivada principalmente de la filtración de agua superficial. Los colectores se instalan en depósitos de grava y arena contiguos a ríos y lagos.	Jalisco	Infraestructura económica	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000286	Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional.	Adquisición y suministro de diverso equipo hidrométrico.	Varios	Adquisiciones	7,624,649	7,624,649	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000293	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	40,977,144	8,041,877	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000294	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	40,977,144	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000295	Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor.	Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.	Varios	Adquisiciones	40,004,722	0	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000301	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	5,350,700	8,736,100	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000311	Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos	Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	12,280,099	0	984,030	984,030	8.01	2.15
'1116B000314	Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.	Tamaulipas	Infraestructura económica	2,109,078,352	2,074,997,543	0	0	4,409,545	0.21	0.26
'1116B000322	Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral.	Perforación, desarrollo, aforo y equipamiento de 3 pozos, suministro tubería de 12 1/4 de diámetro para ademe, tendido de 5 km de línea eléctrica, construcción sistema de riego entubado de PVC de 6 de diámetro para 180 ha, suministro e instalación de 40 hidrantes, 8 válvulas de 6 y 3 medidores.	Hidalgo	Infraestructura económica	6,185,902	6,185,902	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1116B000325	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012.	Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.	Varios	Otros programas	0	3,200,000	0	0	0	0.00	27.01
'1116B000326	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuvan al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	10,000,000	800,000	0	0	0	0.00	17.10
'1116B000327	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuvan al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	0	1,600,000	0	0	0	0.00	40.88
'1116B000328	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuvan al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.	Varios	Otros programas	0	2,400,000	0	0	0	0.00	36.31
'1116B000329	Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012.	Descripción de las características físicas y recursos de cada Unidad, determinación y descripción de acciones y proyectos para el incremento en la productividad del agua y la infraestructura, recolección de información de cultivos, superficies sembrada y cultivada, rendimientos, entre otros datos.	Varios	Otros programas	0	2,000,000	0	0	0	0.00	13.88
'1116B000333	Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo.	Perforación de pozos con diámetro de 12 pulgadas, equipamiento, electrificación, suministro y colocación de medidor volumétrico y construcción de redes de riego con tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro para riego por multicompuestas, aspersión, micro aspersión, goteo y/o invernaderos en 200 ha.	Hidalgo	Infraestructura económica	7,112,298	7,112,298	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000340	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.	Perforación de seis pozos, su equipamiento, electrificación, suministro y colocación de medidor volumétrico y construcción de red de riego entubada con tubería de PVC.	Hidalgo	Infraestructura económica	12,056,201	12,056,201	0	0	0	0.00	26.91
'1116B000341	Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin.	Rehabilitación y adecuación puentes: Juárez, Piaxtla, Deportiva e Insurgentes; rectificación, retiro mangle y formación cauce estero Infiernillo; construcción muros, cárcamos y plantas de bombeo arroyo Jabalines y estero Infiernillo y; apertura descarga estero infiernillo a estero Urias.	Sinaloa	Infraestructura económica	30,000,000	0	0	0	0	0.00	0.10
'1116B000342	Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país.	Ejecución de estudios en los acuíferos del país.	Varios	Otros programas	964,000	964,000	0	0	0	0.00	78.49

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1116B000344	Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.	Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos, en 5 acuíferos de 4 entidades federativas mediante administración	Varios	Otros Programas de Inversión	0	90,000	0	0	0	0.00	32.87
'1116B000345	Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas.	Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos, Construcción de la Presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR); línea principal de conducción portubería y red de distribución entubada.	Zacatecas	Infraestructura económica	32,396,483	32,396,483	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000347	Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco	Proyectos Ejecutivos, Sup de los Proyectos Ejecutivos y Aprob del agua de la presa Cajón de Peña, la construcción de canal de conducción a cielo abiertorevestido de concreto, cajas distribuidoras de agua y distribución entubada, con tipo de riego parcelario por goteo y con hidrantes - multicompuertas.	Jalisco	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000349	Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011.	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces.	Varios	Infraestructura económica	40,600,000	40,600,000	0	0	0	0.00	15.84
'1116B000356	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Realizar estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Varios	Otros programas	1,250,000	2,177,173	0	0	0	0.00	85.46
'1116B000361	Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua.	Construcción presa de almacenamiento en el arroyo El Grande, de concreto compactado con rodillos, con capacidad de 4.60 Mm3 y longitud de 150 m; zona de riego con redes de conducción y distribución por tuberías y, red de conducción y distribución de agua para uso humano a base de canales entubados.	Chihuahua	Infraestructura económica	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1116B000362	Construcción de La Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Amarilla, Municipio de La Huerta, Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento de materiales graduados, altura de 37 m, longitud de 287.23 m, ancho de corona de 10 m y capacidad útil de 6.606 millones de m3; zona de riego con tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuerta, con lo cual se beneficiarán 700 ha.	Jalisco	Infraestructura económica	43,097,621	43,097,621	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000001	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidrográfica en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidrográfica tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Aguascalientes	Otros Programas de Inversión	0	942,744	0	469,015	471,372	50.00	89.75
'1216B000002	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidrográfica en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidrográfica tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Chihuahua	Otros programas	23,304,180	26,528,838	0	469,015	471,372	1.78	10.94

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1216B000004	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Baja California	Otros programas	1,808,529	3,364,324	0	469,015	471,372	14.01	30.81
'1216B000006	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Coahuila De Zaragoza	Otros programas	12,039,007	13,321,023	0	0	0	0.00	18.42
'1216B000007	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Colima	Otros Programas de Inversión	0	1,414,207	0	703,568	707,104	50.00	83.02
'1216B000008	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Chiapas	Otros programas	42,790	393,283	0	195,794	196,642	50.00	27.48
'1216B000010	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Baja California Sur	Otros Programas de Inversión	0	786,903	0	391,756	393,452	50.00	81.47
'1216B000012	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Estado De Mexico	Otros programas	9,046,931	11,701,865	0	469,015	471,372	4.03	22.29
'1216B000013	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Varios	Otros Programas de Inversión	0	87,309	0	43,466	43,654	50.00	50.97
'1216B000014	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Sonora	Otros programas	11,575,321	7,256,324	0	469,015	471,372	6.50	25.37
'1216B000015	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	San Luis Potosí	Otros programas	0	5,881,664	0	469,015	471,372	8.01	30.64

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1216B000016	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Guerrero	Otros Programas de Inversión	0	929,854	0	462,603	464,927	50.00	97.16
'1216B000017	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Tabasco	Otros Programas de Inversión	0	393,340	0	195,822	196,670	50.00	40.24
'1216B000018	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Veracruz	Otros programas	8,641,589	3,560,884	0	469,015	471,372	13.24	30.80
'1216B000019	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Zacatecas	Otros programas	15,000,000	16,142,296	0	20,007	578,777	3.59	16.53
'1216B000020	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Durango 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Durango	Otros programas	7,586,802	151,391	0	75,323	75,695	50.00	23.72
'1216B000022	Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Nuevo Leon	Otros programas	8,075,099	15,942,744	0	469,015	471,372	2.96	15.90
'1216B000023	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Hidalgo	Otros programas	2,481,202	4,260,744	0	469,015	471,372	11.06	31.80
'1216B000024	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Oaxaca	Otros Programas de Inversión	0	1,180,418	0	587,665	590,209	50.00	48.88
'1216B000036	Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica.	Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuierilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión	Baja California Sur	Infraestructura económica	51,753,998	51,753,998	215,125	12,845,048	13,004,177	25.13	63.07

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1216B000038	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Morelos	Otros Programas de Inversión	0	786,814	0	391,711	393,407	50.00	20.12
'1216B000040	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Querétaro	Otros programas	3,369,128	393,340	0	195,822	196,670	50.00	16.30
'1216B000041	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Sinaloa para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Sinaloa	Otros programas	519,540	694,820	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000042	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Guanajuato	Otros programas	4,360,822	786,849	0	391,729	393,425	50.00	26.99
'1216B000043	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Michoacan	Otros programas	0	6,760,200	0	469,015	471,372	6.97	65.68
'1216B000044	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Nayarit	Otros programas	560,625	942,744	0	469,015	471,372	50.00	62.12
'1216B000045	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Yucatan	Otros programas	0	2,389,412	0	391,720	393,416	16.46	40.23
'1216B000046	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Tamaulipas	Otros programas	11,188,742	13,742,990	0	469,015	471,372	3.43	20.13
'1216B000048	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Jalisco	Otros programas	0	1,580,554	0	786,325	790,277	50.00	21.21

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1216B000049	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Puebla	Otros programas	3,124,693	3,947,557	0	703,523	707,058	17.91	40.63
'1216B000051	Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova el 12 de octubre de 2011.	Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, realizar trabajos para contener desbordamientos de ríos, arroyos, drenes y evitar inundaciones; desazolve y rectificación de cauces.	Colima	Infraestructura económica	703,854,369	232,330,732	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000052	Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012.	Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.	Tlaxcala	Otros Programas de Inversión	0	942,744	0	469,015	471,372	50.00	49.69
'1216B000053	Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012.	Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	0	2,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000055	Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo.	Perforación de un pozo, el equipamiento y electrificación de cuatro pozos existentes más el pozo nuevo a perforar; suministro y colocación de 5 medidores volumétricos en la tubería de descarga para regar 173 ha.	Hidalgo	Infraestructura económica	6,230,601	6,230,601	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000057	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012.	Se elaboraran 213 estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos, que incluyen trabajos topográficos, geofísicos, hidrológicos, laboratorio de los sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas de tratamiento de las aguas residuales en varios municipios del Estado de Michoacán.	Michoacan	Otros programas	0	1,707,521	0	0	0	0.00	55.60
'1216B000069	Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero.	Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento.	Guerrero	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	0	0	142,695	0.10	13.73
'1216B000071	Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México.	Instalación de un sistema de monitoreo que incluye línea compuesta por 4 cables de fibra óptica utilizados como micrófonos para escuchar la tubería; obras e instalaciones complementarias que consisten en modificación de válvulas y puntos de empalme para la inserción y conexión de la fibra óptica.	Estado De Mexico	Otros programas	115,852,533	115,852,533	0	0	0	0.00	58.02
'1216B000075	Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Tonalá-Los Nuchita, Oax.	Rehabilitación de los canales principales, entubamiento de la red de distribución, rehabilitación y construcción de estructuras de control, sustitución de equipos de las plantas de bombeo San Juan Reyes y La Posta; entubamiento de la red de conducción y distribución de las zonas de riego por bombeo.	Oaxaca	Infraestructura económica	30,711,089	24,088,131	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000085	Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada.	Construcción de la obra de captación, obra de toma y un acueducto de gasto medio de 0.90 m ³ /s, 100 km de línea de conducción en concreto y acero con tramos a presión y gravedad, llegando a la nueva planta potabilizadora que cubrirá la demanda de agua potable en toda la zona conurbada de Oaxaca, Oax.	Oaxaca	Infraestructura económica	607,882,490	579,239,428	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1216B000091	Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México.	Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del Sistema Hidrológico Regional para el control, manejo, regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales.	Estado De Mexico	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	84,009,290	0	0	3,552,309	4.23	46.15
'1216B000092	Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacífico.	Realización de Estudios básicos complementarios, Diseños y Proyectos Ejecutivos que se requieren para la realización de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.	Varios	Estudios de preinversión	8,246,000	6,500,005	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000093	Construcción del sistema de distribución de riego del proyecto Lago de Tequesquitengo, Morelos.	Construcción del canal principal de conducción tramo muerto con una longitud de 1.92 km, red de distribución con 21 Laterales con una longitud de 20.54 km y 79 Sublaterales con una longitud de 23.84 km.	Morelos	Infraestructura económica	0	5,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000102	Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México.	Las principales obras se refieren al desazolve y rectificación parcial de drenes, barrancas, ríos y canales; la sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo en la región.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	13,457,581	0	0	8,157,937	60.62	46.78
'1216B000105	Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.	Ampliación de la base del canal existente a sección rectangular de concreto reforzado, con muros y fondo de concreto armado, incluyendo transiciones y curvaturas necesarias para el funcionamiento hidráulico de la canalización.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	46,424,767	46,824,767	0	200,084	10,547,274	22.52	7.49
'1216B000121	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur.	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Oaxaca	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	11,376,000	0	0	0	0.00	3.27
'1216B000126	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	49,526	0	0	49,448	99.84	10.81
'1216B000130	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	97,822	0	0	90,618	92.64	10.69
'1216B000136	Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013 -2014).	Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.	Michoacan	Mantenimiento	84,384,893	60,399,055	0	5,376,168	5,399,442	8.94	11.57
'1216B000140	Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin.	Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Presa (construida en el periodo 2005 - 2009) de almacenamiento de concreto compactado rodillado con capacidad de conservación de 322 millones de m3, para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y zona de riego de 22,500ha	Sinaloa	Infraestructura económica	106,894,760	31,894,760	0	186,733	190,377	0.60	0.05
'1216B000142	Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México	Mantenimiento y conservación de los Tuneles Emisor Poniente y Nuevo de Tequixquiac	Estado De Mexico	Mantenimiento	21,736,679	21,736,679	0	0	0	0.00	1.74

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1216B000154	Perforación, Equipamiento y Electrificación de Pozos para crear Unidades de Riego en las localidades de Lagunilla y San Jose Tepenene, Mpios de San Salvador y El Arenal, Hidalgo.	Perforación de 5 pozos de 250 m de profundidad, suministro de tubería para ademe, equipamiento, desarrollo y aforo de pozos, tendido de 5 Km de línea eléctrica, construcción de sistema de riego con tubería de PVC, suministro de 60 hidrantes y suministro e instalación de 5 medidores para 300 ha.	Hidalgo	Infraestructura económica	7,881,261	7,881,261	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000155	Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente.	Desazolve y limpieza parcial del túnel Emisor Poniente; desazolve parcial de la presa Capulín, río San Joaquín y barranca el Carmen; desazolve y reposición de muros, rodapié y recuperación de la rasante hidráulica en ríos; mantenimiento preventivo y correctivo a estructuras hidráulicas.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	12,408,235	0	0	0	0.00	15.47
'1216B000158	Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 645 Hectáreas.	Yucatan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	23,198	0	0	0	0.00	67.67
'1216B000161	Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 700 Hectáreas.	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	20,479	0	0	20,391	99.57	75.28
'1216B000164	Unidad de Riego Suplementario La Jayma del Soconusco, Chiapas.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 615 Hectáreas.	Chiapas	Infraestructura económica	14,833,524	14,833,524	0	0	30,000	0.20	0.18
'1216B000165	Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 670 Hectáreas.	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	233,641	0	0	162,381	69.50	68.56
'1216B000167	Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	35,094	0	0	35,058	99.90	61.79
'1216B000169	Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz	Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Construcción de red de drenaje, drenaje parcelario, red de caminos, estructuras de la red de drenaje, para incorporar una superficie de 12,366 ha bajo Temporal Tecnificado.	Veracruz	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	0	90,000	90,000	0.18	0.01
'1216B000175	Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento.	Realizar los proyectos ejecutivos con un Centro Público de Investigación o Institución de Enseñanza Superior.	Varios	Otros Programas de Inversión	0	28,728	0	0	0	0.00	86.98

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1216B000177	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Trabajos de Conservación y Rehabilitación de caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras; acciones de Manejo de Agua y Preservación de Suelos; trabajos como: represas para control de erosión, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsileo.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	5,540,244	0	0	5,333,689	96.27	48.22
'1216B000178	Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas.	Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento.	Varios	Estudios de preinversión	4,336,000	4,336,000	0	0	0	0.00	56.87
'1216B000179	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca.	Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento.	Varios	Estudios de preinversión	3,794,000	3,794,000	0	0	0	0.00	54.95
'1216B000186	Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Rehabilitación, desazolve de bordo oriente y rectificación de cauce; construcción de 9 represas aguas abajo del bordo oriente y 5 aguas arriba de gaviones con una altura de 2 mts; e instalación de tanque para regular el agua que proviene del arroyo Don Pascual.	Aguascalientes	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	0	10,897	12,202	0.07	0.03
'1216B000195	Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	15,779,690	15,779,690	0	19,695	30,160	0.19	0.11
'1216B000197	Unidad de Riego Suplementario Chunhub, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 640 Hectáreas.	Quintana Roo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	99,392	0	0	69,078	69.50	84.63
'1216B000198	Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo.	Perforación de 10 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 640 Hectáreas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	7,500,000	1,081,994	0	11,595	11,595	1.07	0.04
'1216B000200	Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.	Quintana Roo	Infraestructura económica	15,779,690	15,956,690	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000203	Unidad de Riego Suplementario Dzilam, Yucatán.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas.	Yucatan	Infraestructura económica	15,507,568	15,507,568	0	32,551	32,551	0.21	0.10

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1216B000205	Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	161,236	0	0	0	0.00	84.64
'1216B000206	Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	145,497	0	0	0	0.00	78.76
'1216B000207	Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco.	Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	159,224	0	0	153,596	96.47	39.46
'1216B000208	Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche.	Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 600 Hectáreas.	Campeche	Infraestructura económica	14,386,059	14,386,059	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000211	Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013.	Elaborar estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos y de laboratorio de obras de riego, obteniendo elementos de diseño (planos estructurales y de detalle); de construcción (cantidades de obra, materiales, mano de obra); y especificaciones técnicas.	Varios	Estudios de preinversión	6,230,300	3,140,360	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000215	Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo.	Proyecto Ejecutivo, Supervisión del Proyecto Ejecutivo, Construcción presa de almacenamiento, sobre el arroyo Las Cochinitas, cortina mampostería, altura de 26.00 m y 122.56 m de longitud y capacidad total de 1.158 millones de m3; sistemas de riego por goteo y sistemas de riego con válvulas alfareras.	Hidalgo	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1216B000220	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	Construir una presa de control de avenidas denominada rompepicos, de acuerdo al proyecto, contará con un orificio de control, el cual consiste en un conducto de 50 cm de diámetro, por medio del cual se regularán las avenidas, abatiendo el pico de la avenida de diseño de 36 m3/sega 1.5 m3/s.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	30,200,000	22,164,000	0	30,000	30,000	0.14	0.05
'1216B000221	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México.	Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	1,261,112,919	1,261,112,919	0	351,602,385	368,264,957	29.20	9.52
'1216B000222	Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Río Bravo.	Construcción de un edificio en 4 niveles, incluyendo planta baja, con estructura de acero, su simetría es regular con 79 m de longitud mayor y 34.0 m de ancho mayor. El área total destinada al edificio es de 1,917 m2 y tendrá un total de 5,817.5 m2 de construcción.	Nuevo Leon	Inmuebles	33,594,725	30,047,781	0	0	1,646,967	5.48	23.80

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1216B000224	Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilár; en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa los días 16 y 17 de octubre de 2012; en el municipio de La Paz del Estado de Baja California Sur, tanto en el municipio mencionado, como en la parte alta y media de la cuenca hidrológica correspondiente.	Baja California Sur	Infraestructura económica	20,000,000	10,000,000	0	0	738,802	7.39	4.01
'1216B000225	Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro.	El proyecto se compone de la construcción de la presa de almacenamiento La Laja, un acueducto, una planta potabilizadora y dos tanques de regulación, para abastecer de 0.5 m3/s de agua potable a la zona conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.	Guerrero	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000010	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.	Consiste en control terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite; levantamiento fotogramétrico del terreno en la zona no inundada del vaso; levantamiento batimétrico del terreno en la zona inundada del vaso y; elaboración de cartografía digital e informe final.	Varios	Estudios de preinversión	58,881,904	58,881,904	0	0	0	0.00	4.60
'1316B000011	Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa.	Consisten en control terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite; levantamiento fotogramétrico para obtener el relieve del terreno en la zona no inundada del vaso y batimétrico para el caso del terreno en la zona inundada; elaboración de cartografía digital e informe final.	Varios	Estudios de preinversión	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000023	Programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, en alto riesgo, para atender el Compromiso 51 del Pacto por México.	Se realizarán 200 estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes, revisión de cauce aguas abajo, entre otros; a 115 presas con Riesgo Alto.	Varios	Estudios de preinversión	50,000,000	56,300,296	0	6,273,140	14,295,684	25.39	8.80
'1316B000030	Estudios de diagnóstico y planeación integral de Organismos Operadores de varias localidades en el Estado de Coahuila.	Elaboración de los Estudios de diagnóstico y planeación integral de Organismos Operadores de varias localidades en el Estado de Coahuila.	Coahuila De Zaragoza	Programa de Estudios de Preinversión	0	2,098,424	0	0	1,699,925	81.01	98.19
'1316B000031	Operación, Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente, Estado de México.	Trabajos consistentes en: Operación de las Plantas de Bombeo Casa Colorada Profunda, Canal de Sales y Casa Colorada Superficial; suministro de diesel; mantenimiento preventivo a motores de combustión interna a diesel, plantas generadoras y subestaciones eléctricas.	Estado De Mexico	Mantenimiento	0	40,412,489	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000038	Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.	Realizar estudios geohidrológicos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.	Varios	Otros programas	30,600,000	27,400,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000040	Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para ordenamiento en acuíferos totalmente en libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea.	Realizar la integración del estudio justificativo de 71 acuíferos, cuya superficie se encuentra totalmente en condición de libre alumbramiento, y con disponibilidad de volúmenes de agua para otorgar concesiones o asignaciones de agua, a fin de establecer el ordenamiento correspondiente.	Varios	Otros Programas de Inversión	0	2,117,827	0	0	2,108,698	99.57	73.54
'1316B000044	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco	Rehabilitar 99 Km de caminos, 274 Km de drenes en sus partes más críticas y 40 estructuras de cruce; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 45,394.82 Ha.	Tabasco	Mantenimiento	121,200,000	124,301,468	0	0	2,800	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
'1316B000046	Estudios y Proyectos de Agua Potable y Mejoramiento de Eficiencias en el Estado de Guerrero.	Act padrón de usuarios de Chilpancingo y de Zihuatanejo. Act y modern del sist comercial y contable de Chilpancingo. Auditoría energética CAPAZ. Est de diag y proy sist elect y electromeca CAPAMA. Est de diag y plan int de CAPACH Chilpancingo. Est de diag y plan CAPAMA Acapulco.	Guerrero	Programa de Estudios de Preinversión	0	13,866,383	0	0	13,806,614	99.57	95.02
'1316B000047	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	Rehabilitar 70 Km de caminos, 70 Km de drenes en sus partes más críticas, 100 estructura de cruce y 40 Km de bordos; proporcionar asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios y capacitación a los usuarios, beneficiando una superficie total de 21,808.56 Ha.	Veracruz	Mantenimiento	13,708,400	20,716,800	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000048	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Chiapas	Rehabilitar 148 Km de caminos, 81 Km de drenes en sus partes más críticas, 122 estructura de cruce y 31 Km de bordos; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las Asociaciones, beneficiando una superficie total de 25,748.40 Ha.	Chiapas	Mantenimiento	121,320,000	77,735,331	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000049	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit.	Rehabilitar 53 Km de caminos en sus partes más críticas; 26.7 Km de drenes para mitigar inundaciones y se rehabilitaran 150 estructuras; también se proporcionará asesoría técnica especializada a la Asociación Civil de Usuarios, beneficiando una superficie total de 19,440 Ha.	Nayarit	Mantenimiento	2,506,800	3,984,400	0	21,530	21,530	0.54	0.01
'1316B000050	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche	Rehabilitar 33 Km de caminos, 80 Km de drenes y 20 estructura de cruce; también se proporcionará asesoría técnica y cursos de capacitación a las Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 8,500 Ha.	Campeche	Mantenimiento	8,013,600	8,779,200	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000051	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas.	Rehabilitar 120 Km de caminos, 243 Km de drenes y 133 estructuras de cruce; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las 4 Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 189,316.57 hectáreas	Tamaulipas	Mantenimiento	132,650,322	131,780,882	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000052	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Yucatán.	Rehabilitar 46 Km de caminos, 18.0 Km de drenes y proporcionar Asesoría Técnica y cursos de capacitación a la Asociación Civil de Usuarios, beneficiando una superficie total de 6,800 Ha.	Yucatan	Mantenimiento	14,661,196	8,188,505	0	0	19,705	0.24	0.08
'1316B000055	Estudios y proyectos de para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la Paz Baja California Sur.	Elaboración de Estudios: Ingeniería Básica, evaluación socioeconómica y Asesoría Estratégica Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Proyectos del cárcamo de bombeo.	Baja California Sur	Programa de Estudios de Preinversión	0	6,174,074	0	0	6,147,462	99.57	62.35
'1316B000056	Operación, Conservación y Mantenimiento de la Planta de Bombeo El Caracol así como de sus captaciones, al túnel Emisor Oriente en el Municipio de Ecatepec, Estado de México	Realización de trabajos de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Planta de Bombeo El Caracol así como de sus captaciones, al túnel Emisor Oriente.	Estado De Mexico	Mantenimiento	0	63,118,613	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1316B000058	Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de las Plantas de Bombeo y la Planta Potabilizadora.	Varios	Mantenimiento	143,000,000	143,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000059	Programa de Mantenimiento de Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de los canales del Sistema Cutzamala	Varios	Mantenimiento	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000061	Estudios y proyectos de una planta desaladora de agua de mar en la Paz, Baja California Sur.	Elaboración de Estudios: para determinar la ubicación e Ingeniería básica, evaluación socioeconómica, Manifestación de Impacto Ambiental y Asesoría Estratégica de la Desaladora de La Paz.	Baja California Sur	Programa de Estudios de Preinversión	0	5,607,241	0	0	5,381,243	95.97	57.61
'1316B000062	Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral del Organismo Operador de La Paz, Baja California Sur.	Identificar condiciones actuales de los sist de AP, ALC y SAN, fortalezas y debilidades, establecer objetivos y metas específicas a horizontes de corto, mediano y largo plazo en materia de eficiencia, cobertura y requerimientos de inversión para obra, con el fin de consolidar al OO de La Paz.	Baja California Sur	Programa de Estudios de Preinversión	0	1,787,526	0	0	1,779,821	99.57	95.27
'1316B000063	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TECNICA-ECONOMICA, DEL PROYECTO PRESA DE ALMACENAMIENTO COY Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIOS DE TANLAJAS, AQUISMÓN, TAMUÍN Y SAN VICENTE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Estudio de mercado, análisis técnico y de ingeniería de la alternativa seleccionada, Factibilidad ambiental, legal y administrativa del proyecto, Análisis económico del proyecto, Análisis financiero del proyecto, Estudio de impacto social del proyecto.Ingeniería básica.	San Luis Potosi	Estudios de preinversión	0	7,792,900	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000069	Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Implementación de un Programa Integral de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento.	Varios	Mantenimiento	142,000,000	142,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000071	Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque.	Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de los canales del Sistema Cutzamala	Varios	Mantenimiento	145,000,000	145,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000072	Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable.	Implementación de un Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de las Presas del Sistema Cutzamala.	Varios	Mantenimiento	148,000,000	148,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000079	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacifico Norte, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	149,991,827	142,492,462	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000080	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	149,992,760	102,365,483	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1316B000081	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California, para el 2014.	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	149,992,390	88,566,930	0	10,699	78,654	0.09	0.05
'1316B000091	Conservación normal de Distritos de Riego Centro Sur Sureste.	Contar con infraestructura hidroagrícola conservada en las obras a cargo de la CONAGUA que atiende una superficie física.	Varios	Mantenimiento	88,000,000	91,639,178	0	312	139,863	0.15	0.15
'1316B000092	Conservación normal de Distritos de Riego Noroeste.	Acciones de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo en las obra civil y electromecánica de la Infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego a cargo de la CONAGUA	Varios	Mantenimiento	139,999,999	129,684,000	0	209,841	397,537	0.31	0.18
'1316B000094	Conservación normal de Distritos de Riego Norte Noreste.	Contar con infraestructura hidroagrícola conservada en las obras a cargo de la CONAGUA que atiende una superficie física.	Varios	Mantenimiento	74,972,000	70,718,000	0	2,976	7,850	0.01	0.02
'1316B000098	Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país	Realizar geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.	Varios	Otros programas	0	24,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000101	Jerarquización de Obras y Proyectos de Inversión del Sector Hidráulico en el Estado de México	Elaboración de la jerarquización de obras y proyectos de inversión del sector hidráulico en el Estado de México	Estado De Mexico	Programa de Estudios de Preinversión	0	2,316,178	0	0	2,306,194	99.57	92.25
'1316B000102	Estudio para la elaboración del diagnostico de la problemática pluvial de varias ciudades de la República Mexicana	Realizar los estudios correspondientes para la elaboración del diagnostico de la problemática pluvial en varias ciudades de la República Mexicana	Varios	Programa de Estudios de Preinversión	0	24,013,654	0	0	13,486,352	56.16	92.33
'1316B000113	Programa para la Atención de Emergencias	Programa para la atención de emergencias relacionadas con inundaciones y sequías atípicas, mediante la evacuación o el suministro de agua para consumo humano o riego agrícola mediante la adquisición de equipo y maquinaria	Varios	Adquisiciones	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	0.00	4.60
'1316B000114	Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Sinaloa	Mantenimiento	0	25,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000116	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	0	104,162,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000117	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí	Rehabilitar de 71 Km de caminos, 79 Km de drenes en sus partes más críticas y 142 estructura de cruce, beneficiando una superficie total de 34,239.15 Ha.	San Luis Potosí	Mantenimiento	0	4,579,200	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000121	Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte	Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavaciones a cielo abierto y restitución de los volúmenes faltantes para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados.	Varios	Mantenimiento	0	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000123	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo.	Rehabilitar 75 Km de caminos, 44 Km de drenes y 26 estructuras de cruce, beneficiando una superficie total de 15,500 Ha.	Quintana Roo	Mantenimiento	0	3,434,400	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1316B000125	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	0	61,844,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000126	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte.	Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.	Varios	Mantenimiento	0	60,666,047	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000128	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	0	28,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000129	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	0	4,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000134	Caracterización y Diagnóstico de Microcuencas de la Región XIII.	Realización de las Caracterizaciones y Diagnósticos mediante Convenios de Colaboración, con Instituciones de Investigación y Enseñanza Superior.	Varios	Estudios de preinversión	0	4,060,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000144	Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Oriente.	Trabajos consistentes en el mantenimiento preventivo y correctivo de compuertas, sistema eléctrico de estructuras de control y campamentos; mantenimiento y conservación en tramos críticos de ríos; medición de la instrumentación, análisis de datos y evaluación del comportamiento del río La Compañía.	Estado De Mexico	Mantenimiento	0	106,479,880	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000147	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur.	Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.	Varios	Mantenimiento	0	19,024,000	0	0	114,042	0.60	0.08
'1316B000148	Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro.	Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.	Varios	Mantenimiento	0	45,870,085	0	0	22,593	0.05	0.02
'1316B000153	Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la Presa Reguladora El Pilón, Municipio de Rayones, Estado de Nuevo León.	Elaboración del estudio de factibilidad técnica y económica de la Presa El Pilón	Nuevo Leon	Estudios de preinversión	0	10,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000156	Diagnóstico, proyecto y análisis costo y beneficio para la rehabilitación de 5,000 Km de bordos en diversos estados de la República Mexicana. (Pacto por México, Compromiso 51)	Realización de Dictámenes Técnicos, Proyectos y Análisis Costo y Beneficio, de la Infraestructura de Protección en diversos ríos, localizados en varios estados del país.	Varios	Estudios de preinversión	0	398,356,233	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000159	Rehabilitación y sobreelevación de la Presa La Tenería, del Parque Tangamanga I, Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí.	Colocación de un muro de contención de concreto armado aguas abajo y adherido al muro de mampostería existente y la colocación de un nuevo terraplén en la zona de la corona de la cortina.	San Luis Potosi	Infraestructura económica	0	30,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1316B000160	Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente.	Conservación y mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México.	Varios	Mantenimiento	0	74,301,690	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000164	Conservación Diferida de Distritos de Riego Noroeste.	Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego.	Varios	Mantenimiento	0	90,856,000	0	3,866,530	5,955,779	6.56	3.44
'1316B000165	Conservación Diferida de Distritos de Riego Norte Noreste.	Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego.	Varios	Mantenimiento	0	62,156,000	0	1,075,280	2,549,671	4.10	2.08
'1316B000171	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte, para el 2014	Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.	Varios	Mantenimiento	0	8,135,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000176	Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, en el 2014.	Modernización (entubamiento) de canales de conducción y distribución; Rehabilitación y/o modernización de canales (revestimiento) de conducción y distribución; Proyectos Ejecutivos; Supervisión y control de calidad de las acciones de rehabilitación y/o modernización.	Varios	Mantenimiento	0	27,798,000	0	68,104	145,674	0.52	0.06
'1316B000181	Estudios y proyectos de los bordos de almacenamiento del proyecto de Bordes de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, El Fuerte, Piaxtla, Elota, y Quelite.	Realización de Estudios y proyectos para los bordos de almacenamiento de sitios en el proyecto de Bordes de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, Piaxtla, Elota y Quelite.	Varios	Estudios de preinversión	0	26,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000182	Conservación Diferida de Distritos de Riego Centro Sur Sureste.	Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego.	Varios	Mantenimiento	0	44,089,474	0	773,672	2,083,865	4.73	1.81
'1316B000185	Adquisición de mobiliario para dos Centros Hidrometeorológicos ubicados en Mérida, Yucatán y Boca del Río, Veracruz.	Adquisición de bienes muebles para los Centros Hidrometeorológicos Regionales Boca del Río, Ver. y Mérida, Yuc., para el desarrollo funciones operativas de las áreas de meteorología, hidrología y de atención a medios de comunicación y trabajo conjunto con personal de protección civil de los estados.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,681,670	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000187	Adquisición de 60 (Sesenta) Pantallas para los Centros Hidrometeorológicos Regionales Mérida, Yucatán; Boca del Río, Veracruz; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	Adquisición de 60 pantallas.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,346,352	0	0	0	0.00	0.00
'1316B000200	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán.	Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas.	Michoacan	Infraestructura económica	0	87,500,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Programa o Proyecto de Inversión Nombre del Proyecto Descripción		Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1416B000001	Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización.	Adquisición de módulo para recepción; sillones 2 y 3 plazas; mesas de centro y laterales; módulos para subgerente; módulo para oficina de partes; mesas y sillas sala de juntas; guarda organizador; módulos y sillas operativos; sillones ejecutivos; sillas de visitas; lote para call center y sillas.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	2,867,066	0	0	0	0.00	0.00
'1416B000004	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas respecto de dos fracciones de terreno rustico denominado Tampacoy actualmente El Carrizo, ubicado en el municipio de Tamuin, S.L.P. cuyas superficies son de 17-06-65.51 y 20-27-10.89 hectáreas.	Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas respecto de dos fracciones de terreno rustico denominado Tampacoy actualmente El Carrizo, ubicado en el municipio de Tamuin, S.L.P. cuyas superficies son de 17-06-65.51 y 20-27-10.89 hectáreas. predios.	San Luis Potosí	Otros Programas de Inversión	0	6,382,633	6,382,633	6,382,633	6,382,633	100.00	100.00
'1416B000007	Programa de Obras y Acciones para la Preservación de Microcuencas de la Región XIII.	Realización de los Programas de Obras y Acciones mediante Convenios de Colaboración, con Instituciones de Investigación y Enseñanza Superior	Varios	Otros Programas de Inversión	0	8,120,000	0	0	0	0.00	0.00
'1416B000015	Adquisición de Vehículos para llevar a cabo las actividades, seguimiento y supervisión de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales.	Adquisición de 97 vehículos.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	59,588,876	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					22,821,500	22,821,500	0	0	0	0.00	
TOTAL					22,821,500	22,821,500	0	0	0	0.00	
'1216F000002	Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP.	Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas.	Varios	Mantenimiento	6,222,500	6,222,500	0	0	0	0.00	0.00
'1216F000004	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo para satisfacer la demanda en cada una de las Áreas Naturales Protegidas, Oficinas Regionales y Centrales de la CONANP.	Varios	Adquisiciones	16,599,000	16,599,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RHQ Comisión Nacional Forestal					285,000,000	279,999,999	0	0	0	0.00	
TOTAL					285,000,000	279,999,999	0	0	0	0.00	
'1216RHQ0006	Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR, en el Estado de Guerrero.	Construcción de la Gerencia Estatal en el estado de Guerrero, para la creación de espacios con requerimientos necesarios para la conservación, resguardo de expedientes e instalaciones con espacios suficientes para custodia de material de almacén y equipo de las Gerencias Estatales.	Guerrero	Inmuebles	10,503,336	14,806,257	0	0	0	0.00	1.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1316RHQ0001	Proyecto de construcción de equipamiento para protección y guarda del Bosque El Centinela.	Construcción de equipamiento para protección y guarda del bosque El Centinela, que consiste en espacios para dormitorios, caballerizas, torres de observación, sanitarios públicos y barda perimetral de materiales prefabricados para el resguardo de la superficie que integra la extensión del bosque.	Jalisco	Otros proyectos	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0003	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Sinaloa.	Construcción de un edificio de dos niveles y 1,479.76 m2 de construcción.	Sinaloa	Inmuebles	4,975,124	724,280	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0004	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles de la Comisión Nacional Forestal.	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de inmuebles en bancos de germoplasma, campamentos y torres de observación para el combate de Incendios Forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal, Promotorías, oficinas operativas y administrativas de la CONAFOR.	Varios	Mantenimiento	12,700,499	12,700,499	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0005	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Puebla	Construcción de un edificio de dos niveles y 1,513.04 m2 de construcción.	Puebla	Inmuebles	4,587,452	0	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0006	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Querétaro	Construcción de un edificio de dos niveles y 1,492.72 m2 de construcción.	Querétaro	Inmuebles	4,550,531	0	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0007	Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Morelos	Construcción de un edificio de dos niveles y 1,521.52 m2 de construcción para la gerencia estatal de Morelos.	Morelos	Inmuebles	4,665,909	0	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0008	Proyecto de Construcción de Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de México.	Construcción de la gerencia estatal en el Estado de México, para la creación de espacios con requerimientos necesarios para la conservación, resguardo de expedientes e instalaciones con espacios suficientes para custodia de material de almacén y equipo de las Gerencias Estatales.	Estado De Mexico	Inmuebles	10,513,856	14,821,285	0	0	0	0.00	1.00
'1316RHQ0009	Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de Quintana Roo.	Construcción de la gerencia estatal en el estado de Quintana Roo, para la creación de espacios con requerimientos necesarios para la conservación, resguardo de expedientes e instalaciones con espacios suficientes para custodia de material de almacén y equipo de las Gerencias Estatales.	Quintana Roo	Inmuebles	11,944,488	16,865,046	0	0	0	0.00	1.00
'1316RHQ0010	Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de Campeche.	Construcción de la gerencia estatal en el estado de Campeche, para la creación de espacios con requerimientos necesarios para la conservación, resguardo de expedientes e instalaciones con espacios suficientes para custodia de material de almacén y equipo de las Gerencias Estatales.	Campeche	Inmuebles	11,018,785	15,542,612	0	0	0	0.00	1.00
'1316RHQ0011	Adquisición de carros motobomba para la prevención y combate de incendios forestales de la CONAFOR.	Adquisición de 18 vehículos motobomba con características específicas que permitan llegar a lugares de difícil acceso del país para atender el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.	Varios	Adquisiciones	150,000,000	143,086,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1316RHQ0012	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Centro.	Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno.	Estado De Mexico	Otros proyectos	8,153,078	8,153,078	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0013	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Noreste.	Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno.	Coahuila De Zaragoza	Otros proyectos	7,728,966	7,728,966	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0014	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Noroeste.	Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno.	Sinaloa	Otros proyectos	8,257,105	8,257,105	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0015	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Occidente.	Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno.	Colima	Otros proyectos	7,600,932	7,600,932	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0016	Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste.	Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno.	Campeche	Otros proyectos	7,624,939	7,624,939	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0017	Proyecto de Infraestructura para la Construcción del Centro Nacional de Coordinación para el Manejo del Fuego.	Contar con instalaciones suficientes y equipadas para albergar al Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, así como por los representantes de dependencias que interactúan en la atención de los incendios forestales (SEDENA, SEMAR, CONANP, PGR, SSP, CONABIO, PC) .	Jalisco	Otros proyectos	8,675,000	8,675,000	0	0	0	0.00	0.00
'1316RHQ0023	Adquisición de Equipo Administrativo para la CONAFOR.	Adquisición de diverso equipo administrativo y material para poder equipar a las gerencias y oficinas centrales de la CONAFOR que los requieren para realizar sus actividades administrativas y productivas.	Varios	Adquisiciones	0	1,914,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua					12,640,125	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					12,640,125	0	0	0	0	0.00	
'1316RJE0001	Equipamiento de bienes inventariables.	Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.	Morelos	Adquisiciones	12,640,125	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, SECTOR CENTRAL					969,369,549	0	20,209	47,202,999	47,202,999	0.00	
TOTAL					969,369,549	0	20,209	47,202,999	47,202,999	0.00	
'09178120001	Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.	Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo.	Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	0	0	0	0	0.00	99.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'09178120008	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.	Distrito Federal	Infraestructura gubernamental	153,502,773	0	0	0	0	0.00	69.80
'11178120003	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	0	0	0	0	0.00	93.50
'11178120004	Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	0	13,480	13,480	13,480	0.00	69.10
'11178120007	PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES	Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad	Varios	Mantenimiento	61,730,084	0	0	0	0	0.00	16.30
'11178120008	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur	Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en la Paz, Baja California Sur. La zona en donde se realiza esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará.	Baja California Sur	Infraestructura gubernamental	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'11178120009	Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.	Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación, la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia.	Aguascalientes	Infraestructura gubernamental	35,411,415	0	0	0	0	0.00	0.00
'11178120011	Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos.	Construcción de oficinas administrativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos.	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	0	0	6,729	6,729	6,729	0.00	58.50
'12178120003	Ampliación, adecuación y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala, Tlaxcala.	Ampliación, adecuación y equipamiento de la Delegación Estatal en Tlaxcala, la zona en donde se realiza esta ampliación es el área de operación sustantiva y área de estacionamiento, así mismo se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia	Tlaxcala	Infraestructura gubernamental	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'12178120008	Plataforma de equipamiento de tecnologías biométricas	Adquisición de equipos para incrementar el alcance de servicios periciales en relación a los registros de identificación biométrica de iris, voz, rostro y firma.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0.00	37.80

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'13178120006	Programa de Inversión para la Adquisición de Equipo diverso destinado al Análisis Forense de Evidencia Digital.	Equipo de análisis y tratamiento de evidencia digital de vanguardia, necesario para las intervenciones solicitadas por el Ministerio Público Federal, juzgados, entidades estatales y federales.	Varios	Adquisiciones	109,033,445	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120008	Adquisición de equipamiento en materia de protección civil para los inmuebles ubicados en el Distrito Federal y Delegaciones Estatales.	Equipos y sistemas de protección civil.	Varios	Adquisiciones	28,455,508	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120010	Programa de equipamiento de parque vehicular para el personal de Servicios Aéreos	Compra de vehículos para el uso y aprovechamiento del personal que labora en la Dirección General de Servicios Aéreos, para el desarrollo y optimización de las actividades aéreas y operativas encomendadas tanto en base México como en las del interior de la república.	Varios	Adquisiciones	2,199,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120013	Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial	Adquisición de 360 videocámaras tácticas multiusos con grabador de alta definición, tarjeta de memoria SD de 4 GB, control remoto infrarrojo, cargador, funda de transporte y audífonos.	Varios	Adquisiciones	6,284,880	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120016	Programa de Adquisición de Equipos Tácticos para la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	Con la adquisición de los equipos WONDERFULL, SESAMO Y LAGUNA se podrá obtener mayor capacidad de cobertura y de telefonía. A fin de lograr una producción eficiente y oportuna de inteligencia estratégica para la seguridad nacional, que dote de infraestructura de vanguardia a la PGR.	Distrito Federal	Adquisiciones	148,538,600	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120017	Adquisición de Terminales Móviles	Se requieren terminales satelitales de última generación que cumplan con los estándares de seguridad en la información requeridos para comunicaciones de Instancias de Seguridad Gubernamentales, mismas que operarán con el sistema satelital Mexicano MEXSAT.	Varios	Adquisiciones	117,507,389	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120021	Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo para el personal de la Dirección General de Servicios Aéreos	Dotar de Mobiliario y equipo administrativo a esta Dirección General para que de manera digna logre el desarrollo óptimo de las actividades operativas y administrativas, cumpliendo en tiempo y forma con las diversas tareas y metas encomendadas.	Varios	Adquisiciones	2,576,483	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120024	Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad, Equipo de Vigilancia y de Control de Accesos para Edificios Estratégicos de la Procuraduría General de la República.	Adquisición de equipos de seguridad, equipo de vigilancia y de control de accesos para edificios estratégicos de la Procuraduría General de la República, para garantizar la seguridad de instalaciones, información y personal activo de la Institución, protegiendo puntos de acceso y monitoreo.	Varios	Adquisiciones	85,651,103	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120025	Adquisición de equipo para interceptación y rastreo de la Policía Federal Ministerial	Equipos de interceptación y rastreo	Varios	Adquisiciones	142,983,456	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'13178120033	Proyecto para la reubicación del acceso principal, reparación del sistema de drenaje y la adecuación del edificio, del inmueble ocupado por FEVIMTRA Refugio para Víctimas.	Se ejecutarán trabajos para reubicar el acceso principal del inmueble para eliminar de raíz la causa del problema y reparar la red y el patio del estacionamiento como efecto del daño ocasionado por las constantes inundaciones.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	0	0	0	0	0.00	5.00
'13178120038	Adquisición de elevador para la Delegación Estatal en Baja California	Elevador	Baja California	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178120039	Construcción de espacios necesarios en inmuebles de las Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.	Construcción de bodegas en terrenos o inmuebles federales.	Varios	Infraestructura gubernamental	0	0	0	0	0	0.00	0.00
'13178150002	Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	Adquisición de un activo para atender de forma estratégica las funciones de Seguridad Pública y Nacional.	Distrito Federal	Adquisiciones	66,761,053	0	0	0	0	0.00	25.00
'13178150003	Adquisición de tres activos para la realización de actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República	Adquisición de tres activos para atender de forma estratégica las funciones de seguridad pública y nacional	Distrito Federal	Adquisiciones	8,734,360	0	0	0	0	0.00	35.00
'14178160004	Adquisición de camionetas blindadas para la Procuraduría General de la República.	Adquisición de camionetas blindadas.	Distrito Federal	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	0	0	47,182,790	47,182,790	0.00	50.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOQ Comisión Federal de Electricidad											
TOTAL					37,561,650,457	37,564,530,181	2,171,193,588	3,297,865,676	6,247,153,657	16.63	
'000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	208,410,212	208,410,212	0	52,893,606	52,893,606	25.38	100.00
'002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloelectrónica de 83.3 MW netos.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	91,701,124	91,701,124	39,273,471	39,273,471	39,273,471	42.83	100.00
'003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,940,085	39,940,085	0	0	16,882,199	42.27	100.00
'004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,351,109	53,351,109	31,358,913	31,358,913	31,358,913	58.78	100.00
'005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,998,518	7,998,518	0	0	0	0.00	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMoeLECTRICA CARBON II	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,559,388	14,559,388	0	0	2,102,144	14.44	100.00
'006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,570,155	8,570,155	0	0	3,740,210	43.64	100.00
'007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,329,189	24,329,189	10,545,511	10,545,511	10,545,511	43.35	100.00
'007 96 007	Monterrey II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León.	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	738,790,857	738,790,857	0	0	0	0.00	100.00
'008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,148,561	18,148,561	0	0	0	0.00	100.00
'008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,286,639	11,286,639	0	4,917,974	4,917,974	43.57	100.00
'009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingeniería, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	155,434	155,434	0	0	0	0.00	100.00
'009 03 009	912 División Oriente	Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,030,118	21,030,118	4,157,900	4,157,900	4,157,900	19.77	100.00
'009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	26,359,200	26,359,200	0	0	0	0.00	100.00
'010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,508,376	160,508,376	0	52,435,939	52,435,939	32.67	100.00
'010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,262,925	12,262,925	0	0	5,363,977	43.74	100.00
'011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Durango	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,479,304	38,479,304	11,312,454	11,312,454	11,312,454	29.40	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,646,971	14,646,971	6,099,933	6,099,933	6,099,933	41.65	100.00
'011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construcción de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	134,772,523	134,772,523	33,770,739	33,770,739	33,770,739	25.06	100.00
'012 03 012	901 Pacífico	Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,407,304	54,407,304	18,355,018	22,323,650	22,323,650	41.03	100.00
'013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogás No. 6.	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	795,791	795,791	0	0	329,686	41.43	100.00
'013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	101,627,165	101,627,165	0	31,265,804	31,265,804	30.77	100.00
'013 96 013	218 Noroeste	Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,510,494	33,510,494	0	0	0	0.00	100.00
'014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,153,265	1,153,265	0	0	0	0.00	100.00
'014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	72,842,553	72,842,553	0	0	5,919,110	8.13	100.00
'014 96 014	221 Occidental	Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	181,722,920	181,722,920	16,768,254	16,768,254	16,768,254	9.23	100.00
'015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,917,200	17,917,200	0	0	0	0.00	100.00
'016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construcción de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,504,985	61,504,985	63,403,335	63,403,335	63,403,335	103.09	100.00
'018 02 018	Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,526,869	63,526,869	0	0	26,925,278	42.38	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,934,400	16,934,400	0	0	7,120,378	42.05	100.00
'021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,304,122	17,304,122	0	0	0	0.00	100.00
'022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,509,580	14,509,580	3,299,438	3,299,438	3,299,438	22.74	100.00
'023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,837,809	41,837,809	1,733,304	1,733,304	17,675,836	42.25	100.00
'024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,908,337	22,908,337	0	0	8,753,803	38.21	100.00
'025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,295,400	7,295,400	0	0	0	0.00	100.00
'026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,719,074	8,719,074	1,297,965	1,297,965	3,665,104	42.04	100.00
'027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,217,794	10,217,794	0	0	4,387,122	42.94	100.00
'028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	102,109,972	102,109,972	0	0	42,839,997	41.95	100.00
'029 02 029	Pacífico	Central carboeléctrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón.	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	900,102,929	900,102,929	86,564,423	86,665,857	453,963,638	50.43	100.00
'030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	352,252,744	352,252,744	0	0	0	0.00	100.00
'031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	89,258,590	89,258,590	4,271,003	4,271,003	4,271,003	4.78	100.00
'0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,733,248	59,733,248	0	24,644,086	24,644,086	41.26	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	37,317,861	37,317,861	656,982	5,422,553	5,422,553	14.53	100.00
'0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,382,162	59,382,162	0	0	25,887,797	43.60	100.00
'032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	97,164,610	97,164,610	436,715	436,715	23,884,246	24.58	100.00
'033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,770,137	25,770,137	0	0	11,655,931	45.23	100.00
'034 02 034	Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,953,102	149,953,102	18,895,197	45,071,755	46,219,449	30.82	100.00
'035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVar Y 4 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,922,678	20,922,678	0	0	0	0.00	100.00
'036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,761,158	46,761,158	0	0	21,106,967	45.14	100.00
'037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,104,878	17,104,878	0	0	7,220,907	42.22	100.00
'040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,384,019	4,384,019	0	0	1,854,059	42.29	100.00
'041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,466,875	56,466,875	0	0	24,110,043	42.70	100.00
'0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	121,086,000	121,086,000	0	0	72,141,644	59.58	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja – Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,280,435	41,280,435	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0063	1005 Noroeste	Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,218,750	74,218,750	29,421,867	29,421,867	37,784,068	50.91	100.00
'0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,956,722	21,956,722	9,515,554	9,515,554	9,515,554	43.34	100.00
'0418TOQ0084	CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	191,727,056	191,727,056	55,089,237	55,089,237	55,089,237	28.73	100.00
'0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,294,746	6,294,746	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,519,006	1,519,006	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0087	1006 Central—Sur	Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAR y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,125,002	28,125,002	2,064,853	2,064,853	2,064,853	7.34	100.00
'0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,387,675	2,387,675	982,752	982,752	982,752	41.16	100.00
'0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y -90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,747,664	20,747,664	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0090	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV.	Jalisco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,813,315	53,813,315	18,159,608	18,159,608	18,159,608	33.75	100.00
'0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,613,100	16,613,100	0	0	7,136,381	42.96	100.00
'0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,234,825	77,234,825	9,132,961	19,519,680	19,519,680	25.27	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,344,981	7,344,981	3,164,081	3,169,095	3,169,095	43.15	100.00
'0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,323,500	5,323,500	0	2,308,118	2,308,118	43.36	100.00
'0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	219,618,000	219,618,000	0	0	0	0.00	100.00
'0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	580,466,719	580,466,719	0	0	224,699,906	38.71	100.00
'0418TOQ0141	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit.	Nayarit	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	104,763,078	104,763,078	0	32,753,778	32,753,778	31.26	100.00
'042 02 042	701 Occidente-Centro	Construcción de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	103,543,486	103,543,486	13,132,573	13,350,111	24,885,471	24.03	100.00
'043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,698,081	35,698,081	5,141,182	5,141,182	5,141,182	14.40	100.00
'044 02 044	703 Noreste-Norte	Construcción de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreón - Gómez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,547,950	24,547,950	0	0	1,709,126	6.96	100.00
'045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,874,583	8,874,583	0	0	3,854,456	43.43	100.00
'046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,103,012	31,103,012	32,996,584	32,996,584	32,996,584	106.09	100.00
'046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 20 líneas de transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	304,043,388	304,043,388	44,278,672	58,282,482	114,173,382	37.55	100.00
'047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,400,344	225,400,344	15,697,871	28,849,963	100,264,284	44.48	100.00
'049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,403,614	27,403,614	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	65,118,224	65,118,224	0	14,380,928	14,380,928	22.08	100.00
'051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,430,688	56,430,688	0	5,967,553	5,967,553	10.58	100.00
'0518TOQ0028	1125 Distribución	Construcción de subestaciones de distribución con 99.4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,018,701	186,018,701	17,898,947	17,898,947	17,898,947	9.62	100.00
'0518TOQ0029	1124 Bajío Centro	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	51,750,405	51,750,405	16,036,884	16,036,884	16,036,884	30.99	100.00
'0518TOQ0030	1128 Centro Sur	Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,032,549	35,032,549	2,623,918	2,623,918	2,623,918	7.49	100.00
'0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,796,341	4,796,341	2,475,440	2,475,440	2,475,440	51.61	100.00
'0518TOQ0032	1122 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,038,202	61,038,202	18,285,649	18,285,649	19,587,643	32.09	100.00
'0518TOQ0033	1127 Sureste	Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3.0 MVAR Y 6.3 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,062,186	20,062,186	84,096	84,096	84,096	0.42	100.00
'0518TOQ0034	1121 Baja California	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,953,563	5,953,563	1,606,667	1,606,667	3,055,182	51.32	100.00
'0518TOQ0035	1120 Noroeste	Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAR Y 71.7 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,573,309	54,573,309	12,685,486	12,685,486	12,685,486	23.24	100.00
'0518TOQ0037	1129 Compensación redes	Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,795,635	17,795,635	2,652,991	2,652,991	5,160,471	29.00	100.00
'0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	148,264,729	148,264,729	27,426,160	27,426,160	27,426,160	18.50	100.00
'0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,279,742	41,279,742	17,057,790	17,057,790	17,057,790	41.32	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,251,300	7,251,300	3,077,832	3,077,832	3,077,832	42.45	100.00
'0518TOQ0043	CN Laguna Verde	Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW.	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,074,995,410	1,074,995,410	0	83,924,845	180,734,211	16.81	100.00
'0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,861,750	27,861,750	741,430	2,494,582	4,205,776	15.10	100.00
'0518TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,600,000	75,600,000	0	0	0	0.00	100.00
'0518TOQ0054	1110 Compensación Capacitiva del Norte	Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAR y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAR al Área de Control Noreste y 15 MVAR al Área de Control Noroeste	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,269,699	42,269,699	5,123,729	5,123,729	5,123,729	12.12	100.00
'0518TOQ0055	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	116,964,015	116,964,015	0	1,693,266	1,693,266	1.45	100.00
'0518TOQ0056	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	160,831,123	160,831,123	24,552,782	24,555,767	24,592,637	15.29	100.00
'0518TOQ0058	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	146,468,840	146,468,840	0	0	524	0.00	100.00
'0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	237,885,160	237,885,160	56,608,456	56,608,456	56,608,456	23.80	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0518TOQ0061	1117 Transformación de Guaymas	Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,731,057	20,731,057	2,294,967	10,608,170	10,608,170	51.17	100.00
'0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,290,615	42,290,615	7,952,777	8,268,964	15,144,245	35.81	100.00
'0518TOQ0063	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	147,865,464	147,865,464	60,463,615	60,463,615	60,463,615	40.89	100.00
'0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	Oaxaca	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,556,491	1,556,491	0	0	0	0.00	100.00
'052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,157,128	7,157,128	0	0	0	0.00	100.00
'053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Hidalgo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,493,000	38,493,000	17,259,122	17,259,122	17,259,122	44.84	100.00
'056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,859,076	17,859,076	0	0	5,059,868	28.33	100.00
'057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	144,379,305	144,379,305	11,176,605	11,176,605	50,244,565	34.80	100.00
'058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,522,208	49,522,208	0	0	0	0.00	100.00
'059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,342,732	13,342,732	0	0	14,105,192	105.71	100.00
'059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,656,723	39,656,723	20,666,923	20,666,923	20,666,923	52.11	100.00
'060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	Baja California	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,248,252	18,248,252	7,324,648	7,324,648	7,324,648	40.14	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,613,884	13,613,884	6,023,988	6,023,988	6,023,988	44.25	100.00
'061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,024,676	7,024,676	1,607,910	1,607,910	1,607,910	22.89	100.00
'0618TOQ0028	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR.	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,093,842	53,093,842	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0029	1213 COMPENSACION DE REDES	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,058,907	61,058,907	19,510,459	19,510,459	20,675,075	33.86	100.00
'0618TOQ0030	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,888,255	7,888,255	0	0	4,809,956	60.98	100.00
'0618TOQ0031	1212 SUR - PENINSULAR	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,588,850	49,588,850	5,211,320	6,256,101	6,256,101	12.62	100.00
'0618TOQ0032	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliación en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,559,162	177,559,162	57,178,582	57,178,582	57,178,582	32.20	100.00
'0618TOQ0033	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	266,759,068	266,759,068	63,407,125	63,407,125	63,407,125	23.77	100.00
'0618TOQ0034	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,360,212	50,360,212	24,383,197	24,383,197	24,383,197	48.42	100.00
'0618TOQ0035	1211 NORESTE - CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,637,114	30,637,114	538,120	538,120	538,120	1.76	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0618TOQ0036	1210 NORTE - NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	137,364,315	137,364,315	48,734,197	51,132,076	54,402,551	39.60	100.00
'0618TOQ0037	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	56,381,507	56,381,507	16,959,683	16,959,683	16,959,683	30.08	100.00
'0618TOQ0038	CCC Poza Rica	Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica	Veracruz	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	141,564,856	141,564,856	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0039	CCC El Sauz Paquete 1	Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	178,824,240	178,824,240	0	0	0	0.00	0.00
'0618TOQ0042	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	57,744,153	57,744,153	23,437,199	23,437,199	23,437,199	40.59	100.00
'0618TOQ0046	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,502,383	6,502,383	3,445,430	3,445,430	3,445,430	52.99	100.00
'0618TOQ0048	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,561,090	1,561,090	743,067	743,067	743,067	47.60	100.00
'0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,960,454	31,960,454	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0050	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo.	Colima	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,115,086,934	1,115,086,934	4,107,341	4,107,341	4,107,341	0.37	100.00
'0618TOQ0051	Los Humeros II	Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	140,669,840	140,669,840	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0052	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,854,746	25,854,746	0	0	0	0.00	100.00
'0618TOQ0053	TG Baja California II	Consiste en la instalación de turbinas de gas; en total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos).	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	150,171,160	150,171,160	1,208,865	1,433,938	4,995,747	3.33	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0618TOQ0054	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,602,731	53,602,731	0	0	0	0.00	100.00
'062 02 062	813 División Bajo	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	68,624,678	68,624,678	14,187,243	26,803,621	26,803,621	39.06	100.00
'065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	93,865,288	93,865,288	0	0	40,492,442	43.14	100.00
'066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,687,019	84,687,019	0	0	0	0.00	100.00
'067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	109,350,612	109,350,612	0	7,587,318	7,587,318	6.94	100.00
'068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	89,782,648	89,782,648	0	11,687,648	11,687,648	13.02	100.00
'069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	107,489,026	107,489,026	3,805,049	6,989,322	18,147,218	16.88	100.00
'0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	130,001,750	130,001,750	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustóleo.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	115,793,332	115,793,332	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0032	1321 DISTRIBUCION NORESTE	Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAR y 183.8 km-C.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,343,125	49,343,125	16,079,175	16,079,175	16,079,175	32.59	100.00
'0718TOQ0033	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,212,471	41,212,471	4,632,244	4,632,244	4,632,244	11.24	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0718TOQ0034	1302 Transformación del Noreste	El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 27 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,761,600	1,761,600	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0035	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAR de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,806,352	10,806,352	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0036	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,087,915	8,087,915	0	0	0	0.00	100.00
'0718TOQ0037	1323 DISTRIBUCION SUR	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,183,260	20,183,260	9,371,602	9,371,602	9,371,602	46.43	100.00
'0718TOQ0038	1322 DISTRIBUCION CENTRO	Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,705,381	30,705,381	3,399,222	3,399,222	3,399,222	11.07	100.00
'072 02 072	806 Bajo	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	115,597,591	115,597,591	8,796,479	8,796,479	8,796,479	7.61	100.00
'073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	43,413,703	43,413,703	16,538,513	16,538,513	18,634,350	42.92	100.00
'0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras.	Varios	Inmuebles	96,538,996	96,538,996	0	0	0	0.00	4.10

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0818TOQ0069	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAR cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choachui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choachui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones	Sinaloa	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,365,161	63,365,161	23,674,001	23,674,001	23,674,001	37.36	100.00
'0818TOQ0070	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,501,256	10,501,256	4,864,708	4,864,708	4,864,708	46.33	100.00
'0818TOQ0071	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,565,544	24,565,544	0	0	0	0.00	100.00
'0818TOQ0072	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV	Tabasco	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,149,800	41,149,800	0	0	0	0.00	100.00
'0818TOQ0073	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAR y 21 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	13,747,583	13,747,583	0	0	0	0.00	100.00
'0818TOQ0074	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAR; 19 km-c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,541,962	8,541,962	0	0	0	0.00	100.00
'0818TOQ0093	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAR de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,534,598	83,534,598	5,237,920	5,237,920	5,237,920	6.27	100.00
'0818TOQ0106	OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010.	Varios	Inmuebles	49,600,000	49,600,000	0	0	36,900	0.07	6.93
'0918TOQ0018	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,087,000	3,087,000	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0918TOQ0019	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	877,804	877,804	0	0	0	0.00	100.00
'0918TOQ0020	Cogeneración Salamanca Fase I	Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr.	Guanajuato	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	650,532,854	650,532,854	1,544,702	4,327,913	7,716,230	1.19	100.00
'1018TOQ0001	Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física	Construcción mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construcción mantenimiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y mantenimiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales.	Varios	Infraestructura gubernamental	40,746,760	40,746,760	0	0	0	0.00	79.77
'1018TOQ0009	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA.	Michoacan	Infraestructura económica	150,768,230	150,768,230	29,684,000	29,684,000	29,684,000	19.69	31.05
'1018TOQ0010	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO; VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN.	Estado De Mexico	Infraestructura económica	44,231,770	44,231,770	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0011	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES MINI HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMON Y CAÑADA.	Varios	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.25
'1018TOQ0012	REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES	Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia	Veracruz	Mantenimiento	31,274,139	31,274,139	0	578,586	1,249,182	3.99	77.56
'1018TOQ0013	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA.	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA.	Puebla	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	0	1,368,806	4,059,116	81.18	37.61

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1018TOQ0015	Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas	Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamilpa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).	Varios	Infraestructura económica	43,879,000	43,879,000	0	0	0	0.00	22.80
'1018TOQ0018	EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO	Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.	Veracruz	Adquisiciones	6,425,062	6,425,062	0	0	0	0.00	42.41
'1018TOQ0020	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012.	Varios	Infraestructura económica	500,000,000	500,000,000	0	0	6,189,781	1.24	78.94
'1018TOQ0037	Los Azufres III (Fase I)	Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico.	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	89,440,716	89,440,716	952,169	1,812,819	1,952,840	2.18	100.00
'1018TOQ0038	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVA de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	58,385,783	58,385,783	0	0	0	0.00	100.00
'1018TOQ0039	1620 Distribución Valle de México	Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVA de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	108,612,504	108,612,504	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0040	1603 Subestación Lago	Considera la instalación y puesta en servicio de dos bancos de transformación con capacidad de 660.0 MVA, nuevos en 400/230 kV previamente adquiridos por la extinta LyFC así como tres líneas de transmisión para un total de 107.2 km-c, en 400 y 230 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR, 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV.	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,930,921	32,930,921	0	13,139	1,770,195	5.38	100.00
'1018TOQ0043	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV.	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,784,280	19,784,280	8,795,274	14,748,680	18,859,654	95.33	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1018TOQ0046	Guerrero Negro IV	Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,399,538	18,399,538	1,133,508	3,318,804	3,326,804	18.08	99.90
'1018TOQ0047	Santa Rosalía III	Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,499,318	28,499,318	0	129,500	393,260	1.38	100.00
'1018TOQ0048	1621 Distribución Norte-Sur	Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,068,200	4,068,200	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0049	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III	Construcción de una red asociada que consta de 2 Alimentadores de 13.8 kV y 1 transformador de 20 MVA de capacidad y relación de tensión 34.5/13.8 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,300	73,300	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0050	Centro	Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional.	Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,139,365,782	1,139,365,782	1,468,269	1,506,914	1,508,392	0.13	100.00
'1018TOQ0054	La Parota	El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta)	Guerrero	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	409,555,960	409,555,960	0	0	0	0.00	1.55
'1018TOQ0056	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,500	86,500	0	0	0	0.00	0.00
'1018TOQ0058	Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo	Construcción de líneas de transmisión aéreas y subterráneas para un total de 52.2 km-c, en 230 y 85 kV, calibres 1200 y 2200 mm2 de cobre tipo XLPE-HDPE, 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 22 alimentadores, los cuales 18 son aislados en SF6 y 4 del tipo convencional, en el nivel de tensión de 230 kV	Varios	Infraestructura económica	49,313,662	49,313,662	0	0	1,520,434	3.08	89.86
'1018TOQ0064	Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente	Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAR de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	61,711,532	61,711,532	9,334,661	10,712,819	16,602,072	26.90	65.55
'1018TOQ0065	Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte	Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAR de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, así como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores	Varios	Infraestructura económica	138,207,141	138,207,141	0	994,503	19,485,418	14.10	60.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1018TOQ0067	Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México	Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros.	Varios	Inmuebles	299,999,988	299,999,988	3,385,437	26,517,919	53,225,931	17.74	74.35
'1018TOQ0068	ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS	Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma Mexico	Varios	Infraestructura gubernamental	64,245,098	64,245,098	0	0	0	0.00	77.87
'1018TOQ0071	Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoelectricas	Infraestructura estratégica de las Centrales Termoelectricas, comprendida por tuberías subterráneas de suministro de gas, protección anticorrosiva en generadores de vapor, silos de carbón y techumbres de casas de máquinas.	Varios	Infraestructura económica	103,825,415	103,825,415	0	0	0	0.00	5.31
'1018TOQ0072	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE	Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.	Varios	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	0	0	2,432,038	1.62	49.18
'1018TOQ0075	MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2.250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL AREA CENTRAL	Varios	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	0	0	722,750	0.80	15.59
'1018TOQ0077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoelectricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013	Varios	Mantenimiento	1,430,024,446	1,430,024,446	263,223,845	412,714,193	691,767,076	48.37	74.08
'1018TOQ0078	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoelectricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	1,210,371,293	1,210,371,293	47,580,870	158,554,628	282,456,842	23.34	45.37
'1018TOQ0079	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoelectricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	282,044,273	282,044,273	9,153,102	11,186,748	19,231,834	6.82	42.77
'1018TOQ0080	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoelectricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	304,845,190	304,845,190	2,243,537	3,824,313	6,704,894	2.20	36.70
'1018TOQ0081	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoelectricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnologia con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.	Varios	Mantenimiento	2,556,945,171	2,556,945,171	176,947,315	304,777,554	625,884,598	24.48	63.77

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1118TOQ0002	EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012	Adquisición de vehículos necesarios para la operación de la central así como sustitución de vehículos en mal estado.	Veracruz	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	43.36
'1118TOQ0006	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013	Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.	Varios	Mantenimiento	74,753,510	74,753,510	4,628,248	14,147,470	27,928,592	37.36	58.96
'1118TOQ0009	MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS	Varios	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	90.00
'1118TOQ0012	MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	Incluye instalación de: 105 transformadores de distribución sumergibles; 250 seccionadores sumergibles; 11 equipos de transferencia de 3 vías; construcción de 40 kms de línea de distribución subterránea en MT 23KV y 39 kms en baja tensión 220V; y remplazo de 27834 equipos de medición en el sector.	Distrito Federal	Infraestructura económica	84,999,996	84,999,996	0	0	0	0.00	0.00
'1118TOQ0013	Baja California Sur V	Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 41.32 MW.	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,799,273	18,799,273	815,321	894,092	894,092	4.76	100.00
'1118TOQ0014	Los Humeros III	El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).	Puebla	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,899,000	14,899,000	0	934,001	1,230,825	8.26	100.00
'1118TOQ0015	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	La Red de Transmisión Asociada consiste de 51.62 km-circuito de líneas de transmisión de 115 kV, un banco de transformación de 375 MVA, 2 Alimentadores de 400 kV y 28 Alimentadores de 115 kV	Nuevo Leon	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,981,800	1,981,800	0	0	0	0.00	0.00
'1118TOQ0017	1701 Subestación Chimalpa Dos	Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 19.7 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,684,656	19,684,656	942,340	942,340	1,852,568	9.41	0.00
'1118TOQ0018	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,891,556	22,891,556	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1118TOQ0020	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAR de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAR en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV	No Distribuible Geográficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	76,065,900	76,065,900	0	0	0	0.00	0.00
'1118TOQ0021	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	La Red de Transmisión Asociada consiste de 28 km-círculo de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV.	Chihuahua	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,321,200	1,321,200	0	0	0	0.00	100.00
'1118TOQ0022	Centro II	Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 611.47 MW	Morelos	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,360,970	14,360,970	0	35,663	35,663	0.25	100.00
'1118TOQ0023	Chicoasén II	El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste.	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	258,438,184	258,438,184	298,136	298,136	298,136	0.12	0.00
'1118TOQ0028	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV	Baja California Sur	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,453,060	16,453,060	0	0	0	0.00	0.00
'1118TOQ0035	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	MODERNIZACION DE 4 ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE	Distrito Federal	Mantenimiento	1,524,856	1,524,856	0	0	0	0.00	67.89
'1118TOQ0036	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular	Instalación de 100 MVA, 75 MVAR, 89.3 km-c de líneas de transmisión y 3 alimentadores.	Varios	Infraestructura económica	73,156,052	73,156,052	0	135,776	463,351	0.63	10.32
'1118TOQ0038	Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte	Considera la ampliación de una subestación con un total de 30 MVA, con relación de transformación 115/13.8 kV, 99.3 MVAR de compensación capacitiva, una línea de transmisión para un total de 44.7 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en 230 kV	Varios	Infraestructura económica	26,588,701	26,588,701	4,080,814	4,941,944	7,044,115	26.49	54.75
'1118TOQ0041	Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II	Instalación de 400 MVA, 130 MVAR, 0.232 km-c de líneas de transmisión y 5 alimentadores.	Varios	Infraestructura económica	66,849,493	66,849,493	4,780,171	5,804,238	7,520,037	11.25	20.61
'1118TOQ0042	Central Eoloeólica La Venta II SDG 2012-2014	Sistemas de protecciones con huecos de tensión en red de transmisión, hardware y software para modernizar telemando, mejorar algoritmo para incrementar la generación hasta 28 m/s, software para control de potencia incremento de temperatura ambiente.	Oaxaca	Mantenimiento	34,117,227	34,117,227	84,262	84,262	89,040	0.26	1.25

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1118TOQ0043	Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA EN EL PERIODO 2011-2013.	Varios	Infraestructura económica	1,032,036,711	1,032,036,711	4,289,754	72,846,540	215,530,764	20.88	37.31
'1218TOQ0002	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Este programa considera la Instalación por año para el periodo de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Varios	Adquisiciones	2,115,805,000	2,115,805,000	35,566,523	60,422,870	96,985,948	4.58	29.96
'1218TOQ0003	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014.	Varios	Adquisiciones	180,299,000	180,299,000	0	614,991	2,652,770	1.47	15.15
'1218TOQ0006	EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013	Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica.	Veracruz	Adquisiciones	6,235,021	6,235,021	144,425	1,350,377	1,562,464	25.06	41.14
'1218TOQ0007	Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014	Programa aplicado a la Subdirección de Transmisión, que consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de Líneas de Transmisión en el periodo 2012-2014.	Varios	Mantenimiento	250,000,000	250,000,000	685,767	22,699,343	89,237,860	35.70	30.80
'1218TOQ0009	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014	Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014	Varios	Inmuebles	378,092,136	378,092,136	17,709,816	35,107,282	60,642,508	16.04	30.95
'1218TOQ0010	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014	Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014.	Varios	Infraestructura económica	1,000,000,008	1,000,000,008	3,916,868	7,931,325	13,177,000	1.32	11.62
'1218TOQ0011	PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014	Promover y desarrollar el aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.	Baja California	Estudios de preinversión	389,128,001	389,128,001	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0012	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014	La Gcía de Proyectos Geotermoelectricos es responsable del desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos en el país. Realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.	Varios	Estudios de preinversión	65,615,000	65,615,000	538,252	538,252	1,397,992	2.13	2.75
'1218TOQ0014	INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014	AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA.	Varios	Infraestructura económica	700,000,000	700,000,000	662,983	3,786,977	16,696,439	2.39	19.53
'1218TOQ0015	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014	Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.	Varios	Estudios de preinversión	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218TOQ0016	REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013	Adquisición y reemplazo por mantenimiento mecánico de los equipos y herramientas siguientes: plataforma auxiliar, pértiga para el separador, strong back del separador/secador, máquina de prueba para amortiguadores, máquina para trabajos de msivs vo-tech, equipos para prueba de diagnóstico.	Veracruz	Adquisiciones	8,297,958	8,297,958	500,309	534,139	1,386,879	16.71	11.31
'1218TOQ0017	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014	Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones.	Varios	Estudios de preinversión	8,874,500	8,874,500	820,539	820,539	820,539	9.25	4.90
'1218TOQ0018	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014	ACTUALIZAR SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS DE LA CNLV, PERMITIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA, OPTIMIZANDO LA VIDA ÚTIL DE LA CENTRAL, REDUCIENDO LOS COSTOS DE ALMACENAJE, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA SEGURA, CONFIABLE Y RENTABLE	Veracruz	Infraestructura económica	37,349,424	37,349,424	156,629	10,455,442	12,511,881	33.50	4.35
'1218TOQ0021	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como cinco líneas de transmisión para un total de 207.6 km-c. en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,082,800	3,082,800	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0024	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,495,800	2,495,800	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0025	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 492 km-c en 400 kV, 169 km-círculo para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-círculo para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	880,800	880,800	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0026	Guaymas II	Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Guaymas, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada.	Sonora	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	42,651,220	42,651,220	0	0	2,110	0.00	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218TOQ0032	Valle de México II	El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 543.26 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 15 por ciento.	Estado De Mexico	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,804,900	7,804,900	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0040	Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental	Traslado de dos Bcos. de Transformación para un total de 200.0 MVA, con relación de transformación de 230/115 kV y 230/85 kV, así como 2 LTs para un total de 38.3 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 115 kV	Varios	Infraestructura económica	56,372,455	56,372,455	0	703,459	1,252,398	2.22	0.75
'1218TOQ0041	ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPLICADOS, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014	Varios	Adquisiciones	160,736,799	160,736,799	738,844	18,721,921	35,389,690	22.02	20.22
'1218TOQ0042	PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM	CONECTIVIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA CFE TELECOM CON REDES DE PROVEEDORES DE OTROS PAISES	Distrito Federal	Infraestructura económica	580,716	580,716	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0043	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CON ELLO REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANSMISION	Varios	Adquisiciones	22,744,000	22,744,000	0	613,817	15,223,654	66.93	26.94
'1218TOQ0044	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013	Cambio de las unidades enfriadoras de agua del Sistema de Agua de Enfriamiento del Contenedor Primario de la Unidad 1 de la CNLV, por unidades nuevas que utilicen un refrigerante de tipo ecológico de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Montreal.	Veracruz	Infraestructura económica	21,219,137	21,219,137	0	0	0	0.00	22.78
'1218TOQ0045	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014	ADQUISICION DE EQUIPOS TODO TERRENO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE PUESTA EN OPERACIÓN, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014	Varios	Adquisiciones	44,299,999	44,299,999	4,320,009	4,323,627	4,323,627	9.76	23.84
'1218TOQ0046	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013, PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Varios	Mantenimiento	54,400,000	54,400,000	16,353,177	33,807,463	37,031,185	68.07	81.45

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1218TOQ0047	PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Mantenimiento	43,490,000	43,490,000	1,212,715	3,319,223	20,122,223	46.27	39.86
'1218TOQ0048	Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoelectricas SDG 2012-2015	Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control con que cuentan actualmente las unidades generadoras 1 a 6 de la C.T. Plutarco Elías Calles y 3 a 6 de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos	Varios	Infraestructura económica	238,525,979	238,525,979	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0049	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014	DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR	Veracruz	Infraestructura económica	26,153,363	26,153,363	0	0	0	0.00	10.84
'1218TOQ0051	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015	Veracruz	Infraestructura económica	24,402,511	24,402,511	0	0	0	0.00	25.74
'1218TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA 2012-2014	ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA, CON UN TOTAL DE 1,314 VEHICULOS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DPIF, ASEGURANDO ASI EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EN EL POISE Y ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	Varios	Adquisiciones	3,161,397	3,161,397	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0053	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015	Mantenimiento a Unidades Termoelectricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015.	Varios	Mantenimiento	100,000,000	100,000,000	81,198,633	85,796,008	116,040,186	116.04	3.50
'1218TOQ0054	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013	2 vehículos tipo sedan 4 ptas. 4 cilindros	Distrito Federal	Adquisiciones	274,000	274,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0055	Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestion de Riesgos 2013	3 vehículos tipo sedan 4 ptas, 4 cilindros	Distrito Federal	Adquisiciones	411,000	411,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0056	Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2014	2 vehículos sedan 5 pasajeros	Distrito Federal	Adquisiciones	274,000	274,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0059	Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación	Actualización de la red de voz, video y datos, para tener un servicio con calidad y continuo, que permita garantizar la compatibilidad al unificar los servicios de comunicaciones con la plataforma instalada en el edificio de Reforma. 1 Equipo de Videoconferencia y 28 teléfonos digitales IP.	Distrito Federal	Adquisiciones	244,100	244,100	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Programa o Proyecto de Inversión		Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
'1218TOQ0060	Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación	Actualmente contamos con 195 equipos con un tiempo de vida útil de más de 6 años por lo que en el 2013 se necesita sustituir: 174 equipos tipo estaciones de trabajo, 21 equipos portátiles tipo portátil técnica, 1 equipo de almacenamiento backup r restore de información, 4 equipos tipo servidor.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,697,200	3,697,200	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0061	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación	Existen 2 vehículos con una antigüedad de nueve años, 6 vehículos con antigüedad de ocho años y 4 vehículos con antigüedad de 7 años; la vida útil de parque vehicular es mayor a cinco años solicitamos el reemplazo de este ya que estos superan el 50 de los vehículos asignados.	Distrito Federal	Adquisiciones	1,644,000	1,644,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0062	Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF	Adquisición de equipo de transporte 2014 un vehículo para la Jefatura de la Subdirección de Operación Financiera	Distrito Federal	Adquisiciones	171,700	171,700	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0063	Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera	Derivado de que el equipo de transporte del área tiene una antigüedad de más de 8 años, se ve la necesidad de sustituirlo y fortalecer así el parque vehicular de la Gerencia de Control y Emluación Financiera	Distrito Federal	Adquisiciones	340,000	340,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0065	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE - CFE TELECOM	ADQUISICION DE VEHICULOS	Distrito Federal	Adquisiciones	905,000	905,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0067	Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013.	Programa de Adquiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar el parque vehicular, mobiliario y equipo de cómputo, optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,289,595	5,289,595	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0068	PROYECTO OPERATIVO DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENACE 2012-2014	Adquisición de equipo de aires acondicionados, para control ambiental para areas sustantivas del CENACE que para operar y controlar en tiempo real el Sistema Electrico Nacional se deben de contar con sistemas de control ambiental altamente confiables las 24hs de los 365 días del año	Varios	Adquisiciones	4,120,000	4,120,000	0	0	0	0.00	43.33
'1218TOQ0069	Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2014	Programa de Adquisiciones de vehículos de la Gerencia ASARE 2014	Estado De Mexico	Adquisiciones	822,000	822,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0071	ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015	Construcción de edificios para alojamiento al personal militar y de seg física, de cuartos de control y monitoreo, torres de vigilancia, casetas de acceso y vigilancia, entre otros, con la finalidad de incrementar las condiciones de seguridad en las 26 instalaciones estratégicas de la ZMVM	Varios	Infraestructura gubernamental	95,192,069	95,192,069	0	0	0	0.00	0.00
'1218TOQ0072	Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015	Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión.	Varios	Infraestructura económica	1,179,558,280	1,179,558,280	5,625,557	34,982,070	59,614,476	5.05	13.09

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218TOQ0073	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015	Las obras de líneas y SEs de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas.	Varios	Infraestructura económica	1,445,401,932	1,445,401,932	4,995,567	6,602,551	8,249,599	0.57	3.01
'1218TOQ0074	MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015	Mantenimiento a Unidades Termoelectricas de Generación Turbojet con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015.	Varios	Mantenimiento	0	5,244	0	0	5,244	100.00	0.01
'1218TOQ0076	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	Adquisición de equipo de maniobra para mantenimiento y atención a emergencias causadas por desastres naturales que afecten a las SEs y LT en el ámbito nacional. Se incrementará seguridad física, productividad y cumplimiento a las políticas de seguridad e higiene que establece la normatividad vigente	Varios	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00	0.23
'1318TOQ0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE METROLOGÍA PARA LA SUBAREA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDORES DE PRECISIÓN.	Varios	Infraestructura económica	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318TOQ0002	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015	Adquisición, y en su caso la instalación de equipos y sistemas de protección contra incendio en los equipos principales para la operación de las centrales de generación de energía eléctrica	Varios	Adquisiciones	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318TOQ0003	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015	Ampliación de redes de distribución para un total de 454 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23 kV e incluye 25569 mejoras a redes de distribución, a efectuarse en el periodo de 2013 al 2015, para mejorar la calidad del servicio	Varios	Infraestructura económica	1,000,000,008	1,000,000,008	1,083,253	28,038,111	45,972,537	4.60	9.38
'1318TOQ0005	Centro de ensayos de Eficiencia Energética	Probar dispositivos, equipos y sistemas ahorradores de energía enéctrica, que permita su evaluación de eficiencia energética y calificarlos como tecnologías ahorradoras.	Distrito Federal	Otros proyectos	15,196,000	15,196,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318TOQ0006	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015	Mejorar seguridad,continuidad,confiabilidad y calidad del servicio en la Red Eléctrica,aumentar confiabilidad de transformación y disminución de daños del equipo,garantizar funcionalidad de las instalaciones,realizando actvs de mantenimiento y puesta en servicio inherentes al proceso de transmisión.	Varios	Infraestructura económica	7,637,000	7,637,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318TOQ0009	MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015	Modernización Red Videoconferencia con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 2002	Varios	Adquisiciones	31,066,000	31,066,000	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318TOQ0013	ATENCIÓN A INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DEL VALLE DE MÉXICO EN MATERIA DE MEDIOS TÉCNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015	Implementación, rehabilitación, mantenimiento y modernización de Sistemas de Detección Perimetral y Circuito Cerrado de Televisión y su integración en un Cuarto de Operaciones(C4) y Plataforma México.	Varios	Infraestructura gubernamental	99,816,073	99,816,073	0	0	0	0.00	0.00
'1318TOQ0014	Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015	Proyecto de equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión a nivel Nacional, consiste en dotar de equipo, herramientas y materiales a los mismos, con el fin de poder atender las emergencias que se presentan por fenómenos naturales.	Varios	Infraestructura económica	42,750,004	42,750,004	0	0	982,532	2.30	0.02
'1318TOQ0015	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015	Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de la Subdirección de Transmisión	Varios	Adquisiciones	35,595,487	35,595,487	811,294	980,754	980,754	2.76	0.90
'1318TOQ0027	Estudios de preinversión para la CH Las Cruces	Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación	Nayarit	Estudios de preinversión	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318TOQ0030	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte	Considera la instalación de dos bancos de transformación para un total de 400 MVA, con relación de transformación de 400/230 kV y 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 27.6 km-c, en 230 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores	Varios	Infraestructura económica	0	4,384,480	0	0	4,384,480	100.00	2.01
'155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,737,446	19,737,446	20,939,081	20,939,081	20,939,081	106.09	100.00
'156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	133,492,829	133,492,829	0	0	19,054,236	14.27	100.00
'159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,510,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,723,502	22,723,502	0	0	23,916,455	105.25	100.00
'166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Construcción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAR de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,019,213	15,019,213	3,506,326	3,506,326	3,506,326	23.35	100.00
'186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,628,105	5,628,105	0	0	2,366,440	42.05	100.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una longitud de 638.9 Km - c	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,939,458	11,939,458	0	0	12,621,805	105.72	100.00
'202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Chiapas	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	119,326,637	119,326,637	0	0	67,841,072	56.85	100.00
'214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 subestaciones y 6 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,400,405	36,400,405	0	0	38,480,721	105.72	100.00
'217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	139,879,505	139,879,505	0	0	20,944,789	14.97	100.00
'228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construcción e instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVar del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	55,942,727	55,942,727	18,025,565	18,025,565	33,407,114	59.72	100.00
'229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,535,165	33,535,165	35,576,823	35,576,823	35,576,823	106.09	100.00
'285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,651,289	18,651,289	2,000,825	2,000,825	6,294,001	33.75	100.00
'287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,505,730	9,505,730	10,084,447	10,084,447	10,084,447	106.09	100.00
'303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.	Queretaro	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	59,700,060	59,700,060	0	0	0	0.00	100.00
'304 00 302	607 Sistema Bajo - Oriental	Construcción e instalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,194,082	8,194,082	0	0	3,255,299	39.73	100.00
'305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	159,838,535	159,838,535	0	0	68,932,550	43.13	100.00
'306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	192,115,060	192,115,060	13,245,137	13,245,137	71,185,478	37.05	100.00
'307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	40,400,123	40,400,123	0	0	8,308,158	20.56	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión					Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)		
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,753,898	36,753,898	1,270,586	1,270,586	5,791,629	15.76	100.00	
'309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C. Y 10 SUBESTACIONES EN 115. 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAR DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,708,552	34,708,552	0	0	11,406,935	32.86	100.00	
'310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,024,965	21,024,965	0	0	2,445,079	11.63	100.00	
'311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	No Distribuible Geograficamente	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,366,627	33,366,627	0	0	12,626,920	37.84	100.00	
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOK Instituto de Investigaciones Eléctricas												
TOTAL					23,200,000	0	0	0	0	0	0.00	
'0818TOK0005	Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León.	Morelos	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
'1218TOK0001	Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013-2014	Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad.	Morelos	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
'1218TOK0002	Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013-2014	Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones.	Morelos	Adquisiciones	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
'1218TOK0003	Programa anual adquisición equipo de investigación 2013-2014	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente.	Morelos	Adquisiciones	13,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
'1318TOK0001	Rehabilitación de Elevadores de los edificios 12 y 27	Mantener y conservar 3 elevadores, para el transporte interno del personal de los edificios 12, 26 y 27, que permita proporcionar las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades, atendiendo las medidas básicas de seguridad.	Morelos	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T00 Instituto Mexicano del Petróleo												
TOTAL					235,200,000	0	0	0	0	0	0.00	
'0418T000007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Campeche	Infraestructura social	2,000,000	0	0	0	0	0.00	5.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'0518T000007	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver.	Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte	Veracruz	Infraestructura económica	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T000007	REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL	REALIZAR LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL IMP QUE PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES	Distrito Federal	Infraestructura social	21,600,000	0	0	0	0	0.00	97.00
'1218T000008	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO	Distrito Federal	Infraestructura social	11,000,000	0	0	0	0	0.00	79.00
'1318T000005	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INVESTIGACION	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, Equipo Médico y de Laboratorio, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Distrito Federal	Adquisiciones	86,358,644	0	0	0	0	0.00	8.00
'1318T000006	Programa de adquisicion de Servicios	Mobiliario, Bienes informáticos, Equipo de admon, Equipos y aparatos audiovisuales, Cámaras fotográficas y de video, Equipo médico y de laborat., Instrumental médico y de laborat., Maq. y equipo industrial, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indust. y comercial, Otros bienes.	Distrito Federal	Adquisiciones	63,143,143	0	0	0	0	0.00	5.00
'1318T000007	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, Eqpo. Médico y de Laborat., Eqpos. y Aparatos Audiov., Herramientas y Maquinas-Herramientas, Inst. médico y de laborat., Maq. y Eqpo. Indust. Muebles de Ofna. y Estantería, Otros Mobiliarios y Eqpo. Educ. y Recreativo, Otros Mobiliarios y Eqpos. de Admón.	Distrito Federal	Adquisiciones	6,125,213	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T000008	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS	La adecuación, mantenimiento, construcción y servicios necesarios con el fin de renovar las áreas en las instalaciones del Centro, para cumplir con sus programas y compromisos de acuerdo a la normatividad nacional vigente.	Chiapas	Mantenimiento	8,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T000009	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS	Distrito Federal	Mantenimiento	16,973,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T41 Petróleos Mexicanos (Corporativo)											
TOTAL					2,189,362,943	2,046,031,707	238,249,664	447,862,605	477,551,190	23.34	
'0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Varios	Adquisiciones	144,047,216	42,779,398	225,754	225,754	225,754	0.53	91.06
'0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de unidades médicas.	Varios	Infraestructura social	26,778,705	134,166,109	643,621	1,092,749	3,609,270	2.69	84.12

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
					Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	21,060,731	0	0	0	0.00	94.62
'0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisición de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado	Distrito Federal	Adquisiciones	1,500,001	1,500,001	469,355	858,342	858,342	57.22	70.50
'0918T4I0003	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca.	Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	900,000	0	0	0	0.00	100.00
'1018T4I0023	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche	Campeche	Infraestructura social	9,875,669	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100.00	24.60
'1018T4I0024	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco.	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	28,437,619	0	0	0	0.00	95.22
'1118T4I0001	Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos.	Adquirir mobiliario y equipo de oficina	Distrito Federal	Adquisiciones	86,500	86,500	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4I0007	Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver.	Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver.,	Veracruz	Infraestructura social	4,461,720	307,619	0	307,619	307,619	100.00	1.07
'1118T4I0008	Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacén ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contra incendio de los Edificios del CAP y TEP	Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	1,856,978	0	0	0	0.00	21.17
'1118T4I0009	Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico	Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	911,410	0	0	0	0.00	52.09
'1118T4I0013	Renovación de instalaciones en unidades médicas v2	Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud	Varios	Mantenimiento	103,193,304	105,434,794	16,538,822	24,097,946	27,283,932	25.88	37.35

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1118T4I0014	Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex	Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores.	Distrito Federal	Adquisiciones	899,854	0	0	0	0	0.00	98.53
'1118T4I0016	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz	Veracruz	Infraestructura social	9,607,548	0	0	0	0	0.00	7.06
'1118T4I0017	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz	Veracruz	Infraestructura social	9,527,167	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4I0019	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco.	Tabasco	Infraestructura social	6,786,511	5,141,361	0	141,361	141,361	2.75	0.52
'1118T4I0022	Construcción de la Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz.	Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver. de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción.	Veracruz	Infraestructura social	55,235,108	55,232,643	0	0	0	0.00	4.92
'1118T4I0023	Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco	Construcción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Mendez, Tabasco	Tabasco	Infraestructura social	11,019,710	0	0	0	0	0.00	3.58
'1218T4I0001	Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos	Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB).	Distrito Federal	Otros programas	159,435,300	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0007	Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas.	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Reforma, Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	63,252,154	2,749,000	2,749,000	2,749,000	2,749,000	100.00	4.12
'1218T4I0009	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica	Distrito Federal	Adquisiciones	0	742,646	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0012	Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional	Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs	Varios	Adquisiciones	0	10,188,969	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0014	Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza	Adquisición del equipo para la prestación de los servicios de limpieza, traslados y jardinería en general necesarias para el buen desarrollo de estas labores.	Distrito Federal	Adquisiciones	0	527,147	0	0	0	0.00	48.74
'1218T4I0016	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura	Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica	Distrito Federal	Adquisiciones	640,461	10,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4I0017	Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas	Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas.	Varios	Adquisiciones	4,158,981	32,566,255	32,218,758	32,218,758	32,566,255	100.00	75.07
'1218T4I0018	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz	Adquisición de 19 equipos tipo minisplit, 2 extractores de aire y 35 bombas de agua	Veracruz	Adquisiciones	0	489,931	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4I0019	Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones	Establecer una arquitectura de red con un crecimiento armónico de la plataforma tecnológica e inversiones, homologar las iniciativas y soluciones de telecomunicaciones, aprovechar la oferta del mercado. El programa consolida las redes de voz, datos y video en una sola plataforma.	Varios	Adquisiciones	246,561,038	235,450,609	89,508,628	89,508,628	89,508,628	38.02	25.17
'1218T4I0020	Adquisición de ambulancias y microbuses para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud 2013	Adquisición de ambulancias de traslado, urgencias y microbuses de traslado de pacientes de rehabilitación física.	Varios	Adquisiciones	209,725,956	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4I0001	Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional	Adquisición de equipamiento de seguridad, dental, cunas y otros para cumplir con la normatividad de seguridad e higiene de 17 CENDIs a nivel nacional.	Varios	Adquisiciones	0	5,466,560	0	0	0	0.00	27.35
'1318T4I0002	Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León.	Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas.	Nuevo Leon	Mantenimiento	0	7,572,220	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4I0006	Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.	Equipos, cable, fibras y materiales necesarios para restablecer los servicios de telecomunicaciones, sistema de aire acondicionado, Servidor NonStop, crecimiento al Equipo IBM Power 7, servidor HP Proliant 360 y un sistema completo para el monitoreo de las condiciones del site de SCADA	Distrito Federal	Adquisiciones	1,554,920	1,070,536	1,070,536	1,070,536	1,070,536	100.00	48.68
'1318T4I0008	Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	Adquirir equipos de oficina variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN	Varios	Adquisiciones	606,616	4,224,143	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4I0009	Adquisición e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacén La Luz y Bodega Donizetti	Contar con un sistema de detección de humo y aviso de incendio en los edificio de la Ex Refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacén La Luz y Bodega Donizetti que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección contraincendio.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,576,000	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4I0010	Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos	Reconstrucción de la bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos mediante el uso de materiales y especificaciones técnicas que garanticen la preservación de la información de su acervo, controlando los factores de humedad, temperatura, luminosidad, punto de rocío y filtración de gases.	Distrito Federal	Infraestructura social	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1318T4I0013	Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social	Equipos de control de acceso y escaners de funciones de escaneo inteligentes.	Distrito Federal	Adquisiciones	171,962	171,962	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4I0016	Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado	Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado	Distrito Federal	Inmuebles	80,054,652	82,637,150	0	0	23,601,681	28.56	58.74
'1318T4I0017	Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX	Mejorar de la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación	Varios	Adquisiciones	1,031,105,890	1,205,389,451	92,975,190	293,741,912	293,741,912	24.37	28.81
'1318T4I0019	Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F.	Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos.	Distrito Federal	Mantenimiento	3,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4I0025	Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex	Modernizar los equipos de aire acondicionado para asegurar la continuidad en la operación del sistema de aire acondicionado en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo Pemex	Distrito Federal	Adquisiciones	0	36,900	0	0	36,900	100.00	10.45
'1318T4I0026	Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio	Adquirir unidades automotriz variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN y así contribuir al óptimo desempeño de los procesos de la propia DCTIPN.	Varios	Adquisiciones	0	17,615,876	0	0	0	0.00	69.11
'1318T4I0028	Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP	Ingeniería, Procura, Intalación y Puesta en Operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas.	Distrito Federal	Otros proyectos	0	37,947,189	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4L Pemex-Exploración y Producción					301,695,187,690	301,695,187,690	37,113,929,515	55,493,519,074	85,009,815,519	28.18	
TOTAL											
'001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafría Coapechaca, Tajín-Corrallillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexculla, Amatitlán-Agua Nacida, Coyoil Humapa y Miquetla-Miahuapan.	Varios	Infraestructura económica	13,083,187,531	14,113,721,789	3,801,011,348	7,855,758,743	8,357,107,588	59.21	30.80
'018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Félix.	Varios	Infraestructura económica	5,303,811,386	3,268,769,413	842,373,634	1,052,882,221	1,268,579,400	38.81	73.70
'020 96 020	Cantarell	Ubicado 80 Km de Ciudad del Carmen, Campeche. Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo	Varios	Infraestructura económica	35,485,775,652	32,842,234,030	4,761,883,038	6,632,702,617	10,124,006,016	30.83	67.27

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'021 96 021	Burgos	Se localizada en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Lo integran 266 campos siendo los principales: Cuervito, Cuitláhuac, Nejo, Santa Anita, Arcabuz, Culebra y Chapabul.	Varios	Infraestructura económica	19,596,976,866	23,520,871,653	3,172,302,677	4,033,700,377	5,314,553,353	22.60	62.90
'0218T4L0039	Proyecto Tamaulipas Constituciones	El proyecto propuesto comprende únicamente el sector Tamaulipas-Constituciones (TC) y buscarecuperar las reservas remanentes 2P de aceite y gas, a través de la perforación de pozosintermedios, exclusivamente para la etapa de explotación primaria.	Varios	Infraestructura económica	2,987,900,276	4,450,629,366	1,148,667,517	1,422,642,629	1,689,499,690	37.96	43.51
'038 98 038	Delta del Grijalva	Se localiza al Suroeste de la Ciudad de Frontera, Tabasco. Está integrado por 10 campos: Caparoso-Pijije-Escuintle,Cardo,Cráter,Escarbado,Luna-Palapa,Sen,Terra,Tizón,Navegante y Pachira. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado	Varios	Infraestructura económica	7,436,927,569	6,587,116,706	1,094,312,997	1,589,729,564	2,408,241,110	36.56	83.24
'039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	El objetivo del Proyecto es contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2014-2030 incorporando un volumen de aceite del orden de los 3,692 millones de barriles (MMb) de aceite y 1,118 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas.	Varios	Infraestructura económica	44,503,156,783	47,784,818,129	4,498,531,761	6,562,421,076	10,886,112,717	22.78	47.84
'069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Se localiza a 20 km al noroeste de Villahermosa, Tabasco. Lo integran los campos Cunduacán,Íride,Oxiacaque,Platana,Samaría y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2,controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado	Varios	Infraestructura económica	12,567,683,617	11,627,867,448	1,681,834,157	2,440,654,225	4,580,368,554	39.39	68.04
'0718TZZ0001	Integral Lakach	El objetivo del Proyecto Integral Lakach es maximizar el valor económico de las reservas probables (2P) del campo Lakach, a partir de la recuperación de 850 MMMpc de gas natural, mediante la implementación de la nueva visión dentro del periodo 2014-2026	Varios	Infraestructura económica	12,009,000,000	7,493,351,612	178,168,028	409,074,872	812,315,497	10.84	9.38
'0918T4L0001	Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	Consiste en que PEP cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos	Varios	Otros proyectos	346,927,188	516,899,999	8,198,791	30,458,523	47,708,877	9.23	35.20
'093 98 093	Integral Poza Rica	Se pretende explotar los campos asociados al proyecto mediante perforación y reparación de pozos y optimización de infraestructura existente, aceleración de extracción, incremento de reservas y aumento de rentabilidad de campos con reparación intensiva, perforación y profundización de pozos	Veracruz	Infraestructura económica	6,121,121,953	3,664,486,555	362,804	364,526	366,274	0.01	57.04
'094 01 092	Integral Arenque	Está ubicado en la Plat. Cont. del Golfo de México frente a las costas de los edos. de Tamaulipas y Veracruz. Los campos incluidos son: Arenque,Lobina,Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perf. y term. de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones.	Varios	Infraestructura económica	1,604,864,971	1,342,495,916	185,861,622	303,230,240	446,345,901	33.25	59.69

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'095 01 093	Integral Ayin-Alux	Se encuentra aproximadamente a 84 km al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco. El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux	Varios	Infraestructura económica	441,110,515	1,345,000,001	10,393,099	10,403,047	15,734,537	1.17	14.47
'097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Incluye los campos Bellota,Bricol,Cárdenas,Chinchorro,Cobra,Chipilín,Cupaché,Edén,Jolote,Madrefil,Mora,Palangre,Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimización de infraestructura existente. En este proyecto se integró el anterior proyecto Cárdenas	Tabasco	Infraestructura económica	5,242,355,756	4,471,995,698	945,265,968	1,417,570,013	1,793,472,411	40.10	53.74
'098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Esta integrado por los proyectos Cactus-Stio Grande,Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos, en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspi, Nispero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes	Varios	Infraestructura económica	4,752,834,131	5,125,348,835	867,605,791	1,333,048,387	2,021,586,094	39.44	80.14
'101 01 099	Integral Chuc	Se localiza aprox. a 132 Km. de la Terml Marít Dos Bocas. Lo int los campos Abkatun, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explot y mtto de campos, perf de pozos de des, ampliar red de bombeo neum y proceso de recup mej en Chuc	Varios	Infraestructura económica	16,019,921,123	17,744,928,182	1,381,459,901	1,990,782,546	3,326,471,009	18.75	40.79
'1018T4L0001	Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2014-2017, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.	Campeche	Adquisiciones	9,172,100	9,000,000	1,185,936	1,185,936	1,185,936	13.18	35.05
'102 01 100	Integral Ek-Balam	Acelerar la explotación de las reservas en sus horizontes productores Jurásico Superior Oxfordiano y Brecha Cretácico Superior y alcanzar una plataforma de producción de al menos 90 mbpd en promedio en el periodo 2015-2019.	Campeche	Infraestructura económica	6,815,092,776	7,032,017,574	446,616,532	760,129,185	1,375,028,671	19.55	39.76
'103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Se localiza en la porción Oeste del estado de Tabasco. Esta integrado por los campos Alameda, Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario, Tintal, Tupilco, Mayacaste, Puerto Ceiba y Tajón	Tabasco	Infraestructura económica	2,431,633,428	5,085,546,728	1,395,196,479	1,723,667,372	2,455,242,930	48.28	82.52
'109 01 107	Integral Yaxche	Recuperar en el periodo 2014-2032, una reserva remanente de 362 mmb de aceite y 250 mmpc de gas natural, alcanzando un máximo de producción promedio anual de 180 mbd de aceite y 124 mmpcd de gas en el año 2016.	Varios	Infraestructura económica	8,792,757,980	7,227,625,140	436,018,327	686,842,125	1,550,362,335	21.45	51.33
'1118T4L0001	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la RMNE.	Campeche	Mantenimiento	327,800,000	298,464,075	10,056,695	20,757,979	28,084,847	9.41	28.43

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1118T4L0002	Proyecto de Exploración Campeche Oriente	Se localiza en aguas someras del Golfo de México, frente a la costa del Estado de Campeche. Se encuentra en la etapa de incorporación de reservas. Espera incorporar aceite pesado, ligero y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 4,753 mmbpce.	Campeche	Infraestructura económica	2,551,037,976	2,891,291,010	195,488,194	218,862,734	740,659,226	25.62	11.50
'1118T4L0003	Proyecto de Exploración Comalcalco	Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, cubriendo parte de los estados de Tabasco y Chiapas. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero y ligero, así como gas y condensados. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 4,627 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	3,134,486,640	3,410,344,067	692,515,191	931,752,100	1,280,777,188	37.56	21.52
'1118T4L0004	Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	Distrito Federal	Otros proyectos	4,495,740	242,520	66,007	242,520	394,032	162.47	15.37
'1118T4L0005	Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	Distrito Federal	Adquisiciones	5,600,000	4,100,000	0	0	0	0.00	6.38
'1118T4L0006	Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo.	Varios	Infraestructura económica	40,400,000	40,409,280	0	0	0	0.00	17.56
'1218T4L0001	Proyecto de adquisición de 4 Equipos Modulares de Perforación	Adquirir 4 equipos modulares de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de PEMEX, Exploración y Producción de tal manera que se cumpla de manera eficiente con los programas de producción de petróleo en los proyectos Ayatsil-Tekel y Tsimsin-Xux.	Varios	Infraestructura económica	513,669,776	1,184,400,000	0	0	0	0.00	16.25
'1218T4L0003	Proyecto para Seguridad Física de PEP	Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorías y seguimiento a instalaciones.	Tabasco	Otros proyectos	479,847,001	557,467,488	75,012,277	88,510,597	106,036,714	19.02	31.23
'1218T4L0004	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorías y seguimiento a instalaciones.	Tabasco	Otros proyectos	134,075,078	201,528,571	83,943,140	84,006,500	91,013,245	45.16	58.02
'1218T4L0005	Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	Sustitución de vehículos de transporte y trabajo, con lo cual el personal operativo de la SDC podrá trasladarse para atender las actividades de supervisión, así como contar con un traslado seguro a las instalaciones.	Varios	Adquisiciones	11,281,724	11,300,000	2,626,055	2,626,055	2,626,055	23.24	22.47

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4L0006	Proyecto de Exploración Tlancanán	Se ubica en el Golfo de México profundo, frente a la costa de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Su objetivo es evaluar el potencial de aceite ligero y gas en rocas cenozoicas y mesozoicas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 4,626 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	209,620,000	153,537,000	12,629,282	19,593,537	23,982,436	15.62	12.68
'1218T4L0007	Proyecto de Exploración Alosa	Se ubica en aguas someras frente al litoral del Estado de Veracruz. El principal objetivo es evaluar reservas de gas húmedo almacenado en rocas terrígenas del Terciario y carbonatadas del Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 867 mmbpce.	Veracruz	Infraestructura económica	54,954,000	53,920,480	30,411,581	30,606,390	31,397,619	58.23	55.46
'1218T4L0008	Proyecto de Exploración Oyamel	Se localiza en la planicie costera del Golfo de México frente al Estado de Tamaulipas. Su objetivo es evaluar el potencial de aceite y gas húmedo en rocas del Terciario y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 229 mmbpce.	Tamaulipas	Infraestructura económica	17,978,000	4,799,999	1,622,787	3,023,009	5,339,069	111.23	9.58
'1218T4L0009	Proyecto de Exploración Pakal	Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno y Mioceno. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 1,525 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	414,930,000	157,956,634	25,308,151	70,275,382	91,405,500	57.87	12.22
'1218T4L0010	Proyecto de Exploración Cuichapa	Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, abarcando parte de los estados de Tabasco, Veracruz y parte de Oaxaca. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero, ligero y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,002 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	1,448,670,600	1,206,701,626	191,111,080	300,435,295	386,289,231	32.01	19.91
'1218T4L0011	Proyecto de Exploración Uchukil	Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente aceite ligero, pesado y gas, en rocas del Cenozoico y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,686 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	2,064,404,710	1,860,263,324	161,806,542	263,199,424	535,215,195	28.77	8.09
'1218T4L0012	Proyecto de Exploración Lebranche	Se ubica frente a la costa de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Se encuentra en la etapa de incorporación de reservas. Con las actividades programadas se pretende incorporar principalmente aceite ligero en rocas del Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 1,790 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	63,467,980	111,279,534	8,361,024	16,866,143	23,281,497	20.92	17.49
'1218T4L0013	Proyecto de Exploración Chalabil	Se ubica en aguas someras, frente al litoral de los estados de Tabasco y Campeche. El proyecto está considerado como de incorporación de reservas. Los hidrocarburos esperados son de aceite y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 4,490 mmbpce.	Varios	Infraestructura económica	4,442,982,053	4,905,469,543	336,811,596	430,268,096	1,113,045,496	22.69	23.26
'1218T4L0014	Proyecto de Exploración Holok	Se localiza en la porción sur occidental del Golfo de México profundo, frente a la costa del Edo de Ver. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial petrolero, su obj. es confirmar el potencial de gas no asociado y posibl. aceite ligero. El recurso prospectivo estimado es de 4,553 mmbpce.	Veracruz	Infraestructura económica	3,588,068,024	3,251,775,614	621,358,410	1,148,425,378	1,692,661,256	52.05	27.36

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4L0015	Proyecto de Exploración Han	Se localiza en aguas profundas del Golfo de México, frente al Estado de Tabasco. El proyecto está considerado como de evaluación de potencial petrolero. Su objetivo es evaluar reservas de aceite: ligero, pesado y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 5,645 mmbpce.	Veracruz	Infraestructura económica	796,896,988	2,103,598,817	14,391,133	119,904,183	228,282,302	10.85	1.03
'1218T4L0016	Proyecto de Exploración Area Perdido	Se ubica en aguas profundas del Golfo de México frente a la costa del Estado de Tamaulipas. Está en la etapa de evaluación del potencial petrolero, donde se espera descubrir aceite y gas en rocas terciarias y mesozoicas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 8,218 mmbpce.	Tamaulipas	Infraestructura económica	10,335,374,026	10,708,462,992	1,552,049,237	2,262,088,842	3,568,307,412	33.32	9.00
'1218T4L0017	Proyecto Tsimin Xux	El objetivo del Proyecto Tsimin Xux es desarrollar la reserva 2P, asociada a los campos Tsimin y Xux, que es del orden de 973 MMBpce total. A través de la perforación de pozos de desarrollo, recuperación de pozos exploratorios y construcción de nueva infraestructura.	Varios	Infraestructura económica	21,694,710,095	20,693,000,062	661,426,974	1,510,981,004	3,618,442,388	17.49	16.92
'1218T4L0018	Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	Se ubica en los límites de los estados de Veracruz y Tabasco. Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API	Varios	Infraestructura económica	5,531,939,630	7,614,551,065	1,746,911,912	2,360,651,791	3,599,783,624	47.28	58.14
'1218T4L0019	Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	Ubicado 80 Km de Ciudad del Carmen, Campeche. Contempla actividad de Recuperación mejorada mediante el proceso de doble desplazamiento en la zona sur del campo Akal. Incluye estudios de laboratorio y pruebas piloto de procesos de recuperación mejorada	Campeche	Estudios de preinversión	598,081,276	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4L0020	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	Tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	Distrito Federal	Otros proyectos	180,000,000	298,001,647	19,480,230	28,239,564	29,169,554	9.79	20.17
'1218T4L0021	Proyecto Crudo Ligero Marino	Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax	Varios	Infraestructura económica	16,688,969,926	15,971,860,660	2,194,636,388	2,848,980,785	5,676,436,215	35.54	68.93
'1218T4L0022	Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	Incluye 35 campos, siendo los más importantes Cafeto, Cobo, Narváez, Shishito, Tepetitán, Vernet y Viche. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación e incluye actividades de perforación de pozos de alto ángulo, reparaciones mayores y menores, y sistemas de compresión	Varios	Infraestructura económica	1,770,107,175	1,625,645,890	165,226,906	262,766,433	360,564,796	22.18	86.31
'1218T4L0023	Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental.	Varios	Mantenimiento	148,273,238	148,825,374	2,131,548	4,721,608	4,721,608	3.17	5.68

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1218T4L0024	Proyecto Lankahuasa	El proyecto Lankahuasa tiene como objetivo la explotación y desarrollo en forma eficiente y rentable de las reservas remanentes 2P de los yacimientos de gas seco contenidos en areniscas de edad Mioceno y Plioceno (Terciario) estimadas en 131 MMMPC ó 24.4 MMBPCE, en el período 2013-2031.	Veracruz	Infraestructura económica	2,000,790,028	180,672,789	15,513,174	15,630,232	41,891,973	23.19	67.72
'1218T4L0025	Proyecto Integral Veracruz	Se ubica en la parte central del estado de Veracruz. Lo integran 51 campos siendo los principales Bedel, Cauchy, Gasífero, Papán, Lizamba, Perdiz, Kabuki. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, gas seco, gas y condensado, cuyas densidades del aceite varían entre 29 a 32 API.	Varios	Infraestructura económica	6,190,891,419	6,853,306,493	899,607,888	1,383,678,587	1,811,515,906	26.43	65.14
'1218T4L0026	Proyecto Ixtal-Manik	Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 140 km al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas. Lo integran dos campos: Ixtal y Manik. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero con densidades API entre 30 y 34	Varios	Infraestructura económica	4,894,059,066	4,636,118,276	354,436,152	481,884,255	833,168,997	17.97	50.44
'1218T4L0027	Proyecto Costero Terrestre	Se ubica a 17 km al noreste del municipio de Frontera, Tabasco. Está intergado por los campos Costero y Ribereño. Productor de gas y condensado y aceite volátil cuyas densidades varían entre 43 y 47 grados API, siendo de alto valor comercial.	Varios	Infraestructura económica	1,120,000,003	1,012,006,015	34,903,982	90,454,665	198,051,502	19.57	52.22
'1218T4L0028	Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	Abarca las provincias de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua. Su objetivo es evaluar los plays no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad Cretácico y Jurásico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 60.2 mmmbpce.	Varios	Infraestructura económica	2,574,001,000	337,000,009	106,512,782	119,223,259	121,274,643	35.99	50.25
'1318T4L0001	Proyecto de desarrollo campo Kunah	Maximizar el valor económico de las resevas 2P y 3P del campo que se encuentran ubicadas en la convergencia de tres provincias geológicas: Cordilleras Mexicanas, Cinturón Plegado de Catemaco y Provincia Salina del Golfo.	Veracruz	Estudios de preinversión	23,875,000	67,975,003	0	2,007,629	2,007,629	2.95	0.00
'1318T4L0002	Proyecto de desarrollo campo Trión	Recuperar las reservas 3P que ascienden a 482 MMBpce de los yacimientos de edad Eoceno Inferior Wilcox	Tamaulipas	Estudios de preinversión	37,071,400	37,071,400	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0003	Proyecto de desarrollo campo Baksha	El Proyecto de Explotación para el Campo Baksha tiene por objetivo recuperar las reservas 2P certificadas a 42 MMBIs del yacimiento BTPKS.	Campeche	Estudios de preinversión	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0004	Proyecto de desarrollo campo Chapabil	El estudio de pre-inversión a realizar permitirá establecer la factibilidad y el planteamiento sólido del caso de negocio además que permitirán conocer con mayor precisión variables necesarias para el desarrollo de la ingeniería, así como evaluar el efecto del desarrollo del proyecto en el entorno.	Campeche	Estudios de preinversión	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0005	Proyecto de desarrollo campo Nab	Recuperar las reservas 3P certificadas a 33 MMBIs del yacimiento.	Campeche	Estudios de preinversión	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318T4L0006	Proyecto de desarrollo campo Utsil	El Proyecto de Explotación para el Campo Utsil tiene por objetivo recuperar las reservas 2P certificadas a 46.75 MMBls del yacimiento BTPKS.	Campeche	Estudios de preinversión	333,999,998	136,999,998	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0007	Proyecto de desarrollo campo Numan	El Proyecto de Explotación para el Campo Numan tiene por objetivo recuperar las reservas 3P certificadas a 18 MMBls del yacimiento.	Campeche	Estudios de preinversión	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0008	Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	El Proyecto de Explotación para los Campos Pohp y Tson tiene por objetivo recuperar las reservas 2P certificadas a 55 MMBls de los yacimientos BTPKS y jurásico.	Campeche	Estudios de preinversión	168,999,999	168,999,999	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0009	Proyecto de desarrollo de campo Zazil-Ha-Yaxiltun	El Proyecto de Explotación para el Campo Zazil-Ha tiene por objetivo recuperar las reservas 3P certificadas a 18 MMBls del yacimiento.	Campeche	Estudios de preinversión	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0010	Proyecto de desarrollo campo Kayab	El Proyecto de Explotación para el Campo Kayab tiene por objetivo recuperar las reservas 2P certificadas a 232 MMBls del yacimiento BTPKS.	Campeche	Estudios de preinversión	8,062,000	160,999,999	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0011	Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	El proyecto contempla la adquisición mediante arrendamiento financiero de nueve equipos de perforación terrestre con potencia de 1,500 HP.	Varios	Infraestructura económica	265,670,394	265,700,004	19,859,865	39,803,720	60,245,829	22.67	2.32
'1318T4L0012	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa	Asegurar la operación y conservación de la infraestructura de transporte, almacenamiento, distribución, medición y comercialización de hidrocarburos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción en el sureste del país.	Varios	Mantenimiento	1,115,400,000	959,469,566	7,612,936	62,953,165	209,355,648	21.82	3.97
'1318T4L0013	Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE	El proyecto contempla la adquisición de equipos para el laboratorio de Protección Ambiental de la Región Marina Noreste, en el horizonte 2014-2018.	Campeche	Adquisiciones	4,984,403	5,000,000	165,200	165,200	165,200	3.30	0.75
'1318T4L0014	Adquisición de una Unidad Flotante de Producción para Ayatsil-Tekel	Adquirir mediante el esquema de arrendamiento financiero, una Unidad Flotante de Producción que permita recibir una mezcla de hidrocarburos entre 16 y 21 API, la cual se forma del aceite extrapesado de los campos Ayatsil-Tekel y otros, que se combinan con aceite ligero.	Varios	Infraestructura económica	0	1,987,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0016	Adquisición de 5 equipos modulares de perforación marina	Adquirir mediante arrendamiento financiero 5 equipos modulares de perforación marina, con capacidad de perforación de 3,000 HP para cubrir requerimientos de las Regiones Marinas Suroeste y Noreste del Golfo de México.	Varios	Infraestructura económica	1	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0017	Adquisición de 10 plataformas autoelevables de perforación marina	Adquirir mediante arrendamiento financiero 10 plataformas autoelevables de perforación marina, para operar en un tirante de agua de 350 pies para cubrir los requerimientos de las Regiones Marinas Suroeste y Noreste del Golfo de México.	Varios	Infraestructura económica	1	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318T4L0018	Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE	El proyecto contempla la adquisición de sistemas y equipos así como la elaboración de ingenierías y rehabilitaciones de estructuras y edificios para la modernización del Centro de Adiestramiento para continuar operando de manera óptima.	Campeche	Otros programas	40,086,000	40,100,002	0	0	3,425,183	8.54	0.00
'1318T4L0019	Construcción de un archivo de concentración del KM 4+500	El espacio a construir contará con una capacidad de almacenamiento de 73,000 cajas en un edificio de 3 niveles, con estantería, vigilancia, sistema de supresión de fuego a base de gas inerte y control de temperatura y humedad lo que garantizará el correcto resguardo de la documentación.	Campeche	Inmuebles	22,400,000	22,400,000	10,138,966	10,138,966	13,961,781	62.33	71.53
'1318T4L0020	Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste	Adquirir 17 vehículos para cubrir la demanda de servicios para las áreas de soporte.	Campeche	Adquisiciones	2,538,600	5,549,998	2,545,823	2,545,823	2,545,823	45.87	22.29
'1318T4L0021	Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas	Adquisición de estaciones y mesas de trabajo, mesa para sala de juntas, sillas, archiveros, armarios y librero.	Campeche	Adquisiciones	23,025,121	23,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0022	Proyecto de Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur	El Proyecto Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur, dará soporte a los proyectos productivos de la Subdirección de Producción Región Sur.	Varios	Otros proyectos	0	1,165,649	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4L0023	Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur	El Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur, dará soporte a la operación diaria de los proyectos de explotación, contempla la sustitución en el 2014 de 730 unidades.	Varios	Otros proyectos	0	5,730,444	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4M Pemex-Refinación					40,698,755,548	40,687,215,453	3,740,186,002	5,598,297,740	9,120,957,077	22.42	
TOTAL					40,698,755,548	40,687,215,453	3,740,186,002	5,598,297,740	9,120,957,077	22.42	
'0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	18,759,729	0	0	0	0.00	85.27
'0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	115,522,534	0	0	738,927	0.64	84.44
'0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.	Nuevo Leon	Otros proyectos	15,372,021	57,468,332	398,865	4,922,720	6,581,917	11.45	59.34
'0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Veracruz	Infraestructura económica	412,238,431	219,432,373	471,933	6,692,297	10,523,950	4.80	52.53

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Guanajuato	Infraestructura económica	0	98,736,661	0	14,674,263	15,481,372	15.68	60.93
'0318T4M0094	Tren energético de la Refinería de Salina Cruz	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	60,434,252	3,966,016	0	0	0	0.00	9.33
'0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Veracruz	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	2,031,000	0	0	0	0.00	98.39
'0318T4M0100	Modernización de la Flota Mayor	Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.	Veracruz	Infraestructura económica	347,239,759	331,279,497	21,981,961	66,801,168	86,378,626	26.07	15.02
'0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	Veracruz	Otros proyectos de Inversión	0	18,609,508	0	0	0	0.00	81.10
'0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Veracruz	Infraestructura económica	222,447,420	60,644,479	1,973,606	2,260,188	2,696,030	4.45	83.49
'0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Nuevo Leon	Infraestructura económica	450,480,924	462,706,434	180,554,428	181,695,706	197,570,143	42.70	37.65
'0518TZZ0001	Calidad de los Combustibles	Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.	Varios	Infraestructura económica	5,893,763,724	4,884,261,082	655,884,277	1,017,094,012	1,605,918,754	32.88	82.11
'0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	Veracruz	Infraestructura económica	150,000,000	57,793,648	1,261,254	2,114,525	3,354,898	5.80	29.13
'0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula	Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque.	Chiapas	Infraestructura económica	53,857,990	78,144,029	1,110,158	1,992,734	10,778,010	13.79	61.34
'0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.	Nuevo Leon	Otros proyectos	0	7,504,828	0	0	2,554,545	34.04	40.90

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción									
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'0518T4M0010	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero	Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero.	Tamaulipas	Infraestructura económica	353,665,013	140,453,928	39,011	242,072	-8,847,515	-6.30	7.34
'0618TZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	Guanajuato	Infraestructura económica	4,479,729,290	1,117,141,453	3,767,946	64,675,125	77,840,903	6.97	2.63
'0618T4M0001	Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocracking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm	Guanajuato	Estudios de preinversión	833,760,451	857,006,625	74,228,417	77,279,195	93,392,742	10.90	51.65
'0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.	Varios	Estudios de preinversión	145,514,880	133,701,205	22,198,205	40,336,253	57,257,752	42.83	93.73
'0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	6,700,000	0	0	0	0.00	96.15
'0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor	Veracruz	Infraestructura económica	273,547,579	500,671,874	202,567,103	203,494,595	204,501,022	40.85	23.88
'0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	Varios	Infraestructura económica	346,956,128	438,131,904	2,582,300	8,320,740	10,757,996	2.46	89.59
'0718T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	1,862,522	0	0	0	0.00	99.99
'0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	Baja California Sur	Infraestructura económica	82,526,909	88,766,994	395,493	35,547,739	36,313,544	40.91	44.94
'0818T4M0002	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Tamaulipas	Mantenimiento	62,000,000	890,328,232	293,781,868	391,187,041	459,232,701	51.58	98.65

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0818T4M0003	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Veracruz	Mantenimiento	156,215,371	631,539,892	156,475,136	239,840,357	309,855,712	49.06	82.59
'0818T4M0006	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento	Hidalgo	Mantenimiento	239,034,459	1,314,777,589	118,221,147	271,543,571	354,202,229	26.94	69.38
'0818T4M0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Guanajuato	Mantenimiento	146,736,195	172,691,206	84,686,186	136,686,543	147,485,878	85.40	73.42
'0818T4M0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Mantenimiento	0	160,042,099	0	13,548,747	32,843,224	20.52	97.54
'0818T4M0018	Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación	El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	73,792,172	0	0	0	0.00	73.55
'0818T4M0019	Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación.	Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	144,319,226	0	0	0	0.00	90.13
'0818T4M0023	Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo.	Hidalgo	Estudios de preinversión	1,475,214,220	1,812,588,176	273,044,025	320,964,193	377,483,909	20.83	46.88
'0818T4M0024	Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación	Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente y	Varios	Mantenimiento	0	1,510,000	0	0	0	0.00	5.31
'0818T4M0027	Sustitución de Brazos de Carga Marinos	Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma.	Varios	Mantenimiento	151,976,915	288,777,120	0	0	240,810,150	83.39	33.05
'0818T4M0029	Mantenimiento de Instalaciones Marítimas	Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario	Varios	Mantenimiento	65,000,000	468,603,670	39,180,406	53,378,332	67,591,762	14.42	32.58

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0818T4M0030	Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete	Varios	Infraestructura económica	499,650,000	309,334,438	12,651,778	77,487,153	105,633,603	34.15	60.34
'0818T4M0031	Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Críticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados	Varios	Mantenimiento	67,879,645	30,612,144	4,327,526	7,597,197	11,164,679	36.47	100.00
'0818T4M0032	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico.	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	Jalisco	Mantenimiento	0	31,494,627	0	3,032,351	5,807,003	18.44	56.57
'0818T4M0036	Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo	Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.	Veracruz	Mantenimiento	0	15,236,193	0	614,203	3,061,440	20.09	24.36
'0818T4M0039	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N. Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.	Varios	Mantenimiento	128,737,758	384,851,121	78,677,308	126,255,138	175,687,843	45.65	54.71
'0818T4M0040	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	68,284,976	86,398,941	20,566,679	42,448,101	51,703,015	59.84	21.01
'0818T4M0041	Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 - 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos	Varios	Mantenimiento	113,646,089	173,409,260	29,692,499	45,993,059	53,376,896	30.78	18.38
'0818T4M0042	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.	Varios	Mantenimiento	137,311,604	103,500,434	2,526,214	33,525,118	49,380,146	47.71	58.49
'0818T4M0043	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.	Varios	Mantenimiento	270,573,966	67,104,467	9,120,472	9,623,496	14,431,346	21.51	18.26
'0818T4M0044	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur.	Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos	Varios	Mantenimiento	208,954,701	146,615,019	14,583,023	18,588,169	25,222,512	17.20	16.11

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0818T4M0045	Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Diseductos, Premiinductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro.	Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.	Varios	Mantenimiento	81,838,006	117,401,632	22,155,379	26,725,359	33,236,006	28.31	20.35
'0918T4M0008	Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV	El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kv	Hidalgo	Mantenimiento	149,871,827	1,000	0	0	0	0.00	8.21
'0918T4M0011	Nueva TAR Reynosa	Reubicación de la TAR Reynosa	Tamaulipas	Infraestructura económica	31,786,088	5,759,270	318,645	613,809	933,881	16.22	0.34
'0918T4M0013	Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la Flota Menor de Pemex Refinación	Veracruz	Infraestructura económica	1,927,260,000	2,426,485,395	429,389	692,177	955,484	0.04	24.95
'0918T4M0027	Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinera Madero	Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinera.	Tamaulipas	Otros proyectos	119,327,294	213,966,668	8,958,857	15,576,678	19,424,083	9.08	8.97
'0918T4M0028	Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación	Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo	Oaxaca	Infraestructura económica	381,881,911	5,641,239	3,010	3,010	3,010	0.05	7.02
'0918T4M0031	Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula	Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario.	Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	8,000,959	0	0	0	0.00	26.50
'0918T4M0032	Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.	Varios	Infraestructura económica	208,740,016	82,916,845	73,596,147	73,705,628	74,354,120	89.67	16.84
'0918T4M0033	Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia.	Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.	Varios	Otros proyectos de Inversión	0	17,762,829	0	0	0	0.00	89.52
'0918T4M0036	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca	Guanajuato	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	959,492	0	0	0	0.00	28.30
'0918T4M0037	Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación	Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).	Varios	Otros proyectos	108,532,710	111,368,666	11,017,410	17,760,561	26,123,179	23.46	75.58
'0918T4M0038	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca	Guanajuato	Adquisiciones	12,388,100	9,665	0	0	0	0.00	2.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0918T4M0039	Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo	Adquisiciones de Terrenos de la Refinería de Tula	Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	17,672,891	0	17,672,891	17,672,891	100.00	20.34
'0918T4M0040	Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad)	Adquisición de terrenos e Infraestructura para Franja de Seguridad	Oaxaca	Adquisiciones	47,781,830	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0046	Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	44,509,911	45,892,880	3,699,421	7,477,840	11,269,308	24.56	4.19
'0918T4M0047	Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker	Veracruz	Infraestructura económica	294,790,284	308,662,101	25,015,214	50,426,372	75,567,063	24.48	1.39
'0918T4M0048	Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio (retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de CFE)	Hidalgo	Otros proyectos	2,238,832,847	491,277,873	61,731,419	95,720,286	113,494,251	23.10	90.39
'0918T4M0049	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo)	Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa	Distrito Federal	Adquisiciones	4,269,201	4,269,201	0	0	10,000	0.23	0.00
'0918T4M0050	Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos)	Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil	Distrito Federal	Adquisiciones	29,920,661	5,730,799	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4M0053	Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca	Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados.	Guanajuato	Adquisiciones	0	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0001	Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte)	Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.	Guanajuato	Adquisiciones	8,000,000	4,461,458	0	0	0	0.00	13.23
'1018T4M0009	Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011	Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,614,845	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0012	Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta	Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos.	Nuevo Leon	Mantenimiento	4,000,000	30,918,490	0	0	0	0.00	26.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1018T4M0013	Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro	Estudios e ingenierías básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País.	Queretaro	Estudios de preinversión	54,648,966	4,392,760	343,281	552,072	761,561	17.34	24.33
'1018T4M0015	Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro	Estudios para la construcción de una nueva TAR en la zona de Quintana Roo, con los análisis de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, legales, comerciales y patrimoniales más relevantes de sus diferentes alternativas de suministro.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	64,401,061	330,000	0	24,000	48,000	14.55	0.00
'1018T4M0016	Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de alimentación de la subestación 19 a estación de bombeo del oleoducto y poliducto.	Tamaulipas	Infraestructura económica	473,066,923	355,839,057	224,091,484	224,507,391	224,872,060	63.19	0.50
'1018T4M0017	Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado)	Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	3,034,450	0	3,034,450	3,034,450	100.00	98.00
'1018T4M0018	Modernización y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Básico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte.	Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Crítico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte	Nuevo Leon	Otros programas	225,641,481	224,133,290	351,814	351,814	22,273,550	9.94	0.99
'1018T4M0019	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	81,121,752	2,074,399	0	0	673	0.03	4.07
'1018T4M0020	Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación	Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.	Varios	Otros proyectos	47,074,930	0	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0021	Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de \$541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.	Varios	Mantenimiento	106,528,519	115,308,415	1,477,207	1,937,624	4,055,654	3.52	28.97
'1018T4M0023	Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos	Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali	Baja California	Infraestructura económica	10,450,547	97,847,897	4,393,878	4,651,142	4,805,625	4.91	23.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1018T4M0024	Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte)	Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camion reeillas de 3.5 tons., camión reeillas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (ritán), canastilla y grúas autopropulsadas.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	5,013,374	0	4,974,511	4,974,511	99.22	99.38
'1018T4M0025	Actualización de la infraestructura para medición Másica	Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería.	Oaxaca	Otros proyectos	35,000,000	9,665	0	0	0	0.00	13.12
'1018T4M0026	Construcción de Estación de Rebombío Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	Construcción de una nueva Estación de Rebombío intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara	Distrito Federal	Infraestructura económica	93,040,514	183,126,183	137,768,961	139,549,324	140,615,790	76.79	6.51
'1018T4M0028	Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro	Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas.	Hidalgo	Otros programas	16,029,485	14,293,105	7,435,860	7,984,167	8,539,571	59.75	22.19
'1018T4M0029	Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz.	Adquisición de 2 monoboyas nuevas para sustitución de las actuales.	Varios	Infraestructura económica	135,352,000	153,465,660	0	0	0	0.00	0.00
'1018T4M0030	Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contra incendio, en apego a la norma de Seguridad y contra incendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).	Varios	Infraestructura económica	38,350,502	28,379,975	20,761	1,032,722	1,437,275	5.06	51.72
'1018T4M0031	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración	Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE	Guanajuato	Infraestructura económica	436,966,738	711,141,511	568,084	222,358,288	214,468,932	30.16	5.54
'1018T4M0032	Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico.	Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA	Jalisco	Otros proyectos	30,000,000	37,268,841	30,100	68,794	53,941	0.14	2.40
'1018T4M0033	Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa	Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP.	Veracruz	Otros programas	65,691,310	5,486,602	304,576	304,576	304,576	5.55	0.00
'1018T4M0035	Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta	Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV	Nuevo Leon	Mantenimiento	58,296,858	17,747,023	428,928	1,356,590	1,617,093	9.11	3.00
'1018T4M0036	Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	Construcción de 1 nueva pta de hidrotrotamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux	Nuevo Leon	Infraestructura económica	2,232,424,727	2,061,805,179	33,491,947	67,579,054	432,140,776	20.96	5.89

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1118T4M0001	Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	Adquisiciones para el Sosteenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.	Veracruz	Adquisiciones	17,702,984	8,108,289	8,028,289	8,028,289	8,028,289	99.01	0.00
'1118T4M0003	Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donaji del Poliducto de 16 Minatitlán-Salina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto.	Veracruz	Infraestructura económica	142,624,085	53,110,264	31,303,603	36,744,260	42,616,686	80.24	72.17
'1118T4M0004	Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán	Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga.	Sinaloa	Infraestructura económica	39,504,210	24,888,287	85,778	128,922	169,667	0.68	2.76
'1118T4M0006	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	20,205,363	23,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0007	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	20,205,363	23,800,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0008	Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio	Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.	Varios	Adquisiciones	20,205,363	32,944,133	9,144,133	9,144,133	9,144,133	27.76	0.00
'1118T4M0010	Seguridad industrial: Obras GAR Centro	Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca.	Queretaro	Mantenimiento	13,020,533	44,744,221	0	0	0	0.00	72.37
'1118T4M0013	Seguridad Industrial Obras GAR Norte	Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte	Nuevo Leon	Mantenimiento	13,526,914	14,486,952	0	0	76,078	0.53	0.00
'1118T4M0019	Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo.	Hidalgo	Infraestructura económica	36,517,000	13,667,058	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0020	Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Oaxaca	Infraestructura económica	29,753,982	43,040,607	6,168,597	18,073,854	19,387,808	45.05	24.82

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1118T4M0021	Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca	Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querétaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales.	Queretaro	Infraestructura económica	194,732,002	8,571,277	3,098,902	3,207,288	3,352,735	39.12	10.34
'1118T4M0022	Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo	Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto	Veracruz	Adquisiciones	6,000,000	20,984,269	0	0	0	0.00	2.00
'1118T4M0023	Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro	Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas	Queretaro	Adquisiciones	10,650,000	26,669,885	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0024	Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo	Veracruz	Adquisiciones	10,089,924	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0025	Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Tamaulipas	Mantenimiento	96,923,861	68,962,975	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0029	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación	Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación.	Nuevo Leon	Mantenimiento	45,641,897	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0030	Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Veracruz	Infraestructura económica	113,992,035	4,190,294	1,832,529	1,832,529	3,310,392	79.00	7.97
'1118T4M0031	Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte	Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto	Nuevo Leon	Adquisiciones	39,911,389	8,652,352	4,993,183	5,139,089	5,653,812	65.34	2.00
'1118T4M0032	Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte	Nuevo Leon	Mantenimiento	188,599,962	122,767,758	800,011	1,662,657	6,836,928	5.57	4.26
'1118T4M0033	Fortalecimiento de la Operación GAR Norte	Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012-2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada una de las Terminales	Nuevo Leon	Infraestructura económica	1,500,000	500,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0034	Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero	Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	2,355,824	2,355,824	1,808,664	1,808,664	1,808,664	76.77	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1118T4M0036	Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto.	Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua.	Guanajuato	Otros proyectos	2,355,824	7,355,824	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0038	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Tamaulipas	Adquisiciones	7,648,036	100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0039	Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor	Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales	Guanajuato	Adquisiciones	7,466,947	100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0041	Mantenimiento Estratégico GAR Centro	Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro.	Queretaro	Mantenimiento	118,990,387	95,494,244	345,868	345,868	729,577	0.76	31.68
'1118T4M0042	Seguridad Física Obras GAR Norte	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Nuevo Leon	Otros programas	0	40,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0045	Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas	Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez.	Oaxaca	Infraestructura económica	10,000,000	12,354,616	0	3,028,177	3,554,239	28.77	1.79
'1118T4M0047	Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014	Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación.	Distrito Federal	Adquisiciones	792,388	1,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0048	Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	Guanajuato	Mantenimiento	40,468,848	114,961,289	0	0	12,722,847	11.07	4.50
'1118T4M0049	Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula	Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes	Hidalgo	Mantenimiento	35,896,099	100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0051	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico	Varios	Adquisiciones	6,987,120	100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4M0052	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR	Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	0	300,216	0	0	0	0.00	10.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4M0004	Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Sustituir vehículos y equipos de transp. durante 2013-2015 adscrito en la Ref. Ing. Antonio Dovalí J., particularmente aquellas unidades que hayan finalizado su vida útil (5 años), y la adición de unidades para dotar con suficiencia mínima de vehículos y equip. de transp. en óptimas condiciones.	Oaxaca	Adquisiciones	24,990,000	13,810,484	9,321,157	9,776,946	9,776,946	70.79	0.00
'1218T4M0009	Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico	Varios	Infraestructura económica	865,197,393	920,480,924	301,935,319	328,920,112	382,745,895	41.58	36.08
'1218T4M0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Nuevo Leon	Mantenimiento	1,659,310,956	1,814,789,674	108,778,320	122,417,327	202,837,762	11.18	21.71
'1218T4M0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protecc amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Hidalgo	Mantenimiento	313,513,886	947,397,131	13,681,890	15,557,579	25,634,427	2.71	0.41
'1218T4M0012	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y serv auxs, sistemas de seg y protecc amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Oaxaca	Mantenimiento	2,067,598,003	1,383,370,392	195,541,850	267,446,830	306,878,752	22.18	10.22
'1218T4M0013	Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental.	Veracruz	Mantenimiento	1,710,042,577	761,884,499	46,954,058	54,993,735	124,686,114	16.37	3.61
'1218T4M0014	Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico.	Varios	Mantenimiento	31,761,441	113,244,164	2,415,018	4,135,453	4,367,676	3.86	2.58
'1218T4M0018	Programa de adquisiciones de equipo de Telecomunicaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Adquirir equipo de telecomunicaciones para reemplazo de los existentes que han llegado al término de su vida útil.	Oaxaca	Adquisiciones	8,270,640	619,014	26,816	619,014	619,014	100.00	0.00
'1218T4M0020	Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca	Adquirir equipo de radio y telecomunicaciones para reemplazo de los existentes por límite de retiro, adición de nuevos equipos para actualizar la tecnología usada, radiocomunicación, telefonía, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Sistema de Intercomunicación y Voceo Industrial.	Guanajuato	Adquisiciones	0	6,916,954	0	0	0	0.00	15.00
'1218T4M0021	Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula	Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula).	Varios	Adquisiciones	487,175	2,775,718	95,169	775,718	775,718	27.95	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1218T4M0022	Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca	Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia	Veracruz	Mantenimiento	10,000,000	1,716,873	398,092	455,072	927,020	53.99	31.70
'1218T4M0023	Rehabilitación de tanques de la GTD	El proyecto contempla obra Mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y Obra Civil.	Varios	Mantenimiento	117,501,448	42,728,814	5,732,419	6,047,835	18,666,011	43.68	15.94
'1218T4M0024	Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta	Consiste en la rehabilitación de equipos existentes, sustitución de equipos ya obsoletos o inexistentes y en el retiro y disposición de lodos aceitosos; así como la adquisición e instalación de equipos de separación de mezcla hidrocarburo-agua	Nuevo Leon	Infraestructura económica	53,564,894	35,319,955	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0025	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz	Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores.	Veracruz	Infraestructura económica	125,488,234	117,282,557	0	3,000,357	3,000,357	2.56	0.00
'1218T4M0026	Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan	Incrementar el reuso del agua residual de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, para cumplir las condiciones particulares de descarga establecidas en la Declaratoria del río Coatzacoalcos por la CONAGUA y así como cumplir con la calidad de agua residual requerida como carga a la PTAR y a la PTAN	Veracruz	Infraestructura económica	51,121,673	100,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0028	Estudio de Pre inversión para un nuevo Poliducto Tula-Charco Blanco para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	Determinar los alcances y costos de la construcción de un nuevo poliducto 16 Tula Charco Blanco, a nivel Ingeniería Conceptual, para desalojo de hasta 100 Mbd de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula.	Varios	Estudios de preinversión	10,000,000	11,837,692	11,837,692	11,837,692	11,837,692	100.00	0.12
'1218T4M0029	Estudio de pre inversión para un nuevo Poliducto Tula Lázaro Cárdenas para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario	Determinar los alcances y costos de la construcción de un nuevo poliducto Tula Lázaro Cárdenas, Hidalgo, así como la ampliación en la Terminal de Lázaro Cárdenas, a nivel Ingeniería Conceptual, para desalojo de hasta 100 mbd de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula.	Varios	Estudios de preinversión	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0030	Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición	Veracruz	Infraestructura económica	226,476,994	231,773,598	19,085,807	38,625,951	57,983,809	25.02	1.39
'1218T4M0031	Mantenimiento estratégico GAR Golfo	Rehabilitaciones y mantenimientos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.	Varios	Mantenimiento	103,735,380	127,720,052	280,312	1,474,381	3,426,399	2.68	5.13

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1218T4M0032	Estudio de pre inversión para el análisis de alternativas de suministro de destilados del Golfo de México hacia Tula.	El estudio de pre inversión tiene por objeto analizar la factibilidad de las rutas alternativas para la construcción de un nuevo poliducto hacia la zona de Tula, ya sea de la actual Terminal Marítima de Tuxpan o desde una nueva instalación en el Puerto de Altamira.	Distrito Federal	Estudios de preinversión	3,985,058	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0033	Estudio de pre inversión para la Modernización y Estandarización de los Muelles adscritos a la GOMP	Estudios, análisis e ingenierías conceptuales, como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Económicos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan; determinando la factibilidad técnica, económica y ambiental.	Varios	Estudios de preinversión	77,451,499	50,198,856	11,078,267	11,078,267	17,508,806	34.88	9.91
'1218T4M0034	Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles	Cambio de catalizador e internos del reactor, en 5 plantas de 4 refineras (Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula)	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	117,624,159	77,379,862	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0035	Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR	Determinar las alternativas con las que sea posible reducir la composición del benceno presente en las gasolinas comerciales para cumplir con la especificación establecida en el NOM-086	Varios	Estudios de preinversión	20,328,494	41,647,527	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0036	Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustible pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución	Adquisición de 700 CT, de los cuales 400 CT se destinarían al desalojo de COPE del 2015-2018 y para destilados del 2018- 2035 y los 300 CT restantes se destinarían a las rutas vigentes para el traspaso de destilados (Diesel y Magna) para atender el incremento de la demanda de los años 2015-2035	Varios	Adquisiciones	207,513,660	21,783,879	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0037	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada	Nuevo Leon	Adquisiciones	0	30,045,385	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0038	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrot ratamiento en la refinería de Cadereyta	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrot ratamiento de naftas y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	13,330,189	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0039	Adquisición de catalizador capitalizable para el proceso de Hidrógeno en la refinería de Cadereyta.	Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en el proceso de generación de hidrógeno para suministro de este producto a los procesos de hidrot ratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.	Nuevo Leon	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	15,551,387	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4M0040	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada.	Tamaulipas	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	19,398,691	0	0	19,471,611	100.38	0.00
'1218T4M0041	Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada	Veracruz	Adquisiciones	0	140,548,096	0	0	43,433	0.03	11.05

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4M0042	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca	Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada	Guanajuato	Adquisiciones	0	60,932,784	0	26,331,120	44,839,776	73.59	0.00
'1218T4M0043	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada	Oaxaca	Adquisiciones	0	66,321,237	0	16,584,470	44,478,736	67.07	0.00
'1218T4M0044	Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de reformación de naftas e isomerización de butanos de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.	Hidalgo	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	26,077,660	0	0	76,200	0.29	70.00
'1218T4M0045	Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula	Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.	Hidalgo	Adquisiciones	0	83,709,527	0	0	17,144,354	20.48	20.00
'1318T4M0003	Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones militares en el interior de los centros de trabajo de Pemex Refinación, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca	Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de las instalaciones militares ubicadas en instalaciones de Pemex Refinación, Instalación del Zanjón en Refinería Salina Cruz, Destacamento militar boca toma Las Pilas, Destacamento militar en Terminal de Operación Marítima y Portuaria	Oaxaca	Otros proyectos	0	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0004	Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP	Rehabilitación de infraest de seg fís. Casetas de destacamento militar y terminales, casetas de inspección y control de entrada y salida de autos tanques; rejas y ventanas con protecciones a prueba de explosión; reductores de veloc y carriles de aceleramiento y desaceleramiento; bardas perimetrales	Varios	Mantenimiento	0	60,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0005	Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Tamaulipas	Mantenimiento	1,458,889,859	977,935,523	16,259,719	19,615,230	21,934,304	2.24	0.00
'1318T4M0006	Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018	Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Guanajuato	Mantenimiento	0	1,409,633,885	0	100,751	5,280,128	0.37	20.46
'1318T4M0007	Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	Adquisición, instalación, puesta en operación de una caldera con capacidad de 70 Ton/h de generación de vapor de media, así como realizar la ingeniería básica y de detalle para líneas de servicios y soportería de integración con sus respectivos cabezales de suministro y recepción de productos.	Oaxaca	Infraestructura económica	78,871,440	89,271,783	0	28,142,390	28,142,390	31.52	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318T4M0008	Sustitución de los primeros 24 laboratorios móviles adquiridos en 2004-2005	El proyecto tiene por objeto adquirir 24 Laboratorios Móviles para renovar a las unidades adquiridas en 2004-2005, para que puedan realizar todas las pruebas requeridas con equipo más eficiente y de tecnología de punta, como se viene haciendo desde el año 2008	Varios	Adquisiciones	0	111,512,141	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0009	Sustitución por obsolescencia de UDAS I	Consiste en diseñar e instalar una planta desmineralizadora de agua para sustituir a la existente con la capacidad de 90 LPS de producción neta continua de agua desmineralizada y con tecnología actualizada, con la calidad propia para alimentar a los generadores de vapor	Oaxaca	Infraestructura económica	5,000,000	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0010	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero que incluye la intervención de 10 compresores recíprocos para restaurar su confiabilidad y disponibilidad operativa, así como su integridad mecánica	Tamaulipas	Infraestructura económica	0	11,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0011	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto	Guanajuato	Infraestructura económica	0	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0012	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax.	Consiste en un mantenimiento integral de carácter multi-año por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnología y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa	Oaxaca	Infraestructura económica	20,000,000	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0013	Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	Contempla actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	Hidalgo	Infraestructura económica	0	4,949,356	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0014	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta	Sustituir los internos del sistema de desalado de baja velocidad e instalar sistema bieléctrico en desaladoras electrostáticas de plantas Combinadas 1 y 2, instalación del segundo tren de desalado en planta Combinada 1 y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo	Nuevo Leon	Infraestructura económica	0	2,085,301	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0015	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero	Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la complementación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)	Tamaulipas	Infraestructura económica	0	4,832,608	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0016	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán	Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)	Veracruz	Infraestructura económica	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318T4M0017	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca	Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)	Guanajuato	Infraestructura económica	0	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0018	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz	Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)	Oaxaca	Infraestructura económica	0	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0019	Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula	Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel)	Hidalgo	Infraestructura económica	0	98,667	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0020	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula	Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco	Hidalgo	Infraestructura económica	0	98,667	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0021	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta	Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2 incluye: Equipos y Materiales para los bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco, por planta	Nuevo Leon	Infraestructura económica	0	3,330,478	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0022	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz	Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco	Oaxaca	Infraestructura económica	0	19,330	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0023	Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán	Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco	Veracruz	Infraestructura económica	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0024	Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero	Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco	Tamaulipas	Infraestructura económica	0	4,832,608	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0025	Acciones para fortalecer la Seguridad Física	Construir los 1,200 metros de barda perimetral faltante, para contar al 100 con el perímetro cerrado y contar con la eficiencia para bloquear el acceso a intrusos de la Refinería, eliminando los riesgos de daños a los activos fijos de la empresa por sustracción y actos de sabotaje	Nuevo Leon	Otros proyectos	0	19,108,989	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1318T4M0027	Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa	Contar con un sistema de seguridad física cuyos componentes permitan fortalecer la Seguridad de la Refinería, con acciones orientadas a dar respuesta rápida y oportuna ante actos terroristas, de sabotajes, robos, riesgos o daños que afecten la integridad física de las instalaciones	Oaxaca	Otros programas	10,000,000	9,665	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0028	Seguridad industrial y protección ambiental de GARP	Mantto a tuberías contraincendio, de agua espuma, cobertizos contraincendio, unidades de tratamiento de aguas y unidades recuperadoras de vapores de gasolina, así como adquisición de equipo contraincendio y de seguridad industrial.	Varios	Mantenimiento	0	7,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0029	Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombeo a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes	Realizar los Estudios técnicos, económicos, de riesgo, de mercado inmobiliario, etc., para la construcción de Estación de Rebombeo Intermedia, ampliación de cap de la Casa de Bombas 4 en Salamanca y el poliducto de 10-12 Salamanca Aguascalientes, para incrementar su cap de transporte de 21 a 46 mbd	Distrito Federal	Programa de Estudios de Preinversión	0	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0031	Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales	Desarrollar la infraestructura de carga y descarga (llenaderas y descargaderas) en las Terminales de Almacenamiento y Reparto que lo requieran para estar en posibilidades de realizar el recibo de productos, así como los trasposos y ventas conforme a la demanda que productos que atienden.	Varios	Infraestructura económica	0	14,730,699	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0032	Rehabilitaciones Mayores para el Sosteenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMP conforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia técnica y garantías de fábrica	Veracruz	Mantenimiento	277,000,000	168,468,436	4,573,544	9,881,363	11,298,988	6.71	0.35
'1318T4M0033	Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación	Recuperar y mantener la Capacidad Operativa de Bombeo mediante la rehabilitación y adecuación hidráulica de los equipos dinámicos instalados en las Casas de bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de manera que la TOMP Pajaritos cuente con instalaciones eléctricas y equipo de bombeo confiables	Distrito Federal	Mantenimiento	0	61,692,296	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0034	Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoaipita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México	Reemplazar 5 turbinas de gas de la marca Turbomeca por turbinas Solar Saturno existentes, transferidas por la Subsidiaria PEF, 3 ya entregadas y 2 durante los años 2014-2017, en las estaciones de bombeo Loma Bonita 1, Arroyo Moreno 2 y Zapoaipita 2; del Poliducto de 12-20-16 Minatitlán-México.	Distrito Federal	Otros proyectos	0	20,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0036	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro	La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Centro permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera.	Varios	Adquisiciones	0	21,930,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0037	Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacífico	La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera	Varios	Adquisiciones	0	34,303,026	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318T4M0038	Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan	Adquisición de sistemas de telemedición para tanques de almacenamiento de las terminales de Iguala, Zamora y Uruapan adscritas a la GARC, para mantener el control de inventarios y disminuir el riesgo de una contingencia en los centro de trabajo, asegurando la confiabilidad de los instalaciones	Varios	Adquisiciones	0	15,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0039	Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio	Adquisición de vehículos de contraincendio de escala telescópica para el ataque de emergencia, con el objetivo de brindar herramientas y equipos útiles y eficientes de trabajo para contribuir al mejor desempeño de las labores del personal de Seguridad.	Tamaulipas	Adquisiciones	0	15,392,074	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0040	Adquisición un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores	Contempla la Adquisición un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores	Veracruz	Adquisiciones	0	1,900,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0041	Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca.	Sustitución de sistema de contro y monitoreo por un sistema de control electrónico	Guanajuato	Mantenimiento	0	24,877,628	0	0	9,000	0.04	0.00
'1318T4M0042	Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero	Consiste en adquirir simuladores de entrenamiento de la refinería Francisco I. Madero que presentan vida útil terminada o que no existen en las diversas plantas de proceso y servicios principales de la refinería Francisco I. Madero.	Tamaulipas	Adquisiciones	0	25,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0043	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico	Construir nueve tanques de almacenamiento en seis Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico	Varios	Infraestructura económica	0	56,569,078	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0044	Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos.	Distrito Federal	Mantenimiento	0	172,263,851	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0045	Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro	Adquirir bienes para las Terminales, el Almacén y Talleres Centrales (ALTACE) y propias oficinas de la Gerencia de Almacenamiento Centro	Queretaro	Adquisiciones	0	20,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0046	Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacífico	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico y sus centros de trabajo para sustituir el dañado y continúe el personal efectuando sus actividades de trabajo en forma segura.	Jalisco	Adquisiciones	0	3,750,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0047	Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro	Adquisición de Equipos para el Laboratorio Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro	Varios	Adquisiciones	0	7,689,613	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0049	Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo	Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa.	Veracruz	Mantenimiento	0	62,338,495	0	24,231,686	23,066,876	37.00	4.93

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1318T4M0051	Sostenimiento de Sistemas de Medición de Flujo en Puntos de Transferencia de Custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R.	Con éste proyecto se pretende actualizar los sistemas de medición de flujo de las instalaciones marítimas, para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes en estos Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs)	Distrito Federal	Otros proyectos	0	56,999,719	0	0	9,800	0.02	0.00
'1318T4M0052	Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	Modernización menor de 8 plantas hidrosulfuradoras de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrosulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm	Varios	Infraestructura económica	1,898,194,676	1,305,591,180	0	7,500	4,082	0.00	0.00
'1318T4M0054	Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería	Es la materialización de obras para cumplir con la normatividad vigente en el área administrativa, laboral, ergonomía, confort y seguridad en los inmuebles activos de la refinería Ing. Hector R. Lara Sosa	Nuevo Leon	Mantenimiento	0	32,922,994	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0055	Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca	Consiste en la adquisición de equipos de transporte pesado, para carga o movimiento de equipos y materiales de la refinería, para apoyar en las labores de mantenimiento en las diversas áreas de producción.	Guanajuato	Adquisiciones	0	12,139,432	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0056	Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.	Adquirir mobiliario y equipo de oficina necesarios que coadyuve a un mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas del personal	Oaxaca	Adquisiciones	0	14,019,402	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0057	Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016	Adquirir el equipo vehicular para satisfacer la demanda y contribuir a realizar las diversas actividades asociadas a labores productivas: Operación, mantenimiento, rehabilitación por personal de Pemex y la atención a emergencias y seg física de nuestras instalaciones por personal de Pemex y SEDENA	Nuevo Leon	Adquisiciones	0	5,320,800	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0058	Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina)	Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina adecuado, para el mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en las diferentes áreas de esta Refinería	Veracruz	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0059	Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro	Adquisición de mobiliario para oficina para apoyar las labores realizadas por el personal de las Terminales de la Gerencia de Almacenamiento Centro	Varios	Adquisiciones	0	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0061	Seguridad industrial de la refinería de Salamanca	Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de la refinería Ing. Antonio M. Amor para minimizar los riesgos propios del centro de negocios y reducir la probabilidad de incidentes, evitar la afectación a la salud ocupacional de los trabajadores que laboran	Guanajuato	Otros programas	0	26,692,167	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0062	Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán	Adquisición de equipo de transporte pesado y ligero para el desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas	Veracruz	Adquisiciones	0	10,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4M0063	Restablecimiento del agente activo de la reformadora U-500-2 de la refinería de Tula derivado de avances tecnológicos.	Adquisic. de 383.11 lbs de metal del catalizador para cubrir el déficit al modificar los internos de los reactores de reformación DC-501, DC-502, DC-503 y DC-504 por actualiza. tecnológica con la finalidad de eliminar limitaciones operac. en el sistema catalítico de la reformadora de naftas U-500-2.	Hidalgo	Adquisiciones	0	98,667	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo		
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
'1318T4M0064	Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo	Construir siete tanques para almacenamiento de destilados	Varios	Infraestructura económica	0	55,100,000	0	0	0	0.00	0.00	
'1318T4M0065	Estudio de pre-inversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	Determinar la configuración óptima de proceso para el aprovechamiento de los residuales en la refinería de Tula, Hgo., eliminando la restricción que provoca el incremento del inventario de combustóleo en su capacidad de procesamiento de crudo.	Hidalgo	Programa de Estudios de Preinversión	0	753,196,421	0	0	0	0.00	0.00	
'1418T4M0001	Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro	Construir siete tanques para almacenamiento de destilados	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	6,500,000	0	0	0	0.00	0.00	
'1418T4M0002	Integral de Seguridad	Atención a observaciones resultantes de la visita de la Compañía del Reaseguro AERE, recomendaciones de Análisis de Riesgos de los Procesos (ARP-Hazop), recorridos de la Comisión Local Mixta de Seg e Higiene, recomendaciones de incidentes y accidentes que se han presentado en las instalaciones	Tamaulipas	Otros Programas de Inversión	0	19,330,432	0	0	0	0.00	0.00	
'1418T4M0003	Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo	Contar con el área para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo en las condiciones requeridas por la normatividad aplicable para que se realice la construcción de las instalaciones consideradas en el proyecto.	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	841,394,562	0	0	287,279,728	34.14	0.07	
'1418T4M0004	Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.	Estudios de Preinversión para el desarrollo del proceso de definición de proyectos (FEL), mediante los cuales se determinará la mejor alternativa, el estimado de costo, el plan, programa de ejecución y la estrategia de contratación para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz	Oaxaca	Programa de Estudios de Preinversión	0	154,403,082	0	0	0	0.00	0.00	
'1418T4M0006	Adquisición de 2 Buques tanque	Adquirir por compra de contado dos Buques tipo MR2, con capacidad de transporte en 320,000 Bis, uno para atender requerimiento estratégico de PEP en Sonda de Campeche y otro para cubrir salida de operación de los buques en arrendamiento financiero por manito y/o por inspección especial en dique.	Varios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	0	1,033,546,269	0	0	992,998,440	96.08	96.07	
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica												
TOTAL					7,547,844,836	7,547,844,836	881,147,108	1,428,114,036	1,956,577,158	25.92		
'0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto.	Veracruz	Infraestructura económica	5,000,000	37,411,788	2,713,476	3,677,686	20,088,669	53.70	99.23	
'0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.	Tabasco	Mantenimiento	66,526,196	183,442,806	20,482,405	95,857,759	97,924,898	53.38	73.83	

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y/o reemplazar equipos críticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos.	Veracruz	Otros proyectos	37,268,912	12,977,475	0	6,602,300	12,977,476	100.00	66.20
'0318T4N0032	Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus	Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga	Chiapas	Infraestructura económica	21,332,441	3,154,878	2,142,673	2,142,673	2,214,130	70.18	81.60
'0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.	Tabasco	Infraestructura económica	102,957,011	115,494,773	2,356,979	2,356,979	2,356,979	2.04	85.12
'0318T4N0037	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.	Tabasco	Infraestructura económica	96,787,609	305,975,754	43,155,846	50,340,259	56,876,322	18.59	51.22
'0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Invertir en la confiabilidad de equipos críticos de las plantas endulzadoras de gas, afin de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas ácido.	Tabasco	Mantenimiento	26,000,000	0	0	0	0	0.00	87.51
'0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A, bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre	Veracruz	Mantenimiento	896,919	17,309,003	2,983,020	2,937,381	3,060,953	17.68	89.09
'0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores	Veracruz	Mantenimiento	16,392,168	127,416	0	127,416	127,416	100.00	23.39
'0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada	Veracruz	Mantenimiento	10,000,000	37,183,892	25,133,576	25,133,576	27,702,244	74.50	78.41
'0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras.	Veracruz	Mantenimiento	28,176,800	143,988,456	11,347,260	11,403,819	11,859,266	8.24	82.27
'0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex y Ciudad Pemex.	Tabasco	Infraestructura económica	180,187,805	99,017,348	670,947	688,735	686,927	0.69	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica	Varios	Mantenimiento	154,219,333	296,163,242	17,126,578	24,468,265	35,162,313	11.87	77.40
'0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Llevar a cabo la ingeniería, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC , acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo.	Tabasco	Mantenimiento	885,700	1,454,892	392,892	393,191	393,191	27.03	93.44
'0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos.	Varios	Mantenimiento	376,001,623	577,529,831	82,482,978	99,011,224	126,474,718	21.90	36.99
'0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.	Varios	Mantenimiento	3,500,000	52,346,469	10,497,602	15,155,108	21,705,400	41.46	97.20
'0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparación de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica.	Varios	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	10,581,217	0	0	9,271,831	87.63	99.99
'0718T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica	Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP	Veracruz	Infraestructura económica	21,472,097	24,164,629	7,630,104	7,630,104	7,630,104	31.58	85.93
'0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de las instalaciones de proceso.	Varios	Otros proyectos	26,907,573	43,445,438	8,870,061	14,623,507	16,654,567	38.33	62.92
'0718T4N0004	Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos	Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almt., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones	Veracruz	Mantenimiento	63,817,274	265,493,788	17,049,265	27,048,868	50,974,054	19.20	9.78
'0818T4N0001	Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex	Modernización de las instalaciones de la bocatoma del río Mezcalapa, rehabilitación de la planta de pretratamiento y adquisición/integración de una planta de osmosis inversa para desmineralización de agua , así como la sustitución del acueducto Cactus-Nuevo Pemex.	Tabasco	Otros programas	203,475,339	431,596,114	4,512,391	8,193,434	9,513,200	2.20	10.57
'0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	Veracruz	Infraestructura económica	33,829,568	241,556,179	805,890	705,558	663,791	0.27	99.99

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0818T4N0007	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex	Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible.	Tabasco	Infraestructura económica	362,447,125	323,648,980	58,272,243	70,389,813	88,444,847	27.33	34.76
'0818T4N0008	Almacenamiento de gas LP en Abasolo	Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión.	Guanajuato	Infraestructura económica	1,437,242	0	0	0	0	0.00	2.26
'0818T4N0009	Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria	Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB	Varios	Mantenimiento	79,900,000	75,900,000	0	0	0	0.00	8.68
'0818T4N0010	Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex	Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares.	Tabasco	Otros programas	253,373,825	316,869,343	103,076,078	116,123,880	136,587,131	43.11	53.75
'0918T4N0001	Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos	Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad.	Tamaulipas	Otros proyectos	51,799,670	20,090,603	1,257,612	6,429,775	7,014,823	34.92	26.29
'0918T4N0002	Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.	Varios	Otros programas	4,484,595	268,992,344	78,837,263	78,837,263	105,958,670	39.39	28.84
'0918T4N0003	Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente	Varios	Infraestructura económica	156,324,030	211,808,393	122,912	167,489	7,943,112	3.75	1.09
'0918T4N0004	Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo	Tabasco	Otros proyectos	699,944,902	704,035,261	11,263,493	196,443,786	381,700,674	54.22	3.60
'0918T4N0005	Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas	Varios	Otros programas	235,689,838	308,103,851	15,598,737	18,343,063	21,984,311	7.14	26.24
'0918T4N0006	Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación	Varios	Otros proyectos	302,540,070	231,563,299	2,929,120	29,183,972	33,881,566	14.63	12.95

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1018T4N0004	Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto	Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control	Varios	Otros programas	352,261,612	48,944,015	10,549,410	12,833,578	19,881,065	40.62	33.00
'1018T4N0006	Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos	Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, almacenamiento, manejo y despacho de la Nafta Pesada al Nafta ducto Burgos-Peñitas	Tamaulipas	Infraestructura económica	28,695,861	23,940,462	657,173	657,173	657,173	2.75	0.43
'1018T4N0007	Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs	Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales, aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos	Varios	Otros programas	27,299,609	101,462,068	74,162,459	74,162,459	74,162,459	73.09	4.12
'1118T4N0001	Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs	Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente.	Varios	Infraestructura económica	226,045,911	185,292,587	791,236	791,236	1,605,453	0.87	0.10
'1118T4N0002	Adquisiciones de vehículos	Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas.	Distrito Federal	Adquisiciones	19,000,000	15,032,300	0	0	0	0.00	19.14
'1118T4N0004	Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur	Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y posteriormente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación	Tabasco	Otros proyectos	236,999,999	125,985,814	36,710,714	41,698,423	45,621,479	36.21	27.42
'1118T4N0005	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2	Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles	Varios	Adquisiciones	10,632,300	18,600,000	1,987,636	1,987,636	1,987,636	10.69	25.84
'1118T4N0006	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios lo cual incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento	Varios	Mantenimiento	310,700,000	239,677,602	7,843,937	11,316,226	24,889,112	10.38	3.42
'1118T4N0007	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP	Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.	Varios	Mantenimiento	27,300,000	178,463,736	51,280,674	58,358,991	75,945,608	42.56	74.15
'1118T4N0009	Acondicionamiento del sistema de desfuegos en el CPG Cactus	Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue	Chiapas	Otros proyectos	21,213,731	21,213,731	0	0	0	0.00	11.58

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4N0001	Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano.	Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos	Chiapas	Infraestructura económica	296,704,426	364,094,615	1,304,697	92,081,270	97,136,768	26.68	6.68
'1218T4N0002	Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus	Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	Chiapas	Mantenimiento	189,998,487	118,722,457	63,813,918	79,256,183	89,825,054	75.66	39.39
'1318T4N0001	Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional	Reposición del parque vehicular de apoyo a las actividades de operación y mantenimiento en los Sectores de Ductos a nivel nacional.	Varios	Adquisiciones	39,417,836	31,152,455	31,152,455	31,152,455	31,152,455	100.00	15.00
'1318T4N0002	Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus	El programa consiste en la adquisición de equipos diversos de seguridad del CPG Cactus, efectuando adquisiciones de equipos nuevos y reemplazos necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte	Chiapas	Adquisiciones	32,659,865	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0003	Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de la Planta de Fraccionadora de Hidrocarburos No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	219,861,496	32,556,202	0	0	18,590,800	57.10	7.17
'1318T4N0004	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Chiapas	Mantenimiento	52,444,054	37,681,850	9,098,646	10,254,590	22,911,240	60.80	11.89
'1318T4N0005	Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus	Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Chiapas	Mantenimiento	53,663,144	30,380,036	3,909,906	3,964,238	17,321,157	57.01	8.89
'1318T4N0006	Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental	Chiapas	Mantenimiento	63,689,505	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0007	Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos	Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental.	Veracruz	Mantenimiento	31,769,640	30,441,131	25,984,630	26,200,781	26,439,845	86.86	27.51
'1318T4N0008	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos	Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos, servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas.	Tamaulipas	Mantenimiento	23,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
'1318T4N0009	Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos	Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos, servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas.	Tamaulipas	Mantenimiento	14,522,770	4,565,212	2,978,305	3,228,625	3,618,333	79.26	0.69
'1318T4N0010	Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	Dar mantenimiento integral a la planta Fraccionadora para garantizar la confiabilidad y seguridad en el procesamiento del gas y derivados de este	Veracruz	Mantenimiento	18,363,522	25,588,585	3,186,676	10,039,573	10,039,573	39.23	19.85
'1318T4N0011	Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica	Dar confiabilidad a la planta, eliminando condiciones inseguras derivado de la Inspección Preventiva de Riesgos, además de conservar su capacidad de diseño	Veracruz	Mantenimiento	41,930,968	57,195,599	6,759,659	27,572,478	34,355,328	60.07	22.94
'1318T4N0012	Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de las Plantas Endulzadora No. 4 y Líquidos No. 1 mediante el mantenimiento mayor y/o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica	Chiapas	Mantenimiento	64,966,190	18,313,139	3,748,412	4,917,630	10,325,679	56.38	5.66
'1318T4N0013	Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Programa de reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tabasco	Mantenimiento	18,350,000	25,323,278	1,464,927	6,385,480	17,182,827	67.85	11.23
'1318T4N0014	Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	Mantenimiento al motogenerador eléctrico, compresores de aire de instrumentos, acondicionamiento de interruptores de nivel, turbina de gas natural, turbina de gas de refrigeración y reconfigurar el compresor de gas natural para el manejo de 25 MMpcd.	Veracruz	Mantenimiento	21,394,515	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0015	Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tabasco	Mantenimiento	35,171,104	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0016	Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tabasco	Mantenimiento	13,760,000	44,570,689	6,061,886	10,540,636	19,709,166	44.22	13.25
'1318T4N0017	Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica	Estudio de preinversión para elegir la alternativa más viable técnica y económicamente para el incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica.	Veracruz	Estudios de preinversión	15,247,625	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0018	Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus	Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño y la capacidad de Producción de las Plantas Criogénicas No.1 y Modular No.4 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Chiapas	Mantenimiento	80,987,999	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0019	Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	Rehabilitación de los Turbocompresores de Gas Natural de las Plantas Criogénicas y sus equipos auxiliares, con el propósito de restituir las condiciones de funcionalidad y operación de acuerdo al diseño original, para mantener la continuidad operativa	Tabasco	Mantenimiento	194,663,214	194,496,548	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1318T4N0020	Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex	Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex	Tabasco	Mantenimiento	46,270,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0021	Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales.	Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional.	Tamaulipas	Mantenimiento	16,682,695	4,540,955	3,441,760	3,534,874	3,534,874	77.84	0.08
'1318T4N0022	Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.	Varios	Mantenimiento	173,830,682	92,074,916	0	216,027	4,555,285	4.95	0.50
'1318T4N0023	Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	267,995,963	24,692,405	1,546,604	1,546,604	4,143,559	16.78	0.53
'1318T4N0024	Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de condensados No. 4, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	41,147,018	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0025	Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	85,457,252	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0026	Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex	Restablecer y sostener la confiabilidad operativa de las calderas CB-2522 y CB-2524, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos, tubería, instrumentación, sistemas de control y partes estructurales de la misma, para garantizar su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	12,014,999	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0027	Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	Restablecer y sostener la capacidad de producción de la planta criogénica No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso, para garantizar su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	22,422,977	7,814,987	999,987	999,987	3,151,647	40.33	2.32
'1318T4N0028	Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex	Restablecer las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de gas No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para restituir su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	17,843,388	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'1318T4N0029	Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta recuperadora de azufre No. 1, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	12,695,601	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0030	Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de líquidos No. 2, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para mantener su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	26,025,780	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0031	Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta	Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta criogénica, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica.	Tabasco	Mantenimiento	55,598,177	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0032	Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Mantenimiento mayor a la planta de azufre 2 que incluye los siguientes equipos: reactor térmico 201-R, reactores catalíticos 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, cambio de sellos, líneas de escurrimiento y vapor, tableros eléctricos de 480 y 4160 volts, sistema de tierras.	Tabasco	Mantenimiento	44,499,127	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0033	Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas.	Tabasco	Mantenimiento	56,227,105	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0034	Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento.	Tabasco	Adquisiciones	16,350,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0035	Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Mantenimiento mayor de la planta criogénica 2, interviniendo los equipos principales de la planta criogénica 2, a los cuales se les realizará limpieza de internos y haz de tubos, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de internos.	Tabasco	Mantenimiento	44,035,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0036	Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque	Estudio de pre inversión para el incremento de capacidad en el procesos de fraccionamiento de líquidos, endulzamiento y recuperación de licuables en el CPG Arenque.	Tamaulipas	Estudios de preinversión	15,247,625	17,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0037	Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	Adquisición de Maquinaria y Equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	Tabasco	Adquisiciones	37,803,895	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1318T4N0038	Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperación de licuables.	Tabasco	Mantenimiento	40,989,203	3,700,000	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0039	Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus	El programa consiste en rehabilitar los talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del CPG Cactus, efectuando rehabilitaciones en las instalaciones necesarias para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte.	Chiapas	Mantenimiento	23,433,631	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0040	Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus	Consiste en la rehabilitación del turbogenerador y modernización de la unidad desmineralizadora por medio del sistema de osmosis inversa, para mantener la confiabilidad y eficiencia del suministro de los servicios de agua, aire y energía eléctrica.	Chiapas	Otros proyectos	27,983,670	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4N0041	Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad	Varios	Adquisiciones	57,000,000	45,900,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T40 Pemex-Petroquímica					5,396,242,365	5,396,242,365	100,374,879	227,805,765	454,775,365	8.43	
TOTAL											
'0418TZ20001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia.	Veracruz	Infraestructura económica	10,220,000	522,517,764	31,004,096	51,979,587	73,523,685	14.07	49.46
'0418T4O0002	Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente.	Varios	Otros proyectos	145,054,136	238,630,565	13,502,959	14,846,192	41,829,305	17.53	40.35
'0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente	Veracruz	Otros programas	42,000,000	157,906,525	0	0	3,412,500	2.16	18.32
'0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	0	4,652,994	0	0	0	0.00	25.85
'0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Infraestructura económica	42,000,000	43,413,149	0	0	0	0.00	30.15

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño.	Veracruz	Otros programas	0	15,699,170	53,629	928,338	991,433	6.32	43.57
'0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Veracruz	Infraestructura económica	317,696,977	250,366,616	491,912	13,395,624	63,537,937	25.38	26.14
'0418T4V0002	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las políticas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos	Veracruz	Otros programas	88,501,006	0	0	0	0	0.00	46.70
'0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias.	Veracruz	Otros programas	0	46,946,062	7,267	265,867	596,171	1.27	14.23
'0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	10,218,928	1,277,124	183,710	478,401	647,365	50.69	56.20
'0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Veracruz	Otros programas	0	72,001,438	0	40,567	762,535	1.06	2.12
'0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Veracruz	Infraestructura económica	51,200,000	105,989,336	0	12,726,278	3,126,278	2.95	9.55
'0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	Veracruz	Infraestructura económica	0	3,234	0	0	0	0.00	12.90
'0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo, almacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	161,022,000	128,370,308	212,948	1,212,100	16,458,409	12.82	40.08

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoría de control de riesgos interna de PEMEX.	Veracruz	Otros programas	56,061,122	66,330,035	97,909	200,993	276,942	0.42	31.00
'0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios	Veracruz	Otros programas	131,135,247	132,767,225	178,591	1,553,779	4,133,945	3.11	37.83
'0818T4O0005	Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos	Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios	Veracruz	Otros proyectos	821,990	104,242,359	108,016	3,296,645	10,188,023	9.77	27.89
'0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Comprende la rehabilitación de la red de contraincendio interplantas y adquisición de equipos de seguridad, contraincendio y protección ambiental, su objetivo es atender observaciones en materia de seguridad industrial y ambiental	Veracruz	Otros programas	20,526,345	10,067,592	56,735	565,110	1,964,285	19.51	23.43
'0818T4O0021	Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento.	Veracruz	Otros programas	0	34,843,725	0	0	306,503	0.88	18.64
'0818T4O0022	Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera	Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo. b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio.	Veracruz	Infraestructura económica	369,480	1,586,700	348,597	1,032,637	1,586,700	100.00	33.79
'0818T4O0026	Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad.	Veracruz	Otros proyectos	15,199,149	58,754,212	0	1,040,222	2,552,205	4.34	10.75
'0818T4O0030	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi, Mitsui, Oxigeno, Oxido de Etileno y Etileno.	Veracruz	Infraestructura económica	47,331,506	64,919,937	14,612	19,128	19,163	0.03	5.82
'0818T4O0033	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos.	Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido	Veracruz	Infraestructura económica	6,557,923	50,940,387	31,429	3,112,570	3,143,297	6.17	8.76

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'0818T4O0037	Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica.	Implementar controladores avanzados de proceso en diferentes secciones de las plantas de Etileno del C.P. Morelos, Etileno y tren de aromáticos del C.P. Cangrejera y Amoniaco VI y VII del C.P. Cosoleacaque.	Veracruz	Otros programas	8,721,908	0	0	0	0	0.00	0.00
'0818T4O0041	Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos	1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo.	Veracruz	Infraestructura económica	0	415,464	0	0	0	0.00	2.46
'0818T4O0042	Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos	Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica	Veracruz	Infraestructura económica	4,674,717	4,904,148	984,695	984,695	3,438,322	70.11	0.46
'0818T4O0043	Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera	Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno.	Veracruz	Infraestructura económica	34,374,024	63,905,031	0	0	21,418,902	33.52	16.34
'0818T4O0047	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores.	Veracruz	Otros programas	57,791,677	94,710,679	270,546	991,168	7,039,040	7.43	5.28
'0818T4O0048	Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera.	Veracruz	Infraestructura económica	6,174,198	4,253,128	9,018	174,107	2,433,729	57.22	0.59
'0818T4O0056	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera	El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD.	Veracruz	Otros programas	0	13,220,098	12,191	1,579,872	3,412,064	25.81	6.13
'0918T4O0003	Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalaciones para servicios auxiliares.	Veracruz	Infraestructura económica	6,500,000	64,486,733	0	520,085	1,117,448	1.73	16.64
'0918T4O0010	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos	Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas.	Veracruz	Otros programas	4,854,530	3,101,636	1,202,383	1,202,383	1,588,490	51.21	41.46

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'0918T4O0011	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos	Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto.	Veracruz	Infraestructura económica	33,655,450	80,259,932	444,499	3,128,432	4,782,967	5.96	61.45
'0918T4O0013	Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquímico Morelos	Incluye la Modernización de equipo y sistemas de plantas de proceso para hacernos más eficientes y reducir costos de producción en las plantas de Oxido de etileno y glicoles y, etileno	Veracruz	Infraestructura económica	4,487,917	0	0	0	0	0.00	0.00
'0918T4O0014	Rehabilitación del Tren de Aromáticos II	Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal.	Veracruz	Infraestructura económica	92,478,701	15,500,000	0	0	0	0.00	0.63
'0918T4O0026	Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco.	Veracruz	Infraestructura económica	17,799,250	25,529,463	0	0	8,460	0.03	64.81
'1018T4O0004	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	181,368,077	65,301,004	581,560	1,275,360	6,707,262	10.27	23.24
'1018T4O0006	Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica	Contar con una infraestructura tecnológica que permita la integración y administración de la información para el control de inventarios de las materias primas y de los productos terminados y disponibles a ventas	Veracruz	Infraestructura económica	23,700,973	0	0	0	0	0.00	0.32
'1018T4O0007	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México.	Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica.	Distrito Federal	Otros proyectos	6,697,595	22,511,850	5,308,127	8,120,589	11,769,144	52.28	72.13
'1018T4O0008	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimiento eléctrico.	Veracruz	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	499,900	0	0	0	0.00	5.88
'1018T4O0009	Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera	El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades.	Veracruz	Adquisiciones	15,607,366	4,508,252	0	2,661,596	3,959,134	87.82	4.58

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1018T4O0010	Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias.	Veracruz	Infraestructura económica	0	12,557,495	0	54,006	654,654	5.21	8.76
'1018T4O0012	Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problemática de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar	Veracruz	Infraestructura económica	0	888,331	0	336,943	372,897	41.98	5.69
'1118T4O0001	Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Eléctrico en el C.P. Cosoleacaque.	Este programa de adquisiciones es asegurar la distribución de energía eléctrica desde las subestaciones hasta el proceso productivo, para mantener la continuidad operativa con equipo eficiente y la disponibilidad eléctrica de acuerdo al cumplimiento de los programas de mantenimiento.	Veracruz	Adquisiciones	0	4,405,640	0	0	0	0.00	0.01
'1118T4O0002	Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque.	Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	1,435,602	6,551,405	6,472,780	6,551,405	6,551,405	100.00	23.82
'1118T4O0004	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera	El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación de infraestructura, y adquisición de sistemas y equipos destinados a salvaguardar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores del C. P. Cangrejera.	Veracruz	Otros programas	0	5,468,313	0	0	0	0.00	4.15
'1118T4O0005	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Contar con infraestructura y equipo para cumplir con el Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, tener medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Cosoleacaque y TAD Salina Cruz, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.	Veracruz	Otros programas	18,868,794	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0006	Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Contar con infraestructura y equipo para cumplir los requerimientos del Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, implementar medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Pajaritos, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones.	Veracruz	Otros programas	44,148,274	0	0	0	0	0.00	0.00
'1118T4O0007	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original.	Veracruz	Mantenimiento	124,918,692	44,616,626	3,773,879	3,775,823	5,864,269	13.14	52.10
'1118T4O0008	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniacó del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amoniacó VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	271,770,492	322,202,630	2,245,447	19,665,580	34,814,673	10.81	8.45

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1118T4O0009	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	200,534,762	134,670,600	395,388	1,974,960	2,081,121	1.55	33.33
'1118T4O0010	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados	Veracruz	Mantenimiento	169,152,775	111,389,588	775,193	10,391,892	16,878,481	15.15	36.33
'1118T4O0011	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	183,311,228	134,916,941	499,659	881,272	4,858,246	3.60	35.61
'1118T4O0012	Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Proporcionar los servicios de apoyo, con maquinaria y equipo pesado, a los diferentes departamentos de mantenimiento y áreas de proceso, en las actividades de mantenimiento y/o reparaciones de los equipos de las plantas de proceso.	Veracruz	Adquisiciones	27,000,000	53,085,776	0	0	0	0.00	20.62
'1118T4O0013	Modernización del Sistema de Red Contra incendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional.	Veracruz	Infraestructura económica	2,600,000	49,989,128	0	0	2,093,758	4.19	2.06
'1118T4O0014	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos	Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta.	Veracruz	Mantenimiento	52,227,632	0	0	0	0	0.00	11.98
'1118T4O0015	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos	Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.	Veracruz	Mantenimiento	67,553,687	133,756,860	567,580	1,940,265	3,261,742	2.44	28.49
'1118T4O0016	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en óptimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad.	Veracruz	Otros programas	0	113,547,336	0	0	0	0.00	1.09
'1218T4O0001	Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia	El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorías de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo.	Puebla	Adquisiciones	979,943	2,637,582	0	0	0	0.00	2.53

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1218T4O0002	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia	El programa contempla la renovación de vehículos de trabajo y utilitarios que por sus condiciones físicas presentan fallas mecánicas frecuentes, representan riesgos a la seguridad del personal y con posibilidad de afectar la continuidad de las actividades de áreas de apoyo a las plantas de proceso.	Puebla	Adquisiciones	7,187,865	3,293,747	1,637,500	1,637,500	1,637,500	49.72	4.13
'1218T4O0003	Adquisición de equipos de jardinería para el Edificio Sede de Pemex Petroquímica	La Gerencia de Administración y Servicios require contar con equipo suficiente para las actividades de poda, chapoleo y limpieza de las áreas verdes del Edificio Administrativo de Pemex Petroquímica, actualmente esta se llevan a cabo con equipo que ya cumplió su vida útil.	Veracruz	Adquisiciones	0	313,104	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0004	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica	El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento.	Veracruz	Adquisiciones	5,367,309	1,682,354	0	0	0	0.00	57.10
'1218T4O0005	Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos.	El Programa de Adquisiciones busca sustituir equipo obsoleto y deteriorado de los Laboratorios de Polímeros, Analítico y Experimental del C. P. Morelos, debido a que muchos los equipos datan desde el arranque de las plantas y su refaccionamiento es difícil por tratarse de equipos obsoletos.	Veracruz	Adquisiciones	0	3,779,203	0	0	936,023	24.77	11.88
'1218T4O0007	Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Cuenta con equipos para inspección Técnica, verificación de integridad mecánica, dimensionar defectos en tubería e inspección de daños y a emergencias; tener la confiabilidad del depto de Seg. Ind. para mantener operación óptima y dentro de los límites de desempeño establecidos por el C.T.	Veracruz	Adquisiciones	10,868,340	7,555,467	0	0	0	0.00	10.98
'1218T4O0009	Adquisición de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Dotar a las áreas de la Superintendencia de CSIPA, con equipos de tecnología actual para dar cumplimiento a los programas de inspección y seguridad del CP. Pajaritos	Veracruz	Adquisiciones	1,035,080	0	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0010	Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos	La Superintendencia de Mantenimiento requiere renovar el parque de grúas y unidades vehiculares del taller de transportes, patio y maniobras, contar con unidades suficientes y tecnología actual para los trabajos de mantenimiento y reparación de las plantas de proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	3,638,780	9,395,557	0	0	0	0.00	0.01
'1218T4O0011	Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi	Ampliación de la infraestructura de sanitarios y construcción de áreas e instalaciones de servicio del parque ecológico Jaguaroundi	Veracruz	Infraestructura social	799,419	450,000	0	0	0	0.00	0.00
'1218T4O0013	Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos	El programa de adquisiciones contempla la sustitución de vehículos de trabajo y utilitarios que han concluido su periodo de vida útil y de vehículos adicionales para cubrir el incremento en los servicios de mantenimiento a equipos e infraestructura de las plantas proceso y servicios auxiliares.	Veracruz	Adquisiciones	10,573,557	7,180,070	0	0	0	0.00	37.41

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'1218T4O0016	Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad	Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD.	Veracruz	Mantenimiento	108,473,317	160,283,130	1,933,053	2,685,354	4,337,517	2.71	15.23
'1218T4O0017	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Morelos	Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales.	Veracruz	Mantenimiento	47,528,343	18,754,901	2,123,078	2,123,078	2,126,463	11.34	7.57
'1218T4O0018	Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos.para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes	Veracruz	Mantenimiento	207,007,019	22,817,655	404,430	583,475	932,973	4.09	2.01
'1218T4O0019	Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos	Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región.	Veracruz	Infraestructura económica	5,551,500	11,222,351	0	1,266,350	1,266,350	11.28	0.49
'1218T4O0020	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos	Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área.	Veracruz	Adquisiciones	0	303,483	0	0	0	0.00	4.65
'1218T4O0021	Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ.	El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica.	Veracruz	Otros proyectos	121,292,257	194,833,037	1,847,807	1,847,807	4,530,141	2.33	2.36
'1218T4O0022	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. Considera 1 unidad de inversión y sus componentes. Lo anterior para restablecer su capacidad de producción	Veracruz	Mantenimiento	72,473,700	85,005,025	369,095	1,408,377	1,634,594	1.92	7.94
'1218T4O0023	Adquisición de Equipo para el departamento de mantenimiento civil	Adquisiciones de equipo para Mantenimiento Civil de la infraestructura necesaria para realizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo diarios a las áreas operativas.	Veracruz	Adquisiciones	0	450,666	0	0	0	0.00	6.86
'1218T4O0024	Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos y herramientas modernos para las diferentes áreas de mantto., con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa	Puebla	Adquisiciones	2,335,704	10,422,172	7,512,774	7,512,774	8,237,807	79.04	9.69

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
'1218T4O0025	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo	Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Acrilonitrilo en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial	Veracruz	Mantenimiento	46,465,797	18,259,908	171,590	676,657	685,535	3.75	9.79
'1218T4O0026	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de Áreas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua	Veracruz	Mantenimiento	300,756,323	80,031,078	1,450,939	5,847,054	6,517,563	8.14	6.20
'1218T4O0027	Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia	Adquisición de equipos modernos para las áreas de Ptas. de proceso, movimiento de producto, laboratorio y áreas de apoyo, con el fin de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa.	Puebla	Adquisiciones	0	266,865	266,865	266,865	266,865	100.00	0.81
'1218T4O0028	Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro	Arrendamiento Financiero con opción a compra de un Buque gasero para transporte de amoniaco de reciente construcción con asistencia de Testigo Social.	Veracruz	Otros proyectos	845,000	6,658,108	0	0	0	0.00	0.12
'1318T4O0001	Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo	Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco.	Chihuahua	Mantenimiento	23,610,994	92,298,686	2,703,814	5,061,682	10,074,900	10.92	4.13
'1318T4O0002	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Etileno II del C.P. Pajaritos	Sostener la capacidad de producción y eficiencia de la Planta de Etileno II, a través de estudios, ingeniería, procura e instalación de equipos.	Veracruz	Mantenimiento	94,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4O0004	Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Sostener la capacidad de producción en la planta Estireno-Etilbenceno, eliminando situaciones actuales de riesgo, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Estireno producto dentro de especificación y cumplir con el programa de operación anual.	Veracruz	Mantenimiento	151,110,000	75,236,976	0	659,359	1,610,337	2.14	2.26
'1318T4O0005	Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera	Sostener la capacidad de producción de la planta de oxígeno , mitigar situaciones actuales de riesgo, cumpliendo con la normatividad ambiental, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Oxígeno y Nitrógeno dentro de especificación y cumplir el programa de operación anual.	Veracruz	Mantenimiento	285,700,000	49,357,434	0	0	0	0.00	0.85
'1318T4O0006	Rehabilitación General de la Caldera CB-13 en el C. P. Pajaritos	Sostener la capacidad instalada de generación de vapor a través de la reparación general de la caldera CB-13, para asegurar la continuidad operativa de las Plantas de Proceso y con ello procurar evitar pérdidas económicas e incumplimiento de los programas de producción de este Centro de Trabajo.	Veracruz	Infraestructura económica	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'1318T4O0007	Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera	Mantener las instalaciones y la capacidad de producción de la Planta Hidrodesulfurizadora de Naftas, Isomerizadora de Pentanos, así como habilitar el circuito de purificación de Pentanos, para abastecer el consumo de gasolina al tren de Aromáticos, isopentanos y hexano para envío a CP Morelos.	Veracruz	Infraestructura económica	49,000,000	49,806	0	0	49,806	100.00	0.02
'1318T4O0008	Modernización y Optimización de la Planta Eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Rehabilitar en forma integral el Turbogenerador TG-2 del C.P.Cosoleacaque, para recuperar su capacidad de diseño de producción de energía eléctrica y garantizar un servicio continuo para incrementar la confiabilidad en la continuidad operativa de las plantas de Amoniaco.	Veracruz	Infraestructura económica	84,913,671	0	0	0	0	0.00	0.00
'1318T4O0009	Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque.	Veracruz	Mantenimiento	187,445,373	130,386,610	0	0	18,688	0.01	0.01
'1318T4O0010	Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta Planta.	Veracruz	Infraestructura económica	718,458,944	699,936,946	10,118,579	23,324,962	35,749,414	5.11	3.79
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.					1,995,000	0	0	0	0	0.00	
'1318TXS0001	Programa de adquisiciones de vehículos	Adquisiciones de 7 vehículos para trasladar los recursos humanos, materiales y equipos especializados sobre el interior de la República, para el proyecto de levantamientos topográficos, arquitectónicos y de gestión solicitados por el PEMEX y sus Organismos Subsidiarios.	Varios	Adquisiciones	1,995,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T01 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.					0	1,972,683	0	347,080	347,080	17.59	
'1218T0I0003	Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula y Col. Cadereyta.	El mobiliario se encuentra en mal estado, debido a su desgaste natural y por la elevada corrosión, por la cercanía con las Refinerías, así mismo por su antigüedad de 12 años y su vida útil ha finalizado, por lo que se requiere adquisición de mobiliario, calentadores, aire acondicionado.	Varios	Programa de Inversión de Adquisiciones	0	1,972,683	0	347,080	347,080	17.59	20.58
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.					11,665,500	11,665,500	0	0	0	0.00	
'1318T5K0001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	Adquisición de herramientas tecnológicas de información y comunicaciones.	Distrito Federal	Adquisiciones	11,665,500	11,665,500	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, SECTOR CENTRAL					27,900,000	0	0	0	0	0.00	
'02204120009	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51	INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2	Distrito Federal	Inmuebles	7,200,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
'13204110001	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SEDESOL	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA DOTAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA	Distrito Federal	Adquisiciones	20,700,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					74,809,992	74,809,992	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'1320G000001	Adquisición de Bienes Informáticos	Adquirir equipos para procesar grandes volúmenes de información.	Distrito Federal	Adquisiciones	4,562,453	4,562,453	0	0	0	0.00	0.00
'1320G000004	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Continuar con el fortalecimiento en la infraestructura de los Centros de Atención y Registro, oficinas centrales y de las Unidades de Atención Regional, para facilitar las labores del personal y dotar a las áreas archivo para mantener de manera ordenada y clasificada el expediente documental.	Varios	Adquisiciones	44,014,726	44,014,726	0	0	0	0.00	0.00
'1320G000005	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte	Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención Regional UAR.	Varios	Adquisiciones	20,983,001	20,983,001	0	0	0	0.00	0.00
'1320G000006	Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo	Continuar con el fortalecimiento en la infraestructura de los CAR, oficinas centrales y de las UAR. Asimismo, modernizar el equipo de grabación y la adquisición de eq. fotográfico y audiovisual para complementar los bienes con los que se cuentan para las actividades de los Programas Oportunidades y PAL.	Varios	Adquisiciones	5,249,812	5,249,812	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo					1,704,507,334	1,697,129,732	8,355,040	92,812,180	133,193,869	7.85	
TOTAL											
'0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Guerrero	Otros proyectos	114,832,463	157,242,844	2,292,067	15,966,127	21,536,704	13.70	99.09
'0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Oaxaca	Otros proyectos	243,810,374	142,480,390	596,750	4,771,906	6,042,291	4.24	97.97
'0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Distrito Federal	Inmuebles	9,243,200	9,243,200	740,033	1,485,431	2,236,233	24.19	20.62
'0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Nayarit	Otros proyectos	91,808,346	323,464,531	1,848,417	13,552,048	20,071,967	6.21	37.69
'0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	Baja California Sur	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	34,581,099	0	0	1,678,746	4.85	46.20

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo		
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
'0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo	Baja California Sur	Infraestructura económica	1,337,740	9,722,340	0	92,429	249,448	2.57	51.00	
'0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	Sinaloa	Infraestructura económica	583,056,575	583,056,575	2,417,053	3,361,822	8,107,646	1.39	2.20	
'0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto.	En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.	Baja California Sur	Infraestructura económica	319,940,052	105,308,330	0	1,505,963	2,177,884	2.07	64.00	
'1321W3N0001	Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca).	Oaxaca	Mantenimiento	18,184,448	18,184,448	0	0	0	0.00	0.68	
'1321W3N0002	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs y composta, alumbrado público	Quintana Roo	Mantenimiento	96,066,685	87,563,501	258,740	13,233,952	19,983,119	22.82	30.52	
'1321W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Norte que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, Planta Desalinizadora, alumbrado público y operación de la red hidráulica	Varios	Mantenimiento	48,276,284	40,811,982	78,763	7,805,851	9,268,645	22.71	30.53	
'1321W3N0004	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Norte que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Varios	Mantenimiento	108,335,941	100,112,014	123,217	18,129,533	25,488,034	25.46	33.39	
'1321W3N0005	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica.	Baja California Sur	Mantenimiento	69,615,226	64,343,618	0	12,786,795	16,222,706	25.21	33.17	
'1421W3N0002	Reforzamiento de los Puentes Nizuc y Caleta, en Cancún Quintana Roo.	Trabajos de demolición, mantenimiento, reforzamiento de las lozas asociado a la reposición de pavimento y señalética de los Puentes Nizuc y Caleta.	Quintana Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	0	21,014,860	0	120,323	130,446	0.62	0.00	
SECTOR: 27 Función Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales												
TOTAL					100,000,000	0	0	0	0	0	0.00	
'0327A000011	Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales	Modernización de las instalaciones electricas hidrosanitarias existentes y en algunos casos la implementación de elevadores la instalacion de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y adecuarlos con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad	No Distribuible Geograficamente	Mantenimiento	1,828,939	0	0	0	0	0.00	0.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
'0327A000012	Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos	Modernización de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias incrementar la seguridad en los inmuebles con la instalación de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y con instalaciones para personas con algún tipo de discapacidad	Varios	Mantenimiento	26,121,293	0	0	0	0	0.00	0.00
'1127A000002	PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS	El Punto Interno de Control en Huixtla, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	11,522,513	0	0	0	0	0.00	0.00
'1127A000004	Punto Interno de Control Catuzajá, Chiapas	El Punto Interno de Control en Catuzajá, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	30,565,350	0	0	0	0	0.00	0.00
'1127A000005	Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas	El Punto Interno de Control en Trinitaria-Comitán, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.	Chiapas	Infraestructura gubernamental	7,371,558	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000001	PUERTO FRONTERIZO TALISMAN, CHIAPAS	Estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto.	Chiapas	Estudios de preinversión	2,710,378	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000002	Construcción del Puerto Fronterizo El Chaparral, Baja California	Estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto.	Baja California	Estudios de preinversión	1,739,601	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000003	Reordenamiento del Puerto Fronterizo Mesa de Otay I, Baja California	Estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto.	Baja California	Estudios de preinversión	3,883,019	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000004	Reordenamiento del Puerto Fronterizo San Luis Río Colorado I, Sonora	Estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto.	Sonora	Estudios de preinversión	938,722	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000005	Reordenamiento y ampliación del Puerto Fronterizo Puerta México, Baja California	Estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto.	Baja California	Estudios de preinversión	3,270,410	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000006	Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo	Estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto.	Quintana Roo	Estudios de preinversión	4,753,943	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1227A000009	Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora	Estudios de Preinversión para el Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora para ampliación y modernización que dote de equipamiento adecuado para el control de las operaciones comerciales que se realizan diariamente.	Sonora	Estudios de preinversión	2,655,922	0	0	0	0	0.00	0.00
'1227A000010	Puerto Fronterizo Córdova, Chihuahua	Proyecto Ejecutivo que incluye los estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, con los cuales se aportará información que garantice las mejores condiciones de viabilidad, estructurales, constructivas, de diseño y de servicio.	Chihuahua	Estudios de preinversión	2,638,352	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 31 Tribunales Agrarios, SECTOR CENTRAL					21,836,260	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'13311000002	Adquisición de vehículos	Fortalecer los programas de justicia itinerante y el desarrollo de las brigadas de ejecución	Varios	Adquisiciones	9,764,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'13312000001	Infraestructura para la información y comunicación	Equipamiento de infraestructura de telecomunicaciones	Varios	Adquisiciones	12,072,260	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SECTOR CENTRAL					36,304,233	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Distrito Federal	Inmuebles	36,304,233	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, SECTOR CENTRAL					3,535,357	0	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'13371000001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2014.	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2014.	Distrito Federal	Adquisiciones	3,535,357	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial					19,700,000	19,700,000	0	0	0	0.00	
TOTAL											
'13389ZU0002	Fortalecimiento y Desarrollo de Industrias básicas del Hierro y del Acero 2014.	La industria mexicana actualmente requiere de mayor calidad en sus productos y servicios para poder competir a nivel nacional e internacional por lo que Cidesi con este proyecto busca la investigación y desarrollo tecnológico del proceso completo de transformación del Hierro y del Acero.	Queretaro	Adquisiciones	19,700,000	19,700,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California					79,520,000	39,520,000	0	0	320,852	0.81	
TOTAL											
'13389ZW0002	Mantenimiento integral del CICESE	Acondicionamiento, mantenimiento de los espacios destinados a investigación, laboratorios y salones de clases para albergar en condiciones propicias a estudiantes de maestría y doctorado e investigadores.	Baja California	Mantenimiento	40,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		Avance (%) (6)=(5/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
'13389ZW003	Programa de Adquisiciones 2014	El Programa consiste en la adquisición de bienes, mobiliario y equipo de laboratorio. Permitirá atender los compromisos establecidos en los convenios de 285 proyectos vigentes durante el 2014 y las necesidades de los posgrados para atender los requerimientos de los 518 alumnos matriculados.	Baja California	Adquisiciones	39,520,000	39,520,000	0	0	320,852	0.81	0.01
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90U Centro de Investigación en Química Aplicada					8,632,489	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					8,632,489	0	0	0	0	0.00	
'133890U002	Actualización de equipos piloto, de instrumentación analítica y de pruebas y auxiliar (Fase 1)-2014	Maquinas de hielo seco,Reactor 1galon, Hornos de secado,Cuarto de secado, UPS para equipos, Accesorios para reometro, Equipo dividido 3tr,Actualización Eq, Resonancia Magnética Nuclear, Sonda par Resonancia de Polimeros (10 mm) para eq. de 500 MHz, Sonda de detección indirecta para res de 500 MHz	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	8,632,489	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social					42,288,793	42,288,793	0	0	0	0.00	
TOTAL					42,288,793	42,288,793	0	0	0	0.00	
'133890W001	Construcción y equipamiento de edificio sustentable para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, Oaxaca	El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio sustentable para el CIESAS Pacífico Sur, con una dimensión de 3,013.24m2 de construcción para albergar cuatro edificios: i) Investigación, ii) Docencia, iii) Extensión Académica y Difusión Cultural y iv) Gobierno y Administración	Oaxaca	Infraestructura social	42,288,793	42,288,793	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	
TOTAL					4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	
'133890X001	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, de cómputo, educacional, médico y de comunicaciones para el ejercicio 2014	Se pretende adquirir 822 nuevos bienes. En cuanto a la distribución de estos bienes; 432 corresponden a mobiliario, 306 corresponden a equipo de administración; 19 a educacional, 21 a otros equipos y herramientas y 44 a equipo médico y de laboratorio.	Varios	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91E El Colegio de la Frontera Sur					11,000,000	11,000,000	60,387	209,719	1,117,378	10.16	
TOTAL					11,000,000	11,000,000	60,387	209,719	1,117,378	10.16	
'133891E003	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo ECOSUR 2014	Adquisición de equipos de laboratorios especializados como cromatógrafos de líquidos y gases, microscopios, espectrofotómetro, horno de incubación, termociclador ; equipos de tecnologías información como servidores, fuentes de energía, computadoras, equipos para acondicionar laboratorios y posgrado	Varios	Adquisiciones	11,000,000	11,000,000	60,387	209,719	1,117,378	10.16	10.70
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"					11,000,000	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					11,000,000	0	0	0	0	0.00	
'133891S002	Programa anual de adquisiciones 2014	Completar y sustituir el mobiliario y equipo indispensable para el funcionamiento de las áreas sustantivas a efecto de dar cumplimiento con las metas establecidas	Distrito Federal	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'133891S003	Programa de Mantenimiento Mayor y adecuación de espacios para Investigación y Docencia 2014	Mantenimiento mayor a los inmuebles del Instituto para conservarlos en óptimas condiciones de uso	Distrito Federal	Mantenimiento	6,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.											
TOTAL				39,224,160	17,224,160	0	0	0	0.00		
'13389ZY0003	Ampliación de la infraestructura y servicios de la Dirección de Nutrición Segunda etapa	Equipamiento básico de laboratorio y para cubículos de maestros y estudiantes	Sonora	Adquisiciones	10,000,000	0	0	0	0.00	0.00	
'13389ZY0004	Programa de Inversión 2014	Adquisición de equipo de laboratorio, equipo de cómputo y audiovisual	Sonora	Adquisiciones	17,224,160	17,224,160	0	0	0.00	0.00	
'13389ZY0005	Programa institucional de innovación y transferencia de procesos y productos biotecnológicos que promuevan la competitividad y aseguren la calidad e inocuidad alimentaria II parte	Construir edificio de:7 laboratorios, 14 cubículos, 7 áreas generales, 1 baño sencillo, etc	Sonora	Infraestructura social	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.											
TOTAL				23,527,580	0	0	144,033	1,557,635	0.00		
'11890C0001	Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey.	Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación.	Nuevo Leon	Infraestructura social	23,527,580	0	0	144,033	1,557,635	0.00	56.75
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.											
TOTAL				10,000,000	0	68,999	68,999	485,377	0.00		
'133890E0002	Consolidación mediante la ampliación del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S. C. (CIMA) Unidad Monterrey, dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León	Equipamiento del laboratorio para el fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, formación de recursos humanos especializados y realizar las pruebas experimentales necesarias para la investigación básica.	Nuevo Leon	Adquisiciones	5,000,000	0	68,999	68,999	485,377	0.00	9.70
'133890E0003	Acreditación NADCAP para atracción de proyectos especializados de la industria aeroespacial	Equipamiento de un laboratorio de pruebas especializado, acreditado y certificado, para brindar soporte al sector a la Industria Aeroespacial, Metalmeccánica y mecánica eléctrica para crear una línea de acceso al óptimo funcionamiento de la Industria.	Chihuahua	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"											
TOTAL				14,200,000	0	0	0	0	0.00		
'133890G0003	Unidad de Enlace	Construcción de 50 metros cuadrados y equipamiento	Guanajuato	Infraestructura social	300,000	0	0	0	0.00	0.00	
'133890G0004	Fortalecimiento de la Infraestructura Física del CIATEC, A.C. Reemplazo de equipos obsoletos y rehabilitación de espacios físicos.	800 metros cuadrados de rehabilitación de espacios físicos y reemplazo de 72 equipos obsoletos.	Guanajuato	Infraestructura social	13,900,000	0	0	0	0.00	0.00	

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.											
TOTAL					15,500,000	3,500,000	0	0	78,880	2.25	
'133890K0001	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES (LABORATORIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESPACIOS PARA DOCENCIA) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POSGRADUADA DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL.	Ampliación de capacidades con la adquisición de equipo especializado y la adecuación de laboratorios para el desarrollo de proyectos de investigación	Queretaro	Adquisiciones	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'133890K0002	REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DEL CIDETEQ UNIDAD SANFANDILA	Readecuación de infraestructura física y de servicios complementarios para edificios y laboratorios (clima, aire, temperatura, iluminación) para dar cumplimiento a las normas de seguridad aplicables.	Queretaro	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000	0	0	78,880	2.25	1.00
'133890K0003	CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CIDETEQ MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema fotovoltaico para la generación del 50 por ciento de la energía eléctrica consumida por el CIDETEQ.	Queretaro	Adquisiciones	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.											
TOTAL					7,000,000	0	0	0	0	0.00	
'133890M0002	Infraestructura CIDE 2014	Se renovarán los equipos obsoletos y se modernizarán algunas áreas de las en mantenimiento que actualmente tienen el CIDE así como incrementar el equipo de las Divisiones Académicas y de la Sede Región Centro	Varios	Adquisiciones	7,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.											
TOTAL					10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	
'133890O0001	Construcción de la segunda etapa de los laboratorios de mejoramiento acuicola, y de sanidad e inocuidad acuicola y pesquera de la Unidad Nayarit CIBNOR.	Proyecto para mejorar activos fijos de la unidad, con lo cual el personal científico y técnico podrá desarrollar sus habilidades y capacidades y también fortalecer los programas de posgrado tanto de la Universidad Autónoma de Nayarit como el del CIBNOR.	Nayarit	Infraestructura social	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	100.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.											
TOTAL					9,156,393	27,247,392	42,086	484,426	583,070	2.14	
'133890S0003	Construcción y equipamiento del Tercer Nivel en el edificio de Formación Académica	Construir y equipar un tercer nivel en el edificio de formación académica con 543.47 mts. cuadrados de construcción en donde se alojarían aulas de clase y espacios de estudio para los estudiantes	Guanajuato	Infraestructura social	3,281,693	3,281,693	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'133890S0004	Programa de Adquisiciones 2014	Adquirir equipos para poder desarrollar los proyectos de investigación y desarrollo propuestos en los convenios firmados con apoyos de fondos sectoriales, intitucionales, mixtos y del sector productivo. Cubrirá también necesidades de los alumnos de los posgrados	Guanajuato	Adquisiciones	5,000,000	5,000,000	42,086	484,426	583,070	11.66	28.00
'133890S0005	Sustituir equipo obsoleto e inservible 2014	Adquisición de 3 vehículos para sustituir otros 3 obsoletos y en mal estado.	Guanajuato	Adquisiciones	874,700	874,700	0	0	0	0.00	0.00
'133890S0006	Construcción y Equipamiento de un edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Optica y Fotónica	Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos.	Guanajuato	Infraestructura social	0	18,090,999	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.					125,930,741	125,930,741	61,000	61,000	61,000	0.05	
TOTAL					125,930,741	125,930,741	61,000	61,000	61,000	0.05	
'133891A0002	Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN	El proyecto consiste en la adquisición de equipos industriales , electrónicos, bienes muebles e inmuebles lo cual permitirá desarrollar las actividades de la DIRCN-COMIMSA con recursos Propios, brindando servicios tecnológicos de punta con eficiencia, oportunidad y calidad	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	27,953,332	27,953,332	61,000	61,000	61,000	0.22	0.02
'133891A0003	Adquisición de vehículos, mobiliarios, sistemas informáticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología.	Adquisición de bienes y equipos administrativos, así como de Tecnologías de Información con el objetivo de mejorar el desempeño de los existentes que permita mantener los niveles de servicio actuales.	Coahuila De Zaragoza	Adquisiciones	7,884,409	7,884,409	0	0	0	0.00	0.00
'133891A0004	Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	Consiste en la modernización de espacios para laboratorios que permitan el desarrollo de proyectos tecnológicos demandado por el sector industrial, así como aulas para capacitación y espacios especiales para equipos de soldadura.	Coahuila De Zaragoza	Infraestructura social	23,200,000	23,200,000	0	0	0	0.00	0.00
'133891A0005	Infraestructura para capacidades de Proyectos y Servicios Tecnológicos de la Región Sur.	Construcción de un edificio que contendrá los siguientes laboratorios : Corrosión, Integridad Mecánica, Simulación de Procesos y Evaluación de Materiales.	Tabasco	Infraestructura social	49,938,000	49,938,000	0	0	0	0.00	0.00
'133891A0006	Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur.	Contar con la renovación tecnológica de COMIMSA, en los siguientes conceptos principales: 1). Equipos de base tecnológica para el desarrollo de estudios de integridad mecánica y proyectos de investigación con aplicación a la industria petrolera. 2). Equipos de computo 3). Vehículos terrestres.	Varios	Adquisiciones	16,955,000	16,955,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91I El Colegio de Michoacán, A.C.					6,456,200	0	0	0	0	0.00	
TOTAL					6,456,200	0	0	0	0	0.00	
'133891I0001	Construcción de un edificio académico y de posgrados, así como el acondicionamiento de la biblioteca Luis González de El Colegio de Michoacán, A.C.	Construcción de un edificio académico y de posgrados que contará 30 cubículos. 2 salas de juntas y videconferencias, 2 áreas de archivo, 2 áreas de recepción, baños, acceso para discapacitados, rampas de emergencia, elevador, así como se considera el acondicionamiento de la biblioteca Luis González	Michoacan	Infraestructura social	6,456,200	0	0	0	0	0.00	100.00

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91K El Colegio de San Luis, A.C.											
TOTAL					6,000,000	6,000,000	150,132	1,262,132	1,262,132	21.04	
'133891K0001	Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga	Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, de El Colegio de San Luis, costo total estimado de 21.9 millones de pesos, obra que se ubicará en la zona Norte del predio, con una superficie total de construcción aproximado de 1,410.6 m2; la construcción incorpora de 2 niveles.	San Luis Potosí	Infraestructura social	6,000,000	6,000,000	150,132	1,262,132	1,262,132	21.04	49.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91Q Instituto de Ecología, A.C.											
TOTAL					27,805,900	27,805,900	0	57,324	176,692	0.64	
'133891Q0001	Creación del módulo de enseñanza ambiental (Centro de Visitantes del Santuario Bosque de Niebla)	Construir el Centro de visitantes del Santuario Bosque de Niebla, infraestructura moderna para apoyar los esfuerzos de conservación del bosque mesófilo de montaña	Veracruz	Infraestructura social	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'133891Q0002	Ampliación de la infraestructura científica del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA)	Construir y modernizar instalaciones del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha	Veracruz	Infraestructura social	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'133891Q0003	Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2014	Adquirir mobiliario para investigadores	Veracruz	Adquisiciones	100,000	100,000	0	0	4,778	4.78	4.78
'133891Q0004	Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación 2014	Adquirir 307 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas críticos a nivel laboratorio y campo, entre otros.	Veracruz	Adquisiciones	3,650,000	3,650,000	0	57,324	171,914	4.71	4.71
'133891Q0005	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimí) 2014	Mantener los laboratorios del Desierto de Mapimí, para facilitar la investigación	Durango	Mantenimiento	600,000	600,000	0	0	0	0.00	0.00
'133891Q0006	Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL 2014	Mantener en condiciones óptimas la infraestructura del INECOL para contar con instalaciones funcionales y seguras	Veracruz	Mantenimiento	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
'133891Q0007	Renovación del parque vehicular para trabajo de campo 2014	Aumentar el parque vehicular para trabajo de campo del área sustantiva	Veracruz	Adquisiciones	455,900	455,900	0	0	0	0.00	0.00
'133891Q0008	Construcción del Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero	Construir el Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero, para contar con espacios adecuados como aula, biblioteca, patio central, andadores y banquetas para proporcionar atención e información a visitantes del Jardín	Veracruz	Infraestructura social	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.											
TOTAL					12,000,000	12,000,000	0	66,578	3,791,778	31.60	
'133891W0001	Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2014	Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorios multidisciplinarios en 5 líneas de investigación, posgrado y áreas de apoyo	San Luis Potosí	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000	0	66,578	3,791,778	31.60	31.61

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91M Fondo de Información y Documentación para la Industria											
TOTAL					67,780,000	0	0	0	0	0.00	
'133891M003	Programa de renovación de tecnologías de la información 2014	Renovación tecnológica de la infraestructura de Infotec mediante acciones de robustecimiento de la seguridad perimetral con la adquisición de equipo de monitoreo proactivo y reporte, entre otras acciones.	Distrito Federal	Adquisiciones	67,780,000	0	0	0	0.00	0.00	
SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social											
TOTAL					4,800,000,000	0	0	0	0	0.00	
'0850GYR0030	Contrucción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	El proyecto considera una estructura de dos niveles con armaduras y columnas metálicas, apoyadas sobre un cajón de cimentación y pilotes mecanizados, andador metálico para la conducción de la instalación eléctrica apoyado sobre zapatas de concreto reforzado.	Distrito Federal	Infraestructura social	189,066,450	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0001	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	802,854,869	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0005	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.	Chiapas	Infraestructura social	549,765,421	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0007	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.	Michoacan	Infraestructura social	172,000,000	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0008	Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas.	Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas.	Tamaulipas	Infraestructura social	260,000,000	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0010	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	Aguascalientes	Infraestructura social	510,199,873	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0012	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.	Sonora	Infraestructura social	160,434,452	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0014	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.	Estado De Mexico	Infraestructura social	75,000,000	0	0	0	0.00	0.00	
'0950GYR0018	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	Jalisco	Infraestructura social	9,000,000	0	0	0	0.00	0.00	

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1250GYR0003	Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación	Colima	Infraestructura social	501,382,124	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0001	Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas.	Los trabajos de mantenimiento de manera general se enfocan en los siguientes aspectos: acabados de muros y pisos, plafones, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, áreas de atención al público y áreas de encamados.	No Distribuible Geográficamente	Mantenimiento	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0002	Construcción e Instalación de escaleras de emergencia	Consiste en la construcción e instalación de escaleras de emergencia de aluminio estructural en las siguientes Unidades Médicas: UMAE Infectología CMN La Raza; Unidad de Medicina Física Siglo XXI; UMAE HE Jalisco; UMAE Hospital de traumatología y ortopedia N 21 ; UMAE HE N 14.	Varios	Infraestructura social	33,302,058	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0003	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	La UMF nueva de 10 consultorios estará compuesta por: 10 Consultorios, Módulo de Medicina Física y Rehabilitación, Prestaciones Económicas y Afiliación, Informática Médica y Educación en Salud, Archivo Clínico, Apoyo Administrativo, Rayos X, CEYE, Medicina del Trabajo, Atención Médica.	Veracruz	Infraestructura social	218,911,500	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0004	Programa de Sustitución de Equipo Electromecánico, 2014 (PSEE).	El Programa de Equipo Electromecánico considera la sustitución de 2,605 equipos: sistemas eléctricos, casa de máquinas, aire acondicionado, lavandería, equipos de transportación vertical, y equipos de limpieza. Lo que permitirá mantener la continuidad de los servicios en las Unidades del IMSS	Varios	Adquisiciones	300,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0005	Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	Ampliación de la superficie de los almacenes generales del IMSS, con la finalidad de dar continuidad a los servicios de custodia y resguardo de los suministros a las unidades hospitalaria y administrativas.	Varios	Infraestructura social	50,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0006	Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora.	Construcción de un edificio de un nivel, que permita otorgar infraestructura adecuada e idónea para otorgar con mayor oportunidad, seguridad, calidad y calidez los servicios de Hemodiálisis.	Sonora	Infraestructura social	29,840,786	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0007	HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, con una población usuaria de 236,350 personas y contará con 17 especialidades más los servicios de urgencias, radiología, anestesiología y epidemiología.	Sonora	Infraestructura social	499,765,421	0	0	0	0	0.00	0.00
'1350GYR0008	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato	Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato.	Guanajuato	Infraestructura social	138,911,497	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)					Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo	
					Programa Anual		Ejercido				Avance (%) (6)=(5/2)
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
'1350GYR0009	Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica.	Varios	Infraestructura social	249,565,549	0	0	0	0	0.00	0.00
SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					3,097,861,707	3,097,861,707	0	146,109,439	300,570,204	9.70	
TOTAL					3,097,861,707	3,097,861,707	0	146,109,439	300,570,204	9.70	
'0851GYN0020	Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE.	Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realicen el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabencia y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional.	Distrito Federal	Inmuebles	0	65,000,000	0	0	0	0.00	83.27
'0851GYN0022	Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver.	Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabencia.	Veracruz	Infraestructura social	0	48,040,000	0	5,744,536	22,127,643	46.06	65.22
'1151GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia.	Varios	Infraestructura social	63,000,000	225,373,978	0	6,211,266	11,747,405	5.21	76.38
'1151GYN0008	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	700,077,000	626,634,605	0	19,048,812	97,033,527	15.48	28.29
'1151GYN0009	Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabencia a nivel regional.	Varios	Infraestructura social	495,961,600	357,470,034	0	65,363,792	77,942,975	21.80	29.69
'1151GYN0010	Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	Fortalecimiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad.	Chiapas	Infraestructura social	393,586,000	148,811,000	0	43,096,594	49,860,033	33.51	10.61
'1151GYN0011	Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitalares y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	438,161,607	483,191,893	0	4,808,514	38,941,355	8.06	13.79
'1151GYN0012	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud.	Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabencia en su lugar de origen.	Varios	Infraestructura social	75,175,500	154,078,829	0	551,772	551,772	0.36	14.17

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias y entidades.

ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión			Entidad Federativa	Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción			Programa Anual		Ejercido			Avance (%) (6)=(5/2)	
					Aprobado	Modificado	Enero	Enero - febrero	Enero - marzo		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
'1351GYN0001	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	Conservación y mantenimiento de unidades administrativas del Instituto, a fin de fortalecer la infraestructura de las instalaciones, en aras de sustentar el desarrollo de las actividades y cumplir con los servicios de atención a la derechohabencia.	Varios	Mantenimiento	0	28,249,000	0	1,284,153	2,123,213	7.52	1.45
'1351GYN0003	Sustitución de mobiliario y equipo en unidades administrativas del ISSSTE.	Disponer de mobiliario y equipo acorde al desarrollo operacional en las unidades administrativas, que se traduzca en incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios y funciones del Instituto.	Varios	Adquisiciones	16,358,285	16,358,285	0	0	242,281	1.48	0.18
'1351GYN0004	Actualización de maquinaria, herramientas y equipo industrial para áreas operativas del ISSSTE.	Fortalecer el equipamiento industrial en los centros de trabajo que garantice el desenvolvimiento de las actividades operacionales, como el suministro de agua y energía eléctrica.	Varios	Adquisiciones	0	1,466,000	0	0	0	0.00	0.00
'1351GYN0005	Actualización del parque vehicular en diversas unidades responsables del Instituto.	Renovación de las unidades vehiculares para el desarrollo de servicios, como ambulancias para el traslado de pacientes, vehículos utilitarios para asistencia sanitaria en campañas de vacunación y consultas médicas a domicilio, entre otras.	Varios	Adquisiciones	14,734,727	13,268,727	0	0	0	0.00	0.00
'1351GYN0007	Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de estancias propias del Instituto, a efecto de brindar la atención acorde a la demanda de las madres trabajadoras.	Varios	Infraestructura social	45,000,000	74,112,368	0	0	0	0.00	0.00
'1351GYN0009	Renovación de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE.	Proporcionar equipo e instrumental médico en las unidades de salud del Instituto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales por bienes más modernos y eficaces, que derive en trascender el desenvolvimiento de las actividades productivas en cada área de servicio.	Varios	Adquisiciones	855,806,988	855,806,988	0	0	0	0.00	0.00