

V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN ^{p./}

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

No	Nombre del proyecto ^{1./}	Estado del Proyecto	Costo Total Autorizado ^{2./}	Acumulado 2013 ^{2./}	Avance Financiero				Acumulado 2013	Avance Físico		
					2014					2014		
					Estimada ^{2./}	Realizada ^{3./}	Acumulada	%		Estimada Anual	Realizada	Acumulada
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7=6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)
	Total		343,487.0	95,307.8	69,711.5	9,768.1	105,076.0	30.6				
	Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores		318,839.7	95,307.8	64,056.4	9,768.1	105,076.0	33.0				
	Inversión Directa		261,463.0	94,376.2	44,995.9	7,961.6	102,337.7	39.1				
	Aprobados en 2002		15,990.5	11,559.5	228.0	293.9	11,853.4	74.1				
62	CCC Pacífico ^{4./}	Varías (Cierre y otras)	12,654.4	8,997.1	154.4	293.9	9,291.0	73.4	100.0	0.0	0.0	100.0
104	SLT 706 Sistemas Norte	Varías (Cierre y otras)	3,336.2	2,562.4	73.6	0.0	2,562.4	76.8	81.8	1.2	0.0	81.8
	Aprobados para 2003		1,718.4	1,033.2	0.0	0.0	1,033.2	60.1				
128	SLT 803 NOINE	Varías (Cierre y otras)	1,718.4	1,033.2	0.0	0.0	1,033.2	60.1	79.0	0.0	0.0	79.0
	Aprobados en 2004		1,912.0	1,108.2	863.9	0.0	1,108.2	58.0				
139	SE 912 División Oriente	Terminado Totalmente	236.5	176.5	0.0	0.0	176.5	74.6	99.9	0.0	0.0	99.9
140	SE 914 División Centro Sur ^{4./}	Varías (Cierre y otras)	459.0	318.2	261.2	0.0	318.2	69.3	60.0	40.0	0.0	60.0
142	SLT 901 Pacífico ^{6./}	Terminado Totalmente	1,216.5	613.5	602.8	0.0	613.5	50.4	48.0	52.0	0.0	48.0
	Aprobados 2005		19,706.7	18,306.3	763.9	772.1	19,078.4	96.8				
146	CH La Yesca ^{4./}	Varías (Cierre y otras)	18,397.5	17,504.1	763.9	772.1	18,276.2	99.3	100.0	0.0	0.0	100.0
151	SE 1006 Central Sur ^{6./}	Terminado Totalmente	328.5	228.2	0.0	0.0	228.2	69.5	99.9	0.0	0.0	99.9
164	SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Varías (Cierre y otras)	980.7	574.0	0.0	0.0	574.0	58.5	54.7	0.0	0.0	54.7
	Aprobados 2006		26,040.8	14,451.5	3,859.6	1,367.1	15,818.7	60.7				
171	CC Agua Prieta II (con campo solar)	Construcción	8,710.7	2,981.9	971.4	479.4	3,461.3	39.7	74.9	14.2	10.2	85.1
185	SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte ^{5./}	Terminado Totalmente	446.2	342.9	0.0	0.0	342.9	76.9	94.4	0.0	5.6	100.0
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varías (Cierre y otras)	4,161.3	2,586.0	583.3	0.0	2,586.0	62.1	54.9	17.5	0.0	54.9
190	SE 1120 Noroeste ^{4./}	Varías (Cierre y otras)	1,032.1	795.8	258.0	0.0	795.8	77.1	76.4	23.6	0.0	76.4
192	SE 1122 Golfo Norte ^{4./}	Varías (Cierre y otras)	933.0	692.3	233.3	83.6	776.0	83.2	82.8	17.2	16.7	99.5
194	SE 1124 Bajío Centro ^{4./} ^{6./}	Terminado Totalmente	1,008.2	577.1	362.9	0.0	577.1	57.2	99.9	0.1	0.0	99.9
195	SE 1125 Distribución ^{4./} ^{6./}	Terminado Totalmente	2,159.1	1,424.0	0.0	0.0	1,424.0	66.0	99.9	0.1	0.0	99.9
198	SE 1128 Centro Sur	Varías (Cierre y otras)	786.9	322.6	196.7	0.0	322.6	41.0	59.8	25.0	0.0	59.8
200	SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Terminado Totalmente	1,098.5	956.7	0.0	63.4	1,020.1	92.9	93.6	0.0	6.4	100.0
201	SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste ^{4./}	Terminado Totalmente	1,674.2	1,018.5	878.0	251.7	1,270.2	75.9	80.3	19.7	19.7	100.0
202	SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Varías (Cierre y otras)	2,301.2	1,186.3	376.0	482.3	1,668.6	72.5	50.2	13.0	6.4	56.6
204	SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Varías (Cierre y otras)	1,729.3	1,567.5	0.0	6.6	1,574.1	91.0	77.8	0.0	0.5	78.3
	Aprobados en 2007		34,449.7	30,331.2	3,319.3	178.8	30,510.0	88.6				
209	SE 1212 SUR - PENINSULAR	Varías (Cierre y otras)	1,957.4	919.9	685.1	0.0	919.9	47.0	49.5	35.0	5.8	55.3

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN ^{1/}

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

No	Nombre del proyecto ^{1/}	Estado del Proyecto	Costo Total Autorizado ^{2/}	Acumulado 2013 ^{2/}	Avance Financiero				Acumulado 2013	Avance Físico		
					2014					2014		
					Estimada ^{2/}	Realizada ^{3/}	Acumulada	%		Estimada Anual	Realizada	Acumulada
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7=6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)
211	SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Varías (Cierre y otras)	3,033.8	2,796.4	0.0	0.0	2,796.4	92.2	99.2	0.0	0.0	99.2
212	SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Varías (Cierre y otras)	504.6	504.6	0.0	0.0	504.6	100.0	88.5	0.0	0.0	88.5
213	SE 1211 NORESTE - CENTRAL	Varías (Cierre y otras)	1,720.3	808.5	516.1	0.0	808.5	47.0	38.0	30.0	0.0	38.0
214	SE 1210 NORTE - NOROESTE ^{4/}	Varías (Cierre y otras)	3,548.1	3,015.8	887.0	32.1	3,048.0	85.9	77.9	22.1	1.0	78.9
215	SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Varías (Cierre y otras)	750.6	568.1	135.4	56.0	624.1	83.1	67.3	22.7	8.6	75.9
216	RM CCC Poza Rica ^{4/}	Varías (Cierre y otras)	2,216.0	2,185.6	47.0	20.3	2,205.9	99.5	98.5	1.5	1.1	99.6
217	RM CCC El Sauz Paquete 1 ^{4/}	Terminado Totalmente	2,336.3	2,321.0	76.4	11.8	2,332.8	99.9	99.4	0.6	0.6	100.0
222	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 ^{4/}	Varías (Cierre y otras)	15,589.5	15,314.1	103.0	57.2	15,371.3	98.6	100.0	0.0	0.0	100.0
226	CCI CI Guerrero Negro III	Construcción	373.3	369.4	0.0	0.0	369.4	99.0	99.2	0.0	0.1	99.3
229	CT TG Baja California II ^{4/}	Varías (Cierre y otras)	2,419.8	1,527.7	869.4	1.3	1,529.1	63.2	69.5	30.5	0.0	69.5
	Aprobados en 2008		8,342.3	3,510.6	2,459.3	278.1	3,788.7	45.4				
231	SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Varías (Cierre y otras)	642.1	95.7	0.0	0.0	95.7	14.9	12.4	0.0	0.0	12.4
234	SLT 1302 Transformación del Noreste	Por Licitar con cambio de alcance	578.8	0.0	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
235	CCI Baja California Sur IV ^{4/}	Varías (Cierre y otras)	1,483.5	1,332.0	125.9	95.8	1,427.8	96.2	99.2	0.8	0.8	100.0
237	LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Fallo y Adjudicación	161.3	0.0	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0
242	SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR	Varías (Cierre y otras)	786.6	269.3	344.6	0.0	269.3	34.2	38.0	43.8	0.0	38.0
243	SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO	Varías (Cierre y otras)	1,934.6	299.8	580.4	63.2	363.0	18.8	17.6	30.0	14.4	32.0
244	SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE	Varías (Cierre y otras)	1,381.1	881.6	609.5	119.1	1,000.7	72.5	54.2	44.0	22.0	76.2
245	SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE	Varías (Cierre y otras)	1,374.4	632.2	642.5	0.0	632.2	46.0	50.0	46.7	0.0	50.0
	Aprobados en 2009		9,949.9	1,408.1	2,407.0	713.9	2,121.9	21.3				
247	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Terminado Totalmente	284.3	242.8	0.0	31.7	274.6	96.6	99.3	0.0	0.7	100.0
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste ^{4/}	Varías (Cierre y otras)	844.7	234.0	578.3	165.6	399.6	47.3	50.5	49.5	39.8	90.3
251	SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Varías (Cierre y otras)	675.6	179.6	405.3	44.1	223.7	33.1	35.0	60.0	26.7	61.7
253	SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varías (Cierre y otras)	1,204.1	126.1	722.5	31.7	157.8	13.1	9.5	60.0	7.7	17.2
257	CCI Santa Rosalía II	Por Licitar sin cambio de alcance	602.9	0.0	422.1	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	0.0	0.0
258	RM CT Altamira Unidades 1 y 2	Construcción	6,338.4	625.5	278.8	440.8	1,066.3	16.8	0.0	27.6	19.9	19.9
	Aprobados en 2010		9,364.8	4,499.0	1,283.0	183.2	4,682.2	50.0				
259	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Varías (Cierre y otras)	1,375.8	70.6	825.5	1.3	72.0	5.2	10.3	60.0	0.3	10.6
260	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	Varías (Cierre y otras)	552.6	8.5	331.6	0.0	8.5	1.5	1.5	60.0	0.0	1.5
261	CCC Cogeneración Salamanca Fase I ^{4/}	Construcción	7,436.4	4,419.8	126.0	181.9	4,601.7	61.9	93.9	6.1	5.4	99.3

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN ^{p./}

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

No	Nombre del proyecto ^{1./}	Estado del Proyecto	Costo Total Autorizado ^{2./}	Acumulado 2013 ^{2./}	Avance Financiero				Acumulado 2013	Avance Físico		
					2014					2014		
					Estimada ^{2./}	Realizada ^{3./}	Acumulada	%		Estimada Anual	Realizada	Acumulada
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7=6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)
Aprobados en 2011												
262	SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte ^{4./}	Terminado Totalmente	34,607.5	7,550.3	8,455.3	2,034.8	9,585.2	27.7				
			595.4	350.3	249.6	180.0	530.3	89.1	88.7	11.3	11.3	100.0
264	CC Centro ^{4./}	Construcción	10,833.9	6,099.1	1,024.4	178.0	6,277.2	57.9	92.9	7.1	4.4	97.3
266	SLT 1603 Subestación Lago	Fallo y Adjudicación	1,292.7	0.0	677.1	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0
267	SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Varias (Cierre y otras)	509.9	32.4	48.7	196.7	229.0	44.9	9.4	9.6	61.6	71.0
268	CCI Guerrero Negro IV ^{4./}	Construcción	303.7	45.6	271.2	72.7	118.4	39.0	14.9	85.1	34.0	48.9
269	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Construcción	42.8	0.0	39.2	10.5	10.5	24.6	0.0	91.5	29.5	29.5
271	CCI Santa Rosalía III	Por Licitar sin cambio de alcance	441.5	0.0	378.7	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8	0.0	0.0
272	LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III	Por Licitar sin cambio de alcance	27.9	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	79.5	0.0	0.0
273	SE 1621 Distribución Norte-Sur	Varias (Licitación y construcción)	1,518.7	0.0	911.2	81.6	81.6	5.4	0.0	60.0	5.9	5.9
274	SE 1620 Distribución Valle de México	Varias (Cierre y otras)	4,889.7	487.2	3,497.6	883.0	1,370.2	28.0	11.4	72.0	40.9	52.3
275	CG Los Azufres III (Fase I)	Construcción	1,650.3	535.7	1,077.8	432.3	968.0	58.7	52.1	43.6	47.1	99.2
276	CH La Parota	Por Licitar sin cambio de alcance	12,501.0	0.0	257.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0
Aprobados en 2012												
278	RM CT José López Portillo	Construcción	34,585.1	609.3	8,525.0	1,888.7	2,498.0	7.2				
			3,568.9	0.0	1,003.9	2.9	2.9	0.1	0.0	28.1	0.1	0.1
280	SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias (Licitación y construcción)	1,705.1	0.0	682.1	1.4	1.4	0.1	0.0	60.0	0.2	0.2
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Por Licitar sin cambio de alcance	776.7	0.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0
282	SLT 1720 Distribución Valle de México	Por Licitar sin cambio de alcance	971.2	0.0	582.7	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0
283	LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Fallo y Adjudicación	366.3	0.0	128.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	0.0	0.0
284	CG Los Humeros III	Varias (Licitación y construcción)	1,912.1	108.9	532.6	200.8	309.7	16.2	5.4	27.9	11.7	17.1
285	CC Centro II	Por Licitar sin cambio de alcance	12,403.0	0.0	1,457.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
286	CCI Baja California Sur V	Construcción	1,649.9	0.0	308.0	429.4	429.4	26.0	0.0	18.7	30.0	30.0
287	LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III	Por Licitar sin cambio de alcance	330.7	0.0	323.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
288	SLT 1722 Distribución Sur	Varias (Licitación y construcción)	750.4	0.0	300.2	31.6	31.6	4.2	0.0	60.0	11.0	11.0
289	CH Chicoasén II	Fallo y Adjudicación	5,775.3	0.0	1,246.8	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
292	SE 1701 Subestación Chimalpa Dos	Fallo y Adjudicación	1,035.1	0.0	293.7	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0
293	SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Construcción	1,669.0	197.2	141.8	647.2	844.5	50.6	20.4	8.5	73.5	93.9
294	SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine ^{4./}	Varias (Cierre y otras)	1,313.6	206.1	1,232.6	417.9	623.9	47.5	27.0	73.0	72.0	99.0
295	SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía ^{4./}	Varias (Cierre y otras)	357.7	97.1	239.9	157.5	254.7	71.2	35.6	64.4	64.2	99.8
Aprobados en 2013												
296	CC Guaymas II	Fallo y Adjudicación	40,147.8	8.8	7,176.5	251.0	259.8	0.6				
			12,036.2	0.0	1,011.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II	Por Licitar sin cambio de alcance	2,135.2	0.0	343.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0
298	CC Valle de México II	Fallo y Adjudicación	10,284.3	0.0	1,341.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

No	Nombre del proyecto ^{1./}	Estado del Proyecto	Costo Total Autorizado ^{2./}	Acumulado 2013 ^{2./}	Avance Financiero				Acumulado 2013	Avance Físico		
					2014					2014		
					Estimada ^{2./}	Realizada ^{3./}	Acumulada	%		Estimada Anual	Realizada	Acumulada
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7=6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)
302	LT Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos	Por Licitar sin cambio de alcance	451.8	0.0	206.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	0.0	0.0
303	LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI	Por Licitar sin cambio de alcance	4,593.3	0.0	736.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	3,613.7	0.0	697.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0
305	SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Varias (Cierre y otras)	158.3	8.8	94.6	59.3	68.1	43.0	4.4	59.7	43.0	47.4
306	SE 1803 Subestaciones del Occidental	Varias (Licitación y construcción)	1,108.3	0.0	394.6	73.9	73.9	6.7	0.0	35.6	7.0	7.0
307	SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Varias (Licitación y construcción)	1,485.2	0.0	630.8	54.8	54.8	3.7	0.0	42.5	3.2	3.2
308	SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	Varias (Licitación y construcción)	756.0	0.0	410.8	62.9	62.9	8.3	0.0	54.3	8.9	8.9
309	SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	Por Licitar sin cambio de alcance	1,413.4	0.0	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución	Por Licitar sin cambio de alcance	1,722.4	0.0	688.9	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
312	RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 ^{4./}	Fallo y Adjudicación	389.9	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0
	Aprobados en 2014		24,647.3	0.0	5,655.1	0.0	0.0	0.0				
313	CC Guaymas III	Fallo y Adjudicación	10,674.5	0.0	1,392.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
314	LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III	Autorizado	2,101.3	0.0	321.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
316	SE 1901 Subestaciones de Baja California	Fallo y Adjudicación	258.7	0.0	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
317	SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Fallo y Adjudicación	1,098.9	0.0	122.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
318	SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste	Construcción	268.0	0.0	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
319	SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente	Fallo y Adjudicación	736.0	0.0	134.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular	Fallo y Adjudicación	1,221.2	0.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
322	SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias (Licitación y construcción)	8,288.7	0.0	3,315.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Inversión Condicionada		82,024.0	931.6	24,715.7	1,806.6	2,738.2	3.3				
	Aprobados en 2008		3,880.1	0.0	2,236.5	718.4	718.4	18.5				
36	CC Baja California III	Construcción	3,880.1	0.0	2,236.5	718.4	718.4	18.5	0.0	57.6	24.5	24.5
	Aprobados en 2011		23,426.4	931.6	11,157.3	1,088.2	2,019.8	8.6				
38	CC Norte III (Juárez)	Fallo y adjudicación	15,142.3	0.0	8,936.2	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	0.0	0.0
40	CE Sureste I	Varias (Licitación y Construcción)	8,284.1	931.6	2,221.1	1,088.2	2,019.8	24.4	11.3	43.0	14.5	25.8
	Aprobados en 2012		46,960.9	0.0	10,170.1	0.0	0.0	0.0				
42	CC Noroeste	Fallo y adjudicación	15,949.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	CC Noreste	Fallo y adjudicación	21,678.8	0.0	3,824.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0
44	CE Rumorosa I, II y III	Por Licitar sin cambio de Alcance	9,332.4	0.0	6,346.1	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0
	Aprobados en 2013		7,756.6	0.0	1,151.8	0.0	0.0	0.0				
46	CC Baja California II	Por Licitar sin cambio de Alcance	5,880.2	0.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
47	CC Todos Santos	Por Licitar sin cambio de Alcance	1,876.5	0.0	1,052.8	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	0.0	0.0

AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN ^{p_/}

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

No	Nombre del proyecto ^{1./}	Estado del Proyecto	Costo Total Autorizado ^{2./}	Acumulado 2013 ^{2./}	Avance Financiero				Acumulado 2013	Avance Físico		
					2014					2014		
					Estimada ^{2./}	Realizada ^{3./}	Acumulada	%		Estimada Anual	Realizada	Acumulada
					(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7=6/2)		(8)	(9)	(10)

1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2014, así como aquellos proyectos que aunque no tienen monto estimado en el PEF 2014 continúan en etapa de cierre y otras etapas, por lo que se les debe dar seguimiento.

2_/ El tipo de cambio utilizado es de 14.7180 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2014.

3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 13.1981 (enero), 13.2888 (febrero) y 13.2154 (marzo) 13.0681 (abril), 12.9479 (mayo) y 12.9832 (junio) 12.9734 (julio), 13.1490 (agosto) y 13.2002 (septiembre) 13.4768 (octubre), 13.5819 (noviembre) y 14.4266 (diciembre) pesos por dólar, publicados por Banxico.

4_/ Se actualizó la meta física con el objeto de no rebasar el 100% en el avance físico del proyecto.

5_/ Al cierre del proyecto, el consorcio privado registró un monto inferior al reportado el trimestre anterior.

6_/ Se modificó el Acumulado Financiero 2013, debido a que el Consorcio privado reportó una cifra menor al cierre del proyecto.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN^{1.-/ p.-/}

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
	TOTAL	117,706.6	65,189.9	4,331.3	48,185.4	73,531.9	23,940.4	4,661.0	44,930.5	(6.75)	
1	CG Cerro Prieto IV	593.2	386.0	7.5	199.8	388.7	239.0	7.8	141.9	(29.01)	
2	CC Chihuahua	1,588.2	1,188.9	10.0	389.3	1,926.7	1,070.1	10.5	846.1	117.3	
3	CCI Guerrero Negro II	36.0	17.3	0.8	18.0	80.7	15.5	0.8	64.4	258.6	
4	CC Monterrey II	2,201.5	1,268.1	12.9	920.5	874.4	1,139.2	12.9	(277.64)	(130.16)	
5	CD Puerto San Carlos II	0.0	0.0	0.0	0.0	127.8	0.0	0.0	127.8	N.A.	
6	CC Rosarito III (Unidades 8 y 9)	2,146.5	1,367.2	111.5	667.8	1,888.4	1,345.5	113.7	429.2	(35.73)	
7	CT Samalayuca II	2,877.5	2,062.0	345.9	469.5	2,746.6	1,848.7	156.8	741.1	57.8	
9	LT 211 Cable Submarino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
10	LT 214 y 215 Sureste - Peninsular	191.2	172.9	25.0	(6.70)	654.1	166.9	26.0	461.2	<-500	
11	LT 216 y 217 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
12	SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	705.2	109.5	3.9	591.8	267.3	74.1	3.6	189.5	(67.97)	
13	SE 218 Noroeste	71.8	65.1	6.0	0.6	256.1	61.7	6.2	188.2	500<	
14	SE 219 Sureste - Peninsular	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
15	SE 220 Oriental - Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
16	SE 221 Occidental	212.2	224.3	11.0	(23.01)	1,327.2	249.2	11.2	1,066.8	<-500	
17	LT 301 Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
18	LT 302 Sureste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
19	LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
20	LT 304 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
21	SE 305 Centro - Oriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
22	SE 306 Sureste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
23	SE 307 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
24	SE 308 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
25	CG Los Azufres II y Campo Geotérmico	537.0	251.9	1.4	283.8	537.3	166.2	2.9	368.2	29.8	
26	CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	415.6	139.7	9.2	266.7	2,206.2	148.6	12.7	2,044.9	500<	
27	LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	181.5	54.1	2.1	125.3	1,295.8	48.7	2.0	1,245.1	500<	
28	LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	181.5	108.0	0.6	73.0	1,275.3	87.1	2.2	1,186.0	500<	
29	LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	0.0	0.0	64.7	N.A.	
30	LT 411 Sistema Nacional	352.2	40.7	0.3	311.3	128.9	34.3	1.7	92.9	(70.16)	
31	LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	336.7	182.6	3.0	151.1	450.0	164.5	8.9	276.6	83.1	
32	SE 401 Occidental - Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
33	SE 402 Oriental - Peninsular	112.9	21.5	0.2	91.2	92.2	18.0	0.2	74.0	(18.82)	
34	SE 403 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
35	SE 404 Noroeste - Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
36	SE 405 Compensación Alta Tensión	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.5	0.0	14.7	N.A.	
37	SE 410 Sistema Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
38	CC El Sauz conversión de TG a CC	1,355.2	537.9	2.6	814.7	2,231.2	350.2	4.9	1,876.2	130.3	
39	LT 414 Norte - Occidental	155.1	52.7	2.4	100.1	164.8	48.9	2.2	113.7	13.6	
40	LT 502 Oriental - Norte	30.0	27.9	1.0	1.2	93.9	23.2	1.0	69.8	500<	
41	LT 506 Saltillo-Cañada	294.0	84.3	0.9	208.8	238.8	73.3	6.3	159.3	(23.73)	
42	LT Red Asociada a la Central Tamazunchale	238.4	174.1	17.2	47.1	801.0	146.1	18.4	636.4	500<	
43	LT 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III	217.8	42.4	0.7	174.7	655.3	34.7	1.5	619.2	254.5	
44	SE 412 Compensación Norte	0.0	0.0	2.6	(2.59)	17.7	2.6	0.0	15.1	<-500	
45	SE 413 Noroeste - Occidental	126.1	85.0	0.0	41.0	299.2	76.9	3.0	219.4	434.6	
46	SE 503 Oriental	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1.9	0.0	13.0	N.A.	

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹ / p. /

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto			Ingresos	Gasto			
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto		Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto	
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
47	SE	504 Norte - Occidental	181.2	19.8	0.2	161.2	45.1	12.4	0.2	32.5	(79.84)
48	CCI	Baja California Sur I	928.6	587.6	7.3	333.7	474.5	386.3	8.6	79.6	(76.16)
49	LT	609 Transmisión Noroeste - Occidental	895.1	201.0	6.0	688.2	920.4	166.0	7.7	746.8	8.5
50	LT	610 Transmisión Noroeste - Norte	714.8	230.7	15.5	468.6	1,148.7	196.2	17.3	935.3	99.6
51	LT	612 Subtransmisión Norte - Noreste	82.6	39.3	2.6	40.7	114.8	33.9	2.3	78.6	93.1
52	LT	613 Subtransmisión Occidental	41.5	37.1	2.2	2.1	145.1	32.5	2.7	109.9	500<
53	LT	614 Subtransmisión Oriental	162.7	14.8	0.9	147.0	8.7	13.8	0.9	(5.96)	(104.05)
54	LT	615 Subtransmisión Peninsular	144.8	38.5	1.7	104.6	173.8	33.0	1.6	139.2	33.1
55	LT	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	73.2	19.0	0.3	53.9	8.3	15.2	0.3	(7.28)	(113.52)
57	LT	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	39.4	18.9	2.6	17.9	224.8	15.1	2.2	207.4	500<
58	SE	607 Sistema Bajío - Oriental	605.7	58.7	0.2	546.8	281.3	49.0	2.0	230.3	(57.88)
59	SE	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	76.0	49.0	4.3	22.7	188.1	42.2	4.0	142.0	500<
60	SUV	Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto	800.0	534.6	7.4	258.0	359.6	359.8	6.5	(6.75)	(102.61)
61	CC	Hermosillo Conversión de TG a CC	1,066.7	990.9	3.7	72.1	1,194.9	913.6	4.8	276.5	283.3
62	CCC	Pacífico	4,483.7	3,044.0	246.0	1,193.8	2,948.0	1,070.9	276.0	1,601.1	34.1
63	CH	El Cajón	747.5	265.6	195.2	286.6	846.1	259.4	227.5	359.2	25.3
64	LT	Líneas Centro	17.1	10.5	0.4	6.2	43.4	8.7	0.4	34.3	456.8
65	LT	Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón	163.5	105.9	7.7	50.0	290.3	89.3	8.0	193.0	286.1
66	LT	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	131.9	113.6	13.8	4.5	905.6	97.5	15.0	793.1	500<
67	LT	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	57.5	28.6	1.7	27.2	191.6	25.1	1.7	164.9	500<
68	LT	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	217.4	151.7	52.5	13.2	806.3	147.6	48.5	610.2	500<
69	LT	707 Enlace Norte-Sur	243.5	50.1	0.9	192.5	286.9	26.1	0.9	259.9	35.0
70	LT	Riviera Maya	221.7	62.6	3.0	156.1	299.1	53.0	3.8	242.2	55.2
71	PRR	Presa Reguladora Amata	56.8	38.1	0.6	18.0	66.7	29.1	0.5	37.0	105.8
72	RM	Adolfo López Mateos	83.7	39.9	1.5	42.3	181.0	33.8	1.3	145.9	244.8
73	RM	Altamira	130.7	53.4	3.3	74.1	143.1	63.2	16.9	63.0	(15.00)
74	RM	Botello	20.1	4.0	0.5	15.6	33.1	4.1	0.6	28.4	82.5
75	RM	Carbón II	57.3	9.7	0.9	46.7	183.5	9.3	1.1	173.1	270.6
76	RM	Carlos Rodríguez Rivero	54.2	24.3	1.9	27.9	135.3	21.1	1.7	112.5	303.0
77	RM	Dos Bocas	76.1	9.1	1.2	65.8	276.9	9.4	1.4	266.1	304.2
78	RM	Emilio Portes Gil	4.9	1.1	0.0	3.8	5.4	0.1	0.0	5.3	38.2
79	RM	Francisco Pérez Ríos	257.6	141.0	21.5	95.0	817.5	121.7	21.1	674.7	500<
80	RM	Gómez Palacio	42.1	32.5	2.6	7.0	355.1	29.4	2.4	323.3	500<
82	RM	Huinalá	12.9	0.8	0.0	12.1	9.8	0.7	0.0	9.1	(24.83)
83	RM	Ixtaczoquitlán	3.4	0.6	0.1	2.8	4.3	0.6	0.1	3.6	28.7
84	RM	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	118.6	17.9	1.6	99.1	209.0	15.8	1.3	191.9	93.6
87	RM	Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	185.7	63.5	2.3	119.9	286.1	53.9	2.0	230.2	92.1
90	RM	CT Puerto Libertad	48.5	16.9	0.6	30.9	113.6	14.2	0.5	98.8	219.6
91	RM	Punta Prieta	35.0	14.5	1.4	19.1	126.5	13.2	1.3	112.0	487.0
92	RM	Salamanca	45.0	41.8	1.7	1.4	314.4	35.4	1.5	277.5	500<
93	RM	Tuxpango	41.1	21.7	0.9	18.4	68.9	18.8	1.2	48.9	165.3

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN¹ / P₂

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
94	RM	CT Valle de México	35.3	3.6	0.3	31.4	68.5	3.8	0.3	64.4	105.4
95	SE	Norte	46.8	13.1	0.4	33.3	60.7	11.2	0.3	49.2	47.6
98	SE	705 Capacitores	28.8	8.1	0.2	20.5	34.8	6.9	0.1	27.8	35.6
99	SE	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	301.9	84.8	2.1	215.0	382.4	71.9	2.7	307.8	43.2
100	SLT	701 Occidente - Centro	109.4	106.8	12.7	(10.12)	403.4	91.6	12.5	299.3	<-500
101	SLT	702 Sureste - Peninsular	42.6	32.2	6.8	3.6	175.5	29.1	6.4	140.0	500<
102	SLT	703 Noreste - Norte	44.5	32.5	2.6	9.3	107.7	27.1	2.3	78.3	500<
103	SLT	704 Baja California - Noroeste	51.2	10.8	0.3	40.0	51.2	9.3	0.3	41.6	3.9
104	SLT	706 Sistemas Norte	1,585.7	215.3	18.5	1,351.9	1,215.2	206.2	18.1	990.9	(26.70)
105	SLT	709 Sistemas Sur	478.8	202.5	4.9	271.4	888.6	167.3	6.3	715.1	163.5
106	CC	Conversión El Encino de TG a CC	401.0	341.7	14.1	45.2	994.5	302.1	15.1	677.3	500<
107	CCI	Baja California Sur II	811.3	697.8	7.2	106.3	577.2	455.0	7.7	114.5	7.7
108	LT	807 Durango 1	52.4	55.0	3.2	(5.83)	194.4	45.3	2.8	146.3	<-500
110	RM	CCC Tula	122.6	7.2	0.6	114.8	52.7	6.2	0.5	45.9	(59.99)
111	RM	CGT Cerro Prieto (U 5)	106.3	39.7	21.3	45.4	60.7	41.3	22.0	(2.65)	(105.84)
112	RM	CT Carbón II Unidades 2 y 4	67.5	15.0	0.8	51.7	236.3	13.0	1.0	222.2	330.0
113	RM	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	97.0	46.5	4.1	46.4	200.4	40.1	3.5	156.8	238.2
114	RM	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	93.0	38.5	3.9	50.6	137.9	34.5	3.4	100.0	97.6
117	RM	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	84.1	42.5	4.7	36.9	542.0	36.8	4.0	501.3	500<
118	RM	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	237.4	20.8	2.2	214.4	154.8	17.9	1.8	135.1	(37.01)
122	SE	811 Noroeste	37.3	16.9	1.1	19.3	64.8	14.7	1.0	49.1	154.8
123	SE	812 Golfo Norte	12.3	8.5	0.6	3.3	28.3	7.3	0.5	20.5	500<
124	SE	813 División Bajío	128.4	75.1	8.9	44.4	551.4	64.4	7.8	479.2	500<
126	SLT	801 Altiplano	144.8	144.1	9.3	(8.61)	647.9	122.7	10.0	515.3	<-500
127	SLT	802 Tamaulipas	425.1	95.7	7.1	322.3	834.0	81.0	7.2	745.8	131.4
128	SLT	803 NOINE	703.7	75.9	7.7	620.1	260.7	58.3	6.4	196.0	(68.38)
130	SLT	806 Bajío	251.3	121.8	18.6	110.9	217.0	104.5	17.9	94.6	(14.64)
132	CE	La Venta II	169.0	143.1	30.9	(4.91)	103.3	101.6	26.8	(25.12)	411.9
136	LT	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	17.5	9.5	1.4	6.6	23.7	8.1	1.4	14.3	116.7
138	SE	911 Noreste	17.2	14.2	1.0	2.0	153.3	11.9	0.9	140.5	500<
139	SE	912 División Oriente	501.3	309.8	5.5	186.1	47.5	19.7	5.3	22.5	(87.91)
140	SE	914 División Centro Sur	416.0	309.4	2.0	104.6	109.9	16.2	6.6	87.1	(16.79)
141	SE	915 Occidental	49.1	15.9	2.1	31.0	61.1	13.3	1.8	46.0	48.5
142	SLT	901 Pacífico	531.5	59.2	8.6	463.7	198.2	60.7	7.6	129.9	(71.97)
143	SLT	902 Istmo	150.8	110.7	11.4	28.7	561.1	94.8	11.5	454.8	500<
144	SLT	903 Cabo - Norte	93.7	90.4	8.1	(4.87)	323.0	78.2	8.7	236.2	<-500
146	CH	La Yesca	1,979.8	592.5	996.9	390.4	675.0	691.6	1,080.5	(1,097.14)	(381.03)
147	CCC	Baja California	1,373.9	983.1	61.6	329.2	872.4	1,014.3	91.8	(233.71)	(171.00)
148	RFO	Red de Fibra Óptica Proyecto Sur	152.6	136.6	3.8	12.2	283.8	39.1	3.4	241.3	500<
149	RFO	Red de Fibra Óptica Proyecto Centro	246.6	231.7	12.7	2.2	532.0	118.9	13.7	399.4	500<
150	RFO	Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	308.4	181.3	5.5	121.6	395.8	74.5	5.9	315.4	159.3
151	SE	1006 Central-Sur	569.5	295.4	10.1	264.0	53.9	14.7	10.0	29.2	(88.94)
152	SE	1005 Noroeste	153.2	72.8	15.3	65.1	398.7	85.7	21.3	291.7	348.2
156	RM	Infiernillo	29.3	19.4	4.4	5.5	31.3	21.6	5.3	4.5	(17.96)
157	RM	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2	260.7	144.7	53.5	62.5	734.3	157.9	67.9	508.6	500<
158	RM	CT Puerto Libertad Unidad 4	59.8	16.6	1.3	41.9	98.2	14.3	1.0	82.9	97.9

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹ / p. /

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Gasto			Flujo neto	Gasto				
			Ingresos	Programable	No Programable		Ingresos	Programable	No Programable		
				Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento				Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento			
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
159	RM	CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7	77.7	6.3	0.5	70.8	14.2	5.5	0.5	8.2	(88.35)
160	RM	CCC Samalayuca II	18.1	1.5	0.1	16.5	23.7	1.3	0.1	22.3	35.2
161	RM	CCC El Sauz	59.2	5.3	0.6	53.2	38.4	4.6	0.7	33.2	(37.68)
162	RM	CCC Huinalá II	15.2	2.4	0.4	12.4	18.8	2.0	0.3	16.5	32.8
163	SE	1004 Compensación Dinámica Área Central	32.6	30.0	1.8	0.8	97.9	25.9	1.5	70.6	500<
164	SE	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	92.8	58.4	17.9	16.6	187.3	66.6	15.5	105.2	500<
165	LT	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	24.3	7.6	1.1	15.6	238.4	6.6	1.0	230.9	500<
166	SLT	1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste	155.9	89.0	15.5	51.4	292.9	77.8	14.5	200.7	290.7
167	CCC	San Lorenzo conversión de TG a CC	1,815.8	491.8	15.4	1,308.6	2,024.9	498.2	82.3	1,444.4	10.4
168	SLT	1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	164.4	27.1	3.0	134.3	253.6	22.2	2.4	229.1	70.6
170	LT	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	516.0	103.9	43.9	368.2	191.8	108.0	38.0	45.7	(87.59)
176	LT	Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II	283.5	58.0	24.3	201.2	1.0	30.2	24.3	(53.52)	(126.60)
177	LT	Red de Transmisión asociada la CE La Venta III	37.0	1.1	0.5	35.4	32.0	1.4	0.4	30.2	(14.66)
181	RM	CN Laguna Verde	1,424.5	1,070.1	310.5	43.9	1,204.9	599.0	319.4	286.4	500<
182	RM	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	54.3	41.3	6.0	7.1	145.5	34.1	5.2	106.2	500<
183	RM	CT Punta Prieta Unidad 2	7.8	7.3	1.2	(0.69)	70.1	6.2	1.0	62.9	<-500
185	SE	1110 Compensación Capacitiva del Norte	125.7	45.9	3.1	76.7	135.3	53.8	7.4	74.1	(3.38)
188	SE	1116 Transformación del Noreste	676.6	218.1	80.4	378.1	828.5	216.6	94.8	517.0	36.7
189	SE	1117 Transformación de Guaymas	36.3	24.6	7.6	4.2	141.1	24.4	6.6	110.2	500<
190	SE	1120 Noroeste	1,158.0	821.5	15.9	320.6	186.7	49.3	14.8	122.7	(61.72)
191	SE	1121 Baja California	18.3	7.6	1.1	9.6	47.0	7.5	2.3	37.2	289.0
192	SE	1122 Golfo Norte	1,237.0	814.7	19.0	403.3	136.2	46.8	21.1	68.4	(83.04)
193	SE	1123 Norte	21.1	10.8	1.3	9.0	46.4	9.3	1.1	36.0	300.3
194	SE	1124 Bajío Centro	2,105.5	1,387.6	17.3	700.5	141.2	52.3	15.0	73.8	(89.46)
195	SE	1125 Distribución	1,660.2	1,186.7	34.6	438.9	407.6	115.7	36.9	254.9	(41.92)
197	SE	1127 Sueste	75.3	11.7	5.6	58.0	33.8	11.1	5.0	17.7	(69.47)
198	SE	1128 Centro Sur	1,326.7	626.7	2.8	697.2	87.7	34.9	10.4	42.3	(93.93)
199	SE	1129 Compensación Redes	54.7	20.8	4.3	29.6	93.7	19.1	6.1	68.5	131.8
200	SE	1111 Transmisión y Transformación del Cental-Occidental	230.1	77.5	29.6	123.0	231.5	76.2	44.2	111.1	(9.65)
201	SLT	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	832.1	159.8	2.6	669.6	218.1	69.8	24.3	124.1	(81.47)
202	SLT	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	264.2	148.3	20.3	95.6	350.3	135.4	66.9	148.1	54.8
203	SLT	1118 Transmisión y Transformación del Norte	67.8	53.1	5.2	9.5	266.1	46.0	10.7	209.3	500<
204	SLT	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	1,015.3	146.6	65.8	802.9	416.3	158.2	66.7	191.4	(76.16)
205	SUV	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	466.9	378.0	53.7	35.2	223.1	276.0	51.7	(104.63)	(397.42)
206	SE	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera	103.2	78.2	26.5	(1.60)	198.2	77.5	27.6	93.2	<-500
207	SE	1213 COMPENSACION DE REDES	90.0	59.8	19.3	10.9	201.0	67.4	22.7	110.9	500<

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN^{1.-/ p.-/}

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto			Ingresos	Gasto			
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto		Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto	
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
208	SE	1205 Compensación Oriental - Peninsular	18.2	12.5	1.0	4.6	130.5	13.5	5.3	111.7	500<
209	SE	1212 SUR-PENINSULAR	1,704.7	968.7	14.5	721.5	189.9	50.6	15.8	123.4	(82.90)
210	SLT	1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular	278.8	223.1	46.6	9.2	626.6	204.8	40.3	381.5	500<
211	SLT	1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste	434.8	253.4	62.4	119.0	673.8	196.1	54.6	423.1	255.5
212	SE	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	208.3	54.0	20.1	134.2	355.8	62.8	19.7	273.4	103.7
213	SE	1211 NORESTE-CENTRAL	1,798.2	1,079.0	16.3	702.9	95.6	39.2	11.8	44.6	(93.65)
214	SE	1210 NORTE-NOROESTE	2,783.6	1,905.1	36.2	842.3	373.7	114.1	33.0	226.7	(73.09)
215	SLT	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	205.4	48.1	25.0	132.3	268.8	52.2	25.3	191.3	44.6
216	RM	CCC Poza Rica	497.5	141.6	9.1	346.8	1.0	18.8	7.9	(25.71)	(107.41)
217	RM	CCC El Sauz Paquete 1	371.7	178.8	0.0	192.9	494.7	85.8	52.2	356.8	85.0
218	LT	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	105.0	50.3	24.4	30.4	137.4	70.3	24.6	42.5	39.8
219	SLT	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	171.8	54.0	19.7	98.1	1,547.7	54.3	18.2	1,475.1	500<
222	CC	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	8,348.8	5,093.2	347.8	2,907.8	5,375.6	1,510.9	327.5	3,537.2	21.6
223	LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	14.5	7.2	1.8	5.5	37.9	7.5	1.5	28.9	425.0
225	LT	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	2.7	1.9	0.8	0.1	1.0	1.7	0.8	(1.49)	<-500
226	CCI	CI Guerrero Negro III	141.2	109.3	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
227	CG	Los Humeros II	303.0	169.8	65.4	67.9	187.3	215.5	59.1	(87.33)	(228.57)
228	LT	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	36.5	25.9	13.3	(2.66)	212.0	28.8	11.0	172.2	<-500
229	CT	TG Baja California II	1,022.6	300.1	0.0	722.6	232.9	282.4	42.9	(92.50)	(112.80)
231	SLT	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	24.9	5.1	2.5	17.3	39.9	14.1	2.2	23.6	36.1
233	SLT	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	52.4	13.0	3.4	36.1	26.0	10.8	3.0	12.2	(66.05)
235	CCI	Baja California Sur IV	356.2	311.0	0.0	45.3	141.3	59.5	13.1	68.7	51.7
236	CCI	Baja California Sur III	1,024.8	671.0	60.7	293.0	532.8	447.6	60.7	24.4	(91.66)
242	SE	1323 DISTRIBUCION SUR	1,142.5	622.4	4.9	515.2	98.1	32.1	4.2	61.9	(87.99)
243	SE	1322 DISTRIBUCION CENTRO	889.3	417.1	1.8	470.4	42.9	17.0	3.1	22.8	(95.15)
244	SE	1321 DISTRIBUCION NORESTE	2,770.4	1,830.4	12.4	927.6	148.8	52.6	11.9	84.4	(90.91)
245	SE	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	1,503.4	1,047.3	10.0	446.1	132.8	48.3	17.0	67.5	(84.86)
247	SLT	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	43.7	26.2	0.9	16.7	68.6	21.8	11.0	35.7	114.6
248	SLT	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	151.5	75.9	36.9	38.7	208.3	73.8	35.2	99.2	156.4
249	SLT	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	133.9	36.2	0.0	97.7	51.1	15.1	3.6	32.4	(66.80)
250	SLT	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	106.1	86.8	20.3	(1.02)	250.5	84.8	17.9	147.9	<-500
251	SE	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	341.4	188.9	0.0	152.5	36.5	15.0	4.1	17.5	(88.55)
252	SE	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	21.8	18.5	2.5	0.8	51.1	16.8	2.2	32.2	500<
253	SE	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	818.7	516.3	3.5	299.0	37.8	11.3	3.5	23.0	(92.30)

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹/ p./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
259	SE	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	1,556.9	770.1	0.0	786.8	26.6	9.6	1.6	15.4	(98.05)
260	SE	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	668.3	446.7	0.0	221.6	18.5	5.8	0.3	12.4	(94.40)
261	CCC	Cogeneración Salamanca Fase I	5,313.3	3,959.7	0.0	1,353.6	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
262	SLT	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	94.3	55.3	10.9	28.1	95.6	30.5	17.6	47.5	68.9
264	CC	Centro	5,112.0	3,437.0	0.0	1,675.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
267	SLT	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	54.5	0.0	0.0	54.5	0.1	0.3	0.0	(0.18)	(100.33)
274	SE	1620 Distribución Valle de México	12,666.7	6,427.0	0.0	6,239.7	122.0	34.3	2.3	85.4	(98.63)
275	CG	Los Azufres III (Fase I)	330.8	149.2	0.0	181.6	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
280	SLT	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	3,806.6	2,147.4	0.0	1,659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
282	SLT	1720 Distribución Valle de México	995.3	484.9	0.0	510.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
288	SLT	1722 Distribución Sur	499.2	264.0	0.0	235.1	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
293	SLT	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	117.8	71.4	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
294	SLT	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	139.9	0.0	0.0	139.9	70.9	27.3	3.2	40.4	(71.12)
295	SLT	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	56.0	0.0	0.0	56.0	6.7	1.9	0.1	4.7	(91.52)
305	SE	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	15.7	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
309	SLT	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.

1./ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).

p./ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

N.A.: No aplica.

500< La variación es mayor a 500 por ciento.

<-500 La variación es mayor a -500 por ciento.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN¹/ P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto		Presupuesto				Ejercido				Variación %
		Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
	TOTAL	129,477.3	72,173.3	4,489.9	52,814.1	80,103.1	25,880.8	4,888.2	49,334.0	6.6
1	CG Cerro Prieto IV	652.6	436.4	9.2	206.9	412.9	273.8	10.1	129.1	37.6
2	CC Chihuahua	1,747.0	1,307.8	10.0	429.2	2,108.1	1,147.7	10.5	949.9	121.3
3	CCI Guerrero Negro II	39.6	17.3	0.8	21.6	80.7	15.5	0.8	64.4	198.7
4	CC Monterrey II	2,421.6	2,133.7	24.5	263.4	2,146.7	1,421.2	26.1	699.4	165.5
5	CD Puerto San Carlos II	0.0	0.0	0.0	0.0	127.8	0.0	0.0	127.8	N.A.
6	CC Rosarito III (Unidades 8 y 9)	2,361.1	1,503.9	152.5	704.8	1,992.4	1,477.1	113.7	401.6	43.0
7	CT Samalayuca II	3,165.2	2,307.5	345.9	511.8	3,004.0	2,075.1	202.3	726.7	42.0
9	LT 211 Cable Submarino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
10	LT 214 y 215 Sureste - Peninsular	210.3	176.7	25.0	8.6	670.1	168.7	26.0	475.4	500<
11	LT 216 y 217 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
12	SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	775.7	114.3	3.9	657.5	267.3	74.1	3.6	189.5	71.2
13	SE 218 Noroeste	79.0	68.3	6.0	4.6	277.0	64.1	6.2	206.7	500<
14	SE 219 Sureste - Peninsular	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
15	SE 220 Oriental - Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
16	SE 221 Occidental	233.4	228.5	11.0	6.0	1,327.2	249.2	11.2	1,066.8	<-500
17	LT 301 Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
18	LT 302 Sureste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
19	LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
20	LT 304 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
21	SE 305 Centro - Oriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
22	SE 306 Sureste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
23	SE 307 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
24	SE 308 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
25	CG Los Azufres II y Campo Geotérmico	590.7	275.1	1.4	314.3	588.6	172.0	2.9	413.7	31.6
26	CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	457.1	144.7	9.2	303.2	2,281.7	152.7	12.7	2,116.2	500<
27	LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	199.7	56.4	2.1	141.1	1,387.6	49.9	2.0	1,335.8	500<
28	LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	199.7	116.5	0.6	82.6	1,409.9	92.1	2.2	1,315.5	500<
29	LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	0.0	0.0	64.7	N.A.
30	LT 411 Sistema Nacional	387.5	43.5	0.3	343.6	142.5	35.8	1.7	105.0	69.4
31	LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	370.3	188.9	3.0	178.4	495.0	168.2	8.9	317.9	78.2
32	SE 401 Occidental - Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
33	SE 402 Oriental - Peninsular	124.2	23.1	0.2	100.9	102.7	19.2	0.2	83.3	17.4
34	SE 403 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
35	SE 404 Noroeste - Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
36	SE 405 Compensación Alta Tensión	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.5	0.0	14.7	N.A.
37	SE 410 Sistema Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
38	CC El Sauz conversión de TG a CC	1,490.7	588.7	2.6	899.4	2,396.6	366.5	4.9	2,025.2	125.2
39	LT 414 Norte - Occidental	170.7	54.6	2.4	113.7	173.3	49.9	2.2	121.3	6.7
40	LT 502 Oriental - Norte	33.0	29.0	4.5	0.5	99.2	23.8	1.0	74.5	<-500
41	LT 506 Saltillo-Cañada	323.4	89.1	0.9	233.5	262.6	76.0	6.3	180.3	22.8
42	LT Red Asociada a la Central Tamazunchale	262.2	177.5	17.2	67.6	895.9	148.2	18.4	729.4	500<
43	LT 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III	239.6	45.1	0.7	193.7	710.0	36.4	1.5	672.1	247.0

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹/ p./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto			Ingresos	Gasto			
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto		Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto	
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
44	SE	412 Compensación Norte	0.0	0.0	2.6	2.6	17.7	2.6	0.0	15.1	<-500
45	SE	413 Noroeste - Occidental	138.7	88.0	0.0	50.7	299.2	76.9	3.0	219.4	332.4
46	SE	503 Oriental	0.0	0.0	1.5	1.5	14.8	1.9	0.0	13.0	<-500
47	SE	504 Norte - Occidental	199.3	20.8	0.2	178.3	45.1	12.4	0.2	32.5	81.8
48	CCI	Baja California Sur I	1,021.5	641.7	7.3	372.5	482.1	443.4	8.6	30.1	91.9
49	LT	609 Transmisión Noroeste - Occidental	984.6	205.1	6.0	773.6	920.4	168.0	7.7	744.8	3.7
50	LT	610 Transmisión Noroeste - Norte	786.3	236.2	15.5	534.7	1,148.7	198.9	17.3	932.5	74.4
51	LT	612 Subtransmisión Norte - Noreste	90.8	39.9	2.6	48.4	117.3	34.2	2.3	80.8	67.0
52	LT	613 Subtransmisión Occidental	45.6	37.8	2.2	5.6	145.1	32.8	2.7	109.5	500<
53	LT	614 Subtransmisión Oriental	179.0	14.9	0.9	163.1	15.4	13.9	0.9	0.6	99.6
54	LT	615 Subtransmisión Peninsular	159.3	39.0	1.7	118.6	173.8	33.3	1.6	138.9	17.1
55	LT	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	80.5	19.5	0.3	60.6	8.3	15.2	0.3	7.3	112.0
57	LT	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	43.4	19.0	2.6	21.8	260.4	15.2	2.2	243.0	500<
58	SE	607 Sistema Bajío - Oriental	666.2	63.7	3.1	599.4	281.3	49.0	2.0	230.3	61.6
59	SE	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	83.6	49.8	4.3	29.5	193.8	42.8	4.0	147.0	398.9
60	SUV	Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto	880.0	574.5	7.4	298.1	381.5	382.0	6.5	7.1	102.4
61	CC	Hermosillo Conversión de TG a CC	1,173.4	1,079.7	3.7	89.9	1,333.5	975.7	4.8	353.0	292.5
62	CCC	Pacífico	4,932.1	3,259.3	246.0	1,426.8	3,290.2	1,091.3	278.7	1,920.2	34.6
63	CH	El Cajón	822.2	269.8	195.2	357.2	855.1	263.5	232.9	358.6	0.4
64	LT	Líneas Centro	18.8	10.7	0.4	7.7	43.4	8.8	0.4	34.2	344.4
65	LT	Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón	179.9	107.6	7.7	64.6	290.3	90.3	8.0	192.0	197.2
66	LT	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	145.1	116.1	13.8	15.2	999.7	98.9	15.0	885.8	500<
67	LT	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	63.2	28.9	1.7	32.6	191.6	25.1	1.7	164.9	405.6
68	LT	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	239.2	155.5	52.5	31.2	883.1	150.1	49.8	683.2	500<
69	LT	707 Enlace Norte-Sur	267.8	53.0	0.9	213.9	286.9	26.1	0.9	259.9	21.5
70	LT	Riviera Maya	243.8	64.2	3.0	176.6	299.1	53.0	3.8	242.2	37.1
71	PRR	Presa Reguladora Amata	62.4	40.2	0.6	21.6	98.6	31.0	0.5	67.0	210.8
72	RM	Adolfo López Mateos	92.1	39.9	1.5	50.6	182.6	33.8	1.3	147.6	191.6
73	RM	Altamira	143.8	53.4	4.4	86.0	172.3	63.2	16.9	92.1	7.1
74	RM	Botello	22.1	4.0	0.5	17.6	37.2	4.1	0.6	32.5	84.9
75	RM	Carbón II	63.0	9.7	0.9	52.4	192.7	9.3	1.1	182.3	247.6
76	RM	Carlos Rodríguez Rivero	59.6	24.3	5.3	30.0	150.4	21.1	1.7	127.7	326.1
77	RM	Dos Bocas	83.7	9.1	1.2	73.4	310.5	9.4	1.4	299.7	308.1
78	RM	Emilio Portes Gil	5.4	1.1	0.0	4.2	5.4	0.1	0.0	5.3	25.1
79	RM	Francisco Pérez Ríos	283.4	160.5	21.5	101.3	852.7	138.5	23.4	690.8	500<
80	RM	Gómez Palacio	46.3	32.5	2.6	11.2	394.4	29.4	2.4	362.7	500<
82	RM	Huinalá	14.2	0.8	0.0	13.4	12.8	0.7	0.0	12.2	9.1

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN^{1,2} P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto			Ejercido					Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
83	RM	Ixtaczoquitlán	3.8	0.6	0.1	3.1	4.7	0.6	0.1	4.0	28.1
84	RM	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	130.4	17.9	1.6	111.0	225.9	15.8	1.3	208.7	88.1
87	RM	Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	204.3	63.5	2.7	138.1	328.3	53.9	2.0	272.4	97.3
90	RM	CT Puerto Libertad	53.3	16.9	0.6	35.8	122.8	14.2	0.5	108.1	202.1
91	RM	Punta Prieta	38.5	14.5	3.7	20.3	133.5	13.2	1.3	119.0	486.0
92	RM	Salamanca	49.5	41.8	2.5	5.1	338.7	35.4	1.5	301.9	500<
93	RM	Tuxpango	45.2	21.7	0.9	22.6	72.7	18.8	1.2	52.8	134.0
94	RM	CT Valle de México	38.9	3.6	0.3	34.9	74.5	3.8	0.3	70.5	101.8
95	SE	Norte	51.5	13.4	0.8	37.4	60.7	11.4	0.3	49.0	31.2
98	SE	705 Capacitores	31.7	8.5	1.0	22.2	37.3	7.1	0.1	30.0	35.1
99	SE	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	332.1	87.7	6.7	237.7	386.1	74.1	2.7	309.3	30.1
100	SLT	701 Occidente - Centro	120.3	107.8	15.6	3.1	410.5	92.4	12.6	305.6	<-500
101	SLT	702 Sureste - Peninsular	46.9	39.8	6.8	0.2	234.6	35.5	7.3	191.8	500<
102	SLT	703 Noreste - Norte	48.9	33.3	2.6	13.0	111.8	27.6	2.3	81.9	500<
103	SLT	704 Baja California - Noroeste	56.3	11.0	0.3	45.0	51.2	9.4	0.3	41.5	7.8
104	SLT	706 Sistemas Norte	1,744.3	242.1	18.8	1,483.4	1,429.6	230.9	20.7	1,178.0	20.6
105	SLT	709 Sistemas Sur	526.6	209.2	4.9	312.5	894.2	171.9	6.3	716.0	129.1
106	CC	Conversión El Encino de TG a CC	441.1	366.5	14.1	60.5	1,108.5	322.1	15.1	771.3	500<
107	CCI	Baja California Sur II	892.4	759.1	7.2	126.1	609.2	519.7	7.7	81.9	35.1
108	LT	807 Durango 1	57.6	56.1	3.2	1.8	199.6	45.9	2.8	150.9	<-500
110	RM	CCC Tula	134.9	7.2	3.1	124.6	61.3	6.2	0.5	54.6	56.2
111	RM	CGT Cerro Prieto (U 5)	117.0	39.7	21.3	56.1	66.2	41.3	22.0	2.9	94.9
112	RM	CT Carbón II Unidades 2 y 4	74.3	15.0	0.8	58.4	260.1	13.0	1.0	246.1	321.1
113	RM	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	106.7	49.5	4.1	53.1	219.3	42.7	3.8	172.9	225.7
114	RM	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	102.3	38.5	4.2	59.6	157.4	34.5	3.4	119.5	100.5
117	RM	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	92.5	56.4	4.7	31.4	554.0	48.8	5.7	499.5	500<
118	RM	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	261.2	27.4	3.9	229.9	163.5	23.6	2.5	137.4	40.2
122	SE	811 Noroeste	41.0	17.2	1.1	22.7	64.8	15.0	1.0	48.8	115.6
123	SE	812 Golfo Norte	13.6	8.7	2.2	2.7	29.2	7.4	0.5	21.4	500<
124	SE	813 División Bajío	141.2	75.8	9.0	56.5	551.4	64.9	8.1	478.4	500<
126	SLT	801 Altiplano	159.3	151.0	9.3	1.0	699.7	127.9	10.6	561.2	<-500
127	SLT	802 Tamaulipas	467.6	130.8	7.1	329.7	1,087.9	110.8	10.8	966.2	193.1
128	SLT	803 NOINE	774.0	96.6	7.7	669.8	301.4	75.2	8.7	217.4	67.5
130	SLT	806 Bajío	276.4	124.1	18.6	133.6	221.4	105.8	17.9	97.7	26.9
132	CE	La Venta II	185.9	148.2	31.0	6.8	111.9	114.1	26.8	29.0	<-500
136	LT	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	19.2	9.5	1.4	8.3	26.3	8.1	1.4	16.8	103.4
138	SE	911 Noreste	18.9	14.5	1.0	3.4	153.3	12.1	1.1	140.1	500<
139	SE	912 División Oriente	551.5	339.2	6.3	206.0	48.4	20.0	5.3	23.1	88.8
140	SE	914 División Centro Sur	457.6	339.2	2.0	116.4	109.9	16.5	6.6	86.8	25.5
141	SE	915 Occidental	54.0	16.1	2.8	35.1	61.1	13.4	1.8	45.9	30.8
142	SLT	901 Pacífico	584.6	59.7	8.6	516.3	202.6	62.0	7.6	133.0	74.2
143	SLT	902 Istmo	165.9	127.1	13.9	24.9	613.2	108.6	13.4	491.1	500<
144	SLT	903 Cabo - Norte	103.0	92.2	10.3	0.6	332.7	79.3	8.7	244.7	500<
146	CH	La Yesca	2,177.8	599.2	996.9	581.6	712.1	696.9	1,080.5	1,065.3	283.2

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹/ P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
147	CCC	Baja California	1,511.3	1,059.5	61.6	390.2	894.6	1,087.8	91.8	285.0	173.0
148	RFO	Red de Fibra Óptica Proyecto Sur	167.9	146.5	6.0	15.4	313.8	39.6	3.6	270.6	500<
149	RFO	Red de Fibra Óptica Proyecto Centro	271.2	248.9	12.7	9.6	574.7	126.0	13.7	435.0	500<
150	RFO	Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	339.3	194.6	5.5	139.2	418.1	75.5	7.4	335.3	140.9
151	SE	1006 Central-Sur	626.5	323.7	10.3	292.5	53.9	14.9	10.0	29.0	90.1
152	SE	1005 Noroeste	168.5	77.6	23.6	67.3	398.7	90.2	22.7	285.8	324.6
156	RM	Infiernillo	32.2	19.4	5.1	7.8	33.7	21.6	5.4	6.8	12.4
157	RM	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2	286.8	144.7	57.8	84.3	804.2	157.9	67.9	578.4	500<
158	RM	CT Puerto Libertad Unidad 4	65.7	16.6	1.3	47.8	98.2	14.3	1.0	82.9	73.4
159	RM	CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7	85.4	6.3	0.5	78.6	15.9	5.5	0.5	9.9	87.3
160	RM	CCC Samalayuca II	19.9	1.5	0.2	18.2	25.2	1.3	0.1	23.7	30.5
161	RM	CCC El Sauz	65.1	5.3	1.4	58.4	40.5	4.6	0.7	35.2	39.8
162	RM	CCC Huinalá II	16.7	2.4	12.1	2.2	20.1	2.0	0.3	17.8	500<
163	SE	1004 Compensación Dinámica Área Central	35.9	31.0	2.8	2.2	104.1	26.5	1.5	76.0	500<
164	SE	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	102.1	58.8	18.0	25.3	193.6	67.9	16.1	109.6	333.5
165	LT	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	26.7	7.6	1.1	18.0	252.2	6.6	1.0	244.7	500<
166	SLT	1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste	171.5	93.8	15.6	62.1	307.3	81.6	15.0	210.7	239.4
167	CCC	San Lorenzo conversión de TG a CC	1,997.3	528.9	15.4	1,453.1	2,115.8	518.2	82.3	1,515.3	4.3
168	SLT	1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	180.8	47.9	3.0	129.8	395.1	40.1	4.4	350.6	170.0
170	LT	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	567.6	105.3	44.7	417.7	197.9	108.8	39.8	49.3	88.2
176	LT	Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II	311.9	58.6	26.0	227.3	1.0	30.7	24.3	54.0	123.7
177	LT	Red de Transmisión asociada la CE La Venta III	40.7	1.1	0.9	38.7	36.6	1.4	0.4	34.8	9.9
181	RM	CN Laguna Verde	1,566.9	1,070.1	310.5	186.4	1,346.6	599.0	322.0	425.6	128.3
182	RM	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	59.7	41.3	7.4	11.0	154.5	34.1	5.2	115.2	500<
183	RM	CT Punta Prieta Unidad 2	8.5	7.3	1.2	0.1	74.0	6.2	1.0	66.8	500<
185	SE	1110 Compensación Capacitiva del Norte	138.2	46.2	6.5	85.5	141.9	55.7	7.5	78.7	7.9
188	SE	1116 Transformación del Noreste	744.3	240.4	87.0	416.9	924.6	239.4	101.9	583.3	39.9
189	SE	1117 Transformación de Guaymas	40.0	25.0	23.0	8.0	143.8	24.6	7.1	112.0	<-500
190	SE	1120 Noroeste	1,273.8	908.8	16.4	348.7	231.9	59.3	18.4	154.2	55.8
191	SE	1121 Baja California	20.2	7.8	1.2	11.2	47.0	7.6	2.4	37.0	230.3
192	SE	1122 Golfo Norte	1,360.7	890.2	22.4	448.0	137.4	47.3	21.1	69.0	84.6
193	SE	1123 Norte	23.2	11.4	1.3	10.5	50.1	9.6	1.2	39.2	275.4
194	SE	1124 Bajío Centro	2,316.0	1,521.4	17.3	777.2	144.2	52.6	15.6	76.0	90.2
195	SE	1125 Distribución	1,826.2	1,319.5	34.6	472.1	538.6	145.5	46.9	346.3	26.6

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN¹/ P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
197	SE	1127 Sureste	82.8	14.4	5.8	62.6	43.6	13.6	5.8	24.1	61.5
198	SE	1128 Centro Sur	1,459.4	685.9	2.8	770.7	89.9	35.5	10.5	43.9	94.3
199	SE	1129 Compensación Redes	60.1	21.5	4.5	34.1	93.7	19.5	6.1	68.1	99.8
200	SE	1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental	253.1	78.3	29.8	145.1	235.5	77.3	44.3	113.9	21.5
201	SLT	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	915.3	161.5	2.6	751.2	222.3	71.0	24.3	127.0	83.1
202	SLT	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	290.6	149.6	20.3	120.8	356.1	137.1	66.9	152.1	25.9
203	SLT	1118 Transmisión y Transformación del Norte	74.6	60.0	5.2	9.4	266.1	51.1	11.3	203.6	500<
204	SLT	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	1,116.8	151.3	65.8	899.8	438.8	163.6	68.1	207.1	77.0
205	SUV	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	513.6	404.5	53.7	55.4	237.6	290.7	52.0	105.2	289.9
206	SE	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera	113.5	80.8	26.5	6.2	204.5	79.3	27.6	97.5	500<
207	SE	1213 COMPENSACION DE REDES	99.0	64.4	19.3	15.4	218.3	71.4	23.9	123.0	500<
208	SE	1205 Compensación Oriental - Peninsular	20.0	13.0	1.0	6.0	130.5	13.9	5.3	111.4	500<
209	SE	1212 SUR-PENINSULAR	1,875.2	1,070.4	14.5	790.3	228.6	59.4	18.8	150.4	81.0
210	SLT	1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular	306.7	240.8	47.0	18.9	694.8	220.0	45.7	429.1	500<
211	SLT	1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste	478.3	288.8	62.5	126.9	823.7	228.6	67.6	527.6	315.7
212	SE	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	229.1	54.4	20.8	153.9	355.8	64.0	20.0	271.8	76.6
213	SE	1211 NORESTE-CENTRAL	1,978.0	1,184.2	16.5	777.3	98.7	40.1	11.8	46.8	94.0
214	SE	1210 NORTE-NOROESTE	3,062.0	2,089.6	36.2	936.2	400.4	119.4	35.7	245.3	73.8
215	SLT	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	225.9	48.6	25.2	152.1	275.3	52.9	25.4	197.1	29.6
216	RM	CCC Poza Rica	547.2	141.6	9.1	396.5	1.0	18.8	7.9	25.7	106.5
217	RM	CCC El Sauz Paquete 1	408.9	178.8	1.1	229.0	579.5	85.8	52.2	441.5	92.8
218	LT	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	115.5	50.3	24.4	40.9	157.1	76.3	24.8	56.0	37.0
219	SLT	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	189.0	54.0	19.9	115.0	1,603.7	54.4	18.2	1,531.1	500<
222	CC	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	9,183.6	5,537.3	347.8	3,298.5	5,606.7	1,833.9	402.6	3,370.2	2.2
223	LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	15.9	7.3	1.8	6.9	42.3	7.5	1.7	33.1	382.8

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹/ p./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %	
			Ingresos	Gasto			Ingresos	Gasto				Flujo neto
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto		Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto		
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]				
225	LT	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	3.0	1.9	0.8	0.3	1.0	1.7	0.8	1.5	<-500	
226	CCI	CI Guerrero Negro III	155.3	117.0	0.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
227	CG	Los Humeros II	333.4	172.7	65.4	95.3	207.5	218.1	59.1	69.7	173.1	
228	LT	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	40.2	25.9	13.3	1.0	229.4	29.0	11.0	189.5	500<	
229	CT	TG Baja California II	1,124.9	317.0	0.0	807.9	237.6	289.5	42.9	94.8	111.7	
231	SLT	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	27.4	5.2	2.5	19.7	42.7	14.9	2.2	25.5	29.3	
233	SLT	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	57.7	13.7	3.4	40.6	27.3	11.2	3.0	13.2	67.5	
235	CCI	Baja California Sur IV	391.9	329.4	0.0	62.5	154.9	59.5	13.1	82.3	31.7	
236	CCI	Baja California Sur III	1,127.2	732.3	60.7	334.2	567.3	496.1	60.7	10.4	96.9	
242	SE	1323 DISTRIBUCION SUR	1,256.8	682.6	4.9	569.2	102.7	33.1	4.5	65.0	88.6	
243	SE	1322 DISTRIBUCION CENTRO	978.2	455.8	1.8	520.7	44.5	17.3	3.2	24.0	95.4	
244	SE	1321 DISTRIBUCION NORESTE	3,047.5	2,009.6	12.4	1,025.5	153.7	53.5	12.4	87.8	91.4	
245	SE	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	1,653.7	1,149.4	10.0	494.4	135.9	49.0	17.2	69.7	85.9	
247	SLT	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	48.1	26.4	0.9	20.8	70.9	22.5	11.0	37.3	79.4	
248	SLT	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	166.6	78.4	36.9	51.3	214.3	75.5	35.4	103.5	101.6	
249	SLT	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	147.3	36.2	0.0	111.1	54.4	16.1	3.6	34.8	68.7	
250	SLT	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	116.7	89.1	20.3	7.2	258.4	86.4	18.7	153.4	500<	
251	SE	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	375.5	207.8	0.0	167.7	37.7	15.3	4.1	18.3	89.1	
252	SE	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	24.0	19.3	2.5	2.1	53.7	17.4	2.3	34.0	500<	
253	SE	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	900.6	567.6	3.5	329.6	40.1	12.0	3.5	24.6	92.5	
259	SE	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	1,712.6	847.2	0.0	865.5	28.7	10.3	1.6	16.9	98.1	
260	SE	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	735.1	491.3	0.0	243.8	20.0	6.2	0.3	13.4	94.5	
261	CCC	Cogeneración Salamanca Fase I	5,844.7	4,992.4	0.0	852.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
262	SLT	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	103.8	55.7	10.9	37.2	97.8	31.2	17.6	49.1	32.1	
264	CC	Centro	5,623.2	3,780.7	0.0	1,842.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
267	SLT	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	60.0	0.0	0.0	60.0	1.0	0.6	0.0	0.4	99.3	
274	SE	1620 Distribución Valle de México	13,933.4	7,058.8	0.0	6,874.6	131.6	37.2	2.3	92.1	98.7	
275	CG	Los Azufres III (Fase I)	363.9	157.1	0.0	206.8	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
280	SLT	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	4,187.2	2,362.2	0.0	1,825.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN^{1_}/ p_

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto			Ingresos	Gasto			
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto		Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable	Flujo neto	
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
282	SLT	1720 Distribución Valle de México	1,094.8	533.4	0.0	561.4	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
288	SLT	1722 Distribución Sur	549.1	290.4	0.0	258.7	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
293	SLT	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	129.6	71.4	0.0	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
294	SLT	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	153.9	0.0	0.0	153.9	75.3	28.6	3.2	43.5	71.8
295	SLT	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	61.6	0.0	0.0	61.6	7.9	2.3	0.1	5.5	91.0
305	SE	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	17.3	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
309	SLT	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.

1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).

p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

N.A.: No aplica.

500< La variación es mayor a 500 por ciento.

<-500 La variación es mayor a -500 por ciento.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹ / P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
	TOTAL	141,248.0	79,638.4	7,894.3	53,715.3	86,950.0	28,409.8	5,295.1	53,245.1	(0.88)	
1	CG Cerro Prieto IV	711.9	473.7	9.2	229.0	438.0	285.6	10.5	141.9	(38.01)	
2	CC Chihuahua	1,905.8	1,426.7	18.3	460.9	2,268.9	1,262.1	21.4	985.5	113.8	
3	CCI Guerrero Negro II	43.2	17.3	0.8	25.2	80.7	15.5	0.8	64.4	155.9	
4	CC Monterrey II	2,641.7	2,260.5	283.8	97.5	2,146.7	1,647.4	26.1	473.2	385.4	
5	CD Puerto San Carlos II	0.0	0.0	100.0	(99.98)	127.8	0.0	0.0	127.8	(227.78)	
6	CC Rosarito III (Unidades 8 y 9)	2,575.8	1,640.6	152.5	782.7	2,118.2	1,583.4	234.9	299.9	(61.68)	
7	CT Samalayuca II	3,453.0	2,498.4	345.9	608.7	3,160.3	2,238.7	203.7	717.9	17.9	
9	LT 211 Cable Submarino	0.0	0.0	0.0	(0.00)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
10	LT 214 y 215 Sureste - Peninsular	229.5	180.5	25.0	23.9	700.3	170.6	26.4	503.4	500<	
11	LT 216 y 217 Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
12	SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	846.2	119.1	6.6	720.5	287.9	74.1	3.6	210.1	(70.84)	
13	SE 218 Noroeste	86.1	71.5	13.9	0.8	314.8	66.4	6.6	241.8	500<	
14	SE 219 Sureste - Peninsular	0.0	0.0	0.4	(0.43)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
15	SE 220 Oriental - Centro	0.0	0.0	2.4	(2.42)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
16	SE 221 Occidental	254.6	232.8	13.4	8.5	1,327.2	249.2	11.2	1,066.8	500<	
17	LT 301 Centro	0.0	0.0	9.0	(9.03)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
18	LT 302 Sureste	0.0	0.0	0.0	(0.02)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
19	LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	0.0	0.0	5.5	(5.45)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
20	LT 304 Noroeste	0.0	0.0	0.5	(0.47)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
21	SE 305 Centro - Oriente	0.0	0.0	0.1	(0.10)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
22	SE 306 Sureste	0.0	0.0	7.9	(7.95)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
23	SE 307 Noreste	0.0	0.0	2.7	(2.68)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
24	SE 308 Noroeste	0.0	0.0	1.2	(1.20)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
25	CG Los Azufres II y Campo Geotérmico	644.4	298.3	2.4	343.7	631.3	201.2	3.3	426.7	24.2	
26	CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	498.7	193.9	9.2	295.6	2,313.9	207.4	18.7	2,087.7	500<	
27	LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	217.8	58.7	5.3	153.8	1,387.6	51.0	2.2	1,334.4	500<	
28	LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	217.8	125.1	4.9	87.9	1,409.9	97.1	2.5	1,310.3	500<	
29	LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste	0.0	0.0	4.7	(4.74)	64.7	0.0	0.0	64.7	<-500	
30	LT 411 Sistema Nacional	422.7	46.4	0.5	375.8	142.5	37.4	2.0	103.2	(72.54)	
31	LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	404.0	195.2	4.1	204.6	540.0	172.0	9.7	358.3	75.1	
32	SE 401 Occidental - Central	0.0	0.0	0.4	(0.43)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
33	SE 402 Oriental - Peninsular	135.5	24.7	0.2	110.5	119.4	20.4	0.2	98.8	(10.59)	
34	SE 403 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
35	SE 404 Noroeste - Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
36	SE 405 Compensación Alta Tensión	0.0	0.0	2.3	(2.26)	17.2	2.5	0.0	14.7	<-500	
37	SE 410 Sistema Nacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.	
38	CC El Sauz conversión de TG a CC	1,626.2	669.4	3.4	953.5	2,521.7	428.2	7.4	2,086.1	118.8	
39	LT 414 Norte - Occidental	186.2	56.6	5.1	124.5	190.0	50.8	2.4	136.7	9.8	
40	LT 502 Oriental - Norte	36.0	32.6	69.7	(66.32)	148.4	27.2	1.1	120.1	(281.10)	
41	LT 506 Saltillo-Cañada	352.9	93.9	22.9	236.0	313.6	78.7	7.2	227.6	(3.55)	
42	LT Red Asociada a la Central Tamazunchale	286.1	180.9	17.2	88.0	983.7	150.2	18.6	814.9	500<	
43	LT 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III	261.4	47.9	1.9	211.6	785.1	38.1	1.6	745.4	252.3	
44	SE 412 Compensación Norte	0.0	0.0	2.6	(2.59)	17.7	2.6	0.0	15.1	<-500	
45	SE 413 Noroeste - Occidental	151.3	90.9	0.0	60.4	302.0	76.9	3.2	222.0	267.3	
46	SE 503 Oriental	0.0	0.0	6.2	(6.20)	14.8	1.9	0.0	13.0	(309.27)	
47	SE 504 Norte - Occidental	217.4	21.8	0.2	195.4	45.1	12.4	0.2	32.5	(83.37)	

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN¹/ P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto		Presupuesto				Ejercido				Variación %	
		Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto		
			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			
		(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]	
48	CCI Baja California Sur I	1,114.4	714.8	8.3	391.2	505.5	512.5	10.1	(17.01)	(104.35)	
49	LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental	1,074.2	209.2	6.0	858.9	920.4	170.0	8.8	741.6	(13.65)	
50	LT 610 Transmisión Noroeste - Norte	857.8	257.1	15.6	585.1	1,148.7	219.9	18.9	910.0	55.5	
51	LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste	99.1	43.6	15.0	40.5	176.1	38.2	2.6	135.3	234.2	
52	LT 613 Subtransmisión Occidental	49.8	43.2	2.7	3.9	221.0	38.6	3.2	179.3	500<	
53	LT 614 Subtransmisión Oriental	195.2	22.7	1.6	170.9	147.5	22.9	1.4	123.2	(27.91)	
54	LT 615 Subtransmisión Peninsular	173.8	39.5	1.7	132.5	173.8	33.6	1.6	138.5	4.5	
55	LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	87.8	20.1	1.4	66.3	8.3	15.2	0.3	(7.28)	(110.98)	
57	LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	47.3	19.1	2.6	25.7	303.0	15.2	2.2	285.6	500<	
58	SE 607 Sistema Bajío - Oriental	726.8	68.8	6.6	651.4	281.3	49.0	2.1	230.2	(64.65)	
59	SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	91.2	50.7	4.5	36.0	203.2	43.5	4.0	155.7	332.9	
60	SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto	960.0	622.6	7.4	330.0	404.9	404.3	7.5	(6.98)	(102.12)	
61	CC Hermosillo Conversión de TG a CC	1,280.0	1,168.6	3.8	107.7	1,425.0	1,078.2	5.5	341.3	217.0	
62	CCC Pacífico	5,380.5	3,474.6	246.0	1,659.9	3,488.4	1,124.0	288.4	2,076.0	25.1	
63	CH El Cajón	897.0	402.3	195.3	299.4	863.9	417.2	280.2	166.5	(44.38)	
64	LT Líneas Centro	20.5	10.9	0.5	9.2	44.0	8.9	0.4	34.6	278.0	
65	LT Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón	196.2	109.3	7.8	79.0	290.3	91.3	8.0	191.0	141.7	
66	LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V	158.3	127.7	13.9	16.6	1,110.8	111.0	15.9	983.9	500<	
67	LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	68.9	29.2	2.4	37.4	191.6	25.1	1.7	164.9	341.4	
68	LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	260.9	164.6	52.7	43.7	960.2	156.7	51.6	751.9	500<	
69	LT 707 Enlace Norte-Sur	292.1	55.9	1.0	235.3	286.9	26.1	0.9	259.9	10.5	
70	LT Riviera Maya	266.0	65.7	3.0	197.2	299.1	53.0	3.9	242.1	22.8	
71	PRR Presa Reguladora Amata	68.1	42.3	2.2	23.6	109.1	32.4	0.6	76.1	222.1	
72	RM Adolfo López Mateos	100.5	39.9	2.8	57.7	184.4	33.8	1.4	149.2	158.6	
73	RM Altamira	156.9	53.4	4.4	99.1	183.7	63.2	16.9	103.6	4.5	
74	RM Botello	24.1	8.0	0.5	15.6	39.5	8.8	0.9	29.8	91.4	
75	RM Carbón II	68.7	14.6	1.0	53.2	202.5	15.0	1.5	186.0	249.4	
76	RM Carlos Rodríguez Rivero	65.0	24.3	5.9	34.8	159.5	21.1	1.7	136.7	293.3	
77	RM Dos Bocas	91.3	18.1	4.6	68.5	331.3	20.0	2.1	309.2	351.4	
78	RM Emilio Portes Gil	5.8	1.2	2.4	2.2	5.4	0.1	0.0	5.3	138.7	
79	RM Francisco Pérez Ríos	309.1	160.5	23.1	125.5	852.7	138.5	23.8	690.4	450.2	
80	RM Gómez Palacio	50.5	38.5	2.6	9.4	422.1	36.4	2.7	382.9	500<	
82	RM Huinalá	15.5	0.8	0.0	14.7	13.8	0.7	0.0	13.1	(10.92)	
83	RM Ixtaczoquitlán	4.1	1.2	0.2	2.7	5.0	1.3	0.1	3.6	33.7	
84	RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	142.3	17.9	2.0	122.4	243.5	15.8	1.3	226.3	85.0	
87	RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	222.9	63.5	2.7	156.6	343.1	53.9	2.3	287.0	83.2	
90	RM CT Puerto Libertad	58.2	16.9	0.7	40.5	123.0	14.2	0.6	108.1	166.8	
91	RM Punta Prieta	42.0	14.5	3.7	23.8	142.1	13.2	1.4	127.5	435.7	
92	RM Salamanca	53.9	41.8	2.5	9.6	356.5	35.4	1.6	319.5	500<	
93	RM Tuxpango	49.3	22.9	0.9	25.4	75.9	20.2	1.4	54.3	113.4	
94	RM CT Valle de México	42.4	7.3	0.3	34.8	78.4	8.0	0.5	69.8	100.7	
95	SE Norte	56.2	13.6	0.8	41.8	61.6	11.6	0.4	49.7	19.0	
98	SE 705 Capacitores	34.6	8.9	2.7	23.0	41.4	7.4	0.2	33.8	47.1	

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹ / P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto		Presupuesto				Ejercido				Variación %	
		Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto		
			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
99 SE	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	362.2	90.5	8.6	263.2	420.8	76.2	3.1	341.5	29.8	
100 SLT	701 Occidente - Centro	131.2	108.2	16.3	6.8	418.7	92.6	12.9	313.2	500<	
101 SLT	702 Sureste - Peninsular	51.1	40.2	9.9	1.0	237.3	35.7	7.3	194.3	500<	
102 SLT	703 Noreste - Norte	53.3	34.1	2.6	16.6	118.1	28.0	2.3	87.8	427.7	
103 SLT	704 Baja California - Noroeste	61.4	11.2	0.3	49.9	51.2	9.6	0.3	41.3	(17.27)	
104 SLT	706 Sistemas Norte	1,902.9	244.1	18.8	1,640.0	1,488.8	234.3	21.5	1,233.0	(24.81)	
105 SLT	709 Sistemas Sur	574.5	216.0	6.6	351.9	970.8	176.5	7.2	787.1	123.7	
106 CC	Conversión El Encino de TG a CC	481.2	391.3	21.0	68.9	1,193.4	346.4	15.8	831.2	500<	
107 CCI	Baja California Sur II	973.6	820.4	7.2	146.0	635.6	559.1	7.7	68.8	(52.85)	
108 LT	807 Durango 1	62.8	57.3	14.4	(8.89)	208.0	46.5	2.8	158.7	<-500	
110 RM	CCC Tula	147.1	7.2	5.5	134.4	67.9	6.2	0.5	61.2	(54.50)	
111 RM	CGT Cerro Prieto (U 5)	127.6	39.7	22.7	65.3	71.5	41.3	22.2	8.0	(87.73)	
112 RM	CT Carbón II Unidades 2 y 4	81.0	17.9	20.3	42.8	275.5	16.4	1.3	257.9	500<	
113 RM	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	116.4	49.5	28.8	38.1	237.5	42.7	3.8	191.0	401.3	
114 RM	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	111.6	38.5	4.2	68.9	177.2	34.5	3.5	139.2	101.9	
117 RM	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	100.9	56.4	5.6	38.9	564.2	48.8	5.7	509.7	500<	
118 RM	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	284.9	27.4	5.5	252.0	174.7	23.6	2.5	148.6	(41.05)	
122 SE	811 Noroeste	44.7	17.5	3.2	24.0	67.3	15.2	1.0	51.2	113.4	
123 SE	812 Golfo Norte	14.8	8.8	9.2	(3.18)	30.8	7.5	0.5	22.8	<-500	
124 SE	813 División Bajío	154.1	76.4	10.4	67.2	551.4	65.4	8.1	478.0	500<	
126 SLT	801 Altiplano	173.8	154.8	32.7	(13.64)	736.5	130.5	10.6	595.4	<-500	
127 SLT	802 Tamaulipas	510.1	134.5	7.3	368.2	1,126.1	113.5	10.9	1,001.7	172.0	
128 SLT	803 NOINE	844.4	97.5	7.7	739.2	302.2	75.3	8.9	218.0	(70.51)	
130 SLT	806 Bajío	301.6	143.8	18.6	139.1	221.4	124.3	19.7	77.4	(44.38)	
132 CE	La Venta II	202.9	153.3	31.1	18.4	111.9	122.3	27.1	(37.47)	(303.20)	
136 LT	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	20.9	9.6	1.4	9.9	30.1	8.2	1.4	20.6	107.2	
138 SE	911 Noreste	20.6	14.8	1.0	4.8	153.3	12.2	1.1	140.0	500<	
139 SE	912 División Oriente	601.6	373.7	6.8	221.1	49.2	20.2	5.3	23.7	(89.28)	
140 SE	914 División Centro Sur	499.2	370.5	2.0	126.7	129.7	18.2	6.8	104.7	(17.35)	
141 SE	915 Occidental	58.9	16.2	5.5	37.2	61.1	13.5	1.8	45.8	23.1	
142 SLT	901 Pacífico	637.8	60.2	70.1	507.5	207.7	63.3	7.7	136.6	(73.09)	
143 SLT	902 Itsmo	181.0	129.4	13.9	37.7	613.2	110.1	13.7	489.5	500<	
144 SLT	903 Cabo - Norte	112.4	93.9	12.0	6.5	348.4	80.4	8.7	259.3	500<	
146 CH	La Yesca	2,375.8	606.0	996.9	772.9	730.6	726.4	1,084.1	(1,079.98)	(239.73)	
147 CCC	Baja California	1,648.7	1,135.8	61.7	451.2	922.5	1,147.1	91.8	(316.45)	(170.14)	
148 RFO	Red de Fibras Ópticas Proyecto Sur	183.2	156.5	9.2	17.5	342.3	40.2	3.6	298.5	500<	
149 RFO	Red de Fibras Ópticas Proyecto Centro	295.9	266.1	12.7	17.1	627.0	132.7	13.9	480.4	500<	
150 RFO	Red de Fibras Ópticas Proyecto Norte	370.1	206.8	5.5	157.8	456.1	75.5	7.5	373.1	136.5	
151 SE	1006 Central-Sur	683.4	367.9	27.0	288.6	78.2	22.7	11.9	43.6	(84.90)	
152 SE	1005 Noroeste	183.8	83.8	56.5	43.4	398.7	90.7	22.9	285.1	500<	
156 RM	Infiernillo	35.2	22.0	5.4	7.8	35.8	24.0	5.7	6.1	(21.78)	
157 RM	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2	312.9	191.7	66.5	54.7	845.7	205.1	73.0	567.6	500<	
158 RM	CT Puerto Libertad Unidad 4	71.7	16.6	2.5	52.6	102.8	14.3	1.3	87.3	66.0	
159 RM	CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7	93.2	6.3	14.1	72.8	17.9	5.5	0.5	11.9	(83.64)	
160 RM	CCC Samalayuca II	21.8	1.5	0.3	20.0	26.6	1.3	0.1	25.1	25.9	
161 RM	CCC El Sauz	71.0	5.3	5.8	59.9	43.2	4.6	0.7	37.8	(36.90)	
162 RM	CCC Huinalá II	18.2	2.4	42.8	(26.93)	21.1	2.0	0.3	18.8	(169.88)	

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN¹/ P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
163	SE	1004 Compensación Dinámica Área Central	39.2	31.9	3.3	4.0	135.6	27.2	1.5	106.8	500<
164	SE	1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	111.4	59.3	38.2	14.0	200.5	69.1	16.9	114.5	500<
165	LT	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	29.1	7.6	3.5	18.0	281.1	6.6	1.0	273.5	500<
166	SLT	1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste	187.1	110.1	50.9	26.0	367.7	97.8	16.5	253.4	500<
167	CCC	San Lorenzo conversión de TG a CC	2,178.9	565.9	58.8	1,554.2	2,262.9	569.4	82.3	1,611.2	3.7
168	SLT	1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	197.2	49.1	84.1	64.0	400.0	40.5	4.4	355.1	454.6
170	LT	Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	619.2	117.0	50.0	452.2	201.3	121.1	43.2	37.0	(91.81)
176	LT	Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II	340.2	82.9	28.2	229.1	1.0	55.1	29.0	(83.06)	(136.26)
177	LT	Red de Transmisión asociada la CE La Venta III	44.4	1.9	6.7	35.7	40.9	2.2	0.5	38.2	7.0
181	RM	CN Laguna Verde	1,709.4	1,075.0	310.5	323.9	1,466.9	599.0	330.8	537.0	65.8
182	RM	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	65.2	41.3	10.1	13.8	170.3	34.1	5.2	131.0	500<
183	RM	CT Punta Prieta Unidad 2	9.3	7.3	5.1	(2.98)	74.2	6.2	1.1	67.0	<-500
185	SE	1110 Compensación Capacitiva del Norte	150.8	46.6	22.9	81.3	141.9	57.5	7.8	76.6	(5.72)
188	SE	1116 Transformación del Noreste	811.9	259.0	89.1	463.8	1,507.7	272.6	116.1	1,119.0	141.2
189	SE	1117 Transformación de Guaymas	43.6	25.4	45.4	(27.17)	143.8	24.9	7.7	111.1	<-500
190	SE	1120 Noroeste	1,389.6	992.1	16.8	380.8	246.8	62.5	19.5	164.7	(56.74)
191	SE	1121 Baja California	22.0	8.0	27.6	(13.55)	48.9	7.7	2.4	38.8	(385.93)
192	SE	1122 Golfo Norte	1,484.4	966.3	43.9	474.2	137.4	48.4	21.2	67.7	(85.72)
193	SE	1123 Norte	25.3	12.0	7.3	6.0	55.8	9.9	1.3	44.6	500<
194	SE	1124 Bajío Centro	2,526.5	1,658.1	69.3	799.2	159.4	56.1	16.6	86.7	(89.15)
195	SE	1125 Distribución	1,992.2	1,422.6	193.3	376.4	542.8	146.6	47.0	349.3	(7.20)
197	SE	1127 Sureste	90.4	22.0	6.6	61.8	57.6	21.0	6.6	30.1	(51.23)
198	SE	1128 Centro Sur	1,592.0	745.1	6.9	840.1	92.9	36.1	10.8	46.0	(94.52)
199	SE	1129 Compensación Redes	65.6	26.7	180.5	(141.55)	93.7	24.5	6.5	62.7	(144.33)
200	SE	1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental	276.1	104.7	29.8	141.6	294.8	108.3	50.3	136.1	(3.85)
201	SLT	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	998.5	163.1	2.7	832.6	360.4	106.2	29.6	224.7	(73.01)
202	SLT	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	317.1	161.4	37.9	117.8	476.8	178.9	75.2	222.7	89.0
203	SLT	1118 Transmisión y Transformación del Norte	81.3	61.6	6.3	13.5	266.1	52.0	11.3	202.8	500<
204	SLT	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	1,218.4	161.3	65.8	991.2	531.2	174.3	69.7	287.2	(71.02)
205	SUV	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	560.2	466.2	102.1	(8.13)	253.2	334.8	56.2	(137.84)	500<
206	SE	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera	123.8	83.3	27.1	13.4	204.5	81.2	27.6	95.6	500<
207	SE	1213 COMPENSACION DE REDES	108.0	79.4	19.7	8.9	243.0	77.7	24.8	140.5	500<
208	SE	1205 Compensación Oriental - Peninsular	21.8	13.5	71.5	(63.14)	130.5	14.2	5.3	111.0	(275.79)
209	SE	1212 SUR-PENINSULAR	2,045.6	1,175.1	23.0	847.5	246.4	63.6	19.8	163.0	(80.76)
210	SLT	1204 Conversión a 400 kv a el Área Peninsular	334.6	268.2	52.2	14.2	1,466.6	244.8	49.7	1,172.1	500<

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN¹ / P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
			(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]
211	SLT	1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste	521.8	293.2	89.1	139.5	1,683.4	231.3	70.0	1,382.1	500<
212	SE	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	249.9	54.8	34.5	160.7	377.2	65.2	20.6	291.5	81.4
213	SE	1211 NORESTE-CENTRAL	2,157.9	1,293.1	36.0	828.8	98.7	44.6	12.2	41.9	(94.94)
214	SE	1210 NORTE-NOROESTE	3,340.4	2,276.0	54.6	1,009.8	424.0	122.5	39.5	262.0	(74.05)
215	SLT	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	246.4	61.0	31.2	154.3	417.4	60.7	27.9	328.9	113.1
216	RM	CCC Poza Rica	597.0	141.6	38.1	417.3	1.0	18.8	7.9	(25.71)	(106.16)
217	RM	CCC El Sauz Paquete 1	446.1	178.8	3.0	264.2	642.9	141.6	62.0	439.2	66.2
218	LT	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	126.0	53.3	40.9	31.8	180.2	85.3	25.4	69.6	118.9
219	SLT	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	206.1	54.1	20.0	132.1	1,648.6	54.4	21.2	1,573.0	500<
222	CC	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	10,018.5	6,444.1	357.7	3,216.6	5,703.8	2,087.3	432.3	3,184.1	(1.01)
223	LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	17.4	7.3	14.9	(4.85)	45.9	7.6	1.8	36.5	<-500
225	LT	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	3.3	2.0	5.8	(4.52)	1.0	1.8	0.9	(1.67)	(63.04)
226	CCI	CI Guerrero Negro III	169.4	124.7	435.4	(390.77)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
227	CG	Los Humeros II	363.7	175.6	86.7	101.4	220.7	241.3	59.1	(79.63)	(178.53)
228	LT	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	43.8	25.9	744.0	(725.99)	248.3	29.1	11.0	208.3	(128.69)
229	CT	TG Baja California II	1,227.2	333.9	6.9	886.4	241.0	329.1	47.3	(135.46)	(115.28)
231	SLT	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	29.9	9.3	98.9	(78.23)	60.7	19.8	2.6	38.3	(148.93)
233	SLT	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	62.9	19.9	119.0	(75.96)	49.0	17.0	3.5	28.5	(137.53)
235	CCI	Baja California Sur IV	427.5	347.8	13.9	65.9	161.5	59.5	21.9	80.0	21.5
236	CCI	Baja California Sur III	1,229.7	851.5	68.6	309.6	603.4	596.7	72.5	(65.77)	(121.25)
242	SE	1323 DISTRIBUCION SUR	1,371.0	742.9	11.0	617.2	107.4	34.2	4.8	68.3	(88.93)
243	SE	1322 DISTRIBUCION CENTRO	1,067.1	494.4	64.7	508.0	46.2	17.7	3.3	25.1	(95.05)
244	SE	1321 DISTRIBUCION NORESTE	3,324.5	2,197.7	47.3	1,079.5	153.7	54.7	14.8	84.2	(92.20)
245	SE	1320 DISTRIBUCION NOROESTE	1,804.1	1,265.8	21.3	516.9	135.9	55.4	19.1	61.4	(88.12)
247	SLT	SLT 1404 Subestaciones del Oriente	52.5	27.0	2.2	23.3	70.9	32.0	13.4	25.5	9.7
248	SLT	1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	181.8	113.8	48.4	19.6	294.6	108.1	40.5	146.0	500<
249	SLT	1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	160.7	36.2	0.0	124.5	102.3	28.1	5.5	68.6	(44.89)
250	SLT	1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	127.3	91.5	20.3	15.5	338.0	87.9	20.7	229.4	500<
251	SE	1421 DISTRIBUCIÓN SUR	409.6	240.4	0.0	169.2	40.2	15.7	4.5	20.1	(88.15)
252	SE	1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	26.2	20.6	2.5	3.0	53.7	18.0	2.5	33.2	500<
253	SE	1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	982.5	622.2	3.5	356.8	56.5	16.1	4.2	36.2	(89.85)
259	SE	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	1,868.3	927.3	0.0	941.1	39.5	13.2	1.8	24.5	(97.40)
260	SE	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	802.0	536.9	0.0	265.1	21.5	6.7	0.3	14.5	(94.53)
261	CCC	Cogeneración Salamanca Fase I	6,376.0	5,388.3	0.0	987.7	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
262	SLT	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	113.2	62.0	10.9	40.3	97.8	52.8	21.0	24.1	(40.28)
264	CC	Centro	6,134.4	5,051.9	0.0	1,082.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN¹/ P./

Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto			Presupuesto				Ejercido				Variación %
			Ingresos	Gasto		Flujo neto	Ingresos	Gasto		Flujo neto	
				Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable			Programable Amortizaciones y Gastos de operación y Mantenimiento	No Programable		
(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	[9=(8-4)/4]			
267	SLT	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	65.4	0.0	0.0	65.4	1.9	0.8	0.0	1.1	(98.36)
274	SE	1620 Distribución Valle de México	15,200.1	7,690.7	0.0	7,509.4	144.5	45.2	3.0	96.3	(98.72)
275	CG	Los Azufres III (Fase I)	397.0	165.0	0.0	232.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
280	SLT	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	4,567.9	2,576.9	0.0	1,991.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
282	SLT	1720 Distribución Valle de México	1,194.3	581.9	0.0	612.4	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
288	SLT	1722 Distribución Sur	599.0	316.8	0.0	282.2	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
293	SLT	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	141.4	71.4	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
294	SLT	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	167.9	19.2	0.0	148.7	75.3	30.0	3.6	41.8	(71.90)
295	SLT	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia	67.2	15.3	0.0	51.8	9.2	2.6	0.1	6.5	(87.53)
305	SE	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	18.8	2.3	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.
309	SLT	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	0.0	0.0	0.0	(0.00)	0.0	0.0	0.0	0.0	N.A.

1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).

p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

N.A.: No aplica.

500< La variación es mayor a 500 por ciento.

<-500 La variación es mayor a -500 por ciento.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

**FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN
CONDICIONADA EN OPERACIÓN ^{p_/}**

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008

Comisión Federal de Electricidad

Enero - octubre

(Millones de pesos a precios de 2014)

	Nombre del proyecto	Presupuestado				Ejercido				Variación %
		Ingresos	Cargos		Flujo neto	Ingresos	Cargos		Flujo neto	
			Fijos	Variables			Fijos	Variables		
		(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	(9=(8-4)/4)
	TOTAL	110,634.0	15,142.6	31,615.4	63,876.0	57,278.9	16,599.2	34,442.1	6,237.6	(90.2)
1	TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	681.8	334.6	76.9	270.3	442.1	347.0	90.7	4.4	(98.4)
2	CC Altamira II	4,626.1	352.4	1,258.0	3,015.7	2,385.1	400.3	1,122.9	862.0	(71.4)
3	CC Bajío	4,986.4	211.8	1,397.8	3,376.8	2,810.8	226.6	1,816.0	768.2	(77.3)
4	CC Campeche	2,991.2	355.9	401.8	2,233.5	641.5	416.5	355.0	(130.0)	(105.8)
5	CC Hermosillo	5,373.5	465.0	735.5	4,173.0	1,565.1	433.2	875.3	256.5	(93.9)
6	CT Mérida III	3,211.9	221.6	867.4	2,122.9	2,203.0	229.3	1,215.7	757.9	(64.3)
7	CC Monterrey III	4,498.0	533.2	1,149.3	2,815.5	2,457.5	533.8	1,150.7	773.0	(72.5)
8	CC Naco-Nogales	2,722.3	442.4	787.5	1,492.4	1,684.6	402.6	910.9	371.1	(75.1)
9	CC Río Bravo II	5,046.2	786.6	1,186.7	3,072.9	2,563.5	469.3	1,363.3	730.9	(76.2)
10	CC Mexicali	2,554.6	412.7	1,111.6	1,030.3	1,651.3	399.9	847.7	403.7	(60.8)
11	CC Saltillo	2,332.6	518.0	604.4	1,210.3	1,289.6	386.6	673.7	229.3	(81.1)
12	CC Tuxpan II	4,409.3	764.8	1,248.6	2,396.0	2,052.3	691.0	1,207.7	153.6	(93.6)
13	TRN Gasoducto Cd. Pemex- Valladolid	452.3	264.8	25.0	162.5	316.9	283.1	30.6	3.1	(98.1)
15	CC Altamira III y IV	8,438.3	824.5	2,614.7	4,999.0	4,126.0	1,042.3	2,877.6	206.2	(95.9)
16	CC Chihuahua III	3,088.9	389.4	927.5	1,772.0	1,275.9	422.1	769.4	84.4	(95.2)
17	CC La Laguna II	4,976.0	916.4	1,271.1	2,788.5	2,374.8	1,073.0	1,362.4	(60.5)	(102.2)
18	CC Río Bravo III	3,867.1	570.8	1,093.3	2,203.0	1,957.4	629.5	1,325.7	2.1	(99.9)
19	CC Tuxpan III y IV	5,482.3	1,124.9	2,684.2	1,673.1	4,114.6	1,486.7	2,865.8	(237.8)	(114.2)
20	CC Altamira V	5,388.7	1,335.4	2,652.5	1,400.8	4,405.5	1,453.0	2,810.4	142.1	(89.9)
21	CC Tamazunchale	7,101.3	1,348.8	1,916.0	3,836.5	4,064.2	1,538.4	2,587.5	(61.8)	(101.6)
24	CC Río Bravo IV	4,433.8	612.5	1,218.9	2,602.4	2,525.0	572.1	1,280.3	672.6	(74.2)
25	CC Tuxpan V	5,053.3	519.6	1,392.9	3,140.8	2,510.1	731.3	1,426.4	352.4	(88.8)
26	CC Valladolid III	4,316.5	625.3	1,313.3	2,377.9	2,227.2	788.0	1,039.8	399.4	(83.2)
28	CCC Norte II	2,174.7	447.4	1,172.5	554.9	2,153.9	706.5	1,602.4	(155.1)	(127.9)
29	CCC Norte	5,525.2	763.8	1,193.8	3,567.6	2,627.1	937.1	1,314.2	375.8	(89.5)
31	CE La Venta III	1,139.1	0.0	336.7	802.5	155.5	0.0	318.5	(163.0)	(120.3)
33	CE Oaxaca I	2,927.4	0.0	275.6	2,651.8	170.7	0.0	284.8	(114.1)	(104.3)
34	CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	2,835.1	0.0	702.0	2,133.0	527.5	0.0	916.6	(389.1)	(118.2)

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN CONDICIONADA EN OPERACIÓN ^{p_/}

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008

Comisión Federal de Electricidad

Enero - noviembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto	Presupuestado				Ejercido				Variación %	
	Ingresos	Cargos		Flujo neto	Ingresos	Cargos		Flujo neto		
		Fijos	Variables			Fijos	Variables			
	(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	(9=(8-4)/4)	
1	TOTAL	121,697.4	16,575.2	35,131.1	69,991.1	63,593.4	18,134.7	37,420.5	8,038.2	(88.5)
	TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	749.9	370.9	86.6	292.4	479.4	376.3	98.3	4.7	(98.4)
2	CC Altamira II	5,088.7	373.9	1,405.1	3,309.7	2,688.4	420.0	1,242.1	1,026.3	(69.0)
3	CC Bajío	5,485.0	216.8	1,431.2	3,837.0	3,129.0	232.1	1,986.7	910.1	(76.3)
4	CC Campeche	3,290.3	492.6	446.6	2,351.1	745.3	561.6	394.0	(210.3)	(108.9)
5	CC Hermosillo	5,910.9	496.5	828.3	4,586.1	1,575.1	459.4	924.7	190.9	(95.8)
6	CT Mérida III	3,533.1	309.5	989.9	2,233.7	2,532.4	324.6	1,312.6	895.3	(59.9)
7	CC Monterrey III	4,947.8	540.2	1,299.4	3,108.2	2,731.4	547.0	1,254.3	930.1	(70.1)
8	CC Naco-Nogales	2,994.5	481.2	873.0	1,640.4	1,861.5	440.3	993.4	427.8	(73.9)
9	CC Río Bravo II	5,550.8	834.2	1,321.5	3,395.1	2,854.5	483.8	1,493.4	877.3	(74.2)
10	CC Mexicali	2,810.0	426.8	1,207.6	1,175.6	1,753.8	412.4	940.1	401.3	(65.9)
11	CC Saltillo	2,565.9	539.2	672.6	1,354.1	1,440.6	391.6	738.2	310.8	(77.0)
12	CC Tuxpan II	4,850.2	782.0	1,372.1	2,696.2	2,052.3	701.9	1,232.7	117.7	(95.6)
13	TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid	497.5	272.8	27.5	197.2	330.3	293.0	34.0	3.3	(98.3)
15	CC Altamira III y IV	9,282.1	863.7	2,900.9	5,517.5	4,595.0	1,092.0	3,132.7	370.3	(93.3)
16	CC Chihuahua III	3,397.8	406.6	1,032.5	1,958.7	1,400.8	441.1	835.4	124.3	(93.7)
17	CC La Laguna II	5,473.6	1,008.3	1,428.3	3,037.0	2,661.3	1,173.0	1,487.1	1.1	(100.0)
18	CC Río Bravo III	4,253.8	599.7	1,229.2	2,424.9	2,053.2	661.8	1,447.4	(56.0)	(102.3)
19	CC Tuxpan III y IV	6,030.5	1,237.5	2,979.1	1,813.8	4,727.3	1,625.8	3,068.5	33.1	(98.2)
20	CC Altamira V	5,927.6	1,469.5	2,938.5	1,519.6	4,875.5	1,603.5	3,144.5	127.4	(91.6)
21	CC Tamazunchale	7,811.4	1,483.9	2,134.1	4,193.5	4,677.6	1,689.3	2,943.2	45.2	(98.9)
24	CC Río Bravo IV	4,877.2	638.1	1,384.3	2,854.8	2,822.3	592.1	1,396.0	834.2	(70.8)
25	CC Tuxpan V	5,558.6	712.8	1,538.3	3,307.5	2,823.1	946.3	1,472.8	403.9	(87.8)
26	CC Valladolid III	4,748.2	687.1	1,469.3	2,591.7	2,444.1	863.0	1,153.4	427.7	(83.5)
28	CCC Norte II	2,392.2	490.5	1,301.3	600.5	2,436.0	780.8	1,634.7	20.5	(96.6)
29	CCC Norte	6,077.8	840.9	1,378.1	3,858.8	2,915.6	1,021.9	1,393.0	500.7	(87.0)
31	CE La Venta III	1,253.1	0.0	378.8	874.2	177.9	0.0	347.5	(169.6)	(119.4)
33	CE Oaxaca I	3,220.1	0.0	300.4	2,919.8	202.5	0.0	310.3	(107.9)	(103.7)
34	CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	3,118.6	0.0	776.6	2,341.9	607.3	0.0	1,009.2	(402.0)	(117.2)

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

**FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN
CONDICIONADA EN OPERACIÓN ^{p/_}**

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

Nombre del proyecto	Presupuestado				Ejercido				Variación %
	Ingresos	Cargos		Flujo neto	Ingresos	Cargos		Flujo neto	
		Fijos	Variables			Fijos	Variables		
	(1)	(2)	(3)	(4=1-2-3)	(5)	(6)	(7)	(8=5-6-7)	(9=(8-4)/4)
TOTAL	132,760.8	18,980.0	38,862.8	74,918.0	68,732.4	20,769.8	40,529.7	7,432.9	(90.1)
1 TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	818.1	412.3	95.8	310.1	534.0	420.6	108.1	5.3	(98.3)
2 CC Altamira II	5,551.3	399.8	1,564.2	3,587.4	2,830.3	439.8	1,370.8	1,019.7	(71.6)
3 CC Bajío	5,983.7	225.1	1,575.8	4,182.7	3,358.1	237.7	2,155.2	965.2	(76.9)
4 CC Campeche	3,589.4	526.1	507.9	2,555.3	814.2	590.5	438.2	(214.6)	(108.4)
5 CC Hermosillo	6,448.2	528.8	941.3	4,978.1	1,658.1	482.7	941.6	233.7	(95.3)
6 CT Mérida III	3,854.3	325.1	1,108.2	2,421.1	2,677.3	341.2	1,426.5	909.7	(62.4)
7 CC Monterrey III	5,397.6	554.0	1,473.6	3,370.0	2,909.9	562.4	1,365.2	982.3	(70.9)
8 CC Naco-Nogales	3,266.7	521.1	873.2	1,872.4	1,985.4	480.0	1,084.3	421.1	(77.5)
9 CC Río Bravo II	6,055.4	847.6	1,475.7	3,732.2	3,035.1	489.9	1,618.5	926.6	(75.2)
10 CC Mexicali	3,065.5	584.4	1,259.1	1,221.9	1,831.0	573.1	1,037.1	220.8	(81.9)
11 CC Saltillo	2,799.1	547.8	753.1	1,498.2	1,538.0	396.2	800.4	341.5	(77.2)
12 CC Tuxpan II	5,291.2	794.6	1,480.1	3,016.4	2,073.8	697.7	1,232.8	143.3	(95.2)
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex- Valladolid	542.7	286.3	30.5	226.0	340.5	300.0	37.1	3.4	(98.5)
15 CC Altamira III y IV	10,126.0	1,336.9	3,194.0	5,595.0	5,086.8	1,651.6	3,400.7	34.5	(99.4)
16 CC Chihuahua III	3,706.7	423.5	1,156.3	2,126.9	1,491.0	460.7	905.1	125.2	(94.1)
17 CC La Laguna II	5,971.2	1,105.7	1,576.9	3,288.6	2,915.6	1,278.3	1,615.2	22.1	(99.3)
18 CC Río Bravo III	4,640.5	994.9	1,389.5	2,256.0	2,689.2	1,089.5	1,506.9	92.9	(95.9)
19 CC Tuxpan III y IV	6,578.7	1,359.3	3,287.4	1,932.0	5,122.9	1,770.9	3,332.6	19.4	(99.0)
20 CC Altamira V	6,466.5	1,605.8	3,278.1	1,582.6	5,211.8	1,762.3	3,402.7	46.8	(97.0)
21 CC Tamazunchale	8,521.6	1,635.5	2,401.5	4,484.6	5,141.6	1,845.8	3,214.0	81.8	(98.2)
24 CC Río Bravo IV	5,320.6	990.5	1,531.2	2,798.9	3,016.4	986.7	1,525.8	503.9	(82.0)
25 CC Tuxpan V	6,064.0	756.3	1,711.8	3,595.9	3,021.9	996.6	1,603.0	422.4	(88.3)
26 CC Valladolid III	5,179.8	756.2	1,638.1	2,785.5	2,603.4	940.0	1,241.5	421.9	(84.9)
28 CCC Norte II	2,609.7	542.2	1,458.3	609.2	2,630.2	854.6	1,751.6	24.0	(96.1)
29 CCC Norte	6,630.3	920.2	1,504.2	4,205.9	3,111.5	1,121.1	1,509.7	480.6	(88.6)
31 CE La Venta III	1,367.0	0.0	415.0	952.0	191.3	0.0	397.5	(206.2)	(121.7)
33 CE Oaxaca I	3,512.9	0.0	332.9	3,180.0	229.5	0.0	358.6	(129.1)	(104.1)
34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	3,402.1	0.0	848.9	2,553.2	683.5	0.0	1,148.8	(465.4)	(118.2)

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

p/_/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN ^{p/}

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero – diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014)

	Nombre del Proyecto	Costo de cierre (1)	Amortización ejercida			Pasivo Directo			Pasivo	
			Hasta 2013 (2)	En 2014 (3)	Suma (4=2+3)	Real (5)	Legal (6)	Suma (7=5+6)	Contingente (8=1-4-7)	Total (9=7+8)
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	350.3	0.0	18.4	18.4	0.0	36.6	36.6	295.4	332.0
251	SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	156.2	4.6	12.4	17.0	0.0	15.6	15.6	123.6	139.2
253	SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	75.2	7.9	7.9	15.8	0.0	7.9	7.9	51.5	59.4
259	SE 1521 DISTRIBUCION SUR	72.1	0.0	6.1	6.1	0.0	7.8	7.8	58.2	66.0
260	SE 1520 DISTRIBUCIÓN NORTE	9.2	0.5	0.9	1.4	0.0	0.9	0.9	6.9	7.8
267	SLT 1604 Transmisión Ayotla - Chalco	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	10.4	11.5
274	SE 1620 Distribución Valle de México	175.9	0.0	7.5	7.5	0.0	18.2	18.2	150.2	168.4
294	SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	408.7	0.0	12.5	12.5	0.0	42.8	42.8	353.4	396.2
295	SLT 1704 INTERCONEXION SIST. AISLADOS GUERRERO NEGRO STA.	81.8	0.0	0.5	0.5	0.0	8.6	8.6	72.7	81.3
305	SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	43.2	48.0

p/ Cifras Preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

1/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América.

2/ El costo de cierre disminuyó respecto a lo reportado en el Tercer Trimestre, debido a que la tabla de amortización original consideraba un monto adicional por contingencia del cual no se hizo uso, dado que no se presentaron variables macroeconómicas adversas durante el periodo de amortización.

Nota: Los costos de cierre parcial representan una fracción del costo total de proyecto, el cual puede estar compuesto de varias fases, obras o unidades; una vez terminados se entregan a la Comisión Federal de Electricidad para que las haga entrar en operación, independientemente de que aún queden obras por culminar del mismo proyecto.

COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN ^{2/}

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014) ^{1/}

Nombre del Proyecto		Costo total estimado			Comprometido al periodo		Montos comprometidos por etapas	
		PEF 2013	PEF 2014	Variación %	Monto Contratado	% Respecto PEF 2014	Proyectos adjudicados y/o en construcción	Proyectos en operación
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=7+8) (6=5/2)	(7)	(8)
55	LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I ^{2/}	311.7	311.7	0.0	311.7	0.0	0.0	0.0
57	LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	202.5	202.5	0.0	202.5	74.6	36.8	74.6
58	SE 607 Sistema Bajío - Oriental ^{2/}	1,147.7	1,147.7	0.0	1,147.7	57.4	5.0	57.4
59	SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste	445.8	445.8	0.0	445.8	65.6	14.7	65.6
60	SUV Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto ^{2/}	1,667.1	1,667.1	0.0	1,667.1	126.2	7.6	126.2
61	CC Hermosillo Conversión de TG a CC	1,133.1	1,133.1	0.0	1,133.1	119.3	10.5	119.3
62	CCC Pacífico	12,654.4	12,654.4	0.0	8,997.0	12,654.4	100.0	7,523.8
63	CH El Cajón ^{2/}	12,267.2	12,267.2	0.0	12,267.2	9,052.2	73.8	9,052.2
64	LT Líneas Centro	98.5	98.5	0.0	98.5	8.6	8.7	8.6
65	LT Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón	1,005.5	1,005.5	0.0	1,005.5	206.7	20.6	206.7
66	LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V ^{2/}	1,103.4	1,103.4	0.0	1,103.4	237.7	21.5	237.7
67	LT Red de Transmisión Asociada a La Laguna II	301.0	301.0	0.0	301.0	0.0	0.0	0.0
68	LT Red de Transmisión Asociada a el Pacifico	1,373.2	1,373.2	0.0	1,357.5	877.9	63.9	877.9
69	LT 707 Enlace Norte - Sur	488.8	488.8	0.0	488.8	0.0	0.0	0.0
70	LT Riviera Maya	546.2	546.2	0.0	546.2	27.3	5.0	27.3
71	PR Presa Reguladora Amata	199.8	199.8	0.0	199.8	10.0	5.0	10.0
72	RM Adolfo López Mateos	454.9	454.9	0.0	454.9	23.3	5.1	23.3
73	RM Altamira	623.2	623.2	0.0	623.2	311.6	50.0	311.6
74	RM Botello	93.4	93.4	0.0	93.4	14.0	93.4	14.0
75	RM Carbón II ^{2/}	170.1	170.1	0.0	170.1	20.0	11.7	20.0
76	RM Carlos Rodríguez Rivero	276.2	276.2	0.0	276.2	42.6	15.4	42.6
77	RM Dos Bocas	212.0	212.0	0.0	212.0	31.8	15.0	31.8
78	RM Emilio Portes Gil	3.6	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
79	RM Francisco Pérez Ríos	1,874.9	1,874.9	0.0	1,874.9	656.2	35.0	656.2
80	RM Gómez Palacio ^{2/}	434.0	434.0	0.0	434.0	53.4	12.3	53.4
82	RM Huinala	8.8	8.8	0.0	8.8	0.5	5.3	0.5
83	RM Ixtaczoquitlán	13.5	13.5	0.0	13.5	2.0	15.0	2.0
84	RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	198.8	198.8	0.0	198.8	31.4	15.8	31.4
87	RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	724.1	724.1	0.0	724.1	37.1	5.1	37.1
90	RM CT Puerto Libertad	197.8	197.8	0.0	197.8	9.9	5.0	9.9
91	RM Punta Prieta	169.5	169.5	0.0	169.5	33.9	20.0	33.9
92	RM Salamanca	476.1	476.1	0.0	476.1	29.1	6.1	29.1
93	RM Tuxpango ^{2/}	255.6	255.6	0.0	255.6	28.2	11.0	28.2
94	RM CT Valle de México	85.2	85.2	0.0	85.2	4.3	5.0	4.3
95	SE Norte	113.4	113.4	0.0	113.4	6.0	5.3	6.0
98	SE 705 Capacitores	51.2	51.2	0.0	51.2	2.6	5.0	2.6
99	SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	659.6	659.6	0.0	659.6	66.0	10.0	66.0
100	SLT 701 Occidente - Centro	1,171.8	1,171.8	0.0	1,171.8	332.0	28.3	332.0
101	SLT 702 Sureste - Peninsular	410.4	410.4	0.0	410.4	120.5	29.4	120.5
102	SLT 703 Noreste - Norte	283.9	283.9	0.0	283.9	45.3	16.0	45.3
103	SLT 704 Baja California-Noroeste	98.5	98.5	0.0	98.5	5.2	5.3	5.2
104	SLT 706 Sistemas Norte	3,336.2	3,336.2	0.0	2,562.1	3,336.2	100.0	2,735.7
105	SLT 709 Sistemas Sur	1,493.3	1,493.3	0.0	1,493.3	157.2	10.5	157.2
106	CC Conversión El Encino de TG a CC	1,096.4	1,096.4	0.0	1,096.4	274.1	25.0	274.1
107	CCI Baja California Sur II	890.3	890.3	0.0	890.3	197.8	22.2	197.8
108	LT 807 Durango I	504.3	504.3	0.0	504.3	70.2	13.9	70.2
110	RM CCC Tula	77.3	77.3	0.0	77.3	12.5	16.2	12.5
111	RM CGT Cerro Prieto (U5)	463.2	463.2	0.0	463.2	254.8	55.0	254.8
112	RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 ^{2/}	201.5	201.5	0.0	201.5	24.2	12.0	24.2
113	RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	527.6	527.6	0.0	527.6	93.8	17.8	93.8
114	RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	449.6	449.6	0.0	449.6	89.9	20.0	89.9

COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN ¹/

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014) ¹/

Nombre del Proyecto			Costo total estimado			Comprometido al periodo		Montos comprometidos por etapas	
			PEF 2013	PEF 2014	Variación %	Monto Contratado	Monto	% Respecto PEF 2014	Proyectos adjudicados y/o en construcción
			(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=7+8)	(6=5/2)	(7)
192	SE	1122 Golfo Norte	933.0	933.0	0.0	440.5	933.0	100.0	610.9
193	SE	1123 Norte	56.0	56.0	0.0	56.0	33.6	60.0	0.0
194	SE	1124 Bajío Centro ³ /	1,008.2	1,008.2	0.0	370.0	420.7	41.7	0.0
195	SE	1125 Distribución	2,159.1	2,159.1	0.0	1,133.9	853.5	39.5	0.0
197	SE	1127 Sureste	234.2	234.2	0.0	234.2	131.9	56.3	0.0
198	SE	1128 Centro Sur ³ /	786.9	786.9	0.0	96.2	786.9	100.0	543.0
199	SE	1129 Compensación redes	228.1	228.1	0.0	228.1	123.5	54.2	0.0
200	SLT	1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	1,098.5	1,098.5	0.0	1,038.3	906.3	82.5	0.0
201	SLT	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	1,674.2	1,674.2	0.0	1,540.0	1,044.5	62.4	0.0
202	SLT	1114 Transmisión y Transformación del Oriental ³ /	2,301.2	2,301.2	0.0	1,374.6	2,301.2	100.0	953.5
203	SLT	1118 Transmisión y Transformación del Norte	542.7	542.7	0.0	542.7	253.0	46.6	0.0
204	SLT	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	1,729.3	1,729.3	0.0	1,567.2	1,729.3	100.0	753.6
205	SUV	Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto	1,688.1	1,688.1	0.0	1,714.7	988.6	58.6	0.0
206	SE	1206 Conversión a 400 KV de la LT Mazatlán II - La Higuera	620.2	620.2	0.0	620.2	310.1	50.0	0.0
207	SE	1213 COMPENSACION DE REDES	705.5	705.5	0.0	705.5	434.3	61.6	0.0
208	SE	1205 Compensación Oriental-Peninsular	138.2	138.2	0.0	138.2	92.1	66.7	0.0
209	SE	1212 SUR-PENINSULAR ³ /	1,957.4	1,957.4	0.0	182.8	1,957.4	100.0	1,533.8
210	SLT	1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular	2,034.2	2,034.2	0.0	2,034.2	1,221.9	60.1	0.0
211	SLT	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	3,120.2	3,033.8	-2.8	2,669.5	1,722.9	56.8	0.0
212	SE	1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo	504.6	504.6	0.0	504.6	504.6	100.0	155.7
213	SE	1211 NORESTE-CENTRAL	1,720.3	1,720.3	0.0	322.5	1,720.3	100.0	1,444.9
214	SE	1210 NORTE-NOROESTE ³ /	3,548.1	3,548.1	0.0	393.4	3,548.1	100.0	2,657.2
215	SLT	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	750.6	750.6	0.0	682.5	750.6	100.0	346.2
216	RM	CCC Poza Rica	2,216.0	2,216.0	0.0	2,215.9	2,216.0	100.0	2,045.7
217	RM	CCC El Sauz Paquete 1	2,336.3	2,336.3	0.0	2,334.9	2,176.9	93.2	0.0
218	LT	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV	576.5	576.5	0.0	576.5	358.5	62.2	0.0
219	SLT	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	626.1	626.1	0.0	626.1	469.6	75.0	0.0
222	CC	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 ² /	15,589.5	15,589.5	0.0	14,442.5	15,589.5	100.0	2,891.1
223	LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	63.7	63.7	0.0	63.7	44.6	69.9	0.0
225	LT	Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	18.2	18.2	0.0	18.2	11.9	65.0	0.0
226	CCI	CI Guerrero Negro III	373.3	373.3	0.0	372.2	372.2	99.7	372.2
227	CG	Los Humeros II	1,568.2	1,561.0	-0.5	1,561.0	1,314.5	84.2	0.0
228	LT	Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	295.0	287.1	-2.7	287.1	226.8	79.0	0.0
229	CT	TG Baja California II	3,305.1	2,419.8	-26.8	2,419.8	2,419.8	100.0	1,058.0
231	SLT	1304 Transmisión y Transformación del Oriental	642.1	642.1	0.0	94.5	642.1	100.0	590.1
233	SLT	1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	126.2	126.2	0.0	126.2	69.4	55.0	0.0
235	CCI	Baja California Sur IV	1,483.5	1,483.5	0.0	1,341.8	1,373.2	92.6	0.0
236	CCI	Baja California Sur III	1,352.6	1,352.6	0.0	1,352.6	1,014.4	75.0	0.0
242	SE	1323 DISTRIBUCION SUR	786.6	786.6	0.0	212.2	786.6	100.0	645.1
243	SE	1322 DISTRIBUCION CENTRO ³ /	1,934.6	1,934.6	0.0	76.9	1,934.6	100.0	1,742.6

COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN ^{p_/}

En términos de los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014) ^{1_/}

Nombre del Proyecto		Costo total estimado			Comprometido al periodo		Montos comprometidos por etapas			
		PEF 2013	PEF 2014	Variación %	Monto Contratado	Monto	% Respecto PEF 2014	Proyectos adjudicados y/o en construcción	Proyectos en operación	
		(1)	(2)	(3=2/1)	(4)	(5=7+8)	(6=5/2)	(7)	(8)	
19	CC	Tuxpan III y IV	8,542.4	8,542.4	0.0	8,513.8	8,542.4	100.0	0.0	8,542.4
20	CC	Altamira V	8,412.0	8,412.0	0.0	8,412.0	8,412.0	100.0	0.0	8,412.0
21	CC	Tamazunchale	7,109.4	7,109.4	0.0	6,447.0	7,109.4	100.0	0.0	7,109.4
24	CC	Río Bravo IV	3,935.0	3,935.0	0.0	3,935.0	3,935.0	100.0	0.0	3,935.0
25	CC	Tuxpan V	4,341.2	4,341.2	0.0	4,296.3	4,341.2	100.0	0.0	4,341.2
26	CC	Valladolid III	3,911.2	3,911.2	0.0	3,911.2	3,911.2	100.0	0.0	3,911.2
28	CCC	Norte II	6,923.9	6,923.9	0.0	6,923.9	6,923.9	100.0	0.0	6,923.9
29	CC	Norte	7,088.0	7,088.0	0.0	7,088.0	7,088.0	100.0	0.0	7,088.0
31	CE	La Venta III	2,356.5	2,356.5	0.0	2,356.5	2,356.5	100.0	0.0	2,356.5
33	CE	Oaxaca I	2,379.3	2,379.3	0.0	2,379.3	2,379.3	100.0	0.0	2,379.3
34	CE	Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	7,407.6	7,407.6	0.0	7,407.6	7,407.6	100.0	0.0	7,407.6
36	CC	Baja California III	3,880.1	3,880.1	0.0	3,879.7	3,880.1	100.0	3,880.1	0.0
40	CE	Sureste I	8,284.1	8,284.1	0.0	8,284.8	8,284.1	100.0	8,284.1	0.0

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 14.7180 al cierre de diciembre de 2014.

2_/ Proyectos financiados en pesos y en dólares de Estados Unidos de América.

3_/ Se modificó el monto contratado, ya que el reportado en el PEF 2014 es menor al monto comprometido al periodo.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA ^{p./}

Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014) ^{1./}

No. PEF		Proyecto ^{2./}	Antes de Impuestos		Después de impuestos	Inicio de operaciones ^{3./}	Entrega de obra	Término de obligaciones ^{4./}	Plazo del pago	
			Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)	Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)	Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)				años	meses
49	LT	609 Transmisión Noroeste - Occidental	1,596.6	1,596.6	1,596.6	13-jul-05	13-jul-05	01-ene-18	12	6
50	LT	610 Transmisión Noroeste - Norte	1,957.1	1,957.1	1,957.1	15-oct-04	31-mar-08	17-dic-18	14	0
51	LT	612 Subtransmisión Norte - Noreste	2,019.0	2,019.0	2,019.0	10-feb-09	16-dic-08	16-dic-16	11	0
52	LT	613 Subtransmisión Occidental	727.3	727.3	727.3	01-ago-04	06-dic-04	31-dic-18	14	0
53	LT	614 Subtransmisión Oriental	524.5	524.5	524.5	01-ene-05	01-jun-05	31-oct-16	11	7
54	LT	615 Subtransmisión Peninsular	599.2	599.2	599.2	19-oct-04	01-mar-06	01-oct-16	12	0
55	LT	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	146.6	146.6	146.6	09-feb-04	09-feb-04	09-feb-14	10	0
57	LT	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	242.3	242.3	242.3	01-sep-08	17-ago-08	11-ene-18	9	0
58	SE	607 Sistema Bajío - Oriental	2,027.1	2,027.1	2,027.1	20-feb-04	20-feb-04	28-feb-18	14	0
59	SE	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	661.8	661.8	661.8	25-oct-05	16-abr-07	13-sep-16	10	6
60	SUV	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	4,075.4	4,075.4	4,075.4	25-jun-04	01-dic-08	12-sep-16	10	9
Autorizados en 2002			58,846.3	58,846.3	58,846.3					
61	CC	Hermosillo Conversión de TG a CC	3,797.1	3,797.1	3,797.1	03-sep-05	03-sep-05	17-sep-18	13	0
62	CCC	Pacífico	13,980.5	13,980.5	13,980.5	21-mar-10	31-dic-15	03-ago-25	15	0
63	CH	El Cajón	3,798.9	3,798.9	3,798.9	28-feb-07	31-ago-07	31-ago-37	30	0
64	LT	Líneas Centro	240.3	240.3	240.3	24-jul-06	03-jul-06	11-dic-16	10	5
65	LT	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	664.2	664.2	664.2	07-jul-06	17-ago-06	17-dic-18	12	5
66	LT	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	2,968.2	2,968.2	2,968.2	11-jul-05	28-feb-07	01-feb-18	12	7
67	LT	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	1,255.9	1,255.9	1,255.9	28-oct-04	28-oct-04	22-oct-14	9	6
68	LT	Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	1,596.0	1,596.0	1,596.0	16-jun-09	31-dic-13	31-dic-23	14	5
69	LT	707 Enlace Norte-Sur	926.8	926.8	926.8	14-may-04	14-may-04	14-may-14	10	0
70	LT	Riviera Maya	1,211.8	1,211.8	1,211.8	29-dic-04	29-dic-04	01-jun-18	13	0
71	PRR	Presa Reguladora Amata	1,153.6	1,153.6	1,153.6	14-ago-05	14-ago-05	01-jul-15	9	6
72	RM	Adolfo López Mateos	965.7	965.7	965.7	04-jun-05	25-oct-05	25-oct-15	10	4
73	RM	Altamira	871.7	871.7	871.7	29-dic-09	29-dic-09	26-jul-19	9	5
74	RM	Botello	135.6	135.6	135.6	15-abr-05	15-abr-05	16-abr-18	13	0
75	RM	Carbón II	1,156.7	1,156.7	1,156.7	30-oct-04	21-feb-05	19-feb-18	13	4
76	RM	Carlos Rodríguez Rivero	387.1	387.1	387.1	01-sep-05	28-dic-05	28-dic-16	10	3
77	RM	Dos Bocas	1,070.8	1,070.8	1,070.8	07-abr-05	07-abr-05	16-abr-18	13	0
78	RM	Emilio Portes Gil	139.7	139.7	139.7	11-abr-04	11-abr-04	11-abr-14	10	0
79	RM	Francisco Pérez Ríos	1,979.6	1,979.6	1,979.6	20-may-08	09-jul-07	16-jul-18	10	2
80	RM	Gómez Palacio	1,168.3	1,168.3	1,168.3	15-ago-05	09-nov-06	09-nov-16	11	3
82	RM	Huinalá	114.7	114.7	114.7	03-nov-05	03-nov-05	06-mar-15	9	0
83	RM	Ixtaczoquitlán	38.2	38.2	38.2	25-ago-05	25-ago-05	29-jun-18	12	6
84	RM	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	696.6	696.6	696.6	01-feb-07	01-feb-07	15-abr-16	9	1
87	RM	Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	1,465.6	1,465.6	1,465.6	16-may-05	17-dic-05	06-mar-15	9	6
90	RM	CT Puerto Libertad	306.6	306.6	306.6	15-jul-05	15-jul-05	06-mar-15	9	7
91	RM	Punta Prieta	356.6	356.6	356.6	25-may-06	04-jun-06	16-abr-18	11	10
92	RM	Salamanca	971.8	971.8	971.8	07-jun-05	14-dic-05	15-ene-16	10	4
93	RM	Tuxpango	934.1	934.1	934.1	26-oct-05	26-oct-05	29-jun-18	12	7
94	RM	CT Valle de México	394.0	394.0	394.0	27-feb-05	27-feb-05	30-jun-15	10	3
95	SE	Norte	110.3	110.3	110.3	03-oct-05	03-oct-05	06-mar-15	9	0
98	SE	705 Capacitores	263.5	263.5	263.5	21-jul-05	31-jul-05	06-mar-15	9	7
99	SE	708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte	860.5	860.5	860.5	09-jun-05	29-jul-05	15-mar-18	12	9
100	SLT	701 Occidente-Centro	1,541.4	1,541.4	1,541.4	21-sep-06	21-abr-08	11-ene-18	11	3
101	SLT	702 Sureste-Peninsular	1,336.4	1,336.4	1,336.4	30-abr-06	25-may-09	08-nov-19	13	1
102	SLT	703 Noreste-Norte	568.9	568.9	568.9	16-ago-06	09-dic-06	15-sep-16	9	11
103	SLT	704 Baja California -Noroeste	80.0	80.0	80.0	05-oct-05	29-ago-05	06-mar-15	9	5
104	SLT	706 Sistemas Norte	6,456.5	6,456.5	6,456.5	01-jun-06	01-abr-18	30-oct-29	23	3
105	SLT	709 Sistemas Sur	2,882.0	2,882.0	2,882.0	17-mar-06	25-ene-06	06-mar-18	12	0

VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA ^{p_}/

Con base en los artículos 107 fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisión Federal de Electricidad

Enero - diciembre

(Millones de pesos a precios de 2014) ^{1_}/

No. PEF	Proyecto ^{2_} /	Antes de Impuestos		Después de impuestos	Inicio de operaciones ^{3_} /	Entrega de obra	Término de obligaciones ^{4_} /	Plazo del pago	
		Valor presente neto de la evaluación económica (VPN)	Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)	Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)				años	meses
317	SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	1,539.5	1,539.5	1,539.5	01-abr-16	02-ene-17	01-ene-27	10	9
318	SE 1903 Subestaciones Norte-Noreste	1,793.0	1,793.0	1,793.0	01-abr-16	01-abr-16	01-abr-26	10	0
319	SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente	1,600.7	1,600.7	1,600.7	01-abr-16	01-mar-17	01-mar-27	10	11
320	LT 1905 Transmisión Sureste-Peninsular	5,881.6	5,881.6	5,881.6	01-jun-15	01-mar-17	01-mar-27	11	9
321	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	6,280.9	6,280.9	6,280.9	30-dic-16	05-dic-16	31-dic-26	9	11
322	SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución	11,400.3	11,400.3	11,400.3	30-dic-15	25-dic-15	31-dic-25	9	11

p_/_ Cifras preliminares.

1_/_ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 14.7180, el cual corresponde al cierre de diciembre de 2014.

2_/_ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.

3_/_ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2014, y corresponde al primer cierre parcial del proyecto.

4_/_ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

