ANEXO XVIII

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009

CONTENIDO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Presidencia de la República 1

SECTOR GOBERNACIÓN
ENTIDADES PARAESTATALES
Talleres Gráficos de México 2

SECTOR RELACIONES EXTERIORES
Secretaría de Relaciones Exteriores 3

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 5
ENTIDADES PARAESTATALES
Servicio de Administración Tributaria 6
Casa de Moneda de México 7
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 8
Financiera Rural 9
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 10
Pronósticos para la Asistencia Pública 11
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 12
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 13
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 14
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 15
Agroasemex, S.A. 16
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 17

SECTOR DEFENSA NACIONAL
Secretaría de la Defensa Nacional 18
ENTIDADES PARAESTATALES
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 19

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDADES PARAESTATALES
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 21

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 22
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Instituto Mexicano del Transporte 62
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 63
ENTIDADES PARAESTATALES
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 64
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 65
Telecomunicaciones de México 66
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 67
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 68
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 69
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 70
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 71
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 72
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 73
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 74
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 75
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 77
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 79
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 80
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 81
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 82
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 83
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 84
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 85

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 86

SECTOR ECONOMÍA
Secretaría de Economía 87
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Comisión Federal de Competencia 88
ENTIDADES PARAESTATALES
Centro Nacional de Metrología 89
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 90
Servicio Geológico Mexicano 91
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 92

SECTOR EDUCACIÓN PUBLICA
Secretaría de Educación Pública 93
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
XE-IPN Canal 11 94
Instituto Nacional de Antropología e Historia 95
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 96
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 97
ENTIDADES PARAESTATALES
Universidad Autónoma Metropolitana 98
Universidad Nacional Autónoma de México 99
Centro de Enseñanza Técnica Industrial 101
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 102
Colegio de Bachilleres 103
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 104
Consejo Nacional de Fomento Educativo 105
Fondo de Cultura Económica 106
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 107
Instituto Mexicano de Cinematografía 108
Instituto Mexicano de la Radio 109
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 110
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 111
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 112
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 113
Educal, S.A: de C.V. 114

El Colegio de México, A.C. 115
Estudios Churubusco Azteca, S.A. 116
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 117
Televisión Metropolitana 118

SECTOR SALUD
Secretaría de Salud 119
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 120
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 121
ENTIDADES PARAESTATALES
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 122
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 123
Hospital General de México 124
Hospital Infantil de México Federico Gómez 125
Instituto Nacional de Cancerología 126
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 127
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 128
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 129
Instituto Nacional de Medicina Genómica 130
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 131
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes 132
Instituto Nacional de Rehabilitación 133
Instituto Nacional de Salud Pública 134
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 135
Centros de Integración Juvenil, A.C. 136
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 137

SECTOR MARINA
Secretaría de Marina 138

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 141
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 142
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 143

ENTIDADES PARAESTATALES
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 144
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 145

SECTOR REFORMA AGRARIA
Secretaria de la Reforma Agraria 146

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 147
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Comisión Nacional del Agua 148
Instituto Nacional de Ecología 153
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 154
ENTIDADES PARAESTATALES
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 155
Comisión Nacional Forestal 156
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 157

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Procuraduría General de la República 158

SECTOR ENERGÍA
ENTIDADES PARAESTATALES
Instituto de Investigaciones Eléctricas 159
Instituto Mexicano del Petróleo 160
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 161
Luz y Fuerza del Centro 162
Petróleos Mexicanos (Corporativo) 167
PEMEX-Exploración y Producción 169
PEMEX-Refinación 176
PEMEX-Gas y Petroquímica Básica 183
PEMEX-Petroquímica 191
Comisión Federal de Electricidad 201
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. 219
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 220
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 221
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 222

SECTOR DESARROLLO SOCIAL
Secretaría de Desarrollo Social 223
ENTIDADES PARAESTATALES
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 224
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 225
Diconsa, S.A. de C.V. 226
Liconsa, S.A. de C.V. 227
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 228
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 229

SECTOR TURISMO
ENTIDADES PARAESTATALES
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 230
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 231

TRIBUNALES AGRARIOS 234

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 235

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA
Secretaría de Seguridad Pública 236
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Policía Federal Preventiva 237
Prevención y Readaptación Social 238

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 239

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO SECTORIZADOS
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 240

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 02 Presidencia de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**31,108,800**	**34,241,956**	**15,859,300**	**23,519,051**	**23,948,236**	**69.94**	
08021130001	Mantenimiento integral de inmuebles.	Contar en el almacén central de la PR de un mantenimiento correctivo y preventivo estructural, que permita mejorar las condiciones de trabajo del personal, apoyándolos con un sistema de iluminación eficiente en materia energética y un equipamiento de seguridad que garantice las actividades diarias.	Estudios de preinversión	2,800,000	83,804	83,804	83,804	83,804	100.00	90.00
08022100001	Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades sustantivas del EMP.	Adquisición de equipo diverso para la sustitución de bienes muebles obsoletos para el desarrollo de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial, en materia de apoyo logístico, seguridad y actividades administrativas.	Adquisiciones	11,288,996	19,288,320	15,775,496	18,102,137	18,102,137	93.85	84.96
08022100002	Adquisición de parque vehicular para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial.	Adquisición de parque vehicular para el desarrollo de las actividades sustantivas y de seguridad del Estado Mayor Presidencial.	Adquisiciones	8,605,842	6,455,870		5,333,110	5,333,110	82.61	80.00
08022110001	Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP.	Adquisición de equipo diverso para la sustitución de bienes muebles obsoletos de áreas sustantivas de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial.	Adquisiciones	8,413,962	8,413,962			429,185	5.10	5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 04 Gobernación
ENTIDADES PARAESTATALES
E2D Talleres Gráficos de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**121,646,806**	**121,646,806**					
0704E2D0005	Programa de Inversión para la adquisición de una Máquina Prensa Rotativa	Adquisición de una Máquina Prensa Rotativa que permita ofrecer servicios de impresión con la calidad requerida por los clientes, reducir costos de operación e incrementar los márgenes de rentabilidad, en un ambiente de tecnología de punta.	Adquisiciones	87,940,000	87,940,000					24.20
0804E2D0002	Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Herramientas	Sustituir mobiliario y equipo de administración en las diversas áreas de la Entidad, así como adquirir herramientas para el equipamiento del taller de servicios generales.	Adquisiciones	1,782,994	1,782,994					20.60
0804E2D0003	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial	Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la capacidad de producción instalada y mejorar los procesos productivos, así como incurrir en una disminución de los costos de operación.	Adquisiciones	31,923,812	31,923,812					20.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**189,900,000**	**203,386,869**	**77,212,311**	**94,549,639**	**102,210,337**	**50.25**	
06056130001	Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería	Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores	Inmuebles	101,200,000	87,508,117	52,027,094	57,363,752	62,634,565	71.58	100.00
06056130008	Adquisición de un conjunto inmobiliario para la Embajada de México en la República Popular de China	Adquisición de un conjunto inmobiliario en China	Inmuebles	28,050,792	34,696,988					100.00
08056130002	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil de la Secertaría de Relaciones Exteriores	Adecuaciones de espacios para reubicar el CENDI de la S.R.E., que se ubica actualmente en un inmueble ocupado en comodato.	Infraestructura social	13,000,000	13,000,000		8,212,020	8,378,124	64.45	100.00
08056130003	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES EN EL EXTERIOR	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUSTITUIR OBSOLETOS Y-O SINIESTRADOS, CUYAS CONDICIONES NO RESULTAN APTAS PARA ACTIVIDADES DIPLOMATICAS, DE PROTECCION Y CONSULARES ASI COMO ADQUIRIR VEHICULOS PARA REPRESENTACIONES EN NUEVA APERTURA	Adquisiciones	20,000,000	16,906,504	5,270,784	5,923,513	5,969,985	35.31	35.31
08056130004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES EN MÉXICO	ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR CUYAS CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS, ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD RESULTEN PROCEDENTES, ASÍ MISMO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NUEVA CREACIÓN.	Adquisiciones	8,433,076	10,610,165	145,500	145,500	145,500	1.37	1.37
08056130005	PROGRAMA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL EXTERIOR	SUMINISTRO Y ASIGNACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SUSTITUCIÓN DE BIENES OBSOLETOS EN LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR.	Adquisiciones	9,216,132	17,911,149	10,791,007	10,941,212	11,549,462	64.48	64.48
08056140001	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, Y PERIFÉRICOS EN LAS REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR	ACTUALIZAR TECNOLÓGICAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXETRIORES EN LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO CUBRIR LAS NUEVAS NECESIDADES EN MATERIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	Adquisiciones	10,000,000	22,753,946	8,977,926	11,963,642	13,532,701	59.47	59.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**4,000,000**	**3,334,110**	**862,855**	**1,341,692**	**2,169,172**	**65.06**	
08067150004	Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2009	Realizar estudios, memorias, proyectos y dictámenes para los inmuebles de la SHCP	Estudios de preinversión	4,000,000	3,334,110	862,855	1,341,692	2,169,172	65.06	64.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**100,000**	**100,000**	**95,986**	**95,986**	**95,986**	**95.99**	
0806D000001	Adquisición de Bienes Muebles	Adquisición de Bienes Muebles indispensables para la operación de la Comisión	Adquisiciones	100,000	100,000	95,986	95,986	95,986	95.99	95.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
E00 Servicio de Administración Tributaria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**21,000,000**	**20,959,358**	**2,882,411**	**3,482,872**	**3,609,487**	**17.22**	
0806E000029	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN DE POZOS CONJUNTO HIDALGO, D.F.	Supervisión de los trabajos relacionados con la operación de los pozos de inyección y extracción de agua en el Conjunto Hidalgo.	Mantenimiento	1,000,000	959,358	94,790	232,359	324,072	33.78	67.00
0806E000030	OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS	Compra de mobiliario modular, que redunde en un uso más eficiente de los espacios físicos de que se dispone, en el ahorro en arrendamientos y mantenimiento de inmuebles,el mejoramiento de las condiciones laborales y contribuir a homogeneizar la imagen institucional del SAT.	Adquisiciones	4,012,500	5,676,049	1,821,164	1,821,164	1,821,164	32.09	70.00
0806E000031	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Provisión de equipo necesario para la debida operación de las diversas áreas de trabajo y el correcto funcionamiento de las instalaciones del SAT, como es el caso de equipo de oficina y herramientas para trabajos de mantenimiento.	Adquisiciones	1,308,260	1,245,682	13,728	476,620	511,522	41.06	40.00
0806E000032	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Proveer de equipo detectores de incendios y extintores, para evitar posibles contingencias que pongan en peligro la integridad del personal del SAT y de los contribuyentes, además de salvaguardar los créditos fiscales que representan un activo de gran importancia para la institución.	Adquisiciones	14,679,240	13,078,269	952,729	952,729	952,729	7.28	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
G2T Casa de Moneda de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**70,500,000**	**70,500,000**	**23,301,303**	**35,878,636**	**44,150,164**	**62.62**	
0706G2T0001	Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México	Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo	Adquisiciones	57,000,000	57,000,000	20,100,485	31,833,183	36,553,561	64.13	95.00
0806G2T0001	Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico	Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas.	Mantenimiento	13,500,000	13,500,000	3,200,818	4,045,453	7,596,603	56.27	99.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**4,500,000**	**4,500,000**	**310,093**	**310,093**	**310,093**	**6.89**	
0806G3A0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009	Programa de adquisición de mobiliario	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000	310,093	310,093	310,093	6.89	6.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HAN Financiera Rural

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**10,794,400**						
0806HAN0002	Proyecto De Inversión 2009 Para La Adquisición De Mobiliario Para Oficinas Corporativas, Así Como De Coordinaciones Regionales Y Agencias De La Financiera	Adquirir mobiliario y equipo indispensable para homologar la imagen de la financiera.	Adquisiciones	10,794,400						2.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**7,265,000**						
0806HHN0001	Programa de Adquisiciones	Mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, así como vehículos destinados a servicios administrativos.	Adquisiciones	6,065,000						16.00
0806HHN0002	Programa de mantenimiento	Reparación de filtraciones en el edificio sede Varsovia 19	Mantenimiento	1,200,000						28.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**47,662,958**	**58,368,147**	**13,735,252**	**13,892,453**	**16,440,384**	**28.17**	
0806HJY0001	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE DE PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA	La presente propuesta se ha determinado como resultado del análisis detallado y la revisión pormenorizada de las necesidades de llevar a cabo el fortalecimiento estructural del edificio sede de las Oficinas Centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública.	Mantenimiento	37,896,131	51,025,289	12,788,147	12,788,147	12,788,147	25.06	25.01
0806HJY0002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2009	Se requiere que Pronósticos para la Asistencia Pública modernice y optimice su infraestructura mobiliaria, equipo administrativo, herramientas, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos	Adquisiciones	9,766,827	7,342,858	947,105	1,104,306	3,652,237	49.74	49.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,284,410**	**1,384,810**					
0806HKA0001	Adquisición de activo fijo para oficinas.	Compra de equipo y herramienta de protección civil, así como equipo de seguridad para el control y vigilancia del acceso al edificio del oficinas.	Adquisiciones	1,284,410	1,384,810					18.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**18,621,900**	**18,621,900**					
0206G1C0004	Administracion de recursos	Aquisicion de un inmueble mediante arrendamiento financiero	Inmuebles	11,121,900	11,121,900					17.60
0806G1C0004	Sustitución de Vehículos	Actualización de vehículos en mal estado	Adquisiciones	7,500,000	7,500,000					6.14

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**182,400,000**						
0806G1H0001	Cajeros Automáticos	Construcción y Adquisición de cajeros automaticos	Adquisiciones	55,600,000						6.94
0806G1H0002	Crecimiento y Remodelación de Sucursales	Crecimiento y Remodelación de la Red de sucursales	Infraestructura gubernamental	87,600,000						38.96
0806G1H0003	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo	Adquisición de Vehículos, Mobiliario y Equipo y renovación tecnologica para sucursales y corporartivo	Adquisiciones	17,200,000						23.66
0806G1H0004	Remodelación de Corporativo	Remodelación de oficinas corporativas	Infraestructura gubernamental	22,000,000						33.15

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**294,464,700**	**387,464,700**	**109,702,316**	**109,702,316**	**109,702,316**	**28.31**	
0306HJO0005	Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular-- Asistencia técnica y capacitación a entidades del sector y difusión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular	Adquisicion de bienes y servicios para el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular	Otros programas	123,500,000	186,800,000	19,202,364	19,202,364	19,202,364	10.28	95.50
0306HJO0014	Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular	Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP	Otros programas	155,000,000	184,700,000	87,210,832	87,210,832	87,210,832	47.22	95.50
0806HJO0001	Sustitución de mobiliario y equipo	Adquirir mobiliario y equipo, con el fin de sustituir el equipo dañado u obsoleto. NOTA: El programa de inversión opera en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.	Adquisiciones	14,131,450	14,131,450	1,758,757	1,758,757	1,758,757	12.45	20.00
0806HJO0002	Sustitución de vehículos	Sustituir vehículos institucionales con el fin de mejorar los servicios administrativos del Banco.	Adquisiciones	1,833,250	1,833,250	1,530,363	1,530,363	1,530,363	83.48	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
GSA Agroasemex, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**6,000,000**	**6,000,000**					
0806GSA0001	Adquisición de equipo y bienes muebles	Adquirir equipo electrónico y vehículos	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000					7.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES PARAESTATALES
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**58,020,842**	**57,643,790**	**17,951,683**	**25,176,776**	**27,000,274**	**46.84**	
0306HBW0015	Inversion en infraestructura institucional	Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia.	Inmuebles	1,033,023	1,033,023					99.70
0806HBW0005	Edificio en Yucatán.	Adquisición de terreno y construcción de oficinas para la DIrección Regional Sureste, Residencia Estatal y Agencia, así como bienes muebles asociados.	Inmuebles	46,758,039	46,758,039	17,838,744	24,963,203	26,653,767	57.00	82.75
0806HBW0006	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial.	Adquisiciones	10,229,780	9,852,728	112,939	213,573	346,507	3.52	9.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 07 Defensa Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,200,005,000**	**21,680**		**7,953,729**	**23,715,778**	**********	
06071170005	Adquisición de maquinaria pesada para las Unidades del Arma y Servicio de Ingenieros	Adquisición de diversa maquinaria pesada para proporcionar una respuesta de operación más rápida y eficiente, para el cumplimiento de las misiones de trabajo encomendadas y apoyo en la aplicación del Plan DN-III-E.	Adquisiciones	1,200,005,000	21,680		7,953,729	23,715,778	**********	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 07 Defensa Nacional
ENTIDADES PARAESTATALES
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**287,659,076**	**292,786,176**					
0607HXA0005	Construcción de la U.H.M. El Cipres II, B.C.	Efectuar la construcción de 6 edificios tipo 12924 de 12 departamentos cada uno en tres niveles, para un total de 72 viviendas, en el estado Baja California, su edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	30,207,519	22,757,519					100.00
0707HXA0004	Construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Santa Fe IV, D.F.	Realizar la Construcción de Construcción de 100 viviendas en la U.H.M. Santa Fe IV, D.F., El proyecto consiste en la construcción de 5 edificios tipo E-20944 de 20 departamentos cada uno, total 100 viviendas.	Infraestructura social	75,447,090	62,597,090					99.56
0707HXA0005	Construcción de 32 viviendas en la U.H.N. San Felipe, B.C.	Realizar la construcción de 32 viviendas en la U.H.N. San Felipe, B.C., que consiste en la construcción de 2 edificios de 16 departamentos, para un total 32 viviendas, edificación con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	20,350,433	15,100,433					100.00
0707HXA0018	Construcción de una Casa Hogar para Militares Retirados en Jiutepec, Morelos	Efectuar la construcción de una Casa Hogar para Militares Retirados en Jiutepec, Morelos.	Infraestructura social	25,083,418	64,256,312					99.79
0807HXA0004	Construcción de 8 viviendas en la U.H.M.Mazaquiahuac III, Tlax.	Efectuar la Construcción de 8 viviendas en la U.H.M.Mazaquiahuac III, Tlax., consistente en un edificio de 8 departamentos, tipo12821, edificación con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	9,624,437	9,624,437					38.19
0807HXA0005	Adquisición de Bienes Muebles del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.	Efectuar la aquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Educacional y Recreativo, Maq.y Equipo Ind., Aparatos de comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Médico, Instrumental y de Lab., Herramientas y Otros Bienes Muebles.	Adquisiciones	1,574,324	1,704,324					21.90
0807HXA0006	Mantenimiento y Rehabilitación de 160 viviendas en la U.H.N. Cuemanco I, D.F.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 160 viviendas en la U.H.N. Cuemanco I, D.F., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	Mantenimiento	43,717,932	26,492,138					37.12
0807HXA0007	Mantenimiento y Rehabilitación de 44 viviendas en la U.H.M. C.D. Juárez II, Chih.	Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 44 viviendas en la U.H.M. C.D. Juárez II, Chih., consistente en trabajos de albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura e impermeabilización	Mantenimiento	14,100,134	14,100,134					.02
0807HXA0009	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Realizar los Servicios Relacionados con Obra Pública, Estudios de Mecánica de suelos, Publicación de Licitaciones y Control de Calidad de los proyectos de inversión.	Estudios de preinversión	500,000	500,000					6.39
0807HXA0010	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.N. San Felipe, B.C.S.	Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la U.H.N. San Felipe, B.C.S.	Infraestructura social	3,686,634	2,286,634					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 07 Defensa Nacional
ENTIDADES PARAESTATALES
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0807HXA0011	Construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Matamoros II, Tamps.	Efectuar la Construcción de 36 viviendas en la U.H.M. Matamoros II, Tamps., consistente en la construcción de tres edificios de 12 departamentos en 3 niveles, edificación esta resuelta con base en muros de tabique, trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado, cadenas y castillos.	Infraestructura social	27,959,916	37,959,916					30.70
0807HXA0012	Mantenimiento y Rehabilitación de 112 viviendas en la U.H.M. Cuajimalpa, D.F.	Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 112 viviendas en la U.H.M. Cuajimalpa, D.F., consistentes en albañilería, carpintería, alumbrado público, red eléctrica, herrería, red hidráulica, instalación hidráulica, pintura, impermeabilización: impermeabilización en azoteas.	Mantenimiento	35,407,239	35,407,239					29.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
ENTIDADES PARAESTATALES
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**83,000,000**	**1,955,524**	**48,950**	**48,950**	**48,950**	**2.50**	
0808JAG0006	Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo, Equipo Electrico a Nivel Nacional para el INIFAP.	Se llevara acabo la Adquisicion de Mobiliario y Equipo, Equipo Electrico que el INIFAP requiere para el buen funcionamiento de los Inmuebles del Instituto.	Adquisiciones	83,000,000	1,955,524	48,950	48,950	48,950	2.50	.45

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**37,944,872,109**	**38,237,511,323**	**11,818,183,923**	**11,818,183,923**	**11,818,183,923**	**30.91**	
02096220285	Sonoita - Mexicali / Tramo San Luis Rio Colorado - Mexicali	Modernizar y ampliar a cuatro carriles de circulación el cuerpo actual de 9, 10 y 13.5 a 24 m de ancho de corona, incluyendo acotamientos de 2.5 metros en 56.0 Kms.	Infraestructura económica	2,000,000	10,000,000	9,694,608	9,694,608	9,694,608	96.95	88.20
02096270213	Arriaga -- La Ventosa	Ampliacion de 7.0 a 12.0 m en 129.4 Km.	Infraestructura económica	73,600,000	73,600,000	35,967,117	35,967,117	35,967,117	48.87	85.60
02096320181	Feliciano -- Zihuatanejo (Libramientos Ixtapa y el Chico).	Construccion de los libramientos Ixtapa y el Chico en 16.0 Km.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	72,600	72,600	72,600	.15	71.01
02096340188	Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas	Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					64.30
02096350192	Texcoco - Calpulalpan. Ampliacion a cuatro carriles	Ampliar a 4 carriles de circulación el tramo Texcoco-Calpulalpan, con una longitud de 18.9 km en terreno plano. El ancho de calzada tendrá una sección de 22.0 m para alojar cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.50 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.50 metros de cada lado.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	29,285,443	29,285,443	29,285,443	29.29	96.80
02096420280	Libramiento Surponiente Querétaro. Construcción de 2 entronques	Construir dos cuerpos de 10.5 metros de ancho de corana cada uno, para alojar cuatro carriles de circulación, así como la construcción de entronques con las principales vías que cruza. El proyecto tiene una longitud total de 36.3 kilómetros	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	11,744,353	11,744,353	11,744,353	55.93	99.00
03096330023	Jorobas - Tula	Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km.	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000	17,126,826	17,126,826	17,126,826	18.03	89.80
03096400016	Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construccion del acceso	Ampliar a 12.0 métros en 12.0 Kms	Infraestructura económica	46,000,000	46,000,000	22,690,313	22,690,313	22,690,313	49.33	81.41
03096470031	Raudales de Malpaso -- El Bellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El Bellote	Ampliación a 4 carriles en 21.4 km y ampliación de 7 a 12 m en 4.5 km.	Infraestructura económica	145,000,000	59,964,000	7,210,529	7,210,529	7,210,529	12.02	100.00
03096470032	Villahermosa-Francisco Escárcega, tramo Dos Montes-Entronque Macuspana	Ampliar de 7 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros y camellón central de 3 metros en 28 kilómetros.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000					100.00
03096500030	México -- Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa -- Tihuatlán	Construcción de una autopista en 83.7 km. -- ampliación a 4 carriles de Nuevo Necaxa-Avila Camacho y de 2 carriles de Avila Camacho-Tihuatlán--	Infraestructura económica	4,250,000	8,500,000	925,897	925,897	925,897	10.89	
03096520022	Zacatecas - San Luis Potosí, tramo Las Arcinas - San Luis Potosí	Modernizar y ampliar la carretera actual de un ancho de corona de 7 a 22 m para alojar cuatro carriles de circulación con un ancho de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en los extremos, en una longitud de 154 km.	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	28,397,585	28,397,585	28,397,585	20.28	100.00
04096270002	Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500	Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	43,319,658	43,319,658	43,319,658	43.32	78.90
04096310001	Irapuato--León (Guanajuato)	Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms	Infraestructura económica	90,000,000	90,000,000	3,634,339	3,634,339	3,634,339	4.04	51.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
04096340002	Ameca----Ameca	Ampliación a 4 carriles en 54 km.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	26,912,748	26,912,748	26,912,748	26.91	70.10
04096340003	Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas----Villa de Arriaga	Construcción a 2 carriles en 50 km.	Infraestructura económica	130,000,000	165,400,000	47,630,156	47,630,156	47,630,156	28.80	96.80
04096350002	Naucalpan - Toluca, tramo Xonacatlán - Boulevard Aeropuerto.	Se ampliará a una sección con ancho de corona de 21.0 metros para alojar 4 carriles de circulación, con 2 calzadas de 10.5 m cada una, camellón, barrera central y acotamientos laterales.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	48,898,274	48,898,274	48,898,274	24.45	83.90
04096370001	Acatlipa--Alpuyeca	Ampliación de 7 a 19 m. en 14.0 kms.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	11,215,610	11,215,610	11,215,610	9.35	61.90
04096390001	Libramiento Noroeste de Monterrey	Ampliación a 22 m., de 2 a 4 carriles en 40.0 km.	Infraestructura económica	50,000,000	66,800,000	23,876,096	23,876,096	23,876,096	35.74	87.61
04096390002	Ciudad Victoria--Monterrey, tramo Allende-- Monterrey.	Construcción de carril adicional en 6 estructuras de pasos superiores y ampliación de 4 a 6 carriles en 41.0 kms.	Infraestructura económica	100,000,000	106,000,000	29,306,898	29,306,898	29,306,898	27.65	99.60
04096390003	Montemorelos--------General Terán-------China	Ampliación a 12 m. en 93.0 km.	Infraestructura económica	15,000,000	21,500,000	15,175,513	15,175,513	15,175,513	70.58	98.61
04096400001	Mitla-Entronque Tehuantepec II	Construcción a 12.0 mts. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 163 kilómetros, forma parte del corredor, forma parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas RICAM.	Infraestructura económica	165,600,000	165,600,000	97,974,294	97,974,294	97,974,294	59.16	99.20
04096440002	San Luis Potosí----Zacatecas, tramo SLP----Ahualulco	Ampliación de 2 a 4 carriles en 40.0 km.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	94,273,645	94,273,645	94,273,645	62.85	87.10
04096480001	Entronque Tula-Cd. Victoria, Tramo El Chihue-Entronque Cd. Mante.	Ampliación a 12 m. en 134.0 km.	Infraestructura económica	140,000,000	100,000,000	38,216,777	38,216,777	38,216,777	38.22	46.80
04096490001	Libramiento de Tlaxcala	Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación.	Infraestructura económica	183,200,000	283,200,000	45,288,896	45,288,896	45,288,896	15.99	
04096510001	Mérida - Tizimín	Ampl. de 7 a 12 m. en 110.5 km y ampl. de 2 a 4 carriles en 31.0 km.	Infraestructura económica	150,000,000	143,900,000	44,428,734	44,428,734	44,428,734	30.87	98.50
05096100004	Desarrollo de la Imagen Institucional	Construcción de tres edificios	Inmuebles	38,740,000	38,740,000					100.00
05096210004	Jilotepec - Jesús Terán	Modernizar el camino rural revestido, en 8.18 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000					99.80
05096220001	km.140.0 Carretera (Ensenada- L. Cárdenas) al Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir	Modernizar el camino rural revestido, en 100.0 kilómetros.	Infraestructura económica	49,600,000	49,600,000	26,561,146	26,561,146	26,561,146	53.55	84.90
05096230001	La Paz-Los Cabos y Puente Alvaro Obregón. Tramo: Km. 184+500-Km. 200+000	Ampliación a 19 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en 15.5 Kms., y la construcción de un Puente en el kilometro 185+600.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	11,386,576	11,386,576	11,386,576	22.77	35.50
05096230005	Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico	Construcción del camino: Las Barrancas-El Chicharrón-Los Burros-San Juanico, con una longitud de 50.0 km	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	12,659,583	12,659,583	12,659,583	25.32	29.10
05096240001	Escárcega-Xpujil.	Ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar dos carriles de circulación uno por sentido y acotamientos a los extremos en 152.82 Kms.	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	132,079,882	132,079,882	132,079,882	37.74	65.40
05096240002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms.	Infraestructura económica	400,000,000	340,300,000	141,107,061	141,107,061	141,107,061	41.47	54.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096240007	Hopelchen - Dzibalchen	Modernizar el camino en una longitud de 50.0 kms. y se modernizará a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	24,000,000	24,000,000	7,275,753	7,275,753	7,275,753	30.32	38.94
05096250001	Zacatecas-Saltillo, tramo Concepción del Oro-Saltillo.	Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos.	Infraestructura económica	215,000,000	215,000,000	43,972,754	43,972,754	43,972,754	20.45	78.30
05096260001	Manzanillo-Cihuatlán	Modernizar el tramo Manzanillo-Cihuatlán en 25.7 kms; ampliar de 7 a 12 m. en 17.0 kms. y construir cuerpo nuevo en 8.7 kms.	Infraestructura económica	220,000,000	220,000,000					100.00
05096260003	Coquimatlán - Jala, tramo Puente Negro - Rancho La Guadalupana.	Modernizar el camino rural revestido, en 6.7 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,592,420	2,592,420	2,592,420	25.92	
05096270003	Tumbala - Xhanil	Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	2,896,340	2,896,340	2,896,340	20.69	38.95
05096270004	Yajalón - Amado Nervo.	Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 23+000 del camino rural revestido, en 23.0 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	13,900,000	7,762,473	7,762,473	7,762,473	55.85	63.46
05096270006	Valdivia - Palmarcito	Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,806,255	2,806,255	2,806,255	28.06	11.70
05096270009	Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas	Modernizar el camino rural revestido, en 25.00 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,717,689	5,717,689	5,717,689	57.18	7.40
05096270010	Margaritas - Nuevo Momon - San Quintin	Modernización el tramo comprendido entre los kms. 41+500 - km. 120+000 del camino rural revestido, en 78.5 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,204,168	3,204,168	3,204,168	32.04	38.90
05096270011	Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal	Modernizar el camino rural revestido, en 48.0 kms.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	6,010,366	6,010,366	6,010,366	24.04	61.80
05096270015	Angel Albino Corzo - Siltepec	Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	16,950,291	16,950,291	16,950,291	16.95	7.10
05096270021	Simojovel - Sitala	Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	3,531,002	3,531,002	3,531,002	39.23	69.30
05096270024	El paraíso - El Nopal	Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,492,715	5,492,715	5,492,715	54.93	58.20
05096280004	Julimes - El Cuervo	Pavimentación y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 99.9 Kms.	Infraestructura económica	11,400,000	11,400,000	3,462,844	3,462,844	3,462,844	30.38	29.50
05096280005	Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi)	Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms.	Infraestructura económica	95,000,000	95,000,000					35.30
05096280006	San Francisco de Borja-Nonoava.	Ampliación a 7.5 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m. en una longitud de 69.0kms.	Infraestructura económica	69,900,000	66,900,000	20,314,254	20,314,254	20,314,254	30.37	53.30
05096280008	San Lorenzo - Santa Clara	Construir el camino San Lorenzo - Santa Clara, en 64.0 kilómetros.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,969,395	2,969,395	2,969,395	59.39	48.90
05096300002	Los Herrera-Tamazula	Terminar de construir y modernizar el eje interregional Los Herrera-Tamazula, en 101 Kms., del Km. 179.000 al Km. 280.000,	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	58,458,994	58,458,994	58,458,994	41.76	48.44

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096300003	Durango - Tepic	Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms.	Infraestructura económica	150,000,000	143,200,000	38,048,088	38,048,088	38,048,088	26.57	26.70
05096300004	Durango - Fresnillo, tr. Durango - T. Der. Independencia y Libertad	Ampliar tramo carretero a 21 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales en 20 kilómetros.	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000					100.00
05096310003	San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito	Modernizar el camino San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					17.20
05096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros).	Infraestructura económica	80,000,000	180,000,000	31,600,069	31,600,069	31,600,069	17.56	34.80
05096320002	Cuernavaca-Chilpancingo. Tramo: Zumpango-Chilpancingo	Ampliar a 4 carriles de circulación y acotamientos exteriores en 10.3 Kms.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	16,097,342	16,097,342	16,097,342	32.19	77.50
05096320008	Tetipac-Pilcaya	Modernizar el camino rural revestido en 22.0 Kms.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	10,558,343	10,558,343	10,558,343	23.46	49.00
05096320010	E.C. (Tlapa - Marquelia)-Malinaltepec.	Modernizar el camino rural revestido, en 22.0 kms.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,621,604	1,621,604	1,621,604	20.27	91.00
05096320011	Escalerillas - Acatepec	Modernizar el camino rural revestido, en 16.0 kms.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,118,181	3,118,181	3,118,181	31.18	85.90
05096320012	Ixcateopan - Tlalixtaquilla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 29.0 kilómetros.	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	3,384,422	3,384,422	3,384,422	26.03	80.50
05096320013	Lucerito - Tlacoapa	Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,410,520	4,410,520	4,410,520	22.05	48.30
05096320015	Tlapa - Metlatonoc	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 79.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	9,822,756	9,822,756	9,822,756	98.23	65.30
05096320021	Zitlala - Chilapa; Atliaca - Apango; Tixtla - Atliaca; Puente Tecualuya.	Construcción, modernización y reconstrucción de los caminos rurales y alimentadores en el Estado de Guerrero.	Mantenimiento	30,000,000	30,000,000					.02
05096320027	Xalitla-San Francisco Ozomatlan-Ahuetlixpa.	Modernizar el camino rural revestido en 46.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	8,000,000	4,407,894	4,407,894	4,407,894	55.10	68.39
05096320041	Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores).	Modernizar el camino rural revestido en 58.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,697,892	3,697,892	3,697,892	36.98	7.40
05096320043	San Marcos - Tecomate Pesquería.	Modernizar el camino rural revestido en 13.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,243,198	3,243,198	3,243,198	32.43	19.60
05096330003	Nicolás Flores - Cerritos	Modernizar el camino rural revestido, en 21.8 Kms. ampliación a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	11,513,722	11,513,722	11,513,722	38.38	65.58
05096330004	La Estancia - Pacula	Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	26,539,830	26,539,830	26,539,830	37.91	30.70
05096330010	Agua Blanca, Hgo. Zacualpan, Ver.	Modernizar el camino rural revestido, en 10.5 kilómetros.	Infraestructura económica	9,400,000	9,400,000	2,106,909	2,106,909	2,106,909	22.41	19.11

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096330026	Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	5,945,892	5,945,892	5,945,892	37.16	14.58
05096340001	Guadalajara-Zapotlanejo	Ampliación del ancho de corona a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos exteriores e interiores de 2.5 y un metro, respectivamente.	Infraestructura económica	70,000,000	72,000,000	49,896,767	49,896,767	49,896,767	69.30	64.40
05096340003	El Salvador-Presa de Santa Rosa.	Modernizar el camino rural revestido, en 14.40 kms.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,765,054	3,765,054	3,765,054	25.10	23.80
05096340009	El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco	Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	14.40	20.81
05096350001	México-Cuautla; Tramo: Chalco-Nepantla-Limite Estados México-Morelos	Modernizar la carretera federal México-Cuautla, en 42.6 km. en el tramo Chalco-Nepantla Construyendo un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro carriles de circulación modificando algunos trazos.	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	76,738,261	76,738,261	76,738,261	21.93	28.20
05096350006	Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas.	Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000.	Infraestructura económica	450,000,000	426,600,000	33,367,662	33,367,662	33,367,662	7.82	22.50
05096350009	El Quelite-Pueblo Nuevo-E.C. (Villa Victoria-El Oro)	Modernizar el camino rural revestido, en 9.5 kilómetros.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	207,739	207,739	207,739	3.46	93.40
05096370004	Otilio Montaño - Santa Rosa 30 - Chiconcuac	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 9.5 kilómetros.	Infraestructura económica	26,600,000	83,600,000	50,866,602	50,866,602	50,866,602	60.85	57.10
05096390001	Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms.	Infraestructura económica	121,000,000	155,000,000	72,850,470	72,850,470	72,850,470	47.00	46.60
05096390002	Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.	Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100	Infraestructura económica	130,000,000	82,500,000	32,700,756	32,700,756	32,700,756	39.64	37.30
05096390005	Monterrey - Sabinas Hidalgo - Colombia, Tramo: Monterrey - Sabinas	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación uno por sentido con un ancho de 3.5 metros cada uno y acotamientos a los extremos de 2.5 metros en 80.2 kms., así como construir un libramiento.	Infraestructura económica	200,000,000	186,600,000	47,863,565	47,863,565	47,863,565	25.65	26.40
05096390007	Carretera a Dr. Arroyo - San Isidro de las Colonias Lim. de Edos N.L. / S.L.P.	Modernizar el camino rural revestido, en 21.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,069,334	5,069,334	5,069,334	25.35	35.70
05096390008	El Charquito - San Ramón de Martínez	Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	6,295,938	6,295,938	6,295,938	31.48	40.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096390009	Iturbide - Santa Rosa	Modernizar el camino rural revestido Iturbide Santa Rosa, en una longitud de 6.7 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,505,846	4,505,846	4,505,846	45.06	90.50
05096390010	El Goche - Emilio Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	24,907	24,907	24,907	.25	26.90
05096390011	Carretera Nacional - El Toro.	Modernizar el camino rural revestido en 11.1 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,879,412	5,879,412	5,879,412	29.40	32.03
05096390014	Joya de Bocacelly - Limite de Edos. N.L./Tamps.	Modernizar el camino rural revestido en 30.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	61,920	61,920	61,920	.62	2.01
05096390015	Libramiento Linares - El Puerto Las Flores.	Modernizar el camino rural revestido en 8.0 kilómetros.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	4,508,990	4,508,990	4,508,990	26.52	7.01
05096390016	Zaragoza - Tepozanes - El Refugio.	Modernizar el camino rural revestido en 23.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	40,287	40,287	40,287	.20	
05096390017	Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro	Modernizar el camino rural revestido en 38.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,059,989	4,059,989	4,059,989	27.07	11.93
05096400002	km. 55+000 E.C (San Pedro y San Pablo Ayutla)- Asunción Cacalotepec - San Isidro Huayapan- Santa Maria Alotepec.	Modernizar el camino rural, en 67.1 kms.	Infraestructura económica	92,000,000	70,200,000	24,712,349	24,712,349	24,712,349	35.20	45.77
05096400003	Km 16.000 E.C. (Ayotzintepec - Río Chiquito) - San Pedro Tepinapa Comunal - San Pedro Tepinapa Ejidal - Santa María Lovani	Construcción de un camino de 40.0 Kms. de longitud por 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,927,338	5,927,338	5,927,338	59.27	71.10
05096400004	Amate Colorado - Zaragoza Itundujia	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	7,149,983	7,149,983	7,149,983	65.00	52.73
05096400005	Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	4,171,950	4,171,950	4,171,950	37.93	31.49
05096400011	Miahuatlan - San Carlos Yautepec	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	6,139,482	6,139,482	6,139,482	76.74	35.90
05096400012	Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz.	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros.	Infraestructura económica	11,000,000	12,500,000	9,350,738	9,350,738	9,350,738	74.81	34.00
05096400014	Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,942,682	6,942,682	6,942,682	69.43	46.12
05096400015	Reforma - Nejapa	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros.	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	5,006,290	5,006,290	5,006,290	58.90	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096400017	Juquila - San Miguel Panixtlahuaca	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 18.3 kilómetros.	Infraestructura económica	14,700,000	14,700,000	1,892,996	1,892,996	1,892,996	12.88	54.41
05096400018	Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros.	Infraestructura económica	16,400,000	16,400,000	2,544,677	2,544,677	2,544,677	15.52	23.55
05096400019	Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional)	Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros.	Infraestructura económica	47,800,000	47,800,000	8,053,307	8,053,307	8,053,307	16.85	30.30
05096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca.	Infraestructura económica	238,000,000	224,000,000	23,389,681	23,389,681	23,389,681	10.44	8.50
05096400030	Boca del Perro - San Juan Teita	Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros.	Infraestructura económica	27,600,000	27,600,000	8,449,201	8,449,201	8,449,201	30.61	35.00
05096400032	Nochixtlan - San Miguel Piedras.	Modernizar el camino rural en 90 kilómetros.	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	6,219,320	6,219,320	6,219,320	27.04	19.60
05096410009	Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán	Modernizar camino rural revestido en 24.0 Kms., para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,863,835	2,863,835	2,863,835	28.64	16.70
05096410013	San Nicolás Buenos Aires Venustiano Carranza	Modernizar el camino rural revestido, en 12.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,493,338	5,493,338	5,493,338	36.62	
05096410014	Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán	Modernizar el camino rural revestido, en 21.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,616,663	4,616,663	4,616,663	46.17	9.30
05096410016	Pahuatlán - Tlacuilotepec	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 11.8 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	11,200	11,200	11,200	.11	69.50
05096420008	E.C. (Toliman- Peñamiller) - San Miguel Palmas	Modernizar y Ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar de carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 Kms.	Infraestructura económica	10,000,000	2,500,000					30.11
05096420011	Toliman-Peñamiller	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 kilómetros.	Infraestructura económica	7,000,000	5,000,000	1,054,230	1,054,230	1,054,230	21.08	65.21
05096430002	Tulum-Playa del Carmen	Ampliación con construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 metros de ancho de corona paralelo al cuerpo existente para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos en 63.7 Kms.	Infraestructura económica	217,000,000	92,500,000	74,928,092	74,928,092	74,928,092	81.00	85.20
05096430003	Caobas-Arroyo Negro	Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms.	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000	14,374,087	14,374,087	14,374,087	35.94	62.00
05096430005	Cafetal - Tulum	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros en una longitud de 165.76 kilómetros, así como la corrección del alineamiento horizontal y vertical.	Infraestructura económica	330,000,000	474,500,000	197,266,709	197,266,709	197,266,709	41.57	61.50
05096450002	Tepuche-San Antonio-Encino Gordo	Modernizar el camino rural, en 65.0 kilómetros.	Infraestructura económica	29,900,000	29,900,000	15,663,998	15,663,998	15,663,998	52.39	64.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096450003	Ocoroni-San Blas	Modernizar el camino rural, en 43.2 kilómetros.	Infraestructura económica	23,300,000	23,300,000	18,796,522	18,796,522	18,796,522	80.67	68.20
05096450004	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	51,106,638	51,106,638	51,106,638	34.07	90.06
05096460001	Caborca-Sonoyta, Tramo: km 108+000 km 251+100	Ampliar el ancho de corona a 12 m. para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 kms.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	72,677,611	72,677,611	72,677,611	36.34	64.90
05096460006	Vialidad Yaqui - Mayo.	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora Vialidad Yaqui - Mayo, en 110.0 kilómetros.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	22,619,841	22,619,841	22,619,841	90.48	36.10
05096460008	Costera de Sonora, tramo: Golfo de Santa Clara - Puerto Peñasco	Construcción de una carretera tipo C, de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacíon de 3.5 metros cada uno en una longitud de 134.0 Kms.	Infraestructura económica	100,000,000	99,100,000	13,387,543	13,387,543	13,387,543	13.51	58.87
05096460013	Navojoa- Etchojoa - Huatabampo, Tramo: Navojoa-Etchojoa	Modernizar y reforzar la estructura del pavimento de la carretera estatal alimentadora, en 22.0 kilómetros.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					16.00
05096460014	Sonoyta-San Luis Río Colorado	Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km.	Infraestructura económica	200,000,000	195,000,000	44,114,825	44,114,825	44,114,825	22.62	13.40
05096470002	Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp.	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms.	Infraestructura económica	310,000,000	310,000,000	100,786,948	100,786,948	100,786,948	32.51	49.60
05096470005	Villahermosa-Ciudad del Carmen; Tramo: Villahermosa-Macultepec	Ampliar el tramo carretero Villahermosa-Macultepec, en los límites de estados Tab-Camp, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, del Km. 4.300 al Km. 21.000.	Infraestructura económica	60,000,000	120,000,000	60,367,027	60,367,027	60,367,027	50.31	100.00
05096470007	Cd. Pemex - Monte Grande	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	15,053,231	15,053,231	15,053,231	50.18	17.00
05096470008	Boca del Rió Chico - Boca de San Antonio	Modernizar y ampliar la vía existente a 6.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 25.0 km.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	4,392,412	4,392,412	4,392,412	17.57	34.00
05096480001	Reynosa-Ciudad Mier	Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 79.2 kms.	Infraestructura económica	150,000,000	138,600,000	40,828,307	40,828,307	40,828,307	29.46	43.60
05096490001	Calpulalpan-Ocotoxco.	Ampliación a 21 metros de ancho de corona para alojar 4 carriles y acotamientos laterales en 58.2 Kms.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	39,758,296	39,758,296	39,758,296	15.90	39.40
05096490002	Apizaco-Tlaxco.	Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000					47.30
05096500001	Puente Prieto-Canoas-Pánuco	Ampliación del ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos en 52.0 Kms.	Infraestructura económica	106,300,000	106,300,000	23,623,489	23,623,489	23,623,489	22.22	13.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
05096500002	Misantla - Tenochtitlán	Modernizar el camino rural revestido, en 23.0 kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	7,700,000	7,700,000	5,083,880	5,083,880	5,083,880	66.02	92.50
05096500006	Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 30.5 kilómetros.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	10,404,096	10,404,096	10,404,096	61.20	26.90
05096510002	Mérida - Progreso II	Construcción de un nuevo cuerpo de cuatro carriles de circulación con acotamientos laterales y la modernización del cuerpo actual que operaría en un solo sentido en 25.0 Kms. El proyecto incluye la construcción de 7 pasos a desnivel en el nuevo cuerpo y otros 7 en el cuerpo actual.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	41,861,039	41,861,039	41,861,039	27.91	46.00
05096520003	Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil.	Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms.	Infraestructura económica	22,300,000	22,300,000	4,582,596	4,582,596	4,582,596	20.55	100.00
06096220001	Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia	Ampliación de 4 a 6 carriles con sección de 14.5 m de ancho de corona y acotamientos laterales.	Infraestructura económica	150,000,000	72,000,000	132,293,619	132,293,619	132,293,619	183.74	19.50
06096220003	Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050.	Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05.	Infraestructura económica	100,000,000	90,000,000					40.00
06096220004	Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	Ampliación a 7.0 metros de ancho de corona y 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de 3.5 m. en 133.8 km.	Infraestructura económica	200,000,000	199,500,000	77,791,321	77,791,321	77,791,321	38.99	5.70
06096230002	Bahía Asunción-E.C. Vizcano-Bahía de Tortugas	Camino Rural	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	14,074,556	14,074,556	14,074,556	56.30	56.80
06096230003	Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas	Camino Rural	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	14,786,229	14,786,229	14,786,229	59.14	33.90
06096230004	San Javier-Loreto	Camino Rural	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	13,909,659	13,909,659	13,909,659	55.64	29.10
06096250001	San Buenaventura-Cuatro Cienegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800	Modernizar 30 kilómetros a una sección con ancho de corona de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 metros de cada lado.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000					13.30
06096250002	Torreón - Saltillo, Tr. La Cuchilla El Porvenir.	Ampliación de 7.0 m. a 10.5 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m., un acotamiento de 0.60 m. del lado izquierdo y un acotamiento a la derecha de 2.9 m. en 44.0 km	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000					36.40
06096260007	Camino: E.C. (Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición	Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					15.20
06096270003	San Pedro-Buenavista-Zaragoza	Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	14,947,040	14,947,040	14,947,040	49.82	28.90
06096270005	Huitiupan-Sombra Carrizal	Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,963,561	3,963,561	3,963,561	39.64	33.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
06096270008	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	Modernizar el camino rural revestido en 13.5 km, ampliación a 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	4,172,697	4,172,697	4,172,697	52.16	27.40
06096270011	E.C. (Fronteriza del Sur) - Roberto Barrios - San Antonio	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 14.0 kilómetros.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	692,526	692,526	692,526	8.66	37.50
06096280001	Chihuahua - Parral (Vía Corta); tramos: km 92+000 - km 103+000, km 122+000 al km 138+000 km y 166+000 al km 180+000	Modernizar y ampliar el ancho de corona de 7 a 14 metros, para alojar un tercer carril de ascenso y acotamiento laterales de 1.75 metros a cada lado, en una longitud total de 41 kilómetros.	Infraestructura económica	200,000,000	40,000,000					30.00
06096300001	El Salto Pueblo Nuevo	Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000					15.50
06096300005	Los Altares-Otaes	Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros.	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	7,557,422	7,557,422	7,557,422	35.99	15.90
06096300006	Otinapa - Zaragoza	Construcción de un camino de 2.8 kms.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	3,687,019	3,687,019	3,687,019	24.58	38.92
06096300007	Navios - Centenario - Regocijo	Construcción de un camino de 18.5 kms.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	4,468,711	4,468,711	4,468,711	14.90	71.34
06096310037	Celaya - Salvatierra	Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros.	Infraestructura económica	170,000,000	120,000,000	25,630,212	25,630,212	25,630,212	21.36	94.70
06096310038	San José de Guanajuato Entronque Autopista de San Antonio Morales	Pavimentación de camino rural en 3.4 km.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,414,927	2,414,927	2,414,927	24.15	
06096320010	Copalillo - Tlalcozotitlán	Modernizar y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 21.0 kilómetros.	Infraestructura económica	27,000,000	25,900,000	7,825,855	7,825,855	7,825,855	30.22	55.83
06096320011	San José Poliutla-San Miguel Tecomatlán	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros.	Infraestructura económica	18,300,000	30,200,000	36,270	36,270	36,270	.12	19.82
06096320014	Tlapa - Alcozauca	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km.	Infraestructura económica	20,000,000	17,300,000	2,463,419	2,463,419	2,463,419	14.24	45.20
06096320018	E.C. (Coyuca de Benítez Tepetixtla) - Pueblo Viejo	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 12.0 kilómetros.	Infraestructura económica	13,000,000	11,700,000	1,391,654	1,391,654	1,391,654	11.89	68.32
06096320020	Libramiento Chilpancingo - Montaña Baja	Construcción de una carretera nueva de 2 carriles de circulación con ancho de corona de 12 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con una longitud total de 20.6 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	60,000,000	5,328,489	5,328,489	5,328,489	8.88	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
06096320021	Mozimba - Pie de la Cuesta	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000	19,077,484	19,077,484	19,077,484	15.90	13.30
06096330015	Atotonilco El Grande - Mineral del Monte	Modernizar y ampliar una carretera de 4 carriles con ancho de corona de 22 metros, con acotamientos laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1.5 m cada uno, y una longitud total de 25 kilómetros.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	53,677,627	53,677,627	53,677,627	35.79	28.00
06096340005	Zapotitlán-Comala	Modernizar el camino rural revestido, Zapotitlan-San josé del Carmen-Comala, tr. Zapotitlan-Mazatán en una longitud de 15.46 Km.,se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	Infraestructura económica	10,000,000	42,000,000	3,717,888	3,717,888	3,717,888	8.85	9.40
06096340009	Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca	Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros.	Infraestructura económica	70,000,000	115,200,000	61,693,701	61,693,701	61,693,701	53.55	6.80
06096350028	San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,316,291	3,316,291	3,316,291	33.16	53.20
06096360008	Acuitzio - Las Canoas	Construcción de un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, con una longitud de 10.2 kilómetros.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,423,180	1,423,180	1,423,180	20.33	78.80
06096360009	Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.5 kilómetros.	Infraestructura económica	8,500,000	8,500,000	3,035,925	3,035,925	3,035,925	35.72	15.50
06096370003	Valle de Vázquez - Chimalacatlán	Modernizar y ampliar la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, en una longitud de 11.0 kilómetros.	Infraestructura económica	12,400,000	12,400,000	287,091	287,091	287,091	2.32	98.10
06096370004	Cuautla-Izúcar de Matamoros	Ampliación de 7 a 21 m de ancho de corona en 20.0 kms.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	77,490,573	77,490,573	77,490,573	31.00	78.50
06096370005	Entronque Puente de Ixtla	Modernización del Entronque Puente de Ixtla, consta de la construcción de 1 estructura con muros mecanicamente estabilizados y carriles laterales, ampliación de la estructura existente, así como la construcción de un puente peatonal, incluyendo sus accesos.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	3,555,975	3,555,975	3,555,975	29.63	
06096380002	Valle de Banderas - Bucerías	Modernizar el camino rural revestido, en 12.5 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	3,800,000	799,000	799,000	799,000	21.03	62.00
06096390001	El Vapor - Tierras Coloradas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 6.0 kilómetros.	Infraestructura económica	48,000,000	48,000,000	9,718,548	9,718,548	9,718,548	20.25	83.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
06096390005	China - Méndez	Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	12,528,803	12,528,803	12,528,803	50.12	20.03
06096390006	Cadereyta - San Mateo	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 13.2 kilómetros.	Infraestructura económica	26,000,000	26,000,000	3,622,747	3,622,747	3,622,747	13.93	20.50
06096390007	Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps.	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.0 kilómetros.	Infraestructura económica	23,600,000	23,600,000	13,096,734	13,096,734	13,096,734	55.49	20.80
06096390008	Zaragoza - Aramberri	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,955,166	2,955,166	2,955,166	29.55	
06096400002	Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros.	Infraestructura económica	32,200,000	32,200,000	8,798,297	8,798,297	8,798,297	27.32	59.24
06096400004	La Luz - Tataltepec de Valdés	Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 26.40 kilómetros.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	4,135,766	4,135,766	4,135,766	25.85	75.50
06096400009	Sta. Ma. Ayu (Oax.) - Ahuehuetitlan - Magdalena Tetaltepec- Chila (Pue).	Ampliar el camino Sta. Ma. Ayu (Oax.) - Ahuehuetitlan - Magdalena Tetaltepec- Chila (Pue) de 4.0 m a 7.0 m en 23.0 km	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	2,068,825	2,068,825	2,068,825	25.86	33.90
06096400010	Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla)	Ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 23.0 kilómetros.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	11,260,803	11,260,803	11,260,803	28.15	43.60
06096410004	Guadalupe Enriquez - E.C. (Palmarito Tochapan - Palmar de Bravo)	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 4.4 kilómetros.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,841,193	2,841,193	2,841,193	56.82	
06096410009	Los Reyes de Ocampo-San Miguel Tlayoatla	Modernización y Ampliación de camino rural	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,388,862	2,388,862	2,388,862	26.54	
06096410013	La Purisima - E.C. (Tecamachalco - Cañada)	Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de Puebla.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	6,338,473	6,338,473	6,338,473	42.26	100.00
06096410024	San Francisco Cuautlancingo - Canoas Altas	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 7.5 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,457,010	1,457,010	1,457,010	9.71	33.30
06096410025	Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León	Modernizar y ampliartramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	40,529,753	40,529,753	40,529,753	20.26	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
06096420001	Camargo - Río Blanco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					7.70
06096420002	Maconi 2a. Etapa	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 17.0 kilómetros. o	Infraestructura económica	20,000,000	6,100,000	1,620	1,620	1,620	.03	
06096420003	Entr. Mojonera - El Aguacate	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 10.0 kilómetros.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	2,130,760	2,130,760	2,130,760	17.76	
06096420004	Tolimán - Mesa de Chagoya	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 12.0 kilómetros.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000					27.50
06096430001	Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros.	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	24,194,440	24,194,440	24,194,440	48.39	71.50
06096440012	Ejido Tanquiche - E.C. San Vicente - El Higo	Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de San Luis Potosí.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,028,316	1,028,316	1,028,316	14.69	
06096440015	Camino de Pozo Bendito - Amoladeras	Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de San Luis Potosí.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,975,030	1,975,030	1,975,030	19.75	
06096440019	E.C. 80 - La Pendencia - La Memela	Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de San Luis Potosí.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,973,140	1,973,140	1,973,140	19.73	
06096440021	Las Cruces - Yoliatl - San Francisco	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	4,933,876	4,933,876	4,933,876	16.45	38.20
06096440022	Aquismón-El Saucito	Modernizar el camino alimentador Aquismón El Sauz de 44.0 kilómetros.	Infraestructura económica	102,000,000	99,000,000	20,674,441	20,674,441	20,674,441	20.88	54.95
06096450002	San Ignacio - Lim. Edos Sinaloa/Dgo. Tr. Tapehuajes - Lim. Edos. Sinaloa/Dgo. - Tayoltita	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 38.0 km.	Infraestructura económica	28,400,000	28,400,000	6,557,922	6,557,922	6,557,922	23.09	15.90
06096450007	Ahome-El Porvenir San Miguel Zapotitlán	Modernización del Camino rural Ahome-El Porvenir-San Miguel Zapotitlán, en 14.0 km.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,710,373	4,710,373	4,710,373	23.55	
06096460003	Nogales - Santa Cruz	Pavimentación de 43.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	16,598,987	16,598,987	16,598,987	41.50	48.94
06096460004	La Pera - La Valdeza - Bacoachi	Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	30,000,000	12,500,000					31.90
06096460006	Costera de Sonora, El Desemboque - Puerto Libertad.	Construcción de una carretera de 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	19,341,807	19,341,807	19,341,807	19.34	22.17
06096460007	Saric - El Sasabe	Pavimentación de 41.5 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	15,500,000	15,500,000	1,006,600	1,006,600	1,006,600	6.49	62.67
06096460008	Pueblo de Alamos - Nácori Grande	Pavimentación de 25.0 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación.	Infraestructura económica	24,900,000	24,900,000	91,812	91,812	91,812	.37	16.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
06096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros	Infraestructura económica	115,000,000	200,000,000	84,591,555	84,591,555	84,591,555	42.30	55.50
06096480002	Tula - Santa Ana de Nahola	Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	11,202,774	11,202,774	11,202,774	74.69	63.39
06096500006	Tierra Blanca - Las Prietas	Modernizar el camino rural revestido: Tierra Blanca - Las Prietas, en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,500,000	11,500,000	2,897,807	2,897,807	2,897,807	25.20	
06096510001	Puente Yucalpetén	Construcción de un puente con un ancho de calzada de 17.0 m. en una longitud de 600 metros lineales.	Infraestructura económica	35,900,000	42,000,000	13,807,032	13,807,032	13,807,032	32.87	100.00
07096210002	Boulevar San José de Gracia-Pabellón	Modernizar el tramo Aguascalientes Zacatecas, en una longitud de 13.0 km., ampliando el ancho de corona de la carretera actual de 6 a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación, de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos a los extremos de 2.5 metros	Infraestructura económica	46,900,000	46,900,000					30.80
07096210006	Camino: Ejido Morelos - Ent. Carr. A Túnel de Potrerillo	El proyecto de inversión consiste en la modernización del tramo, ampliando el ancho de calzada del camino actual de 4.0 a 7.0 mts., que alojará 2 carriles de circulación con un ancho de 3.50 mts. cada uno y acotamiento de 1.0 m. a cada lado.	Infraestructura económica	1,900,000	3,100,000					66.70
07096220002	Tecate - El Sauzal, Tramo: San Antonio de las Minas - El Sauzal	Modernización de la carretera de Ensenada, del Kilómetro 90+500 de la Carretera Tecate - El Sauzal, con ampliación transversala tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, para dos carriles de 3.5 metros cada uno y dos acotamientos de 2.5 metros cada uno.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000					64.30
07096220003	Km.76.8 Carretera Tecate - Ensenada - Valle de Guadalupe - El Porvenir - El Tigre	Modernizar el camino rural revestido en 20.7Kilómetros, se ampliará la via existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000					85.07
07096220005	Libramiento de Ensenada, Tramo: 1a. Etapa (Entr. CarreteraTecate-El Sauzal Av. Ruiz)	Construcción de la carretera indicada en el párrafo anterior, con una sección transversal de 2 carriles (A2) con ancho de corona de 12 metros, con calzada de 7 metros y dos acotamientos de 2.5 m cada uno.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	109,667	109,667	109,667	.04	93.00
07096230004	San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos	El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms..	Infraestructura económica	450,000,000	450,000,000	142,201,302	142,201,302	142,201,302	31.60	24.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096250001	Santa Mónica-Guadalupe	Camino Rural con una longitud de 12.0 kms, terreno plano que se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona	Infraestructura económica	19,000,000	14,500,000					55.80
07096250007	Viesca Ahuichila	Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	20,700,000	20,700,000	10,111,694	10,111,694	10,111,694	48.85	
07096250008	Palaú - El Sauz	Modernización del camino alimentador (Tipo C) de 7.0 metros de ancho de corona a nivel de pavimento, mediante la ampliación de la sección transversal actual a una carretera de 12 metros para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, y acotamientos de 2.5 metros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	35,747,637	35,747,637	35,747,637	35.75	
07096250009	Piedras Negras - Acuña	Consiste en ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros de la carretera Piedras Negras-Ciudad Acuña para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Infraestructura económica	240,000,000	233,900,000	35,408,818	35,408,818	35,408,818	15.14	
07096270002	Sabanilla-Moyos	Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,570,863	1,570,863	1,570,863	19.64	11.20
07096270003	Crucero Tonina-Crucero Montelibano	Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	9,206,715	9,206,715	9,206,715	30.69	5.50
07096270004	Miguel Alemán-Raya de Tabasco	Camino Rural con una longitud 29.5 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	8,000,000	12,100,000	4,611,966	4,611,966	4,611,966	38.12	22.80
07096270005	Peje de Oro - El Pinar	Camino rural revestido: Con una longitud de 4.0 kms. actualmente se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 kms. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	2,855	2,855	2,855	.04	19.30
07096270007	El Ambar - Nueva Libertad	Camino rural se encuentra en terreno Lomerío Fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	3,217	3,217	3,217	.04	5.50
07096270008	Oxchuc - Plaza Yochib	Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	4,077,516	4,077,516	4,077,516	45.31	32.10
07096270009	Chanal - La Mendoza	Camino Rural revestido de una longitud de 25.0 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,270,216	2,270,216	2,270,216	25.22	45.22
07096270010	Bochil - Ixvontic	Camino rural en una longitud de 14.0 kms. el cual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	7,186,687	7,186,687	7,186,687	79.85	46.56

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096270012	Santa Catarina - Los Naranjos	Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,987,445	1,987,445	1,987,445	19.87	30.50
07096270013	E.C. Amatenago del Valle - Comitén - San José Cruz Quemada - La Merced	Camino Rural revestido en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	3,074	3,074	3,074	.04	10.30
07096270014	Belizario Dominguez-Vicente Guerrero	Camino Rural revestido, el cual tiene una longitud total de 32.0 kms., se encuentra en terreno Lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,436,600	3,436,600	3,436,600	34.37	26.30
07096270015	Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba	Modernización del camino rural revstido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	5,832,244	5,832,244	5,832,244	72.90	17.50
07096270017	San Pedro Pauchil - Crucero Corona	Crucero Corona, en una longitud de 12.65 kms., en cual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,964	2,964	2,964	.03	49.00
07096270022	Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozocoautla) - Entronque La Pochota	Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m.	Infraestructura económica	350,000,000	349,425,000	79,347,375	79,347,375	79,347,375	22.71	53.20
07096270023	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,895,046	4,895,046	4,895,046	48.95	6.00
07096300006	Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad	Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	250,000,000	349,600,000	73,992,394	73,992,394	73,992,394	21.16	34.20
07096300008	Durango - Parral. Tramo: km 7+260 km 17+200	Modernización del tramo, ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (A2) con ancho de corona de 12 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno).	Infraestructura económica	110,000,000	110,000,000	44,241,909	44,241,909	44,241,909	40.22	88.90
07096320005	Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta	camino rural en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	9,523,635	9,523,635	9,523,635	79.36	20.80
07096320010	Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote	camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	49,200,000	49,200,000	16,502,469	16,502,469	16,502,469	33.54	20.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096320016	Camino: E.C. Iguala-Cd. Altamirano-La Y Cuauhlotitlán-Col. Cuauhtémoc.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,014,796	5,014,796	5,014,796	33.43	50.00
07096320017	La Florida-Arroyo Grande	Modernizar el camino rural revestido La Florida-Arroyo Grande en una longitud de 14.1 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,089,916	3,089,916	3,089,916	30.90	
07096330001	Pachuca -Cd. Sahagún	Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 16.5 km.	Infraestructura económica	140,000,000	140,000,000	60,019,345	60,019,345	60,019,345	42.87	63.60
07096330005	Maravillas-San Sebastián de Juárez	Camino rural revestido en una longitud de 8.4 Kms., se encuentra en terreno plano, se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	3,925,469	3,925,469	3,925,469	35.69	
07096330006	Actopan-Atotonilco	Camino rural revestido, en una longitud de 5.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	120,000,000	105,000,000	106,700	106,700	106,700	.10	
07096330011	E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan)- Zapocoatlan - Texcaco	Modernizar el camino rural en una longitud21.09 Kms. y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,005,725	4,005,725	4,005,725	26.70	23.70
07096330013	Paso a Desnivel de la Carretera Federal Actopan-Ixmiquilpan con la Carretera Estatal Actopan Tula.	Se trata de un Proyecto de infraestructura económica para la producción de Servicios como la construcción de un Distribuidor Vial a desnivel.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	359,290	359,290	359,290	1.44	
07096330014	Paso a Desnivel de la Carretera Federal Pachuca-Tulancingo con la Carretera Estatal Pachuca-Real del Monte	Construcción de un distribuidor vial a desnivel que elevará la carretera federal MEX-130 Pachuca-Tulancingo, con gasas para la conectividad de la carretera secundaria y el tránsito se controlará por medio de semáforos.	Infraestructura económica	20,000,000	10,000,000	344,015	344,015	344,015	3.44	
07096330019	Camino: Orizabita-El Olivo.	Ejecución de terracerias, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento horizontal y vertical, modernizar la vía existente para alcanzar las especificaciones técnicas de un camino tipo C.	Mantenimiento	10,000,000	10,000,000	2,868,441	2,868,441	2,868,441	28.68	
07096350004	Concepción-La Venta	Camino rural revestido en una longitud de 4.8 Kms., El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la via ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					90.02
07096350005	San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan	Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,758,042	4,758,042	4,758,042	95.16	17.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096350008	La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solís-San Vicente Solis-Temascalcingo	Camino ruralrevestido, en una longitud de 11.3 Kms. El trazo del camino se encuentra en terreno plano y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronoa, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	7,600,000	7,600,000	2,068,089	2,068,089	2,068,089	27.21	59.70
07096350009	Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039	Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central.	Infraestructura económica	14,000,000	14,000,000	4,359,347	4,359,347	4,359,347	31.14	50.90
07096350017	Camino: La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras E.K. 28.4 Toluca-Amanalco de Becerra.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	4,534,775	4,534,775	4,534,775	75.58	
07096360020	Cd. Hidalgo-Maravatio	Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	70,000,000	65,000,000	17,240,663	17,240,663	17,240,663	26.52	
07096360025	Camino: Tacámbaro - Paso de Morelos.	Modernizar camino rural en una longitud de 21.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	26,000,000	26,200,000	8,277,502	8,277,502	8,277,502	31.59	
07096370001	Cruz de Lima-Yecapixtla	Modernización de las Terracerías, obras de drenaje y pavimentación así como señalamiento horizontal y vertical en el ejercicio 2008 del km. 2+300 al 4+300	Infraestructura económica	7,300,000	7,300,000	4,242,140	4,242,140	4,242,140	58.11	
07096380002	Santa Cruz-Palapares	Camino rural revestido en una longitud de 13.6 Kms., se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	10,400,000	10,400,000	6,599,336	6,599,336	6,599,336	63.46	94.52
07096380004	Jomulco-Los Aguajes	Camino rural revestido de una longitud de 16.0 Kms. se encuentra en un terreno montañoso se ampliara a 7.0 mts. metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,317,379	1,317,379	1,317,379	6.59	
07096390001	Los Herrera-E.C. (Monterrey-Reynosa)	Modernización y ampliación de la carretera alimentadora, con una longitud de 16.5 Kms, se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,308,922	2,308,922	2,308,922	11.54	97.41
07096400001	Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo.	Camino rural en una longitud de 13.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de coronal, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,800,000	8,800,000	4,014,234	4,014,234	4,014,234	45.62	72.10
07096400004	KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani	Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	6,106,321	6,106,321	6,106,321	76.33	58.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096400005	San Mateo Etlatongo - San Miguel Tecomatlan - San Francisco Jaltepetongo - KM 89.00 Huajuapan - Oaxaca.	Camino Rural en una longitud de 5.0 kms. y se ampliará y pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	13,800,000	13,800,000	1,161,565	1,161,565	1,161,565	8.42	
07096400010	San Pedro Topiltepec-Yodocono de Porfirio Díaz-San Pedro Tidaa-San Juan Diuxi	El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente de lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,100,000	9,100,000	2,218,142	2,218,142	2,218,142	24.38	69.50
07096400012	Lachixova-Hondura Lucero	Construcción del camino rural Lachixova-Hondura Lucero en una longitud de 15.0 km., hasta el nivel de revestimiento con un ancho de calzada y de corona de 4.0 m.	Infraestructura económica	7,200,000	7,200,000	3,441,384	3,441,384	3,441,384	47.80	11.50
07096400013	San Pablo Tijaltepec-Santa Catarina Ticuá	Modernizar el camino rural San Pablo Tijaltepec-Santa Catarina Ticuá en una longitud de 17.0 km., se ampliará y revistira la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	3,710,055	3,710,055	3,710,055	23.19	14.10
07096400014	San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles	Construcción del camino rural, San Pedro Chayuco-Unión de los Angeles, se construirá a nivel revestimiento la vía existente, cuyas características son. 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	2,602,508	2,602,508	2,602,508	23.66	21.20
07096400018	Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb.	Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	2,588,002	2,588,002	2,588,002	23.53	
07096410002	Guadalupe Victoria-La Cumbre Acocomotla	Camino Rural Guadalupe Victoria - La Cumbre Acocomotla con longitid de 8.8 kms. se ampliará la vía a 7.0 mts. de ancho de corona	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,220,520	4,220,520	4,220,520	28.14	60.24
07096410004	Guadalupe Victoria-Cuauhtémoc	Camino Rura Guadalupe Victoria - Cuauhtémoc con una longitud de 9.0 km.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,172,820	1,172,820	1,172,820	7.82	27.80
07096410024	Camino: Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo.	Modernizar camino rural, en una longitud de 12.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	8,400,000	8,400,000	4,213,312	4,213,312	4,213,312	50.16	
07096420001	Anillo Vial Metropolitano II de la Ciudad de Querétaro, Tramos: Entronques La Joya, Juriquilla y Bernardo Quintana Oriente.	Construcción de tres entronques a desnivel en las intersecciones del Anillo Vial Metropolitano II con las principales vías de acceso a la ciudad de Querétaro.	Infraestructura económica	170,000,000	150,000,000	50,175,754	50,175,754	50,175,754	33.45	30.00
07096420003	Carretera Estatal 100 y 130, Tramos: Galeras-Bernal y Acceso a Ezequiel Montes	Se reconstruirán tres tramos del cuerpo existente debido a su deterioro, por lo que la sección transversal total tendrá un ancho de corona de 21.6 metros para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos.	Infraestructura económica	185,000,000	185,000,000	56,594,699	56,594,699	56,594,699	30.59	71.50
07096420004	Camino: Boye-Pathe	Modernizar el camino rural, en una longitud de 5.0 kms, el camino actual se encuentra en terreno lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,697,292	1,697,292	1,697,292	11.32	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096440007	Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla	Modernizar el camino que cuenta con un totla de 16.0 Kms. se ptetende ampliar la vía ya existente a 6.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	23,100,000	23,100,000	4,541,163	4,541,163	4,541,163	19.66	32.11
07096440008	ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO	Modernizar camino alimentador con una longitud de 18.0 km., se ampliará a 7.0mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.50 mts cada uno.	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	11,024,938	11,024,938	11,024,938	61.25	4.70
07096440010	Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí	Modernización de dos subtramos:El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosí, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona.	Infraestructura económica	130,000,000	152,920,000	85,932,069	85,932,069	85,932,069	56.19	40.20
07096450003	Calle 100 E:C. Las Glorias a Calle 11	Modernización del Camino rural calle 100 entre carretera Las Glorias y Calle 11, con una longitud total de 18.0 km.	Infraestructura económica	20,000,000	27,000,000	16,054,101	16,054,101	16,054,101	59.46	44.40
07096450009	Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix	Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	70,000,000	70,000,000	35,263,826	35,263,826	35,263,826	50.38	
07096450010	Camino: E.C. El Fuerte-Choix-Baymena, en el Estado de Sinaloa	Camino Rural, con una longitud de 19.0 Kms. y se modernizará la vía existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,846,736	5,846,736	5,846,736	29.23	
07096450011	Potrerillos - Matadero	Modernizar camino rural con una longitud de 12.54 Kms., del Km. 0+000 al Km. 12+540. se modernizará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,661,347	4,661,347	4,661,347	23.31	
07096450012	Estación Naranjo - Playa Segunda - Paredón Blanco - E.C. (Sinaloa de Leyva - Lon Fonseca).	Modernizar camino rural con una longitud de 22.0Kms., del Km. 0+000 al Km. 22+000, se modernizará la vía ya existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	10,504,760	10,504,760	10,504,760	52.52	31.79
07096450013	Mazatlán-Culiacán, Tramo: Acceso Sur Culiacán	Modernización del tramo ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con un ancho de corona de 21 metros.	Infraestructura económica	335,000,000	303,000,000	76,467,666	76,467,666	76,467,666	25.24	82.50
07096460004	La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora)	Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentrara la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	23,376,520	23,376,520	23,376,520	93.51	
07096460007	Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 54.8 kms. y se amplirá a un acho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	360,235	360,235	360,235	1.64	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096480002	Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante	Ampliar la carretera actual de González a Ciudad Mante, en su tramo del km 95+840 al km 153+000 con una longitud de 57.16 km. Se ampliará el ancho de corona a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Infraestructura económica	195,000,000	195,000,000	78,353,250	78,353,250	78,353,250	40.18	10.10
07096480003	Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.	El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros.	Infraestructura económica	40,000,000	100,600,000	36,858,241	36,858,241	36,858,241	36.64	
07096490003	Libramiento de Apizaco	Modernización con la ampliación de la sección transversal actual de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros sin acotamientos a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros.	Infraestructura económica	162,000,000	75,000,000	13,044,392	13,044,392	13,044,392	17.39	36.00
07096500002	Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo	Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	12,800,000	12,800,000	3,024,870	3,024,870	3,024,870	23.63	
07096500003	Ejido La Esperanza - Agua Dulce	Reconstruir el camino Ejido la Esperanza, en una longitud de 24.0 kms dicho tramo se encuentra en terreno plano, la inversión se estima en 17.9 mdp.	Infraestructura económica	11,500,000	11,500,000	5,561,580	5,561,580	5,561,580	48.36	
07096500005	Huatusco - Elotepec - Lim. Edos. Veracruz - Puebla	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms., se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 6.5 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	13,500,000	13,500,000	8,667,096	8,667,096	8,667,096	64.20	6.00
07096500007	Costero Huasteco	Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	22,000,000	22,000,000	11,259,295	11,259,295	11,259,295	51.18	
07096500008	Pueblito - Ursulo Galván	Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	13,500,000	13,500,000	10,471,206	10,471,206	10,471,206	77.56	
07096500009	E.C. (Coyutla - Filomeno Mata) - Progreso de Zaragoza - Coahuitlán	Modernizar el camino revestido, en una longitud de12.0 Kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	18,000,000	8,350,000	4,110,797	4,110,797	4,110,797	49.23	
07096500010	Moralillo - Lagartero - Ozuluama	Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	1,277,206	1,277,206	1,277,206	7.51	
07096500012	Camino: El Colorado- El Porvenir.	Camino rural con una longitud total de 2.0 Kms.	Mantenimiento	9,000,000	9,000,000	2,634,835	2,634,835	2,634,835	29.28	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
07096500013	Camino: Independencia-Graciano Sánchez-Arroyo Negro-Arroyo de Fierro.	Modernizar el camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 6.0 Mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.0 Mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	4,300,000	4,300,000	1,109,816	1,109,816	1,109,816	25.81	
07096500014	Puente El Kilate	Construcción de un Puente.	Mantenimiento	4,300,000	4,250,000	1,949,378	1,949,378	1,949,378	45.87	
07096500016	Camino: Nueva Suriana-Vieja Suriana-Arroyo Blanco-Zapote Bueno, Ver.	Modernizar el camino rural revestido,se ampl. la vía existente a 6.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 mts de ancho cada uno, trabajos de terraceras, obras de drenaje, estructuras, pavimento, obras complementarias, señalamiento.	Infraestructura económica	5,100,000	5,100,000	1,697,755	1,697,755	1,697,755	33.29	
07096520007	Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah.	Modernización del tramo comprendindo entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila.	Infraestructura económica	500,000,000	500,000,000	227,966,513	227,966,513	227,966,513	45.59	49.10
07096520008	Guadalajara-Zacatecas, Tramo: La Escondida-Malpaso	La obra consisten en la ampliación a 25 metros del tramo carretero Cieneguilla-Malpaso, de 22 kilómetros de longitud, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y camellón central de 4 metros.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	67,204,519	67,204,519	67,204,519	33.60	30.90
07096520010	Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango	Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	150,000,000	150,000,000	63,388,628	63,388,628	63,388,628	42.26	2.80
08091000002	Programa de modernización del parque vehicular de la Oficina del C. Secretario de la SCT.	Adquisición y sustitución del parque vehicular de la Oficina del C. Secretario de la SCT.	Adquisiciones	571,600	3,340,244	2,768,644	2,768,644	2,768,644	82.89	82.90
08091110002	Programa para la publicación de convocatorias de obra y servicios 2009.	Difundir las actividades y programas de trabajo de la SCT a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo, a través del Diario Oficial de la Federación	Adquisiciones	20,000,000	20,138,279	9,129,357	9,129,357	9,129,357	45.33	45.30
08091130001	Programa de Modernización Administrativa de la Coordinación General del Sistema Nacional e-México.	Adquisición de mobiliario para sustitución en todos los Centros SCT.	Adquisiciones	5,661,400	5,661,400	266,528	266,528	266,528	4.71	4.70
08092100002	Programa de Empleo Temporal (PET Normal)	Desarrollar y consolidar las redes de caminos rurales y alimentadores, resulta una prioridad nacional de singular importancia, por lo que a fin de obtener un desarrollo rural justo, equilibrado y sustentable.	Mantenimiento	1,067,000,000	1,067,000,000	712,962,245	712,962,245	712,962,245	66.82	66.80
08092100004	Subprograma de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras alimentadoras	Reconstrucción y conservación en tramos de la red rural y alimentadora	Mantenimiento	200,000,000	254,700,000	115,717,674	115,717,674	115,717,674	45.43	45.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08092100005	ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2009	Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras de caminos rurales y alimentadores que se realizan con recursos federales, que están a cargo de las Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras	Estudios de preinversión	120,000,000	139,700,000	65,587,634	65,587,634	65,587,634	46.95	46.90
08092110004	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS	RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS	Mantenimiento	339,979,000	371,093,696	128,977,974	128,977,974	128,977,974	34.76	58.50
08092110005	Conservación Periódica de Tramos	Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas	Mantenimiento	5,032,255,483	4,839,476,629	2,051,803,377	2,051,803,377	2,051,803,377	42.40	56.20
08092110006	Conservación rutinaria de tramos de la red Federal de carreteras libre de peaje 2009	Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados alcancen su vida útil de diseño	Mantenimiento	2,715,107,130	2,786,429,629	852,764,548	852,764,548	852,764,548	30.60	47.30
08092110007	Programa de Atención a Puntos de Conflicto de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje	Reducción de los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras	Mantenimiento	175,000,000	207,476,796	58,937,217	58,937,217	58,937,217	28.41	43.40
08092110008	Programa de Conservación Rutinaria de Puentes de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.	Aminorar el desgaste de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente, por lo que se realizan anualmente.	Mantenimiento	128,000,000	176,775,384	63,087,701	63,087,701	63,087,701	35.69	47.80
08092110009	Programa de Reconstrucción de Puentes de la Red Federal de Carreteras libres de Peaje.	Mantener el estado físico de estructuras realizando trabajos como reforzamiento de subestructura y/o superestructura, protecciones contra socavación, ampliaciones transversales y longitudinales, la sustitución de la superestructura ó incluso, del puente.	Mantenimiento	400,000,000	435,467,706	141,488,425	141,488,425	141,488,425	32.49	46.30
08092110010	Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje.	Conservar la infraestructura carretera en sus diferentes Subprogramas (Reconstrucción en Tramos y/o Puentes; Conservación Periódica y Rutinaria en Tramos y Puentes).	Mantenimiento	198,000,000	203,000,000	73,581,761	73,581,761	73,581,761	36.25	26.90
08092120003	Estadística vial de la infraestructura carretera nacional 2009	Obtener los datos de volúmenes de tránsito y su clasificación vehicular, mediante mediciones en campo, utilizando aparatos diseñados para este fin	Estudios de preinversión	50,000,000	50,750,764	4,108,597	4,108,597	4,108,597	8.10	8.10
08092120004	Estudios y proyectos para la reconstrucción, conservación periódica y puntos de conflicto de la red federal de carreteras a cargo de la SCT 2009.	Realizar estudios de ingeniería básica y proyectos en tramos de carretera seleccionados como prioridad, para definir los trabajos de reconstrucción, conservación periódica o corrección de puntos de conflicto	Estudios de preinversión	166,000,000	168,492,519	13,640,541	13,640,541	13,640,541	8.10	8.10
08092140003	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Elaborar un programa de desarrollo de proyectos de autopistas de altas especificaciones para validar la incorporación de diversos proyectos a este programa.	Estudios de preinversión	31,700,000	31,700,000	740,974	740,974	740,974	2.34	2.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08093100003	PROGRAMA ADQUISICION DE VEHICULOS	Aplicar el programa de modernización y sustitución vehicular a fin de contar con los vehículos terrestres idóneos para realizar las actividades técnico operacionales y de seguridad de cada uno de los centros de trabajo, asimismo la atención de accidentes e incidentes de aviación.	Adquisiciones	27,000,000	14,590,474	5,041,724	5,041,724	5,041,724	34.55	34.60
08093100004	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	Habilitar las Oficinas con bienes muebles y equipo de administración mínimo indispensable para brindar confiabilidad y seguridad al personal que labora en las instalaciones y a los usuarios del medio aeronáutico.	Adquisiciones	10,000,000	61,519,633	34,304,653	34,304,653	34,304,653	55.76	55.80
08093110003	PROGRAMAS DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2009	Eficientar las tareas sustantivas, adjetivas y operativas que realiza la DGTFM y los DTF, así como los servicios que éstos proporcionan a sus clientes, mediante la adquisición de bienes y equipo de administración.	Adquisiciones	3,738,790	3,738,790	30,635	30,635	30,635	.82	.80
08093110006	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS 2009	Eficientar las tareas sustantivas, adjetivas y operativas que realiza la DGTFM y los DTF, así como los servicios que éstos proporcionan a sus clientes, mediante la sustitución de vehículos obsoletos por vehículos nuevos	Adquisiciones	6,800,880	6,800,880	885,280	885,280	885,280	13.02	13.00
08093110007	PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA, SEÑALIZACION 2009	Reducir el número de siniestros en cruces a nivel y garantizar la seguridad en zonas urbanas, a través del mejoramiento de la infraestructura del transporte ferroviario	Mantenimiento	300,000,000	300,000,000	66,579,798	66,579,798	66,579,798	22.19	22.20
08093120002	PROGRAMA DE REMODELACIONES EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2009	Remodelar y dar mantenimiento a las áreas tanto de oficinas como de atención al usuario. En 26 Departamentos de Autotransporte Federal y D.F.	Mantenimiento	69,679,000	70,721,658	465,209	465,209	465,209	.66	.70
08093120003	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS DE PESO Y DIMENSIONES 2009	Construcción de plataformas de concreto que sirvan de base para la colocación de básculas portátiles.	Mantenimiento	16,200,000	20,351,085	6,389,603	6,389,603	6,389,603	31.40	31.40
08093130001	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 2009	Contar con los elementos necesarios para prestar un servicio de calidad en la realización de operativos carreteros, y funciones administrativas.	Adquisiciones	48,728,000	65,180,832	6,357,910	6,357,910	6,357,910	9.75	
08094110002	Programa de Modernización Administrativa de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones.	Adquisición de diverso mobiliario y equipo de Administración.	Adquisiciones	53,773,700	1,333,700	61,388	61,388	61,388	4.60	4.60
08094110003	Programa de Modernización del parque vehicular de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones.	Adquisición y sustitución de parque vehicular de la unidad Administrativa.	Adquisiciones	4,426,300	4,966,300	558,392	558,392	558,392	11.24	11.20
08095000003	PROGRAMA DE RENOVACIÓN VEHICULAR DE LA CGPyMM 2009	Dotar a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, del parque vehicular necesario, para cumplir eficientemente con las funciones asignadas	Adquisiciones	300,000	574,742	274,742	274,742	274,742	47.80	47.80
08095100009	Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo.	Dragado de canal, construcción de una escollera y una dársena, desviación de trayectoria de vía de ferrocarril y carretera, y remoción de puente carretero.	Infraestructura económica	2,100,000,000	2,100,000,000	13,559	13,559	13,559		

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08095100012	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA	Con las obras de protección se recuperarán las playas y se estabilizarán, para dar seguridad y permanencia a las construcciones que se encuentran asentadas frente a la misma, por lo que se evitará la pérdida de dichas construcciones y se recuperará la actividad económica y turística del lugar	Mantenimiento	81,000,000	81,000,000	27,024,512	27,024,512	27,024,512	33.36	33.40
08095100013	PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	Construcción y ampliación de la infraestructura marítimo-portuaria, principalmente de los puertos no concesionados, la realización de estudios y proyectos relacionados con las obras marítimas por construir y mantener anualmente y Transferencia de recursos al Instituto Mexicano del Transporte	Estudios de preinversión	28,700,000	28,700,000	21,604,138	21,604,138	21,604,138	75.28	75.30
08095100015	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE	Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso al puerto en Tamaulipas, Veracruz y Servicios relacionados con la obra pública	Mantenimiento	79,000,000	79,000,000	13,559	13,559	13,559	.02	
08095100016	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PACIFICO SUR	Dragado de mantenimiento en el canal de navegación de acceso en: San Blas, Nay.Puerto Chiapas, Chis., y Servicios relacionados con la obra pública	Mantenimiento	54,000,000	54,000,000	13,559	13,559	13,559	.03	
08095100017	PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE	Dragado de mantenimiento en el canal de navegación de acceso en: San Pedro, Tab,Boca Chica, Camp.Sisal, Yuc.Celestun, Yuc.Chuburná, Yuc, y servicios relacionados con la obra pública	Mantenimiento	59,000,000	59,000,000	58,942,087	58,942,087	58,942,087	99.90	99.90
08095110002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y DE EMERGENCIA PARA CAPITANIAS DE PUERTO	Aplicar el programa de seguridad en el mar para la vida humana, las mercancías y las embarcaciones, y al Programa de Trabajo de la Dirección General de Marina Mercante.	Adquisiciones	32,095,257	4,183,408	1,183,418	1,183,418	1,183,418	28.29	28.30
08095110008	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE MOTORES MARINOS PARA CAPITANIAS DE PUERTO	Aplicar el programa de seguridad en el mar para la vida humana, las mercancías y las embarcaciones, y al Programa de Trabajo de la Dirección General de Marina Mercante	Adquisiciones	8,190,000	10,005,873	1,815,873	1,815,873	1,815,873	18.15	18.10
08095110009	PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DECAPITANÍAS DE PUERTO Y SEÑALAMIENTO MARITIMO	Facilitar a los servidores públicos desempeñar eficientemente las actividades administrativas y de servicio de las áreas de Ventanilla Única, el Derrotero Meteorológico, el Resguardo Marítimo Federal, Registro Público Marítimo, Inspección Naval, Control de la Navegación y Asuntos Internacionales.	Adquisiciones	4,503,540	4,946,100	246,100	246,100	246,100	4.98	5.00
08095120001	PROGRAMA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DGFAP 2009	Se logrará mantener un nivel mínimo indispensable operacional de las oficinas centrales, que permita cumplir con las funciones encomendadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,	Adquisiciones	200,000	302,000	102,000	102,000	102,000	33.77	33.80
08096100002	Programa de Modernización del Parque Vehicular de la Dirección General de Planeación	Adquisición y sustitución de Vehiculos	Adquisiciones	125,000	382,000	257,000	257,000	257,000	67.28	67.30
08096110001	Programa de Modernización de Parque Vehicular de la Dirección General de Evaluación. 2009	Adquisición y sustitución de vehículos.	Adquisiciones	250,000	352,000	102,000	102,000	102,000	28.98	29.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096110003	Programa de Modernización del Parque vehicular de los Centros SCT.	Adquisición y sustitución de los vehiculos suceptibles para ser dados de baja en los Centros SCT.	Adquisiciones	3,380,000	3,380,000	906,023	906,023	906,023	26.81	26.80
08096110004	Programa de Inversión de Mantenimiento de Inmuebles de Centros SCT.	Mantenimiento a los inmuebles de los Centros SCT.	Mantenimiento	11,222,646	14,722,646	3,358,360	3,358,360	3,358,360	22.81	22.80
08096110005	Programa de Modernización Administrativa de los Centros SCT	Adquisición de mobiliario y equipo de Administración para sustituir el que se encuentra en mal estado y es suceptible de ser dado de baja.	Adquisiciones	1,807,300	1,807,354	153,684	153,684	153,684	8.50	8.50
08096210003	Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.	Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	40,000,000	38,800,000	182,713	182,713	182,713	.47	
08096210007	Camino: Ojo de Agua de Los Sauces-E.C.Pilotos-Los Campos	Modernizar y ampliar camino ayudará a desplazar productos agricolas en la zona, via fácil accesode estas comunidades.	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	1,566,054	1,566,054	1,566,054	44.74	
08096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	14,400,060	14,400,060	14,400,060	24.00	9.30
08096220003	Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe	Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno.	Infraestructura económica	208,000,000	210,000,000	158,586,092	158,586,092	158,586,092	75.52	13.50
08096230002	Camino: San Francisco de la Sierra.	Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5. mts.	Infraestructura económica	38,000,000	38,000,000	15,947,972	15,947,972	15,947,972	41.97	
08096250002	Ramal a Nueva Victoria.	Modernizar camino rural en una longitud de 20.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	6,286,304	6,286,304	6,286,304	62.86	31.40
08096250003	Ramal a Ricardo Flores Magón.	Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	7,033,904	7,033,904	7,033,904	39.08	32.70
08096250004	Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga	Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	14,025,123	14,025,123	14,025,123	35.06	7.00
08096260001	Estapilla-Las Tunas Tr 0 más 000 - 11 más 000	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,para alojar dos carriles de circulación de .5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	17,926,579	17,926,579	17,926,579	44.82	
08096260002	La Fundición - La Atravesada - Coalatilla	Modernizar camino rural en una longitud y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,663,187	5,663,187	5,663,187	56.63	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096260006	San Antonio-Agua Salada-La Loma	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts.	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	695,293	695,293	695,293	1.99	
08096270001	Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	2,941,809	2,941,809	2,941,809	58.84	
08096270002	Camino: Tapachula-Cantón El Aguinal-Silvano Gatica.	Modernizar camino rural en una longitud de 10.60 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	5,000,000	6,400,000	3,449,877	3,449,877	3,449,877	53.90	
08096270005	Camino: Nueva Independencia-José María Pino Suárez	Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	1,493,994	1,493,994	1,493,994	16.60	18.80
08096270006	Camino: Metapa Las Pilas.	Modernizar camino rural en una longitud de 2.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Mantenimiento	5,000,000	5,000,000	1,481,977	1,481,977	1,481,977	29.64	
08096270007	Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen	Camino rural en una longitud de 9.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cad uno.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,402,796	4,402,796	4,402,796	88.06	
08096270009	Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.	Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,472,818	1,472,818	1,472,818	14.73	
08096270011	Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante.	Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,500,000	30,500,000	17,231,032	17,231,032	17,231,032	56.50	
08096270012	Nuevo Limar-Usipá	Modenización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno	Infraestructura económica	14,500,000	14,500,000	2,858,631	2,858,631	2,858,631	19.71	4.30
08096270013	Camino: Caxh-San Miguel Tinajab	Modernizar camino rural en el Km. 2 más 200 al km. 4 más 000 con una longitud de 1.8 kms. y se ampliará va existente 7.0 mts de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Mantenimiento	6,000,000	6,000,000	1,081,662	1,081,662	1,081,662	18.03	
08096270016	El Contento-Sibacá-Guaquitepec	Modernizar tramo, en una longitud de 29.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,748,256	5,748,256	5,748,256	57.48	4.60
08096270017	Nueva Esperanza-Chinintié	Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,000,000	11,000,000	5,162,593	5,162,593	5,162,593	46.93	13.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096270020	E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraíso	Modernizar el camino rural E.C.(Yajalón-Sabanilla)-Paraíso del km. 0+000 al km. 3+000, en una longitud de 3.0 kilómetros. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,120,955	3,120,955	3,120,955	31.21	25.70
08096280001	Camino: Villa López-Salaices	Construir el camino en una longitud total de 18.0 kms. y se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	21,296,703	21,296,703	21,296,703	85.19	61.10
08096280002	Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan.	Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	40,000,000	104,000,000	36,572,584	36,572,584	36,572,584	35.17	11.70
08096280003	Camino: Guachochi-Yoquivo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	40,738,351	40,738,351	40,738,351	67.90	
08096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias - Chihuahua	Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares.	Infraestructura económica	100,000,000	155,000,000	50,218,621	50,218,621	50,218,621	32.40	11.90
08096280005	El Sueco - Janos, Tramo: Galeana - Nuevo Casas Grandes.	Ampliar la sección transversal del tramo carretero Galeana-Nuevo Casas Grandes (del km 156+000 al km 190+000), a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación. Además, se construirá 1 entronque a desnivel y 8 puentes menores.	Infraestructura económica	90,000,000	155,000,000	92,969,763	92,969,763	92,969,763	59.98	87.00
08096280007	Hidalgo del Parral - Nuevo Palomas, Tramo: Acceso Norte a Parral	Ampliar la sección transversal a una sección 26.0 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 13.0 metros cada uno, acotamientos interiores de un metro y acotamientos exteriores de 2.5 metros, además de un camellón central de 2.0 metros y banquetas a ambos lados de 1.5 metros cada una.	Infraestructura económica	40,000,000	20,000,000	3,805,342	3,805,342	3,805,342	19.03	
08096280009	Matamoros-Parral	El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	26,405,864	26,405,864	26,405,864	26.41	8.20
08096300001	Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula	Modernizar camino rural en una longitud de 26 .8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilesde circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	14,122,280	14,122,280	14,122,280	94.15	
08096300002	Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)	Modernizar y ampliar camino en una longitud de 19.07 kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	22,046,607	22,046,607	22,046,607	73.49	67.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096310003	Comonfort - San Miguel de Allende	Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros.	Infraestructura económica	100,000,000	12,000,000	2,334,089	2,334,089	2,334,089	19.45	
08096310004	Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo	Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora.	Infraestructura económica	300,000,000	400,000,000	46,573,127	46,573,127	46,573,127	11.64	
08096320006	Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.	Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	16,500,000	2,422,188	2,422,188	2,422,188	14.68	
08096320007	Camino: Petatlán-San José de los Olivos	Modernizar Camino Rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	9,000,000	10,680	10,680	10,680	.12	
08096320008	Camino: Los Bajitos, Cordón Grande-Platanillo	Modernizar Camino Rural en una longitud de 53.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	7,200,000	4,800	4,800	4,800	.07	
08096320009	Camino:Tecpan-El Balcón.	Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	763,844	763,844	763,844	4.49	
08096320011	Camino: La Unión-Cuahuayutla	Modernizar Camino Rural en una longitud de 24.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,477,922	5,477,922	5,477,922	27.39	
08096320012	Camino: La Galera-Fresnos de Puerto Rico.	Modernizar Camino rural en una longitud de 167.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	4,800	4,800	4,800	.06	
08096320016	San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno	Modernizar Camino Rural en una longitud de 82.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	15,000,000	13,900,000	4,719,249	4,719,249	4,719,249	33.95	5.00
08096320017	Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc	Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	40,000,000	265,000,000	51,638,275	51,638,275	51,638,275	19.49	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096320020	Acapulco-Zihuatanejo	Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	98,794,950	98,794,950	98,794,950	39.52	3.60
08096330006	Camino: Tecamatl-Teocalco.	Modernizar camino rurla en una longitud de 55.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	11,962,611	11,962,611	11,962,611	47.85	
08096330011	Camino: Carbonera-Mineral del Chico.	Camino rural en una longitud de 5.68 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, papra alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,482,961	4,482,961	4,482,961	44.83	
08096330012	Camino. Acceso a Acayuca	Camino rural revestido con una longitud de 2.4 kms. y se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamientos.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	2,665,288	2,665,288	2,665,288	26.65	
08096330018	San Jerónimo-Ojo de Agua.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 6.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	16,000,000	14,800,000	4,665,817	4,665,817	4,665,817	31.53	
08096330024	Huapalcalco-El Acocul-Estación de Apulco	Construir el camino rural a 4.6 metros de ancho de corona, para alojar un carril de circulación de 4.6 metros de ancho.	Infraestructura económica	15,000,000	30,000,000	12,151,546	12,151,546	12,151,546	40.51	
08096330030	Portezuelo Palmillas	Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros.	Infraestructura económica	140,000,000	156,000,000	68,592,043	68,592,043	68,592,043	43.97	4.40
08096330035	Puente Calera de Taxadho.	Construcción de un Puente	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	880,230	880,230	880,230	29.34	
08096340001	Camino: Cabecera Municipal de Zapotiltic	Modernizar camino rural en una longitud de 6.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,900,000	6,793,775	6,793,775	6,793,775	62.33	15.00
08096340002	Camino:Tonilita-Buen País-E.C. Jiquilpan-Manzanillo	Modernizar camino rural en una longitud de 14.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	132,000,000	13,200,000	5,623,358	5,623,358	5,623,358	42.60	28.30
08096340003	Camino: Ixtlahuacán de los Membrillos-Atequiza.	Modernizar camino rural en una longitud de 8.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,581,506	3,581,506	3,581,506	35.82	
08096340004	Camino: La Higuera-E.C. Jiquilpan-Manzanillo	Esta obra contempla la construcción de un Puente de 20.0 mts. con trabes postensadas, sobre el Rio la Higuera	Infraestructura económica	5,000,000	6,000,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	48.33	
08096350004	Camino: La Estación-La Fabrica-La Concepción-San Felipe de Jesús	Modernizar camino rural en una longitud de 9.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	13,000,000	13,000,000	1,987,516	1,987,516	1,987,516	15.29	51.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096350005	Camino: Cuendo-San Lorenzo-Tlacotepec-E.C. Libramiento Atlacomulco.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	2,655,673	2,655,673	2,655,673	33.20	61.40
08096350006	Camino: Santiago Casandeje-San Miguel Tenochtitlan, E.Km. 5.5 Atlacomulco-El Oro	Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	19,500,000	19,500,000	1,536,618	1,536,618	1,536,618	7.88	52.50
08096350008	Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	17,000,000	17,000,000	2,798,873	2,798,873	2,798,873	16.46	
08096350009	Estación Tultenango-El Mogote E.C. Autopista Atlacomulco-Maravatío	Modernización de un camino rural con un ancho de corona de 4.0 metros y libraderos, el tipo de terreno sobre el cual se desarrolla el camino es tipo lomerío	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,870,605	1,870,605	1,870,605	23.38	31.80
08096350010	Camino: Km. 46.9 (Villa de Carbon-Atlacomulco)-San Pedro del Rosal-San Antonio Enchisi-San Francisco Chalchihuapan.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 Kms. y de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					100.00
08096350011	Guadalupe Chico-La Mesa	Modernizar camino rural del tramo del Km 3más000 al Km 4má700 y se ampliará la vía exitente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,998,344	1,998,344	1,998,344	19.98	98.00
08096350013	Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso.	Modernizar Camino rural en una longitud de 6.1 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	4,164,460	4,164,460	4,164,460	83.29	5.20
08096350015	Camino: km. 14.8 Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso-Santa Ana La Ladera-San Antonio del Río	Modernizar camino rural, en una longitud de 4.6 kms. y se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	5,836,558	5,836,558	5,836,558	97.28	
08096350016	Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.	Modernizar camino existente de 5.0 mts. de ancho de corona, a un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías,obras de drenaje, pavimentación, señalamientos y obras complementarias.	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000					66.70
08096350018	Carretera:México - Pachuca, Tramo Paso Inferior Vehicular Km. 31+600	Ampliación del PIV a 21.0 metros de ancho de corona por medio de una superestructura de concreto preforzado, apoyada en una subestructura a base de zapatas y pilas de concreto también preforzadas.	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000	10,891,684	10,891,684	10,891,684	14.52	
08096350020	Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca. Tramo: Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca	Modernización del Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca, de la carretera Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca (del km 6+000 al km 4+600) Ampliación a 4 carriles.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	5,116,353	5,116,353	5,116,353	63.95	27.50
08096350021	Boulevard Chiautla	Construcción de un boulevard a dos cuerpos con una sección transversal de 20 metros, para alojar 4 carriles de circulación, camellón central de 1.0 metro de ancho, una ciclopista de 2.0 metros de ancho y banquetas peatonales en ambos lados de 1.50 mts.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	6,051,324	6,051,324	6,051,324	75.64	21.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096360001	Camino: Cotija-Gallineros	Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	13,000,000	12,875,386	12,875,386	12,875,386	99.04	51.30
08096360002	Camino: El Paraíso-La Esperanza	Modernizar camino Rural en una longitud de 4.9 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000	2,153,877	2,153,877	2,153,877	71.80	
08096360011	Paso de la Virgen-El Olivo.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0más000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,888,437	1,888,437	1,888,437	18.88	
08096360012	Aguililla-Coalcoman.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	28,000,000	28,000,000	3,004,739	3,004,739	3,004,739	10.73	
08096360013	Villa Victoria-Tehuantepec	Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,226,092	4,226,092	4,226,092	42.26	60.00
08096360014	Tierras Blancas-Santa María	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000	3,175,375	3,175,375	3,175,375	26.46	
08096360015	San Isidro-Cuamacuaro	Modernizar camino rural en una longitud de 12.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	9,000,000	9,000,000	2,948,748	2,948,748	2,948,748	32.76	
08096360017	Circuito Turístico Lago de Zirahuen	Modernizar camino rural en una longitud de 12.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	16,000,000	16,000,000	9,384,877	9,384,877	9,384,877	58.66	20.60
08096360021	Morelia - Jiquilpan, del Km. 10+000 al Km. 14+000.	Ampliación de la carretera actual de 2 a 4 carriles, ampliación del cuerpo actual de 8.0 a 24.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de 4.0 metros cada uno, acotamientos externos de 2.2 metros y un camellón central de 3.6 metros.	Infraestructura económica	25,000,000	28,500,000	9,859,024	9,859,024	9,859,024	34.59	22.50
08096360022	Uruapan - Zamora, Tramo: Uruapan - Entronque los Reyes	Ampliación del cuerpo existente de 7.0 a 12.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	22,946,833	22,946,833	22,946,833	22.95	
08096360023	Entronque Charo	Construcción de un cruce de tres niveles, formado por dos túneles paralelos de 40 metros de longitud para el paso subterráneo del Periférico de Morelia debajo de la Calzada Madero-Charo, uno para cada sentido de circulación, con tres carriles de circulación cada sentido de un ancho de 3.5 metros.	Infraestructura económica	290,000,000	216,500,000	95,003,812	95,003,812	95,003,812	43.88	20.00
08096360025	Morelia-Salamanca, Tramo: Morelia-Cuitzeo	Construcción de 12 estructuras: 3 Pasos Inferiores Vehiculares (PIV), 3 Pasos Superiores Vehiculares (PSV) y 6 Pasos Inferiores Peatonales (PIP), los cuales se ubican desde el kilómetro 4+767 al 23+681, lo que abarca una longitud de 18.914 kilómetros.	Infraestructura económica	40,000,000	58,000,000	23,041,761	23,041,761	23,041,761	39.73	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096360026	Libramiento Tepalcatepec	Contruir el Libramiento de Tepalcatepec, en una longitud de 7.0 kms, la vía será de 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulacio de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	8,296,103	8,296,103	8,296,103	41.48	
08096380001	Camino: San Francisco I. Madero-Santiago Pochotitan-Aguapan	Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 kms. y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	160,000,000	153,900,000	7,182,337	7,182,337	7,182,337	4.67	
08096380003	Camino: Novillero-Palmar de Cuautla	Modernizar el camino rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	27,000,000	27,000,000	3,525,118	3,525,118	3,525,118	13.06	
08096390001	Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto	Modernizar y uniformar caractrerísticas Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	125,000,000	124,300,000	53,466,356	53,466,356	53,466,356	43.01	
08096390005	Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen.	Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	35,000,000	35,000,000	14,990,523	14,990,523	14,990,523	42.83	
08096390006	Camino: Entronque Autopista Monterrey Saltillo-Hacienda Rinconada-Los Fierros-García.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 20.0 kms, y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	60,158	60,158	60,158	.24	
08096400002	Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón.	Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	3,906,612	3,906,612	3,906,612	48.83	34.20
08096400003	Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	4,293,655	4,293,655	4,293,655	53.67	30.20
08096400005	Camino: Asunción Atoyaquillo-La Victoria.	Camino rural se ampliará la vía existetne a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	1,736,032	1,736,032	1,736,032	21.70	32.20
08096400007	Camino: E.C. Pochutla-Salina Cruz-Cuatunalco.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	14,000,000	17,200,000	3,500,001	3,500,001	3,500,001	20.35	15.30
08096400008	Camino: Tezoatlan de Segura y Luna-San Juan Diquiyu.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,577,659	5,577,659	5,577,659	37.18	
08096400009	Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca	Pavimentar Camino Rural, se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,000,000	13,200,000	3,499,140	3,499,140	3,499,140	26.51	26.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096400010	Km. 65+000 E.C. (Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa	Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	13,500,000	13,500,000	3,726,415	3,726,415	3,726,415	27.60	48.80
08096400012	Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz.	Pavimentar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	3,561,791	3,561,791	3,561,791	44.52	30.00
08096400013	Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón.	Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliara la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulacíón de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000	1,516,085	1,516,085	1,516,085	21.66	61.50
08096400014	Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.	Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	16,800,000	16,800,000	4,167,400	4,167,400	4,167,400	24.81	24.10
08096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco	Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico	Infraestructura económica	276,000,000	276,000,000	89,693,778	89,693,778	89,693,778	32.50	31.20
08096400017	Putla-San Juan Lagunas-La Palizada-El Amate	Modernizar el camino rural: Putla San Juan Lagunas La Palizada El Amate, en una longitud de 7.4 kilómetros, se ampliará y pavimentará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	7,800,000	7,800,000	2,011,678	2,011,678	2,011,678	25.79	24.60
08096400018	Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán	Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0más000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,700,000	8,700,000	2,814,812	2,814,812	2,814,812	32.35	
08096410002	Camino: Esperanza-San José Cuayachapa.	Modernizar camino Rural en una longitud de 10.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	8,400,000	8,400,000	7,050,059	7,050,059	7,050,059	83.93	15.00
08096410003	Camino: Chichiquila-Elotepec.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 12.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	8,431,238	8,431,238	8,431,238	36.66	25.00
08096410005	Camino: Buena Vista-Chinantla	Modernizar camino rural en una longitud de 5.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,312,122	5,312,122	5,312,122	35.41	
08096410006	Camino: Guadalupe Victoria-Maravillas-González Ortega	Modernizar camino rural en una longitud de 13.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,684,101	4,684,101	4,684,101	31.23	23.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096410007	Ahuatempan-Acatlán de Osorio.	Modernizar camino rural en una longitud de 25.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	10,505,962	10,505,962	10,505,962	45.68	
08096410008	San Jerónimo Xayacatlán-Gabino Barreda .	Modernizar camino rural en una longitud de 7.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	4,500,000	4,500,000	2,678,636	2,678,636	2,678,636	59.53	45.30
08096410009	Camino: Xochitepec-Mitepec.	Modernizar el camino rural en una longitud de 7.98 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de acho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	7,660,276	7,660,276	7,660,276	51.07	25.10
08096410010	Camino: Xicotlán-Chila de la Sal.	Modernizar el camino rural en una longitud de 10.6 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	4,990,848	4,990,848	4,990,848	23.77	27.40
08096410013	Puente Vehicular sobre Río Tizac.	Construcción de Puente Vehicular de tres claros de 20.0 mts. de longitud cada uno y una altura de 5.0 mts aprox. con un ancho de 9.0 mts., ancho de calzada de 7.0 mts., banquetas con un ancho de 1.0 mts y parapetos.	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000	1,596,235	1,596,235	1,596,235	45.61	100.00
08096410014	Camino: Izúcar de Matamoros-San Juan Epatlán.	Modernizar camino alimentador en una longitud de 12.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carrilles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	16,200,000	16,200,000	1,108,338	1,108,338	1,108,338	6.84	16.70
08096410015	Ramal a Tejalpa.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.94 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	21,000,000	21,000,000	7,398,255	7,398,255	7,398,255	35.23	46.30
08096410019	Ramal a Santa Ana Teloxtoc.	Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	98,152	98,152	98,152	.65	
08096420001	Jalpa-Sabino Chico.	Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms.y se ampliara la vía existente	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	19,704	19,704	19,704	.10	
08096430001	Ramal a Pimientita.	Modernizar el camino: Ramal a La Pimientita, en una longitud de 9.6 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío suave y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	1,766,277	1,766,277	1,766,277	11.78	90.90
08096430003	E.C.F. Escárcega-Chetumal-Tómas Garrido-Dos Aguadas.	Modernizar camino, en una longitud de 65.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	5,448	5,448	5,448	.03	
08096430004	Ucum-La Unión	Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	124,000,000	124,000,000	269,556	269,556	269,556	.22	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096430005	Camino: Altamirano-Nuevo Plan de la Noria Oriente-San Isidro Poniente-Othón P. Blanco.	Modernizar camino rural en una longitud de 96.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	21,645	21,645	21,645	.11	
08096430007	Paquete de Obras de Reconstrucción Quintana Roo.	Reconstrucción de la estructura de pavimento con concreto asfáltico de doble riego, reconstrucción de terracería, capa subrasante, base, carpeta de concreto asfáltivo de 5 cm de espesor y obras complementarias	Mantenimiento	15,000,000	15,000,000					1.70
08096440002	Camino: Palmas-Huayal-Higuito-Carrizon-Palmar Alto-San José de las Adjuntas-Chalchicuautla.	Modernizar y ampliar el camino en una longitud de 19.5 Kms. para que cada uno de los dos carriles cuente con un ancho de corona 3.5 m. sin acotamiento.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	3,977,664	3,977,664	3,977,664	15.91	
08096440005	Agua Zarca-E.C. Las Peñitas	Modernizar y ampliar camino rural. en una longitud de 10.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojarados 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	17,500,000	17,500,000	3,672,327	3,672,327	3,672,327	20.98	
08096440006	Puente Arquillo, km. 0 más 051 Camino: Santa María del Río - Guanajuatito.	Construcción de un Puente de concreto de 102.60 mts. de longitud y un ancho de calzada de 7.50 mts.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,455,876	1,455,876	1,455,876	14.56	
08096440007	Libramiento-Charcas.	Llevar a cabo la Modernizar a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, se incluyen trabajos de terracerías, obras de drenaje, la construcción de un puente de 80.0 mts. de longitud y obras complementarias.	Infraestructura económica	13,000,000	54,000,000	15,686,783	15,686,783	15,686,783	29.05	27.10
08096440008	Cd. Valles - San Luis Potosí, Tramo P.S.V. Ricardo B. Anaya (Km. 261+695)	La construcción (PSV) está definida por dos estribos mediante muros estabilizados mecánicamente y 2 pilas centrales, incluye la modernización y mejoramiento de la estructura del pavimento de la vía troncal, así como la construcción de un Paso Inferior Peatonal de Rampa (PIPR).	Infraestructura económica	50,000,000	50,000,000	24,973,061	24,973,061	24,973,061	49.95	
08096440009	Puente Verástegui	Construcción un puente de 76.58 m. de longitud con sus accesos de 40.6 m., de dos carriles de circulación con un ancho de corona de 8.50 m así como un ancho de banqueta de 3.0 m	Infraestructura económica	80,000,000	40,000,000	20,066,457	20,066,457	20,066,457	50.17	
08096440010	Matehuala-Lím. de Edos. S.L.P. N.L.,	Modernizar Camino Rural en una longitud total de 19.3 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 mts.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	13,598,695	13,598,695	13,598,695	22.66	
08096440012	Ranchito de los Guzmán-Armadillo de los Infante.	Modernizar caminio el cual tiene una longitud de 8.0 Kms , se encuentra en terreno Lomerío y se ampliará via existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho de cada uno	Infraestructura económica	10,500,000	10,500,000	2,072,634	2,072,634	2,072,634	19.74	
08096450001	Quilá-Valle Escondido.	Modernizar camino rural con una longitud de 12.0 Kms. y modernizar la vía existente a 7.0 mts. ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	2,275,999	2,275,999	2,275,999	15.17	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096450002	E. Autopista Mazatlán-Culiacán-Higueras de Abuya.	Modernizar camino rural con una longitud de 8.7 Kms. y modernizar la vía existente de 6.0 a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	6,602,056	6,602,056	6,602,056	28.70	
08096450004	E.C. El Dorado- Mezquitillo - El Manguito.	Modernizar camino rural en una longitud total de 5.8 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	5,356,752	5,356,752	5,356,752	53.57	
08096450005	E.C. Internacional México 15 - El Oso.	Modernizar camino rural en una longitud de 8.3 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,713,359	3,713,359	3,713,359	37.13	
08096450007	E.C. México 15- Rancho Viejo-Entronque Autopista Benito Juárez	Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	2,340,993	2,340,993	2,340,993	11.70	
08096450008	Culiacán - Los Mochis. Tamo: P. S. V. Juan José Rios	Elevar la carretera Federal MEX-15 sobre el entronque Juan José Ríos, con una longitud total de 1,000 metros, el paso superior vehicular (PSV) con un ancho de sección de 21 metros con 4 carriles de circulación, con un ancho por carril de 3.5 metros, se contemplan 2 carriles laterales.	Infraestructura económica	60,000,000	60,000,000	52,786,207	52,786,207	52,786,207	87.98	33.00
08096450009	El Salado-El Dorado	Modernizar la carretera mediante la ampliación de la sección transversal del kilómetro 0+000 al 31+000 a una sección de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	5,400,641	5,400,641	5,400,641	21.60	
08096450010	Camino: El Fuerte-Chinobampo.	Modernizar el camino rural, en una longitud de 25.0 kms.los primeros 5 kms los pavimento el gobierno del Estado, con una ancho de corona de 7.0 mts para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	4,386,620	4,386,620	4,386,620	21.93	
08096450011	Entronque Autopista Mazatlán-Culiacán - Cerritos.	Modernización de la carretera mediante la ampliación de la sección transversal actual de 7.0 metros de ancho de corona con 2 carriles de circulación, a 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	3,953,121	3,953,121	3,953,121	19.77	
08096450013	Camino: E.C. Internacional México 15-El Tamarindo.	Modernización del Camino Rural, en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	7,419,188	7,419,188	7,419,188	37.10	
08096460001	Camino: San Miguel de Horcasitas-E. C. Hermosillo-Moctezuma.	Modernizar camino rural en una longitud 39.0 kms. y se ampliará la vía existente a un ancho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	13,333,349	13,333,349	13,333,349	53.33	80.80
08096460002	Camino: El Crucero Huásabas-Villa Hidalgo.	Modernizar camino rural con una longitud de 31.0 Kms. y la vía existente a un acho de calzada de 7.0 mts para alojar dos carrilles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000	6,301,888	6,301,888	6,301,888	25.21	17.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096460003	Camino:E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C. Hermosillo-Yecora.	Modernizar el Tramo E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C.Hermosillo-Yecora en una longitud 52.0 kms. se ampliará la vía existente a un ancho de calzada 7.0 mts. para 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	4,633,966	4,633,966	4,633,966	46.34	
08096460005	Camino: Rayón - Opodepe.	Modernizar camino rural en una longitud de 27.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	10,134,637	10,134,637	10,134,637	50.67	
08096470001	Libramiento de Villahermosa	Construcción a 21 m. de ancho con 4 carriles de 3.5 m., acotamientos ext. de 2.5 m. e int. de 0.5 m. y camellón de 1 m., incluye 3 tramos y 4 entronques a desnivel en Coatz.-Villaher. Villaher.-Comalc., Villaher.-Cd. del Carmen y Villaher.-Escárcega, velocidad de proyecto de 110. km/hr.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	47,214,129	47,214,129	47,214,129	29.51	1.30
08096470002	Santa Cruz - Jalapita - El Bellote	Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros.	Infraestructura económica	50,000,000	30,000,000	13,642,822	13,642,822	13,642,822	45.48	80.00
08096480001	Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.	Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	18,551,744	18,551,744	18,551,744	92.76	30.50
08096480003	Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana.	Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	11,404,008	11,404,008	11,404,008	25.34	
08096490002	Colonia Aurora, Tlax.-Papalotla de Xicoténcatl, Pue.	Modernizar Camino Rural.ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para aalojar dos carriles de circulación de 3.50 mts.de ancho cada uno	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	1,433,252	1,433,252	1,433,252	14.33	
08096490004	Camino: Santa Bárbara Acuicuiztepec-Muñoz	Modernizar Camino Rural existente a 4.0 mts. de ancho de corona a un camino Alimentador Tipo C de 7.0 mts. de ancho de corona, mediante la construcción de terracería, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,858,989	4,858,989	4,858,989	32.39	
08096490005	Camino: San Marcos Contla-Mpio. Papalotla	Construcción de Terracería, Obras de Drenaje, Pavimentación, Señalamientos y Obras complementarias.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	8,607,135	8,607,135	8,607,135	43.04	
08096490006	El Capulín-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecoac.	Modernizar Camino Rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	7,223,121	7,223,121	7,223,121	48.15	
08096490007	Aldama-Españita	Modernizar camino rural en una longitud de 7.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,000,000	25,000,000	2,969,613	2,969,613	2,969,613	11.88	
08096500001	Camino Soyata-Juan Jacobo Torres.	Modernizar camino rural en un longitud de 5.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno	Infraestructura económica	4,300,000	4,300,000	1,092,081	1,092,081	1,092,081	25.40	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096500004	Jaltipa-Lomas de Tacamichapan.	Modernizar camino rural, revestido en una longitud de 9.5 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho de cada uno.	Infraestructura económica	12,800,000	12,800,000	3,497,386	3,497,386	3,497,386	27.32	
08096500005	Omealca-Matatenatito-Tierra Blanca.	Modernizar camino rural, en una longitud de 23.0 kms. y se ampliará la vía existent a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	23,000,000	23,000,000	8,742,652	8,742,652	8,742,652	38.01	
08096500007	Camino: Otapa - 5 de Mayo.	Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	7,700,000	7,700,000	2,047,876	2,047,876	2,047,876	26.60	
08096500008	Camino: Capocán-La Breña.	Modernizar camino rural, en una longitud de 52.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno.	Infraestructura económica	11,500,000	11,500,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	20.00	29.50
08096500010	Camino: Chontla-Mata de Otates.	Modernizar camino rural, revestido, en una longirud de 9.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	15,300,000	15,300,000	7,313,600	7,313,600	7,313,600	47.80	12.70
08096500015	Matatenatito Paso Amapa	Modernizar el camino rural revestido y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno	Infraestructura económica	9,000,000	10,900,000	8,354,999	8,354,999	8,354,999	76.65	
08096500018	Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente.	Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	18,000,000	18,000,000	4,106,808	4,106,808	4,106,808	22.82	
08096510001	Camino: Peto-Valladolid.	Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos cariiles de circulación de 3.5 mts. cadauno	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	11,645,503	11,645,503	11,645,503	38.82	18.90
08096510002	Camino: Muna-Peto.	Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	12,117,640	12,117,640	12,117,640	40.39	19.60
08096510003	Chemax - Cobá	Ampliación de los acotamientos para incrementar el ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros, para lojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a cada lado.	Infraestructura económica	200,000,000	200,000,000	51,552,050	51,552,050	51,552,050	25.78	41.70
08096510004	Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo, Tramo: Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo	Ampliación de la sección transversal de 6 a 12 metros de ancho para albergar 2 carriles de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno.	Infraestructura económica	40,000,000	40,000,000	13,580,865	13,580,865	13,580,865	33.95	3.20
08096520002	Camino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis	Modenizar Carretera alimentadora revestida, en una longitud de 30.0 kms. y se pavimentará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.	Infraestructura económica	12,500,000	12,500,000	2,785,167	2,785,167	2,785,167	22.28	15.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08096520007	Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez.	Ampliar el cuerpo existente en ambos lados para dejar un ancho de corona de 25.0 m; para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y un camellón central. Incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	45,662,542	45,662,542	45,662,542	45.66	
08097110001	Programa de modernización del parque vehicular de la Dirección General de Recursos Humanos	Programa de adquisición y sustitución de vehículos.	Adquisiciones	529,000	924,279	395,279	395,279	395,279	42.77	42.80
08097120003	Programa de Modernización del parque vehicular de la Dirección General de Recursos Materiales	Programa de adquisición y sustitución del parque vehicular de la Dirección General de Recursos Materiales.	Adquisiciones	128,558,083	111,675,523	3,117,440	3,117,440	3,117,440	2.79	2.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
A00 Instituto Mexicano del Transporte

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**49,800,000**	**49,800,000**	**3,856,215**	**3,856,215**	**3,856,215**	**7.74**	
0309A000001	Construccion y Equipamiento en los Laboratorios de Infraestructura, Laboratorio de Hidraulica Maritima y Laboratorio de Equipamiento para el Transporte y Programa de Adquisiciones.	Construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, adquisicion de equipos para los laboratorios, Actualizacion de los equipos informaticos y parque vehicular.	Infraestructura social	49,800,000	49,800,000	3,856,215	3,856,215	3,856,215	7.74	66.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**183,000,000**	**183,000,000**	**28,700,000**	**28,700,000**	**28,700,000**	**15.68**	
0609C000001	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DEL SERVICIO DE METEOROLOGIA AEREONAUTICA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACION METEREOLOGICA Y SISTEMAS ACCESORIOS DE COMUNICACIONES DE ENLACE, INSTALACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	Adquisiciones	2,500,000	2,500,000					9.30
0609C000002	MODERNIZACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO AERONAUTICO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL CONTROL DE TRANSITO Y NAVEGACION AEREA, MEDIANTE LA CLIMATIZACION DE ESTACIONES, MOBILIARIO, SISTEMAS INFORMATICOS Y VEHICULOS.	Adquisiciones	6,400,000	6,400,000					68.95
0609C000003	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO AEREO	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO AEREO, INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SU OPERACION	Adquisiciones	158,100,000	158,100,000	28,700,000	28,700,000	28,700,000	18.15	69.70
0609C000004	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA	ADQUISICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA NAVEGACION AEREA, INSTALACIONES, SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	Adquisiciones	16,000,000	16,000,000					13.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**318,090,000**	**333,324,040**	**126,588,670**	**131,408,955**	**131,408,955**	**39.42**	
0809J0U0001	REFUERZO DE PUENTES	REPARACION, REHABILITACION, INSPECCION Y REFUERZO DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	95,090,000	134,240,646	42,471,838	44,360,707	44,360,707	33.05	45.20
0809J0U0003	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	PRESERVAR, REPARAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE CUOTA	Mantenimiento	137,550,000	134,797,571	50,593,825	53,479,962	53,479,962	39.67	35.00
0809J0U0004	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MODERNIZAR LAS EDIFICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO DE CAPUFE	Mantenimiento	37,500,000	18,822,164	8,326,558	8,326,558	8,326,558	44.24	20.00
0809J0U0006	CONSERVACION DE PUENTES	PRESERVAR, REPARAR Y RESTAURAR LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE CUOTA	Mantenimiento	47,950,000	45,463,659	25,196,449	25,241,728	25,241,728	55.52	65.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**544,770,186**	**325,749,752**					
0209JZL0024	Equipamiento y obras de Combustibles	Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones a través de sistemas de medición de combustibles y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores. obras de infraestructura y rehabilitación mayor.	Infraestructura económica	355,888,320	187,533,656					99.63
0809JZL0001	Programa de Equipamiento de Seguridad 2009	Programa de adquisiciones de equipo de seguridad para el ejercicio 2009	Adquisiciones	3,505,000	3,505,000					74.60
0809JZL0002	Programa de Modernización Aeroportuaria de Mobiliario 2009	Adquisición del mobiliario propio para la operación de los aeropuertos de la RED ASA	Adquisiciones	49,631,800	11,143,672					12.00
0809JZL0003	Modernización Administrativa 2009	Mobiliario y equipo de administración	Adquisiciones	4,045,066	2,595,548					22.20
0809JZL0004	Programa de Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 2009	Mantenimiento de infraestructura de la red ASA	Mantenimiento	111,700,000	100,271,876					14.40
0809JZL0005	PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD OPERACIONAL 2009	Adquisición de vehículos para áreas operacionales, en apoyo a las acciones de seguridad aeroportuaria y en cumplimiento a la normatividad vigente.	Adquisiciones	20,000,000	20,700,000					64.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
KCZ Telecomunicaciones de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**95,000,000**	**790,418,751**					
0209KCZ0002	Servicios telegraficos financieros	Adquirir estaciones remotas VSAT, vehículos para operación, equipo informático para oficinas telegráficas, nodo de seguridad de la red integrada, adecuación de espacios y reparación y puesta en marcha de los pilotes de la Torre Central de Telecomunicaciones	Adquisiciones	95,000,000	790,418,751					85.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**106,404,091**	**106,404,091**	**49,242,052**	**49,242,052**	**49,242,052**	**46.28**	
0809J2R0001	Dragado de construcción	Dragado de construcción en canal de acceso, darsena de ciaboga y area de aproximación a la terminal especializada de contenedores, con objeto que permita arribos de embarcaciones de cuarta generación post-panamax y de atraccion de nuevas cargas	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000	48,578,403	48,578,403	48,578,403	48.58	10.00
0809J2R0002	Programa de adquisiciones de bienes muebles	Adquisicion de mobiliario, equipo de administración, equipo de tranporte y de comunicación indispensable para la operación	Adquisiciones	6,404,091	6,404,091	663,649	663,649	663,649	10.36	2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**151,775,200**	**151,775,200**	**21,673,126**	**21,673,126**	**21,673,126**	**14.28**	
0509J2T0002	Duques de alba y muelle para barcos turísticos y carga general frente a los muelles No. 5 y 6 (incluye dragado).	Construcción de dos duques de alba para amarrre y un muelle en forma de T y dragado del area de construcción del muelle y duques.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					80.00
0809J2T0001	Alineacion de los Muelles N 1,2,3,4 y 5.	Alineacion de los muelles N 1,2,3,4, y 5 para lograr la utilizacion al 100.0de los 1,011.68 metros de banda de atraque que suman estos 5 muelles	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	21,441,815	21,441,815	21,441,815	16.49	76.00
0809J2T0002	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	6,775,200	6,775,200	231,311	231,311	231,311	3.41	12.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**169,900,000**	**169,900,000**	**44,792,266**	**44,792,266**	**44,792,266**	**26.36**	
0409J2U0006	Dragado Puerto Progreso	Dragado de construcción para ampliación del acceso oriente y profundizar el canal de navegación y dársena de ciaboga.	Infraestructura económica	130,000,000	130,000,000	39,107,744	39,107,744	39,107,744	30.08	50.00
0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes	Infraestructura económica	5,000,000	5,000,000	1,826,107	1,826,107	1,826,107	36.52	66.00
0809J2U0001	Servicios relacionados con la obra pública	Investigaciones, asesorías, consultorías, supervisiones o estudios requeridos para cumplir con los procesos que se requieren para la realización de la obra pública.	Infraestructura económica	4,900,000	4,900,000	42,200	42,200	42,200	.86	.01
0809J2U0002	Reparación de los arcos y cabezales del viaducto	Es un viaducto de comunicación, se encuentra integrado por dos tipos de estructuras: la primera de aproximadamente 1,900 metros a base de arcos y cabezales de concreto y la segunda es un relleno protegido por un rompeolas de aproximadamente 5,100 metros.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	3,816,215	3,816,215	3,816,215	12.72	20.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,400,000**	**1,400,000**	**172,930**	**172,930**	**172,930**	**12.35**	
0809J2V0002	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	1,400,000	1,400,000	172,930	172,930	172,930	12.35	10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**57,037,937**	**57,037,937**	**1,302,408**	**1,302,408**	**1,302,408**	**2.28**	
0609J2W0009	Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.	Relleno con material producto de devastación del cerro Las Gallinas, para ganar 30 hectáreas de terrenos al mar. Para la contención del material de relleno se empleará tablestaca metálica.	Infraestructura económica	43,259,837	43,259,837					2.01
0809J2W0010	Construcción de marco de acceso al área de transbordadores	Construcción de un marco con estructura de acero cubierta con panel W. Las instalaciones complementarias son dos casetas de vigilancia, mecanismos de control para el acceso vehicular; servicios básicos e instalación hidráulica, sanitaria y de energía eléctrica, climatización, telefonía, voz y datos.	Infraestructura económica	2,500,000	2,500,000	1,000,833	1,000,833	1,000,833	40.03	3.00
0809J2W0011	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes inmuebles.	Adquisiciones	11,278,100	11,278,100	301,575	301,575	301,575	2.67	2.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**105,765,000**	**105,765,000**	**3,844,881**	**3,844,881**	**3,844,881**	**3.64**	
0509J2X0002	Construcción de bodega multifuncional de 5,000 m2 y pavimentación de su camino de acceso.	Construir en el periodo 2006-2008 una bodega de 5,000 m2 para dar suficiencia de almacenaje a los clientes, así como 645 metros de su camino de acceso.	Infraestructura económica	102,700,000	102,700,000	3,778,966	3,778,966	3,778,966	3.68	69.00
0809J2X0002	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración; vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	3,065,000	3,065,000	65,915	65,915	65,915	2.15	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**625,000,000**	**625,000,000**	**136,422,883**	**136,422,883**	**136,422,883**	**21.83**	
0309J2Y0002	Reconstrucción de escolleras y obras de protección	Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongacion de estas hasta lograr su conclusion y la total proteccion de los canales de navegacion del puerto.	Infraestructura económica	160,000,000	160,000,000	10,490,165	10,490,165	10,490,165	6.56	47.10
0309J2Y0004	Construir vialidades	Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m . Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000	3,609,379	3,609,379	3,609,379	36.09	83.20
0309J2Y0012	Pavimentacion de terrenos	Contar con áreas de estacionamiento para almacenaje de automóviles, contenedores y acero.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					89.06
0309J2Y0030	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.	Se reubicara el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordon ecologico.	Infraestructura económica	124,000,000	124,000,000					46.40
0309J2Y0035	NIVELACIÓN DE TERRENOS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	Se realizará la nivelación de terrenos dentro del Recinto Portuario, para instalacion de una nueva terminal y en la zona de desarrollo para nuevas empresas.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	4,726,143	4,726,143	4,726,143	31.51	86.00
0609J2Y0005	Ampliación de Gasoducto de 12	Se realizara la ampliación del gasoducto de 12 pulg. de diametro hacia el norte del puerto para abastecer de gas natural a las nuevas empresas que se estan estableciendo.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					60.00
0809J2Y0003	Terminal de agregados pétreos	Construcción de una Terminal de Agragados Pétreos del Puerto Industrial de Altamira, Tamps	Infraestructura económica	80,168,978	80,168,978	50,895,572	50,895,572	50,895,572	63.49	31.20
0809J2Y0004	Libramiento Altamira	Se realizará la construcción de un libramiento en la zona de influencia del Puerto para el desfogue del tráfico pesado. Es una carretera tipo A4S con dos cuerpos de 10.50mts. de corona separados por un camellón central;con dos carriles de 3.50mts. en cada sentido.	Infraestructura económica	184,831,022	184,831,022	59,475,786	59,475,786	59,475,786	32.18	11.70
0809J2Y0005	Redes de energía eléctrica	Se realizará la construcción de Redes de Energia Eléctrica secundarias para abastecer las bermas de servicio del puerto y los usuarios.	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	3,915,433	3,915,433	3,915,433	65.26	20.00
0809J2Y0008	Estudios y proyectos de inversión	Se realizará la elaboración de Estudios y Proyectos de inversión para contar con los estudios y proyectos técnicos especializados para la ejecución de las obras de inversión del 2009.	Estudios de preinversión	6,000,000	6,000,000	2,082,512	2,082,512	2,082,512	34.71	7.00
0809J2Y0011	Vías férreas de enlace y almacenamiento	Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales graneles minerales	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,227,893	1,227,893	1,227,893	6.14	10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**100,000,000**	**100,000,000**					
0309J2Z0002	Rehabilitacion y ampliacion de muelles	Rehabilitacion de muelles en tramos 3, 4, 5 y 6	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					24.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**439,675,000**	**439,675,000**	**7,191,822**	**7,191,822**	**7,191,822**	**1.64**	
0309J3A0001	Caseta de control de accesos norte y sur y/o acceso principal.	Construcción de 14 casetas de control en tres accesos al puerto y contaran con instalaciones hidraulicas, sanitarias y electricas, ademas de la capacidad para recibir voz y datos mediante conexion con fibra optica.	Infraestructura económica	1,500,000	1,500,000					63.08
0309J3A0002	Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion	Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000					81.70
0309J3A0005	Alumbrado y electrificacion en media tension en acceso norte Isla del Cayacal	Construccion de 1 alimentacion electrica	Otros proyectos	6,000,000	6,000,000					54.80
0309J3A0011	Barda perimetral de protección al recinto portuario.	Construcción de 10,500 mts de barda perimetral de 2.35 mts de altura, pudiendo ser malla ciclon o tabique de barro.	Otros proyectos	6,700,000	6,700,000					98.10
0309J3A0012	Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores	Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts.	Infraestructura económica	112,300,000	112,300,000					64.00
0309J3A0018	Construcción de centro de control de emergencias	Desarrollo sobre una zona de 1.0 has. Para el establecimiento de un centro de emergencias para el puerto en la isla del cayacal, el cual tendra patios de estacionameinto en concreto armado para soportar el peso de camiones sisterna y camiones de bomberos.	Infraestructura económica	12,000,000	12,000,000					29.52
0409J3A0001	Servicios de infraestructura urbana e industrial en la Isla del Cayacal	Contar con una nueva red para suministro de agua cruda y protección contra incendio en áreas comunes, así como canalizaciones para com,unicacion en voz y datos a todo lo larg0 del area que forma la Isla de Cayacal.	Infraestructura económica	7,000,000	7,000,000					75.50
0409J3A0005	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DERECHO, PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ALBATROS CAYACAL ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS	Otros proyectos	34,500,000	34,500,000					93.80
0509J3A0003	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL DE PENETRACION A LA ISLA DEL CAYACAL, RAMAL ORIENTE.	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS, LAS CUALES CONECTARAN EL ACCESO AL PUERTO CAYACAL II CON LA TERMINAL DE FLUIDOS DE PEMEX.	Infraestructura económica	100,000,000	100,000,000					90.20
0509J3A0005	Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIAS FERREAS, PARA EL MOVIMIENTO DE CARGA QUE DE SERVICIO A LOS CONCESIONARIOS DEL PUERTO.	Infraestructura económica	25,000,000	25,000,000					87.30
0609J3A0002	Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal	Servicios para la construccion de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construccion, revisiones y peritajes, construccion de canalizaciones y adecuacion de bermas de servicios.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000					15.70
0809J3A0001	Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos	Cercado con maya ciclón delimitando un área de 124.0 has, para establecerla como área natural protegida, contemplando construcción de vivero, y zona para el cuidados de especies vegetales y animales de la zona.	Infraestructura económica	3,000,000	3,000,000					2.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0809J3A0003	Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario	Construcción de 6.0 km de colector principal y secundarios de aguas residuales y pluviales, así como construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, el drenaje se realizara con tuberia PAD, de distintos diametros, dependiendo de la capacidad de desalojo de agua que se requiera.	Infraestructura económica	8,000,000	8,000,000	741,952	741,952	741,952	9.27	40.00
0809J3A0004	Construcción de faro y CCTM	Construir una torre de control de tráfico marítimo y en la parte superior ubicar el faro, para dar cumplimiento a las normas internacionales que aplican en la navegación.	Infraestructura económica	43,000,000	43,000,000	632,242	632,242	632,242	1.47	2.00
0809J3A0005	Construcción del área de servicios al autotransporte	Construcción sobre 14.0 has para servicios al autotransporte, comprende: estacionamiento, área de comida, zonas para reparaciones de vehículos e instalaciones para comunicación. La construcción será a base de terraplenes conformados por grava arena y pavimentados con carpeta.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000	5,792,355	5,792,355	5,792,355	38.62	94.00
0809J3A0006	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipo de administración (aires acond.), equipos y aparatos de comunicaciones, (fibra optica, control de acceso y Equipo centro de control de trafico maritimo), maquinaria y equipo electrico y electronico (Boyas), y vehiculos.	Adquisiciones	15,675,000	15,675,000	25,273	25,273	25,273	.16	23.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**434,600,000**	**434,600,000**					
0509J3B0010	Instalaciones de Patio regulador de trailers	Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia	Infraestructura económica	75,000,000	75,000,000					48.84
0609J3B0002	Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la Banda A	Hincado de tablestaca demoler losa estructural para permitir el relleno de los interiores y proseguir con la reconstrucción de la losa. Como obras complementarias se realizará la rehabilitación de la red de agua potable para el suministro a buques, colocación de defensas y una baliza de situación.	Infraestructura económica	3,500,000	3,500,000					99.99
0609J3B0008	Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública	Elaboración de programas de desarrollo portuario, estudios de inversión pública, proyectos ejecutivos de obras de infraestructura portuaria y urbana, dictámenes de obra pública, estudios de impacto ambiental, análisis estructurales, hidráulicos, fluviales	Estudios de preinversión	20,000,000	20,000,000					60.20
0709J3B0003	Construccion de terminal de cruceros.	Se trata de un proyecto integral constituido por 3 obras principales a saber: Rehabilitación del muelle fiscal; Construcción de prolongación del muelle fiscal y Construcción de obras de protección.	Infraestructura económica	7,700,000	7,700,000					82.80
0809J3B0001	Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte	Dotación de infraestructura en la Zona Norte del Puerto Interior de San Pedrito, que permita la instalación de Terminales para movimiento de contenedores mediante 3 componentes principales: Dragado de construccion, vialidades portuarias y medidas de mitigacion de impactos ambientales.	Infraestructura económica	241,300,000	241,300,000					40.70
0809J3B0002	Ampliación de la red de fibra optica de las bandas A,B y C	Instalación de fibra optica desde casetas Pez Vela hasta el patio Regulador de Trairlers en Jalipa	Infraestructura económica	9,400,000	9,400,000					51.90
0809J3B0003	Construcción de muelle para pescadores	Muelle hecho a base de pilotes de concreto reforzado de sección de 45 x 45 cms. Para soportar una cubierta de 30,50 m. de longitud por 6,00 m. de ancho.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					23.50
0809J3B0005	Cosntrucción de vías férreas de uso común	Con el objeto de proporcionar una mayor capacidad ferroviaria se requiere ampliar la infraestructura desarrollando 1,500 ml. de nuevas vías férreas que nos permitan realizar maniobras y desalojo de gráneles provenientes de las descargas de bulkers	Infraestructura económica	19,900,000	19,900,000					18.69
0809J3B0007	Suministro y colocación de defensas tipo Yokohama en los muelles 14 y 15	El proyecto consiste en suministrar y colocar defensas marinas flotantes neumáticas tipo Yokohama 3300x6500mm incluida NET de protección P=0,8 Kg/cm2, de forma cilíndrica con extremos esféricos, provistas de una cubierta de protección en forma de red a base de neumáticos y cadenas	Infraestructura económica	3,800,000	3,800,000					47.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0809J3B0009	Programa de adquisiciones	Adquirir mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehiculos, equipo electrónico, acuático, de comunicación, de fotografía y video, indispensable para la operación, así como la adquisición de bienes para el sistema de seguridad.	Adquisiciones	20,000,000	20,000,000					.70
0809J3B0010	Construcción de instalaciones y equipamiento para la aduana	Dotacion de equipos de rayos gama, de deteccion de radiactividad, lectores opticos de caracteres, la infraestructura para su instalacion y edificios para la autoridad Aduanera.	Otros proyectos	30,000,000	30,000,000					3.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**40,918,000**	**40,918,000**	**6,979,803**	**6,979,803**	**6,979,803**	**17.06**	
0609J3D0009	Construcción de una protección marginal y tres espigones para asegurar la estabilidad de la escollera sur	Continuar con la construcción de la protección paralela a la línea de playa por 1,700 m lineales y ademas construir 3 espigones de 200 m lineales cada uno para promover la generación de playa en el área del proyecto	Otros proyectos	15,000,000	15,000,000	2,932,908	2,932,908	2,932,908	19.55	50.01
0709J3D0007	Servicios relacionados con la obra pública	Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto.	Estudios de preinversión	2,000,000	2,000,000	445,798	445,798	445,798	22.29	17.00
0809J3D0001	Recuperación de las secciones transversales de las escolleras Norte y Sur	Se realizará la explotación, selección, carga y acarreo de 97,000 toneladas de material rocoso con pesos que oscilan entre las 8.5 y 18 toneladas. La colocación de este material, tanto en la escollera Norte como en la Sur.	Mantenimiento	16,743,000	16,743,000	3,591,999	3,591,999	3,591,999	21.45	22.00
0809J3D0002	Programa de adquisiciones	Continuando con el programa de sustitución o renovación de bienes en la Entidad y de acuerdo a las solicitudes expresas de cada una de las áreas, se observa que aún falta adquirir bienes que son algunos de ellos imprescindibles para la satisfactoria y segura operación del Puerto.	Adquisiciones	7,175,000	7,175,000	9,098	9,098	9,098	.13	.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**634,670,700**	**634,670,700**	**19,844,383**	**19,844,383**	**19,844,383**	**3.13**	
0409J3E0001	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6	ADELGAZAMIENTO DEL MUELLE 6 EXISTENTE HASTA UNA LONGITUD DE 260 M. Y UN ANCHO DE 40 M.	Infraestructura económica	20,000,000	20,000,000	1,347,647	1,347,647	1,347,647	6.74	92.00
0609J3E0004	Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz.	Infraestructura económica	240,700,000	240,700,000	16,733,127	16,733,127	16,733,127	6.95	61.00
0609J3E0005	Libramiento ferroviario a Santa Fé	Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé.	Infraestructura económica	99,180,000	99,180,000					1.00
0809J3E0003	Ampliación de andenes e instalaciones para la aduana de Veracruz	Habilitación de andenes para primer reconocimiento, instalaciones para equipos ICIS, instalaciones para equipos de Rayos Gamma de ferrocarril y correo neumático para casetas de primer reconocimiento para la Aduana de Veracruz.	Infraestructura gubernamental	3,500,000	3,500,000	489,965	489,965	489,965	14.00	90.10
0809J3E0004	Estudios de preinversión	Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para proyectos de inversión	Estudios de preinversión	5,500,000	5,500,000	1,273,644	1,273,644	1,273,644	23.16	20.00
0809J3E0005	Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores	Infraestructura económica	265,790,700	265,790,700					25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**266,000,000**	**266,000,000**	**28,180,337**	**28,180,337**	**28,180,337**	**10.59**	
0509J3F0004	Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.	Se realizará el dragado de construcción de 4530,000 m3 de material, la construcción de untramo de atraque de 300 m de longitud, rellenos y la habilitación de patios; así como la infrastructura básica y de servicios necesarios para que inicie operaciones el primer muelle.	Infraestructura económica	250,000,000	250,000,000	25,999,999	25,999,999	25,999,999	10.40	23.00
0709J3F0003	Construcción del parque ecológico y adecuación del faro.	Construcción de parque ecológico en terrenos del Faro de Allende para reubicación de especies que se encuentranen el interior del recinto portuario	Infraestructura económica	6,000,000	6,000,000	2,039,476	2,039,476	2,039,476	33.99	35.00
0709J3F0007	Pozo y red de distribución de agua a embarcaciones y cesionarios.	Costrucción de pozo para abastecimiento y reconstrucción de la red de distribución de agua en el interior del puerto.	Infraestructura económica	5,500,000	5,500,000	131,362	131,362	131,362	2.39	61.00
0809J3F0007	Programa de adquisiciones	Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000	9,500	9,500	9,500	.21	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**188,225,000**	**8,225,000**	**126,377**	**126,377**	**126,377**	**1.54**	
0809J3G0001	Programa de adquisiciones	Adquisición de maquinaria y equipo indispensable para la operación.	Adquisiciones	188,225,000	8,225,000	126,377	126,377	126,377	1.54	1.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**256,995,094**						
0709J3L0001	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea del Mayab.	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea férrea del Mayab.	Mantenimiento	256,995,094						70.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,000,000**	**1,000,000**	**2,600**	**2,600**	**135,190**	**13.52**	
0809KDK0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	Dotar a los funcionarios de la entidad de las herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones administrativas y operativas con eficiencia y de conformidad los objetivos planteados en su creación.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	2,600	2,600	135,190	13.52	38.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**400,200,000**	**160,802,719**	**45,280,414**	**65,926,105**	**78,180,347**	**48.62**	
0709KDN0006	Separación de Flujos	Construcción de 3000 metros cuadrados de pasillos interiores y exteriores para separación de pasajeros de llagadas y salidas, readecuando espacios de conseciones y de salas de última espera	Mantenimiento	70,000,000	62,800,000	6,214,134	9,091,250	10,737,699	17.10	100.00
0809KDN0001	COMPLEMENTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y HERRAMIENTAS	Adquisición de equipo electromecánico y herramientas para dar atención a las necesidades imperantes de mantenimiento en el Terminal 1 y zona operacional	Adquisiciones	24,240,900	11,022,150	324,213	324,213	324,213	2.94	87.00
0809KDN0003	ACTUALIZACIÓN Y COMPLMENTACIÓN DE EQUIPO AEROPORTUARIO	Que el Aeropuerto cuente con el equipamiento necesario y suficiente para estar en posibilidades de atender en forma oportuna y eficiente los servicios que presta	Adquisiciones	26,041,100	5,256,250	3,710,788	3,855,987	4,008,407	76.26	63.00
0809KDN0004	REHABILITACION, COMPLEMENTACION Y MODRNIZACION DE LOS ELEMENTOS DE APOYO EN ZONA OPERACIONAL DE AERONAVES	Realización de mantenimientos, rehabilitaciones y construcciones de ayudas visuales iluminadas que permitan incrementar los niveles de seguridad en la operación de las aeronaves	Mantenimiento	27,000,000	8,000,000	2,518,665	4,352,573	7,208,343	90.10	92.01
0809KDN0005	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes	Desarrollo de trabajos de mantenimiento en Pistas, Plataformas y Rodajes para restituir las condiciones de funcionalidad para la eficiente y segura operación de las aeronaves	Mantenimiento	203,200,000	43,402,719	21,003,340	26,332,181	32,499,980	74.88	97.69
0809KDN0006	SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARRASTRE	Sustitución de parque vehicular por rebasar su tiempo de operación a fin de garantizar las mejores condiciones de servicio y evitar los altos costos de mantenimiento	Adquisiciones	19,718,000	18,321,600	7,944,329	16,802,549	16,802,549	91.71	82.00
0809KDN0007	Servicios Relacionados con la Obra Pública	Contar con los estudios, proyectos ejecutivos y servicios relacionados con la obra pública a fin de garantizar a la entidad una adecuada planeación, programación y presupuestación, que coadyuven a la toma de decisiones para la asignación de recursos	Mantenimiento	30,000,000	12,000,000	3,564,945	5,167,352	6,599,156	54.99	68.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes
ENTIDADES PARAESTATALES
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**31,500,000**	**31,500,000**					
0409J4V0002	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN DOS NIVELES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,890.00 M2; LA CUAL, CONTENDRÁ 40 HABITACIONES; CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE PRÁCTICAS CONTRA INCENDIO	Infraestructura económica	31,500,000	31,500,000					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 10 Economía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**23,500,000**	**25,503,145**	**9,710,166**	**13,987,884**	**13,987,884**	**54.85**	
08107110007	Programa Anual de Adquisiciones	Sustituir bienes muebles cuya vida útil haya sido rebasada; renovación de aproximadamente 46 vehículos; maquinaria de offset para impresión en el Taller de Artes Gráficas y 5 kits de instrumental médico, así como un sistema integral de audio y video para el auditorio de la secretaría.	Adquisiciones	23,500,000	25,503,145	9,710,166	13,987,884	13,987,884	54.85	43.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 10 Economía
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
A00 Comisión Federal de Competencia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**3,767,301**	**2,269,935**	**845,205**	**845,205**	**845,205**	**37.23**	
0810A000001	Programa de adquisiciones	Adquirir bienes muebles estrictamente necesarios para desarrollar objetivos y actividades encomendadas en la LFCE.	Adquisiciones	3,767,301	2,269,935	845,205	845,205	845,205	37.23	23.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía
ENTIDADES PARAESTATALES
K2H Centro Nacional de Metrología

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**49,889,871**	**31,445,971**	**19,278,850**	**22,601,074**	**22,601,074**	**71.87**	
0310K2H0001	Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales	Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales	Infraestructura gubernamental	15,989,871	9,989,871	1,291,853	1,291,853	1,291,853	12.93	41.60
0610K2H0002	Construcción del Almacén de Sustancias Químicas	Construcción de un almacén con condiciones ambientales controladas, instalaciones eléctricas apropiadas, instalaciones de agua y drenaje para colocar lavaojos y regaderas de emergencia, sistemas de extracción de aire de alta durabilidad y ventilación; así como anaqueles para las sustancias químicas.	Infraestructura gubernamental	2,500,000	2,500,000	650,237	1,290,973	1,290,973	51.64	99.89
0810K2H0002	Programa anual de adquisiciones de bienes muebles.	Para la adecuada operación de los programas y actividades sustantivas del CENAM, considera la compra de bienes como equipos eléctrico y electrónico, vehículos, herramientas y refacciones específicas y de alta precisión, mobiliario y equipo de oficina, entre otros.	Adquisiciones	925,000	925,000	255,031	385,045	385,045	41.63	21.46
0810K2H0003	Programa Anual de Adquisición de Equipo de Laboratorio 2009.	Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de nuevos patrones, así como para reemplazar los equipos que por el avance tecnológico se han vuelto obsoletos.	Adquisiciones	21,375,000	8,931,100	14,892,199	16,026,342	16,026,342	179.44	14.80
0810K2H0004	Programa anual de obras menores.	Programa anual para rehabilitaciones, mejoras y adecuaciones a los laboratorios de metrología, mismos que fueron construidos en los edificios que dejara CONAFRUT, razón por lo cual requieren irse modernizando paulatinamente a efecto de alcanzar las condiciones idóneas para su operación.	Mantenimiento	9,100,000	9,100,000	2,189,530	3,606,861	3,606,861	39.64	36.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía
ENTIDADES PARAESTATALES
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**65,670,024**	**76,553,837**	**24,793,691**	**26,557,218**	**26,557,218**	**34.69**	
0310K8V0014	Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F.	Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación	Inmuebles	6,139,593	6,438,406	3,581,491	4,093,154	4,093,154	63.57	55.40
0510K8V0001	Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI.	Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos.	Infraestructura gubernamental	59,530,431	70,115,431	21,212,200	22,464,064	22,464,064	32.04	50.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía
ENTIDADES PARAESTATALES
LAU Servicio Geológico Mexicano

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**165,501,408**	**148,069,408**	**85,269,294**	**95,871,875**	**95,871,875**	**64.75**	
0810LAU0003	Generación de estudios ambientales.	Actividades para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial.	Estudios de preinversión	11,174,378	10,174,378	6,607,006	7,994,087	7,994,087	78.57	60.70
0810LAU0004	Generación de infraestructura de información geofísica del territorio nacional.	Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas.	Estudios de preinversión	17,875,924	17,660,503	9,638,246	10,900,700	10,900,700	61.72	67.90
0810LAU0005	Generación de infraestructura de información de los recursos minerales municipales.	Actividades complementarias en campo enfocadas a la evaluación del potencial de los recursos minerales, tomando como base información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el mismo SGM.	Estudios de preinversión	7,758,442	6,758,442	2,068,604	2,431,823	2,431,823	35.98	17.60
0810LAU0006	Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000.	Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aún por descubrir son mas profundos y con menos evidencia superficial.	Estudios de preinversión	46,014,153	42,924,547	27,554,773	29,543,653	29,543,653	68.83	66.90
0810LAU0007	Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra.	Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales.	Estudios de preinversión	9,591,684	8,896,711	4,378,094	5,239,568	5,239,568	58.89	55.30
0810LAU0008	Proporcionar el servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de datos digital.	Base de datos sistematizada, con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológicominera, geoquímica y magnética, de manera que su consulta sea segura y rápida tanto para los usuarios internos como para los externos.	Otros proyectos	7,680,398	6,936,027	4,994,689	5,731,694	5,731,694	82.64	69.10
0810LAU0009	Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional.	Apoyar en la generación de mapeo de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae.	Estudios de preinversión	4,788,684	3,788,684	2,432,960	2,894,109	2,894,109	76.39	82.00
0810LAU0010	Reposición de bienes muebles del SGM.	Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles y equipo de laboratorio.	Adquisiciones	16,432,900	6,745,271	3,742,838	3,742,838	3,742,838	55.49	21.00
0810LAU0011	Generación de infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Participar en el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado.	Estudios de preinversión	44,184,845	44,184,845	23,852,084	27,393,403	27,393,403	62.00	64.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 10 Economía
ENTIDADES PARAESTATALES
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**200,000,000**	**185,846,472**	**67,451,370**	**69,468,269**	**69,468,269**	**37.38**	
0310K2N0002	Manejo, descarga y dilución de salmuera residual.	Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	Otros proyectos	11,500,000	5,446,472	50,990	61,990	61,990	1.14	6.00
0610K2P0001	Programa de adquisición de un remolcador y una barcaza para el acarreo de sal. de 10,000 toneladas de capacidad.	Adquirir una barcaza para continuar con la modernizacion y optimizacion de los equipos de transportacion maritima de Transportadora de Sal, S.A. de C.V.	Adquisiciones	85,000,000	85,000,000	91,521	91,521	91,521	.11	13.35
0710K2N0001	Optimización de planta lavadora de sal.	Reducir parte del volumen de agua de mar que se aplica a la sal que viene de la cosecha y agregar esta agua de mar a la sal que tiene el vaso de la planta lavadora. El agua de mar disuelve la sal del vaso y genera una salmuera con bajas impurezas, útil para lavar la sal.	Otros proyectos	5,885,000	300,000	291,643	349,966	349,966	116.66	73.00
0810K2N0004	Programa de adquisición de maquinaria y equipos especializados.	Reponer el equipo y maquinaria que han concluido su vida útil de acuerdo a los horarios establecidos de trabajo, condiciones de sus componentes principales y al incremento de costos por mantenimiento.	Adquisiciones	12,000,000	12,000,000	6,349,736	6,349,736	6,349,736	52.91	59.00
0810K2N0006	Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte.	Adquisición de un Camión Marca Rimpull Modelo BD3056, el cual será utilizado para el transporte de sal, desde los vasos cristalizadores hasta planta lavadora, el cual tendrá la capacidad de transporte de 360 toneladas métricas en tres góndolas y 34 vehículos,	Adquisiciones	7,100,000	7,100,000	4,216,775	5,011,550	5,011,550	70.59	80.00
0810K2N0007	Obras de apoyo a la comunidad.	Unidades de construcción para obreros G.N., Unidades de construcción para empleados G.N., Unidades de construcción para obreros I.C., Unidades de construcción para empleados I.C, Construcción de bardas G.N., Construcción de un gimnasio de box en G.N. y Construcción de cancha de tenis en G.N.	Infraestructura social	1,000,000	1,000,000	805,491	932,737	932,737	93.27	41.00
0810K2N0008	Obras de apoyo a la a la zona industrial.	Construcción de compuertas para la salina, de pileta para lavado de bombas, Construcción de banqueta para transito C-1 en I.C., Remodelación entrada principal G.N., Construcción de oficinas en taller automotriz, Reposición de losas en taller dart, Construcción de losa de lavado para tractores.	Infraestructura gubernamental	7,515,000	5,000,000	539,680	1,565,235	1,565,235	31.30	38.00
0810K2P0001	Adquisición de dos barcazas	Reposición del equipo marino de transporte de sal del muelle Chaparrito en Guerrero Negro, B.C.S., a Isla de Cedros, B.C. despues de cada equipo ha cumplido su tiempo de vida útil, esta flota está constituida por ocho barcazas, con capacidad de 6,500 a 10,000 T.M. y seis remolcadores.	Adquisiciones	70,000,000	70,000,000	55,105,534	55,105,534	55,105,534	78.72	76.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**66,484,271**	**72,266,350**	**22,651,204**	**24,958,096**	**28,311,786**	**39.18**	
05112160001	Coordinación de la migración tecnológica en las Instituciones dependientes de la SEP	Conformación de la Red Multimedia que de cabida a los contenidos y acervos educativo y cultural nacionales, para su oferta a la población en general, especialmente al sector que en la actualidad no es cubierto por los servicios educativos, culturales y de comunicaciones.	Adquisiciones	118,031	8,318,967		2,306,892	5,408,792	65.02	57.82
08116100001	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL	ADQUISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DE AREAS PRODUCTIVAS DE LOS PLANTELES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL	Adquisiciones	34,524,240	26,646,011			251,790	.94	10.00
08117120001	EQUIPAMIENTO DE AREAS CENTRALES	Adquisición de bienes muebles, como mobiliario y equipo de oficina diversos y renovación del parque vehícular.	Adquisiciones	31,842,000	37,301,372	22,651,204	22,651,204	22,651,204	60.72	33.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B01 XE-IPN Canal 11

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**20,134,184**	**47,292**					
0311B010005	PLAN DE TRANSICION DIGITAL	Migrar a una tecnología digital en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales, ya que se cuenta con una tecnología obsoleta de más de 20 años, lo que pone en riesgo su operación con altos costos en refacciones y procesos tardíos.	Adquisiciones	20,134,184	47,292					33.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**94,642,863**	**94,642,863**	**19,905,006**	**27,036,743**	**32,018,028**	**33.83**	
0811D000001	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2009	Mantenimiento de inmuebles bajo custodia del INAH	Mantenimiento	54,584,288	54,584,288	9,832,990	12,384,297	13,687,659	25.08	25.07
0811D000002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009	Adquisición de mobiliario, equipo, maquinaria y herramientas.	Adquisiciones	40,058,575	40,058,575	10,072,016	14,652,446	18,330,369	45.76	45.75

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**79,365,090**	**32,473,074**	**2,227,819**	**5,364,709**	**10,999,468**	**33.87**	
0811E000001	Obras Públicas de los Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales	Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas, mantenimiento a duelas de salones de danza, adecuación de salones de artes plásticas, ensayo, danza grupales y piano	Mantenimiento	79,365,090	32,473,074	2,227,819	5,364,709	10,999,468	33.87	39.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 11 Educación Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**220,789,478**	**220,789,478**	**20,667,893**	**20,667,893**	**20,667,893**	**9.36**	
0811H000002	Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural	Dentro de las actividades encomendadas al Conaculta por el Gobierno Federal, se encuentra la de conservar y difundir el patrimonio cultural a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos Históricos	Mantenimiento	110,000,000	110,000,000	3,894,513	3,894,513	3,894,513	3.54	
0811H000004	Adquisición de mobiliario y equipo para apoyar las actividades de Estímulos a la Creación, Vinculación Cultural, Educativas, Investigación, Internacionales, Turísticas, Cultura Popular, Fomento Musical, Difusión, Conservación del Acervo Sonoro, Administrativas y del Órgano Interno de Control.	La adquisición de bienes nos permitirá dar una mayor eficacia y productividad en las actividades que se realizan de manera cotidiana, además de que al ser bienes con una vida útil prolongada, cuentan con ventajas tecnológicas, otorgan mayor seguridad física y comodidad al usuario.	Adquisiciones	41,089,478	41,089,478	15,402,133	15,402,133	15,402,133	37.48	100.00
0811H000005	Programa de Restauración (Obras del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución).	Revalorar y recuperar los monumentos que formaron parte de las gestas de la Independencia y de la Revolución mexicanas, con el fin de reforzar la identidad nacional, a través de un proceso de apropiación del patrimonio histórico y cultural.	Mantenimiento	69,700,000	69,700,000	1,371,247	1,371,247	1,371,247	1.97	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
A2M Universidad Autónoma Metropolitana

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**391,961,812**	**143,264,826**	**36,531,441**	**36,531,441**	**36,531,441**	**25.50**	
0611A2M0004	BASES DE CONOCIMIENTOS PARA LA COMPETENCIA ACADEMICA	Reto organizativo de generar, administrar y distribuir la información relevante con una ampliación y actualización de la red de datos	Adquisiciones	20,412,841	21,362,440	5,494,507	5,494,507	5,494,507	25.72	64.55
0811A2M0001	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE RED LOCAL EN LA INSTITUCIÓN	Mejorar la conectividad de los equipos de procesamiento de datos, adquiriendo equipos que garanticen un mismo ancho de banda a cada equipo que se conecte en la red.	Adquisiciones	128,247,839	50,322,800	13,142,034	13,142,034	13,142,034	26.12	26.12
0811A2M0002	REPOSICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y POSGRADO	Con la renovación de equipo de laboratorio los alumnos y profesores utilizaran los equipos y materiales necesarios para fortalecer las actividades de docencia y posgrado ya que en la actualidad son obsoletos e insuficientes para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación.	Adquisiciones	34,128,450	35,766,616	8,941,656	8,941,656	8,941,656	25.00	25.00
0811A2M0003	PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUTURA DE FIREWALLS PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	La actual infraestructura de FIREWALL que resguarda a los servidores del Sistema Integral de Información de Universidad Autónoma Metropolitana(SIIUAM) es una infraestructura con servidores ya obsoletos, lo cual pone en alto riesgo la seguridad de la información que en dichos servidores se procesa.	Adquisiciones	177,884,669	3,023,133	755,784	755,784	755,784	25.00	25.00
0811A2M0005	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	Para desarrollar las investigaciones, es necesario equipo especializado que este a la vanguardia, este programa también beneficiará a los estudiantes que realizan prácticas en laboratorios.Se equiparán 75 talleres, 81 laboratorios y 229 proyectos de investigación.	Adquisiciones	24,498,571	25,674,502	6,418,626	6,418,626	6,418,626	25.00	25.00
0811A2M0006	PROGRAMA ANUAL DE REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Este programa consiste en la adquisición de equipos de cómputo(64), impresoras(28), licencias de software(18), servidores(10) y accesorios(298) para actividades de docencia e investigación	Adquisiciones	3,484,442	3,651,695	912,923	912,923	912,923	25.00	25.00
0811A2M0009	Salas de Videoconferencias para la Rectoría General y Unidades Académicas de la UAM.	Salas de videoconferencias que apoya la realización de evaluaciones, acorta distancias, reduce tiempos de colaboración en la investigación, permite ver y escuchar al interlocutor, intercambiar información a través de dispositivos electrónicos	Adquisiciones	3,305,000	3,463,640	865,911	865,911	865,911	25.00	25.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,111,701,307**	**1,042,634,062**	**275,865,379**	**321,675,746**	**405,302,311**	**38.87**	
0811A3Q0001	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	123,450,000	123,450,000	31,332,823	34,127,237	36,655,328	29.69	54.52
0811A3Q0002	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,450,000	48,450,000	13,927,164	17,153,767	18,233,657	37.63	31.52
0811A3Q0003	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	41,450,000	41,450,000	1,926,318	3,197,212	3,460,267	8.35	7.37
0811A3Q0004	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	44,450,000	44,450,000	3,030,887	3,867,127	4,843,296	10.90	6.94
0811A3Q0005	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,450,000	48,450,000	183,672	411,278	911,045	1.88	1.90
0811A3Q0006	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,650,000	48,650,000	3,166,181	4,824,164	6,106,312	12.55	12.22
0811A3Q0007	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,050,000	39,050,000	6,867,301	7,350,249	8,667,118	22.19	15.97
0811A3Q0008	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación en Facultades.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	49,450,000	69,450,000	48,909,865	57,912,227	67,488,123	97.18	84.11
0811A3Q0009	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,450,000	38,450,000	1,826,874	2,349,867	2,922,931	7.60	5.25
0811A3Q0010	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,950,000	38,950,000	2,219,427	2,802,781	3,148,897	8.08	5.56
0811A3Q0011	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	40,412,607	40,412,607	9,881,423	12,151,756	13,898,299	34.39	27.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0811A3Q0012	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo).	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	44,450,000	44,450,000	1,944,925	5,095,670	5,277,375	11.87	10.72
0811A3Q0013	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,450,000	26,050,000	2,589,366	4,801,398	5,843,596	22.43	11.43
0811A3Q0014	Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica.	Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio.	Adquisiciones	48,950,000	81,350,000	56,337,967	59,322,612	77,295,776	95.02	82.73
0811A3Q0015	Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias	Obras de mantenimiento preventivo y correctivo, así como, readecuaciónes en: escuelas y unidades multidisciplinarias; centro de cómputo y laboratorio de la Facultad de Medicina; y subestación eléctrica de la Preparatoria No. 5 José Vasconcelos.	Mantenimiento	67,465,839	27,465,839	49,277	49,277	49,277	.18	.05
0811A3Q0016	Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios en Ciudad Universitaria	Mantenimiento a las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria.	Mantenimiento	44,450,000	139,450,000	82,521,386	94,887,731	134,251,183	96.27	75.76
0811A3Q0020	Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para laboratorios, bioterios, talleres, aulas, salas y oficinas.	Mantenimiento	110,042,861	5,975,616	571,415	1,094,912	1,094,912	18.32	1.79
0811A3Q0021	Programa de Mantenimiento a Instituciones y Centros de Difusión Cultural	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas y oficinas, así como, readecuaciónes al estacionamiento del Museo Universum.	Mantenimiento	57,260,000	57,260,000	2,187,031	2,454,532	2,951,414	5.15	4.45
0811A3Q0022	Programa de Mantenimiento para Escuelas y Colegios de Educación Media Superior	Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas y oficinas de Escuelas y Colegios de Educación Media Superior.	Mantenimiento	99,420,000	79,420,000	6,392,077	7,821,949	12,203,505	15.37	11.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**27,354,262**	**8,212,351**	**2,299,270**	**2,299,270**	**2,299,270**	**28.00**	
0811L3P0001	EDIFICIO PARA LA ATENCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SUPERIOR Y MEDIA-SUPERIOR EN EL CETI, CAMPUS COLOMOS, GUADALAJARA, JALISCO	El proyecto consiste en la construcción de 1 edificio educativo de 4 niveles, equipado con espacios para aulas, laboratorios, talleres y sanitarios, con la finalidad de incrementar la matrícula de alumnos atendidos en el nivel medio superior y superior.	Infraestructura social	14,604,262	6,760,683	1,646,261	1,646,261	1,646,261	24.35	57.00
0811L3P0003	PROGRAMA DE INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL	Dar mantenimiento a las aulas, talleres, laboraotirios, oficinas y anexos de los Planteles Educativos del CETI.	Mantenimiento	12,750,000	1,451,668	653,009	653,009	653,009	44.98	14.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**274,586,327**	**219,417,136**	**47,978,511**	**53,509,716**	**66,861,558**	**30.47**	
0711L4J0001	Construcción de un edificio para biblioteca y laboratorios centrales del Cinvestav Zacatenco.	Construcción de un conjunto arquitectónico, cuyo costo total estimado es de 149.0 millones de pesos, ubicado en la zona Sur- poniente del predio que actualmente sirve como estacionamiento en el conjunto del Cinvestav Zacatenco, con una superficie total de construcción de 19,000 M2.	Infraestructura social	107,669,191	52,500,000	25,933,870	27,374,554	29,007,475	55.25	66.15
0811L4J0006	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas y oficinas administrativas, en las unidades del Distrito Federal y en el interior de la República apoyados con recursos fiscales y propios.	Adquisición de bienes muebles y equipo especializado para laboratorios, aulas y oficinas de los departamentos académicos y administrativos, que se requiere para el desarrollo de los proyectos, la reposición y/o sustitución de los bienes muebles deteriorados u obsoletos que han concluido su vida útil	Adquisiciones	166,917,136	166,917,136	22,044,641	26,135,162	37,854,083	22.68	22.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L5N Colegio de Bachilleres

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**21,636,523**	**14,815,458**	**9,915,458**	**9,915,458**	**9,915,458**	**66.93**	
0811L5N0001	Programa de Adquisición de Bienes Muebles	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LOS 20 PLANTELES Y OFICINAS GENERALES PARA 2009	Adquisiciones	12,958,187	6,872,122	1,972,122	1,972,122	1,972,122	28.70	53.04
0811L5N0002	Programa de Mantenimiento de Inmuebles	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REMOZAMIENTO, MECANICA DE SUELOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DIVERSAS OBRAS DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA EN 2009	Mantenimiento	8,678,336	7,943,336	7,943,336	7,943,336	7,943,336	100.00	91.53

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**12,870,000**	**7,902,000**	**860,628**	**1,148,094**	**1,148,094**	**14.53**	
0811L6I0003	Rehabilitación y adecuación de espacios físicos en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento de Villas Tlalpan	Brindar espacios dignos y adecuados a sus deportistas, personal docente y administrativo, así como, instalaciones, equipamiento, capacitación, becas y lo necesario para su desarrollo integral para que de ésta manera los atletas puedan acceder a altos niveles dentro del ámbito deportivo.	Infraestructura social	12,870,000	7,902,000	860,628	1,148,094	1,148,094	14.53	14.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,339,033,076**	**1,324,336,596**	**861,724,901**	**861,724,901**	**861,724,901**	**65.07**	
0711L6W0001	Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de espacios educativos y áreas técnico-administrativas para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas.	Infraestructura social	131,309,271	476,612,791	320,174,766	320,174,766	320,174,766	67.18	27.13
0711L6W0002	ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIL Y BÁSICA	Proporcionar apoyos, recursos, medios y prácticas educativas necesarias para mejorar los resultados de aprendizaje en educación inicial y básica, mediante la continuidad de acciones compensatorias como dotación de útiles escolares, material didáctico, infraestructura y equipamiento, entre otras.	Infraestructura social	1,207,723,805	847,723,805	541,550,135	541,550,135	541,550,135	63.88	24.69

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MAR Fondo de Cultura Económica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**4,325,713**	**1,342,652**	**130,460**	**197,740**	**437,441**	**32.58**	
0811MAR0002	Modernización y equipamiento de oficinas y librerías	Modernizar y equipar las oficinas y las librerías, con lo que se persigue fortalecer la eficacia en los procesos administrativos y de comericalización mediante la mejora continua y con el uso eficiente de los recursos humanos y materiales.	Adquisiciones	2,825,713	1,132,202	130,460	197,740	437,441	38.64	39.00
0811MAR0004	Acondicionamiento y Remodelación de Inmueblas	El proyecto contempla la remodelación de cinco inmuebles propiedad del FCE. Los recursos serán destinados para cubrir el costo de los servicios de construcción, instalación, ampliación y adecuación, con el fin de dotar de espacios suficientes para la distribución y comercialización de libros.	Mantenimiento	1,500,000	210,450					100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**48,567,993**	**48,567,993**		**4,354,489**	**6,919,017**	**14.25**	
0811MDA0001	PROGRAMA PLAZAS COMUNITARIAS	IMPULSAR POR MEDIO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION, EL APRENDIZAJE Y COMUNICACION, QUE CUENTEN CON LOS INSTRUMENTOS PARA FACILITAR A TODOS EL TRANSITO ENTRE LOS MUNDOS DEL TRABAJO Y LA EDUCACION FORMAL, Y QUE RECONOZCAN LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDOS EN UNO O EN OTRO	Adquisiciones	444,157	444,157		107,322	117,500	26.45	26.00
0811MDA0002	PROGRAMA REGULAR	EL PROPOSITO ES APOYAR LA PLANEACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL PROGRAMA CONTEMPLA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A DELEGACIONES DE NUEVO LEON Y DISTRITO FEDERAL, ASI COMO COORDINACIONES DE ZONA.	Adquisiciones	48,123,836	48,123,836		4,247,167	6,801,517	14.13	13.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**26,432,353**	**139,385,760**	**85,524,284**	**114,340,090**	**123,371,754**	**88.51**	
0811MDC0001	Equipamiento	Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica.	Adquisiciones	2,660,676	303,971	75,632	194,611	194,611	64.02	17.27
0811MDC0002	Coproducción de largometrajes IMCINE y para los festejos del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia.	Coproducción de 4 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor.	Otros programas	11,870,313	114,528,289	72,895,152	96,087,889	102,369,553	89.38	89.38
0811MDC0004	Producción de cortometrajes	Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje	Otros programas	11,901,364	24,553,500	12,553,500	18,057,590	20,807,590	84.74	84.73

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MDL Instituto Mexicano de la Radio

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**13,567,788**	**9,930,288**	**31,485**	**1,010,701**	**3,874,049**	**39.01**	
0811MDL0001	Actualización y Mantenimiento de la Infraestructura Técnica Instalada	Tener la infraestructura técnica funcionando eficientemente mediante la actualización de equipos, servidores, equipos de cómputo, equipo eléctrico de respaldo, equipos de aire acondicionado de respaldo, equipo satelital de respaldo, equipos para eventos especiales y las adecuaciones de espacios.	Adquisiciones	13,567,788	9,930,288	31,485	1,010,701	3,874,049	39.01	38.96

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,000,000**	**1,000,000**	**70,000**	**70,000**	**70,000**	**7.00**	
0811MDN0001	Programa de Equipamiento del INEE 2009	Mobiliario y equipo para la atención del proyecto de evaluación de educación media superior y para la prestación de los servicios y la lectura de pruebas.	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	70,000	70,000	70,000	7.00	.07

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**33,983,062**	**179,670,830**	**83,556,302**	**99,716,668**	**119,130,881**	**66.31**	
0711MGC0013	1ra. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GOBIERNO	Realizar la 1 etapa de construcción del edificio de gobierno, consistente en la cimentación y construcción de estructura.	Infraestructura social	11,200,000	11,200,000	95,435	100,817	100,817	.90	8.20
0811MGC0002	Conservación de Pilotes de Control (Cecyts 1, 5, 10, 13, 14 y ESIME AZC)	Dar inicio a la construcción de 2 aulas y un salón de prácticas, que permitirán absorber la creciente necesidad de desarrollo integral de los estudiantes de este centro educativo, así como la demanda que ha aumentado en los últimos tiempos en esta zona del país	Infraestructura social	22,783,062	168,470,830	83,460,867	99,615,851	119,030,064	70.65	71.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**35,436,000**		**4,440,805**	**15,882,279**	**18,489,922**		
0811MGH0001	Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna	La Universidad contará con el equipamiento actualizado de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, verá actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación.	Adquisiciones	16,000,000			6,816,000	9,053,923		53.00
0811MGH0002	Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna	Con la adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado.	Adquisiciones	2,340,000		2,066,279	2,066,279	2,339,999		99.80
0811MGH0003	Construcción, espacios de investigación, académicos y administrativos en las unidades Saltillo y Laguna 2009	Construcción de edificios, aulas para docencia, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales para propósitos de educación a distancia, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios universitarios.	Infraestructura social	17,096,000		2,374,526	7,000,000	7,096,000		100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**16,003,140**	**16,003,140**	**2,029,520**	**3,345,007**	**3,776,475**	**23.60**	
0811L6U0001	REHABILITACION DE LA SALA DE ESPECTACULOS TERCERA ETAPA	REALIZACION DE TRABAJOS DE SUSTITUCION DE ALFOMBRA, ACTUALIZACION DE CAMERINOS, REPARACION Y LIMPIEZA DE PLAFONES ACUSTICOS, ACTUALIZACION DE ILUMINACION PARA LA REDUCCION DE ENERGIA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	1,467,303	2,612,751	2,620,851	87.36	
0811L6U0002	Adquisición de Sistema de Alarma contra incendio	El proyecto contempla la adquisición e instalación de un sistema de alarma contra incendios, el cual integra un tablero central, detectores de humo, sirenas, estrobos y palancas de alerta con lo cual al detectar un posible incendio se mandara una señal de alerta a la central de monitoreo.	Adquisiciones	880,000	880,000	304,173	474,212	628,892	71.47	
0811L6U0004	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del Estacionamiento Subterraneo.	Rehabilitación y modernización integral el sistema de alumbrado del estacionamiento subterráneo, el cual consiste en: instalación de nuevas lámparas con menos consumo de energía, de nuevo cableado eléctrico, de sensores de presencia.	Mantenimiento	780,000	780,000			268,688	34.45	
0811L6U0006	Adquisición de Muebles Urbanos para Señalización	Adquisición 11 muebles urbanos de diseños homologados acorde con la señalización institucional, para instalar en los principales puntos de afluencia de visitantes al inmueble asi como en las entradas de cada uno de los edificios que forman el conjunto arquitectónico	Adquisiciones	500,000	500,000	221,419	221,419	221,419	44.28	
0811L6U0009	Mantenimiento general a explanada	Rehabilitación de 6,404 m2 de la explanada del Centro, reconstrucción de trabes de concreto, nervaduras de concreto,capa de compresión en losas aligeradas, reparación de fisuras y grietas, impermeabilización, cambio de acabado en el total de la superficie para eliminar la porosidad y desgaste.	Mantenimiento	10,843,140	10,843,140	36,625	36,625	36,625	.34	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L8G Educal, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**30,668,533**	**10,668,533**	**138,186**	**138,186**	**138,186**	**1.30**	
0811L8G0002	Mobiliario y equipamiento de puntos de venta y oficinas centrales	Adquisición de mobiliario y equipo para la apertura de nuevos puntos de venta, sustitución de mobiliario y equipo obsoleto en oficinas, almacén central y puntos de venta en operación, adquisición de vehículos para distribución.	Adquisiciones	30,668,533	10,668,533	138,186	138,186	138,186	1.30	2.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L8K El Colegio de México, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**13,393,500**	**9,393,500**	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**	**74.52**	
0811L8K0001	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y automóviles	Programa de Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y de cómputo	Adquisiciones	13,393,500	9,393,500	7,000,000	7,000,000	7,000,000	74.52	83.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**18,808,651**	**18,808,651**	**2,363,434**	**3,853,676**	**6,578,177**	**34.97**	
0811L8P0001	EQUIPAMIENTO	Sustitución de mobiliario, equipo obsoleto y adquisición de vehículos	Adquisiciones	2,300,000	2,300,000	1,049,285	1,107,240	1,615,999	70.26	70.26
0811L8P0002	Actualización Tecnológica	Actualización y adquisición de equipo complementario para la correcta operación de las distintas áreas de produccion que permita proporcionar los servicios de la mas alta calidad.	Adquisiciones	7,315,122	7,315,122	234,082	1,014,678	2,667,352	36.46	36.46
0811L8P0003	Remodelación y Construcción	Proyecto de edificación: EDIFICACIÓN-CAMERINOS, demolición y edificación; Remodelación de la zona de clientes de Laboratorio;	Infraestructura social	9,193,529	9,193,529	1,080,067	1,731,758	2,294,826	24.96	24.96

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**67,740,000**						
0811MAX0001	Programa para la Adquisición de Equipo de Transporte	Adquirir nuevas unidades de transporte mismas que complementaran al parque vehicular ya existente	Adquisiciones	800,000						20.00
0811MAX0002	Programa para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisicion de Mobiliario Y Equipo de Oficina	Adquisiciones	700,000						71.14
0811MAX0005	Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad.	Adecuar y modernizar las instalaciones de la entidad a efecto de mejorar la seguridad laboral y la operación en diferentes áreas.	Mantenimiento	3,000,000						36.96
0811MAX0006	Programa para la adquisición de una Prensa Plana de 10 Colores Heidelberg	Adquisicion de máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg de 10 colores	Adquisiciones	63,240,000						22.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 11 Educación Pública
ENTIDADES PARAESTATALES
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**63,049,636**	**19,868,712**	**19,564,018**	**19,564,018**	**19,564,018**	**98.47**	
0611MHL0003	Digitalización, Señal nacional e internacional	Llevar a cabo el cambio de equipos análogos por equipos digitales. Proporcionar servicios técnicos a la producción de programas. Permitir que la señal internacional de Canal 22 llegue a la población de habla hispana en los E.U.A.. Contar con un sistema de repetidoras de la señal de Canal 22.	Otros proyectos	56,150,000	19,574,866	19,266,454	19,266,454	19,266,454	98.42	100.00
0811MHL0001	Renovación de infraestructura	Adquisición de un circuito cerrado de televisión y sustitución de bienes obsoletos	Adquisiciones	6,899,636	293,846	297,564	297,564	297,564	101.27	6.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 12 Salud

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**277,764,314**	**256,509,535**	**77,143,079**	**89,737,684**	**96,329,689**	**37.55**	
06125120002	Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46	Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	7,785,948	5,968,429	3,218,424	3,553,176	3,883,033	65.06	14.66
06125120003	Programa de substitución de arrendamiento HOMERO 213	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	20,094,846	15,798,783	8,202,699	8,202,699	9,547,357	60.43	14.50
06125120004	Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero	Inmuebles	16,883,520	13,341,195	6,854,627	7,561,949	8,258,205	61.90	13.99
08125140004	Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)	Constr. del InDRE con más de 65 laboratorios, brindará serv. de diagnóstico, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diagnósticos oportunos y generar información para la Vig. Epid.	Infraestructura social	233,000,000	221,401,128	58,867,329	70,419,860	74,641,094	33.71	13.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 12 Salud
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**2,608,000**	**1,728,000**			**66,137**	**3.83**	
0812R000002	Programa de Inversión de Adquisiciones 2009	Adquisición de mobiliario, equipo educacional y recreativo y equipo de transporte.	Adquisiciones	2,608,000	1,728,000			66,137	3.83	10.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 12 Salud
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**6,064,867**	**11,811,454**	**6,064,867**	**6,064,867**	**6,464,867**	**54.73**	
0512S000001	ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO	Inmuebles	6,064,867	11,811,454	6,064,867	6,064,867	6,464,867	54.73	21.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,500,000**	**2,793,300**	**625,430**	**2,117,873**	**2,117,873**	**75.82**	
0812M7F0002	Programa Anual de Mantenimiento 2009	Mantenimiento, remodelación, adecuación y rehabilitación de infraestructura en materia de inmuebles del INP, 2009	Mantenimiento	500,000	500,000	202,825	226,176	226,176	45.24	45.23
0812M7F0003	Programa Anual de Adquisiciones, 2009	Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental	Adquisiciones	1,000,000	2,293,300	422,605	1,891,697	1,891,697	82.49	82.49

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**6,000,000**	**6,000,000**		**2,747,981**	**3,065,798**	**51.10**	
0812NBB0005	Programa de Inversión para Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo, y de Apoyo, 2009.	Adquisición de de equipo y mobiliario para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas del Hospital General Dr. Manuel Gea González	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000		2,747,981	3,065,798	51.10	51.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NBD Hospital General de México

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**180,850,843**	**180,962,878**	**6,425,895**	**6,425,895**	**6,425,895**	**3.55**	
0312NBD0006	Equipamiento para la unidad 111 oncología	Adquisición de equipo para la unidad 111 oncología (acelerador lineal)	Adquisiciones	11,034,025	11,146,060	6,425,895	6,425,895	6,425,895	57.65	82.70
0712NBD0002	Construcción del edificio del servicio de oncología U-111, 2007-2010.	Demolición, constr y equip para la Unidad Médica de Oncología del Hospital General de México, constr de áreas Consulta Ext, Hospitalización, Quirófanos, Quimioterapia, Recuperación y Mastografía.	Infraestructura social	159,000,000	159,000,000					32.20
0712NBD0003	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisición por arrendamiento de equipo de 1.5 teslas para la Unidad 206, Resonancia Magnética del Hospital General de México.	Adquisiciones	10,816,818	10,816,818					40.57

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**168,494,303**	**169,241,193**	**926,656**	**1,819,555**	**2,712,454**	**1.60**	
0312NBG0001	Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016.	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE CANCELERIA INTERIOR TRABAJOS DE DEMOLICION REESTRUCTURACION A BASE DE INSTALACIONES Y COLOCACIONES DE CANCELERIA INTERIOR DE UN AREA DE 1,450 M. CUADRADOS	Infraestructura social	13,061,697	13,061,697	693,933	1,584,268	2,474,603	18.95	34.02
0812NBG0001	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2010	Construir y equipar la unidad de Hemato-oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica de alta especialidad de HIM.	Infraestructura social	148,000,000	148,000,000					8.25
0812NBG0002	Programa de Adquisiciones 2009.	Fortalecer el equipamiento de las áreas médicas y administrativas del Hospital Infantil de México Federico Gómez.	Adquisiciones	7,432,606	8,179,496	232,723	235,287	237,851	2.91	2.60

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NBV Instituto Nacional de Cancerología

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**10,857,710**	**10,857,710**					
0812NBV0001	Construcción y ampliación de la Consulta C-D y Colposcopia, 2008-2009	Construcción, remodelación y equipamiento de la Consulta C-D; servicio de Colposcopia, caseta de vigilancia; servicios	Infraestructura social	10,857,710	10,857,710					60.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**10,000,000**	**10,000,000**	**353,215**	**1,258,987**	**1,258,987**	**12.59**	
0812NCA0001	Programa anual de Mobiliario y Equipo 2009	Adquirir equipos médicos e instrumental quirúrgico para ampliar la infraestructura actual y para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Adquisiciones	6,500,000	6,500,000	353,215	353,215	353,215	5.43	12.00
0812NCA0002	Mantenimiento del Institito Nacional de Cardiología, 2009.	Remodelación, adecuación de las áreas de los departamentos de dietología, costura, lavandería, almacén general en 205m2, 85m2 del área de hemodinámica y 585m2 de los núcleos sanitarios del personal técnico, administrativo y hospitalización.	Mantenimiento	3,500,000	3,500,000		905,772	905,772	25.88	9.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**46,671,101**	**45,403,480**	**20,140,908**	**20,643,624**	**22,973,104**	**50.60**	
0612NCD0001	Ampliación de la Clínica de Investigación de Enfermedades Infecciosas, 2007-2009	Ampliación de las áreas de toma de muestra, sala de espera, cuarto de procedimiento, aula, archivo muerto y atención clínica a pacientes ambulatorios con VIH-SIDA	Infraestructura social	21,671,101	18,671,101	10,042,691	10,127,575	12,426,580	66.56	98.14
0812NCD0002	Programa Anual de Mantenimiento 2009	Rehabilitación y ampliación de diversos inmuebles, contemplando la readecuación de espacios y mantenimiento de las instalciones eletricas e hidrosanitarias	Mantenimiento	5,000,000	3,761,263	214,363	632,195	632,195	16.81	15.53
0812NCD0003	Programa Anual de Adquisiciones 2009	Adquisición y sustitución de mobiliario, equipo educativo y recreativo, equipo eléctrico y electrónico, vehículos y equipo e instrumental médico y de laboratorio	Adquisiciones	20,000,000	22,971,116	9,883,854	9,883,854	9,914,329	43.16	37.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**27,572,522**	**37,253,056**	**2,720,561**	**11,106,362**	**17,129,812**	**45.98**	
0812NCG0001	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, para INCMNSZ, 2009.	Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto, para el ejercicio 2009	Adquisiciones	18,197,250	20,554,917		7,958,406	13,551,064	65.93	36.90
0812NCG0002	Ampliación del departamento de Ingenieria Biomedica del INCMNSZ, 2009	Ampliación de diferentes áreas del Instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios	Infraestructura social	3,000,000	900,000	300,000	300,000	300,000	33.33	33.33
0812NCG0003	Estudio de preinversión para la remodelación del departamento de Nefrología y del taller de mantenimiento del INCMNSZ 2009	Llevar acabo los estudios de preinversión para la remodelación del departamento de Nefrología y del taller de mantenimiento	Estudios de preinversión	390,063	390,063	390,063	390,063	390,063	100.00	100.00
0812NCG0004	Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2009	Cumplir con el programa preventivo de mantenimiento a las diferentes áreas del Instituto que permita incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios, adecuar el circuito interno de las líneas eléctricas y las rampas de acceso entre otros.	Mantenimiento	4,075,000	4,205,236	1,494,131	1,772,295	2,045,872	48.65	30.98
0812NCG0005	Adquisición de mobiliario y equipo de administración de las diferentes áreas del INCMNSZ 2009	Adquirir mobiliario y equipo administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin.	Adquisiciones	1,910,209	11,202,840	536,367	685,598	842,813	7.52	89.17

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**73,799,800**	**73,799,800**	**1,062,325**	**2,620,509**	**7,372,438**	**9.99**	
03121100001	Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica.	Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones.	Infraestructura social	73,799,800	73,799,800	1,062,325	2,620,509	7,372,438	9.99	81.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**17,678,821**	**13,470,263**	**3,784,002**	**4,945,856**	**7,162,625**	**53.17**	
0612NCK0001	Primer piso del bioterio, cirugía experimental y enseñanza 2007-2010	CONSTRUCCION DE 645 M2 Y REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO DE 590 M2 DEL PRIMER PISO DEL BIOTERIO, CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y ENSEÑANZA	Infraestructura social	9,758,821	2,231,418	790,000	790,000	790,000	35.40	32.10
0712NCK0001	Remodelación del primer piso de Hospitalización, Neurocirugía 2009	Remodelacion del primer piso del area de hospitalizacion de Neurocirugia en una superficie de construccion de 691 m2.	Infraestructura social	1,800,000	2,547,500	670,188	670,188	670,188	26.31	98.20
0712NCK0002	Remodelación del tercer piso edificio de hospitalización (neurologia) 2008-2009	Remodelacion del tercer piso del area de hospitalizacion de Neurocirugia en una superficie de construccion de 691 m2.	Infraestructura social	1,600,000	4,500,000	1,348,798	1,635,797	2,086,744	46.37	86.00
0812NCK0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009	REEMPLAZAR Y ADQUIRIR EQUIPO MÉDICO, DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO PARA EL EJERCICIO 2009	Adquisiciones	4,520,000	4,191,345	975,016	1,849,871	3,615,693	86.27	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**19,348,000**	**19,348,000**	**1,182,607**	**1,410,307**	**4,241,840**	**21.92**	
0812NDE0001	Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2009	Adquisición de Bienes Muebles y Equipo para el fortalecimiento de las áreas que conforman el Instituto Nacional de Perinatología	Adquisiciones	19,348,000	19,348,000	1,182,607	1,410,307	4,241,840	21.92	21.89

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido				
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	Avance (%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**190,000,000**	**190,000,000**	**103,284,565**	**107,014,262**	**107,014,262**	**56.32**	
0812NDF0003	Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2010	Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados.	Infraestructura social	190,000,000	190,000,000	103,284,565	107,014,262	107,014,262	56.32	52.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NDY Instituto Nacional de Salud Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**10,000,000**	**10,000,000**	**5,467,365**	**7,387,579**	**8,781,954**	**87.82**	
0812NDY0001	Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2009.	Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan, en 2009	Mantenimiento	4,000,000	4,000,000	1,680,001	1,900,001	2,805,001	70.13	70.18
0812NDY0002	Programa Anual de Adquisiciones 2009	Adquisición de equipo de administración, de transporte, de laboratorio y herramientas y refacciones para el ejercicio fiscal 2009	Adquisiciones	6,000,000	6,000,000	3,787,364	5,487,578	5,976,953	99.62	99.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**43,097,507**	**63,502,656**	**23,141,509**	**24,418,199**	**24,418,199**	**38.45**	
0812NHK0002	Programa de mantenimiento del Sistema Nacional DIF, 2009	Mantenimiento y conservación de las instalaciones básicas de las áreas administrativas, de gestión pública, de atención a familias, población vulnerable, infancia y adolescencia y con discapacidad, para 2009	Mantenimiento	35,250,000	54,254,488	18,663,994	19,940,684	19,940,684	36.75	54.97
0812NHK0003	Programa de adquisiciones del Sistema Nacional DIF, 2009	Llevar a cabo la adquisición y sustitución de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, equipo industrial, herramientas y refacciones, equipo e instrumental médico y de laboratorio, para atender necesidades del DIF, 2009	Adquisiciones	7,847,507	9,248,168	4,477,515	4,477,515	4,477,515	48.42	54.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**400,000**	**200,000**					
0812M7K0003	Construcción del CIJ Mexicali	Construcción de 702.76 m2 en un terreno de 2,499.07 m2 con áreas de recepción de los pacientes, consultorios, una cámara Gessel, dos salones para sesiones de terapias, sala de juntas, dirección, archivo clínico, biblioteca, bodega, cocineta, áreas de sanitarios y otros servicios.	Infraestructura social	400,000	200,000					20.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 12 Salud
ENTIDADES PARAESTATALES
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**368,171,000**	**348,309,444**	**44,482,981**	**44,482,981**	**44,682,232**	**12.83**	
0712NEF0001	Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2011	Construcción de una planta para producir vacuna contra la influenza en las instalaciones de un campus de productos farmacéuticos.	Infraestructura social	368,171,000	348,309,444	44,482,981	44,482,981	44,682,232	12.83	45.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 13 Marina

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,530,800,000**	**1,993,711,685**	**1,401,028,855**	**1,547,951,453**	**1,863,060,321**	**93.45**	
03131130001	Proyecto de Inteligencia Naval y Comando y Control	Centrales de Comando y Control, Estaciones fijas, móviles y portatiles, así como sistemas y equipos especializados de inteligencia y contrainteligencia.	Adquisiciones	153,344,925	166,928,182	141,661,465	147,646,637	147,646,637	88.45	82.42
04132110004	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica de 1680 tons. de desplazamiento Cascos 40 y 86.	Construcción de dos buques de vigilancia oceánica, con interceptora y helicoptero	Adquisiciones	270,000,000	432,104,608	225,357,213	278,766,706	467,301,246	108.15	59.29
04132110006	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.	Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II	Adquisiciones	48,000,000	34,287,521	22,473,581	23,974,356	25,328,118	73.87	39.09
04132160006	Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal.	Hospital inteligente con 150 camas, 5 quirofanos, 66 consultorios, 2 salas observación, farmacia, laboratorio, auditorio, área de gobierno y enseñanza, 508 cajones estacionamiento, cuarto máquinas, lavandería, area mantenimiento y almacenes, equipamiento y sistema de control y seguridad inteligente.	Infraestructura social	143,658,000	143,658,000	143,658,000	143,658,000	143,658,000	100.00	99.99
07132160005	Creación de estaciones de busqueda, rescate y salvamento	Creación de 17 estaciones de busqueda, rescate y salvamento, que incluye la construccion de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicion de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para busqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado	Infraestructura gubernamental	112,764,043	155,360,252	119,504,396	135,321,107	141,734,107	91.23	71.10
07132160009	Construcción de la Escuela de busqueda, rescate y buceo para el personal de la Armada de México, en Acapulco, Gro.	Construcción de áreas administrativas, aulas y bibliotecas, pañoles, alojamientos de alumnos, cocina comedor, fosa de entrenamiento, gimnasio, cafeteria, cobertizo para embarcaciones y muelle flotante	Infraestructura gubernamental	30,000,000	48,321,045	28,902,256	39,726,379	45,364,250	93.88	22.28
07132160010	Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval	Adquisición de equipos y herramientas para la conservación y mantenimiento de primero y segundo nivel de las aeronaves en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales	Adquisiciones	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	100.00	55.00
08132110004	Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales.	Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval.	Adquisiciones	17,647,625	17,574,000	15,404,078	15,697,024	15,697,024	89.32	80.71
08132120002	Adquisición de equipo especializado de protección al medio ambiente marino	Adquisición de equipos de contención, recolección y almacenamiento temporal para combate a derrames de hidrocarburos	Adquisiciones	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	70.00
08132120004	Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información.	Sustitución, mantenimiento, actualización e integración de bienes de investigación, informáticos y de comunicaciones.	Adquisiciones	15,000,000	42,505,932	27,465,328	37,164,828	37,299,434	87.75	15.98
08132120005	Modernización de equipos de detección y navegación.	Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscopicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje	Adquisiciones	2,000,000	1,940,919	1,940,919	1,940,919	1,940,919	100.00	9.67
08132120006	Actualización de la Red Institucional Satelital	Adquisición de bienes de comunicaciones para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales.	Adquisiciones	10,000,000	9,290,038	9,290,038	9,290,038	9,290,038	100.00	83.63
08132120007	Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Uribe.	Implantación de un sistema de control y monitoreo mediante el empleo de controladores lógicos programables	Adquisiciones	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	30.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 13 Marina

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08132120008	Sustitución de equipos de comunicación en banda HF y VHF tácticos y alternos.	Adquisición de equipos de comunicación para radiocomunicaciones confiables, rápidas y seguras.	Adquisiciones	10,000,000	20,262,086	18,440,620	18,440,620	18,440,620	91.01	95.00
08132160001	Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.	Adquisición de aviones de vigilancia maritima con infraestructura para abrigo, resguardo y mantenimiento de las aeronaves	Adquisiciones	150,000,000	150,247,478	150,163,555	150,247,478	150,247,478	100.00	16.00
08132160002	Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina	Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina.	Adquisiciones	10,749,407	63,617,059	63,602,880	63,617,059	63,617,059	100.00	22.50
08132160003	Construccion de instalaciones para un Batallon de Infanteria de Marina en Guaymas, Son.	Construccion de instalaciones para un Batallon de I.M., el cual consistira en un edificio para comandancia, edificios para alojamiento,pañoles,cobertizos para vehiculos, centro de academias,cocina comedor instalaciones de entrenamiento militar, areas deportivas y verdes.	Infraestructura gubernamental	20,000,000	88,129,849	41,970,560	45,769,784	58,230,808	66.07	19.18
08132160004	Remodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver.	Conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.	Mantenimiento	150,000,000	222,537,019	100,363,926	103,295,091	175,237,908	78.75	37.54
08132160005	Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero	Sustitución de equpos y pertrechos de diferente naturaleza es decir bienes que la milicia utiliza para desarrollar sus actividades en sus operaciones o en defensa de sus fortificaciones o buques de guerra.	Adquisiciones	20,000,000	19,467,477	8,751,578	8,751,578	12,276,562	63.06	23.17
08132160007	Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México.	Conservar y mantener edificios en Zonas, Sectores y Apostaderos Navales.	Mantenimiento	10,000,000	25,442,988	18,398,139	21,604,610	21,718,277	85.36	83.99
08132160008	Construcción de un edificio para alojamiento de 228 cadetes, en la Heroica Escuela Naval Militar en Anton Lizardo, Veracruz.	Construcción de un alojamiento de dos niveles con capacidad para 228 cadetes.	Infraestructura gubernamental	31,791,733	31,791,733	31,791,733	31,791,733	31,791,733	100.00	100.00
08132160009	Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina	Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.	Adquisiciones	173,126,643	156,525,894	121,245,890	156,330,293	156,330,293	99.88	3.10
08132160011	Construcción de un muelle en la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Col.	Construcción de un muelle de 400 metros de longitud para el atraque de buques de la Armada de México.	Infraestructura gubernamental	41,181,624	227,602	227,602	227,602	227,602	100.00	
08132160012	Construcción de obras menores en apoyo a la infraestructura física de la Secretaría de Marina-Armada de Mexico.	Construcción de obras menores para satisfacer la infraestructura básica de los mandos navales.	Infraestructura gubernamental	10,000,000	35,846,873	28,277,105	30,857,926	34,323,152	95.75	67.04
08133110001	Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio	Adquisición de equipo médico, odóntológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos.	Adquisiciones	15,000,000	16,664,984	15,065,463	15,065,463	15,814,799	94.90	19.50
08133110002	Creación de Centros de Desarrollo Infantil	Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal militar femenino.	Infraestructura social	33,436,000	33,416,130	4,999,999	6,412,815	20,540,956	61.47	6.77
08133110003	Modernización de Laboratorios y Talleres de los Planteles Educativos Navales.	Equipamiento de 17 laboratorios,3 talleres de diversas escuelas de formación Naval y un simulador.	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	5,741,024	5,741,024	5,741,024	57.41	5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 13 Marina

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
08133120003	Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo.	Adquisición de maquinaria y equipo para la industria textil.	Adquisiciones	1,800,000	2,043,530	1,110,102	1,368,812	1,368,812	66.98	49.58
08133120004	Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia	Adquisición de ambulancias de terapia intensiva tipo II.	Adquisiciones	6,400,000	5,609,895			5,609,895	100.00	20.00
08133120005	Adquisición de mobiliario y equipo de administración para unidades y establecimientos navales	Adquisición de mobiliario y equipo para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la Armada de México	Adquisiciones	4,000,000	26,550,589	26,780,274	26,802,440	26,802,440	100.95	89.36
08133120009	Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina.	Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional.	Adquisiciones	15,000,000	17,460,002	12,541,131	12,541,131	13,581,130	77.78	6.79

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**133,184**	**62,000**	**62,000**	**62,000**	**62,000**	**100.00**	
08141100004	Programa de Inversión para adquisición de herramientas y máquinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	Las instalaciones que ocupa la JFCA, requieren de un constante mantenimiento con el fin de evitar su deterioro acelerado; sin embargo, las herramientas con que cuentan los trabajadores responsables de llevar a cabo estas labores, se encuentran en muy mal estado o no se cuenta con ellas.	Adquisiciones	133,184	62,000	62,000	62,000	62,000	100.00	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**5,020,564**	**5,020,564**			**47,329**	**.94**	
0814A000001	Programa de Inversión PROFEDET 2009	Adquiscición de mobiliario, equipo y vehículos terrestres.	Adquisiciones	5,020,564	5,020,564			47,329	.94	.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**377,568**	**377,858**	**368,379**	**368,379**	**368,379**	**97.49**	
0814B000001	Programa de Aquisiciones CONAMPROS 2009	Adquisición de mobiliario y vehículos terrestres	Adquisiciones	377,568	377,858	368,379	368,379	368,379	97.49	97.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social
ENTIDADES PARAESTATALES
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**44,080,000**	**14,080,000**					
0814P7R0002	Programa de adquisición de bienes muebles y vehículos utilitarios INFONACOT 2009.	Compra de mobiliario para el equipamiento de Oficinas, y la adquisición de automóviles utilitarios para promoción y recuperación del crédito y servicios generales.	Adquisiciones	44,080,000	14,080,000					2.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social
ENTIDADES PARAESTATALES
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**300,000**	**300,000**			**242,275**	**80.76**	
0814PBJ0001	Programa de Adquisiciones CONASAMI 2009	Adquisición de bienes muebles, y un vehículo austero.	Adquisiciones	300,000	300,000			242,275	80.76	80.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 15 Reforma Agraria

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**45,157,400**	**38,502,650**	**15,121,988**	**15,121,988**	**15,338,937**	**39.84**	
08154100001	Programa de Adquisición de Bienes Muebles de la SRA	Adquisición de mobiliario y equipo, bienes informáticos y vehículos necesarios para modernizar los que están en operación, cuyas características se especificarán en las licitaciones públicas correspondientes, conforme los requerimientos de las unidades administrativas.	Adquisiciones	45,157,400	38,502,650	15,121,988	15,121,988	15,338,937	39.84	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**21,518,130**	**159,115,646**	**3,283,086**	**3,661,121**	**3,661,121**	**2.30**	
08165120001	Programa de Adquisición de Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de vehículos terrestres destinados a servicios públicos y a la operación de programas para atender trabajos en el campo.	Adquisiciones	4,333,554	5,262,164	253,415	253,415	253,415	4.82	5.20
08165120002	Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Mobiliario y equipo diverso para las Oficinas Centrales, Delegaciones Federales, Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integral de Servicios.	Adquisiciones	12,159,918	142,751,431	1,951,004	1,951,004	1,951,004	1.37	21.13
08165120003	Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Obras de rehablitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros.	Mantenimiento	3,524,658	8,770,051	999,720	1,377,755	1,377,755	15.71	28.13
08167130001	Construcción, Rehabilitación y Reacondicionamiento de Instalaciones para los Centros de Investigación para la Vida Silvestre.	Construcción, Rehabilitación y Reacondicionamiento de Instalaciones en el Centro de Investigación de Cocodrilos (CIV) dentro del Área Natural Protegida Lagunas de Chacahua.	Infraestructura social	1,500,000	2,332,000	78,947	78,947	78,947	3.39	3.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**8,120,109,515**	**8,680,398,327**	**1,799,960,764**	**1,799,960,764**	**1,799,960,764**	**20.74**	
0316B000020	Sanes Huasteca	Construccion de infraestructura de temporal caminos, bordos, drenes, estructuras, etc.	Infraestructura económica	124,887,580	124,887,580					33.47
0316B000030	Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa	Continuacion de obras de infraestructura del canal pirncipal y zona de riego.	Infraestructura económica	22,746,899	22,746,899	7,339,931	7,339,931	7,339,931	32.27	71.39
0316B000032	Construcción de infraestructura para la zona de riego Vicente Guerrero	Continuación en la construcción de obras de infraestructura, para sistemas de conducción y distribución del agua para la zona de riego.	Infraestructura económica	22,746,899	22,746,899	2,227,286	2,227,286	2,227,286	9.79	85.00
0316B000033	Ampliación de Distritos de Riego Ajacuba, Hidalgo.	Construcción de las obras faltantes del canal principal y zona de riego del proyecto Ajacuba, Hidalgo.	Infraestructura económica	25,338,795	25,338,795	1,245,022	1,245,022	1,245,022	4.91	97.17
0316B000035	Autlan El Grullo	Terminación del canal principal y zona de riego por gravedad; así como plantas de bombeo y su zona de riego.	Infraestructura económica	97,321,496	97,321,496					92.10
0316B000036	Ampliación de Distritos de Riego Laguna de Zumpango	Continuacion de trabajos de proteccion del bordo perimetral de la Laguna de Zumpango y continuacion de la construccion de la zona de riego Los Insurgentes.	Infraestructura económica	34,120,349	34,120,349					83.03
0316B000037	Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos.	Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.	Infraestructura económica	45,000,000	45,000,000	2,088,931	2,088,931	2,088,931	4.64	82.00
0316B000055	Margen Derecha, Río Santiago, Nay. Primera Etapa	Construcción de las obras faltantes consistentes en canales de distribución, drenes y nivelación de tierras.	Infraestructura económica	189,481,671	189,481,671	20,325,496	20,325,496	20,325,496	10.73	64.12
0316B000058	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego.	Infraestructura económica	29,116,031	29,116,031	562,786	562,786	562,786	1.93	24.39
0316B000059	Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan	Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).	Infraestructura económica	40,944,419	40,944,419					17.92
0316B000121	Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo	Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras.	Infraestructura económica	350,000,000	350,000,000	2,451,983	2,451,983	2,451,983	.70	34.42
0316B000201	Obra faltante en el distrito de temporal tecnificado Zanapá-Tonalá, Tabasco	Construción de la infraestructura de temporal faltante de caminos y estructuras de cruce del distrito de temporal 002, Zanapá Tonalá.	Infraestructura económica	124,091,580	124,091,580	2,568,616	2,568,616	2,568,616	2.07	37.02
0316B000221	Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.	Infraestructura económica	257,039,961	257,039,961	1,187,085	1,187,085	1,187,085	.46	4.61
0316B000230	Integración de oficinas centrales de la CNA	Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.	Inmuebles	162,711,962	162,711,962	28,633,817	28,633,817	28,633,817	17.60	28.30

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0516B000021	PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO DE LAS AVENIDAS EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	CONSTR. DE MUROS Y PLANTILLAS DE CONCRETO REFORZADO EN EL RIO DE LAS AVENIDAS, TRAMO DE 5.6 KM COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES MADERO Y CAMINO LA PAZ, Y AMPLIACION Y PROFUNDIZACION Y REFORZAMIENTO DE BORDOS, LONGITUD DE 5.1 KM, DESDE EL PUENTE LA PAZ HASTA EL LIBRAMIENTO LAS TORRES	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					42.00
0516B000103	Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de sección flexible de materiales graduados y zona de riego con sistema mixto de conducción a cielo abierto (canal) revestido de concreto simple y distribución por tubería de PVC, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.	Infraestructura económica	401,333,023	401,333,023					100.00
0616B000034	Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.	Infraestructura económica	433,714,081	433,714,081	34,541,336	34,541,336	34,541,336	7.96	4.40
0616B000049	Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar y/o actualizar estudios de factibilidad y de análisis costo-beneficio de proyectos de infraestrucutra hidroagrícola, que permitan seleccionar la opción de inversión mas rentable que cumpla con el marco legal y ambiental vigente, así como la realización de un estudio freatrimétrico	Estudios de preinversión	38,000,000	38,000,000					45.00
0616B000092	Programa de Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma en el Estado de Guanajuato.	Incrementar la eficiencia del uso del agua en el Distrito de Riego 011, mediante: Entubamiento y/o revestimiento de canales y de regaderas; Estructuras en en el canal principal por la tecnificación con sistema de riego moderno; nivelación tierras y Reemplazo de maquinaria para conservación.	Infraestructura económica	180,171,130	180,171,130	11,372,995	11,372,995	11,372,995	6.31	25.60
0716B000021	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo.	Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.	Infraestructura económica	183,799,495	183,799,495	21,000,000	21,000,000	21,000,000	11.43	8.05
0716B000034	Recuperación de sección hidráulica del Arroyo Santiago, Municipio de San Agustín Metzquititlan, Estado de Hidalgo.	Recuperación de la sección hidráulica del Arroyo Santiago en puntos críticos en su cruce por las localidades de Canoas y Barrio Nuevo en un tramo de 8.0 km, dentro del Municipio de San Agustín Metzquititlan, Hidalgo.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					34.60
0716B000036	Recuperación Hidráulica y reforzamiento de bordos de los Drenes El Papalote, San Antonio y Santana Palo Hueco Municipios de Cuautepec de Hinojosa y Tepeapulco, Hgo	Recuperación Hidráulica y reforzamiento de bordos del Dren el Papalote en puntos críticos en un tramo de 2.5 Km, mediante excavación en material comuna para retirar el azolve y colocación del material producto del desazolve en los bordos para su compactación por el paso de maquinaria y vehículos.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					40.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0716B000053	Mantenimiento y Conservación del Cauce Rectificado del Río Bravo, desde el Monumento Número 01 km 0+000, hasta el final del Cauce Rectificado km 145+545.	Realizar levantamientos topográficos para definir los volúmenes a desazolvar del cauce revestido y del cauce piloto; renivelación de la rasante del bordo mexicano; el desmonte de la berma mexicana y la conservación y mantenimiento de las estructuras.	Mantenimiento	27,438,000	27,438,000	15,949,349	15,949,349	15,949,349	58.13	30.11
0716B000080	Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola.	Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.	Estudios de preinversión	69,793,699	69,793,699					28.25
0716B000115	Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP	Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, así como servición de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa	Infraestructura económica	337,603,019	337,603,019	18,520,076	18,520,076	18,520,076	5.49	10.60
0716B000146	Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco.	Construcción de presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego.	Infraestructura económica	221,101,112	221,101,112	28,273,416	28,273,416	28,273,416	12.79	9.14
0816B000068	Encauzamiento de los Ríos de Tulancingo, Hidalgo.	Rectificación y encauzamiento de los Ríos Chico, San Lorenzo y Grande de Tulancingo.	Infraestructura económica	78,830,300	78,830,300					29.50
0816B000082	Sobreelevación de La Presa de Almacenamiento Santiago Bayacora, Dgo.	Sobreelevación de la presa Santiago Bayacora; construcción de planta potabilizadora; modernización del canal principal y canal secundario; construcción de los conductos de entrada a la potabilizadora y salida a la planta de bombeo y; prolongación de canales principal, secundarios, caminos y drenes.	Infraestructura económica	30,000,000	30,000,000	4,227,387	4,227,387	4,227,387	14.09	14.00
0816B000086	Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo.	Diseño y construcción de portales de túnel, incluye lumbreras, excavación con escudos en diferentes frentes; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Se incluye la adquisición de maquinaria, como: equipos de perforación, de rezaga y equipo complementario necesario para la realización	Infraestructura económica	1,872,960,517	1,433,249,329	1,131,276,198	1,131,276,198	1,131,276,198	78.93	17.40
0816B000096	Obras de Proteccion y Encauzamiento del Rio Sinaloa, en la Ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin.	Construcción de obras de protección y encauzamiento para proporcionar sección hidráulica constante al río Sinaloa en aproximadamente 6 km a la altura de la ciudad de Guasave, para conducir un gasto de 1,856 m3/s; comprende una plantilla de 130 m, talud de 2:1 y altura promedio de bordos en 7 m.	Infraestructura económica	120,000,000	120,000,000					20.70
0816B000114	Construcción de la sección hidráulica de concreto reforzado en el Río Salado en el poblado de Atitalaquia	Construcción de la sección hidráulica de concreto reforzado en el Río Salado en un tramo de 80 m, en su cruce con el poblado Atitalaquia, mediante el encauzamiento del Río a través de una sección de dos conductos rectangulares de 4 m de plantilla X 4 m de alto, con cubierta con arco de 0.75 m.	Infraestructura económica	15,000,000	15,000,000					33.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0816B000116	Obras de protección del Río Grande de Omitlán en su cruce por la cabecera municipal de Omitlán de Juárez, Hgo.	Recuperación Hidráulica, limpieza y mejora con el desazolve, la sobreelevación de bordo y protección de talud del Río Omitlán en su cauce por la cabecera municipal en un tramo de 1.5 km.	Infraestructura económica	10,000,000	10,000,000					46.00
0816B000128	Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas	Infraestructura económica	90,545,650	90,545,650	658,780	658,780	658,780	.73	8.70
0816B000129	Programa de Estudios para el Proyecto K114 Rehabilitación y Modernización de Unidades y Distritos de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura, en su componente para Unidades de Riego.	Estudios, proyectos ejecutivos, organización de productores, planes directores, censos y estadísticas que coadyuvan a la planeación, programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones de los programas en Unidades de Riego.	Estudios de preinversión	90,327,171	90,327,171	7,030,339	7,030,339	7,030,339	7.78	12.00
0816B000135	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo.	Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000	Mantenimiento	40,000,000	40,000,000	19,354,310	19,354,310	19,354,310	48.39	20.30
0816B000136	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro.	Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua	Mantenimiento	12,895,600	12,895,600	7,071,281	7,071,281	7,071,281	54.83	35.60
0816B000137	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos	Mantenimiento y conservación del cauce del río Florido, en tramos dispersos comprendidos de la presa San Gabriel a la altura del poblado de Villa las Nieves y de la presa Pico de Águila a la altura de la Ciudad de Jiménez, estados de Durango y Chihuahua	Mantenimiento	10,462,100	10,462,100	5,067,780	5,067,780	5,067,780	48.44	16.00
0816B000142	Construcción de la Presa de Almacenamiento El Gigante, municipio de Ayala, Mor.	Construcción de presa de almacenamiento con cortina de tipo rígido, capacidad útil de 414,000 metros cúbicos, altura de 19.5 m y corona de 3 m de ancho.	Infraestructura económica	22,746,899	22,746,899	5,594,098	5,594,098	5,594,098	24.59	21.30
0816B000151	Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego.	Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.	Estudios de preinversión	107,000,000	107,000,000	3,523,582	3,523,582	3,523,582	3.29	2.50
0816B000162	Programa K128 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal	Rectificación, encauce, desazolve, protecciones marginales, bordos de protección, espigones en los cauces.	Mantenimiento	142,708,240	142,708,240	17,130,301	17,130,301	17,130,301	12.00	11.41
0816B000163	Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego del Organismo de Cuenca Pacífico Norte.	Rehabilitación y modernización de canales de conducción y de distribución, estructuras de control y medición en presas, canales y drenes (incluye piezas especiales, aparatos y dispositivos de medición del agua).	Mantenimiento	250,000,000	250,000,000	41,465,917	41,465,917	41,465,917	16.59	27.50

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
B00 Comisión Nacional del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0816B000170	Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua en Bloque	Mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque, que no implican un aumento en la capacidad original de dichos activos o en la vida útil del sistema en su conjunto.	Mantenimiento	125,265,000	125,265,000	8,741,295	8,741,295	8,741,295	6.98	6.90
0816B000173	Programa de Conservación y Operación de Distritos de Riego.	Realizar trabajos de conservación, operación y administración, en los Distritos de Riego a fin de mantener en condiciones optimas de funcionamiento la infraestructura básica	Mantenimiento	485,543,238	485,543,238	15,388,120	15,388,120	15,388,120	3.17	10.20
0816B000174	Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal.	Rehabilitación y Conservación de caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras en general; se llevarán a cabo acciones de Manejo del Agua y Preservación de Suelos y; se proporcionará Asesoría Técnica Especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios y capacitación a los productores.	Mantenimiento	137,725,166	137,725,166	24,878,860	24,878,860	24,878,860	18.06	18.50
0816B000175	Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza	Rehabilitación de presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura la Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural	Mantenimiento	201,650,000	201,650,000	10,311,095	10,311,095	10,311,095	5.11	6.80
0816B000231	Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.	Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.	Infraestructura económica	169,894,083	169,894,083	5,381,888	5,381,888	5,381,888	3.17	.40
0816B000245	Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva, en el estado de Tabasco.	Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de inundaciones atípicas en presencia de lluvias severas durante el periodo del 21 al 29 de septiembre de 2008, tanto en los 8 municipios de interés, como en las partes altas y medias de las cuencas hidrológicas correspondientes.	Infraestructura económica	665,054,350	1,665,054,350	294,571,408	294,571,408	294,571,408	17.69	19.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
D00 Instituto Nacional de Ecología

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**13,057,853**	**14,216,447**			**42,028**	**.30**	
0816D000001	Equipamiento de Oficinas Administrativas y del Laboratorio del Instituto.	Adquisición de equipo de laboratorio para ampliar y fortalecer la capacidad de diversos análisis químicos en materia de residuos sólidos, contaminación atmosférica, entre otros; así como la sustitución del mobiliario para las oficinas administrativas del Instituto.	Adquisiciones	13,057,853	14,216,447			42,028	.30	1.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**84,565,911**	**52,630,150**	**13,654,047**	**13,654,047**	**28,833,038**	**54.78**	
0816E000001	Adquisición de Bienes Muebles para las Oficinas Centrales y Delegaciones Federales.	Adquisición de mobiliario y equipo para atender las necesidades del personal de la Procuraduría con el fin de brindar un mejor servicio.	Adquisiciones	25,565,911	25,129,080			13,766,244	54.78	54.78
0816E000002	Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales	Equipamiento de vehículos terrestres y marinos para atender las labores de campo en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales y a la industria.	Adquisiciones	49,000,000	26,064,670	13,654,047	13,654,047	13,654,047	52.39	98.11
0816E000003	Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional.	Remodelación y acondicionamiento de los inmuebles e instalaciones de la PROFEPA.	Mantenimiento	10,000,000	1,436,400			1,412,747	98.35	98.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**88,558,191**	**34,275,320**		**6,842,301**	**8,159,209**	**23.80**	
0716F000014	Construcción de un Centro de Cultura para la Conservación y servicios relacionados a la obra en el Parque Nacional Cañón del Sumidero.	Construcción de Centros de Cultura para la conservación además de los servicios relacionados a la obra con cargo de la CONANP en diversas entidades federativas del país.	Infraestructura gubernamental	10,672,932	754,530			350,270	46.42	46.42
0816F000003	Construcción de un Centro de Cultura para la Conservación y servicios relacionados a la obra en el Parque Nacional Montebello.	Construcción de Centros de Cultura para la conservación además de los servicios relacionados a la obra con cargo de la CONANP en diversas entidades federativas del país	Infraestructura gubernamental	14,311,965	151,022			9,282	6.15	6.13
0816F000009	Indemnización de Inmuebles para la CONANP.	La indemnización de predios como parte de la ampliación de la superficie en las diferentes Áreas Naturales Protegidas decretadas en las diversas entidades federativas del país.	Otros proyectos	13,922,950	10,232,950		2,537,993	2,537,993	24.80	18.23
0816F000010	Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP.	Llevar a cabo la adquisición de vehículos para el traslado de personal operativo, entrega de documentación y la realización de trámites relacionados con las funciones administrativo-operativas de la Comisión.	Adquisiciones	18,295,907	7,183,290		508,490	508,490	7.08	10.40
0816F000011	Adquisición de maquinaría, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones en la CONANP.	Cubrir las necesidades de maquinaría, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones de las Áreas Protegidas, Centros para la Conservación de la Tortuga Marina, Oficinas Centrales y las 9 Oficinas Regionales que surgieron derivado de la regionalización.	Adquisiciones	11,391,733	2,367,112		29,147	29,147	1.23	1.30
0816F000017	Construcción del edificio de acceso, y obras exteriores del Centro de Cultura para la Conservación dentro del Centro Mexicano de la Tortuga, Oaxaca.	Construcción instalaciones para contar con los espacios suficientes para llevar a cabo las funciones sustantivas del Centro.	Infraestructura gubernamental	9,000,000	11,500,000		3,448,823	4,406,179	38.31	38.32
0816F000020	Adquisición de bienes muebles inventariables en la CONANP	Llevar a cabo la adquisición de bienes que permitan contar con los equipos apropiados y actualizados para la realización de actividades competentes de la CONANP.	Adquisiciones	10,962,704	2,086,416		317,848	317,848	15.23	15.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ENTIDADES PARAESTATALES
RHQ Comisión Nacional Forestal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**39,778,000**	**40,930,505**	**15,485,975**	**15,485,975**	**15,485,975**	**37.83**	
0816RHQ0006	Programa de Adquisición de Mobiliario.	Adquisición de diversos bienes inventariables para equipar los inmuebles y al personal de la CONAFOR.	Adquisiciones	6,552,000	6,929,347	1,101,200	1,101,200	1,101,200	15.89	15.60
0816RHQ0007	Programa de adquisición de bienes informáticos.	Infraestructura informática y de telecomunicaciones para las oficinas centrales, gerencias regionales y estatales, que operan y administran los programas de la CONAFOR.	Adquisiciones	4,400,000	8,811,934	1,994,975	1,994,975	1,994,975	22.64	26.80
0816RHQ0008	Programa de adquisición de vehículos.	Adquisición de vehiculos apropiados con el fin de equipar a las gerencias estatales y regionales para terrenos accidentados y con bajos costos de mantenimiento para llegar a las zonas rurales en donde es necesaria la presencia de los programas del ProÁrbol.	Adquisiciones	28,826,000	25,189,224	12,389,800	12,389,800	12,389,800	49.19	47.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
ENTIDADES PARAESTATALES
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**9,192,000**	**9,120,000**		**93,015**	**93,015**	**1.02**	
0816RJE0004	Equipamiento de bienes inventariables.	Actualización de mobiliario y equipo para oficinas administrativas y de los laboratorios del Instituto.	Adquisiciones	9,192,000	9,120,000		93,015	93,015	1.02	1.02

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**87,900,000**	**41,232,741**	**18,591,361**	**18,591,361**	**18,591,361**	**45.09**	
04173270002	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION ESTATAL EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION ESTATAL EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	Infraestructura gubernamental	20,000,000	7,840,000	5,587,096	5,587,096	5,587,096	71.26	100.00
07178120002	Adquisición, instalación y puesta en marcha de 20 elevadores en 7 inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.	Adquisición de 20 elevadores de diversas capacidades para ser instalados en 7 inmuebles de la Procuraduría General de la República, ubicados en el Distrito Federal.	Infraestructura gubernamental	9,000,000	2,423,209	776,405	776,405	776,405	32.04	78.00
08178120003	Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles.	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles en diversas Entidades	Mantenimiento	18,400,000	18,400,000					8.00
08178120008	Mantenimiento,adecuación y rehabilitación del Inmueble ubicado en av. Paseo de la Reforma, número 213 yedificio anexo, en el Distrito Federal.	Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República, relativo a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento.	Mantenimiento	28,000,000	969,532	656,523	656,523	656,523	67.72	11.20
08178120010	Mantenimiento, Adecuación y Remodelación en Inmuebles que ocupan Unidades Administrativas, Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.	Mantenimiento y Rehabilitación de Inmuebles en Puebla, Aguascalientes, Nuevo León, Nayarit, Distrito Federal y Michoacán.	Mantenimiento	12,500,000	11,600,000	11,571,337	11,571,337	11,571,337	99.75	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**23,000,000**	**23,000,000**					
0418T0K0001	Construcción de estacionamiento y acondicionamiento de superficie para laboratorios, talleres, almacenes y otros	Adquirir 12,152 metros cuadrados para realizar obras de terraplén, nivelación y pavimentar 5,000 metros cuadrados para 200 cajones de estacionamiento, y contar con superficie disponible para construcción a mediano plazo de laboratorios, talleres, almacenes y otros.	Infraestructura económica	4,000,000	4,000,000					46.00
0818T0K0001	Adquirir Equipo de Investigación 2009	Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica	Adquisiciones	11,500,000	11,500,000					48.79
0818T0K0002	Mantenimiento de la infraestructura física 2009	Mantener, conservar y mejorar la infraestructura física, que considere las medidas básicas de seguridad e higiene, así como los estándares de calidad requeridos en los laboratorios para su operación y certificación de acuerdo con la normatividad aplicable.	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000					14.18
0818T0K0004	Equipamiento administrativo 2009	Adquirir equipo y mobiliario de oficina, administrativo, de transporte, comunicación y diverso.	Adquisiciones	4,500,000	4,500,000					1.58

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T0O Instituto Mexicano del Petróleo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**40,009,000**						
0218T0O0001	Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab.	Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab.	Infraestructura social	4,000,000						96.00
0318T0O0047	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal	Infraestructura social	30,000,000						4.60
0418T0O0001	Obras diversas en Sede institucionales	Obras diversas en Sede institucionales	Infraestructura social	2,070,000						27.00
0418T0O0007	Obras diversas de Zona Marina	Obras diversas de zona marina	Infraestructura social	3,939,000						5.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**23,000,000**	**23,000,000**	**1,077,347**	**1,466,020**	**9,147,955**	**39.77**	
0818T0Q0001	Programa de Obra pública	Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física	Mantenimiento	6,000,000	6,000,000		147,445	147,445	2.46	2.00
0818T0Q0002	Adquisición de equipo para investigación, desarrollo tecnológico y servicios	Adquirir bienes muebles e inmuebles para los laboratorios de investigación, desarrollo tecnológico y áreas de prestación de servicios	Adquisiciones	17,000,000	17,000,000	1,077,347	1,318,575	9,000,510	52.94	52.51

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T1O Luz y Fuerza del Centro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**6,367,998,200**	**6,367,998,200**	**1,754,472,107**	**1,945,195,698**	**1,945,195,698**	**30.55**	
0318T1O0001	Modernizar y rehabilitar equipo de computo y oficina e implementar sistema de enlace gubernamental (e-gobierno)	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo de la tecnología de punta en todos los procesos institucionales	Adquisiciones	114,232,100	114,232,100	8,292,262	9,192,065	9,192,065	8.05	70.91
0318T1O0002	Desarrollar y construir sistemas de distribucion en el Distrito Federal	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	746,185,000	746,185,000	367,904,749	413,524,859	413,524,859	55.42	98.61
0318T1O0003	Desarrollar y construir sistemas de distribucion en el Estado de México	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	447,136,600	447,136,600	96,412,963	102,959,987	102,959,987	23.03	97.97
0318T1O0004	Desarrollar y construir sistemas de distribucion en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	93,002,800	93,002,800	9,042,459	10,462,627	10,462,627	11.25	98.41
0318T1O0005	Desarrollar y construir sistemas de distribucion en el Estado de Morelos	Instalación de transformadores y construcción de alimentadores para la red de distribución, así como la sustitución de equipo obsoleto	Infraestructura económica	42,537,300	42,537,300	5,118,538	6,374,372	6,374,372	14.99	98.50
0318T1O0006	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Distrito Federal	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	528,915,900	528,915,900	72,339,630	79,921,669	79,921,669	15.11	93.02
0318T1O0007	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de México	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	491,604,400	491,604,400	233,871,731	267,443,364	267,443,364	54.40	95.47
0318T1O0008	Desarrollar y construir instalaciones eléctricas en subestaciones que proporcionan alimentadores en la red de distribución en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores que dan alimentadores a la red de distribución y construcción de líneas de transmisión	Infraestructura económica	280,558,100	280,558,100	34,663,874	41,889,251	41,889,251	14.93	91.04
0318T1O0009	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Distrito Federal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	188,392,050	188,392,050	94,475,037	101,256,182	101,256,182	53.75	84.16
0318T1O0010	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de México	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	218,646,550	218,646,550	23,124,545	23,402,115	23,402,115	10.70	94.89
0318T1O0011	Rehabilitar y modernizar las instalaciones en el Estado de Hidalgo	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore la operación del sistema y la calidad del servicio, permitiendo reducir pérdidas eléctricas.	Mantenimiento	19,242,450	19,242,450	1,518	1,518	1,518	.01	77.40
0318T1O0013	Compensar potencia reactiva en el Distrito Federal	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	2,333,650	2,333,650	5,917	5,917	5,917	.25	92.50
0318T1O0014	Compensar potencia reactiva en el Estado de México	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	7,164,350	7,164,350					63.12
0318T1O0016	Compensar potencia reactiva en el Estado de Morelos	Instalar capacitores que permitan operar el sistema eléctrico de manera confiable debido a la falta de generación de energía eléctrica en el área central del país	Mantenimiento	222,450	222,450					83.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T1O Luz y Fuerza del Centro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T1O0017	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Distrito Federal	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	50,894,100	50,894,100	25,012,794	28,632,589	28,632,589	56.26	77.67
0318T1O0018	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de México	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	674,252,300	674,252,300	188,835,855	215,955,301	215,955,301	32.03	92.13
0318T1O0019	Desarrollar y construir sistemas de potencia en el Estado de Hidalgo	Instalación de transformadores de potencia y construcción de líneas de transmisión y subtransmisión	Infraestructura económica	212,047,400	212,047,400	25,097,598	27,943,500	27,943,500	13.18	88.56
0318T1O0020	Modernizar parque vehicular y equipo pesado	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que apoye el desarrollo y continuidad de las actividades institucionales	Adquisiciones	64,308,800	64,308,800	13,119,003	13,570,923	13,570,923	21.10	90.22
0318T1O0021	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de México y en el Distrito Fedreal	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	23,018,000	23,018,000	23,214,820	25,927,724	25,927,724	112.64	99.56
0318T1O0022	Rehabilitar y modernizar las plantas de generación en el Estado de Puebla	Sustituir equipo obsoleto o dañado y agregar equipo que mejore el proceso de generación de energía y la calidad del servicio	Mantenimiento	7,172,000	7,172,000	753,893	753,893	753,893	10.51	98.02
0318T1O0023	Sustitución de transformadores y Blindaje de la Red	Sustituir 60,000 Transformadores y blindaje de la Red de Baja Tensión	Mantenimiento	135,957,300	135,957,300	58,827,434	63,691,088	63,691,088	46.85	80.64
0318T1O0024	Regularización y Contratación de Servicios	Regularización y Contratación de 1,184,400 Servicios	Infraestructura económica	452,095,800	452,095,800	51,436,271	53,040,007	53,040,007	11.73	82.48
0318T1O0025	Reemplazo de Medidores en Baja Tensión	Reemplazo de 5,000,000 de Medidores en Baja Tensión	Mantenimiento	263,738,900	263,738,900	92,657,749	107,266,399	107,266,399	40.67	79.73
0318T1O0026	Reingeniería de Alimentadores y Mejoras a la Red	Reigeniería de 80 Alimentadores y Mejoras a la Red	Infraestructura económica	134,191,900	134,191,900	33,270,585	38,697,941	38,697,941	28.84	86.01
0318T1O0028	Sistema de Supervisión de Medidores	Implantar el SIS en 8,500 Medidores	Mantenimiento	29,715,900	29,715,900	48,239	48,239	48,239	.16	20.10
0318T1O0060	Subestación Chimalpa y Derivación	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 KV, equipo terminal para 3 L.T. de 230 KV y 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u., línea de doble circuito trifásico de 230 KV, doble conductor por fase, 0.5 Km de longitud, derivada de la linea Remedios--Cerrillo.	Infraestructura económica	17,876,100	17,876,100	175,127	214,110	214,110	1.20	10.53
0418T1O0001	Generación Distribuida	Inst. de 20 Plantas Generadoras modulares a base de 20 turbinas de ciclos sencillos alimentados por gas natural, instalados en 20 subestaciones, incluida transformación de 23kV desde el nivel de tensión de generación, para su interconexión con la red de distribución con una capacidad total de 640 MW	Infraestructura económica	32,000,000	32,000,000	7,387,817	7,877,343	7,877,343	24.62	97.62
0418T1O0007	S.E. La Paz	Instalación de un compensador estático de VARs CEV de mas 300 y menos 300 MVARs capacitivos en las barras de 400 kV	Infraestructura económica	49,466,800	49,466,800	19,004,204	21,333,011	21,333,011	43.13	38.41
0518T1O0001	Red Radial Subterránea Centro Histórico II	Rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica de la Entidad en la zona centro, mediante el reemplazo y/o sustitución de cajas, interruptores, cable, equipo de conexión y transformadores.	Infraestructura económica	5,349,800	5,349,800	58,068	58,068	58,068	1.09	93.24
0518T1O0008	S.E. Lomas Verdes	Instalación de 3 transformadores de 60 MVA, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u y derivación con una línea de doble circuito trifásico de 2.5 Km de long. aproximada	Infraestructura económica	27,610,000	27,610,000	5,202,467	5,247,372	5,247,372	19.01	6.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T1O Luz y Fuerza del Centro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0518T1O0017	S.E. Matilde	Subestación Convencional, instalando 3 transformadores trifásicos de 60 MVA c/u, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR c/u, 8 alimentadores de 23 kV, equipos terminales y será alimentada através de línea de transmisión de doble circuito trifásico de 230 kV, 2.5 Km de longitud aproximada	Infraestructura económica	45,019,000	45,019,000	20,261,021	20,865,178	20,865,178	46.35	11.42
0518T1O0020	S.E. Benito Juárez (Antes Eugenia) y Derivación	Nueva subestación tipo convencional con 3 transformadores de 60 MVA, 230/23 kV, 3 bancos de capacitores de 12.6 MVAR y será alimentada a través de cable subterráneo de 1 circuito trifásico de 230 kV, 3.0 Km desde la SE. Vertiz	Infraestructura económica	32,908,500	32,908,500	733,992	740,621	740,621	2.25	14.70
0518T1O0022	Red Subterránea Lomas	Construcción de la red subterránea por medio de la instalación de ductos y canalizaciones que alojarán a los conductores de media y baja tensión, bóvedas que alojarán subestaciones de media tensión las que suministrarán de energía a usuarios en baja tensión.	Infraestructura económica	9,496,500	9,496,500	433,407	433,407	433,407	4.56	3.00
0518T1O0023	S.E. Jasso	Instalación del 3er transformador de 100 MVA, 230/85 kV	Infraestructura económica	59,845,700	59,845,700	20,295,493	24,384,917	24,384,917	40.75	49.02
0618T1O0001	Sustitución del cable trifásico en 230 kV Cuauhtémoc II.	Sust. de un cable de potencia de 230 kV, tipo pipe, aislam. en papel y aceite, long. 2.7 Km incluye terminales por otro con las sig. caract.: Cable de potencia de 230 kV, tipo seco, constituido por tres cables monopolares de 3,159 KCM de secc. trans. y terminales, con una long. aprox. de 3.2 Km	Infraestructura económica	6,537,700	6,537,700	195,357	195,357	195,357	2.99	5.43
0618T1O0003	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas.	Instalación de un equipo terminal de 230 kV en la SE. Jorobas para recibir la segunda línea de 230 kV proveniente de la SE. Tula de CFE.	Infraestructura económica	7,087,200	7,087,200	21,488,232	23,995,337	23,995,337	338.57	77.52
0618T1O0005	Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV.	Modernización de la SE. Valle de México en la sección de 230 kV a SF6	Infraestructura económica	194,480,900	194,480,900	698,280	698,280	698,280	.36	11.91
0618T1O0006	Instalación de dos equipos terminales en 400 kV y un equipo terminal en 230 kV en la SE. Victoria.	Instalación en la SE. Victoria de 2 equipos terminales de 400 kV para recibir 2 líneas provenientes de CFE Valle de México e instalación de 1 equipo terminal de 230 kV para recibir la línea CFE proveniente de la SE. La Manga.	Infraestructura económica	10,879,500	10,879,500	9,214,950	9,214,950	9,214,950	84.70	18.61
0818T1O0001	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil San Cayetano	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Lerma-Toluca	Infraestructura económica	54,689,250	54,689,250	14,252,492	14,262,485	14,262,485	26.08	5.48
0818T1O0002	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil Chalco	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Chalco-Agua Viva	Infraestructura económica	50,192,950	50,192,950	15,389,915	15,406,673	15,406,673	30.69	5.48
0818T1O0003	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil Huehuetoca	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Jasso-Victoria	Infraestructura económica	49,262,600	49,262,600	15,171,279	15,180,197	15,180,197	30.81	5.54
0818T1O0004	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil Mineral del Monte	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Pachuca-Parque Industrial Reforma	Infraestructura económica	41,142,200	41,142,200	12,861,851	12,863,247	12,863,247	31.27	5.63

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T1O Luz y Fuerza del Centro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818T1O0005	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil Planta Nueva	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Pachuca-Atotonilco	Infraestructura económica	45,865,700	45,865,700	12,861,851	12,863,247	12,863,247	28.05	5.63
0818T1O0006	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil Tepozotlán	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Jasso-Victoria	Infraestructura económica	47,880,200	47,880,200	15,171,279	15,180,197	15,180,197	31.70	5.48
0818T1O0007	Instalación de 1 transformador de 45 MVA en la SE. Móvil Tezontle	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA conectada en tap a la LT de 230 kV Magdalena-Santa Cruz	Infraestructura económica	56,778,300	56,778,300	21,145,973	21,158,856	21,158,856	37.27	5.46
0818T1O0008	Instalación de 1 transformador de 45 MVA en la SE. Móvil Zaragoza	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA conectada en tap a la LT de 230 kV Santa Cruz-Aurora	Infraestructura económica	29,406,400	29,406,400	3,162,510	3,186,771	3,186,771	10.84	
0818T1O0009	Instalación de 1 transformador de 45 MVA en la SE. Móvil Fisisa	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 45 MVA, 230/23 kV y 4 alimentadores de 11 MVA conectada en tap a la LT de 230 kV Topilejo-Coapa	Infraestructura económica	60,573,100	60,573,100	22,177,905	22,195,065	22,195,065	36.64	8.27
0818T1O0010	Instalación de 1 transformador de 30 MVA en la SE. Móvil Zumpango	Subestación provisional telecontrolada tipo móvil con un transformador de 30 MVA, 85/23 kV y 3 alimentadores de 9 MVA conectada en tap a la LT de 85 kV Apasco-Zumpango	Infraestructura económica	60,767,200	60,767,200	20,442,547	20,451,465	20,451,465	33.66	5.48
0818T1O0011	Central de Ciclo Combinado J. Luque Loyola	Contratación de los servicios para la elaboración de la ingeniería básica y de detalle para la construcción de un ciclo combinado en terrenos de la central termoeléctrica Jorge Luque Loyola.	Estudios de preinversión	12,500,000	12,500,000		2,235,217	2,235,217	17.88	.01
0818T1O0012	Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Necaxa	Contratación de los servicios para la elaboración de la ingeniería básica y de detalle para la repotenciación de la Central Hidroeléctrica Necaxa.	Estudios de preinversión	12,500,000	12,500,000		76,977	76,977	.62	.01
0818T1O0013	Modernización y Rehabilitacin del Centro Histórico etapa IV	Construcción de canalizaciones subterráneas (obra civil de ductos y de registros) que alojarán los futuros conductores de baja tensión.	Mantenimiento	34,020,300	34,020,300	185,724	207,087	207,087	.61	28.49
0818T1O0014	Actualización tecnológica y mantenimiento del SITRACEN	Actualización tecnológica y mantenimiento de la programación y equipos que constituyen el Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de la Energía (SITRACEN)	Infraestructura económica	8,397,200	8,397,200	4,690,432	4,690,432	4,690,432	55.86	2.01
0818T1O0015	Repotenciación de la LT Tula CT-Teotihuacan.	La construcción de una LT de doble cto y 4 entronques de 2 ctos y 2 conductores para un total de 163 Km-c en 230 kV con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador. Para LyFC se considera un alimentador en la SE. Teotihuacan y los entronques en las SEs: Lafarge, Tizayuca, Apasco y Teotihuacan.	Infraestructura económica	8,646,800	8,646,800	101,455	101,455	101,455	1.17	39.00
0818T1O0016	Instalación de 2 transformadores de 60 MVA c/u en la SE. Taxqueña	Instalación de una nueva sección de 230 kV en SF6 con 2 transformadores de 60 MVA c/u, 230/23 kV y 2 bancos de capacitores de 12.6 MVAR en la SE. Taxqueña alimentada a través de cable subterráneo de dos circuitos trifásicos de 230 kV, 0.3 Km de longitud	Infraestructura económica	21,778,000	21,778,000	23,421,423	27,023,533	27,023,533	124.09	33.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T1O Luz y Fuerza del Centro

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818T1O0017	Instalación de cuatro transformadores de 30 MVA c/u en la SE. Zumpango	Instalación de 4 transformadores de 30 MVA cada uno, 85-23 KV y 4 bancos de capacitores de 6.3 MVAR	Infraestructura económica	21,870,800	21,870,800	5,814,050	5,814,050	5,814,050	26.58	7.01
0818T1O0018	Instalación de 3 transformadores de 30 MVA c/u en la SE. Tlaltelulco	Subetación convencional con tres transformadores de 30 MVA, 85/23 kV, 3 bancos de capacitores de 6.3 MVAR y será alimentada a través de una línea de dos circuitos trifásicos, un conductor por fase de 85 kV, 0.2 Km de longitud derivada de la línea Zictepec-Toluca	Infraestructura económica	25,603,400	25,603,400	4,945,542	5,079,263	5,079,263	19.84	15.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**746,532,521**	**541,645,248**	**240,382,448**	**240,382,448**	**240,382,448**	**44.38**	
0318T4I0001	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección General	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	1,550,000	1,550,000					14.05
0318T4I0002	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Finanzas	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas.	Adquisiciones	5,767,806	9,474,380	1,659,745	1,659,745	1,659,745	17.52	17.65
0318T4I0004	Actualización de infraestructura de usuario final	Adquirir los equipos de cómputo personal para sustituir aquellos por obsolescencia tecnológica o bien que, alcanzaron su vida útil.	Adquisiciones	11,000,000	12,144,794					24.45
0318T4I0005	Seguridad tecnológica de información	Desarrollar e implantar un programa de seguridad de tecnologías de información.	Adquisiciones	12,309,701	2,012,962	164,792	164,792	164,792	8.19	64.48
0318T4I0007	Equipo médico y mobiliario	Adquisición de equipo médico menor y mobiliario para el primer nivel de atención de las Unidades Médicas de PEMEX.	Adquisiciones	11,781,134	50,000,000					67.46
0318T4I0008	Equipamiento de Unidades Médicas	Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad.	Adquisiciones	233,340,486	58,452,560	49,540,541	49,540,541	49,540,541	84.75	14.73
0318T4I0009	Renovación de instalaciones en Unidades Médicas	Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores.	Infraestructura social	32,488,000	36,925,418	13,689,296	13,689,296	13,689,296	37.07	39.73
0318T4I0010	Equipo automotriz	Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio.	Adquisiciones	55,000,000	105,901,818	75,938,766	75,938,766	75,938,766	71.71	78.96
0318T4I0011	Automatización	Automatización de los principales procesos médico--administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único.	Adquisiciones	47,205,027						6.96
0318T4I0014	Actualización del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Entreprise	Atender la necesidad de mayor cantidad de recursos informáticos que demanda la migración de SAP R/3 a la versión ENTERPRESE.	Adquisiciones	3,681,407	3,257,229					99.90
0318T4I0015	Migración de la infraestructura de red de la Dirección Corporativa de Finanzas	Adquirir los equipos computacionales por reemplazo de tecnología en la infraestructura de comunicaciones, usando GIBAGIT-ETH en lugar de ATM	Adquisiciones	2,471,363	12,302,303	4,513,771	4,513,771	4,513,771	36.69	80.33
0318T4I0017	Programa normal de adquisición de bienes muebles de la Dirección Corporativa de Operaciones	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	7,390,000	13,760,681	3,004,145	3,004,145	3,004,145	21.83	79.96
0318T4I0018	Consolidación de servidores y aplicaciones para ambiente de cómputo personal	Adquirir servidores para consolidar la plataforma de tecnología de informacion a través del uso de redes (LAN).	Adquisiciones	3,856,060	6,795,272					57.08
0318T4I0027	Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios	Contar con infraestruc. de instrumentos y acc. para suministro y manto. de serv., renovación de eq. de computo, mobiliario y vehiculos, un plan de calidad en los serv. de comunicación, y contar con la infraestructura para el manto. de sist. industriales y de comunicación a nivel central y foraneo.	Adquisiciones	10,849,640	94,788,088	35,433,408	35,433,408	35,433,408	37.38	98.71

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4I0029	Programa de adquisiciones de bienes del Organo Interno de Control en Petroleos Mexicanos	Proporcionar en la cantidad y calidad adecuada el suministro de los bienes muebles que demandan las Unidades Administrativas	Adquisiciones	5,298,500	4,261,908	2,055,809	2,055,809	2,055,809	48.24	40.45
0518T4I0001	Construcción de Unidades Médicas	Construcción y equipamiento de cinco unidades médicas.	Infraestructura social	116,899,031	21,064,231	5,929,810	5,929,810	5,929,810	28.15	2.65
0718T4I0001	Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche	Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes	Infraestructura social	87,507,578	24,715,557	8,715,080	8,715,080	8,715,080	35.26	86.56
0818T4I0007	Programa de Adquisiciones de la Dirección Corporativa de Administración	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, y Electronico.	Adquisiciones	722,498	1,445,000					16.42
0818T4I0008	Programa de Adquisiciones de la Coordinacion de Programas Gubernamentales y Consolidacion Estrategica	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	1,807,590	1,009,711					8.88
0818T4I0009	Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social	Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado	Adquisiciones	4,754,701	3,089,502	271,703	271,703	271,703	8.79	15.12
0818T4I0014	Sustitución de los Sistemas de Alimentación de Energía ininterrumpible (UPS) de los Centros de Cómputo de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica -SICORI-.	Adquirir 3 equipos de alimentación de energía ininterrumpible UPS, para asegurar el suministro de energía eléctrica y la continuidad de los servicios de información geoespacial.	Adquisiciones	1,875,000	948,196	173,285	173,285	173,285	18.28	92.88
0818T4I0016	Programa de Adquisición de Equipo de Transporte de la Subdirección de Servicios Corporativos.	Adquirir 86 unidades nuevas para la sustitución de vehículos con una antigüedad de hasta 17 años.	Adquisiciones	13,566,698	11,018,600	4,960,009	4,960,009	4,960,009	45.01	74.07
0818T4I0018	Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex	Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios.	Adquisiciones	16,459,527	8,706,123	820,201	820,201	820,201	9.42	12.59
0818T4I0019	Ampliación y actualización del sistema de almacenamiento de información y de la base de servidores de la marca IBM centro de cómputo primario de la Dirección Corporativa de Administración.	Definir una estrategia que asegure disponer de la infraestructura adecuada, que satisfaga la demanda de servicios.	Adquisiciones	23,475,031	38,821,497	31,561,155	31,561,155	31,561,155	81.30	99.00
0818T4I0020	Ampliación de la capacidad de los sistemas contraincendio del Centro Administrativo Pemex	Adquirir los equipos y acesorios necesarios para la modernización y ampliación de los sistemas de contraincendio.	Otros proyectos	27,210,000	8,303,434	1,423,417	1,423,417	1,423,417	17.14	15.98
0818T4I0023	Adquisición de Equipo de Transporte de la Oficina del Abogado General	Adquirir el parque vehicular para la Oficina del Abogado General	Adquisiciones	4,080,002	3,719,131	139,130	139,130	139,130	3.74	18.10
0818T4I0024	Programa de adquisición de vehículos para la Dirección Corporativa de Operaciones	Renovar el parque vehicular de la DCO mediante la adquisición de unidades nuevas.	Adquisiciones	2,000,000	2,624,494	256,087	256,087	256,087	9.76	25.48
0818T4I0030	Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General	Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo electrico y electronico y aire acondicionado.	Adquisiciones	2,185,741	4,552,359	132,298	132,298	132,298	2.91	2.97

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**197,721,712,343**	**204,053,679,936**	**112,629,566,320**	**131,337,933,644**	**150,995,379,777**	**74.00**	
001 02 001	Proyecto Aceite Terciario del Golfo	Para el periodo 2009-2023 se contemplan 17,356 pozos de desarrollo y 30,136 reparaciones mayores además de la construcción de 118 baterías de separación, construcción de 4 estaciones de compresión y 153 estaciones de bombeo.	Infraestructura económica	25,867,895,675	20,143,238,113	8,944,661,664	10,797,805,425	13,111,324,922	65.09	6.80
018 01 016	Integral Jujo-Tecominoacán	Continuar con el desarrollo complementario del campo, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos.	Infraestructura económica	5,689,992,870	5,922,457,285	3,913,169,465	4,535,150,145	5,296,830,224	89.44	62.00
020 96 020	Cantarell	Acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas así como incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los sistemas de producción, transporte y distribución de crudo pesado y gas.	Infraestructura económica	42,136,352,474	45,571,914,662	23,873,297,255	28,522,177,092	33,014,520,347	72.44	65.70
021 96 021	Burgos	El proyecto Burgos tiene como objetivo materializar el potencial productivo de la Cuenca, maximizando su valor económico, mediante la implantación de programas específicos dirigidos a continuar con el desarrollo de los campos con mayor reserva.	Infraestructura económica	20,581,270,309	20,360,633,578	12,931,883,940	14,123,223,580	16,345,847,578	80.28	44.90
0218T4L0001	Cabecera Region Marina Noreste	Coadyuvar al desarrollo integral y sustentable de los programas de trabajo de la Subd. de la Región MNE,incrementar la confiabilidad de los sistemas de seguridad,minimizar el impacto ambiental,conservar el marco legal establecido por la legislación ambiental y proveer infraestructura administrativa.	Otros programas	32,827,016	34,575,985	34,575,986	34,575,986	34,575,986	100.00	72.40
0218T4L0002	Cabecera Region Norte	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la manera eficiente de acuerdo a las leyes, reglamentos y políticas externas e internas vigentes, logrando transparencia en los procesos licitatorios de adquisiciones y contratación de obras y servicios.	Otros programas	69,894,977	57,925,495	9,865,890	10,852,187	11,111,299	19.18	95.78
0218T4L0003	Direccion General PEP	Asegurar que PEP cumpla su responsabilidad de maximizar el valor económico a largo plazo derivado de la incorporación de reservas de crudo y gas natural; de desarrollar y explotar racionalmente los yacimientos, así como de producir y de manejar los hidrocarburos eficientemente	Otros programas	138,330,161	20,033,162	20,033,162	20,033,162	20,033,162	100.00	49.32
0218T4L0022	Coordinacion Tecnica Operativa Region Marina Suroeste	Asegurar el cumplimiento de los servicios de transporte, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, maximizando su valor económico y llevar a cabo el mantenimiento de ductos.	Otros programas	39,433,534	25,101,290	25,101,290	25,101,290	25,101,290	100.00	73.00
0218T4L0023	Cabecera Activo Altamira	Proporcionar apoyo Administrativo y de Servicios Generales eficaz y eficiente para mejorar el aprovechamiento de los recursos, coadyuvar al logro de metas y ejercer un control que garantice las operaciones inherentes a las actividades financieras del presupuesto y estados financieros.	Otros programas	19,906,483	5,021,336					99.55

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0218T4L0027	Cabecera de la Region Sur	Promover la reducción de índices de accidentabilidad, supervisar y controlar los niveles de contaminación, mantener en condiciones óptimas los edificios industriales administrativos y sociales y atender los compromisos de la Dirección General de PEMEX con los gobiernos estatales de la Región Sur	Otros programas	142,430,466	44,238,822	43,921,774	44,077,669	44,255,538	100.04	59.62
0218T4L0039	Reingenieria del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones	Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.	Infraestructura económica	1,403,788,211	1,489,340,137	1,000,917,980	1,154,744,908	1,365,746,350	91.70	79.80
0218T4L0043	Cabecera Region Marina Suroeste	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros, patrimoniales y de tecnología de información y desarrollar acciones que impulsen el mejoramiento del desempeño ambiental y de seguridad en estricto apego a la legislación en la materia.	Otros programas	30,862,143	12,580,643	12,580,643	12,580,643	12,580,643	100.00	89.49
0218T4L0044	Subdireccion de Adminstracion y Finanzas	Administrar los recursos financieros de la Institución, al lograr el debido registro de las operaciones, el control del presupuesto así como la rendición de cuentas a las instancias gubernamentales, sobre los recursos que le han sido asignados, además de la planeación financiera del organismo.	Otros programas	1,025,000	278,260	278,260	278,260	278,260	100.00	88.35
0218T4L0045	Administracion de la Subdireccion de Planeacion	Coordinar el desarrollo de las estrategias de asignación de recursos de inversión en exploración y explotación que permitan la satisfacción de hidrocarburos y la maximización del valor económico a mediano y largo plazos de la empresa, congruentes con las políticas y lineamientos.	Otros programas	38,459,909	1,999,024	1,999,024	1,999,024	1,999,024	100.00	28.31
0218T4L0056	Coordinacion Tecnica Operativa Region Sur	Mantenimiento y gestión de la infraestructura para el transporte y distribución de hidrocarburos en la Región Sur.	Otros programas	56,844,907	41,454,137	41,454,137	41,454,137	41,454,137	100.00	87.35
0218T4L0061	Cabecera Activo Poza Rica	Generar y soportar proyectos para explotar racionalmente los yacimientos de hidrocarburos, maximizando el valor económico de las reservas, en un ambiente de seguridad y protección al medio ambiente para incrementar la producción y recuperación de hidrocarburos al menor costo posible.	Otros proyectos	23,589,608	52,941	52,941	52,941	52,941	100.00	99.91
0218T4L0063	Optimizacion de la Terminal Dos Bocas	Asegurar la capacidad y eficiencia de servicio de acondicionamiento, almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos, hacia los activos de explotación y clientes, mediante el mejoramiento de los procesos, la modernización y optimización de la Infraestructura bajo la política institucional	Otros programas	3,616,366	377,908	377,908	377,908	377,908	100.00	92.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
038 98 038	Delta del Grijalva	Recuperar en el periodo 1998-2022 una producción acumulada de 383 millones de barriles de aceite superligero (MMB) y 1,393 miles de millones de pies cúbicos de gas asociado (MMMPC), se contempla producir 134 MMB de aceite superligero y 524 MMMPC de gas en el horizonte 2009-2022.	Infraestructura económica	3,126,935,988	4,447,419,206	2,556,356,695	2,976,058,941	3,431,773,773	77.16	62.30
039 98 039	Integral Ku-Maloob-Zaap	El objetivo del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap es alcanzar una producción acumulada de 4,532 millones de barriles (MMB) de aceite y 1,726 miles de millones de pies cúbicos (MMMPC) de gas en el periodo 2002-2025.	Infraestructura económica	24,418,767,850	23,882,159,867	13,194,434,915	15,214,713,194	17,058,347,135	71.43	49.30
0418T4L0002	Desarrollo de los Recursos Humanos enfocado a la Competitividad e Innovación	Atender el requerimiento estratégico del fortalecimiento de los recursos humanos, mediante la consolidación de planes de desarrollo profesional y el establecimiento de esquemas efectivos de evaluación y compensación. Crear una nueva visión del recurso humano para incrementar la competitividad en PEP	Otros programas	18,546,461	13,405,681	13,405,681	13,405,681	13,405,681	100.00	60.55
0418T4L0003	Asistencia técnica especializada en la Coordinación Técnica de Explotación	Garantizar la calidad técnica de los proyectos de inversión de explotación de la cartera de inversión de PEP.	Otros programas	5,240,076	22,720,756	22,720,756	22,720,756	22,720,756	100.00	41.85
0418T4L0004	Normalización y sistematización de la coordinación de tecnología de información	Normalizar y sistematizar procesos de información técnica y administrativa del Organismo. Suministrar soporte técnico en infraestructura y profesional sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas de exploración de los sistemas de información.	Otros programas	37,023,028	28,633,801	28,633,801	28,633,801	28,633,801	100.00	66.00
0418T4L0005	Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos.	La Subdirección de Operaciones y Comercialización coordina las acciones de la operación y regula las actividades de mantenimiento para asegurar la entrega de hidrocarburos a los clientes de PEP, en términos contractuales de volumen, calidad, tiempo y condiciones operativas (presión y temperatura).	Otros programas	14,224,322	3,819,935	3,819,935	3,819,935	3,819,935	100.00	99.37
069 98 069	Integral Complejo Antonio J. Bermudez	Mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos que lo componen.	Infraestructura económica	8,285,646,697	12,224,136,666	7,495,198,811	8,823,567,224	9,649,300,645	78.94	52.20
0718TZZ0001	Integral Lakach	En el año 2006 fue descubierto el campo Lakach, productor de gas natural, en un tirante de agua de 988 metros, se ubica como el campo más importante de gas no asociado en Aguas Territoriales del Golfo de México. La ejecución de este proyecto ayudará a mejorar el suministro de gas natural del país.	Infraestructura económica	1,834,050,846	328,266,619	161,904,012	181,449,033	198,380,038	60.43	.60
0818T4L0006	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la Región.	Mantenimiento	102,011,627	370,537	370,537	370,537	11,744,799	3,169.67	54.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818T4L0007	Proyecto de Administración del Área de Recursos Humanos Competitividad e Innovación 1era. Etapa	Proporcionar el soporte necesario en materia de capital humano especializado que requieren los diversos proyectos de exploración y explotación de PEP, particularmente aquellos que actualmente conforman la estrategia del organismo en el corto y mediano plazo.	Otros proyectos	10,652,564	12,773,339	10,827,339	10,827,339	10,827,339	84.77	37.14
0818T4L0008	Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa	Proporcionar el soporte técnico necesario para un mejor desempeño de las actividades productivas y asegurar que las actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad mediante mecanismos de supervisión, asignación de recursos y coordinación dentro del marco normativo.	Otros proyectos	40,895,140	73,969,917	17,720,966	46,663,788	46,663,788	63.08	4.07
0818T4L0009	Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa	Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont).	Otros proyectos	105,504,712	359,488,631	131,929,529	135,904,339	143,341,672	39.87	4.93
0818T4L0010	Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa	Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.	Estudios de preinversión	23,036,257	107,896,128	37,655,317	43,913,823	56,182,464	52.07	13.81
0818T4L0011	Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa	Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.	Mantenimiento	283,346,448	190,347,763	182,305,110	185,524,682	203,644,430	106.99	13.82
0818T4L0012	Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa	Normalizar y sistematizar los procesos de información técnica y administrativa del organismo, tanto en infraestructura como en lo profesional, sobre el acceso, resguardo y operatividad de las bases de datos técnicas, con las cuales operan las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos.	Otros proyectos	103,731,684	164,384,715	98,616,499	99,202,396	99,202,396	60.35	23.28
0818T4L0013	Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa	Mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.	Otros proyectos	118,322,935	273,783,720	74,864,383	76,722,862	78,446,441	28.65	14.02
0818T4L0014	Proyecto de Asistencia Técnica de Explotación 1era. Etapa	Participar en proyectos específicos de los Activos Integrales de PEP, lidereando áreas especializadas, para el sustento técnico de dichos proyectos de explotación de hidrocarburos, así como mantener actualizados los estudios integrales de los campos y el mapa tecnológico de explotación.	Otros proyectos	19,842,083	18,230,264	11,354,584	11,810,936	11,943,436	65.51	73.36

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818T4L0015	Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa	Rehabilitar, modificar y/o reacondicionar la infraestructura de los edificios administrativos, oficinas, casas habitación, sistemas de aire acondicionado y de alumbrado a fin de ue operen en las mejores condiciones de confiabilidad, eficiencia y seguridad.	Mantenimiento	115,060,264	17,371,152	12,055,153	12,070,754	12,712,950	73.18	35.91
0818T4L0016	Proyecto de Nuevos Modelos de PEP 1era. Etapa	Desarrollar los diseños de modelos de contratos y modelos de estrategias para los diversos clientes de la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución en PEMEX Exploración y Producción apoyados en documentos de análisis elaborados por diversas consultorías.	Estudios de preinversión	15,552,235	63,366,555	15,598,320	25,045,419	30,357,839	47.91	2.91
0818T4L0018	Proyecto Soporte de la Región Norte 1era. Etapa	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Norte, asegurando que estas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad.	Otros proyectos	6,839,661	2,199,815	50,259,449	51,909,973	52,059,793	2,366.55	29.25
0818T4L0019	Proyecto de Administración y Finanzas 1era. Etapa	Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de mejores sistemas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública.	Otros proyectos	8,840,229	36,475,646	19,164,936	19,164,936	19,164,936	52.54	14.53
0818T4L0021	Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.	Mantenimiento	49,359,444	21,682,953	12,430,445	14,238,056	16,644,113	76.76	8.48
0818T4L0022	Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa	Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste, mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad y vigilancia de instalaciones, monitoreo ambiental.	Otros proyectos	56,042,618	145,520,355	31,900,699	46,159,316	75,756,321	52.06	15.91
0818T4L0023	Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa.	Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.	Otros proyectos	50,825,125	80,663,234	40,236,254	44,719,770	48,456,767	60.07	20.62
089 01 087	Integral Caan	El proyecto Caan contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados.	Infraestructura económica	2,095,117,363	3,536,890,018	2,249,278,305	2,395,906,359	2,528,312,258	71.48	70.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
093 98 093	Integral Poza Rica	Continuar con la explotacion de los campos mediante la perforación y reparación de pozos, asi como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva así como la rentabilidad de los campos asociados al proyecto.	Infraestructura económica	1,359,742,254	3,360,538,571	1,774,746,776	2,165,758,822	2,384,057,190	70.94	33.40
094 01 092	Integral Arenque	Para el periodo 2009-2023 se perforará 1 pozo exploratorio, 16 pozos de desarrollo, 11 pozos intermedios, 7 pozos inyectores, 9 reparaciones mayores, se convertirán 2 pozos a inyectores y se reprocesarán 2,200 km2 de información sísmica 3D.	Infraestructura económica	3,018,743,033	2,678,904,245	1,039,716,258	1,215,756,375	1,367,979,703	51.06	46.60
095 01 093	Integral Ayin-Alux	Recuperar las reservas probadas y probables certificadas de los campos Ayin, Alux, Hap y Akpul y contribuir con recursos energéticos para la nación; maximizando el valor económico de los yacimientos dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Infraestructura económica	1,402,034,629	1,287,530,473	582,447,920	673,702,927	750,250,467	58.27	7.70
097 01 095	Integral Bellota-Chinchorro	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.	Infraestructura económica	5,782,854,991	5,118,640,334	3,061,499,359	3,599,605,361	4,041,906,562	78.96	56.00
098 01 096	Integral Cactus Sitio-Grande	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, en el horizonte Mesozoico y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de los mismos.	Infraestructura económica	968,229,574	1,366,158,121	717,684,566	812,427,717	1,006,156,000	73.65	64.30
099 01 097	Integral Cárdenas	Maximizar el valor económico de los yacimientos que integran este proyecto, con una aplicación eficiente de los recursos de inversión, mediante la perforación de pozos, intervenciones mayores, conversiones a sistemas artificiales de producción; así como todas las obras complementarias.	Infraestructura económica	1,128,236,771	1,300,539,185	995,861,859	1,104,409,595	1,289,359,294	99.14	51.40
100 01 098	Integral Carmito-Artesa	Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de los mismos.	Infraestructura económica	716,633,441	377,879,594	217,155,566	243,731,540	288,544,494	76.36	64.10
101 01 099	Integral Chuc	Incorporar los nuevos campos Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Che y Wayil a la componente de explotación del proyecto, esto permitirá incorporar producción y aprovechar la infraestructura común instalada.	Infraestructura económica	4,618,021,540	5,095,560,511	2,161,588,452	2,726,815,429	3,188,436,476	62.57	35.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4L Pemex-Exploración y Producción

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
102 01 100	Integral Ek-Balam	Para el periodo 2009-2023, contempla terminar la adecuación de las plataformas Ek-TA y Ek-TB para ampliar el número de conductores mediante un adosamiento, la construcción y reacondicionamiento de los cuartos de variadores de frecuencia en Ek-TB, Balam-TD, Ek-A y EK-TA.	Infraestructura económica	6,264,817,983	3,797,628,800	2,380,763,093	2,695,882,778	3,349,164,769	88.19	45.70
103 01 101	Integral El Golpe-Puerto Ceiba	Se espera producir 202 MMB de aceite y 134 MMMPC de gas en el horizonte 2009-2023; mediante la perforación de pozos intermedios, direccionales y de alcance extendido, reparaciones mayores, reparaciones menores, estimulaciones y limpiezas a pozos.	Infraestructura económica	3,065,329,445	2,205,598,492	1,386,326,708	1,594,033,531	1,832,153,794	83.07	53.50
109 01 107	Integral Yaxche	Este proyecto contempla la perforación y terminación de 14 pozos de desarrollo, una intervención mayor, la recuperación de 2 pozos exploratorios, la construcción de 4 estructuras marinas y 56 kilómetros de ductos durante el periodo 2002-2023.	Infraestructura económica	2,640,555,387	3,728,196,015	1,765,590,788	2,310,736,383	2,789,535,129	74.82	23.20
321 00 319	Integral Och-Uech-Kax	Este proyecto incluye la perforación de 3 pozos de desarrollo, 12 intervenciones mayores, 28 reparaciones menores, la construcción de una plataforma denominada Kax-A y un ducto de 10 pulgadas y 0.8 kilómetros.	Infraestructura económica	591,364,552	379,606,179	218,654,498	250,071,968	265,856,791	70.03	25.10
322 00 320	Programa Estratégico de Gas	Tiene como objetivo desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.	Infraestructura económica	28,943,212,977	33,569,699,365	19,000,316,727	22,135,993,011	25,264,045,993	75.26	38.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**19,219,749,657**	**20,353,805,664**	**6,280,736,900**	**6,280,736,900**	**6,280,736,900**	**30.86**	
0218T4M0014	Construccion de planta desmineralizadora de la Refineria Cadereyta	Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio ionico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituira a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3.	Infraestructura económica	353,772,428	400,102,400	185,854,565	185,854,565	185,854,565	46.45	38.50
0318T4M0035	Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto.	Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.	Otros programas	28,480,000	240,000	112,010	112,010	112,010	46.67	95.30
0318T4M0038	Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003.	Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.	Infraestructura económica	89,580,878	388,956,903	177,913,943	177,913,943	177,913,943	45.74	28.52
0318T4M0041	Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental	Adquisición para la ASIPA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	3,432,849	3,682,849	175,587	175,587	175,587	4.77	84.04
0318T4M0043	Adquisiciones de la Dirección General	Adquisición para la Dirección General de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	4,307,946	4,376,235	111,765	111,765	111,765	2.55	30.96
0318T4M0044	Adquisiciones de la Subdirección Planeación	Adquisición para la Subdirección de Planeación de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario	Adquisiciones	5,964,219	3,285,326					11.40
0318T4M0046	Reemplazo parque vehicular de autotanques propios	Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues muchos de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida útil. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos.	Infraestructura económica	419,428,524	525,880,000					59.38
0318T4M0047	Infraestructura Terminales Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	35,580,826	32,303,415	10,438,087	10,438,087	10,438,087	32.31	24.22
0318T4M0048	Rehabilitación Instalaciones Portuarias	Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.	Mantenimiento	500,000	25,428,995	9,007,732	9,007,732	9,007,732	35.42	82.48
0318T4M0049	Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	63,666,368	94,958,339	12,353,522	12,353,522	12,353,522	13.01	45.63
0318T4M0050	Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	365,823,036	509,687,999	90,136,192	90,136,192	90,136,192	17.68	37.20

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4M0051	Sostenimiento de la operación de las Terminales Norte	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Norte, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	7,368,849	20,561,138	165,411	165,411	165,411	.80	24.04
0318T4M0052	Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico	Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.	Mantenimiento	261,981,582	561,513,535	263,912,328	263,912,328	263,912,328	47.00	50.59
0318T4M0054	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	280,859,626	333,991,469	85,134,297	85,134,297	85,134,297	25.49	88.18
0318T4M0055	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	331,166,204	574,181,592	155,064,904	155,064,904	155,064,904	27.01	92.06
0318T4M0056	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	657,694,929	605,384,722	163,541,784	163,541,784	163,541,784	27.01	76.63
0318T4M0057	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	443,887,541	1,059,765,911	596,435,298	596,435,298	596,435,298	56.28	89.56
0318T4M0058	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salina Cruz	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	571,896,547	824,088,372	331,794,650	331,794,650	331,794,650	40.26	74.80
0318T4M0059	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	179,655,954	419,714,354	179,527,069	179,527,069	179,527,069	42.77	79.53
0318T4M0060	Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte.	Otros proyectos	164,186,400	87,469,315	33,508,831	33,508,831	33,508,831	38.31	17.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4M0061	Normatividad Ductos e Instalaciones Pacífico	Contempla la realiz. de unidades de inversión encaminadas a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de PR y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI y entorno ecológ. en el sectro ductos Pacífico.	Otros proyectos	700,000						4.90
0318T4M0062	Normatividad instalaciones portuarias	Rehab. de alumbrado, moder. de control de acceso, inst. de sist. contraincendio y de sist. de tratamiento en el Edif. GOMM. Moder. de red contraincendio, alarmas y control de acceso, inst. de sist. de tratamiento y constr. de Zona ecológica en la TMM.	Otros proyectos	1,200,000	3,252,886	3,470,954	3,470,954	3,470,954	106.70	20.33
0318T4M0065	Adquisiciones de la Refinería de Madero	Adquisición de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeño diario del centro de trabajo.	Adquisiciones	5,000,000	5,618,025	4,804,407	4,804,407	4,804,407	85.52	15.12
0318T4M0090	Tren energético de la Refinería de Minatitlán	Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso	Infraestructura económica	28,000,000	55,915,014	11,354,650	11,354,650	11,354,650	20.31	49.90
0318T4M0092	Tren energético de la Refinería de Tula	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	130,859,764	43,074,939	21,930,225	21,930,225	21,930,225	50.91	61.90
0318T4M0093	Tren energético de la Refinería de Salamanca	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	213,588,470	158,752,905	9,907,930	9,907,930	9,907,930	6.24	.40
0318T4M0095	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Centro	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	11,500,000	23,050,087	5,710,208	5,710,208	5,710,208	24.77	46.30
0318T4M0096	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	204,517,525	182,317,072	115,689,747	115,689,747	115,689,747	63.46	87.59
0318T4M0099	Sistemas de Medición de Flujo Norte	Construcción de patines de medición bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustóleo y asfalto.	Otros proyectos	26,198,580	35,019,857	423,945	423,945	423,945	1.21	.01
0318T4M0103	Normatividad Ductos e Instalaciones Centro	Contempla la realiz. de unidades de inversión encaminadas a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios PR, considera la atn de recomend. de reaseguro en sistemas CI, construc.de casetas, estación de rebombeo, libramientos .	Otros proyectos	1,720,795	3,263,542	3,263,542	3,263,542	3,263,542	100.00	78.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4M0106	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	91,840,000	84,879,892	25,458,543	25,458,543	25,458,543	29.99	70.12
0318T4M0107	Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico	Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .	Mantenimiento	1,280,000	4,907,201	3,407,201	3,407,201	3,407,201	69.43	56.09
0318T4M0109	Infraestructura Terminales Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.	Infraestructura económica	134,127,410	42,851,594	8,430,403	8,430,403	8,430,403	19.67	13.54
0318T4M0113	Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo	Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo.	Otros proyectos	65,910,814	8,594,219	3,594,218	3,594,218	3,594,218	41.82	83.63
0318T4M0116	Turbomaquinaria de la Red de Oleoductos y Poliductos	Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida útil de los componentes críticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinación.	Mantenimiento	1,500,000	2,525,285	2,525,283	2,525,283	2,525,283	100.00	90.09
0318T4M0118	Infraestructura Ductos e instalaciones Centro	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país.	Infraestructura económica	37,662,019	72,533,082	10,189,757	10,189,757	10,189,757	14.05	.86
0318T4M0119	Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.	Infraestructura económica	83,990,929	71,029,065	13,393,202	13,393,202	13,393,202	18.86	75.20
0418T4M0006	Adquisiciones de la Gerencia de Tecnología y Procesos de Información	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento de Centros de Cómputo, Computadoras, Soluciones, Periféricos, Redes, Servidores y Equipo de Comunicaciones.	Adquisiciones	9,554,787	743,043					96.40
0418T4M0010	Adquisiciones de Contraloría Interna 2005 - 2010	Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del Equipo de Computo y Parque Vehicular.	Adquisiciones	1,392,855	1,392,855					31.21
0418T4M0011	Tren energético de la Refinería de Madero	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Madero para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Infraestructura económica	100,000	2,437,513	600,000	600,000	600,000	24.62	44.78

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0418T4M0012	Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.	Infraestructura económica	700,000	3,286,500	350,000	350,000	350,000	10.65	23.46
0518T4M0001	Reestablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución	Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos	Mantenimiento	252,304,752	214,809,305	73,556,665	73,556,665	73,556,665	34.24	71.74
0518T4M0006	Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1	Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua	Infraestructura económica	14,000,000	9,253,275					24.00
0518T4M0007	Terminal de Almacenamiento y Distribución Tapachula	Construcción de una nueva terminal de almacenamiento y distribución en un terreno ubicado a unos kilómetros antes de la ciudad de Tapachula con una capacidad de 40 MB para petrolíferos.	Infraestructura económica	50,000,000	23,517,208	4,532,608	4,532,608	4,532,608	19.27	1.90
0518T4M0008	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte	Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del pais.	Otros proyectos	183,991,207	85,068,295	41,468,221	41,468,221	41,468,221	48.75	23.73
0518T4M0009	Sostenimiento de la Operación con Seguridad Ductos Norte	Consiste en fortalecer la seguridad en todas las estaciones de bombeo de la Gerencia de Almacenamiento y distribución Norte	Otros proyectos	97,699,500	201,897,728	84,147,727	84,147,727	84,147,727	41.68	23.63
0618T4M0003	Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles	El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los serivcios auxiliares e infraestructura complementaria.	Estudios de preinversión	827,800,611	967,801,442	119,727,682	119,727,682	119,727,682	12.37	27.87
0618T4M0004	Rehabilitación de los Edificios A, B y C, Ex refinería 18 de marzo	Rehabilitación de los edificios A para Centro de acopio de DCIDP, B para Bodega de Activos Improductivos, C para Taller de Mantenimiento y Oficinas Administrativas	Otros programas	31,097,140	31,097,140	6,327,918	6,327,918	6,327,918	20.35	
0618T4M0006	Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo	Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.	Mantenimiento	221,797,352	199,816,321	132,095,811	132,095,811	132,095,811	66.11	34.07
0618T4M0007	Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo	Infraestructura económica	28,000,000	15,252,932					2.14

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0618TZZ0004	Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca	Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.	Infraestructura económica	2,849,408,363	15,500,000	82,585	82,585	82,585	.53	
0718T4M0001	Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México.	Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.	Infraestructura económica	1,713,128,275	1,099,645,067	323,787,990	323,787,990	323,787,990	29.44	14.57
0718T4M0003	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Cadereyta 2	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	344,154,451	787,905,738	128,460,481	128,460,481	128,460,481	16.30	4.97
0718T4M0005	Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.	Infraestructura económica	111,982,540	4,816,119	28,049	28,049	28,049	.58	.22
0718T4M0007	Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la linea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta	Mantenimiento	105,094,776	64,073,523	69,896	69,896	69,896	.11	77.89
0818T4M0002	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Madero 2	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	228,261,000	439,308,570	59,004,635	59,004,635	59,004,635	13.43	1.70
0818T4M0003	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán 2	Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.	Mantenimiento	135,500,000	508,986,405	68,673,737	68,673,737	68,673,737	13.49	.20
0818T4M0006	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Tula 2	Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Mantenimiento	308,490,002	667,742,604	74,844,916	74,844,916	74,844,916	11.21	1.71
0818T4M0007	Sostenimiento de la producción de la Refinería de Salamanca 2	El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.	Mantenimiento	34,400,000	168,332,276	9,036,383	9,036,383	9,036,383	5.37	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4M Pemex-Refinación

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
205 99 205	Minatitlán	Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.	Infraestructura económica	6,362,061,034	7,567,964,271	2,615,199,406	2,615,199,406	2,615,199,406	34.56	92.35

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**4,112,071,975**	**4,121,957,558**	**1,644,582,924**	**1,644,582,924**	**1,644,582,924**	**39.90**	
002 02 002	Plantas criogénicas modulares Est. 19 Reynosa	Adicional a las criogénicas 1, 2, 3 y 4 y a la terminal de recibo y distribución, incluye: 2 plantas criogénicas modulares de 200 MMpcd (criog. 5 y 6), servicios auxiliares e integración, edificios para talleres y área administrativa, así como la administración del proyecto.	Infraestructura económica	177,490,699	268,906,573	242,340,312	242,340,312	242,340,312	90.12	99.00
0218T4N0045	Estación de compresión Emiliano Zapata	Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 48 Cempoala-Santa Ana de 914 a 1,270 MMpcd a partir del año 2009.	Infraestructura económica	238,266,477	261,031,530	93,942,750	93,942,750	93,942,750	35.99	83.92
0318T4N0008	Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio	Construir todas las instalaciones superficiales en los tres sistemas; adecuar la red y dispositivos contra incendio con su sistema de bombeo y de tanques de almacenamiento y sistemas de protección catódica; re-estructurar las vialidades y drenajes; etc.	Mantenimiento	1,700,000	22,892,052	2,825,920	2,825,920	2,825,920	12.34	9.13
0318T4N0011	Apoyo estratégico a los Centros Procesadores de Gas	Adquirir bienes muebles, diagnóstico en línea de motores, generadores y transformadores. Instalar patines de medición, estudio de preinversión e ingria. para las rehabilitaciones de las redes de contra incendio en los CPGs, etc.	Mantenimiento	100,000	36,859,559	28,991,064	28,991,064	28,991,064	78.65	100.00
0318T4N0012	Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos	Migrar tecnología del medidor primario a ultrasónico; evaluar integralmente sistemas de medición gas natural; elaborar bases usuario para modernizar estaciones; sustituir registradores gráficos por electrónicos; instalar sistemas de Filtrado en el SNG.	Mantenimiento	37,900,000	38,932,000	1,532,000	1,532,000	1,532,000	3.94	31.84
0318T4N0013	Modernizacion y automatización de los sistemas de transporte por ducto	Automatizar las instalaciones estratégicas y modernizar los sistemas de automatización instalados en la Red Nacional de Transporte por Ducto de PGPB	Mantenimiento	68,317,807	37,103,479	12,380,578	12,380,578	12,380,578	33.37	77.64
0318T4N0014	Rehabilitacion de equipo de compresión de las estaciones Los Ramones y Estación 19	Adecuar y rehabilitar la Estación Los Ramones para poder utilizar eficientemente la capacidad de compresión instalada para poder transportar 90 MMpcd adicionales a la Cd. de Monterrey	Mantenimiento	14,131,392	27,826,585	3,317,629	3,317,629	3,317,629	11.92	79.18
0318T4N0015	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro	Ductos (gas natural y gas L.P.), derechos de vía, obras civiles, sistemas de señalización, válvulas, trampas de diablos, sists.protección catódica, edifs. admvos., bodegas, talleres, mobiliario, equipo y herramienta especializada, maquinaria pesada, parque vehicular,etc.	Mantenimiento	9,704,619	2,508,392	2,705,941	2,705,941	2,705,941	107.88	100.00
0318T4N0016	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte	Asegurar el transporte de gas licuado y gas natural a la zona Norte. La rehabilitación de los ductos y de las instalaciones, reduce el número de intervenciones por fallas en la estructura física de los ductos y se disminuyen los gastos de mantenimiento en el rubro de emergencias	Mantenimiento	82,804,925	39,839,288	4,451,791	4,451,791	4,451,791	11.17	77.81
0318T4N0018	Rehabilitacion de los equipos de las estaciones de compresión región Sur	Rehabilitar integralmente estaciones de compresión región sur; mantenimiento de los paquetes de turbina compresor y de las instalaciones restantes de las estaciones de compresión.	Mantenimiento	75,861,813	10,516,318	6,479,567	6,479,567	6,479,567	61.61	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4N0019	Rehabilitacion y reacondicionamiento de estaciones de bombeo región Centro	Rehabilitar en forma integral los generadores de gases con turbina de potencia y las bombas centrífugas. El servicio incluye el desmontaje, la inspección, la rehabilitación, el transporte y el re-montaje de los equipos rotodinámicos, hasta la puesta en operación	Mantenimiento	12,808,332	12,808,332					91.99
0318T4N0020	Actualización del sistema SCADA	Actualizar y ampliar el Sistema SCADA; Sistema especial comunicación integral de acceso, visualización tecnologías de información institucionales y seguridad de centros control; redundancia de sistema de microondas y satelital; actualizar el HUB Satelital.	Infraestructura económica	2,437,356	3,135,414	462,414	462,414	462,414	14.75	92.30
0318T4N0021	Conservación de la capacidad de recuperacion de licuables en el CPG Cactus	Mejorar la operación del área de recuperación de licuables y la confiabilidad eléctrica y mecánica, la flexibilidad operativa y las condiciones de seguridad. La capacidad de recuperación actual de licuables debe sostenerse.	Infraestructura económica	25,301,660	22,155,230	13,032,568	13,032,568	13,032,568	58.82	83.15
0318T4N0022	Conservación de la capacidad de recuperacion de licuables en el CPG Nuevo Pemex	Acondicionar plataf.y escal. áreas proceso y cobertizo de transfor.(Criogs I, II y III); rehab Torres enfriamiento CT-2702yCT-2804, turbinas de compresores Gas Residual GB-3103 AyR(Criog III);suministrar e instalar sists de presurización de cuartos control, puertas y cancelería(Criog I y II);etc.	Mantenimiento	3,000,000	40,033,092	34,359,760	34,359,760	34,359,760	85.83	100.00
0318T4N0023	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex	Se solucionarán los problemas que existen actualmente, como son: incrementar los niveles de seguridad, la confiabilidad operativa, y la producción en la recuperación de licuables	Mantenimiento	49,801,070	105,097,869	45,748,355	45,748,355	45,748,355	43.53	54.26
0318T4N0024	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos	Se aumenta y garantiza la continuidad y confiabilidad operativa de las Plantas Criogénicas del CPG Área Coatzacoalcos	Mantenimiento	7,500,000	17,007,087	4,331,037	4,331,037	4,331,037	25.47	23.28
0318T4N0027	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta	Asegurar la flexibilidad en el manejo de gas en los CPGs del sureste evitando pérdidas de productos durante los mantenimientos programados, lograr las modernizaciones tecnológicas requeridas para operar dentro de los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.	Infraestructura económica	65,724,243	92,911,179	55,014,820	55,014,820	55,014,820	59.21	100.00
0318T4N0028	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche	Rehabilitar y reemplazar equipos criticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.	Mantenimiento	24,041,798	24,044,008	184,017	184,017	184,017	.77	73.15
0318T4N0029	Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Arenque	Incrementar capacidad de procesamiento planta endulzadora de gas, planta criogénica, (revamp) del turboexpansor, adq. e instal. turbocompresor de gas, construir nueva sección de fraccionamiento, adecuar quemador elevado actual, equipos diversos de mantenimiento y seguridad, entre otras cosas.	Infraestructura económica	9,289,911	20,931,838	15,242,907	15,242,907	15,242,907	72.82	23.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4N0030	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus	Construir subest.115KV; rehabilitar sist. drenajes de plantas de proceso y el margen izq. del río Mezcalapa; reacondicionar drenaje de aguas amargas y de cambio para planta Calderas; instalar cable subterráneo 34.5KV;adquirir equipos dinámicos para plantas de proceso y Bocatoma Mezcalapa;etc.	Mantenimiento	29,434,314	101,457,864	18,235,507	18,235,507	18,235,507	17.97	96.54
0318T4N0031	Modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Cactus	Cumplir recomendaciones Sistema de Admon. de Salud Ocupacional. Mejorar sists. de comunicación y el manejo de la integridad mecánica de instalaciones. Controlar la seguridad física de las mismas. Mejorar los sistemas de alarmas. Garantizar la producción con cero productos fuera de especificación.	Otros proyectos	6,307,810	49,918,451	43,084,057	43,084,057	43,084,057	86.31	100.00
0318T4N0033	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus	Sustituir: 2 válvulas corte rápido para endulzadoras condensados 1 y 2. intercambiador de calor E-2 y condensador de reflujo E-3 para end. gas; reacond. casa de cambio en end; instalar sistema compresión de gas dulce en plantas end.	Mantenimiento	43,344,516	82,887,129	36,861,220	36,861,220	36,861,220	44.47	94.10
0318T4N0034	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex	Modernizar y rehabilitar: calderas CB-2521, CB-2522, CB-2523, CB-2524, torre de enfriamiento CT-2403,tratamto. y reuso de agua res., rehab.turbinas, compresor, generador y sist. control de turbogeneradores TG-3 y TG-4, sust.cables de fuerza 13.800 KW, adq. sists. quemadores, sum. e instal. turbog.	Infraestructura económica	30,400,000	184,663,092	97,437,164	97,437,164	97,437,164	52.76	84.92
0318T4N0038	Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex	Sustituir 2 turbosopladores p/planta de recup.azufre 1 y 2. Sustituir eq. p/eliminación sales termoestables, sustitución de bombas, Modernización del SCD de las plantas endulzadoras	Mantenimiento	12,811,354	35,421,934	29,850,956	29,850,956	29,850,956	84.27	100.00
0318T4N0039	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex	Modernizar y repotenciar TG-4, para generar energía suficiente, operación continua, dejar de consumir e. eléctrica de CFE, vender excedente, ahorrar gas combustible (35).	Mantenimiento	35,507,238	99,193,316	4,840,124	4,840,124	4,840,124	4.88	73.21
0318T4N0040	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Ciudad Pemex	Construir un comedor y estacionamiento, rehabilitar, modificar y reacondicionar: área para centro de capacitación, cuartos de control, auditorio, portada, oficinas, barda perimetral y mobiliario del centro de capacitación.	Otros programas	2,260,000	37,063,960	27,911,974	27,911,974	27,911,974	75.31	100.00
0318T4N0041	Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la capacidad de almacenamiento de gas LP que permita cumplir con los programas de importación de dicho producto y evitar demoras por estadías de barcos, incrementar la confiabilidad del proceso de gas en el sureste del país, cumplir con las recomendaciones de las auditorias de reaseguro.	Mantenimiento	87,174,960	90,340,532	56,768,474	56,768,474	56,768,474	62.84	26.72
0318T4N0042	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos	El proyecto está destinado a proporcionar la confiabilidad necesaria para la continuidad de los procesos realizados en la Terminal Refrigerada Pajaritos y en la TMDA.	Mantenimiento	48,000,000	276,212	276,212	276,212	276,212	100.00	25.66

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318T4N0043	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos	Realizar en área Coatzacoalcos: adquirir e instalar sistema de detectores de humo y mezclas explosivas,actualizar sistema de respuesta a emergencia y modernizar equipo de laboratorio; normalizar líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en el sector T.R.Pajaritos y criogénicas;etc.	Mantenimiento	13,500,000	11,406,178	820,435	820,435	820,435	7.19	53.31
0318T4N0044	Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos	Asegurar la continuidad de respuesta operativa de la Subdirección de Producción, para el cumplimiento de la demanda comercial del Etano, LPG y Gasolinas en los próximos años.	Mantenimiento	138,100,000	22,652,536	1,256,595	1,256,595	1,256,595	5.55	18.52
0318T4N0048	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Poza Rica	Mantener las instalaciones en condiciones óptimas de operación para cumplir con los requerimientos legales y de seguridad aplicables, reemplazar los equipos obsoletos por nuevos equipos para garantizar las actividades de soporte a las plantas de proceso.	Infraestructura económica	10,000	6,166,449	3,792,805	3,792,805	3,792,805	61.51	80.88
0318T4N0049	Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Poza Rica	Adquirir compresor de aire de instrumentos, repotenciar turbogenerador TG-6 de 6MW a 8MW, y el TG-5 ya repontenciado a la misma capacidad; tratamiento y reuso de agua; rehabilitación general y aumentar la capacidad de diseño en un 15 por ciento de las calderas.	Mantenimiento	10,000	43,916,494	2,985,698	2,985,698	2,985,698	6.80	54.28
0318T4N0050	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Reynosa	Conservar la integridad mecánica de los sistemas, componentes críticos y equipos de las plantas de proceso y equipos auxiliares, rehabilitar las instalaciones que no cumplen con los estándares y normas de seguridad, salud y protección ambiental vigentes.	Otros proyectos	23,630,977	37,006,152	31,607,843	31,607,843	31,607,843	85.41	94.67
0318T4N0051	Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta	Procurar y construir planta de tratamiento de aguas negras y planta de Ósmosis Inversa, cristalización y evaporación; redireccionar purgas de equipos de proceso; tratamiento de efluentes; reuso de agua sin tratamiento alguno; etc.	Mantenimiento	400,000	7,643,762	4,066,676	4,066,676	4,066,676	53.20	77.25
0318T4N0052	Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche	Desarrollar ingeniería básica y de detalle. Modernizar las plantas recuperadoras de azufre I y II y rehabilitar y modernizar las plantas endulzadoras de gas I y II.	Infraestructura económica	35,955,141	60,650,082	20,720,044	20,720,044	20,720,044	34.16	24.12
0318T4N0053	Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche	Mejorar la seguridad, lo que permitirá proporcionar integridad física al personal, la comunidad y el medio ambiente, ante alguna eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos. Contar con equipos especiales de seguridad para el desempeño de las actividades de alto riesgo.	Mantenimiento	7,199,193	3,460,441	790,360	790,360	790,360	22.84	75.50
0318T4N0054	Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque	Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten	Infraestructura económica	13,854,742	8,414,738	5,351,061	5,351,061	5,351,061	63.59	23.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0418T4N0003	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección	Mantenimiento	95,161,402	65,031,766	2,231,578	2,231,578	2,231,578	3.43	88.36
0418T4N0004	Seguridad industrial, física y protección ambiental	Actualizar Estudios de Riesgo y clasificación de áreas peligrosas en Estaciones de Compresión y Bombeo;modelar Consecuencias para Estaciones de Compresión y Bombeo; actualizar Unidades de Riesgo y Distribución de Extintores Contraincendio;etc.	Mantenimiento	20,367,744	15,669,224	4,640,000	4,640,000	4,640,000	29.61	100.00
0418T4N0005	Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional.	Mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los ductos para incrementar la capacidad de transporte de gas natural, al altiplano central cuyo prioridad es importante para el desarrollo de la industria nacional, bajo condiciones de eficiencia, confiabilidad y seguridad.	Mantenimiento	142,134,373	113,879,252	22,321,622	22,321,622	22,321,622	19.60	81.69
0418T4N0008	Adquisición y renovación de equipos y sistemas de informática personal etapa 2	El alcance del proyecto incluye a todos los usuarios de equipos de cómputo personal y periféricos en todos los Centros de Trabajo de PEMEX Gas en la República Mexicana.	Otros proyectos	15,525,000						16.60
0518T4N0001	Actualización de los sistemas de automatización de estaciones de compresión y bombeo	Integrar un Centro de Monitoreo y diagnóstico para estaciones de compresión y bombeo; contratar servicios de consultoría por los expertos fabricantes de los equipos rotativos; actualizar el software de los PLCs de control y sistema de protección de gas y fuegos; etc.	Mantenimiento	31,212,729	10,731,400	1,462,800	1,462,800	1,462,800	13.63	14.81
0618T4N0001	Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs	Desarrollar la ingeniería básica y de detalle, así como el paquete de especificaciones y volumen de obra requerido para actualizar y modernizar el sistema de agua contraincendio.	Mantenimiento	414,729,973	340,079,165	155,251,874	155,251,874	155,251,874	45.65	26.51
0618T4N0002	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T. Refrigerada Salina Cruz.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	19,400,000						9.47
0618T4N0003	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Juárez	Actualizar tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	7,100,000	11,941,365	1,721,677	1,721,677	1,721,677	14.42	21.79
0618T4N0004	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Abasolo.	Actualizar tecnológía de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, los sistemas de seguridad y protección contra incendioy mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	9,595,567	1,311,209	485,089	485,089	485,089	37.00	55.81
0618T4N0005	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Madero	Actualizar tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	11,750,000						15.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0618T4N0007	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Topolobampo	Automatizar la Terminal, construcción de la respuesta inmediata del sistema contra incendio y construir edificios como casa de cambio, bodega y plaza cívica.	Mantenimiento	7,000,000	34,597,503	10,671,421	10,671,421	10,671,421	30.84	12.18
0618T4N0008	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas L.P. en Zapopan	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	7,250,000	1,282,821					6.22
0618T4N0009	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Puebla.	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	30,780,000	13,184,189	34,189	34,189	34,189	.26	5.96
0618T4N0011	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tula.	Mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de Gas LP en la Terminal Tula para garantizar la operación continua y confiable.	Mantenimiento	11,057,148	4,692,917					23.20
0618T4N0012	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Poza Rica	Actualizar la tecnología de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendioy mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	5,755,229	869,026					2.41
0618T4N0013	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Cactus.	Actualizar la tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	900,000	12,000,000					20.77
0618T4N0014	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en T.Terrestre Salina Cruz.	Actualizar la tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio, y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	5,100,000	1,169,552					7.58
0618T4N0016	Sostenimiento de la capacidad de distribución de gas LP en Tepeji.	Actualizar la tecnológica de instrumentos, equipos y sistemas de control, mediante la instalación de un Sistema de Control Distribuido, actualizar los sistemas de seguridad y protección contra incendio y mantener una productividad eficiente.	Mantenimiento	10,265,430	4,153,629	1,240,024	1,240,024	1,240,024	29.85	13.85
0618T4N0018	Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2	Construir un libramiento LPGducto de 24 d.n. Cactus-Tula-Guadalajara, reacondicionar barda perimetral, y obras complementarias, mantenimiento y rehabilitación a Ductos y Sistemas de Protección catodica, etc.	Mantenimiento	59,217,727	115,921,027	48,249,698	48,249,698	48,249,698	41.62	46.06
0618T4N0019	Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex	Contar con un sistema de desfogue, integrado por tres quemadores de fosa para desfogue húmedo y un quemador elevado para desfogue ácido.	Mantenimiento	438,969,693	245,003,474	140,186,375	140,186,375	140,186,375	57.22	7.48

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0618T4N0020	Desarrollo tecnológico para el transporte por ducto	Servicios y adquisiciones: caracterización de Franjas de Desarrollo de Seguridad en ductos, adqs. de sistemas tecnológicos para ductos, mantto. integral de sists. SCADA, sist. certificación del transporte del gasod. Cd Pemex-Mexico-Guadalajara.,integ. sistema SIIA, de Protección Catódica	Mantenimiento	94,381,442	2,000,000					4.84
0618T4N0021	Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	Rehabilitación, modificación y modernización de equipos e instalaciones de la estación de compresión zona Norte con equipos Solar, estaciones de compresión zona Sur con equipos General Electric y estaciones de bombeo con equipos Ruston.	Mantenimiento	125,047,704	105,773,697	31,088,652	31,088,652	31,088,652	29.39	9.23
0618T4N0022	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2	Mantener y rehabilitar ductos y sistemas de Protección catodica, obras en derechos de vía e instalaciones superf., terminar la construcción de libramientos, colocar envolventes metálicas en reparaciones de ductos, tendido y soldado de tubería con protección mecánica exterior en zanja.	Mantenimiento	130,986,743	86,538,036	25,708,609	25,708,609	25,708,609	29.71	49.36
0618T4N0024	Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2	Mantener y rehabilitar fallas detectadas con equipo instrumentado en los Etanoductos de 20 Cactus-Cangrejera y Cactus-Pajaritos; rehab. y reacondicionar DDV de la SGD Cárdenas, Minatitlán, Nuevo Pemex y Veracruz e implementar y rehab. sistemas de protección catódica Zona Sur.	Mantenimiento	95,981,145	75,883,252	32,289,356	32,289,356	32,289,356	42.55	44.61
0718T4N0001	Incremento de capacidad de las plantas actuales en el CPG Poza Rica	Incrementar la capacidad instalada actual, para estar en posibilidades de procesar el gas del escenario 7.5A v4, mediante el descuellamiento	Infraestructura económica	64,380,964	336,289,933	194,491,379	194,491,379	194,491,379	57.83	29.11
0718T4N0002	Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs	Asegurar el Respaldo técnico y estratégico que la Subdirección de Producción tiene como función y responsabilidad organizacional para con los Centros Procesadores de Gas, de proponer y validar rutas y/o soluciones técnicas, que resuelvan sus requerimientos y necesidades, operativas	Mantenimiento	757,000	29,861,175	7,189,500	7,189,500	7,189,500	24.08	5.94
0718T4N0005	Implantación de sistemas corporativos y reacondicionamiento de sites	Implantación de Metodologías en TI para el establecimiento de Planes de Recuperación en caso de Desastre informático Reacondicionamiento de sites o centro de cómputo ubicados en los diferentes centros de trabajo de la República Mexicana	Mantenimiento	28,203,491	16,648,005					4.80
0718T4N0006	Mantenimiento integral de los ductos intercentros de petroquímicos secundarios	Obras para rehabilitar o sustituir tramos de ductos, D.D.V, sists. de protección catódica, const. libramiento de 5.8 km. del amoniaducto de 10 pulg. diám. Cosoleacaque Pajaritos, desarrollo de ing. básica y de detalle, estudios riesgos, impacto ambiental, geotecnia y mecánica de suelos, entre otros.	Mantenimiento	82,828,021	42,376,305	4,346,013	4,346,013	4,346,013	10.26	1.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0718T4N0007	Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles	El proyecto de Reparaciones y Remodelaciones de Bienes Inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.	Mantenimiento	26,179,998	18,403,927	4,275,778	4,275,778	4,275,778	23.23	.90
0718T4N0008	Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión	Dotar a las áreas incluidas de los muebles y equipos de oficina, sistemas de proyección y vehículos necesarios para desempeñar sus labores productivas en forma eficiente segura y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de PGPB	Adquisiciones	4,246,170	3,461,528	2,269,399	2,269,399	2,269,399	65.56	.42
0818T4N0006	Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica	Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una.	Infraestructura económica	681,724,935	446,125,034	427,256	427,256	427,256	.10	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**2,171,343,012**	**2,368,119,666**	**912,672,118**	**1,019,425,063**	**1,185,331,079**	**50.05**	
0418T4O0002	Eficientización del Almacenamiento y Distribución I	El proyecto comprende la rehabilitación y modernización de la Terminal Refrigerada de Almacenamiento de Amoniaco en Guaymas, Sonora para dar continuidad operativa, abasteciendo de manera oportuna y confiable a clientes e incrementando la cartera de clientes	Otros programas	16,740,000	41,549,563	211,276	336,345	415,777	1.00	27.85
0418T4O0005	Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas	Construcción de la infraestructura necesaria para la operación del Parque Ecológico Jaguaroundi, dotando a la comunidad de instalaciones necesarias a fin de destinar un espacio dedicado a la conservación, combinandolo con educación ambiental	Infraestructura social	1,670,000	40,353,118	13,356,193	16,747,749	18,816,412	46.63	88.15
0418T4Q0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Derivado de las ampliaciones de las unidades de proceso del Centro, surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares, con aplicación de tecnología de punta que reditúen en una mayor rentabilidad	Otros programas	87,491,005	56,118,822	15,624,841	16,273,391	18,404,473	32.80	93.17
0418T4Q0005	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	48,523,589	54,692,068	27,027,616	33,810,128	40,511,840	74.07	87.17
0418T4Q0006	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I	El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refirgerada Pajaritos.	Infraestructura económica	17,112,721	4,945,000		1,109,425	1,109,425	22.44	2.84
0418T4Q0008	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, dar cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Mantenimiento	28,291,843	44,576,404	23,547,474	27,894,902	30,880,989	69.28	46.18
0418T4Q0010	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Mantenimiento	1,792,297	30,927,390	17,614,633	17,614,633	17,614,633	56.95	32.64
0418T4Q0011	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Otros programas	26,574,541	53,643,063	27,621,887	31,770,633	32,302,869	60.22	99.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0418T4R0005	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I	Dar cumplimiento a recomendaciones de compañías de reaseguro rehabilitando equipos e instalaciones con alto riesgo y reacondicionado otras para cumplir con la normatividad actual, se incluye la construcción de lagunas de igualación, rehabilitación de red de contraincendio y talleres	Otros programas	26,978,806	89,689,695	56,863,852	60,593,608	70,733,344	78.86	99.66
0418T4S0001	Infraestructura Complementaria I	Modernizar turbogeneradores, interruptores y arrancadores de subestaciones eléctricas, rehabilitar red de contraincendio en centro y terminal refrigerada, adquisición de equipos completos y cumplir recomendaciones de auditorias	Otros programas	4,818,500	7,922,163	7,016,163	7,016,163	7,016,163	88.56	16.93
0418T4T0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Sustitución de equipos con tecnología obsoleta en plantas de etileno, polietileno, óxido de etileno, silos y almacenamiento, garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones y el personal, cumplir con recomendacionnes de aseguradoras e incrementar el valor del activo fijo de la empresa	Otros programas	500,000	16,098,872	11,489,937	13,254,930	15,049,869	93.48	91.12
0418T4T0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I en el Complejo Petroquímico Morelos	Reactivar la capacidad productiva de la planta de acrilonitrilo aplicando nuevas tecnologías y buscando nuevos mercados mediante la comercialización de los subproductos generados, como sulfato de amonio y ácido cianhídrico, sustitución de equipos y reemplazo de quemadores en incinerador	Infraestructura económica	10,450,516	8,856,734	8,627,482	8,627,482	8,627,482	97.41	9.91
0418T4T0004	Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I	Modernizar los servicios auxiliares derivado de las ampliaciones de las plantas con tecnología de punta, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos y con esto una mayor rentabilidad, también incluye la modernización del Sistema de Tra	Otros programas	51,395,150	74,121,782	41,141,381	41,616,826	44,689,986	60.29	20.83
0418T4T0005	Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos	Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución	Infraestructura económica	429,777,026	370,887,417	144,769,096	169,371,577	191,761,807	51.70	42.51
0418T4T0006	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos	Realizar las rehabilitaciones necesarias por recomendaciones de compañía aseguradoras y auditorias operativas, reacondicionamiento de la red de contraincendio y el tanque de agua de contraincendio, sustitución de UPS en plantas switch, óxido de etileno y polietileno de alta densidad	Otros programas	32,493,908	45,859,588	13,398,998	27,909,109	31,098,044	67.81	99.86
0418T4U0002	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena de Propileno I en el Complejo Petroquímico Tula	Mantenimiento de instalaciones y modernización de estas mediante la sustitución de equipos obsoletos, incluyendo cambiadores, bombas y compresor GB-131, garantizando la seguridad y confiabilidad de la planta productiva, teniendo ahorros de energía y menores costos de mantenimiento	Infraestructura económica	3,350,000	3,000					74.22

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0418T4U0003	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO TULA	Mantener instalaciones seguras y modernas, por sustitución de equipos dinámicos y estáticos, instalación del control distribuido en acrilonitrilo, modenización de quemadores e incineradores.Cumplir normatividad, recomendaciones de reaseguradoras y eliminar emplazamientos	Infraestructura económica	8,254,500	3,587,761	3,581,761	3,581,761	3,581,761	99.83	39.74
0418T4V0001	Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocopantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información	Infraestructura económica	800,000	8,225,818	4,822,145	5,062,244	5,253,588	63.87	52.16
0418T4V0002	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD I	Construir nueva central de bomberos y rehabilitar red contraincendio cumpliendo las recomendaciones de compañias reaseguradoras, construir un sistema de tratamiento de efluentes y rehabilitar drenajes evitando sanciones de órganos normativos, construir consultorio médico para servicio preventivo	Otros programas	3,740,000	32,477,624	26,112,569	27,802,519	28,594,983	88.05	58.15
0418T4V0004	Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Sustituir 2 calderas obsoletas e instalar un control supervisorio, con ahorros importantes de energía y garantizar suministro de vapor, modernizar el control de turbogeneradores TG1, 2 y 3 para mantener la confiabilidad y continuidad de la operación, exportar excedentes de energía eléctrica a CFE	Infraestructura económica	1,700,000	3,000					5.94
0418T4V0005	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I	Rehabilitar las dos principales torres de enfriamiento del complejo con ahorros de energía y disminución del consumo de agua. Con la rehabilitación de la caldera de alta presión se asegurará el suministro de vapor para el servicio y se disminuiran los consumos de gas y gastos de mantenimiento	Mantenimiento	4,770,000	7,460,150	2,704,393	2,817,299	3,087,708	41.39	10.51
0418TZZ0001	Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I	Se opera con un tren de Aromáticos, que a partir de Naftas produce 240,000 Ton de paraxileno y otros aromáticos. Se consideran mejoras tecnológicas y procesos optimizados que permitirán incrementar la producción de Paraxileno a 488,000 Ton/Año y maximizar la producción de Benceno.	Infraestructura económica	708,275,907	521,790,042	156,384,929	166,481,350	246,952,387	47.33	2.24
0518T4O0001	Modernización y Eficientización de la Cadena de Derivados del Metano II	Rehabilitar sistema de aislamiento térmico en plafón y paredes de BA101, Rehabilitar aislamiento térmico en líneas y equipos, Rehabilitar sistema de protección anticorrosiva e impermeabilizado en áreas operativas, Rehabilitación de torre de enfriamiento DE Trat. de Aguas. Adquisición de equipos	Mantenimiento	3,692,531	5,650,577	1,909,577	4,928,744	4,928,744	87.23	20.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0518T4O0002	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	El proyecto consta de 3 elementos: Adquisición de equipo para red C.I., Instalación de circuito cerrado en barda perimetral. Rehabilitación de cancelaría diversas áreas, y 2 nuevos elementos: Integración de sistema pararrayos en tanquería de área de MOVP y Ampliación del campo de prácticas de C.I.	Otros programas	50,000	17,367,218					8.25
0518T4Q0002	Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	39,417,799	15,533,724	8,862,427	8,862,427	8,862,427	57.05	3.32
0518T4Q0003	Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera	Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Otros programas	135,135,696	93,170,374	53,594,119	56,079,967	57,584,985	61.81	36.56
0518T4Q0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal	Otros programas	17,987,336	5,560,690	3,650,640	4,554,690	4,554,690	81.91	3.08
0518T4V0001	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I	Destinar recursos presupuestales para rehabilitación de infraestructura, plantas: etileno (hornos y apagado) y cloruro de vinilo (cambiar servicio del tanque criógenico TC1008 para MVC), áreas administrativas, movimiento de productos y talleres, adquisición de bienes muebles e inmubles	Otros programas	34,495,000	60,836,926	40,425,458	46,738,310	49,618,051	81.56	49.56
0618T4O0001	SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DEL PROPILENO III	Sustituir Tanque TK-905 utilizado para almacenar corrientes de Acrilonitrilo (Desechos acusosos), ademas derivado del proceso de auditoria por parte de la DCO y del proyecto de integración del sistema DUPONT. Emplear tecnología de inyección en pozos profundos para incinerar desechos contaminantes	Infraestructura económica	3,666,000	2,000					.01
0618T4O0002	Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III	Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales	Infraestructura económica	45,661,380	14,692,719	11,650,757	12,266,905	12,266,905	83.49	9.85
0618T4O0003	FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y SOSTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MVC EN PAJARITOS	EPC 3er. rec.de calor en turbos, 2 rehervidor de U-500(CL-III) y reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, horno de baja presión, quemador y recuperador de gases, almtto.muriático, diagnósticos operativos, auditorías energéticas y estudios de integridad mec.	Infraestructura económica	1,100,000	3,395,130	3,391,130	3,391,130	3,391,130	99.88	.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0618T4O0004	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, sintesis y refrrigeración, así como el area de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva.	Mantenimiento	1,000,000	855,644	851,644	851,644	851,644	99.53	.80
0618T4O0006	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de:Pretratamiento, tratamiento de aguas, unidades desmineralizadoras, torres de enfriamiento, lagunas de igualación, tratamiento de efluentes, planta electrica, control químico y oficinas administrativas.	Mantenimiento	7,200,000	5,263,000	2,260,000	2,260,000	2,260,000	42.94	2.58
0618T4O0008	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD III	Adecuación caseta de medición-gas; rehabilitar drenaje químico; modernizar y rehabilitar Central C.I., edificio y Bodegas, cuarto de cambio p/ vigilancia; mejora en areas de carga-descarga de planta de especialidades petroquímicas.	Mantenimiento	200,000	7,958,783	6,834,750	7,119,516	7,125,298	89.53	52.95
0618T4O0010	Mantenimiento a los Ductos Administrados por Pemex Petroquímica III en Oficinas Administrativas	Originalmente era mantener los ductos en condiciones de seguridad, disminuyendo los riesgos al personal, comunidades y medio ambiente; sin embargo con la transferencia a partir del 2008 de los Ductos a PGPB, este proyecto se recorta, dejando vigente solo lo que ya tiene compromisos	Adquisiciones	200,000	1,388,810	1,388,809	1,388,809	1,388,809	100.00	1.58
0718T4O0001	Construcción del Libramiento de 5.8 km de longitud en el amoniaducto de 10 pulg., de diametro, en el tramo Cosoleacaque-Las Matas	Mediante este proyecto se tramitaran y solicitaran todas las adquisiciones y adecuaciones que la Subgerencia de Mantenimiento y Conservación del Corporativo de Pemex Petroquímica, requiere para el libramiento del Amoniaducto de 5.8 kilometros	Otros proyectos	600,000	42,768	42,768	42,768	42,768	100.00	97.89
0718T4O0002	Infraestructura Administrativa	Este proyecto comprende principalmente las adquisiciones de camionetas para que el personal cuente con una unidad libre de riesgos y se dedique a la realización de las labores encomendadas sin interrupciones, así como la Adquisición de camion de 10 ton.y de Montacargas.	Adquisiciones	1,210,000	2,693,844	1,842,744	1,842,744	1,842,744	68.41	1.37
0718T4O0004	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	Mantenimiento	920,000	382,510	377,510	377,510	377,510	98.69	.52
0718T4O0005	Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo.	Adquisiciones	1,167,000	2,551,500	205,203	205,203	334,085	13.09	12.26
0718T4O0010	Acondicionamiento de Infraestructura en Areas de Mantenimiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque	Acondicionar las instalaciones de diferentes áreas de mantenimiento, como adquirir los equipos y materiales que ocupa para darles atención a las diferentes Plantas	Mantenimiento	16,480,000	5,533,884	1,226,884	1,226,884	1,226,884	22.17	7.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0718T4O0012	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Escolin	Disponer de recursos para las diferentes áreas de mantenimiento, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones de los departamentos de instrumentos, mecanicos, electricos, plantas y civil	Adquisiciones	450,000	1,000					9.73
0718T4O0014	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos	Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje.	Mantenimiento	27,665,000	26,423,728	911,564	911,564	4,205,519	15.92	9.27
0718T4O0017	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Cangrejera.	Suministrar, instalar y operar un sistema de control de entrada y salida de personal, vehículos y contratistas y Adquisición de bienes muebles para sustituir los obsoletos y/o aquellos que ya cumplieron con su promedio de vida útil.	Adquisiciones	3,781,529	20,581,131	8,512,201	8,512,201	8,512,201	41.36	.50
0718T4O0018	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficinas Administrativas	El disponer de recursos presupuestales para la adquisicón de equipos y mobiliarios en oficinas administrativas nos permitirá la adquisición de diversos bienes de uso común como son: sillones para salas de espera, mesas de sala de juntas, sillas, mesas rectangulares multiusos, etc.	Adquisiciones	495,435	3,234,325	3,120,347	3,120,347	3,120,347	96.48	1.61
0718T4O0019	Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos	Las áreas de almacenamiento incluyen la recepción, confinamiento, distribución y manejo del producto, son parte esencial en el funcionamiento de las instalaciones, por lo que deben mantenerse seguras y con protección del medio ambiente, además proteger la integridad del personal.	Mantenimiento	23,014,686	5,406,000					1.94
0718T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos	La seguridad y protección al medio ambiente se ha hecho indispensable en toda industria por lo que en este proyecto se considera la adquisición de equipos que permitirán reducir las emisiones al medio ambiente de este centro de trabajo y cumplir con recomendaciones y normatividad ambiental.	Mantenimiento	2,900,000	898,600	356,591	356,591	356,591	39.68	2.08
0718T4O0021	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos	Contar con las instalaciones de servicios auxiliares adecuadas y con el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad a estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción.	Mantenimiento	100,000	6,830,770	1,670,879	1,682,620	1,776,941	26.01	29.97
0718T4O0022	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II	Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal	Mantenimiento	12,263,000	2,000					9.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0718T4O0023	Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Pajaritos.	Contar con equipos de trabajo y utilitarios nuevos, para poder tener seguridad en las actividades asignadas al personal y sus propios equipos ya que es necesario contar con herramientas confiables y seguras en todos sus aspectos técnicos y mecánicos	Adquisiciones	2,469,926	5,952,334	5,952,334	5,952,334	5,952,334	100.00	30.78
0718T4O0024	Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera.	EL PROYECTO COMPRENDE:INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN DE:PEINE DE VÍA PARA ARRASTRE DE FERROTOLVAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO, TANQUE DE AGUA CONTRAINCENDIO EN ALMTO.DE OX DE ETILENO, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE OX ET, Y ACTUALIZACIÓN DE BÁSCULAS.	Infraestructura económica	10,325,459	1,895,890	1,891,700	1,891,700	1,891,700	99.78	1.32
0718T4O0026	Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas	Comprende la adquisición de equipos de comunicación, para 2 divisiones que son comunicación y telecomunicación. Podrá disponer de recursos para la adquisición de equipos de comunicación y de intercomunicación, así como a mejorar dichos sistemas con la reposición de antenas y sistemas de microondas	Adquisiciones	1,500,000	14,600,385	14,599,385	14,599,385	14,599,385	99.99	5.00
0718T4O0027	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción del C.P. Escolin	Adquirir equipos para áreas de laboratorio, sustituyendo equipos obsoletos o en malas condiciones o actualizando estos a las nuevas necesidades de análisis que requiere el centro de trabajo.	Adquisiciones	568,500	435,750	435,750	435,750	435,750	100.00	2.30
0718T4O0028	Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas	El proposito de este proyecto es destinar recursos presupuestales para la adquisición de vehiculos utilitarios para el transporte del personal a sus actividades diarias, para el traslado de visitas a los diferentes centros de trabajo, así como para la entrega de correspondencia	Adquisiciones	1,000,000	53,200,000					3.70
0718T4O0029	Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos	Retirar equipo obsoleto y en malas condiciones y renovar con equipo electrónico nuevo que contribuya al buen desarrollo de actividades de seguimiento, capacitación y comunicación interna del personal.	Adquisiciones	100,000	50,000					45.06
0718T4O0030	Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos	Contar con las instalaciones adecuadas de Laboratorio y los equipos necesarios en buen estado, que permitan el análisis de calidad de los productos.	Adquisiciones	230,000	15,138,036	14,109,982	14,109,982	14,109,982	93.21	.26
0718T4O0031	Adquisición de equipos de trabajo y vehiculos utilitarios en el C.P. Independencia.	Independencia cuenta con más de 20 años de operar, requiere renovar vehículos utilitarios y equipos de trabajo, para estar prestar los servicios de transporte y de carga, desde balas de laboratorio hasta equipos mayores, incluye adquisición de montacargas para taller eléctrico, gruas y barredoras	Adquisiciones	100,000	3,837,704	2,575,702	2,575,702	2,575,702	67.12	3.60
0718T4O0032	Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Escolin	Se sustituirán equipos dañados ú obsoletos en las áreas de tratamiento de aguas, generación eléctrica y generación de vapor, así como en las torres de enfriamiento.	Mantenimiento	2,500,000	4,000					.09

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0718T4O0033	Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia.	El Complejo Petroquímico Independencia cuenta con más de 20 años de estar en operación, por lo que requiere acondicionar su infrestructura del laboratorio, para estar en condiciones de cumplir con su función así apoyar a la producción, evitando tener que mandar a hacer trabajos con terceros.	Adquisiciones	130,000	339,678	188,298	188,298	188,298	55.43	7.79
0718T4O0034	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque	Permitirá contar con instalaciones certificadas y de seguridad para el control de siniestros, dar continuidad a operaciones, protección a la propiedad y al personal, cumpli con reaseguradoras y con auditoria de control de riesgos. Mejorar el sistema de tratamiento de efluentes	Otros programas	1,280,000	4,921,750	3,519,750	4,790,426	4,790,426	97.33	2.70
0718T4O0035	Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos	El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones.	Adquisiciones	16,919,416	53,439,964	10,515,425	10,515,425	10,515,425	19.68	.80
0718T4O0036	Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos	En este proyecto de seguridad y protección ambiental derivados de observaciones y normatividad en el Complejo Petroquímico Pajaritos, se incluyen diversas obras, adquisisciones de equipos y sistemas que permitiran mantener la seguridad del Complejo y dar cumplimiento a las normatividades vigentes.	Otros programas	3,050,000	32,617,884	5,879,014	5,879,014	5,879,014	18.02	3.28
0718T4O0037	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos	La visión del Proyecto de Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, es mantener en condiciones operativas la infraestructura; debido a que es importante rehabilitar, modificar y reacondicionar las instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos.	Mantenimiento	3,250,000	22,873,721	7,120,758	7,816,008	7,816,008	34.17	10.03
0718T4O0038	Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad en el C.P. Independencia.	Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental	Otros programas	20,620,000	20,978,179	2,943,148	2,943,148	2,943,148	14.03	7.29
0718T4O0040	Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos	Programa de adquisición de equipos de las áreas de mantenimiento de Plantas, eléctrico, instrumentos y del área de transportes terrestres, para poder dar continuidad a los procesos productivos.	Adquisiciones	1,055,000	49,511,283	29,666,361	29,666,361	29,666,361	59.92	22.30
0718T4O0041	Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos	El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de e	Otros programas	132,759,010	241,066,924	50,606,054	62,197,903	82,776,372	34.34	25.98

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818T4O0003	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL EDIFICIO SEDE DE PEMEX PETROQUÍMICA	EL PROYECTO COMPRENDEN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE INTRUSOS Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES	Adquisiciones	3,850,000	3,491,581	3,491,581	3,491,581	3,491,581	100.00	98.91
0818T4O0004	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE	EL PROGRAMA COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE CONCERTINA PARA REFORZAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL, LA ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV ASÍ COMO LA COMPRA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, BINOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, EQUIPOS DETECTORES DE RAYOS X Y DE VIBRACIÓN	Adquisiciones	525,000	1,902,661	631,661	631,661	631,661	33.20	3.62
0818T4O0006	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C.P. CANGREJERA	EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL Y LA INSTALACIÓN DE CONCERTINA PARA PROTEGER AL CENTRO DE INTRUSOS	Mantenimiento	2,200,000	3,407,206	1,867,465	2,840,090	3,169,024	93.01	39.81
0818T4O0011	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL Y CONCERTINA A LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS, REHABILITACIÓN DE MODULOS DE CONTROL DE VIGILANCIA Y REHABILITACIÓN DE PARAPETOS EN PORTADAS DE VIGILANCIA Y CASA DE CAMBIOS, ADICIONANDO LOS REQUERIDOS PARA LA SUPERVICIÓN ESTRATÉGICA	Mantenimiento	2,050,000	3,600,000	1,214,428	1,870,230	2,180,530	60.57	51.14
0818T4O0013	ADQUISICIONES PARA LA SEGURIDAD FISICA DEL C. P. INDEPENDENCIA	COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES, ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LOS DOS ACCESOS DEL CENTRO DE TRABAJO ASÍ COMO BINOCULARES PARA VISIÓN NOCTURNA	Adquisiciones	1,386,000	241,500		143,244	143,244	59.31	2.00
0818T4O0020	Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos	Estudios de riesgo para rehabilitar red de contra incendio; reubicación de Central contra incendio; Sistema de comunicación y voceo; adquisiciones: compresor de aire para atender emergencias, rociadores de agua en bodegas de almto., de PEAD, bombas contraincendio, U. de Monitroreo Ambiental, etc.	Otros programas	64,840,000	6,861,913	61,280	74,759	43,907	.64	.03
0818T4O0023	Adquisión de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.PQ. Morelos.	Adquirir montacargas de combustión interna para actualizar equipo de patio, cumplir con el programa de mantenimiento de limpieza y control de polvos en bodegas de PEAD.	Adquisiciones	1,042,000	7,551,000	246,820	246,820	246,820	3.27	2.52

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T4O Pemex-Petroquímica

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido				
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	Avance (%) 6 = (5/2)	(7)
0818T4O0038	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DERIVADO DE OBSERVACIONES Y NORMATIVIDAD II EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO ESCOLIN	Contar con instalaciones adecuadas y equipos de punta en materia de seguridad, protección ambiental y normatividad, mantener la continuidad de las operaciones productivas, proteger al personal e instalaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones.	Otros programas	1,240,000	153,594	152,594	152,594	152,594	99.35	1.32

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**29,463,536,927**	**28,739,368,739**	**11,787,269,668**	**12,991,089,402**	**15,762,249,292**	**54.85**	
000 97 999	Samalayuca II	Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	220,572,150	220,572,150	230,982,791	259,372,196	259,372,196	117.59	100.00
001 03 001	Pacífico II y III	Construcción de una central Carboeléctrica integrada por dos unidades de 700 MW (10) de capacidad bruta (655.9 MW -10/o neta) cada. El diseño de los generadores de vapor y las turbina de vapor serán para trabajar a presiones supercríticas o ultrasupercríticas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,708,765	23,708,765					100.00
001 98 001	301 Centro	Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	49,967,180	49,967,180	61,115,589	61,115,589	62,969,385	126.02	100.00
002 03 002	La Venta II	Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	77,509,284	77,509,284	78,546,941	78,546,941	78,546,941	101.34	100.00
003 02 003	Adolfo López Mateos	Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,763,439	33,763,439	16,882,199	16,882,199	33,764,399	100.00	100.00
003 98 003	305 Centro-Oriente	Construcción de 15 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	38,849,752	38,849,752	27,226,742	51,520,609	51,520,609	132.62	100.00
004 02 004	Altamira	Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,295,515	45,295,515					100.00
004 98 004	307 Noreste	Construcción de 8 Subestaciones	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	25,921,323	25,921,323	17,300,718	17,300,718	33,734,836	130.14	100.00
005 02 005	Botello	REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,760,652	6,760,652	4,214,396	4,214,396	4,214,396	62.34	100.00
005 97 005	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,478,689	29,478,689	38,266,240	38,266,240	38,266,240	129.81	100.00
006 02 006	Carbón II	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,306,150	12,306,150	7,269,200	7,269,200	9,371,343	76.15	100.00
006 03 006	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,243,821	7,243,821	3,740,210	3,740,210	7,480,420	103.27	100.00
006 96 006	Chihuahua	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	230,636,400	230,636,400	143,293,824	143,293,824	143,293,824	62.13	100.00
007 02 007	Carlos Rodríguez Rivero	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,562,264	20,562,264	21,091,021	21,091,021	21,091,021	102.57	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
007 96 007	Monterrey II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,339,701,550	3,339,701,550					100.00
007 97 007	304 Noroeste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,054,737	30,054,737	20,059,492	20,059,492	39,114,196	130.14	100.00
008 02 008	Dos Bocas	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,339,855	15,339,855	9,562,422	9,562,422	9,562,422	62.34	100.00
008 03 008	911 Noreste	Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,539,897	9,539,897	4,917,974	4,917,974	9,835,947	103.10	100.00
008 96 008	Rosarito III (Unidades 8 y 9)	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	177,077,550	177,077,550	107,881,206	107,881,206	107,881,206	60.92	100.00
008 97 008	302 Sureste	Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	45,693,719	45,693,719	40,950,775	40,950,775	40,950,775	89.62	100.00
009 02 009	Emilio Portes Gil	Ingenieria, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	262,672	262,672	139,844	139,844	139,844	53.24	100.00
009 96 009	Cerro Prieto IV	Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,052,000	86,052,000	56,021,468	56,021,468	56,021,468	65.10	100.00
010 02 010	Francisco Pérez Ríos	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,667,794	135,667,794	69,266,050	121,701,990	121,701,990	89.71	100.00
010 03 010	914 División Centro Sur	Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,070,473	11,070,473					100.00
010 96 010	220 Oriental-Centro	Construccion de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	308,051,250	308,051,250	383,173,726	383,173,726	383,173,726	124.39	100.00
011 02 011	Gomez Palacio	Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,524,173	32,524,173	29,223,599	29,223,599	29,223,599	89.85	100.00
011 03 011	915 Occidental	Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,924,921	14,924,921	12,199,866	12,199,866	12,199,866	81.74	100.00
011 96 011	214 y 215 Sureste-Peninsular	Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	196,790,700	196,790,700	67,095,230	67,095,230	67,095,230	34.09	100.00
011 97 011	308 Noroeste	Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,999,057	46,999,057	32,557,010	32,557,010	55,622,998	118.35	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
012 03 012	901 Pacífico	Construir 8 líneas con una longitud total de 290.8 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 1.133.32 MVA y 14 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	24,491,613	24,491,613	40,678,668	44,647,300	44,647,300	182.30	100.00
012 96 012	216 y 217 Noroeste	Construccion de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilometros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	754,030,650	754,030,650	456,817,732	456,817,732	456,817,732	60.58	100.00
012 97 012	306 Sureste	Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,913,285	47,913,285	62,196,168	62,196,168	62,196,168	129.81	100.00
013 02 013	Huinalá	Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	672,633	672,633	329,686	329,686	659,373	98.03	100.00
013 03 013	902 Istmo	Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	85,899,151	85,899,151	44,717,227	63,166,575	75,983,031	88.46	100.00
013 96 013	218 Noroeste	Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	54,581,250	54,581,250	32,902,668	32,902,668	32,902,668	60.28	100.00
014 02 014	Ixtaczoquitlán	Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	974,784	974,784	607,655	607,655	607,655	62.34	100.00
014 03 014	903 Cabo - Norte	Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,569,301	61,569,301	32,374,468	32,374,468	38,293,578	62.20	100.00
014 96 014	221 Occidental	Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,345,850	53,345,850	51,874,884	51,874,884	51,874,884	97.24	100.00
015 02 015	José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,144,300	15,144,300	7,901,272	7,901,272	7,901,272	52.17	100.00
015 03 015	Terminal de Carbón y Cenizas de la CCE del Pacífico II y III	Construcción de la terminal de recibo y manejo de carbón y cenizas de la central carboeléctrica Pacífico II y III. Esta obra tendrá una capacidad aproximada de 8.0 millones de toneladas por año. El proyecto consiste en la construcción de un muelle de atraque para buques de hasta 120 TPM, dos descargadores continuos de carbón, Bandas transportadoras del muelle-patio de almacenamiento de carbón-silo receptor de la central (aproximadamente de 6 km de longitud).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	33,799,211	33,799,211	1,141,425	2,261,477	2,261,477	6.69	100.00
015 09 015	219 Sureste-Peninsular	Construccion de 8con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	27,626,100	27,626,100	34,352,543	34,352,543	34,352,543	124.35	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
016 96 016	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,645,850	74,645,850	73,818,086	73,818,086	73,818,086	98.89	100.00
017 96 017	211 Cable Submarino	Construcción de dos líneas de transmisión, una subterrarea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilometros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	84,156,300	84,156,300	109,193,586	109,193,586	109,193,586	129.75	100.00
018 02 018	Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)	Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	53,695,330	53,695,330	26,925,278	26,925,278	53,850,555	100.29	100.00
021 02 021	CT Puerto Libertad	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,313,600	14,313,600	7,120,378	7,120,378	14,240,755	99.49	100.00
021 97 021	Guerrero Negro II	Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,252,217	29,252,217	15,522,213	15,522,213	15,522,213	53.06	100.00
022 02 022	Punta Prieta	Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	12,264,050	12,264,050	9,881,144	9,881,144	9,881,144	80.57	100.00
022 97 022	Puerto San Carlos II	Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	80,609,850	80,609,850	49,034,405	49,034,405	49,034,405	60.83	100.00
023 02 023	Salamanca	Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,351,269	35,351,269	19,409,140	19,409,140	35,351,672	100.00	100.00
024 02 024	Tuxpango	REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,362,999	19,362,999	10,038,011	10,038,011	18,791,814	97.05	100.00
025 02 025	CT Valle de México	Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,166,350	6,166,350	3,843,923	3,843,923	3,843,923	62.34	100.00
026 02 026	Lineas Centro	Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,366,381	7,366,381	4,963,068	4,963,068	7,330,208	99.51	100.00
027 02 027	Norte	Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	8,636,468	8,636,468	4,387,122	4,387,122	8,774,244	101.60	100.00
028 02 028	Hermosillo Conversión de TG a CC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	86,307,238	86,307,238	42,839,997	42,839,997	85,679,993	99.27	100.00
029 02 029	Pacífico	Central termoélectrica con una capacidad neta demostrada de 651.16 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	225,135,589	225,135,589	18,496,153	230,581,000	230,581,000	102.42	100.00
030 02 030	El Cajón	Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	297,738,972	297,738,972	180,819,066	180,819,066	180,819,066	60.73	100.00
031 02 031	Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	74,753,458	74,753,458	42,667,150	42,667,150	42,667,150	57.08	100.00
0318TOQ0086	Residencia del Centro	Construcción de subesta. y líneas	Infraestructura económica	769,745,000	769,745,000	345,398,878	375,823,641	414,547,034	53.86	85.50
0318TOQ0129	Equipo de Transporte -- Generación	Reposición del parque vehícular con antiguedad de 15 años o mayores	Otros proyectos	459,163,062	459,163,062	4,747,704	10,969,046	12,564,822	2.74	5.13

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0318TOQ0164	CH Temascal II	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	17,812,700	17,812,700	11,362,194	11,362,194	15,008,318	84.26	100.00
0318TOQ0165	Seguridad física	Construcción de muros perimetrales , bases de bloqueo macizos de cemento arena vibrocomprimidos en 13 instalaciones, cocina y comedor en 20 instalaciones.	Infraestructura económica	13,104,064	13,104,064	2,962,717	7,551,107	9,746,134	74.37	54.24
0318TOQ0166	CT Topolobampo II, unidades 1 y 2	Pago de capital de proyectos extrapresupuestales	Infraestructura económica	11,399,972	11,399,972	7,724,472	14,610,377	14,610,377	128.16	100.00
0318TOQ0203	Red de Fibra Optica Proyecto Norte	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,929,050	41,929,050	24,644,086	24,644,086	24,644,086	58.78	100.00
0318TOQ0204	Red de Fibra Optica Proyecto Sur	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	30,011,700	30,011,700	15,700,550	15,700,550	41,588,347	138.57	100.00
0318TOQ0205	Red de Fibra Optica Proyecto Centro	SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	50,192,066	50,192,066	25,887,797	25,887,797	50,531,883	100.68	100.00
032 02 032	Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,133,194	82,133,194	44,206,250	44,206,250	67,653,780	82.37	100.00
033 02 033	Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	21,781,902	21,781,902	11,655,931	11,655,931	23,311,862	107.02	100.00
035 02 035	707 Enlace Norte-Sur	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	35,369,225	35,369,225	18,929,570	18,929,570	18,929,570	53.52	100.00
036 02 036	Riviera Maya	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,524,312	39,524,312	21,106,966	21,106,966	42,213,933	106.80	100.00
037 02 037	Presa Reguladora Amata	Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,457,695	14,457,695	7,220,907	7,220,907	14,441,814	99.89	100.00
040 02 040	705 Capacitores	Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	3,705,540	3,705,540	1,854,059	1,854,059	3,708,117	100.07	100.00
041 02 041	708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,727,954	47,727,954	24,110,043	24,110,043	48,220,087	101.03	100.00
0418TOQ0043	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMPOS GEOTERMOELECTRICOS.	El proyecto es útil para llevar a cabo los estudios geotérmicos, eólicos y solares, así como su factibilidad técnica y económica.	Infraestructura económica	36,820,212	36,820,212	1,627,930	2,028,740	5,321,964	14.45	12.94
0418TOQ0047	REHABILITADO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CRITICOS DE U 1	Rehabilitado de centros de control de motores críticos de la U1.	Infraestructura económica	42,186,003	42,186,003	301,594	301,594	301,594	.71	.38

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0418TOQ0048	CONTROLES SUPERVISORIOS PARA ADQUISICION DE DATOS, SUPERVISION Y CONTROL DE SUBAREAS DE CONTROL.	El objetivo principal del proyecto es el de modernizar, actualizar y mantener los sistemas de control supervisorio de las subáreas de control para garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio.	Infraestructura económica	64,435,464	64,435,464	29,947,623	29,947,623	29,947,623	46.48	18.33
0418TOQ0049	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE GENERACION.	Para resolver la problemática asociada con la disminución de la productividad en el uso de equipos de cómputo y los altos costos de mantenimiento de equipos obsoletos.	Adquisiciones	186,067,528	186,067,528	630,791	630,791	630,791	.34	.72
0418TOQ0052	PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DIVERSO DEL CENACE.	El proyecto consiste en la adquisición de equipo diverso para el CENACE, que incluye los equipos requeridos para el Centro Nacional, las 7 áreas de control y 24 subáreas de control, dotando de herramientas para garantizar la seguridad del servicio.	Adquisiciones	3,881,753	3,881,753	525,351	525,351	525,351	13.53	10.54
0418TOQ0055	PROGRAMA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL CENACE	Modernización y actualización de los equipos de Comunicaciones del CENACE, que incluye los equipos para el Centro Nacional, las 7 áreas de control y 24 subáreas de control.	Adquisiciones	3,222,171	3,222,171	167,574	1,394,855	1,458,854	45.28	5.29
0418TOQ0060	San Lorenzo Conversión de TG a CC	Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta demostrada de 116.12 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	18,831,700	18,831,700	9,412,398	10,593,079	11,955,740	63.49	39.77
0418TOQ0062	1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,891,796	34,891,796	17,548,912	17,548,912	17,548,912	50.30	
0418TOQ0070	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CENTROS DE CONTROL.	Ampliación y Modernización de Centros de Control.	Inmuebles	17,040,313	17,040,313	6,810,208	8,835,898	9,221,785	54.12	57.97
0418TOQ0071	PROYECTO DE INVERSION MODERNIZACION DEL CENACE.	Adquisición e implementación de Simuladores para el entrenamiento de Operaciones, Equipamiento de comunicaciónes ATM de Subáreas de Control, radios, equipos de cómputo, pantallas de plasma, equipos de monitoreo de la red de comunicaciones, equipos de aire acondicionado.	Adquisiciones	23,972,628	23,972,628	3,183,665	3,665,890	5,169,150	21.56	8.87
0418TOQ0083	Infiernillo	MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,762,750	6,762,750	3,851,443	3,851,443	3,851,443	56.95	100.00
0418TOQ0085	CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,320,559	5,320,559	2,766,193	2,766,193	2,766,193	51.99	100.00
0418TOQ0086	CCC Samalayuca II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	1,283,921	1,283,921	651,000	651,000	651,000	50.70	100.00
0418TOQ0088	CCC Huinala II	INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	2,041,605	2,041,605	1,965,504	1,965,504	1,965,504	96.27	100.00
0418TOQ0089	1004 Compensación Dinámica Área Central	Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,536,716	17,536,716	9,039,809	9,039,809	9,039,809	51.55	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0418TOQ0091	CT Puerto Libertad Unidad 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,042,025	14,042,025	7,136,381	7,136,381	14,272,763	101.64	.01
0418TOQ0092	1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	52,473,498	52,473,498	30,421,082	34,229,729	40,807,801	77.77	100.00
0418TOQ0096	Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Instalación de 12 alimentadores en 115 kV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,208,258	6,208,258	6,333,176	6,338,190	6,338,190	102.09	100.00
0418TOQ0097	CCC El Sauz	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,527,350	5,527,350	2,308,118	3,460,275	4,616,235	83.52	100.00
0418TOQ0138	Baja California	Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta de 271.99 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	88,844,150	88,844,150	10,330,983	11,669,528	18,168,090	20.45	56.39
0418TOQ0140	La Yesca	Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	689,053,163	689,053,163	285,308,988	313,749,870	359,313,721	52.15	15.15
042 02 042	701 Occidente-Centro	Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	87,524,597	87,524,597	57,688,826	57,688,826	69,441,725	79.34	100.00
043 02 043	702 Sureste-Peninsular	Instalación de 111.7 km de línea de alta tensión y 140 MVA de capacidad en subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,969,140	28,969,140	16,523,711	16,523,711	16,523,711	57.04	100.00
044 02 044	703 Noreste-Norte	Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	44,294,021	44,294,021	10,620,828	10,620,828	12,329,955	27.84	100.00
045 02 045	704 Baja California -Noroeste	Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,501,136	7,501,136	3,854,456	3,854,456	7,708,911	102.77	100.00
046 00 046	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	131,785,539	131,785,539	164,507,230	164,507,230	164,507,230	124.83	100.00
046 02 046	706 Sistemas Norte	Construir 21 líneas de transmisión con una capacidad de 715.1 km-c y 24 subestaciones con 1,513.32 MVA y 18 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	185,924,441	185,924,441	122,166,957	124,307,257	166,291,645	89.44	100.00
047 02 047	709 Sistemas Sur	Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	113,741,542	113,741,542	56,575,391	56,575,391	113,150,781	99.48	100.00
049 02 049	CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,162,579	23,162,579	11,811,461	11,811,461	11,811,461	50.99	100.00
050 00 049	Baja California Sur I	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	55,040,403	55,040,403	35,476,858	49,435,002	49,435,002	89.82	100.00
051 02 051	CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,697,367	47,697,367	24,399,217	24,399,217	30,366,770	63.67	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0518TOQ0001	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO - DIRECCION DE MODERNIZACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL	Actualización de los equipos para mantener capacidades de los laboratorios del LAPEM.	Adquisiciones	213,904,914	213,904,914	134,090	3,721,982	22,712,605	10.62	94.13
0518TOQ0017	CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA NACIONAL 2006	Construcción de compensación capacitiva de 30 MVAR, seis líneas de transmisión para un total de 155.5 km-c, en la tensión de 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 10 alimentadores, en el nivel de 115 kV	Infraestructura económica	110,098,000	110,098,000	52,538,331	57,429,365	75,481,770	68.56	55.80
0518TOQ0022	MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS.	Dar mantenimiento a unidades generadoras con la finalidad de restituir las condiciones de operación mediante acciones de limpieza, cambio de partes y reparación de componentes.	Mantenimiento	5,041,258,671	4,314,843,036	2,141,863,891	2,398,478,989	2,712,080,212	62.85	16.00
0518TOQ0031	1123 Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	4,097,769	4,097,769					100.00
0518TOQ0038	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	117,786,306	110,619,353	7,774,523	7,774,523	7,774,523	7.03	100.00
0518TOQ0039	CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	34,084,260	34,084,260	34,115,579	34,115,579	34,115,579	100.09	100.00
0518TOQ0041	CT Punta Prieta Unidad 2	Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,129,075	6,129,075	6,155,663	6,155,663	6,155,663	100.43	100.00
0518TOQ0047	Agua Prieta II (con campo solar)	Central generadora de 376.70 MW (potencia neta de verano) y 386.27 MW (potencia neta de verano, con la entrada en operación del campo solar de 12 MW), evaluado integralmente con el proyecto LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	39,496,500	39,496,500	3,201,787	3,536,607	3,917,679	9.92	100.00
0518TOQ0060	1116 Transformación del Noreste	Construcción de tres subestaciones para un total de 1500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 443.8 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	7,135,149	7,135,149	6,985,772	6,985,772	6,985,772	97.91	100.00
0518TOQ0062	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,469,472	17,469,472	20,451,407	20,767,593	20,767,593	118.88	100.00
0518TOQ0064	Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,782,950	5,782,950					100.00
052 02 052	CCC Tula	Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	6,049,477	6,049,477	3,106,074	3,106,074	3,106,074	51.34	100.00
053 02 053	CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	32,535,750	32,535,750	34,518,245	34,518,245	34,518,245	106.09	100.00
056 02 056	CT Carbón II Unidades 2 y 4	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,091,050	15,091,050	8,041,906	8,041,906	13,101,774	86.82	100.00
057 00 056	Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	149,792,250	149,792,250	75,110,010	75,110,010	114,177,970	76.22	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
058 02 058	CT Emilio Portes Gil Unidad 4	CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	41,851,358	41,851,358	21,333,928	21,333,928	21,333,928	50.98	100.00
059 00 058	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,555,443	22,555,443	16,241,191	16,241,191	30,500,681	135.23	100.00
059 02 059	CGT Cerro Prieto (U5)	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,893,030	16,893,030					100.00
060 00 059	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,540,760	23,540,760	14,649,296	14,649,296	14,649,296	62.23	100.00
060 02 060	811 Noroeste	Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	11,506,974	11,506,974	12,047,977	12,047,977	12,047,977	104.70	100.00
061 02 061	812 Golfo Norte	Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	5,937,524	5,937,524	4,622,952	4,622,952	4,622,952	77.86	100.00
0618TOQ0012	Modernización sistemas de control lógico de las centrales hidroeléctricas	Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control lógico con que cuentan actualmente las unidades generadoras de las C.H. Malpaso, Cobano, Cupatitzio, Agua Milpa y Manuel M. Diequez, creando además el centro de generación Tuxtla Gutiérrez.	Mantenimiento	19,765,763	19,765,763					.19
0618TOQ0013	Modernización sistemas de control analógico de las centrales hidroeléctricas	Se efectuara la sustitución de los reguladores de velocidad en las siguientes centrales hidroeléctricas: 5 unidades de las C:H: Angostura; 6 unidades de la C:H: Malpaso; 6 unidades de la C.H. Infiernillo; 4 unidades de la C.H. Temascal y la sustitución de reguladores de tensión.	Mantenimiento	25,693,213	25,693,213	5,813,890	5,813,890	5,813,890	22.63	11.16
0618TOQ0018	Adquisición de materiales para la reducción de pérdidas no técnicas de distribución	Adquisición de materiales requeridos para reducir las pérdidas no técnicas de distribución, por un total de 125 lotes por año en el periodo de 2007 a 2011, el cual permitirá el equipamiento de los grupos de trabajo que detectan anomalías en acometidas.	Otros proyectos	51,750,000	51,750,000	2,319,098	2,319,098	2,319,098	4.48	100.00
0618TOQ0040	Adquisición de equipamiento operativo de distribución	Se considera la adquisición de equipamiento operativo para un total de 18 738 equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2007 al 2011, consistente en equipo de transporte, comunicación, laboratorio, oficina y muebles, cómputo y herramientas.	Adquisiciones	950,438,650	950,438,650	11,756,919	11,756,919	11,756,919	1.24	100.00
0618TOQ0049	CI Guerrero Negro III	La central generadora tendrá una capacidad bruta de 11 MW que corresponde a una capacidad neta de 10.45 MW a construirse en el sitio El Vizcaíno, municipio de Mulegé en el estado de Baja California Sur bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF).	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	16,253,000	16,253,000	3,348,661	3,561,168	4,046,617	24.90	5.59
062 02 062	813 División Bajío	Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	63,443,967	63,443,967	43,674,672	49,129,225	56,291,050	88.73	100.00
065 02 065	Conversión El Encino de TG aCC	Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,338,517	79,338,517	40,492,442	40,492,442	80,984,884	102.08	100.00
066 02 066	Baja California Sur II	Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,580,695	71,580,695	36,598,434	36,598,434	36,598,434	51.13	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
067 02 067	801 Altiplano	Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	102,617,862	102,617,862	47,478,408	47,478,408	55,065,726	53.66	100.00
068 02 068	802 Tamaulipas	Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	75,887,715	75,887,715	38,816,557	38,816,557	50,504,205	66.55	100.00
069 02 069	803 NOINE	Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 150.8 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	73,173,626	73,173,626	37,298,338	37,298,338	44,183,337	60.38	100.00
071 02 071	805 El Occidente	Construcción de cinco subestaciones para un total de 1020 MVA, en los niveles de tensión de 400/115kV, 230/115kV, 230/69kV y 230/23 kV, así como diez líneas de transmisión para un total de 64 km-c en las tensiones de 230, 115 y 69 kV, 33 alimentadores y 7.2 MVAR de compensación reactiva	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	20,703,600	20,703,600					100.00
0718TOQ0002	Adquisición del Sistema de Seguridad de la Central Laguna Verde	Adquisición e instlación de computadora y software de consolas central y secundaria de alarma de la CLV, ya que es necesario reemplazo.	Adquisiciones	22,940,679	22,940,679			3,775,048	16.46	99.17
0718TOQ0003	Actualización de la tecnologia de informacion de la Gerencia de Operacion del Mercado.	Nueva arquitectura enfocada a servicios, modelado de lógica de negocios define un estandar tecnológico, equipo para garantizar la disponibilidad de respaldos, equipo dedicado al portal del mercado de energia.	Adquisiciones	10,669,500	10,669,500					.60
0718TOQ0006	Sistema de estaciones meteorológicas para pronósticos de carga	La adquisición del Sistema de Estaciones Meteorológicas, asegura contar en los sitios seleccionados por CFE, con el equipamiento requerido para obtener datos meteorológicos,horario en tiempo real, necesarios para llevar a cabo en forma óptima el Pronóstico de Carga	Adquisiciones	1,535,750	1,535,750	20,397	20,397	20,397	1.33	.38
0718TOQ0007	Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	Adquisición de un Circuito Cerredo de Televisión en la Central Laguna Verde, para realizar las actividades de inspección y detección de fugas de forma segura, confiable y rápida.	Adquisiciones	19,483,977	19,483,977					1.27
0718TOQ0009	Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico.	Debido a que diferentes equipos de la CLV están llegando al final de su vida útil, se requiere reemplazarlos para que sigan satisfaciendo la función para la cual fueron diseñados.	Infraestructura económica	91,924,954	91,924,954	85,865,282	88,126,177	91,433,978	99.47	37.98
0718TOQ0022	Baja California Sur IV	Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	10,766,000	10,766,000	6,015	62,098	4,705,795	43.71	.43
0718TOQ0023	Baja California Sur III	Central de combustión interna de 43 MW de potencia ISO, a base de combustoleo.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	14,148,000	14,148,000	2,448,385	3,002,964	3,645,710	25.77	.32
0718TOQ0025	Valle de México II y III	El proyecto consiste en la instalación de dos módulos de ciclo combinado en el sitio de la central actual Valle de México, que se ubica en el municipio de Acolman, Edo. de México. El proyecto tendrá una capacidad media bruta de 1,201.4 MW (neta de 1,172.2 MW). El sistema de enfriamiento que utilizará es seco con aerocondensador y el combustible principal será gas natural.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	19,118,765	19,118,765	3,041,035	3,448,830	4,072,089	21.30	.08

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0718TOQ0039	Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Norte - Central	Considera traslado e instalación de dos bancos de transformación, seis unidades monofásicas más reserva, para un total de 233 MVA en 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 26 km-c, en 400kV, 230 y 138 kV con cable calibre 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 9 alimentadores	Infraestructura económica	62,244,900	62,244,900	31,503,106	31,503,106	35,537,800	57.09	25.93
072 02 072	806 Bajío	Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 440.3 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.62 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	68,426,527	68,426,527	43,885,254	43,885,254	43,885,254	64.13	100.00
073 02 073	807 Durango I	Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	36,694,916	36,694,916	35,172,862	35,172,862	37,268,698	101.56	100.00
0818TOQ0001	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DEL SITRACEN FASE II	Modernizar mantener la Información en Tiempo Real de la Energía, SITRACEN, es necesario para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con seguridad, continuidad, calidad economía y mejoras en los sistemas de aplicaciones de potencia; e incrementar la vida util y la capacidad original	Infraestructura económica	35,598,294	35,598,294					.02
0818TOQ0002	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMUNICACION - CFE TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION PARA TRANSMITIR INFORMACION DE MANERA RAPIDA, CONFIABLE Y SEGURA DE FORMA INTERNA Y CON LOS CLIENTES, PARA CONTAR CON LA INFORMACION NECESARIA PARA TOMA DE DECISIONES Y PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES, QUE DARIAN POR RESULTADO IMPORTANTES INGRESOS	Adquisiciones	475,000	475,000					.87
0818TOQ0003	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO QUE PERMITA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE EL USO DE SOFWARE COMERCIAL E INSTITUCIONAL, PARA ATENDER SUS ACTIVIDADES RESPECTO A LA COORDINACION, PROMOCION, COMERCIALIZACION, VENTA Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ESTA AREA.	Adquisiciones	1,050,000	1,050,000					.40
0818TOQ0004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO-CFE TELECOM	Programa de adquisiciones de equipo diverso, mobiliario y equipo de oficina y de transporte.	Adquisiciones	4,770,625	4,770,625	559,500	559,500	559,500	11.73	100.00
0818TOQ0006	Construcción y ampliación de líneas de distribución	Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamien	Infraestructura económica	436,911,058	436,911,058	90,919,307	103,109,048	111,712,171	25.57	9.31
0818TOQ0007	Construcción y ampliación de subestaciones de distribución	Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad de	Infraestructura económica	443,960,549	443,960,549	176,942,219	196,339,122	225,194,048	50.72	14.92

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818TOQ0008	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución para un incremento en la capacidad de distribución de 888.90 MVA, en los niveles de tensión de 13.8kV, 23.9 kV, 34.5 kV y baja tensión, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, ello para mejorar la calidad del ser	Infraestructura económica	1,291,459,516	1,291,459,516	856,895,489	1,023,552,144	1,122,446,731	86.91	26.93
0818TOQ0009	Adquisicion de acometidas y medidores de distribución	Este programa considera la Instalación por año para el período de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.	Adquisiciones	1,058,896,399	1,058,896,399	494,104,240	640,005,636	1,072,677,022	101.30	18.01
0818TOQ0010	Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución	Se considera la Adquisición de Herramientas y Equipo de Laboratorio de Distribución para un total de 2253 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010.	Adquisiciones	260,049,085	260,049,085	67,517,254	72,656,988	86,570,277	33.29	14.38
0818TOQ0011	Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo	La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio.	Infraestructura económica	22,000,000	28,000,000	27,093,379	27,093,379	27,093,379	96.76	17.69
0818TOQ0014	MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Infraestructura económica	194,603,435	194,603,435	76,661,908	92,135,527	125,677,996	64.58	51.45
0818TOQ0015	Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución	Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificion por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y areas comerciales, centros de distribución, entre otros.	Inmuebles	690,690,000	690,690,000					1.96
0818TOQ0016	SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2)	Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Infraestructura económica	33,260,000	33,260,000	1,095,314	1,095,314	1,280,991	3.85	1.86
0818TOQ0017	Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010	El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras.	Inmuebles	88,965,906	88,965,906	5,565,810	5,565,810	6,908,834	7.77	1.62
0818TOQ0019	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 2008-2010	ADQUISICION DE 1,035 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $180 204 978.00 PESOS.	Adquisiciones	60,370,600	60,370,600	45,993,809	56,439,278	65,275,582	108.12	35.05
0818TOQ0020	Almacenes Especiales Central Laguna Verde	Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos	Infraestructura económica	61,607,120	61,607,120	28,082,035	32,364,617	36,261,188	58.86	15.19
0818TOQ0021	SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV	Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)	Infraestructura económica	104,918,191	104,918,191	1,240,026	1,240,026	1,240,026	1.18	.47

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818TOQ0023	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA2008-2010	Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Ultima Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Optica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios.	Infraestructura económica	302,290,280	302,290,280	73,114,139	77,104,885	102,437,622	33.89	7.14
0818TOQ0025	CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL DEPOSITO DE CENIZA ZONA SUR DE LA CCE PACIFICO	SUMINISTRO, OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL COMPLEMENTO DE LA BANDA TRANSPORTADORA XCT-23A HASTA EL EXTREMO DEL DEPOSITO DE CENIZA, ETAPA 1, INCLUYENDO AL FINAL DE LA BANDA, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 8 APILADORES MOVILES Y 1 APILADOR RADIAL.	Infraestructura económica	113,160,000	113,160,000	31,572,971	41,845,818	51,343,136	45.37	47.57
0818TOQ0026	ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $274 087 754.19 PESOS.	Adquisiciones	91,337,698	91,337,698	10,473,440	12,717,953	17,669,914	19.35	6.33
0818TOQ0027	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $212 886 855.00 PESOS.	Adquisiciones	64,932,670	64,932,670	2,374,706	2,374,706	9,607,961	14.80	4.33
0818TOQ0029	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010	EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANS.	Adquisiciones	34,551,900	34,551,900	33,505,821	33,505,821	52,971,812	153.31	52.80
0818TOQ0030	MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA	EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION.	Infraestructura económica	369,124,522	369,124,522	101,265,470	135,837,629	175,150,836	47.45	19.24
0818TOQ0031	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 6 061 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2008-2010, EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $33 136 650.00 PESOS.	Otros proyectos	11,083,000	11,083,000	6,882,812	6,882,812	7,645,930	68.99	29.67

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818TOQ0032	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010	ADQUISICION DE 497 UNIDADES DE EQUIPO DIVERSO EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $137 943 036.00 PESOS.	Adquisiciones	49,255,440	49,255,440	19,021,839	21,515,697	24,075,437	48.88	16.51
0818TOQ0034	Equipamiento Operativo de la DPIF, 2008	Adquisición de bienes operativos: equipo de cómputo, telecomunicaciones, equipo de oficina y diverso	Adquisiciones	11,310,000	14,724,400	609,768	609,768	805,420	5.47	6.08
0818TOQ0035	AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010	Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Optica existente de CFE.	Infraestructura económica	220,955,000	220,955,000	9,146,316	9,146,316	9,146,316	4.14	1.16
0818TOQ0036	MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS	La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotlipa y El Novillo.	Infraestructura económica	87,600,000	87,600,000			27,919,576	31.87	15.83
0818TOQ0043	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2)	Infraestructura gubernamental	29,085,040	29,085,040					.01
0818TOQ0044	EQUIPO DE CONSTRUCCION - GEIC	ADQUISICION EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TIENE LA GERENCIA COMO SON GEOGISICAS, TOPOGRAFICAS, OCEANOGRAFICAS, DE GEOTECNIA ENTRE OTRAS NO MENOS IMPORTANTES.	Adquisiciones	24,500,000	24,500,000	27,704,588	27,704,588	27,704,588	113.08	97.07
0818TOQ0045	Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución	Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Adquisiciones	496,268,199	496,268,199	76,267,009	94,652,552	139,979,444	28.21	5.89
0818TOQ0047	EQUIPO DE TRANSPORTE TODO TERRENO - GEIC	PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE GRAN VISION, PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, DISEÑO O DE APOYO A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	Adquisiciones	9,100,000	9,100,000	1,363,044	1,363,044	1,363,044	14.98	14.33
0818TOQ0048	Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE	Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehiculos con una antigüedad mayor a cinco años, ya que han rebasado su periodo de vida util por lo que se ha incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina.	Adquisiciones	10,000,000	10,000,000	3,529,509	6,240,487	6,937,551	69.38	32.73
0818TOQ0055	ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE	Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva	Infraestructura económica	57,454,130	57,454,130	3,501,837	3,580,887	3,647,176	6.35	2.18
0818TOQ0056	Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación	Lamodernizaciónde turbinasequiposauxiliaresen8 centraleshidroeléctricas,eldiseño,construcción,de smontaje,montaje y puesta en servicio deturbinas hidraulicas, eq auxiliares, en centraleshidroeléctricasInfiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio.	Infraestructura económica	162,120,000	162,120,000	7,446,748	7,446,748	23,463,854	14.47	5.28

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0818TOQ0058	Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingenieria Especializada	Permitira la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los paramentros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Electrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medicion y prueba, simuladores de propisito específico.	Adquisiciones	10,500,000	10,500,000					.44
0818TOQ0059	EQUIPO DE TRANSPORTE - GEIC	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZA EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TIENE LA GERENCIA COMO SON GEOGISICAS, TOPOGRAFICAS,OCEANOGRAFICAS, DE GEOTECNIA ENTRE OTRAS NO MENOS IMPORTANTES.	Adquisiciones	38,500,000	38,500,000	8,680,316	8,680,316	22,511,013	58.47	75.61
0818TOQ0060	EQUIPO ESPECIALIZADO - GEIC	ADQUISICION EQUIPO DIVERSO COMO SON GEOGISICAS, TOPOGRAFICAS,OCEANOGRAFICAS, DE GEOTECNIA. EQUIPOS A ADQUIRIR ESTAN ACELEROGRAFOS, ESTACIONES GEODESICAS, SONDA DE DENSIDAD COMPENSADA MOD. 9139,EQUIPO DILATOMETRO SISMICO, EQUIPO ACUSTICO TIPO DOPPLER MARCA AWAC PARA MEDIR CORRIENTES Y OLEAJE.	Adquisiciones	16,500,000	16,500,000	812,158	4,536,938	6,597,406	39.98	21.77
0818TOQ0061	Reposición de Equipo Diverso - Generación	Adquisición de Equipo Diverso que se encuentra en mal estado, dañado y obsoleto.	Adquisiciones	6,741,185	6,741,185	28,180	34,990	41,800	.62	.56
0818TOQ0062	Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010.	Adquisiciones	108,113,475	108,113,475	29,022,748	36,282,305	54,039,631	49.98	15.87
0818TOQ0063	Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución	Se considera la adquisición de equipo de computo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa	Adquisiciones	385,463,069	385,463,069	18,491,797	35,822,717	42,243,002	10.96	1.94
0818TOQ0065	EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE OPERACION	AQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO,EQUIPO DE COMUNICACION Y EQUIPO DIVERSO PARA REEMPLAZA DICHO EQUIPOS OBSOLETOS O EN ESTADO DE USO DE REGULAR AMALO Y EN ALGUNOS CASOS SON COMPRAS POR PRIMERA VEZ	Adquisiciones	7,000,000	7,000,000		13,200	13,200	.19	.12
155 99 155	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	140,078,172	140,078,172	103,257,345	103,274,305	153,648,269	109.69	100.00
156 99 156	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	115,476,597	115,476,597	68,403,506	68,403,506	87,457,742	75.74	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
159 99 159	404 Noroeste-Norte	Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,701,198	46,701,198	60,622,757	60,622,757	60,622,757	129.81	100.00
161 99 161	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	363,702,623	363,702,623	286,843,501	286,843,501	398,651,135	109.61	100.00
165 99 165	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	48,760,450	48,760,450	38,493,102	38,493,102	38,493,102	78.94	100.00
166 99 166	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	46,593,494	46,593,494	28,378,760	28,378,760	43,074,198	92.45	100.00
186 00 185	402 Oriental - Peninsular	Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	82,636,928	82,636,928	56,994,824	58,512,229	66,193,876	80.10	100.00
187 00 186	403 Noreste	Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	79,717,508	79,717,508	94,928,065	94,928,065	94,928,065	119.08	100.00
188 00 187	405 Compensación Alta Tensión	Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	9,146,561	9,146,561	5,716,656	5,716,656	6,014,748	65.76	100.00
189 00 188	411 Sistema Nacional	Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	144,336,905	144,336,905	137,816,030	137,816,030	176,305,898	122.15	100.00
190 00 189	401 Occidental - Central	Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	71,417,047	71,417,047	89,408,976	89,408,976	89,408,976	125.19	100.00
191 00 190	410 Sistema Nacional	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAr Y 61 ALIMENTADORES	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	186,566,231	186,566,231	221,349,756	221,349,756	233,336,746	125.07	100.00
202 99 202	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	293,440,909	293,440,909	176,049,931	176,049,931	292,853,900	99.80	100.00
214 99 214	506 Saltillo-Cañada	Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	263,379,218	263,379,218	150,206,965	150,206,965	295,007,604	112.01	100.00
217 99 217	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	118,235,938	118,235,938	60,275,626	60,275,626	81,220,415	68.69	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
227 99 227	412 Compensación Norte	Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAr. que se enstalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	23,426,805	23,426,805	14,449,280	14,449,280	14,449,280	61.68	100.00
228 99 228	413 Noroeste - Occidental	Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	61,017,641	61,017,641	55,306,768	55,306,768	70,856,562	116.12	100.00
229 99 229	414 Norte-Occidental	Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	69,941,244	69,941,244	81,216,518	81,216,518	81,216,518	116.12	100.00
285 00 284	502 Oriental - Norte	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	15,764,780	15,764,780	10,816,794	10,816,794	15,109,971	95.85	100.00
286 00 285	503 Oriental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAr Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	22,792,736	22,792,736	14,118,613	14,118,613	14,118,613	61.94	100.00
287 00 286	504 Norte - Occidental	Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,711,063	47,711,063	39,277,564	39,277,564	46,635,776	97.75	100.00
303 00 301	El Sauz conversión de TG a CC	Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	111,124,507	111,124,507	63,517,191	63,517,191	95,401,641	85.85	100.00
304 00 302	607 Sistema Bajio - Oriental	Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	83,049,094	83,049,094	44,054,695	44,054,695	83,092,465	100.05	100.00
305 00 303	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	135,101,619	135,101,619	68,932,550	68,932,550	137,865,100	102.05	100.00
306 00 304	610 Transmisión Noroeste - Norte	Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	163,924,917	163,924,917	100,783,557	100,783,557	158,723,899	96.83	100.00
307 00 305	611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	47,768,339	47,768,339	17,511,716	17,511,716	25,819,874	54.05	100.00
308 00 306	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	31,992,206	31,992,206	17,965,623	17,965,623	22,486,666	70.29	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TOQ Comisión Federal de Electricidad

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
309 00 307	613 Subtransmisión Occidental	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	29,334,445	29,334,445	16,309,807	16,309,807	27,716,742	94.49	100.00
310 00 308	614 Subtransmisión Oriental	Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	17,771,186	17,771,186	10,526,991	10,526,991	12,972,070	72.99	100.00
311 00 309	615 Subtransmisión Peninsular	Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c.	Infraestructura económica (PIDIREGAS)	28,226,377	28,226,377	14,580,887	14,580,887	27,207,808	96.39	100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,700,000**	**1,700,000**	**567,106**	**567,106**	**567,106**	**33.36**	
0818T0I0001	Adquisición de mobiliario y equipo, para inmuebles de la entidad	El programa tiene el propósito de reemplazar parte del mobiliario y equipo de las casas de visitas, casas habitación y hoteles que se arriendan a PEMEX sus Organismos Subsidiarios y Filiales, con el fin de cubrir las necesidades de arrendamiento que solicita nuestros clientes.	Adquisiciones	1,700,000	1,700,000	567,106	567,106	567,106	33.36	33.37

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**7,184,000**	**7,184,000**	**43,800**	**43,800**	**56,000**	**.78**	
0818T5K0001	Programa anual de adquisiciones.	Adquisición de mobiliario, equipo de administración, refacciones y accesorios.	Adquisiciones	7,184,000	7,184,000	43,800	43,800	56,000	.78	.78

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**175,874,827**						
0218TQA0001	Instrumentos tecnicos, equipo electrónico, equipo de reposicion, equipo de administración y vehiculos de trabajo	Equipo de radiotelemetria, equipo telemetrico, sistemas de disparo con pistolas de aire y GPS trimble de posicionamiento satelital, equipos de comunicacion, impresion sismica, topografica y digital, planta generadora de energia electrica, vehículos de trabajo, equipo administrativo	Adquisiciones	175,800,000						98.53
0218TQA0002	Equipo de reposicion	Equipo de computo	Adquisiciones	74,827						20.40

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 18 Energía
ENTIDADES PARAESTATALES
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**4,320,000**	**4,320,000**	**2,118,562**	**2,419,330**	**2,552,982**	**59.10**	
0818TXS0001	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y transporte	Adquisición de mobiliario, equipo de oficina y transporte con el fin de atender servicios inmobiliarios actuales y nuevos proyectos.	Adquisiciones	4,320,000	4,320,000	2,118,562	2,419,330	2,552,982	59.10	59.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 20 Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**61,258,506**	**51,059,065**	**1,399,079**	**1,919,001**	**5,554,349**	**10.88**	
08204110001	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	Actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina	Adquisiciones	36,258,506	33,819,865	1,399,079	1,919,001	5,537,760	16.37	19.56
08204110002	Adquisición de Bienes Informáticos	Adquisición de Bienes Informáticos para la modernización de la Infraestructura informática y de comunicaciones	Adquisiciones	25,000,000	17,239,200			16,589	.10	.14

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
ENTIDADES PARAESTATALES
VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**32,900,207**	**32,900,207**					
0820VQX0001	Adquisición de bienes de uso informático.	La solicitud de inversión considera la adquisición de equipo y bienes de uso informático.	Adquisiciones	23,564,507	23,564,507					.79
0820VQX0003	Adquisición de mobiliario y equipo de administración.	La solicitud de inversión considera la adquisición de mobiliariario para el equipamiento de oficinas como sillas, archiveros, oficinas modulares, aire acondicionado, así como la compra de equipos para el desarrolo de las actividades administrativas como sumadoras, engargoladoras, etc.	Adquisiciones	9,335,700	9,335,700					.19

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
ENTIDADES PARAESTATALES
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**2,615,410**						
0820VQZ0001	Adquisición de bienes muebles, equipo de administración y vehículos	Consiste en la compra consolidada de bienes muebles diversos, equipo administrativo y vehículos para cubrir las necesidades que generará la ampliación de la estructura organizacional del CONEVAL en 41 nuevas plazas.	Adquisiciones	2,615,410						100.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
ENTIDADES PARAESTATALES
VSS Diconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**305,134,901**	**298,373,801**	**1,688,150**	**16,545,118**	**16,545,118**	**5.55**	
0820VSS0004	Equipo de Tienda	Comprar equipo para modernizar las tiendas, el equipo nuevo ofrecerá mayor facilidad para el acomodo, limpieza, revisión y conteo de la mercancía que conforma el capital de trabajo de la tienda, por lo que hará más eficiente el trabajo del supervisor	Adquisiciones	50,000,000	49,850,000	1,688,150	1,688,150	1,688,150	3.39	3.40
0820VSS0006	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Comprar equipos de aceleración de aplicaciones en Almacenes Rurales para optimizar el uso del ancho de banda de la Red Nacional de Voz y Datos lo que permitirá tener un sistema más eficiente y reducir el alto costo en el servicio	Adquisiciones	15,000,000	8,388,900		3,159,264	3,159,264	37.66	37.66
0820VSS0012	Equipo de Transporte	Comprar vehículos para sustituir el equipo obsoleto, con edad mayor a 10 años (2,209 unidades en el periódo 2009-2014) que repercuten en altos costos de mantenimiento y mayor consumo de combustible.	Adquisiciones	240,134,901	240,134,901		11,697,704	11,697,704	4.87	4.87

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
ENTIDADES PARAESTATALES
VST Liconsa, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**339,230,993**	**344,219,994**		**40,000,000**	**40,000,000**	**11.62**	
0820VST0002	Adquisición de Equipo de Transporte 2009	Sustitución de vehículos de diversas características, para distribución del producto, servicios administrativos, así como para labores de supervición en los puntos de ventas - lecherias- de Liconsa.	Adquisiciones	35,711,071	35,943,857					81.00
0820VST0003	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2009	Sustituir algún mobiliario como: Escritorios, sillas y archiveros, así como equipo de administración como: Aires acondicionados, enfriadores y calentadores de agua, calculadoras, incluidos equipos de protección civil como: Extintores y equipo de bomberos, entre lo más importante.	Adquisiciones	8,522,048	7,974,288					32.00
0820VST0004	Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2009	Susutitución y modernización de maquinaria y equipo como: Envasadoras, pasteurizadores, homogenizadores, compresores, tanques de almacenamiento de leche, entre otros.	Adquisiciones	174,942,529	175,766,808					25.00
0820VST0005	Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2009	Mantener en buen estado la infraestructura de la plantas industriales y los programas de abasto social de Liconsa, así como ampliar las construcciones, mediante la contratación de obras públicas, para garantizar el nivel de producción.	Mantenimiento	44,044,000	49,052,243					30.00
0820VST0006	Equipamiento de Centros de Acopio 2009	Adquisición de maquinaria, equipo de laboratorio, así como mobiliario y equipo de administración, para mantener la correcta operación en diversos centros de acopio de leche fresca.	Adquisiciones	14,024,036	13,503,732					49.00
0820VST0008	Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento Mayor de Inmuebles 2009	Rehabilitaciones de inmuebles donados en los Programas de Abasto Social Nayarit y Tabasco.	Mantenimiento	7,477,403	7,477,403					30.00
0820VST0009	Rehabilitación y Mantenimiento Mayor a 16 Instalaciones de Centros de Acopio 2009	Rehabilitar y mantener instalaciones en 16 centros de acopio de la Entidad.	Mantenimiento	4,509,906	4,501,663					13.00
0820VST0010	Actualización de la Tecnología en Plantas Industriales 2009	Adquisición de una linea integral de ultra pasteurización de leche UHT	Adquisiciones	50,000,000	50,000,000		40,000,000	40,000,000	80.00	80.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
ENTIDADES PARAESTATALES
VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**10,682,008**	**10,682,008**					
0820VYF0001	Adquisición de Bienes Informáticos	Aduisición de equipo que ha cumplido su vida util, que permita cumplir con los objetivos institucionales de la entidad, a través de tecnologias de vanguardia, en las diversidad áreas del Fideicomiso	Adquisiciones	4,102,008	4,102,008					1.06
0820VYF0002	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración	Adqusición de mobiliario y equipo de administración, para el mejor desarrollo de las actividades de la institución, así como sustitución el mobiliario que se encuentra actualmente en uso y ha cumplido su vida útil.	Adquisiciones	4,780,000	3,574,000					2.20
0820VYF0003	Adquisición de Vehículos	Adquisición de vehiculos para labores de campo y supervisión en oficinas centrales y campo, lo que permitirá el cumplimiento y logro de los objetivos y metas planteados por el Fideicomiso en la operación de los programas asignados.	Adquisiciones	1,800,000	3,006,000					35.54

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 20 Desarrollo Social
ENTIDADES PARAESTATALES
VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**367,000**	**367,000**	**362,200**	**362,200**	**362,200**	**98.69**	
0820VZG0001	ADQUISICION DE VEHICULO	VEHICULO TIPO EXPLORER XLT V8 TWELA CON TERCERA FILA MODELO 2009	Adquisiciones	367,000	367,000	362,200	362,200	362,200	98.69	98.70

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo
ENTIDADES PARAESTATALES
W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**3,000,000**	**3,000,000**	**282,606**	**284,228**	**2,347,698**	**78.26**	
0821W3J0001	Modernización de bienes y equipo para eficientar la operación, del Consejo de Promoción Turistica de México, S.A. de C.V.	Continuar con la renovación del Inventario de Mobiliario y Equipo de oficina, Cambio del conmutador y sustitución de los vehículos terrestres destinados a servicios administrativos en oficinas México y reemplazo del generador de energía eléctrica y equipo de bombeo.	Adquisiciones	3,000,000	3,000,000	282,606	284,228	2,347,698	78.26	87.67

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo
ENTIDADES PARAESTATALES
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**4,076,038,539**	**2,757,861,634**	**1,826,277,862**	**1,980,663,255**	**2,122,937,999**	**76.98**	
0321W3N0119	Programas de obras del CIP Cancún	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	87,010,300	135,440,261	99,217,563	111,836,186	121,513,556	89.72	96.21
0321W3N0121	Programas de obras del Cip Ixtapa	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	374,372,789	501,313,947	238,958,138	288,371,539	344,687,002	68.76	95.19
0321W3N0125	Programas de obras del Cip Loreto	Infraestructura y Superestructura Turistica y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	556,413,500	172,775,718	118,694,842	124,425,492	158,144,168	91.53	11.06
0321W3N0127	Programas de obras del Cip Huatulco	Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.	Otros proyectos	414,450,000	422,073,836	229,525,985	296,232,977	322,516,903	76.41	97.43
0321W3N0129	Programas de obras y servicios de Escalera Náutica	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés.	Otros proyectos	183,794,815	34,642,666					25.76
0321W3N0131	Programa de obras y servicios de Barrancas del Cobre	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Barrancas del Cobre.	Otros proyectos	1,500,000	1,500,000	104,814	104,814	104,814	6.99	32.90
0321W3N0132	Programa de obras y servicios de Costa Maya	Conjunto Turístico mixto de baja densidad con altos estándares ambiéntales y de calidad turística, en la última reserva del Caribe Mexicano	Otros proyectos	354,181,270	167,570,900					35.01
0321W3N0133	Programa de obras y servicios de Palenque-Cascada de Agua Azul	Realización de estudios, proyectos y obras en el proyecto Palenque---- Cascada de Agua Azul.	Otros proyectos	14,940,000	1,756,933	372,259	593,430	821,868	46.78	12.20
0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Bienes inmuebles por arrendamiento financiero	Inmuebles	5,992,193	5,992,193	3,432,178	3,936,811	4,445,102	74.18	10.23
0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit.	Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.	Otros proyectos	489,265,122	27,432,172	10,588,707	11,874,200	13,029,341	47.50	37.44
0521W3N0004	PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO	Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; Corredor turístico - comercial, incluyendo parque ecoturístico, y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.	Otros proyectos	122,705,800	60,340,523	49,045,066	50,102,479	50,322,485	83.40	6.71
0721W3N0016	Proyecto Turístico Integral Kino Nuevo (PTI KN)	Acciones para la puesta en marcha del proyecto y la urbanización de terrenos turísticos para venta a desarrolladores segundarios	Otros proyectos	23,704,992	2,318,926	2,318,926	2,318,926	2,318,926	100.00	.11
0821W3N0006	Rancho Misiones, Los Cabos Baja California Sur	Obras para el rediseño de una reserva disponible en la Supermanzana XIV, Cerro del Vigía, San José del Cabo	Infraestructura económica	5,828,180	10,194,591	10,194,589	10,194,589	10,194,589	100.00	95.67
0821W3N0007	Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.	Mantenimiento	20,763,748	3,956,698	3,804,402	3,851,331	3,878,979	98.04	6.94
0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur	Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo	Infraestructura económica	6,350,000	6,350,000					51.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo
ENTIDADES PARAESTATALES
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0821W3N0009	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente.	Infraestructura económica	20,723,000	39,991,743	38,759,696	39,129,705	39,129,705	97.84	95.38
0821W3N0011	Programa de Operación y Mantenimiento de Marina Cozumel, Cozumel, Q. Roo	Dar mantenimiento a vialidades e infraestructura construida de la Marina Cozumel	Mantenimiento	2,175,000	2,175,000		362,857	362,857	16.68	16.00
0821W3N0012	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oax.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP con pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (PTAR, cárcamos.) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental y de la operación del sistema de agua potable	Mantenimiento	56,651,900	55,743,400	31,836,007	35,972,094	39,259,631	70.43	70.43
0821W3N0013	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Nayarit, Nay.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP con pagos de servicios a CFE y de seguros para la infraestructura turística, de la campaña antifauna y realizar obras de mantenimiento tales como repavimento de vialidades, desazolves, alumbrado público, y, operar y mantener las PTAR y desaladora.	Mantenimiento	12,707,400	9,594,400	5,584,953	6,592,825	7,019,521	73.16	72.88
0821W3N0014	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, B.C.S.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos.) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental.	Mantenimiento	11,186,300	13,871,012	7,779,615	8,459,571	8,884,302	64.05	64.05
0821W3N0015	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, B.C.S	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos.) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental.	Mantenimiento	24,573,000	29,880,490	16,309,332	19,264,579	19,264,579	64.47	64.40
0821W3N0016	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún. Q. Roo	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística e instalaciones a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos.), campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento.	Mantenimiento	47,964,900	58,268,399	31,336,219	34,854,093	38,725,602	66.46	66.60
0821W3N0017	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Centro	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región.	Estudios de preinversión	16,000,000	11,900,000	4,958,241	6,572,548	8,737,353	73.42	70.90
0821W3N0018	Programa para la Identificación de Reservas Territoriales con Potencial Turístico	Con el propósito de atender esta actividad que coadyuve al cumplimiento de los objetivos señalados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Nacional de Turismo para apoyar la identificación de sitios con potencial turístico	Estudios de preinversión	15,744,000	15,744,000	455,260	865,007	3,818,689	24.25	24.25

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 21 Turismo
ENTIDADES PARAESTATALES
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0821W3N0020	Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos	Adquisición de bienes muebles y vehículos necesarios para el desarrollo de los programas de FONATUR	Adquisiciones	11,374,430	11,374,430	1,951,771	1,951,771	1,951,771	17.16	17.20
0821W3N0021	Programa de Operación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Ixtapa, Gro.	Mantener funcionando las instalaciones del CIP mediante pagos de servicios a CFE y seguros para la infraestructura turística y urbana a cargo de FONATUR (Plantas de tratamiento de aguas residuales, cárcamos.) así como de la campaña antifauna y productos químicos para el saneamiento ambiental.	Mantenimiento	16,415,900	20,437,400	14,532,074	14,864,343	15,177,542	74.26	74.51
0821W3N0027	Estudios Técnicos	Con el propósito de atender esta actividad que coadyuve al cumplimiento de los objetivos señalados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Turismo para fundamentar la planeación de instalaciones náutico- turísticas en sitios con potencial de desarrollo	Estudios de preinversión	4,150,000	4,150,000	404,299	1,179,400	1,698,544	40.93	40.90
0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros	Infraestructura económica	1,157,100,000	922,871,996	895,294,145	895,294,145	895,294,145	97.01	.03
0821W3N0029	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Sur	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región	Estudios de preinversión	9,000,000	4,800,000	8,581,260	8,581,260	8,581,260	178.78	9.53
0821W3N0030	Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de a Zona Norte	Fomentar el desarrollo regional de sitios con potencial turístico mediante la elaboración de planes y estrategias de desarrollo urbano turístico, definiendo metodologías eficientes para consolidar y fortalecer los destinos de la región	Estudios de preinversión	9,000,000	3,400,000	2,237,521	2,876,283	3,054,765	89.85	89.83

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**30,812,526**	**21,671,661**	**2,029,531**	**2,127,157**	**12,204,149**	**56.31**	
08312000001	Adquisición de Vehículos.	Adquisición de automóviles sedan y camionetas pick up.	Adquisiciones	2,500,000	3,175,579	674,844	674,844	674,844	21.25	
08312000002	Adquisición de Mobiliario y Equipo.	Compra de ire acondicionado, anaqueles metálicos, archiveros, credenza, enfriador calentador y escritorios.	Adquisiciones	750,000	845,580	644,418	739,164	816,156	96.52	
08312000003	Construcción y equipamiento del Tribunal Unitario Agrario	Construcción y equipamiento del edificio sede para Tribunal Unitario Agrario en el municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.	Inmuebles	8,937,508	8,937,508	491,625	491,625	491,625	5.50	
08312000007	Construcción y equipamiento del Tribunal Unitario Agrario.	Construcción y equipamiento de la sede del Tribunal Unitario Agrario en Toluca, Estado de México.	Inmuebles	8,937,509	3,937,509			5,000,000	126.98	
08312000008	Construcción y equipamiento del Tribunal Unitario Agrario.	Construcción y equipamiento de la sede del Tribunal Unitario Agrario en Naucalpan, Estado de México.	Inmuebles	8,937,509	3,937,509			5,000,000	126.98	
08312000009	Adquisición de Equipo de Computo	Compra de computadoras de escritorio, impresoras y baterías.	Adquisiciones	750,000	837,976	218,644	221,524	221,524	26.44	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**60,347,000**	**56,063,308**	**20,620,442**	**20,620,442**	**20,620,442**	**36.78**	
06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.	Inmuebles	60,347,000	56,063,308	20,620,442	20,620,442	20,620,442	36.78	12.10

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 36 Seguridad Pública

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**367,500,000**	**12,954,246**	**546,720**	**627,843**	**1,988,825**	**15.35**	
07364140002	Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala	Contar con instalaciones físicas ubicadas estratégicamente que faciliten la capacitación, coordinación e imlementación de las acciones de inteligencia, prevención y el combate de los delitos.	Infraestructura gubernamental	367,500,000	12,954,246	546,720	627,843	1,988,825	15.35	98.31

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 36 Seguridad Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
C00 Policía Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,059,568,747**	**1,091,162,102**	**265,886,309**	**288,912,839**	**340,581,291**	**31.21**	
0736C000010	Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana.	Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país	Infraestructura gubernamental	1,059,568,747	1,091,162,102	265,886,309	288,912,839	340,581,291	31.21	58.90

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 36 Seguridad Pública
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
E00 Prevención y Readaptación Social

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,200,000,000**	**305,035,631**	**4,115,931**	**29,526,531**	**29,822,540**	**9.78**	
0836E000004	Mantenimiento y recuperación para la uniformidad de los centros federales de alta seguridad del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	Recuperar, rehabilitar y unificar las instalaciones que integran los Centros Federales de Alta Seguridad, así como complementar específicamente los requerimientos de infraestructura, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, CEFERESO No. 2 Occidente y en el CEFERESO No. 3 Noreste	Mantenimiento	1,200,000,000	305,035,631	4,115,931	29,526,531	29,822,540	9.78	12.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**16,600,000**	**2,400,000**	**16,000**	**16,000**	**2,355,665**	**98.15**	
08371090001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES 2009.	Equipamiento de Mobiliario, Equipo de administración y aparatos de telecomunicaciones.	Adquisiciones	16,600,000	2,400,000	16,000	16,000	2,355,665	98.15	98.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ENTIDADES PARAESTATALES
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
	TOTAL			**1,780,000,000**	**3,323,282,056**	**978,518,348**	**1,336,577,864**	**1,471,542,669**	**44.28**	
0451GYN0061	Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital Nogales, Sonora.	Ampliación y remodelación de las diferentes áreas que conforman la Clínica Hispital, para fortalecer su capacidad resolutiva de atención médica.	Infraestructura social	251,604	7,438,304	251,604	1,851,083	1,851,083	24.89	99.41
0451GYN0069	Rehabilitación, reordenamiento y construcción de una torre anexa al Hospital General Acapulco.	Remodelación y ampliación de diversas áreas en el Hospital General, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutiva de consultas externas de hospitalización y área de gobierno.	Infraestructura social	7,000,000	16,935,700	769,352	7,607,872	8,265,627	48.81	96.54
0451GYN0083	Continuación de la obra nueva de la Unidad del Hospital General Emiliano Zapata, Cuernavaca, Morelos.	Continuar con la obra para disponer de un Hospital General, cuya capacidad resolutiva sea mayor que la actual, a través de la integración de especialidades médico quirúrgicas de mayor demanda en la región.	Infraestructura social	37,420,000	172,263,800	71,352,629	88,970,783	90,002,264	52.25	29.97
0451GYN0110	Ampliación y Remodelación de las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Incrementar la capacidad de atención de las diferentes unidades y clínicas, escalando el nivel mediante la incorporación de nuevos consultorios.	Infraestructura social	4,000,000	14,753,775	10,293,183	11,434,443	11,436,386	77.51	94.09
0451GYN0115	Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa.	Proporcionar a los inmuebles administrativos programas de mantenimiento preventivo, a efecto de disponer de una infraestructura en condiciones adecuadas de operación.	Mantenimiento	4,000,000	11,517,600	5,102,746	5,102,746	5,102,746	44.30	53.34
0451GYN0118	Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención.	Fortalecimiento de la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar.	Infraestructura social	10,428,483	62,920,060	33,852,335	41,872,218	43,064,400	68.44	93.48
0451GYN0119	Construcción de la Unidad Médica de Segundo Nivel en Guadalajara, Jalisco.	Construcción de unidad médica de segundo nivel de atención para otorgar los servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos.	Infraestructura social	7,000,000	23,515,450	11,675,371	11,954,663	13,610,197	57.88	80.50
0551GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel de Atención.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles correspondientes a las unidades y clínicas de medicina familiar, que permita atender a nivel local el 85 por ciento de los problemas de salud.	Infraestructura social	28,791,318	193,010,012	82,805,321	104,202,767	113,745,496	58.93	72.07
0651GYN0004	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Segundo Nivel	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles para incrementar la capacidad de servicios de atención a la salud y desarrollar polos de especialidad.	Infraestructura social	40,516,747	152,406,755	68,723,581	89,779,865	96,965,284	63.62	48.96
0651GYN0005	Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Tercer Nivel.	Fortalecer la infraestructura de los Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional, a efecto de proporcionar tratamientos eficaces y eficientes a los padeciemientos y enfermedades complicadas.	Infraestructura social	16,300,000	128,074,835	73,616,671	94,168,708	101,086,979	78.93	94.78
0651GYN0009	Construcción de Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas de Especialidades.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles a efecto de atender a nivel local las necesidades de atención a la salud.	Infraestructura social	107,872,673	422,548,465	217,627,078	269,202,113	289,439,751	68.50	81.66
0751GYN0008	Construcción de Hospital General en Tultitlán, Edo. de México.	Garantizar la capacidad resolutiva de los servicios médicos de segundo nivel de atención en la zona más poblada del Estado de México, acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	71,204,000	306,643,800	135,195,059	175,292,581	197,709,016	64.48	47.52
0751GYN0009	Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.	Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutiva de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.	Infraestructura social	252,000,000	55,081,140	5,258,904	27,412,099	27,762,931	50.40	10.01

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ENTIDADES PARAESTATALES
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0751GYN0010	Ampliación y Remodelación de Hospitales Generales.	Fortalecer la infraestructura de los inmuebles de los Hospitales Generales, a efecto de proporcionar servicios de atención a la salud acorde a los padecimientos y enfermedades de los derechohabientes.	Infraestructura social	32,000,000	169,912,657	66,361,605	82,886,103	90,117,140	53.04	12.81
0851GYN0001	Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabiencia y acorde a sus expectativas.	Infraestructura social	10,000,000	118,690,700	18,057,028	21,858,450	21,992,449	18.53	11.27
0851GYN0002	Construcción del Hospital General Querétaro, Qro.	Disponer de un Hospital General con mayor capacidad resolutiva, a efecto de fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en la región, brindando servicios de salud acorde a la demanda y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	10,000,000	245,314,512	72,427,151	100,834,525	103,266,778	42.10	23.26
0851GYN0004	Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	10,215,175	55,345,000	1,548,111	36,221,513	37,127,475	67.08	13.01
0851GYN0005	Construcción del Hospital General Campeche. Camp.	Construcción de Hospital General con 60 camas censables, a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región.	Infraestructura social	2,000,000	4,763,500	3,075,314	3,075,314	3,075,314	64.56	.73
0851GYN0006	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Puebla.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el área de influencia, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	5,000,000	16,863,674	3,891,138	6,132,375	6,484,334	38.45	35.30
0851GYN0007	Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.	Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención en el municipio de Poza Riza, Ver., acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia	Infraestructura social	10,000,000	115,011,620	29,665,987	44,687,089	49,629,308	43.15	28.87
0851GYN0009	Modernicación de Mobiliario y Equipo Comercial en Unidades de Venta del SITyF.	Fortalecer la infraestructura de mobiliario y equipo en las unidades de venta, a efecto de disponer de bienes aptos para el desarrollo comercial y brindar mejor servicio de atención a clientes.	Adquisiciones	12,500,000	11,167,289		1,332,373	3,272,209	29.30	26.18
0851GYN0010	Sustitución de Parque Vehicular en Diversas Unidades Responsables del Instituto.	Fortalcer la infraestructura vehicular para el desarrollo óptimo de los servicios de traslado y transporte, acorde a proceso operacional de los centros de trabajo.	Adquisiciones	37,000,000	75,260,935	1,116,397	1,116,397	1,116,397	1.48	1.92
0851GYN0011	Actualización de Maquinaria, Herramientas y Equipo Eléctrico e Industrial.	Fortalecer la infraestructura física que sustente el desarrollo de las actividades, funciones y procesos operacionales, en aras de brindar mejores servicios, seguros y prestaciones en las diversas áreas del Instituto.	Adquisiciones	38,000,000	23,525,352	245,822	1,649,110	1,884,828	8.01	4.96
0851GYN0012	Mantenimiento y Rehabilitación en Unidades de Venta del SITyF.	Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta del SITyF, a efecto de disponer de inmuebles funcionales y seguras acorde al desarrollo operacional y comercial.	Mantenimiento	60,000,000	60,000,000		11,154,273	20,737,955	34.56	28.80

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2009

SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ENTIDADES PARAESTATALES
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programa o Proyecto de Inversión			Tipo de Programa o Proyecto	Avance Financiero (pesos)						Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Septiembre
				Programa Anual		Ejercido			Avance	
Clave	Nombre del Proyecto	Descripción		Original (1)	Modificado (2)	Enero -- Julio (3)	Enero -- Agosto (4)	Enero -- Septiembre (5)	(%) 6 = (5/2)	(7)
0851GYN0014	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Oriente del Dsitrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	8,000,000	51,679,600	21,987,804	29,621,498	30,925,818	59.84	64.96
0851GYN0015	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, Oaxaca, Oax.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el Estado de Oaxaca, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	8,000,000	50,256,599	22,345,539	26,926,552	29,754,907	59.21	53.23
0851GYN0017	Renovación de Mobiliario y Equipo Administrativo en las Unidades Centrales y Desconcentradas del Instituto.	Sustitución de mobiliario y equipo administrativo en las áreas y centros de trabajo, a efecto de contribuir al desarrollo de los procesos operacionales y de atención de servicios.	Adquisiciones	148,000,000	176,683,404	4,697,367	8,546,699	19,665,385	11.13	11.43
0851GYN0018	Equipamiento Médico en Unidades de Atención a la Salud del Instituto.	Fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de atención médica en las diversas unidades, clínicas y hospitales del Instituto, acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente.	Adquisiciones	544,500,000	473,064,055	5,955,980	11,741,418	29,199,315	6.17	2.84
0851GYN0019	Ampliación y Remodelación del Hospital Regional 1o. de Octubre, D.F.	Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en la Zona Norte del Distrito Federal, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	8,000,000	55,857,300	10,091,125	19,195,237	22,376,184	40.06	27.41
0851GYN0021	Construcción del Hospital General Morelia, Mich.	Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.	Infraestructura social	250,000,000	52,776,163	528,146	746,997	874,713	1.66	.13